

Lima, 10 de enero del 2024

Carta N° 007-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas

Presente. –

Asunto : Informe Mensual N°01 de la Supervisión
Obra : “Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima” - CUI 2424326
Referencia : a). Contrato N° 089-2023-EF/43.03

Es grato dirigimos a usted para informarle que el informe mensual N° 001 de avance mensual fue ingresado por mesa de partes virtual el día 10/01/2024, según lo estipula los documentos contractuales de nuestro servicio.

Atentamente



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO “REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

INFORME N°: 01

PERIODO : DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



CLIENTE : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CONTRATISTA : CONSORCIO JUNÍN
SUPERVISIÓN : JLV CONSULTORES

Revisión de informe	Fecha de emisión	Código de informe	Elaborado Por	Revisado Por
01	10/01/2023	S214 – ISM01	CCC	VVQ

CONTENIDO

1° PARTE – INFORMACIÓN GENERAL

1. DATOS DEL PROYECTO	4
2. DATOS DEL CONTRATISTA	5
3. DATOS DE LA SUPERVISIÓN	5
4. DATOS PARA COORDINACIÓN	6
5. GRÁFICO RESUMEN DE OBRA	7

2° PARTE – INFORMACIÓN DE OBRA

6. SITUACIÓN LEGAL – DOCUMENTARIA	9
7. TRABAJOS EFECTUADOS Y PRINCIPALES OCURRENCIAS.....	10
8. ESTADO DE AVANCE FÍSICO	12
9. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA	24
10. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA.....	25

3° PARTE – INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

11. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN	29
12. ESTADO FINANCIERO	30
13. RECURSOS UTILIZADOS POR EL SUPERVISOR.....	31
14. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE MES.....	32
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	94

4° PARTE: PANEL FOTOGRÁFICO

5° PARTE: ANEXOS

- Anexo I: Anexos de Calidad
- Anexo II: Anexos de Seguridad
- Anexo III: Cuaderno de obra
- Anexo IV: Copia de la Póliza CAR
- Anexo V: Control de Cartas emitidas y recibidas
- Anexo VI: Control Ambiental
- Anexo VII: Cargos de informes semanales



1° PARTE – INFORMACIÓN GENERAL

CONSULTORES

1. DATOS DEL PROYECTO

Datos del proyecto

Código Único de Inversión	2424326
Distrito	Lima
Provincia	Lima
Departamento	Lima
Entidad	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Financiamiento	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Modalidad de Ejecución	por Contrata
Sistema de Contratación	Precios Unitarios
Denominación del Proceso	LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2023-EF/43
Monto Contratado	S/ 38,055,152.34
Fecha de Presupuesto Base	Feb-23

Retención de Fiel Cumplimiento

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento	10.00%
Garantía de Fiel Cumplimiento (con IGV)	S/ 3,805,515.23

Adelanto Directo

Porcentaje del Adelanto en Efectivo	10.00%
Adelanto en Efectivo (con IGV)	S/ 3,805,515.23
Fecha de Pago	29/11/2023

Adelanto de Materiales

Porcentaje del Adelanto de Materiales	20.00%
Adelanto de Materiales N° 01 (con IGV)	S/ 7,611,030.47
Máximo Adelanto de Materiales (con IGV)	S/ 7,611,030.47
Fecha de Pago	05/11/2023

Plazo	
F. Entrega de Terreno	15/12/2023
F. Inicio de Obra	16/12/2023
Plazo de Ejecución de Obra	360 días
F. Termino de Obra	09/12/2024

Fecha y Número de Valorización	
Fecha	dic-23
Número de Valorización	01

2. DATOS DEL CONTRATISTA

Contratista	CONSORCIO JUNIN
Representante Legal	Luis Martín Ortiz Ibérico
Dirección	Jr. Tarapacá N°255, Oficina 101, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima
Contrato	N°093-2023-EF/43.03
F. Firma de Contrato	45219
Monto Contratado	S/ 38,055,152.34
Ing. Residente	Félix Waldo López Cuadros

3. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Empresa Supervisora	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Representante Legal	
Dirección	Av. Circunvalacion del Club G Nro. 134 Dpto. 802 Torre 1 - Edificio Panora, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima
Contrato	N°089-2023-EF/43.03
F. Firma de Contrato	11-10-2023
Monto Contratado	S/ 2,158,553.24
Supervisor de Obra	Virgilio José Vitteri Quiroz

4. DATOS PARA COORDINACIÓN

4.1 Matriz de comunicaciones de la entidad

ESPECIALIDAD / CARGO	Responsable	Correo	Celular
Coordinador de Servicios Generales	David Huachaca	dhuachaca@mef.gob.pe	991 597 183
	Gloria Delgado	consultor_oqa33@mef.gob.pe	948 563 343
	Mayra Mendoza	consultor_oqa3@mef.gob.pe	981 535 005

4.2 Matriz de comunicaciones de la contratista

ESPECIALIDAD / CARGO	Responsable	Correo	Celular
Ingeniero Residente	Félix Waldo López Cuadros	lopezcuadros@hotmail.com	996852729
Arquitecto	Franco Esteban Bazán Castañeda	bazan_franco@yahoo.com	995147952
Ing. Asistente de Obra 1	Marvin Maverick Huerta Dueñas	marvinhuertad@gmail.com	954711362
Ing. Asistente de Obra 2	Manuel Saucedo Sosa	mnss_ic88@hotmail.com	900253628
Ing. Asistente de Obra 3	Alfredo Emanuel León Ortiz	alfreleon89@gmail.com	995273890
Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Giulianna Victoria Peralta Dioses	ing.quilianna17@gmail.com	955612451
Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	José Wilfredo Arturo Mendoza Medina	arturmend84@hotmail.com	986066913
Ing. Electricista	Edy José Flores Pare	eflores280172@gmail.com	993629668
Ing. Especialista en Reforzamiento de Estructuras 1	David Ricardo Chinchay Pujada	drchinchay@gmail.com	993221737
Ing. Especialista en Reforzamiento de Estructuras 2	Mario Grifelio Vargas Santos	mvargas1994@hotmail.com	950053263
Ing. Sanitario	Carlos Alfredo Díaz Pastor	cdiaz@iud.com.pe	999226202
Ing. Control de Calidad	Walter Enrique Silva Guerra	silvaquerrawalter@gmail.com	919284103
Dibujante	Luis Eduardo Flores Campomanes	luisss0616@gmail.com	933508432
Especialista en BIM	Luis Enrique Vásquez Medina	lvvasquez_medina@hotmail.com	978982805
Administrador	Edgar Frankli Villegas Santisteban	evillegas@cedosac.com	990366759

4.3 Matriz de comunicaciones de la supervisión

Cargos	Apellidos y Nombres	Correo	N. Celular
Jefe de Supervisión	Vitteri Quiroz, Virgilio José	vivitteri@jlvconsultores.com	994-035-440
Supervisor Adjunto	Quintanilla Serra, Armando Junior	aquintanilla@jlvconsultores.com	993-824-612
Especialista en Estructuras	Núñez Echaccaya, Luis Wilmer	lnunez@jlvconsultores.com	959-158-922
Especialista en Arquitectura	Guerra Fortuna, Zayda Angela	zguerra@jlvconsultores.com	976-344-250
Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo	Valladares Arena, Elmer Percy	evalladares@jlvconsultores.com	987-926-174
Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	Carlos Cuadros, Claudia Lucia	ccarlos@jlvconsultores.com	975-111-719
Especialista en Control y Aseguramiento de la Calidad	Suárez Montero Marcela Julissa	msuarez@jlvconsultores.com	955682785
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Trujillo Sandro	sandrotrujillo@gmail.com	987-985-060
Especialista en Instalaciones Electromecánico	Juan Ruidiaz	Juanc.ruidias@gmail.com	988-097-557
Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	Hiyo Renzo	supervisordecomunicaciones1@jlvconsultores.com	971-105-080
Asistente de Supervisión	Ortega Casas, Carlos Jesús	cortega@jlvconsultores.com	971-778-702
Asistente de Supervisión	Jiron Carhuamaca, Luis Angel	jjiron@jlvconsultores.com	906-280-348
Especialista BIM	Lujan Cabrera, Ismael Lorenzo	ilujan@jlvconsultores.com	999-002-752
Dibujante Técnico	Flores Yuca Ruben	rflores@jlvconsultores.com	979-999-198
Asistente Administrativo	Minchola Valle, Erika Milagritos	eminchola@jlvconsultores.com	996-124-060

Proyecto: "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del ministro de economía y finanzas"
Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Contratista: CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS JJ SAC
Inicio de la Supervisión: * 16/12/2023
Mes Actual de Obra: 1

Ubicación: En la región de Lima, departamento y provincia de Lima, en el distrito de Cercado de Lima, Jr. Junín N°319
Presupuesto de obra: S/ 40,227,096.81
Plazo de ejecución: 360 días calendario
Modalidad de contrato: Precios unitarios
Jefe de Supervisión: Ing. Armando Quintanilla Serra


Ponemos a disposición Línea Ética, canal donde puede consultar o denunciar algún hecho o indicio de incumplimiento al Código de Ética de JLV Consultores.



REPORTE N°


001

Esquema del edificio central y universal




Cuadro de áreas (m2) - proyecto										
Principales características técnicas	Concreto	Acero corrugado	Solados	Ladrillo	Cemento	Zona sísmica	Tipo de suelo	Factor del suelo	Período TP	Período TL
		F ^c =280 kg/cm ²	F _y =4200 kg/cm ²	F ^c =100 kg/cm ²	Tipo IV macizo	Portland tipo I	4	S1	1	0.4
Pisos	Áreas Declaradas									
	BLOQUE UNIVERSAL		BLOQUE CENTRAL		BLOQUE L		Parcial	Total		
2° sotano	47.62		0		0		47.62			
1° sotano	863.22		1108.07		619.17		2590.46			
1° piso	831.81		1144.69		602.08		2578.57			
mezanine	681.30		183.94		0		865.24			
2° piso	781.77		1237.84		0		2019.61			
3° piso	829.24		1223.68		0		2052.93			
4° piso	608.01		1100.2		0		1708.21			
5° piso	606.13		1016.28		0		1622.41			
6° piso	607.87		1011.72		0		1619.59			
7° piso	604.67		941.76		0		1546.43			
8° piso	607.07		748.85		0		1355.92			
azotea	505.10		617.86		0		1122.96			
Área parcial	7573.78		10334.89		1221.25		19129.95			

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA



AVANCE FÍSICO DEL CONTRATISTA



RECURSOS UTILIZADOS POR LA SUPERVISIÓN

TIPO DE PERSONAL SEGÚN BASE S	STAFF PROFESIONAL	CANT.	PERCENTAJE DE PARTICIPACION												
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Personal Propuesto JLV	Gerente de Proyecto	1	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Personal Clave	Jefe de Supervisión	1	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Estructuras	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal Clave	Especialista de Arquitectura	1	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal Clave	Especialista de Sanitarias	1	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	
Personal Clave	Especialista en Instalaciones Electromecánicas	1	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal Clave	Especialista en Seguridad, Salud en el trabajo	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal Clave	Especialista de costos, medidos y valoraciones	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal Clave	Especialista de Calidad	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal Clave	Especialista de Telecomunicaciones	1	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Personal No Clave	Especialista BIM	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal No Clave	Asistentes de Supervisión	2	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal No Clave	Asistente Administrativo	1	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personal No Clave	Dibujante Técnico	1	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

A la vez, se hace de conocimiento el equipamiento con el que cuenta nuestro staff a la fecha de corte del informe (diciembre):

ITEM	EQUIPAMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD
01	Computadora	Und	09
02	Laptop	Und	03
03	Escritorio + silla	Juego	12
04	Impresora	Und	01
05	Internet	Und	02
06	Mesa de reunión	Und	01

RECURSOS UTILIZADOS POR LA CONTRATISTA

Revisar página 25 del informe



2° PARTE – INFORMACIÓN DE OBRA

CONSULTORES

6. SITUACIÓN LEGAL – DOCUMENTARIA

4.4 Póliza CAR

PÓLIZA CAR N° 2302210800021			
Empresa Prestadora	MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		
Asegurado	INJUANDEALIAGA PROYECTOS S.A.C.		
Obra a ejecutar	"INVENT CHORRILLOS"		
Valor de la Obra	39,371,855.00	Soles	
Fecha de Emisión	17/08/2022		
Periodo de vigencia	10/08/2022	al	30/05/2023

En el Anexo IV se muestra una copia de la Póliza CAR.

4.5 Licencia de edificación¹

- A la fecha de cierre del presente informe debemos indicar que la obra no cuenta con licencia de construcción.
- El proyecto cuenta con un permiso especial otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mencionado en el Oficio N° D000038-2023-MML-GDU-SAU-DCE donde se detalle que... **"únicamente podrá efectuar trabajos de desmontaje y actividades de seguridad y protección al interior, que no impliquen transporte de carga y descarga ni movilización de equipos, o cualquier otro que implique la circulación de camiones u otros por las vías circunscritas en el Decreto de Alcaldía N° 021"**.

CONSULTORES

¹ Base legal: Ley N° 29090 de edificaciones y habilitaciones urbanas y su reglamento D.S. 024 – 2013 – VIVIENDA

7. TRABAJOS EFECTUADOS Y PRINCIPALES OCURENCIAS

Para el presente periodo se vienen ejecutando las siguientes actividades de obras trabajos preliminares tales como: Desmontaje de puertas de maderas, desmontaje de puertas metálicas/Rejas, desmontaje de ventanas metálicas, demontaje de mamparas, puertas y ventanas de vidrios, desmontaje de falso cielorraso de baldosa acústica, desmontaje de luminarias ,desmontaje de equipos de aire acondicionado, desmonatje de tableros eléctricos, desmontaje de estructura metálica de soporte para equipos de aire acondicionado, demolición de escarificado de columnas de concreto, demolición de drywall, demolición de pisos como se puede apreciar en la siguiente fotografía:



Estado actual de la ejecución de la obra – fotografía al 30 de diciembre del 2023



Estado actual de la ejecución de la obra – fotografía al 30 de diciembre del 2023

Durante el período comprendido entre el 16 de diciembre y 30 de diciembre del 2023, se presentaron las siguientes ocurrencias:

Semana 01: Del 16/12/23 al 22/12/23

- 16/12/23-22/12/23, supervisión realiza la revisión del expediente técnico completo y el seguimiento al plan de gestión del contratista.
- 17/12/23, supervisión verifica la revisión del expediente técnico BIM y compatibilización de planos
- 19/12/23, supervisión verifica el desmontaje de falso cielo raso al 100% (Losa de techo tipo L)
- 22/12/23, Se envió al cliente Carta N° 006-2023-SUP-REMEF (Cambio de profesionales)
- 22/12/23 Se envió al contratista la Carta N° 006-2023- Obra-REMEF (partidas de ascensores)

Semana 02: Del 23/12/23 al 30/04/23

- 23/12/23, se envió el informe gráfico del proyecto según las actividades de avance de obra, se continua el desmontaje de baldosas en FCR
- 25/12/23, Se viene realizando la revisión del expediente técnico, con relación a la especialidad de Estructuras, del Edificio Central 2 (E38-E51).
- 26/12/23, Se viene realizando la revisión del plan de gestión de calidad.
- 27/12/23, Revisión y aprobación de procedimientos de trabajo
- 28/12/23, Se recepción y se procede con la revisión del RFI N°001 presentado por el Contratista, con relación a la sobre excavación de zapatas para la inserción de los dowells.
- 30/12/23, Se emite el Informe del Especialista de Estructuras N°01, sobre la verificación de los disipadores sísmicos fluido viscoso

8. ESTADO DE AVANCE FÍSICO

8.1. Métodos de construcción

Se vienen realizando seguimiento al plan de gestión del contratista los cuales deben estar acorde con los lineamientos del contrato, en tal sentido resumimos en el siguiente cuadro la documentación referida por el contratista respecto a su gestión correspondiente al mes de diciembre:

ITEM	DOCUMENTO	REV	FECHA DE ENVIO	FECHA DE RPTA	OBSERVACION
1.00	Plan de Trabajo				Información solicitada al contratista. A la fecha de corte del informe no se registra el envío.
2.00	Plan de Calidad	0	26/12/2023	27/12/2023	El documento se encuentra con comentarios por parte de la Sup. La contratista está levantando las observaciones.
3.00	Procedimientos de Calidad:				
3.10	Procedimiento de Levantamiento Topográfico				Información solicitada al contratista. A la fecha de corte del informe no se registra el envío.
3.20	Procedimiento de Desmontaje	0	26/12/2023	27/12/2023	El documento se encuentra con comentarios por parte de la Sup. La contratista está levantando las observaciones.
4.00	RFI:				
4.10	RFI-001: Sobreexcavación en losa de sótano	0	30/12/2023	30/12/2023	Supervisión a observado el RFI. La contratista está revisando los comentarios de la supervisión

8.2. Seguridad y Salud

El Contratista CONSORCIO JUNÍN, está en proceso de implementación del Plan de seguridad y Salud en el trabajo, según lo dispuesto en la norma G.050 del RNE ha presentado su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, dicho cumplimiento es seguido por la Supervisión con el registro de observaciones las cuales son anexadas en los informes semanales, siendo copiadas estas al Contratista para el levantamiento respectivo.


8.2.1 Horas Hombre trabajadas en obra.


Dic-23		
1	Número de horas trabajadas en el mes	1,164.00
2	Horas trabajadas en lo que va del año	1,164.00
3	Accidentes con tiempo perdido en el mes	0.00
4	Días perdidos en el mes	0.00
5	Accidentes con tiempo en el año	0.00
6	Días perdidos en lo que va del año	0.00

8.2.2 Accidentes e incidentes de seguridad en obra.

Al 30/12/2023 no se ha registrado accidentes de trabajo
Al 30/12/2023 no se ha registrado incidentes de trabajo

8.2.3 Índices de seguridad.






ANEXO: F-30-66

8.2.4 Observaciones de Seguridad y salud en el trabajo.

Se emitieron 04 observaciones quedando pendiente de levantamiento 01



ANEXO: F-30-64

8.2.5 Inspecciones de Seguridad y salud en el trabajo.

Son realizadas por los responsables de cada área de trabajo; son realizadas en forma semanal y registradas de acuerdo al plan de acción. En el presente mes de Diciembre 2023 se realizó un total de 07 inspecciones, las acciones correctivas son ejecutadas en la brevedad posible y de acuerdo a la clasificación de las condiciones su estándares.

8.2.6 Capacitaciones en Seguridad y salud en el Trabajo.

FECHA	NOMBRE DE LA CHARLA DIARIA	Expositor	Participantes	Minutos
18/12/2023	LEY 29783 Y SU MODIFICATORIA 3022	Ing. Giulianna Peralta	4	60
19/12/2023	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Ing. Giulianna Peralta	15	30
20/12/2023	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Ing. Giulianna Peralta	15	45
21/12/2023	PELIGROS Y RIESGOS	Ing. Giulianna Peralta	16	20
22/12/2023	AGENTES EXTINGUIDORES DE INCENDIOS	Ing. Giulianna Peralta	12	20
23/12/2023	ACCIDENTES E INCIDENTES	Ing. Giulianna Peralta	15	30
24/12/2023	DOMINGO		0	0
25/12/2023	FERIADO		0	0
26/12/2023	ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	Ing. Giulianna Peralta	14	30
27/12/2023	SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	Ing. Giulianna Peralta	14	30
28/12/2023	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	Ing. Giulianna Peralta	13	30
29/12/2023	CODIGO DE COLORES	Ing. Giulianna Peralta	14	30
30/12/2023	IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Ing. Giulianna Peralta	14	30
31/12/2023	DOMINGO		0	0

8.2.7 No conformidades en Seguridad y salud en el trabajo.

No se ha emitido no conformidades

8.3. Medio Ambiente

El Contratista CONSORCIO JUNIN, Indica que no está dentro de su contrato el Plan de Gestión Ambiental, pero según lo dispuesto en la norma G.050 del RNE artículo 16. Gestión de Residuos, los residuos derivados de las actividades de construcción deben ser manejados convenientemente hasta su disposición final por una empresa Prestadora de servicios, y dicho cumplimiento es seguido por la Supervisión con el registro de observaciones, las cuales son anexadas en los informes semanales, siendo copiadas estos al Contratista para el levantamiento respectivo.

De acuerdo a las Normas de Seguridad G-050, no se ha realizado la disposición final de Residuos sólidos del 16/12/23 al 30/12/2023, quedando los Residuos sólidos segregados dentro de las instalaciones de la obra.

8.3.1 Seguimiento al plan de manejo ambiental.

El contratista no ha presentado su plan de manejo ambiental.

8.3.2 Segregación de Residuos Sólidos.

La contratista Consorcio Junín, ha implementado tachos para la segregación de residuos sólidos , ha implementado zonas de almacenamiento temporal de residuos sólidos en el sótano 1 , entre el periodo del 16/2/2023 al 30/12/2023 no se ha realizado la disposición final de residuos sólidos en la obra, los residuos permanecen en obra.

8.3.3 Control de Polvo

La contratista Consorcio Junín, no ha presentado el programa de monitoreo de calidad de aire.

8.3.4 Control de Ruido

La contratista Consorcio Junín, no ha presentado el programa de monitoreo de ruido ambiental.

8.3.5 Áreas verdes

Las inmediaciones de la obra no cuentan con áreas verdes que puedan ser afectadas directamente.

Se cuenta con 04 plántones en macetas parte del ornato municipal en Jr. Lampa
Se cuenta con aprox. 38 plántones en el 4to piso del Edificio Central 1 que requieren de mantenimiento y riego.

8.3.6 Observaciones en medio ambiente

Se mantiene la observación al 30/12/2023 por almacenar RR.SS en el sótano , a la espera de eliminación por EO-RS autorizada.

ACUMULACIÓN DE RR.SS SÓTANO 1.

DESCRIPCIÓN: LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DEBEN SER MANEJADOS HASTA SU "DISPOSICIÓN FINAL "

Norma: G-050 16. GESTIÓN DE RESIDUOS

8.3.7 No conformidades en medio ambiente.

No se ha emitido no conformidades

8.3.8 Capacitaciones en medio ambiente.

FECHA	NOMBRE DE LA CHARLA DIARIA	Expositor	Participantes	Minutos
27/12/2023	SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	Ing. Julianna Peralta	14	30

CONSULTORES

8.4. Avance Físico

A continuación, se muestra la valorización correspondiente al mes de diciembre del 2023:

Presupuesto Contractual	Total	Valorizado acumulado anterior	Valorizado actual	Valorizado acumulado	Saldo por valorizar
Obras provis., preliminares, S y S	5.47% S/. 1,587,495.26	S/. 18,653.25	S/. 26,895.98	S/. 45,549.23	S/. 1,541,946.03
Estructuras	74.86% S/. 21,729,258.99	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 21,729,258.99
Arquitectura	10.53% S/. 3,055,219.49	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 3,055,219.49
Inst. sanitarias	4.61% S/. 1,337,552.13	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,337,552.13
Inst. eléctricas	4.01% S/. 1,164,963.54	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,164,963.54
Inst. mecánicas	0.52% S/. 150,917.03	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 150,917.03
Costo Directo	S/. 29,025,406.44	S/. 18,653.25	S/. 26,895.98	S/. 45,549.23	S/. 28,979,857.21
Gastos Generales	7.11% S/. 2,063,706.40	S/. 1,326.25	S/. 1,912.30	S/. 3,238.55	S/. 2,060,467.85
Utilidad	4.00% S/. 1,161,016.26	S/. 746.13	S/. 1,075.84	S/. 1,821.97	S/. 1,159,194.29
Sub-Total - Ppto. Contractual	S/. 32,250,129.10	S/. 20,725.63	S/. 29,884.12	S/. 50,609.75	S/. 32,199,519.35
IGV	18.00% S/. 5,805,023.24	S/. 3,730.61	S/. 5,379.14	S/. 9,109.75	S/. 5,795,913.48
Total / (con IGV)	S/. 38,055,152.34	S/. 24,456.24	S/. 35,263.26	S/. 59,719.50	S/. 37,995,432.83
%	100.00%	0.06%	0.09%	0.16%	99.84%

La valorización acumulada del proyecto hasta el mes de diciembre de 2023 alcanza el monto de **S/ 59,719.50** (incluye gastos generales) y equivale al **0.16%** del Costo total del proyecto.

8.5. Avance Físico en m²

A continuación, se muestra el cálculo del avance físico equivalente en m² por cada frente de trabajo:

UNIVERSAL								AVANCE	Avance en m ²
AREAS (m ²)	PISOS	ESPECIALIDADES						0.08%	6.10
		OP	EST	ARQ	IIEE	IISS	MECANICAS		
47.62	S2							0.00%	-
863.22	S1	0.38%						0.02%	0.18
831.806	1	0.25%						0.01%	0.11
681.3	MZ	6.98%						0.38%	2.60
781.77	2	7.50%						0.41%	3.21
829.243	3							0.00%	-
608.01	4							0.00%	-
606.13	5							0.00%	-
607.87	6							0.00%	-
604.67	7							0.00%	-
607.07	8							0.00%	-
505.1	AZ							0.00%	-

CENTRAL								AVANCE	Avance en m ²
AREAS (m ²)	PISOS	ESPECIALIDADES						0.26%	24.99
		OP	EST	ARQ	IIEE	IISS	MECANICAS		
1108.07	S1	0.36%						0.02%	0.22
1144.69	1	20.55%						1.12%	12.87
183.94	MZ							0.00%	-
1237.84	2	17.59%						0.96%	11.91
1223.68	3							0.00%	-
1100.2	4							0.00%	-
1016.28	5							0.00%	-
1011.72	6							0.00%	-
941.76	7							0.00%	-
748.85	8							0.00%	-
617.86	AZ							0.00%	-

BLOQUE L								AVANCE	Avance en m ²
AREAS (m ²)	PISOS	ESPECIALIDADES						0.43%	5.27
		OP	EST	ARQ	IIEE	IISS	MECANICAS		
619.17	S1							0.00%	-
602.075	1	16.00%						0.88%	5.27

8.6. Plazo


a) Previsto:

Según el cronograma de obra vigente el plazo inició el día 16 de diciembre del 2023 y se tiene previsto culminar el 09 de diciembre del 2024. minar los trabajos en octubre del 2023 según el plazo contractual. Cabe mencionar que no se han ejecutado las siguientes actividades: **DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA, DESMONTAJE DE PASAMANOS DE ACERO/MADERA DE ESCALERAS, DESMONTAJE DE BARANDA DE FIERRO/MADERA DE ESCALERAS, DESMONTAJE DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C/ VIDRIO TEMPLADO, DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS / REJAS, DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS, TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO**; las cuales forman parte de la ruta crítica; de acuerdo a los avances ejecutados hasta esta fecha sobre las actividades críticas que se han desarrollado, la obra presenta una proyección estimada de fin de obra con **atraso de 21 días, (del 09/12/24 al 30/12/24)**.


b) Estado de avance físico de la construcción:

A la fecha se ha valorizado el 0.16% del presupuesto de obra, encontrándose adelantada respecto al último cronograma de obra aprobado (0.10%), sin embargo, no se está respetando la secuencia de actividades planteada el cronograma de obra vigente.

Mes	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO				VARIACIÓN
	Mensual (%)	Avance Programado	Acumulado (%)	Avance Programado (Acumulado)	Mensual (%)	Avance Real	Acumulado (%)	Avance Real (Acumulado)	
Dic-23	0.10%	S/ 36,321.14	0.10%	S/ 36,321.14	0.22%	S/ 82,552.60	0.16%	S/ 59,719.50	0.06%
Ene-24	0.33%	S/ 124,728.75	0.42%	S/ 161,049.89					
Feb-24	1.52%	S/ 578,220.89	1.94%	S/ 739,270.77					
Mar-24	3.42%	S/ 1,301,293.01	5.36%	S/ 2,040,563.78					
Abr-24	8.18%	S/ 3,111,486.81	13.54%	S/ 5,152,050.59					
May-24	9.49%	S/ 3,611,381.60	23.03%	S/ 8,763,432.20					
Jun-24	8.25%	S/ 3,139,701.09	31.28%	S/ 11,903,133.29					
Jul-24	11.14%	S/ 4,239,911.97	42.42%	S/ 16,143,045.26					
Ago-24	9.77%	S/ 3,718,300.86	52.19%	S/ 19,861,346.12					
Set-24	9.19%	S/ 3,498,391.19	61.38%	S/ 23,359,737.31					
Oct-24	18.37%	S/ 6,989,475.88	79.75%	S/ 30,349,213.19					
Nov-24	17.67%	S/ 6,725,119.93	97.42%	S/ 37,074,333.12					
Dic-24	2.58%	S/ 980,819.22	100.00%	S/ 38,055,152.34					
Total		S/ 38,055,152.34					0.22%	S/ 82,552.60	



8.7. Avance económico de valorizaciones



Descripción	Dic-23
Valorización Mensual (inc. IGV)	60
Monto Facturable Mensual (inc. IGV)	55
Pagos de valorizaciones (inc. IGV)	0

CONTRACTUAL, DEDUCTIVOS VINCULANTES, ADICIONALES		
Concepto	Monto Acumulado S/.	Dic-23
Monto Valorizado sin Reajuste:	50,609.75	50,609.75
Monto Bruto Valorizado	50,609.75	50,609.75
Monto Por Reajuste	1,417.07	1,417.07
Monto Bruto por Reajuste	1,417.07	1,417.07
Amortización de Adelanto Directo	5,060.97	5,060.97
Amortización Adelanto Directo	5,060.97	5,060.97
Amortización de Adelanto de Materiales	.00	.00
Amortización por 1° Adelanto de Materiales	.00	.00
Amortización por 3° Adelanto de Materiales	.00	.00
Retenciones	.00	.00
Otros	.00	.00
Sub Total sin IGV	46,965.85	46,965.85
Impuesto General a las Ventas (18%)	8,453.85	8,453.85
Monto a Facturar	55,419.70	55,419.70
Garantía por fiel cumplimiento	634,252.54	634,252.54
Multa por otras penalidades	.00	.00
Cobranzas coactivas	.00	.00
Defracciones	2,216.79	2,216.79
Monto Neto a cobrar	(581,049.63)	(581,049.63)


8.8. Plan y frentes de trabajo

8.8.1 ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

Según los requerimientos establecidos en el proceso de licitación y al desagregado de gastos generales, el Contratista cuenta con el siguiente plantel:

1.00	Personal Profesional y Tecnico	cantidad
1.01	Ing. Residente	1.00
1.02	Arquitecto	1.00
1.03	Ing, Asistente de obra	2.00
1.04	Especialista en Seguridad, salud y medio	1.00
1.05	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	1.00
1.06	Ing. Eléctricista	1.00
1.07	Ing. Especialista en Reforzamiento de Est	1.00
1.08	Ing. Sanitario	1.00
1.09	Ing. Control de Calidad	1.00
1.10	Especialista en BIM	1.00
1.11	Personal de enfermería	1.00
2.0	Personal Administrativo y Auxiliar	
2.01	Administrador	1.00
2.02	Almacenero	1.00
2.03	Guardian	2.00
2.04	Dibujante	2.00

(*) El control lo lleva la Supervisión



8.8.2 SOBRE EL PLAN DE TRABAJO

A) OBJETIVOS

Con el plan de trabajo proyectado, se asegurará la calidad de la obra, que sea compatible con las especificaciones técnicas; la optimización en costo y tiempo, exigiendo al contratista una alta productividad y seguridad, controlando los riesgos.

B) PLAN DE EJECUCION DE OBRAS

B.1) ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

Cada frente de trabajo está conformado por cuadrillas de trabajo:

- FRENTE 01: Edificio Central 1
- FRENTE 02: Edificio Central 2
- FRENTE 03: Edificio Universal
- FRENTE 04: Losa en L

B.2) PLANIMETRIA DE FRENTE




Fig. N°01 Distribución de los frentes de Trabajo

B.3) CUADRILLA DE EJECUCION DE PROYECTOS

CUADRILLA DE DESMONTAJE

Se encarga de desarmar o separar de manera planificada y ordenada las puertas de madera, ventanas metálicas, mamparas, falso cielo raso, luminarias, ventiladores, equipos de alarma, cámaras de seguridad, equipos de aire acondicionado, bombas, tableros eléctricos, techos de estructura metálica (techo en L), cajas eléctricas, ductos metálicos, tuberías metálicas de agua, tuberías eléctricas, tuberías de agua PVC, aparatos sanitarios, escalera metálica, pasamanos, barandas

CUADRILLA DE DEMOLICIONES

Se encargan en la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición (romper) las estructuras existentes, como la demolición losa de estacionamiento, las gradas y rampas.

CUADRILLA ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTO Y PROTECCIONES ESPECIALES

Se encargan de la colocación de los puntales metálicos necesarios bajo el elemento estructural, como parte del reforzamiento provisional.

CUADRILLA DE ESCARIFICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Se encargan de la remoción del recubrimiento de las estructuras de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales del proyecto de reforzamiento estructural.

B.4) PLANEAMIENTO DE TRABAJO

a. PROGRAMACION FRENTE TRABAJO 01.01.2024 AL 14.01.2024

El referido cronograma es presentado por el Consorcio Junín.

ÍTEM	PARTIDAS	UND	METRADO CONTRACTUAL	SEMANA 01							SEMANA 02						
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	14/01/2024
EDIFICIO CENTRAL 1																	
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02.01	DESMONTAJES, RETIROS Y DEMOLICIONES																
0102.0101	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	m2	47.9				X							X			
0102.0107	DESMONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO	m2	83.9				X							X			
0102.0108	DESMONTAJE DE FALSO CIELORRASO DE BALDOSA ACUSTICA	m2	3,035.60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0102.0110	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	966.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0102.0149	DEMOLICION DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO, GRADAS Y RAMPA	m3	68.11						X	X	X	X	X	X	X		
EDIFICIO CENTRAL 2																	
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02.01	DESMONTAJES, RETIROS Y DEMOLICIONES																
0102.0101	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	m2	42.63				X							X			
0102.0107	DESMONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO	m2	75.83				X							X			
0102.0108	DESMONTAJE DE FALSO CIELORRASO DE BALDOSA ACUSTICA	m2	1,995.71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0102.0110	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	536.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0102.0149	DEMOLICION DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO, GRADAS Y RAMPA	m3	6.21	X	X	X											
02	ESTRUCTURAS																
02.03	ACTIVIDADES DE PREPARACION																
02.03.01	ESCARIFICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	m2	1,29.85	X	X	X											
EDIFICIO UNIVERSAL																	
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02.01	DESMONTAJES, RETIROS Y DEMOLICIONES																
0102.0101	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	m2	60.48				X							X			
0102.0107	DESMONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO	m2	73.16				X							X			
0102.0108	DESMONTAJE DE FALSO CIELORRASO DE BALDOSA ACUSTICA	m2	845.95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0102.0110	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	597.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0102.0149	DEMOLICION DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO, GRADAS Y RAMPA	m3	54.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
02.03.01	ESCARIFICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	m2	1,688.70	X	X	X											
LOSA EN L																	
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02.01	DESMONTAJES, RETIROS Y DEMOLICIONES																
0102.0117	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE PARA EQUIPOS DE AIRE AC	und	49.00											X	X		
0102.0118	DESMONTAJE DE TECHO EN L, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y COBERTURA	m2	609.57				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0102.0130	RETIRO DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS	m2	609.57	X	X	X											
01.02.02	ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES ESPECIALES																
0102.02.03	TECHO PROVISIONAL DE LONA	m2	609.57														

Fig. N°02 Actividades programadas por el contratista durante el periodo 01.01.2024 al 14.01.2024

b. CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE OBRA


El cronograma Gantt CPM, aprobado el 15.12.2023, a continuación, se muestra un visor de las actividades programadas en el mes de diciembre.

Id	ITEM	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	tri 4, 2023	tri 1, 2024	tri 2, 2024	tri 3, 2024	tri 4, 2024	tri 1, 2025	tri 2, 2025
1		EJECUCION DE OBRA: REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y	sáb 16/12/23	lun 9/12/24							
2		ENTREGA DE TERRENO	sáb 16/12/23	sáb 16/12/23							
3		INICIO	sáb 16/12/23	sáb 16/12/23							
4	01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	sáb 16/12/23	lun 2/12/24							
5	01.01	OBRAS PROVISIONALES	sáb 16/12/23	mar 15/10/24							
6	01.01.01	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN, VESTUARIO, COMEDOR C/PARED DE TRIPLAY 6mm	mar 26/12/23	sáb 6/01/24							
7	01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3 80X2 40M	sáb 16/12/23	lun 18/12/23							
8	01.01.03	INSTALACIÓN PROVISIONAL Y ELECTRICIDAD PARA LA OBRA	mar 19/12/23	sáb 23/12/23							
9	01.01.04	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DESMONTADOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24							
10	01.01.05	PROTECCIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURAL	mar 19/12/23	mar 15/10/24							
11	01.01.06	REUBICACIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE COMUNICACION	mar 19/12/23	mar 15/10/24							
12	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	mar 26/12/23	vie 29/11/24							
13	01.02.01	REMOCIÓN Y DEMOLICIONES	mar 26/12/23	vie 6/09/24							
14	01.02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	mar 26/12/23	mié 24/01/24							
15	01.02.01.02	DESMONTAJE DE PASAMANOS DE ACERO/MADERA DE ESCALERAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24							
16	01.02.01.03	DESMONTAJE DE BARANDA DE FIERRO/MADERA DE ESCALERAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24							
17	01.02.01.04	DESMONTAJE DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C/ VIDRIO TEMPLADO	mar 26/12/23	mié 24/01/24							
18	01.02.01.05	DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS / REJAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24							
19	01.02.01.06	DESMONTAJE DE VENTANAS METÁLICAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24							
64	01.02.01.51	ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y RETIRADOS	mar 26/12/23	sáb 4/05/24							
65	01.02.01.52	TRASLADO DE ELEMENTOS DESMONTADOS A SER REINSTALADOS	mar 26/12/23	sáb 4/05/24							
67	01.02.02	ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES ESPECIALES	mar 26/12/23	mié 9/10/24							
68	01.02.02.01	INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS NORMADOS	mar 26/12/23	mié 9/10/24							
69	01.02.02.02	APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS	mar 26/12/23	mié 9/10/24							
70	01.02.02.03	TECHO PROVISIONAL DE LONA	mar 26/12/23	mié 9/10/24							
71	01.02.02.04	PROTECCIÓN ESPECIAL DE VENTANAS EXPUESTAS A DEMOLICIONES	mar 26/12/23	mié 9/10/24							
72	01.02.03	MOVILIZACIONES Y FLETES	mar 26/12/23	mar 26/11/24							
73	01.02.03.01	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24							
74	01.02.03.02	FLETE DE MATERIALES	mar 26/12/23	mar 26/11/24							
75	01.02.03.03	TRANSPORTE HORIZONTAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24							
76	01.02.03.04	TRANSPORTE VERTICAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24							
80	01.03	SEGURIDAD Y SALUD	mar 19/12/23	lun 2/12/24							
81	01.03.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	mar 19/12/23	lun 2/12/24							
82	01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	mar 19/12/23	lun 2/12/24							
83	01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	mar 19/12/23	lun 2/12/24							
84	01.03.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	mar 19/12/23	lun 2/12/24							
85	01.03.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	mar 19/12/23	lun 2/12/24							
86	01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	mar 19/12/23	lun 2/12/24							
87	01.05	OTRAS ACTIVIDADES DE PROTECCION	mar 19/12/23	mar 15/10/24							
88	01.05.01	PROTECCION DE ASCENSORES	mar 19/12/23	mar 15/10/24							
89	01.05.02	CONTROL DE POLVO Y RUIDOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24							
90	01.05.03	SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24							
91	02	ESTRUCTURAS	sáb 16/12/23	lun 9/12/24							
194	02.06	ESTRUCTURAS ESPECIALES	sáb 16/12/23	lun 9/12/24							
196	02.06.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DISIPADORES	sáb 16/12/23	lun 9/12/24							
199	02.06.02.01	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=90TN-M/SEG (FDV-1) CONTRATISTA	sáb 16/12/23	mié 9/10/24							
200		DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24							
204	02.06.02.02	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=100TN-M/SEG (FDV-2) CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24							
205		DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24							
209	02.06.02.03	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=120TN-M/SEG (FDV-3) CONTRATISTA	sáb 16/12/23	vie 25/10/24							
210		DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24							
214	02.06.02.04	DISIPADOR VISCOSO CHEVR.C=130TN-M/SEG (FDV-4) CONTRATISTA	sáb 16/12/23	lun 4/11/24							
215		DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24							
219	02.06.02.05	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=250TN-M/SEG (FDV-5) CONTRATISTA	sáb 16/12/23	mar 12/11/24							
220		DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24							
224	02.06.02.06	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=250TN-M/SEG (FDV-6) CONTRATISTA	sáb 16/12/23	mié 20/11/24							
225		DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24							
229	02.06.02.07	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=280TN-M/SEG (FDV-7) CONTRATISTA	sáb 16/12/23	lun 9/12/24							
230		DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24							

Cabe mencionar que las actividades previstas a ejecutar por el contratista no tienen la misma secuencia planteada en el cronograma de obra contractual. Cabe mencionar que no se han ejecutado las siguientes actividades: DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA, DESMONTAJE DE PASAMANOS DE ACERO/MADERA DE ESCALERAS, DESMONTAJE DE BARANDA DE FIERRO/MADERA DE ESCALERAS, DESMONTAJE DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C/ VIDRIO TEMPLADO, DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS / REJAS, DESMONTAJE DE VENTANAS METÁLICAS, TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO; las cuales forman parte de la ruta crítica. Se debe respetar la secuencia de actividades planteada en el cronograma de obra a fin de no afectar el plazo contractual vigente.

9. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

Al **31 de diciembre del 2023** el proyecto alcanzó una inversión acumulada de **S/10,776,321.22** que representa el **28.32%** respecto al costo total del proyecto aprobado en la Estructura de inversión.



Inversion en Directos (obras)	S/	10,776,321.22	28.32%
a) Valorización Facturada	S/	55,419.70	0.15%
b) Adelanto Directo	S/	3,799,543.29	9.98%
c) Adelanto de materiales	S/	7,611,030.47	20.00%
d) Valorizaciones por pagar	-S/	55,419.70	-0.15%
e) Fondo de fiel cumplimiento	-S/	634,252.54	-1.67%
a) Valorización de Obra Facturada	S/	59,719.50	

Cabe mencionar que si bien los adelantos ya han sido desembolsados por la entidad, estos se encuentran dentro de las cuentas del fideicomiso y serán desembolsados parcialmente de acuerdo a lo que indique el contrato de fideicomiso de adelantos.

10. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

10.1 Lista de Materiales de Construcción

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	OT-294	ADAPTADOR PARA ENCHUFE PLANO	UNIDAD	6.00
2	OT-301	AGUA EN CAJA DESCARTABLE DE 20 LITROS	UNIDAD	10.00
3	EP-001	BARBIQUEJO PARA CASCO	UNIDAD	0.00
4	SE-001	BARRA RETRACTIL DE CONO DE TRANSITO DE 1.50-2.5M	UNIDAD	20.00
5	LD-033	BLOQUEADOR SOLAR FPS 50+	UNIDAD	1.00
6	EP-145	BLUSA OXFORD COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD	2.00
7	EC-006	BOTIQUIN DE MADERA	UNIDAD	1.00
8	SE-002	CACHACO DE CONCRETO	UNIDAD	50.00
9	EP-123	CAMISA OXFORD COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD	12.00
10	EP-124	CAMISA OXFORD COLOR BLANCO TALLA L	UNIDAD	6.00
11	EP-150	CASCO DE INGENIERO COLOR BLANCO FORTE	UNIDAD	10.00
12	EP-009	CASCO SIMPLE COLOR AZUL	UNIDAD	1.00
13	EP-010	CASCO SIMPLE COLOR BLANCO	UNIDAD	12.00
14	EP-011	CASCO SIMPLE COLOR NARANJA	UNIDAD	30.00
15	EP-013	CHALECO DRIL TIPO REPORTERO COLOR AZUL TALLA M	UNIDAD	6.00
16	EP-146	CHALECO DRIL TIPO REPORTERO COLOR AZUL TALLA L	UNIDAD	4.00
17	SE-008	CINTA DE SEÑALIZACION ROJA	ROLLO	3.00
18	CM-002	CLAVOS PARA MADERA 2" CON CABEZA	KILOGRAMO	1.00
19	IE-030	ENCHUFE INDUSTRIAL 15A LEVITON	UNIDAD	10.00
20	IE-028	ENCHUFE INDUSTRIAL 16A MENNEKES	UNIDAD	6.00
21	LD-028	ESCOBA DE PLASTICO HUDE	UNIDAD	6.00
22	LD-022	FRANELA AMARILLA	METRO	3.00
23	EP-101	GUANTES DE BADANA BLANCO TALLA 9 (M) CLUTE	PAR	36.00
24	EP-022	GUANTES DIELECTRICO CLASE 00 TALLA 9	PAR	1.00
25	EP-024	LENTE CLAROS	UNIDAD	36.00
26	SE-032	MALLA RACHELL VERDE 4.20 X 100M 50%	ROLLO	2.00
27	OT-031	MANGUERA DE JARDIN REFORZADA Ø3/4" X 100 METROS	ROLLO	2.00
28	EP-031	OREJERA PARA CASCO	UNIDAD	8.00
29	SE-012	PALETA SEÑALIZADORA DE VIGIA SIGA-PARE	UNIDAD	3.00
30	EP-033	PANTALON DRILL NARANJA TALLA M	UNIDAD	10.00
31	EP-032	PANTALON DRILL NARANJA TALLA L	UNIDAD	15.00
32	EP-034	PANTALON DRILL NARANJA TALLA XL	UNIDAD	5.00
33	LD-049	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	6.00
34	LD-013	PAPEL TOALLA	ROLLO	24.00
35	EP-037	POLO MANGA LARGA COLOR NARANJA TALLA M	UNIDAD	10.00
36	EP-036	POLO MANGA LARGA COLOR NARANJA TALLA L	UNIDAD	15.00
37	EP-038	POLO MANGA LARGA COLOR NARANJA TALLA XL	UNIDAD	5.00
38	LD-024	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	1.00
39	SE-033	SEÑALETICA DE VINIL DE VARIAS MEDIDAS	UNIDAD	247.00
40	SE-032	SOGA DRISA Ø5/8" X 100 METROS	ROLLO	1.00
41	LD-047	TACHO PARA OFICINA	UNIDAD	7.00
42	LD-048	TACHO PARA BAÑO	UNIDAD	8.00
43	EP-041	TAPON DE OIDO	UNIDAD	36.00
44	IE-046	TOMA INDUSTRIAL AEREO 16A 2P+T MENNEKES	UNIDAD	6.00
45	IE-365	TOMACORRIENTE TRIPLE 20A KVA	UNIDAD	6.00
46	LD-025	TRAPO INDUSTRIAL BLANCO	KILOGRAMO	5.00
47	CM-027	TRIPLAY LUPUNA 4MM X 1.20M X 2.40M	PLANCHA	80.00
48	EP-159	ZAPATO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TALLA 43	PAR	1.00
49	EP-047	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 40	PAR	10.00
50	EP-048	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 41	PAR	12.00
51	EP-049	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 42	PAR	5.00
52	EP-050	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 43	PAR	3.00
53	EP-153	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 37	PAR	1.00
54	EP-052	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 40	PAR	1.00
55	EP-071	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 41	PAR	2.00
56	EP-072	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 42	PAR	6.00

10.2 Lista de Materiales de Construcción

ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	INGRESOS
1	ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE DOB	und	30.00
2	BARRETA DE ACERO CORRUGADO 1" X 1.50	und	3.00
3	BUGUI PESADO	und	12.00
4	CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO	und	1.00
5	CILINDRO DE METAL 55 GALONES VACIO	und	4.00
6	CILINDRO DE PLASTICO 55 GALONES VACIO	und	2.00
7	COMBA 4 LIBRAS	und	1.00
8	CORTADORA DE PISO MOTOR GASOLINER	und	1.00
9	ESCALERA DE APOYO DE 10 PASOS	und	4.00
10	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 8	und	2.00
11	EXTENSION DE CABLE VULCANIZADO DE E	und	19.00
12	EXTINTOR PQS ABC DE 6KG	und	10.00
13	GARRUCHA DE ANDAMIO	und	4.00
14	INFLADOR PARA LLANTA TRUPER	und	1.00
15	LAMPA CUCHARA	und	10.00
16	LAMPA RECTA	und	5.00
17	MIRA TOPOGRAFICA DE ALUMINIO	und	5.00
18	NIVEL OPTICO TOPOGRAFICO	und	3.00
19	PICO	und	9.00
20	REFLECTOR TIPO LED 150W	und	2.00
21	ROTOMARTILLO SDS-MAX 8KG	und	2.00
22	ROTOMARTILLO SDS-MAX 1500W 11KG	und	7.00
23	ROTOMARTILLO SDS-MAX 16KG	und	1.00
24	ROTOMARTILLO SDS-MAX 18KG	und	3.00
25	TABLERO ELECTRICO METALICO CON LLAV	und	14.00
26	TRIPODE DE ALUMINIO PARA NIVEL OPTIC	und	2.00
27	TRIPODE DE MADERA PARA NIVEL OPTIC	und	1.00

10.3 Mano de Obra técnica

MANO DE OBRA TECNICA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	PROMEDIO SEMANAL	SEMANA del 25.12.23 al 30.12.23	
	25	26	27	28	29	30	31	SUBTOTAL	SUBTOTAL	TOTAL
RESIDENTE	FERIADO	1	1	1	1	1	DOMINGO	1	1	9
PRODUCCION	FERIADO	2	2	2	2	2	DOMINGO	2	2	
SSOMA	FERIADO	1	1	1	1	1	DOMINGO	1	1	
CALIDAD	FERIADO	1	1	1	1	1	DOMINGO	1	1	
ESPECIALISTA ESTRUCTURA	FERIADO	1	0	1	0	0	DOMINGO	1	1	
ADMINISTRACION	FERIADO	1	1	1	1	1	DOMINGO	1	1	
ALMACEN	FERIADO	1	1	1	1	1	DOMINGO	1	1	
VIGILANCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

10.3 Mano de Obra técnica

MANO DE OBRA (CLASE OBRERA)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	PROMEDIO SEMANAL	SEMANA del 25.12.23 al 30.12.23	
	25	26	27	28	29	30	31	SUBTOTAL	SUBTOTAL.P	TOTAL
DRYWALL	FERIADO	3	3	3	3	3	3	3	3	12
CASA	FERIADO	2	2	2	2	2	2	2	2	
ELECTRICISTAS	FERIADO	3	3	3	3	3	3	3	3	
OBRA CIVIL	FERIADO	4	4	4	4	4	4	4	4	
AIRE ACONDICIONADO	FERIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENFERMERA	FERIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	



3° PARTE – INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

CONSULTORES

11. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

11.1 CONTROL TÉCNICO:

- El equipo de supervisión viene realizando la revisión del expediente técnico del proyecto, esta revisión y sus comentarios serán enviados mediante informe técnico a la entidad mes de enero.
- El día 15.12.23 supervisión a través de la carta N° 005-2023-SUP-REMEF envía a la entidad la revisión del cronograma de obra, cronograma de avance valorizado, calendario de adquisiciones y calendario de utilización de equipos.
- El día 27.12.23 supervisión a través de la carta N° 008-2023- SUP-REMEF envía a la entidad su PLAN DE TRABAJO.
- Se dio respuesta al informe N°03 enviado por la contratista donde se detalla la presentación del proveedor de disipadores sísmicos, la información fue emitida a la entidad mediante carta N° 009-2023- SUP-REMEF.

11.2 CONTROL DE CALIDAD:

- Supervisión viene haciendo seguimiento a la gestión de calidad del contratista para lo cual ha solicitado el envío de su "PLAN DE CALIDAD" para revisión y emisión de comentarios.
- A la fecha de corte del presente informe no se han registrado desviaciones que reportar, dado que, recién se ha dado inicio a las actividades de desmontaje.
- Respecto a procedimientos de calidad, plan de pruebas e inspecciones y formatos de protocolos a la fecha de corte del informe la contratista ha enviado lo correspondiente a desmontajes para revisión.
- Con fecha 28.12.23 la contratista envía el RFI N°001 correspondiente a sobre excavaciones en la zona de sótanos. Supervisión emitirá respuesta a la brevedad.
- Con fecha 30.12.23 se han cerrado 4 protocolos de calidad correspondiente a las partidas de desmontajes.
- A la fecha no se han programado aún pruebas de calidad.

11.3 CONTROL ECONÓMICO:

- La contratista a través de la Carta N°030-2023-CJ emitida el 27.12.23 envía el cálculo correspondiente a la solicitud de adelanto de materiales (20%) para revisión de la supervisión.
- Las actividades programadas en el mes de diciembre corresponden a partidas de desmontaje, en tal sentido se ha realizado el seguimiento a través de un plan quincenal de actividades y el control de avance-costos por parte de la supervisión ha sido diario. En tal sentido este control diario es consensado con la contratista y llevado a protocolos cerrando de esta manera el flujograma establecido.
- En diciembre registramos un avance ejecutado acumulado de 0.16% el cual corresponde a 59,719.50 soles.

12. ESTADO FINANCIERO

A la fecha no se ha presentado ninguna valorización por parte de la supervisión para con la entidad.

Se ha emitido Carta Fianza por Fiel cumplimiento **N°0011-0347-9800228071-21** el 26.09.23 y vence el 25.09.24.



13. RECURSOS UTILIZADOS POR EL SUPERVISOR

A continuación, se detalla el equipo de supervisión destinado para este proyecto:

HISTOGRAMA DE RECURSOS - MEF														
TIPO DE PERSONAL SEGÚN BASES	STAFF PROFESIONAL	CANT.	PERCENTAJE DE PARTICIPACION											
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Personal Propuesto JLV	Gerente de Proyecto	1	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Personal Clave	Jefe de Supervisión	1	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Estructuras	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Arquitectura	1	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Sanitarias	1			50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	50%
Personal Clave	Especialista en Instalaciones Electromecánicas	1			50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista en Seguridad, Salud en el trabajo	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de costos, metrados y valorizaciones	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Calidad	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Telecomunicaciones	1			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Personal No Clave	Especialista BIM	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Asistentes de Supervisión	2	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Asistente Administrativo	1	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Dibujante Técnico	1	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A su vez, se hace de conocimiento el equipamiento con el que cuenta nuestro staff a la fecha de corte del informe (diciembre):

ITEM	EQUIPAMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD
01	Computadora	Und	09
02	Laptop	Und	03
03	Escritorio + silla	Juego	12
04	Impresora	Und	01
05	Internet	Und	02
06	Mesa de reunión	Und	01

14. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE MES

Según el cronograma de obra las siguientes actividades son las que se desarrollarán en el

ITEM	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Costo
1	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES			
1.01	OBRAS PROVISIONALES			
01.01.01	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN, VESTUARIO, COMEDOR C/PARED DE TRIPLAY 6mm	mar 26/12/23	sáb 6/01/24	9,763.29
01.01.04	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DESMONTADOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24	30,000.00
01.01.05	PROTECCIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	mar 19/12/23	mar 15/10/24	7,974.00
01.01.06	REUBICACION TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE COMUNICACION	mar 19/12/23	mar 15/10/24	8,760.00
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES			
01.02.01	REMOCION Y DEMOLICIONES			
01.02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	mar 26/12/23	mié 24/01/24	2,933.86
01.02.01.02	DESMONTAJE DE PASAMANOS DE ACERO/MADERA DE ESCALERAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24	3,173.65
01.02.01.03	DESMONTAJE DE BARANDA DE FIERRO/MADERA DE ESCALERAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24	1,090.32
01.02.01.04	DESMONTAJE DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C/ VIDRIO TEMPLADO	mar 26/12/23	mié 24/01/24	243.43
01.02.01.05	DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS / REJAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24	2,561.93
01.02.01.06	DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24	4,835.13
01.02.01.07	DESMONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO	lun 8/01/24	lun 3/06/24	6,045.19
01.02.01.08	DESMONTAJE DE FALSO CIELORRASO DE BALDOSA ACUSTICA	sáb 13/01/24	lun 10/06/24	67,456.04
01.02.01.09	DESMONTAJE DE FALSO CIELORRASO DE DRYWALL	vie 19/01/24	sáb 15/06/24	33,854.11
01.02.01.10	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	jue 25/01/24	lun 22/07/24	67,228.77
01.02.01.51	ELIMINACION DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y RETIRADOS	mar 26/12/23	sáb 4/05/24	7,047.20
01.02.01.52	TRASLADO DE ELEMENTOS DESMONTADOS A SER REINSTALADOS	mar 26/12/23	sáb 4/05/24	7,047.20
01.02.02	ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES ESPECIALES			
01.02.02.01	INSTALACION Y DESINSTALACION DE ANDAMIOS METALICOS NORMADOS	mar 26/12/23	mié 9/10/24	14,655.12
01.02.02.02	APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS	mar 26/12/23	mié 9/10/24	105,215.02
01.02.02.03	TECHO PROVISIONAL DE LONA	mar 26/12/23	mié 9/10/24	10,356.59
01.02.02.04	PROTECCIÓN ESPECIAL DE VENTANAS EXPUESTAS A DEMOLICIONES	mar 26/12/23	mié 9/10/24	4,568.78

siguiente mes:

JLV
CONSULTORES

ITEM	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Costo
01.02.03	MOVILIZACIONES Y FLETES			
01.02.03.01	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24	30,240.00
01.02.03.02	FLETE DE MATERIALES	mar 26/12/23	mar 26/11/24	18,000.00
01.02.03.03	TRANSPORTE HORIZONTAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24	46,695.60
01.02.03.04	TRANSPORTE VERTICAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24	199,511.28
01.02.04	TRAZOS Y REPLANTEOS			
01.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	vie 5/01/24	vie 29/11/24	10,299.33
01.02.04.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	vie 5/01/24	mié 30/10/24	10,534.47
1.03	SEGURIDAD Y SALUD			
01.03.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	mar 19/12/23	lun 2/12/24	5,862.67
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	mar 19/12/23	lun 2/12/24	42,720.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	mar 19/12/23	lun 2/12/24	5,483.55
01.03.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	mar 19/12/23	lun 2/12/24	1,359.38
01.03.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	mar 19/12/23	lun 2/12/24	4,983.00
01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	mar 19/12/23	lun 2/12/24	3,289.28
1.05	OTRAS ACTIVIDADES DE PROTECCION			
01.05.01	PROTECCION DE ASCENSORES	mar 19/12/23	mar 15/10/24	5,950.22
01.05.02	CONTROL DE POLVO Y RUIDOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24	13,412.30
01.05.03	SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24	7,634.36
2	ESTRUCTURAS			
2.03	ACTIVIDADES DE PREPARACION DE ESTRUCTURAS			
02.03.01	ESCARIFICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	lun 29/01/24	mar 24/09/24	171,819.56
2.06	ESTRUCTURAS ESPECIALES			
02.06.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DISIPADORES			
02.06.02.01	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=90TN-M/SEG (FDV-1)			230,399.04
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	0
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	0
02.06.02.02	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=100TN-M/SEG (FDV-2)			691,197.12
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	0
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	0
02.06.02.03	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=120TN-M/SEG (FDV-3)			1,347,058.05
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	0
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	0
02.06.02.04	DISIPADOR VISCOSO CHEVR.C=130TN-M/SEG (FDV-4)			1,930,914.15
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	0
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	0
02.06.02.05	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=250TN-M/SEG (FDV-5)			1,689,592.96
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	0
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	0
02.06.02.06	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=250TN-M/SEG (FDV-6)			1,393,798.14
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	0
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	0
02.06.02.07	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=280TN-M/SEG (FDV-7)			1,280,036.60
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	0
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	0

A continuación, se detallan las actividades de supervisión en base a la proyección de actividades para el siguiente mes:

- Seguimiento y verificación de los avances y procesos correspondientes a los trabajos de trazo, desmontaje, demoliciones y escarificado de elementos estructurales.
- Seguimiento y control del plazo y costo de las actividades proyectadas para el mes de enero.
- Seguimiento a la gestión de calidad del contratista respecto a las actividades programadas para el mes de enero.
- Seguimiento a la gestión de seguridad, salud en el trabajo del contratista en cara de las actividades proyectadas para el mes siguiente.

15. CUADERNO DE OBRA Y CARTAS

- Se muestran los cuadros de control de cartas emitidas y recibidas. (ver Anexo).
- Respecto al cuaderno de obra hacemos de conocimiento lo siguiente:
 - La apertura del cuaderno se realiza el 15.12.23 con el Asiento 01 de la contratista.
 - La contratista a emitido en el mes de diciembre un total de 12 asientos.

18	ENTREGA DE METRADOS DE VALORIZACION N° 01 MES DE DICIEMBRE 2023	VALORIZACIONES Y METRADOS	30/12/2023 01:23 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
14	FALTA DEL DETALLADO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ENLACE DE DISIPADORES DE FLUIDO VISCOSO.	CONSULTAS	29/12/2023 02:25 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
13	VERIFICACION DE DISIPADORES DE LA EMPRESA CDV. RESPUESTA ASIENTO N° 08 DE SUPERVISION	CONSULTAS	28/12/2023 05:14 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
12	SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES	OTRAS OCURRENCIAS	27/12/2023 05:45 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
11	COMPATIBILIZACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE ASCENSORES	OTRAS OCURRENCIAS	26/12/2023 05:19 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
10	OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.	CONSULTAS	23/12/2023 11:54 AM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
9	PLANOS DE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	CONSULTAS	22/12/2023 04:02 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
7	INFORME TECNICO DE ESTRUCTURAS N°01-2023	CONSULTAS	21/12/2023 03:23 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
4	INICIO DE TRABAJOS SE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	OTRAS OCURRENCIAS	19/12/2023 05:34 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
3	PLANOS OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	CONSULTAS	18/12/2023 04:54 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
2	INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	16/12/2023 10:12 AM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  
1	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL	15/12/2023 05:03 PM	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA	DEFINITIVO	  

- La supervisión viene realizando un seguimiento permanente a las anotaciones del cuaderno de obra digital, al corte del informe se tienen 6 asientos por parte de la supervisión. (ver Anexo).

17	SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES	OTRAS OCURRENCIAS	29/12/2023 03:51 PM	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA	DEFINITIVO	  
16	TRABAJOS EN ZONA SE ASCENSORES	OTRAS OCURRENCIAS	29/12/2023 03:45 PM	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA	DEFINITIVO	  
15	RESPUESTA AL INFORME 01 ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	29/12/2023 03:13 PM	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA	DEFINITIVO	  
8	OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.	RESPUESTAS A CONSULTAS	22/12/2023 03:41 PM	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA	DEFINITIVO	  
6	INICIO E TRABAJOS PRELIMINARES	OTRAS OCURRENCIAS	20/12/2023 12:01 PM	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA	DEFINITIVO	  
5	PLANO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	RESPUESTAS A CONSULTAS	20/12/2023 11:36 AM	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA	DEFINITIVO	  

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- Se ha ejecutado la Valorización N° 01 con monto de S/ 55,419.70 incluidos reajustes, amortizaciones e IGV.
- En la cláusula séptima del contrato de ejecución de obra (CONTRATO N' 093 -2023-EF I 43.03), se indica que la entidad retendrá el 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento. Para el presente periodo se tendría que retener un monto de S/ 634,252.54, por lo que el monto a pagar al Contratista para la Valorización N° 01 es: S/-578,832.84. Un valor negativo.
- A la fecha se ha valorizado el 0.16% del presupuesto de obra, encontrándose adelantada respecto al último cronograma de obra aprobado (0.10%), sin embargo, no se está respetando la secuencia de actividades planteada el cronograma de obra vigente.
- Si bien el porcentaje de avance físico indica que la obra se encuentra adelantada hasta la fecha de corte, las actividades ejecutadas por el contratista no tienen la misma secuencia planteada en el cronograma de obra contractual. Cabe mencionar que aún no se han ejecutado algunas actividades correspondientes a la ruta crítica. Se debe respetar la secuencia de actividades planteada a fin de no afectar el plazo contractual vigente.
- Se viene haciendo seguimiento a la gestión de calidad del contratista donde hemos solicitado cumpla con la presentación oportuna de la documentación necesaria para el ejercicio de las actividades programadas, a fin de evitar paralizaciones por la falta de estos.


RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que se tengan Hitos de control para la ejecución de OBRA. Según las fases del proyecto. Así mismo Hitos de control para el Cronograma contractual de Obra.
- Se recomienda a la contratista realizar una actualización oportuna de su cronograma de obra vs Plan de actividades quincenales, puesto que, no guardan concordancia y esto puede crear falsas expectativas respecto al avance del proyecto.



4° PARTE – REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSULTORES



5° PARTE – ANEXOS

CONSULTORES

Anexo I: Anexos de Calidad



Datos Generales

Proyecto	"REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MEF"	Supervisión	JLV CONSULTORES
Cliente	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Ejecutor	CONSORCIO JUNIN
Actualización	29/11/2023	Estado	Abierto

Leyenda	P	Pendiente	OK	Revisión realizada	N.A.	No aplica
----------------	---	-----------	----	--------------------	------	-----------






EDT	PROTOCOLO	NIVEL	SECTOR	DESMONTAJE				DEMOIICION					
				Avance físico		Aperthurado		Avance físico		Aperthurado			
				%	Estado	Estado	Fecha	%	Estado	Estado	Fecha		
	Desmontaje de Equipos Eléctricos en Techo de Losa en "L"	2º Piso	Bloque 02	100%	Finalizado	OK	21/12/2023	OK	23/12/2023	0%		P	
	Desmontaje de Baldosa y Luminarias en Techo 1ºPiso	1º Piso	Central 01	100%	Finalizado	OK	21/12/2023	OK	23/12/2023	0%		P	
	Desmontaje de Baldosa y Luminarias en Techo 1ºPiso	1º Piso	Central 02	100%	Finalizado	OK	21/12/2023	P		0%		P	
	Desmontaje de Baldosa y Luminarias de Techo de losa en "L" 1º Piso	1º Piso	Bloque 02	100%	Finalizado	OK	21/12/2023	P		0%		P	

Anexo II: Anexos de Seguridad

JLV
CONSULTORES

PROYECTO:		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/12/2023																
"REFORMA Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITE MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS – MEF"																		
Mes-Año	H-H trabajadas mes	H-H acumuladas	FATALES		C//TIEMPO PERDIDO (Incapacitante)		SIN TIEMPO PERDIDO		ACCIDENTES		DÍAS PERDIDOS		INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD		INCIDENTES PELIGROSOS		ENFERMEDADES OCUPACIONALES	
			mes	acum.	mes	acum.	mes	acum.	mes	acum.	mes	acum.	I Gravedad	I Accidentab.	mes	acum.	mes	acum.
Dic-23	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ene-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feb-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mar-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abr-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
May-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jun-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jul-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ago-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sep-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oct-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nov-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dic-24	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dic-23	Meta		Actual	Estatus
1	Número de horas trabajadas en el mes		1,164.00	Ok
2	Horas trabajadas en lo que va del año		1,164.00	Ok
3	Accidentes con tiempo perdido en el mes		0.00	Ok
4	Días perdidos en el mes		0.00	Ok
5	Accidentes con tiempo en el año		0.00	Ok
6	Días perdidos en lo que va del año		0.00	Ok



Proyecto		SSOMA CONSORCIO JUNIN																									
Fecha de actualización		Área Construcción																									
N° de obs.		Fecha de Obs.		Punto de Inspección		Sub Clasificación		Descripción de la observación		Desarrollo de la observación		Recomendación para el levantamiento y Prevención		Estado		Sem de Lev.		Fecha de Lev.		Responsable del levantamiento		Descripción del levantamiento		Fotografía		TR	
29/12/2023		29/12/2023		SISTEMA DE GESTIÓN		SISTEMA DE GESTIÓN		DESCRIPCIÓN: EL PIST NO SE ENCUENTRA EN UN LUGAR VISIBLE PARA SER PRESENTADA A LOS INSPECTORES Norma: G-050 9.0 PLAN DE SST		Fotografía 01		Fotografía 02		Levantada		2		26/12/2023		ING. GIULIANNA PERALTA		SE HAN PERMANECIDO DISPONIBLE AL INGRESO A OBRA				04	
		26/12/2023		G-050		RUTAS DE EVACUACIÓN		DESCRIPCIÓN: FALTA DE ILUMINACIÓN EN ZONA DE ACCESO AL PISO 1 Norma: G-050 7.6 RUTAS DE EVACUACIÓN						Levantada		2		27/12/2023		ING. GIULIANNA PERALTA		SE ILUMINA LA ZONA DE ACCESO				01	
		29/12/2023		G-050		GESTIÓN DE RESIDUOS		DESCRIPCIÓN: LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DEBEN SER MANEJADOS HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL Norma: G-050 16. GESTIÓN DE RESIDUOS						Pendiente								ING. GIULIANNA PERALTA					
		29/12/2023		G-050		EPI(EPI)		DESCRIPCIÓN: TRABAJADORES REALIZANDO MANIPULACIÓN DE LANA DE VIDRIO SIN TRAJE DE PROTECCIÓN Norma: G-050 13 EPI						Levantada		2		29/12/2023		ING. GIULIANNA PERALTA		SE VERIFICA LA ENTREGA DE TRAJE DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR				00	

Anexo III: Cuaderno de obra



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 18

Título ENTREGA DE METRADOS DE VALORIZACION N° 01 MES DE DICIEMBRE 2023

Fecha y Hora 30/12/2023 13:23

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: VALORIZACIONES Y METRADOS

Descripción: De acuerdo al Artículo 194. Valorizaciones y metrados del RLCE se presenta Metrados de la valorización N° 01 correspondiente al mes de diciembre

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

01_METRADOS_OOPP_MES DE DICIEMBRE.xlsx

Hash 256: bc07ec0244f91c9ca290c53763027dd82ba4e61cbf1f7d4135861f88f9fcd036

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 17

Título SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES

Fecha y Hora 29/12/2023 15:51

Usuario: VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: A la fecha la solicitud de adelanto de materiales esta en revisión que será alcanzada al cliente en fecha 3 de enero

Asiento de Referencia: 12 - SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 16

Título TRABAJOS EN ZONA SE ASCENSORES

Fecha y Hora 29/12/2023 15:45

Usuario: VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Considerando que en su cronograma se incluye la partida protección de ascensores a ejecutarse desde el 19 de diciembre de 2023 se solicita realizar las coordinaciones necesarias para ejecutar estos cerramientos en función de los trabajos del contratista de ascensores inicialmente en la etapa de desmontaje, así mismo consideramos que para estos realizar cerramientos se debe tener en cuenta el cronograma de actividades del contratista de ascensores por lo que requerimos su opinión respecto de las actividades del cronograma de ascensores respecto de su cronograma general de reforzamiento para buscar las adecuaciones oportunas de ser el caso.

Así mismo respecto del retiro de los enchapes que pudieran ser de tratamiento especial se ha comunicado al cliente la situación referida.

Asiento de Referencia: 11 - COMPATIBILIZACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE ASCENSORES

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 15

Título RESPUESTA AL INFORME 01 ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

Fecha y Hora 29/12/2023 15:13

Usuario: VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: HABIENDO RECIBIDO EL INFORME TÉCNICO DE ESTRUCTURAS 01 sobre la VERIFICACIÓN DE DISIPADORES FLUIDO VISCOSODE LA EMPRESA CDV, HA SIDO REVISADO Y CON NUESTRA OPINIÓN FAVORABLE TRASMITIMOS A LA ENTIDAD MEDIANTE Carta N° 009-2023- SUP-REMEF, PARA SER REMITIDO AL PROYECTISTA.

Asiento de Referencia: 10 - OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 14

Título FALTA DEL DETALLADO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ENLACE DE DISIPADORES DE FLUIDO VISCOSO.

Fecha y Hora 29/12/2023 14:25

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: SE HACE ENTREGA DEL INFORME TECNICO N°02-2023-D.R.CH. P/E.E DE NUESTRO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL EN LA QUE INDICA LA FALTA DEL DETALLADO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ENLACE DE DISIPADORES DE FLUIDO VISCOSO Y SE PROPONE UNA ALTERNATIVA DE SOLUCION, LA MISMA QUE SOLICITAMOS SEA PUESTO A CONSIDERACION DEL PROYECTISTA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

IE_1264_INFORME N°2 28.12.pdf

Hash 256: 03ceedb84fcb24b4de8aa53970b5a1768191bbe79146a848e2249c5196945ca2

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 13

Título VERIFICACION DE DISIPADORES DE LA EMPRESA CDV. RESPUESTA ASIENTO N° 08 DE SUPERVISION

Fecha y Hora 28/12/2023 17:14

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: SE CONSIGNA EL INFORME TECNICO N°03-2023-D.R.CH. P/E. E DE NUESTRO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL QUE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL ASIENTO N°8 DE LA SUPERVISION REFERENTE A LAS OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA SOBRE VERIFICACIÓN DE LOS DISIPADORES DE LA EMPRESA CDV. SOLICITAMOS SE PUEDA VERIFICAR A LA BREVEDAD POSIBLE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

asiento 8 supervision informe tecnico 01.pdf

Hash 256: 53fe35b9681af21a0e829e204a7f8772c04108ee2b305bfe424be8a539e26ca5

IE_1264_INFORME N°3 A PRESENTAR.pdf

Hash 256: 2d8e5b1de9a93ddaba3a67da8d202b98bc10cdf26828000c91b467b1ec9ea415

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 12

Título SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES

Fecha y Hora 27/12/2023 17:45

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con carta N° 030-2023-CJ se ha hecho entrega a la supervisión la solicitud de adelanto de materiales para su revisión y aprobación correspondiente, se adjunta el calculo del monto máximo a solicitar, formulas polinómicas, calendario de adquisición de materiales aprobado y otros.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

ADELANTO DE MATERIALES MEF_FIRMADO.pdf

Hash 256: 7330afbc5ea6de38ba6246a40e7f75e7659e1c3eb990c5cc67bd2d253cabf

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 11

Título COMPATIBILIZACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE ASCENSORES

Fecha y Hora 26/12/2023 17:19

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL 22 DE DICIEMBRE SE HA RECIBIDO LA CARTA N 006-2023-JLV-OBRA-REMEF, CON ASUNTO: COMPATIBILIZACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE ASCENSORES, EN LA QUE DAN RESPUESTA A LA CARTA N 025-2023-CJ Y MANIFIESTAN QUE SEGÚN LO SOLICITADO POR EL MEF Y LO COORDINADO CON EL PROVEEDOR DE ASCENSORES SE TENDRÍA QUE TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA.

1.- CERRAMIENTO DE LOS ASCENSORES (PARTIDA 01.05.01 PROTECCIÓN DE ASCENSORES)

2.- DESMONTAJE DE ENCHAPE METÁLICO DEL ASCENSOR EN EL PISO 1 (ACTIVIDAD NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA: 01.02.01.43 DEMOLICION DE COLUMNAS Y PLACAS)

RESPECTO AL CERRAMIENTO DE LOS ASCENSORES LOS EJECUTAREMOS EN CUANTO TERMINEN DE REALIZAR EL DESMONTAJE

EL DESMONTAJE DE ENCHAPE METALICO DEL ASCENSOR EN EL PISO 1 Y PISO 2 QUE NO INTERFIERE EN EL ASCENSOR NO ES PARTE DEL ALCANCE DEL PROYECTO, SUGERIMOS LO REALICE EL MEF, PORQUE ESTOS ENCHAPES SON DE GRAN VALOR CULTURAL SEGÚN REFIEREN LOS DIRECTIVOS DEL MEF. EL DESMONTAJE DE ESTOS ENCHAPES SE PUEDEN REALIZAR LUEGO DEL DESMONTAJE DEL ASCENSOR. EN SU DEFECTO TENDRA QUE ELABORARSE UN EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA POR QUE SON ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 01.02.01.43

SOLICITAMOS QUE EL DESMONTAJE DEL ASCENSOR SE REALICE A LA BREVEDAD POSIBLE PARA QUE NO INTERFIERA CON NUESTRAS LABORES DE EJECUCIÓN DE OBRA. LA DEMORA DE LAS LABORES DE DESMONTAJE PODRIA OCASIONAR DEMORAS EN NUESTRO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN QUE YA FUE PRESENTADA CON ANTELACIÓN.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 10

Título OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.

Fecha y Hora 23/12/2023 11:54

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: MEDIANTE ASIEN TO 7 DEL CO SE PRESEN TO EL INFORME TECNICO N 01 -2023-D.R.CH.P/E.E , correspondiente a la especialidad de estructuras. Por medio de este informe se presento al proveedor de los disipadores la empresa CDV , distribuidor de los disipadores de fabricación Taylor. En el informe adjunto, nuestro especialista ha verificado el cumplimiento de los requisitos del fabricante, así como los planos de fabricación proporcionados por CDV.

mediante asiento 8 la supervision nos indicaa que: De la revisión del INFORME TECNICO DE ESTRUCTURAS N° 01 del Contratista sobre el asunto de VERIFICACION DE DISIPADORES FLUIDO VISCOSO, DE LA EMPRESA CDV, con relación a la revisión y la aprobación del proveedor, fabricante y los planos de fabricación de los disipadores sísmicos fluidos viscosos, se solicita que se entregue la información de los documentos y anexos en forma ordenada y su relación de correspondencia con los puntos según los requerimientos de la Lamina E-04 Especificaciones Técnicas IV, para su correcta revisión, completo cumplimiento y aprobación.

A pesar que la observación es de forma y no de fondo, ordenaremos de acuerdo al listado en el plano E-04. solicitamos que el especialista de la supervision vaya verificando el informe en el extremo del fondo del informe, toda vez que los plazos de fabricación se iniciaran una vez aprobado por la supervision y el proyectista, evitemos mayores contratiempos por los plazos largos de entrega en obra de los disipadores

Asiento de Referencia: 08 - OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 09

Título PLANOS DE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Fecha y Hora 22/12/2023 16:02

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: en el asiento 3 del cuaderno de obra se solicito los planos de obras provisionales y trabajos preliminares, mediante asiento 5 del CO la supervisión nos indica que estos planos debe elaborarlo la contratista. al respecto debemos indicar que es la entidad la que debió entregar los detalles de los planos de ejecución de las partidas de trabajos preliminares: partida 101.02.01 remoción y demoliciones las mismas que contienen las partidas 01.02.01.01,01.02.01.02, 01.02.01.03, 01.02.01.04, 01.02.01.05, 01.02.01.06, 01.02.01.07, 01.02.01.08, 01.02.01.09, etc, solo se aprecia la ejecución de estas partidas en los metrados de obra, y es así como se esta ejecutando.

Asiento de Referencia: 05 - PLANO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 08

Título OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.

Fecha y Hora 22/12/2023 15:41

Usuario: VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: De la revisión del INFORME TECNICO DE ESTRUCTURAS N° 01 del Contratista sobre el asunto de VERIFICACION DE DISIPADORES FLUIDO VISCOSO, DE LA EMPRESA CDV, con relación a la revisión y la aprobación del proveedor, fabricante y los planos de fabricación de los disipadores sísmicos fluidos viscosos, se solicita que se entregue la información de los documentos y anexos en forma ordenada y su relación de correspondencia con los puntos según los requerimientos de la Lamina E-04 Especificaciones Técnicas IV, para su correcta revisión, completo cumplimiento y aprobación.

Asiento de Referencia: 07 - INFORME TECNICO DE ESTRUCTURAS N°01-2023

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 07

Título INFORME TECNICO DE ESTRUCTURAS N°01-2023

Fecha y Hora 21/12/2023 15:23

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Por medio del presente asiento se adjunta el informe técnico N° 01-2023-D.R.CH.P/E.E , correspondiente a la especialidad de estructuras. Por medio de este informe presentamos al proveedor de los disipadores la empresa CDV , distribuidor de los disipadores de fabricación Taylor.

En el informe adjunto, nuestro especialista ha verificado el cumplimiento de los requisitos del fabricante, así como los planos de fabricación proporcionados por CDV. Procedemos a elevar el informe de nuestro especialista, quien ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. Por lo que solicitamos vuestra revisión, a fin que se nos de la aprobación tanto de la Supervisión y del Proyectista (aprobación del proveedor, fabricante y los respectivos planos de fabricación).

Una vez aprobados y firmados los planos, se podrá iniciar la fabricación de los disipadores, debiendo tenerse en cuenta que los disipadores no puede iniciarse fabricación sin la aprobación de los planos y que se fabrican fuera del país, formando parte de la ruta crítica del proyecto.

Se adjunta el Informe técnico N° 01-2023-D.R.CH.P/E.E

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.pdf

Hash 256: e3412fc4e8511041e6cfa01196dbd79bdf6537ba78e7ec7fc1e8b3f3c2bbaaa

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 06

Título INICIO E TRABAJOS PRELIMINARES

Fecha y Hora 20/12/2023 12:01

Usuario: VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Respecto de su comunicación del asiento 04 del 19/12/2023 sobre el inicio de las labores de Obras provisionales y trabajos preliminares que estaría iniciando con desmontaje de equipos de aire acondicionado y protección del piso en la zona de la losa en L del primer nivel y en relación de el cronograma alcanzado para los trabajos a realizar por su representada en esta segunda quincena del mes de diciembre, debemos señalar lo siguiente:

- Consideramos que se debería detallar con mayor precisión los avances que se proyecten en cuanto a sector de trabajo, cantidades de avance, fechas previstas, de manera que se pueda realizar las mediciones de cumplimiento de lo programado pues con barras completas no se puede verificar los avances.
- Continuar considerando las medidas de seguridad y cumpliendo los protocolos como los de trabajos en altura para minimizar los riesgos de accidentes.
- Respecto de las actividades a realizar dentro de su programación, considerar el envío oportuno y anticipado de los procedimientos de calidad y seguridad correspondiente para su revisión y aprobación.

Asiento de Referencia: 04 - INICIO DE TRABAJOS SE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 05

Título PLANO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Fecha y Hora 20/12/2023 11:36

Usuario: VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Sobre su pedido del asiento 03 de fecha 18/12/2023, de planos detallados de ejecución de las Obras Provisionales y Trabajos Preliminares, consideramos que estos no deben ser presentados por el cliente sino mas bien los debe generar el contratista en función de como es que plantea realizar los emplazamientos correspondientes a las necesidades de la obra y de acuerdo a su planteamiento de los trabajos próximos a realizar en concordancia con su cronograma de las actividades propias de la obra, estos planteamientos de Obras Provisionales y Trabajos preliminares se deberían presentar para su revisión y en caso requerir para su aprobación.

Asiento de Referencia: 03 - PLANOS OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Archivos anexos: 00

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 04

Título INICIO DE TRABAJOS SE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Fecha y Hora 19/12/2023 17:34

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: En la fecha se ha iniciado con labores de obras provisionales y trabajos preliminares, como desmontale de equipos se aire acondicionado, proteccion del piso en zona de losa en L.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 03

Título PLANOS OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Fecha y Hora 18/12/2023 16:54

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: De la revisión de planos se verifica que no se ha entregado los planos de ejecución de Obras Provisionales y Trabajos Preliminares, solo se ha encontrado que los trabajos están descritos en los metrados, Se solicita los planos detallados de las obras provisionales y trabajos preliminares.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 02

Título INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Fecha y Hora 16/12/2023 10:12

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Descripción: AL HABERSE ENTREGADO EL TERRENO EL DIA DE AYER 15 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, EL DIA DE HOY 16 DE DICIEMBRE SE DA INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 01

Título ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Fecha y Hora 15/12/2023 17:03

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Descripción: EN LA FECHA SE HA FIRMADO EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO POR LO QUE SE APERTURA EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.pdf

Hash 256: 76dc95daf9bef5987b157e01af4626aea745969a8ac84c48451d472b16c71605

Anexo IV: Copia de la Póliza CAR

JLV
CONSULTORES

**MAPFRE**

CAPITAL SOCIAL S/ 501,949,792

PAG: 1

000011

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20418896915
 Direccion: Av. Armendáriz N° 345, Miraflores -Telefono: 213-3333

**POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION**

POLIZA 2302315100070	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0743110039

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N° MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
<i>Emision</i>	0	30/11/2023	29/11/2023 -29/11/2024	<i>Imeo</i>	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE <i>ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.</i>	RUC 20476423539
DIRECCION <i>Castilla Nuevo Lurin Nro S/N Lote A1 Lurin</i>	
EMAIL <i>GCASTILLO@CEDOSAC.COM</i>	TELEFONO 4463373
ACTIVIDAD ECONOMICA <i>Otras Actividades Especializadas De La Construcción</i>	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE <i>Victor Hugo Renteria Pierola</i>	NOMBRE
CODIGO SBS : <i>N3431</i>	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : <i>969</i>	CODIGO INTERNO :

IMPORTE DE LA COMISION *5,148.86*

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO <i>Boulevard Castilla Nuevo Lurin Nro S/N Lote A1 Lurin Lima Lima</i>
COBRADOR <i>Jimmy De La Torre Morcos</i>

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
<i>Prima Comercial</i>	48,212.06
<i>Prima Comercial + I.G.V.</i>	56,890.23



POLIZA 2302315100070	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRC01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.



POLIZA 2302315100070	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

GENERADO POR : SGONZALE



Miraflores, 01 de Diciembre del 2023

Señor(a)(rta)(es):

Alianza Constructora De Obras S. A. C.

RUC 20476423539

Boulevard Castilla Nuevo Lurin Nro S/N Lote A1 Lurin Lima L

Moneda: S/

Corredor 969 Victor Hugo Renteria Pierola

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En la columna "Fecha de Obligación de Pago" se indica el día establecido para el pago de cada uno de los recibos. **La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.**
- b) Transcurridos 30 días calendario, contados desde la "Fecha de Obligación de Pago", si la prima se mantiene impaga; **la cobertura del seguro podrá suspenderse, lo cual podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.**

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2302315100070	0	48,212.06		8,678.17	56,890.23

56,890.23

CRONOGRAMA DE PAGO				
NRO. RECIBO	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE OBLIGACIÓN DE PAGO	SITUACIÓN DE RECIBO
146719310	SOLES	14,222.56	29/11/2023	PENDIENTE
146719311	SOLES	14,222.56	27/02/2024	PENDIENTE
146719312	SOLES	14,222.56	27/05/2024	PENDIENTE
146719313	SOLES	14,222.55	25/08/2024	PENDIENTE
		56,890.23		

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

Para pagos en agentes, indicar los siguientes códigos:
BCP (Código 01866), BBVA (Código 206),
SCOTIABANK (Código 102), INTERBANK
(Código 0200204)BBVA
BCP
SCOTIABANK
INTERBANK
BIF



Miraflores , 01 de Diciembre del 2023

Señor(a)(rta)(es):

Alianza Constructora De Obras S.A.C.

RUC 20476423539

Boulevard Castilla Nuevo Lurin Nro S/N Lote A1 Lurin Lima L

Moneda: S/

Corredor: 969 Victor Hugo Renteria Pierola

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfre.com.pe/oim-clientes

Atentamente ,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'LAURA', written over a horizontal line.

LAURA ARBOLEDA MORALES
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

CLIENTE ACEPTADO

**RESUMEN:****POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION
PERSONALES**

El siguiente texto es un resumen informativo de las Condiciones Generales del riesgo contratado.
Las condiciones aplicables a cada póliza serán las detalladas en las Condiciones Particulares correspondientes.

1. RIESGOS CUBIERTOS

Las coberturas y sus alcances están descritas en el Artículo 1°, 2° y 3° del Condicionado del Seguro contra todo riesgo para contratistas.

2. EXCLUSIONES

Las exclusiones están descritas en el Artículo 4° del Condicionado del Seguro de Seguro contra todo riesgo para contratistas.

3. LUGAR Y FORMA DE PAGO

Ingresando a la página web de los siguientes bancos: Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco Falabella y Banco Interamericano de Finanzas.

Acercándose a cualquiera de los siguientes bancos: Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco de la Nación, Banco Falabella y Banco Interamericano de Finanzas, indicando el número de DNI, RUC o Carnet de Extranjería del contratante de la póliza.

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito Mastercard, Visa, Diners, y American Express.

En cualquiera de nuestras oficinas ubicadas en Lima y provincias, detalladas en nuestra página web:
<http://www.mapfre.com.pe/contactanos>.

4. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Según lo establecido en el numeral 8.1 del Artículo 8, y 9.1, 9.2 y 9.3 del Artículo 9° de las Cláusulas Generales de Contratación.

5. DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

Según lo establecido en el numeral 9.3 del Artículo 9° de las Cláusulas Generales de Contratación.

6. VIGENCIA DEL SEGURO

Inicia el 29/11/2023 a las 12:00 hrs. y finaliza el 29/11/2024 a las 12:00 hrs.

7. MONTO DE LA PRIMA

Moneda: S/ Prima Comercial: 48,212.06

8. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

Según lo establecido en el Artículo 11°, de las Condiciones Generales del Seguro contra todo riesgo para contratistas. Además de lo detallado en el Artículo 10° de las Cláusulas Generales de Contratación.

9. MEDIO Y PLAZO PARA EL AVISO DEL SINIESTRO

Comunicarse de inmediato con nuestro servicio de Atención al Cliente SI24 Horas al teléfono 213-3333 (Lima) y 0801-1-1133 (provincia) o al WhatsApp 999-919-133. El asegurado o contratante deberán regularizar dicho aviso dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes, mediante declaración escrita y veraz, debiendo presentar copia certificada de la denuncia policial correspondiente.

10. LUGARES PARA SOLICITAR LA COBERTURA DEL SEGURO

1. Unidad de Riesgos Generales.

Área de Siniestros Av. Armendáriz N° 345, Miraflores

2. Oficinas de LA COMPAÑÍA ubicadas en Lima y provincias, detalladas en nuestra página web:

<http://www.mapfre.com.pe/contactanos>

11. MEDIOS HABILITADOS POR LA EMPRESA PARA PRESENTAR

Los usuarios y/o consumidores, entendiéndose estos como la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de los productos o servicios ofrecidos por el Grupo MAPFRE PERÚ; así como, los no asegurados, podrán presentar consultas, reclamos y/o quejas a las Compañías precitadas en los siguientes canales:

Consultas

Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE PERÚ (en papel membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de póliza, número de siniestro de ser el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación clara y precisa de la consulta. A través de la página web de MAPFRE PERÚ, enlazándose al link de "Contáctenos" (Central de Consultas).

Reclamos y/o quejas

Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE PERÚ (en papel membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de póliza, número de siniestro de ser el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación clara y precisa del hecho reclamado y documentos que adjunta. "Libro de Reclamaciones Virtual", que estará al alcance del consumidor o usuario, siendo asesorado por una Ejecutiva de Atención al Cliente en las oficinas a nivel nacional de las compañías precitadas. Podrá adjuntar, de ser el caso, documentos que sustenten su reclamo y/o queja. A través de la página web de MAPFRE PERÚ, enlazándose al link de "Libro de Reclamaciones" (Reclamos y/o Quejas).

12. INSTANCIAS HABILITADAS PARA PRESENTAR RECLAMOS

1. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (solo denuncias)

Departamento de Servicios al Ciudadano

Lima: Av. Dos de Mayo N° 1475, San Isidro

A nivel nacional se cuentan con otras oficinas de la SBS

Teléfonos: 0800-10840 | 630-9000

www.sbs.gob.pe

2. INDECOPI

Calle de la Prosa N° 104, San Borja

Teléfonos: 224-7777 (Lima) o 0800-4-4040 (provincias)

www.indecopi.gob.pe

3. Defensoría del Asegurado

Calle Amador Merino Reyna N° 307, piso 9 San Isidro, Lima, Perú

Telefax: 421-0614

www.defaseg.com.pe

13. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, incluso las del convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, cuando los daños o pérdidas reclamadas a LA COMPAÑÍA sean iguales o superiores a 20 UIT, o a los límites económicos vigentes que hubiere fijado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El tribunal arbitral estará conformado por tres árbitros los cuales deberán ser abogados con no menos de cinco años de reconocida experiencia en materia de seguros. El laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Los costos y gastos de arbitraje serán de cargo de la parte vencida. El laudo arbitral podrá ser revisado por el Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente.

En caso el monto reclamado por EL ASEGURADO no excediera los límites económicos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, este podrá acudir a la vía judicial.

NOTA IMPORTANTE:

Las Condiciones Especiales del contrato prevalecen sobre las Condiciones Generales y Particulares.





POLIZA 2302315100070	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

Obra -

REFORMAZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MEF - EDICI CENTRAL 01,02 , EDIF UNIVERSAL , BLOQUE 1 Y 2

Lugar -

JR JUNIN NRO 319 - ESQUINA CON EL JR LAMPA- CERCADO DE LIMA, LIMA

Monto de la Obra -

S/ 38,055,152.34

Duración -

Desde 29/11/2023 365 Días Calendarios
Hasta: 29/11/2024

Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
- Cobertura "A" - Principal. Daños materiales en la obra por accidentes, incendio.	S/ 38,055,152.34	15 % del monto indemnizable mínimo S/ 35,000.00
- " B " - Terremoto, temblor, erupción volcánica	S/ 38,055,152.34	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " C " - Daños por Inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/ 38,055,152.34	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " D " - Mantenimiento amplio (12 meses)	S/ 38,055,152.34	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- HMCCDMVT	S/ 38,055,152.34 Por evento / Vigencia	15 % del monto indemnizable mínimo S/ 50,000.00
- " E " y " F " - Resp. Civil cruzada	S/ 9,513,788.09 Por evento / Vigencia	Solo Daños Materiales: 15 % del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- " G " - Rem. Escombros	S/ 9,513,788.09	El de la cobertura afectada.
- Propiedad adyacente (OPA)	S/ 11,416,545.70	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- Riesgos de Diseño	S/ 7,611,030.47	20 % del monto indemnizable mínimo S/ 50,000.00
- Vibraciones y Debilitamiento de bases	S/ 7,611,030.47	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 35,000.00
- Flete Aéreo	S/ 190,275.76	10 % del valor del flete mínimo S/ 1,000.00
- Gastos extraordinarios	S/ 190,275.76	El de la cobertura afectada.

Tasa Neta -

1.25 ‰ (por mil)

Cláusulas y Condiciones Adicionales -

Cláusulas Generales de Contratación

Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)

ENDOSO 001 - Huelga, Motín y Comociones Civiles

ENDOSO 001A - Terrorismo

ENDOSO 005 - Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o Montaje.

ENDOSO 006 - Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso).

ENDOSO 007 - Flete aéreo

ENDOSO 102 - Cables y Tuberías subterráneas

ENDOSO 008 - Estructuras en Zonas Sísmicas

ENDOSO 107 - Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:

Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15% del Valor de la Obra, máximo S/. 300,000.

ENDOSO 108 - Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción

ENDOSO 110 - Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizará los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.

ENDOSO 002 - Responsabilidad civil cruzada

ENDOSO 105 - Cobertura de obras civiles existentes y/o propiedades adyacentes



POLIZA 2302315100070		COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0	

ENDOSO 115 - Riesgo de diseño
 ENDOSO 004 - Mantenimiento Amplio (12 meses)
 ENDOSO 112 - Equipos Extintores de Incendio
 ENDOSO 120 - Vibraciones, eliminación o debilitamiento de elementos portantes
 Evento Siniestral - 72 horas
Cláusula LMA5394 - Exclusión de Enfermedades Transmisibles
Cláusula de Exclusión Limitada de Ciberpérdidas (Reaseguro de Bienes)

Condiciones Especiales:

- * No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- * **No se aceptan prórrogas automáticas**
- * Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado
- * El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante de la póliza.
- * **No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geológicos y de suelos.**
- * En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compañía se reserva el derecho de ajustar la prima.
- * Para la Cobertura de HMCCDMVT:
Aviso de Cancelación 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelación.
No habrá restitución de la suma asegurada en caso de siniestro.
Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratará coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de manera automática.
Se excluyen daños biológicos/químicos
Se excluyen daños por cohetes/misiles
- * **Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.**
- * **Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y S/.60,000 por vigencia. Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000.**
- * Por HMCCDMVT se entenderá: Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo
- * **Quedan excluidos daños a edificaciones colindantes y/o adyacentes a la obra (demolición o construcción) cuyo material de construcción sea total y/o parcialmente de adobe y/o quincha y/o pircas y/o piedra sillar.**
- * **Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.**
- * **LMA5394 - EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**
- 1. **No obstante cualquier disposición en contrario en el presente contrato de seguro, el presente contrato de seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, contribuido por, resultante de, derivado de, o en relación con una Enfermedad Transmisibles o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisibles, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya de forma concurrente o en cualquier otra secuencia de la misma.**
- 2. **En el presente documento, por Enfermedad Transmisibles se entiende cualquier enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:**
 1. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y
 2. El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye pero no se limita a la transmisión por aire, la transmisión de fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y
 3. La enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas, o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.
- En caso de inconsistencia con su original en Inglés, la versión Inglesa prevalecerá.**
- * **CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN LIMITADA DE CIBERPÉRDIDAS (REASEGURO DE BIENES)**
- 1. **No obstante cualquier disposición en contrario en este contrato de seguro o en cualquier endoso del mismo, este contrato de reaseguro excluye toda pérdida, daño, responsabilidad, coste o gasto de cualquier naturaleza causada directa o indirectamente por, contribuida por, resultante de, derivada de o en conexión con:**
 - 1.1. **Cualquier pérdida, alteración, daño, o reducción de la funcionalidad, disponibilidad u operación de un Sistema Informático, a menos que esté sujeto a las disposiciones del siguiente párrafo 2.**
 - 1.2. **Cualquier pérdida de uso, reducción de la funcionalidad, reparación, sustitución, restauración o reproducción de cualquier Dato, incluyendo cualquier cantidad correspondiente al valor de dichos Datos.**
- 2. **Sujeto a los demás términos, condiciones y exclusiones contenidas en este acuerdo de seguro, este acuerdo de reaseguro cubrirá los daños físicos a los bienes tangibles asegurados bajo las pólizas originales y cualquier Pérdida con Elemento Tiempo directamente resultante de los mismos.**

Definiciones:

Sistema Informático significa cualquier ordenador, hardware, software, sistema de comunicaciones, dispositivo electrónico (incluyendo, pero sin limitarse a, teléfono inteligente, ordenador portátil, tableta, dispositivo wearable),



POLIZA 2302315100070	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0

servidor, nube o microcontrolador, incluyendo cualquier sistema similar o cualquier configuración de los anteriormente mencionados e incluyendo cualquier dispositivo asociado de entrada, salida, almacenamiento de datos, equipo de red o instalación de copia de seguridad.

Datos significa información, hechos, conceptos, código o cualquier otra información de cualquier tipo que se registre o transmita en una forma para ser utilizada, accedida, procesada, transmitida o almacenada por un Sistema Informático.

Pérdida con Elemento Tiempo significa la interrupción de la actividad, la interrupción contingente de la actividad o cualquier otra pérdida consecuenta.

Declaración de intenciones de la exclusión cibernética (modificada para aclarar la cobertura)

La intención de esta reinclusión es no excluir una pérdida física resultante de un incidente cibernético. Por ejemplo, si un incidente cibernético provoca un incendio o una explosión, los riesgos cubiertos por la póliza original se volverán a incluir en los términos y condiciones del tratado.

Si un incidente cibernético provoca un problema de software que causa una parada de la máquina sin ningún daño físico tangible, a la máquina, los elementos de la máquina y/o los componentes, que podría perjudicar su funcionamiento, fiabilidad, o causar una pérdida de uso de dicha máquina, entonces no habrá cobertura.

Los casos en los que no se produzcan daños físicos tangibles por un incidente cibernético, como el ejemplo de parada de la máquina descrito anteriormente, no están sujetos a la reinclusión.

Traducción libre no vinculante, prevalece a versión en inglés.

* EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier periodo de 72 horas quedará a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos periodos, en el caso de que ocurran daños dentro de un periodo de tiempo mas extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomará como base los reportes oficiales del evento catastrófico. La inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

2. DEFINICIONES:

Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE:

Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicará a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACIÓN:

Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula.

 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
 REASEGUROS

 EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR : SGONZALE

Anexo V: Control de Cartas emitidas y recibidas



Nombre de obra: "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" – CUI 2424326

Cliente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Contratista: CONSORCIO JUNÍN

INFORMACIÓN GENERAL				
Nº DE CARTA EMITIDA (CÓDIGO)	FECHA DE EMISION	RESPUESTA A CARTA (CÓDIGO)	ASUNTO O TEMA DE LA CARTA EMITIDA	Nº DOCUMENTOS ADJUNTOS
CARTA 001	13/11/2023	N.A	Solicitud de entrega de solicitud de ETO, Cronograma y presupuesto editable	0
CARTA 002	23/11/2023		Observaciones al programa de ejecución de obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos y al calendario de utilización de equipos.	7
CARTA 003	12/11/2023	N.A	Comunicación de entrega de terreno de la obra "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" – CUI 2424326	1
CARTA 004	13/12/2023		Compatibilización de los planos definitivos de ascensores	8
CARTA 005	15/12/2023		Programa de ejecución de obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos y al calendario de utilización de equipos.	1
CARTA 006	22/12/2023	N.A	Cambio de "Especialista en Control y Aseguramiento de la Calidad" y "Jefe de Supervisión"	2
CARTA 007	27/12/2023	N.A	Informe Semanal N°01 de la Supervisión	20
CARTA 008	27/12/2023	N.A	Plan de Trabajo	55
CARTA 009	29/12/2023	N.A	Informe de la verificación de los disipadores sísmicos fluido viscoso	2

Nombre de obra: "Reforzamiento y Mantenimiento Estructural que Permita Minimizar la Vulnerabilidad Sísmica del Edificio Central y Universal del Ministerio de Economía y Finanzas, Distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima" - CUI 2424326

Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas
Contratista: Consorcio Junin

INFORMACIÓN GENERAL				
N° DE CARTA EMITIDA (CÓDIGO)	FECHA DE EMISION	RESPUESTA A CARTA (CÓDIGO)	ASUNTO O TEMA DE LA CARTA EMITIDA	N° DOCUMENTOS ADJUNTOS
CARTA 001	23/11/2023	N.A	<i>Observaciones al programa de ejecucion de obra, calendario de adquisicion de materiales e insumos y al calendario de utilizacion de equipos</i>	1
CARTA 002	5/12/2023	Contrato N°093-2023-EF/43.03	<i>Observaciones al programa de ejecucion de obra, calendario de adquisicion de materiales e insumos y al calendario de utilizacion de equipos</i>	11
CARTA 003	13/12/2023	a) Contrato N°093-2023-EF/43.03	<i>Compatibilidad de los planos definitivos de ascensores</i>	9
CARTA 004	14/12/2023	a) Contrato N°093-2023-EF/43.03 b) Carta N°020-2023-CJ c) Carta N° 002-2023-JLV-OBRA-REMEF	<i>Observaciones al programa de ejecucion de obra, calendario de adquisicion de materiales e insumos y al calendario de utilizacion de equipos</i>	8
CARTA 005	15/12/2023	a) Contrato N°093-2023-EF/43.03 b) Carta N° 004-2023-JLV-OBRA-REMEF c) Carta N°024-2023-CJ	<i>Programa de ejecucion de obra, calendario de avance de obra valorizado calendario de adquisicion de materiales e insumos y al calendario de utilizacion de equipos.</i>	1
CARTA 006	22/12/2023		<i>Compatibilizacion de los planos definitivos de ascensores</i>	4

Cliente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre de obra: “Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima” – CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNÍN

INFORMACIÓN GENERAL				
Nº DE CARTA RECIBIDA (CÓDIGO)	FECHA DE RECEPCIÓN	RESPUESTA A CARTA (CÓDIGO)	ASUNTO O TEMA DE LA CARTA RECIBIDA	Nº DOCUMENTOS ADJUNTOS
Carta N° 001-2023-JLV-SUP-REMEF	13 de noviembre 2023		Solicitud de entrega de ETO, Cronograma y presupuesto editables	
OFICIO N°2348 2023 EF43.03	22 de noviembre 2023	Carta N° 001-2023-JLV-SUP-REMEF	Solicitud de entrega de ETO, Cronograma y presupuesto editables	4
OFICIO N°2481 2023 EF43.03	22 de noviembre 2023	Carta N° 003-2023- SUP-REMEF Entrega de terreno b) Informe N° 0872-2023-EF/43.03	Comunicación de entrega de terreno de la obra de “Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio Central y Universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima-CUI 2424326”.	2
OFICIO N°2640 2023 EF43.03	22 de noviembre 2023		Sobre ejecucion de la obra contratada a través del contrato N° 093-2023-EF/43.03 derivado de la licitación Pública N° 002-2023-EF/43	2
OFICIO N°2643 2023 EF43.03	22 de noviembre 2023		Sobre aprobación del Plan de Trabajo presentado por el contratistas en el marco del contrato N° 104-2023-EF/43.03	7
OFICIO N°2653-2023-EF43.03	27 de noviembre 2023		Se comunica aprobación del programa de ejecución de obra (CPM), calendario de adquisición de materiales y calendario de utilización de equipo de la ejecución de obra contratada a través del Contrato N° 093-2023-EF/43 EF/43.03 derivado de la Licitación Pública N° 002-2023-EF/43	8



Registro de Cartas Recibidas

Cliente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre de obra: "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" – CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNÍN

INFORMACIÓN GENERAL				
Nº DE CARTA RECIBIDA (CÓDIGO)	FECHA DE RECEPCIÓN	RESPUESTA A CARTA (CÓDIGO)	ASUNTO O TEMA DE LA CARTA RECIBIDA	Nº DOCUMENTOS ADJUNTOS
Carta Nº 15-2023-CJ	30/11/2023	CARTA Nº 001-2023-JLV-OBRA-REMEF	REPUESTA A CARTA Nº 001-2023-JLV-OBRA-REMEF	1
Carta Nº 16-2023-CJ	1/12/2023	CARTA Nº 001-2023-JLV-OBRA-REMEF	Aclaramiento y/o subsanación de observaciones al programa de ejecución de obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos y calendario de utilización de equipos	11
Carta Nº 20-2023-CJ	11/12/2023	Oficio Nº 2458-2023-EF/43.03 Carta Nº 001-2023-JLV-OBRA-REMEF Carta Nº 002-2023-JLV-	Aclaración y/o subsanación de observaciones al programa de ejecución de obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos y calendario de utilización de equipos.	10
Carta Nº 24-2023-CJ	15/12/2023	Carta Nº 004-2023-JLV-OBRA-REMEF	Aclaración y/o subsanación de observaciones al programa de ejecución de obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos y calendario de utilización de equipos.	9
Carta Nº 25-2023-CJ	15/12/2023	Carta Nº 003-2023-JLV-OBRA-REMEF	Respuesta a Compatibilización de planos.	0
Carta Nº 030-2023-CJ	27/12/2023	Licitación Publica Nº 002-2023-EF/43	Solicitud de adelanto de materiales	9

Anexo VI: Cargos de informes semanales




Lima, 27 de diciembre del 2023

Carta N° 007-2023-JLV-SUP-REMEF

Señores:


David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas



Presente. –

Asunto : Informe Semanal N°01 de la Supervisión
Obra : "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326
Referencia : a). Contrato N° 089-2023-EF/43.03
b) HR N°226188-2023

Es grato dirigirnos a usted para informarle que el informe de avance semanal fue ingresado por mesa de partes virtual mediante la hoja de ruta N° 226188-2023 el día 27/12/2023. Así mismo, a continuación, presentamos el informe semanal supervisión en físico, según lo estipula los documentos contractuales de nuestro servicio.



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

Lima, 26 de enero del 2024

Carta N° 020-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas

Presente. –

Asunto : Levantamiento de Observaciones del Informe Mensual N°01 de la Supervisión
Obra : “Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima” - CUI 2424326
Referencia : a). Contrato N° 089-2023-EF/43.03
b). Oficio N° 0192 -2024-EF/43.03

Es grato dirigirnos a usted para informarle que se adjunta el Informe Mensual N°01 de la Supervisión con el levantamiento de las observaciones enviadas por oficio de la referencia b), según lo estipula los documentos contractuales de nuestro servicio.

Atentamente



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

Lima, 12 de febrero del 2024

Carta N° 037-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas

Presente. –

Asunto : Informe Mensual N°02 de la Supervisión
Obra : "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326
Referencia : a). Contrato N° 089-2023-EF/43.03

Es grato dirigimos a usted para informarle que estamos remitiendo a través de la presente el informe mensual N° 002, según lo estipulado en los documentos contractuales de nuestro servicio.

Atentamente



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

Lima, 04 de marzo del 2024

Carta N° 056-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas

Presente. –

Asunto : Descargo respecto al levantamiento de las observaciones al informe mensual N°02
Obra : "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326
Referencia : a) Contrato N° 089-2023-EF/43.03
b) OFICIO N° 0432 -2024-EF/43.03
c) INFORME N° 006-2024-EF/SSGG/GMDV
d) INFORME N° 0242-2024-EF/43.03/SSGG

De nuestra mayor consideración,

En atención al documento de la referencia b), por medio de la presente le hacemos llegar nuestros descargos respecto a los informes señalados en la referencia c) y la referencia d).

Según el Informe N° 006-2024-EF/SSGG/GMDV, de la revisión del Informe Mensual N° 02, se concluye que se encuentra OBSERVADO, en atención a que se ha identificado las siguientes observaciones. En línea de lo requerido se describe en **negrita** el descargo por parte de la supervisión para cada observación formulada:

- *9.1 Estado de amortizaciones y retenciones, verificar los montos de retención por fiel cumplimiento del contrato, puesto que en la valorización de diciembre y enero los montos valorizados están por debajo del monto a retenerse por concepto de garantía de fiel cumplimiento.*
Para este cálculo se ha tomado en cuenta la OPINIÓN N° 051-2023/DTN, emitida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, la cual manifiesta lo siguiente respecto al monto de la retención de fiel cumplimiento: "Dicho monto se divide en partes iguales y cada una de esas partes es retenida por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos que se van a realizar en el marco de dicho contrato". Por lo tanto, el monto a retener de manera mensual asciende a s/. 634,252.54 (durante 6 meses) hasta completar el monto total de retención que asciende a S/. 3,805,515.24.
- 13 Recursos utilizados por el Supervisor: Respecto al equipamiento, revisar, no corresponde al periodo correspondiente al segundo entregable.
Se ha realizado la actualización correspondiente respecto al error material indicado. Se colocó el periodo correspondiente al segundo entregable (ENERO).

- 16. Conclusiones y Recomendaciones, revisar el monto detallado como garantía de fiel cumplimiento de Contrato.
El monto de s/. 1,268,505.08 se refiere al monto acumulado a retener hasta el segundo entregable (ENERO).
- No se evidencia acciones ejecutadas o qué medidas se adoptarán considerando que la obra se encuentra en estado ATRASADA, según lo manifestado por la Supervisión.
Como parte de nuestro contrato cumplimos el rol de alertar, verificar, inspeccionar, dar seguimiento y emitir recomendaciones, en esa línea es que en el informe se plasma ... “Se recomienda a la contratista realizar una actualización oportuna de su cronograma de obra vs Plan de actividades quincenales, puesto que, no guardan concordancia y esto puede crear falsas expectativas respecto al avance del proyecto.”

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente



Armando Quinmanilla Serra
Jefe de Supervisión
Ing. Civil - CIP 171599
JL Vitteri Ingenieros SAC

Lima, 11 de marzo del 2024

Carta N° 061-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas

Presente. –

Asunto : Informe Mensual N°03 de la Supervisión
Obra : "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326
Referencia : a). Contrato N° 089-2023-EF/43.03

Es grato dirigimos a usted para informarle que estamos remitiendo a través de la presente el informe mensual N° 003, según lo estipulado en los documentos contractuales de nuestro servicio.

Atentamente



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN
 “REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR
 LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y
 DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2424326”

INFORME N°: 03

PERIODO : DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024



CLIENTE : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CONTRATISTA : CONSORCIO JUNÍN
SUPERVISIÓN : JLV CONSULTORES

Revisión de informe	Fecha de emisión	Código de informe	Elaborado Por	Revisado Por
01	11/03/2024	S214 – ISM03	CCC	AQS

Ponemos a disposición Línea Ética, canal donde puede consultar o denunciar algún hecho o indicio de incumplimiento al Código de Ética de JLV Consultores.



Escanea el código QR

CONTENIDO

1° PARTE – INFORMACIÓN GENERAL

1. DATOS DEL PROYECTO	4
2. DATOS DEL CONTRATISTA	6
3. DATOS DE LA SUPERVISIÓN	6
4. DATOS PARA COORDINACIÓN	7
5. GRÁFICO RESUMEN DE OBRA	9

2° PARTE – INFORMACIÓN DE OBRA

6. SITUACIÓN LEGAL – DOCUMENTARIA	11
7. TRABAJOS EFECTUADOS Y PRINCIPALES OCURENCIAS.....	12
8. ESTADO DE AVANCE FÍSICO	17
9. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA	44
10. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA.....	45

3° PARTE – INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

11. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN	50
12. ESTADO FINANCIERO	53
13. RECURSOS UTILIZADOS POR EL SUPERVISOR.....	54
14. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE MES.....	56
15. CUADERNO DE OBRA Y CARTAS.....	94
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	94

4° PARTE: PANEL FOTOGRÁFICO

5° PARTE: ANEXOS

- Anexo I: Anexos de Calidad
- Anexo II: Anexos de Seguridad
- Anexo III: Cuaderno de obra
- Anexo IV: Formato de registro INFOBRAS Y SEACE
- Anexo V: Copia de la Póliza CAR
- Anexo VI: Control de Cartas emitidas y recibidas
- Anexo VII: Cargos de informes semanales



1° PARTE – INFORMACIÓN GENERAL

CONSULTORES

1. DATOS DEL PROYECTO

Datos del proyecto

Código Único de Inversión	2424326
Distrito	Lima
Provincia	Lima
Departamento	Lima
Entidad	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Financiamiento	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Modalidad de Ejecución	por Contrata
Sistema de Contratación	Precios Unitarios
Denominación del Proceso	LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2023-EF/43
Monto Contratado	S/ 38,055,152.34
Fecha de Presupuesto Base	Feb-23

Primera Adenda al Contrato de obra

Fecha de firma:	03/11/23
Modificaciones	- Cambio de fecha de inicio de obra (22/11/23) - Cambio de garantía de fiel cumplimiento

Segunda Adenda al Contrato de obra

Fecha de firma:	22/11/23
Modificaciones	- Cambio de fecha de inicio de obra (12/12/23)

Tercera Adenda al Contrato de obra

Fecha de firma:	12/12/23
Modificaciones	- Cambio de fecha de inicio de obra (16/12/23)

Contrato de Fideicomiso de adelantos

Fecha de firma:	22/11/23
Fiduciario:	CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.
Fideicomisario/Fideicomitente:	Ministerio de Economía y Finanzas
Interviniente:	Consortio Junín
Supervisor del Fideicomiso:	ANKA SUPERVISIONES S.A.C.

Adelanto Directo

Porcentaje del Adelanto en Efectivo	10.00%
Adelanto en Efectivo (con IGV)	S/ 3,805,515.23
Fecha de Pago	29/11/2023

Adelanto de Materiales

Porcentaje del Adelanto de Materiales	20.00%
Adelanto de Materiales N° 01 (con IGV)	S/ 7,611,030.47
Máximo Adelanto de Materiales (con IGV)	S/ 7,611,030.47
Fecha de Pago	29/11/2023

Plazo

F. Entrega de Terreno	15/12/2023
F. Inicio de Obra	16/12/2023
Plazo de Ejecución de Obra	360 días
F. Termino de Obra	09/12/2024

Fecha y Número de Valorización

Fecha	Ene-23
Número de Valorización	02

2. DATOS DEL CONTRATISTA

Contratista	CONSORCIO JUNIN
Representante Legal	Luis Martín Ortiz Ibérico
Dirección	Jr. Tarapacá N°255, Oficina 101, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima
Contrato	N°093-2023-EF/43.03
F. Firma de Contrato	20/10/23
Monto Contratado	S/ 38,055,152.34
Ing. Residente	Félix Waldo López Cuadros

3. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Empresa Supervisora	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Representante Legal	Luis García
Dirección	Av. Circunvalación del Club G Nro. 134 Dpto. 802 Torre 1 - Edificio Panorama, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima
Contrato	N°089-2023-EF/43.03
F. Firma de Contrato	11-10-2023
Monto Contratado	S/ 2,158,553.24
Jefe de Supervisión de Obra	Armando Junior Quintanilla Serra

4. DATOS PARA COORDINACIÓN

4.1 Matriz de comunicaciones de la entidad

ITEM	ESPECIALIDAD / CARGO	RESPONSABLE	CELULAR	CORREO
1	Coordinador de Servicios Generales	Huachaca, David	991-597-183	dhuachaca@mef.gob.pe
2		Delgado, Gloria	948-563-343	consultor_oga33@mef.gob.pe
3		Mendoza, Mayra	981-535-005	consultor_oga3@mef.gob.pe

4.2 Matriz de comunicaciones de la contratista

ITEM	ESPECIALIDAD / CARGO	RESPONSABLE	CELULAR	CORREO
1	Ingeniero Residente	López Cuadros, Félix Waldo	996-852-729	lopezcuadros@hotmail.com
2	Especialista en Arquitectura	Bazán Castañeda, Franco Esteban	995-147-952	bazan_franco@yahoo.com
3	Ing. Asistente de Obra 1	Huerta Dueñas, Marvin Maverick	954-711-362	marvinhuertad@gmail.com
4	Ing. Asistente de Obra 2	Saucedo Sosa, Manuel	900-253-628	mNSS_ic88@hotmail.com
5	Ing. Asistente de Obra 3	León Ortiz, Alfredo Emanuel	995-273-890	alfreleon89@gmail.com
6	Ing. Asistente de Proyecto 1	Ortiz Villareal, Luis Sebastian	953-640-556	sebasorvi@hotmail.com
7	Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Peralta Dioses, Julianna Victoria	955-612-451	ing.guilianna17@gmail.com
8	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Guerra Turin, Fredy Hugo	991-991-139	geoguerra4444@gmail.com
9	Ing. Especialista Eléctricista	Flores Pare, Edy José	993-629-668	eflores280172@gmail.com
10	Ing. Especialista en Reforzamiento de Estructuras 1	David Ricardo Chinchay Pujada, David Ricardo	993-221-737	drchinchay@gmail.com
11	Ing. Especialista en Reforzamiento de Estructuras 2	Vargas Santos, Mario Grifelio	950-053-263	mvargas1994@hotmail.com
12	Ing. Especialista en Sanitario	Díaz Pastor, Carlos Alfredo	999-226-202	cdiaz@lyd.com.pe
13	Ing. Especialista en Control de Calidad	Silva Guerra, Walter Enrique	919-284-103	silvaguerrawalter@gmail.com
14	Dibujante Técnico	Flores Campomanes, Luis Eduardo	933-508-432	luisss0616@gmail.com
15	Especialista en BIM	Díaz Malpartida, Moises Eduardo	949-871-318	moises.dima@gmail.com
16	Administrador	Villegas Santisteban, Edgar Frankli	990-366-759	evillegas@redosac.com

Cabe mencionar que se realizaron cambios y/o incorporación de los siguientes especialistas:

1. Con oficio N° 0248-2024-EF/43.03 de fecha 29.01.2024, el cliente aprobó el cambio del Especialista BIM ingeniero Luis Enrique Vásquez Medina, siendo el reemplazo el ingeniero Díaz Malpartida Moisés.
2. Con oficio N° 0256-2024-EF/43.03 de fecha 30.01.2024, el cliente aprobó el cambio del Especialista en Mecánica de Suelo ingeniero José Wilfredo Arturo Mendoza Medina, siendo el reemplazo el ingeniero Guerra Turín, Fredy Hugo.
3. El día 15.01.2024 se incorporó el ingeniero Luis Sebastián Ortiz Villareal, como asistente proyectista 1.

4.3 Matriz de comunicaciones de la supervisión

ITEM	ESPECIALIDAD / CARGO	RESPONSABLE	CELULAR	CORREO
1	Gerente de Proyectos	Vitteri Quiros, Luis Fernando	999-180-077	fvitteri@jlvconsultores.com
2	Jefe de supervisión	Quintanilla Serra, Armando Junior	908-823-526	aquintanilla@jlvconsultores.com
3	Especialista en Estructuras	Nuñez Echaccaya, Luis Wilmer	908-823-540	lnunez@jlvconsultores.com
4	Especialista en Arquitectura	Obregón Pérez Karen Esther	972-300-814	kobregon@jlvconsultores.com
5	Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo	Valladares Arena, Elmer Percy	908-823-552	evalladares@jlvconsultores.com
6	Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	Carlos Cuadros, Claudia Lucia	908-823-513	ccarlos@jlvconsultores.com
7	Especialista en Control y Aseguramiento de la	Suárez Montero, Marcela Julissa	908-823-504	msuarez@jlvconsultores.com
8	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Trujillo Varverde, Sandro Yony	987-985-060	strujillo@jlvconsultores.com
9	Especialista en Instalaciones	Ruidíaz Diestra, Juan Carlos	988-097-557	juanc.ruidias@gmail.com
10	Especialista en Instalaciones de	Hiyo Romero, Renzo Francisco	971-105-080	supervisordecomunicaciones1@jlvconsultores.com
11	Asistente de Supervisión	Ortega Casas, Carlos Jesús	996-677-561	cortega@jlvconsultores.com
12	Asistente de Supervisión	Jiron Carhuamaca, Luis Angel	955-053-971	ljiron@jlvconsultores.com
13	Especialista BIM	Lujan Cabrera, Ismael Lorenzo	999-002-752	ilujan@jlvconsultores.com
14	Dibujante Técnico	Flores Yucra, Rubén	979-999-198	rflores@jlvconsultores.com
15	Asistente Administrativo	Minchola Valle, Erika Milagritos	908-823-497	eminchola@jlvconsultores.com


Cabe mencionar que se realizaron cambios y/o incorporación de los siguientes especialistas:

1. Con oficio N° 0055-2024-EF/43.03 de fecha 08.01.2024, el cliente aprobó el cambio del Especialista en Control y Aseguramiento de la Calidad el ingeniero Wilder Eduardo Alvarado Peralta, siendo el reemplazo la arquitecta Marcela Suárez Montero.
2. Con oficio N° 0193-2024-EF/43.03 de fecha 22.01.2024, el cliente aprobó el cambio del jefe de supervisión, ingeniero Virgilio Vitteri Quirós, siendo el reemplazo el ingeniero Armando Junior Quintanilla Serra.
3. Con fecha 20.02.2024, se presentó por mesa de partes virtual la Carta N° 043-2024-JLV-SUP-REMEF, solicitando la aprobación del cambio de la especialista en Arquitectura, Arq. Zayda Guerra Fortuna, y habiendo cumplido las características técnicas – profesionales requeridas en los Términos de Referencia de las Bases Integradas del Concurso Público N° 005-2023-EF/43, con fecha 28.02.2024 la entidad nos emite el Oficio N° 0433 -2024-EF/43.03, aprobando el cambio del profesional en mención, siendo el reemplazo la Arq. Karen Esther Obregón Pérez.


5. GRÁFICO RESUMEN DE OBRA

	REPORTE MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA	REPORTE N° 003
Obra: "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del ministerio de economía y finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326 Ciente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Contratista: Consorcio Junín Entrega de terreno: 15/12/2023 Inicio de supervisión: 16/12/2023	Ubicación: En la region de Lima, departamento y provincia de lima, en el distrito de cercado de lima, Jr. Junin N°319 Presupuesto de obra: S/ 38,055,152.34 Plazo de ejecución: 360 días calendario Modalidad de contrato: Precios unitarios Jefe de Supervisión: Inq. Armando Quintanilla Serra	<p style="font-size: 8px;">Ponemos a disposición línea ética canal donde puede consultar o denunciar algún hecho o indicio de incumplimiento al Código de Ética de JLV Consultores. Escanea el código QR</p>


ESQUEMA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL



AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA



AVANCE FÍSICO DEL CONTRATISTA



CUADRO DE AREAS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales características técnicas	Cuadro de áreas (m2) - proyecto									
	Concreto	Acero corrugado	Solados	Ladrillo	Cemento	Zona sísmica	Tipo de suelo	Factor del suelo	Período TP	Período TL
	F ^c =280 kg/cm ²	F _y =4200 kg/cm ²	F ^c =100 kg/cm ²	Tipo IV macizo	Portland tipo I	4	S1	1	0,4	2,5
Pisos	Áreas Declaradas									
	BLOQUE UNIVERSAL			BLOQUE CENTRAL			BLOQUE L			Parcial
2° sotano	47,62		0						47,62	
1° sotano	863,22			1108,07				619,17	2.590,46	
1° piso	831,81			1144,69				602,08	2.578,57	
mezanine	681,30			183,94				0	865,24	
2° piso	781,77			1237,84				0	2.019,61	
3° piso	829,24			1223,68				0	2.052,93	
4° piso	608,01			1100,2				0	1.708,21	
5° piso	606,13			1016,28				0	1.622,41	
6° piso	607,87			1011,72				0	1.619,59	
7° piso	604,67			941,76				0	1.546,43	
8° piso	607,07			748,85				0	1.355,92	
azotea	505,10			617,86				0	1.122,96	
Área parcial	7573,78			10334,89				1221,25	19.129,95	

RECURSOS UTILIZADOS POR LA SUPERVISIÓN

TIPO DE PERSONAL SEGUN BASES	STAFF PROFESIONAL	CANT.	PERCENTAJE DE PARTICIPACION											
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Personal Propuesto JLV	Gerente de Proyecto	1	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Personal Clave	Jefe de Supervisión	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Estructuras	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Arquitectura	1	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Sanitarias	1		50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
Personal Clave	Especialista en Instalaciones Electromecánicas	1		50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista en Seguridad, Salud en el trabajo	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de costos, metrados y valorizaciones	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Calidad	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Telecomunicaciones	1		50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	50%
Personal No Clave	Especialista BIM	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Asistentes de Supervisión	2	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Asistente Administrativo	1	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Dibujante Técnico	1	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A SU VEZ, SE HACE DE CONOCIMIENTO EL EQUIPAMIENTO CON EL QUE CUENTA NUESTRO STAF A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (FEBRERO):

ITEM	EQUIPAMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Computadora	Und	12
2	Laptop	Und	2
3	Escritorio + silla	Juego	14
4	Impresora	Und	1
5	Internet	Und	2
6	Mesa de reunión	Und	1

RECURSOS UTILIZADOS POR LA CONTRATISTA

Revisar página 47 del informe

CONTROL DE VALORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

CONTROL DE VALORIZACIONES						
CONTRATISTA						MONTO CONTRACTUAL (CON IGV):
						S/2.158.553,24
ITEM	N° DE VALORIZACION	PERIODO	MONTO VALORIZADO		SALDO POR VALORIZAR	
			MONTO VALORIZADO (SOL)	% ACUMULADO	MONTO ACUMULADO (SOL)	MONTO (SOL)
1	VALORIZACION N°1	DEL 16/12/23 AL 15/01/24	S/175.904,44	8,15%	S/175.904,44	S/ 1.982.648,80 91,85%
2	VALORIZACION N°2	DEL 16/01/24 AL 15/02/24	S/175.904,44	16,30%	S/351.808,88	S/ 1.806.744,36 83,70%
3	VALORIZACION N°3	DEL 16/02/24 AL 15/03/24				
4	VALORIZACION N°4	DEL 16/03/24 AL 15/04/24				
5	VALORIZACION N°5	DEL 16/04/24 AL 15/05/24				
6	VALORIZACION N°6	DEL 16/05/24 AL 15/06/24				
7	VALORIZACION N°7	DEL 16/06/24 AL 15/07/24				
8	VALORIZACION N°8	DEL 16/07/24 AL 15/08/24				
9	VALORIZACION N°9	DEL 16/08/24 AL 15/09/24				
10	VALORIZACION N°10	DEL 16/09/24 AL 15/10/24				
11	VALORIZACION N°11	DEL 16/10/24 AL 15/11/24				
12	VALORIZACION N°12	DEL 16/11/24 AL 09/12/24				
LIQUIDACION						
TOTAL			S/351.808,88	24,45%	S/351.808,88	S/ 1.806.744,36 83,70%



2° PARTE – INFORMACIÓN DE OBRA

CONSULTORES

6. SITUACIÓN LEGAL – DOCUMENTARIA

4.4 Póliza CAR

PÓLIZA CAR N° 2302315100070			
Empresa Prestadora	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		
Obra asegurada	REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MEF - EDICI CENTRAL 01.02 , EDIF UNIVERSAL ,		
Valor de la Obra	38,055,152.34	Soles	
Fecha de Emisión	29/11/2023		
Periodo de vigencia	29/11/2023	al	29/11/2024

En el Anexo IV se muestra una copia de la Póliza CAR.

4.5 Permisos Municipales

- Licencia de edificación¹

LICENCIA DE EDIFICACIÓN			
Resolución N° D000001-2022-MML-GDU-SAU			
Resolución N° D000206-2022-MML-GDU-SAU			
Municipalidad	Municipalidad Metropolitana de Lima		
Propietario	Ministerio de Economía y Finanzas		
Fecha de Emisión	10/01/2022	Fecha de Vencimiento	10/01/2025

- Permiso de vías

PERMISO DE VÍAS			
Carta N° D000109-2024-MML-GMU-SER			
Municipalidad	Municipalidad Metropolitana de Lima		
Propietario	Ministerio de Economía y Finanzas		
Fecha de Emisión	19/01/2024	Fecha de Vencimiento	19/01/2025

El día 17 de noviembre del 2023 Consorcio Junín, presentó la carta N° 0012-2023-CJ solicitando la autorización de interferencia de vías, y habiendo cumplido con los requisitos solicitados por el Municipio de Lima. El día 8 de febrero del 2024 con Resolución de Subgerencia N° D000252-2024-MML-GMU-SER, otorgan el permiso de interferir temporalmente el tránsito, para carga y descarga de materiales, mixer y otros, ubicado en Jr. Junín n° 319 esquina con Jr. Lampa; en el cercado de Lima, es en cumplimiento con la Ordenanza Reglamentaria de la Interferencia de Vías en la Provincia de Lima N° 1680-2013-MML, y siendo concordante con lo señalado en el Texto Único de Procedimiento Administrativo – TUPA.

¹ Base legal: Ley N° 29090 de edificaciones y habilitaciones urbanas y su reglamento D.S. 024 – 2013 – VIVIENDA

7. TRABAJOS EFECTUADOS Y PRINCIPALES OCURENCIAS

Actualmente se cuenta con actividades de obras preliminares, tales como: Desmontaje de puertas de maderas, desmontaje de mamparas, puertas y ventanas de vidrios, desmontaje de falso cielorraso de baldosa acústica, desmontaje de tabiquería de drywall, desmontaje de luminarias, desmontaje de estructura metálica, desmontaje de barandas de fierro, demolición de escalera de concreto, demolición de muro de ladrillo, escarificado de columnas de concreto, Perforación en concreto para colocación de dowells, Colocación de puente de adherencia, corte de losa de concreto, demolición de pisos, trazo y replanteo inicial , excavación manual para cimentaciones reforzadas, nivelación y compactación de fondo de cimentación , acarreo de material de excavación, eliminación de material de excavaciones, vaciado de concreto simple solado, Calzaduras $f'c=100\text{kg/cm}^2$, Encofrado y desencofrado de calzadura, concreto premezclado en zapata, encofrado y desencofrado de zapata, acero de refuerzo $FY=4200\text{ KG/CM}^2$, Concreto premezclado en columnas, encofrado y desencofrado de columnas, Acero de refuerzo $FY=4200\text{ KG/CM}^2$, apuntalamiento de estructuras, cómo se puede apreciar en la siguiente fotografía:



Estado actual de la ejecución de la obra-fotografía al 28 de febrero del 2024



Estado actual de la ejecución de la obra – fotografía al 29 de febrero del 2024

Durante el período comprendido entre el 01 de febrero y 29 de febrero del 2024, se presentaron las siguientes ocurrencias:

Semana 07: Del 01/02/24 al 03/02/24

- 01/02/24, supervisión verifica la perforación en concreto para colocación de dowells en zapata. (Universal /Sótano)
-Revisión de cuaderno de obra: En la semana supervisión ha emitido 6 asientos en el COD (asiento: 78, 79, 83, 87, 89 y 90).
- 02/01/24, supervisión verifica el fondo de excavación de la cimentación de la zapata. (Sótano -Universal)
-Revisión de estatus de cartas emitidas al cliente: N° 027-2024- SUP-REMEF, N° 028-2024- SUP-REMEF, N° 029-2024- SUP-REMEF, N° 030-2024- SUP-REMEF, N° 031-2024- SUP-REMEF, N° 032-2024- SUP-REMEF, N° 033-2024- SUP-REMEF y N° 034-2024- SUP-REMEF.
- 03/02/24, supervisión la demolición de muros de arcilla incluye columnetas
-Envío de informe gráfico N° 07 (supervisión)
-La supervisión realiza y verifica el entregable semanal por parte de la contratista del avance del modelo

Semana 08: Del 05/02/24 al 10/02/24

- 05/02/24, supervisión verifica la perforación en concreto para colocación de dowells en zapata. (Universal /Sótano)

-Supervisión verifica que los trabajadores cuenten con el EPP adecuado para la realización de los trabajos en altura

- 06/02/24, supervisión verifica la colocación de solado de concreto simple en cimentación. (Universal /Sótano)
-Supervisión verifica que el personal de Consorcio Junín cuente con EPP para los trabajos de excavaciones Sótano 1
- 07/02/24, Supervisión verifica la aplicación de adherencia epóxica para la colocación de dowells en zapatas de concreto. (Universal /Sótano)
-Supervisión verifica que el personal de Consorcio Junín cuente con EPP para los trabajos en caliente y habilitación de acero
- 08/02/24, Supervisión verifica la aplicación de adherencia epóxica para la colocación de dowells en zapatas de concreto. (Central 1 /Sótano)
-Supervisión verifica que Consorcio Junín realice la señalización, cuente con vigía, operador certificado para los trabajos con Minicargador.
- El 08/02/24, El personal de Entel Perú (ajeno a la obra), rompió tubería de agua en la parte exterior a la obra (Jr. Lampa N° 255), la supervisión coordina con el personal de Sedapal para el pronto control y reparación de la tubería dañada.
- 09/02/24, supervisión la demolición de muros de arcilla incluye columnetas. (1 piso /Universal)
-La supervisión realizó la primera sesión ICE, a tratar los siguientes puntos: (Levantamiento de observaciones encontradas en el modelo realizadas por la supervisión - Presentación del modelo ya integrado las partidas de acero, encofrado y concreto - Presentación del formato del seguimiento de planificación semanal - Restricción y acceso del entorno como de datos (Trimble Connect))
- 10/02/24, Supervisión verifica el encofrado de zapatas. (Universal /Sótano)
-Revisión de cuaderno de obra: En la semana supervisión ha emitido 8 asientos en el COD (asiento: 89, 90, 93, 97, 98, 100, 101 y 102).
-Envío de informe gráfico N° 08 (supervisión)
-Supervisión exige al Contratista, la colocación del concreto en las cimentaciones intervenidas, a fin de garantizar la estabilidad estructural de los edificios intervenidos.

Semana 09: Del 12/02/24 al 17/02/24

- 12/02/24, Supervisión verifica el trazo del encofrado de zapata de concreto. (Sótano/Central 1)
-Envío de Informe de Avance Semanal N°08 (supervisión).
- El 12/02/24, En respuesta al asiento de obra N° 88, se revisa y elabora el informe técnico, sobre la interferencia de electrobombas y otros, existentes, el cual interfiere con el proceso constructivo del reforzamiento de elementos estructurales en sótanos.
- 13/02/24, supervisión verifica el escarificado de elementos estructurales de zapatas. (Sótano /Universal)
-Revisión de procedimientos de trabajo y protocolo: Se encuentra observado el procedimiento de concreto.

- 14/02/24, supervisión verifica el vaciado de zapatas de concreto premezclado 280kg/cm² (Sótano /Universal)
 - Liberación y cierre de protocolos de desmontaje de tuberías de PVC y Conduit 1er piso en L.
 - Liberación y cierre de protocolos de desmontaje de tuberías eléctricas y data en universal
- 15/02/24, supervisión verifica el acero de refuerzo FY=4200 kg/cm². En zapata de concreto (Sótano /Universal)
 - El contratista envía el RFI 7 el 14/02 2024 y se le da respuesta el 15/02/24
- 16/02/24, supervisión verifica la perforación en concreto para colocación de dowells (Sótano / Central 2)
 - Supervisión revisa y verifica que los trabajadores cuenten con SCTR - Salud-Pensión
- 17/02/2024, Supervisión verifica el vaciado de zapatas de concreto premezclado 280kg/cm² (Sótano /Universal)
- Supervisión exige al Contratista la colocación del concreto en las cimentaciones intervenidas, a fin de garantizar la estabilidad estructural de los edificios intervenidos, como la platea de la cimentación del edificio central 2

Semana 10: Del 19/02/24 al 24/02/24

- 19/02/24, supervisión verifica el acero de refuerzo FY=4200 kg/cm². En zapata de concreto (Central 1 /Universal)
 - Envío de Informe de Avance Semanal N°09 (supervisión)
- 20/02/2024, Supervisión verifica el vaciado de zapatas de concreto premezclado 280kg/cm² (Sótano /Universal)
 - Supervisión revisa y verifica que los trabajadores cuenten con SCTR - Salud-Pensión
 - Cartas remitidas al contratista en la semana: N.º 009-2024- OBRA-REMEF (falla iluminación de andamios) y N.º 010-2024- OBRA-REMEF (cert. operatividad de andamios).
- 21/02/24, Supervisión verifica el encofrado de zapatas. (Universal /Sótano)
 - Se realiza el Acta de Reunión de Coordinación del Proyecto N°09 entre Supervisión y Contratista.
 - Presentación ejecutiva del avance del proyecto al MEF.
- El 21/02/24, debido a la implementación de red húmeda del sistema de agua contra incendios, se elabora el informe técnico, sobre la necesidad de redes de drenaje el sótano.
- El 22/02/24, debido a las zapatas existentes sin demoler (para la construcción de la cisterna y cuarto de bombas del sistema de agua contra incendios), se elabora el informe técnico sobre las interferencias.
- 22/02/2024, Supervisión verifica la demolición de losa de concreto para la colocación de columnas de concreto premezclado (Sótano /Universal)

-Supervisión exige al Contratista la colocación del concreto en las cimentaciones intervenidas, a fin de garantizar la estabilidad estructural de los edificios intervenidos, como la platea de la cimentación del edificio central 2

- 23/02/2024, Supervisión verifica el vaciado de zapatas de concreto premezclado 280kg/cm² (Sótano /Central 2)
-El contratista envía el RFI 10 el 21/02/2024 y se le da respuesta el 23/02/2024
-El contratista envía el RFI 11 el 21/02/2024 y verbalmente indica que enviará rfi 11 modificado.
- 24/02/24, supervisión verifica la perforación en concreto para colocación de dowells (Sótano / Universal)
-Supervisión verifica que se realice el regado de plantas Piso 4 Edificio Central 1

Semana 11: Del 26/02/24 al 29/02/24

- 26/02/24, Supervisión verifica la perforación para la colocación de acero de refuerzo en columnas. (Sótano /Universal)
- 27/02/24, Supervisión verifica la excavación de calzaduras de concreto simple (Sótano /Central 1)
- 28/02/2024, Supervisión verifica el vaciado de zapatas de concreto premezclado 280kg/cm² (Sótano /Central 1)
- 27/02/24, Supervisión verifica el escarifica de elementos estructurales (Sótano /Universal)
- 28/02/2024, Supervisión verifica el vaciado de zapatas de concreto premezclado 280kg/cm² (Sótano /Central 2)
- 29/02/2024, Supervisión verifica el escarificado de elementos estructurales

8. ESTADO DE AVANCE FÍSICO


8.1. Métodos de construcción

Se viene realizando seguimiento al plan de gestión del contratista los cuales deben estar acorde con los lineamientos del contrato, en tal sentido resumimos en el siguiente cuadro la documentación referida por el contratista respecto a su gestión correspondiente al mes de Febrero, correspondientes a procedimientos y RFIs:













ITEM	DOCUMENTO	ESTADO	REV				FECHA DE ENVIO	FECHA DE RPTA	FECHA DE ENVIO	FECHA DE RPTA	OBSERVACION
			REV 01	REV 02	REV 03	REV 04					
1.00	Plan de Calidad		09/01/2024	04/02/2024						El contratista envió el plan de gestión de calidad PLAN-CALIDAD CONSORCIO JUNIN rev.02 el 26/02/2024, revisando el documento se encuentra que están faltando enviar algunos anexos como Matriz de calidad, no conformidad, Log IME Reporte de inspección de materiales y equipos, reporte de defecto y otros.	
2.00	Procedimientos de Construcción										
2.10	PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE	Aprobado		13/01/2024							
2.20	PROCEDIMIENTO DE DEMOLICIÓN	Aprobado		09/01/2024	17/01/2024						
2.30	PROCEDIMIENTO DE APUNTALAMIENTO	Aprobado	08/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	17/01/2024					
2.40	PROCEDIMIENTO DE TOPOGRAFÍA	Aprobado	16/01/2024	20/01/2024	23/01/2024						
2.50	PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION	Aprobado	18/01/2024	23/01/2024	25/01/2024						
2.60	PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL	Aprobado	20/01/2024	23/01/2024							
2.70	PROCEDIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO	Aprobado	16/01/2024	26/01/2024							
2.80	PROCEDIMIENTO DE PERFORACION	Aprobado	24/01/2024	26/01/2024							
2.90	PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO	Aprobado	31/01/2024	12/02/2024						el 02/02/2024 envía el procedimiento corregido, verbalmente indica que enviara nuevamente el procedimiento corregido, este es enviado a supervisión el 09/02/2024, finalmente es aprobado el 12/02/2024	
3.00	PROCEDIMIENTO DE CONCRETO	revisión	30/01/2024	06/02/2024	13/02/2024					El PRO-PRO-DC-010 Concreto.rev00 llega el 26/01/2024, el PRO-PRO-DC-010 Concreto.rev01 llega el 02/02/2024, el PRO-PRO-DC-010 Concreto.rev02 llega el 13/02/2024 (tolocan el vaciado de concreto armado in situ). El PRO-PRO-DC-010 Concreto.rev03 llega el 26/02/2024, se encuentra en revisión.	
3.00	RFIs										
3.10	02. RFI N°02 - Cimentación a demoler RFI SGC.PG.0001-CCI-2	Aprobado					06/01/2024	15/01/2024			
3.20	03. RFI N°03 - Desmontaje de Split de AA RFI SGC.PG.0001-CCI-3_REV 01	Aprobado					06/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	
3.30	04. RFI N°04 - confirmación de proced. a desarrollar para la intervención a placas RFI SGC.PG.0001-CCI-4_REV 00	Aprobado					16/01/2024	20/01/2024			
3.40	05. RFI N°05 - Solicitud de propuesta de solución para la cimentación de dos muros de concreto encontrados RFI SGC.PG.0001-CCI-5_REV 00	Aprobado					22/01/2024	24/01/2024			
3.50	06. RFI N°06 - Solicitud de validación de propuesta de cimentación para el edificio Central 2 RFI SGC.PG.0001-CCI-6_REV 00	Aprobado					07/02/2024	09/02/2024			
3.60	07. RFI N°07 Solicitud de propuesta de intervención, para el refuerzo de columnas RFI SGC.PG.0001-CCI-7_REV 00	Aprobado					14/02/2024	15/02/2024			
3.70	08. RFI N°08 Solicitud de procedimiento de intervención, para el reforzamiento de zapatas RFI SGC.PG.0001-CCI-8_REV 00	Aprobado					14/02/2024	15/02/2024			
3.80	09. RFI N°09 Solicitud de procedimiento para reforzamiento en cimentación de edificio CENTRAL 01 RFI SGC.PG.0001-CCI-09_REV 01	Aprobado					21/02/2024	21/02/2024			
3.90	10. RFI N°10 Solicitud de intervención para el retiro de zócalo de mármol en columnas a reforzar RFI SGC.PG.0001-CCI-10_REV 01	Aprobado					21/02/2024	23/02/2024			
4.00	11. RFI N°11 Solicitud de retiro del tarrajeo en todas las caras de verticales a reforzar RFI SGC.PG.0001-CCI-11_REV 01	Aprobado					21/02/2024	28/02/2024			
4.10	12. RFI N°12 Solicitud de intervención para la demolición de pisos, incluye contrapiso RFI SGC.PG.0001-CCI-12_REV 00	Aprobado					21/02/2024	24/02/2024			
4.20	13. RFI N°13 Incremento de acero en caras laterales de zapatas RFI SGC.PG.0001-CCI-13_REV 00	Aprobado					26/02/2024				
4.30	14. RFI N°14 Comentarios técnicos adicionales a lo expuesto en el RFI - 007 RFI SGC.PG.0001-CCI-14_REV 00	Aprobado					26/02/2024				
4.40	15. RFI N°15 Solicitud de procedimiento para reforzamiento en cimentación de edificio CENTRAL 01 RFI SGC.PG.0001-CCI-15_REV 00	Aprobado					29/02/2024				

• **Observaciones de Calidad**

Se emitieron 33 observaciones quedando pendientes de levantamiento 9 observaciones.



Observaciones pendientes febrero 2024

Sem de obs	Nº obs	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Desarrollo de la observación		Recomendación para levantamiento	Estado
					Fotografía 01	Fotografía 02		
03	03	Almacenamiento de materiales	Ordenamiento de materiales	En el mezanine de Central 2 y en el piso 1 de Universal. Se observa falta de orden y limpieza de obra, además el piso de <u>porcelanato</u> está maltratándose por los perfiles de la estructura de drywall desmontados.			R. Levantamiento: Se solicita su almacenamiento adecuado y protección del piso. R. Prevención:	Pendiente
06	14	Partidas de estructuras	Acero	Existen columnas en el sótano del centro 2 que han sido escarificadas desde la 1ra semana de enero ubicadas en los ejes 6.C2 con A.C2 y 6.C2 con B.C2 sin haber tenido en ese momento los procedimientos necesarios y aprobados para dicha intervención, a la fecha esos elementos siguen con el acero de refuerzo expuesto y aun no culminan la intervención en ellos. Indicar cuando culminaran dicha actividad.			R. Levantamiento: Culminar con la actividad R. Prevención:	Pendiente
06	15	Calibración de equipos	Verificación de calibración	Los certificados de calibración presentados del lab. SERMINOP no contienen la trazabilidad meteorológica. Patron de medición y documento de calibración, como indica el certificado de calibración de INACAL			R. Levantamiento: Entregar el certificado de INACAL correspondiente. R. Prevención:	Pendiente
07	17	Almacenamiento de materiales	Ordenamiento de materiales	Acumulación de desmontaje de drywall de Universal eje 2u, 3u con Au, Bu			R. Levantamiento: Se solicita su almacenamiento adecuado y protección del piso. R. Prevención:	Pendiente
08	20	Partidas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se verifica en campo que en Central 1 entre el eje Ec17f1c1 con 2c1/4c1 el diámetro de las perforaciones para la colocación de dowell inferior es de 5/8" lo cual no corresponde con el diámetro especificado en el plano E-01' (plano de secciones de cimentación) que indica que el dowell inferior del corte 8'-8" tiene que ser de 3/4"			R. Levantamiento: Se recomienda tener un mejor control de calidad, realizando lo que indica el plano E-01' (plano de secciones de cimentación), se le solicita remitir el planteamiento técnico a la brevedad. R. Prevención:	Pendiente
10	25	Partidas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Entre los ejes ec14c1 con 3c1-4c1 se verificó en campo que la perforación del acero inferior de 1/2" no fue revisada por supervisión.			R. Levantamiento: Mostrar las evidencias de la perforación del elemento. R. Prevención:	Pendiente
10	29	Partidas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	No se avisa a supervisión para la liberación de trazo para las perforaciones según procedimiento "Se avisará a supervisión antes de realizar los trabajos".			R. Levantamiento: Se le exhorta al contratista dar aviso de las actividades diarias, días previos al desarrollo de las mismas. R. Prevención:	Pendiente
11	32	Partidas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se verifica en campo que se están iniciando las actividades sin un trazo respectivo del área intervenida, recordar que en los procedimientos aprobados indica primero la liberación de los trazos para la ubicación de los elementos y que las perforaciones cumplan con los recubrimientos respectivos en campo.			R. Levantamiento: Realizar las medidas correctivas. R. Prevención:	Pendiente
11	33	Partidas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se solicita mejorar las condiciones de protección en los pisos donde se estén desmontando los FCR de drywall, de manera general, y en específico en el 2do piso de Universal.			R. Levantamiento: mandar las evidencias respectivas para el levantamiento de observación. R. Prevención:	Pendiente

- **No conformidades en Calidad.**

No se ha emitido no conformidades

8.2. Seguridad y Salud

El Contratista CONSORCIO JUNÍN, implemento y gestiona su Plan de seguridad y Salud en el trabajo, se a realizado las capacitaciones de inicio de jornadas, capacitaciones de inducción, capacitaciones específicas, llenado de ATS, PTAR y Check List, etc. El cumplimiento es seguido por la supervisión con el registro de observaciones las cuales son anexadas en los informes semanales, siendo copiadas semanalmente al Contratista para el levantamiento respectivo.

8.2.1 Horas Hombre trabajadas en obra.

Feb-24		Meta	Actual	Estado
1	Número de horas trabajadas en el mes		10,317.50	
2	Horas trabajadas en lo que va del año		20,042.50	
3	Accidentes con tiempo perdido en el mes		0.00	
4	Días perdidos en el mes		0.00	
5	Accidentes con tiempo en el año		0.00	
6	Días perdidos en lo que va del año		0.00	
7	Índice de accidentabilidad	0.25	0.00	Ok
8	Accidentes acumulados	0	0.00	Ok
9	Incidentes peligrosos acumulados	0	0.00	Ok
10	Enfermedades ocupacionales	0	0.00	Ok
11	Incidentes	0	3.00	Observado




8.2.2 Accidentes e incidentes de seguridad en obra.

Al 29/02/2024 no se ha registrado accidentes de trabajo.

Al 29/02/2024 se ha registrado 03 incidentes de trabajo:

- Fuga de refrigerante del sistema Multi "V" (30/01/2024 aprox. 4:10pm). Sin afectaciones personales, se aprovechó el evento para adelantar simulacro.
- Fuga de refrigerante del sistema Multi "V" (01/02/2024 aprox. 5:00pm). Sin afectaciones personales,
- Atención en tópicos (05/02/2024) del Sr. Trabajador: Alvarado Lindo Ramón Alexander por golpe no intencional, según la actualización del caso el trabajador retorno a sus actividades sin mayores complicaciones.


8.2.3 Índices de seguridad.









ANEXO: F-30-66

8.2.4 Observaciones de Seguridad y salud en el trabajo.

Se emitieron 63 observaciones quedando pendiente de levantamiento 04.



Observaciones pendientes febrero-2024

N° de obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02
07	32	27/01/2024	Trabajos en Altura	Andamios	DESCRIPCIÓN: CONSORCIO JUNÍN REALIZA MODIFICACIONES A LOS ANDAMIOS DE OBRA Norma: G-050 21- 22 TRABAJOS EN ALTURA - ANDAMIOS		
07	37	03/02/2024	Trabajos en Altura	Barandas	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR BARANDAS EN ZONAS DE RIESGO DE CAIDA ESCALERA 2 PB. UNIVERSAL Norma: G-050 TRABAJOS EN ALTURA		
10	53	20/02/2024	Trabajos en Altura	Andamios	DESCRIPCIÓN: CONSORCIO JUNÍN REALIZA EL INGRESO DE ANDAMIOS SIN CERTIFICACIÓN Norma: G-050 21- 22 TRABAJOS EN ALTURA - ANDAMIOS		
11	61	27/02/2024	Trabajos en Altura	Andamios	DESCRIPCIÓN: CONFIGURACIÓN DE ANDAMIO INCORRECTA- ANDAMIO NO CERTIFICADO Norma: G-050 21- 22 TRABAJOS EN ALTURA - ANDAMIOS		

ANEXO: F-30-64

8.2.5 Inspecciones de Seguridad y salud en el trabajo.

Son realizadas por los responsables de cada área de trabajo; son realizadas en forma semanal y registradas de acuerdo al plan de acción. En el presente mes de FEBRERO 2024 Consorcio Junín realizó un total de 07 inspecciones:

- INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- INSPECCION DE BOTIQUINES
- INSPECCION DE EXTINTORES
- INSPECCION DE ARNES
- INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
- INSPECCION DE INSTALACIONES
- INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Las acciones correctivas son ejecutadas en la brevedad posible y de acuerdo a la clasificación de las condiciones sub estándares encontradas.

8.2.6 Capacitaciones en Seguridad y salud en el Trabajo.

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FEBRERO 2024				
ITEM	FECHA	NOMBRE DE CHARLA	N° PARTICIPANTES	HH CAPACITADAS
1	1/02/2024	LA COMUNICACIÓN ASERTIVA	54	27
2	2/02/2024	EL ALCOHOL	48	24
3	3/02/2024	MSDS CEMENTO	47	24
SEMANA 01			29.8	75
6	5/02/2024	COMO ACTUAR DURANTE UN ACCIDENTE	44	22
7	6/02/2024	RIESGOS EN LA CONSTRUCCION PRESENTES	44	22
8	7/02/2024	ROMBO DE LA SEGURIDAD	49	25
9	8/02/2024	PRIMEROS AUXILIOS Y HEMORRAGIAS	50	25
10	9/02/2024	MANIPULACION DE HORMIGON Y CEMENTO	48	24
11	10/02/2024	GOLPE DE CALOR	47	24
SEMANA 02			47	142
12	12/02/2024	MSDS FERPOX	49	24.5
13	13/02/2024	HIPOACUSIA LABORAL	55	55
14	14/02/2024	COMPAÑERISMO LABORAL	56	28
15	15/02/2024	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	54	27
16	16/02/2024	RADIACION SOLAR	55	27.5
17	17/02/2024	MSDS HS200	52	26
SEMANA 03			53.5	188
18	19/02/2024	LA CONTAMINACION	51	26
19	20/02/2024	LA FATIGA	55	28
20	21/02/2024	LA APTITUD	54	27
21	22/02/2024	HERIDAS	55	28
22	23/02/2024	SENTIDO COMUN	53	27
23	24/02/2024	EL TETANO	50	25
SEMANA 04			53	161
24	26/02/2024	HIGIENE PERSONAL	51	26
25	27/02/2024	EL ESTRÉS LABORAL	54	27
26	28/02/2024	EL RUIDO Y SUS CONSECUENCIAS A LA SALUD	55	28
27	29/02/2024	EL DENGUE	52	26
SEMANA 05			53	107
PROMEDIO			47	134.6
TOTAL ACUMULADO HH CAPACITADAS				673
TOTAL COLABORADORES PROMEDIO				47

Cuadro de Horas Hombre capacitadas febrero-2024

8.2.7 No conformidades en Seguridad y salud en el trabajo.

Se ha emitido 01 "no conformidad" por modificar andamios y no presentar el certificado de operatividad emitido por una empresa acreditada por INACAL.

8.2.8 Entrenamientos y simulacros.

Consortio Junín cuenta con 03 brigadas:

- Brigada de Primeros Auxilios.
- Brigada de Evacuación y Rescate.
- Brigada de control de Derrames y lucha contra incendios.

*No se tenía programado el entrenamiento de la brigada en febrero.

Se presentó un sismo de 5.7° el 15/02/2024, todo el personal de obra evacuó al exterior de obra, se indicó a Consortio Junín las mejoras en las acciones de la brigada que deben reforzar ante la manifestación de cualquier evento sísmico.

8.2.9 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Consortio Junín realizó la conformación del CSST, Se realizó la Primera reunión el día CSST el 28/02/2024, Así mismo indicar que Consortio Junín mantiene un libro de actas del CSST.

8.2.10 Monitoreo Ocupacional.

Consortio Junín realizó el monitoreo ocupacional a cargo de la empresa ECO – MAPPING S.A.C. Consultoría en Medio Ambiente – Seguridad y Salud Ocupacional para Determinar los niveles de ruido (dosimetría) y evaluar la concentración de polvos respirables a los que están expuestos los colaboradores de la empresa CONSORCIO JUNIN en los diferentes puestos de trabajo.

En el punto RO-01 (Ayudante de Demolición) 70.35 d B.

En el punto RO-02 (Limpieza / Peón) 73.32 dB.

En el punto RO-03 (Vigilante) 69.25 dB.

En el punto RO-04 (Electricista) 72.36 dB.

En el punto RO-05 (Demolición / Peón) 74.70 dB.

En el punto RO-06 (Ingeniero de Campo) 75.06 dB.

Los cuales se encuentran por debajo del Límite de Exposición Ocupacional (85.0 dB(A), para 8 horas/día).

El punto PR-01 (Demolición / Operario de maquinaria), obtuvo una concentración 0.058 mg/m³.

El punto PR-01 (Demolición / Ayudante de Drywal), obtuvo una concentración 0.458 mg/m³.

Ambos puestos obtuvieron un nivel de concentración BAJO.

Fecha de monitoreo: 24 de enero del 2024

Informe de resultados de Monitoreo: 12/02/2024

Presentación de Informe de monitoreo: 29/02/2024

Nota: Se adjunta informe de monitoreo Ocupacional.

8.2.11 Reconocimiento al trabajador seguro del mes.

Consortio Junín realizó el reconocimiento al trabajador seguro del mes, para motivar y reconocer la participación de los trabajadores en fomentar la cultura de seguridad en la obra, así mismo se recomienda mayor participación y liderazgo del staff de Consortio Junín.

Trabajadores reconocidos:

1. ALDO RAMIREZ SANTANA
2. GERMAN CARBAJAL QUERINO

8.3. Medio Ambiente

El Contratista CONSORCIO JUNIN, tiene un Plan Anual de Manejo de Residuos Sólidos, con respecto al manejo de los residuos de las actividades de la construcción y demolición limpios, son segregados en obra y transportados hacia escombreras para disposición final municipal autorizada, y son entregadas para relleno de áreas de desnivel de propiedades privadas que cuentan con su plan de cierre autorizado. Dicho cumplimiento es seguido por la Supervisión con el registro de observaciones, las cuales son anexadas en los informes semanales, siendo copiadas estos al Contratista para el levantamiento respectivo.

8.3.1 Seguimiento al plan de manejo ambiental.

El contratista ha presentado un Plan Anual de Manejo de Residuos Sólidos orientadas a la gestión de residuos sólidos, además de acciones que están orientadas al control polvo y ruido de las actividades de construcción, conservación y mantenimiento de plantas del piso 4 del edificio central y exterior de obra.

8.3.2 Segregación de Residuos Sólidos.

La contratista Consortio Junín, ha implementado tachos para la segregación de residuos sólidos, ha implementado zonas de almacenamiento temporal de residuos sólidos en el sótano 1 y el ingreso a obra.

8.3.3 Desmonte sólido de Construcción.

De acuerdo a las Normas de Seguridad G-050, se ha presentado la constancia de recepción de "desmonte sólido de construcción" por 569m³.

Se encuentra pendiente de declarar 388m³ de "desmonte sólido de construcción".

ITEM	TIPO DE VEHICULO	CAPACIDAD DEL VEHICULO	Nº DE PLACA	FECHA	HORA DE SALIDA	Nº DE GUIA	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	CONFORME
1	VOLQUETE	8	DSY-835	09/01/24	7:10:00 a. m.	003458	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
2	VOLQUETE	8	DSY-835	10/01/24	6:20:00 a. m.	003459	OBRAS PROVISIONALES	OK
3	VOLQUETE	8	DSY-835	11/01/24	7:30:00 a. m.	EG07-00000003	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
4	VOLQUETE	15	B2W-894	11/01/24	6:35:00 a. m.	EG07-00000004	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
5	VOLQUETE	8	DSY-835	12/01/24	6:40:00 a. m.	EG07-00000009	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
6	VOLQUETE	15	B2W-894	12/01/24	6:05:00 a. m.	EG07-00000010	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
7	VOLQUETE	15	B2W-894	13/01/24	6:35:00 a. m.	EG07-00000011	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
8	VOLQUETE	8	DSY-835	13/01/24	5:14:00 a. m.	EG07-00000012	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
9	VOLQUETE	15	B2W-894	16/01/24	12:00:00 a. m.	EG07-00000015	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
10	VOLQUETE	15	B2W-894	17/01/24	6:00:00 a. m.	EG07-00000021	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
11	VOLQUETE	18	B6A-923	19/01/24	6:45:00 a. m.	EG07-00000026	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
12	VOLQUETE	18	B6A-923	20/01/24	6:20:00 a. m.	EG07-00000027	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
13	VOLQUETE	17	C8M-941	22/01/24	5:55:00 a. m.	008552	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
14	VOLQUETE	17	WJM-856	22/01/24	7:20:00 a. m.	008553	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
15	VOLQUETE	18	B6A-923	23/01/24	6:40:00 a. m.	EG07-00000028	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
16	VOLQUETE	17	C8M-941	23/01/24	12:00:00 a. m.	008554	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
17	VOLQUETE	17	WJM-856	23/01/24	7:45:00 a. m.	008555	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
18	VOLQUETE	17	C8M-941	24/01/24	7:15:00 a. m.	008556	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
19	VOLQUETE	17	A9F-853	24/01/24	6:05:00 a. m.	008557	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
20	VOLQUETE	17	C8M-941	25/01/24	12:00:00 a. m.	008558	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
21	VOLQUETE	17	W3M-856	25/01/24	6:45:00 a. m.	008559	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
22	VOLQUETE	17	W3M-856	26/01/24	5:37:00 a. m.	008560	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
23	VOLQUETE	17	C8M-941	26/01/24	12:00:00 a. m.	008561	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
24	VOLQUETE	18	B6A-923	27/01/24	6:35:00 a. m.	EG07-00000034	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
25	VOLQUETE	17	C8M-941	29/01/24	12:00:00 a. m.	008562	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
26	VOLQUETE	17	W3M-856	29/01/24	6:35:00 a. m.	008563	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
27	VOLQUETE	17	C8M-941	30/01/24	12:00:00 a. m.	008564	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
28	VOLQUETE	17	A9F-853	30/01/24	6:35:00 a. m.	008565	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
29	VOLQUETE	17	C8M-941	31/01/24	12:00:00 a. m.	008566	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
30	VOLQUETE	17	W3M-856	31/01/24	6:35:00 a. m.	008567	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
31	VOLQUETE	18	B6A-923	1/02/2024	06:00	EG07-00000036	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
32	VOLQUETE	17	W3M-856	2/02/2024	06:00	007754	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
33	VOLQUETE	17	A9F-853	2/02/2024		007756	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
34	VOLQUETE	18	B6A-923	3/02/2024	06:05	EG07-00000046	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
35	VOLQUETE	18	B6A-923	5/02/2024	06:05	EG07-00000049	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
36	VOLQUETE	18	B6A-923	6/02/2024	06:15	EG07-00000050	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
37	VOLQUETE	18	B6A-923	7/02/2024	06:00	EG07-00000051	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
38	VOLQUETE	18	AJW-752	7/02/2024	07:10	EG07-00000052	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
39	VOLQUETE	17	C8M-946	8/02/2024		008568	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
40	VOLQUETE	17	W3M-856	8/02/2024	07:05	008569	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
41	VOLQUETE	18	B6A-923	9/02/2024	05:35	EG07-00000053	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
42	VOLQUETE	17	A9F-853	10/02/2024		007336	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
43	VOLQUETE	17	W3M-856	10/02/2024	07:00	007337	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
44	VOLQUETE	18	B6A-923	13/02/2024		EG07-00000059	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
45	VOLQUETE	18	AJW-752	13/02/2024		EG07-00000060	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
46	VOLQUETE	18	B6A-923	14/02/2024		EG07-00000063	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
47	VOLQUETE	18	B6A-923	15/02/2024		EG07-00000064	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
48	VOLQUETE	18	AJW-752	16/02/2024	05:59	EG07-00000065	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
49	VOLQUETE	18	B6A-923	16/02/2024	07:15	EG07-00000066	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
50	VOLQUETE	18	AJW-752	17/02/2024	05:50	EG07-00000071	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
51	VOLQUETE	18	B6A-923	17/02/2024	07:15	EG07-00000072	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
52	VOLQUETE	18	B6A-923	20/02/2024		EG07-00000077	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
53	VOLQUETE	18	AJW-752	21/02/2024		EG07-00000078	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
54	VOLQUETE	18	B6A-923	21/02/2024		EG07-00000079	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
55	VOLQUETE	18	B6A-923	24/02/2024		EG07-00000088	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
56	VOLQUETE	18	AJW-752	27/02/2024	07:00	EG07-00000093	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
57	VOLQUETE	18	B6A-923	27/02/2024	05:45	EG07-00000094	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
58	VOLQUETE	18	AJW-752	29/02/2024	07:00	EG07-00000098	ESTRUCTURA MOVIMIENTOS DE TIERRA	OK
TOTAL		957	m3					
1	DECLARADO	77	m3	569	m3			
2	DECLARADO	102	m3					
3	DECLARADO	284	m3					
4	DECLARADO	106	m3					
	PENDIENTE	388	m3					

Cuadro de Movimiento de Desmote Sólido de Construcción febrero-2024



MINERA LOS PRIMOS 85 DE LIMA S.A.
Av. José Saco Rojas s/n - La Molina - San Diego Km. 8.400
(Carre. IPEN) - Carabayillo - Lima

CONSTANCIA DE RECEPCION DESMONTE SOLIDO O RESIDUO DE CONSTRUCCION

Conste mediante la presente que MINERA LOS PRIMOS 85 DE LIMA S.A., con RUC N° 20100658101, con domicilio fiscal en la Av. José Saco Rojas S/N Km. 8.400, Carabayillo – Lima, debidamente representada por su GERENTE GENERAL Don Manuel Jesús Villarán Ferreyros, identificado con DNI N° 09177770; ha recibido material de desmonte sólido de construcción de MEGA SERVIKAR S.A.C. con RUC 20604789690 según facturas: E001-1646 de fecha 16/01/2024 y E001-1649 de fecha 17/01/2024.

OBRA: REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL-EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.-LIMA- LIMA- LIMA.

PERIODO: Del 10/01/2024 al 13/01/2024

CANTIDAD: 77.00 metros cúbicos

PLACAS: B2W-894 y D5Y-835

Nuestra empresa, como Concesión Minera no Metálica con operaciones a tajo abierto esta legalmente AUTORIZADA para recibir desmonte sólido no orgánico o residuos de construcción (excavación) para la rehabilitación de talud. Según la aprobación del estudio de impacto ambiental mediante la Resolución Directoral N 310-2016-MEM/DGAAM

Se expide la presente, a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente,

Lima, 18 de Enero 2024

Atentamente:






MINERA LOS PRIMOS 85 DE LIMA S.A.

MANUEL VILLARAN FERREYROS
GERENTE

E-mail: mprimos85lima@hotmail.com
Tele: 987699603 RUC N° 20100658101

Constancia de Recepción de Desmonte Sólido de Construcción por 77m3 del 10 al 13 enero-2024

**ARENERA SAN MARTÍN DE PORRAS S.A.** 

Av. Monteverde N° 197 - Ate Vitarte (Ex Fundo Barbadillo) Tlf. 352-1321
www.arenerasanmartin.com ventas@arenerasanmartin.com

CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PARA SU REAPROVECHAMIENTO CON DISPOSICIÓN FINAL EN EL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UNIDAD MINERA "ARENERA SAN MARTÍN DE PORRAS" N° 2024-0143

Mediante la presente, se hace constar que se ha recibido material de residuos sólidos de construcción y/o demolición, según lo siguiente:

CONTRATISTA
- Razón Social : ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.
- R.U.C. : 20476423539

TRANSPORTISTA
- Razón Social : GRUPO GAPERS S.A.C
- R.U.C. : 20547717345


OBRA
- Nombre : REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITE MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
- Lugar : JR. LAMPA N°277 -CERCADO DE LIMA -LIMA-LIMA

DEPÓSITOS
- Período : Del 22.Ene.2024 al 31.Ene.2024
- Operaciones : Dieciséis (16) viajes (según anexo adjunto)
- Volumen : Doscientos ochenta y cuatro y 00/100 (284.00) metros cúbicos

ARENERA SAN MARTÍN DE PORRAS S.A. cuenta con autorización para la recepción y reaprovechamiento con disposición final de residuos de construcción y demolición, en virtud de las R.D. N° 211-2000-EM/DGRA y N° 121-2016-MEM-DCAA, emitidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM, que aprueban los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minas de nuestra Unidad Minera, según el numeral 25.3 del Artículo 25 del Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de Construcción y Demolición, aprobado por D.S. 003-2013-VIVIENDA, Modificado por el D.S. 019-2016-VIVIENDA.

Se expide la presente a solicitud del interesado, y para los fines que estime convenientes.

Ate, -08 de Febrero del 2024.


ARENERASANMARTINDEPORRASSA

SR. SALVADOR ESCOBEDO
Gerente General

Para validar esta información, por favor comunicarse al teléfono 352-1321



Constancia de disposición final de Desmorte Sólido de Construcción por 284m3 22 al 31 enero-2024



Constancia de Recepción de Desmorte Sólido de Construcción por 102m3 01 al 06 febrero 2024



ARENERA SAN MARTÍN DE PORRAS S.A.

Av. Monteverde Nº 197 - Ate Vitarte (Ex Fundo Barbadillo) Tlf. 352-1321
www.arenerasanmartin.com ventas@arenerasanmartin.com

CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PARA SU REAPROVECHAMIENTO CON DISPOSICIÓN FINAL EN EL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UNIDAD MINERA "ARENERA SAN MARTÍN DE PORRAS" N° 2024-0169

Mediante la presente, se hace constar que se ha recibido material de residuos sólidos de construcción y/o demolición, según lo siguiente:

CONTRATISTA
 - Razón Social : **ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.**
 - R.U.C. : **30476423539**

TRANSPORTISTA
 - Razón Social : **GRUPO GATERS S.A.C**
 - R.U.C. : **30547713385**


OBRA
 - Nombre : **REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITE MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL AL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**
 - Lugar : **JR. LAMPA N°277 -CERCADO DE LIMA -LIMA-LIMA**

DEPÓSITOS
 - Período : **Del 02.Feb.2024 al 10.Feb.2024**
 - Operaciones : **Seis (6) viajes (según anexo adjunto)**
 - Volumen : **Ciento seis y 00/100 (106.00) metros cúbicos**

ARENERA SAN MARTÍN DE PORRAS S.A. cuenta con autorización para la recepción y reaprovechamiento con disposición final de residuos de construcción y demolición, en virtud de las R.D. N° 211-2000-EM/DCRA y N° 121-2016-HEM-DGAA, emitidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM, que aprueban los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minas de nuestra Unidad Minera, según el numeral 25.5 del Artículo 25 del Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de Construcción y Demolición, aprobado por D.S. 003-2013-VIVIENDA, modificado por el D.S. 019-2016-VIVIENDA.

Se expide la presente a solicitud del interesado, y para los fines que estime convenientes.

Ate, 21 de Febrero del 2024.



JUAN EDEUARDO ESQUERRE
ADMINISTRADOR

Para validar esta información, por favor comunicarse al teléfono 352-1321

Constancia de disposición final de Desmonte Sólido de Construcción por 106m3 02 al 10 febrero 2024

8.3.4 Control de Polvo

La contratista Consorcio Junín, ha colocado malla raschell al ingreso de obra y en la puerta de Jr. Junín, se realiza el regado del sótano, regado de rampa vehicular y limpieza de la salida peatonal y vehicular, Consorcio Junín ha presentado el programa de monitoreo de calidad de aire, se realizó el 08 febrero 2024 por 24 horas, a la espera de los resultados.

8.3.5 Control de Ruido

La contratista Consorcio Junín, ha presentado el programa de monitoreo de ruido ambiental, se realizó el 08 febrero 2024, a la espera de los resultados.

8.3.6 Áreas verdes

Las inmediaciones de la obra no cuentan con áreas verdes que puedan ser afectadas directamente.

En Jr. Lampa se cuenta con 04 plantones en macetas parte del ornato municipal que son regados por la municipalidad de Lima metropolitana.

Se cuenta con aprox. 38 plantones en el 4to piso del Edificio Central 1, que se encuentran regados, pero requieren de mantenimiento por jardinero.

8.3.7 Observaciones en medio ambiente

Se ha presentado observaciones por orden y limpieza que han sido levantadas dentro de los plazos de obra.

8.3.8 No conformidades en medio ambiente.

No se ha emitido no conformidades en medio ambiente.

8.3.9 Capacitaciones en medio ambiente.

CHARLAS DE MEDIO AMBIENTE FEBRERO 2024

ITEM	FECHA	NOMBRE DE CHARLA	N° PARTICIPANTES	HH CAPACITADAS
1	3/02/2024	MSDS CEMENTO	47	24
2	7/02/2024	ROMBO DE LA SEGURIDAD	49	25
3	9/02/2024	MANIPULACION DE HORMIGON Y CEMENTO	48	24
4	10/02/2024	GOLPE DE CALOR	47	24
5	12/02/2024	MSDS FERFOX	49	24.5
6	16/02/2024	RADIACION SOLAR	55	27.5
7	17/02/2024	MSDS HS200	52	26
8	19/02/2024	LA CONTAMINACION	51	26
9	28/02/2024	EL RUIDO CONSECUENCIA A LA SALUD	55	28
10	29/02/2024	EL DENGUE	52	26
TOTAL ACUMULADO HH CAPACITADAS				252

8.4. Avance de obra

A continuación, se muestra la valorización correspondiente al mes de febrero del 2024:

Presupuesto Contractual	Total		Valorizado acumulado anterior	Valorizado actual	Valorizado acumulado	Saldo por valorizar
Obras provis., preliminares, S y S	5,47%	S/. 1.587.495,26	S/. 190.718,48	S/. 73.529,96	S/. 264.248,44	S/. 1.323.246,82
Estructuras	74,86%	S/. 2.1729.258,99	S/. 38.912,96	S/. 267.216,23	S/. 306.129,19	S/. 2.1423.129,80
Arquitectura	10,53%	S/. 3.055.219,49	S/. 0,00	S/. 6.461,98	S/. 6.461,98	S/. 3.048.757,52
Inst. sanitarias	4,61%	S/. 1.337.552,13	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 1.337.552,13
Inst. eléctricas	4,01%	S/. 1.164.963,54	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 1.164.963,54
Inst. mecánicas	0,52%	S/. 150.917,03	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 150.917,03
Costo Directo		S/. 29.025.406,44	S/. 229.631,44	S/. 347.208,16	S/. 576.839,60	S/. 28.448.566,84
Gastos Generales	7,11%	S/. 2.063.706,40	S/. 16.326,80	S/. 24.686,50	S/. 41013,30	S/. 2.022.693,10
Utilidad	4,00%	S/. 1.161016,26	S/. 9.185,26	S/. 13.888,33	S/. 23.073,58	S/. 1.137.942,68
Sub-Total - Ppto. Contractual		S/. 32.250.129,10	S/. 255.143,49	S/. 385.782,99	S/. 640.926,48	#####
IGV	18,00%	S/. 5.805.023,24	S/. 45.925,83	S/. 69.440,94	S/. 115.366,77	S/. 5.689.656,47
Total / (con IGV)		S/. 38.055.152,34	S/. 301.069,32	S/. 455.223,92	S/. 756.293,25	S/. 37.298.859,09
% Avance real		100,00%	0,79%	1,20%	1,99%	98,01%
% Avance programado		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

La valorización contractual acumulada del proyecto hasta el mes de febrero de 2024 alcanza el monto de **S/. 756.293,25** y equivale al **1.99%** del Costo total del proyecto.

Presupuesto de Mayores Metrados	Total		Valorizado acumulado anterior	Valorizado actual	Valorizado acumulado	Saldo por valorizar
Obras provis., preliminares, S y S	0,03%	S/. 9.373,26	S/. 0,00	S/. 9.373,26	S/. 9.373,26	S/. 0,00
Estructuras	0,00%	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
Arquitectura	0,00%	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
Inst. sanitarias	0,00%	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
Inst. eléctricas	0,00%	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
Inst. mecánicas	0,00%	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
Costo Directo		S/. 9.373,26	S/. 0,00	S/. 9.373,26	S/. 9.373,26	S/. 0,00
Utilidad	4,00%	S/. 374,93	S/. 0,00	S/. 374,93	S/. 374,93	S/. 0,00
Sub-Total - Ppto. Contractual		S/. 9.748,19	S/. 0,00	S/. 9.748,19	S/. 9.748,19	S/. 0,00
IGV	18,00%	S/. 1.754,67	S/. 0,00	S/. 1.754,67	S/. 1.754,67	S/. 0,00
Total / (con IGV)		S/. 11.502,86	S/. 0,00	S/. 11.502,86	S/. 11.502,86	S/. 0,00

La valorización de mayores metrados acumulada del proyecto hasta el mes de febrero de 2024 alcanza el monto de **S/. 11.502,86**.

8.5. Avance Físico en m²

A continuación, se muestra el cálculo del avance físico equivalente en m² por cada frente de trabajo:

UNIVERSAL							AVANCE	Avance en m ²
AREAS (m ²)	PISOS	ESPECIALIDADES					3,89%	272,83
		OP	EST	ARQ	IIEE	IISS		
47,62	S2						0,00%	-
863,22	S1	35,38%	30,84%				25,03%	216,02
831,806	1	47,67%	1,77%				3,93%	32,69
681,3	MZ	17,62%	0,10%				1,04%	7,07
781,77	2	15,38%	0,00%				0,84%	6,58
829,243	3	0,00%	0,00%				0,00%	-
608,01	4	31,48%	0,00%				1,72%	10,47
606,13	5	0,00%	0,00%				0,00%	-
607,87	6	0,00%	0,00%				0,00%	-
604,67	7	0,00%	0,00%				0,00%	-
607,07	8	0,00%	0,00%				0,00%	-

CENTRAL							AVANCE	Avance en m ²
AREAS (m ²)	PISOS	ESPECIALIDADES					3,06%	296,88
		OP	EST	ARQ	IIEE	IISS		
1108,07	S1	109,09%	12,58%				15,38%	170,43
1144,69	1	0,00%	0,03%				0,02%	0,27
183,94	MZ	0,00%	0,00%				0,00%	-
1237,84	2	31,79%	0,00%				1,74%	21,52
1223,68	3	28,06%	0,00%				1,53%	18,78
1100,2	4	2,50%	0,00%				0,14%	1,50
1016,28	5	44,46%	0,00%				2,43%	24,71
1011,72	6	45,13%	0,00%				2,47%	24,97
941,76	7	27,25%	0,00%				1,49%	14,04
748,85	8	50,44%	0,00%				2,76%	20,66

BLOQUE L							AVANCE	Avance en m ²
AREAS (m ²)	PISOS	ESPECIALIDADES					2,95%	17,79
		OP	EST	ARQ	IIEE	IISS		
602,075	1	54,01%					2,95%	17,79

Nota: El porcentaje de mostrado es respecto al presupuesto contractual. Cabe mencionar que el avance real de la losa en L es 80.00% aproximadamente, sin embargo, en el presupuesto contractual se tenía previsto ejecutar mayor metrado en este frente, por ello el porcentaje mostrado es menor.

8.6. Plazo

a) Previsto:

Según el cronograma de obra vigente el plazo inició el día 16 de diciembre del 2023 y se tiene previsto culminar el 09 de diciembre del 2024. Cabe mencionar que no se ha cumplido con el inicio contractual de las siguientes actividades:


DESCRIPCIÓN	INICIO CONTRACTUAL -Y	INICIO REAL -Y	FRENTE DISPONIBLES
EJECUCION DE OBRA: REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.	16/12/2023		
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	16/12/2023		
OBRAS PROVISIONALES	16/12/2023		
CASETA PARA OFICINA, ALMACEN, VESTUARIO, COMEDOR C/PARED DE TRIPULACION	26/12/2023	16/01/2024	
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60X2.40M	16/12/2023	16/01/2024	
INSTALACIÓN PROVISIONAL Y ELECTRICIDAD PARA LA OBRA	19/12/2023	19/12/2024	
ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DESMONTADOS	19/12/2023	16/01/2024	
PROTECCIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	19/12/2023	NO INICIÓ	
REUBICACION TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE COMUNICACION	19/12/2023	NO INICIÓ	
TRABAJOS PRELIMINARES	26/12/2023		
REMOCION Y DEMOLICIONES	26/12/2023		
DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	26/12/2023	28/12/2023	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
DESMONTAJE DE PASAMANOS DE ACERO/MADERA DE ESCALERAS	26/12/2023	15/01/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
DESMONTAJE DE BARANDA DE FIERRO/MADERA DE ESCALERAS	26/12/2023	19/01/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
DESMONTAJE DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C/ VIDRIO TEMPLADO	26/12/2023	31/01/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS / REJAS	26/12/2023	28/12/2023	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
DESMONTAJE DE VENTANAS METÁLICAS	26/12/2023	06/01/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
DESMONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO	08/01/2024	02/01/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
ELIMINACION DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y RETIRADOS	26/12/2023	10/01/2024	
TRASLADO DE ELEMENTOS DESMONTADOS A SER REINSTALADOS	26/12/2023	01/02/2024	
ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES ESPECIALES	26/12/2023		
APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS	26/12/2023	11/01/2024	
TECHO PROVISIONAL DE LONA	26/12/2023	NO INICIÓ	
PROTECCIÓN ESPECIAL DE VENTANAS EXPUESTAS A DEMOLICIONES	26/12/2023	NO INICIÓ	
MOVILIZACIONES Y FLETES	26/12/2023		
MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26/12/2023	01/01/2024	
FLETE DE MATERIALES	26/12/2023	01/01/2024	
TRANSPORTE HORIZONTAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	26/12/2023	01/01/2024	
TRANSPORTE VERTICAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	26/12/2023	15/01/2024	
TRAZOS Y REPLANTEOS	05/01/2024		
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	05/01/2024	26/01/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	05/01/2024	26/01/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
SEGURIDAD Y SALUD	19/12/2023		
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD	19/12/2023	31/12/2023	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	19/12/2023	31/12/2023	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	19/12/2023	31/12/2023	
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	19/12/2023	31/12/2023	
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	19/12/2023	31/12/2023	
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	19/12/2023	31/12/2023	
OTRAS ACTIVIDADES DE PROTECCION	19/12/2023		
PROTECCION DE ASCENSORES	19/12/2023	NO INICIÓ	
CONTROL DE POLVO Y RUIDOS	19/12/2023	31/12/2023	
SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS	19/12/2023	31/12/2023	
ESTRUCTURAS	16/12/2023		
MOVIMIENTO DE TIERRAS	03/02/2024		
ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	03/02/2024		
ACTIVIDADES DE PREPARACION DE ESTRUCTURAS	29/01/2024		
PUENTE DE ADHERENCIA	09/02/2024	14/02/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA
CONCRETO ARMADO	09/02/2024		
ZAPATAS	09/02/2024		
PLACAS	27/02/2024		
COLUMNAS	27/02/2024		
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	27/02/2024	28/02/2024	PERTENECE A LA RUTA CRÍTICA

Haciendo una actualización del cronograma en función de las fechas de inicio real y los porcentajes de avance consensuados hasta el 29 de febrero del 2024, la fecha de fin del proyecto sería el 22/02/25, teniendo un **atraso de 63 días.**


b) Estado de avance de la construcción:

A la fecha se tiene una valorización acumulada del 1.99% del presupuesto de obra, encontrándose por encima del avance programado del último cronograma de obra aprobado (1.94%), sin embargo, no se está respetando la secuencia de actividades planteada el cronograma de obra vigente.

Mes	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO				VARIACIÓN
	Mensual (%)	Avance Programado	Acumulado (%)	Avance Programado (Acumulado)	Mensual (%)	Avance Real	Acumulado (%)	Avance Real (Acumulado)	
dic-23	0,10%	S/ 36.321,14	0,10%	S/ 36.321,14	0,16%	S/ 59.719,50	0,16%	S/ 59.719,50	0,06%
ene-24	0,33%	S/ 124.728,75	0,42%	S/ 161.049,89	0,63%	S/ 241.349,84	0,79%	S/ 301.069,34	0,37%
feb-24	1,52%	S/ 578.220,89	1,94%	S/ 739.270,77	1,20%	S/ 455.224,01	1,99%	S/ 756.293,35	0,04%
mar-24	3,42%	S/ 1.301.293,01	5,36%	S/ 2.040.563,78					
abr-24	8,18%	S/ 3.111.486,81	13,54%	S/ 5.152.050,59					
may-24	9,49%	S/ 3.611.381,60	23,03%	S/ 8.763.432,20					
jun-24	8,25%	S/ 3.139.701,09	31,28%	S/ 11.903.133,29					
jul-24	11,14%	S/ 4.239.911,97	42,42%	S/ 16.143.045,26					
ago-24	9,77%	S/ 3.718.300,86	52,19%	S/ 19.861.346,12					
sep-24	9,19%	S/ 3.498.391,19	61,38%	S/ 23.359.737,31					
oct-24	18,37%	S/ 6.989.475,88	79,75%	S/ 30.349.213,19					
nov-24	17,67%	S/ 6.725.119,93	97,42%	S/ 37.074.333,12					
dic-24	2,58%	S/ 980.819,22	100,00%	S/ 38.055.152,34					
Total		S/ 38.055.152,34					1,99%	S/ 756.293,35	



8.7. Avance económico de valorizaciones



Descripción	dic-23	ene-24	feb-24
Valorización Mensual (inc. IGV)	60	241	455
Monto Facturable Mensual (inc. IGV)	55	223	307
Pagos de valorizaciones (inc. IGV)	0	0	0

CONTRACTUAL, DEDUCTIVOS VINCULANTES, ADICIONALES				
Concepto	Monto Acumulado S/.	dic-23	ene-24	feb-24
Monto Valorizado sin Reajuste:	650.674,66	50.609,75	204.533,74	395.531,17
Monto Bruto Valorizado	650.674,66	50.609,75	204.533,74	395.531,17
Monto Por Reajuste	11.524,66	1.417,07	4.689,27	5.418,32
Monto Bruto por Reajuste	11.524,66	1.417,07	4.689,27	5.418,32
Amortización de Adelanto Directo	64.092,64	5.060,97	20.453,37	38.578,30
Amortización Adelanto Directo	64.092,64	5.060,97	20.453,37	38.578,30
Amortización de Adelanto de Materiales	#¡REF!	,00	,00	91.050,10
Amortización por 1° Adelanto de Materiales	71.684,65	,00	,00	71.684,65
Amortización por 2° Adelanto de Materiales	#¡REF!	,00	,00	19.365,45
Deducciones	1.011,98	,00	(21,43)	1.033,41
Deducción al adelanto directo	(24,92)	,00	(21,43)	(3,49)
Deducción al adelanto de materiales	1.036,90	,00	,00	1.036,90
Sub Total sin IGV	506.044,60	46.965,85	188.791,07	270.287,68
Impuesto General a las Ventas (18%)	91.088,03	8.453,85	33.982,39	48.651,78
Monto a Facturar	597.132,63	55.419,70	222.773,46	318.939,46
Detracciones	23.885,31	2.216,79	8.910,94	12.757,58
Garantía por fiel cumplimiento	1.902.757,62	634.252,54	634.252,54	634.252,54
Multa por otras penalidades	,00	,00	,00	,00
Cobranzas coactivas	,00	,00	,00	,00
Monto Neto a cobrar	(1.329.510,30)	(581.049,63)	(420.390,02)	(328.070,65)

CONTRACTUAL				
Concepto	Monto Acumulado S/.			
		dic-23	ene-24	feb-24
Monto Valorizado sin Reajuste:	640.926,48	50.609,75	204.533,74	385.782,99
Monto Bruto Valorizado	640.926,48	50.609,75	204.533,74	385.782,99
Monto Por Reajuste	11.222,47	1.417,07	4.689,27	5.116,13
Monto Bruto por Reajuste	11.222,47	1.417,07	4.689,27	5.116,13
Amortización de Adelanto Directo	64.092,64	5.060,97	20.453,37	38.578,30
Amortización Adelanto Directo	64.092,64	5.060,97	20.453,37	38.578,30
Amortización de Adelanto de Materiales	91.050,10	,00	,00	91.050,10
Amortización por 1° Adelanto de Materiales	71.684,65	,00	,00	71.684,65
Amortización por 2° Adelanto de Materiales	19.365,45	,00	,00	19.365,45
Deducciones	1.011,98	,00	(21,43)	1.033,41
Deducción al adelanto directo	(24,92)	,00	(21,43)	(3,49)
Deducción al adelanto de materiales	1.036,90	,00	,00	1.036,90
Sub Total sin IGV	495.994,23	46.965,85	188.791,07	260.237,31
Impuesto General a las Ventas (18%)	89.278,97	8.453,86	33.982,39	46.842,72
Monto a Facturar	585.273,19	55.419,71	222.773,46	307.080,02
Defracciones	23.410,93	2.216,79	8.910,94	12.283,20
Garantía por fiel cumplimiento	1.902.757,62	634.252,54	634.252,54	634.252,54
Multa por otras penalidades	,00	,00	,00	,00
Cobranzas coactivas	,00	,00	,00	,00
Monto Neto a cobrar	(1.340.895,35)	(581.049,62)	(420.390,02)	(339.455,72)

MAYORES METRADOS				
Concepto	Monto Acumulado S/.			
		dic-23	ene-24	feb-24
Monto Valorizado sin Reajuste:	9.748,19	,00	,00	9.748,19
Monto Bruto Valorizado	9.748,19			9.748,19
Monto Por Reajuste	302,19	,00	,00	302,19
Monto Bruto por Reajuste	302,19			302,19
Deducciones	,00	,00	,00	,00
Deducción al adelanto directo	,00	,00	,00	,00
Deducción al adelanto de materiales	,00	,00	,00	,00
Sub Total sin IGV	10.050,38	,00	,00	10.050,38
Impuesto General a las Ventas (18%)	1.809,07	,00	,00	1.809,07
Monto a Facturar	11.859,44	,00	,00	11.859,44
Defracciones	474,38	,00	,00	474,38
Garantía por fiel cumplimiento	,00	,00	,00	,00
Multa por otras penalidades	,00	,00	,00	,00
Cobranzas coactivas	,00	,00	,00	,00
Monto Neto a cobrar	11.385,07	,00	,00	11.385,07


8.8. Plan y frentes de trabajo

8.8.1 ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

Según los requerimientos establecidos en el proceso de licitación y al desagregado de gastos generales, el Contratista cuenta con el siguiente plantel:

1.00	Personal Profesional y Técnico	cantidad
1.01	Ing. Residente	1.00
1.02	Arquitecto	1.00
1.03	Ing, Asistente de obra	2.00
1.04	Especialista en Seguridad, salud y medio	1.00
1.05	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	1.00
1.06	Ing. Eléctricista	1.00
1.07	Ing. Especialista en Reforzamiento de Est	1.00
1.08	Ing. Sanitario	1.00
1.09	Ing. Control de Calidad	1.00
1.10	Especialista en BIM	1.00
1.11	Personal de enfermería	1.00
2.0	Personal Administrativo y Auxiliar	
2.01	Administrador	1.00
2.02	Almacenero	1.00
2.03	Guardian	2.00
2.04	Dibujante	2.00

(*) El control lo lleva la Supervisión



8.8.2 SOBRE EL PLAN DE TRABAJO

A) OBJETIVOS

Con el plan de trabajo proyectado, se asegurará la calidad de la obra, que sea compatible con las especificaciones técnicas; la optimización en costo y tiempo, exigiendo al contratista una alta productividad y seguridad, controlando los riesgos.

B) PLAN DE EJECUCION DE OBRAS

B.1) ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

Cada frente de trabajo está conformado por cuadrillas de trabajo:

- FRENTE 01: Edificio Central 1
- FRENTE 02: Edificio Central 2
- FRENTE 03: Edificio Universal
- FRENTE 04: Losa en L (Bloque 1 y Bloque 2)

B.2) PLANIMETRIA DE FRENTE




Fig. N°01 Distribución de los frentes de Trabajo

B.3) CUADRILLA DE EJECUCION DE PROYECTOS

Cada frente de trabajo está conformado por cuadrillas de trabajo como sigue:

CUADRILLA DE DESMONTAJE

Se encarga de desarmar o separar de manera planificada y ordenada las puertas de madera, ventanas metálicas, mamparas, falso cielo raso, luminarias, ventiladores, equipos de alarma, cámaras de seguridad, equipos de aire acondicionado, bombas, tableros eléctricos, techos de estructura metálica (techo en L), cajas eléctricas, ductos metálicos, tuberías metálicas de agua,

tuberías eléctricas, tuberías de agua PVC, aparatos sanitarios, escalera metálica, pasamanos, barandas

CUADRILLA ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTO Y PROTECCIONES ESPECIALES

Se encargan de la colocación de los puntales metálicos necesarios bajo el elemento estructural, como parte del reforzamiento provisional.

CUADRILLA DE PREPARACION DE ESTRUCTURAS

Se encargan de la remoción del recubrimiento de las estructuras de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales del proyecto de reforzamiento estructural, La perforación, el puente de adherencia.

CUADRILLA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS

De acuerdo al área designada para la construcción se hará la excavación con mano de obra y maquinaria en algunos casos para aminorar tiempos. Esta cuadrilla es primordial para continuar con los trabajos posteriores de la estructura.

CUADRILLA DE ACERO (INCLUYE DOWELS)

Este frente se dedica a la habitación del acero considerando las dimensiones dobleces y separaciones para cada tipo de estructuras a fin de ser colocada in situ para ahorrar tiempo de ejecución

CUADRILLA DE ENCOFRADOS

Este frente se ingresará luego de la habitación del frente de aceros y movimientos de tierra en los elementos horizontales (cimientos continuos) y verticales (placas y columnas).

CUADRILLA DE CONCRETO

Este frente de trabajo se realizará posterior a los frentes de movimientos de tierras y/o aceros y frente de encofrados, dependiendo del tipo de estructura: simple, o armado.



B.4) PLANEAMIENTO DE TRABAJO

a. PROGRAMACION FRENTE TRABAJO 01.02.2024 AL 29.02.2024


El referido cronograma es presentado por el Consorcio Junín.

SECTOR	ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO O CONTRA- CTUAL	J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J														
					11/02/2024	20/02/2024	28/02/2024	01/03/2024	09/03/2024	17/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	17/04/2024	25/04/2024	03/05/2024	11/05/2024	19/05/2024	27/05/2024
GENERALES	01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																	
GENERALES	01.01	OBRAS PROVISIONALES																	
GENERALES	01.01.04	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DESMONTADOS	mes	6.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.01.05	PROTECCIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	m	200.00														X	X
GENERALES	01.01.06	REUBICACIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE COMUNICACIÓN	gbl	1.00														X	X
GENERALES	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																	
GENERALES	01.02.01	DESMONTAJES, RETIROS Y DEMOLICIONES																	
GENERALES	01.02.01.51	ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y RETRADOS	viaje	10.00						X								X	
GENERALES	01.02.01.52	TRASLADO DE ELEMENTOS DESMONTADOS A SER REINSTALADOS	viaje	10.00														X	
GENERALES	01.02.02	ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES ESPECIALES		0.00															
GENERALES	01.02.02.01	INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS NORMADOS	mes	12.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.02.03	MOVILIZACIONES Y FLETES																	
GENERALES	01.02.03.01	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	viaje	6.00														X	
GENERALES	01.02.03.02	FLETE DE MATERIALES	viaje	12.00															
GENERALES	01.02.03.03	TRANSPORTE HORIZONTAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mes	12.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.02.03.04	TRANSPORTE VERTICAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mes	12.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.03	SEGURIDAD Y SALUD																	
GENERALES	01.03.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	gbl	1.00															
GENERALES	01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	200.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gbl	1.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.03.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gbl	1.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.03.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	gbl	1.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gbl	1.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.05	OTRAS ACTIVIDADES DE PROTECCION		0.00															
GENERALES	01.05.01	PROTECCION DE ASCENSORES	gbl	1.00															
GENERALES	01.05.02	CONTROL DE POLVO Y RUIDOS	gbl	1.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERALES	01.05.03	SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	gbl	1.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																	
CENTRAL 1	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																	
CENTRAL 1	01.02.01	DESMONTAJES, RETIROS Y DEMOLICIONES																	
CENTRAL 1	01.02.01.07	DESMONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO	m2	83.17			X												
CENTRAL 1	01.02.01.08	DESMONTAJE DE FALSO CEJORRASO DE BALDOSA ACÚSTICA	m2	3,035.60			X								X				
CENTRAL 1	01.02.01.09	DESMONTAJE DE FALSO CEJORRASO DE DRYWALL	m2	791.30															X
CENTRAL 1	01.02.01.10	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	966.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	01.02.01.37	DEMOLICION DE MUROS DE ARCILLA INCLUYE COLUMNETAS	m2	983.91	X			X											
CENTRAL 1	01.02.01.39	DEMOLICION DE CIMENTOS CORRIDOS	m3	10.33															
CENTRAL 1	01.02.01.40	DEMOLICION DE ZOCALOS DE PORCELANATO O CERAMICA	m2	22.47													X		
CENTRAL 1	01.02.02	ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES ESPECIALES		0.00															
CENTRAL 1	01.02.02.02	APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS	m2	2,962.06													X	X	X
CENTRAL 1	01.02.04	TRAZOS Y REPLANTEOS																	
CENTRAL 1	01.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	1,375.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	01.02.04.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1,375.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00															
CENTRAL 1	02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES REFORZADAS	m3	572.70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	315.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.01.04	ACARREO INTERNO DE MATERIAL DE EXCAVACION	m3	535.93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIONES	m3	535.93	X			X							X				X
CENTRAL 1	02.02	ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE		0.00															
CENTRAL 1	02.02.01	CALZADURA f'c=100 Kg/cm2	m3	0.42				X											
CENTRAL 1	02.02.02	ENCÓFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA	m2	1.20	X	X	X	X											
CENTRAL 1	02.02.03	SOLADO H=10 cm, C 1:1:2	m2	315.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.03	ACTIVIDADES DE PREPARACION		0.00															
CENTRAL 1	02.03.01	ESCARIFICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	m2	2,094.86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.03.02	PERFORACION EN CONCRETO PARA COLOCADO DE DONELLS	m	4,375.56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.03.03	PUENTE DE ADHERENCIA	m2	2,094.86						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.03.04	ACARREO INTERNO DE MATERIAL ESCARIFICADO	m3	136.17															
CENTRAL 1	02.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL ESCARIFICADO	m3	136.17															
CENTRAL 1	02.04	ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO		0.00															
CENTRAL 1	02.04.01	ZAPATAS																	
CENTRAL 1	02.04.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATA f'c=280 Kg/cm2	m3	399.95							X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.04.01.02	ENCÓFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA	m2	267.96				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.04.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	19,516.65			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTRAL 1	02.04.02	PLACAS		0.00															
CENTRAL 1	02.04.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	13,091.35		X		X			X	X			X	X			
CENTRAL 1	02.04.03	COLUMNAS		0.00															
CENTRAL 1	02.04.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	34,664.92		X		X			X				X				X
CENTRAL 1	02.04.12	VARIOS		0.00															
CENTRAL 1	02.04.12.01	CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m2	3,369.82							X	X	X	X	X	X	X	X	X



b. CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE OBRA


El cronograma Gantt CPM, aprobado el 15.12.2023, a continuación, se muestra un visor de las actividades programadas en el mes de febrero del 2024.



Cabe mencionar que las actividades previstas a ejecutar por el contratista no tienen la misma secuencia planteada en el cronograma de obra contractual. Se debe respetar la secuencia de actividades planteada en el cronograma de obra a fin de no afectar el plazo contractual vigente.

9. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

Al **29 de febrero del 2024** el proyecto alcanzó una inversión acumulada de **S/ 9.608.912,82** que representa el **25.25%** respecto al costo total del proyecto aprobado en la Estructura de inversión.



Inversión en Obra (a+b+c-d-e)	Total	S/	9.608.912,82	25,25%
a) Valorización Facturada	S/ 38,055.152,34	S/	597.132,63	1,57%
b) Adelanto Directo (luego de amortización)	S/ 3.805.515,23	S/	3.729.885,92	9,80%
c) Adelanto de materiales (luego de amortización)	S/ 7.611.030,47	S/	7.503.591,35	19,72%
d) Valorizaciones por pagar		S/	318.939,46	0,84%
e) Fondo de fiel cumplimiento	S/ 3.805.515,23	S/	1.902.757,62	5,00%

Para calcular la inversión en obra se está considerando la sumatoria de las valorizaciones facturadas hasta la fecha de corte, el adelanto directo después de amortizaciones, el adelanto de materiales después de amortizaciones; luego se resta la valorización por pagar y el fondo de fiel cumplimiento.

Cabe mencionar que, si bien los adelantos ya han sido desembolsados por la entidad, estos se encuentran dentro de las cuentas del fideicomiso y serán desembolsados parcialmente de acuerdo a lo que indique el contrato de fideicomiso de adelantos.

9.1 Estado de amortizaciones y retenciones

Retenciones	Total	Retenido anterior	Retenido actual	Retenido acumulado	Por retener
Amortización de adelanto Directo (con IGV)	10% S/. 3.805.515,24	S/. 30.106,92	S/. 45.522,39	S/. 75.629,31	S/. S/ 3.729.885,92
Amortización de adelanto de materiales (con IGV)	20% S/. 7.611.030,47	S/. 0	S/. 107.439,12	S/. 107.439,12	S/. S/ 7.503.591,35
Retención por fiel cumplimiento real (con IGV)	-S/. 3.805.515,24	-S/. 267.065,43	-S/. 306.181,89	-S/. 573.247,32	-S/. 3.232.267,92
Retención por fiel cumplimiento programada (con IGV)	10% -S/. 3.805.515,24	-S/. 1.268.505,08	-S/. 634.252,54	-S/. 1.902.757,62	-S/. 1.902.757,62

10. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

10.1 Lista de Materiales de Construcción

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD
1	IS-309	ABRAZADERA SINFIN 1"	UNIDAD	5,00
2	AC-030	ACEITE DE MOTOR SAE 15W-50	LITRO	6,00
3	LD-018	ACIDO MURIATICO SAPOLIO	GALON	4,00
4	OT-294	ADAPTADOR PARA ENCHUFE PLANO	UNIDAD	6,00
5	OT-301	AGUA EN CAJA DESCARTABLE DE 20 LITROS	UNIDAD	24,00
6	LD-001	ALCOHOL DE 70°	GALON	1,00
7	OT-054	BALDE VACIO 20LT	UNIDAD	20,00
8	EP-001	BARBIQUEJO PARA CASCO	UNIDAD	0,00
9	LD-033	BLOQUEADOR SOLAR FPS 50+	UNIDAD	1,00
10	EP-145	BLUSA OXFORD COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD	0,00
11	LD-027	BOLSA PARA BASURA NEGRA 140 LITROS	PAQUETE	1,00
12	LD-005	BOLSA PARA BASURA NEGRA 220 LITROS	PAQUETE	4,00
13	EF-001	BOTIQUIN DE MADERA	UNIDAD	1,00
14	BD-009	BROCA PARA MADERA TIPO GUSANO 5/8" (16 MM)	UNIDAD	12,00
15	BD-007	BROCA PARA MADERA TIPO GUSANO 3/4" (19 MM)	UNIDAD	12,00
16	OT-319	BUJIA NGK BP5EY	UNIDAD	14,00
17	SE-002	CACHACO DE CONCRETO	UNIDAD	25,00
18	EP-123	CAMISA OXFORD COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD	0,00
19	EP-124	CAMISA OXFORD COLOR BLANCO TALLA L	UNIDAD	4,00
20	EP-156	CARETA FACIAL PARA CASCO	UNIDAD	1,00
21	EP-150	CASCO DE INGENIERO COLOR BLANCO FORTE	UNIDAD	1,00
22	EP-009	CASCO SIMPLE COLOR AZUL	UNIDAD	1,00
23	EP-010	CASCO SIMPLE COLOR BLANCO	UNIDAD	9,00
24	EP-011	CASCO SIMPLE COLOR NARANJA	UNIDAD	25,00
25	EP-013	CHALECO DRIL TIPO REPORTERO COLOR AZUL TALLA M	UNIDAD	1,00
26	EP-146	CHALECO DRIL TIPO REPORTERO COLOR AZUL TALLA L	UNIDAD	0,00
27	BD-013	CINCEL PARA ROTOMARTILLO SDS-MAX	UNIDAD	8,00
28	SE-006	CINTA AISLANTE DE COLOR (AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE Y NEGRO)	ROLLO	48,00
29	IE-013	CINTA AISLANTE 1700 NEGRO 3M	ROLLO	19,00
30	OT-312	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	ROLLO	4,00
31	SE-008	CINTA DE SEÑALIZACION ROJA	ROLLO	6,00
32	CM-002	CLAVOS PARA MADERA 2" CON CABEZA	KILOGRAMO	0,00
33	EP-014	CORTAVIENTOS COLOR NARANJA	UNIDAD	12,00
34	HE-114	CUTTER	UNIDAD	3,00
35	LD-032	DESINFECTANTE LIMPIATODO	GALON	3,00
36	LD-008	DETERGENTE INDUSTRIAL	KILOGRAMO	15,00
37	BD-140	DISCO DE CORTE DE ACERO Ø4.1/2" (115MM) X 1MM BOSCH	UNIDAD	23,00
38	BD-016	DISCO DE CORTE DE ACERO Ø7" (180MM) X 2MM DEWALT	UNIDAD	10,00
39	BD-143	DISCO DE CORTE DE ACERO Ø14" (355MM) X 3MM MAKITA	UNIDAD	24,00
40	BD-020	DISCO DE CORTE DE CONCRETO Ø7" (180MM)	UNIDAD	13,00
41	BD-139	DISCO DE CORTE DE CONCRETO SEGMENTADO Ø9" (230MM) MAKITA	UNIDAD	5,00
42	BD-134	DISCO DE CORTE DE CONCRETO SEGMENTADO Ø18" (450MM)	UNIDAD	0,00
43	BD-072	DISCO DE CORTE DE MADERA Ø7.1/4" X 24 DIENTES EJE 25/32" (20MM) BOSCH	UNIDAD	12,00
44	IE-030	ENCHUFE INDUSTRIAL 15A LEVITON	UNIDAD	7,00
45	IE-028	ENCHUFE INDUSTRIAL 16A 2P+T 250V AZUL 6H IP44 MENNEKES	UNIDAD	18,00
46	EP-015	ESCARPIN DE CUERO PARA CORTE	UNIDAD	4,00
47	LD-028	ESCOBA DE PLASTICO HUDE	UNIDAD	15,00
48	OT-014	ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO CERDAS 4 X 16	UNIDAD	20,00
49	OT-015	ESCOBILLA DE ACERO TIPO COPA TRENZADO Ø4" (101.6MM) TRUPER	UNIDAD	5,00
50	EP-164	FILTRO PARA PARTICULAS TIPO ALMOHADILLA	JUEGO	20,00
51	LD-022	FRANELA AMARILLA	METRO	3,00
52	OT-023	GRASA PARA MAQUINARIA EP-2 COLOR AMARILLO	POTE	3,00
53	EP-101	GUANTES DE BADANA BLANCO TALLA 9 (M) CLUTE	PAR	52,00
54	EP-108	GUANTES DE JEBE NEGRO	PAR	10,00
55	EP-022	GUANTES DIELECTRICO CLASE 00 TALLA 9	PAR	0,00
56	EP-023	GUANTES SUPERFLEX TALLA 9 (M)	PAR	17,00
57	OT-025	HOJA DE SIERRA SANDFLEX	UNIDAD	12,00
58	EP-024	LENTE CLAROS	UNIDAD	39,00
59	SE-032	MALLA RACHELL VERDE 4.20 X 100M 50%	ROLLO	2,00
60	EP-026	MANDIL DE CUERO PARA CORTE	UNIDAD	6,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD
61	OT-293	MANGO DE MADERA PARA PICO	UNIDAD	10,00
62	OT-031	MANGUERA DE JARDIN REFORZADA Ø3/4" X 100 METROS	ROLLO	2,00
63	EP-029	MASCARILLA 3 PLIEGUES X 50 UNIDADES	CAJA	4,00
64	OT-033	OCRE ROJO X 1 KG	BOLSA	4,00
65	EP-031	OREJERA PARA CASCO	UNIDAD	6,00
66	SE-012	PALETA SEÑALIZADORA DE VIGIA SIGA-PARE	UNIDAD	3,00
67	EP-033	PANTALON DRILL NARANJA TALLA M	UNIDAD	2,00
68	EP-032	PANTALON DRILL NARANJA TALLA L	UNIDAD	22,00
69	EP-034	PANTALON DRILL NARANJA TALLA XL	UNIDAD	5,00
70	LD-049	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	5,00
71	LD-013	PAPEL TOALLA	ROLLO	12,00
72	OT-317	PILA 3A	PAR	6,00
73	OT-297	PINCEL N° 22	UNIDAD	2,00
74	OT-080	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	1,00
75	OT-321	PINTURA SPRAY	LATA	20,00
76	PI-019	PINTURA TRAFICO COLOR NARANJA ANYPSA	GALON	1,00
77	PI-018	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO ANYPSA	GALON	1,00
78	OT-038	PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO 2M X 2M X 100M	ROLLO	2,00
79	EP-037	POLO MANGA LARGA COLOR NARANJA TALLA M	UNIDAD	0,00
80	EP-036	POLO MANGA LARGA COLOR NARANJA TALLA L	UNIDAD	20,00
81	EP-038	POLO MANGA LARGA COLOR NARANJA TALLA XL	UNIDAD	5,00
82	BD-138	PUNTA DE ROTOMARTILLO HEXAGONAL	UNIDAD	0,00
83	BD-028	PUNTA DE ROTOMARTILLO SDS-MAX X 250MM	UNIDAD	14,00
84	LD-015	RECOGEDOR DE METAL	UNIDAD	6,00
85	LD-024	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	1,00
86	EP-161	RESPIRADOR MEDIA CARA CON FILTRO DE DOBLE VIA PARA PARTICULAS Y POLVO	UNIDAD	9,00
87	SE-033	SEÑALETICA DE VINIL DE VARIAS MEDIDAS	UNIDAD	0,00
88	SE-032	SOGA DRISA Ø5/8" X 100 METROS	ROLLO	1,00
89	LD-047	TACHO PARA OFICINA	UNIDAD	7,00
90	LD-048	TACHO PARA BAÑO	UNIDAD	8,00
91	EP-041	TAPON DE OIDO	UNIDAD	58,00
92	OT-048	TIZA DE COLORES	CAJA	6,00
93	IE-048	TOMA INDUSTRIAL TRIPLE 16A 2P+T 250V AZUL 6H IP44	UNIDAD	2,00
94	IE-046	TOMA INDUSTRIAL AEREO 16A 2P+T 250V AZUL 6H IP44 MENNEKES	UNIDAD	7,00
95	IE-365	TOMACORRIENTE TRIPLE 20A KVA	UNIDAD	4,00
96	EP-042	TRAJE TYVEK BLANCO TALLA L	UNIDAD	31,00
97	LD-025	TRAPO INDUSTRIAL BLANCO	KILOGRAMO	15,00
98	CM-027	TRIPLAY LUPUNA 4MM X 1.20M X 2.40M	PLANCHA	80,00
99	EP-159	ZAPATO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TALLA 43	PAR	0,00
100	EP-046	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 39	PAR	3,00
101	EP-047	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 40	PAR	3,00
102	EP-048	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 41	PAR	7,00
103	EP-049	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 42	PAR	6,00
104	EP-050	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 43	PAR	5,00
105	EP-051	ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO TALLA 44	PAR	0,00
106	EP-153	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 37	PAR	1,00
107	EP-052	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 40	PAR	1,00
108	EP-071	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 41	PAR	0,00
109	EP-072	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 42	PAR	0,00
110	EP-073	ZAPATO DE SEGURIDAD INGENIERO TALLA 43	PAR	1,00

10.2 Lista de Equipos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD
1	EM-001	AMOLADORA 4.1/2" 800W	UNIDAD	1,00
2	EM-058	AMOLADORA 7" 2200W MAKITA	UNIDAD	1,00
3	HE-001	ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE DOBLE ENGANCHE	UNIDAD	30,00
4	SE-001	BARRA RETRACTIL DE CONO DE TRANSITO DE 1.50-2.5M	UNIDAD	12,00
5	HE-003	BARRETA DE ACERO CORRUGADO 1" X 1.50M	UNIDAD	9,00
6	HE-004	BARRETILLA	UNIDAD	4,00
7	HE-006	BUGUI PESADO	UNIDAD	12,00
8	SE-018	CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO	UNIDAD	1,00
9	HE-008	CILINDRO DE METAL 55 GALONES VACIO	UNIDAD	4,00
10	HE-009	CILINDRO DE PLASTICO 55 GALONES VACIO	UNIDAD	2,00
11	HE-063	CINCEL SIMPLE DE FIERRO HEXAGONAL CON MANGO DE GOM	UNIDAD	20,00
12	HE-145	CIZALLA 14" (35CM)	UNIDAD	1,00
13	HE-012	COMBA 4 LIBRAS	UNIDAD	11,00
14	HE-014	COMBA 20 LIBRAS	UNIDAD	2,00
15	EM-004	COMPRESORA DE AIRE 50 LITROS MASUKI	UNIDAD	2,00
16	SE-036	CONO DE TRANSITO	UNIDAD	14,00
17	EM-050	CORTADORA DE PISO MOTOR GASOLINERO 13HP DISCO 18" D	UNIDAD	1,00
18	HE-186	DADOS TUBULARES 10 - 24MM ENCASTRE 3/4"	JUEGO	1,00
19	EM-028	ELECTROBOMBA DE AGUA 2 HP	UNIDAD	2,00
20	HE-017	ENGRASADORA MANUAL	UNIDAD	1,00
21	HE-018	ESCALERA DE APOYO DE 10 PASOS	UNIDAD	4,00
22	HE-094	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 8 PASOS	UNIDAD	2,00
23	HE-133	EXTENSION DE CABLE VULCANIZADO DE ENCHUFE INDUSTRIAL	UNIDAD	21,00
24	HE-024	EXTINTOR PQS ABC DE 6KG	UNIDAD	10,00
25	HE-025	GARRUCHA DE ANDAMIO	UNIDAD	4,00
26	HE-027	INFLADOR PARA LLANTA TRUPER	UNIDAD	2,00
27	HE-028	LAMPA CUCHARA	UNIDAD	14,00
28	HE-029	LAMPA RECTA	UNIDAD	8,00
29	EM-047	MIRA TOPOGRAFICA DE ALUMINIO	UNIDAD	5,00
30	HE-039	MOCHILA PULVERIZADORA 20 LITROS JACTO	UNIDAD	1,00
31	EM-014	NIVEL OPTICO TOPOGRAFICO	UNIDAD	3,00
32	HE-078	PALANCA L ENCASTRE 3/4" PARA DADO HEXAGONAL	UNIDAD	1,00
33	HE-042	PICO	UNIDAD	9,00
34	HE-089	PUNTA SIMPLE DE FIERRO HEXAGONAL CON MANGO DE GOM	UNIDAD	20,00
35	HE-080	REFLECTOR TIPO LED 150W	UNIDAD	19,00
36	EM-048	ROTOMARTILLO SDS-MAX 8KG	UNIDAD	2,00
37	EM-017	ROTOMARTILLO SDS-MAX 1500W 11KG	UNIDAD	15,00
38	EM-051	ROTOMARTILLO SDS-MAX 16KG	UNIDAD	1,00
39	EM-049	ROTOMARTILLO SDS-MAX 18KG	UNIDAD	3,00
40	EM-019	SIERRA CIRCULAR DE MESA	UNIDAD	1,00
41	HE-051	TABLERO ELECTRICO METALICO CON LLAVES TERMICAS Y TOM	UNIDAD	16,00
42	EM-045	TRIPODE DE ALUMINIO PARA NIVEL OPTICO	UNIDAD	2,00
43	EM-046	TRIPODE DE MADERA PARA NIVEL OPTICO	UNIDAD	1,00
44	HE-100	WINCHA 8 METROS DOBLE CARA TRUPER	UNIDAD	2,00



10.3 Mano de Obra Técnica

MANO DE OBRA TECNICA	JUEVES	VERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	ASISTENCIA MENSUAL	01/02/2024 al 29/02/2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	% Asistencia	PROMEDIO
RESIDENTE	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	25	100%	13
PRODUCCION 1 MH	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	25	100%	
PRODUCCION 2 MS	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	25	100%	
PRODUCCION 3 AL	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	21	84%	
PRODUCCION 4 LF	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	25	100%	
PRODUCCION 5 SO	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	22	88%	
PRODUCCION 6 MD	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	19	76%	
SSOMA	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	25	100%	
ENFERMERA	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	25	100%	
CALIDAD	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	24	96%	
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	17	68%	
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 2	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	25	100%	
ADMINISTRACION	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	25	100%	
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	4	16%	
ESPECIALISTA ARQUITECTURA	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	4	16%	
ESPECIALISTA MECANICA DE SUELOS FG	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	9	36%	
ESPECIALISTA SANITARIO	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DOMINGO	✓	✓	✓	✓	0	0%	
TOTAL DIARIO	14	13	13	0	13	13	13	12	12	12	0	13	14	13	12	12	11	0	13	13	14	14	13	10	0	13	13	13	14			

10.3 Mano de Obra (clase obrera)

MANO DE OBRA (CLASE OBRERA)	JUEVES	VERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	DIAS QUE ASISTIERON	01/02/2024 al 29/02/2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	PROMEDIO OBREROS	PROMEDIO TOTAL	
DRYWALL	4	4	3	✓	0	2	2	2	2	2	✓	2	3	3	3	3	3	✓	3	3	3	2	2	2	✓	2	2	2	2	24	3	41	
CASA	4	4	4	✓	4	4	4	4	4	4	✓	4	4	4	4	4	4	✓	4	4	4	4	4	4	✓	4	4	4	4	25	4		
ELECTRICISTAS	3	3	2	✓	3	3	3	3	3	3	✓	3	3	3	3	3	3	✓	2	2	1	2	2	2	✓	2	2	1	2	25	2		
OBRA CIVIL	21	20	21	✓	20	18	22	22	22	22	✓	23	27	28	28	28	27	✓	25	29	28	29	28	28	✓	26	29	27	23	25	25		
AIRE ACONDICIONADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0		
VIDRIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0		
METALMECANICA	4	0	0	✓	✓	✓	0	2	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4	4			
ALMACEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	1		
VIGILANCIA DIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	1		
VIGILANCIA NOCHE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	1		
OPERADOR BOB CAT	1	1	1	✓	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	25	1		
TOTAL DIARIO CONSORCIO JUNÍN	40	35	34	0	31	31	35	37	34	35	0	36	41	42	42	42	41	0	38	42	40	41	40	40	0	38	41	42	39				
OTIS STAFF	3	3	3	✓	3	3	3	3	3	3	✓	3	3	3	3	3	3	✓	3	2	2	2	2	2	✓	2	2	3	2	25	3		7
OTIS OBREROS	5	4	4	✓	4	5	3	4	4	4	✓	5	5	5	6	5	0	✓	0	4	3	4	0	0	✓	0	4	4	0	19	4		



3° PARTE – INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

CONSULTORES

11. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

11.1 CONTROL TÉCNICO:

En el presente periodo (FEBRERO) el equipo de supervisión realizó las siguientes actividades:

- Supervisión cumple con enviar los informes semanales según estipula el TDR de nuestro contrato, se detallan las cartas enviadas a la entidad: Carta N°029-2024-SUP-REMEF, N°038-2024-SUP-REMEF, N°042-2024-SUP-REMEF y N°049-2024-SUP-REMEF.
- Con fecha 01.02.24 mediante Carta N°025-2024-SUP-REMEF, Supervisión reitera la solicitud de respuesta por parte del proyectista a las consultas formuladas por el contratista.
- Supervisión envía mediante mesa de partes virtual la Carta N°026-2024-SUP-REMEF con fecha 01.02.24 el descargo correspondiente a las observaciones al informe mensual y semanal N°01 de la supervisión.
- Con fecha 05.02.24 se suscribe la Carta N°028-2024-SUP-REMEF con el informe de nuestro especialista de costo respecto a mayores metrados (partidas: 01.02.01.03 y 01.02.01.39).
- Con fecha 05.02.24 se envía la Carta N°030-2024-SUP-REMEF con el informe de valorización N°02 (enero 2024 – contratista).
- Se envía la Carta N°033-2024-SUP-REMEF con fecha 08.02.24, supervisión hace de conocimiento a la entidad sus descargos en respuesta al oficio N°275-2024-EF/43.3 enviado.
- Supervisión a través de la Carta N°035-2024-SUP-REMEF del 12.02.24 envía a la entidad la consulta referente al alcance de la partida 01.01.06 "REUBICACION TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y COMUNICACIONES" para ser transmitida a su vez al proyectista.
- Con fecha 12.02.24 a través de la Carta N°037-2024-SUP-REMEF envía a la entidad el informe mensual N°02.
- A su vez el mismo 12.02.24 supervisión envía los informes N°06 y 09 del contratista donde detalla interferencias de sistemas especiales en zonas de reforzamiento estructural a través de la Carta N°039-2024-SUP-REMEF.
- Con fecha 15.02.24 mediante Carta N°036-2024-SUP-REMEF supervisión remite la aprobación al plan de ejecución BIM (PEB) en su revisión 05.
- Mediante Carta N° 040-2024-SUP-REMEF del 16.02.24 supervisión remite los descargos a las observaciones de la Valorización N°02 en respuesta al oficio N°0345-2024-EF/43.03.
- Con fecha 20.02.24 supervisión envía las Cartas N°043-2024-SUP-REMEF y N°044-2024-SUP-REMEF correspondiente a la solicitud de cambio de especialista de Arquitectura de la supervisión además del informe del especialista electromecánico de la supervisión referente a incompatibilidades en el proyecto de instalaciones mecánicas respectivamente.
- Con fecha 21.02.24 se envía la valorización N°02 del servicio de supervisión mediante la Carta N°045-2024-SUP-REMEF.
- El día 22.02.24 mediante Carta N°046-2024-SUP-REMEF supervisión remite a la entidad el informe de mayores metrados de las partidas: 01.02.01.24, 01.02.01.26 y 01.02.01.27.
- A través de la Carta N°047-2024-SUP-REMEF se envían los descargos de la supervisión para las observaciones formuladas por la entidad al informe semanal N°07 el 23.02.24.
- Con fecha 23.02.24 supervisión remite la Carta N°048-2024-SUP-REMEF en la que se reitera la necesidad de respuesta por parte del proyectista respecto a la alternativa para

la intervención en la subestación eléctrica de ENEL (zona intangible), esto a partir de la respuesta emitida en el Oficio N°0253-2024-EF/43.03.

- Con fecha 26.02.24 la supervisión remite la Carta N°050-2024-SUP-REMEF correspondiente a la solicitud de aprobación por parte del proyectista respecto al plan de ensayos de los disipadores sísmicos (CDV).
- Mediante la Carta N°051-2024-SUP-REMEF del 26.02.24 supervisión remite el informe correspondiente a la solicitud de prestación adicional N°01.
- Con fecha 28.02.24 a partir de la Carta N°052-2024-SUP-REMEF supervisión remite consulta respecto a las responsabilidades y acciones a tomar a partir de la respuesta del proyectista respecto a la modificación del reforzamiento en la zona de la subestación de ENEL.
- Mediante la Carta N°053-2024-SUP-REMEF del 28.02.24 remite los descargos correspondientes a los supuestos que son posibles de aplicación de penalidades (valorización N°02 e informe semanal N°07).

A su vez la supervisión para este entregable (febrero) detalla la correspondencia girada a la contratista:

- Con fecha 09.02.24 a través de la Carta N°004-2024-OBRA-REMEF remite observación de calidad respecto a la colocación de diámetro de acero incorrecto (E-06').
- Mediante Carta N°005-2024-OBRA-REMEF del 09.02.24 supervisión manifiesta que la obra registra retraso y a criterio requiere actualización del cronograma contractual.
- El día 13.02.24 supervisión remite la Carta N°008-2024-OBRA-REMEF correspondiente a la no conformidad del área de seguridad respecto a los andamios de obra.
- Finalmente, con fecha 23.02.24 se emiten las Cartas N°009-2024-OBRA-REMEF y N°010-2024-OBRA-REMEF correspondiente a observaciones del área SSOMA de la supervisión, fallas en el sistema eléctrico en el sótano 01 y documentación para aprobación de andamios metálicos respectivamente.

11.2 CONTROL DE CALIDAD:

- El contratista envió el plan de gestión de calidad PLAN-CALIDAD CONSORCIO JUNIN rev.02, se está revisando faltando los anexos, Matriz de calidad, no conformidad, Log IME Reporte de inspección de materiales y equipos, reporte de defecto y otros.
- Procedimientos de trabajo y protocolo: El contratista envió el procedimiento de concreto PRO-PRO-QC-010 Concreto.rev03, encontrándose en revisión.
- Liberación y cierre de protocolos de las actividades: Desmontaje de tableros, en el sector L primer piso.
- Liberación y cierre de protocolos de las actividades: escarificado de zapatas, Trazo demolición de losa, excavación, en sótano universal.
- Liberación y cierre de protocolos las actividades: Escarificado de zapatas en sótano central 2.
- Liberación y cierre de protocolos de las actividades: Trazo, demolición de losa, excavación, escarificado, y solado en sótano central 1, en sótano universal.
- Liberación y cierre de protocolos de las actividades: Pre vaciado - acero, pte de adherencia, encofrado, zapatas y post - vaciado en sótano universal.
- El contratista envía el RFI N°06 - Solicitud de validación de propuesta de cimentación para el edificio Central 2 RFI SGC.PG.0001-CCI-6_REV 00 el 07/02 2024 y se le aprueba el viernes 09/02/24

- El contratista envía el RFI 7 el 14/02 2024 y se le da respuesta el 15/02/24.
- El contratista envía el RFI 8 el 14/02 2024 y se le da respuesta el 15/02/24.
- El contratista reenvía el RFI 9 el 20/02/2024 corregido vuelve a reenviarlo el 21/02/2024 y se le da respuesta el 21/02/2024.
- El contratista envía el RFI 10 el 21/02/2024 y se le da respuesta el 23/02/2024.
- El contratista reenvía el RFI 11 "Solicitud de retiro del tarrajeo en todas las caras de verticales a reforzar" RFI SGC.PG.0001-CCI-11_REV 00 el 24/02/2024 al cual se le da respuesta JLV el 28.02.2024.
- El contratista envía el RFI 12 "Solicitud de intervención para la demolición de pisos, incluye contrapiso" RFI SGC.PG.0001-CCI-12_REV 00 el 21/02/2024 al cual se le da respuesta JLV el 24.02.2024.
- El contratista envía RFI 13 "Incremento de acero en caras laterales de zapatas" RFI SGC.PG.0001-CCI-13_REV 00 el 26/02/2024 el cual se encuentra en consulta.
- El contratista envía RFI 14 Comentarios técnicos adicionales a lo expuesto en el RFI - 007 RFI SGC.PG.0001-CCI-14_REV 00 el 26/02/2024 el cual se encuentra en consulta.
- RFI 15 Solicitud de procedimiento para reforzamiento en cimentación de edificio CENTRAL 01 RFI SGC.PG.0001-CCI-15_REV 00 el 26/02/2024 el cual se encuentra en consulta.

11.3 CONTROL ECONÓMICO:

- Presentación ejecutiva del avance del proyecto al MEF de forma semanal.
- Se conciliaron los metrados de la valorización correspondiente al mes de febrero-24.



12. ESTADO FINANCIERO

12.1 Valorización de la supervisión

A la fecha de cierre del informe se ha presentado la valorización correspondiente al periodo del 16/01/24 al 15/02/24 por parte de la supervisión para con la entidad.

ITEM	PERIODO DE VALORIZACION		MONTO VALORIZADO			SALDO POR VALORIZAR	
	N° DE VALORIZACION	PERIODO	MONTO VALORIZADO (SOL)	% ACUMULADO	MONTO ACUMULADO (SOL)	MONTO (SOL)	%
1	VALORIZACION N°1	DEL 16/12/23 AL 15/01/24	S/175.904,44	8,15%	S/175.904,44	S/ 1.982.648,80	91,85%
2	VALORIZACION N°2	DEL 16/01/24 AL 15/02/24	S/175.904,44	16,30%	S/351.808,88	S/ 1.806.744,36	83,70%
3	VALORIZACION N°3	DEL 16/02/24 AL 15/03/24					
4	VALORIZACION N°4	DEL 16/03/24 AL 15/04/24					
5	VALORIZACION N°5	DEL 16/04/24 AL 15/05/24					
6	VALORIZACION N°6	DEL 16/05/24 AL 15/06/24					
7	VALORIZACION N°7	DEL 16/06/24 AL 15/07/24					
8	VALORIZACION N°8	DEL 16/07/24 AL 15/08/24					
9	VALORIZACION N°9	DEL 16/08/24 AL 15/09/24					
10	VALORIZACION N°10	DEL 16/09/24 AL 15/10/24					
11	VALORIZACION N°11	DEL 16/10/24 AL 15/11/24					
12	VALORIZACION N°12	DEL 16/11/24 AL 09/12/24					
	LIQUIDACION						
TOTAL			S/351.808,88	24,45%	S/351.808,88	S/ 1.806.744,36	83,70%


12.2 Garantías

Se ha emitido Carta Fianza por Fiel cumplimiento N°0011-0347-9800228071-21 el 26.09.23 y vence el 25.09.24.

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
N° 0011 - 0347 - 9800228071 - 21			
Endosado a	Ministerio de Economía y Finanzas		
Monto	215.855,32		soles
Fecha de Emisión	26/09/2023	Fecha de Vencimiento	25/09/2024

13. RECURSOS UTILIZADOS POR EL SUPERVISOR

A continuación, se detalla el equipo de supervisión a través del siguiente organigrama:



De igual manera representamos al personal clave y no clave a través del siguiente histograma de participación:

HISTOGRAMA DE RECURSOS - MEF														
TIPO DE PERSONAL SEGÚN BASES	STAFF PROFESIONAL	CANT.	PERCENTAJE DE PARTICIPACION											
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Personal Propuesto JLV	Gerente de Proyecto	1	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Personal Clave	Jefe de Supervisión	1	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Estructuras	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Arquitectura	1	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Sanitarias	1			50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	50%
Personal Clave	Especialista en Instalaciones Electromecánicas	1			50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista en Seguridad, Salud en el trabajo	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de costos, metrados y valorizaciones	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Calidad	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal Clave	Especialista de Telecomunicaciones	1			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Personal No Clave	Especialista BIM	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Asistentes de Supervisión	2	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Asistente Administrativo	1	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personal No Clave	Dibujante Técnico	1	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A su vez, se hace de conocimiento el equipamiento con el que cuenta nuestro staff a la fecha de corte del informe (febrero):

ITEM	EQUIPAMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD
01	Computadora	und	12
02	Laptop	und	01
03	Escritorio + silla	juego	14
04	Impresora	und	01
05	Internet	und	02
06	Mesa de reunión	und	01

14. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE MES

- Según el cronograma de obra las siguientes actividades son las que se desarrollarán en el siguiente mes

ITEM	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Costo
1	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	sáb 16/12/23	lun 2/12/24	1,587,495.26
1.01	OBRAS PROVISIONALES	sáb 16/12/23	mar 15/10/24	62,498.24
01.01.01	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN, VESTUARIO, COMEDOR C/PARED DE TRIPLAY 6mm	mar 26/12/23	sáb 6/01/24	9,763.29
01.01.04	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DESMONTADOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24	30,000.00
01.01.05	PROTECCIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	mar 19/12/23	mar 15/10/24	7,974.00
01.01.06	REUBICACION TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE COMUNICACION	mar 19/12/23	mar 15/10/24	8,760.00
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES	mar 26/12/23	vie 29/11/24	1,434,302.26
01.02.01	REMOCION Y DEMOLICIONES	mar 26/12/23	vie 6/09/24	984,226.07
01.02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	mar 26/12/23	mié 24/01/24	2,933.86
01.02.01.02	DESMONTAJE DE PASAMANOS DE ACERO/MADERA DE ESCALERAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24	3,173.65
01.02.01.03	DESMONTAJE DE BARANDA DE FIERRO/MADERA DE ESCALERAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24	1,090.32
01.02.01.04	DESMONTAJE DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C/ VIDRIO TEMPLADO	mar 26/12/23	mié 24/01/24	243.43
01.02.01.05	DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS / REJAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24	2,561.93
01.02.01.06	DESMONTAJE DE VENTANAS METÁLICAS	mar 26/12/23	mié 24/01/24	4,835.13
01.02.01.07	DESMONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO	lun 8/01/24	lun 3/06/24	6,045.19
01.02.01.08	DESMONTAJE DE FALSO CIELORRASO DE BALDOSA ACUSTICA	sáb 13/01/24	lun 10/06/24	67,456.04
01.02.01.09	DESMONTAJE DE FALSO CIELORRASO DE DRYWALL	vie 19/01/24	sáb 15/06/24	33,854.11
01.02.01.10	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	jue 25/01/24	lun 22/07/24	67,228.77
01.02.01.11	DESMONTAJE DE VENTILADORES DE TECHO	jue 29/02/24	mar 5/03/24	628.6
01.02.01.12	DESMONTAJE DE EQUIPOS DE ALARMAS	mié 6/03/24	lun 11/03/24	94.29
01.02.01.13	DESMONTAJE DE CAMARAS DE SEGURIDAD	mar 12/03/24	sáb 16/03/24	157.15
01.02.01.14	DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	lun 18/03/24	vie 22/03/24	4,784.36
01.02.01.15	DESMONTAJE DE BOMBAS	sáb 23/03/24	vie 29/03/24	195.28
01.02.01.16	DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS	sáb 30/03/24	jue 4/04/24	3,715.88
01.02.01.23	DESMONTAJE DE TUBERIAS ELECTRICAS Y DATA DE EMT CONDUIT 3" A 4"	mié 6/03/24	lun 11/03/24	1,188.00
01.02.01.24	DESMONTAJE DE TUBERIAS ELECTRICAS Y DATA DE EMT CONDUIT 3/4" A 2 1/2"	mar 12/03/24	sáb 16/03/24	988
01.02.01.25	DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUA DE PVC 1/2" A 4"	lun 18/03/24	vie 22/03/24	297

ITEM	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Costo
01.02.01.26	DESMONTAJE DE TUBERIAS DE DESAGÜE DE PVC DE 3/4" A 4"	sáb 23/03/24	vie 29/03/24	238
01.02.01.27	DESMONTAJE DE TUBERIAS ELECTRICAS Y DATA DE PVC 3/4" A 4"	lun 18/03/24	vie 22/03/24	792
01.02.01.28	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	sáb 30/03/24	jue 4/04/24	2,979.72
01.02.01.37	DEMOLICION DE MUROS DE ARCILLA INCLUYE COLUMNETAS	lun 12/02/24	mié 26/06/24	49,729.16
01.02.01.39	DEMOLICION DE CIMIENTOS CORRIDOS	vie 23/02/24	jue 29/02/24	8,227.34
01.02.01.40	DEMOLICION DE ZOCALOS DE PORCELANATO O CERAMICA	vie 23/02/24	sáb 24/02/24	448.35
01.02.01.41	DEMOLICION DE PISOS, INCLUYE CONTRAPISO	mié 6/03/24	mié 10/07/24	27,597.18
01.02.01.42	DEMOLICION DE CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO O CERAMICA	mar 12/03/24	mar 16/07/24	11,674.90
01.02.01.43	DEMOLICION DE COLUMNAS Y PLACAS	lun 18/03/24	lun 22/07/24	41,477.34
01.02.01.44	DEMOLICION DE VIGAS	sáb 23/03/24	sáb 27/07/24	46,298.99
01.02.01.45	DEMOLICION DE LOSAS ALIGERADAS	sáb 30/03/24	vie 2/08/24	142,343.18
01.02.01.51	ELIMINACION DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y RETIRADOS	mar 26/12/23	sáb 4/05/24	7,047.20
01.02.01.52	TRASLADO DE ELEMENTOS DESMONTADOS A SER REINSTALADOS	mar 26/12/23	sáb 4/05/24	7,047.20
01.02.02	ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES ESPECIALES	mar 26/12/23	mié 9/10/24	134,795.51
01.02.02.01	INSTALACION Y DESINSTALACION DE ANDAMIOS METALICOS NORMADOS	mar 26/12/23	mié 9/10/24	14,655.12
01.02.02.02	APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS	mar 26/12/23	mié 9/10/24	105,215.02
01.02.02.03	TECHO PROVISIONAL DE LONA	mar 26/12/23	mié 9/10/24	10,356.59
01.02.02.04	PROTECCION ESPECIAL DE VENTANAS EXPUESTAS A DEMOLICIONES	mar 26/12/23	mié 9/10/24	4,568.78
01.02.03	MOVILIZACIONES Y FLETES	mar 26/12/23	mar 26/11/24	294,446.88
01.02.03.01	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24	30,240.00
01.02.03.02	FLETE DE MATERIALES	mar 26/12/23	mar 26/11/24	18,000.00
01.02.03.03	TRANSPORTE HORIZONTAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24	46,695.60
01.02.03.04	TRANSPORTE VERTICAL EN OBRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mar 26/12/23	mar 26/11/24	199,511.28
01.02.04	TRAZOS Y REPLANTEOS	vie 5/01/24	vie 29/11/24	20,833.80
01.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	vie 5/01/24	vie 29/11/24	10,299.33
01.02.04.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	vie 5/01/24	mié 30/10/24	10,534.47
1.03	SEGURIDAD Y SALUD	mar 19/12/23	lun 2/12/24	63,697.88
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	mar 19/12/23	lun 2/12/24	5,862.67
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	mar 19/12/23	lun 2/12/24	42,720.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	mar 19/12/23	lun 2/12/24	5,483.55
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	mar 19/12/23	lun 2/12/24	1,359.38
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mar 19/12/23	lun 2/12/24	4,983.00
01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	mar 19/12/23	lun 2/12/24	3,289.28
1.05	OTRAS ACTIVIDADES DE PROTECCION	mar 19/12/23	mar 15/10/24	26,996.88
01.05.01	PROTECCION DE ASCENSORES	mar 19/12/23	mar 15/10/24	5,950.22
01.05.02	CONTROL DE POLVO Y RUIDOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24	13,412.30
01.05.03	SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS	mar 19/12/23	mar 15/10/24	7,634.36
2	ESTRUCTURAS	sáb 16/12/23	lun 9/12/24	21,729,258.99
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	sáb 3/02/24	jue 6/06/24	159,869.36
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES REFORZADAS	sáb 3/02/24	jue 2/05/24	64,702.78
02.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	sáb 3/02/24	jue 2/05/24	2,456.46
02.01.04	ACARREO INTERNO DE MATERIAL DE EXCAVACION	sáb 3/02/24	jue 2/05/24	30,517.87
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACIONES	vie 9/02/24	mié 8/05/24	48,958.00
2.02	ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	sáb 3/02/24	lun 8/07/24	99,125.33
02.02.01	CALZADURA f'c=100 Kg/cm2	jue 15/02/24	mar 14/05/24	24,563.21
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA	vie 9/02/24	mié 8/05/24	7,282.63
02.02.03	SOLADO H=10 cm, C:H 1:12	sáb 3/02/24	jue 2/05/24	15,771.84
2.03	ACTIVIDADES DE PREPARACION DE ESTRUCTURAS	lun 29/01/24	lun 18/10/24	1,625,722.03
02.03.01	ESCARIFICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	lun 29/01/24	mar 24/09/24	171,819.56
02.03.02	PERFORACION EN CONCRETO PARA COLOCADO DE DOWELLS	sáb 3/02/24	lun 30/09/24	1,250,951.55
02.03.03	PUENTE DE ADHERENCIA	vie 9/02/24	sáb 5/10/24	180,447.52
02.03.04	ACARREO INTERNO DE MATERIAL ESCARIFICADO	jue 15/02/24	sáb 12/10/24	8,825.74
02.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL ESCARIFICADO	mié 21/02/24	vie 18/10/24	13,677.66
2.04	CONCRETO ARMADO	vie 9/02/24	vie 29/11/24	3,729,032.18
02.04.01	ZAPATAS	vie 9/02/24	lun 20/05/24	452,803.67
02.04.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATA f'c=280 Kg/cm2	mié 21/02/24	lun 20/05/24	203,742.52
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA	jue 15/02/24	mar 14/05/24	30,568.45
02.04.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	vie 9/02/24	mié 8/05/24	218,492.70
02.04.02	PLACAS	mar 27/02/24	mié 6/11/24	734,599.41
02.04.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO EN PLACAS f'c=280 Kg/cm2	sáb 9/03/24	mié 6/11/24	123,562.50
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS	lun 4/03/24	mié 30/10/24	107,740.30
02.04.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	mar 27/02/24	jue 24/10/24	503,296.61
02.04.03	COLUMNAS	mar 27/02/24	mié 6/11/24	1,110,745.67
02.04.03.01	CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS f'c=280 Kg/cm2	sáb 9/03/24	mié 6/11/24	170,493.61
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	lun 4/03/24	mié 30/10/24	184,482.87
02.04.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	mar 27/02/24	jue 24/10/24	755,769.19

ITEM	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Costo
02.04.04	VIGAS	vie 15/03/24	sáb 23/11/24	1,105,746.92
02.04.04.01	CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS $f_c=280$ Kg/cm ²	mié 27/03/24	sáb 23/11/24	172,060.61
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	vie 15/03/24	mar 12/11/24	200,739.23
02.04.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ²	jue 21/03/24	lun 18/11/24	732,947.08
02.04.05	LOSA MACIZA	jue 21/03/24	jue 2/05/24	1,896.52
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	jue 21/03/24	vie 19/04/24	485.54
02.04.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ²	mié 27/03/24	jue 25/04/24	562.88
02.04.06	LOSA ALIGERADA EN UNA DIRECCION H=0.30m	vie 15/03/24	vie 29/11/24	19,515.62
02.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA EN UNA DIRECCION	vie 15/03/24	mar 12/11/24	5,715.22
02.04.06.03	LADRILLO PARA TECHO H=0.25m	jue 21/03/24	lun 18/11/24	4,723.52
02.04.06.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ²	mié 27/03/24	sáb 23/11/24	4,163.18
02.04.11	MENSULA DE CONCRETO	sáb 9/03/24	lun 8/04/24	14,084.55
02.04.11.01	CONCRETO EN MENSULA $f_c=280$ Kg/cm ²	jue 21/03/24	lun 8/04/24	1,678.16
02.04.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MENSULA	vie 15/03/24	mar 2/04/24	1,668.10
02.04.11.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ²	sáb 9/03/24	mar 26/03/24	10,738.29
02.04.12	OTROS	mié 21/02/24	sáb 23/11/24	16,545.66
02.04.12.01	CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	mié 21/02/24	sáb 23/11/24	16,545.66
2.05	ESTRUCTURAS DE ACERO	sáb 9/03/24	lun 9/12/24	7,462,314.12
02.05.01	ESCALERA METALICA N°3	vie 15/03/24	mié 29/05/24	337,471.93
02.05.01.01	ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION	vie 15/03/24	sáb 25/05/24	328,674.66
02.05.02	ESTRUCTURA DE SUJECION DE DISIPADORES	mié 27/03/24	mar 24/09/24	4,486,522.52
02.05.02.01	ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION	mié 27/03/24	mar 24/09/24	2,763,605.42
02.05.02.02	PERNOS PASANTES ASTM F1554, Gr55 3/4"	mié 27/03/24	mar 24/09/24	34,662.00
02.05.02.03	PERNOS PASANTES ASTM F1554, Gr55 7/8"	mié 27/03/24	mar 24/09/24	301,954.03
02.05.02.04	PERNOS PASANTES ASTM F1554, Gr55 1"	mié 27/03/24	mar 24/09/24	931,204.32
02.05.02.05	PERNOS PASANTES ASTM F1554, Gr55 1 1/4"	mié 27/03/24	mar 24/09/24	449,750.75
02.05.02.06	PERNOS C/ANCLAJE QUIMICO ASTM F1554 Gr55 1/2" X 10"	mié 27/03/24	mar 24/09/24	5,346.00
02.05.05	ESQUINA METALICA DE COLUMNAS	sáb 9/03/24	lun 20/05/24	21,208.78
02.05.05.01	ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION	sáb 9/03/24	lun 20/05/24	21,208.78
2.06	ESTRUCTURAS ESPECIALES	sáb 16/12/23	lun 9/12/24	8,653,195.97
02.06.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DISIPADORES	sáb 16/12/23	lun 9/12/24	8,562,996.06
02.06.02.01	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=90TN-M/SEG (FDV-1)	sáb 16/12/23	mié 9/10/24	230,399.04
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	
	FABRICACION E IMPORTACION DE DISIPADORES VISCOSOS	sáb 3/02/24	lun 30/09/24	
02.06.02.02	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=100TN-M/SEG (FDV-2)	sáb 16/12/23	jue 17/10/24	691,197.12
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	
	FABRICACION E IMPORTACION DE DISIPADORES VISCOSOS	sáb 3/02/24	lun 30/09/24	
02.06.02.03	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=120TN-M/SEG (FDV-3)	sáb 16/12/23	vie 25/10/24	1,347,058.05
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	
	FABRICACION E IMPORTACION DE DISIPADORES VISCOSOS	sáb 3/02/24	lun 30/09/24	
02.06.02.04	DISIPADOR VISCOSO CHEVR.C=130TN-M/SEG (FDV-4)	sáb 16/12/23	lun 4/11/24	1,930,914.15
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	
	FABRICACION E IMPORTACION DE DISIPADORES VISCOSOS	sáb 3/02/24	lun 30/09/24	
02.06.02.05	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=250TN-M/SEG (FDV-5)	sáb 16/12/23	mar 12/11/24	1,689,592.96
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	
	FABRICACION E IMPORTACION DE DISIPADORES VISCOSOS	sáb 3/02/24	lun 30/09/24	
02.06.02.06	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=250TN-M/SEG (FDV-6)	sáb 16/12/23	mié 20/11/24	1,393,798.14
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	
	FABRICACION E IMPORTACION DE DISIPADORES VISCOSOS	sáb 3/02/24	lun 30/09/24	
02.06.02.07	DISIPADOR VISCOSO TO.BR.C=280TN-M/SEG (FDV-7)	sáb 16/12/23	lun 9/12/24	1,280,036.60
	DISEÑO Y PRESENTACION DE PROPUESTA POR CONTRATISTA	sáb 16/12/23	jue 11/01/24	
	APROBACION DE PROPUESTA POR ENTIDAD	vie 12/01/24	vie 2/02/24	
	FABRICACION E IMPORTACION DE DISIPADORES VISCOSOS	sáb 3/02/24	lun 30/09/24	

- A continuación, se detalla de manera general las actividades de supervisión en base a la proyección de actividades para el siguiente mes:
 - Seguimiento y verificación de los avances y procesos correspondientes a todas las partidas programadas.
 - Seguimiento del plazo y costo de las actividades proyectadas para el mes siguiente (marzo), alertando de manera anticipada todo riesgo que devenga del análisis de estos indicadores.
 - Seguimiento a la gestión de calidad del contratista respecto a las actividades programadas para el mes de febrero.
 - Seguimiento a la gestión de seguridad, salud en el trabajo del contratista en cara de las actividades proyectadas para el mes siguiente.
 - Entrega de informes gráficos de avance todos los sábados.
 - Entrega de informes semanales de avance todos los lunes.
 - Llevar a cabo las reuniones de obra todos los martes a las 3:00 pm, además del envío del acta con los acuerdos de cada reunión.
 - Llevar a cabo las reuniones internas con el MEF para revisar a detalle el seguimiento del proyecto, todos los martes a las 4:30 pm.

15. CUADERNO DE OBRA Y CARTAS

- Se muestran los cuadros de control de cartas emitidas y recibidas (ver Anexo).
- Se muestra cuadro de control de asientos del cuaderno de obra (ver Anexo).
- Se adjuntan como anexo copia de los asientos del cuaderno de obra (ver Anexo).

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- Se ha ejecutado la Valorización N° 03 con monto de S/ 307.080,02 incluidos reajustes, amortizaciones e IGV.
- En la cláusula séptima del contrato de ejecución de obra (CONTRATO N° 093 -2023-EF/43.03), se indica que la entidad retendrá el 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento. Para el presente periodo se tendría que retener un monto de S/ 634.252,54, debiéndose tener una retención acumulada de S/. 1.902.757,62.
- A la fecha se ha valorizado el 1.99% del presupuesto de obra, el cronograma de obra aprobado proyectó un avance de 1.94%. Si bien el avance económico acumulado hasta la fecha presenta un valor superior al programado, ello no refleja el avance físico de la obra, toda vez que, al corte del informe, los avances reales de algunas partidas de la ruta crítica, están por debajo de lo planificado para el periodo, condición que determina un **ATRASO**, de acuerdo al cronograma de obra, emitido por el contratista.
- Se viene haciendo seguimiento a la gestión de calidad del contratista donde hemos solicitado cumpla con la presentación oportuna de la documentación necesaria para el ejercicio de las actividades programadas, a fin de evitar paralizaciones por la falta de estos.

RECOMENDACIONES:

- Se recomendó a la contratista realizar una actualización oportuna de su cronograma de obra mediante Carta N°005-2024-OBRA-REMEF del 09.02.24, ya que el cronograma actual no guarda concordancia con los trabajos que vienen ejecutando, además supervisión manifestó que la obra registra retraso.

4° PARTE – REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSULTORES

Nota:

- En cumplimiento a lo indicado en el TDR de nuestro servicio, los Informes mensuales son ingresados por mesa de partes virtual, por lo tanto, se adjunta el siguiente link con las imágenes solicitadas:

https://jlvconsultoressac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ccarlos_jlvconsultores_com/ElnLRGz4tNOgfwyTOEM2QYBJRGm7bnQS_Vnbo3uENOjfWQ?e=W1mw81

Cabe mencionar que el mes anterior la entidad dio conformidad al uso del link del informe N° 01 mediante el INFORME N° 0096-2024-EF/43.03/SSGG.

Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas

Nota: Debido a que los terminos de referencia del contrato N°089-2023-EF/43.03 indican que el presente informe se entregará por mesa de partes digital, en lugar de la entrega del USB se podrán visualizar las fotos del estado de avance de las obras en el siguiente link:

[https://jlvconsultoressac-](https://jlvconsultoressac-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ccarlos_jlvconsultores_com/ElnaLRGz4tNOgfwyTOEM2QYBJRGm7bnQSVnbo3uENOjfWQ?e=W1mw81)

[my.sharepoint.com/:f/g/personal/ccarlos_jlvconsultores_com/ElnaLRGz4tNOgfwyTOEM2QYBJRGm7bnQSVnbo3uENOjfWQ?e=W1mw81](https://jlvconsultoressac-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ccarlos_jlvconsultores_com/ElnaLRGz4tNOgfwyTOEM2QYBJRGm7bnQSVnbo3uENOjfWQ?e=W1mw81)




Supervisión evidencia la continuidad del desmontaje y/o retiro de losa de concreto, geo membrana y estructura metálica de techo en L



Supervisión corrobora el desmontaje y/o retiro de losa de concreto, geo membrana y estructura metálica de techo en L entre los ejes D.c1- E.c1/1.c2-6c2. a su vez la continuidad de desmontaje.



Supervisión inspecciona y verifica el fondo de nivel en solado, previo al vaciado - Sótano Universal.



Supervisión verifica la correcta colocación, vibrado y regleado y acabado del concreto durante el vaciado - Sótano Universal.

Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas



Supervisión evidencia el correcto vaciado, regleado y verificado del nivel de fondo de solado - sótano Central 2.



Supervisión verifica la correcta colocación, vibrado y regleado y acabado del concreto durante el vaciado - Sótano Central 2.



Supervisión evidencia la excavación, perfilamiento de la zanja y eliminación de material propio - Sótano Central 1



Supervisión verifica la correcta colocación, vibrado y regleado y acabado del concreto durante el vaciado - Sótano Central 1.

Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas



Supervisión verifica la demolición del muro de albañilería, y escarificado de la columna C-4' la cual será intervenida. - Sótano Universal



Supervisión revisa el diámetro, cantidad y distribución del nuevo reforzamiento de acero en la columna C-4' - Sótano Universal



Supervisión evidencia el avance de la partida de demolición en tabiques de drywall, fibrocemento y albañilería - Piso 1 Bloque 1.



Supervisión verifica la demolición de tabiques de drywall, fibrocemento y albañilería - Piso 1 Bloque 1.


Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas



Supervisión verifica los servicios de bienestar - Control de signos vitales en puerta



Supervisión verifica los servicios de bienestar - Campaña de vacunación



Supervisión verifica la renovación de SCTR-SALUD Y PENSIÓN



Supervisión verifica que los trabajadores cuenten con sctr-salud y pensión vigente

Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas




Supervisión verifica el armado correcto de andamios, se le brinda indicaciones al Jefe SSOMA para el correcto armado de andamios



Supervisión verifica el armado correcto de andamios, se le brinda indicaciones al Jefe SSOMA para el correcto armado de andamios



Supervisión verifica que en la zona de trabajo no se tiene un extintor para prevenir incendios, se le brinda las recomendaciones a Consorcio Junín



Supervisión verifica que se encuentre el extintor dentro del radio de trabajo



Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas



Supervisión verifica la sensibilización del personal en temas de salud y rcp



Supervisión verifica el uso correcto de EPP



Supervisión verifica los trabajos de minicargador dentro de zona delimitada



Supervisión verifica la inspección de herramientas con la cinta de inspección del mes




Supervisión verifica la respuesta en caso de sismo de 5.7° del 15/02/2024 3:53pm




Supervisión verifica el uso de epp para trabajos de aplicación de puente adherente

Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas



Supervisión verifica el llenado de los ATS de trabajo



Supervisión revisa y verifica el llenado de ATS



Supervisión verifica que se reúna el CSST correspondiente a Febrero 2024



Supervisión verifica la premiación al trabajador seguro del mes

Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas



Supervisión verifica que se consorcio Junín presente las constancias de residuos sólidos de construcción

Supervisión verifica que se realice la eliminación de rr. ss. de construcción



Eliminación de RR.SS



Supervisión verifica que la batería de tachos se encuentra segregada

Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas



Supervisión verifica que las plantas del piso 4 universal se encuentren regadas



Supervisión verifica que las plantas del exterior de obras se encuentren regadas




Monitoreo Ambiental 08/02/2024 (24horas)



Supervisión verifica que Consorcio Junín realice la señalización exterior de obra


Panel fotográfico de actividades en Ejecución y Culminadas



Se verifica que se realice el registro de la eliminación de RR.SS de la obra



Supervisión verifica que se realice el control de polvo SÓTANO










5° PARTE – ANEXOS

Anexo I: Anexos de Calidad

JLV
CONSULTORES

Sem de obra		Nº de obra	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Recomendación para Levantamiento	Estado	Sem de lev	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
Proyecto: "REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" Fecha de actualización: 29/02/2024					Área	Calidad	Constructora	Consorcio Junín						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Desarrollo de la observación</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Desarrollo del levantamiento</p> </div> </div>														
03	01	Partidas de estructuras	Concreto	Se observa que durante el recorrido de supervisión, la contratista inicia los trabajos de demolición sin tener un procedimiento de trabajo aprobado.			<p>R. Levantamiento: Se recomienda enviar los procedimientos de trabajos de demolición al inicio de las actividades.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	se presentó procedimiento de demolición siendo aprobado				
03	02	Partidas de estructuras	Concreto	Se observa que después del escarificado de la columna C-4, se ha tenido que apuntalar el área de influencia de la columna previendo el incremento de la sección de la columna.			<p>R. Levantamiento: Se debe apuntalar considerando el área de influencia. Asimismo, se deberá enviar la ficha técnica de los puntales donde indique la capacidad de carga. Por otro lado, se recomienda que revisen las cargas axiales para cada columna, ya que son distintas.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	Se presentó procedimiento y planos de Apuntalamiento. De acuerdo a ello, se aumentó las cantidades de puntales según cálculo estructural. Por otro lado, la ficha técnica y certificado de carga de los puntales ya fue enviado por correo el jueves 11 de enero.				
03	03	Almacenamiento de materiales	Ordenamiento de materiales	En el mezanine de Central 2 y en el piso 1 de Universal, se observa falta de orden y limpieza de obra, además el piso de apuntalamiento esta maltratándose por los perfiles de la estructura de arcos desmontados.			<p>R. Levantamiento: Se solicita su almacenamiento adecuado y protección del piso.</p> <p>R. Prevención:</p>	Pendiente	Walter Silva (Consorcio Junín)					
03	04	Almacenamiento de materiales	Ordenamiento de materiales	En el piso 3 de Central 2, se observa falta de orden y limpieza de obra, además se encuentra expuesto la lana de vidrio, el cual es un material peligroso y debería tener su punto de acopio.			<p>R. Levantamiento: Se solicita su almacenamiento adecuado y en el lugar que indican los sistemas, al ser material peligroso.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	se almaceno el material lana de vidrio al acopio de la obra.				
03	05	Partidas de estructuras	Concreto	En el sótano 01, se ha podido evidenciar que el apuntalamiento de las áreas que soportan las columnas no se están cumpliendo lo que indica las especificaciones técnicas del plano E02: 1. El apuntalamiento es responsabilidad exclusiva del contratista. 2. Los pies derechos metálicos (Piso arcos) deberán apuntalarse cada 30.60m, en ambos lados. Se realizará antes de la demolición o picado de la estructura. 3. El apuntalamiento consiste en la colocación de puntales Lona-Viga. 4. Contar con puntales en perfecto estado. 5. Obtener seguridad en los apoyos de pies derechos.			<p>R. Levantamiento: Se solicita puedan enviar las fichas de los puntales donde indique la capacidad de carga, para que garantice la carga axial de cada columna</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	Se envió fichas técnicas y capacidad de cargas de los puntales vía correo el jueves 11 de enero.				
03	06	Partidas de estructuras	Verificación de calibración	En atención a la partida 01.02.04.05 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO, se envió coordinar con la supervisión la verificación y liberación de las actividades, previo al inicio de los trabajos de la partida de demolición y excavaciones en sótano Universal y Central, por otro lado, con fines preventivo, el envío del procedimiento de la actividad mencionada y certificado de calibración de los equipos.			<p>R. Levantamiento: Se solicita coordinar previamente la liberación antes del inicio de los trabajos y enviar el procedimiento y certificado de calibración del equipo.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	la partida de demolición fue aprobada y la de excavación se encuentra observada				
04	07	Partidas de estructuras	Planos sin sello	No se ha presentado el plan de apuntalamiento de los elementos estructurales descrito en su procedimiento.			<p>R. Levantamiento: Se solicita enviar el Plan de apuntalamiento junto con su plano anexo y puntiendo incidencia según gráfico de carga axial por cada edificio.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	El día de hoy 13 de enero, se envió planos de apuntalamiento de sótano y primer piso de los sectores universi, central 1 y 2. En la siguiente semana se estará enviando de los otros pisos.				
04	08	Partidas de estructuras	Ordenamiento de materiales	Se observa que durante el recorrido de supervisión, En el sótano del bloque 2 se encuentra gran cantidad de desmonte, acumulado de varios días.			<p>R. Levantamiento: Se solicita llevar el desmonte al punto de acopio a la brevedad.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	Se realizó la eliminación del desmonte.				
04	09	Gestión de calidad	Ejecucion y/o procedimiento	A la fecha no se ha presentado el procedimiento de Eliminación			<p>R. Levantamiento: Se solicita enviar el procedimiento de eliminación</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	se presentó el procedimiento de eliminación y ha sido observado				
04	10	Gestión de calidad	Ejecucion y/o procedimiento	A la fecha no se ha presentado el procedimiento de Excavación			<p>R. Levantamiento: Se solicita enviar el procedimiento de excavación.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	Se presentó el procedimiento de excavación se encuentra en revisión				
04	11	Gestión de calidad	Ejecucion y/o procedimiento	A la fecha no se ha presentado las observaciones del Plan de Calidad			<p>R. Levantamiento: Se solicita enviar el Plan para su revisión.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	se presentó el plan de calidad, aun sigue observado				
05	12	Almacenamiento de materiales	Ordenamiento de materiales	Acumulación de perfiles metálicos en el tercer piso de central 1. Se observa falta de orden y limpieza en obra...			<p>R. Levantamiento: Se solicita su almacenamiento adecuado.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	Se realizó la eliminación de dicho material observado.				
05	13	Almacenamiento de materiales	Concreto	En central 2 se tiene 2 columnas que ya están escarificadas pero no apuntaladas, sabiendo que cuentan con cargas axiales elevadas.			<p>R. Levantamiento: Colocar los puntales de acuerdo al plan de apuntalamiento.</p> <p>R. Prevención:</p>	Levantada	Walter Silva (Consorcio Junín)	se levanto la observación				

Sem de obs	N° obs	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Desarrollo de la observación				Desarrollo del levantamiento					
				Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Recomendación para levantamiento	Estado	Sem de lev	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
04	14	Paridas de estructuras	Acero	Existen columnas en el sótano de central y que han sido escafiadas desde la 1ra semana de enero ubicadas en los ejes 6-C2 con A-C2 y 6-C2 con B-C2 sin haber terminado en ese momento los procedimientos necesarios y aprobados para dicha intervención, a la fecha esos elementos siguen con el acero de refuerzo expuesto y aún no culminan la intervención en ellos, indicar cuando culminaran dicha actividad.			R. Levantamiento: Culminar con la intervención. R. Prevención:	Pendiente		Waller Silva (Consorcio Junin)			
06	15	Calibración de equipos	Verificación de calibración	Los certificados de calibración presentados del lab. SERMINTOP no contienen la trazabilidad metrologica. Patron de medición y documento de calibración, como indica el certificado de calibración de INACAL.			R. Levantamiento: Entregar el certificado de INACAL correspondiente. R. Prevención:	Pendiente		Waller Silva (Consorcio Junin)			
07	16	Gestión de calidad	Ejecución y/o procedimiento	A la fecha no se envía las fichas técnicas del espacio que se utilizará para el puente de adherencia			R. Levantamiento: Enviar las fichas técnicas para realizar la revisión de las mismas. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	se enviaron las fichas solicitadas		
07	17	Almacenamiento de materiales	Ordenamiento de materiales	Acumulación de desmontaje de drywall de Universidad 2u, 3u con Au, 3u			R. Levantamiento: Se solicita su almacenamiento adecuado y protección del piso. R. Prevención:	Pendiente		Waller Silva (Consorcio Junin)			
07	18	Almacenamiento de materiales	Ordenamiento de materiales	El cemento se encuentra en contacto directo con el piso			R. Levantamiento: Se solicita colocar el material sobre pañuelos para evitar el contacto con la humedad del piso. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	Se levantó la observación		
07	19	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se evidencia en campo que se estaba realizando el vaciado de solado de concreto sin liberación de prevacido, sin haber verificado el espesor del solado como indica en los planos E-06 y E-09, a esto se añade que según lo especificado en su plan de calidad sí se para el inicio de las actividades los procedimientos de trabajo deben ser previamente aprobados por el Cliente/Supervisión.			R. Levantamiento: Realizar las acciones correctivas correspondientes. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	Se realizaron las acciones correctivas junto a supervisión en los otros puntos de vaciado para solado.		
08	20	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se verifica en campo que en Central 1 entre el eje E-1 (Rc) con 2c/1 (Ac) el diámetro de las perforaciones para la colocación de dowell inferior es de 5/8" lo cual no corresponde con el diámetro especificado en el plano E-06" (plano de secciones de cimentación) que indica que el dowell inferior del corte 8'-8" tiene que ser de 3/4"			R. Levantamiento: Se recomienda tener un mejor control de calidad, realizando lo que indica el plano E-06 (plano de secciones de cimentación), se les solicita remitir el planteamiento técnico a la brevedad. R. Prevención:	Pendiente		Waller Silva (Consorcio Junin)			
09	21	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se verifica en campo que al momento de realizar las liberaciones, no se tienen los planos impresos in situ, esta observación ha sido indicada verbalmente en varias ocasiones, tenerlo en consideración para las próximas liberaciones.			R. Levantamiento: Se solicita tener los planos impresos al momento de las liberaciones respectivas. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	Se tiene los planos ya plotados en obra.		
09	22	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se verificó que los encofrados en campo, no tenían desmoldante tal como lo indica el procedimiento de encofrado, entregado por el contratista y aprobado por supervisión.			R. Levantamiento: Por lo que se solicita al contratista, realizar las acciones correctivas en lo sucesivo, para evitar incidentes en perjuicio de la obra. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	Se realizaron las acciones correctivas previas al encofrado.		
09	23	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Temperatura presente que la NTP 339.114 donde indica que el límite en el concreto fresco es de 35° por lo que es conveniente tomarlo en cuenta, ya que Lima actualmente está presentando altas temperaturas, como sensaciones térmicas por encima de los 35°.			R. Levantamiento: Se recomienda bajar la temperatura del concreto. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	La concretera está remitiendo la temperatura tomada en planta. Queda pendiente que me envíen certificado de calibración de su termómetro.		
10	24	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Entre los ejes Au con 3u-3u se abrió el encuentro de la zapata en el momento del vaciado, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar una futura segregación del concreto.			R. Levantamiento: realizar la verificación de ese punto a la hora del desencofrado, si presenta segregaciones, proceder con la reparación del concreto como indica su respectivo procedimiento. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	Se verificó el post vaciado en esa zona y no ocurrió segregación.		
10	25	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Entre los ejes 1-1c1 con 3c1-1c1 se verificó en campo que la perforación del acero inferior de 1/2" no fue revisada por supervisión.			R. Levantamiento: Mostrar las evidencias de la perforación del elemento. R. Prevención:	Pendiente		Waller Silva (Consorcio Junin)			
10	26	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Con respecto al encofrado, se verificó en campo que el encofrado no estaba sellado completamente.			R. Levantamiento: sellar las esquinas antes del vaciado. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	Se verificó junto a supervisión el sellado de las esquinas		
10	27	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se verificó en campo que existen niveles de post-vaciado con una variación de 5cm entre los ejes 3u-3u (y) entre exceden los criterios de aceptación del procedimiento de concreto gresado. PRO-PRO-GC-010 Concreto.lev2.			R. Levantamiento: tomar las medidas correctivas en los siguientes niveles de post-vaciado. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	Se verificó junto a supervisión que la zapata a reforzar en ese eje tiene desahue. El criterio fue no dejar tanto espacio del vaciado con la antigua zapata por lo que se generó los 5 cm. de desahue. Es claro que el procedimiento indica la tolerancia/criterio de aceptación, pero esto se maneja como un criterio constructivo.		
10	28	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	Se encontró en campo que el slump verificado era de 3,5" cuando en la guía dice de 4" a 6" por lo que se le pide al contratista hacer seguimiento en la llegada de la mixer a obra. -Se recomienda tomar las consideraciones ya que la calidad del concreto depende del tiempo de fraguado inicial, siendo este aproximadamente 1 hora 30 minutos. PRO-PRO-GC-010 Concreto.lev2			R. Levantamiento: tomar las medidas correctivas en lo sucesivo. R. Prevención:	Levantada		Waller Silva (Consorcio Junin)	Los siguientes mixer de ese vaciado hicieron el slump de 5" a 6". Se hizo seguimiento a los mixer para su llegada pronto a obra.		
10	29	Paridas de estructuras	Ejecución y/o procedimiento	No se avisó a supervisión para la liberación de zonas para las perforaciones según procedimiento "Se avisará a supervisión antes de realizar los trabajos."			R. Levantamiento: Se le exhorta al contratista dar aviso de las actividades a realizarse, día previos al desarrollo de las mismas. R. Prevención:	Pendiente		Waller Silva (Consorcio Junin)			

Sem de obs	N° obs	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Desarrollo de la observación			Desarrollo del levantamiento					
					Fotografía 01	Fotografía 02	Recomendación para levantamiento	Estado	Sem de lev	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
10	30	Parlidas de estructuras	Ejecucion y/o procedimiento	se ha encontrado en obra que la distribución de los puntales metálicos no es como indica en su modulación, 80.60.			R. Levantamiento: Se recomienda colocar los puntales tal cual indica en su procedimiento y plan de apuntalamiento. R. Prevención:	Levantada		Walter Silva (Consorcio Junin)	Se corrigieron la distancia entre puntales		
10	31	Parlidas de estructuras	Ejecucion y/o procedimiento	Se recomienda que el relleno con material propio debe ser humedecido y se hará por capas no mayores a 20cm.			R. Levantamiento: se recomienda tomar las medidas correctivas. R. Prevención:	Levantada		Walter Silva (Consorcio Junin)	Se realizaron trazos de las capas de 20 cm en las zapatas vaciadas y se realizó la compactación como explican en E.T.	 	
11	32	Parlidas de estructuras	Ejecucion y/o procedimiento	Se verifica en campo que se están iniciando las actividades sin un trazo respectivo del área intervenida, recordar que en los procedimientos aprobados indica primero la liberación de los trazos para la ubicación de los elementos y que las perforaciones cumplan con los recubrimientos respectivos en campo.			R. Levantamiento: Realizar las medidas correctivas. R. Prevención:	Pendiente		Walter Silva (Consorcio Junin)			
11	33	Parlidas de estructuras	Ejecucion y/o procedimiento	Se solicita mejorar las condiciones de protección en los pisos donde se estén desmontando las FCR de drywall, de manera general, y en específico en el 2do piso de Universidad.			R. Levantamiento: mandar las evidencias respectivas para el levantamiento de observación. R. Prevención:	Pendiente		Walter Silva (Consorcio Junin)			

Project information table including Project Name (REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL...), Client (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS), and Supervisor (J.V. CONSILTORES).

Legend table with columns for status: P (Pendiente), CK (Deviación realizada), N.A. (No aplica).

Main project progress table with columns for PROTOCOLO, NIVEL, SECTOR, and various columns for 'REMOVAL', 'ELIMINACION DE DESMORTE', 'CONTROL Y REFORZAMIENTO', 'REPARACION', 'PERFORACION DE DOWELLS', 'PERFORACION Y CODIFICACION DE ACERO', 'PRELITE DE ADHERENCIA', 'ENCUADRO Y DESMORTE DE MUROS ANCLADOS', and 'CONCRETO SIMPLE'. Each row represents a specific task with its status and dates.

ITEM	DOCUMENTO	ESTADO	REV				FECHA DE ENVIO	FECHA DE RPTA	FECHA DE ENVIO	FECHA DE RPTA	OBSERVACION
			REV 01	REV 02	REV 03	REV 04					
1.00	Plan de Calidad		9/01/2024	4/02/2024						El contratista envió el plan de gestión de calidad PLAN-CALIDAD CONSORCIO JUNIN rev.02 el 26/02/2024, revisando el documento se encuentra que están faltando enviar algunos anexos como Matriz de calidad, no conformidad, Log IME Reporte de inspección de materiales y equipos, reporte de defecto y otros.	
2.00	Procedimientos de Construcción										
2.10	PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE	Aprobado		13/01/2024							
2.20	PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	Aprobado		9/01/2024	17/01/2024						
2.30	PROCEDIMIENTO DE APUNTALAMIENTO	Aprobado	8/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	17/01/2024					
2.40	PROCEDIMIENTO DE TOPOGRAFIA	Aprobado	16/01/2024	20/01/2024	23/01/2024						
2.50	PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION	Aprobado	18/01/2024	23/01/2024	25/01/2024						
2.60	PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL	Aprobado	20/01/2024	23/01/2024							
2.70	PROCEDIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO	Aprobado	16/01/2024	26/01/2024							
2.80	PROCEDIMIENTO DE PERFORACION	Aprobado	24/01/2024	26/01/2024							
2.90	PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO	Aprobado	31/01/2024	12/02/2024						el 02/02/2024 envía el procedimiento corregido, verbalmente indica que enviara nuevamente el procedimiento corregido, este es enviado a supervisión el 09/02/2024, finalmente es aprobado el 12/02/2024	
3.00	PROCEDIMIENTO DE CONCRETO	revisión	30/01/2024	6/02/2024	13/02/2024					El PRO-PRO-DC-010 Concreto.rev00 llega el 26/01/2024, el PRO-PRO-DC-010 Concreto.rev01 llega el 02/02/2024, el PRO-PRO-DC-010 Concreto.rev02 llega el 13/02/2024 (colocan el vaciado de concreto armado in situ), El PRO-PRO-DC-010 Concreto.rev03 llega el 26/02/2024, se encuentra en revisión.	
3.00	RFIs										
3.10	02. RFI N°02 - Cimentación a demoler RFI SGC.PG.0001-CCI-2	Aprobado					6/01/2024	15/01/2024			
3.20	03. RFI N°03 - Desmontaje de Split de AA RFI SGC.PG.0001-CCI-3_REV 01	Aprobado					6/01/2024	8/01/2024	9/01/2024	10/01/2024	
3.30	04. RFI N°04 - confirmación de proced. a desarrollar para la intervención a placas RFI SGC.PG.0001-CCI-4_REV 00	Aprobado					16/01/2024	20/01/2024			
3.40	05. RFI N°05 - Solicitud de propuesta de solución para la cimentación de dos muros de concreto encontrados RFI SGC.PG.0001-CCI-5_REV 00	Aprobado					22/01/2024	24/01/2024			

3.50	06. RFI N°06 - Solicitud de validacion de propuesta de cimentacion para el edificio Central 2 RFI SGC.PG.0001-CCI-6_REV 00	Aprobado					7/02/2024	9/02/2024			
3.60	07. RFI N°07 Solicitud de propuesta de intervenci3n, para el refuerzo de columnas RFI SGC.PG.0001-CCI-7_REV 00	Aprobado					14/02/2024	15/02/2024			
3.70	08. RFI N°08 Solicitud de procedimiento de intervenci3n, para el reforzamiento de zapatas RFI SGC.PG.0001-CCI-8_REV 00	Aprobado					14/02/2024	15/02/2024			
3.80	09. RFI N°09 Solicitud de procedimiento para reforzamiento en cimentaci3n de edificio CENTRAL 01 RFI SGC.PG.0001-CCI-09_REV 01	Aprobado					21/02/2024	21/02/2024			
3.90	10. RFI N°10 Solicitud de intervenci3n para el retiro de z3calo de m3rmar en columnas a reforzar RFI SGC.PG.0001-CCI-10_REV 01	Aprobado					21/02/2024	23/02/2024			
4.00	11. RFI N°11 Solicitud de retiro del tarrajeo en todas las caras de verticales a reforzar RFI SGC.PG.0001-CCI-11_REV 01	Aprobado					21/02/2024	28/02/2024			
4.10	12. RFI N°12 Solicitud de intervenci3n para la demolici3n de pisos, incluye contrapiso RFI SGC.PG.0001-CCI-12_REV 00	Aprobado					21/02/2024	24/02/2024			
4.20	13. RFI N°13 Incremento de acero en caras laterales de zapatas RFI SGC.PG.0001-CCI-13_REV 00	Aprobado					26/02/2024				
4.30	14. RFI N°14 Comentarios t3cnicos adicionales a lo expuesto en el RFI - 007 RFI SGC.PG.0001-CCI-14_REV 00	Aprobado					26/02/2024				
4.40	15. RFI N°15 Solicitud de procedimiento para reforzamiento en cimentaci3n de edificio CENTRAL 01 RFI SGC.PG.0001-CCI-15_REV 00	Aprobado					29/02/2024				

Anexo II: Anexos de Seguridad



Proyecto:		"REFORMAZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF"							Área	Seguridad					
Fecha:		29/02/2024							Constructora	CONSORCIO JUNÍN					
Nº obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	IR
01	1	22/12/2023	Gestión de seguridad	Documentación	DESCRIPCIÓN: EL PSE NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN UN LUGAR VISIBLE PARA SER PRESENTADA A LOS INSPECTORES G- Norma: OSO 9.4 PLAN DE SST			R. Levantamiento: PUBLICAR EL PSE EN UN LUGAR VISIBLE R. Prevención: SE DEBE ENTREGAR UNA COPIA A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTES DE SU PUBLICACIÓN	Levantado	2	26/12/2023	Consortio JUNÍN	SE IMPRIME Y SE TIENE DISPONIBLE AL INGRESO A OBRA		04
02	2	26/12/2023	Accesos y vías de evacuación	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: FALTA DE ILUMINACIÓN EN ZONA DE ACCESO AL PISO 1 Norma: OSO 9.7.6 RUTAS DE EVACUACIÓN			R. Levantamiento: ILLUMINAR LA ZONA DE ACCESO R. Prevención: SE DEBE ILLUMINAR E INSTALAR LUCES PERMANENTES Y DE EMERGENCIA	Levantado	2	27/12/2023	Consortio JUNÍN	SE ILLUMINA LA ZONA DE ACCESO		01
02	3	29/12/2023	Gestión de RR.SS	Área con desmonte	DESCRIPCIÓN: LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DEBEN SER MANEJADOS HASTA SU "DISPOSICIÓN FINAL" Norma: OSO 16. GESTIÓN DE RESIDUOS			R. Levantamiento: GESTIONAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RR.SS MEDIANTE ED-RS AUTORIZADA E IMPLEMENTAR EL PLAN DE RR.SS DE LA OBRA R. Prevención: APLICAR LAS 3RS PARA LA REDUCCIÓN DEL VOLUMEN GENERADO DE RR.SS. CORRIJAR LA ELIMINACIÓN DE RR.SS MEDIANTE ED-RS	Levantado	10	21/02/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LA ELIMINACIÓN DE LOS RR.SS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO		54
02	4	29/12/2023	Equipos de protección	Uso de EPPs	DESCRIPCIÓN: TRABAJADORES REALIZANDO MANIPULACIÓN DE LANA DE VIDRIO SIN TRAJE DE PROTECCIÓN Norma: OSO 13 EPI			R. Levantamiento: GESTIONAR LA ENTREGA DE TRAJE DE PROTECCIÓN DESCARTABLE A LOS TRABAJADORES R. Prevención: EVITAR A LOS TRABAJADOS Y A LOS ADECUADOS ANTES DE REALIZAR LAS TAREAS	Levantado	2	29/12/2023	Consortio JUNÍN	SE VERIFICA LA ENTREGA DE TRAJE DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR		00
03	5	02/01/2024	Equipos y/o herramientas	Inspección manual	DESCRIPCIÓN: HERRAMIENTAS NO CUENTA CON CINTA DE INSPECCIÓN COLOR AMARILLO-VERDE Norma: OSO 17. HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTÁTILES			R. Levantamiento: INSPECCIONAR HERRAMIENTAS R. Prevención: INSPECCIONAR EN PUERTA LAS HERRAMIENTAS ANTES DE SU INGRESO VERIFICANDO QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO	Levantado	3	03/01/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS		01
03	6	03/01/2024	Equipos y/o herramientas	Inspección manual	DESCRIPCIÓN: HERRAMIENTAS NO CUENTAN CON CINTA DE INSPECCIÓN COLOR AMARILLO-VERDE Norma: OSO 17. HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTÁTILES			R. Levantamiento: INSPECCIONAR HERRAMIENTAS R. Prevención: INSPECCIONAR EN PUERTA LAS HERRAMIENTAS ANTES DE SU INGRESO VERIFICANDO QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO	Levantado	3	03/01/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS		00
03	7	03/01/2024	Accesos y vías de eva	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: NO SE CUENTA CON SUFICIENTE ILUMINACIÓN PARA TRABAJOS - CENTRAL PISO 3 Norma: OSO 7.8 ILLUMINACIÓN			R. Levantamiento: ILLUMINAR LAS ZONAS DE TRABAJO Y TRÁNSITO R. Prevención: INSTALAR UN CIRCUITO DE ILLUMINACIÓN POR CADA PISO DE LA OBRA	Levantado	3	03/01/2024	Consortio JUNÍN	SE ILLUMINA LA ZONA DE TRABAJO		00

Proyecto:		*REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF										Área		Seguridad	
Fecha:		29/02/2024										Constructora		CONSORCIO JUNÍN	
Nº Obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
03	8	03/01/2024	Trabajo de alto riesgo	Señalización adecuada	DESCRIPCIÓN: TABLERO ELÉCTRICO, NO CUENTA CON SEÑALÉTICA Norma: 050 7.2, 7.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS			R. Levantamiento: COLOCAR SEÑALÉTICA RIESGO ELÉCTRICO R. Prevención: VERIFICAR QUE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS CUMPLAN LA NORMATIVA DE ELECTRICIDAD Y LA G-050	Levantado	3	03/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE SEÑALIZA TABLERO ELÉCTRICO		00
03	9	04/01/2024	Trabajo de alto riesgo	Estado de los materiales	DESCRIPCIÓN: CABLE ELÉCTRICO SUSPENDIDO EN LA ZONA DE TRABAJO Norma: 7.2, 7.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS			R. Levantamiento: RETIRA LOS CABLES DE LA ZONA DE TRABAJO R. Prevención: VERIFICAR EL RETIRO DE LAS EE SE REALICE DE MANERA EFECTIVA	Levantado	3	04/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE RETIRA CABLE ELÉCTRICO DE LA ZONA DE TRABAJO		00
03	10	05/12/2023	Eliminación de residuos	Área con desmonte	DESCRIPCIÓN: LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DEBEN SER MANEJADOS HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL Norma: 050 16. GESTIÓN DE RESIDUOS			R. Levantamiento: GESTIONAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RR.SS. MEDIANTE EO-RS AUTORIZADA. E IMPLEMENTAR EL PLAN DE RR.SS. DE LA OBRA. R. Prevención: APLICAR LAS 3RS PARA LA REDUCCIÓN DEL VOLUMEN GENERADO DE RR.SS. COORDINAR LA ELIMINACIÓN DE RR.SS. MEDIANTE EO-RS	Levantado	4	08/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE INICIA EL ACABRERO HACIA EL PUNTO DE ELIMINACIÓN		34
03	11	05/12/2023	Orden y limpieza	Área con desmonte	DESCRIPCIÓN: RADECUADA DE LANA DE VIDRIO Norma: G-050 16. GESTIÓN DE RESIDUOS			R. Levantamiento: GESTIONAR ADECUADAMENTE LA LANA DE VIDRIO EN LA OBRA HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL R. Prevención: DIFUNDIR LA MSDS DE LA LANA DE VIDRIO AL PERSONAL INVOLUCRADO	Levantado	04	09/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE REALIZA EL EMBOLSADO DE LANA DE VIDRIO PARA SU ACOPPO		35
03	12	04/01/2024	Eliminación de residuos	Área con desmonte y basura	DESCRIPCIÓN: LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DEBEN SER MANEJADOS HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL Norma: G-050 16. GESTIÓN DE RESIDUOS			R. Levantamiento: GESTIONAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RR.SS. MEDIANTE EO-RS AUTORIZADA. E IMPLEMENTAR EL PLAN DE RR.SS. DE LA OBRA. R. Prevención: APLICAR LAS 3RS PARA LA REDUCCIÓN DEL VOLUMEN GENERADO DE RR.SS. COORDINAR LA ELIMINACIÓN DE RR.SS. MEDIANTE EO-RS	Levantado	04	11/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE CONTINUA CON LA ELIMINACIÓN		05
03	13	06/01/2024	Accesos y vías de eva	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: FALTA LIBERAR RUTA DE ACCESO Y EVACUACIÓN Norma: G-050 7.6 RUTAS DE EVACUACIÓN			R. Levantamiento: LIBERAR LA ZONA DE ACCESO R. Prevención: SE DEBE MANTENER LAS VÍAS DE ACCESO LIBRES	Levantado	2	06/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE ILUMINA LA ZONA DE ACCESO		00
03	14	06/01/2024	Accesos y vías de eva	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: FALTA LIBERAR RUTA DE ACCESO Y EVACUACIÓN Norma: G-050 7.6 RUTAS DE EVACUACIÓN			R. Levantamiento: LIBERAR LA ZONA DE ACCESO R. Prevención: SE DEBE MANTENER LAS VÍAS DE ACCESO LIBRES	Levantado	4	08/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE REALIZA LA LIMPIEZA DE MATERIAL SUELO DEL BORDE DE EXCAVACIÓN		02
04	15	09/01/2024	Trabajo de alto riesgo	Trabajo en altura	DESCRIPCIÓN: ANDAMIOS TIPO ACCIÓN EN OBRA - NO CUENTAN CON CERTIFICACIÓN Norma: G-050 21- 22 TRABAJOS EN ALTURA - ANDAMIOS			R. Levantamiento: INSPECCIONAR ANDAMIOS, PRESENTAR CERTIFICACIÓN Y DEMOSTRAR ANDAMIOS QUE NO CUENTEN CON NORMA R. Prevención: INSPECCIONAR ANDAMIOS, PRESENTAR CERTIFICACIÓN Y DEMOSTRAR ANDAMIOS QUE NO CUENTEN CON NORMA	Levantado	04	09/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE PRESENTA CERTIFICADO DE ANDAMIOS PLANOS		00

Proyecto:		"REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF"							Área		Seguridad				
Fecha:		29/02/2024							Constructora		CONSORCIO JUNÍN				
Nº Obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
04	16	09/01/2024	Accesos y vías de eva	Estado de los materia	DESCRIPCIÓN: MADERA USADA COMO ACCESO NO CUENTA CON ANCHO MÍNIMO DE 40 CM Norma: G-050 7.6 RUTAS DE EVACUACIÓN			R. Levantamiento: AMPLIAR LA PLATAFORMA DE ACCESO R. Prevención: INSPECCIONAR LAS RUTAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN PARA VERIFICAR QUE CUMPLA ANCHO MÍNIMO	Levantado	04	09/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE AMPLIA LA PLATAFORMA DE ACCESO		00
04	17	10/01/2024	Orden y limpieza	Delimitación del área	DESCRIPCIÓN: FALTA SEÑALIZAR LA ZONA DE TRABAJO Norma: G-050 7.7 SEÑALIZACIÓN			R. Levantamiento: SEÑALIZAR ZONA DE TRABAJO R. Prevención: SE DEBE SEÑALIZAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES	Levantado	4	10/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE SEÑALIZA LA ZONA DE TRABAJO		00
04	18	11/01/2024	Trabajo de alto riesgo	Delimitación del área	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR BARANDAS EN EXCAVACIONES CON RIESGO DE CAIDA G-050 EXCAVACIONES			R. Levantamiento: INSTALAR BARANDAS R. Prevención: SE DEBE SEÑALIZAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES	Levantado	5	15/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE SEÑALIZA LA ZONA DE TRABAJO		04
04	19	12/01/2024	Trabajo de alto riesgo	Delimitación del área	DESCRIPCIÓN: MINICARGADOR TRANSITANDO EN OBRA SIN VIGIA-PENDIENTE EL ENVÍO DE CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD G-050 EXCAVACIONES			R. Levantamiento: EL MINICARGADOR DEBERÁ CONTAR CON UN VIGIA CAPACITADO PARA LA TAREA R. Prevención: EL OPERADOR DEBE INICIAR TRABAJOS CON UN VIGIA	Levantado	5	17/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE ASIGNA VIGIA EN FUNCIÓN A LA CUALQUIERA		05
04	20	12/01/2024	Trabajo de alto riesgo	Trabajo en altura	DESCRIPCIÓN: ACUMULADO EN ZONA DE RIESGO MATERIAL G-050 TRABAJOS DE REMOLCIÓN-TRABAJOS EN ALTURA			R. Levantamiento: INSPECCIONAR RETIRAR EL MATERIAL ACUMULADO DE LA ZONA DE RIESGO R. Prevención: REALIZAR EL ORDEN Y LIMPIEZA ANTES DE REALIZAR LAS TAREAS	Levantado	04	12/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE REALIZA LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS		00
05	21	15/01/2024	Servicios para el personal	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: Los SS.HH del personal obrero no cuentan con puerta, no existe la cantidad necesario para el personal, en un baño baño inodoro. Norma: 7.10 SERVICIOS PARA EL PERSONAL G-050			R. Levantamiento: GESTIONAR LA INSTALACION DE INODOROS LAVATORIOS DUCHAS U RINAROS NECESARIOS EN FUNCIÓN A LA CANTIDAD DE PERSONAL R. Prevención: INSPECCIONAR DIARIAMENTE EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SS.HH PARA EL PERSONAL	Levantado	5	15/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE REALIZA EL ACONDICIONAMIENTO DEL SS.HH PISO 2 CENTRAL 1		00
05	22	14/01/2024	Trabajo de alto riesgo	Estado de los materia	DESCRIPCIÓN: PUNTALES INCLINADO EN AL ZONA DE TRABAJO Norma: ORDEN Y LIMPIEZA G-050			R. Levantamiento: RETIRA PUNTALES INCLINADO DE LA ZONA DE TRABAJO R. Prevención: VERIFICAR QUE LOS PUNTALES SE INSTALEN CORRECTAMENTE	Levantado	5	14/01/2024	Consortorio JUNÍN	SE RETIRA PUNTALES INCLINADO O DE LA ZONA DE TRABAJO		00

Proyecto:		"REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF"										Área		Seguridad	
Fecha:		29/02/2024										Constructora		CONSORCIO JUNÍN	
Nº Obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
05	23	17/01/2024	Trabajo de Excavación	Estado de los materiales	DESCRIPCIÓN: PUNTA EXPUESTA EN EXCAVACIÓN Norma: ORDEN Y LIMPIEZA G-050			R. Levantamiento: PROTEGER PUNTA Y BORDES FILSOS R. Prevención: VERIFICAR EL LOS FIERROS DE EXCAVACIÓN CUENTEN CON PROTECCIÓN	Levantado	5	18/01/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LA PROTECCIÓN DE PUNTA Y BORDES FILSOS EN EXCAVACIONES		01
05	24	17/01/2024	Trabajos en Altura	Barandas	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR BARANDAS EN ZONAS DE RIESGO DE CAIDA ESCALERA 3 PB., CENTRAL 2 Norma: TRABAJOS EN ALTURA G-050			R. Levantamiento: INSTALAR BARANDAS O TRANQUERAS QUE EVITEN EL INGRESO DE PERSONAL A LA ZONA CON RIESGO DE CAIDA R. Prevención: VERIFICAR QUE SE INSTALAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTES DE RETIRAR BARANDAS Y PASAMANOS	Levantado	5	18/01/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE BARANDAS		01
05	25	18/01/2024	Trabajo de Excavación	Barandas	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR BARANDAS EN EXCAVACIONES CON RIESGO DE CAIDA G-050 EXCAVACIONES			R. Levantamiento: INSTALAR BARANDAS R. Prevención: SE DEBE SEÑALAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES	Levantado	6	22/01/2024	Consortio JUNÍN	SE INSTALA BARANDA		04
05	26	19/01/2024	Trabajo de Excavación	Acceso Incompleto	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR ESCALERA DE ACCESO EN EXCAVACIÓN G-050 EXCAVACIONES			R. Levantamiento: INSTALAR ESCALERAS R. Prevención: SE DEBE INSTALAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTES DEL INGRESO A EXCAVACIÓN	Levantado	06	23/01/2024	Consortio JUNÍN	SE COLOCA ESCALERA PERO DEBE FIJARSE PARA EVITAR QUE SEA REMOVIDA DE LUGAR		04
06	27	22/01/2024	Requisitos del lugar de	Infalaciones Electricas	DESCRIPCIÓN: CABLES EN EL PISO G-050 INSTALACIONES ELÉCTRICAS			R. Levantamiento: ELEVAR CABLES R. Prevención: VERIFICAR QUE LAS ILLE SE REALICEN POR EL PERSONAL CAPACITADO	Levantado	06	26/01/2024	Consortio JUNÍN	SE ELEVAN LOS CABLES		04
06	28	23/01/2024	Trabajo de Excavación	Acceso Incompleto	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR PUNTALES EN EXCAVACIONES CON RIESGO DE AFLASTAMIENTO Y RETIRAR EL MATERIAL DEL BORDE DE LA EXCAVACIÓN G-050 EXCAVACIONES			R. Levantamiento: INSTALAR PUNTALES R. Prevención: SE DEBE APUNTALAR TODO OBJETO QUE PUEDA AFLASTAR A UN TRABAJADOR	Levantado	06	23/01/2024	Consortio JUNÍN	SE APUNTA LA LOGA DE CONCRETO		00
06	29	24/01/2024	Trabajo de Excavación	Acceso Incompleto	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR BARANDAS EN EXCAVACIONES CON RIESGO DE CAIDA G-050 EXCAVACIONES			R. Levantamiento: INSTALAR BARANDAS R. Prevención: SE DEBE SEÑALAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES	Levantado	6	25/01/2024	Consortio JUNÍN	SE SEÑALIZA LA ZONA DE TRABAJO		01
06	30	25/01/2024	Protección contraincendios	Documentación	DESCRIPCIÓN: OBSTACULOS EN LA ZONA DE EXTINTOR SÓTANO 1 Norma: ORDEN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS G-			R. Levantamiento: LIBERAR ACCESO A EXTINTOR R. Prevención: SE DEBE VERIFICAR DIARIAMENTE QUE LOS EXTINTORES SE ENCUENTREN DESPLAZADOS	Levantado	6	25/01/2024	Consortio JUNÍN	SE LIBERA ACCESO A EXTINTOR		00

Proyecto:		"REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF"							Área		Seguridad				
Fecha:		29/02/2024							Constructora		CONSORCIO JUNÍN				
Nº Obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
06	31	25/01/2024	Trabajo de Excavación	Acceso Incompleto	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR BARANDAS EN EXCAVACIONES CON RIESGO DE CAIDA. Y ACCESO POR ESCALERA G-050 EXCAVACIONES			<p>Levantamiento: INSTALAR BARANDAS Y ESCALERAS</p> <p>Prevención: SE DEBE SEÑALAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES</p>	Levantado	6	26/01/2024	Consortio JUNÍN	SE INSTALA BARANDA Y SE COLOCA ESCALERA		01
06	32	27/01/2024	Trabajos en Altura	Andamios	DESCRIPCIÓN: CONSORCIO JUNIN REALIZA MODIFICACIONES A LOS ANDAMIOS DE OBRA Norma: G-050 21- 22 TRABAJOS EN ALTURA - ANDAMIOS			<p>Levantamiento: INSPECCIONAR ANDAMIOS- PRESENTAR CERTIFICACION Y DESARMAR ANDAMIOS QUE NO CUMPLEN CON NORMA</p> <p>Prevención: INSPECCIONAR ANDAMIOS- PRESENTAR CERTIFICACION Y DESARMAR ANDAMIOS QUE NO CUMPLEN CON NORMA</p>	Pendiente			Consortio JUNÍN			
07	33	29/01/2024	Requisitos del lugar de	Ventilación y genera	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR MALLA RASCHELL PARA CONTROL DE POLVO HACIA JR. HUALLAGA G-050 VENTILACION Y CONTROL DE POLVO			<p>Levantamiento: INSTALAR MALLA RASCHELL EN LA PUERTA DE JR. HUALLAGA</p> <p>Prevención: VERIFICAR DIARIAMENTE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE POLVO</p>	Levantado	7	29/01/2024	Consortio JUNÍN	SE INSTALA MALLA RASCHELL		00
07	34	30/01/2024	Trabajo de Excavación	Señalización adecuada	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR SEÑALIZACIÓN EN EXCAVACIONES CON RIESGO DE CAIDA G-050 EXCAVACIONES			<p>Levantamiento: INSTALAR SEÑALIZACIÓN EN EXCAVACIÓN</p> <p>Prevención: SE DEBE SEÑALAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES</p>	Levantado	7	31/01/2024	Consortio JUNÍN	SE COLOCA SEÑALIZACIÓN		01
07	35	31/01/2024	Equipos y/o herramientas	Inspección mensual	DESCRIPCIÓN: HERRAMIENTAS NO CUENTAN CON CINTA DE INSPECCION COLOR VERDE-FEBRERO O EN TODO CASO ETIQUETAR EQUIPO INCREMENTATIVO G-050 17. HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTATILES			<p>Levantamiento: INSPECCIONAR HERRAMIENTAS Y VERIFICAR EL ESTADO DE OPERATIVIDAD</p> <p>Prevención: INSPECCIONAR EN PUERTA LAS HERRAMIENTAS ANTES DE SU INGRESO VERIFICANDO QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO</p>	Levantado	08	10/02/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LA VERIFICACION, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR		10
07	36	02/02/2024	Materiales peligrosos	Identificación de ma	DESCRIPCIÓN: FALTA MDS DE CEMENTO Y EVIDENCIAR LA DIFUSION DE LA MDS DE CEMENTO G-050 19 ALMACENAMIENTO Y MANIPULO DE MATERIALES			<p>Levantamiento: PUBLICAR LA MDS Y EVIDENCIAR LA DIFUSION DE LA MDS</p> <p>Prevención: SE DEBE REGISTRAR LA CAPACITACION ESPECIFICA SOBRE LAS HOJAS MDS</p>	Levantado	09	16/02/2024	Consortio JUNÍN	SE COLOCA MDS EN EL PUNTO DE ALMACENAMIENTO Y SE EVIDENCIA CAPACITACION		14
07	37	03/02/2024	Trabajos en Altura	Barandas	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR BARANDAS EN ZONAS DE RIESGO DE CAIDA ESCALERA 2 PB. UNIVERSAL G-050 TRABAJOS EN ALTURA			<p>Levantamiento: INSTALAR BARANDAS O TRANQUERAS QUE ENTEN EL INGRESO DE PERSONAL A LA ZONA CON RIESGO DE CAIDA</p> <p>Prevención: VERIFICAR QUE SE INSTALAN LAS MEDIDAS DE PROTECCION ANTICADA, ANTES DE RETIRAR BARANDAS Y PASAMANOS</p>	Pendiente			Consortio JUNÍN			

Proyecto:	*REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF	Área	Seguridad
Fecha:	29/02/2024	Constructora	CONSORCIO JUNÍN

N° obs.	Sem de obs.	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Reparación	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
08	38	04/02/2024	Equipos y/o herramientas	Inspección mensual	<p>DESCRIPCIÓN: FALTA INSPECCIONAR TRONZADORA-EQUIPO AJUSTADO CON ALAMBRE</p> <p>Norma: G-050 17: HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTATILES</p>			<p>R. Levantamiento: INSPECCIONAR HERRAMIENTAS</p> <p>R. Prevención: INSPECCIONAR EN PUERTA LAS HERRAMIENTAS ANTES DE SU USO VERIFICANDO QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO</p>	Levantada	8	09/02/2024	Consorcio JUNÍN	SE REALIZA EL CAMBIO DE TRONZADORA		03
08	39	07/02/2024	Trabajos en Altura	Andamios	<p>DESCRIPCIÓN: ANDAMIOS ARMADOS INCORRECTAMENTE. FALTA BARRANDA</p> <p>Norma: G-050 21- 22 TRABAJOS EN ALTURA - ANDAMIOS</p>			<p>R. Levantamiento: INSPECCIONAR ANDAMIOS- VERIFICAR EL CORRECTO ARMADO</p> <p>R. Prevención: INSPECCIONAR ANDAMIOS- PRESENTAR CERTIFICACIÓN Y DESARMAR ANDAMIOS QUE NO CUMPLEN CON NORMA</p>	Levantada	08	07/02/2024	Consorcio JUNÍN	SE CORRIGE ARMADO DE ANDAMIOS		00

Proyecto:		"REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF"					Área		Seguridad						
Fecha:		29/02/2024					Constructora		CONSORCIO JUNÍN						
Nº Obs.	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
08	40	08/02/2024	Protección contra incendios	Prevención de incendios	<p>DESCRIPCIÓN: NO SE ENCUENTRA EXTINTOR CERCA DE LA ZONA DE TRABAJO G-050</p> <p>Norma: ISO 9001 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</p>			<p>R. Levantamiento: MANTENER UN EXTINTOR CERCA DE LA ZONA DE TRABAJOS EN CALIENTE</p> <p>R. Prevención: SE DEBE INSPECCIONAR LA ZONA DE TRABAJO RETIRAR MATERIAL INFLAMABLE Y CONTAR CON UN EXTINTOR VIGILANTE</p>	Levantado	08	08/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE IMPLEMENTA EXTINTOR EN LA ZONA DE TRABAJO		00
08	41	08/02/2024	Equipos y herramientas	Inspección mensual	<p>DESCRIPCIÓN: HERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA TOMA DE ELECTRICIDAD CUANDO NO SON USADAS. FALTA PRESIÓN CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD</p> <p>Norma: ODSO 17, HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTÁTILES</p>			<p>R. Levantamiento: DESCONECTAR HERRAMIENTAS QUE NO ESTAN SIENDO USADAS</p> <p>R. Prevención: INSPECCIONAR HERRAMIENTAS Y VERIFICAR QUE SE DESCONECTEN CUANDO NO SON USADAS</p>	Levantado	09	15/02/2024	Conсорcio JUNÍN			07
08	42	09/02/2024	Materiales peligrosos	Identificación de materiales	<p>DESCRIPCIÓN: BOTELLAS DE GAS COMPRIMIDO EN EL SUELO</p> <p>Norma: ISO 19 ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES</p>			<p>R. Levantamiento: LIBRAR LOS CILINDROS DEBIDO DE SU CARRETLAS Y ASEGURAR CON CADENA</p> <p>R. Prevención: SE DEBE AMARRAR CORRECTAMENTE LOS CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO</p>	Levantado	08	09/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE AJUSTAN LOS CILINDROS CON CADENA DENTRO DE SU CARRETA		00
08	43	09/02/2024	Trabajo de alto riesgo	Máquina pesada y viga	<p>DESCRIPCIÓN: MINICARGADOR TRANSFIRIENDO EN OBRA SIN VIGIA. PENDIENTE EL ENVÍO DE CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD G-050 EXCAVACIONES</p>			<p>R. Levantamiento: EL MINICARGADOR DEBERA CONTAR CON UN VIGIA CAPACITADO PARA LA TAREA</p> <p>R. Prevención: EL OPERADOR DEBE INICIAR TRABAJOS CON UN VIGIA</p>	Levantado	08	09/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE ASIGNA VIGIA		00
08	44	10/02/2024	Equipos y herramientas	Inspección mensual	<p>DESCRIPCIÓN: MESA DE CORTE NO CUENTA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO GUARDAS CAJA ELECTRICA. PARADA DE EMERGENCIA ANTES DE SU OUBSA EN SERVICIO</p> <p>Norma: ISO 17, HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTÁTILES</p>			<p>R. Levantamiento: INSPECCIONAR HERRAMIENTAS E INSTALAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO</p> <p>R. Prevención: INSPECCIONAR EN FUERTA LAS HERRAMIENTAS ANTES DE SU USO VERIFICANDO QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO</p>	Levantado	09	16/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE BLOQUEA EL EQUIPO NO AUTORIZADO		06
09	45	10/02/2024	Materiales peligrosos	Identificación de materiales	<p>DESCRIPCIÓN: EVENCER LA CAPACITACIÓN EN LA MSDS Y MANIPULACIÓN DE PEGAMENTO EPOXICO</p> <p>Norma: ISO 19 ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES</p>			<p>R. Levantamiento: COLOCAR LA MESA EN EL PUNTO DE ALMACENAMIENTO Y USO DE PDA</p> <p>R. Prevención: IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE LA MSDS</p>	Levantado	09	16/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE COLOCA MESA EN EL PUNTO DE ALMACENAMIENTO		06

Proyecto:		"REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF"						Área	Seguridad						
Fecha:		29/02/2024						Constructora	CONSORCIO JUNÍN						
Nº Obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
09	46	13/02/2024	Materiales peligrosos	Identificación de materiales	DESCRIPCIÓN: FOLIO DE BARRA METAL SIN MSDS Norma: ISO 19 ALMACENAMIENTO Y MANIPULO DE MATERIALES			<p>Levantamiento: COLOCAR LA MSDS EN EL PUNTO DE ALMACENAMIENTO</p> <p>Prevención: IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE LA MSDS</p>	Levantado	09	14/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE COLOCA MSDS EN EL PUNTO DE ALMACENAMIENTO		01
09	47	14/02/2024	Materiales peligrosos	Identificación de materiales	DESCRIPCIÓN: TRABAJADORES NO USAN PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA LA APLICACIÓN DE PUENTE ADHERENTE Norma: ISO 19 ALMACENAMIENTO Y MANIPULO DE MATERIALES USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL			<p>Levantamiento: SE ENTREGA PROTECCIÓN RESPIRATORIA AL PERSONAL</p> <p>Prevención: IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE LA MSDS COM JUNTAMENTE CON LA ENTREGA DE EPP</p>	Levantado	09	14/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE ENTREGA PROTECCIÓN RESPIRATORIA AL PERSONAL		00
09	48	15/02/2024	Espacios Confinados	Área restringida	DESCRIPCIÓN: PERSONAL DENTRO DE ESPACIO CONFINADO SIN VIGIA EXTERIOR G-050 ESPACIOS CONFINADOS			<p>Levantamiento: RETIRAR AL PERSONAL DEL ESPACIO CONFINADO Y CONTAR CON UN VIGIA</p> <p>Prevención: EL OPERADOR DEBE INICIAR TRABAJOS CON UN VIGIA</p>	Levantado	09	16/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE VERIFICA QUE NO EXISTE PERSONAL DENTRO DE ESPACIO CONFINADO		01
09	49	15/02/2024	Trabajo de Excavación	Señalización adecuada	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR SEÑALIZACIÓN EN EXCAVACIONES CON RIESGO DE CAIDA G-050 EXCAVACIONES			<p>Levantamiento: INSTALAR SEÑALIZACIÓN EN EXCAVACIÓN</p> <p>Prevención: SE DEBE SEÑALAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES, LIMPIAR BORDES DE EXCAVACIÓN</p>	Levantado	09	16/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE REALIZA LIMPIEZA DE BORDE Y COLOCA SEÑALIZACIÓN		01
09	50	16/02/2024	Accesos y vías de eva	Iluminación	DESCRIPCIÓN: NO SE CUENTA CON SUFICIENTE ILUMINACIÓN PARA TRABAJOS - UNIVERSAL SÓTANO 1 Norma: G-050 7.8 ILUMINACIÓN			<p>Levantamiento: ELIMINAR LAS ZONAS DE TRABAJO Y TRÁNSITO</p> <p>Prevención: INSTALAR UN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN POR CADA PISO DE LA OBRA</p>	Levantado	09	16/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE ILLUMINA LA ZONA DE TRABAJO, SE ADVIERTE A CONSORCIO JUNÍN QUE DEBE INSTALAR LUCES DE EMERGENCIA EN EL SÓTANO		00
10	51	19/02/2024	Equipos de protección	Uso de EPPs	DESCRIPCIÓN: TRABAJADORES NO USA GUAANTES DE PROTECCIÓN Norma: ISO - USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL			<p>Levantamiento: ENTREGAR EL GUANTE DE SEGURIDAD AL TRABAJADOR</p> <p>Prevención: IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE LA MSDS COM JUNTAMENTE CON LA ENTREGA DE EPP</p>	Levantado	10	19/02/2024	Conсорcio JUNÍN	SE VERIFICA QUE EL TRABAJADOR USA LOS GUAANTES DE SEGURIDAD		00



Proyecto:		"REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF"							Área		Seguridad				
Fecha:		29/02/2024							Constructora		CONSORCIO JUNÍN				
N° Obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
10	52	20/02/2024	Orden y limpieza	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: ZONA DESORDENADA. FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA G-050 ORDEN Y LIMPIEZA			<p>Levantamiento: REALIZAR EL ORDEN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO</p> <p>Prevención: REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA</p>	Levantado	10	20/02/2024	Consortio JUNÍN	SE VERIFICA EL ORDEN Y LIMPIEZA DE LA ZONA		00
10	53	20/02/2024	Trabajo en Altura	Andamios	DESCRIPCIÓN: CONSORCIO JUNIN REALIZA EL INGRESO DE ANDAMIOS SIN CERTIFICACIÓN Norma: G-050 21- 22 TRABAJOS EN ALTURA - ANDAMIOS			<p>Levantamiento: INSPECCIONAR ANDAMIOS. PRESENTAR CERTIFICACIÓN</p> <p>Prevención: INSPECCIONAR ANDAMIOS. PRESENTAR CERTIFICACIÓN Y DESMONTAR ANDAMIOS QUE NO CUENTEN CON NORMA</p>	Pendiente			Consortio JUNÍN			
10	54	20/02/2024	Orden y limpieza	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: FALTA DE LIMPIEZA EN EXTERIOR DE OBRA G-050 ORDEN Y LIMPIEZA			<p>Levantamiento: GESTIONAR LA LIMPIEZA EXTERIOR DE OBRA LUEGO DE REALIZAR ELIMINACIÓN DE DESMONTE</p> <p>Prevención: REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA</p>	Levantado	10	20/02/2024	Consortio JUNÍN			00
10	55	21/02/2024	Trabajo de Excavación	Delimitación del área	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR SEÑALIZACIÓN EN EXCAVACIONES CON RIESGO DE CAIDA Norma: G-050 EXCAVACIONES			<p>Levantamiento: INSTALAR SEÑALIZACIÓN EN EXCAVACIÓN</p> <p>Prevención: SE DEBE SEÑALIZAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES. LIMPIAR BORDES DE EXCAVACIÓN</p>	Levantado	10	21/02/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LIMPIEZA DE BORDE Y COLOCA SEÑALIZACIÓN		00
10	56	21/02/2024	Requisitos del lugar de	Estado de los motivos	DESCRIPCIÓN: PUNTAS EXPUESTAS EN EXCAVACIÓN G-050 ORDEN Y LIMPIEZA			<p>Levantamiento: PROTEGER PUNTAS Y BORDES PELIGROSOS</p> <p>Prevención: VERIFICAR EN LOS REQUISITOS DE EXCAVACIONES CUENTEN CON PROTECCIÓN</p>	Levantado	10	22/02/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LA PROTECCIÓN DE PUNTAS Y BORDES PELIGROSOS EN EXCAVACIONES		01
10	57	23/02/2024	Accesos y vías de eva	Iluminación	DESCRIPCIÓN: NO SE CUENTA CON SUFICIENTE ILUMINACIÓN PARA TRABAJOS - UNIVERSAL SÓTANO 1 Norma: G-050 7.8 ILUMINACIÓN			<p>Levantamiento: ELIMINAR LAS ZONAS DE TRABAJO Y TRANSITO</p> <p>Prevención: INSTALAR UN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN POR CADA PISO DE LA OBRA</p>	Levantado	10	24/02/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN		01
11	58	27/02/2024	Trabajo de alto riesgo	Área restringida	DESCRIPCIÓN: FALTA SEÑALIZAR ZONA DE RIESGO ELÉCTRICO POR BUSBAR Norma: G-050 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES			<p>Levantamiento: SEÑALIZAR LA ZONA DE RIESGO ELÉCTRICO</p> <p>Prevención: ADVERTIR AL PERSONAL DEL RIESGO ELÉCTRICO EN LA ZONA</p>	Levantado	11	28/02/2024	Consortio JUNÍN	SE SEÑALA ZONA DEL BUSBAR		01

Proyecto:		*REFORMAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF					Área		Seguridad						
Fecha:		29/02/2024					Constructora		CONSORCIO JUNÍN						
N° Obs	Sem de obs	Fecha	Punto de Inspección	Sub Clasificación	Descripción de la observación	Fotografía 01	Fotografía 02	Sugerencia para Levantamiento y Prevención	Estado	Semana de levantamiento	Fecha	Responsable del levantamiento	Descripción del levantamiento	Fotografía	TR
11	59	27/02/2024	Trabajo de Excavación	Acceso Incompleto	DESCRIPCIÓN: FALTA INSTALAR ACCESOS POR ESCALERA G-050 EXCAVACIONES			R. Levantamiento: INSTALAR ESCALERAS R. Prevención: SE DEBE SEÑALAR LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES	Levantado	11	27/01/2024	Consortio JUNÍN	SE INSTALA BARRANDA Y ESCALERA		-31
11	60	24/02/2024	Accesos y vías de eva	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: FALTA MEJORAR EL ORDEN DE LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA Norma: ISO 9000 SEÑALIZACIÓN			R. Levantamiento: REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA R. Prevención: REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y LIMPIEZA	Levantado	11	26/02/2024	Consortio JUNÍN	SE MEJORA EL ORDEN Y LIMPIEZA DE SÓTANO		02
11	61	27/02/2024	Trabajos en Altura	Andamios	DESCRIPCIÓN: CONFIGURACIÓN DE ANDAMIO INCORRECTA Norma: G-050 21- 22 TRABAJOS EN ALTURA - ANDAMIOS			R. Levantamiento: INSPECCIONAR ANDAMIOS- PRESENTAR CERTIFICACIÓN R. Prevención: INSPECCIONAR ANDAMIOS- PRESENTAR CERTIFICACIÓN Y DESARMAR ANDAMIOS QUE NO CUENTEN CON NORMA	Pendiente			Consortio JUNÍN			
11	62	28/02/2024	Trabajo de alto riesgo	Instalaciones Eléctricas	DESCRIPCIÓN: CONEXIÓN ELÉCTRICA CLANDESTINA. NO REUNE REQUISITOS MÍNIMO DE SEGURIDAD Norma: G-050 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES			R. Levantamiento: DESCONECTAR CONEXIÓN CLANDESTINA Y VERIFICAR EL ESTADO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS R. Prevención: DECOMISAR CABLES ELÉCTRICOS QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD	Levantado	11	28/02/2024	Consortio JUNÍN	SE DESCONECTA EQUIPO CLANDESTINO		00
11	63	29/02/2024	Orden y limpieza	Área desordenada	DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA EN SÓTANO 1 Norma: G-050 ORDEN Y LIMPIEZA			R. Levantamiento: REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO R. Prevención: REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JORNADA	Levantado	11	29/02/2024	Consortio JUNÍN	SE REALIZA ORDEN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO		00

PROYECTO:	"REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS – MEF	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	29/02/2024
-----------	---	-------------------------	------------

Mes-Año	H-H		ACCIDENTES						DÍAS PERDIDOS		INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD						INCIDENTES PELIGROSOS		ENFERMEDADES OCUPACIONALES		INCIDENTES			
	trabajadas mes	acumuladas	FATALES		C/TIEMPO PERDIDO (Incapacitante)		SIN TIEMPO PERDIDO		Total accidentes mes	Total de accidentes acumulados	Nº días	Nº días acum.	I Frecuencia		I Gravedad		I Accidentab.		mes	acum.	mes	acum.	mes	acum.
			mes	acum.	mes	acum.	mes	acum.					mes	acum.	mes	acum.	IA	IA Acumulado						
Dic-23	1,164.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
Ene-24	8,561.00	9,725.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	1	
Feb-24	10,317.50	20,042.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	2	
Mar-24																								
Abr-24																								
May-24																								
Jun-24																								
Jul-24																								
Ago-24																								
Set-24																								
Oct-24																								
Nov-24																								
Dic-24																								


Feb-24		Meta	Actual	Estado
1	Número de horas trabajadas en el mes		10,317.50	
2	Horas trabajadas en lo que va del año		20,042.50	
3	Accidentes con tiempo perdido en el mes		0.00	
4	Días perdidos en el mes		0.00	
5	Accidentes con tiempo en el año		0.00	
6	Días perdidos en lo que va del año		0.00	
7	Índice de accidentabilidad	0.25	0.00	Ok
8	Accidentes acumulados	0	0.00	Ok
9	Incidentes peligrosos acumulados	0	0.00	Ok
10	Enfermedades ocupacionales	0	0.00	Ok
11	Incidentes	0	3.00	Observado



Registro del índice de Frecuencia acumulado



Registro del índice de Gravedad acumulado





CONTROL DE NO CONFORMIDADES DE OBRA

F-30-65

Proyecto		"REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS – MEF"									
Área		Seguridad				Fecha de actualización		29/02/2024			
N° de NC - Versión	FECHA DE EMISIÓN	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TRATAMIENTO INMEDIATO DE LA NC	ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS		SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS		VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA		ESTADO FINAL
					ESTADO	FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO	FECHA	
NC-001	13/02/2024	El andamio modificado es usado por el personal a pesar de haber sido modificado y no contar con certificación.	No Conformidad Menor.	Presentación de certificados de operatividad de andamios modificados.	Pendiente	20/02/2024	Pendiente				Abierto

Anexo III: Cuaderno de obra

JLV
CONSULTORES

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 71

Título NUEVAS CONSULTAS Y REITERACION DE CONSULTAS

Fecha y Hora 01/02/2024 14:49

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: 1.- Se entrega el INFORME TÉCNICO N°09-2024-D.R.CH. P/E.E de nuestro especialista en estructural donde indica que: se descubrió que el refuerzo vertical de las columnas pertenecientes a la platea de cimentación en el sótano del edificio Central 2 se anclan superficialmente sobre las zapatas existente y no en el fondo de estas, por lo que se presume que las columnas fueron reforzadas anteriormente. Siendo esto un vicio oculto se solicita el pronunciamiento del proyectista para el procedimiento a seguir en el proceso de ejecución de estas columnas. Se suspende las labores de escarificado de columnas y mantener el apuntalamiento, hasta el pronunciamiento del proyectista.
2.- Reiteramos lo indicado en el Asiento 40 y 56 respecto del estatus de aprobación de observaciones de los informes técnicos 04,05 y 06 de nuestro especialista de estructuras, hasta la fecha no tenemos respuesta de parte del proyectista. Es muy necesario el pronunciamiento del proyectista, la demora cada día está ocasionando retraso en el cronograma de obra previsto por el contratista, ya que no podemos continuar con la perforación de anclajes en zapatas y columnas, escarificado de columnas, acero en zapatas y columnas, Concreto en zapatas, etc. De los edificios central 1, central2 y universal.
3.- En el asiento 62 del CO de fecha 25.01.24 se hizo llegar el INFORME TÉCNICO N°08-2024-D.R.CH. P/E.E de nuestro especialista en estructuras, hasta la fecha no tenemos respuesta. Reiteramos que las demoras en absolver consultas nos están ocasionando demoras en la ejecución de la obra, las mismas que en algunas partidas están ya siendo críticas y podrían ocasionar ampliaciones de plazo por causas ajenas a la contratista.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

Informe tecnico 09 vicio oculto columnas.pdf

Hash 256: 4b195f1db5fade489eeec30e6e7c88217845880c1a5cb9c855cad163d95709cd

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 72

Título RECEPCION DE DOCUMENTOS RESPUESTA A CONSULTAS

Fecha y Hora 01/02/2024 14:55

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: 1.- Se ha recibido el OFICIO N° 0260-2024-EF/43.03 del MEF, con ello nos hace llegar la carta CCR-003-2024-MEF, de parte del proyectista en la que aprueba la Solicitud de la aprobación del proveedor, fabricante y los Respectivos planos de fabricación de los disipadores Sísmicos fluidos viscosos. Como se puede apreciar lo tiempos de trámite, han demorado más de 2 meses en aprobar los disipadores, se solicita mayor diligencia en el trámite documentario.

2.- con fecha 26.01.24 se recibe el OFICIO N° 0234-2024-EF/43.03 de parte del MEF con asunto: Se remite respuesta del responsable de la formulación del Expediente Técnico respecto a los Requerimientos de Información N° 01, 02, 03 y 04, relacionados al servicio de instalación de ascensores y los planos de estructura y arquitectura de la ejecución de la obra. Estas respuestas de parte del proyectista son a consultas realizadas por la entidad al proyectista, respecto a la incompatibilidad de planos de la instalación de ascensores a cargo de la empresa Otis y los planos de estructuras. Las respuestas del proyectista los implementaremos en la ejecución de la obra.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

17.RPTA A OFICIO 207-2024 -HR 014986-2024.pdf

Hash 256: 890e8902596b12c98255f82f27b2d72465183484ef690e22aa3739c174be8e10

20.OFICIO 260 2024 OGA DISIPADORES (1).pdf

Hash 256: 344f8a1c91445d24a68dc68f8fe8d37818756ded9e73a1e505468d1cd5c74b4c

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 73

Título ESTATUS DE CONSULTAS

Fecha y Hora 01/02/2024 15:20

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión, a través de esta comunicación responde al asiento N°56 del contratista donde ratifica la falta de respuesta a los informes enviados respecto a consultas e incompatibilidades en el proyecto de estructuras. Sobre esto, debemos hacer de conocimiento que hemos enviado con fecha 20.01.24 la carta N°015-2024-SUP-REMEF a la entidad solicitando con carácter de urgencia la respuesta oportuna a las consultas e incompatibilidades enviadas por el contratista y que son responsabilidad de revisión por parte del proyectista.

Asiento de Referencia: 56 - ESTATUS DE CONSULTAS

Archivos anexos: 01

Carta N° 015-2024- SUP-REMEF- Respuesta del Consultor.pdf

Hash 256: 32e4a6bb79ff682e8103abc385d099a630c3153e7e82fc1b0a389f20652fc70f

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 74

Título CONSULTAS

Fecha y Hora 01/02/2024 16:46

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: En atención al asiento del cuaderno de obra N°62 del Contratista y el Informe Técnico N°08-2024-D.R.CH. P/E.E sobre la incompatibilidades en los planos contractuales. Luego de la revisión por parte de nuestros especialista en su Informe de especialista estructura N°04, indica que 03 consultas fueron absueltas, 03 consultas se requieren mayor información y/o corregirse, 01 consulta estaría considerado para la atención por parte del Consultor. Por tanto se hace la devolución del informe respectivo para que actualicen.

Asiento de Referencia: 62 - CONSULTAS

Archivos anexos: 01

Informe N°04 de Estructuras-LNE-24.pdf

Hash 256: 05e4e2594470e4e856549e96e2070314d94be78a6ef35bf189fce8dd6c1ff054

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 75

Título MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.03

Fecha y Hora 02/02/2024 09:35

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Supervisión da respuesta al asiento N°53 de la contratista.
Amparados en el art. 205.10 y art. 205.11 del RLCE, además de tener claramente identificado y verificado el avance a la fecha de la partida en mención (01.02.01.03), otorgamos la aprobación para la ejecución de mayores metrados por parte del contratista para esta partida.

Asiento de Referencia: 53 - MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.03

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 76

Título MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.39

Fecha y Hora 02/02/2024 09:37

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Supervisión da respuesta al asiento N°68 de la contratista.
Amparados en el art. 205.10 y art. 205.11 del RLCE, además de tener claramente identificado y verificado el avance a la fecha de la partida en mención (01.02.01.39), otorgamos la aprobación para la ejecución de mayores metrados por parte del contratista para esta partida.

Asiento de Referencia: 68 - MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.39

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 77

Título CARTA PROVEEDOR DISIPADORES-DIAGONALES

Fecha y Hora 02/02/2024 11:43

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Por medio de la presente anotación, dejamos constancia que con fecha 29.12.2023 asiento N° 14 y reiterado en asiento 34 del C.O requerimos por intermedio de la supervisión el diseño de las estructuras diagonales para los disipadores. Al respecto, a la fecha no tenemos respuesta. Sin embargo, hemos recibido comunicación de nuestro proveedor de disipadores requiriendo dicho diseño (Adjuntamos la Carta 480-CDV-MEF). Razón por la cual insistimos por su intermedio, se tramite ante la Entidad la entrega de dicho diseño, ya que la demora en la entrega del mismo afecta el programa de ejecución de obra, siendo causal de ampliación de plazo.

Siendo el proyectista el responsable del diseño de esta estructura, donde el proveedor de los disipadores solo proporciona los correspondientes disipadores conforme a las características del expediente técnico. El diseño de esta estructura no solo debe estar considerado en el calculo estructural del proyectista, sino también en el costo determinado en el expediente técnico, teniéndose en cuenta que inicialmente este expediente es a suma alzada (es decir se ha tenido un diseño con el cual se ha metrado y determinado el costo inicial) y posteriormente se cambia a precios unitarios

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

CARTA 480-CDV-MEF.pdf

Hash 256: 88f23e5a75ff7c65e96516c6c5f1f3769de49b76396f99e49c382f026446f62c

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 78

Título CONSULTAS

Fecha y Hora 03/02/2024 09:57

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: En respuesta al asiento del cuaderno de obra N°71 del Contratista y el Informe Técnico N°09-2024-D.R.CH. P/E.E se procede a la revisión y dar la respuesta oportuna para su implementación en obra, para tal efecto se adjunta informe de especialista de estructuras N°05 de la Supervisión apoyados en el art. 193.2 del RLCE. Se recomienda la intervención oportuna para no poner en riesgo la estabilidad de la estructura.

Asiento de Referencia: 71 - NUEVAS CONSULTAS Y REITERACION DE CONSULTAS

Archivos anexos: 01

Informe N°05 de Estructuras-LNE-24.pdf

Hash 256: 4fc98e0ce464029517b1089949c18dba499d089fce3331cfcffec53f824082b1

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 79

Título INCIDENTE: FUGA DE GAS REFRIGERANTE EQUIPOS DE AA

Fecha y Hora 03/02/2024 11:35

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Como parte de la responsabilidad como supervisión nos vemos en la obligación de realizar un llamada de atención a la contratista respecto a los dos incidentes registrados en la semana 07 en las fechas 30.01 y 01.02 a horas 4:10 pm y 5:00 pm respectivamente, se suscitó fuga de gas refrigerante proveniente de equipos de AA (Split) ubicados en el primer piso.

Exhortamos a la contratista a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir puesto que es parte de su responsabilidad contractual la previa verificación del sistema a desmontar, el proceso de desmontaje y finalmente la reposición de los equipos.

Se adjunta un procedimiento enviado por la Entidad para el tratamiento de equipamiento electromecánico que solicitamos implementen dentro de su sistema de gestión, esto ayudará de sobremanera no vuelvan a ocurrir eventos iguales o similares a los ya mencionados.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

CONSIDERACIONES PARA DESMONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES EN GNRL_REV.pdf

Hash 256: 1751390d0b1ba0792350d78d20e496a4d6edc9155ba6d0122b7edad41f377ac5

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 80

Título OCURRENCIAS DEL DIA

Fecha y Hora 03/02/2024 12:32

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: 1.- En respuesta al asiento 79 de la supervisión, sobre las fugas de gas, solicitamos reiteradamente los planos de obras preliminares donde se debe mostrar los planos de desmontajes, lamentablemente la supervisión no ha hecho tramite alguno para solicitar estos planos a la entidad, razón por la cual se esta dando estos incidente...para lo sucesivo no desmontaremos ningún Split sin antes haber recibido los planos de desmontaje o los planos de instalaciones electromecánicas existentes, dentro de los cuales también debe estar los planos de recorrido de fibra óptica para protegerlos que ya lo hemos pedido verbalmente....si hay incidente con esta fibra no será responsabilidad nuestra. Lamentamos que se haga demasiado escandalo con estas fugas que no son nosivas y incidentes aislados.

2.- durante los trabajos de ejecución de obra se evidencia lo siguiente :

Central 1: Se evidenció relleno de concreto, en el proceso de excavación para reforzamiento de zapatas, Se viene evidenciando muros de concreto, que no están indicados en los planos, Se viene realizando trazo y replanteo, demolición de losa de cimentación, excavación, demolición de cimient, nivelación de terreno, acarreo de material y perforación en zapatas.

Central 2: Se viene realizando trazo y replanteo, nivelación de terreno, acarreo de material, perforación en zapatas, escarificado de zapatas y colocación de concreto para solado.

Universal: Se viene realizando trazo y replanteo, demolición de losa de cimentación, Excavación, demolición de cimient, nivelación de terreno, acarreo de material, perforación en zapatas, escarificado de zapatas y colocación de concreto para solado.

El dia de ayer en presencia de la supervision se realizo la capacitación al personal que realizara los trabajos de anclaje de dowels, la capacitacion lo realizo el proveedor de epoxico HS200.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 81

Título SOLICITUD DE PRESTACION ADICIONAL N° 01

Fecha y Hora 05/02/2024 09:54

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: En respuesta a lo solicitado en la carta N° 02-2024-JLV-OBRA-REMEF con asunto: ocurrencias varias, respecto al asiento N°54 del cuaderno obra referido en la que solicitamos la solicitud de prestación adicional de obra para proseguir con el tramite nos solicitan lo siguiente:

- Combinar los informes N°03-2023-MHD-CJ y N°01-2024-ACOSAC/IE-EFP, con la finalidad de unir todos los conceptos en un solo documento.

- Añadir como anexos de este documento final el listado de los equipos que interfieren y el plan general de ejecución para estos trabajos.

Mediante este asiento de CO Adjuntamos mediante informeN° 05-2023-MHD-ACOSAC lo solicitado por la supervision, y reiteramos lo indicado en el asiento 54 :

De acuerdo a la reunión del 12 y 16 de enero último, así mismo el asiento N° 44 de la supervisión, donde se han recibido instrucciones respecto de los trabajos en el edificio central 2 que implicaran desmontar, retirar, almacenar y volver a reinstalar diversos equipos electromecánicos que deben ser apagados y reubicados temporalmente trabajos no considerados en el expediente técnico, debido a que su actual ubicación genera interferencias para ejecución de trabajos en partidas (demolición de piso de sótano, excavación de zapatas, acero en zapatas, acero de columnas, instalación de conectores, vaciado de concreto en zapatas, concreto en columnas, vigas de concreto etc) en el área del sótano del edificio central 2. Configurándose una deficiencia del proyecto, las instrucciones recibidas deben ser incorporadas al expediente técnico, para lo cual, conforme a lo señalado en el artículo 205.2 del Reglamento, existe la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra para desmontar, retirar, almacenar y volver a reinstalar diversos equipos electromecánicos, las cuales se describe en la lista adjunta de equipos Electromecánicos.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

LISTADO EQUIPOS CUARTO ELECTRICO MEF.xlsx

Hash 256: 27e55acbdca9fb0c11335f48d4f1d273fb51fd4dcaee21a6059b8f72b37f38e

Informe 05_MEF_Elécricas_Interferencias.pdf

Hash 256: 93e0b3f9447e7909e96f02063deb384d878a4f24d69e2e3edc19813b1692e1a1

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 82

Título CONSULTAS PENDIENTES

Fecha y Hora 06/02/2024 17:20

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: - En el asiento N° 19 se presentó el Informe Técnico N°04-2023-D.R.CH. P/E.E de nuestro especialista estructural, hasta la fecha no se tiene respuesta oficial de parte del proyectista
- Así mismo Mediante carta N° 003-2024-CJ/WLC y el asiento 35 del 15.01.2024 se entregó el Informe técnico de revisión del expediente técnico de obra de acuerdo al art 177 del RLCE, se solicita a la supervisión el estatus de la revisión del expediente técnico.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 83

Título RESPUESTA: CARTA PROVEEDOR DISIPADORES-DIAGONALES

Fecha y Hora 07/02/2024 09:26

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión responde el Asiento N°77 de la contratistas.

Antecedentes:

Tomando con referencia el proceso de Licitación Pública N° 002-2023-EF/43 - Ejecución de Obra de la inversión "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio Central y Universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" – CUI 2424326", en el ítem 1.4 estipula la formulación de consultas u observaciones al proyecto. Bajo esto, tuvieron oportunidad de consultar respecto a las notas que figuran en los planos de estructuras, ejemplo: Lamina E-17 donde se cita: "El diseño de la estructura de la DIAGONAL SUPERIOR Y DIAGONAL INFERIOR y sus conectores es proporcionado por el proveedor de los disipadores".

Finalmente, con la suscripción y firma del Contrato N°093-2023-EF/43.03 de fecha 20 de octubre del 2023, su representada acepta todas las consideraciones establecidas en las bases integradas del proyecto.

Sobre este punto también debemos mencionar que, se realizaron el día 06.02.24 dos reuniones importantes respecto a este tema, una de ellas en las instalaciones del proveedor CDV y la otra fue la reunión semanal de obra, donde la Entidad solicitó al contratista asumir el diseño de las diagonales por estar dentro de su contrato y responsabilidad. El contratista se comprometió a dar respuesta el día viernes 09.02.24 (se adjunta Acta de reunión).

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

F-30-67 Acta de reunión de obra Ver.02 - 06.02.24.pdf

Hash 256: 9b45fbdc093fb744e85a4f91bc982d53ac1b089163c797e7f6d1071bb59c3fbd

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 84

Título INTERFERENCIA EN DATA CENTER 5TO PISO CENTRAL 1

Fecha y Hora 07/02/2024 10:29

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: 1.- por este medio se entrega el INFORME N° 08-2023-MHD-ACOSAC del ingeniero Marvin Huerta en la que muestra algunas interferencias, que se han encontrado en campo, las cuales impiden la ejecución del reforzamiento de elementos estructurales en los ambientes del data center del mef quinto piso Central 2, que no puede ser apagado por la naturaleza de su funcionamiento. En el informe adjunto se concluye que, con la ubicación actual de los equipos e instalaciones, que se evidencian en los cuartos, interferirán con los trabajos de reforzamiento de los elementos estructurales en ese sector, puesto que si permanecen en el lugar, corren el riesgo de dañarse por golpes o movimientos, dado que para la ejecución de los trabajos, se van a dar traslados de personal de obra, equipos menores, materiales; asimismo, se realizarán los apuntalamientos de techo y vigas. Es necesario que la entidad prevea como va ser el tratamiento en esta zona que es muy delicado por su función.

Sugerimos que se coordine con el proyectista para modificar el diseño en esta zona que podría ser un encamisetado con estructura metálica en columnas y refuerzo de vigas con vigas metálicas que sería menos traumático que reforzarlo con estructura de concreto armado.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

Informe 8 marvin interferencias data center.pdf

Hash 256: 1bab97e6ddf85ad9b5b7de86d5b760e10c52e4c5057180dcea11a7389588e4d

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 85

Título REITERA CONSULTAS

Fecha y Hora 07/02/2024 15:56

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: 1.- se reitera lo presentado en el asiento 41 ítem 2 que , con INFORME N° 06-2024-MHD-ACOSAC el Ingeniero de campo Marvín Huertas evidencia la presencia de interferencias de instalaciones eléctricas y mecánicas en el sótano edificio universal, primer piso edificio central 2 y en el primer piso de Losa en L, es necesario coordinar con la entidad para realizar la evaluación de retiro de dichos elemento.

Advertimos que hay diversas comunicaciones que no están siendo atendidas por la entidad, la misma que ya esta afectando el normal avance de obra ya que estamos entrando a ejecutar partidas que están en la ruta crítica como: EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES REFORZADAS, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION, ESCARIFICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PERFORACION EN CONCRETO PARA COLOCADO DE DOWELLS, etc.

2.- en el asiento 74 se nos hizo llegar el INFORME DE ESPECIALISTA ESTRUCTURA N°04 de la supervisión, en la que nos solicita mayor información en los ítem 3.2 y 3.3 y solicita el desmontaje de las baldosas de cielo raso. La misma que ya se ha realizado, quedando expedito para que la supervisión pueda verificar, así mismo se solicita la presencia del proyectista para verificar el real estado de la estructura de vigas y losa colaborante, es necesario acotar que el proyectista es el responsable del diseño. Se adjunta tomas fotográficas.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

IMÁGENES DESMONTAJE DE BALDOSAS.docx

Hash 256: b7746cd157b5dfd8e36e5dd98cd8fa75c580516330369114df4cb078778752fe

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 86

Título DISEÑO DE DIAGONALES

Fecha y Hora 07/02/2024 15:57

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Respecto a lo anotado por la supervisión en el asiento 83 en la que responde a nuestro asiento 77 respecto al diseño de las diagonales en la que indica que: que se realizaron el día 06.02.24 dos reuniones importantes respecto a este tema, una de ellas en las instalaciones del proveedor CDV y la otra fue la reunión semanal de obra, donde la Entidad solicitó al contratista asumir el diseño de las diagonales por estar dentro de su contrato y responsabilidad. El contratista se comprometió a dar respuesta el día viernes 09.02.24 (se adjunta Acta de reunión). Esta aseveración ultima es totalmente sacada de contexto, en ningún momento se comento que la contratista es responsable del diseño de las diagonales, por que no es asi, en el plano indica que el diseño de la estructura de la diagonal superior e inferior y sus conectores es proporcionado por el proveedor de los disipadores, en la reunión con CDV indicaron claramente que Taylor fabricantes de los disipadores no diseñan y no son patente de estas diagonales. Ahora que el coordinador del proyecto de la contratista haya comentado que por un tema de buenas relaciones podíamos diseñarlo es otro tema, reiteramos que la contratista no es responsable del diseño del proyecto.....lamentamos que todas las partes quiten de su responsabilidad al proyectista que es la de diseñar el proyecto completo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 87

Título REITERA CONSULTAS

Fecha y Hora 08/02/2024 11:14

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión responde el asiento 85 enviado por la contratista.
Respecto al ítem 1. Se exhorta al contratista a enviar el informe en mención puesto que dentro de los anexos del asiento 41 no se encuentra.
Finalmente, respecto al ítem 2. Se comunica que con oficio N°0311-2024-EF/43.3 la entidad envía la respuesta del proyectista respecto al informe N°04 de estructuras.

Asiento de Referencia: 85 - REITERA CONSULTAS

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 88

Título INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 1 Y UNIVERSAL

Fecha y Hora 08/02/2024 15:06

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: 1.- Por este intermedio se presenta el INFORME N° 09-2024-MHD-ACOSAC de parte del ingeniero Marvin Huerta, en la que se muestra interferencias por instalaciones eléctricas y sanitarias en los edificios central 1 y Universal en la que se concluye que con la ubicación actual de los equipos e instalaciones que se evidencian, interfieren con los trabajos de reforzamiento de los elementos estructurales del edificio Central 1 y Universal. Se solicita realizar las cordinaciones del caso para su retiro o reubicación.
2.- Respecto a lo solicitado por la supervisión en el asiento 87 se adjunta como anexo del asiento 41 el INFORME N° 06-2024-MHD-ACOSAC el Ingeniero de campo Marvin huertas evidencia la presencia de interferencias de instalaciones eléctricas y mecánicas en el sótano edificio universal, primer piso edificio central 2 y en el primer piso de Losa en L, para poder coordinar con la entidad para realizar la evaluación de retiro de dichos elementos.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

marvin Informe 06_MEF_Elétricas - Mecánicas_Interferencias.pdf

Hash 256: 6e3bbbed40e546dbc081d9620b98d2ad4a6e56217ef3fe3c0024dcb41c9c401d1

informe 9 interferencia edificio central 1 y universal.pdf

Hash 256: 318340db12b8b35f82a4512f328fbc69f71448b5e41a8be4a3b104d8e0c22dd6

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 89

Título SOLICITUD DE PRESTACION ADICIONAL N° 01

Fecha y Hora 10/02/2024 09:25

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión contesta el asiento 81 de la contratista.

Se envía con fecha 09.02.24 la Carta N°005-2024-SUP-REMEF correspondiente a informar el estado actual del proyecto respecto al plazo y se exhorta al contratista a realizar una evaluación general del proyecto para actualizar el cronograma de obra (art.202 del RLCE), asumiendo las partidas contractuales y nuevas de ser el caso dentro del plazo de término contractual del proyecto el cual no debe sufrir ningún cambio dado que la responsabilidad de atraso es total del contratista.

Por otro lado, hacer mención que en ningún lado del informe N° 05-2023-MHD-ACOSAC del contratista se solicita la aclaración del alcance de la partida 01.01.06 REUBICACION TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y COMUNICACIONES, mencionada en la línea de comunicación que se ha venido dando en el cuaderno de obra y que supuestamente es la causa principal del pedido de prestación adicional.

En conclusión, se solicita la actualización del cronograma de obra según los términos descritos, además de añadir en el informe presentado el análisis de la situación a partir del alcance de la partida 01.01.06 del presupuesto contractual, esto nos servirá para realizar la consulta al proyectista respecto a su alcance. Recordar que toda consulta respecto al expediente técnico debe nacer del contratista.

Asiento de Referencia: 81 - SOLICITUD DE PRESTACION ADICIONAL N° 01

Archivos anexos: 01

Carta N° 005-2024- OBRA-REMEF - Retraso en la ejecución de obra.pdf

Hash 256: aca82f0cbd53fa64d403a16fd66de570e3eac3c78bcc6c07a4038e20edabb538

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 90

Título DIÁMETRO DE ACERO COLOCADO EN OBRA NO CORRESPONDE A LO INDICADO EN PLANO E-06´

Fecha y Hora 10/02/2024 10:31

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con fechas 09.02.24 se envía a la contratista la Carta N° 004-2024-OBRA-REMEF donde se da a conocer que ha incurrido en un error en la colocación de acero de refuerzo en los ejes Ec1/Fc1 con 2c1/4c1 colocando acero de 5/8" lo cual no corresponde con el diámetro especificado en el plano E-06` (plano de secciones de cimentación) donde indica que el dowell inferior del corte 8´-8` debe ser de 3/4".

Se pide a la contratista tener un mejor control en campo además del envío urgente de la solución, este tipo de situaciones no deben volver a ocurrir si existen dudas favor de comunicar a la supervisión para la evaluación respectiva, finamente debo comentar que en inspección de rutina de nuestros especialistas es que se detectó el error de manera oportuna.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

Carta N° 004-2024- OBRA-REMEF - Diámetro de acero colocado en obra no corresponde a lo indicado en Plano E-06´.pdf

Hash 256: be3f88fce7f986a8d62189c0caa43f7a1ff9a5caf3d27d05755f135d6b66de5f

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 91

Título ADICIONAL INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 2 SOTANO

Fecha y Hora 12/02/2024 11:33

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: En el asiento 89 de la supervisión respecto a nuestra anotación del asiento 81 se nos indica: Por otro lado, hacer mención que en ningún lado del informe N° 05-2023-MHD-ACOSAC del contratista se solicita la aclaración del alcance de la partida 01.01.06 REUBICACION TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y COMUNICACIONES, mencionada en la línea de comunicación que se ha venido dando en el cuaderno de obra y que supuestamente es la causa principal del pedido de prestación adicional. En conclusión, además de añadir en el informe presentado el análisis de la situación a partir del alcance de la partida 01.01.06 del presupuesto contractual, esto nos servirá para realizar la consulta al proyectista respecto a su alcance. Respecto al ítem 01.01.06 del presupuesto en el asiento 54 indicamos lo siguiente: Cabe señalar que la partida 01.01.06, no contempla la situación sobre la cual se han recibido instrucciones, debido a que en dicha partida solo se establece alcances sobre equipos que no deben ser apagados o desmontados debido a su uso continuo por parte de la entidad. La especificación técnica de la partida: 01.01.06 REUBICACIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE COMUNICACIÓN indica a la letra lo siguiente: Comprende reubicar y/o mover hacia áreas más convenientes todos los equipos electromecánicos y de comunicaciones, que, por su uso continuo por parte del propietario, no pueden ser desmontados totalmente o apagados. Así mismo indica que En el caso de que dichos equipos no puedan ser apagados y/o reubicados, el Contratista deberá informar a la supervisión para tomar las medidas de protección necesarias para evitar daños durante la ejecución de las actividades de reforzamiento. Esta partida no se evidencia en planos la ubicación de los equipos a reubicar temporalmente. Esta partida luego del análisis y la verificación en campo podría referirse a los equipos que están en el quinto piso edificio central2 sala de data center del MEF que continua en funcionamiento.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 92

Título RESPUESTA ASIENTO 90

Fecha y Hora 12/02/2024 11:46

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con fechas 09.02.24 vía asiento 90 del CO se recibió la Carta N° 004-2024-OBRA-REMEF donde se da a conocer que ha incurrido en un error en la colocación de acero de refuerzo en los ejes Ec1/Fc1 con 2c1/4c1 colocando acero de 5/8" lo cual no corresponde con el diámetro especificado en el plano E-06` (plano de secciones de cimentación) donde indica que el dowell inferior del corte 8`-8` debe ser de 3/4". Al respecto el mismo 9 def febrero via carta N°007-2024-CJ/WLC se entrego el INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN ACERO CENTRAL 1 de parte de nuestro especialista estructural en la que se plantea como solución agregar una varilla de 5/8" cada 62.5 cms, con la que se cumple con la cuantía según el diagrama de momentos presentado. Se adjunta la carta.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

carta 7 levantam obser. diametro central1.pdf

Hash 256: 23bdd2181b12eab404d97391a3d9945de8a91acb1cd1b118ead3b9becc89146a



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 93

Título INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 1 Y UNIVERSAL

Fecha y Hora 13/02/2024 14:18

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión responde el asiento N°88 de la contratista.
Se han remitido los informes enviados por el contratista a la entidad mediante Carta N°039-2024-SUP-REMEF.
Junto a la carta se han adjuntado los informes de los especialistas de la supervisión.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

Carta N°039-2024- SUP-REMEF - Interferencia de especialidades.pdf

Hash 256: 41af0928ac6c764a8f1644563a2c4dd7a5db190e0084a168b3d8766372eb4bcc

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 94

Título MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.24

Fecha y Hora 14/02/2024 10:34

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Se ha culminado con el metrado de la ejecución de la partida 01.02.01.24 DESMONTAJE DE TUBERIAS ELECTRICAS Y DATA DE EMT CONDUIT 3/4" A 2 1/2", la cual, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, se tenía previsto iniciar el 12 de marzo del 2024, mencionando adicionalmente que esta actividad no pertenece a la ruta crítica. En el metrado contractual de dicha partida, se cuenta con 100.00 m de desmontaje de tuberías eléctricas y data de EMT Conduit 3/4" a 2 1/2", ubicadas en el primer piso del sector "L". Dicho lo anterior, después de realizar el desmontaje de la tubería eléctrica y data de EMT conduit dentro de la zona de trabajo, y habiéndose llegado al límite del metrado previsto en el presupuesto y aun existe tuberías que desmontar, comunicamos la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de obra por mayores Metrados y solicitamos la autorización de la supervisión para ejecutar la partida, Así mismo de acuerdo al art. 205.11 del RLCE solicitamos la aprobación de ejecución de mayores metrados de la partida 01.02.01.24

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 95

Título MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.26

Fecha y Hora 14/02/2024 10:36

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Se procedió con la ejecución de la partida 01.02.01.26 DESMONTAJE DE TUBERIAS DE DESAGÜE DE PVC DE 3/4" A 4", la cual, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, se tenía previsto iniciar el 23 de marzo del 2024, mencionando adicionalmente que esta actividad no pertenece a la ruta crítica.

En el metrado contractual de dicha partida, se cuenta con 50.00 m de desmontaje de tuberías de desagüe de PVC de ¾" a 4", ubicadas en el primer piso del sector "L".

Dicho lo anterior, después de realizar el desmontaje de la tubería de desagüe dentro de la zona de trabajo, y habiéndose llegado al límite del metrado previsto en el presupuesto, comunicamos la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de obra por mayores Metrados y solicitamos la autorización de la supervisión para ejecutar la partida, Así mismo de acuerdo al art. 205.11 del RLCE solicitamos la aprobación de ejecución de mayores metrados de la partida 01.02.01.26

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 96

Título MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.27

Fecha y Hora 14/02/2024 10:42

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Se procedió con la ejecución de la partida 01.02.01.27 DESMONTAJE DE TUBERIAS ELECTRICAS Y DATA DE PVC 3/4" A 4", la cual, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, se tenía previsto iniciar el 18 de marzo del 2024, mencionando adicionalmente que esta actividad no pertenece a la ruta crítica. En el metrado contractual de dicha partida, se cuenta con 200.00 m de desmontaje de tuberías eléctricas de PVC de ¾" a 4", ubicadas en el primer piso del sector "L". Dicho lo anterior, después de realizar el desmontaje de la tubería eléctrica dentro de la zona de trabajo, y habiéndose llegado al límite del metrado previsto en el presupuesto, comunicamos la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de obra por mayores Metrados y solicitamos la autorización de la supervisión para ejecutar la partida, Así mismo de acuerdo al art. 205.11 del RLCE solicitamos la aprobación de ejecución de mayores metrados de la partida 01.02.01.27.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 97

Título RESPUESTA AL ASIEN TO 92

Fecha y Hora 14/02/2024 11:49

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión responde el asiento N°92 del contratista.

Con fecha 10.02.24 el contratista envía a través de Carta N°007-2024-CJ/WLC el INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN ACERO CENTRAL 1.

Nuestro especialista de estructuras considera observada la propuesta enviada en el informe de la contratista. El acero de refuerzo que se desea incorporar para subsanar el error debería distribuirse de manera uniforme a lo largo de toda la cara de la cimentación, evitando de esta manera la concentración del esfuerzo en ciertas zonas.

Por tanto, el refuerzo final instalado quedaría con 5/8" @ 0.25m alternando en los tramos intermedios con 1/2" @ 0.25m. Se pide a la contratista remita la corrección del informe enviado según los lineamientos descritos en este asiento.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 98

Título APROBACION DE PUENTE DE ADHERENCIA

Fecha y Hora 14/02/2024 14:46

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Supervisión deja sentado mediante cuaderno de obra lo siguiente:
Con fecha 09.02.24 el especialista de Calidad de la supervisión envía vía correo electrónico la aprobación del puente de adherencia a emplearse en el proyecto. Estos son, el PER EPOX 32 (será empleado para las cimentaciones) y PER EPOX 20 (será empleado para columnas, placas y vigas por su fraguado lento). Se adjuntan las fichas técnicas alcanzadas por el contratista de los materiales en mención.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

FT PER POX 20.pdf

Hash 256: f067d24885f208a2a703036f01a4d84fab8d95ec9745eb5294f6b3a25f45c9b6

FT PER POX 32.pdf

Hash 256: a6d2a11616345b31edfc4221273f6a20f82d93dc3fd5ca39c408f990a3c720eb

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 99

Título RTA CARTA 05 -2024-JLV

Fecha y Hora 14/02/2024 15:51

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se entrega la carta N° 008--2024-CJ/WLC en la que se da respuesta a la carta N° 05 -2024-JLV, en la que manifestamos que: no se ha configurado las razones que indica el artículo 202 del Reglamento, para que se determine la necesidad de actualizar el cronograma de ejecución de Obra, por tanto, a la fecha no corresponde la actualización del cronograma. la carta también ha sido presentada en físico

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

carta 008 cronograma de obra.pdf

Hash 256: d5099eee282dfb44a9e6daff274667f5894541a9ee454a0e91f35e77552c6e6b

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 100

Título APROBACION MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.24

Fecha y Hora 15/02/2024 14:06

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión da respuesta al asiento N°94 de la contratista.
Amparados en el art. 205.10 y art. 205.11 del RLCE, además de tener claramente identificado y verificado el avance a la fecha de la partida en mención (01.02.01.24), otorgamos la aprobación para la ejecución de mayores metrados por parte del contratista para esta partida.

Asiento de Referencia: 94 - MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.24

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 101

Título APROBACION MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.26

Fecha y Hora 15/02/2024 14:08

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión da respuesta al asiento N°95 de la contratista.
Amparados en el art. 205.10 y art. 205.11 del RLCE, además de tener claramente identificado y verificado el avance a la fecha de la partida en mención (01.02.01.26), otorgamos la aprobación para la ejecución de mayores metrados por parte del contratista para esta partida.

Asiento de Referencia: 95 - MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.26

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 102

Título APOBACION DE MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.27

Fecha y Hora 15/02/2024 14:09

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión da respuesta al asiento N°96 de la contratista.
Amparados en el art. 205.10 y art. 205.11 del RLCE, además de tener claramente identificado y verificado el avance a la fecha de la partida en mención (01.02.01.27), otorgamos la aprobación para la ejecución de mayores metrados por parte del contratista para esta partida.

Asiento de Referencia: 96 - MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.27

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 103

Título INTERFERENCIA QUE IMPIDEN LA EJECUCION DE OBRA 1

Fecha y Hora 15/02/2024 17:40

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Continúan las interferencias que ya están afectando la ruta critica del cronograma de obra, según siguiente descripción.

1.- en el asiento 3 del 18 de diciembre se indica que, De la revisión de planos se verifica que no se ha entregado los planos de ejecución de Obras Provisionales y Trabajos Preliminares, solo se ha encontrado que los trabajos están descritos en los metrados, Se solicita los planos detallados de las obras provisionales y trabajos preliminares. Se reitero en el asiento 9 del 22 de diciembre. Hasta la fecha no se tiene ninguna respuesta, la no entrega de estos planos demora la ubicación de las zonas a intervenir e incluso causa discrepancias con la supervisión.

2.- trabajos en el edificio central 2 que implicaran desmontar, retirar, almacenar y volver a reinstalar diversos equipos electromecánicos que deben ser apagados y reubicados temporalmente trabajos no considerados en el expediente técnico, debido a que su actual ubicación genera interferencias para ejecución de trabajos en partidas (demolición de piso de sótano, excavación de zapatas, acero en zapatas, acero de columnas, instalación de conectores, vaciado de concreto en zapatas, concreto en columnas, vigas de concreto etc) en el área del sótano del edificio central 2. Configurándose una deficiencia del proyecto, por tanto es necesario su ejecución para continuar con los trabajos ya mencionados.
continúa en el siguiente asiento

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 104

Título INTERFERENCIAS QUE IMPIDEN LA EJECUCION DE OBRA 2

Fecha y Hora 15/02/2024 17:43

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: 3.- Solicitamos los detalles, planos y memoria de cálculo del mezzanine central 1 y universal con las condiciones actuales, con vigas de acero y placa colaborante indica el proyectista que las observaciones corresponden a vicios ocultos que deben ser tratados como modificaciones al proyecto, realizando el trámite correspondiente, establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto se configura una deficiencia al proyecto admitida por el proyectista.

Mientras no se de una solución definitiva es una interferencia al proyecto, que implica un potencial riesgo que afectara en costo y plazo.

4.- En el asiento 41 del 18.01.2024 Con INFORME N° 06-2024-MHD-ACOSAC el Ingeniero de campo Marvin huertas evidencia la presencia de interferencias de instalaciones eléctricas y mecánicas en el sótano edificio universal, primer piso edificio central 2 y en el primer piso de Losa en L, es necesario coordinar con la entidad para realizar la evaluación de retiro de dichos elementos.

5.- En el Asiento 71 Se entrega el INFORME TÉCNICO N°09-2024-D.R.CH. P/E.E de nuestro especialista en estructural donde indica que: se descubrió que el refuerzo vertical de las columnas pertenecientes a la platea de cimentación en el sótano del edificio Central 2 se anclan superficialmente sobre las zapatas existente y no en el fondo de estas, por lo que se presume que las columnas fueron reforzadas anteriormente. Siendo esto un vicio oculto se solicita el pronunciamiento del proyectista para el procedimiento a seguir en el proceso de ejecución de estas columnas. Se suspende las labores de escarificado de columnas y mantener el apuntalamiento, hasta el pronunciamiento del proyectista.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 105

Título INTERFERENCIAS QUE IMPIDEN LA EJECUCION DE OBRA 2

Fecha y Hora 15/02/2024 17:48

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: continua asiento anterior

6.- En el Asiento 84 RESIDENTE 07.02.24se entrega el INFORME N° 08-2023-MHD-ACOSAC del ingeniero Marvin Huerta en la que muestra algunas interferencias, que se han encontrado en campo, las cuales impiden la ejecución del reforzamiento de elementos estructurales en los ambientes del data center del mef quinto piso Central 2, que no puede ser apagado por la naturaleza de su funcionamiento, es necesario darle un tratamiento oportuno, se sugirió incluso modificar el diseño con fibra de carbono.

7.- en el asiento 88 del 08.02.24 Por este intermedio se presenta el INFORME N° 09-2024-MHD-ACOSAC de parte del ingeniero Marvin Huerta, en la que se muestra interferencias por instalaciones eléctricas y sanitarias en los edificios central 1 y Universal en la que se concluye que con la ubicación actual de los equipos e instalaciones que se evidencian, interfieren con los trabajos de reforzamiento de los elementos estructurales del edificio Central 1 y Universal. Se solicita realizar las coordinaciones del caso para su retiro o re ubicación. Se espera el pronunciamiento de la entidad en todos los casos, como se puede apreciar en todos los item se evidencia que no se puede laborar en todo la central 2, salvo la platea de cimentación que ya esta en ejecución. En el edificio universal y central 1, tambien hay interferencias de menor grado. Se exhorta la entidad y la supervisión acelerar procesos para destrabar estas interferencias, que impactaran pronto en costo y tiempo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 106

Título INFORME DE RESPUESTA INFORME 04 ESTRUCTURAS SUPERVISION

Fecha y Hora 16/02/2024 15:26

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: En el asiento 74 en respuesta al asiento N°62 del Contratista y el Informe Técnico N°08-2024-D.R.CH.P/E.E sobre la incompatibilidades en los planos contractuales, nos hacen llegar el Informe de especialista estructura N°04, en respuesta a este informe adjuntamos el Informe de respuesta de nuestro especialista, la misma que en algunos casos es necesario la opinión del proyectista.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

RTA INFORME N° 04 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS SUPERVISION.pdf

Hash 256: 96e3cab15a3cd28b8f091a0153aa9ff1032eedd3162f841f2da8758c4922c732

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 107

Título INFORME DE RESPUESTA CARTA CCR 004-2024 PROYECTISTA

Fecha y Hora 16/02/2024 15:53

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: CON OFICION Nº 0274-2024-EF/43.03 LA ENTIDAD NOS HACE LLEGAR EL INFORME CCR-004-2024-MEF DE PARTE DEL PROYECTISTA, EN LA QUE DA RESPUESTA A CONSULTAS DEL CONTRATISTA. MEDIANTE INFORME DE RESPUESTA LA CARTA CCR 004-2024 PROYECTISTA, DE NUESTRO ESPECIALISTA, SE DA RESPUESTA AL INFORME CCR-004 DEL PROYECTISTA, EN LA QUE EN LOS ITEMS 1 Y 2 SE SOLICITA MAYOR PRESICION Y DETALLE DEL

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

RTA CCR-004 PROYECTISTA.pdf

Hash 256: 3e95ce6e0edfb3f0a9d259729993f978e163bb3c1ee253b08d8f8c0f3a401f76

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 108

Título INFORME DE RESPUESTA CARTA CCR-006 DEL PROYECTISTA

Fecha y Hora 16/02/2024 16:44

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: CON OFICIO Nº 0311-2024-EF/43.03 LA ENTIDAD NOS HACE LLEGAR EL INFORME CCR-06-2024-MEF DE PARTE DEL PROYECTISTA, EN LA QUE DA RESPUESTA A CONSULTAS DEL CONTRATISTA. MEDIANTE INFORME DE RESPUESTA A LA CARTA CCR 006-2024 PROYECTISTA, DE NUESTRO ESPECIALISTA, SE DA RESPUESTA AL INFORME CCR-006 DEL PROYECTISTA, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROYECTISTA ADMITE QUE HAY DEFICIENCIAS EN EL PROYECTO POR VICIOS OCULTOS, POR LO QUE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RESPECTO A LO CONSULTADO, NOS SEÑIREMOS AL PROYECTO BAJO LA RESPONSABILIDAD Y RIESGO DEL PROYECTSTA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

RTA CCR-006 PROYECTISTA.pdf

Hash 256: a03f8238369046c396cceeeca9af79fff28e203d79a7bedd1cce51264b855552d

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 109

Título INFORME DE RESPUESTA CARTA CCR 007-2024 PROYECTISTA

Fecha y Hora 16/02/2024 17:05

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: CON OFICIO Nº 0311-2024-EF/43.03 LA ENTIDAD NOS HACE LLEGAR EL INFORME CCR-07-2024-MEF DE PARTE DEL PROYECTISTA, EN LA QUE DA RESPUESTA A CONSULTAS DEL CONTRATISTA. MEDIANTE INFORME DE RESPUESTA A LA CARTA CCR 007-2024 PROYECTISTA, DE NUESTRO ESPECIALISTA, SE DA RESPUESTA AL INFORME CCR-007 DEL PROYECTISTA, DEL INFORME DEL PROYECTISTA SE EVIDENCIA QUE HAY OBSERVACIONES POR VICIOS OCULTOS QUE DEBEN SER TRATADOS COMO MODIFICACIONES AL PROYECTO, LAS MISMAS QUE PODRIAN AFECTAR AL PROYECTO EN COSTO Y PLAZO POR DEFICIENCIA DEL PROYECTO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

RTA CCR-007 PROYECTISTA.pdf

Hash 256: eac0c977137cebd2afcf9b0fb5d718311e56068608f02c5c75f9e871c1c6349d

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 110

Título INFORME DE RESPUESTA INFORME 05 SUPERVISION

Fecha y Hora 17/02/2024 12:11

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: En el asiento 78 en respuesta al asiento N°71 del Contratista y el Informe Técnico N°09-2024-D.R.CH.P/E.E sobre vicios ocultos en estructuras existentes, nos hacen llegar el Informe de especialista estructura N°05, en respuesta a este informe adjuntamos el Informe de respuesta de nuestro especialista, la misma que coincide en parte con la apreciación del especialista de la supervisión. Se adjunta informe de nuestro especialista

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

ra Informe 5 especialista supervision.pdf

Hash 256: d39ebaf1dd2c4a4611c8b3270b056baa7064eed68406b6c996768ec62051b10f

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 111

Título INFORME DE RESPUESTA CARTA CCR 005-2024 PROYECTISTA

Fecha y Hora 19/02/2024 13:44

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: CON OFICIO Nº 0276-2024-EF/43.03 LA ENTIDAD NOS HACE LLEGAR EL INFORME CCR-05-2024-MEF DE PARTE DEL PROYECTISTA, EN LA QUE DA RESPUESTA A CONSULTAS DEL CONTRATISTA. MEDIANTE INFORME DE RESPUESTA A LA CARTA CCR 005-2024 PROYECTISTA, DE NUESTRO ESPECIALISTA, SE DA RESPUESTA AL INFORME CCR-005 DEL PROYECTISTA. SE ADJUNTA EL INFORME DE NUESTRO ESPECIALISTA

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

RTA CCR-005 PROYECTISTA.pdf

Hash 256: a78021978156ab7678576939460dcb613ce002a1c580cbf3988f0e968a068303

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 112

Título ADICIONAL INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 2 SOTANO

Fecha y Hora 19/02/2024 13:56

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: Supervisión remite respuesta al Asiento N°91 de la contratista.

Habiéndose realizado la revisión a la documentación contractual respecto a la partida 01.01.06 REUBICACIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS Y DE COMUNICACIÓN, se evidencia que el alcance de esta partida según las especificaciones técnicas guarda relación parcial, no total, respecto a los trabajos que deben realizarse en los cuartos eléctricos del sótano, esto según el Informe técnico del contratista (N° 05-2023-MHD-ACOSAC), lo cual refleja que el alcance de la partida no contempla los trabajos necesarios a realizar en los cuartos eléctricos, puesto que, la partida cita lo siguiente según EETT: "Comprende reubicar y/o mover hacia áreas más convenientes todos los equipos electromecánicos y de comunicaciones, que, por su uso continuo por parte del propietario, no pueden ser desmontados totalmente o apagados. Así mismo indica que en el caso de que dichos equipos no puedan ser apagados y/o reubicados, el Contratista deberá informar a la supervisión para tomar las medidas de protección necesarias para evitar daños durante la ejecución de las actividades de reforzamiento".

En la intervención a los cuartos técnicos existen equipos que serán desmontados en su totalidad dado el espacio versus el área a intervenir con el reforzamiento, en tal sentido estos trabajos fuera del alcance deberán ser añadidos al expediente, por tanto, supervisión da pase a la solicitud de prestación adicional del contratista amparado en el art. 205 del RLCE. Se exhorta a la contratista a elevar el informe correspondiente en los plazos estipulados.

Asiento de Referencia: 91 - ADICIONAL INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 2 SOTANO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 113

Título RESPUESTA A INFORMES DEL ESPACIALISTA ESTRUCTURAL DEL CONTRATISTA

Fecha y Hora 19/02/2024 15:50

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión responde a los asientos N°106, 107, 108, 109 y 110 del contratista:

En atención al asiento del cuaderno de obra N°106 del Contratista de fecha 16.02.2024, se presenta el informe de especialista de estructuras N°07 de la supervisión.

En atención al asiento del cuaderno de obra N°107 del Contratista de fecha 16.02.2024, se presenta el informe de especialista de estructuras N°08 de la supervisión.

En atención al asiento del cuaderno de obra N°108 del Contratista de fecha 16.02.2024, se presenta el informe de especialista de estructuras N°09 de la supervisión.

En atención al asiento del cuaderno de obra N°109 del Contratista de fecha 16.02.2024, se presenta el informe de especialista de estructuras N°10 de la supervisión.

Con relación al asiento del cuaderno de obra N°110 se tomará la decisión adecuada cuando se ejecute la columna y/o placa. Pero la supervisión mantiene su posición según el detalle del informe de especialista de estructuras N°05, y para facilitar la perforación se adecuará al ensanche de la columnas o placas del proyecto contractual.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 04

Informe N°10 de Estructuras-LNE-24.pdf

Hash 256: 97a177cac5a9a2b5784b445170bfba7779b67ef9814769672968183957ab9c30

Informe N°09 de Estructuras-LNE-24.pdf

Hash 256: a27a28f29681b20ceda0f249b1b9bc8ddf54bdb7238b6e5b827f33d7d6b45418

Informe N°07 de Estructuras-LNE-24.pdf

Hash 256: aa93eccfad806ac91b6745948bf1b7f647a093beb9c5799786372a9252a06068

Informe N°08 de Estructuras-LNE-24.pdf

Hash 256: 0d491fb2fb03eb46f27f24844bb4ffe3edd93c14772ed433e1b796b787aa241c

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 114

Título RESPUESTA AL ASIENTO N°111 DEL CONTRATISTA

Fecha y Hora 20/02/2024 11:55

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión emite respuesta al asiento N°111 del contratista:
Se envía informe técnico N°11 del especialista estructural de la supervisión, donde brinda sus opiniones a las observaciones y/o comentarios que persisten por parte del contratista. Se pide al contratista revisar la información alcanzada con el fin de cerrar el ciclo de estas consultas.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

Informe N°11 de Estructuras-LNE-24.pdf

Hash 256: cc4a7ebb7941261f5c030695c296df8cc3b503be8721fe41e91ae2abe84f8a66

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 115

Título ADICIONAL DE OBRA INTERFERENCIAS CENTRAL 2 SOTANO

Fecha y Hora 21/02/2024 15:13

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: el supervisor en el asiento 112 indica que respecto a la partida 01.01.06 REUBICACIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS Y DE COMUNICACIÓN, se evidencia que el alcance de esta partida según las especificaciones técnicas guarda relación parcial, no total, respecto a los trabajos que deben realizarse en los cuartos eléctricos del sótano, esto según el Informe técnico del contratista (Nº 05-2023-MHD-ACOSAC), lo cual refleja que el alcance de la partida no contempla los trabajos necesarios a realizar en los cuartos eléctricos, puesto que, la partida cita lo siguiente según EETT: "Comprende reubicar y/o mover hacia áreas más convenientes todos los equipos electromecánicos y de comunicaciones, que, por su uso continuo por parte del propietario, no pueden ser desmontados totalmente o apagados. Así mismo indica que en la intervención a los cuartos técnicos existen equipos que serán desmontados en su totalidad dado el espacio versus el área a intervenir con el reforzamiento, en tal sentido estos trabajos fuera del alcance deberán ser añadidos al expediente, por tanto, supervisión da pase a la solicitud de prestación adicional del contratista amparado en el art. 205 del RLCE. Se exhorta a la contratista a elevar el informe correspondiente en los plazos estipulados.

Por tanto, lo manifestado por la supervisión ratifica que se Configura una deficiencia del proyecto y las instrucciones recibidas deben ser incorporadas al expediente técnico, para lo cual, conforme a lo señalado en el artículo 205.2 del Reglamento, existe la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra para desmontar, retirar, almacenar y volver a reinstalar diversos equipos electromecánicos de los cuartos técnicos del edificio central 2 - Sotano. Se elaborará el expediente técnico en los plazos estipulados en el art. 205.4 del RLCE, los mismos que se cuentan a partir de la fecha.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 116

Título CONTINUA INTERFERENCIAS, QUE ORIGINARAN AMPLIACION DE PLAZO

Fecha y Hora 23/02/2024 16:47

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se reitera lo indicado en los asientos 103,104 y 105 respecto a que Continúan las interferencias que ya están afectando la ruta crítica del cronograma de obra. En los asientos indicados se evidencia que no se puede laborar en todo el edificio central 2, salvo la platea de cimentación que ya hoy se culmina con el vaciado de concreto de la platea de cimentación entre ejes Ac2, Bc2 y 5c2, 6c2. Según el cronograma de obra aprobado se tiene como fecha de inicio de las partidas en ruta critica lo siguiente:

ESCARIFICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	29/01/24					
PERFORACION EN CONCRETO PARA COLOCADO DE DOWELLS	3/02/24					
PUENTE	DE				ADHERENCIA	
	9/02/24					
CONCRETO PREMEZCLADO EN PLACAS f'c=280 Kg/cm2	9/03/24					
ENCOFRADO	Y	DESENCOFRADO	DE		PLACAS	
	4/03/24					
ACERO	DE	REFUERZO	PLACAS	FY=4200	KG/CM2	
	27/02/24					
CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS f'c=280 Kg/cm2	9/03/24					
ENCOFRADO	Y	DESENCOFRADO	EN		COLUMNAS	
	4/03/24					
ACERO	DE	REFUERZO	COLUMNAS	FY=4200	KG/CM2	
	27/02/24					

El plan de trabajo solicitado por la supervisión en las reuniones semanales se presento el 16 de enero (se adjunta el plan de trabajo) , en este plan de trabajo se indico que se trabajaría en 4 frentes en paralelo, central 1, central 2, universal y losa en L.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

MEF_Plan de Trabajo_Rev.00 (1).pdf

Hash 256: 297527b35e2cbb71f6af2c9c213073eca15bb721a72c0c33e8c399caead86869

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 117

Título RESPUESTA A ASIENTO N° 103, 104 Y 105 DEL CONTRATISTA

Fecha y Hora 24/02/2024 11:27

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión responde los asientos 103, 104 y 105 de la contratista. Respecto a interferencias en zonas de reforzamiento y posibles factores que afectan la ruta crítica del proyecto.

Respuesta Asiento 103:

Item 1: Supervisión mediante Carta N° 019-2024- SUP-REMEF envió su informe respecto a la revisión del expediente técnico el 24.01.24. A la fecha nos encontramos aún a la espera de la respuesta oficial por parte de la entidad. En este informe se ha realizado el pedido de los planos preliminares además de los planos de especialidades sanitarias y eléctricas de lo existente y de las modificaciones.

Item 2: Mediante asiento N°112 del cuaderno de obra, Supervisión da pase a la solicitud de prestación adicional del contratista. Está en manos del contratista continuar el proceso según manda el RLCE.

Respuesta Asiento 104 y 105:

Mediante OFICIO N° 0410 -2024-EF43.03 la Entidad nos ha enviado respuesta respecto a los informes N°06 y 09 del contratista. Supervisión hace llegar la información mediante este asiento al contratista para su revisión y conocimiento. Será necesario realizar una reunión de coordinación para afinar detalles respecto a algunos de los puntos descritos en el oficio en mención.

Respecto al INFORME N° 08-2023-MHD-ACOSAC (interferencias en el Data Center – 5to piso), Supervisión ha enviado comunicación a la Entidad para ir desarrollando en primer lugar un plan de acción con las áreas competentes de la Entidad a fin de definir un plan de intervención. Como lo ha señalado en reuniones el contratista este punto aún no es prioritario puesto que existe aún holgura, es por ello que se encuentra en evaluación interna por parte de la Entidad.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

As 117 - Oficio N°410-2024-EF43.03.pdf

Hash 256: 9e65f2b777c38ff5589758be6df686f868afa5f54befd06aea750888aaa13fc5

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 118

Título RESPUESTA ASIENTO 116 DE LA CONTRATISTA

Fecha y Hora 24/02/2024 12:33

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Supervisión da respuesta al asiento N°116 del contratista.

Como primer punto, respecto a los asientos 103, 104 y 105, supervisión envió su respuesta en el asiento 117. Continuando, si bien es cierto que el contratista viene desarrollando sus trabajos en todos los frentes es en parte porque su cronograma así lo define. Todas las partidas tienen una lógica general, no existe sectorizaciones o están disgregados por frentes, por lo expuesto, es difícil determinar dónde está específicamente la afectación en la línea de tiempo, este punto ha sido expuesto en diversas oportunidades al contratista, la última vez fue en la carta N° 005-2024- OBRA-REMEF.

Respecto a la zona de central 2, sólo el sector entre los ejes 2.c2/A.c2 – 4.c2/A.c2 y 2.c2/B.c2 – 4.c2/B.c2 tiene una restricción producto de la solicitud de prestación adicional del contratista, la cual ya se encuentra en proceso según lo demanda la RLCE. Las demás zonas que son aproximadamente el 70% de la intervención no tienen restricciones, por ende, el contratista puede atacar sin problemas.

Respecto a las partidas nombradas en el asiento, la mayoría ya están en ejecución y las demás no tienen restricciones para inicio. Se envía cuadro de detalle a tomar en cuenta por el contratista.

Asiento de Referencia: 116 - CONTINUA INTERFERENCIAS, QUE ORIGINARAN AMPLIACION DE PLAZO

Archivos anexos: 01

AS 118 - INTERVENCIÓN DE COLUMNAS Y PLACAS (AS 118).pdf

Hash 256: f2e98e147ede5db7edf3615c9925824326924da61c94807b9a8f4a8b2146755c

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 119

Título RESPUESTA AL RFI N° 12:

Fecha y Hora 26/02/2024 16:17

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: En respuesta a lo denegado por la supervisión en el RFI 12 respecto al corte de pisos para evitar cajoneos el ingeniero de campo en su informe N° 10-2024-MHD-ACOSAC indica, reiteramos que el corte en el piso debe de realizarse, con el fin de generar el menor daño posible al piso (Contrapiso y acabado), puesto que, al realizarse la demolición de piso de manera directa, sin previo corte, el piso se verá afectado, presentando cajoneos producto de las demoliciones que se realizarán para los reforzamientos de vigas y columnas, las mismas que no serán responsabilidad del contratista. Respaldamos lo indicado ya que si se producen cajoneos producto del proceso constructivo no será responsabilidad del contratista.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

informe 10 rta rfi 12.pdf

Hash 256: 2936e997cc09a83a7c2b766de1247f6f8db534cd62c77f762fbaaee46e67cc88

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 120

Título INFORME RESPUESTA A LOS INFORMES 7,8,9,10,11 Y 13 DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL-SUPERVISION

Fecha y Hora 27/02/2024 11:11

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: En respuesta a los asientos 113 y 114 de la supervisión se da respuesta a los informes 7,8,9,10,11 Y 13 del especialista estructural de la supervisión mediante el informe de nuestro especialista que se adjunta. Al respecto debemos comentar que lo mas resaltante es que aun no se define los detalles de los estribos del edificio central 2, las mismas que inpiden el avance de los trabajos en los ejes 5c2 y 6c2.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

RTA INFORMES 7,8,9,10,11 y13 ESTRUCTURAL SUPERVISION.pdf

Hash 256: ebee5c4ce320771921aef247c23d02599ca52ece59447a60e868a9cf2e5615d2

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 121

Título ANOTACIÓN INICIO DE CAUSAL AMPLIACIÓN DE PLAZO

Fecha y Hora 27/02/2024 17:17

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: lo indicado por la supervisión en el asiento 118 en respuesta a nuestro asiento N° 116 no es lo correcto Respecto a la zona de central 2, que sólo el sector entre los ejes 2.c2/A.c2 – 4.c2/A.c2 y 2.c2/B.c2 – 4.c2/B.c2 tiene una restricción producto de la solicitud de prestación adicional del contratista, también hay restricción de acuerdo a lo manifestado en el asiento 120, así mismo estamos impedidos de intervenir en las columnas del eje 1c2 y 2c2 se encuentra ocupada la zona por equipos de desmontaje de los ascensores, así mismo en los ejes 5c2 y 6c2 no se puede ejecutar porque se esta a la espera de los detalles de estribos indicados por la supervisión en el informe 10 de su especialista estructural, las columnas del eje 7c2 no se puede intervenir porque el ambiente esta cedido a Enel. Se adjunta croquis de zona de interferencias del edificio central 2. Se deja constancia que el contratista no puede iniciar la partida acero de refuerzo en columnas en el edificio central 2, conforme a lo previsto en el cronograma de ejecucion de obra. Segun cronograma de ejecucion, dicha partida esta considerada en ruta critica, por lo que su falta de inicio genera afectación al plazo de obra. En asientos anteriores se ha venido señalando las situaciones ajenas al contratista que estan impidiendo ejecutar dicha partida. Dejamos constancia del evento de retraso a fin de cuantificar la afectacion que este produzca en la ruta critica.
Por lo antes expuesto de acuerdo al art. 198.1 del RLCE procedemos a anotar el inicio de la circunstancia de la ampliación de plazo por atraso, por causas no atribuibles al contratista, por impedimento de ejecución de la partida: acero de refuerzo de columnas en el edificio central 2.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

ITERFERENCIAS PARA INTERVENCIÓN DE COLUMNAS Y PLACAS.pdf

Hash 256: 615ab8b50488fad7b68ea1298b6d318a45b6ba03a09d199ba8cad5fb05eb2dd0

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 122

Título ENTREGA DE DISEÑO DE DIAGONALES TIPO TOGGLE

Fecha y Hora 28/02/2024 14:57

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Por la presente se entrega el diseño de las diagonales tipo toggle, las mismas que la contratista se comprometió a elaborar en vista que el proyectista no lo había realizado. Se entrega Planos y memoria de cálculo. Es necesario acotar que el diseño ya ha sido verificado por el proveedor CDV, se solicita se haga el tramite correspondiente para que el proyectista de su aprobación, tal como se acordó en la reunión ultima con el proveedor.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

DISEÑO DIAGONALES TOGEL DISIPADOR.pdf

Hash 256: 7beec40f49969aa615d8307374172ad76561b60e050685af4f4b115780c2801a

Memoria de calculo de diagonales Toggle.pdf

Hash 256: da241fe34654e6d4e65c6be4834a427f35dd3742667aafe384b4682489732ccb



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 123

Título INFORME TÉCNICO N°11 ESTRUCTURAL

Fecha y Hora 28/02/2024 15:47

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Se entrega el INFORME TÉCNICO N° 11-2024-D.R.CH. P/E.E de nuestro especialista estructural donde indica Incompatibilidades en columnas de edificio universal.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

informe tecnico 11 estructuras.pdf

Hash 256: ef72fc4135331977ea4c694ab2cd26bf6a0d5df7886a3e12b2f890e7a4ec05f4

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 124

Título RESPUESTA DEL ASIEN TO 119 DEL CONTRATISTA

Fecha y Hora 29/02/2024 09:03

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión responde el asiento 119 de la contratista.

Estamos de acuerdo que el correcto procedimiento constructivo y las buenas prácticas nos indican que antes de la demolición de losas de piso debe realizarse el corte respectivo para evitar que el proceso de demolición propiamente la estructura restante sufra daños o si tiene acabado (ejemplo: piso porcelanato o cerámico) se puedan cajonear. Para la supervisión dado lo descrito la contratista debió asumir este costo dentro de su APU caso contrario asumir las mejoras que en el proceso crean convenientes.

Supervisión no aprobará costos adicionales asociados a este concepto.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 125

Título SOLICITUD DE APROBACIÓN DE VACIADO DE CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA

Fecha y Hora 29/02/2024 13:34

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ÓRDENES

Descripción: Luego del escarificado e instalación de acero y dowel, El día de hoy en horas de la mañana se hizo la liberación del acero en columnas en sótano de los ejes 6u/Du y 7u/Du, por lo que se solicita a la supervisión autorización para el vaciado de concreto F'c=280 Kg/cm2 preparado en obra de acuerdo a lo indicado en el ítem 4.5.4 Dosificación de cada clase de concreto 4.6 transporte y colocación de concreto de las especificaciones técnicas - consideraciones generales del proyecto las mismas que se adjuntan. El diseño de mezcla de concreto 280 kg/cm 2 se entregó a la especialista de calidad de la supervisión el 9 de febrero, la misma que adjuntamos.

Si bien es cierto hay incompatibilidades en las mismas especificaciones técnicas, que indica que el concreto estructural a usar es premezclado, pero también habilita la posibilidad de usar concreto elaborado en obra, ítem 4.5.4 y 4.6 de las especificaciones técnicas. Por lo tanto reiteramos la autorización para el vaciado de concreto.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 03

004-24 DISEÑO 280 CONSORCIO JUNIN MEF (1).pdf

Hash 256: ec447110add09a146e51186f070540449d9e07c15abbfa27ec9f0f0083176c9f

EETT_Concreto.pdf

Hash 256: 57de08ab3da17d5223daf54254ba5f21e2dbfdf6ca6545d31ae7f990a3f16d86

ROTURA 02-02-24 A 7 DIAS. DISEA_O 280 CONSORCIO JUNIN MEF.pdf

Hash 256: 650dd554d5516e6fc2dd9ff4af60dea313619351643abd1650d210f058461aa1

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 126

Título RESPUESTA DEL ASIENTO 123 DEL CONTRATISTA

Fecha y Hora 29/02/2024 14:56

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión ha revisado el informe N°11 del especialista estructural de la contratista, al respecto el especialista de la supervisión da VB al planteamiento enviado en el informe en mención.

Finalmente se debe poner en claro que el planteamiento enviado ha sido conciliado con la supervisión y no tiene afección de ningún tipo en el proyecto (costo y plazo).

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 127

Título INCOMPATIBILIDAD ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA CUARTO DE MAQUINAS, PROPUESTA MODIFICACIÓN ESCALERA DE ACCESO A CUARTO DE MAQUINAS.

Fecha y Hora 29/02/2024 15:05

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Se adjunta el INFORME TÉCNICO N°10-2024-D.R.CH. P/E.E en la que propone incluir un muro en el cuarto de bombas que no ha sido diseñado, la misma que implica previamente hacer calzada en el eje 1.u, entre los ejes B.u y C.u, similar al eje 1.u entre ejes C.u y D.u. esta propuesta origina una modificación en el desarrollo de la escalera de acceso al sótano, por lo que solicita opinión del especialista de arquitectura. Asi mismo se adjunta el INFORME N°002-2024- CJ/ARQ de nuestro especialista en arquitectura, en la que plantea la modificación de la Escalera 2 y del Cuarto de Máquinas de Cisterna Contra Incendio. Tomando en consideración que existe una incompatibilidad entre la planta de la Escalera 2 y el detalle correspondiente en el Sótano 1. Se solicita a la supervisión la evaluación y aprobacion del planteamiento, para poder implementarlo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

Informe tecnico 10 estructuras.pdf

Hash 256: ba1b49a9dc43dcb147f31dd4baf0198f4125ac6cb9e3f40cf5bc41fe8e58c726

informe 2 arquitectura obra ministerio de economia.pdf

Hash 256: 4689f631bf14f330b2aef0926e4908bb27490312df6dbec4e10e10e408b52c3d

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 128

Título RESPUESTA AL ASIENTO 125 DEL CONTRATISTA

Fecha y Hora 29/02/2024 16:42

Usuario: QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: Supervisión responde al asiento 125 de la contratista.

La especificación técnica para la partida 02.04.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO DE COLUMNAS $f'c=280$ kg/cm². Indica textualmente ..." El concreto a emplearse tendrá una resistencia a la compresión de $f'c =280$ kg/cm², el concreto será premezclado y vaciado con bombas. Se diseñará las mezclas del concreto por peso, ciñéndose a los requisitos de resistencia para las clases de concreto especificados en los planos del proyecto" ... Además, el APU de la partida presentada por el contratista indica concreto premezclado. Respecto a lo mencionado por el contratista referente al ítem 4.5.4 y 4.6 de las especificaciones técnicas – consideraciones generales, podemos mencionar que de manera literal en ninguno de los párrafos se menciona el uso de concreto preparado en obra, en tal sentido y basándonos en lo expuesto líneas arriba, supervisión no aprueba el vaciado programado por la contratista bajo los términos mencionados en el asiento 125.

Supervisión sugiere elevar esta consulta a través de un informe técnico enviado por la contratista donde este exponga el sustento necesario para poder incorporar el uso de concreto hecho en obra o en su defecto solicitar al proyectista su opinión dada la ambigüedad en las EETT.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Entidad contratante: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Obra: EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN ¿ REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI 2424326

Contratista: CONSORCIO JUNIN

Número de asiento: 129

Título ENTREGA METRADOS VALORIZACION 3

Fecha y Hora 29/02/2024 17:07

Usuario: LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: VALORIZACIONES Y METRADOS

Descripción: Se hace entrega a la supervisión de la planilla de metrados correspondiente a la valorización N° 03 del mes de Febrero del 2024.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

Anexo IV: Formato de registro INFOBRAS Y SEACE

JLV
CONSULTORES

Nota:

- La ficha de INFOBRAS fue descargada el día 12/02/24 a las 11:18 am, cabe mencionar que los que se muestran en la página no han sido actualizados por la entidad.

Ficha de Selección

[Regresar](#)

Convocatoria

Información General

Nomenclatura:	LP-SM-2-2023-EF/43-1
N° Convocatoria:	1
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad
Normativa Aplicable:	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
Versión SEACE	3
Identificador Convocatoria:	939910

Información general de la Entidad

Entidad Convocante:	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Legal:	Jr. Junín N° 319 - Lima (LIMA-LIMA-LIMA)
Página Web:	
Teléfono de la Entidad:	3115930

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación:	Obra				
Descripción del Objeto:	EJECUCIÓN DE OBRA: REFORZAMIENTO Y MANTENIMI...				
Valor Estimado / Valor Referencial	40,227,096.81 Soles				
Monto del Derecho de Participación:	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases:	10.00				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	<table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>Caja de la Entidad</td> <td>0000871192</td> </tr> </table>	Banco	Cuenta	Caja de la Entidad	0000871192
Banco	Cuenta				
Caja de la Entidad	0000871192				
Fecha y hora de Publicación del reinicio:	06/09/2023 10:46				
Reiniciado Desde	Absolución de consultas y observaciones				

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	31/05/2023	31/05/2023
Registro de participantes(Electronica)	01/06/2023 00:01	20/09/2023 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	01/06/2023 00:01	14/06/2023 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	12/09/2023	12/09/2023
Integración de las Bases SEACE	12/09/2023	12/09/2023
Presentación de ofertas(Electronica)	21/09/2023 00:01	21/09/2023 23:59
Evaluación y calificación de ofertas SEACE	22/09/2023	26/09/2023
Otorgamiento de la Buena Pro SEACE	26/09/2023 08:30	26/09/2023

Entidad Contratante

N° Ruc	Entidad Contratante
20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Acuerdos Comerciales

El procedimiento se encuentra bajo la cobertura del o de los siguientes acuerdos comerciales:

Nro.	Descripción del Acuerdo Comercial
1	Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos
2	Tratado de Libre Comercio Perú-Canada
3	Tratado de Libre Comercio Perú-Corea
4	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Singapur
5	Acuerdo de Libre Comercio Perú-EFTA
6	Acuerdo de Asociación Económica Perú-Japón
7	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Panamá
8	Acuerdo de Libre Comercio Perú - Unión Europea
9	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Costa Rica
10	Acuerdo de Alianza del Pacífico Perú -Colombia y Chile
11	Acuerdo de Alianza del Pacífico Perú-México
12	Acuerdo de Libre Comercio Perú - Honduras
13	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia
14	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Reino Unido
15	Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico-CPTPP

Ver documentos por Etapa

Lista de Documentos

Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Acciones
6	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	(2349 KB)	26/09/2023 22:26	

2 de 2 1 2 5

Ver listado de ítem

Opciones del procedimiento

Ver documentos del procedimiento	Ver listado de ítem	Ver acciones generales al procedimiento	Ver contratos	Ver oficinas de supervisión	Ver historial de contrataciones	Ver listado de acciones de supervisión	Ver Notificaciones de Supervisión	Ver integrantes y encargado
Formulación de consultas y/u Observaciones	Ver Expediente Técnico de Obra	Ver Ofertas Presentadas						

[Regresar](#)

Nº	Título de Asiento	Tipo de Asiento	Fecha	Usuario	Rol
01	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL	15/12/2023 17:03	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
02	INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	16/12/2023 10:12	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
03	PLANOS OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	CONSULTAS	18/12/2023 16:54	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
04	INICIO DE TRABAJOS SE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	OTRAS OCURRENCIAS	19/12/2023 17:34	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
05	PLANO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	RESPUESTAS A CONSULTAS	20/12/2023 11:36	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
06	INICIO E TRABAJOS PRELIMINARES	OTRAS OCURRENCIAS	20/12/2023 12:01	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
07	INFORME TECNICO DE ESTRUCTURAS N°01-2023	CONSULTAS	21/12/2023 15:23	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
08	OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.	RESPUESTAS A CONSULTAS	22/12/2023 15:41	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
09	PLANOS DE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	CONSULTAS	22/12/2023 16:02	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
10	OBSERVACIONES AL INFORME 01 ESPECIALIDAD ESTRUCTURA C.O.	CONSULTAS	23/12/2023 11:54	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
11	COMPATIBILIZACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE ASCENSORES	OTRAS OCURRENCIAS	26/12/2023 17:19	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
12	SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES	OTRAS OCURRENCIAS	27/12/2023 17:45	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
13	VERIFICACION DE DISIPADORES DE LA EMPRESA CDV. RESPUESTA A PUNTO 14 DEL C.I. DEFINICION	CONSULTAS	28/12/2023 17:14	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
14	FALTA DEL DETALLADO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ENLACE DE DISIPADORES DE FUERZO	CONSULTAS	29/12/2023 14:25	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
15	RESPUESTA AL INFORME 01 ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	29/12/2023 15:13	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
16	TRABAJOS EN ZONA SE ASCENSORES	OTRAS OCURRENCIAS	29/12/2023 15:45	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
17	SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES	OTRAS OCURRENCIAS	29/12/2023 15:51	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
18	ENTREGA DE METRADOS DE VALORIZACION N° 01 MES DE NOVIEMBRE 2023	VALORIZACIONES Y METRADOS	30/12/2023 13:23	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
19	OBSERVACIONES DE INCOMPATIBILIDADES ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS	CONSULTAS	02/01/2024 17:35	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
20	PROTECCION DE ASENSORES	OTRAS OCURRENCIAS	04/01/2024 14:33	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
21	INFORME DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL N 02	RESPUESTAS A CONSULTAS	06/01/2024 12:00	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
22	CREACION DEL ENTORNO COMUN DE DATOS	OTRAS OCURRENCIAS	06/01/2024 12:14	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
23	INTERFERENCIAS	CONSULTAS	06/01/2024 12:34	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
24	VERIFICACION DE DISIPADORES	CONSULTAS	08/01/2024 17:23	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
25	INFORME DE COMPATIBILIDAD ESTRUCTURAS	CONSULTAS	10/01/2024 14:48	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
26	INTERFERENCIAS EN ZONAS DE REFORZAMIENTOS	RESPUESTAS A CONSULTAS	10/01/2024 16:36	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
27	OCURRENCIAS DEL DIA	OTRAS OCURRENCIAS	10/01/2024 17:22	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
28	DESMONTAJE DE ASENSORES POR CONTRATISTA OTIS	OTRAS OCURRENCIAS	10/01/2024 17:24	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
29	INCOMPATIBILIDADES DE ESTRUCTURAS - INFORME 04	RESPUESTAS A CONSULTAS	11/01/2024 10:29	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
30	METRADOS PARA VALORIZACION DEL MES DE DICIEMBRE 23	VALORIZACIONES Y METRADOS	12/01/2024 15:31	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
31	OCURRENCIAS DEL DIA 10.01.2024	OTRAS OCURRENCIAS	12/01/2024 15:56	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
32	OCURRENCIAS DEL DIA	OTRAS OCURRENCIAS	12/01/2024 17:06	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
33	RESPUESTA A INCOMPATIBILIDADES DE ESTRUCTURAS INFORME 05	RESPUESTAS A CONSULTAS	13/01/2024 10:34	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
34	SOLICITA ELEVAR AL PROYECTISTA CONSULTAS	CONSULTAS	13/01/2024 12:27	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
35	INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	CONSULTAS	15/01/2024 17:38	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
36	CONSULTAS PARA ELEVAR AL PROYECTISTA	RESPUESTAS A CONSULTAS	16/01/2024 12:08	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
37	VERIFICACION DE DISIPADORES DE LA EMPRESA CDV	CONSULTAS	16/01/2024 17:30	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
38	INTERFERENCIAS EN ZONAS DE REFORZAMIENTO	CONSULTAS	17/01/2024 15:15	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
39	OCURRENCIAS DEL DIA	OTRAS OCURRENCIAS	17/01/2024 17:25	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
40	ESTATUS DE CONSULTAS	CONSULTAS	18/01/2024 11:19	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
41	OCURRENCIAS DEL DIA	OTRAS OCURRENCIAS	18/01/2024 16:41	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
42	INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	RESPUESTAS A CONSULTAS	19/01/2024 13:58	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
43	VERIFICACION DE DISIPADORES.	RESPUESTAS A CONSULTAS	19/01/2024 14:11	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
44	INTERFERENCIAS EN ZONA DE REFORZAMIENTO	RESPUESTAS A CONSULTAS	19/01/2024 14:25	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
45	INCOMPATIBILIDADES DE ESTRUCTURAS	CONSULTAS	19/01/2024 15:43	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
46	APROBACION DE DISIPADORES	CONSULTAS	19/01/2024 16:06	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
47	PERMISO DE USO DE VIAS GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	OTRAS OCURRENCIAS	20/01/2024 11:30	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA

48	CONSULTAS AL PROYECTISTA	RESPUESTAS A CONSULTAS	22/01/2024 14:26	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
49	CONSULTA POR PLACA EN SOTANO EJE C CON EJES 4 Y 5	RESPUESTAS A CONSULTAS	22/01/2024 14:46	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
50	INCOMPATIBILIDADES DE ESTUCTURAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	22/01/2024 14:53	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
51	APROBACION DE DISIPADORES.	RESPUESTAS A CONSULTAS	22/01/2024 14:59	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
52	HISTOGRAMA DE PARTICIPACION DE PROFESIONALES	PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	22/01/2024 15:06	VITTERI QUIROZ, VIRGILIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRA
53	MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.03	EJECUCION DE MAYORES METRADOS	22/01/2024 17:10	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
54	ADICIONAL DE OBRA POR INTERFERENCIAS	ADICIONALES DE OBRA	24/01/2024 09:29	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
55	OCURRENCIA DIARIA	OTRAS OCURRENCIAS	24/01/2024 14:45	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
56	ESTATUS DE CONSULTAS	CONSULTAS	25/01/2024 16:57	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
57	ESTATUS DE CONSULTAS	CONSULTAS	25/01/2024 16:59	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
58	ESTATUS DE CONSULTAS	CONSULTAS	25/01/2024 17:00	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
59	ESTATUS DE CONSULTAS	CONSULTAS	25/01/2024 17:01	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
60	ESTATUS DE CONSULTAS	CONSULTAS	25/01/2024 17:03	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
61	ESTATUS DE CONSULTAS	CONSULTAS	25/01/2024 17:05	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
62	CONSULTAS	CONSULTAS	25/01/2024 17:14	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
63	CONSULTAS	CONSULTAS	25/01/2024 17:16	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
64	ERROR DE SISTEMA CUADERNO DIGITAL	OTRAS OCURRENCIAS	25/01/2024 17:26	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
65	ERROR DE SISTEMA CUADERNO DIGITAL	OTRAS OCURRENCIAS	25/01/2024 17:28	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
66	CAMBIO DE JEFE DE SUPERVISION Y ASIENTO 54 DEL RESIDENTE	OTRAS OCURRENCIAS	26/01/2024 17:29	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
67	CAMBIO DE JEFE DE SUPERVISION Y ASIENTO 54 DEL RESIDENTE	OTRAS OCURRENCIAS	26/01/2024 17:31	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
68	MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.39	EJECUCION DE MAYORES METRADOS	29/01/2024 16:45	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
69	MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.39	EJECUCION DE MAYORES METRADOS	29/01/2024 16:47	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
70	ENTREGA VALORIZACION 2	VALORIZACIONES Y METRADOS	31/01/2024 17:27	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
71	NUEVAS CONSULTAS Y REITERACION DE CONSULTAS	CONSULTAS	01/02/2024 14:49	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
72	RECEPCION DE DOCUMENTOS RESPUESTA A CONSULTAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	01/02/2024 14:55	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
73	ESTATUS DE CONSULTAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	01/02/2024 15:20	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
74	CONSULTAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	01/02/2024 16:46	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
75	MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.03	EJECUCION DE MAYORES METRADOS	02/02/2024 09:35	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
76	MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.39	EJECUCION DE MAYORES METRADOS	02/02/2024 09:37	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
77	CARTA PROVEEDOR DISIPADORES-DIAGONALES	CONSULTAS	02/02/2024 11:43	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
78	CONSULTAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	03/02/2024 09:57	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
79	INCIDENTE: FUGA DE GAS REFRIGERANTE EQUIPOS DE AA	OTRAS OCURRENCIAS	03/02/2024 11:35	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
80	OCURRENCIAS DEL DIA	OTRAS OCURRENCIAS	03/02/2024 12:32	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
81	SOLICITUD DE PRESTACION ADICIONAL N° 01	ADICIONALES DE OBRA	05/02/2024 09:54	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
82	CONSULTAS PENDIENTES	CONSULTAS	06/02/2024 17:20	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
83	RESPUESTA: CARTA PROVEEDOR DISIPADORES-DIAGONALES	RESPUESTAS A CONSULTAS	07/02/2024 09:26	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
84	INTERFERENCIA EN DATA CENTER 5TO PISO CENTRAL 1	CONSULTAS	07/02/2024 10:29	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
85	REITERA CONSULTAS	CONSULTAS	07/02/2024 15:56	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
86	DISENO DE DIAGONALES	OTRAS OCURRENCIAS	07/02/2024 15:57	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
87	REITERA CONSULTAS	RESPUESTAS A CONSULTAS	08/02/2024 11:14	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
88	INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 1 Y UNIVERSAL	CONSULTAS	08/02/2024 15:06	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
89	SOLICITUD DE PRESTACION ADICIONAL N° 01	RESPUESTAS A CONSULTAS	10/02/2024 09:25	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
90	DIAMETRO DE ACERO COLOCADO EN OBRA NO CORRESPONDE A LO INDICADO EN PLANO E-06	OTRAS OCURRENCIAS	10/02/2024 10:31	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
91	ADICIONAL INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 2 SOTANO	ADICIONALES DE OBRA	12/02/2024 11:33	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
92	RESPUESTA ASIENTO 90	OTRAS OCURRENCIAS	12/02/2024 11:46	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
93	INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 1 Y UNIVERSAL	RESPUESTAS A CONSULTAS	13/02/2024 14:18	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
94	MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.24	EJECUCION DE MAYORES METRADOS	14/02/2024 10:34	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
95	MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.26	EJECUCION DE MAYORES METRADOS	14/02/2024 10:36	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
96	MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.27	EJECUCION DE MAYORES METRADOS	14/02/2024 10:42	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
97	RESPUESTA AL ASIENTO 92	RESPUESTAS A CONSULTAS	14/02/2024 11:49	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
98	APROBACION DE PUENTE DE ADHERENCIA	OTRAS OCURRENCIAS	14/02/2024 14:46	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
99	RTA CARTA 05 -2024-JLV	OTRAS OCURRENCIAS	14/02/2024 15:51	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA

100	APROBACION MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.24	RESPUESTAS A CONSULTAS	15/02/2024 14:06	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
101	APROBACION MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.26	RESPUESTAS A CONSULTAS	15/02/2024 14:08	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
102	APROBACION DE MAYORES METRADOS PARTIDA 01.02.01.27	RESPUESTAS A CONSULTAS	15/02/2024 14:09	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
103	INTERFERENCIA QUE IMPIDEN LA EJECUCION DE OBRA 1	CONSULTAS	15/02/2024 17:40	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
104	INTERFERENCIAS QUE IMPIDEN LA EJECUCION DE OBRA 2	CONSULTAS	15/02/2024 17:43	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
105	INTERFERENCIAS QUE IMPIDEN LA EJECUCION DE OBRA 2	CONSULTAS	15/02/2024 17:48	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
106	INFORME DE RESPUESTA INFORME 04 ESTRUCTURAS SUPERVISION	CONSULTAS	16/02/2024 15:26	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
107	INFORME DE RESPUESTA CARTA CCR 004-2024 PROYECTISTA	CONSULTAS	16/02/2024 15:53	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
108	INFORME DE RESPUESTA CARTA CCR 006 DEL PROYECTISTA	CONSULTAS	16/02/2024 16:44	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
109	INFORME DE RESPUESTA CARTA CCR 007-2024 PROYECTISTA	CONSULTAS	16/02/2024 17:05	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
110	INFORME DE RESPUESTA INFORME 05 SUPERVISION	CONSULTAS	17/02/2024 12:11	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
111	INFORME DE RESPUESTA CARTA CCR 005-2024 PROYECTISTA	CONSULTAS	19/02/2024 13:44	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
112	ADICIONAL INTERFERENCIAS EDIFICIO CENTRAL 2 SOTANO	ADICIONALES DE OBRA	19/02/2024 13:56	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
113	RESPUESTA A INFORMES DEL ESPACIALISTA ESTRUCTURAL DEL CONTRATISTA	RESPUESTAS A CONSULTAS	19/02/2024 15:50	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
114	RESPUESTA AL ASIENTO N°111 DEL CONTRATISTA	RESPUESTAS A CONSULTAS	20/02/2024 11:55	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
115	ADICIONAL DE OBRA INTERFERENCIAS CENTRAL 2	ADICIONALES DE OBRA	21/02/2024 15:13	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
116	CONTINUA INTERFERENCIAS, QUE ORIGINARAN AMPLIACION DE PLAZO	OTRAS OCURRENCIAS	23/02/2024 16:47	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
117	RESPUESTA A ASIENTO N° 103, 104 Y 105 DEL CONTRATISTA	RESPUESTAS A CONSULTAS	24/02/2024 11:27	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
118	RESPUESTA ASIENTO 116 DE LA CONTRATISTA	OTRAS OCURRENCIAS	24/02/2024 12:33	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
119	RESPUESTA AL RFI N° 12:	CONSULTAS	26/02/2024 16:17	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
120	INFORME RESPUESTA A LOS INFORMES 7,8,9,10,11 Y 13 DEL ESPACIALISTA ESTRUCTURAL	CONSULTAS	27/02/2024 11:11	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
121	ANOTACION INICIO DE CAUSAL AMPLIACION DE PLAZO	AMPLIACIONES DE PLAZO	27/02/2024 17:17	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
122	ENTREGA DE DISEÑO DE DIAGONALES TIPO TOGGLE	OTRAS OCURRENCIAS	28/02/2024 14:57	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
123	INFORME TECNICO N°11 ESTRUCTURAL	CONSULTAS	28/02/2024 15:47	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
124	RESPUESTA DEL ASIENTO 119 DEL CONTRATISTA	RESPUESTAS A CONSULTAS	29/02/2024 09:03	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
125	SOLICITUD DE APROBACION DE VACIADO DE CONCRETO FC= 280	ORDENES	29/02/2024 13:34	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
126	RESPUESTA DEL ASIENTO 123 DEL CONTRATISTA	RESPUESTAS A CONSULTAS	29/02/2024 14:56	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
127	INCOMPATIBILIDAD ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA CUARTO DE MAQUINAS, PROPUESTA	CONSULTAS	29/02/2024 15:05	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA
128	RESPUESTA AL ASIENTO 125 DEL CONTRATISTA	RESPUESTAS A CONSULTAS	29/02/2024 16:42	QUINTANILLA SERRA , ARMANDO JUNIOR	SUPERVISOR DE OBRA
129	ENTREGA METRADOS VALORIZACION 3	VALORIZACIONES Y METRADOS	29/02/2024 17:07	LOPEZ CUADROS, FELIX WALDO	RESIDENTE DE OBRA

Código INFOBRAS	Nombre de obra	Entidad Pública	Modalidad de ejecución de la obra	Corresponde a un saldo de Obra?	Código INFOBRAS relacionado al saldo de obra
160106	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Contrata	No	
Naturaleza de la obra	Tipo de obra - Clasificador Nivel 1	Tipo de obra - Clasificador Nivel 2	Tipo de obra - Clasificador Nivel 3	Servicio de control	Monitoreo ciudadano
Rehabilitación	Otras Infraestructuras	Otra Infraestructura	Otra Infraestructura	Esta obra no tiene informes de control	La obra no ha recibido visitas
PROYECTO DE INVERSIÓN					
Denuncias ciudadanas	Pertenece a un proyecto de inversión (INVIERTE.pe)?	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre proyecto	Estado del proyecto
Esta obra no ha tenido una denuncia	Si	2424326	2424326	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	
Tipo Formato	Monto Viable/Aprobado	Fecha de aprobación	Monto Viable actualizado	Fecha de actualización	
INVERSIONES IOARR	33066045	04/06/2018	55666960		
¿Existe convenio para la ejecución de la obra?	Nombre de la otra parte	RUC	Nombre del Convenio:	Fecha de suscripción de convenio	
No					
LISTA DE UBIGEO					
Departamento		Provincia		Distrito	
LIMA		LIMA		LIMA	
LIMA		LIMA		RIMAC	
Fecha de aprobación de expediente técnico	Monto de expediente técnico	Moneda	Monto de expediente técnico en soles		Documento de aprobación de Expediente
08/09/2023	40227096.81	S/: Soles	40227096.81		RD N° 369-2023-EF/43.01
¿Cuenta con transferencia financiera de otra entidad?	Ámbito	¿De quién se recibe el recurso?	Monto de transferencia	Moneda	Monto de transferencia en soles
No					
ENTREGA DE TERRENO					
¿Corresponde entrega de terreno?	Tipo de entrega	Porcentaje de terreno entregado		Fecha de entrega del terreno	
Si	Total	100.0		15/12/2023	
Tipo de empresa	RUC	Nombre o razón social de la empresa o consorcio	Número de contrato	Fecha del contrato	Fecha de adjudicación
Consorcio	-	CONSORCIO JUNIN	093	20/10/2023	

Plazo de ejecución del contrato	Monto del contrato	Moneda	Monto del contrato en soles	Fechas claves	
	38055152.34	S/: Soles	38055152.34		
Número de adenda			Fecha de la adenda		
Miembros del consocio					
RUC			Nombre de la empresa		
20218090550			CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C.		
20476423539			ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C		
SUPERVISOR DE OBRA					
Tipo	Tipo de persona	¿Existe un contrato relacionado?	RUC	Nombre o razón social de la empresa o consorcio	Número del contrato
Supervisor	Juridica	Si	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	089
Fecha del contrato	Plazo del contrato en días (d.c.)	Monto del contrato	Moneda	Monto del contrato en soles	
11/10/2023	420	2158553	S/: Soles	2158553	
Datos del Supervisor Responsable					
Tipo de documento de identidad	Número de documento	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	
D.N.I	44820248	ARMANDO JUNIOR	QUINTANILLA	SERRA	
Colegiatura	Número de colegiatura	Profesión	Fecha inicio	Fecha fin	
C.I.P	171599	INGENIERO CIVIL	24/01/2024	07/02/2025	
DATOS DEL RESIDENTE					
Tipo de Documento	Número de documento	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	
D.N.I	29116566	FELIX WALDO	LOPEZ	LOPEZ	
ADELANTO					
¿Se han otorgado adelantos?	Tipo Adelanto	Monto del adelanto	Moneda	Monto del adelanto en soles	Fecha de entrega del adelanto
Si	Adelanto de compra de materiales	1734740.84	S/: Soles	1734740.84	21/02/2024
Cronograma de obra (valorizado)					
Tipo cronograma		Fecha de cronograma		N° de doc. que aprueba	
Acelerado		16/12/2023		Oficio	
DATOS DE INICIO DE OBRA					
Fecha de inicio de obra		Plazo de ejecución (en días)		Fecha fin de obra programada	
16/12/2023		360		09/12/2024	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Dic.		16/01/2024	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	

0.1	0.16	A la fecha se ha valorizado el 0.16% del presupuesto de obra, encontrándose adelantada respecto al último cronograma de obra aprobado (0.10%), sin embargo no se está respetando la secuencia de actividades planteada el cronograma de obra vigente.			
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
36321.14		55419.7		Según el cronograma valorizado aprobado en el mes de diciembre 2023 correspondía valorizar el 0.10%; sin embargo, se ha valorizado el 0.15%	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
0.22			55419.7		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2024		Ene.		04/03/2024	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.42		0.79		A la fecha se ha valorizado el 0.79% del presupuesto de obra, encontrándose adelantada respecto al último cronograma de obra aprobado (0.42%).	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
161049.89		301069.34		Presenta un avance valorizado de 0.79 %	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
4.5			1381105		
MODIFICACIÓN EN PLAZO					
¿Existe modificación del plazo?	Tipo de modificación	Causal	Días aprobados	Fecha fin de obra con modificaciones	Fecha de aprobación
No					
CONTROVERSIA					
¿Existe controversia?	Mecanismo de solución de controversia	Descripción del proceso	Fecha inicio proceso	Estado	Fecha fin del proceso
No					
ADICIONAL / DEDUCTIVO					
¿Existe Adicional / Deductivo ?	Tipo	Sub tipo	Causales	Porcentaje	Monto aprobado
No					
Moneda		Monto aprobado en soles		Fecha de aprobación del adicional	
Documentos de soporte adicional a la ejecución de la obra					
Tipo de documento			Fecha de elaboración / Aprobación		
ADENDA 03 AL CONTRATO N° 093-2023-EF/43.03			12/12/2023		
Finalización					
Fecha de finalización real			Motivo en caso no se llegue al 100%		

RECEPCIÓN				
¿Corresponde recepción de obra?		Tipo de acta (parcial y total)		Fecha de recepción
No				
Liquidación				
Con Liquidación / Sin Liquidación	Fecha de aprobación de liquidación de obra	Costo de la obra	Moneda	Costo de la obra en soles
No				
Saldo a favor de la entidad			Saldo a favor del contratista	
TRANSFERENCIA DE OBRA				
¿Corresponde la transferencia a otra entidad?		Fecha de transferencia		Nombre de la entidad
No				

Anexo VI: Control de Cartas emitidas y recibidas

JLV
CONSULTORES



Registro de Cartas Emitidas - MEF

Nombre de obra: "Reforzamiento y Mantenimiento Estructural que Permita Minimizar la Vulnerabilidad Sísmica del Edificio Central y Universal del Ministerio de Economía y Finanzas, Distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima" - CUI 2424326

Cliente:
MINISTERIO
DE
ECONOMÍA
Y FINANZAS
Contratista:
CONSORCIO
JUNÍN

INFORMACIÓN GENERAL

N° DE CARTA EMITIDA (CÓDIGO)	FECHA DE EMISION	RPTA A CARTA(CÓD.)Y/O DCTO CONTRACT.	ASUNTO O TEMA DE LA CARTA EMITIDA	N° DOCUMENTOS ADJUNTOS
CARTA 025	1/02/2024	Carta N°006-2024-SUP-REMEF de 10.01.2024-Supervisión / Carta N°008-2024-SUP-REMEF de 13.01.2024-Supervisión / Carta N°012-2024-SUP-REMEF de 16.01.2024-Supervisión / Carta N°015-2024-SUP-REMEF de 20.01.2024-Supervisión	Respuesta del Consultor a las consultas/observaciones	4
CARTA 026	1/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03 / OFICIO N° 0255 -2024-EF/43.03 / INFORME N° 0061-2024-EF/43.03/SSGG / INFORME N° 0082-2023-EF/43.03/SSGG / Carta N° 020-2024-SUP-REMEF / Carta N° 023-2024- SUP-REMEF	Descargo sobre los posibles supuestos en los que habría incurrido y que son pasibles de aplicación de penalidades	1
CARTA 027	3/02/2024	PEB_MEF_rev4 / Carta N°005-2024-SUP-REMEF-Responsabilidades del supervisor BIM / TDR del servicio de consultoría / Guía técnica BIM para edificaciones e infraestructura / Plan de Ejecución BIM / Pliego de absolución de consultas y observaciones del proceso del concurso de a servicio de consultoría	Aprobación del Plan de Ejecución BIM	7
CARTA 028	5/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03 /) INFORME DE ESPECIALISTA COSTOS N°02 /) INFORME DE ESPECIALISTA COSTOS N°03 /Asiento N°53 / Asiento N°68	Mayores metrados	2
CARTA 029	5/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03	Informe de Avance Semanal N°07	0

CARTA 030	5/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03 / INFORME DE ESPECIALISTA COSTOS N°04 / Carta N°004-2024-CJ/WLC	Valorización Contratual N° 02	3
CARTA 031	8/02/2024	Código de Ética / Certificado el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) basado en la norma Internacional ISO 37001:2016	Compromiso de Promover las Buenas Prácticas Antisoborno	0
CARTA 032	8/02/2024	OFICIO N° 0276-2024-EF/43.03 / CCR-005-2024-MEF	Observación respecto a la columna C-08 – Traslado al exterior e interferencias	2
CARTA 033	8/02/2024	OFICIO N° 0275-2024-EF/43.03 / CCR-004-2024-MEF / INFORME N° 0111-2024-EF/43.03/SSGG	Descargo al Oficio N°0275-2024-EF/43.3	0
CARTA 034	12/02/2024	a) PEB_MEF_rev4	Aprobación del Plan de Ejecución BIM	1
CARTA 035	12/02/2024	Presupuesto contractual de obra /	Alcance de la partida 01.01.06 del presupuesto contractual	2
CARTA 036	15/02/2024	PEB_MEF_rev5	Aprobación del Plan de Ejecución BIM	1
CARTA 037	12/02/2024	a). Contrato N° 089-2023-EF/43.03	Informe Mensual N°02 de la Supervisión	0
CARTA 038	12/02/2024	a) Contrato N° 089-2023-EF/43.03	Informe de Avance Semanal N°08	0
CARTA 039	13/02/2024	Asiento de obra N° 088 de fecha: 08.02.2024 / Informe Técnico N°09-2024-MHD-ACOSAC / Informe Técnico N° 06-2024-MHD-ACOSAC	Interferencias de especialidades en zonas de reforzamiento.	4
CARTA 040	16/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03 / OFICIO N° 0345 -2024-EF/43.03 / INFORME N° 0161-2024-EF/43.03/SSGG / INFORME DE ESPECIALISTA COSTOS N°04.01	Observaciones de la Valorización N° 02	1

CARTA 041	16/02/2024	Carta N°032-2024-JLV-REMEF de fecha 08.02.2024	Reiteramos la solicitud de la carta N°032-2024-JLV-SUP-REMEF	1
CARTA 042	19/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03	Informe de Avance Semanal N°09	0
CARTA 043	20/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03 (H.R. N° 211644-2023	Solicitud de aprobación de Cambio de Especialista en Arquitectura	0
CARTA 044	21/02/2024	Expediente técnico.	Observaciones al proyecto de instalaciones mecánicas.	0
CARTA 045	21/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03	Valorización de la supervisión N° 002	2
CARTA 046	23/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03	Mayores metrados	2
CARTA 047	23/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03 / OFICIO N° 0398 -2024-EF/43.03 / INFORME N° 0189-2024-EF/43.03/SSGG De nuestra	Observaciones del Informe Semanal N°07	0
CARTA 048	23/02/2024	OFICIO N°0286-2024-EF/43.03 del 05.02.2024	Alternativa de intervención en el área de la subestación de ENEL	0
CARTA 049	26/02/2024	Contrato N° 089-2023-EF/43.03	Informe de Avance Semanal N°10	1
CARTA 050	26/02/2024	Carta N°014-2024-CJ/WLC.	Aprobación del plan de ensayos de los disipadores sísmicos fluidos viscoso	2
CARTA 051	26/02/2024	Informe técnico de la supervisión N°01	Informe de sustento prestación adicional N°01.	1
CARTA 052	29/02/2024	Carta N° 011-2024-JLV-SUP-REMEF / OFICIO N° 0286-2024-EF/43.03 / OFICIO N° 0311-2024-EF/43.03 / Informe del proyectista CCR-007-2024-MEF	Cambio de alcance en área de subestación de ENEL (zona intangible).	4



Registro de Cartas Emitidas - Consorcio Junín

Cliente:
MINISTERIO
DE
ECONOMIA
Y FINANZAS

Nombre de obra: "Reforzamiento y Mantenimiento Estructural que Permita Minimizar la Vulnerabilidad Sísmica del Edificio Central y Universal del Ministerio de Economía y Finanzas, Distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima" - CUI 2424326

Contratista:
CONSORCIO
JUNIN

INFORMACIÓN GENERAL				
N° DE CARTA EMITIDA (CÓDIGO)	FECHA DE EMISION	RPTA A CARTA(CÓD.)Y/O DCTO CONTRACT.	ASUNTO O TEMA DE LA CARTA EMITIDA	N° DOC. ADJUNTOS
CARTA 004	9/02/2024	a) Contrato N°089-2023-EF/43.03 / b) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento / RNE G.030 Subcapitulo 2 del contratista Art..25	Diámetro de acero colocado en obra no corresponde a lo indicado en Plano E-06´ (plano de secciones de cimentación) - ejes Ec1/Fc1 con 2c1/4c1	0
CARTA 005	9/02/2024	Oficio N° 2653-2023-EF/43.03 / Carta N° 004-2023-JLV-SUP-REMEF / Carta N° 005-2023-JLV-SUP-REMEF	Retrasos en ejecución de obra	0
CARTA 006	10/02/20224	Código de Ética / Certificado el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) basado en la norma Internacional ISO 37001:2016	Compromiso de Promover las Buenas Prácticas Antisoborno	0
CARTA 007	12/02/2024	Contrato N°089-2023-EF/43.03 / Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento / RNE G.030 Subcapitulo 2 del contratista Art..25 / Carta N°007-2024-CJ/WLC	Diámetro de acero colocado en obra no corresponde a lo indicado en Plano E-06´ (plano de secciones de cimentación) - ejes Ec1/Fc1 con 2c1/4c1	0

CARTA 008	13/02/2024	Contrato N°089-2023-EF/43.03 / Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento / RNE G.050 Seguridad durante la Construcción Art.21 ANDAMIOS	No conformidad: Seguridad y Salud en el Trabajo-Andamios	0
CARTA 009	23/02/2024	Contrato N°089-2023-EF/43.03 /	Fallas de sistema de iluminacion del sotano n. 01	0
CARTA 010	23/02/2024	Contrato N°089-2023-EF/43.03 / Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento / RNE G.050 Seguridad durante la Construcción Art.21 ANDAMIOS / Especificaciones técnicas de obras provisionales y trabajos preliminares	Certificados de operatividad y especificaciones técnicas de andamios	0

Cliente:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre de obra: "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" – CUI 2424326

Contratista:
CONSORCIO JUNÍN

INFORMACIÓN GENERAL

Nº DE CARTA RECIBIDA (CÓDIGO)	FECHA DE RECEPCIÓN	RESPUESTA A CARTA (CÓDIGO)	ASUNTO O TEMA DE LA CARTA RECIBIDA	Nº DOCUMENTOS ADJUNTOS
OFICIO N° 0274-2024-EF/43.03	2/02/2024	Carta CCR-004-2024-MEF / Informe N° 0111-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 0092-2024-EF/43.03. (H.R. N° 016173-2024)	Se remite respuesta del Proyectista respecto a la verificación de la placa existente en el eje Cu entre los ejes 4u-5u.	1
OFICIO N° 0275-2024-EF/43.03	2/02/2024	Carta N° 013-2024-JLV-SUP-REMEF / Carta CCR-004-2024-MEF / Informe N° 0111-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 0092-2024-EF/43.03. (H.R. N° 016173-2024)	Sobre absolución de consultas formuladas por el contratista que por su naturaleza no requieran la opinión del proyectista.	2
OFICIO N° 0276-2024-EF/43.03	2/02/2024	Carta CCR-05-2024-MEF./ Informe N° 0114 -2024-EF/43.03/SSGG / Informe N° 0094-2024-EF/43.03	Se remite respuesta del responsable de la formulación del Expediente Técnico relacionada con las incompatibilidades en la especialidad de estructuras.	2
OFICIO N° 0281-2024-EF/43.03	5/02/2024	Carta N° 005-2024-JLV-SUP-REMEF / Informe N° 0110-2024-EF/43.03/SSGG. /	Sobre responsabilidad de actualización del modelo BIM en la plataforma del Entorno Común de datos.	2
OFICIO N° 0286 -2024-EF/43.03	6/02/2024	Carta N° 011-2024-JLV-SUP-REMEF / Informe N° 0123-2024-EF/43.03/SSGG / Informe N° 0103-2024-EF/43.03. (H.R. N° 008570-2024)	Sobre intervención en la Subestación de ENEL PERU, ubicado en sótano del inmueble.	3

OFICIO N° 0311-2024-EF/43.03	7/02/2024	Carta CCR-007-2024-MEF. / Carta CCR-006-2024-MEF. / Informes N° 0120 y 0127-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 0108-2024-EF/43.03 (H.R. N° 020231-2024)	Se remite respuesta del responsable de la formulación del Expediente Técnico relacionada con las incompatibilidades en la especialidad de estructuras.	2
OFICIO N° 0322 -2024-EF/43.03	8/02/2024	Carta N° 022-2024-JLV-SUP-REMEF. / Informe N° 0141-2024-EF/43.03/SSGG. / (H.R. N° 017963-2024)	Sobre Informe Semanal N° 06 presentado en el marco del Contrato N° 089-2023-EF/43.03 derivado Concurso Público N° 005-2023-EF/43.	1
OFICIO N° 0323 -2024-EF/43.03	8/02/2024	Carta N° 024-2024-JLV-SUP-REMEF. / Informe N° 0142-2024-EF/43.03/SSGG.(H.R. N° 017992-2024).	Sobre Informe Semanal N° 01 presentado en el marco del Contrato N° 089-2023-EF/43.03 derivado Concurso Público N° 005-2023-EF/43.	1
OFICIO N° 0345-2024-EF/43.03	13/02/2024	Carta N° 030-2024-JLV-SUP-REMEF / Informe N° 0161-2024-EF/43.03/SSGG / Informe N° 0121-2024-EF43.03 (H.R N° 026807-2024).	Se remite observaciones a la Valorizaqcion N° 02 (Período del 01 al 31 de enero del 2024).	3
OFICIO N° 0354-2024-EF/43.03	14/02/2024	Oficio N° 0255-2024-EF/43.03 / Carta N° 026-2024-JLV-SUP-REMEF,recibida el 01.02.2024 /Informe N° 0145-2024-EF/43.03/SSGG/Informe N° 0124 2024-EF/43.03(HR. N° 020944-2024).	Aplicación de " otras penalidades" al Supervisor de Obra en el marco del Contrato N° 089-2023-EF/43.03 derivado del Concurso Público N° 005-2023-EF/43.	2
OFICIO N° 0398 -2024-EF/43.03	22/02/2024	Carta N° 029-2024-JLV-SUP-REMEF (05.02.2024). / Informe N° 0189-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 0144-2024-EF/43.03. (H.R. N° 022790-2024	Observaciones al Informe Semanal N° 07 del Contrato N° 089-2023-EF/43.03 derivado del Concurso Público N° 005-2023-EF/43.	2
OFICIO N° 0410-2024-EF/43.03	23/02/2024	Carta N° 039-2024-JLV-SUP-REMEF / Informe N°0213-2024-EF/43.03/SSGG / Informe N° -2024-EF/43.03. (H.R.N° 028035-2024)	Respecto a la comunicación de la Supervision referente a las interferencias en zonas de reforzamiento	7
OFICIO N° 0424 -2024-EF/43.03	27/02/2024	Informe N° 0224-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 0189-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 0161-2024-EF/43.03/SSGG.(H.R. N° 034296-2024)	Solicitud de descargo sobre los posibles supuestos en los que habría incurrido y que son pasibles de aplicación de penalidades.	3

OFICIO N° 0432 -2024-EF/43.03	28/02/20224	<p>Carta N° 037-2024-JLV-SUP-REMEF (12.02.2024). / Informe N° 0242-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 006-2024-GMDV. / Informe N° 0159-2024-EF/43.03. (H.R. N° 026990-2024).</p>	Observaciones al Informe Mensual N° 02 del Contrato N° 089-2023-EF/43.03 derivado del Concurso Público N° 005-2023-EF/43.	3
OFICIO N° 0433 -2024-EF/43.03	28/02/2024	<p>Carta N° 043-2024-JLV-SUP-REMEF, recibida el 20.02.2024. / Informe N° 0241-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 0160-2024-EF/43.03. (H.R. N° 033334-2024).</p>	Sobre solicitud de cambio de Especialista en Arquitectura, en el marco del Contrato N° 089-2023-EF/43.03.	1
OFICIO N° 0434 -2024-EF/43.03	28/02/2024	<p>Carta CCR-008-2024-MEF. / Carta CCR-009-2024-MEF. / Informes N° 0239 y 0243-2024-EF/43.03/SSGG. / Informe N° 0161-2024-EF/43.03. (H.R. N° 032101-2024).</p>	Se remite respuesta del responsable de la formulación del Expediente Técnico respecto a solicitud de opinión de los resultados de la revisión del Expediente Técnico y sobre las interferencias del reforzamiento de la columna C-08.	5



Registro de Cartas Recibidas - Consorcio Junín

Nombre de obra: "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" – CUI 2424326

Cliente:
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS

Contratista:
CONSORCIO
JUNÍN

INFORMACIÓN GENERAL				
N° DE CARTA RECIBIDA (CÓDIGO)	FECHA DE RECEPCIÓN	RESPUESTA A CARTA (CÓDIGO)	ASUNTO O TEMA DE LA CARTA RECIBIDA	N° DOCUMENTOS ADJUNTOS
Carta N°006-2024-CJWLC	10/02/2024	Código de Ética / Certificado el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) basado en la norma Internacional ISO 37001:2016 □	Compromiso de Promover las Buenas Prácticas Antisoborno	0
Carta N°007-2024-CJWLC	10/02/2024	LICITACION PUBLICA N° 002-2023-EF/43	Diametro de acero en obra que no corresponde a lo indicado en plano e-06 - ejes EC1/fc1 con 2c1/4c1	0
Carta N°008-2024-CJWLC	14/02/2024	LICITACION PUBLICA N° 002-2023-EF/43	Respuesta a Carta N° 005-2024-JLV-SUP-REMEF	0
Carta N° 014-2024-CJWLC	24/02/2024	LICITACION PUBLICA N° 002-2023-EF/43	Solicitamos Planos de Ensayo	1

Anexo V: Copia de la Póliza CAR



**MAPFRE**

CAPITAL SOCIAL S/ 501,949,792

PAG: 1

000011

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20418896915
 Direccion: Av. Armendáriz N° 345, Miraflores -Telefono: 213-3333

**POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION**

POLIZA 2302315100070	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0743110039

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N° MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
<i>Emission</i>	0	30/11/2023	29/11/2023 -29/11/2024	<i>Imeo</i>	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE <i>ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.</i>	RUC 20476423539
DIRECCION <i>Castilla Nuevo Lurin Nro S/N Lote A1 Lurin</i>	
EMAIL <i>GCASTILLO@CEDOSAC.COM</i>	TELEFONO 4463373
ACTIVIDAD ECONOMICA <i>Otras Actividades Especializadas De La Construcción</i>	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE <i>Victor Hugo Renteria Pierola</i>	NOMBRE
CODIGO SBS : <i>N3431</i>	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : <i>969</i>	CODIGO INTERNO :

IMPORTE DE LA COMISION *5,148.86*

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO <i>Boulevard Castilla Nuevo Lurin Nro S/N Lote A1 Lurin Lima Lima</i>
COBRADOR <i>Jimmy De La Torre Morcos</i>

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
<i>Prima Comercial</i>	48,212.06
<i>Prima Comercial + I.G.V.</i>	56,890.23



POLIZA 2302315100070	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRC01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.



POLIZA 2302315100070	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

GENERADO POR : SGONZALE



Miraflores, 01 de Diciembre del 2023

Señor(a)(rta)(es):

Alianza Constructora De Obras S. A. C.

RUC 20476423539

Boulevard Castilla Nuevo Lurin Nro S/N Lote A1 Lurin Lima L

Moneda: S/

Corredor 969 Victor Hugo Renteria Pierola

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En la columna "Fecha de Obligación de Pago" se indica el día establecido para el pago de cada uno de los recibos. **La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.**
- b) Transcurridos 30 días calendario, contados desde la "Fecha de Obligación de Pago", si la prima se mantiene impaga; **la cobertura del seguro podrá suspenderse, lo cual podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.**

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2302315100070	0	48,212.06		8,678.17	56,890.23

56,890.23

CRONOGRAMA DE PAGO				
NRO. RECIBO	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE OBLIGACIÓN DE PAGO	SITUACIÓN DE RECIBO
146719310	SOLES	14,222.56	29/11/2023	PENDIENTE
146719311	SOLES	14,222.56	27/02/2024	PENDIENTE
146719312	SOLES	14,222.56	27/05/2024	PENDIENTE
146719313	SOLES	14,222.55	25/08/2024	PENDIENTE
		56,890.23		

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

Para pagos en agentes, indicar los siguientes códigos:
BCP (Código 01866), BBVA (Código 206),
SCOTIABANK (Código 102), INTERBANK
(Código 0200204)BBVA
BCP
SCOTIABANK
INTERBANK
BIF



Miraflores , 01 de Diciembre del 2023

Señor(a)(rta)(es):

Alianza Constructora De Obras S.A.C.

RUC 20476423539

Boulevard Castilla Nuevo Lurin Nro S/N Lote A1 Lurin Lima L

Moneda: S/

Corredor: 969 Victor Hugo Renteria Pierola

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfre.com.pe/oim-clientes

Atentamente ,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L.A.M.', positioned above a horizontal line.

LAURA ARBOLEDA MORALES
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

CLIENTE ACEPTADO

**RESUMEN:****POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION
PERSONALES**

El siguiente texto es un resumen informativo de las Condiciones Generales del riesgo contratado.
Las condiciones aplicables a cada póliza serán las detalladas en las Condiciones Particulares correspondientes.

1. RIESGOS CUBIERTOS

Las coberturas y sus alcances están descritas en el Artículo 1°, 2° y 3° del Condicionado del Seguro contra todo riesgo para contratistas.

2. EXCLUSIONES

Las exclusiones están descritas en el Artículo 4° del Condicionado del Seguro de Seguro contra todo riesgo para contratistas.

3. LUGAR Y FORMA DE PAGO

Ingresando a la página web de los siguientes bancos: Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco Falabella y Banco Interamericano de Finanzas.

Acercándose a cualquiera de los siguientes bancos: Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco de la Nación, Banco Falabella y Banco Interamericano de Finanzas, indicando el número de DNI, RUC o Carnet de Extranjería del contratante de la póliza.

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito Mastercard, Visa, Diners, y American Express.

En cualquiera de nuestras oficinas ubicadas en Lima y provincias, detalladas en nuestra página web:
<http://www.mapfre.com.pe/contactanos>.

4. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Según lo establecido en el numeral 8.1 del Artículo 8, y 9.1, 9.2 y 9.3 del Artículo 9° de las Cláusulas Generales de Contratación.

5. DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

Según lo establecido en el numeral 9.3 del Artículo 9° de las Cláusulas Generales de Contratación.

6. VIGENCIA DEL SEGURO

Inicia el 29/11/2023 a las 12:00 hrs. y finaliza el 29/11/2024 a las 12:00 hrs.

7. MONTO DE LA PRIMA

Moneda: S/ Prima Comercial: 48,212.06

8. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

Según lo establecido en el Artículo 11°, de las Condiciones Generales del Seguro contra todo riesgo para contratistas. Además de lo detallado en el Artículo 10° de las Cláusulas Generales de Contratación.

9. MEDIO Y PLAZO PARA EL AVISO DEL SINIESTRO

Comunicarse de inmediato con nuestro servicio de Atención al Cliente SI24 Horas al teléfono 213-3333 (Lima) y 0801-1-1133 (provincia) o al WhatsApp 999-919-133. El asegurado o contratante deberán regularizar dicho aviso dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes, mediante declaración escrita y veraz, debiendo presentar copia certificada de la denuncia policial correspondiente.

10. LUGARES PARA SOLICITAR LA COBERTURA DEL SEGURO

1. Unidad de Riesgos Generales.

Área de Siniestros Av. Armendáriz N° 345, Miraflores

2. Oficinas de LA COMPAÑÍA ubicadas en Lima y provincias, detalladas en nuestra página web:

<http://www.mapfre.com.pe/contactanos>

11. MEDIOS HABILITADOS POR LA EMPRESA PARA PRESENTAR

Los usuarios y/o consumidores, entendiéndose estos como la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de los productos o servicios ofrecidos por el Grupo MAPFRE PERÚ; así como, los no asegurados, podrán presentar consultas, reclamos y/o quejas a las Compañías precitadas en los siguientes canales:

Consultas

Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE PERÚ (en papel membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de póliza, número de siniestro de ser el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación clara y precisa de la consulta. A través de la página web de MAPFRE PERÚ, enlazándose al link de "Contáctenos" (Central de Consultas).

Reclamos y/o quejas

Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE PERÚ (en papel membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de póliza, número de siniestro de ser el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación clara y precisa del hecho reclamado y documentos que adjunta. "Libro de Reclamaciones Virtual", que estará al alcance del consumidor o usuario, siendo asesorado por una Ejecutiva de Atención al Cliente en las oficinas a nivel nacional de las compañías precitadas. Podrá adjuntar, de ser el caso, documentos que sustenten su reclamo y/o queja. A través de la página web de MAPFRE PERÚ, enlazándose al link de "Libro de Reclamaciones" (Reclamos y/o Quejas).

12. INSTANCIAS HABILITADAS PARA PRESENTAR RECLAMOS

1. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (solo denuncias)

Departamento de Servicios al Ciudadano

Lima: Av. Dos de Mayo N° 1475, San Isidro

A nivel nacional se cuentan con otras oficinas de la SBS

Teléfonos: 0800-10840 | 630-9000

www.sbs.gob.pe

2. INDECOPI

Calle de la Prosa N° 104, San Borja

Teléfonos: 224-7777 (Lima) o 0800-4-4040 (provincias)

www.indecopi.gob.pe

3. Defensoría del Asegurado

Calle Amador Merino Reyna N° 307, piso 9 San Isidro, Lima, Perú

Telefax: 421-0614

www.defaseg.com.pe

13. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, incluso las del convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, cuando los daños o pérdidas reclamadas a LA COMPAÑÍA sean iguales o superiores a 20 UIT, o a los límites económicos vigentes que hubiere fijado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El tribunal arbitral estará conformado por tres árbitros los cuales deberán ser abogados con no menos de cinco años de reconocida experiencia en materia de seguros. El laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Los costos y gastos de arbitraje serán de cargo de la parte vencida. El laudo arbitral podrá ser revisado por el Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente.

En caso el monto reclamado por EL ASEGURADO no excediera los límites económicos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, este podrá acudir a la vía judicial.

NOTA IMPORTANTE:

Las Condiciones Especiales del contrato prevalecen sobre las Condiciones Generales y Particulares.





POLIZA 2302315100070	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

Obra -

REFORMAZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO CENTRAL Y UNIVERSAL DEL MEF - EDICI CENTRAL 01,02 , EDIF UNIVERSAL , BLOQUE 1 Y 2

Lugar -

JR JUNIN NRO 319 - ESQUINA CON EL JR LAMPA- CERCADO DE LIMA, LIMA

Monto de la Obra -

S/ 38,055,152.34

Duración -

Desde 29/11/2023 365 Días Calendarios
Hasta: 29/11/2024

Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
- Cobertura "A" - Principal. Daños materiales en la obra por accidentes, incendio.	S/ 38,055,152.34	15 % del monto indemnizable mínimo S/ 35,000.00
- " B " - Terremoto, temblor, erupción volcánica	S/ 38,055,152.34	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " C " - Daños por Inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/ 38,055,152.34	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " D " - Mantenimiento amplio (12 meses)	S/ 38,055,152.34	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- HMCCDMVT	S/ 38,055,152.34 Por evento / Vigencia	15 % del monto indemnizable mínimo S/ 50,000.00
- " E " y " F " - Resp. Civil cruzada	S/ 9,513,788.09 Por evento / Vigencia	Solo Daños Materiales: 15 % del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- " G " - Rem. Escombros	S/ 9,513,788.09	El de la cobertura afectada.
- Propiedad adyacente (OPA)	S/ 11,416,545.70	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- Riesgos de Diseño	S/ 7,611,030.47	20 % del monto indemnizable mínimo S/ 50,000.00
- Vibraciones y Debilitamiento de bases	S/ 7,611,030.47	10 % del monto indemnizable mínimo S/ 35,000.00
- Flete Aéreo	S/ 190,275.76	10 % del valor del flete mínimo S/ 1,000.00
- Gastos extraordinarios	S/ 190,275.76	El de la cobertura afectada.

Tasa Neta -

1.25 ‰ (por mil)

Cláusulas y Condiciones Adicionales -

Cláusulas Generales de Contratación

Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)

ENDOSO 001 - Huelga, Motín y Comociones Civiles

ENDOSO 001A - Terrorismo

ENDOSO 005 - Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o Montaje.

ENDOSO 006 - Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso).

ENDOSO 007 - Flete aéreo

ENDOSO 102 - Cables y Tuberías subterráneas

ENDOSO 008 - Estructuras en Zonas Sísmicas

ENDOSO 107 - Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:

Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15% del Valor de la Obra, máximo S/. 300,000.

ENDOSO 108 - Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción

ENDOSO 110 - Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizará los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.

ENDOSO 002 - Responsabilidad civil cruzada

ENDOSO 105 - Cobertura de obras civiles existentes y/o propiedades adyacentes



POLIZA 2302315100070		COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0	

ENDOSO 115 - Riesgo de diseño
 ENDOSO 004 - Mantenimiento Amplio (12 meses)
 ENDOSO 112 - Equipos Extintores de Incendio
 ENDOSO 120 - Vibraciones, eliminación o debilitamiento de elementos portantes
 Evento Siniestral - 72 horas
Cláusula LMA5394 - Exclusión de Enfermedades Transmisibles
Cláusula de Exclusión Limitada de Ciberpérdidas (Reaseguro de Bienes)

Condiciones Especiales:

- * No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- * **No se aceptan prórrogas automáticas**
- * Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado
- * El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante de la póliza.
- * **No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geológicos y de suelos.**
- * En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compañía se reserva el derecho de ajustar la prima.
- * Para la Cobertura de HMCCDMVT:
Aviso de Cancelación 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelación.
No habrá restitución de la suma asegurada en caso de siniestro.
Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratará coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de manera automática.
Se excluyen daños biológicos/químicos
Se excluyen daños por cohetes/misiles
- * **Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.**
- * **Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y S/.60,000 por vigencia. Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000.**
- * Por HMCCDMVT se entenderá: Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo
- * **Quedan excluidos daños a edificaciones colindantes y/o adyacentes a la obra (demolición o construcción) cuyo material de construcción sea total y/o parcialmente de adobe y/o quincha y/o pircas y/o piedra sillar.**
- * **Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.**
- * **LMA5394 - EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**
- 1. **No obstante cualquier disposición en contrario en el presente contrato de seguro, el presente contrato de seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, contribuido por, resultante de, derivado de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya de forma concurrente o en cualquier otra secuencia de la misma.**
- 2. **En el presente documento, por Enfermedad Transmisible se entiende cualquier enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:**
 1. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y
 2. El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye pero no se limita a la transmisión por aire, la transmisión de fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y
 3. La enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas, o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.
- En caso de inconsistencia con su original en Inglés, la versión Inglesa prevalecerá.**
- * **CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN LIMITADA DE CIBERPÉRDIDAS (REASEGURO DE BIENES)**
- 1. **No obstante cualquier disposición en contrario en este contrato de seguro o en cualquier endoso del mismo, este contrato de reaseguro excluye toda pérdida, daño, responsabilidad, coste o gasto de cualquier naturaleza causada directa o indirectamente por, contribuida por, resultante de, derivada de o en conexión con:**
 - 1.1. **Cualquier pérdida, alteración, daño, o reducción de la funcionalidad, disponibilidad u operación de un Sistema Informático, a menos que esté sujeto a las disposiciones del siguiente párrafo 2.**
 - 1.2. **Cualquier pérdida de uso, reducción de la funcionalidad, reparación, sustitución, restauración o reproducción de cualquier Dato, incluyendo cualquier cantidad correspondiente al valor de dichos Datos.**
- 2. **Sujeto a los demás términos, condiciones y exclusiones contenidas en este acuerdo de seguro, este acuerdo de reaseguro cubrirá los daños físicos a los bienes tangibles asegurados bajo las pólizas originales y cualquier Pérdida con Elemento Tiempo directamente resultante de los mismos.**

Definiciones:

Sistema Informático significa cualquier ordenador, hardware, software, sistema de comunicaciones, dispositivo electrónico (incluyendo, pero sin limitarse a, teléfono inteligente, ordenador portátil, tableta, dispositivo wearable),



POLIZA 2302315100070	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 29/11/2023 12:00 Hrs.	HASTA 29/11/2024 12:00 Hrs.	APLICACION 0

servidor, nube o microcontrolador, incluyendo cualquier sistema similar o cualquier configuración de los anteriormente mencionados e incluyendo cualquier dispositivo asociado de entrada, salida, almacenamiento de datos, equipo de red o instalación de copia de seguridad.

Datos significa información, hechos, conceptos, código o cualquier otra información de cualquier tipo que se registre o transmita en una forma para ser utilizada, accedida, procesada, transmitida o almacenada por un Sistema Informático.

Pérdida con Elemento Tiempo significa la interrupción de la actividad, la interrupción contingente de la actividad o cualquier otra pérdida consecuenta.

Declaración de intenciones de la exclusión cibernética (modificada para aclarar la cobertura)

La intención de esta reinclusión es no excluir una pérdida física resultante de un incidente cibernético. Por ejemplo, si un incidente cibernético provoca un incendio o una explosión, los riesgos cubiertos por la póliza original se volverán a incluir en los términos y condiciones del tratado.

Si un incidente cibernético provoca un problema de software que causa una parada de la máquina sin ningún daño físico tangible, a la máquina, los elementos de la máquina y/o los componentes, que podría perjudicar su funcionamiento, fiabilidad, o causar una pérdida de uso de dicha máquina, entonces no habrá cobertura.

Los casos en los que no se produzcan daños físicos tangibles por un incidente cibernético, como el ejemplo de parada de la máquina descrito anteriormente, no están sujetos a la reinclusión.

Traducción libre no vinculante, prevalece a versión en inglés.

* EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier periodo de 72 horas quedará a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos periodos, en el caso de que ocurran daños dentro de un periodo de tiempo mas extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomará como base los reportes oficiales del evento catastrófico. La inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

2. DEFINICIONES:

Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE:

Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicará a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACIÓN:

Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula.

 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
 REASEGUROS

 EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR : SGONZALE

Anexo VII: Cargos de informes semanales



INFORME DE AVANCE SEMANAL N°007

 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas	Nro. De Hoja de Ruta: 022790-2024
VENTANILLA ELECTRÓNICA	
Sr(a). JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:	
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN	
Nro de Solicitud :	261464-2024
Fecha registro :	05/02/2024 06:18:24 p.m.
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO
SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 05/02/2024 06:18:24 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.	
Atentamente, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	
MEF Copyright 2024, Todos los derechos reservados	

Fecha notificación: 05/02/2024 06:18:25 p.m.

Estado: LEIDO

INFORME DE AVANCE SEMANAL N°08

 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas	Nro. De Hoja de Ruta: 027368-2024
VENTANILLA ELECTRÓNICA	
Sr(a). JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:	
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN	
Nro de Solicitud :	263844-2024
Fecha registro :	12/02/2024 04:40:20 p.m.
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO
SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 12/02/2024 04:40:20 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.	
Atentamente, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	
MEF Copyright 2024, Todos los derechos reservados	

Fecha notificación: 12/02/2024 04:40:21 p.m.

Estado: LEIDO

INFORME DE AVANCE SEMANAL N°09

 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas	Nro. De Hoja de Ruta: 032165-2024
VENTANILLA ELECTRÓNICA	
Sr(a). JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:	
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN	
Nro de Solicitud :	266275-2024
Fecha registro :	19/02/2024 02:26:11 p.m.
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO
SU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA CON FECHA 19/02/2024 02:26:11 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.	
Atentamente, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	
MEF Copyright 2024, Todos los derechos reservados	

Fecha notificación: 19/02/2024 02:26:11 p.m.

Estado: LEIDO

INFORME DE AVANCE SEMANAL N°10

 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas	Nro. De Hoja de Ruta: 032165-2024
VENTANILLA ELECTRÓNICA	
Sr(a). JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:	
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN	
Nro de Solicitud :	268861-2024
Oficina que recibe :	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO
SU SOLICITUD HA SIDO SUBSANADA CON FECHA 28/02/2024 05:10:38 P.M. Y SE PROCEDERÁ A VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NRO 27444 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN LE SERÁN COMUNICADOS A TRAVÉS DE SU CASILLA ELECTRÓNICA.	
Atentamente, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	
MEF Copyright 2024, Todos los derechos reservados	

Fecha notificación: 28/02/2024 05:10:38 p.m.

Estado: LEIDO

Lima, 05 de febrero del 2024

Carta N° 029-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas



Presente. –

Asunto : Informe de Avance Semanal N°07
Obra : "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326
Referencia : a) Contrato N° 089-2023-EF/43.03

Es grato dirigirnos a usted para informarle que el informe de avance semanal de supervisión se está adjuntando a la presente, según lo estipula los documentos contractuales de nuestro servicio.



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

Lima, 12 de febrero del 2024

Carta N° 038-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas

Presente. –

Asunto : Informe de Avance Semanal N°08
Obra : "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326
Referencia : a) Contrato N° 089-2023-EF/43.03

Es grato dirigirnos a usted para informarle que el informe de avance semanal de supervisión se está adjuntando a la presente, según lo estipula los documentos contractuales de nuestro servicio.



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

Lima, 19 de febrero del 2024

Carta N° 042-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas



Presente. –

Asunto : Informe de Avance Semanal N°09
Obra : "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326
Referencia : a) Contrato N° 089-2023-EF/43.03

Es grato dirigimos a usted para informarle que el informe de avance semanal fue ingresado por mesa de partes virtual mediante la hoja de ruta N° 032165-2024 el día 19/02/2024. Así mismo, a continuación, presentamos el informe semanal supervisión en físico, según lo estipula los documentos contractuales de nuestro servicio.



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

Lima, 26 de febrero del 2024

Carta N° 049-2024-JLV-SUP-REMEF

Señores:

David Huachaca Talaverano
Coordinador de Servicios Generales
Oficina de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas

Presente. –

Asunto : Informe de Avance Semanal N°010
Obra : "Reforzamiento y mantenimiento estructural que permita minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio central y universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima" - CUI 2424326
Referencia : a) Contrato N° 089-2023-EF/43.03

Es grato dirigimos a usted para informarle que el informe de avance semanal de supervisión se está adjuntando a la presente, según lo estipula los documentos contractuales de nuestro servicio.



LUIS A. GARCIA LINARES
Representante Legal
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.

Representante Legal

Anexo VII: Estado de Avance (BIM)

JLV
CONSULTORES

INFORME DE ESPECIALISTA BIM N°04


A : Ing. Armando Quintanilla Serra
Jefe de Supervisión de Obra

De : Ing. Ismael Lujan Cabrera
Especialista BIM

Asunto : Valorización de concreto y acero

Obra : Servicio de Supervisión de la obra: "Reforzamiento y Mantenimiento Estructural que Permite Minimizar la Vulnerabilidad Sísmica del Edificio Central y Universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima"- CUI 2424326

Fecha : 05 de marzo del 2024



Por el presente me dirijo a Usted, a fin de emitir el informe respecto a la valorización de concreto y acero. Para dicho efecto formulo los siguientes alcances:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de ejecución	Contrato N° 093-2023 –EF/43.03
Fecha de contrato	20 de octubre del 2023
Dirección de la Obra	Jr. Lampa N°594 (Esquina con Miroquesada) Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima
Contratista	Consortio Junín Conformado por Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. y Alianza Constructora de Obras S.A.C.
Residente	Ing. Félix Waldo López Cuadros, CIP 53361
Sistema de Contratación	Precios Unitarios
Monto de contrato de obra	S/.38'055,152.34 (incluido IGV)
Adelanto Efectivo	S/.3'805,515.23 (incluido IGV)
Plazo de ejecución	360 días calendario.
Entrega de terreno	15 de diciembre del 2023
Inicio contractual	16 de diciembre del 2023
Fin contractual	09 de diciembre del 2024

DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Contrato de ejecución	Contrato N° 089-2023 EF/43.03
Fecha de contrato	11 de octubre del 2023
Supervisión	JL Vitteri Ingenieros SAC
Jefe de supervisión	Virgilio Vitteri Quiroz, CIP 89060
Sistema de Contratación	Esquema mixto de tarifas y suma alzada
Monto de contrato	S/. 2'158,553.24 (incluido IGV)
Plazo de ejecución	420 días calendario.
Inicio contractual	16 de diciembre del 2023
Fin contractual	14 de diciembre del 2024

2. ANTECEDENTES

- a) Con fecha 16/12/2023, se dio inicio efectivo a la ejecución de la obra "Reforzamiento y Mantenimiento Estructural que Permite Minimizar la Vulnerabilidad Sísmica del Edificio Central y Universal del Ministerio de Economía y Finanzas, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima"- CUI N° 2424326
- b) La SUPERVISIÓN realiza la revisión y correcto metrado de acuerdo al modelo RVT recibido por la contratista Consorcio Junin, correspondientes a las medidas encontradas en campo. Asimismo, respecto a la semana N°9 de obra con fecha 14/02/2024 se realizó el vaciado de concreto de 21m³.



- c) La SUPERVISIÓN realiza la revisión y correcto metrado de acuerdo al modelo RVT recibido por la contratista Consorcio Junin, correspondientes a las medidas encontradas en campo. Asimismo, respecto a la semana N°10 de obra con fecha 17/02/2024, se realizó el vaciado de concreto de 28m³.



- d) La SUPERVISIÓN realiza la revisión y correcto metrado de acuerdo al modelo RVT recibido por la contratista Consorcio Junin, correspondientes a las medidas encontradas en campo. Asimismo, respecto a la semana N°10 de obra con fecha 19/02/2024, se realizó el vaciado de concreto de 51m³.



- e) La SUPERVISIÓN realiza la revisión y correcto metrado de acuerdo al modelo RVT recibido por la contratista Consorcio Junin, correspondientes a las medidas encontradas en campo. Asimismo, respecto a la semana N°10 de obra con fecha 20/02/2024, se realizó el vaciado de concreto de 22 m³.



- f) La SUPERVISIÓN realiza la revisión y correcto metrado de acuerdo al modelo RVT recibido por la contratista Consorcio Junin, correspondientes a las medidas encontradas en campo. Asimismo, respecto a la semana N°10 de obra con fecha 21/02/2024, se realizó el vaciado de concreto de 7.5 m³.



- g) La SUPERVISIÓN realiza la revisión y correcto metrado de acuerdo al modelo RVT recibido por la contratista Consorcio Junin, correspondientes a las medidas encontradas en campo. Asimismo, respecto a la semana N°10 de obra con fecha 23/02/2024, se realizó el vaciado de concreto de 50 m³.



- h) La SUPERVISIÓN realiza la revisión y correcto metrado de acuerdo al modelo RVT recibido por la contratista Consorcio Junin, correspondientes a las medidas encontradas en campo. Asimismo, respecto a la semana N°11 de obra con fecha 28/02/2024, se realizó el vaciado de concreto de 42 m³.



3. REVISION DEL ACERO RESPECTO AL MODELO RVT RECIBIDO POR LA CONTRATISTA CONSORCIO JUNIN

Respecto al metrado de acero del modelo RVT, fue enviado por la contratista consorcio Junin y recibido por la supervisión el 01/03/2024, el cual no se encuentra dentro del rango de la valorización N°3 con corte al 29/02/2024, por lo cual, se encuentra en revisión y verificación de la correcta y adecuada modulación de acero en el proyecto

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

_Se concluye que el metrado de concreto correspondiente del mes de febrero con corte al 29/02/2024 es de 221.5 m³