

## ANEXO 1.C - TABLERO

### Acciones para la reducción de la Vulnerabilidad frente a las heladas y friaje: Mejoramiento de viviendas rurales (MVCS)

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Responsable
1	<b>Acciones para la reducción de la Vulnerabilidad frente a las heladas y friaje</b>	470 días	mar 07/08/18	vie 13/03/20		
2	<b>Inicio</b>	0 días	vie 05/10/18	vie 05/10/18		
3	<b>Listado de distritos priorizados</b>	82 días	vie 05/10/18	mar 15/01/19	2	PCM
4	<b>Publicación de DS con plan aprobado</b>	106 días	lun 29/10/18	vie 08/03/19		PCM
5	Intervenciones identificadas (con sectores)	22 días	lun 29/10/18	vie 23/11/18	3	PCM
6	Plan elaborado	67 días	lun 29/10/18	vie 18/01/19	5CC	PCM
7	Informe técnico, proyecto de DS y Exposición de motivos	5 días	vie 18/01/19	jue 24/01/19	6	PCM
8	Gestión en CCV	11 días	vie 25/01/19	jue 07/02/19	7	PCM
9	Refrendo Consejo de Ministros	5 días	jue 07/02/19	jue 14/02/19	8	PCM
10	DS aprobado y publicado	18 días	jue 14/02/19	vie 08/03/19	9	PCM
11	<b>1º DS Friaje aprobado (Art. 20 Ley de Ppto. 2019): Focalización, Criterios, seguimiento y programación mensual de metas fi</b>	29 días	lun 17/12/18	mar 22/01/19	2FC+58 días	MVCS, FONCODES, MINAGRI, PCM, MEF
12	<b>2º DS Friaje aprobado (Art. 20 Ley de Ppto. 2019): Transferencia de los recursos de MVCS a FONCODES y MINAGRI</b>	5 días	mar 22/01/19	lun 28/01/19	11	SECTOR
13	<b>MVCS</b>	264 días	vie 05/10/18	jue 29/08/19		PNVR
14	<b>(2019) Mejoramiento de viviendas rurales</b>	242 días	jue 01/11/18	jue 29/08/19		MVCS
15	<b>Evaluación social y técnica realizada (Familias beneficiadas identificadas)</b>	47 días	jue 01/11/18	lun 31/12/18		MVCS
16	Evaluación social y técnica de las familias realizada	44 días	jue 01/11/18	mié 26/12/18	2FC+22 días	PNVR
17	Informe social y técnico entregado	2 días	mié 26/12/18	vie 28/12/18	16	PNVR
18	Familias identificadas ajustada	1 día	vie 28/12/18	lun 31/12/18	17	PNVR
19	<b>Núcleos ejecutores constituidos</b>	22 días	vie 01/02/19	jue 28/02/19		PNVR
20	Convocatoria para conformación de núcleo executor	7 días	vie 01/02/19	lun 11/02/19	18FC+27 días	PNVR
21	Asambleas de constitución realizadas y RNE elegidos	10 días	mar 12/02/19	lun 25/02/19	20FC+1 día	PNVR
22	Informe de constitución del NE elaborado	2 días	mar 26/02/19	mié 27/02/19	21FC+1 día	PNVR
23	Financiamiento solicitado por el NE	1 día	jue 28/02/19	jue 28/02/19	22	PNVR
24	<b>Expediente técnico elaborado y aprobado</b>	32 días	mié 23/01/19	lun 04/03/19		PNVR
25	Expedientes técnicos elaborados	22 días	mié 23/01/19	mar 19/02/19	11FC+1 día	PNVR
26	Expedientes técnicos evaluados	4 días	mié 20/02/19	mar 26/02/19	25FC+1 día	PNVR
27	Expedientes técnicos aprobados (aprobado con RD)	2 días	jue 28/02/19	lun 04/03/19	26;19	PNVR
28	<b>Convenio suscrito</b>	4 días	mar 05/03/19	lun 11/03/19	27FC+1 día	PNVR
29	<b>Certificación y transferencia realizadas</b>	4 días	mar 12/03/19	vie 15/03/19	28FC+1 día	PNVR
30	<b>Personal de NE solicitado</b>	2 días	lun 18/03/19	mié 20/03/19	29FC+1 día	PNVR
31	<b>Personal de NE convocado, registrado y asignado</b>	37 días	mar 22/01/19	vie 08/03/19		PNVR
32	Personal registrado en BD PNVR	32 días	mar 22/01/19	vie 01/03/19	11	PNVR
33	Personal del NE asignado	5 días	vie 01/03/19	vie 08/03/19	32	PNVR
34	<b>Viviendas mejoradas</b>	127 días	lun 25/03/19	jue 29/08/19		PNVR
35	<b>Sesión de orientación realizada</b>	11 días	lun 25/03/19	lun 08/04/19		PNVR
36	Documentación preparada	4 días	lun 25/03/19	vie 29/03/19	29FC+7 días	PNVR
37	Sesión desarrollada	3 días	vie 29/03/19	mar 02/04/19	36;33	PNVR
38	Compatibilidad de exp. Técnico y actos preparatorios realizados	3 días	mié 03/04/19	lun 08/04/19	37FC+1 día	PNVR
39	<b>Capacitación</b>	88 días	mar 09/04/19	vie 26/07/19		PNVR
40	Beneficiarios capacitados en el proceso constructivo	88 días	mar 09/04/19	vie 26/07/19	38FC+1 día	PNVR
41	Beneficiarios capacitados en el uso de la vivienda	88 días	mar 09/04/19	vie 26/07/19	40CC	PNVR
42	<b>Obra ejecutada</b>	115 días	mar 09/04/19	jue 29/08/19		PNVR
43	Obra ejecutada	89 días	mar 09/04/19	lun 29/07/19	38;35;40CC	PNVR
44	Obra entregada	5 días	mar 30/07/19	lun 05/08/19	43FC+1 día	PNVR
45	Obra liquidada	20 días	lun 05/08/19	jue 29/08/19	44	PNVR

NOTA:\*Duración en días útiles