

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO LA EJECUCION EN ESTE PROYECTO AL 80%. PERMITIENDO LA ELABORACION, APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, COMO TAMBIEN LA FORMULACION Y VERIFICACION DE VIABILIDAD DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LOS SIGUIENTYES SECTORES:TRANSPORTE, SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD. ASI MISMO SE BRINDO ATENCION Y ASESORIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES DE NUESTRA REGIONA AMAZONAS. ASI MISMO SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON MONTOS MAYORES DE 10 MILLONES EN SU ETAPA DE INVERSION, SE REALIZO EVALUACIONES.

b). Identificación de problemas presentados

ESCASA COMUNICACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL CON LOS CONSULTORES CONTRATADOS, PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION, A FIN DE PROCEDER AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE TOMANDO LAS ACCIONES CORRECTIVAS PARA DISMINUIR LOS PLAZOS EN LA PRESENTACION RESPECTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS POR PARTE DE LOS CONSULTORES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163819. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB. GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA DE LA SEDE CENTRAL REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO LA EJECUCION EN ESTE PROYECTO AL 80%. PERMITIENDO LA ELABORACION, APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, COMO TAMBIEN LA FORMULACION Y VERIFICACION DE VIABILIDAD DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LOS SIGUIENTYES SECTORES:TRANSPORTE, SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD. ASI MISMO SE BRINDO ATENCION Y ASESORIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES DE NUESTRA REGIONA AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

ENTREGA INCOMPLETA EN LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTYES TECNICOS POR PARTE DE LOS CONSULTORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE ELABORANDO UNA DIRECTIVA QUE PLASME EL CONTENIDO MINIMO QUE DEBE DE TENER UN EXPOEDIENTE.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2041025. AMPLIACION INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION AUDITORIO SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO CON UN AVANCE DE 92%, ESTA INFRAESTRUCTURA SERA DE BENEFICIO A TODA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2231354. MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS IMACITA, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, ESTA OBRA SE BENEFICIARAN LOS POBLADORES DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS, LOGRAN TENER UNA FUENTE DE TRABAJO Y POR LO TANTO UN INGRESO QUE LE PERMITA LLEVAR A SUS HOGARES Y TENER MEJORA CONDICIONES DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2062923. DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 99.99%, BENEFICIANDO A FUTURO A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, IMPULSANDO EL DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE, SOLO ASI SE CONSOLIDARA EL ATRACTIVO DEL CIRCUITO TURISTICO NORORIENTAL DEL PERU.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2078203. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑON DISTRITOS DE BALSAS COCABA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR ESTE PROYECTO UN AVANCE FISICO DE 70% . ESTE PROYECTO TRATA DE IMPULSAR LA CALIDAD DE PRODUCCION DE CACAO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA CUENCA DEL ALTO MARAÑON DISTRITOS DE BALSAS, COCABAMBA Y PIZUQUIA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2082513. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN EL EJE COMERCIAL MARAÑON DOMINGUZA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO UN AVANCE FISICO DE 97% EN LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO. ESTE PROYECTO AYUDARA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS A MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y DE ESTA MANERA MEJORARA SU COMERCIALIZACION Y MEJORAR SUSCONDICIONES DE VIDA DEL POBLADOR.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2078586. REFORESTACION, FORESTACION Y MANEJO DE LOS BOSQUES NATIVOS EN CABECERAS DE MICRO CUENCAS Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE LOS DISTRITOS I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO UN AVANCE FISICO DE 85% EN LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO. ESTE PROYECTO HA GENERADO EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PLANTONES DE CAFE Y FORESTALES EN MAS DE 2000 JORNALES AGRICOLAS AÑO 2013.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2091563. REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA EL RON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO LOGRO UNA EJECUCION AL 100%. ESTA OBRA ES MUY IMPORTANTE, SU SISTEMA DE TECNIFICADO PARA LA CAPTACION DE AGUA PARA EL RIEGO, CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DE 11,133.00 M. DE LOS CANALES DE SUB SECTOR DEL RON QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE QUE SON 59 COMPUERTAS PREDIALES DE 0.40 X 0.60 m., 13 COMPUERTAS DE REGULACION, 08 BOCATOMAS, CON ESTA OBRA SE LOGRARA UNA MEJORA PRODUCCION AGRICOLA EN ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO LOGRANDO UNA MEJOR COMERCIALIZACION, Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DE LAS ZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2106443. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LIMONES - CUMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO LOGRO UNA EJECUCION AL 99%. ESTA OBRA ES MUY IMPORTANTE, LA CAPTACION DE AGUA PARA EL RIEGO, LOGRARA UNA MEJORA PRODUCCION AGRICOLA EN ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO LOGRANDO UNA MEJOR COMERCIALIZACION, Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DE LAS ZONAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2107351. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SAN JOSE - COPALLIN - BAGUA - REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA LA PRODUCCION AGRICOLA EN NUESTRA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2128021. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO DEL C.P TACTAGO, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO LOGRO UNA EJECUCION AL 100%. ESTA OBRA ES MUY IMPORTANTE, SU SISTEMA DE DE RIEGO PARA LA CAPTACION DE AGUA. LOGRARA UNA MEJORA PRODUCCION AGRICOLA EN ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO LOGRANDO UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION A FAVOR DE LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2144568. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO LOGRO UNA EJECUCION AL 80%. ESTA OBRA ES MUY IMPORTANTE, ESTE SISTEMA DE DE RIEGO PARA LA CAPTACION DE AGUA PARA EL RIEGO, LOGRARA UNA MEJORA EN LA PRODUCCION AGRICOLA EN ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO LOGRANDO UNA MEJOR COMERCIALIZACION, Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DE LAS ZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160557. MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL ESPITAL, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES DE VALOR FUNDAMENTAL PARA CUALQUIER COMUNIDAD, PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS, TAMBIEN POR LA IMPORTANCIA QUE GUARDAN PARA LA ORGANIZACION SOCIAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166752. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES: BRUJO PATA - HUAQUILLAS - PUNTILLA Y VALENCIA, DISTRITO DE BAGUA - PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, ESTA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE CANALES, REVESTIMIENTO DE 8,500 ml. DE LA CAJA DE MEJORAIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CANALES CON REVESTIMIENTO DE 8.5 Km., CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE COMO CAIDAS VERTICALES, CAIDAS INCLINADAS, GRADAS HIDRAULICAS Y COMPUERTAS PARA REALIZAR BUENA DISTRIBUCION DE AGUA. ESTA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, ESPECIALMENTE A LOS AGRICULTORES EN LAS SIEMBRAS DE SUS CHACRAS EN LOS CASERIOS DE LAS ZONAS ALEDAÑAS. CON ESTE SISTEMA EFECIENTE AGRICOLA AYUDARA SU COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS AGRICOLAS ES IMPORTANTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2156144. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV QUINJALCA - CASHAC, Y NORMALIZACION Y AMPLIACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DEL AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA de la REGION AMAZONAS. CON ESTA OBRA CULMINADA ESTA POBLACION SE VERA BENEFICIADA CON ENERGIA ELECTRICA Y SE LE ESTARIA BRINDANDOLES DESARROLLO Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157912. AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - ZONA CENTRAL - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE SIGNIFICA LA CULMINACION DE LA MISMA. CON ESTE PROYECTO SE ESTARIA BENEFICIANDO LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CON ESTE PROYECTO SE ESTARIA GARANTIZANDO LA COMERCIALIZACION Y EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2106855. REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO - CUMBA - OCALLI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA REHABILITACION DE ESTA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZACION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2071350. CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 83% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONAS Y DEL NOR ORIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA RETRAZADO DICHO PROYECTO POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, LA CUAL NO PERMITIÓ EL AVANCE EN SU TOTALIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROGRAME LAS EJECUCIONES DE LAS INDICADAS OBRAS EN LOS MESES QUE NO SEAN EN EPOCAS DE LLUVIAS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2077332. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO VECINAL PARSUL-SAHUAL, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.99% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2090142. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE - CAJARURO - BAGUA - CRUCE IV EJE VIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094640. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE GUILLIPCHA - CALVICHE -CAMELLAN - CARRETERA MOLINOPAMPA - ALTO IMAZA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.31% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONAS, DICHA OBRA IMPULSARA EL DESARROLLO DE NUESTRA REGION DE AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2105040. MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO PUENTE VENEZUELA TUNTINGOS, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONAS IMPULSANDO EL DESARROLLO DE NUESTRA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2108512. PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 - JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 - JIRON HIGOS URCO C2- HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE ME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ESTA OBRA SE HA LOGRADO UN AVANZE DE 99%. CON ESTA OBRA SE ESTARA LOGRANDO UNA MEJORA VIA DE ACCESO DEBIDAMENTE PAVIMENTADA PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIA Y POBLACION EN GENERAL. ASI MISMO SE HA LOGRADO UNA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS POBLADORES DE ESTA ZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES SANITARIAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2128578. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION TROCHA CARROZABLE PAMPA MORENO - CHILLAN Y ACCESOS, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA,QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN LAS DIFERENTES ZONAS DE NUESTRA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2129060. REHABILITACION DE LA CARRETERA DEL C. P. EL PORVENIR - CASERIO NUEVO ILUCAN, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA TUBO UNA EJECUCION FISICA DE 58.20%. ESTA REHABILITACION DE LA CARRETERA FACILITARA EL TRANSPORTE DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS Y MEJORARA LA ACCESIBILIDAD HACIA LOS MERCADOS DEL AMBITO LOCAL Y REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESPERA CONCLUIR DICHA OBRA. LAS CONSTANTES LLUVIAS RETRASAN EL AVANCE DE LA MISMA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2130572. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIMAL - YAULI CACHI - LA UNION - LIMON - COLLONCE - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.64% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134734. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL NUEVO GUALULO - LAS PALMA - PAMPA HERMOSA, DISTRITOS DE LA FLORIDA Y JUMBILLA, PROVINCIA DE BONGARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.94% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2138175. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE LONGAR - MARAYPAMPA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESIBILIDAD PARA FACILITAR EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS DE LA ZONA HACIA LOS MERCADOS DEL AMBITO LOCAL Y REGIONAL, MEJORANDO SUS CONDICIONES DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2138776. CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL ANEXO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE HA EJECUTADO EL 50%. ES DE VITAL IMPORTANCIA PORQUE FACILITARA EL TRANSPORTE DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD HACIA LOS MERCADOS DEL AMBITO LOCAL Y REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2141018. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL TOTORA- MILPUC- OMIA, DISTRITO DE MILPUC - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 90% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ASI LES FACILITARA PARA TRANSPORTAR SIUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA ZONA Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD HACIA LOS MERCADOS DEL AMBITO LOCAL Y REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2143090. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CRUCE LUCMAPAMPA SAN SALVADOR- SAN MIGUEL DE LUVIN- MARAYPATA, DV. SAN MIGUEL DE LUVIN- SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ASI LES FACILITARA PARA TRANSPORTAR SIUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA ZONA Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD HACIA LOS MERCADOS DEL AMBITO LOCAL Y REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2144947. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUINCUCHO - COLCAMAR, DISTRITO DE COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONA LOCAL Y REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2145638. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL ZUTA - BUIQUIL - QUIMBALERAN - ALONSO DE ALVARADO, DISTRITO LA JALCA - CHACAHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.95% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2145727. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIRICHA - OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 98% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PROMOVER EL DESARROLLO SOCIECONOMICO EN NUESTRA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2146445. CREACION DE LA CARRETERA MOICELA - SAN JOSE, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.39% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONAS Y DEL NOR ORIENTE, CON ESTAS OBRAS SE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2153807. INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE PUMACHACA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, ESTA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESIBILIDAD Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA ZONA HACIA LOS MERCADOS DEL AMBITO LOCAL Y REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2157357. CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAPAMPA- CUPACHA-CASMAL, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE SIGNIFICA LA CULMINACION DE LA MISMA. CON ESTE PROYECTO SE ESTARIA BENEFICIANDO LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESIBILIDAD Y PODER COMMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS HACIA LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES, PROMUEVE EL DESARROLLO A ESTOS PUEBLOS DE NUESTRA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2157371. CREACION DEL CAMINO VECINAL GONCHA PUNTA DE LAMISTRA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE SIGNIFICA LA CULMINACION DE LA MISMA. CON ESTE PROYECTO SE ESTARIA BENEFICIANDO LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESIBILIDAD Y PODER COMMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS HACIA LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES, PROMUEVE EL DESARROLLO A ESTOS PUEBLOS DE NUESTRA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2158539. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION-EL LIBANO-STA CRUZ-LA PRIMAVERA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MEND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 92.88% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA ZONA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE SUS POBLADORES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2158746. CREACION TROCHA CARROZABLE CRUCE EL DORADO - SALAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y ASI TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS DE LA ZONA Y HACIA LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONAL Y ZONAS DEL NOR ORIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2163133. CONSTRUCCION DE II TRAMOS DE CARRETERA VECINAL, TARASCA - SHULLAPUNGO Y CASHAMUYO - EL TINGO Y CREACION DE LOS PUENTES PEATONALES SOBRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 98%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR ACCESIBILIDAD DE TRANSPORTE. CON ESTE PROYECTO LOGRAMOS QUE LOS POBLADORES PUEDAN TRANSITAR EN UNA FORMA SEGURA, PREVINIENDO LOS PELIGROS. TAMBIEN LOGRARAN COMERCIALIZAR SU PRODUCTOS Y TENDRAN MEJORAES CONDICIONES DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2206210. CREACION DE PUENTES PEATONALES EN EL SECTOR DE SAN LORENZO- DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESO Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS. ESTAS OBRAS AYUDAN A IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUESTRA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2215393. MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN MIGUEL DE LA REYNA- SIRICHA, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.89% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE TRANSITABILIDAD Y PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE NUESTRA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232378. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO:CCPP PURURCO-CASERIOS RAMON CASTILLA-VISTA ALEGRE-EL LAUREL-SAN LORENZO-LA PALM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99% DE AVANCE DE LA OBRA, CON ESTA OBRA SE ESTARAN BENEFICIANDO LOS POBLADORES ALEJADOS DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE, PERMITIENDOLE TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS HACIA LOS MERCADOS LOCAL Y REGIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2094578. CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS FLUVIALES DEL DISTRITO DE NIEVA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 99%, ESTA CONSTRUCCION PORTUARIA BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS, LOGRANDO TENER UN INGRESO SOSTENIBLE Y MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR AMAZONENCE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2105738. FORESTACION Y REFORESTACION A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (TILACANCHA Y OTRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 90%, BENEFICIANDO A FUTURO A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON UNA CONCIENCIA DE MANTENER NUESTRO MEDIO AMBIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMB

PRODUCTO PROYECTO: 2078240. FORTALECIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES Y CULTURA AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA EN LA REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.77% DE AVANCE DE ESTE PROYECTO, QUE ESTA BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, FORTALECIENDO NUESTRA CULTURA Y PRESERVACION AMBIENTAL EN NUESTRA REGION DE AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2030714. PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD LA PECA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES DE VALOR FUNDAMENTAL PARA CUALQUIER COMUNIDAD, PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2031093. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 24% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES DE VALOR FUNDAMENTAL PARA CUALQUIER COMUNIDAD, PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS, TAMBIEN POR LA IMPORTANCIA QUE GUARDAN PARA LA ORGANIZACION SOCIAL

b). Identificación de problemas presentados

EN ESTE PROYECTO NO SE LOGRO UN AVANCE CONSIDERABLE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESPERA RETOMAR LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2090141. PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.99% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES DE VALOR FUNDAMENTAL PARA CUALQUIER COMUNIDAD, PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2104215. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE INGUILPATA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2104240. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA, PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.99% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES DE VALOR FUNDAMENTAL PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS,

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2151723. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO, DISTRITO DE OCALLI -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES DE VALOR FUNDAMENTAL PARA CUALQUIER COMUNIDAD, PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD, GARANTIZANDO EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2160179. MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y RED COLECTORA DE LOS BARRIOS DE ONCHIC Y CARAPUNGO DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES DE VALOR FUNDAMENTAL PARA CUALQUIER COMUNIDAD, PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS, TAMBIEN POR LA IMPORTANCIA QUE GUARDAN PARA LA ORGANIZACION SOCIAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2069383. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DEL ANEXO PALMIRA, LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS, MEJORANDO ASI LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2072077. CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVO ORIENTE Y PARTE ALTA DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMON - UCTUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.48% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2094535. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUAMPAMI- EL CENEPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, ESTA OBRA AYUDARA A MITIGAR EL RIESGO SANITARIO DE LA POBLACION, ADEMAS SERAN BENEFICIADOS LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS,

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2104230. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LA LIBERTAD, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.91% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES DE VALOR FUNDAMENTAL PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS,

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135476. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE SAN JUAN DE EÑARA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 96% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2139394. CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO UNIFICADO CHISQUILLA, LA RIBERA, TIALANGO PARTE DEL ANEXO CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 95% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2145641. AMPLIACION DE LA CANALIZACION DE LA QUEBRADA CANCHULHUAYCO, DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.78% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y DE VIDA. REDUCIENDO LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONAS, TAMBIEN POR LA IMPORTANCIA QUE GUARDAN PARA LA ORGANIZACION SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158486. MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DEL BARRIO SANTO DOMINGO Y LUYA URCO - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, QUE SIGNIFICA LA CULMINACION DE LA MISMA. CON ESTE PROYECTO SE ESTARIA BENEFICIANDO LA POBLACION DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES VIAS DE ACCESIBILIDAD Y PODER COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS HACIA LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES, PROMUEVE EL DESARROLLO A ESTOS PUEBLOS DE NUESTRA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2209494. INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS LOCALIDADES DE MAGDALENA, VILLA SAN JUAN Y PARSUL, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA ES MUY IMPORTANTE PARA CUALQUIER COMUNIDAD, PUESTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASI REDUCIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS, TAMBIEN POR LA IMPORTANCIA QUE GUARDAN PARA LA ORGANIZACION SOCIAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2057028. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL I SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO A LAS FAMILIAS DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, GARANTIZANDO UNA MEJOR ATENCION A LOS CIUDADANOS DE ESTA LA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2063966. MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFEREN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.56% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION A LA SALUD Y PREVENCIÓN E ENFERMEDADES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2110829. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN EL C.P. JOROBAMBA - DISTRITO EL MILAGRO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 99.80% DE AVANCE DE LA OBRA, DICHA OBRA BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DE LA REGION AMAZONAS, ESTA INFRAESTRUCTURA MEJORARA LAS CONDICIONES DE ATENCION DE DE SALUD, TAMBIEN SE IMPLEMENTO CON EQUIPAMIENTO PARA PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION ESPECIALIZADA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NIGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134071. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORRED OCALLI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 9.00%.ESTE PROYECTO EN SU CULMINACION BENEFICIARA A LOS LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA DEBIDAMENTE EQUIPADOS Y ASI DARLES UNA MAYOR CALIDAD DE ATENCION DE SALUD

b). Identificación de problemas presentados

AUN NO SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE ESTA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HABILITARA LOS TRABAJOS PARA LA CULMINACION DE ESTA OBRA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2147270. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 MAVILA MONTENEGRO MORI, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 99.82%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA DEBIDAMENTE EQUIPADOS Y ASI DARLES UNA MAYOR CALIDAD DE ATENCION DE SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158626. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DE LA LOCALIDAD DE CHOSICA - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA PARA QUE RECIBAN MAYOR CALIDAD DE ATENCION DE SALUD

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2078355. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE LA PAPAYA DE LA MICRORED EL MILAGRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 90.00%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA DEBIDAMENTE EQUIPADOS Y ASI DARLES UNA MAYOR CALIDAD DE ATENCION DE SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2106404. REMODELACION, MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SALUD LOCAL CLAS SAN MARTIN DE PORRAS DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ATENCION PARA LA SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2133841. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD EL PORVENIR DE MIRAFLORES- RED DE SALUD UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 90.00%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA DEBIDAMENTE EQUIPADOS Y ASI DARLES UNA MAYOR CALIDAD DE ATENCION DE SALUD

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2143797. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL PUESTO DE SALUD LA VICTORIA, BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA-AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 88.%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA Y ASI DARLES UNA MAYOR CALIDAD DE ATENCION DE SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167746. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL TECHO DEL HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA Y ASI DARLES UNA MAYOR CALIDAD DE ATENCION DE SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2230276. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TAMBOLIC- RED DE SALUD UTCUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 90%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SALUD. CON ESTE PROYECTO EL POBLADOR RECIBIRA UNA MAYOR CALIDAD DE ATENCION DE SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2148376. INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD PRIMARIOS Y ESPECIALIZADOS ITINERANTES PARA UNA ADECUADA ATENCION EN LA REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LOS POBLADORES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, DEBIDAMENTE EQUIPANDOS CON INSTRUMENTAL MEDICO MODERNO PARA BRINDARLES UNA MEJOR ATENCION DE SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2094570. CONSTRUCCION COLISEO COLEGIO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DEPORTIVAS Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL PARA LA JUVENTUD EL DEPORTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2105576. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SAN LUIS BAGUA GRANDE - REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 99%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA JUVENTUD Y A LA POBLACION DEL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DEPORTIVAS Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL PARA LA JUVENTUD EL DEPORTE. ESTE NUEVO ESCENARIO DEPORTIVO ES EL MAS GRANDE DE LA REGION AMAZONAS Y TIENE UN AFORO DE 5 MIL ESPECTADORES Y CUENTA CON UN CAMPO A LA MEDIDA OFICIAL CON CESPED NATURAL, DISENADO DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA QUE PUEDA ACOGER PARTIDOS PROFESIONALES DE LA COPA PERU.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2116394. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO BAGUA - REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DEPORTIVAS Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL PARA LA JUVENTUD EL DEPORTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2148416. MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO KUELAP - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 97.82%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA PAR DE ESTA MANERA GARANTIZAR UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL PARA LA JUVENTUD EL DEPORTE, LOGRANDO MEJORAR LA CONDICION FISICA Y PSIQUICA DE LAS PERSONAS QUE LO PRACTICAN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2229541. INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO CARAPUNGO, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA JUVENTUD Y POBLACION EN GENERAL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DEPORTIVAS Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL PARA LA JUVENTUD QUE ES EL DEPORTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2064322. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DURAZNOPAMPA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088343. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL SECTOR ALTO SANTIAGO - DISTRITO RIO SANTIAGO + F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2095522. AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. TECNICO INDUSTRIAL BAGUA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA JUVENTUD ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2104980. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ABRAHAM LOPEZ LUCERO LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 99.10%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA UNA MEJOR EDUCACION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2107740. MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR MEDIO DEL RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESTUDIANTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108383. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.S. DE LAS LOCALIDADES DE CHIPE, WAWICO, LLUHUANAA, COLLICATE, !**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA JUVENTUD ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109591. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 99.80%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CONSIDERANDO QUE LA EDUCACION ES EL PRIMER PELDAÑO PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2126331. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. CRISTO REY DEL ANEXO CHOCTA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA JUVENTUD ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130757. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CESM RICARDO PALMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 99.89%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131554. RECUPERACION DE AULAS Y SS.HH. DEL CEPM N° 17324 - NUNYA TEMPLE - BAGUA GRANDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 87.96%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134810. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DECLARADOS EN ALTO RIESGO EN EL AMBITO REGIONAL - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 90%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA ZONA DEL AMBITO REGIONAL, PREVIENIENDO DESASTRES POR CAUSA DE LOS DETERIORO DE LAS INFRAESTRUCTURA. CONCLUIDA ESTOS PROYECTOS LOS ESTUDIANTES TENDRAN MEJORES CONDICIONES PARA ESTUDIAR.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135720. AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ES OBRA SE EJECUTO EN UN 100%. BRINDANDOLES A LOS ESTUDIANTES ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICA DEPORTIVAS Y DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA. EXISTENCIA DE UNA PISCINA, CASETA PARA MAQUINAS, TRIBUNAS DEPORTIVAS, AUDITORIO ACADEMICO, BIBLIOTECA ESCOLAR, LABORATORIO, SALA DE COMPUTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2141259. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. Nº 18151 DE OCALLI OCALLI - LUYA - AMAZONAS, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 98.49%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR SERVICIO EDUCATIVO Y LOGRAR QUE LOS NIÑOS TENGAN UNA TRAYECTORIA ESCOLAR EXITOSA, EN LA QUE INCORPOREN LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES QUE POR DERECHO LES CORRESPONDE. YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2141630. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18205 JOSE ROBERTO ARCE TUESTA DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 99.63%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2145308. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 18154 - CHUQUIMAL - DISTRITO DE OCUMAL -PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 99.57%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2151594. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 18063 SAN JOSE DE DALLAVOZ, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 99.57%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CONSIDERANDO QUE LA EDUCACION ES EL PRIMER PELDAÑO PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158547. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 18332 -EL LIBANO-OMIA-RODRIGUEZ DE MENDOZA -AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2214465. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO 310 - TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CONSIDERANDO QUE LA EDUCACION ES EL PRIMER PELDAÑO PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO LA EJECUCION EN ESTE PROYECTO AL 100%. PERMITIO LA ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICADE LOS SIGUIENTYES SECTORES:TRANSPORTE, SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

b). Identificación de problemas presentados

CARENCIA DE ESPECIALIZACION DE FORMULADORES O EMPRESAS FORMULADORAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE FORMULADORES DE ESTUDIO DE PRE INVERSION, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PROFESIONAL FORMULADOR CALIFICADO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2107736. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 18260 EN LA LOCALIDAD DE QUELUCAS, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS- AM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 99.99%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2118188. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 18221 DE LA LOCALIDAD DE ZARUMILLA, DISTRITO DE CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESTUDIANTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2145732. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y AULA DE USOS MULTIPLES DE LA I.E. N° 16239 COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA PODER DESARROLLAR SUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS. .YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2205231. CREACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 17245 - COCA ENRIQUE, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR SERVICIO EDUCATIVO Y LOGRAR QUE LOS NIÑOS TENGAN UNA TRAYECTORIA ESCOLAR EXITOSA, EN LA QUE INCORPOREN LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES QUE POR DERECHO LES CORRESPONDE.YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230572. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES NO 16225 DEL CPM VISTA HERMOSA DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR SERVICIO EDUCATIVO Y LOGRAR QUE LOS NIÑOS TENGAN UNA TRAYECTORIA ESCOLAR EXITOSA, EN LA QUE INCORPOREN LOS CONOCIMEINTOS Y CAPACIDADES QUE POR DERECHO LES CORRESPONDE.YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231659. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (LOGROS DE APRENDIZAJE) EN EL III CICLO (1 Y 2 GRADO) EN LA EBR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR SERVICIO EDUCATIVO Y LOGRAR QUE LOS NIÑOS TENGAN UNA TRAYECTORIA ESCOLAR EXITOSA, EN LA QUE INCORPOREN LOS CONOCIMEINTOS Y CAPACIDADES QUE POR DERECHO LES CORRESPONDE.YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2118790. CONSTRUCCION DE 01 AULA, 01 DIRECCION, 01 SALA DE COMPUTO Y TERMINACION DE O3 AULAS, SS.HH. DEL C.S.M. ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ DE CAJARURO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 99.80%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO, AMPLIANDO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2126319. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.S.M. N° 16759 DE LA CCNN WAWAS IMAZA, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO, AMPLIANDO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130281. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAVIER HERAUD PEREZ DEL C.P. NUEVO HORIZONTE - BAGUA GRANDE - UTCUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 90.90%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CONSIDERANDO QUE LA EDUCACION ES EL PRIMER PELDAÑO PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2204496. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TUPAC YUPANQUI DEL CENTRO POBLADO CHAUPE, DISTRITO DE LONYA GRAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 99.95%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CONSIDERANDO QUE LA EDUCACION ES EL PRIMER PELDAÑO PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230499. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE EN LA IE. SECUNDARIA NO 16217 - ALBERTO ESCOBAR - EL MIL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA JUVENTUD ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR SERVICIO EDUCATIVO Y LOGRAR QUE LOS JOVENES TENGAN UNA TRAYECTORIA ESCOLAR EXITOSA, EN LA QUE INCORPOREN LOS CONOCIMEINTOS Y CAPACIDADES QUE POR DERECHO LES CORRESPONDE.YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICO PROBLEMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230562. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES NO 17786, EL REPOSO-DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA NIÑEZ ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR SERVICIO EDUCATIVO Y LOGRAR QUE LOS NIÑOS TENGAN UNA TRAYECTORIA ESCOLAR EXITOSA, EN LA QUE INCORPOREN LOS CONOCIMEINTOS Y CAPACIDADES QUE POR DERECHO LES CORRESPONDE.YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108515. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T. PERU JAPON - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 99.45%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA JUVENTUD ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2111299. CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO CHACHAPOYAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO AL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A ESTUDIANTES DE MENORES RECURSOS Y PROVENIENTES DE LUGARES MAS ALEJADOAS DE NUESTRA REGION DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR ACOGIMIENTO Y ASI FACILITAR LA EDUCACION UNIVERSITARIA. CONSIDERANDO QUE LA EDUCACION ES EL PRIMER PELDAÑO PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, YA QUE LA EDUCACION ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147479. CONSTRUCCION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SANTA MARIA DE NIEVA - FE Y ALEGRIA 74**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL INDICADO PROYECTO EL 100%, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CONSIDERANDO QUE LA EDUCACION ES EL PRIMER PELDAÑO PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, ES VITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA ACTIVIDAD CONTEMPLA EN LA ELBORACION A MAS DE 50 PERFILES DE PROYECTOS ELABORADOS, EVALUADOS, APROBADOS Y CON VIABILIDAD OTORGADA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente se ha ejecutado el 99.4% de los gastos de funcionamiento frl P.E. CHINECAS, como son: pago de remuneraciones al personal CAP, personal de Apoyo CAP, personal a plazo fijo, servicios no personales, así la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del P.E. CHINECAS.

b). Identificación de problemas presentados

Se están presentando acreencias de tipo judicial y laboral que se traducen en el problema de disponibilidad de recursos, para atenderlas se requiere actualizar los instrumentos de gestión del P.E. CHINECAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Solicitar una mayor asignación en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para atender las acreencias judiciales y laborales, actualizando lo asignado en el año 2013.
2. Actualizar los instrumentos de Gestión del P.E.CHINECAS.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente se ha programado para el año 2013 s/.1'998,218.00, ejecutándose a Dic/2013 1'986,625.66 que representa el 99.42% de su PIM aprobado, físicamente se ha ejecutado 3922.9950 Has. quien representa el 65.38325% de la meta de 6000 Has. Se debe mencionar que inicialmente en forma apresurada se había considerado ejecutar 6000 Has., el mismo que fue evaluado por el área técnica de saneamiento considerándose la ejecución de 3000 has. de saneamiento para el año 2013., el mismo que se comunico mediante memorandum al área Planificación y Presupuesto en el mes de Febrero del 2013, culminando el año con: 6000 Has. por sanear y 6000 para subasta. Avance de Actividad de Saneamiento Físico:

A. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TIERRAS (6,000 HAS.)

1. Revisión de expedientes, inspecciones e informes, establecido el 10% de la meta (300 has. de la meta), habiéndose obtenido un avance de 2,400.547 has. equivalente al 61.089%.
2. Levantamiento topográfico, establecido en 900 has. (30% de la meta), cuyo avance ha sido de 270.00 has. equivalente al 9.00%.
3. Elaboración de planos y Memorias Descriptiva, establecido en 360 has. (12% de la meta), con un avance de 1,252.448 has. equivalente a 36.08%.

Con los avances antes indicados, en el año 2013 se ha logrado un avance de 3,922.9950 has.,

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**b). Identificación de problemas presentados****B. PRIVATIZACION DE TIERRAS (6,000 HAS.)**

AVANCE DE LA ACTIVIDAD DE SUBASTA PUBLICA 2013 (5,820 HAS.), actividad postergada por orden superior.

AVANCE DE LA ACTIVIDAD DE VENTA DIRECTA (180 HAS.)

1. Aprobación de Venta, con una meta establecida de 60 has. (1% de la meta), no presenta avance.

2. Contrato de Compra Venta, con una meta establecida de 60 has. (1% de la meta), no presenta avance.

3. Notificaciones, con una meta establecida de 60 has. (1% de la meta), no presente avance.

Entre otros logros, se ha propuesto la venta directa a inversionistas, mediante subasta pública o iniciativa privada, de un área aproximada de 26,000 has., a ser subastadas a partir del presente año mediante la viabilidad del P.E.CHINECAS, donde no se incluye las áreas ocupadas por agricultores informales cuya calificación se encuentra pendiente.

Asimismo se ha elaborado un modelo de Bases de la Subasta Pública de Tierras, para su aprobación y puesta en práctica.

Se ha establecido el procedimiento de valorización de los terrenos destinados a petitorios mineros y se ha elaborado el documento base de

Convenio de Contrato de Uso del Terreno, para su aprobación por la Gerencia General.

Con respecto a los ingresos por la adquisición de terreno según los beneficiarios de la Ley N° 26505, Ley 27887, a Diciembre del 2013 se ha cobrado el monto de s/.112,881.21 Nuevos Soles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Terrenos invadidos

- Posesionarios informales: Para concluir con la calificación de los posesionarios y al haber quedado inaplicable la Ley 28042 modificada por la ley 28041, se esta gestinando un nuevo dispositivo legal de ampliación de plazo para su calificación.

- Acciones legales: Se está recomendando mayor dedicación en los procesos judiciales seguidos contra los ocupantes ilegales por ante los juzgados de Chimbote, Nuevo Chimbote y Casma.

2. Terrenos para posesionarios formales o calificados:

- Ley N° 27887 : Se esta realizando las acciones del caso a fin de concluir con el trámite de adjudicación de las parcelas.

- Ley N° 26505 : Se está implementando las acciones para concluir con las adjudicaciones de los terrenos a favor de los posesionarios formales, así como para hacer efectivo la cancelación de las deudas.

3. Relación con otras Dependencias:

- Se están tomando nuevas acciones para agilizar los documentos en COFOPRI, Registros Públicos y Poder Judicial preferentemente.

4. Se está gestionado las movilidades suficientes para poder desarrollar las actividades propias del área.

5. Se está coordinando permanentemente con la oficina de Asesoría Jurídica, a fin de viabilizar los proceso que se siguen en los diversos Juzgados Penales y Civiles.

6. Se está coordinando a fin de aprobar las ventas directas pendientes en aplicación de la Ley N°. 26505.

7. Se está coordinando para la aprobación de subasta y contratar a los técnicos para llevar a cabo el saneamiento físico legal de los terrenos de propiedad del Proyecto, así como para ofertarlo mediante iniciativas privadas, así mismo se va acoordinar estos actos de ser posible con PRO INVERSION.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Actividad contempla mas de 65 perfiles de proyectos elaborados, evaluados, aprobados y con viabilidad otorgada.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133777. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, CON SEDE EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA SATISFACTORIAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO UNA SUPERVISION COSNTANTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- Financieramente se ha ejecutado s/.2'027,620.54 que representa el 99.93% de su PIM aprobado el año 2013. Obteniendose a Diciembre del 2013 los siguientes logros:
- 2.- Se ha realizado el repique de 63,803 de Planta Variedad Patrón.
- 3.- Se ha realizado la siembra directa de 10,000 Planta Variedad Hass (Injerto).
- 4.- Recojo y transporte a compostera del estiércol del establo lechero.
- 5.- Producción de 92 Tn. de Humus de Lombriz. (En el mes e Setiembre se están usando 10 Tn para la preparación de sustrato para un lote de 25000 plantones).
- 6.- Limpieza y Mantenimiento de las 28 camas para producción de humus de calidad.
- 7.- Planificación de la propagación de especies en el vivero de acuerdo a la demanda existente.
- 8.- Mantenimiento de la infraestructura de riego del Centro Experimental Tangay.
- 5.- Mantenimiento de 4 has. de frutales, realizando el abonamiento, aplicacione fitosanitarias para el control de plagas, enfermedades y malezas y raspa.
- 6.- Mantenimiento de 50 Has. de Forraje (Alfalfa y Chala), realizandose la siembra, fertilización y abonamiento, aplicaciones fitosaitarias para el control de plagas, enfermedades y malezas.
- 7.- Producción de 1000 Tn. de forraje verde.
- 7.- Preparación de terreno con tractor agrícola, así como nivelación para áreas nuevas de forraje.
- 8.- Riego de los Huertos Madres y Campos forrajeros (chala y alfalfa).
- 9.- Se realizó el manejo agronómico a las especies frutícolas como las aplicaciones fitosanitarias para el manejo del control químico pre emergentes.
- 10.-Se realizó riegos a las plantaciones frutícola - forestales en vivero.
- 11.- Poda de producción de Palto.
- 12.-Poda de acacia, ubicado en el perímetro del Huerto Madre.
- 13.-Se ha realizado el recojo y transporte a compostera del estiércol del establo lechero y granja de cuyes, para el área de Lombricultura.
- 14.-Producción de 10 Tn. de Humus de Lombriz para la venta y preparación de sustrato para el vivero frutícola.
- 15.-Limpieza y mantenimiento de las 28 camas para producción de humus de calidad.
- 16.-Mantenimiento de cultivo de alfalfa, realizandose la fertilización sintética aplicaciones fitosanitarias; para el control de agrotis segetis, deshierbo de malezas y riego frecuentes, en el área de forrajes.
- 17.-Cosecha y corte en los cultivos de Alfalfa, Camerún, Instalados frente a la Toma 6C, progresiva 28+600 Canal Principal de Irrigación del P.E.CHINECAS (Area de forraje).
- 18.- Cosecha de Palto Fuerte.
- 19.-Limpieza de campo y deshierbo de la parcela de mango, para eliminación de malezas de campo.
- 20.-Aplicación de herbicida en parcela de Lúcumo y Guanabana, para eliminar la maleza.
- 21.-Aplicación de fertilizantes en parcela de Mango Kent y Palto Fuerte.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS

22. Población beneficiada, En total se han beneficiado directamente a 4 263 productores, logrando potenciar sus capacidades en búsqueda de la mejora productiva en el ámbito del proyecto.
23. En total se han realizado 79 acciones de capacitación y proyección a la comunidad durante el año 2013.
24. Durante el año 2013 se han ejecutado 14 eventos de capacitación, beneficiando a 610 productores ¿estudiantes.
25. Implementación y ejecución de 38 escuelas de campo, beneficiando a 464 productores.
26. Se han realizado 27 Pasantías agropecuarias, beneficiando a 1911 productores.
27. Visitas de Asistencia Técnica realizadas a los productores, donde se identificaron oportunidades de mejora, recomendando soluciones que contribuyan a elevar el nivel productivo y de competitividad y por ende su nivel de ingresos, beneficiando a 1 278 productores.
28. Con el servicio de Inseminación artificial durante el año 2013, se han beneficiado 263 ganaderos, asimismo se ha realizado la prueba de detección de mastitis a 1634 vacas en todo el ámbito de influencia del proyecto, beneficiando de esta manera a 191 ganaderos.
29. En el 2013 la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión inició la Campa

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Debo considerar que los procesos para la compra de insumos son muy engorrosos, motivo por el cual todos los procesos deben tener la misma de prioridad y atención necesaria y prioritaria para su pronta atención.
- ¿ La capacidad de producción actual del vivero es menor a la demanda, lo cual limita la producción y el cumplir con la meta de 100,000.00 plantones en menos tiempo, ya que se trabaja al máximo de la producción sin poder incrementar el avance programado. Asimismo existe una demanda de plantines de hortalizas de exportación que no puede ser atendida por el vivero actual por no cumplir las condiciones básicas.
- ¿ En la necesidad de las compras de los productos netamente del campo ejemplo Compra de Panca Seca (alimento variado para el ganado), es tan complitado su compra que tiene que el almacenero a medirlo con GPS, para luego hacerle una orden de compra, conociéndose que la persona de chacra no cuenta con Boleta ni Factura.
- ¿ Cada oficina debe cumplir sus funciones priorizando todos los requerimientos por igual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Se debe dar prioridad a los procesos que involucren a los insumos para su producción, como la adquisición de material de la semilla, yemas, alimento balanceado, agroquímicos etc.
- ¿ Elaborar y ejecutar el expediente de mantenimiento del Vivero Frutícola Forestal, el cual nos permitirá incrementar la capacidad de producción de plantones del vivero y producir plantines de hortalizas de exportación, pudiendo atender la demanda actual existente.
- ¿ Al haber terminado con la ampliación de la granja de cuyes, nos permitirá tener una mayor población, en el cual se debe tener un mayor cuidado de las personas que envíen a laborar. El rendimiento de un trabajador de campo no va hacer igual que una persona de la ciudad.
- ¿ Incrementar la dotación de agua a través de la instalación de riego tecnificado en los Huertos Madres y campos forrajeros.
- ¿ Las personas que ingresan a trabajar deben ser evaluadas, en salud, mental y físico.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente se ha ejecutado el monto de S/. 807,153.40 Nuevos Soles, que representa el 99.349 % del presupuesto programado. Con el presupuesto ejecutado se ha efectuado el avance de 11.7 Estudios:

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

1. Instalación de los servicios de protección para las zonas críticas del Río Santa, tramo Bocatoma La Huaca y 10 Km aguas abajo Bocatoma La Víbora del P.E. CHINECAS (10% de avance físico).
 2. Instalación del Sistema de Drenaje Subsectores Pampa El Toro, Tangay y San Antonio (100%).
 3. Instalación de Especies Forestales para la provisión de servicios ambientales, en la cuenca media del Río Santa, distritos de Macate, Santa Rosa, Yuramarca y Huallanca, ámbito de acción del P.E. CHINECAS - Región Ancash (60%).
 4. Instalación del sistema de tratamiento de agua potable en el campamento Tangay - P.E.CHINECAS. (10%).
 5. Instalación de los servicios de protección de las zonas críticas del río Casma tramo purgatorio - manchan proyecto especial CHINECAS, localidad de Casma, provincia de Casma, Región Ancash (1%).
 6. Instalación del Servicio de Hidrometría de los Canales Existentes del Proyecto Especial CHINECAS, Provincia del Santa, Región Ancash (100%)
- ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS**
1. Ampliación de potencia contratada hasta los 240 kW en el suministro N° 49531529 - Bocatoma la Víbora (50%).
 2. Ampliación, mejoramiento de los servicios de energía eléctrica de las instalaciones del Campamento Tangay, mediante la red primaria y secundaria ¿ sector Tangay km 8.5, distrito de Nuevo Chimbote ¿ Santa ¿ Ancash (100%).

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

3. Mantenimiento del dren Lacramarca, aguas arriba km 7+200 al km 15+000 (90%).
4. Mejoramiento de capacidades tecnológicas para el uso eficiente de los recursos: agua, suelo y plantas en el ámbito del P. E. CHINECAS. (actualización) (100%).
5. Mantenimiento del dren Lacramarca, aguas arriba km 15+000 al km 21+200 (40%).
6. Reubicación de trazo de línea primaria entre las estructuras N° 2059941 y N° 2059941 campamento Tangay - P.E.CHINECAS (100%).
7. Mantenimiento del dren sub sector Atahualpa, tramo km 0+000 al km 1+667, zona la cocina, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del santa, region Ancash (100%).
8. Mantenimiento y Descolmatación de tramos críticos del rio Nepeña, sector puente Huambacho - los Chimus, distrito de Samanco, provincia del Santa, Región Ancash (100%).
9. Mantenimiento dren pampa la carbonera P.E.CHINECAS, tramo km 0+000 al km 2+780, sub sector Atahualpa, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, Región Ancash (100%).
10. Mantenimiento Dren Lacramarca, tramo de desembocadura Playa 27 de Octubre, Longitud L=1.109 Km (100%).

b). Identificación de problemas presentados

Inestabilidad laboral del personal administrativo y técnico, esto genera retraso en el avance de elaboración de los estudios y expedientes que se elaboran con el personal de la Gerencia de Estudios.

Falta el Compromiso para efectuar la capacitación de los funcionarios y personal que labora en las Gerencias, en temas relacionados a la actividad que se viene desempeñando.

Escases de recursos humanos en el área logística de la entidad, que nos permita contar oportunamente con los servicios de consultores para elaboración de los estudios y expedientes técnicos; y requerimientos relacionados para la elaboración de estudios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Estabilidad laboral del personal administrativo y técnico, esto genera retraso en el avance de elaboración de los estudios y expedientes que se elaboran con el personal de la Gerencia de Estudios.
- Capacitar permanentemente al personal Profesional y Técnicos de la Gerencia de Estudios y las demás Gerencias y Jefaturas de la Entidad.
- Fortalecimiento de recursos humanos en el área logística de la entidad, que nos permita contar oportunamente con los servicios de consultores para elaboración de los estudios y expedientes técnicos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160017. CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TABON - LA HUACA - DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORA DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO AGRICOLA EN EL CANAL IRRIGACION TABON LA HUACA DE JIMBE (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente se ha ejecutado durante el periodo anual 2013 los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura Mayor en Bocatomas - Desarenadores La Huaca y La Víbora - Estaciones de Control, de igual modo prevenir futuros fenómenos climatológicos como el El Niño; así mismo garantizar la dotación de agua en el momento oportuno y de acuerdo al requerimiento volumétrico mensual aprobado a través de la Administración Local de Aguas, a la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego IRCHIM, Santa y Nepeña se continuaron con los trabajos de Enrocado de protección en la zona de Mantas - El Castillo; así mismo, se han implementados trabajos de pintado y ubicación de progresivas, colocación de reglas limnométricas en el Canal Principal - Cascajal Nepeña; instalación de casetas de vigilancia para los operadores en las sectores de: Estación Condorcerro, estación de control 70+475 del Canal principal cascajal nepeña, también se realizó el mantenimiento de las Estructuras de Protección del Barraje Móvil de la Bocatoma La Víbora; por otro lado, mantenimiento y descolmatación del Dren lacramarca tramo km. 2+480 al km. 7+320, tramo Puente Meiggs - Puente Tangay . con lo cual se garantiza el servicio de la Infraestructura Hidráulica a favor de los usuarios, de las juntas de regantes de los valles de Santa Lacramarca, y Nepeña, en número de 22,000 has. Con una población agrícola de 10,000 agricultores.

b). Identificación de problemas presentados

Inestabilidad laboral del personal administrativo y técnico, esto genera retraso en los avances de obras y en las gestiones administrativas.
 Los seguros de Obras Civiles de la infraestructura Hidráulica Mayor de Riego del P.E. CHINECAS se encuentran vigentes por el periodo de 12 meses desde noviembre del 2012 hasta noviembre 2013, posteriormente se ha solicitado la renovación de Contratación de Seguros de Obras Civiles para el periodo 2013 - 2014.
 Falta implementar un taller de Maestría en la parte mecánica en el Campamento Tangay para un mantenimiento adecuado y óptimo de las unidades móviles; así mismo con el resguardo del mismo.
 Exceso de personal en la oficina administrativa de Opeman y áreas de Operación y Mantenimiento.
 Poca experiencia en los profesionales que se contratan en la ejecución de los trabajos de mantenimiento bajo la modalidad de ejecución directa.
 Falta de capacitación y conocimiento en las funciones que se les encomiendan al personal técnico en mecánica - electricidad y manejo de equipos hidráulicos, así como también al personal administrativo.
 Implementación de equipos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y hidrométricos
 Falta de adquisición de un Pool de maquinarias pesadas para el desarrollo óptimo en los diferentes trabajos de mantenimiento.
 El usuario agrícola no cumple con el sistema de pago a su debido tiempo, lo que genera deudas por parte de la Junta de Usuarios.
 La Junta de Usuarios no ejerce en su totalidad las cobranzas a los usuarios agricultores el pago de las Tarifas de Agua, lo que dificulta en el desarrollo de los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos de la Infraestructuras Hidráulicas del P.E. CHINECAS.
 Falta de Toma de Decisiones por el uso indiscriminado del agua a través del Canal Principal Cascajal Nepeña por parte de los invasores, realizando riego por gravedad produciendo abundante salinización y no usando adecuadamente el uso del agua.
 Demora por la parte logística en la adquisición de los bienes y servicios que se requieran para los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos.
 Falta de Organización en no cumplir adecuadamente con el Plan de Actividades de Operación y Mantenimiento
 Falta de capacitación al personal de Operación en el manejo de los sistemas hidráulicos de la infraestructura de Mayor Riego

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar permanentemente al personal técnico y administrativo en el manejo de los equipos electromecánicos y a los operadores en el manejo de los sistemas hidráulicos.
 Contar con un profesional de experiencia y con conocimiento de implementaron mejor manejo del control y seguimiento de las deudas y recaudación del cobro de las Tarifas de Agua por parte de las Juntas de Usuarios del Sub Distrito de IRCHIM, Santa y Nepeña.
 Exigir al personal calificado y con experiencia que aporten en el desarrollo e implementación de nuevos mecanismos en las actividades de Opeman
 Implementar las medidas de austeridad y racionalidad de exceso de personal en la Operación de Operación y Mantenimiento
 Adquirir un Pool de maquinaria pesada para facilitar en la parte técnica y económica con el desarrollo de los trabajos de mantenimiento de la Infraestructura de Mayor de Riego del P.E. CHINECAS.
 Implementar un taller de Maestría en el Campamento Tangay, con la finalidad de realizar su mantenimiento correctivo y preventivo y resguardar las unidades móviles.
 Implementar un Plan de Trabajo de Seguridad de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego del P.E. CHINECAS
 Adquirir equipos livianos de última tecnología para brindar un mejor desarrollo de los trabajos que se ejecuten en el P.E. CHINECAS.
 Implementación de última tecnología en los sistemas de automatización y telecomunicaciones, para un mejor desarrollo en el trabajo de Operación y Mantenimiento.
 Tomar acciones y coordinar con la Autoridad Local de Agua y las juntas de usuarios en las regulaciones de compuertas laterales y levantamiento de sifones por parte de los invasores.
 Implementación del Sistema de Automatización en los Sistemas La Huaca, Víbora, estaciones de Control.
 Las Juntas de Usuarios de Irchim y Santa deben realizar el pago del consumo de agua en forma volumétrica y contra entrega; facilitando la cobranza a los usuarios.
 Mejorar el Programa Preventivo y Correctivo del funcionamiento de equipos y maquinaria liviana y pesada de Operación y Mantenimiento.
 Sistematizar el manejo del control de almacén y combustible en las Bocatomas, Estaciones de Control y Campamento Tangay.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2045741. CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAPISH- C.C.VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

obra con Avance físico acumulado del 65.39 % ejecutado por la modalidad de administracion directa

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisicion de insumos por la modalidad de administracion directa y existencia de deficiencias en estudio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la adquisicion de insumos y reformulacion del estudio

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078459. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION MINACocha - CANQUISCOCHA - SHAUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CAJAMARQUILLA DE LA PROVINCIA DE OCROS - RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance físico acumulado de 100%, en etapa de recepcion y liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078485. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA RIEGO RURICOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION-REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance físico. Liquidacion aprobada con resolucion

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias del estudio genera adicional de obra y retrasos por falta del estudio de impacto ambiental aprobado por la SERNANP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion del adicional de obra y el estudio de impacto ambiental . Asi como registro de variaciones en el SNIP

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078490. MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL CANAL DE IRRIGACION RURICOCHA, CONTADERA - ALPABAMBA, DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

obra en ejecucion con un avance fisico de 97.81%, paralizada en espera de la aprobacion del adicional de obra

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias del estudio generan adicional de obra y retrasos por falta del estudio de impacto ambiental aprobado por la SERNANP , genera deductivo en un tramo de 80m. Dentro del parque

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion del adicional de obra y el estudio de impacto ambiental . Asi como registro de variaciones en el SNIP

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2089821. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS LLANGANO, RECUAINO, MELLIZOS Y METALCOCHA DEL DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Liquidacion de contrato aprobado con resolucion

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias del estudio generan adicional de obra por mayores metrados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites para aprobacion del adicional de obra y su ejecucion

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112902. ADECUACION DEL PROYEC. ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente se ha ejecutado el monto de S/.2'645,820.00 Nuevos Soles, que representa el 99.994% del presupuesto programado con el presupuesto ejecutado se ha efectuado el avance de 0.67 estudios.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de capacitación de los funcionarios y personal que labora en las gerencias, en temas relacionados a la actividad que se viene desempeñando, Escases de recursos humanos en el área logística de la entidad, que nos permita contar oportunamente con los servicios de consultores para elaboración de los estudios y expedientes técnicos; y requerimientos relacionados para la elaboración de estudios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Estabilidad laboral del personal administrativo y técnico, esto genera retraso en el avance de elaboración de los estudios y expedientes que se elaboran con el personal de la Gerencia de Estudios
Capacitar permanentemente al personal profesional y técnicos de la Gerencia de Estudios y las demás Gerencias y Jefaturas de la Entidad.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115638. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POKIAC SUR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, Liquidacion de contrato aprobada con resolucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2119025. CONSTRUCCION DE CANAL COMI - PARQUIN SECTOR PARQUIN - DISTRITO YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflictos sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2133921. MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL P. E. CHINECAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Es preciso indicar en relacion a la medicion de los logros Obtenidos: Has Beneficidas,Has Incorporadas,Agricultores Beneficiados,etc; los cuales debido a que la Obra en mencion aun no ha sido culminada. No se podría manifestar los logros. A continuacion de mencionara los logros a obtener una vez de culminada la Obra:

- Lograr una eficiente gestion y control en el sistema de la Infraestructura mayor de riego del Proyecto Especial Chinecas. (Logros a Obtener).
- Has Beneficiadas : 47,500.00 Has. (Logros a Obterner).
- Personas Beneficiadas : 55,275.00 Habitantes. (Logros a Obtener).
- Mano de Obra : 100 Hombres/mes. (Obtenida durante el periodo de ejecucion de Obra).

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra el residente indica que se requiere la reubicación de las coordenadas para iniciar los trabajos de instalació de torres; motivo por el cual en coordinación con el inspector de bra se constato en campo lo indicado por la residencia de obra:

- Que las coordenadas estan mal ubicadas ya que se encuentran en zonas inaccesibles para la instalación de las torres enlace y en otros casos no hay línea de vista entre los enlaces de radio.
- Las coordenadas indican terrenos que estan en litigio o no son propiedad de CHINECAS

La falta de disponibilidad de recursos presupuestales y financieros.

Paralización de Obra por falta de recursos presupuestales y financieros

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2133921. MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL P. E. CHINECAS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- La entidad mediante Acto Resolutivo R.G. N° 033 - 2013 - GRA-P.E.CHINECAS; apueba el Adicional de Obra N°01 Deductivo de Obra N° 01 evaluada y presentada por la supervision ;a fin de poder dar solucion al problema presentado en relacion a la reubicacion de las coordenadas para iniciar los trabajos de instalacion de torres de comunicacion y enlace.

- Adicional de Obra N°.01

Por Obras Nuevas "En la reubicacion de las torres y radio enlace establecidas en el Expediente Tecnico.

- Deductivo de Obra N° 01:

Por la no ejecucion de partidas contractuales contempladas en el Expediente Tecnico "En la reubicacion de las torres y radio enlace establecidas en el Expediente Tecnico".

La Gerencia de Obras informa a la Gerencia General sobre la falta de disponibilidad presupuestaria y financiera ;asi mismo solicita realizar los tramites pertinentes a fin de adquirir los recusos antes mencionados para poder culminar o finalizar la ejecucion de la Obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2134879. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PIRCAS Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO LLAQUI, DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN, PROVINCIA DE OCF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida con un avance fisico acumulado de 100%, con resolucion de liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2145593. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE COMPLEMENTARIO DEL VALLE NEPEÑA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con la finalizacion de Ejecucion de la Obra se pudo alcanzar los siguientes Logros:

- Evacuar los excedentes de agua provenientes de la recarga normativa,de riego y las recargas pluviales;mediante la la construccion de un sistema de dreanaje de seccion abierta .

- Recuperacion de los Suelos afectados por mal drenaje y salinidad.

- Prevenir el exceso de agua sobre los cultivos a fin de mejorar la productividad y rendimiento.

- Incremento en el redimiento de cultivos y por ende en la productividad de las 522.52 Hectareas cultivadas.

- Has mejoradas 7,134.15 has en el Sub Sector de Nepeña.

- Agricultores Beneficiados : 1195.00 Habitantes del Sub Sector de Nepeña.

- Mano de Obra : 80 Hombres/mes aprox.

Cabe indicar que en la actualidad la Obra se encuentra debidamente recepcionada por el comité de recepcionde Obra ;según lo establecido en el marco legal y sus plazos estipulados en la ley de contrataciones del Estado.de igual forma se encuentra en la etapa y plazo de Eloboracion de Liquidacion de la Obra a cargo de la Empresa Ejecutora CONSORCIO RASANREY.

b). Identificación de problemas presentados

- Durante la ejecucion de la Obra se realizo la Paralizacion de Obra N°01.Teniendo como causal la solicitud inmediata por parte de los usuarios (Agricultores) y Dirigentes de las comisiones de regantes de la zona donde se efectua la Obra;manifestando que por la escasez de agua en la zona y por tener turnos establecidos de riego en ese periodo empezaron a realizar sus siembras y regar sus parcelas de cultivo necesitando evacuar las aguas excedentes por los Drenes los cuales se encuentran en ejecucion por la Empresa Contratista poniendo en riesgo de perdida los diferentes cultivos de los agricultores. teniendo una duracion de 20 dias calendarios de paralizacion deObra.

- Durante la ejecucion de la Obra se realizo la Paralizacion de Obra N°02.Teniendo como causal nuevamente la solicitud inmediata por parte de los usuarios (Agricultores) y Dirigentes de las comisiones de regantes de la zona donde se efectua la Obra;manifestando que por la escasez de agua en la zona y por tener turnos establecidos de

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2145593. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE COMPLEMENTARIO DEL VALLE NEPEÑA

riego en ese periodo empezaron a realizar sus siembras y regar sus parcelas de cultivo necesitando evacuar las aguas excedentes por los Drenes los cuales se encuentran en ejecucion por la Empresa Contratista poniendo en riesgo de perdida los diferentes cultivos de los agricultores. teniendo una duracion 14 dias calendarios de paralización de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La entidad mediante Acto Resolutivo R.G. N° 0233 - 2013 - GRA-P.E.CHINECAS; apueba la Ampliacion de Plazo N°01 evaluada ,presentada y emitida a la entidad con conformidad por la supervision ;a fin de poder seguir cumpliendo con al ejecucion de la Obra y siendo debidamente justificada.

Ampliacion de Plazo N° 01: (Causales)

Teniendo como plazo aprobado la ampliacion de 20 dias Calendarios.

Mediante Acta de mutuo acuerdo entre la empresa Constructora y la entidad; la empresa CONSORCIO RASANREY renuncia a los mayores gastos generales que prodian generarse producto de la paralización de Obra.

- La entidad mediante Acto Resolutivo R.G. N° 0254 - 2013 - GRA-P.E.CHINECAS; apueba la Ampliacion de Plazo N°02 evaluada, presentada y emitida a la entidad con conformidad por la supervision; a fin de poder seguir cumpliendo con la ejecucion de la Obra y siendo debidamente justificada.

- Ampliacion de Plazo N° 02: (Causales)

Teniendo como plazo aprobado de ampliacion de 14 dias Calendarios.

Indicando que mediante Acta de mutuo acuerdo entre la empresa Constructora y la entidad; la empresa CONSORCIO RASANREY renuncia a los mayores gastos generales que prodian generarse producto de la paralización de Obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2147593. CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE DISTRITO CACERES DEL PERU - PROVINCIA SANTA - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por temporada de lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2148465. MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAC - PARARIN, DISTRITOS DE COTAPARACO, TAPACUCHA, PARARIN Y LLAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Primera etapa del proyecto concluida al 100% de avance fisico por la modalidad de administracion directa, para a la etapa de recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisicion de insumos

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2148465. MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAC - PARARIN, DISTRITOS DE COTAPARACO, TAPACocha, PARARIN Y LLAC**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

mejorar la prevision en la adquisicion oportuna de los insumos de obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2152469. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO SOCOPECA, CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONGAS, PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, Pasa a la etapa de recepcion y liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157285. MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR DE LA REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobado la transferencia presupuestal mediante la RER. N° 0193-2013-REGION ANCASH-PRE, para la ejecución del proyecto. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución la capacitación a los beneficiarios del proyecto como son los Comités de Regantes, y Juntas de Usuarios, teniendo un avance total del 100% del Proyecto. Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2012, concluyendo este año con la transferencia realizado por la suma de S/. 3,357,415.00.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2165729. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO COTOSH DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 66.82%

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2165729. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO COTOSH DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH**b). Identificación de problemas presentados**

Deficiencias de expediente tecnico generan adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el tramite de aprobacion del adicional de obra y registro de variaciones en el formato SNIP

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2107979. MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentadosobra Paralizada por autorización del Permiso de Capitanía de Puerto Supe, para la ejecución de los trabajos en mar
verificación del PIP.

Paralización por revisión y

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La entidad mediante el área de estudios está realizando las gestiones con La OPI-GRA para La evaluación y verificación del PIP.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160007. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR 23 LA PAMPA - TANGAY BAJO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

más usuarios atendidos con energia electrica y alumbrado publico, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045578. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUAYCHO-YURAJYACU - TINYASH - SAN PEDRO - ACOBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100% de avance fisico, pasa a la etapa de recepcion y Liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2134943. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES RURALES DE LOS DISTRITOS DE: OCROS, SANTIAGO DE CHILCAS, Y ACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance fisico acumulado de 84.77%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031820. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA : CALLEJON DE HUAYLAS - CHACAS - SAN LUIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida con un avance fisico de 100% en el tramo I (Carhuaz-Tunel Punta olimpica) y de 100% en tramo II (Tunel - San Luis). En etapa de recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el tratamiento de la liberacion del derecho de via y terrenos-viviendas y deficiencias del estudio genera adicionales de obra y laudos arbitrales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los aspectos administrativos para la liberacion del derecho de via y aprobacion de adicionales de obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2081151. CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAYMONDI EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 90.73%

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias del estudio genera atrasos y demora en la aprobacion de adicionales de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion de adicionales de obra y registro de variaciones en los formatos SNIP

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2229582. INSTALACION DEL SERVICIO DEL PUENTE EN EL TRAMO DE LA CARRETERA CRUCE PUEBLO LIBRE (CALLASBAMBA) - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD DE PACLAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 18.03%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el pago de adelantos solicitados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los niveles de prevision de recursos para asumir los compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022583. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOTOCACHE JIMBE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 84.18%, por la modalidad de administracion directa

b). Identificación de problemas presentados

falta de Disponibilidad financiera genera atrasos en el pago de valorizaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la adquisicion de insumos y adecuacion de procesos a la disponibilidad en la fuente de financiamiento

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2045702. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OCOPON-HUANCHAYLLO, DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA-ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido con la construccion de la carretera uniendo los pueblos de Cuzca- Ocopón - Huanchayllo; a nivel de afirmado.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento permanente de maquinaria y combustible, problemas climatologicos y presupuestales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dentro de las limitaciones se ha logrado cumplir con la construccion de la carrereta.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134304. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAHUADA-SISCO, DISTRITO DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 81.62%

b). Identificación de problemas presentados

deficiencias del estudio genera adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar los tramites de aprobacion del adicional de obra y la actualizacion del perfil

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2146241. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHACSHA-TUNIN-QUIHUAY, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor fluidez de transito peatonal y vehicular, generar empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

inspeccion constante de la supervisión en situ de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2161842. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MUSHO, TUMPA, HUASHCAO, HUYAPAN, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 100%

b). Identificación de problemas presentados

malos procesos constructivos generan deterioro prematuro de la superficie de rodadura

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

designacion de comité de verificacion fisica de obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2126019. MEJORAMIENTO DE LA CUADRA 8 DEL JR. AUGUSTO SORIANO INFANTE, BARRIO DE BELEN, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico acumulado, recepcionado y liquidado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2148205. MEJORAMIENTO DEL JR. SAN ANTONIO, ENTRE EL PJE. 28 DE JULIO Y EL PJE. HUAYNA CAPAC, URBANIZACION LOS ANDES, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 78.18%

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias de expediente tecnico generan adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la aprobacion de adicionales de obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2164059. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. EDUARDO LUCAR Y TORRE, PJE. HERMENEGILDO DEL RIO, JR. PEDRO CAMPOS Y LA CA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 84.84%

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias de expediente tecnico generan adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la aprobacion de adicionales de obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2165744. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. BUENAVENTURA MENDOZA, JR. ANDRES RAMON MEJIA, JR. JOSE MERCEDES VILLANUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 76.18%

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias de expediente tecnico generan adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la aprobacion de adicionales de obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2061022. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL P.J. DOS DE MAYO, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor fluidez de transito peatonal y vehicular, culminacion de la construccion de veredas de concreto e=4"en el p.j dos de mayo, generar empleo en la poblacion beneficiaria (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Falta de implementos de Seguridad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo notificaciones al contratista y la supervision con la finalidad implementar las medidas de seguridad

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2091158. MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. INDUSTRIAL, PROLONG. MALECON GRAU Y PROLONG. FRANCISCO BOLOGNESI EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA SATISFACTORIAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO UNA SUPERVISION CONSTANTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2100614. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN PROLONGACION LEONCIO PRADO TRAMO JR. LIBERTAD HASTA PSJ. MIRAFLORES EN CHIMBOTE, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

Problemas sociales entre gremios de construccion civil y la poblacion beneficiaria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo, para salvaguardar la integridad del plantel tecnico, personal de trabajo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2104873. MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACION, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por conflictos sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Notificaciones a la supervision y contratista

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2113987. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. JOSE PARDO TRAMO AV. JOSE GALVEZ Y JR. UNION EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PARDO, generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

ampliacion de plazo por modificacion del expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

notificaciones a la supervision y contratista, informes para tramites correspondientes

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2120035. CONSTRUCCION DE LOS PASAJES DE TACLLAN SUR, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico acumulado, recepcionado y liquidado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2120974. CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL AA.HH. ESPERANZA ALTA, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por cruce obras con la municipalidad provincial del santa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2121025. CONSTRUCCION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL AA.HH. SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor fluidez de transito peatonal y vehicular, culminacion de la construccion de pistas y veredas, generar empleo en la poblacion beneficiaria (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Falta de implementos de Seguridad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision con la finalidad implementar las medidas de seguridad

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2130098. CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO Y VEREDAS EN LA URBANIZACION BELLAPAMPA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 70.22%

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias de expediente tecnico generan adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la aprobacion de adicionales de obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2147908. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JR. JOSE LEONISA LESCANO Y IV CUADRA DEL JR. JOSE DE SUCRE DE LA CIUDAD DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico acumulado, recepcionado y liquidado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2210168. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor fluidez de transito peatonal y vehicular, generar empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

inspeccion constante de la supervisión en situ de la obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2210169. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

inspeccion constante de la supervisión en situ de la obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2210170. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2212873. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR 1A-1B, ZONA 1 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2113835. CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS DEL PLAN PILOTO DE LAS MYPES EN LA ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS- CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflictos sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2148223. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS PUEBLOS - UPIS VILLA SAN LUIS I - A.H. PRIMERO DE AGOSTO - UPIS EL AMAUTA DE NUEVO (**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA ZONA, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2156235. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA AV. JOSE PARDO, JR. JOSE BALTA Y AV. GALVEZ EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE CHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA ZONA, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2160121. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 99.11%

b). Identificación de problemas presentados

deficiencia del estudio genera adicionales de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la aprobacion de los adicional de obra

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2164380. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS A.H. TAHUANTINSUYO - A.H. BELLO SUR EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA ZONA, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2164381. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR I EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL , mayor captacion de usuarios del servicio, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2164804. INSTALACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE AH LAS PONCIANAS, AH EL MILAGRO, AH VICTOR RAUL, AH LOS DELFINES, HUP LUIS /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra en culminada)

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2164992. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL A.H. ESPERANZA BAJA - DISTRITO CHIMBOTE - PROV. SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA ZONA, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2165489. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 43.65%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el pago de valorizaciones de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los niveles de prevision de recursos para asumir compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2166283. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 07 LOCALIDADES, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 70.07%

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad financiera de la Entidad, genera atrasos en el pago de valorizaciones de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el nivel de prevision de recursos para los casos de compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2017409. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD LLAMELLIN - MICRORED LLAMELLIN - RED HUARI - DIRESA ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance fisico acumulado de 90.88%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar los tramites de aprobacion del adicional de obra y la actualizacion del perfil

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2021494. MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance acumulado 100%, pasa a la etapa de Recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisicion de insumos de obra y actualizacion de perfil para equipamiento medico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar las adquisicion de insumos oportunamente y la actualizacion del estudio de preinversion

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2022479. MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE PISCOBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance acumulado 100%, pasa a la etapa de Recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

demora en la aprobacion del adicional de obra y falta de disponibilidad financiera genera atrasos en el pago de las valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la gestion de aprobacion del adicional y gestion del financiamiento

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2031612. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ - RED CARHUAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance fisico acumulado de 97.96% a Abr-2013

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion de los adicionales de obra y la modificacion del perfil tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar las acciones de aprobacion del adicional de obra y modificacion del proyecto incluyendo equipamiento medico

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059291. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MARCARA - MICRORED MARCARA, RED CALLEJON DE HUAYLAS, DIRECCION REGIONAL DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Concluida con un avance fisico de 100% del contrato principal, y adicional de obra al 40.74%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el tramite aprobacion del adicional de obra en los plazos normados.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078344. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE PONTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance acumulado 100%, pasa a la etapa de Recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

falta de disponibilidad financiera genera atrasos en el pago de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el nivel de prevision de recursos para los casos de compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133839. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE UCO - MICRORED UCO - RED CONCHUCOS SUR - DISTRITO DE UCO - HUARI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance fisico acumulado de 88.91%

b). Identificación de problemas presentados

falta de disponibilidad financiera genera atrasos en el pago de adelantos y as valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el nivel de prevision de recursos para los casos de compromisos contractuales adquiridos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134090. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE SAN NICOLAS DEL CPM DE SAN NICOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance fisico acumulado de 88.91%

b). Identificación de problemas presentados

falta de disponibilidad financiera genera atrasos en el pago de adelantos y as valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el nivel de prevision de recursos para los casos de compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148348. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 3 DE OCTUBRE-DISTRITO NUEVO CHIMBOTE-PROVINCIA SANTA - ANCAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160010. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejor acceso a adecuados servicios de salud, mayor cantidad de poblacion atendida, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160020. REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD POCOS LOCALIDAD DE POCOS - DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejor acceso a adecuados servicios de salud, mayor cantidad de poblacion atendida, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisiÃ³n constante en situ de la obra

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2165492. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CORIS, DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance acumulado 65.77%.

b). Identificación de problemas presentados

falta de disponibilidad financiera genera atrasos en el pago de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el nivel de prevision de recursos para los casos de compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2114188. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL AA.HH. SAN PEDRO, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

obra Paralizada por conflicto sociales con los moradores de la zona al afectar sus viviendas por la ejecucion de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision encargadas de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2115456. CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA SATISFACTORIAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO UNA SUPERVISION COSNTANTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2164961. CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS DEFENSORES DE LA JUVENTUD EN EL AA.HH. VILLA ESPAÑA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, RE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra Paralizada por conflictos sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2042766. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.P.M. 84001 ROSENDA SANCHEZ DE POMABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance acumulado de 94.42% por la modalidad de contrato

b). Identificación de problemas presentados

deficiencias del estudio generan adicionales de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar tramites de aprobacion del adicional de obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2047912. CONSTRUCCION DE 09 AULAS, CERCO PERIMETRICO, SS.HH., LOSA MULTIDEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO A. BUSTAMANTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

obra concluida al 100%, Liquidacion de contrato con resolucion aprobada

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad financiera genera demora o atraso en el pago de valorizaciones de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar la prevision de recursos financieros

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2054999. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 86665 DOS DE MAYO DE PACARISCA - DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE **a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de ejecucion fisico, pasa a la fase de recepcion y liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2058837. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 86636 SAN JUAN BOSCO DE YANAMA, DEL DISTRITO DE YANAM.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100% de ejecucion fisica, pasa a la etapa de recepcion y liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059303. CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86738 SAN MARTIN DE PUNCA- DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance fisico acumulado de 89.89%

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad Financiera de la Entidad, genera atrazos en el pago de las valorizaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el nivel de prevision de recursos para los compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059309. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SANTA INES - DISTRITO DE YUNGAY-ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de ejecucion fisico, pasa a la fase de recepcion y liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el proceso tramite de la aprobacion del adicional de obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059310. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 86691 DEL CENTRO POBLADO DE COLLON DISTRITO DE TARICA PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida con un avance fisico acumulado de 100%, cuenta con liquidacion de contrato aprobada con resolucion

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad financiera genera atraso en el pago de valorizaciones de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar la prevision de recursos financieros

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059314. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86643 SANTO TORIBIO, DISTRITO DE CASCAPARA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 92.85% por la modalidad de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencia del estudio genera adicional de obra y la escases de la disponibilidad financiera genera retrasos en el pago de valorizaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la aprobacion del adicional de obra y Mejorar el nivel de prevision de recursos para afrontar los compromisos adquiridos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078391. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 88102 REPUBLICA DE CHILE, DISTRITO DE CASMA-CASMA-ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada infraestructura educativa para la oferta de servicios educativos de la I.E 88012 ¿República de Chile¿, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078449. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO MIXTO JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE SECCHA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de ejecucion fisica, pasa a la etapa de recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad financiera genera retrasos en el pago de valorizaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el nivel de prevision de recursos para afrontar los compromisos adquiridos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078565. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88047 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE NUEV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA SATISFACTORIAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO UNA SUPERVISION COSNTANTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108016. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL DE PARIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de ejecucion fisico, pasa a la fase de recepcion y liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2111340. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88163, DISTRITO DE HUACASCHUQUE, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA SATISFACTORIAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO UNA SUPERVISION COSNTANTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112648. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra Paralizada por consulta al proyectista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo, por no contar con frente de trabajo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112675. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA GORETTI, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor numero de alumnos matriculados, Mejora de la Calidad de los Servicios Educativos , generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

ausencia de la supervision de obra en campo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

notificacion al supervisor de obra - por primera vez

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115663. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 88036 MARIANO MELGAR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor numero de alumnos matriculados, Mejora de la Calidad de los Servicios Educativos , generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130377. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 88049 DEL CENTRO POBLADO CASCAJAL BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA SATISFACTORIAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO UNA SUPERVISION COSNTANTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130427. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 89008- ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO CHIMBOTE- PROVINCIA DEL SANTA-**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por problemas sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130673. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 86130 DEL CASERIO DE QUITAFLOR, DISTRITO DE PIRA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico de 69.35% acumulado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131555. AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 89007, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por problemas sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133675. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88218 - TANGAY MEDIO, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor numero de alumnos matriculados,Mejora de la Calidad de los Servicios Educativos , generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134818. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32226 RAUL CORDOVA ALVARADO - HUALLANCA - PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de ejecucion fisica, en etapa de recpcion de obra y liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la probacion del adicional de obra y escasos de recursos genera atrasos en el avance de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar los tramites de probacion del adicuilonal de obra y mejorar los niveles de prevision de recursos

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2145395. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86076, DEL CASERIO DE YANACOSHCA, DISTRITO HUARAZ - PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100% de avance fisico, Liquidacion de contrato aprobado con resolucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2145398. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86569 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, en etapa de recepcion y liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad financiera genera atrasos en el pago de valorizaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar los niveles de prevision de recursos para la fluidez de la ejecucion presupuestal

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2146673. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 1549 - A.H. MIRAFLORES BAJO, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA SATISFACTORIAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO UNA SUPERVISION COSNTANTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2147019. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. REPUBLICA FEDERAL SOCIALISTA DE YUGUSLAVIA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE- SANTA- ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor fluidez de transito peatonal y vehicular, generar empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflictos sociales entre gremio de construccion civil, poblacion beneficiaria, contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148351. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 88242 - CENTRO POBLADO QUILLAPAMPA, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148354. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1537 - P.J. - VILLA MARIA, DEL DISTRITO DE NVO-CHIMBOTE, PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148357. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 88033 - JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2151376. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. P. N° 84127 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE YURMA DEL DISTRITO LLUMPA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100% de avance fisico, Liquidacion de contrato aprobado con resolucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155310. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) EN LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en implementacion concluida con un avance de 100% por la modalidad de contrato

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2157123. RECUPERACION DEL SERVICIO DE LA I.E. BASICA ESPECIAL N 0909721 SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de ejecucion fisica, pasa a la etapa de recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160011. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86141 - SAN JUAN DE MALVAS, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada infraestructura educativa para la oferta de servicios educativos generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160012. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 86142 - SABIO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, DISTRITO DE M/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160014. MEJORAMIENTO DE LA I.E. 89507 CENTRO POBLADO DE HUACATAMBO - NEPEÑA - DISTRITO Y PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160023. RECONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPERANZA ALTA - DISTRITO DE CHIMBOTE - SANTA -ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2162663. CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 1635 - SAN JOSE, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164805. MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 88057 SAN LORENZO MARTIR, C.P. COSMA, DISTRITO DE CACERES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuadas condiciones operativas para la INSTITUCION EDUCATIVA , generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realiza la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164981. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 89509 AMANDA MIASTA SAN JACINTO NEPEÑA, SANTA ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra en ejecucion)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realiza la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2165916. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 88082 - BREÑA ISCO - DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2215538. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. MARCOS EVARISTO VILLACRE DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2232408. MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 88094 DEL C.P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2063658. IMPLEMENTACION DE INFOESCUELA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRIMARIA) DE LA SUB REGION PACIFICO Y ZONA SIERRA- ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en implementacion concluida con un avance de 100% por la modalidad de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230699. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE E INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en implementacion concluida con un avance de 100% por la modalidad de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230700. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL NIVEL SE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en implementacion con un avance de 30% por la modalidad de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149778. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO AGUSTIN HAYA DE LA TORRE-PROVINCIA DE SIHUAS- ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 83.51% por la modalidad de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Demora en le pago de valorizaciones de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la prevision de recursos para asumir compromisos contractuales adquiridos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2145539. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100% de avance fisico, pasa a la etapa de recepcion y Liquidacion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Demora en le pago de valorizaciones de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la prevision de recursos para asumir compromisos contractuales adquiridos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA ELABORADO PERFILES A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y DE IMPACTO REGIONAL, COMO ES EL CASO DEL TELEFERICO DE CHOQUEQUIRAO QUE INCLUYE Y BENEFICIA A DOS REGIONES APURIMAC Y CUSCO.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PERFILES ELABORADOS POR CONSULTORIA SE AMPLIARON SU ENTREGA DE PRODUCTOS POR LA DEMORA EN LOS PAGOS, ASI COMO TAMBIEN EN EL RETRASO DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DE LA CONSULTORA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR CUMPLIMIENTO Y MEJOR MONITOREO DE LOS PERFILES TANTO POR CONSULTORIA COMO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PARA TENER MEJORES RESULTADOS EN LA CANTIDAD DE ENTREGABLES DE LOS PERFILES APROBADOS, HACER CUMPLIR EL CRONOGRAMA DEL TDR.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DE 89 PLANES DE NEGOCIO, APROBADOS Y REGISTRADOS POR CADA CADENA PRODUCTIVA, LAS MISMAS QUE CONFORMAN EL PLAN POPULAR (PROCOMPITE) Y QUE SE DISTINGUEN EN GRUPOS DE PLANES: PRODUCTIVO, MINERO, ALPAQUERO, ENTRE OTROS.

b). Identificación de problemas presentados

IDENTIFICACION DE PLANES PARA EL COFINANCIAMIENTO A NIVEL REGIONAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORACION Y APROBACION EN MENOR TIEMPO POSIBLE DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115847. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE AYMARAE, PROVINCIA DE AYMARAE, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EJECUTADO LA INFRAESTRUCTURA FISICA LA MISMA SE HA CONCLUIDO Y SOBRE LOS DEMAS COMPONENTES SE ADQUIRIRAN EL PROXIMO AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTADES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y ESCASA MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA PROVINCIA DE AYMARAE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO FUE TRANSFERIDO A LA SUB REGIÓN AYMARAE.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183514. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACION DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, PROVINCIA DE ABANCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DEL CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2162872. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION POR PARTE DEL CONSULTOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISION DE CARTAS AL CONSULTOR PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA BREVEDAD PARA EL CUMPLIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA INDICADO EN EL CONTRATO.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144953. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO ACTUALMENTE .

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALMENTE EL PROYECTO ESTA CULMINADO Y ENTREGADO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS, QUIEN ENTREGARA A LOS BENEFICIARIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO CULMINANDO NO EXISTE NINGUNA OBSERVACION.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2147896. CONSTRUCCION DE CAMPO FERIAL DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO ACTUALMENTE.

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALMENTE EL PROYECTO ESTA CUMPLINADO Y ENTREGADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA, QUIEN ENTREGARA A LOS BENEFICIARIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO CULMINANDO NO EXISTE NINGUNA OBSERVACION.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2147900. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN EL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR LO QUE A LA FECHA AÚN NO SE PUEDE MENCIONAR SOBRE LOGROS OBTENIDOS, SIN EMBARGO, SE DEBE DEDUCIR EL IMPACTO DEL PROYECTO ES SUSTANCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALMENTE EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO LA SEGUNDA ETAPA SIN NINGUNA DIFICULTAD, ESTA ETAPA ES LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE LA PRIMERA ETAPA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA ACTUALIZANDO CON UNA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO LA QUE SE EJECUTARA AL AÑO SIGUIENTE.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2183773. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA 2DA ETAPA, DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, LA PRIMERA ETAPA SE HA CULMINADO Y PRE LIQUIDADO

b). Identificación de problemas presentados

ESTE PROYECTO ACTUALMENTE SE VIENE EJECUTANDO PERO LA SEGUNDA ETAPA QUE ES LA CONTINUIDAD DE LA PRIMERA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTE PROYECTO ES DE GRAN EMERGADORA, RAZON POR EL CUAL SE HA ELABORADO LA SEGUNDA ETAPA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO, ADEMAS ES UNO DE LOS PROYECTOS MAS IMPORTANTES EN LA PROVINCIA DE CHINCHEROS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156536. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FRUTICOLA EN ZONAS INTERNANDINAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS - REGION /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO HASTA UN 75.49% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONCLUIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO, EL CUAL SE VA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE 400 HECTAREAS DE PLANTACIONES DE TARA Y CON LA CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS ADECUADAS A LOS BENEFICIARIOS, SE HA LOGRADO ELEVAR EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE TARA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2046407. PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ATENCION PARCIAL A LOS BENEFICIARIOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE LICITACION DE LAS PRESAS (PAMPAHUASI Y PACCOCOCHA).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO LA COORDINACION CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL ANDAHUAYLAS, PARA DARLE PRIORIDAD A ESTE PROCESO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115555. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO VALLE DEL RIO PULCAY EN EL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO DE RIEGO PULCAY ES UNO DE LOS PROYECTOS IMPORTANTES DEL DISTRITO DE HUACCANA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA AUN EN EJECUCION QUE COMPRENDE DOS TRAMOS, EL TRAMO EZQUIERDO Y DERECHO, EL TRAMO IZQUIERDO SE HA CULMINADO AL 100%, LO CUAL HA TENIDO UN INCREMENTO DE SIEMBRAS DE LOS USUARIOS CONFIADOS POR LA GARANTIA DEL RIEGO, EL TRAMO DERECHO AUN SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

EN ESTE PROYECTO SE HA TENIDO ALGUNAS DEFICULTADES EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO EN EL QUE SE HA ENCONTRADO VICIOS OCULTOS EN EL PROYECTO, POR LO QUE SE HA REALIZADO UN EXPEDIENTE DE SUSTENTACION PARA LA VERIFICACION PRESENTANDOSE EL FORMATO 17, LO CUAL SE HA APROBADO, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALMENTE NO EXISTE DIFICULTAD

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2031741. GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYEXCTA PRESENTA UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 10% DEL COSTO TOTAL DEL PIP, PARA ATENDER A LOS BENEFICIARIOS DE TODA LA MICROCUENCA MARIÑO.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CON LA EJECUCÓN PRESUPUESTAL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO, POR LOS PROBLEMAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR DICHOS PRESUPUESTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA EJECUTADO TRABAJOD DE OBRA POR GRAVEDAD.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2099818. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO UCAMAYO DE LOS DISTRITOS DE TUMAYHUARACA Y HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LLEGO A INICIAR CON LA ELBORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE JECUTARA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112159. REPRESENTAMIENTO LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE APERTURÓ LA TROCHA DE ACCESO AL PROYECTO PARA INICIAR CON LE EJECUCIÓN FISICA DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

ALGUNOS COMPONENTES NO SE HAN CONSIDERA DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO, LO QUE OCASINÓ EL RETRAZO EN EL INICIO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA TRANSFERIDO DICHO PROYECTO PARA QUE EJECUTE LA SUB GERENCIA DE AYMARAES.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112229. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CURANCO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC, AVANCE DE UN 87% DE SU EJECUCIÓN FISICA.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA IDENTIFICADO PROBLEMAS EN CAMPO CON LA EJEUCIÓN FISICA DEL PROYECTO, SE ESTA ELABORANDO EL INFORME DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO EL SIGUIENTE AÑO DE ACUERDO A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2131796. REPRESENTAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHAPIMARCA - COTAHUARCAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO FINANCIADO POR ENDEUDAMIENTO INTERNO, DIFICULTADES PARA EL DESEMBOLSO ECONOMICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DINAMIZAR LOS DESEMBOLSOS POR PARTE DEL BANCO DE LA NACIÓN, PARA MEJORAR EL GASTO DE LOS PROYECTOS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2136412. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO COCHARCAS- SAÑOCC, II ETAPA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO Y ENTREGADO A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA, EL PROBLEMA DE LA POBLACION DE COCHARCAS SIEMPRE HA SIDO EL AGUA, ESTE PROYECTO HA SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE LA POBLACION DE COCHARCAS.

b). Identificación de problemas presentados

ESTE PROYECTO NO HA TENIDO DIFICULTADES, ACTUALMENTE ESTA TOTALMENTE CULMINADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO EXISTE NINGUN PROBLEMA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2209555. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

CAYO EL PROCESO POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VOLVERA A LANZAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EL AÑO 2014

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2209612. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE SAN JUAN DE DIOS, TRANCAPATA Y BACAS, EN LA COMUNIDAD DE LUIS DE LA PUEN'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE EJECUTO EL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2209627. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALaura, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUÑAYOCCO, CUPIRA Y SAPALaura II, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE REALIZÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN POR ENDE EL PROYECTO NOSE EJECUTÓ

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN EL PROCESO DE SELECCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216000. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

PLAZOS INCUMPLIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MONITOREAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2155694. MEJORAMIENTO DEL CANAL AMANTAY E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE SANTA MARIA Y BAJILLOS, DISTRITO DE SAB/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SISTEMA DE RIEGO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, CON UN AVANCE DEL 38% EN SUS INFRAESTRUCTURA FISICA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL ABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR LA LEJANIA DEL DISTRITO DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE ABASTECIMIENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR CELERIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LA REPROGRAMACION DEL AVANCE DE OBRA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2162874. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CCOCHARAY LUCMOS DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA ABANCAY - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**SE CONCLUYO CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.
SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**b). Identificación de problemas presentados**

DEMORA EN LOS DESEMBOLSOS FINANCIEROS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJOR PROGRAMACION DE GASTOS.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2208383. INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE PITUHUANCA, UTAPARO, LLAUQUI Y KAUTIA, DISTRITO DE GAMARRA - GRAU - APU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LANZO EL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LOGISTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LANZARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO EL AÑO 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2211682. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES MUTCA, KUÑI Y SAUCEYOCC EN LA COMUNIDAD DE CHAPIMARCA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LOS ENTREGABLES DE PARTE DEL CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APLICAR PENALIDADES ADECUADAS PARA CUMPLIENTO DE PLAZOS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2065623. INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO TERMINADO, SE REALIZAN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA SE PRESENTO UN TRANSFORMADOR DEFECTUOSO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON EL PROVEEDOR DEL TRANSFORMADOR PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015685. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MANTENIMIENTO MECANIZADO TRAMO KARKATERA - HUANIPACA CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTADES CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACION ENTRE PROYECTOS PARA ATENCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REDES VIALES ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN 05 TRAMOS Y CON MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE 18 TRAMOS ATENDIDOS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONTÓ CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACCIONES PREVISIÓN PRESUPUESTAL QUE GARANTICE EL PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2091578. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - OCOBAMBA - TACCACCA - RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y GRAU, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTADES EN LA PROVISION DE MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA SALIDA Y ENTREGA DE MATERIALES, ES DECIR DISMINUIR EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2106854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PARTIDAS CONCLUIDA AL 100 POR CIENTO, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

b). Identificación de problemas presentadosEL PROYECTO SE EJECUTO POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR CONTRAPARTIDA R.O. Y SE TIENE PENDIENTE CONCILIACION**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL TOTAL DE LAS VALORIZACIONES.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112585. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE PILLUNI - PILLPINTO PAMPA - PISQUICOCHA - CHACAPATA DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA PROVINCIA DE AYM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CONCLUIDO Y ENTREGADO

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO SE EJECUTO POR LA MODALIDAD DE CONTRATA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD ASI COMO TAMBIEN LA MAYOR RAPIDES EN LA ENTREGA DE BIENES DE PARTE DE ALMACEN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162879. MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAE Y ANDAHUAYLAS, REGION APURI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

b). Identificación de problemas presentados

HACER CUMPLIR LOS PLAZOS PROGRAMADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2021318. CONSTRUCCION CARRETERA -MARAMARA- ANGOLA- CCANCHI DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA DE GRAN IMPACTO INTERREGIONAL ENTRE APURIMAC Y AYACUCHO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO YA ENTREGADO Y PRE LIQUIDADO, SE CULMINO SIN DIFICULTADES .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO FINALIZADO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2067070. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTOS SE EJECUTA VIA CONVENIO CON EL EJERCITO PERUANO Y REGISTRA UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 46%, LO CUAL SE REFLEJA TANTO EN LA EJECUCIÓN FISICA, COMO EN LA PRESUPUESTAL.

b). Identificación de problemas presentados

SE TUVO ATRAZOS EN LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL EJECUTOR EJERCITO PERUANO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR SER UNA OBRA POR CONVENIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA, EL CUAL MEJORARÁ QUE LAS OBRAS POR CONVENIO SE EJECUTEN EN LOS PLAZOS PREVISTOS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2074680. MEJORAMIENTO CARRETERA CASCABAMBA-URANMARCA-INCACHAKA DISTRITO DE URANMARCA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACTUALMENTE SE ENCUANTRA CULMINADO Y PRE LIQUIDADO, OBRA DE IMPACTO PROVINCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE HA SIDO REFORMULADO Y TRAMITADO ANTE LA OPI DE SANTA MARÍA DE CHICMO EL 10/12/12, DONDE SE HA AMPLIADO EN 12.18% DEL PRESUPUESTO DECLARADO VIABLE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA TOMADO LAS ACCIONES: PARA PODER TERMINAR CON LAS METAS FÍSICAS SE TENDRÁ QUE LIQUIDAR FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, Y PROCEDER A HACER UN NUEVO PROYECTO, PUESTO QUE SE HALLARON NUEVOS METRADOS, ADICIONALES Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO LOS FACTORES CLIMÁTICOS QUE OCASIONARON DERRUMBES, RETRAZOS Y OTROS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2100408. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAMBURQUE-VILLA MUCUROPAMPA-RIO PAMPAS, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAMBURQUE-VILLA MUCUROPAMPA-RIO PAMPAS SE HA CULMINADO, EN EL MES DE JULIO DEL 2013, LOGRANDOSE TERMINAR CON LAS METAS DEL PROYECTO, POR LO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA OPERATIVA

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA TENIDO DEFICULTADES SUSTANCIALES SOLO NO SE HA CULMINADO DE ACUERDO A LA CRONOGRAMA INICIAL DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A DISPOSICION PRESUPUESTAL, SE HA CULMINADO UN TRAMO TOTAL DE 21 KM DE TROCHA CARROZABLE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO FINALIZADO SIN NINGUNA DIFICULTAD

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110364. CONSTRUCCION CARRETERA PACCAYURA-PAYQUISTE-TAMBO-PAMPAHUIE-AHUAYTANI-TENERIA-HUAYLLATI, DISTRITOS DE PROGRESO Y HUAYLLATI, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO PARALIZADO.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO AUN NO HA SIDO REINICIADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION PRESUESTAL EN PROCESO DE APROVACION POR LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - OPI Y DGPI.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2125552. MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA - HUARACCOCCASA, DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CONCLUIDO, CON UN ANCHO DE PLATAFORMA DE 6.50 m.
BENEFICIA A DISTRITOS ALTOANDINOS, PARA UN MEJOR ACCESO COMERCIAL A OLOS MERCADOS LOCALES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTA PROBLEMAS EN SU EJECUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155691. CONSTRUCCION DEL PUENTE TALA DE INTEGRACION DE LOS DISTRITOS DE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO CHICHA DEL DISTRITO DE HUAYANA, PROVINI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 16.10% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE LA MICROCUENCA DEL RIO CHICHA DEL DISTRITO DE HUAYANA.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2158178. MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 69.38% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, CON EL CUAL SE VA OFRECER ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA 28 DE JULIO, DEL DISTRITO DE TALAVERA.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DE LA OBRA, POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO LA COORDINACION CON LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL ANDAHUAYLAS, PARA GESTIONAR LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO. EL CUAL PERMITIRIA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162880. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PLAZOS DE LOS ENTREGABLES NOSE CUMPLEN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

BUSCAR MECANISMOS PARA HACER CUMPLIR LOS PLAZOS PREVISTOS POR LOS CONTRATISTAS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2215649. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL OVALO DEL NIÑO-COMUNIDAD DE POLTOCSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

E HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 68.12% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRANSPORTE INTERVECINAL DE LAS COMUNIDADES DE POLTOCSA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2144609. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR HUACCANA - LUIS CARRANZA SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION, EL GASTO FINANCIERO REPRESENTA AL PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2166178. CONSTRUCCION DEL PUENTE SUYLLUHUACCA SOBRE EL RIO CHUMBAO LOCALIDAD SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 53.11% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR ADECUADA CONDICION DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN DE VILLA HERMOZA SUYLLUHUACCA, DISTRITO DE SAN JERONIMO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO: 2162873. RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVEZ DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS ENTREGABLES EN LOS PLAZOS PREVISTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR COORDINACIONES CON LAS AREAS COMPETENTES PARA UN MEJOR RESULTADO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2104607. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COT.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZOS EN LA ELABORACIÓN DEL TDR PARA LANZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PRODUCTO PROYECTO: 2161857. RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO COBERTURAR CON PLANTONES FORESTALES EN 800 HECTAREAS EN LA MANCOMUNIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2047411. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO ACTUALMENTE.

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALMENTE EL PROYECTO ESTA CUMPLINADO Y ENTREGADO HA LOS BENEFICIARIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO CULMINANDO NO EXISTE NINGUNA OBSERVACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2089938. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO POR CONTRATA APROBADA, ASI MISMO SE TIENE GANADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

POR PROBLEMAS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NOSE LLEGÓ A FIRMAR EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SANAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD DE ABANCAY.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE QUE LA ADQUISICION SEA DURE LO MENOS POSIBLE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2136057. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COBAMBA, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE DEBE PRECISAR QUE LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN POR LO QUE A LA FECHA AÚN NO SE PUEDE MENCIONAR SOBRE LOGROS OBTENIDOS, SIN EMBARGO, SE DEDUCE EL GRAN IMPACTO QUE SE TIENE EN LA POBLACION.

b). Identificación de problemas presentados

PRIMER EXPEDIENTE TÉCNICO ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE COBAMBA (CONSULTOR, EDUARD SOLIER) APROBADO CON RESOLUCIÓN, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE VERIFICACION Y SE PRESENTARA EL FORMATO 17.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DE ACUERDO A LOS INFORMES Y SOLICITUD DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION SE HA REFORMULADO EL EXPEDIENTE TECNICO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2178406. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ROCCHACC, DISTRITO DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO ACTUALMENTE.

b). Identificación de problemas presentados

SE CULMINO EL PROYECTO SIN NINGUNA DIFICULTAD, LA OBRA SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS PARA EL USO CORRESPONDIENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO EXISTE DIFICULTADES Y POR CONCIERNIENTE MEDIDAS CORRECTIVAS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2147897. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO SE HA CULMINADO Y HA SIDO LA SOLUCION PARA TODA LA POBLACION DEL DISTRITO DE CHINCHEROS Y LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA HA TENIDO DEDUCTIVOS, ESPECÍFICAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, PORQUE EL EXPEDIENTE NO CONTEMPLA ALGUNAS CALLES, ESTOS ADICIONALES HA SIDO PRESENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, EN SU MOMENTO OPORTUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALMENTE CULMINADO Y PRE LIQUIDADO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2072844. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL P.S. CASABAMBA DE LA DISA II, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APUF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

UNO DE LOS PROYECTOS IMPORTANTES EN AREA DE SALUD TOTALMENTE EQUIPADO CON LOS EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION, QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE SERVICIO DE SALUD DE LOS USUARIOS.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CULMINADO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO DIFICULTADES SOLO HUBO DIFICULTAD EN LA COMPRA DE LOS EQUIPOS PERO YA ENTREGADO Y CULMINADO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2064566. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA-MICRORED ANTABAMBA-DIRESA APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA Y ENTREGADA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ADQUISICION DEL ACENSOR Y EQUIPO ELECTROGENO POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA LOS PROYECTOS POSTERIORES, SE SUGIERE QUE LAS ADQUISICION DE LOS MATERIALES SE REALICEN CON MAYOR CELERIDAD.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2073789. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO HASTA 83.24 % CON RESPECTO A LA META TOTAL DE ACUERDO AL EXPEDIENTE, LO QUE PERMITIRA LA ATENCION DE PACIENTES, CON UN LOCAL MODERNO.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DE LA OBRA, POR FALTA DE DESEMBOLSO OPORTUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HIZO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE EL GOBIERNO REGIONAL BRINDE LA ATENCION; EL CUAL HA LOGRADO LA CONTINUACION DE LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2078213. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

b). Identificación de problemas presentados

INCONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112718. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGOF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, PIP FINANCIADO CON RECURSOS DE FONIPREL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR Y MONITOREAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2162876. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL, DIRESA, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTADES EN EL DESEMBOLSO ECONOMICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR EXIGENCIA A LOS CONSULTORES DE ACUERDO A LOS PLAZOS PREVISTOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2230216. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACTOS PREPARATORIOS PARA LA LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO CUENTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENDEUDAMIENTO, EL CUAL SE EJECUTARA POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROCESO SE REALIZARA A INICIOS DEL AÑO 2014.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2167938. MEJORAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HISTORICA CULTURALES DEL, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO CULTURAL DE GRAN IMPACTO HA SIDO CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALMENTE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE PRE LIQUIDACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO EXISTE NINGUNA DIFICULTAD.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2184524. MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LA POBLACION, EN LA REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2162870. INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 46.59% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, EL CUAL SE VA HA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES LA ADECUADA CONDICION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA

b). Identificación de problemas presentados

SE TUVO UN RETRASO EN LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO, POR ENCONTRARSE EN REFORMULACION EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIDO CON LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE CONTINUO LA EJECUCIÓN FISICA-FINANCIERA DEL PROYECTO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2112407. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGOGICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE LA REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTINUAN LOS TALLERES DE CAPACITACION PEDAGOGICA, SE HA IMPLEMETADO UNA PLATAFORMA VIRTUAL, SE HA TERMINADO EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA CAPCITACION DE DOCENTES, LO QUE REPRESENTA UN 87% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL TOTAL DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

SE ENCUENTRA ATRAZADO DE ACUERDO AL CRNOGRAMA DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARAN TALLERES DE CREATIVIDAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2070280. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 55005 DIVINO MAESTRO, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 98.54% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONCLUIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS , COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109604. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE CARAYBAMBA, DISTRITO CARAYBAMBA, PROVINCIA AY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y PROGRAMADO PARA SU ENTREGA EL 24 DE ABRIL DEL 2014.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO SE EJECUTO CON NORMALIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR EL NIVEL DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ENTIDAD Y EL AREA USUARIA ENCARGADA DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA OBRA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2111296. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA EPM N° 54674 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 52.38% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS , COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112665. FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO DE INVERSION MUESTRA UN AVANCE DE EJECUCION DEL 67.60% DEL TOTAL DEL COSTO DEL PIP. LOS BENEFICIARIOS SON LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, ASI COMO LOS ESTUVIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES.

b). Identificación de problemas presentados

POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS NO SE LANZO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LIBROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS PROCESOS PARA CUMPLIR LAS ADQUISICIONES EN EL PLAZO PREVISTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112869. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LICITACIONES CON BUENA PRO, TANTO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION ASI, APROBADO PRIMER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

PROPIEDAD SIN SANEAMIENTO LEGAL, SE DEBE REALIZAR RECTIFICACION DE AREA Y RECTIFICACION DE LINDEROS, LA DREA MANIFIESTA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SANEAMIENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE INCLUIR EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO, LA COMPRA Y EL SANEAMIENTO DEL TERRENO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113473. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CESAR VALLEJO DE HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CONCLUIDO Y EN PROCESO DE RECPCION

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCION POR LA MODALIDAD DE CONTRATA, FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROPUESTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL, PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACIONES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144076. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS POR PARTE DE LA EMPRESA GANADORA DEL PROCESO DE SELECCION PRA LA ELABORACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DINAMIZAR EL DESEMBOLSO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2210465. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.M. 54243 DE HUARIBAMBA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE CONSIDERABLE DE LA OBRA, ESTA OBRA TAN ANCIADO DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SOBRE TODO POR LA POBLACION ESTUDIANTIL .

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO ACTUALMENTE SE VIENE EJECUTANDO SIN NINGUNA DIFICULTAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO EXISTE DIFICULTAD NI LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135208. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO AE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LICITACIONES CON BUENA PRO, TANTO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION ASI COMO PARA LA SUPERVISION, APROBADO PRIMER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO EN CONCILIACION POR APROBACION DE ADICIONALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DINAMIZAR LOS DESEMBOLSOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ENDEUDAMIENTO INTERNO)

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2078104. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA, POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARA ACCIONES CON LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DURANTE LA EJECUCION, CON LO QUE SE MITIGARA EL IMPACTO AMBIENTAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115906. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INA 103 DEL DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON UN AVANCE AL 95% DE EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

BUSCAR PROYECTO HABILITADOR PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACIONES.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2126804. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS E IMPLEMENTACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54110 DE CCEÑUARAN, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 30.49% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS , COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130445. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 54461 VIRGEN DEL CARMEN, LOCALIDAD DE SA'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO TERMINADO Y PROGRAMADO A ENTREGARSE EL 25 DE ABRIL DEL 2014

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCION FISICA SE MANTUVO CON TOTAL NORMALIDAD A PESAR DE LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES EN EL AREA DE LOGISTICA Y POR LAS EXTENSAS LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEREALIZO PRESTAMO DE MATERIALES DE OTROS PROYECTOS PARA QUE LA OBRA CONTINUE.
PARA LOS PROYECTOS POSTERIORES, SE SUGIERE QUE LAS COMPRAS DE LOS MATERIALES SE REALICEN CON MAYOR CELERIDAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135263. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO OFERTA.

LICITACIONES CON BUENA PRO, TANTO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION ASI COMO PARA LA SUPERVISION.

b). Identificación de problemas presentados

LA EMPRESA NO HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE SUS INFORMES, PROYECTO CON SOLICITUD DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE EMPRESA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155671. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. PRIMARIA N° 543**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA Y DEMAS COMPONENTES EN PROCESO DE ADQUISICION.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO FUE TRANSFERIDO A LA UNIDAD OPERATIVA DE GRAU POR LO QUE NO SE CUENTA CON INFORMACION ACTUALIZADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA COORDINACION CON LA UNIDAD OPERATIVA DE GRAU.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155688. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N° 54040 ASILLO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO TERMINADO Y PROGRAMADO PARA SU ENTREGA EL AÑO 2014.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO SE CONCLUYO CON NORMALIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161855. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLAPSADAS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACION DE MODULOS DE AULAS PRE FABRICADAS TERMOACÚSTICAS DE PANELES METALICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN APURIMAC AFECTADAS POR PRECIPITACIONES FLUVIALES.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTADES EN EL TRANSPORTE DE LOS MODULOS DE LAS INSTITUCIONES ALEJAS DE LA REGIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2162877. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LICITACIONES CON BUENA PRO, TANTO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION , CUYO INICIO TIENE EL 21 DE MARZO DEL 2014.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO CUENTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENDEUDAMIENTO Y EL CUAL SE EJECUTARA POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON EL CONTRATISTA PARA HACER CUMPLIR LOS PLAZOS PROGRAMADOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2212539. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA E.P.M. N 55006-2 SAN JOSE DE CLUNY, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 45.90% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS , COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2107354. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S. RAFAEL GRAU DE MAMARA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO TERMINADO Y PROGRAMADO A ENTREGARSE EL 22 DE ABRIL DEL 2014.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO, POR EL AREA DE LOGISTICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoSE REALIZO PRESTAMO DE MATERIALES DE OTROS PROYECTOS PARA QUE LA OBRA NO PARALIZE.
PARA LOS PROYECTOS POSTERIORES, SE SUGIERE QUE LAS COMPRAS DE LOS MATERIALES SE REALICEN CON MAYOR CELERIDAD.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113059. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 08 DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, DE LA PROVINCIA A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 96.87% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONCLUIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS , COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115917. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - REGION APUF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA Y ENTREGADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORAS EN LA LIQUIDACIÓN FINANCIARA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2128818. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. RICARDO PALMA, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAMPATA, DISTRITO DE TALAVEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 41.81% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONCLUIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS , COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134678. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO SAYWITE, LOCALIDAD DE SAYWITE, DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA Y PROGRAMADA PARA SU ENTREGA EL 25 DE ABRIL DEL 2014.

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCION FISICA SE MANTUVO ATRASADA POR DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES EN EL AREA DE LOGISTICA Y POR LAS EXTENSAS LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEREALIZO PRESTAMO DE MATERIALES DE OTROS PROYECTOS PARA QUE LA OBRA NO PARALIZE.

PARA LOS PROYECTOS POSTERIORES, SE SUGIERE QUE LAS COMPRAS DE LOS MATERIALES SE REALICEN CON MAYOR CELERIDAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135113. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA I.E.S. QUISAPA1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA Y PROGRAMADA PARA SU ENTREGA EL 16 DE ABRIL DEL 2014.

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCION FISICA SE MANTUVO CON TOTAL NORMALIDAD A PESAR DE LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES EN EL AREA DE LOGISTICA Y POR LAS EXTENSAS LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEREALIZO PRESTAMO DE MATERIALES DE OTROS PROYECTOS PARA QUE LA OBRA CONTINUE.

PARA LOS PROYECTOS POSTERIORES, SE SUGIERE QUE LAS COMPRAS DE LOS MATERIALES SE REALICEN CON MAYOR CELERIDAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135290. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE CONTRATO CON EL CONSORCIO APURIMAC.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO CUENTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENDEUDAMIENTO Y EL CUAL SE EJECUTARA POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DINAMIZAR LOS DESEMBOLSOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2141624. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. JORGE CHAVEZ - CAYARA, DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE CONSIDERABLE DE LA OBRA, ESTA OBRA TAN ANCIADO DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SOBRE TODO POR LA POBLACION ESTUDIANTIL SE EN AVANCE FISICO AL 77%.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO PRESENTA NINGUNA DIFICULTAD REFERIDO AL EXPEDIENTE, LA EJECUCION SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TUBO MEDIDAS CORRECTIVAS REFERIDO AL MURO DEL CERCO, PERO ACTUALMENTE NO EXISTE NINGUNA DIFICULTAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155668. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA, DEL DISTRITO DE TA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 22.12% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACION ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2162881. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LICITACIONES CON BUENA PRO, TANTO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION ASI COMO PARA LA SUPERVISION, APROBADO PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO EN CONCILIACION POR VENCIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA DE 3ER Y CUARTO ENTREGABLE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APLICAR Y HACER CUMPLIR LAS PENALIDADES

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165576. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO DE MENORES CCEÑUAHUARAN, DEL DISTRITO DE AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 36.22% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS , COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2203817. AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 722, I.E. PRIMARIA N 50666, I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA 9 POR CIENTO DE SU EJECUCION FISICA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ADQUISICION DE LADRILLOS PARA MURO Y TECHO POR FALTA DE CONFORMACION DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA LP N 5. LA POBLACION PRETENDE IMPONER EL PERSONAL PARA TRABAJOS EN LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON EL AREA DE LOGISTICA PARA PUBLICAR BASES DE CONVOCATORIA DE ADQUISICION.

CONCILIAR CON LA POBLACION PARA EXPLICAR QUE EN LA OBRA SE NECESITA MANO DE OBRA CALIFICADA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2214666. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

b). Identificación de problemas presentados

INICIO DE OBRA PROGRAMADO PARA EL 10 DE ABRIL DEL 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2215617. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E MANUEL GONZALES PRADA EN LA LOCALIDAD DE SOCCÑACANCHA, DISTRITO DE ANDAH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO, HASTA UN 32.43% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, LO CUAL VA A PERMITIR CONTINUAR CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS , COMO ES LA OFERTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LA OPORTUNA ATENCION DEL GOBIERNO REGIONAL SE HA LOGRADO CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112949. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO Nº 01 ABANC.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, RECEPCIONADO, Y LIQUIDADO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA CONCLUIDA SIN OBSERVACIONES.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2111298. AMPLIACION Y REPOSICION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA Y ENTREGA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA POR CONSTANTES LLUVIAS AL INICIO DEL AÑO, LO QUE DIFICULTO EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR CELERIDAD EN LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE ALMACEN Y AMINORAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se realizaron 106 liquidaciones de proyectos.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de documentación para la consolidación de las liquidaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mayor control en la entrega y recepción de documentación relacionada a liquidaciones.
- Mayor control en los plazos de entrega de documentación

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE DECLARARON VIABLES 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
- SE INSCRIBIERON 74 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA POR PARTE DE LOS PROYECTISTAS.
- FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEBIDO AL RECORTE DEL CANON MINERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- APLICACIÓN DE PENALIDADES CONFORME CONTRATOS FIRMADOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2106847. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Mantenimiento del pull de maquinaria pesada del propiedad del Gobierno Regional de Arequipa

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115300. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición de maquinaria para la ejecución de obras por Administración Directa.
- Mantenimiento del pull de maquinaria existente

b). Identificación de problemas presentados

- Demoras en la atención de requerimientos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de repuestos y otros.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2156710. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 67 % de las siguientes metas físicas:

Demolición del modulo N° 01, 02 y 03, construcción de 01, sótano 629.11 m2, Construcción de 04 niveles 3049.39 m2, veredas y accesos, equipamiento y mobiliario, capacitación de personal.

b). Identificación de problemas presentados

- Disponibilidad Presupuestal, debido al recorte del Canon Minero.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173443. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES /EMERGENCIAS DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2057689. ATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRES NATURALES EN LA REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA ATENDIDO A LAS POBLACIONES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES (LLUVIAS INTENSAS, HELADAS, HUAYCOS, INUNDACIONES, OTROS A NIVEL DEL ÁMBITO REGIONAL)

b). Identificación de problemas presentados

INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y REHABILITACIÓN)

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2046045. INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó 27 % de las siguientes metas físicas:

Construcción de cinco niveles dos sótanos y tres pisos

Áreas de la construcción : Segundo sótano 2,352.34 m2 Primer Sótano 2,352.34 me Primer Nivel 1,850. 90 m2, Segundo Nivel 1,701.96 m2 y Tercer Nivel 1,856.77

b). Identificación de problemas presentados

- Disponibilidad presupuestal, por incumplimiento de Convenio del Ministerio Público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2152139. PUESTA EN VALOR Y ADECUACION DE LA CASONA DE LA TERCERA ZONA JUDICIAL DEL EJERCITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 22% de las siguientes metas físicas:

Demolición de 216.94 m2 en el primer piso, y 189.83 m2 en el segundo piso. Restauracion de 1,596.58 m2 en terreno, 1,013.69 m2 en el primer piso, 353.65 m2 en el segundo piso. Construccion de 251.16 m2 en el primer piso, 327.77m2 en el segundo piso, 302.77 m2 en el tercer piso, 331.73 m2 en area libre

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA
 DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los logros obtenidos en el Proyecto se relacionan a la dirección y administración del Proyecto Majes Sigvas, actividades relacionadas al control de personal, atención de servicios públicos y la adquisición de bienes necesarios para el mantenimiento del mismo.

b). Identificación de problemas presentados

Recursos Insuficientes para atender las necesidades de administración del Proyecto Majes Sigvas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor asignación de recursos del Pliego Gobierno Regional Arequipa.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA
 DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO
 GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS
PRODUCTO PROYECTO: 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se ha logrado inscribir registralmente predios destinados a Venta por el procedimiento de Venta Directa, así como avanzar en la culminación del saneamiento de los predios correspondientes a los procesos INV-02 Primavera y Nueva Primavera.

-SUNARP aceptó inscripciones definitivas incluyendo la Medida cautelar de la familia Vásquez Díaz, en el caso de predios Z12 y NJ-2. Con ello, se consiguió normalizar el trámite de inscripciones definitivas a favor de AUTODEMA. En el valle del Colca, Se ha efectuado la verificación de Campamento Chivay A-1 para efectos de subdivisión con fines de promoción de la inversión, y debe conseguirse la inscripción de primera de dominio de Campamento Achoma Industrial. Además, por encargo de la Gerencia General, se ha desarrollado especial participación en el proceso de acopio y verificación de pobladores que presentaron expedientes relacionados con la problemática de los distritos de Maca Lari y Madrigal, ocasionada por los eventos geológicos (volcán Sabancaya). Se cumplió y entregó el informe final de lo actuado.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA
 DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO
 GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PRODUCTO PROYECTO: 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se han instalado y están en plena ejecución 07 trabajos de investigación a nivel de tesis en coordinación con las universidades: Determinación del Coeficiente de cultivo (KC) para Chia (Salvia Hispánica) variedad Negra, comportamiento del cultivo pepino dulce, comportamiento agronómico del cultivo de chia, comportamiento agronómico de 3 ecotipos de maíz morado, 4 ecotipos de aguaymanto.

-Se ha realizado eventos para el desarrollo agrícola de la irrigación, como el día de campo, (Cultivos promisorios para la Irrigación Majes) donde se mostró el cultivo de chia como alternativa de producción para mercado de exportación, así como avances en el cultivo de chia y oportunidad de comercialización en maíz morado, se tuvo una gran asistencia y aceptación lo que ha llevado a la formación de grupos de productores organizados por AUTODEMA. En el mes de noviembre se realizó el curso nacional de ganadería lechera con un buen nivel académico y con masiva concurrencia, además se hizo una feria exposición con empresas vinculadas en el Campamento Sutton.

-Se viene apoyando a los productores de la irrigación con los análisis pecuarios en convenio con LAVETSUR y análisis agrícolas en convenio con la ONG El Taller,

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO: 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

-Se ha reinstalado las estaciones meteorológicas en campos propios y de productores para el monitoreo e implementación del sistema de alerta temprana. Se está desarrollando el proyecto de Control de la caballada como proyecto FIDECOM con la Universidad Católica Santa María en el laboratorio de AUTODEMA.

-Se continúa con el programa de fertilización establecida según programa de cultivo y control fitosanitario.

-Se ha concluido con el servicio de procesamiento de uva a terceros; se tiene un monto por cobrar de S/. 196,881.36

-Se ha logrado vender un volumen en productos agropecuarios, equivalente a S/. 202 881.36 Nuevos Soles.

-Se desarrolló del cultivo de quinua blanca y cultivo de chia como alternativa rentable.

-Se ha logrado bajar costos de producción de leche y cría con adopción de rastrojo de broza y panoja de quinua en alimentación de ganado vacuno lechero.

-Descarte del uso forraje maralfalfa como alternativa en alimentación de vacunos en el CRA.

-Se ha logrado que la asociación de chaleros hagan uso de la balanza del PEMS, aumentando las captaciones de esta.

-Mejora en eficiente uso de recurso hídrico en quinua blanca y chia. Uso de reciclación de residuos de vacuno en biol y compost. Implementación de registros ganaderos.

-Gracias al trabajo de sensibilización en asociatividad a los pequeños productores este trimestre se ha logrado inscribir en registros públicos a la asociación Viña Sol que está compuesta por 25 productores con los cuales se viene elaborando un plan de negocios para la siembra de 25 ha de uva de mesa. Se ha logrado también reflotar a la organización ASVIMASI, la cual está compuesta actualmente por 26 productores con los cuales se viene elaborando un plan de negocios para la siembra de 26 Ha de uva de mesa. La organización AGRICOLA MAJES PERÚ tiene instaladas 48 ha de uva de mesa en las cuales ha invertido un total de un millón de dólares aproximadamente; vienen realizando compras conjuntas de bienes y servicios, para lo cual ya vienen realizando contactos comerciales con empresas agroexportadoras del Perú. La organización APROAGRO tiene instaladas 20 Ha de palta Haas, viene realizando compras conjuntas de bienes y servicios para la conducción del cultivo, en el mes de marzo se comercializó en forma conjunta 12, 000 kg de palta Haas a la empresa Verde. Con la Organización PRASIMEX Se han instalado 36 hás. de palta Hass de exportación, las cuales han sido instaladas gracias a que el año pasado se elaboró un plan de negocios el cual fue presentado al programa AGROIDEAS, el plan fue aprobado y AGROIDEAS otorgo a fondo perdido el 70% de la inversión total y el 30% restante fue puesto por lo socios de la organización. Se ha hecho un día de campo de gran concurrencia e

b). Identificación de problemas presentados

-Se presentó ataque de plagas y enfermedades, propias durante el desarrollo vegetativo de plántones y plantaciones establecidas.

-Para la prestación adecuada del servicio de maquinaria agrícola, se requiere la repotenciación del pool de tractores e implementos porque estos cumplieron su vida útil y viene decayendo el servicio que se presta a los colonos generando malestar en ellos y creando una mala imagen para Autodema.

-El servicio está en un proceso de recuperación en vista de que existe una balanza privada cuya variedad de tarifas y comodidades hacen que la mayoría de productores NO utilicen nuestra balanza.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se controló con base al plan de trabajo en medidas de control fitosanitario de plagas y enfermedades para la plantación en el CVV.

-Se requiere que compren nuevos tractores e implementos para poder cumplir con los objetivos trazados .

-Se necesita con urgencia el mantenimiento de la balanza, para garantizar las transacciones comerciales que se realizan a diario.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido la ejecución del Estudio Integral del Problema de Inestabilidad de Taludes en el Valle de Siguas, a cargo del Consorcio Siguas.

b). Identificación de problemas presentados

Se realizaron dos convocatorias las cuales quedaron desiertas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que los Organos Ejecutores preparen los Términos de Referencia, previa un Estudio de Mercado para que los procesos no queden desiertos ni demoren la ejecución de estudios y obras.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2087019. MEJORAMIENTO CANAL MOCHICA, DISTRITO JAQUI, CARAVELI - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2109000. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y GENERACION DE SERVICIOS AL SECTOR ALPAQUERO EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Gobierno Regional de Arequipa en coordinación con la Gerencia Regional de Agricultura y el proveedor, establecieron un cronograma de entrega del heno de avena en un plazo de 03 días calendario. Cumpliéndose dicha entrega según lo acordado y designaron lugares de entrega y/o almacenamiento en pueblo de Imata en el distrito San Antonio de Chuca, centro poblado de Chalhuanca en el distrito de Yanque, distrito Sibayo y distrito de Callalli, para darles mejor facilidad a los beneficiarios.

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO.

¿Las pacas de heno de avena recibidas, fueron entregadas en coordinación con las municipalidades distritales de Callalli, Tisco, Sibayo, Yanque, Tuti, San Antonio de Chuca, Caylloma y Lari, bajo la supervisión del área de camélidos de la Sub Gerencia de Promoción Agraria y la Agencia Agraria de Caylloma.

¿Así mismo, debo informarle que la distribución de las pacas de heno de avena a los beneficiarios afectados por la nevada fueron realizados por el equipo técnico encargado por la autoridad edil de cada distrito mencionados anteriormente.

¿El Plan de trabajo, estuvo ajustado a la atención como suplemento alimentario por el problema medio ambiental (nevada) que se presento en la provincia de Caylloma, específicamente en la producción de camélidos domésticos.

¿El tiempo de intervención, fue inmediato y estuvo supeditado a la entrega del producto, que se cumplió en 03 días el 100% de la entrega a las municipalidades.

¿La entrega de pacas de heno de avena, permite ayudar al animal a contrarrestar los efectos de la presencia de nevada prolongada, ya que este efecto cubre los pastizales poniendo en riesgo la alimentación de las alpacas.

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2109000. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y GENERACION DE SERVICIOS AL SECTOR ALPAQUERO EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA

El proceso de ¿Adquisición de medicinas e insumos veterinarios¿, la obtuvo la Empresa Disavet Perú E.I.R.L., quien entrego en almacén de la GRAG el total de medicinas e insumos veterinarios según cuadro adjunto y guía de remisión de fecha 13 de setiembre del 2013.

¿El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Agricultura, ha establecido un cronograma de entrega de las medicinas e insumos veterinarios a los diferentes gobiernos locales de la provincia de Caylloma.

¿Las zonas de intervención están determinadas por la ubicación de la producción de alpacas en los distritos de la Provincia de Caylloma, los cuales son Caylloma, Tisco, San Antonio de Chuca, Tapay, Callalli, Sibayo, Yanque, Tuti y Lari.

¿Las medicinas e insumos veterinarios recibidos, fueron distribuidos en coordinación con las municipalidades distritales de Callalli, Tisco, Sibayo, Yanque, Tuti, San Antonio de Chuca, Caylloma y Lari, bajo la supervisión del área de camélidos de la Sub Gerencia de Promoción Agraria y la Agencia Agraria de Caylloma. Además por la distribución que ejecutará las municipalidades distritales generaran una lista de entrega y recepción de parte de los beneficiarios.

¿El Plan de trabajo, estuvo ajustado a la atención como tratamiento y reconstituyente suplementario en respuesta al problema medio ambiental (nevada) que se presentó en la provincia de Caylloma, específicamente en la producción de camélidos domésticos.

¿La entrega de las medicinas e insumos veterinarios, permitió disminuir la mortalidad de los animales y contrarrestar los efectos de la presencia de nevada prolongada, ya que este fenómeno produce deterioro de la sanidad animal poniendo en riesgo la vida de las alpacas. Sin embargo el productor debe de ser sensibilizado para que pongan en práctica acciones preventivas necesarias para los años venideros.

b). Identificación de problemas presentados

En la parte presupuestal, por la premura de la emergencia se genero un problema de transferencia de recurso económico, el que se realizo a destiempo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propone, la continuidad de los de las actividades de asistencia y seguimiento de las acciones preventivas atendidas.

Sin embargo el productor debe de ser sensibilizado para que pongan en práctica acciones preventivas necesarias para los años venideros.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, AUTODEMA como Operador de la Infraestructura Hidráulica Mayor Sistemas Chili y Colca ha cumplido con el servicio de suministro de agua correspondiendo 242 Hm3 a la irrigación Majes - Sistema Colca y 330 Hm3 al Sistema Chili. En el III Trimestre se han ejecutado las acciones rutinarias de operación y mantenimiento en los Sistemas Hidráulicos Colca y Chili.

-El 04 de Febrero del 2013 se ha aprobado mediante R.G. N° 046-2013-GRA-PEMS/GG-OAJ el Expediente Técnico de la Obra "Reparación del Blindaje en el Túnel de Descarga de la Presa Aguada Blanca". El 04 de marzo del 2013 se ha aprobado mediante R.G. N° 079-2013-GRA-PEMS/GG-OAJ el Expediente Técnico de la Obra "Afianzamiento Canal 5 Sistema de Aducción Tuti-Tunel Terminal" (02 EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS EN 1º SEMESTRE 2013), se han elaborado el Expediente Técnico de la Micropresa, Hawai - Callali - Caylloma, Expediente Técnico " Rehabilitación y Mantenimiento del Canal Pañe Sumbay-tramos criticos, Expediente Técnico Mantenimiento de la Bocatoma de Pitay- Canal de derivación del Sistema Chili, Estudio a nivel de perfil del Proyecto: Estudio Integral del Problema de Inestabilidad de Taludes en el Valle de Siguas.

-El 21 de Junio del 2013, AUTODEMA ha iniciado la ejecución de la Obra "Rehabilitación y Blindaje del Barraje Bocatoma de Tuti" por contrata (Consortio Tuti) con un plazo de ejecución de 75 días calendario, actualmente se encuentra en ejecución.

-La GGRH realiza la guardianía y el mantenimiento del Campamento de Rio Arma anualmente mediante personal asignado a esta Sede

-Se está elaborando el Plan de Operación y Mantenimiento para el 2014 para presentar al ALA para incorporación en la tarifa de agua.

b). Identificación de problemas presentados

-Se viene realizando la operación del sistema de represas, bocatomas, canales, para lo cual se requiere de nuevos equipos y sensores de medición de caudal.

-Se viene realizando el mantenimiento rutinario, sin embargo el presupuesto es insuficiente para realizar el mantenimiento correctivo.

-Presupuesto insuficiente, falta de personal.

-No se tiene presupuesto para la prevención de riesgos contra daños de la infraestructura.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Solicitar al MEF, a través del Pliego Gobierno Regional Arequipa, priorice las labores de Mantenimiento y Operación de los Sistemas Colca Siguas y Chili Regulado en la asignación de recursos presupuestales.
- Se tramite ante los Organismos correspondientes que mediante Resolución se determine el valor de la tarifa de agua.
- Contratación de un profesional especializado en SCADA
- Efectuar una reevaluación de perfiles para cumplir con las actividades programa y/o implementación de un programa de capacitación
- Se tramite un Crédito Suplementario para asignar recursos a la Operación y Mantenimiento del Sistema Colca Siguas en el marco de los Lineamientos para la aplicación de la Ordenanza Regional N° 166-AREQUIPA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2087020. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL TRAMO DEL KM 12+400 AL KM 17+120, DISTRITO BELLA UNION, CARAVELI - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha adendado el Convenio de Asistencia Técnica en la modalidad de encargo con financiamiento para le proceso de promoción de la inversión privada del Proyecto Majes, suscrito entre el GRA y PROINVERSION; cuyo objeto es el de ampliar dicha asistencia al análisis de la factibilidad técnica, económica, financiera y legal de la construcción de una represa en la cuenca intermedia del río Colca, para su inserción en el esquema del Proyecto Majes "Siguas y su interrelación con el componente subasta de tierras" y el "componente eléctrico". PROINVERSION ha contratado los servicios del Consorcio Río Colca para que ejecute los estudios
- Se cuenta con un diagnóstico arqueológico de un área de 4,300 ha en el lugar donde se proyecta los estudios de un represamiento en la cuenca intermedia del río Colca en el Sector de Sibayo.
- Se cuenta con un instrumento técnico, legal y económico que permite establecer y cuantificar la afectación que produce la concesión realizada al proyecto Tarucani respecto al planteamiento de centrales hidroeléctricas en Lluta y Lluclla
- Se ha realizado el monitoreo de las estaciones correspondiente al primer semestre
- Se ha iniciado la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la suscripción de la Adenda N° 5 (28-feb-2013), que declara que la fecha de inicio de elaboración de los Expedientes Técnicos es el 14-oct-2012 y modificar las fechas de los desembolsos para los Expedientes Técnicos con cargo al Cofinanciamiento.
- El Concesionario ha entregado los primeros 02 entregables (14-ene y 14-abr), para lo cual se ha contratado un Supervisor Temporal, quien ha revisado ambos entregables y emitió su informe de observaciones. El tercer entregable ha sido entregado el 17-jul-2013, está en evaluación.
- Se ha conformado e instalado la Comisión de Seguimiento del Nuevo y Definitivo Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral cuenca alta del Río Apurímac hasta la confluencia con el Río Salado, la cual, por parte del GRA-AUTODEMA, ha formulado observaciones a los 03 primeros informes presentados por la UNOPS (encargado del estudio) y la PNUMA (supervisión).

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA**b). Identificación de problemas presentados**

- En la ejecución de los estudios por parte del Consorcio Río Colca, se ha tenido resistencia por parte de los pobladores de Sibayo y Tisco, quienes se han opuesto deteniendo la ejecución de los trabajos de perforación.
- A pesar que se ha demostrado el impacto negativo que tendrá el Proyecto CH Tarucani en la II Etapa, el Consejo Regional de Arequipa ha aprobado la OR 233-AREQUIPA mediante la cual se abre la posibilidad de evaluar iniciativas privadas para concesiones hidroeléctricas en la zona.
- No se cuenta con el presupuesto estimado para la obtención de los CIRAs pendientes para inicio de obras.
- No se ha ejecutado el presupuesto asignado en la fuente Operaciones Oficiales de Crédito Externo, ya que no se ha iniciado la obra, lo cual ocasiona que la ejecución del presupuesto no alcance el porcentaje óptimo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Realizar un trabajo de sensibilización en la zona, con la participación de profesionales con el perfil requerido (sociólogo, antropólogo).
- Medir las posibilidades de atención por parte del GRA-AUTODEMA a las demandas que se planteen.
- Realizar un trabajo coordinado con los representantes del GRA, a efecto que los acuerdos a los que se arribe sean respaldados por el ejecutivo.
- Definir las competencias tanto del GRA como de PROINVERSION a nivel del Plan de Promoción de la II Etapa, a efecto de canalizar adecuadamente las iniciativas privadas en el momento que corresponda.
- El D.S. 054-2013-PCM dicta disposiciones especiales para la ejecución de trámites administrativos, dentro de los cuales se encuentra la obtención de CIRA, sin embargo por los tiempos establecidos se requerirá contar con el Proyecto de Evaluación Arqueológico antes de iniciar el trámite, para lo cual se requiere la asignación de recursos presupuestales.
- Se prevé que con el inicio de obras, se requerirá reforzar la vigilancia con mayor número de efectivos y de ser necesario contar con la participación de las fuerzas armadas y/o policiales para lograr una efectiva protección de las áreas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2148430. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2155559. CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE SARCCONTA DEL DISTRITO DE TORO, LA UNION - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 11% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- Construcción de 01 reservorio de C°A° de F°c=210 Kg/cm2, con una capacidad de 8500 m3 de almacenamiento.
- Construcción de 959 ml de canales de captación de C°S° F°c=210 Kg/cm2, de sección rectangular con espesor de 0.125m.
- Rehabilitación de trocha carrozable, cerco perimetrico enmallado.
- Construcción de 150 ml de canal de salida de C°S° de F°c= 175 Kg/cm2, con in espesor de pared de 0.125 m y sección rectangular de 0.60 x 0.60m.
- Capacitación

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2155559. CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE SARCONTA DEL DISTRITO DE TORO, LA UNION - REGION AREQUIPA

EL PRESUPUESTO RESTANTE FUE TRASFERIDO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO , PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA EN EL 2014

b). Identificación de problemas presentados

- UBICACIÓN DE LA OBRA.
- CONDICIONES CLIMÁTICAS.
- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2205518. CREACION DE LA REPRESA OCCORUROPAMPA, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se esta iniciando la Construcción de la Micro presa Hawaii.
- Se elaboraron los perfiles SNIP, de las Micro presas Languina y Vilque.
- Se rehabilitaron 0.23 Has. de Praderas degradadas con prácticas conservacionistas.
- Se construyó 3.7 Kms, de canales de tierra para riego temporal en praderas.
- Se tiene una producción de 12,000 plantones producidos.
- Se cuenta con el Perfil Técnico ¿Reforestación de 100 Has de Tola (Parastrephyaspp), en el Distrito de Callalli; el cual fue alcanzado oficialmente a la Junta de Usuarios de Santa Rita de Sigwas, con la finalidad que evalué su participación financiera a en la ejecución.
- Se ha culminado con la elaboración de los Términos de Referencia para contratar la Consultoría de la elaboración del Expediente Técnico ¿Perforación y Construcción de 02 Drenes Subterráneos Horizontales para mitigar los deslizamientos en el Sector Cuján ¿ Valle de Sigwas¿.
- Se ha presentado el informe del primer grupo de evaluación de los sistemas de riego de alta eficiencia de las Secciones ¿D¿ y ¿E¿ por parte del consultor contratado para tal fin con la supervisión de los técnicos de AUTODEMA.
- Se ha continuado con la asistencia técnica, respecto a diseños de sistemas de riego por goteo de alta eficiencia, a los usuarios que se han acogido a la OR N° 166 ¿ AQP. -Se ha dado asistencia técnica a 31 usuarios acogidos a la referida ordenanza regional.
- Se siguen desarrollado eventos para promover la Cultura del Agua dirigida a estudiantes de Instituciones Educativas.
- Se ha bajado la concentración de sólidos en suspensión del agua de riego que utilizan los usuarios de la Sección "E" de 7,000 ppm a 100 ppm

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO

- Se solicitara la contratación del Estudio Geológico-Geomorfológico y Peligros Múltiples, para la respectiva certificación y convocatoria, en actual ejecución.
- Se tienen los Términos de referencia del estudio Socio Económico y Subsistema Urbano Rural en el Proyecto Especial Majes Siguan

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2109860. CONSTRUCCION DEL ROMPEOLAS DEL MUELLE PESQUERO ARTESANAL DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY- AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FUE RETROTRAIDO HASTA LA FASE DE CONVOCATORIA.

b). Identificación de problemas presentados

- PROBLEMAS CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- REEVALUACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2115835. CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 21 % de las siguientes metas físicas:

Construcción del laboratorios húmedos, oceanográfico y de biología. Construcción de ambiente designado para laboratorio de investigación acuicola, área de reactivos invertebrados y macro algas, almacén insumos químicos, almacén muestreo, deposito de artículos de limpieza, tópicos, area de reactivos pelagicos. Sala de computo y procesamiento de datos SIC, Oficinas y SSHH.

Segunda planta construcción de auditorio, biblioteca, museo y SSHH, area de alojamiento de dos niveles.

área de estacionamiento, áreas verdes, cerco perimetrico por la frentera de la edificación , capacitación y asistencia técnica y mitigacion ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

- Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ninguna

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209540. INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE PAMPAS NUEVAS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Mantenimiento periódico de la vía regional AR-121, tramo: emp. PE-34c (Dv. Paty) - emp. PE-34a (Imata).

Conservación vial en una longitud de 29.36 km., teniendo como partidas el perfilado de sub rasante, afirmado granular, transporte de material y protección ambiental.

-Mantenimiento periódico de la vía regional AR-111, tramo: Emp. PE-34e (Dv. Callalli) -Callalli - pte. Sibayo - Sibayo - Abra Chungara - Pusa - La Angostura - Dv. Cailloma - Chilapampa - I.d. Cusco (Abra Bajada, CU-131 a Yauri).

Conservación vial en una longitud de 74.31 km., teniendo como partidas el perfilado de sub rasante, afirmado granular, transporte de material y protección ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de la transferencia de la contrapartida presupuestal por parte del Gobierno Regional de Arequipa, ocasionando retraso en el pago del Contratista y Supervisor de la Obra - Mantenimiento Periódico de la Vía Regional AR-111, Tramo: Emp. PE-34E (Dv. Callalli) - Callalli - Pte. Sibayo - Sibayo - Abra Chungara - Pusa - La Angostura - Dv. Cailloma - Chilapampa - L.D. Cusco (Abra Bajada, CU-131 a Yauri)-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar al Gobierno Regional de Arequipa la transferencia de la contrapartida presupuestal para así poder cumplir los compromisos asumidos por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones con los Contratistas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058135. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ASFALTADO DE LA VÍA , MEJORANDO LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, REDUCIENDO EL TIEMPO DE VIAJE.

b). Identificación de problemas presentadosDESABASTECIMIENTO DE MATERIALES.
BAJO RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

REPROGRAMACION DE OBRA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2108170. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ASFALTADO DE 24 KM.
- MOVIMIENTO DE TIERRAS

b). Identificación de problemas presentados

- DEFICIENCIA EN EL DISEÑO DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PIP.
- FORMULACIÓN DE NUEVO PIP

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1 ETAPA : INTERCAMBIO VARIANTE DE UCHUMAYO - VIA DE EVITAMIENTO
SE EJECUTÓ EL 13% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

Reubicación de Interferencias Sanitarias Eléctricas, de Telefonía; Intercambio Fernandini: a desnivel compuesto por tres puentes; Intercambio Evitamineto: Compuesta de dos ramales que articulan las dos vias; Puentes/Vías

SANEAMIENTO LEGAL DE TERRENOS.

b). Identificación de problemas presentados

- PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.
- BAJO RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233862. CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0 00 AL KM 24 540 EMPALME AL 0-500KM AL 0 00 KM, DISTRITOS DE CERRO C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN (APROBADO EN EL 2014)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055927. CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE EJECUTÓ EL 26% DE LAS METAS PROGRAMADAS.

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, DEBIDO AL RECORTE DE CANON MINERO, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- el Gobierno Regional de Arequipa, viene evaluando la posibilidad de continuar la ejecución de la obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2057380. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- CULMINACIÓN DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

Construcción de vía en una longitud de 5.50Km con un ancho de plataforma de 4.00 m, para lo cual sera necesario corte, remoción, conformación de terraplenes, perfilado y compactado en zona de cortes, banquetas para rellenos.
 Construcción de obras de arte y drenaje, señalización y protección ambiental

b). Identificación de problemas presentados

- Condiciones climáticas.
- Ubicación de las obras.
- Abastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2064345. CULMINACION DE LA CARRETERA CABANAONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 34% de las siguientes metas físicas.

- Construcción de la vía en una longitud de 18.483 km. A nivel de trocha carrozable, cunetas revestidas en pendientes fuertes, muros de sostenimiento, alcantarillas, badenes y el replanteo del puente Cosnirgua por una batería TMC de dos ojos de $\text{AE } 72$.

b). Identificación de problemas presentados

- Disponibilidad presupuestal, debido al recorte del Canon Minero, la obra paralizó su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados para el año 2014.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078076. CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110211. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCO - TRAMO IV -DV. POLOBAYA- KM 21+080(PE-30D-EMP KM26+600) (AR-105) REGION AREQUIPA, DISTRITO DE POI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-SE CULMINÓ CON LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS SIGUIENTES METAS:

12.69km de explanaciones con ancho promedio de 10mts./base granular de 0.25m. 10.75 km de pavimento flexible, asfalto en caliente de e= 0.05 m., con ancho de carpeta de rodadura de 6.60 m. 1.94 km de pavimento rígido de e= 0.20m, con veredas. 12 km de cunetas de concreto 175kg/cm2 de tipo "a" y tipo"b". 06 alcantarillas tipo marco de concreto armado 210kg/cm2. 26 alcantarillas TMC de 24", 48" Y 60". Mejoramiento de puente tipo viga de 11 mts de largo,renovación de toda la superestructura. Señalización horizontal y vertical a lo largo de 12.69km.

OBRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiencias del Expediente Técnico.
- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.
- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2126218. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2126739. MEJORAMIENTO DE LOS PASAJES DE LOS ANEXOS DE BUENA VISTA, CORIPATA, YUMINA Y DE AMPLIACION LA ISLA DEL DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2129989. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SUCRE, JERUSALEN, SAN ISIDRO Y AVENIDA AREQUIPA DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 100% de las siguientes metas físicas:

Demolición de pavimento existente. Perfilado y compactación de la subrasante. Colocación de base granular. Encofrado y desencofrado del pavim. rígido. coloc. Del pavim. Con piedra laja.

OBRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiencias del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2123317. CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNA

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2078076. CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entrega a la Oficina de Planeamiento del *¿Borrador Final¿* del Plan de Desarrollo Regional Concertado, elaborado con el aporte técnico y financiero de los Fondos del Convenio GRA-PNUD.

Elaboración del documento de Sistematización del Programa de Cocinas Mejoradas ejecutado con la asistencia técnica del PNUD.

Estudio Preliminar del Proyecto Especial Tambo, encargado por la Presidencia del GRA.

Desempeño de la representación del Gobierno Regional en el apoyo logístico, asistencia, monitoreo y control del Equipo Técnico de Consultores contratados por el PNUD para la ejecución del Proyecto de Prevención de Riesgos de Desastres en Arequipa.

Desempeño de la representación del Gobierno Regional en el proceso de gestión, apoyo logístico y seguimiento para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de los Sub Sectores Alpaquero y de productos metal-mecánicos para la minería, cuyo Convenio de cofinanciamiento se suscribió en el mes de octubre entre el GRA y la CAF (Corporación Andina de Fomento).

Ejecución de diversas actividades de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación en las Municipalidades de *Tipan y Viraco* de la Provincia de Castilla, en cumplimiento de los Convenios suscritos con dichas autoridades locales.

Finalización de todos los requisitos, verificaciones y trabajos de campo para recibir la conformidad de la Empresa *¿MICROSOL¿* que viene asesorando al Gobierno Regional en el proceso de obtención de *¿Bonos de carbono¿* por la instalación en Arequipa de más de 7000 cocinas mejoradas.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas detectados en la ejecución de nuestras funciones durante el año transcurrido se puede resumir en los siguientes:

Reducción de las Fuentes Cooperantes y los recursos de Cooperación disponibles, por la decisión de la ONU de calificar a nuestro país como *¿País de Ingresos Medios¿*, habiéndose reorientado la cooperación a países más pobres que el nuestro.

Insuficiencia de la disponibilidad presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa para cumplir con los fondos de Contraparte para la co-financiación de Proyectos de Cooperación.

Reducción del personal técnico para el normal cumplimiento de las funciones propias de nuestra Unidad Operativa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Presentación de Propuesta de nuevos Programas. Proyectos y actividades a la Presidencia del Gobierno Regional, para obtener su aprobación y consecuente ejecución.

Celebración de Convenios y acuerdos con Municipalidades Distritales, Cético Matarani, Universidad San Agustín y otras entidades públicas para proporcionar asesoramiento, asistencia técnica y apoyo institucional con nuestra capacidad instalada.

Mantenimiento del soporte logístico y operativo a los proyectos de cooperación internacional.

Aplicación de las normas y procedimientos de austeridad para restringir nuestras actividades a los recursos presupuestales que nos asigna el Gobierno Regional de Arequipa.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2045576. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - AA.HH. DEL CONO SUR - CAMANA - A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA Y EN OPERACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2078291. INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE EJECUTÓ EL 60% de las siguientes metas:

Instalación de 50,845,14 m. de Tuberías PVC SAP de 160 mm., 110 mm. Y 90 mm. Para redes de distribución, Instalación de 26532,00 m. de Tuberías PVC SAP 1/2" para conexiones domiciliarias, Instalación de 4824,00 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable e Instalación de 103 Valvulas de Compuerta, Instalación de 15 Grifos Contra Incendios

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2082664. INSTALACION DE REDES DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO CONO NORTE, DISTRITO DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

80 % de las siguientes metas físicas:

Construcción de infraestructura de redes colectoras secundarias de desagüe y conexiones domiciliarias con tuberías de PVC, las mismas que deberán emplamar con los colectores de Sedapar. Se instalaran 2 814 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados- Desabastecimiento de materiales.
- Bajo rendimiento de mano de obra.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**- Reprogramacion de trabajos.
- apertura de mas frentes de trabajo

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2087578. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El componente de agua potable fue culminado.

Se ejecutó el 10% del componente de alcantarillado , que comprende la siguiente meta física:

-Construcción de Redes de desagüe y buzones en una longitud de 21,567.14m, con tubería de Æ 200mm S-20 y S-25, 276 bozones estandar y 1675 conexiones domiciliarias de Desagüe**b). Identificación de problemas presentados**

- Abastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2093051. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 56 % de las siguientes metas físicas:

Sist. Agua Potable:

Construc. 01 reservorio de 140 m3 y Caseta de valvulas,

01 pozo tubular para la captacion de nueva agua,

Instalac. Linea de impulsión de 153.09 ml de 150 mm de diametro,

instalac. Linea de aduccion de 333.50 ml de 150 mm de diametro,

Conexiones domiciliarias 87 und.,

coloc. redes de agua potable 1244.90 ml, clase 7.5, D=110 mm.

Sist. Alcantarillado:

Construc. 02 plantas de tratam. de aguas residuales,

construc. 01 tanque septico,

construc. 02 tanques biodigestores,

coloc. redes de desagüe con 5,388.90 ml con diametro 8",

construc. 11 buzones,

417 und. conex. domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal debido al recorte presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Evaluación presupuestal

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2105935. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- I y II ETAPA CULMINADAS

Se ejecutó el % de las siguientes metas físicas: (III ETAPA)

Trazo y replanteo en los sectores de V. CERRILLOS , JORGE CHAVEZ, AMAZONAS , J. MARÍA ARGUEDAS, ASOC.DE VIV. LOS ÁNGELES. Colocación de forros de concreto para protección de tubería en los sectores de V. CERRILLOS , JORGE CHAVEZ, AMAZONAS , J. MARIA ARGUEDAS, ASOC. DE VIV. LOS ÁNGELES.

Relleno Compactado con plancha compactadora en los sectores de V. CERRILLOS , JORGE CHAVEZ, AMAZONAS , J. MARÍA ARGUEDAS, ASOC.DE VIV. LOS ÁNGELES.

Instalación de Tubería de Conexión Domiciliaria de Agua Simple en el sector de ASOC. DE VIV. LOS ANGELES.

b). Identificación de problemas presentados

- DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2113066. INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 56% de las siguientes metas físicas:

Empalme de Salida del Reserv. N16 .

Línea de Conducción desde el Reserv. N16 hasta el Reserv. Proyectado a edificarse en La Mansión de Socabaya, con una longitud de 3,546.75m, con tubería PVC clase 5, 7.5, 10 y 15 con diámetros de 160mm.

Obras de arte para el cruce del emisor hacia el emisor proyectado "Characato" y la Línea de Conducción hacia el Reserv. N16 por el Río Mollebaya.

Reserv. Mansión de Socabaya de 635m³ de capacidad.

Redes de agua potable de PVC en varios diámetros.

Conexiones Domiciliares de agua potable a 1,064 lotes.

Conexiones Domiciliares de desagüe a 1,064 lotes.

Redes de alcant. de PVC en diámetros de 200mm.

Emisor de 200mm hasta empalmar en el emisor Characato.

Obras de arte para el cruce del emisor sobre el Río Socabaya.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó el 86% de las siguientes metas físicas:

-Empalme de Salida del Reservorio N16 .

Línea de Conducción desde el Reservorio N16 hasta el Reservorio Proyectado a edificarse en La Mansión de Socabaya, con una longitud de 3,546.75m, con tubería PVC clase 5, 7.5, 10 y 15 con diámetros de 160 mm.

Obras de arte para el cruce del emisor hacia el emisor proyectado "Characato" y la Línea de Conducción hacia el Reservorio N16 por el Río Mollebaya.

Reservorio Mansión de Socabaya de 635m³ de capacidad.

Redes de agua potable de PVC en varios diámetros.

Conexiones Domiciliares de agua potable a 1,064 lotes.

Conexiones Domiciliares de desagüe a 1,064 lotes.

Redes de alcantarillado. de PVC en diámetros de 200mm.

Emisor de 200mm hasta empalmar en el emisor Characato.

Obras de arte para el cruce del emisor sobre el Río Socabaya.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2113066. INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA - AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

- Deficiencias del Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Disponibilidad presupuestal.
- Deficiencias del Expediente Técnico.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración de expediente de adicionales y deductivos.
- Reprogramación del cronograma de obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2127936. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 28 % de las siguientes metas físicas:

- Construcción de instalaciones hidráulicas de cámara de Bombeo: instalación de 02 eltrbombas de 115 hp, para impulsar 40 l/seg, Instalaciones electromecánicas para dotar de energía al sist. De bombeo. Instalación de Línea de Impulsión desde la fuente subterránea hasta el reservorio R-2, con tubería de DN 315mm. Instalación de Redes de distribución. Instalación de Conexiones Domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2130386. INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON - CONO NORTE, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINARON EL 100% DE LAS SIGUIENTES METAS:

- Instalacion de redes matrices y alcantarillado, buzones y conexiones domiciliarias para 637 viviendas de Garcia Calderon.

OBRA CULMINADA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación de la Instalación de redes matrices y alcantarillado, buzones y conexiones domiciliarias para 637 viviendas de Garcia Calderón.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2130386. INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON - CONO NORTE, DIS**b). Identificación de problemas presentados**

- Ninguna

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2132732. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PLAN DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE ASENTAMIENTOS B-1, B-2,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2159794. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**- PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA CONVOCADO .
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA**b). Identificación de problemas presentados**

- INCONVENIENTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES , ASI COMO, EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES RESPECTIVO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2173290. INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE OTORGÓ LA BUENA PRO AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

- INCONVENIENTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- OBSERVACIONES LEVANTADAS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2208916. INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA UPIS ALTO ENSENADA SECTOR AA.HH. VILLA EL PARAISO, DISTRIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NUNGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2225242. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE EL FISCAL I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2078291. INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE EJECUTÓ EL 60% de las siguientes metas:

Instalación de 50,845,14 m. de Tuberías PVC SAP de 160 mm., 110 mm. Y 90 mm. Para redes de distribución, Instalación de 26532,00 m. de Tuberías PVC SAP 1/2" para conexiones domiciliarias, Instalación de 4824,00 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable e Instalación de 103 Valvulas de Compuerta, Instalación de 15 Grifos Contra Incendios

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2078454. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se ejecutó el 100% de las siguientes metas físicas:

Línea de Conducción H D, DN 300 = 3496,64, DN200=3534,65. 03 reservorios de almacenamiento y regulación RP-1, VOL=400 M3; RP-2 VOL=500 M3 Y RP-3 VOL= 600 M3. Aducción RP-01, Tubería HD K-7 DN 200= 2657,61 M; DN150 = 907,34 M ; DN100=3271,71M. Red de distribución de Agua Potable en Material PVC - UF- PN 10 ISO 4422, DN 63 =35574,00M, DN 90=30340 M, DN110=6420M. Instalaciones de conexiones domiciliarias de agua potable de 1/2" con su respectiva caja y tapa para medidor

- Pendiente de ejecución de metas adicionales.

b). Identificación de problemas presentados

- Disponibilidad presupuestal. (recorte del canon minero)

- Observaciones al Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Expediente de modificación.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2116846. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAM.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 100% de las siguientes metas físicas:

Construcción de alcantarillado: redes de desagüe y buzones de inspección estándar de concreto simple para una altura máxima de 3.00 m y de concreto armado para alturas mayores, en una longitud de 31,713.15 m con tuberías de 250 mm y de 200 mm de pvc tipo s-20 y 477 buzones desde 1.20 m a 8.00 m de altura, de 1.20 m de diámetro de concreto armado, con marcos de hierro fundido y tapas de concreto reforzado de 0.60 m de diámetro que incluyen las redes de desagüe y colectores.

OBRA CULMINADA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2116846. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAM.**b). Identificación de problemas presentados**

- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2125292. INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LOS ANEXOS DE 9 DE FEBRERO, SAN LUIS Y PIE DE LA CUESTA, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2045755. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- CULMINACIÓN DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

Nuevo establecimiento de salud con mayor categoría de resolución (Hospital Nivel II-1) que tenga la capacidad de atención con la calidad y funcionalidad necesaria,

La nueva planta física estará complementada con el equipamiento de equipo biomédico y mobiliario necesario, así como con actividades de capacitación de personal asistencial y usuarios, al igual que educación para la salud y todo lo que signifique promoción de la salud, a fin de lograr la calidad de la atención requerida.

Ampliación de la capacidad de oferta, mediante la edificación de infraestructura para los servicios de consulta externa, hospitalización, ayuda al diagnóstico y tratamiento, centro quirúrgico y obstétrico, central de esterilización otros servicios.

Servicio administrativo

Servicio de atención ambulatoria

Servicio ayuda al diagnóstico y tratamiento

Servicio de hospitalización

Servicio de asistencia y tratamiento

Servicios generales

Comodidad médica y de personal.

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2045755. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.
- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2178337. REHABILITACION DE 02 SALAS DE OPERACIONES EN EL HOSPITAL GOYENECHÉ, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, DAÑADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Ninguno, no se llegó a ejecutar el proyecto.
- El Instituto Nacional de Defensa civil transfiere un presupuesto por el monto de S/. 519,548.00 nuevos soles para la rehabilitación de 02 salas de operaciones dañadas por las intensas lluvias y flujo torrencial ocurrido el 08 de febrero del 2013, que es aprobado con la resolución Ejecutiva Regional 748-2013-GRA/PR.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- El Expediente fue observado por el INDECI.
- 2.- La Ejecución no se pudo ejecutar debido a la observación que hizo el Instituto Nacional de Cultura.
- 3.- Subsanaados estos hechos se dió lugar a la elaboración del expediente técnico, el cual se realizó mediante un proceso de contratación AMC N° 005-2013, siendo este derivado para su aprobación al ente jerárquico Gerencia Regional de Salud, la cual hizo las observaciones que conllevan a un plan de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se incorporó en saldos de balance el presupuesto asignado 2013 para el año 2014 con la autorización de INDECI Central Lima.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2149574. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIO CONTAMINADOS - DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA-F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2043040. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Mejoramiento y adquisición de equipos biomédicos para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Honorio Delgado.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2043040. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

- Abastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2165386. INSTALACION DE TECNOLOGIA DE CIRUGIA LASER EN EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición de Equipo Médico para el área de cirugía

b). Identificación de problemas presentados

- ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2145294. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD ONCOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL III-1 GOYENECHÉ, PROVINCIA Y**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento de los servicios de salud oncológica, construcción de infraestructura y equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

retraso en la ejecución de la obra, por desabastecimiento de materiales y rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

reprogramación de obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116398. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL III HONORIO DELGADO ESPINOZA, DISTRITO Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234803. MEJORAMIENTO, PUESTA EN VALOR, CONSOLIDACION, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA - MUSEO MARIO VARGAS LLOSA- DISTRITO DE AREC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 20% de los trabajos de puesta en valor de la casona.

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales, considerando que se trata de una obra de restauración y los materiales a requerir son especiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2165385. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA REGIONAL MARIO VARGAS LLOSA, SEDE PRINCIPAL - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Constitución del proceso de Conservación y Recuperación de la Estructura de Soporte de la Biblioteca Mario Vargas Llosa

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

- Eliminación de material sobrante (ubicación en el Centro Urbano de la Ciudad)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinación con el área de logística, para la celeridad en la adquisición de materiales.

- Elaboración de un cronograma de eliminación de escombros

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2087369. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E. CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecuto el 70 % de las siguientes metas físicas:

- Construcción de un Pabellón de 02 niveles (03 Aulas 48 m2, 01 Módulo de SS. HH. , 01 Sala de computo 48 m2, 01 Sala de profesores 48 m2, Caja de escaleras), Mejoramiento losa deportiva con graderías, Construcción de caminerías de losa de concreto, Veredas, Rampa, Gradas de acceso y Pasillos exteriores 1751.76 m2, Tratamiento de áreas verdes, Construcción de 01 Auditorio 136.31 m2 con techo de losa aligerada, piso de cemento pulido. Adquisición de mobiliario (Carpetas bipersonales 45 unidades, Pizarra acrílica 04 unidades, Mueble para computadora 11 Unidades, Mueble escritorio 03 unidades, Mueble espera 01 unidad, Mesa de reuniones 01 unidad, Estantes 02 unidades, Sillas 105 unidades. Adquisición de equipo multimedia (Computadoras 11 unidades, Ecraqm 01 unidad, Modem internet 01 unidad, Swich 24 port 01 unidad. Pantalla de protección 01 unidad, Proyector multimedia 02 unidades, DVD 02 unidades) y Material pedagógico.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.
- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.
- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130030. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. HORTENCIA PARDO MANCEBO DEL DISTRITO DE CHALA, CARAVELI - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131069. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA LUIS DUNCKER LAVALLE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 98 % de las siguientes metas físicas:

Zona administrativa 16 ambientes,
Zona de servicios complementarios: biblioteca, videoteca, 02 ambientes, 02 baterías de baños,
Zona de ensayo musical: 19 aulas de ensayo (individual y grupal),
Zona de formación general: 10 aulas teóricas, 02 baterías de baños,
mobiliario y equipamiento,
mitigación ambiental: cerco de reja metálica y áreas verdes,
Zona de alojamiento temporal con 456.762 m2,
Zona de auditorios y recitales con 3,030.458 m2.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131069. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA LUIS DUNCKER LAVALLE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE**b). Identificación de problemas presentados**

- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2145266. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 40267 SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159959. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 100% de las siguientes metas físicas:
- Construcción de 04 aulas de 53.25m2 cada uno con techo de losa aligerada a 4 aguas, en sistema estructural mixto.
- Construcción de Servicios Higiénicos para niños una batería para dos aulas, cada batería consta de un área de 17.50m2, para niños y niñas - incluye ducha.
- Construcción de salón de usos múltiples en un área de 87.57m2
- Construcción de ambiente para cocina y deposito de alimentos en un área de 21.14m2
- Construcción de sala de tópicos 7.05 m2
- Construcción de cerco perimétrico que incluye muros de contención en una longitud de 160.48ml.
- Construcción de cerco perimétrico provisional en una longitud de 25.60 ml.
- Caminerías y pisos en patio y exteriores, piso de cemento bruñados y/o frotachados 450.22m2
- Sembrado de áreas verdes en un área de 637.59m2
- Suministro e instalación de juegos recreativos en 03 unidades
- Equipamiento en aulas, zona administrativa y áreas complementarias.
- Construcción de 04 aulas de 53.25m2 cada uno con techo de losa aligerada a 4 aguas, en sistema estructural mixto.
- Construcción de Servicios Higiénicos para niños una batería para dos aulas, cada batería consta de un área de 17.50m2, para niños y niñas - incluye ducha.
- Construcción de salón de usos múltiples en un área de 87.57m2
- Construcción de ambiente para cocina y deposito de alimentos en un área de 21.14m2
- Construcción de sala de tópicos 7.05 m2

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159959. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA

- Construcción de cerco perimétrico que incluye muros de contención en una longitud de 160.48ml.
- Construcción de cerco perimétrico provisional en una longitud de 25.60 ml.
- Camineras y pisos en patio y exteriores, piso de cemento bruñados y/o frotachados 450.22m2
- Sembrado de áreas verdes en un área de 637.59m2
- Suministro e instalación de juegos recreativos en 03 unidades
- Equipamiento en aulas, zona administrativa y áreas complementarias.

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

- DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160453. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JACHAÑA, C. P. MENOR JACHAÑA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 96% de las siguientes metas físicas:

Construcción de cerco Perimétrico de 49.50m, Construcción de 02 aulas con SS. HH. Construcción de Dirección, Depósito, Tópico y Guardería, Construcción de área de juegos con piso blando y área de piso duro, Construcción de criadero de animales y cuarto de mantenimiento, Equipamiento y Mobiliario para los ambientes construidos

b). Identificación de problemas presentados

- Condiciones climáticas.
- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160454. CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL TIERRAS BLANCAS, EN EL CENTRO POBLADO DE TIERRAS BLANCAS, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 91% de las siguientes metas físicas:
- Construcción de 84.28 M2, ambientes destinados para área administrativa, incluye Dirección, Deposito de materiales, tópico, S.H docentes.
- Construcción de 02 aulas de educación inicial con un total de 109.58 m2.
- Construcción de una sala de usos múltiples de 40.4 m2.
- Construcción de Cocina y deposito de cocina de 13.50 m2.
- Construcción de una batería de baños para niñas y niños de 16.04 m2.
- Construcción de 108. ml de cerco perimétrico de ladrillo caravista arriostrado por columnas y vigas caravista.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160454. CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL TIERRAS BLANCAS, EN EL CENTRO POBLADO DE TIERRAS BLANCAS, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CAI

- Construcción de un sistema de tratamiento de desagüe, a través de la construcción de un tanque séptico y un pozo de percolación.

- Construcción de patios de losa de concreto simple, incluye áreas de juego.
- Construcción de veredas perimetrales de los dos pabellones de la infraestructura educativa
- Equipamiento de aulas, ambientes administrativos, ambientes complementarios y áreas de recreación.
- Mobiliario para aulas, ambientes administrativos, ambientes complementarios.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.
- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, programó partida presupuestal para la culminación de la obra.
- Coordinaciones con la Oficina de Logística y patrimonio para la dar mayor celeridad a la adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160455. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL LA ESPAÑOLITA, EN EL CENTRO POBLADO LA ESPAÑOLITA, DEL DISTRITO DE CHAPAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 93% de las siguientes metas físicas:
- Construcción de 43.22 M2, ambientes destinados para área administrativa, incluye Dirección, Deposito de materiales, tópicos, SH docentes, Deposito de limpieza.
- Construcción de 03 aulas de educación inicial con un total de 160.61 m2.
- Construcción de una sala de usos múltiples de 63.25 m2.
- Construcción de Cocina y deposito de cocina de 14.99 m2.
- Construcción de una batería de baños para niñas y niños de 15.78 m2.
- Construcción de 158.22 ml de cerco perimétrico de ladrillo caravista arriostrado por columnas y vigas caravista.
- Construcción de un sistema de tratamiento de desagüe, a través de la construcción de un tanque séptico y un pozo de percolación.
- Construcción de patios de losa de concreto simple, incluye áreas de juego.
- Construcción de veredas perimetrales de los dos pabellones de la infraestructura educativa
- Equipamiento de aulas, ambientes administrativos, ambientes complementarios y áreas de recreación.
- Mobiliario para aulas, ambientes administrativos, ambientes complementarios.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.
- Desabastecimiento de materiales.
- Deficiencias del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.
- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.
- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160456. AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40684 SAN JOSE OBRERO, CASERIO DE CERRO RICO, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 71% de las siguientes metas físicas:

AULAS: 03 aulas de 55.00 m2 para niños de 03, 04, 05 años y 01 aula psicomotriz de 59.00 m2,

SS.HH: Ss-Hh para niños y niñas de 26.20 m2

Construcción de ss.hh. para docentes de 12.85 m2

COCINA Y TÓPICO: construcción de una cocina y un tópicico de 33.76 m2

DIRECCIÓN Y DEPOSITO: construcción de una dirección y un depósito de 19.15 m2

CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN: Cerco Perimétrico de ladrillo kk de sogá L= 136.35 m,
de 1.0 m a 2.60m según detalle.MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO: Se construirá un muro de CºAº de las siguientes dimensiones; pantalla de
5.5 m de altura con longitud 58.66 m. Pintado exteriormente.

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO: de 2.70 m de altura con una longitud de 66.71 m

COBERTURA CON MALLA RASHEL: Se construirá una cobertura de malla rachel de 144 m2 con pedestales

BIODIGESTOR: de 7,000 litros de capacidad

POZA PARA AGUA: de 24.0 m3

CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA METÁLICA:

PISOS: caminería, vereda y patio principal de 305.92 m2 de concreto simple.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad presupuestal.

Ubicación de la obra.

Condiciones climáticas.

Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.

Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160457. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL TOLCONI, C.P. TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 100% de las siguientes metas físicas:

Construcción de cerco perimétrico, construcción de áreas libres que consiste en un patio, área de juegos, abastecimiento de agua con una batería de ss.hh. para 04 inodoros, construcción de sum, cocina con depósito y construcción de un cuarto para guardiana con ss.hh., construcción de área de administración, construcción de áreas libres que consiste en un patio, área de juegos, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas servidas, con construcción de cuarto de mantenimiento, implementación con mobiliario, equipos, mobiliario especializado.

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160457. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL TOLCONI, C.P. TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160458. MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL SECOCHA, ANEXO DE SECOCHA, DISTRITO MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 64% de las siguientes metas físicas:

Primera Planta: Construcción de 06 Aulas, ci para niños de 3 años de 55.54m2, 03 aulas para niños de 04 años una de 51.87 m2y 02 de 49.84m2, Acondicionamiento de aula existente de 47.54m2, construcción de 02 módulos de SSHH para niños, tópic, Cocina; rampa de Acceso incluye barandas, escalera de Concreto Armado, Construcción de 02 tñanques sépticos de CA y Pozos Percoladores de Albañilería, según detalle, suministro e instalación de Tanque Cisterna inc. Electrobomba. Segunda Planta: Construcción de Dirección, sala de Profesores, SSHH Docentes, Ambiente de Consejería, Limpieza y Depósito, Cobertura con Malla Raschel area 263m2 con columnas. Otros: Suministro e Instalación de 02 Tanques Elevados para agua potable con soportes metálicos, Suministro e Instalación de Mobiliario para area de juegos area de circulación instalaciones eléctricas y sanitarias

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.
- Deficiencias del Expediente Técnico.
- Ubicación de la obra.
- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.
- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.
- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.
- Reprogramación del cronograma de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160459. CREACION EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL JUAN DE LA TORRE CARCAMO, EN EL CENTRO POBLADO 4 HORAS DEL DISTRITO DE CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 88 % de las siguientes metas físicas:
- Construcción de 110.94 M2, de infraestructura educativa conformado por 02 aulas de ladrillo tipo sierra que corresponden al Modulo de Área Pedagógica.
- Construcción del Modulo de Área Administrativa que corresponde a: Dirección, Almacén de material pedagógico, tópic, SS.HH. y Deposito de Limpieza.
- Construcción de Modulo de Servicios complementarios que corresponde al Salón de Usos Múltiples, Cocina y deposito de cocina y una batería de SS.HH.
- Construcción de un sistema de tratamiento de desagüe, a través de la construcción de un tanque séptico y un pozo de percolación.
- Construcción de patios de losa de concreto simple.
- Construcción de veredas perimetrales de los dos pabellones de la infraestructura educativa
- Construcción de cerco perimétrico de albañilería y cerco metálico con columnas de concreto armado con 2 puertas metálicas.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.
- Deficiencias del Expediente Técnico.
- Desabastecimiento de materiales.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160459. CREACION EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL JUAN DE LA TORRE CARCAMO, EN EL CENTRO POBLADO 4 HORAS DEL DISTRITO DE CI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.
- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.
- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160460. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I BELLA UNION, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 79% de las siguientes metas físicas:
 - ▪ Construcción de Cerco Perimétrico
 - ▪ 04 Rampas de Acceso
 - ▪ Patio de Honor con graderías y cobertura solar
 - ▪ Pérgolas de madera y metal en caminería principal
 - ▪ Tratamiento de áreas libres, plataformas y áreas verdes (bosques), sembrado de césped natural y colocación de césped artificial.
 - ▪ Construcción de Area Recreativa - área de juegos infantiles
 - ▪ Construcción de Tanque Elevado + Cisterna 10 m3
 - ▪ SH. De discapacitados
 - ▪ Construcción de Caseta de Guardianía + SH

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.
- Bajo rendimiento de mano de obra
- Deficiencias del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.
 Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160461. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 94% de las siguientes metas físicas:
 - 1.- Obras iniciales
 - 2.- Construcción de cerco perimétrico
 - 3.- Construcción de aulas
 - 4.- Construcción de SUM y cocina
 - 5.- Construcción de áreas libres
 - 6.- Implementación

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160461. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

- Ubicación de la obra.
- Condiciones climáticas.
- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160462. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40547 POBLADO DE TECCA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 56% de las siguientes metas físicas:
Aullas para inicial, incluye equipamiento y SS HH, Dormitorios para la plana Docente, Cocina comedor, Aula de usos multiples

b). Identificación de problemas presentados

- Ubicación de la obra.
- Condiciones climáticas.
- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.
- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.
- Reprogramación del cronograma de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160463. CREACION DE LA I.E.I. DEAN VALDIVIA SECTOR 12 - COMPLEJO HABITACIONAL DEAN VALDIVIA - DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se culminó con el 100% de las siguientes metas físicas:

Construcción de 03 Aulas con sus depósitos de materiales, 01 Aula Abierta, 01 Sala de Psicomotricidad y SUM. 01 Módulo de SSHH para niños, Área Administrativa (Dirección, Secretaria, Sala de Profesores, Depósito de Materiales, Tópico, Psicología, Cocina, 01 Módulo para damas y 01 Módulo para caballeros), Caseta de Guadian, Colocación de Malla Raschell, Cerco Perimétrico, Veredas, Patio, Estacionamiento, Tratamiento del Área Libre, jardines y grass.

EQUIPAMIENTO

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160463. CREACION DE LA I.E.I. DEAN VALDIVIA SECTOR 12 - COMPLEJO HABITACIONAL DEAN VALDIVIA - DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160464. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 40666, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 76% de las siguientes metas físicas:

Construcción de 02 Módulos de aulas de concreto, Construcción de Servicios higiénicos, Mejoramiento de piso de un aula existente, Construcción de 01 módulo de Administración de un nivel (Dirección, Secretaría, Sala de profesores, Depósito de material Material didáctico, Sala de usos múltiples, Cocina y SS.HH.), Construcción de 01 módulo de Servicios (Guardianía, Depósito, Psicología, Cuarto de limpieza y mantenimiento), Construcción de cerco perimétrico con una longitud de 420.20 m., Construcción de Área de de Juegos y Recreación, Patios, Veredas, Sardineles; Instalación de Cobertura solar, Implementación de ambientes construidos.

b). Identificación de problemas presentados

-Falta de disponibilidad presupuestal.

-Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.

-Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160465. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. LA CANO 40093, DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 100% de las siguientes metas físicas:

Construcción de 03 Aulas con depositos, 02 Aulas Libres, Construcción de SSHH para niños y niñas, Construcción de Cocina, Construcción de Ambientes Administrativos (Dirección, Secretaria, Sala de Profesores, Depósitos, SSHH, Tópico, y Psicología) Implementación de Equipamiento y Mobiliario

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160466. AMPLIACION DE LA I.E.I. 40689 - UPIS MERCADO MAYORISTA- SECTOR CONO NORTE - DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE EJECUTÓ EL 80% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS CON SUS DEPÓSITOS DE MATERIALES, UNA SALA DE PSICOMOTRICIDAD Y SUM, UN DEPOSITO, UN MODULO DE SS HH PARA NIÑOS, ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, DEPOSITO DE MATERIALES, TÓPICO - PSICOLOGÍA, COCINA, UN MODULO DE SS HH PARA VARONES, UN MODULO DE SS HH PARA DAMAS, CASETA DE GUARDIÁN, COLOCACIÓN DE MALLA RASCHELL, CALZATURA PARA CERCO PERIMÉTRICO EXISTENTE, VEREDAS, RAMPA, GRADAS Y PATIO, ÁREA LIBRE Y GRASS.

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LOS AMBIENTES DE LA I.E.I.

b). Identificación de problemas presentados

-Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160467. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 40034 MARIO VARGAS LLOSA DE NIVEL INICIAL, DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y REGION AREC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 96% de las siguientes metas físicas:

Construcción de 05 Aulas, SUM, Cocina, SSHH Y Deposito de Limpieza, Construcción de ambientes Administrativos (Secretaria, Dirección, Tópico, Sala de Profesores, SSHH para Docentes, Deposito de Material Didáctico), Tratamiento de áreas verdes, caminerías, Cerco Perimetrico de 91.70m, Construcción de Patio y Colocación de Cobertura solar 542.00m2 Implementación de Ambientes Construidos.

b). Identificación de problemas presentados

-Falta de disponibilidad presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160470. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA DE NIVEL INICIAL DISTRITO MARIANO MELGAR PROVINCIA Y REGION AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE EJECUTÓ EL 100% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

a) Tratamiento interior áreas libres: Se considera la construcción de un pórtico de ingreso al área de inicial, construcción de rampa en ingreso en concreto simple bruñado, tratamiento de área recreativa con grass y juegos infantiles.

a) Protección solar para área de juegos: Se considera una cobertura con estructura metálica y malla raschel para proteger a los niños de la radiación solar.

c) Aulas y servicios complementarios: Comprende la construcción de una infraestructura de dos niveles, considerando los siguientes ambientes por planta:

-Primera planta: 4 aulas de inicial y un S.U.M. cocina y escalera de concreto.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160470. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA DE NIVEL INICIAL DISTRITO MARIANO MELGAR PROVINCIA Y REGION AI

-Segunda planta: Dirección, secretaria con zona de espera, deposito de limpieza. tópico, sala de profesores, servicios higiénicos, deposito de material didáctico.

La edificación será de sistema constructivo convencional y apoticado, de concreto armado con albañilería confinada, cimientos corridos, zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas y losa aligerada. Con pisos de Cerámico de 40x40cm sobre falso piso de concreto simple, piso de concreto simple frotachado $f_{\check{c}}=175\text{kg/cm}^2$ en alacena, Muros de ladrillo KK de soga y cabeza, con revestimiento de mortero Cemento-Arena, y pintura al látex con empastado en interiores, las columnas y vigas llevaran acabado con mortero de cemento-arena y pintura al látex con empastado en interiores. Los diferentes ambientes llevaran zócalos o Contra zócalos de cerámico de acuerdo al uso.

d) Módulo de servicios higiénicos: Comprende la construcción de un módulo de servicios higiénicos para niños y niñas, con un bebedero en el exterior.

La edificación será de sistema constructivo convencional y apoticado, de concreto armado con albañilería confinada, cimientos corridos, zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas y losa aligerada. Con pisos de Cerámico de 40x40cm sobre falso piso de concreto simple, Muros de ladrillo KK de soga, con revestimiento de mortero Cemento-Arena, y pintura al látex con empastado en interiores, las columnas y vigas llevaran acabado con mortero de cemento-arena y pintura al látex con empastado en interiores. Los ambientes llevaran zócalos de cerámico de $h=1.20\text{m}$.

d) Mobiliario y Equipamiento: Consiste en la implementación necesaria de todos los ambientes con mobiliario y equipo de acuerdo al uso de ambiente.

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

- NUNGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160471. CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. ASOCIACION SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO ZONA IV, CC.PP CONO NORTE, DISTRITO DE CE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTÓ EL 100% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

Construcción de 03 Aulas y Bateria de SSHH, Construcción de Caseta de Mantenimiento, Construcción de Áreas Libres 680m², Construcción de Área de Juegos, Construcción de Cerco Perimétrico 184.70 m, Implementación de Ambientes Construidos.

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159792. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRION, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2074338. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN DE LA URBANIZACION ALTO DE LA LUNA, DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se culminó con la I Etapa del proyecto , que incluye las siguientes metas físicas:

Demolición de ambientes 1,384 m2, construcción de bloque 01 (06 aulas 342 m2), bloque 02 (12 aulas 684 m2), bloque 03 (05 aulas + 01 sshh 342 m2), bloque 04 (04 aulas + 01 sshh 285 m2), construcción de laboratorios (03 física, química, biología 321 m2), construcción 01 aulas + 01 sshh para inicial 80.74 m2, patios y caminerías 2,747 m2, mejoramiento de 02 talleres 217 m2, portería 7.30 m2, implementación de ambientes mejorados y construcción nueva con mobiliario (pizarras acrílicas, bancas de madera, escritorios, estantería fija, mesas bipersonales, sillas, estantes MDF) y equipos (computadoras 03, cañón multimedia 03, pantalla ecram 03, cocinilla a gas 03, módulos para laboratorio de física, química y biología 04 c/u.

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2089665. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LECTORAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 90% de las siguientes metas :

CAPACITACION A DOCENTES EN TEMAS DE METODOS DE ESTUDIO: La capacitación a los docentes se realizó de forma descentralizada en las capitales de cada provincia de las 8 que existen en la Región Arequipa: las cuales son: Arequipa, la Unión, Islay, Condesuyos, Castilla, Caravelí, Camaná y Caylloma. Esta capacitación se realizó al universo de docentes de los niveles de primaria y secundaria de la región, dado que todos participan en el proceso educativo -
 EDICION DE LIBROS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA: La edición de libros es para dotar de un modulo de biblioteca a cada I.E. ya sea del nivel primario o secundario. Este componente varía según el nivel, es decir que lo que se entregó a primaria es distinto al de secundaria -
 CREACION DE PORTAL WEB Y PAGINA WIKI: En este componente se creó una página web, donde esta los aspectos más resaltantes del programa de lectura, además también estarán colgados la totalidad de los libros, tanto de primaria como de secundaria, habrá también archivos de audio y video y enlaces a otras páginas relacionadas al tema de tal manera que los alumnos puedan entrar y leer o bajarse el libro o los enlaces que deseen. Es decir los mismos libros que se usen en la escuela están colgados en el portal, esta sera la primera función del portal web: ofertar una gran cantidad de libros, audios, videos, enlaces, etc a los alumnos que de otra forma serian inaccesibles para los sectores más necesitados.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2089665. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LECTORAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

- NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2105927. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40065 GLORIOSO HEROES DEL CENEP - SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 56% de las siguientes metas físicas:

Construcción de laboratorio de física, química, aula de computo, Construcción de biblioteca, SSHH, Mejoramiento de Auditorio, cerco perimetrico y losa deportiva

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.

- Deficiencias del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.

- Elaboración y aprobación de expedientes de modificaciones (adicionales y deductivos) del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2106248. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - EL PEDREGAL - MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 54.18 % de las siguientes metas:

Construcción de SUM y Biblioteca de 189.14 m2, construcción de SSHH y cisterna e instalación de tanques de agua en 57.60 m2. Reemplazo de secciones de muro perimetral de 306 m, encimado de muro perimetral en 153m, instalación de cobertura solar en 1789 m2, ampliación de área verde 156 m2, implementación de equipamiento y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reprogramación de cronograma.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108997. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIA SANTA RITA DE SIGUAS DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- Construcción de un modulo de 06 aulas con un area de 234.14 m2, en dos pisos.
- Construcción de 01 modulo de laboratorio en 200.48 m2.
- Construcción de 01 escalera de dos tramos 30.09 m2, camineria, veredas exteriores.

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108998. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 40479 MIGUEL GRAU - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110760. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estructuralmente la edificación es de un sistema dual con placas y muros portantes de concreto armado ,tabiquería de ladrillo , pisos de cerámico en pasillos y aulas ,muros tarrajado con mortero, etc. en cuanto a la implementación se cuenta con equipos de ultima generación como proyectores multimedia ,etc la construcción de la infraestructura es para una cantidad de 675 alumnas del nivel secundario distribuidas en 5 pabellones .pabellón A primer piso: Const. De 4 aulas salón auxiliares i batería de baños .segundo piso : Const. De 3 aulas 01 taller de diseño grafico 01 salón de auxiliares 01 batería de baños y caja de escaleras con deposito. Pabellón B: primer piso zona administrativa Const. De 11 ambientes segundo piso: Const. 02 salas,1 mediateca ,caja de escaleras . Pabellón C: primer piso constr. 04 aulas 01 taller de artes con sus respectivos depósitos .segundo piso: Const. De 4 aulas 01 aula d introducción teórica y proyecciones junto con su videoteca y caseta de audio y proyecciones. Pabellón D primer piso Const. de 01 lab. De química 1 caseta de gas 01 batería de baños, 01 batería de vestuario con duchas ,01 cafetería c1 cocina con su depósito 02 caja de escalera segundo piso: Const. de 01 lab. de biología ,01 lab. De física con su reja de apoyo y respectivos depósitos .pabellón E: primer piso: Const. de 01 taller de gastronomía 01 biblioteca .segundo piso: Const. de 01 salón ,01 oficina ,01 deposito. Obras complementarias: rampas para minusválidos, patio multideportivo, patio cívico, zona de estacionamiento, zona de ingreso peatonal, zona de guardiana con su baño ,01 subestación eléctrica tanque cisterna hidroneumático mas 01 cuarto de maquinas, tratamiento de áreas verdes y muro perimétrico.

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110760. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2111915. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se culminó con la Remodelación de baterías de SS HH de la primera y segunda planta del Pabellón A y B
- Se ejecutó el 55% de la construcción de la piscina semi olímpica del Colegio Militar Francisco Bolognesi

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se culminó con la Remodelación de baterías de SS HH de la primera y segunda planta del Pabellón A y B
- Se ejecutó el 55% de la construcción de la piscina semi olímpica del Colegio Militar Francisco Bolognesi

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113864. INSTALACION DE COBERTURA SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó 83% de las siguientes metas físicas:

Instalación de cobertura con malla raschel sobre estructura metálica en 24 instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario de anexos y distritos de la provincia de Castilla.

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.
- Falta de Disponibilidad presupuestal, debido al recorte del Canon MInero

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113864. INSTALACION DE COBERTURA SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados, para el año 2014.
Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2114690. INSTALACION DE COBERTURA SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DEL VALLE DEL COLCA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 20% de la siguiente meta física:

Instalación de cobertura solar y su respectiva infraestructura con 16,546.39 M2 Distribuidos en 39 I.E. de la provincia de Caylloma.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO AL RECORTE DEL CANON MINERO LA OBRA PARALIZÓ SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL GRA , INCLUYÓ AL PIP EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115803. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DEPARTAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 78% de las siguientes metas físicas:

Construcción de SUM, laboratorio de química, de física, de biología, de informática, taller de soldadura y carpintería, taller de industria textil, sshh para dultos, sshh para docentes, estrado, cerco perimetrico, mejoramiento de 03 losas deportivas, de veredas, patios y plazas, mejoram. y construc. de sardineles, colocación de piso cerámico en aulas, mobiliario y equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales.

- Falta de disponibilidad presupuestal , debido al recorte del canon minero

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2127623. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 40494 JOSE ABELARDO QUIÑONES DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL, DISTRITO DE MEJIA - ISLAY - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2127623. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 40494 JOSE ABELARDO QUIÑONES DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL, DISTRITO DE MEJIA - ISLAY - AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

- NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143579. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. I. 40386 TUPAC AMARU, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 94 % de las siguientes metas físicas:

Acondicionamiento de 02 aulas existentes de 48m2 (pintura de muros y cieloraso, instalaciones electricas externas con canaletas) acondicionamiento de sala de lkeectura con 48m2 (pintado de muros y cieloraso, colocacion de artefactos electricos), implementacion de equipos y mobiliario (estantes, mueble para biblioteca, sillas unipersonales de madera, cortinas tapasol, cañon multimed, computadoras, ecran, televisor, dvd) adquisicion de libro de diferentes materias

b). Identificación de problemas presentados- Falta de disponibilidad presupuestal.
- Desabastecimiento de materiales.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**- El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.
- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2145265. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CARLOS W. SUTTON, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE CULMINÓ CON LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

Construcción del centro de computo, caja de escaleras, 04 aulas, habilitación y cobertura del complejo deportivo, ampliación de caminerias y áreas verdes. Implementación con equipos y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2145348. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AREQUIPA, DISTRITO AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutó el 60% de las siguientes metas físicas:

Construcción de 08 aulas, demolición de las actuales baterías de SSHH se construirá una batería de SSHH en dos niveles, Construcción de 02 escaleras, laboratorios de física y química-biología. Construcción de taller de educación para el trabajo (Industria del vestido). Adquisición de mobiliario escolar para aulas, equipos y materiales para laboratorios, taller de industria del vestido.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad presupuestal.
Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Gobierno Regional de Arequipa, otorgó una partida presupuestal para la culminación de los trabajos programados.
Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio para dar mayor celeridad a los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159793. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE SALAMANCA DEL DISTRITO DE SALAMANCA, PROVINCIA CONDESUYOS, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089049. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA MAR, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2129993. CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CANGALLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133326. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2139139. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL DE PARINACOCHAS, DISTRITO DE CORACORA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2162520. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2144062. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2207520. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBAS MARGENES DEL RIO SANTA ROSA, TRAMO ESTADIO MUNICIPAL - CAMAL MUNICIPAL EN LA CAPITAL DE SANTA RC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2216665. REHABILITACION POST-DESASTRE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR GRUPO IV DE LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112445. PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICO DEL DISTRITO DE CARHUANCA - PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116978. MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2150518. MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2086417. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 02 almacenes y 02 invernaderos para producir tuberculillos de papa (semillas).

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Adquisición de materiales e insumos, que retardaron parcialmente la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cronograma de ejecución con plazos y tiempos determinados y mejorar la coordinación con el Sistema de Abastecimientos para la provisión oportuna de los materiales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2086418. DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Producción de 650 millares de plántones de durazno para instalar en 400 Hás e instalación en terreno definitivo en 800 Hás de durazno en el ámbito de las provincias mencionadas.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades en la adquisición de semilla, por no existir en el mercado con las especificaciones señaladas en el expediente técnico, problemas en la entrega de abonos ¿guano de isla¿ por parte de Agro Rural, hechos que dificultaron la adecuada ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con el sistema de Abastecimientos y Dirección de Proyectos, para que se identifique los requerimientos cuya oferta sea limitada en el mercado, para que se efectuó los procesos de selección con debida anticipación.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2091046. PRODUCCION AGROFORESTAL DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Establecimiento en terreno definitivo de 838 Hás de tara en el ámbito de intervención del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Baja disponibilidad de la mano de obra no calificada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Lograr mayor compromiso con los beneficiarios para su participación activa con la ejecución del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2110804. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se efectuado la poda de rehabilitación de 300 Hás y 270 Hás de recalce en el ámbito de intervención del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adquisiciones de materiales e insumo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar cronograma de ejecución con plazos con plazos y tiempos determinados, mayor coordinación con el Sistema de Abastecimientos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2110976. FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE LAS CABEZADAS, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Producción de 120 millares de plántones de palto en las cabezadas para instalar en 300 Hás.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adquisiciones de insumos (semillas de palto) por parte del proveedor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la selección del proveedor, sancionar incumplimientos de los proveedores.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2155813. MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Instalación de 115 Hás semilleros de quinua y la realización de escuelas de campo en 185 Hás (participación de técnicos y productores).

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cronograma de ejecución con plazos y tiempos determinados y mejorar la coordinación con el Sistema de Abastecimientos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2042817. APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGION DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 10 casetas de vigilancia (guarda parque), para la protección de las vicuñas y asistencia técnica.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la ejecución de las casetas por el contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la supervisión para agilizar la ejecución en los plazos establecidos en la contrata.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2130424. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO GANADERO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE CUCHOQUESERA Y SAN JERO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 02 establos (cada uno constituido por: sala de transferencia, botequín, almacén y un área con cobertizo), para atender un promedio de 200 cabezas de ganado

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adquisición de materiales e insumos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cronograma de ejecución con plazos y tiempos determinados y mejorar la coordinación con el Sistema de Abastecimientos

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112629. DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inseminación artificial de 800 cabezas de ganado vacuno y asistencia técnica 400 cabezas de ganado.

b). Identificación de problemas presentados

Baja participación de los usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la participación activa de los beneficiarios en el ámbito de intervención del proyecto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cumplimiento en la atención de Bienes, Servicios y Planillas de Pago, de la Gestion y Administracion del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Presupuesto Asignados a bienes y Servicios con Limitaciones, que no conllevaron hacer pagos en su oportunidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

solicitar incremento en el PIA PIM para el año 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2042822. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE RAZUHULLCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminacion al 100% de la Presa Pampacocha y la Presa Chacacocha.

b). Identificación de problemas presentados

Constantes lluvias en obra que paralizaron la obra por horas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Disponibilidad de maquinaria por parte del SEM que ayudaron a conseguir el objetivo.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2050413. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se llevo a cabo la entrega de terreno para la ejecucion de la obra. Control de todas las dimensiones en campo con el uso de estacion total, nivel topografico, cinta metricas, tiza etc. Perforacion ejecutada para la consolidacion, impermeabilizacion a lo largo del eje de la presa. Conformacion de los rellenos en el cuerpo de la presa de tierra.

b). Identificación de problemas presentados

la presencia de lluvias constantes perjudican el rendimiento del personal por tanto de la ejecucion fisica de la obra. Variaciones entre el Expediente Técnico y lo ejecutado ocasionando obras adicionales y por tanto mayores metrados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobar los adicionales de obra para poder ejecutar la obra con total normalidad.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2068056. CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las ficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2094881. MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las ficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2099768. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUACHOCCOCHA - QAYQAYLLO - CARHUAHURAN - HUAYNACANCHA - PAMPALCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Actualización del perfil del proyecto y en proceso de elaboración de expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de tipo social como la tenencia de tierra en el trazo de la línea de conducción y la ubicación del vaso de la presa,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Participación de los beneficiarios en todo el proceso de elaboración de proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2099779. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entrega de terreno para la ejecución de la obra, ejecución de el canal con sus respectivas obras de arte, movimiento de tierras y encofrado para el vaciado en los reservorios de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Variación del Expediente Técnico y el proceso de Ejecución de la obra que ocasionan obras adicionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación de obras adicionales previa supervisión.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2110614. CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ - HUAYLLAY-REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112153. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminacion de la obra al 100% tanto en la parte física como financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Constantes lluvias que disminuyen el rendimiento del personal de la obra. Incursion Personas extrañas a la obra pidiendo colaboracion para con ellos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los procesos administrativos y tecnicos con la finalidad de garantizar la culminación y liquidación del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112251. CONSTRUCCION IRRIGACION HUAYLLAY - LURICOCHA - HUANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112771. MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 09 PANTIPAMPA, TOMA N° 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó el proyecto al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de proyectos se tuvo constante intervención de lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dotar de recursos para el mantenimiento del proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2117186. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO Nº 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminacion de los 8 reservorios con sus respectivos accesorios y obras de arte que estan contemplados dentro de el expediente técnico. Excavacion de Zanjas de la red secundaria.

b). Identificación de problemas presentados

Constantes lluvias, que disminuyen la eficiencia de los trabajadores de la obra, presencia de agua en las zanjas ejecutadas por demora en la adquisicion de tuberias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los procedimientos administrativos para acelerar la compra de materiales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2136940. CONSTRUCCION DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entrega de terreno para la ejecucion de obra por administracion indirecta, Construcccion de la via de acceso sobre la línea de Conduccion Principal, Instalacion de tuberias.

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion parcial especificamente en lo que respecta los trabajos en la partida Represa de Tierra Compactada por el rapido descenso de las aguas de la laguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobacion de Adicional para seguir normalmente con la ejecucion de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2139036. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entrega de terreno e inicio de obra para la ejecucion del componente canal, construccion de la captacion y desarenador, excavacion de zanjas del canal y sus respectivas obras de arte.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo paralizacion de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

evitar la paralización de obra, dotando los recursos necesarios para la ejecución normal del proyecto y evitar los retrasos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2144005. CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHULLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2145301. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCNAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entrega de terreno para la ejecución de la obra, Nivelación de la capa de apoyo para la Geomenbrana y Geotextil desde la base de la cimentación hasta la coronación de la presa, Construcción del cuerpo de la presa.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de Constantes lluvias que disminuyen, la eficiencia del trabajo por parte de los trabajadores de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

agilizar los procedimientos administrativos y técnicos con el fin de garantizar la ejecución del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2151332. PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobación del Expediente Técnico y se transfirió al Fondo mi Riego - PSI Para su Ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de tipo social como la tenencia de tierra en el trazo de la línea de conducción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Participación de los beneficiarios en todo el proceso de elaboración del proyecto.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157292. CONSTRUCCION CANAL LATERAL U.R.N 11 CHONTACA - TOMAS: T-01, T-02 Y T-03 DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157293. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157294. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES CCELLOCCACCA - HUACHUALLA - MARGEN DERECHO EN EL DISTRITO AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

De acuerdo al Expediente Técnico de la obra no se consideraron algunos adicionales que se presentaron en obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tramitar un adicional de obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163713. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha culminado el componente canal con sus respectivas obras de arte de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de lluvias que no permitieron el avance normal de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los procesos administrativos y tecnicos para garantizar la culminación del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2173380. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2203996. AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las ficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215877. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CARAPO, DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de constantes lluvias que disminuyen el rendimiento de los trabajadores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los procesos administrativos y tecnicos con la finalidad de garantizar la liquidación del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2233112. REHABILITACION DEL CANAL DE CONDUCCION DE AGUA, PROGR. 17 +370 EX PERC, ZONA DE SATICA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2111858. REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS ALAMEDA Y HUATATAS, DISTRITOS AYACUCHO, CARMEN ALTO, CHIARA, JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Instalacion de 4 viveros volantes, produccion de 1'300,000.00 plantones de especies forestales, instalacion en campo definitivo de 1'300,000.00 plantones de especies forestales, capacitacion de sencibilizacion a beneficiarios sobre el cuidado del medio ambiente.

b). Identificación de problemas presentados

no se presento ningun problema en la ejecucion del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo que realizar ninguna medida correctiva, por que todo durante la ejecucion del proyecto fue de manera satisfactoria.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015685. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2116653. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INCUYO - PAUSA, PROVINCIAS DE PARINACOCCHAS Y PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2133320. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO: COVADONGA - MOLLEPATA, AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2147476. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAGUNILLA - SIMPAPATA - CCAYARPACHI - PUENTE LARAMATE, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2147477. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - PALLCCA, DISTRITOS DE ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2147844. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CCEPALLA - TALAVADO, DISTRITO SANTIAGO DE PAUCARAY, PROVINCIA SUCRE - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178539. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS, DE L/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058087. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2079262. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2097212. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112666. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2116377. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2124065. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131018. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134353. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las ficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134825. MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las ficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2138464. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUSAY - PARI DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160708. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-533 TRAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2217711. CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL AMPUCCASA-SOCOS-PUCALOMA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2067894. CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM, DISTRITO DE CARMEN ALTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2137906. CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2096160. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL SECTOR -III DEL BARRIO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2123686. CONSTRUCCION PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL SECTOR AGRARIO (APROVISA), DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2161935. CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL BARRIO DE MIRAFLORES SECTOR 4, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓG

PRODUCTO PROYECTO: 2114553. MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Instalación de 10 canchas de empadre (ambientes de apareamiento de alpacas, adquisición de 40 reproductores machos.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adquisiciones de materiales, insumos y reproductores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cronograma de ejecución con plazos y tiempos determinados y mejorar la coordinación con el Sistema de Abastecimientos.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2055858. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088796. INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL N° 08 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2081416. CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112076. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO

PRODUCTO PROYECTO: 2229640. INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE MAMOGRAFIA EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO EN EL MARCO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICION DE UN MAMOGRAFO DIGITAL

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN ELABORACION Y APROBACION DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO, DEBIDO A REVISIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS, ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TODOS LOS PROYECTOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078579. REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2085697. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOS INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2165166. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2102573. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ANDAMARCA, MICRORED ANDAMARC.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2125947. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2158280. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230368. MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2110606. CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2074317. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088676. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DE ASUNCION DEL, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2097078. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE CCACCAMARCA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2110607. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HATUN SORAS, DISTRITO DE SORAS - SUCRE-AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2111751. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTIN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112421. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 38792 / MX-P DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2122318. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133920. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135385. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA LOS MOROCHUCOS DE PAMPACANGALLO, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2141225. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2146875. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2147789. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARRANZA, AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150671. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SANTO DOMINGO DE GUZMAN PROVINCIA DE SUCRE - AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2153461. CONSTRUCCION DE LA I.E.P. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN LA ASOCIACION COMPLEJO ARTESANAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155645. SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°38188/MX-P CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158006. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.P. JARDIN DE NIÑOS N 102 ROSITA LIMA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183542. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155646. MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 22/MX-P DE NIÑO JESUS, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2227213. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-13MX-P JESUS NAZARENO DE CHONTACA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2227215. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-45 DEL CENTRO POBLADO DE MOYA, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2227217. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 327MX-P DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2227218. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 424MX-P DE COLPAPAMPA, DISTRITO DE VILCASHUAMN, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2227219. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425MX-U DE CHANEN, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229510. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229511. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229512. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231746. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 409/MX-P DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115836. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2127604. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 38452/MX-P DE LA COMUNIDAD RINCONADA BAJA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2136760. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2142911. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 38485 PEDRO HUAUYA VASQUEZ DE LLUSITA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153812. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156169. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38231-MX-P EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158002. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.Nº 38876 / MX-P VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO PILACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158020. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 38203/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE PARAS, PF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166755. IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE HUAMAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2111079. AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2111857. SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2123399. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE NIVEL SECUNDARIA HEROES DEL PERU DE RANCHA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2127655. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2139627. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2141595. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACAUSE COMUNIARI, DISTRITO DE SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2142364. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2148548. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NIVEL SECUNDARIO MARIA PARADO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2154898. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2154899. RECUPERACION DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160709. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 38599/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163715. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO LOS ANGELES DE LA PAZ DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173260. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2210730. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES EL AMAUTA QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2225084. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSE GALVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230605. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110608. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - A'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2111353. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO AUCARA, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159525. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E.S.T.P. VICTOR ALVAREZ HUAPAYA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2150545. MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva relacionado a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Programación Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos adquisitivos para la compra de materiales de construcción, bienes y contratación de servicios varios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería para garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios, así como el pago de los mismos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 82 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001854. ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 85 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2022202. CONSTRUCCION SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 79 %

b). Identificación de problemas presentados

No hay problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2230626. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 60 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2144731. FORTALECIMIENTO PARA LA FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS EN LA ZONA DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNA(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 89 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167915. INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE CAFE, ASOCIACION ALTO MARAÑON, DISTRITO DE BELLAVISTA, JAEN, CAJAMARCA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Procesos administrativos largos y tediosos, precios de bienes no reales en el mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Simplificar procesos administrativos, adjuntar cotizaciones en cada plan de negocio para ser aprobado.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2078222. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 99 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045850. CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA EN LA REGION : CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SAN MIGUEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 35 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2088009. MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO - HUALGAYOC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 82 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2094793. MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2125356. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS CASERIOS DE TABLON Y JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMAF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo un avance del 70%

b). Identificación de problemas presentados

Termino de contrato del residente de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

solicita la contratacion de personal para elaborar la liquidacion del proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2132783. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA, DISTRITO SITACOCHA, CAJABAMBA, CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Difícil acceso a la zona elevan costos de flete, temporada de lluvias, crecida del río Crisnejas, Pago excesivo del flete rural de materiales por difícil acceso a la zona del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por mayores metrados y vicios ocultos en las partidas de excavacion en roca fina se tramita la Ampliacion presupuestal N.º 03, se ha presentado a la OPI y a la GRPPAT, para financiamiento del saldo por ejecutar por un monto de S/. 342,536.12

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2151982. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo un avance del 85 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en procesos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Simplificar procesos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO: 2063275. REFORESTACION DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE HUALGAYOC, SANTA CRUZ Y CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance de 67 %

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 85 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2000846. PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045918. ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC-SHITAMALCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

Robo de material y equipo eléctrico (transformador de distribución) en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante un adicional de obra se esta reponiendo el material faltante

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2031402. ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2092467. SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 96 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento número de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas. Demora en la revisión de expedientes (el periodo de devolución sobrepasa los 3 meses) Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2093138. SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento número de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climático y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094918. PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 96 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n° de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095007. SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCION - II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 85 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n° de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095008. SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA, EJE ASUNCION III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 96 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n° de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095009. SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 97 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n.º de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095010. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo un avance del 97 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n.º de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095011. SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 82 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n.º de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095012. SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 96 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento nº de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climático y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095013. SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 97 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento nº de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climático y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095014. SISTEMA ELECTRICO RURAL DE CAJABAMBA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 96 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento nº de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climático y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095015. SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento nº de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climático y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095016. SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento nº de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climático y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095017. SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 99 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento nº de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climático y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095018. SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 99 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n.º de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095019. SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 99 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n.º de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095020. SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento n.º de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2111453. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETAPA- PAFEIII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 56 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2135700. AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 90 %

b). Identificación de problemas presentados

Presenta demoras en la energización debido a: Incremento número de cuadrillas para la señalización así como para limpieza de franja de servidumbre. Disminución del ritmo de trabajo de levantamiento de observaciones debido a condiciones climatológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con coordinaciones y gestiones ante las concesionarias; también Revisar el calendario climatológico y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2135701. AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 78 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria Electronorte

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conversaciones constante con la población, así como apoyo de autoridades locales.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2140244. INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SECTORES DE CHIRINOS, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se avanza en un 89 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria Electronorte

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria Electronorte

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2144794. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL III ETAPA TRAMO EL MIRADOR-VILLASANA, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 89 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria Electronorte

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria Electronorte

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2145935. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MARTIN - VALILLO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conversaciones constante con la población, así como apoyo de autoridades locales.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2146003. CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DISTRITO DE COCHABAMBA CASERIOS LLANDUMA, HUALPAHUANA, SANTA ISOLINA Y SEGUES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2156147. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES PONTE BAJO, CHIRIMOYO, HUAÑIMBA, MATIBAMBA, POMABAMBA, LA ISLA Y PONTE ALTO PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2156767. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SALDABAMBA BAJO, PILCAYMARCA Y PICACHO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria Electronorte

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conversaciones constante con la población, así como apoyo de autoridades locales.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157104. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SANTA LUISA, MOYAN BAJO Y SAN FRANCISCO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria Electronorte

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conversaciones constante con la población, así como apoyo de autoridades locales.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157105. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO LICLIPAMPA, CONDORCUCHO, PAMPATAYOS, SAN ANTONIO Y SIGUIS DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conversaciones constante con la población, así como apoyo de autoridades locales.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157118. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES CHINGOL, PACAY, SHIRAC Y SALDABAMBA CENTRO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conversaciones constante con la población, así como apoyo de autoridades locales.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157157. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SAN LUIS, SAN PEDRO, MALVAS, CUCHILLAS Y SALDABAMBA ALTO DISTRITO DE CACHACHI F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conversaciones constante con la población, así como apoyo de autoridades locales.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2207739. INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS GRANADILLA, HUASIPAMPA, USHUSHQUE GR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 80 %

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la adquisición de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está aguilizando el proceso de adquisición de materiales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2021988. CONSTRUCCION CARRETERA TINYAYOC - PAUCA - JELIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 15 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2026619. CONSTRUCCION CARRETERA CHIMBAN - PION - SANTA ROSA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Avance del 93 %

b). Identificación de problemas presentados

Surgieron problemas para los pases

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se converso con los pobladores y municipalidades

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

agilizar expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031158. CONSTRUCCION CARRETERA SHIRAC - CAÑAPATA - CARUILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 88 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar Expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078134. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094814. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 97 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora por las lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en tiempo que no llueva.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115588. MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA CARRETERA JOSE GALVEZ - JORGE CHAVEZ - LA AYACUNGA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131708. CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON - YONAN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 53 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2140687. MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO EMP.CA-105 -LA PALMA-CONGA EL VERDE Y TRAMO EMP. R-22 - LA LIBERTAD-EMP. R-114 - EL PORVENIR-NVO TRIUNFO-EI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 67 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2147847. MEJORAMIENTO CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 37 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2231549. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO SOBRE EL RIO SILACO EN LA TROCHA CARROZABLE LA RAMADA - CHIMBAN, DISTRITO DE CHIMBAN - CHOTA - CAJAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 30 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2021987. CONSTRUCCION CARRETERA SHAWINDO-ANGUYACU-TUQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilización de expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022205. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO LOS ARENALES - CHOROPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de Incumplimiento del contratista de la II Etapa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se resolvió el contrato de obra, por incumplimiento del contratista de la II Etapa.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094636. CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 87 %

b). Identificación de problemas presentados

Problema de Pase, acceso a estribo derecho aguas abajo hasta el Camino Vecinal existente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando directamente con el propietario, actualmente ya se agotaron los esfuerzos del Área técnica y de la parte política.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2150465. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CHIGUIRIP - EL ARENAL - CHUYABAMBA - PUENTE ROJO, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 77 %

b). Identificación de problemas presentados

No se cuenta con el presupuesto total del monto contratado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial nos transfiera los recursos pendientes para completar todo el presupuesto que requiere esta obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2159623. CREACION DEL CAMINO VECINAL LADRILLERA - HUABAL - SANTA ROSA, DISTRITO CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 70 %

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de pases por terrenos agrícolas, e impases para explotar el material de cantera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tales impases mayormente fueron solucionados por el alcalde del distrito de Callayuc y por el comité pro construcción de la vía.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2133639. REFORESTACION EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 84%

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos desfavorables para la ejecución de las actividades de plantación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar el calendario climático y programar las fechas correctas para la ejecución eficiente de la obra

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2133639. REFORESTACION EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0122. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2230375. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES HIDRICOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO AMOJU EN LA PROVINCIA DE JAEN, CA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 70 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088782. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 46 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088783. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Teiene un avance del 89 %

b). Identificación de problemas presentados

Problemas climatológicos para el avance de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar mejor el calendario climatológico

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088785. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 29 %

b). Identificación de problemas presentados

Problemas climatológicos para el avance de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar mejor el calendario climatológico

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088787. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

No se termina los trabajos de Rehabilitación de la captación Molinopampa ni la ejecución de los 340 ml faltantes para la Línea de Conducción, porque la población de agricultores de Molino pampa no acepta resolución aprobada y vigente del 2004 por el ALA, a la espera de nueva resolución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha procedido a realizar los expedientes para el suministro eléctrico

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088788. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 97 %

b). Identificación de problemas presentados

Captación Tayka y la Línea de Conducción de Agua Potable, desde esta captación hasta la PTAP, no fueron ejecutadas porque los agricultores y usuarios del canal existente no lo permitieron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta procediendo a realizar la reducción de metas

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088789. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALG,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 72 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088790. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

No se hizo el Reservorio de 120m3 (el choloque) por falta de adquisición del terreno por parte de la Municipalidad. Para el funcionamiento del sistema se utiliza el Reservorio existente contiguo de 100 m3.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta realizando el expediente de suministro eléctrico y reducción de metas de los trabajos no ejecutados

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088792. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 99 %

b). Identificación de problemas presentados

En lo que respecta a la culminación de la PTAR por el terreno no saneado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha procedido a realizar los expedientes para el suministro eléctrico

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088793. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088794. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 75 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088795. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Obra en liquidación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en liquidación.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2090973. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 38 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 83 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2045829. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2107890. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113029. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144019. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2058456. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Algunas UGEL y la DRE aún no asumen el trabajo educativo a través de Redes Educativas, sino que ven a las Instituciones Educativas de forma aislada e individualizada, lo cual conlleva a que no se atiendan a la mayor cantidad de I.E, ni se involucren a los demás actores educativos y comunidad educativa en general.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asúmir, propiciar y comprometer en los distintos ámbitos de gobierno y administración pública el trabajo educativo mediante Redes Educativas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2111752. MEJORAMIENTO I.E. GRAN GUZMANGO CAPAC-CHILETE-CONTUMAZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 93 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112138. RECONSTRUCCION I.E. Nº 341 LLALLAN - CHILETE - CONTUMAZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 76 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora por las lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programar en tiempo que no llueva.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2145781. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - BAMBAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar Expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2031839. REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 16563 LOS CEDROS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

En la ejecución de parte de la meta se sobrepaso los margenes de sensibilidad del perfil viable

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramito la verificación de la viabilidad habiendose recepcionado las variaciones corresppondientes. Reiniciandose con su ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2104845. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 821129 PORCONCILLO BAJO - MONTECILLO CP HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMAF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 72 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2105028. MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SANTA ROSA N° 16537 LOCALIDAD TAMBORAPA PUEBLO, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 35 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113135. CONSTRUCCION LOCAL INSTITUCIONAL UGEL - SAN MARCOS.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 68 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora por factor climático.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programar en tiempo que no llueva.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2145199. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 16151 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2146776. REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA IEP-PS N° 16010 - CRUCE CHAMAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 96 %

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencia en el diseño de la estructura por fallas geológicas. Se supero los margenes de sensibilidad del perfil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se eleboró un estudio geológico. Se tramito la verificación de la viabilidad habiendose recepcionado las variaciones corresppondientes. reiniciandose su ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2154778. MEJORAMIENTO I.E. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con las lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en tiempo que no llueva.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183277. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN LAS REDES EDUCATIVAS DE SUPAYACU Y LOS NARANJOS, EN LA PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Teiene un avance del 82 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2222458. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 82467 FRANCISCO DELGADO GUERRERO DEL CASERIO NAMO, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 90 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora por las lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en tiempo que no haya lluvias.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2031855. REPOSICION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 16499 RICARDO PALMA - HUARANDOZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

Falta de recursos presupuestales de acuerdo al perfil viable

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dotar en un solo ejercicio presupuestal el presupuesto requerido según expediente Técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2031856. REPOSICION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA N° 16519 JOSE CARLOS MARIATEGUI - HUARANGUILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Se ha adicionaron obras complementarias que no contaban con un presupuesto inicial originado problemas con el contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se habilito recursos necesarios para la culminación de la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112379. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16072 JORGE BASADRE - VALILLO - JAEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2127653. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N° 16957 DEL CASERIO LA PROVIDENCIA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 94 %

b). Identificación de problemas presentados

Acceso a la obra dificultó el traslado de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratista con el ánimo de avanzar, dio la oportunidad a todos los pobladores para el traslado de materiales mediante acémilas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134842. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. N° 16625 - ALTO TAMBILLO -SAN IGNACIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135241. RECONSTRUCCION DE I.E. N° 82320 CAUDAY - CAJABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 40 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2145399. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82062 LA GRAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 52 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2151367. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 16093-JOSE GALVEZ DE CHUNCHUQUILLO, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153959. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 10252 DE LA LOCALIDAD DE CONDAY, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

El acceso a la obra viene siendo un problema para el traslado de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene ampliando los radios de acceso existente por cuenta del contratista preveendo de esta manera la acumulación de material antes que se produzca las lluvias.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231702. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N 10310 DE LA LOCALIDAD DE LLUSHCAPAMPA, DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 51 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2064470. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N° 16076 JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2104089. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.SECUNDARIA LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, LOCALIDAD DE SOGOS, DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 83 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2148595. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. S CESAR VALLEJO DEL CP. DE CHIPULUC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

El problema fundamental de esta obra fue el acceso

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratista hizo las prevenciones del caso con respecto al traslado de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163520. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MANUEL PARDO Y LA VALLE, C.P. PAMPA LA RIOJA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 78 %

b). Identificación de problemas presentados

La demora en presentar las cartas fianzas para el otorgamiento de los adelantos, impositivo la afectación presupuestal., todo contratista espera el último día.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recientemente contratista hizo llegar la documentación al respecto

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2223027. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL IEGECOM DE NIVEL SECUNDARIO SAGRADO CORAZON DEL C.P. LAGUNAS PEDREGAL, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 14 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 050. ASISTENCIA EDUCATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130280. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCALSEDE DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - SAN IGNACIO- CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Teiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reajustes de cronograma de ejecución de obra para ser entregada en los plazos previstos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha cumplido con la suscripción de convenios de apoyo interinstitucional 12 de 45 programas, 133 resoluciones directorales de 123 programas, 19 procesos judiciales en curso
- Cumplimiento del plan anual de contrataciones y adquisiciones de 270 acciones programadas se ha ejecutado un total de 239 procesos
- Conduccion y evaluacion de instrumentos de gestion de personal 15 de 12 programadas
- Formulacion del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios

b). Identificación de problemas presentados

- Se ha realizado la reprogramacion a nivel de la metas fisicas y financieras en algunos componentes de este proyecto, debido a la inclusion del presuouesto del balance del 2012, en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuado registro de control patrimonial de bienes y servicios.
- mayor suscripción de convenios de apoyo interinstitucional

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron los estudios y proyectos siguientes: 109 proyectos viables, 16 proyectos aprobados, 140 planes de trabajos aprobados, 13 términos de referencias aprobados, 31 modificaciones en la fase de inversión con evaluación (F-16), 17 registros de consistencia de estudios definitivos del PIP viables (F-15), 5 registros de cierre, 4 cambios de unidades ejecutoras, 11 registros de convenio. Reuniones técnicas con participación de funcionarios representantes de las direcciones regionales, proyectos especiales y proyectos estratégicos (Expropiación de Terrenos para la Ejecución de Obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco)

En sesión de Concejo del 30 de diciembre de 2013 se ha presentado el documento del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chinchero 2014 -2025, el mismo que ha sido APROBADO y tramitado.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción Presupuestal
 Reducción de personal lo cual limito en el trabajo optimo en la evaluación
 Falta de disponibilidad de una unidad móvil para realizar evaluación in situ de los respectivos proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitud de Ampliación Presupuestal en más de dos ocasiones para cumplir con todas las obligaciones ya asumida.
 Anulación de distintas órdenes de compra y servicios para poder cumplir con las obligaciones de pago al disminuido personal.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2060172. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto se encuentra al 92% de avance físico, concluyendo con las componentes de Capacitación y Asistencia Técnica, Equipamiento y logística, Fortalecimiento de Capacidades, Recojo, Procesamiento de la Información y elaboración de la Prospectiva, queda pendiente liquidación de proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto tuvo modificaciones no sustanciales en el perfil.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2060172. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Demora en la adquisición y atención de requerimientos de bienes y servicios por parte de la Oficina de Logística.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó estudios, información adicional para proyectos Talleres de elaboración de diagnóstico estratégico, planeamiento estratégico, construcción del sistema de monitoreo local

Se ha elaborado una propuesta de visión compartida al año 2025, se ha ampliado los objetivos estratégicos, se ha ampliado la cartera de proyectos estratégicos y se ha identificado a las instituciones y organizaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción Presupuestal y financiera en la fuente de financiamiento recursos determinados.

Reajuste de personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitud de Ampliación Presupuestal en más de dos ocasiones para cumplir con todas las obligaciones ya asumida.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2163477. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROMOCION DE GAS NATURAL VEHICULAR EN LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto cuenta con un avance físico del 5%, se concluyó los estudios de expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de liquidez financiera en la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2165620. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVAS DE LA PIÑA EN LA REGION AMAZONICA DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico del proyecto al 19%, Implementación de talleres para la capacitación y transferencia tecnológica

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2165620. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVAS DE LA PIÑA EN LA REGION AMAZONICA DE LA REGION CUSCO**b). Identificación de problemas presentados**

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO: 2147190. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X-DIRTEPOL CUSCO EN LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto tiene un avance físico de 95%, logrando adquirir vehículos : 30 Camionetas 4X2 marca Nissan para la zona urbana y rural , 140 motocicletas, equipos móviles de comunicaciones para camionetas, circulinas, sirenas para camionetas, sirenas para motocicletas, radios móviles para motocicletas

Se realizó la capacitación al personal de la PNP y Promotores de Comisarias.

Capacitación y sensibilización a coordinadores y directivos de Juntas Vecinales, Secretarios Técnicos del CODISEC, COPROSEC, CORESEC, directores de las UGELes, directores y profesores de I.E.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la movilización y entrega de los vehículos a las provincias más lejanas de la Región Cusco

Retraso en la atención de los requerimientos por parte de la Oficina Regional de Administración y Logística

Inconvenientes presupuestales y en la liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones para el apoyo de las instituciones receptoras en las provincias más alejadas.

Se solicitó a las Oficina Regional de Administración y Logística agilizar los trámites de adquisición.

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal y financiera del proyecto.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2141506. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA VIA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA SAN CF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto fue concluido al 100% de ejecución física por la Municipalidad Provincial de Cusco.

b). Identificación de problemas presentados

Descoordinación con la unidad ejecutora del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó reuniones con el Gerente de Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco para coordinar sobre el cofinanciamiento y aporte del Gobierno Regional Cusco hacia la obra.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2163449. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto permitio la interaccion con los pobladores cercanos a la obra lo que ha conllevado a interactuar con ellos y hacerlos partícipes del desarrollo
- Construccion y reparacion de defensa ribereña
- Recuperacion de la vegetacion ribereña
- Fortalecer las organizaciones de la poblacion para la gestion de riesgos de desastres
- Posibilitar oportunidades de trabajo para la poblacion en general el mismo que incluye a los beneficiarios

b). Identificación de problemas presentados

- El recorte financiero que se tuvo en el 2013 ha dado origen a retrasos en el cumplimiento de las actividades programadas. La demora en la adquisicion de bienes y servicios, tambien ha constituido causa de los retrasos en las obras programadas al que se han sumado distintas dificultades como las variaciones del clima local afectando las epocas de lluvia la realizacion de trabajos de defensa ribereña y en epocas de estiaje afectando los trabajos de revegetacion por la escasez de agua y no contarse con un sistema de riego para las plantaciones y vegetacion instalada.
- El vertimiento de aguas residuales sin tratamiento como las aguas residuales provenientes de los colectores de seda cusco han perturbado el desarrollo de los trabajos en el cause del rio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Trabajar de manera mas continua el componente social y de sensibilizacion con instituciones y poblacion como garantia de la sostenibilidad del proyecto
- Redoblar esfuerzos y compromisos de aquellas instituciones y organizaciones de la sub cuenca involucradas con el proceso de descontaminacion del rio el respeto de la franja marginal, elevar la conciencia ciudadana, la supresion de vertimientos de aguas residuales, eliminacion del vertimiento de residuos solidos, ampliacion de normas, entre otros.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2210965. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC EN EL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto logro realizar trabajos de protección con estructuras de muro y engavionado para control de erosión en la margen izquierda del rio Apurímac.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales por el corte presupuestal.
 Reajuste en el presupuesto y liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se solicitó la ampliación presupuestal y ejecución de obra, así mismo se está haciendo seguimiento de los documentos que se dejó en trámite pendiente.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Acondicionamiento turistico, mejoramiento de rutas aventura huayopata santa teresa
- Mejoramiento de la via expresa tramo san jeronimo
- Implementacion de todos los procesos tecnicos administrativos contenidos en el POA y PAC 2013 sobre los cuales se han formalizado 52 contratos de servicios de consultorias de firmas e individuales
- Implementacion de las politicas del banco mundial referidas a las salvaguardas sociales, ambientales y culturales en el desarrollo de los proyectos
- 01 estudio a nivel de perfil de programa de inversion publica aprobado
- 01 estudio a nivel de factibilidad de programa de inversion publica viable

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

- los proyectos presentados a la OPI del gobierno regional en el año 2010 y no tuvieron evaluación lo que ha significado una etapa de actualización y ajuste con los problemas ineludibles que esta situación genero.
- limitaciones en el proceso de captación de recursos humanos profesionales especialistas en el ámbito local y poco interés de profesionales externos por la alta demanda de sus servicios
- dificultades en la implementación de los procesos de identificación de afectados en calidad de propietarios, por estar sujetos a procesos judiciales con alta incertidumbre

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar los reajustes y actualizaciones de los estudios para sus evaluación y respectiva aprobación y viabilidad

-

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2017492. REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- la obra ha sido concluida el 19 de julio, de acuerdo al expediente técnico aprobado mediante resolución directorial 088-2013-DE-COPESCO /GRC y las consideraciones del proyecto mediante resolución N° 1767/INC-C
- se ha concluido la intervención en el andén F con trabajos de restitución, consolidación de muros de piedra bajo los lineamientos técnicos de la normativa nacional e internacional
- La recuperación de las estructuras de piedra de andenes, canales, escalinatas, plataformas y calzadas totalmente recuperados
- Formulación de 01 estudio ambiental para el PIP y la formulación del expediente técnico del proyecto hasta un 75% de avance y conformidad
- Se cuenta con los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico el proceso de captación de consultoría externa debe ser llenado a cabo en los primeros días del mes de julio

b). Identificación de problemas presentados

- La obra fue concluida en el mes de julio sin embargo la ejecución financiera ha sido prolongada hasta el mes de diciembre por falta de marco financiero así como devengados no pagados
- limitaciones en el consentimiento social y participación de las municipalidades para disponer y acceder a terrenos con aptitud y condiciones técnicas adecuadas para la infraestructura de disposición final en Cusco y Calca
- Poca disponibilidad de profesionales con especialidad de museografía, sistemas de interpretación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestiones en la ciudad de Cusco y gestiones en la ciudad de Lima ante el Ministerio de Cultura
- Convocatoria y difusión del proceso por diferentes medios

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2082250. FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN OCONGATE, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- la suscripción del convenio con el plan copesco nacional que posibilitó la transferencia de recursos para la ejecución del proyecto por la fuente recursos determinados mediante convenio N° 048-2013 GR Cusco/ PR y convenio N° 04-2013 MINCETUR / COPESCO
- Se ha logrado el registro en el SNIP para la fase de inversión con la actualización del expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

- Se ha tenido un cronograma muy ajustado como plazo de ejecución lo que limitó la conclusión de obras y la falta de asignación presupuestaria como contrapartida de gobierno regional Cusco para los componentes de fortalecimiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- deben realizarse las gestiones para la asignación presupuestal que permita la conclusión del proyecto

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2111927. IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERONIMO - HUACARPAY, PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logro la suscripcion del convenio en el plan copeso nacional que posibilito la transferencia de recursos para la ejecucion del proyecto por la fuentes de recursos determinados
- Se registren el Snip para la fase de inversion con la actualizacion del expediente tecnico
- Inclusion de nuevos circuitos de aventura en la oferta turistica

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de apoyo de las autoridades municipales para la disponibilidad del area que atraviesa las ciclovia que en algunos casos ocasionaron incidentes con los propietarios ya que las municipalidades no realizaron las coordinaciones ni procesos adecuado para la disponibilidad de terrenos a pesar de actas de compromisos firmados durante la fase de pre inversion de proyectos por los alcaldes distritales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- se debe realizar la demanda preupuestal al gobierno regional cusco que permita la conclusion del proyecto

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2111930. CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOLOGICO TEMATICO DE PILCOPATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- la suscripcion del convenio con el plan copesco nacional que posibilito la transferencia de recursos para la ejecucion del proyecto por la fuente recursos determinados, registro en el snip para la fase de inversion con la actualizacion del expediente tecnico
- Implementacion de una infraestructura adecuada para la preservacion de especies animales, que fomentara la visita de los turistas

b). Identificación de problemas presentados

- No se pudo concluir con la ejecucion de los componentes de sensibilizacion y capacitacion, debido a la falta de la asignacion presupuestal de la contrapartida del gobierno regional
- La ejecucion de obras no ha podido ser concluido por dificultades generadas por la temporada de lluvias, imposibilitando la accesibilidad y provision de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se debe realizar la demanda presupuestal al gobierno regional cusco que permita la conclusion del proyecto

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2111931. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CICLOVIA PISAQ - TARAY - LAMAY - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- se ha concluido con la ejecucion del proyecto en las partidas de obra con la conclusion del proyecto, se lograra ña ampliacion del espacio tuiristico en circuitos de aventura como la ciclovias, mejorando los servicios y la oferta turistica en la zona
- mejora de los tramos preexistentes y construccion de nuevos tramos de la ciclovia, obteniendo mejores instalaciones para los usuarios
- implementacion de zonas de descanso en lugares estrategicos en el eje de la ciclovia, la obra se concluyo en el presente año acorde a lo programado

b). Identificación de problemas presentados

- no se pudo concluir los componentes de sensibilizacion y capacitacion, debido a la falta de la asignacion presupuestal de la contrapartida del gobiernos regional cusco

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- se debe realizar la demanda presupuestal al gobierno regional cusco que permita la conclusion del proyecto

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2159261. FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- No se inicio el proyecto

b). Identificación de problemas presentados

- no se ha dado inicio al proyecto por cuanto existe la propuesta desde el gobierno regional cusco y la municipalidad de chinchero de formular un plan de desarrollo estratégico condicionado a la construcción del aeropuerto internacional de chinchero.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Llevar un modelo concertado y de amplia participación que necesariamente debe involucrar a los PIPs que se encuentren viables mediante programas de inversión publica que defina el plan estrategico

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2113759. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS DISTRITOS DE PICHARI - KIMBIRI - LA CONVENCION- CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución física del proyecto 91%, se concluyo 10 viveros consolidados en su manejo agronómico con la producción de 1, 518,320.00 plantones a l fecha.

Avance de la campaña agrícola 2013 con 30.85 ha. de Pijuayo instaladas, con participación activa de beneficiarios y apoyo técnico.

122 productores de comunidades nativas y colonos asistidas técnicamente en el proceso de instalación, manejo y mantenimiento de las plantaciones de Pijuayo para palmito en sus correspondientes campos de cultivo.

b). Identificación de problemas presentadosLimitada asignación de recursos financieros para pago a proveedores
Recorte presupuestal que afecto a la adquisición de bienes y servicios.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**Gestión para asignación mínima e indispensable de recursos financieros.
Préstamos eventuales de combustible para operación del proyecto
Créditos para disponibilidad de presupuesto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161591. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CAN,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha implementado más de 459 hectáreas de parcelas definitivas de producción de quinua y cañihua en todas las provincias de intervención.

Se ha impartido 391 cursos, talleres a través de metodología de escuelas de campo

Se impartió un promedio de 576 asistencias técnicas mensualmente entre los beneficiarios del proyecto.

b). Identificación de problemas presentadosFalta de liquidez financiera
Desorganización y desinterés de algunos beneficiarios
Demora en la adquisición de bienes y servicios**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

Se realizó talleres de sensibilización a los beneficiarios que no asistían constantemente.

Se realizó informes a la Oficina Regional de Administración reclamando la demora de la adquisición de bienes por parte de la Oficina de Logística.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2161864. INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANTA CALCA, PARU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿Se hizo la implementación de 02 viveros en las agencias agrarias de Cusco (03 invernaderos tipo túnel) y Calca (07 invernaderos tipo túnel) para una producción de 210,000 plantones de tara las que permitieron producir en el año 2013, 152,000 plantones en ambos viveros.

¿Se realizó 06 módulos para la formación de promotores agroforestales en el manejo agroforestal de tara.

¿Se brindó asistencia técnica por parte de los técnicos y residentes a agricultores de las comunidades de las 4 provincias que interviene el proyecto en temas sobre uso racional de la tara, producción de plantones de tara.

¿Se realizaron talleres de sensibilización para la asociatividad y organización así como los seminarios sobre el valor económico y ambiental del cultivo de tara con el propósito de la conformación de comités agroforestales en cada comunidad con el fin de que las plantaciones que se efectúen sean vigiladas o atendidos en forma grupal por cada uno de los socios en los comités así como el hacer la comercialización en forma colectiva de su producción de las plantaciones actuales que tienen.

¿La construcción de 10 invernaderos tipo túnel con cobertura de malla Raschell.

¿Producción de 162000 plantas de tara para ser instaladas en las diferentes comunidades, en forma directa por el proyecto. y 7000 mil plantas mediante convenio con la municipalidad distrital de Mollepata.

b). Identificación de problemas presentados

-La ejecución de actividades del Proyecto Tara, considero que está dentro de los parámetros aceptables, se está ajustando según lo programado en el POA 2013; pero existe retraso en dos actividades 02.02 (Producción de plantones Calca y Huayllapampa) como en la adquisición de tubetes, pero finalmente se dio solución y la entrega fue dentro de los plazos establecidos y 04.04 (Asesoramiento en gestión comercial y empresarial), estos dos casos es un problema que es de manejo del equipo técnico del Proyecto de Tara. Producción de plantones de tara en vivero Huayllapampa - San Jerónimo, se observó en el informe de compatibilidad que la zona no era indicado para la producción de plantas de tara, por las condiciones climáticas, esta se cumplió, en la primera semana de julio la helada quemo dos mil plantas de tara, los que estaban con cobertura protección, bueno corresponde al lote de prueba.

-Primero, existe retraso en la ejecución de la actividad 04.04 Asesoramiento en la gestión comercial y empresarial. Segundo, existe demora en el levantamiento de observaciones del informe de compatibilidad del expediente técnico tara, entregado en enero del presente año. Tercero, existe retraso en levantamiento de la línea base del Proyecto Tara.

-Sin duda el mayor problema que se tuvo en el año 2013 fueron el recorte presupuestal de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ligado a ello se devino una serie de problemas como la reducción de personal, paralización de componentes importantes en el desarrollo de capacidades humanas en las comunidades intervenidas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Primero, reprogramar la actividad 04.04 Asesoramiento en la gestión comercial y empresarial. Segundo, levantar las observaciones del informe de compatibilidad del expediente técnico tara, entregado en enero del presente año. Tercero, Reprogramar el levantamiento de la línea base del Proyecto Tara. Cuarto, entregar a tiempo de los materiales agrícolas a los dos viveros (Calca y Huayllapampa) para la producción de plantones de tara. Quinto.

-El proyecto determinó el desarrollo de alianzas estratégicas institucionales a nivel local, específicamente a través de las municipalidades de los distritos en los que interviene el proyecto con el objeto de intervenir en áreas las cuales no están consideradas en el expediente técnico a través del contrato de promotores por parte de las municipalidades para brindar asistencia técnica en las comunidades de los distritos

-Se propició la reestructuración de las actividades programadas debido a la falta de personal técnico permanente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2161865. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y SU COMERCIALIZACION, PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, CUSCO Y URUBAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se ha realizado un curso taller denominado ¿AGRICULTURA ORGANICA Y MANEJO DE SEMILLAS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO¿, el mismo sea desarrollado en la Provincia de Calca los días Jueves 05, Viernes 06 y Sábado 07 de diciembre del 2013, dicho evento se ha llevado a cabo gracias al apoyo de Instituciones Públicas (Municipalidad Provincia del Calca, Municipalidad Provincial de Anta, Otros) y Privadas (Ecopol, Agroeco, ONG Tierra de Hombres, Fundación por Eso, entre Otros), contando para ello con la participación de 80 productores líderes de las cuatro provincias (Anta, Calca, Cusco y Urubamba) y teniendo como expositor al Presidente de la ONG Ecología y Población ¿ECOPOL¿ México ¿ Juan Manuel Martínez Valdez.

-Así mismo, se han desarrollados talleres comunales en preparación de abonos de abonos orgánicos como son: compost, biol, bocashi, otros, y biocidas como: Caldo Silicosulfocalcico, entre otros.

- Se ha adquirido los kits de análisis de suelos, los mismos se encuentran en almacén de las agencias agrarias del ámbito del proyecto.

-Se ha participado activamente en las Ferias Nacionales de Anta y Huancaro (Cusco), en las cuales se ha realizado exposición y venta de la producción de hortalizas de los participantes del proyecto. A demás de ello se ha participado en ferias locales de las provincias vinculadas al proyecto

b). Identificación de problemas presentados

¿Intervención de muchos proyectos de la DRAC en la misma comunidad, generando competencia.

¿Intervención de proyectos productivos del Gobierno Regional con otra propuesta técnica y un poco de asistencialismo.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2161865. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y SU COMERCIALIZACION, PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, CUSCO Y URUBAME

¿Cultura del asistencialismo por parte de los productores.

¿El principal problema fue el recorte presupuestal desde el mes de Agosto, por el que no se llevo a cumplir todas las actividades programadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Una de las medidas para superar los problemas presentados ha sido y es la sensibilización a los participantes del proyecto, proponiendo que la intención es generar condiciones adecuadas para obtener una producción orgánica o mínimamente una producción agroecológica.

-La implementación de una nueva tecnología de producción es otra de las medidas para superar los problemas, pues e viene con una propuesta novedosa y ventajosa para las condiciones de propiedad de terrenos en la región Cusco.

-Reprogramación de las actividades.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133353. DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿En relación a las inseminaciones se tiene que reportar el nacimiento de 15 crías nacidas las inseminaciones del año anterior, de las 1511 inseminaciones tanto con semen nacional e importado.

¿En relación a las asistencias y capacitaciones se tiene un total de 3566 asistencias técnicas, de los cuales se asistió un total 5000 vacunos atendidos, se realizó un total de 87 cursos de capacitación en diferentes temas.

¿ En el Municipio de Andahuayllillas se instaló la posta de inseminación artificial sin embargo no tienen su técnico Inseminador contratado por el municipio

¿ El presente año 2013 se realizó 1173 inseminaciones artificiales con semen nacional.

¿ Se realizó 1254 inseminaciones con semen importado.

¿ Se ejecutó 2427 inseminaciones artificiales.

¿Se tractorearon 435 hás y se instaló 294 hás.

¿Se ejecutó 122 cursos.

¿Se ejecutaron 5488 asistencias técnicas.

¿2,000 crías nacidas por inseminación artificial.

¿340 hectáreas ejecutadas del 482 programadas, que constituyen el 71 % de avance.

b). Identificación de problemas presentados

Para la ejecución de las actividades se tuvo como principal problema la contratación del personal vía convenio con las municipalidades los cuales realizan otras labores, y de forma secundaria realizan la inseminación, en relación a la habilitación de fondos para la ejecución de los cursos es tardía.

Hay atraso significativo de 4,958 inseminaciones, lo que hace prever que no se concluirá esta meta sustancialmente por no haber el financiamiento adecuado. Los presupuestos asignados están por muy debajo de lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación a las medidas correctivas que se realizó, para la ejecución de las inseminaciones se tuvo que participar con los técnicos del proyecto en apoyo de esta actividad en las diferentes municipalidades.

Desde el 21 de noviembre 2013 a 31 diciembre 2013 se ha percibido que la colaboración a los trabajos del proyecto se dio en la Agencia Agraria de Canchis, donde todo su personal en coordinación con el personal de ODEL de la municipalidad distrital de Checacupe y nuestro personal se actuó en forma conjunta en la campaña de asistencia técnica en tratamiento sanitario.

Los eventos no ejecutados se están reprogramando para el periodo 2014

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2157753. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES RURALES APU AUSANGA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto cuenta con un avance físico de 21%, demostración de parcelas de pastos cultivados con sistemas de agroforestería se realizaron eventos de capacitación a productores en uso y manejo de agua.

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestal en la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158428. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Considera implementar módulos de infraestructura de manejo, se recuperó praderas naturales para facilitar el manejo y conservación de la vicuña en su habitat natural, se determinó la carga animal en diferentes MUS, para dar separabilidad a los suelos.

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestal y falta de liquidez financiera de la fuente recursos determinados.
Incumplimiento en el cronograma de ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.
Se sugirió reprogramación de acciones y reducción de personal en el mes de octubre.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161863. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS CRIADORES DE GANADO VACUNO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutaron 25 CAMPAÑAS DE DOSIFICACIÓN Y DESPARASITACION, en ganado Vacuno, Porcino y Canes-Felinos, con el propósito de prevenir enfermedades zoonoticas, que se ejecutaron posteriores a los talleres de capacitación en sanidad animal.
- Se Desparasito un total de 5217, 3049 y 5975; de ganado Vacuno, Porcino y Canes-felinos respectivamente.
- El principio activo de los Antiparasitarios en las campañas fue. Triclabendazol, Fenbendazol, Ivermectina, Doramectina, Praziquantel y Albendazol.
- Con el fin de evitar accidentes en el manejo del ganado en las campañas se pidió la construcción de mangas o bretes de sujeción en las comunidades, facilitando el trabajo.
- Se brindó Asistencia Técnica a productores, que se identificó en el ámbito de intervención del proyecto, siendo los tipos de; en sanidad animal, problemas reproductivos, nutrición y alimentación, pastos y forrajes, manejo, infraestructura y engorde de ganado.
- En el presente periodo se ejecutó un total de 4400 de asistencia técnica.
- El tipo de asistencia técnica con mayor cantidad fue de sanidad animal
- Se concluyó con el levantamiento de información para el levantamiento de la línea de base, en las seis provincias, ejecutándose en una primera fase para Anta, Calca y Paucartambo, y en la segunda etapa de las provincias de Acomayo, Canas y Cusco

b). Identificación de problemas presentados

- El principal problema presentado fue la reducción de presupuesto, por lo que se dejó de ejecutar algunas actividades, acciones y priorizando las actividades principales.
- La falta de presupuesto limitó la adquisición de materiales y equipos necesarios para la ejecución de los mismos, por ejemplo aún no se ha adquirido la unidad vehicular (Camioneta), muy importante para la ejecución de labores de seguimiento

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161863. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS CRIADORES DE GANADO VACUNO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALC/

y monitoreo, así como de materiales para la implementación de los módulos de botiquín veterinario, módulos de inseminación artificial y módulos de pastos cultivados.

-Factores climatológicos y labores culturales como cosechas dificulta la ejecución de los talleres de capacitación, disminuyendo el número participantes a estos eventos, sin embargo se cumplió con la metas planificadas con un mínimo de 40 asistentes, de igual manera este factor fue la causa de una disminución en el número de asistencias técnicas en el presente mes, así también la planificación de los talleres de capacitación en coordinación con los municipios, convocatoria a autoridades locales presidentes comunales y beneficiarios

- La accesibilidad al distrito de Quehue provincia de Canas, por la vía en plena construcción género un dificultad para la ejecución de asistencia técnica, disminuyendo la cantidad en la provincia de Canas.

-La cantidad de Antiparasitario para ganado vacuno fue insuficiente para coberturar al 100% de ganado vacuno.

-Cambio de constante funcionarios de la ODEL de los gobiernos locales, retrasa los trabajos y actividades programados anteriormente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se priorizo actividades más importantes como la ejecución de los talleres de capacitación, así como las asistencias técnicas.

-Se coordina con los otros proyectos que cuentan con movilidad, así como coinciden en el mismo ámbito de intervención para tratar de cobertura con el mismo vehículo ambos proyectos.

-Se ejecutaron reuniones para tratar de buscar los horarios adecuados que no coincida con los trabajos y labores culturales de los productores. sin embargo se recomendó al personal técnico para el siguiente mes pernoctar en el mencionado distrito, y nivelar el retraso generado.

-Realizar los trámites con la debida anticipación para evitar algún tipo de retraso.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162223. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LACTEA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE PULPERA CONDES, DISTRITO DE SANTO TOMAS, CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto productivo Pro compute.

b). Identificación de problemas presentados

Presupuesto asignado de préstamo excede a lo solicitado inicialmente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la reprogramación del presupuesto asignado en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de crédito para los años 2013 y 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162226. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE BAJO SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto productivo Pro compute.

b). Identificación de problemas presentados

Presupuesto asignado de préstamo excede a lo solicitado inicialmente.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162226. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE BAJO SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAM**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la reprogramación del presupuesto asignado en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de crédito para los años 2013 y 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162227. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA ASOCIACION APU SURIMANA DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto productivo Pro compite.

b). Identificación de problemas presentados

Presupuesto asignado de préstamo excede a lo solicitado inicialmente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la reprogramación del presupuesto asignado en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de crédito para los años 2013 y 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162228. INCREMENTO DE LA PRODUCCION LECHERA EN LA COMUNIDAD DE AÑAHUICHI, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto productivo Pro compite.

b). Identificación de problemas presentados

Presupuesto asignado de préstamo excede a lo solicitado inicialmente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la reprogramación del presupuesto asignado en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de crédito para los años 2013 y 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162229. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA COMUNIDAD DE CCACHO LIMA MAYO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto productivo Pro compite.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162229. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA COMUNIDAD DE CCACHO LIMA MAYO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCA**b). Identificación de problemas presentados**

Presupuesto asignado de préstamo excede a lo solicitado inicialmente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la reprogramación del presupuesto asignado en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de crédito para los años 2013 y 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Participacion activa en el acta de acuerdos suscritos el 03.12.2013 con la PCM, ANA, GORE cusco y alcaldes de espinar
- En el marco del programa de riego zona andina sur IV cofinanciado por el banco KFW de alemania se ha contratado los servicios de la supervision externa a cargo de la consultora alemana CES para los proyectos de riego.
- Avance de los expedientes de liquidacion Tecnico Financiera de las irrigaciones corca y ocobamba

b). Identificación de problemas presentados

- Necesidad de reuniones de coordinacion con los usuarios de la cuenca alta del rio apurimac, para concretar los acuerdos suscritos en el acta de acuerdos con la PCM
- Recortes presupuestales par la ejecucion de los proyectos de riego del programa de riego zona andina sur
- Limitado disponibilidad presupuestaria que influye en cumplimiento parcial de metas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- gestionar ante el MEF la dacion del decreto supremo para la transferencia, para la ejecucion de proyectos de riego
- Conclusion del expediente de liquidacion tecnica financiera de las irrigaciones

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- En el año 2012 se logro un avance de 30.75% con un gasto de S/ 299,629 para el año 2013 se logro un avance de 57% con un gasto de S/ 767,059.95, el avance acumulado es de 87.75% con un gasto acumulado de S/ 1'066,688.95

b). Identificación de problemas presentados

- Se solicito la contratacion de un consultor para el desarrollo del estudio de impacto ambiental y analisis de riesgos el que no fue atendido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- la conclusión del estudio de factibilidad del proyecto

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**FUNCION : 10. AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PRODUCTO PROYECTO: 2031506. IRRIGACION AGUILAYOC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Comision de usuarios de riego aguilaoc con personeria juridica, 15 ha de plantacion instaladas campo definitivo con cultivos de cacao y citricos.
- Se elaboro el expediente tecnico del adicional de obra correspondiente a la falla geologica localizada entre las progresivas Km 0+620 a la 0+840.

b). Identificación de problemas presentados

- Reparacion de tuberias en canal y en modulos de aspesion limitados npor escases de materiales de construccion, suspension de intercambio de experiencias por recorte presupuestal.
- Carencia profesional especialista para estabilizacion de taludes en la quebrada pfacchac y la falla geologica contigua.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Realizar trabajos de mantenimiento y proteccion de la zona de falla geologica en la margen izquierda de la quebrada santa magdalena.
- La presentacion a la OPI regional del expediente del adicional de obra para estabilizar la falla geologica, asi como la actualizacion del costo total del proyecto en el banco de proyectosdel SNIP.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PRODUCTO PROYECTO: 2031508. IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 9 organizaciones constituidos, legalizados y legitimados por los usuarios, 1,038 hectareas instaladas con pastos mejorados que beneficia a 824 usuarios de riego.
- Conclusion de la Infraestructura hidraulica de riego, el suministro de aguallego hasta la cola del canal, loa canales laterales en funcionamiento entregan agua a parcelas.

b). Identificación de problemas presentados

- Los canales laterales en tierra no soportan el caudal de diseño y existe bastante infiltracion de agua en el recorrido, esto dificulto la implementacion adecuada de la distribucion de agua por sectores y parcelario.
- Desercion del personal obrero no califico debido a la fuerte demanda de mano de obra por empresas mineras formales e informales en la zona con mejores salarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Realizar el seguimiento de distribución de agua sectorial y parcelario (rol de riego). Capacitar y acompañar en fertilizacion y pastoreo a usuarios dueños de parcelas con pastos cultivados en los sectores de riego.
- Regularizar en la OPI del gobierno regional del cusco las modificaciones realizadas en obra respecto al expediente tecnico inicialmente aprobado.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PRODUCTO PROYECTO: 2039372. PROYECTO IRRIGACION PISTIPATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Resolucion de reconocimiento de la comision de usuarios de pistipata por la autoridad local del agua de la convencion.
- Obras de arte concluidas en los sifones santa rosa matriz N° 5 y sirenachayoc.

b). Identificación de problemas presentados

- Infraestructura de Riego inconclusa permite irrigar solo el 40% del area agricola.
- Daños en la infraestructura de riego ocasionados por la familia mayta los que se han denunciado oportunamente, actualmente se encuentra judicializado este caso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Al no haber entrado en operacion el sistema de riego por aspersión en un 100% aun no se ha podido validar el plan de distribucion del agua de riego.
- Esta pendiente la puesta en operacion de los sifones invertidos de santa rosa matriz N° 5 y sirenachayoc, que deben ser revisados para su puesta en operacion.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2046089. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Entubado sistema de conducción principal killca 5,462 Km, entubado de sistema de conducción principal thurpa 4,594 Km, instalación de buzones de inspección killca 22 unidades.
- Formulación del expediente técnico de riego por aspercion por servicios de consultoria.

b). Identificación de problemas presentados

- Aparición de zonas rocosas no previstas en el expediente tecnico aprobado, no permitiendo la habilitación oportuna para la instalacion de la tubería perfilada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Estudios geognosticos complementarios para la presa pallallaje.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2046091. IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Conclusion del canal revestido asi como obras de arte estandar y especial en los sistemas cullahuata y congonya.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de autorizacion para el uso de los explosivos impidiendo su adquisicion, por lo que se recurrio a la prestacion de servicios de voladura de roca.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Realizar las pruebas hidraulicas en los sistemas de riego cullahuata y congonya.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2055213. EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 35 profesionales del Plan Meriss realizaron un intercambio de experiencias el I semestre 2013 a los proyectos especiales hidroenergeticos de la costa norte del peru

b). Identificación de problemas presentados

- acciones de sistematizacion de experiencias, implementacion del software GESTAR y publicacion de tesis de impactos de proyectos de riego no ejecutadas por dificultades en los procesos de licitacion el 2013

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestionar ante el ANA para que plan meriss se constituya en operador hidraulico de las infraestructuras de riego

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**FUNCION : 10. AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PRODUCTO PROYECTO: 2085352. IRRIGACION AÑAHUICHI II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Revestimiento de 1.5 Km de canal trapezoidal con C° Fc= 210 KG/cm2 y construccion de los reservorios qosqoparara (volumen 1,600 m3) y chaupichullo (volumen 6,000 m3)

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de materiales e incumplimiento de la atencion de los requerimientos por parte de las municipalidades distritales de santo tomas y chamaca.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Concluir con la elaboracion del informe final de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PRODUCTO PROYECTO: 2130779. IRRIGACION CHANCAMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Conclusion del tendido de tuberia en el canal principal sirphyoc - santiago. al mes de agosto 2013 se llevo al km 30+384 en el sector alto de santiago.
- Capacitacion a usuarios en riego por aspersión, micro aspersión y goteo así como técnicas de riego parcelario, sanidad y manejo de suelos ; instalacion de modulos de aspesion en 8 ha y constitucion de 7 comites de riego con planes de trabajo.

b). Identificación de problemas presentados

- Restricciones presupuestales y escasez de mano de obra calificada retraso la construccion de obra de arte en la linea de conduccion y sistema de aspersión.
- Agricultores ocupados en obras del municipio no permite una mayor participacion de estos en asambleas y capacitaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Rehabilitar la captacion sirphyoc, afectado por deslizamientos en las temporadas de lluvia.
- El canal lateral sirphyoc debe ser implementado al 100% para la ejecucion de las actividades de operacion y mantenimiento así como la distribución de agua.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PRODUCTO PROYECTO: 2141237. MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logro un avance del 67% en la formulacion del expediente tecnico, conclusion prevista para mayo 2014.

b). Identificación de problemas presentados

- Carencia de consultores para elaborar los estudios complementarios, retraso avance del expediente tecnico del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Conclusion del expediente tecnico y la ejecucion de la meta.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2142562. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un 40% de avance físico, logrando ejecutar en el presente ejercicio 341 m2 de demolición y reposición de paños de canal existente de tinta norte del sistema de riego , 465.75 ml de excavación de canal de la red de distribución del sistema de riego , 15 m3 de vaciado de pases vehiculares, colocado de 04 unidades de tarjetas metálicas de desarenador , 3,070 m3 de excavación de la caja del canal (roca fija) con compresora, 250 ml. de instalación de tubería perfilada de PVC, NTP 399.162 de 400 mm de diámetro, 1694 ml. de tuberías PVC NTP ISO 4422 UF S-20 (C-5, C-7.5) de 140, 160, 200mm de la red de distribución.

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestal, por la que las metas programadas para la ejecución física de los sistemas de riego no se cumplieron como se programó.
Excesiva demora en el proceso de la adquisición de materiales (formulación de cotizaciones), por la oficina de Abastecimientos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramita la asignación presupuestal mediante préstamo.

Durante la apertura de los sobres, el residente de obra participo en algunas reuniones para garantizar las especificaciones técnicas del material.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2156206. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logro ejecutar el 85% del sistema de conduccion medinate la instalacion de tuberia perfilada de diametros entre 700mm, en ambas margenes del proyecto asi como se ejecuto obras de arte estandar.

b). Identificación de problemas presentados

- El recorte presupuestal que ha afectado el normal avance de la obra desde el mes de agosto hasta la paralización definitiva el 17 de noviembre del 2013.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Realizar estudios complementarios del sistema de aspersión, estudios geonómicos del componente presa.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160165. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Construccion de la bocatoma vilcanota, construccion de 10.7 Km de plataforma de canal entre yaucat, paropujio y ccolcca

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en adquisición de materiales e inicio de instalación de las tuberías de HDPE de 900mm adquiridas por controversias originadas en la recepción, respecto a la rugosidad interna de la tubería imposibilitando la apertura de frentes de trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Realizar la elaboración de expediente técnico a nivel de detalle constructivo.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2162076. CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Formulacion del expediente tecnico del proyecto del proyecto concluido actualmente en revision den la oficina de supervision institucional.

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiencias en la gestion de las adquisiciones retraso avance de estudios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Evaluacion del expediente tecnico por la supervision y levantamiento de las observaciones.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2177550. INSTALACION IRRIGACION MARAMPAKI DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Ejecucion de 01 porton pase vehicular Km 9+900 excavacion de plataforma a mano Km 6+010 a 8+230 excavacion de caja canal

b). Identificación de problemas presentados

- Restricciones presupuestales genero atencion inoportuna de materiales y equipos factores climaticos con presencia de lluvias adelantadas retraso trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestionar aportes a la municipalidad Distritales de Ocongata y provincial de Quispicanchis

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2177551. IRRIGACION UPIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Excavacion de plataforma de canal en los tramos Km 0+000 al 1+540-2+480 y 4+020-4+150 del canal principal margen izquierda con una longitud 2,453m

b). Identificación de problemas presentados

- Restricciones presupuestales afecto la programacion fisica - financiera del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestionar aportes de la municipalidad de ocongata y provincial quispicanchis

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2206230. CREACION DE RESERVIOS NOCTURNOS EN LOS SECTORES DE CCOCHAPATA, QISHUARCCATA Y CCASANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLAY DEL D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el periodo 2013 la obra tiene un 13% de avance físico, logrando ejecutar 2500 ml de trazo, niveles y replanteo de la construcción de reservorio en la comunidad campesina de Huayllay, 0.8 km habilitación de caminos de acceso (trocha carrózale), para la construcción de reservorio

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestal, por la que las metas programadas para la ejecución física del sistema de riego no se cumplieron como se programó.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramita la asignación presupuestal mediante préstamo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2206309. CREACION DE UNA GALERIA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR HUACANQUITOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCARECTAMBC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó el movimiento de tierras en los primeros 50 mtrs. Líneas, se llegó a hallar vestigios de rocas sobre los cuales se realizara la perforación.

b). Identificación de problemas presentados

No se abasteció los materiales adecuadamente,
El expediente técnico no estaba concluido adecuadamente, generando retrasos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se empleara maquinaria para la eliminación los deslizamientos presentados y se efectuara muros de contención con enrocado.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2230411. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE MUYURINA, JUQUI Y JUNUCUCHO DE LA C.C. DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAN PEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico de la obras se encuentra al 38% Construcción de bocatoma en el riachuelo de Phacchacucho. Construcción canal de derivación. Construcción de desarenadores.- Construcción canal de conducción, Construcción de cajas de reunión. Construcción de reservorios de concreto armado.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales a causa de recorte de obra, no se adquirió la tubería de agua potable.

Falta de disponibilidad presupuestal para adquisición de materiales lo que hizo que la obra se ejecute lentamente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.
Se solicitó la ampliación presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2116112. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERAND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Conformación de 10 escuelas de campo, manejo de cultivos en forma especializada
 Instalación 7,500 m2 en parcelas demostrativas con diversificación de productos agropecuarios (hortalizas, pastos mejorados)
 40 cursos de capacitaciones en uso racional del recurso agua, suelo, cobertura vegetal
 08 módulos de implementación de prácticas de manejo y conservación de suelos
 08 módulos de implementación de prácticas demostrativas de abonos orgánicas (pozos de lombricultura)
 28 cursos de capacitaciones en fortalecimiento organizativo, productivo y comercial (asociatividad, liderazgo, motivación)
 20 cursos de capacitaciones en fortalecimiento de capacidades empresariales (negocio, empresa de productores agrícolas)
 Organización y realización de 01 Festivales de Riego, realizado en la ciudad del Cusco (Feria de Kayra - Cusco), Junio
 Organización y realización de 02 ferias locales, con la participación de las autoridades locales y beneficiarios en las zonas de intervención del proyecto
 Constitución de la empresa ¿Mujeres Emprendedoras¿ de la comunidad campesina de Ccapa ¿ distrito de Pillpinto ¿ Paruro

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestal, la misma que retraso las metas programadas para la ejecución física de los sistemas de riego.
 Excesiva demora en el proceso de la adquisición de materiales (formulación de cotizaciones), por la oficina de Abastecimientos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT la oportuna asignación presupuestal.
 Se sugirió a la Oficina de Logística que durante la apertura de los sobres, debe participar el residente de obra para garantizar las especificaciones técnicas del material.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2209836. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto cuenta con 92% de avance físico, se logró construir un sistema de riego por aspersion cuya fuente de agua es el río Verenuyoc, líneas de conducción, sistema de distribución, Infraestructura de riego, reservorio inconcluso.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales por el corte presupuestal,
 Reajuste en el presupuesto y liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal.
 se solicitó la ampliación presupuestal y ampliación de ejecución de obra, así mismo se está haciendo seguimiento de los documentos que se dejó en trámite pendiente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2149205. INSTALACION Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS Y PARURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales.
 Se ha realizado actividades de plantación en los 14 distritos con 897,197 plantones encontrando disponibilidad de terrenos llanos con poca vegetación, la aceptación de las comunidades beneficiarias para el transporte e instalación de los plantones gracias a las buenas relaciones del proyecto con los municipios distritales.
 - Producción de especies forestales
 Se ha cumplido con la meta al semestre de producción de plantones por vivero actualmente se realiza netamente actividades de mantenimiento como son la remoción y selección de plantones, aplicación de abonos foliares, riego, deshierbe, etc.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2149205. INSTALACION Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS Y PARURO

- Coordinación y conformación de Comités Forestales. Se tiene conformado los comités forestales en los 14 distritos, Se resalta que en los distritos ya cuentan con comités forestales los cuales son elegidos en plena asamblea comunal y tiene un periodo en el cargo anual.
- Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales.- En los 14 distritos del ámbito del proyecto se han previsto los trabajos de traslado y distribución de rollizos a los lugares donde están ubicadas las plantaciones en macizo; en estrecha coordinación con las autoridades municipales y los beneficiarios en el sentido que el proyecto pone los rollizos y los beneficiarios la mano de obra para el izado de los rollizos y el cercado propiamente dicho; se ha priorizado las áreas más vulnerables en algunas comunidades, y parte de los rollizos se encuentran en los viveros y no se hizo la entrega por motivo que las comunidades exigen que se les entregue con los alambres de púa que se les ha ofrecido y otra limitante por que no se ha entregado los rollizos es que en las comunidades donde han realizado el izado de los postes estos vienen desapareciendo por no haber colocado el alambre de púa.

b). Identificación de problemas presentados

- En el presente año 2013 no se han realizado las actividades del tercer y cuarto componente por falta de presupuesto por el recorte presupuestal, actividades que eran como realizar los concursos forestales, la elaboración de trípticos, folletos educativos, boletines semestrales, cursos de capacitación, pasantías y otros, los cuales deben ser reprogramados en la campaña 2014, para cumplir con las actividades de acuerdo al expediente técnico.
- Las inclemencias climáticas afectan la producción de plantones, diseminado las enfermedades y afectando su desarrollo fenológico, atrasos en el avance de embolsado. La adquisición de rollizos está pendiente la conformidad por falta de entrega por parte del proveedor, en la cantidad designada de 1785 rollizos por distrito en la provincia de Paruro.
- El recorte de presupuesto y falta de liquidez dificultan la ejecución normal de las actividades programadas
- ¿ No se cuenta con presupuesto para la conclusión del modulo
- Se ha producido perdidas por efecto de granizada en el vivero del Distrito de Huanoquite en plantones de Eucalipto 60,000, pino 7,500 adjunto informe del Asistente Técnico.
- Se ha producido perdidas de plantones de eucalipto 10,950 por efectos de heladas en los Distritos de Velille y Llusco

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha provisto de materiales para contrarrestar las inclemencias climáticas con la adquisición de productos fitosanitarios y abonos foliares (organismos micro eficientes), la compra de mangas de plástico para la cubierta de las camas de producción de plantones y contrarrestar las bajas temperaturas que afectan a los plantones. Se ha realizado la reprogramación de actividades no cumplidas para el período 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2157222. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL YAVERO PROVINCIAS DE PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI-CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto tiene un avance físico del 35%, logrando concluir 4 viveros, se desarrolló capacitaciones y se conformó Comités de Gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la atención de requerimientos y adquisición de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó permanente seguimiento al trámite de requerimientos de bienes y servicios del proyecto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2157759. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACION DE CULTIVOS NATIVOS PAPA, OCA, MASHUA, OLLUCO, MAIZ, TARWI, QUINUA, CCAÑII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto cuenta con un avance físico de 39%, se realizaron 25 talleres, 14 eventos con las organizaciones comunales en el ámbito del proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2157759. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACION DE CULTIVOS NATIVOS PAPA, OCA, MASHUA, OLLUCO, MAIZ, TARWI, QUINUA, CCAÑII**b). Identificación de problemas presentados**

Recorte presupuestal y falta de liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal y financiera de la obra.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2059998. MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA PRODUCCION DE ALEVINOS, EN LOS DISTRITOS DE LANGUI Y ECHARATE DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto se encuentra al sexto año de ejecución, concluyendo al 100% las componentes de construcción de infraestructura del c.p. Langui, mejoramiento del c.p. Echarate, equipamiento (acciones por administración directa), capacitación al personal e implementación de herramientas normativas para un adecuado plan de acción de los centros piscícolas (acciones por consultoría) y mantenimiento.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización del proyecto por razones de arbitrajes con el contratista, por temporada de lluvias y retrasos en la elaboración de los expedientes modificados y sus respectivos procesos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la ampliación de plazo de ejecución del proyecto ante la Oficina de Programación e Inversiones y Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2164091. INSTALACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES TURALES DE CHAUIBANDA, HUINCHIRI, PERCCAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico de proyecto al 8.7%, se realizó algunos trámites documentarios.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2129843. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico 92.11%, Interconexión de líneas de Distribución Primaria, beneficiando a 1586 cargas domésticas y 12 cargas especiales.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de los materiales.

Falta de liquidez financiera en la fuente Recursos Determinados, retrasando el avance físico de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.

Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2145589. CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS COMUNIDADES DE SUMARU, PANTIPATA, ANANSAYA Y PARCCOTICA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra obtuvo el 69.31% de avance físico, en el periodo 2013 se construyó la interconexión al sistema eléctrico existente: Red de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones domiciliarias, beneficiando a 300 cargas domésticas y 8 cargas especiales cuyas características son 22.9 KV sistema monofásico, con una longitud de 35.85 km, con conductor de aleación de aluminio de sección de 25 AAAC mm², soportes de C.A.C. de 12/200 y 12/300, Seccionadores fusibles tipo Expulsión (Cut-Out), de 27Kv, 100A, 150 Kv, de para dotar de energía a las Comunidades pertenecientes al distrito de Chinchaypujio

b). Identificación de problemas presentados

Limitada asignación presupuestal, prolongando el tiempo de ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicito presupuesto en la fuente 03 Recursos por operaciones Oficiales de crédito.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2145607. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA, LLIQUE CURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra obtuvo el 55% de avance físico en el periodo 2013, adquiriendo los materiales de electrificación para la instalación de las Redes Primarias y Redes Secundarias.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada asignación presupuestal, prolongando el tiempo de ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicita presupuesto en la fuente 03 Recursos por operaciones Oficiales de crédito

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2158476. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAPI, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico al 72% , se realizó la instalación de línea primaria, redes primarias y SE ¿ 50.08 km.

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestal, afectando a la ejecución física de los sistemas de electrificación al no concluir con el cronograma.
Excesiva demora en el proceso de la adquisición de materiales por la oficina de Abastecimientos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó y solicitó presupuesto indicando las implicancias del retraso en la obra.
El residente de obra tuvo que coordinar con la oficina de logística, para garantizar las especificaciones técnicas del material eléctrico.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159795. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN PROVINCIA CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto tiene un avance físico 92 %, se realizaron instalaciones de postes de redes primarias y redes secundarias, instalación de las 23 sub estaciones de distribuciones, con sus respectivos tableros y equipados con los sistemas de protección apropiados. Tendido de conductores de aleación de aluminio desnudo tipo AAAC en las redes primarias, sistemas de puesta a tierra RP,RS Y SSEE.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada asignación presupuestal, en la fuente recursos determinados.
Deudas pendientes de pago a los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.
Se realizó informes detallando la deuda existente al 2013

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209713. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA EN LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance físico de la obra obtuvo el 4.59 % de avance físico, en el periodo 2013, adquiriendo solo los materiales de electrificación para la instalación de las Redes Primarias y Redes Secundarias.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada liquidez financiera, prolongando el tiempo de pago de las planillas a los trabajadores (obreros) y bienes a los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó varios informes solicitando presupuesto e indicando las implicancias de la demora de pago en la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se realizó estudios, información adicional para proyectos Talleres de elaboración de diagnóstico estratégico, planeamiento estratégico, construcción del sistema de monitoreo local

b). Identificación de problemas presentados

- Restricción Presupuestal y financiera en la fuente de financiamiento recursos determinados.
- Reajuste de personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Solicitud de Ampliación Presupuestal en más de dos ocasiones para cumplir con todas las obligaciones a la sede central

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Beneficio para 200,000 habitantes de las provincias de la convención, calca, anta , paruro, paucartambo, debido a que se realizo un mantenimiento adecuado a los caminos departamentales.
- Fomento del empleo local de varones y mujeres a través de microempresas para intervenir en el mantenimiento rutinario manual de caminos.

b). Identificación de problemas presentados

- Los factores Climáticos los cuales retrasan el avance de los proyectos
- Daños y alteraciones en los caminos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Preservación de todos los elementos del camino con la minima cantidad de alteraciones o de daños y en lo posible, conservando las condiciones que tenia la construcción o la rehabilitación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2085613. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido al 100%, el que comprendía la adquisición de 70 maquinarias, 20 equipos y herramientas para el mantenimiento periódico de las vías departamentales de la Región Cusco

b). Identificación de problemas presentados

Falta de liquidez financiera en la fuente 05 Recursos Determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la priorización del gasto del proyecto a la Oficina de Administración.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2091496. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PANTIPATA - IVIN, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Apertura al 90% de la Trocha Carrozable facilitando el acceso vehicular a la población de Ivin Facilitando el transporte de productos al mercado local

b). Identificación de problemas presentados

Falta de Recursos Financieros para gasto de proyecto.

Desabastecimiento de combustible

Transporte limitado para el acceso a las comunidades de Pantipata ¿Ivin.

Deuda a proveedores

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se pidió a la GRPPAT coordinar con la Oficina de Administración para priorizar el gasto de los proyectos contemplados en la programación de inversiones 2013.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2092798. MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico acumulado 94.68% , se concluyó con toda la parte del asfaltado en su totalidad quedando pendiente la parte de señalización

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad presupuestal para los requerimientos de señalización y pago de deudas pendientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramito los procesos para ejecutar la señalización para la conclusión de la obra, se realizó el trámite para cumplir con los pagos de deudas y para la conclusión total de la obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094058. MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Limpieza de las estructuras de drenaje superficial de la via obstruidas con materiales de derrumbe (cunetas laterales)

- Culminacion del colocado de la carpeta asfaltica en un espesor de 2" a partir de la progresiva 15+500 al 18+768

- Armado y colocacion de gaviones de diferente tipo de caja en la progresiva 00+200

b). Identificación de problemas presentados

- No ha sido posible ejecutar las partidas de señalizacion vial porque a pesar de contar con asignacion presupuestal no se disponia de la asignacion financiera desde el gobierno regional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se debe realizar la demanda presupuestal al gobierno regional cusco que permite la conclusion del proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094203. MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico 95%, se realizaron corte de terreno y Ampliación de Vía a nivel de Subrasante; Mejoramiento de Subrasante con Enrocado y construcción de muros de Contención y construcción de Subrenes.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de Liquidez Financiera para la cancelación de deudas por Bienes y Servicios y para la Adquisición de las Mismas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Paralización temporal de la Obra para no generar más endeudamiento.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2098493. CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SESENCALLA. CC. SESENCALLA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Mejores condiciones de servicio de transporte para alcanzar el apropiado y continuo acceso a los principales mercados
- Permite reducir extraordinariamente el costo de los viajes y transporte de los usuarios

b). Identificación de problemas presentados

- La culminación de la obra será en Marzo 2014 debido a la existencia de dos ampliaciones de plazo en el año 2013

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar la dinámica productiva de las economías rurales y la integración a los principales ejes de desarrollo de las poblaciones comprendidas en el área de influencia del proyecto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111579. REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- se logró alcanzar las metas propuestas en el año 2013
- Mejoramiento de la plataforma hasta por un espesor de 0.40 m, y la instalación de 122 alcantarillas.
- Se realizó la reubicación de obras de arte, también se realizó trabajos de corte para mejorar las curvas verticales y horizontales

b). Identificación de problemas presentados

- La culminación de la obra fue afectada debido a dos paralizaciones y ampliaciones en el año 2013
- Las condiciones climáticas desfavorables en la zona del ámbito de influencia del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejoramiento de los trabajos realizados para que así no afecte los factores climáticos.
- Mayor cantidad de maquinaria para el apoyo de los trabajos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2138769. CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR CONDEBAMBILLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico al 85%, construcción de un puente carrózable de un ancho de vía, veredas y accesos, construcción de defensa ribereña con gaviones

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales de construcción

Limitada asignación presupuestal y financiera en la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron trámites para el préstamo de materiales de construcción

Se presentaron varios documentos a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156291. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO CCAPI - HUANOQUITE, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logro beneficiar a 2,680 habitantes, las principales actividades económicas en el área del proyecto son agricultura y ganadería en forma extensiva, la actividad ecoturística, la actividad comercial, transportes y servicios

b). Identificación de problemas presentados

- La culminación de la obra no se llevo a ejecutar debido a las observaciones presentadas por parte del inspector a cargo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- levantar las observaciones realizadas por el inspector para poder culminar la obra .

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2159681. MEJORAMIENTO CARRETERA YAUERISQUE - RANRACCASA - PARURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logro el corte material suelto, compactado subrasante, compactado para base, imprimacion asfaltica, alcantarillas, muro de contencion, pontones y puentes.

b). Identificación de problemas presentados

- se debe señalar como principal dificultad el alto grado de incertidumbre e incumplimiento respecto a las asignaciones presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Tramitar el reconocimiento de deudas en el 2014

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162846. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha logrado el corte en material suelto, compactado sub rasante, enrocado muros y plataforma, alcantarillas, muro de contencion, gaviones y espigones

b). Identificación de problemas presentados

- Se debe señalar como principal dificultad el alto grado de incertidumbre e incumplimiento respeto a las asignaciones presupuestales desde el pliego

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- debe realizarse las gestiones para la asignacion presupuestal que permita la conclusion del proyecto

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178746. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: RANRACASSA - COLQUEMARCA - DV. VELILLE - CHAMACA - TUNGASUCA - YANAOCA - YAURI; VARIANTE DV. TUNGASUCA - INTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico, recibiendo el Cofinanciamiento respectivo por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió el convenio Nro. 007-2013-MTC/21, por el cual Provias Descentralizado realizo la transferencia de recursos por S/ 110'595,274.00 mediante DS. Nro. 143-2013-EF.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del expediente técnico
Retraso en el lanzamiento de bases para la licitación de obra por reasignación del mantenimiento del proyecto de inversión pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones entre la Dirección de Administración y el Área de Mantenimiento para agilizar el lanzamiento de bases.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178747. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN JERONIMO - PARURO - ACCHA - HUILLQUICCASA; VARIANTE MAYUMBAMBA - ACOMAYO - ACCHA; PROVINCIAS: CUSCO, AC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elaboró el expediente técnico y se gestionó el Co financiamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió el convenio Nro. 007-2013-MTC/21, por el cual PROVIAS DESCENTRALIZADO realizo la transferencia de recursos por S/ 50'107,584.00 mediante DS. Nro 143-2013-EF.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del expediente técnico
Retraso en el lanzamiento de bases para la licitación de obra por reasignación del mantenimiento del proyecto de inversión pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones entre la Dirección de Administración y el Área de Mantenimiento para agilizar el lanzamiento de bases.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178748. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: QUELLOPUITO - PTE. MANTO - CHAHUARES - SAN FRANCISCO; VARIANTE QUELLOPUITO - LARES - PTE. MANTO; ACCESO DV. E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó el expediente técnico y gestiono Co financiamiento respectivo por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribiendo el convenio Nro 007-2013-MTC/21, por el cual PROVIAS DESCENTRALIZADO realizo la transferencia de recursos por S/ 104'297,142.00 mediante DS. Nro 143-2013-EF.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del expediente técnico
Retraso en el lanzamiento de bases para la licitación de obra por reasignación del mantenimiento del proyecto de inversión pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones entre la Dirección de Administración y el Área de Mantenimiento para agilizar el lanzamiento de bases.
Se realizó las coordinaciones para solicitar y gestionar la reprogramación del presupuesto en el periodo 2014.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2230327. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance físico de 12.79% acumulado, La carretera Huancarani - Paucartambo tiene una longitud de 46.90 Km. y articula los distritos y centros poblados de la provincia de Paucartambo.
Se inicia a la Salida del Distrito de Huancarani y recorre los centros poblados de Mahuaypampa, Ccascara, Ninamarca, Ccucya, Micca, Vizcochoni, Colquepata, Challabamba hasta llegar a Paucartambo.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad presupuestal para adquisición de materiales lo que hizo que la obra se ejecute lentamente.
Deudas pendientes a pagos de proveedores de maquinaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se agilizo el trámite de la certificación presupuestal para cancelación de los proveedores y deudas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167389. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AYACCASI VELILLE, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto cuenta con un avance físico de 31%, Se realizó el mejoramiento de la vía como sigue: vía en longitud de 14.44km, alcantarillas y badenes.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2176691. MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE CHUQUICAHUANA, DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha logrado obtener al cierre del 2013 un avance fisico del 43.94%

b). Identificación de problemas presentados

- La culminacion de la obra no se cumplio debido a los factores climaticos muy desfavorables en la localidad sito de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reanudar los trabajos pasando las fechas en que los factores climaticos no perjudiquen la culminacion de la obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2215914. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CCOCHAPATA ¿ OCCORURO PAMPA, DISTRITO DE YAUERISQUE - PARURO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento y ampliación de carretera de 8.6 km. y construcción de obras de arte

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades en la asignación presupuestal y financiera durante la ejecución de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la priorización del presupuesto del proyecto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2216510. REHABILITACION DE LA CARRETERA MOLLEPATA - CHIRIBAMBA - BELLAVISTA EN EL DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logro un avance fisico del 93.96%
- Se realizo la intervencion de la plataforma a lo largo de sus 25.23 km ,cuentas, alcantarillas metalicas, badenes, muros de contencion y señalizaciones.
- Se encuentra culminada

b). Identificación de problemas presentados

- Por los deductivos de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Facilitar la factibilidad de esta carretera para beneficiar a los pobladores, asi pueden llevar sus productos y ganaderia con mas facilidad.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2123720. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TABLAHUASI SOBRE EL RIO OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance real Acumulado de 96.88% se concluyó con montaje y lanzamiento de vigas metálicas

b). Identificación de problemas presentados

Deuda por valorizaciones de los meses junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2013

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó Presupuesto para periodo 2014 y cancelar las valorizaciones pendientes.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2164798. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- se ha concluido y aprobado el expediente técnico que considera todos los aspectos de orden técnico de la alta especialización por su naturaleza y envergadura.
- Se realizaron los trabajos de desbroce y limpieza de terreno, mejoramiento de subrasante, alcantarillas, vigas concreto pre mezclado, excavaciones, demoliciones y remoliciones.

b). Identificación de problemas presentados

- A pesar de la prioridad que se dio a la ejecución de esta obra se ha tenido como dificultad la incertidumbre e incumplimiento respecto a las asignaciones presupuestales desde el pliego, habiéndose definido un cronograma de asignaciones presupuestales para todo el año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Debe realizarse las gestiones para la asignación presupuestal que permita la conclusión del proyecto

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2157894. CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA - PAUCARTAMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- construccion de una plataforma de embarque de infraestructura de servicios que tiene como objetivo la adecuada prestacion de los servicios de embarque del rio madre de dios y rio carbon asi como los servicios complementarios para la visita de la zona

b). Identificación de problemas presentados

- la principal dificultad esta referida a la gestion y disponibilidad de presupuesto, por estar considerado en un programa presupuestal, 0061 reduccion del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre.
- Falta del marco presupuestario

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Debe realizarse las gestiones para la asignación presupuestal que permita la conclusion del proyecto

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2083152. MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC. PUMAMARCA, ABRA SAN MARTIN PUERTO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluyo al 100% , el cual comprende la Pavimentación con material de asfalto de 2 $\frac{1}{2}$ en una longitud total de 9.25 km, con 6m de ancho.
 Construcción de Drenaje, Cunetas, Muros de sostenimiento con una longitud total de 460.00 ml., con un ancho de 1.42 ml.
 Colocación de señales preventivas, señales reguladoras, señales informativas, postes de kilometraje con 73 unid.
 Reposición de terrenos y acondicionamiento de depósitos de material excedente.
 Revegetación y restauración de áreas afectadas por campamento.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el tiempo de ejecución por por la actualización de precios del PIP-SNIP.
 Retraso en el trámite de Resolución de reconocimiento para pago de deudas pendientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la Oficina de Asesoría legal para agilizar el trámite y emisión de Resolución para el pago de deudas pendientes y poder liquidar la obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2165025. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA CULTURA DEL CENTRO POBLADO DE QQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROV/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

la obra se encuentra con un avance físico de 65%, se realizó trazo, niveles y replanteo, demolición de canal existente, corte de terreno a nivel de sub rasante, excavaciones de zanjas , se realizó los sardineles de concreto simple, estructura de pavimento, se construyó las veredas de concreto, se realizó el control de calidad en obra.

b). Identificación de problemas presentados

Desatención de materiales a causa del recorte presupuestal.
 Reducción de personal obrero.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.
 se solicitó la ampliación presupuestal y ampliación de ejecución de obra, así mismo se está haciendo seguimiento de los documentos que se dejó en trámite pendiente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2177089. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION VIA EXPRESA ENTRE EL SECTOR DE MISKAPAMPA Y LAS APVS WASHINGTON **a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento de Subrasante con Enrocado y tendido de Over al 80% aprox. del total, Valorización física al 21.29%

b). Identificación de problemas presentados

Falta de Liquidez Financiera para la cancelación de deudas por Bienes y Servicios y para la Adquisición de las Mismas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Paralización temporal de la Obra para no generar más endeudamiento.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- se ha logrado gestionar recursos economicos ante la alta direccion del gobierno regional para la ejecucion del proyecto huatanay
- Se logro la formulacion, aprobacion e implementacion del POI 2013
- Se formulo el plan de trabajo 2013 del proyecto gestion de proyectos
- se culmino con la formulacion del expediente tecnico multianual del proyecto de intervencion en el bajo urubamba
- Se ha elaborado 05 propuestas de convenios de cooperacion con gobiernos locales de zurite, paucartambo, canchis y espinar

b). Identificación de problemas presentados

- Fuertes limitaciones en la disponibilidad financiera en el segundo semestre del año
- La OPI regional y la DGPI - MEF han observado los proyectos de cosecha de agua, propiando reformular en base a la guia de proyectos de riego
- la infraestructura institucional quedo limitado de ambientes, por el crecimiento presupuestario mayor numero de proyectos y personal
- infraestructura informatica obsoleta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Convocar a las licitaciones con anticipacion para que los procesos no queden desiertos por falta de postores
- Myor comunicacion con la direccion ejecutiva de las diferentes dependencias

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Estudios basicos para el proyecto tratamiento y estabilizacion de microcuencas en el rio huatanay
- Elaboracion del expediente tecnico del proyecto instalacion y mejoramiento del servicio de proteccion ante aluviones en la microcuenca de rtamuschaca
- Participacion en la revision y validacion de los resultados del monitoreo ambiental participativo en la provincia de espinar

b). Identificación de problemas presentados

- Los aportes economicos de los municipios como contrapartida para la elaboracion de proyecto debieron efectivizarse en el segundo semestre del año, previa firma de convenios. sin embargo debido a los recortes presupuestales no se pudo cumplir
- La falta de disponibilidad financiera no permitio el desarrollo de los estudios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- para corregir la limitacion en la conclusion de los proyectos se han establecido reuniones de coordinacion con los evaluadores de la OPI y sectorista de la DGPI acordandose ajustar los perfiles de los proyectos y obtener la viabilidad de los mismos

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2147191. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto obtuvo el 45% de avance físico, Obtención de muestras, Actualización Informática del sistema de información ambiental, adquisición de equipos

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes presupuestales y en la liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2147191. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal y financiera de la obra.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2154472. PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- se ha efectuado limpieza manual y trazo de 9.87 ha en las comunidades de ccorimarca, llaquepata, huatta
- se ha trasladado plantas de los viveros a punta carretera y distribuirse en la cabecera del terreno, actividad efectuada con participación comunal.
- Se han construido caminos de acceso en 0.47 Km para el traslado de materiales
- Se ha procedido el colocado de 149.57 m3 de concreto, previa verificación de niveles , alineamientos de los encofrados de 07 disipadores ubicados en el cauce del rio kallrrayan
- Se ha armado, traslado y colocado de piedra para el llenado, enrazado y cocido de tapa instalandose 57.40 unidades de gavion en el margen derecha del rio quesermayo.
- Se ha realizado un evento de sensibilizacion a la poblacion del distrito de Taray sobre vulnerabilidad de la poblacion ante lluvias intensas proporcionandose asi mismo informacion referida al tema y alcances del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- En el expediente tecnico del proyecto se encontro al nincio de la ejecucion del proyecto que muchos costos de los materiales requeridos se encontraban desactualizados como tambien se habian omitido varias actividades necesarias para el desarrollo del proyecto
- desde Agosto no se tuvo liquidez financiera para el logro de un mayor avance, poniendo en peligro la camapaña forestal 2013, dado que no se ha podido adquirir los plantones necesarios para el desarrollo del mismo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Pese a las limitaciones financieras se ha tomado medidas y acciones necesarias para que la campaña forestal 2013 no se pierda
- Se ha vendio interviniendo en el cause ndel rio quesermayo con una cuadrilla minima que si bien es cierto, no ha permitido obtener un mayor logro en cuanto ejecucion de las actividades, sin embargo, dicha cuadrilla ha mantenido el dinamismo de los miembros del proyecto lo que ha facilitado se atienda con efectividad las labores de coordinacion con autoridades de la localidad y sensibilizar en materia de gestion de riesgos a dichas auctoridades y poblacion de la zona

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2113900. DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha concluido los manuales de capacitacion siguientes: injerto de frutales, control de plagas y enfermedades frutales
- realizacion de 04 eventos de capacitacion dirigido al personal del proyecto y otras instituciones en temas de desarrollo agropecuario
- Se han desarrollado 28 talleres de capacitacion en diferentes comunidades usuarias del proyecto en el que participaron 596 usuarios
- se concluyo el manual de capacitacion en gestion empresarial, material educativo que ha sido impreso y entregado a los usuarios del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

- una limitacion importante lo constituyo la dispersion y la distancia de las unidades de produccion familiar, los que se encuentran alejadas de las vias de comunicacion, situacion que redundo directamente en los resultados de los talleres,la asistencia tecnica y la coordinacion de las actividades
- las obras fisicas que el municipio ha ejecutado han propiciado un ambiente de menor interes y participacion en las faenas comunales propiciadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- seguir generando proyectos con contenido ambiental productivos

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓG

PRODUCTO PROYECTO: 2134117. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha logrado trazar un total de 18.732.50 has para la construcción de cercos en áreas de pastoreo con fines de recuperación y manejo de la pradera natural en 35 comunidades de 05 micro cuencas; lográndose construir 15,200 has de cercos a nivel familiar y comunal de la zona y proporcionados por el proyecto.
- Se logro la producción de 170 millares de plantones forestales de especies nativas y exóticas, que permitió procesar ensilado y henificado de 15.680 TM de avena forrajera, mejorándose la oferta forrajera.
- Se mejoro en 5.1 Km la infraestructura de riego Pulpera I, que permite irrigar 432 has de pastos cultivados y naturales (construcción del desarenador, revestimiento de canal principal de 01 m3, colocación de 12 tomas laterales y obras de arte).
- Construcción de la presa Yapituyoc I con un avance físico del 96.91%, lográndose concluir al 100% las siguientes partidas: obras provisionales, trabajos preliminares, cuerpo de la presa, cortina impermeable, toma y descarga de fondo, cámara de válvulas, dissipador de energía y aliviadero de excedencias.
- Se ha conformado 02 comités de gestión de recursos naturales de las micro cuencas de pichihua y livitaca, con participación de la población, así como formular estatutos.

b). Identificación de problemas presentados

- El proyecto para su ejecución en el 2013, conto con un plan de trabajo aprobado con un monto de S/ 27'613.45, monto que sufrió modificaciones internas en forma reiterada. Al finalizar el año, el PIM del proyecto fue de S/ 13'312,328, que han llevado a reajustar las metas y presupuestos del proyecto, dificultando el cumplimiento de las actividades programadas y la valorización técnica y financiera real del proyecto. Esta situación produjo paralización de actividades y obras en los componentes de organización y capacitación, manejo de praderas naturales, obligando a mantener personal muy mínimo para atender solo las actividades que por temporalidad no pueden ser paralizadas.
- En la ejecución de la obra mejoramiento y ampliación del sistema de riego Pulpera I se presentaron conflictos sociales entre usuarios, respecto al usufructo del terreno, transporte de materiales, ingreso de nuevos usuarios, pase de canal de riego por parcelas y voladura de rocas, siendo una amenaza para paralizar la obra.
- Escasa disponibilidad de mano de obra familiar para la ejecución de las actividades del proyecto, por la gran demanda de las municipalidades de la zona y de la actividad minera que supera lejos, las remuneraciones y salarios otorgados por el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El presupuesto asignado para el 2014 se recomienda pueda mantenerse toda vez que el plan de trabajo aprobado, es socializado con autoridades locales y usuarios del proyecto de las 05 microcuencas, generando compromisos y acuerdos.
- se plantea buscar nuevas estrategias de intervención para continuar con las actividades programadas: trabajar en grupos y por sectores, identificar a familias interesadas, mejorar los incentivos por actividades desarrolladas, firmar convenios con comunidades para el cumplimiento de metas.
- Respetar la programación de gastos y su autorización por el coordinador y/o administrador del proyecto. No cargarse, gastos administrativos a las metas del proyecto sin el conocimiento y consulta previa al coordinador del proyecto.
- para el seguimiento de la ejecución de obras (construcción de presas y sistemas de riego) dotarle a la DGAC, de un profesional con experiencia en el tema.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓG

PRODUCTO PROYECTO: 2146309. ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QUEÑAYOC, CAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha producido un microprograma radial, permitiendo sensibilizar a la población beneficiaria, en temas de gestión del agua, recursos naturales y el ambiente.
- Se apoyo en la elaboración de reglamentos de organizaciones de usuarios de riego de comunidades de Llani Alto/Layo, pomacanchi y sangarara.
- Se ha capacitado en gestión de recursos hídricos a 22 promotores comunales de las comunidades de intervención del proyecto.
- Se ha logrado repicar 128.20 millares de especies forestales: 111 millares de esquejes de Queuña 16.70 millares de Qolle y 0.50 millares de chachacomó.
- Construcción de cercos de protección en 500 ml, en 5 viveros.
- se ha logrado la construcción de 191.81 has de conservación de suelos (zanjas de infiltración) en 8 comunidades de intervención del proyecto.
- Se ha realizado trabajos de preparación de materiales (movimiento de tierras) destinados a la construcción del cuerpo de presa.
- Se ha construido el canal de excedencias (trazo, nivelado, replanteo, excavación manual, perfilado, compactación y eliminación de material excedente).

b). Identificación de problemas presentados

- Las condiciones climatológicas, sobre todo ante la presencia de granizadas y heladas fuera de temporada, dificultó, la implementación de las actividades forestales y de conservación de suelos que en parte, ha provocado mortalidad de plantones.
- La falta de liquidez financiera, afectó la ejecución del proyecto, generando incertidumbre, demora y hasta paralización de la obra de represamiento matarampampa, prescindiendo del personal profesional y obreros, cancelándose eventos de capacitación y otras, situación que ha generado malestar en los beneficiarios del proyecto y autoridades locales.
- La no disponibilidad vehicular por el desplazamiento del personal y del transporte de los insumos y materiales por no contarse con la documentación en regla del vehículo asignado, como por no haberse contratado al asistente administrativo para la obra de represamiento matarampampa; ha motivado retrasos en los aspectos administrativos y seguimiento a las adquisiciones de materiales para la construcción de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- De las 196 has programadas, dado los resultados del trabajo de sensibilización y motivación a los beneficiarios del proyecto, se logro ejecutar 192.31 has; sin embargo, por concepto de transferencias de fondos económicos las comunidades ejecutoras de los trabajos de conservación de suelos solo han recibido un equivalente a 149 has; estando pendiente la transferencia de fondos por 4.31 has, deficiencia relacionada con la falta de liquidez financiera que de manera inmediata

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓG

PRODUCTO PROYECTO: 2146309. ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CAN

tiene que hacerse efectivo evitando así se debilite la motivación e interés de la población por los trabajos inculcados.

- Exigirse a la autoridad regional, el cumplimiento oportuno de las transferencias comprometidas y en el interno institucional, distribuirse las asignaciones presupuestales estableciendo escenarios de riego evitándose así situaciones de incertidumbre presupuestal que incida en el desarrollo de los proyectos.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2130114. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de obra al 95% aprox. mediante 02 subsistemas:1.- Por gravedad, mejorando las fuentes de captación superficiales y subterráneas existentes y la construcción de un reservorio de CºAº de 480 m3.2.- Por bombeo, a partir del sistema Vilcanota. Así mismo se propone la renovación de todas las redes de distribución y la inserción de sistemas reductores de presión.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de los proveedores en la entrega de los materiales adquiridos según las especificaciones técnicas y los tiempos correspondientes.

Demora en la adquisición mediante procesos de las válvulas, medidores y otros, los mismos que fueron requeridos oportunamente.

Dificultad en la adquisición de accesorios para la conexión con el sistema Vilcanota por no ser comerciales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe concretizar ante el osce las sanciones a los proveedores que incumplen con la entrega de materiales tal como estipulan las especificaciones técnicas tiempos correspondientes, a fin de que se eviten reincidencias.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2135978. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE YAURISQUE, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico al 95%, construcción de 06 und. de captación en ladera donde actualmente captan en forma rudimentaria, construcción de sistema nuevo, líneas de aducción y redes de distribución, conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición mediante procesos de las válvulas, medidores y otros, los mismos que fueron requeridos oportunamente.

Falta de liquidez financiera en la fuente Recursos Determinados, retrasando el avance físico de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.

Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2167796. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA APV. FERROVIARIOS, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto se encuentra al 81.8 % de avance físico, comprendiendo el colocado de tubos, construcción de buzones, se hizo una línea de empalme hacia el distrito de Saylla.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2167796. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA APV. FERROVIARIOS, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO**b). Identificación de problemas presentados**

Retraso en la adquisición de materiales por parte de logística.
 Falta de presupuesto, generando demora en el pago de planillas y bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la solicitud de asignación presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2215833. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró construcción de captación de ladera, refacción de cámaras de reunión existentes, instalación de línea de conducción, construcción de pase aéreo con tubería de fierro galvanizado, construcción de reservorios circulares.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales y atención de requerimientos por parte de la Oficina de Logística.
 Asignación presupuestal y financiera limitada.
 Deudas generadas por la no disponibilidad presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el informe de reclamos a la Oficina de Logística y Administración.
 Se solicitó la ampliación presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2057406. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución física de la obra al 71%, comprende la ampliación de las redes existentes de agua, la Instalación de nuevas conexiones domiciliarias y la Construcción de una Captación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua, Mejoramiento de Red de Desagüe y Laguna de Oxidación(conexión de tuberías)

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de obra se han producido: adicionales en la excavación de zanjas de roca, lo que genero mayores costos y asignación de presupuesto de la obra.
 Demora en la adquisición de los materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el análisis de costos unitarios se tomó en cuenta los precios y rendimientos de la zona.
 Se realizó los reclamos ante la Oficina de Logística para que los requerimientos sean atendidos y/o procesos sean efectuados, en los tiempos estipulados en la ley de contrataciones a fin de garantizar un abastecimiento oportuno de los materiales.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2073399. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOBAMBA, DISTRITO DE MARANGANI, PROV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico del proyecto es de 95.5% , comprende la construcción de la captación y planta de tratamiento , Construcción de un reservorio de almacenamiento de 82 m3, La línea de conducción de tuberías de PVC-SAP C 7.5 en una longitud de 1175 ml, La red de distribución matriz en una longitud de 1100 ml. conexión domiciliaria con PVC-SAP de ½. y piletas a domicilio con lavaderos.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la asignación presupuestal
 El PIP tuvo modificaciones no sustanciales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el trámite para la oportuna asignación presupuestal.

Se coordinó con la OPI sobre las modificaciones no sustanciales del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2081905. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y LETRINAS DE AÑAHUICHI DEL DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVII

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución física está al 50.05% de avance, se construyó las captaciones, reservorio, líneas de conducción y aducción y letrinas.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
 Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
 Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2084250. MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución física está al 81.05% de avance, se construyó las captaciones, reservorio, líneas de conducción y aducción. Se instaló cajas de registro y el sistema de desagüe.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
 Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
 Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2118030. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMAPATA, DISTRIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución física está al 51.05% de avance, se construyó las captaciones, reservorio, letrinas y piletas.
Se realizó al 25% las capacitaciones sanitarias

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2134312. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución física está al 71.05% de avance, se construyó las captaciones, reservorio, líneas de conducción y aducción, sistema de alcantarillado Se realizó al 25% las capacitaciones sanitarias

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2138857. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATILE, PRO'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto tiene un avance físico del 89% , contempla la construcción del Sistemas de Captación, Línea de conducción, disposición de excretas y aguas residuales Instalación de letrinas con arrastre hidráulico y Pozo Percolador, programa de educación sanitaria antes de la obra, durante la obra, después de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2152479. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR PAMPAHUASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO, DISTRITO DE LIV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto tiene un avance físico 5%, se realizó trabajos de excavación para la construcción de letrinas y parte de la capacitación sanitarias.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en las asignaciones presupuestales trimestrales.

Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó en reiteradas veces la asignación presupuestal a la GRPPAT.

Se realizó reuniones para la programación de solicitud de requerimientos e indicar las especificaciones técnicas para así garantizar la programación de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2152481. INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y CAPACITACION EN LOS SECTORES YANAKAKA, JAPUPAMPA Y LEULECANI DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto cuenta con un avance físico del 61 %, se realizó la construcción de captaciones, reservorio, líneas de conducción, construcción de letrinas y la capacitación sanitarias durante la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentó inconvenientes en la asignación trimestral del presupuesto.

Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios de la obra por parte de la Oficina de Logística.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la asignación presupuestal a la GRPPAT mediante la fuente 03 Recursos por operaciones Oficiales de crédito.

Se realizó reuniones para la programación de solicitud de requerimientos e indicar las especificaciones técnicas para así garantizar la adquisición de materiales y cumplir con la programación de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2156127. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE HUACATINCO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto tiene un avance físico de 13%, contempla trabajos de excavación y medición.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto y liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal y financiera de la obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2156539. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE MOLLE MOLLE HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra contempla un avance físico de 42% de avance físico, ampliación de la línea de distribución de agua potable con tubería, conexiones domiciliarias, construcción de piletas modulares,

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163022. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CCORAO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida con 100% de avance físico, se realizó el mejoramiento del sistema de captación existente (manantes), mejoramiento de la línea de aducción, de la línea de conducción, módulo de capacitación en gestión y técnicas de administración de la jass.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163649. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPATA, DISTRITO DE HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCART**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto tiene un avance físico 26%, se realizaron trabajos de excavaciones, Construcción de captaciones con concreto, Construcción de reservorio

b). Identificación de problemas presentados

Falta de liquidez financiera en la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2164593. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. JUY HUAY DEL DISTRITO DE LARES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra tiene un avance físico de 35%, se realizaron excavaciones y construcción de Captaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2203737. AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CCOYABAMBA, DISTRITO DE CCAPI - PARUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto tiene un avance físico del 55%, construcción de cámaras de captación de material de concreto, línea de conducción con una tubería, cámaras rompe presión, construcción de un 01 reservorio capacidad, líneas de aducción, redes de distribución (instalación de 720 m. de tubería pvc, instalación de 15 nuevas conexiones domiciliarias de agua y construcción de 15 unidades de lavatorios)

b). Identificación de problemas presentados

Falta de asignación presupuestal y liquidez financiera en la fuente Recursos Determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó ampliación de la asignación presupuestal y priorización de la misma a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para el 2014.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2204311. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE LA MERCED DEL DISTRITO DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se realizó la excavación de terreno, eliminación de material excedente, trazo de niveles y replanteo durante el proceso de construcción, tendido de tuberías, desgrose de maleza, refine y nivelación de zanjas.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales por la variación de precios y traslado de materiales a falta de movilidad, factores climáticos.

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está recolectando información de la obra en el área de logística para las deudas pendientes.

Se informó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2204312. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. MENDOSAYOC, DEL DISTRITO DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

proyecto ejecutado al 95%. Construcción de Captaciones, implementación de Válvulas de control y regulación, instalación de las respectivas tapas sanitarias, Línea de Conducción, Construcción de un reservorio con una capacidad de 7.20 m3, conexiones domiciliarias con sus respectivas válvulas de control, Construcción de Letrinas e implementación de biodigestores con una capacidad de 600 lt, se realizó campañas de educación sanitaria para la población e Implementación de acciones de capacitación para el pobladores en buenas prácticas de higiene a través de medios talleres, radiales, folletería.

b). Identificación de problemas presentados

desabastecimiento de materiales a causa de corte presupuestal, traslado de materiales por la zona, ya que no hay acceso a obra es accidentado.
Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2204424. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA C.C. DE PUICA, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de las siguientes partidas, Construcción de cámara de Reunión en cual recepcionara un caudal total de 1.2 conexión domiciliaria de agua potable con sus respectivos lavatorios y para instituciones públicas, construcción de letrinas.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2204530. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUAMANCHACONA DE, DISTRITO DE ANCAHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de las siguientes partidas, Construcción de captaciones, reservorio, líneas de conducción, conexión domiciliaria de agua potable con sus respectivos lavatorios y para instituciones públicas, construcción de letrinas.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2208436. INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ARAYCALLA, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución física comprende; construcción de letrinas, piletas, planta de tratamiento, promoción y capacitación sanitaria.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2214827. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico del 14%, se realizó trabajos preliminares de excavación

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la obra
Asignación presupuestal limitada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la ampliación presupuestal y la priorización de la obra para el 2014.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2214889. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico del 11%, se realizó trabajos preliminares de excavación y medición.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la obra
Asignación presupuestal limitada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la ampliación presupuestal y la priorización de la obra para el 2014.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2214994. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TAUCABAMBA, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance físico de 69.85%, logrando la colocación de tuberías y construcción de fosas.

b). Identificación de problemas presentados

Inoportuna entrega de materiales de construcción en obra.

Falta de liquides financiera para el pago de planillas y materiales de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó material de construcción en calidad de préstamo y se solito apoyo con faenas a los beneficiarios.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215839. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE TUPAC AMARU, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de captaciones, cámara distribuidora de caudales, construcción de línea de conducción, construcción de reservorios ferrocemento, válvulas de control, construcción válvulas de purga, construcción de conexiones y piletas domiciliarias

Letrinas con arrastre hidráulico (losa turca muro de adobe y pozo séptico con techo de palos) y modulo sanitario

Capacitación en prácticas en higiene a las familias adecuada gestión de los servicios

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.

Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.

Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215904. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PILLPINTO DEL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó el trazo de nivelación y replanteo, demolición de pavimento, demolición de vereda, excavación manual.

b). Identificación de problemas presentados

El desabastecimiento de materiales y la demora de asignación presupuestal.

Asignación presupuestal y financiera limitada.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215904. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PILLPINTO DEL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRIT**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se reprogramo la adquisición de materiales y abastecimiento de los mismos
Se solicitó la ampliación presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215935. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE QUINCÉMIL - CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance Físico Acumulado de Obra: 25.24% (Inc. Mayores Metrados y Partidas Nuevas) ,Partidas: Construcción de 118 buzones de inspección (base y cuerpo), suministros e instalaciones con tubo pvc .

b). Identificación de problemas presentados

Factores Económicos: Recorte Presupuestal.
Factores Climáticos: Lluvias Torrenciales.
Factores Sociales: Falta de identificación con la obra por parte de la autoridad local y conflicto social por la presencia de minería ilegal.
Otros Factores: Falta de materiales de construcción, bajos rendimientos alcanzados de mano de obra y de maquinaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Factores Económicos: Se solicitó la ampliación presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Factores Climáticos: Utilización de equipos de bombeo y reprogramación de frentes de trabajo.
Factores Sociales: Estrecha coordinación con la autoridad local. Otros Factores: Abastecimiento de materiales de construcción, mejora de rendimientos de mano de obra y de maquinaria.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2216023. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE CHILLCHICAYA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la captación de manante ladera, líneas de conducción, reservorios para almacenamiento, red de distribución, pases aéreos, piletas domiciliarias.
Refacción total al sistema de desagüe existente y construcción de las faltantes
Capacitación en educación sanitaria

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en la asignación presupuestal trimestral.
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la GRPPAT que la asignación presupuestal sea semestral.
Se pidió a la Oficina de Logística agilizar los trámites de la adquisición para así cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2216305. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD DE ACOMAYO DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó 07 und. Refacciones y 01 captación de agua, excavaciones en línea de conducción.
En desagüe excavación y colocado de tubería inconclusa., se construyó buzones, faltando tapas.
Muro de contención albañilería de protección.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales a causa de recorte de obra, no se adquirió la tubería de agua potable.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramar la programación de adquisición de materiales y avance de obra.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2157754. AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION CON UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGION CUSC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se llevó a cabo procesos de sensibilización a los actores locales para la conformación del comité distrital de salud materno perinatal, visitando los distritos del ámbito intervención del proyecto.
Se implementó 5 redes de servicios de salud, hospital Antonio Lorena y hospital regional con 125 equipos de cómputo con sus respectivas impresoras.

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestal y falta de liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal y financiera de la obra.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094808. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Obra tiene un avance en Estructuras de 79.99%, Arquitectura 6.92%, Instalaciones Sanitarias 8.75%, Instalaciones Eléctricas de 18.67% e Instalaciones Mecánicas 4.23%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el trámite de pago de valorizaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se emitió informe a la Oficina Regional de Administración para agilizar el trámite de las valorizaciones de la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2102981. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico acumulado de 65,49 %, incluyendo los mayores metrados y partidas nuevas y un % de avance financiero acumulado del 94%, logrando el colocado de porcelanato de 0,60 x0,60 m, mantenimiento de áreas verdes (corte de césped), trabajos de limpieza y el pintado de sardineles de todo el centro de salud.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de liquidez financiera en la Entidad, lo que provoco el desabastecimiento de materiales y deudas pendientes a los proveedores para las Partidas de Instalaciones Especiales (Electro Mecánicas).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se cumplió con la asignación Presupuestal mediante la fuente 03 Recursos por operaciones Oficiales de crédito, efectivizando el pago de deudas de trabajos realizados en la Obra y se aceleró con la adquisición de materiales requeridos con suma urgencia.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2104477. MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Conclusión de la Infraestructura de acuerdo al Expediente Técnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

Falta de liquidez en la Entidad, lo que provoco el desabastecimiento de materiales y genero deudas pendientes a los proveedores

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los trámites administrativos los mismo que tardan un promedio de 20 días

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2108240. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición y entrega de equipamiento biomédico en un 5%.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de liquidez de la institución, lo que perjudico los procesos de adquisición de los equipos biomédicos, así como el pago y entrega de los mismos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para la atención de los requerimientos, se debe cumplir con los tiempos máximos estipulados en la ley de contrataciones.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2113763. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. DE WANCHAQ - RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido con un avance físico de infraestructura y equipamiento 100%, en el presente ejercicio se realizó la reliquidación de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron inconvenientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario realizar medidas correctivas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2122327. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró un avance físico del 76% que comprende partidas de estructuras y acabados (cobertura, muros, tarrajeos, pisos, parte de la carpintería metálica y de madera, así como cerco perimétrico, instalaciones sanitarias y eléctricas)

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de los materiales a partir del mes de julio
Falta de liquidez financiera en la fuente Recursos Determinados, afectando al avance físico de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a la adquisición de los materiales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2146290. IMPLEMENTACION DEL AREA DE DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA EL ANALISIS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A/H1N1 EN EL LABORATORIO REFERENCIAL DE LA DIR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de equipos y mobiliario,
Capacitación y entrenamiento, para que el personal tenga la oportunidad de conocer los procesos de actualización y soporte técnico
Programa de difusión para que la población entienda la importancia del cuidado y prevención en casos de contagio de pacientes con síntomas de influenza a/h1n1.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación presupuestaria y financiera de la fuente recursos determinados

Incumplimiento de fechas conforme al cronograma de ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se agilizo la asignación presupuestal, sobre todo para la cancelación de deudas contraídas.

Reprogramación del tiempo y cronograma de ejecución del proyecto

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2210562. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de los bloques 02,03,04,06,07,08,09; a nivel de estructuras de concreto armado (cimentaciones, columnas, vigas y losas) y muros de ladrillo, con avance de tarrajeo de muros en los bloques 02,03.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema es el desabastecimiento de materiales, lo que genera retrasos en el cronograma.
El recorte presupuestal género la paralización de obra, se generó modificaciones de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe tener abastecimiento oportuno de materiales y servicios necesarios,
Se sugirió la asignación presupuestal oportuna, para la conclusión de la obra.
Se realizó el trámite de la aprobación de las modificaciones de obra.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2211757. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, NIVEL I-3, MICRORED SAN JERONIMO-RED CUSCO SUR DEL DISTRITO DE OROF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar las cimentaciones en casi un 80% de la infraestructura incluidas las zapatas, cimientos corridos y vigas de cimentación
El Cerco perimétrico solamente se ejecutó a nivel de excavaciones
Respecto de las columnas estas también fueron izadas en un 80%, por otro lado se tiene gran parte del acero trabajado respecto de las diferentes columnas, se tiene garantizado el acero

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de materiales, como cemento, agregados, PRINCIPALMENTE MADERA, ya que el Residente anterior tuvo que prestarse madera hasta de particulares a fin de poder dar frente de trabajo, en conclusión se puede decir que hubo desabastecimiento de materiales para las actividades ejecutadas
Se adquirieron materiales que no corresponden a la etapa de ejecución de la obra, tales como ferretería. . Asignación Presupuestal con problemas por falta de liquidez en el Gobierno Regional Cusco.
Por otro lado también se vio la falta de herramientas al extremo que cada peón que trabajaba tuvo que traer sus herramientas ya que el requerimiento de herramienta fue atendido con mucho retrasó.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestiones para préstamo de materiales de otras obras del Gobierno Regional Cusco y de la Municipalidad Distrital de Oropesa.
Preparación de documentos solicitados por la SGO para trámite de crédito que gestionado por GRC. Pagos pendientes de cancelación de materiales y por transporte de materiales.
Préstamo de materiales de escritorio e impresión de documentos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2211758. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realiza la construcción de bloques de consulta externa y área de servicios generales a nivel de cimentación.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con presupuesto en la meta para realizar las actividades con normalidad, generando retrasos en la ejecución

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2211758. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se recomienda la asignación del total del presupuesto según el Expediente Técnico para cumplir con las metas del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161734. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y CREACION DE INFRAESTRUCTURA ITINERANTE PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN ZONAS PRIORIZADAS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico al 5%, se realizaron el I encuentro Birregional Cusco-Madre de Dios, se realizaron difusión de la cultura y eventos artísticos en medios televisivos y radiales.

Se difundió en las provincias vinculadas a la proyecto actividades artísticas y culturales.

Se entregó computadoras a los promotores culturales (presidentes comunales de las provincias) para el desarrollo de registro de manifestaciones culturales comunales.

Se desarrolló talleres de capacitación descentralizadas en las 13 provincias de la Región participando docentes, alumnos.

Se realizaron publicaciones de libros, emisión semanal de revistas.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de la Oficina de Logística.

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Oficina Regional de Administración reclamando la demora de la adquisición de bienes por parte de la Oficina de Logística.

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2163354. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se realizaron las demoliciones, albañilería y estructuras, excavaciones, concreto armado de vigas, concreto armado acero en vigas

b). Identificación de problemas presentados

- Están referidos al desabastecimiento del concreto pre mezclado por parte de la empresa proveedora, la cual retraso la ejecución de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se debe realizar el abastecimiento con varios proveedores así no tener la demora en la ejecución

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155562. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR VIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó con la elaboración de los expedientes técnicos de las nueve Instituciones Educativas Iniciales pertenecientes a la Mancomunidad Municipal Rural Apu Ausangate de la Provincia de Quispicanchis, el cual fue aprobado por OINFES-MINEDU.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155562. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR VIAL**b). Identificación de problemas presentados**

Retraso en la elaboración del expediente técnico.

Reversión del presupuesto asignado en la fuente Recursos Ordinarios a los fondos de Tesoro Público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizara las gestiones ante Ministerio de Economía Y Finanzas para la restitución del Presupuesto en el periodo 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2211180. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 56115 DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto cuenta con un avance físico del 85%, el mismo que comprende el acabado de infraestructura educativa (construcción de 03 aulas e infraestructura complementaria con estructuras de concreto armado y muros de ladrillo) y capacitación de la gestión educativa.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la atención de los requerimientos de bienes y servicios

Retraso en la entrega de materiales de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se puso de conocimiento de la oficina de Administración el retraso en la entrega de materiales y la demora en el tiempo de atención de los requerimientos de bienes y servicios.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2211496. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 677 DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico 4%, se realizó parte de la demolición de la pared, de hizo el vaciado de la cimentación, se realizó el armado de columnas, encofrado de columnas.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de recursos financieros, el que genero el desabastecimiento de materiales

Deterioro de materiales que se encuentra en obra (cemento, madera)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se expuso y tramito la priorización de la asignación presupuestal para la continuidad del proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2212448. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E CESAR VALLEJO DE LA COMUNIDAD DE SAUSAYA DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se alcanza un 28.17% de avance físico y 19.69% de avance financiero, se inició con la construcción de infraestructura el que contempla 6 aulas.

b). Identificación de problemas presentados

La asignación de recursos financieros imposibilita adquisición de materiales y el pago a los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informe a la Gerencia de Infraestructura y Oficina Regional de Administración sustentando la deuda pendiente de pago a los proveedores y sus implicancias para el Gobierno Regional Cusco.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se realizó estudios, información adicional para proyectos Talleres de elaboración de diagnóstico estratégico, planeamiento estratégico, construcción del sistema de monitoreo local

b). Identificación de problemas presentados

- Restricción Presupuestal y financiera en la fuente de financiamiento recursos determinados.
Reajuste de personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Solicitud de Ampliación Presupuestal en más de dos ocasiones para cumplir con todas las obligaciones al ministerio de economía y finanzas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2115822. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. Nº 454 VILLA SAN BLAS, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA Y REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto no muestra gasto en el 2013, por el retraso en la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó un cronograma de fechas para agilizar la elaboración del expediente técnico.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2146387. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I N° 464 DE LA URBANIZACION PROGRESO, DISTRITO WANCHAQ -CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance real Acumulado de 100%, el proyecto contempla infraestructura básica, administrativa y complementaria; construcción 02 bloques administrativa, aulas y servicios complementarios, sshh docentes, depósito de material educativo, departamento de psicología + tópico, sala de uso múltiple, veredas, cerco exterior.

Mobiliario y equipamiento; 32 módulos de mobiliario escolar para niños escritorios para aulas nuevas, escritorios para sala de profesores, sillas para sala de uso múltiple, anaqueles para aulas, pizarras acrílicas, ticeros, cañón multimedia y ecran.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación presupuestaria y financiera de la fuente recursos determinados

Incumplimiento de fechas conforme al cronograma de ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se agilizo la asignación presupuestal, sobre todo para la cancelación de deudas contraídas.

Reprogramación del tiempo y cronograma de ejecución del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2146939. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. NRO 204 MARIA MONTESSORI DE LA URB. QUISPICANCHIS DEL DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance físico de 44.39%. Contemplando trabajos de Trazo y replanteo, limpieza permanente de obra. Excavación cimientos y zapatas, izado de columnas de concreto, Muros de Albañilería.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la obra por no contar con asignación presupuestal para pago de valorizaciones.

Valorizaciones pendientes de pago por (S/100,165.04 NS).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el acta de paralización de la obra hasta el 03 de Marzo del 2014

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159768. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE ORDESO, EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En Proceso de Aprobación de la Resolución Ejecutiva Regional en Asesoría Jurídica.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto y liquidez financiera en la fuente recursos determinados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2165113. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 949 VILLA LAS ROCAS EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA LAS ROCAS DEL DISTRITO DE POROY, PROVIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto solo cuenta con un avance físico de 15%.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2178473. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL- N 544 LANGUI DISTRITO DE LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance físico de 5%, se ejecutó la demolición a nivel de tijerales.

b). Identificación de problemas presentadosRecorte Presupuestal y Falta de Liquidez Financiera.
Desabastecimiento de materiales de construcción.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se realizó el seguimiento a los documentos (requerimientos, informe de asignación presupuestal) se coordinado con las autoridades y para el apoyo de la maquinaria pesada.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229653. INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de asignación presupuestal para dar inicio al proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones para que el proyecto sea priorizado en el PIA 2014.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2030637. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA C.E. N° 50227 - SAN FRANCISCO JAVIER - QULLABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluyo al 100% de ejecución financiera y un avance físico de 104 % . Construcción de 12 aulas en dos niveles, Adquisición de nuevo mobiliario para doce aulas existentes en un total de 540 carpetas unipersonales (45 por aula), incluyendo módulos de doce docentes que se adecue a las nuevas pedagogías

b). Identificación de problemas presentados

PIP original no considero algunos componentes como el análisis a nivel inicial que es parte de la IIEE San Francisco. Javier y en el caso de los ambientes pedagógicos se sobre dimensionó la demanda. Proyecto incremento sus costos actualizados en el Formato 16 SNIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La OPI realizo las coordinaciones del caso con la DGPI para la regularización y formalizar el gasto presupuestal en los formatos SNIP previo el trámite de la Gerencia Regional de Infraestructura.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2075519. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 56291 CENTRO POBLADO DE PISQUICOCHA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% en infraestructura, equipamiento y capacitación, queda pendiente la liquidación de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en los trámites internos de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó y agilizo los trámites documentarios de la obra para iniciar la liquidación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2102460. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CRFA VIRGEN DE NATIVIDAD DE PACCA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El componente Infraestructura se encuentra en un 95% de ejecución falta ejecución de losa deportiva, divisiones metálicas en baños, rejilla metálica en canal.
El componente mobiliario y equipo falta el 100%

b). Identificación de problemas presentados

variación significativa en la ejecución de la Obra; capacidad portante del terreno, niveles freáticos altos; lo cual llevo a la ejecución de modificaciones en el planteamiento de cimentaciones y tratamiento de piso, así como incremento de drenajes, eliminación de gran cantidad de material agrícola para reemplazarlos por material lastre.

Los accesos a la localidad generaron problemas en el abastecimiento de materiales se tuvo que realizar mantenimiento en algunos tramos.

El problema de falta de liquidez presupuestal por la que atravesó el Gobierno Regional Cusco generó retrasos y deudas pendientes de pago para el 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron informes a la GRPPAT y ORAD sobre los importes que adeuda el proyecto a diferentes proveedores.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130776. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA - CHACAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura física concluida al 100%, Construcción de 2 aulas, Construcción de 01 biblioteca, Infraestructura Administrativa, Infraestructura de Servicios (Cocina, comedor, tiendas escolares, depósito de banda) Servicios Higiénicos. Infraestructura Externa Construcción 01 cerco perimétrico, veredas y rampas de acceso, Instalación de una terma solar para duchas, Instalación de un sistema integral de drenaje Mobiliario Escolar Adquisición.

b). Identificación de problemas presentados

Adicionales en la ejecución física y variación de costos de escala remunerativa y materiales, situación que ha imposibilitado la adquisición del equipamiento y mobiliario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha tramitado una ampliación Presupuestal sustentando los adicionales, a fin de cumplir con la adquisición de los equipos y mobiliarios para concluir el PIP al 100%

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143581. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SEÑOR DE HUANCADE SAN SALVADOR-CALCA-CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluyo en el 2013 al 100%, el mismo que contempla Construcción de 04 aulas, Construcción de 04 aulas de 56 m2, aula de computo de 81.69 m2, laboratorio multifuncional de 113 m2 , taller multifuncional de 113 m2, infraestructura complementaria y administrativa (Salón multiusos 333 m2,Biblioteca de 55.65 m2,Deposito de libros 27.09 m2,Aula esp. de Lógico-Matemático 53.2 m2,Aula esp.Com.int de 53.2 m2,Gab.ed.física 26.74 m2,Tópico de 13.72 m2,Departamento de limpieza, Patio multifuncional. de 600 m2,Vestidores,Guardianía de 48 m2,Cerco perimétrico de 395 m2,Muro de contención de 150 m2,Veredas de 185 m2), mobiliario y equipamiento. Obras exteriores (cerco, veredas, jardines, patio de honor, tanque.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada asignación presupuestal y financiera en la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se presentaron varios documentos a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143602. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN LA I.E. Nº 50160 SAN LUIS GONZAGA- LAMAY-CALCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se estuvo ejecutando por la modalidad de Administración Indirecta en el periodo del 04 de febrero del 2012 al 14 de setiembre del 2012.Por incumplimiento de Contrato y otros se rescindió el contrato a la empresa Consorcio Calca y la obra fue paralizada el 14 de setiembre del 2012 hasta mayo del 2013 . Con resolución N° 915 - 2013-GR CUSCO/PR se efectuó el cambio de modalidad Indirecta a la modalidad de Ejecución de Administración Directa .Con Resolución N° 2086 - 2013-GR CUSCO/PR ,se aprueba el expediente de Saldos de obra a Ejecutar con Costo Directo de 1'018 615.65 y Presupuesto Total de 1'326 347.47 Nuevos Soles. En la actualidad se viene ejecutando la Obra con normalidad teniendo un avance del 44%.

b). Identificación de problemas presentados

Cambio de modalidad de ejecución
Desatención de materiales por parte de la Oficina de logística

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron reclamos a Logística, efectuando los documentos; Informe N° 16-2013 GR CUSCO-GRI-SGO/LBTS e Informe N° 26-2013 GR CUSCO-GRI-SGO/LBTS, se vino trabajando con materiales de saldos de Obra, se tubo procesos de adquisición pendientes que no fueron comprometidos.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146385. MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E Nº 56176 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra con un avance físico de 62,25 % de avance físico,(Construcción de infraestructura construcción de 13 aulas, 1 laboratorio de computación, 1 depósito de laboratorio de computación, 1 sshh varones alumnos, 1 sshh mujeres, 1 aula uso múltiple.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de Liquidez Financiera para la continuidad del proyecto y cancelación de deudas por Bienes y Servicios y para la Adquisición de materiales de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el acta de paralización de la obra en mes de diciembre por falta de disponibilidad presupuestal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2149922. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDACTICO TECNOLOGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTE COMPLETO DE EDUCACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto cuenta con 85% de avance físico, se realizó capacitación a los docentes de las II.EE polidocente de educación primaria y especialistas de UGEIs, dirección regional de educación cusco.
Adquisición de material didáctico tecnológico

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes presupuestales y en la liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal y financiera del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156207. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS IIEE INTEGRADAS DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto logro un 78% de avance físico, implementación de 274 aulas con mobiliario escolar, implementación de equipo, mobiliario para ambientes complementarios (escritorios, sillas, archivador computadoras, pupitres, sillas con rueda, pizarras acrílicas), módulos para equipo de cómputo laboratorios de biología, física, química.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes presupuestales y en la liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal y financiera del proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156234. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50023 REPUBLICA DE MEXICO - DISTRITO DEL C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida entregándose una infraestructura que cuenta con espacios con laboratorios, aulas de uso múltiple, biblioteca, laboratorio 9 aulas las mismas que se entregaran equipados y con el mobiliario respectivo. Proyecto que cubre las necesidades de los niños de la zona y brinda una mejor calidad en lo que a educación de refiere

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de materiales por parte del área de logística generando ampliaciones de plazo durante la ejecución de la obra.
Falta de asignación presupuestal el año 2013, lo que ha generado retraso en la programación de la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los procesos de adquisición en el área de logística con personal capacitado.
Se recomendó a la Sub Gerencia de Planificación priorizar presupuesto para los proyectos que tienen un avance físico más del 50%.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156238. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50028 DE UCCHULLO GRANDE, DEL DISTRITO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La infraestructura tiene un avance físico del 95% en concreto armado con sistema a porticado de vigas, placas y columnas con muros de mampostería. Consta de dos niveles en un área de terreno de 847.00 m2 del terreno de un área total de 1,391.75 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de materiales por parte del área de logística generando ampliaciones de plazo durante la ejecución de la obra.
Limitada asignación presupuestal el año 2013, lo que ha generado retraso en la ejecución física de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó las coordinaciones con la Oficina de Logística para acelerar los procesos de adquisición.
Se recomendó a la Sub Gerencia de Planificación priorizar presupuesto para los proyectos que tienen un avance físico más del 50%.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2157758. MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E., HUAYLLACCOCHA, DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico acumulado de acuerdo al Exp. Técnico llega al 91.56%. Ejecutando mayores metros por un monto de S/. 135,031.49. el cual contempla la construcción de zapatas, columnas, vigas de conexión, losas aligeradas en dos bloques, muros de bloqueta, vigas de techo, tarrajeos, enlucido de cielo raso, construcción de patio de honor, losa deportiva, tribunas de C°C°, tijaerales de madera, cubierta con teja andina, cerco perimétrico con bloquetas de concreto de 20x20x40, pintura de muros interiores y exteriores primera mano, instalaciones eléctricas y sanitarias, pisos de madera machihembrada, pisos de cerámico, pisos de cemento pulido.

b). Identificación de problemas presentados

Procesos de Selección declarados desierto por error en propuesta de postores caso cemento, teja andina, etc.
Desabastecimiento de materiales en obra.
Falta de agua para construcción
Problemas sociales por puestos de trabajo
Problemas por las excesivas lluvias y granizadas
Falta de liquidez financiera de la entidad desde setiembre 2013

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con el personal para continuar laborando pese a los problemas financieros de la obra.
Gestión de préstamos de materiales de otras obras

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2157758. MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E., HUAYLLACCOCHA, DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA

Recuperación de horas perdidas por lluvias.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158268. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO POBLADO OSCOLLO DEL, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con el expediente técnico aprobado, documento que servirá para la ejecución de la obra. Los trabajos de inicio se encuentran en etapa de excavación de zanjas.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la obra por falta de presupuesto y materiales.

La demolieron aulas perjudico el normal desarrollo de las actividades escolares en la localidad.

La falta de liquidez financiera generó deudas pendientes de pago de órdenes anuladas para el 2014

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramo con suma urgencia la ejecución de la obra en el ejercicio 2014, ya que se requiere urgente la habilitación de nueva infraestructura; debido a la demolición de sus ambientes existente la población estudiantil viene siendo perjudicada. A si mismo se presentaron los informes para reconocimiento de deudas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159217. RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N 50859 VIRGEN DE GUADALUPE DE HUAYRACUNCU DEL DISTRITO Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto tiene un avance físico 6.25%, desarrollando trabajos de excavación y de coordinación con las autoridades de la institución educativa.

b). Identificación de problemas presentados

Existió mayores metrados y partidas nuevas sin resolución y sin expediente

Retraso de la solicitud de certificación presupuestal y hasta el momento no se alcanza dicho documento para que los requerimientos procedan.

Falta de recursos financieros, generando deudas pendientes por servicio de eliminación de desmonte, la cual se realizó sin requerimiento y sin orden de compra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la agilización de la entrega de la certificación presupuestal para que comience a proceder los requerimientos y así se tome más cuadrillas para realizar otros trabajo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163172. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO N 56125 VICTOR PORCEL ESQUIVEL DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluyo los estudios y expediente técnico

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163172. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO N 56125 VICTOR PORCEL ESQUIVEL DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA D**b). Identificación de problemas presentados**

Falta de liquidez financiera en la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163648. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO 50037-CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución del 70 % de la estructura educativa, la infraestructura nueva cuenta con 12 aulas de 57.70m, bloque n 1.

b). Identificación de problemas presentadosFalta de liquidez financiera en la fuente recursos determinados.
Inadecuado control de los requerimientos de materiales y servicios**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.
Se revisó los requerimientos y consolidó la información.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167176. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE LA I.E. PRIMARIA N 50766 DE LA COMUNIDAD DE OC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**Se construyó 03 aulas del cimiento, muro, loza y 06 columnas de segundo nivel vaciados.
Se construyó el local para docentes que consta de 02 ambientes y 01 sshh. Existiendo columnas y muros habiente para servicio múltiple salón amplio y cocina, a nivel de bigas, columnas y muros existe un muro de contención seco, piedra sobre piedra a punto de colapso"**b). Identificación de problemas presentados**

El acceso a obra es trocha, por lo que traslado de materiales no es óptimo ya que solo existe acceso para carros pequeños, la mano de obra que se utilizó fue deficiente. La comunidad es conflictiva, queriendo imponer sus condiciones. cabe indicar que en el expediente técnico no contempla movilidad ya que por la distancia se debe priorizar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de planos al detalle para el expediente técnico, asimismo se está elaborando la ampliación de plazo de tiempo de ejecución y presupuestal para concluir la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167177. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50912 DEL NIVEL PRIMARIO DE CUYUNI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se construyó el nivel de constructora de casco inconclusa (bigas, columnas, zapatas)
Instalaciones eléctricas y sanitarias a 20%

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencia en las instalaciones eléctricas y sanitarias, el bio digestor.
Se prestó materiales las cuales no fueron devueltas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reestructuro las instalaciones eléctricas y sanitarias,
Se sustentó mediante informe el préstamo de materiales que se realizó.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211473. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 56350 DE LIMAMAYO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de zapatas, vigas de conexión, columnas inconclusas, movimiento de tierras.

b). Identificación de problemas presentados

Se trabajó con personal mínimo obteniendo bajo rendimiento.
Desabastecimiento de materiales a causa de corte presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está revisando la información de Obra expediente Tecnico. En la variación de precios, se realizó una reprogramación de Obra con la asignación presupuestal del año 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2214195. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N50963 DEL CENTRO POBLADO SONDRF, DISTRITO DE LIMATAMBO - ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto contempla un avance físico del 55%, ejecutando las estructura de concreto armado, columnas, bigas y lozas en los bloques de 6 aulas, Centro de computo (1) Dirección (1), Sala de Profesores (1) y SH de niños (2).
El proyecto conto con la trasferencia presupuestal de S/ 1,572,152 por Recursos Ordinarios Mediante Decreto Supremo N° 86-2013/EF

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales de construcción y la falta de liquidez financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones para la adquisición de materiales para continuar con la ejecución de la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2226110. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 56039, DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución tiene un avance físico de 10%, se realizaron de excavación y demolición,

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la obra

Asignación presupuestal y financiera limitada.

Deudas generadas por la no disponibilidad presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el acta de paralización de obra.

Se realizó informes con detalle de deudas contraídas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2040148. MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER DE SUYKUTAMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado un avance físico del 3%, que comprende la ejecución de trabajos preliminares y excavación de zanjas para cimientos.

b). Identificación de problemas presentados

Procesos desiertos, debido a la lejanía de la obra (proc. Piedra chancada, etc).

Desabastecimiento de materiales ya que los requerimientos, compras directas y procesos no fueron atendidos debido a la falta de liquidez financiera de la institución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar las cotizaciones para que se tomen los precios referénciales de zona para los procesos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2097234. CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESCOLAR INCA RIPAC CCORAO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico 12%, se realizó excavaciones y vaciado de concreto de sub zapatas de los bloques aulas K1, bloque E biblioteca. Trabajos realizados para la habilitación de acceso. Acopio de material agregados.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de agua en la excavación de las zapatas (verificación de la napa freática).

Existe préstamo de cemento.

Desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realiza el vaciado de sub zapatas en una altura de 1.60 m. Por recomendación de Laboratorio de Suelos.

Se realiza los trámites para la recuperación del cemento prestado.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115924. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE C.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con un avance físico de 36.01%, se ha realizado compactación de relleno en infraestructura educativa encofrado y vaciado de habilitación de paneles para encofrado e columnas en bloque 4.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la obra según Acta a partir del 06 de enero del 2014,

Existe valorizaciones pendientes por un monto S/ 667,972.10 nuevos soles (Set. Oct. Nov.) y supervisión Noviembre y Diciembre

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación del Presupuesto PIM 2014, para el pago de valorizaciones.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2119470. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 50500 DEL C. P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se construyó el Bloque de Administrativo; que comprende la construcción de zapatas, vigas de cimentación, cimientos, sobrecimientos, columnas, vigas, losa aligerada primer nivel, losa aligerada inclinada de techo, muros de albañilería primer nivel, Instalaciones sanitarias y eléctricas al 30%

Bloque Aulas: Construcción de zapatas, vigas de cimentación, cimientos, columnas, vigas y losa aligerada primer nivel, Instalaciones sanitarias y eléctricas al 20%

Construcción del cerco perimétrico con muro de contención C°A° en la parte posterior del colegio al 50%.

b). Identificación de problemas presentados

Asignación Presupuestal con problemas por falta de liquidez en el Gobierno Regional Cusco.

Demora en la entrega de materiales como cemento, ladrillos y concreto premezclado.

Falta de materiales por no contar con presupuesto.

Reducción de personal obrero por el recorte presupuestal en el Gobierno Regional Cusco.

Falta de pago de remuneraciones del personal técnico, administrativo y de obreros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestiones para préstamo de materiales de otras obras del Gobierno Regional Cusco.

Preparación de documentos solicitados por la SGO para trámite de crédito que se gestionó por GRC.

Se aceleró los requerimientos y procesos en el área de logística, los cuales repercuten en el avance físico de la obra Se solicitó sancionar a los auxiliares de la Oficina de Logística por retrasar el trámite de adquisición.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2141343. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA DE MENORES AGROPECUARIO HUARCACHAPI COMUNIDAD CAMPESINA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra tiene un avance físico del 55%, habiendo concluido con la construcción de aulas en dos niveles de material concreto armado: Primer Nivel laboratorio, biblioteca, Centro de Computo, Taller poli funcional, área administrativa y caja de escaleras. Segundo Nivel 05 Aulas, patio de honor, y servicios higiénicos docentes y alumnos.

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en la ejecución física de la obra por parte de la empresa contratista.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2141343. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA DE MENORES AGROPECUARIO HUARCACHAPI COMUNIDAD CAMPESINA DE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se realizó el proceso de penalización por atraso en la ejecución de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143584. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico al 42.7%, que comprende de partidas correspondientes a estructuras (Construcción de 04 Aulas, Construcción de 02 Aulas especializada de Matemáticas, Construcción de 02 Aulas especializada de Com. Integral).

b). Identificación de problemas presentados

Cambio de modalidad de ejecución de la Obra, paso de contrata a administrativa directa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Trámites e informes a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Programación e Inversiones.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143601. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 50585 SAN ISIDRO DE CHILLCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance real Acumulado de 49.37% y el programado de 61.01% tiene un atraso de 11.64 %, Obra en ejecución con infraestructura para el nivel primario y secundario infraestructura de dos niveles se encuentra en tarrajeo de vigas, columnas, cielo raso

b). Identificación de problemas presentados

Se debe valorizaciones de los meses de agosto, setiembre y octubre 2013

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó asignación de Presupuesto en el PIA 2014 para el pago de las valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146389. MEJORAMIENTO COLEGIO SECUNDARIO SR DE EXALTACION DE QUEHUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de zapatas, vigas de cimentación, cimientos, sobrecimientos, columnas, vigas, losa aligerada, losa aligerada de techo, cobertura de teja colonial, muros de albañilería, revestido interior y exterior, vaciado de falso piso en primer nivel, caja de escaleras y entubados de instalación eléctrica en el bloque I y II primer y segundo nivel de la edificación.

Construcción de tanque séptico y pozo percolador c) Construcción del cerco perimétrico con muros de ladrillo caravista, zapatas, cimiento, sobrecimiento, columnas, vigas y techo chino sobre el muro del cerco perimétrico.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146389. MEJORAMIENTO COLEGIO SECUNDARIO SR DE EXALTACION DE QUEHUE**b). Identificación de problemas presentados**

Demora en la entrega de materiales, como cemento, agregados , ladrillos y otros.

Asignación Presupuestal con problemas por falta de liquidez en el Gobierno Regional Cusco.

Falta de pago de remuneraciones del personal técnico, administrativo y de obreros.

Dificultades en el transporte de personal y materiales, por ausencia de unidades móviles y con altos costos de alquiler en la zona.

Restricción del tránsito por las obras del plan vial, puente sobre el río Vilcanota y pavimentación en el poblado de chosecani.

Falta de materiales por no contar con presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestiones para préstamo de materiales de otras obras del Gobierno Regional Cusco y de la Municipalidad Distrital de Quehue.

Preparación de documentos solicitados por la SGO para trámite de crédito que gestionado porGRC.

Préstamo de materiales de escritorio e impresión de documentos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146393. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. UNION CHAHUAY-YANAMPAMPA - SANGARARA-ACOMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró adquirir terrenos, el cual se entregara el 28 de febrero 2014.

b). Identificación de problemas presentados

Asignación Presupuestal con problemas por falta de liquidez en el Gobierno Regional Cusco.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la asignación presupuestal para el ejercicio 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146394. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. JOSE DE SAN MARTIN DE MARCACONGA-SANGARARA-ACOMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance físico de 75% que comprende 03 Aulas, 01 Centro de Computo, 01 Laboratorio de Física, 01 Laboratorio de Química, 01 taller de Producción, 01 SSHH Niños, 01 SSHH Niñas, 01 Dirección, 01 secretaria, 01 Sala de Profesores, 01 Sala de Espera en un área aproximada de 809.50m2.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de contrato de la obra por parte de la empresa contratista.

Demora en la entrega de obra por parte del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó los trámites legales por parte de Asesoría Legal para dar opinión legal sobre incumplimiento del contrato quedando pendiente de pago valorizaciones por un monto igual S/806,648.73.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146395. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. OLLANTAY, DISTRITO OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100%, el que contemplo la infraestructura pedagógico Primer nivel (Construcción de 15 aulas, Construcción de centro de cómputo, servicios higiénicos, Construcción de biblioteca. Infraestructura complementaria administrativa y de servicios (Construcción de una sala de uso múltiple, Construcción de un depósito, Construcción de una guardiana más depósito de Limpieza, Construcción de servicios higiénicos, Construcción de duchas y vestidores, Requerimiento de paneles solares para duchas
 Infraestructura complementaria exterior (construcción de veredas y cerco)
 Mobiliario y equipo

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes presupuestales y en la liquidez financiera de la fuente recursos determinados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal y financiera de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147023. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra con un avance físico de 55.49%, Construcción de Infraestructura pedagógica (aulas, laboratorio de física, química, depósito, laboratorio multifuncional de Ciencias sociales. Naturales, lógico Matemático y comunicación integral, Aula OBE, Centro de Cómputo, biblioteca, Taller multifuncional.
 Construcción de Infraestructura complementaria y administrativa (auditorio, dirección, S.HH, sub dirección, sala de profesores, secretaria, archivo e impresiones, depósito de material educativo)

b). Identificación de problemas presentados

Deudas pendientes a contratista por las valorización pendientes por un monto S/ 804,683.81 nuevos soles.
 Inconvenientes presupuestales y en la liquidez financiera de la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se prosiguió la paralización de la obra con Resolución de Contrato del 19 de noviembre, con colocación de tijerales metálicos para cobertura de salón auditorio e instalaciones eléctricas.
 Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de presupuesto en el PIA 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159208. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES PEDAGOGICOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIENCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con el expediente técnico aprobado

b). Identificación de problemas presentados

Inicio de obra aún sigue por programar hasta que se cuente con la liquidez financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto se encuentra priorizado dentro del Programa Multianual de Proyectos 2014-2017.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159210. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIALES TECNOLOGICOS PARA EL LOGRO DE CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS DE LAS I.E. EI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto tiene 10% de ejecución, se inició la componente 1, adquisición de implementos deportivos para el desarrollo del área de educación física en las I.E del nivel primario y secundario en las 13 provincias de la Región.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada liquides financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se paraliza el proyecto, hasta contar con los recursos financieros.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161954. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 50360 ACCHA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN EL CENTRO POBLADO ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se alcanza un 24% de avance físico y 30% de avance financiero

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación de recursos financieros pese a contar con PIA superior a los 5 millones,
Desabastecimiento de materiales.
Deudas a proveedores y personal de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163252. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico tiene 10% de avance físico, se realizó trabajos preliminares obra por contrata.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de liquidez financiera en la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167182. INSTALACION DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. JOAQUIN MESEGUER CC.KATAÑIRAY, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico de 15%, se realizó el vaciado de loza y la excavación de zanjas para las zapatas

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la asignación presupuestal y liquidez financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167259. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIA SAN ANDRES DE CHECCA - DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con un avance físico de 7.22% y considerando mayores metrados y partidas nuevas se llega a un avance físico total de 9.36%

b). Identificación de problemas presentados

La asignación de recursos financieros imposibilitó la adquisición de materiales, por la que se incumplió con el avance físico programado para el 2013.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el reclamo de la asignación Presupuestal 2013 ante la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para que la misma sea repuesta en el ejercicio 2014

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2204217. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N 50051 DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE ACO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra ha llegado a un avance físico del 5% que corresponde a los trabajos preliminares, excavación de zanja para cimientos y solados.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales por la no atención de los requerimientos y procesos, debido a la falta de liquidez de la institución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se sugirió a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la apertura de metas y por ende la Programación del presupuesto de las mismas debe estar dentro del techo presupuestal de la institución asignado para el año correspondiente a fin de evitar los problemas de liquidez.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211514. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. PATRON SANTIAGO DE LA CC. CORMA, DISTRITO DE ACOS - ACOMAYO - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó las Bigas de cimentación, columnas y zapatas

b). Identificación de problemas presentados

Se ejecutó la Obra con Materiales Prestados demora en el diseño de mezcla en el laboratorio de suelos, no se pudo transportar el material a obra a falta de movilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó movilidad para el transporte de materiales que se encuentran en el almacén de PRONAA
Se solicitó apoyo a la municipalidad de Acos y Acomayo para el apoyo de maquinaria pesada

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2212435. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HERMANOS AYAR, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto tiene un avance físico de 45%, Construcción de infraestructura básica, complementaria, administrativa y de servicios en concreto armado, sistema aporticado con mampostería de ladrillo y cubierta con tijerales de madera y teja castellana

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición y atención de requerimientos de bienes y servicios.
Falta de presupuesto y liquidez financiera en la fuente recursos determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se solicitó la ampliación presupuestal de obra, así mismo se está haciendo seguimiento de los documentos que se dejó en trámite pendiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0107. EDUCACION BASICA ESPECIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2143585. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPECIAL DON JOSE DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance real Acumulado de 68.05% y el programado de 70.85% tiene un atraso de 2.80 %, colocación de piso cerámico tendido de tubería para instalaciones eléctricas, encofrado y empedrado, nivelación del suelo áreas verdes tarrajeo cerco perimétrico habilitado patio de honor habilitado de madera para ventanas

b). Identificación de problemas presentados

Deuda de valorizaciones de obra desde julio a noviembre y de Supervisión de setiembre y Noviembre

Paralización de Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación del Presupuesto PIA 2014 para el pago de las valorizaciones
Se realizó el acta de paralización de obra a partir del 06 de diciembre del 2013

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159258. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TUPAC AMARU - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico acumulado de 35.4%,

b). Identificación de problemas presentadosParalización de la obra en el mes de noviembre por no contar con materiales en obra.
Falta de liquidez financiera en la fuente recursos determinados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se realizó informes a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la priorización de la asignación presupuestal para el 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2146104. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de estudios de factibilidad para las diversas carreras ocupacionales, se logró la difusión y sensibilización adecuada de los estudios de mercado para 5 provincias intervenidas por el proyecto, se generó documentos de evaluación a docentes y estudiantes.

b). Identificación de problemas presentadosRestricción en la asignación presupuestaria y financiera de la fuente recursos determinados
Permanente reprogramación en acciones del proyecto, por las festividades de las provincias intervenidas por el proyecto.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**Se agilizo la asignación presupuestal, sobre todo para la cancelación de deudas contraídas.
Se actualizo la programación en coordinación con las instituciones y participantes del proyecto.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2124325. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA EN ESPERA DE INFORME FINAL

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO EN ENTREGA DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA NOTIFICADO AL PROVEEDOR DE LOS MATERIALES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2166537. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2119192. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO ÑUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINADA, LIQUIDACION PARA APROBACION

b). Identificación de problemas presentados

CAIDA DE MURO DE CONCRETO POR CRECIMIENTO DE CAUDAL DE RIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLAN DE SEGURIDAD PARA RECONSTRUCCION DE MURO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2147852. CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2085045. RECONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYN/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

35.94 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FACTOR CLIMATOLOGICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINACION DE METAS PASADA EL FACTOR CLIMATOLOGICO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160950. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA CON LA INSTALACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AEROPONICA DE PAPA, EN COMUNIDAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Materiales, bienes y equipos adquiridos fuera de calendario, pero se logró inaugurar la obra y se encuentra en producción.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de adquisiciones porque la Ley de Contrataciones del Estado tiene términos y requisitos determinados, recorte de presupuesto por la oficina de presupuesto, metas reprogramadas por dicho recorte.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Esperar y hacer esperar al personal en las obras y actividades, postergar las acciones para la siguiente campaña agrícola.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2016581. APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, APURIMAC Y HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción 20 cobertizos, implementación 26 módulos de empadre, 4 módulos esquila, 05 mini represas artesanales, 120 Ha de praderas ampliadas, 03 campañas sanitarias preventivas, 02 centros de investigación y desarrollo de tecnologías reproductiva de alpacas implementadas, 40 reproductores (15 alpacas machos y 25 alpacas hembras reproductores)

b). Identificación de problemas presentados

proyecto observado por el MEF, por haber superado el margen de sensibilidad presupuestal, y por existir nuevo aplicativo que se implemento en el MEF.

Proyecto con certificación presupuestal por un monto de S/. 420,203.00 nuevos soles, monto que servirá para la conclusión del proyecto en 04 meses.

El proceso de gestión administrativo lento para la adquisición de los bienes y servicios.

Cambios climáticos (lluvias intensas y nevadas) que dificulto el acceso a las comunidades contribuyendo en la demora en la ejecución de las actividades físicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los Instrumentos de operación deben ser mas reales y ser trabajado con criterio técnico.

Equipamiento con material logístico al personal del proyecto para que cumpla con las funciones encomendadas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2093971. MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

51.74 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA, FALLA EN EL TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZACION DE ESTUDIO DE SUELO PARA CONSTRUCCION DE REPRESA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2134960. CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA - ILLPEPATA - PATIBAMBA DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMPAMPA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

19.37 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL (TUBERIA)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO PROCESO DE ADQUISICION POR TRES OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR LAS TUBERIAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135053. CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

9.43 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

IMCUMPLIMIENTO DE ENTREGA MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE APLICO LAS PENALIDADES DE LEY POR IMCUMPLIMIENTO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166610. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO - SANTA ROSA, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

5.34 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

AUSENCIA DE MANO DE CALIFICADA EN LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TOMAR MANO DE OBRA DE DISTRITOS ALEDAÑOS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135093. DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA Y ANGARAES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

01 expediente del POA 2014 aprobado

Se convocó y sensibilizó a 1780 productores de ganado vacuno.

Se identificaron 1483 productores de ganado vacuno para el proyecto.

Se seleccionaron e identificaron 1511 vacas.

Se prepararon 577 vacas para el servicio de inseminación artificial en las 20 comunidades campesinas que se dedican a la crianza de ganado vacuno.

Se realizó el mejoramiento genético a través de monta natural en 188 vacas en 20 comunidades beneficiarias.

Se instalaron 07 módulos de sistema de riego por aspersión en 07 Comunidades beneficiarias.

Se instalaron 14 ha de parcelas demostrativas de pastos asociados perennes en 07 comunidades.

Se instalaron 12 ha de parcelas demostrativas de pastos anuales en 06 comunidades.

En 12 comunidades se implementarán con 20 bidones para la instalación de módulos de elaboración de ensilado.

En 12 comunidades se implementarán con 12 módulos de henificado.

Se brindó capacitación y asistencia técnica al 36.1% de 1,483 productores en técnicas en siembra, manejo y conservación de pastos

b). Identificación de problemas presentados

POA 2013 aprobado, en sus componentes no está actualizado las actividades y costos de acuerdo a la meta a alcanzar

La falta de materiales de escritorio, equipos, presencia de profesionales combustible y difusión

Mayor cantidad de ganado criollo.

Reducidos medios de producción (instalaciones ganaderas e instalaciones de pastos cultivados)

Tierras o parcelas pequeñas para las instalaciones de sistema de riego.

El porcentaje de las cantidades de semillas y fertilizantes por módulo de parcelas a instalar.

La disponibilidad de forraje para el ganado

La falta de implementación con insumos en los módulos de ensilado y henificado

La contrata de los profesionales como especialistas de ganado vacuno fueron a destiempo.

Por suspensión de actividades en los tres primeros meses del año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se consideró presupuesto para la elaboración del POA 2014; donde se ha desarrollado la actualización de actividades y costos unitarios.

Se implementó con materiales de escritorio, combustible, difusión televisiva y radial, alquiler de oficina, actualizando las cantidades y los precios de mercado

Se implementó las postas de inseminación artificial con lo básico y necesario de equipos, materiales, medicamentos e insumos en cantidades de acuerdo al número de animales a inseminar.

Se identificaron terrenos con afluyente de agua.

Con la aplicación de los fertilizantes en cantidades adecuadas, proveyendo a los cultivos de nutrientes necesarios para su crecimiento y que no afecte la producción.

Siembra de forrajes para el ganadero

Se sembró forraje resistente de rápido crecimiento y buen valor nutritivo, que se puede pastorear, henificar o ensilar.

Se implementó con insumos para la conservación de forrajes

Se realizó las capacitaciones a beneficiarios por el equipo técnico de acorde a lo planteado en el POA y adecuando el calendario ganadero

Se adquirió e implementó con medicamentos esenciales para enfermedades sanitarias, nutricionales y reproductivas

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados**

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015685. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se garantizo la transitabilidad de la red vial departamental y permitió una circulación cómoda y segura en forma diaria.

Se generó empleo temporal.

Se disminuyo los costos de transporte.

Se logro el avance físico de 91.62%.

b). Identificación de problemas presentados

Tardía ejecución presupuestal.

Proyecto con recorte presupuestal y ejecución de plazos.

Falta de apoyo logístico.

Recursos insuficientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atención de presupuesto programado y aprobado.

Oportuna asignación presupuestal del Gobierno Regional.

Supervisión y monitoreo permanente e inopinado del trabajo.

Capacitación técnica, administrativa para el cumplimiento de los objetivos programados.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se garantizo la transitabilidad de la red vial departamental y permitió una circulación cómoda y segura en forma diaria.

Se generó empleo temporal.

Se disminuyo los costos de transporte.

b). Identificación de problemas presentados

Tardía ejecución presupuestal.

Proyecto con recorte presupuestal y ejecución de plazos.

Falta de apoyo logístico.

Recursos insuficientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atención de presupuesto programado y aprobado.

Oportuna asignación presupuestal del Gobierno Regional.

Supervisión y monitoreo permanente e inopinado del trabajo.

Capacitación técnica, administrativa para el cumplimiento de los objetivos programados.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111495. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPAMPA - MAYOCC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

96.74 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REFORMULADO DE EXPEDIENTE TECNICO (ADICIONAL) AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2029748. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA - PUERTO SAN ANTONIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Frente Andaymarca: se llegó a la Progresiva Km. 12+72. Frente Puerto San Antonio: Se llegó a la progresiva 5+50. Total= 18.22 Km. De 58.42 Kms.
9.86 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

Inaccesibilidad a la Zona del proyecto, en cuanto al abastecimiento de combustible y material de voladura, durante la ejecucion del proyecto.
ZONA INACCESIBLE AL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar gestiones para el retorno del saldo presupuestal, para apertura de trocha y otros. Frente Andaymarca: Del 12+72 al Km. 23.94 (Sune) 11.22 Kms. Frente Puerto San Antonio: Del Km. 5+50 al Km. 12.62 (Huichccana 7.12 Kms. Total = 18.34 Kms.
APERTURA DE TROCHAS EN ANAYMARCA Y PUERTO SAN ANTONIO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046110. MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA-POMACOAHA-CAJA ESPIRITU-MARCAS-ALLCCOMACHAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA PARA PRESENTACION DE PRELIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO EN LA EJECUCION POR FALTA DE MAQUINARIA PESADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION EN VARIOS OPORTUNIDADES

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2047712. CONSTRUCCION CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE TRAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2060750. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA-COLCABAMBA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

75.85 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2066230. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Trocha aperturada al 100 % en un tramo de 7.76 Kms.

b). Identificación de problemas presentados

Falta construcción de obras de arte, en un plazo de 30 días, cuando se asigne el presupuesto, se culminara dichos trabajos. Para luego solicitar la conformacion del Comité de Recepcion de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha se viene solicitando ampliacion de plazo de ejecucion de obra.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2072616. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO, LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE AR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA

b). Identificación de problemas presentados

RECEPCION DE OBRAS CON OBSERVACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DENTRO DE PLAZO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2081861. CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA, DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

98.89 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

POR INCLEMENCIA DE TIEMPO EJECUCION ATRAZADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2093962. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDE- PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO - SANCAYPAMPA - HUARICHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

98.38 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN AVANCE FISICO, POR FALTA DE MAQUINARIA PESADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO POR TRES OCACIONES

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2105225. REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCVELIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA Y PRESENTACION DE LIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE CANTERAS DE RIPIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

BUSQUEDA DE MEJORES LUGARES DE CANTERA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2108614. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCCE - CHINCHO - HUANCHUY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA PARA DESIGNACION DE COMITÉ DE REPCION

b). Identificación de problemas presentados

FACTOR CLIMATOLOGICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIO DE EJECUCION EN CUANTO PASE EL FACTOR CLIMATOLOGICO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110567. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

90.00 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO FACTOR CLIMATOLOGICO, CAIDA DE PIEDRA POR PENDIENTE ALTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIO DE OBRA PASADA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112798. REHABILITACION DE LA CARRETERA CUNYACC - PUCAPAMPA - CHECCOCRUZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN TODO EL TRAMO DE LA VIA.
GENERACION DE EMPLEO PARA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
PROBLEMAS EN LA ETAPA DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORTE, VOLADURAS Y AFIRMADO DEBIDO A QUE LOS POSTORES NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE LAS BASES.
PROBLEMAS CLIMATICOS QUE MERMARON EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

YA SE DIO REINICIO A LA EJECUCION DE LA OBRA.
SE TIENE CONTRATOS FIRMADOS DE LOS SERVICIOS DE CORTE, VOLADURAS Y AFIRMADO, LOS CUALES YA INICIARON LOS TRABAJOS.
SE CUENTA CON UN NUEVO CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCION DE OBRA, QUE CONTEMPLA SU TERMINO DE EJECUCION DE OBRA EN 120 DIAS CALENDARIOS.
MONITOREO CONSTANTE DE LA EJECUCION HASTA CULMINAR LA OBRA AL 100% CONFORME INDICA EL EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112817. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI - LARAMARCA - QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO CON LA CULMINACION DE LOS SERVICIOS DE APERTURA DE TROCHA Y SE TIENE UN AVANCE DE PAVIMENTACION CON OBRAS DE ARTE

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR FACTOR CLIMATOLOGICO DE LA TEMPORADA POR FALTA DE VISIBILIDAD Y LLUVIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMO LAS MEDIDAS NECESARIAS EN LA PARALIZACION PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE PERDIDA HUMANO O MATERIAL, REINICIO DE LAS OBRAS A QUICENA DE ABRIL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2113115. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINADA Y EN LIQUIDACION EL CONTRATO DE EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

FACTOR CLIMATOLOGICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRES AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCION

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114972. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

70.97 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FACTOR CLIMATOLOGICO (PARALIZADO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2118561. AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINADA Y EN LIQUIDACION EL CONTRATO DE EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

FACTOR CLIMATOLOGICO, PARALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIO DE OBRA PARA CUMPLIR METAS FISICAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2128273. MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINADA Y EN LIQUIDACION EL CONTRATO DE EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

FALLAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CORRECCION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA EJECUCION

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2150730. INSTALACION DEL PUENTE CUCCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

DISPONIBILIDAD DE CANTERA PARA AFIRMADO DE CARRETERA DE ACCESO AL PUENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADQUISICION DE MATERIAL PARA AFIRMADO DE CARRETERA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2157290. CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

78.93 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163024. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE LOCROJA Y ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD PARA ELECTRIFICACION DE EBC PR ACCESO DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO CONVENIO POR SERVIDUMBRE CON LA COMUNIDAD

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163025. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE ANTA Y PAUCARA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

TERRENO CON DUEÑO QUE IMPIDE EL TRABAJO DE INSTALACION DE EBC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONES EN LA COMUNIDAD PARA LA DONACION DE TERRENO

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163026. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCVELI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

ELECTRO DUNAS (CONCESIONARIO) DEMORA EN ELECTRIFICAR LAS EBC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIALOGO Y ACUERDO CON EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELECTRODUNAS

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163028. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CONGALLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - DEPART/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCION NORMAL SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163029. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN 06 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

88.35% AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

EN LA LOCALIDAD RUNYO CHANYA SE PRESENTO OPOSICION DE AUTORIDADES COMUNALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REUBICACION DE LA ANTENA EBC

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163030. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCION NORMAL SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163031. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN EL DISTRITO DE PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD PARA TRASLADO DE MATERIALES POR LA DISTANCIA DEL TERRRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REQUERIMIENTO DE MAS PERSONAL

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2045944. FORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Producción de Plantas Forestales

Meta: 479,542 plantas

Avance: 479,542 plantas, equivalente al 100 %

Instalación de Plantaciones

Meta: 571 hectáreas

Avance: 571.00 hectáreas, equivalente al 100 %

Protección de Plantaciones

Meta: 333.95 hectáreas

Avance: 333.95 hectáreas, equivalente al 100 %

Mantenimiento:

Mantenimiento Riego ¿ recalce de plantaciones

Meta: 687.19 hectáreas

Avance: 339.70 hectáreas, equivalente al 49.43 %

Mantenimiento Vigilancia de plantaciones

Meta: 687.19 hectáreas

Avance: 339.19 hectáreas = 49.43 %

Capacitación forestal

Meta: 06 eventos

Avance: 06 eventos, equivalente al 100 %

Concurso de producción de plántones

Meta: 02 eventos

Avance: 02 eventos, equivalente al 100 %

Concurso de plantación en campo definitivo

Meta: 02 eventos

Avance: 02 eventos, equivalente al 100 %

Pasantía

Meta: 01 pasantía

Avance: 01 pasantía, equivalente al 100 %

AVANCE FINANCIERO:

Meta: S/. 1'452,525.00 (Un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos veinticinco con 00/100 nuevos soles)

Avance: S/. 1'040,618.30 nuevos soles, avance equivalente al 71.64 %

b). Identificación de problemas presentados

-Tardía contratación de equipo técnico (Junio 2013), que genera la pérdida de trabajos preliminares del proyecto.

-Disparidad en experiencia y conocimientos tecnológicos de los extensionistas.

-Necesidad de realizar trabajos complementarios como la evaluación de plantaciones y la georeferenciación de los mismos

- Falta de talleres de sensibilización en temas forestales y su importancia.

- Falta de interés de los beneficiarios en trabajos de instalación de plantaciones (falta de mano de obra).

- Escasa precipitación pluvial en el mes de diciembre.

- El 28.36 % del presupuesto no ejecutado, debido al recorte presupuestal por parte del Gobierno Central y corresponde a mano de obra no calificada y saldos de ejecución en adquisición de bienes y servicio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Centralización la producción forestal en viveros de los distritos de Laramarca, Quercu y Quirahuara y que cuentan con infraestructura adecuada para la producción forestal.

-Elaboración de Plan de Capacitación para el personal técnico del Proyecto que se desarrolla cada mes (reuniones técnicas).

-Se ha implementado la propuesta técnica para la evaluación de las plantaciones y su correspondiente georeferenciación

- Talleres de sensibilización de los trabajos de producción.

- Eventos de sensibilización de los trabajos de producción.

- Intercambio de experiencias con realidades que tuvieron éxito en temas forestales.

- Se viene trasladando personal de campo (peones), de las comunidades de los Distritos de: Acostambo, Huancavelica, Pilpichaca, Ica y Comunidades colindantes como Pacamarca y otras.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2045944. FORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

- La instalación de plantaciones se limitó a áreas que deben contar con alguna fuente de recursos hídricos.
- Se viene reprogramando dicho presupuesto en el Plan Operativo 2014, pago de mano de obra no calificada, pago de combustibles y servicios varios.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2045952. FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Inicio de la actividad de rehabilitación e instalación de camas para la producción de plántones.
- Plantación en campo definitivo de 455,510.00 plántones de las especies de pino, eucalipto, Quinual y tara.
- Traslado de tierra agrícola, arena y turba para la preparación de sustrato.
- Almacenamiento de las especies de pino, tara y eucalipto.
- Embolsado y enfilado de sustrato para repique.
- Riego de camas de almacigo.
- Repique de las especies de pino, eucalipto y esquejes de quinual.
- Riego de plántones en vivero de la producción 2012 y 2013.
- Control fitosanitario de la producción 2012 y 2013.
- Riego en campo definitivo de las plantaciones en macizo del año 2011 y 2012.
- Se ha ejecutado la actividad de producción de plántones, alcanzando un avance físico del 100%.
- Se ha ejecutado el presupuesto asignado según el PIM, alcanzando un avance financiero del 100%.

b). Identificación de problemas presentados

- Trámite burocrático para la aprobación del Plan Operativo Anual 2013 y proceso de convocatoria de personal, otros servicios, bienes e insumos.
- Demoras innecesarias en la adquisición de bienes e insumos por parte del área de logística del Gob.Reg.Hvca.
- Inicio de las actividades del proyecto en el mes de mayo, desfasando el calendario forestal.
- Poca participación de los beneficiarios, debido a trabajos eventuales por ejecución de proyectos de infraestructura y búsqueda de mejoras económicas en otras ciudades colindantes.
- Inexistencia de insumos (arena lavado de río y turba) para la preparación de sustrato en las comunidades beneficiarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual siguiente (2014) para la continuidad del proyecto, con la finalidad de ejecutar las actividades en el mes de enero ininterrumpidamente.
- Seguimiento continuo para la aprobación del POA 2014 y firma de la resolución por parte del área usuaria.
- Simplificación del trámite documentario para la toma de personal y adquisición de diversos bienes, servicios e insumos.
- Se debe considerar que los proyectos productivos no deben paralizar por ningún motivo, por lo cual se propone addendas a contratos del personal por ser proyectos de continuidad.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2111238. FORESTACION CON FINES DE PROTECCION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se a realizado la produccion dde 358245 plántones en total de pino eucalipto y quinual; esta produccion se ha llevado a cabo en viveros centralizados que contaban con las condiciones para el desarrollo de plántones; se han instalado 309,397.00 plántones en campo ; se ha realizado Labores culturales de manejo forestal - el riego de 7761555 plántones establecidos en los años 2012 y enero febrero del 2013, se considera dos riegos al año en los meses de julio y agosto, se ha realizado la proteccion de 268.30 Ha, la asistencia tecnica se ha realizado desde los meses de enero a marzo y de mayo a diciembre, no se ha realizado en el mes de mayo debido al proceso de contratacion de personal, se ha realizado 15 eventos en comercializacion forestal y 15 eventos en manejo empresarial con la participacion de 50 beneficiarios por evento, el viaje de pasantia se ha realizado en el mes de setiembre en la comunidad campesian de Marayhuaca- Incahuasi-Ferreñafe - Lambayeque donde se intercambio experiencia sobre plantaciones de pino el manejo y aprovechamientos de hongos y otros beneficios obtenidos de estas plantaciones

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2111238. FORESTACION CON FINES DE PROTECCION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA**b). Identificación de problemas presentados**

Contratación del personal a destiempo

Inestabilidad del personal

Baja aceptación del proyecto por algunas comunidades

Área en conflicto y de protección para la plantación, las áreas destinadas para la plantación son las más empinadas y superficiales.

Factores climatológicos: Cambios bruscos de T° entre el día y la noche, Sequias

Limitados recursos para situaciones de emergencia.

Ataque de enfermedades en vivero y campo definitivo

Escaso conocimiento en técnicas de producción de pino por el personal técnico

Quema de plantación.

Comienzo a destiempo del calendario forestal Inicio de actividades desfasadas fuera del calendario forestal.

Producción de plántones fuera de los pisos altitudinales, se viene produciendo encima de los 4,000 msnm., las especies forestales: Eucalipto y Pino, siendo sus altitudes de crecimiento óptimo hasta 3,600 y 3,800 msnm.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Estrategias para la producción en corto tiempo

Buscar la continuidad del personal que demuestra trabajo

Falta de motivación, hacer conocer los beneficios de la reforestación.

Realizar un mejor estudio de calidad de sitio y conciliar con las comunidades.

Adquisición de materiales para protección de viveros.

Fumigación de áreas afectadas y adquisición de más insumos.

Exigencia de capacitación constante por parte del equipo técnico

Producción de más plántones.

Producción de plántones en viveros centralizados en lugares que tengan condiciones óptimas para la producción.

Cambios de especie e irradiación a comunidades vecinas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2113057. MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACION DE SUELOS EN HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pasantía a la ciudad de Cajamarca

Curso de capacitación en organización y liderazgo.

Asistencia técnica permanente.

Recuperación de praderas alto andinas (vigor y cobertura), en áreas de clausura y semilleros instalados el 2011 y 2012.

b). Identificación de problemas presentados

Los pasantes no realizan el efecto multiplicador de las experiencias adquiridas.

desinterés para la participación en los eventos de capacitación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó cursos de capacitación en el cual se implemento la participación de de los pasantes.

Se apoyo con movilidad a las comunidades distantes.

Charlas de sensibilización y motivación del proceso de mejoramiento de praderas naturales a través de la instalación de esquejes de pastos naturales.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2114589. AMPLIACION DE AREAS FORESTALES CON FINES AMBIENTALES EN 70 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA Y CHURCAMP, REGION HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRODUCCION DE PLANTONES CON APORTE COMUNAL 324,000 DE LAS ESPECIES DE EUCALPTO, PINO, QUINUAL Y TARA
 PROTECCION PERIMETRICA DE PLANTACIONES FORESTALES EN 126 HECTAREAS
 RECALCE DE PLANTACIONES DE EUCALIPTO, PINO, QUINUAL Y TARA EN 102 HECTAREAS
 CONTROL DE MALEZAS Y FERTILIZANTES EN 566 HECTAREAS
 RIEGO DE PLANTACIONES FORESTALES DE 970 HECTAREAS
 SE REALIZO 04 EVENTOS DE CAPACITACION CON UNA PARTICIPACION MASIVA DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

LA PRODUCCION DE PLANTACIONES SE HA DISPERSADO EN EL AMBITO DE INTERVENCON DEL PROYECTO, 70 COMUNIDADES
 NO SE HA CONTADO CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SEGUN POG. DEBIDO A LA MALA DISTRIBUCION E INOPORTUNA ADQUISICION
 LAS PARCELAS DE PLANTACIONES SE UBICAN EN LUGARES ALEJADOS, EL CUAL DIFICULTA EL TRASLADO DE PLANTONES
 NO SE REALIZO EL ESTUDIO COMPLETO DE SUELOS PARA CONCEDER CON PRECISION LOS REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES
 NO SE REALIZO LA ADQUISICION DE MATERIALES ADECUADOS PARA ESTA ACTIVIDAD
 LA ACTIVIDAD DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL POA - 2013 FUE LIMITADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA PRODUCCION DE PLANTONES SE CENTRALIZO EN 03 VIVEROS (COLCABAMBA, ANCO Y CORIS)
 PARA LA PROTECCION PERIMETRICA SE HA TENIDO QUE UTILIZAR DE LA ZONA
 SE HA COORDINADO CON LOS BENEFICIARIOS PARA SU TRASLADO EN ACEMILAS Y AL HOMBRO
 LA APLICACION DE FERTILIZANTES SE REALIZO EN UNA PROPORCION DE 10 - 15 GRAMOS AL CORONEO, AL INICIO DE LAS PRECIPITACIONES
 SE HA ORGANIZADO POR BRIGADAS A LOS BENEFICIARIOS PARA CUMPLIR CON ESTA
 EN LOS EVENTOS REALIZADOS HAN LLEGADO A PARTICIPAR COMUNIDADES VECINAS AL LUGAR DEL EVENTO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2114590. FORESTACION EN LADERAS ALTOANDINAS DE LA SUB CUENCA DEL RIO SAN JUAN - CASTROVIRREYNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿Se ejecuto la asistencia técnica de 10.45 meses
 ¿Se realizo el establecimiento de plantaciones en terreno definitivo de 91.54 hectáreas.
 ¿Se realizo la protección de plantaciones de forestales de 180 hectáreas.
 ¿Se realizo la vigilancia de plantaciones de 232.93 hectáreas
 ¿Se realizo el mantenimiento y riego de las plantaciones de 232.93 hectáreas
 ¿Se realizo la producción de recalce de 213,423.00 plantas de pino, tara y eucalipto.
 ¿Se realizo el mantenimiento de las plantas de la recria de la producción 2012 de 249,100.00 plantas de pino.
 ¿Se ejecuto 02 concursos de comités de gestión forestal

b). Identificación de problemas presentados

¿La desorganización de los comuneros y el poco interés que lo prestan al proyecto.
 ¿La faltas de áreas de plantación en las comunidades / anexos de la zona del distrito de Arma.
 ¿La escases de agua en las áreas de plantación para el riego respectivo.
 ¿La poca participación de los comuneros en las actividades programadas por el proyecto.
 ¿La rebaja del presupuesto para la ejecución del proyecto el cual retraso la adquisición de materiales de riego y herramientas.
 ¿La falta de presupuesto para la ejecución de la pasantilla.
 ¿El retrato de la contratación del equipo técnico el cual ocasiono el retraso de las actividades contempladas en el POA.
 ¿Se realizo la reformulación del plan operativo anual 2013 el cual fue presentado ante la comisión evaluadora para su aprobación respectiva la misma que no fe aprobado

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2114590. FORESTACION EN LADERAS ALTOANDINAS DE LA SUB CUENCA DEL RIO SAN JUAN - CASTROVIRREYNA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

¿Se participó en las reuniones comunales en donde se les explico sobre los beneficios del proyecto que va contribuir en sus comunidades y de la importancia que se tiene.

¿Se tuvo que hacer la redistribución de las metas a las comunidades con que contaban con áreas de plantación.

¿Se tuvo que reformular el plan operativo para la implementación de los sistemas de riego por aspersión con la finalidad de optimizar el agua en las áreas de plantación y aseguradas el prendimiento de la misma.

¿Se tuvo que contratar a personal de otras comunidades con la finalidad de cumplir las metas programadas del POA.

¿Se solicito la asignación presupuestal para adquisición de los materiales herramientas, insumos y el pago del personal con la finalidad de cumplir las metas programadas en plan operativo anual.

¿Solo se aprobó el anexo 04, el analítico de presupuesto con el que se realizo las adquisiciones de los materiales y herramientas faltantes

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2114591. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES AMBIENTALES EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA, ANGARAES Y ACOBAMBA, E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Producción de plántones:

Total de Plántones forestales producidos: 158,735 de plántones.

Plántones de Eucalipto: 42,582

Plántones de Pino: 82,063

Plántones de Quinual: 21,843

Plántones de Tara: 12,247

Instalación de plantaciones:

Total de Plantaciones forestales instaladas: 632.30 Has Plantaciones de Eucalipto: 58.92 Has

Plantaciones de Pino: 458.97 Has

Plantaciones de Quinual: 58.07 Has

Plantaciones de Tara: 56.34 Has

Labores culturales:

Control de maleza: 585.81 Has.

Control de plagas: 207.75 Has

Talleres de sensibilización:

Se han realizado 16 talleres de sensibilización dirigidos a los beneficiarios de las 84 comunidades campesinas de las Provincias de Castrovirreyna, Huaytara, Angaraes y Acobamba

b). Identificación de problemas presentados

¿Demora en la aprobación del POA 2013.

¿Contratación de personal de manera tardía (proceso de convocatoria).

¿Inicio de producción de plántones sin respetar calendario forestal.

¿Retraso en la entrega de los bienes por parte de los proveedores.

¿Factor climático.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿El personal administrativo, realizo el seguimiento exhaustivo, hasta lograr los resultados deseados.

¿Se optó por producir mediante siembra directa y así poder obtener plántones aptos para salir a campo en el momento apropiado.

¿Se hizo cumplir los plazos establecidos en el contrato suscrito.

¿Se promovió en las comunidades beneficiarias faenas de riego.

.Se realizó las plantaciones usando el conservante de humedad hidratado

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2129938. PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Producción de 644,066 plantones forestales
 203,355 plantones de Eucalipto
 230,299 plantones de pino
 205,280 plantones de quinual
 5,132 plantones de tara
 Cercado y plantaciones forestales en 502 Has de áreas con aptitud forestal
 Ejecución de eventos de capacitación en los siguientes temas
 47 eventos en Manejo Técnico de la actividad forestal
 47 eventos en Gestión y Organización dirigida a beneficiarios
 47 eventos en Gestión y Organización a Comités Comunales de Gestión Forestal

b). Identificación de problemas presentados

El inicio de ejecución del proyecto no coincide con el calendario forestal.
 Los procesos de adquisición de materiales e insumos retrasan el cumplimiento de metas en el tiempo programado.
 Falta de boletas de venta en las comunidades beneficiarias que es observación de la parte administrativa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dar inicio a las actividades de acuerdo a calendario forestal
 Adquisición de plantones forestales.
 Se realiza la adquisición de los viveres en la ciudad más cercana donde expiden boletas de venta para su respectivo sustento.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2133079. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el Indicador N° 01: 2000 mil Agentes Comunitarios de Salud participaron en seis módulos de capacitación, hasta el mes de febrero se logró capacitar a 1900 ACS, que participaron de 5 Módulos, logrando 90% de avance.
 Módulo 1: El rol del agente comunitario en la comunidad saludable. (02 Talleres x 67 sesiones x 30 personas c/s) se logró capacitar a 1713 ACS logrando un 86% de participación.
 Módulo 2: Cuidando la salud de la madre durante el embarazo, el parto y después del parto (03 Talleres x 67 sesiones x 30 personas c/s) se logró capacitar a 1698 ACS logrando un 85% de participación.
 Módulo 3: Cuidando la salud de las y los recién nacidos (03 Talleres x 67 sesiones x 30 personas c/s) se logró capacitar a 1722 ACS logrando un 86% de participación.
 Módulo 4: Cuidando la salud de las niñas y niños de 02 meses a 5 años (02 Talleres x 67 sesiones x 30 personas c/s) se logró capacitar a 1786 ACS logrando un 89% de participación.

b). Identificación de problemas presentados

-Inasistencia de Agentes Comunitarios de Salud a Talleres de Capacitación.
 -Inadecuada implementación y equipamiento a los Agentes Comunitarios de Salud
 -Inadecuada elaboración de Visitas Domiciliarias
 -No se cumplió con la entrega a 2000 agentes comunitarios de salud, solo a 1900 Agentes debido a la inasistencia de los ACS en las capacitaciones desarrolladas durante el proyecto.
 -Falta de movilidad para llegar a las zonas geográficas repartiendo los materiales.
 -Falta de locales para la implementación del sistema de vigilancia comunal.
 -Desconocimiento del personal de salud donde se implementará el Sistema de Vigilancia Comunal.
 -Falta de coordinación de la DIRESA con cada establecimiento de salud informando acerca del local para el Sistema de Vigilancia Comunal.
 -Falta de personal para la capacitación de sesiones demostrativas, debido a las zonas geográficas alejadas del departamento de Huancavelica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se incluyó en el POA 2014 el desarrollo de un taller de recuperación de los módulos de capacitación.
 Se solito un informe a los coordinadores provinciales acerca de los materiales sobrantes.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2133079. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNIT

Se coordinó con los facilitadores para que desarrollen formatos de actas de visitas domiciliarias.

Se incluyó nuevos agentes comunitarios de salud que sean debidamente reconocidos por su Comunidad y por el establecimiento de salud.

Se incluyó nuevos agentes comunitarios de salud que sean reconocidos por su Comunidad y por el establecimiento de salud, con la finalidad de llegar a los 2000 ACS programados en el proyecto e implementar con los materiales

Contrato de movilidad para el traslado de los materiales a implementar en el departamento de Huancavelica.

Coordinación con los Coordinadores Provinciales para que entreguen el material restante a cada establecimiento de salud con un acta para que sean repartidos cuando tengan reunión con los ACS.

Reunión y coordinación con los encargados de cada establecimiento de salud y con la DIRESA para implementar el local donde se realizara el Sistema de Vigilancia

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2093202. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA, ENTREGADA CON PRELIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EQUIPAMIENTO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133052. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CARHUANCHO, MICRORED PAUCARBAMBA, RED CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

84.21 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL (AGREGADO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACION AL PROVEEDOR PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE MATERIAL

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133108. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE COTAS DE LA MICR(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINADA LIQUIDACION DE OBRA REVISADA Y APROBADA

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN AVANCE FISICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLICACION DE PLAZO DE EJECUCION

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133109. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LIQUIDACION DE OBRA REVISADA Y APROBADA

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN AVANCE FISICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLICACION DE PLAZO DE EJECUCION

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148823. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

93.00 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE AQUISION DE EQUIPAMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO EJECUCION DE OBRA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2163250. SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE SALUD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DE 2007**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA PARA ENTREGA

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR ACCESO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAMIENTO DE VIA PARA TERIALTRASLADO DE MATERIAL

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2151264. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, EN REVISION LA LIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE ADELANTO PARA MATERIAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2154361. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ENTREGADA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA LA ENTREGA POR PLACA DE CIRCULACION DE LAS UNIDADES MOVILES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRAMITE DE PLACAS EN LA CIUDAD DE LIMA PARA LA TRANSFERENCIA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2154363. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A -REGION HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ENTREGADA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA LA ENTREGA POR PLACA DE CIRCULACION DE LAS UNIDADES MOVILES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRAMITE DE PLACAS EN LA CIUDAD DE LIMA PARA LA TRANSFERENCIA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2154364. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ANGARAES -REGION HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ENTREGADA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA LA ENTREGA POR PLACA DE CIRCULACION DE LAS UNIDADES MOVILES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRAMITE DE PLACAS EN LA CIUDAD DE LIMA PARA LA TRANSFERENCIA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2154366. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - REGION HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ENTREGADA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA LA ENTREGA POR PLACA DE CIRCULACION DE LAS UNIDADES MOVILES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRAMITE DE PLACAS EN LA CIUDAD DE LIMA PARA LA TRANSFERENCIA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2155472. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

19.80% DE AVANCE FISICO CON EJECUCION NORMAL

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE APROBACION DE AMPLIACION PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRESENTACION DEL ADICIONAL DE OBRA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159721. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICION EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN LAS LOCALIDADES DE HUANCVELICA, ASCENCION, ACOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2076878. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI DEL DISTRITO PAMPAS, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100 %.

b). Identificación de problemas presentados

Absolver observaciones realizadas por la Comision de Recepcion de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se determinara luego para realizar la respectiva Liquidacion.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2093961. EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION PEDAGOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EBR EN LAS PROVINCIAS DE ANGARAES, CASTROVIRREYNA '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2102211. MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HU/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

66.14 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

TERRENO CON MATERIAL INORGANICO,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REEMPLAZADO CON MATERIAL AFIRMADO CON AMPLIACION PRESUPUESTAL

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2117758. AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONSIGUIO REFORZAR ESTRUCTURALMENTE LA CIMENTACIÓN DE LOS PABELLONES

b). Identificación de problemas presentados

AL EXPLORAR EL SUELO DE CIMENTACIÓN SE VERIFICO QUE NO CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA MODIFICADO EL ANALÍTICO PARA REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ASI REDISEÑAR LA CIMENTACIÓN PROVEYENDO VIGAS DE CIMENTACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2127644. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJ,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra por Contrata, concluido al 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Con Informe Final de Obra, se ha solicitado la conformacion del Comité de Recepcion de Obra bajo acto Resolutivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se determinara luego para realizar la respectiva Liquidacion.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130891. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA CON LIQUIDACION DE EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO NO COINCIDE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RECPCION DE EQUIPOS DE ACUERDO AL COSTO DEL MERCADO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132965. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

65.47 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL(Tejas) NO ENTRGO EN LA FECHA INDICADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCION DE CONTRATO AL PROVEEDOR POR INCUMPLIMIENTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132991. SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO-TINQUERCCASA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PESE A PARALIZACIONES SE HA CONSEGUIDO CULMINAR CON EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN TODOS SUS COMPONENTES

b). Identificación de problemas presentados

LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PENDIENTE NO LLEGÓ EN SU OPORTUNIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PARALIZÓ LA OBRA EN DOS OPORTUNIDADES, HASTA RECIBIR LA DOTACIÓN DE MATERIALES UNA VEZ ASIGNADO EL PRESUPUESTO REMANENTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132992. MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

80.02 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXP. TEC. NECESIDAD DE MAYORES METRADOS Y ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION PRESUPUESTAL CON VERIFICACION DE VIAVILIDAD

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134742. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA-PAMPAS -TAYACAJA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra con avance de 86 %, en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

2da. ampliacion de plazo de ejecucion de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fecha final de termino de obra 30 abril 2014.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134933. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCVELI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

75.89 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FALLA GEOLOGICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACION EN LA EJECUCION DE METAS FISICAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135242. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

44.02 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

ACCESO PARA TRASLADO DE MATERIALES MUY ESTRECHO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RECURRIR PARA A VEHICULOS MAS PEQUEÑOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135274. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

70.87 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE ADQUISION DE MATERIAL POR FACTOR CLIMATOLOGICO Y LA DISTANCIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PASADA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO SE PROGRAMA LA EJECUCION TRABAJOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2143147. RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

29.21 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

LA RESIETENCIA DEL SUELDO ES INESTABLE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION PRESUPUESTAL Y PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2143987. CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTÓ LA OBRA EN EL PLAZO PREVISIBLE

b). Identificación de problemas presentados

EL METRADO DE ACERO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE NO CONCUERDA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REAJUSTÓ EL PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA REQUERIR EL DEFICIT DE ACERO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2145390. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CULMINAR LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2146835. MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO NRO. 36297 DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA - ANGARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

78.00 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148938. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLAPAMP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

9.29 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL POR INTERRUPCION DE LA VIA FACTOR CLIMATOLOGICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACION AL PROVEEDOR PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE MATERIAL

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2152781. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO LA OBRA CON TODOS SUS COMPONENTES

b). Identificación de problemas presentados

EL METRADO DE ACERO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE NO CONCUERDA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA REAJUSTADO EL ANALITICO PARA REQUERIR EL ACERO FALTANTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2154836. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 572 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE ÑAHUINCUCO, DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA, CONFORMACION DE COMISION DE RECEPCION

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCION NORMAL SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2156263. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCION DE OBRA SIN PROBLEMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2157413. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

DEUDA CON LOS PROVEEDORES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITA ADICIONAL PARA EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160579. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

18.67 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FACTOR CLIMATOLOGICO (FALTA INICIAR I.E. TAMBILLO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PASADA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO SE PROGRAMA EL INICIO DE EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161389. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 718 DEL CENTRO POBLADO DE ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

11.55 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO (FALTA DE ESTUDIO DE SUELO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ARBITRAJE CON EL CONTRATISTA PARA RESOLUCION DE CONTRATO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161390. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

AFLORMIENTO DE AGUA EN UNO DE LAS AULAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRABAJOS ADICIONALES PARA CORREGIR HUMEDAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161391. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMA CON DUEÑOS DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLUCION DE PROBLEMA EN ACUERDO CON LOS DUEÑOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161392. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXP. TEC. TERRENO INESTABLE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACION EN LA EJECUCION DE OBRA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161393. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINADA Y EN LIQUIDACION EL CONTRATO DE EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ADELANTO PARA MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION E OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161394. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINADA Y EN LIQUIDACION EL CONTRATO DE EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

CON EJECUCION NORMAL SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161395. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXP. TEC. TERRENO INESTABLE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACION EN LA EJECUCION DE OBRA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161396. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION

b). Identificación de problemas presentados

CON EJECUCION NORMAL SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2163112. AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA EN LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO (FALTO OBRAS COMPLEMENTARIAS)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACION EN LA EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164873. RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22151 CAPILLA SUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

95.00 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

IMCUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACION ALA CONTRATISTA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2205232. CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36049 DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

64.54 % AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA COLOCAR PUERTAS POR DEMORA DE PROVEEDOR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROVEEDOR NUEVO PARA COLOCADO DE PUERTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216932. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

83,51 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

SE ENCONTRO RESTOS OSEOS, INTERVENCION DEL INC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2230780. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE (**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUCION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2230816. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 595 DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUCION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112614. IMPLEMENTACION DE REDES EDUCATIVAS PARA EMPRENDER INVESTIGACIONES E INNOVACIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146531. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

51.48 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACION AL PROVEEDOR PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE MATERIAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2152726. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCVELICA - H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINADA Y EN LIQUIDACION EL CONTRATO DE EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO EN CONCILIACION CON EMPRESA CONSTRUCTORA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2154358. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

88.66 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO (REUBICACION TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO DE PALZO DE EJECUCION DE OBRA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216060. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

52.16 % AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FALTA DE ADQUISICION DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INFORME A LA ENTIDAD SOBRE DESABASTECIMIENTO Y COMPRA DE TERRENO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2097822. CONSTRUCCION DE MURO DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN DERECHA DEL RIO HIGUERAS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2113068. AMPLIACION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2113068. AMPLIACION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTC**b). Identificación de problemas presentados**

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2144039. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHICOTO EN LA LOCALIDAD DE CACHICOTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2109838. CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION TINGO GRANDE - PUNTA QUIPAS, DISTRITO DE YANAS - DOS DE MAYO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2207605. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO GARBANZO - INGENIO - CONCHUMAYO - EL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2143127. MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110232. REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA - PALO DE ACERO, TRAMO: PUENTE MONZON PALO DE ACERO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2019720. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE COLPA ALTA EN EL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2067759. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LINDA LINDA, TINAJ Y PARQUENCHO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2070591. MEJORAMIENTO DE 2+818 KM Y CONSTRUCCION DE 25.320 KM DE TROCHA CARROZABLE, TRAMO PUENTE DURAND - SANTA ROSA DE QUIVES, DISTRITO DE CHINCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2071339. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2157451. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ILLAHUASI - VICHON TRAMO I (4.873 KM.), DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2217364. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RODEO - QUINUA LADERA - COTUCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2218049. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y DEFENSA RIBERENA EN EL RIO ANTAPIRCA DE LA LOCALIDAD DE MOSCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO - HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2090895. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHAGLLA - CODO DEL POZUZO, TRAMO RUMICHACA - PUENTE RIO CHORROPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2098788. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO APIZA, SAN CARLOS, LIBERTAD, BELEN Y NUEVO MILENIO DANIEL ALOMIA ROBLES, DISTRITO DE DANIEL ALOMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2092503. CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE LAS MORAS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2137659. CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA AV. EL BOSQUE, AV. LEON DE HUANUCO, AV. LOS HALCONES Y JR. LOS NARANJO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2228405. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL FONAVI III Y PRIMERA ETAPA DE LA URBANIZACION SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2115843. REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE PACHITEA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2133922. RECUPERACION, CONSERVACION DE SUELOS Y PROTECCION DE FAJAS MARGINALES MEDIANTE LA FORESTACION EN LA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2078972. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2082828. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2090771. CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO RUPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2215627. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2022748. MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2047371. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2057491. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE OBAS, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2071938. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC. PP. DE CASCAY, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2095952. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JACAS GRANDE, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2099622. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA, ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2104773. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES TAMBILLO, RAMOS CURVA, CRUZ PUNTA, LA PUNTA, PAN/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045054. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO-INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE JACAS GRANDE, CASCAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045055. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS S.S MATERNO INFANTIL DEL I-NIVEL EN LOS EE.SS DE SALUD PATAY RONDOS DE LA MICRORED YAROWIL(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045056. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: RAINCONDOR Y AYAPITEG; OB/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2056624. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094811. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095810. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD HUARICHACA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2130855. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2144054. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2128389. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2149658. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL ESTADIO DE AGUPAMPA DEL DISTRITO HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2227211. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA Y ESPECTACULO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHAVINILLO, EN EL DISTRITO DE CHAVINILL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2092007. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA CASHAPAMPA, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2095802. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. MARIANO DAMASO BERAUN DE SAN PEDRO, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2096956. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA CHAGLLA, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAR SERVICIOS DE LOS QUE ADOCELE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2032898. CONSTRUCCION DE AULAS Y DIRECCION EN LA I.E.I. 231 MI PEQUEÑO MUNDO DE YANAG, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2092516. SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 108 DE MARIA MONTESSORI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144028. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.NO.84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÍ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144031. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 061 DEL DISTRITO DE MONZON, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161117. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32201 DE LA LOCALIDAD CORRALCANCHA DEL DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161123. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 516 DE LA LOCALIDAD DE MAGAPASH DEL DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161125. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 513 DE LA LOCALIDAD DE HURACHIMPA DEL DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161126. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 509 DE LA LOCALIDAD DE CORIAN, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2226954. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR EN LA I.E.I. N° 217, LOCALIDAD DE TAULLIGAN, DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229459. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 84283, EN LA LOCALIDAD DE UCHAPATA, DISTRITO DE HUACRACHUCO -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229476. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32630 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LLACSA, DISTRITO DE SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229477. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32743 DE LA LOCALIDAD DE SIRABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL V**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230781. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33229 DE LA LOCALIDAD DE JERICO, DISTRITO DE HONORIA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230782. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33271 DE LA LOCALIDAD DE UNION TRES DE MAYO, DISTRITO DE PUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230792. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32365 DE LA LOCALIDAD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE RONDOS, PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2047348. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 32124 PACHABAMBA - DISTRITO DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2076238. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32728 DE SAN JUAN DE LLIHUARI, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2077274. AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA N° 32100 DEL CENTRO POBLADO CHACRAS, DISTRITO MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2079069. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - COLPASHPAMPA, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2105091. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2109523. AMPLIACION SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE PARIASH, DISTRITO DE SAN FRANCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113121. SUSTITUCION Y MEJORMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA N° 32345 DE VISTA ALEGRE, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2128938. RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32483-RICARDO PALMA DE LA CIUD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134950. SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 84065 LEONCIO PRADO DE CANCHABAMBA, EN EL DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2150261. AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL COLEGIO NACIONAL DE CHUPAN, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153269. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P .N 84056 DEL CC.PP. DE SAN PEDRO DE CHONTA, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155802. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL C.N.I. N32037 DE POMACUCHO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2227802. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE RIO ESPINO (INICIAL, PRIMARIA)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2227803. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32456 - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE MONZC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2228362. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 33377 - CASERIO DE RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230967. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE CHIPACO, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES, REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231109. MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 503, EN LA LOCALIDAD DE IZARA, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGION HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231110. MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 520, EN LA LOCALIDAD DE HUAUYASH, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGION HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0107. EDUCACION BASICA ESPECIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2228653. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL MANUEL VILLAVICENCIO GARGATE LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGION HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2056623. SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO HERMILIO VALDIZAN DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2073331. MEJORAMIENTO, AMPLIACION SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NARANJILLO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2106538. SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN EL CETPRO ARSENIO MENDOZA FLOR EN LA CIUDAD DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115820. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO TINYASH, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2117797. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CETPRO INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BRINDAS DE UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2039762. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR BASES QUE DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2110876. MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNA E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO DE LA SEDE CENTRAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE FISICO DE 78,56%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114169. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA DE ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE FISICO DE 97,83%

b). Identificación de problemas presentadosDEMORA EN LAS AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES.
DEMORA POR PARTE DE LA PNP EN HACER LA ENTREGA DE LA FRECUENCIA, AUTORIZACION PARA TRABAJOS EN LOS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE HICIERON LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LAS MUNICIPALIDADES, PNP Y ELECTRODUNAS PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2162333. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTORES- CHIQUERILLO - RIO GRANDE - PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA - PISCO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO; IMPOSIBLE EJECUTAR LA OBRA POR HABERSE DECLARADO DESIERTA LA LICITACION PUBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

LA LICITACION PUBLICA PARA SELECCIONAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA FUE DECLARADA DESIERTA POR DEFICIENCIAS EN EL PROPUESTO TECNICO-ECONOMICO PRESENTADO POR LOS POSTORES, Y EL TIEMPO DISPONIBLE DE LO QUE RESTABA DEL EJERCICIO FISCAL NO FUE SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO UNA SEGUNDA CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PREVEER LOS PLAZOS SUFICIENTES PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA.
- MEJORAR LA ELABORACION DE LOS TDR.
- PREVEER LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA REPROGRAMAR LA EJECUCION EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2162711. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES DE SAN JUAN Y CABILDO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO; NO SE TIENE UN AVANCE FISICO, PERO SE TIENE UN AVANCE PRESUPUESTAL DE S/. 900,140.00 DEBIDO AL ADELANTO DIRECTO OTORGADO.

b). Identificación de problemas presentados

IMPOSIBILIDAD PARA INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBIDO A LA PRESENCIA DE AVENIDAS DE AGUA EN EL RIO GRANDE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PREVER LOS PLAZOS SUFICIENTES PARA ELABORAR LOS TDR PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA.
- PREVER LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA REPROGRAMAR LA EJECUCION EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2229809. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL, DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EJECUCION DE 2,780 ACCIONES DE CARACTER TECNICO-ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO, DIRECCION Y CONTROL, QUE REPRESENTA EL 99,67% DE LA META PROGRAMADA.
- ELABORACION DEL PLAN DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REGULACION Y DERIVACION CHOCLOCOCHA.
- ELABORACION DEL 10% DEL PLA HIDRICO REGIONAL ICA.
- OBTENCION DE LAS LICENCIAS SOCIALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE LAS PRESAS TAMBO, PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA PRESA SANTIAGO DE CHOCORVOS Y PARA EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION EN LA COMUNIDAD DE LARAMARCA.

b). Identificación de problemas presentados

IMPOSIBILIDAD DE CONCLUIR LA ELABORACION DEL PLAN HIDRICO REGIONAL ICA DEBIDO A LA DEMORA EN LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EN RAZON A LA NECESIDAD DE ARTICULADOS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PLAN HIDRICO NACIONAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- TENER EN CUENTA LOS PLAZOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LA EJECUCION DE LAS ADJUDICACIONES Y LICITACIONES.
- PREVEER LA POSIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CONTINUAR CON LA ELABORACION DEL PLAN HIDRICO REGIONAL ICA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- RESTITUCION DEL REVESTIMIENTO DETERIORADO DE 339 M, DESCOLMATACION DE 2,600 M, REEMPLAZO DE 850 M DE JUNTAS DE DILATACION DETERIORADAS Y MANTENIMIENTO DE 1,107 M. DE CAMINOS DE SERVICIOS Y VIGILANCIA DEL CANAL CHOCLOCOCHA.
- DESCOLMATACION DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR DEL SECTOR SANTA ANA DE CALLANGO.
- ACONDICIONAMIENTO DE LAS CASSETAS DE VIGILANCIA DE LAS BOCATOMAS: TACARACA, MACACONA-QUILLOAY Y ACEQUIA NUEVA-LA MOCHICA. ASI COMO, LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CAPTACION DE DICHAS BOCATOMAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE IZAJE OLEO-HIDRAULICO DE LAS BOCATOMAS: TACARACA Y MACACONA-QUILLOAY.
- REHABILITACION DE 4 DIQUES DE LA QUEBRADA CANSAS.
- ACONDICIONAMIENTO DEL BARRAJE LA PONGO DEL CANAL LA ACHIRANA.
- ELABORACION DE 5 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOCATOMAS CONSTRUIDAS: TACARACA, MACACONA-QUILLOAY, AMARA-SANTA ANAN Y ACEQUIA NUEVA-LA MOCHICA.
- ELABORACION DEL ESTUDIO DE BALANCE HIDRICO Y DE SUELOS DE LA ZONA ALTA DEL VALLE DE ICA.
- ELABORACION DE 5 INFORMES DE MONITOREO MEDIO AMBIENTE PARA LOS PROYECTOS EJECUTADOS, EXIGIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO.
- SUMINISTRO DE AGUA REGULADA PARA RIEGO DE 218.8 MILLONES DE M3, PARA ASEGURAR LA CAMPAÑA AGRICOLA 2012-2013 DEL VALLE DE ICA, Y LA RESERVA DE 50.48 MILLONES DE M3 DE AGUA.

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE AGUA EN EL RIO ICA, IMPIDIO INSTALAR EL SISTEMA DE IZAJE OLEO-HIDRAULICO DE LA BOCATOMA ACEQUIA NUEVA-LA MOCHICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- TENER EN CUENTA LOS PLAZOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LA EJECUCION DE LAS ADJUDICACIONES Y LICITACIONES.
- PREVEER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DEL SISTEMA OLEO-HIDRAULICO DE LA BOCATOMA ACEQUIA NUEVA- LA MOCHICA.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078310. IRRIGACION LISCAY SAN JUAN DE YANAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO. SE PROGRAMO LA EJECUCION DEL 45% DE LA OBRA CON UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/. 9,784,000.00 (QUE INCLUYE LA COMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO). SE HA OBTENIDO UN AVANCE FISICO DE 4.44% Y UN AVANCE PRESUPUESTAL DE 3.06%

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCION DE LA OBRA PARALIZADA DEBIDO AL RECLAMO PRESENTADO POR EL CONSORCIO LISCAY POR LA INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ZONA; PARTICULARMENTE DE LAS CARACTERISTICAS DE LA PRESA DE TIERRA SELECCIONADA. EL CONSORCIO, SIN EL SUSTENTO TECNICO CORRESPONDIENTE, RECOMIENDA UNA PRESA DE CONCRETO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA NOTIFICADO AL PROYECTISTA DEL PROYECTO PARA QUE DETALLE EL DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESA. LA ALTA DIRECCION ESTUDIA LA OPCION DE RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2092499. SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO EL 10% DE LA OBRA CON UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/. 876,939.00; CON LO CUAL SE HA CONCLUIDO LA OBRA INICIADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
- EL LOGRO OBTENIDO ES EL MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE 3,308 HECTAREAS, POR EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN UN 20%. PARA BENEFICIAR A UNA POBLACION DE 3,415 PERSONAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2094593. CONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA - CHUYA DISTRITO DE CHAVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, CON UN AVANCE FISICO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES, PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROCURADOR A SOLICITADO AL CONTRATISTA QUE DEVUELVA EL DINERO DE OBRA QUE HA SIDO MAL EJECUTADO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2113116. SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE PROGRAMA LA EJECUCION DE 60% DE LA OBRA CON UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/.22,872,570.00. SE HA OBTENIDO UN AVANCE FISICO DEL 8.33% Y UN AVANCE PRESUPUESTAL DE 39.06% (POR EL ADELANTO DIRECTO OTORGADO)

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN FORMULAR LOS TDR PARA EJECUTAR LA OBRA, DEBIDO A LA FALTA DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA; EN RAZON DE QUE LOS BENEFICIARIOS INCUMPLIERON EN ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DURANTE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEBE ASEGURARSE LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2159992. REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA, SAN A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCION DE 95 KM DE REHABILITACION DE DRENES SUPERFICIALES, DE UN TOTAL DE 104.10 KM, CON UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/. 5,375,643.00 CON LO CUAL SE HA OBTENIDO EL MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE 14,400 HECTAREAS DE TERRENOS DE CULTIVO; BENEFICIANDO A UNA POBLACION APROXIMADA DE 30,000 PERSONAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2161496. CONSTRUCCION DEFENSAS RIBEREÑAS M.I. RIO INGENIO SECT. SAN PABLO-EL INGENIO-NAZCA, RIO MATAGENTE M.D. SECT. RONCEROS BAJO-EL CARMEN, RIO CH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2229561. INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MEDIANTE REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS CCPP SAN MARTIN Y CAMACHO EN LAS PROVINCIAS DE PISCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DE 75,93%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115880. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO DESDE EL C.P. OCUCAJE - C.P. BARRIO NUEVO - C.P. LA CAPILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA CON UN AVANCE FISICO DE 100% COMPUESTA POR UN PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR = 22,902.00 m2

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160648. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421) - SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DE 5,93% COMPUESTA DE 35,887 Km DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2106283. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, CON UN AVANCE FISICO DE 60%

b). Identificación de problemas presentados

LOS MORADORES DEL SECTOR DE MACCARENCCA SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO MARGEN DERECHA DEL ESTRIBO DEL PUENTE, YA QUE POR DICHO SECTOR SE ENCUENTRA UBICADA UNA TUBERIA PVC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LAS AUTORIDADES LOCALES DEL SECTOR, ASIMISMO SE FIRMO UN ACTA DE ACUERDO CON LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE REGANTES DEL SECTOR.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2113225. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE DE LAS TRANCAS, TRAMO DV. PANAMERICANA SUR KM. 463 - SANTA LUISA - DISTRITO DE VISTA ALEGRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA, CON UN AVANCE FISICO DE 100%, COMPUESTA POR 19,19 KM DE CARRETERA A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2157122. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DESDE PUENTE LAMBRAS AL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078063. CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICODE 48,24%

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA TUVO PARALIZACION, LA EJECUCION SE INICIO SIN LA AUTORIZACION DEL ALA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094595. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ECUESTRA EN EJECUCION , CON UN AVANCE FISICO DE 56,71%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA HECHO LA ENTREGA FORMAL DE LAS VIGAS METALICAS, NI LA AUTORIZACION PARA EL USO DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA ENTIDAD A LA EMPRESA CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL MONITOR DE LA OBRA RECOMIENDA QUE SE DEBE REALIZAR UN PROCESO DE SELECCION QUE PERMITA LA ADQUISICION DE LA VIGA METALICA, SOLICITADA POR LA SUPERVISION.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094596. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN UCUCHIMPANA KM 37 + 500 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA, COMPUESTA DE 26.00M. DE LUZ ENTRE EJES DE APOYO, CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO (311.77ML) Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA (40.00ML)

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA TUVO PARALIZACION POR LA NO DISPONIBILIDAD DEL TERRENO QUE NO SE HABIAN CONSIDERADO EN EL PERFIL NI EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMPRO EL TERRENO AL SEÑOR GLICERIO SANCHEZ, EL CUAL LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACUAS CEDIO EL TERRENO PARA LA EJECUCION DEL ACCESO A LA OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115900. MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL RUTA IC-576, TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60 + 501.956, DISTRITO DE TIBILLO - PALPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE FISICO DE 89,05%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2132916. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIA VECINAL VILLA PERIODISTA I - SANTA ROSA DE CACHICHE - VILLA PERIODISTA II ENLACE A CAMINO DE HUACACHINA, PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2163595. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, PACHACUTEC Y TATE - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2121113. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. ACOMAYO ZONA B, TUPAC AMARU PP. JJ ANDRES AVELINO CACERES Y ASOCIACION DE VIVIENDA EL SAUCE,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2041190. CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PARA LA PROVINCIA DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA CON UN AVANCE FISICO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2094097. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DE 74,42%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS EN LA CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTA A LA ESPERA DEL ACTO RESOLUTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE APRUEBE EL EXPEDIENTE REFORMULADO QUE TIENE QUE VER CON LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2117126. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RESERVORIO DE AGUA DEL SECTOR EL ALTO COMATRANA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, AFECTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2148596. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2150293. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES Y ANEXO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA CON UN AVANCE FISICO DE 100% COMPUESTA DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 11,965.80 ML.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA NO CUENTA CON CERTIFICADO AMBIENTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORO EL EXPEDIENTE PARA OBTENER LA CERTIFICACION AMBIENTAL.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2154690. REHABILITACION DE EMISOR, COLECTOR PRINCIPAL DE LA AV. LOS MAESTROS, EMISOR Y COLECTOR SECUNDARIO DE PROLONGACION AYABACA DEL DISTRITO, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2163990. MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P. SAN JOSE, DISTRITO EL CARMEN - CHINCHA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2163992. INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. EL GUAYABO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2184578. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA SU EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2111849. INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRES DE QUILCANTO Y SAN NICOLAS DE PULPO - YAUCA DEL ROSARIO - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA COMPUESTA POR UN SISTEMA DE CAPTACION DE DE CONCRETO ARMADO, LINEA DE CONDUCCION DE 21,798,63ML

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2116994. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP SAN TADEO-HUMAY-PISCO-ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA, CON UN AVANCE FISICO DE 67,75%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LAGUNA DE OXIDACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO A LA MUNICIPALIDAD DE HUMAY LA PRONTA ADQUISICION DE TERRENO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2127890. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUANCAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2148596. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DE 99,10% COMPUESTA DE RED DE AGUA POTABLE 4,672.02 ml

b). Identificación de problemas presentados

NO CUENTA CON CERTIFICADO AMBIENTAL, EL TERRENO DE LA CAMARA DE BOMBEO NO SE ENCUENTRA SANEADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORO EL EXPEDIENTE PARA OBTENER LA CERIFICACION AMBIENTAL.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163989. INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. SAN REGIS, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2092988. RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION ICA EN LA CIUDAD DE PISCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DE 13,97%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2113073. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE NASCA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO DE SELECCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2091554. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE 98,62%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2092086. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA CON UN AVANCE FISICO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094540. AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE FISICO DE 7,52%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2159993. CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2186129. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA Y DEPARTAMENTO DE ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO DE SELECCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2222556. MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL GABY PEREZ DEL SOLAR DEL, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2148597. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. N 22446 ISAAC MONTALVAN NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MENORES,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2087349. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. JOSEFINA MEJIA DE BOCANEGRA - NASCA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA CON UN AVANCE FISICO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113082. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIO MENORES, DISTRITO DE IND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA CON UN AVANCE FISICO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES, EL CONTRATISTA DEBE DE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO MEDIANTE DOCUMENTO SE RESUELVA EL CONTRATO Y SE CONTRATE UN ESPECIALISTA PARA EL CORTE DE OBRA Y LIQUIDACION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2088211. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NASCA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA CON UN AVANCE FISICO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2116356. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICO - PRODUCTIVO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PALPA, DISTRITO DE RIO GRANDE,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA, CON UN AVANCE FISICO DE 100%, COMPUESTA POR LA CONFORMACION DE PLATAFORMA CON FINES DE EDIFICACION, CON UN AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 4,446.53 M2.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2132728. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2131175. SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO SR. DE LUREN - DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2131176. SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO CAJUCA - NASCA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160206. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CETPRO JULIO C. TELLO DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON EJECUCION AL 100%, DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160322. CREACION DE CIRCUITO DE MANEJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LAS CATEGORI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró terminar la obra en un 100%.

b). Identificación de problemas presentados

- Incompatibilidad del expediente técnico.
- Demora de trámites administrativos que ocasionan retrasos en la atención de requerimientos, los cuales deben ser atendidos oportunamente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulacion del expediente tecnico.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2053144. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y ORNATO URBANO EN EL CANAL DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO, TRAMO P.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN UN AVANCE FISICO FIANNCIERO DEL 100%

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135363. CULMINACION DEL REVESTIMIENTO DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE CHUPACA, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

CONSTANTES PARALIZACIONES DE LA OBRA POR FACTORES DE RIEGO EN LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACUERDOS PARA PODER NO INTERFERIR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓG

PRODUCTO PROYECTO: 2144078. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE PREVEE EJECUTAR EL AÑO 2014.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094610. CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON UN AVANCE DE 67%(CON LAS OBRAS CIVILES EN UN 90%)

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACIONES DE OBRA POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mantenimiento de vias en el ambito del Gobierno Regional de Junin, priorizando los mantenimientos de las vias del plan departamental.

b). Identificación de problemas presentados

Temporada climatica, retraso las fechas de inicio de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramacion de Obras.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022896. REHABILITACION DE LA CARRETERA HUANCAYO - ACOPALCA - PARIHUANCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se llegó a ejecutar al 100% la rehabilitación de la carretera, entre el periodo 2012 y 2013.
- Financieramente se ejecutó lo presupuestado en el 2013 con un 99.99%

b). Identificación de problemas presentados

- El inicio de la Rehabilitación viene desde el año 2012
- Factor clima, perjudicó el avance de la Rehabilitación, existiendo paralizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de avance de obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2045807. CONSTRUCCION PUENTE UBIRIKI, LONGITUD = 100 METROS LUZ - DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 85% (CON ESTRUCTURAS 100%)

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATIBILIDAD DE EXPEDIENTE TECNICO CON LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2052810. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance fisio de 30%, Se realizo 4.2 Km de asfaltado

b). Identificación de problemas presentados

Falta de saneamiento de alcantarillado sanitario en tres distritos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Documentales a los Gobiernos Locales para que agilicen la ejecución del sanemaiento.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094853. MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance fisico de 28.82%, levantamiento de tierras

b). Identificación de problemas presentados

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, DETERIORO DE MAQUINARIAS DE LA DRTC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Esta en proceso de adquisicion de servicio de maquinaria pesada para levantamiento de tierras

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2108270. CONSTRUCCION CARRETERA RINCONADA - CHIMAY, CUENCA DE TULUMAYO - DISTRITOS DE MARISCAL CASTILLA Y MONOBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance del 70%, en proceso de voldura de roca

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad del expediente Tecnico de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta actualizando costos y modificando el registro en la fase de inversión

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111279. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON UN AVANCE DE 75%

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACIONES DE OBRA POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS, FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES A LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2143908. MEJORAMIENTO DE LA AV. ETERNIDAD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA ETERNIDAD PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2149612. CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FISICO- FINANCIERO DE 80%

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACIONES POR FACTORES CLIMÁTICOS, PRESENTACION DE ADICIONALES DE OBRA POR PARTIDAS NO CONTEMPLADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONAL DE OBRA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156597. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA- LA UNION- CONDORCOCHA- CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FISICO- FINANCIERO DE 90%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONAL DE OBRA POR EMERGENCIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE APROBACIÓN DE ADICIONAL, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2017383. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un 60 % de avance fisico, se estan perforando los posos

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA continuar con la ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

iniciado el proceso de modificacion del expediente tecnico.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2046317. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA CON UN AVANCE DE 30 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO LA RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2134785. MEJORAMIENTO Y PROMOCION DEL CENTRO RECREACIONAL DE MAYO PAMPA - DISTRITO DE VIQUES.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culmino las vias de acceso al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2045824. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FISICO- FINANCIERO DE 90%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONALES DE OBRA POR PARTIDAS NO CONTEMPLADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2140972. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA CON UN AVANCE DE 65.02% EN LA EJECUCION DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR FACTOR CLIMATOLOGICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161214. INSTALACION DEL SERV. DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DE LOS SECTORES PERIURBANOS DEL DTTO DE S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culmino con la infraestructura, queda pendiente los acabados

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA continuar con la ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reinio el 08 de abril de 2014

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088113. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO II DE LA REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culmino la infraestructura y equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de transferencia al Hospital Daniel Alcides Carrión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liquidación de obra

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094710. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE LAS MICROREI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO EL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2135395. MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION ESTATAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON UN ABANCE DEL 86.6% FINANCIERAMENTE DEL PROYECTO, SE PREVEE CULMINAR EN EL PRESNTE EJERCICIO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2148055. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL II-2 LA MERCED DE LA RED DE SALUD D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FISICO- FINANCIERO DE 90%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONALES DE OBRA POR PARTIDAS NO CONTEMPLADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2149609. INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DEL SECTOR SANGANI - DISTRITO DE PERENE,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON UN AVANCE DEL 85.1%, EL CUAL SE ESPERA CULMINAR EL PROYECTO EN EL AÑO 2014.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2156598. INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DE LOS BARRIOS DE PROGRESO, MIRAFLORES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

obra culminada al 100%, construccion de 06 modulos

b). Identificación de problemas presentados

Carencia de mano de obra calificada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159229. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE 22%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2161214. INSTALACION DEL SERV. DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DE LOS SECTORES PERIURBANOS DEL DTTO DE S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culmino con la infraestructura, queda pendiente los acabados

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA continuar con la ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reinio el 08 de abril de 2014

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2162594. MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION ESTATAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON UN AVANCE DEL 50.1%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2162595. MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION ESTATAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON UN AVANCE DEL 59.87%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2164051. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA POR INICIAR

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173358. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL II-1 DOMINGO OLAVEGOYA DE JAUJA-R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE PRETENDE EJECUTAR EL AÑO 2014, AVANCE CERO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2161774. IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

POR INICIAR

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2184726. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER EN EL HOSPITAL FELIX MAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO SU EJECUCION POR LA UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD TARMA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155794. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LUGAR DE LA MEMORIA DE LA REGION JUNIN; CHILCA, HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FISICO- FINANCIERO DE 98%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONALES DE OBRA POR PARTIDAS NO CONTEMPLADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094202. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construccion de 04 pabellones, auditorio e infraestructura administrativa

b). Identificación de problemas presentados

Carencia de mano de obra calificada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En investigación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON EJECUCION AL 100%, DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160387. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 30531 CENTRO POBLADO CHALHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160388. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 30610 MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160389. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 31436 CP. ALTO INCARIADO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160390. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVACE DE 78%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NO CONTEMPLADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EVALUCION DICHOS ADICIONALES DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160391. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1015 CENTRO POBLADO UNION CAPIRI, DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160392. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 920 DE LA COMUNIDAD NATIVA QUEMARIJA, DISTRITO DE RIO TAMBO, SATIPO-JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR FACTOR CLIMATOLOGICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160393. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1032 COMUNIDAD NATIVA HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160394. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 924 COMUNIDAD NATIVA YOYATO, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160396. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1029 NATALIO SANCHEZ, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160397. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 30001-22 CENTRO POBLADO DE IVOTSOTENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 84.03%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161135. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 31590 LOCALIDAD DE RAYAMPAMPA, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 79.06%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161136. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1023 COMUNIDAD NATIVA IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 80%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161137. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 956 EN LA CC.NN. CAÑETE DEL DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161138. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 982 EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161140. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 943 EN LA CC.NN. PANGA DEL DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 32%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161142. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 951 DE LA CC.NN. POSHONARI DEL DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161143. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE 78%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR FACTOR TRANSPORTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161144. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 30050 DEL ANEXO 2 DE MAYO, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161145. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 705 BUENOS AIRES,DISTRITO DE PILCOMAYO,PROVINCIA HUANCAYO, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161146. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 31497 DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN JUAN, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161147. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL SAN JUAN PERENE DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161148. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 31268 CENTRO POBLADO. ALTO CHINCARMAS, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161149. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL CEDRUYO EN EL ANEXO DE CEDRUYO, DEL DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161150. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL WARIVILCA, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2072982. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 30331 CHALA NUEVA, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2106827. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 31554 JOSE CARLOS MARIATEGUI, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134679. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ENMA LUZMILA CALLE VERGARA, HUANCAYO- HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contruyo dos pabellones de 16 aulas, al 60%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA continuar con la ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se modifico el registro en la fase de inversion

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134788. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 30303 - RACRACALLA DEL DISTRITO DE COMAS, CONCEPCION, JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135224. REHABILITACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. VIRGEN MARIA ADMIRABLE, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVACE DE 78%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2053932. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. LUIS AGUILAR ROMANI, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE 65%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONALES DE OBRA POR PARTIDAS NO CONTEMPLADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2102213. MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 15 DE AGOSTO ACAC BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - CH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN 40.04% DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE ASIGNACION EN REITERADAS VECES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2119452. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SHEVOJA DE LA CC.NN. SHEVOJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE ASIGNACION EN REITERADAS VECES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2124158. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. HUERTO EDEN DEL CC.PP. CANA EDEN, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 34%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134764. AMPLIACION, REHABILITACION DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. SAN RAMON - AA.HH. VILLA DEL TRIUNFO - SAN RAMON - CHANCHAMAYO - J**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE 48.04%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134817. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.I. SANTA ANA, SANTA ANA - SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONALES DE OBRA POR PARTIDAS NO CONTEMPLADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144060. SUSTITUCION, CONSTRUCCION, CULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN RAMON - CHANCHAMAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159226. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. ALFONSO UGARTE DEL ANEXO DE HUARI, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2146819. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS Y PRODUCTIVAS DE JOVENES Y ADULTOS ILETRADOS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDADES DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON EJECUCION AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2187151. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS DE LA POBLACION ILETRADA EN LAS PROVINCIAS DE JUNIN, TARMA Y YAULI - REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON UN AVANCE DEL 12.1%, CONTINUA SU EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2229982. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS DE LA POBLACION ILETRADA EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON AVANCE DE 28.84% POR LO QUE SE PREVEE EJECUTAR EN EL AÑO 2014.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112476. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 75%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONAL DE OBRA POR PRATIDAS NO CONTEMPLADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE APROBACIÓN DE ADICIONAL, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL CONSORCIO CHAVIMOCHIC ENTREGO EL INFORME FINAL Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO, OTORGANDOSE LA BUENA PRO A LA EMPRESA CONCESIONARIA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2133624. DEFENSA RIBEREÑA PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO PUENTE MORENO-PAMPAS DE JAGUEY, MARGEN IZQUIERDA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA, POR REINICIAR.

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMATICOS (LLUVIAS) OBLIGARON A LA PARALIZACION DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESPERA APROBAR LOS ADICIONALES DE OBRA, PARA SU REINICIO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2094262. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 26 Y Nº 177-DISTRITO DE TRUJILLO-III COMANDANCIA DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA, A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO, SE CULMINO EN DICIEMBRE 2013.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS DE DEFINICION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE AUTOBOMBAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PROBLEMAS SE RESOLVIERON A FIN DE AÑO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- INSCRIPCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP,
- ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS,
- ESTUDISO DE PRE INVERSION,
- AVANCES PARA PROCESO DE LICITACION DE LA III ETAPA CHAVIMOCHIC.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTO PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR, SISTEMAS HIDROELECTRICOS Y PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOGRANDO LA ENTREGA DE AGUA PARA RIEGO Y LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, QUE BENEFICIA A 700,000 HABITANTES DE TRUJILLO Y DISTRITOS ALEDAÑOS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2081803. CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA PRESENTA UN AVNE DE 71%, ESTA POR REINICIAR.

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR EFECTO DE LLUVIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2087868. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO MEJICO-DISTRITO DE CALAMARCA-PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO PRODUCIDO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN EL ABASTECIMIENTO DE AGAREGADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINAO CON LA GERENCIA REGIONAL DE ABSTECIMIENTO A FIN DE FACILITAR SU EJECUCION.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2113107. MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO SAN JOSE, CULTAMBO, JEQUETEPEQUE, SANTA MARIA Y EL PALMO DEL VALLE JEQUETEPEQUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN INICIO DE LA OBRA PORQUE EL EXPEDIENTE TECNICO PRESENTABA DEFICIENCIAS EN EL METRADO, ADEMAS ESTUVO PARALIZADA POR UTILIZACION DE REGANTES EN TEMPORADA ALTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CORRIGIO EL EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2127145. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PARASIVE DISTRITO DE HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTO PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2214404. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPACCHA EN LA LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA POR FACTORES CLIMATICOS.

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMATICOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA CAMINOS DEPARTAMENTALES, SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTA PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO CORRESPONDE.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2088336. REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO - CHAGUAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTO PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2088684. REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

IRRESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, GENERO RETRASOS EN LA EJECUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE OBLIGO AL CONTRATISTA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2113081. REHABILITACION DE LA CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**TRAMO I HUARANCHAL - LUCMA, SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%.
TRAMO II LUCMA - 09 DE OCTUBRE, SE ENCUENTRA EN EJECUCION.**b). Identificación de problemas presentados**

OBRA PARALIZADA, POR LLUVIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114192. CONSTRUCCION DEL PUENTE QUIRIHUAC-LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTO PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO CORRESPONDE.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114499. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO LA ADJUDICACION DE MAQUINARIA PESADA, A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2017726. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE TECNICO PRESENTO DEFICIENCIAS, DEMORNDO EL INICIO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CORRIGIERON LAS DEFICIENCIAS SDEL EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2145362. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE KAWACHI DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DL TRAMO DONDE SE UBICA LA LAGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CUMPLIO CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2055559. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA DE MEDIA TENSION, SE ENCUENTRA CULMINADA, EL EQUIPAMIENTO ESTA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DEL EQUIPAMIENTO, A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2066593. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD PAIJAN -RED ASCOPE PAIJAN, DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA, SE ENCUENTRA EN PROESO EL EQUIPAMIENTO MEDICO.

b). Identificación de problemas presentados

ESPECIFICACIONES TECNICAS MAL DEFINIDAS, GENERA RETRASOS PARA LAS CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PUBLICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REDEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE LICITACION.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088217. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO MEDICO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DEL EQUIPAMIENTO, DEBIDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MAL DEFINIDAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACELERAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DEL EQUIPAMIENTO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094258. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EQUIPAMIENTO MEDICO EN PROCESO DE ADJUDICACION, A CARGO DELA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

ESPECIFICACIONES TECNICAS MAL DEFINIDAS, GENERA RETRASOS PARA LAS CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PUBLICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REDEFINIR ALS ESPECIFICACIONES TECNICAS A FIN DE LLEVAR A CABO LA CONVOCATORIA DE LICITACION.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094260. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO, A CRGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

ESPECIFICACIONES TECNICAS MAL DEFINIDAS, GENERA RETRASOS PARA LAS CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PUBLICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTABLECER CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A FIN DE ACELERAR EL PROESO DE LICITACION.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094842. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EQUIPAMIENTO MEDICO ESTA EN PROCESO, A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

ESPECIFICACIONES TECNICAS MAL DEFINIDAS, GENERA RETRASOS EN PARA LAS CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PUBLICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DETERMINAR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, A FIN DE ACELERAR EL PROCESO DE LICITACION.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2164014. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO DE ADJUDICACION A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO, CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA CONVOCATORIA DE LICITACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2088230. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL EQUIPAMIENTO MEDICO SE ENCUENTRA CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

SE DECLARARON CONVOCATORIAS DESIERTAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PROBLEMAS PRESENTADOS SE SOLUCIONARON, CULMINANDO LA ADJUDICACION.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2143754. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL MILAGRO-MICRO RED LA ESPERANZA-RED TRUJILLO-LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

DEFINICION DE ADICIONALES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES ENTRE LA GERENIA DE INFRAESTRUCTURA Y EL CONTRATISTA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2167023. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MANSICHE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO-LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE LICITACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2104092. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80855 CESAR ACUÑA PERALTA NIVEL PRIMARIO, DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION DEFICIENTE DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUBSANARON LAS DEFICIENCIAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2109403. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 80636 LUIS VALLE GOICOCHEA-GUADALUPITO-VIRU-LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO DE ADJUDICACION DEL EQUIPAMIENTO A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE DEFICION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES PARA ACELERAR EL PROCESO DE ADJUDICACION.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112600. MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMUNICACION, MATEMATICA Y PERSONAL SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II Y III CICLO DE EDUCACION BAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE INCREMENTO EL NUMERO DE DOCENTES CAPACITADOS.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTE UN MENOR NUMERO DE DOCENTES QUE NO SE INVOLUCRARON EN EL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRABAJAR EN LA CONCIENTIZACION DE LOS DOCENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2132786. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. FE Y ALEGRIA N° 63-SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA-ALTO TRUJILLO-PROVINCIA TRUJILLO-REGION LA LIBI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION, POR CULMINAR.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION TARDIA DE LOS ADICIONALES DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164957. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CAPACITO A LOS FORMADORES EN GERENCIA PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DE APRENDIZAJE.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTO PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO CORRESPONDE.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2088222. AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIO DE MENORES DE LA I.E. Nº 81014-PEDRO MERCEDES UREÑA-TRUJILLO-REGION LA LIBE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA DE MEDIA TENSION, EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DEFINICION DE ADICIONALES OCASIONARON SU PARALIZACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2104058. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80449-HUAYO, DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

SU CULMIACION FUE EN 3 MESES, DEBIDO A PROBLEMAS CON LA SUPERVISION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COBRO PENALIDAD A AMBAS PARTES, HASTA EL TOPE DE 10%.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113122. REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HERMANOS BLANCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA DE MEDIA TENSION, SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUBSANARON DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2127675. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80249 DEL DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUBSANARON DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2132691. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80411-VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN-ALTO SAN IDELFONSO-PUEBLO NUEVO-CHEPEN-REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUPERARON LAS DEFICIENCIAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2132787. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 80036-SAN MARTIN DE PORRES-DISTRITO LA ESPERANZA-PROVINCIA TRUJILLO-REGION LA LIB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DEFICIENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CORRIGIERON LAS DEFICIENCIAS DEL ESPEDIENTE TECNICO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143553. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80040-DIVINO MAESTRO-DISTRITO LA ESPERANZA-PROVINCIA TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO TEMPORALMENTE, HASTA DAR LA BUENA PRO DE LA NUEVA SUPRVISION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUPERARON LOS PROBLEMAS Y SE REINICIO LA OBRA.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162114. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE TRANSITO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LA CIUDAD DE CHICLAYO REGION LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Meta Ejecutada al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2185125. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION DE LAS COMISARIAS PNP Y DEL DEPARTAMENTO DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRTEPOL L/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ORAD para Ejecución de Obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO: 2138591. CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU ZAÑA, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Meta Ejecutada al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2114115. CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO REQUE SECTORES HUACACHINA, TABERNAS, SAN PABLO Y POCITOS DEL DISTRITO DE PUCALA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO LO PROGRAMADO PARA NEL PRESENTE AÑO QUE REPRESENTA EL 71.43% DEL TOTAL DE LA OBRA (2.8KM) QUEDANDO LA DIFERNCIA PARA EL AÑO 2014 QUE SE VIENE EJECUTANDO POR CONTINUIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2143646. ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION RIO CHANCAY SECTOR CANAL EL PUEBLO Y SECTOR SANTA ROSA - HUACA BLANCA - DISTRITO CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO LO PROGRAMADO PARA NEL PRESENTE AÑO QUE REPRESENTA EL 57.97% DEL TOTAL DE LA OBRA (3.45 KM) QUEDANDO LA DIFERNCIA PARA EL AÑO 2014 QUE SE VIENE EJECUTANDO POR CONTINUIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2161788. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN TRAMO CRITICO DEL RIO MOTUPE, CASERIO CERRO LA VIEJA - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2207481. INSTALACION DE CERCO DE PROTECCION, VEREDAS Y ORNATO EN EL CANAL TAYMI DE LA CIUDAD DE PATAPO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 8 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Revisión de Metas Programadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Inspección in situ de Metas Programadas contrastadas con el Expediente Técnico

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2210960. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO LA LECHE, SECTOR SANTA CLARA, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO LO PROGRAMADO PARA NEL PRESENTE AÑO QUE REPRESENTA EL 60% DEL TOTAL DE LA OBRA (2 KM) QUEDANDO LA DIFERNCIA PARA EL AÑO 2014 QUE SE VIENE EJECUTANDO POR CONTINUIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2130115. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 83 % de Avance (Infraestructura al 100%, Equipamiento en Adquisición)

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega del camión de bomberos (Equipo importado)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación constante del Jefe de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Lambayeque con el Proveedor

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2139132. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cuenta con Buena Pro

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2131298. RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DE LA CUIDAD DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 31 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2151612. MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURISTICAS DE LA RUTA CENTRO DE INTERPRETACION, ARBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL V**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2106777. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

b). Identificación de problemas presentados

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

b). Identificación de problemas presentados

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

b). Identificación de problemas presentados

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO CUMPLIR CON EL 80% DE LO CONSIDERADO EN EL PLAN DE TRABAJO PARA SU EJECUCION EN EL AÑO 2013. CONSIDERANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA APROBADOS POR LA OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LA CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INVERSION, E INCUMPLIMIENTO DE DE PARTE ALGUNOS CONSULTERES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA CONTRATACION DE PERSONAS Y EMPRESAS ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

b). Identificación de problemas presentados

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2108263. REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEÑA - SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

b). Identificación de problemas presentados

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2109121. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SUB SECTOR DE RIEGO PENACHI - DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO LO PROGRAMADO PARA NEL PRESENTE AÑO QUE REPRESENTA EL 60% DEL TOTAL DE LA OBRA (12 KM) QUEDANDO LA DIFERENCIA PARA EL AÑO 2014 QUE SE VIENE EJECUTANDO POR CONTINUIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2114118. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SUB SECTOR AYAHUIL-DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO -LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO LO PROGRAMADO EN EL PRESENTE AÑO QUE REPRESENTA EL 100% DEL TOTAL DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2144047. MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

b). Identificación de problemas presentados

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160775. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION CABREJOS EN EL SUB SECTOR DE RIEGO ARROZAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

b). Identificación de problemas presentados

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2178200. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL PADRE EN EL SECTOR DE CAPOTE DISTRITO DE PICSÍ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO LO PROGRAMADO PARA NEL PRESENTE AÑO QUE REPRESENTA EL 98% DEL TOTAL DE LA OBRA (5.96 KM) QUEDANDO LA DIFERENCIA PARA EL AÑO 2014 QUE SE VIENE EJECUTANDO POR CONTINUIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2108261. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL EN LA REGION LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 50 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001706. LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

b). Identificación de problemas presentados

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN INFORMACION DE EJECUTORA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2108260. ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE LOS CASERIOS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CAÑARIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 33.20 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2134828. ELECTRIFICACION DEL SECTOR MUNDO GRANDE DEL DISTRITO DE MONSEFU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 30 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO EL 100 % DE LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-PROVIAS DESCENTRALIZADO Y DEMORAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION EN MTC- PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DESARROLLO DE NUEVAS CONVOCATORIAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2109613. CONSTRUCCION DE LA VIA CANAL EN LA RUTA DEPARTAMENTAL CARRETERA EMP. PE-1N (KM 789 + 850) - EMP. RUTA LA -102 (KM 001 + 140), EN EL DISTRITO DE JO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Construcción de Puentes de Pases Peatonales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2093141. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMALCA- SALTUR-SIPAN- PAMPAGRANDE KM.0+000- KM. 36+888.031-DISTRITOS DE POMALCA-ZAÑA-CHON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 40.58 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2109611. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA VICTORIA HASTA EL OVALO DE MONSEFU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Compromisos pendientes de Pago

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114100. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 06A (TUMAN KM. 21 +000) EMP. LA -570 (LUYA) - DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de Elaboración de Expediente Técnico para ejecución de Obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2144192. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO MAMAJPAMPA-CAÑARIS, DISTRITO DE CANARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 60 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2205910. CREACION DE PASE AEREO SOBRE EL RIO CHINIAMA ENTRE LOS SECTORES ARROZAL Y MOLINO EL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 84 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2106682. CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2137529. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 76 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Expropiaciones de terrenos adyacentes al ancho de vía de la avenida

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que a través de la Dirección Nacional de Construcciones se determine el valor comercial de los terrenos afectados

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2144291. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DEL TRAMO FINAL DE LA CARRETERA CALLANCA, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ORAD PARA CONVOCATORIA DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2157261. CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE Y VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION UNION Y CALLE TACNA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2176982. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR VILLA EL SOL, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2093140. MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CERCADO Y LOS PP.JJ. VILLA HERMOSA,LA EXPLANADA,I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159805. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES ELIAS AGUIRRE CUADRAS: 5,6,7,8,9,10; CALLE MARIANO CORN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2211899. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PP.JJ. DIEGO FERRE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 10 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2152599. CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 83 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Problemas presentados en la convocatoria de Profesionales de Esculturas y con respecto al Pozo Tubular

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento de los términos de referencia del proceso de convocatoria para los profesionales de Esculturas; y con respecto al pozo tubular se hizo un estudio de mercado para determinar el costo real de la construcción lineal del pozo tubular

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2185192. INSTALACION DE LA UNIDAD ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**DETECCION TEMPRANA DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS.
DISMINUCION DEL RIESGO Y EXPOSICION DE LOS PACIENTES**b). Identificación de problemas presentados**

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2185930. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES , DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro la implementación del Servicios de Oncología con la adquisición de un Colonovideoendoscopio, un equipo de Electrocirugía (CONOLEEP), cabina de Flujo Laminar, Bombas de Infusión de Doble canal, Sillones para Quimioterapia, Impresora para Mamografías y Pistola de Biopsia.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentarán problemas en el proceso de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2044656. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada y en funcionamiento

b). Identificación de problemas presentados

En etapa de Liquidación de Contratos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En etapa de aprobación Liquidación de Contratos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2106771. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL ESPINAL-DISTRITO DE OYOTUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 41 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2106773. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO DE SALUD PAUL HARRIS, PROVINCIA DE CHICLAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 74 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2106775. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 81 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2135264. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL CUIDADO INTEGRAL (SALUD, NUTRICION Y ESTIMULACION) DE LA MADRE-NIÑO, EN LOS DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 90 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Bienes y Servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con Logística para una mayor celeridad en los Procesos de adjudicación

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2106679. IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIAS PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS -PCT- EN EL P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado el mejoramiento integral del Servicio de Tuberculosis con una nueva infraestructura y equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

En el proceso se observó que en el diseño arquitectónico de los servicios de Tuberculosis, no cumplía con las condiciones mínimas; asimismo la inexistencia de algunas partidas como el Tanque elevado y algunos servicios y acabados respectivos según normas vigentes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordina con el área usuaria el diseño arquitectónico de los servicios, los mismo que debieran contar con el visto bueno de los mismos. Tomar como referencias las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Salud en materia de infraestructura y equipamiento.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2186704. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE UCI GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la implementación del Servicio de Unidades de Cuidado Intensivos (UCI), mediante el cual se han adquirido 04 Ventiladores Volumétricos, 04 Monitores de cinco parámetros y 04 camas multipropósitos mejorando las condiciones mínimas del servicio.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentarán problemas en el proceso de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2230849. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA, NUTRICION Y CASA DE FUERZA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han logrado renovar equipos que han superado su vida útil en los servicios de Casa de Fuerza, Nutrición y Lavandería, adquiriéndose Lavadoras industriales, Secadoras Industriales, Centrifuga a vapor, prensa neumática centralizada, calandria a vapor, Marmita de cocción, Refrigeradora, Licuadora y caldero.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentarán problemas en el proceso de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2159902. CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS ANTONIO CEVALLOS DE BARRENACHEA EN LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2186321. CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS FICUS EN LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN CONVOCATORIA DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2106678. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10141 - SOLECAPE DISTRITO DE MOCHUMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 72 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109120. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 10120 ILLIMO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 96 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112372. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 10224-NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES- NIXA - CASERIO CIUDAD DE DIOS-DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de Liquidación Técnico Financiera de Obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112787. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 10178 - INSCULAS, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 15 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112844. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MONSEÑOR JUAN TOMIS STACK P.J. TUPAC AMARU - CHICLAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 85 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112946. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 10876 AMPLIACION TOTORAS PAMPA VERDE - CAÑARIS - FERREÑAFE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135033. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°11252 ¿ LA UNION - POMALCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 60 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144058. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P.S Nº 11136 SEÑOR DE SICAN - CASERIO SAPAME - DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144066. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ORAD PARA CONVOCATORIA DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231868. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE I.E.I N 10996 - VALLE NUEVO-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

TDR CULMINADOS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA BAJO MODALIDAD CONCURSO OFERTA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231869. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 10855-CASERIO MONDRAGON-DISTRITO DE MOTUPE-I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

TDR CULMINADOS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA BAJO MODALIDAD CONCURSO OFERTA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231870. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 362-EL CARDO DE CP EL PUENTE, I.E.I N 366 MANO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

TDR CULMINADOS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA BAJO MODALIDAD CONCURSO OFERTA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231872. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS II.EE N 350,351 Y 10092 DE LOS DISTRITOS DE OLMOS E INC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

TDR CULMINADOS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA BAJO MODALIDAD CONCURSO OFERTA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231873. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL I.E.I N 329 CASERIO HUASICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

TDR CULMINADOS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA BAJO MODALIDAD CONCURSO OFERTA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231874. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 10144 - MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE- I.E.I N 11190**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

TDR CULMINADOS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA BAJO MODALIDAD CONCURSO OFERTA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144061. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 8 IIIEE DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144059. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 - CASERIO DE MOYAN, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144063. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. FE Y ALEGRIA N° 028, P.J 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ORAD PARA CONVOCATORIA DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144072. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 10051-SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 8 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160318. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE10071-CASERIO LA SUCCHA- CAÑARIS - FERREÑAFE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 20 % de Avance

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045814. CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA UGEL REQUENA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

NO HAN EXISTIDO PROBLEMAS DURANTE LA FASE DE PROCESO CONSTRUCTIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contrato consultores para la elaboración de proyectos de inversión pública para su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contrato servicios de consultoría para elaboración de proyectos de inversión pública viables para su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2022737. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS - SALVADORA YURIMAGUAS N° 85 - YURIMAGUAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICARON NINGUN TIPO DE PROBLEMA DUARNTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135114. CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA- YURIMAGUAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2206750. CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Sin ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó oportnamente con el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo al expediente técnico y ejecución de obra.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contrato servicios de consultoria para la elaboración de proyectos de inversión pública de generación de energía eléctrica viables para su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2078665. SISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO ESTANDO A LA ESPERA DE LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2078666. SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REQUENA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, ESTANDO PENDIENTE LA RECEPCION Y LIQUIDACION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2149536. REHABILITACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE PUNCHANA, MAZAN INDIANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2151749. INSTALACION SISTEMA ELECTRICO RURAL MAYPUCO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173330. INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA CALLARU DISTRITO DE YAVARI PROVINCIA DE MARISCAL R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida y en proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015188. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA - AGUAS CALIENTES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLAMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE IMPLEMENTARON MEDIDAS CORRECTIVAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2017667. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV. PROLONGACION MOORE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAGO DE LAUDO ARBITRAL GANADO POR EL CONTRATISTA.

b). Identificación de problemas presentados

NO HUBO PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EXHORTA A LOS TECNICOS QUE TIENEN A SU CARGO LOS LAUDOS ARBITRALES PONER MAYOR ENFASIS Y CELO DURANTE LOS PROCESOS DE LAUDOS ARBITRALES CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112606. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210507. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra no ejecutada.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución será por la modalidad de Concurso Oferta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo a los estudios de perinversion, expediente técnico y proceso constructivo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2022251. MEJORAMIENTO VIA DE EVITAMIENTO CIRCULAR NAUTA - REGION LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2067650. CONSTRUCCION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR (ENTRE CALLE QUIÑONEZ Y AV. PARTICIPACION), DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada en proceso de recepción liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realice un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo durante el proceso constructivo.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con los estudios de preinversión del ferrocarril Iquitos - Yurimaguas

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la atención de recursos financieros y en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2114941. CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Sin ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

La Municipalidad Provincial de Loreto Nauta no cumple con entregar el expediente técnico al Gobierno Regional de Loreto para su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Titular del Pliego dispuso que el Gobierno Regional elabore expediente técnico y ejecución de obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2031559. MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DE LA CIUDAD DE REQUENA (ANILLO VIAL)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecucion de obra con avance fisico de 94%.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron problemas en la fase de construccion por causa de inundación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura debe coordinar con la contratista para que culmine la obra antes de que se presente la creciente en los primeros meses del 2014.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2150337. MEJORAMIENTO DE LA CALLE HUALLAGA L=798.00M. PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2135047. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE CONSERVACION, GESTION Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA REGION LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución parcial por falta de disponibilidad financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Carencia de recursos financieros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar ejecución de metas de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Entidad.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2210588. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN POBLACIONES SHAWI DE LAS CUENCAS DEL ALTO PARANAPURA Y YANAYACU, DISTRITO DE BALSAPU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto productivo en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Por falta de disponibilidad financiera no se pudo lograr un avance significativo de acuerdo a lo programado y formulado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se programar metas de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Entidad.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Contar con proyectos de inversión pública viables en saneamiento.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2030537. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO HUBO EJECUCION DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EXHORTO A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA TENER MAYOR CUIDADO Y CELO EN LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2059423. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO DE PAMPA HERMOSA-DISTRITO PAMPA HERMOSA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada en proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retraso en la ejecución ocasionado por inundación - creciente de río.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obras de esta naturaleza deben realizarse en época de vaciante de los ríos a efecto de evitar adicionales de obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2078482. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL PROCESO CONSTRUTIVO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA EXHORTADO A LA CONTRATISTA Y SUPERVISOR AGILIZAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2134124. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL ALCANTARILLADO DE CURINGA-DISTRITO DE SOPLIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2143755. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2140925. MEJORAMIENTO DE LA CALLE TARATA, GRAU, ATAHUALPA, CALLEJON DE HUAYLAS Y CORONEL PORTILLO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HAY NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2184119. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PROLONGACION TRUJILLO E IQUITOS, CALLE CENTRAL, MALECON, COLON, LA MADRINA, ANITA, JERUSALEN, PORVENIR Y LEOPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, en proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo durante el proceso constructivo

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2184860. MEJORAMIENTO DE LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION Y JUAN IBERICO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS DURANTE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO ES NECESARIO IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155475. MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI- REGION LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2079220. AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DAT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución y proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo durante el proceso constructivo.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2163745. CREACION DEL CENTRO DE EXTRACCION DE VENENO (SERPENTARIO) EN EL CENTRO POBLADO RURAL EL VARILLAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante la fase constructiva.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2063760. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PARA LA POBLACION ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD PAMPA HERMOSA, MICRORRED HUALLAGA, RED ALTO AM.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realice un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo durante el proceso constructivo.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2157698. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-1 DEL CASERIO DE TRUENO COCHA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas durante la fase de construcción de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158811. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ, NIVEL I-3 MICRORRED SANTA CRUZ, RED ALTO AMAZONAS, DIRESA LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada y en proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante la fase de ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2103302. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-3 MUNICHIS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo durante el proceso constructivo.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2115670. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA-MICRO RED CONTAMANA,DIRESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida y en proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo durante el proceso constructivo.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2144040. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE PAVAYACU, QUEBRADA PAVAYACU, DISTRITO DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de la obra durante el proceso constructivo.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2094645. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En proceso de construcció.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo durante el proceso constructivo.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2230851. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER DE MAMA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE S. ARRIOLA IGLESIAS DIS1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINO CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO, ESTANDO A LA ESPERA DE LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173536. RECUPERACION DEL TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES, CATEDRAL DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS. PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS. DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de construcción.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2052844. MEJORAMIENTO DE LA I.E.P.M. N° 60192 - SECTOR 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112370. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCACION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN ODICIO BURGA - SETURIA. DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA SIN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO E INICIO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EXHORTO A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PONGA MAYOR CELO EN LA ELABORACION Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114905. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES N° 60567 - CENTRO POBLADO BAGAZAN, DISTRITO DE NAU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130564. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 601486 ALEXANDER VON HUMBOLTD - DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida y en proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo durante el proceso constructivo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133664. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.S.M. N° 60103 CASERIO LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS DURANTE LA FASE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135370. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE GESTION PUBLICA VARIANTE AGROPECUARIA ANDOAS NUEVO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION.

b). Identificación de problemas presentados

NO SEM PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158810. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL CENTRO POBLADO MENOR DE PROVIDENCIA - YI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN LA FASE DE PROCESO CONSTRUCTIVO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTO NINGUN TIPO DE PROBLEMA,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENATR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159991. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPSM N 60063 SANTA MARIA DEL AMAZONAS, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HUBO NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173522. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N 61004 EX CNI, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida y en proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante el proceso constructivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134891. MEJORAMIENTO DEL C.E.S.M. CARLOS CAVERO EGUSQUIZA - ORELLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Sin ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración, con la finalidad de cumplir con los plazos contractuales establecidos en los respectivos contratos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144013. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LAGUNAS-LAGUNAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada y en proceso de recepción y liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo de los estudios en elaboración y obra en ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160776. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA - PADRE JESUS GARCIA - DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas durante el proceso constructivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un eficiente seguimiento, supervisión y monitoreo del proceso constructivo de la obra.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto generico comprende cuatro finalidades:

- Gestión administrativa cuyo avance fue 12 informes (100%)
- Mantenimiento y reparacion de maquinaria pesada: 10 equipos (100%)
- Desarrollo agropecuario: mecanización de 105.6 ha de nuevas tierras
- Fomento a la producción: parcelas demostrativas de piscicultura en 11.74 has

b). Identificación de problemas presentados

Fallas mecánicas de la maquinaria tanto pesada como agrícola

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere renovar maquiánria y equipo

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La UE 021 PEMD formuló 9 PIPs, levanto observaciones de 4 PIPs.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135172. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL MANU, PROVINCIA Y DISTRITO DE MANU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2154889. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES PARA FORTALECER LA GESTION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra en 60%

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148246. MEJORAMIENTO CON ADQUISICION DE UN POOL DE MAQUINARIA PARA LA DIVISION DEL EQUIPO MECANICO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIVISION DE EQUIPO MECANICO DE LA DRTC.
ADQUISICION DE 01 POOL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA DRTC EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION MDD**b). Identificación de problemas presentados**

FALTA DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICION DEL POOL DE MAQUINARIA ,LO QUE ORIGINO QUE EL PIP SE AMPLIARA EN EL PLAZO DE EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OPTIMIZACION DE RR.HH Y FINANCIEROS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2107774. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Nº 70 DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se compro parte del equipamiento como es Vehículo cisterna con equipamiento completo de bombeo y demás. Así mismo el avance de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

Por temporada de lluvias la obra a presentado dificultades en el avance

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2055429. APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL SECTOR BAJO TAMBOPATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra al 70%

b). Identificación de problemas presentados

Ningún informado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135089. FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA AGRARIA MANU PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA MANU, RE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminacion de la construccion e infraestructura de la Agencia Agraria manu al 100%
- Adquisicion de de Maquinaria e implementos Agricolas, 01 camioneta y 5 motos AG 200 Yamha.
- Instalacion de 13 modulos ECAS 17 cursos de capacitacion en paquetes tecnologicos.
- Capacitacion y empresarial de productores (Agricultores de Itahuania y palotoa).

b). Identificación de problemas presentados

- Atencion tardía de los requerimientos del Proyecto.
- Empoderamiento de las parcelas por parte de los beneficiarios propio de su idiosincracia.
- Limitada participacion de los beneficiarios en algunos sectores.
- Retrazao en el cumplimiento de metas a consecuencia de los factores climatologicos durante el primer trimestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se tome los servicios de especialistas renombrados para la capacitacion de tecnicos y beneficiarios.
- Sea mas eficiente la Administracion de la DRA con los requerimientos.
- Modificacion de los modelos de parcelas y cultivos involucrados en monocultivos en seis sectores.
- Introduccion de coberturas como la mucuna, y el kutzdu para el mejoramiento del suelo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2109896. MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA CRIANZA INTENSIVA DE ANIMALES MENORES EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU EN LA REGION DE N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra al 80%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2109896. MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA CRIANZA INTENSIVA DE ANIMALES MENORES EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU EN LA REGION DE N**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157300. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO PAPAYA (CARICA PAPAYA L) EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Habilitación de 4 ha de cultivos de papaya en parcelas demostrativas, preparación de terreno en 16 has., articulación comercial.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición e instalación del sistema de riego por goteo afectó los cultivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar oportunamente los requerimientos de bienes y servicios y contratar profesionales especializados en el cultivo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO: 2135287. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE EN AREAS DEFORESTADAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPAT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- se a obtenido 78000 plantones de las especies,citricos,cacao,platano,pashaco,tornillo,y bolaina.
- Se a instalado 06 parcelas demostrativas de 04 hectareas cada parcela.
- Se a cumplido con las capacitaciones programadas en el POA.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO: 2135287. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE EN AREAS DEFORESTADAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPAT**b). Identificación de problemas presentados**

- Demora en la Adquisición de Insumos .
- Personal tecnico con escasa capacitacion en manejo agro forestal.
- Los factores climatologicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Dar capacitacion al personal de abastecimientos y que conoscan la importancia del proyecto, y la atencion debe ser en el momento en el que van a ser usados los insumos, en las parcelas demostrativas y viveros .
- Que el proyecto mejore y programe papacitaciones tecnicas permanentes en el manejo y monitoreo de sistemas agroforestales.
-

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2092945. SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA - INAMBARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 1616 metros de canal revestido.Construcción de la bocatoma al 100% transversal al rio Jayave

¿ Construcción de la defensa ribereña a base de geoceldas y concreto simple aguas arriba en una longitud de 40 m en ambas márgenes, agua abajo defensa provisional.

¿ Obras de arte con alcantarillas tipo TMC: 01 batería de alcantarilla de 04 ojos con diámetro de 2¿ y 02 de 36¿ de diámetro en la progresiva 2+150, 01 alcantarilla de 72¿ de diámetro en la progresiva 3+310, una alcantarilla de 2 ojos en la progresiva 3+420, 1 alcantarilla de 48¿ en la progresiva, 01 alcantarilla de 36¿ tipo sifón en la progresiva 4+885, 01 alcantarilla de 36¿ de diámetro en la progresiva 5+522 y 01 alcantarilla de 36¿ en la progresiva km 5+610.

¿ Construcción de 03 acceso vehiculares mediante pontones de losa de concreto armado.

¿ Construcción de desarenador de concreto armado en la progresiva km 0+500

¿ Construcción de Caja Repartidora de caudales de concreto armado en la progresiva km 0+525

¿ Mantenimiento de acceso a obra, para traslado de material over (piedra de 6¿) e ingreso de materiales de obra, cemento fierro, hormigón. Estas obras dentro de la margen derecha de la interoceánica.

En la margen izquierda 96 metros de canal.

b). Identificación de problemas presentados

La topografía de terreno es llano, el suelo se encuentra en estado saturado, por inundación del rio Jayave, las inundaciones se presentan con lluvias torrenciales, ello origina constante humedad del suelo principalmente en la zona de trabajo

¿ Los volquetes ingresan al zona de trabajo con velocidades mínimas, para no quedar atollados, por la baja capacidad portante del terreno

¿ Retraso en adquisición de llantas para volquetes.

¿ Retraso en abastecimiento de combustible, OSINERMIN solo autoriza al PEMD, traslado de petróleo desde Mazuco en cilindros, este problema es por asuntos de la minería en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se corrigieron oportunamente las dificultades.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2107781. ELECTRIFICACION RURAL BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMUNIDADES DISTRITOS MANU-FITZCARRALD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2107781. ELECTRIFICACION RURAL BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMUNIDADES DISTRITOS MANU-FITZCARRALD**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 030. MINERIA

GRUPO FUNCIONAL : 0059. PROMOCION MINERA

PRODUCTO PROYECTO: 2108473. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES MINEROS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA CUENCA DE RIO MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046179. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance al 60%

b). Identificación de problemas presentados

Lentitud en el avance de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046244. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA LARGAMENTE ESPERADA POR LA POBLACION , QUE SE LOGRO CULMINAR SATISFACTORIAMENTE , TENIENDO UNA VIA VECINAL TRANSITABLE A LA FECHA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046244. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNO**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OPTIMIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2091584. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL UNION PROGRESO - RIO INAMBARI, DISTRITO INAMBARI- MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DE LA OBRA ,DESPUES DE UN LARGO PROCESO DE ESPERA ,LOGRANDO UNA VIA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OPTIMIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2108314. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESVIO KM. 21.5 - NUEVA ALIANZA - QUEBRADA GAMITANA, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115801. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento de 3.7 km de camino vecinal cuyo avance representó el 93% de lo programado. Se ha ejecutado la partida de falsa zapata en ambas márgenes del puente, excavación con apoyo de retroexcavadora una profundidad de 7.50 m
 ¿ Se ha realizado la adquisición de materiales para el puente tales como: agregados, cemento, fierro (habilitado) a excepción del fierro de 1¿ de diámetro observado; encofrado.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas en el doblado del acero de 1¿ de diámetro, en procedimiento de habilitación (doblado) 03 varillas han sufrido falla de rotura, ello ha conllevado a solicitar el análisis mecánico y químico de los fierro con falla ante la Universidad Nacional de Ingeniería UNI de Lima, mientras se tenga la respuesta se ha paralizado la ejecución de la sub estructura del puente vale decir se ha paralizado la zapata y los estribos cabe indicar se cuenta con materiales de agregados, cemento y fierros habilitados para el estribos de ambos lados.

¿ Retraso en Rediseño del Puente Bello Horizonte.

¿ Retraso en atención de repuestos, lubricantes

¿ No se pudo concluir el afirmado en 100%, puesto que, entre las progresivas 2+600 al

2+900, existe una longitud de 300 m con presencia de agua subterránea, este nivel freático, se elevó por lluvias permanentes desde noviembre, generando que el suelo se sature y bajo dicho estado no es posible realizar el afirmado, cabe aclarar en este tramo se realizó corte de terreno en una altura de 7 m, de acuerdo al expediente técnico.

¿ Fallas mecánicas de la maquinaria pesada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fueron solucionados los problemas presentados

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2152128. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MONTE SINAI-UNION CHONTA, DISTRITO DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL Y CONSTRUCCION DE DOS PUENTES

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y OPTIMIZACION DE RRHH Y FINANCIEROS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164498. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ABEJA, DEL DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de campamento provisional con techo de calamina, incluye servicios higiénicos e instalaciones eléctricas

¿ Se ha construido el camino vecinal en una longitud de 2,50 km, afirmado con material lastre con un espesor de e= 15 cm. 100% concluido

¿ Construcción de la sub estructura del puente abeja consistente en estribos de C⁹A⁹

¿ Suscripción de contrato de la ejecución de la superestructura del Puente abeja a base de vigas metálicas de acero estructural ya existente.

¿ Colocación de 01 alcantarilla tipo TMC, de 60¿ en la progresiva 0+494 incluye cabezales de concreto armado, 01 alcantarilla tipo TMC, de 48¿ en la progresiva 1+300 incluye cabezales de concreto armado, 01 alcantarilla tipo TMC de 36¿ en la progresiva 1+853 incluye cabezales de concreto armado, batería de alcantarillas tipo TMC de 02 ojos de 72¿ en la progresiva 2+190 incluye cabezales de concreto armado.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164498. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ABEJA, DEL DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS**b). Identificación de problemas presentados**

Retraso en la adquisición de materiales tales como combustible, cemento, fierro, alcantarillas, se ha trabajado con materiales de alcantarillas en calidad de préstamo de la obra Irrigación Primavera Alta (hubo cambios en personal de abastecimiento)

¿ Retraso en atención de repuestos, lubricantes.

¿ Fallas mecánicas del cargador frontal

¿ Retraso en atención de servicios de ensamblaje, montaje y lanzamiento de la estructura metálica (superestructura) del puente abeja

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinación interna para atender oportunamente los requerimientos solicitados.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2110781. MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. PRIMERO DE MAYO EN LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2131494. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE APURIMAC DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2062647. MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2062736. MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2107984. MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON PIURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra en un 30%

b). Identificación de problemas presentados

Temporada de lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2152201. MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON PUNO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO-REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra en 35%

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2109895. ADECUADO USO DE SUELOS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CORREDOR INTEROCEANICO EN LA REGION DE MADRE DE D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance al 70%

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2111933. RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS EN LA COMUNIDAD DE ARCA PACAHUARA. DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra al 70%

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO: 2130915. REFORESTACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES AGROFORESTALES PARA MITIGAR LA DEGRADACION DE SUELOS EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MANU -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra al 10%

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2151254. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL CENTRO POBLADO EL TI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra 60%

b). Identificación de problemas presentados

Se ha identificado que no es factible bombear agua de pozo subterráneo y se recomienda abastecer el tank del sistema de agua de EMAPAT.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

..

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2110777. CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL BERNARDO CARDOZO FERREYRA-LA COLONIA-PROVINCIA DE TAHUAMANU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2112132. CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra al 90%

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2062649. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS FERMIN FITZCARRALD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance al 70%

b). Identificación de problemas presentados

Al final del periodo 2013 la obra paralizó hasta la fecha

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2062735. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVA EN LA I.E.B.R. JAVIER HERAUD DE LABERINTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance al 95%

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2063509. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.B.R. SR. DE LOS MILAGROS-PUERTO MALDONADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra 98%

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2064474. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 50876 BOCA MANU, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2071516. MEJORAMIENTO DE LA LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI SALVACION - MANU, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109410. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO MENOR LA JOYA - DISTRITO TAMBOPATA- MADRE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra 95%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159778. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160445. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R.I. N260 LOS ANGELES DEL DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU-REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2107782. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 286 ALEGRIA, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2108316. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 336 SARAYACU - INAMBARI - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112853. CONSTRUCCION DE LA I.E. BASICA REGULAR INICIAL 283 DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2134915. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. N° 335 PACAHUARA. UGEL TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135045. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 315-HUERTO INFANTIL-AA.HH. HUERTO FAMILIAR -PUERTO MALDONADO-DISTRITO DE T/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra al 97%

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155295. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R.I. CUNA JARDIN LAS ARDILLITAS, EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra en 90%

b). Identificación de problemas presentados

demora en Inicio de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Superar los problemas que ocasionaron el inicio de obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135116. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE BR JORGE CHAVEZ NIVEL PRIMARIA- PLANCHON- LAS PIEDRAS- TAMBOPATA- REGION MADRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2150439. MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS AREAS DE LOGICO MATEMATICO Y COMUNICACION INTEGRAL DEL NIVEL PRIMARIO EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108460. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. Nº 52086 - NIÑA MARIA REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113609. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.B.R. DE ALERTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2227212. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R N 52094 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO- C.P EL TRIUNFO - DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2109525. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE PREVENCION Y ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Subgerencia de Programación e Inversiones

Apoyo en la elaboracion del PMIP 2013 y 2015 Priorizados por continuidad de Proyectos, acorde al Presupuesto Participativo Regional, por competencia y estado del PIP (1 Documento); Evaluación de Planes de Trabajo (24) y Términos de Referencia (3); Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil (20), Pre factibilidad (1) y Factibilidad (8) ; Registro de Consistencias del Estudio Definitivo con el estudio de preinversión declarado viable (35); Registro de modificaciones de Proyectos en la Fase de Inversión (61); Verificación de Viabilidad de PIP en Fase de Inversión debido a modificaciones sustanciales (5); Seguimiento y monitoreo de proyectos en la Fase de Inversión (40); Registro de Cierre de proyectos Formato SNIP 14, presentados por la Unidad Ejecutora (9); Reporte trimestral de proyectos concluidos y no concluidos (4); Capacitación a unidades formuladoras y unidades ejecutoras (2).
 Formulación de estudios 19 Estudios a nivel de perfil y 06 estudios a nivel de factibilidad

b). Identificación de problemas presentados

Las unidades ejecutoras presentan un cuello de botella luego de la culminación de la ejecución de los PIP pues existe un gran número de ellos que no continúan con el proceso de liquidación y posterior cierre del mismo, por diversas razones. Renuencia de parte de las unidades ejecutoras y formuladoras a presentar de manera oportuna y cabal de la información relativa al avance de la implementación de los planes de trabajo de los estudios y de la ejecución propiamente dicha de los PIP en fase de inversión, la cual se viene revirtiendo de manera progresiva pero sin lograr aún la situación deseada. Cabe indicar que estas circunstancias generan el retraso en la presentación de la información de nuestra subgerencia a las instancias superiores, sobretodo en el aspecto de seguimiento y monitoreo de proyectos.
 Plazos excesivos en los trámites para el saneamiento físico legal de terrenos y tramites de operacion y mantenimiento antes las entidades correspondientes.
  Las modificaciones continuas en la Directiva del sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modifican la estructura de los proyectos de pre inversión, teniendo incidencia en la formulación de los mismos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para solucionar el aspecto relacionado con el no suministro oportuno de la información requerida por la OPI se sugiere realizar coordinaciones a nivel gerencial orientadas a corregir estas anomalías.

Las conclusiones de la implementación del Plan de Seguimiento y Monitoreo permitirán proponer medidas orientadas a la culminación del ciclo del proyecto, entre las cuales se encuentran la continuación del proceso de liquidación y cierre de los PIP estancados en la fase de culminación de años anteriores.

Agilizar los tramites correspondientes de operación y mantenimiento

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2165927. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES VITIVINICOLAS EN LOS DISTRITOS DE EL ALGARROBAL, ILO, QUINISTAQUILLAS Y ON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Innovación de tecnología

Capacitación

b). Identificación de problemas presentados

Fuentes crediticias

Asociación de productores

Rueda de negocios y Mercados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fortalecimiento de la cadena productiva regional

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION VIABLES, EN EVALUACION Y CON PLAN O TDR APROBADOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

EL POI, ES UN INSTRUMENTO QUE NO SE VIENE ELABORANDO COMO INSUMO SUSTENTATORIO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIA)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DESARROLLAR TALLERES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO, ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2031200. CONSTRUCCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Y CENTRO DE CAPACITACION EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

01 Ambulancia Urbana Tipo II

01 Moto Lineal

01 Computadora i7; 01 Fotocopiadora; 01 Ekran; 01 Proyector Multimedia.

01 Mobiliario para la implementacion

b). Identificación de problemas presentados

*la ejecucion solo contempla con la adquisicion de equipamiento y implementacion de la compañía de Bomberos del Centro Poblado de San Antonio.

*el Componente Infraestructura se ejecuto por Contrata. Falta asignacion presupuestal par adquisición de un vehículo multipropósito

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a Direccion de Logista en dar tramite los requerimiento realizados para el equipamiento del Proyecto. Se sugiere que el area de estudio de tramite en la modificacion del expediente tecnico. Asignación presupuestal para su culminación.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2112719. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SISTEMAS DE PREVENCION Y DEFENSA EN LA REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha obtenido el 34% de avance fisico y el 62% de avance financiero

b). Identificación de problemas presentados

La demora de los procesos de adquisicion de Bienes y el corte de ejecucion presupuestal de la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

variacion de las especificaciones tecnicas para la adquisicion de materiales de difusion de material educativo, de alto a los Desastres.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2092368. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA TERMINADO CON LAS CAPACITACIONES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS MARISCAL NIETO Y LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, ASI MISMO SE CUMPLIO CON EL COMPONENTE N° 02 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO LAS CUALES SE HICIERON CON LA ENTREGA DE UN EQUIPO DE COMPUTO A LAS 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DEVIDAMENTE RECONOCIDAS

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

proyecto culminado

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2162139. CULMINACION DEL MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LOS VITIVINICOLAS DE LA RUTA DEL PISCO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA; se ha realizado intervenciones en las Bodegas; Don Camilo, El Mocho, Velez, Biondi, Paredes; Se han mejorado la accesibilidad vehicular a las zonas vitivinícolas con la construcción de vías de tránsito vehicular, con acabado de piedra emboquillada y con la huella vehicular de piedra laja moqueguana de 4 $\frac{1}{2}$; vía ancho mínimo de 4.50 m.l, bermas acabado con gravilla lavada de 3/4". Los paños son de 4.50 m.l. x el ancho de la vía con juntas de dilatación de 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. La delimitación y seguridad de la vía con muros de concreto ciclópeo (mampostería de piedra), muros de contención, muros de piedra y barro, gaviones y el reforzamiento de los muros existentes. En la Bodega Lindolfo, intervención de un canal de concreto con tapas de concreto. En la Bodega El Mocho cuneta con aparejo de piedra laja de 4 $\frac{1}{2}$ y obras de arte, una poza disipadora, veredas un ancho mínimo de 1.20 m.l acabado de piedra laja, gravilla lavada y cemento pulido, con junta de dilatación de 1 $\frac{1}{2}$. Para las actividades turísticas recreacionales, en las bodegas se instalaron Estares que se utilizarán como espacios de recepción para los visitantes a las Bodegas, y/o áreas para recreación pasiva y tienen pedestales informativos, mobiliario urbano como pérgolas, glorietas de madera, bancas de madera y basureros metálicos, se han colocado hitos de concreto armado enchapado en piedra y con tubos de acero, en los que se adosa un panel de madera, con la inscripción RUTA DEL PISCO y en el segundo hito, el nombre de la Bodega, zona de estacionamiento, para un mínimo de tres (03) vehículos, con acabado en adoquín de concreto o celosías de concreto. IMPACTO AMBIENTAL, Programa de Señalización ambiental, Programa de Medidas preventivas, Programa de Monitoreo Ambiental, Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Programa de capacitación y sensibilización Ambiental, Programas de contingencias y atención de emergencias, Programa de cierre, abandono y restauración; CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA.

b). Identificación de problemas presentados

los problemas presentados fueron distintos tanto técnicos como sociales, en los problemas sociales existieron problemas con los propietarios de los terrenos colindantes con la vía de los accesos a las bodegas de la ruta del pisco los cuales no estaban en acuerdo en realizar mejoramiento a sus muros colindantes de la vía (dichos muros están en intervención según expediente técnico), entre otros como es la molestia por la construcción y/o conformación de la carpeta de rodadura de los accesos. En problemas técnicos se tuvieron problemas por la aparición de adicionales por mayores metros como partidas nuevas los cuales fueron informadas y solicitadas a la Inspección de obra para su posterior ejecución (sean por modificaciones y/o trabajos para cumplir las metas del proyecto).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron acciones para resolver los problemas presentados en obra como: En la parte social, se sensibilizó a los vecinos inconformes de los terrenos aledaños de los accesos llegando a un acuerdo mutuo sin perjudicar las metas generales del proyecto, en los problemas técnicos se presentaron adicionales sean partidas nuevas o mayores metros esto con la finalidad de cumplir con las metas y/o objetivos del proyecto.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177129. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LA PLAYA PIEDRAS NEGRAS DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- a.1) Adquisición de infraestructura y equipamiento móvil para la realización de eventos promocionales en la Playa Piedras Negras.
- a.2) Capacitación y Asistencia Técnica a los Operadores Turísticos.
- a.3) Promoción y difusión a nivel nacional e internacionales de la Playa Piedras Negras.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177129. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LA PLAYA PIEDRAS NEGRAS DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA**b). Identificación de problemas presentados**

Demora en la adjudicación de procesos, priorización de canon lo cual hizo la demora en algunos requerimientos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1.- Se alagado la aprobacion de 04 estudios de pre inversion a nivel de perfil y el avance del 95 % de la Factibilidad de las centrales hidroelectrica Moquegua 1 y 3

b). Identificación de problemas presentados

Falta de asignacion de presupuesto para la elaboracion de estudios de factibilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuesta de la gestion a travez de FONIPREL para el financiamiento de estudios de pre-inversion.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2002178. OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mantener operativo el sistema hidarulico del PERPG, se realizo el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema, se realizo la gestion administrativa para la atencion logistica de del proyecto, se realizo las actividades de promocion y desarrollo del PERPG

b). Identificación de problemas presentados

Falta de asignacion presupuestal para cubrir parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura hidraulica del PERPG

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar ante el Pliego la asignacion de mayores recursos para el cumplimiento de los objetivo y metas del PERPG.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2022049. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Impermeabilización de la Cimentación de la Presa; mediante perforaciones e inyecciones de cemento en el basamento rocoso (de 5 a 25 m de profundidad). Cuerpo de Presa; El vaso de la represa tiene un volumen de almacenamiento de 4.67 MMC (millones de metros cúbicos) y un promedio de 40 m de altura, considerados desde el pie hasta su corona.

La corona tiene una longitud de 127.725 m, encontrándose a 4368 msnm, mientras que el NAMO se encuentra a 4366.5 msnm

La presa está conformada por un volumen total de 263,800 m3, desagregada en 05 tipos de materiales: núcleo, filtro, transición, espaldón y rip-rap.

La geometría del cuerpo presa es definida por 02 taludes simétricos con una relación Horizontal:Vertical de 2.5H:1V.

Aguas arriba del cuerpo de presa, se disponen 02 diques sedimentadores, que permiten retener la mayor cantidad de sedimentos ingresantes al vaso de la presa, Obras Conexas; se encuentran constituidas por la Obra de Desvío, Estructura de Servicio y el Vertedero de Excedencias. Sistema de Derivación Sensi; El sistema comprende una bocatoma, un desarenador y una tubería de conducción de 3624 metros de longitud.

A lo largo de su trayecto, se dispone la ubicación de 05 válvulas de aire y 05 válvulas de purga de sedimentos, con sus respectivas cajas de inspección. Asimismo, a lo largo de la tubería enterrada se ha dispuesto la señalización de letreros informativos que alerten su existencia ante posibles trabajos en su trayecto.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de Mayores Metrados, Presencia de Partidas Complementarias Nuevas, Condiciones climatológicas adversas, Paralización de Obra por Temporada de Lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atención de los requerimientos en el menor tiempo posible.

Mantenimiento periódico a maquinaria y equipos de la institución

Control de combustible con vales y partes diarios de trabajo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2149456. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

20 KM MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO; 01 BOCATOMA DE CAPTACION, 0.38 KM CANAL DE CONDUCCION ABIERTO, 7.22 KM CANAL DE CONDUCCION CERRADO, 01 DESARENADOR, 03 PUENTE ACUEDUCTOS, 01 MEJOR. RESERVORIO CURABAYA 1,500 M3, 01 CONSTR. RESERVORIO TASSATA 1,500 M3, 06 CANOAS, 09 CAMARAS DE INSPECCION, 85 CAMARAS DE CAMBIO DE DIRECCION, 10 CAMARAS DE IMPACTO

b). Identificación de problemas presentados

HUBO RETRASO EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y MAQUINARIA PESADA. SE PRESENTO FENOMENOS CLIMATOLOGICOS ADVERSOS. PARALIZADO DESDE EL 1RO DE OCTUBRE DEL 2013 MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 966-2013-GRI/MOQ, DEBIDO A LA ACTIVIDAD VOLCANICA DEL VOLCAN UBINAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMENDO MAYOR CELERIDAD EN ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SERVICIOS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166595. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se efectuo la firma de contratos para la adquisicion de tubería GRP , supervision de obra y ejecucion de obra , se ejecuto el adelanto de la firma de contratos

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la frima de convenio con la UNOPS , para la ejecucion de los procesos de contratacion de obra.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166595. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Elaboracion de un adecuado control de la programacion fisica y financiera de la ejecucion de obra, para cumplimiento de plazos establecidos

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2165929. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

a.1) Construcción de los Centros de Abasto en la Provincia de Ilo y el Distrito de Quinistaquillas.

a.2) Implementación de la cadena de Frio (Instalación de Centros de Abastos y Camaras de Frio) en las Zonas Rurales Altonandinas de la Región Moquegua .

a.3) Habilitación Sanitaria de 07 Áreas Marinas, con el fin de que los extractores del Puerto de Ilo puedan exportar sus recursos e implementar maricultura.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adjudicación de procesos, priorización de canon lo cual hizo la demora en algunos requerimientos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2031042. AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se Culmino la construccion e instalacion de la Subestacion de Subtransmision Santa Rosa (01 Und). Se realizo el Tendido de las Lineas y Redes Primarias (82 km). Se culmino la Instalacion de las Redes Secundarias en la Localidad de Salinas Moche (01 Und).

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema para la puesta en servicio de la Obra fue la ejecucion de los Protocolos de Prueba Electromecanicos a la Subestacion Santa Rosa, debido a que no se disponia con una empresa dedicada al Rubro de ejecucion de Protocolos de Pruebas, esto causo un retraso para la pronta puesta en servicio de la Obra. Otro problema fue la realizacion del estudio de coordinacion y Proteccion a la Linea Primaria de la Obra, debido a que la demora en la presentacion de dicha documentacion por parte del Consultor del estudio y de la demora en la revision y aprobacion por parte de la empresa concesionaria Electrosur retrasaron nuestra programacion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una vez concluida la ejecucion de los Protocolos de Pruebas, con esta documentacion se presento un Oficio dirigido a la empresa concesionaria Electrosur S.A - Tacna, en la cual esta residencia solicita el corte y empalme para la puesta en servicio de la Subestacion Santa Rosa. A su vez se solicito la pronta Inspeccion a la Linea Primaria para su puesta en servicio y posterior culminacion de la Obra. El proyecto se ha ejecutado por etapas de acuerdo a la asignación y disponibilidad presupuestal en cada ejercicio

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2111317. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO ICHUÑA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance fisico al 97% faltando por culminar los conexionados a las sub estaciones, conexionado de acometidas domiciliarias, y levantamiento de observaciones.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2111317. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO ICHUÑA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA**b). Identificación de problemas presentados**

Se consumio el presupuesto asignado a la obra llegando a un avance financiero de 97.95% del presupuesto asignado y falta levantar las Observaciones hechas por ELECTROSUR de manera tardía, a pesar de las consultas realizadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminacion de la Obra con levantamiento de observaciones y presentacion de dos expedientes de ampliacion presupuestal una por mayores metrados y otra por variacion de precios de montaje el que servira para la compra de materiales que requiere para el levantamiento de observaciones.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2116058. ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENSIONALES PARA LAS PROVINCIAS MARISCAL NIETC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concretar la adquisición de 725 módulos fotovoltaicos por un monto de 1'800,900.00 internándose los materiales el 15 noviembre e los almacenes del 2013, asimismo se concretó otorgar la buena pro del proceso de adquisición del parque solar por 733, 714.00 , asimismo se concretó la adquisición de los sistemas híbridos (SOLAR-EOLICO) y sistemas especiales solares.

b). Identificación de problemas presentados

El avance de las instalaciones con dos cuadrillas se tornó demasiado lento, ocasionando molestias en los pobladores de los distintos distritos tanto de los distritos de Ichuña e Ubinas, esto por ser dos cuencas distintas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se planifico el trabajo con cuatro cuadrillas cada una con sus movilidades respectivas , dispersos 02 cuadrillas que atenderán los distritos de Ichuña, San Cristóbal, Yunga, Lloque, Chojata y 02 cuadrillas que atenderá los distritos de Ubinas, Matalaque, Omate y Puquina

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157310. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE LOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance fisico del 36.76% con respecto a la Red Primaria y un 19.10% con respecto al total del proyecto.
 En cuanto al avance financiero se un 80.47% con respecto al monto asignado y un 17.45% con respecto al monto total de la obra instalado un total de 128 postes de 13m teniendo un saldo de 39 postes para el año entrante.

Se ha

b). Identificación de problemas presentados

Oposición de algunos pobladores de la zona por la realizacion de las actividades de apertura de hoyos en sus propiedades a pesar de que se les informo en las reiteradas reuniones donde se ejecutaria dichas actividades.
 Existe retraso en el suministro de algunos materiales por parte de los proveedores.
 En la actividad de apertura de hoyos para poste se ha podido verificar la presencia de piedras de considerable volumen la cual dificulto el avance programado de la Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2018203. REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP RUTA DPTAL 113 - QUINISTAQUILLAS - MATALAQUE EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han ejecutado la construcción y rehabilitación de carretera

-  Rehabilitación a nivel de trocha del tramo construido de 27.950 Km. desde el Empalme de la Ruta 113, Puente Chorro Quinistaquillas - Sector Agua Blanca

-  Rehabilitación a nivel de trocha del tramo construido desde Matalaque a Candagua de 8.354 Km.;

-  Construcción de 47.660 Km. de Carretera entre Agua Blanca (Quinistaquillas) a Candagua (Matalaque): Agua Blanca-Sijuaya, Candagua - Yalaque, Sijuaya-Yalaque.

-  Construcción de Puentes: Agua Blanca, Marcaballa, Candagua;

-  Construcción Puentes Carrozables; Yolgache, Cota, Chichilaque

-  Impacto Ambiental)

b). Identificación de problemas presentados

Como la obra se encontraba en proceso copnstrucctivo, en los años 2007 al 2012, las lluvias que se han presentado durante estos años incluido el 2013, y por la topografía accidentada de la zona, y por la litología y morfología de las formaciones rocosas por las cuales pasa la vía, se han presentado continuos deslizamientos de talud de material suelto y rocoso los cuales han perturbado la construcción y trabajos ejecutados, así mismo la crecida de las corrientes de agua han socabado algunas obras de arte, los cuales han generado adicionales que necesariamente se han tenido de realizar para poner la vía transitable y cuiminar con los objetivos de su ejecucion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitacion permanente y simulacros ante los desastres de la naturaleza y propios por los trabajos realizados, elaboracion de un expediente adicional de mayores metrados en remocion de derrumbes eliminacion de material excedentes y otras partidas que son ocasionados por los derrumbes de taludes, en la misma se realiza la ampliacion de plazo de ejecucion, que se viene tramitando para que se apruebe con acto resolutive.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022112. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO DE LA RED VECINAL SAMEGUA LOS ANGELES, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A la fecha se tiene culminada la componente I: Construcción de Puente de concreto, el cual se encuentra operativo y permite la comunicación entre los poblados de Samegua y Los Angeles, Al respecto de la componente II: construcción de Vía Asfaltada, se ha logrado;

- ► 2306 ml de conformacion de base granular.

- ► 2306 ml de colocacion de carpeta asfaltica

- ► obras de arte construccion de alcantarilla, canoas

- ► 37 ml de muro de sostenimiento.

- ► 86 ml de sardinell.

- ► 5958 habitantes beneficiarios directos que comprende del sector los angeles, estuquiña y samegua.

b). Identificación de problemas presentados

Desde que el suscrito asumió la obra, se ha tenido presente que el presupuesto del expediente técnico reformulado ha superado las holguras del monto de perfil, a su vez, dado el tiempo transcurrido de ejecución, aumento de metrados y demas factores sustentados, es que se está tramitando la aprobación mediante RER de la Ampliación Presupuestal 2013, cuya propuesta y solicitud tiene visto bueno de supervisión, con lo que se concluire el proyecto, pero se tiene como gran problema la demora de trámite administrativo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere acelerar los trámites administrativos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En culminación Tramo I - Omate - Pmapa Izuña - Arequipa
 Incorporación de Credito Presuestario

b). Identificación de problemas presentados

Abastecimiento de Bienes - Servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2064166. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA MARISCAL N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se a concluido 19+ 250 km de carretera a nivel de afirmado; de igual manera se tiene concluido las obras de arte que estan ubicadas a lo largo de los 20 km de carretera. Se a concluido con los trabajos de replanteo final de obra en los 20 km de carretera. se ha concluido también con los trabajos de replanteo final de obras de arte, tales como alcantarillas, badenes, muros de protección; ubicados a lo largo de los 20 km de carretera.

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO CON LA EJECUCION REAL DE LA OBRA
 MAQUINARIAS POR PARTE DE UNIDAD DE OSEM EN BUEN ESTADO
 SERVICIOS

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE
 RETRAZO EN LA ADJUDICACION DE LOS PROCESO DE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRESENTE INFORMACION DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS SIN APROBACION POR LAS AREAS RESPECTIVAS EJECUTADOS EN LA GESTION ANTERIOR
 SICERAMIENTO DE LOS GASTOS GASTOS INDIRECTOS DE ACUERDO AL PIM ASIGNADO SEGUN LOS PORCENTAJES DE CADA RUBRO DE
 ACUERDO A LA DIRECTIVA DE ESTA INSTITUCION
 AFECTADOS TRAMITE DE INICIO DE ELEBORACION DE EXPEDIENTES FISICO Y LEGAL DE LOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2087465. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

VALORIZACION FISICA AL 65%, CULMINACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

b). Identificación de problemas presentados

CONFLICTOS GENERALES CON EL COMITÉ DE OBRA, CON EL SINDICATO DE CONSTRUCCION CIVIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RETIRO S DIRIGENTE SINDICAL POR FALTAS CONSTANTES

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2088690. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MO- 503, TRAMO PUQUINA - LA CAPILLA -LD AREQUIPA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha realizado el mejoramiento de 21.660 km de Meta Física Componente N° 01 Tramo Puquina-La Capilla: Conformación de Afirmado granular, muros secos, cunetas, Componente N° 02 Tramo La Capilla- LD Arequipa con una meta física de 37.420 Km: perfilado y escarificado de plataforma , demolición de roca fija y Componente N° 03 Construcción de puente de concreto armada de 50 ml

b). Identificación de problemas presentados

.Constantes derrumbes en la zona del trazo de la carretera . *.Falla geologica *.Las ubicaciones inadecuados de cantera p/ afirmado según expediente tecnico. *. Alcantarilla TMC Ø = 36 " acolmatado producto de huayco . *.Se realizo calicatas en el anexo de subin (4+200) para la ubicación de cantera - material de agregado afirmado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo el estudio suelo en la zona de la falla geologica *.Se realizo la construcción de badenes de concreto ciclopeo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2091434. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACION PAMPAS SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecucion de 21,113.21 m, a nivel de asfaltado y anivel de afirmado. Que consta de lo siguiente:

- 4.- Acceso -03 .- 861.75 ml a nivel de afirmado al 100%
- 5.- Acceso-04 .- 1054.10 ml anivel de afirmado al 100%
- 6.- Tramo-02.- 5535.60 ml a nivel de afirmado al 100%
- 7.- Tramo-3 y 3A.- 2,151.42 ml a nivel de afirmado al 100%
- 8.- Tramo-4 6267.79 ml a nivel de Asfaltado al 100%
- 9.- Const. 02 Acantarillas de TMC Ø 36" y 24" al 100%
- 10.- Construccin de Cunetas de concreto 7187.00 ml
- 11.- Construccin de Tajeas de concreto 16 Und
- 12.- Construccin de Badenes de concreto 07 Und
- 13.- Construccin de muros secos

2.- Acceso-01. 420.35ml a nivel asfaltado ejecutado al 100%

1.- Tramo-01, 1254.76 ml a nivel de afirmado y 475.20 mTs anivel de Asfaltado.
3.- Acceso -02.- 343.30 ml a nivel asfaltado al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Falta de saneamiento fisico legal de los terrenos que son afectados durante la etapa de ejecucion de la obra, * Las zonas arqueologicas que se encuentran dentro del ambito del proyecto, en la elaboracion del Expediente Tecnico deben ser liberados a fin de cumplir con los plazos de ejecucion de obra; debido a que a la fecha falta ejecutar 700ml de via. * Demora en la atencion de los requerimientos de bienes y servicios por las oficinas encargadas * Incumplimiento de los proveedoeres en prestar el servicio,debido a que muchos de los ganadores de la Buena Pro, no tienen la maquinaria propuesta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el trámite administrativo, * Cumplir con los plazos establecidos de los procesos de adquisicion de bienes y servicios, * Se solitó 02 ampliaciones de plazo para cumplir con las metas del Proyecto. * Se realizaron actas de compromiso con los afectados para cumplir con las características geométricas y técnicas de la vía.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162667. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAUQUE-CH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Tecnico Aprobado Tramo I: Construccin, tramo II en elaboracion.

El avance físico de obra 3.5 % que comprende a la Ejecución a nivel Explanaciones de carretera de 7.1 kilómetros, Desde el KM 75+880 al KM 71+080.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162667. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAUQUE-CH**b). Identificación de problemas presentados**

Disponibilidad presupuestal

Demora en los procesos de selección por la normatividad vigenete, Falta de asignación presupuestal, se esta trabajando de acuerdo a la asignación presupuestal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilización en los procesos de selección, Mayor asignación presupuestal

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177187. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Tecnico en formulacion.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adquisicion de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los proceso de selección de bienes y servicios

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2017318. REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de la Ejecución del Adicional N°02 con la finalidad de culminar para culminar las partidas faltantes por ejecutar por la anterior gestión, Culminación de la ejecución del adicional N°03 para descargar las Aguas Tratadas hacia el cuerpo receptor del Río Moquegua, Culminación de la Ejecución del Adicional N°04 para poder subsanar el cambio de tubería en el Sifón Moquegua y mejorar el trazo en el sifón chen chen, culminación de la ejecución del Adicional N°05 para cubrir deudas del ejercicio 2010 y finalmente la culminación del adicional N°06 para la impermeabilización de las lagunas primarias y partidas complementarias de la PTAR MOQ.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias en la formaulación del Expediente Técnico, Problemas de suelos expansivos, problemas de saneamiento físico de áreas de terreno, prblemas de invasores de terrenos, demoara para obtener el PAMA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración adecuada de expedientes técnicos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2021796. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS U**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DEL RIO OSMORE, MITIGACION DE VULNERABILIDAD DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CON EL SINDICATO DE CONSTRUCCION CIVIL, RENDIMIENTO BAJO DE LOS TRABAJADORES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA HUMANA, ATRAVES DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2031642. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Agua potable Valle la Capilla 17.29%
2. Agua potable Valle Yalaque 98%
3. Desagüe Valle Yalaque (Carrizal) 100%
4. Implementación de Manejo Ambiental 38%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de contratación, demora en los internamiento de materiales de parte de los proveedores, Falta de disponibilidad presupuestal para asignación de mayor monto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los proveídos, notificar constantemente a los proveedores para el internamiento de los materiales. Asignación de mayor presupuesto, se esta trabajando por etapas y de acuerdo a asignación presupuestal

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2178078. MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LA LIBERTAD, DISTRITO Y PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCION FISICA 95% DE OBRA, TIEMPO RECORD DE 03 MESES, SE LOGRO AHORRAR S/. 800,000.00 APROX.

b). Identificación de problemas presentados

TRABAJADORES DEL SINDICATO DE CONSTRUCCION CIVIL, SE RESISTIAN A CUMPLIR SU RENDIMIENTO MINIMO DE TRABAJO, ESTOS MISMOS NO ESTAN CAPACITADOS PARA LA LABOR ENCOMENDADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAMBIO DE POLITICA EN EL MANEJO DE PERSONAL, EXIGIR TRABAJO Y SU RENDIMIENTO

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0123. GESTION DEL TERRITORIO

PRODUCTO PROYECTO: 2045193. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En Organización Territorial: Conformación y acreditación de equipos técnicos de la provincia Mariscal Nieto y distritos colindantes de las Provincias Ilo y General Sánchez Cerro mediante resoluciones de alcaldía.

Remisión de información cartográfica digital y legal elaborada en planta a los equipos técnicos acreditados, para la elaboración de sus propuestas limítrofes interdistritales.

Se identificaron zonas de controversia interdistrital.

Remisión y sustentación de propuesta de límites interdistrital de 10 distritos de 13 que se encuentran participando en las mesas de trabajo, lo que permitió conciliar límites territoriales.

Se logró consensuar a nivel de equipos técnicos un total de 213.78 KM

Elaboración del diagnóstico del Centro Poblado San Antonio para fines de distritalización

Elaboración del diagnóstico de la Pampa Inalámbrica para fines de distritalización

Elaboración, remisión y sustentación ante la DNTDT del Expediente de Propuesta de Límites interdepartamentales Moquegua-Puno, Tramos I y II

Elaboración. Remisión a la DNTDT, del expediente de propuesta de límites interdepartamentales Moquegua-Puno, Tramo III

Elaboración de Memorial de rechazo a la propuesta de proyectos de Ley de Saneamiento y Organización Territorial de las provincias Jorge Basadre y Candarave del departamento de Tacna, firmada por las autoridades y poblaciones involucradas en la problemática de límite territorial Moquegua - Tacna

Elaboración de información cartográfica relacionada al proceso de tratamiento de límites interdepartamental Moquegua-Puno y Moquegua-Tacna

Preparación de información cartográfica y documentaria para Audiencia con el presidente del Consejo de Ministros en la ciudad de Lima sobre estado situacional de la mesa de trabajo en relación a controversia territorial entre los departamentos de Moquegua y Puno

Participación en reunión técnica en las instalaciones de la DNTDT en la ciudad de Lima para coordinaciones en el levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Mariscal Nieto

En Zonificación Ecológica Económica:

Actualización y definición de los Sub Modelos de Recursos Naturales Renovables al 20%, Recursos Naturales No Renovables al 90%; Valor Bioecológico al 80%, Histórico Cultural al 70%, Peligros Múltiples al 35%, Aptitud Urbano Industrial al 70%, Zona Marino Costera al 80%, Potencialidades Socioeconómicas al 70% y Vulnerabilidades socioeconómicas al 80%

Convocatoria y realización de 11 reuniones de CTR para la presentación de avances y validación de resultados de estudios y sub modelos realizados para el proceso de ZEE

Convocatoria y realización de 27 reuniones y/o talleres de mesas temáticas, grupos de trabajo y reuniones especializadas, aprobándose metodología para elaboración de estudios y análisis de sub modelos elaborados

Celebración de convenio interinstitucional entre Gobierno Regional Moquegua y Gobiernos Locales entregándose imágenes satelitales de alta resolución e información (shapes) georeferenciada de mapa base a las municipalidades distritales y provinciales

En Sistemas de Información Territorial:

Diseño de la guía de implementación para el Sistema de Información Territorial

Construcción de la Base de Datos Corporativa OT a nivel institucional para la consulta de información generada por el proyecto por medio temático

b). Identificación de problemas presentados

En Organización Territorial:

Falta de participación y desinterés de las Municipalidades de Puquina, Coalaque, Cuchumbaya y ultimamente de Samegua, de participar en el proceso de Saneamiento y Organización Territorial de sus ámbitos territoriales, lo cual no ha permitido el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo

La falta de supervisor por parte de la DNTDT por la parcialización de la actual gestión de la DNTDT hacia Puno, lo cual no garantiza una correcta y clara actuación en las Mesas de Trabajo

En Zonificación Ecológica Económica:

Ley de Ordenamiento Territorial aún en proceso de elaboración lo cual dificulta la unificación de criterios para la implementación de normas articulados en materia de planificación, así como la definición de competencias de los sectores involucrados

Irregular asistencia y participación en el desarrollo de las reuniones de la CTR, Mesas Temáticas y Grupos de Trabajo

Demoras en la asignación presupuestal para el desarrollo de estudios regionales

Conflictos sociales provocan desinterés en el proceso de ZEE por parte de las autoridades

En Sistemas de Información Territorial:

Red física y cableado desorganizado ya que no se cuenta con un ambiente adecuado para la ubicación del Servidor de Datos

Restricciones en permisos de servicio de internet dificulta el normal funcionamiento del sistema instalado

Aun no se dispone de software del sistema operativo y específicos para el manejo de base de datos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En Organización Territorial:

Realización de mesas de trabajo descentralizadas

Reunión con el Presidente Regional, consejeros y alcaldes distritales a fin de informar sobre los avances, limitaciones y comprometer a los alcaldes para que participen en el proceso SOT de la provincia Mariscal Nieto

En Zonificación Ecológica Económica:

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0123. GESTION DEL TERRITORIO

PRODUCTO PROYECTO: 2045193. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Actualización de integrantes de la CTR que permiten sostener quorum durante el desarrollo de toda la reunión a fin de lograr acuerdos válidos
Capacitación a los integrantes de la CTR en SIG y modelamiento de sub modelos a fin de garantizar un mejor análisis de la información generada
Continuidad y evaluación al equipo técnico de ZEE que permita la elaboración de un plan de trabajo real para el cumplimiento de metas del proyecto
Trabajo de campo para la validación de los resultados del proceso de modelamiento que den lugar a la elaboración de la propuesta de ZEE y definición de las Categorías de Uso
En Sistemas de Información Territorial:
Mejoramiento del sistema de cableado
Adquisición de licencias de soporte al Sistema de Información Territorial instalado
Consolidación del sistema de información geográfica a través de la implementación del Portal GIS WEB (servidor de mapas) que disponga de la información generada a nivel institucional y con proyección al público

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088691. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LLOQUE DEL DISTRITO DE LLOQUE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutaron trabajos de la demolición de los ambientes de material rustico y de concreto con más de 20 años de antigüedad, se realizó la construcción de la infraestructura de material noble hasta casco gris del nuevo centro de salud, construcción de 01 cisterna con capacidad para 30m3 de almacenamiento, construcción del cerco perimétrico la zona posterior

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de adquisición por la normatividad vigente, desabastecimiento de materiales, condiciones geograficas agrestes para el transporte y traslado de materiales a obra, falta personal calificado en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere acelerar los trámites administrativos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112687. CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico aprobado con R.E.R.

b). Identificación de problemas presentados

No se dio inicio con la etapa de ejecución del proyecto debido a la falta de asignación presupuestal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación de presupuesto

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2159755. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha Capacitado con talleres de Asistencia técnica a los Profesionales de Salud en cuatro talleres para mejorar y fortaleces sus capacidades.
 Se logró formar a los docentes tutores de toda la región en Educación Sexual Integral a través de 5 talleres que nos permitió cumplir esta meta.
 Se ha capacitado a los Agentes Comunitarios de la Región Moquegua en tres talleres para mejorar sus capacidades.
 Se ha logrado realizar dos Marchas Pro Salud Sexual una en Ilo y otra en Moquegua

b). Identificación de problemas presentados

ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reducir los índices de embarazos no deseados
 Aumentar el número de parejas protegidas mediante los nuevos métodos anticonceptivos.
 Reducir los índices de enfermedades de transmisión sexual ETS e infecciones de transmisión sexual ITS en la región Moquegua
 Mejora de la calidad de servicios diferenciados para adolescentes y jóvenes en los establecimientos de salud de la región Moquegua.
 Mejora de la calidad de la educación sexual integral de escolares en las instituciones educativas de la región Moquegua.
 Aumento de confianza de los adolescentes, por habilitación de áreas definidas para una atención diferenciada

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2159758. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Componente I de Capacitación y Sensibilización se realizaron las Capacitaciones al sector salud, se avanzo con el dictado de los Módulos I, II, III, IV con el sector salud, dentro de población Organizada se avanzo también las capacitaciones con Agentes Comunitarios de las tres Provincias, con ello se fortaleció las capacidades de los profesionales de salud así como agentes comunitarios de salud ; una Feria Local de Mariscal Nieto que permitió dar a conocer que la nutrición esta involucrada con el acceso a la atención en salud, a las buenas practicas saludables de alimentación y estilos de vida, a la promoción de la buena salud dentro de las instituciones Educativas

b). Identificación de problemas presentados

En las coordinaciones con el sector salud fue dificultoso realizar en la provincia de Sánchez Cerro, debido a problemas con las carreteras lo cual retraso el inicio de las actividades preliminares y que posteriormente se normalizo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Lograr el Compromiso de las instituciones regionales para la lucha contra la malnutrición; a través de un espacio de concertación, y que a su vez tenga el mismo orden de formalismo en cada uno de los distritos y anexos de la Región Moquegua, Liderado por la Dirección regional de Salud Moquegua.
 5.- Fomentar Practicas saludables de alimentación en la población organizada, clubes de madres y comités de Vasos de Leche a través de módulos de alimentación y preparación de alimentos saludables, teniendo en cuenta la utilización de alimentos regionales

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2057931. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico de obra
 Incorporación de crédito presupuestal

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2057931. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA**b). Identificación de problemas presentados**

Análisis de suelos de la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2159754. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CERCO PERIMETRICO AL 30%, PABELLON CONSULTORIOS AL 70%, PABELLON DE ADMINISTRACION 60%

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO CON UNA SERIE DE OBSERVACIONES, COMO COSTO UNITARIOS, OMISION DE METRADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DICCIONAL N° 01, DEL CERCO PERIMETRICO, ACTOS DE ACUERD DE OBRAS CON LOS PROYECTISTAS, PERSONAL MAS CAPACITADO.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

PRODUCTO PROYECTO: 2040477. MEJORAMIENTO DEL NIVEL DEPORTIVO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE LA UGEL MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Componente de Implementación con Material Deportivo se esta ejecutando, con la implementación a todas las IE. del ámbito de la UGEL Mariscal Nieto con materiales deportivos en las disciplinas de Fútbol, vóley Básquet, Atletismo, Gimnasia, haciendo un Total de 33,509 Und. De materiales distribuidos en las IE. dichos materiales, como pelotas de futbol. Vóley, básquet, jabalinas, zapatos de clavo, servirán como base para elevar el nivel deportivo en los escolares de nuestra Región

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- .- Se Reforzara en la educación física con capacitaciones a los docentes par a que así puedan utilizar los materiales entregados a las IE del ámbito de la UGEL MARISCAL Nieto.
- 2.- Se realizara el monitoreo a los deportistas escolares que nos representaran en los juegos deportivos escolares 2014 para así nuestra región tenga mas campeones nacional e internacionales

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

PRODUCTO PROYECTO: 2085566. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Componente de Implementación con Material Deportivo se esta ejecutando, con la implementación a todas las IE. del ámbito de la UGEL General Sánchez Cerro con materiales deportivos en las disciplinas de Futbol, vóley Básquet, Atletismo, Gimnasia, haciendo un Total de 14,908.74 Und. De materiales distribuidos en las IE. dichos materiales, como pelotas de futbol. Vóley, básquet, jabalinas, zapatos de clavo, servirán como base para elevar el nivel deportivo en los escolares de nuestra Región.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- Se continuara apoyando y promocionando las actividades deportivas en la educación física.
- 2.- Se seguirá interviniendo en los juegos escolares nacional que los resultados anteriores nos obliga a seguir cosechando los logros deportivos a nivel nacional por una educación deportiva sana

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2039881. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EDIFICACION MODERNA PARA LA EDUCACION, CON EQUIPAMIENTO NECESARIO Y UN BUEN FUNCIONAMIENTO OPTIMO.

b). Identificación de problemas presentados

MAL CALCULO ESTRUCTURAL, BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL, MAL PROCESO CONSTRUCTIVO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REFORZAMIENTO Y REPARACION DE ELEMENTOS VISIBLEMENTE DAÑADOS, ACABADO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2061704. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 43081 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GRAL. SANCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Construcción de tres pabellones de infraestructura (Usos multiples, Aulas y Administrativo): ejecutado al 100%
2. Patio de formación central con veredas: ejecutado al 100%
3. Dos Cajas de Escalera de acceso del patio central al segundo nivel de los pabellones: ejecutado al 100%.
4. Rampa de acceso patio central al 2do nivel con barandas de proteccion: ejecutado al 100%.
5. Muros de Contención en cerco perimétrico; techo inclinado en cerco perimétrico, rejas en cerco perimetrico: ejecutado al 100%.
6. Construcción de dos tribunas en losa deportiva y graderías al 100 %.
7. Losa deportiva:
 - 7.1. Veredas perimetrales en losa Deportiva: 100%
 - 7.2. Piso de losa deportiva: ejecutado al 100%.
 - 7.3. Enmarcado de losa deportiva y colocación de junta asfáltica.
 - 7.4. Estructura metálica en techo y cobertura de policarbonato: 0.00%
8. Reposición de Veredas exteriores: ejecutado: 100.00%.
9. Equipamiento e Implementación: ejecutado al 99%

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2061704. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 43081 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GRAL. SANCH**b). Identificación de problemas presentados**

La demora en la adquisición de materiales solicitados mediante expediente de contratación presentados oportunamente genera retrasos en la ejecución. La localidad de Puquina no cuenta con mano de obra calificada (carpinteros encofradores y Albañiles), por lo cual se coordinará con la oficina de personal para el ingreso de mano de obra calificada que garantice los trabajos y cumplan con los rendimientos establecidos en el expediente técnico. El factor climatológico presenta una incidencia Directa en el rendimiento del personal que realizan trabajos en el exterior (tarrajeo exterior). El material encontrado en el área donde se proyecta la losa deportiva presenta características mínimas para su empleo como material de relleno (material limo arcilloso y material piro clástico comúnmente denominado choja) este material es eliminado por lo cual se tendrá un mayor metrado en la partida 4.09 Eliminación de Material Excedente con empleo de Equipo Mecánico; así mismo se incrementará el metrado en la partida 4.06 Relleno Compactado con material de Préstamo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el trámite en la adquisición de materiales, realizar trabajos que no estén expuestos al medio ambiente, se continúan con los trabajos de acabados, instalaciones eléctricas y sanitarias en los bloques B y C.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088693. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación del Equipamiento de las I.E. beneficiarias de la Provincia General Sánchez Cerro: 02 Scanner Epson V330 Photo, 01 Parlante Subwoofer, 04 DVD DVP-3680, 02 Televisores LED 22", 04 Proyecto Multimedia, 01 Laptop Portátil. Se beneficiaron 2,120 docentes en capacitación en informática básica y TIC y 9,933 alumnos de los niveles Inicial y Primaria mejora en los aprendizajes y la calidad educativa

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto concluido

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108007. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N° 43179 DE LA LOCALIDAD DE PALTUTURI, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de aulas multigrado, Construcción de aula SUM, Construcción de Cocina, depósito, despensa y servicio higiénico para discapacitados, Construcción de Servicios Higiénicos para Docentes, Construcción de cuarto de máquinas, Construcción de Patio de Hono, r, Construcción de expansión de patio, Construcción de patio de Ingreso, Construcción de patio de servicio, Construcción de veredas Construcción de graderías, Construcción de rampas de acceso para discapacitados, Construcción de Muros de Contención Concreto ciclópeo, Muro Armado, o Construcción de Cerco perimétrico de albañilería y tubo metálico y malla galvanizada, Construcción de Ingresos Principales, Construcción de accesos secundarios, Construcción de Pozo séptico y tanque percolador, Construcción de Estares con cobertura de madera, Construcción de asta de bandera, Trabajos de Equipamiento e Implementación.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas más resaltantes en la zona de obra son los de factor climático, puesto que se las precipitaciones pluviales son intensas y continuas, otro de los factores que influye en el traslado de materiales y equipos es la distancia puesto que la obra se encuentra muy alejada de la capital de la región, por último el desabastecimiento de materiales a obra por demoras en compras de materiales en la oficina de logística. Falta Asignación Presupuestal para culminar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas recomendadas fue la evaluación de la paralización temporal de obra por inclemencias climatológicas y la agilización de los trámites en la oficina de logística para el abastecimiento oportuno de los materiales a obra. Obra culminada

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115083. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE UBINA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han ejecutado la construcción de los Pabellones F y Pabellón A, con un avance físico 33.24%, actualmente se encuentra paralizada.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas más resaltantes en la zona de obra son los de factor climático, puesto que se las precipitaciones pluviales son intensas y continuas, otro de los factores que influye en el traslado de materiales y equipos es la distancia puesto que la obra se encuentra muy alejada de la capital de la región, por último el desabastecimiento de materiales a obra por demoras en compras de materiales en la oficina de logística. Falta presupuesto para asignación para su culminación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas recomendadas fue la evaluación de la paralización temporal de obra por inclemencias climatológicas y la agilización de los trámites en la oficina de logística para el abastecimiento oportuno de los materiales a obra. Asignación presupuestal para culminación

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131599. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO UBI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESCAVACION DE ZANJAS, MOVILIZACION DE MAQUINARIA, TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE

b). Identificación de problemas presentados

SE REGISTRAN DEMORAS EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, DEMORAS EN LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CELERIDAD EN LA APROBACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL , EN EL REGISTRO Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2151515. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE CIENCIA - AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS ESCOLARIZADO Y**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación en la ejecución al 100% de 02 componentes de los cuatro que contempla el expediente según detalle: Componente 2: Equipamiento de mobiliario, Componente 3: Capacitación Docente: Asimismo el componente 04: Gestión Pedagógica, Construcción de la Currícula Regional se encuentra en plena elaboración de las Mallas Curriculares lográndose la participación de los Docentes de las tres provincias cumpliéndose con su socialización respectiva a través de Exposiciones, Talleres y Plenaria que permita mitigar su resistencia

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incrementar el apoyo para la culminacion del diseño curricular regional de educacion

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2154730. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico de la obra al 63.26% y un 90% de materiales en obra para culminar la obra.

Edificación en casco gris, con equipamiento comprado y en obra, y también en almacén de la Sub Región. Faltando los trabajos de solo acabados y pisos

b). Identificación de problemas presentados

El clima de la zona es bastante variada por estar a más de 4500msnm, esto no ha permitido un adecuado avance de la obra, debido a que en la zona durante los meses de agosto a noviembre, se presentaban nevadas periódicamente y durante los meses de diciembre a enero ha llovido de manera permanente y torrencial. Inexistencia de mano de obra calificada en la zona, lo que genera que se deba contratar mano de obra de otras zonas. Inadecuado abastecimiento de materiales en el tiempo oportuno (es el caso de los agregados) esto debido a que se firmó un convenio de abastecimiento de agregados y maquinaria con la Municipalidad del distrito de Ubinas, el cual no cumplió en el plazo requerido y a cabalidad.

La ejecución de la obra fue financiada con Recursos Ordinarios, lo cual solo ha permitido trabajar el tiempo de 4.5 meses de los 8 meses que contempla el Expediente Técnico. La obra de inicia a partir de la segunda quincena del mes de Agosto-2013 hasta el 31 de Diciembre-2013, a partir del cual la obra paralizó, trabajándose solo los servicios de los Procesos de Selección que se adjudicaron hasta diciembre no pudiendo continuarse con personal directamente en la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tiene que mejorar la disponibilidad de los proveedores de agregados, para que atiendan en forma oportuna. Se debe de buscar la mejor mano de obra y esta debe de tener experiencia y adaptabilidad al clima de la zona

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160741. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PRO'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LIMPIEZA DEL TERRENO AVANCE FISICO REAL DE 0.79%, Y FINANCIERO DE S/. 60,707.63

b). Identificación de problemas presentados

DEMORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, ASIGNACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, REPROGRAMACION DE METAS SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORACION DE LA MODIFICACION POR DEDUCTIVOS Y PARTIDAS NUEVAS, AUTORIZADO POR INSPECCION DE OBRA, VIA CUADERNO DE OBRAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2185272. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DEMOLICION DE LOSA, COLUMNA Y MUROS , ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ABASTECIMIENTO DE MATERIALES A TIEMPO, CON EL OBJETO DE CONCLUIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2087464. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 330 MARIA AUXILIADORA DE LA URBANIZACION 24 DE OCTUBRE, PROMUVI VI.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, COMPLEMENTARIOS Y EXTERIORES, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION.

b). Identificación de problemas presentados

PERSONAL NO ESTA CAPACITADO, NO RINDE LO DESEADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGURIDAD DE LA INTEGRACION FISICA DE LOS ALUMNOS Y LOS BIENES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159756. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro culminar con el mantenimiento de las infraestructuras usadas como SET, PRONOEI, LUDOTECAS en toda la Region Moquegua brindando trabajo 76 mujeres en la provincia de Ilo, 124 mujeres en la provincia de Mariscal Nieto, 94 mujeres en la provincia General Sánchez Cerro a la fecha se lograron pintar 145 murales artísticos q identifican los locales dando oportunidad a moqueguanos artistas de Moquegua, se logro la programación 2014 de Capacitaciones intensivas a las promotoras y especialistas encargadas de los SET, PRONOEI, LUDOTECAS de la Región Moquegua así como también se realizo las mejores coordinaciones con las 3 UGEL de la región para una adecuada Implementación de materiales psicomotrices en los SET, PRONOEI, LUDOTECAS de la Región.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoras en los materiales de implementación de psicomotricidad en la estimulación temprana.

Implementación con material lúdico adecuado.

Comprometer a los padres de familia para que se inserten y sean partícipes en los objetivos del proyecto.

Se capacitara a los padres de familia con programas de nutrición.

Se capacitara a los niños y docentes en la formación de hábitos de vida en sus respectivas hogares a través de profesionales en Psicología infantil.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162791. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LIMPIEZA Y ACARREO DE TERRENO LIBRE

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162791. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE I**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

BAJO RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA, SE LES CONCIENTIZA PARA UN BUEN DESEMPEÑO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2060617. RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 213 OMATE, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han ejecutado la construcción de infraestructura en;

 ZONA EDUCATIVA; 1 Aula niños de 0 a 24 meses 40.50 m2, 1 Aula niños de 24 a 36 meses 40.50 m2, 1 Aula niños de 3 años 54.00 m2, 1 Aula niños de 4 años 54.00 m2, 1 Aula niños de 4 años 54.00 m2, 1 Aula niños de 5 años 54.00 m2; 05 Aulas al aire libre niños de 0 a 5 años 20. m2 c/u

 ZONA ADMINISTRATIVA: 1 Dirección, 1 Sala de Profesores, 1 Sala de espera, 1 Tópico de psicología, 1 Comedor y Sala Multiusos, 1 Cocina, 1 Despensa, 1 Nutrición, 1 Lavandería.

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 1 Cuarto y caseta de guardiana, 1 Sala de Lactancia, 02 Cuarto de Higienización, 1 Cocineta.

 SERVICIOS HIGIÉNICOS; 1 SS.HH. Minusválidos, 1 SS.HH. de servicio, 02 SS.HH. Adultos Varones y Damas, 06 SS.HH. en cada aula de niños 0 ¿ 5 años.

 ÁREAS DE PATIOS, ACCESOS Y JUEGOS: 1 Patio de Honor, 1 Patio común de niños, 1 Atrio de acceso hito, 1 Área de juegos de niños piso blando, 1 Pasillo circulación de servicio 42.42 m2, Áreas verdes 215.00 m2. Total 1,183.71 m2, Circulación y muros 584.19 m2, Área del Terreno 1,767.90 m2, Área construida. 572.72 m2

b). Identificación de problemas presentados

Faltancia de expediente técnico en detalles, metrados, especificaciones técnicas, presupuesto y contradicciones en los planos

Desabastecimiento de materiales

Desatención a los requerimientos en área de logística (implementación y procesos)

Incumplimiento por parte de los proveedores

Problemas climatológicos (lluvias)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realización de expediente adicional, donde se corrigen las faltancias del expediente tecnico Inicial para agilizar, a emisión de ordenes de compra y servicio así como los procesos.

Seguimiento a los documentos de requerimientos y constante coordinacion com el area de logistica

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2107785. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ESTATAL DE TOLAPALCA DE LA COMUNIDAD DE TOLAPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutaron; AREAS /AMBIENTES: PABELLON A EDUCACION PRIMARIA, EDUCACION SECUNDARIA PABELLON C: Cocina, Despensa, S.U.M., Sala de Computo, SS.HH. Varones, SS.HH. Damas, SS.HH. Docentes Damas, SS.HH. Docentes Varones, SS.HH. Discapacitados, PABELLON D: DirecciónSecretaría y RecepciónSala de Profesores, Biblioteca, Guardián, Cuarto de Batería, PABELLON H: Laboratorio de ciencias, Depósito General, Cuarto de Gas, Deposito, Docente, PABELLON G: Taller Multiuso, Tanque cisterna y elevado, Construcción de Patio de Honor, Construcción y complementación Losa Deportiva, Cobertura de Patio de Honor, Construcción 1 gradería, Construcción de Cerco Perimétrico, Cerco de Protección de Malla Olímpica, Construcción de canal de evacuación pluvial, Construcción de asta de bandera

b). Identificación de problemas presentados

Problemas limítrofes con la Región Puno, Demora en los procesos de adquisición de bienes y servicios por la normatividad vigente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La solución esta en la PCM, proyecto

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2107787. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA:

- ¿ Construcción de 03 Aulas para Secundaria Jóvenes y Adultos con Acabados Piso de Cerámico (03 aulas en la segunda planta del bloque B).
- ¿ Construcción del Centro de Innovación Tecnológica con Acabados piso Cerámico (Salón de cómputo en la primera planta del bloque B).
- ¿ Construcción del Taller Metal Mecánico con Acabados Piso de Cemento Pulido (en la planta baja del bloque A).
- ¿ Construcción del Taller de Carpintería con Acabados Piso de Cemento Pulido (en la planta baja del bloque B).
- ¿ Construcción del Taller Industria Alimentaria con Acabados Piso Cerámico (en la primera planta del bloque B).
- ¿ Construcción del Patio de Honor (en la parte superior del bloque A)
- ¿ Construcción del Cerco Perimétrico Traslucido (a nivel de planta baja y en parte del patio de honor sobre la parte superior del bloque A)
- ¿ Construcción de la Sub estación.
- ¿ Construcción de la Cisterna y Tanque Elevado.

b). Identificación de problemas presentados

Adquisición de materiales de construcción para el avance físico de la obra.

Falta asignación de presupuesto para ejecución al 100%, se ejecuta por etapas según asignación, bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

priorización de los procesos de adquisición de materiales, como son las AMC, ADS, presentadas en el proyecto.

Asignación de presupuesto al 100 % para su culminación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2116977. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 43033 VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

736 BENEFICIARIOS ENTRE ALUMNOS, DOCENTES Y AUX., CONSTRUCCION DE AULAS EN 02 NIVELES.

b). Identificación de problemas presentados

SE TUBO RETRASO, CON EL SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS, ASI COMO LOSA PRINCIPAL Y LOSA DE USOS MULTIPLES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SANCIONO POR ATRAZO A EMPRESA DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA, SE EXIGIO QUE LAS LABORES SEAN BIEN REALIZADAS POR LOS TRABAJADORES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160742. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de dos pabellones de infraestructura Nivel secundario S-1 (zona administrativa y de servicios complementarios) ejecutado al 45% y S-4 (zona de servicios y aulas) ejecutado al 15%.

DETALLE DE EJECUCION PABELLON S-1 TERCER NIVEL

1. Concreto en columnas: ejecutado al 90%.
2. Acero en vigas: ejecutado al 10%.
3. Muros de albañilería: ejecutado al 70%.
4. Relleno compactado ejecutado al 15%.
5. Encofrado de vigas ejecutado al 3%

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160742. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHE

DETALLE DE EJECUCION PABELLON S-4 PRIMER NIVEL 1. Concreto en columnas: ejecutado al 85%.

2. Acero en vigas: ejecutado al 80%.

3. Muros de albañilería: ejecutado al 86%.

4 Concreto en escalera 80%

INSTALACIONES SANITARIAS ejecutado al 10% INSTALACIONES ELECTRICAS ejecutado al 10%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas sociales para el ingreso del personal ha trabajar los mismos que exigían sorteo y rotación, demora en los procesos de adquisiciones, bajo rendimiento de mano de obra, desabastecimiento de materiales, falta de presupuesto para mayor asignación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron acciones para resolver los problemas presentados en obra como: En la parte social, se sencibilizo a los vecinos inconformes, Agilizar los procesos de adquisiciones, mayor asignación presupuestal, se esta trabajando por etapas..

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2107745. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y CONSTRUCCION CIVIL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELOS, MANTENIMIENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, IMPLEMENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSTRUCCION CIVIL

b). Identificación de problemas presentados

PRESENTO ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LLEVA A VERIFICACION DE SENSIBILIDAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2109460. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA  Demoliciones, Desmontajes y Montajes 30,95 %

 Reparacion y Reforzamiento 1,55 %

 Construccion de Pabellon administrativo 279,08 m2

 Construccion de Auditorio 24,81 %

 Laboratorio de Mecanica de suelos y concreto 301,97 m2

 Taller de electrotecnia Industrial 353,38 m2

 Taller de Mecánica de Producción 1022,53 m2

 Talle de Mecanica Automotriz 789,36 m2

 Servicios Higienicos Sub estación y cisterna 52,33 m2, 64,32 m2 84,40 m2

 Cerco Perimetrico y caseta de guardiana 245,00 ml, 17,45 m2

 Areas de estacionamiento y vias de curculación, muros de sostenimiento 4.24 %

 Plazoletas y areas verdes 5305.50 m2

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2109460. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMI

 Inst. Electricas red secundaria 34,92	
--	--

%

 Instalación Sanitaria Global 20,62 %	
---	--

IMPLEMENTACION

 Construccion de Pabellon administrativo 100%	
---	--

 Laboratorio de Mecanica de suelos y concreto 28.95%	
--	--

 Taller de electrotecnia Industrial 9.44%	
---	--

 Taller de Mecánica de Producción 17.45%	
--	--

 Taller de Mecanica Automotriz 57.44%	
---	--

ETAPA PREOPERATIVA 100 %	
--------------------------	--

PLAN DE CONTINGENCIA 15,43 %	
------------------------------	--

IMPACTO AMBIENTAL 6,20 %	
--------------------------	--

CAPACITACION 43,09 %	
----------------------	--

b). Identificación de problemas presentados

Demora en adquisicion de materiales e incumplimiento de proveedores, Falta asignación presupuestal, se esta trabajando por etapas de acuerdo a disponibilidad y asignación presupuestal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el tramite administrativo, sancionar a proveedores de bienes y servicios que incumplen con los plazos, la calidad de los materiales. Mayor asignación presupuestal

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 050. ASISTENCIA EDUCATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089660. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, Y AREAS CURRICULARES EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Innovación pedagógica

b). Identificación de problemas presentados

Cobertura a todo el ambito departamental

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de mayores créditos presupuestales

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 050. ASISTENCIA EDUCATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094204. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMERICO GARIBALDI GHERSI, DISTRITO PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO, BIBLIOTECA, AUDITORIO, TALLERES, CERCO PERIMETRICO, CAMPO DEPORTIVO

b). Identificación de problemas presentados

SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 050. ASISTENCIA EDUCATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094204. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMERICO GARIBALDI GHERSI, DISTRITO PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

MEJORAR EL ESTUDIO PARA LA POBLACION ESCOLAR. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, ADECUADA CONDICIONAL AMBIENTAL PARA EL DOCENTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 050. ASISTENCIA EDUCATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2154731. COBERTURA DEL PATIO DE HONOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento del servicio educativo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.1 Plan de Trabajo elaborados para estudios (Ejecución Pptaria Directa)
- 1.2. Estudios de Preinversion formulados (Ejecución pptaria Directa)
- 1.3. Terminos de Referencias elaborados para estudios (Ejecución Pptaria Indirecta)
- 1.4. Estudios de preinversion formulados (Ejecución pptaria Indirecta)
- 2.1. Seguimiento y supervisión a Estudios de Pre Inversion
- 2.2. Estudios de Pre Inversión en el Registro al Banco de Proyectos en el marco del SNIP viables
- 3.1. Estudios de Pre inversion según competencia
- 4.1. Estudios de Pre inversion con observaciones subsanadas
- 4.2. Estudios de Pre inversion revisadas y actualizadas en el Banco de Proyectos

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestario por parte del Gobierno Central
 Demora en el Levantamiento de observaciones de los Estudios de Pre Inversión por parte de los consultores.
 Equipamiento para realizar los trabajos administrativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación de Certificación de Disponibilidad Presupuestal
 Emitir Cartas Notariales para la presentación de los Estudios de Pre Inversión
 Cobró de penalidades hasta el 10% según la ley de contrataciones

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2149207. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 2 PISOS

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE UN NIVEL FREATICO ALTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO EL MEJORAMIENTO DE TERRENO CON EL FIN DE MEJORAR LA CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS PLANTEADAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149080. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE SOTANO (672,45 M2),1 PISO(515,85 M2),2 PISO (597,54 M2)3 PISO (663,21 M2)4 PISO (613,16 M2)5 PISO (468,49 M2)AZOTEA (211,99 M2)

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149080. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ADICIONAL Y DEDUCTIVO EN TRAMITE

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2115717. CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CUCHIS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CUCHIS, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE DANIEL CAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 180 ML DE MURO MARGEN DERECHA Y 160 ML MARGEN IZQUIERDA, ARBORIZACION

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2131313. CONSTRUCCION CANAL DE DERIVACION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO RABI DE LA COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI-DISTRITO DE YANAHUANCA-PROVINCIA D/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 849 ML DE CANAL DE CONCRETO ARMADO, MURO DE CONTENCION EN LATOMA Y CAPTURADOR DE SOLIDOS

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2150451. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR JIRON HUALLAGA MARGEN DERECHA DEL RIO CHAUIHUARANGA DEL CENTRO POBLADO DE VIL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION REBEREÑA DE CONCRETO CICLOPEO EN DOS TGRAMOS DE 465 MARGEN DERECHA DEL RIO CHAUIHUARANGA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2150451. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR JIRON HUALLAGA MARGEN DERECHA DEL RIO CHAUIHUARANGA DEL CENTRO POBLADO DE VIL**b). Identificación de problemas presentados**

FALTA LEVANTOR OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION DE INAUGURACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR INCURRIR INCUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA SE PROCEDERAA APLICAR LA PENALIDADES CORRESPONDIENTE

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2150452. INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE TICLACAYAN,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRUCCION DE 2920 ML DE DEFENSA RIBEREÑA

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLINMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARALIZACION DE OBRA Y PROGRAMACION DE CALENDARIO ACELERADO PARA REINICIO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2154293. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR SAN ANTONIO-SANTA ROSA DEL RIO ENTAZ EN LA LOCALIDAD DEL CC.PP PUENTE PAUCARTAMB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE DEFENSA REBIREÑAS CON DIQUES Y ENROCADO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 251ML DE MUROS DE GAVIONES Y REVEGETACION EN RIBERA DE RIO

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMA DE CLIMATOLOGICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUERON SOLUCIONADOS EN SU OPORTUNIDAD CON EL CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCCION DE OBRA PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094120. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO EN LOS VALLES PICHIS-PALCAZU-DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACION DE 150 HCT DE ESPECIESAGROFORESTALES
 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIAION DE AFROCAP
 COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS 518 FAMILIAS PRODUCTORES DE CAUCHO
 PASNTIA CON 15 BENEFICIARIOS DE CADA COMUNIDAD A PUERTO MALDONADO
 CAPACITACIONES EN TEMAS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y COMERCIALIZACION.
 ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS EN CAUCHO EN PLAN DE COMERCIALIZACION
 SE GESTIONOUN PERFILPOR S/. 4'500.000 CON DEVIDA QUE SE APROVO CON LA FINALIDAD DE QUE CUANDO TERMINE ELPROYECTO SE CONTINUARA CON LA EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

EL TEMA PRESUPUESTARIO YA QUE NOLE DIERON ELPORCENTAJE TOTAL DELPRESUPUETO
 EL CLIMA QUE AFECTA A LOS SEMBRIOS
 LOS NARCOTERRORISTAS PIUDIENDOCUPOS O OBSTACULIZANDO LA NORMAL EJECUCION DELPROYECTO
 LA DINANDRO INTERVIENIENDO Y DECOMIZANDOLOS FERTILIZANTES QUE SE MANBDAN A LAS PARCELAS POR LOSINSUMOS QUE SIRVEN PARA LA ELABORACION DE PASTA BASICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR MAYORPRIORIDAD AL PROYECTO CON LA ASIGNACION DELPRESUPUESTO YA QUE ES DIFICULTOSO TRASLADARSE DESDE PUERTO BERMUDEZA PASCO
 TENER PROVEEDORES DE LA ZONA QUE BRINDARAN FACILIDADES ALPROYECTO
 DOCUMENTOS ENVIADOS SOLICITANDO QUE EL GOBIERNO REGIONAL INTERVENGA O QUE ELPRESIDENTE REGIONAL COORDINE Y/O ORDENE A QUIEN CORRESPONDA LA SOLUCION INMEDIATA A ESE PROBLEMA DE LOS NARCOTERRORISTAS
 DIALOGO EN LAS JEFATURAS MAXIMAS YLA GERENCIA PARA EL INMEDIATODIALOGO CON LA DINANDRO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2089911. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SHALLA-RENGOY - DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

95.8 HCT INTERVENIDAS
 CONTRUCCION DE 6220 LINEAS DE CONDUCCION
 1 RESERVORIO
 197 FAMILIAS BENEFICIARIAS
 68 EMPLEOS POR MES

b). Identificación de problemas presentados

AMOPLIACION DE PLAZO A FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OPORTUNO LO CUAL GENERO MAYORES GASTOS GENERALES AL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CELERIDAD EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO.
 REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2128959. RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACOCCHA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO, DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE UN DIQUE DE TIERRA ARMADA, CON UNA ALTURA MEDIA DE 7.00 METROS.
 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS ACCESORIAS A LA REPRESA CUYAS DIMENSIONES Y FORMAS DE FUNCIONAMIENTO SE DEMUESTRA CON LOS CALCULOS JUSTIFICATORIOS QUE SE ADJUNTAN AL

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2128959. RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACOCCHA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO, DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO, PROVINCIA

PRESENTE INFORME.

b). Identificación de problemas presentados

NO PERMANENCIA DE SUPERVISION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2134748. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHINCHE YANAHUANCA, DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO JUDICIALIZADO, SE REQUIERE UN PRESUPUESTO DE 1350000 PARA CONCLUIR EL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095706. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 33 CASERIOS, DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Interconexion al Sistema Electrico mas cercano mediante la Instalacion de Linea Primaria Trifasica, Monofasica y Redes Primarias en un nivel de tension de 33KV, 13.2 KV. Y Redes de Distribucion Secundaria en un nivel de tension 380/220 V. trifasico y 440/220 Voltios sistema monofasico.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA A LA VIA PRINCIPAL DE ELECTRIFICACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENVIO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LAS INSTANCIAS PARA LA CONEXIÓN Y PRUEBA DE ELECTRIFICACION

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114155. ELECTRIFICACION RURAL CHAUPHUARANGA V ETAPA, PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 65.20KM DE LINEAS PRIMARIAS MONOFASICAS

MRT EN 13.12 KV Y 7.62 KV

CONTRUCCION DE 7 KM DE REDES PRIMARIAS MONOFASICAS MRT EN 13.2 KV Y 7.62 KV

CONTRUCCION DE 64.81 KM DE REDES SECUNDARIAS EN 440-220V

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE DIVERSOS MATERIALES DE OBRA COMO: EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA, MEDIDORES DE NERGIA ACTIVA DE USUARIOS Y OTROS MENORES

PRESENCIA DE DIVERSOS RIESGOS, NEVADA Y PRESIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE TRABAJO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ABASTECIMIENTO INMEDIATO DE MATERIALES REQUERIDOSPARALA EJECUCION DE LA OBRA

REALIZAMOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO, GARANTIZANDOLAINTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES DISMINUYENDOLOS RIESGOS EXISTENTES DEBIDO AL CLIMA Y A OTROS FACTORES.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro elmantenimiento periodico de 324+527 km de la red vial departamental

se logromla rehabilitacion de 57+621 kilometros de carretera

elaboracion de los expedientes tecnicos para elmantenimiento rutinario mecanizado(perfilados)

b). Identificación de problemas presentados

Elprograma ha venido desarrollando su trabajo con algunos inconvenientes, como es la falta de recursos economicos y fisicos, asi como tambien la falta de celeridad en los tramites administrativos que se realizan en su oportunidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con los gerentes y sub gerentes para que los tramites se realicen con la celeridad del caso y que y que se asignen los recursos operativos para culminar satisfactoriamente con las metas del programa

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2029683. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COLOCADO DE LA BASE Y SUB BASE

b). Identificación de problemas presentados

EN EL TRANCURSO DE LA OBRA SUCEDIERON ALGUNOS INCONVENIENTES Y PARALIZACIONES POR MOTIVOS CLIMATICOS LOS CUALES QUEDARON ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA, ESPECIFICANDO EL INICIO Y FINAL DE LAS LLUVIAS, LAS CUALES LLEVARON A AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITADO SEGUN INFORME N° 041-2013-GRP-GGR-GRI/SGO-ADM-SAG

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046499. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO LA NO OBJECION DE PARTE DE PROVIAS DESCENTRALIZADO PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA, DESPUES DE TRES PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS, ASIMISMO SE ENCUENTRA ADELANTADA DE ACUERDO AL CAO.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE VOINO DESARROLLANDO CON ALGUNOS INCONVENIENTES: CIERRRE DE LA CARRETERA PARA PROCURAR EL AVANCE Y CUMPLIR CON LASMETAS DEL PROYECTO, ASIMISMO SE TIENE PROBLEAS CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERAS. Y POR OTRO LADO LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON DESFAVORABLES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOCALIZAR NUEVAS CANTERAS Y DESARROLLAR SUS ESTUDIOS RESPECTIVOS, SOSTENER REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y FINALMENTE FORMALIZAR LA PARALIZACION DE LA OBRA, INSTANDO AL CONTRATISTA QUE GARANTICE LA PRESENCIA DE EQUIPO DE PERSONAL MINIMO PARA LA ATENCION DE CUALQUIER EMERGENCIA VIAL QUE PERMITA LA LIBRE TRANSITABILIDAD.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110422. REHABILITACION DE LA CARRETERA PASCO-SALCACHUPAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se rehabilito 26+266 km, de carretera, lograndose cumplir el 94% de la meta programada

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de acuerdos asumidos por las comunidades referente a la libre disponibilidad de canteras
efectos de las condiciones climaticas
conflictos sociales con dueños de canteras y otros predios
esta pendiente la implementacion del adicional de obra N°01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sostuvo reuniones de coordinacion con autoridades locales y comunidades sobre la libre disponibilidad de canteras
se tramito ampliaciones de plazo sin reconocimiento de mayores gastos generales
se sostuvo reuniones de coordinacion con los afectados, en algunos casos se efectuó el pago por extraccion de cantera y se viene desarrollando el saneamiento fisico legal de la carretera
el contratista y supervisor de la obra vienen formulando el expediente del adicional N°1 a efectos de solicitar la no ejecucion de provias descentralizado y cristalizar su ejecucion.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2154294. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA COCHAMBRA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

APERTURA Y CONTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE 7.145 KM

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA EN TRAMITE

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078007. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON STRUCCION DE 25+000 KM DE TROCHA CARROZABLE EXISTENTE, CON UN ANCHO DE PLATAFORMA DE 4.00 M.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO, PROBLEMAS CLIMATOLOGICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA Y MODIFICACION DE TRAZO DE VIA, PARALIZACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE REINICIO DE OBRA CON TRABAJOS ACELERADOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078078. CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Interconexion vial de los caserios y centros poblados ubicados en trayecto de la obra, medio de comunicaci3n a nivel de razante, permite transporte de los productos agropecuarios. Generacion de empleos , para los pobladores de la zona beneficiada

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto, para que oportunamente se pueda cumplir de manera agil, rapida los compromisos generados por la UEPSC,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo la coordinacion con el pliego solicitando presupuesto para poder terminar las obras

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2122231. CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA - CAÑACHACRA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

55.77%

b). Identificación de problemas presentados

NO HABIA COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA SOLICITADO LA PRIMERA AMPLIACION DE PLAZO QUE FUE ACEPTADA.

Y LA SEGUNDA AMPLIACION DE DE PLAZO NO FUE ACEPTADA PARA SEGUIR CON LA EJEUCION DE LA OBRA MENCIONADA.

FALTA LA DEVOLUCION S/. 1'500,000.00(UN MILLON DE QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) QUE FUE PRESTADO AL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2138456. CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PUENTE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - OSOMAYO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE LA REPARTICION DE SAN ANTONIO - A OSOMAYO CON 3+065 KM, CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 10 BADENES DE CONCRETO ARMADO DE 8 M DE LARGO POR 3.80 M DE ANCHO, CUNETAS

b). Identificación de problemas presentados

SE TIENEN INCOMPATIBILIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, DEBIDO A QUE SE TIENEN UBICACIONES DE OBRAS DE ARTE QUE NO COINCIDE CON LO QUE REFIERE EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA. CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE IMPEDIAN LOS TRABAJOS PROGRAMADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HAN VENIDO REALIZANDO LAS COORDINACIONES ENTRE EL RESIDENTE Y LA SUPERVISION DE LA OBRA, POR LO QUE LAS MODIFICACIONES DE OBRAS DE ARTE Y TRAZO SON NO SUSTANCIALES. SE REALIZO LA PROGRAMACION ACELERADA DE OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2146467. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE PRUSIA - POZUZO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

86 M LUZ DE CONSTRUCCION DE PUENTE

b). Identificación de problemas presentados

1.- LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA SE AH SOLICITADO LAS AMPLIACIONES DE PLAZO AMPL. 01-REE N° 0296-20136-GRP/PRES, AMP. 02-R.E.R. N°0773-2013-GRP/PRES,AMPL.03 R.E.R.R. N° 1705-2013-GRP/PRES. LA CUARTA ESTA EN PROCESO DE RESOLUCION.
 LA BUENA PRO DE LA ESTRUCTURA METALICA SE DIO UNA VEZ CULMINADO EL PLAZO REAL DE LA OBRA LA ESTRUCTURA METALICA ESTA SOLICITANDOMAYORES AMPLIACIONES DE PLAZO ESTE E¿IMCUMPLIMIENTO ESTA HACIENDO QUE SE ALARGUE EL PLAZO DE CULMINACION DE OBRA ADEMAS SE TUVO LA DEMORA EN LOS PORCESOS COMO ES EL DEMONTAJE DE PUENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LE ESTA OTROGANDO AMPLIACION DE PLAZO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA PERO NO SE ESTA SOLICITANDO AMPLIACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164186. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CAHUAPANAS - COMUNIDAD NATIVA PUERTO DAVIS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 18+000 KM DE CAMINO VECINAL DE SAN FRANCISCO DE CAHUAPANAS-PUERTO DAVIS

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR ELCRONOGRAMA PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164529. INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE LA CARRETERA VECINAL VILLA RICA - VILLA OYON PROGRESIVA KM 01+380, DISTRITO DE VILLA RICA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA SE CONSTRUYO EL PUENTE DE 25ML DES COLMATACION DEL RIO Y RELLENO DE AMBOS LADOS EN EL Y TRANSCURSO DE LA OBRA SE TRAZO CON LA ASIGNACION PRESUPUESTAL POR LO TANTO NO PUDIMOS ADQUERIR ALGUNOS PRODUCTOS DE FERRETERIA Y POR ENDE NO PUDIMOS EJECUTAR A TIEMPO ALGUNOS PARTIDAS TAMBIEN LAS CONSTANTE PRESIPITACIONES PLUVIALES RETRASO EN ALGUNOS DIAS.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PLANILLA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AL 100% YA QUE SE PRESENTA PROBLEMAS CON EL PAGO DE PLANILLAS Y SERVICIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2207109. CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 7 HERMAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CREACION DE UN CAMINO RURAL DE 16+010 KM, 10 PLAZOLETAS DE CRUCE, 06 BADENES DE CONCRETO, 12 ALCANTARILLAS TMC, CERCO PERIMETRICO.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2226683. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO TICLACAYAN-HUAMANMARCA-TOMACONGA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA 520 TRAMO TICLACAYAN - HUAMANMARCA-TOMACONGA DEL 10+859.64 KM ELCUAL UNIRA LOS POBLADOS DESDE TUCUMANCHA SHANSHA, HUATACHACRA HUAMANMARCA (06+200 KM)

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARALIZACION DE LA OBRA Y CALENDARIO ACELERADO PARA REINICIO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2227829. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO SAN PEDRO-PUERTO MAYRO, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Interconexion vial de los caserios y centros poblados ubicados en trayecto de la obra, medio de comunicación a nivel de razante, permite transporte de los productos agropecuarios. Generacion de empleos , para los pobladores de la zona beneficiada

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto, para que oportunamente se pueda cumplir de manera agil, rapida los compromisos generados por la UEPSC,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo la cooordinacion con el pliego solicitando presupuesto para poder terminar las obras

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232377. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGEN'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE 6.24 KM

b). Identificación de problemas presentados

PROBLRMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARALIZACION DE OBRA HASTA QUE DISMINUYAN LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES Y LA PROGRAMACION DE CALENDARIO ACELERADO PARA REINICIO DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232425. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACION DE 3+125KM CAMINO VECINAL Y CREACION DE 3.24 KM DE TROCHA

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0067. CAMINOS DE HERRADURA

PRODUCTO PROYECTO: 2067530. REHABILITACION, CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL MARIA TERESA - SAN ANTONIO DE PUCUY - PUCUY - EMPALME RN5A, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSIDERA DOS TRAMOS: EL TRAMO I DE 5.71 KM CON UN ANCHO DE PLATAFORMA DE 3.50 M, Y EL TRAMO II DE 1.25 KM CON UN ANCHO DE PLATAFORMA DE 3.50 M, CON 0.15 M DE AFIRMADO, CREACION DE 02 ALCANTARILLAS TMC D=036, CREACION DE 02 BADENES, CREACION DE UN PORTON DE CONCRETO 8.00M

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2029684. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- A LA FECHA SE TIENE LA VIA A NIVEL DE ASFALTO DESDE LA PROGRESIVA 7+200 A LA PROGRESIVA 11+500 Y DESDE LA PROGRESIVA 11+800 A PROGRESIVA 12+740 1=5,290 KM.
- 2.- MUROS DE CONTENCIÓN Y DE SOSTENIMIENTO ESTAN AL 95% DE SU EJECUCION.
- 3.- EN EXPLANACIONES A NIVEL DE SUB BASE PARA CONCLUIR ESTE PENDIENTE UNA LONGITUD DE 4,000M
- 4.- EN EXPLANACIONES A NIVEL DE BASE PARA CONCLUIR ESTA PENDIENTE UNA LONGITUD DE 6,800M.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- AFLORAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA, EN LA PROGRESIVA 4+270 A PROGRESIVA 4+370.
- 2.- TALUDES INESTABLES DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL FINO Y ROCOSO PROGRESIVA 2+260 A PROGRESIVA 2+287 A PROGRESIVA 2+312.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- REALIZAR EL SISTEMA DE DRENAJE (DREN FRANCÉS) DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ANCHO AA=2.50M A 3.00M HPROM=1.80M, L PRON=100M.
- 2.- SE HA CONSIDERADO MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO RELLENADO CON MATERIAL DE PRESTAMO O VER ZARANDEADO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2128888. MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL UCRO - HUAYO - POCOBAMBA, DISTRITO SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DANIEL A. CARRION - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 0.000KM HASTA 05+720 KM CON CAPA DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL GRANULAR NATURAL DE ESPESOR E=0.20M DE ANCHO DE CALZADA DE 4.00M PERFINALDO Y COMPACTANDO LA SUPERFICIE ACTUAL PARA ADICIONAR EL ESPESOR DE 0.20 COMO MINIMO DE AFIRMADO NUEVO CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE.,

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2160979. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. 8 DE MAYO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

25 M DE MURO DE CONTENCION, 6 ML DE ALCANTARILLADO, VEREDAS Y SEÑALIZACION

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2208222. INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MIRAFLORES, JR. BOLIVAR, JR. SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**293.80 ML DE PAVIMENTACION CALLE MIRAFLORES
901.25 ML DE VEREDAS Y CUNETAS**b). Identificación de problemas presentados**

1). EN LA OBRA ESTA PENDIENTE COLOCAR 20 M LINEALES PARA PARRILLA EN LAS CUNETAS, COLOCASO DEL TECHOP DE LA LAVANDERIA Y EMPOTRAR LA PLACA RECORDATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA TRAMITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01 QUE HACIENDE A S/. 108,410.03 PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2208227. INSTALACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LAS CALLES URBANAS DE CHOROBAMBA DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento del ornato de la ciudad y mejorar la calidad de vida, voloriacion de los predios prevencion de accidentes de transito. Generacion de empleos , para los pobladores de la zona beneficiada

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto, para que oportunamente se pueda cumplir de manera agil, rapida los compromisos generados por la UEPSC,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo la coordinacion con el pliego solicitando presupuesto para poder terminar las obras

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2212913. MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA CALLE LAS PALMERAS DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento del ornato de la ciudad y mejorar la calidad de vida, voloriacion de los predios prevencion de accidentes de transito. Generacion de empleos , para los pobladores de la zona beneficiada

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto, para que oportunamente se pueda cumplir de manera agil, rapida los compromisos generados por la UEPSC,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo la coordinacion con el pliego solicitando presupuesto para poder terminar las obras

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2165400. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONIA FIJA ABONADO, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA **a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACION DE UNA TORRE AUTOSOPORTADA TRIANGULO DE 54 METROS DE ALTURA INSTALCION DE UN CERCO METALICO COMPUESTO DE PLANCHAS ACANALADAS DE H=2,40M APOYADASEN UN SOBRECIMIENTO 0,60X0.08M INSTALACIONES DE CORCERTINAS DOBLE DE 0.45 DE DIAMETRO EN EL PERIMETRO DE LAS ESTACIONES.

INSTALCION DE LA PUERTA METALICA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 2,00MX2.40M PARA EL INGRESO DE LA ESTACION CELULAR CONSTRUCCION DE UNA LOZA EN UNA ESTRUCTURA METALICA PARA LA SOPORTEB DE ANTENA SATELITAL COLOCACION DE UNA COBERTURA LIVIANA METALICA DE DOS HOJAS MEDIDAS 2.00MX2.40M PARA EL INGRESO A LA ESTACIONCELULAR CONSTRUCCION DE UNA LOZA Y UNA ESTRRUCTURAMETALICA PRA EL SOPORTEB DE ANTENA SATELITAL COLOCACION DE UNA COBERTURA LIVIANA METALICA DE ACABADO FIBRA FORTE TRASLUCIDO ISNTALACION DE ESCALERIA RACK DESDE EQUIPOS HASTA LA TORRE LOS EQUIPOS DE INSTALAR SERAN1,-01 ESTACION SATELITALREMOTA 2, EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE CELULAR3-01 TABLERO DE DISTRIBUCION CONSTRUCCION DE UNA LOZA DE INGRESO AUTO SOPORTADO FIJADO EN LA LOSA DE INSGRESO CON SU PROPIA COBERTURA SE INSTALARA UN SISTEMA DE ATERRAMIENTO MENOER A 5 NOHM DEACUERDO A RESULTADOS OBTENGAN DEL ESTUDIO DE RESISTEIVIDAD

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2165406. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONA FIJA ABONADOS, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACION DE UNA TORRE AUTOSOPORTADA TRIANGULO DE 54 METROS DE ALTURA INSTALCION DE UN CERCO METALICO COMPUESTO DE PLANCHAS ACANALADAS DE H=2,40M APOYADASEN UN SOBRECIMIENTO 0,60X0.08M INSTALACIONES DE CORCERTINAS DOBLE DE 0.45 DE DIAMETRO EN EL PERIMETRO DE LAS ESTACIONES.

INSTALCION DE LA PUERTA METALICA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 2,00MX2.40M PARA EL INGRESO DE LA ESTACION CELULAR CONSTRUCCION DE UNA LOZA EN UNA ESTRUCTURA METALICA PARA LA SOPORTEB DE ANTENA SATELITAL COLOCACION DE UNA COBERTURA LIVIANA METALICA DE DOS HOJAS MEDIDAS 2.00MX2.40M PARA EL INGRESO A LA ESTACIONCELULAR CONSTRUCCION DE UNA LOZA Y UNA ESTRRUCTURAMETALICA PRA EL SOPORTEB DE ANTENA SATELITAL COLOCACION DE UNA COBERTURA LIVIANA METALICA DE ACABADO FIBRA FORTE TRASLUCIDO ISNTALACION DE ESCALERIA RACK DESDE EQUIPOS HASTA LA TORRE LOS EQUIPOS DE INSTALAR SERAN1,-01 ESTACION SATELITALREMOTA 2, EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE CELULAR3-01 TABLERO DE DISTRIBUCION CONSTRUCCION DE UNA LOZA DE INGRESO AUTO SOPORTADO FIJADO EN LA LOSA DE INSGRESO CON SU PROPIA COBERTURA SE INSTALARA UN SISTEMA DE ATERRAMIENTO MENOER A 5 NOHM DEACUERDO A RESULTADOS OBTENGAN DEL ESTUDIO DE RESISTEIVIDAD

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2165406. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONIA FIJA ABONADOS, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO**b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2078584. FORESTACION CON FINES DE RECUPERACION DE PROTECCION DE SUELOS DEGRADADOS EN DIEZ LOCALIDADES PERTENECIENTES A CUATRO DISTRITOS DE LA PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HAS DE PLANTACIONES FORESTALES INSTALADAS ENTRE PINO,EUCALITO Y QUEÑUA

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA PRINCIPAL EN EL PROYECTO FUE LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EFECTUAR PAGOS DE PLANILLAS, SERVICIOS Y PROVEEDORES. DEMASIADO ASISTENCIALISMO A LAS COMUNIDADES DE PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL Y GOBIERNO LOCALES A CONSECUENCIA DE ELLO EN ALGUNAS COMUNIDADES NO SE CONTO CON PERSONAL (PEON) POR CONSIGUIENTE UN LIGERO RETRASO EN LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN LA ACTUALIDAD SE VIENEN REGULARIZANDO LOS PAGOS DE PLANILLAS, SERVICIOS Y PROVEEDORES. ASIMISMO PEDIMOS QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DISPONGA ECONOMIA PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJECUCION.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2114296. MANEJO Y GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS COMUNIDADES DE VICCO, NINACACA Y COCHAMARCA-DISTRITOS DE VICCO Y NINACACA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TIENE A LA FECHA UN AVANCE FISICO EL 63%
SE TIENE A LA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 65%

b). Identificación de problemas presentados

EL INCUMPLIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Y LOS RECORTES DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PARTE DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PASCO, NO HA PERMITIDO CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS - FINANCIERAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 DEL PROYECTO EN MENCION, QUEDANDO PENDIENTE LA EJECUCION DE S/. 1'193,435.89, RESPECTO A LAS METAS FISICAS QUEDA PENDIENTE EJECUTAR EL 37% DE LAS METAS FISICAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR A LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, OTORQUE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL OPORTUNAMENTE CUYO MONTO PRESUPUESTAL DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO FALTANTE A EJECUTAR.

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2156709. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION DE LA ESPECIE EN EXTINCION (VICUGNA VICUGNA) EN LOS DISTRITOS DE SIMON BOLIVAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DE RANCAS DE ACUERDO AL COMPONENTE: CERCO PERIMETRICO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE VICUÑAS SE TIENE IZADO LA CANTIDAD DE 1,970 TUBOS QUE VIENE A SER 9,725 ML. ESTO SIGNIFICA EL 94% DE AVANCE.

SE TIENE COLOCADO 8,725 ML DE MALLA OLIMPICAS CON SOLDADURA ELECTRICA, QUE SIGNIFICA EL 79.9%.

EN PARAJE DE PARIANCANCHA EN EL DISTRITO DE PAUCARTAMBO EXISTE 1,900 POSTES DE MADERA ROLLIZA LISTA PARA EL CERCADO CON VENCIONAL DE LAS VICUÑAS QUE CONTEMPLA 10,000ML.

ADEMAS SE TIENE APERTURADO 1950 HOYO.

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE LA EJECUCION DE PROYECTO SE DETECTO DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1. NO CONTEMPLA CON EL PRESUPUESTO PARA EL TRASLADO INTERNO DE LOS MATERIALES Y OTROS INSUMOS.

2. LOS COSTOS DE LOS MATERIALES Y OTROS INSUMOS NO ESTABAN CON PRECION REALES.

3. LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SON COHERENTES.

4. NO CONTEMPLAN LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL QUE REALIZA EL ACOPIO Y TRASLADO DEL MATERIAL AL INTERIOR DEL PROYECTO.

5. DENTRO DEL EXPEDIENTE TECNICO NO SE CONSIDERO EL CERCADO TOTAL PERIMETRO.

A LA FECHA EL PROYECTO HA INCREMENTADO LAS METAS DEL CERCADO PERIMETRAL DE UN 17.2% QUE EQUIVALE A 1,620 ML (ESTO A SOLICITUD DEL COMITE CONSERVACIONISTA DE VICUÑAS).

ESTE INCREMENTO FISICO Y FINANCIERO HA HECHO QUE SE REFORMULE UN NUEVO EXPEDIENTE TECNICO.

EL RECORTE PRESUPUESTAL 2013 NO PERMITIO EL AVANCE AL 100% DE LA OBRA.

LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO (LLUVIA) NO PERMITE LA EJECUCION DEL PROYECVTO AL 100%.

PROVEEDORES CON PAGOS ATRASADOS.

PAGOS INOPORTUNOS DEL PERSONAL DE CAMPO TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS A LA FECHA (5 MESES).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A LA FECHA SE VIENE REFORMULANDO EL EXPEDIENTE TECNICO, CONTEMPLADO EL ADICIONAL DE LOS 1820 ML Y CON PRECIOS ACTUALES DEL MERCADO.

CON EL NUEVO EXPEDIENTE TECNICO SE CULMINARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AL 100%.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMB

PRODUCTO PROYECTO: 2135390. MANEJO Y GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE PATARCOCHA - CERRO DE PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RECUPERACION DE LA FAJA MARGINAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VICTOR ARIAS VICUÑA, TAPUC AMARU.

RECUPERACIONB DE TALUDES DE LA LAGUNA.

REMEDIACION DE LAS AREAS VERDES

SE REALIZO LA INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO VIVO CON PLANTONES DE QUINUAL Y PINOS.

COMPONENTE ES EL DESVIO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LOS COLECTORES INSURGENTES, MARIA PARADO DE BELLIDO Y 28 DE JULIO.

LOS CUALES ACTUALMENTE DESCARGAN A LA LAGUNA PATARCOCHA, A LA CULMINACION DE ESTE SISTEMA, SE EVITARA DICHA DESCARGA LA CUAL AL SER INTERCEPTADA POR EL COLECTOR BOLOGNESI SERA DERIVADA AL CANAL PRINCIPAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE PASCO.

EL SISTEMA CONSISTE EN UNA LINEA COLECTORA DE AGUAS SERVIDAS DE 980 METROS LINEALES DESDE EL PUNTO DE INICIO EN LA QAVENIDAD INSURGENTES, HASTA LA ENTREGA FINAL EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO LA ESPERANZA.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE COLABORACION DE LA POBLACION.

REDUCCION DE PRESUPUESTO.

ALGUNOS ACUERDOS QUE SE TUBO NO SE LLEGARON A UN BUEN ENTENDIMIENTO CON ALGUNOS POBLADORES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.

EL CLIMA (EN EPOCA LLUVIOSA DIFICULTA LOS TRABAJOS).

REFERENTE AL COMPONENTE N° 1 MATERIAL ROCOSO EN ALGUNAS ZONAS DIFICULTA EL AVANCE DE LA OBRA.

FALTA DE COORDINACION ENTRE LAS AUTORIDADES Y POBLACION.

PERSONAL DE CAMPO EN MES DE MARZO REALIZARON UNA PROTESTA Y POSTERIORMENTE UNA PARALIZAION RECLAMANDO EL INCREMENTO DE SUS PAGOS.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMB

PRODUCTO PROYECTO: 2135390. MANEJO Y GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE PATARCOCHA - CERRO DE PASCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

REGULARIZACION DE LOS PAGOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DEL PROYECTO EN EL MES DE ENERO FEBRERO.
INFORMACION SECTORIZADA A LA POBLACION ACERCA DE LOS AVANCES DE TRABAJO DE LA LAGUNA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2030182. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento de servicios basicos agua potable, mediante implementacion de reservorios y lines de conduccion mejorando la calidad de vida de la poblacion, garantizando el abastecimiento oportuno. Generacion de empleos , para los pobladores de la zona beneficiada

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto, para que oportunamente se pueda cumplir de manera agil, rapida los compromisos generados por la UEPSC,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo la coordinacion con el pliego solicitando presupuesto para poder terminar las obras

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2084815. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INICIO DE TRABAJOS EN 3 FRENTES (TAHUANTINSUYO, MARIATEGUI Y COLECTOR BOLOGNESI)

b). Identificación de problemas presentados

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZACION DE COORDINACION DE TERRENOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2130352. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSÉ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE DE 1600 M3 700 CONECCIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE, CONTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 102 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONTRUCCION DE 40 BUZONES

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2130352. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSÉ**b). Identificación de problemas presentados**

INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EMITIO LAS CONSULTAS PARA SU ABSOLUCION A ESTUDIOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2133205. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2151689. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RANCAS, DISTRITO DE SIMON B**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 7+124 KM, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESERVORIO PROYECTADO RAP 01, 85 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA, 280 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRESENTACION DE ADICIONAL DE OBRA

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2159983. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO PUENTE PAUCARTAMBO, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Sistema de agua potable: construcción de tres captaciones de manantial de ladera y construcción de dos cajas de reunión. Construcción de la línea de conducción en una longitud de 265 ml, construcción de un cruce aéreo ó puente colgante de 30ml y construcción de una cámara rompe presión. Construcción de la línea de aducción en una longitud de 3280 ml y construcción de una cámara rompe presión. Construcción de un reservorio de 61 m3 y su cerco perimétrico. Construcción (reemplazo) de la red de distribución de 2000.00 metros lineales de la red de distribución existente y estará constituida por un ramal troncal y una serie de ramales ciegos, instalación de cuatro válvulas de control e instalación de tres válvulas de purga. Instalación de 200 conexiones domiciliarias de agua. Sistema de alcantarillado sanitario: instalación de 1701.15 ml de tubería para desagüe y construcción de 31 unidades de buzones de concreto. Instalación de 200 conexiones domiciliarias de desagüe. Construcción de infraestructura de pre-tratamiento (una cámara de rejillas, un desarenador y una caja de reunión), construcción de infraestructura de lagunas de estabilización (dos lagunas facultativas, una laguna de maduración) y construcción de infraestructura de tanques sépticos (dos tanques sépticos). Gestión: capacitación del uso del sistema. Conformación de una JASS y asistencia técnica a la gestión administrativa y operacional del servicio.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES. PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS LOS CUALES PERJUDICARON EL AVANCE NORMAL DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2173537. REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A RESERVORIO R1 - VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2204595. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRIMARIO DE HA AVANSADO 256.80 ML ASIMISMO LA CONSTRUCCION DEL CANAL SECUNDARIO SEA AVANZADO 923.25 HACIENDO UN TOTAL DE 1180.05 ML DE CANAL DISTRIBUIDO, MURO DE CONTENCION SE AH CULMINADO AL 100% SIENDO ESTO DE 48ML DE LONGITUD Y 3.50 M DE ALTURA DE PANTALLA, ADEMAS TAMBIEN SE HA AVANZADO CON LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE ENERGIAS Y CAJAS DE INSPECCION AL 40%

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA HA SIDO PARALIZADO EN 3 OPORTUNIDADES 1.- PRIMERA PARALIZACION DEL 10/08/2013 AL 24/10/2013.
SEGUNDO PARALIZACION DEL 30/11/2013 ALA 21/12/2013
TERCERA PARALIZACION DEL 03/02/2014

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2204595. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

TODAS LAS PARTALIZACIONES FUERON POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES.
 ASIGNACION PRESUPUESTARIA INMEDIATA DE SU Totalidad ES DECIR 100%

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2110931. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AGUA POTABLE: CONTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (15 LPS), INSTALACION DE LALINEA DE CONDUCCION DE UN RESERVORIO APOYADO DE V=305M3, INSTALACION DE LINEA DE EDUCACION, RENOVACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION E INSTALACION DE 1105 CONEXIONES DOMICILIARIAS.
 ALCANTARILLADO: RENOVACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE 741 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL: AMPLIACION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE Y CONTRUCCION DE UNA LAGUNA SECUNDARIA. CONTRUCCION DE UN DEFENSA RIBEREÑA, MURO DE CONTENCION Y CANAL DE DRENAJE

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON FUERON PROBLEMAS SOCIALES NEN CUANTO A LA SERVIDUMBRE DE TERRENOS PARA LA CONTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO P.T.A.P , LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE LLEGAR A UN ACUERDO PARA QUE NINGUN MORADOR SEA AFECTADO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232149. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE LUCMA, LA FLORIDA Y ACOMAYO DEL DISTRITO DE HUACHON - PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 1 CAPTACION DE MANANTIAL DE LADERA Y CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION.
 CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE ADUCCION.
 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE 70 M3 Y SU CERCO PERIMETRICO.
 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 2965.97 M.
 CONSTRUCCION DE 10 BUZONES DE CONCRETO.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0094. CONTROL EPIDEMIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2090532. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON TRUCCION DE UNA COBERTURAQ LIVIANA QUE SOPORTE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO +, REPOSICION DE DAÑOS OCACIONADOS POR LAS INCLÑEMENCIAS DEL TIEMPO EN ACABADOS, ESTRUCTURAS, INST, ELECTRICAS Y SANITARIAS

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114153. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED CIUDAD CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y SANEAMIENTO BASICO DELAINFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CAPACITACION, ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA RURAL TIPO II.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE EN TRAMITE

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2115774. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA, DIRESA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION Y SANEMAIENTO BASICO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUDE SEGUN NIVEL DE CATEGORIA

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDEINTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA N°01

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2115784. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO BERMUDEZ DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL OBJETIVO DEL SERVICIO EN GENERAL ES EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE PUERTO BERMUDEZ DE LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA-PASCO.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA EN TRAMITE Y PLAZO DE CULMINACION SEGUN CONCILIACION

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2117808. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NUEVO

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PAGAR DEUDAS A LOS PORVEEDORES Y PLANILLA DE TRABAJADORES ASIMISMO SE TIENE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD QUE MANIFIESTEN QUE SE CUNCLUYA LA OBRA LO MAS ANTES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR QUE SE APRUEBE EL MONTO PARA LA APROBACION DE OBRA, ASIMISMO CONCRETAR CON LA COMUNIDAD Y EVITAR PROBLEMAS SOCIALES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2143632. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157301. MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160319. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INICIO DE TRABAJOS DE PLAN DE CONTINGENCIA EN LA VIDENA

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2145592. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL MAXIMO ARELLANO EN LA LOCALIDAD DE TAPUC, DISTRITO DE TAPUC - DANIEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2150280. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA OTORGADO POR ENCARGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DANIEL CARRIÓN

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2154291. MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO LA BOMBONERA TEOFILLO RIVERA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE POMAYAROS, DISTRITO DE YANAHUANCA, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CON LA CONTRUCCION DE TRIBUNA USANDO SISTEMA APORTICADO CON VIGAS DE CIMENTACION, GRADERIASDE CONCRETO ARMADO (REVESTIDO CON MORTERO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO CON OCRE), CONTRUCCION DE MALLA OLIMPICA METALICA, CAMERINOSPARA JUGADORES Y ARBITROS, SS. HH DE CUTRO BATERIAS PARA DAMAS Y CABALLEROS, NIVELACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON MAQUINARIA, SEMBRADO DE GRASS Y CONTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO

b). Identificación de problemas presentados

GRASS NATURAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUANTIFICACION DE PENALIDAD PARA APLICAR ALCONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2162748. MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO ARRIBA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO
CONTRUCCION DE UNA TRIBUNA**b). Identificación de problemas presentados**

OBRA PARALIZADA, CARENCIA DE PRESUPUESTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA QUE SE SIGA EJECUTANDO LA OBRA EN MENCION

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2082062. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.T.I. N° 34626 DONATO CORREA PANDURO ORELLANA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 08 AULAS ,03 DIRECCIONES 01 SALA DE COMPUTO 01 LABORATORIO + 03 SSHH CON 01 TANQUE ELEVADO 02 LOSAS DEPORTIVAS 01 TANQUE SEPTICO Y CERCO PERIMETRICO

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDEINTE TECNICO Y PROBLEMA CLIMATOLOGICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRESENTACION ADICIONAL DE OBRA Y PROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EL REINICIO DE TRABAJO PRA CUMPLIR CON LAS METAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155906. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE. VICTOR ARIAS VICUÑA EN EL C.P. DE TACTAYOC DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 163.40ML.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 198.70ML
CONSTRUCCION DE DOS NIVELES
PATIO DE FOPRMACION 594M
CONSTRUCCION DE ACCECO Y VEREDAS
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS**b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160320. INSTALACION DE LUDOTECAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 18 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INICIAL DE 3 A 5 AÑOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160595. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL COCAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA PROVINCIA DANIEL ALCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (02 AULAS, 01 DIRECCION Y SECRETARIA 01 COMEDOR 0A SALA DE PROFESORES 0A AULA DE INNOVAION CISTERNA Y ANQUE ELEVADO TANQUE SEOTICO Y POSO DE PERCOLACION LOSA MULTIDEPORTIVA CERCO PERIMETRICO Y PORTADA DE INGRESO

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160596. CREACION E IMPLEMENTACION DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO POBLADO DE PACOYAN DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO Y REGION PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LETRINAS Y TANQUE SEPTICO, CERCO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPOS, MATERIAL DIDACTICO Y JUEGOS RECREATIVOS.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL 2 EN TRAMITE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160677. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE COBERTUR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. I.E. BUENAVENTURA-BUENAVENTURA
2. I.E. LAS ESTRELLITAS - ACOLLA
3. I.E. LAS HORMIGUITAS - PALMACOCHA
4. I.E. LOSCOLONOS DE NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA
5. I.E. PRIMAVERA - PRIMAVERA
6. I.E. LOS LUCERITOS - REDENCION NEVATI

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARALIZACION DE OBRA Y PROGRAMACION DE BCALENDARIO ACELERADO PARA REINICIO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160680. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR DISTRITO DE CIUDAD CONST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCUCIN DE AULAS DE 48M AREA ADMINISTRATIVA DE 44 M VIVIENDA DE DOCENTE SALA DE USUS MULTIPLES COCIN A SS..HH DEPOSITO CERCO PERIMETRICO TANQUE ELEVADO DE 10M POZO SEPTICO

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPALK PROBLEMA ES LA CRECIDA DEL RIO QUE INUNDA TODO LA CANTERA DE AGREGADOS E IMPLOSIBLE EL PODER SACAR DICHOS AGREGADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESPERA BAJE LA CRECIDA DEL RIO YA QUE SE LA UNICA CANTERA QUE EXISTE EN ZONA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161223. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE NIVEL INICIAL EN MARCO DEL PELA EN EBR - AMPLIACION DE COBERTURA DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRUCCION DE LAS I.E. CORAZON DE JESUS-GRAMAZU-CHONTABAMBA, I.E. I GOTITAS DE AMOR-RIO NEGRO PALCAZU, I.E.I. LAS ROSAS-SANTA ROSA-POZUZO, I.E.I. LOS CREATIVOS DE MI PERU-LAGARTO SECO-PALCAZU I.E.I SANTA APOLONIA- VILLA RICA

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARALIZACION DE LAOBRA Y PROGRAMACION DE CALENDARIO ACELERADO PARA CULMINACION DE TRABAJOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135379. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE BASICO REGULAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PLANTEAMIENTO GENERAL:

SUSTITUCION DELPISI DELPATIO CIVICO Y DEL ACCESOPRINCIPAL

CONTRUCCION DE LOSAS DEPORTYIVAS, AREAS LIBRES, CERCOPERIMETRICO, SUSTITUCION DE PUERTAS, VENTANAS, CONTRUCCION DEL PABELLOS DE 6 AULAS TEMATICAS Y 5 TALLERES,SALA DE USOS MULTIPLES,IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2150453. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO TECNICO INDUSTRIAL NO 34232 - PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE VILLA RIC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL NIVEL INICIAL (2 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, CERCO PERIMETRICO, PATIO DE FORMACION), PRIMARIA (REFACCION PABELLO D Y F, CONSTRUCCION DE PABELLON A, SS.HH PATIO) Y SECUNDARIA (CONSTRUCCION PABELLON E, SS.HH, PATIOLOSA DEPORTIVA)

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216444. RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 34136 DE SAN JUAN DE YACAN, DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 3 MODULOS, SS.HH, LOSA DEPORTIVA, PATIO DE CIRCULACION, CERCO PERIMETRICO

b). Identificación de problemas presentados

SUPERVISION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RESUELVE EL CONTRATO DEL SUPERVISOR Y SE HA SOLICITADO CONCILIACION Y PENALIDAD POR UN MONTO DE 9500.00 NUEVOS SOLES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216664. REHABILITACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 34219 PETRONILA SANCHEZ CARDENAS, DISTRITO DE HUANCAB/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACION DE 02 AULAS SALA DE USUS MULTIPLES SALA DE PROFESORES BIBLIOTECA SS.HH.

b). Identificación de problemas presentados

LOS BOMS DE NIVEL DE TERRENO0+00 NO COINCIDIAN CON LO QUE SE REFERIAN LOS PLANOS DEL ESPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANOTAR LAS MODIFICACIONES VIA CUADERNO DE OBRA Y APROBARLAS A TRAVEZ DE LA SUPERVISION YA QUE SON MODIFICACION NO SUSTANCIALES DEL PROYECTO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2149206. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. TITO VALLE RAMIREZ DEL CENTRO POBLADO DE SOCORRO, DISTRITO DE NINACACA - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS EXTERIORES, LOSA MULTIDEPORTIVA, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, SS.HH, PATIO CIVICO, CERCO PERIMETRICO, TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153030. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN EL CNTI N 35005 RVDO. BARDO BAYERLE - DISTRITO Y PROVINCIA DE OXAP/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUN DARIO, CON AULAS, AREAS ADMINISTRATIVAS, SS.HH, SALA DE USOS MULTIPLES

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRESENTO EL ADICIONAL DE OBRA Y SE EJECUTAN LAS OBRAS ADICIONALES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2157152. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO UGARTE BERNAL DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILIOTACION DELPABELLON 3, 4 Y 5, CONTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, AREA DE CIRCULACION

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158358. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO BENAVIDES DE QUINTANA DE LA COMUNIDAD CAMPESIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA (02 AULAS Y 01 SALA DE COMPUTO) CONSTRUCCION DE LETRINAS

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA EN TRAMITE SE SOLICITO RESOLUCION DE CONTRATO LLEGANDO A UN ACUERDO CONCILIATORIO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159319. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISCAYCOCHA LOCALIDAD DE ISCAYCOCHA, DISTRITO DE CHACAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 5 AULAS , SS.HH, LOS AMULTIDEPORTIVA.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO Y SUS COMPONENTES SE REUBICARON EN OTRO TERRENO QUE DONO LA COMUNIDAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159320. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA N 44 ROGELIO MENDOZA CABALLERO DEL DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRUCCION DE 5 MODULOS, OBRAS EXTERIORES (PATIO, LOSA DEPORTIVA, VEREDAS, CERCO PERIMETRICO)

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160594. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JAVIER HERAUD PEREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUAYLASJIRCA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE AULAS, LOSA DEPORTIVA

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA EN TRAMITE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2110932. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EUGENIO JOEL CORDOVA PUENTE, DISTRITO DE PUERT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA CONTEMPLA CONTRUIR, MEJORAR Y EQUIPAR EL CEBIA EUGENIO JOEL CORDOVA PUENTE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ MEDIANTE LA CONTRUCCION DE: CONTRUCCION DE AULAS, DIRECCION, SALA DE COMPUTO, AULAS PARA TALLERES, SS.HH, LOSA DEPORTIVA, CERCOPERIMETRICO, EQUIPAMIENTO CON MOVILIARIO EDUCATAIVO.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL TGRAMITE ADICIONAL Y DEDUCTIVO 1

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FORMULO Y EVALUO ESTUDIOS DE PREINVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FORMULO Y EVALUO ESTUDIOS DE PREINVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LIQUIDO OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2144029. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA PNP EN LAS CIUDADES DE PAITA - TALARA - SECHURA Y CHULUCANAS EN LA REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se entrego el 13/01/13 en acto público 80 motos y 4 camionetas doble cabina 4x4.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CON EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reformulará el Expediente Técnico en lo referente al sistema de comunicación.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO: 2110321. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES PARA LA SEGURIDAD INTERNA EN LA REGION PIURA-PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se capacitó e implementó 339 Juntas Vecinales y 4,124 vecinos vigilantes dependientes de la I DIRTEPOL Piura.

b). Identificación de problemas presentados

En proceso de ejecución normal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2112921. DEFENSA RIBEREÑA RIO PIURA MARGEN DERECHA SECTORES EL COCO-TURUMILLO - LA HUACA - CASA HACIENDA - CHULUCANAS - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2134928. DEFENSA RIBEREÑA RIO PIURA MARGEN IZQUIERDA - SECTOR TERELA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada en proceso de liquidación..

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA. OBRA CULMINADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2135128. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CHIRA SANTA MARCELA BAJA- VIVIATE- LA HUACA- PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 83.30% DE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 ESPIGONES DE ROCA GRANDE DE LONGITUD (45.00 ML), RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN DIQUE (220 ML), ENROCADO DE DIQUE LATERAL EN 200.00 ML.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON ADICIONALES DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINA Y SE TRAMITA PRESUPUESTO PARA EL ADICIONAL

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2135164. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN TRAMOS CRITICOS MORROPONCITO, EL ALA Y OLGUIN EN EL RIO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**AL 31.12.2013 EL AVANCE FISICO ES DEL 100.00%
FUE RECEPCIONADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013
ES DE DESTACAR LA CAPACIDAD TECNICA DEL CONTRATISTA Y DEL ING. SUPERVISOR.**b). Identificación de problemas presentados**SE ORIGINO UN DEDUCTIVO Y UN ADICIONAL POR MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
NO EXISTIERON MAYORES INCONVENIENTES.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE INCIDE EN QUE EL AREA CORRESPONDIENTE REVISE MINUSIOSAMENTE EL EXPEDIENTE TECNICO ANTES DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2159812. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR HUASIMAL-BOMBEO, EL GARCIA Y LIMON DEL RIO PIURA, EN LA LOCALIDAD DE LA ENCANTADA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA. OBRA CULMINADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2229539. INSTALACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER - PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA PIURA, PIURA, PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO TENER UN AVANCE FISICO DEL 15% EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTIERON ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICACIONES DEL MISMO SIN CUNSLTAR AL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS PARA SOLUCIONAR Y ESTAR DE ACUERDO EN TODOS LOS CAMBIOS QUE SE HICIERON AL EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2086569. MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL INTEGRANDOLA AL TURISMO EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró tener un avance fisico del 99% en la ejecución de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias en la elaboración del Expediente Técnico, han originado adicionales y ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Gerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial para aprobar los adicionales, y con la Dirección de Estudios y Proyectos para las consultas al Proyectista.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2113438. DEFENSA RIBEREÑA RIO PIURA MARGEN DERECHA SECTOR CORDILLERA - POSO OSCURO ALTO, DISTRITO BERNAL, PROVINCIA SECHURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL 89% DE AVANCE DE LA CONFORMACIÓN DEFINITIVA DEL DIQUE DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4 KM, COMPRENDIDA EN EL TRAMO 34+200 A 38+200.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTO UN ADICIONAL QUE DEBERÍA DE EJECUTARSE, PERO NO AFECTABA LA RUTA CRÍTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REUNIERON CONTRATISTA, SUPERVISIÓN Y ENTIDAD, Y SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN QUE EL ADICIONAL SE PODÍA COMO UN TRABAJO COMPLEMENTARIO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2157960. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CHIRA SECTOR SAN JOSE DE NOMARA - LA HUACA - PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA. OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FORMULO Y EVALUO ESTUDIOS DE PREINVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2092629. DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron acciones de capacitación y asistencia técnica a los agricultores.

b). Identificación de problemas presentados

obra retrasada por falta de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procede a la liquidación de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudios : El Estudio de Afianzamiento de la Presa Poechos ejecutado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura; el PECHP participó en la Supervisión.

La OPI del GR aprobó el Perfil de Inversión Pública del Proyecto : ¿Construcción del Canal Norte Km. 39+200 al Km. 55+842 ¿ Valle del Chira¿, por falta de presupuesto no se elaboro el Estudio Definitivo

Gestión de Proyectos: Los Órganos que constituyen la Estructura Orgánica del PECHP han cumplido con presentar sus respectivos Informes Semestrales de la Gestión realizada: Sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Abastecimientos, Personal, Asesoría Jurídica, Control y Órganos de Línea.

Operación y Mantenimiento

Actividades de operación y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica que administra el PECHP constituida por las presas: Poechos, Ejidos y Sullana; canales principales: de Derivación Chira ¿ Piura, Principal del Bajo Piura y Canal Norte y Sur se han realizado según la programación prevista y de acuerdo a las limitaciones presupuestales presentadas, así mismo, se ha efectuado la operación y mantenimiento de las estaciones hidrometeorológicas instaladas en el ámbito del PECHP, se incluye el Sistema de Alerta Temprana (SIAT).

Seguro de Obras Terminadas: Se cancelo saldo de la póliza de Seguro de Obras terminadas periodo 2012-2013. A las Cias de Seguro La Positiva y MAPFRE por un monto de S/.3¿536,799.49

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema que se afronta como Unidad Ejecutora es la falta de recursos presupuestales, al finalizar el año 2013 para el pago de sentencias judiciales Cosa Juzgada.

No se ha concretado financiamiento para Estudio de Pre inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una de las medidas correctivas es seguir con las gestiones ante las instancias correspondientes (Pliego y Ministerio de Economía y Finanzas) para lograr la aprobación de mayores recursos presupuestales para pago de sentencias Judiciales Cosa Juzgada.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Ejecución física de 7.74% y una ejecución acumulada de 30.81%.

2. Se culminaron los trabajos de excavación subterránea de la Galería de Acceso al Túnel Trasandino en una longitud de 193.92 m. a la intersección con el eje del túnel. Se encuentran culminados los trabajos de rampa de acceso hacia la viga de protección, conformación de banquetas y sostenimiento, acceso a la planta industrial, y planta industrial.

3. Se culminó la Rehabilitación del tramo vial Sondorillo - Pampas, los trabajos se encuentran concluidos al 100%, y se suscribió adenda para su entrega a Provías Nacional para su mantenimiento, de acuerdo al pronunciamiento de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Piura.

En el tramo vial Pampas ¿ Portal de Entrada, los trabajos se encuentran concluidos al 100%.

4. En el Portal de Salida se concluyó con el corte de talud y plataforma en el Portal de Salida llegándose hasta la cota 1485 msnm con ejecución de obras de sostenimiento: colocación de shotcrete, pernos de anclaje y malla electrosoldada, con lo cual se dieron por concluidos los trabajos en superficie del Portal de Salida del Túnel Trasandino.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

5. En el Tramo vial Chamelico ¿ Tunas: los trabajos de excavación de plataforma en material suelto, roca suelta y roca fija se encuentran concluidos al 100%, los trabajos de relleno compactado con material de afirmado se encuentran al 95%.

b). Identificación de problemas presentados

1. El Contratista paralizó las obras sin haber concluido los adicionales aprobados en el Frente Occidente previamente al Adicional de Obra N° 12; respecto al adicional N° 05 obras en superficie está pendiente ejecutar las obras de concreto (emboquille); respecto al Adicional N° 07 no ha iniciado las obras en subterráneo del Portal de Salida, además de mantener inconclusas las vías de acceso. Adicionalmente tiene pendiente efectuar trabajos en la Galería de Acceso, según una relación pormenorizada de la Supervisión de Obra (Carta N° CSAP-SO-C-380/2013 de fecha 08.11.13).

2. Con fecha 02 de Diciembre del 2013, por informe N° 393-2013/GRP-110000-PPADHOC-A el procurador AD HOC para los casos de arbitraje le pone en conocimiento del presidente regional el inicio del proceso arbitral, reporta la provisión contable y comunica designación de árbitro de parte al Dr. OSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO.

Solicitante: CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA

Materia : Sobre Ampliación de Plazo N° 15, 16 y 17 y consecuentemente el reconocimiento de los Gastos Generales.

3. Con fecha 02/01/2013, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, comunica al PEIHAP la petición de arbitraje presentada por CIAP-arbitraje 014-2012, en razón a que la entidad declaró improcedente las ampliaciones de plazo nro. 04, 06, 07 y 08; asimismo el CIAP tiene como un argumento adicional el que se haya aplicado una penalidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Mediante Resolución Gerencial General N° 092-2013/GRP-PEIHAP, del 12.12.13 se resuelve formalizar el acto administrativo de RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO del Contrato de Obra: "Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura", acordado entre las partes con fecha 06 de diciembre de 2013.

2. Mediante Resolución Gerencial General N° 093-2013/GRP-PEIHAP, de fecha 13.12.13 se constituye la "Comisión encargada de efectuar la Constatación Física e Inventario de Obra y evaluación de la liquidación del contrato de obra", que debe presentar el Contratista Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal del Perú, como consecuencia de la resolución del contrato de la Obra: "Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura" por mutuo acuerdo.

3. La "Comisión encargada de efectuar la Constatación Física e Inventario de Obra y evaluación de la liquidación del contrato de obra", con fecha 17 de diciembre 2013, realizó dicha constatación, extendiendo el ACTA NOTARIAL DE CONSTATAción FÍSICA E INVENTARIO DE OBRA, la misma que fue alcanzada a la Entidad mediante Informe N° 001-2013/Gob. Reg. Piura-CCFEI.

4. Iniciar un nuevo proceso de selección, para ejecución del saldo de obras del Componente I del PEIHAP.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2053502. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN ANDRES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada.

b). Identificación de problemas presentados

SE EJECUTO EN FORMA NORMAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115636. PROTECCION DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se inició en Agosto 2011 y se culminó Dic 2012, a cargo del Consorcio NORPERU y la Supervisión por el Consorcio SISA-CAMINOSCA, a Dic. del.2013 se cancelo parte del Acta de Conciliación N° 12 por un monto de S/.2'327,029.79, quedando un saldo por pagar, con cargo a presupuesto 2014.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115636. PROTECCION DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS**b). Identificación de problemas presentados**

Liquidación de Obra se mantiene pendiente a la espera de Resolución del Tribunal Arbitral que resuelva controversia

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoLa obra se culminó en Diciembre 2012 y la supervisión por contrata en Nov. Año 2012, quedando la liquidación de obra a cargo de la Supervisión por Administración Directa hasta el primer trimestre del 2013.
Recomendar a Procuraduría Regional solicite la atención prioritaria del Tribunal Arbitral

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2127976. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES LATERALES DEL CANAL BIAGGIO ARBULU DE LA COMISION DE REGANTES MUÑUELA MARGEN DERECHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL 36.23% DE AVANCE FÍSICO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES LATERALES DEL CANAL BIAGGIO ARBULU DE LA COMISION DE REGANTES MUÑUELA MARGEN DERECHA DISTRITO DE VICE PROVINCIA DE SECHURA - PIURA.

b). Identificación de problemas presentados

PROPUESTA ECONÓMICA EXCEDE EN 5.99% AL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2013-GOB-REG.PIURA-GGR-GRI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORÓ RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE S/.250,127.00, QUE IMPLICA LA COBERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE EXCEDE EN 5.99% DEL VALOR REFERENCIAL.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2141089. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL PUEBLO NUEVO - DISTRITO COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA . DE CANAL PRINCIPAL 6,451 mts. (07 TOMAS LATERALES, 02 RETENCIONES TIPICAS, 01 PARTIDOR, 07 CRUCES VEHICULARES TIPO PUENTE, Y 01 ACUEDUCTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA . DE CANAL PRINCIPAL 6,451 mts. (07 TOMAS LATERALES, 02 RETENCIONES TIPICAS, 01 PARTIDOR, 07 CRUCES VEHICULARES TIPO PUENTE, Y 01 ACUEDUCTO

b). Identificación de problemas presentados

EMPRESA CONTRATISTA DEMOSTRO INSOLVENCIA TECNICA Y ECONOMICA

b). Identificación de problemas presentados

EMPRESA CONTRATISTA DEMOSTRO INSOLVENCIA TECNICA Y ECONOMICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RESOLVIO CONTRATO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR SALDO DE OBRA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2141089. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL PUEBLO NUEVO - DISTRITO COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE RESOLVIO CONTRATO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR SALDO DE OBRA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2078168. ELECTRIFICACION CP SAN MARTIN CP 3 -TAMBOGRANDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

OBRA SE FUE A ARBITRAJE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112805. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA - HUALTACO III -TAMBOGRANDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró tener un avance fisico del 91% en la ejecución de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron errores en los planos del Expediente Técnico, originando una ejecución lenta en los trabajos de Onra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó Ampliación de Plazo Parcial y Modificación de los planos del Expediente Técnico para seguir en la ejecución de los trabajos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FORMULO Y EVALUO ESTUDIOS DE PREINVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022037. CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ TENER UN AVANCE FISICO DEL 96% EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

LA MALA SITUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y LA DEMORA EN LOS PROCESOS FUERON LOS PROBLEMAS PRINCIPALES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON AYUDA DE MAQUINARIA ALQUILADA Y UNA ESTRECHA RELACION ENTRE RESIDENCIA Y SUPERVISION SE LOGRARON AVANZAR LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2043041. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SOCCHABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró tener un avance fisico del 30% en la ejecución de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

El Expediente Técnico tenía observaciones, debido a esto se crearon paralizaciones, adicionales y ampliaciones de Plazo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con Contratista y se reiniciaron los trabajos, Se inició la resolución del contrato con Supervisión por mutuo acuerdo.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2203118. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PI-107. TRAMO: CHULUCANAS - MORROPON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En entregó adelanto directo de obra y materiales.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HICIERON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA AGILIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031803. REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AMOTAPE - VICHAYAL - MIRAMAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

OBRA FUE LLEVADO A ARBITRAJE POR PARTE DE CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MONTO EJECUTADO CORRESPONDE A PAGO POR MANDATO DE LAUDO ARBITRAL A CONTRATISTA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2103577. MEJORAMIENTO DE VIA ENTRE LOS CASERIOS PUENTE LOS SERRANOS, LA HORCA, EL PORVENIR HASTA LA PEÑA- DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CARRETERA DE 6.00 DE ANCHO DOBLE VIA, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=2". BERMAS VARIABLES, KM.. 0+000 AL KM. 3+460, AMPLIACION DE BADENES, CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS C° F° C=175KG/CM2. SEÑALES VERTICALES, PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS Y 72 POSTES DELINEADORES Y POSTES KILOMETRICOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2113414. CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO TENER UN AVANCE FISICO DEL 76% EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTIERON ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, LO CUAL TRAJO CONSIGO ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO DURANTE LA EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LA DEYP, DLCYP Y GRPPYAT PARA EN LO MAS PRONTO POSIBLE SE ELABOREN LAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2147685. PAVIMENTACION DE CALLES 22, 23, 24, 25, 27,30, URB IGNACIO MERINO I ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró tener un avance fisico del 42% en la ejecución de la Obr

b). Identificación de problemas presentados

Errores en el Expediente Técnico, demora en la aprobación del adicional, y falta de material por parte del Contratista ocasionaron que los trabajos se ejecuten en forma lenta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Gerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial para aprobar los adicionales, y con la Dirección de Estudios y Proyectos para las consultas al Proyectista.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2080334. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q Y S DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO II ETAPA, PROVINCIA DE PIU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Se ejecuto en forma normal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2103441. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LUIS ALBUJAR, MARIANO MELGAR, CALLE 20, CALLE 23, CALLE 24 Y CALLE LOS ANGELES DE ACAPULCO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAVIMENTACION DE 7,208.78 m2 CON BLOQUETAS DE CONCRETO DE 20x10x8. CONST. DE 2,151.28 m2 DE VEREDAS f'c= 175 kg/cm2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 172.50 m2 DE GRASS BLOCK DE 35 x 35 x 9. SEMBRADO DE 56 UND. DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2103441. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LUIS ALBUJAR, MARIANO MELGAR, CALLE 20, CALLE 23, CALLE 24 Y CALLE LOS ANGELES DE ACAPULCO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAVIMENTACION DE 7,208.78 m2 CON BLOQUETAS DE CONCRETO DE 20x10x8. CONST. DE 2,151.28 m2 DE VEREDAS f'c= 175 kg/cm2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 172.50 m2 DE GRASS BLOCK DE 35 x 35 x 9. SEMBRADO DE 56 UND. DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2113414. CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO TENER UN AVANCE FISICO DEL 76% EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTIERON ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, LO CUAL TRAJO CONSIGO ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO DURANTE LA EJECUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LA DEYP, DLCYP Y GRPPYAT PARA EN LO MAS PRONTO POSIBLE SE ELABOREN LAS RESOLUCIONES DE APROBACION DE ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2146856. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE EL PORVENIR, PASAJE EL PORVENIR Y CALLE JULIO PONCE ANTUNES DE MAYOLO DEL DISTRITO DE SULLANA, PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COLOCACION DE 22,146.16 m2 DE ADOQUINES DE CONCRETO (0.20x0.10,x.08) , CONST. DE 7,653.69 m2 DE VEREDAS, SARDINELES DE CONFINAMIENTO PERALTADOS Y SUMERGIDOS= 284.10 M3. SIEMBRA DE 6,262.29 m2 DE GRASS AMERICANO. NIVELACION DE BUZONES, CAJAS DE AGUA Y CAJA DE DESAGUE.

b). Identificación de problemas presentados

ALTA DELINCUENCIA EN LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2146926. PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 33 Y 34 DE LA URB. IGNACIO MERINO I ETAPA, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró tener un avance fisico del 42% en la ejecución de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Errores en el Expediente Técnico, demora en la aprobación del adicional, y falta de material por parte del Contratista ocasionaron que los trabajos se ejecuten en forma lenta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Gerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial para aprobar los adicionales, y con la Dirección de Estudios y Proyectos para las consultas al Proyectista.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2167571. MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA BRASIL DE LA CIUDAD DE SECHURA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO TENER UN AVANCE FISICO DEL 43% EN LA EJECUCION DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA HA SIDO LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO, LA NO COLABORACION DE ALGUNOS VECINOS, Y MODIFICACION DEL TRAZO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ENTIDAD SE REUNIO CON CONTRATISTA, VECINOS, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISION PARA DAR SOLUCION A LOS PROBLEMAS SUCITADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2135200. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES EN LA REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó talleres de capacitación, elaboración de línea base biológica en Ñoma y se ejecutó convocatoria para supervisor de proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

EN PROCESO DE EJECICON NORMAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2038458. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro avanzar hasta el 61% de las 2,776 conexiones domiciliarias de Agua, 2,776 conexiones de desague, 36,238.23 ml de tubería PVC para Red de distribución de Agua, 6,761 ml para Línea de Conduccion, 42,221.74 ml de tubería para redes de alcantarillado, construcción de 469 buzones de registro.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró avanzar hasta el 61% de las 2,776 conexiones domiciliarias de Agua, 2,776 conexiones de desague, 36,238.23 ml de tubería PVC para Red de distribución de Agua, 6,761 ml para Línea de Conduccion, 42,221.74 ml de tubería para redes de alcantarillado, construcción de 469 buzones de registro

b). Identificación de problemas presentados

Existencia de Adicionales debido a errores en la elaboración del Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Existencia de Adicionales debido a errores en la elaboración del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó intensamente con La Dirección de Estudios y Proyectos, Supervisión y Contratista para dar solución a los problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino intensamente con La Direccion de Estudios y Proyectos, Supervision y Contratista para dar solucion a los problemas.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2082813. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 07 DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA. OBRA CULMINADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2112396. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO - BAYOVAR - SECHURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro el 100% de avance fisico de la instalacion de una camara de bombeo de agua residual accionada por equipos de bombeo sumergibles, y la construccion de una linea de impulsión de aguas residuales de mas de 1.06 Km., y una planta de tratamiento de aguas residuales consistente en dos lagunas de oxidación facultativas

b). Identificación de problemas presentados

Obra con problemas de financiamiento, debido al no registro de las modificaciones en la etapa de inversion en el SNIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con la Oficina de Pre Inversion y el MEF para dar solución al Presupuesto de la Obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2030755. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO DE CULMINACION DE OBRA, SEGUN CONVENIO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARON LAS COORDINACIONES ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA CULMINACION DE OBRA

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2094534. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPATERA - (**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En recepción de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Obra fue llevado a arbitraje

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLUCIONO EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2094614. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS KM 62, KM 65, KM 66, LA ANCAJIMA, HISPON, TONGO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA CON SERIAS OBSERVACIONES

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATISTA INCUMPLE CON LA SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE LA RECEPCION DE LA OBRA A PESAR DEL TIEMPO CUMPLIDO.

SE ORIGINARON HASTA 12 AMPLIACIONES DE PLAZO POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO; ASIMISMO 02 DEDUCTIVOS - ADICIONALES.

CONTRATISTA INCUMPLE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

CONTRATISTA SOLICITA ARBITRAJE Y RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REITERA REVISION MINUSIOSA DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS.

SUPERVISOR DEBE EXIGIR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2108675. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAMANGO Y ANEXOS FLOR DE AGUA, VICTOR RAUL, ALT(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31.12.2013, TIENE UN AVANCE DEL 100.00%

SE CONCLUYO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PERO CON SERIAS OBSERVACIONES.

EL 16, 17 Y 18.12.2013, SE VERIFICA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, PERO ESTAS PERSISTEN.

b). Identificación de problemas presentados

SE ORIGINARON HASTA 17 AMPLIACIONES DE PLAZO.

ENTRE LAS CAUSAS DE ELLO TENEMOS: LAS PERSISTENTES LLUVIAS EN LA ZONA, DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA EMPRESA SUPERVISORA TAMBIEN POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISION DEBE EXIGIR AL MAXIMO A ESTAS EMPRESAS CONTRATISTAS A FIN DE QUE TRATEN DE CUMPLIR CON SU CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

EN CUANTO A LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS, SE DEBE TENER MAYOR CUIDADO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112618. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TAMARINDO, DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SISTEMA DE AGUA POTABLE.- SUM. E INST.CON TUBERIA Ø 4" PVC = 3,008.02 ml LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE IMPULSION Y REBOSE TUB. 8"=3106. CONEXIONES DOMICILIARIAS A REHABILITAR= 587, INST. DE MEDIDORES = 68, CONEXIONES DOMICILIARIA NUEVAS 148. ALCANTARILLADO.- SUM. E INST. TUB. Ø 8" PVC=820.13, .SUM. E INST. TUB Ø 10".=1503.17M . CONST. DE 57 BUZONES, EMPALME TUB. Ø 8" A BUZON =118, REP. DE TECHOS DE BUZON =37, CONEX. DOMIC.= 253. CAMARA DE BOMBEO, LAGUNAS DE ESTABILIZACION.

b). Identificación de problemas presentados

EL PIP NO CONTABA CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DE LAGUNAS DE OXIDACION NI CASETA DE BOMBEO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- LA GSRLCC SE ENCARGO DEL SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION. 2.- LA GSRLCC SE ENCARGA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DE LAS CASETAS DE BOMBEO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2130877. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO MENOR SAN JORGE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FUE DEL 90.00%, YA NO SE EJECUTARA EL SALDO, POR QUE YA NO ES NECESARIO. SE RECEPCIONO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2013, CON OBSERVACIONES. EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013, SE RECEPCIONO OFICIALMENTE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

SE ORIGINO UN ADICIONAL - DEDUCTIVO, POR PROBLEMMAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. LA OBRA SE PARALIZO ALGUNOS DIAS POR LA DEMORA EN LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR PARTE DE LA OPI - PIURA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE REVISAR DETALLADAMENTE EL EXPEDIENTE TECNICO ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA OPI . PIURA, DEBE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA APROBACION DE LOS ADICIONALES

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133640. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LA ENCANTADA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA A TRAVES DE OBRAS POR IMPUESTOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161837. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de planta de tratamiento. Colocación de redes de agua y alcantarillado. Ampliación de plazo en trámite.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró un avance físico de la obra de 87.40%

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por la no existencia del Estudio de Impacto Ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se firmo Acta de paralización de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con Supervisión y Contratista y se acordó elaborar lo más pronto posible el Estudio de Impacto Ambiental.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173436. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TUNAL, EN EL DISTRITO DE LALAQUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31.12.2013 EL AVANCE FISICO ES DEL 20.00%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA EMISION DEL EXPEDIENTE DE IMPACTO AMBIENTAL, LO QUE ORIGINO QUE EL CONTRATISTA DEMORE EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ESTO ADEMAS ORIGINO UNA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 POR 29 D.C..

CONTRATISTA POR ESTE MOTIVO SOLICITO ARBITRAJE, RECLAMANDO QUE NO SON 29 D.C. LA AMPLIACION, SINO LOS 43 D.C. QUE EL HABIA SOLICITADO.

EL CONSORCIO NORTE, SUPEVISOR DE LA OBRA, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS OFERTADOS.

ING. VERIFICADOR DE LA GSRMH, REITERA INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA SUPERVISION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REITERA QUE LOS EXPEDIENTES TECNICOS ANTES DEL INICIO DE SU EJECUCION DEBER SER BIEN REVISADOS Y QUE ESTEN COMPLETOS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2045631. CCONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro tener un avance fisico del 72% en la ejecución de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Muchos errores y omisiones durante la elaboracion del Expediente Tecnico han originado que la Obra no avance de forma normal, creando asi modificaciones al Expediente Tecnico y demoras en los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con La Direccion de Estudios y Proyectos, Direccion de Licitaciones, Contratos y Programacion, Gerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial para emitir las Resoluciones de Adicionales, Ampliaciones de Plazo, etc.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094813. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE - REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso por deficiencias de perfil de preinversion y expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Modificación del expediente técnico.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045631. CCONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro tener un avance fisico del 72% en la ejecucion de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Muchos errores y omisiones durante la elaboracion del Expediente Tecnico han originado que la Obra no avance de forma normal, creando asi modificaciones al Expediente Tecnico y demoras en los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con La Direccion de Estudios y Proyectos, Direccion de Licitaciones, Contratos y Programación, Gerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial para emitir las Resoluciones de Adicionales, Ampliaciones de Plazo, etc.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2064517. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL CHECA, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDIATRIA, MEDICINA GRAL, TRIAJE, SALAS DE ESPERA, PARTO Y REPOSO , RECIEN NACIDO VESTIDORES, SALA DE ZONOSIS Y ENFERMEDADES METAXENICAS, TOPICO, ALMACEN, LABORATORIO, CUARTO DE LIMPIEZA Y PATIO DE MANIOBRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2077937. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y RECUPERACION CON ENFASIS A LA MADRE Y EL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ TENER UN AVANCE FISICO DEL 10% EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

SE DIERON OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA ELABORAR CUALQUIER MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112967. FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y MALARIA EN LA REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó los Servicios de Capacitación en Tems de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades.

b). Identificación de problemas presentados

OBRA RETRASADA POR DEFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DE PREINVERSION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIO S REFORMULAR ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2139543. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 DEL AA HH SANCHEZ CERRO DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SALA DE ESPERA, ADMINIST-DIRECCION, ADMISION, FARMACIA, CUARTO DE LIMPIEZA, TRIAJE, TOPICO, CONSULTORIOS (PEDIATRICO,OBTETRICO,MEDICINA,ODONT. LABORT. SALA D REPOSO, SALA DE PARTOS, USOS MULTIPLES, SANEAMIENTO AMB. RESIDENCIA Y LAVANDERIA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2163718. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD HUANCABAMBA - PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecuta por administración directa. Se realizó convocatoria para adquisición de dos (02) unidades medicas moviles (totalmente equipadas) para el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

EN EJECUCION NORMAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173367. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA MOVIL PARA ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED DE SERVICIOS DE SALUD CHALACO Y DISTRITO SANTA CAT,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORO EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2018641. REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

MALA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION. RETRASO EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENCUENTRA REFORMULANDO LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2166565. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LOCUTO, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance fisico del 93% en la ejecucion de los trabajos.

b). Identificación de problemas presentados

Las ampliaciones de plazo originadas debido a causas no atribuibles al Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con la Direccion de Licitaciones, Contratos y Programacion para la aprobacion de las Resoluciones de Ampliaciones de PI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2036810. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 14917 MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha culminado 2 Pabellones de aulas en dos niveles con 3 aulas por piso (total 12 aulas de 50 m2 cada una) y la culminación de 1 Pabellón. OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

SE FUE A ARBITRAJE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SALDO DE OBRA FUE CONVOCADA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2046502. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO DE CASAGRANDE - DISTRITO LA ARENA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 11 de noviembre fue inaugurado y entregado a los padres de familia, docentes y alumnos de esta institución educativa.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2054435. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15350 SAN FRANCISCO DE ASIS EN AA.HH. LA PRIMAVERA, DISTRITO DE C/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance Físico del 99% de construcción de cerco Perimétrico, 06 aulas en dos niveles (pabellón 1), zona administrativa (dirección, secretaria, sala de profesores OBE, topico, cocina y biblioteca), 02 Bloques de Escaleras, proscenio, Bloques de SSHH para alumnos(as) y profesores(as), cisterna y tanque elevado, Techo de Patio de formación, rehabilitación de Pabellón N° 02, etc.

b). Identificación de problemas presentados

Se aplicó penalidad al Contratista, se inició arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Procuraduría para dar trámite al arbitraje.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2073832. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO DEL ANEXO SAN JUAN DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE IG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE PAB. AULAS, PRIM. Y SEC. CISTERNA, TANQUE ELEVADO, LABORATORIO, PLATAFORMA, TECHADO Y GRADERIAS, PAB. ADMINIST. SS.HH. Y CERCO PERIMETRICO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2111666. MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS BASICOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS SEIS PRIMEROS CICLOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE AL 31.12.2013 ES DEL 82.50%.

b). Identificación de problemas presentados

EL AVANCE ES MUY POR DEBAJO DEL PROYECTADO.

LOS CAPACITADORES NO ESTAN CUMPLIENDO A CABALIDAD CON SUS FUNCIONES, LO MISMO QUE LOS PROVEEDORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE CONTRATAR CAPACITADORES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL ADECUADO, ASI COMO A PROVEEDORES COMPETENTES DEL MERCADO LOCAL Y/O NACIONAL, QUE CUMPLAN CON LO OFERTADO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112459. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA CENTRO POBLADO M(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada, en trámite Inauguración.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112565. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 14778 JOSE MERCEDES QUINDE TABOADA - SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance fisico del 90% del Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo de la I.E. N° 14778 Jose Mercedes Quinde Taboada ¿ Sullana ¿ Piura

b). Identificación de problemas presentados

El Sindicato de Construccion Civil causo problemas, al requerir cupos a sus trabajadores creando asi un conflicto social, por lo cual el Supervisor renuncio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Entidad coordino con la PNP, el Sindicato de Construccion Civil y la Sociedad Civil llegando a un acuerdo y reiniciando los trabajos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112596. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JORGE BASADRE DEL AA.HH. SANTA ROSA - DISTRITO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance fisico del 66% de los trabajos en Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Se hicieron observaciones al Expediente Tecnico por parte del Contratista y Supervision

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hicieron consultas al proyectista para solucionarlo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112862. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO DE ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INICIAL.- CONT. DE 02 AULAS DE 50m2, SALA PSICOMOTRIZ DE 56m2, COCINA- COMEDOR DE 60m2, SS.HH. CERCO PERIMETRICO CON MALLA TIPO COCADA DE 178 ml. INST. DE JUEGOS RECREATIVOS, PISOS Y PAVIMENTOS. REHAB. AREA RECREATIVA CON GRASS. PRIMARIA.- REHAB. DE PABELLON DE 05 AULAS, DESMONTAJE Y REPOSICION DE COBETURA LIVIANA. REPOSICION DE 54.60m2 DE VEREDA. CONST. DE 285 M2 DE PISOS CEMENTO PULIDO, PINTADO, VIDRIOS Y FALSO CIELO RASO. RAHAB. DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS. AREAS COMUNES.- CONST. PLATAFORMA DPTVA. 540 M2. CONST. VEREDAS EXT. Y PER. Y CERCO PER.=1050m2. 820 m2 DE CANALETA PLUVIAL INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS. COBERTURA DE 820m2 PATIO DE FORMACION., TANQUE Y CISTERNA, SEMBRADO DE 800 m2 DE GRASS, 150 PLANTAS ORNAMENTALES,, INST. DE 16 GRIFOS PARA RIEGO.

b). Identificación de problemas presentados

EMPRESA CONTRATISTA DEMOSTRO INSOLVENCIA TECNICA Y ECONOMICA. ADEMAS ABANDONO LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RESOLVIO EL CONTRATO Y EL SALDO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA POR LA GERENCIA SUB REGIONAL L.C.C.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112935. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14620 DE LA VILLA BATANES, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**OBRA EJECUTADA SIN MAYORES CONTRATIEMPOS, DESTACANDO LA CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DEL ING. SUPERVISOR.
SE RECEPCIONO EL 16 DE ABRIL DEL 2013.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113113. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA DEL CASERIO DE SINCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro avanzar un avance fisico del 99% de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Hubo demora en la aprobacion de los Adicionales y Ampliaciones de Plazo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordina con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para el pago de las obligaciones presupuestales pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134745. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACION ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**OBRA RECEPCIONADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.
SE DEBE RESALTAR LA CAPACIDAD TECNICA DEL CONTRATISTA Y DEL ING. SUPERVISOR**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134801. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14487 DEL CASERIO SAN LORENZO - DISTRITO LALAQUIZ - HUANCABAMBA - PII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31.12.2013, LA PRESENTE OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 65.00%

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA SE DIERON HASTA 06 AMPLIACIONES DE PLAZO, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE OCASIONAN EN LA ZONA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y POR DEFICIENCIAS PRESENTADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoSE DEBE TENER PRESENTE AL MOMENTO DE CONSIDERAR EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, DE TAL MANERA QUE LAS LLUVIAS NO OCASIONEN DEMORA EN LA EJECUCION DE LA MISMA.
LA SUPERVISION DEBE EXIGIR AL CONTRATSITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
MAYOR REVISION EN LOS EXPEDIENTE TECNICOS PARA EVITAR CONTRATIEMPOS DURANTE SU EJECUCION.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2137443. CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14915 DIVINO CRISTO REY, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUCCION DE 09 AULAS

b). Identificación de problemas presentados

OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2142324. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO LIMON DE PORCUYA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCAB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**ESTA OBRA AL 31.12.2013 TENIA UN AVANCE CONTRACTUAL DEL 100.00% Y DEL 99.50% DE LOS ADICIONALES POR MAYORES METRADOS.
FUE INAUGURADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013.**b). Identificación de problemas presentados**

SE PRESENTARON DEMORAS EN SU EJECUCION POR LAS LLUVIAS OCASIONADAS EN LA ZONA DE DICIEMBRE A ABRIL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoMAYOR REVISION EN LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS ANTES DE PROCEDER A SU EJECUCION.
DEBE HABER MAYOR CELERIDAD EN LA APROBACION DE LOS ADICIONALES POR PARTE DE LA OPI - PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2143051. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE- CASERIO LA QUEMAZON, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**AL 31.11.2013 SU AVANCE FISICO ES DEL 100.00%.
SE RECEPCIONO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
NO SE ORIGINARON CONTRATIEMPOS DE CONSIDERACION.**b). Identificación de problemas presentados**

SE ORIGINARON 02 AMPLIACIONES DE PLAZO POR MOTIVO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, LO QUE ORIGINO EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMO, POR LA INTRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE ACCESO A LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE TENER EN CUENTA EL PERIODO LLUVIOSO AL MOMENTO DE CONSIDERAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ESPECIALMENTE EN ESTAS ZONAS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2143156. RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E. N° 14207 AMPLIACION DE SERVICIOS DEL SECTOR DE ANIA, CC YANTA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 05 AULAS DE 36m2, 01 LABORATORIO DE 36M2. CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 42m2. PLATAFORMA DE FORMACIONDE 646m2, CERCO PERIMETRICO MALLA METALICA 196.80ml, DIRECCION Y SALA DE PROFESORES, SS.HH DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ALMACEN 36 m2. SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144116. AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALBERTO PALLETE DEL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 05 AULAS DE 36m2, 01 LABORATORIO DE 36M2. CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 42m2. PLATAFORMA DE FORMACIONDE 646m2, CERCO PERIMETRICO MALLA METALICA 196.80ml, DIRECCION Y SALA DE PROFESORES, SS.HH DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ALMACEN 36 m2. SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160838. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO MAESTRO - CENTRO POBLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro avanzar el 79% en la ejecucion de los trabajos de la ampliacion y mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario y Secundario en la Institucion Educativa Divino Maestro - Centro Poblado Chatito - La Arena - Piura

b). Identificación de problemas presentados

Se dieron Ampliaciones de Plazo para culminar con los trabajos de ejecucion de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con la Direccion de Licitaciones, Contratos y Presupuesto para la aprobacion de las ampliaciones de plazo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160848. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15262 DEL CASERIO EL PAPAYO DEL ALGARROBO - DISTRITO DE TAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance del 91% de los trabajos de O

b). Identificación de problemas presentados

Entidad demoro mucho en la aprobacion del Adicional, habiendose aprobado el Deductivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la aprobacion presupuestal del Adicional.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164983. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 536 PAUL HARRIS A.H. CESAR VALLEJO DEL DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 10 AULAS, SS.HH. SALA MULTIUSO, ADMINIST. DIRECCION, PROF., TOPICO, COCINA, ALMACEN, DEPOSITO DE LIMPIEZA, CASETA DE GUARDIANIA, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, CERCO PERIMETRICO, TECHADO LOSA Y PATIO COMUN, VEREDAS, CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL

b). Identificación de problemas presentados

ALTA DELINCUENCIA EN LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FORMULO Y EVALUO ESTUDIOS DE PREINVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161201. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 092 - CENTRO POBLADO SIMBILA - DISTRITO DE CATACAOS - P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro tener un avance fisico del 74% en la ejecucion de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron paralizaciones de obra debido a conflictos sociales generados por el Sindicato y las personas que querian un cupo de trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con La Dirección de Licitaciones, Contratos y Programacion y se aprobo la ampliacion de plazo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2031191. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE EJECUCION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA EJECUCION DE OBRA POR DEFICIENTE DE EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE OTORGA AMPLIACIONES DE PLAZO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112431. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 15016 SAGRADA FAMILIA AA.HH. EL INDIÓ - CASTILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance fisico del 15% de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Existio un gran desinteres en continuar con los trabajos de campo por parte del Contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se envio Expediente Tecnico a la DIRESA para su aprobacion y se esta a la espera de respuesta.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112468. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14053 CUCUNGARA - CURA MORI - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro terminar la obra al 57% de la Obra de Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucion Educativa Secundaria Federico Villareal de Cucungara, Distrito de Curamori - Piura, Piura

b). Identificación de problemas presentados

Se han originado ampliaciones de plazo para poder culminar los trabajos de ejecucion de Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordina con la Gerencia de Presupuesto para emitir las Resoluciones de Ampliaciones de Plazo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2114101. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 14634 VILLA VICUS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31.12.2013, ESTA OBRA TENIA UN AVANCE DEL 82.00%

b). Identificación de problemas presentados

EXISTEN DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO (PLANOS), LO QUE ORIGINO ADICIONALES Y SUS CORRESPONDIENTES AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS EXPEDIENTES TECNICOS SEBEN SER REVISADOS DETALLADAMENTE POR ESPECIALISTAS PARA EVITAR DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y EVITAR QUE SE ORIGINEN ADICIONALES. LA OPI - PIURA, DEBE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA APROBACION DE LOS ADICIONALES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115745. AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 05 ZONAS (TALLERES, EDUCATIVA, LABORATORIO Y AREA ADMIN ISTRATIVA, SOCIAL Y DEPORTES).

b). Identificación de problemas presentados

NINGUN PROBLEMA OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135320. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 14617 JOSE IGNACIO TAVARA PASAPERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FISICO AL 31.12.2013: 100.00%.
SE RECEPCIONO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AL EQUIPAMIENTO, LO QUE ORIGINO HASTA 07 AMPLIACIONES DE PLAZO.
SE PRESENTO UN DEDUCTIVO Y UN ADICIONAL
CONTRATISTA INCUMPLIO ALGUNAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL AREA CORRESPONDIENTE DEBE TENER MAYOR ENAFASIS EN LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO ANTES DE DAR INICIO A LA EJECUCION DE LA OBRA.
HUBO DEMORA EN LA APROBACION DEL ADICIONAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160850. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 15008 CRISTO REY DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro culminar la Obra al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Se modifico el Expediente Tecnico por la variacion de la Napa Freatica, en los cimientos se tuvo la necesidad de utilizar over para estabilizar el terreno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proceso fue concurso oferta, la Direccion de Obras coordinó con Contratista por la modificacion del Expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112980. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ALGARROBOS DEL AA.HH. LOS ALGARROBOS - DISTRITO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance fisico del 79% de la Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Los Algarrobos - Distrito de Piura.

b). Identificación de problemas presentados

Los trabajos de ejecución se realizaron en forma lenta, poco avance de la Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramitaron ampliaciones de plazo para una buena culminacion de la Obra.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2129007. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE MOBILIARIO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI, SECTOR SOCCHABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LABORATORIO DE COMPUTO SERVICIO HIGIENICOS, A NIVEL DE VIGAS DE AMARRE ENCOFRADO DE COLUMNAS ESTRUCTURALES. CONSTRUCCION DE MUROS DE CABEZA EN , SOBRECIMIENTO REFORZADO Y CONSTRUCCION DE MUROS EN ZONA DE ESCALERAS EN MODULO DE 06 AULAS.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, OCASIONANDO ADICIONALES DE OBRA. COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO MAS ADICIONALES SUPERA EL 40% DEL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE APROBO ADICIONALES Y SE COORDINO CON OPI Y DGPM LOS CAMBIOS RESPECTIVOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130364. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO JUZGARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31.12.2013, ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100%, SE RECEPCIONO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2013.

b). Identificación de problemas presentados

SUPERVISION PRESENTARO UN EXPEDIENTE TECNICO RELACIONADO CON EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD, POR SER NECESARIO QUE EN VEZ DE MONOFASICA, ESTA DEBE SER TRIFASICA. CONTRATISTA PRESENTO CONSULTAS AL EXPEDIENTE TECNICO, LO QUE GENERO DEMORA EN SU ABSOLUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL EXPEDIENTE TECNICO DEBE SER REVISADO MINUSIOSAMENTE POR LOS ESPECIALISTAS ANTES DE PROCEDER A SU EJECUCION. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO SIN MAYORES CONTRATIEMPOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130843. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 14132, DEL DISTRITO DE LAS LOMAS - PROVINCIA DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2132694. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL AA.HH. TACALA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance fisico del 79% de construccion de: 18 aulas academicas y ambientes administrativos, bateria de SSHH para alumnos de primaria, vestidores de alumnos de secundaria, refaccion de SSHH de docentes, ampliacion de los SSHH secundaria, techado de cobertura liviana de patio de formacion de primaria, 138.73 ml de cerco perimetrico, plataforma deportiva, 70.22 m2 de graderias.

b). Identificación de problemas presentados

Se originaron ampliaciones de plazo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo una estrecha coordinacion con Contratista para superar los atrasos de plazo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160853. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAVIER HERAUD DEL CASERIO SAN JUAN DE CURUMUY - DISTRITO DE PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro avanzar el 53% de los trabajos de ejecucion de la obra Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Institucion Educativa Javier Heraud del Caserio San Juan de curumuy - distrito de Piura - prov. de piura.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo demora en los trabajos de ejecucion, se dieron Ampliaciones de Plazo para culminar con los trabajos de ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con la Direccion de Licitaciones, Contratos y Presupuesto para la aprobacion de las ampliaciones de plazo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160854. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA FEDERICO VILLARREAL DE CUCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó colocación de Teja andina en losas aligeradas. Rehabilitación de SS.HH. Inicio de Trabajos de pintura en interiores. Ampliacion de plazo 03,04 y 05 aprobada. Ampliacion de plazo 06 consentida.

b). Identificación de problemas presentados

EN PROCESO DE EJECUCION NORMAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231775. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E MANUEL SEMINARIO CARRASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTA EN PROCESO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

Divergencia de criterios entre profesionales encargados de elaborar el expediente técnico con los encargados de revisar y/o aprobar el expediente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor elaboración de los estudios de pre inversión

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FORMULO Y EVALUO ESTUDIOS DE PREINVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115581. EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL I.S.T.P. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BINACIONAL - SEDE MALLARES - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Buena Pro Consentida informado el 20/11/2013 por SEACE.

b). Identificación de problemas presentados

En proceso de ejecucion normal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115744. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTEP AYABACA DE AYABACA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En proceso de ejecucion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Problemas y retraso de ejecucion por parte de contratista por incumplimiento de plazo para culminacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra se intervino.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115886. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICUS - DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En proceso de liquidacion.

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente convocar proceso de selección del componente equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procedio a convocar equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2185945. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PUBLICA IGNACIO MERINO DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elabora su expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboracion del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se agiliza elaboracion de expediente técnico.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234717. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO DE SANTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP Viable Informe Tecnico que sustenta Viabilidad N° 025-2013/GRP-410100-410110-STNC-PEBCH-EVAL.

b). Identificación de problemas presentados

Retaso en la formulacion del estudios de preinversion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron los trámites para la agilizacion de los estudios de preinversion.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2108525. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición y distribución de Kits (Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal y Crecimiento y Desarrollo), para mejorar la atención en la gestante.

b). Identificación de problemas presentados

Obra retrasada en su ejecucion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se procede al cierre y liquidacion de proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2045864. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Existe disponibilidad de una base de datos geo referenciado disponible en cartografía digital de estudios temáticos priorizados, producidos bajo una metodología de uso de los sistemas de información geográfica y teledetección.
- ¿ Se ha logrado formar capacidades en el equipo técnico del proyecto como a los miembros interesados de la Comisión Técnica Regional de ZEE y OT, resaltando las capacitaciones especializadas en ZEE, OT y SIG, generando módulos básicos de capacitación para actores locales.
- ¿ Resultado de las evaluaciones de campo, recojo y sistematización de información secundaria se vienen elaborando los siguientes mapas temáticos de las cuencas en intervención 2013 y a nivel regional que permitan tener la Propuesta de ZEE a nivel Meso.
- ¿ A Diciembre se tiene un avance físico del 77.32%, la base temática permitirá en enero y febrero del 2014 desarrollar la fase de Modelamiento con acompañamiento técnico del MINAM. Así mismo el avance de gasto presupuestal es de 77.42%.
- ¿ Se ha tenido capacitación y asistencia técnica de parte de los especialistas del MINAM, lo que ha permitido una coordinación estrecha con sus especialistas, definiendo compromisos y fechas para la fase de revisión de la base temática y fase de modelamiento respectivo de acuerdo a sus especificaciones y criterios definidos, que nos permitan acelerar procesos de revisión, sugerencias y levantamiento de observaciones de la Propuesta de ZEE regional a nivel Meso y priorizada por Cuencas.
- ¿ Por un equipo técnico liderado por la GRRNyGMA ha sido revisada la parte técnica de la Propuesta de ZEE regional a nivel Macro, así mismo se ha tenido una corrección de estilos, la presentación del documento la realizó el Dr. Mauricio Rodríguez Rodríguez, para que finalmente el documento vuelva a ser diagramada y permitir su actual impresión, se prevé que la publicación esté lista para su difusión el día 30 de Enero del 2014.
- ¿ Se ha revisado la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica de las Cuencas Intermedias de la Región Puno trabajado durante el año 2012, así mismo ha sido difundida a los miembros de la Comisión Técnica Regional de la ZEE, para su revisión y aportes. Dicho documento se encuentra listo para su impresión y publicación.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrazo significativo en la aprobación resolutive del expediente técnico definitivo de los proyectos de inversión la misma que retrasó el reinicio de las actividades de los proyectos.
- Limitado presupuesto para el logro de metas del proyecto (inadecuada estimación costo/actividades).
- Metas y actividades sobredimensionados para el logro de objetivos de los proyectos.
- Insuficiente capacitación por especialidad en temas de teledetección y fotointerpretación para el uso adecuado de las imágenes satelitales.
- Limitado conocimiento sobre las funciones y responsabilidades en temas ambientales por la población de diferentes niveles de gobierno (local y regional), lo que dificulta el desarrollo de los eventos.
- La sensibilización sobre la importancia acerca de temas ambientales requiere de un proceso de educación a largo plazo.F1658
- El personal del proyecto entre coordinadores y promotores en su mayoría con limitada preparación para llevar adelante las actividades de sensibilización del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- En cuanto a las adquisiciones de los insumos y otros materiales deberán ejecutarse oportunamente y de acuerdo al PAAC aprobado y en coordinación con los ejecutores de actividades y proyectos.
- Priorización de procesos de Adquisición de bienes y servicios acorde al PAC aprobado, observando estrictamente en los meses cronogramados..
- Gestionar cursos con el MINAM y a otras instituciones para el desarrollo de capacidades al equipo técnico.
- Poner énfasis en el desarrollo y propuesta de metodologías que permitan alcanzar los objetivos del proyecto a un mediano plazo a su finalización.
- Contratar personal especializado para realizar talleres de capacitación al personal promotor.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- En la Formulación de los estudios de preinversión, la Gerencia General Regional contó con un presupuesto por el monto de S/. 6,990,561.00 Nuevos Soles, del cual se logrado ejecutar el importe de S/. 6,547,951.00 Nuevos Soles, que significa el 93.66% de avance financiero.
- Asignación presupuestal que se ha ejecutado en la elaboración De Estudios de Pre-factibilidad, actividad programada con 20 estudios en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública; a nivel de perfil, pre-factibilidad y factibilidad, para los diferentes sectores de intervención, de los cuales se ha registrado el total de 197 estudios, en el estado de aprobados o viables (153), en evaluación (18) y en formulación (26) al 31 de diciembre del 2013; que representa el 620% de la meta programada considerando los proyectos registrados y declarados viables sólo en el 2013.

b). Identificación de problemas presentados

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
 Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
 Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.
 La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
 Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
 La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148578. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 386-2012-GGR-GR PUNO del 01 de octubre 2012, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/5,055,693, del cual se ejecuta a nivel de devengados la suma de S/. 4,713,104.97 Nuevos Soles, que porcentualmente implica el 93.22%; el avance físico consiste en la construcción de 01 edificación de 06 plantas de concreto armado, complementado con coberturas livianas e inclinadas, en un área de 6,069.18 m²; niveles: sótano, Planta 1.- dirección general, Planta 2.- dirección de archivo intermedio, Planta 3.- dirección de archivo histórico, Planta 4.- dirección de archivo central, Planta 5.- auditorio, la ejecución de obra se inició el 04 de Febrero del 2013, teniéndose un periodo de ejecución programado de 306 días, la meta física alcanzada al mes de Diciembre del 2013 es del 36.81%.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
 Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
 Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149598. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2013 se ha continuado con la construcción del proyecto, con una inversión de S/. 4,056,471.00 Nuevos Soles del cual se ha ejecutado financieramente el importe de S/. 3,785,338.56 Nuevos Soles que significa de avance financiero el 93.32%, cuya meta programada consiste en la construcción de infraestructura de 2812.29 m2, construcción de 3404 m2 de patio de manobras, estacionamiento 96 m2, áreas verdes 1734.41 m2, veredas 875.62 m2, cunetas 120.82 m., instalaciones eléctricas y 02 pararrayos, 01 tanque cisterna de 21.50 m3 y 01 elevado de 14.50 m3, construcción 120 M.L. de cerco perimétrico y accesos de 114.60 ml, construcción de pabellón archivo, administración de 498.48 m2, equipamiento de vehículos de transporte y vehículos menores para manipulación de materiales, 01 gua puente, estantes metálicos, mobiliario para pabellón administrativo, computadoras y software de sistema de gestión de almacenes, esta obra al año 2012 se ha tenido un avance físico del 40.02%, que ha consistido con la construcción de la estructura (casco) del componente almacén central, faltando la instalación de la estructura metálica y techado de cobertura, se viene realizado obras de concreto armado y encofrado del cerco perimétrico, eliminación de escombros, provenientes de demoliciones del patio de maniobras, estructura (casco) del componente del pabellón administrativo, en el componente de implementación y/o equipamiento, se ha adquirido el tracto camión y camioneta rural, al año 2013 el citado proyecto ha tenido un avance físico del 93.55%, que consiste en la construcción de toda la estructura programada, faltando el equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230878. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA DE INSEGURIDAD SOCIAL DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana Rural en las Provincias de Mayor Incidencia de Inseguridad Social de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 1,307,262.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, del cual se ejecutó financieramente el 94.98% y con Recursos Determinados el 94.43%, siendo el resultado del avance físico el 7% de 45 eventos; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230878. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA DE INSEGURIDAD SOCIAL DE LA REGION PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2183634. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la defensa ribereña en las márgenes derecha e izquierda del río ramis en los tramos de Scasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las provincias de Huancané y Azángaro - Región Puno " con un presupuesto de S/. 813,000.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios se ha ejecutado financieramente el 90.60%, siendo el resultado del avance físico el 5.45% de la Obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente eficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar la liquidación respectiva del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2156172. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD ARTESANAL TEXTIL Y ARTICULACION AL MERCADO - REGION - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto tuvo una asignación presupuestal de S/. 2,483,082.00 Nuevos Soles, del cual se ha ejecutado la suma de S/. 2,382,042.36 Nuevos Soles, que significa el 95.93% de gasto en la adquisición de activos no financieros.

COMPONENTE I. A la fecha se ha logrado realizar 137 módulos de capacitación distribuidos en 46 distritos Acora, Ajoyani, Amantani, Ananea, Antauta, Asillo, Atuncolla, Ayaviri, Azángaro, Cabanilla, Capachica, Chucuito, Coasa, Cojata, Conduriri, Corani, Crucero, Cuyo Cuyo, Huancané, Ilave, Juli, Juliaca, Macari, Macusani, Mañazo, Moho, Nuñoa, Ocuvíri, Orurillo, Palca, Paratia, Pichacani, Pizacoma, Pomata, Potoni, Pucara, Puno, Putina, San Antón, San José, Santa Lucía, Santa Rosa, Tupala, Vila Vila, beneficiando a 2335 artesanos de los cuales:
 337 beneficiarios en tejido a telar
 335 beneficiarios en tejido a máquina

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2156172. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD ARTESANAL TEXTIL Y ARTICULACION AL MERCADO - REGION - PUNO

1206 beneficiarios en tejido punto a mano
 461 beneficiarios en hilado artesanal.

COMPONENTE II. Promoción en la participación en ferias Regionales, nacionales e internacionales con la participación de 137 organizaciones y más de 1530 artesanos.

FERIA REGIONAL FEGASUR JULIACA.- Con ventas obtenidas en un promedio de S/.3,780.00 Nuevos Soles. Agosto.

FERIA REGIONAL PUNO TRANSFORMA.- Realizado en el mes de diciembre y obteniendo un total de ventas S/. 31,971.50

FERIA NACIONAL PURO PUNO LIMA.- Realizado en el mes de octubre y obteniendo un total de ventas obtenidas de S/45,850.00.

FERIA INTERNACIONAL PERU MODA 2013.- Con la realización de esta feria a través del consorcio Titicaca se ha logrado concretar pedidos de prendas por un monto aproximado de \$ 300,000 Dólares con los países de Dinamarca, Usa, Francia y Bélgica.

COMPONENTE III. Se brindó acompañamiento en asistencia técnica a 2335 artesanos de los 46 distritos intervenidos, fruto de ello se ha logrado elaborar más de 5 mil prendas de calidad entre chompas, chalecos, ponchos, challes, ruanas, mantas, guantes, gorros, mitones, chalinas, conjuntos de accesorios, y otros. Y más de 150 kilos de hilos de calidad con fibra de alpaca y en diferentes variedades de colores.

Sin proyecto Su ingreso económico de artesano mensual es 300 Nuevos Soles

Con proyecto Mejoraron 920 artesanos con inserción laboral con un Ingreso económico aproximadamente S/.420.00 Nuevos Soles.

Además se logró contactos de ventas con empresas exportadoras como Nabusca, Qaito.

COMPONENTE IV. Se reprodujo 04 millares de manual técnico entre tejido plano a telar, tejido a máquina y tejido punto a mano. De los cuales 2335 artesanos ya hicieron uso de este valioso material de capacitación.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución del proyecto, se presentaron los siguientes impases:

a) Información incompleta del expediente I parte de la ejecución físico financiero

b) La falta de asignación del presupuesto total

c) La demora en la compra de bienes y pago de planillas, todas ellas dificultaron cumplir las actividades en su totalidad, y generando el pago de la mora AFP.

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para superar ciertos inconvenientes durante la ejecución de los proyectos de inversión se debe de aplicar las siguientes medidas correctivas:

a) Asignación de presupuesto en su totalidad

b) Designar un personal idóneo en el tema productivo para la adquisición de bienes

c) Agilizar el pago de planillas para evitar las moras de AFP.

La artesanía es de vital importancia para la población urbano marginal a fin de ver incrementar sus niveles de ingreso.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153605. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y COMPETITIVAS EN CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES EN LA SELVA DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de Capacidades Técnicas y Competitivas en Cadena Productiva de Frutales en la Selva de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 4,780,525.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 2,026,126.00 Nuevos Soles y con la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones S/. 2,754,399.00 Nuevos Soles, habiéndose ejecutado financieramente del total el 83.95% y se ha obtenido físicamente el 82.4% de una programación de 824 eventos; de ello se desprende que la ejecución fue deficiente financieramente y físicamente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar e intervenir sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

Fortalecimiento de las 136 Escuelas de Campo para Agricultores ¿ ECAs formadas en el año 2012, donde se continúan produciendo plántones frutícolas en los 127 viveros frutícolas, 148 módulos demostrativos de elaboración de abonos orgánicos y 81 módulos demostrativos de preparación de bioles para el control fitosanitario frutícola y 104 parcelas demostrativas instaladas de plantaciones frutícolas (Plátano Ingiri, Granadilla colombiana, Papayita andina, Papaya, Cocona y Sachatomate).

En los viveros frutícolas instalados en las ECAs se tiene una producción de 150,000 plántones de diferentes especies (Cítricos 95,000 plántones, que cubriría (300) has en la instalación en terreno definitivo, Granadilla 20,137 plántones, que cubriría (45) has en la instalación en terreno definitivo, Papaya andina 19,693 plántones, que cubriría (15) has en la instalación en terreno definitivo, Tomate de árbol 2894 plántones, que cubriría (3) has en la instalación en terreno definitivo, Palto 12,027 plántones, que cubriría (40) has en la instalación en terreno definitivo), Con la producción de plántones con las cinco especies de frutales, se tiene material de propagación suficiente para cubrir 403 hectáreas de parcelas

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153605. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y COMPETITIVAS EN CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES EN LA SELVA DE LA REGION PUNO

demostrativas a instalarse en terreno definitivo.

469.64 hectáreas recuperadas con prácticas culturales de manejo coberturas vivas, instalación de barreras muertas e incorporación de abonos orgánicos.

517.37 hectáreas rehabilitadas en plantaciones envejecidas de frutales con 30 ¿ 60 años de vida.

Elaboración de 04 manuales técnicos (01 millar de manual técnico del cultivo de Piña, 01 millar de manual técnico del cultivo de Sachatomate, 01 millar de manual técnico de Papayita andina y ½ millar de manual técnico del cultivo de Granadilla).

Implementación del Centro Piloto de innovación y transferencia de tecnología Pajchani - distrito de San Juan del Oro - Sandia, que cuenta con un vivero moderno de producción plantones frutícolas, instalación de parcelas demostrativas de cocona, papaya, piña y sachá inchi, un módulo para la producción de abonos orgánicos (sólidos compost y líquidos biol), un módulo de cámara térmica para propagación de hijuelos de plátano de alta calidad.

b). Identificación de problemas presentados

Las limitaciones que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo, se puede enunciar los siguientes aspectos:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas que se deben de considerar son las siguientes:

- Considerar de primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2184246. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ARTICULACION COMERCIAL PARA LOS PRODUCTORES TRANSFORMADORES DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto tuvo asignado un presupuesto institucional por el monto de S/. 1,105,987.00 Nuevos Soles, del cual se ha ejecutado el 78.34% en la adquisición de activos no financieros; en el caso de la II feria Puro Puno Nacional realizada del 4 al 6 de octubre 2013 en la ciudad de Lima, el monto presupuestado para la realización de la feria era de S/. 713,439.50. Sin embargo como podemos observar en las resoluciones de transferencia presupuestaria al 24 de septiembre se trasladó el presupuesto para la feria, sin embargo la calendarización para realizar el gasto efectivo se realiza hasta el 15 de cada mes. De no ser así ese dinero no se podía usar en el mes siguiente. Es por eso que las actividades programadas en octubre no contaban con el presupuesto para realizarse dicho mes.

En la partida 2.6.3 Adquisiciones de Vehículos, Maquinarias y Otros: Se tuvo un 95.91% de ejecución presupuestal. Se ejecutó al 100% las actividades programadas en la específica, sin embargo no se cubrió el total del presupuesto por la diferencia de precios.

En la partida 2.6.7 Inversiones Intangibles: Se tuvo un 82.33% de ejecución, No se cubrió el total del presupuesto debido a que el mes de setiembre solo laboró el jefe de proyecto y el resto del equipo técnico del proyecto empezó sus labores en octubre. En la compra de bienes y contratación de servicios no se realizaron todas las actividades por la tardía transferencia, es por eso que resta el monto presupuestal

En la partida 2.6.8 Otros Gastos de Activos no financieros: Se tuvo un 55.65% de ejecución, la elaboración del expediente técnico cubrió el 78,56%, debido a que se debe realizar una actualización para el año 2014 utilizando ese presupuesto.

En los bienes y servicios programados hubo diferencia de precios, y no se contrató al asistente de supervisión debido a que no fue asignado por el gobierno regional Puno.

b). Identificación de problemas presentados

Los inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Dirección Regional de Agricultura son los siguientes:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas que se deben de considerar son las siguientes:

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2145554. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS (PRIMER ESLABON DE LA CADENA PRODUC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, se ha asignado el monto de S/. 2,744,374.00 Nuevos Soles, cuya ejecución porcentualmente significa el 92.44% en al adquisición de activos no financieros.

01.- Manejo de recursos hídricos y praderas naturales.-

La complementación alimentaria es esencial para el desarrollo de las demás actividades, conceptuando que el mejoramiento genético de alpacas entra por la boca, por lo que las actividades consideradas en el presente componente es el principio del desarrollo del sector alpaquero, por lo que se ha tenido las siguientes metas:

¿ Desarrollo de 50 talleres de capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales, los mismos que se tiene en un (avance 100%).

02.- Capacidad técnica para manejo sanitario.-

¿ Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas de 24,916 cabezas de alpacas, en sus clases productivas (avance 100.22%).

¿ Campañas de dosificación de perros, se realizaron 5,264 atenciones de dosificación de canes (avance 100%).

¿ Desarrollo de capacitaciones técnicas en sanidad animal, se cumplió con la ejecución de las 50 capacitaciones (avance 100.00%).

03.- Formación de rebaño alpaquero

¿ Asistencia técnica en el desarrollo de técnicas de selección de reproductores alpacas machos de las categorías S, A y B; se realizaron la selección de 2485 reproductores machos (avance 107.95%).

¿ Asistencia técnica en el desarrollo de técnicas de selección de reproductores alpacas hembras de las categorías S, A, B y opcionalmente C; se hicieron un total de 46038 selecciones de reproductores hembras (avance 100.00%).

¿ Asistencia y seguimiento en rebaños alpaqueros de la técnica de empadre controlado de apareamientos; se reportó 28,355 alpacas hembras apareadas (avance 61.59%).

¿ Desarrollo de 50 talleres de capacitación en técnicas de manejo, caracterización y formación de rebaño; se acumulo hasta la fecha, (avance 100.00%).

- Fortalecimiento organizacional, gestión empresarial e incidencia política.-

¿ Desarrollo de 151 Talleres de capacitación en fortalecimiento organizacional, gestión territorial e incidencia política; se hicieron los 151 talleres de capacitación (100.00% de avance).

¿ Desarrollo de 01 Fórum sobre desarrollo alpaquero, se desarrolló 01 Fórum programado (100% de avance).

¿ Desarrollo de gestiones y sistematización de información de actividades del proyecto, se hicieron las 12 gestiones y sistematización (avance del 100%).

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema en la ejecución del proyecto ha sido el retraso en los distintos procesos de tipo administrativo de parte de las instancias del Gobierno Regional Puno, los mismos que se detallan a continuación:

¿ Se ha tenido el retraso en la aprobación del Expediente Técnico para el ejercicio fiscal 2013.

¿ Retraso en la habilitación presupuestal, inicialmente en la aprobación del Cuadro de recursos, para la incorporación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC.

¿ Retraso en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de la oficina de Abastecimientos del Gobierno Regional Puno, retrasando el buen accionar y cumplimiento de las actividades del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se debe dar celeridad en la aprobación de los expedientes técnicos por parte de las instancias del Gobierno Regional Puno.

¿ Las habilitaciones de recursos presupuestales, deben ser oportunas respetándose la programación presupuestal para el normal desarrollo de las actividades de los Proyectos de Inversión Pública.

¿ Mayor dinamicidad en los trámites administrativos a nivel de las instancias institucionales.

¿ Mayor implementación en logística, para el cumplimiento de actividades con mayor eficiencia.

¿ Se debe continuar fortaleciendo las organizaciones constituidas, buscando el cambio de actitud de los productores para cumplir con los propósitos del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159150. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEL CAMPO FERIAL DEL BARRIO LA CAPILLA DISTRITO JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Servicio del Campo Ferial del Barrio la Capilla Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 925,835.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 884,835.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados, Canon Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones S/. 41,000.00 Nuevos Soles, de los cuales en forma conjunta se ejecutó financieramente el 99.59%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra (sin información); por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente muy bueno y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159150. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEL CAMPO FERIAL DEL BARRIO LA CAPILLA DISTRITO JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN DE LA REGION PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147120. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto contó con un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento por la suma de S/ 6,555,611.00 Nuevos soles, mediante las Fuentes de Financiamiento recursos ordinarios y recursos determinados para la Adquisición de Activos No Financieros, en el mejoramiento de capacidades técnico productivo de los productores de ganado vacuno lechero a nivel regional; el proyecto presenta un avance financiero de 86.55% y físico 99.84%; A Nivel de organizaciones y familias beneficiarias este año 2013 el proyecto tiene identificado y firmado las actas de entendimiento con 350 organizaciones entre asociaciones y/o comunidades campesinas que representan un 106% respecto a lo programado; y se ha identificado a un total de 12326 familias, que representa un 124% en identificación de familias respecto a lo programado y que están dentro del ámbito de intervención; la ejecución del proyecto esta a cargo de la Dirección Ejecutiva Proyecto Especial Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino. Siendo los principales logros:

¿ Se ha realizado 11920 Asistencias técnicas para una mejor producción y productividad de leche.

¿ Se ha organizado 596 actividades para la Promoción de buenas prácticas pecuarias y de ordeño.

¿ Se ha implementado 43 módulos de mejoramiento genético por inseminación artificial.

¿ Se ha realizado 8930 visitas para asistencias técnicas con módulos de parcelas demostrativas de pastos cultivados.

¿ Se ha realizado 2160 visitas para asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración en quesos mejorados.

¿ Se ha Implementación 45 módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad.

¿ Se ha realizado 15 Asesoramientos en diseño y distribución de plantas, BPM, HACCP y registro sanitario.

¿ Se ha Asesorado a 30 organizaciones en formalización de negocios rurales.

¿ Se ha realizado 30 Asesoramientos en fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y Manejo Contable.

¿ Se ha realizado 13 eventos de difusión y promoción del consumo de la leche y derivados.

¿ Se ha realizado 90 visitas para asistencia técnica personalizada en promoción y articulación comercial.

¿ Incremento en la producción de leche de 3.13 a 4.57 litros/vaca.

¿ Incremento en la variedad de quesos de 01 a 04 tipos de queso.

¿ 32 CAPs formalizados e implementados con Registro sanitario y Buenas Practicas en manejo (BPM).

¿ Incremento en el consumo de leche percapita en la Región de Puno en 05 litros/persona.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución del proyecto, se presentó los siguientes problemas:

- El inicio retrasado de las actividades, siendo esto por el tema de aprobación tardía del expediente técnico, que retrasa la ejecución de metas, con reprogramación a los siguientes meses.

- La falta de la ejecución de la actividad 01.04 Instalación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado, por el error de la formulación en el expediente técnico 2013.

- La falta de ejecución de la Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil, siendo establecido en el expediente técnico, sin embargo no existe protocolos comerciales para los productos lácteos entre los países del Perú y Brasil.

- La falta de ejecución de la Actividad de Pilotos Comerciales. Siendo la no ejecución por el tema de logística y especialistas en ejecución.

- La disposición presupuestal no fue de manera completa de acuerdo a lo aprobado según expediente técnico, se ha tenido limitaciones en asignación desde el mes de Agosto no se contó con todo el presupuesto, siendo fraccionado para los proyecto Ovinos y Crianzas familiares.

- La asignación de fuentes de financiamiento de R.O, R.D, Canon Minero entre otros siendo de manera fraccionada.

- No se contó con el total de presupuesto de S/. 6.686.547,00, solo se ejecutó S/. 5.674.008,07, quedando como saldo de S/. 1.012.538,93.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas que se deben de dar para la ejecución del proyecto son los siguientes:

- La presentación oportuna del expediente técnico para su aprobación para el ejercicio fiscal 2014.

- Las actividades no ejecutadas que son en tres actividades fueron reprogramadas y adjuntadas con el presupuesto, mediante la solicitud de ampliación de ejecución para el 1005 de su ejecución como meta del 2013.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147120. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION PUNO

- La planificación oportuna de actividades en coordinación con el equipo técnico del proyecto a fin de no tener retrasos en actividades físicas.
- La gestión oportuna de las compras y adquisiciones para una mejor ejecución financiera.
- La solicitud de incremento de presupuesto adjuntando el saldo balance 2013 para el ejercicio fiscal 2014.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164116. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el proyecto ¿Mejoramiento de la productividad de leche, carne y lana en el ganado ovino de la zona norte de la Región Puno¿ se ha logrado un avance físico de 98.7% se ha logrado un alto porcentaje del indicador, solo falta ejecutar un componente tal vez de mayor importancia no lográndose por la falta de asignación presupuestaria y financiera; con respecto al avance financiero que es de 73.15% no se pudo lograr un mayor porcentaje por que no se tenía disponibilidad financiera del presupuesto asignado es por ello no se logró un mayor porcentaje de este indicador.

¿ Se realizaron 100 Hectáreas de área de mejoramiento de pastizales por abonamiento orgánico en las comunidades del ámbito del proyecto, los mismos que permitieron el incremento de la biomasa aérea para la mayor soportabilidad, incrementando el área foliar de los pastos naturales.

¿ Se mejoró las 800 has mediante la siembra de trébol blanco, con manejo adecuado de potreros (cercado con alambre de púa ganadera), para el incremento de la soportabilidad de ovinos.

¿ Se realizaron 62 eventos de capacitación en manejo de recurso hídrico y mejoramiento de pastizales naturales con un total de asistentes 1814 Varones 973 Mujeres 841 productores con conocimientos en el tema.

¿ Se realizaron 62 Eventos de Capacitación en manejo técnico de ovinos con un total 1738 productores fortalecidos

¿ Se realizó 1860 asistencias técnicas en manejo técnico de ovinos.

¿ Se realizó 03 pasantías intercambio de experiencias en manejo técnico de ovinos.

¿ Se concretó la formación de 75 PATS (planteleros) con adiestramiento en inseminación artificial.

¿ Se realizaron 62 Eventos de capacitación en manejo genético del ovino con la participación de 1636 beneficiarios.

¿ Se realizaron 1860 asistencias técnicas personalizadas para el mejoramiento genético de ovino.

¿ Se logró inseminar 2500 borregas inseminadas con semen fresca de carneros de raza Dhone y 1292 borregas con semen fresco de carnero raza East Friesian haciendo un total de 3792 borregas inseminadas en ambas razas.

¿ Se realizaron 62 cursos de capacitación en generación de valor agregado a productos de ovinos, con un total de 1862 productores con conocimientos en el tema.

¿ 800 hectáreas de pastos cultivados instaladas

¿ 1860 productores con asistencia técnica en manejo técnico de ovinos.

¿ 75 productores capacitados en formación de PATs.

¿ 62 productores capacitados en generación de valor agregado.

b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto Programa de Desarrollo Rural Andino a identificado los siguientes problemas durante la ejecución del proyecto de inversión pública regional:

- No se tuvo la asignación del presupuesto total del Expediente técnico 2013 del proyecto Ovinos Norte.

- Los Procesos de adquisición se quedaron desiertos en lo que respecta a reproductores East Friesian, el resto no ha sido atendido por la oficina de abastecimientos.

- Se realizó y se presentó los requerimientos de bienes y servicios a la oficina de administración y no fueron atendidos.

- No se adquirieron los ovinos, como son de la raza East Friesian y Donhe y en consecuencia no implemento de del núcleo genético elite.

- En la metas físicas las actividades de Instalación de modulo básico de cosecha de pastos, incentivos a la adopción tecnológica para el manejo técnico de ovinos, implementación de núcleo genético elite, asistencia técnica con módulos de esquiladora estas no se pueden cumplir por falta de adquisición de estos equipos y módulos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para la buena ejecución del proyecto es importante enfatizar los siguientes aspectos:

- La asignación del presupuesto total del expediente técnico 2013.

- Los procesos deben ser más ágiles de manera se tenga en forma oportuna los bienes y servicios y se evite perjudicar el normal cumplimiento de las actividades.

- Se ha reiterado y ha presentado los requerimientos y esperamos ser atendidos.

- La adquisición de los ovinos de la raza East Friesian y Donhe y la implementación del núcleo genético Elite, para ello la oficina de abastecimientos debe realizar la convocatoria del proceso y los plazos según la OSCE y es de prioridad y muy urgente para la etapa de culminación del expediente técnico 2013.

- La convocatoria y la adquisición de estos equipos y módulos por compra directa o proceso según la OSCE y de prioridad y muy urgente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173373. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el proyecto ¿Mejoramiento de las capacidades productivas y comerciales de personas con discapacidad mediante el desarrollo de crianzas familiares en la Región Puno¿ se ha logrado un avance físico de 49.27% de lo programado, no logrando un mayor porcentaje por falta de disponibilidad del presupuesto financiero o liquidez, con respecto al avance financiero que es de 64.87% no se pudo lograr un mayor porcentaje por que no se tenía disponibilidad financiera del presupuesto asignado es por ello no se logró un mayor porcentaje de este indicador.

¿ Se sensibilizo mediante cursos de capacitación a 2550 personas con discapacidad para insertarlos a una actividad productiva de tal manera mejorar sus ingresos económicos.

¿ Se instaló de 283 has de alfalfa, 319 has avena / cebada y 382 has cebada grano, en los 50 distritos de intervención del proyecto.

¿ 511 personas con discapacidad orientadas y sensibilizadas, en producción tecnificada de cuyes, producción, manejo y conservación de pastos y forraje y producción de forraje verde hidropónico, mediante 20 Pasantías realizadas a la Estación Experimental Illpa INIA ¿ PUNO, en donde los beneficiarios pudieron observar y conocer experiencias generadas en la EEA. Illpa INIA Puno, para que en el futuro ellos puedan manejar la crianza de cuyes en forma tecnificada, aplicando técnicas de alimentación, prevención sanitaria, con animales mejorados.

¿ 8004 Asistencias Técnicas personalizadas realizadas Insitu, en crianzas de cuyes, gallinas y porcinas en todo el ámbito de intervención del proyecto el cual comprende 13 provincias y 50 distritos de la región Puno.

¿ Se logró la firma de 50 convenios de cooperación interinstitucional, con los 50 gobiernos locales, que comprenden el ámbito de intervención del proyecto.

¿ Participación del proyecto en la feria nacional Puro Puno en la ciudad de Lima los días 4,5 y 6 de octubre del año 2013, con reconocimiento especial.

¿ 283 hectáreas de alfalfa instaladas.

¿ 701.65 hectáreas de avena y cebada instalada.

¿ 2550 personas discapacitadas capacitados en actividades de crianza de animales menores.

¿ 20 pasantías realizadas con la participación de beneficiarios de condición discapacitado.

b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto Programa de Desarrollo Rural Andino a identificado los siguientes problemas durante la ejecución del proyecto de inversión pública regional:

- Se tenía programado el inicio de actividades para el mes de mayo del 2013, sin embargo se inició a partir del 06 de agosto 2013 en la parte administrativa y el 10 de setiembre 2013 con todo el equipo técnico, teniendo un retraso de 3 meses.

- Debido a la incorporación del personal técnico del proyecto con fecha 10 de setiembre, se tuvo retrasos considerables con respecto a la identificación de los beneficiarios lo que dificulto y retraso la ejecución de actividades programadas para el año 2013.

- El presupuesto programado para el año 2013, fue de S/. 5, 566,623.30, sin embargo solo se habilito un techo presupuestal de S/. 1,294,111.81, razón por el cual se realizó la REPROGRAMACIÓN del Cronograma de Metas Físicas Programadas para el Año 2013 de acuerdo a las prioridades del proyecto, la falta de disponibilidad presupuestaria fue el principal problema que genero retrasos y descoordinaciones en la correcta ejecución física y financiera del proyecto.

- Se retrasó el lanzamiento de procesos de Licitación Pública de los materiales de construcción para los módulos (calaminas, maderas, clavos, alambres, ladrillos, cemento entre otros) por falta de presupuesto, el cual generó malestar en la población beneficiaria, puesto que se exigió la culminación de construcción de muros (contrapartida de los beneficiarios) para diciembre del 2013.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Proyecto Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino, viene superando impases con el cumplimiento de ciertas acciones:

- Actualmente se vienen ejecutando actividades programadas y reprogramadas, para lo que es necesario contar con personal de apoyo, esto a fin de cumplir con las metas, puesto que están incluidas las actividades que no se ejecutaron en el 2013.

- Realizar las coordinaciones correspondientes para la habilitación presupuestal a fin de cumplir con la ejecución de metas programadas y Mayor celeridad en el trámite administrativo para la adquisición de materiales y bienes, puesto que el proyecto ya tiene las metas programadas y el retraso de los mismos dificulta la normal ejecución de actividades.

- Se viene llevando a cabo reuniones de Coordinación e información, con los beneficiarios del proyecto respecto a la entrega de materiales, para el techado de módulos, para el cual se tiene un compromiso de entrega para el mes de mayo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2113132. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SAN JOSE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto de Inversión Pública ejecutado por el Proyecto Especial Programa Regional de Riego y Drenaje denominado "Construcción del Sistema de Riego Tecnificado San José" tuvo una asignación presupuestaria por el monto de S/. 5,591,800.00 Nuevos Soles, alcanzando a ejecutar financieramente el 98.02 y un avance físico 99.86%, que consiste en la ejecución de las obras construcción bocaatoma, Construcción de canal principal, instalación de riego por aspersión, Fortalecimiento de capacidades, medidas de mitigación de impacto ambiental, gestión y administración .

El objetivo del proyecto es contribuir a la solución de problemas hídricos que afectan a las zonas rurales de la Región, mediante la captación de las aguas superficiales y subterráneas, implementando los sistemas de riego por gravedad, aspersión y otros; acciones que permitirán el desarrollo agropecuario sostenible bajo riego, como medio para reducir la extrema pobreza, empleo y migración del campo a la ciudad.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje, PRORRIDRE; entre las dificultades más adversas que tuvo en la ejecución de los diferentes proyectos resaltan los siguientes:

a) Escasa mano de obra calificada en las obras.

b) Conflicto social con los propietarios de las canteras (roca y agregados).

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2113132. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SAN JOSE

- c) Desabastecimiento de maquinaria pesada por incumplimiento de contratos.
- d) Autorización de Previas Nacional respecto del tramo (cruce de la carretera binacional) PIP construcción de Irrigación Callacame.
- e) Inclemencias climatológicas adversas, (-15 °C), la misma que incide en trabajos de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- a) Respeto de los factores externos (climatológicos) la dirección de estudios y proyectos deberá mostrar un adecuado calendario de ejecución del PIP tomando como previsión la existencia de temperaturas extremadamente frías.
- b) La dirección de estudios deberá a su vez efectuar una adecuada evaluación a la real situación respecto de la donación y/o entrega de canteras con los agentes involucrados para a su vez no incurrir en errores y retrasos en la fase de ejecución, habiéndose subsanado dichos inconvenientes el PIP viene siendo ejecutados con cronogramas acelerados.
- c) Respeto al déficit de mano de obra calificada se ha hecho convocatorias a personal de la región a través de los medios de comunicación con el cual se ha cubierto el déficit en cierto grado.
- d) Asimismo se ha coordinando con las autoridades locales para que medien con los propietarios y se facilite la extracción de materiales en cantera.
- e) Se ha informado al Órgano Supervisor en las Contrataciones con el Estado a fin de sancionar a las empresas que incumplieron contratos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2145955. CONSTRUCCION DE IRRIGACION CALLACAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución física del PIP al mes de diciembre alcanza una ejecución del 100% respecto de su programación y la financiera 100%, habiéndose aprobado la Liquidación Técnica y Financiera del PIP mediante Resolución Directoral N° 850-2013-GR-PUNO-PRORRIDRE/DE el 09-Dic-2013, cerrado en el banco de proyectos, para el cual se muestra la resolución citada correspondiente. Anexo 03, Actualmente el PIP se encuentra cerrado en el Banco de Proyectos del SNIP y en operación a beneficio de la población objetivo.

El objetivo del proyecto es contribuir a la solución de problemas hídricos que afectan a las zonas rurales de la Región, mediante la captación de las aguas superficiales y subterráneas, implementando los sistemas de riego por gravedad, aspersión y otros; acciones que permitirán el desarrollo agropecuario sostenible bajo riego, como medio para reducir la extrema pobreza, empleo y migración del campo a la ciudad.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje, PRORRIDRE; entre las dificultades más adversas que tuvo en la ejecución de los diferentes proyectos resaltan los siguientes:

- a) Escasa mano de obra calificada en las obras.
- b) Conflicto social con los propietarios de las canteras (roca y agregados).
- c) Desabastecimiento de maquinaria pesada por incumplimiento de contratos.
- d) Autorización de Previas Nacional respecto del tramo (cruce de la carretera binacional) PIP construcción de Irrigación Callacame.
- e) Inclemencias climatológicas adversas, (-15 °C), la misma que incide en trabajos de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- a) Respeto de los factores externos (climatológicos) la dirección de estudios y proyectos deberá mostrar un adecuado calendario de ejecución del PIP tomando como previsión la existencia de temperaturas extremadamente frías.
- b) La dirección de estudios deberá a su vez efectuar una adecuada evaluación a la real situación respecto de la donación y/o entrega de canteras con los agentes involucrados para a su vez no incurrir en errores y retrasos en la fase de ejecución, habiéndose subsanado dichos inconvenientes el PIP viene siendo ejecutados con cronogramas acelerados.
- c) Respeto al déficit de mano de obra calificada se ha hecho convocatorias a personal de la región a través de los medios de comunicación con el cual se ha cubierto el déficit en cierto grado.
- d) Asimismo se ha coordinando con las autoridades locales para que medien con los propietarios y se facilite la extracción de materiales en cantera.
- e) Se ha informado al Órgano Supervisor en las Contrataciones con el Estado a fin de sancionar a las empresas que incumplieron contratos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2147416. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIP alcanza una ejecución física promedio de 54.41% en los componentes de acuerdo al siguiente detalle:

Construcción De Reservorios 17.80%

Construcción De Captación Directa 90.00%

Construcción De Canal De Conducción 37.20%

Estudios Definitivos 100.00%

Instalación De Tuberías De Distribución 9.87%

Fortalecimiento De Capacidades - Año 1 Y Año 2 (Cursos De Capacitación - Pasantía) 100.00%

Medidas De Mitigación Ambiental 26.00%

La culminación física del PIP según cronograma de ejecución física de todos los componentes del proyecto estuvo previsto para este año 2013, sin embargo no se logra los objetivos deseados debido principalmente por la demora en la adquisición de Tuberías para los diversos componentes del Proyecto motivo por el cual se paralizaron las obras y por consiguiente la ampliación de plazo hasta el 2014. Dentro del Banco de Proyectos del SNIP el PIP se encuentra en la Fase de Inversión.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje, PRORRIDRE; entre las dificultades más adversas que tuvo en la ejecución de los diferentes proyectos resaltan los siguientes:

a) Escasa mano de obra calificada en las obras.

b) Conflicto social con los propietarios de las canteras (roca y agregados).

c) Desabastecimiento de maquinaria pesada por incumplimiento de contratos.

d) Autorización de Previas Nacional respecto del tramo (cruce de la carretera binacional) PIP construcción de Irrigación Callacame.

e) Inclemencias climatológicas adversas, (-15 °C), la misma que incide en trabajos de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a) Respecto de los factores externos (climatológicos) la dirección de estudios y proyectos deberá mostrar un adecuado calendario de ejecución del PIP tomando como previsión la existencia de temperaturas extremadamente frías.

b) La dirección de estudios deberá a su vez efectuar una adecuada evaluación a la real situación respecto de la donación y/o entrega de canteras con los agentes involucrados para a su vez no incurrir en errores y retrasos en la fase de ejecución, habiéndose subsanado dichos inconvenientes el PIP viene siendo ejecutados con cronogramas acelerados.

c) Respecto al déficit de mano de obra calificada se ha hecho convocatorias a personal de la región a través de los medios de comunicación con el cual se ha cubierto el déficit en cierto grado.

d) Asimismo se ha coordinando con las autoridades locales para que medien con los propietarios y se facilite la extracción de materiales en cantera.

e) Se ha informado al Órgano Supervisor en las Contrataciones con el Estado a fin de sancionar a las empresas que incumplieron contratos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRORRIDRE ejecuta el proyecto con el objetivo contribuir a la solución de problemas hídricos que afectan a las zonas rurales de la Región, mediante la captación de las aguas superficiales y subterráneas, implementando los sistemas de riego por gravedad, aspersión y otros; acciones que permitirán el desarrollo agropecuario sostenible bajo riego, como medio para reducir la extrema pobreza, empleo y migración del campo a la ciudad.

El cronograma de ejecución física del PIP se prolonga hasta el 2014, el PIP el 2013 alcanza un avance físico promedio de 70.82% en sus diversos componentes de acuerdo al siguiente detalle.

Construcción De Bocatoma 43.14%

Construcción De Canal De Derivación 58.82%

Construcción De Canal Principal A 72.95%

Estudios Definitivos Año 1 100.00%

Fortalecimiento De Capacidades (C. Capacitación - Ins. Parcelas) 100.00%

Medidas De Mitigación Ambiental 46.64%

Gestión Y Administración 74.19%

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PR**b). Identificación de problemas presentados**

La Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje, PRORRIDRE; entre las dificultades más adversas que tuvo en la ejecución de los diferentes proyectos resaltan los siguientes:

- Escasa mano de obra calificada en las obras.
- Conflicto social con los propietarios de las canteras (roca y agregados).
- Desabastecimiento de maquinaria pesada por incumplimiento de contratos.
- Autorización de Previas Nacional respecto del tramo (cruce de la carretera binacional) PIP construcción de Irrigación Callacame.
- Inclencias climatológicas adversas, (-15 °C), la misma que incide en trabajos de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Respecto de los factores externos (climatológicos) la dirección de estudios y proyectos deberá mostrar un adecuado calendario de ejecución del PIP tomando como previsión la existencia de temperaturas extremadamente frías.
- La dirección de estudios deberá a su vez efectuar una adecuada evaluación a la real situación respecto de la donación y/o entrega de canteras con los agentes involucrados para a su vez no incurrir en errores y retrasos en la fase de ejecución, habiéndose subsanado dichos inconvenientes el PIP viene siendo ejecutados con cronogramas acelerados.
- Respecto al déficit de mano de obra calificada se ha hecho convocatorias a personal de la región a través de los medios de comunicación con el cual se ha cubierto el déficit en cierto grado.
- Asimismo se ha coordinando con las autoridades locales para que medien con los propietarios y se facilite la extracción de materiales en cantera.
- Se ha informado al Órgano Supervisor en las Contrataciones con el Estado a fin de sancionar a las empresas que incumplieron contratos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2161232. MEJORAMIENTO DE LAS PRESAS ARICOMA Y COCAÑA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ORURO, EN LAS COMUNIDADES DE ORURO, CAPILLA PAMPA Y SAN SALVADOR I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución física del PIP, alcanza un avance del 89.43% en su componente Culminación de la Presa Aricoma y un 100% en Cursos de Capacitación proyectándose según su cronograma de ejecución de Obra hasta febrero del 2014. El propósito del proyecto es Incrementar la producción e incrementar el rendimiento agropecuario en el ámbito del sistema de riego Oruro Elevar la producción agrícola como mínimo en 76.74 % en cuatro años después de iniciar la operación del proyecto y Elevar la producción pecuaria como mínima en 89.48 %, en cuatro años después de iniciar la operación del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje, PRORRIDRE; entre las dificultades más adversas que tuvo en la ejecución de los diferentes proyectos resaltan los siguientes:

- Escasa mano de obra calificada en las obras.
- Conflicto social con los propietarios de las canteras (roca y agregados).
- Desabastecimiento de maquinaria pesada por incumplimiento de contratos.
- Autorización de Previas Nacional respecto del tramo (cruce de la carretera binacional) PIP construcción de Irrigación Callacame.
- Inclencias climatológicas adversas, (-15 °C), la misma que incide en trabajos de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Respecto de los factores externos (climatológicos) la dirección de estudios y proyectos deberá mostrar un adecuado calendario de ejecución del PIP tomando como previsión la existencia de temperaturas extremadamente frías.
- La dirección de estudios deberá a su vez efectuar una adecuada evaluación a la real situación respecto de la donación y/o entrega de canteras con los agentes involucrados para a su vez no incurrir en errores y retrasos en la fase de ejecución, habiéndose subsanado dichos inconvenientes el PIP viene siendo ejecutados con cronogramas acelerados.
- Respecto al déficit de mano de obra calificada se ha hecho convocatorias a personal de la región a través de los medios de comunicación con el cual se ha cubierto el déficit en cierto grado.
- Asimismo se ha coordinando con las autoridades locales para que medien con los propietarios y se facilite la extracción de materiales en cantera.
- Se ha informado al Órgano Supervisor en las Contrataciones con el Estado a fin de sancionar a las empresas que incumplieron contratos.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166409. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LLALLIMAYO-INIQUILLA, DISTRITOS DE OCUVIRI Y LLALLI, PROVINCIAS DE LAMPA Y MELGAR, REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución física del PIP, alcanza un avance del 100.00%. Proyecto Ubicado en el Distritos De Ocuvirí Y Llalli, Provincias De Lampa Y Melgar respectivamente; Actualmente el PIP se encuentra en la fase de inversión en el Banco de Proyectos del SNIP.

El objetivo del proyecto es contribuir a la solución de problemas hídricos que afectan a las zonas rurales de la Región, mediante la captación de las aguas superficiales y subterráneas, implementando los sistemas de riego por gravedad, aspersión y otros; acciones que permitirán el desarrollo agropecuario sostenible bajo riego, como medio para reducir la extrema pobreza, empleo y migración del campo a la ciudad.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje, PRORRIDRE; entre las dificultades más adversas que tuvo en la ejecución de los diferentes proyectos resaltan los siguientes:

- Escasa mano de obra calificada en las obras.
- Conflicto social con los propietarios de las canteras (roca y agregados).
- Desabastecimiento de maquinaria pesada por incumplimiento de contratos.
- Autorización de Previas Nacional respecto del tramo (cruce de la carretera binacional) PIP construcción de Irrigación Callacame.
- Inclencias climatológicas adversas, (-15 °C), la misma que incide en trabajos de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Respecto de los factores externos (climatológicos) la dirección de estudios y proyectos deberá mostrar un adecuado calendario de ejecución del PIP tomando como previsión la existencia de temperaturas extremadamente frías.
- La dirección de estudios deberá a su vez efectuar una adecuada evaluación a la real situación respecto de la donación y/o entrega de canteras con los agentes involucrados para a su vez no incurrir en errores y retrasos en la fase de ejecución, habiéndose subsanado dichos inconvenientes el PIP viene siendo ejecutados con cronogramas acelerados.
- Respecto al déficit de mano de obra calificada se ha hecho convocatorias a personal de la región a través de los medios de comunicación con el cual se ha cubierto el déficit en cierto grado.
- Asimismo se ha coordinando con las autoridades locales para que medien con los propietarios y se facilite la extracción de materiales en cantera.
- Se ha informado al Órgano Supervisor en las Contrataciones con el Estado a fin de sancionar a las empresas que incumplieron contratos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216974. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS, EN LAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRORRIDRE ejecuta el proyecto con el objetivo contribuir a la solución de problemas hídricos que afectan a las zonas rurales de la Región, mediante la captación de las aguas superficiales y subterráneas, implementando los sistemas de riego por gravedad, aspersión y otros; acciones que permitirán el desarrollo agropecuario sostenible bajo riego, como medio para reducir la extrema pobreza, empleo y migración del campo a la ciudad.

La ejecución física de la elaboración del expediente técnico alcanza una ejecución promedio de todos sus componentes del 96.17% quedando para su ejecución el Componente Construcción de bocatoma que tiene un avance del 73.22% según el siguiente detalle:

Construcción De Bocatoma 73.22%.
 Construcción De Canal Principal 100.00%
 Construcción De Canal Lateral 100.00%
 Estudios Definitivos 100.00%
 Fortalecimiento De Capacidades (Cursos De Capacitación Año I) 100.00%
 Medidas De Mitigación Ambiental 100.00%
 Gastos Administrativos Del Proyecto 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje, PRORRIDRE; entre las dificultades más adversas que tuvo en la ejecución de los diferentes proyectos resaltan los siguientes:

- Escasa mano de obra calificada en las obras.
- Conflicto social con los propietarios de las canteras (roca y agregados).
- Desabastecimiento de maquinaria pesada por incumplimiento de contratos.
- Autorización de Previas Nacional respecto del tramo (cruce de la carretera binacional) PIP construcción de Irrigación Callacame.
- Inclencias climatológicas adversas, (-15 °C), la misma que incide en trabajos de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Respecto de los factores externos (climatológicos) la dirección de estudios y proyectos deberá mostrar un adecuado calendario de ejecución del PIP tomando como previsión la existencia de temperaturas extremadamente frías.
- La dirección de estudios deberá a su vez efectuar una adecuada evaluación a la real situación respecto de la donación y/o entrega de canteras con los agentes involucrados para a su vez no incurrir en errores y retrasos en la fase de

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216974. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS, EN LAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCI

ejecución, habiéndose subsanado dichos inconvenientes el PIP viene siendo ejecutados con cronogramas acelerados.

c) Respecto al déficit de mano de obra calificada se ha hecho convocatorias a personal de la región a través de los medios de comunicación con el cual se ha cubierto el déficit en cierto grado.

d) Asimismo se ha coordinando con las autoridades locales para que medien con los propietarios y se facilite la extracción de materiales en cantera.

e) Se ha informado al Órgano Supervisor en las Contrataciones con el Estado a fin de sancionar a las empresas que incumplieron contratos.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2150586. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVO DE PRODUCTORES DE TRUCHA EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados esperados del Proyecto ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVO DE PRODUCTORES DE TRUCHA EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION PUNO¿, Como antecedentes, en las zonas de intervención del proyecto no se tiene referencias de la preexistencia de estanques, jaulas y ecloseries, para la producción de truchas, es importante señalar que estas zonas si disponen del recurso agua en forma de manantiales, riachuelos y otras formas, sirviendo de insumo principal para la consecución de la construcción e implementación de estanques, jaulas y ecloseries con la finalidad de iniciar a muchos pobladores en el rubro de la producción de truchas para mejorar sus ingresos y calidad de vida.

La ejecución física de las actividades del PETA programadas en los Expedientes Técnicos, se han ejecutado de acuerdo a su programación, las cuales se detallan en el punto de logros alcanzados por cada actividad.

Se ha intervenido en zonas de 33 distritos de 12 provincias de la Región Puno, los mismos que se adjuntan en un mapa de ubicación del proyecto.

La creciente aceptación en esta alternativa pecuaria en zonas alto andinas, se evidencia en la recepción de solicitudes que hacen al proyecto, ya que con la capacitación directa a 1,938 beneficiarios durante el ejercicio fiscal 2013, se ha beneficiado indirectamente a más de 10,000 pobladores de las zonas alto andinas, quienes han mostrado interés en el rubro de la pesquería, por lo que se viene proponiendo alternativas de ampliación del proyecto.

Se sembró 560 mil alevinos de trucha en estanques y en lagunas, con una mortalidad de 10% en estanques y 40 % en lagunas, esto último producto de las variaciones en las condiciones climáticas en las diferentes zonas de intervención.

Se logró un incremento en la Producción de trucha en módulos de estanques de 46,8TM en lagunas de 52,5 TM en la primera etapa.

A nivel del proyecto se generó S/.110.00 soles en los ingresos de los beneficiarios, que al inicio del proyecto no tenía este ingreso ya que su producción era limitada y estaba destinado para autoconsumo.

Participación creciente en eventos de capacitación del 98 % de beneficiarios agrupados en Puno y determinadas zonas de intervención del proyecto.

Los beneficiarios, producto del impacto generado por la intervención del proyecto, construyeron de propia iniciativa y con sus propios recursos 25 estanques artesanales familiares de piedra y cemento para producción de trucha, siendo las zonas en Crucero, Usicayos, Yunguyo, Macusani, Ayapata, Chichillapi, Mañazo. Asimismo se construyó 02 laboratorios artesanales para producción de ovas y alevinos de trucha en las zonas de Chichillapi, Crucero y Usicayos.

b). Identificación de problemas presentados

El clima en algunas zonas ha generado mortandad en la producción de truchas, por efectos de incremento de temperatura en las aguas hasta en 18°C, o también las granizadas e inundaciones en algunas zonas alto andinas en donde la altura es mayor.

Durante la ejecución del proyecto, se ha detectado que por la naturaleza climática de cada zona (temperatura de las aguas), algunas no son adecuadas para engorde de truchas pero si para producción de alevinos y ovas.

A pesar de haberse incrementado las asistencias de los beneficiarios a las capacitaciones, estos exigen apoyo económico para seguir asistiendo.

 En algunos estanques las aguas son muy turbias por exceso de lluvias y granizadas, así como la responsabilidad de los promotores o beneficiarios para el mantenimiento y cuidado de los estanques.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propone realizar seguimiento y monitoreo a los promotores para considerar los efectos de incremento de temperatura en las aguas de los estanques en algunas zonas detectadas.

 La información referida a zonas de producción de alevinos y ovas de acuerdo al clima se considerará para futuros proyectos ya que el presente proyecto se encuentra en su etapa final.

Los promotores se vienen capacitando en mantenimiento de algunos estanques que se encuentran en zonas vulnerables a los cambios climáticos.

El proyecto da cumplimiento a las actas de compromiso firmadas por los mismos beneficiarios y autoridades respecto al mantenimiento de los estanques, ecloseries y jaulas siendo responsabilidad de las autoridades municipales y beneficiarios su cumplimiento.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto Gestión del Programa y Otros - Programa de Caminos Departamentales, durante el ejercicio fiscal 2013 tuvo una asignación presupuestal por el monto de S/. 5,525,322.00 Nuevos Soles, habiéndose ejecutado financieramente el 6%, cifra deficiente.

Si bien es cierto que en el año próximo pasado la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, tuvo una limitada presencia en lo que concierne a Proyectos de Inversión Pública, más por lo contrario por encargo de la Alta Dirección del

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

Gobierno Regional Puno, se le encargo la ejecución de Actividades de Mantenimiento de Carreteras de Orden Departamental, a excepción del Programa de Caminos Departamentales ¿ PCD, cuya ejecución estuvo amparada en el Convenio Financiero 2013, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿ MTC Lima y el Gobierno Regional de Puno el cual tuvo un Presupuesto de S/. 17¿864,407.00 (Se considera saldo de Balance por un monto de S/. 385,079.00) nuevos soles de los cuales S/. 8¿940,023.00 (se considera Saldo de Balance S/.161,766.00 N.S) correspondieron a la contrapartida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en tanto que S/. 8¿924,384.00 N.S. (se considera saldo de Balance S/.223,313.00) al Gobierno Regional de Puno.

Ahora bien en cuanto a su ejecución el Programa de Caminos Departamentales ¿ PCD, alcanzó a S/. 15¿746,605.68 lo que representó un avance del 90.08%.

Es necesario indicar que el desarrollo y/o ejecución del Programa de Caminos Departamentales ¿ PCD fue por vía tercerización y mínimamente vía Administración Directa.

Finalmente manifestar que, de acuerdo al esquema remitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional Puno, el presente Ítems será desarrollada para una mejor visualización en el Formato N° 001, el cual considera las variables: Categoría Presupuestal, Producto/Proyecto, Denominación, Actividad/Obra/Acción, PIA, PIM, Avance Físico y Financiero, Indicador de Eficacia entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

La problemática en el periodo de la evaluación Anual 2013, estuvo reflejada fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- Los términos de referencia de los Contratos (BIRF, BID) son muy Genéricos y no son acordes al ámbito geográfico de intervención.
- Las No Objeciones por parte de Provías Descentralizado y los Bancos no se enmarcan dentro de los plazos establecidos, lo que implica el retardo en demasía.
- Procedimientos engorrosos a través del SEACE.
- El apoyo logístico en cuanto al suministro de Bienes y Materiales en la ejecución de las obras, éstas se dan en forma inoportuna.
- Carencia de Pools de Maquinaria y Equipos para el desarrollo de las Actividades de Infraestructura vial en la Red Vial Departamental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En cuanto a las medidas correctivas, nos permitimos proponer las siguientes medidas:

- Los Organismos Financieros Internacionales (BIRF, BID) deberán reorientar los términos de referencia acordes a la realidad de la zona de trabajo.
- Provías Descentralizado y los bancos deberán cumplir con los plazos establecidos en las Certificaciones de las No Objeciones a fin de poder cumplir con el cronograma de actividades.
- El SEACE, debería reformularse en sus procedimientos, haciéndolos más Eficientes y Eficaces.
- El apoyo logístico en cuanto al suministro de Bienes y Materiales en la ejecución de las obras, deberán ser en forma oportuna, para el cumplimiento de las metas previstas y es más dentro de los plazos y cronogramas establecidos.
- Se solicita la transferencia y/o asignación a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Pools de maquinaria y Equipos para el desarrollo de las actividades de Infraestructura Vial en la red Vial Departamental y/o regional.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031310. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Construcción y mejoramiento de la carretera San José (EMP. R. 100) valle grande - Isillum del distrito de alto inambari", con un presupuesto de S/. 878,143.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 597,837.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados, Canon Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones S/. 280,306.00 Nuevos Soles, de los cuales en forma conjunta se ejecutó financieramente el 79.46%, siendo el resultado del avance físico el 25.78% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031310. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046181. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGUYO - COPANI - EMP R3S - ZEPITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la carretera Yunguyo - Copani - EMP R3S - ZEPITA " con un presupuesto de S/. 2,648,146.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales en forma se ha ejecutado financieramente el 76.75%, siendo el resultado del avance físico el 25.78% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046503. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Rehabilitación y mejoramiento de la variante carretera Calapuja - Pucara - Choquehuanca - Asillo " con un presupuesto de S/. 5,328,291.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 100%, siendo el resultado del avance físico el 100% de la acción u obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente eficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046503. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO

estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar la liquidación respectiva del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055915. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la carretera Azángaro - Saytochocha - Sandia - San Juan del Oro " con un presupuesto de S/.25,106,654.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 7,945,071.00 Nuevos Soles, Donaciones y Transferencias S/. 11,296,294.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones S/. 5,865,289.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 91.13%, siendo el resultado del avance físico el 17.11% de Kilómetros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar responsabilidades en la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055915. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2102270. MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI - PURINA DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento carretera Ayaviri - Purina distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno " con un presupuesto de S/. 7,536,036.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 3,536,036.00 Nuevos Soles y con Donaciones y Transferencias S/. 4,000,000.00 Nuevos Soles, con el total de las fuentes de financiamiento se ha ejecutado financieramente el 71.98%, siendo el resultado del avance físico el 22.67% Kilómetros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar las responsabilidades del caso en la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111479. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-R3S (SANTA ROSA) - NUÑO A - MACUSANI-EMP R. PE-34B**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la carretera EMP. PE-R3S (Santa Rosa) - Nuño a - Macusani - EMP. R. PE-34B" con un presupuesto de S/. 7,568,617.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 3,536,036.00 Nuevos Soles y con Donaciones y Transferencias S/. 4,000,000.00 Nuevos Soles, con el total de las fuentes de financiamiento se ha ejecutado financieramente el 71.98%, siendo el resultado del avance físico el 22.67% Kilómetros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar las responsabilidades del caso en la ejecución del proyecto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111479. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-R3S (SANTA ROSA) - NUÑO A - MACUSANI-EMP R. PE-34B**b). Identificación de problemas presentados**

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura vial del circuito turístico Lago Sagrado de los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Plateria, llave" un Presupuesto de S/. 5,055,460.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 1,014,346.00 Nuevos Soles, Donaciones y Transferencias S/. 1,034,166.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones S/. 1,006,948.00 Nuevos Soles, con el total de las fuentes de financiamiento se ha ejecutado financieramente el 56.02%, siendo el resultado del avance físico el 10.71% Kilómetros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar las responsabilidades del caso en la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA,

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131661. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2013 se ha continuado con la ejecución del proyecto con una inversión de S/. 14,815,378.00 Nuevos Soles, que financieramente se ha logrado ejecutar el 73.60% en los siguientes tramos:

TRAMO III - SUB TRAMO 002 (CHALLHUANI - PURUMPATA) Km. 31+200 al Km. 48+800) - 17.600 KM. Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 339-2012-GGR-GR PUNO del 15 de agosto 2012, se aprueba el expediente técnico de ejecución de obra, con un presupuesto de S/ 38,925,636.79 nuevos soles, para realizar la construcción de carretera de 17.600 Km.; en el año 2012, se ha asignado presupuesto por el importe de S/ 8,778,376 nuevos soles, habiéndose ejecutado un importe de S/ 869,270.07 nuevos soles, la obra se inició el 08 de noviembre 2012, con un periodo de ejecución de 600 días, el avance físico de obra al 2012 es de 2.27% con respecto a la meta programada, con ejecución en las siguientes partidas: apertura de accesos provisionales para cruce de maquinaria, obras provisionales: corte en material suelto, educación ambiental. En el año 2013, se ha continuado con la ejecución de obra, obteniéndose a Diciembre del 2013 un avance físico del 26.01%, con respecto a la meta programado.

¿ TRAMO III - SUB TRAMO 003 (PURUMPATA - YANAHUAYA) Km. 15+840 AL Km. 31.200) - 15.360 KM. Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 340-2012-GGR-GR PUNO del 15 de agosto 2012, se aprueba el expediente técnico de ejecución de obra, con un presupuesto de S/ 29,702,773.39 nuevos soles, para realizar la construcción de carretera de 15.360 Km.; en el año 2012, se ha asignado presupuesto por el importe de S/ 7,671,222 nuevos soles, habiéndose ejecutado un importe de S/ 527,987.28 nuevos soles, el avance físico de obra al 2012 es de 3.20% con respecto a la meta programada, con ejecución en las siguientes partidas: apertura de accesos provisionales para cruce de maquinaria, trazo y replanteo mediante el proceso constructivo, desbroce y limpieza de terreno en selva, en el año 2013 se ha continuado con la ejecución del proyecto, obteniéndose al mes Diciembre, un avance físico del 21.59%, con respecto a la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblijo a paralizar la ejecución de obra.

La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,

- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblijo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2133779. REHABILITACION RUTA N PU 113 EMP. 34-B (AZANGARO) ARAPA - CAMINACA - EMP. PE 34H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Dirección Regional de Transportes Puno - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Rehabilitación ruta N° PU 113 EMP. 34-B (Azángaro) Arapa - Caminaca - EMP. PE 34H" un Presupuesto de S/. 7,661,722.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias S/. 7661,722.00 Nuevos Soles, con el total de las fuentes de financiamiento se ha ejecutado financieramente el 94.4%, siendo el resultado del avance físico el 100% Kilómetros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar las liquidaciones del caso en la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento). Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado. Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra. La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2145380. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO VILLA PAJCHA - MOHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura vial tramo Villa Pajcha - Moho " con un presupuesto de S/. 6,262,552.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 3,433,603.00 Nuevos Soles, Donaciones y Transferencias S/. 1,150,345.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 86.84%, siendo el resultado del avance físico el 42.96% Kilómetros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente regular y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades de la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicar las medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2145380. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO VILLA PAJCHA - MOHO

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2147255. CREACION DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO - NOJONUNTA, DISTRITO SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Creación de la carretera Challhuamayo - Nojonunta, distrito San Gabán, Provincia Carabaya, Región Puno " con un presupuesto de S/. 4,093,630.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 2,651,265.00 Nuevos Soles y con Donaciones y Transferencias S/. 1,442,365.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 87.82%, siendo el resultado del avance físico el 42.96% Kilometros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente regular y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades de la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2149437. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Puno" con un presupuesto de S/. 4,345,379.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 4,345,379.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 94.82%, siendo el resultado del avance físico el 64.51% de equipos; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades de la ejecución del mencionado proyecto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2149437. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**b). Identificación de problemas presentados**

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obliga a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2149897. REHABILITACION DE LA CARRETERA LACALACA - EMP. PE 36 A (DV. VILACALLA) - TOTOROMA - PISACOMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Rehabilitación de la carretera lacalaca - EMP. PE 36 A (DV. VILACALLA - TOTOROMA - PISACOMA" con un presupuesto de S/. 9,225,117.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias s/. 8,280,870.00 Nuevos Soles, con los cuales se ha ejecutado financieramente el 86.33%, siendo el resultado del avance físico el 56.59% Kilómetros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente regular y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades del caso sobre la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obliga a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2149897. REHABILITACION DE LA CARRETERA LACALACA - EMP. PE 36 A (DV. VILACALLA) - TOTOROMA - PISACOMA

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156095. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) - ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la carretera Cayrahuiri (EMP. PE 3 SH) - Orurillo de los distritos de Asillo y Orurillo, distrito de Orurillo - Melgar - Puno" con un presupuesto de S/. 7,410,918.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias 1,880,269.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 5,530,649.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 89.74%, siendo el resultado del avance físico el 29.83% Kilometros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar las responsabilidades de la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156096. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución del proyecto se ha programado ejecutar con un presupuesto de inversión de S/. 9,754,707.00 Nuevos Soles, habiéndose logrado ejecutar el 95.55% en adquisición de activos no financieros, en los siguientes tramos:

¿ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS, "TRAMO I: DESVIO CARACARA - LAMPA (21.906 Km).- Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 066-2013-GGR-GR PUNO, del 07 de febrero 2013, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/ 25,506,534.95 Nuevos Soles, posteriormente con Resolución Gerencia General Regional N° 784-2013-GGR-GR PUNO, del 31 de Diciembre 2013, se aprueba el presupuesto adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, siendo la ampliación presupuestal por el importe de S/ 9,782,149.51, aprobándose un presupuesto total de S/ 35,288,684.46, para realizar la construcción de 21.906 Km. de pavimento flexible, con un ancho de vía de 6.60m, construcción de cunetas en ambos lados de la vía, señalización vertical y horizontal, proyecto que se encuentra localizado en la provincia y distrito de Lampa, dándose inicio con la ejecución de la obra el 15 de Abril 2013, con un periodo de ejecución programado de 360 días, al mes de Diciembre del 2013 el avance físico es del 49.81%, consistente en la ejecución del mejoramiento de la superficie de rodadura y

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156096. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS

sistema de drenaje y obras de arte.

b). Identificación de problemas presentados

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
 Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
 Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
 La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
 Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
 Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
 Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.
 La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
 Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
 Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
 Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
 Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160123. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 116) HUANCANE - ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la carretera (PU 116) Huancané - Acocollo, distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Puno" con un presupuesto de S/. 5,215,352.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 2,782,056.00 Nuevos Soles, Donaciones y Transferencias S/. 2,400,000.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 33,296.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha ejecutado en forma conjunta financieramente se ha ejecutado el 86.79%, siendo el resultado del avance físico el 28.29% ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades sobre la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160123. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 116) HUANCANE - ACOLLO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2161480. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la carretera Macusani - Abrasusuya, distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 3,782,632.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 100,441.00 Nuevos Soles y con Donaciones y Transferencias S/. 3,682,191.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha ejecutado en forma conjunta financieramente se ha ejecutado el 70.95%, siendo el resultado del avance físico el 5.3% ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades sobre la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2185578. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la carretera DV Desaguadero (EMP PE 36A) - Keluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito - Puno" un presupuesto de S/. 614,455.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento, Donaciones y Transferencias, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 88.74%, siendo el resultado del avance físico el 0% (sin información); por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente regular y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades sobre la ejecución del mencionado proyecto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2185578. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO**b). Identificación de problemas presentados**

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al cumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232371. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI - YURACMAYO DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento y construcción de la carretera Pichacani - Yuracmayo distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 6,898,237.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento recursos Ordinarios S/. 3,786,910.00 Nuevos Soles, Donaciones y Transferencias S/. 1,500,000.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 1,611,327.00 Nuevos Soles, con los cuales se ha ejecutado financieramente el 83.87%, siendo el resultado del avance físico el 56.29% Kilómetros; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en cuanto a la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232371. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI - YURACMAYO DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2100595. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN AVENIDA 2 DE SETIEMBRE DE LA CIUDAD DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Construcción y mejoramiento de infraestructura vial en avenida 2 de setiembre de la ciudad de Putina, Provincia de Antonio de Putina - Puno " con un presupuesto de S/. 1,759,243.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias S/. 1,000,000.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones S/. 759,243.00 Nuevos Soles, con el total de las fuentes de financiamiento se ha ejecutado financieramente el 92.13%, siendo el resultado del avance físico el 1.65% metros lineales; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar las responsabilidades del caso en la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155222. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA SIMON BOLIVAR - TRAMO II (JR. DANTE NAVA-AV. EL EJERCITO), CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto para su ejecución contó con un presupuesto de inversión S/ 7,618,989.00 Nuevos Soles, habiéndose ejecutado el monto de S/ 5,583,941.57 Nuevos Soles, que porcentualmente significa el 73.29% de avance financiero. Mediante Resolución Gerencial Regional N° 323-2012 del 31 de Julio del 2012, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra con un presupuesto de S/ 8,565,121.08 nuevos soles, en convenio con la Municipalidad Provincial Puno; siendo el aporte del Gobierno Regional Puno de S/ 8,423,397.30 Nuevos Soles y el aporte de la Municipalidad Provincial de Puno de S/ 141,723.78 nuevos soles, que corresponde a la elaboración del expediente técnico; el plazo de ejecución es de 330 días calendario, la obra se encuentra comprendido desde la intersección con el Jr. Dante Nava, hasta la intersección con la Av. El Ejercito, se plantea el mejoramiento de la vía, considerando los siguientes aspectos: mejoramiento de sub rasante, con la colocación de una capa de sub base de material granular de 20 cm de espesor y una capa de base de 20 cm de espesor, la superficie de rodadura se encontrará constituida de una carpeta asfáltica de 3" de espesor,

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155222. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA SIMON BOLIVAR - TRAMO II (JR. DANTE NAVA-AV. EL EJERCITO), CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE F

veredas, un separador central con sardineles y áreas verdes, sistema de iluminación; la obra se inició el 27 de octubre del 2012, siendo el avance físico del 12.48% a Diciembre 2012; en el año 2013 se ha continuado con la ejecución de la obra, obteniéndose a Diciembre del 2013 un avance físico del 59.53%.

b). Identificación de problemas presentados

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2174253. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CHIHUANI EN EL CAMINO VECINAL ACORA-SACUYO-ZONA ALTA Y CORDILLERA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Creación del puente carrozable Chihuani en el camino vecinal Acora - Sacuyo-zona alta y cordillera, distrito de Acora - Puno - Puno" un presupuesto de S/. 3,507,540.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento, Donaciones y Transferencias S/. 3,507,540.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha ejecutado en forma conjunta financieramente el 96.74%, siendo el resultado del avance físico el 0% (sin información); por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades sobre la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,

- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2229543. INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE VILUYO DEL TRAMO DV KM 27 CARRETERA PUNO MOQUEGUA - C.P. VILUYO, DISTRITO DE PICHACANI - REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Instalación del puente carrozable Viluyo del tramo DV KM 27 Carretera Puno Moquegua - CP. Viluyo, distrito de Pichacani - Región Puno" con un presupuesto de S/. 3,075,722.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 3,064,916.0 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 10,856.00 Nuevos Soles, con los cuales se ha ejecutado financieramente el 92.87%, siendo el resultado del avance físico el 0% metros luz (sin información); por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar las responsabilidades del caso sobre la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232836. RECUPERACION DE LAS VIAS URBANO-MARGINALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Recuperación de las vías Urbano Marginales de la ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno" con un presupuesto de S/. 1,700,895.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 94.32%, siendo el resultado del avance físico el 100% de Kilometros ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente eficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar la liquidación respectiva del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232836. RECUPERACION DE LAS VIAS URBANO-MARGINALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
 - Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMB

PRODUCTO PROYECTO: 2113011. DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se desarrolló un total de 695 talleres de capacitación de en educación ambiental dirigidos a estudiantes de educación básica regular, de acuerdo a meta es 330, ejecutando así el 100.00% como meta cumplida, teniendo como sobre meta 365 talleres en temas de educación ambiental.

Como reconocimiento al esfuerzo y dedicación tomada en el tema de Ecoeficiencia se realizó la actividad de clausura del II Festival ¿Guardianes del Titicaca¿, con reconocimiento y premiación a las Instituciones Educativas Ecoeficientes en el año 2013 de las 13 provincias de la región Puno, con la entrega de Gallardetes, kits de Ecoeficiencia y módulos de Globe, por ejemplo; La Institución Educativa Inicial 245 Cuna Jardín Yunguyo (Oficio Multiple N° 015-2013 GR.PUNO/GRRNyGMA/PDCUSRENA), evento de reconocimiento a la aplicación del enfoque ambiental en la región Puno ¿Escuelas Ecoeficientes para el Buen Vivir¿; Desarrollada el día 18 de diciembre en las instalaciones del cine teatro Puno; con el reconocimiento con la bandera de tres estrellas al esfuerzo y trabajo desarrollado por las instituciones participantes con el proyecto, culminando con la entrega del KITS con materiales de Ecoeficiencia.

Se capacitó aproximadamente a 13446 estudiantes de Educación Básica Regular y superior en las 13 provincias de la Región Puno, entre varones y mujeres en temas de Educación Ambiental.

Se logró el Posicionamiento de la Ecoeficiencia en cuanto a las buenas prácticas ambientales, teniendo como resultado el interés de los alumnos de las instituciones focalizadas en temas de ordenamiento territorial y sobre el cuidado de sus áreas verdes identificadas.

Se logró el reconocimiento de una institución educativa a nivel nacional por el ministerio de educación en la ciudad de lima, siendo condecorada con una banda verde con tres estrellas.

Se logró capacitar en ¿Talleres de Capacitación a 910 Docentes Identificados en Temas Ambientales¿, en las diferentes coordinaciones de la región Puno y de esta manera se incremento el nivel de conocimiento ambiental y habilidades metodológicas para la enseñanza ambiental, y con ello, se logró experiencias exitosas en la enseñanza ambiental con docentes de los diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria y superior. Teniendo como ponentes al personal de cada equipo zonal y especialistas del equipo central del Proyecto, donde se trataron diferentes temas como; Cuidado y Conservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Identidad y Soberanía Alimentaria, Escuelas Saludables, Integrando las Tecnologías en la Química, Física y Biología, y otros temas relacionados.

En esta actividad se realizó 01 de un programado de 2 eventos con un reporte de 50 % de avance físico; y en cuanto al plan de trabajo, relacionados a la planificación y coordinación de los eventos programados tales como simposios de intercambio de experiencias exitosas en Ecoeficiencia de la zona Sur y Norte de la Región Puno.

Se desarrollaron actividades desarrolladas el 28 de noviembre en las instalaciones de Auditorio de la Dirección Regional de Agricultura. Se tuvo la participación de la I.E.I. 245 Cuna Jardín Yunguyo con la ponencia experiencias exitosas de la aplicación del enfoque ambiental en la institución mencionada.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación resolutive del expediente técnico definitivo de los proyectos de inversión la misma que retrasó el reinicio de las actividades de los proyectos.

Limitado presupuesto para el logro de metas del proyecto (inadecuada estimación costo/actividades).

Metas y actividades sobredimensionados para el logro de objetivos de los proyectos.

Insuficiente capacitación por especialidad en temas de teledetección y fotointerpretación para el uso adecuado de las imágenes satelitales.

Limitado conocimiento sobre las funciones y responsabilidades en temas ambientales por la población de diferentes niveles de gobierno (local y regional), lo que dificulta el desarrollo de los eventos.

La sensibilización sobre la importancia acerca de temas ambientales requiere de un proceso de educación a largo plazo.F1658

El personal del proyecto entre coordinadores y promotores en su mayoría con limitada preparación para llevar adelante las actividades de sensibilización del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las adquisiciones de los insumos y otros materiales deberán ejecutarse oportunamente y de acuerdo al PAAC aprobado y en coordinación con los ejecutores de actividades y proyectos.

Priorización de procesos de Adquisición de bienes y servicios acorde al PAC aprobado, observando estrictamente en los meses cronogramados..

Gestionar cursos con el MINAM y a otras instituciones para el desarrollo de capacidades al equipo técnico.

Poner énfasis en el desarrollo y propuesta de metodologías que permitan alcanzar los objetivos del proyecto a un mediano plazo a su finalización.

Contratar personal especializado para realizar talleres de capacitación al personal promotor.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMB

PRODUCTO PROYECTO: 2232932. RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA EN LA SUBCUENCA AZANGARO DE LA CUENCA RAMIS, PROVINCIAS DE CARABAYA Y AZANG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Recuperación de suelos degradados por la actividad minera en la subcuenca Azángaro de la cuenca ramis, Provincias de Carabaya y Azángaro, Región Puno", con un presupuesto de S/. 5,425,069.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Determinados rubro canon sobrecanon, regalías y participaciones, del cual se ejecutó financieramente el 94.01, siendo el resultado del avance físico el 94.2% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente buena. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de verificar los procesos para su consiguiente liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2135056. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Conclusión de las cámaras de bombeo e instalación de líneas de impulsión en las siguientes urbanizaciones: Santa Adriana, La Capilla, Guardia Civil, Mariano Melgar, Miraflores, Tambopata, Taparachi, Ayabacas, localizadas en el Distrito de Juliaca, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 613-GGR-GR PUNO, del 29 de Octubre 2013, y Resolución Gerencial General Regional N° 767-GGR-GR PUNO, del 23 de Diciembre 2013, se aprueba la conformación del comité de recepción de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Limitado presupuesto para el logro de metas del proyecto (inadecuada estimación costo/actividades). Metas y actividades sobredimensionados para el logro de objetivos de los proyectos. Insuficiente capacitación por especialidad en temas de teledetección y fotointerpretación para el uso adecuado de las imágenes satelitales. Limitado conocimiento sobre las funciones y responsabilidades en temas ambientales por la población de diferentes niveles de gobierno (local y regional), lo que dificulta el desarrollo de los eventos. La sensibilización sobre la importancia acerca de temas ambientales requiere de un proceso de educación a largo plazo. El personal del proyecto entre coordinadores y promotores en su mayoría con limitada preparación para llevar adelante las actividades de sensibilización del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente. Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico. Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2154443. MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Estado Nutricional del Niño Menor de Tres Años y la Madre Gestante en las Provincias de Azángaro, Lampa y San Roman de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 3,487,799.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Determinados Rubro Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, del cual se ejecutó financieramente el 86.52% y siendo el resultado del avance físico el 81.15% de eventos; de ello se desprende que la ejecución fue deficiente financieramente y físicamente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar e intervenir sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2158850. MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Estado Nutricional de la Primera Infancia en la Zona Circunlacustre de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 4,786,054.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Determinados Rubro Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, del cual se ejecutó financieramente el 84.32% y siendo el resultado del avance físico el 88.69% de eventos; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue regular financieramente y físicamente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar e intervenir sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2159149. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA DESNUTRICION CRONICA, EN MENORES DE 3 AÑOS EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, MELGAR Y SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de las capacidades para prevenir la desnutrición crónica, en menores de 3 años en las provincias de Carabaya, Melgar y Sandía de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 2,957,147.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Determinados Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, del cual se ejecutó financieramente el 96.48% y siendo el resultado del avance físico el 89.41% de eventos; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue bueno financieramente y físicamente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar e intervenir sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2108575. AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD CON HOSPITALES MOVILES EN POBLACIONES RURALES DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Ampliación de Servicios de Salud con Hospitales Móviles en Poblaciones Rurales de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 10,264,769.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Determinados Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, del cual se ejecutó financieramente el 97.31% y siendo el resultado del avance físico el 0% (sin información) de Módulos; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2146868. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD JORGE CHAVEZ DE JULIACA - REDES SAN ROMAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto se ha programado en el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 3,541,354.00 Nuevos Soles, del cual se ha logrado ejecutar financieramente el monto de S/. 3,455,298.71 Nuevos Soles en que porcentualmente significa el 97.57% en la adquisición de activos no financieros.

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 324-2012-GGR-GR PUNO del 31 de Julio 2012, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra con un presupuesto de S/ 4,078,866 Nuevos Soles; posteriormente, mediante las Resoluciones Gerencial General Regional Nros. 277, 299 y 725, se aprueban presupuestos adicionales del S/ 83,880.35, S/631,652.88 y S/ 503,086.86 Nuevos Soles respectivamente, haciendo un presupuesto total aprobado para la ejecución de obra por el importe de S/5,297,486.09. el proyecto consiste en la construcción de infraestructura en dos niveles, conformado por consultorios, oficinas administrativas, farmacia, laboratorio, SSHH, área de hospitalización, residencia médica, área total de construcción en cada nivel 1,648 m2, construcción de 245 m.l. cerco perimétrico, equipamiento médico básico, 01 ambulancia rural para emergencias, el periodo de ejecución programado es de 270 días, obra ejecutada por administración directa, teniendo como fecha de inicio el 15 de octubre del 2012, el avance físico en el año 2012 fue del 20.65%; en el año 2013 se ha continuado con la ejecución de obra, obteniéndose a Diciembre 2013 un avance físico de 74%, siendo los componentes más resaltantes en su ejecución los siguientes: estructuras se tiene un avance del 92.88 %, arquitectura 70.60%, instalaciones sanitarias 70.42%, instalaciones eléctricas 58.12% y cerco perimétrico con un avance del 81.63%.

b). Identificación de problemas presentados

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cumplir al inicio del año con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras.

Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2185592. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER EN LOS ESTABLECIMIENTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno en coordinación con la Dirección Regional de Salud Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratégico de Prevención y Control de Cáncer en os Establecimientos de Salud II-1 y II-2 de la Región Puno - Puno", con un presupuesto de S/. 723,000.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, del cual se ejecutó financieramente el 100% y siendo el resultado del avance físico el 0% (sin información) de atenciones; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2027881. OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Optimizar la capacidad de respuesta en el hospital San Juan de Dios de Ayaviri Puno, cabecera de red", con un presupuesto de S/. 2,014,271.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Determinados Rubro Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, del cual se ejecutó financieramente el 58.54% y siendo el resultado del avance físico el 0% (sin información) de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2204250. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento y ampliación del estadio modelo de Ilave, distrito de Ilave, Provincia de El Collao - Puno" con un presupuesto de S/. 1,990,110.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 88.52%, siendo el resultado del avance físico el 8.5% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obliga a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2210056. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura deportiva del estadio municipal Chiriwano del distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Puno" con un presupuesto de S/. 600,000.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 77.36%, siendo el resultado del avance físico el 6.7% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Dirección Regional de Educación Puno - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Estudios de Pre Inversión" con un presupuesto de S/. 1,575,000.00 Nuevos Soles para la Elaboración de Estudios de Pre Inversión, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 99.90%, siendo el resultado del avance físico el 115% ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente eficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar la liquidación sobre la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el proceso de elaboración de los estudios de Pre Inversión, se ha observado la inoportuna absolución de observaciones de parte de las unidades formuladoras, el mismo que repercute en la determinación de los componentes y metas a partir de la identificación, formulación y evaluación, lo cual dificulta la declaratoria de la viabilidad del proyecto limitándose a ser insertados en el Programa de Inversiones para su aprobación y ejecución por la Alta Dirección, postergando las aspiraciones de la población en el nivel de vida y mejores condiciones sociales y económicas. A esto se suma la inflación que en cierta medida ha afectado en la estabilidad y consistencia de los precios, lo que ha generado efectuar ajustes necesarios para la culminación de los Proyectos de Pre Inversión..

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es importante identificar, formular y evaluar los proyectos de inversión pública regional aprobados en el Presupuesto Participativo para el Programa de Inversiones sobre todo los proyectos que tengan mayor impacto regional en beneficio de la población conforme a las competencias y capacidades financieras del Gobierno Regional, el mismo que debe contar con la viabilidad correspondiente de acuerdo a la normatividad del sistema de inversión cuya cobertura sea de impacto en la población objetivo del departamento de Puno.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229903. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 745 DE YAJACIRCATUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO - EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa inicial N° 745 de yajacircatuyo del distrito de Pilcuyo - el Collao - Puno" con un presupuesto de S/. 812,827.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 27.94%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar deslindades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230747. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL HUANCASAYA DEL CENTRO POBLADO MENOR RIO SUCHES HUANCASAYA DEL DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de la institución educativa inicial Huancasaya del centro poblado menor rio Suches Huancasaya del distrito de Cojata - Provincia de Huancané - Puno" con un presupuesto de S/. 1,022,444.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 20.08%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar deslindades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230747. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL HUANCASAYA DEL CENTRO POBLADO MENOR RIO SUCHES HUANCASAYA DEL DISTRITO

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230749. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL SANTA ROSA DE HUAYLLATA DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DEL COLLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa inicial Santa Rosa de Huayllata distrito de Ilave, Provincia del Collao - Puno" con un presupuesto de S/. 658,144.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 29.56%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar deslindades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:
- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
 - Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
 - Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
 - La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
 - Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
 - Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
 - Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
 - Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
 - Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
 - Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
 - Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
 - Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
 - La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230775. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NUEVA ESPERANZA, COMUNIDAD HANAC AYILLO, DISTRITO AYAPATA- CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios educación inicial de la I.E.I. nueva esperanza, comunidad Hanacayllo, distrito Ayapata - Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 654,479.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 22.30%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230775. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NUEVA ESPERANZA, COMUNIDAD HANAC AYILLO, DISTRITO AYAPATA- CARABAYA - PUNO

deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230790. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. TAYAC CUCHO, DISTRITO ITUATA - CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios educación inicial de la I.E.I. Tayac Cucho, distrito Ituata - Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 884,134.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 20.89%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230790. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. TAYAC CUCHO, DISTRITO ITUATA - CARABAYA - PUNO

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230791. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. URCUNIMUNI, DEL C.P. URCUNIMUNI DEL DISTRITO PUSI - HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Urcunimuni, distrito C. P. Urcunimuni del distrito de Pusi -Huancané - Puno" con un presupuesto de S/. 713,578.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.55%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:
- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
 - Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
 - Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
 - La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
 - Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
 - Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
 - Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
 - Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
 - Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
 - Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
 - Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
 - Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
 - La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230794. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL NRO. 491 LLAQUEPA - CRUCERO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educación Inicial N° 491 Llaquepa - Crucero, distrito de Pomata -Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 537,231.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 34.28%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230794. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL NRO. 491 LLAQUEPA - CRUCERO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO

estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230797. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, DE LA IEI PUENTEPATA, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Puentepata, distrito de Potoni - Azángaro - Puno" con un presupuesto de S/. 670,393.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.80%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230797. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, DE LA IEI PUENTEPATA, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230812. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO - MOHO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educación en la I.E.I. Corhuari Apacheta en la Parcialidad de Alto Huaraya, distrito Moho - Moho - Puno" con un presupuesto de S/. 527,174.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 25.88%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230818. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. MALLCUSUCA CENTRAL, DE LA PARCIALIDAD MALLCUSUCA CENTRAL, DISTRITO MOHO - MC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Mallcusuca Central, de la Parcialidad Mallcusuca Central, Distrito Moho - moho - Puno" con un presupuesto de S/. 811,702.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 21.35%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230820. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI COYORANA DE LA COMUNIDAD DE COYORANA, DISTRITO DE USICAYOS CARABAYA - PUNO-**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Coyorana de la Comunidad de Coyorana, distrito de Uscayos Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 950,211.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 20.69%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230820. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI COYORANA DE LA COMUNIDAD DE COYORANA, DISTRITO DE USICAYOS CARABAYA - PUNO-.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230830. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. JASANA POCSELLIN DE LA LOCALIDAD DE JASANA POCSELLIN, DISTRITO DE TARACO, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Jasana Pocsellin de la localidad de Jasana, distrito de Taraco, Provincia de Huancané - Puno" con un presupuesto de S/. 800,812.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 22.18%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230840. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CANDILE, CENTRO POBLADO DE CANDILE DEL DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de la Institución Educativa Inicial Candile, Centro Poblado de Candile del distrito de Coata - Provincia de Puno" con un presupuesto de S/. 884,797.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 18.36%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230842. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CCOROCCA DEL CENTRO POBLADO DE LARIMAYO, DISTRITO ANTAUTA - MELGAR - PUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de la Institución Educativa Inicial Ccorocca del centro poblado de Larimayo, distrito Antauta - Melgar -Puno" con un presupuesto de S/. 763,823.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 19.25%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230842. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CCOROCCA DEL CENTRO POBLADO DE LARIMAYO, DISTRITO ANTAUTA - MELGAR - PUN

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230923. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA - PU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E. Quillisani en el C. P. Quillisani, distrito de Paratía, Provincia de Lampa - Puno" con un presupuesto de S/. 536,336.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 31.13%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230924. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CACHIPUCARA, DISTRITO PILCUYO - EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educativos de la I.E.I. Cachipucara, distrito Pilcuyo - El Collao - Puno" con un presupuesto de S/. 827,357.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.78%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230935. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 625 CCORPA ACCOPATA DE LA C.C. DE CCORPA ACCOPATA, DISTRITO ASILLO - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. N° 625 Ccoroa Accopata de la C.C. de Ccorpa Accopata, distrito Asillo Azángaro - Puno" con un presupuesto de S/. 798,617.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 24.28%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230935. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 625 CCORPA ACCOPATA DE LA C.C. DE CCORPA ACCOPATA, DISTRITO ASILLO - AZANGARO - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230937. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 650 DE PURINA, DISTRITO TIRAPATA - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. N° 650 de Purina, distrito Tirapata - Azángaro - Puno" con un presupuesto de S/. 745,804.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.97%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230938. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 653 ACCARAPISCO, DISTRITO SAMAN - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. N° 653 Accarapisco, distrito Saman - Azángaro - Puno" con un presupuesto de S/. 814,475.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.27%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230940. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO PUTINA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. Picotani, distrito Putina - San Antonio Putina - Puno" con un presupuesto de S/. 694,571.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 21.28%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230940. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO PUTINA - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230943. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI, DISTRITO JULIACA - SAN ROMAN - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi, distrito Juliaca - San Roman - Puno" con un presupuesto de S/. 708,300.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 19.02%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230944. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SAN MIGUEL DE CARI CARI, DISTRITO MAÑAZO - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. San Miguel de Cari Cari, distrito Mañazo - Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 1,165,034.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 19.09%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230945. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SUCASCO EN EL CENTRO POBLADO SUCASCO DISTRITO COATA - PROVINCIA DE PUNO- PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. Sucasco en el centro poblado Sucasco distrito Coata - Provincia de Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 892,627.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 16.67%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230945. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SUCASCO EN EL CENTRO POBLADO SUCASCO DISTRITO COATA - PROVINCIA DE PUNO- PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230946. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. UNION KENAMARI, DISTRITO CRUCERO - CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. Union Kenamri, distrito Crucero - Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 904,169.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 20.94%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230948. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI NRO 660 ACCOSIRI DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. N° 660 Accosiri del distrito de San Anton Azángaro - Puno" con un presupuesto de S/. 682,494.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 25.17%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230957. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial Moro, distrito de Paucarcolla - Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 713,578.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 17.88%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230957. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230966. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 671 DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUCHUPA, EN EL DISTRITO DE CHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.I. N° 671 del C. P. Puncuchupa, en el distrito de Chupa Azángaro - Puno" con un presupuesto de S/. 550,284.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 31.23%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231022. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI PASANACOLLO DEL DISTRITO DE NUÑO A - MELGAR - PUNO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educativos del nivel Inicial de la I.E.I. Pasanacollo del distrito de Nuño a - Melgar - Puno" con un presupuesto de S/. 731,895.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 31.95%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231029. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. I. NUEVA PANAMERICANA DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. Nueva Panamericana de Ayaviri, distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar, Región - Puno" con un presupuesto de S/. 987,279.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 17.12%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231029. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. I. NUEVA PANAMERICANA DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231031. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. AYNACHA HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI, DISTRITO TILALI - MOHO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. Aynacha Huatasani de la Parcialidad Aynacha Huatasani, distrito de Tilali - Moho - Puno" con un presupuesto de S/. 804,025.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 14.61%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obliga a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231032. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. DE JACHAHUINCHOCA DE LA COMUNIDAD DE JACHAHUINCHOCA DEL DISTRITO DE ACORA DE LA PRO¹**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. de Jachahuinchoca de la Comunidad de Jachahuinchoca del distrito de Acora de la Provincia de Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 750,973.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 15.95%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231034. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. LACAYA, DISTRITO ILAVE - EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. Lacaya, distrito Ilave - El Collao - Puno" con un presupuesto de S/. 734,122.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 28.40%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231034. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. LACAYA, DISTRITO ILAVE - EL COLLAO - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231041. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. SULLCANACA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de Educativos en la I.E.I. Sullcanaca, distrito de Santa Rosa - Provincia de El Collao - Puno" con un presupuesto de S/. 713,578.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 29.66%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231043. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI ALTO IGUARA DE LA COMUNIDAD DE ALTO IGUARA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA SANDIA-PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. Alto Iguara de la Comunidad de Alto Iguara, Distrito de Sandia Provincia Sandia - Puno" con un presupuesto de S/. 713,578.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 17.77%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231045. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CCATACHA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. Ccatacha, distrito Lampa, Provincia de Lampa - Puno" con un presupuesto de S/. 756,833.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.18%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231045. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CCATACHA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231047. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CHOQUECHACA, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. Choquechaca, distrito Yunguyo - Yunguyo - Puno" con un presupuesto de S/. 878,055.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 17.62%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231131. MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO INICIAL NRO. 591 SAN ANTONIO DE MACUSANI, DISTRITO MACUSANI - CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo Inicial N° 591 San Antonio de Macusani, distrito Macusani - Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 1,087,900.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 18.89%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231139. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. HUANCARANI, DISTRITO AZANGARO - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de servicios Educativos de la I.E.I. Huancarani, distrito de Azángaro - Azángaro - Puno" con un presupuesto de S/. 664,051.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 25.20%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231139. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. HUANCARANI, DISTRITO AZANGARO - AZANGARO - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231140. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CIUDAD JARDIN DE LA URBANIZACION CIUDAD JARDIN DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de servicios Educativos de la I.E.I. Ciudad Jardin de la Urbanización Ciudad Jardin distrito Puno - Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 943,491.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 16.41%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231142. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SIMILLACA, DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de servicios Educativos de la I.E.I. Simillaca, distrito de Ilave - El Collao - Puno" con un presupuesto de S/. 776,611.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 29.86%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231348. MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI LUNAR DE ORO B DEL CENTRO POBLADO CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. Lunar de Oro B. del Centro Poblado Cerro Lunar, distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina - Puno" con un presupuesto de S/. 837,933.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 20.10%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231348. MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI LUNAR DE ORO B DEL CENTRO POBLADO CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN AN

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231534. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL CHIMBO DEL CENTRO POBLADO DE CHIMBO, DISTRITO CUTURAPI - YUNGUYO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Chimbo del Centro Poblado de Chimbo, distrito Cuturapi - Yunguyo - Puno" con un presupuesto de S/. 531,908.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.98%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:
- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
 - Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
 - Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
 - La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
 - Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
 - Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
 - Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231587. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILCAMARCA,CENTRO POBLADO DE VILCAMARCA DISTRITO DE OCUVIRI, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de servicio Educativo de la I.E.I. Vilcamarca, Centro Poblado de Vilcamarca distrito de Ocuvi, Provincia de Lampa - Puno" con un presupuesto de S/. 692,293.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 18.98%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231587. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILCAMARCA, CENTRO POBLADO DE VILCAMARCA DISTRITO DE OCUVIRI, PR

deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231591. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo Inicial de Amotire del C.P. Amotiri distrito de Pisacoma Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 591,959.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 31.34%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231591. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231592. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO. 500 DEL CENTRO POBLADO VILLA CHIMU, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial de la I.E. N° 500 del Centro Poblado Villa Chimú, distrito de Zepita - Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 713,578.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 25.77%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231594. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 686 TICARAYA DEL CENTRO POBLADO DE TICARAYA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 686 Ticaraya del Centro Poblado de Ticaraya, distrito de Pomata - Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 793,754.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 27.99%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231594. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 686 TICARAYA DEL CENTRO POBLADO DE TICARAYA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO**b). Identificación de problemas presentados**

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231595. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI CALACOTO, DISTRITO DE COPANI-YUNGUYO-PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo Inicial de la I.E.I. Calacoto, distrito de Copani - Yunguyo - Puno" con un presupuesto de S/. 887,967.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 16.60%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231595. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI CALACOTO, DISTRITO DE COPANI-YUNGUYO-PUNO

de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231597. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI. COPAPUJO EN EL SECTOR COPAPUJO, DISTRITO DE YUNGUYO-PROVINCIA DE YUNGUYO-PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Copapujo en el sector Copapujo, distrito de Yunguyo - Provincia de Yunguyo - Puno" con un presupuesto de S/. 660,028.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 22.87%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231599. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DEL CENTRO POBLADO PARQUE CAHUAYA, DISTRITO DE ROSASPATA, HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicios Educativo Inicial del Centro Poblado Parque Cahuaya, distrito de Rosaspata, Huancané - Puno" con un presupuesto de S/. 532,850.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 30.86%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231599. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DEL CENTRO POBLADO PARQUE CAHUAYA, DISTRITO DE ROSASPATA, HUANCANE - PUNO

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231604. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. JANANSAYA, DISTRITO QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial en la I.E. Janansaya, distrito de Quilcapuncu San Antonio de Putina - Puno" con un presupuesto de S/. 534,334.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 26.33%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231604. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. JANANSAYA, DISTRITO QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231606. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. CHALLAPATA, CENTRO POBLADO DE CHALLAPATA, DISTRITO MACARI - MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial en la I.E.I. Challapata, Centro Poblado de Challapata, distrito Macari - Melgar - Puno" con un presupuesto de S/. 565,602.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 27.11%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231607. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 599 DE PUMACHANCA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicios de Educación Inicial en la I.E.I. N° 599 de Pumachanca, distrito de Ollachea - Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 713,578.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 19.68%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231607. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 599 DE PUMACHANCA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231608. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. PATABAMBA, DISTRITO ORURILLO - MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial en la I.E.I. Patabamba, distrito Orurillo - Melgar - Puno" con un presupuesto de S/. 711,388.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 32.86%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231608. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. PATABAMBA, DISTRITO ORURILLO - MELGAR - PUNO

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231611. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI NRO. 699 DE LA LOCALIDAD DE CHIJUYO COPAPUJO, DISTRITO ILAVE - EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial en la I.E.I. N° 699 de la localidad de Chijuyo Copapujo, distrito de Ilave - El Collao - Puno" con un presupuesto de S/. 768,457.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 25.52%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obliga a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231682. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. AÑO CALLEJON DEL C.P. AÑO CALLEJON, DISTRITO PLATERIA - PUNO - PUNO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Año Callejon del C. P. Año Callejon, distrito Plateria - Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 701,193.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 22.07%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231682. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. AÑO CALLEJON DEL C.P. AÑO CALLEJON, DISTRITO PLATERIA - PUNO - PUNO.**b). Identificación de problemas presentados**

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231685. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE CAJNAJO, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. del Centro Poblado de Santa Cruz de Cajnajo, distrito de Zepita - Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 613,296.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 32.04%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231685. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE CAJNAJO, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231687. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. JAHUIRUMA DEL C.P. ACLLAMAYO, SECTOR JAHUIRUMA, DISTRITO ORURILLO - MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Jahuiruma del C. P. Acllamayo, sector Jahuiruma, distrito Orurillo - Melgar- Puno" con un presupuesto de S/. 773,436.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.95%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231689. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. MANTARO, DISTRITO DE VILQUECHICO - HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Mantaro, distrito de Vilquechico - Huancané - Puno" con un presupuesto de S/. 805,200.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.87%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231689. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. MANTARO, DISTRITO DE VILQUECHICO - HUANCANE - PUNO

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231696. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. PAMPA AMARU DEL C.P. PAMPA AMARU, DISTRITO HUANCANE - HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Pampa Amaru del C. P. Pampa Amaru, distrito Huancané - Huancané - Puno" con un presupuesto de S/. 705,605.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 21.04%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231696. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. PAMPA AMARU DEL C.P. PAMPA AMARU, DISTRITO HUANCANE - HUANCANE - PUNO

de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231697. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. PARINA DEL C.P. PARINA, DISTRITO CHUCUITO - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Parina del C. P. Parina, distrito Chucuito - Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 697,899.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 24.79%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231701. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI. CHAPA DEL SECTOR CHAPA, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA DE PUNO-PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Chapa del Sector Chapa, distrito de Capachica, Provincia de Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 687,166.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 19.17%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231701. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI. CHAPA DEL SECTOR CHAPA, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA DE PUNO-PUNO

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231703. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 512 DE LA COMUNIDAD DE QUILCA EN EL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. N° 512 de la Comunidad de Quilca en el distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 725,758.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 23.97%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231712. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 610 DISTRITO CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. N° 610 distrito Caracoto - San Roman - Puno" con un presupuesto de S/. 524,980.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 25.67%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231714. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PUBLICA NRO. 680 DEL C.P. YOROHOCO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Pública N° 680 del C. P. Yorohoco, distrito Huacullani - Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 626,093.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 24.94%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231714. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PUBLICA NRO. 680 DEL C.P. YOROHOCO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231798. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. BUENAVISTA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E.I. Buenavista, distrito de Atuncolla - Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 691,185.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 17.43%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231804. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. MILILAYA DE LA COMUNIDAD DE MILILAYA, DISTRITO TILALI MOHO PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E.I. Mililaya de la Comunidad de Mililaya, distrito Tilali Moho - Puno" con un presupuesto de S/. 861,215.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 17.53%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231805. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 577 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACACONIZA, DISTRITO CORANI - CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E.I. N° 577 de la Comunidad Campesina de Chacaconiza, distrito de Corani - Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 823,370.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 22.51%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231805. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 577 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACACONIZA, DISTRITO CORANI - CARABAYA - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231808. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 580 CALASUCA DEL DISTRITO ITUATA - CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E.I. N° 580 Calasuca del distrito Ituata - Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 1,166,077.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 16.26%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231810. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. PUBLICA JACHA QUELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicios Educativo en la I.E.I. Pública Jacha Quelluyo, distrito de Keluyo -Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 945,986.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 27.05%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231857. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. ALTO PAVITA, EN EL CC.PP. ALTO PAVITA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo Inicial de la I.E.I. Alto Pavita, en el CC. PP. Alto Pavita, distrito de Zepita - Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 713,729.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 25.11%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231857. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. ALTO PAVITA, EN EL CC.PP. ALTO PAVITA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231859. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IEI DEL CENTRO POBLADO JUSTO - JATUN AYLLU, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo Inicial de la I.E.I. del Centro Poblado Justo - Jatun Ayllu, distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno" con un presupuesto de S/. 530,799.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 26.32%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231860. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. 666 ICHURAVI, DISTRITO SAN JOSE - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo Inicial en la I.E.I. 666 Ichuravi, distrito de San Jose - Azángaro - Puno" con un presupuesto de S/. 852,617.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 21.46%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231863. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI DE LARKAS, DISTRITO DE NICASIO - LAMPA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo Inicial en la I.E.I. de Larkas, distrito de Nicasio - Lampa - Puno" con un presupuesto de S/. 520,413.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 32.16%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231863. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI DE LARKAS, DISTRITO DE NICASIO - LAMPA - PUNO

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231864. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI ESCURI DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio Educativo Inicial en la I.E.I. Escuri de Juliaca, distrito de Juliaca - San Roman - Puno" con un presupuesto de S/. 1,062,469.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 15.36%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:
- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
 - Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
 - Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
 - La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
 - Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
 - Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
 - Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232161. MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ÑACOREQUE GRANDE DEL DISTRITO CUYOCUYO - SANDI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.I. Ñacoreque Grande del distrito de Cuyocuyo - Sandía - Puno" con un presupuesto de S/. 586,702.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 27.29%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232161. MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ÑACOREQUE GRANDE DEL DISTRITO CUYOCUYO - SANDI

Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232212. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE CULTA, C.P. CULTA, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio Educación Inicial de Culta, CP. Culta, distrito Acora - Puno - Puno" con un presupuesto de S/. 879,617.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 19.44%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232212. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE CULTA, C.P. CULTA, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232240. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. MIRAFLORES DEL BARRIO UNION MIRAFLORES DEL DISTRITO DE PUTINA - SAN ANTONI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios Educativos de la I.E.I. Miraflores del barrio Union Miraflores del distrito de Putina - San Antonio de Putina - Puno" con un presupuesto de S/. 704,525.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 11.07%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que oblige a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232241. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI PACAYSUIZO, DEL C.P. PACAYSUIZO DISTRITO DE ALTO INAMBARI - SANDIA - PUNO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios Educativos de la I.E.I. Pacaysuizo, del C. P. Pacaysuizo distrito de Alto Inambari - Sandia - Puno" con un presupuesto de S/. 971,659.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 18.21%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232241. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI PACAYSUIZO, DEL C.P. PACAYSUIZO DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ - SANDIA - PUNO.**b). Identificación de problemas presentados**

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232336. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CARANCAS, DISTRITO DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de Educación Inicial en la localidad de Carancas, distrito Desaguadero - Chucuito - Puno" con un presupuesto de S/. 533,790.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 36.81%, siendo el resultado del avance físico el 0% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficientes. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232336. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CARANCAS, DISTRITO DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO

- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2141594. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 73003 DE LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa primaria 73003 de la ciudad de Huancané, provincia de Huancané - Puno " con un presupuesto de S/. 746,066.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 476,651.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 269,415.00 Nuevos Soles, con los cuales se ha ejecutado financieramente el 97.39%, siendo el resultado del avance físico el 100% de la acción u obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente eficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar la liquidación respectiva del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2148842. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 70547 MANCO CAPAC DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROV. SAN ROMAN, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto contó con presupuesto de inversión por la suma de 2,340,132.00 Nuevos Soles habiéndose ejecutado el importe de S/. 2,257,953.97 Nuevos Soles, lo que significa el 96.49% de ejecución porcentual. Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 019-2013-GGR-GR PUNO, del 11 de Enero 2013 se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra con un presupuesto de S/ 2,121,196.95; posteriormente mediante Resolución Gerencial General Regional N° 724-2013-GGR-GR PUNO, del 09 Diciembre 2013, se aprueba un presupuesto adicional, cuyo importe asciende a S/ 270,728.60 Nuevos Soles, que en suma total este asciende a S/ 2,391,925.55 Nuevos Soles, el proyecto consiste en la construcción de 12 aulas, 03 ambientes administrativos, 02 plataformas deportivas, 04 módulos de servicios higiénicos, 01 tanque elevado, 12 módulos de mobiliario escolar, 03 módulos de mobiliario administrativo, equipamiento de computadoras y 174 m.l. cerco perimétrico, el proyecto tuvo como fecha de inicio el 04 de Abril 2013, con un periodo de ejecución programado de 240 días, el avance de la meta física del año 2013 es del 61.35%, siendo los componentes estructuras y arquitecturas los más resaltantes.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2148842. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 70547 MANCO CAPAC DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROV. SAN ROMAN, P**b). Identificación de problemas presentados**

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2154619. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 71011 SAN LUIS GONZAGA DE AYAVIRI-MELGAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio educativo de la institución primaria N° 71011 San Luis Gonzaga de Ayaviri - melgar" con un presupuesto de S/. 2,306,190.00 Nuevos Soles, para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 1,762,885.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 543,305.00 Nuevos Soles, con los cuales se ha ejecutado financieramente el 93.31%, siendo el resultado del avance físico el 75.58% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar y determinar responsabilidades en la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,

- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160871. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N 72011 DEL CENTRO POBLADO DE HANAJQUIA EN EL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto contó con un presupuesto modificado S/. 1,441,726.00 Nuevos Soles, del cual se ha ejecutado porcentualmente 94.74%.

Con Resolución Gerencial General Regional N° 211-2013-GGR-GR PUNO, del 03 de Abril 2013, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra con un presupuesto de S/ 1,828,319 Nuevos Soles, para realizar la construcción de 12 componentes. tales como. 01 Modulo de aulas en 02 niveles incluye aula de innovación, 01 Modulo de usos múltiples, 01 Modulo de caja de escaleras, 01 Modulo de servicios higiénicos alumnos, 01 Modulo de servicios higiénicos docentes, 01 campo de grass sintético, 01 mejoramiento de losa deportiva multiuso, 01 construcción de tanque cisterna + tanque elevado, construcción de patios, veredas, rampas y accesos., 354 m.l. cerco perimétrico y portada principal, siendo el periodo de ejecución programada de 240 días, iniciándose con la ejecución de obra el 07 de Agosto del 2013, el avance al diciembre del 2013 es del 41.79%, siendo lo más relevante la construcción de estructuras y arquitecturas.

b). Identificación de problemas presentados

Para la adquisición de bienes y contratación de servicios, en el Sistema de Abastecimiento es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al inicio del año cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161928. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70276 DEL DISTRITO DE KELLUYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto se le asigno el monto de S/. 1,138,334.00 Nuevos Soles, habiéndose ejecutado financieramente el 90.47% en activos no financieros.

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 062-2013-GGR-GR PUNO, del 16 de Octubre 2013, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra con un presupuesto de S/ 908,758.98 Nuevos Soles, posteriormente con Resolución Gerencial General Regional N° 709-2013-GGR-GR PUNO, se aprueba un presupuesto adicional cuyo importe asciende a S/ 248,526.99, sumando en total un importe de S/ 1,157,286 Nuevos Soles, presupuesto que permitirá cumplir con la construcción de 04 aulas pedagógicas, 01 aula de innovación, 01 ambiente administrativo, 01 batería de SSHH, construcción de cerco perimétrico 198 M.L., construcción de patio de honor y equipamiento educativo, el avance físico a diciembre del 2013 es del 52.30%, que corresponde a la ejecución de estructuras y arquitectura.

b). Identificación de problemas presentados

Para la adquisición de bienes y contratación de servicios, en el Sistema de Abastecimiento es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al inicio del año cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161928. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70276 DEL DISTRITO DE KELLUYO

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
 Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231853. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TICS EN LAS I.E. DE EDUCACION BASICA REGULAR (CICLO III-VII) DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio educativo en TICS en la I.E. de Educación Básica Regular (Ciclo III - VII) de la Región Puno" con un presupuesto de S/. 8,550,030.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 95.38%, siendo el resultado del avance físico el 100% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente eficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar la liquidación sobre la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112770. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIO DE CANAGALLI - ILAVE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto se programo un presupuesto modificado por el importe de S/. 853,155.00 Nuevo Soles, del cual se ha ejecutado financieramente la suma de S/. 782,564.48 Nuevos Soles en la adquisición de activos no financieros. Para la ejecución del proyecto, con Resolución Gerencial General Regional N° 068-2013-GGR-GR PUNO, del 14 de Febrero 2013 se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 800,081.46 Nuevos Soles, posteriormente se aprueba un presupuesto adicional cuyo importe asciende a S/ 66,143.00, que sumados ambos presupuestos este asciende a S/ 866,224.46 Nuevos Soles; para la construcción de 03 Aulas + 01 Dirección, con un área de (266.03 m²) y el Aula de uso Múltiple con un área de (121.72 m²), mobiliario escolar, equipamiento informático, SSHH, plataforma deportiva y cerco perimétrico, el periodo de ejecución programado es de 180 días, iniciándose con la ejecución de obra el 01 de julio del 2013, el avance físico a Diciembre del 2013 es del 71.68%, siendo la ejecución de los componentes estructuras y arquitectura los más relevantes.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112770. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIO DE CANAGALLI - ILAVE**b). Identificación de problemas presentados**

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente. Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165276. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de educación en la IE Julio Gabancho Enriquez de la ciudad de Macusani, distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno" con un presupuesto de S/. 1,270,664.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Determinados, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 86.54%, siendo el resultado del avance físico el 6.3% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente regular y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar responsabilidades de la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,

- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211190. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S. AGROPECUARIO POMAoca, DEL CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAoca, DISTRITO DE MOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura educativa en la I. E. S. agropecuario Pomaoca, del Centro Poblado Quella Huyo Pomaoca, distrito de Moho, Provincia de Moho - Puno" con un presupuesto de S/. 2,291,179.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 95.95%, siendo el resultado del avance físico el 34.85% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar responsabilidades de la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2224724. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la institución educativa Municipal Sandia, en el distrito de Sandia, Provincia de Sandia - Puno" con un presupuesto de S/. 1,240,000.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se ha ejecutado financieramente el 77.11%, siendo el resultado del avance físico el 7.8% de la obra; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de efectuar responsabilidades de la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica,
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario efectuar medidas correctivas a fin de que el proyecto se ejecute en el tiempo programado, a fin de garantizar la ejecución del proyecto en el 100%.

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2224724. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDI

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159595. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO VILCAPAZA, DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 018-2013-GGR-GR PUNO del 11 de Enero 2013 se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de inversión S/ 6,560,913.00 Nuevos Soles, lográndose ejecutar financieramente el 94.38%, obra que consiste con la construcción de pabellón de contabilidad, pabellón de producción agropecuaria, pabellón de computación e informática, Enfermería Técnica, pabellón de industria alimentaria, granja experimental, auditorio, obras de demolición, plataforma deportiva de concreto, campo de gras sintético, tratamiento exterior, mitigación de impacto ambiental, el proyecto se encuentra ubicado en la Provincia y Distrito de Azángaro, la ejecución de obra se inició el 01 de abril 2013, con un periodo de ejecución programado de 240 días, al mes de Diciembre del 2013 se ha logrado un avance físico del 41.37% que consiste en la construcción de las estructuras de los diferentes pabellones

b). Identificación de problemas presentados

El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
 Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
 Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
 La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
 Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
 Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
 Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligo a paralizar la ejecución de obra.
 La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
 Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
 Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
 Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
 Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el 2013 la Sub Gerencia de Programación e Inversiones ha viabilizado alrededor de 46 Proyectos de Inversión Pública por un monto de S/. 1,144.70 millones de nuevos soles, monto promedio de viabilidad de S/. 24.4 millones de nuevos soles, con Alineamiento de la Viabilidad a las Funciones Básicas de 98%, Alineamiento de la Viabilidad por S/. 1,123.8 millones de nuevos soles.

Según la envergadura del proyecto para el 2013 se ha viabilizado 8 proyectos que se encuentran entre los 0 a 1.2 millones, acumulando un total de S/. 3.3 millones, 19 proyectos que se encuentran entre los 3 a 10 millones de nuevos soles acumulando un total de S/. 110.5 millones, se ha viabilizado 17 proyectos que se encuentran entre los 10 millones a más acumulando un total de 1,025.0 millones, la sub gerencia ha priorizado aquellos proyectos de mayor envergadura que han sido formulados tomando en cuenta el enfoque territorial.

Queda pendiente el levantamiento de observaciones de 05 proyectos que la sub gerencia ha observado en el banco de proyectos, se tiene 06 proyectos pendientes de evaluación.

b). Identificación de problemas presentados

Las principales dificultades percibidas para la realización de las actividades propias de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones para el 2013, son problemas en el proceso de impresión y fotocopiado de documentos oficiales de la Sub Gerencia, debido a que se sobreponen las impresiones de las demás Sub Gerencias, creando disconformidad cuando se trata de imprimir en papel limpio o reusados respectivamente, además mismo se traspapelan los documentos impresos requiriéndose volverlos a imprimir nuevamente, contradiciéndose con el objetivo de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto que es la optimización de los recursos logísticos disponibles, de igual modo en la Sub Gerencia, algunas veces existen urgencias de fotocopiado lo cual se viene obstaculizando al no encontrar la fotocopidora disponible que por lo general solo una está operativa, además como el papel requerido en el momento oportuno.

No se brinda las facilidades adecuadas en las salidas de campo para la verificación de proyectos, en cuando al gasto efectuados por los profesionales de la Sub Gerencia, los reembolsos no son atendidos rápidamente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Disponer de recurso específico para cumplir sus funciones o metas proyectas y cumplimiento de metas programadas en el POI.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2063893. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales; caracterización del territorio, formulación e implementación inicial del plan de ordenamiento territorial

-Insertar la variable ¿gestión territorial¿ como herramienta de planificación en los instrumentos de gestión interna municipal actualizados de los Gobiernos Municipales Provinciales de Moyobamba y Rioja

-Contar con estudios temáticos provinciales actualizados: Accesibilidad a Mercados, Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, Compendio de Información Estadística; que sirven como herramientas para la planificación del territorio en los gobiernos provinciales de Moyobamba y Rioja.

-Empoderar la temática del proceso de categorización de centros poblados en los Gobiernos Locales Provinciales de Moyobamba y Rioja

-Contar con Plan de Ordenamiento Territorial ¿POT actualizados de las provincias de Moyobamba y Rioja (a nivel de mapas temáticos), como instrumento base de planificación tangible para los gobiernos provinciales.

-Incorporación de variables de enfoque territorial en los criterios de priorización categorización en los procesos de Presupuesto Participativo basado en Resultados

-Capacidades fortalecidas de 100 técnicos y funcionarios de los Gobiernos Locales de las provincias de Moyobamba y Rioja, para la formulación de proyectos de inversión pública en el marco de la propuesta de desarrollo contenida en sus respectivos Plan de Ordenamiento Territorial - POT

Programa de Sensibilización Social en OT

-Mayor Difusión del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de las provincias de Moyobamba y Rioja, en los Gobiernos Locales y en la Sociedad Civil.

-Capacidades fortalecidas de 200 docentes de educación primaria y secundaria de las provincias de Moyobamba y Rioja; en la planificación educativa, para insertar la temática de gestión territorial en la Curricula Educativa.

-Difusión masiva del proceso de Ordenamiento Territorial del Alto Mayo, provincias de Moyobamba y Rioja.

b). Identificación de problemas presentados

-Limitada participación por parte de las municipalidades provinciales de Moyobamba y Rioja; autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos; en la planificación y ejecución de las actividades enmarcadas dentro del proceso de Ordenamiento Territorial del Alto Mayo.

-Lentitud en el proceso de revisión/aprobación de los estudios y emisión de Ordenanzas Municipales. (lentitud en los procesos administrativos y trámites documentarios internos).

-Los Gobiernos Locales Provinciales de Moyobamba y Rioja (Oficina de Planificación, otros órganos de línea y áreas técnicas), le dan poco uso a las propuestas técnicas elaboradas de manera conjunta proyecto-municipalidad: estudios, herramientas de gestión y propuestas de desarrollo territorial.

-Escasa participación de los representantes de la Sociedad Civil en la ejecución de las actividades, a consecuencia por la falta de liderazgo e interés por parte de los Gobiernos Locales.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2063893. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

-Se promovió reuniones de sensibilización y sociabilización con las autoridades, funcionarios y técnicos de los Gobiernos Locales de Moyobamba y Rioja; con la respecto al proceso de actualización de los instrumentos de gestión. Las convocatorias se realizaron a través de las respectivas Gerencias Municipales.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Gestiones para la transferencia de recursos presupuestales, que permitan la ejecución de PIPs con Viabilidad aprobada en el SNIP.
- Gestiones para la aprobación de créditos suplementarios.
- Presentación de los Estados Financieros al GRSM, Presentación de informes de evaluación física y presupuestaria a nivel trimestral y semestral, Presentación de Memoria Anual de la Entidad, Presentación de estados presupuestarios a nivel trimestral y semestral
- Presentación de demanda global de gastos para la Programación Multianual 2014 al 2016
- Realización de 09 convenios de Apoyo Institucional, con Gobiernos Locales
- El PEAM brindado apoyo a 37 entidades públicas y privadas hasta por un monto de S/. 342,686.00
- El PEAM ha brindado apoyo logístico y administrativo hasta por un monto de S/.295,813.00 Nuevos Soles, para 06 acciones de emergencias en mantenimiento y reparaciones de vías vecinales.
- Se ha elaborado 04 perfiles de proyectos a nivel de pre inversión y 02 estudios de factibilidad de proyectos de inversión pública
- Se está elaborando 06 expedientes técnicos y 06 expedientes técnicos están concluidos y listos para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

La falta de mayores asignaciones presupuestales de apertura ha ocasionado que este Proyecto, asuma los gastos administrativos de las oficinas de coordinación de Rioja y Pacayzapa, direcciones de línea y oficinas técnico administrativas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las correspondientes solicitudes de asignaciones de recursos al Pliego, para la ejecución de los proyectos; sin embargo debe priorizarse los gastos en este Proyecto con relación a la contratación de locadores de servicios.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La gestión del PEHCBM en el año 2013, ha logrado cambios importantes en la Institución como el de consolidar un equipo de trabajo identificado con los objetivos institucionales, capacitado para realizar funciones con responsabilidad, eficiencia y eficacia, flexibilidad al cambio, pero sobre todo con una mentalidad de servicio y honestidad hacia el administrado. En lo cuantitativo, se ha venido actuando en virtud de metas establecidas, coherentes con el plazo y el presupuesto aprobado, cumpliendo las metas establecidas durante el año 2013.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Permitió realizar un conjunto de actividades tendientes a la elaboración de estudios y expediente técnicos, a nivel de perfil, factibilidad, estudio definitivo y expediente técnico. Presupuestalmente contempla la elaboración de 10 estudios a nivel de pre-inversión, 14 a nivel de expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2094553. CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se viene ejecutando desde junio 2011 el Convenio de Cooperación suscrito entre PROCEJA y la DRASAM; para ejecutar la actividad del catastro, saneamiento físico legal y titulación de 5,500 predios rurales, al respecto se indica que se culminado con el linderamiento y empadronamiento de predios llegando a acumular 8,098 predios catastrados, se entregó en el mes de junio 2,300 títulos de propiedad en la cuenca del Ponaza (programado: 3,000) y en el mes de octubre se entregó 1,400 (programado: 2,100) títulos de propiedad en la cuenca del Mishquiyacu y contamos con 1,200 títulos de propiedad por entregar.

Asimismo, es necesario precisar que en la oficina de Registros Públicos contamos con 650 expedientes presentados que serán evaluados en los primeros meses del año 2014; con ello, se tiene previsto cumplir con las metas previsto en el convenio.

2. En el mes de agosto 2013 mediante Decreto Supremo N° 087-2013-PCM; se exonera a los Gobiernos Regionales del pago de tasas registrales, desde entonces los expedientes que se vienen ingresando a la Oficina de Registros Públicos Sede Tarapoto provenientes del proceso de titulación en el ámbito de influencia del PROCEJA son exonerados del pago.

3. En la implementación de la actividad levantamiento catastral a nivel de predios urbano, se viene ejecutando desde octubre 2012 el Convenio de Cooperación suscrito entre PROCEJA y la Municipalidad Provincial de Picota, en el año 2013 se llegó a catastrar y empadronar 7,611 predios urbanos.

4. Se realizó el proceso de Adjudicación Directa Selectiva para la elaboración del Sistema Integrado de Catastro y Administración Tributaria (Software Libre) en el mes de agosto, adjudicándose al Consorcio COMUNID INTERSOFT la buena Pro y suscribiéndose el contrato en el mes de septiembre.

Este sistema deberá integrar el catastro urbano, rentas y caja de la municipalidad Provincial de Picota, a partir de ello, la Municipalidad deberá planificar su territorio, expansión urbana y su cobranza a través de un sistema integrado.

En el mes de diciembre se realizaron las primeras pruebas al SIC con la información recabada (data alfanumérica y grafica).

b). Identificación de problemas presentados

1. El proyecto Los Componentes 1 y 2 debieron liquidarse en este año 2013, pero al haber algunas actividades por ejecutar, se prevé que se deben de cerrar hasta el mes de marzo 2014 y liquidar en junio 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se programó actividades para el año 2014 para lo cual se realizó la respectiva programación presupuestal que está considerada en el POA 2014.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0032. DESARROLLO ALTERNATIVO

PRODUCTO PROYECTO: 2139908. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Asesoría técnica individual a 1885 participantes del proyecto, de los cuales 1584 fueron en cacao y 301 en pijuayo para palmito.

Se ha instalado 15 módulos demostrativos en técnicas de abonamiento, en cacao (10) y pijuayo para palmito (5).

02 talleres orientados a planificación y gestión: 1) Plan de Desarrollo de Sostenibilidad-PDS de las asociaciones y l2) Plan de Administración de una Finca.

b). Identificación de problemas presentados

Procesos de contratación de personal, retrasaron la ejecución física y financiera del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramaron actividades a fin de ejecutar saldos de balance en el periodo Enero- Marzo 2014.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108333. PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL PUERTO DE TAHUISHCO - MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene la ejecución de las siguientes partidas de obras:

- Estructuras 91.6%

- Arquitectura 40.3%

- Instalaciones sanitarias 45.2%

- Instalaciones eléctricas 80.6%

- En promedio la ejecución del año 2013 alcanza el 64.43% del monto contratado.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2111046. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INTEGRACION Y PROMOCION TURISTICA DE LA REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 1: Conservación del patrimonio cultural y natural.

08 capacitaciones a 22 docentes en el uso de elemento metodológicos y técnicos en el desarrollo de competencias relacionadas al turismo y al comercio exterior.

40 comunicadores sociales de la región San Martín sensibilizados sobre la importancia de la actividad turística y con conocimiento del manejo de información turística para contribuir en el desarrollo de la actividad turística.

Fomento del turismo interno en la región San Martín a través de la promoción en 09 activaciones turísticas, material de promoción, difusión de 06 spots televisivos y redes sociales de los feriados largos (Febrero, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre).

80 estudiantes de nivel secundario del Distrito de Jepelacio y Calzada sensibilizados en la cultura turística y educación Patrimonial.

COMPONENTE 2: Mejores estándares de calidad en Servicio del producto turístico.

374 personas (personal operativo y administrativo) capacitadas en buenas prácticas en gestión del servicio, manipulación de alimentos, gastronomía, atención al cliente, en el I semestre. 47 hospedajes, 17 restaurantes, 09 agencias de viajes y 7

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2111046. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INTEGRACION Y PROMOCION TURISTICA DE LA REGION SAN MARTIN

emprendimientos turísticos.

42 operarios de servicios turísticos (empresarios de hoteles, restaurantes y emprendedores en turismo) se capacitan en aplicación de buenas prácticas ambientales en turismo.

30 empresas turísticas (23 hospedajes, 12 restaurantes de Tarapoto, Moyobamba y Rioja) participan en el programa nacional de Calidad Turística - CALTUR/MINCETUR para obtener el reconocimiento de calidad (sigue en proceso y culmina en diciembre del 2013).

30 operadores turísticos conocen las tendencias actuales del mercado y la comercialización turística.

40 transportistas fluviales de la región (20 Juanjui y 20 sauce) capacitados en seguridad turística, y buenas prácticas de turismo y ambientales para mejorar su servicio.

110 mototaxistas de la ciudad de Moyobamba y Juanjui, sensibilizados para mejorar la atención de calidad de sus servicios, en marco del programa regional Mototaxi Seguro.

01 Pasantía nacional a la Reserva Amazónica de Inkaterre ¿Tambopata-Madre de Dios. 10 empresarios de la región San Martín y tres personales técnicos de la DIRCETUR conocen las buenas prácticas de turismo y ambientales e intercambian experiencias.

01 pasantía regional; agricultores de cacao de Tocache intercambian experiencia con los socios de Alto El Sol- ruta del cacao, para desarrollar la propuesta de una ruta turística.

COMPONENTE 3: Fortalecimiento Organizacional de los Actores del Desarrollo Turístico.

Gobiernos locales de Nueva Cajamarca, Calzada, Sauce, Chazuta y Lamas cuentan con herramienta de planificación para la implementación de actividades 2013, como parte de la gestión turística.

25 personas del equipo técnico y profesional de la DIRCETUR con conocimiento en planificación y gestión turística para impulsar la competitividad de la Región San Martín.

Convenio interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Jepelacio y la Municipalidad Distrital De Uchiza, con el objeto de establecer una alianza de cooperación interinstitucional para la construcción del Plan estratégico Local de Turismo ¿ PELTUR.

Reconocimiento a 26 emprendedores turísticos de la región San Martín por su aporte en el desarrollo de la actividad turística de la Región San Martín (empresarios, gremios turísticos y emprendedores rurales de servicios turísticos).

08 funcionarios de las oficinas de información turística de los gobiernos locales, capacitados para brindar información turística de calidad.

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura turística en el emprendimiento turístico de Tingana (Tambo de descanso, muelle embarcadero, cocina-comedor y bungalows), elevando la calidad de servicio a los visitantes, y el fortalecimiento de la ruta turística del Alto Mayo.

Ruta Humedales del Alto Mayo que integra Moyobamba-Yantaló y Tingana desarrollándose como oferta turística de la Región Sa

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2062757. PROMOCION DEL PIÑON (JATROPHA CURCAS L.) CON LAS AGENCIAS AGRARIAS PARA APROVECHAR EL POTENCIAL AGRICOLA EN TIERRAS DEFORESTADAS Y DEG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Instalación de 1229 hectáreas con participación de la empresa privada (Verdal SAC: 1,000 hectáreas) y organizaciones de productores (229 hectáreas).

- Constitución de treinta (30) organizaciones de productores para setecientos (700) beneficiarios, en las provincias de Lamas, Mariscal Cáceres, San Martín, Picota, El Dorado y Bellavista.

- Organización del I Simposio Internacional de Biocombustibles, realizado en Tarapoto, en el mes de octubre 2013, que contó con la participación de especialistas e investigadores internacionales (Estados Unidos, México, Colombia, Brasil España, además del Perú).

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto de inversión no contaba con antecedentes, por ser cultivo nuevo, dificultó la ejecución de actividades contempladas en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reformularon metas y priorización de actividades contempladas en el expediente técnico.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2046342. MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Incremento del rendimiento de 15 qq/há a 20.5 qq/há
- El 30% de las hectáreas intervenidas (5,132 há) aplican técnicas agroforestales y otras actividades complementarias a la producción de café
- Incremento de 124% de hectáreas certificadas (772 há café orgánico y comercio justo)
- 10 asociaciones de productores participan en ferias y eventos nacionales e internacionales
- Incremento de 200% de volumen exportable de cafés especiales
- El 20% de productores tienen acceso a información relevante a través de medios no utilizados
- Incremento de comercialización y exportación de 15,329 qq de café.
- Acceso a líneas de crédito para mantenimiento, fertilización, podas, cosecha, comercialización y certificación con un monto desembolsado de S/.18'671,914.
- Acceso a fondos de Agroideas por S/.10,859,415, así como facilitación a rutas de pasantías en número de 217 y fortalecimiento de capacidades con representantes de la Universidad Tecnológica de Queensland de Australia a 25 profesionales.
- Georeferenciación de 1,392.50 há de áreas cafetaleras; Muestreo de suelos en 2,214 há; Podas productivas en 4,593 há; Instalación de 2,384 composteras; Abonamiento a 4,581 há; Control de raspa/rebusca en 4,492; Control etológico a 4,693.
- se logro líneas de crédito para mantenimiento, fertilización, podas, cosecha, comercialización y certificación con un monto desembolsado de S/.18'671,914.
- También se ha facilitado el acceso a fondos de Agroideas por S/.10,859,415, así como facilitación a rutas de pasantías en número de 217 y fortalecimiento de capacidades con representantes de la Universidad Tecnológica de Queensland de Australia a 25 profesionales.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la presente campaña 2013 se presentó una alta incidencia significativa del ataque de la enfermedad tipo roya amarilla, la cual repercutió en una baja en la producción y la productividad, ocasionando un desequilibrio en la dinámica económica a nivel de productor y la región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El proyecto café ha venido trabajando en conjunto con SENASA, para mitigar la incidencia de la plaga de la Roya amarilla que ultimamente ha perjudicado a gran cantidad de agricultores productores de café.
- Desarrollar permanentemente fortalecimiento de capacidades para los agricultores y mejorar los resultados en cuanto a la generación de valor agregado e integrase al mercado.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2061484. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Los indicadores de baja productividad de leche por vaca de 4.1 litros promedio diario por vaca, se ha logrado incrementar a 5.76 litros diarios por vaca
- En cuanto a baja capacidad de carga animal por hectárea, se ha registrado un avance a 2.84 animales por há, al inicio del proyecto se tenía un registro de 1.5 UA/há
- En el tema bajo número de productores asociados realizan crianza semi extensiva, se ha logrado un incremento del 30% al 60%, sobrepasando la meta estimada en los próximos 10 años que se había fijado en un 70%.
- Se ha obtenido 1,865 vacas preñadas por inseminación artificial en toda la Región
- Se realizó 3,133 inseminaciones artificiales con un porcentaje de efectividad de 61%
- Un total de 1,954 productores son evaluados para mejorar la carga animal de sus hatos de 1.5 ua/há a 2.84 ua/há
- 1,954 productores son evaluados para incrementar su producción de leche fresca de 4.1 lt/vaca/día a 6.07 lt/vaca/día
- El 90% de productores aplica un sistema de crianza semi extensivo

b). Identificación de problemas presentados

Las pajillas de semen presentan serias observaciones con respecto a su viabilidad (malogradas), al ser un producto biológico que se encuentra mermado en su concentración y otros totalmente deteriorado; esto puede causar un resquebrajamiento de las relaciones con los productores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar gestión de convenios con Municipalidades, Agencias Agrarias y Organización de Productores.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156072. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE PROCESAMIENTO DEL CACAO EN OCHO LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, TC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto denominado ¿Mejoramiento de la competitividad en la cadena de procesamiento del cacao en ocho localidades de las provincias de Mariscal Cáceres, Tocache y San Martín, departamento de San Martín¿ es ejecutado por el gobierno Regional de San Martín¿ a través de la Dirección Regional de Agricultura, el PIP pretende la adecuada capacidad competitiva de aproximadamente 2,071 productores de cacao en ocho localidades de nuestra región, COMPONENTE: Eficiente Infraestructura modular para el procesamiento de cacao.

Se construyó 6 centros de acopio a las organizaciones cacaoteras en las localidades de Chazuta (San Martín), San Ramón, Mojarra, Dos de Mayo (Mariscal Cáceres), Santa Rosa de Shapaja y Manteca (Tocache).

Dos almacenes localizados en la Victoria (Mariscal Cáceres) y Nuevo Bambamarca (Tocache); estas infraestructuras permitirán el procesamiento de aproximadamente 2,400 toneladas de cacao comercial 85% de fermentado 7% de humedad, estándares de calidad que requiere el mercado.

COMPONENTE: Adecuado conocimiento del sistema asociativo empresarial

En la localidad de Sion, se ha instalado un vivero demostrativo para la producción de plántulas de cacao injertado con clones de alto rendimiento que permitirá la instalación de 100 hectáreas de cultivo.

Se implementan parcelas demostrativas con productores líderes, que sirven de medio para la aplicación de técnicas de abonamiento y poda sincronizada - TAPS, además se está impulsando el riego tecnificado con la finalidad de mejorar la productividad.

Fomenta el desarrollo de las actividades productivas para la seguridad alimentaria de jóvenes y mujeres de las familias cacaoteras mediante módulos de crianza de aves, peces, cuyes y biohuertos.

Se trabaja en la promoción y posicionamiento de cacao asociativo para la generación de oportunidades de negocio con la participación en eventos vinculados y apoyo a las acciones de la mesa Técnica Regional de Cacao de San Martín.

COMPONENTE: Adecuada asistencia técnica en post cosecha de cacao

Se está implementando las escuelas de campo para agricultores - ECAs en parcelas estratégicamente identificadas y centros de acopio de aprendizaje, promoviendo líderes agrarios acreditados, para mejorar la calidad del grano con las características que exige en mercado.

COMPONENTE: Servicio de Asistencia Agraria

Eventos que se realizan en las comunidades focalizando las zonas estratégicas, donde se concentran productores, sus familias y población en general, para recibir servicios agrarios, financieros y asistencia técnica, mediante la plataforma del Gobierno Regional, la Cooperación a través de sus operadores y el sector privado.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2106670. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA SAN RAFAEL - LA LIBERTAD, DISTRITO DE SAN RAFAEL - BELLAVISTA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio 2013 se logró realizar, 21 espigones con gaviones tipo caja, 10 espigones con gaviones tipo caja, 1011 metros lineales de protección de riberas con gaviones tipo colchón, 1400 metros líneas de dique longitudinal con tierra compactada, 01 espigón con roca grande.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2094947. RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACION DE 5000 HAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del año 2013 se realizaron 135 talleres de capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios, instalación de 5 viveros de producción de plantones, 1,320,000 bolsas llenadas, 1,233,713 plantones puesto en campo definitivo, 3,000 has reforestadas, organización de 05 comités de productores forestales, 14 capacitación en organización y auto gestión comunal, producción de 280,000.00 plantones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2134084. CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio 2013 se logró realizar Obras provisionales 73.52 %, trabajos preliminares 80.42 %, Bocatoma con barraje mixto y canal de limpia 65 %, canal principal 15.56km revestido con concreto 175KG/CM2, y 1.66km tubería perfilado PVC, canales laterales 1.7 km de canal revestido con concreto 175kg/cm2 y 1.72km tubería perfilado HDPE 41.12 %, transportes 7.42%, protección ambiental 2.28 %, 3.54 % de avance de sistema de conducción, distribución y sistema de captación de agua.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135255. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO UCRANIA - AZUNGUILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra ejecutada, culminada y liquidada, actualmente operativa.

Se ha beneficiado a 535 personas directamente e indirectamente a la localidad de Ucrania, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja y Departamento de San Martín, fortaleciendo y dotando de infraestructura de riego a la población para incrementar la producción agrícola en el sistema de riego Ucrania - Azunguillo, específicamente con el sembrío de arroz.

b). Identificación de problemas presentados

- Existieron deficiencias en la elaboración del expediente técnico, razón por la cual se generaron las prestaciones adicionales de obra que incrementaron el presupuesto de ejecución.
- Debido a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra, a las malas condiciones del tiempo y a situaciones imprevistas ocurridas en obra se generaron ampliaciones de plazo incluso paralización de obra, lo que originó que el tiempo de ejecución se dilate y concluya después del tiempo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Analizar, evaluar y solicitar al consultor del estudio definitivo, opinión técnica sobre solicitudes de prestaciones adicionales.
- Se plantearon las prestaciones adicionales como método paliativo y de solución al problema generado, pues era necesario e indispensable considerar un planteamiento técnico (partidas nuevas, mayores metros) para solucionar temas que

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135255. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO UCRANIA - AZUNGUILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MAI

necesitaban sustento técnico en cuanto a especificaciones, presupuesto, etc.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2109727. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CARNE DE PESCADO EN LA REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Implementación de módulos demostrativos:

₋ 01 parcela demostrativa de cultivo de tilapia, en la comunidad Nativa del Dorado en Awajun, con la Asociación comunidad Nativa el Dorado, llegando a la etapa de cosecha.

₋ 02 parcelas demostrativas de cultivo de tilapia, en el distrito de Jepelacio, en el caserío de San Roque y Guineal.

₋ 04 parcelas demostrativas de cultivo de tilapia, con la Asociación de Piscicultores de Filadelfia, Asociación de acuicultores de la Provincia de Mariscal Cáceres, en barranquita con la institución Educativa N° 0773.

Elaboración de una base extendida de las organizaciones acuícola 2013.

314 piscicultores/ acuicultores capacitados y 515 visitas de Asistencia técnica, que apoya a la producción de carne de pescado de las diferentes provincias de San Martín.

Eventos con la Mesa Técnica Regional de Acuicultura - METRA: Dentro del marco del proyecto se ha intervenido presupuestalmente con la realización de 04 eventos principales, para fortalecer la capacidad de la Mesa Técnica Regional de Acuicultura en la Región San Martín:

- I reunión, llevada a cabo el 19 de enero en el Distrito de Nueva Cajamarca, cuya agenda fue la elaboración del Plan Operativo Anual y acciones a desarrollar durante el año fiscal 2013.

- II reunión llevada a cabo el 27 de Abril en la Provincia de Tarapoto, cuya agenda fue la presentación y validación del Diagnóstico de la acuicultura en el Marco de la formulación del Plan Regional de acuicultura, informe de reuniones relacionadas a la Ley de Recursos Hídricos y presentación del Plan de Desarrollo Privado de CONDISAC como parte de la cadena productiva.

- III reunión llevada a cabo el 20 de julio en la Provincia de Tarapoto, cuya agenda fue la validación del Marco estratégico de la Acuicultura por el Ministerio de la Producción, Parque Nacional Cordillera Azul SERNANP ¿ requisitos y/o procedimiento de autorización en áreas protegidas para fines acuícolas, elección y de coordinación y secretaria de la Mesa técnica e informe de avances y pendientes de la METRA.

- IV reunión llevada a cabo el 26 de octubre en la Provincia de Tocache, cuya agenda fue avances del Plan Operativo Anual 2013, exposición Ley PROCOMPITE y ámbitos de jurisdicción, exposición de SANIPES en temas de brindar servicios en la Región San Martín.

Elaboración de un catastro acuícola actualizado 2013.

244 participantes entre productores acuícolas, comerciantes, pobladores interesados en desarrollar la actividad de la acuicultura, se capacitaron en los siguientes temas:

₋ Transformación primaria de carne de paiche.

₋ Cultivo de Peces Tropicales de Interés Comercial

₋ Desarrollo tecnológico y empresarial en la Cadena de Valor de Paiche.

₋ Asistencia técnica - Planes de negocio en acuicultura.

₋ Taller Cadena productiva de tilapia.

₋ Innovaciones técnicas en cultivo de tilapia.

₋ Innovaciones tecnología en el cultivo de tilapia.

¿ Promoción de consumo y seguridad alimentaria: Con el objetivo de incentivar el consumo de carne de pescado y promover la actividad Acuícola en la Región:

₋ FESTIPESCADO MARONA 2013

₋ PESCADO AMAZÓNICO MISHKI - MIJANO 2013.

₋ FESTIPESCADO JUANJUI 2013.

₋ FERIA DE CONSUMO DE PESCADO ¿GUSTOS Y SABORES¿,

₋ FESTIPESCADO MARONA II

₋ FESTIPESCADO SAPOSOA.

₋ FESTIPESCADO TOCACHE.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2109727. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CARNE DE PESCADO EN LA REGION SAN MARTIN**b). Identificación de problemas presentados**

- Retrazo en los procesos de Adquisiciones, para la compra de insumos para su elaboración, dando como resultado la demora de la ejecución de las actividades.
- Problemas Climatológicos para la realización de las actividades.
- Alta demanda de alimentos por el bajo precio y calidad de producto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se solicitó agilizar la entrega oportuna de bienes y servicios solicitados por la coordinación de los proyectos ejecutados.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112017. ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL BAJO HUALLAGA, DISTRITOS DE CHIPURANA, HUIMBAYOC Y CHAZUTA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. La población accedió al servicio de electricidad en las localidades del Bajo Huallaga ubicados en los distritos de Chipurana, Huimbayoc y Chazuta.
2. La obra está culminada y se cumplió con las siguientes metas físicas: Construcción de la Línea y Red Primaria en 22.9/13.2 KV y 33.0 KV, Redes Secundarias en 440/220 V, Acometidas Domiciliarias y Equipos de Alumbrado Público.

b). Identificación de problemas presentados

1. La obra se ejecutó dentro de las condiciones normales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Monitoreo de parte del supervisor y administrador de contrato a fin de evitar retrasos, etc.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2138789. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARTIN DE ALAO Y ACCESOS, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al término del ejercicio 2013 se logró culminar con los 15 pilotes pre-excavados de concreto armado con una longitud de 17.00 metros, 02 estribos de concreto armado con contrafuerte y aleros, 50.00 metros de vigas metálicas lanzadas. Consta de 04 vigas metálicas con un total de 111.50 toneladas y defensa ribereña con gaviones tipo caja y tipo colchón.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se Logró mantener y rehabilitar 102.71 Km. De caminos departamentales, logrando el adecuado nivel de transitabilidad para el transporte de los pobladores y productos agropecuarios a los mercados de consumo de la Región y del país.

Asimismo beneficiara directa e indirectamente a la población, generando desarrollo socio-económico sostenido, mejorando las condiciones de vida de los habitantes en las localidades beneficiadas.

Población beneficiada 124,359 habitantes., distribuidos en los distritos de Picota - Tingo de Ponaza- Shamboyacu , Puerto Rico- Nuevo Lima -Cuzco, San José de Sisa- Agua Blanca- San Pablo, Bellavista, Rumizapa-Cacatachi.yTocache

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de orden climático (pluviales), que retrasan los plazos de ejecución de obra
Retrasos en los procesos de selección, debido a la complejidad y los trámites largos establecidos por el nivel central.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Iniciar los trabajos de ejecución de obras, después de la temporada de lluvia
solicitud de simplificación de trámites.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094582. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró a diciembre 2013 construir 07 Kilómetros de explanaciones cortes y rellenos a nivel de subrasante, 03 Kilómetros de afirmado granular, 03 Puentes viga-losa de concreto armado de longitudes: uno de 20 metros y 02 de 10 metros, 08 alcantarillas de TMC y 12 alcantarillas de concreto armado.

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones en temas de asignación presupuestal impidieron el avance programado inicial de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó con el pliego habilitación de marco inicial para el año 2014 y poder cumplir con los objetivos trazados.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114103. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-102; TRAMO: SAN JOSE DE SISA - AGUA BLANCA - SAN PABLO - EMPALME PE-5N (DV. |**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al termino del ejercicio 2013 se logro construir 30.70 km de Via Asfaltada y 9.51 km a nivel de explanaciones (cortes rellenos, subabase, base).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177548. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHAVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró lanzar el proceso de licitación en el año 2013.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto que pertenece al plan vial de la región San Martín, fue lanzado a proceso de licitación, siendo observado por el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado, dilatando el tiempo y ocasionando que el proceso se detenga por no definir si es OBRA o SERVICIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó coordinaciones con la Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para resolver el impase y definir la modalidad de ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177558. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró lanzar el proceso de licitación en el año 2013.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto que pertenece al plan vial de la región San Martín, fue lanzado a proceso de licitación, siendo observado por el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado, dilatando el tiempo y ocasionando que el proceso se detenga por no definir si es OBRA o SERVICIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó coordinaciones con la Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para resolver el impase y definir la modalidad de ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177559. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró lanzar el proceso de licitación en el año 2013.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto que pertenece al plan vial de la región San Martín, fue lanzado a proceso de licitación, siendo observado por el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado, dilatando el tiempo y ocasionando que el proceso se detenga por no definir si es OBRA o SERVICIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó coordinaciones con la Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para resolver el impase y definir la modalidad de ejecución.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177560. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES: SM-100, TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA)-JEPELACIO; SM-113, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA)-YUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En proceso de selección bajo la modalidad de concurso oferta para la elaboración de expediente técnico, ejecución de obra, operación y mantenimiento. La Buena Pro se otorgó el 14-02-14, el monto adjudicado es de S/. 55'827,173.00, el ganador es el Consorcio SELCAS.

b). Identificación de problemas presentados

1. El proceso de selección se llevo a cabo con normalidad.
2. Se tiene conocimiento que el contrato ha sido firmado por la contratista y actualmente la documentación se encuentra en la Gerencia de Presupuesto para la asignación de presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Hacer efectiva a asignación de presupuesto, firmar el contrato de obra e iniciar con la ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177561. MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró lanzar el proceso de licitación en el año 2013.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto que pertenece al plan vial de la región San Martin, fue lanzado a procedo de licitación, siendo observado por el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado, dilatando el tiempo y ocasionando que el proceso se detenga por no definir si es OBRA o SERVICIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó coordinaciones con la Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para resolver el impase y definir la modalidad de ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177562. MEJ. DE VIAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró lanzar el proceso de licitación en el año 2013.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto que pertenece al plan vial de la región San Martin, fue lanzado a procedo de licitación, siendo observado por el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado, dilatando el tiempo y ocasionando que el proceso se detenga por no definir si es OBRA o SERVICIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó coordinaciones con la Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para resolver el impase y definir la modalidad de ejecución.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2045732. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Control topográfico mensual al 100%
- Relleno de excavaciones con material propio 36.74%
- Relleno compactado con material seleccionado 36.6%
- Encofrado de lozas, vigas y vigas diafragmas 26.3%
- Guardavía 56.7%
- Relleno y conformación de terraplenes 100%
- Sub base granular E=0.20 m (100%)
- Base granular E=0.20 m (80%)
- Ensayo de suelos 100%
- Enrocado de protección DIAM 40 cm (100%)
- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Proyecto Especial Alto Mayo y la Empresa Servicios Industriales de la Marina S.A para ejecución de la superinfraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-El Contratista CONSORCIO MOYOBAMBA no levanto las observaciones planteadas por el Proyectista a la documentación presentada por su Asesor Estructural Ing. Nicolás Villaseca sobre la Ingeniería de detalle del sistema de Postensado y cálculo de contraflechas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Inscripción de Verificación de Viabilidad en la ficha SNIP (Formato SNIP N° 03), por el Monto de Verificación de S/. 41'811,914.79 Nuevos Soles; al 19/11/2013.

-Con Resolución Gerencial N° 470-2013-GRSM-PEAM-01.00 del 11 de Diciembre 2013; se aprueba el Expediente Técnico de la Obra ¿Construcción del Puente Vehicular Motilones, Sector Motilones, Moyobamba, Provincia de Moyobamba ¿ San Martín¿, con Código SNIP N° 49784, cuyo costo total de ejecución asciende a S/. 21'149,299.55 Nuevos Soles y con un plazo de ejecución de 360 días; para ser ejecutado vía Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el Proyecto Especial Alto Mayo y la Empresa Servicios Industriales de la Marina S.A.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2135166. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PONAZA Y ACCESOS, LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TINGO DE PONAZA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio se culminó con la construcción del puente vehicular Ponaza que tiene una superestructura del tipo sección compuesta, la estructura principal son las vigas metálicas con losa de tránsito de concreto armado, tiene una longitud total de 50.00 m, un ancho de calzada de 4.20 m y veredas de 1.00 m de ancho a cada lado. El puente es de un solo tramo. La subestructura del puente está constituida por dos (02) estribos laterales cimentados sobre 24 pilotes cada uno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2135169. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PACHICILLA Y ACCESOS, LOCALIDAD DE SAN RAMON, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro culminar con la construcción de 02 estribos de concreto armado con contrafuertes y aleros 5900.17 m3, 90 metros de vigas metalicas lanzadas, conformado por 02 vigas metálicas con un total 69.50 toneladas, acceso al puente 3640.91 m3 y 02 pilares 2662.47 m3 de concreto armado.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2135169. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PACHICILLA Y ACCESOS, LOCALIDAD DE SAN RAMON, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPART**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162727. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO:EMP. PE-5N (DV. RIOJA) - POSIC, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance ejecutado es de 82.44%, según el siguiente detalle:

-Obras provisionales (Instalación de campamento, almacén e instalaciones auxiliares, mantenimiento del tránsito y seguridad vial, entre otros), ejecutado al 100%

-Obras preliminares (movimiento de tierras y transporte de materiales de construcción) con un avance de 98.33 %.

-Explicaciones (1,021.80 m3 de corte de material suelto, 3,936.10 m2 de perfilado y compactado de sub rasante, 2706.00 m de conformación y perfilado de cunetas, 16,995.31 m3 de reposición y conformación de terraplén, 10,523.62 m3 de eliminación de material inadecuado y excedente) con un avance de 91.83%.

-Pavimentos (32,508 m2 de Suministro e instalación de geomallas, 42,071.77 m2 de imprimación asfáltica, 37,763.41 m2 de capa seal - A, monocapa con piedra chancada y 38,343.13 de capa seal - B, emulsión asfáltica) con un avance de 61.10%.

-Transporte (346,180.31 m3k de transporte de material) con un avance de 65.85%.

-Obras de Arte y Drenaje (73.82% de avance en la construcción de alcantarillas metálicas tipo TMC, 78.11% de avance en la construcción de alcantarillas MCA, 70.09% de avance en la construcción de cunetas de concreto, 61.54% de avance en la construcción de obras de protección ¿ Gaviones, 30.46% de avance en la construcción de la isla en cruce) con un avance total de 52.34%.

-Señalización vial (Colocación de 28 señales preventivas, 11 señales informativas y 6 hitos kilométricos) con un avance total de 78.07%

-Mitigación Ambiental (Ejecución de 5 talleres de educación ambiental a trabajadores, ejecución al 100% de señalización ambiental, adquisición de contenedores y servicio de baño portátil, construcción de 01 losa y trampa atrapa grasas, construcción de 01 celda para micro relleno sanitario, 08 riegos en zona de trabajo, preparación y acondicionamiento de 0.25 ha para Deposito de Material Excedente ¿ DME, acondicionamiento ambiental de canteras e instalaciones auxiliares) acumulando un avance total de 94.44%.

-Varios (se ejecutó 109 reconexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado, 97 reconexiones domiciliarias al sistema de agua potable, se realizó 19 reparaciones de buzones, se realizó 33 conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado y 56 conexiones al sistema de agua potable, se ejecutó 108 m3 de pase de cunetas) obteniendo el 100% de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

-La ejecución de la obra ha presentado 4 adicionales de obra por mayores metrados en las partidas de explicaciones y de transporte, en las partidas de cunetas de concreto y construcción de pases vehiculares de concreto, eliminación y reposición de material inadecuado, en los tramos de la vía que no se consideró en el Expediente Técnico original.

-Así mismo la ejecución presenta ampliaciones por 96 días calendarios producidos por la aprobación de los adicionales de obra y retrasos en la ejecución de partidas y trabajos programados por factores climáticos (lluvias), que consecuentemente produjeron saturación de los suelos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Seguimiento y Monitoreo del proceso constructivo.

-Revisión del expediente técnico original

-Aprobación de los adicionales y deductivos, así como ampliaciones de plazo debidamente justificados.

-Informar sobre las modificaciones realizadas en la ejecución del proyecto a la Unidad evaluadora del Proyecto.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2094776. MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Apoyo a la administración forestal local a través de las Unidades Ambientales Distritales.
2. Apoyo a la gestión y aprovechamiento forestal sostenible a través de Planes de Manejo Forestal Simplificado para bosques locales.
3. Apoyo a la protección de bosques y restauración de áreas sin cobertura arbórea.
4. Implemento de mecanismos de control social forestal sostenible que incluye el fomento de medidas de vigilancia y control.
5. Fomento del uso sostenible del suelo con medidas agroambientales en café, cacao y pastos (en convenio con las Cooperativas Agrarias Oro Verde, ACOPAGRO y Asociaciones Ganaderas).

b). Identificación de problemas presentados

1. Hay demora en el Gobierno Regional de San Martin para efectuar la Delegación de las 05 Competencias Forestal a las Municipalidades Distritales del ámbito de aplicación del programa.
2. Hubo inconvenientes para transferir bienes al ARA debido a falta de implementación Directiva por parte del GORESAM.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. En cuanto a la demora del GORESAM para efectuar la transferencia de competencias a los municipios distritales, el PROCEJA ha realizado las gestiones correspondientes con la finalidad de acelerar este proceso.
2. Se realizó las gestiones administrativas ante el GORESAM con la finalidad de realizar la transferencia de los bienes al ARA; pero esta se podrá realizar el año 2014.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2106598. CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN, REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo como logro la realización y ejecución de 09 distritos informados y concientizados sobre la importancia de la conservación del ACR cordillera escalera, 200 has implementadas con sistemas agroforestales en predios colindantes al ACR.CE, 100 has reforestadas en la cuenca alta de las principales micro cuencas del ACR.CE, colocación de 230 hitos (30 hitos principales y 200 hitos secundarios), se encuentra en consulta previa con los nativos aledaños a la área ACR se contará con el plan maestro actualizado, 30 Guarda parques, 100 patrullas en zonas estratégicas del ACR:CE, asesoramiento constante en temas legales a favor de los intereses del ACR: Ce 04 puestos de control, 01 circuito turístico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Crear condiciones necesarias para mantener en armonía con el medio ambiente, mediante la conformación de las mancomunidades de las cuencas del río Cumbaza y Mishquiayacu, manejando adecuadamente los residuos sólidos, deterioros de los recursos hídricos (PIR Cumbaza), delimitación de fajas marginales mecanismo de sostenibilidad económica del Cumbaza y convenios interinstitucionales como EMAPA, GIZ y municipalidades.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2054481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Mejoramiento de reservorio existente RAE-01 de 1,000 m3, con un avance de 74.89%
- Reservorio apoyado proyectado Rio Negro de 1,200 m3, con un avance de 92.18%
- Redes de agua potable con un avance 59.31%
- Redes de alcantarillado con un avance de 72.31%
- Replanteo y estudios de suelos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
- Expediente Técnico aprobado para la ejecución de la línea de conducción (Paquete I)
- Instalación de 2,530 Conexiones domiciliarias de agua con un avance de 78%
- Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado con un avance de 85.07%
- Instalación de 463 medidores aprobados por SEDAPAR, acumulando un avance de 4.48%
- Trazo y replanteo de línea de impulsión ejecutado al 100%
- Emisor 01 con un avance de 77.83%
- Emisor 02 con un avance de 77.61%
- Se ha construido 500 m2 de botaderos manejados acumulando un avance de 50%
- Se instalaron 16 und de baños portátiles de un total de 20 und, acumulado un avance de 80%.

II ETAPA**A.SISTEMA DE ALCANTARILLADO**

- Zona II :renovación con 774.94 ml. de Tubería PVC-SAL S-25 DN 200 MM (100%)
- Zona III :renovación con 1,555.64ml. de Tubería PVC-SAL S-25 DN 200 MM (100%)

MITIGACIÓN AMBIENTAL

- Saneamiento Legal, diagnóstico y Plan de Gestión de la ZoCRE Naciente del Rio Negro.

- Propuesta de Ordenamiento Forestal de la ZoCRE.

INTERVENCIÓN SOCIAL

- Fortalecimiento de Promotores en Educación Sanitaria y Ambiental.
- 35 Promotores en Educación Sanitaria y Ambiental están en proceso de acreditación por la Dirección de Salud.
- Fortalecimiento del Plan de Educación Sanitaria y Ambiental.
- Plan de prevención de enfermedades y buenas prácticas e higiene implementada y desarrollada.
- Fortalecimiento de Capacidades para la AOM del Servicio.
- Operarios capacitados y ejerciendo adecuadamente sus labores.
- Participantes capacitados y certificados con habilidades en el mantenimiento y reparaciones de conexiones domiciliarias.
- Operarios capacitados y ejerciendo adecuadamente sus labores.
- Participantes capacitados y certificados con habilidades en el mantenimiento y reparaciones de conexiones domiciliarias.

Asimismo, se logró productos tal y como se detalla a continuación:

- Diagnóstico socio económico, que nos permitirá proporcionar a SEDAPAR Rioja, información actualizada de los nuevos usuarios del sistema de saneamiento en construcción.
- Identificación, capacitación y certificación de los promotores sanitarios-ambientales.
- Manual de Operación y Mantenimiento para la Planta de Tratamiento de SEDAPAR-Rioja.
- Programa de Control de Calidad para SEDAPAR-Rioja.
- Diagnóstico Situacional del Sistema de Alcantarillado de Rioja.
- Adquisición de equipos para operación y mantenimiento de la planta de tratamiento del sistema de saneamiento de Rioja.

b). Identificación de problemas presentados

- Precipitaciones pluviales de gran intensidad y duración
- Oposición de agricultores al pase de la línea de conducción por sus terrenos
- Embalse del río Negro que inundó la línea de conducción del sistema de agua en el km 2+500
- Demora en la autorización del ALA (Autoridad Local del Agua) para la utilización del agua, en la captación de las nacientes del río Negro, por falta del informe de compatibilidad del SERNANP.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2054481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

-Para enfrentar el problema de oposición de los agricultores al pase de la línea de conducción por sus terrenos, se ha tenido que conseguir el concurso de los agentes municipales de los caseríos que atraviesa la línea de conducción y presencia de autoridades de la Municipalidad Provincial de Rioja, así como se ha procedido a desembalsar el río Negro con resultados satisfactorios.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2113014. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró culminar con las conexiones domiciliarias y redes de desagüe teniendo como resultado 210 conexiones domiciliarias de agua potable, 189 redes de alcantarillados, Reservorio proyectado de 600 m3, 2037 conexiones domiciliarias de alcantarillados y construcción de 04 cámaras de bombeo de desagüe y la continuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2114034. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUANJUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al finalizar el ejercicio 2013 se culminó con los siguientes trabajos, Obras provisionales y trabajos preliminares 100%, Pozo existente pe-02 mejoramiento (incluye equipamiento y caseta) - santa rosa 10.10%, Reservorio apoyado rp-01 vol=2500m3 96.68%, Reservorio apoyado rp-02 vol=150m3 92.57%, Planta de tratamiento de agua potable proyectada ptap-02 89.30%, Mejoramiento y optimización de la planta de tratamiento de agua potable existente ptap-01 89.47%, Captación tipo caisson 66.30%, Mejoramiento del reservorio apoyado existente re-01 vol= 600m3 88.59%, Mejoramiento del reservorio apoyado existente re-02 vol=500m3 89.27%, Línea de impulsión del rp-01 al rp-02 84.43%, Línea de impulsión del pe-01 al re-01 79.49%, Línea de impulsión del caisson 01 a la ptap-02 81.90%, Líneas de aducción y redes de distribución 96.09%, Redes de alcantarillado 92.20%, Conexiones domiciliarias de agua potable 93.04%, Conexiones domiciliarias de desagüe 84.76%, Línea de impulsión de desagüe de la cbd-01 50.96%, Línea de impulsión de desagüe de la cbd-02 53.53%, Sistema de tratamiento de aguas residuales 1.55%, Micro medición 78.67%, mitigación 100%, Letrinas 65.67%, colectores principales e interceptor 87.56%, Instalaciones eléctricas, automatización y de media tensión al 80%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2030178. INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P.M NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A la fecha se viene abasteciendo con el servicio de Agua al 99% de la población, mientras que el servicio de alcantarillado esta a disposición de. 95% de la población hasta que se llegue a concluir los trabajos de derecho de Vía que permita conectar al sistema el 3.00 % faltante. El avance físico ejecutado es de 98.60%, según el siguiente detalle:

A.COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE

-Avance ejecutado (99%)

-Obras De Captación: 100%

-Línea de conducción, línea de aducción y conexiones domiciliarias de agua potable (100%)

-Captación, desarenador, cámara rompe presión, planta de tratamiento de agua potable (100%)

-Planta de tratamiento (100%)

-Redes de distribución y, conexiones domiciliarias (95.00%)

B.COMPONENTE: SISTEMA DE ALCANTARILLADO

-Avance ejecutado (95.00%)

Redes de recolección, buzones, conexiones domiciliarias de desagüe, emisor, línea de impulsión de la red de alcantarillado a la PTAR (80.00%)

-Redes de recolección, colectores, Línea de impulsión y efluente. (100%)

-PTAR (100.00%)

-Estación de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales (100.00%)

-Sistema de utilización de red eléctrica primaria.(100.00)

C.COMPONENTE DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

Se sigue coordinando permanentemente con el Alcalde Delegado de Naranjillo Sr: Abdon Delgado Cerquera, para buscar acuerdos sobre el reinicio de obra por el derecho a pase de vía.

-Formalización como persona jurídica de 02 organizaciones locales denominadas: Asociación de Conservación y Recuperación de Ecosistemas Unión Aguas Claras de San Carlos (ACORBUNAC) y la Asociación de Conservación y Recuperación de Ecosistemas Unión El Manantial de San Pablo (ACORBEMAS); así como su reconocimiento como organizaciones de base por la municipalidad distrital de Awajún. Además, de la solicitud del derecho de Cesión en Uso a la Autoridad Regional Ambiental.

-Validación participativa de 04 prácticas productivas: cultivo de café, crianza de abejas, producción de humus de lombriz y post cosecha del café.

D.COMPONENTE DE INTERVENCIÓN SOCIAL

-Elaboración y difusión de 32 spots radiales y 8 televisivos, en el ámbito del centro poblado Naranjillo.

-Entrega equipos y accesorios para la buena operatividad y mantenimiento del servicio de agua y desagüe del Centro Poblado de Naranjillo.

b). Identificación de problemas presentados

-Considerando que la carretera Fernando Belaunde Terry, se desarrolla de norte a sur y el río Naranjillo discurre de Oeste a Este, al atravesar ambas la localidad de Naranjillo la dividen en cuatro (04) sectores a saber, dos (02) a la margen derecha de la carretera FBT y dos (02) a su margen izquierda, por lo que el sistema tanto de agua y alcantarillado ha quedado interrumpido al no haberse podido instalar las redes en la franja de derecho de la vía que permita interconectar el sistema

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-El PEAM ha implementado como medida de mitigación un plan de Contingencia consistente en abastecer el servicio de agua a la población de la localidad de Naranjillo empleando la tubería existente adosada en el Puente Naranjillo.

-Se han reanudado las actividades en la franja de derecho de vía a partir del 16 de Noviembre del 2013.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2081266. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO BAMBAMARCA Y ANEXOS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró culminar con las conexiones domiciliarias y redes de desagüe, redes de alcantarillados, Reservorio proyectado, construcción de cámaras de bombeo de desagüe.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2081266. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO BAMBAMARCA Y ANEXOS,**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguna.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2113497. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOCALIDADES SEGUNDA JERUSALEN- SANTA FE, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****A.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA**

El avance ejecutado es de 100%, según el siguiente detalle:

-Trazo y replanteo (100%)

-Excavaciones para: Planta de Tratamiento, Redes colectoras, Emisores, Cajas de válvulas, Reservorio (100%)

-Buzones (100%)

-Habilitación de armadura para: Reservorio, Cajas para válvula de purga, -Cajas para válvulas rompe presión, Caja para válvulas de aire (100%).

B.COMPONENTE DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

-01 expediente técnico elaborado con fines de otorgamiento de Cesión en Uso del área de interés de la ACORBOSAF, entregado ante la Autoridad Regional Ambiental-ARA.

-01 vivero forestal operativo por los asociados a la ACORBOSAF.

-30 hectáreas de áreas degradadas, recuperadas mediante sistemas agroforestales con especies forestales producidos en el vivero de la asociación ACORBOSAF (cedro colorado, pino chuncho, caoba, eucalipto torrelano).

-4.5 hectáreas de fajas marginales, recuperadas mediante la siembra de bambú (Guadua sp).

-10 familias posesionarias de la microcuenca San Francisco, compensadas mediante la entrega de 10 módulos de crianza de cuy.

-01 propuesta de Mecanismo de Retribución por los Servicios Ecosistémicos para la localidad de Santa Fe, socializado a la población y autoridades comunales de Santa Fe.

-01 Base de datos sobre medición de caudales de las quebradas de la microcuenca San Francisco de la localidad de Santa Fe.

C.COMPONENTE INTERVENCIÓN SOCIAL

-Informe final de Diagnostico Socio Económico de la Localidad de Santa Fe elaborado y socializado.

-08 Promotores en Educación Sanitaria y Ambiental, Capacitados y acreditados por el sector salud. Según indicadores la propuesta fue de 05 promotores superando el objetivo debido a la buena aceptación que tuvieron los talleres.

-Entrega de 08 Botiquines de primeros auxilios, tanto a promotores en Educación Sanitaria y Ambiental, como también a la Institución Educativa 00827 Santa Fe.

-Elaboración de Material Educativo (Cartillas, Trípticos, Dípticos, Afiches) que fueron impresos y distribuidos en la población de acuerdo a la asignación presupuestaria.

-02 campañas de recojo de inservibles realizadas en coordinación con la Agencia Municipal de la localidad, puesto de Salud y pobladores.

-Comité electoral para la elección de la JASS elegido.

-Resolución Directoral Regional N°001-2013-GRSM/DRVCS-SM de vivienda que aprueba el reglamento para el proceso de las elecciones de la JASS Santa Fe.

-Elaboración del Padrón de Beneficiarios del Proyecto de Agua y Alcantarillado.

-2 listas inscritas para el proceso de elección de la JASS.

-Elección de la JASS el día 13 de Julio del 2013. Siendo elegida la lista Numero 1.

-Estatuto de la JASS aprobado en asamblea general.

-Organización comunal JASS Santa Fe inscrita y reconocida en la Municipalidad de Elías Soplín Vargas con Resolución de Alcaldía N° 325-2013-MDES-V-RSM.

-Reglamento de prestación de servicios aprobado por la JASS - Santa Fe

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2125288. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN EL, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto culminado teniendo como resultado, 3080.85 metros de redes de recolección, 181 conexiones domiciliarias de alcantarillados, 01 red de recolección, 01 pase aéreo, 7 buzones y 43 buzones tipo 1 y 5 tipo 2, 01 PTAR (construcción de laguna de oxidación y 01 estructura tipo rafa.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto para liquidar la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó gestión para solicitud de presupuesto al GRSM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161157. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DE LA LOCALIDAD DE ACHINAMIZA, DISTRITO DE CHAZUTA - SAN M/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró culminar el PIP teniendo como resultado, 01 captación de concreto armado, 999.67 m de línea de conducción con tubería PVC 1", 1.5" y 2", 01 filtro lento, 3284.42 metros de línea de aducción, 01 reservorio de 20 m3, 2,890.26 metros de redes de distribución con tubería PVC de 3/4", 1" y 1.5", 119 conexiones domiciliarias de agua construcción de 132 letrinas sanitarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090825. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A) COMPONENTE DE OBRA

A la fecha se tiene un avance físico de 36.5% de acuerdo al siguiente detalle:

EO-1 OBRAS PROVISIONALES 91.21%

EO-2 ESTRUCTURAS 94.61%

EO-3 ARQUITECTURA 33.08%

EO-4 INSTALACIONES SANITARIAS 33.34%

EO-5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 56.96%

EO-5.1 INSTALACIONES MECÁNICAS (gases anestésicos, aire comprimido, oxígeno, vacío, aire medicinal, oxígeno nitroso, gas y petróleo, ventilación mecánica, ducto y aislamiento, difusores y rejillas, tuberías de refrigerante y de agua helada, suministro e instalación de aire acondicionado, ascensor, montacamillas y montacargas). 11.70%

EO-6 COMUNICACIONES 7.12%

B) COMPONENTE EQUIPAMIENTO:

Equipamiento Biomédico

Se ha valorizado la adquisición de 32 equipos biomédicos, de esterilización, de lavandería y administrativo

C) COMPONENTE CAPACITACIÓN:

- Capacitación al personal médico y administrativo del Hospital MINSa Moyobamba, mediante la realización de 07 cursos ¿ talleres de capacitación.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090825. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2107362. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DE APOYO I - JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La convocatoria para los procesos de adquisicion se realiaron sin ningun atraso, siendo dada la buena pro para dos empresas a través de la ADP 4 y ADP 5 del año 2012, para la adquisicion de equipamiento médico, siendo entregados e instalados en los ambientes correspondientes del Hospital de Apoyo I-Juanjui, obteniendo la opinion favorable por parte de la entidad encargada.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecucion del gasto se realizó en el mes de febrero y marzo del 2013 y la buena pro se dio en diciembre de 2012, presentando un unico inconveniente debido al proceso administrativo, presupuestal y financiero que toma su tiempo debido a la apertura del año 2013 entre los meses de enero y parte de febrero.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se mantuvieron y se mantienen constante coordinacion con la Direccion Regional de Salud a fin de acelerar los procesos de opinion favorable de equipamiento adquirido y su posterior conformidad por la Gerencia Regionalk de Desarrollo Social.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2231055. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución (Elaboración de Expediente Técnico)

1° informe está conforme

2° informe: En evaluación c/observaciones

3° informe: 03-04-14

4° informe: 03-06-14

En diciembre 2013 y enero 2014 se pagó el adelanto directo (20%). La buena Pro se otorgó el 06-11-13 al Consorcio Salud Jerillo.

Monto Contratado: S/. 18'468,051.27

b). Identificación de problemas presentados

1. Se viene desarrollando de forma normal, existe ligero atraso en la presentación de los informes por parte del consultor para el estudio definitivo.

2. El proceso de selección para la contratación de la supervisión de la ejecución del proyecto (elaboración del estudio definitivo + ejecución de obra) presenta recurso de apelación (observado), nulo de oficio informado el 08/11/2013 por 00005042245490 (OSCE) por lo que la Sub Gerencia de Estudios y obras del GORESAM está cumpliendo la función de Inspector.

3. Ubicación de infraestructura existente en buen estado de 100m2 que figura en el anteproyecto arquitectónico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Evaluación minuciosa en coordinación con el consultor.

2. Se desarrolla una serie de acciones a fin de resolver el caso concerniente al proceso de selección de la supervisión.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2231055. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

- Mejorar (redistribuir) el planteamiento arquitectónico

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234508. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución (Elaboración de Exp. Téc.), Adicional del Plan de Coningencia no procede

1° informe conforme

2° informe: En evaluación, observado x 2° vez

3° informe: 13-03-14

4° informe: 13-05-14

En febrero 2014 se pagó lo correspondiente al 1° informe de la elaboración del expediente técnico. La buena Pro se otorgó el 28-10-13 al Consorcio Hospitalario Rioja

Monto Contratado: S/. 84'288,849.56

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso y por lo tanto incumplimiento en la entrega de los informes.
- La contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la elaboración de expediente técnico de construcción de hospitales, se encuentra NULO DE OFICIO informado el 08/11/2013 por 00005042245490 (OSCE) por lo que la Sub Gerencia de Estudios y Obras del GORESAM tendrá que cumplir su función de INSPECTOR.
- La ubicación del terreno para el plan de contingencia no es la adecuada, ya que es zona vulnerable en épocas de lluvia según CARTA N°01-14-CHR DEL CONSORCIO HOSPITALARIO RIOJA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Evaluación minuciosa en coordinación con el consultor, aplicación de penalidad.
- Se desarrolla una serie de acciones a fin de resolver el caso concerniente al proceso de selección de la supervisión.
- Se recomendó aplicar Ingeniería para mejorar el terreno a ocupar.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114066. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se avanzó con Estudio definitivo del plan de contingencia. Elaboración de expediente técnico de estudio definitivo de plan d contingencia, construcción de la infraestructura de plan de contingencia (85% de avance).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234505. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA BELLAVISTA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El resultado de los logros obtenidos en este PIP se basa en su totalidad en las acciones previas, como la culminación de expedientes técnicos de los componentes a ejecutar y los adelantos al contratista para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234506. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El resultado de los logros obtenidos en este PIP se basa en su totalidad en las acciones previas, como la culminación de expedientes técnicos de los componentes a ejecutar y los adelantos al contratista para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234507. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El resultado de los logros obtenidos en este PIP se basa en su totalidad en las acciones previas, como la culminación de expedientes técnicos de los componentes a ejecutar y los adelantos al contratista para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234509. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El resultado de los logros obtenidos en este PIP se basa en su totalidad en las acciones previas, como la culminación de expedientes técnicos de los componentes a ejecutar y los adelantos al contratista para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234510. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El resultado de los logros obtenidos en este PIP se basa en su totalidad en las acciones previas, como la culminación de expedientes técnicos de los componentes a ejecutar y los adelantos al contratista para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2070515. CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-La obra durante el proceso constructivo ha ido mejorándose en cuanto a su adecuación a la normatividad vigente sobre infraestructura deportiva, a fin de que este Coliseo pueda albergar eventos deportivos nacionales e internacionales.

-Las especificaciones técnicas y calidad de varios materiales y equipos han sido mejoradas, de tal manera que brinde seguridad y durabilidad a la infraestructura.

-La definición de los colores de algunos acabados como pintura en carpintería metálica, losa deportiva, graderías, ambientes interiores y exteriores fueron consultados y aprobados por las autoridades del GORESAM, PEAM, y Municipalidad de Rioja.

-Al haberse vencido el plazo de ejecución de la obra, existe voluntad del Contratista de avanzar con los trabajos y cumplir con el avance de actividades simultáneas como son obras provisionales.

-La concesionaria de servicios de energía eléctrica de Rioja SERSA ha instalado el nuevo punto de alimentación para la instalación de la media tensión del Coliseo.

Componente Infraestructura

Área del terreno: 10,000.00 m² (100.00 %)

-Área techada: 3,252.00 m²

-Capacidad del coliseo: 2,500 espectadores

-Cercos perimétricos transparentes a base de carpintería metálica con la finalidad de mostrar la belleza arquitectónica propuesta.

-Estacionamientos exteriores en forma perpendicular a la vereda

-Iluminación exterior (farolas decorativas), ornamentación en sardineles, áreas verdes, veredas y la arborización

-Contará con cuatro accesos por cada uno de las esquinas mediante rampas

-Debajo de las graderías y el nivel del piso se ubican una serie de ambientes que forman parte del equipamiento del establecimiento deportivo como son los: Camerinos o vestidores, duchas, SS. HH. Para hombres y mujeres, Stand comerciales

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2070515. CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN

con acceso externo e independiente, Oficinas para el IPD con SS. HH., cinco oficinas para prensa, una oficina para árbitros, un tópic, un ambiente para la casa de fuerza.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2058933. SUSTITUCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 00123 SEGUNDA JERUSALEN-ELIAS SOPLIN VARGAS- RIOJA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se mejoró las condiciones educativas a fin de brindar un mejor servicio, ésto se logró con la reposición de 05 aulas, construcción de 05 aulas, ampliación de servicios higiénicos, construcción de: servicios higiénicos para profesores, tanque cisterna, tanque elevado, tanque séptico, pozo de percolación, cerco perimétrico, losa multideportiva y graderías.
2. El proyecto beneficia a 943 personas directamente e indirectamente a la población de Segunda Jerusalén.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a omisiones en el estudio definitivo y mejorar la calidad del servicio, se incorporó la construcción de cunetas para la evacuación pluvial, trabajos de mejoramiento de los pabellones 02, 03, almacén N° 01, así como el cambio de tijerales y cobertura; trabajos de pintura y sistema eléctrico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Analizar, evaluar y solicitar al consultor del estudio definitivo, opinión técnica sobre solicitudes de prestaciones adicionales.
2. Aprobar la prestación adicional a fin de contribuir a mejorar y obtener resultado positivo sobre la calidad del servicio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2072559. CONSTRUCCION DE COLISEO Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA I.E. IGNACIA VELASQUEZ DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se remodeló el Auditorio de acuerdo al estudio definitivo, el mismo que brinda el servicio con normalidad y en buenas condiciones no solamente a la Institución Educativa si no tambien al público en general, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de las obras se presentaron situaciones que ameritaban un esclarecimiento técnico por parte del consultor y evaluador del expediente técnico a fin de obtener opinión y determinar el planteamiento a la solución, es así que se generaron prestaciones adicionales, así como ampliaciones de plazo y paralizaciones, que se manejó y controló oportunamente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las solicitudes de opinión tanto al consultor del estudio definitivo como al evaluador fueron oportunas, así como las respuestas de éstos, pues permitieron tomar decisiones en el momento adecuado, evitando que se generen problemas.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2074766. MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ABILIA OCAMPO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. La obra inició el 03-10-13, hasta el 31-12-13 se tuvo una inversión acumulada de S/. 930.563.36 Nuevos Soles, lo que representa un avance físico acumulado de 43.32%, 2.94% adelantada respecto a lo programado acumulado.
2. Actualmente en ejecución con 71.22% de ejecución física acumulada, 7.26% adelantada respecto al avance programado acumulado, no se han generado prestaciones adicionales, ni ampliaciones de plazo, ni paralizaciones.

b). Identificación de problemas presentados

No se han generado problemas, la ejecución de la obra se viene desarrollando con normalidad y permanentemente adelantada respecto al avance programado y se proyecta continuar a ese ritmo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monitoreo permanente tanto por parte del Supervisor de Obra así como por parte del Administrador de Contratos a cargo de ésta obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108132. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00804 - VALLE DE LA CONQUISTA - MOYOBAMBA - SAN MART**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. La población estudiantil accede adecuadamente a los servicios educativos en la Institución Educativa N° 00804.
2. Construcción de: aulas, laboratorios, biblioteca, sala de uso múltiple, sala de profesores, dirección y secretaría, cocina, comedor, sshh, zanja de percolación, instalaciones sanitarias externas, patio de formación, cerco perimétrico y cerco vivo, drenaje pluvial, astas de bandera. Instalación de pararrayo, sardineles, bancas C°. Mejoramiento de edificaciones. Sembrío de áreas verdes. Adquisición de computadoras, equipos para laboratorio, bibliografía y mobiliario.
3. El proyecto se viene ejecutando en 2 etapas (I y II Etapa), la I Etapa inició el 01-02-12 y finalizó el 30-01-13 y se encuentra con contrato liquidado. La II Etapa inició el 31-07-13 y finalizará el mes de abril 2014.

b). Identificación de problemas presentados

1. Existieron omisiones en el expediente técnico, tales como: partidas vinculadas al mejoramiento de las edificaciones 1 y 2: cambio de cobertura liviana, cambio de tijerales de estructura metálica, ampliación del cielorraso, confección de puertas y ventanas en la edificación 1, construcción de cunetas de drenaje pluvial, confección de canaletas y montantes para edificación 1 y 2, tarrajeos y pintado de cerco perimétrico, razón por la cual se generan prestaciones adicionales de obra que incrementan el presupuesto de ejecución. Además debido a las prestaciones adicionales de obra y al factor mal tiempo se generaron ampliaciones de plazo y paralizaciones. En la I Etapa la obra culminó fuera del plazo previsto por lo que se aplicó al contratista la penalidad de ley.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se solicitó opinión oportuna del consultor del estudio, del evaluador y el supervisor de la obra, a fin de absolver las consultas de las prestaciones adicionales.
2. Se penalizó a la empresa contratista encargada de la ejecución de la I Etapa por la causal de demora en la culminación de la obra.
3. La II Etapa se viene desarrollando con normalidad.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108133. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.N.A. JENARO ERNESTO HERRERA TORRES - JERILLO - DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Los estudiantes de la I.E. C.N.A. Jenaro E. Herrera Torres acceden adecuadamente a los servicios educativos.
2. dotar de infraestructura educativa: ambientes pedagógicos (aulas, sshh, laboratorios, biblioteca), complementarios (depósito de material educativo, archivo, sala de uso múltiple, guardiana, depósito de material y herramientas agrícolas), administrativos (dirección, secretaría), de servicio (sala de profesores, limpieza, cocina, comedor), edificaciones exteriores (losa deportiva, patio de formación, cerco perimétrico, áreas verdes, tanque séptico, pozo percolador, cisterna, tanque elevado, etc.)
3. Dotar de equipamiento, mobiliario y recursos educativos.

b). Identificación de problemas presentados

1. Omisiones en el expediente técnico y condiciones climatológicas desfavorables en obra generan ampliación de plazo y un ligero retraso en la ejecución.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108133. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.N.A. JENARO ERNESTO HERRERA TORRES - JERILLO - DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, S**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Se plantearon prestaciones adicionales de obra, monitoreo por parte de la supervisión y administrador de contrato.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108902. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00896 - SIETE DE JUNIO - JEPELACIO - MOYOBAMBA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. La población escolar accede adecuadamente a los servicios educativos en la Institución Educativa N° 00896.
2. Se dotó de: infraestructura educativa (aulas p' primaria y secundaria), biblioteca, ambientes administrativos, cocina, comedor, sshh, tanque séptico, pozo percolador, cerco perimétrico, losa multideportiva, asta de bandera, pórtico de ingreso, accesos y bancas de c°, drenaje pluvial, material bibliográfico, mobiliario y capacitación.

b). Identificación de problemas presentados

1. Incompatibilidad del Expediente Técnico con las condiciones actuales del terreno conlleva de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado art. 41, a prestaciones adicionales y ampliaciones del Proyecto.
2. El acceso a la localidad se encontraba en pésimo estado de conservación lo que dificultaba y encarecía el transporte de materiales de construcción, personal, etc.
3. Constantes paralizaciones en la Ejecución de la I Etapa del Proyecto, debido al reabastecimiento de materiales de Obra por el mal estado de la Vía.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. A raíz de la omisiones del expediente técnico se plantearon y generaron prestaciones adicionales que incrementaron el presupuesto original pero que solucionaron el problema.
2. Se tuvo que intervenir en el tratamiento del acceso a la localidad a fin de lograr la circulación permanente y segura en la vía (Tramo: Potrerillo-7 de junio) con la eliminación de material saturado de la plataforma, limpieza de cunetas, bacheo, colocación de alcantarilla y relleno de algunos accesos de puentes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114071. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 0418 VICTOR MANUEL PEREZ MORALES - HUICUNGO - MARISCAL CACERES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Los estudiantes de la I.E. N° 0418 acceden a un adecuado servicio educativo.
2. dotar de infraestructura educativa: ambientes pedagógicos (aulas, sshh, laboratorios, biblioteca), administrativos, de servicio, losa deportiva, cerco perimétrico, áreas verdes, cisterna, tanque elevado, etc.)

b). Identificación de problemas presentados

1. Omisiones en el expediente técnico genero ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se plantearon prestaciones adicionales de obra y la obra se culminó sin mayor dificultad, actualmente el contrato está liquidado.

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2122547. CONSTRUCCION DEL MINICOLISEO DE LA I.E. VIRGEN DOLOROSA, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDA DE SHILCAYO, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de tribunas de concreto armado, construcción de ambientes internos debajo de las graderías (02 camerinos con duchas y SS.HH. Para hombres, 02 SS.HH para mujeres, 02 ambientes para oficinas administrativas y 04 ambientes para depósitos, losa deportiva, construcción de cobertura 1,649.37 m2 de área techada.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución presupuestal 2013, no se han generado dificultades durante la ejecución de los trabajos, llevándose a cabo un ritmo normal en el avance de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado las recomendaciones correspondientes en cuanto a la aprobación de los expedientes técnicos, referidas principalmente a la topografía y tipo de suelo, los mismos que deben ser verificados antes de la aprobación de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2129954. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 0412 - TOCACHE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Los alumnos acceden en condiciones seguras, de forma adecuada y con los estándares de calidad educativa en la institución educativa N° 0412 - Tocache.
2. dotar de infraestructura educativa: ambientes pedagógicos (aulas, sshh, laboratorios, biblioteca), ambientes complementarios, administrativos, cocina, comedor, losa deportiva, cerco perimétrico, áreas verdes, cisterna, tanque elevado, etc.)

b). Identificación de problemas presentados

1. Omisiones en el expediente técnico genero ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se solicitó en forma oportuna opinión correspondiente tanto al consultor, evaluador y supervisor respecto a las prestaciones adicionales de obra con los que se aprobaron y ejecutaron las actividades con los que se concluyó.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134792. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 0352, PACAYZAPA - ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. La población estudiantil accede a un adecuado servicio educativo, en condiciones seguras, en la institución educativa N° 0352.
2. Se dotó de infraestructura a fin de mejorar el servicio: aulas, ambientes complementarios, cafetín, sshh, pozo percolador, tanque séptico, cisterna, tanque elevado, cerco perimétrico, portada de ingreso, pararrayo, accesos, ingreso principal, áreas verdes, asta de bandera, drenaje pluvial, losa de uso múltiple, patio de honor, adoquinado, bancas de c°, instalaciones sanitarias y eléctricas externas, mejoramiento de ambientes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Situaciones imprevisibles y omisiones en el expediente técnico tales como: necesidad de construir cunetas para evacuar aguas pluviales en patio y losa deportiva, colocación de barandas para disminuir el riesgo de accidentes.
2. Incongruencias encontradas en el expediente técnico
3. Durante la ejecución de la obra el equipo instalado para impulsar el agua de la cisterna al tanque elevado (motobomba) tenía deficiencias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se aprobaron prestaciones adicionales de obra y ampliaciones de plazo a fin de cumplir con las metas trazadas y solucionar los problemas suscitados, bajo el monitoreo del supervisor y el administrador de contrato.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134899. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA - SAN CRISTOBAL DE SISA - SAN HILARION - PICOTA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Los estudiantes acceden adecuadamente a los servicios de educación en la I.E.
2. Obra culminada, se dotó de infraestructura, mobiliario y equipos. En infraestructura se construyó: aulas, sala de profesores, dirección, secretaría, tópico, tutoría, biblioteca, aula de innovación, laboratorio, SUM, sala de idiomas, aula de banda de música, educación física, etc.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentarán problemas serios mas que la omisión de algunas actividades en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se aprobó una prestación adicional de obra, a fin de resolver el problema de las omisiones del expediente técnico cuyo porcentaje de sensibilidad no sobrepasó el límite máximo permitido (15%).

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2156168. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. LUIS HERNAN RAMIREZ MENDOZA, LAHUARPIA - JEPELACIO - MOYOBAMBA - !**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Los estudiantes de la I.E. Luis Hernán Ramírez Mendoza acceden a un eficiente servicio educativo.
2. Se dotó de infraestructura educativo a fin de mejorar el servicio educativo con la construcción de: aulas, laboratorios, ambientes administrativos y complementarios, taller de costura y banda de música, cafetín, losa de uso múltiple con gradería, cerco perimétrico, portada de ingreso, patio de formación, accesos, muro de contención, tanque séptico, pozo percolador, asta de bandera, drenaje pluvial, áreas verdes, instalaciones sanitarias y eléctricas externas; equipamiento y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

1. Ocurrieron situaciones imprevisibles posteriores a la firma del contrato y por consiguiente la necesidad de construir cerco de albañilería y cerco vivo, los que generaron ampliaciones de plazo.
2. Demora en la aprobación de prestaciones adicionales de obra lo que originó ampliaciones de plazo y demora en la culminación de la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se plantearon expedientes de prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo, luego de solicitar opinión del consultor, evaluador del estudio y supervisor de obra con el que se resolvió los problemas y se culminaron las metas trazadas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161154. MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 00179 - SAN JOSE DEL ALTO MAYO, MOYOBAMBA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. El acceso de la población educativa a un servicio educativo eficiente y condiciones adecuadas en la I.E. N° 00179.
2. Se dotó de infraestructura educativa para mejorar el servicio, para la cual se construyó: aulas para inicial, primaria y secundaria, ambientes administrativos, de servicio, sshh, cisterna, tanque elevado, tanque séptico, pozo percolador, cerco perimétrico, instalaciones sanitarias y eléctricas externas, pórtico, accesos, juegos infantiles, drenaje pluvial, bancas, jardines, losa deportiva, patio de formación, asta de bandera y pararrayo.

b). Identificación de problemas presentados

1. No se reportaron problemas de consideración, la obra se culminó en el periodo programado y en la fecha programada de culminación, prueba de que la ejecución se llevó a cabo con normalidad.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161154. MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 00179 - SAN JOSE DEL ALTO MAYO, MOYOBAMBA - SAN MARTIN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Dirección técnica apropiada, monitoreo del supervisor y el administrador de contrato eficiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 03 estudios de pre inversión a nivel de perfil (inicial) viables.
- 07 estudios de pre inversión a nivel de perfil (inicial) aprobados.
- 03 estudios de pre inversión a nivel de perfil (secundaria) en evaluación.
- 74 instituciones educativas del nivel inicial beneficiadas con los estudios.
- 03 instituciones educativas del nivel secundaria beneficiadas con los estudios.
- 53,025 niños y niñas beneficiados durante el horizonte de evaluación de los pips.
- Inversión de S/. 156,665,899.00 (inicial S/. 142,126,469 y secundaria S/. 14,539,430) registrada en los 13 pips en el banco de proyectos del MEF.
- Formación de 10 corredores educativos con enfoque territorial (similares características socioeconómicas) del nivel inicial y 03 unidades de atención con enfoque territorial del nivel secundaria.
- Desarrollo de componentes para mejorar la calidad educativa y son: infraestructura (aulas, ambientes administrativos y cocina, ss.hh., losa deportiva techada, cerco perimetrico, juegos recreativos, áreas verdes y obras complementarias), equipamiento (mobiliario, equipos y materiales educativos), desarrollo curricular contextualizado (propuesta educativa).
- Los corredores educativos desarrollan la unidad didáctica (proyectos de aprendizajes), articuladas a las necesidades culturales, sociales y económicas de los beneficiarios, que contribuyen al desarrollo de aprendizajes significativos.

b). Identificación de problemas presentados

- Limitada comprensión de proyectos integrales bajo el enfoque territorial de parte de órganos decisivos a nivel de instancias nacionales.
- Escasa información de los terrenos de las instituciones educativas beneficiadas.
- Insuficiente financiamiento para la ejecución de los proyectos viables 2012 y 2013.
- Creación de expectativas en la población sobre la ejecución de sus proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Sensibilizar la necesidad de elaboración de estudios de pre inversión con enfoque territorial.
- Gestión de la asignación de presupuesto para el financiamiento de la ejecución de proyectos viables.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173461. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Desarrollo del proceso de selección con normalidad, se adjudicó la buena pro, se firmó el contrato bajo la modalidad concurso oferta (Art. 26 LCE y Art. 41 del Reglamento LCE), actualmente en elaboración del expediente técnico para continuar con la ejecución de la obra. Actualmente el estudio definitivo cuenta con 1 informe aprobado, los 3 restantes están a espera de levantamiento de observaciones para ser evaluados nuevamente.

b). Identificación de problemas presentados

1. Los tiempos considerados en las bases del proceso y el contrato en cuanto a la elaboración del expediente técnico, sobre todo la evaluación, no ha considerado situaciones como las observaciones al planteamiento técnico, razón por la cual, sumado a la demora en la presentación de los informes en los plazos previstos, la culminación de la elaboración del estudio definitivo se está dilatando.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173461. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Se comunica permanentemente a la empresa encargada de la ejecución del proyecto, cumplir y respetar lo indicado en el contrato y términos de referencia, en cuanto a plazos de presentación.
2. Se aplicará penalidades por incumplimiento de plazos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231737. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se ejecutó porque estaba en proceso de LICITACION PUBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231753. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Desarrollo del proceso de selección con normalidad, se adjudicó la buena pro, se firmó el contrato bajo la modalidad concurso oferta (Art. 26 LCE y Art. 41 del Reglamento LCE). Actualmente el estudio definitivo está culminado y próximo a aprobación mediante acto resolutivo para continuar con la ejecución de la obra y demás componentes.

b). Identificación de problemas presentados

1. No se cumplió con los plazos para la presentación de los informes, así que el expediente técnico se culminó fuera del plazo previsto en el contrato.
2. Se evidenció errores groseros en el planteamiento del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se comunica permanentemente a la empresa encargada de la ejecución del proyecto, cumplir y respetar lo indicado en el contrato y términos de referencia, en cuanto a plazos de presentación.
2. Se aplicará penalidades por incumplimiento de plazos.
3. Se evaluó minuciosamente los informes presentados por el consultor, a fin de detectar errores, los mismos que se indican en los informes de evaluación y que tuvieron que levantarse a fin de continuar con los pasos siguientes.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231768. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Desarrollo del proceso de selección con normalidad, se adjudicó la buena pro, se firmó el contrato bajo la modalidad concurso oferta (Art. 26 LCE y Art. 41 del Reglamento LCE). Actualmente los informes 1, 2 y 3 del estudio definitivo están conformes, el informe 4 está en evaluación del levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

1. No se cumple con los plazos para la presentación de los informes, así que la culminación del expediente técnico está retrasada.
2. Se evidenció errores groseros en el planteamiento del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se comunica permanentemente a la empresa encargada de la ejecución del proyecto, cumplir y respetar lo indicado en el contrato y términos de referencia, en cuanto a plazos de presentación.
2. Se aplicará penalidades por incumplimiento de plazos.
3. Se evalúa los informes presentados por el consultor, a fin de detectar errores, los mismos que se indican en los informes de evaluación y que tienen que levantarse a fin de continuar con los pasos siguientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231769. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Desarrollo del proceso de selección con normalidad, se adjudicó la buena pro, se firmó el contrato bajo la modalidad concurso oferta (Art. 26 LCE y Art. 41 del Reglamento LCE). Actualmente los informes 1, 2 y 3 del estudio definitivo están conformes, el informe 4 está en evaluación.

b). Identificación de problemas presentados

1. No se cumple con los plazos para la presentación de los informes, así que la culminación del expediente técnico está retrasada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se comunica permanentemente a la empresa encargada de la ejecución del proyecto, cumplir y respetar lo indicado en el contrato y términos de referencia, en cuanto a plazos de presentación.
2. Se aplicará penalidades por incumplimiento de plazos.
3. Se evalúa los informes presentados por el consultor, a fin de detectar errores, los mismos que se indican en los informes de evaluación y que tienen que levantarse a fin de continuar con los pasos siguientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2071565. AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LEVEAU GRACIA, LOCALIDAD DE PICOTA, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre de la ejecución 2013 se logró el Trazo, niveles y replanteo, rellenos y eliminación de material excedente, cimientos corridos, solado para zapatas, concreto en cimientos, concreto en sobre cimientos, Concreto en columnas y placas y vigas en caja de escalera y ascensor, tarrajeo en interiores de aulas escolares 1°, 2° y 3° nivel, tarrajeo en exteriores en pasadizo de circulación 1°, 2° y 3° nivel, concreto en veredas en 1° nivel, fabricación de tijeral metálico AM-01, fabricación de Vigas metálicas AR-01 y AR 02, Fabricación de correas metálicas 2" x 2".

b). Identificación de problemas presentados

La contratista viene presentando problemas para cumplir con los plazos establecidos en el contrato suscrito con la entidad.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2071565. AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LEVEAU GRACIA, LOCALIDAD DE PICOTA, PROVII**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Existe la posibilidad de rescindir el contrato para proceder con la ejecución de administración directa.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2114033. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00773-SHIMBILLO-PUCACACA-PICOTA-SAN MARTIN.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Nivel Inicial:

Bloque 1: corresponde a la administración (sala de espera, secretaria, dirección, archivo y SS.HH.). Bloque 2: que corresponde al área de PIETBAF (ambiente para niños de 0 a 2 años, sala de higiene, biberones y SS.HH.). Bloque 3: que corresponde a las aulas 7 y 8 (aulas para niños de 3 a 5 años con capacidad para 25 alumnos por aula), dichos ambientes cuentan con un aula externa cada uno, con piso blando (arena fina, que se encuentran separadas por vegetación, a dichas aulas se accede desde las aulas internas, así mismos estos ambientes se encuentran articulados por 02 módulos de SS.HH. Para niños a los cuales se accede desde las mismas.

Nivel Primario:

Bloque 4: que corresponde a las aulas 4 y 5 en el primer piso, destinados a alumnos de primer y tercer grado en el turno de la mañana y alumnos de segundo y cuarto grado en el turno tarde, el aula 6 en el segundo piso, destinada a alumnos de quinto grado en turno mañana y sexto grado turno tarde, en este nivel se encuentra la biblioteca, cuenta con un módulo de escaleras. Bloque 5: que corresponde al módulo de SS.HH. Para el alumnado, discapacitados y docentes.

Nivel Secundario:

Bloque 9: que corresponde al aula 01, Laboratorio de cómputo de C.T.A. en el primer piso y las aulas 02 y 03 en el segundo nivel, en el cual se dictaran clases en dos turnos, así mismo en este nivel se encuentra la sala de computo, dicho bloque cuenta con un módulo de escaleras. Bloque 10: que corresponde al módulo de SS.HH. Para el alumnado, discapacitados y docentes incluye material bibliográfico, equipamiento y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución presupuestal 2013, no se han generado dificultades durante la ejecución de los trabajos, llevándose a cabo un ritmo normal en el avance de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado las recomendaciones correspondientes en cuanto a la aprobación de los expedientes técnicos, referidas principalmente a la topografía y tipo de suelo, los mismos que deben ser verificados antes de la aprobación de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135212. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0707 -EMILIO SAN MARTIN DE TABALOSOS, LAMAS-S/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El logro alcanzado en este proyecto culminado al cierre del año 2013 es un sistema estructural aptoricado cobertura liviana, con ambientes: cocina, comedor, tópico, sub-dirección, SS.HH profesores, Hall, veredas y rampas. E-2 Sistema Estructural IDEM E-1 c/ambientes: 02 aulas, 02 SS.HH. niños, 02 aulas talleres, hall, veredas y rampa de accesos. E-3 sistema Estructural IDEM E-1, 1/2 ambientes E-2.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2210628. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRA, EN EL DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.Construcción del modulo III - 03 aulas y departamento de educacion fisica.
- 2.Construcción del modulo V - 01 aula y ss.hh
- 3.Construcción del modulo VI - 02 aulas
- 4.Mejoramiento del modulo IV - 02 aulas
- 5.Construcción de cisterna y tanque elevado
- 6.Obras exteriores
- 7.Mobiliario.
- 8.Capacitación

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución presupuestal 2013, no se han generado dificultades durante la ejecución de los trabajos, llevándose a cabo un ritmo normal en el avance de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado las recomendaciones correspondientes en cuanto a la aprobación de los expedientes técnicos, referidas principalmente a la topografía y tipo de suelo, los mismos que deben ser verificados antes de la aprobación de los mismos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Seguimiento de estudios de factibilidad de diferentes Estudios de Preinversión, subsanandose las observaciones formuladas en un 95%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108284. FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción del Taller Mecánico

- Construcción cerco perimétrico y obras de infraestructura (administración, almacenes, talleres, piques, etc.) en acabados. Adquisición de Equipo Mecánico

- Adquisición 06 volquetes de 15 M3.

- Adquisición 01 tractor sobre orugas.

- Adquisición 01 rodillo vibratorio (doble rola).

- Adquisición 01 tracto camión con remolque cama baja recta de 48TM de arrastre.

- Adquisición 03 camionetas cerradas 4x4.

- Adquisición 02 fajas transportadoras para plataforma móvil.

- Adquisición 01 camión cisterna de 2500 Gls.

Reparaciones y Repotenciación de equipos actuales

- Reparación 01 tractor sobre llantas.

- Reparación en proceso de 01 tractor.

Instalación de Equipo y Herramientas de Taller

- Adquisición Grupo Electrónico e insumos eléctricos.

- En proceso de adquisición, herramientas y equipos en general para equipamiento de taller.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento en los Procesos de Selección.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2232083. MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA TACNA Y LAS AGENCIAS AGRARIAS TAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición equipo de informática (Computadoras, fotocopiadoras, impresoras, laptop, cámara fotográfica y otros), muebles de oficina (escritorios, sillones, armarios estantes, pizarras y otros), equipos topográficos, equipos de videovigilancia, herramientas complementarias y maquinaria (05 camionetas 4x4); al 100%.
- Adquisición de 01 Central Meteorológica.
- En diciembre se inició la construcción de las obras de Tarata y Candarave, a través del Consorcio Agrario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2054340. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA COMISARIA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando la construcción del primer nivel como son el Pabellón de Administración, Identificación Policial, Interrogatorio, etc. Todo lo que compete al primer nivel.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de los procesos de selección.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2062191. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION DEL DELITO EN LA REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición y entrega de equipos de laboratorio a la PNP y otros .

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2134985. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CERRO BLANCO DEL RIO CAPLINA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Armado y llenado de 424 gabiones de (5x1x1 - 5x1.5x1 y 5x2x0.3-colchón) mts., que reflejan 2,120 M.L.
 PROYECTO CONCLUIDO.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0044. PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2093173. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNAS DE LA REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuado Desarrollo Organizacional y Visión Empresarial de los Productores de Aceitunas

- 28 Talleres de capacitación sobre: ¿Ética y Competitividad Empresarial¿ y ¿Constitución Jurídica¿; desarrollados en Dists. Tacna y Sama, beneficiando a 672 productores.

- 01 Visita a las Empresas SUMAKLIFE LTDA. y FUNORSAL de Guayaquil-Ecuador, líderes en organización y visión empresarial. Beneficiando a 30 productores asociados como parte de una Cooperativa en constitución.

Adecuado Manejo de Cosecha y Post Cosecha y Procesamiento de Aceituna

- 13 Talleres de capacitación sobre: ¿Cosecha y Post Cosecha del Olivo¿, ¿Procesamiento de Aceituna de Mesa y Obtención del Aceite de Oliva¿; dirigido a productores de los Dists. de Tacna, Sama e Inclan.

- 1600 Asistencia técnica en cosecha y post cosecha.

- 6469 Asistencia técnica en procesamiento de aceituna (fibras asistidas).

- 12 visitas a plantas de extracción de aceite de oliva.

Unidad de Inteligencia Comercial del Olivo (UNICOL)

- Formulación Plan Operativo 2013 de la UNICOL.

- Formulación 02 Planes Operativos de Mercado para Bolivia y EE. UU.

- Participación en Feria Summer Internacional Fancy Food (EE.UU.), participaron 02 profesionales del proyecto como facilitadores.

- 03 Talleres sobre: ¿Plan de Negocios y Características del mercado¿, ¿Promoción y Marketing¿ y ¿Requerimientos de Calidad¿; con participación de 300 productores.

- 01 Rueda de negocios en Bogotá (Colombia) ¿Encuentro Empresarial Andino¿, con participación de 02 profesionales del proyecto como facilitadores.

- Participación en la Feria FITAC, con 01 stand de exposición de los beneficiarios del proyecto.

PROYECTO CONCLUIDO.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales y demora en los trámites administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los trámites administrativos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO: 2113114. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN LOS CULTIVOS AGRO EXPORTABLES DE LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE, REGION TA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Asistencia Téc. y Capacit. en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) Agroexportables

- Asistencia técnica a cultivos del Olivo, Páprika, Cebolla, Cucurbitáceas (sandía y zapallo), estrategia contra la mosca blanca (lavado a presión de olivares) y estrategias de control de la mosca de la fruta en 25,349.78 Has. ; dirigido a productores de los Dists.: Tacna, Sama Inclán, Sama Las Yaras y Locumba.

- 17 talleres de capacitación sobre el manejo integrado del olivo, cebolla y control de mosca de la fruta; dirigido a 700 productores.

- 01 Pasantía en la ciudad de Arica (Chile), sobre manejo integrado de plagas y enfermedades y buenas prácticas agrícolas, con participación de 54 productores.

Implementación de Módulos Demostrativos de MIPE

- Crianza de insectos benéficos, 450 Pulg.2 de Trichogramma, para el control de plagas en paprika.

- Crianza de insectos benéficos, 900 millares de Chrysoperla, para el control de plagas en olivo y paprika.

- Crianza de insectos benéficos, 315 núcleos de Clitostethus Arcuatus, para el control de plagas en olivo.

- Aplicación de Hongos Entomopatógenos y Antagonistas, por 880 Kigs. para el control de Mosca Blanca.

- Labores en parcelas demostrativas en 14 Has. de olivo y cucurbitáceas.

- Construcción de 01 módulo demostrativo de servicio fitosanitario e implementación con equipos de laboratorio e informáticos, para el manejo integrado de plagas y enfermedades en el ámbito del proyecto, cuenta con 03 salas diferenciadas, ubicado en las instalaciones de SENASA.

- Se formuló y proceso la información para la base de datos del SIG (Sistema de Información Geográfico).

- Instalación 04 Estaciones Meteorológicas en: Los Palos, La Yarada, Sama y Locumba.

- 133 Acciones de identificación de plagas y enfermedades en cultivos de Olivo y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en lo trámites administrativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente en los trámites administrativos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159717. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Capacitación con talleres en Procesamiento de licores, macerados, vinos, Asistencia Técnica en Campo y Bodega sobre procesamiento aplicando el Programa de calidad de las 5 ¿ S: Clasificación - Orden - Limpieza - Estandarización - Disciplina¿.

Pasantía en Ica y Arequipa-

Implementación de 14 Bodegas con el ¿Programa 5 - S¿ en las zonas de Pocollay, Calana, Pachía y Magollo.

Instalación 04 parcelas demostrativas, 01 en Calana y 03 en Magollo. 03 en proceso de instalación avance 15%.

Actividades de propagación de vid (injertos) con embolsado de 46000 plántones.

Fortalecimiento Organizacional y Articulación de los Agentes Económicos

Mesas de Concertación de la vid desarrollados, conformada por 30 miembros (Inst. públicas, privadas y productores), para desarrollar el POA regional (Plan Operativo Anual) de cadena productiva de la vid.

Elaboración e implementación de la Ruta del Vino y Pisco-2013. 11 Bodegas insertadas en la ruta.

Participación de 12 Productores Vitivinícolas en Ferias: Mistura, Expoalimentaria y FITAC.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los trámites administrativos y/o logísticos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159717. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Seguimineto a trámites administrativos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron acciones de Dirección Técnica, Supervisión y Administración.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con trabajos de limpieza y descolmatación de bocatomas y canales de regadío, se concluyeron con trabajos de construcción de puentes de cruce peatonal, llenado de pozos de reservorio de almacenamiento de agua.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar la adquisición de materiales teniendo en cuenta la demora en los trámites administrativos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se emitieron 30 informes de estudios de Pre Inversión, 50 Informes de Modificaciones en la Fase de Inversión, se ha logrado declarar viables 13 Proyectos de Inversión.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2029881. MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2106687. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se continuo con la obra, realizándose obras provisionales (movilización y desmovilización de equipo, maquinaria y materiales, construcción de campamento); trabajos preliminares como la construcción y mantenimiento de caminos de acceso, limpieza y desbroce de terreno; trazo, nivelación y replanteo; movimiento de tierras con la excavación masiva de material suelto y de roca suelta; Excavación en estructura y zanjas, refine, nivelación y compactación en terreno normal; eliminación de material excedente, acondicionamiento de botadero; construcción de terraplén compactado con material propio seleccionado; y trabajos de concreto, encofrado desencofrado; acero corrugado y juntas wáter stop de 6".

Mejoramiento de Canal Uchusuma concluyendo los trabajos del encimado, consistentes en el encofrado y desencofrado normal en sardinel y bermas de canal y rápidas, Así como el vaciado de concreto ciclópeo de Piedra Mediana en bermas y concreto Armado en sardineles.

Se realizó la adquisición de dos (2) equipos de bombeo sumergibles para el equipamiento de los pozos PA-16 y PA-19, en el sector de El Ayro, y capacitación a los operadores y trabajadores del P.E.T.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de bienes y equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente en la adquisición de bienes y equipos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112859. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y CAPTACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL CANAL SANTA CRUZ (TRAMO TOMA Q**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 1,200 m.l. de canal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2129735. MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO-SOBRAYA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron trabajos de relleno compactado con material de préstamo seleccionado compactado y con material propio clasificado; eliminación de material excedente con maquinaria y prueba hidráulica en tubería perfilada y concreto.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra paralizada desde el 30 de setiembre, debido a problemas suscitados en la adquisición de la tubería perfilada RIB LOC conforme a las especificaciones técnicas contenidas en las bases.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente en los procesos de adquisición de bienes y servicios.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2158995. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON GAVIONES EN EL RIO SAMA SECTORES LA TRANCA Y SANTANA - DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA TACNA - REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Colocación y armado de 42 gaviones (20 tipo ¿A¿ y 42 tipo ¿C¿) y otros en 230 M. L.

Encausamiento de Río en el tramo de los Gaviones.

Acciones de forestación.

PROYECTO CONCLUIDO.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2164551. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR DE LOS CANALES LOS PINOS, SOLANO, BANDA POQUERA, EL PALMO Y SANTA ANA EN EL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Movimiento de tierras, excavaciones y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Obra con retraso por desabastecimiento de materiales y rendimientos elevados del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los trámites administrativos y reprogramar el Expediente Técnico.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2158989. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS BENTONICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Talleres sobre "Estadística aplicada para evaluar Recursos Bentónicos" y "Gestión MyPES Pesquera", dirigido a profesionales del Sector Pesquero y Pescadores de la Región. Asistencias técnicas sobre "Replamamiento de macha, Chanque y cultivo de concha de abanico".

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el trámite administrativo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente del trámite administrativo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2148795. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Movimiento de tierras, obras de arte, obras de concreto simple, afirmado, encofrado, vaciado y relleno estructural de 4 estribos del puente N° 01, encofrado y distribución de acero en el puente N°03 y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente en la adquisición de bienes.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2145811. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA - HUANOARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Movimiento de tierras, excavación de roca suelta y roca fija, corte de taludes, obras de arte y otros. Obra con retraso por bajo rendimiento en campo y modificaciones. Se aprobó adicional N° 02 y deductivo N° 02.

b). Identificación de problemas presentados

Obra con retraso por bajo rendimiento en campo con respecto al Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramar los trabajos de campo fin de cumplir las metas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMB

PRODUCTO PROYECTO: 2165712. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Talleres sobre: Ecoeficiencia, Normatividad Ambiental y Manejo de Herramientas del Sistema de Información Geográfica - SIG. Se formulo 02 guías educativas y 02 boletines informativos, 03 campañas de sensibilización, 05 Mensajes de sensibilización por Radio y TV., adquisición de polos, banner, pancarta, chalecos, casacas, etc.
Procesos de Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR y el Sistema Regional de Areas Naturales Protegidas - SIRANP.
Adquisición de Equipos informáticos y de oficina.
Entrega de Buena Pro para la adquisición de equipos de monitoreo (caseta móvil para medir calidad de aire)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163933. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA - PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYTIRE DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE, REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Movimiento de tierras, vaciado de pisos, sardineles, veredas, graderías, y otros.
Proyecto concluído.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales por ubicación de obra, falta de movilidad y condiciones climatológicas propias de la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar la atención de materiales de construcción , programar su ejecución considerando las condiciones climatológicas.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108135. MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE LA REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirieron 59 Equipos biomédicos tomógrafo, camas eléctricas, negatoscopio, autoclave de 80 Lts., agitador de bolsas de sangre, rotoscopio, aspiradores de secreción equipos de cirugía, equipos de medicina y otros), observado (nebulizadores y sillones dentales).

En proceso de adquisición equipos médicos varios y servicio de instalación eléctrica.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto con retraso por demora en las adquisiciones, se aprobó la 6ta. ampliación de plazo debido la ausencia de proveedores por la complejidad de los equipos, incumplimiento del Hospital H. U. respecto a la adecuación de ambientes, situación no prevista en el estudio de preinversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los trámites administrativos, apoyo por parte del Hospital H.U. en la adecuación de ambientes y otros.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2085610. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA Y REGION DE TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Acabados, Equipamiento en Proceso de Selección, se concluyo con el expediente de obras complementarias, se viene culminando el componente de Subestación, avance del ejercicio del 6%, avance total del proyecto 63%.

b). Identificación de problemas presentados

Omisiones en las Instalaciones Especiales, demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la programación de los Procesos de Selección.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159013. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ASISTENCIA Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. ALTO PERU - MICRORED ALTO ANDINO - DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico concluido, obras preliminares, cimiento, sobrecimiento y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2092285. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida. Recepción de mobiliario y parte de equipo biomédico. En proceso de adquisición la Red Data y equipo biomédico.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar los Procesos de Selección considerando la demora en los trámites administrativos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2133248. MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA -TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida. Mobiliario y equipo parcial adquirido. Equipamiento en proceso de adquisición, proceso declarado desierto por falta de proveedores. Se gestiona la ampliación de plazo N° 04 por 120 DC.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente en Procesos de Selección.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159734. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD TALABAYA, MICRORRED TARATA, RED TACNA, REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Movimiento de tierras, excavaciones, cimientos y sobrecimientos, muros, techo, instalaciones sanitarias y eléctricas, y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso debido a la ejecución de partidas no programadas en el expediente técnico y rendimientos considerados en el expediente, no reflejados en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación del Expediente Técnico

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2108012. MODERNIZACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL HIPOLITO UNANUE PROVINCIA Y REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Equipamiento

- Adquisición 26 equipos de nutrición.

- Adquisición 11 equipos de esterilización, grupo electrogéneo, duplicaciones, tanque cisterna, entre otros.

- Equipos varios en proceso de adquisición.

Algunos equipos adquiridos se encuentran operando, otros en proceso de instalación y otros en almacen.

Capacitación

- 02 Eventos de capacitación dictado por los proveedores, sobre manejo del equipo adquirido, beneficiando a 09 servidores.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2092891. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado concluir con obras provisionales, también se viene ejecutando infraestructuras necesarias como son el Coliseo de Gimnasia, e instalación de diferentes módulos.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de materiales para la ejecución de las diferentes infraestructuras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramar los procesos para la adquisición de materiales de construcción.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2153933. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLES VERDES, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090863. MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN EL AULA, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Distribución 2,486 Notebook, 145 Laptop, 145 proyectores, 08 impresoras y 145 racks; para 75 II. EE. de Provs. de Tacna, Tarata y Candarave.
Adquisición de 1,000 Laptop y 2,283 proyectores multimedia.
Capacitación de 65 docentes formadores en manejo de TIC, en I y II nivel.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en trámites administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente en trámites administrativos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2082047. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 429 EL SANTO DE LA ESPADA EN EL, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluído.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112410. MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 334 VIRGENCITA DE LOURDES DISTRITO DE PACHIA TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2133942. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. CHACHACOMANI DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de muros, columnas, vigas, coberturas, areas verdes y acabados, Infraestructura concluida.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la ubicación de Tijerales metálicos en patio de honor y factores climatológicos (heladas) que generan bajo rendimiento respecto al Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramar teniendo en consideración los factores climatológicos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158994. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 47017 NEISER LLACSA ARCE - LOS OLIVOS - YARADA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163865. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 42105 RAMON CASTILLA EN EL ANEXO DE CHILUYO GRANDE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Acciones preliminares, cimientos, sobrecimientos, muros, techo y otros. Obra con retraso por bajo rendimiento de mano de obra por factores climáticos (heladas y ventarrones) y carencia de volquete para traslado de materiales así como maquinaria. Los rendimientos del expediente técnico difiere de los rendimientos en campo, situación que reduce el avance físico de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Obra con retraso por bajo rendimiento de mano de obra por factores climáticos (heladas y ventarrones) y carencia de volquete para traslado de materiales así como maquinaria. Los rendimientos del expediente técnico difiere de los rendimientos en campo, situación que reduce el avance físico de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación del Expediente Técnico, teniendo en cuenta los factores climatológicos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2042054. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 42221 RICARDO PALMA, CPM YARABAMBA, PROVINCIA CANDARAVE - REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida. Queda pendiente las pruebas eléctricas e hidráulicas, se reprograma la capacitación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2091123. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODESTO BASADRE DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Acabados, adecuación de Infraestructura para instalación de pista y cancha con material sintético y otros, se otorgo la buena pro para el equipamiento de maquinarias de Textilería, celdas para instalación eléctrica para la pista atlética y cancha de grass sintético , avance del ejercicio 71%, avance total del proyecto 86%.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales, demora en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar los Procesos de Selección considerando la demora en los trámites administrativos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2106686. RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. FORTUNATO ZORA CARBAJAL, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**Piso concreto, áreas de circulación cielo raso, instalación de malla rachell, estructuras metálicas, tarrajeoy pintura, cerco periférico y otros.
Proyecto Concluido.**b). Identificación de problemas presentados**

Desabastecimiento de material y bajo rendimiento de personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los trámites administrativos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2111985. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MILITARIZADA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene concluyendo con la ejecución de la infraestructura pedagógica, los cuales estan compuestos por las aulas pedagógicas de Laboratorio de Física, Química, Cómputo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de materiales de construcción, por los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la programación de procesos de selección.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159731. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 42253 GERARDO ARIAS COPAJA, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, REGION TACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Movimiento de tierras, excavaciones, cimientos, sobrecimiento, muros y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159733. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42038 MICAELA PAREDES REJAS EN EL DISTRITO DE PACHIA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Acciones preliminares, demoliciones, cimiento, sobrecimiento, muros y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso por desabastecimiento de materiales, bajo rendimiento de las cuadrillas y factores climáticos de la zona (lluvias).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los trámites administrativos, reprogramar teniendo en cuenta los factores climatológicos.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108745. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL- SEDE CENTRAL, DISTRITO DE AL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 02 pabellones: Tarrajeo, instalaciones eléctricas y sanitarias, acabados, capacitación y otros. Obra paralizada por desabastecimiento de materiales.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los trámites administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente en los trámites.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2092890. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. TeCNICO AGROPECUARIO N° 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA DEL ASENTAMIENTO 5 Y 6 DEL C.P.M. LA YARADA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura y capacitación concluida. Queda pendiente la entrega de la procesadora de olivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163866. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Acciones preliminares, excavaciones, cimientos, sobrecimientos, techo e instalaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Obra con retraso por desabastecimiento de materiales (acero, ladrillo y madera).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los trámites administrativos.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HAN ELABORADO 22 ESTUDIOS DE PREINVERSION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2109931. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO PARALIZADO,

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS FINANCIERON,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REPRIORIZO PROYECTO.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2087895. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 01 CAPACITACION, INFORMACION, SENSIBILIZACION Y DIFUSION (72%): CAPACITACION CON UN AVANCE DEL 18%; INFORMACION 18%; SENSIBILIZACION 18% DIFUSION 18%
 COMPONENTE N° 02 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (100%): ADQUISICION DEL MATERIAL CARTOGRAFICO Y SATELITAL PARA EL ESTUDIO DE LA ZEE(NOV 22012) CON UN AVANCE DEL 50%; CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO DE PLANTA DEL PROYECTO (NOV. 2012) CON UN AVANCE DEL 50%.
 COMPONENTE N° 03 ESTUDIOS DE LA ZEE Y OT (42.7%): ETAPA INICIAL 10%; ETAPA DE FORMULACION 31.5%; ETAPA DE APROBACION 0%; ETAPA DE APLICACION 0%; ETAPA DE MONITOREO 0%.
 COMPONENTE N° 04 EQUIPAMIENTO (85%): ADQUISICION DE EQUIPO E IMPLEMENTACION Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PROYECTO 20%; ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL 20%; CONSTRUCCION DE AMBIENTES E INSTALACIONES PARA EL EQUIPO DE TRABAJO. 20%; ADQUISICION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO 10%; IMPLEMENTACION DE INFORMACION GEOGRAFICA REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTION DEL TERRITORIO 15%.

b). Identificación de problemas presentados

SE DETECTO INCOMPATIBILIDAD DE LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL QUE NO PERMITIO DESARROLLAR TEMATICAS PROGRAMADAS POR INDICACIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE(MINAN) EN LA CUAL SE TUVO QUE INCLUIR LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE LA EVALUACION DE LA ZONA COSTERA.
 CAMBIO DE ESCALA DE 1/100,00 CONSIDERADA EN EL EXPEDIENTE A 1/50,000 A PEDIDO DEL MINAM. ESTO SIGNIFICA ELABORACION DE INFORMACION MAS FINA, DETALLADA; NECESIDAD DE AMPLIACION DE EJECUCION (TIEMPOP) Y PRESUPUESTO.
 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E IMAGEN SATELITAL EXTEMPORANEO A LA PROGRAMACION DEL EXPEDIENTE. EL INGRESO DE LA IMAGEN REQUISITO FUNDAMENTAL E INDISPENSABLE PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE ELABORACION EN ESTUDIO TEMATICO, INGRESO EL 28 DE AGOSTO DEL 2012 Y LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO DE ZEE-OT EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 201.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2087895. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION DE TUMBES

PROBLEMAS DE INESTABILIDAD LABORAL DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ZEE-OT SE HA MANTENIDO CASI TODO EL PROCESO.
DESFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION PRESUPUESTAL Y PLAZO DE EJECUCION.

EJECUCION INMEDIATA DE LAS CONSULTORIAS GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, FISIGRAFICO, SUELOS, CAPACIDAD DE USO MAYOR Y SOCIOECONOMICO EN FORMA INMEDIATA PARA INTEGRARLAS A LOS ESTUDIO TEMATICOS Y SUBMODELOS.

EL EQUIPO TECNICO BASE, DEBE CONTRATARSE PARA LA CULMINACION DEL PROCESO ZEE-OT, PORQUE HA SIDO CAPACITADO Y ASESORADO POR PARTE DEL MINAM, EN EL PROCESO ZEE-OT Y MAMS AUN, CADA ESPECIALISTA CUENTA CON UNA METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LAS DIFERENTES TEMATICAS.

DEBE CONTRATARSE UNSUPERVISOR DEL PROYECTO YA QUE HA SIDO UNA DEBILIDAD EN LA EVALUACION DEL PROCESO.

LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEBEN LIMITARSE SOLO AL PROCESO DE ZEE-OT.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2110114. RENOVACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

30 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XH UNIPOLAR3-1X120 MM2 DE TABLERO GENERAL A BZ - 1M.

70 M DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONDUCTOR N2XH UNIPOLAR 3 - 1X120MM2 DE TABLERO GENERAL A BZ - 4M.

90 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XH UNIPOLAR 3 -1 X120MM2 DE TABLERO GENERAL A BZ - SM.

75 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XH UNIPOLAR 3 - 1 X120MM2 DE TABLERO GENERAL A BZ -7M.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159822. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DEL USUARIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LA REGION DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO SUSPENDIDO POR PROBLEMAS FINANCIEROS; TIENE UN AVANCE FISICO DE 54%. SE CARECE DE INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS LOGROS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA CUMPLIDO CON ALCANZAR INFORMACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO A LA DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y NO CUMPLIERON CON REMITIR INFORMACION.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2157106. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO HAY INFORMACION.

b). Identificación de problemas presentados

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO NO ALCANZO INFORMACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO SOLICITUD DE ALCANZAR INFORMACION.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231638. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL COMPLEJO POLICIAL JORGE TAPE TARAZONA DEL AA HH LAS MALVINAS, DISTRITO, PROVINCIA DE TUMBES -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONSTRUCCION DE 319 ML DE CERCO PERIMETRICO.
CONSTRUCCION DE 133 ML DE MURO DE CONTENCIÓN.
CONSTRUCCION DE 169 ML DE DRENAJE PLUVIAL.
CONSTRUCCION DE 210 ML DE LOZA DE CONCRETO F=210 KG/CM2 ANCHO 6M.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2078548. PROTECCION DE PUENTE, RIBERAS Y AMPLIACION DE CAJA HIDRAULICA SECTOR - FRANCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA DE 4 ESPIGONES CON EMPOTRAMIENTO MÍNIMO DE 5 ML.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2090681. DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS - TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 840 M DE DIQUE ENROCADO; ENCAUZAMIENTO DE 840 M DE CAJA DE RIO; MAYOR METRADO DE EXTRACCION, TRANSPORTE Y AOMODE DE ROCA ENTRE LA PROGRESIVA 0+080 AL 0+280.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2158481. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PECHICAL, DISTRITO DE SAN JACINTO-PROVINCIA DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ENROCADO DE 8,500.00 M2 EMBEBIDO EN CONCRETO Y 168 M2 DE UN BADEN COLECTOR QUE CONECTA LA QUEBRADA N° 01 Y LA QUEBRADA N° 02

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2160152. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VAQUERIA, EN EL SECTOR QUEBRADA PAQUITO, DEL DISTRITO DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**PROTECCION E INSTALACION DE MAMPOSTERIA CON ROCA EMBEBIDA EN CONCRETO DE 346.41 ML DE CANAL.
CONSTRUCCION DE 9,930.08 M2 DE MAMPOSTERIA EN AMBAS MARGENES.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2160779. AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN EL SECTOR EL NARANJO - CASABLANQUEADA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 KM. DE CAMINOS DE ACCESO.

CONFORMACIÓN DE DIQUE CON AFIRMADO CON 28,967 M3.

CONFORMACIÓN DE UÑA ANTISOCAVANTE Y PROTECCIÓN DE DIQUE 7,600 M3 DE ROCA 1.20.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES POR PROBLEMAS PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA PRIORIZAR PAGOS.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2162914. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE VIVIENDAS EN EL AA.HH. VIRGEN DEL CISNE EN LA QUEBRADA LUEY EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMEN'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

282 M3 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE PROTECCION.

44,149.70 M3 DE CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA.

1,729.60 M2 DE REFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TALUD PARA MAMPOSTERIA CAPA DE AFIRMADO e=0.20M.

2,350.00 M2 DE ENROCADO EMBEBIDO EN CONCRETO e=0.20M, 1:8+60% P.G INC UÑA PROTECCION SUPERIOR

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR PROBLEMAS FINANCIEROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZACION EN EL PAGO DE VALORIZACIONES POR PARTE DE ADMINISTRACION.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173338. INSTALACION SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN EL RIO TUMBES MARGEN DERECHA SECTOR ROMERO - HUAQUILLAS EN EL DISTRITO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACOPIO DE MATERIAL AFIRMADO = 20,000.00 M3.

ACOPIO DE ROCA GIGANTE 1.00M=12,000.00 M3.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES POR PROBLEMAS FINANCIEROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZACION PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2176798. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES SECTOR LA INVERNA - DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 1,376.00 ML DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO REVESTIDO CON ROCA EN LA CARA HUMEDA.
ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE 1,376 ML DE CAUCE DEL RIO EN EL SECTOR LA INVERNA - PAMPA GRANDE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2187490. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACION DEL SECTOR CAPTACION PUERTO EL CURA - PAMPAGRANDE, MARGEN DERECHA DEL RIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO ALCANZO INFORMACION LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS DE INFORMACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LES ALCANZO POR ESCRITO LA SOLICITUD DE REMITIR INFORMACION Y POR OTROS MEDIOS DE COMUNICACION Y NO CUMPLIERON.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2143043. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXCAVACION Y VASEADO DE CIMIENTOS; COLOCACION DE CAPAS DE AFIRMADO PARA VEREDAS; SE CONTINUAN TRABAJOS DE EDIFICIO PRINCIPAL, HABIENDOSE VACEADO EL TECHO DEL PRIMER NIVEL; PLACAS Y COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO (TERCER NIVEL), SE REALIZAN ACABADOS DEL SOTANO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO; SE CONTINUA CON LOS ACABADOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA FUENTES: LABERINTO, IMAGENES, CASCADAS Y TUNEL VISITABLE.
IZADO DE LA ESTRUCTURAS METALICAS DE LA FUENTE CASCADA Y ANFITEATRO.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ACABADOS DE LOS ACCESOS, CON ESCALERAS Y RAMPAS A ZONA DE PLAYA.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE VEREDAS Y SARDINELES DE LOS ACCESOS HORIZONTALES DEL MALECON.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO: 2109097. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y GANADEROS DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE LAS CINCO (05)CADENAS PRODUCTIVAS.
CAPACITACION Y ASITENCIA TECNICA A 1,400 AGRICULTORES.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES.
DEBIL EMPODERAMIENTO DEL AGRICULTOR.
FALTA DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION A LOS AGRICULTORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SENSIBILIZAR A LOS AGRICULTORES PARA UN CAMBI DE ACTITUD.
CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.
CAPACITACIN A LOS ESPECIALISTAS EN CUANTO A SUS FUNCIONES.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2087619. MEJORAMIENTO TECNOLOGICO Y ASOCIATIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BANANO ORGANICO EN LA REGION DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NO REMITIO INFORMACION LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO CON ANTICIPACION POR ESCRITO Y PERSONALMENTE EL CUMPLIMIENTO D ELA INFORMACION Y NO LO HICIERON.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078548. PROTECCION DE PUENTE, RIBERAS Y AMPLIACION DE CAJA HIDRAULICA SECTOR - FRANCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA DE 4 ESPIGONES CON EMPOTRAMIENTO MÍNIMO DE 5 ML

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2145817. IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ADJUDICO BUEN PRO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

LIMITACIONES O MENORES CAPTACIONES DEL CANON Y SOBRECANON ORIGINARON PROBLEMAS PARA CUMPLIR CON ADELANTOS SOLICITADOS POR EMPRESA GANADORA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR LOS RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2147687. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES Y BOCATOMA LA PEÑA - REGION TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REVESTIMIENTO DE LA SECCION DEL TRAMO DE CANAL EXISTENTE DE 8.70KM DE LONGITUD DE LA ACTUAL IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA, UBICANDOSE EL ORIGEN AL FINAL DEL TRAMO DE CANAL REVESTIDO KM 10+200, CULMINANDO AGUAS ARRIBA FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS KM 19+179.
MEJORAMIENTO Y ENCIMADO DEL DIQUE DE ENROCADO EXISTENTE, UBICADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA.
OBRAS DE ARTE; EMPLAZAMIENTO DE 8 PUENTES PEATONALES Y UN PUENTE VEHICULAR.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2149715. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IRRIGACION BRUJAS ALTA E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR FUNDO LAS PALOMAS, DISTRITO DE :**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REVESTIMIENTO DE 5,987.00 ML DE CAJA EL CANAL DE CONDUCCION CON CONCRETO SIMPLE $F_c=175 \text{ Kg/cm}^2$, ESPESOR 0.10 M Y 6 TOMAS.
CONSTRUCCION DE 79.45 M2 CASETA DE BOMBEO Y CISTERNA DE CAPTACION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2164313. CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL PARA EL C.P. CIENEGO SUR, UBICADO EN EL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CARECE DE INFORMACION DE LOS LOGROS OBTENIDOS A PESAR DE TENER UN AVANCE FISICO DE 71.14%

b). Identificación de problemas presentados

NO HAN REPORTADO DATOS DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA COMUNICADO HA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y NO CUMPLIERON CON REMITIR INFORMACION.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094839. MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE 35 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2057005. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFALTICA DE 2" DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE BASE e=0.20M Y SUB BASE COMPACTADA e=0.20M, ANCHOS DE CALZADA VARIABLE; CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO Fc=140 Kg/cm2, ANCHO (1.20, 1.30, 1.50, 1.80 M.)Y ESPESOR DE 0.10M.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2031689. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA CANCAS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEP/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXCAVACION DE LINEA DE IMPULSION DE 200MM; EJECUCION DE LA CISTERNA EN PUNTA MERO; CASETA DE BOMBEO EN ACAPULCO; EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN ESTACION DE BOMBEO PUNTA MERO; INSTALACION DE BRIDA DN 150, EN EL SUBPRESUPUESTO DE LA LINEA DE IMPULSION ACAPULCO - CANCAS; SUMINISTRO EN INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZACION, TRANQUERAS, CONO DE FIBRA DE VIDRIO; DEMOLICION DE BERMAS; RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO; ELEMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.5 KM DE LA OBRA; CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE e=0.20M; PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA; CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2061197. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAS MERCEDES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1341 ML DE TUBERIA PVC DN DE 110 mm, C=10 AGUA POTABLE; 242 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; 1,453 ML DE TUBERIA DE PVC DN DE 200mm PARA DESAGUE Y CONSTRUCCION DE 16 BUZONES.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PAGO D EVALORIZACIONES POR PROBLEMAS FINANCIEROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZACION DE PARTE DE LA GESTION PARA ATENDER PAGOS DE VALORIZACIONES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078126. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL NIVEL II-2 JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRIMER NIVEL: lavandería, nutrición, almacén, servicios generales, anatomía, patología, áreas de estacionamiento para 150 vehículos y el patio de ingresos de los usuarios al hospital, consulta externa, emergencia, ayuda al diagnóstico (imagenología, laboratorio, farmacia), banco de sangre y medicina física.

SEGUNDO NIVEL: gabinetes de apoyo, central de esterilización .

TERCER NIVEL: medicina y pediatría, cuenta con 34 camas de medicina en 15 habitaciones dobles y 4 pacientes aislados, ubican 24 camas de pediatría, 2 habitaciones triples para escolares, 1 habitación con tres camas para pacientes adolescentes, 3 habitaciones con tres camas para pacientes pre-escolares y una habitación con dos cunas y 3 incubadoras.

CUARTO NIVEL: centro obstétrico y la unidad de cuidados intensivos(UCI adultos, UCI pediátrica y UCI neonatal).

QUINTO NIVEL: se ubica el servicio de hospitalización de cirugía. Este módulo de hospitalización cuenta con con 36 camas en 17 habitaciones dobles y dos habitaciones para pacientes aislados.

SEXTO NIVEL: se ubica el servicio de hospitalización de gineco obstetricia, cuenta con 26 camas gineco obstetricas.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078126. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL NIVEL II-2 JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-TUMBES**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ninguno.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094819. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EMERGENCIA: SIGMENTACION, CONSTRUCCION DE ZAPATAS, MUROS Y COLUMNAS.
 DOS LOZAS ALIGERADAS FALSO PISO, 30% DE CONTRAPISO, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS.
 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS.
 ENCOFRANDO FONDOS DE VIGAS EN EL TECHO DE SEGUNDO PISO DE CONSULTA EXTERNA.
 ASENTADO DE LADRILLO, VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE.

b). Identificación de problemas presentados

AVANCE LENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INTERVENIDA ECONOMICAMENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134460. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO MENOR DE 03 AÑOS PARA REDUCIR LA INCIDENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO PARALIZADO POR PROBLEMAS FINANCIEROS. SE CARECE DE INFORMACION DE LOS LOGROS ALCANZADOS A PESAR DE CONTAR CON UN AVANCE FIANCIERO DE 55%..

b). Identificación de problemas presentados

LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL NO ALCANZARON INFORMACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO POR ESCRITO Y NO ALCANZARON INFORMACION.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2149521. FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y LA MALARIA EN LA REGION DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD (UNIDAD EJECUTORA SALUD TUMBES) NO ALCANZO INFORMACION

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2149521. FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y LA MALARIA EN LA REGION DE TUMBES**b). Identificación de problemas presentados**

PROBLEMAS DE INFORMACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LE SOLICITO POR ESCRITO ALCANCEN INFORMACION Y NO HAN CUMPLIDO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2078126. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL NIVEL II-2 JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CORRESPONDE A UN MISMO Y ANTERIOR PROYECTO.OBRA TOTALMENTE TERMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112555. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD BUCAL DE LA RED DE SALUD TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES(UNIDAD EJECUTORA SALUD TUMBES) NO HAN ALCANZADO INFORMACION.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS DE INFORMACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO ALCANZARON INFORMACION A PESAR DE COMUNICARLES POR ESCRITO Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157288. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE TUMBES CON ENFASIS EN EL SISTEMA DE R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO PARALIZADO POR PROBLEMAS FINANCIEROS, A PESAR DE TENER UN AVANCE FISICO DEL 62% NO SE REPORTARON LOS LOGROS DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL NO HA ALCANZADO INFORMACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO POR ESCRITO Y NO CUMPLIERON CON REMITIR INFORMACION.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2103790. MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR NUEVO TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

3,422.99 M2 DE COLOCACION DE HORMIGON; e=0.20M; 3,015.29M2 DE COLOCACION DE CAPA DE AFIRMADO e=0.020M; 935.84 M2 DE VEREDAS DE CONCRETOfc=175Kg/cm2; 914.33 M2 DE CONCRETO fc=175Kg/cm2, e=0.15M; 114.08 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOZA DEPORTIVA; 303.22 M DE SARDINEL fc=175Kg/cm2, sec.0.20*0.30M.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094704. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGISTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP 24 DE JULIO, DE ZARUMILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR DE 85 ML DE PROFUNDIDAD.

CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA POZO.

AMPLIACION DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10-22.9 Kv. TRIFASICO.

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO TUBULAR Y TUBERIA DE IMPULSION.

REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION 220v-3.

CONSTRUCCION DE UNPABELLON DE DOS NIVELES PARA LABORATORIOS, CLINICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, GARAGE PARA MAQUINARIA AGRICOLA, E IMPLEMENTOS MECANICOS.

CONSTRUCCION DE GALPONES, PORQUERIZAS, APIARIO Y VIVERO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES EN REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS POR CANON PETROLERO.

DEMORA EN EL PAGO OPORTUNO DE LAS VALORIZACIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS.

DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR PARTE DE LAS UNIDADES FORMULADORAS QUE SON LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS.

DEMORA DE LA ENTIDAD DE APROBAR ADICIONALES DE OBRA.

DEMORA DE LA ENTIDAD EN APROBAR LAS AMPLIACIONES DE PLAZO.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094704. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGISTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTEP 24 DE JULIO, DE ZARUMILLA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

QUE SE COORDINE CON EL GOBIERNO REGIONAL A FIN DE QUE SE AGILICE LAS TRANSFERENCIAS POR CANON Y SOBRECANON PETROLERO Y SE EVITE RETRAZOS DE PAGOS A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
QUE COORDINE CON LAS UNIDADES FORMULADORAS Y OFICNA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES A FIN DE QUE SE MEJORE LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2106444. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA REGION TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA REGION TUMBES DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE TECHO ALIGERADO .
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE COCINA Y ALMACEN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109099. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LOS DISTRITOS DE MATAPALO, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CARECE DE INFORMACION

b). Identificación de problemas presentados

NO ALCANZARON INFORMACION LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO POR ESCRITO CON LA DEBIDA ANTICIPACION Y NO CUMPLIERON.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2129458. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 07 DE ENER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ADJUDICO OBRA. ACTUALMENTE EN EJECUCION.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2129458. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 07 DE ENER**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134683. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU - AA.HH. PAMPA GRANDE - DISTRITO DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE PABELLON DE PRIMARIA AL 60%; CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE SECUNDARIA AL 40%; CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE ADMINISTRACIÓN AL 60%; CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AL 3.95%; CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO AL 15.29%; CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIO 19%; CONSTRUCCIÓN DE CIRCULACIÓN AL 1.41%; CONSTRUCCIÓN DE LOZAS DEPORTIVAS AL 30%; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO AL 70%; CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 50%; CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS 40%; VACIADO DE VEREDAS CON FC=3.75 Kg/CM2; VACIADO DE LOZA DE PATIO DE FORMACIÓN EN PABELLÓN DE SECUNDARIA; ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN PABELLÓN DE SECUNDARIA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR AGILIZACIÓN EN LA APROBACIÓN DE LOS ADICIONALES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149974. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MAFALDA LAMA DE LAMAS DEL DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

253.39 M2 DE TARRAJEO INTERIOR. 2334.86 M2 DE TARRAJEO EXTERIOR; 50M2 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO. INSTALACIONES SANITARIAS; INSTALACIONES DE CONDUCTORES.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS SOCIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLUCIONADOS DICHS PROBLEMAS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2231715. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 054 FERMINA CAMPAÑA DE ZUÑIGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES - REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

132.12 M2 DE PISO DE CEMENTO PULIDO PASTA 1:2, E=3.00CM.
272.75 M2 DE PISO CERAMICO SERIE PIEDRA DE 0.30*0.30M.
12M DE SUMINISTROS E INSTALACIONES DE PASAMANO DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2".
COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS.
PINTURA INTERIOR E EXTERIOR.
COLOCACION Y ENCHAPE DE PISO PORCELANATO Y CERAMICO EN AULAS Y BAÑOS.
INSTALACIONES ELECTRICAS.
INSTALACIONES SANITARIAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160589. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTIMULACION TEMPRANA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 05 AÑOS EN LAS INSTITUCION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO PARALIZADO POR PROBLEMAS FINANCIEROS TENIENDO UN AVANCE DE 51%. PERO NO SE CUENTA CON INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS LOGROS.

b). Identificación de problemas presentados

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO NO ALCANZO INFORMACION,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LES COMUNICO POR ESCRITO CON LA DEBIDA ANTICIPACION Y NO ALCANZARON INFORMACION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130478. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN JUAN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

200 M DE COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON e=0.20M DE COMPACTADO.
58.42 M2 DE COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON PARA ESTRUCTURAS e=0.30m COMPACTADO.
221 M2 DE FALSO PISO
92.82 M DE SARDINEL DE 0.20X0.50.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y EN EL PAGO DE VALORIZACION N° 01 Y EN EL ADELANTO DIRECTO POR PROBLEMAS FINANCIEROS.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130478. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN JUAN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

AGILIZACION DE APROBACION DE ADICIONALES Y PRIORIZACION DE PAGOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147595. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, EN LAS AREAS DE COMUNICACION Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA DE LA REGION DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO HAY INFORMACION.

b). Identificación de problemas presentados

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL NO HA ALCANZADO INFORMACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LES COMUNICO POR ESCRITO CON ANTICIPACION Y NO CUMPLIERON CON REMITIR INFORMACION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160530. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA EN LA REGION DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO PARALIZADO POR PROBLEMAS FINANCIEROS. TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60%, Y NO HAN ALCANZADO LOS LOGROS DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL NO ALCANZO INFORMACION,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LES COMUNICO POR ESCRITO ALCANCEN INFORMACION Y NO CUMPLIERON CON REMITIRLA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160778. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 118 VICTOR PEÑA NEYRA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES- REGION TUMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE NIVEL INICIAL.CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DEL NIVEL PRIMARIA, CONSTRUCCION DE 06 AULAS DEL NIVEL SECUNDARIA. CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (02 ALMACENES Y 02 BAÑOS; CONSTRUCCIÓN DE 752 M2 DE PLATAFORMA DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 868 M2 DE PISO DE LOZA DE CONCRETO F´C=175 Kg/cm2; CONSTRUCCION DE 135.72 DE VEREDA DE CONCRETO F´C=140Kg/cm2.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160778. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 118 VICTOR PEÑA NEYRA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES- REGION TUMI**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164827. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO SUSPENDIDO PERO NO SE HA ALCANZADO INFORMACION A PESAR DE TENER AVANCE FISICO DEL 26%.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS FINANCIEROS PARA CONTINUAR PROYECTO. NO ALCANZARON INFORMACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO POR ESCRITO Y NO CUMPLIERON.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2177360. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRANDO LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) EN LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LAS #**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO SUSPENDIDO POR PROBLEMAS FINANCIEROS, TIENE UN AVANCE DE 2%. SE CARECE DE MAYOR INFORMACION.

b). Identificación de problemas presentados

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL NO ALCANZO INFORMACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LES COMUNICO POR ESCRITO Y NO HUBO RESPUESTA.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2039459. SUSTITUCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA DEL ISPP JAE - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE DESCONOCE DE LOGROS.

b). Identificación de problemas presentados

SE CARECE DE INFORMACION. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL NO ALCANZO INFORMACION. ASI MISMO LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LES COMUNICO CON LA DEBIDA ANTICIPACION POR ESCRITO Y OTROS MEDIOS(PERSONALMENTE, ETC). Y NO CUMPLIERON CON REMITIR INFORMACION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2039772. FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MECANICA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CAPITAN FAP. JOSE A. QUIÑON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO HAY INFORMACION.

b). Identificación de problemas presentados

LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION NO ALCANZO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LES COMUNICO POR ESCRITO DESDE LA EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE ACERCA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA INFORMACION POR REMITIR.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2045194. REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE PROCESOS DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS NO TRADICIONALES DEL INSTITUTO SUPI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CARECE DE INFORMACION

b). Identificación de problemas presentados

NO SE SABE ESTADO FISICO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEL MISMO DODO DESDE LA EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE SE COMUNICO POR ESCRITO, Y POSTERIORMENTE DESDE EL II SEMESTRE O EVALUACION ANUAL NO CUMPLIERON CON REMITIR INFORMACION.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112833. FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ELECTRONICA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CAPITAN FAP. JOSE ABELARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CARECE DE INFORMACION

b). Identificación de problemas presentados

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES NO ALCANZO INFORMACION DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO POR ESCRITO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE Y NO CUMPLIERON CON REMITIR INFORMACION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164001. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ CON LABORATORIO DE RECTIFICACIONES Y ACTUALIZACION DE EQUIPO DE SOLDADUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA: Primer nivel: 01 taller de rectificaciones, 01 soldadura, SS. HH. (hombres y mujeres). Segundo Nivel: 01 oficina administrativa., 01 depósito; 40 ML de muro de contencion.

EQUIPAMIENTO: Equipos de rectificación y soldadura.

CAPACITACION TECNOLOGICA: a todos los docentes de la carrera mecánica automotriz

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DEL CAON Y SOBRECANON.

DEMORA EN EL PAGO OPORTUNO DE LAS VALORIZACIONES A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS.

DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

DEMORA EN LA ENTIDAD DE APROBAR LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE SE COORDINE CON EL GOBIERNO REGIONAL A FIN DE QUE AGILICE LAS TRANSFERENCIAS POR CAON Y SOBRECANON PETROLERO Y SE EVITE RETRAZOS DE PAGOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS.

QUE SE COORDINE CON LAS UNIDADES FORMULADORAS Y OFICINAS DE PROGRAMACION DE INVERSIONES, A FIN DE QUE SE MEJORE LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2133296. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA VETERINARIA PARA LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE EJECUTA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2111779. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Nº 005 EL TABLAZO - CORRALES DE LA REGION TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

58.8 ML DE CERCO PERIMETRICO.

CONSTRUCCION DE MODULO 1 COMPRENDE: 36.50 M3 DE CONCRETO EN ZAPATAS; 25.49 M3 DE CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION; 23.88 M3 DE CONCRETO EN COLUMNA; 27.60 M3 EN VIGAS; 20.04 M3 DE CONCRETO EN LOZA ALIGERADA; 555.22 M2 DE MURO DE LADRILLO TIPO KK DE ARCILLA.

CONSTRUCCION DE MODULO 2 COMPRENDE: 18.34 M3 DE CONCRETO EN ZAPATAS; 13.99 M3 DE CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION; 27.11 M3 DE CONCRETO EN COLUMNA; 9.84 M3 EN VIGA; 165.67 M2 DE MURO DE LADRILLO TIPO KK DE ARCILLA; 272 M2 DE PISO DE CEMENTO PULIDO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES POR PROBLEMAS FINANCIEROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZACION DE PARTE DE LAS NIVELES COMPETENTES PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2045865. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han desarrollado 10 cursos talleres, logrando capacitar a 375 personas, avance del 58%

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos de proceso de convocatoria y certificación de presupuesto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda mayores y mejores coordinaciones con la Gerencia Regional de PPyAT y su correspondiente Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación y mejores coordinaciones de estos con la oficina de Contabilidad.
- Coordinar con la oficina de Logística y aceleración de los procesos de valores referenciales y cotizaciones

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150922. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA ATRAVES DE LA IMPLEMENTACION CON POOL DE MAQUINARIAS A LA OFICINA SUB REGIONAL DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de 01 Cargador frontal, 01 tractor de Oruga, 01 Motoniveladora, 01 Rodillo liso vibratoria y 01 und camión volquete de 15m3; 01 Camion Cisterna de 8m3.1.2, avance del 40.56%.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de lluvia para techar el Angar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Gerencia Sub Regional, aprovechar al máximo la llegada del verano para concluir el proyecto.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2112071. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TAMBO, QUEBRADA CAMPO PLATA-MARANQUIARI, VILLA ATALAYA - DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE AT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto contempla la construcción de 1,365.00 metros de Defensa Ribereña con muro de contención, con gaviones tipo caja, muestra un avance 66.69%.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de invierno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la llegada del verano, facilitar las acciones necesarias para la culminación del proyecto.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2064174. RESTAURACION E INNOVACION DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de infraestructura de material seminoble con techo de calamina para adecuado cuidado de animales, cerco termométrico, aviario, mariposario y puente colgante de madera, capacitación y difusión. Avance 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta inspeccion de Obra.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2060363. FORTALECIMIENTO DEL ECO-TURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE ATALAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Creación del Área de Conservación Regional ATALAYA
-Construcción del Centro de Evaluación y Vigilancia del Área de Conservación Regional de ATALAYA con ladrillo y madera
-Equipamiento y puesta en funcionamiento del Área de Conservación Regional de ATALAYA. Avance del 81.4%

b). Identificación de problemas presentados

No se registran problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda mayor dinamismo a los ejecutores del proyecto.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2133222. MEJORAMIENTO DE LAS AGENCIAS Y SEDES AGRARIAS DE CORONEL PORTILLO, PADRE ABAD, ATALAYA Y PURUS DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se ejecutó el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Menor captación de recursos determinados (Sobrecanon petrolero)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se busque el financiamiento correspondiente por otra fuente distinta a recursos determinados.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se logró ningún avance

b). Identificación de problemas presentados

Falta de elaboración de perfiles

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, promueva estudios los mismos que aperturen proyectos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2094691. FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha realizado 8855 asistencias técnicas, instalación de 141 ha de vivero, instalación de 264 ha en campo definitivo, injertación de 278 ha y capacitación especializada a 14 productores,

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

&#61558; Continuar con la ejecución de los proyectos productivos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2107191. MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN 06 CUENCAS DE LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de (06) viveros agroforestales, Se realizó el recorrido y traqueo de las 06 cuencas, Adquisición, recepción y traslado a los (06) sectores de 36,000 plantones de Camu Camu , Se realizó las capacitaciones en gestión integral de los Recursos Naturales, avance físico del 54%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos por parte de oficina de Logística, acción que no ha posibilitado la dinamización del proyecto, por consiguiente no se pudo ejecutar el proyecto al 100%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que, debe existir mayores y mejores coordinaciones entre todas las dependencias del Gobierno Regional de Ucayali, con el propósito de que la gestión sea mas efectiva.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2078180. FOMENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES AMAZONICOS EN LOS DISTRITOS DE RAYMONDI, SEPAHUA Y YURUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron: 261 Visitas de Asistencia Técnica de 336 programadas, 04 Visitas de Supervisión, 06 Visitas de Supervisión Interna, 02 Eventos de Capacitación, avance del 92%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con todas las dependencias, para que el proyecto culmine con toda normalidad.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2078650. REPOBLAMIENTO DE LAS COCHAS CON LA ESPECIE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN LA PROVINCIA DE PURUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Repoblamiento de 05 cochas naturales con la especie paiche en la provincia de Purus.

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la autoridades de la Sub Región de Purus, impulsen la dinamización del proyecto y se logre crear la cultura de la crianza de esta especie.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2159741. RECUPERACION DE LAS POBLACIONES NATURALES DE PECES EN LAS COCHAS DE LA CUENCA DEL RIO ABUJAO - DISTRITOS DE CALLERIA Y MASISEA - PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Replanteamiento de cochas con gamitana, asistencia técnica a beneficiarios , formación de brigadas ecológicas, avance al 70%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la Gerencia Regional de la Producción, facilite todas las acciones necesarias para cumplir lo programado en el próximo ejercicio.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2111747. RECUPERACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE 7 LOCALIDADES DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO PUCALLPA - MASISEA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

rehabilitación de líneas primarias y redes de distribución secundaria en 04 localidades afectadas (428 beneficiarios), avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Eléctricos bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspeccion de Obras como esta.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado el pago del personal, el pago de bienes y prestación de servicios, que asegura la operatividad del proyecto Carretera Federico Basadre.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades presupuestarias presentadas durante el ejercicio 2013

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Insistir la solicitud al pliego en cuanto al incremento de los recursos presupuestarios necesarios para seguir ejecutando de manera permanente y con mayor cobertura el Programa de Desarrollo Vial Regional

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha elaborado 02 expedientes técnicos

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de documentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la Dirección Regional de Transportes, muestre mayor dinamismo en la ejecución de sus proyectos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se programó 150 mantenimientos, de los cuales se ejecutaron el 100.00% de lo programado.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se programó 400 Kilómetros en obras de mantenimiento de vías de acuerdo al Programa de Desarrollo Vial Regional, obteniendo una ejecución de 419.33 kilómetros, logrando cumplir con el 100% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades presupuestarias presentadas durante el ejercicio 2013

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades presupuestarias presentadas durante el ejercicio 2013

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener las buenas relaciones con los diferentes gobiernos locales a fin de suscribir convenios que permitan la ejecución de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los caminos rurales y vecinales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir trabajando en forma continua, concertada y coordinadamente con las instituciones que realizan trabajos afines en mantenimiento de infraestructura vial, con el propósito de lograr objetivos comunes

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se logró elaborar perfil alguno

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

Elaboración de perfiles

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Gerencia Regional de Infraestructura, promueva la realización de perfiles, para dar inicio a la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078336. MEJORAMIENTO DE LA AV. PACHACUTEC Y JR. PACHITEA ENTRE AV. CENTENARIO HASTA AV. MIRAFLORES - YARINACocha**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado un avance del 28.55%, en relación al inicio de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la aprobación del estudio de factibilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda mayor dinamización en la revisión y/o aprobación de los estudios de esta naturaleza por parte de la OPI Regional.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2107175. MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DESDE LA JUNTA VECINAL PAMPA YURAC A LOS CASERIOS CENTRO YURAC - TANGARANA Y SABALO, DISTRITO DE PADRE AE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se programó 11 + 475 Kilómetros, de los cuales se ejecutaron el 100.00% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

dificultades presupuestarias presentadas durante el ejercicio 2013

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Insistir la solicitud al pliego en cuanto al incremento de los recursos presupuestarios necesarios para seguir ejecutando de manera permanente y con mayor cobertura el Programa de Desarrollo Vial Regional.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112072. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: CRUCE PAUTI - OVENTENI KM. 82 DE LA VIA NACIONAL PE-5 SA PUERTO OCOPA - ATALAYA, DISTRITO DE RAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al IV Trimestre se tiene un avance del 100% de lo Programado, habiéndose ejecutado las actividades de: Movimiento de Tierras con el perfilado y Compactado, eliminación de Material excedente de cantera, afirmado y construcción de pontones, alcantarillas, en un tramo de 21.5 Km.

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar todos los procedimientos de obras a tiempo, para poder culminar los proyectos como este en la fecha programada.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2135389. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO- NUEVA PALESTINA, DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto alcanzó una ejecución del 99.99% de la meta programada. El avance de las metas alcanzadas al 31 de Diciembre del 2013 8 Km de vía a nivel de afirmado , se detalla a continuación: Construcción de pavimento con material granulado, alcantarillas y badenes.

b). Identificación de problemas presentados

No se registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda mayor coordinación a las comisiones encargadas de realizar las adjudicaciones programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso dado que debe realizarse en el menor tiempo posible, para así dar más holgura a la Sub Gerencia, cuyo fin es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164931. MEJORAMIENTO DE JR. MALECON RIO AGUAYTIA CDRA. 2, PROLONG. MALECON RIO AGUAYTIA CDRA. 1, CA. LORETO CDRA.1 AL 3, PSJ. LAS BRISAS CDRA. 1, PSJ. L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto alcanzó una ejecución del 100.00% de la meta programada. El avance de las metas alcanzadas al 31 de Diciembre del 2013 1400.46 ml de vía .

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda mayor coordinación a las comisiones encargadas de realizar las adjudicaciones programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso dado que debe realizarse en el menor tiempo posible, para así dar más holgura a la Sub Gerencia, cuyo fin es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2157381. MEJORAMIENTO DEL JR. ARTURO VARGAS GUERRA, AV. ANTONIO VASQUEZ RODRIGUEZ CUADRAS 1, 2 Y 3; JR. LUIS FLORES MACAHUACHI CUADRAS 1, 2 Y 3; CALLI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pavimentación de 1,612 ML de pavimento rígido, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervision

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2147256. CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DE LA PROVINCIA DE PURUS, REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construir un Embarcadero con el sistema Puente basculante - Catamarán flotante. El puente metálico tiene 35 m de longitud por 3 m de ancho, avance al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la autoridades de la Sub Región de Purus, impulsen la dimanización de mas proyectos y logren el desarrollo de esta lejana provincia.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2113231. MEJORAMIENTO DE CALLE AV. LUIS MUÑOZ NADAL - ENTRE EL JR. PEDRO RUIZ GALLO Y JR. AMERICO LOAYZA GAVANCHO EN LA LOCALIDAD PUERTO ESPERANZA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de pavimento adoquinado de 485.91 ml de vía, construcción de alcantarillas, cunetas, 21 martillos, 10 rampas y 8 señales de información, avance al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a las autoridades de la Sub Región de Purus, seguir con el mismo entusiasmo para desarrollar otros proyectos en la provincia.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2151415. MEJORAMIENTO DE LA AV. MANUEL AREVALO CACERES CUADRAS. 1 Y 2, AV. SANTIAGO SABOYA BARDALES CUADRAS. 1,2 Y 3, CALLE. RIO ALTO PURUS CUADRA 4**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pavimentación de 716 ML de pavimento rígido, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervision

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2157382. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTIGUA A YARINACocha ENTRE AV. CENTENARIO HASTA AV. ARBORIZACION - YARINACocha**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pavimentación de 2,051.42 ML de pavimento rígido, 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervision

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2157383. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL JR. HERMAN TORRES PINEDO, JR. CESAR HOYLE BARDALES, JR. SAN MARTIN Y JR. PERU DE PUERTO ESPERANZA, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de pavimento adoquinado de 3,552.12 m2 de vía, construcción de alcantarillas, cunetas, 21 martillos, 10 rampas y 8 señales de información, avance al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que la autoridades de la Sub Región de Purus, sigan impulsando mas proyectos como este, y logre el desarrollo de esta lejana provincia.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2230646. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL JR. AMERICO LOAYZA GAVANCHO Y JR. ALBERTO DELGADO FLORES DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ADOQUINADO CON LADRILLO MACIZO 10CM X 20CM X 6CM, DE 3,615.71 M2, avance al 28.15%.

b). Identificación de problemas presentados

Problema climático (invierno)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Gerencia Sub Regional de Purus, brinde todas las facilidades del caso a la llegada del Verano en el próximo periodo, para concluir la obra.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2078181. FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha difundido 4528 spots televisivos y radiales en las provincias de Coronel Portillo, Se han creado un total de 15 Ecoclubes escolares creados, Publicación de 100,000 textos escolares conteniendo temas de educación Ambiental regional, se entregaron 23,005 libros de nivel inicial, 42,869 de nivel primario, 36,155 de nivel secundario, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas logísticos para distribuir.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomendar a las autoridades regionales de Educación, que fomenten la difusión de los textos escolares y cultivemos una verdadera cultura de educación ambiental.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMB

PRODUCTO PROYECTO: 2078572. RECUPERACION Y MANEJO DE LAS QUEBRADAS DE RINQUINTAY Y CASHIBOCCHA EN LOS DISTRITOS DE YARINACOCCHA, CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha producido 42,435 plantones en el Caserío Tierra Buena, Se han llenado 88,166 bolsas de polietileno con materia orgánica, Se ha delimitado 20 kilómetros de fajas lineales para plantaciones, estaqueado de 10 km lineales, Se ha efectuado 12 asistencias técnicas en vivero y plantaciones forestales a beneficiarios de la microcuenca de la quebrada Cashibo, avance del 80%

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la certificación y la adjudicación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda mayores y mejores coordinaciones con la Gerencia Regional de PPyAT y su correspondiente Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación y mejores coordinaciones de estos con la oficina de Contabilidad.
- Coordinar con la oficina de Logística y aceleración de los procesos de valores referenciales y cotizaciones

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMB

PRODUCTO PROYECTO: 2135254. IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN LA REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado intervenir 214 localidades, Se capacitaron a un total de 6,283 productores agrarios, Se realizaron 145 cursos talleres de los 203 como meta total de proyecto, avance al 81%.

b). Identificación de problemas presentados

Procesos de adjudicación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificar en forma integral entre la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y la Oficina de Logística para acelerar los procesos de adquisición de bienes y servicios para beneficio de los proyectos de esta Sub Gerencia.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha elaborado el perfil y el expediente técnico del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda su ejecución en el próximo periodo

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2158874. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La meta del proyecto es: la Instalación de 3,154 conexiones domiciliarias de agua y 3,138 conexiones domiciliaria de desagüe, actualmente se encuentra en un avance físico de 62.36%

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de convocatoria empezó en agosto de 2012, sin embargo uno de los postores observó, y la OSCE resolvió en octubre, por lo que recién a fin de años de 2012 se adjudicó, e iniciándose la obra en el 2013. Todavía el Gobierno Central le falta transferir 10'500,000.00 para culminar la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se haga todos los tramites respectivos, para contar con todo el financiamiento de la obra y culminar de acuerdo a lo programado.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2031630. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO - AGUA Y DESAGUE DE CAMPO VERDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción del sistema de Agua Potable, Instalación de 1,521 conexiones domiciliarias de agua y 1,478 conexiones domiciliaria de desague, muestra un avance del 28.7%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la Incorporación en el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que el Plan Anual de Contrataciones y adquisiciones se apruebe los primeros días del primer mes del año, con el propósito de proceder con los procesos de contratación

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2134946. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASERIO SAN JOSE KM. 26 CFB, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de pozo tubular, tanque elevado y 107 conexiones domiciliarias de agua y desague, se ha logrado el 100% de la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda tomar como ejemplo la ejecución del proyecto, y practicarlo.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135368. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO HUACAMAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las Metas alcanzadas en la ejecución del presente Proyecto es el 100%,

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda mayor coordinación a las comisiones encargadas de realizar las adjudicaciones programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso dado que debe realizarse en el menor tiempo posible, para así dar más holgura a la Sub Gerencia, cuyo fin es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La elaboración del expediente técnico del proyecto " Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa, región Ucayali" se encuentra en la fase final, avance al 90%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte del MINSA en la revisión del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda la aprobación del expediente y se logre el financiamiento respectivo.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2164927. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS Y FINALES DEL SEGUNDO NIVEL ATENCION, CATEGORIA II-2, 6 NIVEL DE COMPLEJIDAD HOSPITAL REGIONAL DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio a nivel de expediente técnico en su fase final, avance del 90%

b). Identificación de problemas presentados

Observación al expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda el levantamiento de las observaciones, aprobarlos y conseguir el financiamiento.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2146773. MEJORAMIENTO DE LOCAL MULTIDEPORTIVO EN LA JUNTA VECINAL 23 DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE AGUAYTIA - DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO C°A° DE 720 M2, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda mayor coordinación a las comisiones encargadas de realizar las adjudicaciones programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso dado que debe realizarse en el menor tiempo posible, para así dar más holgura a la Sub Gerencia, cuyo fin es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2147121. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de local multideportivo techado de 900.00 m2, para uso multideportivo (vóley, básquet y fulbito, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problema

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Gerencia Sub Regional, con el mismo entusiasmo para seguir ejecutando mas proyectos en beneficio de sus comunidades de su jurisdicción, como este.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2159650. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SEPAHUA, DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con el Expediente Tecnico Concluido y Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda su ejecución en el siguiente ejercicio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance 00

b). Identificación de problemas presentados

No se ha elaborado perfil alguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, coordinar con los IST para promover proyectos que beneficien a sus instituciones.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115879. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS EN LA I.E.I. N° 64103 TENIENTE DIEGO FERRE SOSA - DISTRITO DE YARINACOCHA, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 25 aulas, 13 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática, avance físico al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspecciones de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115904. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 24 aulas, 12 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática. Avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspecciones de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135107. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N° 64031 - NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - DISTRITO DE MANANTAY .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 10 aulas, refacción de 08 aulas 13 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspecciones de Obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135188. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. INTEGRADO - SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 12 aulas, 06 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135205. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. Nº 65002 AURISTELA DAVILA ZEVALLOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 08 aulas, refacción de 10 aulas 08 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática, avance al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

&#61656; Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta inspección de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135295. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N64012 MIGUEL GRAU - DISTRITO DE CALLERIA - PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 12 aulas, 08 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta inspección de Obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135375. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N° 64040 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES - DISTRITO DE MANANTAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 24 aulas, 12 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervisión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135386. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N° 64567 JORGE COQUIS HERRERA - DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 14 aulas, refacción de 12 aulas 10 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158092. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA I.E.I. N 386 MANON QUANE, MANANTAY, CORONEL PORTILLO - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 04 aulas, refacción de 04 aulas, 02 ambientes administrativos y obras complementarias, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervisión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158093. MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I N232 NIÑO JESUS - DISTRITO DE CALLERIA - PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE COBERTURA LIVIANA CON TIJERALES DE FIERRO CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, Avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervision

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158096. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. N 424 JESUS MARIA - MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 04 aulas, refacción de 04 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervisión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158103. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL -UGEL- DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto consiste en la Construcción de un Local Institucional de material noble 1er nivel y semi-noble 2do nivel, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de supervisión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta Inspección de Obra.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160447. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. N 308 NIÑO JESUS DE PRAGA-YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 04 aulas, refacción de 02 aulas 02 ambientes administrativos, obras complementarias, equipamiento con mobiliario escolar y equipos de informática, avance al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere la contratación de profesionales de la Ing. Civil bajo la modalidad de Contrato por Proyecto de Inversión a fin de asegurar la correcta inspección de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha elaborado el perfil del estudio

b). Identificación de problemas presentados

No registra problema

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se continúen con los demás documentos de gestión y se proceda a la ejecución del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2114042. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION PRIMARIA, EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO EN LAS INSTITUCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de 616 módulos de material didáctico y 616 estantes de madera, capacitación a 817 docentes de I.E priorizadas, el proyecto se encuentra en un avance del 30%.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de administración

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a tramitar sus requerimientos ante las instancias respectivas y se cumpla con lo programado.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159631. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N 64821 LUIS VASQUEZ SUYO - JJVV PAMPA YURAC - DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de la Dirección y Sala de Profesores, de Escenario de Losa Deportiva, Cobertura de Losa Deportiva, de comedor con material seminoble, de un ambiente para cocina y almacén, Construcción de Tanque Elevado de 4.50 M3, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda mayor coordinación a las comisiones encargadas de realizar las adjudicaciones programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso dado que debe realizarse en el menor tiempo posible, para así dar más holgura a la Sub Gerencia, cuyo fin es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159649. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 340 DEL CENTRO POBLADO DE BOQUERON, PADRE ABAD - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE 287.65 ML, DE UNA BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, DE CASTILLO DE MADERA PARA EL TANQUE DE AGUA, CISTERNA DE CONCRETO DE 3.5 M3; CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SÉPTICO ¿ PERCOLADOR, avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda mayor coordinación a las comisiones encargadas de realizar las adjudicaciones programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso dado que debe realizarse en el menor tiempo posible, para así dar más holgura a la Sub Gerencia, cuyo fin es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115933. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SECUNDARIA DE BREU, DISTRITO DE YURUA - ATALAYA - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 05 aulas, 03 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con módulos de mobiliario, avance al 27.02%

b). Identificación de problemas presentados

Se adjudicó al finalizar el año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Gerencia Sub Regional de Raymondi, brindar todas las facilidades del caso para la culminación del proyecto en el siguiente ejercicio.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147443. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADO ACONDICIONAMIENTO DE 05 AULAS DE CÓMPUTO DE 402.02 M2. EQUIPAMIENTO DE 150 COMPUTADORAS CON MICROPROCESADOR INTEL . INCLUYE 10 IMPRESORAS + C/MOBILIARIOS, INC./ PUERTA DE SEGURIDAD METÁLICA. Avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No registra problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a las autoridades del I.S.T. Suiza, promuevan el mejoramiento cognoscitivos de sus estudiantes, mediante el uso adecuado de este centro computo.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135130. MEJORAMIENTO EN ESTILOS DE VIDA RESPONSABLE EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN 17 ESTABLECIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de estudio definitivo y línea base, avance del 20%

b). Identificación de problemas presentados

Frágil gestion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, mostrar mayor dinamismo en la ejecución de los proyectos que maneja, para propender a logro de los objetivos propuestos.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA AEJECUTADO LA SUMA DE 2'529,751.00 NUEVOS SOLES PRA LA ELABORACION DE PERFILES Y OTRA GESTIONES

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Trámites burocráticos para la ejecución de los PERFILES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2230098. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE FISCALIZACION EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL LOCAL CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL CONCEJO REGIONAL LIMA, MEJORAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN USUARIO-CRL MEDIANTE SUBDOMINIO EN EL PORTAL WEB DE LA REGION LIMA Y TALLERES DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL FACTO TIEMPO, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EJECUTADO LA SUMA DE 5'638,977.00 NUEVOS SOLES QUE REPRESENTA EL 100% DE LO PROGRAMADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE A EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,827,426 NUEVOS SOLES PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS SE CONTINUARA LIQUIDANDO PROYECTOS

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2178523. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DE LA META I, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2112108. MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.925,275.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 93% Y UN AVANCE FISICO DE 86%

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2177119. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA EL PROBABLE DESLIZAMIENTO POR REPTACION DE SUELOS EN LA LADERA DEL CERRO PUCRUCHACRA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PIP SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. OBRAS PROVISIONALES (CREACIÓN DE UN ALMACEN, MOVILIZACIÓN Y DESMOBILIZACIÓN DE EQUIPOS Y COLOCACIÓN DEL CARTEL DE LA OBRA), OBRAS PRELIMINARES (INICIAR LAS ACCIONES DE LA OBRA CON LA LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO, TRAZO REPLANTEADO), ESTABILIDAD DE TALUDES (MOVIMIENTOS DE TIERRA (PERFILADOS) Y GAVIONES), DRENAJE SUPERFICIAL (SE INSTALARA SUBDRENAJE DE GAVIONES Y SUBDRENAJES QUE RELLENARA CON PIEDRA CHANCADA, CAJAS DE INSPECCION Y CUNETAS), REFORZAMIENTO DE TALUD (REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS DE COMPACTACIÓN).

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE PROCEDIMIENTOS

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2094363. PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,729,671.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 67% Y UN AVANCE FISICO DE 65% FALTA EJECUTAR

b). Identificación de problemas presentados

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2105085. PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LA SHICRAS, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 2099,885.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 50% Y UN AVANCE FISICO DE 47%
FALTA EJECUTAR

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2105085. PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LA SHICRAS, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**b). Identificación de problemas presentados**

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2109819. ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 671,205.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 77% Y UN AVANCE FISICO DE 55% FALTA EJECUTAR

671,205

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2129442. ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA TURISTICA LA CAMPIÑA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 563,021.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 39. % Y UN AVANCE FISICO DE 39% FALTA EEJECUTAR

b). Identificación de problemas presentados

- 1) limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto
- 2) Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta
- 3) Capacitación de personal responsable de obras
- 4) Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2091922. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA AGRO PRODUCTIVA DE FRUTA EN LA CUENCA DEL RIO HUAURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 685,036.00 NUEVOS SOLES, SE MUESTRA ALGUNOS DETALLES DE LA OBRA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES EN LAS COMUNIDADES CAMPASINAS BENEFICIARIAS.

-PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA MOTO LINEAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA. EN ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXP. AVANCE FISICO 61% Y FINANCIERO 50%
685,026**b). Identificación de problemas presentados**

limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2162378. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUESO ARTESANAL EN LOS DISTRITOS DE HUAROS -CANTA, SURCO, SAN JUAN DE TANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD, IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO, METODOLOGÍAS TÉCNICAS DE CRIANZA, MANEJO, SANIDAD, PASTOS Y FORRAJES, GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN,

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2027610. CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se ha ejecutado la suma de 935,124 que represent al 100% del presente año 2013 el mismo que se ha culminado la obra a nivel de consolidado

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2027610. CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078066. CONSTRUCCION DE REPRESA Y CANALES DE IRRIGACION LAGUNA DE CANCANYA, PROVINCIA DE OYON - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.2,021,522.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 79% Y UN AVANCE FISICO DE 59%

b). Identificación de problemas presentados

limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2084424. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAI - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se ha ejecutado la suma de S/. 1'254,561.00 Nuevos Soles, lograse los presupuestado para el presente año 2013 asimismo representa el 27% de ejecucion con respecto al PIP Viable y a nivel consolidado representa el 77%, faltado ejecutar el saldo para el año 2014

b). Identificación de problemas presentados

1)Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

2) Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

3) Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1)Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

2) Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

3) Concientización del beneficiario mediante capacitación en la ejecución de Proyectos

4) Identificación Institucional y apoyo a la ejecución de los proyectos

5) Personal calificado de Procesos de Contratación de Proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2085271. REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LIUYAGARAN COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se ha ejecutado en el año 2013 la suma de S/. 769,889.00 N/S que representa el 37% de avance financiero siendo el el avance consolidado de 66% el mismo que cuenta con una ejecucion fisica del 90%, la obra tiene saldo por ejecutar el año 2014

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2092273. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El en año 2013 se ha ejecutado la suma de 992,236.00 N/S obra culminada
ESTA EJ LIQUIDACION DE OBRAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2092274. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.3'163,936.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 101% Y UN AVANCE FISICO DE 89% SE MUESTRA DETALLES MENORES DEL PROYECTO META I: ¿Construcción Represa Laguna Chuchón¿ AL 31 DE ENERO 2014 2013 SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE OBRA DEL 85.30%, CABE MENCIONAR QUE EL DIQUE N° 02 SE ENCUENTRA AL 100% DEL VACIADO DEL MURO PANTALLA Y LA MAPOSTERIA DE PIEDRA, MIENTRAS QUE EL DIQUE N° 01 SE ENCUENTRA EN UN 80% DEL VACIADO DEL MURO PANTALLA Y LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN UN 49.35%. LA PREPARACION DEL CONCRETO PRE MEZCLADO LO REALIZA LA EMPRESA UNICON S.A. NO SE REALIZO EL ABASTECIMIENTO POR LA EMPRESA UNICON, SIN EMBARGO SE VACIARON CONCRETO PRE MEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN VOLUMEN ACUMULADO DE 6,835 M3 REPRESENTANDO EL 84.13% Y DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN UN VOLUMEN ACUMULADO DE 3,327 M3 REPRESENTANDO EL 111.40% Y CONCRETO BOMBEADO EN UN VOLUMEN ACUMULADO DE 6,375 M3 REPRESENTANDO EL 77.27%.. ACTUALMENTE SE VIENE REALIZANDO EL TRABAJO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL DIQUE I. SE RECEPCIONO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 POR EL MONTO DE S/. 1'031,710.09 - SE CULMINARA LA META I PARA INICIAR EL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA META II.

b). Identificación de problemas presentados

limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2092274. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2092849. CONSTRUCCION BOCATOMA IRRIGACION PATIVILCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE 1'338,456.00 N/S LA OBRA ESTA CULMINADA
ES UNA OBRA DE AÑOS ANTERIORES**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2107938. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PAMPA COLORADA, DISTRITO SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE 500,032.00 n/s (58%); EL CUAL SE CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRAS QUE BIENE DE AÑOS ANTERIORES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2108100. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION ÑAU ÑACU TRES CRUCES EN LOS DISTRITOS DE QUINOCAY Y OMAS, PROVINCIA DE YAUYOS, COAYL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE s/. 4,919,196.00 n/s OBRA CULMINADA CON UN EXPEDIENTE TECNICO POR S/. 4,715,509 ACTUALMENTE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN AL 100 % LA EJECUCION FISICA

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2108524. MEJORAMIENTO DEL CANAL HUANCA, TRAMO SAN TUSTIO-PUQUIO CASTILLA, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONCRETO SIMPLE TRAPEZOIDAL EN UNA LONGITUD DE 6.575 KM Y CON TUBERÍA PVC EN UNA LONGITUD DE 1.425 KM

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2127223. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TOMA ACOCHACA - SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA - CANTA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 540,051.00 N/S QUE REPRESENTA EL 87% DE EJECUCION TOTAL DEL PROYECTO FINANCIERAMENTE SIENDO SU AVACE FISICO DEL 78%, HAY SALDO POR EJECUTAR PARA EL AÑO 2014

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2131331. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE PAMPACocha DE LA C.C. DE OYON DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE 787,372.00 N/S QUE REPRESENTA MAS DEL 100% DE FINANCIERAMENTE EL AVANCE FISICO ESTA EN EL 86% PRA SU CULMINACION SE VIENE REALIZANDO ACARREO DE MATERIAL, JUNTAS DE POLITELINO, ENCOFRADO Y VACEADO DE CANALES

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2133324. ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Meta I "0+000Km. ¿ 2+400Km.¿" - SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 54.22%. SE VIENE TRABAJANDO CON UN BULDOZER D8R-II (SECTOR CARAL), REALIZANDO TRABAJOS DE DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO (Ancho aprox. 60m.) RECTIFICACION DE TRAMO AFECTADO. SE SOLICITO LA MODIFICACION DE PARTIDA DE GAVIONES POR ENROCADO, DEBIDO A QUE ES LO MAS RECOMENDABLE

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCION BAJO LA MODALIDAD D ADMINISTRACION DIRECTA - DEMORA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135150. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE EJECUTA LA SUMA DE S/. 1772,267.00 N/S QUE REPRESENTA EL 57% DEL TOTAL VIABLE EL CUA A NIVEL CONSOLIDADO REPRESENTA EL 62% QUEDAN UN SALDO PARA EL AÑO 2014 PARA CONTINUAR LA EJECUCION, SE CONSIDERA UNA EJECUCION FISICA DEL 19%

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2147740. MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PUMARINRI EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE 736,919.00 N/S QUE REPRESENTA EL 57% DE AVANCE FINANCIERO Y UN AVANCE FISICO DE 80% QUEDANDO UN SALDO PARA EL 2014

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2155687. MEJORAMIENTO DEL CANAL CAQUI, VALLE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EJECUTADO LA SUMA DE s/.980,485.00 N/S Y QUE REPRESENTA EL 69% DE AVANCE FINANCIERO Y EL 25% DE AVANCE FISICO ESTA EJECUTADO

b). Identificación de problemas presentados

- 1) Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto
- 2) Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta
- 3) Capacitación de personal responsable de obras
- 4) Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Personal calificado de Procesos de Contratación de Proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2162032. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA CONCEVIDA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA Y DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/931,561.00 N/S QUE REPRESENTA EL 42% DE AVANCE FINANCIERO LA OBRA SE CONTINUARA EL AÑO 2014

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2162032. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA CONCEVIDA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA Y DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163276. REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE VIENE REALIZANDO LA EJECUCION DE CANALES, ACARREO DE MATERIAL, EXCAVACION DE TERRENOS, ENCOFRADO CON PANELES Y VACEADO CON CONCRETO. SE TIENE UN AVANCE DE 1600 ML DE CANAL. ASI TAMBIEN SE ESTA REALIZANDO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ARTE: BOCATOMAS, DESARENADOR, MUROS DE CONTENCIÓN. AVANCE FISICA DEL 40%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163479. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL AHORCADO, LOCALIDAD IRRIGACION SANTA ROSA, DISTRITO SAYAN, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR EN UNA LONGITUD DE 9,380.60 M DE CANAL PRINCIPAL (FC = 175 KG/CM2 + IMPERMEABILIZANTE)
¿ CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR (F¿C 175 KG/CM2 + IMPERMEABILIZANTE), CAPTACIÓN TIPO TIROL (F¿C 210KG/CM2), CÁMARA DE CARGA (15 UNID.) DE F¿C 210KG/CM2,, TOMAS LATERALES (24 UNID) DE F¿C 175 KG/CM2, ALCANTARILLAS (4 UNID) DE F¿C 210 KG/CM2. "

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2214115. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN LORENZO, DISTRITO DE PUTINZA - YAUYOS - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS FRUTÍCOLAS EN EL SECTOR SAN LORENZO DEL DISTRITO DE PUTINZA (5.471 KM)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215028. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHICHIPUCRO COMUNIDAD DE HUANZA, DISTRITO DE HUANZA - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 DE HA EJECUTADO LA SUMA DE 541,803 N/S QUE REPRESENTA EL 90% ES UNA OBRA DE CONTINUIDAD DE INVERSIÓN

b). Identificación de problemas presentadosRecursos humanos calificados para ejecutar el proyecto
Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2163270. INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL (**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

144 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131310. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,099,323 N/S QUE REPRESENTA EL 10% DE AVANCE FINANCIERO Y LA EJECUCION ACUMULADA MUESTRA UN AVANCE DE 17%, ES UNA OBRA DE CONTINUIDAD DE INVERSIONES

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2163541. REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 4,187,670 N/S EN EL AÑO 2013, EL PROYECTO ES DE CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2014

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078370. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 4,187,670.00 N/S QUE REPRESENTA EL 47% DE AVANCE FINANCIERO EN EL AÑO Y UN AVANCE ACUMULADO DE 53% SIENDO UN PROYECTO DE CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2014

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078370. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

Personal calificado de Procesos de Contratación de Proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2107803. ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE 594,844.00 NUEVOS SOLES QUE REPRESENTA EL 28% DE AVANCE FINANCIERO (2013), Y TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE FINANCIERO DE DE 38, SE CULMINADO LAS META I Y II CULMINADA - SE CULMINO LA META III: Construcción del Puente la Aguada (L=20 MTS), Distrito de Aucallama-Provincia de Huaral-Región Lima .META I OBRA EN ARBITRAJE, META II APROBADA CON R.E.R. N° 946-2010-PRES - OBRA CULMINADA y CON RECEPCION DE OBRA CONFORME

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

Personal calificado de Procesos de Contratación de Proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2113580. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL AÑO 2013 SE EJECUTADO LA SUMA DE 1,300,542 N/S QUE REPRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DE 12% (2013), EN LA EJECUCION ACUMULADA DE LA OBRA ESTA CULMINADO AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2125963. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARBA BLANCA-CALLAHUANCA CALLAHUANCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA - HUARACHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINADO LA EJECUCION POR LA SUMA DE S/ 3,342,132 CON UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2166531. MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL QUILMANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y PERFILADO DE LA CARRETERA IMPERIAL- QUILMANA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2166778. MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**SE HA EJECUTADO EN EL AÑO 2113 LA SUMA DE S/. 858,903 N/S
QUE REPRESENTA UN AVANCE FISICO DE 93%**b). Identificación de problemas presentados**Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto
Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210882. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LUIS-SANTA BARBARA-SANTA CRUZ, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE s/. 1,641,590.00 N/S , QUE REPRESENTA EL 62% ES U PROYECTODE CONTINUIODADDE INVESRIONES PARA EL 2014

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2216566. REHABILITACION DE PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL E INGRESO AL CENTRO POBLADO TRAPICHE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA JEJCUTADO LA SUM ADE S/. 2,264,285 N/S QUE REPRESENTA UN AVANC3E FIANCIERO DE 63% Y UN AVANCE FISICO DE 61% FALTA EJECUTAR

b). Identificación de problemas presentados

Capacitación de personal responsable de obras

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2216732. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE s/ 1,260,832
CULMINANCOSE AL 100% SU EJECUCION FIANCIERO Y FISICO**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2216732. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2125754. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.5,073,633.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 102 % Y UN AVANCE FISICO DE 92 %
OBRA CULMINADA**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2030106. EMPEDRADO DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE VIÑAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 842,917.00 NUEVOS SOLES, DICHO PROYE4CTO SE ACTUALIZADO SUS PIP VIABLE SEESTA CULMINANDO SU EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2077879. MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LAS CALLES FRANCISCO BOLOGNESI, MIGUEL GRAU, PROLONGACION MIGUEL GRAU Y JOSE DE SAN MAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 732,735 N/S QUE REPRESENTA EL 93% DE EJECUCION FINANCIERA CON UN AVANCE FISICO DE 98% EL PROYCTO SE REFIERE A:
CULMINADA LA META II: "Pavimentación del Ingreso a la Playa Isla del Faraón-Calle Francisco Bolognesi Ingreso a la Playa Isla del Faraón". OBRA CULMINADA AL 100%, EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos
2) Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2111301. CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EJECUTADO EL MONTO DE S/. 1,118,182 N/S QUE REPRESENTA EL 25% DE AVANCE FIANCIERO EL 2013, Y LA OBRA SE HA CULMINADO CON UN AVANCE FISICO DE DE 97% FALT A LA LIQUIDACION DE OBRAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

Concientización del beneficiario mediante capacitación en la ejecución de Proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2125855. MEJORAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO VIDAL EN LA URBANIZACION SAN PATRICIO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,145,063.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 89% Y UN AVANCE FISICO DE 98% OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2125855. MEJORAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO VIDAL EN LA URBANIZACION SAN PATRICIO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2144589. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES DEL SECTOR COAYLLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE COAYLLO - CAÑETE- LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - EN PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SEACE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2144977. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES JOSE OLAYA Y LAURIAMA (TRAMO: JR. RAMON CASTILLA - LA ATARJEA) Y ALFONSO UGARTE (TRAMO: JR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,428,048.00 N/S QUE REPRESENTA UN AVANCE FIANCIERO DE 87% Y UN AVANCE FIACIEROS DE 64% ES UNA OBRA DE CONTINUIDAD DE INVERSIONES

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2206078. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

8139.76 M2 DE PAVIMENTACION - INCLUIDO EL SEMBRADO DE 3850 UNIDADES DE PLANTAS ORNAMENTALES.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2206078. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIE

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG

PRODUCTO PROYECTO: 2157724. REFORESTACION Y CONSERVACION DE BOSQUES EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

el proyecto ha ejecutado la suma de S/. 974,796 Nuevos soles que representa el 28% de del PIP Viable y se ha logrado los objetivos en el presnte año

b). Identificación de problemas presentados

- 1) Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto
- 2) Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1) Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos
- 2) Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos
- 3) Concientización del beneficiario mediante capacitación en la ejecución de Proyectos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2072669. MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE CANCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.1,547,245 N/S QUE REPRESENTA EL 51% DE AVANCE FIANCIERO ES UN PROYECTODE CONTINUIDAD DE INVERSIONES

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2074100. INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,097,120 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 99 % Y UN AVANCE FISICO DE 92% DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2081278. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA-VEGUETA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 924,328 N/S QUE REPRESENTA EL EL 66% DE AVANCE FIANCIERO Y FISICO

b). Identificación de problemas presentados

Capacitación de personal responsable de obras

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2085911. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DEL CENTRO POBLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/1,046,609.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 89% Y UN AVANCE FISICO DE 69% FALTA CULMINAR

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2085911. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DEL CENTRO POBLA**b). Identificación de problemas presentados**

limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Capacitación de personal responsable de obras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2110596. CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 2,150,934 N/S QUE REPRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DE 92% Y AVANCE FISICO DE 93% FALTA CULMINAR LA EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

Personal calificado de Procesos de Contratación de Proyecto

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2127873. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 2,439,387.00 N/S, QUE REPRESENTA UN AVANCE FIANCIERO Y FISICO DE 65% Y 76% RESPECTIVAMANTE

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2127873. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2140486. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 3,997,682.00 N/S QUE REPRESENTA UN AVANCE FISICO Y FIANCIERO DE DE 96% Y 92% RESPECTIVAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

) Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2149038. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE LA CHIMBA, DISTRITO DE ANDAJES, PROVINCIA DE OYON - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA LOGRADO UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 78 Y 98% RESPECTIVAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal capacitado y multidisciplinario para ejecutar proyectos

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2186563. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO LAS PALMAS, DISTRITO DE SAN LUIS - CAÑETE - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA LOGRADO UN AVANCE FINANCIERO DE 72% Y UN AVANCE FISICO DE 95% (656,845.00), FALTA EJECUTAR METAS

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2214882. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE CALETA DE CARQUIN, SECTOR IV, DISTRITO DE CALETA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN AÑO 2013 SE CULMINO LA EJECUCION DEL PROYECTO CON UNA EJECUCION FINANCIERA POR LA SUMA DE S/. 724,346.00 N/S Y UN AVANCE FISICO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2217324. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN C.P. LA QUEBRADA, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, REDES DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS, RECONEXIONES DOMICILIARIAS, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2232295. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVID.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE LOGRADO EJECUTARA LA SUMA DE S/. 1,666,294 N/S REPRESENTADO UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE 88 Y 98 POR CIENTE RESPECTIVAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2063108. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 2,489,903.00 NUEVOS SOLES QUE REPRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DE 45% Y UN AVANCE FISICO DE 62%

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

Personal calificado de Procesos de Contratación de Proyectos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2093815. INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.2,296,173.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN AVANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 100% Y UN AVANCE FISICO DE 100% SE DETALLA EL PROYECTO CULMINADO META I 2013. PARA PROCESO DE RECEPCION DE OBRA, CON FECHA 17 DE DICIEMBRE INGRESO LA LIQUIDACION DE OBRA, LA OLT ESTA ELABORANDO LA LIQUIDACION.

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2093815. INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DI**b). Identificación de problemas presentados**

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Capacitación de personal responsable de obras

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2106323. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.859,762.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 95% Y UN AVANCE FISICO DE 92% falta culminacion

859,762

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2141681. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. DE PUÑUN - DISTRITO DE CHECRAS, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,173,929 N/S QUE REPRESENTA UN AVANCE FIANCIERO DEL 100% Y FISICO DE 93% OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2142502. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 894,744 N/S QUE REPRESENTA UN AVACE FINANCIERO DEL 96% Y AVANCE FISICO DE 87% FALTA CULMINAR

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159091. INSTALACION DE LA RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AV. ERICK DIAZ CABREL EX - SEVILLA, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 715,528 N/S, QUE REPRESENTA UN VANCE FINANCIERO DE 89 % Y UN AVANCE FISICO DE 87 %

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114464. RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 3,539,767.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 100% Y UN AVANCE FISICO DE 98% NUEVOS SOLES,

b). Identificación de problemas presentados

- 1) limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto
- 2) Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta
- 3) Capacitación de personal responsable de obras
- 4) Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2110527. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.2'114,515.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 93 % Y UN AVANCE FISICO DE 100%

b). Identificación de problemas presentados

limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto
Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114307. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,695,726.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 95 % Y UN AVANCE FISICO DE 98%

FALTA CULMINAR

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132068. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 895,780.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 70% Y UN AVANCE FISICO DE 88% FALTA EJECUTAR

895,780

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132068. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL**b). Identificación de problemas presentados**

- 1) Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta
- 2) Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2147845. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD BARRANCA-CAJATAMBO Y HUAURA-OYON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICION DE AMBULANCIAS, DE EQUIPOE DE RADIOCOMUNICACION Y CAPACITACION DE BENEFICIARIOS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2153603. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD HUARAL-CHANCAY Y CANTA, REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICIÓN DE 18 AMBULANCIAS EQUIPADAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL (CELULARES) PARA LOSESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS Y EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EESS CABECERAS DE MICRORREDASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL TANTO EN ELTRASLADO ASISTIDO A LOS PACIENTES COMO EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2158047. MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAÑETE-YAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICIÓN DE 26 AMBULANCIAS EQUIPADAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL (CELULARES) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS Y EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EESS CABECERAS DE MICROREDES DE SALUD, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL TANTO EN EL TRASLADO ASISTIDO A LOS PACIENTES COMO EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159434. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD CON MEDICOS DE FAMILIA A TRAVES DE MAPS DESCENTRALIZADOS PARA LA ATENCION IN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ASUNCIÓN, JOSEFINA RAMOS Y ANEXOS, DEL DISTRITO DE IMPERIAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159435. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD A TRAVES DE MAPS DESCENTRALIZADOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE 04 MÓDULOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DESCENTRALIZADOS, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD, SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN, Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS MÉDICOS FAMILIARES.COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUDACTIVIDAD

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2078234. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE SUPE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO EN PROCESO DE CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Capacitación de personal responsable de obras

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2106392. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 27,413,660.00 NUEVOS SOLES, SIENDO LA EJECUCION ACUMULADA DE S/. 37,245,928 N/S QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 31% Y UN AVANCE FISICO DE 27% FALTA EJECUTAR LA II ETAPA

b). Identificación de problemas presentados

limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Débil Apoyo logístico necesarios para el avance y cumplimiento de meta

Capacitación de personal responsable de obras

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059978. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL I.E.T.I. PEDRO E. PAULET MOSTAJO EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,007,531.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE FINANCIERO DE 55% Y UN AVANCE FISICO DE 80%

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reducción del trámite administrativo burocrático en la ejecución de proyectos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2085623. AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20786 VICTOR RAUL F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,584,574 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE FINANCIERO DE 70% Y UN AVANCE FISICO DE 14%

b). Identificación de problemas presentadosRecursos humanos calificados para ejecutar el proyecto
Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090488. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 946,745 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE FINANCIERO DE 100% Y UN AVANCE FISICO DE 100% OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158413. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. N 20975 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY CENTRO POBLADO NUEVO AYACUCHO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 877,219 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE FINANCIERO DE 31% Y UN AVANCE FISICO DE 28%

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

6) Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159743. AMPLIACION DE AULAS Y AUDITORIO EN EL I.E. MARISCAL BENAVIDES, DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CANETE - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y AUDITORIO PARA 100 PERSONAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160146. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y SEGURIDAD EN LA I.E.P. N 481 DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CON LA COSTRUCCION DE AULAS, AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION), PATIO , CERCO PERIMETRICO, AQUISICIOND E MOBILIARIOS Y TALLERES A LSO DOCENTES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2165214. MEJORAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N 454 Y PRIMARIA N 20148 DEL ANEXO CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE AULAS PARA EL NIVEL INICIAL N° 454 Y PRIMARIA N° 20148, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, TECNOLOGICO, CULTURAL - CIVICO, ALIMENTARIO, DEPORTIVOS, ESPARCIMIENTO Y SEGURIDAD

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108423. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20005 URAMAZA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 644,347.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 92% Y UN AVANCE FISICO DE 83% AL 31 DE MARZO DEBE ESTARA REGULAZA LA EJECUCION FISICA

644,347

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2109657. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.582,508.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 68% Y UN AVANCE FISICO DE 68%

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NIGUNA

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2141628. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N° 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CH.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 2,958,705.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO DE 88% Y UN AVANCE FISICO DE 76%

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153633. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS, EN LAS IIEE DE NIVEL PRIMARIA BENEFICIARIAS DEL PROGRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EQUIPAMIENTO CON 2,074 COMPUTADORAS PORTÁTIL, 432 PROYECTORES CON MÍNIMO DE 2 HORAS PEDAGÓGICAS POR SECCIÓN Y 2,253 RESPECTIVOS ECRAN, CAPACITACIÓN VIRTUAL Y PRESENCIAL DE 220 HORAS PEDAGÓGICAS A 2,042 DOCENTES, ASÍ COMO ASISTENCIA TÉCNICA DE LA APLICACIÓN DE LAS TICS EN LAS AULAS, CON 11 UNIDADES DE MOTOCICLETA ALQUILADAS PARA LAS ZONAS ANDINAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153914. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA Y FORMACION DEPORTIVA PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA EN LOS DISTRITOS CO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIA; FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, INSTALACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTÉTICO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS EXISTENTES, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PARA LOS NIÑOS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158048. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LAS II.EE PILOTO DE NIVEL PRIMARIA BENEFICIARIAS DEL F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EQUIPAMIENTO CON 1,133 COMPUTADORAS PORTÁTIL, 317 PROYECTORES CON MÍNIMO DE 2 HORAS PEDAGÓGICAS POR SECCIÓN Y 1,702 RESPECTIVOS ECRAN, CAPACITACIÓN VIRTUAL Y PRESENCIAL DE 216 HORAS PEDAGÓGICAS A 1,133 DOCENTES, ASISTENCIA TÉCNICA DE LA APLICACIÓN DE LA TICS EN LAS AULAS, CON 2 UNIDADES VEHICULARES ADQUIRIDAS PARA LA ZONA ANDINA DE LAS PROVINCIAS DE HUAROCHIRÍ Y YAUYOS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165897. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ORIENTADOS AL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL III CICLO DE LA EBR EN LAS II.EE. NO FOCALIZADAS POR EL PEL.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATACIÓN DE MONITORES EDUCATIVOS PARA LOGRO DE APRENDIZAJE, DOTACIÓN SUFICIENTE MATERIAL EDUCATIVO DE CALIDAD, TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LOGRO EDUCATIVO Y DOTACIÓN DE COORDINADORES PARA MONITOREO DEL SERVICIO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165906. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ORIENTADOS AL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL III CICLO DE LA EBR EN LAS II.EE. PILOTOS NO FOCALIZADOS POR EL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - LOS COMPONENTES DE EJECUCIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SEACE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2109906. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTA ROSA DE YANGAS, EN EL CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 623,698.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO DE FINANCIERO DE 74 % Y UN AVANCE FISICO DE 86 %

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2133118. CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N° 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, UNA DIRECCIÓN, UN AMBIENTE PARA ALMACÉN, EN 2 NIVELES (2 AMBIENTES EN EL 1ER NIVEL Y 2 AULAS EN EL 2DO NIVEL), SERVICIOS HIGIÉNICOS DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE CALAMINA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TAPIAL Y LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO. CONTRUCCION DE 05 AULAS.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA PRESENTADO AMPLIACION DE PLAZO POR 30 DIAS DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA CARRETERA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143462. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PABELLÓN NUEVO Y REFORZAMIENTO DE TECHOS DE UN (1) PABELLÓN EXISTENTE. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2141628. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N° 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CH.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 2,958,705.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO DE 88% Y UN AVANCE FISICO DE 76%

b). Identificación de problemas presentados

Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2076185. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUARACHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/.1,245,894.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FIANCIERO DEL FINANCIERO DE 90% Y UN AVANCE FISICO DE 93%

b). Identificación de problemas presentados

limitado Recursos humanos calificados para ejecutar el proyecto

Trámites burocráticos para la ejecución de los proyectos

Demasiado tiempo para aprobar Procesos de contratación con el estado de los proyectos desierto y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115860. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 3248446.00NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 100 % Y UN AVANCE FISICO DE 100 %

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115860. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA**b). Identificación de problemas presentados**

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2133045. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE MATUCANA NICANOR MUJICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2013 SE HA EJECUTADO LA SUMA DE S/. 1,296,374.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA UN VANCE ACUMULADO FINANCIERO DE 90% Y UN AVANCE FISICO DE 84%

b). Identificación de problemas presentados

Trámites burocráticos engorrosos para la ejecución de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2133322. MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NUEVOS AMBIENTES CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN APORTICADO, LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN ES MEDIANTE VIGAS, COLUMNAS Y TECHO ALIGERADO, SUS MUROS INTERIORES SON DE ALBAÑILERÍA CON LADRILLOS KING KONG TARRAJEADOS Y PINTADOS CON PINTURA LÁTEX.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutaron el 60% de estudios de Factibilidad
Asimismo se ejecutaron estudios de Pre Inversión

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2023212. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto Ejecutado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene expediente tecnico aprobado. La Obra esta convocada en el SEACE

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Carpeta asfáltica, Veredas y sardineles, Obras de arte, Semaforización y Señalización, paraderos, Mitigación de impactos ambientales.
El Proyecto presenta un avance físico acumulado de 87.98%

b). Identificación de problemas presentados

Interferencias y Liberación de terrenos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aceleración de trámite de liberación con las empresas de servicio público : claro, telefonica, edelnor, calidad.
Aceleración el trámite de pago a poseesionarios y coordinación con empresas afectadas

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2078337. MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Interferencias de Instalaciones de agua y desague

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se contrató empresa de servicios para solucionar las interferencias

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2103460. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 Y PARQUEADEROS DE LAS MZ. D1,E1,F1- MZ. Q4, U4 Y CALLE 58 - DE LA 58,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2135112. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra terminada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2135159. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra terminada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2147829. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido en proceso de liquidación

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2150795. PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Culminada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2155937. MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA URB. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2166220. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2167156. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA, DISTRITO DEL CALLAO-PROVINCIA CONS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161853. MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135027. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA REGION CALLAO-DIRESA CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de Camionetas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2112478. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra resuelta con ejecucion fisica del 30%

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la ejecución, contrato resuelto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación del Expediente Tecnico de Saldo de Obra

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2113110. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance fisico del proyecto alcanzó a 0.90 %

b). Identificación de problemas presentados

Atraso de obra por causas imputables al Contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación de Penalidad

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2091444. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra ejecutada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2154813. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2163494. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DE ATENCION MEDICA ITINERANTE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183316. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2149517. INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 01 MZ. M2 - SECTOR A2 DEL PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto terminado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2176997. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2026579. CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5125 AA.HH. LAS CASUARINAS-VENTANILLA-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100% en el mes de junio-2013

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2146927. SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance fisico del proyecto es de 35%

b). Identificación de problemas presentadosCierta retrazo por poca capacidad de gestión del Contratista.
La Supervisión externa culminó su contrato.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**Comunicación permanente con el Contratista.
Aplicación de multas.
Se continuó con la designación de un inspector

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2153331. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2153334. AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 141, EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2150147. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución al 3%

b). Identificación de problemas presentados

Estudio de Suelos Inadecuado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nuevo estudio de suelos, reformulacion de la cimentación

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2150423. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2177856. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- REGION CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

20/05/2014
 06:08:31 PM

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2013 se le asignó recursos en el presupuesto del PGRLM la suma de S/.3,395,554.00, para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad, cuya ejecución ascendió a 383,751.57, con un indicador de eficacia de 11.30%, la baja ejecución se debió a una serie de contratiempos que se presentaron en el proceso, lo cual, no permitió la aprobación de ningún proyecto viable. Lo más importante a destacar es que, a partir del año 2013 se tiene mayores recursos para destinar a estudios de preinversión, a efectos de tener una cartera de proyectos disponibles, en el marco de las nuevas disposiciones emitidas por el MEF.

b). Identificación de problemas presentados

De los 07 estudios de Pre Inversión convocados, se adjudicaron 04, de los cuales 03 fueron al mismo Consultor, habiendo solicitado la SRI el cambio de Jefe de Proyecto para garantizar el cumplimiento dentro de los plazos establecidos, lo cual a la fecha no se ha llegado a concretar. Por Administración Directa, se elaboraron 02 Perfiles; hubo falta de apoyo y respuesta oportuna por parte del Ministerio de Cultura, ante la existencia de restos arqueológicos para la elaboración de 02 Perfiles; retraso de más de medio año para la migración de 01 Perfil de SJL; falta del saneamiento físico legal del terreno para la elaboración de 01 Perfil (Antúnez de Mayolo); la falta de personal que apoye en la revisión de los 02 Perfiles que contrato la MDSMP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Antes de aceptar los proyectos para el Presupuesto Participativo se debe verificar a) que no existen problemas con la Libre disponibilidad de Terreno de la zona a intervenir, b) si el área a ser intervenida está clasificada como zona arqueológica; c) si ya se tiene el saneamiento físico legal del terreno.2) Que el Ministerio de Cultura designe un representante que tenga capacidad de decisión para brindarnos la atención a los requerimientos del PGRLM así como de la MML. 3) Mayor cuidado en la elaboración de los Términos de Referencia, TdR, para que los procesos de selección no se declaren Desiertos; 4) Recursos suficientes para contratar con el personal técnico profesional para la revisión y/o reformulación de los Perfiles.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2120273. CONSTRUCCION DE MALECON COSTANERA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. RAFAEL ESCARDO, SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto "Construcción del Malecón Costanera, tramo Av. Universitaria - Rafael Escardó - San Miguel", ya fue ejecutado, siendo los beneficiarios directos 148,290 familias, El presente proyecto se enmarca dentro de los alcances del plan maestro de desarrollo de la costa verde 1995-2010, que promueve el desarrollo del sector turístico. Además, con el proyecto se trata de explotar el potencial histórico-paisajístico para atraer visitantes, generando condiciones para la inversión en infraestructura de hotelería de calidad, gastronomía y comercio, dar un impulso al Centro Histórico que se puede lograr conociendo sus diversas actividades en el conjunto urbano y Turístico apropiado para el Entretenimiento, Recreacional y Esparcimiento humano.

b). Identificación de problemas presentados

No se consideraron el total de metros para la construcción de barandas de protección a lo largo del malecón y en los miradores. La interferencia del traslado de un poste por parte de EDELNOR que se encontraba en el sendero peatonal. La demora en la aprobación del adicional de obra generó el pago de mayores gastos generales debido a que se originó una paralización de obra desde abril hasta agosto de 2013.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha propuesto para el año 2014 de un servicio complementario para la construcción de barandas de protección faltantes a lo largo del malecón y en los miradores. Se ha cancelado a EDELNOR para la ejecución de interferencias de redes eléctricas que se genera por el traslado de poste. Se aprobaron las ampliaciones de plazo generadas con su respectiva Resolución Gerencial originando el reconocimiento del pago de los mayores gastos generales por la paralización de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2037176. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL LA ESTRELLA SECTOR LA GLORIA - NIÑO JESUS III ETAPA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Mejoramiento del Canal Principal La Estrella, Sector la Gloria - Niño Jesús III Etapa distrito de Ate", se le asignó en el año 2013 un presupuesto ascendente a la suma de S/.1,342,415.00, cuya ejecución presupuestal fue de S/.21,000.00 correspondiente a gastos administrativos. Cabe mencionar que, en el marco de la Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, se está

20/05/2014
06:08:31 PM**PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2037176. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL LA ESTRELLA SECTOR LA GLORIA - NIÑO JESUS III ETAPA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA

incorporando en el presupuesto 2014 del PGRLM los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013 que asciende a S/.1,321,415.00.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han tomado medidas correctivas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2108301. ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL RIO CHILLON, SECTOR CRUCE CABALLERO - HUARANGAL PROGRESIVA 27+500 - 27+000 AMBAS MARGENES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Encauzamiento y Protección del Río Chillón, Sector Cruce de Caballeros - Huarangal Progresiva 27+500 - 27+000, ambas márgenes - Carabaylo", se le asignó un presupuesto de S/.1,338,156.00, con una ejecución presupuestal de S/.238,526.63. Cabe mencionar que, en el marco de la Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, se está incorporando en el presupuesto 2014 del PGRLM los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013 que asciende a S/.1,099,629.00.

b). Identificación de problemas presentados

Se generó un adicional por mayores metrados y partidas nuevas con deductivos vinculante debido a deficiencias en el Expediente Técnico y ha hechos impredecibles después de la firma del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la aprobación del adicional a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2108302. DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CHILLON SECTOR CHOCAS - HUATOCAY PROGRESIVAS 30+780 - 30+280 MARGEN IZQUIERDA, 31+345 - 30+845 MARGEN DERECHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Defensa Ribereña del Río Chillón, Sector Chocas Huatocay Progresivas 30+780 - 30+280 Margen Izquierdo 31+345 - 30+845 Margen Derecha - Carabaylo", se le asignó un presupuesto de S/.840,656.00; de los cuales se ejecutó presupuestalmente la suma de S/.707,080.30, obteniéndose un indicador de eficacia del 84.11%. Se logró culminar con la ejecución de la defensa ribereña. El saldo presupuestal ascendente a la suma de S/.133,575.00 se está incorporando en el presupuesto 2014 del PGRLM, en el marco de la Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias en el Expediente Técnico al considerar el trazo de la defensa ribereña en propiedad privada que originó demora en la absolución de consulta por parte del proyectista. Paralización de obra debido a la temporada de lluvias den la sierra de Lima, que originó la crecida del tirante de agua en el cauce del río Chillón, atrasando en la ejecución de la obra por parte del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobaron ampliaciones de plazo con Resolución Gerencial debido a la paralización de obra por las lluvias y por la demora en la absolución de consultas. Se aplicó penalidad al contratista por demora en la culminación de obra. Se intervino económicamente la obra para levantar las observaciones formulada por la comisión de recepción de obra.

20/05/2014
06:08:31 PM

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2108306. PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CON GAVIONES EN EL SECTOR HUASCAR MARGEN IZQUIERDA DE RIO RIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Protección de Áreas Agrícolas con Gaviones en el Sector Huáscar Margen Izquierdo del Río Rímac - Ate", se le asignó un presupuesto de S/.2,948,701.00; de los cuales se ejecutó presupuestalmente la suma de S/.1,594,099.95, obteniéndose un indicador de eficacia de 54.06%, con un avance de meta de 7.68%. El saldo presupuestal ascendente a la suma de S/.1,354,601.00 se está incorporando en el presupuesto 2014 del PGRM, en el marco de la Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014.

b). Identificación de problemas presentados

Se generó un adicional por mayores metrados y partidas nuevas con deductivos vinculante debido a deficiencias en el Expediente Técnico y ha hechos impredecibles después de la firma del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la aprobación del adicional a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2069047. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUANUCO - TRAMO AV. MEXICO Y AV. GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. Huánuco, tramo Av. México y Av. Grau - La Victoria", se le asignó en el año 2013 un presupuesto ascendente a la suma de S/.1,487,693.00, a efectos de hacer el proceso de contrato bajo la modalidad de ejecución contractual por concurso oferta. Cabe mencionar que, en el marco de la Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, se está incorporando en el presupuesto 2014 del PGRM los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013 que asciende a S/.1,434,837.00.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han tomado medidas correctivas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2094581. CONSTRUCCION DE LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO AV. NARANJAL - AV. 2 DE OCTUBRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Construcción de la Av. Canta Callao, tramo Av. Naranjal - Av. 2 de Octubre - San Martín de Porres - Los Olivos", se le asignó en el año 2013 un presupuesto ascendente a la suma de S/.2,978,227.00, cuya ejecución presupuestal fue de S/.2,675,759.56 obteniéndose un indicador de eficacia del 89.84%. El saldo presupuestal se estará consignando para el año 2014. La obra ya fue concluida, mejorando la transitabilidad vehicular y peatonal de la zona de intervención.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra se ha observado que los vecinos de las zonas aledañas arrojaban material orgánico e inorgánico en la vía. Se presentó demoras por parte de EDELNOR en la colocación de medidores para los semáforos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con la Municipalidad de San Martín de Porres para la eliminación del material orgánico e inorgánico, teniendo como resultado negativo al no haber una erradicación total, del mismo modo se realizaron coordinaciones con EDELNOR para colocar los medidores en el más breve plazo.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2094967. REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. LETICIA Y MONTEVIDEO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. NICOLAS DE PIEROLA Y JR. ZAVALA LOAYZA - (**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Rehabilitación de Pistas y Veredas de los Jrs. Leticia y Montevideo, tramo comprendido entre la Av. Nicolás de Piérola y Jr. Zavala Loayza - Cercado de Lima", se le asignó en el año 2013 un presupuesto ascendente a la suma de S/.612,175.00 para la ejecución por encargo a la MML, cuya ejecución presupuestal fue de S/612,175.00 obteniéndose un indicador de eficacia del 100.00%. La obra ya fue concluida, mejorando la transitabilidad vehicular y peatonal de la zona de intervención.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han tomado medidas correctivas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2128813. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA AVENIDA BENAVIDES, TRAMO OVALO HIGUERETA HASTA LA AV. AGUSTIN LA ROSA LOZANO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Expediente Técnico aún no estaba aprobado, razón por la cual, no se inició con el proceso de selección para la ejecución de la obra del proyecto "Mejoramiento, Ampliación de la Av. Benavides, tramo Ovalo Higuiereta hasta la Av. Agustín la Rosa Lozano distrito de Surco", pues terminó con un presupuesto sin ejecutar de S/.7,081,049.00.

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra paralizada por el tema de semaforización, que no hay acuerdos entre el MEF, Municipalidad de Surco y el PGRLM.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se están haciendo las coordinaciones con la DGPI del MEF y la Municipalidad de Surco.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2135272. MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL SEPARADOR CENTRAL DE LA AV. SALVADOR ALLENDE - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto "Mejoramiento de las Áreas Verdes y Equipamiento Urbano del Separador Central de la Av. Salvador Allende - SJM - VMT" ya fue ejecutada, siendo los beneficiarios directos la población de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo; sin embargo, en el año 2013 se le asignó la suma de S/.931,964.00, para la ejecución de la obra complementaria de dicho proyecto; para lo cual, se está elaborando el Expediente Técnico. Cabe mencionar que, en el marco de la Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, se está incorporando en el presupuesto 2014 del PGRLM los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013 que asciende a S/.931,964.00.

b). Identificación de problemas presentados

No se contempló en el expediente técnico el cerco perimétrico para la protección de los módulos y equipamiento instalados en el separador central de la Av. Salvador Allende.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está elaborando un nuevo expediente técnico para poder ejecutar la obra complementaria, referido al cerco perimétrico del separador central de la Av. Salvador Allende.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2143311. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Libertad, tramo Av. Rafael Escardo - Ca. Cesar Vallejo, 164 KM - San Miguel" se le asignó un presupuesto en el año 2013 por la suma de S/.4,194,891.00; el mismo que fue ejecutado por encargo a la MML el 100% del presupuesto; sin embargo, no hay avance de Meta física. El proyecto se encuentra en proceso de selección.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo la observación de la OSCE, lo que ocasionó que se retrotraiga a la etapa de integración de bases.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Absuelto las observaciones se continuó con el proceso.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2143312. REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES, TRAMO ESTE - OESTE, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Mariscal Andrés Avelino Cáceres, tramo Este y Oeste - Surquillo", se le asignó en el año 2013 un presupuesto de S/.1,430,632.00, el mismo que fue ejecutado y se encuentra en proceso de liquidación. Con la ejecución del proyecto se ha mejorado la transitabilidad vehicular y peatonal de la zona de intervención, ya que se ha rehabilitado 7,664.79 m2 de pistas con pavimento mixto.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias en el expediente técnico, en el diseño estructural de pavimento lo que generó un adicional de obra con deductivo vinculante. Demora en la aprobación del adicional de obra por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que generó ampliación de plazo, pero sin generar mayores gastos generales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobar el adicional de obra con Resolución de Alcaldía, originando ampliación de plazo para la ejecución del mismo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2161414. MEJORAMIENTO DE LA AV. CARLOS YZAGUIRRE, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Mejoramiento de la Av. Carlos Izaguirre, tramo Av. Universitaria Av. Canta Callao Distrito San Martín de Porres" se le asignó en el año 2013 un presupuesto de S/.4,906,207.00, cuya ejecución presupuestal fue de S/.265,105.70 relacionado al expediente técnico. El proceso de selección para la ejecución de obra se estará dando la Bueno Pro los primeros meses del año 2014. Con la ejecución del proyecto se contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de la población en la zona de intervención, ya que mejorará la transitabilidad vehicular y peatonal, teniendo un mejor acceso a los servicios, ahorro en el tiempo de viaje, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en exceso por parte del consultor para la entrega de los informes, relaciones al Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe establecer las sanciones establecidas en el contrato oportunamente (penalidades, rescisión de contrato de ser necesario).

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0075. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2109345. MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. SALAVERRY, TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. JAVIER PRADO. JESUS MARIA, LINCE, MAGDALENA, SAN ISIDRO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Mejoramiento de la Semaforización en la Av. Salaverry, tramo 28 de Julio, Av. Javier Prado, Jesús María, Lince, Magdalena y San Isidro" se le asignó un presupuesto de S/.843,408.00, para la ejecución y supervisión de obra y gastos administrativos; sin embargo, no se ejecutó el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han tomado medidas correctivas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PRODUCTO PROYECTO: 2145295. HABILITACION DE AREAS VERDES PRODUCTIVAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE AGRICULTURA URBANA EN LOS DISTRITOS DE ATE VITARTE, COMAS Y CERCAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Comunidad Educativa: docentes, estudiantes y familias fortalecidos en sus capacidades para la implementación, producción, cuidados y cosechas de los huertos urbanos. Comunidad educativa comprometidos con la importancia y continuidad de los huertos urbanos. Areas verdes productivas habilitadas contribuyen al fortalecimiento de la alimentación de 242 docentes, 10,632 estudiantes y 363 familias. 9 Yachachiq fortalecidos en sus capacidades para el manejo de cultivos hortícolas y metodologías participativas, a través de dos módulos de capacitación. Sensibilización a 126,650 personas en la importancia de la agricultura urbana para la mejora de la calidad de vida de las familias, a través de la participación en 23 ferias de promoción.

b). Identificación de problemas presentados

El cambio de autoridades en las instituciones educativas, exigió nuevas coordinaciones, para fortalecer los compromisos asumidos por las instituciones con el proyecto, retrasando las actividades de la implementación. Deficiencias en el expediente técnico, sobre todo en relación a la ubicación de los terrenos y el poco compromiso de sus beneficiarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo que realizar nuevas coordinaciones con las autoridades (directores). Se ha tenido que reubicar 6 huertos. Se han diseñado nuevas estrategias para que la implementación del proyecto no se vea afectado con la demora de los insumos.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PRODUCTO PROYECTO: 2147659. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS AMBIENTALES E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ECOEFICIENTES EN ESCUELAS PUBLICAS DE CERCADO DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Comunidad Educativa: Estudiantes y docentes sensibilizados, reconocen a su comité ambiental y participan en las actividades de sensibilización y difusión que el comité promueve. 30 Instituciones Educativas han mejorado sus prácticas ambientales, cuentan con 1,640 multirecicladores para cada aula, 120 módulos de reciclaje, 90centros de acopio para el adecuado manejo de los residuos sólidos y 4,757,823 m2 áreas verdes implementadas.

b). Identificación de problemas presentados

Las vacaciones en las escuelas, el agua y el clima no favorecen en el riego y mantenimiento de las áreas verdes implementadas.

20/05/2014

06:08:31 PM

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PRODUCTO PROYECTO: 2147659. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS AMBIENTALES E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ECOEFICIENTES EN ESCUELAS PUBLICAS DE CERCADO DE LIMA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se han coordinado en las escuelas para asegurar el mantenimiento de las areas verdes sobre todo en epocas de verano y de vacaciones.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PRODUCTO PROYECTO: 2150088. INSTALACION DE AREAS VERDES PRODUCTIVAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE AGRICULTURA URBANA EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA, SANTA ANITA Y !**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Comunidad Educativa: docentes, estudiantes y familias fortalecidos en sus capacidades para la implementación, producción, cuidados y cosechas de los huertos urbanos. Compromiso de las autoridades locales y población beneficiaria para continuar con el mantenimiento y conservación de los huertos. Yachachiqs fortalecidos en sus capacidades para el manejo de cultivos hortícolas y metodologías participativas, a través de dos módulos de capacitación. Sensibilización a la comunidad en la importancia de la agricultura urbana para la mejora de la calidad de vida de las familias, a través de la participación en ferias de promoción.

b). Identificación de problemas presentados

El cambio de autoridades en las instituciones educativas, exigió nuevas coordinaciones, para fortalecer los compromisos asumidos por las instituciones con el proyecto, retrasando las actividades de la implementación. Deficiencias en el expediente técnico, sobre todo en relación a la ubicación de los terrenos y el poco compromiso de sus beneficiarios. Atención de pedidos de la comunidad que no son parte del proyecto y que se ha tenido que atender al complementar y apoyar a la sostenibilidad del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo que realizar nuevas coordinaciones con las autoridades (directores). Se ha tenido que reubicar huertos. Se han diseñado nuevas estrategias para que la implementación del proyecto no se vea afectado con la demora de los insumos.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2176668. CREACION DEL PARQUE DEL MIGRANTE, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al proyecto "Creación de Servicios Deportivos y Culturales en el Nuevo Parque del Migrante, Distrito la Victoria" se le asignó en el año 2013 un presupuesto de S/.9,799,869.00, cuya ejecución presupuestal fue de S/.9,799,869.00, bajo la modalidad de encargo a la MML, obteniéndose un indicador de eficacia del 100%. Sin embargo, la obra no fue ejecutada. Cabe mencionar que, con la ejecución del proyecto que será en el presente año fiscal, se estará consiguiendo adecuadas condiciones para la práctica de actividades recreativas, deportivas y sociales en el área de influencia del distrito de La Victoria, mejorando la calidad de vida de la población, aumentando el valor de los predios de las áreas de la zona de intervención.

b). Identificación de problemas presentados

Al 31 de diciembre de 2013, no se contaba con la disponibilidad del terreno, ya que estaba ocupados por un grupo de comerciantes del Ex mercado mayorista la parada; sin embargo, cabe mencionar que a la fecha se tiene disponible el terreno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene a su cargo el proceso para la desocupación.