

PLIEGO : 01011 DESPACHO PRESIDENCIAL

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2379134. MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL E INSTALACION DE UNA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES EN LAS INSTALACIONES DE PALACIO DE GOBIERNO PIM : 1,000,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La intervención dio como resultado la optimización de la oferta (red colectora de desague, buzones y/o buzonetos, y el sistema de disposición final), por lo tanto, mejoró las instalaciones de disposición final de las aguas residuales. Actualmente, se encuentra en la etapa de liquidación de obra, la intervención está en servicio

b). Identificación de problemas presentados

En el transcurso de la ejecución de la obra se presentó adicional de obra y ampliación de plazo. Se recomienda revisar con cuidado el expediente técnico antes de aprobarlo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda realizar un adecuado seguimiento y coordinación de la ejecución de la inversión.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2376805. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL COMEDOR Y COCINA CENTRAL EN PALACIO DE GOBIERNO PIM : 2,400,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La intervención dio como resultado la optimización de la oferta (servicio de cocina y servido, el cual se desarrolla en los ambientes de cocina y comedor), por lo tanto, rehabilitó y mejoró los ambientes de cocina y comedor, asimismo, el mejoramiento del equipamiento y mobiliario. Actualmente, se encuentra en la etapa de recepción y liquidación de obra

b). Identificación de problemas presentados

En el proceso de selección se presentó declaratorias de desierto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda realizar un adecuado seguimiento y coordinación en la etapa del proceso de selección y posterior ejecución de la inversión

PLIEGO : 01024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2307255. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y CAPACITACION DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL OSINFOR EN IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO**PIM : 864,816.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) En el caso del Producto 0025 Expediente Técnico, al cierre del 2017 quedo en pendiente la ejecución de la acción 1.1 Elaboración del Expediente, al estar en pendiente la culminación del Sistema de utilización en media tensión 10-22.9kv, sistema cuya conformidad técnica fue comunicada por la concesionaria Electro Oriente, mediante Carta GO-81-2018 del 24.01.2018, con lo cual el especialista en Electromecánicas, culminó la elaboración incluyendo el presupuesto y metrados del Sistema en mención, procediéndose a emitir la conformidad respectiva mediante el Memorándum N° 037-2018/05.2-UEI, por el monto de S/ 6,240.00, monto que se devengo en el mes de marzo lográndose un avance del 100% al lograrse la aprobación del expediente técnico mediante la Resolución Presidencial N° 064-2018-OSINFOR. 2) En el caso del Producto 0026 Adquisición de equipos, al cierre del 2017 quedo en pendiente la ejecución de la Acción 2.2: Equipamiento suficiente para el área administrativa y área técnico, en lo que respecta a la compra de los equipos especializados, cuya compra reemplazara los formatos en papel que se usan durante la supervisión, para registrar los datos de los arboles supervisados en campo. Al respecto mediante el Memorándum N° 073-2018-OSINFOR/05.2 se remitió a la Unidad de Abastecimiento la aprobación de entregable y conformidad de pago, por la compra de equipos especializados (8 tabletas y 48 bateras) por el monto de S/ 135,464.00, este gasto se efectuó considerando que se debía cumplir con la obligación asumida con el contrato AS-SM-10-2017-OSINFOR-1. 3) En el caso del Producto 0010 Gestión del Proyecto, con el apoyo del equipo de gestión del proyecto la Unidad Ejecutora de Inversiones a prestado apoyo administrativo en todas las demás actividades programadas en el segundo semestre, como son la habilitación de fondos para los talleres de fortalecimiento del Programa de fortalecimiento en uso y manejo del aprovechamiento de los recursos forestales con enfoque intercultural y de género, el mismo que se está ejecutando de forma directa debido a la complejidad de su ejecución y la variabilidad de asistencia de las comunidades nativas, concesionarios y predios privados, los fondos para ejecutar las pasantías en la cuenca del Putumayo y Ampiyacu, así como los talleres dirigidos a otros actores.4) Por otra parte, como resultado de la actualización de datos de titulares de concesionarios forestales, el equipo capacitador informó que el número de este público objetivo se ha reducido significativamente, por lo que implementó 04 grupos de 08 programados, reduciéndose en 12 los talleres programados y ejecutándose un total de 25 talleres en el año 2018. En este sentido, luego que el equipo realizase el filtro respectivo, por lo que se tendrá en el caso de concesionarios 04 grupos implementados, cancelándose 04 grupos de los 08 grupos diseñados inicialmente.

Se realizaron 02 pasantías el 21 al 23 de noviembre en la comunidad nativa el Remanso y del 4 al 6 de diciembre en la comunidad nativa de Boras de Brillo Nuevo, las acciones se han justificado mediante la presentación de las memorias de ambos talleres presentados a través de la Carta S/N de fecha 19.12.2018 elaborado por el Ing. Casiano Aguirre Escalante, así mismo el detalle del gasto ha sido presentado mediante el Informe N° 007 y 008-2018-NMSV, elaborados por la Asistente Nora Margarita Santillán Vela. Se implementó la Campaña de Difusión, en cuyo marco se implementaría 02 estrategias, también se contrató los servicios de un diseñador para elaborar un Landing Page <https://marcialso.github.io/landing/>, y Diseño digital de Brochure, para difundir los resultados del proyecto, compartir la experiencia lograda y avances, Se ejecutó un total de 04 talleres dirigidos a actores estratégicos de la FEMA, SUNAT, PNCMCC, PNP, GERFOR, SERNAMPO, UNAP, CEDIA, entre el 27.11.18, 29.11.18, 1.12.18 y 13.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

- 1) La falta de disponibilidad de recursos adicionales para poder iniciar con la obra, y en algunos casos la falta de proveedores que dificultaron la adquisición de algunos ítems de indumentaria
- 2) En el caso de Supervisión y Liquidación de Obras uno de los principales factores que impidieron el desempeño fue la falta de recursos. A pesar de haber solicitado recursos adicionales al MEF, no se obtuvo respuesta positiva.
- 3) En el caso de la Implementación del programa de capacitación con enfoque intercultural y de genero dirigido a comunidades, se mantuvo la falta de participación de titulares de concesionarios en los talleres del programa, por lo que muestra una baja tasa de asistencia, en las pasantías se tuvo problemas para arreglar las áreas destinadas a dicha actividad, algunas autoridades no pudieron asistir debido a la carga de actividades que existe durante el mes de diciembre.
- 4) Debido a la restricción de recursos no se ha podido iniciar con el proceso de convocatoria de la obra, asimismo durante la actualización
- 5) En relación al Expediente técnico debido a la restricción de recursos no se pudo iniciar con el proceso de convocatoria de la obra, asimismo durante la actualización del expediente técnico se ha tenido demoras en la entrega de cotizaciones de algunos ítems.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1) Considerando que el expediente técnico acumulaba una vigencia mayor a 6 meses, se procedió a iniciar con la actualización de precios correspondiente.
- 2) Se programó las fechas de capacitación, se realizó visitas previas para habilitar las áreas en bosque donde se realizaría las capacitaciones.
- 3) Se logró solicitar el apoyo de algunas instituciones para pedir en calidad de préstamos los materiales requeridos para las capacitaciones.

PLIEGO : 01114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO : 2271925. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA**PIM : 34,561,328.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIM del Proyecto para el periodo 2018 asciende a S/ 61,300,00.00 (incluye la transferencia financiera a entidades públicas por S/ 26,738,672.00 soles en la GG 2.4), de los cuales S/ 10,000,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y S/ 51,300,000,00 corresponden a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. La ejecución financiera fue del orden de S/ 59,971,093 soles, representando el 97.8% del total del PIM antes mencionado.

El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño del SINACYT, con la finalidad de contribuir a la diversificación económica y competitiva del Perú, ello ayudará a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo y finalmente lograr un desarrollo sostenible basado en el conocimiento.

Componente 1:

- Se organizó el Primer Congreso Nacional de Gestión de Información en CTI.

Componente 2:

-Aprobación de la selección e identificación de los sectores clave como parte del proceso de implementación del proyecto.

-Se elaboró el diseño de la línea de base para el Instrumento de Comercialización Tecnológica.

Componente 3:

-Se realizó tres giras informativas denominada Caravana Científica, que abarcó a 25 regiones.

-Se aprobó el expediente del concurso E033-2018-01-BM Programa de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales, teniendo como resultado la postulación de 24 propuestas y quedando seleccionadas 10.

-Se aprobó el expediente del concurso E044-2018-01-BM Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación, teniendo como resultado la postulación de 102 subproyectos, resultando seleccionados 17.

-Se aprobó el expediente del concurso E041-2018-01-BM Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, teniendo como resultado la postulación de 508 subproyectos, resultando ganadores 190 subproyectos.

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte del MEF en autorizar la modificación presupuestaria que permita efectuar las transferencias financieras a la entidades públicas con la finalidad de promover la investigación, ciencia y tecnología.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con las entidades vinculadas a la ejecución del proyecto.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,333,603.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2029124. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE**PIM : 1,047,223.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 se ha ejecutado el PI con los componentes de Restauración de Infraestructura, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión logrando un avance físico del 20.00% y un total acumulado al 79.87%, trabajos que consistieron tratamiento de pisos, embarres y pintura en cielo raso y muros, conservación de lienzos y esculturas policromadas, consolidación y montaje de retablos, visitas guiadas, talleres de involucramiento en patrimonio. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico)

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) generaron cortes de energía eléctrica así como la demora en la incorporación a la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del presente año, lo que imposibilitó el reinicio inmediato del Proyecto de Inversión (PI), así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limitó el desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó las coordinaciones con la empresa prestadora de servicios de energía eléctrica de la zona para la reconexión inmediata, posterior a la incorporación al PMI se trabajó bajo cronograma acelerado y mediante coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitieron el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2094950. RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO TRONCAL DEL CHINCHAYSUYU, TRAMO HAWKAYPATA - IZCUCACA**PIM : 1,560,090.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de Inversión (PI) que pertenece al Proyecto especial Qhapaq Ñan, en el presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Restauración de Estructuras Arqueológicas, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión logrando un avance físico del 35.34% y un acumulado total al 60.30% realizando trabajos de apertura de unidades de excavación, conservación y consolidación de pisos y sobre cimientos, involucramiento de la población mediante talleres y visitas guiadas. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico)

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) generaron inconveniente para los trabajos programados a nivel de pisos así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limitó el desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procedió a la instalación de canales y cubiertas (obras provisionales) que permitieron la continuidad de trabajos programados en pisos y muros y mediante coordinaciones entre áreas involucradas se logró celeridad en la adquisición de materiales solicitados permitiendo el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico. Las presente acciones implementadas permitieron el cumplimiento de los trabajos programados según expediente técnico.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2112674. PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL PARAISO - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA**PIM : 1,739,556.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó las actividades de excavación y trabajo en gabinete vinculados al componente arqueológico.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- Existe una situación legal conflictiva entre el Ministerio de Cultura y la empresa Alisol S.A.C. (propietarios del predio donde se emplaza la Zona Arqueológica Monumental El Paraíso).
- 2.- En adición, hubo retraso en el proceso de selección del director y de parte del personal profesional, en el marco del proyecto de inversión pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- La Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble emitió el Memorando N° 900414-2018/DGPA/VMPCIC/MC en donde considera que la ejecución del componente civil del proyecto (392 m2 de "Adecuada Infraestructura") debe ser desestimada, razón por la cual la UEI coordinará con el área usuaria para definir los procedimientos a seguir.
- 2.- La Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble (área usuaria) designó temporalmente a un personal de planta como director en el ámbito del proyecto de inversión pública.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2133730. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR PAQCHAYOQ SUB SECTOR SUR OESTE (A, B, C Y D) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO**PIM : 1,312,041.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente periodo se ha ejecutado el Proyecto de Inversión (PI) con los componentes de Investigación arqueológica, Restauración de Estructuras Arqueológicas, Paisaje Cultural y Supervisión logrando un avance físico del 20.62% y un acumulado total al 76.64% realizando trabajos de apertura de unidades de excavación, conservación y consolidación de andenes, manejo de residuos sólidos y tratamiento de áreas verdes. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) y la poca accesibilidad a la zona de trabajo que genera la demora en el traslado de materiales solicitados de forma oportuna para el normal desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante coordinaciones con los arrieros de la zona que realizan trabajos de traslado se ha logrado el transporte de materiales a obra lo que permitió el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo. Las acciones implementadas permitieron el cumplimiento de los trabajos programados según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2133733. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI**PIM : 2,159,729.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Obras Restaurativas, Investigación Arqueológica, Recuperación Paisaje Cultural, Infraestructura Complementaria, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión logrando un avance físico del 3.50% y un acumulado total al 91.86%, trabajos que consistieron apertura de unidades de excavación, excavaciones extensivas, consolidación de muros en recintos y tratamiento de pisos, manejo de residuos sólidos, tratamiento de áreas verdes, construcción de cerco perimétrico de protección, visitas guiadas, talleres de involucramiento de la población mediante talleres y visitas guiadas. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones pluviales) generaron inconveniente para los trabajos programados a nivel de pisos así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limitó el desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante la instalación de cubiertas provisionales que permitieron la continuidad de trabajos programados en pisos y muros y mediante coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitieron el cumplimiento de las metas programadas según expediente técnico.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2133735. RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO RITUAL INKA TRAMO: QORIKANCHA - WANAKAURI**PIM : 808,493.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de Inversión que pertenece al Qhapaq Ñan, luego del proceso de modificación en fase de ejecución efectuado, reinició sus actividades en el mes de agosto ejecutando los componentes de Investigación Arqueológica, Arquitectura, Involucramiento y Sensibilización y Supervisión logrando un avance físico del 4.25% y un acumulado total al 7.26% realizando trabajos de apertura de unidades de excavación, trabajos preliminares (limpieza de terreno, apuntalamientos y trazos), provisionales (instalación de campamento), involucramiento de la población mediante talleres y visitas guiadas. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de invasiones evidenciadas a lo largo del tramo de intervención generaron conflictos con los vecinos y/o propietarios lo que imposibilitó el normal desarrollo de la operación, así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limitó el desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante coordinaciones de forma conjunta entre los pobladores colindantes de la zona y representantes de la DDC-Cusco (área de Funcional de Obras y Proyecto especial Qhapaq Ñan) se llegó a acuerdo que permitieron el normal desarrollo de las partidas programadas y mediante coordinaciones entre áreas involucradas se logró celeridad en la adquisición de materiales solicitados. Las presente acciones implementadas permitieron el cumplimiento de los trabajos programados para el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2144055. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE QUIÑOTA**PIM : 1,116,106.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Restauración de Infraestructura, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión logrando la culminación satisfactoria del Proyecto de Inversión con un avance físico del 100.00% y trabajos que consistieron tratamiento de pisos (veredas y áreas verdes), embarres y pintura en cielo raso y muros, conservación de lienzos y esculturas policromadas, consolidación y montaje de retablos, visitas guiadas, talleres de involucramiento en patrimonio. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto debió ser incorporado a la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del presente año, lo que imposibilitó el reinicio inmediato del Proyecto de Inversión (PI)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Posterior a la incorporación al PMI se trabajó bajo cronograma acelerado lo que permitió el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo. La presente acción permitió el cumplimiento de los trabajos programados para el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158448. RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX PALACIO GRAN CHIMU - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN**PIM : 2,113,182.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de 5159 metros cuadrados de investigación y conservación arqueológica, lo que representa al 23.23 porcentaje de ejecución.
 Se logró trasladar y dar conservación integral a las 19 esculturas registradas en el acceso principal.
 Se definió el diseño y arquitectura del acceso principal al conjunto, identificando muros decorados en alto relieve, logrando su conservación integral.

b). Identificación de problemas presentados

Hallazgos de esculturas de madera así como de entierros dentro del acceso principal al conjunto amurallado Utzh-An (Ex palacio Gran Chimú) ubicados en el muro perimetral norte del conjunto, no previstas en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planteamiento de la elaboración y aprobación del expediente de prestación adicional de obra Nro 01 que contenga las acciones principales para salvaguardar los hallazgos (ídolos de madera, otros objetos) así como los entierros que se vienen encontrando dentro del acceso principal al conjunto amurallado Utzh-An (Ex palacio Gran Chimú) específicamente en el muro perimetral norte.
 Con Resolución Directoral Nro 006-2018-D PECACH VMPCIC/MC del 12 de octubre del 2018 se aprueba el expediente técnico de la prestación adicional de obra Nro 01. Se ejecutó el 100 por ciento del adicional de obra Nro 01

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158467. RECUPERACION DEL ENCAUZAMIENTO PRE HISPANICO PUQRO TRAMO PUENTE MOLLOQOCHA - SAPANTIANA, EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PIM : 1,445,034.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes, Restauración de Estructuras Arqueológicas, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión logrando un avance físico del 21.25% y un acumulado total al 29.14%, trabajos a nivel de unidades de excavación, conservación y consolidación de muros de canal, identificación de especies, involucramiento de la población mediante talleres y visitas guiadas. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) en el I trimestre no permitió el normal desarrollo de las partidas programadas en el canal así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limitó el desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se pudo dar la continuidad de la obra (preparación de unidades líticas, apuntalamientos) y mediante coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitieron el cumplimiento de las metas programadas para el presente período según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158492. PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA

PIM : 1,788,553.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente Mecanismos de Protección y Seguridad Proyecto Instalación de coberturas se logró protección de las estructuras arqueológicas para garantizar su perdurabilidad y resistencia a la incidencia de factores climáticos, lo cual fue acompañado de un plan de actividades con la finalidad de revitalizar el área arqueológica.

Componente Ambientes para Trabajos Arqueológicos, se viene construyendo ambientes para almacenes y áreas de trabajo con mejores condiciones de protección, seguridad y conservación del material arqueológico proveniente del Complejo Arqueológico Saltur.

b). Identificación de problemas presentados

Componente Mecanismos de Protección y Seguridad renuncia del supervisor de obra.

Componente Ambientes para Trabajos Arqueológicos Paralización de obra debido a la falta de presupuesto para cancelar el adelanto por material solicitado por el contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Componente Mecanismos de Protección y Seguridad Incorporación de un nuevo supervisor con la finalidad de garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. Se culminó la obra, se está iniciando los trámites para la entrega al Museo de Huaca Rajada por estar dentro de su jurisdicción.

Componente Ambientes para Trabajos Arqueológicos, Se viene procediendo con la cancelación del saldo del adelanto de materiales con la finalidad de reiniciar con la ejecución de los trabajos.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2172950. RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTORES A Y B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE RAQAYRAQAYNIYUQ DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA CUSCO REGION

PIM : 2,002,646.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Investigación Arqueológica, Restauración de Estructuras Arqueológicas, Recuperación Paisaje Cultural, Infraestructura Y Equipamiento, Infraestructura de Protección, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión logrando un avance físico del 34.00% realizando los trabajos de apertura de unidades de excavación, recuperación de muros y recintos, identificación de especies y manejo de residuos sólidos, visitas guiadas, talleres de involucramiento en patrimonio. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2172950. RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTORES A Y B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE RAQAYRAQAYNIYUQ DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA CUSCO REGION

PIM : 2,002,646.00

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) en el I y IV trimestre lo que imposibilita el normal desarrollo de las partidas programadas así como la adquisición de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tomando en consideración que el PI está en su segundo año de ejecución se ha previsto por parte del responsable de obra, partidas que permitieron la continuidad de la obra y trabajos en el sector de intervención lo que no generara retrasos de acuerdo a lo programado según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2172957. RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE KOTOSH SECTOR VI, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO

PIM : 1,121,451.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la ejecución de la primera temporada del PIA, logrando las siguientes muestras arqueológicas recuperadas: Cerámica 2168, Líticos 1 074 bolsas, malacológico 245 bolsas, botánico 43 bolsas, metal 13 BOLSAS, MINERAL 24 BOLSAS, OSEO ANIMAL 613 BOLSAS, OSEO HUMANO 43 BOLSAS, OTROS (TIERRA, CARBÓN, TEXTIL) 423 BOLSAS.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retraso en el proceso de selección del director responsable técnico en el marco del proyecto de inversión pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El inspector asumió temporalmente las funciones de responsable del proyecto, en el marco de la R.C.195-88-CG.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189426. RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 3,589,984.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó con éxito los componentes de "Labores de restauración arqueológica", "Labores de conservación arqueológica" y "Difusión Cultural", los cuales entraron al proceso de liquidación de obras por administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2190223. RECUPERACION Y CONCLUSION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI,
DEPARTAMENTO CUSCO

PIM : 1,381,021.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el presente período se ha ejecutado el PI con los componentes de Restauración de Infraestructura, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión logrando un avance físico del 8.34% y un acumulado total al 96.42%, trabajos que consistieron tratamiento de pisos, embarres y pintura en cielo raso y muros, conservación de lienzos y esculturas policromadas, consolidación, pintura mural y montaje de retablos, visitas guiadas, talleres de involucramiento en patrimonio. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto tuvo que incorporarse a la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del presente año, lo que imposibilitó el reinicio inmediato del Proyecto de Inversión (PI).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Posterior a la incorporación al PMI se trabajó bajo cronograma acelerado y mediante coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitieron el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2190224. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTA CATALINA DE MARCACONGA DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA ACOMAYO,
DEPARTAMENTO CUSCO

PIM : 2,180,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Investigación Arqueológica, Conservación y Restauración de Estructuras, Conservación y Restauración de Bienes Muebles y Elementos Artísticos, Difusión y Sensibilización y Supervisión logrando un avance físico del 19.34% y un acumulado total al 37.54 porcientoen el presente periodo se ha culminado con los trabajos de Investigación Arqueológica, calzadura, restituciones y consolidaciones en cimientos y sobre cimientos, calzadura y restitución de muros de adobe, restitución de cobertura en capillas laterales, conservación y consolidación de esculturas policromados, retablos, pintura mural, limpieza de objetos metálicos, visitas guiadas, talleres de involucramiento en patrimonio. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) en el I y trimestre lo que demora el normal desarrollo así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limito el desarrollo de las partidas programadas, la no adquisición de palos rollizos para el armado de estructura de cubiertas por no contar con la cantidad solicitada en el mercado lo que afecto la programación establecida en el expediente técnico siendo uno de los motivos por el cual el Proyecto de Inversión realizo modificación es fase de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha previsto por parte del responsable de obra, tomar acciones que permitan la continuidad de la obra (elaboración de adobes y unidades líticas) y se relazo el proceso de modificación en fase de ejecución para el cumplimiento de los trabajos programados en el periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2190225. RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTOR QOLQAS, DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE RAQCHI, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE
CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 2,600,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Investigación arqueológica, Restauración de Estructuras Arqueológicas, Paisaje Cultural y Supervisión logrando un avance físico del 15.03 porcientoy un acumulado total al 17.97 porcientorealizando trabajos de investigación arqueológica (apertura de unidades de excavación), conservación y consolidación muros en recintos, manejo de residuos sólidos y tratamiento de áreas verdes, visitas guiadas, talleres de involucramiento en patrimonio.

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limitó el desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2190225. RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTOR QOLQAS, DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE RAQCHI, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 2,600,000.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante trabajos provisionales (cubiertas) que permitieron la continuidad de trabajos programados en pisos y muros y coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitieron el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234948. RECUPERACION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO: QORIWAYRACHINA, PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 1,436,592.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Investigación arqueológica, Restauración de Estructuras Arqueológicas, Adecuación de Entorno, Difusión y Sensibilización y Supervisión logrando un avance físico del 11.64% y un acumulado total al 20.30%, trabajos que consistieron en apertura de unidades de excavación, conservación y consolidación andenes, identificación de especies, manejo de residuos sólidos, visitas guiadas, talleres de involucramiento en patrimonio. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) genero debilitamiento de las bases del puente, así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limito el desarrollo de las partidas programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante el apilado de sacos de arena alrededor de las bases del puente se mitigaron los daños generados por la crecida del caudal del río, motivo por el cual se realizó la modificación en fase de ejecución del Proyecto de Inversión, así como coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitieron el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234949. RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO SECTOR B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MACHUQ ENTE DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PIM : 1,920,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Investigación arqueológica, Restauración de Estructuras Arqueológicas, Adecuación de Entorno y Supervisión logrando un avance físico del 11.27% y un acumulado total al 14.47%, trabajos que consistieron en apertura de unidades de excavación, conservación y consolidación andenes, identificación de especies, manejo de residuos sólidos. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limitó el desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante trabajos provisionales (cubiertas) que permitieron la continuidad de trabajos programados en pisos y muros así como coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitió el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234954. RECUPERACION DEL CAMINO PREHISPANICO TRAMO PITUPUQUYU - CRUZMOQO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 2,105,436.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión que pertenece al Proyecto especial Qhapaq Ñan ejecutando los componentes de Investigación Arqueológica, Arquitectura, Adecuación Paisajística, Gestión de Riesgo, Difusión y Sensibilización y Supervisión logrando un avance físico del 39.33 por ciento y un acumulado total al 50.73 por ciento realizando trabajos de apertura de unidades de excavación, conservación y consolidación de pisos y sobre cimientos, manejo de residuos sólidos tratamiento de áreas verdes, trabajos de protección, involucramiento de la población mediante talleres y visitas guiadas. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados que limitó el desarrollo de las partidas programadas en los diferentes sectores de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante trabajos provisionales (cubiertas) que permitieron la continuidad de trabajos programados en pisos y muros así como coordinaciones entre áreas involucradas se logró celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitió el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234955. RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTOR VIII ISLA CHICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE SALAPUNKU DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

PIM : 1,527,369.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Investigación arqueológica, Restauración de Estructuras Arqueológicas, Adecuación de Entorno y Supervisión logrando un avance físico del 17.34 por ciento y un acumulado total al 21.87 por ciento, trabajos que consistieron en apertura de unidades de excavación, conservación y consolidación andenes, identificación de especies, manejo de residuos sólidos, visitas guiadas, talleres de involucramiento en patrimonio. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de factores climáticos (precipitaciones Pluviales) así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante trabajos provisionales (cubiertas) que permitieron la continuidad de trabajos programados en pisos y muros así como coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitió el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251925. RECUPERACION DE LA HUACA TOLEDO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

PIM : 2,345,916.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 2807 metros cuadrados de investigación y conservación arqueológica, lo que representa al 28.41% de ejecución. Se estableció el diseño, materiales y técnicas constructivas de la arquitectura colindante con Huaca Toledo. Además se logró exponer de manera completa tanto la fachada norte y oeste del Huaca Toledo desde los primeros escalones.

b). Identificación de problemas presentados

- a) Acumulación de material escombrado ubicado en la zona norte y Oeste de la Huaca Toledo que impide el registro arqueológico adecuado así como la conservación y recuperación de elementos arquitectónicos ocultos bajo dicho escombro.
- b) Existencia de un precario canal de riego que cruza en dos puntos el sendero para la visita a la Huaca Toledo y que podría desbordarse afectándolo directamente. no previstos en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planteamiento de la elaboración y aprobación del expediente de prestación adicional de obra N° 01 que contenga las acciones principales para salvaguardar los hallazgos arquitectónicos así como el cumplimiento del objetivo del PIP de adecuadas condiciones para la visita.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251925. RECUPERACION DE LA HUACA TOLEDO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD**PIM : 2,345,916.00**

Con Resolución Directoral N° 005-2018-D-PECACH VMPCIC/MC del 10 de octubre del 2018 se aprueba el expediente técnico de la prestación adicional de obra N° 01. Se ejecutó el 69.17% del adicional de obra N° 01.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2254421. RECUPERACION DEL MONUMENTO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE KUÑOTAMBO, DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO**PIM : 1,804,772.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente periodo se ha ejecutado el PI con los componentes de Conservación y Restauración de las Estructuras, Conservación y Restauración de los Elementos Artísticos Arquitectónicos y Bienes Culturales Muebles, Mitigación de Impacto Ambiental, Difusión y Sensibilización y Supervisión logrando un avance físico del 32.85 por ciento y un acumulado total al 78.78 por ciento, realizando trabajos de Difusión y Sensibilización, calzada, restituciones y consolidaciones en cimientos y sobre cimientos, calzadura y restitución de muros de adobe, restitución de cobertura en capillas laterales, conservación y consolidación de esculturas policromadas, retablos, pintura mural, limpieza de objetos metálicos, visitas guiadas, manejo de residuos sólidos y tratamiento de áreas verdes culminado los trabajos Difusión y Sensibilización. Actividades que repercuten en beneficio de la población del sector (social y económico).

b). Identificación de problemas presentados

La presencia mayores metrados y partidas nuevas no consideras en el expediente técnico así como la no adquisición oportuna de los materiales solicitados limitó el desarrollo de las partidas programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por la presencia de mayores metrados y partidas nuevas se realizó la modificación en fase de ejecución del Proyecto de Inversión, así como coordinaciones entre áreas involucradas se ha logrado celeridad en la adquisición de materiales solicitados que permitió el cumplimiento de las metas programadas en el presente periodo según expediente técnico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2255863. RECUPERACION DEL SECTOR SUR, FRONTIS OESTE Y FRONTIS SUR DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD**PIM : 1,779,781.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de 1004 metros cuadrados de investigación y conservación arqueológica, lo que representa al 24.24 porcentaje de ejecución.
 Se definió el diseño arquitectónico, materiales, técnica constructiva y función de la Plataforma Sur. Además se identificó las diferentes ocupaciones previas a la construcción de la Plataforma Sur.
 Se logró devolver la estabilidad estructural a los bloques constructivos de la Plataforma en sus diferentes frentes, así como la intervención en el muro perimetral oeste de la Plataforma.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2257275. RECUPERACION DEL SECTOR NORTE, FRONTIS ESTE Y FRONTIS NORTE DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN
CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

PIM : 1,755,743.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 1716 metros cuadrados de investigación y conservación arqueológica, lo que representa al 30.73 porcentaje de ejecución.

Se intervino el sector norte del complejo funerario, recuperando más de 20 entierros intactos de época Chimú, los cuales presentaron entre sus ofrendas más de 100 vasijas de cerámica.

Se logró consolidar y proteger las unidades intervenidas, así como la LDP del muro perimetral este del conjunto, consiguiendo estabilizar y proteger la estructura.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2259182. RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES,CEMENTERIO LOS GAVILANES,HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE TUCUME DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 1,060,979.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente investigación arqueológica conservación y restauración difusión, sensibilización y fortalecimiento cultural

Durante las excavaciones arqueológicas se han encontrado contextos funerarios, que fueron trasladados al museo de sitio para los estudios correspondientes.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con el servicio de perforación del pozo tubular por incumplimiento de contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha rescindido el contrato por el servicio de perforación de pozo tubular.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2260355. RECUPERACION DE LOS SECTORES A Y B DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE PEÑICO EN EL VALLE DE SUPE, DISTRITO DE HUAURA, HUAURA - LIMA

PIM : 1,956,922.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el mes de febrero, se llevó a cabo el procedimiento de selección, para la elaboración del Expediente Técnico del Componente de Adecuadas Condiciones para la Visita del Proyecto de Inversión mencionado en el párrafo precedente, donde se consintió la Buena Pro por S/ 91 303.74 soles. Se tiene la opinión técnica favorable para el registro y posterior aprobación mediante Resolución Directoral.

En el mes de junio se convocaron 9 procedimientos de selección de los servicios profesionales, en 3 de ellos obtuvieron buena pro. El área de logística, el 30 de julio, convocó 6 procedimientos de selección que en su primer convocatoria se declararon desiertas, se otorgó la buena pro, en la primera quincena de agosto.

b). Identificación de problemas presentados

Respecto a la ejecución del Proyecto de Inversión, se presentaron dificultades para la entrega de los bienes con algunos proveedores, puesto que la zona donde se ejecuta el Proyecto de Inversión, tiene dificultad en su acceso vehicular, la vía de tránsito es trocha carrozable en inadecuado estado, situación que algunos proveedores de bienes no ingresen, y se deben dejar los bienes en la Sede Áspero.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2260355. RECUPERACION DE LOS SECTORES A Y B DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE PEÑICO EN EL VALLE DE SUPE, DISTRITO DE HUAURA, HUAURA - LIMA**PIM : 1,956,922.00**

Se programó en conjunto con el inspector de obra, la ejecución de la eliminación de material excedente con maquinaria, producto de las excavaciones realizadas, sin embargo se tuvo inconvenientes con la municipalidad Provincial de Huaura, puesto que no cuentan con una zona para el arrojado de desmonte.

Hacia el mes de diciembre de 2018, existieron inconvenientes en el SIAF que impidió una mayor ejecución del Proyecto de Inversión, se coordinó con soporte SIAF del MEF para dar solución al inconveniente, sin embargo se tuvo un saldo por ejecutar de S/ 24 177.32 soles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respecto a el presupuesto reducido para el 2019 para el Recuperación de los Sectores A y B de la Zona Arqueológica Monumental de Peñico en el Valle de Supe, Distrito de Huaura, Huaura Lima, se ha solicitado demanda adicional, el cual aun no se tiene respuesta por parte del MEF se realiza diariamente el seguimiento del oficio presentado.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2291307. RECUPERACION DEL SUBSECTOR EDIFICIO A, SECTOR CERRO LAS MONJAS DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE MARCAHUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**PIM : 2,346,227.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1.- Componentes que se desarrollaron:

a) Investigación arqueológica, b) Conservación y restauración de las estructuras arqueológicas, c) Adecuada difusión y sensibilización hacia la población.

2.- El avance físico de ejecución fue de 35. 40 por ciento por un periodo de 6 meses de acuerdo al expediente técnico que programo un 35. 56 por ciento de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2330897. RECUPERACION DEL SUBSECTOR H DEL SECTOR 1 DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE WIRACOCAPAMPA DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 1,859,152.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Componentes que se desarrollaron

a) Investigación arqueológica, b) Adecuada conservación y restauración de las estructuras arqueológicas, c) Adecuada difusión y sensibilización hacia la población, 2. El avance físico de ejecución fue de 34. 70 por ciento por un periodo de 5 meses de acuerdo al expediente técnico que programo un 54. 80 por ciento de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. La diferencia del avance físico de ejecución se debe que no se cumplió con la meta física programada en el componente adecuada difusión y sensibilización hacia la población, en la realización de talleres y en el componente de investigación arqueológica, servicio de traslado de muestras arqueológicas para fechados con fines científicos, programados en el periodo de 5 meses según expediente técnico. 2. Con el PIM asignado se dio prioridad a los componentes de Investigación arqueológica y adecuada conservación y restauración de las estructuras arqueológicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se espera contar el presupuesto institucional modificado (PIM) restante equivalente al 69.37porciento del costo de inversión total, tomando en cuenta el periodo restante de ejecución de 5 meses, según expediente técnico.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2357175. ADQUISICION DE ALIMENTADORES, CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALAMBRICO WLAN, PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, MONITORES DE PANTALLA TACTIL (TOUCH), LENTES, TELEFONOS MOVILES, CAMARAS GRABADORAS O VIDEO CAMARAS DIGITALES, ESCANERES, COMPUTADORES NOTEBOOK, PROYECTORES MULTIMEDIA Y AMPLIFICADORES DE AUDIO; EN EL(LA) MINISTERIO DE CULTURA, 11 MUSEOS-DDC DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 1,180,207.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró culminar con el proceso de adquisición de los equipos perteneciente a 10 rubros de la inversión de un total de 12 .

b). Identificación de problemas presentados

- 1 Hubo retraso en el proceso de selección de los bienes a adquirir (amplificadores).
- 2 Hubo retraso por parte del proveedor en la entrega de los bienes (Computadores Notebook).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se están haciendo las gestiones administrativas para culminar la inversión en el presente año 2019.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251549. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACION DEL MUSEO NACIONAL DEL PERU EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA **PIM : 24,508,144.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de obra en un 56 por ciento de avance físico y un 64 por ciento de avance financiero Etapa I - Infraestructura.
 Inicio de la instalación del Sistema de Electrificación en Media Tensión de 22.9 KV para el Museo Nacional del Perú.
 Firma del contrato para la ejecución del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado para el Museo Nacional del Perú.
 Firma de la Cuarta Enmienda al Convenio de Administración de recursos entre el Ministerio de Cultura y UNOPS (Variaciones de Obra y Supervisión)

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el tiempo de respuesta de los trámites de autorizaciones ante otras Entidades públicas y privadas para el inicio de las obras complementarias del sistema de electrificación y el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para el Museo Nacional del Perú.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mayores coordinaciones técnicas con las Entidades públicas y privadas para agilizar los procedimientos de autorizaciones y permisos, a fin de evitar posibles ampliaciones de plazo en la ejecución de las obras complementarias del Museo Nacional del Perú.
- Solicitudes de demanda adicional de mayores recursos para la ejecución de metas programadas.

PLIEGO : 03116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2424447. ADQUISICION DE SERVIDORES DE COMPUTADOR DE GAMA ALTA; EN EL(LA) IRTP URBANIZACION SANTA BEATRIZ DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 1,112,165.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta adquisición permitió modernizar tecnológicamente el hardware y el software de la Plataforma de Servidores del Sistema Playout utilizado en la emisión de los contenidos de las cinco (05) señales TV Perú HD, TV Perú SD, TV Perú Noticias, TV Perú Cultural IPE y TV Perú Internacional, con las siguientes ventajas:

- (1) Unificado en un solo Sistema para las cinco (05) señales.
 - (2) Transferencia por archivo.
 - (3) Flujo sin uso de cintas para el visionado de control de calidad y para el play out.
 - (4) Redundante en equipamiento, asegurando la confiabilidad y sostenibilidad operatividad de nuestras señales de emisión.
- Adquirido con Adjudicación Directa PROC 4 2018 IRTP 1 y Contrato Nro. 023 2018 GAF.2 IRTP

b). Identificación de problemas presentados

a. Incremento de las producciones de televisión y prensa, origina nuevas necesidades operativas de equipamiento y servicios, por lo tanto, se requiere de recursos económicos para su atención especialmente para producciones del Bicentenario Patrio.

b. En el proceso de adquisición de bienes y servicios, el tiempo que involucra la asignación de recursos económicos y proceso logístico de selección originan retrasos en la implementación de los equipos adquiridos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Desarrollar un programa de capacitación permanente para elevar la capacidad de respuesta ante la exigencia tecnológica.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2093144. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO**PIM : 9,832,083.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de ejecución de obra del 15%

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra (excavación masiva) se encontró el nivel freático por encima de lo que indicó el Estudio de Suelos, lo que produjo paralización de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron estudios complementarios de suelos y geofísico que permitieron definir la solución y modificación de la cimentación mediante la aprobación del Adicional y Deductivo Vinculante N°01

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2135243. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA (SEDE URUGUAY - BELEN)****PIM : 86,823,148.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de Obra del 4%

b). Identificación de problemas presentados

- Demoras en el proceso de traslado de la Sala Penal Nacional al nuevo local acondicionado, lo que no permitió liberar el terreno para entrega al Contratista.
- Demoras en el proceso del traslado del Nido y Wawa Wasi al nuevo local acondicionado, lo que no permitió liberar el terreno para entrega al Contratista.
- Demoras en el proceso de otorgamientos de licencias y permisos por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para iniciar con la construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento continuo al acondicionamiento de los nuevos locales para acelerar el proceso de traslado

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2198239. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA, SEDE DE LA CSJ DE SULLANA****PIM : 28,304,393.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra del 40%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de equipos por parte del Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento continuo al cronograma de adquisición de materiales y establecer multas por incumplimiento del cronograma para los próximos procesos de selección.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2271946. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA A TRAVES DE UN CENTRO INTEGRADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO EL PORVENIR, DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD**PIM : 2,110,777.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se firmó contrato de obra y de supervisión de obra. Actualmente se tiene un avance de aproximadamente 40%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la transferencia de fondos para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia a través de un Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia en el Distrito El Porvenir, Distrito Judicial de la Libertad, que no permitieron cumplir eficientemente con los pagos a la empresa constructora.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitudes reiteradas a la GG, UE 002-PJ, BID y MINJUS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2057903. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**PIM : 942,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la instalación del data center, se culminó con la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

0

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

0

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2135243. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA (SEDE URUGUAY - BELEN)**PIM : 7,739,075.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de Obra del 4%

b). Identificación de problemas presentados

- Demoras en el proceso de traslado de la Sala Penal Nacional al nuevo local acondicionado, lo que no permitió liberar el terreno para entrega al Contratista.
- Demoras en el proceso del traslado del Nido y Wawa Wasi al nuevo local acondicionado, lo que no permitió liberar el terreno para entrega al Contratista.
- Demoras en el proceso de otorgamientos de licencias y permisos por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para iniciar con la construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento continuo al acondicionamiento de los nuevos locales para acelerar el proceso de traslado

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2159337. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACION PERUANA - PRIMERA ETAPA **PIM : 1,524,653.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se mantuvo las metas, se inauguraron y entraron en funcionamiento los CISAJ de: Rupa Rupa y Cora Cora. Se finalizó la entrega del componente 4 según DL 1299.

b). Identificación de problemas presentados

El desconocimiento de procesos del personal administrativo de la UE002 del Poder Judicial y los cambios de personal en esta unidad y en el BID fueron un problema adicional para ACCEDE -PJ y no ayudaron para cumplir en los tiempos previstos las metas del programa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Teniendo como fundamento el Contrato de Prestamo 2534/OC-PE y el MOP correspondiente, se solicitó repetidamente su lectura y comprensión.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2171479. MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NCPP EN LA SEDE PRINCIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA. DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA **PIM : 2,001,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación del Expediente Técnico

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el proceso de certificación presupuestal y actos preparatorios para llevar a cabo el proceso de selección de la Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda reiniciar el proceso de de selección a fin de culminar la obra en el año 2019.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2171486. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN LA PROVINCIA DE ILO DEL DISTRITO JUDICIAL MOQUEGUA **PIM : 2,910,160.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación del Expediente Técnico

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el proceso de certificación presupuestal y actos preparatorios para llevar a cabo el proceso de selección de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se Coordinará con las áreas que corresponden a fin de mejorar los procesos de certificación presupuestal y actos preparatorios para llevar a cabo los procesos de selección en tiempos óptimos.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2309001. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA PIM : 11,862,157.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de Obra. Recepción y Transferencia de Obra a la CSJ de Arequipa

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de levantamiento de observaciones por parte del Contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se implementarán visitas periódicas de los proyectistas, a fin de advertir posibles errores o incumplimiento del Expediente

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2386675. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LOS PROCESOS JUDICIALES NO PENALES A NIVEL NACIONAL (EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO) PIM : 1,632,260.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-El Ministerio de Justicia a partir de haber realizado la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión Mejora de los Servicios de Justicia No Penal a través de la Implementación del Expediente Judicial Electrónico - EJE, el equipo de la OCP viene desarrollando la estrategia de implementación de los diversos componentes del PI EJE no penal.

-Asimismo se viene logrando la implementación del proyecto mediante la inclusión en el PAC de importantes procesos de contratación, servicios de consultorías, adquisición de bienes y servicios.

-Se han implementado nuevos procesos de selección, cuyos avances se ven reflejados desde los inicios del IV trimestre hasta el cierre del año 2018.

-Se ha logrado al IV trimestre alcanzar el nivel de ejecución esperado, ya que la programación de gastos al final del año se sinceró.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema se encuentra en la no aprobación del contrato de préstamo con el Banco Mundial, ya que el tiempo para licitar los procesos resultan demasiado lentos al utilizar norma nacional y no extranjera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto EJE no penal, se viene fortaleciendo al tener un equipo de especialistas que se va completando y lo seguirá haciendo, dadas las responsabilidades que ello implica.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2170525. FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS EN SUS TRAMOS 2, 3 Y 4 **PIM : 2,565,731.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Se ha culminado con los desembolsos a las Unidades Productivas pendientes, en total se han subvencionados a los Planes de Eneogocios de la Región de Cusco, Puno y Madre de Dios.
2. Se han realizado 12 talleres de promoción y fortalecimiento a las UP de las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios.
3. Se han realizado 18 talleres de sensibilización en el uso de tecnologías limpias para las Unidades Productivas.

b). Identificación de problemas presentados

1. Problemas identificados en la formalidad de los comprobantes de pago, en posesión de la Unidad Productiva retrasó la presentación de los informes de rendición de cuentas.
2. Las Unidades Productivas han tenido problemas para poder rendir el gasto realizado en sus planes de eonegocios básicamente por presentar comprobantes de pago con el IGV mal calculado, deducciones no retenidas y comprobantes de suspensión de cuarta categoría mal emitidos.
3. Falta de cuadros técnicos en las unidades productivas impedía que puedan elaborar correctamente los informes y llevar un control efectivo de la formalidad de sus comprobantes de pago.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se modificó la Directiva de Planes de Eonegocios para que contemple la posibilidad de rendición de gastos en casos en que el comprobante de pago es válido, pero tiene defectos en su formalidad.
2. Se organizaron asistencias técnicas para las Unidades Productivas con el personal de seguimiento y ejecución de la sede central a fin de brindar apoyo a los formatos de solicitud de las variaciones presupuestales y rendición de gastos.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2170528. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO-AMAZONICOS EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS-TRAMOS 2, 3 Y 4 **PIM : 6,552,954.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Se promovió el desarrollo sostenible a través de la articulación con Gobiernos Regionales de Puno y con las comunidades nativas de Sonene , Bélgica, Kotsimba y Boca Pariamanu en el departamento de Madre de Dios, para fortalecer la gestión de áreas de conservación regional y áreas de conservación privada, a través de la elaboración de expedientes técnicos que justifiquen la creación de ACR en Cusco y Puno; uy ACP en Madre de Dios.
2. Se trabajó dieciséis (16) Expedientes Técnicos para la creación de Áreas de Conservación, por un total de 316,999.08 Ha nuevas para conservación, en el ámbito de influencia del corredor vial interoceánico sur (Cusco, Puno y Madre de Dios); tres (03) ACR, ocho (08) ACP, tres (03) Bosques Locales y dos (02) Concesiones para Conservación.

b). Identificación de problemas presentados

1. Dificultades de apertura de ciertas comunidades para reunirse y tomar decisiones en forma consensuada. Para el caso de la iniciativa de la ACR "Bosque de Polylepis" (187,357.96 Ha) por razones de inscripción y división de territorio comunal, el Gobierno Regional Puno decide posponer la elaboración del Expediente hasta que se solucionen los registros de las comunidades y/o sus divisiones en la SUNARP. Con la mencionada ACR se llegaba a cubrir al menos 504,357.04 Ha, con alguna modalidad de conservación, en el ámbito del CVIS.
2. Demora en el sinceramiento del equipamiento a implementar en las áreas naturales protegidas, por parte del SERNANP, por lo cual no se ha podido ejecutar las actividades y acciones programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Dificultad de apertura de ciertas comunidades para reunirse y para decisiones en forma consensuada. Para el caso de la iniciativa de ACR "Bosque de Polylepis" (187,357.96 Ha) por razones de inscripción y división de territorio comunal, el Gobierno Regional Puno, decide posponer la elaboración del Expediente hasta que se solucionen los registros de las comunidades y/o sus divisiones en la SUNARP.
2. Demora en el sinceramiento del equipamiento a implementar en las áreas naturales protegidas, por parte de SERNANP, por lo cual no se ha podido ejecutar las actividades y acciones programadas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2170529. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR - TRAMOS 2, 3 Y 4 **PIM : 7,575,274.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Validación de 04 estudios de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), 08 Sub Modelos y 15 Estudios Temáticos para la Meso ZEE, por la Comisión Técnica Local de ZEE de las Provincias de Carabaya, Quispicanchi, Tahuamanu y Distrito Las Piedras.
2. Se instalaron treinta y cinco (35) Comisiones Ambientales Municipales (CAM): 12 en el ámbito de Cusco, 13 en el ámbito de Puno y 10 en el ámbito de Madre de Dios.
3. 35 Gobiernos Locales obtuvieron la validación de las propuestas de IGAS a través de sus respectivas Comisiones Ambientales Municipales (ICAMs), 34 Gobiernos Locales aprobaron sus IGAs con Ordenanza Municipal: en Cusco son 12 Gobiernos Locales (1PAL, 12 DAL y 12 AAL), en Puno: 13 Gobiernos Locales (4PAL, 13 DAL y 13 AAL) y en Madre de Dios: 10 Gobiernos Locales (3PAL y 09 AAL).

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2170529. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR - TRAMOS 2, 3 Y 4 **PIM : 7,575,274.00**

b). Identificación de problemas presentados

1. Cambio de agenda en los gobiernos locales (último trimestre del año 2018.
2. Retraso en las opiniones de los estudios temáticos para la revisión y opinión de los temáticos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se desarrollaron estrategias de difusión, incidencia y empoderamiento sobre el proceso de la Meso Zonificación Ecológica Económica, así mismo se capacitó en el uso y aplicación de los estudios temáticos y la Meso ZEE. Se hizo seguimiento y coordinaciones con los Gobiernos Locales para reprogramar los eventos en el menor plazo.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2198160. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR - II ETAPA (PGAS CVIS - 2) **PIM : 3,852,243.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Desarrollar la Gestión Operativa del PGAS CVIS 2.
2. Se cumplió con la presentación de la Información Financiera y Presupuestal durante al ejercicio 2018.
3. Se ha cumplido con la cancelación de los Consultores Individuales, pago de alquileres, mantenimiento, limpieza y personal contratado bajo la modalidad de locación del servicio, al cierre del ejercicio 2018, en el marco del cierre y liquidación de la Ex Unidad Ejecutora N° 004 Gestión de los Recursos Naturales y del PGAS CVIS 2.

b). Identificación de problemas presentados

1. Falta de presupuesto para financiar los gastos por los pagos de Consultores Individuales y Personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios del PGAS CVIS 2.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Racionalización y redistribución de los gastos del Componente, así como la incorporación de los fondos provenientes de Recursos Directamente Recaudados al PIM 2018.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2058430. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO **PIM : 1,985,568.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

San Juan Bautista con 76% / 86% con variaciones (Obra paralizada), Se entregó Equipamiento (EPPs), Se entregó Herramientas y Equipos para las plantas de reaprovechamiento, Se entregó 05 motocarros (trimóviles).

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de las obras de relleno sanitario de San Juan Bautista: Obra con contrato resuelto; además hubo observaciones en el registro de las tarjetas de propiedad de los trimóviles para San Juan Bautista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene formulando un expediente técnico para culminar la obra, considerando además el manejo de lixiviados, pues inicialmente estaba previsto su disposición a la PTAR de Iquitos que no está funcionando y no tiene fecha prevista para su operación, se viene coordinando con la municipalidad y con el proveedor la obtención de las tarjetas de propiedad de los trimóviles.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2069525. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO**PIM : 10,425,174.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección, Se entregó un (01) Camión Baranda 20 m3, Obra de relleno sanitario en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades en la ejecución de la obra, debido a deficiencias en el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al respecto se están teniendo reuniones con el supervisor y contratista para que aceleren ejecución, así como contando con un equipo de profesionales en la UE 003 para atender consultas relacionadas con el expediente técnico, debido a que se resolvió el contrato con el consorcio Artelia Inncive quien consideramos debía atender dichas consultas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2071893. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**PIM : 2,230,395.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entrega de 1 compactador Pata de Cabra para disposición final a la municipalidad de Nuevo Chimbote; Entrega de 1 camioneta de supervisión de la gestión de residuos sólidos; Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección; Se entregó dos (02) Camión Baranda 20 m3, cuatro (04) Compactadores 15 m3 y un (01) camión volquete.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades respecto al Saneamiento Físico Legal de terrenos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A diciembre la SBN realizó la reversión del terreno del proyecto especial Chincas hacia el estado, posterior a ello en fecha 12.12.2018 la municipalidad de Nuevo Chimbote solicitó la transferencia del terreno, estando a la fecha en trámite.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2083453. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA**PIM : 1,065,529.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección; y se entregó un (01) Camión Baranda 20 m3, dos (02) Compactador 15 m3 y un (01) camión volquete.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2146134. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES DE LAS CIUDADES DE MORALES, LA BANDA DE SHILCAYO, CACATACHI, JUAN, PROVINCIA DE SAN MARTIN PIM : 7,871,523.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección, Se entregó un (01) Camión Baranda 20 m3, Obra de relleno sanitario en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades en la ejecución de la obra, debido a deficiencias en el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al respecto se están teniendo reuniones con el supervisor y contratista para que aceleren ejecución, así como contando con un equipo de profesionales en la UE 003 para atender consultas relacionadas con el expediente técnico, debido a que se resolvió el contrato con el consorcio Artelia Inncive quien consideramos debía atender dichas consultas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2160590. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS DE: PUNO, PIURA, ANCASH, TUMBES, APURIMAC, ICA, HUANUCO, PUERTO MALDONADO, SAN MARTIN, JUNIN, LAMBAYEQUE, LORETO, AYACUCHO, AMAZONAS, LIMA Y PASCO PIM : 6,544,302.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los gastos vinculados a Gestión, se cumplieron al 100% para la operatividad y soporte del Programa.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2167494. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA PIM : 2,260,187.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la obra de relleno sanitario (marzo 2018); se entregó Equipamiento (EPPs); Se entregó Herramientas y Equipos para las plantas de reaprovechamiento.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2167531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEP

PIM : 933,518.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección, se entregó un (01) Camión Baranda 20 m3, dos (02) Compactador 10 m3 y un (01) camión volquete.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades respecto al Saneamiento Físico Legal de terrenos; se ha presentado caso de conflicto social por la oposición de la población a la ejecución de la obra de relleno sanitario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La UE 003 viene realizando coordinaciones de forma directa con los responsables de las municipalidades respecto a la formalización para el saneamiento físico legal de los predios, a través de coordinaciones, comunicaciones escritas y visitas de campo. El terreno está legalmente saneado sin embargo hay oposición social.

A diciembre, la UE 003 continúa realizando acciones para fortalecer las relaciones con la Comunidad a fin de desarrollar el proyecto en el mismo terreno, esto a través de los promotores ambientales de la Universidad de Chachapoyas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2184006. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LAS CIUDADES DE CARMEN ALTO, SAN JUAN BAUTISTA Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

PIM : 1,649,723.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se entregó Equipamiento (EPPs) y se entregó Herramientas y Equipos para las plantas de reaprovechamiento.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2186708. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

PIM : 1,809,693.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la obra de relleno sanitario (setiembre 2018); se entregó Equipamiento (EPPs); se entregó Herramientas y Equipos para las plantas de reaprovechamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo granizada en Yauyos que afectó cobertura del área administrativas y poza de lixiviados de Yauyos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reparó la cobertura del área administrativas y poza de lixiviados de Yauyos.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2186709. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y DISPOSICION FINAL DE SAN JERONIMO Y TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC **PIM : 1,902,129.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la obra de relleno sanitario (febrero 2018); se culminó la obra de reaprovechamiento; se entregó Equipamiento (EPPs); y se entregó Herramientas y Equipos para las plantas de reaprovechamiento.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2188381. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SULLANA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL PARA LA CIUDAD DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA **PIM : 8,695,463.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección; Se entregó un (01) Camión Baranda 20 m3; y Obra de relleno sanitario en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades en la ejecución de la obra, debido a deficiencias en el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al respecto se están teniendo reuniones con el supervisor y contratista para que aceleren ejecución, así como contando con un equipo de profesionales en la UE 003 para atender consultas relacionadas con el expediente técnico, debido a que se resolvió el contrato con el consorcio Artelia Inncive quien consideramos debía atender dichas consultas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2188977. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS **PIM : 1,390,178.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección; y se entregó un (01) Camión Baranda 20 m3, tres (03) Compactador 15 m3 y un (01) camión volquete.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2189704. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANUCO Y ADECUADA DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE AMARILIS, PILLCO MARCA Y SANTA MARIA DEL VALLE PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO **PIM : 824,936.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó el Expediente Técnico para Obra de relleno sanitario; Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección; y se entregó un (01) Camión Baranda 20 m3

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas en la ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2253933. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PIURA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL PARA LA CIUDAD DE CASTILLA, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA **PIM : 5,155,727.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Entrega de 1 camioneta de supervisión de la gestión de residuos sólidos; Se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección; y se entregó cuatro (04) Camión Baranda 20 m3, trece (13) Compactadores 15 m3 y un (01) camión volquete.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades respecto al Saneamiento Físico Legal de terrenos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A diciembre 2018, se ha realizado la minuta de cancelación de precio y levantamiento de hipoteca legal, con respecto al proceso de investigación al procedimiento de adquisición del terreno, a la fecha se encuentra en curso.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2336972. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE JULIACA Y ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS CIUDADES DE CABANA, CABANILLAS Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO **PIM : 3,587,051.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Entrega de 1 camioneta de supervisión de la gestión de residuos sólidos; se entregó Herramientas y EPPs (04 lotes) para almacenamiento y recolección; Se entregó tres (03) Camión Baranda 20 m3, nueve (09) Compactadores 15 m3 y un (01) camión volquete.

b). Identificación de problemas presentados

Se han presentado caso de conflicto sociales debido a la oposición de la población a la ejecución de la obra de relleno sanitario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Terreno inicial saneado; sin embargo, existe oposición social a la ubicación del terreno para la construcción del relleno sanitario; a diciembre la municipalidad continúa en proceso de selección del área destinada para la construcción del relleno sanitario.

PLIEGO : 05050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2150008. REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU / DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PIM : 839,515.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se realizó la Implementación de 05 viveros forestales en los sectores de Qoriwayrachina, Pacaymayo Bajo, Chachabamba, Intihuatana y Ahobamba
- Se realizó la reforestación de 15.45 ha en los sectores de Qoriwayrachina, Pacaymayo Bajo, Chachabamba, Intihuatana y Ahobamba.
- Se realizó la adquisición de equipamiento e insumos para labores de reforestación e implementación de viveros forestales (cascos, botas, guantes, poncho impermeable, pala, zapapico, fertilizante, enraizador, insecticida, fungicida, humus de lombriz, entre otros)
- Se conformó 03 comités de autogestión en los sectores de Qoriwayrachina, Intihuatana y Ahobamba.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de junio del 2018 se ejecutó todo el presupuesto inicial, sin embargo se tenía actividades a realizar para continuar con la ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó las gestiones ante el MINAM remitiendo con Oficio N° 182-2018-SERNANP-OPP de fecha 02.08.2018 el Informe N° 259-2018-SERNANP-OPP donde se solicita la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones a fin de proceder a realizar la nota de modificación presupuestaria a nivel funcional programático entre proyectos de inversión del SERNANP. CO n Oficio N° 205-2018-MINAM/SG/OGPP de fecha 15.08.2018 remitió el Informe N° 608-2018-MINAM/SG/OGPP/OPPMI concluye que la modificación presupuestal propuesta cumple con los criterios en la normativa.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2172424. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL MANU Y SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR ASOCIACION PRO VIVIENDA INGENIEROS LARAPA GRANDE, PROVINCIA DE CUSCO

PIM : 2,197,253.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se construyó el cuarto nivel de la Sede Administrativa sin cubierta.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación de la prestación adicional N° 2 en la especialidad de instalaciones eléctricas, correspondiente a luminarias, alimentadores y empalmes, canalizaciones y tuberías, tableros eléctricos, transformador de aislamiento, sistema de detección contra incendio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la prestación del adicional N° 2 mediante Resolución Presidencial N° 326-2018-SERNANP con fecha 27.12.2018

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2378413. MEJORAMIENTO ADECUADA GESTION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSOS CASTAÑA DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA

PIM : 1,110,004.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se culminó con la ejecución del proyecto, lográndose lo siguientes aspectos
- Se actualizó el documento de Ordenamiento del ecosistema de castañas
 - Se actualizó el Plan de Manejo de castaña.
 - Se adquirió medios de transporte terrestre y fluvial, así como equipos.
 - Se realizó el mejoramiento de dos escalinatas.
 - Se realizó intercambio de experiencias en el manejo de castaña.
 - Se realizó el fortalecimiento de capacidades, a través de asistencia técnica y pasantías
 - Se elaboró el Informe de Liquidación del proyecto

PLIEGO : 05050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2378413. MEJORAMIENTO ADECUADA GESTION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSOS CASTAÑA DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA**PIM : 1,110,004.00****b). Identificación de problemas presentados**

Se resolvió la orden de compra para la adquisición de dos proyectores, debido a que se venció el plazo del proveedor por Acuerdo Marco

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó nuevamente el pedido de los proyectores por Acuerdo Marco, sin embargo culminó el plazo de ejecución del proyecto de inversión, por lo que no se adquirieron los proyectores.

PLIEGO : 05051 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIE

PRODUCTO PROYECTO : 2281508. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL**PIM : 31,497,724.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Uno de los logros importantes de este programa a nivel presupuestal en el año 2018, fue la adquisición del terreno para la construcción del laboratorio (S/ 26.23 millones), así como el inicio del proceso para la elaboración del expediente técnico de la infraestructura del citado laboratorio.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIE

PRODUCTO PROYECTO : 2322180. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL.**PIM : 3,807,282.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018 finalizaron dos consultorías referidas a la calidad del aire que contribuyen a fortalecer el marco normativo de calidad ambiental del MINAN. Se concluyeron los estudios para la ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad de aire y se cuenta con la información que permitirá la suscripción de convenios para ubicación de las mismas en 6 ciudades (Ilo, Moquegua; Pisco, Ica; Cotabambas, Apurímac; Chumbivilcas y Espinar en Cusco; y Cajamarquilla en Lima), así como para iniciar los estudios definitivos correspondientes previos a su implementación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 05112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2195475. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCANICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO EN LA MACRO REGION SUR DEL PERU**PIM : 10,269,487.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el marco del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alerta Ante el Riesgo Volcánico en el Perú, se instaló 17 estaciones sísmicas vulcanológicas en el Sur del Perú (Sara Sara, Coropuna, Sabancaya, Misti, ubinas, Ticsani, Tutupaca y Yucamane).

b). Identificación de problemas presentados

Al 2018, respecto del proyecto, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alerta Ante el Riesgo Volcánico en el Perú, no se cumplió con la programación por las siguientes causas:

*Se paralizó la ejecución de la obra por incumplimiento de Contrato Nro.005-2018/IGP por parte de la empresa TERRAK (Incumplimiento de: programación de Obra, implementos de protección de obra y de personal, cronograma de adquisición de materiales).

*Se paralizaron las maquinarias y los equipos por falta de mantenimiento, lo que ocasiono un retraso en la programación del avance de la obra.

*Los procesos de contratación de los equipos del componente 04, no se lograron culminar por que los postores no cumplían con los requisitos solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Resolver el Contrato de la obra por incumplimiento, lo cual nos permita cumplir con ejecutar dicha obra correctamente en el año 2019, teniendo en cuenta los procedimientos legales vigentes.

PLIEGO : 05331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2157965. CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO E INNOVACION DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SENAMHI-JUNIN**PIM : 3,708,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Logró un avance físico de construcción del 16.95% con una ejecución financiera del cierre del ejercicio fiscal 2018 por el importe de S/ 1,891,432.00.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad en la ejecución de la obra, debido a los problemas de accesibilidad del terreno de la entidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con el Alcalde de la Ciudad de Junín , a fin de lograr la accesibilidad al terreno para evitar los retrasos con la ejecución de la obra.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2160880. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN MEDIO ABIERTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE CALLAO, HUAURA, LIMA Y UCAYALI

PIM : 1,626,244.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Con Resolución Ministerial No 230-2018-JUS, de fecha 01 de junio de 2018, se constituye la Comisión Técnico -Administrativa para la transferencia del SINARSAC.

- Por medio de actas Sustentatoria de transferencia de los recursos presupuestarios del SINARSAC, el Grupo de Trabajo 11: Planeamiento y Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación y Proyectos, el 10 de octubre de 2018, deja constancia de la información sobre los recursos presupuestarios a ser transferidos, y el estado situacional del proyecto de inversión 2160880 a ser transferido.

- Mediante Oficio No 756-2018-PJ-UCP-PMSAJ, el 25 de octubre de 2018, el Coordinador del PMSAJ-PJ remite información resumida del Proyecto del saldo del SOA Huaura.

- En el marco de la transferencia del SINARSAC, por medio del D.S. No 252-2018-EF, el 08 de noviembre de 2018, se autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto del año 2018 a favor del MINJUSDH.

- Mediante Resolución Ministerial No 484-2018-JUS, el 08 de noviembre de 2018, se aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el D.S. No 252-2018-EF siendo que, esta Unidad Ejecutora le corresponde incorporar en su PIM un total de S/ 1,626,244.00 para el financiamiento del proyecto de inversión con código único No 2160880.

- Con Oficio No 811-2018-PJ-UCP-PMSAJ, el 23 de noviembre de 2018 el Coordinador del PMSAJ-PJ remite el informe sobre el Estado Situación del Proyecto de Inversión Modernización del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en Medio Abierto y Ampliación de la Cobertura de Servicios en los Distritos Judiciales de Callao, Huaura, Lima y Ucayali.

- Por Resolución Ministerial No 483-2018-JUS, el 09 de noviembre de 2018 se encarga el SINARSAC, a la Dirección General de Asuntos Criminológicos, en tanto se aprueben los correspondientes documentos de gestión organizacional del MINJUSDH.

- Mediante Informe No 096-2018-SPIF-UE-PMSAJ-MINJUS, el 10 de diciembre de 2018, se informa sobre el estado del proyecto de inversión de código único 2160880, en mérito del Acta de Transferencia Sistema de Reinserción Social del adolescente en conflicto de la Ley Penal.

- A través del Oficio No 804-2018-UE-PMSAJ-MINJUS el 28 de diciembre de 2018, el PMSAJ-MINJUS remite a la OGA MINJUSDH, el expediente de Cesión de posición contractual: Contratos No 003-217-UCP-PMSAJ-PJ BID-CP-OBRAS y Contrato No 001-2018-UCP-PMSAJ-PJ BID-SCC, con la Opinión del jefe de la oficina General de Asesoría Jurídica del MINJUSDH, para conocimiento y acciones pertinentes.

b). Identificación de problemas presentados

La UE: 003 PMSAJ-MINJUS no ha ejecutado ningún componente del proyecto Modernización del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en Medio Abierto y Ampliación de la Cobertura de Servicios en los Distritos Judiciales de Callao, Huaura, Lima y Ucayali, debido a que el Poder Judicial no ha realizado las correspondientes cesiones de posición contractual a favor de la UE: 003 PMSAJ-MINJUS de los contratos suscritos por la UE: 002 PMSAJ-PJ, para el desarrollo de la construcción de edificios y estructuras que comprende el proyecto en mención, motivo por el cual no se realizado ninguna acción y/o actividad en este contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado la cesión de posición contractual de los contratos suscritos por la UE: 002 PMSAJ-PJ a favor de la UE: 003 PMSAJ-MINJUS.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2134789. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE INFORMACION E IDENTIFICACION DE DETENIDOS, PROCESADOS Y SENTENCIADOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PIM : 2,225,819.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El PIP cuenta con 5 componentes; 1) Rediseño de Procesos, 2) Diseño y optimización del Sistema Integrado de Registro Penitenciario, 3) Implementación del Sistema Integrado de Registro Penitenciario, 4) Ampliación de Infraestructura y 5) Actualización del Parque Tecnológico; logrando en el 2018 ejecutar en 3 componentes como a) Actualización del parque tecnológico de la entidad, a través de servidores, computadoras personales con cámaras web, UPS, lectores de huellas y otros bienes tecnológicos, b) Rediseño de procesos, a través del diseño del Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) de la Direcciones de Registro Penitenciario, Medio Libre y Seguridad Penitenciaria, y c) Ampliación de Infraestructura, a través de la ampliación y remodelamiento del Data Center del INPE.

A la fecha, se ha cumplido con la entrega y aceptación de 3 entregables divididos en las siguientes etapas: Fase de Requerimientos, Fase de Análisis y Diseño y Fase de Desarrollo. Está pendiente la entrega y aceptación de la Fase de Pruebas y la Fase de Transición, que incluye el Acta de Aceptación del Sistema.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2134789. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE INFORMACION E IDENTIFICACION DE DETENIDOS, PROCESADOS Y SENTENCIADOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PIM : 2,225,819.00

Al término del ejercicio se ha logrado ejecutar el monto de S/. 6,078,825.27.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de agosto del 2018, el CONSORCIO solicitó una ampliación para la entrega del 4to y 5to entregable, la cual fue rechazada por el INPE, ya que, según el INPE, no estaba fundamentada.

Por otro lado, en el mes de setiembre el CONSORCIO presentó su cuarto entregable, la cual fue observada por el INPE. Ante ello, el CONSORCIO alegó una serie de incumplimientos por parte del INPE y requirió su cumplimiento para que pueda efectuar el cuarto y quinto entregable dentro de la fecha prevista.

Posteriormente, el CONSORCIO comunica su decisión de dar por resuelto el contrato conforme a lo establecido en la sección 19.1.3., literal d) de la Condiciones Generales del mismo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante la situación descrita, el PMSAJ ha remitido el expediente del caso con los antecedentes correspondiente a la Procuraduría Pública del MINJUSDH.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2134938. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MINISTERIO DE JUSTICIA

PIM : 811,865.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 1.- Revisión y definición del proceso (MAPRO); se cuenta con el "Servicio de Análisis de procesos para la mejora de la Comisión de Gracias Presidenciales", el cual cuenta con un 4 entregables y un costo de S/. 60,000.00, logrando al finalizar el año ejecutar el 100% de lo estimado.

Componente 2.- Optimización e integración de los sistemas de los servicios, desarrollo sistema E-Learning; en el 2018 se inició la ejecución de los servicios:

1) Análisis, Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión de Expedientes de Gracias Presidenciales - Dirección de Gracias Presidenciales, donde se contrató un equipo de consultores para lograr contar con un Sistema de Gestión de Expedientes de Gracias Presidenciales más completo e integral, iniciándose el servicio en diciembre del 2018; logrando ejecutar a término del año 2018 un monto de S/ 56,00.00; y

2) Mejoramiento del Sistema Único de Administración de Expedientes de las Procuradurías del Estado Peruano (SAEP) - Consejo de Defensa Jurídica del Estado, iniciándose en abril del 2018 por medio de consultoría, se logró las mejoras funcionales al Sistema quedando como la versión 2 del SAEP, ejecutándose S/. 27,000.00.

b). Identificación de problemas presentados

El problema fue no tener desde el inicio el equipo de consultores para el caso del Proyecto de la Dirección de Gracias Presidenciales. En relación al SAEP no hubo problema alguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el Proyecto de la Dirección de Gracias Presidenciales, a finales del mes de diciembre del 2018, se pudo contratar los consultores restantes quedando pendiente la contratación solo de un consultor de cargo Analista Programador (AP3-GP). Pese a realizar una convocatoria pública y otros medios como las redes sociales, no hubo mucha masividad de postulantes.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2159337. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACION PERUANA - PRIMERA ETAPA

PIM : 4,023,133.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los Logros obtenidos en el presente ejercicio corresponden principalmente al pago de las consultorías individuales que prestan servicios en la Unidad Ejecutora del Programa, así como la Gestión y Equipamiento del Programa.

Entre las actividades del Sistema Diseño de la Arquitectura del Sistema de Administración de Justicia: Planificación de la interoperabilidad del SAJ, involucra el diseño de un Plan de Interoperabilidad en el SAJ, el cual tiene por finalidad el estado y entorno de interoperabilidad de las entidades del SAJ y establecer una visión y hoja de ruta para alcanzar un entorno de trabajo bajo el enfoque de interoperabilidad y una plataforma integrada de uso común, compartida y segura por el SAJ. Ese plan, a su vez, incorpora el diseño de la arquitectura tecnológica del SAJ.

Asimismo, se ejecutó la actividad Eficiente Capacidad de Gestión en el SAJ perteneciente al 03 componente del Programa por S/ 240 209.00 el mismo que comprende equipamiento y servicios de consultoría en el marco del Mapa de Justicia.

También se precisa que se realizaron gestiones administrativas en el marco del Componente 01 Mayor Cobertura del Sistema de Administración de justicia con menor carga procesa y mayor acceso, en el que encontramos las Obras de Infraestructura a cargo del Programa.

Al cierre del ejercicio se logró ejecutar el importe de S/. 3,420,792.00.

b). Identificación de problemas presentados

Desde el mes de enero hasta el mes de octubre del 2018, se estuvo trabajando con los recursos habilitados en la fuente de financiamiento por RO a la espera de los a la espera de los anticipos del BID.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2159997. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

PIM : 1,045,868.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó el desarrollo del sistema de diseño de procesos, diseño y desarrollo de sistemas de información del CNM, el cual incluye en la implementación de una línea certificada de digitalización, plataforma tecnológica, software de digitalización, certificación de la línea de digitalización, bóveda de seguridad y librería robótica.

El sistema permitirá articular los principales procesos de la entidad tales como: Registro, Selección, Nombramiento, Ratificación y Procesos Disciplinarios de los Jueces y Fiscales del Perú.

A la fecha se ha cumplido con la entrega y aceptación de 9 entregables de 18 productos, y se ha logrado ejecutar el monto de S/. 5,478,971.74.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de agosto del año 2018, el Director General del Consejo Nacional de la Magistratura informa que las funciones del CNM han sido suspendidas por el Congreso de la República mediante la Ley 30833, ley que declara en situación de emergencia a dicha entidad y la intervención de la Contraloría General de la República.

Dicho suceso ha ocasionado que el Consejo Nacional de la Magistratura no pueda validar los 9 entregables últimos, por tanto, no pueda otorgar las conformidades respectivas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La situación ha sido informada a la Contraloría General de la República (Oficio No 056-2019-UE-PMSAJ-MINJUS), así como a la empresa Kruger Corporation S.A. , en el mes de febrero del 2019, en el marco de lo establecido en la cláusula 8.1 "Solución amigable" de las condiciones del contrato mencionado anteriormente.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2340144. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENIDOS Y SENTENCIADOS A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA
RENADESPPLE - FISCALIA DE LA NACION

PIM : 1,219,623.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inicio la ejecución del Servicio el 16 de agosto del 2018 con la contratación del equipo de consultores para la ejecución del Servicio de Diseño, Desarrollo e Implementación para el RENADESPPLE.

Este Sistema Web permitirá centralizar y cumplir con todas las exigencias de sus funciones que requiere RENADESPPLE; de modo tal que permitirá registrar, mantener y explotar toda la información relacionada a los detenidos, mayores de edad y menores infractores, así como la relacionada a los requerimientos de prisión preventiva que el MPFN informa. Lo interesante del aplicativo, es que tendrá una interfaz de administración del sistema en web, integrando el sistema con otros aplicativos o bases de datos que sirvan de validación de data como RENIEC, SIATF/ SGF, SIJ/ PJ, INPE, implementando funciones de extracción y carga de información, y generándose así un proceso automatizado, llamado Interoperabilidad.

Se realizó el primer pago de sus productos de los consultores en el mes de noviembre del 2018. Al término del ejercicio se ha logrado ejecutar el monto de S/. 247,000.00.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas presentados durante el inicio del servicio, se debió a los pagos retrasados a los entregables presentados por los consultores correspondiente a los meses de setiembre y octubre 2018. Así mismo, no tener el equipo completo de los consultores desde el inicio del servicio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida correctiva fue realizar un protocolo de coordinación en RENADESPPLE y en ACCEDE para el tema de las conformidades, para poder simplificar el proceso de pago.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA

PIM : 198,184,307.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Suscripción de contrato de obra No 024-2018-JUS el 09 de mayo del 2018.

- Entrega de Terreno de Obra realizada el 19 de mayo del 2018.

- Pago de Adelanto Directo de obra, correspondiente al 10% del monto contractual por S/. 38,370,830.00, realizado con fecha 22 de mayo del 2018.

- Pago de Valorizaciones de Avance de Obra (No01 al 06) por S/. 14,221,004.29, correspondiente a los meses de junio a noviembre del 2018.

- Pago de Valorizaciones de Supervisión (No 01 y 02) por la suma de S/. 305,354.17, correspondientes a los meses de junio y julio del 2018.

- Suscripción del Acta de Paz Social entre autoridades locales, empresa Contratista y Supervisión, realizado el 18 de junio del 2018. Asimismo, se realizaron las capacitaciones ocupacionales a los pobladores de la zona con la participación de SENCICO y el Consorcio Ejecutor Ica, población capacitada a la fecha 150 personas.

- El avance físico acumulado, al mes de diciembre del 2018, alcanzó el 5.49% (dato correspondiente a la Valorización de Avance de Obra No 07 presentada en enero del 2019).

- El avance financiero contractual es 13.48% (este porcentaje incluye las valorizaciones de obra y el adelanto directo del 10% del monto contractual).

- El porcentaje de avance financiero del proyecto asciende al 12.58%, llegando al porcentaje acumulado de avance financiero del 15.34% desde el 2014 (avance con respecto al último costo registrado).

- Del Presupuesto Institucional Modificado 2018 de S/. 198,184,307.00, se llegó a devengar S/. 53,625,988.37, alcanzando el 27.06% de ejecución.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 198,184,307.00****b). Identificación de problemas presentados**

- Respecto a la ejecución del proyecto, de acuerdo a la información de la Valorización de Avance de Obra No 07 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2018, el avance físico acumulado ejecutado fue del 5.49%, mientras que el avance físico acumulado programado fue del 6.50%, por lo que la obra se encontraba atrasada en 15.59%.

- Dentro de la ejecución física del proyecto, se encontraron reiterados problemas de calidad.

-De acuerdo al numeral 7.2- Valorizaciones mensuales de obra y supervisión, incluido en el Capítulo III - Términos de Referencia del contrato No 112-2017-JUS se menciona lo siguiente: "La valorización mensual del supervisor deberá ser presentada a la OGI en un plazo de hasta 10 días calendario a partir del primer día hábil del siguiente mes".

Sin embargo, la Supervisión, al 31 de diciembre del 2018, sólo había hecho la presentación de las Valorizaciones No 01 a 04, quedando pendientes las valorizaciones de los meses de octubre y noviembre del 2018, las cuales debían ser devengadas en dichos meses.

- Constantes cambios de profesionales tanto del Supervisor como del Contratista.

- El Contratista en determinadas ocasiones, valorizó partidas que no contaban con conformidad o no habían sido ejecutadas en campo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Con respecto a la calidad, en la evaluación de los informes semanales y mensuales del Supervisor, la Oficina de Gestión de Inversiones exhorta al Consorcio Supervisor Penitenciario Ica II a realizar el monitoreo constante de la calidad del proyecto de acuerdo a los protocolos.

- La Entidad procedió a la aplicación de penalidades por incumplimientos incurridos por parte del Contratista.

- Respecto a las partidas valorizadas no ejecutadas, se procedió a realizar las rebajas correspondientes en las valorizaciones, con la finalidad de garantizar la seguridad de los fondos públicos.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,711,171.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Viabilidad del proyecto "Mejoramiento y ampliacion del servicio de readaptacion social del establecimiento penitenciario de Abancay".

b). Identificación de problemas presentados

El incumplimiento por parte del consultor, correspondiente al Levantamiento de Observaciones, saneamiento físico legal del terreno y molestia de los pobladores que no apoyan el proyecto debido a que la presencia del E.P. no pueden emprender negocios y/o construcciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Requerir al consultor mediante carta Notarial el levantamiento de observaciones, realizar actos informativos a fin de poder cambiar la percepción de los actores y realizar la contratación del servicio de Saneamiento Físico Legal.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2019142. REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO**PIM : 8,645,710.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Equipamiento de seguridad electrónica del penal: de la instalación de sistemas de seguridad electrónica (arcos de seguridad - detectores de metales, molinete biométrico alto, rayos X de paquetería grande y chica, sala de CCTV, data center, etc.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el proceso de ejecución el contratista ha efectuado cambio de equipos no previstos contractualmente, a la fecha el contratista no esta demostrando el hecho sobreviniente que justifique el cambio del equipo, esta situación podría devenir en la resolución del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El contratista esta solicitando conciliación, de no proceder se deberá resolver el contrato.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2058615. CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARAPOTO**PIM : 2,472,741.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presupuesto otorgado para el pago de Laudo Arbitral. El establecimiento penitenciario se encuentra culminado

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra en Laudo Arbitral

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que procuraduría del INPE monitoree el proceso.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2114064. REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI**PIM : 7,633,651.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Equipamiento de seguridad electrónica del penal: Comprende redes de datos, telefonía IP, video vigilancia, registro corporal y de paquetes (Rayos x y arco detector), sensores de movimiento, detectores contra-incendio, sensores de movimiento, sistema de registro y control de visitas. La adquisición de esto bienes y su instalación permiten dotar de máxima seguridad al establecimiento del penal, lo cual es concordante de nuestros objetivos institucionales.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el proceso de ejecución el contratista ha efectuado cambio de equipos no previstos contractualmente, a la fecha el contratista no esta demostrando el hecho sobreviniente que justifique el cambio del equipo, sta situación podria devenir en la resolución del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El contratista esta solicitando conciliación, de no proceder se deberá resolver el contrato.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2114085. REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA**PIM : 26,780,464.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Expediente técnico de la Integración y/o Fusión de la Etapa I y Etapa II - Aprobado mediante R.J. N°154-2018-INPE-OIP/11 (27-09-2018)

- Ademas en la Ampliación del Establecimiento Penitenciario ejecución del Saldo de Obra I Etapa y ejecución de la II Etapa), el cual comprende pabellones de internamiento que permitirá el incremento de 680 U.A. a 1152 U.A, ademas de las siguientes áreas: patios, área de aislamiento y meditación, tratamiento, talleres, centro médico, cocina, área de recreación y área de atención al interno.

b). Identificación de problemas presentados

Los dos procesos de contratación convocados, fueron declarados el primero decierto y el segundo Nulo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta actualizando el valor referencial de la obra y en el presente ejercicio se convocará su ejecución

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2135162. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE**PIM : 12,446,647.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Equipamiento de seguridad electrónica del penal: Comprende redes de datos, telefonía IP, video vigilancia, registro corporal y de paquetes (Rayos x y arco detector), sensores de movimiento, detectores contra-incendio, sensores de movimiento, sistema de registro y control de visitas. La adquisición de esto bienes y su instalación permiten dotar de máxima seguridad al establecimiento del penal, lo cual es concordante de nuestros objetivos institucionales.

La obra comprende la construcción de 02 pabellones, uno de ellos para régimen cerrado ordinario mínimo cada celda alberga 08 internos, con lo que se alcanza una capacidad de albergue total de 128 UA, el segundo pabellón para régimen cerrado máxima con celdas bipersonales para 02 personas para una capacidad de albergue de 96 UA, que permitirá disminuir el hacinamiento por cuanto la capacidad de albergue se verá incrementado de 920 a 1144 U.A.

b). Identificación de problemas presentados

En el caso del equipamiento electrónico, durante el proceso de ejecución el contratista ha efectuado cambio de equipos no previstos contractualmente, a la fecha el contratista no esta demostrando el hecho sobreviniente que justifique el cambio del equipo, sta situación podria devenir en la resolución del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El contratista esta solicitando conciliación, de no proceder se deberá resolver el contrato.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158194. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA**PIM : 55,421,819.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se actualizó el expediente técnico -aprobado mediante R.J. N°106-2018-INPE-OIP/11 (07-08-2018)

b). Identificación de problemas presentados

El expediente técnico fue devuelto por la Unidad de Obras y Equipamiento para actualización del valor referencial

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar la actualización del valor referencial, y actualización de permisos, licencias o factibilidades que pudieron vencerse o está por vencerse

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158527. REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA**PIM : 9,137,651.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se suscribe el contrato para la ejecución de la obra, su ejecución se inició el 18 de mayo del 2018

- Se elabora el expediente técnico de equipamiento no electrónico - Aprobado mediante R.J. N°180-2018-INPE-OIP/11 (13-10-2018)

b). Identificación de problemas presentados

El contratista presenta insolvencia económica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Resolución del contrato. Elaboración del Expediente técnico para la ejecución del saldo de obra.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158796. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA**PIM : 12,182,700.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se suscribe contrato para la ejecución del equipamiento de seguridad electrónica, el cual se encuentra en ejecución.

- Se elabora el expediente técnico de prolongación de cunetas en vías de acceso - Aprobado mediante R.J. N°167-2018-INPE-OIP/11 (18-10-2018)

b). Identificación de problemas presentados

- Sobre carga laboral del revisor al personal CAS especialista de costos y presupuestos

- Los dos procesos de contratación convocados, fueron declarados el primero decierto y el segundo Nulo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se coordinó la revisión conjunta para disminuir el plazo de aprobación

- La presentación de un cronograma actualizado para la ejecución del equipamiento.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2159429. REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO**PIM : 6,407,112.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se suscribe el contrato para la ejecución de la obra, su ejecución se inició el 18 de mayo del 2018
- se elabora el expediente técnico de equipamiento no electrónico - aprobado mediante R.J. N°119-2018-INPE-OIP/11 (14-08-2018)

b). Identificación de problemas presentados

El contratista presenta insolvencia económica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Resolución del contrato ante la insolvencia del contrato.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2163105. REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE TRUJILLO**PIM : 12,176,710.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Expediente técnico de nuevos pabellones y áreas complementarias - Aprobado mediante R.J. N°071-2018-INPE-OIP/11 (07-06-2018). Expediente técnico de equipamiento no electrónico - Aprobado mediante R.J. N°072-2018-INPE-OIP/11 (07-06-2018)
- SEGURIDAD ELECTRONICA.
Se viene equipando el penal a traves de sistemas de seguridad electrónica (arcos de seguridad - detectores de metales, molinete biométrico alto, rayos X de paquetería grande y chica, sala de CCTV, data center, etc.
- CONSTRUCCION DE PABELLONES.
Construcción de 01 pabellón el cual se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la entrega de la especialidad de instalaciones sanitarias por parte del especialista
- En el caso del equipamiento electrónico, durante el proceso de ejecución el contratista ha efectuado cambio de equipos no previstos contractualmente, a la fecha el contratista no esta demostrando el hecho sobreviniente que justifique el cambio del equipo, sta situación podría devenir en la resolución del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se contrató el Servicio para el desarrollo de la especialidad de Instalaciones sanitarias
- El contratista esta solicitando conciliación, de no proceder se deberá resolver el contrato.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2191657. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA**PIM : 46,695,861.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SEGURIDAD ELECTRONICA.
- Se viene equipando el penal a traves de sistemas de seguridad electrónica (arcos de seguridad - detectores de metales, molinete biométrico alto, rayos X de paquetería grande y chica, sala de CCTV, data center, etc.
- OBRAS CIVILES.-
- Contrato de obra para la ejecución de LAS UNIDADES DE INTERNAMIENTO CREO Y DEVIDA.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2191657. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA**PIM : 46,695,861.00****b). Identificación de problemas presentados**

- Mediante Oficio 359-2018-EPS SEMAPACH SA/GG con fecha 17.09.18 la empresa EPS SEMAPACH SA informa la propuesta de dos puntos de empalme para contar con el servicio de agua potable, dejando sin efecto la factibilidad brindada el 27-11-2017

- En el caso del equipamiento electrónico, durante el proceso de ejecución el contratista ha efectuado cambio de equipos no previstos contractualmente, a la fecha el contratista no esta demostrando el hecho sobreviniente que justifique el cambio del equipo, sta situación podría devenir en la resolución del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratar el Servicio de Consultoría para Planteamiento y Evaluación Técnico Económica de Alternativas de abastecimiento de agua potable a nivel de anteproyecto

- En el caso del equipamiento electrónico, el contratista esta solicitando conciliación, de no proceder se deberá resolver el contrato.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2195508. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN**PIM : 6,857,143.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Actualización del expediente técnico (R.J. N°175-2018-INPE-OIP/11) -aprobado mediante R.J. N°150-2018-INPE-OIP/11 (14-09-2018)

- Se suscribe el contrato para la ejecución de la obra, su ejecución se inició el 07 de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

- Declaración de emergencia, la obra viene presentando problemas en la ejecución por acción climática

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Suspender el plazo de ejecución de la obra

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234992. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA**PIM : 13,065,504.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Expediente técnico -aprobado mediante R.J. N°009-2018-INPE-OIP/11 (14-02-2018)

- Se suscribe el contrato para la ejecución de la obra, su ejecución se inició el 11 de julio del 2018

b). Identificación de problemas presentados

- Cambio del plan urbano, en cuyos planos una calle atraviesa el terreno de propiedad del INPE

- Declaración de emergencia, la obra viene presentando problemas en la ejecución por acción climática

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratar un servicio que plantee la solución y gestiones ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

- Suspender el plazo de ejecución de la obra

PLIEGO : 06067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO : 2115270. AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA**PIM : 3,618,330.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir el 100 % de la infraestructura, y 100 % del mobiliario, y parte del equipamiento, quedando pendiente para el próximo año la instalación del sistema de aire acondicionado y la ampliación del sistema de media tensión.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se encontraba incluido en el PMI 2018-2020.

Falta de presupuesto para ejecución de actividades complementarias.

Se identificaron actividades complementarias necesarias para cumplir con el objetivo del proyecto, las mismas que fueron incorporadas y presupuestadas en el costo total del proyecto (Acondicionamiento local antiguo, sistema de cableado estructurado, sistema de cableado eléctrico comercial, sistema de aire acondicionado)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incorporación del proyecto en el PMI 2018-2020

Incorporación de actividades complementarias del proyecto en el Banco de Inversiones

Se efectuaron modificaciones presupuestarias para habilitar recursos para ejecución de actividades complementarias del Proyecto.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO : 2115271. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA**PIM : 2,356,471.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó el 100% de la infraestructura, mobiliario y su equipamiento, quedando pendiente para el próximo año la culminación de la instalación del sistema contraincendios.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se encontraba incluido en el PMI 2018-2020.

Falta de presupuesto para ejecución de actividades

Precios desactualizados

Proceso declarado Desierto (Sistema de extinción y detección de incendios)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incorporación proyecto en el PMI 2018-2020

Se actualizaron precios de actividades del proyecto

Se efectuaron modificaciones presupuestarias para habilitar recursos para ejecución de actividades del Proyecto.

Segunda convocatoria del Sistema de extinción y detección de incendios

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO : 2397843. ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA EN EL(LA) SEDE ZONAL Y OFICINA REGISTRAL DE IQUITOS EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO**PIM : 4,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

PLIEGO : 06067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO : 2397843. ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA EN EL(LA) SEDE ZONAL Y OFICINA REGISTRAL DE IQUITOS EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO**PIM : 4,000,000.00****b). Identificación de problemas presentados**

El proyecto no se encontraba incluido en el PMI 2018-2020.

Falta de presupuesto para adquisición de terreno .

Deficiencias en el expediente de adquisición de terreno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incorporación del proyecto en el PMI 2018-2020

Se efectuaron modificaciones presupuestarias para habilitar recursos para ejecución de adquisición del terreno.

Mejorar expediente de adquisición de terreno para proceso de selección.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM : 22,739,982.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO CORRESPONDE POR TRATARSE DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NO CORRESPONDE POR TRATARSE DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO CORRESPONDE POR TRATARSE DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2091344. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

PIM : 12,545,993.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró el 99.93% de ejecución financiera. Dicha ejecución corresponde a la adquisición de 1,744 radios tetra fijos y móviles y 6,459 radios tetra portátiles.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2116833. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA PNP, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD

PIM : 1,992,388.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Nivel de ejecución financiera nula.

b). Identificación de problemas presentados

No se inició la ejecución del proyecto que fue viable el 22/07/2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso la actualización del proyecto de inversión.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2152502. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA**PIM : 2,482,874.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Nivel de ejecución financiera nula.

b). Identificación de problemas presentados

No se inició la ejecución del proyecto que fue viable el 02/03/2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso la actualización del proyecto de inversión.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2160783. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BASE CONTRATERRORISTA DINOES SAN JOSE DE SECCE Y COMISARIA PNP D SAN JOSE DE SECCE, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**PIM : 922,982.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2163553. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PNP FRENTE POLICIAL DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO, EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO**PIM : 15,779,018.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de físico al 31DIC2018 de 26.7%.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo la necesidad de reubicar al personal policial para el mantenimiento del servicio, respecto a la adquisición de equipamiento hubo resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales (cantidad requerida, calidad del producto y plazo establecido).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto contempla un componente Contingencia, que para el AF-2018 contemplaba el pago por alquiler de oficinas administrativas. Los bienes han sido priorizados para su adquisición.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2167628. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP TINGO MARIA B Y COMISARIA PNP AUCAYACU C PERTENECIENTE A LA PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DE FP-HUALLAGA**PIM : 1,922,636.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2167632. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE LA SECTORIAL PNP MAYNAS DE YANASHI, INDIANA, MAZAN, SANTA CLOTILDE, FRANCISCO DE ORELLANA DE LA REGION POLICIAL LORETO**PIM : 2,122,415.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SALDO DE OBRA, EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO PRESENTA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2167650. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP KEPASHIATO DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUZCO**PIM : 2,187,460.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2170701. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE LA COMISARIA PNP SANTA ROSA DEL ALTO YANAJANCA - DISTRITO CHOLON - PROVINCIA MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

PIM : 3,589,911.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2172490. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP CAJA DE AGUA - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

PIM : 1,197,220.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RECEPCIONADA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO EN EL PERIODO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO EN EL PERIODO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2186464. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ALTO PERU - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA

PIM : 1,434,023.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RECEPCIONADA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL Y LIQUIDADADA.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, LA MISMA QUE HA SIDO DEMANDADA POR LA ENTIDAD EN CONTRA DEL SUPERVISOR DE LA OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA REMITIDO INFORME TÉCNICO A LA PROCURADURÍA PARA QUE PROCEDA CON LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2186467. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA COLLPA - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA

PIM : 876,040.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2187826. INSTALACION DE LA BASE POLICIAL PARA OPERACIONES ESPECIALES PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC

PIM : 17,386,719.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RECEPCIONADA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL.

b). Identificación de problemas presentados

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA POR PARTE DE LA MINERA LAS BAMBAS, ASIMISMO SE ES TÁ A LA ESPERA DE LA CULMINACIÓN DEL TRAMITE DE VERTIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR PARTE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS DE LA OGIN.
 DE OTRO LADO, SE SOLICITÓ A LA OFICINA DE ESTUDIOS LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO, ASÍ COMO EL HELIPUNTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA REALIZADO REUNIONES CON LA MINERA LAS BAMBAS Y SE HA LOGRADO QUE LA MINERA CONTRATE AL CONSULTOR ENCARGADO DE ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA.
 SE TIENE PROGRAMADO, QUE SE REALICEN LAS PRUEBAS CON CARGA DEL PTAR A CARGO DE IDROMATIC -QUIENES HAN SIDO CONTRATADOS POR LA MINERA-, ESTO INCLUYE LA CAPACITACIÓN DEL USO.
 SE DEBE CONTINUAR CON EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y EL HELIPUNTO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2187831. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

PIM : 14,641,165.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EJECUTADA CON UN AVANCE DE 83.6%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONTÓ CON SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE IMPIDIERON CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 HASTA ABRIL 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD SUSCRIBIÓ ADENDA CON EL EJECUTOR DE LA OBRA PARA SUSPENDER EL PLAZO HASTA CONTAR CON LA NUEVA SUPERVISIÓN DE OBRA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2191609. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**PIM : 1,024,183.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RECEPCIONADA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL Y LIQUIDADADA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO EN EL PERIODO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO EN EL PERIODO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2197248. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL**PIM : 8,858,799.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance en la definición de las EE TT de los camiones grúa de acuerdo a las ofertas presentas en el mercado.

b). Identificación de problemas presentados

Dado que el proyecto contempla, la adquisición de vehículos, estos no fueron autorizados por el ente rector.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerar bienes que tengan presupuesto y con las autorizaciones respectivas para el desarrollo de los procedimientos de selección.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2197249. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS**PIM : 27,425,448.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro una ejecución financiera del 98% de un PIM de S/ 27,425,448. Dicha ejecución corresponde a la adquisición de 622 motocicletas pisteras, 372 motocicletas todo terreno, 1875 alcoholímetros y sus accesorios, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Demora durante el desarrollo del procedimiento de selección como: modificación de las EETT, consultas y observaciones por parte del Área Usuaría y Área Técnica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento constante a los procesos y coordinación permanentemente sobre su estado con las áreas involucradas.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2197523. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA**PIM : 45,883,979.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR LA OFICINA DE ESTUDIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PLANTEA REUNIONES DE COORDINACION CON LOS ESPECIALISTAS RELACIONADO CON LOS ADICIONALES DE OBRA EN LA INTERVENDRÁ EL SUPERVISOR Y LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS DE LA OFICINA DE ESTUDIOS, A FIN DE AGILIZAR LA ELABORACIÓN DEL EXP TECNICO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2235121. MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - TARAPOTO, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN**PIM : 25,126,491.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCIÓN CON AVANCE DE 6.5%.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO EN EL PERIODO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO EN EL PERIODO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2235167. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCHACA D, MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL**PIM : 900,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2235168. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP LIRCAY C, CONGALLA D, CCOCHACCASA D Y JULCAMARCA D, DIRTEPOL HUANCVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL**PIM : 1,910,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2250105. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA DIVISION POLICIAL PAIJAN, DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**PIM : 26,232,607.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA TUVO UN AVANCE DE 98.04%.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PARA EL TRÁMITE DE LA TRANSFERENCIA DE LOS VEHÍCULOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EMITIÓ RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA PARA LA TRANSFERENCIA DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS. PARA EL CASO DE LOS VEHÍCULOS SEDAN, A LA FECHA ESTÁN ELABORANDO LA R.M. PARA LA DELEGACIÓN AL DIRECTOR DE LA OGIN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TRANSFERENCIA DE LOS AUTOMÓVILES SEDAN.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2250329. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP YAUYUCAN, SANTA CRUZ, CAJAMARCA**PIM : 2,186,757.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO FINANCIAMIENTO DE FUENTE RECURSOS DETERMINADOS.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO FUE DECLARADO VIABLE, PARA EL AF-2018, NO CONTABA CON FINANCIAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD FUE PARA EL IV TRIM DEL AÑO 2018, LO CUAL IMPOSIBILITÓ REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (PLAZO DE ENTREGA: 70 DÍAS CALENDARIO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD REALIZÓ LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, LA INCLUSIÓN AL PMI 2019-2021, COMO INVERSIONES NO PREVISTAS DE TIPO I. MEDIANTE RM N.1111-2018-IN DE 26SET2018, SE LE ASIGNÓ A LA UNIDAD EJECUTORA EL MONTO DE S/ 8,645,425 SOLES PARA LA EJECUCIÓN DEL CITADO PROYECTO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2250455. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP YAULI D Y HUANDO D DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DE LA REGION HUANCAMELICA**PIM : 1,093,405.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2251056. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL**PIM : 61,108,041.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución financiera asciende al 7.97% de un PIM de S/ 61, 108,041. Dicha ejecución corresponde a la adquisición de 4,060 chalecos antibalas, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procedimientos de selección previstos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los procesos convocados han permitido la previsión del 2019 y continuar la ejecución.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2251709. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP VENENILLO DISTRITO RUPA RUPA - PROVINCIA LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 6,002,030.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2254029. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP RIO NEGRO C; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA DE PROTECCION DE CARRETERAS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES EN EL COMPLEJO POLICIAL RIO NEGRO, DISTRITO RIO NEG

PIM : 6,094,211.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN RECEPCIÓN DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO EN EL PERIODO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO EN EL PERIODO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2256359. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ JESUS MARIA - LIMA - LIMA

PIM : 20,623,132.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

CON EL CERRAMIENTO DEL PIP 0 QUE CONCEBÍA LA EJECUCIÓN DE LA UPSS EMERGENCIA, LA DIRSAN COMO ÁREA USUARIA, SOLICITO A LA OGIN QUE IMPLEMENTE LA EJECUCIÓN DE LA UPSS EMERGENCIA Y ESTACIONAMIENTO EN EL PROYECTO PIP 01 QUE ESTABA EN EJECUCIÓN HOSPITAL PNP LUIS N. SAENZ

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LUEGO DE LAS GESTIONES REALIZADAS SE INCORPORÓ LA UPSS EMERGENCIA AL PROYECTO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2265236. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP ANCHALAY - DIRTEPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 1,364,285.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL USUARIO FINAL.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE POR LAS 8 AMPLIACIONES DE PLAZO DENEGADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTÁ A LA ESPERA DEL REQUERIMIENTO DE PROCURADURÍA SI REQUIERE ALGUNOS DOCUMENTACIÓN O INFORMES.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2265480. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP AYABACA - PROVINCIA AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 7,077,144.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 91.38%.

b). Identificación de problemas presentados

- DEMORA EN LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PARA EL TRÁMITE DE LA TRANSFERENCIA DE LOS VEHÍCULOS.
- DEMORA POR PARTE DE LA PNP EN LA DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉ PNP PARA LA CONFORMIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EMITIÓ RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA PARA LA TRANSFERENCIA DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS.
SE REALIZARON REITERACIONES Y COORDINACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉ PNP.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2281844. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 11,934,267.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 98.72 %.

b). Identificación de problemas presentados

- DEMORA EN LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PARA EL TRÁMITE DE LA TRANSFERENCIA DE LOS VEHÍCULOS.
- DEMORA POR PARTE DE LA PNP EN LA DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉ PNP PARA LA CONFORMIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EMITIÓ RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA PARA LA TRANSFERENCIA DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS.
SE REALIZARON REITERACIONES Y COORDINACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉ PNP.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2300419. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN**PIM : 2,835,309.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 14.35%.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO EN EL PERIODO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO EN EL PERIODO

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2300421. CREACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO**PIM : 3,421,890.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RECEPCIONADA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL.

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO DETERMINABA CLARAMENTE SI LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ERA TEMPORAL O DEFINITIVA Y NO SE CONTABAN CON PLANOS DE DETALLE DE LA CONEXIÓN, NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ LA CONSULTA DE OBRA; LA OFICINA DE ESTUDIOS DE LA OGIN SE PRONUNCIÓ INDICANDO QUE LA CONEXIÓN ES TEMPORAL Y QUE LA CONEXIÓN DEFINITIVA SE DARÍA CON LA SEGUNDA ETAPA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2300929. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP JESUS MARIA - DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 2,745,389.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RECEPCIONADA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO EN EL PERIODO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO EN EL PERIODO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2302027. CREACION DE LA COMISARIA PNP NUEVO PROGRESO EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, 7MA ZONA NUEVO MILENIO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRUINFO, LIMA**PIM : 2,767,151.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO FINANCIAMIENTO DE FUENTE RECURSOS DETERMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO FUE DECLARADO VIABLE, PARA EL AF-2018, NO CONTABA CON FINANCIAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD FUE PARA EL IV TRIM DEL AÑO 2018, LO CUAL IMPOSIBILITÓ REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (PLAZO DE ENTREGA: 70 DÍAS CALENDARIO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD REALIZÓ LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, LA INCLUSIÓN AL PMI 2019-2021, COMO INVERSIONES NO PREVISTAS DE TIPO I. MEDIANTE RM N.1111-2018-IN DE 26SET2018, SE LE ASIGNÓ A LA UNIDAD EJECUTORA EL MONTO DE S/ 8,645,425 SOLES PARA LA EJECUCIÓN DEL CITADO PROYECTO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2302660. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP PACHACUTEC -DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-CALLAO**PIM : 5,535,099.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2313086. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP CATACAOS - DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 3,269,679.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO HA INICIADO EJECUCIÓN FÍSICA. SE ENCONTRABA EN PROCESO DE SELECCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA DETECTADO EL DIA DE LA FECHA 05-04-2019, DURANTE EL ACTO DE ENTREGA DEL TERRENO AL CONTARTISTA, QUE EN LOS INTERIORES DEL TERRENO EXISTE UNA VIVIENDA QUE ESTA SIENDO OCUPADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA COORDINADO CON EL COMISARIO PARA QUE SE TOME LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, RESPECTO A LA PERSONA QUE HABITA EN DICHA VIVIENDA, A FIN DE QUE LO DESOCUPE.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2314302. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP LOS ORGANOS TALARA, PIURA DISTRITO DE LOS ORGANOS - PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA**PIM : 2,301,287.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO FINANCIAMIENTO DE FUENTE RECURSO DETERMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO FUE DECLARADO VIABLE, PARA EL AF-2018, NO CONTABA CON FINANCIAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD FUE PARA EL IV TRIM DEL AÑO 2018, LO CUAL IMPOSIBILITÓ REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (PLAZO DE ENTREGA: 70 DÍAS CALENDARIO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD REALIZÓ LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, LA INCLUSIÓN AL PMI 2019-2021, COMO INVERSIONES NO PREVISTAS DE TIPO I. MEDIANTE RM N.1111-2018-IN DE 26SET2018, SE LE ASIGNÓ A LA UNIDAD EJECUTORA EL MONTO DE S/ 8,645,425 SOLES PARA LA EJECUCIÓN DEL CITADO PROYECTO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2328658. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA COMISARIA PNP MARQUEZ, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PIM : 825,269.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO Y APROBADO CON RR N° 05-2018-REGPOL-LIMA-UNIADM DEL 05NOV2018.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO PRESENTA UN SALDO PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EF-2018, EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, POR UN MONTO DE S/. 72,403.

SE PRESENTARON LIMITACIONES EN CUANTO AL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO A LA OGPP MININTER; SITUACIÓN QUE PERJUDICÓ EL INICIO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISPONER LOS RECURSOS DE MANERA OPORTUNA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2328868. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PIM : 904,337.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO Y APROBADO CON RR N° 06-2018-REGPOL-LIMA-UNIADM DEL 05NOV2018.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO PRESENTA UN SALDO PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EF-2018, EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, POR UN MONTO DE S/. 32,236.

SE PRESENTARON LIMITACIONES EN CUANTO AL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO A LA OGPP MININTER; SITUACIÓN QUE PERJUDICÓ EL INICIO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISPONER LOS RECURSOS DE MANERA OPORTUNA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2330727. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CRIMINAL DEL DEPINCRI DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PIM : 5,692,219.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONTÓ CON UN PIM AF-2018 ASCENDENTE A S/ 5,692,219 EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, DE LOS CUALES, SE EJECUTARON HASTA EL 2.6% DE DICHS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DOS (02) ENTREGABLES DEL ESTUDIO DEFINITIVO QUE SE ESTUVO ELABORANDO A TRAVÉS DE UNA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA. EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE PREVÉ EJECUTAR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 258,600, QUE REPRESENTA EL 4.5% DE AVANCE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL PIM AF-2018 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, QUEDANDO UN SALDO DE S/ 5,433,619 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS QUE SE PREVÉ EJECUTAR EN EL AF-2019, UNA VEZ QUE DICHS RECURSOS SE INCORPOREN COMO SALDO DE BALANCE EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF-2019 DE LA UE 009

b). Identificación de problemas presentados

LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEMANDÓ, QUE RECIÉN CONVOCADO EL SEGUNDO PROCESO, SE DEFINIERA AL GANADOR DE LA BUENA PRO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2330727. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CRIMINAL DEL DEPINCRI DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 5,692,219.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2337741. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP UCHUMARCA, DISTRITO DE UCHUMARCA, BOLIVAR, LA LIBERTAD**PIM : 1,390,230.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO FINANCIAMIENTO DE FUENTE RECURSOS DETERMINADOS.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO FUE DECLARADO VIABLE, PARA EL AF-2018, NO CONTABA CON FINANCIAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD FUE PARA EL IV TRIM DEL AÑO 2018, LO CUAL IMPOSIBILITÓ REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (PLAZO DE ENTREGA: 70 DÍAS CALENDARIO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD REALIZÓ LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, LA INCLUSIÓN AL PMI 2019-2021, COMO INVERSIONES NO PREVISTAS DE TIPO I. MEDIANTE RM N.1111-2018-IN DE 26SET2018, SE LE ASIGNÓ A LA UNIDAD EJECUTORA EL MONTO DE S/ 8,645,425 SOLES PARA LA EJECUCIÓN DEL CITADO PROYECTO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO : 2377231. REPOSICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LA MEJORA DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD DIRCRI PNP**PIM : 7,798,630.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirieron 22 equipos/vehículos de los 24 solicitados, por un total de S/ 6,131,807.56, equivalente al 71.6%.

b). Identificación de problemas presentados

Se identificó que por lo ajustado de los plazos a fin de año, algunos proveedores tuvieron problemas con la entrega de sus productos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de plazo de entrega con reconocimiento de deuda a ser pagada en el AF-2019

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2235458. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALVAMENTO, RESCATE Y AUXILIO EN EL MEDIO ACUATICO DE LA UNIDAD DE SALVATAJE DE LA PNP EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 11,590,486.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro una ejecución financiera del 97.4% de un PIM de S/ 11,590,486. Dicha ejecución corresponde a la adquisición de 100 Motos Acuáticas, 40 Cuatrimotos, 20 Botes Inflables, entre otros.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2235458. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALVAMENTO, RESCATE Y AUXILIO EN EL MEDIO ACUATICO DE LA UNIDAD DE SALVATAJE DE LA PNP EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 11,590,486.00****b). Identificación de problemas presentados**

Déficit de presupuesto, porque muchos activos se quedaron con estudio de mercado concluido y no se pudo considerar como proyecto en continuidad, sumado a eso el proyecto no estaba programado para el año 2019 dentro de la PMI 2019-2021.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso la solicitud de habilitación presupuestal para el año 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2403245. ADQUISICION DE SERVIDORES DE ACCESO; EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y ESTADISTICA (ADSCRITA A LA DIVISION DE ADMINISTRACION) DE LA ENFP PNP, EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 1,200,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

La IOARR no estaba considerado en el PAC del año 2018.

Faltaba validar y actualizar su TDR para el año 2018, no había personal especializado para realizar dicha labor.

La IOARR en el año 2018 no había registrado su certificación presupuestaria, ni continuo con las demás fases de ejecución, contando con un 0% de avance de ejecución al cierre del AF 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 07070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO : 2380780. PROTECCION RESPIRATORIA DE LOS BOMBEROS, EN AMBIENTES CON ATMOSFERAS CONTAMINADAS**PIM : 14,148,798.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se realizó ninguna acción

b). Identificación de problemas presentados

Demora en las acciones para la realización del proceso de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la coordinación de acciones a tomar para el cumplimiento de las metas programadas

PLIEGO : 07073 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0029. CONTROL MIGRATORIO

PRODUCTO PROYECTO : 2303466. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS EN EL LOCAL DE LA AV. ESPAÑA N 734 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES PIM : 4,930,620.00
DISTRITO DE BREÑA - LIMA -LIMA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, se logró ejecutar la primera etapa del sub componente Data Center por el monto total de S/ 4,930,619.00

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI debe tomar las acciones necesarias para iniciar la elaboración del expediente técnico.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0029. CONTROL MIGRATORIO

PRODUCTO PROYECTO : 2311187. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES SUPERINTENDENCIA NACIONAL PIM : 1,956,019.00
DE MIGRACIONES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente proyecto, se logró la adquisición del total de mobiliario del componente de Capacitación ejecutada.

b). Identificación de problemas presentados

El contratista requirió ampliación de plazo, por tal motivo la ejecución de obra se extendió al Año Fiscal 2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina General de Administración y Finanzas ha gestionado la continuidad de ejecución del proyecto en el año fiscal 2019.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0029. CONTROL MIGRATORIO

PRODUCTO PROYECTO : 2311221. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO SUPERINTENDENCIA NACIONAL PIM : 1,701,144.00
DE MIGRACIONES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente proyecto, se logró la adquisición del total de mobiliario del componente de Capacitación ejecutada.

b). Identificación de problemas presentados

El plazo de obra se extendió por inconvenientes logísticos de parte del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina General de Administración y Finanzas ha gestionado la continuidad de ejecución del proyecto en el año fiscal 2019.

PLIEGO : 07073 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0029. CONTROL MIGRATORIO

PRODUCTO PROYECTO : 2378207. ADQUISICION DE TERRENO PARA LA DEPENDENCIA DE LA JEFATURA ZONAL AREQUIPA**PIM : 2,831,923.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente proyecto, se concluyó satisfactoriamente la adquisición de un terreno que albergará la nueva sede de la Jefatura Zonal de Arequipa.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Formuladora debe de iniciar las acciones para la formulación del Proyecto de Inversión respectivo.

PLIEGO : 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,429,463.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN: i) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CAF) EN EL PASO DE FRONTERA DE SANTA ROSA Y ii) EN EL PASO DE FRONTERA DE SAN LORENZO, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 OBTUVIERON LA VIABILIDAD DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO : 2058983. PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU BOLIVIA)**PIM : 3,464,722.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA PRELIQUIDACIÓN DE LA OBRA CEBAF DESAGUADERO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DEFECTOS (SEGUN CONTRATO).

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE, LA LIQUIDACIÓN FINAL SE PROCEDERA A REALIZAR UNA VEZ QUE CONCLUYA EL ARBITRAJE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROCESO DE ARBITRAJE ESTÁ A CARGO DE LA PROCURADURÍA DEL MRE.

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO : 2355422. REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE MADRID EN ESPAÑA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 2,203,377.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN EL MES DE JUNIO SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y AL MES DE DICIEMBRE SE EJECUTO LA OBRA AL 100%, REALIZANDOSE LA RECEPCIÓN DE OBRA FINAL EL 4 DE ENERO DE 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO : 2193685. MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA**PIM : 2,604,172.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Dirección de Gestión de Riesgo viene elaborando el Análisis de Impacto al Negocio, que incluye el número mínimo necesario para atender los servicios esenciales y los procesos críticos del MEF.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la respuesta de los órganos del MEF en cuanto al personal y el proceso críticos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualmente el estudio vienen siendo elaborado por la DGR, finalizara en marzo 2019.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2155821. PROGRAMA PARA LA GESTION EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGETICOS DEL PERU- PROSEMER**PIM : 9,344,901.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el Componente "Planeamiento Energético", se avanzó con la aprobación de los entregables del estudio "Sistema de planificación energética, Diseño del Sistema de Información Energético Nacional y Desarrollo del Plan Energético" al 78% del monto contractual del estudio. Actualmente, el sistema informático que fue implementado con este estudio está proyectando diversos escenarios a futuro para cubrir las necesidades energéticas del Perú hasta el año 2040, y los últimos 3 entregables del estudio tienen como objetivo consolidar los resultados en un Plan Energético Nacional.

Asimismo, con los servicios iniciados en el Componente "Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética" se logró: i) Disponer del diseño final del documento Memoria del PROSEMER 2012 - 2018, el cual fue compartido a las entidades que forman parte del Programa, para su validación antes de realizar la impresión; y ii) Disponer del diseño final de los resúmenes de (06) estudios del PROSEMER para su validación por el MINEM antes de efectuar la impresión; y en el Componente "Administración del proyecto" se culminaron los servicios: i) "Apoyo Técnico y de Análisis de indicadores para la ejecución del PROSEMER", y ii) "Coordinador Técnico de PROSEMER". Además, se contó con la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo para la contratación del nuevo Coordinador Técnico de PROSEMER.

b). Identificación de problemas presentados

Alto nivel de complejidad muestran los últimos tres entregables del estudio "Sistema de planificación energética, Diseño del Sistema de Información Energético Nacional y Desarrollo del Plan Energético", debido a que el Ministerio de Energía y Minas y el Consultor del estudio desean alcanzar un consenso técnico adecuado, para que la proyección de escenarios a futuro del Plan Energético Nacional, sean presentados de forma consistente y transparente para los agentes del sector energía, y al mismo tiempo se cumpla con el alcance establecido en el contrato. El retraso que genera este consenso también dificulta la programación de las actividades del programa, porque la mayor parte de las actividades de cierre, dependen de mostrar los resultados finales del estudio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estableció premisas que definan los escenarios a futuro para el desarrollo energético y los lineamientos para el contenido del Plan Energético Nacional. Asimismo, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas precisar fechas específicas para la culminación de los entregables finales del estudio, y así obtener mayor certidumbre de las actividades de cierre del programa.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2160877. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL**PIM : 13,793,808.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó con la Asistencia Técnica Integral a los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cerro de Pasco, Huánuco, Huancavelica, Loreto y Puno, en el marco del Invierte.pe. Asimismo, finalizó la actividad Georreferenciación de Proyectos de Inversión Pública Viables Activos y se culminó con los procesos de selección y la elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las consultorías que comprenden las siguientes temáticas: i) Elaboración de un análisis de la culminación de las inversiones públicas ejecutadas entre los años 2001 y 2016; ii) Elaboración de una Estrategia de Desarrollo de Capacidades en el marco del Invierte.pe; iii) Análisis, diseño, desarrollo y despliegue del Módulo de Administración de Seguridad (de usuarios, roles y permisos) para los aplicativos del Invierte.pe de la Dirección General de Inversión Pública; iv) Diseño, desarrollo, y puesta en operación de los aplicativos informáticos que apoyen el proceso de transición del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe); v) Actualización del cálculo del precio social de la divisa y cálculo del precio social del combustible en el Perú; y vi) Actualización del cálculo de la tasa social de descuento de largo plazo. Adicionalmente, se viene brindando asistencia técnica en el desarrollo de los procesos de selección y ejecución contractual en los GGRR de Amazonas, Puno, Ayacucho y Huancavelica en el marco del Fondo de Incentivos.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2160877. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL**PIM : 13,793,808.00****b). Identificación de problemas presentados**

Demoras para la presentación oportuna de los productos y/o entregables por parte de los proveedores de los servicios contratados, lo que impacta en el nivel de ejecución alcanzado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con las labores de seguimiento y coordinación con el subejecutor del proyecto respecto a la ejecución de las actividades programadas; así como para la presentación oportuna de los productos y/o entregables contratados.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2167408. ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE GESTION DE RESULTADOS PARA LA INCLUSION SOCIAL**PIM : 2,196,231.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutaron las siguientes actividades: i) Asistencia técnica para la coordinación de actividades de la Dirección General de Focalización para coadyuvar el fortalecimiento e implementación del Sistema Nacional de Focalización - SINAFO; ii) Asistencia técnica para la mejora de la plataforma de Base de datos del SISFOH; iii) Asistencia técnica a los integrantes del Sistema Nacional de Focalización - SINAFO en la implementación de herramientas metodológicas y procedimientos de los procesos de focalización; y iv) Se diseñó una encuesta que permitirá medir y reforzar el conocimiento en materia de discapacidad de los colaboradores de los Programas Sociales como FONCODES, QALI WARMA, CUNA MAS, PENSION 65, Contigo, y País. Asimismo, se adquirió y distribuyó kits de menaje y utensilios de cocina a las instituciones educativas públicas a nivel nacional, lo que permitió garantizar la prestación de un servicio alimentario de calidad; se contribuyó con la adquisición de 225 Tablets, para que el personal de campo del Programa Nacional Cuna Más pueda ampliar la cobertura de atender a más niñas y niños en zonas rurales y alejadas en condiciones climáticas extremas; se culminó con el acompañamiento técnico al estudio para la estimación de propiedades psicométricas del "Módulo de Desarrollo Infantil Temprano en la ENDES" en grupos representativos de población a nivel nacional; y se realizó un diagnóstico a las percepciones de las personas afectadas por tuberculosis en relación a la propuesta de transferencias condicionadas. Además, se realizó la evaluación del diseño, procesos y los resultados del premio "Sello Municipal"; se elaboró un portafolio de propuesta de soluciones en temas de inclusión económica urbana, inclusión económica rural con pobreza extrema, e inclusión económica de la Amazonía; se levantó una línea de base para la prevención y reducción de anemia en gestantes y niñas y niños menores entre 6 y 36 meses en el distrito de Curgos - Sanchez Carrión - La Libertad; se fortaleció la implementación de la intervención Saberes Productivos a nivel nacional para la implementación de una estrategia de protección al adulto mayor; y se realizó la virtualización y el desarrollo multimedia para el curso virtual "Gestión Local de la Política de Desarrollo e Inclusión Social con énfasis en la infancia temprana".

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el otorgamiento de conformidades por parte del MIDIS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se brindó el apoyo al subejecutor MIDIS con la finalidad de reducir tiempos en los procesos de selección y la ejecución de los servicios hasta el pago final respectivo.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2190226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO**PIM : 20,471,731.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado lo siguiente: i) Elaboración del Informe que sustenta las modificaciones efectuadas al proyecto; ii) Aprobación de la Oficina General de Tecnologías de la información al informe que sustentó las modificaciones del proyecto; y iii) Formalización de las modificaciones durante la fase de ejecución del proyecto, mediante el registro en el Banco de Inversiones del Formato 1: Registro de fase de ejecución para proyectos de inversión. Asimismo, se concretó la contratación de los servicios siguientes: i) Especialista para la coordinación del diseño de los servicios de la Infraestructura Tecnológica del Proyecto, con el objetivo de coordinar con la OGTI los aspectos del proyecto SIGEP SP relacionados a la infraestructura tecnológica del sistema SIGEP SP; ii) Especialista funcional del Proyecto, a fin de apoyar la gestión del proyecto en el nivel funcional de los procesos de gestión presupuestaria de planillas y de software; iii) Analista legal en gestión pública, para revisar y evaluar la normativa vigente relacionada a la estrategia de implementación del Sistema de Planilla Única del Sector Público y a los conceptos de ingresos otorgados al personal activo y pensionista en el marco de los procesos de gestión presupuestaria de planillas del sector público del Proyecto; y iv) servicio para el levantamiento y tabulación de información relacionada a los conceptos de pagos y aportes del personal de las entidades públicas y su aplicación en el cálculo de la planilla de pagos, del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público - Proyecto SIGEP SP.

b). Identificación de problemas presentados

No se concretó la ejecución de las actividades programadas, debido a los cambios en el alcance del proyecto presentados durante el ejercicio y los procesos de toma de decisiones sobre los aspectos técnicos del proyecto a cargo del subejecutor.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2190226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO**PIM : 20,471,731.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Continuar con la implementación de las actividades del proyecto, a fin de concretar la ejecución del presupuesto programado para el período 2019.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2194717. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL**PIM : 7,706,269.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio Definitivo del Componente "Procesos optimizados y adecuada Organización - DGPIP" y Componente "Adecuado control, seguimiento y monitoreo de la información". En el Componente "Creación de un nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (NSRTM): se optó por cambiar la estrategia de elaboración del Estudio Definitivo de este componente a una modalidad in house. La referida estrategia se basa en la contratación de 3 equipos de consultores que se encarguen de la elaboración del referido Estudio Definitivo. Estos 3 equipos se encargarán de los aspectos funcionales, diagramación de procesos y aspectos tecnológicos. Estos equipos serán liderados por un coordinador del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de la Unidad formuladora en la formulación de los estudios definitivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El subejecutor Dirección General Política de Ingresos Públicos viene evaluado si le corresponde ejercer las funciones de Unidad Formuladora.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 018. SEGURIDAD JURIDICA

GRUPO FUNCIONAL : 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

PRODUCTO PROYECTO : 2115558. ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DISTRITO DE MIRAFLORES, REGION LIMA**PIM : 13,548,576.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión fue cerrado en el marco de la normatividad del Invierte.pe, debido al cambio de la alternativa de solución.

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo concretar la adquisición del inmueble, por problemas con el proveedor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha elaborado otro proyecto de inversión cuya ejecución se realizará entre el 2019-2020.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,080,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 la Unidad Formuladora de la SUNAT, logró la declaratoria de la viabilidad de 4 Proyectos de Inversión por un monto de S/ 366,171,766.46; 2 de los 4 proyectos formaban parte de las metas del Indicador 55 Nivel de atención de entregables de estudios de preinversión de Proyectos de Inversión, los cuales se cumplieron al 100%.

A continuación, se detalla los proyectos de inversión declarados viables:

- Creación del centro de entrenamiento canino de la SUNAT para el control aduanero a nivel nacional en el distrito de la esperanza - provincia de Trujillo - departamento de la libertad.
- Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente (CSC) en la ciudad de Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac.
- Mejoramiento de los servicios de recaudación tributaria y aduanera a través de la transformación digital.
- Ampliación de los Servicios al Contribuyente en el distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

b). Identificación de problemas presentados

1. En el PI Centro de entrenamiento canino de la SUNAT se efectuaron demoras durante el proceso de identificación y determinación del terreno donde se ubicaría, así como en las gestiones realizadas ante la SBN y otras entidades, para la emisión de la Resolución de modificación de afectación de uso del predio ubicado en La Libertad, donde se ejecutará el PI.
2. En el PI Centro de Servicios al Contribuyente en la ciudad de Abancay, durante la formulación del estudio de preinversión se efectuó el cambio en la metodología para Centros de Servicios al Contribuyente lo que dilató el servicio de consultoría. Se presentaron problemas en el aplicativo del Banco de inversiones presentando información distinta a la registrada y guardada, asimismo, no permitía culminar o finalizar el registro.
3. En el PI Transformación Digital, durante el proceso de elaboración del perfil del proyecto, las modificaciones de las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Inverte.pe, afectó los plazos de aprobación y viabilidad, así como los plazos del proceso de gestión para la operación de endeudamiento público para el financiamiento del referido proyecto.
4. En el PI Ampliación de los Servicios al Contribuyente en el distrito de Chiclayo se tuvo demoras en las coordinaciones y acuerdos internos. Asimismo, el monto de inversión del proyecto es < 750UIT, por lo que correspondía el registro de la Ficha Técnica Simplificada, sin embargo, en el aplicativo del Banco de Inversiones también solicitaron adjuntar el Resumen Ejecutivo, que es el documento que sintetiza el contenido del Perfil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Teniendo en cuenta que son varias las áreas involucradas en el desarrollo de un PI, se estima desarrollar un lineamiento para el seguimiento, control y coordinación en la fase de formulación y evaluación de proyectos de inversión.
2. En relación con las variaciones y/o cambios que se pudieran presentar en la metodología para CSC, se ha propuesto indicar en los términos de referencia del servicio, que la empresa encargada de la formulación del estudio deberá ajustar su diseño arquitectónico, cálculos y otros, a las metodologías o lineamientos vigentes, aun si estos fueron modificados durante la ejecución del contrato, sin que ello implique el pago de una contraprestación adicional por parte de SUNAT.
3. Establecer plazos a las áreas normativas y operativas para la aprobación de los lineamientos o metodologías involucradas con la formulación y evaluación de estudios de preinversión. Dichos plazos deben estar alineados a los plazos que tiene el proyecto de inversión dentro del PMI del sector Economía y Finanzas.
4. En relación con el aplicativo del Banco de Inversiones, se viene coordinando constantemente con los funcionarios de dicho aplicativo, durante el proceso de registro.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131953. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT**PIM : 7,620,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se entregó en uso la obra, de forma parcial, el 31.10.2018, para inicio de operaciones .

b). Identificación de problemas presentados

Durante el proceso de Recepción de Obra quedaron pendientes algunas subsanaciones de observaciones por parte de Contratista por lo que se resolvió contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó identificación de los trabajos pendientes de subsanar por parte del Contratista y se iniciaron los trabajos específicos en todas las especialidades a través de servicios para la puesta en operación de la edificación.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2133067. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA**PIM : 9,358,886.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en ejecución de obra, con un avance al 83.60%.

b). Identificación de problemas presentados

Obra atrasada por causas atribuibles al contratista. Modificación del trazo de Media Tensión atribuible a la Municipalidad Distrital de Surco.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el seguimiento y control hasta la culminación de la Obra.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2145423. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO**PIM : 1,137,422.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra entregada en Uso el 31.05.2018 con mobiliario y equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

No se tiene.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se tiene.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2145456. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA**PIM : 3,011,941.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al resolverse el contrato de Obra el año 2017, se elaboró Expediente de Saldo de Obra el cual fue aprobado con fecha 31.05.2018 y con fecha 20.11.2018 se iniciaron los trabajos del Saldo de Obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se tiene.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se tiene.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2148293. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA**PIM : 28,404,416.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra logró un avance físico de 87.95%

b). Identificación de problemas presentados

Obra atrasada por causas atribuibles al contratista. Contrato de obra resuelto el 15.11.2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Identificación general de los trabajos a realizar. Diagnóstico especializado a través de servicios. Ejecución de trabajos específicos en todas las especialidades, a través de servicios a fin de entregar en uso la edificación.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2151258. MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA**PIM : 5,257,149.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Registro de la Consistencia del proyecto.

Con fecha 20.11.2018 se inician los trabajos de Obra (Demolición).

b). Identificación de problemas presentados

No se tiene.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se tiene.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2159418. CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA**PIM : 1,800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En evaluación nuevo alcance del PIP por áreas usuarias.

b). Identificación de problemas presentados

En evaluación nuevo alcance del PIP por áreas usuarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con áreas usuarias.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2159420. CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA**PIM : 4,556,556.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra logró un avance físico de 84.10%.

b). Identificación de problemas presentados

Obra atrasada por causas atribuibles al contratista. Contrato de obra resuelto el 25.10.2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de Expediente Técnico del Saldo de Obra a fin de culminar la Obra.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2184581. CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL**PIM : 2,324,522.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con informe final del contrato de intermediación laboral.

Se cuenta con el licenciamiento de software "BPMS" y entregado en uso el 06.09.2018.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la validación de modificaciones del alcance por parte del área usuaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones permanentes con el Programa IQBF

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2194716. MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL**PIM : 36,854,385.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018, para el presente proyecto se han administrado y ejecutado 77 contratos derivados principalmente de Licitaciones Públicas, Consultorías de firma y consultorías individuales, los que han permitido obtener una ejecución total de 35.4 millones de soles y un avance de 96.3% respecto a su PIM.

El componente Mejoramiento de la arquitectura informática obtuvo un avance del 57% del total de ejecución, mientras que los componentes Mejoramiento de control tributario y aduanero y Gestión de proyectos un 39% y 4% de la ejecución respectivamente.

Adicionalmente se obtuvieron los siguientes logros

- Arquitectura de la Construcción de Cuenta Única, se logró concluir la arquitectura de la Cuenta Única.

- Fortalecimiento de la Capacidad Analítica de Datos, se logró culminar Modelo de Datos de Persona Natural, IGV y Renta, implementado en el Almacén de Datos Empresarial de la SUNAT.

- Metodología implementada de Ciencia de Datos, se logró la implementación y afinamiento del Modelo de Perfiles de Riesgo basados en Metodología de Ciencias de Datos.

- La contratación de consultores especializados en tecnologías de información ha permitido mejorar la elaboración de los términos de referencia y la selección de proveedores de mejor calidad técnica.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2194716. MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL**PIM : 36,854,385.00****b). Identificación de problemas presentados**

- Con respecto a los perfiles para el personal clave que se solicita en los Términos de referencia y/o Especificaciones Técnicas por el área técnica, generalmente están por encima del mercado laboral, dificultando que las empresas participantes puedan cumplir con dichos requisitos, ocasionando que para dichos proveedores no les sea atractivo presentarse a los procesos de selección y en consecuencia no se tiene concurrencia de proveedores.
- Se han presentado problemas con la emisión de conformidades de entregables de algunos contratos de alta complejidad, debido a que las revisiones deben ser realizadas por varias áreas involucradas, lo cual ha tomado mayor tiempo del estimado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinar con las áreas técnicas a fin de que los perfiles del personal clave solicitados en los Términos de referencia y/o Especificaciones técnicas sean los más acordes al objeto de contratación. Para la evaluación del personal clave debe primar la experiencia sobre la parte académica.
- Instar a las áreas usuarias y/o técnicas para que cumplan con los plazos de revisión y conformidades de los entregables, establecidos en los contratos.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2255580. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE INSUMOS QUIMICOS DE SUNAT A NIVEL NACIONAL**PIM : 2,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto cerrado

b). Identificación de problemas presentados

No se tiene.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se tiene.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2300104. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 1,494,115.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Registro de la Consistencia de la primera etapa del proyecto. Adquisición de mobiliario y equipamiento etapa I del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

No se tiene.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se tiene.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2392941. REPARACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; ADQUISICION DE MONTACARGAS Y BASCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL QUEBRADA CARPITAS DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES

PIM : 995,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporó y priorizó como inversión no prevista.

b). Identificación de problemas presentados

- 1) Demoras en las aprobaciones por parte del ANA y la Municipalidad.
- 2) Dificultades en conseguir cotizaciones por parte de la OSA Tumbes.
- 3) Debido a que la incorporación de inversiones no previstas se realizó posteriormente a la programación multianual de presupuesto, no se le asignó presupuesto para el 2019 en la consistencia PIA/PMI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1) Se culminó el ETO in-house y se están tramitando las licencias desde Lima
- 2) Se modificaron las especificaciones técnicas y se está realizando un acompañamiento desde Lima para los actos preparatorios
- 3) En el caso de incorporar inversiones no previstas en el presente ejercicio posteriores a la programación de presupuesto 2020-2022, se enviará un oficio a la OPMI solicitando considerar dicha inversiones en la consistencia de PIA/PMI

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2394117. REPARACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

PIM : 5,640,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporó y priorizó como inversión no prevista. Se convocó el 30/10/2018.

b). Identificación de problemas presentados

- 1) Demoras en la aprobación de la incorporación no prevista causó el vencimiento de la autorización de media tensión, el cual venía del contrato resuelto del año anterior.
- 2) Debido a que la incorporación de inversiones no previstas se realizó posteriormente a la programación multianual de presupuesto, no se le asignó presupuesto para el 2019 en la consistencia PIA/PMI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el caso de incorporar inversiones no previstas en el presente ejercicio posteriores a la programación de presupuesto 2020-2022, se enviará un oficio a la OPMI solicitando considerar dicha inversiones en la consistencia de PIA/PMI

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2394506. ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 7,752,592.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporó y priorizó como inversión no prevista. Se convocó el 18/12/2018.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2394506. ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 7,752,592.00****b). Identificación de problemas presentados**

Demoras en los actos preparatorios debido a cambios en las especificaciones técnicas derivadas por las consultas de los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2394579. ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA GESTION; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE LA INFORMACION - INSI DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 6,682,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la adquisición por casi la totalidad de lo programado en el PMI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron inconvenientes dentro de la adquisición

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener la gestión de las contrataciones de forma eficiente

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2422005. ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-**PIM : 939,598.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se incorporó y priorizó como inversión no prevista. Se convocó el 05/11/2018.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los actos preparatorios debido a cambios en las especificaciones técnicas derivadas por las consultas de los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2424025. RENOVACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA ALMACENAJE; EN EL(LA) SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 7,000,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se incorporó y priorizó como inversión no prevista. Se convocó el 31/12/2018.

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones en el expediente de contratación por parte del área usuaria demoró los actos preparatorios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2424027. ADQUISICION DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- PIM : 13,307,577.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la adquisición de las computadoras personales y de escritorio

b). Identificación de problemas presentados

Área usuaria no remitió las especificaciones técnicas de las impresoras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2424036. ADQUISICION DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) OFICINAS ZONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- PIM : 1,239,048.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la adquisición de las computadoras personales y de escritorio

b). Identificación de problemas presentados

Área usuaria no remitió las especificaciones técnicas de las impresoras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2424037. ADQUISICION DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) CENTROS DE SERVICIO AL PIM : 1,152,136.00
CONTRIBUYENTE DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó la adquisición de las computadoras personales y de escritorio.

b). Identificación de problemas presentados

Área usuaria no remitió las especificaciones técnicas de las impresoras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2424041. ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, PIM : 837,584.00
DEPARTAMENTO -MUL.DEP-

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporó y priorizó como inversión no prevista. Se convocó el 05/11/2018.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los actos preparatorios debido a cambios en las especificaciones técnicas derivadas por las consultas de los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2424042. ADQUISICION DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) INTENDENCIAS DE PIM : 1,766,350.00
ADUANAS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó la adquisición de las computadoras personales y de escritorio.

b). Identificación de problemas presentados

Área usuaria no remitió las especificaciones técnicas de las impresoras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2424045. ADQUISICION DE COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS, COMPUTADORES DE ESCRITORIO, EQUIPO DE RAYOS X Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) PUESTOS DE CONTROL ADUANEROS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-**PIM : 982,141.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se incorporó y priorizó como inversión no prevista.

b). Identificación de problemas presentados

Área usuaria no remitió las especificaciones técnicas de los equipos de rayos X.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO : 2424067. REPARACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) OFICINA ZONAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH**PIM : 1,163,568.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se incorporó y priorizó como inversión no prevista. Se convocó el 30/10/2018.

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones en el expediente de contratación por parte del área usuaria, generaron demora en los actos preparatorios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinaciones entre las unidades que participan del proceso de contrataciones, para contar con la documentación correcta y completa dentro de plazos razonables.

PLIEGO : 09058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2293177. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION, SUPERVISION Y REGULACION DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y REGION LIMA METROPOLITANA**PIM : 8,988,280.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se ha registrado avances respecto del proyecto de inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Al cierre del año 2018, no se registraron avances en la ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Promoción, Supervisión y Regulación del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores en el Distrito de Miraflores, Provincia y Región Metropolitana de Lima, con código único 229317, debido a que se viene coordinando con la Municipalidad de Lima a fin de contar con un Uso Conforme para el desarrollo de las actividades de la SMV en el predio que actualmente ocupa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el siguiente período se prevé la presentación del anteproyecto ante la Municipalidad para la ejecución proyecto de inversión.

PLIEGO : 09096 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO : 2275434. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE CONTRATACIONES ESPECIALES A REALIZARSE A TRAVES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS EN LIMA**PIM : 1,176,181.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Respecto a la ejecución presupuestal en el Año Fiscal 2018, el PIM asciende a S/ 1 176 181.00, de los cuales se ejecutó S/ 530 693.00, que representa un 45.1%. Adicionalmente, se cuenta con compromisos presupuestales sin devengar al 31 de diciembre de 2018 por un monto ascendente a S/ 633 750.00. A su vez, corresponde precisar que se encuentra dentro de la Categoría Presupuestal: Acciones Centrales en la Genérica 2.6 Activos No Financieros.

En el análisis de la ejecución por componentes, se aprecia que el componente Infraestructura, tiene un avance de 0.53%, el componente Equipamiento y mobiliario, alcanzó una ejecución del 64.58% y el componente Gestión de proyecto, alcanzó un 4.27% de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. El proyecto cuenta con tres componentes, conformados por Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario, y Gestión del Proyecto. De los cuales es imposible ejecutar el componente de infraestructura debido a que el local que tiene PERÚ COMPRAS como sede Central, es producto de una sesión en uso, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que no dio la autorización para alguna modificación de la infraestructura.

2. Los tiempos ajustados para poder adquirir los bienes del componente de Equipamiento y Mobiliario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene realizando la modificación del componente de Infraestructura, teniendo en cuenta el nuevo dimensionamiento que actualmente tiene la Entidad, con el objetivo de ejecutar el proyecto de Inversión dada la necesidad.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171359. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL**PIM : 9,510,880.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-CONTRATO NO. 094-2017 CON PLAZO DE EJECUCION DE 225 DIAS (FECHA DE INICIO 29.08.2017 Y FIN EL 16.04.2018) DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO PIP 204460 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL

-EN EL II TRIMESTRE SE REALIZÓ LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO N° 011-2018-MINEDU/SG-OGA-OL, EN RAZÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE LOS BIENES (PRESTACIÓN PRINCIPAL-COMPONENTE 1) DE LA LP N° 007-2017-UE026).

-EL CONTRATO CONSTA DE 2 ITEMS (BIENES E IMPLEMENTACION) LOS BIENES SE ENTREGARON CON FECHA 23 DE MARZO DEL 2018 Y FUERON PAGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2018. AL CIERRE DEL IV TRIMESTRE SE PAGO AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN, PRECISÁNDOSE QUE SE APLICÓ UNA RESOLUCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR EL IMPORTE DE S/ 6,350.00. ES DE RESALTAR QUE, CON LA CANCELACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES BLADE SE CIERRA EL COMPONENTE 2 CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL 100 POR CIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS AL CIERRE DEL IV TRIMESTRE NO SE REGISTRA UN AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, DEBIDO A QUE NO SE OTORGÓ LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL PRODUCTO ENTREGADO POR PARTE DE LA EMPRESA UNIMATIK SRL POR PRESENTAR OBSERVACIONES TECNICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS, DE ACUERDO AL INFORME N° 829-2018-MINEDU/SPE-OTIC-UIT, MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 2796-2018-MINEDU/SPE-OTIC, 6.09.2018, SE COMUNICA A LA OFICINA DE LOGÍSTICA LAS OBSERVACIONES AL 2° ENTREGABLE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD; PRECISÁNDOSE QUE SE DEBERÍA OTORGAR UN PLAZO DE 10 DÍAS CALENDARIOS PARA SUBSANARLAS. EN ESE SENTIDO, MEDIANTE OFICIO N° 02139-2018-MINEDU/SG-OGA DE FECHA 31.12.2018 (SINAD 162382), LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION SOLICITO AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DEL 2DO ENTREGABLE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO : 2171369. MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DE HEE EN AMBITO RURAL DE 24 REGIONES DEL PERU**PIM : 7,148,215.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-SE CULMINÓ EL TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN 56 UGEL CON SERVIDORES INFORMÁTICOS (UNO DE HERRAMIENTAS Y OTRO DE DATOS), GABINETES, CONMUTADORES, UPS, SOFTWARE Y LICENCIAS PARA SU USO ADECUADO. ADEMÁS, CUENTAN CON UNA CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN A TRES SERVIDORES DE LA UGEL PARA EL ADECUADO USO DE LOS BIENES

-ASIMISMO, SE ADQUIRIERON 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 17 UPS QUE FALTABAN PARA COMPLETAR LA DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA UGEL RÍO TAMBO. ESTIMÁNDOSE QUE EN ENERO DEL 2019 LAS UGEL RÍO TAMBO REALIZARÁ EL RECOJO DE LOS EQUIPOS EN EL ALMACÉN DEL MINEDU Y LOS TRASPORTARÁ HASTA LA SEDE DE LA UGEL.

-SE CULMINÓ LA CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL PIP GED RURAL, CON LO QUE SE CUENTA CON EL PRINCIPAL INSUMO PARA SUSTENTAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICAS Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU EVALUACIÓN PARA EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

-DURANTE EL IV TRIMESTRE, SE PRESENTARON PROBLEMA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES INFORMÁTICOS EN LAS UGEL ACOMAYO Y HUAMALIES; PORQUE NO SE HABÍAN CONCLUIDO CON LAS INSTALACIONES DE POZOS A TIERRA E INSTALACIÓN ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SERVIDORES.

-CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO, EL MEF A TRÁVÉS DE UN DECRETO SUPREMO AUTORIZA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR CONTINUIDAD A TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. ESTA AUTORIZACIÓN, DEBIÓ REALIZARSE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018. SIN EMBARGO, POR DIVERSOS INCONVENIENTES RECIÉN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SE REALIZÓ EL 19 DE ABRIL DEL 2018. DEBIDO A ELLO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN TUVO QUE POSTERGAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 128-2017-MINEDU/ UE026 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL PIP GED RURAL EN TRECE OPORTUNIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-MEDIANTE OFICIOS N°494-2018-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED Y OFICIOS N°495-2018-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED SE NOTIFICARON A LAS UGEL ACOMAYO Y HUAMALIES RESPECTIVAMENTE, LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE LA INSTALACIÓN DE LOS SERVIDORES, INSTANDO AL LEVANTAMIENTO DE LAS MISMAS.

-SE REPROGRAMARON LA ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EL ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PIP GED RURAL, GRACIAS A ELLO SE LOGRÓ OTORGAR LA BUENA PRO DEL PROCESO -DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 128-2017-MINEDU/ UE026 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL PIP GED RURALEL 25 DE MAYO DEL 2018, A LA EMPRESA GESTIONA Y APRENDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA CUAL CONCLUYÓ EN DICIEMBRE DEL 2018.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2252793. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 115-5 REPUBLICA HELENICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA **PIM : 849,822.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL 2018 SE CULMINO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA MISMA QUE SE LIQUIDÓ EN EL MES DE AGOSTO.

EN EL IV TRIMESTRE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO; LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

EN LO QUE RESPECTA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEMORÓ EN PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.

EL PROCESO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA ESTE Y OTROS PROYECTOS TUVO DEMORAS MOTIVADAS POR OBSERVACIONES AL LISTADO DE PROYECTOS INCLUIDOS.

EN LO QUE RESPECTA A LA COMPRA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, SE OPTÓ POR REALIZAR LA COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO, LO QUE CONLLEVÓ A PROGRAMAR LA DISTRIBUCIÓN APARTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON EL CONTRATISTA DE OBRA Y LOGRÓ LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.

SE COORDINÓ CON LAS INSTANCIAS Y DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS, LOGRANDO SUPERAR LAS MISMAS Y CONVOCÁNDOSE EL PROCESO.

SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019 LA DISTRIBUCIÓN, TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2269712. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL - JARDIN DE LA I.E. N 671 EN CP SAN CAMILO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA **PIM : 2,437,616.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA DE ESTE PROYECTO SE CULMINO EN EL TERCER TRIMESTRE, LOGRANDO LIQUIDARSE LA MISMA EN EL CUARTO TRIMESTRE.

EN EL IV TRIMESTRE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO; LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

EN LO QUE RESPECTA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEMORÓ EN PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.EL PROCESO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA ESTE Y OTROS PROYECTOS TUVO DEMORAS MOTIVADAS POR OBSERVACIONES AL LISTADO DE PROYECTOS INCLUIDOS.EN LO QUE RESPECTA A LA COMPRA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, SE OPTÓ POR REALIZAR LA COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO, LO QUE CONLLEVÓ A PROGRAMAR LA DISTRIBUCIÓN APARTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON EL CONTRATISTA DE OBRA Y LOGRÓ LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.SE COORDINÓ CON LAS INSTANCIAS Y DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS, LOGRANDO SUPERAR LAS MISMAS Y CONVOCÁNDOSE EL PROCESO.SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019 LA DISTRIBUCIÓN, TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2425651. ADQUISICION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL **PIM : 11,340,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DURANTE EL IV TRIMESTRE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 01-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED, EL 12/11/2018 CON LA EMPRESA NEXOS COMERCIALES S.A.C POR EL MONTO DE S/ 41,989,251.00 PARA LA ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 277 MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y 88 KITS DE PARARRAYOS CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE 142 DÍAS CALENDARIO.A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE FABRICACIÓN DE LOS MÓDULOS QUE INICIÓ EL 13.12.2018 Y TIENE UNA DURACIÓN DE 60 DÍAS, PARALELAMENTE SE VIENEN INSTALANDO LOSAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE LAS REQUIEREN (SIERRA Y SIERRA HELADA).EN EL MES NOVIEMBRE SE LOGRÓ PAGAR EL 30 DEL ADELANTO DIRECTO, S/ 12,596,775.29. SE ESPERA QUE LA ETAPA DE FABRICACIÓN CULMINE EL 10/02/2019 CON LO QUE

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2425651. ADQUISICION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL

PIM : 11,340,000.00

PREVIA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD SE DEBERÍA PAGAR 30 EN EL MES DE MARZO 2019. SE TIENE PREVISTA QUE LA INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS SE CULMINES ENTRE LOS MESES DE ABRIL 2019 Y MAYO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON RETRASOS EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A LAS DEMORAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE BRINDARÍA EL SERVICIO ASÍ COMO EN EL ENVÍO DE LAS COMUNICACIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDES PARA EL EJERCICIO 2019. ESTE FUE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJECUTARON EL 100 DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL 2018, DADO QUE LA SOLICITUD DE RECURSOS A LA ARCC PREVEÍA EL PAGO DEL 60 DEL CONTRATO, SIN EMBARGO POR INICIARSE EL CONTRATO TARDIAMENTE Y NO CUANDO SE TENÍA PREVISTO SOLO SE PAGÓ EL ADELANTO DIRECTO DE 30.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN MEJORAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS QUE ESTÁ NORMADO POR EL ARTÍCULO 5 DEL TULO DE LA LEY 30556, A FIN DE REDUCIR LOS PLAZOS A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ESPECIALES DE CONTRATACIÓN DE LA INTERVENCIONES A REALIZAR.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2425652. ADQUISICION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL

PIM : 13,032,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DURANTE EL IV TRIMESTRE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 01-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED, EL 12/11/2018 CON LA EMPRESA NEXOS COMERCIALES S.A.C POR EL MONTO DE S/ 41,989,251.00 PARA LA ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 277 MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y 88 KITS DE PARARRAYOS CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE 142 DÍAS CALENDARIO. A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE FABRICACIÓN DE LOS MÓDULOS QUE INICIÓ EL 13.12.2018 Y TIENE UNA DURACIÓN DE 60 DÍAS, PARALELAMENTE SE VIENEN INSTALANDO LOSAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE LAS REQUIEREN (SIERRA Y SIERRA HELADA). EN EL MES NOVIEMBRE SE LOGRÓ PAGAR EL 30 DEL ADELANTO DIRECTO, S/ 12,596,775.29. SE ESPERA QUE LA ETAPA DE FABRICACIÓN CULMINE EL 10/02/2019 CON LO QUE PREVIA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD SE DEBERÍA PAGAR 30 EN EL MES DE MARZO 2019. SE TIENE PREVISTA QUE LA INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS SE CULMINES ENTRE LOS MESES DE ABRIL 2019 Y MAYO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON RETRASOS EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A LAS DEMORAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE BRINDARÍA EL SERVICIO ASÍ COMO EN EL ENVÍO DE LAS COMUNICACIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDES PARA EL EJERCICIO 2019. ESTE FUE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJECUTARON EL 100 DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL 2018, DADO QUE LA SOLICITUD DE RECURSOS A LA ARCC PREVEÍA EL PAGO DEL 60 DEL CONTRATO, SIN EMBARGO POR INICIARSE EL CONTRATO TARDIAMENTE Y NO CUANDO SE TENÍA PREVISTO SOLO SE PAGÓ EL ADELANTO DIRECTO DE 30.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN MEJORAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS QUE ESTÁ NORMADO POR EL ARTÍCULO 5 DEL TULO DE LA LEY 30556, A FIN DE REDUCIR LOS PLAZOS A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ESPECIALES DE CONTRATACIÓN DE LA INTERVENCIONES A REALIZAR.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM : 9,199,164.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRARON CONCLUIR 27 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.

SE LOGRÓ APROBAR Y PAGAR 370 ENTREGABLES DE LOS 51 CONTRATOS SUSCRITOS EN EL 2017 PARA LA ELABORACIÓN DE 799 FICHAS INVIERTE.PE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL FEN COSTERO 2017.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 9,199,164.00****b). Identificación de problemas presentados**

RETRASOS POR PARTE DE LOS CONSULTORES PARA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES.

EL CAMBIO NORMATIVO EN RELACIÓN A LAS INVERSIONES DE RECONSTRUCCIÓN IMPLICARON LA RESOLUCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE 50 CONTRATOS DE LOS 51 CONTRATOS SUSCRITOS PARA ELABORAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, COMO RESULTADO 11 EMPRESAS DE LAS 51 HAN INICIADO PROCESOS ARBITRALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CONVOCA A REUNIÓN A LOS CONSULTORES PARA AJUSTAR EL CRONOGRAMA ENTREGABLES.

LA UGRD ESTÁ IMPLEMENTANDO LA VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A FIN DE EVITAR EL RETRASO EN LAS COMUNICACIONES ENTRE PRONIED Y LOS CONSULTORES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS NUEVOS CONTRATOS. ASÍ MISMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO MATRICES DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS COORDINADAS ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN (OGA, OAJ, UGRD) CON REUNIONES SEMANALES A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2046147. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSE SABOGAL - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA**PIM : 4,835,753.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA RECEPCIONADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-13-2017; FIRMA DE CONTRATO: 01/09/2017; CONTRATO: 343-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 7505668,82; INICIO DE EJECUCIÓN: 21/09/2017

SUPERVISION EN EJECUCIÓN; PROYECTO REGULAR; PROCESO: CP-42-2017; FIRMA DE CONTRATO: 23/08/2017; CONTRATO: 284-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED; MONTO CONTRACTUAL: S/ 579818,53; INICIO DE EJECUCIÓN: 21/09/2017

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

LA ATENCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO FUE PROLONGADA POR PRIORIZACIÓN A OTROS PROYECTOS POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICARA AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE

LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES DE MOBILIARIO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DEL PMI 2019

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2089915. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA**PIM : 1,251,952.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 11/10/2018 DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN I TRIM 2018
CON PROCESO LP-38-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 3118 BIENES DE MOBILIARIO QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN IV TRIM 2018
MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.**b). Identificación de problemas presentados**

EL SUPERVISOR NO HA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPUTADORAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2089915. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA

PIM : 1,251,952.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INGRESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATISTA EL 10/12/18. PARA FIN DE AÑO EL ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIAS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS CULMINADAS SE ENCONTRABA ELABORANDO EL INFORME. SE ESTIMA QUE LA RJ DE LA LIQUIDACIÓN SALDRÁ A FINES DE MARZO DEL 2019.

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPUTADORAS SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2089917. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD

PIM : 1,294,815.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SALDO DE OBRA: CONVOCATORIA 23.07.2018, BUENA PRO CONSENTIDA: 14.09.2018, CONTRATO 108-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED S/.1'014,500 - CONSORCIO - CONSORCIO G & A: 20440253530 - AGA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, 20274419637 - J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.

EL INICIO DE OBRA FUE EL 27.11.18 EL AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA AL 31.12.18 ES 24.48% Y EL AVANCE REAL ES 22.78 %

MEDIANTE EL PROCESO AS-301-2017, SE ATENDIÓ CON 31 LICENCIAS DE ANTIVIRUS
 MEDIANTE EL PROCESO AS-302-2017, SE ATENDIÓ CON 31 LICENCIA MICROSOFT OFFICE
 MEDIANTE EL CONVENIO MARCO - PC, SE ATENDIÓ CON 31 PC
 EN EL IV TRIM SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO ADQUIRIDOS EN EL IV TRIM DEBIDO A QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE CÓMPUTO REALIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZA MEDIANTE LA MOVILIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018,

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 108 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2089921. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC

PIM : 1,393,377.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
 MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 3897 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL IV TRIMESTRE.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, DEBIDO A QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2089921. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC

PIM : 1,393,377.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA PROGRAMADO EL INICIO DE OBRA PARA ENERO 2019.

CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 144 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2089922. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO

PIM : 804,289.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI. LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPO DE COMPUTO POR CONVENIO MARCO PERIODO IV TRIMESTRE 2018 , NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 872 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES. CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 280 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2113956. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA

PIM : 4,551,166.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 06.08.18

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.

SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 930 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES. ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE LA VARIACIÓN DE LO PROGRAMADO A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN AJUSTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACUERDO AL PMI 2019 SEGÚN SEA LA NECESIDAD.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2129770. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE PIM : 1,170,878.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRIMER PROYECTO LIQUIDADO Y PAGADO. SEGUNDO PROYECTO ESTÁ LIQUIDADA Y CANCELADA LA OBRA. LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXILA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPO DE COMPUTO POR CONVENIO MARCO PERIODO IV TRIMESTRE 2018, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL SEGUNDO PROYECTO SE ENCUENTRA PREVISTA PARA ENERO DE 2019. SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA, EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 670 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES. CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 96 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131079. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y DISTRITO DE BAGUA GRANDE PIM : 1,372,892.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN PROCESO. MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 3260 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-36-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 718 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, PORQUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATÁLOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO. SE PRESENTÓ DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 154 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019, DADO QUE EL CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131080. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA Y DISTRITO DE SAN NICOLAS PIM : 10,949,819.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 08.12.18. MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL I TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1468 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL IV TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131080. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA Y DISTRITO DE SAN NICOLAS

PIM : 10,949,819.00

b). Identificación de problemas presentados

SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, DEBIDO A QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA CON ACTA DE ENTREGA.

CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE 16 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131084. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SANTA Y DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

PIM : 1,213,726.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CULMINO CON LA OBRA, QUEDANDO UN SALDO EL CUAL HA SIDO CONVOCADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018.

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUMPLIÓ CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALMENTE SE CONTINUA CON EL PROCESO DE CONVOCATORIA, TENIENDO COMO PERIODO ESTIMADO CULMINAR EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 73 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131085. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE BAGUA Y DISTRITO DE LA PECA

PIM : 951,556.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.MEDIANTE EL PROCESO AS-280-2017, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 390 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 46 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE.MEDIANTE EL PROCESO LP-36-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 746 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, PORQUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.SE PRESENTÓ DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131085. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO PIM : 951,556.00
UBICADA EN LA REGION AMAZONAS, PROVINCIA DE BAGUA Y DISTRITO DE LA PECA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 126 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019, DADO QUE EL CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131086. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE PIM : 6,176,155.00
SOLORZANO UBICADA EN LA REGION ANCASH, PROVINCIA DE SIHUAS Y DISTRITO DE SIHUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA FUE RECEPCIONADA EL 31.10.18 OBRA CUENTA CON ACTA DE ENTREGA. MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL I TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 514 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL IV TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS. MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL III TRIMESTRE SE LOGRO SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN. EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, DEBIDO A QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO. LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA QUE REMITAN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 85 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019. EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 607 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES SIENDO ESTE QUE SE SUSCRIBIÓ CONTRATO EL 20/12/2018

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131088. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA PIM : 5,878,993.00
UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE CAYMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CULMINO CON LA OBRA, PERO PRESENTO OBSERVACIONES, SE ESTA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. EN EL I TRIMESTRE SE LOGRO LO SIGUIENTE: 1).- PROCESO AS-301-2017, SE ATENDIÓ CON 36 LICENCIAS DE ANTIVIRUS; 2).- PROCESO AS-302-2017, SE ATENDIÓ CON 36 LICENCIA MICROSOFT OFFICE; 3).- CONVENIO MARCO - PC, SE ATENDIÓ CON 36 PC OBTENIENDO UN TOTAL DE 111 BIENES. MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI. EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO EN EL 2017, SIN EMBARGO EN LA ADQUISICIÓN DE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS BIENES. LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPO DE COMPUTO POR CONVENIO MARCO PERIODO IV TRIMESTRE 2018, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA, EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 1325 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE CÓMPUTO REALIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZA MEDIANTE LA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131088. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA
UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE CAYMA

PIM : 5,878,993.00

MOVILIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 12 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131089. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 41041 CRISTO REY UBICADA EN
LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE CAMANA Y DISTRITO DE CAMANA

PIM : 7,124,815.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INICIO DE OBRA SE INICIO EL 20.11.18EL AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA AL 31.12.18 ES 4.27 PORCIENTO Y EL AVANCE REAL ES 13.02 PORCIENTO

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.MEDIANTE CONVENIO MARCO SE ADQUIERE 108 BIENES DE EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 3031 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPO DE CÓMPUTO, DEBIDO A QUE LA ADQUISICION SE OBTUVO MEDIANTE CONVENIO MARCO, EL CUAL NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE CÓMPUTO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE MEDIANTE MOVILIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131090. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI
UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE AREQUIPA

PIM : 998,959.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN PARA LA OBRA COMPLEMENTARIA.

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQISICIÓN DE 36 EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

LA CONVOCATORIA DE LA OBRA COMPLEMENTARIA INICIALMENTE PROGRAMADA PARA FINALES DEL 2018 QUEDÓ DESIERTA

SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPO DE CÓMPUTO, DEBIDO A QUE LA ADQUISICION SE OBTUVO MEDIANTE CONVENIO MARCO, EL CUAL NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VOLVERÁ A REALIZAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA, TENIENDO COMO PERIODO ESTIMADO A TERMINAR EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131090. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI PIM : 998,959.00
UBICADA EN LA REGION AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE AREQUIPA

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE CÓMPUTO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE MEDIANTE MOVILIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131092. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA PIM : 1,001,694.00
REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA Y DISTRITO DE HUANTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 762 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-36-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 803 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, PORQUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATÁLOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO. SE PRESENTÓ DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 132 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019, DADO QUE EL CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131094. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA UBICADA PIM : 7,769,910.00
EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA Y DISTRITO DE CAJABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL FINAL DE AÑO 2018 SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 26 .14 PORCIENTO

MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1376 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, PORQUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATÁLOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO. SE PRESENTÓ DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131094. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA Y DISTRITO DE CAJABAMBA PIM : 7,769,910.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REMITIO CARTA AL CONTRATISTA A FIN QUE EXPLIQUE LAS RAZONES DEL RETRASO DE LA OBRA.PRONIED REALIZARA UNA INSPECCION PARA VERIFICAR EL STATU DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 95 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019, DADO QUE EL CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131096. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CELENDIN Y DISTRITO DE CELENDIN PIM : 872,315.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA.ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE.EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE OBRA FUE AL 100.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

NI EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DISTRIBUCION DE LOS 72 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131097. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA PIM : 2,883,989.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 28.06.18AL FINAL DEL AÑO 2018 SE CONCLUYO CON LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.MEDIANTE EL PROCESO LP-37-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1051 BIENES DE MOBILIARIO EN EL CUARTO TRIMESTRE.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR NO HAN PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, PORQUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131097. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE CHOTA PIM : 2,883,989.00

ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATÁLOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO. SE PRESENTÓ DEMORA AL CONVOCAR EL PROCESO POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA QUE REMITAN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.

CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 72 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019, DADO QUE EL CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131098. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO PIM : 1,618,289.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL FINAL DEL AÑO 2018 SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 79 PORCIENTO.

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-37-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 2244 BIENES DE MOBILIARIO EN EL CUARTO TRIMESTRE.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES EN PLANTA. EL PRESUPUESTO SE DESIGNÓ PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINALIZADO. CABE PRECISAR QUE NO HAY LOGROS ACUMULADOS, PORQUE LOS RECURSOS SE HABILITARON EN DICIEMBRE 2018.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTO TRABAJOS INCONCLUSOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS ANTERIORES. LA OBRA CON CONTRATO 018-2017 NO SE HA LIQUIDADO

LA ATENCIÓN DE BIENES DE EQUIPAMIENTO FUE PROLONGADA POR PRIORIZACIÓN A OTROS PROYECTOS POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL; ASÍ MISMO ESTE PROYECTO FUE OBSERVADO EN SU PARTIDA REGISTRAL POR UPI MINEDU

RIESGO: SE REQUIERE EL SERVICIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA DEFINIR REDES SANITARIAS EN OBRAS EXTERIORES, HAY AFECTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE REALIZANDO LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. SE ESTA COORDINANDO CON EL CONTRATISTA PARA QUE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.

LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DEL PMI 2019 Y SEGÚN SEA CORREGIDO LAS OBSERVACIONES DE LA PARTIDA REGISTRAL LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA PARTIDA REGISTRAL FUERON INFORMADOS A DISAFIL PARA QUE DE OFICIO ESTA DIRECCIÓN SE ENCARGUE DE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES Y CON ELLOS PROGRAMAR UNA ATENCIÓN PARA EL PERIODO 2019

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBERÁ TERMINARSE EN EL 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131099. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CUTERVO Y DISTRITO DE CUTERVO

PIM : 867,970.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXILA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPO DE COMPUTO POR CONVENIO MARCO PERIODO IV TRIMESTRE 2018, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCION

EL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FUE APROBADO. SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA EN ESPERA EL RECONOCIMIENTO DEL CRÉDITO DEVENGADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA, EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 880 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES. CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 157 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLO EN 2019 EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131101. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAEN DE BRACAMOROS UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE JAEN Y DISTRITO DE JAEN

PIM : 863,651.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXILA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPO DE COMPUTO POR CONVENIO MARCO PERIODO IV TRIMESTRE 2018, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA, EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 880 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES. CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 157 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131102. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16498 ELOY SOBERON FLORES
UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DISTRITO DE SAN IGNACIO

PIM : 11,109,395.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL FINAL DEL AÑO 2018 SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE FISICO DE LA OBRA: AVANCE REAL 39.17AVANCE PROGRAMADO 89.77

MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 696 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL IV TRIMESTRE.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTO OBSERVACIONES AL ET DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MT POR PARTE DE LA EPS.SE PRESENTO OBRAS ADICIONALES QUE NO ESTÁN CONSIDERAS EN EL OBRA INICIAL

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, DEBIDO A QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE COORDINO CON LOS ESPECIALISTAS PARA VERIFICAR EL SISTEMA ELECTRICO. - SE COORDINE CON ELECTRO ORIENTE PARA SOLUCIONAR LAS CARGAS DEL SISTEMA ELECTRICO.- EL 31.12.18 SE APROBÓ POR RJ EL ADICIONAL DE OBRA N°2

CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE 77 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131105. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION
CAJAMARCA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y DISTRITO DE SANTA CRUZ

PIM : 5,122,097.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- EL AVANCE FÍSICO AL FINAL DEL AÑO 2018 SE LLEGO AL 100 PORCIENTO

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLÓGÍAEELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTREMEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 264 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE.EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

- EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA (CRO) PRESENTO OBSERVACIONES. - EXISTE PROBLEMA CON LA CARGA ELECTRICA DEBIDO A LAS CONEXIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA DE LUZ DEL ORIENTE. NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE ESTÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON EL CONTRATISTA PARA QUE LEVANTE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CRO - SE COORDINO CON LA EMPRESA DE LUZ (ENOSA) PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DEL 2019 SE REALIZA LA INSPECCIÓN EN CAMPO PARA VERIFICAR LA CONEXION REALIZADA POR LA EMPRESA ENOSA LA DISTRIBUCION DE LOS 40 EQUIPOS DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131107. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS Y DISTRITO DE SICUANI

PIM : 801,569.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXILA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPO DE COMPUTO POR CONVENIO MARCO PERIODO IV TRIMESTRE 2018, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA, EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 977 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES. CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 135 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131108. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y DISTRITO DE SANTO TOMAS

PIM : 1,165,737.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE HA COMPLETADO AL 100 PORCIENTO AL FINAL DEL AÑO 2018.

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA. ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE EN EL MES DE MARZO SE LOGRO LO SIGUIENTE: 1).- PROCESO AS-301-2017, SE ATENDIÓ CON 72 LICENCIAS DE ANTIVIRUS; 2).- PROCESO AS-302-2017, SE ATENDIÓ CON 72 LICENCIA MICROSOFT OFFICE; 3).- CONVENIO MARCO - PC, SE ATENDIÓ CON 72 PC OBTENIENDO UN TOTAL DE 216 BIENES Y 3 LABORATORIOS GENERANDO UN TOTAL DE 219 BIENES EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO LOS SIGUIENTE: MEDIANTE EL PROCESO LP-37-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 744 BIENES DE MOBILIARIO. ASIMISMO SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

- EL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA CUENTA OBSERVACIONES, POR QUE NO HA SIDO RECEPCIONADA

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE REALIZAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS.- SE COORDINO CON EL CONTRATISTA PARA QUE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

LA DISTRIBUCION DE LOS 21 EQUIPOS DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131113. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN LA REGION HUANCAYELICA, PROVINCIA DE ANGAES Y DISTRITO DE LIRCAY

PIM : 3,050,605.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- AL FINAL DEL AÑO 2018 EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DE 95 PORCIENTO MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE MEDIANTE EL PROCESO LP-37-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 498 BIENES DE MOBILIARIO EN EL CUARTO TRIMESTRE. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES EN PLANTA. EL PRESUPUESTO SE DESIGNÓ PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS:- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.- ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y RESISTENCIA DEL CONCRETO. CABE PRECISAR QUE NO HAY LOGROS ACUMULADOS AL IV TRIMESTRE DE 2018, PORQUE LOS RECURSOS SE HABILITARON EN DICIEMBRE 2018.

b). Identificación de problemas presentados

- EXISTEN TRABAJOS INCONCLUSOS POR LOS CONTRATISTAS ANTERIORES. NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. DE LA INSPECCIÓN OCULAR SE CONCLUYE QUE EL SALDO DE OBRA ES MAYOR AL 5 DEBIDO A LA DEFICIENCIAS QUE TIENE EL COLEGIO. SE ESTIMA COMO UN 15-18.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA LA DISTRIBUCION DE LOS 51 EQUIPOS DE COMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBERÁ TERMINARSE EN EL 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131116. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR E. VIVAR UBICADA EN LA REGION HUANUCO, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DISTRITO DE LLATA

PIM : 1,406,833.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO INICIAR LA OBRA EL 27.12.2018 MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA CONVOCATORIA PRESENTO RETRASOS POR QUE NO HABIA CONTRATISTA QUE COTIZARAN LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXILA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPO DE COMPUTO POR CONVENIO MARCO PERIODO IV TRIMESTRE 2018, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE HACIENDO LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EL AVANCE DE OBRA DE ACUERDO A LO INDICANDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA, EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 515 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES. CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 62 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131125. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO Y DISTRITO DE SATIPO PIM : 7,857,514.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INICIO DE OBRA FUE EL 20.11.2018.EL AVANCE REAL ES 0.82

EN EL MES DE ABRIL SE LOGRO LO SIGUIENTE: 1).- PROCESO AS-301-2017, SE ATENDIÓ CON 108 LICENCIAS DE ANTIVIRUS; 2).- PROCESO AS-302-2017, SE ATENDIÓ CON 108 LICENCIA MICROSOFT OFFICE; 3).- CONVENIO MARCO - PC, SE ATENDIÓ CON 108 PC 4).- LP-53-2016, SE ATENDIÓ CON 3 LABORATORIOS: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA. OBTENIENDO UN TOTAL DE 327 ACTIVOS

b). Identificación de problemas presentados

HASTA EL MOMENTO NO SE PRESENTA PROBLEMAS

SE PRESENTARON PROBLEMAS PARA DISTRIBUIR LOS BIENES DE COMPUTO, YA QUE LO ADJUDICADO POR CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCION..

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE HACIENDO EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL AVANCE DE OBRA DE ACUERDO A LO INDICANDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

LA DISTRIBUCION DE LOS BIENES DE CÓMPUTO SE REALIZO MEDIANTE LA MOBILIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131132. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PACASMAYO Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC PIM : 818,990.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE RESOLVIÓ EL CONTRATO

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO.DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN REALIZADA SE DETECTÓ QUE HABÍA QUE ELEVAR EN APROXIMADAMENTE 0.4M DE ALTURA EL PISO DE LA PISCINA YA QUE ES DEMASIADO ALTA LA ALTURA DE LA PISCINA H2.14M.

NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META COMO CONSECUENCIA DE PRIORIZAR A OTROS PROYECTOS Y POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA- SE ESTA COORDINANDO EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIO PREVIOS- EL EXPEDIENTE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL I TRIMESTRE DEL 2019

LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DEL PMI 2019, SIN EMBARGO SI NO SE ENCUENTRA INCLUIDO SE SOLICITARÁ LA INCLUSIÓN DEL PROYECTO PARA SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131134. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PIM : 1,184,392.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL I TRIMESTRE.MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1960 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL IV TRIMESTRE.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131134. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO

PIM : 1,184,392.00

MENDOZA UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD PARA UBICAR A LOS PROPIETARIOS PARA REALIZAR LAS OBRAS INCONCLUSAS. TRABAJOS INCONCLUSOS POR LOS CONTRATISTAS ANTERIORES.

LA ATENCIÓN DE BIENES DE EQUIPAMIENTO FUE PROLONGADA POR PRIORIZACIÓN A OTROS PROYECTOS POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN DE LA META FISICA DEL EQUIPAMIENTO A CERO

ESTÁ PENDIENTE EL SANEAMIENTO LEGAL DEL TERRENO, LOS DUEÑOS NO FORMALIZARON LA DONACIÓN DEL TERRENO. SE HA PRESENTADO DIFICULTAD PARA UBICAR A LOS PROPIETARIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REUNIONES Y COORDINACIONES PARA UBICAR A LOS PROPIETARIOS. DISAFIL ELABORARÁ UN PLANO CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRENO; PARA FORMALIZAR LA DONACIÓN DE LOS TERRENOS QUE VIENE OCUPANDO EL II.EE.

LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DEL PMI 2019, SIN EMBARGO SI NO SE ENCUENTRA INCLUIDO SE SOLICITARÁ LA INCLUSIÓN DEL PROYECTO PARA SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PROYECTO.

REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA UBICAR A LOS PROPIETARIOS Y FORMALIZAR LA DONACIÓN DEL TERRENO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131578. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO

PIM : 7,149,470.00

UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DISTRITO DE FERREÑAFE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA FUE TERMINADA EL 01.05.2018 SE CULMINO CON LA OBRA

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL I TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 756 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL IV TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR NO HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, DEBIDO A QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.

CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 76 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131579. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA

PIM : 1,719,217.00

REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA FUE OBRA TERMINADA EL 16/03/18 SE CULMINO CON LA OBRA AL FINAL DEL AÑO 2018

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL I TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO SE ADQUIERE 20 BIENES DE EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL I TRIMESTRE MEDIANTE EL PROCESO LP-37-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1542 BIENES DE MOBILIARIO EN EL IV

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131579. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE

PIM : 1,719,217.00

TRIMESTRE.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR NO HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO EN EL 2017, SIN EMBARGO EN LA ADQUISICIÓN DE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS BIENES.EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE CÓMPUTO REALIZADO EN EL I TRIMESTRE SE REALIZA MEDIANTE LA MOVILIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE 38 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131582. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA Y DISTRITO DE BARRANCA

PIM : 1,156,924.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE PUEDE REALIZAR LA CONVOCATORIA DE LA OBRA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO NOS PROVEEDORES NO COTIZARON OPORTUNAMENTE

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO Y MONITOREANDO CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LA CONVOCATORIA INICIO DE CONVOCATORIA: 30.07.18. LA BUENA PRO SE DARÁ PARA EL 15.01.19- SE PROCEDIO CON LA CONVOCATORIA DE SUPERVISIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO: INICIO DE CONVOCATORIA: 27.12.18. LA BUENA PRO SE DARÁ PARA EL 08.02.19 LA DISTRIBUCION DE LOS 108 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131587. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES

PIM : 1,473,844.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO PARA EL AÑO 2018 EL INICIO DE OBRA

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131587. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES

PIM : 1,473,844.00

EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

EL SUPERVISIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN
 NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO CON EL SUPERVISOR LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACION.
 LA DISTRIBUCION DE LOS 108 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131588. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1182 EL BOSQUE UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

PIM : 27,738,953.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 92.79 PORCIENTO AL FINAL DEL AÑO 2018.
 MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA PRESENTO RETRASO POR CONEXIONES DE DESAGUE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA Y SEDAPAL PARA LA CONEXION DE DESAGUE - SE COORDINARÁ CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA QUE PRESENTE LA DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE UNA VEZ FINALIZADO LAS CONEXIONES DE DESAGUIE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131596. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI Y DISTRITO DE CONTAMANA

PIM : 1,581,871.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 4070 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE.MEDIANTE EL PROCESO LP-36-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 558 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, PORQUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131596. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA REGION DE LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI Y DISTRITO DE CONTAMANA

PIM : 1,581,871.00

CATÁLOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.

LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA FUE APROBADO, SIN EMBARGO, NO FUE CANCELADO. A LA ESPERA DEL RECONOCIMIENTO DEL CRÉDITO DEVENGADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 86 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019. SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN EL 2019 EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131597. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA

PIM : 4,545,657.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- PARA EL AÑO 2018 SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 62.1 PORCIENTO

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL I TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1974 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES EN PLANTA. EL PRESUPUESTO SE DESIGNÓ PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS:- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINALIZADO. CABE PRECISAR QUE NO HAY LOGROS ACUMULADOS, PORQUE LOS RECURSOS SE HABILITARON EN DICIEMBRE 2018.

b). Identificación de problemas presentados

- EL CONTRATISTA NO CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA DE OBRA SE RESOLVIO EL CONTRATO CON UN AVANCE FISICO DE 62 PORCIENTO

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, DEBIDO A QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO, NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.

LA APROBACIÓN DE LA NOTA MODIFICATORIA RETRASÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO CON LOS ESPECIALISTA DE UGEO REALIZAR EL AVANCE DE LAS ESPECIALIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA TENIENDO EN CUENTA ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS.

CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE 37 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBERÁ TERMINARSE EN EL 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131598. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 52023 DOS DE MAYO UBICADA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE TAMBOPATA

PIM : 18,146,426.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL FINAL DEL AÑO 2018 SE CULMINO CON LA OBRA (10/12/18)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR AÚN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.

LA DISTRIBUCION DE LOS 144 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131602. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14744 JUAN PABLO II UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PAITA Y DISTRITO DE PAITA

PIM : 8,208,754.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- AL FINAL DEL AÑO 2018 SE TIENE AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 85 PORCIENTO

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 3984 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTO PROBLEMAS DE CONEXION ELECTRICA DEBIDO A LAS CARGAS ELECTRICAS DE LA ZONA.

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, PORQUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONÍA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATÁLOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- EL DIRECTOR DE LA IIEE REALIZARÁ LAS COORDINACIONES CON LA EMPRESA DE LUZ PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CARGAS ELECTRICAS DE LA ZONA .SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA PARA MANTENER EL CRONOGRAMA DE OBRA.

CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 72 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2131603. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DISTRITO DE PIURA****PIM : 4,366,423.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- AL FINAL DEL AÑO 2018 SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 94.53.

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

- CON FECHA 18.12.19 SE GENERÓ EL INFORME N°590-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO (SINAD 52960), DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO Y COBRO DE LA MÁXIMA PENALIDAD POR CONTRATO.

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE COORDINO CON LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA PARA RESOLVER LEGALMENTE EL CONTRATO, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS POR SALDO DE OBRA DEL PROYECTO.

LA DISTRIBUCION DE LOS 108 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2131605. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN UBICADA EN LA
REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SECHURA Y DISTRITO DE SECHURA****PIM : 16,273,293.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- AL FINAL DEL AÑO 2018 SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 54 PORCIENTO

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRO LA DISTRIBUCIÓN VY ENTREGA DE 3 BIENES, MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA SEGUN CONTRATO N° 241-2017 EL 16 DE AGOSTO DE 2017

b). Identificación de problemas presentados

- EL CONTRATISTA PRESENTO CONSULTAS RESPECTO A CERRAMIENTOS EN PABELLONES, CUARTO DE BOMBA Y GRIFERÍA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA SE VIENE CANALIZANDO ATRAVES DEL ÁREA DE ESTUDIOS PARA SU ABSOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131606. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA

PIM : 6,937,325.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL FINAL DEL AÑO 2018 SE LOGRO UN AVANCE DE OBRA FISICA DE 38.5 PORCIENTO

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRO LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE 3 BIENES, MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES EN PLANTA. EL PRESUPUESTO SE DESIGNÓ PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS. CABE PRECISAR QUE NO HAY LOGROS ACUMULADOS AL IV TRIMESTRE, PORQUE LOS RECURSOS SE HABILITARON EN DICIEMBRE 2018.

b). Identificación de problemas presentados

-EL CONTRATISTA TUVO RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA.

LA ATENCIÓN DE BIENES DE 78 EQUIPAMIENTO FUE PROLONGADA POR PRIORIZACIÓN A OTROS PROYECTOS POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

LA APROBACIÓN DE LA NOTA MODIFICATORIA, 06/12/2018, RETRASÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE REVOLVIO EL CONTRATO DEBIDO AL RETRASO DE LA OBRA - SE SOLICITÓ AL AREA DE EL ESTUDIO BÁSICO DE TOPOGRAFÍA, EL CUAL INICIÓ CUENTA CON ORDEN DE SERVICIO 431, LA MISMA QUE INICIO EL DÍA 06/02/2019 Y CUENTA CON UN PLAZO DE 20 DÍAS PARA INGRESAR SU ENTREGABLE.- SE COORDINAR CON EL AREA DE ESTUDIOS PARA REALIZAR UN PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA.

LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DEL PMI 2019, SIN EMBARGO SI NO SE ENCUENTRA INCLUIDO SE SOLICITARÁ LA INCLUSIÓN DEL PROYECTO PARA SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PROYECTO.

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBERÁ TERMINARSE EN EL 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131608. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA
REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI

PIM : 1,373,820.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- AL FINAL DEL AÑO 2018 EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DE 60 POR CIENTO

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE. MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 2624 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES EN PLANTA. EL PRESUPUESTO SE DESIGNÓ PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS: EVALUACIÓN ARQUITECTÓNICA: FINALIZADO. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: FINALIZADO. CABE PRECISAR QUE NO HAY LOGROS ACUMULADOS, PORQUE LOS RECURSOS SE HABILITARON EN DICIEMBRE 2018.

b). Identificación de problemas presentados

TRABAJOS INCONCLUSOS POR LOS CONTRATISTAS ANTERIORES. (PARTIDAS OBSERVADAS, LAS CUALES SE TIENEN QUE VOLVER A EJECUTAR: CANALETAS EN COBERTURA DEL COLISEO, RAMPAS FISURADAS, PISO DE POLIDEPORTIVO EN MAL ESTADO, ETC)

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131608. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI

PIM : 1,373,820.00

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

RIESGO: SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE SOLDADURA Y GEOTECNIA(PARA COMPLETAR PROPUESTA EN ÁREAS EXTERIORES); SE HA AFECTADO EL CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.- SE PROCEDIO CON LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

LA DISTRIBUCION DE LOS 77 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBERÁ TERMINARSE EN EL 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131616. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI

PIM : 5,907,065.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE.

MEDIANTE EL PROCESO LP-13-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 20/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LO LOGRO ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO

UGEO CUENTA CON POCO PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO LP 013,DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXINO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE COORDINANDO CON EL EQUIPO DE ESTUDIOS PARA PROGRAMAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL AÑO 2019

EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 2602 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES SIENDO ESTE QUE SE SUSCRIBIÓ CONTRATO EL 20/12/2018

LA DISTRIBUCCION DE LOS 99 EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO, SERÁN PROGRAMADOS Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.QUEDANDO PENDIENTE DE DISTRIBUIR UN TOTAL 2701 BIENES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131617. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DISTRITO DE JULIACA

PIM : 3,886,967.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA TERMINADA

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES : LABORATORIOS DE FÍSICA , LABORATORIO DE QUÍMICA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA

ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE MEDIANTE EL PROCESO LP-37-2017

SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 4202 BIENES DE MOBILIARIO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131617. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DISTRITO DE JULIACA

PIM : 3,886,967.00

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 55 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131619. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DISTRITO DE BELLAVISTA

PIM : 3,995,838.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DEL 79 POR CIENTO

MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES : 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 284 BIENES DE MOBILIARIO EN EL CUARTO TRIMESTRE.

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO

EXPEDIENTE TÉCNICO - EN ESPECIALIDADES:LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOEL 20.12.2018 SE FIRMÓ CONTRATO CON EL ING. ALBERTO LOPEZ ARISTA EN LA ZONAL SAN MARTIN PARA INICIAR SU SERVICIO EL 21.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

TRABAJOS INCONCLUSOS POR LOS CONTRATISTAS ANTERIORES.- SE RESOLVIÓ EL CONTRATO

NO SE LOGRO REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO COMO CONSECUENCIA QUE MEDIANTE CONVENIO MARCO NO SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO LP-13 DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 46 EQUIPO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019.EL PROCESO LP-13 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 1020 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES SIENDO ESTE QUE SE SUSCRIBIÓ CONTRATO EL 20/12/2018 LA ENTREGA TOTAL ES DE 1066 BIENES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131624. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA Y DISTRITO DE RIOJA

PIM : 2,524,043.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE PRESENTARON PROBLEMAS QUEDANDO DESIERTA LA CONVOCATORIA , POR LO QUE NO SE LOGRO LO PROGRAMADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131624. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE RIOJA Y DISTRITO DE RIOJA

PIM : 2,524,043.00

b). Identificación de problemas presentados

EL GANADOR Y EL 2DO PUESTO DEL PROCESO NO PRESENTARON A TIEMPO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE ORIGINO QUE LA CONVOCATORIA QUEDARA DESIERTA. DADO QUE HABÍA PASADO 6 MESES DE EMITIDA LA RJ SE TUVO QUE ACTUALIZAR LOS PRECIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TIENE PREVISTO REALIZAR UNA NUEVA RJ PARA MEDIADOS DE FEBRERO 2019, PARA EL PROCESO DE SELECCION SE ENCUENTRA EN ESTUDIO EL VALOR REFERENCIAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131625. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DISTRITO DE TARAPOTO

PIM : 1,003,812.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 10/05/2018

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA TÉRMINO LA EJECUCIÓN: 23/02/2018 SIN EMBARGO TUVO OBSERVACIONES , EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO AL CONTRATISTA PARA QUE LEVANTEN LAS OBSERVACIONES EN CUANTO ENVÍEN LA DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN SE PROGRAMARA PARA 2019

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131626. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0425 CESAR VALLEJO UBICADA EN LA REGION DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE TOCACHE Y DISTRITO DE UCHIZA

PIM : 5,482,371.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE SUCRIBIO CONTRATO PARA EL SALDO DE OBRA EL 19/12/18 MEDIANTE EL PROCESO LP-53-2016, SE LOGRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 BIENES SIENDO LOS SIGUIENTES: 1).- LABORATORIOS DE FÍSICA 2).- LABORATORIO DE QUÍMICA 3).- LABORATORIO DE BIOLOGÍA ELLO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE MEDIANTE EL PROCESO LP-38-2017 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 2268 BIENES DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO MEDIANTE CONVENIO MARCO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE DIO INICIO AL CONTRATO DE LA OBRA PORQUE NO CULMINABA LA CONVOCATORIA DEL SUPERVISOR QUE SE PREVE SE SUSCRIBA EN FEBRERO 2019

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONTRATACION DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE DARA INICIO AL SALDO DE OBRA EN EL I TRIMESTRE 2019 .

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2135206. SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 2,731,280.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE SEGÚN CONSTATAACION FISICA 96 PORCIENTO, AVANCE SEGÚN INSPECCION TECNICA 80 POR CIENTO

b). Identificación de problemas presentados

POR INICIAR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA RED DE DESAGUE, SE ENCUENTRA EN ESTUDIOS ACTUALIZANDO LOS PRECIOS UNITARIOS. NO SE TIENE LA CONEXIÓN DE AGUA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL SALDO DE OBRA. SE ESTIMA PARA EL II TRIMESTRE. 2019

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2155698. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA

PIM : 5,132,088.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN MEDIANTE EL PROCESO AS-101-2018 SE LOGRA REALIZAR LA CONVOCATORIA EN EL IV TRIMESTRE PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.

b). Identificación de problemas presentados

EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA ENCONTRÓ OBSERVACIONES EL 20/12/2018
 EL PROYECTO NO CONTABA CON SUFICIENTE TECHO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE MOBILIARIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO AL CONTRATISTA Y SE ESTA A ESPERA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA QUINCENA DE ENERO 2019
 SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO AS-101-2018, SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 1752 BIENES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2156066. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL AYACUCHO, HUANCAMELICA Y HUANUCO

PIM : 7,143,655.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ADMINISTRÓ CON EFICIENCIA Y EFICACIA LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SIGUIENDO LAS POLÍTICAS Y DIRECTIVAS INSTITUCIONALES Y LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LAS FUENTES COOPERANTES. LAS PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS SON LAS SIGUIENTES:
 A) SE CONVOCARON UN TOTAL DE 32 PROCESOS: 1 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN); 14 COMPARACIONES DE PRECIOS; 16 CONSULTORÍAS INDIVIDUALES; 1 CONTRATACIÓN DIRECTA; TODAS ADJUDICADAS Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
 B) SE ELABORÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA EL PLIEGO, CORRESPONDIENTE AL CIERRE ANUAL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 2018.
 C) SE EMITIÓ LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS AL BID Y KFW DEL PERÍODO SETIEMBRE - DICIEMBRE 2018.

LA AUDITORÍA 2018 SE INICIÓ EN EL MES DE JUNIO CON LA PRIMERA VISITA INTERINA DE LOS AUDITORES, CULMINA CON LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EL PMEI TIENE IMPACTO POSITIVOS Y SIGNIFICATIVOS EN EL LENGUAJE RECEPTIVO, LA COMPRENSIÓN ORAL Y EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS. LOS IMPACTOS POSITIVOS SE OBSERVAN EN LAS TRES REGIONES INTERVENIDAS Y SON METODOLÓGICAMENTE ROBUSTOS. EL ACOMPAÑAMIENTO Y LAS GUÍAS PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS POR EL PMEI HAN MEJORADO LA PRÁCTICA DOCENTE E INCREMENTADO LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL TIEMPO DEDICADO A ACTIVIDADES CLAVES PARA EL APRENDIZAJE. LA EVALUACIÓN ARROJA IMPORTANTES LECCIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2156066. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL AYACUCHO, HUANCAMELICA Y HUANUCO**PIM : 7,143,655.00**

DE FUTURAS INTERVENCIONES QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA CONCLUIDA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON UPI Y UPP PARA ACELERAR EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LAS NOTAS MODIFICATORIAS PRESUPUESTALES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2166953. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3056 GRAN BRETAÑA, UBICADO EN LA URB. TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DPTO DE LIMA**PIM : 14,013,671.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE REAL DE LA OBRA ES DE 100 POR CIENTO AVANCE PROGRAMADO 100 POR CIENTO MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS

b). Identificación de problemas presentados

DE ACUERDO A LA PRÓXIMA SUPERVISION A REALIZARSE EN I TRIMESTRE 2019 SE DETERMINARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA

EL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA PROGRAMADO RECEPCION DE OBRA PARA EL 04.03.19 CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 212 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2166954. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA**PIM : 9,946,477.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE REAL DE OBRA ES DE 86.11 POR CIENTO AVANCE PROGRAMADO 100 POR CIENTO

b). Identificación de problemas presentados

SE OTORGO AMPLIACION DE PLAZO N°05 PROCEDENTE POR 30 DIAS, ADICIONAL N° 03 IMPROCEDENTE, EL CONTRATISTA TIENE QUE EJECUTAR SEGÚN EL EXPEDIENTE ORIGINAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HAN APROBADO Y TRAMITADO LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN. LA SUPERVISIÓN PRESENTARÁ SU INFORME RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN ACTUALMENTE CONSTRUIDOS. SE TIENE PREVISTO FECHA DE TERMINO EL 02.MARZO.2019

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2166960. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 558 PACHACAMAC II, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 3,766,969.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 7/09/18

b). Identificación de problemas presentados

LA LP-29-2017 CONTRATO DE OBRA 426-2017 SE ELABORO LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ENCONTRANDOSE APROBADA Y A LA ESPERA DE QUE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL PROYECTE LA RJ CUYO SALDO AÚN NO ES POSIBLE CANCELAR.CP-48-2017

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PROSEGUIR CON LAS ACCIONES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2176239. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86577 CESAR VALLEJO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE CATAAC, DISTRITO DE CATAAC - RECUAY - ANCASH**PIM : 9,435,813.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**AVANCE FÍSICO DE OBRA:REALIZADO: 54.24 PROYECTADO: 61.30
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD 077-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED DEL 08/05/2018. CUMPLIMIENTO INCLUIDO EN LA META 0393.**b). Identificación de problemas presentados**

RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA OCASIONADO POR LAS LLUVIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA EMPRESA SOLICITARÁ SUSPENSIÓN DE PLAZO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2193542. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEI N 32580 TICAPAMPA, IEI N 32600 ICHU YANUNA, IEI N 32601 COÑAICA, IEI N 32602 TUNAPUCO Y LA IEI N 32577 TIRISHUANCA, DEL DISTRITO DE PANAJO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO**PIM : 1,294,709.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**AVANCE FÍSICO DE OBRA 40.1 %.
LOS JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL 2019.**b). Identificación de problemas presentados**

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2195231. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 8190, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA PIM : 6,489,434.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RECEPCIÓN DE OBRA 12/09/18

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2195574. SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N 22724 TERESA DE LA CRUZ, SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA PIM : 5,448,675.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LIQUIDACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

SE ESPERA LA ADENDA DE CIERRE PARA LIQUIDAR PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INCLUSIÓN AL PMI PARA PODER SUSCRIBIR LA ADENDA DE CIERRE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201151. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 616, EN EL CENTRO POBLADO DE SANCAYPAMPA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA PIM : 1,500,794.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**AVANCE FÍSICO DE OBRA 64.54 %.
JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL 2019.**b). Identificación de problemas presentados**

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201766. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32592 EN EL CENTRO POBLADO AURAGSHAY, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 996,513.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE FÍSICO DE OBRA 28.18 %.

JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201769. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 33109 EN EL CENTRO POBLADO PICAHUAY, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 1,271,361.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 123-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.12.2018.

JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201771. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 119 EN EL CENTRO POBLADO SANTO TORIBIO LA PUNTA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 1,255,003.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE FÍSICO DE OBRA 29.69 %.

JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201772. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32628 EN EL CENTRO POBLADO MANTACOCCHA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO PIM : 939,826.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FÍSICO DE OBRA 54.64 %.

JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201773. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32618 EN EL CENTRO POBLADO CHINCHAYCOCHA, DISTRITO MOLINO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO PIM : 920,928.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FÍSICO DE OBRA 3.22 %.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201775. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32801 EN EL CENTRO POBLADO TAYAGASHA, DISTRITO PANAQ, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO PIM : 1,309,441.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FÍSICO DE OBRA 34.56 %.

JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201805. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 296 EN EL CENTRO POBLADO USHUMAYO, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 1,089,393.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE FÍSICO DE OBRA 51.21 %.

JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234733. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 060 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 1,848,078.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA RECEPCIONADA EL 25/06/18

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR NO HAN LOGRADO PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234936. RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N 22319 PARCONA - ICA - ICA

PIM : 5,086,870.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO RECEPCIONAR LA OBRA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR AÚN ESTÁN EN PLAZO PARA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2241330. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 86559 LIBERTADOR SAN MARTIN DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH**PIM : 2,345,224.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FÍSICO DE OBRA:REALIZADO: 6.26 PROYECTADO: 7.61

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO DE AVANCE DE OBRA POR EJECUCIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANTAMINA HA EJECUTADO TRABAJOS QUE LE CORRESPONDÍAN A LA MUNICIPALIDAD LOCAL PARA SUBSANAR RETRASOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2251887. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA**PIM : 6,599,081.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO RECEPCIONAR LA OBRA EL 11 DE DICIEMBRE 2018 Y MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL III TRIMESTRE SE LOGRO SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR AÚN ESTÁN EN PLAZO PARA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN, LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZO POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN Y SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 805 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 79 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2254828. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 2005, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA**PIM : 5,164,486.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL IV TRIMESTRE SE HA LOGRADO UN AVANCE FÍSICO DE 97.35.PORCIENTO

b). Identificación de problemas presentados

POR FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA NO SE PUDO TERMINAR LA OBRA EN LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL PROGRAMADO PARA EL 27.07.18 AL 100 PORCIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PACTÓ UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA, QUIEN ACCEDIÓ, PARA QUE NOS PROPORCIONE UNA FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE OBRA, EN LA CUAL INDICÓ QUE LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO SERÍA EN ENERO 2,019 PONIENDO MAYOR PERSONAL, APENAS LE INGRESEN LOS PAGOS POR VALORIZACIONES.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2257379. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 197, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA- DEPARTAMENTO-HUANCAVELICA.

PIM : 1,678,809.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE FÍSICO DE OBRA 73.44 %.

JUEGOS RECREATIVOS SE ENTREGARÁN EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2263328. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 143 EN LA ERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN - ÑAÑA - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 1,559,038.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL II TRIMESTRE SE LOGRO RECEPCIONAR LA OBRA EL 25 DE JUNIO DEL 2018, ASIMISMO MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN, ASIMISMO, LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN, ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 278 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 6 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2278297. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 684, EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAVELICA.

PIM : 1,257,209.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RJ N° 044-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.04.2018

EJECUCIÓN DE OBRA PIP 318929 IEI 684 CASACANCHA; CANCELADO ANTICIPO DE OBRA 40 POR CIENTO Y VALORIZACIONES N° 01,02,03,04,05. AVANCE FÍSICO DE OBRA 69.77 POR CIENTO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUMPLIO COMO META FISICA PERO SI SE EJECUTO TODO LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2278297. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 684, EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA. PIM : 1,257,209.00**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE EJECUTO TODO LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2278971. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 33209, EN EL CENTRO POBLADO PURUPAMPA, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO PIM : 1,541,444.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO FIRMADO EL 20.12.2017 CON ENTREGA DE TERRENO EL 08.01.2018.

OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 14.09.2018

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 118-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 07.12.2018

SUPERVISIÓN CULMINADA. CANCELADO VALORIZACIONES N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 15 POR CIENTO

b). Identificación de problemas presentados

HAY PROYECTADO UN DEDUCTIVO DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCESARA EL DEDUCTIVO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2278978. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 219, EN EL CENTRO POBLADO TIPSÁ, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO PIM : 1,550,474.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENTREGA TERRENO EL 08.01.2018.

OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 14.09.2018

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 118-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 07.12.2018

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REGISTRO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2283219. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA `ESTHER CACERES SALGADO¿ URB. LEONCIO
PRADO, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 6,538,256.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL III TRIMESTRE SE LOGRO RECEPCIONAR LA OBRA EL 21 DE SETIEMBRE DEL 2018, ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR NO HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN, ASIMISMO, LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN, ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 3783 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 359 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2283888. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32605, EN EL CENTRO POBLADO MUÑA, DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 1,294,877.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ENTREGA TERRENO EL 05.01.2018.
 OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 17.09.2018
 LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA RJ N° 123-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 20.12.2018

SUPERVISIÓN CULMINADA, CANCELADO VALORIZACIONES N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 15 POR CIENTO ADEMAS MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2283898. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32594, EN EL CENTRO POBLADO YURAC MARCA, DISTRITO
PANAO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 1,841,241.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONTRATO N° 003-2018, DE FECH 09.04.2018, ENTREGA DE TERRENO 16.04.2018.
 OBRA CONCLUIDA RECEPCIONADA EL 14.12.2018. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

DOTACION DE JUEGO RECREATIVO: LPN N° 001-2018-BID 2661/OC-PE/MINEDU/MCEB/PMEI. FECHA DE CONVOCATORIA 20.08.2018 / CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018. CANCELADO EL 40 POR CIENTO DE ADELANTO DEL

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2283898. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32594, EN EL CENTRO POBLADO YURAC MARCA, DISTRITO PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 1,841,241.00

CONTRATO. NO SE CUMPLIO COMO META FISICA PERO SI SE EJECUTO TODO LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REGISTRO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2283900. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 652, EN EL CENTRO POBLADO YURAGMARCA ALTA, DISTRITO PANAÑO, PROVINCIA PACHITEA - DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 1,850,381.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONTRATO N° 003-2018, DE FECHA 09.04.2018, ENTREGA DE TERRENO 16.04.2018.
 OBRA CONCLUIDA RECEPCIONADA EL 14.12.2018. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

DOTACION DE JUEGO RECREATIVO: CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018. CANCELADO EL 40 POR CIENTO DE ADELANTO DEL CONTRATO. NO SE CUMPLIO COMO META FISICA PERO SI SE EJECUTO TODO LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REGISTRO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2290840. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 557 DEL NIVEL INICIAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

PIM : 2,184,310.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA RECEPCIONADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: LP-26-2017; FIRMA DE CONTRATO: 15/09/2017; CONTRATO: 383-2017; MONTO CONTRACTUAL: S/ 2232144.69; INICIO DE EJECUCIÓN: 25/11/2017; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 15/06/2018; ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA 17/08/2018.

SUPERVISION TERMINADA; PROYECTO REGULAR; PROCESO: CP-63-2017; FIRMA DE CONTRATO: 29/08/2017; CONTRATO: 331-2017; MONTO CONTRACTUAL: S/ 167578.76; INICIO DE EJECUCIÓN: 25/11/2017; TÉRMINO DE EJECUCIÓN: 15/06/2018

MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 SE SUSCRIBIO CONTRATO 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.
 MEDIANTE CONVENIO MARCO SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2290840. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 557 DEL NIVEL INICIAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA**PIM : 2,184,310.00****b). Identificación de problemas presentados**

OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES

LA ADQUISICIÓN DE BIENES MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE NOTIFICÓ AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES PARA SU LEVANTAMIENTO Y POSTERIORMENTE SE PROGRAMÓ VISITA CON EL COMITÉ DE RECEPCIÓN.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARA PROCESO DE SELECCIÓN EN EL 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2306115. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-126, EN EL CENTRO POBLADO HUACCACHINA, DISTRITO TAMBO, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO**PIM : 1,593,794.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RJ N° 055-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018

OBRA: EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 09.07.2018 Y LA ENTREGA DE TERRENO 25.07.2018.

NO SE CUMPLIO COMO META FISICA PERO SI SE EJECUTO TODO LO QUE SE TENIA PROGRAMADO. AVANCE FÍSICO DE OBRA 75.73 POR CIENTO

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2310147. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 854, EN EL CENTRO POBLADO LIBERTADORES, DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA**PIM : 874,391.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RJ N° 056-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 21.05.2018

OBRA: CONTRATO FIRMADO EL 31.10.2018. ENTREGA DE TERRENO 13.11.2018. CANCELADO ANTICIPO DE OBRA 37 POR CIENTO. AVANCE FISICO DE OBRA 7.87 POR CIENTO.

NO SE CUMPLIO COMO META FISICA PERO SI SE EJECUTO TODO LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REGISTRO.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2310149. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 677, EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO ANDABAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA**PIM : 2,113,032.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RJ N° 034-2018-MINEDU.UE/MCEB DE FECHA 22.03.2018

OBRA: CONTRATO N° 012-2018 FIRMADO EL 14.06.2018 CON ENTREGA DE TERRENO EL 20.06.2018, CANCELADO EL 40 DE ADELANTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

AVANCE FÍSICO DE OBRA 73.39 POR CIENTO

DOTACION DE JUEGO RECREATIVO: CONTRATO FIRMADO EL 19.10.2018. CANCELADO EL 40 POR CIENTO DE ADELANTO DEL CONTRATO

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REGISTRO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2310150. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 538, EN EL CENTRO POBLADO TINQUERCCASA, DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA**PIM : 2,405,321.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO N° 013-2018 FIRMADO EL 18.06.2018 CON ENTREGA DE TERRENO EL 26.06.2018

CANCELADO PAGO DE ANTICIPO 30 POR CIENTO

AVANCE FÍSICO DE OBRA 80.36 POR CIENTO

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2310151. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 278, EN EL CENTRO POBLADO MAYUNMARCA CRUZ PAMPA, DISTRITO ANDABAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCVELICA**PIM : 1,876,071.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RJ N° 035-2018-MINEDU.UE/MCEB DE FECHA 22.03.2018

CONTRATO N° 012-2018 FIRMADO EL 14.06.2018 CON ENTREGA DE TERRENO EL 20.06.2018

CANCELADO EL 40 DE ADELANTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

AVANCE FÍSICO DE OBRA 70.5 POR CIENTO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2310151. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 278, EN EL CENTRO POBLADO MAYUNMARCA CRUZ
PAMPA, DISTRITO ANDABAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA****PIM : 1,876,071.00****b). Identificación de problemas presentados**

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2310152. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 458, EN EL CENTRO POBLADO PUCA CRUZ, DISTRITO
ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA****PIM : 2,131,200.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONTRATO N° 006-2018 FIRMADO EL 27.04.2018 CON ENTREGA DE TERRENO EL 11.05.2018
OBRA CONCLUIDA RECEPCIONADA EL 19.12.2018. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN**b). Identificación de problemas presentados**

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2310153. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 958, EN EL CENTRO POBLADO VILLA MANTARO
AUQUIMBRA, DISTRITO ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA****PIM : 1,559,584.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONTRATO N° 006-2018 FIRMADO EL 27.04.2018 CON ENTREGA DE TERRENO EL 11.05.2018,
OBRA CONCLUIDA RECEPCIONADA EL 19.12.2018. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN**b). Identificación de problemas presentados**

SIN PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTE.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2311453. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGION PIURA

PIM : 4,250,747.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE FÍSICO DE OBRA AL IV TRIMESTRE 16.36%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO DE AVANCE DE OBRA POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA EN EJECUCIÓN SE COORDINÓ CON EL CONTRATISTA PARA INCREMENTAR FRENDES DE TRABAJO PARA SUBSANAR RETRASO EN EJECUCIÓN DE LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2312074. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-98, EN EL CENTRO POBLADO MOYABAMBA, DISTRITO CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO

PIM : 1,597,495.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RJ N° 049-2018-MINEDU-UE/MCEB DE FECHA 11.05.2018

OBRA: EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 09.07.2018 Y LA ENTREGA DE TERRENO 25.07.2018. AVANCE FÍSICO DE OBRA 63.61 POR CIENTO

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313135. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 1,313,790.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ULTIMO AVANCE FÍSICO ACUMULADO REGISTRADO 78.55 PORCIENTO (SET 18)CONTRATO RESULETOEL EXPEDIENTE TÉCNICO AUN SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN, ASIMISMO. MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL III TRIMESTRE SE LOGRO SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313135. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA **PIM : 1,313,790.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 552 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 15 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313156. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA **PIM : 809,363.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ULTIMO AVANCE FÍSICO ACUMULADO REGISTRADO 54.58 PORCIENTO (FEB-18)CONTRATO RESUELTO.EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUN SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN,SE ENVIÓ REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.SOBRE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS SE ENVIARON INFORMES A LAS EPSS CORRESPONDIENTES, OBTENIÉNDOSE RESULTADOS POSITIVOS (APROBACIONES)CABE PRECISAR QUE NO HAY LOGROS ACUMULADOS, PORQUE LOS RECURSOS SE HABILITARON EN DICIEMBRE 2018, ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL III TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

SE EVIDENCIÓ QUE NO EXISTÍA CERTIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE, ASIMISMO, LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE TERMINE EL 28.04.19 CON R.J, ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 1001 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 32 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313752. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 0320, AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA **PIM : 3,294,422.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL IV TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 83.33.PORCIENTO, ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL III TRIMESTRE SE LOGRO SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

POR FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA NO SE PUDO TERMINAR LA OBRA EN LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL PROGRAMADO PARA EL 27.07.18 AL 100 POR CIENTO, ASIMISMO, LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZ POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PACTÓ UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA, QUIEN ACCEDIÓ, PARA QUE NOS PROPORCIONE UNA FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE OBRA, EN LA CUAL INDICÓ QUE LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO SERÍA EN FEBRERO 2,019 PONIENDO MAYOR PERSONAL, APENAS LE INGRESEN LOS PAGOS POR VALORIZACIONES, ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 430 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313752. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 0320, AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 3,294,422.00

CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 4 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2317355. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 5,027,486.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON UN AVANCE AL 84.86

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA OBRA ES QUE EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LA SUFICIENTE LIQUIDEZ PARA PODER CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES, ESTO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE LA OBRA NO SE CULMINE Y SE EXTIENDA EL PLAZO DEL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA REALIZADO LAS COORDINACIONES CON EL CONTRATISTA PARA QUE SOLUCIONE EL TEMA DE LIQUIDEZ

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2318117. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 2,837,042.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL III TRIMESTRE SE LOGRO RECEPCIONAR LA OBRA EL 28 DE AGOSTO 2018, ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL III TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR NO HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN, ASIMISMO, LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN, ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 578 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 4 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2321955. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 0141 VIRGEN DE COCHARCAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
LA UNION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 5,423,204.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL IV TRIMESTRE SE LOGRO RECEPCIONAR LA OBRA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018, ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

CP-63-2017 CONTRATO DE SUPERVISIÓN 329-2017 EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA SUPERVISIÓN NO A INGRESADO AL EQUIPO DE LIQUIDACIONES PARA LIQUIDAR.AL I TRIMESTRE 2019: LP-26-2017 CONTRATO DE OBRA 381-2017 SE HA LIQUIDADO EL CONTRATO DE OBRA, ENCONTRANDOSE EN PROCESO DE NOTIFICACION DE OBSERVACIONES AL CONTRATISTA REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN.ASIMISMO, LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA COORDINADO CON EL EQUIPO DE LIQUIDACION PARA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE.SE HA REALIZADO LAS COORDINACIONES CON EL CONTRATISTA PARA QUE SOLUCIONE EL TEMA, ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 1472 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 84 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2352139. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 2043 SANGARARA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 6,679,838.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL IV TRIMESTRE SE CULMINO CON LA OBRA. ESTÁ PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA. LIQUIDACIÓN PROGRAMADA EN EL 2019, ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCESO LP-14-2018 CONVOCADO A FINALES DEL III TRIMESTRE SE LOGRA SUSCRIBIR CONTRATO EL 12/12/2018 PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO.MEDIANTE CONVENIO MARCO EN EL IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2018 SE LOGRA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR NO HAN PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN, ASIMISMO, LA DEMORA EN CONVOCAR EL PROCESO DE MOBILIARIO FUE POR LA MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE SE CONTABA CON PROYECTOS CON OBSERVACIONES EN LA PARTIDA REGISTRAL, TECHO PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, DUPLICIDAD CON OBRA DE OXIEL EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO SERÁ PROGRAMADO Y DISTRIBUIDO EN EL PERIODO 2019, POR QUE ESTA ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO NO CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR CONVENIO MARCO SE REALIZA POR EL CORTO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO Y ADEMÁS QUE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO PARA COMPRA CON CONVENIO MARCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TOMARÁN ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROGRAMARLOS EN CUANTO ENVÍEN LA INFORMACIÓN, ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO PARA CONTAR CON LOS RECURSO FINANCIEROS Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LA CONVOCATORIA , EL PROCESO LP-14 SE PROGRAMA LA ENTREGA DE LOS 1065 BIENES HASTA EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGÚN SUS PLAZOS CONTRACTUALES.CONTANDO CON EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL IV TRIMESTRE DE 2018, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 52 BIENES SE PROGRAMA REALIZAR MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PERIODO 2019.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2235483. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR
COMPLETA DEL AMBITO NACIONAL

PIM : 15,837,505.00

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2235483. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL AMBITO NACIONAL

PIM : 15,837,505.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ INSTALAR REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES DE 740 II.EE. A NIVEL NACIONAL. EN EL 2019 SE ESTIMA CONCLUIR CON LA INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS EN AULAS FUNCIONALES DE 16 II.EE.

SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DATOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN 6 II.EE.

SE CONCLUYÓ CON EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN 02 II.EE. EN LA REGIÓN LORETO.

RESPECTO AL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO EN EL USO DE SOFTWARE EDUCATIVO A DOCENTES Y CIST MACRO, SE LOGRÓ QUE 7,459 DOCENTES APROBARAN LOS CUATRO MÓDULOS DE CAPACITACIÓN, LO QUE REPRESENTA EL 70 % DE LA META TOTAL.

EN RELACIÓN AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN DE RECURSOS TIC DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS DE UGEL Y DIRECTORES DE II.EE. DE JEC, SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE: 06 UGEL (41%) Y 517 II.EE. (54%).

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES.- DEMORA EN LA APROBACIÓN DE REDUCCIONES Y ADICIONALES (PUERTAS Y VENTANAS NO MAPEADAS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO.- DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, POSTERGANDO EL INICIO DE ACCIONES DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES 3 Y 4 (CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA).

DIFICULTAD PARA LOGRAR CONTACTAR A LOS DIRECTORES, PARA REALIZAR DIVERSAS COORDINACIONES DE VALIDACIÓN DE DATOS SOBRE LAS II.EE. A INTERVENIR.- REPROGRAMACIÓN DEL INICIO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. INFORME DE GESTIÓN DE CIERRE DEL PROYECTO. DEBIDO A QUE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.2. INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.

DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DEL ITEM 2 DEL PROCESO LP-4-2017-MINEDU/UE120: SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA 01 II.EE.- 7 II.EE. CONTINÚAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, LO QUE IMPIDE EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS.

HUELGA DOCENTE EN LAS REGIONES A INTERVENIR.- DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LA NOTA DE MODIFICACIÓN QUE PERMITA EL FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE 3 MEJORES COMPETENCIAS PARA EL USOS PEDAGÓGICO DE LAS TIC.- INFORME FINAL DEL CONTRATO 16-2018 PRESENTA OBSERVACIONES.

DEMORA EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA HUELGA DE DOCENTES, LA CUAL ES INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS.- CONTRATISTAS PRESENTARON SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.- INFORME DEL CONTRATO 14-2018 OBSERVADO, LAS OBSERVACIONES ESTÁN ORIENTADAS BASICAMENTE A LA FATA DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS UTILIZADOS PARA LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA.

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HASTA DICIEMBRE 2018, POR RETRASO EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES 3: CAPACITACIÓN DOCENTE Y COMPONENTE 4: ASISTENCIA TÉCNICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REMITIÓ DOCUMENTO DE APERSEVIMIENTO AL CONTRATISTA POR RETRASO EN EJECUCIÓN.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 042-2017- ITEM 10 DEL SERVICIO DE ENREJADO (33 II.EE)- COORDINACIÓN CON CONTRATISTA EJECUTOR DEL SERVICIO.- SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES- SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS, A TRAVÉS DEL PERSONAL DE CAMPO CONTRATADO.

COORDINACIÓN CON LA UPI Y UPP, PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO INSTALACIÓN DE LA RED DE DATOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELECTRICA E INSTALACIÓN DE LA RED ELECTRICA.- COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS- MAPEO CONTINUO DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 7 II.EE.- EXCLUSIÓN DE 7 II.EE. DEL PROYECTO, POR NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED DE DATOS.

COORDINACIÓN CON LA UPI Y UPP PARA LA ATENCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES 3 Y 4 (CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA).- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS DOCENTES PARA FOMENTAR SUS PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN.- COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

RECOJO DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO.- ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE DIRECTORES,ESPECIALISTAS. - EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATISTA- COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2304163. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 603 IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL

PIM : 19,388,855.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CC. 03:AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, SE LOGRO IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE RED DE DATOS EN 123 II.EE A NIVEL NACIONAL. DE ESTA FORMA SE LOGRO IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE RED DE DATOS EN UN TOTAL DE 595 II.EE. (AÑO 2017: 472 II.EE Y AÑO 2018: 123 II.EE). DE LAS 603 II.EE. QUE CONTEMPLA EL PROYECTO.DE LAS 8 II.EE. RESTANTES, 1 II.EE. FUE EXCLUIDA DEL PROYECTO, 4 II.EE. EN PROCESO DE

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2304163. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 603 IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL

PIM : 19,388,855.00

CONSTRUCCIÓN A CARGO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y 3 II.EE. (SE IDENTIFICO QUE SE CONCLUYO LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA) CUENTA CON TDR APROBADO, SE ESTIMA CONVOCAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019.

SE LOGRO INSTALAR REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES DE 319 II.EE., Y SE CONCLUIRÁ CON LA INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES DE 263 II.EE. EN EL 2019.

ASIMISMO SE VIENE EJECUTANDO LA ASISTENCIA TÉCNICA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN DE RECURSOS TIC DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS DE GRES-DRES, ESPECIALISTAS DE UGEL Y DIRECTORES DE IIEE., OBTENIÉNDOSE AL TERMINO DEL 2018 EL SIGUIENTE RESULTADO : 171 DRE (92.5 POR CIENTO) 171 UGEL (94.5 POR CIENTO) 573 IIEE (95 POR CIENTO).

DEL MISMO MODO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO EN EL USO DE SOFTWARE EDUCATIVO A DOCENTES Y CIST EN II.EE. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO JEC.

EN SETIEMBRE SE INICIÓ LA CAPACITACIÓN DOCENTE, EN LA CUAL 3,122 DOCENTES LOGRARON APROBAR LOS 4 MÓDULOS QUE COMPRENEN LA CAPACITACIÓN, LO QUE REPRESENTA EL 77.5% DE LA META PROGRAMADA.

b). Identificación de problemas presentados

HUBO RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS EN 100 II.EE. FOCALIZADAS EN EL PROYECTO. ADEMÁS 08 II.EE. NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS. SUPERADO ESTE PROBLEMA, EL PROCESO NO SE PUDO CONVOCAR AL NO OBTENERSE COTIZACIONES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, POSTERGANDO EL INICIO DE ACCIONES DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES 3 Y 4 (CAPACITACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA).- DIFICULTAD PARA LOGRAR CONTACTAR A LOS DIRECTORES, PARA REALIZAR DIVERSAS COORDINACIONES DE VALIDACIÓN DE DATOS SOBRE LA I.E. A INTERVENIR. REPROGRAMACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE AÚN SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.

RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES. RESOLUCIÓN DE CONTRATO PARA EJECUTAR EL ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN 298 II.EE., DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA.

LOS INFORMES FINALES QUE PRESENTARON ALGUNOS CONTRATISTAS FUERON OBSERVADOS BÁSICAMENTE POR NO CONTRA CON LOS SELLOS RESPECTIVOS Y PORQUE NO SE SISTEMATIZÓ LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL DIRECTOR DE ESCUELA EN EL APLICATIVO DE MONITOREO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, POR INTERMEDIO DEL ESPECIALISTA DE CAMPO. SE AMPLIÓ EL PLAZO CONTRACTUAL, A FIN QUE CONTRATISTA CONCLUYA CON LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS. SE EXCLUYÓ A 1 II.EE. DEL PROYECTO, POR NO TENER AVANCES EN LA ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. SE ELABORARON LOS TDR PARA LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE RED DE DATOS PARA II.EE. QUE CONCLUYERON CON LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

SE COORDINÓ CON LA UPI Y UPP, PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

SE AMPLIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO.

RESPECTO AL ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS, SE CONVOCO 09 PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE 298 II.EE, LOS CUALES CUENTAN CON CONTRATO SUSCRITO Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.

COORDINACIÓN CON LOS CONTRATISTAS EL CONTRATISTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINALES - CONTRATO 020-2018.- SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2340203. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA,
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL .

PIM : 18,434,569.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN OCTUBRE DEL 2018 SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRÓ CONVOCAR EL PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAPTOP, CUYA EJECUCIÓN SE CONCLUIRÁ EL 2019. SE ELABORARON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SE SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, AUDIFONOS Y MICRÓFONOS, TV, ESTANTE, ECRAN, PIZARRA ACRÍLICA Y ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2340203. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL .

PIM : 18,434,569.00

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO A RETRASOS EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN POR PARTE DE LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN SU APROBACIÓN. RETRASO EN EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS LAPTOP.- RETRASO EN LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS FUNCIONALES, ACCIÓN PARALELA A LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO, DEBIDO A QUE EN EL 2019 NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA EMITIR LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL QUE PERMITA SU CONVOCATORIA.

RETRASO EN EL INICIO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEBIDO A LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON OFICINAS INVOLUCRADAS EN EL TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.

SEGUIMIENTO A LOS ACTOS PREPARATORIOS DE CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS- SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS LAPTOP- INFORMAR AL PLIEGO LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYORES RECURSOS FINANCIEROS EN EL AÑO 2019, PARA FINANCIAR LA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM : 999,100.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CUMPLIÓ CON TODOS LOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PROGRAMADOS QUEDANDO PENDIENTE LO PROGRAMADO EN EL MES DICIEMBRE.

SE LOGRÓ EN EL 2018 APROBAR Y PAGAR 370 ENTREGABLES 1 DE LOS 51 CONTRATOS SUSCRITOS EN EL 2017 PARA LA ELABORACIÓN DE 799 FICHAS INVIERTE.PE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL FEN COSTERO 2017.

b). Identificación de problemas presentados

LOS RECURSOS PRESUPUESTALES FUERON HABILITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. EXISTE RETRASO POR PARTE DE LOS CONSULTORES PARA LOS ENTREGABLES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES HABILITADOS EN EL MES DICIEMBRE DEL 2018, SE PROCEDIO CON LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO PRE INVERSIÓN.

SE CONVOCO A REUNIÓN A LOS CONSULTORES PARA AJUSTAR EL CRONOGRAMA ENTREGABLES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2045607. APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II

PIM : 14,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TECNICO : SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IESTP MISIONEROS MONFORTIANOS-LIMA, EL 27.09.18, Y APROBADA MEDIANTE R.A N° 050-2018-APROLAB/ADM

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE FORMACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA IESTP:

1. OBRA IESTP DESAGUADERO-PUNO: TERMINADA, SE INICIÓ EL 16.01.18, Y CULMINO EL 15.06.18, LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIÓNADA Y LIQUIDADADA CON RA N 055-2018-APROLAB II /ADM.. PLAZO 120 DÍAS.

2. OBRA IESTP JULIO CESAR TELLO - LIMA: TERMINADA. SE INICIO EL 05.07.2018 Y CULMINO EL 01.11.2018. LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA , EN ETAPA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. EL PLAZO 120 DÍAS CALENDARIOS.

3. OBRA IESTP AUCARA - AYACUCHO: TERMINADA, SE INICIÓ EL 16.01.18, Y CULMINO EL 29.12.18, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN OBRA . PLAZO 120 DÍAS.

4. OBRA IESTP HUAYCAN-LIMA: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 92.. LA OBRA SE INICIO EL 12 .09.18. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE 120 DÍAS. EL TERMINO DE OBRA. CONTRACTUAL ES EL 09.01.2019

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA CETPRO:

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2045607. APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II**PIM : 14,000,000.00**

1. OBRA CETPRO ROSA DE AMERICA - LIMA: TERMINADA SE INICIÓ EL 09.01.18 Y CULMINO EL 23.05.18, LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA CON RA N048-2018-APROLAB II/ADM, DE FECHA 26.10.18. 120 DÍAS
2. OBRA CETPRO AZANGARO PUNO: TERMINADA SE INICIÓ EL 13.01.2018 Y CULMINO 12.05.18, LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA CON RA N 044-2018-APROLAB II/ADM DE FECHA 12.10.2018. PLAZO 120 DÍAS
3. OBRA CETPRO CELSO NEPTALI CARVAJAL LINARES-CAJAMARCA: TERMINADASE INICIÓ EL 31.01.18 Y CULMINO EL 31.07.18, LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA CON RA N 059-2018-APROLAB II/ADM DE FECHA 28.12.18, PLAZO 180 DÍAS
4. OBRA CETPRO ARZ. OSCAR ARNULFO ROMERO-CAJAMARCA: TERMINADA SE INICIÓ EL 21.02.2018 Y CULMINO EL 19.08.18, LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA CON RA N 058-2018-APROLAB II/ADM DE FECHA 28.12.18, PLAZO180 DÍAS.

b). Identificación de problemas presentados

- EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE FORMACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA IESTP:

EN LA FASE DE PROCESO DE SELECCIÓN, EN LA ETAPA DE LA BUENA PRO SE APLAZÓ APROX. 20 DIAS, POR QUE SE OBSERVÓ EN LA FICHA REGISTRAL QUE OTORGA LA SBN, INDICANDO QUE EL AREA DE DE EJECUCION DE OBRA HUAYCAN - ATE - LIMA, ERA UNA ZONA ARQUEOLOGICA Y SE REQUERÍA LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL MINISTERIO DE CULTURA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE FORMACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA IESTP:

LA UE 113 APROLAB II, GESTIONO EL TRAMITE DE AUTORIZACION ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA Y A LA VEZ PROSIGUIÓ CON EL PROCESOS DE SELECCIÓN, ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE POR DICHA ENTIDAD.

PLIEGO : 10111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

* A fines del año 2018, se lograron registrar 2 inversiones IOARR

b). Identificación de problemas presentados

* Los plazos que transcurre de la Fase Inicial del Ciclo de Inversiones (Programación Multianual de Inversiones), conllevando a una Aprobación a nivel Ministerial para que luego se proceda con la Formulación y Registro de Inversiones, según corresponda.

* El Centro Vacacional Huampaní, no contó con responsable de la Unidad Formuladora desde el mes de abril hasta el mes de noviembre 2018

* Los plazos y procesos de acuerdo a la Ley de Contrataciones para la ejecución de Obras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Ejecutar el Plan de Inversiones Multianual para el mejoramiento o renovación de infraestructura del CVH, basados en la identificación de brechas. * Fortalecer las habilidades del personal participando en capacitaciones organizadas por parte de entes rectores para la aplicación de nuevas normativas.

PLIEGO : 10117 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2177400. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR**PIM : 12,397,978.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto 2177400: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior- Procalidad, tuvo una asignación presupuestal de S/ 12,397,978 y una ejecución de 99.3%, por toda Fuente de Financiamiento.

En algunos casos se ha superado el 100% de ejecución de metas físicas, como es el caso de la finalidad Desarrollo de capacidades de gestión, planificación, evaluación y supervisión de las entidades públicas a cargo del aseguramiento de la calidad de la educación superior, su meta física alcanzó el 125% al haber logrado 5 metas que son: el diseño, implementación y evaluación del programa de alta gerencia en educación superior universitaria; diseño y elaboración del modelo de licenciamiento del programa académico de medicina humana; diseño e implementación de la capacitación de evaluadores externos para la acreditación de universidades y escuelas de educación superior; evaluación final del proyecto Procalidad, y; presentación final de resultados del proyecto.

Así como en la finalidad Promoción de planes de mejora, la meta física logró el cierre técnico de 91 planes de mejoras en la cuarta, sexta y séptima convocatoria, de las 8 metas previstas.

b). Identificación de problemas presentados

No se logró ejecutar el 100% del presupuesto asignado a ROOC, quedando un saldo de S/ 83,706.12, al cierre del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se plantea medidas correctivas, puesto que el proyecto PROCALIDAD, ha culminado su ejecución al segundo semestre 2018, conforme al plazo establecido en el convenio suscrito con el Banco Mundial.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2261755. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE GESTION PARA LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA - SINEACE EN LA URBANIZACION LOS INGENIEROS LA CASTELLANA DISTRITO DE SURCO LIMA**PIM : 1,090,928.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto 2261755: Mejoramiento institucional en los procesos de gestión para la articulación del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa - Sineace en la Urbanización los Ingenieros la Castellana distrito de Surco Lima, tuvo una asignación presupuestal de S/ 1, 090,928.

Dicho Proyecto presento una ejecución de S/ 244,436, lo cual representa el 22.4% de su presupuesto asignado para elaborar el expediente técnico del perfil Mejoramiento institucional en los procesos de gestión para la articulación del Sineace en la Urb. Los Ingenieros La Castellana, distrito de Santiago de Surco Lima, SNIP N 316252. Con fecha 06/12/18 se firma el contrato N 005-2018-SINEACE-OA, por el monto de S/. 814,787, del Concurso Publico N 001-2018-SINEACE Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico definitivo, entre los representantes del Sineace y el consorcio Sineace. Asimismo, mediante memorándum N 963-2018-SINEACE/P-ST-OA de fecha 18/12/18 se aprueba el otorgamiento del adelanto directo a la empresa contratista Consorcio Sineace, por la suma de S/ 244,436.40. y posteriormente con fecha 20/12/18 se firma el Acta de entrega de documentos entre el Sineace y el Consorcio Sineace para los documentos establecidos en el numeral 17.2.2 del Capítulo III de las bases integradas del procedimiento de selección del Concurso Publico N 001-2018.

b). Identificación de problemas presentados

Respecto a la meta física y al presupuesto programado para el presente proyecto, no se cumplió con la programación debido a que se extendió el contrato para su ejecución hasta el año 2019, por motivo de que tuvo observaciones que fueron elevadas al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, retrasando su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las acciones correspondientes para que el presupuesto comprometido no devengado en el 2018 cuyo monto es S/. 570,350.00, sea incorporado al presupuesto del presente año fiscal 2019, a fin de dar continuidad a la presente inversión, conforme a la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA**PIM : 3,270,494.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En relación a los logros de este Proyecto, podemos señalar principalmente la adquisición y entrega de bolas de Bowling. Además de la instalación de un sistema acústico para el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Bowling.- Se logró atender el pago de 03 Cuotas por derecho de paso en zona concesionada, a favor de la Empresa G y M Ferrovías, respecto a la conexión en media tensión, por derechos de servidumbre.

b). Identificación de problemas presentados

Respecto a la identificación de problemas presentados, podemos señalar entre ellos, lo relacionado a la adquisición de bienes deportivos para las disciplinas de Ciclismo y Tiro los siguiente problemas:

- Retrasos en la determinación del valor estimado.

- Poca cantidad de proveedores en el objeto de la contratación.

Dichos problemas conllevaron a que no se pueda realizar adecuadamente los procesos de selección correspondientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Fortalecimiento de la coordinación con la Federación Deportiva de Ciclismo y Tiro.

- Afianzar las coordinaciones con el Órgano encargado de las contrataciones del IPD.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2322487. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN**PIM : 4,795,709.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En relación a los Logros Obtenidos con el respectivo proyecto, podemos señalar lo siguiente:

- Construcción de la I Etapa del mismo

- Construcción de pista atlética de ocho carriles con capa superficial sintética.

- Construcción e implementación de las medias lunas para el desarrollo de las siguientes disciplinas:

1. Lanzamiento de disco y martillo 01 Losa

2. Lanzamiento de pesos 02 Losas

3. Salto con pértiga 02 Áreas

4. Lanzamiento de jabalina 01 Pasillo o Salto de altura 02 Áreas o Salto largo y triple 02 Pasillos y 02 fosas.

- Construcción del campo de lanzamiento con césped natural.

- Implementación de los sistemas de riego y drenaje para la pista atlética y campo de lanzamiento.

b). Identificación de problemas presentados

En relación con la identificación de problemas, podemos señalar, entre otros, lo siguiente:

- La presencia de factores climatológicos.

- Las consultas realizadas por el contratista con relación al proceso constructivo las mismas que fueron absueltas por la proyectista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respecto a las propuestas de medidas, se han planteado las siguientes:

- Realizar un análisis Costo / Beneficio para la continuidad y culminación de la obra.

- Efectuar la supervisión y coordinación permanente con el contratista.

- Realizar la aplicación de penalidades de acuerdo a la normativa.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO : 2271925. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA**PIM : 1,261,047.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Nuevo PIM para los proyectos de investigación con cargo al contrato de adjudicación de fondos-FONDECYT

b). Identificación de problemas presentados

Sin ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinara con la dependencia para su ejecución en el proximo ejercicio presupuestal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2158245. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE IMAGENOLOGIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNMSM**PIM : 1,170,343.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró alcanzar el 99.77 % de ejecución para el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2160036. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**PIM : 5,602,599.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En la ejecución del año 2018, se logró alcanzar un avance del 99.1 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2166481. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA CIVIL - UNMSM**PIM : 876,030.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró alcanzar el 99.7 % de ejecución para el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2172290. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LAS AREAS DE LABORATORIO DE LAS EAP QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA - UNMSM**PIM : 1,747,463.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 99.51 % en ejecución conforme a lo previsto para el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2251547. INSTALACION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**PIM : 3,073,947.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 96.39 % respecto a lo previsto para el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2251625. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA - UNMSM**PIM : 3,033,803.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar al 100% lo previsto para el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2253491. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA DE LA UNMSM**PIM : 948,207.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En la ejecución financiera del año 2018, se logró alcanzar un avance del 94.40 % con respecto al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2307554. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**PIM : 2,014,686.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance ejecutado del PIM fue de 97.33 % respecto a lo previsto para el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2322095. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DEL CENTRO DE MANUFACTURA AVANZADA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNMSM**PIM : 2,744,231.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Según lo programado para el año 2018, se logró un nivel de ejecución del 98.08 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2379318. AMPLIACION MARGINAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LABORATORIOS DE LAS AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS BASICAS Y CIENCIAS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**PIM : 1,393,006.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró un nivel de ejecución con respecto al PIM del 98.43 % para el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Area Usuaría para corregir demora en los procesos de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**PIM : 3,175,737.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Nuevo PIM para el financiamiento de proyectos de investigación con cargo a los convenios Innovate Perú.

b). Identificación de problemas presentados

Sin ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinara con la dependencia para su ejecución en el próximo ejercicio presupuestal.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2023133. CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIANTIL - UNSAAC**PIM : 7,694,792.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudico la construcción de la infraestructura del proyecto de Vivienda Estudiantil ubicado en la Urb. Santa María del Distrito de San Jeronimo con un avance del 70%
La construcción de la Vivienda Universitaria se ha desarrollado con normalidad.

b). Identificación de problemas presentados

Inconsistencia de suelos por existencia de abundante napa freática muy alta mas allá de lo estimado en el estudio definitivo, lo que ocasiono retraso en la ejecución de la obra.
Demora en el proceso de selección del equipamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron nuevos estudios de suelos e instar al cumplimiento de los plazos.
Acelerar el proceso de adquisición del equipamiento y mobiliario.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2055216. ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO PEDAGOGICO DE APLICACION FORTUNATO L. HERRERA -FACULTAD DE EDUCACION-UNSAAC**PIM : 2,311,795.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se inicio la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la actualización del expediente técnico así como por el elevado nivel de napa freática, que se encuentra en el terreno que genera modificaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se insto a la UEI Actualizar en el mas breve plazo el expediente técnico de obra así como realizar los informes necesarios a fin de facilitar la ejecución.
Informe técnico de modificaciones en la fase de ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2088845. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC - UNSAAC**PIM : 892,146.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registra ejecución .

b). Identificación de problemas presentados

Desinterés de parte de los usuarios del Comedor Universitario de efectuar sus requerimientos con las especificaciones técnicas pertinentes.
Desconocimiento de la concepción del proyecto de inversión pública que hace que no se involucre o no esté de acuerdo con lo planteado en el proyecto.
Nuevas necesidades al margen del equipamiento considerado en el proyecto e inacción a encaminar los procesos que posibiliten su incorporación en el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reuniones de coordinación personalizadas con los involucrados.
Emisión de documentos coercitivos para su participación en el proceso de selección.
Cierre del proyecto

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2090228. RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC**PIM : 4,688,787.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de la obra concluyéndose las metas programadas, contando con nuevas redes de electrificación, mas mejores luminarias.
Obra ejecutada con normalidad, habiendo cumplido la meta establecida para el año 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la instalación de las subestaciones y algunas deficiencias en la elaboración del expediente técnico
Omisiones en el establecimiento de subestaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron los controles respectivos, determinándose en algunos casos la aprobación de adicionales de obra.
Conclusión de la obra con su correspondiente liquidación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2090230. MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSAAC**PIM : 928,429.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquiere un microscopio binocular, se elabora un informe técnico de sustento de modificaciones en la fase de ejecución con la finalidad de implementar los laboratorios de anatomía y un ascensor.

b). Identificación de problemas presentados

Demora excesiva en la adquisición de equipos de laboratorio que genera un desfase en la tecnología lo que a su vez genera la necesidad de realizar modificaciones al proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con la Oficina de Ingeniería y Obras para acelerar los procesos de actualización de los estudios definitivos e iniciar el proceso de selección para su pronta ejecución.
Sostener reuniones de coordinación con las unidades usuarias a fin de concluir con la fase de ejecución y proceder al cierre del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2093913. RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC**PIM : 6,112,339.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de la obra concluyéndose las metas programadas, contándose con un nuevo sistema de agua y desague.
Nuevas redes de agua y desague

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de las obras por falta de liquidez de la empresa contratista lo que ocasiona la demora en la ejecución.
Aplicación de penalidades

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron acciones de conciliación o arbitraje a fin de culminar la obra pese al retraso originado.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2110244. FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNSAAC**PIM : 2,092,930.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de 03 módulos para el laboratorio de Telecomunicaciones.
 Se elaboró el sustento técnico de modificaciones en la fase de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Cambio de la tecnología solicitada por el área usuria, que genera la necesidad de realizar modificaciones al proyecto.
 Demora en los procesos de adquisición de equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar a la UEI (Unidad de Ingeniería y Obras) mayor celeridad en la elaboración de los informes de modificaciones en la fase de ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2132053. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC**PIM : 1,737,280.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluye y aprueba el expediente técnico para la ejecución de la obra.
 Se elaboran los términos de referencia para iniciar los actos preparatorios para el proceso de selección de la ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

En el momento de la convocatoria de la selección para ejecución de obra , se obtuvieron gran cantidad de observaciones al expediente técnico, lo que genera que el proceso se retrotraiga hasta los actos preparatorios. Proceso de selección impugnado y elevado a la OSCE.
 Expediente técnico que carece del componente de estudio de impacto ambiental y gestión de riesgo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incorporación del estudio de impacto ambiental y gestión de riesgos.
 Actualizar el expediente técnico incluyendo el levantamiento de observaciones realizados por los postores.
 Elaboración de nuevos términos de referencia.
 Mayor control y rigurosidad en la elaboración y evaluación de los expedientes técnicos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2132055. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION DEL HERBARIO VARGAS CUZ FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS**PIM : 4,079,108.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución del 88% de la infraestructura física.
 Elaboración del informe técnico de modificación en la fase de ejecución y su correspondiente registro.
 Se remitió el requerimiento de equipamiento a la Unidad de Logística

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la ejecución a falta de aprobación de un estudio de parte de Electro Sur.
 Problemas contractuales con la empresa encargada de la ejecución.
 Retraso en el proceso de selección referido al equipamiento

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2132055. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION DEL HERBARIO VARGAS CUZ FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS**PIM : 4,079,108.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Coordinación con la empresa contratante, a fin de que se culmine con la infraestructura física.
 Acelerar los procesos de selección de equipamiento a fin de implementar la infraestructura.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2132611. FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSAAC**PIM : 1,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se remite las especificaciones técnicas para la implementación de los laboratorios de las Escuelas Profesionales de Antropología, Arqueología e Historia; además de la implementación de la biblioteca. Otro logro fue la adquisición de mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Escasa respuesta de los usuarios respecto a las reuniones de coordinación para compatibilizar las especificaciones técnicas de los equipos.
 Infraestructura física culminada sin implementación de equipamiento.
 Desactualización de las especificaciones técnicas del equipamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualización de las especificaciones técnicas del equipamiento de las escuelas profesionales que conforman la facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
 Reuniones de coordinación con los involucrados en el proyecto.
 Formulación de las especificaciones técnicas del equipamiento en forma integral.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2150241. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNSAAC-CUSCO**PIM : 2,718,961.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Escasa ejecución presupuestal, no habiéndose registrado logros importantes.

b). Identificación de problemas presentados

Un aspecto preocupante en este proyecto es que el expediente técnico no se logra actualizar con el consiguiente retraso en su ejecución, cabe señalar que se elabora el informe técnico de modificaciones en la fase de ejecución en el componente infraestructura, el mismo que ha sido evaluado por la Unidad de Desarrollo, documento que ha sido devuelto a esta dependencia, para una modificación, en vista de que en el mes de diciembre se afectó un gasto que no corresponde al proyecto (SIAF N° 9356), generándose mayores retrasos para realizar el registro.
 Escaso conocimiento del área usuaria sobre nueva tecnología del equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Completar el expediente técnico
 Actualizar el registro sin evaluación en la fase de ejecución, de manera integral.
 Convocar a proceso de selección
 Reunión de coordinación con el área usuaria a fin de recibir la propuesta de adquisición de equipos enmarcados en el proyecto.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2199844. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION EN LA UNSAAC-CUSCO**PIM : 884,515.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio del expediente técnico, luego de diversas reuniones de coordinación entre las autoridades, funcionarios y la empresa consultora.
Avance de la elaboración del expediente técnico en un 60%.

b). Identificación de problemas presentados

Variación de la propuesta arquitectónica por efecto del cambio de la estructura orgánica de la universidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Retomar las coordinaciones entre la autoridad universitaria, funcionarios y consultor para definir la nueva propuesta.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2250632. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EN LA FORMACION ACADEMICA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNSAAC EN SU SEDE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DEL CUSCO**PIM : 2,268,636.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elaboro a un 80% de avance el expediente técnico de obra, el mismo que se encuentra en la municipalidad provincial de Espinar para su aprobación.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de definición sobre el futuro de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria sede Espinar y sede Canchis
Demora en la elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE realizo una reunión de coordinación entre docentes , estudiantes y personal administrativo para definir como deberá ser el funcionamiento de la Escuela Profesional en la sede Espinar y sede Canchis y así poder definir que tipo de modificaciones sufrirá el proyecto de inversión.
Exigir al consultor cumpla con el contrato y los términos de referencia.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**PIM : 1,055,270.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante transferencia, FONDECYT en convenio con el Banco Mundial, se nos asignó recursos para los 15 proyectos de investigación ganados por docentes de esta universidad y que como dichas transferencias fueron durante el mes de diciembre del año 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Como las transferencias de recursos fue durante el mes de diciembre del año 2018, y por la demora de los trámites administrativos, estos quedaron pendientes de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Necesario coordinar con cada investigador la pronta solicitud de incorporación y ejecución de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2150242. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**PIM : 981,420.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Buena Pro del procedimiento de selección para la elaboración del Expediente de Saldo de Obra

b). Identificación de problemas presentados

Durante el desarrollo de la elaboración del expediente de saldo de obra se identifico la necesidad de mayores pruebas que no estan contempladas en el contrato, lo que a traído consigo demoras en el trámite administrativo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El comité de inversiones deberá realizar un mapeo de procesos y darle seguimiento, a fin de disminuir los plazos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2202562. AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**PIM : 2,838,604.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobo y actualizo el expediente técnico de obra y se realizaron todos los registros en el banco de inversiones

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo realizar los procedimientos de selección debido a que los actos preparatorios fueron demasiados lentos. Por tanto no se pudo convocar el procedimiento de selección para el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El comité de inversiones debera realizar un mapeo de procesos y darle seguimiento, a fin de disminuir los plazos

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2319748. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**PIM : 3,355,694.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobo y actualizo el expediente técnico de obra y se realizaron todos los registros en el banco de inversiones

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo realizar los procedimientos de selección debido a que los actos preparatorios fueron demasiados lentos. Por tanto no se pudo convocar el procedimiento de selección para el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El comité de inversiones debera realizar un mapeo de procesos y darle seguimiento, a fin de disminuir los plazos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2320890. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 6,027,569.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobo el expediente técnico de obra y se realizaron todos los registros en el banco de inversiones

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo realizar los procedimientos de selección en el presente año debido a demoras para realizar los actos preparatorios fueron para la convocatoria del procedimiento de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El comité de inversiones debera realizar un mapeo de procesos y darle seguimiento, a fin de disminuir los plazos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2336637. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 2,664,280.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se dió buena pro al procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico de obra

b). Identificación de problemas presentados

En el desarrollo de la elaboración del Exp. Tc de obra existieron demoras por parte de la entidad al no contar con los especialistas para la revisión de los entregables del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se elevo a la alta dirección el requerimiento de personal especializado para fortalecer a la Unidad Ejecutora de Inversiones (Unidad de Infraestructura)

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2336777. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PIM : 972,374.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Unidad ejecutora de inversiones (UEI) elaboro los TDR para la elaboración del expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la atención del requerimiento por parte de la Unidad de Logística, debido a ello los TDR tuvieron que ser actualizados de acuerdo a las modificaciones que presento la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicito la contratación de personal especializado para la Unidad de Logística, a fin de que puedan atender la mayor cantidad de procedimientos de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2381431. REPOSICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA: LABORATORIO DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR, LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA MOLECULAR, LABORATORIO DE CATALISIS ADSORBENTES Y MATERIALES, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA, LABORATORIO DE OPTICA Y LASERES Y LABORATORIO DE FISICA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.

PIM : 1,233,280.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Unidad Formuladora aprobo y realio los registros correspondientes en el Banco de Inversiones del IOARR, durante el año 2018 se ejecuto el importe de S/ 601, 756.78, habiendo recibido en el mes de junio 2018 a traves de transferencia del tesoro el importe de S/ 602,284.00.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de transferencia presupuestal por parte del MINEDU (PUR) y demoras en la procesos para la compra de los equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

seguir impulsando el financiamiento para culminarlo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2430729. ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

PIM : 4,337,286.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobo el IOARR, logrando ejecutar el componente 01, correspondiente a la adquisición de equipos de cómputo por el importe de S/ 2 674,109.91

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los procedimientos de selección para la ejecución del items 02 y 03, procesos que van a ser completados en el siguiente año

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2430729. ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD****PIM : 4,337,286.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se solicito la contratación de personal especializado para la Unidad de Logística, a fin de que puedan atender la mayor cantidad de procedimientos de selección

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171444. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA**PIM : 3,037,300.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto se encuentra en ejecucion en espea de la culminacion y entrega de obra

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por problemas con contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Supervision constante para la ejecucion de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171553. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA**PIM : 3,223,821.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta proyecto culmino su ejecucion en cuanto a edificio en construccion el componente de equipamiento esta en plena ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

tiempos de ejecucion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

supervision constante

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2271959. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL AREA DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA**PIM : 984,057.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto paralizados por tramites ante SEAL

b). Identificación de problemas presentados

los tiempos de ejecucion no se cumplieros

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

supervision constante

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2323875. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES EN EL PABELLON JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA PIM : 3,766,879.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en actual ejecucion culmina en el 2019

b). Identificación de problemas presentados

supervision constante

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

supervision constante

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2340490. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA PIM : 2,030,164.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en actual ejecucion su culminacion esta prevista para el año 2019

b). Identificación de problemas presentados

No s ha identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no se ha identificado problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2380059. REPOSICION DEL CERCO PERIMETRICO Y MODULOS DE ACCESO CALLE UNIVERSIDAD Y AVENIDA VENEZUELA, AREA DE INGENIERIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, AREQUIPA PIM : 3,616,970.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en actual ejecucion su culminacion esta prevista para el año 2019

b). Identificación de problemas presentados

No se ha identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no hay

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2397480. REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO EN EL(LA) PLANTA DE SEGREGACION DE MINERALES Y FUNDICION RIO SECO EN LA LOCALIDAD LOS CANTEROS, PIM : 1,018,051.00
DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

proyecto en actual ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

no se ha identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no hay

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2398366. RENOVACION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO EN EL(LA) CAMPUS UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN PIM : 2,865,459.00
EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en actual ejecucion su culminacion esta prevista para el año 2019

b). Identificación de problemas presentados

no se ha identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no hay

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**PIM : 1,267,273.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PRESUPUESTO INCORPORADO EN EL AÑO FUE DE S/. 1 267 273 DESTINADO A FINANCIAR 07 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DEL CUAL SE DEVENGO S/ 1 041 395 QUE REPRESENTA EL 82% DE AVANCE.

b). Identificación de problemas presentados

LOS DESEMBOLSOS SE DAN GENERALMENTE EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO LO CUAL DIFICULTA SU EJECUCIÓN .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS DESEMBOLSOS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEBERÍAN EFECTUARSE HASTA MEDIADOS DE AÑO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2109868. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI**PIM : 1,375,963.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Suficientes y adecuadas condiciones para la prestación de los servicios complementarios en apoyo a la actividad académica de la facultad de ciencias, obteniéndose 3,216 metros cuadrados de infraestructura académica para los alumnos de pre grado de la FC de la UNI.
- Se colocó todo el falso cieloraso y los tabiques de albañilería y drywall.
- Se culminó la instalación de artefactos de iluminación.
- Se adquirieron e instalaron tableros y transformadores, se culminaron las instalaciones a nivel de salidas para tomacorrientes, interruptores, detectores, salida de fuerza.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se demora por que no se contaba con mayor presupuesto, para ejecutar en menos tiempo la obra, incremento en la inversión se debió a modificaciones en las metas asociadas al proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con el incremento en la inversión se pudo culminar el proyecto en beneficio de la Facultad de Ciencia de la UNI.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2168029. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ENSEÑANZA ACADEMICA E INVESTIGACION EN COMPUTACION E INFORMATICA DE LA FIM -UNI**PIM : 3,287,257.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El objetivo del proyecto es remodelar las actuales instalaciones del Centro de Cómputo de la FIM para atender sólo a los alumnos de antegrado y construir una edificación moderna en el local de Tafur para atender a usuarios externos, con la adquisición de mobiliario y equipamiento informático adecuado.
- Se realizaron con los trabajos de vaciado de concreto en los elementos estructurales hasta el tercer piso y cuarto piso completándose el casco estructural hasta el techo de la escalera N° 03 nivel + 16.50 m.
- Se realizaron los trabajos de solaqueo de las vigas, columnas, placas y muros de concreto armado según proyecto de arquitectura en los diferentes niveles del edificio.
- Se realizaron los trabajos de colocación de contrapiso para los pisos de goma y los pisos porcelanato en los diferentes niveles de la edificación.
- Se realizaron los trabajos de la instalación de la tubería HDPE del sistema contra incendio la cual va enterrada en el sótano según proyecto aprobado.
- Se realizaron los trabajos de instalación de montantes y ramales del sistema contra incendio con tubería y accesorios de cedula 40 en los diferentes niveles de la edificación según proyecto.
- Se colocaron las bandejas metálicas y escalerillas según proyecto reformulado en los cuales se instalarán los cables alimentadores eléctricos, data, seguridad y comunicaciones.
- Se instaló la Teatina metálica en la azotea nivel + 13.50 m. la cual será complementada con una cobertura de policarbonato en toda su extensión.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2168029. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ENSEÑANZA ACADEMICA E INVESTIGACION EN COMPUTACION E INFORMATICA DE LA FIM -UNI**PIM : 3,287,257.00****b). Identificación de problemas presentados**

No se alcanzó en gran medida la ejecución del presupuesto programado, debido a que el proyecto en su inicio iba ser por contrata y se cayó el proceso dos veces, a final se hizo por administración directa, habiéndose perdido 06 meses para la iniciación de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al ejecutarse por administración directa, se avanzó con la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171470. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE FISICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI**PIM : 2,250,189.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se alcanzó la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componentes la compra del equipo logrando cumplir con las metas físicas.

-Los equipos adquiridos permiten realizar mediciones de fenómenos eléctricos, magnéticos y de sonido con mayor precisión y exactitud, lo cual consolidará la formación a más de 2000 estudiantes de ciencias e ingeniería a nivel de Física General Universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

Incremento y modificaciones en las metas asociadas al proyecto en la fase de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Este incrementó por que los costos subieron en el proceso de ejecución del proyecto, pero se logró alcanzar las metas físicas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171529. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI**PIM : 2,625,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se alcanzó la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componentes infraestructura y cumplir con la meta física programada, adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de eventos académicos y/o culturales de los estudiantes de la FIECS.

-La ejecución de la obra a fin del 2018 llegó a nivel de casco tarrajado techado desde el nivel de cisterna hasta el nivel del 2do piso, quedando pendiente el techado del 3er piso, 4to piso y la azotea.

b). Identificación de problemas presentados

Se empezó tarde la ejecución del proyecto debido a problemas de procesos logísticos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solucionó trabajando dos turnos para cumplir con las metras programadas

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171552. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA

PIM : 2,542,697.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se alcanzó la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componentes la ejecución de obra y adquisición de equipamiento para la infraestructura.
- Se completaron los reactores a un 80% quedando pendientes los trabajos complementarios, captación de agua, obras civiles anexas al reactor, estructuras de lecho de secados.
- Se completaron las lagunas quedando pendiente la reparación de estructura en estanques, eliminación de material excedente y culminación de cajas y líneas.
- Se completó el edificio se completó todo el casco, quedando pendientes los trabajos de arquitectura e instalaciones eléctricas, sanitarias y contra incendio.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo modificaciones presupuestales al incrementarse las metas físicas del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El objetivo o propósito central del proyecto es, adecuada provisión de servicios de investigación en el centro de investigación en tratamiento de aguas residuales y residuos peligrosos (CITRAR) de la FIA-UNI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171559. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA, GENERAL, APLICADA 21, OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PIM : 2,516,800.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- El proyecto busca ampliar la cobertura de los servicios de laboratorio de Ingeniería Química y Textil para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación en la Facultad.
- Se tuvo que coordinar con logística para traer los equipos con convenio entre la UNI y los proveedores

b). Identificación de problemas presentados

No se alcanzó la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componentes la ejecución de equipamiento, para cumplir con las metas físicas programadas, la facultad firmo convenio con el proveedor para la entrega de los equipos, por lo que se pudo lograr como continuidad de inversiones para el siguiente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se firmó convenio con los proveedores para entregar los equipos en marzo 2019, sería por continuidad de inversiones

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2183232. RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PIM : 4,185,564.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se alcanzó la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componentes la ejecución de obra y supervisión logrando cumplir con las metas físicas programadas.
- En CASETA DE BOMBEO EXISTENTE CEPS se ejecutó los siguientes trabajos:
 Instalación de la nueva bomba sumergible y tablero de control.
 Resane y pintura de la caseta existente.
 Instalación del árbol de tuberías de Hierro dúctil.
 Instalación de tableros de control y fuerza.
 Instalación de la instrumentación de medición de flujo, presión, reemplazo de la columna de impulsión, Instalación de válvulas de control y seccionamiento e instrumentos de medición.
 Se ejecutó el servicio de instalación de puesta en marcha del CEPS que consiste en la programación del sistema de la red de agua.
- En CASETA DE BOMBEO PROYECTADO OCAD se ejecutó los siguientes trabajos:

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2183232. RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PIM : 4,185,564.00

Construcción de la caseta de bombeo OCAD a nivel de estructura y arquitectura.

Perforación del pozo tubular de 125m de profundidad.

Se ejecutó la instalación de los tableros de control, fuerza y bomba booster.

Se ejecutó las Instalaciones eléctricas y sanitarias.

-En RED DE ALCANTARILLADO se ejecutó los siguientes trabajos:

Red primaria culminada hasta la puerta N° 06 en un 98%.

Red secundaria culminada en un 96%.

En la Facultad de Minas las acometidas están a un 100%.

En la Facultad de Ingeniería Civil las acometidas están a un 100%

En la Facultad de Ciencias y Petróleo las acometidas están a un 100%.

En el pabellón central las acometidas están a un 100%.

En la Facultad de Economía las acometidas están a un 100%.

Las Facultades de Arquitectura las acometidas están a un 100%.

Las Facultades de Mecánica las acometidas están a un 100%.

En la Facultad de Química las acometidas están a un 100%.

En la Facultad de Sistemas las acometidas están culminadas al 100%.

En la Facultad de Ingeniería Eléctrica y electrónica las acometidas están a un 100%.

-En RED DE AGUA PÓTABLE se ejecutó los siguientes trabajos:

Red primaria culminada hasta un 90%.

Red secundaria culminada en un 70%.

-En LÍNEAS DE IMPULSIÓN se ejecutó los siguientes trabajos:

Colocación de las tuberías de hierro dúctil de 200MM y 250MM, en todo el tramo desde las casetas CEPS y OCAD.

Construcción de cámaras de reunión y distribución.

Colocación de accesorios en la cámara de distribución.

-En RESERVORIO se ejecutó los siguientes trabajos :

La construcción de la estructura del Reservorio de 1000m3 y caseta de control con las instalaciones sanitarias y eléctricas.

Colocación del árbol de tubería de hierro dúctil.

Se realizó la prueba hidráulica del Reservoirio.

Se realizó la impermeabilización interna.

Instalación de tableros de fuerza y control.

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en los procesos logístico para compra de los materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se mejoró en el último semestre la ejecución del proyecto, hasta alcanzar las metas programadas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2333076. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA NUEVA SEDE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA - RIMAC- LIMA - LIMA

PIM : 1,094,411.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-El proyecto constituye el diseño de distribución y selección de objetos, móviles y portátiles, la distribución de mobiliario en cada piso de la nueva sede de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica; donde se previó los ambientes necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas; además, de mobiliario para la biblioteca y auditorio.

-Se alcanzó en gran medida la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componente la adquisición de equipamiento logrando cumplir con las metas físicas.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2333076. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA NUEVA SEDE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS
NATURAL Y PETROQUIMICA - RIMAC- LIMA - LIMA****PIM : 1,094,411.00****b). Identificación de problemas presentados**

Incremento en la fase de ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adecuadas condiciones físicas que faciliten la vinculación de los alumnos y docentes con la investigación avanzada en sistemas de telecomunicaciones, datos y sistemas radiantes en la FIC - UNI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2379236. REHABILITACION DEL EDIFICIO PABELLON CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**PIM : 987,524.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se alcanzó la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componentes la ejecución de obra logrando cumplir con las metas físicas programadas. Es importante mencionar que el presente proyecto entrará a la etapa de culminación total.

-Se implementó el ascensor y las escaleras de emergencia, así como trabajos de desvíos de redes.

b). Identificación de problemas presentados

No se registró variación a nivel de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Rehabilitación del área administrativa de las oficinas ubicadas en el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO : 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**PIM : 2,004,524.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PRESUPUESTO INCORPORADO EN EL AÑO FUE DE S/ 2 004 524 DEL CUAL SE DEVENGO S/ 1 203 314 QUE REPRESENTA EL 60 % DE AVANCE.

b). Identificación de problemas presentados

LOS DESEMBOLSOS SE DAN GENERALMENTE EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO LO CUAL DIFICULTA SU EJECUCIÓN .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS DESEMBOLSOS PARA LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DEBERÍAN EFECTUARSE HASTA MEDIADOS DE AÑO

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251365. CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA**PIM : 2,110,971.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-El proyecto contempla el diseño e implementación de un sistema de control y automatización para el nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica optimizando los recursos con diseño de plataforma única, innovadora, segura y rentable. Comprende la adquisición e instalación de un sistema integral de corrientes débiles, que comprende la implementación de una red de datos, sistema de video vigilancia, control de accesos, sistema de intrusión, sistema de detección de incendios y monitoreo por BMS.

-Se alcanzó en gran medida la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componente la adquisición de equipamiento logrando cumplir con las metas físicas.

b). Identificación de problemas presentados

Incremento y/o modificaciones en las metas asociadas al proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tenía que actualizar los costo de equipamiento e instalación

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2320023. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI**PIM : 2,933,290.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se alcanzó en gran medida la ejecución del presupuesto programado, asimismo el proyecto tuvo como componentes la ejecución de obra logrando ejecutar y cumplir con las metas físicas programadas.

-Se culminó el casco desde el quinto piso hasta el octavo piso y azotea.

-Se realizaron los acabados húmedos de los muros, tarrajes en interiores, contrapisos, pisos y enchapes con porcelanato y pintura.

-Se culminaron las instalaciones sanitarias correspondientes al sistema de agua y desagüe.

-Se culminó parte del sistema eléctrico y de comunicaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Incremento y/o modificaciones en las metas asociadas al proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adecuadas condiciones físicas que faciliten la vinculación de los alumnos y docentes con la investigación avanzada en sistemas de telecomunicaciones, datos y sistemas radiantes en la FIC - UNI

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2379605. CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA

PIM : 6,114,079.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante el Oficio-0043-2018-D-OGA-UNICA se certifico : La Ejecucion de Obra por un monto de S/. 5,764,078.62 expidiendo la Certificacion de Credito Presupuestario N° 00026.

Mediante el Oficio-0038-2018-D-OGA-UNICA se certifico : La Supervision de Obra por un monto de S/. 350,000.00 expidiendo la Certificacion de Credito Presupuestario N° 00027.

b). Identificación de problemas presentados

Se llevo a la Ejecucion (devengado) al 100 por ciento, pero llegaron a los giros de los cheques por el pago de las valorizacion 008 y adicional de la obra 001 , los cuales fueron rechazados por el SIAP -SP .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Financiar con Saldo de Balance para el siguiente año fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250971. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION TURISMO Y ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PIM : 2,234,211.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OFICIO-300-2018-D-OGA-UNICA-ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, TURISMO Y ARQUEOLOGIA DE LA UNICA - emitiendo la certificacion presupuestal 1190

OFICIO-3524-2018-D-OGA-UNICA- SERVICIO DE SUPERVISION DE ELEBORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, TURISMO, ARQUEOLOGIA -- L & G INGENERIA INTEGRAL EIRL -OFIC. DE INFREST - emitiendo la Certificacion Presupuestal N°00143

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la Elaboracion de los Expedientes Tecnicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incluir con Saldo de Balance para el siguiente ejercicio fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2285293. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA

PIM : 8,242,851.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante el Oficio-0314-2018-D-OGA-UNICA se certifico : La Ejecucion de Obra por un monto de S/. 7,994,982.56 expidiendo la Certificacion de Credito Presupuestario N° 00216

Mediante el Oficio-0424-2018-D-OGA-UNICA se certifico : La Supervision de Obra por un monto de S/. 224,368.00 expidiendo la Certificacion de Credito Presupuestario N° 000185.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el Proceso de Ejecucion de la Obra

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2285293. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA

PIM : 8,242,851.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los Procesos Administrativos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2285385. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA

PIM : 6,864,239.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante R-R-1031-R-UNICA-2018 se certifico : La Ejecucion de Obra, Maquinas y Equipos, Mobiliario por un monto de S/. 5,858,910.23 Recursos Ordinarios -expidiendo la Certificacion de Credito Presupuestario N° 00352

Mediante R-R-1031-R-UNICA-2018 se certifico : La Ejecucion de Obra por un monto de S/. 644,346.66 Recursos Determinados -expidiendo la Certificacion de Credito Presupuestario N° 00352

Mediante OFICIO-1365-2018-D-OGA-UNICA- se certifico : La Supervision de Obra por un monto de S/. 360,980.84 Recursos Determinados -expidiendo la Certificacion de Credito Presupuestario N° 00422

b). Identificación de problemas presentados

En Setiembre convoco la Licitacion Publica 03 de la Ejecucion de Obra del Mejoramiento del Servicio Academico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Biologicas, Hicieron la Presentacion de Acto Publico la presentacion de las Propuestas por parte de los postores registrados correctamente en el Sistema.

Se realizo en acto publico el desempate de los postores que quedaron en primer lugar al haber presentado sus ofertas economicas al 100 por ciento, monto que esta dentro del alcance de la Ley de Contrataciones, quedando por desempate el Consorcio Ica Sur en primer lugar y el Consorcio Majorni RVE en segundo lugar.; luego se dio paso al Otorgamiento de la Buena Pro al que quedo en primer lugar en la tabla de prelación, luego de que el Comité de Selección Revisara su expediente tecnico y diera fe que cumple con todas las exigencias de las bases, en ese sentido fue Consorcio ICA SUR, la misma que perdio automaticamente la Buena Pro luego de no presentar en el plazo otorgado de acuerdo a la Ley la totalidad de los Documentos para la firma del Contrato. por lo que automaticamente se perdio todo el Dinero para este proyecto en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, generando la no continuidad de este proyecto por dicha Fuente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar la Demanda Adicional a favor del Pliego 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios para el siguiente Año Fiscal, que permita cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad para la Formación Profesional (Objetivo Estratégico) de la Facultad de Ciencias Biológicas. ya que es necesario implementar dicha propuesta de continuidad del Proyecto, que permita la formación de Biólogos que favorecen a diferentes áreas del trabajo Local, Regional y Nacional; por ello que la dotación de infraestructura de aulas, laboratorios y servicios de apoyo al estudiante es de suma importancia para la Evaluación del Proceso de Licenciamiento Institucional, convirtiéndose en una necesidad inevitable que debe atenderse para Licenciar como Institución.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2130016. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CU**PIM : 6,358,149.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018 no se tuvo logro alguno, por la paralización de la obra, por no llegar a un acuerdo entre la empresa ejecutora y la UNSCH, respecto a la adicional de obra solicitada por la empresa.

b). Identificación de problemas presentados

El problema principal es que en el expediente técnico no se tiene algunas partidas acorde a la realidad, las que han originado la petición de las adicionales por considerarse necesarias y con un costo muy elevado, lo que originó la controversia entre ambas partes, concluyendo con la paralización de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ambas partes lleguen a un acuerdo positivo para la continuación de la obra, ya que a la fecha se tiene buen avance y es a beneficio de los estudiantes de dicha zona de influencia.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2167226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 1,328,306.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018 no se tuvo ningún logro por la paralización de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Solicitud de una adicional de obra con sumas excesivas que generó controversia entre el ejecutor y la UNSCH y que a la fecha no arriban a ningún acuerdo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las partes lleguen a un acuerdo que haga posible la culminación de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2168144. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS- UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.**PIM : 6,367,523.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado al 31 de diciembre de 2018 un avance de ejecución presupuestal del 39.61%.

b). Identificación de problemas presentados

No existiendo problema alguno hasta la culminación del año fiscal 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2110872. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO PIM : 1,162,819.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA FINALIZADA QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE POZO TUBULAR, PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE CISTERNA, CASETA DE BOMBEO, SISTEMA DE RED PLUVIAL, REDES DE ALCANTARILLADO DOMÉSTICO, REDES DE AGUA, ENTRE OTROS CON EL OBJETIVO DE UNA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2055120. CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UNCP - EL MANTARO PIM : 1,945,170.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ ADQUIRIR 244 EQUIPOS CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA POR EFICIENTE ACCESO A LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2094328. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MINAS, MECANICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA - HUANCAYO PIM : 2,942,014.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ ADQUIRIR 40 EQUIPOS CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS DE LA UNCP

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2135330. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACION E INNOVACION DE LA FAIA DE LA UNCP - EL MANTARO**PIM : 3,941,338.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 100% CON LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL - DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1956-R-2018 Y APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2029-R-2018 Y LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2032-R-2018 CON EL OBJETIVO DE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS DIFERENTES LÍNEAS DE ALIMENTOS POR LOS DIVERSOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICÓ NINGÚN PROBLEMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251327. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN**PIM : 4,320,828.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON EL PRESUPUESTO RESTRINGIDO SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DE 11.40 % CON LA COMPRA DE 35 EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UN AMPLIO DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUENTA CON LOS SUFICIENTES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR MAYORES ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ANTE EL MEF Y DIRECCIONES COMPETENTES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2379085. REHABILITACION DE LOS TECHOS DE LOS PABELLONES A, B, C Y BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, CIUDAD UNIVERSITARIA, EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN**PIM : 3,759,054.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EJECUTAR EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA IOARR FAVORECIENDO A LOS PABELLONES A, B, C Y BIBLIOTECA CENTRAL CON EL OBJETIVO DE REMOVER LOS TEHOS LIVIANOS COMPUESTOS POR TEJA DE ETERNIT Y ESTRUCTURA DE MADERA Y LA COLOCACIÓN DE UNA LOSA MACIZA APOYADA SOBRE VIGAS EXISTENTES

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2379877. OPTIMIZACION DE LA RED PASIVA-ACTIVA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL, EQUIPOS DE WIFI, EQUIPOS DE TELEFONIA IP, Y LA INTEGRACION A LA RED PASIVA-ACTIVA DE LOS EDIFICIOS QUE NO TIENEN CABLEADO ESTRUCTURADO; EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN. PIM : 4,632,898.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE 42 EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE OPTAR POR TECNOLOGÍAS ESCALABLES COMO LAS REDES OPTICAS PASIVAS CON CAPACIDAD DE GIGABIT QUE PERMITA DISMINUIR LA CANTIDAD DE CABLEADO HORIZONTAL, AUMENTAR LA CANTIDAD DE USUARIOS POR CADA HILO DE FIBRA ÓPTICA HORIZONTAL, AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA PARA CADA USUARIO, MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO, DISMINUIR LAS INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS O ELECTROMAGNÉTICAS, DISMINUIR EL COSTO POR ABONADO CONECTADO, DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, Y DISMINUIR EL CONSUMO DE POTENCIA ELÉCTRICA EN LA RED

b). Identificación de problemas presentados

LA IOARR NO CUENTA CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORAR Y APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2400178. CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y CARCASAS DE METAL; EN EL(LA) UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNCP EN LA LOCALIDAD EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN PIM : 1,163,686.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ EJECUTAR EL 100% DE LA OBRA LOGRANDO MEJORAR EL CAMBIO DE ESTRUCTURA EXISTENTE DE MADERA POR ESTRUCTURAS DE METAL EN SU INTEGRIDAD, ASÍ COMO LA COBERTURA TOTAL DE LA UNIDAD Y LA CUBIERTA DE CALAMINON, ASÍ COMO ALGUNAS MEJORAS EN LA ZONA DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y LA ZONA ADMINSTRATIVA

b). Identificación de problemas presentados

NO SE IDENTIFICO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**PIM : 3,876,207.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La universidad, viene ejecutando 25 subproyectos de innovación e investigación en cooperación interinstitucional con el Ministerio de la Producción, financiados mediante fondos concursable no reembolsables a través del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad .Dentro de la ejecución de los proyectos de investigación esta casa de estudios viene cumpliendo el desarrollo de los mismos, y logrando superar con éxito las auditorias periódicas (hitos) para cada subproyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Dentro de los problemas presentados en la ejecución de los subproyectos, se encuentra el cumplimiento de los cronogramas de desembolsos por parte de la entidad financiadoras, a fin que los subproyectos se ejecuten con normalidad, y cumpliendo los plazos establecidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una Propuesta de solución a este problema pasa por una gestión más dinámica, y la implementación de sistemas de coordinación interinstitucional, a fin que se pueda evidenciar los avances de los subproyectos y programas los recursos necesarios con la previsión correspondiente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2194085. CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA**PIM : 5,065,757.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La universidad, viene ejecutando 20 subproyectos de investigación en cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional de Innovación Agraria, financiados mediante fondos concursable no reembolsables a través del Programa Nacional de Innovación Agraria . Dentro de la ejecución de los proyectos de investigación esta casa de estudios viene cumpliendo el desarrollo de los mismos, y logrando superar con éxito las auditorias periódicas (hitos) para cada subproyecto

b). Identificación de problemas presentados

Dentro de los problemas presentados en la ejecución de los subproyectos, se encuentra el cumplimiento de los cronogramas de desembolsos por parte de la entidad financiadoras, a fin que los subproyectos se ejecuten con normalidad, y cumpliendo los plazos establecidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una Propuesta de solución a este problema pasa por una gestión más dinámica, y la implementación de sistemas de coordinación interinstitucional, a fin que se pueda evidenciar los avances de los subproyectos y programas los recursos necesarios con la previsión correspondiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2216783. CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA UNALM**PIM : 2,145,055.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto Construcción de los laboratorios de recursos hídricos, geomática - sig. y topografía - y un área demostrativa para riego y drenaje en la UNALM. no se llegó a culminar el año 2017 y se tuvo que incorporar mayor presupuesto en el 2018, así también hubo dos adicionales de obra los cuales requieren mayor presupuesto, dentro de los logros para este proyecto en el Ejercicio Fiscal 2018, la obra se encuentra en un nivel de avance del 83%, estando a la espera del presupuesto para ejecutar el adicional de obra 02, y llegar al 100% culminando su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Se elaboró un adicional de obra, pero por falta de recursos en el presupuesto no se culminó su ejecución, la obra actualmente se encuentra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere sincerar los costos del proyecto y mejorar el cronograma de obra según los tiempo de demora de cada componente del proyecto y mejorar los procesos que desarrolla la Unidad de Abastecimiento

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2186386. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA**PIM : 1,318,178.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el Ejercicio Fiscal 2018 el proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología adquirió, los siguientes equipos: Sistema de Aire Acondicionado, Agitador Orbital Digital, Autoclave Horizontal 300 litros, Sistemas de Biorreactores Automatizados, Ascensor de 3 Paradas, Suministro de Bomba de Condensando, lográndose conseguir la meta programada para el presente Ejercicio Fiscal

b). Identificación de problemas presentados

Todos estos equipos tienen costos altos y tuvieron que ser adquiridos mediante procesos de selección, presentando problemas de tiempos para el desarrollo de cada proceso de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda sincerar el cronograma según lo tiempo de demora de cada actividad por parte de la Unidad de Abastecimiento

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2342284. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA-LIMA**PIM : 1,095,782.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo de este proyecto es que la población de la Universidad Nacional Agraria La Molina accede de manera adecuada al servicio de iluminación.

El proyecto con código 2342284 con un PIM de s/ 1,095,782.00 soles ejecutó dos componentes: el primer componente de infraestructura donde se logró recepcionar la obra, logrando al 100% de ejecución, cabe indicar que este proyecto se ejecutó por modalidad de contrata, todo esto conllevó a un devengado de s/ 1,043,443.00 soles. El segundo componente habilitado fue supervisión y liquidación de obras, que por norma se debe contratar a un ingeniero supervisor desde el inicio de obra, siendo contratado por un tiempo de 4 meses. La supervisión cumplió los servicios según lo contratado y por el plazo del servicio, así mismo se tiene los informes mensuales con el detalles de ejecución de la obra., y por el cual se pagó s/ 26,200.00 soles.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron problemas en los gastos del componente e infraestructura del proyecto existió problemas como retrasos en la ejecución por el tema de materiales, por lo que el contratista solicitó mayor plazo, pero sin gastos adicionales, también hubo en la recepción de obra por el tema de observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para evitar las observaciones en la recepción de obra se recomienda que se debe corregir durante la etapa de ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2342287. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**PIM : 1,269,326.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo de este proyecto es que la población del campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina cuenta con un eficiente sistema de seguridad y vigilancia, dado que actualmente existen problemas de hurtos.

Este proyecto con código 2342287 con un PIM final de s/1,269,326.00 soles se programó ejecutar los siguientes componentes, el primero de infraestructura, donde se logró recepcionar la obra, como indica el expediente técnico cabe indicar que el proyecto fue ejecutado por modalidad de contrata, todo ello conllevó a devengar un total de s/ 1,269,325.00 soles. Además La obra fue ejecutada al 100% , así mismos se firmó el acta de recepción de obra . El segundo componente habilitado fue de supervisión y liquidación , siendo para contratar al supervisor de obra, el cual presentó 5 informes como producto de su conformidad previo al pago de s/ 32,200.00 soles. Además se aprobó el estudio definitivo del nuevo componente "programa de implementación del sistema de seguridad y vigilancia" ,el cual no se logró ejecutar.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron demoras en el levantamiento de observaciones para la recepción de la obra. del componente de programa de implementación del sistema de seguridad y vigilancia, Por falta de tiempo no se compraron los equipos considerados.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2342287. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**PIM : 1,269,326.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se recomienda iniciar las adquisiciones en los primeros meses del año 2019 para poder terminar de liquidar el proyecto al primer semestre del año.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2342379. CREACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA-LIMA**PIM : 1,170,360.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo de este proyecto es que la comunidad de la universidad nacional agraria la molina accede al servicio de seguridad y prevención en caso de incendio.

Este proyecto se está ejecutando por contrata, cuyo inicio fue el año 2017, pero por el plazo se extendió hasta el año 2018, por lo cual fue necesario habilitarle el componente de supervisión, donde se logró contar con 03 informes mensuales de supervisión, sobre el detalle de la ejecución de la obra.

Se logro un devengar al 100%, respecto a su Presupuesto institucional modificado programado.

b). Identificación de problemas presentados

En el componente de infraestructura la ejecución no avanzo debido a que la obra se encontraba paralizada por resolución de contrato, posterior a esto se elaboró el expediente de saldo de obra aprobado con Resolución N°352-2018-R-UNALM, y se procedió a contratar al nuevo contratista; además, se vio el problema de la resolución de contrato, donde contrajo nuevas complicaciones, hasta el reinicio de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evitar las resoluciones de contrato, para imponer las multas y/o penalidades respectivas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2342955. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA**PIM : 2,536,844.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo de este proyecto es contar con una eficiente prestación de servicios en tecnologías de información y telecomunicaciones de la UNALM. El devengado total en adquisición de equipos fue de s/ 2,067,352.00 soles. La mayor ejecución fue para el pago del componente de infraestructura por s/ 1,834,034.15 soles el cual incluye el pago de planilla de construcción civil, y adquisición de equipos de redes que forman parte de la infraestructura, según lo estructurado en el expediente técnico.

En este proyecto se programo un PIM de s/ 2,536,844.00 soles. Con este presupuesto proyectado se ejecutó cuatro componentes: la primera de expediente técnico donde ya se cuenta con el expediente terminado en físico, y se encuentra aprobado con resolución rectoral, ejecutando un total de s/ 1,832,388.00 soles. El segundo componente es infraestructura, donde se tiene un avance real de 15% de la obra, además se hizo el servicio de cambio de la fibra óptica, logrando devengar un total de s/ 1,832,388.00 soles. El tercer componente es supervisión y liquidación donde el supervisor contratado, presento como producto un informe mensual del avance de la obra con los detalles de las actividades y partidas realizadas durante el mes, donde a fines de diciembre se reportó un avance real de 15%. Y por último el cuarto componente es gestión y administración donde estos representan un pequeño porcentaje en relación al total de la obra, son gastos necesarios para contratar personal que se encargue los tramites ente las diferentes unidades, abastecimiento, presupuesto infraestructura y planificación, en este componente se cuenta con los informes mensuales de las actividades realizadas por el personal contratado para la gestión y administración de la obra, devengando a nivel de este componente un total de s/ 14,826.00 soles

b). Identificación de problemas presentados

En el componente de infraestructura hubo retrasos en la adquisición de los materiales, debido a que por la magnitud de la obra estas compras eran procesos de selección que tiene un periodo de compra de dos a tres meses.

La obra no culmino por tener un plazo de 09 meses, por lo que aun continuara en ejecución en el año 2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una alternativa es iniciar las compras previamente al inicio de la ejecución de la obra, para no tener personal operando a la espera de la llegada de materiales.

Contratar de forma oportuna para la adecuada gestión de la obra

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2380047. REPOSICION DE OMNIBUS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**PIM : 889,500.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto propone renovar parte de los equipos dados de baja, específicamente dos unidades (Ómnibus a para el Transporte Universitario), se identificó que las rutas que presentan déficit son el de San Juan de Miraflores y Caquetá, asimismo estas unidades servirán para dar mantenimiento a otras unidades y el servicio se brinda de forma interrumpida. Todo el presupuesto devengado fue solo para la adquisición de los ómnibus, contemplados en el expediente técnico. En este proyecto con un PIM de s/ 889,500.00 soles, se proyectó la adquisición de equipos, donde se logró adquirir los 02 ómnibus que estaban aprobados en el estudio, devengando al 100% de su PIM habilitado y programado.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas en la adquisición por procedimiento de selección, por parte de la unidad de abastecimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al existir una buena programación, se logro cumplir con el objetivo enmarcado en el proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2381401. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION QUE BRINDAN LOS LABORATORIOS DE OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN OVINOS Y CAMELIDOS AMERICANOS**PIM : 1,731,198.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto se debe a que actualmente este centro de investigación es un módulo de crianza para investigación y capacitación en sistemas de producción de ovino para producción de leche y carne, donde se brinda el servicio de enseñanza, investigación asistida, capacitación de ajeo, alimentación, sanidad, esquila y ordeño de ovinos a estudiantes, docentes y productores, sin embargo debido a las condiciones que se encuentra el laboratorio, el servicio que se brinda no es adecuado, siendo la UNALM la principal universidad del país que contribuye con el agro. por esta fuente de financiamiento, se devengo el pago del expediente técnico, sin embargo, posteriormente se logro mediante Decreto de Urgencia 006-2018 tranferencia de presupuesto por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y del cual ya la ejecución se dio por dicho rubro. El expediente técnico recién se culminó en octubre del 2018, por lo cual la ejecución de la obra inicio en noviembre del 2018, logrando un avance físico de 6.02% de la obra. Además, se realizó una transferencia presupuestal por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito mediante Decreto de urgencia 006-2018 donde se le asigna recursos a este proyecto, asignando en su PIM por este rubro el monto de s/835,000.00 soles, para habilitar los siguientes tres componentes: infraestructura, cuya ejecución se inició en el mes de noviembre del 2018 y se llegó a un avance físico de 6.02% de la obra. En el componente gestión y administración se realizaron gastos para un asistente para el seguimiento logístico de las compras de la obra por el importe de s/ 3,222.00 soles. Y el ultimo componente habilitado es fortalecimiento de cadenas productivas donde se llegó adquirir parte de los semovientes contemplados en el expediente técnico, donde se programó adquirir 45 animales sin embargo solo se adquirió 21 (10 llamas, 10 alpacas y 01 ovino) con un costo de s/ 54,350.00 soles.

b). Identificación de problemas presentados

El tiempo para terminar de gastar todo el presupuesto en el 2018 fue muy corto, por lo que se tuvo que proyectar un promedio de tres meses mas para acabar sus ejecución. Este tipo de compras de animales es poco usual, por lo que la elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas demoraron en su elaboración.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra tiene proyectado culminar como máximo hasta finales de marzo del 2019, para llegar a ejecutar el 100%, por lo que se recomendaría habilitarle marco presupuestal, para que pueda cumplirse en el plazo definido.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2399049. REPARACION DE PISTA Y REPARACION DE VEREDA EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 1,591,970.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el componente de infraestructura se logró ejecutar al 100%, de los componentes pistas y veredas y del componente pórico de la obra, se está gestionando la recepción de la obra. El ultimo componente habilitado es supervisión y liquidación donde el supervisor elaboró un informe mensual sobre el avance de la obra, y dio opinión técnica sobre las valorizaciones de obra y las ampliaciones de obra, presentando el informe de pre liquidación de obra.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2399049. REPARACION DE PISTA Y REPARACION DE VEREDA EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 1,591,970.00****b). Identificación de problemas presentados**

Dentro de los problemas presentados para el componente de infraestructura fue que hubo ampliaciones de plazo, por retraso en la llegada de materiales y vicios en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda realizar un cronograma de ejecución, con la oficina de abastecimiento, para que se pueda sincerar los plazos de entrega de los requerimientos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2405944. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION QUE BRINDA EL LABORATORIO DE ECOLOGIA Y UTILIZACION DE PASTIZALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA**PIM : 1,470,406.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo principal de este proyecto es que los alumnos y docentes de la Facultad de Zootecnia cuentan con un adecuado servicio académico e investigación brindados por el Laboratorio de Ecología y Utilización de Pastizales. En el 2018 se realizó gasto en los componentes de infraestructura, supervisión y liquidación, equipos y mobiliario por un total de s/ 1,215,914.00 soles.

La obra inicio el 19 de agosto, la ejecución física llevo a un 53.87% de avance.

La supervisor de la obra elaboro un informe mensual sobre el avance de la obra, así también dio opinión técnica sobre el adicional de obra.

Se adquirió parte del equipamiento programado.

Se adquirió parte del mobiliario programado.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo algunos percances en la ejecución, debido a instalaciones antiguas que no estaban señaladas que retrasaron la obra, así como vicios encontrados en el expediente técnico

No se contó con el expediente técnico con un tiempo oportuno para la compra del total de equipos

No se contó con el expediente técnico con un tiempo oportuno para la compra del total de mobiliario

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se elaboro el expediente de adicional de obra, corrigiendo los defectos y vicios ocultos del expediente técnico inicial.

Se deberá iniciar la ejecución de inversiones antes del cuarto trimestre, o considerando el plazo de ejecución de la inversión.

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234583. MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE ZUNGAROCCHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO

PIM : 1,289,992.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión ejecutado al 100%, cuyos beneficiarios son docentes y estudiantes de las facultades de Alimentarias, Ciencias Biológicas, y Farmacia y Bioquímica

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución del Proyecto de Inversión, toda vez que los recursos fueron transferidos con Decreto de Urgencia n° 006-2018 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, aprobado por el Titular del Pliego mediante Resolución Rectoral n° 0674-2018-UNAP (28/05/2018).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reducir plazos en la evaluación y/o asignación de recursos para la Continuidad de Inversiones

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2261227. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES EN EL FUNDO PUERTO ALMENDRA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO

PIM : 5,347,829.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los logros obtenidos durante el ejercicio fiscal 2018 fue que el proyecto al cierre del ejercicio contó el contrato suscrito y el pago del adelanto de obra del 10%

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la implementación y ejecución de los actos previos de la obra por parte de la Oficina de Infraestructura de la UNAP, toda vez de dicho presupuesto se encontraba autorizado en el Presupuesto Institucional de Apertura desde el 01/01/2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Viabilizar oportunamente la ejecución de Proyectos de Inversión Pública el cual permita a la universidad alcanzar un adecuado avance físico y financiero del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2342710. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE CULTIVOS VEGETALES (BIOFABRICA DE PLANTAS) EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FORESTAL PUERTO ALMENDRAS DE LA FCF-UNAP - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO

PIM : 1,006,774.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con dicho proyecto de inversión, la Universidad logró implementar el primer laboratorio de biofábrica el cual permite clonar diversos tipos de especies vegetales, dando un impulso enorme en la investigación científica en la región Loreto y a nivel nacional

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución del Proyecto de Inversión, toda vez que los recursos fueron transferidos con Decreto de Urgencia n° 006-2018 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, aprobado por el Titular del Pliego mediante Resolución Rectoral n° 0674-2018-UNAP (28/05/2018).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fomentar a través de la asignación de recursos la implementación de mas laboratorios el cual permita otorgar una enseñanza de calidad a los jóvenes de nuestra región y por ende de todo el Perú

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2380139. REHABILITACION DE LOS AMBIENTES, SERVICIO DE CLINICA DEL ADULTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO LORETO**PIM : 934,907.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante la intervención de este proyecto de inversión se obtuvo rehabilitación de los ambientes, servicio de clínica del adulto y áreas administrativas de la Facultad de Odontología.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos y ampliaciones de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con las intervenciones

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO : 2271925. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA**PIM : 880,680.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ningún se ha identificado ningún logro.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha transferido en el mes de diciembre los fondos por concursos ganados en el CONCYTEC en la fuente Donaciones y Transferencias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con toda la carga administrativa ya no se ha podido implementar ninguna medida.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2399635. ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO**PIM : 1,356,425.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha adquirido un terreno para la Maestría en Contabilidad en el centro de la ciudad con el propósito de proyectar al servicio de los estudiantes de posgrado.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha identificado lo engorroso tramite del Sistema INVIERTE PE para lograr que se registre dicho proyecto el sus base de datos en situación de viable.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con cada una de los Sistemas Administrativos de la UNA Puno.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2259768. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**PIM : 1,365,543.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Del Avance Físico: al 31 de diciembre de 2018 se tiene una valorización acumulado de S/. 437,701.15 que representa el 14.10% con respecto a lo programado según Expediente Técnico (ejecución de movimiento de tierra, cimentación casco estructural 1er.)

De la Ejecución Presupuestal: al 31 de diciembre 2018 acumulado de S/. 1, 354,384.00 que representa el 43.63% ejecutado al 100% la asignación presupuestal 2018 de las especifica de bienes, personal (ejecutado a febrero 2019) y servicios.

b). Identificación de problemas presentados

Los aspectos técnicos de ingeniera han sido los principales limiatantes para el cumplimiento de la meta , situación que fue advertida en el informe de compatibilidad, en consecuencia alteró el cronograma de ejecución y la ruta crítica, así mismo se presentó cavidades subterráneas adyacentes a la obra.

Del aspecto presupuestal: Demora en la adquisición de materiales por el área de logística

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2259768. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**PIM : 1,365,543.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Programación acelerada y optimización de recursos personal y bienes.

Del aspecto presupuestal: Gestión de adquisición de materiales por la modalidad de préstamo del almacén central para lograr las metas programadas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2262041. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO**PIM : 1,217,539.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance físico de Obra 103.56%, obra concluida

La construcción de una infraestructura para la prestación de servicios académicos complementarios y administrativos para la escuela profesional de arquitectura.

Se contó con la integridad de la asignación presupuestal prevista para la presente obra y se ejecutó en su totalidad el presupuesto de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha evidenciado limitantes en la formulación de expediente tecnicos, genero limitación presupuestal en obra y partidas adicionales (condiciones adversas halladas en el suelo de fundación, ameritaron en obra).

Desabastecimiento de materiales e insumos de obra, hechos fortuitos o de fuerza mayor generaron ampliación de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo las coordinaciones con los residentes afín de que adopten un cronograma acelerado de obras y también por otro lado con los sistemas administrativos se coordinao poniendo plazos y cronogramas para la entrega oportuna de los materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2266313. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**PIM : 3,316,358.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La valorización del avance físico acumulado al 26 de OCTUBRE del 2018, asciende a la suma de S/. 4,413,470.76 soles que representa el 101.04%, de los trabajos programados según Expediente Técnico Modificado, que incluye ejecución de partidas nuevas y mayores metrados; la obra se encuentra concluida al 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección, generando retraso en obra.

Paralización de obra por desabastecimiento de materiales

Nulidad de los procedimientos de selección LP -07-2016-UNDA-PUNO, CP-02-2016-UNDA-UNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con los sistemas administrativos a efectos de cumplimiento de metas fisicas

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2288753. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICA EN LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**PIM : 2,271,118.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La asignación presupuestal se ejecutado al 100%, al culminar el ejercicio fiscal 2018, cuyos gastos estaba orientados a bienes, servicios y equipamiento y básicamente en dicho proyecto se han contratado servicios para la mejora de la calidad académica de las facultades logrando capacitar a docentes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección, con los engorros procedimientos, hace que los requerimientos tengan un retraso respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con todos los sistemas administrativos a cargo de la Dirección General de Administración y la Oficina General de Planificación y Desarrollo, poniéndoles metas y responsabilidades.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2291264. RECUPERACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE APOYO A LA INVESTIGACION DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO**PIM : 1,518,525.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha cumplido con la ejecución de todas las metas del proyecto a un 100%, se ha tenido la necesidad de ejecutar sobre metas, con el objetivo de mejorar las condiciones de la infraestructura para su mejor funcionamiento con el edificio contiguo.

b). Identificación de problemas presentados

El desabastecimiento de materiales ha sido significativo para el avance del proyecto según el cronograma de obra, por esta situación ha sido necesario solicitar una primera ampliación de plazo por 119 días, los cuales cuentan con aprobación por parte de la entidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo antes expuesto referente al desabastecimiento sostenido de materiales, es que se tramito la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02, por MODIFICACION DE EXPEDIENTE N° 01 por adicionales de obra (mayores metrados, partidas nuevas y deductivos de obra), solicitando 29 días calendarios.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2300135. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA TOPOGRAFICA Y AGRIMENSURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - DEPARTAMENTO DE PUNO**PIM : 2,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Del Avance Físico: al 31 de diciembre de 2018 se tiene una valorización acumulado de 103.14% con respecto a lo programado según Expediente Técnico (obra concluida).

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de roca fija que no estaba considerado en el expediente técnico. Ausencia de mano de obra calificada (soldador, albañiles especialidad enchapados, etc), desabastecimiento de materiales (madera aguano).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con el presupuesto asignado el 2018 se han cumplido con todas las metas del proyecto, para ello se ha coordinado con los sistemas administrativos involucrados en las fases de gasto de la UNA Puno

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313245. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, PUNO**PIM : 1,095,637.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con el presupuesto asignado en el año 2018 se ha logrado concluir la obra en el mes de Agosto 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el abastecimiento de materiales, asimismo la no inclusión dentro del PMI, ocasiono que no se pueda realizar los requerimientos en su debido tiempo, ocasionando la demora de la adquisición de los materiales necesarios para concluir las partidas programas para el año 2018.
 Existieron demasiadas demoras en cuanto a la adquisición de materiales, lo cual se refleja en desabastecimiento de materiales lo cual perjudico el avance de obra, esto se reflejó en la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 01 para poder completar las metas establecidas para el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario que la adquisición de materiales se agilice en el área de logística; asimismo se implemente personal en dicha área que solo se dedique a la tramitación de los requerimientos de los proyectos de inversión en infraestructura.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2322820. CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS PARA LA FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**PIM : 4,437,262.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra 102.36% que resulta de la valorización del Expediente técnico + Adicionales por modificaciones de Expediente Técnico.
 Al 31.12.2018 se ha ejecutado a nivel de devengado por el monto de S/ 3,126,055.00; por toda fuente de financiamiento.

b). Identificación de problemas presentados

En el aspecto climático, la presencia de lluvias dificulto los trabajos de tratamiento de exteriores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se ha coordinado con todos los sistemas administrativos que intervienen en la fase de gasto en la UNA Puno, a efectos de un adecuada y oportuna entrega de materiales e insumos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2323174. CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**PIM : 3,314,612.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Del Avance Físico: al 31 de diciembre de 2018 se tiene una valorización acumulado de S/. 3,653,542.54 que representa el 65.13% con respecto a lo programado según Expediente Técnico.
 La Infraestructura ha sido ejecutada en su totalidad a nivel de estructuras, instalaciones sanitarias interiores; y en etapa de acabados definitivos en las especialidades de Instalaciones eléctricas y Arquitectura.
 De la Ejecución Presupuestal: al 31 de diciembre 2018 acumulado de S/. 5,595,971.68 que representa el 99.76% de la asignación presupuestal 2018 de las especifica de bienes, personal y servicios.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha tenido retraso en la provisión de la Sub estación eléctrica la misma que viene generando retraso en la obra, cuyo plazo de entrega era hasta el 12 de noviembre de 2018, pero el proveedor recién ha ingresado este bien el 20 de diciembre, motivo por el cual se instalará el próximo año 2019
 Problemas con la oportuna entrega de equipos de Ascensores para la obra.
 Los engorrosos procedimientos administrativos para la adquisición de materiales e insumos en la UNA Puno.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2323174. CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PIM : 3,314,612.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tome mecanismos para agilizar los procedimientos de adquisiciones de Bienes y Servicios, los cuales busquen optimizar los plazos desde requerimiento hasta su internamiento, principalmente en la etapa de Estudio de posibilidades que oferta el mercado.

Se Implemente un sistema de Gestión del Conocimiento, para evitar defectos en la formulación de los estudios preliminares y definitivos, a la vez que se estandarice las especificaciones técnicas de bienes y servicios que se realizan para la ejecución de Obras.

Se recomienda que en la Unidad de Estudios y Proyectos de la UNA Puno, se cuente con un especialista en Costos y Presupuestos, quién deberá tener la responsabilidad por la correcta concepción presupuestaria y programación de recursos para los Proyectos que ejecuta la UNA Puno.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2341636. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PIM : 1,804,660.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado ejecutar todo el presupuesto de obra asignado para el año 2018, teniendo un avance físico de 24,81% a diciembre 2018.

Y una ejecución de Presupuesto que concuerda con el cronograma de gasto durante el año 2018.

b). Identificación de problemas presentados

La aprobación de expedientes técnicos, fue limitante para el normal avance la obra, ya que solo se asignó el 25% del presupuesto aprobado, por tanto, y ya que la obra comenzó en el mes de mayo del 2018, era necesario asignar mayo presupuesto para lograr una ejecución concordante al plazo de ejecución del año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario que la adquisición de materiales se agilice en el área de logística; asimismo se contrate personal en dicha área que solo se dedique a la tramitación de los requerimientos de los proyectos de inversión en infraestructura.

Se requiere un sistema que agilice los engorrosos procedimientos administrativos para la adquisición de bienes y servicios que ayuden a ejecutar la obra oportunamente

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2342950. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS E INVESTIGACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PIM : 1,470,309.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto asignado en el periodo 2018.

Se cumplieron las metas del proyecto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Del presupuesto total del proyecto el año 2018 se asignó un presupuesto de s/ 1,460,865.00 (30.91%), quedando un presupuesto por asignar de s/ 3,265,870.26 (69.06%).

Se ha tenido problemas con el Expediente Técnico por problemas de disponibilidad de terreno.

Conflicto interno con edificación contigua (pabellón de la Facultad de Estadística e informática).

Se presentaron retrasos en la adquisición de materiales. Demora en los procesos de selección por los plazos ya establecidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con el presupuesto asignado en el año 2018, se ha realizado un cronograma de ejecución de obra.

Se ha realizado la modificación del Expediente Técnico, realizando el desplazamiento de la edificación, con la finalidad de evitar conflictos entre las Escuelas Profesionales.

Se ha coordinado con todos los sistemas administrativos que intervienen en la ejecución de gasto

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2382908. ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO EN EL(LA) MEGALABORATORIO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO**PIM : 1,331,834.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado ejecutar al nivel de gasto el 100% de los Recursos por Operación de Crédito, así como los recursos asignados de Recurso Ordinarios, cumpliendo con lo planteado en el ejercicio fiscal.

b). Identificación de problemas presentados

Engoroso los procedimientos administrativo principales abastecimientos y contabilidad y tesorería

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con los responsables de la unidades y los jefes de las Oficinas de Abastecimientos y otros sistemas inherentes al proceso de gasto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2178712. CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO**PIM : 6,897,389.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En cuanto a los avances acumulados físico y presupuestal, al término del año 2018 se tiene un avance físico acumulado por el monto de S/ 33,347, 697.17 soles que representa el 70.65% del presupuesto total y un avance presupuestal acumulado de S/ 45,442,543.09 soles que representa el 96.27% del presupuesto total.

El proyecto en referencia en el ejercicio fiscal 2018, a culminado algunas partidas como es la instalación de vidrios, para la tribuna así como su recepción de obra correspondiente asimismo se ha adjudicado a un contratista de obra para la instalación del techado del estadio, llegándose a ejecutar el 100% del presupuesto programado, encontrarse de esa forma dentro del cronograma de ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Hay un retraso respecto al abastecimiento y a los engorros procedimientos administrativos en sus diversas fases de proceso de gasto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han coordinado con el residente de obra sobre un cronograma acelerado, por Otro lado con los sistemas administrativos también se han coordinado poniendo metas y plazos para el cumplimiento en de dotación de insumos, materiales y otros para el proceso constructivo.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2377010. REHABILITACION DE LA PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TERRENO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA COLINDATE CON LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA PIM : 1,449,479.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

mejorar la infraestructura de la universidad, y adecuadas ante posibles riesgos.

b). Identificación de problemas presentados

no se conto con problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2405469. REPARACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA PIM : 1,297,544.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

mejorar la calidad del servicio otorgado con adecuados instrumentos y buenos ambientes.

b). Identificación de problemas presentados

no se encontraron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2406216. REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, AMPLIACION Y REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. PIM : 2,709,720.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

mejorar parte del activo fijo de la escuela para un mejor servicio al universitario.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2406226. RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION DE AHORRADOR DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

PIM : 2,572,385.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

mejorar ambientes de la escuela con el objetivo de un buen servicio y adecuados ambientes.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2406228. RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

PIM : 974,578.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

que la escuela cuente con equipos adecuados y ambientes de buena calidad.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2406233. RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION DE COMPUTADORES PERSONALES; EN EL(LA) FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

PIM : 2,149,092.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

mejorar la calidad del servicio y los ambientes de la facultad.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2406234. RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN EL(LA) COLEGIO CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 1,385,731.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

adecuar buenos ambientes en las diferentes infraestructuras de la unp.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2406235. RENOVACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) ESCUELA TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 1,666,478.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

mejorar la calidad y adecuar de buenos ambientes a la facultad.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2412721. REPARACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 1,507,110.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

mejorar la calidad del servicio con buenos equipos y adecuados ambientes.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2412964. REPARACION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA AMPLIACION Y REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA **PIM : 1,021,310.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

adecuar con equipos y ambientes a la facultad.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2423725. REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) VIAS DE ACCESO DESDE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS HACIA EL COLISEO DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA **PIM : 1,731,542.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

mejorar la accesibilidad a la universidad.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2202425. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA **PIM : 8,857,653.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A pesar que el referido PIP tiene PIM de 8,855,937.00 soles transferidos según Decreto Supremo N 008, la única meta física que se pudo ejecutar en gran porcentaje es lo referente al mejoramiento de las instalaciones donde se ubicaría el laboratorio de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la UNP, también se puede informar que se evidencia un 79.79% de ejecución financiera de la componente mobiliario, y se ha cancelado la supervisión de la obra civil, pero en lo referente al equipamiento que es la componente que tiene el mayor porcentaje asignación presupuestaria solo ha ejecutado financieramente un 6.15%.

b). Identificación de problemas presentados

Aunque no se informo oficialmente a este despacho, se tiene conocimiento que el área usuaria de este PIP, no brinda la conformidad correspondiente en cuanto al equipamiento y sus características y/o especificaciones de los equipos vinculados al mismo, y en tal sentido se sigue dilatando el tiempo hasta fecha haciendo una ejecución financiera en su conjunto solo de 8.9% del total del PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor comunicación por parte de las oficinas inmersas en el proceso de ejecución presupuestaria, así como articular estrategias coordinadas con la alta dirección en el desarrollo de los procesos de selección a fin de adoptar acciones que permitan un efectivo gasto y lograr de esa manera un alto porcentaje en la evaluación de la ejecución en el año fiscal correspondiente.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2302748. CREACION DEL PABELLON DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA**PIM : 948,962.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ayudará a mejorar el servicio educativo que se brinda en la escuela de Ingeniería Agrícola considerando que esta no cuenta con aulas propias para el desarrollo de las actividades de los estudiantes.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó contratiempo alguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no haberse presentado inconvenientes que hubiesen perjudicado la evaluación presupuestaria al finalizar el año fiscal 2018, no hay propuesta de medidas correctivas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2310545. CREACION DEL PABELLON DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS PARA MEJORAR EL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA**PIM : 7,280,144.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

mejorar la calidad del servicio al estudiante, ambientes adecuados para cumplir con los objetivos establecidos.

b). Identificación de problemas presentados

no se vienen reportando.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

aun no se pueden generar medidas correctivas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2326964. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 3,583,703.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ayudará a mejorar el servicio educativo que se brinda en la escuela.

b). Identificación de problemas presentados

al término no se identificaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no se cuenta al cierre.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2430720. CREACION SERVICIO ACADEMICO DEL PROGRAMA ESPECIAL DESCENTRALIZADO DE SULLANA (PROEDUNP SULLANA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.
NUEVO SULLANA DEL DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA****PIM : 931,535.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

beneficiara a la poblacion universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

al cierre no se cuenta con problemas detectados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no existen medidas al cierre.

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,058,669.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA VARIACIÓN SE DEBE BÁSICAMENTE POR LA ELABORACIÓN DE PERFILES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LA ENTIDAD NECESITA PARA EL CIERRE DE BRECHAS

b). Identificación de problemas presentados

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE CONTRATACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMPROMISO PARA LOGRAR CERRAR LAS BRECHAS EN BIEN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2022277. EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA**PIM : 2,080,958.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO DE INVERSIÓN QUE SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 91.7%, TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LA LEY DE CONTRATACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HASTA LOGRAR LA EJECUCIÓN EN SU TOTALIDAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2115355. MEJORA DE LA CALIDAD ACADEMICA EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA, FACULTAD DE INGENIERIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA**PIM : 2,747,900.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO DE INVERSIÓN QUE YA CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE CONTRATACIONES Y LAS OBSERVACIONES QUE SE VAN DANDO EN EL TRANCURSO DE LA EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HASTA LOGRAR SU CULMINACIÓN

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2172436. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

PIM : 9,962,325.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EQUIPAMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

LAS DIFERENTES OBSERVACIONES QUE SE PRODUCEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO COMPLEMENTADOS CON LOS DIPOSITIVOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINURA CON LA EJECUCIÓN HASTA LOGRAR SU CULMINACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2249984. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS, FACULTAD DE INGENIERIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA

PIM : 3,576,494.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EJECUTADO CASI EN SU TOTALIDAD, LA MISMA QUE HA ALCANZADO CASI EL 100%

b). Identificación de problemas presentados

LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y MUCHAS VECES DEMORA EN LA DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HASTA LOGRAR SU COMPLETA EJECUCIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2308339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA E.A.P DETURISMO Y HOTELERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

PIM : 4,793,162.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 99.4%.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE CONTRATACIONES Y ALGUNAS OBSERVACIONES QUE SE VAN DANDO EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOGRAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN SU TOTALIDAD

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2216877. INSTALACION DEL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION INTELIGENTE EN LAS AULAS ACADEMICAS Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA****PIM : 1,221,320.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD. LA EJECUCIÓN HA LLEGADO AL 99.7%

b). Identificación de problemas presentados

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE CONTRATACIONES Y LAS OBSERVACIONES QUE SE VAN DANDO A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL PRESENTE EJERCICIO

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO : 2271925. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA**PIM : 1,041,349.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto al iniciar el 2018 no se le asignó un PIA, pero al finalizar el 2018, acaba con un PIM de S/ 1,041,349 soles, producto de la incorporación de un Crédito Suplementario por la Resolución de Presidencia No. 180-2018-CONCYTEC-P, que en su Artículo 1.- Aprueba transferencias financieras a favor de entidades públicas, por la suma de S/ 7,992,301.07 para cofinanciar programas en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI), en el marco del Informe Técnico Legal No. 011-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y lo dispuesto por el numeral 1) de la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2016; correspondiendo entre otros, al Pliego 523 U. N. Pedro Ruiz Gallo una transferencia financiera de S/ 1,041,348.86, para la ejecución del Subproyecto denominado Espectrometría de masa para la identificación y cuantificación de metabolitos secundarios en vegetales, cuya ejecución, seguimiento y monitoreo está bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora FONDECYT, y bajo las cláusulas del Contrato de Adjudicación de Fondos No. 009-2018-FONDECYT-BM-Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación (Equipamiento), celebrado de una parte por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT y, de la otra parte la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - como Entidad Ejecutora y la Dra. Noemí León Roque, como Investigadora Principal y Responsable del Sub Proyecto. Al 31-12-2018 no refleja ningún gasto devengado.

b). Identificación de problemas presentados

- La asignación del presupuesto se dio a fines del mes de noviembre del 2018.
- La aprobación de la PCA se dio en el mes de diciembre.
- No había Calendario de Pago para ejecutar dicho proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se solicitó la ampliación del calendario de pago al Tesoro Público, finalizando el 2018 sin ser aprobado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234304. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO PRACTICO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LAMBAYEQUE**PIM : 2,157,050.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto con código SNIP 220593 se le asignó un PIA de S/ 2,694,111.00 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, y posteriormente fue modificado por el monto de S/. 2,157,050.00, de lo cual no llegó a ejecutarse ningún gasto; se distribuyó de la siguiente manera:

COMPONENTES:

1. Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria	S/ 1,639,667.00
2. Adquisición de Equipos	1,024,444.00
3. Fortalecimiento de Capacidades	30,000.00
TOTAL PIP	S/ 2,694,111.00

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiencias en el expediente técnico original
- Se detectaron observaciones al expediente técnico.
- A la fecha el proyecto sigue sin ejecutar, está en fase de convocatoria.
- Falta de profesionales para evaluación del expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se emitió la resolución N° 1554-2018-R del 16/11/2018 que a prueba el expediente de modificación y actualización del estudio definitivo del proyecto.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234305. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE GESTION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 1,400,274.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

a) Logros Obtenidos:

- El proyecto con código SNIP No. 260788 tuvo un PIM aprobado de 1,400,274.00 lo cual se distribuyó en dos componentes. Al respecto indico que a inicios del año 2018 el MEF no asignó PIA a este proyecto por lo que la Entidad a través de sus oficinas de apoyo solicitó la asignación presupuestal para este proyecto; posteriormente con fecha 25/05/2018 fue publicado en el diario Oficial el Peruano el Decreto de Urgencia No. 006-2018 que establece las medidas para impulsar la Inversión Pública a través del Gasto Público y en el Anexo 2-A indica que se trasladó a favor de la UNPRG el monto de S/ 998,989, con cargo al presupuesto asignado a través de la fuente de financiamiento: Recursos por operaciones oficiales de crédito. De lo asignado se llegó a ejecutar el monto de S/ 814,273.85 que representa el 58.15% del monto asignado.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- NUMERO CONTRATO DE OBRA: Contrato N°009-2015-OAYCP -UNPRG.

- MONTO CONTRATADO: S/. 3,369,402.61 (Con IGV)

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: A Suma Alzada

- CONTRATISTA: CONSORCIO GALLO

- REPRESENTANTE LEGAL: Ing. JULIO VILLALOBOS RIOS

- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 03 de noviembre de 2015

- INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL: 12 de noviembre de 2015

- PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA: 180 días calendario

- TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 09 de mayo de 2016

- DEDUCTIVO DE OBRA N° 01: Resolución N° 1067-2016-R del 16/09/2016 por S/ 687,519.51

- ADICIONAL DE OBRA N° 01: Resolución N° 1120-2016-R del 28/09/2016 por S/ 413,460.75

- ADICIONAL DE OBRA N° 02: Resolución N° 1127-2016-R del 28/09/2016 por S/ 272,962.73

- AMPLIACION DE PLAZO N° 01: Resolución N° 726-2016-R por 5 dc.

- AMPLIACION DE PLAZO N° 02: Resolución N° 1127-2016-R del 28/09/2016 por 60 dc

- RESIDENTE DE OBRA: Ing. Nilton Arriola Cubas del 12/11/2015 al 30/05/2016

Julio Villalobos Rios del 01/06/2016 a la fecha

- SUPERVISOR DE OBRA: Arq. Anibal Cabrera Cusma 12/11/15 al 20/03/16

- INSPECTOR DE OBRA: José Adán Rondoy Cavero (Del 12/03 al 31/12/2016)

- Arq. Rosemary Elizabeth Taboada Veliz (Del 01/01/17 a la actualidad)

- Carta de Fiel cumplimiento: CF N° 215301132 emitida por INSUR Compañía de Seguros por un monto de S/ 336,940.26 vigencia 06/10/2015 al 03/04/2016.

- Adelanto Directo (20%): CF N° 215301133-R1 renovada por INSUR Compañía de Seguros por un monto de S/ 421,912.81 vigencia 10/01/2016 al 09/04/2016

- Adelanto Materiales (40%): CF N° 215301353-R1 renovada por INSUR Compañía de Seguros por un monto de S/ 848,547.43 vigencia 03/02/2016 al 03/05/2016

- Operador Tributario del consorcio: GROUP ALP S.R.L. con Partida N° 11028742 según registro SUNARP, donde cambia el nombre original de PROCONSERGE INGENIEROS CASAN ASOCIADOS SRL.

b). Identificación de problemas presentados

- Obra inconclusa determinado por la Comisión de Recepción de obra y la nueva inspectoría.

- Paros y huelga de los trabajadores de la universidad.

- Indiferencia del contratista por culminar la obra (No levantó a tiempo las observaciones planteadas por la comisión de recepción de obra).

- Irresponsabilidades detectadas en el primer inspector designado por la entidad.

- La DGA como representante de la entidad no ejecutó la carta fianza de fiel cumplimiento, dejando la obra sin respaldo para el cobro de penalidades por incumplimiento al contratista.

- A inicios del 2018 no se asignó presupuesto para la culminación de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Con fecha 18/10/2017 se emite el Acta de constatación e inventario físico de la obra que incluye el informe técnico 144-2017-OGIS/Inspección.

- Con el Decreto de Urgencia No. 006-2018 se trasfiere a favor de la UNPRG el monto de S/ 998,989, con cargo al presupuesto asignado a través de la fuente de financiamiento: Recursos por operaciones oficiales de crédito para culminar la obra.

- En el año 2018, se elaboró el expediente de liquidación de contrato y expediente de saldo de obra con personal externo a fin de culminar la obra, ambos serán evaluados antes de la emisión de resolución.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234462. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE

PIM : 1,489,592.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Logros Obtenidos:

La ejecución de obra de este proyecto (componente 03 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS) fue convocado el 20/09/2016 en el portal del SEACE a través de la LP-SM-5-2016-UNPRG-1 y se otorgó la Buena Pro el 28/11/2016 a la empresa SGA SRL; firmaron el contrato No. 20-2016-OAYCP de fecha 06/01/2017, por el monto de S/ 5,104,561.47, y en un plazo de 210 días calendarios.

Mediante proceso de adjudicación simplificada No. 009-2016-UNPRG-Segunda convocatoria se otorgó la buena Pro al consorcio ROKA para la Supervisión de la obra, quienes firmaron el contrato No. 034-2017-OAYCP de fecha 16/06/2017 por un monto de S/ 147,569.67 por un tiempo de 210 días calendarios la misma que inició el martes 11/07/2017 y culminó hasta el 05/02/2018.

Actualmente el proyecto tiene un PIM aprobado de 1,489,592.00. Al respecto indico que a inicios del año 2018 el MEF no asignó PIA a este proyecto por lo que la Entidad a través de sus oficinas de apoyo solicitó la asignación presupuestal para este proyecto; posteriormente con fecha 25/05/2018 fue publicado en el diario Oficial el Peruano el Decreto de Urgencia No. 006-2018 que establece las medidas para impulsar la Inversión Pública a través del Gasto Público y en el Anexo 2-A indica que se trasfiere a favor de la UNPRG el monto de S/ 1,489,592.00, con cargo al presupuesto asignado a través de la fuente de financiamiento: Recursos por operaciones oficiales de crédito. A la fecha existe un gasto de S/ 267,950.66 que corresponde a pagos de valorizaciones pendientes (17.99%).

Detalle del presupuesto según el expediente técnico para la ejecución de obra es el siguiente:

COMPONENTE:

- Adecuada y Suficiente Infraestructura De Laboratorios	S/ 5,671,734.96
- TOTAL PIP	S/ 5,671,734.96

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- Código SNIP del Proyecto: 220558
- Contrato No.: 020-2016-OAYCP (06/01/2017)
- Monto Valor referencial de la obra: S/ 5,671,734.96
- Monto del Contrato: S/ 5,104,561.47
- Empresa Contratista que ejecuta: SGA -SRL
- Residente de Obra: Ing. Marcos Antonio Ávalos Mendoza (CIP 70506)
- Empresa supervisora: Consorcio ROKA
- Supervisor de Obra: Ing. Germán Antón Silva (CIP 40604)
- Tiempo de ejecución de obra: 210 días calendarios
- Sistema de Contratación: Suma Alzada
- Entrega de terreno: 20/01/2017
- Cronograma de inicio de obra: 11/07/2017
- Fecha de término de obra: 05/02/2018
- Factor de Relación: 0.90
- No. Factura 8 Valorización: 001-001936 por S/ 63,949.85
- Garantía de Fiel Cumplimiento: Carta Fianza Renovada No. E2246-02-2016** vence el 06/09/2018 por el monto de S/ 510,456.15, emitida por SECREX CESCE.
- Adelanto Directo: Carta Fianza N° E2247-05-2016 vence el 10/04/2018 por el monto de S/ 89,134.03, emitida por SECREX CESCE (Ya fue amortizada).
- Adelanto Materiales: En esta amortización ya no hay adelanto de materiales
- Operador Tributario: SGA-SRL Ejecutor de obras civiles.

b). Identificación de problemas presentados

- Durante la ejecución de obra se suscitaron inconvenientes debido a deficiencias en el expediente técnico, generando un posible adicional de obra que aún sigue en evaluación.
- Consorcio ROKA ha paralizado supervisión hasta el 05/02/2018.
- A inicio de año 2018 no se asignó PIA para culminar obra.
- Paralización de obra.
- Demora de pago de Valorizaciones (07 y 08) a Diciembre 2017 y Enero 2018.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234462. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE

PIM : 1,489,592.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Asignación Presupuestal en Junio 2018 en la fuente de financiamiento Recursos por operaciones oficiales de crédito.
- La valorización No. 7 por el monto de S/ 178,910.16 fue cancelada en junio 2018
- La valorización No. 8 por el monto de S/ 63,949.85 fue cancelada en julio 2018.
- Con Resolución No. 929-2018-R del 26/07/2018 se aprobó la ampliación de plazo por 59 días calendarios.
- Con Resolución No. 1480-2018-R del 06/11/2018 se aprobó el adicional de Obra No. 01 por el monto de S/ 216,315.14 y el deductivo vinculante No. 01 por el monto de S/ 64,255.50 del contrato No. 020-2016-OAYCP

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234815. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 8,364,349.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPLICACION:
 En el presente año 2018 se asignó un PIA de S/ 1,132,189.00 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para adquisición de equipos y luego se le asigna un monto por la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para la componente de Infraestructura, obteniendo un PIM de S/ 8,364,349.00 para su ejecución, de lo cual sólo se ejecutó un 9.86% que equivale a S/ 824,516.41.

ÍTEM	DETALLE	RESOLUCION NUEVA ACTUALIZACION		COMENTARIO
		459-2018-R	Setiembre 2018	
1 TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE OBRA:		8,085,730.23	8,245,164.10	Actualización según Resolución N° 898-2018-R del 20/07/2018 y la Resolución 1114-2018-R del 28/08/2018
2 SUPERVISION DE OBRA (3.917752% DEL C.D.) :		238,367.47	238,367.47	
3 ADMINISTRACION Y GESTION DE OBRA (1.469157% DEL C.D.) :		89,387.80	89,387.80	
4 GESTION DE RIESGOS (DIRECTIVA No. 012-2017-OSCE/CD)		10,376.00	10,376.00	
5 EXPEDIENTE TECNICO (Cancelado):		74,215.00	74,215.00	
COMPONENTE 1 Adecuada y Suficiente Infraestructura de Aulas, Laboratorios, Biblioteca y Ambientes de Gestión Académica		8,498,076.50	8,657,510.37	
COMPONENTE 2 Suficientes equipos y mobiliarios, adecuados a los estándares de la acreditación universitaria		749,813.45	1,403,753.22	Actualización de tecnologías y actualización de precios de mobiliario
TOTAL ==>		9,247,889.95	10,061,263.59	

El detalle del presupuesto según el expediente técnico para la ejecución de obra es el siguiente:

COMPONENTES:

1. Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria S/ 8,364,349.00
 2. Adquisición de Equipos 1,132,189.00
- TOTAL PIP S/ 9,496,538.00

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234815. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 8,364,349.00

b). Identificación de problemas presentados

b) Identificación de problemas presentados:

- Cambio de ubicación del proyecto nuevo terreno asignado.
- Deficiencias en el expediente técnico original.
- Observaciones durante la etapa de convocatoria retrotrajo a actualización de expediente técnico.
- Falta de profesionales para levantamiento de observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Estudio Definitivo de este proyecto con código SNIP 232541 fue sometido a la actualización de precios de cada una de sus componentes, aprobándose con resolución N° 649-2017-R (17/07/2017)
- Se actualizó presupuesto de expediente Técnico mediante Resolución 459-2018-R de fecha 06/04/2018.
- Se emitió la resolución N° 898-2018-R del 20/07/2018 que aprueba la actualización del expediente técnico de la obra.
- Se emitió la resolución N° 1114-2018-R 28/08/2018 que aprueba la actualización del expediente.
- Se emitió la resolución N° 1704-2018-R del 17/12/2018 que aprueba la actualización del estudio definitivo.
- Se firmó el contrato N° 015-2018-OAYCP el 05/11/2018 con la empresa Contratista Consorcio Lima por el monto de S/. 8245,164.10 (licitación pública N° 003-2017/UNPRG).
- Se convocó 3 veces la supervisión de obra mediante AS-SM-2-2018-UNPRG-3, la última convocatoria fue el 31/12/2018, por el monto de S/. 238,367.36 Soles

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2435100. ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PROYECTORES MULTIMEDIA; EN EL(LA) LABORATORIOS DE COMPUTO DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PIM : 2,017,161.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMENTARIO DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

PIM 2018 S/. 2,017,161 N.S.

a) Logros Obtenidos:

- La IOARR de Reposición con CUI N° 2435100 tuvo en el año 2018 un PIM asignado de S/. 2,017,161 por la fuente de recursos ordinarios, de lo cual se ejecutó el monto de S/. 1, 805,751 que equivale al 89.52% de lo asignado, según se indica:

COMPONENTE:

- ADQUISICION DE EQUIPOS S/ 2, 017,161

b). Identificación de problemas presentados

b) Identificación de problemas presentados:

- Asignación de presupuesto a fines de año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Con Resolución N° 1705-2018-R del 17/12/2018 se aprobó el expediente técnico por el monto de S/. 2,120,502.28.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2435100. ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PROYECTORES MULTIMEDIA; EN EL(LA) LABORATORIOS DE COMPUTO DE LAS FACULTADES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE****PIM : 2,017,161.00**

- Se ejecutó toda la componente, que comprende la adquisición de 325 equipos de cómputo y 49 proyectores

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2160309. CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV**PIM : 8,379,260.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Componente 4000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria Con respecto a este componente en el año 2018 se ejecutó la totalidad de construcción 11094.03 m2. Componente 6000002 Supervisión de Obras En este componente se ejecutó el 100% de lo programado, mediante 9 acciones de supervisión. Componente 4000040 Dotación de Material Bibliográfica Físico y Virtual Fue ejecutado en el 2017, según lo indicado en el Oficio 00440-2018-OCEF-UNFV y devengado en el presente año, lográndose una ejecución del 100% de lo programado. Componente 6000005 Adquisición de Equipos uvo como meta programada 14 acciones; sin embargo, no hubo logro, por prioridad al Convenio MINEDU 2018. Componente 6000006 Adquisición de Equipo y Mobiliario Tuvo como meta programada 1700 acciones; sin embargo, no hubo logro, por prioridad al Convenio MINEDU 2018. Componente 6000016 Elaboración del Saneamiento Físico Legal Se ha ejecutado el 100% de lo programado, mediante 3 acciones de saneamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a que en el año 2018 se firmó el Convenio con MINEDU, se priorizó su ejecución, por tal motivo, algunos componentes se dejó de ejecutar como por ejemplo la adquisición de equipos y mobiliarios para las dos facultades (FCE y FCFC en Sede del Local 18).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe exigir al MINEDU que los Convenios se formulen y se ejecuten con prevención, el poco tiempo de la misma hace que otros proyectos no se ejecuten al 100%.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2377865. REPOSICION DEL EQUIPO, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y VEHICULO DE LA UNFV**PIM : 2,059,014.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Componente 6000005 Adquisición de Equipos
Se ejecutó más de lo previsto en equipamiento informático y de comunicaciones de 225 unidades a 295 ejecutadas.

Componente 6000005 Adquisición de Equipo y Mobiliario
Se ejecutó la compra de 49 equipos de 146 programados, se priorizó la ejecución del Convenio de MINEDU 2018.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de reposición no se ejecutó en su totalidad debido que se priorizó la ejecución del Convenio de MINEDU 2018, no reponiéndose mobiliario, vehículos y maquinarias y equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los procedimientos para la adquisición de activos no financieros por parte del MINEDU, se ha vuelto más engoroso y las facultades no apoyan en remitir a tiempo sus requerimientos de acuerdo a los requisitos exigidos por el MINEDU y el MEF, todo requerimiento de reposición se tiene que registrar en un aplicativo (Andrómeda) para luego viabilizar su ejecución, existiendo a veces incompatibilidad de información.

PLIEGO : 10525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234472. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN PILLCO MARCA, HUANUCO**PIM : 1,381,243.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LAS MODIFICACIONES DADAS A NIVEL PIM SE DIERON PARA PROVEER MEJORES PROFESIONALES ECONOMISTAS A FUTURO EN EL MERCADO LABORAL DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA TUVO PERCANCES DE PLAZOS, EL MISMO QUE LLEGO A UN LAUDO ARBITRAL CON EL CONTRATISTA, GENERANDO RETRASOS DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTAR CON UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO A CONTRATISTAS QUE NO CUMPLEN PLAZOS DE EJECUCIÓN Y TDR, SOLICITADOS POR EL ÁREA USUARIA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2325372. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO**PIM : 8,121,412.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LAS VARIACIÓN A NIVEL PIM SE DIO VÍA CRÉDITO SUPLEMENTARIO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO

b). Identificación de problemas presentados

SE TUVO DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN SOLICITO AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE ENTREGA DE OBRA, Y PARALIZACIÓN DE OBRA DURANTE DOS SEMANAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN TIEMPO REAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2378685. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN**PIM : 2,776,815.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LAS VARIACIONES A NIVEL PIM SE REALIZARON PARA EL LOGRO DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL QUE LES PERMITE INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL A LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y SUS ESCUELA PROFESIONALES,

b). Identificación de problemas presentados

EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS SE TUVO RETRASOS POR LOS PROCESOS YA QUE LOS POSTORES PRESENTAN OBSERVACIONES Y MUCHAS VECES ESTAS CONLLEVA A DECLARAR PROCESOS DESIERTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL ANTES DURANTE Y DESPUÉS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN O LICITACIÓN PUBLICA.

PLIEGO : 10525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2400119. MEJORAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO E INTELECTUAL DE LOS DOCENTES A TRAVES DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES ORIENTADAS A LA INVESTIGACION
PARA LA UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO****PIM : 1,905,557.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LAS VARIACIONES A NIVEL PIM FUERON PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y POSTERIOR HA ELLO SE REALIZARA LAS CAPACITACIONES PARA POTENCIAR EL CAPITAL HUMANO E INTELECTUAL DE LOS DOCENTES ORIENTADAS A LA INVESTIGACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN SE TUVO DEMORAS EN CUANTO SE REFIERE AL PROCESO DE ADQUISICION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS A FIN CUMPLIR DICHOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2425105. RENOVACION DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Y
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN EN LA LOCALIDAD CAYHUAYNA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA
HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO****PIM : 2,406,377.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LAS MODIFICACIONES A NIVEL PIM SE DIERON A TRAVÉS DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO FUERON PARA EL LOGRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE SU EJECUCIÓN HUBO RETRASOS EN SU EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN TARDA EN FIRMAR LA BUENA PRO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO ANTES DURANTE Y DESPUÉS EN TIEMPO REAL DE CADA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2426191. ADQUISICION DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELAS ACADEMICAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN EN LA LOCALIDAD
CAYHUAYNA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO****PIM : 2,621,641.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LAS MODIFICACIONES DADAS A NIVEL PIM, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AYUDARA AL ESTUDIANTE A CUMPLIR SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y OPTIMIZARA SUS CONOCIMIENTOS CON LA ULTIMA TECNOLOGÍA PARA DAR UN SOPORTE A SUS PRACTICAS EXPERIMENTALES ACADÉMICOS EN TODOS SUS NIVELES, EN MAYOR PARTE ALA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y DOCENTE BENEFICIARIA PARA ASÍ TENER UN INCREMENTO EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROBLEMAS SE DIERON EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS EN LO QUE CORRESPONDE A PROCESOS DE SELECCIÓN HASTA LA FIRMA DE LA BUENA PRO Y LUEGO EN RETRASOS DE PLAZOS DE EJECUCIÓN POR DIVERSOS FACTORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN TIEMPO REAL A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS.

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2156045. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**PIM : 6,458,921.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Meta Fisica Anual: 1.00 Obra

Avance Fisico al 31 de Diciembre: 100%

PIA: S/. 2,000,000.00

PIM: S/. 6,367,557.00

Ejecución Presupuestal: S/. 6,367,556.88

Saldo Presupuestal: S/. 0.12

% de avance presupuestal devengado: 100%

b). Identificación de problemas presentados

La obra inicio su ejecución el 23 de marzo de 2018 con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, por factores climáticos y vicios ocultos, se efectuó ampliación de plazo con el cual la obra concluyo el 01 de enero de 2019.

Demoras en la absolución de consultas al proyectista para la adecuada ejecución de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Unidad Ejecutora, programar la ejecución de obras en época de verano, a fin de evitar paralizaciones de obras por factores climatológicos y/o vicios ocultos fuera del expediente técnico

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2162527. CREACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION CONTABLE, COMO RECURSO DE APOYO A LAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE BALANCES Y PRACTICAS DE EMPRESAS DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD-UNAS**PIM : 3,691,353.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Meta Fisica Anual: 1.00 Obra

Avance Fisico al 31 de Diciembre: 56.88%

PIA: S/. 300,000.00

PIM: S/. 3,691,353.00

Ejecución Presupuestal: S/. 3,687,617.53

Saldo Presupuestal: S/. 3,735.47

% de avance presupuestal devengado: 98.09%

b). Identificación de problemas presentados

Hubo demora en los procesos de adjudicación de algunos materiales, para el proceso constructivo lo cual atraso el cronograma de avance de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La unidad ejecutora preve con planificación la adjudicación para la compra de los materiales, insumos, herramientas y equipos necesarios antes del proceso constructivo, para garantizar el cronograma de avance de obras.

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2166978. MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO**PIM : 2,927,025.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Meta Fisica Anual: 1.00 - Obra

Avance Fisico al 31 de diciembre: 0.00%

PIA: S/. 8,037,184.00

PIM: S/. 2,927,025.00

Ejecución Presupuestal: S/. 2,927,024.82

Saldo Presupuestal: S/. 0.18

% de avance presupuestal devengado: 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

Debido a que el proceso de selección se efectuó en el último semestre el proyecto se ejecutará en el ejercicio fiscal 2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomendar a la Unidad Ejecutora una mejor planificación a fin de que las obras empiecen la ejecución los primeros meses del año.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2187202. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL -FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**PIM : 4,551,137.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Meta Fisica Anual: 1.00 Obra

Avance Fisico al 31 de diciembre: 100%

PIA: S/. 0.00

PIM: S/. 4,551,137.00

Ejecución Presupuestal: S/ 4,551,137.00

Saldo Presupuestal: S/. 0.00

% de avance presupuestal devengado: 100%

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encontró paralizada por un periodo además tuvo ampliaciones de plazo lo cual perjudicó el cumplimiento del avance de cronograma de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Exigir mayor exigencia y celeridad a la supervisión de la obra, sobre las consultas de ampliaciones y/o paralizaciones de obra a fin de no generar mayores gastos a la institución. Asimismo exigir a la Unidad Ejecutora mayor control.

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2290353. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SUELOS Y AGUA EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA****PIM : 7,200,843.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Meta Fisica Anual: 1.00 - Obra

Avance Fisico al 31 de diciembre: 0.00%

PIA: S/. 2,000,000.00

PIM: S/. 7,200,843.00

Ejecución Presupuestal: S/. 7,200,842.97

Saldo Presupuestal: S/. 0.03

% de avance presupuestal devengado: 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de selección se efectuó en el último semestre el proyecto se ejecutará en el ejercicio fiscal 2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomendar a la Unidad Ejecutora una mejor planificación a fin de que las obras empiecen la ejecución los primeros meses del año.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2399622. ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA, ZOOTECNIA, IND. ALIMENTARIAS, RECURSOS NATURALES RENOVABLES,
CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS, INFORMATICA Y SISTEMAS, CIENCIAS CONTABLES, MECANICA ELECTRICA EN EL DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA
LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO****PIM : 1,662,548.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Meta Fisica Anual: 1.00 Equipamiento

Avance Fisico al 31 de diciembre: 100%

PIA: S/. 0.00

PIM: S/. 1,662,548.00

Ejecución Presupuestal: S/. 1,662,547.72

Saldo Presupuestal: S/. 0.28

% de avance presupuestal devengado: 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de adjudicación se realizó a fines del año 2018, por lo que las primeras remesas de equipos han sido revisadas por el área usuaria, lo cual ha generado una serie de observaciones las mismas que han sido devueltas a la entidad con ampliación de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomendar al MINEDU, que las transferencias del PUR, se realicen en el primer semestre del año, a fin de no retrasar los procesos de compra.

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2402633. RENOVACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ALMACEN DE REACTIVOS, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, ZOOTECNIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AGRONOMIA DE LA UNAS EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 2,196,780.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Meta Fisica Anual: 1.00 Obra

Avance Fisico al 31 de diciembre: 0.00%

PIA: S/. 0.00

PIM: S/. 2,196,780.00

Ejecución Presupuestal: S/. 2,196,779.90

Saldo Presupuestal: S/ 0.10

% de avance presupuestal devengado: 100%

b). Identificación de problemas presentados

La buena pro se otorgó a fines del 2018, por lo tanto el consentimiento se realizo en el año 2018, lo cual imposibilitó su ejecucion correspondiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomendar al MINEDU, que las transferencias del PUR, se realizan en el pimer semestre del año, a fin de no retrasar los procesos de compra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2402635. ADQUISICION DE EQUIPOS DE ORIENTACION; EN EL(LA) LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, CERTIFICACION DE SEMILLAS- RNR, TOPOGRAFIA - AGRONOMIA, NUTRICION ANIMAL E INSEMINACION ARTIFICIAL - ZOOTECNIA, QUIMICA, MICROBIOLOGIA - FIIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO

PIM : 1,033,972.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Meta Fisica Anual: 1.00 Equipamiento

Avance Fisico al 31 de diciembre: 100%

PIA: S/. 0.00

PIM: S/. 1,033,972.00

Ejecución Presupuestal: S/. 948,771.70

Saldo Presupuestal: S/. 85,200.30

% de avance presupuestal devengado: 91.76%

b). Identificación de problemas presentados

La inversión solo contemplo el componente de equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomendar al MINEDU, que las transferencias del PUR, se realizan en el pimer semestre del año, a fin de no retrasar los procesos de compra.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2115570. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS ANDINAS CON FINES DE CONSUMO Y MEDICINALES EN LA SEDE DE LA UNDAC EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION**PIM : 4,504,299.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A través de la Resolución Rectoral N° 032-2018-UNDAC-R autorizan la incorporación de mayores fondos públicos como resultado de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuestal año fiscal 2017, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia; realizando la ampliación del marco presupuestal e incremento del PCA en el año fiscal 2018, con el objeto de ejecutar gastos en estudios de pre inversión y proyectos de inversión pública. El citado proyecto tiene una ejecución de 53.33% en infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS.

Sin embargo el presente proyecto no tuvo un significativo logro, debido a que se tuvo dificultades con el expediente técnico para la ejecución de obra, debido a la emisión de la Resolución de ampliación de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Frente a la demora en la subsanación de observaciones se debe dar cumplimiento estricto del contrato - plazos establecidos y proceder de acuerdo ley (aplicar penalidades); frente al personal que no cuenta con el perfil, se debe disponer la rotación de acuerdo al perfil que ostenta y finalmente el Comité de selección debe contar con personal capacitado y que reuma el perfil pertinente para el desarrollo de los procesos de selección en todo su ámbito y modalidad.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2192390. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNDAC, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO**PIM : 4,304,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dentro de la Programación y Formulación presupuestal estuvo considerada la ejecución de este proyecto, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

b). Identificación de problemas presentados

La empresa ganadora de ejecutar este proyecto viene incumpliendo en contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se le ha notificado al Consorcio respectivo para la presentación de la documentación correspondiente en el tiempo establecido.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2193241. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DISTRITO YANACANCHA - PROVINCIA PASCO - DEPARTAMENTO - PASCO**PIM : 2,191,423.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ante la necesidad de continuar con la ejecución de este proyecto se ha solicitado la incorporación de mayores fondos públicos como resultado de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuestal año fiscal 2017, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia; realizando la ampliación del marco presupuestal e incremento del PCA en el año fiscal 2018, el cual fue autorizado mediante Resolución Rectoral N° 032-2018-UNDAC-R, teniendo un 88.56% de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de ejecución de parte de la empresa ejecutora

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2193241. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DISTRITO YANACANCHA - PROVINCIA PASCO - DEPARTAMENTO - PASCO**PIM : 2,191,423.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Frente a esta dificultad se ha realizado en Acta de Conciliación con la Supervisión, con el fin de reiniciar las labores desde el mes de enero del presente año fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2250780. INSTALACION DE LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNDAC EN PUCAYACU -DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGION PASCO**PIM : 1,040,548.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de este proyecto estuvo considerado en la Programación y Formulación presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Determinados

b). Identificación de problemas presentados

Sin embargo al concluir el año fiscal 2018 no se tuvo ejecución, en vista que no fue convocado para el proceso de selección, existiendo dificultades en la dependencia respectiva.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se notificó a través de un notario al consultor para el cumplimiento de contrato de elaboración de expediente técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2250958. INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PUCAYACU - REGION PASCO**PIM : 4,055,188.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Que teniendo la necesidad de continuar con los proyectos de investigación científica y Desarrollo Tecnológico, se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de mayores fondos al presupuesto de nuestra institución; esto a raíz de la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto año fiscal 2017, la cual mostraron saldos a favor de los recursos de Donaciones y Transferencias, originando la ampliación de marco presupuestal e incremento del PCA para la ejecución de gastos en proyectos de inversión pública, el cual ha sido autorizado mediante Resolución Rectoral N° 134-2018-UNDAC-R.

b). Identificación de problemas presentados

Sin remitió a la instancia respectiva para llevar el proceso de selección para su ejecución, sin embargo quedó desierta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará en el transcurso del año fiscal 2019 su próxima convocatoria.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2251525. INSTALACION DEL AUDITORIO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD Y CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION DE CERRO DE PASCO - PASCO****PIM : 1,372,054.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con el propósito de reanudar la ejecución de este proyecto y a solicitud de la unidad ejecutora se incorpora mayores fondos públicos como resultado de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuestal año fiscal 2017, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia; realizando la ampliación del marco presupuestal e incremento del PCA en el año fiscal 2018, con el objeto de ejecutar gastos en estudios de pre inversión y proyectos de inversión pública, autorizado a través de la Resolución Rectoral N° 032-2018-UNDAC-R.

b). Identificación de problemas presentados

Sin remitió a la instancia respectiva para llevar el proceso de selección para su ejecución, sin embargo quedó desierta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará en el transcurso del año fiscal 2019 su próxima convocatoria.

PLIEGO : 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2216857. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA Y CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - CHOSICA

PIM : 1,767,910.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la adquisición de equipos para los Laboratorios de la Especialidad de Educación Física.

b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto no se encontraba previsto en el Ejercicio Fiscal 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó trámites correspondientes para su ejecución en el Ejercicio Fiscal 2018; el cual fue incluido y se ejecutó el presupuesto asignado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2303900. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNE EGYV REGION LIMA- LURIGANCHO

PIM : 4,071,418.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación del Componente de Ejecución de Obra y se encuentra en proceso de Liquidación de Obra.

Culminación del Componente de Mobiliario.

Se encuentra en proceso de adquisición del Componentes de Equipos.

b). Identificación de problemas presentados

No se concluyó el Componente de Equipamiento.

No se concluyó el Componente de Capacitación a Docentes y Personal Administrativo; por motivo de tiempo en la coordinación con los usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna a la fecha.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2183588. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, LA MOLINA, LIMA

PIM : 2,131,384.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobó el expediente definitivo para la ampliación del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, LA MOLINA, LIMA"

b). Identificación de problemas presentados

El terreno donde se construirá el proyecto tiene zonificación de Residencial de Densidad Baja (RDB), y para desarrollar el proyecto es necesario tener Zonificación E3 de Educación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está tramitando el cambio de zonificación en la Municipalidad de Lima.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2234306. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA PIM : 7,831,333.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO UNA EDIFICACION EN UN NIVEL DE 2,275.77 M2 COMPUESTA POR LAS ZONAS SIGUIENTES : ZONAS DE COMEDOR,ZONA ADMINISTRATIVA,ZONAS DE CAMARAS,ALMACENES,ZONAS DE PREPARACION Y SERVICIOS,ZONA DE DESCARGA,ZONA DE SERVICIOS HIGIENICOS Y ASI MISMO EL EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPOS.
 SE LOGRO CULMINAR LA EJECUCION DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAS Y CAMBIOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL COMEDOR ORIGINARON ADICIONALES CON DEDUCTIVO VINCULANTE
 AMPLIACION DE PLAZOS PARA SU CULMINACION POR MEJORAS Y CAMBIO DE EQUIPAMIENTO PARA EL COMEDOR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS OBRAS QUE TENGAN INCLUIDO LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PREVIO A LAS COMPRAS SE DEBERIA COORDINAR CON LAS AREAS USUARIAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2260603. INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN 20KV Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE HUACHO-HUAURA-LIMA. PIM : 4,128,765.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO EJECUTAR 2,657.80 METRO LINEAL DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EXISTENTE DE 10 KV A 20 KV, Y AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA Y ALUMBRADO DE VIAS EN 220 CON CABLES SUBTERRANEOS.

b). Identificación de problemas presentados

EQUIPOS LOCALES NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TECNICAS ACEPTADAS POR CONCESIONARIA-ENEL SE REQUIERE EQUIPOS IMPORTADOS
 AMPLIACION DE PLAZO POR IMPORTACION DE EQUIPOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR ANTE CONCESIONARIA ENEL,EL CAMBIO DE 10 KV A 20 KV EN EL MAS BREVE PLAZO,LUEGO DE INSTALADOS TRANSFORMADORES
 REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS DE RECONEXION AUTORIZADOS POR ENEL Y CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2268933. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA PIM : 9,781,301.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO EJECUTAR 3,88.37 M2 DE EDIFICACION COMO AVANCE DE LA META QUE COMTEMPLA EL PABELLON DE AULA,SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS:AUDITORIOS,BIBLIOTECAS Y CENTRO DE COMPUTO, CABE INDICARSE QUE DICHO PROYECTO SERA EJECUTADO POR 3 PERIODOS.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR PROBLEMATICA DEL SINDICATO DE CONSTRUCCION CIVIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONCILIAR CON LOS SINDICATOS PARA QUE NO SEA DEMORA PARA EL INICIO DE OBRA

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2196606. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE PLATAFORMA WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA**PIM : 826,500.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la contratación de la Empresa Enchufate S.A.C. para la ejecución del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Demora en procedimiento de contratación de ejecución por parte de la Oficina de abastecimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo reuniones de coordinación con la oficina de abastecimiento para agilizar la atención del requerimiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2199268. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA - UNJBG TACNA**PIM : 2,978,227.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de inversión ya se encuentra en subsanación de observaciones al segundo entregable.

b). Identificación de problemas presentados

Con CARTA N 001-2018-UEI-UNJBG de fecha 08.01.18 la UEI comunica al consultor PEDRO RONALD SOLORIO NEIRA el inicio de plazo para la presentación del segundo entregable, siendo el 05.01.18 al día siguiente de la recepción de la CARTA N 0134-2017-UEI-UNJBG de fecha 04.01.2018.

Con CARTA N°02-PRSN-2018 de fecha 29.01.18 el consultor PEDRO RONALD SOLORIO NEIRA presenta el segundo entregable.

Mediante OFICIO N°093-UEI-UNJBG de fecha 01.02.18 se solicita a la Dirección General de Administración notificar al consultor PEDRO RONALD SOLORIO NEIRA sobre la NO RECEPCIÓN del segundo entregable por encontrarse incompleto.

Con CARTA NOTARIAL N°007-18 de fecha 02.02.18 se notifica al consultor PEDRO RONALD SOLORIO NEIRA sobre la NO RECEPCIÓN del segundo entregable por encontrarse incompleto y se le comunica que se retoma el cómputo de días para la presentación del entregable.

Con fecha 05 de febrero de 2018, el consultor vuelve a presentar el entregable, con el recurso de reconsideración de considerar el segundo entregable como recepcionado.

Mediante Carta N° 033-2018-UEI-UNJBG, con fecha 04 de Junio de 2018 se remite las observaciones al segundo entregable al consultor.

Mediante Carta N° 012- PRSN-2018-TACNA, de fecha 06 de Junio de 2018, el consultor solicita la modificación o aprobación del nuevo polígono, propuesto (sugerido por la Oficina de supervisión).

El 14 de junio de 2018, se le comunica al consultor, vía telefónica, que se tiene respuesta a la carta N° 012 - PRSN-2018-TACNA, y ante su inasistencia se le comunica mediante Carta Notarial N° 013, el 18 de Junio de 2018, la aclaración respecto al polígono indicado por la Oficina de ejecución de inversiones mediante CARTA N° 0114-2017-UEI-UNJBG, el cual debe respetarse.

El 14 de Junio de 2018, mediante CARTA N° 013 PRSN-2018-TACNA, el consultor remite un informe de modificaciones propuestas en la elaboración del estudio definitivo, solicitando su consideración a la Unidad formuladora.

El 14 de Junio de 2018, mediante CARTA N° 014 PRSN-2018-TACNA, el consultor solicita la ampliación de plazo de 15 días calendarios para la subsanación de observaciones del 2do entregable, fundamentando su pedido en la aprobación del nuevo polígono y la opinión favorable respecto a las modificaciones planteadas en la propuesta de estudio definitivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo reuniones de coordinación con alta dirección, consultor, oficina de supervisión, área usuaria, para agilizar la presentación de subsanación de observaciones.

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2251242. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA CIVIL - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA**PIM : 3,103,255.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 79% en la elaboración del estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

El 25 de mayo, el área usuaria mediante OFICIO N° 141-2018-ESIC/FIAG, manifiesta su desacuerdo con el cambio de modalidad de ejecución presupuestaria para la elaboración del estudio definitivo.
 Con INFORME N 269-2018-AEPI del 07 de junio de 2018 se remite aclaración al OFICIO N° 141-2018-ESIC FIAG, al área usuaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó reunión de coordinación con el área usuaria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2251713. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNJBG DE TACNA**PIM : 1,745,035.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de 22.69 % del plan de equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con el area logistica, por malas coordinaciones entre el organo de contrataciones y el area usuaria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo reuniones de coordinación con la oficina de abastecimiento y área usuaria para agilizar contrataciones de servicios y compras.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2311814. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN SALUD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA.**PIM : 1,733,545.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado mediante R.R. N 4728-2018 de fecha 07.12.18.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en asignación de tarea, lo que demoró el inicio para remisión de pedidos de contratación de servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de coordinación con la oficina de abastecimiento y DGA

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2328619. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA**PIM : 2,770,462.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico culminado al 100%, se encuentra en evaluacion de subsanacion de observaciones por la USU.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en asignación de tarea, lo que demoró el inicio para remisión de pedidos de contratación de servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de coordinación con la oficina de abastecimiento y DGA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2329768. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA**PIM : 1,041,459.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico en elaboracion con un avance del 80%.semestre del año 2018.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reuniones de coordinación para prever posibles escenarios que retrases el inicio de ejecución del proyecto de inversión

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2332349. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES-FIG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA,DISTRITO,PROVINCIA DE LA REGION TACNA**PIM : 1,872,101.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico culminado al 100%, se encuentra en evaluacion de subsanacion de observaciones por la USU.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en asignación de tarea, lo que demoró el inicio para remisión de pedidos de contratación de servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de coordinación con la oficina de abastecimiento y DGA

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,424,180.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HABILITO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2115833. MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH**PIM : 1,600,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA OTORGADO LA BUENA PRO Y FIRMADO CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO POR EL MONTO DE 1,489,003.19, EL CUAL FUE DEVENGADO EN EL 2018 DESPUÉS DE LA ENTREGA DE 69 EQUIPOS, QUEDANDO PARA EL 2019 EL ULTIMO TDR DE EQUIPOS POR EL MONTO DE 65,434.20 PARA 89 EQUIPOS CON LO QUE SE CULMINARA Y CERRARA EL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2155189. INSTALACION DEL AULA TALLER DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - HUARAZ - REGION ANCASH**PIM : 1,156,212.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL 2018 SE HAN ADQUIRIDO 03 EQUIPOS, Y OTROS TIPO DE BIENES QUE CORRESPONDE A LIBROS NO SE EJECUTARA A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD POR LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS SOCIALES GENERADOS EN LA UNASAM, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA OBSOLENCIA DE LOS EQUIPOS PREVISTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2171536. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNASAM, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 1,156,212.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL AÑO 2018 SE HA ACTIVADO EL PI Y SE HA CULMINADO LA REFORMULACION Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PERO FALTA EL DEVENGADO POR LA CONSULTORIA, QUE QUEDA PENDIENTE PARA EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2258465. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNASAM, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 6,102,148.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL 2018 EL EXPEDIENTE TECNICO SE HA APROBADO CON RR N 336-2018-UNASAM, Y SE INICIO SU EJECUCIÓN POR LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, Y A INICIOS DEL AÑO SE PROGRAMA LA EJECUCIÓN DE 634M2 DE UN TOTAL DE 7, 806.06 M2. A FINALES DEL EJERCICIO SE OTORGARON ADELANTOS DIRECTOS DEL 10% PARA MATERIALES EL 10%, Y SE REGISTRA UN AVANCE FISICO EN DICIEMBRE EL 0.14% EQUIVALENTE A 10.93 M2. EL DEVENGUE DE LA PRIMERA VALORIZACION SE EJECUTARA EN ENERO DEL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2324993. CREACION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH

PIM : 7,924,408.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO LA COMPRA DE TERRENO EN EL AÑO 2018, DEVENGANDOSE SOLO EL 50% DEL COSTO , QUEDA PENDIENTE EL OTRO 50% PARA PAGO EN EL AÑO 2019, ASÍ MISMO PARA EL AÑO 2019 SE PROGRAMA INICIAR Y CULMINAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU INICIO DE EJECUCIÓN PARA FIN DE AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2341738. CREACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 2,064,678.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL AÑO 2018 LA CONSULTORIA HA SIDO PARALIZADA EL 16 DE ENERO DEL 2018, Y REINICIADA EL 29 DE ENERO DEL 2018, AL CULMINAR EL CONFLICTO CON LA MPH, Y AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2343399. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNASAM, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 2,915,957.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL PRESENTE AÑO SE HA APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON RR N198-2018-UNASAM DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2018, ASÍ MISMO SE HA INICIADO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 LA EJECUCIÓN POR LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO HABIÉNDOSE PROGRAMADO UN AVANCE DE 587 M2 DE UN TOTAL DE 1,431.63 M2 Y QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO SE OTORGARON ADELANTOS DIRECTOS 10% Y PARA MATERIALES 20% Y SE REGISTRA UN AVANCE FÍSICO DE 5.14% LO QUE EQUIVALE HA 73.59 M2, QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA PRIMERA VALORIZACIÓN DE OBRA Y DE SUPERVISION PARA ENERO DEL 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2367318. CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION TURISTICA DE LA UNASAM CENTRO POBLADO DE TINGUA, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

PIM : 4,828,152.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL AÑO 2018 SE HA CULMINADO CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ESTANDO SOLO EN PROCESO DE APROBACIÓN CON RR, SE HA HECHO EL DEVENGUE POR LA CONSULTORIA DE ACUERDO AL REPORTE DEL SIAF. PARA EL AÑO 2019 SE PROCEDERÁ CON EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PI, EN CASO SE CULMINE SE ESTARÁ CERRANDO EL 2020

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2400343. ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA EN EL(LA) UNASAM EN LA LOCALIDAD HUANCHAC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, PIM : 7,500,000.00
DEPARTAMENTO ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL ÁREA APROXIMADO MÍNIMO DE TERRENO REQUERIDO POR EL NO PIP ES DE 50,000.00 M2, RESULTADO DEL ANÁLISIS DE DE REQUERIMIENTO DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA CIVIL, CIENCIAS DEL AMBIENTE, INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y METALURGÍA, INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, DE CIENCIAS AGRARIAS, ZONA COMPLEMENTARIA ACADEMICA, ZONA DE SERVICIOS GENERALES, ZONA DE EXPANSIÓN FUTURA Y APORTE DE VÍAS.
EN EL AÑO 2018 NO SE CONCRETO LA COMPRA DEL BIEN INMUEBLE, POR LO QUE SE RE-PROGRAMARA PARA EL 2019

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2413970. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH PIM : 8,558,732.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2018 SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA DIRECTA EL TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DEL PI
PARA EL AÑO 2019 SE PROGRAMA LA FORMULACIÓN DEL ET Y EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PI

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO : 2271925. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA**PIM : 983,286.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance en la conectividad digital de la universidad.

b). Identificación de problemas presentados

La inversión para cerrar la brecha digital es alta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar otras fuentes de financiamientos no convencionales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2166662. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN**PIM : 3,813,375.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se programó la ejecución del componente equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en los procesos de licitación para la implementación de los equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Infraestructura y el área usuaria deberán elaborar las especificaciones técnicas de manera clara, solicitar y coordinar con la DGA, (Unidad de Abastecimiento), con la debida anticipación a fin de evitar retraso en la ejecución de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2338654. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL SEDE JUANJUI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, CENTRO POBLADO VILLA PRADO, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN**PIM : 1,775,455.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se programó la ejecución y culminación del componente de infraestructura, mitigación ambiental y documentos de gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la aprobación de adicional de obra y pagos de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Infraestructura deberá nombrar a un responsable de la institución para el control de obra así como la comisión de recepción.

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2339113. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO - ESPACIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - SEDE MOYOBAMBA, EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

PIM : 2,660,080.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se programó la ejecución y culminación del componente de infraestructura, equipamiento, mitigación ambiental y documentos de gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la aprobación de adicional de obra y pagos de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Infraestructura deberá nombrar a un responsable de la institución para la supervisión de obra así como la comisión de recepción.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2339706. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO - ESPACIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - CIUDAD UNIVERSITARIA EN EL DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

PIM : 2,661,596.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se programó comenzar la ejecución de los componentes de infraestructura física y equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de licitación para la adquisición de equipamiento y la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de infraestructura deberá nombrar a un responsable de la institución para el control de ejecución de obra así como la comisión de recepción.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2339754. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICO - ESPACIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - SEDE RIOJA, EN EL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN

PIM : 3,234,207.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se programó la ejecución de los componentes de infraestructura física y plan de manejo ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los proceso de transferencia presupuestal y el proceso de licitación para la ejecución de obra,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de infraestructura deberá coordinar con DGA, Unidad de abastecimiento el contrato del servicio con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en la ejecución de obra asimismo deberá nombrar a un responsable de la institución para el control de ejecución y la comisión de recepción.

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2344891. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE FORMACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN- CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN**PIM : 5,229,554.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se reprogramó su ejecución en el 2018, con la ejecución de los componentes de infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los proceso de transferencia presupuestal y aprobación de adicional de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de infraestructura deberá coordinar con DGA, Unidad de abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en la ejecución de obra. Asimismo deberá nombrar a un responsable de la institución para el control de ejecución y la comisión de recepción.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2427581. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO; EN EL(LA) SERVICIO EDUCATIVO EN LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN**PIM : 1,170,400.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se programó la ejecución del componente equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la entrega del equipo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Infraestructura deberá coordinar con DGA, Unidad de abastecimiento, la adquisición de equipos de acuerdo a lo propuesto en las especificaciones técnicas, con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en la adquisición de los mismos.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194821. MEJORAMIENTO DE LA VIA PERIMETRAL, ENTRE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE Y TUPAC AMARU, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI DISTRITO
CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI

PIM : 7,507,444.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. La Oficina General de Infraestructura informo la situación de esta obra..
2. Esta obra inicio su ejecución a partir del 2017 y actualmente se encuentra en ejecución.
3. Durante el año tuvo una modificación presupuestaria de S/7.158.913.13 para la ejecución de la obra y al finalizar el año 2018, obtuvo un devengado de S/7.107.431.87.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante la ejecución de la obra físicamente no se presentaron mayores inconvenientes que los propios de la ejecución normal de una obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere incorporar el saldo de la obra para el año 2019, que falta por ejecutar en el Plan de inversiones del año 2019, bajo el concepto de inversiones no prevista para si poder culminar la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2195334. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI.

PIM : 5,566,520.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Este proyecto fue culminado en el año 2018, durante el año hubo una modificación presupuestaria de S/2.938.508 para que se pueda culminar la obra, obteniendo un PIM anual de S/5.566.520.
2. Esta obra fue culmina en el año 2018.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante la ejecución de la obra físicamente no se presentaron mayores inconvenientes, sin embargo y como puede observarse en el cuadro respectivo, se tuvo que realizar una ampliación presupuestaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere no descuidar el proyecto, ya que es necesario realizar periódicamente el mantenimiento y la reposición de algunos activos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2022098. CONSTRUCCION DE PABELLONES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA UNU

PIM : 3,549,346.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. La Oficina General de Infraestructura informo sobre la situación de este proyecto. Obra que inicio su ejecución en el año 2018 y culmino en el año 2019 y se encuentra en proceso de recepción de la obra. Inicialmente no estuvo programada su ejecución física ni financiera,
2. Físicamente logro una ejecución de 25.97 unidades. Financieramente en el transcurso del año hubo una modificación presupuestaria de S/3.549,346.00 para la ejecución de este proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante la ejecución de la obra físicamente no se presentaron mayores inconvenientes que los propios de la ejecución normal de una obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere no descuidar el proyecto, ya que es necesario realizar periódicamente el mantenimiento y la recepción de algunos activos.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2172660. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**PIM : 1,745,666.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. La Oficina General de Infraestructura informo sobre la situación de este proyecto.
2. La obra inició su ejecución en el año 2018 y culminada los primeros meses del 2019, con 14 unidades , se encuentra en proceso de recepción de obra.
3. Durante el año hubo modificación presupuestaria de S/.1.745.666 para poder ejecutar el proyecto y obtuvo un devengado de S/.1.741.999.99

b). Identificación de problemas presentados

- 1- Durante la ejecución de la obra, físicamente no se presentaron mayores inconvenientes que los propios de la ejecución de una obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere no descuidar el proyecto, ya que es necesario realizar periódicamente el mantenimiento y la reposición de algunos activos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2233867. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**PIM : 3,734,662.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Esta obra fue culminada en el año 2018, de acuerdo a lo informado por la Oficina General de Infraestructura, presupuestalmente tuvieron que hacer una modificación de presupuesto de S/.213.393., logrando un PIM de S/.3.734662.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante la ejecución de la obra físicamente no se presentaron mayores inconvenientes que los propios de la ejecución normal de una obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere no descuidar el proyecto, ya que es necesario realizar periódicamente el mantenimiento y la reposición de algunos activos.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2161306. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, CORRALES - TUMBES **PIM : 1,398,354.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PERMITIRÁ DOTAR A LA UNT DE CAPACIDADES OPERATIVAS QUE LE PERMITIRAN CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE AUTOEVALUACION EN POLITICAS Y PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO QUE LAS UNIVERSIDADES DEBERIAN CUMPLIR E EL MARCO DE UN PROCESO DE ACREDITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2167063. MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, DISTRITO DE CORRALES, PROV. Y DPTO. DE TUMBES **PIM : 1,310,618.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de Cisterna de Concreto 210 kg/cm2.
 Construcción de 32.91 m2 Vereda de Concreto de 140kg/cm2, e=0.10m
 Construcción de 47.05 m de Sardinell Sumergido de Concreto 140 kg/cm2.
 Suministro y Montaje de 1 und Electrobomba Trifásica de 6HP.
 Construcción de Reservorio de Concreto 210kg/cm2.
 Construcción de 4 und de escaleras tipo marinerio.
 Construcción de 28.65 m de Sardinell Sumergido de Concreto 140 kg/cm2.
 Suministro y Montaje de 1 und Electrobomba Trifásica de 6HP.
 Instalación de 1 und Caja de Purga, incluye rejilla.

Los Beneficiarios son 765 de los cuales 270 pertenecen a la Escuela de Ingeniería Agrónoma, 190 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Forestal, 74 estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria, 72 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agrícola, 80 Estudiantes de la Escuela de Agroindustria, 34 Docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias, 35 trabajadores administrativos y 10 trabajadores de servicio.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2167065. CREACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES **PIM : 1,705,026.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2167065. CREACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES

PIM : 1,705,026.00

Los Beneficiarios son 369 estudiantes de pregrado de los cuales 281 pertenecen a la Escuela de Ingeniería Pesquera y 88 pertenecen a la Escuela de Medicina Veterinaria. (Información del Banco de Inversiones)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2167066. MEJORAMIENTO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CORRALES

PIM : 2,255,975.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ALCANZO EJECUCION DEL 97.06% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LA OBRA CON LO CUAL SE CUMPLIA LA META DEL CIERRE DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2167096. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO CON INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - DISTRITO DE CORRALES - DEPARTAMENTO DE TUMBES

PIM : 1,669,612.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 1642.32m2 muro de ladrillo caravista tipo k-k
 Pintado de 1833.45m2 en vigas, columnas y pantalla
 Pintura de 1709.66m2 en muros vigas, columnas, cimentación i/limpieza de superficie

Los Beneficiarios son los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Agrarias los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 261 pertenecen a la Escuela de Agronomía, 161 pertenecen a la Escuela de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, 88 pertenecen a la Escuela de Medicina Veterinaria, 83 pertenecen a la Escuela de Agroindustria y 81 pertenecen a la Escuela de Ingeniería Agrícola, todos ellos hacen un total de 674 estudiantes que realizan sus actividades académicas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes. (Información del Banco de Inversiones)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2167096. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO CON INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - DISTRITO DE CORRALES - DEPARTAMENTO DE TUMBES**PIM : 1,669,612.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2168132. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**PIM : 1,649,548.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejorar los servicios deportivos que cuenta la Universidad Nacional de Tumbes, con ambientes implementados con mobiliario, brindando un adecuado servicios que beneficiará a la población estudiantil y deportistas de la UNTUMBES.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2176692. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PAMPA GRANDE**PIM : 3,433,447.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirió 398 und Estantería Metálica Fija.

Carpintería Metálica y Herrería: Instalación de 61.15 m de rejilla metálica E=0.20 M, A=0.40 M

Los beneficiarios son 377 estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, 159 Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Pesquera, 413 Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 312 Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y 341 Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, los mismos que hacen un total de 1603 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes que poseen carnet de biblioteca.. (Información del Banco de Inversiones).

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2201163. REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y COMPLEMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CORRALES

PIM : 1,546,310.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 1654m2 de piso de porcelanato de 60 x60 cm
 Construcción de 297.92m2 de veredas de concreto de fc=175kg/cm2
 Pintado de 11,054.84m2 en muros de interiores y exteriores
 Suministro y colocación de 467.66m2 ventadas de vidrio templado polarizado
 Instalaciones eléctricas
 Instalaciones sanitarias
 Equipamiento informático
 Implementación y equipamiento para tópicos

Los beneficiarios son 817 estudiantes, 57 docentes y 51 trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes los mismo que hacen un total de 925 beneficiarios del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2357705. REPARACION DE POZO Y ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES

PIM : 1,129,575.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Que la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la FIP de la UNTUMBES a puesto en operación las pozas langostineras que se encontraban inoperativas: desde los taludes del muro perimétrico de cada poza, mejoramiento tuberías de captación y descarga, tramo de enrocado de protección, permitiendo la realización de actividades académicas de formación de pre grado en los cursos: Diseño y Construcción de Infraestructura Acuicola 02 h. Práctica y 03 h. Teoría. Planctología 02 h. Práctica y 03 h. Teoría. Acuicultura I 02 h. Práctica y 03 h. Teoría. Acuicultura II 02 h. Práctica y 03 h. Teoría. Acuicultura III 02 h. Práctica y 03 h. Teoría. Patología de Organismos Acuicola

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2398807. MEJORAMIENTO SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES CENTRO POBLADO DE TUMBES - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES

PIM : 4,256,545.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE EJECUTO

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2398807. MEJORAMIENTO SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES CENTRO POBLADO DE TUMBES - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES

PIM : 4,256,545.00

b). Identificación de problemas presentados

LICITACION DE LA OBRA PASABA AL SIGUIENTE AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PASO PARA SU EJECUCION EN EL AÑO 2019

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2426290. ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, AGRONOMIA, INGENIERIA PESQUERA, OBSTETRICIA, NUTRICION, CIENCIAS DE LA COMUNICACION, AGROINDUSTRIAS Y ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES

PIM : 2,158,229.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición de equipamiento de la Facultad de Ciencias de la Salud: Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería y Nutrición, Adquisición de equipamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias: Agronomía y Agroindustria, Adquisición de equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar: Ingeniería Pesquera, Adquisición de equipamiento de la Facultad de Ciencias Sociales: Ciencias de la Comunicación, Adquisición de Equipamiento tecnológicos: Adquisición de computadoras, proyectores. La intervención se justifica dada las INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO de los laboratorios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agrónoma, Agroindustria, Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición y Dietética, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Tumbes, según estándares de calidad del Sector Universidades, se ha priorizado las principales líneas de los Objetivos Estratégicos Institucionales OE11: Formar profesionales.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251703. MEJORAMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES.

PIM : 4,247,346.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ATENDIO LA EJECUCION LA EJECUCION DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2045159. HABILITACION URBANA Y CERCADO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNS**PIM : 1,713,095.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en ejecución física, logrando un avance de 96.90 %

b). Identificación de problemas presentados

No se logró ejecutar lo programado en dicho año fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con su ejecución y proceder al cierre del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2131998. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISILOGIA Y REPRODUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA**PIM : 1,923,021.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto presentó una ejecución de S/ 1,923,020.68. Se logro el funcionamiento de dicho laboratorio implementado, adquiriendo equipamiento complementario como: un secuenciador genético de última generación y un analizador genético automatizado. Beneficiando a los estudiantes de la UNS

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el cierre del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2151528. MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LA UNS**PIM : 4,658,591.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ninguno

b). Identificación de problemas presentados

No se logró ejecutar lo programado en dicho año fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con su ejecución y proceder al cierre del proyecto

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171348. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA EN ENERGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA NUEVO CHIMBOTE-ANCASH PIM : 968,712.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto presentó una ejecución de S/ 478,703.45, Mejorando las condiciones de ambientes y equipamiento de laboratorios, oficinas de atención de equipos, Sala de Docentes, . Dicho importe ejecutado es por la adquisición de equipamiento informático para la infraestructura ejecutada el año 2016, así como para la ejecución de una obra correspondiente a la adecuación de una losa solar.

b). Identificación de problemas presentados

No se logró ejecutar lo programado en dicho año fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con su ejecución y proceder al cierre del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2197489. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE PREGRADO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AGRONOMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH PIM : 5,000,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

No se logró ejecutar lo programado en dicho año fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con su ejecución y proceder al cierre del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2235754. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA AUTOEVALUACION Y EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, ANCASH PIM : 842,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto presentó una ejecución de S/. 73,565.00. Entre los beneficios, que originaría dicho proyecto, se encuentran que los docentes y administrativos de la UNS estarán capacitados para la implementación de actividades de evaluación, y para impulsar el proceso de acreditación de las diferentes escuelas académico profesionales, manteniendo el cumplimiento de los estándares de acreditación de la CONEAU, para la acreditación institucional y de las diferentes escuelas académico profesionales de la UNS. Por lo que para el año fiscal se ejecuto un componente relacionado a la realización de un Diplomado para el personal docente y administrativo de la UNS.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron problemas

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2235754. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA AUTOEVALUACION Y EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, ANCASH

PIM : 842,000.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con su ejecución y proceder al cierre del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2300381. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

PIM : 11,473,558.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto presentó una ejecución S/. 10, 449,017.84. Este proyecto, tiene logro obtenido la construcción de aulas y laboratorios, equipamiento y capacitación de los docentes. , además todos los ambientes contarán con mobiliario y equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con su ejecución y proceder al cierre del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2367783. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH

PIM : 1,055,290.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto presentó una ejecución S/. 147,927.47, En lo que respecta a la supervision de la elaboración del expediente técnico de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se logró ejecutar lo programado en dicho año fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con su ejecución y proceder al cierre del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2421359. ADQUISICION DE AUTOBUSES; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA A FAVOR DE LOS ALUMNOS DE PRE GRADO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH

PIM : 2,448,805.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto presentó una ejecución de S/ 2, 314,000.00; se logro la compra de 02 autobuses, mejorando la capacidad del traslado para visitas técnicas de estudio y/o eventos culturas de los estudiantes de la UNS

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2421359. ADQUISICION DE AUTOBUSES; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA A FAVOR DE LOS ALUMNOS DE PRE GRADO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH**PIM : 2,448,805.00****b). Identificación de problemas presentados**

No se identificaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cerrar el proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2038771. EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS EAP DE BIOLOGIA EN ACUICULTURA, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA EN ENERGIA**PIM : 855,443.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en ejecución física

b). Identificación de problemas presentados

No se logró ejecutar lo programado en dicho año fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con su ejecución y proceder al cierre del proyecto

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAMELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2132765. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FORMACION ACADEMICA E INVESTIGACION EN ENCIMAS, EXTRACCION DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y PRODUCCION PLANTULAS INVITRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ACOBAMBA-UNH

PIM : 4,752,961.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL AÑO FISCAL 2018 SE TIENE UNA EJECUCIÓN FINANCIERA Y/O DEVENGADO DE S/ 459,287.87, EL CUAL FUE EL ADELANTO DE MATERIALES DEL 10% DEL MONTO CONTRACTUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ASIMISMO SE TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 1.90%.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESOS DE CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2157918. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO POLIDEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ACADEMICA Y DEPORTIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - SEDE CENTRAL

PIM : 1,547,438.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL AÑOS FISCAL 2018 SE CULMINO CON LE A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O ESTUDIO DEFINITIVO, Y EL MONTO DE S/ 1,472,438.00 PERTENECE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LOS CONSULTORES EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2235744. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE EDAFOLOGIA, NUTRICION Y SANIDAD ANIMAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

PIM : 5,907,020.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PRESUPUESTO PROGRAMADO AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2018 FUE DE S/ 5,907,020.00 Y EN RELACIÓN A LA OBRA SE TIENE UNA EJECUCIÓN FINANCIERA Y/O DEVENGADO DE S/ 4,107,395.12, ASI MISMO, SU EJECUCIÓN FÍSICA FUE DE 0.6689 = 0.669, EQUIVALENTE A UN 66.90%.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2235892. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y
SANITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA - DISTRITO DE HUANCVELICA - REGION HUANCVELICA****PIM : 2,307,991.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PRESUPUESTO PROGRAMADO AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2018 FUE DE S/ 2,307,991.00 Y EN RELACIÓN A LA OBRA SE TIENE UNA EJECUCIÓN FINANCIERA Y/O DEVENGADO DE S/ 1,325,861.26, ASI MISMO, SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN FÍSICA DE 0.500, EJECUTÁNDOSE AL 100% LA EJECUCIÓN FÍSICA PROGRAMADA, CABE MENCIONAR QUE EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO ES DE $0.9257 = 92,57\%$.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2251246. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS -
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS- PROVINCIA Y DISTRITO DE TAMBOPATA****PIM : 3,151,926.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2216838. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA CARRERA PROFESIONAL DE AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL DE LA FILIAL DE LA UNSAAC - VILCABAMBA PIM : 4,448,103.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PRESUPUESTO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO UBICADO EN LA SUB SEDE DE VILCABAMBA DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN DE APURIMAC, PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZACION PARA CULMINACION DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PIM : 942,085.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUENTA CON ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ACTUALIZADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2135393. MEJORA DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC PIM : 2,619,721.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PRESUPUESTO SE REFIERE A LA CONTINUIDAD DE INVERSIÓN DEL PROYECTO QUE SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

b). Identificación de problemas presentadosPROYECTO PARALIZADO POR CONTROVERSIA CON CONTRATISTA
PERJUICIO A LOS BENEFICIARIOS (ESTUDIANTES) DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CULMINACIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2234136. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC **PIM : 7,661,071.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL IMPORTE ASIGNADO ES PARA EJECUCION DE PROYECTO PARA LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES EL CUAL SOLUCIONARA EL PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y LABORATORIOS

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONTABA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LOS ESTUDIANTES
 NO SE CONTABA CON LA IMPLEMENTACION PARA LAS ESCUELAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACELERAR LA EJECUCION DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2377867. ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS PROFESIONALES DE LA UNAMBA. **PIM : 4,014,364.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE NUEVA CIUDAD UNIVERSITARIA EN EL SECTOR DE COLCAQUE

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA CONSTRUCCION DENUEVA CIUDAD UNIVERSITARIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2377869. ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNAMBA **PIM : 965,343.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ÁREA ADMINISTRATIVO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2427614. ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC**PIM : 1,436,709.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE EJECUTO EL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTO EL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE EJECUTO EL PROYECTO

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2194085. CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA**PIM : 3,957,504.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se logró ejecutar proyectos de investigación y equipamiento de los mismos, los cuales fueron atendidos por hitos, lo que corresponde a la parte financiera.

b). Identificación de problemas presentados

-Retraso en los desembolsos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Que las transferencias se realicen durante los tres primeros trimestres para cumplir con los objetivos propuestos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2234687. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA-
CHACHAPOYAS-AMAZONAS****PIM : 1,336,405.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Adquisición de equipos:

- . Un grabador de vídeo en red
- . 41 cámaras IP tipo Domo.
- . 29 cámaras IP tipo PTZ.

-Avance en las partidas de:

- .Data Center
- .Seguridad de Red.
- .Material de cableado Estructurado.
- .Backbone de fibra óptica.
- .Servicio de instalación y configuración.

b). Identificación de problemas presentados

-La Universidad, ha ampliado la construcción de nuevos edificios que no estaban contemplados en el expediente técnico primigenio, por lo tanto, no se contó con planos de redes exteriores e interiores para el tendido de la fibra óptica y el cableado estructurado en dichos edificios.

-El proyecto no cuenta con suministro eléctrico exclusivo e independiente para el Centro de Datos, este componente no se incluyó en el expediente técnico primigenio, porque la UNTRM tenía un proyecto integral de electrificación, lo cual al parecer no prosperó y/o no se ejecutó; así mismo no se cuenta con sistema de protección eléctrica (bovina de protección y puesta a tierra).

-Paralización de la obra por motivo de la toma de local de la UNTRM.

-Ampliación de plazo de obra.

-Suspensión de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Elaboración de expediente técnico de adicionales y deductivos vinculante.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2263838. CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS

PIM : 2,300,827.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Ejecución de la Obra: Construcción e Instalación del Centro de Deporte de Alta Competencia.
- Cumplido el componente de infraestructura, en el proyecto, se continuará a realizar a ejecutar los otros componentes del proyecto.
- Logro estabilizar la zona y la continuidad de la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Ampliación de recursos (por presencia de aguas subterráneas, provenientes de propiedades de terceros y tipo de cimentación) para la ejecución de la obra.-Espera para contar con marco presupuestario ya que se tuvo que realizar modificaciones al marco de los proyectos de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Construcción de drenes y subdrenes.
- Construcción adicional de muro flexible tipo gavión.
- Realizar modificación de marco presupuestario.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2265439. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS

PIM : 900,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Con la Transferencia recibida por el MINEDU, en el marco de los compromisos de gestión para la mejora de la calidad y el logro de resultados, del servicio educativo, se ha logrado identificar con la ejecución de obra: construcción de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas.

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas por recorte presupuestario, por lo que se tuvo que esperar modificaciones de recursos así como la asignación de fondos para un nuevo ejercicio presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizó modificaciones presupuestarias de otros proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2314835. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS

PIM : 1,150,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Implementación con material didáctico.
- Con la Transferencia recibida por el MINEDU en el marco de los compromisos de gestión, para la mejora de la calidad y el logro de los resultados del servicio educativo, se ha logrado continuar con la ejecución de obra: "Construcción del Centro de Aplicación de la Escuela de Aplicación de Medicina Humana."

b). Identificación de problemas presentados

- Reforzar la cimentación porque al momento de la excavación se encontró material inapropiado en algunas zonas y se tuvo que aumentar la profundidad de cimentación.
- Problemas por recorte presupuestario, por lo que se tuvo que esperar modificaciones de recursos de las demás inversiones, así como la asignación de fondos para un nuevo ejercicio presupuestal.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2314835. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS**PIM : 1,150,000.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

-Se realizó la modificación presupuestaria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2289686. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNTRM-A, SEDE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS**PIM : 3,890,664.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-La obra: Construcción del pabellón de aulas, ambientes administrativos, cerco perimétrico y plazoleta se encuentran en plazo de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

-Problemas por recorte presupuestario, por lo que se tuvo que esperar modificaciones de recursos así como la asignación de fondos para un nuevo ejercicio presupuestal.

-Se tuvo que realizar ampliaciones en el plazo de la obra por lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se realizó modificación de recursos de otras inversiones.

PLIEGO : 10544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2134990. IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS**PIM : 1,267,845.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El costo total del proyecto es de S/. 2,494,859.93 soles, al 31 de diciembre del 2018 tiene una ejecución presupuestal acumulada de S/.2,192,821.23 soles que representa un avance de ejecución presupuesta de 87.80% y representa también un avance físico de mas del 80%, para para finalizar el año 2018 ; para el año 2018 tienen un PIM de S/.1,267,845 soles, con un avance de ejecución presupuestal de S/.1,146,947.68 soles que representa un avance de ejecución presupuestal de 90.46%, .
 siendo su logro mas importante el año fiscal 2018; la adquisicion de omnibus con la carroceria de tipo tipo interprovincial doble piso que sera de suma importancia para los alumnos de la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

la dificultata mas importante en la ejecucion de la obra es la no asignacion del total de presupuesto, que resta e la obra.
 el problema de la licitacion para la adquisicion del omnibus.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realiza medidas de correccion.

* la programacion de inversiones revisando cual de las obras debe terminar y priorizandolo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194587. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -APURIMAC**PIM : 3,231,147.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto tiene un costo total S/. 15,798,062.30 soles con una ejecución acumulada hasta el 31 de diciembre del año 2018 de S/13,555,892.31 soles que representa una ejecución de 85.80% de avance financiero y para el presente año fiscal 2018 se asignó un monto de S/. 3,231,147.00 soles que a la fecha ya se ha ejecutado a un 100 % de avance financiero, el proyecto sigue en continuidad de su ejecución, para continuar con su liquidación y cierre del proyecto que se llevara el siguiente año fiscal.

El proyecto fue ejecutado con la modalidad de contrata lo que corresponde a infraestructura y el componente mitigación e impacto, equipamiento y capacitación por administración directa, el proyecto tiene por finalidad, contar con adecuada oferta de los servicios de bienestar universitario en la sede de ccoyahuacho de la universidad nacional José María Arguedas.

El proyecto cuenta con tres (03) componentes más importantes.

1.1 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA: Construcción de infraestructura de bienestar universitario y servicio complementarios, en sistema aporticado tridimensional; que consta de un bloque (A) de 04 niveles, construidos en un área de 600 m2 con ambientes Medicina General 48 m2, Farmacia - deposito15.m2, Tópico 3.80 m2, Triaje 6.00 m2, Historias 6.00 m2, Esterilización 4.48 m2, Utilería Limpia 3.24 m2, Utilería Usada 3.47 m2, Odontología 60.00 m2, Almacén 3.50 m2, Laboratorio Clínico 24.00 m2, Psicología 30. m2, Asistencia Social 30.00 m2, Nutricionista 30.00 m2, Sala de uso múltiple 100.00 m2, Caja de escaleras Rampa de acceso a 04 niveles, Bateria de SSHH (Varones Damas). Bloque (B) de 02 niveles, construida en un área de 350 m2 con ambientes de Administración 27 m2, Nutricionista 30 m2, Asistentia social 27 m2, cámaras y almacén 90.00 m2, Cocina -150 m2 Comedor estudiantes (para 562 comensales) 450.00 m2, Deposito 30 m2, Cafetín 60.00 m2, Cocina de cafetín 60.00 m2, Comedor profesores (80 comensales) 120 m2, Terraza 100.m2, Escaleras y rampa de acceso a los dos niveles, bateria de SSHH. con un programa espacial de área total de 1,813.5 m2. Adquisición e instalación de equipos, materiales y mobiliario, para el comedor central y las oficinas administrativas.

1.2 COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO: Dentro de ello comprende la adquisición e instalación de equipos mobiliario y materiales para Jefatura de Bienestar Universitario, Oficina de Recreación y deportes, Consultorio de Psicología, Laboratorio clínico, Odontología, Triaje, Tópico.

1.3 COMPONENTE DE CAPACITACIÓN: comprende la capacitación especializada al personal de Bienestar Universitario en la ciudad Andahuaylas con pasantía, la capacitación será en: Asistencia social en las Universidades, Atención médica, odontológica en las universidades, Atención psicológica en las universidades, Adecuada nutrición a los alumnos en las universidades, Desarrollo de deporte y cultura en las universidades.

uno de los logros mas importante del proyecto es haber concluido con el componente de infraestructura, equipamiento .
 logrando asi una adecuada oferta de los servicios de bienestar universitario en la sede de ccoyahuacho de la universidad.

b). Identificación de problemas presentados

las dificultades que se encuentran es el desabastecimiento de materiales para poder continuar con la ejecucion de la obra, factores climaticos se dio a notar en plena ejecucion de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

una de las medidas en proponer una directiva interna en el are administrativa asi determinando el tiempo de atención de un documento y siendo de esa manera mas eficiente.

PLIEGO : 10544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2321517. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AUDITORIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS - DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PIM : 3,019,351.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* el proyecto cuesta un total de S/.8,624,221.56 soles teniendo un total de ejecutado de S/. 2,543036.32 al finalizar el año fiscal 2018,teniendo un PIM para el año 2018 de 2,986,351.00 y ejecutando un total de 2,407,026.22 representado esto un total de del 80.20 % de avance financiero.

asi mismo se tiene que proyecto el ño 2018 trabajo con dos fuentes de financiamiento que es Recuros Ordinarios para ejecutar el pryecto y Canon Sobre Canon para cubrir el costo del expediente tecnico.

* se tiene u total de 14.62 de avamce fisico a diciembre del año fiscal 2018.

*el proyecto continuara con su ejecucion en el año 2019; para asi poder concluir con el proyecto y su objetivo del proyecto.

* el proyecto tiene programado culminar en el año 2019.

* el proyecto ya tienen avanzado el componente de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

*uno de los problemas principales es el lanzamiento de los procesos de adquisición para los materiales de la obra.

*el proyecto se encontraba paralizado por el desabastecimiento de materiales.

* el proyecto tuvo afectaciones climáticas en la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* se realizara una reunión con el are de logística así mismo el proyecto alcanzara al área de logística el plan anual de contrataciones , pata que no se encuentre inconvenientes y se pueda programar la adquisición de materiales del proyecto.

*se programara con anticipación la ejecución de la obra para así no estar afectados con factores climaticos. de esa manera se alcanzara el cronograma de ejecucion de la obra a la oficina de supervicion y se pueda progrmar con mas eficiencia.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2382081. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS-APURIMAC

PIM : 2,571,941.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* el royecto e el año fiscal 2018 tubo un PIM de 1,603,094.00 soles ejecutando un total de 1,603,094.00 soles asiendo adi una ejecucion del 100 % en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y en la Funet de Canon Sobre Canon tuvo un PIM de 968,847.00 soles ejecutando un total de 967,515.24 ejecutando un total de 99.86 % del presupuesto.

el proyecto en el año fiscal 2018 alcanzo un 97.41% de ejecución física. teniendo programado culminar para el año 2019.

* la contracion de una constructora para la ejecución de la obra que es el componente de infraestructura; y así lograr avanzar con mas rapidez.asi mismo la adquisicion de equipos de redes (onsola KVM, Router para sistema de cortafuegos, Switch core y Switch de borde) para el compoennete de equipamiento; seguidamente est progrmado realizar para el año 2019 el componente de capacitaron.

b). Identificación de problemas presentados

*el problema es el desabastecen de materiales para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*se realizara una reunion en el are administrativa para definir plazos para atender los documentos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194921. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PIM : 4,809,509.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

los loros mas importante de la obra son los siguientes,

* El proyecto tiene un costo total S/. 11,134,439.45 soles con una ejecución acumulada hasta el 31 de diciembre del año 2018 de S/4,055,612.80 soles que representa una ejecución de 36.42 % de avance financiero y para el presente año fiscal 2018 se asignó PIM de S/. 4,809,509.00 soles que a la fecha ya se ha ejecutado a un 71.15 % de avance financiero, el proyecto sigue en continuidad de su ejecución, para continuar con su liquidación y cierre del proyecto que se llevara el siguiente año fiscal.

PLIEGO : 10544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194921. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 4,809,509.00**

*se realizo una adjudicación simplificada para el componente de infraestructura, para su ejecución en un tiempo determinado asiendo así que la obra avance con mas rapidez.

*se logra un avance fisico de 27.37 de ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

* uno de los problemas principales es el desabastecimiento de material para la ejecución de la obra.

* el avance de la empresa contratista no esta a ritmo como se determina en el contrato.

* para continuar con el componente de equipamiento y capacitación se requiere que se culmine con el componente de infraestructura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*para mejorar el desabastecimiento de materiales se incrementara personal en el area de logistica quien apoye con las cotizaciones respectivas.

*se realizara un informe para que la empresa contratista informe semanalmente su avance fisico de la obra.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2150245. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**PIM : 866,276.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ha culminado en el año 2018, la cual ya se encuentra al servicio de la comunidad universitaria

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la atención de Bienes, Materiales y Servicios para su avance en la ejecución de la Proyecto
 Los Procesos de Convocatoria para la adjudicación de bienes y servicios tienen demasiano retrasos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar un seguimiento eficiente de los requerimientos realizados por el proyecto.
 Efectuar una Coordinación permanente con las áreas involucradas en el desarrollo de ejecución de los proyectos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194204. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA**PIM : 10,213,978.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA, en el año 2018 tiene un avance de ejecución del 80%

b). Identificación de problemas presentados

La no atención oportuna de los bienes (materiales) y servicios al proyecto, lo cual ocasiona retraso en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar un seguimiento efectivo a los requerimientos solicitados por el proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194206. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**PIM : 2,964,428.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA se da inicio en el mes de Octubre teniendo un avance de ejecución del 5%

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la adquisición y atención de bienes y servicios al proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar un seguimiento eficiente de los requerimientos realizados por el proyecto. Efectuar una Coordinación permanente con las áreas involucradas en el desarrollo de ejecución de los proyectos

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2301115. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE MARISCAL NIETO - DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA

PIM : 9,243,473.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE MARISCAL NIETO - DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA; en el año 2018 ha tenido una ejecución de avance del 80%

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en las adquisición y atención de bienes y servicios al proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar un seguimiento efectivo a los requerimientos solicitados por el proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2350965. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA

PIM : 1,396,289.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. Inició su ejecución en el mes de octubre del 2018 teniendo un avance ejecución del 5%.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en las adquisición y atención de bienes y servicios al proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar un seguimiento efectivo a los requerimientos solicitados por el proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2301115. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE MARISCAL NIETO - DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA

PIM : 901,227.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE MARISCAL NIETO - DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA; en el año 2018 ha tenido una ejecución de avance del 80%

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en las adquisición y atención de bienes y servicios al proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar un seguimiento efectivo a los requerimientos solicitados por el proyecto

PLIEGO : 10546 U.N. DE JAEN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2234473. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA****PIM : 61,058,889.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESENTO UN AVANCE DEL 81.03% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA , ESPERANDO QUE EN EL AÑO 2019 SE CULMINE AL 100% PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNJ

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA NO SE HA DETECTADO ALGÚN MAYOR PERCANCE, SE RECOMIENDA REFORZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PAR EL PERSONAL OBRERO EN DICHO PROYECTO EN EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIR CON LA SUPERVISION PERMANENTE PARA QUE LA OBRA CULMINE SU EJECUCIÓN Y DE ESTA MANERA BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN AMBIENTES ADECUADOS PARA EL ESTUDIANTE

PLIEGO : 10547 U.N. DE CAÑETE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2194519. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE, FUNDO DON LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE -
REGION LIMA****PIM : 1,712,883.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PRESENTE PROYECTO APROBADO CON LA NORMATIVIDAD DEL SNIP SE ENCUENTRA EN UN 95% EJECUTADO AL PERIODO 2018 POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONTINUIDAD DE RECURSOS MEDIANTE LA FUENTE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y RECURSOS DEL CANON, SOBRECANON Y REGALIAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOGRAR LA EJECUCION AL 100% AL PRIMER TRIMESTRE 2019 Y CERRADO DICHO PROYECTO AL I SEMESTRE 2019

PLIEGO : 10548 U.N. DE FRONTERA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234002. CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO DE SULLANA**PIM : 5,321,023.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutó un avance de 14,454 M2; y los gastos de supervisión de obras que corresponde.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el Proceso de Selección respectivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación de mayores recursos, a fin de que se contrate profesionales por especialidad en la Unidad Ejecutora de Inversiones.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234027. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA**PIM : 1,495,514.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018 se ejecutó la construcción de 692.9 M2 de la obra, se adquirieron 27 equipos y una camioneta para la operatividad del servicio de Comedor Universitario y se ejecutaron los gastos de supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra se generaron varias ampliaciones de plazo que en algunos casos a implicado la generación de mayores egresos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere la contratación por separado de la obra y el equipamiento, con el fin de garantizar procesos independientes que beneficien al servicio por brindar.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2314611. CREACION DE PERGOLAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINICA DE SULLANA**PIM : 1,820,200.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018, el avance que se refleja es mayormente financiero, para la ejecución de la obra, pues significó cancelar los adelantos según contrato respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

PLIEGO : 10548 U.N. DE FRONTERA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2315205. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA**PIM : 3,612,032.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018, el proyecto registra sólo un gasto de S/ 18 000, para financiar la elaboración del expediente técnico; no obstante, el PIM asignado de S/ 3 612 032.

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2315808. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA**PIM : 2,574,556.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018, el proyecto registra sólo un gasto de S/ 30 300, para financiar gastos de gestión del proyecto; no obstante, el PIM asignado de S/ 2 574 556.

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2318272. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, PIURA.**PIM : 3,230,527.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018, el proyecto registra sólo un gasto de S/ 6 500, para financiar gastos de revisión del expediente técnico del proyecto; no obstante, el PIM asignado de S/ 3 230 527.

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

PLIEGO : 10548 U.N. DE FRONTERA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2432756. ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ADMINISTRACION HOTELERA Y DE TURISMO Y DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA EN LA LOCALIDAD NUEVO SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 2,158,156.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018, la IOARR registra un gasto de S/ 2 138 287.31, con lo que se adquirieron 545 equipos necesarios para los laboratorios de formación de pregrado de las tres facultades de la UNF.

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

PLIEGO : 10549 U.N. DE BARRANCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2259396. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES, ARTISTICAS, DE LECTURA E INFORMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA PIM : 3,025,435.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA PROYECTO NO SE ENCONTRABA EN EJECUCIÓN LO QUE NO PERMITE EVALUAR LOS LOGROS PROGRAMADOS

b). Identificación de problemas presentados

- AUN NO SE EVIDENCIA PROBLEMAS POR QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE INICIABA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- AUN NO SE PROPONE MEDIDAS CORRECTIVAS POR QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE INICIABA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2311606. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA PIM : 4,735,569.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto permitió la Construcción de ambientes pedagógicos (19 aulas), de servicios complementarios (deposito, ascensor, escaleras, pasadizos, SS.HH. y otros) y administrativos (administración, oficinas, secretaria, sala de docentes, archivos, SS.HH. y otros) en el campus de La Florida.

Asimismo se logró el Equipamiento con mobiliario, sistemas de cómputo y hardware para aulas interactivas virtuales, implementación del sistema de conectividad de datos.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron inconvenientes en la ejecución de la infraestructura, producto de algunas observaciones al Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han implementado mejores medidas de evaluación de los Expedientes Técnicos, contratando para ello especialistas como evaluadores.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2172292. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA

PIM : 1,604,510.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año 2018 se continuó con la ejecución del proyecto con código SNIP 240162. La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0000450 Construcción de Infraestructura para la carrera profesional de ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-Cajamarca

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Agroindustrial tiene un PIM de S/. 1,335,851.00 y una ejecución total de S/. 1,335,195.96, actualmente se encuentra en proceso de Cierre de la Obra.

El incremento del presupuesto del proyecto cuya variación es de 100% del PIA, se realizó como consecuencia de la incorporación Saldo de Balance 2018 - Crédito Suplementario.

Haber ejecutado el 100% del PIP según los componentes siguientes:

COMPONENTES

Estudio definitivo.

Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.

Suficiente equipamiento para el desarrollo académico y de investigación.

Adecuados instrumentos de gestión de la calidad académica y de investigación.

Suficiente cantidad de materiales bibliográficos y software especializados

Supervisión.

Fuente: Banco de Proyectos MEF

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, y la entidad priorizó la ejecución de la ejecución física, ya que éstos últimos contaban con presupuesto en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

Existió el retraso en la ejecución física de la obra.

No se ha realizado el cierre del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobará el expediente de contratación del Equipamiento.

La Unidad Ejecutora -UE -Técnica, debe elaborar el informe de cierre del PIP, para su registro correspondiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2170870. INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA

PIM : 2,996,851.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El año 2018, se inicia la ejecución de la Obra física del proyecto con Código SNIP 240161. La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las Metas 0000450 Construcción de Infraestructura y 0000098 Adquisición de Equipos, llegando a realizar el gasto por el importe de S/. 341,376.81 relacionado a ejecución física de la obra.

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental tiene un PIM de S/. 2,996,851.00 y una ejecución de S/. 341,376.81 por haber tenido problemas de índole administrativo en los Procesos de Selección de las diferentes componentes.

Haber ejecutado el 11.39% de los componentes del PIP, según los componentes siguientes:

PLIEGO : 10550 U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2170870. INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA

PIM : 2,996,851.00

COMPONENTES

Estudio definitivo.

Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.

Suficiente equipamiento para el desarrollo académico y de investigación.

Adecuados instrumentos de gestión de la calidad académica y de investigación.

Suficiente cantidad de materiales bibliográficos y software especializados

Supervisión.

Fuente: Banco de Proyectos MEF

En el ejercicio 2019 se continua con la ejecución de las componente relacionada a la meta presupuestarias 0000098 Adquisición de Equipos tiene un PIM de S/. 3,152,568.00 habiendo ejecutado hasta la fecha 13,172.00.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la etapa de Actos Preparatorios del proceso de Selección, la oficina encargada de las contrataciones informó que no se avanzó con la ejecución de las diferentes componentes de inversión, dado que el proceso de selección para el equipamiento quedó desierto en varias oportunidades, porque los participantes inscritos no llegaron a presentar su propuesta técnica.

Además, hubo un retraso en la ejecución de la obra física por parte de la empresa ejecutora del proyecto, lo que no permitió ejecutar el importe proyectado en el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.
- Se modificará el resumen ejecutivo que elabora la oficina de abastecimientos.
- La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente año fiscal.
- Realizar el proceso de adquisición del equipamiento por el monto correspondiente.
- Realizar el proceso de contratación para la elaboración de los instrumentos de gestión, por el monto correspondiente.
- Realizar el proceso de adquisición de material bibliográfico, por el monto correspondiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2171471. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA

PIM : 3,416,221.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año 2018, se prosigue con la convocatoria del proceso de contratación para la ejecución de la Obra de infraestructura (Código SNIP 240164). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a la meta 0000450 Construcción de Infraestructura.

A nivel global el Proyecto de agua potable tiene un PIM de S/. 3,416,221.00 y una ejecución de S/. 2,390,140.88.

En este Proyecto que se inició con un PIA de S/. 2,654,237.00 por toda Fuente de Financiamiento y, que internamente ha sufrido modificaciones presupuestales ampliando el presupuesto en un importe de S/ 761,984.00 llegando a tener un PIM al 31 de Diciembre 2018 de S/ 3,416,221.00.

b). Identificación de problemas presentados

El problema es paralización de obra por observación en la licencia municipal de construcción por parte de la Municipalidad Provincial de Chota.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó al OSCE, para que tome las acciones necesarias.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2172292. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA**PIM : 1,335,197.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 se continuó con la ejecución del proyecto con código SNIP 240162. La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a la meta 0000098 Adquisición de Equipos para la carrera profesional de ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-Cajamarca

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Agroindustrial tiene un PIM de S/. 1,604,510.00 y una ejecución total de S/. 280,124.50, actualmente se encuentra en proceso de equipamiento según los ítems.

El incremento del presupuesto del proyecto cuya variación es de 100% del PIA, se realizó como consecuencia de la incorporación Saldo de Balance 2018 - Crédito Suplementario.

Haber ejecutado el 17.46% del PIP según los componentes siguientes:

COMPONENTES

Estudio definitivo.

Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.

Suficiente equipamiento para el desarrollo académico y de investigación.

Adecuados instrumentos de gestión de la calidad académica y de investigación.

Suficiente cantidad de materiales bibliográficos y software especializados

Supervisión.

Fuente: Banco de Proyectos MEF

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, y la entidad priorizó la ejecución de equipamiento, ya que éstos últimos contaban con presupuesto en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

Existió el retraso en la ejecución física de la obra.

No se ha realizado el cierre del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora -UE -Técnica, debe elaborar el informe de cierre del PIP, para su registro correspondiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194436. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - COLPAMATARA- CAJAMARCA.**PIM : 2,787,972.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el referido ejercicio se inició el proceso para la ejecución del proyecto, con el inicio de la convocatoria de la ejecución física del proyecto con Código SNIP 283087. La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0010595 Construcción de Red de Agua Potable.

En el ejercicio 2018 se inicia la ejecución presupuestal con el Proyecto de agua potable y se apertura 01 meta presupuestarias 0010645 0010595 Construcción de Red de Agua Potable con un PIM de S/. 2,787,972.00 y una ejecución de S/. 2,787,970.85.

Se ha elaborado y aprobado el expediente técnico y la buena pro de la Ejecución Física de la Obra en el ejercicio 2018 y se encuentra a la fecha en ejecución con un avance del 100%.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2194436. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA -
COLPAMATARA- CAJAMARCA.****PIM : 2,787,972.00****b). Identificación de problemas presentados**

Hubo problemas en la instalación de la tubería, los propietarios de los terrenos por donde pasa la red se oponían a su instalación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.
- Se aprobará el expediente de contratación.
- La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente ejercicio fiscal.
- Mejorar los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución del PIP.
- Elaborar el informe técnico correspondiente para el sustento de la variación de los montos de inversión, entre lo declarado viable y el expediente técnico, para su registro respectivo.

PLIEGO : 10551 U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2434751. ADQUISICION DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL JUAN SANTOS ATAHUALPA CAMPAMENTO CHINO DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN**PIM : 1,031,441.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ASIGNO EL IMPORTE DE S/ 1,031,441.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIO MEDIANTE UNA IOARR

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRO EJECUTAR EL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PRESUPUESTO SERA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO PARA SU EJECUCIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2435058. ADQUISICION DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA - SEDE ACADEMICA PIICHANAQUI EN LA LOCALIDAD BAJO ALDEA, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN**PIM : 1,361,738.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ASIGNO EL IMPORTE DE S/ 1,361,738 0 PARA LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIO MEDIANTE UNA IOARR

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTO LA IOARR EN EL PERIODO 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PRESUPUESTO SERA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO PARA SU EJECUCIÓN

PLIEGO : 10552 U.N. DE JULIACA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251211. INSTALACION DE LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS DE GRANOS ANDINOS EN LA SEDE AYABACAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**PIM : 954,235.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro una ejecución presupuestal de 83.33% del presupuesto asignado (S/ 795,188.59). La ejecución de la obra inicio con contrato N°003-2016-DIGA-CO-UNAJ el día 19 de octubre del 2016 con el contratista ARMAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAC por un monto de S/ 6 023,242.71 SOLES, con un plazo para la ejecución de la obra de 240 días calendario. se solicitaron tres adicionales de obra por un monto total de S/ 661,513.03

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2258145. CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LA SEDE AYABACAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO**PIM : 919,092.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro una ejecución presupuestal de 100% del presupuesto asignado (S/ 919,092.00). La ejecución de la obra inicio con contrato N°003-2018-DIGA-CO-UNAJ de fecha 29 de noviembre del 2018 con el contratista CONSORCIO HUAYNAROQUE por un monto de S/ 9 061,178.51 SOLES, con un plazo para la ejecución de la obra de 240 días calendarios. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2259393. INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA SEDE AYABACAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO**PIM : 10,787,262.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro una ejecución presupuestal del 100% del presupuesto asignado (S/10 787,262.00). La ejecución de la obra inicio con contrato N°001-2017-DIGA-CO-UNAJ con el contratista CONSORCIO TUTUPACA por un monto de S/ 10 889, 470.69 SOLES, con un plazo para la ejecución de la obra de 240 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

La fecha de vencimiento de plazo de ejecución inicial fue el 07 de septiembre de 2018.Sin embargo por las ampliaciones de plazo concedidas actualmente nos encontramos en la etapa de recepción de obra, cuyo vencimiento de plazo de ejecución fue el 04 de enero de 2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 10553 U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2307164. CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTOANDINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA - REGION JUNIN PIM : 2,634,419.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con respecto a los logros obtenidos en este proyecto durante el año fiscal 2018 se alcanzó una ejecución física de 31.82%, mientras que la ejecución financiera fue de 82.79%, actualmente esta en proceso de ejecución, el cual debe culminarse el año 2019.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el 2017 una de las empresas del Consorcio ganador de este proyecto había sido sancionado por el OSCE por lo que se declaró nulo el contrato suscrito, sin embargo durante el año fiscal 2018 se realizó otro procedimiento de selección donde ganó una empresa nueva, sin embargo, el consorcio ganador del año 2017 mediante medida cautelar que le han otorgado el juzgado para que pueda ejecutar el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se acató lo señalado en la medida cautelar a fin de que el consorcio que resultó ganador en el proceso de licitación para la ejecución de este proyecto el año 2017 pueda ejecutarlo durante el año 2018 según cronograma establecido en el expediente técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2323968. CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTO ANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN PIM : 7,411,029.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL 31 de diciembre este proyecto culmina con una ejecución física del 100%, mientras que la ejecución financiera llega a 82.79%, durante el año 2019 debe de realizarse la liquidación y entrega de este proyecto a la Vicepresidencia Académica para su funcionamiento.

b). Identificación de problemas presentados

En la ejecución de este proyecto no se presentaron problemas que dificulten su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante los primeros meses del año 2019 se realizará la liquidación financiera y física de este proyecto para que pueda hacerse la entrega formar al area correspondiente y se pueda disponer su funcionamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2340970. CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN PIM : 2,702,076.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto esta compuesto por 04 componentes, de los cuales durante el 2018 se empezó la ejecución de los dos primeros componentes de agua potable e infraestructura eléctrica, cuya ejecución debe culminarse los primeros meses del 2019. puesto que ambos componentes tienen una ejecución física mayor al 35% y ejecución financiera de 52.00%

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas que se presentaron durante su ejecución fue que en el expediente técnico no se había identificado que ciertas partes de la zona donde se viene ejecutando este proyecto es zona rocosa, por lo que solicitarán para el año 2019 adicionales de obra para que puedan cubrirse estos gastos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones en coordinación con el supervisor de este proyecto evaluarán que la solicitud de adicionales de obra sea coherente y real, a fin de que pueda continuar su trámite respectivo y la Unidad de Presupuesto evalúe la disponibilidad presupuestal para la emisión de la Certificación de Crédito Presupuestario.

PLIEGO : 10554 U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2201601. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS Y DE ESPECIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO PIM : 2,073,512.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL AÑO FISCAL 2018 LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS DIFERENTES LABORATORIOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. EL PROYECTO CONTEMPLA IMPLEMENTACION DE 20 LABORATORIOS EL CUAL SE HA CONCLUIDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. CON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 89.98% Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 85.65%.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS POR NO ENCONTRARSE EN EL MERCADO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, POR QUE SON EQUIPOS DE LABORATORIO DE IMPORTACIÓN Y ASÍ MISMO POR FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA SU ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTAS EN EQUIPOS DE LABORATORIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2421763. ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA EN LA LOCALIDAD HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO PIM : 1,625,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL AÑO FISCAL 2018 LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA HA LOGRADO LA ADQUISICIÓN DE TERRENO URBANO DE 1'593.41 M2 PARA LA EDIFICACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN (IOARR).

b). Identificación de problemas presentados

PRECIOS ELEVADOS DEL TERRENO M2 EN LA PROVINCIA POR CONSECUENCIA DE LA PRESENCIA DEL NARCOTRAFICO,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SELECCIONAR EL DE MENOR PRECIO VERIFICANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NORMA 040, EL CUAL SEÑALA LAS CONDICIONES BÁSICAS MÍNIMAS DE ÁREA PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO

PLIEGO : 10555 U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2426620. ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO Y UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS TALLER DE CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA; Y
LABORATORIO DE BIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA
BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS**

PIM : 1,000,631.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CUMPLIÓ AL 100% LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS, Y UNIDAD DE LABORATORIOS

b). Identificación de problemas presentados

FALTA MAS FINANCIAMIENTO PARA EQUIPAR LOS LABORATORIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORMAR UN EQUIPO TÉCNICO PARA QUE SE DEDIQUE HACER LOS REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y SEGUIMIENTO DE COMPRA

PLIEGO : 10556 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2324502. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA SEDE EL ARENAL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION CUSCO **PIM : 8,947,334.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMO LOGROS POR LA EJECUCIÓN DE ESTE PIP CON UN GASTO DE S/.1'100,411.64 ES SEGÚN LO PROGRAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, CON LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIALES (DE VIDRIO Y PORCELANA) PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, FÍSICA, SUELOS Y BIOLOGÍA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA.

b). Identificación de problemas presentados

Se dejó sin efecto el procedimiento de selección para la adquisición de equipos de laboratorio debido a que la contratación estaba relacionada a la adquisición del total de equipos previstos en el Expediente Técnico, los mismos que fueron requeridos sin tomar en cuenta los tiempos o momento de uso de acuerdo a la implementación de las líneas de investigación, tampoco había tomado en cuenta las condiciones de infraestructura para su colocación y operatividad inmediata.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe proceder con la reformulación del Expediente Técnico, con la participación de docentes especialistas, quienes deberán proporcionar los requerimientos, incluyendo especificaciones técnicas, así como la propuesta del cronograma de adquisiciones, en función a la implementación de las líneas de investigación para los diferentes laboratorios que incluye el Expediente Técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2334774. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, FUNDO POTRERO DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO **PIM : 8,313,008.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO SIN EJECUCIÓN DE GASTO.

b). Identificación de problemas presentados

La programación de ejecución de inversiones obedece entre otros factores a la capacidad de las unidades involucradas en la gestión de las inversiones, así como a los tiempo que demandan los procesos de selección para las inversiones programadas, es así que esta inversión está prevista para el año fiscal 2020.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar las capacidades operativas de las unidades orgánicas o áreas involucradas en la gestión de las inversiones, para el cumplimiento de un cronograma de ejecución adecuado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2375626. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA SEDE EL ARENAL, DISTRITO SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO **PIM : 10,316,570.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA LA 5TA. VALORIZACIÓN, POR UN TOTAL DE S/. 3'875,594.26 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA VALORIZACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

El contrato con el consorcio ejecutor del proyecto ha sido resuelto, encontrándose actualmente en la etapa de conciliación.

PLIEGO : 10556 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2375626. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA SEDE EL ARENAL, DISTRITO SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO**PIM : 10,316,570.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se debe efectuar la evaluación especializada de la ejecución actual en que se encuentra el proyecto, evaluación esta que debe incluir la valorización de la ejecución realizada, y seguidamente proceder con la formulación de un Expediente Técnico de Saldos de Obra, para poder concluir con la ejecución del proyecto.

Se debe efectuar la evaluación especializada de la ejecución actual en que se encuentra el proyecto, evaluación esta que debe incluir la valorización de la ejecución realizada, y seguidamente proceder con la formulación de un Expediente Técnico de Saldos de Obra, para poder concluir con la ejecución del proyecto.

Se debe efectuar la evaluación especializada de la ejecución actual en que se encuentra el proyecto, evaluación esta que debe incluir la valorización de la ejecución realizada, y seguidamente proceder con la formulación de un Expediente Técnico de Saldos de Obra, para poder concluir con la ejecución del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,726,408.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de Estudios de Pre - Inversión con una baja ejecución del gasto porque no se realizó ningún estudio de pre - inversión durante el año fiscal 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Las diferentes Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público, han establecido desde el año 2013 hasta el año 2017, la posibilidad de que las universidades públicas utilicen hasta el 5 por ciento de los fondos de canon y sobrecanon que reciben para financiar la elaboración de sus Estudios de pre inversión.

En el año 2018, la Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley No. 30693, omitió establecer dicha autorización, por lo tanto, no fue factible usar dichos recursos presupuestados con canon y sobrecanon para este fin, a pesar de que existía un presupuesto asignado para dicho fin.

PLIEGO : 10556 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,726,408.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Este problema ha sido solucionado en la Ley de Presupuesto del año fiscal 2019, en la que se establece que universidades públicas podrán utilizar hasta el 10 por ciento de los fondos de canon que reciben para financiar la elaboración de sus estudios de pre inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2333106. CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PRE UNIVERSITARIO, CENTRO DE IDIOMAS, CENTRO DE CAPACITACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA DISTRITO SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO****PIM : 1,414,720.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO SIN EJECUCIÓN DE GASTO ALGUNO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Por opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, esta inversión quedó sin efecto, según la cual, este no sería un Proyecto de Inversión Pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 10558 U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2350626. CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL
HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCVELICA****PIM : 5,911,418.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SE EJECUTO UNA AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 9.20%.
- SE LLEGO A CONTROLAR POR MEDIOS DE BOMBEO LAS AGUAS SURGIDAS EN EL NIVEL FREÁTICO.

b). Identificación de problemas presentados

- DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE TUVO INTENSAS LLUVIAS.
- SE ENCONTRÓ UN NIVEL FREÁTICO ALTO EN TODA LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN.
- LOS ACCESOS HACIA LAS CANTERAS ERAN INACCESIBLES POR LAS INTENSAS LLUVIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE COLOCO REPIO PARA MEJORAR LOS ACCESOS HACIA LA ZONA DE TRABAJO Y CANTERAS.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2379398. EQUIPAMIENTO POR REPOSICION DE VENTILADORES MECANICOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HEJCU**PIM : 1,530,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN ES 79.4%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS EN ATENCIÓN AL PLAN DE EQUIPAMIENTO 2018

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 5,004,433.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL LOGRANDO EJECUTAR EL 94.2% DEL PIM ASIGNADO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2183907. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**PIM : 31,017,572.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FINANCIERA 95%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2250037. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO**PIM : 17,642,776.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FINANCIERA 56.5%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TIENE CONTINUIDAD PARA EL 2019

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2056337. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION**PIM : 5,660,811.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL LOGRANDO EJECUTAR EL 982% DEL PIM ASIGNADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 6,759,614.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL LOGRANDO EJECUTAR EL 94.2% DEL PIM ASIGNADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2057397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO
CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR

PIM : 1,308,376.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA DE S/ 12,987,686.37. AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 86.13%.

EJECUCIÓN DE OBRA PRINCIPAL Y SALDO DE OBRA CONCLUIDO. EL CENTRO DE SALUD ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.

LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA PRINCIPAL Y EL SALDO DE OBRA ESTÁ EN PROCESO.

LA LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PRINCIPAL Y SALDO DE OBRA ESTA LIQUIDADO

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLEMENTARIA CULMINADO (REJA EXTERNA, MÓDULO TBC Y ACCESO DE AMBULANCIA) SE ENCUENTRA TERMINADO SIN EMBARGO LA NUEVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA HA MODIFICADO EL EXPEDIENTE Y ESTA PROCESO DE APROBACIÓN.

EQUIPAMIENTO:

- AMBULANCIA CON PROCESO CONSENTIDO, PARA FIRMA DE CONTRATO.
- 33 EQUIPOS EN ACUERDO MARCO EN PROCESO DE APERTURA EL DICIEMBRE DE 2018.
- 114 CON ESTUDIO DE MERCADO - VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EE.TT.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN A FIN DE CERRAR EL CICLO DE INVERSIONES Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA NUEVA INFRAESTRUCTURA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2088621. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

PIM : 917,142.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA A CARGO DE PRONIS.

AVANCE FINANCIERO DEL AÑO 2018 FUE 57.2%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 99.42%.

SE HA REALIZADO TRABAJOS DE OBRAS CIVILES Y MEDIA TENSIÓN.

PROGRAMADO CULMINAR EN 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

PREVER ACCIONES Y COORDINACIONES CON EL USUARIO FINAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 856,050.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE 89% DEL PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2112841. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR**PIM : 2,604,054.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PLAN DE CONTINGENCIA CONCLUIDO.
 AVANCE FÍSICO ACUMULADO FUE DE 82%.
 AVANCE FINANCIERO DEL AÑO 2018 FUE DEL 54.9%.
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31.12.2018 FUE 43.08%.
 SE CUENTA CON NUEVA SUPERVISIÓN DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI), NOTIFICÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA HASTA EN TRES OPORTUNIDADES PARA EL REINICIO DE OBRA, SIN RESULTADO ALGUNO, POR LO TANTO LA UEI ESTÁ RESOLVIENDO CONTRATO.
 SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA PRINCIPAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANALIZAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A FIN DE NO RETRASAR LA CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR**PIM : 2,063,762.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 65.6%.
 SE TIENE UN EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLEMENTARIA TERMINADO Y EN PROCESO DE APROBACIÓN
 572 EQUIPOS ENTREGADOS.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ADQUIRIR EQUIPOS

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR

PIM : 2,063,762.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2133722. CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE

PIM : 1,923,073.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DE 72.3%

b). Identificación de problemas presentados

NO TIENE CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2019
 FALTA DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2183907. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 3,125,067.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DE 95%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2250037. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO

PIM : 1,368,977.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA 56.5%

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2250037. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO**PIM : 1,368,977.00****b). Identificación de problemas presentados**

NO SE EJECUTÓ EL 100%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUIDAD DE INVERSIÓN 2019

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2284722. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD**PIM : 27,865,806.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EJECUCIÓN FINANCIERA DE 98%
CONTINUIDAD DE INVERSIONES**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR EJECUCIÓN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2285573. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 2,270,959.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EJECUCIÓN FINANCIERA DE 67%
EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO**b). Identificación de problemas presentados**

NO SE CULMINÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2303995. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PIM : 1,450,448.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE PRONIS.
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 0.28% AL 31.12.2018.

CONTRATO N° 24-2017-PRONIS SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESTRELLA
 EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN A CARGO DEL PRONIS.
 EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA SE ENCUENTRA APROBADO.
 EL EXPEDIENTE TÉCNICOS DE LA OBRA PRINCIPAL, CUENTA CON TRES ENTREGABLES APROBADOS Y EN ELABORACION DEL CUARTO ENTREGABLE.
 FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN ENERO DEL 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2321591. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD -HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 2,545,394.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA 5.6%

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR EL CONTROL DE PLAZOS EN LA ELABORACIÓN DE ET

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2335179. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 1,547,212.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE PRONIS.
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 1.87%.
 EXPEDIENTE TÉCNICO FUE APROBADO EL 09.11.2018.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2335179. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO**PIM : 1,547,212.00****b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2335476. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 998,013.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE 9.4%

b). Identificación de problemas presentadosRETRASOS EN LA ELABORACIÓN DE ET
NO TIENE CONTINUIDAD**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

MEJORAR CONTROL DE PLAZOS PARA EL ET

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2335905. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**PIM : 2,119,344.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE PRONIS.
AVANCE FINANCIERO DEL 0%.
EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN, PROGRAMADO CULMINAR EN EL I TRIMESTRE 2019.
EL PROYECTO CUENTA CON RECURSOS PARA EL AÑO 2019 DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO LEY N° 30879.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2343128. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 2,476,339.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE PRONIS.

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31.12.2108 DEL 11.16%.

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA FORMULADO IN HOUSE.

BUENA PRO ADJUDICADA EL 24.09.2018. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO N° 019-2018-PRONIS EL 17.10.2018 CON CONSORCIO EJECUTOR PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONTINGENCIA POR UN MONTO CONTRACTUAL DE S/ 1.14 MILLONES, PLAZO CONTRACTUAL 60 DÍAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2343407. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO,
PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

PIM : 23,282,812.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE PRONIS.

AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO AL 31.12.2018 FUE DE 10.53%.

AVANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN EN 2018 FUE DEL 97%.

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31.12.2018 FUE DEL 29.66%.

PRONIS FIRMÓ CONTRATO N° 05-2018-PRONIS CON CONSORCIO COTABAMBAS I (CORPORACIÓN EJECUTORA DE OBRAS S.A.C Y CONSTRUCCIONES RUESMA S.A.) POR S/ 57.34 MILLONES. PLAZO DE EJECUCIÓN: 600 DÍAS CALENDARIOS. FECHA DE INICIO: 29 MAYO 2018 - FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL: 19 ENERO 2020.

EL 17.04.2018 PRONIS FIRMÓ CONTRATO N° 004-2018-PRONIS CON INSTITUTO DE CONSULTORÍA S.A. POR S/ 3,528,000.00. PLAZO DE EJECUCIÓN 630 DÍAS CALENDARIOS .

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2344621. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE
DIOS

PIM : 1,699,042.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE PRONIS.

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31.12.2018 FUE DEL 0.80%.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2344621. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS

PIM : 1,699,042.00

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PRINCIPAL EN EJECUCIÓN.
 EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO.
 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PRINCIPAL EN REVISIÓN DEL CUARTO ENTREGABLE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2354781. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

PIM : 2,496,262.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN DE CARGO DE PRONIS.
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31.12.2018 FUE DEL 0.84%:
 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO APROBADO EL 19.10.2018.

PRONIS CONVOCÓ PROCESO DE SELECCIÓN LP-SM-3-2018-PRONIS-1 EL 08.11.2018, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 229.50 MILLONES. PLAZO DE EJECUCIÓN 900 DIAS CALENDARIO (30 MESES). BUENA PRO PROGRAMADA 24.01.2019.

PRONIS CONVOCÓ PROCESO DE SELECCIÓN CP-SM-8-2018-PRONIS-1 EL 09.11.2018, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 11.80 MILLONES. BUENA PRO PROGRAMADA 24.01.2019

PROYECTO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 DE ACUERDO A LEY 30879.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2362485. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 16,678,022.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EI 03.10.2018 SE FIRMÓ CONTRATO N°014-2018-PRONIS , PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL SEGUNDO ENTREGABLE SE ENCONTRABA EN REVISIÓN POR EL PRONIS

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2362485. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 16,678,022.00

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2372478. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC

PIM : 6,492,153.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE PRONIS.
 AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31.12.2018 FUE DE 9.14%.
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31.12.2018 FUE DE 17.76%.

EL 31.10.2018 SE FIRMÓ EL CONTRATO N°022-2018-PRONIS CON CONSORCIO SALUD HAQUIRA. MONTO S/ 26,145,000.00. PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 DC PARA LA OBRA PRINCIPAL Y 90 DC PARA LA OBRA DE CONTINGENCIA.

EL 11.10.18 SE FIRMÓ CONTRATO N° 018-2018-PRONIS PARA LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN, POR EL MONTO DE S/ 2,041,620.47. PLAZO DE EJECUCIÓN: 330DC.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2381374. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 1,272,500.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO A CARGO DE PRONIS.
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31.12.2018 FUE DEL 0.50%.

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO N° 012-2018-PRONIS, DE FECHA 17.09.2018 ENTRE EL PRONIS Y LA EMPRESA PINEARQ S.L.P. POR UN PLAZO DE 105 DIAS CALENDARIO Y MONTO CONTRACTUAL DE S/ 1,147,125.00 PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

PRONIS TIENE PREVISTO INICIO DE OBRA: 15.10.2019 Y FECHA DE CULMINACION DE OBRA 11.07.2020

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

**PRODUCTO PROYECTO : 2381374. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE****PIM : 1,272,500.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2386498. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 1,635,467.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL 24.10.2018 EL PRONIS, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 082-2018-PRONIS, APROBÓ LA INCLUSIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL HOSPITAL DE RECUAY EN SU PAC POR S/ 1,863,811.18 PREVISTA EN EL PIRCC, DADO QUE HA CULMINADO LA ETAPA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS RESPECTIVA.

LA INTERVENCIÓN ES ATRAVÉS DEL FORMATO UNICO DE INTERVENCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

**PRODUCTO PROYECTO : 2386533. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ, BARRIO DE
HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH****PIM : 14,403,632.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA FIRMADO CONTRATO N°020-2018-PRONIS EL 18.10.2018 POR LA SUMA DE S/ 1,657,539.34. PLAZO DE 150 DC. PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2386577. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH**PIM : 11,260,237.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA FIRMADO CONTRATO N°020-2018-PRONIS EL 18.10.2018 POR LA SUMA DE S/ 1,948,244.31. PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2426379. ADQUISICION DE VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, ECOGRAFO DOPPLER, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PA**PIM : 1,271,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INVERSIÓN CULMINADA CON UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 92.1%.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVER ACCIONES A FIN DE MANTENER OPERATIVOS Y EN BUEN ESTADO LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2426389. ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, LAMPARA CIALITICA, ELECTROBISTURI, LAMPARA CIALITICA, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, ELECTROBISTURI, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, ROTADOR SEROLOGICO, SISTEMAS DE CONSERVACION PARA**PIM : 1,338,065.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA SUSCRITO LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 52 - ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA Y ANESTESIOLOGIA-HOSPITAL HUAYCAN-IOARR 2426389

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 000384 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA / HOSPITAL DE HUAYCAN / ITEM Nro. 02

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 000385 - ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO POR REPOSICION PARA EL HOSPITAL DE HUAYCAN ITEM Nro. 02

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 49 - ADQUISICIÓN DE ELECTROBISTURI PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA Y CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA - HOSPITAL HUAYCAN

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN ALCANZÓ EL 63.82%.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2426389. ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, LAMPARA CIALITICA, ELECTROBISTURI, LAMPARA CIALITICA, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, ELECTROBISTURI, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, ROTADOR SEROLOGICO, SISTEMAS DE CONSERVACION PARA **PIM : 1,338,065.00**

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO S/ 493,991.00.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE DEBE EXPLICAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN, DADO QUE LA INVERSIÓN NO CUMPLIÓ CON LOS LINEAMIENTOS DE CONTINUIDAD DE INVERSIONES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2426449. ADQUISICION DE ELECTROBISTURI, MICROTOMOS, SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS, ECOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - PUENTE PIEDRA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 1,123,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE FINANCIERO DEL 30%.
 CUMPLIÓ CON LOS LINEAMIENTOS PARA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVER LOS PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL PLAZO PROGRAMADO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2426628. ADQUISICION DE AUTO QUERATOREFRACTOMETROS, BOMBA DE INFUSION, CENTRIFUGAS DE MESA, SISTEMAS DE CONSERVACION PARA ADMINISTRACION O TRANSFUSION DE SANGRE, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, ECOGRAFO DOPPLER, ECOGRAFO DOPPLER, ELECTROBISTURI, ELECTROBISTURI, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, ESPIROMETRO, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, LAMPARA CIALITICA, LAMPARAS DE HENDIDU **PIM : 2,823,670.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 90%.
 CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HOSPITAL SERGIO BERNALES DEBE MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LA PRESENTE INVERSIÓN, A FIN DE NO PARALIZAR LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2063067. NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU**PIM : 7,278,855.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FIRMO CONTRATO EL 20 DE DICIEMBRE PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ECMO.
 A FINES DE ABRIL DEL 2019 LLEGA EL EQUIPO PARA INSTALACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRÓ DEVENGAR DEBIDO A QUE EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 20.12.18

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE COMPRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2078218. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA**PIM : 3,538,052.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE 2.5% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

b). Identificación de problemas presentados

SE REFORMULARON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2078555. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA**PIM : 1,378,938.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE 28.4% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
 SE EJECUTÓ EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y PARTE DE EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DEL TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2088781. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE**PIM : 32,172,411.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EJECUCIÓN FINANCIERA DE 60% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
SE CONTRATO EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN**b). Identificación de problemas presentados**

LOS PAGOS DE LIQUIDACIONES DE EJECUTOR Y SUPERVISOR ESTÁN SUPEDITADOS A LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA, QUE SE ESTIMA CULMINAR EN FEBRERO 2019

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FINALIZAR LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2178583. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO**PIM : 4,711,046.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FINANCIERA 74.3%

b). Identificación de problemas presentados

PLAZOS DE LOS PROCESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TIENE CONTINUIDAD PARA EL 2019

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2423336. ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) EESS NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 38,779,619.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2425626. ADQUISICION DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, ACCESORIOS PARA MESAS DE EXAMEN O PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA USO GENERAL EXCLUYENDO PIM : 919,028.00
SABANAS PARA CUBRIRLAS, ELECTROBISTURI, ELECTROCAUTERIO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADOR MECANICO, ACCESORIOS PARA MESAS DE EXAMEN O PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA USO GENERAL EXCLUYENDO SABANAS PARA CUBRIRLAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 100%.
 CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE DEBE GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE INVERSIÓN SE MANTENGAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS A FIN DE NO PARALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426208. ADQUISICION DE VIDEO COLONOSCOPIO, UNIDADES ELECTRICAS PARA FOTOTERAPIA, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, MAQUINA DE ANESTESIA PIM : 2,373,000.00
CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INVERSIÓN EJECUTADA AL 98.4%.
 CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADOPTAR MEDIDAS PARA MANTENER OPERATIVOS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426380. ADQUISICION DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE PIM : 2,433,000.00
ADULTOS O PEDIATRICOS, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, ELECTROBISTURI, ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MUL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 52.87% DEL PRESUPUESTO HABILITADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS EN LA INVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA INCLUIDO EN LA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426380. ADQUISICION DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, ELECTROBISTURI, ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MUL **PIM : 2,433,000.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVER LOS PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426382. ADQUISICION DE VIDEO LAPAROSCOPIO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE ERGOMETRIA, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADORES DE TRANSPORTE, VENTILADORES DE TRANSPORTE, ECOGRAFO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA **PIM : 925,887.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 100%.
CULMINADO.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO DEBE MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LA PRESENTE INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426384. ADQUISICION DE MICROSCOPIO QUIRURGICO, LAMPARAS DE HENDIDURA PARA USO OFTALMICO, LASERES PARA USO QUIRURGICO O ACCESORIOS, MICROSCOPIO QUIRURGICO, UNIDAD OFTALMOLOGICA, LENSOMETROS PARA USO OFTALMICO, OFTALMOSCOPIOS U OTOSCOPIOS O SETS DE ESCOPIOS Y MICROSCOPIO QUIRURGICO; EN EL(LA) EESS N **PIM : 1,853,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 52.5%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATOS FIRMADOS SEGÚN REGISTRO DE INVERSIONES SOBREPASA EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2018, ADICIONALMENTE A ELLO NO SE HA EJECUTADO S/ 880,104.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DEBE EXPLICAR SITUACIÓN ACTUAL DE LA INVERSIÓN, DADO+ QUE NO HA CUMPLIDO CON LOS LINEAMIENTOS PARA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426388. ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, MONITORES PARA ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PARA USO MEDICO, MONITORES PARA ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PARA USO MEDICO, MONITORES PARA ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PARA USO MEDICO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA, MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA, MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA, LAMPARA CIALITICA, LAMPARA CIALITICA, MONITORES DE PARAMETROS DE S **PIM : 2,693,872.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE FIRMARON LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

108-2018-INMP - ADQUISICIÓN DE TRES MONITORES FETALES POR REPOSICIÓN
 112-2018-INMP - ADQ DE UN MONITOR DE ACTIVIDAD CEREBRAL POR REPOSICIÓN
 121-2018-INMP - ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE RAYOS X RODABLE POR REPOSICIÓN
 128-2018-INMP - TRES VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA NEONATAL POR REPOSICIÓN
 107-2018-INMP - ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE UN MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÁMETROS
 110-2018-INMP - ADQ DE DOS LAMPARAS CIALÍTICAS DE TECHO POR REPOSICIÓN

INVERSIÓN EJECUTADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 55.5%.

b). Identificación de problemas presentados

SE VERIFICA QUE NO SE HA EJECUTADO S/ 1,197,558.00.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA QUE INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA INVERSIÓN, DADO QUE NO CUMPLIÓ CON LOS LINEAMIENTOS PARA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426391. ADQUISICION DE VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, UNIDADES DE REGISTRO DE PRESION DE SANGRE, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, M **PIM : 2,270,258.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INVERSIÓN EJECUTADA EN UN 90.2%, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
 CONTRATO DIRECTA N° 118-2018-HMA - ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARÁMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARÁMETROS.
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 137 - ADQUISICIÓN DE REGISTRADOR HOLTER
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 30-2018-HMA - ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO A COLOR POR REPOSICIÓN
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 121 - ADQUISICIÓN DE MICROTOMO DE ROTACIÓN
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 144 - ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR-AUTOCLAVE DE 150 L
 LICITACIÓN PÚBLICA 169-2018-HMA - ADQUISICIÓN DE VENTILADOR VOLUMÉTRICO MECÁNICO NEONATAL
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 135 - ADQUISICIÓN DE INCUBADORA DE TRANSPORTE POR REPOSICIÓN
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 136 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ES NECESARIO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS, SU USO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FIN DE NO PARALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426423. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, VIDEO LAPAROSCOPIO, VENTILADORES DE TRANSPORTE, VENTILADOR MECANICO, ECOCARDIOGRAFO, VENTILADORES DE TRANSPORTE, MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR, ELECTROCARDIOGRAFO Y VIDEO COLONOSCOPIO; EN EL(LA) EESS NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 3,568,232.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 100%.
 CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON USUARIO FINAL EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS A FIN DE NO TENER INCONVENIENTES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426428. ADQUISICION DE VIDEO LAPAROSCOPIO, FACOEMULSIFICADOR, MICROSCOPIO QUIRURGICO, VIDEO GASTROSCOPIO, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, VENTILADOR **PIM : 3,300,982.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN ALCANZÓ EL 95.4%. CULMINADO.

SE HA SUSCRITO LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 2630-2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HNHU - CÓDIGO UNIFICADO Nro. 2426428
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nro. 131-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE VIDEO GASTROSCOPIO PARA EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE - CÓDIGO UNIFICADO 2426428.
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nro. 141-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO PARA HNHU - CÓDIGO UNIFICADO Nro. 2426428.
 LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 166-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL HNHU - CÓDIGO UNIFICADO 2426428.
 LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 152-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCOPICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - CÓDIGO UNIFICADO 2426428.
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nro. 139-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU
 2629 - 2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNHU - CODIGO UNIFICADO Nro. 2426428
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nro. 169-2018-HNHU ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE ESFUERZO COMPUTARIZADO (ERGOMETRO) PARA EL HNHU - CÓDIGO UNIFICADO 2426428
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nro. 138-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO ADULTO PEDIÁTRICO - CÓDIGO UNIFICADO 2426428
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nro. 137-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE CUNA DE CALOR RADIANTE PARA EL HNHU - CÓDIGO UNIFICADO 2426428
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nro. 160-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO PARA EL HNHU CÓDIGO UNIFICADO 2426428
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nro. 142-2018-HNHU - ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTROTERAPIA PARA EL HNHU - CÓDIGO UNIFICADO 2426428

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA INVERSIÓN.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426454. ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, LAMPARA CIALITICA, LAMPARA CIALITICA, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO, ESTERILIZADORES QUIMICOS O DE GAS, ECOGRAFO DOPPLER, ECOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO, ELECTROBISTURI, ELECTROBISTURI, ELECTROBISTURI, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UN **PIM : 4,796,712.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 68.6%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTÓ S/ 1,508,481.00.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

UNIDAD EJECUTORA DEBE EXPLICAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN DADO QUE NO SE HA CONSIDERADO EN LA CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PUESTO QUE NO SE EJECUTÓ MAS DE UN MILLON DE SOLES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426484. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, CRIOSTATOS, BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 3,304,581.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 17.6%.
SE HAN FIRMADO 6 CONTRATOS POR UN MONTO TOTAL DE S/ 2,880,690.00.**b). Identificación de problemas presentados**

A PESAR DE HABER CONTRATOS NO SE EJECUTÓ S/ 2,724,381.00.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME DEBE EXPLICAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN DADO QUE EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS PARA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426503. ADQUISICION DE UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, VENTILADORES PARA CUIDADO INTENSIVO DE BEBES Y ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 845,717.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 96.2%.
CULMINADO.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426503. ADQUISICION DE UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, VENTILADORES PARA CUIDADO INTENSIVO DE BEBES Y ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 845,717.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME DEBE MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426525. ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS, ESTERILIZADOR DE VAPOR, CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES **PIM : 2,124,880.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 48.1% DEL PRESUPUESTO HABILITADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS EN LA INVERSIÓN.
 SE LOGRÓ INCLUIR EN LA CONTINUIDAD DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2019 POR EL MONTO DE S/ 860,834.00.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVER LOS PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS A FIN DE CERRAR LAS BRECHAS DE LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LA INVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426574. ADQUISICION DE ELECTROCAUTERIO, EQUIPO DE CRIOTERAPIA, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO, UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MU **PIM : 868,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA INVERSIÓN CUENTA CON UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 27% RESPECTO AL PIM ASIGNADO. NO SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD DE EQUIPOS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD DE EQUIPOS AL NO EJECUTARSE EL PRESUPUESTO ASIGNADO. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA CONTINUIDAD DE INVERSIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2426782. ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, CENTRIFUGAS DE MESA, CONGELADORES PLANOS PARA LABORATORIO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, ECOGRAFO DOPPLER, ELECTROBISTURI, CALENTADORES DE FLUIDO DE INFUSION ARTERIAL O INTRAVENOSA, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, LAMPARA CIALITICA, LAMPARA CIALITICA, MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA, MICROSCOPIO TRINOCULAR Y ELECTROBISTURI; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CA **PIM : 1,566,785.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 87.4%.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA DEBE MANTENER OPERATIVOS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LA PRESENTE INVERSIÓN.
 SE RECOMIENDA QUE PROGRAMEN CON MEJOR PRECISIÓN LOS MONTOS, PLAZOS DE ADQUISICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2427597. ADQUISICION DE VENTILADORES DE TRANSPORTE, VENTILADOR MECANICO, ELECTROMIOGRAFOS, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, CISTOURETROCOPIOS, VENTILADOR MECANICO, LECTORES DE MICRO PLACAS, SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS, EQUIPO DE RAYOS X, CISTOSCOPIOS, ESPIROMETRO, VENTILADORES DE TRANSPORTE, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO **PIM : 3,396,078.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN ES 89.52%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS EN ATENCIÓN AL PLAN DE EQUIPAMIENTO 2018

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434554. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 2,445,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA CULMINADO LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434554. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 2,445,000.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434724. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD HUAYCAN - ATE DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 5,554,221.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434728. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA - MAGDALENA DEL MAR DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 5,666,072.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434730. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 5,554,221.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434730. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO PIM : 5,554,221.00
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434734. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE PIM : 5,554,221.00
COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434740. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO DISTRITO DE PIM : 5,666,072.00
EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434741. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 5,666,072.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434743. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 5,666,072.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434744. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 5,554,221.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434748. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - VILLA SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 5,666,072.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2434750. ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - PUENTE PIEDRA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 5,554,221.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA INVERSIÓN CUENTA CON CONTRATO N° 192-2018-MINSA, ASIMISMO, PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON CONTINUIDAD EN EL AÑO 2019.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2423360. ADQUISICION DE UNIDADES DE TOMOGRAFIA DE RAYOS X PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 4,499,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE INICIO EL PROCESO DE SELECCIÓN Y SE OTORGÓ LA BUENA PRO, SIN EMBARGO HA SIDO RETROTRAIDO A LA ETAPA DE CONVOCATORIA POR ERRORES EN EL MENCIONADO PROCESO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE LA BASES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INICIAR NUEVAMENTE CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DESDE LA CONVOCATORIA

PLIEGO : 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO : 2172722. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO QUIMICO TOXICOLOGICO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DEL CENSOPAS-INS, SEDE CHORRILLOS**PIM : 2,249,478.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el 2018 se realizó la adquisición de 13 equipos priorizados: Espectrofotómetro UV.VIS, Equipo UPS modular en redundancia 60kva+1 escalable, Esterilizador a vapor autoclave, espectrofotómetro de fluorescencia, espectrofotómetro de absorción atómica analizador de mercurio, equipo extractor automatizado por solventes, equipo de baño ultrasonido, 2 refrigeradoras conservadoras de materiales y muestras de laboratorio de 340 L, congeladora eléctrica horizontal, desorbedor térmicos para cromatografía de gases, cromatografía líquido de alta performance con detector arreglo de diodos y fluorescencia, analizador de gases vapores de mercurio portátil.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha determinado diferencias en los precios estimados de los equipos en la fase de formulación y evaluación, con respecto a los precios reales actualizados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar los estudios de mercados requeridos para determinar el valor referencial de los 2 equipos que no se llegaron a adquirir: Grupo electrógeno 350 KVA y Horno Microhondas para digestión de muestras.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO : 2427612. ADQUISICION DE CABINA DE BIOSEGURIDAD, ANALIZADOR GENETICO Y AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 1,335,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el 2018 se adjudicó mediante contratación directa la adquisición del equipo: Analizador genético automatizado secuenciador de nueva generación (NGS), por un monto de 522,000 soles, el mismo que estuvo programado para el 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Se ejecutó el 39.10% del presupuesto asignado para el 2018, debido a inconvenientes en el proceso de selección LP-SM-4-2018-OPE/INS-1 (pronunciamento de la OSCE), para la adquisición de esterilizadores a vapor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha integrado nuevamente las Bases del proceso para la adquisición de esterilizadores a vapor, tomando en cuenta el pronunciamento N° 017-2019/OSCE-DGR del OSCE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO : 2427710. ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO, ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA, BALANZAS ANALITICAS, CENTRIFUGAS, CROMATOGRAFO LIQUIDO, GABINETES O ESTACIONES PARA FLUJO LAMINAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, MICRO CENTRIFUGAS, MICROSCOPIO BINOCULAR, POTENCIOMETROS, LAVADORAS DE MICROPLACAS DE ELISA, LECTORES PARA PRUEBA DE ELISA, TERMOCICLADOR, ESPECTROFOTOMETROS, AIRE ACONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, DESTILADOR DE AGUA, EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, EQUIPO PORTATIL DE TRATAMIENTO DE AGUA, ESTUFAS**PIM : 6,202,228.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2018 se adjudicaron 6 procesos de selección. Asimismo a finales del 2018 se devengó 296,468 soles, adelantando de esta manera la compra de equipos programados inicialmente para el 2019 y 2020.

b). Identificación de problemas presentados

Los términos de referencias y las especificaciones técnicas de los procesos de selección para adquisición de equipos deben tomar en cuenta las compras internacionales, por lo que aumentaría los tiempos en la entrega.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el listado de requerimiento de los procesos de selección para evitar demora en la adjudicación de las adquisiciones de los equipos. Asimismo, se deben considerar los tiempos de traslado en caso se trate de una compra internacional.

PLIEGO : 11136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2193990. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, PIM : 143,379,624.00
LIMA - PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer en el INEN, Lima - Perú", código SNIP N°143957. en el año fiscal 2018 tuvo un presupuesto total de S/ 143 379 624 a toda fuente de financiamiento que garantizaba la ejecución física del proyecto de acuerdo al cronograma de obra para el ejercicio fiscal 2018, el logro mas importante es la ejecución física se tuvo en la especialidad de la estructura física con un 94% de ejecución al cierre del año 2018.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución del Proyecto de Inversión Pública para el año fiscal 2018 tuvo una programación de ejecución física del 50.35%, que aún teniendo el presupuesto que garantice la ejecución del mismo, solo se logró ejecutar el 32.86% de ejecución física a nivel general, evidenciando que el contratista no ha cumplido con la ejecución física del proyecto de acuerdo al cronograma de la obra, identificando que la especialidad de arquitectura tuvo la ejecución mas crítica solo un un 28.75% de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

el Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a través de diferentes gestiones conjuntamente con la supervisión del Proyecto, remitieron diferente cartas al Consorcio encargado de la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con el cronograma de ejecución del proyecto, asimismo a fin de garantizar la conclusión del proyecto dentro del plazo señalado se solicito el cronograma acelerado de obra.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2432101. ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO Y CABINA DE BIOSEGURIDAD; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA PIM : 1,290,000.00
LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró cumplir con el cronograma establecido por la Unidad Ejecutora de Inversiones, respecto a la ejecución de la meta física y financiera de la Inversión, optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), "adquisición de equipos médicos".

b). Identificación de problemas presentados

La adquisición de los equipos no han sido programados oportunamente, por lo cual se realizó la como una ejecución No Prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La institución deberá cumplir con las exigencias de la normatividad vigente para el cierre de brechas , orientados a la adquisición de equipos biomédicos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2433310. ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, VIDEO GASTROSCOPIO Y UNIDAD DE VIDEOGASTROSCOPIA PARA ADULTO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE PIM : 1,082,720.00
ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró cumplir con el cronograma establecido por la Unidad Ejecutora de Inversiones, respecto a la ejecución de la meta física y financiera de la Inversión, optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), "adquisición de equipos médicos".

b). Identificación de problemas presentados

La adquisición de los equipos no han sido programados oportunamente, por lo cual se realizó la como una ejecución No Prevista

PLIEGO : 11136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2433310. ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, VIDEO GASTROSCOPIO Y UNIDAD DE VIDEOGATROSCOPIA PARA ADULTO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 1,082,720.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

La institución deberá cumplir con las exigencias de la normatividad vigente para el cierre de brechas , orientados a la adquisición de equipos biomédicos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2435317. ADQUISICION DE VIDEO LAPAROSCOPIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 980,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró cumplir con el cronograma establecido por la Unidad Ejecutora de Inversiones, respecto a la ejecución de la meta física y financiera de la Inversión, optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), "adquisición de equipos médicos".

b). Identificación de problemas presentados

La adquisición de los equipos no han sido programados oportunamente, por lo cual se realizó la como una ejecución No Prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La institución deberá cumplir con las exigencias de la normatividad vigente para el cierre de brechas , orientados a la adquisición de equipos biomédicos

PLIEGO : 12012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FUNCION : 07. TRABAJO

DIVISION FUNCIONAL : 020. TRABAJO

GRUPO FUNCIONAL : 0042. PROMOCION LABORAL

PRODUCTO PROYECTO : 2328039. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO PARA LA INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS JOVENES EN LAS REGIONES DE AREQUIPA, ICA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, PIURA, SAN MARTIN Y EN LIMA METROPOLITANA**PIM : 14,973,079.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto alcanzó al término del ejercicio el 27.1% de ejecución respecto al presupuesto asignado y reportó una ejecución acumulada total (2017 y 2018) del 5% respecto al costo de inversión.

En relación a la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito se alcanzó una ejecución del 14.4% respecto del PIM asignado. cuyos gastos se efectuaron principalmente para la ejecución del componente 1 Adecuada articulación del centro de empleo con el sector productivo. En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se alcanzó una ejecución del 85.0% respecto al Presupuesto Institucional Modificado cuyo gasto se orientó a la gestión del citado proyecto.

Así también se organizó 27 eventos de articulación empresarial, aprobación de documentos equivalentes para iniciar la ejecución de consultorias para el rediseño conceptual e implementación del servicio del capacitación laboral para jóvenes. Gestión para la contratación de local destinado al funcionamiento del Centro de Empleo de Piura.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el ejercicio se presentaron dificultades en la gestión y aprobación de documentos equivalentes para el inicio de la ejecución del gasto, retraso en la operatividad de los gastos por la cantidad de metas presupuestarias (57) aprobadas en la estructura funcional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomaron las siguientes medidas a fin de superar las dificultades encontradas:

Propuesta de modificación del Manual de Operaciones y del POA en el ejercicio 2019 para mejorar los niveles de ejecución física y financiera.

Proponer en el año fiscal 2019 centralizar los créditos presupuestarios en un menor de metas presupuestarias.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO : 2432393. ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), SOFTWARE DE MANEJO DE DOCUMENTOS, ANALIZADORES DE PROTOCOLO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL), ESTACIONES DE TRABAJO (PCS, WORKSTATION), ACTUALIZACIONES O PARCHES DE SOFTWARE, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PERSONALES; EN EL(LA) SISTEMAS DE SOPORTE TECN **PIM : 3,806,277.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO;
 Que la Entidad cuente en forma adicional con 28TB de capacidad de almacenamiento de archivos electrónicos

ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE GESTOR DE CONTENIDO

Contar con una solución de software para el almacenamiento de documentos electrónicos para la interacción a través de un visor o desde un sistema de información, que permita la administración de documentos digitales en el Minagri, así como tener el software como soporte de almacenamiento para la línea de certificación de la Entidad.

b). Identificación de problemas presentados

Tenia una solución de almacenamiento de 4TB del año 2010 que presentaba problemas de capacidad y de rendimiento.

Se viene implementando el modelo de gestión documental para lo cual cada vez se debe almacenar, organizar y buscar documentos digitales, donde la Entidad no contaba con dicha solución. Asimismo, los sistemas de información actual donde se registra y descargan archivos lo hacen a través de un file server (carpeta compartida) que no permite una búsqueda ágil y expone la información de manera genérica por lo que se identificó la necesidad de una solución de gestión de contenido.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adquirir una solución de almacenamiento para incrementar la capacidad de almacenamiento, para archivos electrónicos, servidores virtuales e implementación del modelo de gestión documental como un repositorio de información.
 Se propuso la adquisición de una solución de gestión documental para la administración de documentos digitales como también para el soporte del Modelo de Gestión Documental.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO : 2432597. ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, COMPUTADORES PERSONALES, CONMUTADORES, SERVIDORES DE COMPUTADOR DE GAMA ALTA, SOFTWARE DE CREACION DE MAPAS, SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE DE MANEJO DE BASE DE DATOS ORIENTADA AL OBJETO, SOFTWARE DE SERVIDOR DE APLICACIONES Y SOFTWARE DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES; EN EL(LA) ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SWITCH, CUCHILLASE), ACTUALIZACIONES O PARCHES DE SOFTWARE, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PERSONALES **PIM : 1,724,922.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se propuso la adquisición de una solución de gestión documental para la administración de documentos digitales como también para el soporte del Modelo de Gestión Documental.

RESPECTO A LOS SERVIDORES DE RED

Contar con nuevos servidores de red que están permitiendo poner nuevos sistemas de información como la migración de sistemas actuales para mejor rendimiento.

b). Identificación de problemas presentados

Se contaba con equipos de cómputo de baja prestaciones, carencia de equipos para asignar al personal (se alquiló equipos en el último trimestre 2018), equipos de cómputo que se deberían dar de baja estaban siendo utilizados.
 La OTI no contaba con servidores de red para poner en producción nuevos sistemas de información, asimismo sus servidores de red actuales son de bajo de rendimiento y capacidad de almacenamiento limitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Inventario de equipos de cómputo para ser reemplazados que justifique su cambio y modernizar el equipamiento informático de la Entidad.
 Incrementar la cantidad de servidores de red para la implementación de nuevos sistemas como la migración de algunos sistemas actuales

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 40,746,821.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto está considerado la planilla del personal contratado bajo el DL 728, gastos de funcionamiento del PEDICP. Asimismo, se incluyen gastos para las acciones de promoción y extensión agrícola, pecuaria, piscícola y forestal. Al finalizar el año fiscal, se ejecutó el 99.92% del PIM.

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento medidas correctivas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 900,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro efectuar 13 estudios de pre inversión en diversas unidades ejecutoras

b). Identificación de problemas presentados

Se presento algunas inconsistencia técnica en algunos estudios lo que ha generado que se elaboren estudios complementarios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Infraestructura Agraria de cada Unidad Ejecutora esta realizando revisión antes de firmar la viabilidad del mismo a fin de que todo este bien ejecutado

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234369. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO, EN PARCELAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES FRONTERIZAS, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO**PIM : 800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente año 2018 se consiguieron los siguientes logros. Instalación de dos viveros demostrativos para la producción de 2400 plántones de cacao en las localidades de Santa Teresa y Buen Suceso. Se instalaron dos parcelas demostrativas en las localidades de Santa Teresa y Buen Suceso de una ha, cada una para la transferencia tecnológica del proceso productivo del cacao a los agricultores. Se han producido 100,000 plántones de cacao en parcelas de productores. Se han instalado en campo definitivo 100 hectáreas de cacao en parcelas de los beneficiarios seleccionados, estas parcelas se ubican en las comunidades de Santa Teresa I y II zona, Buen Suceso, Japón y Canaán de la Esperanza, San Sebastián. Se elaboró el documento Línea Base mediante consultoría importante documento de gestión y monitoreo para el PIP. Se ha realizado dos pasantías a la localidad de Caballococha con la participación de 30 beneficiarios en total para evidenciar experiencias exitosas de productores en el manejo del cultivo de cacao

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 12,149,125.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018, el proyecto concentra 03 metas presupuestarias para concretizar el OEI 4. Meta 1. Implementación de las actividades de capacitación y asistencia técnica en Buenas Practicas de Procesamiento de productos andinos de alto valor nutritivo en base a quinua, cañihua y carne de alpaca. Organización a 19 productores en transformación de productos agropecuarios de alto valor nutritivo. producción de 1,339.82 Kg de galletas y panetones de quinua y cañihua, embutidos de carne de alpaca jamonada, hodog, enlatado de carne de alpaca, valorizado en S/ 26,243.00 soles los cuales han sido ofertados en diferentes ferias locales, regionales Expo Puno 2018, FEGASUR Juliaca 2018, Feria de la Chacra a la Olla Puno, Día Mundial de la Alimentación de la Alpaca y nacional Expoalimentaria Lima 2018, los cuales han sido comercializados por los productores en los mercados local y regional.

Meta 005 Mejoramiento de Pastos Naturales y Cultivados. Se logró implementar Buenas Prácticas Pecuarías a 1,200 productores con capacitación y asistencia técnica con el programa SERVIAGRO. Instalación de 550 Has de pastos cultivados y forrajes, identificación 03 organizaciones de productores de quinua asociación de Productores Agropecuarios de Cabana ASPROAG Cabana y Asociación de Productores Agrarios San Cristóbal de Cabana APA Cabana, y Asociación de Productores del Distrito de Cabana APDA Cabana, con los cuales el proyecto trabajara en el desarrollo de capacidades productivas y de generación de valor agregado y articulación a mercados del producto quinua orgánica.

Meta 008 Mejoramiento Genético de Ganado. Se han logrado inseminar a 732 cabezas de ganado vacuno. Se brindado asistencia técnica en buenas prácticas pecuarías a 2,200 productores agropecuarios con el Programa SERVIAGRO de la zona de trabajo Mañazo, Cabana y Camicahi en alimentación, sanidad animal, manejo reproductivo, inseminación artificial, procesamiento de derivados lácteos, acciones de seguimiento 442 cabezas de ganado vacuno inseminados de la campaña pecuaria 2017, registro de 402 terneros nacidos en el registro geneológicos de vacunos, realización de 54 cursos de capacitación y por último 35 TM de derivados lácteos quesos que fueron ofertados a diferentes ferias locales y regionales.

Meta 0016 Capacitación y Asistencia Técnica. Se brindó asistencia técnica y transferencia tecnológica e implementación de Buenas Prácticas de Manufactura BPM en el procesamiento primario de trucha, higiene y saneamiento H&S, programas de análisis peligros y control de puntos críticos HACCP, a 48 productores artesanales del área de intervención del proyecto.

Meta 0002 Dirección Técnica Supervisión y Administración. Participación activa en el Comité de gestión Agrario de la Región Puno, en la formulación e implementación del Plan Operativo Anual Articulado POAA 2018 del sector Agrario de la Región Puno que conlleva la ejecución de proyectos y actividades concertadas entre las OPS del sector Agricultura y Riego en favor de los productores agropecuarios de la Región Puno.

b). Identificación de problemas presentados

Mayores dificultades relacionadas a la deficiencias en la programación físico y financiera de actividades en los expedientes técnicos presupuestales que conllevan a efectuar modificaciones y retraso en la ejecución, la atomización de actividades operativas, y la demora en la atención del área de logística UASA OA en la adquisición y contratación de bienes y servicios de las áreas usuarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Disposición al área de logística de agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios. Reprogramación y sinceramiento de metas Julio y Diciembre a nivel de actividades operativas. Capacitación para el desarrollo de capacidades de personal de PEBLT, a través de la realización de 01 Taller Actualización en formulación y gestión de inversiones con una visión al desarrollo regional en infraestructura agraria, agroeconómico y ecosistemas, cuya temática entre otros incluye aspectos relacionados a la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado, formulación de proyectos, costos unitarios y elaboración de expedientes técnicos. Mejoramiento del proceso de elaboración de expedientes técnicos presupuestales 2019, con una programación física financiera real que facilite la ejecución, monitoreo y evaluación. Así mismo evite las modificaciones a lo estrictamente necesario y justificable. Revisión de la actividades operativas 2019, buscando su simplificación e integración según afinidad, alineamiento y contribución a los OEI y AEI del PEI 2019 2021. Mejorar el proceso de seguimiento de la ejecución de las actividades operativas e inversiones, con acciones de monitoreo de campo que posibilite identificar desviaciones, dificultades, avances real y recomendar medidas correctivas oportunas que coadyuven al logro de los objetivos institucionales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,708,213.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

2335475 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CAÑON DE APURIMAC II, DISTRITO DE SUYKUTAMBO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO. Se cuenta con el segundo entregable aprobado y pagado por el importe global de S/ 718,692.00 soles, que representa el 65% del importe contratado.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de la Licencia Social para la elaboración del estudio; los pobladores de las comunidades campesinas de Cerribambo y Chaupimayo no se encuentran sensibilizados, lo cual inicialmente ocasionó el retiro provisional de los profesionales técnicos y asistentes del CONSORCIO ROKE, dilatándose el plazo del contrato. Demora del contratista en solicitar el pago del primer entregable, por el importe de ciento dieciséis mil noventa y seis con 40/100 soles (S/ 116 096.40), debido a que el requerimiento de la empresa fue presentado el 29.08.2018 Mediante Carta N 131 2018 CSR RC. Demora del contratista en subsanación de observaciones al segundo entregable del estudio de pre inversión conforme a lo establecido en los términos de referencia, el mimo que fue levantado y contó con la conformidad respectiva el 30.11.2018, gestionados la afectación del gasto por el importe de S/ 270 891.60. El contratista no logró presentar el tercer y último entregable del estudio, debido a que no contaba con los documentos de sostenibilidad del proyecto, los cuales se encuentran en trámite. La demora en la entrega de la licencia social por parte de las comunidades, genera el riesgo de que el contratista solicite mayores gastos generales.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,708,213.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El 04.07.2018, se llevó a cabo la reunión con la comunidad campesina de Cerritambo, lográndose adquirir la licencia social para la elaboración del estudio a nivel de factibilidad por 60 días. El área usuarias, realizo las coordinaciones con el contratista, con la finalidad de agilizar el levantamiento de observaciones del segundo entregable del estudio; así mismo, se programó la reunión con el contratista para el 16.11.2018, con la finalidad de determinar y coordinar el levantamiento de las observaciones realizadas, las mismas que al 30.11.2018 fueron levantadas y contaban con la conformidad respectiva. El área usuaria ha realizado el acompañamiento durante la sensibilización a la población de las comunidades donde se realizara el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2268198. CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERU, TERCERA ETAPA - PTRT3**PIM : 1,800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 31.09% del presupuesto asignado S/1,800,000.00 Soles PIM. Se aprobó el Plan de Trabajo del Estudio de Línea de Base

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación de los Diagnósticos, debido al retraso de la adjudicación de los servicios, información necesaria para la consultora del Estudio de Línea de Base

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En base a la información que las empresas Consultoras desarrollan los Diagnósticos, se está usando la información que se está levantando en campo etapa piloto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2264711. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA**PIM : 37,128,655.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro dar inicio a la ejecución de obra: Mejoramiento e Implementación de la nueva sede del MINAGRI en la ciudad de Lima, el 10 de abril del 2018. Al 31 de diciembre 2018, se logró un avance físico acumulado de ejecución de obra del 14.97%

b). Identificación de problemas presentados

Durante el primer trimestre del 2018, no se pudo entregar el terreno para dar inicio de obra debido que AGRORURAL no logro mudarse a tiempo, por tal motivo se efectuó 2 adendas defiriendo el inicio de plazo del contrato. Retraso en la ejecución de avance de obra, no llegando ejecutar al 100% del CAO V programado por el contratista debido a la reubicación de la Sub Estación Eléctrica N 709, de propiedad de Luz del Sur. El Colegio Primaria Teresa Gonzales Fanning colindante al terreno de obra. Problemas de ruido y vibraciones por los trabajos efectuados durante la excavación masiva de la obra, logrando denunciar en la Fiscalía de Prevención del Delito, que generaron paralización de obra por tres días. Pequeñas grietas en piso de almacén colindante del SENAMHI, debido a los trabajos de construcción del edificio Salaverry

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A fin de lograr el traslado definitivo de AGRORURAL, se convocó contrataciones directas por desabastecimiento de servicios vinculados al traslado a su nuevo local de AGRORURAL. Se ha realizado las gestiones ante la empresa privada de LUZ DEL SUR e inclusive con la intervención del OSINERGMIN, a fin de lograr obtener las autorización y permisos pertinentes a efectos de la reubicación de la Subestación Eléctrica N 709. El contratista de obra, ha dado atención a los problemas de colindancias, con el Colegio Primaria Teresa Gonzales Fanning y el SENAMHI. Se ha aprobado dos ampliaciones de plazo parcial (de 34 y 54 días) de ejecución de obra, previa verificación y evaluación del supervisor de obra. Aún queda pendiente el problema de reubicación de la Subestación Eléctrica N 709, el mismo que se viene gestionando en coordinación con el supervisor y el gerente del proyecto contratado

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2244501. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PLATANO EN 13 LOCALIDADES DE SHUNTE, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTIN**PIM : 805,430.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución presupuestal del proyecto al IV trimestre de 2018 fue de S/ 953,514.75 de un PIM de S/ 953,637 lo que representa un 99.9% de avance y beneficia a 400 productores.

Se han ejecutado el 100% de las actividades programadas, que consistieron en 24 sesiones de ECAs en apertura y prueba de caja y calendario agronómico del cultivo de plátano, se construyeron 23 módulos de abonamiento y se instalaron 12 parcelas demostrativas, se realizaron 19 sesiones de la Capacitación Grupal de Agricultores en quema controlada, manejo y conservación de medio ambiente suelos, contaminación, etc. y MIP manejo integral de plagas beneficiando a 111 productores. Asimismo, se encuentran en plena instalación los viveros centralizados de Montecristo, Belén, Las Palmas y Shunte. En marco a la gestión e implementación ambiental, se han instalado los 70 microrelleños programados y se ha realizado la capacitación de los beneficiarios a través de dos cursos en el tema de Buenas Prácticas Ambientales en el Cultivo del Plátano. En marco al fortalecimiento de la cultura organizacional, se crearon dos comités de productores y se realizaron cinco cursos (dos en economía agrícola, uno en manejo agrícola y dos en formalización de organizaciones).

b). Identificación de problemas presentados

Limitado apoyo Técnico y Administrativo de la DZ Amazonas para la ejecución presupuestal.
 Cambio constante de personal Técnico y Administrativo del proyecto, lo que no permitía el avance normal del proyecto.
 Presupuesto limitado para las supervisiones que corroboran la información acumulada en el monitoreo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a los compromisos asumidos en actas de reunión sostenidas anteriormente con el equipo técnico del proyecto.
 Revisión de las rendiciones de cuentas pendientes.
 Propuestas de mejora para el cierre físico financiero del proyecto 2018.
 Se realizaron Visitas de campo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2251120. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO**PIM : 950,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el 2018 se ha implementado 0.0967 Modulo que representa una ejecución porcentual del 96.70% de la meta programada 0.100 Modulo. Los principales avances y resultados obtenidos a nivel de componentes son los siguientes. Implementación de 02 postas de inseminación artificial, localizados en el Centro Poblado de Progreso para brindar los servicios de inseminación artificial a los productores de las comunidades de la zona norte del distrito de Asillo y en el local de la Municipalidad de Asillo para atención a productores de la zona sur del distrito de Asillo. Formación teórico práctico de 30 inseminadores de diferentes comunidades del distrito de Asillo, que brindaran el servicio de inseminación artificial en sus comunidades respectivas. Servicios de inseminación artificial de 2,625 vacunos con pajillas nacionales e importados, obteniendo una preñez promedio del 65.45% de los vacunos inseminados. Instalación de 815 hectáreas pastos cultivados bajo riego consistente en Rye Grass, trébol blanco logrando beneficiar a 1,819 familias beneficiarias del proyecto. 10 cursos de capacitación en gestión empresarial y marketing, dirigido a 387 productores de ganado vacuno y procesadores de derivados lácteos. Participación de productores agropecuarios en las Ferias Agropecuarias de FEGAZAN Azángaro 2018 y la Feria Agropecuaria de Asillo 2018. 25 Curso de capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno con la participación de 829 productores agropecuarios y 14 Cursos de capacitación en elección, preparación e instalación de pastos cultivados bajo riego Rye grass y Trébol blanco. Diagnóstico y certificación de descarte de Brucelosis y Tuberculosis bovino en 300 vacunos muestreados en alianza con SENASA Puno.

b). Identificación de problemas presentados

En el caso de los proyectos de Inversión del Programa 0121 Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado: El PIA 2018, no contemplaba recursos para la ejecución en su segundo año de los proyectos de inversión. Mejoramiento de la cadena productiva de vacunos Asillo Azángaro, por lo que se realizó una modificación presupuestaria al interior de la UE, a fin de asignar recursos durante el III Trimestre 2018 para el reinicio de dichos proyectos. Reclamaciones de parte de las autoridades y población de la Cuenca Ramis

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestión ante el Pliego de recursos de saldos de balance y de continuidad de inversiones para reinicio de ejecución proyectos Vacunos Asillo y Ovinos Potoni. Modificación presupuestales internas en la UE 017 PEBLT para asignar recursos a dichos proyectos por un monto de S/ 1,050,000.00 Soles. Dicho monto fue complementado posteriormente por la transferencia de S/ 500,000.00 por parte del Pliego 013 Agricultura y Riego. Implementación de programación acelerada de ejecución de componentes y actividades que contempla dichos proyectos. Dialogo y persuasión a autoridades distritales y productores para aminorar la situación de conflictividad y reclamaciones de ejecución de dichos proyectos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2432751. ADQUISICION DE EMBARCACION MECANIZADA O DE USO GENERAL; EN EL(LA) PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 7,287,019.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La adquisición de embarcación mecanizada o de uso general; en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL en la localidad Jesus María, distrito de Jesus María, provincia Lima, departamento Lima para la construcción del remolcador de dos hélices de expulsión el mismo que permitirá transportar de manera oportuna el guano de las islas para su comercialización a los agricultores en los diferentes ámbitos del Perú. Por el importe de siete millones doscientos ochenta y siete mil diecinueve con 00/100 soles S/ 7 287 019.00 y devengado el importe de siete millones doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos dos con 00/100 soles S/ 7 278 402.00 que representa el 99.80%. Se identificaron saldos de libre disponibilidad por importe de ocho mil seiscientos diecisiete con 00/100 soles S/ 8 617.00 como consecuencia del diferencial cambiario.

b). Identificación de problemas presentados

No se presento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2167141. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE CAFES SOSTENIBLES, A TRAVES DE ESCUELAS DE CAMPO EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO, OXAPAMPA Y ATALAYA

PIM : 1,382,800.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al 31 de diciembre de 2018, se ha logrado una ejecución presupuestaria de S/ 1,347,104,00 soles que representa el 97.41%. El ámbito de intervención del Proyecto comprende los departamentos de: Junín, Pasco y Ucayali. En el departamento de Junín, se ejecutó S/ 947,419,00 soles que representa el 97.52%; en lo relacionado al avance físico se ha logrado ejecutar el 100.00% de la meta anual, que comprende el proceso de instalación, implementación y conducción técnica de la Parcelas demostrativas; desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica. En el departamento de Pasco, se ejecutó S/ 126 913,00 soles que representa el 99.77%; en lo relacionado al avance físico se ha logrado ejecutar el 100.00% de la meta anual, que comprende el proceso de instalación, implementación y conducción técnica de la Parcelas demostrativas; desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica. En el departamento de Ucayali, se ejecutó S/ 272 772,00 soles que representa el 96.01%; en lo relacionado al avance físico se ha logrado ejecutar el 100.00% de la meta anual, que comprende el proceso de instalación, implementación y conducción técnica de la Parcelas demostrativas; desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica.

b). Identificación de problemas presentados

La falta de profesionales con experiencia en el manejo agronómico del café. Al ser ejecutado por Administración Directa, los plazos de los procesos de selección y adquisición incidieron en un retraso en la contratación de los profesionales y técnicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de las metas físicas, actividades y componentes, con la finalidad de asegurar la ejecución programada y brindar un buen servicio a los beneficiarios.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2170539. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU**PIM : 11,925,678.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto Sierra y Selva Alta PSSA FIDA, cofinanció la consolidación de 229 planes de negocios seleccionados beneficiando a 4 580 productores, con el propósito de fortalecer las capacidades de los usuarios del proyecto, dotarlos con activos que permitan incrementar los volúmenes de producción y apoyar con los registros de marca y patentes, entre otras actividades que complementen y den sostenibilidad a sus emprendimientos. Los beneficiarios de los Planes de Gestión Territorial han continuado participando en actividades de fortalecimiento tales como 66 rutas de aprendizaje, con la participación de 331 usuarios en organizaciones de Cajamarca, Lima, San Martín y Amazonas. Asimismo, se han ejecutado 212 pasantías, con una participación de 3 165 usuarios del proyecto en organizaciones de Cajamarca, San Martín, Amazonas y Lima.

Se realizaron pasantías con personal de la Dirección de Desarrollo Agrario y la Oficina de Planificación y Presupuesto de AGRO RURAL para mostrar resultados obtenidos con la intervención del proyecto. Asimismo, se han realizaron 116 talleres de inducción financiera con un avance del 100.0% respecto a la meta programada, con la participación de 4 295 usuarios entre mujeres y jóvenes de 405 asociaciones. Estos talleres tienen por finalidad que los usuarios conozcan los requisitos para la apertura de cuentas de ahorro, uso de las tarjetas de débito, operaciones que se pueden realizar por ventanilla o por cajero, consultas de saldos, de acuerdo al objetivo de mejorar el acceso de los pequeños productores rurales a servicios financieros, en el marco de la política nacional de inclusión financiera. En ese proceso, al IV trimestre de 2018, se financió la apertura de 275 cuentas de ahorro y la contratación de 275 primas de micro seguros

Para fortalecer las capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial orientada a la sostenibilidad del proyecto, se han desarrollado 118 talleres de inducción a usuarios con la participación de 1,998 usuarios. 174 talleres de inducción a mujeres con la participación de 2,217 usuarios. 461 talleres de inducción a líderes comunales con la participación de 5,936 usuarios.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2234296. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE SATIPO Y OXAPAMPA**PIM : 1,404,500.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018, se ha logrado una ejecución presupuestaria de S/ 1 395 040,00 soles que representa el 99.32%. El ámbito de intervención del Proyecto comprende los departamentos de: Junín, Pasco. En el departamento de Junín, se ejecutó S/ 824 516,00 soles que representa el 98.87%; en lo relacionado al avance físico se ha logrado ejecutar el 100.00% de la meta anual, que comprende el proceso de instalación, implementación y conducción técnica de la Parcelas demostrativas; desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica. En el departamento de Pasco, se ejecutó S/ 570 524,00 soles que representa el 99.99%; en lo relacionado al avance físico se ha logrado ejecutar el 100.00% de la meta anual, que comprende el proceso de instalación, implementación y conducción técnica de la Parcelas demostrativas; desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica.

b). Identificación de problemas presentados

La falta de profesionales con experiencia en Cacao. Al ser ejecutado por Administración Directa, los plazos de los procesos de selección y adquisición incidieron en un retraso en la contratación de los profesionales y técnicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de las metas físicas, actividades y componentes, con la finalidad de asegurar la ejecución programada y brindar un buen servicio a los beneficiarios.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2244986. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE CAFE MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL VALLE DEL ALTO MAYO,

PIM : 1,528,102.00

DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar el 100.0% de la ejecución física programada para el año 2018. Se gestionó la contratación personal del proyecto para el componente 1 Manejo tecnificado en el cultivo del plátano 1 residente, 1 especialista en plátano, 1 especialista en ECAs, 4 técnicos de campo, componente 2 Gestión e implementación ambiental 1 técnico de campo forestal y Gastos Generales o Administrativos 1 supervisor y 1 especialista administrativo, quienes han suscrito contratos por el periodo de 17 meses, cabe señalar que los pagos de dicho personal será a través de la Sede Central a partir del mes de diciembre. En el componente 1 Capacitación en manejo agronómico del plátano: Se ejecutó 06 actividades; logística del proyecto, escuelas de campo para agricultores, módulos de aprendizaje, parcelas demostrativas, capacitación especializada en el manejo agronómico del plátano, y viveros centralizados. En el componente 2 Gestión e Implementación Ambiental Se ejecutó 02 actividades; implementación ambiental, cursos ambientales

b). Identificación de problemas presentados

El último desembolso se ha ejecutado casi a la segunda semana de octubre, lo que dificultó las adquisiciones y contrataciones para la construcción de los viveros centralizados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hicieron todas las coordinaciones para la adquisición de bienes y contratación de los servicios respectivos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2250051. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA AGRARIA Y DEL SERVICIO DE INFORMACION AGRARIA PARA EL DESARROLLO RURAL DEL PERU

PIM : 14,064,945.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar el 65.47% del presupuesto asignado S/14,064,945.00 Soles PIM. En el desarrollo de la Encuesta Nacional Agropecuaria, se ha concretado el diseño de la ENA. Se ha elaborado instrumentos para el fortalecimiento de la EMDA. Se completó el trabajo de campo en la Actualización de Sectores Estadísticos a nivel nacional. Equipamiento y mobiliario de las entidades del Sistema de Estadísticas Agrarias.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la firma del Convenio Específico con el INEI para implementar la Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA. Paralización de sus actividades del Componente II, a mediados del año pasado por observaciones al modelo de parte de la Alta Dirección. Luego de varios meses después se retomaron las actividades. Demora en la aprobación de los diferentes documentos TdR, Entregables y otros de parte de las Contrapartes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Grupo de Trabajo Técnico para el desarrollo de la ENA, viene realizando reuniones técnicas conformada por la DGESEP, UEGPS, y el INEI

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2251864. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN 35

PIM : 1,047,381.00

COMUNIDADES NATIVAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS PASTAZA, TIGRE, CORRIENTES Y MARAÑON DE LA REGION LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se ha logrado mejorar la calidad agropecuaria y se encuentra en proceso de liquidación final.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2251864. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN 35 COMUNIDADES NATIVAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS PASTAZA, TIGRE, CORRIENTES Y MARAÑON DE LA REGION LORETO

PIM : 1,047,381.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2268198. CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERU, TERCERA ETAPA - PTRT3

PIM : 46,486,351.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar el 53.81% del presupuesto asignado S/46,486,351.00 Soles PIM. El proyecto se encuentra en la Fase 1 Diagnóstico Físico Legal y Socio Ambiental de Predios Rurales y Comunidades Nativas Lotes 01, 03 y 04.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación de los diferentes documentos TdR, Entregables y otros de parte de las Contrapartes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proceso de contratación del servicio de supervisión se encuentra en proceso de negociación con la empresa adjudicada, para seguidamente proceder a la suscripción del contrato e inicio de actividades. Actualmente se han formado equipos de trabajo de la UCP para sostener Reuniones de presentación y coordinación ante las nuevas autoridades Regionales, exponiendo los objetivos y alcances del Proyecto. Se viene negociando adendas a los contratos suscritos con las empresas consultoras responsables de los servicios de diagnóstico, catastro y titulación, para modificar plazos y entregables de productos, a fin de adecuar a la realidad de cada Región, buscando recuperar el tiempo perdido y lograr cumplimiento de metas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2290227. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO: PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE

PIM : 34,153,298.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En apoyo a la gobernanza territorial sostenible, se formularon 32 Planes de Desarrollo Concertado PDC con los municipios, utilizando un enfoque de desarrollo territorial con el acompañamiento de CEPLAN.

Se han identificado 182 comunidades campesinas en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín y 36 comunidades nativas distritos de Echarati y Megantoni del departamento de Cusco, registrando a 1,000 organizaciones económicas integradas por 15,000 familias.

Se brindó apoyo en la elaboración de (84) planes de desarrollo territorial comunitarios, los cuales han sido aprobados en los CLAR y beneficiarán a 3 528 familias de Apurímac, Cusco y Huancavelica.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo un retraso en la ejecución del POA del proyecto PDTS, VRAEM, MEF no asignó el total de la contrapartida nacional del proyecto, por 17.0 millones, demora en la aprobación de los desembolsos de los recursos de la fuente de financiamiento ROOC, límites en la cuenta especial, actualmente cuenta con 2.5 millones de dólares.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la gestión solicitando crédito suplementario, canalizada a la OGPP MINAGRI, por la Oficina de Planificación de AGRO RURAL. En setiembre fue asignada parte de la contrapartida requerida mediante RM por S/ 5,173,777.00, FIDA ha solicitado al MEF que las autorizaciones de los desembolsos sea vía online portal del cliente del FIDA, lo cual se espera que agilice la ejecución se ha solicitado al MEF la ampliación de la cuenta a 5.0 millones de dólares, quien les ha pedido mayor sustento

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 51,192,584.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Del S/ 796,800 asignados para los 24 perfiles de defensa ribereña se ejecutó el 99%, se aprobaron la viabilidad de 20 perfiles. Se asignaron S/ 37,096,821 para la elaboración de 11 planes integrales de control de inundaciones y mov. masa, los cuales culminaron con la etapa de expresión de interés y se iniciaron 10 procesos de selección especial.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de subsanación de observaciones a los perfiles. Retraso en el inicio de proceso de selección debido al gran número de consultas en la etapa de expresión de interés.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se encuentra en evaluación los 04 perfiles para su respectiva viabilidad. A la espera del otorgamiento de buena Pro para el primer trimestre 2019

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2190057. FORESTACION Y REFORESTACION PARA COBERTURA Y PROTECCION DE SUELOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH**PIM : 3,077,310.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el año 2018, se consideró las actividades de mantenimiento de los 581 590 plantones producidos en el 2017 como deshierbo en camas repicadas, remoción y poda de raíz, control fitosanitario y selección de plantas en bolsas; las que se desarrollaron de acuerdo a lo programado, cumpliéndose al 100.0% logrando así obtener las plantas listas para la instalación en campo definitivo. Asimismo, se presentaron las planillas de mano de obra no calificada en la Dirección Zonal de Ancash de las actividades de rehabilitación y acondicionamiento de los viveros forestales, según lo cual se realizó el pago de S/ 21 678.00, favoreciendo a 36 beneficiarios. Durante el presente año 2018, se instaló la cantidad de 467 770 plantones en 391.76 hectáreas entre las especies de Pinus pátula, Pinus radiata, Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens, Caesalpinia spinosa y Polylepis spp. Las 1 879.09 hectáreas instaladas desde el inicio de proyecto diciembre 2014 hasta diciembre de 2017 junto a las 391.76 hectáreas instaladas en la campaña del 2018 totalizan la cantidad de 2 270.88 hectáreas que equivale a 2 872 666 plantones instalados en campo definitivo. Alcanzando el avance físico del 100.0% respecto a la meta global de plantación de 2 270.52 hectáreas. Se realizó la evaluación y monitoreo de las plantaciones forestales instaladas entre el 2014 al 2018 en la zona de Puchca en los centros poblados de Porvenir, Viscas, Pariacancha, Huariamasga, Castillo, San Cristobal de Chupan, Conin, Yanas y Pariacancha y en la zona San Marcos en los centros poblados de Challhuayaco, San Pedro de Carash y Carhuayoc. Se tiene 2 553 267 plantones en buen estado que representa el 88.8% como indicador promedio de sobrevivencia, respecto a los 2 873 173 plantones instalados

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2199961. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES:**PIM : 1,556,022.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Recursos para la gestión del programa de protección de valles y poblaciones rurales vulnerables ante inundaciones JICA PE P45

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problema

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2199961. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES:**PIM : 1,556,022.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No presenta medidas correctivas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2216504. REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN-SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO**PIM : 1,376,357.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de continuidad por administración directa y por encargo a través de la Dirección Zonal Huancavelica, logró ejecutar S/. 1,358,403 soles que representa el 99% del total de los recursos asignados en el PIM, financiado con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Ordinarios. Alcanzó ejecutar una meta física de 0.280 Km de muro defensa ribereña construidos que representa el 87% del total de la meta programada para este año. A la conclusión de esta obra se beneficiarán 2,661 agricultores con la protección de 72 has de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la actualización y aprobación del expediente técnico de saldos, así como en la realización de los procesos de selección. Encargo de su ejecución por administración directa proyecto ubicada fuera del ámbito de intervención de la Dirección Zonal Huancavelica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor celeridad en los trámites administración de aprobación del expediente técnico y en la realización de los procesos de selección.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2250850. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS EN EL RIO CHOROBAMBA DE LA CC.NN TSACHOPEN Y OTROS, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO**PIM : 1,382,983.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2018, se ha logrado una ejecución presupuestaria de S/1,228,109,00 soles que representa el 88.80% del PIM asignado. En lo relacionado a la ejecución física al 31 de diciembre de 2018, se ha logrado un avance del 85.71% en relación a la meta anual programada

b). Identificación de problemas presentados

Problemas sociales presentados por la disponibilidad de la cantera de roca. La obra al ser ejecutado por Administración Directa, los plazos de los procesos de selección y adquisición, requieren cumplir con los plazos establecidos por la normatividad vigente lo que conlleva a algunos retrasos en la provisión de los bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se instruyó a implementar acciones con la finalidad de establecer una mayor coordinación entre los responsables de la ejecución de la obra y la parte administrativa del PEPP, a fin de proveer los bienes y servicios de manera oportuna.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2115690. MEJORAMIENTO GENETICO DE LA GANADERIA VACUNA NACIONAL**PIM : 1,219,338.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 96.6% de un presupuesto asignado de S/1,219,338.00 Soles. Producción de 1078 embriones colectados y congelados de 4 razas Brahaman, Gyr Lechero, Braunvieh y Fleckvieh. Producción de 60 mil pajillas de semen de 25 machos reproductores. Capacitación a 47 técnicos y profesionales en transferencia de embriones provenientes de Pasco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, San Martín. Se ha transferido 616 embriones a los Núcleos Genéticos Regionales Pasco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, San Martín. Se ha transferido 26,352 pajillas de semen a beneficiarios Municipios, Asociaciones de Productores, Cooperativas. Se ha transferido 13 machos reproductores de alta calidad genética a los Núcleos Genéticos Regionales Pasco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, San Martín.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la firma de convenios entre el MINAGRI y los beneficiarios del Proyecto Municipalidades, organizaciones de productores, cooperativas, lo que no permitió entregar en su totalidad el material genético. Los municipios identificados como posibles beneficiarios no cumplieron con entregar los requisitos solicitados. Los beneficiarios no completaron condiciones para el adecuado uso del material genético producido por el proyecto para ser considerados como posibles beneficiarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Proyecto ha transferido 462 embriones y 33, 648 pajillas de semen al INIA, cumpliendo lo establecido en el Convenio de Cooperación firmado entre el MINAGRI e INIA, con la finalidad que se prosiga con el abastecimiento de material genético a los beneficiarios que por algún motivo no lograron la firma de convenio. La DGGA informará a los beneficiarios las gestiones que deberán realizar para la recepción de los productos del proyecto por parte del INIA a partir del 2019.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 8,436,050.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha cumplido con la elaboración de documentos técnicos de gestión, asistencia técnica y supervisión de las obras en el proceso constructivo y los gastos de funcionamiento que han dado operatividad institucional, con una ejecución financiera de S/ 4,537,408 soles que representa el 96% del presupuesto anual asignado. Ejecución al 100 % de la meta física anual programada para este año. Empleo generado durante el año 2017 con cargo al presupuesto de gestión fue de 90 empleos, en las modalidades de contratos de personal a plazo indeterminado, plazo fijo y locación de servicios.

b). Identificación de problemas presentados

Mayor contratación de personal administrativo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar con personal técnico adecuado a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, así como a las direcciones zonales

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 5,008,300.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Meta 0010 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico. Mediante Nota de Modificación Presupuestal N 0000000010, se realiza una Modificación Presupuestaria anulación al interior de la UE 017 por el importe de S/ 28,000.00 aprobada mediante Resolución de Secretaría General N 045 2018 MINAGRI SG en el marco de una reprogramación y sinceramiento de metas a nivel de actividades operativas. Meta 0011 Pago de Seguro de Obra. Mediante Nota de Modificación Presupuestal N 0000000010, se realiza una Modificación Presupuestaria anulación al interior de la UE 017 por el importe de S/ 175,000.00 aprobada mediante Resolución de Secretaría General N 045 2018 MINAGRI SG en el marco de una reprogramación y sinceramiento de metas a nivel de actividades operativas. Asimismo, se efectuó una modificación presupuestal entre Unidades Ejecutoras mediante Nota de Modificación Presupuestal N 0000000016 correspondiente a la transferencia de recursos anulación que no iban a ser comprometidos ni devengados en la Fte de Fto Recursos Ordinarios por un monto que asciende a S/ 325,000.00, aprobado mediante Resolución Ministerial

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 5,008,300.00**

N 512 2018 MINAGRI, a favor del de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, para asegurar la ejecución del Proyecto 2264711 Mejoramiento e Implementación de la Nueva Sede del Ministerio de Agricultura y Riego en la ciudad de Lima.

Meta 0012 Control y Liquidación de Obras.

Mediante Nota de Modificación Presupuestal N 0000000016, se realiza una modificación presupuestal anulación entre Unidades Ejecutoras, correspondiente a recursos que no iban a ser comprometidos ni devengados en la Fte de Fto Recursos Ordinarios por un monto que asciende a S/ 61,700.00, aprobado mediante Resolución Ministerial N 512 2018 MINAGRI, orientado a asegurar la ejecución del Proyecto 2264711 Mejoramiento e Implementación de la Nueva Sede del Ministerio de Agricultura y Riego en la ciudad de Lima, a favor del de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central.

Meta 0013 Afianzamiento del Soporte Infraestructural y de Equipamiento para Respuesta a Desastres y Emergencias.

Mediante Nota de Modificación Presupuestal N 0000000005, se realiza una Modificación Presupuestaria anulación al interior de la UE 017 por el importe de S/ 150,000.00 aprobada con Resolución de Secretaría General N 002 2019 MINAGRI SG., a favor del Proyecto Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo Azángaro Puno, con código SNIP 294108 y Proyecto Mejoramiento de la Cadena Productiva del Ganado Ovino en Organizaciones Campesinas Potoni, Distrito de Potoni Azángaro Puno, con código SNIP 245347, con el objeto de dar continuidad a la ejecución de dichas obras, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

b). Identificación de problemas presentados

Dilatación en la evaluación, levantamiento de observaciones y aprobación del expediente técnico presupuestal 2018, relacionados al margesí de bienes, maquinaria, equipo e infraestructura sujeto de aseguramiento, disponiéndose que prioritariamente debería asegurarse la infraestructura de riego, maquinaria y equipo directo con el funcionamiento de los sistema de riego a cargo del PEBLT, el proceso de contratación del seguro ha sido convocado la AS SM 9 2018 MINAGRI PEBLT 2, el mismo que por segunda ocasión ha sido declarado desierto por no contar con postores, situación que ha obligado a transferir dichos recursos para la ejecución de otras actividades dentro de la unidad ejecutora, esta situación debe ser superada en el 2018 por cuanto la infraestructura, bienes y equipos se encuentran vulnerables y expuestos a diversas situaciones de riesgo al no contar la póliza de seguro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizó acciones de implementación de medidas correctivas, según Memorando Múltiple N 022 2018 MINAGRI PEBLT DE, en donde se implementó Medidas de eficiencia en el gasto y la inversión pública de austeridad y priorización de la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de las actividades programadas en el POI Modificado para el ejercicio presupuestal 2018. Disposición al área de logística de agilizar los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 6,603,366.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto comprende 05 metas presupuestarias Meta 0009, 0010, 0011, 0012 y 0013, durante el año 2018, el proyecto se encuentra con un avance físico promedio del 52.62% y un avance financiero de 73.06% respecto al PIM 2018; algunas de las actividades más importantes. Meta 0009 Mantenimiento de infraestructura Construida correspondiente a 4,492.59 Has de superficie agrícola incorporada y/o mejorada bajo riego, con acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego construida; beneficiando a 2,554 productores agropecuarios. Mantenimiento de las 04 compuertas de la presa Lagunillas, consistente en el desmontaje de 04 tarjetas, arenado de las 04 tarjetas, pintado anticorrosivo, base y pintura epóxica, extracción de vástagos de las 04 compuertas, montaje compuertas, y prueba de funcionamiento de las compuertas. Construcción de aforador tipo vertedero de garganta larga en la presa Lagunillas que permitirá tener mejor control del recurso hídrico. Estudios y documentos formulados. Estudio ampliación de reserva de agua y afianzamiento de la presa Lagunillas, Elaboración estudio de la faja marginal del embalse Lagunillas, Plan de descargas del embalse Lagunillas, Revisión y validación del plan de distribución de agua PDA y Plan de cultivos y riego PCR. Y a la Meta 0010 Mantenimiento y reparación de equipo mecánico. Mantenimiento y reparación de 02 equipos, con acciones mantenimiento y operación, que representa un avance físico acumulado al mes de diciembre del 50.00% en relación a la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el levantamiento de observaciones y aprobación del expediente técnico presupuestal 2018, relacionados al margesí de bienes, maquinaria, equipo e infraestructura sujeto de aseguramiento, disponiéndose que prioritariamente debería asegurarse la infraestructura de riego, maquinaria y equipo directo con el funcionamiento de los sistema de riego a cargo del PEBLT, el mismo que por segunda ocasión ha sido declarado desierto por no contar con postores, situación que ha obligado a transferir dichos recursos para la ejecución de otras actividades dentro de la unidad ejecutora, esta situación debe ser superada en el 2019 por cuanto la infraestructura, bienes y equipos se encuentran vulnerables y expuestos a diversas situaciones de riesgo al no contar la póliza de seguro. Retrasos en la contratación de los servicios profesionales y técnicos por locación de servicios para la ejecución de la mayoría de las metas presupuestarias debido a los recortes presupuestarios e incertidumbre y desfases y a la demora en la aprobación de la Nota Modificación N 0000005 modificaciones presupuestarias al interior de Unidad Ejecutora por un monto de S/ 1.050,000 para asignar recursos financieros para dar continuidad a los Proyectos de Inversión Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero del distrito de Asillo Azángaro por un monto de S/ 650,000 y al Proyecto Mejoramiento de la cadena productiva de ganado ovino en organizaciones campesinas del distrito de Potoni Azángaro por un monto de S/ 400,000 soles

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 6,603,366.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Proyecto 2000270 Gestión de Proyectos, se realizó acciones de implementación de medidas correctivas, según Memorando Múltiple N 022 2018 MINAGRI PEBLT DE; habiendo implementado medidas de eficiencia en el gasto y la inversión pública de austeridad y priorización de la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de las actividades programadas en el POI Modificado para el ejercicio presupuestal 2018. Disposición al área de logística de agilizar los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios. Reprogramación y sinceramiento de metas Julio y Diciembre a nivel de actividades operativas. Capacitación para el desarrollo de capacidades de personal de PEBLT, a través de la realización de 01 Taller Actualización en formulación y gestión de inversiones con una visión al desarrollo regional en infraestructura agraria, agroeconómico y ecosistemas, cuya temática entre otros incluyo aspectos relacionados a la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado, formulación de proyectos, costos unitarios y elaboración de expedientes técnicos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 12,558,788.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han elaborado mas de 380 Estudios de Pre inversion a nivel de todas las Unidades Ejecutoras las mismas que conforman el Banco de Proyectos

b). Identificación de problemas presentados

La formulación de algunos estudios carecen de tecnicismo lo que genera que se actualice con otros estudios complementarios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las Oficina de Infraestructura y Desarrollo de cada ejecutora han sido exhortada a fin de cumplir a cabalidad sus funciones y dar la viabilidad de cada estudio si este cumple o no con los requisitos técnicos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2064576. AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL SISTEMA DE IRRIGACION CABANA**PIM : 1,293,522.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de continuidad que logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto de S/. 899,492 soles que representa el 70% del PIM. Obra ejecutada con la modalidad de administración directa a través de la sede central, financiado con Recursos Ordinarios. Alcanzó una ejecución física de 0.658 km de canal de riego construidos que representa el 18% de la meta anual programada. La conclusión de esta obra beneficiará a 2,500 agricultores con la incorporación y mejoramiento de 730 hectáreas de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Encargo de su ejecución a una dirección zonal fuera de su ámbito de intervención y sin capacidad operativa para ejecutar obras por administración directa; posteriormente de determina su ejecución por la sede central. Demora en el reinicio de la obra por modificaciones al expediente técnico y en la realización de los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecución de obras por Contrata, previa adecuada revisión, verificación y actualización del expediente técnico.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 11,590,666.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- De los S/ 3,892,000 asignados para los 278 estudios básicos de verificación de campo, se logró la conformidad de 116 estudios
- Se asignaron S/ 7,698,666 para la elaboración de 16 expedientes técnicos los cuales culminaron con la etapa de expresión de interés y se firmaron 14 contratos.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la entrega y subsanación de observaciones de los 278 estudios.
- Se declaró desierto el proceso de selección de 02 expedientes técnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se otorgó conformidad a 116 estudios básicos solicitando su financiamiento para el periodo 2019.
- A la espera del otorgamiento de buena Pro para el primer trimestre 2019 de los 14 expedientes y la segunda convocatoria de los 02 expedientes.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2104297. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CEBADACANCHA-ORCCOHALCHANCCA-SAYHUAPATA DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**PIM : 4,023,750.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución, cuenta con un avance físico acumulado de 99.1%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la Adjudicación de la ejecución de obra, el proceso de selección fue declarado desierto debido a que ningún postor cumplió con las especificaciones técnicas mínimas, para pasar a la etapa de calificación. Demora en la contratación del supervisor, el proceso de selección fue declarado desierto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se volvió a convocar el proceso de selección de la obra, llegándose a adjudicar y firmar el contrato. Se continuó con el proceso de selección del supervisor y se contrató un inspector para poder dar inicio a la ejecución de la obra. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2121599. CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO**PIM : 7,092,666.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elaboró expediente de saldo de obra por el importe de S/ 9,146,578.62 (incluye obra y supervisión).

b). Identificación de problemas presentados

Al cierre del periodo 2018, quedo pendiente la actualización del presupuesto, de acuerdo a expediente técnico de saldo de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La dirección de infraestructura, debe evaluar la persistencia de la necesidad de la contratación para ejecución de obra, luego de registrar el presupuesto actualizado.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2128766. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRM EN EL DISTRITO DE HUAMALI, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN**PIM : 3,322,443.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se reinició obra desde el 21.04.18, logrando un avance físico de 57% y una ejecución financiera del 68% (S/ 2,243,161).

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron algunos retrasos para el inicio de obra, ejecución normal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se prevé, posible suspensión de obra por temporada de lluvias en el primer trimestre del año 2019.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2134635. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAMARCA - AUCARA**PIM : 1,042,573.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de continuidad que logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal por administración directa, el monto de S/. 972,617 soles que representa el 93% respecto a los recursos asignados en el PIM. Obra ejecutada por la modalidad de encargo inicialmente a través de la Dirección Zonal Abancay, sin que ésta cuente con capacidad operativa; posteriormente ejecutado por encargo a través de la Dirección Zonal Cusco, financiado con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Ordinarios. Alcanzó una ejecución física de 0.654 km de canal de riego construidos que representa el 77% de la meta anual programada. La conclusión de esta obra beneficiará a 747 agricultores con la incorporación y mejoramiento de 330 hectáreas de terreno agrícola

b). Identificación de problemas presentados

Encargo de su ejecución a una dirección zonal fuera de su ámbito de intervención y sin capacidad operativa para ejecutar obras por administración directa. Demora en el reinicio de la obra por modificaciones al expediente técnico y en la realización de los procesos de selección. Habilitación de fondos sin considerar la capacidad de gasto mensual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecución de obras por Contrata, previa adecuada revisión, verificación y actualización del expediente técnico

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2135179. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, REGION SAN MARTIN**PIM : 1,207,513.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100%, ejecución bajo modalidad de administración directa, ejecución financiera de 97% (S/ 1,182,013), en beneficio de 178 Ha. bajo riego y 22 familias. Se ejecutó el revestimiento de 2.9 km del canal lateral , Construcción de (31) Tomas Sub laterales, instalación de 36 compuertas metálicas, Construcción de (13) Puentes Vehiculares , Construcción de (5) Caídas Verticales

b). Identificación de problemas presentados

Presentación de expedientes de pago por compras y servicios, fuera de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Pendiente la regularización de últimos pagos previstos para el periodo 2019.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2141237. MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**PIM : 2,345,250.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de selección

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de selección para la contratación de la ejecución de la obra fue declarada nula y regreso a la etapa de integración de bases, debido a que uno de los postores ingreso al OSCE la solicitud de dictamen de cuestionamiento a la integración de las bases, aduciendo que esto genera deficiencias en las bases. Posteriormente se continuó con el proceso de selección y en la etapa de presentación de propuestas se declara desierto al no cumplir ningún postor con los requisitos de calificación. El área usuaria actualizo el presupuesto del expediente técnico en coordinación con la unidad formuladora, por ser mayor a seis meses. Se convocó nuevamente y volvió a declararse desierto, debido a que el único postor que pasó la calificación no adjunto el cuadro de precios unitarios, convocándose por tercera vez.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la unidad formuladora a fin de actualizar el expediente técnico del proyecto. Se continuó con el proceso de selección hasta la adjudicación y firma de contrato. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2144570. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO - PACMAL, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**PIM : 2,065,016.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Se resolvió contrato por incumplimiento contractual del contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La oficina de estudios evaluara la continuidad de proyecto de acuerdo a informe de vista de campo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2157636. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 2,164,290.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución, al cierre del 2018 se obtuvo un avance financiero del 78% (S/ 2,067,730) y avance físico del 98%.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecuta fuera de plazo, incurriendo en penalidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el periodo 2019, se estima culminar la obra en un plazo mínimo de 45 días, una vez asignados los recursos por continuidad de inversiones.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2157984. INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO**PIM : 6,073,443.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución de saldo de obra desde el 05.10.18, se obtuvo un avance financiero del 29% (S/ 1,786,700) y avance físico de 6.3%.

b). Identificación de problemas presentados

La obra presento algunos retrasos en el inicio de su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se priorizo la ejecución actividades, que afectan la ruta crítica.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2159735. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU**PIM : 9,808,110.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó la consultoría de (06) Estudios de Mercado. Se realizaron los pagos de los servicios de consultoría DESSAU en función de las valorizaciones presentadas. Se cumplió con la ejecución de los Gastos corrientes en el desarrollo de las actividades en (08) direcciones zonales del ámbito del PIPMIRS.

b). Identificación de problemas presentados

La Supervisión Técnica se encuentra directamente relacionada con la ejecución y avance de las obras. Se declaró desierto el proceso de licitación la Evaluación de Medio Término del Programa para solicitar la consultoría.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es necesario hacer un seguimiento permanente a las obras con visitas de campo y en forma conjunta con la Supervisión DESSAU durante su ejecución, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los contratistas con su cronograma de ejecución y cumplimiento contractual de los contratos. La Evaluación de Medio Término del Programa se ha vuelto a convocar, debido a que el primer proceso fue declarado desierto. Continúa en proceso de selección de la sociedad auditora para el PIPMIRS a través de la Contraloría General de la Republica.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2161835. MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN**PIM : 1,656,847.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución, cuenta con un avance financiero del 56% (S/ 933,013) y un avance físico del 80%.

b). Identificación de problemas presentados

La obra fue suspendida por cambio de trazo, en el mes de mayo y reinicio en junio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó adicional de obra N°1 debido al cambio de trazo en un tramos del canal, para el periodo 2019 se prevé culminar en un plazo mínimo de 60 días, una vez se cuente con recursos asignados.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2166853. MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE**PIM : 4,641,717.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se inició el 01 de mayo del 2018, presentando un avance físico del 63.0%, la Obra se encuentra con plazo suspendido desde el 01/12/2018 hasta el 30/04/2019, por la causal de lluvias.

b). Identificación de problemas presentados

Según informe sobre el estado situacional del proyecto por parte de la supervisión, indica un mal proceso constructivo y fallas en la plataforma del canal de concreto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó visita de seguimiento y monitoreo el 20 de octubre a la ejecución de la obra, donde se visualiza fisuras/fracturas en ciertos tramos del canal de concreto en una longitud de 322.50m, razón por la cual se observa la valorización del mes de octubre del 2018; a la fecha se ha aumentado las fisuras en el revestimiento del canal, por lo que la Coordinación de Infraestructura realizara unos ensayos geológicos y de suelos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2166858. CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO**PIM : 55,878,834.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución del 44.86% del presupuesto autorizado a este proyecto. Construcción de 8.513 km de canal, Capacitación y Asistencia a 1,913 Productores Agrarios en el manejo eficiente del recurso hídrico para uso agrario y actividades agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de fallas geológicas conllevaron a efectuar variantes del trazo del eje del canal en los tramos III y IV del PIP Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao. Gobierno Regional de Amazonas viene incumpliendo con el cofinanciamiento para la ejecución del PIP Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación de Adicionales y Deductivos de Obra, Ampliaciones de Plazo, Pliego MINAGRI convoque a Gobierno Regional de Amazonas para que suscriba el Convenio de cofinanciamiento de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2173525. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**PIM : 1,906,722.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elaboró expediente de saldo de obra por el importe de S/ 10,972,298.44 (incluye obra y supervisión).

b). Identificación de problemas presentados

Se resolvió primer contrato por incumplimiento contractual, quedaron desiertos procedimientos de contratación para la ejecución de saldo de obra, supervisión y remediación ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debido a los retrasos surgidos, se requiere actualizar el presupuesto del expediente técnico y culminar los procedimientos de contratación.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2173709. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUANIPA - CHILMAY - BRAZUELO - PICHIHUSPATA -CCATUMPAMPA DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC **PIM : 1,039,417.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se encuentra con una ejecución del 100.0%. Se viene gestionando la liquidación y posterior cierre del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la reversión de recursos correspondiente a las transferencias realizadas en el año 2017, por lo cual no se le podía habilitar el 2018, el presupuesto faltante para la culminación de la obra. Demora en el proceso de liquidación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Dirección Zonal para la agilización de las reversiones, para posteriormente gestionar la habitación de recursos mediante una modificación presupuestal de tipo 003, la misma que se hizo efectiva. Se realizaron las coordinaciones con la Dirección Zonal encargada de la ejecución del proyecto con la finalidad de agilizar la liquidación

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2175770. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUIA, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH **PIM : 1,702,187.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada al 100%, ejecución financiera de 100% (S/ 1,182,013), en beneficio de 70 Ha. bajo riego y 92 familias. Se ejecutó el revestimiento de 3 km del canal de conducción.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemática

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Esta pendiente el pago a favor o en contra del contratista, resultado de liquidación final.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2183179. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO **PIM : 5,537,628.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto con 17.0% de avance físico

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de selección de la obra fue declarado desierto, al no cumplir técnicamente ninguna de las evaluaciones. El proceso de selección para la contratación del supervisor fue declarado desierto. El proyecto se encuentra suspendido, debido a las constantes lluvias en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El volvió a convocar el proceso de selección para la ejecución de la obra, logrando adjudicarse y contar con la firma del contrato. Se volvió a convocar el proceso de selección para la supervisión de la obra. Se inició la ejecución de la obra con inspector hasta la firma de contrato del supervisor. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2184535. INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN**PIM : 1,169,768.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra con 64.9% de avance físico correspondiente a la ejecución por administración directa

b). Identificación de problemas presentados

Tuvo paralizaciones por lluvias. Demora en realizar los registros de la actualización del monto de inversión en el banco de proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, así como con la Dirección Zonal de Junín, la agilización del trámite para las reversiones de los recursos que fueron transferidos y no ejecutados en el periodo 2017. Se coordinó con el área usuaria a fin de agilizar la gestión para las actualizaciones en el banco de inversiones, el mismo que a la fecha ya se encuentra actualizado

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2187361. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH**PIM : 1,529,275.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició ejecución de saldo de obra el 16.04.18, logrando un avance físico de 30%.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada por incumplimiento del contratista en los plazos, disposición de personal y maquinarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se evalúa intervención económica.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2189016. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**PIM : 6,909,952.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución avance financiero 96% (S/ 6,653,688) y avance físico de 70%.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, no se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estima posible suspensión por temporada de lluvias.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2189468. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, SAN BOMBO, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

PIM : 843,668.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Actualmente se encuentra paralizada en etapa de conciliación.

b). Identificación de problemas presentados

La supervisión presionó al contratista debido a su poca ejecución, paralizándola de manera injustificada por (28) días, por lo que se optó por resolver el contrato, a pesar que la supervisión comunico a la entidad que había frentes de trabajos para ejecutar, se resolvió el contrato. La Oficina de Asesoría Legal ha remitido propuesta de conciliación, indicado dejar sin efecto resolución de rescisión de contrato y que el mismo reinicie la obra. La Oficina de Asesoría Legal, emite su informe a Dirección Ejecutiva enviando el informe de costo-beneficio el 30 de noviembre del 2018 a procuraduría MINAGRI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conciliador emitió laudo para poder iniciar los trabajos, dicha laudo debe ser autorizado por el procurador y este mismo está a la espera de una autorización ministerial, cuando se tenga la aprobación de procuraduría se iniciará los trámites de aprobación del adicional y deductivo vinculante, y Ampliación de plazo solicitado por el contratista y aprobado por la supervisión. Se está comunicando con Procuraduría MINAGRI, para que acelere los procedimientos para la decisión final sobre la continuidad de la obra; el 28/01/2019, procuraduría comunico que envió el informe de autorización a la conciliación a MINAGRI

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2189469. MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UNTULLE - SANTA ROSA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

PIM : 1,848,600.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, liquidada y pagada, se transfirió fondos para finalizar la capacitación de regantes del proyecto, el 03/08/2018 se notificó la RDE de la liquidación de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192744. CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL, RESERVOIRIO Y CANAL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL PUNSOCANZA - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA

PIM : 1,251,381.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto con metas físicas concluidas al 100.0%.

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente capacitación y mitigación ambiental, metas físicas concluidas. El proyecto inicialmente tenía como modalidad de ejecución contrata, al no lograr que se adjudicara por esta modalidad, el área usuaria decidió ejecutarlo por administración directa, por lo cual la Dirección Zonal demoró en la determinación de los importes por específicas que debían ser transferidos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192744. CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL, RESERVOIRIO Y CANAL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL PUNSOCANZA - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA**PIM : 1,251,381.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se coordinó con la Dirección Zonal, para agilizar la determinación de los clasificadores de gasto para la transferencia de los recursos. La Dirección Zonal, continuó con el proceso de selección hasta la adjudicación y firma de contrato de las tuberías

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192748. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 2,945,586.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución con 48.5% de ejecución física

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas relevantes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192840. INSTALACION DE SERVICIOS DE MEDICION Y CONTROL DE AGUA PARA RIEGO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR Y MENOR DEL VALLE JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CHEPEN, PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA**PIM : 1,672,597.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra ha generado mejoras y beneficios a los pobladores del Valle Jequetepeque, entre ellos tenemos: Que se han mejorado 14 068 Ha. beneficiando a una población de 13440 productores.

b). Identificación de problemas presentados

La no aprobación de la continuidad de inversiones provoco demora y el riesgo de paralizar la obra
 La Buena Pro del Procedimiento de selección para la adquisición de limnigrafos fue otorgada el día 28.12.18 por un monto de S/ 73 200.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se planteo modificaciones presupuestarias entre proyectos al interior de la unidad Ejecutora, para dotar de recursos presupuestales la culminación de la obra al corto plazo y la solicitud de la demanda adicional compensará a las metas habilitadoras.

Se firmo el contrato el 18.12.18 estando programada la recepcion de los limnigrafos para los próximos 30 días y proceder a la instalación de los medidores que faltan instalar, así como culminar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192884. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO**PIM : 3,418,562.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra suspendida. Avance financiero 55% (S/ 1,886,117) y avance físico de 80%..

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192884. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO**PIM : 3,418,562.00****b). Identificación de problemas presentados**

Obra suspendida en el último trimestre del 2018, por conflicto social. En visita de campo se evidencio que el contratista modificó ubicación del reservorio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó al supervisor de obra un informe técnico, que sustente la modificación. Se encuentra en trámite expediente de adicional y deductivo vinculante. De no solucionar conflicto social, se debe evaluar el recorte de meta y liquidar obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192885. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES VADO - YANAMACHAY - QUICHES PARTE BAJA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH**PIM : 4,085,031.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada. Avance financiero 92% (S/ 3,750,919), con 160 Ha. bajo riego, beneficiando a 64 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, no se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192890. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**PIM : 6,192,437.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución desde el 05.07.18, avance financiero 96% (S/ 5,972,746.84) y avance físico 41%.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, no se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192893. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA**PIM : 3,272,344.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada. Avance financiero 99% (S/ 3,238,789) y avance físico 100%, se ejecutaron 06 obras de captación, 13.30 km de canal, 503 obra de arte y 177 ml de muros de contención; en beneficio de 236 Ha. y 60 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, no se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2195934. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CUSIRUMI - SANTO TOMAS, C.C. COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA**PIM : 1,652,446.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada. Avance financiero 99% (S/ 1,643,250) y avance físico 98%, se ejecutó 3.7 km de canal y obras de arte; en beneficio de 204 ha y 66 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Esta pendiente levantamiento de observaciones del comité de recepción y transferencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó al contratista el levantamiento de observaciones

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2197078. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAQUINA, AMOCA Y HUECCOTO DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**PIM : 1,111,406.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada. Recibida el 25/07/2018, liquidación en trámite de aprobación, fue presentada por la Supervisión el 22/11/2018.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2200694. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC.CC AYACCASI, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO**PIM : 1,457,692.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, avance financiero 45% (S/ 662,389) y avance físico 100%, se ejecutó 8.2 km de línea de conducción, rehabilitación de 03 captaciones, 03 desarenadores, 03 reservorios de geomembrana, obras de arte e instalación de 489 hidrantes y obras de arte; en beneficio de 50 ha y 51 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Esta pendiente liquidación y pago de valorización final de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procede a la conformación de comité de recepción y transferencia.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2200695. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH**PIM : 1,084,782.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra suspendida. Avance financiero 10% (S/ 109,566) y avance físico 49%.

b). Identificación de problemas presentados

Obra suspendida, el contratista no informo de modificación del trazo en un tramo del canal a mejorar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se encuentra en evaluación de la oficina de estudios y proyectos, el expediente de adicional y deductivo vinculante. Se solicitó informe a supervisor sobre modificación de trazo, se coordina visita de campo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2200781. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SOGORAGRA RONDOBAMBA, DISTRITO APARICIOPOMARES, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO**PIM : 4,160,856.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución, presenta avance de ejecución física del 80.0%, Se aprobó el Adicional N° 01 por mayores metrados y Adicional N° 02 por partidas nuevas; quedando pendiente la aprobación del Adicional N° 03 por mayores metrados, se estima reinicio de obra a mediados del mes de abril 2019.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2204847. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

PIM : 3,021,310.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución desde el 17.11.18. Avance financiero 31% (S/ 949,672) y avance físico 7%.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal. Obra culminará en el periodo 2019, se requiere asegurar la disponibilidad de recursos por continuidad de inversiones, para cumplir con futuros pagos de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estimo recursos a requerir por continuidad de inversiones para remisión de solicitud a OGPP-MINAGRI.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2208782. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH

PIM : 838,711.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada

b). Identificación de problemas presentados

Se habilitó recursos para pago de saldo a favor del contratista, de acuerdo a liquidación final; sin embargo contratista no presentó documentación completa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estimó recursos a requerir por continuidad de inversiones para remisión de solicitud a OGPP-MINAGRI en el periodo 2019.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2216297. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARTE ALTA (MAYOARMA-PALLCCAPUQUIO-ASNACE), PARTE BAJA (PUNRUPUQUIO-PIÑAPUQUIO-MARCO ERA) DEL CP. DE ANTA Y CHINCHIPAMPA-CHICURO DEL CP. PICHOS, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA

PIM : 4,798,560.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Zona Riego Anta Baja: construcción de 01 captación de fondo tipo tirol en sector anta baja 21.74 lps. Construcción canal conducción (l=4.636 km), obras de arte que comprende las obras de arte: cajas de inspección (40 unid), cajas de inspección partidor (05 unid), disipador de energía (01 unid), cruce de quebrada (l=10.00m). obras de almacenamiento el mejoramiento de reservorio v= 750 m3 (01 unid), que comprende: reservorio sector 4 (v=250 m3) y cámara de carga (v= 38m3) 05 unid. Línea de distribución de la red de riego (7,054.99 ml), obras de arte que comprende: cámara rompe presión t- 6 (21 unid), caja hidrante (84 unid), caja de válvula de control (15 unid), caja de válvula de purga (40 unid), caja de válvula de aire (03 unid).

Zona Riego Anta Pichos: construcción de 01 captación de fondo tipo tirol en sector pichos de (68.51 lps). Construcción canal conducción (l=9.85 km), obras de arte que comprende, cajas de inspección (76 unid), cajas de inspección partidor (01 unid), disipador de energía (25 unid), obras de almacenamiento, reservorio pichus sector 01 (v=2000 m3), reservorio pichus sector 02 (v=970 m3).

b). Identificación de problemas presentados

Asignación Presupuestaria del proyecto en el último semestre del ejercicio fiscal 2018, inicio de ejecución el 01.10.18, Limitado Mano de Obra No calificada, Deficiente acceso al lugar de la ejecución del proyecto

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2216297. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARTE ALTA (MAYOARMA-PALLCCAPUQUIO-ASNACE), PARTE BAJA (PUNRUPUQUIO-PIÑAPUQUIO-MARCO ERA) DEL CP. DE ANTA Y CHINCHIPAMPA-CHICURO DEL CP. PICHOS, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCANELICA

PIM : 4,798,560.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha ejecutado de manera eficiente el recurso, a pesar que se ejecutó durante el Último trimestre, culminando el año fiscal 2018 en 79.31%. Respecto al limitado mano de Obra, se ha demandado mediante servicios por terceros para agilizar la ejecución física del proyecto. Se ha mejorado el acceso para dinamizar la ejecución del proyecto, con la entrega oportuna de materiales de construcción, en coordinación con la población beneficiaria.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2224110. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHIHUIP BAJO SECTOR YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH

PIM : 1,865,456.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido. Presenta un avance físico del 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la gestión de los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - CIPGN, por el primer y segundo trimestre de la ejecución de obra. Demora en el registro de la actualización del costo de inversión del proyecto, como consecuencia del incremento del valor de la supervisión. Demora en la elaboración de la adenda al contrato de la supervisión, debido a que la supervisión cuenta con ampliación de plazo concordante con la aprobación de la mayor ejecución de la obra. Demora en gestionar el tercer CIPGN y la liquidación de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, la Oficina de asesoría jurídica y la Unidad de Programas Proyectos y Cooperación, vienen realizando las gestiones para la adenda al contrato del supervisor, la misma que una vez aprobada permitirá gestionar el tercer CIPGN y la liquidación de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2224444. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO LADERA - I DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA

PIM : 1,443,461.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido. Presenta un avance físico del 100.0%.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de selección para la contratación del supervisor fue declarado desierto. Demora en la presentación de la última valorización de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició la obra con inspector hasta la firma de contrato del supervisor. Se aperibirá el contrato de obra, solicitan presentación de dicha valorización indicándole que cumpla con el registro del termino de obra y que proceda con el trámite correspondiente ante el supervisor. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2224445. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO CAPILLA PAMPA DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA**PIM : 1,074,960.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto culminado, se ejecutó el 100.0% de la meta física considerada en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas relevantes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones constantes con la Dirección Zonal Tacna, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2224447. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI II DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA**PIM : 1,936,141.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido, con un avance físico del 100.0%. Se encuentra en trámite la recepción de la obra

b). Identificación de problemas presentados

El contratista presentó un adicional de obra, el citado adicional fue ejecutado sin aprobación de la entidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería, evaluó el requerimiento de adicional de obra, así mismo también lo remitió al supervisor para su pronunciamiento, determinándose que es improcedente y que la entidad no reconocerá el pago de los trabajos realizados por estar ejecutados sin autorización. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2224448. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI-I DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA**PIM : 1,503,469.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido, con un avance físico del 100.0%.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la visita de campo realizada el 27/06/2018 con la Dirección Zonal Tacna se identificó que la obra no está concluida. Se encuentra pendiente la presentación de la última valorización de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El área usuaria se encuentra evaluando el posible apercibimiento de contrato por incumplimiento contractual y acumulación de máxima penalidad, no ha presentado valorización final. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2225488. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**PIM : 935,675.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra suspendida. Avance financiero 10% (S/ 96,748) y avance físico 31%.

b). Identificación de problemas presentados

Obra interviene en zona arqueológica por lo cuál fue suspendida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramitó solicitud de CIRA, el que fue rechazado por la DDC (dirección desconcentrada de cultura - Arequipa) quien recomendó la no aprobación del expediente.

* se encuentra en trámite la apelación al resultado inicial ante el Ministerio de Cultura de Arequipa.

*aproximadamente el tramite demorará 30 días.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2226416. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PAJARI - PUCARUMI DE LA LOCALIDAD DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 1,253,852.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de continuidad ejecutada por administración directa y por encargo a través de la Dirección Zonal Andahuaylas, logró ejecutar S/. 1,068,870 soles que representa el 85% de los recursos asignados en el PIM con cargo al FSA. Logró una ejecución de meta física de 4.902 Km de canal de riego construidos que representa el 94% del total de la meta programada para este año. A la conclusión de esta obra se logrará beneficiar a 332 agricultores con la incorporación de 100 Has. de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la gestión de reasignación de recursos presupuestarios dentro de la Unidad Ejecutora, que limitó mayor ejecución del gasto. Demora en la realización de los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor celeridad en las gestiones de financiamiento y en la realización de los procesos de selección

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2229551. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 4,446,595.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución con 12.9% de ejecución física

b). Identificación de problemas presentados

El contrato para la ejecución de la obra fue declarado nulo, debido a deficiencias en la integración de la bases, por lo cual se retrotrae hasta la integración de las bases. Obra presenta retrasos en la ejecución. El supervisor ha incumplido con sus obligaciones contractuales, en el cuaderno de obra se acento su ausencia.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2229551. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 4,446,595.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado al contratista el calendario acelerado para la ejecución de la obra. Se ha realizado el apercebimiento al contrato del supervisor. Coordinaciones constantes con la Dirección de infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2229848. MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO HUATATAS, SANTA ELENA, YANAMILLA, DISTRITO-AYACUCHO-SAN JUAN BAUTISTA-PROV. HUAMANGA-AYACUCHO

PIM : 1,831,959.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de continuidad que inició su ejecución por Contrato el año 2016. Sin embargo, por resolución del contrato y en proceso arbitral, se determinó reiniciar por administración directa desde el año 2017 previa elaboración del expediente técnico los saldos de obra; logrando ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto de S/. 1,685,959 soles que representa el 92% respecto a lo asignado en el PIM, financiado con cargo a Recursos Directamente Recaudados proveniente de la ejecución de cartas fianzas, así como con cargo al FSA. Logró una ejecución física del 1,417 km de canal de riego construidos que representa el 98% de la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la incorporación de los recursos de la ejecución para las cartas fianzas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor celeridad en la toma de decisiones y gestiones de incorporación de recursos al PIM, así como mayor celeridad en la ejecución del proyecto por administración directa.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2235888. FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL MANEJO DE LAS MICROCUENCAS AMBITO DEL PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU

PIM : 4,358,199.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre del mes de diciembre 2018, para el componente B, se ha realizado una serie de actividades orientadas a la generación de capacidades a los Comités de Gestión de Recursos Hídricos que se vienen constituyendo en cada una de las microcuencas Alto Andinas ámbito del Proyecto caracterizadas con datos y planes de Gestión sostenibles de los RRNNPP, especialmente el agua. Estudios de Caracterización y Planes de Gestión: Se programaron (14) Estudios de los cuales existe un avance físico de (06) estudios que representa el 42.9% de avance físico, los (08) estudios están en proceso de evaluación final. Instalación de Estaciones Meteorológicas, en el Plan Institucional Inicial se programaron la instalación de (22) estaciones meteorológicas, que previo estudio de mercado se encuentran en proceso de adquisición a partir del mes de diciembre 2018. Instalación de Limnigrafo, está programado la instalación de (12) estaciones hidrométricas, que se encuentran con buena pro, en proceso de entrega y con firma de contrato. Debe iniciar la entrega los primeros días del mes de enero en atención a la firma del contrato. Actores locales que demandan agua, sensibilizados, capacitados y participan en el cuidado ahorro y en la gestión del recurso hídrico a nivel de las microcuencas:

Talleres de presentación, sensibilización y coordinaciones con actores locales de microcuenca, Se han desarrollado los (34) talleres de sensibilización y presentación programados, con un avance físico financiero al 100.0%, donde los actores de la microcuenca se han sensibilizado sobre el objetivo del programa, la importancia que debe darse a los recursos naturales y el rol que les compete como actores de su territorio. Elaboración de material de sensibilización a repartir en los actores de las microcuencas altoandinas, Se han procedido con la elaboración de kits de materiales de sensibilización en todas las microcuencas programadas, estos materiales se han distribuido entre los actores de las microcuencas, con avance físico financiero al 100%. Elaboración de spot radiales, Se ha elaborado y se ha realizado la difusión de (20) spots radiales en las microcuencas. Elaboración de spot Televisivos, Se ha difundido los (24) spots televisivos programados en las microcuencas del ámbito del programa, cumpliendo al 100.0% con la meta programada. Estudio de sistematización de experiencias del proyecto, Al mes de diciembre se han completado la realización de la sistematización de las experiencias del proyecto, según la programación en las (12) microcuencas. Comités de Gestión de Microcuencas, organizados, capacitados y fortalecidos que gestionan el cuidado de los RRNNPP, especialmente el agua en las microcuencas alto andinas. Primer registro Taller de capacitación en gestión integrado de recursos hídricos, se han cumplido la realización de los talleres en Gestión Integrada de Recursos hídricos, con (11) Talleres que estaban programados el 2018, y a nivel del primer registro con los (48) talleres programados en el Plan de Implementación. Taller de capacitación en administración y contabilidad para la gestión del comité, se han desarrollado los (04) Talleres de administración y contabilidad programados en el presente año; y a nivel del primer registro se han completado la ejecución de los (24) talleres programados en el Plan de Implementación. Trámites registrales de formalización del comité de gestión de microcuencas, en el presente año se ha realizado el registro de formalización del comité de gestión de (05) microcuencas; con estas actividades se ha completado la formalización de los comités de las (12) microcuencas del primer registro. Gestiones del comité de microcuenca altoandina (presentación, concursos de Manejo de RRNNPP y otros), se han ejecutado los (22) concursos conservacionistas, orientados al manejo de recursos naturales, las cuales tienen como fin hacer conocer y promover en los actores de las

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2235888. FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL MANEJO DE LAS MICROCUENCAS AMBITO DEL PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU

PIM : 4,358,199.00

microcuencas.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2237500. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITE DE REGANTES URINSAYA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO

PIM : 2,927,342.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto fue adjudicada al Consorcio Corporación Inca SAC, se ha suscrito el contrato respectivo el 29.10.2018, la ejecución de la obra inicia el 16.11.18 con la colocación de la primera piedra con participación de las autoridades locales y regionales. Al mes de diciembre 2018 el avance físico es de 3% con una ejecución financiera de S/ 1,933,949.32 soles que representa el 66.07% respecto al PIM 2,927,342.

b). Identificación de problemas presentados

La actual gestión institucional en base al Informe Legal N 110 2018 MINAGRI PEBLT de fecha 11 junio 2018, determinó controversia que contraviene con el principio de libre concurrencias en las bases de la convocatoria del proceso de Licitación Pública N 003 2017 MINAGRI PEBLT, etapa de convocatoria, sin perjuicio de la determinación de responsabilidades. Declaración mediante acto resolutivo de nulidad de oficio de procesos de convocatoria y licitación, retrotrayendo a la etapa de convocatoria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualización de costos del Py Rosario Huancarani, para proceder con la convocatoria. Mejora de los procesos de Licitación Contratación de ejecución de obra, específicamente en la formulación de las bases de licitación para la contratación de ejecución de obra mediante la modalidad de contrata. Desarrollo de capacidades a personal del proyecto en proceso de contratación de obras y servicios en el marco de la nueva normatividad en materia de contrataciones con el Estado

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2237578. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RINRIN PAMPA, DISTRITO DE PAMPAS CHICO - RECUAY - ANCASH

PIM : 2,387,941.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada. Avance financiero 100% (S/ 2,387,941) y avance físico 100%, se ejecutó, 4.78 km de canal y obras de arte; en beneficio de 60 ha y 72 familias.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2239742. INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE LOS SECTORES QUEBRADA MAIZAL-CHILCANI-TACTABAMBA DEL, DISTRITO DE MOSOC LLACTA - ACOMAYO - CUSCO**PIM : 8,352,442.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución con 90.5% de ejecución física

b). Identificación de problemas presentados

Posible suspensión de la obra hasta la aprobación de un adicional y deductivo vinculante, presentado por el contratista. Retraso en la firma de contrato del supervisor, y posteriormente solicito el cambio del ingeniero supervisor por temas de salud. Retraso en el inicio de la ejecución de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El área usuraria viene evaluando la aprobación del adicional de obra, solicitado por el contratista. Se firmó el acta de postergación de inicio de la obra, hasta la firma de contrato del supervisor. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2239883. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE PORTA CRUZ, DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO**PIM : 4,370,427.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto nuevo en ejecución por la modalidad Contrata; al cierre del año logró ejecutar el monto de S/. 4,345,187 soles que representa el 99% respecto a los recursos asignados en el PIM, fuente de financiamiento Recursos Determinados. Alcanzó una ejecución física de 11.038 km de canal de riego construidos que representa el 99% de la meta anual programada. La conclusión de esta obra beneficiará a 204 agricultores con la incorporación y mejoramiento de 210 hectáreas de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la asignación de recursos presupuestarios para pagar las valorizaciones presentadas por el contratista. Presentación de adicionales de obra necesarios para la conclusión del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor diligencia en las gestiones de asignación presupuestaria, así como en la revisión y aprobación del expediente técnico adicional de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2240244. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD**PIM : 2,541,686.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución, avance financiero 91% (S/ 2,316,217) y avance físico de 92%.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, obra culminará en el periodo 2019, se requiere asegurar la disponibilidad de recursos por continuidad de inversiones, para cumplir con futuros pagos de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estimo recursos a requerir por continuidad de inversiones para remisión de solicitud a OGPP-MINAGRI para el periodo 2019.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2244900. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR DE AREQUIPLAKA DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**PIM : 4,056,302.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada. Avance financiero 100% (S/ 100,489) y avance físico 100%. Se ejecutó, 1.76 km de canal y obras de arte; en beneficio de 130 ha y 400 familias.

b). Identificación de problemas presentados

No se presento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2246164. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SANTO DOMINGO A POMACOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA**PIM : 1,116,574.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto culminado. Se ejecutó el 100.0% de la meta física considerada en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de selección para la adquisición de tubería ha sido observado por un (01) postor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se levantaron las observaciones realizadas al proceso de adquisición de tuberías. Coordinaciones constantes con la Dirección Zonal Tacna, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250241. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION TRAMO LLANLLA - PACARISCA - ALPABAMBA DEL DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH**PIM : 5,611,171.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, avance financiero 99% (S/ 5,972,747) y avance físico 100%, se ejecutó, 8.84 km de canal y obras de arte; en beneficio de 359 ha y 4,536 familias.

b). Identificación de problemas presentados

No se presento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250888. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ANGELES - SECTOR EL CASTILLO - DISTRITO APLAO - PIM : 1,728,926.00
PROVINCIA DE CASTILLA - REGION AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución desde el 18.09.18, avance financiero 71% (S/ 1,224,013) y avance físico 72%.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, obra culminará en el periodo 2019, se requiere asegurar la disponibilidad de recursos por continuidad de inversiones, para cumplir con futuros pagos de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estimo recursos a requerir por continuidad de inversiones para remisión de solicitud a OGPP-MINAGRI.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250972. MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHTWA Y HUANUCO, PIM : 5,837,108.00
PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta obra se dio inicio el 16 de mayo del presente año, a diciembre se tuvo un avance físico de 46.66% y una ejecución presupuestal de 86.8%. La construcción de esta obra continua en el 2019.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de acero, que dificultó continuar con la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se volvió a convocar el proceso de adquisición de acero.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2251651. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CARACOCHA - HUALLACAYAN, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIM : 2,754,018.00
HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución, presenta avance de ejecución física del 71.0%, se aprobó el Adicional N° 01 por mayores metrados; quedando pendiente la aprobación de Adicional N° 02 por partidas nuevas.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación de Adicionales ha ocasionado que no se puedan realizar las No objeciones de JICA, los cuales fueron un impedimento al desembolso programado en el año fiscal 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado coordinaciones a fin de acelerar el trámite de la aprobación de los presupuestos Adicionales de Obra, a medida de poder pagar la ejecución de los mayores metrados para el primer trimestre del año 2019.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2251699. INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE HUAPRA - RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARA, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH**PIM : 1,297,900.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra por reiniciar ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por indisposición de los pobladores por el acceso de los 900m

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Entidad mando una carta notarial, remitida por la notaria el día 06/10/2018, a la comunidad que de no darse el pase para continuar la obra se rescindirá el contrato, el alcalde en respuesta a la carta notarial, indica que se ha acordado con los propietarios indemnizarlos por el pase del canal en su terreno, se espera reinicio de obra en el primer trimestre del 2019; de no haber respuesta, se procederá a resolución de contrato

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2251700. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA**PIM : 4,934,142.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución, presenta avance de ejecución física del 70.0%, actualmente la obra se encuentra en proceso de suspensión por estacionalidad de lluvias se aprobó el Adicional de obra N° 01 por mayores metrados, quedando pendiente la Aprobación de Adicional de obra N° 02 por mayores metrados y Adicional N° 03 por partidas nuevas, de esta el contratista solicito una suspensión de plazo desde el 18 de noviembre del 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación de Adicionales ha ocasionado que no se puedan realizar las No objeciones de JICA, los cuales fueron un impedimento al desembolso programado en el año fiscal 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado coordinaciones a fin de acelerar el trámite de la aprobación de los presupuestos Adicionales de Obra, a medida de poder pagar la ejecución de los mayores metrados para el primer trimestre del año 2019

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2251728. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA, PUCA URCCO Y WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**PIM : 2,110,141.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El inicio de la ejecución de obra fue el 17 de octubre del 2018, a final del mes de diciembre el avance es de 0.76%. Por carta de supervisor nos indica que la obra estuvo suspendida por más de (28) días calendario; por lo antes mencionado la coordinación de Infraestructura está realizando los trámites de rescisión de Contrato y envió de la no objeción a la rescisión del contrato al JICA

b). Identificación de problemas presentados

El contratista en (48) días calendario. no ha ejecutado según lo programado presentado por la Supervisión DESSAU y ha suspendido la obra de forma unilateral

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará ejecución de saldo de obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2253098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TRAMO CRITICO CANAL FILTRACIONES - LA CANO, EN LA LOCALIDAD DE LA CANO, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA**PIM : 6,029,653.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, avance financiero 100% (S/ 6,014,652) y avance físico 100%, se ejecutó, 0.83 km de canal y obras de arte; en beneficio de 2,004 ha y 331 familias.

b). Identificación de problemas presentados

No se presento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2258193. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONTEAZUL - MITOTAMBO - PUNCHAO CHICO, DISTRITO DE QUISQUI, HUANUCO, HUANUCO**PIM : 1,443,669.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, recibida y trasferida a la comunidad. Se encuentra en proceso de trámite de liquidación final de obra para lo cual la entidad tiene un plazo de (30) días, para presentar la Resolución Aprobatoria de dicha liquidación, plazo vence el 23 de marzo del 2019. Pendiente de aprobación de adicional de obra N°02 por parte de la Entidad y pago del adicional N°01 de la obra, fecha de recepción 27 de diciembre del 2018, entrando al trámite de la Liquidación

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2267681. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO JATUN MONTE - CHOCORVO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA**PIM : 1,537,878.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada y liquidada, recibida 30 de julio del 2018, el pago del saldo a favor del contratista está pendiente por la renovación de la póliza car, para finalizar los pagos de la ejecución de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2267683. MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TOMAYCUCHO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO

PIM : 1,877,444.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución presenta un avance físico del 77.0%, se han aprobado el adicional N°01 por cambio de cantera y el adicional N° 04 por mayores metrados, capacitación concluida

b). Identificación de problemas presentados

Se han suspendido el pago de las Valorizaciones del mes de octubre, noviembre y de futuras valorizaciones, debido a que el contratista presenta Resoluciones Coactivas de la SUNAT, imposibilitando las retenciones por concepto de garantía según el Contrato

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Contratista ha presentado un procedimiento de conciliación por ampliación de plazo presentada y que solo ha sido aprobado parcialmente (ampliación de plazo N°01 por 19 d.c., de 60 d.c.), a este proceso de conciliación se adicionaran las ampliaciones N°3 y N°4 denegadas por la entidad, del procedimiento de conciliación por ampliación de plazo se envió un informe solicitando la designación de un conciliador, y la oficina de Asesoría Legal ya emitió su informe de solicitud de conciliación

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2276462. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA-ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

PIM : 3,765,563.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución, avance financiero 97% (S/ 3,646,445) y avance físico 64%, culminación estimada para el periodo 2019.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, obra culminará en el periodo 2019, se requiere asegurar la disponibilidad de recursos por continuidad de inversiones, para cumplir con futuros pagos de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estimó recursos a requerir por continuidad de inversiones para remisión de solicitud a OGPP-MINAGRI, en el periodo 2019.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2279164. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HALLAHUA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC

PIM : 1,661,170.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido, con un avance físico del 100.0%. Se viene realizado procedimientos para liquidar, se hizo entrega a comunidad para operación y mantenimiento

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adjudicación del proceso de selección para la adquisición de tuberías.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección Zonal de Apurímac, continuo con el proceso de selección hasta la adjudicación y posterior firma de contrato para la adquisición de tuberías. Coordinaciones constantes con la Dirección Zonal Tacna, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

**PRODUCTO PROYECTO : 2281188. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CHULLUNCO - GERRANA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA,
DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA****PIM : 2,479,954.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución presenta un avance físico del 37.2%, se notificó al contratista el rediseño de la bocatoma, para que lo presente como la solicitud del adicional N°02, por el momento no se tiene respuesta

b). Identificación de problemas presentados

Es la obra con mayor retraso, el contratista ha solicitado cambio de residente de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La UCEP PIMIRS ha emitido informe aprobando el cambio de Residente el día 02/08/2018, notificando al contratista el día 08/08.2018

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2286002. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE TUCNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 891,520.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, recibida el 05 de octubre del 2018, liquidación en trámite de aprobación, para posterior pago

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

**PRODUCTO PROYECTO : 2291894. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS,
PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO****PIM : 4,590,077.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución desde el 17.11.18, avance financiero 31% (S/ 949,672) y avance físico 7%.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, obra culminará en el periodo 2019, se requiere asegurar la disponibilidad de recursos por continuidad de inversiones, para cumplir con futuros pagos de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estimó recursos a requerir por continuidad de inversiones para remisión de solicitud a OGPP-MINAGRI, en el periodo 2019.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2309745. INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QQUELLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ASACASI, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC**PIM : 1,261,916.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución, con un avance físico del 100.0%. Se viene realizando procedimientos para liquidar, se hizo entrega a comunidad para operación y mantenimiento

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adjudicación del proceso de selección para la adquisición de tuberías.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección Zonal de Apurímac, continuo con el proceso de selección hasta la adjudicación y posterior firma de contrato para la adquisición de tuberías. Coordinaciones constantes con la Dirección Zonal Tacna, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2312329. IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO**PIM : 9,072,436.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución del 75.79% del presupuesto autorizado a este proyecto. Con fecha 21/12/2018 se dio inicio a la ejecución de la obra, otorgándose el Adelanto Directo (10%) y Adelanto de Materiales (10%), que hacen un total de S/6,876,309.58

b). Identificación de problemas presentados

Concurso Público para la contratación de los servicios de Supervisión para la ejecución de la obra: Irrigación San Antonio de Huarango fue declarado Desierto en primera convocatoria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se convocó por segunda vez, estando programado el otorgamiento de la Buena Pro para el 21/01/2019. Se contrató los servicios de una Supervisión Transitoria, en tanto se suscribe el contrato con la Supervisora que resulte ganadora, a fin de iniciar la ejecución de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2319208. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 4,893,683.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución desde el 05.12.18, avance financiero 40% (S/ 1,963,800) y avance físico 12%.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, obra culminará en el periodo 2019, se requiere asegurar la disponibilidad de recursos por continuidad de inversiones, para cumplir con futuros pagos de valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estimo recursos a requerir por continuidad de inversiones para remisión de solicitud a OGPP-MINAGRI, para el periodo 2019.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2332339. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO, SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS, EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA

PIM : 4,747,980.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución con 5.6% de ejecución física

b). Identificación de problemas presentados

El postor al cual se adjudicó la obra perdió la buena pro, debido a la presentación de carta fianza falsa, por lo cual se declara nulo el proceso hasta la etapa de calificación de procedimiento, pero como solo se calificó al postor que perdió la buena pro (orden de prelación 1 y no se calificó al postor que obtuvo el segundo lugar, tal como señala el art. 55 de la ley de contrataciones; por cual, se declaró nulidad de oficio del proceso hasta la etapa de calificación de ofertas. Valorizaciones de obra y supervisión observadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se continuó con el proceso de selección hasta la adjudicación y firma de contrato. El área usuaria viene coordinando con el contratista de la obra y el supervisor a fin de subsanar las observaciones de las valorizaciones. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2338084. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTO DOMINGO PROGRESIVA 0+000 A 6+087 EN EL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

PIM : 1,633,506.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución física de 4.8%

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró de oficio la nulidad del otorgamiento de la buena pro y retrotraer el proceso de selección a la etapa de calificación y evaluación, debido a que el consorcio ganador dentro de su propuesta técnica presentó el certificado de vigencia de poder con fecha adulterada, por lo cual se retrotrae el proceso hasta la etapa de calificación y evaluación; posteriormente se otorgó la buena pro a otro postor. El comité de selección manifestó que no se ha cumplido en la calificación con aplicar el máximo puntaje a la oferta que más de aproxime al promedio de las ofertas admitidas, que conllevo a considerar ordenes de prelación erradas, por lo cual recomienda declarar nulidad de oficio y retrotraer el proceso hasta la etapa de evaluación de ofertas, la misma que se hizo efectiva.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se continuó con el proceso de selección para la ejecución de la obra, hasta el perfeccionamiento de la firma de contrato. Coordinaciones constantes con la Dirección de Infraestructura de Riego, con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2405454. CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE RIEGO CHULLUNQUIANI Y PIRUANI EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAMATA Y TASSA, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

PIM : 807,885.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto Construcción de Captación Superficial de Agua en el Mejoramiento y Construcción de los Canales de Riego Chullunquiani y Piruani en los Centros Poblados de Camata y Tassa, Distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento Moquegua, se tuvo una ejecución financiera de S/ 806 058.09 que representa al 99.77 %.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el inicio del año la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, solo contaba con marco presupuestal en las fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2405454. CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE RIEGO CHULLUNQUIANI Y PIRUANI PIM : 807,885.00
EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAMATA Y TASSA, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2420373. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES, CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAEN - PIM : 2,426,565.00
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución del 12.41% del presupuesto autorizado a este proyecto. Con fecha 27/12/2018 se suscribió el contrato para la ejecución de obra, otorgándose el Adelanto Directo (10%) por un monto de S/ 301,171.60

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación de modificaciones presupuestales para otorgar el crédito presupuestario para la ejecución de este proyecto, conllevó a que su ejecución pase al otro Ejercicio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor celeridad en la aprobación de modificaciones presupuestarias

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425336. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MANZANARES DEL SECTOR BADO DE GARZAS - DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA PIM : 1,816,448.00
DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de la obra se inició el 13/12/2018, primer entregable aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico Final pendiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en evaluación.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425346. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE PIM : 1,620,052.00
MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de la obra se inició el 13/12/2018, ya cuenta con primer entregable aprobado.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425346. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA PIM : 1,620,052.00**b). Identificación de problemas presentados**

Observaciones del Expediente Final.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evaluación del levantamiento de observaciones del expediente final.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425354. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBO INGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA PIM : 1,165,974.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se inició el 14/11/2018, ya cuenta con expediente final aprobado el 27/12/2018. Con un avance físico del 70%.

b). Identificación de problemas presentados

Todavía no se presentó ningún problema

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Falta recepción de obra y transferencia a la junta de usuarios.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425355. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR M-MALINGAS DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. PIM : 3,467,049.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se inició el 13/11/2018, ya cuenta con expediente final aprobado el 26/12/2018. Con un avance físico del 44% y respecto al Presupuesto 2018 se logró ejecutar el 39% de lo asignado.

b). Identificación de problemas presentados

Se lanzó la segunda convocatoria de la supervisión el 05/12/2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estima Buena Pro para el 17/12/2018

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425356. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHINGA, SECTOR HUACHINGA, DISTRITO DE RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 1,086,222.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se firmó contrato de la obra el 23/11/2018 y de supervisión el 24/10/2018.

b). Identificación de problemas presentados

Sin fecha de inicio de Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se evalúa el primer entregable.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425358. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 2,718,329.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se inició el 14/11/2018. Con un avance físico del 13% y respecto al Presupuesto 2018 se logró ejecutar el 5% de lo asignado.

b). Identificación de problemas presentados

En evaluación de levantamiento de observaciones del Expediente Final.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se evalúa modificaciones con Juntas de usuarios

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425359. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.**PIM : 4,081,212.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Consentida el 27/12/2018, se firmó contrato de supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

En proceso de firma de contrato obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fecha estimada de firma de contrato obra (04/01/2019)

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425360. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO, CASERIO DEL SAUCE, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 1,659,691.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se inició el 27/10/2018, primer entregable aprobado. Con un avance físico del 15%.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico Final pendiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en evaluación.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425361. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**PIM : 2,516,522.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se inició el 07/11/2018, primer entregable aprobado. Con un avance físico del 10%.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico Final pendiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en evaluación.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425363. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR T 31+600 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 4,187,900.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se inició el 07/11/2018, primer entregable aprobado. Con un avance físico del 25%.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico Final pendiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en evaluación.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425364. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

PIM : 2,300,869.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de la obra se inició el 06/12/2018, primer entregable aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico Final pendiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en evaluación.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425367. REHABILITACION SEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI, DISTRITO MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 2,867,049.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de la obra se inició el 30/10/2018, ya cuenta con expediente final aprobado. Con un avance físico del 60%.

b). Identificación de problemas presentados

Suspensión de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en evaluación.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425368. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN LUIS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 1,783,263.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio RECONSTRUCCION con fecha (05.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial, correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó buena pro al segundo postor; adjudicado el 23.11.18.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425369. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCAY, EN EL CASERIO HUANCAY, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD.

PIM : 2,196,878.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se firmó contrato de obra el 21/11/2018.

b). Identificación de problemas presentados

Evaluación del primer entregable pendiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Levantamiento de observaciones por parte del contratista.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425372. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PIM : 2,381,204.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se firmó contrato de obra el 21/11/2018.

b). Identificación de problemas presentados

Primer entregable pendiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Levantamiento de observaciones.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425378. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

PIM : 5,180,723.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de la obra se inició el 30/11/2018, ya cuenta con primer entregable aprobado. Con un avance físico del 16%.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones al Expediente Técnico Final.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en evaluación de levantamiento de observaciones.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425380. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 3,284,778.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se inició el 24/11/2018, ya cuenta con primer entregable aprobado. Con un avance físico del 8%.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones al Expediente Técnico Final.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en evaluación de levantamiento de observaciones.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425382. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES Y SAN FERNANDO - DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.**PIM : 3,707,669.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se inició el 10/12/2018, primer entregable aprobado. Con un avance físico del 27%.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico Final en elaboración.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico Final en trámite.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425484. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 3,765,706.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio M y A con fecha (19.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio M y A con fecha (19.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial; siendo adjudicado el 05.12.18

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425619. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 3,144,961.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó proceso al Consorcio LEON con fecha 07.12.18, se inició tramite de firma de contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial, correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425623. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL NIEVERIA DEL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 2,730,551.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó proceso al Consorcio LEON con fecha 07.12.18, se inició tramite de firma de contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial, correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425646. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUNTA LA ISLA - DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 1,425,103.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ORION con fecha (22.11.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 15.11.18.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425688. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 2,570,208.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio GA con fecha (05.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 28.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425691. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 3,277,519.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ANDES con fecha 06.12.18, y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial; siendo adjudicado el 29.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425692. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 3,642,789.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ANDES con fecha 06.12.18, y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial; siendo adjudicado el 29.11.18.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425693. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAÑA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 1,083,145.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio EL VALLE con fecha (19.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició el 2do proceso de selección especial, siendo adjudicado el 05.12.18

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425696. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 1,233,658.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio EL VALLE con fecha (19.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial siendo adjudicado el 05.12.18

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425701. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 1,481,890.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio GRUPO MOCHUMI con fecha (12.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 28.11.18.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425703. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 1,609,763.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio GRUPO MOCHUMI con fecha (12.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 28.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425706. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PAMPA DE ÑOCO, SECTOR PAMPA DE ÑOCO, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 1,193,345.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ORION con fecha (22.11.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 15.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425708. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO RINCONADA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 2,726,778.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ANCASH con fecha (03.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 26.11.18.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425709. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CAVERO, SECTOR CAVERO-LURINCHINCHA, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 1,272,679.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ORION con fecha (22.11.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 15.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425710. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 2,034,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio M y A con fecha (19.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial; siendo adjudicado el 05.12.18

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425711. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,939,280.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio GA con fecha (05.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 28.11.18.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425713. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA MANUELA, SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 2,870,502.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ANCASH 1 con fecha (06.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 22.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425715. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA ROSA MARCOS SECTOR, TANGAY ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 2,587,021.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ANCASH con fecha (03.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 26.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425718. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 1,270,074.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio reconstrucción con fecha (05.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro al primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó buena pro al segundo postor; adjudicado el 23.11.18.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425721. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 3,370,605.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ANCASH con fecha (03.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 26.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425722. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 1,910,153.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio RECONSTRUCCION con fecha (05.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó buena pro al segundo postor; adjudicado el 23.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425724. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,859,912.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio CHULUCANAS con fecha (31.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer y segundo proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da y 3er proceso de selección especial, siendo adjudicado el 20.12.18

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425726. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAMANA, SECTOR HUAMANA-CACHAPAMPA-SAN ISIDRO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 3,846,266.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio ANCASH 1 con fecha (06.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da proceso de selección especial, siendo adjudicado el 22.11.18.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425736. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 2,963,156.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la etapa de expresión de interés y se inició proceso de convocatoria con fecha 11.10.18

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro, posteriormente se declararon desierto el 2do y 3er proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da y 3er proceso de selección especial; sin embargo fueron declarados desiertos el 03.12.18 y 28.12.18 respectivamente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425739. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 2,802,984.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio CONSORCIO PURO NORTE con fecha (15.11.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425740. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L05-ARENITA DOS, SECTOR LA ARENITA, DISTRITO PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 968,132.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la etapa de expresión de interés y se inició proceso de convocatoria con fecha 11.10.18

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro, posteriormente se declararon desierto el 2do y 3er proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da y 3er proceso de selección especial; sin embargo fueron declarados desiertos el 03.12.18 y 28.12.18 respectivamente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425741. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 3,205,001.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la etapa de expresión de interés y se inició proceso de convocatoria con fecha 11.10.18

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró pérdida de buena pro, posteriormente se declararon desierto el 2do y 3er proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da y 3er proceso de selección especial; sin embargo fueron declarados desiertos el 03.12.18 y 28.12.18 respectivamente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425748. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 1,688,839.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio CHULUCANAS con fecha (31.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer y segundo proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da y 3er proceso de selección especial, siendo adjudicado el 20.12.18

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425750. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,095,248.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio CHULUCANAS con fecha (31.12.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto el primer y segundo proceso de selección especial correspondiente a elaboración de obra y ejecución de obra (modalidad concurso - oferta).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se inició 2da y 3er proceso de selección especial, siendo adjudicado el 20.12.18

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2425754. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABO EN EL DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,146,783.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adjudicó y se firmó contrato con el Consorcio CONSORCIO E Y J III con fecha (16.11.18) y se inició elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2429343. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO UCHIZA - PORONGO, DISTRITOS DE UCHIZA Y NUEVO PROGRESO, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN**PIM : 1,810,758.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se tuvo avance físico y presupuestalmente solamente se llegó a un 1.7% .

b). Identificación de problemas presentados

Asignación de recursos afines del mes de octubre, lo que solamente se llegó firma de los Contratos: N° 0014-2018-PEAH/DE y N° 0015-2018-PEAH/DE, que corresponde a la elaboración del Expediente Técnico y a la Supervisión respectivamente, el 27.12.2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera continuar su ejecución en el Año Fiscal 2019, ya que se tiene registrado a Nivel de Compromisos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2181212. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL CON FINES DE RECUPERACION, PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA MICROCUENCA DEL CHONTAYACU, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN

PIM : 2,189,620.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A diciembre, se logró un avance físico de 98.13% y una ejecución presupuestal de 99.6%.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la aprobación del Adicional del Expediente Técnico, el cual no permitía gastar la transferencia de recursos por el monto de S/ 400,000, retrasando la ejecución de algunas actividades contempladas en el Expediente Técnico de la III Etapa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a la aprobación del Adicional del Expediente técnico.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2192787. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON ENFOQUE EN EL RECURSO HIDRICO, MEDIANTE LA REFORESTACION EN LAS SUB CUENCAS DE LA PROVINCIA DE ABAGUA - REGION AMAZONAS

PIM : 2,392,644.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución del 71.42% del presupuesto autorizado a este proyecto. Producción de 448,208 plantones de especies forestales (Algarrobo, Shaina, Cedro, Capirona, Bolaina, Laurel, Moena Amarilla, Roble) que ha permitido incrementar la reposición de la cobertura forestal en una superficie de 897.50 ha, con establecimiento de plantaciones forestales en macizos (40.66 ha), Agroforestería (228.61 ha) y Cercos Vivos (628.23 ha).

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la producción de plantones de especies forestales, debido a que el proceso de adquisición de semillas forestales ha quedado desierto por segunda oportunidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se convocó por tercera vez, estando previsto el otorgamiento de la Buena Pro para el 16/01/2019.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2291791. RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVES DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON PLANTAS DE PINO - FRUTALES, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCVELICA

PIM : 1,642,932.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto nuevo que logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal por administración directa, el monto de S/. 1,642,892 soles que representa el 100% respecto a los recursos asignados en el PIM. Proyecto ejecutado por la sede central con cargo a la fuente de financiado Recursos Ordinarios. Alcanzó una ejecución física promedio de 357,700 plantones de pino y frutales que representa el 98% de la meta anual programada. La conclusión de esta obra beneficiará a 1,698 agricultores con la reforestación de 1,086 hectáreas en total.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de financiamiento para continuidad del proyecto en el año 2019 considerando la naturaleza del proyecto.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2291791. RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVES DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON PLANTAS DE PINO - FRUTALES, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCVELICA **PIM : 1,642,932.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar todas las gestiones conducentes a garantizar la continuidad del proyecto el próximo año

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2250978. INSTALACION SOSTENIBLE DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA PRODUCCION DEL BAMBU (GUADUA ANGUSTIFOLIA, KUNTH) CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA CUENCA DE LOS RIOS NIEVA, SANTIAGO Y EL CENEPA, EN LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS **PIM : 1,381,884.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Para el periodo 2018 se ejecutó el proyecto, según la programación asignada y el POI, con las siguientes. Levantamiento de línea base 01 und. Taller de lanzamiento de proyecto. 01 taller. Merchandazín. 01 glb. Elaboración de manuales: 1000 unidades. Elaboración de calendario de Bambú, 1.50 millar. Curso taller en organización ambiental. 01 Taller. Curso taller en gestión ambiental: 01 Taller Instalación de viveros en Santa María de Nieva, El Cenepe y Río Santiago. 03 viveros

b). Identificación de problemas presentados

La falta oportuna de atención de requerimientos, generaron retrasos en algunas actividades del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propone a la oficina de logística dar prioridad y celeridad a los requerimientos, ya que son de vital importancia para el desarrollo y normal cumplimiento de las actividades del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2282059. RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31 COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO **PIM : 3,788,334.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado avanzar reforestando toda la cuenca del Río Huallaga y para el periodo 2019 sigue la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2313417. RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON ESPECIES FORESTALES EN LAS COMUNIDADES NATIVAS UBICADOS EN LAS CUENCAS DEL RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO **PIM : 2,667,541.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el proyecto denominado: Recuperación De Suelos Degradados Con Especies Forestales en Las Comunidades Nativas Ubicados En Las Cuencas Del Río Morona, Distrito De Morona, Provincia Del Datem Del Marañón, Región Loreto, se viene ejecutando de acuerdo a la programación anual del POA. Se realizó la instalación 90 hectáreas de parcelas demostrativas en el ámbito de ejecución del proyecto. Producción de y manejo de 38,400 plántones forestales nativas a nivel de

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2313417. RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON ESPECIES FORESTALES EN LAS COMUNIDADES NATIVAS UBICADOS EN LAS CUENCAS DEL RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO**PIM : 2,667,541.00**

vivero. Ejecución de 15 talleres de capacitación en donde se desarrollaron los temas de: Formación de promotores agroforestales, evaluación ambiental sobre conservación, sensibilización en el conocimiento y ordenamiento ambiental, Desarrollo agroeconómico, caracterización de suelos degradados, manejo de plantones y viveros agroforestales, sistemas agroforestales, asociatividad forestal de las comunidades, Seguridad y salud, según lo programado en el POA.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la instalación de viveros por parte los contratistas. Distancia del ámbito de ejecución del proyecto, generando retraso en la atención de los requerimientos de bienes y servicios. Demora en la atención de requerimientos y pago al personal obrero y promotores forestales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se haga el seguimiento a las empresas encargadas de la instalación de viveros ya que hasta el 31 de marzo hay viveros que no están culminados al 100%. Que se agilice la atención de los requerimientos en forma oportuna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234824. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.S.M. N 60342, DE LA LOCALIDAD TRES FRONTERAS, RIO PUTUMAYO, DISTRITO TENIENTE MANUEL CLAVERO, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO**PIM : 3,647,243.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La construcción de la obra se inició en el mes de setiembre 2018, lográndose un avance físico de 48.97% al el 31 de diciembre 2018.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución física y presupuestal del Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en la I.E.P.S.M. N 60342, de la localidad Tres Fronteras ha presentado un bajo nivel de ejecución con respecto a lo programado, debido a que la entidad se tomó 04 meses para reformular el expediente técnico, ya que el terreno asignado para la construcción del colegio fue usado por el programa Tambos. Asimismo, las bases del proceso de selección fueron elevadas al OSCE, demorándose 03 meses más.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso de formulación del presupuesto, se deberá comunicar a la autoridad competente la programación de la obra y que debe salvaguardar la libre disponibilidad del terreno.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2194285. GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI PARA EL INCREMENTO DEL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y LA LIBERTAD

PIM : 828,732.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con una ejecución fue de S/ 826 683,59 soles 99.75% de avance.

Los PATs y profesionales semilleros, de las regiones de La Libertad, Piura y Lambayeque; han participado de las acciones de sensibilización y capacitación para promoción y orientación a la producción de semilla de maíz amarillo y duro y caupí.

Se ha identificado 3 nuevos híbridos simples promisorios de maíz amarillo duro, obtenidos a través de las cruces realizadas con líneas puras proporcionadas por el CIMMYT.

Los cambios generados por la Transferencia Tecnológica realizada a través de parcelas demostrativas y eventos de capacitación a los productores agrarios, el grado de participación en el proceso de transferencia hace que ellos se conviertan en actores activos del proceso al aplicar estas nuevas tecnologías, conocerlas y a la vez de servir de ejemplos demostrativos ante otros productores agrarios.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la transferencia financiera y marco presupuestal al PI 2287047 "Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plántulas de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia de La Convención de la Región Cusco", por la baja recaudación en las ventas de semillas en el IV trimestre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con Resolución Jefatural N° 0132-2018-INIA, autoriza la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del presupuesto institucional del Pliego 163: INIA por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/ 378 878 soles, a favor del PI 2287047 "Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plántulas de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia de La Convención de la Región Cusco".

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2194085. CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA

PIM : 56,555,867.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

654 subproyectos financiados en servicios de extensión agraria, desarrollo de empresas semilleros, investigación adaptativa, investigación estratégica y capacitación por competencias. De estos, más 150 se encuentran en proceso de cierre por culminación (50 con resolución de Cierre por la DE), generando tecnologías e innovaciones que satisfacen la demanda del mercado.

Adjudicación de S/ 160.5 millones de soles como contrapartida del INIA a través del PNIA, logrando un apalancamiento de más de S/ 82 millones de soles por parte de las alianzas estratégicas de los subproyectos como contrapartida.

Más de 43,000 productores beneficiarios directos que han mejorado su productividad y competitividad para una mejor participación en mercados rurales a través de la ejecución de los subproyectos de innovación e investigación agraria.

84 becas para postgrado (maestrías nacionales) adjudicadas y orientadas a investigación e innovación en diferentes áreas estratégicas de importancia nacional y 126 becas para pasantías internacionales (96) y nacionales (30) en ejecución orientadas a la formación de competencias a profesionales del SNIA en instituciones con reconocimiento nacional e internacional, en Chile, Argentina, Uruguay, México, Canadá, España, EE.UU., Nueva Zelanda, Turquía, Alemania, Costa Rica, entre otras, por un monto total de S/ 9 millones de soles.

Articulación con más de 1,200 actores que conforman el SNIA que dan sostenibilidad al desarrollo de los subproyectos de innovación agraria. Entre ellos, 45 universidades, más de 500 organizaciones de productores, 160 gobiernos locales y regionales, 180 empresas privadas, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones en la habilitación de los recursos públicos para atención de los desembolsos pendientes de los Proyectos de PIP1.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con Resolución Jefatural N° 0196-2018-INIA, autoriza la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del presupuesto institucional del Pliego 163: INIA por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/ 230 792 soles y S/ 274 211 soles, respectivamente; habilitado por los PI 2281955 Cambio Climático, PI 2276656 VRAEM, PI 2288828 Encapsulado y PI 2001621 Estudios de Pre- Inversión.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2194993. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION AGRARIA

PIM : 39,671,308.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han adjudicado 50 nuevos proyectos de Investigación (básica y aplicada) y Transferencia Tecnológica, por un monto de S/ 14 millones y se ha continuado con la ejecución de 100 proyectos por un monto total (S/ 48 millones), en cultivos de maíz y trigo, cultivos agroindustriales y agroexportación, granos andinos, leguminosas, hortalizas, frutales, raíces y tuberosas y ganadería, en 14 regiones del país que tendrán como beneficiarios a 5,688 personas.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2194993. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION AGRARIA**PIM : 39,671,308.00**

Se ha fortalecido al INIA con 28 consultores nacionales y 10 internacionales para apoyar a los programas nacionales del INIA, asimismo se han mejorado las capacidades de 131 investigadores y transferencistas del INIA a través de pasantías, eventos de capacitación y culminación de maestrías y doctorados.

Se han financiado el equipamiento agrícola y de laboratorio para las 13 Estaciones Experimentales Agrarias priorizadas (EEA Donoso, EEA Illpa, EEA El Porvenir, EEA Santa Ana, EEA Baños del Inca, CE La Molina, EEA San Roque, EEA Santa Rita, EEA Andenes, EEA Canaán, EEA Chíncha, EEA Pucallpa y EEA Vista Florida, además de la dotación de vehículos.

02 EEA del INIA con instalaciones mejoradas. En el año 2018, se culminó con la adecuación de las instalaciones de la EEA Andenes en Cusco, se trabajó en un área aproximada de 2000 m2, que incluye invernaderos y el acondicionamiento del pabellón de laboratorios en investigación de papa y cultivos andinos en andenes preincas. Asimismo, se concluyó el acondicionamiento y Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio Oficial de Semillas - LOAS, en un área aproximadamente 236 m2. LOAS es la instancia competente a nivel nacional para la emisión de reportes oficiales de muestreo y análisis de semillas que tienen por finalidad verificar que los lotes de semillas en proceso de producción, certificación y/o comercio cumplan con los estándares de calidad establecidos. De esta manera el LOAS brinda el sustento analítico para las decisiones del INIA.

01 base de datos de transferencistas del sector agrario implementada y en uso.

Desarrollo de un programa de capacitación elaborado para cubrir las brechas de competencias presentadas entre el personal técnico del INIA.

b). Identificación de problemas presentados

El cierre de los subproyectos del PIP2, están demorando por las solicitudes de ampliación de ejecución realizada por los Responsables Técnicos de cada subproyecto.

Limitaciones para la ejecución del gasto en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con las RJ N° 0114 -2019-INIA, RJ N° 0126 -2019-INIA, RJ N° 0158 -2019-INIA y RJ N° 0008 -2019-INIA se autoriza las modificaciones presupuestaria en el nivel funcional programático en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2197288. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA**PIM : 12,502,461.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concretó la conversión del INIA a Organismo Técnico Especializado (OTE), lo cual permitirá a la institución adecuar su estructura y funcionamiento para cumplir con las nuevas funciones adoptadas de alcance multisectorial para planificar, supervisar y ejecutar la política de largo plazo de I+D+i; y para ejercer las funciones de carácter técnico normativo a nivel nacional en materia de la innovación agraria.

En el marco de un trabajo participativo con los actores del SNIA se concertaron y desarrollaron instrumentos para avanzar en consolidar la institucionalidad regional para la gestión de la innovación, como las Comisiones técnicas de innovación regional y las Agendas regionales de innovación regional (proponiendo prioridades de I+D+i en el territorio), a fin de ampliar las redes de cooperación fomentadas por fondos PNIA, articuladas a PNI y PTI del INIA, en base a relaciones institucionales y de vinculación tecnológica en el SNIA y así visibilizar más el aporte y los resultados de la innovación en espacios públicos-privados de gestión especializados (intercambio científico y de experiencias exitosas).

Este avance se condice con los resultados hallados en el estudio de medición de indicadores del PIP 1 del año 2018 que demuestra que las instituciones ligadas al SNIA muestran mayor conocimiento y participación en las actividades del sistema.

En las acciones de relacionamiento con los actores del SNIA mediante la difusión del cofinanciamiento de proyectos del PNIA, se contribuyó a dinamizar el mercado de innovación, y aunque la brecha aún es alta (semillas, extensión), y en la etapa post programa se podría generar un escenario de menores recursos para financiamiento de innovaciones sectoriales, se ha hecho incidencia respecto a la operación continua de fondos complementarios a nivel de la cadena productiva como INNOVATE (sector Producción), AGROIDEAS y PROCOMPITE (para iniciativas de asistencia técnica y uso de paquetes tecnológicos) para continuar el apoyo a la I+D+i en el país.

Se cuenta con un documento propuesta de "Política Nacional de Innovación Agraria" aprobada por la Comisión Ad Hoc de la CONICA. La propuesta de Política Nacional de Innovación Agraria constituye un aporte hacia la definición y establecimiento de un direccionamiento estratégico de mediano y largo plazo para fomentar la innovación agraria, y es el resultado de un proceso participativo y de consenso entre todos los actores públicos y privados vinculados a la investigación, transferencia tecnológica y extensión agraria.

Conformación de cuatro (04) "Comisiones Técnicas en Innovación Agraria" a nivel regional (Junín, Arequipa, Cusco y Huancavelica), con el propósito de impulsar acciones e intervenciones en materia de innovación agraria.

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones para la ejecución del gasto en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con RJ N° 0008 -2019-INIA se autoriza la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito como habilitadora con un importe de S/ 1 062 501,00 soles y S/ 312 600,00 soles respectivamente.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2252353. AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD GENETICA DE ALPACAS EN LAS REGIONES DE PUNO Y AYACUCHO **PIM : 1,905,069.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con una ejecución de S/ 1 888 863,19 soles, que equivale al 99.15% de avance.

Adquisición de equipos de última generación para fortalecer los laboratorios de biotecnología reproductiva de la EEA Illpa Puno y EEA Canaán Ayacucho, tales como: Equipo CASA para evaluación seminal, equipo OFDA para evaluación de fibra, micro manipulador de embriones, planta de nitrógeno líquido, congelador automático de semen y embriones, balanza electrónica para el pesado de animales y 100 reproductores hembras y 20 machos con fibra menor a 19 micras para la producción de embriones y semen para fines e mejora genética.

Continuar con la validación de las tecnologías generadas por el Programa Nacional de Innovación Agraria del INIA en los 4 campos de la producción animal, cuyos resultados permitirá demostrar su viabilidad técnica, económica y social, así como el conjunto de alternativas permite disminuir los efectos del cambio climático bajo condiciones de criadores de comunidades campesinas.

Paquete Tecnológico de 60 alternativas generado por el INIA para condiciones de comunidades que se encuentran en validación: Plan de mejoramiento genético, Plan de Sanidad, Plan de manejo de pasturas, Protocolos de Transferencia de embriones y Protocolos de Inseminación artificial.

. Se implementó 22 módulos de infraestructura productiva: Cobertizo, Ahijadero, Módulo de empadre, Matadero rural, Manga de manejo, Poza de charqui para transformar carne de alpaca.

. Formación de 40 promotores alpaqueros y 14 profesionales actualizados en camélidos domésticos.

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones en el proceso de ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación y monitoreo permanente en la ejecución del gasto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2276656. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A TRAVES DE UN MODELO QUE PERMITA LA RENOVACION Y REHABILITACION DE CAFETALES BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL EN EL AMBITO DEL VRAEM - REGION AYACUCHO Y CUSCO. **PIM : 5,086,188.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EEA La Perla del Vraem, (Samaniato, Kimbiri) se ha construido un Laboratorio de Suelos, en la que pequeños y medianos productores de todo el ámbito del VRAEM podrán acceder para realizar análisis de suelos, agua y planta, que les permitirá disponer de una base científica para un manejo integral de sus cultivos, mediante la detección de limitaciones y deficiencias de nutrientes para la elaboración de un plan de fertilización, ambientalmente responsable.

Rehabilitación de 70 ha de café afectado por la roya.

Capacitación de 1326 productores cafetaleros.

Evaluación de variedades de café con presencia de roya amarilla.

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones en la ejecución de los procesos de selección en las fuentes de financiamiento en Recursos Ordinarios con un importe de S/ 191 404 soles y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con un importe de S/ 700 800 soles.

Limitaciones para la ejecución del gasto en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar la modalidad de Crédito Suplementario por Continuidad de Inversiones para el Año Fiscal siguiente.

Con Resolución Jefatural N° 0196-2018-INIA y Resolución Jefatural N° 0207-2018-INIA, autoriza la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del presupuesto institucional del Pliego 163: INIA por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por los montos de S/ 79 854 soles y S/ 124 836 soles, respectivamente; a favor del PI 2194085 "Consolidación del Sistema de Innovación Agraria" del Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2287047. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS MEDIANTE EL USO DE MATERIAL GENETICO DE PLANTONES DE ALTA CALIDAD EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA LA CONVENCION DE LA REGION CUSCO

PIM : 1,355,236.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Su ejecución fue de S/ 1 130,182.29, 83.39% de avance.

Participación activa de 18 grupos organizados de pequeños y medianos productores de cacao chuncho, en el proceso de producción de plantones de alta calidad de ecotipos de cacao chuncho.

Generación y validación de técnicas de propagación de cacao chuncho para las condiciones de la provincia de La Convención.

Instalación de Jardín Clonal y Blanco de Germoplasma de ecotipos de Cacao Chuncho, fino de aroma de alta calidad con posibilidades de exportación.

Capacitación de 334 agricultores en proceso de producción de plantones de cacao chuncho, mediante la metodología de ECAs.

Participación en ferias locales y regionales de Cusco, para difundir las bondades del Cacao Chuncho.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la transferencia financiera y de marco presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del PI 2194285 "Generación y transferencia de tecnologías agrarias en los cultivos de maíz amarillo duro y caupí para el incremento del uso de semilla de alta calidad en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con Resolución Jefatural N° 0132-2018-INIA, autoriza la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del presupuesto institucional del Pliego 163: INIA por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/ 378 878 soles, del PI 2194285 "Generación y transferencia de tecnologías agrarias en los cultivos de maíz amarillo duro y caupí para el incremento del uso de semilla de alta calidad en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad".

Con Resolución Jefatural N° 0196-2018-INIA, autoriza la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del presupuesto institucional del Pliego 163: INIA por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por el importe de S/ 35 230 soles, a favor del PI 2194085 "Consolidación del Sistema de Innovación Agraria" del Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2281955. INSTALACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMATICO PARA EL SECTOR AGRARIO

PIM : 4,581,941.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)Construcción de infraestructura de un área de 532.87m² (7 mini laboratorios y oficinas técnicas), inaugurado por el Sr. Presidente de la República el 26 de diciembre 2018.

Implementación de equipos de laboratorio y cómputo, equipos agro-meteorológicos, kit de software informático y mobiliarios. Se cuenta con cámaras Bioclimáticas de simulación, las primeras en el Perú y la tercera en Sudamérica, que ya se encuentran brindando información en los cultivos de estudio.

Estudios de investigación en la generación de información en escenarios agroclimáticos y ciclo fenológico de dos cultivos (Quinua y maíz).

Se desarrollaron 2 Foros sobre Cambio Climático en el sector agrario.

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones para la ejecución del gasto en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con Resolución Jefatural N° 0196-2018-INIA y Resolución Jefatural N° 0207-2018-INIA, autorizan las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático del presupuesto institucional del Pliego 163: INIA por las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/ 274 211 soles; y Recursos Ordinarios por el importe de S/ 42 821 soles y Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/ 33 797 soles, respectivamente; a favor del PI 2194085 "Consolidación del Sistema de Innovación Agraria" del Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0122. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 6,796,142.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el 2018 se inició el Estudio de recursos hídricos en Cinco cuencas (Nanay, Pachitea, Pampas Apurímac y las Intercuencas Alto Apurímac y la 49917 - Pucallpa, el cual contempla la supervisión del mismo a través de una empresa consultora.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de convocatoria sufrió percances en el momento del levantamiento de observaciones, lo que provocó que la firma del contrato se realizara casi al término del año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está implementando medidas que coadyuvará al buen desarrollo de los procesos que involucren proyectos de inversión.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0122. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PRODUCTO PROYECTO : 2309051. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN DIEZ CUENCAS**PIM : 18,054,487.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

*Gestión de la Creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Pampas Decreto Supremo N° 008-2018-MINAGRI, y la Creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro Decreto Supremo N° 007-2018-MINAGRI.

*Cinco documentos para mejorar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Diagnóstico y diseño para la instalación e implementación de 26 Estaciones Hidrometeorológicas, Validación y priorización de las estructuras de control y medición de agua en las Zonas Centro y Zona Sur Parte II de la costa peruana, Especificaciones técnicas para adquisición de registradores de medición y transmisión de datos, Especificaciones técnicas para los sensores de medición de calidad en las estaciones de vigilancia y monitoreo de calidad de agua.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el primer desembolso del Banco Mundial para el Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para requerir el primer desembolso del Banco Mundial de acuerdo al Contrato de Préstamo 8740-PE.

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2168001. ALTA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN Y UCAYALI**PIM : 8,814,542.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se realizaron diez (10) estudios de diagnóstico de las cadenas productivas de aguaje, bambú, ecoturismo, plantaciones forestales, plantas medicinales, shiringa, formalización en Mazaray y en cadenas productivas de la industria de madera dura, laminados, chapas decorativas y tableros (este último en proceso).

- Fortalecimiento a nueve (09) cadenas de valor de: productos maderables de bosque natural (Ucayali), productos maderables de plantaciones forestales (Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali), segunda transformación de la madera (Ucayali y Loreto), castaña y derivados (Madre de Dios), bambú y derivados (Amazonas, Junín, Loreto, Pasco y San Martín), aguaje y derivados (Loreto), manejo de café bajo dosel (Junín), látex del árbol de shiringa (Amazonas) y plantas medicinales (San Martín).

- Se trabajo activamente con dieciséis (16) comunidades nativas en proceso de fortalecimiento de las cadenas de valor, equivalente a 586 familias, a nivel de seis regiones amazónicas; de acuerdo a sus necesidades, el trabajo se enfocó principalmente en el fortalecimiento de capacidades en temas de asociatividad y producción, con más de 30 talleres implementados en estos temas.

- Se implementó un mecanismo financiero denominado Uniones de Crédito y Ahorro - Únicas, con productores de la cadena productiva de bolaina y bambú, en los distritos de Contamana e Inahuaya respectivamente, pertenecientes a la provincia de Ucayali del departamento de Loreto.

b). Identificación de problemas presentados

- Se tuvieron limitaciones en el establecimiento de lazos de confianza con las Comunidades Nativas para programar y realizar trabajo conjunto; asimismo, la brecha educativa de los pobladores de Comunidades Nativas prolonga los tiempos e intensidad de las capacitaciones sobre temas técnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Como medida correctiva, en lo relacionado a las comunidades nativas, se priorizó el trabajo conjunto con comunidades nativas y asociaciones establecidas, donde los conflictos sociales estén reducidos o controlados. Adicionalmente, se priorizaron las comunidades nativas que hayan tenido un porcentaje de avance en el tema forestal. Posteriormente, se inició una primera fase de acercamiento para identificar necesidades que se enmarquen en el trabajo del proyecto para futuros trabajos conjuntos. En lo relacionado a la brecha educativa, para superarla durante las capacitaciones implementadas, se optó por capacitar grupos pequeños aplicando la metodología de "Aprender Haciendo".

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2170521. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE AMAZONAS, HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN Y UCAYALI**PIM : 17,706,702.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se tiene un total de 9.7 millones de hectáreas catastradas.

- Se apoyó a los procesos de zonificación forestal en las 8 regiones donde interviene el Programa.

- Se generó la única base de información cartográfica forestal (Infraestructura de Datos Espaciales) para los gobiernos regionales (elaborada bajo los lineamientos de gestión pública de la PCM).

- Se realizó el inventario de 203 parcelas en el marco de la implementación del Inventario Nacional Forestal (INF) en la Región Amazónica.

- Se diseñó 5 portales de acceso a la información pública (Huánuco, Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Ucayali).

b). Identificación de problemas presentados

- En cuanto a los trabajos de campo a realizar en el Inventario Nacional, se ha tenido época de creciente de los ríos, generando situaciones inseguras por alto nivel de lluvias y fuerte caudal, sobre todo en sectores de selva alta y alta difícil, originando situaciones peligrosas.

- Para la implementación de los herbarios priorizados, se tiene que proceder a firmar los convenios entre el SERFOR y las entidades responsables de los herbarios, situación que se ha visto dilatada por cambio de autoridades y traslados internos de los documentos para opiniones de las diferentes dependencias responsables.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Como medida correctiva, en relación a los trabajos de campo a realizar en el Inventario Nacional, se realizaron cambios de unidades muestrales previa coordinación con la Dirección de Inventario y Valoración del SERFOR, a fin de solucionar dichos impases de manera rápida y oportuna.

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2170521. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE AMAZONAS, HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN Y UCAYALI **PIM : 17,706,702.00**

- En relación a la implementación de los herbarios priorizados, se ha optado por realizar reuniones de sensibilización entre las partes con la finalidad de dar celeridad a la firma de los convenios de cooperación interinstitucionales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2171335. MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN Y UCAYALI **PIM : 2,900,164.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se instalaron 05 iniciativas de restauración en las regiones de Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Pasco, con un área total de 47.3 ha intervenidas, beneficiando a 5 organizaciones de productores.
- Se cuenta con dos Mapas de Servicios Ecosistémicos Forestales Estratégicos que impulsaran el desarrollo forestal; de los cuales uno es para las regiones de San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios y el otro para las regiones de Amazonas, Huánuco, Junín y Pasco.
- Se elaboró el Mapa de vulnerabilidad de ecosistemas y hábitats críticos frente al cambio climático.
- Se instalaron 223 ha en 13 pilotos agroforestales en las regiones de Ucayali, Junín, San Martín y Amazonas, beneficiando a 16 organizaciones de productores con 189 familias en total.
- Se capacitaron a 360 personas en el otorgamiento y manejo de concesiones de conservación y ecoturismo.
- Se elaboró la propuesta del Plan Nacional de conservación de primates, a la fecha se encuentra en SERFOR para su publicación y socialización como entidad competente.
- Se elaboraron seis (06) planes de negocios: San Martín (café y cacao), Ucayali (turismo), Pasco (Shiringa), Huánuco (mariposas), Amazonas (Shiringa), Madre de Dios (Aguaje).

b). Identificación de problemas presentados

- En cuanto al componente de Consolidación de los Bosques en Tierras de Protección una de las limitaciones fue la demora en la evaluación de productos por parte del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Como medida correctiva, en lo relacionado al componente de Consolidación de los Bosques en Tierras de Protección, se ha establecido mantener una constante comunicación con los proveedores del servicio y los profesionales a los que se les ha asignado la atención de los productos por parte de SERFOR.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2287054. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA **PIM : 6,454,169.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El componente "Gestión del Programa", brinda soporte a los procesos que se desarrollan en los PIP y el Conglomerado de proyectos, sus principales actividades se encuentran en formular o actualizar los documentos de gestión y ejecutar las acciones necesarias para la implementación de los proyectos.

Se han desarrollado trece (13) informes, que son los siguientes: dos (02) propuestas de actualización y adecuación del Manual de Operaciones propuesto al Grupo de Trabajo para su respectiva aprobación, una (01) actualización del PAC, dos (02) informes de los Estados Financieros, una (01) Memoria Anual 2018, una (01) Reprogramación del Plan Operativo, dos (02) informes semestrales de Seguimiento a los compromisos del Contrato de Préstamo con la CAF, cuatro (04) informes del avance trimestral en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2018.

b). Identificación de problemas presentados

En algunos proyectos del Conglomerado se tuvo el cambio de coordinador, por lo que se atrasaron los avances físicos y financieros, debido a que cada uno de ellos cuenta con su personal técnico de confianza.

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2287054. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA**PIM : 6,454,169.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se efectuaron Actas de Supervisión para cada uno de los proyectos, dándoles las recomendaciones y medidas a implementar luego de la visita.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2304432. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS CUSCO - DPTO. CUSCO**PIM : 1,112,118.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El saneamiento físico legal de los predios se encuentra en proceso, requisito necesario para iniciar la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de saneamiento físico legal y/o arreglo institucional para poder dar inicio a la elaboración del expediente técnico, estos trámites pueden durar varios meses e intervienen agentes sociales y entidades públicas para alcanzar dicho fin.

Para el 2018 se programó la elaboración de expediente técnico y avance de la ejecución de la obra, no obstante, se presentaron problemas de cambio de ubicación de uno de los predios debido ya no era punto estratégico para el control, es así que se iniciaron los trámites para el saneamiento físico legal de un nuevo punto de intervención como es Quincemil. Lo que motivo que no se pudiera dar inicio al expediente técnico por consiguiente tampoco a la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con las tareas de saneamiento físico legal para poder realizar la ejecución del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2308169. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS SIERRA CENTRAL - REGIONES DE JUNIN Y HUANCVELICA**PIM : 3,948,644.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto de Inversión para la ATFFS Sierra Central, cuenta con la adquisición de tres (3) camionetas un (1) camión y seis (6) motocicletas para la realización de las actividades de control, así mismo se ha realizado la adquisición de mobiliario y equipos informáticos para la operatividad del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El componente de fortalecimiento de capacidades no pudo ser convocado debido a que el área técnica no remitió los términos de referencia de manera oportuna para realizar la convocatoria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar las coordinaciones para convocar dicho procedimiento de selección y capacitar al personal y la población de la ATFFS Sierra Central.

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

**PRODUCTO PROYECTO : 2309667. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS SELVA CENTRAL -
REGIONES DE JUNIN Y PASCO****PIM : 1,430,782.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Entrega de la obra completa que cuenta con ocho (08) lugares de intervención: seis (06) lugares de ampliación y mejoramiento y dos (02) instalaciones de puesto de control móvil (containers).

- Se realizó la adquisición de tres (03) camioneta una (01) motocicleta para la realización de actividades de control, así mismo se ha realizado la adquisición de mobiliario y equipos informáticos para la operatividad del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El componente de fortalecimiento de capacidades, ha quedado desierto en tres oportunidades, por falta de conocimiento del sistema o presentación de documentación incompleta de los postores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El procedimiento de selección desierto se superará con una cuarta convocatoria para su adjudicación y el logro de la capacitación al personal técnico y la sensibilización a los pobladores de Selva Central.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2285249. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES DE SANTO TORIBIO, QUECUAS, HUAYRAN, AMAHIRCA, MALVAS, PORTUGAL, SUCCHA, ISCAP Y UNION BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTO TORIBIO - HUAYLAS - ANCASH**PIM : 3,668,018.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 20/04/2018, plazo de ejecución de 272 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución atrasada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de plazo.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 4,784,733.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cinco proyectos con estudios de perfil en elaboración y ocho proyectos en proceso de contratación para la elaboración del perfil.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2085577. ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES**PIM : 2,018,587.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución, iniciada el 25 de mayo 2018. Plazo de ejecución 210 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2086545. ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 08 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP**PIM : 3,311,298.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida, Beneficia a 4394 habitantes de 36 localidades de la provincia de Churcampa.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2086547. SISTEMA ELECTRICO RURAL 1ERA ETAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA**PIM : 4,171,457.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 1602 habitantes de 30 localidades

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2150951. AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO**PIM : 2,505,436.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Inició el 19/10/2019, plazo de ejecución 310 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2160089. INSTALACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO**PIM : 6,090,514.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 5152 habitantes de 57 localidades del Distrito de Pallpata.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2167165. SISTEMA ELECTRICO RURAL PISAC HUANCARANI PAUCARTAMBO IV ETAPA**PIM : 970,867.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 525 habitantes de 4 localidades del distrito de Paucartambo

b). Identificación de problemas presentados

ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2171008. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE AMPLIACION DE REDES DE LOS CASERIOS GALERAS, NVA.INDEPENDENCIA, BELLANDINA, SR. DE HUAMANTANGA Y SECTORES LIMONCITO, TRES MARIAS Y LA AMP. CRUZ ROJA DEL CP. ÑUNYA JALCA - BAGUA GDE-UTCUBAMBA-AMAZ**PIM : 1,695,615.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 1535 habitantes de 7 localidades del distrito de Bagua Grande.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2173204. SISTEMA ELECTRICO RURAL AIJA COTAPARACO V ETAPA**PIM : 874,279.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 25.08.2018, plazo de ejecución de 150 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2173214. SISTEMA ELECTRICO RURAL MAZUKO II ETAPA**PIM : 969,220.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 05 de abril de 2018. Plazo de ejecución de 240 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2173336. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO.**PIM : 14,588,825.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 29/12/2017. Plazo de ejecución 420 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de trabajos por 4 localidades que no pertenecen al proyecto, que obstruyen la ejecución de obra. Distrito de Pomahuaca en estado de emergencia por fuertes precipitaciones fluviales, condiciones climatológicas desfavorables que ocasionan derrumbes y dañan las trochas carrozables.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con las Unidades Formuladoras y Ejecutoras del Proeycto de estas 4 localidades (Lanchema, Tambillos, Virgen del Carmen y Churuyacu, distrito de Pomahuaca-Jaén -Cajamarca" con código SNIP 2329359, para que intercedan ante dichas localidades.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2181578. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA**PIM : 2,149,397.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 3641 habitantes de 5 localidades del distrito de Chaparra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2192817. SISTEMA ELECTRICO RURAL NUEVO SEASME III ETAPA**PIM : 4,733,050.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 18.09.2018. Plazo de ejecución de 420 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2192869. ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 1,704,639.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 2177 habitantes de tres localidades del distrito de Yaravi.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2204086. AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 22 LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 2,056,797.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 1363 habitantes de 20 localidades del distrito de Vinchos.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2209506. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE AMBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA**PIM : 4,025,309.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. iniciada el 07/06/2018, plazo de ejecución de 240 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2221225. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR PAMPA DE ANIMAS Y ANEXOS, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA**PIM : 1,575,432.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 08 de julio de 2018, plazo de ejecución 210 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2229634. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL HUARANGO, CHIRINOS - LA COIPA - REGION CAJAMARCA**PIM : 10,674,463.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 13/12/2017. Plazo de ejecución de 450 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Condiciones meteorológicas desfavorables que retrasan el normal desarrollo de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante estos hechos fácticos extraordinarios e impredecibles se otorga ampliaciones de plazo al contratista y supervisión.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2229636. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO - REGION CAJAMARCA**PIM : 9,847,568.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 13/012/2017. Plazo de ejecución 450 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Condiciones meteorológicas desfavorables que retrasan el normal desarrollo de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El contratista, al estar terminando el expediente de replanteo, no se siente la afectación en el plazo de ejecución.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2229637. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DE LOURDES - REGION CAJAMARCA**PIM : 4,826,982.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 28/08/2018. Plazo de ejecución 425 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Fuerzas precipitaciones fluviales, han originado el incremento del caudal y nivel del río Chinchipe, hecho que ha impedido al Contratista transportar por medio fluvial (Unico medio de transporte) los postes del CAC y de madera lo que esta originando un atraso y paralización de esta actividad, por tanto la partida del montaje esta siendo afectada, el distrito de San José de Lourdes esta declarado en estado de emergencia, Decreto Supremo N° 027-2019-PCM del 15.02.2019, por 60 días.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Motivo por el cual ante este hecho factico consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que perjudican el normal desarrollo de la obra y por seguridad, la supervisión determinó suspender temporalmente los trabajos por 30 días calendarios.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234217. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I**PIM : 7,289,163.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. iniciada el 13/09/2018, plazo de ejecución de 365 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234218. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE II**PIM : 3,065,535.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 12/12/2018, plazo de ejecución 365 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234219. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE III**PIM : 3,375,636.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 20/06/2018, plazo de ejecución 240 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Oposición de pobladores que no son beneficiados del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reuniones con pobladores.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2250128. SISTEMA ELECTRICO RURAL PURUS**PIM : 4,184,439.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 4394 habitantes de 48 localidades del distrito de Purus.

b). Identificación de problemas presentados

Transporte de combustible vía aérea par la operación comercial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordiancioens con Electro ucayali par el transporte de combustible.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2250138. INSTALACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL I ETAPA PARA LAS LOCALIDADES DE PATAZ, DISTRITO DE PATAZ - PATAZ - LA LIBERTAD**PIM : 1,891,760.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 12/10/18, plazo de ejecución 390 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2250713. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUAMACHUCO V Y VI ETAPA**PIM : 4,456,664.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 12/10/2018, plazo de ejecución 330 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2250823. ELECTRIFICACION DE LA ISLA AMANTANI, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO**PIM : 8,703,075.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 06/02/2018, plazo de ejecución de 300 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución atrasada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de plazo.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2251157. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILCAS VI ETAPA**PIM : 1,263,823.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. Beneficia a 667 habitantes de 12 localidades de la provincia de Chumbivilca.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2251168. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II**PIM : 9,567,721.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. iniciada el 24/08/2018, plazo de ejecución 420 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2271583. ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**PIM : 44,422,063.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 01/06/2018, plazo de ejecución 540 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2276028. INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA VII ETAPA**PIM : 9,281,141.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 14/07/2018, plazo de ejecución de 365 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2281938. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO**PIM : 5,699,309.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida. beneficia a 3328 habitantes de 13 localidades del distrito de Cojata

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2284721. INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBAS Y GRAU, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**PIM : 6,378,871.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 28/12/2017, plazo de ejecución de 45 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2284999. INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMAN, EL COLLAO Y LAMPA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**PIM : 26,000,586.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. Iniciada el 28/12/2017, plazo de ejecución de 389 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución atrasada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de plazo.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2318165. INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**PIM : 3,941,456.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en elaboración de estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2322632. AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,426,648.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en elaboración de estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2327106. AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**PIM : 1,132,363.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en elaboración de estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2359234. AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC**PIM : 928,835.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en elaboración de estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 14,332,081.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha 09/04/2018 se logró la viabilidad del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto: Mejoramiento y ampliación de los servicios administrativos y ambientes complementarios del Instituto Peruano de Energía Nuclear, San Borja, Lima, Lima. Ello implicó el pago en el 2018 de S/ 3,000.00 por el servicio de consultoría para la elaboración del anteproyecto arquitectónico e ingeniería del estudio a nivel de perfil. Con fecha 16/07/2018 se logró la viabilidad del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto: Creación del servicio de irradiación agroindustrial para el tratamiento post cosecha en el Centro Poblado Huarangal, distrito de Carabaylo, provincia de Lima y departamento de Lima. Ello implicó el pago de S/ 187,000.00 por el servicio de consultoría para la elaboración del estudio a nivel de perfil. Con fecha 18/07/2018 se logró la viabilidad del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto: Creación del servicio de irradiación agroindustrial para el tratamiento post cosecha en la zona industrial II del distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. Ello implicó el pago de S/ 203,000.00 por el servicio de consultoría para la elaboración del estudio a nivel de perfil. Se avanzó con la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto: Mejoramiento del servicio de medición y calibración dosimétrica en el Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas - LSCD, del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, Centro Poblado Huarangal del distrito de Carabaylo - provincia de Lima - departamento de Lima. Ello implicó el pago de S/ 9,600.00 por el primer informe del servicio de consultoría.

b). Identificación de problemas presentados

Con respecto de la elaboración de estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto: Mejoramiento del servicio de medición y calibración dosimétrica en el Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas - LSCD, del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, Centro Poblado Huarangal del distrito de Carabaylo - provincia de Lima - departamento de Lima, se identificó el siguiente problema: El plazo de presentación se extendió en respuesta a eventuales reuniones de coordinación entre el Contratista y las áreas del IPEN que fueron requeridas; a los periodos de espera para la entrega de información solicitada a terceros, tal es el caso de las solicitudes de cotización de equipamiento especializado que será adquirido como parte del proyecto; así como a los plazos requeridos por el Contratista para culminar con el procesamiento de información y elaboración del estudio y sus anexos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinación continua con los especialistas a cargo de la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil, así como con el equipo contratado para la supervisión de la misma.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2252487. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO NUCLEAR RACSO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 3,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el avance en la elaboración del expediente técnico del proyecto.

Se realizó el pago de S/ 2,183.00 por el servicio de supervisión de elaboración del expediente técnico del proyecto. Dicho monto corresponde al 10% del valor total del servicio.

Se realizó el pago de S/ 85,809.60 por el primer informe de expediente técnico del proyecto. Dicho monto corresponde al 20% del valor total del servicio.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos durante la elaboración del expediente técnico, debido a:

- La conformidad de los entregables se encontraban sujeta a la evaluación de una Entidad distinta al IPEN; en este caso, del COES SINAC (Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional).
- El Contratista a cargo de la elaboración del Expediente Técnico, presentó solicitudes de adicional y de ampliación de plazo del servicio de consultoría.
- Durante la elaboración del Expediente técnico se identificó acciones que no fueron consideradas en la propuesta del estudio a nivel de perfil; tal es el caso de la inclusión en el expediente de instalación de fibra óptica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinación continua con los especialistas a cargo de la elaboración del expediente técnico, así como con el equipo contratado para la supervisión de la misma.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2321377. INSTALACION DE UN CICLOTRON PARA PRODUCIR RADIOFARMACOS APLICABLE AL DIAGNOSTICO ONCOLOGICO ESPECIALIZADO A TRAVES DEL PET TC EN LA CIUDAD DE LIMA - PERU**PIM : 883,270.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el avance en las gestiones para la modificación y aprobación de los Términos de Referencia requeridos para convocar la elaboración del Expediente Técnico.

PLIEGO : 16220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2321377. INSTALACION DE UN CICLOTRON PARA PRODUCIR RADIOFARMACOS APLICABLE AL DIAGNOSTICO ONCOLOGICO ESPECIALIZADO A TRAVES DEL PET TC EN LA CIUDAD DE LIMA - PERU**PIM : 883,270.00****b). Identificación de problemas presentados**

La modificación y aprobación de los Términos de Referencia para convocar el Expediente Técnico se encontró sujeto a la inscripción en los Registros Públicos del inmueble asignado en el INEN para la ejecución del proyecto. Cabe precisar que dicha gestión se realizó y culminó durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Designación de personal responsable de realizar seguimiento y coordinación continua con entidades externas.

PLIEGO : 16221 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2384019. ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE) Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - OSI AV. CANADA N° 1470 DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 1,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto de Inversión Pública de Adquisición de equipos informáticos existentes por remplazo al haber culminado su vida útil, se le asigno el monto de S/ 1,000,000, de los cuales no se logró ejecutar ninguna compra debido a que los plazos de entrega de los equipos superaban el año 2018. Dicho proyecto está en la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos. La entrega de los bienes se realizaran en el año 2019.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay propuesta de medidas.

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2269936. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION APLICADA EN GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO DEL INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO - INGEMMET, EN EL DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA PIM : 5,774,461.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto de Mejoramiento de Servicio de Investigación Aplicada en Geología Ambiental, y Riesgo Geológico del INGEMMET en el Distrito de Yanahuara Provincia y región Arequipa, se le asigno recursos para la culminación de la etapa de ejecución del proyecto por un monto de S/ 5,774,461, de los cuales se ejecutó S/ 2,189,619.68, debido a que los procesos de selección de los otros procesos se ejecutaran en el año 2020.

El objetivo del PI es lograr suficiente desarrollo de la investigación de los peligros volcánicos en el sur del Perú, y contribuirá a mejorar dicha investigación través de la implementación de equipos especializados para el monitoreo sísmico, geodésico, geoquímico y visual de los volcanes.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el ejercicio 2018 los Procesos de Selección se Adjudicaron en el último trimestre del año y programándose la entrega, como la devenga de dichos bienes en el periodo 2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los Procesos de Selección de los Proyectos de Inversión se programan antes del término del primer semestre del año.

PLIEGO : 19019 CONTRALORIA GENERAL

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO : 2188974. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PARA UNA GESTION PUBLICA EFICAZ E INTEGRAL**PIM : 27,450,727.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Componente 1 Consolidación del proceso de desconcentración del SNC (4 Unidades Físicas)

- 2 sedes regionales construidas (GRC Tacna, GRC Puerto Maldonado).
- 1 vehículo adquirido como parte de la renovación de flota vehicular.
- 1 equipamiento TIC para la CGR

Componente 2: Apoyo a la mejora del desempeño de la gestión pública (1 Unidad Física)

- 1 taller de capacitación de Auditoría de Desempeño en la ENC.

Componente 3: Optimización de los procesos de control (6 Unidades Físicas)

- 1 certificación de procesos de calidad: ISO 9001:2015.
- 1 proceso estratégico mejorado: Dirección Estratégica y Control (SIG v2)
- 2 procesos misionales mejorados: Auditoría Forense y Auditoría de Cumplimiento.
- 2 procesos de soporte mejorados: SIGA y Sistema de gestión de Seguridad.

Componente 4: Promoción de los Sistemas de Control Interno (3 Unidades Físicas)

- 1 normativa para la implementación del CI en las entidades
- 1 aplicativo informático para evaluación de los sistemas de CI en las entidades públicas
- 1 estrategia y programa de promoción de control interno

b). Identificación de problemas presentados

Recursos insuficientes con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (Externo)

Limitación de recursos ordinarios para la continuidad de inversiones del Proyecto "Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una Gestión Pública Eficaz e Integral".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante la Resolución de Contraloría N° 124-2018-CG, se incorporaron los recursos provenientes de saldos de balance por un importe de S/ 4,267,263.00 por la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2018 se aprobó una transferencia de partidas por el importe de S/ 10,196,120 en la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para la continuidad de inversiones.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO : 2400379. ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA SUPERVISION Y CONTROL, ADQUISICION DE CAMIONETA, ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA GESTION Y ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE LA CGR EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 27,791,800.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo del presente proyecto IOARR busca fortalecer la capacidad operativa para la prestación de servicios de control concurrente y control posterior, en el marco del proceso de Reconstrucción con Cambios.

La Contraloría General y los OCI realizan el control concurrente, por hitos de control, a las obras y servicios que se ejecutan en el marco del proceso de Reconstrucción con Cambios en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno El Niño Costero ocurrido el 2017. Como resultado de su aplicación para el año 2018, se emitieron 292 informes de control donde se han identificado situaciones adversas que pueden constituir riesgos en las obras y servicios en 11 regiones del país.

Cabe mencionar que para el periodo 2017-2018 se emitieron un total de 358 informes de control concurrente y 850 situaciones adversas.

Al 31 de diciembre de 2018 en el marco del citado proyecto IOARR se han adquirido 40 unidades vehiculares, 400 laptops, equipos informáticos y estaciones de trabajo, en el ámbito del Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios.

PLIEGO : 19019 CONTRALORIA GENERAL

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO : 2400379. ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA SUPERVISION Y CONTROL, ADQUISICION DE CAMIONETA, ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA GESTION Y ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE LA CGR EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 27,791,800.00****b). Identificación de problemas presentados**

Recursos insuficientes en la Genérica de Gasto 2.6 adquisición de activos no Financieros para atender el financiamiento de acuerdo a las necesidades de adquisición de bienes de capital relacionados con el equipamiento informático, equipos de topografía, camionetas, equipamiento especializado e implementación de laboratorios, entre otros, en el marco del IOARR.

Desde el mes de junio 2018 se efectuaron las gestiones ante la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión de un Decreto Supremo que nos autorice efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, a fin de atender las citadas adquisiciones, sin embargo se presentaron demoras para la aprobación del Decreto Supremo N° 203-2018-EF, el cual fue publicado con fecha 07 de setiembre del 2018, mediante el cual autorizó a la Contraloría General de la República utilizar los recursos incorporados mediante el Decreto Supremo N° 025-2018-EF, hasta por un monto de S/ 18,653,473.00 soles, para financiar la adquisición equipamiento informático, equipos de topografía, camionetas, equipamiento especializado e implementación de laboratorios, entre otros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante el Oficio N° 00231-2018-CG/FI se realizaron las gestiones ante el MEF para la asignación financiera adicional en el mes de diciembre por un importe de S/ 19,262,671.00, a fin de asegurar el financiamiento y sostenibilidad de los procesos para el año fiscal 2019 (saldos de balance), relacionados a la adquisición de equipamiento especializado, implementación de laboratorios tecnológicos, entre otros para efectuar las intervenciones de control concurrente en el marco del Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios.

PLIEGO : 21021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 018. SEGURIDAD JURIDICA

GRUPO FUNCIONAL : 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

**PRODUCTO PROYECTO : 2171549. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SELECCION Y NOMBRAMIENTO, EVALUACION Y RATIFICACION Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DEL
CNM A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ORGANIZACION, LIMA, LIMA****PIM : 9,320,995.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecuto el 100% de la programación para el año 2018, el cual represento el 15% de la infraestructura del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con disponibilidad presupuestal para culminar con la ejecución de los componentes de infraestructura, equipamiento, mobiliario, recursos humanos y supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se gestiono ante la Dirección General de Presupuesto Publico - Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos necesarios para cumplir con los pagos pendientes de valorizaciones en los componentes de infraestructura y supervisión, y se solicito la inclusion del articulo "Dispónese que, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, en la Reserva de Contingencia, se ha incluido lo siguiente: - La suma de hasta S/ 8 648 395,00, para el financiamiento de los gastos concernientes a la implementación de la nueva edificación de la sede institucional del Consejo Nacional de la Magistratura" en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, la cual se incluye mediante la Centésima Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2060479. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE PISCO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL **PIM : 8,007,738.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto iniciado en el año 2014 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 8 007 738,00 por toda fuente de financiamiento para financiar la ejecución del saldo de la obra, habiéndose registrado al cierre del año 2018 una ejecución acumulada de S/. 5 709 411,58 soles, de los cuales S/. 5 340 959,40 fueron para la ejecución de la obra y S/. 368 452,18 para su respectiva supervisión. La Oficina General de Infraestructura mediante Memorando N° 58-2019-MP-FN-GG-OGINFRA de fecha 31.01.2019, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 73,0%.

b). Identificación de problemas presentados

La obra fue intervenida económicamente el 05 de octubre del 2018 mediante Resolución de la Gerencia General N° 1024-2018-MP-FN-GG por atrasos injustificados en su ejecución por parte del contratista "Consortio Infraestructura" de acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 001-2003/CONSI/COE/PRE del 15.01.2003.

El plazo de la intervención finalizará a fines de enero 2019, se está a la espera de la apertura de la cuenta mancomunada y la constitución de los fondos para el inicio del plazo de intervención, mientras tanto el contratista sigue ejecutando la obra a un ritmo lento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Frente a los retrasos injustificados en la ejecución de la obra, cuya descripción y forma de diagnosticas ha sido establecidas en el artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que ante la incapacidad del contratista de resolver por sí solo la causa que genero este atraso, ha otorgado a las entidades la potestad de garantizar la conclusión de la obra a través de una intervención económica, coadministración financiera de la obra regulada por el artículo 174° del citado reglamento, así como por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE; pero cuando existen divergencias sobre el cumplimiento de las obligaciones de la partes que pongan en peligro los intereses de la entidad y concurrir las causales descritas en el artículo 36° de la Ley y el artículo 135° del reglamento, podrán recurrir a la resolución del contrato de la obra.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2089166. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FPM DE ZARUMILLA - D.J. TUMBES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL **PIM : 4,555,913.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto iniciado el año anterior con la elaboración de su expediente técnico contó al finalizar el año 2018 con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 4 555 913,00 por toda fuente de financiamiento, habiéndose registrado al cierre del año 2018 una ejecución acumulada de S/. 4 535 918,57, de los cuales S/. 4 330 460,98 fueron para la ejecución de la obra y S/. 205 457,59 para su respectiva supervisión. La Oficina General de Infraestructura mediante Memorando N° 58-2019-MP-FN-GG-OGINFRA de fecha 31.01.2019, informó que la obra se encuentra culminada con un avance de 100,0% y fue recepcionada mediante Acta de Recepción de fecha 16 de noviembre de 2018.

b). Identificación de problemas presentados

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorando N° 78-2018-MP-FN-GG-GECINF de fecha 30.01.2018, informó que se convocó el procedimiento de selección por Licitación Pública N° 006-2017, otorgándose la buena pro el 07.11.2017 a la empresa MNC Ingenieros Contratistas Generales SRL. Posteriormente, con fecha 15.12.2017 mediante Carta N° 473-2017-MP-FN-GG-GECINF, se comunicó la pérdida automática de la buena pro a MNC Ingenieros Contratistas Generales SRL, en razón que dicha empresa no presentó la Carta Fianza de Fiel cumplimiento en el plazo establecido para la presentación de documentos a fin de suscribir el contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Comité de Selección con fecha 29.12.2017, en estricto orden de prelación evaluó la oferta y otorgó la buena pro al postor Jorge Napoleón Cubas Ruiz.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2089174. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO PUBLICO - D.J. DE TACNA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL **PIM : 1,744,813.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto iniciado el año 2017 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 1 787 308,00 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2018 una ejecución de S/. 1 744 812,05 soles, de los cuales S/. 1 594 048,32 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 150 763,73 al pago de su respectiva supervisión. La Oficina General de Infraestructura mediante Memorando N° 58-2019-MP-FN-GG-OGINFRA de fecha 31.01.2019, informó que la obra se encuentra culminada con un avance físico de 100%.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2089174. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO PUBLICO - D.J. DE TACNA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

PIM : 1,744,813.00

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2108454. CONSTRUCCION DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAÑETE

PIM : 5,442,406.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto iniciado en el año 2016 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 5 442 406,00 por toda fuente de financiamiento, habiéndose registrado al cierre del año 2018 una ejecución acumulada de S/. 1 988 680,46 soles, de los cuales S/. 1 736 065,16 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 252 615,30 soles al pago de su respectiva supervisión. La Oficina General de Infraestructura mediante Memorando N° 58-2019-MP-FN-GG-OGINFRA de fecha 31.01.2019, informó que la obra fue paralizada por resolución de contrato con fecha 14 de junio de 2018, registrándose por tal motivo un avance físico de 50,21%.

b). Identificación de problemas presentados

Se resolvió el contrato de ejecución de la obra N° 5-2017 del 13.09.2017, suscrito con la empresa Artecon Perú S.A.C. y se convocó nuevamente la contratación de la ejecución del saldo de la obra mediante Licitación pública N° 7-2018-MP-FN-GG - Primera Convocatoria, la cual se suscribió el contrato de ejecución de la obra N° 2-2018- de fecha 19.12.2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribió el Acta física e inventario por parte de la entidad al no contar con la presencia del contratista. La obra fue entregada al Distrito Fiscal para su custodia y vigilancia hasta que se reanude su ejecución, se contó con el expediente técnico del saldo de la obra concluido para que se inicie el procedimiento de la convocatoria para su ejecución. Adicionalmente se realizaron las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Jurídica y la Procuraduría Pública del Ministerio Público para las acciones legales pertinentes contra el contratista.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO : 2110509. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

PIM : 4,507,216.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto iniciado el año 2015 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 4 507 216,00 para la ejecución del saldo de la obra por toda fuente de financiamiento, habiéndose registrado al cierre del año 2018 una ejecución acumulada de S/. 4 096 957,68 soles, de los cuales S/. 3 890 312,88 fueron destinados al pago de adelantos para la ejecución de la obra y S/. 206 644,80 para supervisiones de la obra. La Oficina General de Infraestructura mediante Memorando N° 58-2019-MP-FN-GG-OGINFRA de fecha 31.01.2019, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 98,4%.

b). Identificación de problemas presentados

La obra fue intervenida económicamente el 18 de abril de 2018 con Resolución de la Gerencia General N° 399-2018-MP-FN-GG por atrasos injustificados en su ejecución por parte del contratista de acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 001-2003/CONSI/COE/PRE del 15.01.2003.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra en ejecución habiéndose previsto la conclusión de los trabajos de media tensión en el mes de diciembre 2018 y culminado el plazo contractual de intervención económica incurriendo el contratista en la aplicación de penalidades.

PLIEGO : 26006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

**PRODUCTO PROYECTO : 2274322. MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL E INSTALACION DEL CENTRO DE SIMULACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
DEL INDECI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS- LIMA****PIM : 1,367,653.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en el distrito de Chorrillos, Lima, incluye principalmente el Presupuesto para la ejecución de la Sub estación Eléctrica, desaduanaje, transporte, descarga, tracción y almacenaje de container; Servicios Preliminares a la instalación ductos, tuberías y buzones para la sub estación de media tensión; Supervisión de obras, seguimiento y monitoreo, servicio de vigilancia, entre otros gastos. Todo ello significó la ejecución del 95% de la ejecución de la obra de parte de la República de China, a la fecha en acabados finales, instalación y prueba de equipos, culminación de obras exteriores (asfaltado de vías y estacionamientos), el proyecto en la especialidad de audio y video ya se encuentra en la fase final para su entrega y el 99.9% de ejecución del presupuesto de la parte Peruana, cuyo financiamiento fue asignado por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales por un importe de S/ 1 367 653.00 (Un Millón Trecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 00/100 Soles)

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución del proyecto se desarrolló con normalidad, no obstante hubo un retraso en el proceso de desaduanaje de material proveniente de la República China, lo cual retrasó ligeramente la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó un presupuesto adicional de S/ 5 212 900.32, para culminar con los trabajos en el proyecto COEN y cumplir con los compromisos asumidos por la parte peruana, cuyo presupuesto será ejecutado el 2019.

PLIEGO : 26025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

**PRODUCTO PROYECTO : 2385025. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOESPACIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS DE LAS REGIONES PIURA, LAMBAYEQUE E ICA****PIM : 1,582,423.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución financiera fue del 100% y la ejecución física del 81.74%, logrando trabajar proyectos de vuelo para generar información de 4,954 hectáreas levantadas en las 03 regiones que involucra el proyecto de inversión (Piura, Lambayeque e Ica). Los tipos de información generadas fueron:

- Ortomosaicos con fotos aéreas con resolución espacial entre 2 y 4 cm.
- Modelos digitales superficie (DSM) con resolución espacial menores a 12 cm.
- Modelos digitales de terreno (DTM) con resolución espacial menores a 20 cm.
- Áreas con curvas de nivel con intervalos de separación entre 50 cm y 1 metro.
- Modelos de elevación 3D.
- Vídeos de recorrido del vuelo.

b). Identificación de problemas presentados

Los productos 02, 05, 06 y 07 del proyecto de inversión involucra las consultorias, difusión de información obtenida, asistencia técnica, y sensibilización a los tomadores de decisiones; no se ejecutaron debido que su contratación no fue solicitada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las actividades de los productos antes mencionados, como son: el servicio de consultoría, campañas de sensibilización, asistencia técnica para EVAR y PPRD y sensibilización a los tomadores de decisiones se vienen ejecutando con los profesionales del CENEPRED, a medida que se va generando la información geoespacial a detalle, lo cual facilita su incorporación y comprensión de los involucrados.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0015. INVESTIGACION BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2360260. CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACION DE OBSERVACION ESPACIAL A NIVEL PROFESIONAL CAMBRUNE DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PIM : 987,094.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó de adquisición de equipamiento informático y de dormitorios, así como la base de concreto armado

b). Identificación de problemas presentados

No se firmo contrato con el proveedor, debido a errores de proveedor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar procedimientos de selección

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2430630. RENOVACION DE ASCENSORES; EN EL(LA) DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 3,685,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La contratación para la renovación de los ascensores; en la Dirección General de Administración en la localidad de Jesús María, Distrito de Jesús María, Provincia Lima, Departamento Lima se ha realizado en aplicación del Artículo 27 de la LEY N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que establece que para las Contrataciones Directas, excepcionalmente las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos: "Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos", que es el caso para los ascensores. La contratación de dicho servicio se ha dado por un monto de S/ 3,685,000, y se ha devengando el mismo monto, en razón de una Carta de Crédito presentada por el contratista.

b). Identificación de problemas presentados

El exceso de tiempo en la ejecución del servicio, debido a que los equipos tienen que importarse.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer seguimiento a la ejecución física de la inversión

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM : 1,577,055.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se avanzó parcialmente la elaboración de 22 estudios de preinversión

b). Identificación de problemas presentados

Cambio de normatividad en el sistema de inversiones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se adecuó los estudios de preinversión

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2135235. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE LA FUERZA AREA DEL PERU**PIM : 4,114,196.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la tercera etapa del proyecto de inversión, así como, la supervisión de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2166834. SABANCAYA**PIM : 1,171,554.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se ejecutó el presupuesto asignado

b). Identificación de problemas presentados

Debido a que el marco presupuestal no tenía operación de endeudamiento que lo respalda financieramente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reorientó el marco presupuestal a inversiones que tenían línea de endeudamiento.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2166997. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOPORTE LOGISTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN BUQUES MULTIPROPOSITO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU PARA OPERACIONES EN EL LITORAL**PIM : 8,318,400.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Se ejecuto el 46% del monto asignado incorporado.

Se suscribió el contrato internacional MGP/DIRCOMAT N° 106-2018 "Servicio de desarrollo curvas de viento de vuelo del B. A. P. "Pisco".

Proyecto en ejecución, en el marco del Convenio para la Construcción del Buque Multipropósito LPD-2 B. A. P. "Paíta".

b). Identificación de problemas presentados

No se completó el hito de pago correspondiente a la construcción del LPD-1 (B. A. P. "Pisco").

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"Se requiere el cumplimiento de los plazos de entrega de hitos, fin de ejecutar monto total asignado incorporado.

Se gestionó el monto de S/.4,483,018.40 para continuidad para el AF -2019"

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2172955. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES GUARDACOSTAS DE SUPERFICIE EN EL DOMINIO MARITIMO NACIONAL Y OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE EN EL AREA SAR

PIM : 27,208,591.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se efectuó la cancelación de equipamiento inicial de las patrulleras marítimas 1 al 4

Se efectuó el pago parcial con cargo al Convenio para la construcción de las patrulleras marítimas 5 y 6

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2186912. RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE SUPERFICIE DE LOS HELICOPTEROS LIGEROS MGP EN LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO

PIM : 32,993,197.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"Se ejecutó el 93% del monto asignado incorporado.

Se efectuó el pago correspondiente a la adquisición de Helos SH-2G."

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2193840. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN EL DOMINIO MARITIMO Y LA ANTARTIDA

PIM : 7,021,894.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"Se suscribió Contrato Internacional MGP/DIRCOMAT N° 106-2018 ""Servicio de desarrollo curvas de viento de vuelo del B. A. P. Carrasco"".

Proyecto en ejecución."

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2193999. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO**PIM : 98,471,230.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Se suscribió Contrato DIRCOMAT N° 169-2018 (Supervisión de Obra).

Se suscribió Contrato DIRCOMAT N° 181-2018 (Gestión de Proyecto).

Proyecto en ejecución."

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

Se gestionó el monto de S/.43,027,500 para continuidad para el AF 2019.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2194213. CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERDICCION MARITIMA EN EL DOMINIO MARITIMO NACIONAL**PIM : 16,050,521.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAC 17-2018 Proceso contratación de mercado extranjero adquisición de lanchas de interdicción marítima, 2da Convocatoria.

Buena Pro otorgado en mes de diciembre empresa GRAVOIS ALUMINIUM BOATS.

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se logró concretar la suscripción del Contrato antes de la culminación del ejercicio fiscal 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribió el contrato a inicios del año 2019, a fin de continuar la ejecución del proyecto

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2195520. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD SUBMARINA EN EL TEATRO DE OPERACIONES MARITIMO**PIM : 90,865,557.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución en el marco del convenio para la modernización de Unidades Submarinas

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2200132. CREACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA EN EL DISTRITO DE LA CAPITANIA 3 DEL DOMINIO MARITIMO NACIONAL**PIM : 44,977,089.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribió Contrato Internacional DIRCOMAT N° 070-2018 ""Adquisición del Equipamiento SGINT"".
Se ejecutó la totalidad de la asignación presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2216892. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD LOGISTICA PARA LOS BUQUES DE DESEMBARCO EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO**PIM : 7,853,164.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribió Contrato DIRCOMAT N° 246-2018 (Recuperación Muelle Submarinos).
Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El Contrato DIRCOMAT N° 246-2018 (Recuperación Muelle Submarinos), fue suscrito en el mes de diciembre 2018, por lo que no se pudo ejecutar la incorporación asignada.
Proyecto en ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó el monto de S/.7,828,655.05 para continuidad para el AF-2019.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2233769. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL LOGISTICO Y OPERATIVO A LAS UNIDADES DE FRONTERA DE LA REGION MILITAR DEL ORIENTE EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROV. MAYNAS - LORETO**PIM : 11,778,405.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se asumió el compromiso con el SIMAI para la construcción de 06 Motochatas y un embarcadero

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay medidas de mitigación

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234454. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERIA DE MARINA PARA LA ACCION INMEDIATA EN LA DEFENSA DEL LITORAL**PIM : 6,045,412.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han adquirido 261 chalecos antifragmentarios.

Se han adquirido 592 lentes antiparra.

Se han adquirido 2 cisternas de agua y 2 cisternas de transporte de combustible.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234930. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AEREA EFICAZ Y SOPORTE DE LA FUERZA CON AERONAVES DE ALA ROTATORIA DE MEDIANA PERFORMANCE DE LA FAP-GRUP3-EN LA BASE FAP- ARMANDO REVOREDO IGLESIAS-CALLAO**PIM : 24,651,522.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la infraestructura móvil de la Base Aérea de san Ramón y la Base Aérea de Puerto Maldonado.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procedimientos de selección a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, el cuál no permitió la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la infraestructura física de la Base Aérea de San Ramón.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La FAP deberá evaluar la Ejecutabilidad de la elaboración del Expediente Técnico, con la finalidad de actualizar los costos del proyecto y continuar con su ejecución.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234934. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AEREA EFICAZ CON AERONAVES DE MEDIANO ALCANCE Y MEDIANA CAPACIDAD DE CARGA DE LA FUERZA AEREA DEL PERU -TACTICO - GRUPO AEREO NRO. 8 EN LA BASE FAP ARMANDO REVOREDO IGLESIAS-CALLAO**PIM : 5,876,471.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó los pagos de la cuota 8va y 9na del Contrato de Soporte Logístico de la Adquisición de 04 Aeronaves C27J.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la modificación presupuestal a nivel de específica, originó riesgos de no ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La FAP deberá realizar las modificaciones presupuestales a nivel de específica con anterioridad, para una buena ejecución

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234996. SALKANTAY**PIM : 29,789,141.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con los recursos asignados se construyó e Implementó parcialmente el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército

b). Identificación de problemas presentados

Controversias en la ejecución contractual de la Obra: Construcción del CEMAE, asimismo, quedaron desiertos algunos procesos del equipamiento administrativo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se volvió a convocar procedimientos del equipamiento administrativo del CEMAE, se está en proceso de conciliación con la empresa constructora de la obra del CEMAE

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2272159. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRAFICO MARITIMO DEL PUERTO DEL CALLAO**PIM : 25,714,725.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha elaborado y aprobado el expediente técnico.
Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

**PRODUCTO PROYECTO : 2333362. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO****PIM : 7,244,651.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribió Contrato DIRCOMAT N° 245-2018 (Elaboración Expediente Técnico).
Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El Contrato DIRCOMAT N° 245-2018 (Elaboración Expediente Técnico), fue suscrito en el mes de diciembre 2018, por lo que no se pudo ejecutar la incorporación asignada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó el monto de S/.7,244,650.50 para continuidad para el AF-2019.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2336426. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (CEOES) DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN LA ESTACION DE SAN LORENZO LIMA - CALLAO

PIM : 11,635,260.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se suscribió el Contrato DIRCOMAT N° 164-2018 (Expediente Técnico Isla Lorenzo).

Se suscribió el Contrato DIRCOMAT N° 213-2018 (Construcción Muelle Isla Lorenzo).

Se suscribió el Contrato DIRCOMAT N° 226-2018 (Construcción Muelle Escuela Naval).

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2360648. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL CHUCUITO-CALLAO CALLAO - DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

PIM : 13,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se suscribió el Contrato DIRCOMAT N° 165-2018 para la adquisición de predio de la nueva sede DICAPI.

Se adquirieron equipos de computo para Nueva Sede DICAPI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó el monto de S/.46,197.17 para continuidad para el AF 2019

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2381302. ADQUISICION DE SEIS (6) LANCHAS FAS

PIM : 3,510,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El monto asignado a la inversión ha sido ejecutado financieramente en 100%, este monto ha sido pagado como parte del adelanto de la compra de 05 lanchas

b). Identificación de problemas presentados

No se cuenta con todos los recursos presupuestales para ejecutar el monto restante.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MGP solicitó previsión presupuestal por el monto de S/.8,190,000.00. La Dirección General Planeamiento y Presupuesto le otorgó la previsión por el monto solicitado.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2385511. REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA COMPAÑIA DE INGENIERIA E INFANTERIA EN LA REPUBLICA DEL CENTRO DE AFRICA (MINUSCA)**PIM : 2,224,128.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto no ejecutado

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se ha ejecutado porque se perdió la necesidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2387627. REPARACION DE POLIDEPORTIVO; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FAP MANUEL POLO JIMENEZ EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 898,342.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se ejecutó el proyecto debido a apelación en el procedimiento de selección.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procedimientos de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA Unidad Ejecutora de Inversiones a cargo de la ejecución del proyecto, deberá realizar los procedimientos de selección adecuadamente.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2425871. ADQUISICION DE EQUIPO DE PARACAIDISMO; EN EL(LA) ESCUELA DE COMANDOS EN LA LOCALIDAD VITOR, DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA**PIM : 1,054,574.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó la adquisición de los equipos de paracaidismo para la Escuela de Comandos de la FAP.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235081. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE IMAGENES SATELITALES**PIM : 30,687,597.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se continuo con la ejecución del proyecto con la adquisición de equipamiento informático, servicio especializado en redes de comunicación, adquisición de mobiliario, asistencia técnica y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Recursos para continuar con la sensibilización de las entidades publicas, capacitación, con la finalidad de concluir el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar recursos a través de Operaciones de Endeudamiento.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2385489. ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL) Y CONSOLA DE CONTROL DE FILTRO; EN EL(LA) OSIE-CCFFAA (OFICINA DE SOPORTE INFORMATICO DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS) EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 1,690,001.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró cumplir el objetivo de asegurar la información del CCFFAA, de los ataques informáticos

b). Identificación de problemas presentados

No se tuvo problemas en la ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2380010. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO**PIM : 815,490.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"El Contrato DIRCOMAT N° 110-2018 fue firmado el 15/06/2018, al 31 de diciembre del 2018 reporta ejecución financiera de 66.53%. La ejecución física es de 90% tal como informa la MGP.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2382264. REPOSICION DE CUATRO (4) BOYAS OCEANOGRAFICAS**PIM : 8,840,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó proceso de selección internacional, otorgando la Buena Pro a empresa española, se firmó el contrato DIRCOMAT 182-2018. El AF 2018 se ejecutó financieramente el 82.9%.

b). Identificación de problemas presentados

primera convocatoria se declaró desierta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se lanzó la segunda convocatoria del proceso de selección

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

**PRODUCTO PROYECTO : 2235248. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL (PIAS)
EN EL AMBITO INSULAR DEL LAGO TITICACA, REGION PUNO****PIM : 1,854,988.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la totalidad de la asignación presupuestal.
Proyecto en ejecución, en proceso de culminación.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

**PRODUCTO PROYECTO : 2300010. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL (PIAS) EN LA CUENCA DEL
RIO YAVARI, DISTRITOS DE YAVARI Y YAQUERANA, PROVINCIAS MARISCAL RAMON CASTILLA Y REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO****PIM : 21,248,520.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución en el marco del convenio para la construcción de los PIAS RIO YAVARI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0034. INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

PRODUCTO PROYECTO : 2186242. INSTALACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL AREA COMPRENDIDA ENTRE EL LITORAL Y LA MILLA 50 DEL DOMINIO MARITIMO PERUANO

PIM : 1,243,622.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se suscribió contrato Inter N° 001-2018 (adquisición de 3 estaciones de vigilancia).
 Se ejecutó la totalidad de la asignación presupuestal

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió medidas correctivas

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2385483. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES MILITARES DE LAS COMPAÑIAS DE INTERVENCION RAPIDA PARA DESASTRES (CIRD'S) PARA SU INMEDIATA INTERVENCION EN RESPUESTA A EMERGENCIAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES. LIMA - DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 6,716,319.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se avanzó en 38% la implementación de 30 Compañías de intervención rápida para desastres de las tres Instituciones Armadas (Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú).

b). Identificación de problemas presentados

Se identificaron problemas en la ejecución del proyecto de inversión, debido a los procesos de selección a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, debido a problemas en las especificaciones técnicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solucionó el problema, con el apoyo del área de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.
 Asimismo, el Monitoreo realizado por la OPMI Defensa (Dirección de Programación de Inversiones) contribuyo en superar las dificultades, porque articuló a las entidades involucradas.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2402404. CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACION URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 3,421,486.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se implementó parcialmente las redes de agua, así como las matrices de la red de desagües

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la gestión administrativa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la unidad ejecutora y la unidad ejecutora de inversiones para agilizar las gestiones

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2402403. CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA HABILITACION URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL
EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA****PIM : 3,075,644.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó en el marco del convenio interinstitucional con el MVCS, la construcción vías de acceso vehicular y peatonal

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la gestión administrativas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con el personal para agilizar las gestiones

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

**PRODUCTO PROYECTO : 2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA****PIM : 2,814,421.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se construyó e implementó el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, en VMT

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la gestión de modificaciones presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó las modificaciones presupuestales

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

**PRODUCTO PROYECTO : 2380138. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO, DISTRITO DE LA MOLINA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA****PIM : 2,368,243.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Acondicionamiento de la Escuela de Equitación del Ejército

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario mitigación de problemas

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2183937. CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DISTRITO DEL RIMAC**PIM : 12,294,948.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el mes de abril se canceló a los contratistas a cargo de la elaboración del expediente técnico y la supervisión del expediente técnico S/ 1,315,630 (por la presentación del segundo entregable), posteriormente dichos contratos quedaron resueltos.

Los montos pagados en el mes de mayo (S/ 50,000) y junio (S/ 10,000), corresponden a la elaboración del expediente técnico de las aulas provisionales del IESTPFFAA.

En el mes de julio, se realizó el pago (reconocimiento de deuda) por la ejecución de obras preliminares realizadas en los talleres de las diferentes carreras profesionales que tiene el IESTPFFAA, por un monto de S/ 6,087,255

Se suscribió contrato para la ejecución del Servicio de Instalación de Aulas Provisionales IESTPFFAA por un monto de S/. 4,699,900, y la supervisión tendrá un costo de S/ 132,100, dichas permitirán brindar clases durante el periodo que se ejecutará la obra principal. La ejecución presupuestal en el año 2018 de dicho contrato fue de S/ 1,409,970

b). Identificación de problemas presentados

La resolución de los contratos para la elaboración del expediente técnico y supervisión de la elaboración del expediente técnico debido al incumplimiento de sus obligaciones de los consultores, ha generado retraso en la ejecución de la obra debido a que no se cuenta con el expediente técnico de obra, lo cual genera también que no se ejecute la asignación presupuestal otorgada (PIA) en el AF 2018, para tal fin (ejecución de obra).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratar consultorías para la elaboración del expediente técnico y supervisión del expediente técnico, que permita contar con el expediente técnico de obra para la ejecución de la obra principal.

PLIEGO : 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2158585. INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**PIM : 3,800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto de inversión tuvo un PIM de S/ 3 800,000 y está constituido por la meta 0234694 Restauración Integral y Puesta en Valor del Museo del Congreso y de la Inquisición, ubicado en el Jirón Junín 548, Cercado de Lima. Este proyecto, al 31 de diciembre de 2018 tuvo una ejecución de S/ 313,290.00 que correspondió a la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

No fue posible dar inicio a la ejecución de la obra por retraso en la elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar permanentemente a la Dirección General de Administración a fin de que se adopten las medidas pertinentes.

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2164835. CONSTRUCCION DE EDIFICIO LEGISTAVO SITUADO ENTRE LA AV. ABANCAY Y EL JR. JUNIN - CERCADO DE LIMA**PIM : 10,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto de inversión tuvo un PIM de S/ 10 000,000.00, cuya programación incluyó la Elaboración del Expediente Técnico por S/ 450,996.00, la supervisión de la obra por S/ 1 500,000.00 y la ejecución de la obra por contrata por la suma de S/ 8 049,004.00. Dicho proyecto, al 31 de diciembre de 2018, no tuvo ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones formuladas por la Municipalidad de Lima al expediente técnico formulado previamente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar permanentemente a la Dirección General de Administración a fin de que se adopten las medidas correctivas.

PLIEGO : 33033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0021. REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

PRODUCTO PROYECTO : 2324655. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACION DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL**PIM : 999,900.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el servicio de consultoría para la revisión, actualización y formulación del manual de operaciones (MOP) del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional"

b). Identificación de problemas presentados

Surgieron demoras en la firma del Contrato del prestamo, entre el Banco Interamericano de Desarrollo -BID y el Ministerio de Economía y Finanzas, razón por la cual se presentaron retrasos en el inicio de la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Decreto Supremo N°0319-2018-EF, se aprobó la operación de Endeudamiento Externo con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID hasta por US\$ 50 000 000,00 destinados a financiar parcialmente el Proyecto "Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional".

Mediante Decreto Supremo N°0319-2018-EF, se aprobó la operación de Endeudamiento Externo con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID hasta por US\$ 50 000 000,00 destinados a financiar parcialmente el Proyecto "Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional".

Se viene coordinando con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas la firma del Contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, habiéndose programado la firma del contrato para el primer trimestre el año fiscal 2019.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0044. PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

PRODUCTO PROYECTO : 2325802. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACION DE COMERCIO EXTERIOR A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA DEL COMERCIO EXTERIOR (VUCE).
SEGUNDA ETAPA SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

PIM : 15,703,188.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 1: Simplificación de los procesos y procedimientos de CE

Se inicio el rediseño de procesos, homologación de datos, analisis de riesgos y diseño de sistemas de las diez (10) entidades componentes de la VUCE que representan mas del 80% de las transacciones que se desarrollan en esta plataforma

los principales logros se resumen a continuación:

Se concluyo el modelamiento de procesos en su version AS IS (Situacion actual) de los procesos de las 10 entidades priorizadas relacionados a los 350 procedimientos administrativos del Comercio Exterior, de los componentes origen, portuario y mercancías restringidas, los que comprenden 35 cadenas de tramites.

Se concluyo el diagnostico, la propuesta del modelo TO BE, la gestión de riesgos, la homologación de datos y el diseño preliminar del sistema de 32 procedimientos administrativos (que representan 15 cadenas de tramite) de los componentes de origen, portuario y mercancías restringidas

b). Identificación de problemas presentados

Durante el primer semestre se presentaron retrasos en la ejecución de la consultoria encargada del rediseño de procesos y diseño de sistemas de 10 entidades, que ha sido afectada por los cambios en las máximas autoridades de las entidades en las que se interviene, así como observaciones a los entregables.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monitoreo permanente al desarrollo de los entregables a través de los sectoristas y especialistas.

Coordinación y actividades de gestión del cambio como: capacitación a funcionarios e intervención con infraestructura tecnológica.

Re estructuración de la ejecución del contrato. Negociación con el Consorcio la estructura de los entregables, los plazos, equipo.

Priorización del seguimiento del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los principales contratos.

La organización matricial del equipo técnico del Proyecto, en base a acciones y actividades del PIP. Cada una de estas tendrá un responsable de liderar y supervisar su desarrollo.

Coordinación con las dependencias del MINCETUR e interacción constante con las áreas usuarias del proyecto.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM : 4,714,107.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro la viabilidad de proyectos de inversión valorizado aproximadamente en 76.2 millones de soles:

Castillo de Forga Mollendo	S/ 8.2 millones
Ruta Palacio Nican Chan Chan	S/ 5 millones
Embarcadero Turístico de Puno	S/ 21 millones
Camino Inca a Machupicchu	S/ 42 millones

Se lograron avances significativos en la Formulación de Proyectos, entre ellos:

- Ruta Turística Paucartambo- Manu
- Acceso Peatonal San Miguel - Inkaraqay (MAPI)
- Corredor Ambo- Huánuco-Tingo María (zona Huallaga)
- Corredor Padre Abad- Yarinacocha- Ucayali (zona Huallaga)

Se lograron desarrollar Inversiones tipo IOARR en el marco del Invierte.pe, tales como:

- Museografía del C.I.Marcahuasi (implementado-concluido)
- Museografía del C.I. Casa del Manglar de Puerto Pizarro (Viable)
- Museografía del C.I.Ruta del Agua en Cumbemayo. (Viable)

Se concluyo el estudio preliminar tecnico y economico sobre las posibilidades de realizar un Acceso Alternativo a la Ciudadela Inca Machupicchu.

Se elaboró la Propuesta Técnica de Señalización en Rutas Cortas de Lima.

Se diseñó la Propuesta Técnica de mejora de instalaciones de Laguna 69.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 4,714,107.00**

Se elaboro la Propuesta Tecnica de mejora del circuito Pachacamac.

En el marco del Decreto Supremo N. 089-2018-EF, se logró realizar la transferencia a la Municipalidad Distrital de Torata para el desarrollo del Proyecto de Inversión: Ruta Peatonal al Cerro Baúl en Moquegua, que incluye la mejora del camino de acceso peatonal, miradores de descanso, boletería, servicios higiénicos, señales, así mismo se ha ejecutado un componente de investigación arqueológica en la parte superior del Cerro Baúl.

Se elaboró el marco conceptual, el capítulo de identificación, así como los casos prácticos (city tour Iglesias Ayacucho, Chan Chan y Paracas) de la Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Turismo a nivel de perfil.

Se logró la transferencia de fondos equivalente a 450 mil dolares americanos, en el marco de la Segunda Adenda del Convenio Suscrito entre PROINVERSION y MINCETUR, para la Formulación del Estudio del Proyecto de Mejoramiento de Servicios Turísticos de Choquequirao.

Se logró culminar la actualización de la zonificación del Área de Conservación Regional - ACR Choquequirao.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de saneamiento físico legal de algunos terrenos donde intervienen con proyectos de inversión en turismo.
- Observaciones y/o ampliaciones de los entregables de los servicios contratados.
- Cambio de autoridades Regionales, provinciales y distritales.
- Disconformidad de parte de los pobladores de algunas comunidades (Marampata/Mollepata) sobre la ubicación del teleférico Choquequirao.
- Demoras en la gestión documentaria por parte de las demás instituciones involucradas en el proceso de la formulación de Proyectos de Inversión.
- Problemas de índole climatológica que dificultan realizar los estudios e implementaciones en los Proyectos a intervenir.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se reprogramaron las fechas de las actividades y se implementaron estrategias de optimización de recursos financieros y humanos a fin de cumplir con las metas.
 - Se implementaron equipos de trabajo para supervisar el componente de saneamiento físico de los terrenos a intervenir.
 - Se ejecutaron reuniones de coordinación con los consultores/consorcios encargados de la formulación de los estudios de los proyectos de preinversión.
 - Permanente coordinaciones con las nuevas autoridades Regionales, provinciales y distritales.
 - Se organizaron mesas técnicas y foros informativos sobre el proyecto a fin de difundir los avances del proyecto, los componentes, la situación de los anillos viales y sobre las competencias de cada Sector y de las regiones de Cusco y Apurímac.
- Coordinaciones multisectoriales (Elaboración de esquemas urbanos para los distritos de Huanipaca, Mollepata, elaboración de expedientes de reclasificación de vías que conforman el anillo vial del proyecto en las cuales se encuentran los distritos de Mollepata, Santa Teresa y Cusco).
- Se desarrollaron mesas de trabajo con las instituciones y actores involucrados en la elaboración de los estudios de los proyectos de inversión a fin de afianzar los compromisos y las competencias de cada sector.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2109972. CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD**PIM : 2,002,205.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culmino la obra "Construcción del Malecon turistico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri-Ascope-La Libertad"

b). Identificación de problemas presentados

La municipalidad de Razuri no cumplio con el compromiso de la operación y mantenimiento, después de recepcionada la obra del Puerto Malabrigo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones con la Alcaldesa de la Municipalidad de Razuri y el Gobierno Regional para que asuman la operación y mantenimiento de la Obra.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2134075. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha - REGION UCAYALI**PIM : 19,926,273.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó el Expediente Técnico, Componente Calles y Accesos.

b). Identificación de problemas presentados

Componente Saldo de Obra

Falta de materiales y/o insumos en obra como el adoquín de archilla, madera quinilla, vidrio templado, artefactos eléctricos.

Presencia de constantes lluvias.

La empresa contratista no ha presentado el cronograma y/o programación de participación de profesionales ofertados.

Componente Calles y Accesos

La municipalidad no cumple el compromiso del retiro de los pobladores, a fin de contar con la disponibilidad del terreno para el inicio de la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Componente Saldo de obra

- Se solicitó previsión de materiales en obra, al Consorcio E&M.

- Se emitió reiterativo de previsión de materiales, al Consorcio E&M

- Se solicitó cronograma de participación de profesionales al Consorcio E&M

- Se solicitó cronograma de participación de profesionales al Consorcio Supervisor Yarinacocha.

- Se emitió reiterativo solicitando cronograma de participación al Consorcio E&M.

Componente Calles y Accesos

Se ha reiterado notarialmente a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la solicitud de disponibilidad de terreno para la ejecución de obra.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2135288. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN**PIM : 8,675,942.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

--

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de rebose de aguas residuales en áreas de trabajo del frente Dos de Mayo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron gestiones diversas con la Municipalidad Distrital de Sauce para la subsanación de la misma.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2151618. CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELLA, KUELAP, REVASH, OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS**PIM : 2,221,845.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

--

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2151618. CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELLA, KUELAP, REVASH, PIM : 2,221,845.00
OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

b). Identificación de problemas presentados

Uno de los problemas identificados, al momento de la ejecución en el área de intervención, corresponde a que luego de realizar la ejecución de la partida: excavación de fisura en núcleo, la grieta continúa profundizándose en el núcleo de la Muralla Este.

Las lluvias constantes en la zona impiden que se pueda realizar trabajos en altura y acarrear material necesario para la intervención, como también el material extraído de las excavaciones que se realizan.

La no culminación del afirmado en la carretera de Tingo a la Malca por parte del Gobierno Regional, impide que se pueda trasladar materiales necesarios para la ejecución del PIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se iniciaron las acciones necesarias en el área de intervención del sitio arqueológico, con la finalidad de continuar con las actividades pendientes.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2183902. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 9,017,483.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobó el Expediente Técnico - Saldo de Obra.

Se culminó la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Discrepancias encontradas en la documentación del expediente técnico y lo verificado en campo, fueron informadas por el supervisor de obra, para ser considerados mediante ampliaciones de plazo y adicionales de obra.

- En la cuadra 01 de la Av. Nicanor Reátegui, los vecinos realizaron la construcción de pasos peatonales y vehiculares sobre el área verde intervenida que forma parte del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se aprobaron el Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 01, por un total de 06 días calendario.

Ampliación de Plazo N° 04 mediante, por un total de 29 días calendarios, modificando la fecha de término de obra al 26.12.2018.

- Se emitió un oficio a la Municipalidad Distrital de Calzada para la solución del problema.

- Se designará al comité de recepción de obra.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2189844. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO PIM : 10,539,212.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la obra, Componente Pueblo de Quinua.

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos que dificultó la ejecución de los trabajos en la obra Pueblo de Quinua.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El contratista utilizó equipos adecuados ante las lluvias en la obra Pueblo de Quinua.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2197828. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL RECORRIDO TURISTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU,
PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN

PIM : 4,634,078.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

--

b). Identificación de problemas presentados

- * Interferencias con redes de agua y alcantarillado en la zona del proyecto, desniveles encontrados entre las calzadas y accesos de viviendas, que han generado adicionales de obras y ampliaciones de plazos,
- * Atrasos injustificados del contratista.
- * Personal insuficiente del contratista para este tipo de proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- * Elaboración de expedientes técnicos de adicionales y deductivos de obras vinculados (aprobación vía resolución directoral).
- * Avance en la ejecución de las obras pese a las interferencias que han generado adicionales de obras y ampliaciones de plazos.
- * Reiterar al contratista el aumento de personal para las obras, a fin de aumentar el ritmo de los trabajos, caso contrario, se tomaran las medidas establecidas en el contrato y el RLCE.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2197848. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

PIM : 9,231,226.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la obra, Componente Plaza de Armas y Centro de Interpretación.

b). Identificación de problemas presentados

Componente Vías:

- Áreas a intervenir ocupadas por pobladores. No se cuenta con la disponibilidad del terreno por parte de la Municipalidad desde la progresiva
- Interferencia de postes de la red de telefonía que se encuentran dentro del área del pavimento.
- Pocos frentes de trabajo aperturados por el contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Componente Vías:

- Cartas al Municipio solicitando avance de gestiones con los propietarios de los terrenos afectados.
- Se ha solicitado a la municipalidad las gestiones para reubicación de postes de telefonía.
- Se ha cursado carta al supervisor y al contratista solicitando el calendario acelerado de obra.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2252641. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL EJE TURISTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

PIM : 4,605,868.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la obra.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2252641. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL EJE TURISTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

PIM : 4,605,868.00

b). Identificación de problemas presentados

En el proyecto Centro Histórico Ayacucho se presentaron problemas sociales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para la ejecución de la obra del Eje Turístico, el proveedor implementó horarios de trabajo especiales.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2252767. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS

PIM : 11,621,136.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

--

b). Identificación de problemas presentados

Componente Centro Histórico de Chachapoyas:

- Restricciones para ejecutar partidas por ser propiedad de terceros, problemas de suelos arcillosos y problemas de inundaciones en las esquinas de las veredas.
- Oposición de algunos comerciantes en las calles adyacentes a la plaza principal,
- Demoras por interferencias arqueológicas.

Componente Templo de Burgos:

- La Entidad resolvió el contrato al Consorcio Señor de Burgos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Componente Centro Histórico de Chachapoyas:

- Se aprobaron adicionales con deductivos vinculantes.
- Se realizaron trabajos de concientización social y se realizaron los rescates para proseguir con el monitoreo arqueológico.

Componente Templo de Burgos:

- Se realizó la verificación de calidad de materiales para la evaluación de consideración de materiales que se utilizarán en el saldo de obra del Templo de Burgos. Asimismo, se iniciaron los siguientes servicios:
- Servicio de Limpieza y para conservación del templo y materiales que se mantienen en el depósito.
- Alquiler de un depósito para los materiales que serán parte del Saldo de Obra del templo de Burgos.
- Se viene elaborando el expediente técnico del saldo de obra.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2257728. INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

PIM : 2,488,570.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

--

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2257728. INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO PIM : 2,488,570.00
FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

b). Identificación de problemas presentados

- Se resolvió el contrato de obra
- Manifestaciones de incertidumbre social, en el ámbito local.
- Acumulación de residuos sólidos en inmediaciones interiores y exteriores de obra.
- Daños físicos por efectos climatológicos, e inercia por paralización de labores.
- Trabajos no concluidos afectados por intemperie.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Implementación de acciones para protección y salvaguarda de instalaciones de obra, mediante servicios:
- Servicio de restauración del reloj mirador.
- Servicio de limpieza y mantenimiento.
- Servicio de limpieza, descontaminación y desinfección de espacio confinado (sótano).
- Servicio de apuntalamiento preventivo de espacio confinado (sótano).
- Servicio de limpieza de tanque cisterna del tender de locomotora.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2272652. MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION PIM : 11,298,041.00
ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-.-

b). Identificación de problemas presentados

Al mes diciembre, el contratista estuvo por debajo del avance programado de obra (rango inferior), afectando la ruta crítica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por el atraso de obra por parte del contratista, se le solicitó el calendario del cronograma acelerado de obra, de acuerdo a la ley y su reglamento.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2300787. INSTALACION DE LA VENTANILLA UNICA DE TURISMO - VUT PRIMERA ETAPA LIMA, LIMA, SAN ISIDRO PIM : 1,861,842.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

313 empresas registradas y 243 tramites realizados, reduciendo los tiempos de atencion de tramites hasta en un 20%.
 100 procedimientos administrativos de 14 entidades competentes automatizados.
 Talleres de capacitación y actualización de procedimientos en:
 Gobiernos Regionales: Arequipa, Callao, Huanuco, La libertad, Lima, Piura, San Martin, Tumbes.
 Municipalidades provinciales: Satipo, Tacna, Urubamba.
 Municipalidades Distritales: Cyma, Yanahuara.
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
 Verificación y propuesta de manual de procedimientos en:
 Gobiernos Regionales de Arequipa, La liberta, Huanuco, Lima,
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2300787. INSTALACION DE LA VENTANILLA UNICA DE TURISMO - VUT PRIMERA ETAPA LIMA, LIMA, SAN ISIDRO**PIM : 1,861,842.00****b). Identificación de problemas presentados**

Los retrasos en la adquisición del software y la infraestructura tecnológica para el funcionamiento del proyecto generaron retrasos en la ejecución, en consecuencia, se tuvo que prescindir de personal especializado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la contratación de una consultoría para la revisión técnica y elaborar la hoja de ruta para los próximos pasos del proyecto de inversión; insumo importante para la continuidad del proyecto.

Se prevé contar con la aprobación del nuevo cronograma de ejecución para fines del segundo trimestre del 2019.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

**PRODUCTO PROYECTO : 2307454. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA****PIM : 8,776,654.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

--

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra se presentaron consultas que conllevaron a Prestación de Adicionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ejecutaron las ampliaciones de plazo y los adicionales de obras.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS**PIM : 249,358,224.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAO-MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS PROVINCIA: Obras Obligatorias del Periodo Inicial

Modernización del Aeropuerto de Pisco.

PAO-MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS SEGUNDO GRUPO AEROPUERTOS PROVINCIAS: Obras Nuevas: Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de Salvamento y extinción de incendios en el aeropuerto de Ayacucho y

Mejoramiento del servicio de embarque y desembarque del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa.

Se realizó la adquisición de predios ubicados en las zonas afectadas por el Plan Maestro de Desarrollo ampliación de los aeropuertos de Cajamarca (30), Iquitos (1), Trujillo (16) y Tumbes (20).

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la aprobación del Decreto Supremo que aprueba la incorporación de los recursos de la retribución de la LAP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proponer que la incorporación de los recursos de la retribución de la LAP sean asignados en el PIA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO**PIM : 101,102,900.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobó el expediente técnico de la Obra Movimiento de Tierras en los Sectores RESA Sur y Luces de Aproximación a la pista 34.

Se otorgó la Buena Pro para ejecución y supervisión de la obra de movimiento de tierras.

La ejecución de la obra se Inició el 22.12.2018

b). Identificación de problemas presentados

Demasiadas consultas y observaciones presentadas al procedimiento de selección para la obra movimiento de tierras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se absolvió las consultas y observaciones.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2253500. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA**PIM : 875,893.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició las gestiones para la adquisición de los terrenos necesarios para la ampliación del Aeropuerto.

b). Identificación de problemas presentados

El Expediente técnico del nuevo terminal se encuentra paralizado debido a que no se concretó las adendas al Contrato para que el estudio de impacto ambiental, sea adecuado a las normas vigentes. Dado que la modificación al Contrato no prosperó, se rescindió el Contrato.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2253500. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA**PIM : 875,893.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se inició las gestiones para la adquisición de los terrenos necesarios para la ampliación del Aeropuerto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 2,156,054.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Corresponde al pago de la sentencia judicial del proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yura - Patahuasi - Santa Lucia; Tramo IV: Estación Crucero Alto - Santa Lucia".

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 29,206,530.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018, se terminaron 18 estudios en la etapa de perfil, 4 estudios de factibilidad y 3 Fichas Técnicas Estándar

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2002210. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS**PIM : 3,360,013.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION: 57 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2002210. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS**PIM : 3,360,013.00****b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2015918. INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ**PIM : 32,404,277.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA: 96 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA: Obra paralizada, por resolución de contrato.

INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA: El contratista, evidencio no contar con la capacidad económica para continuar la ejecución de la obra, sin embargo, a pesar de haber contado con un financiamiento, no concluyo la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA: Se volverá a ejecutar; se elaborará un Informe Post Resolución, cuya aprobación se estima en Abr-19 . Con fecha 25.Ene.18 se resolvió el Contrato de Obra con RD N° 069-2018-MTC/20, con un avance de 38.896% = 19.549 Km.

INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA: Con RD N° 768-2018-MTC/20 (30.Abr-18) se resolvió de pleno el Contrato, con un avance de 89.33%. Obra con 4 Km aprox. con observaciones de calidad. Por otro lado, existen 270 mts sin atender, los cuales se ejecutaran mediante Saldo de Obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE**PIM : 190,296,556.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN: Demora en el proceso de contratación de los servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN: Se priorizó el saneamiento en otros proyectos

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2022221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA**PIM : 18,388,279.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA: 66 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO**PIM : 9,417,773.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420: 16 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2027620. CONCESIONES VIALES**PIM : 1,137,247,470.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI IIRSA NORTE: 23 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4: 30 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO: 72 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE: 1 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4: 45 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

PACRI RED VIAL N° 06: 104 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Supervisión a cargo de OSITRAN.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI**PIM : 118,681,247.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO: 110 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS**PIM : 2,701,242.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN: 99 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000:

100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2029342. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA**PIM : 5,875,046.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI TR. RONCHAS CHUPACA: 75 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2031693. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR **PIM : 2,822,064.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR: 34 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY **PIM : 8,153,862.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000: 83 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000: 22 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA: 66 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO: 20 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA **PIM : 70,176,687.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA

PIM : 70,176,687.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adenda N° 01, las obras se paralizan desde el 26/10/2018 al 15/12/2018; debido a la necesidad de adicionales por adecuación de trazo y mejoramiento de suelos en varios tramos, por existencia de ceniza volcánica, entre otros.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH

PIM : 27,400,267.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
 PACRI TR. CANTA - HUALLAY: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA

PIM : 19,949,699.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC: Obra concluida; se apertura para pago.
 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC: 42 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.
 PACRI LLAMA - COCHABAMBA: 56 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física
 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
 PACRI HUALGAYOC-DV YANACocha: 24 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA**PIM : 56,584,247.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON: 65 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2062374. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA**PIM : 851,301.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA: 21 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078036. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO**PIM : 22,014,852.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en ejecución.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078367. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA**PIM : 8,562,574.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078371. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA**PIM : 3,911,891.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA: 40 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY**PIM : 3,274,712.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY: 15 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2081615. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULCAS - CRUCE RIO CHILCA - PANAMERICANA SUR), PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PIM : 1,354,317.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO: 74 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Informe N° 04 observado por PVN; Informe de EIA remitido a DGASA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera levantamiento de observaciones.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN PIM : 1,324,398.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN: 67 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2089761. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA PIM : 14,234,227.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA: 38 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS**PIM : 1,372,496.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2094971. REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU**PIM : 54,121,963.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA: 111 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobado EDI OBRA_1 (Pte Ignacio Escudero) con RD N° 2008-2018-MTC/20 (09.Oct.18). Aprobado EDI OBRA_5 (Ptes: Pariñas, Jabonillal, Las Monjas) con RD N° 2124-2018-MTC/20 (24.Oct.18). Aprobado EDI OBRA_6 (Pte S/N Km. 111+400, Pte Ñuro) con RD N° 2135-2018-MTC/20 (25.Oct.18). Aprobado EDI OBRA_2 (Pte. Pichichaco) con RD N° 2163-2018-MTC/20 (29.Oct.18). Aprobado EDI OBRA_4 (Pte. S/N (4), Debora I, Debora II) con RD N° 2401-2018-MTC/20 (29.Nov.18). Aprobado EDI OBRA_3 (Pte. Peña) con RD N° 2542-2018-MTC/20 (17.Dic.18).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2106854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO**PIM : 1,130,019.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA: 33 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS**PIM : 5,665,758.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA: 97 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra con retraso en su ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO**PIM : 171,787,189.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION: 103 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION: 21 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación de áreas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA**PIM : 8,780,421.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA: Obra concluida; se apertura para liquidación.

PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA: 69 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS**PIM : 2,951,773.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS: 28 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física.

b). Identificación de problemas presentados

Obra con retraso en su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con las áreas competentes.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2115627. CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS**PIM : 7,119,418.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PUENTE MALCAS: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra culminada (Asiento N° 364 del Cuaderno de Obra).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2131924. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS**PIM : 6,611,483.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra culminada (según Asiento de Obra N° 345).

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2132703. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS**PIM : 15,224,767.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS: 91 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2132705. REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA**PIM : 1,126,371.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI DV LAS VEGAS-TARMA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2134846. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN**PIM : 1,420,213.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2146291. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO PIM : 6,408,052.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO: Obra concluida; se apertura para pago.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2155808. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA PIM : 48,549,477.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N: 92 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA: 64 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física**b). Identificación de problemas presentados**

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en ejecución y en proceso de liberación de áreas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2158701. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS PIM : 5,188,464.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra Concluida.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2159402. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS**PIM : 855,883.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL : 34 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física El avance físico acumulado de la intervención al 2018 es 24 por ciento.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2167895. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGO A - CUBANTIA**PIM : 129,168,203.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGO A - CUBANTIA: 106 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGO A-CUBANTIA REGION JUNIN: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2168836. CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS**PIM : 18,087,240.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE PIM : 19,096,229.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE: 103 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

Fuente OSITRAN: Avance Físico al Mes de Diciembre 2018, informado el 08.Feb.19.

PACRI: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N PIM : 106,793,696.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO: El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

INTERVENCION ARQUEOLOGICAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO: Demora en el proceso de contratación de los servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se priorizó el saneamiento en otros proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2192511. REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000 PIM : 20,693,041.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2192511. REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000 **PIM : 20,693,041.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EDI OBRA_3 (Pte. Independencia) aprobado con RD N° 2063-2018-MTC/20 (15.Oct.18). EDI OBRA_1 (Coco, Amazonas, Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Pozos) aprobado con RD N° 2404-2018-MTC/20 (29.Nov.18).
 EDI OBRA_2 (Animal I, Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura I aprobado con RD N° 2486-2018-MTC/20 (07.Dic.18).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2192512. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO **PIM : 18,196,263.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RD N° 15787-2018-MTC/20 (20.Ago.18) aprueba OBRAS_1(Ptes: Huancano, Rumichaca I, Niñacha, Supaymayo, Suchuna y Niñobamba); RD N° 2125-2018-MTC/20 (24.Oct.18) aprueba OBRAS_2 (Puentes: Rumichaca II, Pontón S/N, Ccatumpampa, Angasmayo, Casacancha, Pontón S/N).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2192514. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200 **PIM : 52,342,975.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobado con RD N° 999-2018-MTC/20 del 14.jun.18 (Obras 1: Panteón, Charán, La Cruz, Corrales); RD N° 1000-2018-MTC/20 del 14.jun.18 (Obras 2: Viejo, Monteo, Algarrobillito, Arrozal y Lagarto).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO **PIM : 180,103,393.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO**PIM : 180,103,393.00****b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2201098. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO**PIM : 56,124,243.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA): 99 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año. 173.837 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2201099. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO**PIM : 33,866,243.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año. 111.516 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2233842. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA**PIM : 28,567,744.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AUTOPISTA JULIACA - PUNO: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO: 39 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

**PRODUCTO PROYECTO : 2233958. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA -
EMP.RUTA 05N - TOCACHE****PIM : 1,385,022.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO**PIM : 110,867,896.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OYÓN - AMBO TR. 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO; VAR. 1 Y 2: 55 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234983. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA**PIM : 2,733,879.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestiona el pago de los adicionales 02 y 04.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234984. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI**PIM : 14,863,601.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra Concluida (Según Asiento N° 1020).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234985. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA**PIM : 91,692,016.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en ejecución y coordinar actas para liberación de áreas.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234986. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAQ - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA**PIM : 1,256,885.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA: 40 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

Informe final de Ingeniería, observado por PVN; Informe Final de EIA en revisión por DGASA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera levantamiento de observaciones

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10**PIM : 61,277,944.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Inicio la ejecución de obra con fecha 04-Ene-19.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2235630. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA**PIM : 33,752,358.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA: 8 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física**b). Identificación de problemas presentados**

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoObra Concluida (Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018 (OSITRAN)).
En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2235631. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924**PIM : 11,898,389.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con RD N° 812-2017-MTC/20 del 12.Oct.17 se reconforma el Comité de Aceptación de Obra obligatoria. Coordinar las actas de la liberación de áreas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2249827. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON**PIM : 9,367,319.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2250860. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI**PIM : 95,502,777.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EDI PAQUETE OBRAS_3 (RD N° 916-2018-MTC/20 del 01.Jul.18); EDI PAQUETES OBRAS_1 (RD N° 1146-2017-MTC/20 del 29.Nov.17) y EDI OBRAS_2 (RD N° 1147-2017-MTC/20 del 29.Nov.17).

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2253121. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO**PIM : 72,736,376.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de contratación de los servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se priorizó el saneamiento en otros proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2266061. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO**PIM : 11,873,847.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin avance físico a la fecha, las Actividades de Mejoramiento iniciaron el 30- Oct-17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado el 27.Oct.17 con RD N° 906-2017-MTC/20.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2267190. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACoy)-ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - CHIVAY - VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE),POR NIVELES DE SERVICIO**PIM : 38,387,610.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE): 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
 214.990 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2269109. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - COJATA - VILQUECHICO - EMP. PE - 34I (COASIA) POR NIVELES DE SERVICIOS **PIM : 61,954,232.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA): 98 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
 183.736 Kms concluidos al 100%. Se estima su término a fines de Abril-19, cuando culmine la temporada de lluvias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2270698. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 **PIM : 18,914,308.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EDI OBRA_3 (Ptes: La Muyuna, Chetilla, Chactarumi, Silimayo, Amillas) aprobado con RD N° 2574-2018-MTC/20 (19.Dic.18); EDI OBRA_4 (Ptes: Chilango, El Mirme, Bebedero, Naranjo, Chilín, Choten y Cruz Blanca) aprobado con RD N° 2577-2018-MTC/20 (19.Dic.18).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2275904. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO **PIM : 9,840,881.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA: 106 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
 23.427 Kilómetros concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2278195. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. PE - 32C (PAUSA) - MARAN POR NIVELES DE SERVICIO PIM : 29,754,963.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
 114.057 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2279767. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO PIM : 46,256,357.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
 184.010 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2279776. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO PIM : 13,667,317.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO: 60 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EDI OBRA_3 (16 puentes: Ccacco, Garajemayo, Chaccrapí, Zapatilla, Salado, San Miguel, Sihuyayo, Tanana, Chaca chaca, Crucero, Calahuira, Parco, Arboleda, Chuachua, Cota, Huerta) aprobado con RD N° 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18).

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2283597. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO**PIM : 1,122,469.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

136.11 Km concluidos al 100%, de los cuales: 54.63 Km en el Tramo VII: Km. 89+700 al Km. 174+000 y 81.48 Km en el tramo VIII: 174+000 al Km. 227+049.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2283964. REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA**PIM : 12,564,964.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA: 55 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EDI OBRA_7 (Pte. Tarucachi) aprobado con RD N° 652-2018-MTC/20 del 11.Abr.18; EDI OBRA_6 (Pte. Freyre) aprobado con RD N° 2211-2018-MTC/20 del 08.Nov.18; EDI de OBRA_3, OBRA_4 y OBRA_5 en Borrador final en DGASA para su revisión y aprobación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2284485. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO**PIM : 73,868,627.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI): 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
307.243 Kms concluidos al 100%.**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2284485. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO

PIM : 73,868,627.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2285730. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO

PIM : 32,161,874.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año. 181.266 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2287191. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO

PIM : 16,770,914.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD: 104 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año. 46.740 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2289685. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTIA Y RAMAL PUENTE**PIM : 1,611,890.00**

ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin avance físico a la fecha, las actividades de mejoramiento iniciaron el 01.nov.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 907-2017-MTC/20 (27.Oct.17).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2290818. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO**PIM : 51,644,043.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2302584. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18, POR NIVELES DE SERVICIO**PIM : 21,138,441.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO: 81 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física 58.958 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2305757. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ**PIM : 7,925,132.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH: 80 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EDI PAQUETE OBRAS_1 (Ptes:S/N, S/N, Yungar, S/N, S/N, S/N, S/N) aprobado con RD N° 2405-2018-MTC/20 del 29.nov.18; EDI PAQUETE OBRAS_2 (Ptes: Chuquicara, Tablachaca I, Tablachaca II, Quiroz) en elaboración.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2305758. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI**PIM : 23,045,271.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con RD N° 2393-2018-MTC/20 (28.nov.18) se aprueba el EDI de OBRA_3 (10 puentes) y con RD N° 2512-2018-MTC/20 (12.dic.18) se aprueba el EDI de OBRA_4 (7 puentes).

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2307419. REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500**PIM : 14,564,350.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO: 75 por ciento de cumplimiento del indicador de producción física

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EDI PAQUETE OBRAS_1 (12 puentes: Sta Teresa, Ccaccachupa, Mal Paso, Llapamayo, Wataywasi, Pozomayo, Parina, Panccamayo, Mayogrande, Yaurimayo, Choccamayqui, Chiquimayo) aprobado con RD N° 1572-2018-MTC/20 (16-Ago-18). EDI PAQUETE OBRAS_2 en Borrador final en DGASA para su revisión y aprobación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2308856. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA - TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA, POR NIVELES DE SERVICIO PIM : 2,877,715.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA: 108 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año. 4.037 Kms concluidos al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2309493. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA) POR NIVELES DE SERVICIO PIM : 15,891,469.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 1290-2018-MTC/20 (18.Jul.18). Obras iniciaron con fecha 25.Ago.18.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2309700. REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA PIM : 4,107,270.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario. Avance es reportado a OSITRAN

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2312107. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268**PIM : 4,998,664.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2318526. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609**PIM : 39,574,412.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2318534. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA**PIM : 1,263,476.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Plan de Trabajo aprobado.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2318535. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)**PIM : 1,616,887.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CP N° 100-2017-MTC/20 (Fase: NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO) según RD N° 2552-2018-MTC/20 (18.Dic.18) retrotrayendose a la etapa de Convocatoria.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2323377. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERVICIOS**PIM : 1,204,439.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2328807. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO**PIM : 9,275,929.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO: 105 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de liberación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2333078. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EMP.PE-1NJ (EL CINCUENTA)- EMP.PE 1NR (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02A (DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP.PE-1NR POR NIVELES DE SER PIM : 2,861,207.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Plan de Mejoramiento en elaboración.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2336262. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 (HUARI) PIM : 1,679,009.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 REGION JUNIN: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Plan de Trabajo aprobado, Informe N° 01 en elaboración por parte del Consultor.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2341241. MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGION PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO PIM : 827,870.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2343420. CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACCESOS, UBICADO SOBRE EL RIO ENE EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28C, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN PIM : 994,953.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Servicio iniciado en Dic-18.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2380522. RECONSTRUCCION DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL DEL KM 323+320 HASTA EL KM 893+580. PIM : 36,085,156.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2389093. RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI-AREQUIPA-JULIACA-AZANGAROILLO-MOQUEGUA-PUNO-JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE SECTOR 13: PUNO - PUENTE GALLATINI. DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO PIM : 3,090,232.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2390702. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA EN, DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA PIM : 1,264,334.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA EN DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - REGION PIURA; MULTIDISTRITAL - PIURA - PIURA: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2392742. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (DV. QUEHUIRA), DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC, DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC PIM : 16,062,921.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. Coordinar acuerdos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2400124. RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD PIM : 2,206,998.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2400286. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA PIM : 1,697,045.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2402072. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD PIM : 12,266,051.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO- LA LIBERTAD: 100 por ciento del indicador de producción física obtenido en el año.
Aprobado con MEMORANDUM N° 0102-2018-MTC/20 (15.Ene.18).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2402131. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE PIM : 10,767,789.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2403345. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110 - KM 702+258) CENTRO POBLADO DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD, CENTRO POBLADO DE ASCOPE - DISTRITO DE ASCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - REGION LA LIBERTAD, CENTRO POBLADO DE PACASMAYO - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD **PIM : 4,271,843.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2413011. CREACION DEL TUNEL OLLACHEA EN EL SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 DE LA CARRETERA IIRSA SUR TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO. DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO **PIM : 79,872,212.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2416763. CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA **PIM : 13,951,070.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2416764. CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 3,118,355.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2416765. CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA . DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 11,967,016.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2422238. REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) COREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL, TRAMO 4: PUENTE INAMBARI - AZANGARO. REHABILITACION DEL CRUCE EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE OLLACHEA DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO**PIM : 1,854,780.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2422292. REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN**PIM : 5,883,840.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2424687. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000 DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 2,685,081.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2424690. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300 DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 1,290,021.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2424714. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 1,250,589.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2424715. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 941,970.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2424722. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA) DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA PIM : 6,879,730.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2427566. REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 264+280 AL KM. 264+350 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL (IIRSA SUR TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI) DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS PIM : 2,288,931.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2427571. REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 240+995 AL KM. 241+145 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL (IIRSA SUR TRAMO 2: URCOS INAMBARI) DISTRITO DE CAMANTI, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO PIM : 849,885.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO : 2430618. CONSTRUCCION DE CABINA DE PEAJE; EN EL(LA) RED VIAL N°4 A LA ALTURA DEL KM 402+760 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (PEAJE TEMPORAL) DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH PIM : 10,005,338.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A cargo del Concesionario.

b). Identificación de problemas presentados

A cargo del Concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A cargo del Concesionario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 11,387,193.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

UE 010 PVD:

En Vías Departamentales se tiene 8 estudios de perfiles con una ejecución de S/ 10,897,666.

- Elaboración de Perfil: Carretera Nor Oriental Iquitos - Saramiriza (Loreto), avance físico 35 por ciento, Puente Carlos sobre el Río Inambari (Madre de Dios), avance físico 20 por ciento, Vías Departamentales HU-101 y HU-102 (Huánuco), avance físico 10 por ciento, Puente Chamorro (Ica), avance físico 25 por ciento, Perfiles en el Departamento de Tumbes, avance físico 65 por ciento, Perfiles en el Departamento de Apurímac, avance físico 75 por ciento, Perfiles en el Departamento de Moquegua, avance físico 67 por ciento, Perfiles - Emp. PE-1S D (DV. ITE) - ITE - EMP. PE-1S (Pte. Camiara) - Locumba - Ilabaya - Alto Camilaca - Cotaña - Cairani - Huanuara - Mollebaya - Emp. TA-103 (caico) - Candarave - Aricota - Ticaco - Emp. PE-38 (Tarata), por niveles de servicio (Pro Región Tacna), meta física 70 por ciento.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2155857. CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS**PIM : 14,260,697.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adjudicación y contratación de la obra.

- La obra inicio su ejecución el 12.10.18 y logró un avance de 15.52 mts. (18 por ciento) y un avance financiero S/ 11,676,122.

b). Identificación de problemas presentados

- Elevación al OSCE a la Absolución de consultas y observaciones a las bases.

- Retraso del procedimiento de selección para la contratación de la supervisión, debido a la solicitud de los participantes para elevar consultas y observaciones de las bases al OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizado la integración de bases y se continuo con el proceso de Licitación Pública, hasta la suscripción del contrato.

- Se designo el comité de selección y se prosiguió con el procedimiento de selección.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234357. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC**PIM : 8,710,608.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la inclusión en el PAC, convocatoria y adjudicación de los procedimientos de obra y supervisión, durante el periodo 2018. Suscripción del contrato de supervisión de la obra en diciembre 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria del proceso de supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Oficina de Administración de la entidad los TDRs y estructura de costos para la convocatoria de la supervisión.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426974. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. OCROS) - TICLLOS - CORPANQUI - CAJAMARQUILLA - TACRA - OCROS - RINCONADA - HUANCHAY - HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L 138.15 KM)

PIM : 1,435,452.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Intervención de reconstrucción. Se iniciaron los procedimientos de contratación del Expediente Técnico, la ejecución de Obra y supervisión. En diciembre 2018 se suscribió el contrato de la supervisión del expediente técnico y de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Los recursos fueron asignados en el último trimestre del año, lo que conlleva a que se iniciaran los procedimientos de selección y contratación en dicho periodo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El procedimiento de contratación del expediente técnico y obra se contrato en febrero 2019

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426977. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R: TRAMO 1: EMP. PE- 1NQ (DV. LACRAMARCA)- LA AGUADA- LAS CRUCES- LACRAMARCA- SANTA ANA- QUITACOCCHA-HUAYLAS- EMP. PE-3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) Y TRAMO 2 : EMP. PE-3N(HUACASCHUQUE) - LACABAMBA - DV. CONCHUCOS - PAMPAS - CONSUZO - L.D. LA LIBERTAD (LI-115 A PAMPA EL CONDOR) TRAMO 59+000 -106+900

PIM : 5,737,635.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Intervención de reconstrucción. Se iniciaron los procedimientos de contratación del Expediente Técnico, la ejecución de Obra y supervisión, culminándose ambos en el periodo 2019

b). Identificación de problemas presentados

Los recursos fueron asignados en el último trimestre del año, lo que conlleva a que se iniciaran los procedimientos de selección y contratación en dicho periodo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por los plazos de contratación especiales para reconstrucción, estos han sido contratados en el periodo 2019

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM : 5,190,582.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

UE 010 PVD:

En Vías Vecinales se tiene 2 estudios de perfiles con una ejecución de S/ 2,709,519.

- Elaboración de Perfil: Haquira - Patan Huanco (Apurímac), Perfil concluido y Elaboración de Perfil Puente Salitral, Avance físico 25 por ciento.

- 2 supervisiones de estudio (Huancavelica - FONIE), concluido.

- 1 supervisión de estudios (Lima) concluido.

- 39 fichas técnicas estándar PATS de los cuales se pagaron 3 estudios por S/ 34,800 y 36 estudios se encuentran en proceso de selección y por convocar.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 5,190,582.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2061132. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRU - MAYASGO - CARABAMBA**PIM : 3,186,418.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Pago de saldo de liquidación del contrato de obra.

b). Identificación de problemas presentados

- No se contaba con presupuesto para el presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizaron las gestiones y se solicitaron los recursos necesarios.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2066269. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE TANANA DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO**PIM : 2,574,840.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró concluir 16.78 mts. (41.94 por ciento) de la obra que faltaban, concluyendo el 10.09.2018. En proceso de recepción, con un avance financiero de S/ 2,310,765.

- Se registró 1 supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

- Se encontró un suelo diferente en la cimentación del estribo derecho.

- Factores climatológicos adversos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se aprobó el Adicional N° 01 de mejoramiento del suelo de fundación del estribo derecho.

- Se paralizó la obra del 01.01.2018 al 30.04.2018, se reinició el 01.05.2018.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2112512. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA**PIM : 894,294.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adjudicación de la obra.

- Inclusión del proceso de selección de la supervisión en el PAC, así como su convocatoria y adjudicación.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2112512. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA**PIM : 894,294.00****b). Identificación de problemas presentados**

- Denuncia realizada por un postor participante del proceso de selección después de haberse contratado la obra.
- Retraso del procedimiento de selección para la contratación de la supervisión, debido a la solicitud de los participantes para elevar las consultas y observaciones de las Bases al OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizó la verificación de los documentos encontrándose inexactitud en la información presentada por el contratista.
- Se otorgó la buena Pro a la firma que se encargará de la Supervisión de la obra, cuyo contrato se suscribirá en enero 2019.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2112574. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BARRIO NUEVO-CERRO BLANCO**PIM : 3,060,705.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró ejecutar la obra al 100 por ciento (10.74 kms) y concluyó el 24/07/2018. Se encuentra recepcionada, en proceso de liquidación, con un avance financiero de S/ 3,057,688.
- Se tramitó ante el Oficina de Asesoría Jurídica-PVD la aprobación del expediente del Adicional de obra N° 01, habiéndose aprobado mediante R.D. N° 366-2018-MTC 21 de fecha 14.11.2018.

b). Identificación de problemas presentados

Acorde a lo verificado en campo, la inspección realizó varias consultas por incongruencia de información en el expediente técnico que generaron la necesidad de ejecutar obras adicionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En coordinación con la Gerencia de Estudios se cumplió con absolver las consultas realizadas y se encargó al Inspector la formulación del expediente del adicional de obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2139352. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE C.N. DE CAPACHARI DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN**PIM : 4,508,596.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró concluir 19.75 mts. (19.36 por ciento) de la obra que faltaba, concluyó el 07.09.2018, y recepcionada, en proceso de liquidación con un avance financiero de S/ 3,481,005.
- Se encuentra al servicio de los usuarios.

b). Identificación de problemas presentados

- Presencia de lluvias genera el atraso de la ejecución de partidas (accesos, pintura, soldadura, losa y otros).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha trabajado sobretiempo en días secos.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2151822. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAPIZA - UÑON, DISTRITO DE UÑON - CASTILLA - AREQUIPA**PIM : 7,419,598.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- La ejecución de la obra tiene un avance de 14.25 kms (78.70 por ciento), con un avance financiero de S/ 5,831,192. Se registró 1 supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en realizar la convocatoria para la contratación de la supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se suscribió convenio con la UNI para que se encargue de la supervisión de la obra, mientras se realiza el proceso de selección para la contratación del supervisor.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2164899. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521LEONES-PILARES-PITAYO-EL SALTO**PIM : 9,886,333.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Inclusión del proceso de supervisión en el PAC 2018 así como su convocatoria.
- Contratación del proceso de obra y supervisión e inicio de la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Elevación al OSCE del pliego de cuestionamientos a la Absolución de Consultas y Observaciones a la Bases.
- Retraso del procedimiento de selección para la contratación de la supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Luego del pronunciamiento del OSCE se integraron las bases.
- Se designó el Comité de Selección y se prosiguió con el procedimiento.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2175072. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH**PIM : 7,053,552.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Inclusión en el PAC 2018 de la entidad los procesos de obra y supervisión.
- Convocatoria de los procesos de obra y supervisión, y adjudicación de ambos procedimientos

b). Identificación de problemas presentados

- No estaba incluido en el PAC 2018, no se contaba con libre disponibilidad del terreno.
- Los precios estaban desfasados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se solicitó la inclusión de los procedimientos en la siguiente modificatoria del PAC de la entidad. Se consiguió la libre disponibilidad del terreno.
- Se actualizó el valor referencial.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2175705. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CULLHUAS CHUAMBA DISTRITO DE CULLHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN**PIM : 2,318,781.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró un avance financiero de 3.10 km (41.38 por ciento) de la obra.
- Se registro 1 supervisión y 1 acción correspondiente al Saneamiento Físico Legal.

b). Identificación de problemas presentados

- Se tuvieron que actualizar los permisos del CIRA para el uso de canteras.
- Modificación de la ubicación del campamento y patio de máquinas.
- Propietarios de la segunda cantera contemplada en el proyecto, no permiten su uso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se obtuvieron los permisos actualizados del CIRA emitidos por el Ministerio de Cultura.
- Se coordinó con el supervisor quien autorizó el cambio de ubicación de del campamento y patio de máquinas.
- Se viene coordinando con los propietarios de la zona el uso de canteras, así como con el contratista.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2176555. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CANUA - LLINQUI, DISTRITO DE TORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC**PIM : 6,981,790.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró incluir en el PAC 2018 el proceso de supervisión y su convocatoria.
- Se logró contratar los procedimientos de obra y supervisión, e iniciar la ejecución de la obra, la cual cuenta con un avance de 1.64 kms (14.81 por ciento).

b). Identificación de problemas presentados

Elevación al OSCE por parte de uno de los postores en la etapa de Absolución de consultas y observaciones, retrasaron el procedimiento de selección de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Comité de Selección agilizó la implementación de recomendaciones emitida en el pronunciamiento del OSCE.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2190450. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 15,438,566.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró la inclusión, convocatoria y adjudicación de los procedimientos de selección de obra y supervisión.
- Se logró iniciar la ejecución de la obra, alcanzándose un avance de 1.73 kms, (6 por ciento), durante el periodo 2018, con un avance financiero de S/ 7,230,858.
- Se registró 1 supervisión y 1 acción correspondiente al saneamiento físico legal.

b). Identificación de problemas presentados

- Recomposición de integrantes de la CREP.
- Demoras en el proceso de selección por la gran cantidad de consultas de los postores.
- La localidad de Pumamarca, no permitió que se utilizara el material de cantera que indicaba el proyecto, por el cual solicitaban un costo por extracción del material de cantera y algunas obras en beneficio de su comunidad, que no estaba contemplado en el expediente técnico, afectando la ruta crítica del proyecto.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2190450. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 15,438,566.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se designó una nueva CREP.
- Se agilizó las respuestas a las consultas de los postores.
- Se formalizó con un contrato con la comunidad, el costo de pago de extracción del material de cantera.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2192173. CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS**PIM : 1,187,520.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró concluir 6.26 mt. (8.94%) de la obra que faltaban. concluyó el 13.02.2018, recibida a satisfacción de la entidad y al servicio de los usuarios. Con un avance financiero de S/ 1,107,519.
- Se registró 1 supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

- Se presentaron demandas arbitrales por Ampliaciones de Plazo del contratista.
- Obra pendiente de liquidación del contratista, hasta conocer el resultado de las controversias.
- Servicios de supervisión pendientes de liquidar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se absolviere las demandas arbitrales presentada al procurador del MTC, generadas por las controversias de las ampliaciones de plazo N°s 8, 9, 10, 11 y 12.
- Se habilitaron recursos para pago de supervisión pendientes.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2202007. CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS**PIM : 7,564,969.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró concluir 45.0 mts. (30 por ciento) de la obra que faltaban, concluyó el 25.10.2018 recepcionada, en proceso de liquidación, con un avance financiero de S/ 7,017,001.
- La obra se encuentra al servicio de los usuarios.

b). Identificación de problemas presentados

Condiciones de clima desfavorables dificultaron el lanzamiento del puente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esperó que baje el nivel de las aguas del Río Marañón y se lanzó el puente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2206186. CREACION DE PUENTE CARROZABLE DE INTEGRACION EN EL CENTRO POBLADO UNION SORATIRA SECTOR CRUZ CHUPA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO
- PUNO**PIM : 3,929,516.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró concluir 16.73 mt. (30.42 por ciento) de la obra que faltaba, concluyó el 15.02.2018, con un avance financiero de S/ 3,926,860. Se registró 1 supervisión.
- La Obra se encuentra al servicio de la comunidad.
- Se logró liquidar el contrato de obra y de supervisión en el periodo 2018.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2206186. CREACION DE PUENTE CARROZABLE DE INTEGRACION EN EL CENTRO POBLADO UNION SORATIRA SECTOR CRUZ CHUPA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO

PIM : 3,929,516.00

- PUNO

b). Identificación de problemas presentados

- Se generaron prestaciones adicionales de supervisión, siendo aprobadas después del término de obra por falta de presupuesto.
- Retraso en la aprobación de la liquidación del contrato de supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se habilitaron recursos para el trámite de aprobación de adicionales de supervisión.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2216179. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO

PIM : 11,085,336.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logró contratar la obra y la supervisión.
- Se inició la ejecución de la obra, con un avance de 8.14 km (44.46%) y avance financiero de S/ 8,837,045. Se registró 1 supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en realizar la convocatoria para la contratación del supervisor.
- No inclusión en el presupuesto de la obra de la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico PMA.
- Efectos climatológicos adversos viene afectando los trabajos ejecutados e imposibilitan la continuidad de la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizaron trámites para la suscripción de convenio con la UNI, mientras se realiza el proceso de selección para la contratación del supervisor.
- Se contrató los servicios de un Arqueólogo para implementar el PMA.
- Obra con plazo suspendido, desde el 01.12.2018 a reiniciarse el 15.04.2018.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2220400. INSTALACION DE PUENTE Y ACCESOS EN LA CARRETERA KIMBIRI - IRAPITARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO

PIM : 5,928,918.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Suscripción del Convenio N 1033-2018-MTC/2018 con SIMA Perú para la ejecución del proyecto.
- Convocatoria, adjudicación y contratación del servicio de supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- No se contaba con presupuesto para el presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizaron las gestiones y solicitaron los recursos necesarios.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2221885. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTACOCHA- LOS ANGELES - TUKLE PAMPA, DISTRITO DE CHACAPAMPA - HUANCAYO - JUNIN**PIM : 2,698,937.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- La obra concluyó el 15.11.2018, cuya meta total es de 5.4 km (100 por ciento) y tiene un avance financiero S/ 2,218,916.
- Se registró 1 supervisión.
- La Obra se encuentra al servicio de la comunidad.

b). Identificación de problemas presentados

Suspensión del plazo por trámite para obtener el Plan de Monitoreo arqueológico ante el Ministerio de Cultura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo la gestión ante el Ministerio de Cultura, en atención al cual se obtuvo el Plan de Monitoreo arqueológico - PMA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2222116. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS - URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA - LUCASPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 4,772,065.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminado y aprobado mediante RD 263-2018-MTC 21 de fecha 26.07.2018.
- Proceso de obra y supervisión convocado al mes de Set. 2018.
- Se adjudicó y firmó contratos tanto para el contratista y supervisor al mes de Dic. 2018.
- Se entregó anticipo del 30 por ciento del monto contractual al contratista al 28.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2222154. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCA HUANCA-CCARAPA- SANTA ROSA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA**PIM : 7,363,910.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró adjudicar la obra (2da convocatoria) y el proceso de supervisión.
- Se logró iniciar la ejecución de la obra, lográndose un avance de 4.68kms (24.65%).
- Se registró 1 supervisión y 1 acción correspondiente al Saneamiento Físico Legal.

b). Identificación de problemas presentados

- La 1era. Convocatoria se declaró desierta, porque el único postor ganador no presentó la documentación requerida en las bases.
- Inconvenientes en los metrados de corte de materiales y eliminación respectiva, han planteado adicional de obra.
- Falta de disponibilidad de cantera de agregados de piedra chancada, solicitan una nueva cantera.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2222154. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCA HUANCA-CCARAPA- SANTA ROSA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA PIM : 7,363,910.00**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se convocó la obra por 2da vez. Se designó una nueva CREP para el proceso de supervisión.
- Se elevó a GE para su evaluación respectiva.
- Se elevó a GE para su evaluación respectiva.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2223958. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE PIM : 4,971,604.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Convocatoria, adjudicación y contratación de los procesos de obra y supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Estacionalidad climática de esta obra ubicado a más de 3,000.00 msnm, impide su inicio en época de lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha propuesto posponer su inicio para el término de la fecha de etapa de lluvias.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2223997. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS CRUCE KONGACHA -KONGACHA - RUMICHACA - LLAMICA, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE PIM : 6,832,268.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró un avance físico acumulado de 6.28 km que representa 47.56% del total.
- Se registró 1 supervisión y 1 acción correspondiente al Saneamiento Físico Legal.

b). Identificación de problemas presentados

- El mal estado en la ruta de ingreso genera dificultad para el desplazamiento de maquinaria.
- La falta de culminación del saneamiento físico legal genera problemas con los propietarios.
- Necesidad de ejecutar adicionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar la carretera de acceso.
- Acelerar el saneamiento.
- Se ha elaborado y aprobado los adicionales necesarios para lograr los objetivos de la obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2223999. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS MAL PASO - HUAYRUL - JANQUE - CRUZ LOMA - LANCHIPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE

PIM : 7,595,715.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logró un avance físico acumulado de 14.82 km que representa 71.0% del total, con un avance financiero de S/ 5,639,270.
- Se registró 1 supervisión y 1 acción correspondiente al Saneamiento Físico Legal.

b). Identificación de problemas presentados

- El mal estado en la ruta de ingreso genera dificultad para el desplazamiento de maquinaria.
- La falta de culminación del saneamiento físico legal genera problemas con los propietarios.
- Necesidad de ejecutar adicionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar la carretera de acceso.
- Acelerar el saneamiento.
- Se ha elaborado y aprobado los adicionales necesarios para lograr los objetivos de la obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2226498. MEJORAMIENTO, REHABILITACION CARRETERA VECINAL SOCCOSANI - YANACA DISTRITO YANACA, PROVINCIA DE AYMARAEES - APURIMAC

PIM : 11,581,131.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se firmó contrato el 01.03.2018 y se convocó, adjudicó y contrató el procedimiento de supervisión.
- Durante el periodo 2018 se logró un avance de 6.81 kms (50%) de avance de obra y con un avance financiero de S/ 7,262,386. Se registró 1 supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

No se inició obra ya que no se contaba aún con la supervisión (en proceso), lo cual es necesario según normativa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el seguimiento correspondiente para agilizar el procedimiento de contratación de la supervisión.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2226621. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARA-LUREN-PAMPAMARCA-SANTA ANA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO

PIM : 885,149.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

No cuenta con el Estudio Definitivo Aprobado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2226750. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN - ESCCANAN - RUMIRUMI - HUINCHE - MOYORCCO DEL DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO **PIM : 1,712,639.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Convocatoria, adjudicación, contratación del proceso de selección para la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se encontraba incluido los procedimientos en el PAC 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó la inclusión de los procedimientos de obra y supervisión en el PAC de la entidad

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2226753. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE TALAVERA-MULACANCHA-TARAMBA-NUOVA ESPERANZA -AP-510, DE LOS DISTRITOS DE TALAVERA Y SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC **PIM : 4,997,230.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adjudicación, contratación e inicio de ejecución de la obra, lográndose un avance de 0.94 km (6.61 %). Contratación del servicio de supervisión y se registró 1 supervisión. Se registró 1 acción correspondiente al saneamiento físico legal.

b). Identificación de problemas presentados

- Recomposición de integrantes de la CREP.
- Demoras en el proceso de selección por la gran cantidad de consultas de los postores.
- Uno de los consorciados del postor ganador se encontraba inhabilitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se designó una nueva CREP.
- Se agilizó las respuestas a las consultas de los postores.
- Se solicitó no objeción al Banco Mundial y se negoció con el postor que ocupó el segundo lugar de prelación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2237114. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EL TORO EN LA CARRETERA VECINAL AL CENTRO POBLADO EL TORO, DISTRITO DE COCACHACRA - ISLAY - AREQUIPA **PIM : 17,001,735.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el periodo 2018 se logró un avance físico de 52.88 mts. (55.67%) de la obra, Con un avance financiero de S/ 16,550,359. Se registró 1 supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

No se contaba con la libre disponibilidad de los terrenos, en la margen izquierda, lo cual no permitió ejecutar el terraplén de acceso según lo programado. El alcalde recomendó modificar el trazo de la vía.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones con las autoridades locales (Municipalidad Distrital de Cocachacra) para que de libre disponibilidad de los terrenos afectados y se dispuso evaluar la alternativa de modificación de trazo.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2239036. CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN**PIM : 895,256.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobó el Informe N° 1 y N° 2. Avance Físico 31%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2258325. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CHINCHIPE EN EL C.P PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA**PIM : 21,247,140.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró iniciar la ejecución de la obra el 23.03.2018 y durante el periodo 2018 se logró un avance físico de 74.29 mt. (61.91%) de la obra, con un avance financiero de S/ 21,205,795. Se registró 1 supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos adversos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Postergación de la fecha de inicio de ejecución de la obra. Inicio de obra 23.03.2018.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2266582. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA-LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO**PIM : 33,667,326.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la inclusión en el PAC de la entidad de los procedimientos para contratar la obra y supervisión. Durante el periodo 2018 se logró convocar, adjudicar y contratar la obra y supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Etapa de absolución de consultas y observaciones, fueron elevadas al OSCE, tanto de obra y supervisión, lo cual retrasaron el cronograma de la buena pro del proceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El OSCE emitió su pronunciamiento, se integraron las Bases del proceso, se adjudicaron la buena pro para la contratación de las obras, ítem 1 (Carretera) e ítem 2 (Puentes). Los contratos de obra y supervisión se suscribieron en la segunda quincena de diciembre 2018. La entidad dispuso el pago del Adelanto Directo de obras ítem 1 (Carretera) e ítem 2 (Puentes).

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2307445. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE LOS PALOS - SANTA ROSA - COMPLEJO ADUANERO SANTA ROSA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**PIM : 12,564,407.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio Definitivo con Contrato: 12-2017-MTC/21 de fecha 15.02.17. Con Resolución Gerencial N° 001-2018-MTC/21.GE se dio la aprobación del estudio definitivo de fecha 21.08.18 y con Memorando N° 1321-2018-MTC/21.GE se remitió a la Gerencia de Obras de fecha 24.08.18. Avance físico 1 estudio.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS**PIM : 28,502,395.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Componente 2: - 03 obras de mantenimiento periódico en ejecución. - 07 obras de mantenimiento periódico en perfeccionamiento de contrato. - 10 expedientes de mantenimiento periódico en fase de aprobación. Componente 3: - 30 planes Viales Provinciales Participativos en elaboración/por iniciar - 70 planes Viales Provinciales Participativos en proceso/por convocarOtros: Modificación de Manual de Operaciones (MOP) del PATS, Elaboración de Listas Cortas para procesos de contratación.

b). Identificación de problemas presentados

Componente 2: - Paralización por condiciones climatológicas. - Demora en el proceso de contratación y procesos desiertos por poca difusión. - Demora en revisión de entregables y trámites administrativos. Componente 3: - Incumplimiento en presentación de entregables. - Procesos desiertos debido a que los Términos de Referencia no se ajustaban a la necesidad del servicio.Otros: Criterios de evaluación rígidos, Procesos desiertos debido a la deserción de los postores, etc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Componente 2: - Mayor difusión de procesos en medios de comunicación con apoyo de la Unidades Zonales. - Contratación de especialistas para reforzar la Gerencia de Estudios. - Descentralizar la elaboración de expedientes a los Gobiernos locales que cuenten con recursos propios. Componente 3: - Rescisión de contratos. Contratación directa de consultores para continuar la elaboración del PVPP. - Reformulación de Términos de Referencia por parte del área usuaria con asistencia de Los Bancos y la Coordinación del PATS. Otros: Mejorar los criterios de selección de caminos vecinales a través de la No objeción de los Bancos y Modificación del MOP del PATS, Remitir la invitación al Colegio de Ingenieros de Lima a fin de que aporten en la difusión, etc

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2406915. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; CONSTRUCCION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) DEPARTAMENTO DE ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PIURA Y TUMBES; DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 15,057,938.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proceso de Selección para la Adquisición de 12 Puentes Modulares (segunda convocatoria)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2425240. ADQUISICION DE 86 PUENTES MODULARES, CONSTRUCCION DE PUENTES MODULARES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH. AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA

PIM : 74,846,774.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proceso de Selección para la Adquisición de 86 Puentes Modulares (segunda convocatoria)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426971. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE DE 19 PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE JUMBILLA, RECTA, MAINO, LUYA, OCALLI, TINGO, SAN NICOLAS, ASUNCION, OLLEROS, QUINALCA, NIEVA Y EL MILAGRO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DISTRITO DE JUMBILLA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

PIM : 5,241,604.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de 19 Estructuras de puentes modulares por S/ 4,203,602.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426973. SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R :TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA) - SAN MIGUEL - HUAYAN - SUCCHA - AIJA (PROV. AIJA) - EMP. AN - 109 (L72.50 KM), TRAMO 2: EMP. AN - 1161 - (MOLINOPAMPA) - YAUYAN (L27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN - 112 (OCROS) - BELLAVISTA - VISTA ALEGRE - CONGAS - COPA (L30.65 KM), TRAMO 4: EMP. AN - 112 (OCROS) - NUEVA FLORIDA - EMP. AN - 112 (L13.26 KM)

PIM : 2,125,600.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Intervención de reconstrucción. Se iniciaron los procedimientos de contratación del Expediente Técnico, la ejecución de Obra y supervisión. En diciembre 2018 se suscribió el contrato de la supervisión del expediente técnico y de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Los recursos fueron asignados en el último trimestre del año, lo que conlleva a que se iniciaran los procedimientos de selección y contratación en dicho periodo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El procedimiento de contratación del expediente técnico y obra se contrato en enero 2019

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426975. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 06. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y CURPAHUASI, PROVINCIAS DE CHINCHERO Y GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC **PIM : 2,941,024.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de 6 Estructuras de puentes modulares por S/ 2,941,023.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426978. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 6R - AREQUIPA" TRAMO 1: EMP. AR-109 - EMP. R-23 - PACLLA (L20.75 KM); TRAMO 4: EMP. AR-109 (VISCAYACU) - EMP. AR-706 (LLUTA) (L28.75 KM). **PIM : 938,407.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Intervención de reconstrucción. Se iniciaron los procedimientos de contratación del Expediente Técnico, la ejecución de Obra y supervisión, culminándose ambos en el periodo 2019

b). Identificación de problemas presentados

Los recursos fueron asignados en el último trimestre del año, lo que conlleva a que se iniciaran los procedimientos de selección y contratación en dicho periodo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por los plazos de contratación especiales para reconstrucción, estos han sido contratados en el periodo 2019

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426979. SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R: TRAMO 1: EMP. AR-639 - ACOPALLPA - PACCRAPICHA - DV. CUYANCA - HUASICAC (L15.06 KM), TRAMO 2: EMP. AR-100 - BELLA UNION (L16.70 KM), TRAMO 3: EMP. AR-105 (CHUQUIBAMBA) - PACHANA (L38.19 KM) Y TRAMO 4: EMP. AR-105 - EMP. AR-588 - HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA (L49.14 KM) **PIM : 1,842,239.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Intervención de Reconstrucción. Se iniciaron los procedimientos de contratación del Expediente Técnico, la ejecución de Obra y supervisión. En noviembre 2018 se suscribió el contrato de la supervisión del expediente técnico y de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Los recursos fueron asignados en el último trimestre del año, lo que conlleva a que se iniciaran los procedimientos de selección y contratación en dicho periodo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426986. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 01. PUENTE MODULARES EN CAMINO VECINAL DEL DISTRITOS CHIMBAN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DISTRITO DE CHIMBAN, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA PIM : 1,390,551.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición de 1 Estructura de puente modular por S/ 1,140,626.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426988. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 10 PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE LLUSCO, PICHARI. KIMBIRI, CAPI, SANTA TERESA, VILCABA,BA, HUAYOPATA Y CHECA, DEPARTAMENTO DE CUSCO DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO PIM : 7,106,229.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición de 10 Estructuras de puentes modulares por S/ 7,106,228.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426993. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 11. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE MARIAS, QUIVILLA, JOSE CRESPO CASTILLO, JUMBILLA, ASUNCION, OLLEROS, QUINALCA, NIEVA Y EL MILAGRO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO PIM : 6,610,493.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición de 11 Estructuras de puentes modulares por S/ 6,610,493.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426994. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 01. PUENTE MODULARE EN CAMINO VECINAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA PIM : 1,017,889.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición de 1 Estructura de puente modular por S/ 1,017,888.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426995. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE ANDAMARCA, CHACAPAMPA, CHAMBARA, CHANCHAMAYO, COCHAS, MARISCAL CASTILLA, ONDORES, PARIHUANCA, PERENE, RIO NEGRO, SAN JOSE DE QUERO, SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, SAPALLANCA Y LLOCLLAPAMPA, DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN PIM : 9,493,394.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición de 20 Estructuras de puentes modulares por S/ 7,048,903.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426998. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 09. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE HUANCABAMBA, PALCAZU, NINACACA, CHONTABAMBA Y POZUZO, PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO PIM : 10,055,998.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adquisición de 9 Estructuras de puentes modulares por S/ 6,832,330.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2427001. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE AZANGARO, OLAVE, SANTA ROSA MAZOCRUZ, PARATIA, AYAVIRI, CUPU, SANTA ROSA, SAN JUAN DEL ORO, QUIACA, HUANCAYE Y YUNGUYO, DEPARTAMENTO DE PUNO DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO

PIM : 17,679,141.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de 21 Estructuras de puentes modulares por S/ 9,789,159.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2427004. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) 17. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSE DE SISA, BARRANQUILLA, HUICUMGO, JUANJUI, MOYOBAMBA, RIOJA, TRES UNIDOS, SAN PABLO, HUALLAGA, SHAMBUYACU, SAN FERNANDO Y ELIS SOPLIN VARGAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

PIM : 15,389,379.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de 17 Estructuras de puentes modulares por S/ 7,585,780.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2427005. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE YARINACocha, TAHUANA, CAMPOVERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI

PIM : 4,854,982.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de 6 Estructuras de puentes modulares por S/ 2,279,768.
- Elaboración de los TDRs para el Proceso de Selección para la Instalación y supervisión los Puentes Modulares

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 34,389,798.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobó el segundo informe del estudio de preinversión del Túnel Trasandino (Contrato N° 028-2017-MTC/10).

b). Identificación de problemas presentados

Los informes presentados por la consultora han sido observados haciendo que los plazos para su aprobación se extiendan mas de lo previsto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener una mayor coordinación con la empresa consultora

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2042345. REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA**PIM : 2,093,288.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvieron los informes correspondientes a los estudios básicos de ingeniería, tales como: levantamiento topográfico, batimétrico, mecánica de suelos, entre otros, los mismos que servirán como insumo para la elaboración del Expediente Técnico del Terminal Portuario de Pucallpa.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el desarrollo y presentación de los Informes Parciales había problemas debido a que El Consultor no contaba con los profesionales ad hoc para la elaboración del Expediente Técnico. Asimismo, El Consultor interpretaba los Términos de Referencia (TdR) para su beneficio, lo cual, generaba controversias entre la dirección a cargo del estudio y el Consultor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Modificación en el requerimiento (TdR) a fin de evitar controversias con el futuro Consultor en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2045273. CONCESIONES PORTUARIAS**PIM : 37,992,196.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron los pagos por la supervisión que esta a cargo de OSITRAN de las concesiones de los Terminales Marítimos del Callao Zona Sur y Norte y de los Terminales Portuarios de Paíta y Pisco.

b). Identificación de problemas presentados

Por el servicio de supervisión las empresas solicitaron montos por encima a los previstos; retrasos en la ejecución de obras atrasaron la supervisión de obras y sus respectivos pagos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejor planificación para la contratación del supervisor de obras y la agilización del proceso de aprobación de pagos por supervisión.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2300496. MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO DE LOS BALNEARIOS DE LAS DELICIAS, BUENOS AIRES Y HUANCHACO**PIM : 1,953,072.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvieron los informes correspondientes a los estudios de campo, tales como: cartografía, batimetría, caracterización de sedimentos, toma de muestras, entre otros. Asimismo, se determinó la alternativa técnica de solución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

La alternativa técnica definida como solución en el Expediente Técnico comprende áreas que se encuentran ubicadas en el Terminal Portuario Concesionado de Salaverry. Asimismo, existen organizaciones y comités que no están de acuerdo con las acciones propuestas por El Consultor en el Expediente Técnico de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado talleres de socialización a los pobladores del área de influencia del proyecto a fin de informarles acerca de los avances del Expediente Técnico y obtener opiniones y recomendaciones que ayuden a mejorar el desarrollo del Expediente Técnico.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 11,352,023.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Finalidad 0256288 Meta 32: Formulación de acciones para el desarrollo de la Línea 3 del Metro de Lima, Multi distrital, Lima, Lima Se elaboró 1 informe técnico, correspondiente a la aprobación del Informe 4 1 A: Geología y Geotecnia para el estudio a nivel de Factibilidad (Alternativa II 1 Av Tacna). En el mes de diciembre, se suscribió con PRO INVERSIÓN el contrato de cesión de posición contractual, del Estudio de Pre inversión de la Línea 3 a favor de la AATE, con intervención del Consorcio METROTRES. 2) Finalidad 0256289 Meta 33: Formulación de acciones para el desarrollo de La Línea 4 del Metro de Lima, Multi distrital, Lima, Lima Se ejecutó 1 informe técnico, lo que representa cumplimiento de la meta prevista; correspondiente a la aprobación del Informe 4.2: Estudio de Factibilidad Ingeniería. En el mes de diciembre, se suscribió con PRO INVERSION el contrato de cesión de posición contractual del Estudio de Pre inversión de la Línea 4, con intervención del Consorcio L4L 3) Finalidad 0175426 Meta 31: Estudio de perfil para la extensión sur de la Línea 1 Se programaron 3 informes técnicos y se ejecutaron 2, (67 por ciento de avance de la meta prevista). a) Servicio para realizar un estudio Geotécnico en la Av. Separadora Industrial VES. b) Servicio para realizar un estudio de trazado ferroviario en la Av. Separadora Industrial VES.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos y modificaciones propuestas en el diseño de los proyectos, que inicialmente estuvo a cargo de PRO INVERSIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el mes de diciembre del 2018, se firmaron las adendas de cesión de posición contractual con los consultores a cargo de los estudios de pre inversión de la Línea 3 y Línea 4

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO**PIM : 37,918,135.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Finalidad 0070208 (Meta 26): Línea 1, Tramo I - Obras y Equipamiento Complementario: Se ejecutaron 3 acciones, correspondiente a la ejecución de Obra para la Adecuación de la Línea 60KV San Juan - Pachacútec, comprendidos entre los postes P3 y P7 (San Juan de Miraflores): a) Se aprobó el Expediente Técnico con RD N°027-2018-MTC/33.1. b) Se iniciaron las obras a finales del mes de setiembre, el contratista presentó la valorización N°1 a inicios de diciembre (gasto ejecutado corresponde adelanto del 20% por materiales y al pago de la valorización. c) Se viene realizando con personal de la AATE la supervisión de la Obra, 2) Finalidad 0051375 (Meta 3): Línea 1, Tramo II - Adquisición y/o Expropiaciones de Predios: a) Se elaboraron 3 informes técnicos; relacionadas a las siguientes actividades: a.1) Custodia de los predios remanentes de la Línea 1 Tramo II: Contratación de servicios de seguridad y vigilancia privada para los terrenos remanentes de la Estación El Ángel y Condominio Metro de Lima, así como el alquiler temporal en beneficio a los afectados de la Línea 1 tramo II, AA.HH Fundo Quinta Francia. a.2) Saneamiento de Predios, Línea 1 tramo II (2 predios inscritos). a.3) Servicio de peritaje para el Complejo Deportivo Canto Grande (Bayóvar). 3) Finalidad 0053642 (Meta 25): Línea 1, Tramo I - Fortalecimiento Institucional. : a) Inicio de la elaboración del Plan Maestro al 2050, b) Inicio de la asistencia especializada en sistemas de ticketing. c) Inicio de la implementación del centro de visualización de la AATE. d) Adquisición de equipos computacionales como parte de la renovación del parque informático. e) Suscripción de licencias software Autodesk. f) Adquisición de switches de distribución. g) Adquisición del software especializado. h) Adquisición del software base. i) Auditorías Financieras y Presupuestarias Tramo I en el marco del contrato de préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina CFA 6154. j) Implementación de infraestructura de servidores para el soporte de las actividades técnicas para las obras en ejecución en las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, así como para la operación de la Línea 1. 4. Finalidad 0053646 (Meta 4): Línea 1, Tramo II - Fortalecimiento Institucional: Se ejecutaron 3 acciones, a) Elaboración de la Matriz de Riesgo - Acción del Plan Macro Estratégico de manejo de contingencia para el Metro de Lima y Callao. b)

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO**PIM : 37,918,135.00**

Suscripción de licencias software Autodesk. c) Auditorías Financieras y Presupuestarias Tramo II, en el marco de los contratos de préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina CFA 7454. 5. Finalidad 0056152 (Meta 24): Línea 1, Tramo I - Estudios Sociales y Ambientales: Se ejecutó 1 acción, suscripción de Licencias de software autodesk . 7) Finalidad 00140345 (Meta 27): Ejecución del Plan de Chatarreo en el Área de influencia de la Línea 1, tramo I relacionada a 2 pagos vinculados al Plan de Chatarreo en el Área de Influencia de la Línea 1, Tramo I.

b). Identificación de problemas presentados

1) Finalidad 0070208 (Meta 26): Línea 1, Tramo I : el procedimiento de selección para la contratación de la supervisión de obra se declaró desierto. 6) Finalidad 0053644 (Meta 30): Línea 1, Tramo II - Aspectos Sociales y Ambientales: Incumplimiento del proveedor con la presentación de los documentos que sustenten el gasto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1) Finalidad 0070208 (Meta 26): Línea 1, Tramo I :Se viene realizando con personal de la AATE la supervisión de la Obra. 6) Se esta coordinando con el proveedor para que presente la documentación correspondiente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS**PIM : 178,041,880.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Finalidad 0053343 (Meta 05): Cofinanciamiento de Inversión de la Concesión de la Línea 1, Tramo I" relacionadas al reconocimiento de las inversiones obligatorias realizadas como parte del Contrato de Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima. Se realizaron los pagos por la inversión que efectuó el Concesionario de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, correspondientes al PKT de inversión del cuarto trimestre del 2017; primer, segundo y tercer trimestre del 2018, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 681,805,011.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Finalidad 0141808 (Meta 06): Pago por Material Rodante Se ejecutaron 2 cuotas, 100% de la meta prevista, correspondiente a la retribución por inversiones obligatorias por provisión de material rodante. Al cierre del ejercicio se tienen 28 trenes que cuentan con pruebas completas en fábrica, de los cuales 25 se encuentran en Lima. Se encuentran 07 trenes en proceso constructivo de la etapa 2 (informe mensual enviado por el Concesionario) Finalidad 0141809 (Meta 07): Pago por

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 681,805,011.00

Obra Se ejecutó 1.27 cuota, 42% de la meta anual prevista, se realizaron pagos parciales correspondientes a los Trimestres 14,15,16 y 17, los cuales muestran valorizaciones significativamente menores a las programadas en el escenario de la Adenda N°1; Finalidad 0028068 (Meta 08): Gestión de Proyectos de Inversión: se realizaron la gestión administrativa del Proyecto, tales como la revisión de consultas legales, servicios de apoyo en la liberación de interferencias, y la adquisición de predios, seguimiento de los proyectos, revisión de los estudios, plan de desvíos y aspectos socio ambientales; entre otras. Finalidad 0113412 (Meta 09): Línea 2, Tramo I - Adquisición y/o Expropiación de Predios: se obtuvieron 50 Unidades (predios adquiridos y/o expropiados), avance del 74% de la meta anual prevista. Al cierre del año se cuenta con 508 predios adquiridos y 53 en proceso de adquisición. Finalidad 0129904 (Meta 10): Liberación de interferencias: se ejecutaron 14 intervenciones, avance de meta 40% de lo programado, La ejecución corresponde a las obras según los Convenios suscritos con los operadores de servicios públicos y Acuerdos de Encargo suscritos con el Concesionario y a servicios culminados para liberación de interferencias,

b). Identificación de problemas presentados

demora en la presentación y/o subsanación de EDIs por parte del Concesionario, retrasos en la gestión de los permisos requeridos para las obras, se dilató la negociación de la Adenda 2 al Contrato de Concesión, la cual fue suscrita en el marco de la Resolución Ministerial N 1002-2018-MTC -01 del 13 de diciembre del 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En diciembre del 2018 se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato de Concesión, que contiene entre otros aspectos, la actualización del crono-grama de ejecución de obras y de entrega de áreas, con lo cual a la fecha se cuenta con una programación real y actualizada, que nos permitirá una utilización eficiente de los recursos,

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 147,933,813.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) Finalidad 0192823 Meta 12: Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao - Pago por Obra (PPO): a) Remodelación en las estaciones La Cultura, Villa El Salvador, Gamarra y Bayóvar (Obra 1A, habiéndose gestionado el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), de acuerdo a lo establecido en la Adenda 4 del Contrato de Concesión. b) Ampliación de vías de estacionamiento en el Patio de Maniobras de Bayóvar (Obra 4), habiéndose gestionado el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) de la inversión, según lo establecido en la Adenda 4 del Contrato de Concesión. 2) Finalidad 0190516, Meta 29: Pago por Material Rodante: a) Se ejecutó más del 10% de la meta anual prevista, que corresponde a 22 cuotas, del Pago del IGV del material rodante de los trenes 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44; Así como del sexto coche incorporados a los trenes 6, 7, 8 y 9. Se tiene un avance físico en material rodante de 100% (18 nuevos trenes) y de 10.26% (4 coches). Acumulado 20 trenes y 4 coches. 3) Finalidad 0193666 Meta 13: Supervisión de PPO Y PPMR: Se ejecutó 4 supervisiones, 100% de la meta prevista, corresponde al. Pago por supervisión integral de las inversiones en material rodante complementario y en obras complementarias de la valorización de los Trimestres 3, 4, 5 y 6. 4) Finalidad 0205487: Meta 14: Gestión de Proyectos de Inversión: Se ejecutaron 12 acciones relacionadas a la gestión técnica y seguimientos a los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental a las obras, entre otros. 5) Finalidad 0205488: Meta 15: Aporte por Regulación: Se ejecutó más del 10% de la meta programada, que representa 22 cuotas, correspondientes a la devolución del aporte por regulación de la facturación de los trenes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, así como por la facturación de 2 coches. 5) Finalidad 0192821: Meta 28: Liberación de Interferencias: 100% de la meta prevista. Una intervención que corresponde al pago por la remoción de retenidas de poste de las redes eléctricas de media tensión, afectadas por los trabajos de ampliación del puente peatonal en la Av. Separadora Industrial, Estación Villa El Salvador.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2168309. CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAIS - REGION LAMBAYEQUE**PIM : 40,951,328.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Subsanción de las observaciones a la instalación de la Red de Transporte se encuentra al 90%, subsanando obras civiles, energía, networking, planta interna.
- Pruebas de operatividad de la red de transporte a 10 Gigabits de velocidad entre nodos,
- Subsanción de observaciones de energía, networking y planta interna del NOC al 95%,
- Operación de la Red con instituciones abonadas al 40%, en su pico máximo durante el levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSALUD, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales
6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2188921. CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES**PIM : 93,028,067.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron los pagos por la Retribución por inversión de la Red Dorsal de Fibra Óptica, programados para el 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250054. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION HUANCAMELICA**PIM : 6,657,884.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la instalación del 100% de la red de transporte

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250054. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION HUANCAMELICA**PIM : 6,657,884.00****b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250056. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION APURIMAC**PIM : 6,657,884.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la instalación del 100% de la red de transporte

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250145. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA**PIM : 24,305,160.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018, se obtuvieron los siguientes logros:

1. Se realizó la supervisión de la Fase 1 de la RED DE TRANSPORTE, equivalente al 50% de esta red.
2. Se culminó con las instalaciones correspondientes a la RED DE TRANSPORTE del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSA, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250145. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA**PIM : 24,305,160.00**

6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250146. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION AYACUCHO**PIM : 57,836,504.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la instalación del 100% de la red de transporte

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250147. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES**PIM : 1,342,617.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018, se obtuvieron los siguientes logros:

1. Se realizó la supervisión de la Fase 1 de la RED DE TRANSPORTE, equivalente al 50% de esta red.
2. El operador realizó las instalaciones de la RED DE TRANSPORTE en un 95%.

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSA, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales
6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250179. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA**PIM : 10,727,604.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2018, se obtuvieron los siguientes logros:

1. Se realizó la supervisión de la Fase 1 de la RED DE TRANSPORTE, equivalente al 50% de esta red.
2. El operador realizó las instalaciones de la RED DE TRANSPORTE en un 95%.

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSA, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales
6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2250264. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CUSCO**PIM : 37,960,501.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró culminar la instalación de los módulos de acceso en 60% de instituciones beneficiarias del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSA, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales
6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2258787. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TACNA**PIM : 8,547,944.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"En el año 2018 se efectuó el desembolso del adelanto (10%) del contrato de financiamiento, cuyo valor es S/ 9,419,184

En el año 2018 se inició a la implementación del Proyecto"

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2261217. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA**PIM : 15,050,066.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 se efectuó el desembolso del adelanto (10%) del contrato de financiamiento, cuyo valor es S/ 15,050,066

- Obtención del DIA (Declaración de Impacto Ambiental)
- Se realizó el primer taller de sensibilización en la capital distrital de Ica
- 17 terrenos candidatos para estudio técnico, legal y estudio de títulos.
- Inicio de sensibilización en su etapa de lanzamiento a las localidades beneficiarias.

En el año 2018 se inició a la implementación del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSALUD, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales
6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2261808. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION LIMA**PIM : 31,940,546.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 se efectuó el desembolso del adelanto (10%) del contrato de financiamiento, cuyo valor es S/ 31,940,546

Obtención de la certificación ambiental, declaratoria de Impacto Ambiental, incluyendo áreas protegidas y zonas de amortiguamiento.
Avance en la construcción de obras civiles en los nodos de la Red de Transporte.
Avance en el tendido de fibra óptica de la Red de Transporte.
Avance en la construcción de obras civiles en los nodos de la Red de Acceso.
Se desarrollo el taller de sensibilización en las 291 localidades beneficiaras, el taller correspondiente a la etapa de lanzamiento del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSA, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales
6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2263593. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PUNO**PIM : 43,232,582.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 se efectuó el desembolso del adelanto (10%) del contrato de financiamiento, cuyo valor es S/ 43,232,582

En el año 2018 se inició a la implementación del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSA, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2263593. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PUNO**PIM : 43,232,582.00**

6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2263639. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION JUNIN**PIM : 34,779,378.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 se efectuó el desembolso del adelanto (10%) del contrato de financiamiento, cuyo valor es S/ 34,779,378

En el año 2018 se inició a la implementación del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

1. Adquisición y saneamiento de terrenos para la implementación del proyecto, debido a la alta tasa de informalidad en las zonas rurales.
2. Incumplimientos por parte del Operador de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento.
3. Obtención de la Certificación Ambiental del Proyecto (Principalmente en relación a permisos de SERNANP)
4. La problemática de contingencias sociales y legales en las comunidades campesinas en algunos casos no permitieron la adquisición de predios, debido al rechazo al proyecto (desinformación sobre supuesto efecto nocivo de las antenas) o no aceptación de compra-venta de terrenos
5. Problemática de suministro de energía en nodos radioeléctricos para la red de acceso.
6. Paralización de las actividades de sensibilización y difusión producto del Proceso electoral durante el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Suscripción de nuevas adendas para extender el periodo de implementación, previa evaluación de hechos reportados.
2. Propuesta de cambios de localidades y de sus Instituciones beneficiaria.
3. Reuniones de trabajo interinstitucionales (MINEDU, MINSA, MINCUL, SERNANP, etc)
4. Reuniones de trabajo con las empresas eléctricas
5. Reuniones con los gobiernos locales y regionales a fin de contrarrestar las problemáticas sociales
6. Visitas por personal de PRONATEL a las localidades a fin de sensibilizar a la población sobre los beneficios de los proyectos.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2269037. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION AMAZONAS**PIM : 35,619,081.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 se efectuó el desembolso del adelanto (10%) del contrato de financiamiento, cuyo valor es S/ 35,619,081

En el año 2018 se inició a la implementación del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO : 2274206. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA**PIM : 9,419,184.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2018 se efectuó el desembolso del adelanto (10%) del contrato de financiamiento, cuyo valor es S/ 9,419,184

En el año 2018 se inició a la implementación del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0079. GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

PRODUCTO PROYECTO : 2060618. REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC**PIM : 2,446,339.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso para la adquisición de antenas de comunicación (Convocado el 21.08.18), otorgándose la Buena Pro el 23.10.18 y suscribiéndose el Contrato el 22.11.18.

Se suscribió el Contrato N° 136-2018-MTC/10 (31.10.18) para la adquisición de analizadores de espectro.

Se dio la Orden de compra N° 799 (10.08.18) para la adquisición de frecuencímetros, suscribiéndose el Contrato N° 979-2018-MTC/10.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los procesos por observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los términos de referencia para los procesos de contrataciones.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA**PIM : 385,076,817.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se concluyó el techado del centro acuático que comprende 3 piscinas (oficial, calentamiento, clavados) y presenta un avance total del 62.7%.

2. El Estadio de Atletismo y Pista de Calentamiento presenta un avance del 65.2%. Dentro de las principales actividades tenemos: Trabajos en impermeabilización previas al relleno y grass natural, Montaje de ductos, Muros y tabiques de albañilería anclados, entre otros.

3. Se logró un avance físico del 59.2% en la construcción del Velódromo. Dentro de las principales actividades tenemos: montaje de tuberías contra incendio, instalaciones de tuberías de drenaje y desagüe enterradas, montaje de estructuras de techo, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA**PIM : 385,076,817.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2323257. CREACION DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECON PEREZ ARANIBAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y REGION DE LIMA**PIM : 87,551,771.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se logró la culminación de los Estudios Básicos, Diseños Conceptuales y Diseños Esquemáticos.
2. Se logró la culminación de los trabajos de relleno y compactación para la zona del Polideportivo.
3. Obras Civiles: encofrado de muros de contención y placas de corte, encofrado de vigas y frisos, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en losa de compresión en el área de Competencia.
4. En general, se logró un avance físico de la construcción de la obra de 52.1%.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes con los aplicativos OSCE, el cual no permitia registrar modificaciones entre las metas del proyecto debido a la modalidad de los contratos NEC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la MEF - OSCE - MTC

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2323818. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR HUACA DISTRITO DE BELLAVISTA, REGION CALLAO**PIM : 150,318,693.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se logró la culminación del techo del coliseo de Miguel Grau, que albergará los deportes de boxeo, lucha y golbol. Se realizaron trabajos en el interior con nuevas instalaciones.
2. En el Polideportivo, se construyó la cancha de calentamiento y la rampa de acceso general, se continua con las instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecánicas interiores.
3. En el Estadio de San Marcos, se logró culminar la remodelación de la gradería, la base en Pista Atlética y Cancha Deportiva. Así como, la culminación del refuerzo estructural en la zona de vestidores, base estructural de la cobertura de la Zona VIP y de la Cámara de Drenaje y Cuarto de Bombas.
4. Se logró un avance físico en la construcción de la obra de 58.90%

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes con los aplicativos OSCE, el cual no permitia registrar modificaciones entre las metas del proyecto debido a la modalidad de los contratos NEC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la MEF - OSCE - MTC

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 160,490,459.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. En la piscina para waterpolo, se logró culminar el techado y las tribunas, a fines de diciembre se realizaron las pruebas de agua.
2. En el estadio de softbol se logró la instalación del césped sintético en sus dos canchas.
3. En el campo de beisbol se logró la instalación de 1800 butacas en la tribuna.
4. Dentro de las sedes del proyecto, se culminaron los trabajos de subestructura y superestructura.
5. El avance físico de obra es de 73.23%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 159,029,825.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se alcanzó el 99.42% de avance en la construcción de las siete (7) torres con 1096 departamentos (4 torres de 20 pisos y 3 torres de 19 pisos): 548 departamentos de 70.87 m2; 212 de 73.83 m2 y 336 de 75.83 m2.
2. Se logró habilitar los departamentos de 75.83 m2 para personas con discapacidad.
3. Se alcanzó un avance total (diseño y construcción) de 93.14%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2380030. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 21,519,491.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. El Expediente Técnico del Polígono de Tiro se encuentra aprobado.
2. Se transfirió recursos a UNOPS, para la adquisición del equipamiento deportivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2380030. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES,
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 21,519,491.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2380138. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO, DISTRITO DE LA MOLINA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 16,345,478.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Se logró culminar los trabajos de remoción de tierras.
2. Se instaló la primera y segunda etapa del Grass instalándosele 100% del Grass Bermuda para el circuito Cross Country.
3. En construcción de caballerizas, centro médico y tribunas.
4. Actualmente se encuentra en trabajos de mejoramiento y ampliación de espacios adecuados para la práctica, entrenamiento y competencia de Ecuestre Doma, Ecuestre Eventing y Ecuestre Salto.
5. Se logró un avance físico en la construcción de la obra de 15.93%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2432848. ADQUISICION DE MONITORES DE VIDEO, SISTEMAS ININTERRUMPIDAS DE ENERGIA (UPS), SISTEMAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALLS), EQUIPOS DE RESPALDOS PARA ARCHIVOS Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) CENTRO DE GESTION Y MONITOREO EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 1,113,166.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El año 2018, se aprobó e incorporó la IOARR al Programa Multianual de Inversiones del sector, por un monto de S/ 1, 113,166.00 en el marco del Plan de Modernización y Gestión de la SUTRAN periodo 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Considerando que los recursos para la ejecución del Plan de Modernización fueron transferidos en el mes de setiembre de 2018, los plazos para los procesos de selección fueron cortos, solo se pudo ejecutar S/ 146,716.73.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerando que el año 2019, se cuenta con un crédito suplementario de S/ 942,370.00 para la continuidad de la inversión que fue aprobada e incorporada en el Programa Multianual de Inversiones del sector, se debe agilizar la marcha administrativa en la fase de ejecución con la finalidad de cumplir con la meta programada.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2432858. ADQUISICION DE CAMARAS DE INSPECCION, CONMUTADORES, CAMIONETA, EQUIPOS DE INGENIERIA PARA SUPERVISION Y CONTROL, ALCOHOLIMETRO, COMPUTADORES DE TABLETA Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) PUNTOS DE CONTROL DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- **PIM : 1,728,580.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El año 2018, se aprobó e incorporó la IOARR al Programa Multianual de Inversiones del sector, por un monto de S/ 1, 728,580.00 en el marco del Plan de Modernización y Gestión de la SUTRAN periodo 2018. Cabe precisar, que en el monto no se considera la programación de adquisición de vehículos, cuyo monto asciende a S/. 347,683.00, debido a la prohibición para adquirir vehículos, dispuesto en la Ley de Presupuesto 2019.

b). Identificación de problemas presentados

Considerando que los recursos para la ejecución del Plan de Modernización fueron transferidos en el mes de setiembre de 2018, los plazos para los procesos de selección fueron cortos, por lo cual no se pudo ejecutar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerando que el año 2019, se cuenta con un crédito suplementario de S/ 1 728,580.00 para la continuidad de la inversión que fue aprobada e incorporada en el Programa Multianual de Inversiones del sector del año 2018, se debe agilizar la marcha administrativa en la fase de ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2435730. ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL ALEATORIO, BASCULAS DE CAMION O RIEL, SISTEMA DE PARARRAYOS PARA PROTECCION ELECTRICA, GRUPO ELECTROGENO Y CINEMOMETRO; EN EL(LA) UNIDADES DESCONCENTRADAS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- **PIM : 1,350,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El año 2018, se aprobó e incorporó la IOARR al Programa Multianual de Inversiones del sector, por un monto de S/ 1, 350,000 en el marco del Plan de Modernización y Gestión de la SUTRAN periodo 2018.

b). Identificación de problemas presentados

Considerando que los recursos para la ejecución del Plan de Modernización fueron transferidos en el mes de setiembre de 2018, los plazos para los procesos de selección fueron cortos, por lo cual no se pudo ejecutar.

PLIEGO : 36202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2435730. ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL ALEATORIO, BASCULAS DE CAMION O RIEL, SISTEMA DE PARARRAYOS PARA PROTECCION ELECTRICA, GRUPO ELECTROGENO Y CINEMOMETRO; EN EL(LA) UNIDADES DESCONCENTRADAS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-**PIM : 1,350,000.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Considerando que el año 2019, se cuenta con un crédito suplementario de S/ 1,350,000.00 para la continuidad de la inversión que fue aprobada e incorporada en el Programa Multianual de Inversiones del sector del año 2018, se debe agilizar la marcha administrativa en la fase de ejecución.

PLIEGO : 36214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 4,085,873.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En relación a los estudios de Pre-Inversión se consideran los siguientes logros:

- Estudio de Perfil Proyecto "Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos - Santa Rosa": se concluyó con los Estudios preliminares de Geotecnia y Canteras y Análisis de la Demanda y Cálculo de Tarifas a Cobrar por los Servicios Portuarios.
- Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos", se aprobó los Informes Parciales N° 01, 02 y 03.
- Estudio a nivel de perfil PIP "Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Yurimaguas - Nauta": Se suscribió contrato y se aprobó los Informes Parciales N° 01, 02 del estudio.
- Estudio de Perfil "Construcción de TP de pasajeros en localidades ribereñas del río Ucayali, Tramo Atalaya - Pucallpa": Se aprobó los informes primero de "Análisis de la Demanda y Cálculo de Tarifas a Cobrar por los Servicios Portuarios en las principales localidades del río Ucayali, Tramo Atalaya - Pucallpa, Región Ucayali" y "Estudios preliminares de Geotecnia y Cantera para la construcción de los Terminales Portuarios de Pasajeros en las principales localidades del río Ucayali, tramo Atalaya - Pucallpa".

b). Identificación de problemas presentados

No se alcanzó la meta programada que incluía la aprobación del segundo informe del "Estudios preliminares de Geotecnia y Cantera para la construcción de los Terminales Portuarios de Pasajeros en las principales localidades del río Ucayali, tramo Atalaya - Pucallpa", debido a que dicho entregable fue observado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramó la aprobación del estudio pendiente para el periodo 2019, previo al levantamiento de observaciones.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2420630. MEJORAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA PIM : 120,000,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición del edificio para la sede institucional del MVCS, ubicado en Av. República de Panamá N° 3650-3660-3664-3666-3672-3678, en el distrito de San Isidro-Lima-Lima

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2046487. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA PIM : 28,107,504.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 47.33% al 31.12.2018.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 28,107,504.00 y una ejecución financiera de S/ 17,459,333.99.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de disponibilidad de terreno en el reservorio proyectado y en la PTAR, lo cual afectó la ruta crítica de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con la Municipalidad Distrital de La Unión, a fin de obtener la libre disponibilidad de los terrenos. Posteriormente se coniguió el título del terreno para el reservorio a favor de la Municipalidad.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2095790. AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA PIM : 7,834,869.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 87.23% al 31.12.2018.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 7,834,869.00 y una ejecución financiera de S/ 6,645,795.19.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de disponibilidad de terreno en la línea de aducción y en la captación, lo cual generó una suspensión del plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con la Municipalidad Distrital de Chancay y con la EPS EMAPA Chancay, a fin de obtener la disponibilidad de terreno para la ejecución de la captación y la línea de aducción.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2108343. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. SAN LORENZO Y P.J. SANTA ROSA - CHICLAYO**PIM : 7,402,672.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra culminó el 12.10.2018 con un avance físico acumulado del 99.50%.
- . Se recepciono la obra el 21/12/2018.
- . La obra se encuentra en proceso de liquidación del contrato.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 7,402,672.00 y una ejecución financiera de S/ 7,223,408.91.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecutó con normalidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2174896. INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**PIM : 4,220,503.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra culminó el 25.07.2018 con un avance físico acumulado del 85.16%.
- . Se recepciono la obra el 12/09/2018.
- . La liquidación de contrato de obra se encuentra consentida.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 4,220,503.00 y una ejecución financiera de S/ 3,239,997.24.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecutó con normalidad. Pero hubo reducción de prestaciones debido a la existencia de calles intervenidas por la Unidad de Mejora para la Prestación de Servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2176222. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS CALLES SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, ANTERO ROSADIO, AREVALO, REPUBLICA DE VENEZUELA Y SAN JERONIMO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA**PIM : 4,997,599.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra culminó el 18.08.2018 con un avance físico acumulado del 95.73%.
- . Se recepcionó la obra el 11/10/2018.
- . La liquidación de contrato de obra se encuentra en controversia. El contratista solicitó una conciliación.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 4,997,599.00 y una ejecución financiera de S/ 4,599,196.73.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2176222. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS CALLES SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, ANTERO ROSADIO, AREVALO, REPUBLICA DE VENEZUELA Y SAN JERONIMO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA

PIM : 4,997,599.00

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecutó con normalidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2247330. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AAHH NUEVO CATACAOS NORTE I ETAPA, AMPLIACION NUEVO CATACAOS I Y II ETAPA, NUEVO CATACAOS SECTOR SUR I ETAPA, AAHH VILLA HERMOSA Y AAHH SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA

PIM : 7,904,192.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- . La ejecución de la obra culminó el 22.08.2018 con un avance físico acumulado del 89.01%.
- . Se recepción la obra el 18/10/2018.
- . La liquidación de contrato de obra se encuentra en controversia. El contratista solicitó una conciliación.
- . En el periodo fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 7,904,192.00 y una ejecución financiera de S/ 7,150,650.45.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecutó con normalidad. Pero hubo reducción de prestaciones debido a la existencia de calles intervenidas por la Unidad de Mejora para la Prestación de Servicios. Asimismo la el plazo de ejecución fue suspendido entre el 19.07.2018 y el 12.08.2018, debido a la ocupación de una calle por el Programa Techo Propio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar coordinaciones con otras Entidades previamente a fin de evitar interferencias durante la ejecución de la obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2251993. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.J. RICARDO PALMA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

PIM : 2,997,976.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- . La ejecución de la obra culminó el 13/08/2018 con un avance físico acumulado del 99.25%.
- . Se recepción la obra el 09/10/2018.
- . La liquidación de contrato de obra se encuentra en controversia. El contratista solicitó una conciliación.
- . En el periodo fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 2,997,976. y una ejecución financiera de S/ 3,727,345.01.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecutó con normalidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2272641. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION LORGIO GONZALES HACIA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA**PIM : 3,984,227.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra culminó el 03/06/2018 con un avance físico acumulado del 95.09%.
- . Se recepciono la obra el 11/07/2018.
- . La liquidación de contrato de obra se encuentra consentida.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 3,984,227.00 y una ejecución financiera de S/ 3,727,345.01.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron algunos problemas en una zona para el pase de una tubería.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones con el propietario, quien finalmente autorizó el pase de la tubería.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2294041. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. NUEVO PARAISO Y COMITE N° 6 DEL C.P. LETICIA, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA**PIM : 3,327,541.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 8.00% al 09.11.2018.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 3,327,541.00 y una ejecución financiera de S/ 989,722.84.

b). Identificación de problemas presentados

Se detectaron deficiencias en el expediente técnico, lo cual originó suspender el plazo debido a que dichas deficiencias imposibilitaban la continuidad de la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Entidad viene elaborando el expediente técnico de la prestación adicional para la subsanación de dichas deficiencias.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2337928. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD**PIM : 7,773,446.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra culminó el 08/01/2019 con un avance físico acumulado del 100.00%.
- . En etapa de recepción.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 7,773,446.00 y una ejecución financiera de S/ 6,829,150.25.

b). Identificación de problemas presentados

Diversos problemas de rotura de tuberías antiguas al momento de la excavación y compactación.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2337928. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD **PIM : 7,773,446.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se repararon las tuberías dañadas.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION **PIM : 7,125,868.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PNSU: Viabilidad de estudios de Puno, Moho y Ayaviri

b). Identificación de problemas presentados

PNSU: No se registraron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PNSU: Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2017723. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA **PIM : 14,429,998.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- . Se dió inicio la ejecución de la obra el 08/06/2018.
- . La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 73.68% al 31.12.2018.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 14'429,998.00 y una ejecución financiera de S/ 14'429,993.52.

b). Identificación de problemas presentados

- . Falta de autorización del MTC para el cruce de las tuberías de agua y alcantarillado de la carretera de Jauja a Huancayo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . Se realizaron las gestiones para la autorización del MTC.
- . Continuar con el seguimiento a la ejecución de la obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2022807. PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES **PIM : 2,366,852.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró realizar tres (3) desembolsos por la suma total de S/ 1 117 020.26 los cuales corresponden al pago de los Entregables 1 y 2 de la Consultoría "Estudios y Diseños de la Optimización y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro y el Diseño de una Nueva Captación de Agua en el Río Tumbes" de la Etapa 6 "Agua Localidades" del Proyecto.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2022807. PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES**PIM : 2,366,852.00****b). Identificación de problemas presentados**

Se presentó una baja ejecución por parte del concesionario (ATUSA), debido a:

- Etapa 1: Está condicionado a la culminación de la Etapa 6 (Estudio Definitivo PTAP El Milagro).
- Etapa 2: ATUSA no realizó el reajuste del expediente técnico para ejecución de la Obra.
- Etapa 3: Se ha concluido con la obra del reservorio de Zaramilla; sin embargo, está pendiente la recepción de la obra y la liquidación del contrato de obra.
- Etapa 4: ATUSA no realizó el reajuste del expediente técnico para ejecución de la Obra.
- Etapa 6: El plazo del contrato de consultoría ATUSA N° 001-2016-GG firmado por ATUSA y el consultor FICHTNER terminó el 27.02.2018. La consultoría no culminó con la elaboración del estudio definitivo.

En la Consulta Intergubernamental sobre la Cooperación para el Desarrollo entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania celebrada el 19/04/18, los representantes de ambos países, acordaron ambas partes facilitar a corto plazo los trámites relevantes para la terminación del proyecto de cooperación financiera en Tumbes garantizando los desembolsos para la culminación de las etapas del proyecto que se encuentran en ejecución (Etapas 3 y 6 del proyecto de código SNIP N° 9451).

ATUSA no cumplió con el pago de las cuotas vencidas del préstamo con KfW (USD 2 175 770.25), para la ejecución del Proyecto, razón por la cual, la Superintendencia de Servicios de Saneamiento (SUNASS), a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ejecutó la Garantía de Fiel Cumplimiento contemplada en el Contrato de Concesión.

Mediante Carta N° 624-2018-ATUSA-GG ATUSA comunicó al MCVCS que, dada la grave situación económico-financiero por la que atraviesa la empresa, no se encuentra en condiciones de obtener una carta fianza de la envergadura de la Garantía de Fiel Cumplimiento, y renuncia a su derecho de subsanar el incumplimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El 28.05.2018, el MVCS suscribió con las Municipalidades Provinciales de Tumbes, Zaramilla y Contralmirante Villar los Convenios N° 291, 290, 289-2018-VIVIENDA, respectivamente; mediante los cuales las Municipalidades Provinciales delegaron funciones y competencias a favor del MVCS para, entre otros, llevar a cabo el desarrollo del procedimiento de Caducidad del Contrato de Concesión. A partir de esa fecha, el MVCS asumió el rol de concedente para caducar el contrato de Concesión.

Con Resolución Ministerial N° 374-2018-VIVIENDA, el MVCS resolvió, entre otros, declarar la Caducidad del Contrato de Concesión y encargar al Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS) la prestación total de los servicios de saneamiento.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 889,990.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DE 408 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES RURALES COMPRENDIDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC). EL MONTO TOTAL DE LA PRESTACIÓN ASCENDIÓ A S/ 3 802 400.

b). Identificación de problemas presentados

LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ERAN UN TOTAL DE 463 CORRESPONDIENTES A LOCALIDADES RURALES, PARA LO CUAL SE HABÍAN PREVISTO LA CONTRATACIÓN DE 143 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS. 55 EXPEDIENTES NO SE EFECTUARON POR DESISTIMIENTO DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS, ALGUNAS LOCALIDADES CONTABAN CON ALGUNA OTRA INTERVENCIÓN, OTRAS SE ENCONTRABAN EN EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN Y LAS DEMÁS CONTABAN CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD A LA CUAL PERTENECEN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA EL AÑO 2019, SE CUENTA CON UN MONTO DE S/ 427 600, CON EL CUAL SE HA PREVISTO LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA CONCLUIR CON LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOCALIDADES RURALES, POR EL DESISTIMIENTO DE CONSULTORES Y NUEVAS LOCALIDADES INCORPORADAS COMO REEMPLAZO DE AQUELLAS EN LAS CUALES NO SE INTERVENDRÁ.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 3,630,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de expediente Técnico de Casco Urbano

Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:

- Fase Expresión de Interes, Publicado 06.09.2018; Fin 19.09.2018.

- Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido, valor referencial determinado superior a los recursos transferidos.

Estudios de Ingeniería Básica y/o Términos de Referencia

Se desalloraron 69 Estudios de Ingeniería Básica y 30 Términos de Referencia, para el inicio de las fases del procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios, habiendose iniciado procesos en expresión de interés.

b). Identificación de problemas presentados

Elaboración de expediente Técnico de Casco Urbano

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual.

- El DS-071-2018-PCM, indica que es necesario un estudio de mercado, para determinar el valor referencial (VR), siendo este VR, superior al monto transferido por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC, siendo necesario solicitar mayores recursos a la RCC.

Estudios de Ingeniería Básica y/o Términos de Referencia

Los recursos correspondiente a Gasto corriente y a la elaboración de estudios de ingeniería básica fueron transferidos en tercer trimestre, permitiendo operar recién para el último trimestre, por lo que se tenía previsto concluir los estudios de ingeniería básica e iniciar con los procesos de selección, pero por el retraso no se pudo cumplir con la meta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de expediente Técnico de Casco Urbano.

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS N° 071-2018-PCM.

- Dado que el valor referencial determinado en el estudio de mercado fue superior, se solicitó mayores recursos de fecha 28.12.2019 a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC.

Estudios de Ingeniería Básica y/o Términos de Referencia

Se estableció una programación optima, para poder cumplir con la mayor cantidad de estudios de ingeniería básica en el periodo noviembre y diciembre.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2133298. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO**PIM : 2,313,118.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

. La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 76.13% al 31.12.2018.

. En el periodo fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 2'313,118 y una ejecución financiera de S/ 816,875,34

b). Identificación de problemas presentados

. Contrato resuelto por falta de capacidad técnica-económica, así como por el incumplimiento de los acuerdos tomados en el Acta de Conciliación suscrita en Mayo 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

. Con fecha 05/07/2018 se firmó el acta de constatación física.

. Se realizó la contratación del Consultor para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2147122. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 1,087,706.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- . La ejecución de la obra culminó el 28.03.2018 con un avance físico acumulado del 100.00%.
- . Se recepciono la obra el 07/06/2018.
- . El 27/12/2018 se aprobó la liquidación de la obra con R.D. N° 119-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 1'087,706 y una ejecución financiera de S/ 895,540,79

b). Identificación de problemas presentados

- . Realizar la liquidación de supervisión de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . La Liquidación de la supervisión de la obra se encuentra en proceso de revisión.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2157797. INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA

PIM : 1,891,044.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- ". La ejecución de la obra culminó el 28.03.2018 con un avance físico acumulado del 100.00%.
- . Se recepciono la obra el 07/06/2018.
- . El 27/12/2018 se aprobó la liquidación de la obra con R.D. N° 119-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 1'087,706 y una ejecución financiera de S/ 895,540,79"

b). Identificación de problemas presentados

- . Realizar la liquidación de supervisión de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . La Liquidación de la supervisión de la obra se encuentra en proceso de revisión.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2167692. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA

PIM : 36,847,379.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- ". La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 22.63% al 31.12.2018.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 36'847,379 y una ejecución financiera de S/ 35'203,374,19"

b). Identificación de problemas presentados

- La obra se ejecutó con ritmo lento de avance físico por falta de abastecimiento de materiales de responsabilidad del Contratista.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2167692. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA**PIM : 36,847,379.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

. Mediante Carta N° 544-2018/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/4.1 y Carta N° 1398-2018/ VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 y reuniones efectuadas en la Entidad se le notifico al Contratista para aperturar nuevos frentes de trabajo.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2188543. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE MANCORA - TALARA**PIM : 1,292,579.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

". La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 22.63% al 31.12.2018.

. En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 36'847,379 y una ejecución financiera de S/ 35'203,374,19"

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecutó con ritmo lento de avance físico por falta de abastecimiento de materiales de responsabilidad del Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

. Mediante Carta N° 544-2018/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/4.1 y Carta N° 1398-2018/ VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 y reuniones efectuadas en la Entidad se le notifico al Contratista para aperturar nuevos frentes de trabajo.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2188775. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO**PIM : 854,233.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico en elaboración por Administración directa

b). Identificación de problemas presentados

Fuentes de agua no suficientes para abastecer la demanda

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se analizaron nuevos planteamientos para el abastecimiento de agua

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2191604. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE QARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO**PIM : 3,234,413.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA QARHUAPAMPA ESTA CONCLUIDO AL 100% ENCONTRANDOSE EN PERIODO DE DEFECTOS.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2191604. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE QARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO **PIM : 3,234,413.00**

b). Identificación de problemas presentados

OPOSICION DE ALGUNOS BENEFICIARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LOS MICROMEDIDORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REUNIONES DE COORDINACION INFORMATIVA CON LOS AUTORIDADES LOCALES Y BENEFICIARIOS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2191607. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO **PIM : 4,311,013.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN AL 65.81%.

b). Identificación de problemas presentados

OPOSICIÓN DEL 20% DE BENEFICIARIOS A LA INSTALACIONES DE LOS MICROMEDIDORES. CAMBIO DE TECNOLOGIA AL SISTEMA DE BOMBEO MEDIANTE PANELES SOLARES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REUNIONES DE COORDINACION DE INFORMATIVA CON LOS AUTORIDADES LOCALES Y BENEFICIARIO. 2.- LA CONTRATISTA VIENE PLANTEANDO EL EXPEDIENTE DE VARIACION NO 02. AL RESPECTO OPTANDOSE POR EL SISTEMA DE BOMBEO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2191608. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO **PIM : 8,141,584.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN PLENA EJECUCIÓN CON UN AVANCE DEL 85.95%.

b). Identificación de problemas presentados

1.- BAJO RENDIMIENTO POR EFECTOS DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS EN LA ZONA. 2. OPOSICIÓN DE LOS POBLADORES DE CAPILLAPAMPA A LA INSTALACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMENDÓ A LA EMPRESA EJECUTORA OPTIMIZAR EL HORARIO DE TRABAJO.2.- REUNIONES CON EL ALCALDE Y SUS FUNCIONARIOS, SUPERVISOR, CONTRATISTA, EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y POBLADORES DE CAPILLAPAMPA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2192498. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAN MARTIN - REGION PIURA**PIM : 61,601,174.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ". La ejecución de la obra permitió que esta alcance un avance físico acumulado de 79.84% al 31.12.2018.
- . Se inició los trabajos de mejoramiento del canal de Coscomba, meta no incluida dentro de los alcances de la PTAR San Martín.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 61'601,174 y una ejecución financiera de S/ 61'522,180,97"

b). Identificación de problemas presentados

- . Parte del terreno de la PTAR en la zona de confinamiento de lodos, estaba ocupada por un poblador, lo que retraso el avance de la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ". Se efectuó el desalojo del usurpador que ocupaba el terreno de la PTAR.
- . El Contratista viene incrementando el ritmo del trabajo para revertir el retraso incurrido."

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2192687. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA**PIM : 5,478,687.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN AL 41.31%

b). Identificación de problemas presentados

- Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE PROPONE REALIZAR MAYORES JORNADAS DE TRABAJO PARA PALIAR LOS ATRASOS GENERADOS POR LAS LLUVIAS. - - COORDINACIÓN CONSTANTE CON EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGARES - LIRCAY, PARA DAR PRONTA SOLUCIÓN A LOS PASES DE TERRENOS. - DEBIDO A LA PRESENCIA DE ARSÉNICO EN LA CAPTACIÓN DEL SECTOR AHUAY, SE COORDINA CON LA MUNICIPALIDAD Y SEMSA (ADMINISTRADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO) PARA UBICAR NUEVAS FUENTES DE AGUA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2193247. INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**PIM : 1,387,928.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Durante el 2018 , se aprobaron 16 expedientes técnicos del Proyecto Huarmaca , siendo el monto total transferido al termino del año 2018 de S/. 27,141,429.37. b) Inicio de obra en 02 intervenciones del Grupo I, II, (las intervenciones del año 2016 y 2017 que fueron declaradas incompatibles) , 17 intervenciones del Grupo III y 03 intervenciones del Grupo III y IV

b). Identificación de problemas presentados

- Insuficiente disponibilidad de áreas para el personal del APE y Oficina regional de Huarmaca y poca cantidad de consultores.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2193247. INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**PIM : 1,387,928.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- . Asignar adecuado equipamiento para el monitoreo y seguimiento de las obras.
- . Disposición de Área de trabajo y archivo de documentos en los CAC designados a Núcleos Ejecutores.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2214737. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL P.V.P.D. LOS DELFINES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO**PIM : 2,521,263.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . La ejecución de la obra permitió un avance físico acumulado de 96.15% al 31.12.2018.
- . Se logro la disponibilidad de la servidumbre para la ejecución de la red de descarga de la PTAR.
- . En el periodo fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 2,521,263 y una ejecución financiera de S/ 2'048,655,13.

b). Identificación de problemas presentados

- . Se suspendieron las actividades de la ejecución de la obra por las lluvias de temporada de la zona.
- . Demora en la disponibilidad de los terrenos para la construcción de la PTAR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . La obra se reinició el 27/07/2018 y se estimó culminar el 16/02/2019.
- . Con fecha 28/12/2018 se logro la disponibilidad de la servidumbre para la ejecución de la red de descarga de la PTAR.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2235574. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO**PIM : 1,446,680.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . Componente II (Zona Rural) : Exp. Técnico Aprobado Mediante R.D. 088-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0.
- . El 24/10/2018 se realizó la convocatoria para la ejecución de la obra.
- . El 20/12/2018 se adjudico la Buena Pro para la ejecución de la obra.
- . En el periodo fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 1'446,680 y una ejecución financiera de S/ 132,840.

b). Identificación de problemas presentados

- . En proceso de perfeccionamiento la firma de contrato para la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . Seguimiento y monitoreo para la firma de contrato, y gestionar el inicio de la ejecución de la obra.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2256322. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE

PIM : 83,340,061.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Oportuna programación y coordinación en la ejecución de la obra; para el cual los especialistas contratados por el PNC cumplieron un rol muy importante en cuanto al seguimiento de la ejecución contractual y administración de contratos, alertando a la supervisión de los avances a alcanzar de acuerdo a la programación de la meta anual. Asimismo, la Gestión y coordinación para la aprobación del Expediente Técnico y la coordinación oportuna con la empresa contratista de la ejecución de la obra. La obra se encuentra en un 90.35% respecto al programado acumulado al 31.12.2018

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de obra, a consecuencia del paro convocado por el colectivo Ciudadano de Olmos y la Asociación de comerciantes de la ciudad de Olmos que inició el 18 de marzo y culminó el 01 de abril y la segunda que inició el 07 de abril y culminó el 14 de abril

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante comunicaciones, se ha notificado al supervisor sobre su responsabilidad y se le ha pedido adoptar los procedimientos y/o acciones que le permitan realizar un efectivo control técnico, administrativo, económico y legal de las actividades del ejecutor de la obra, y sobretodo velar por el estricto cumplimiento de los documentos contractuales, entre ellos el Calendario Actualizado de Obra (CAO).

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2260867. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

PIM : 26,069,140.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- . El Exp. Técnico se encuentra aprobado mediante RD 319-2018/MPS-GM (07.09.18).
- . El 03/10/2018 se realizó la convocatoria para la ejecución de la obra.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 26'069,140 y una ejecución financiera de S/ 740,26.

b). Identificación de problemas presentados

. Por la complejidad del Expediente Técnico, el Consultor como la Municipalidad Provincial de Sullana no absolvieron las consultas y observaciones presentadas durante el proceso de selección, respecto a las gestiones para la obtención de la libre disponibilidad física de los terrenos donde se construirá la PTAR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

. La Municipalidad Provincial de Sullana deberá realizar las gestiones para la obtención de la libre disponibilidad física de los terrenos donde se construirá la PTAR.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2272942. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PC HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

PIM : 11,224,098.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

APROBACIÓN DE LA VARIACIÓN DE OBRA N° 01 QUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP Y EL INCREMENTO DE BENEFICIARIOS DE 1069 A 1321 HAB.

b). Identificación de problemas presentados

DIALOGO PERMANENTE PARA EL ACCESO POR TERRENOS PRIVADOS. EJECUCIÓN DE TRABAJOS INCLUIDO LOS DÍAS DOMINGOS Y REORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2272942. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PC HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC**PIM : 11,224,098.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

DIALOGO PERMANENTE PARA EL ACCESO POR TERRENOS PRIVADOS. EJECUCIÓN DE TRABAJOS INCLUIDO LOS DÍAS DOMINGOS Y REORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2276516. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ANTAUTA, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO**PIM : 10,016,297.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2019 la Obra se encuentra con un avance acumulado de 64.00% al 31.12.2018.

Al mes de diciembre 2018 se tiene una ejecución acumulada de S/ 7,812,778.

b). Identificación de problemas presentados

La obra presenta un avance real acumulado de 64.00% siendo inferior al avance reformulado programado por el Mayor trabajo de obra N°01 aprobado. La obra deberá acabar el 10.02.2019 según la nueva reprogramación considerando la ampliación de plazo de los 94 días calendarios. Durante el mes de diciembre ha tenido un avance general de 1.59%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se firme la Adenda N° 05 al Convenio con MINSUR S.A., en e cual se incluya el costo de los mayores trabajos de obra aprobados y las mayores prestaciones de supervisión.

Aprobar mediante Resolución Directoral las Mayores prestaciones N° 02 y la Ampliación de Plazo N°02 de la Supervisión de obra, para el control de los mayores trabajos de obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2286058. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPA**PIM : 21,952,919.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA:

. La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 81.59% al 31.12.2018.

. En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 21'697,034 y una ejecución financiera de S/ 10'910,351,04

II ETAPA:

. Con Resolución Directoral N°069-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 15/08/2018 se aprueba el Expediente Técnico, correspondiente a la II Etapa.

. El 11/09/2018 se realizó el proceso de convocatoria para la ejecución de la obra.

. El 05/12/2018 se adjudico la Buena Pro para la ejecución de la obra.

. En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 255,885 y una ejecución financiera de S/ 195,254.

b). Identificación de problemas presentados

I ETAPA:

. Se firma un Acta para la suspensión del plazo de ejecución de la obra del 15/03/2018/ al 10/06/2018, debido a las fuertes lluvias.

II ETAPA:

. En proceso de suscripción los contratos para la ejecución y supervisión de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

I ETAPA:

. La ejecución de la obra se reinició el 11/06/2018.

. Se firmo una Adenda con el cual se amplía el Plazo de ejecución.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2286058. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPA

PIM : 21,952,919.00

II ETAPA:

. Monitoreo para la suscripción de los contratos y gestionar el inicio de la ejecución de la obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2292736. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE PALMAPAMPA Y LAS LOCALIDADES DE MONTERRICO, PICHIWILLCA, SAN AGUSTIN, BUENOS AIRES, CHAUPIMAYO, UNION CATARATA, SANABAMBA Y VILLARIC

PIM : 15,174,172.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 26.52%

OBRA PARALIZADA POR 60 DIAS DEBIDO A PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS"

b). Identificación de problemas presentados

BLOQUEO DE ACCESO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS OBRAS, POR EFECTOS DE LLUVIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PARA EVITAR LOS INCIDENTES FATALES.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2300050. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334, 335, 336, 337, 343 Y 344 - DISTRITOS DE COMAS E INDEPENDENCIA.

PIM : 7,900,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"Se firmó contrato para la elaboración del Expediente Técnico por el monto de S/ 5 318 521,15 con la empresa PROYFE SL SUCURSAL DEL PERU.

Se devengo el adelanto directo de S/ 531 852,11."

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó la buena pro el 15/11/2018

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2300357. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU - URUBAMBA - CUSCO

PIM : 2,190,861.00

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2300357. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU - URUBAMBA - CUSCO**PIM : 2,190,861.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico en elaboración.
 Primer y segundo entregable, aprobados.

b). Identificación de problemas presentados

Reiterados incumplimientos por parte del consultor, el proyecto sufrió 3 paralizaciones durante el año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2300564. CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 32,144,734.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se ha podido cumplir con el cronograma de ejecución del Expediente técnico por causa del contratista, por lo que en el año 2018 no pudo aprobar el Expediente Técnico..

b). Identificación de problemas presentados

Debido al incumplimiento en la entrega del Expediente Técnico por parte del Contratista encargado de su elaboración el Consorcio San Juan, no ha sido posible aprobar el Expediente Técnico de Saneamiento del PROG 03-2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Informe Técnico Legal N°03-2018-VIVIENDA/VMVU/PNC/P-BELEN, la Coordinación del proyecto Belén en respuesta al Proceso conciliatorio iniciado por Consorcio San Juan ha recomendado a la Entidad persistir en la posición de la Entidad de mantener firme la Resolución del Contrato N°120-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 por haber llegado el Contratista Consorcio San Juan a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, en la ejecución de la prestación a su cargo, en salvaguarda de los intereses de la Entidad.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2302373. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 4,113,700.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico en elaboración.
 Primer, segundo y tercer entregable, aprobados.

b). Identificación de problemas presentados

Restricciones de disponibilidad servidumbres en ejidos y tacalá por reubicación de estructuras y demanda limitada de reúso.
 Asimismo, se dieron retrasos debido a que no se tenía definido detalles técnicos y definiciones técnicas correspondientes al proyecto PTAP Curumuy (Código SNIP 291420), el cual servirá para que este proyecto se integre.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2302373. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 4,113,700.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha aprobado una ampliación de plazo por 108 dc.

Constante coordinación con consultores del proyecto Curumuy a fin de superar los inconvenientes.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2307577. CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

PIM : 2,742,761.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo concretar el Expediente técnico por rescisión del contrato por incumplimiento del proveedores por lo que se realizara una nueva convocatoria en el año 2019.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la programación de ejecución debido al incumplimiento en los plazos del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debido a retrasos en la aprobación del expediente técnico y posterior rescisión de contrato, se ha programado el inicio de obra para el mes de octubre del 2019, por lo que se informó como saldo de libre disponibilidad a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el presupuesto asignado de S/ 2 500 000, el que finalmente no fue reasignado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2309846. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVELICA Y QUERCOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 3,062,036.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente técnico en elaboración.

Primer, segundo y tercer entregable, aprobados

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente saneamiento físico legal de terreno de una cámara de bombeo. Se ha solicitado información parámetros de diseño y otra información técnica que compete al proyecto SNIP 296934 (PTAP Sullana), al Consorcio SyL. Existen retrasos en la definición de la alternativa técnica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha aprobado una ampliación de plazo por 23 dc.

Constante coordinación con consultores del proyecto PTAP Sullana a fin de definir alternativa técnica.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2319483. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 3,845,920.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente técnico en elaboración.

Primer, segundo y tercer entregable, aprobados.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2319483. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA PIM : 3,845,920.00**b). Identificación de problemas presentados**

Incumplimiento del consultor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2327619. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI PIM : 4,659,097.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico en elaboración. Inicio 03.10.2018.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en presentación de entregable por parte del consultor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2331579. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PIM : 2,799,867.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**Expediente técnico en elaboración.
Primer entregable aprobado.**b). Identificación de problemas presentados**Demora en la contratación de los servicios de elaboración y supervisión.
Se declaró Nulo de oficio el proceso de convocatoria del Expediente Técnico y se convocó nuevamente.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Inicio de expediente técnico: 23.08.2018,

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2331661. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO**PIM : 3,700,048.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico en elaboración. Inicio 22.11.2018.

b). Identificación de problemas presentados

No se registraron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2343022. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO**PIM : 56,151,896.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del Año Fiscal 2018, se logró un avance de ejecución física del 91.69% y una ejecución financiera de S/ 38 175 846,01.

b). Identificación de problemas presentados

Como consecuencia del litigio que existe en la Cámara de la Sede 1 Ramal Norte, se ha considerado la construcción de una Fuente provisional de agua que se está tomando de una cámara de purga.

Problemas de ubicación de terreno para la construcción de la CBAP ya que en el terreno donde se iba a construir se construyó una plataforma deportiva; habiendo sido reubicado en otro sitio la construcción del CBAP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se formuló el expediente adicional para la construcción del CBAP, habiéndose concluido su construcción y en cuanto a la fuente provisional de abastecimiento de agua la Coordinación del proyecto ha elaborado el Informe Técnico y ha solicitado la aprobación del adicional mediante adenda y resolución para la aprobación de los recursos tanto para la elaboración del expediente como para la construcción de la obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2344329. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC**PIM : 47,194,158.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del Año Fiscal 2018, se logró un avance de ejecución física del 68.5% y una ejecución financiera de S/ 42 379 460,88. Se viene coordinando el cumplimiento del calendario de adquisición aprobado y el cumplimiento de que los materiales adquiridos cumplan con los protocolos establecido por SEDAPAL.

b). Identificación de problemas presentados

"Demora en los permisos de la GTU-DGU de la Municipalidad de Lima Metropolitana y PROTRANSPORTE, habiendo demorado 8 meses para la intervención de las avenidas principales de Amancaes y Prolongación Amancaes.

Deficiencia del expediente técnico por no contar con los planos de dados de anclaje para tubería de hierro dúctil con pendiente mayor al 25%, generando ampliación de plazo."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se elaboró el diseño de dados de anclaje que se encuentra en construcción, a partir del mes de octubre se han obtenido los permisos para la intervención de las avenidas.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2344330. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**PIM : 20,804,273.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del Año Fiscal 2018, se logró un avance de ejecución física del 94.43% y una ejecución financiera de S/ 8 868 476,73.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en los permisos por parte de SEDAPAL para el ingreso del Contratista a las instalaciones de SEDAPAL a fin de realizar las conexiones de las redes desde su sistema de conexión SCADA a fin de integrar la red del nuevo sistema.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solucionó la refacción de reservorios, pero aún persiste el problema del SCADA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2344332. INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA**PIM : 9,938,151.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del Año Fiscal 2018, se logró un avance de ejecución física del 24.57% y una ejecución financiera de S/ 5 028 151,29.

b). Identificación de problemas presentados

No se cuenta con el saneamiento físico legal de terreno para la construcción de los RAP 1 y RAP 2; habiéndose solicitado su situación legal a SEDAPAL reiteradas veces; por lo tanto, no se puede obtener el suministro eléctrico por parte de EDELNOR.

La torre autosoportada solo llega hasta la PTAR Carapongo mencionado en el expediente técnico y se requiere que cuente con enlace microondas con el Cerro Santa Rosa - La Atarjea.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha notificado a SEDAPAL sin que a la fecha se obtenga respuesta.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2344333. INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y PARA EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA**PIM : 1,198,134.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del Año Fiscal 2018 se alcanzó una ejecución financiera de S/ 1 093 133,02, encontrándose dicho proyecto en la etapa de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en el levantamiento de observaciones y problemas por parte del contratista de pistas y veredas de EMAPE de la empresa Consorcio CH Mayo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones con la municipalidad distrital, SEDAPAL y directivos vecinales, llegándose finalmente a un acuerdo entre las partes. Obra ejecutada en 100%.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2376184. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 2,555,626.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente técnico en elaboración.
 Primer y segundo entregable, aprobados.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de febrero de 2018 se presentó una paralización de los servicios del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico hasta que se contrate la supervisión.
 El 21.09.18 se paralizó nuevamente el proyecto hasta que la EPS GRAU S.A. emitió su opinión técnica relacionada al Informe técnico de evaluación estructural elaborado por el consultor, respecto a los reservorios existentes RE-01, RE-02, RE-03 y RE-04. Se reinició el contrato el 21.11.18.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha ampliado el plazo de ejecución por 267 días calendario.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2378216. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

PIM : 1,073,130.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- . El 16/02/2018 se otorga la buena pro para la ejecución de la obra.
- . Con fecha 13/03/2018 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra.
- . Con fecha 27/03/2018 se inició la obra con un plazo inicial de 90 días calendarios y un término contractual para el 24/06/2018.
- . La ejecución de la obra permitió alcanzar un avance físico acumulado de 41.69% al 31.12.2018.
- . En el período fiscal 2018 este Proyecto contó con una asignación presupuestal de S/ 1'073,130 y una ejecución financiera de S/ 1'019,839,04.

b). Identificación de problemas presentados

- . Se presentó atraso en obra, por incapacidad financiera del contratista, llegando a acumular penalidad máxima.
- . No cuenta con asignación presupuestal ni incorporación en el PMI 2019 para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . El 29/11/2018 se resolvió el contrato al Contratista.
- . El 04/12/2018 se realizó la constatación física e inventario del estado de la obra.
- . Se realizará las gestiones para la incorporación del Proyecto en el PMI y su correspondiente asignación presupuestal para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2379809. REHABILITACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 4,583,156.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:
- Fase Expresión de Interés, Publicado 23.07.2018; Fin 06.08.2018.
 - Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido, valor referencial determinado superior a los recursos transferidos.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2379809. REHABILITACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 4,583,156.00

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual.
- El DS-071-2018-PCM, indica que es necesario un estudio de mercado, para determinar el valor referencial (VR), siendo este VR, superior al monto transferido por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC, siendo necesario solicitar mayores recursos a la RCC.
- Habilitación de Recursos con cargo al FONDES de mayores recursos y los recursos que fueron transferidos a la Reserva de Contingencia con el Decreto de Urgencia N° 006-2018.
- La falta de cotizaciones dilataba el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS N° 071-2018-PCM.
- Dado que el valor referencial determinado en el estudio de mercado fue superior, se solicitó mayores recursos de fecha 23.10.2018 a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC.
- Coordinaciones y/o reuniones para buscar una solución a fin de convocar el proceso de selección, proponiendo como alternativas: 1) El MEF devuelve los recursos que fueron transferidos a la Reserva de Contingencia con el Decreto de Urgencia N° 006-2018 (Propuesta del ARCC) o 2) El ARCC emite una carta de priorización de financiamiento para el año fiscal 2019, por el monto de S/ 10,012,263.49 faltante.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2387679. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

PIM : 1,188,373.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente técnico en elaboración. Inicio 27.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

No se registraron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2395187. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO - SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 12,050,210.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se convocó el CP N 06-2018-PASLC para la elaboración del expediente técnico por un monto referencial de S/ 11 318 545,83. Se dio buena pro el 19/12/2018. Actualmente se encuentra apelado.

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene proceso de apelación de un postor que aún no se cumple el plazo para su absolución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó la buena pro el 19/12/2018

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2399586. ESQUEMA ANEXO 22-PAMPA DE JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI**PIM : 98,270,866.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Se firmaron contratos para la ejecución y supervisión de la obra (IVCONTRATISTAS GENERALES SA y ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C., respectivamente).
Se ejecutó el adelantó directo por S/ 28 853 951,17."

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo problemas en el proceso de licitación pública al haber sido observado varias veces por la empresas postoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó la buena pro el 04/12/2018

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2400301. ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO**PIM : 36,156,354.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Se firmaron contratos para la ejecución y supervisión de la obra (SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. y CONSORCIO SUPERVISOR CARAPONGO, respectivamente).
Se ejecutó el adelantó directo por S/ 11 829 305,41."

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo problemas en el proceso de licitación pública al haber sido observado varias veces por la empresas postoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó la buena pro el 05/12/2018

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS**PIM : 153,007,285.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Se firmaron contratos para la ejecución y supervisión de la obra (CONSORCIO AGUA SCM y ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C., respectivamente).
Se ejecutó el adelantó directo por S/ 43 324 049,13."

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo problemas en el proceso de licitación pública al haber sido observado varias veces por la empresas postoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó la buena pro el 23/11/2018

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2409138. REPARACION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) EMAPA CAÑETE DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 2,446,276.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:

- Fase Expresión de Interes, Publicado 13.08.2018; Fin 24.08.2018.
- Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido.
- Fase Procedimiento de selección, convocado 21.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta.
- Además, el DS-071-2018-PCM, indicaba que para iniciar las actividades, era necesario contar con un supervisor, esto fue modificado con el DS-003-2019-PCM, publicado en enero del 2019.
- La falta de cotizaciones dilatava el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los terminos de referencia de acuerdo al DS 071-2018-PCM.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410082. RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN LA LOCALIDAD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**PIM : 2,486,631.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:

- Fase Expresión de Interes, Publicado 27.08.2018; Fin 07.09.2018.
- Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido.
- Fase Procedimiento de selección, convocado 21.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta.
- Además, el DS-071-2018-PCM, indicaba que para iniciar las actividades, era necesario contar con un supervisor, esto fue modificado con el DS-003-2019-PCM, publicado en enero del 2019.
- La falta de cotizaciones dilatava el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los terminos de referencia de acuerdo al DS 071-2018-PCM.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410184. REPARACION DE RESERVIOS, CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CAPOTE, DISTRITO DE PICSÍ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**PIM : 1,609,377.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:

- Fase Expresión de Interes, Publicado 10.08.2018; Fin 17.08.2018.
- Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido.
- Fase Procedimiento de selección, 1era convocatoria 09.11.2018.Fue declarado desierto el 23.11.2018 - 2da convocatoria 03.12.2018, con otorgamiento de la Buena Pro 19.12.2018."

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410184. REPARACION DE RESERVORIOS, CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CAPOTE, DISTRITO DE PICSÍ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE **PIM : 1,609,377.00**

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta.
- Proceso de selección declarado desierto.
- Además, el DS-071-2018-PCM, indicaba que para iniciar las actividades, era necesario contar con un supervisor, esto fue modificado con el DS-003-2019-PCM, publicado en enero del 2019.
- La falta de cotizaciones dilataba el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS 071-2018-PCM.
- Inicio de segunda convocatoria.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410353. REPARACION DE POZO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, ESTACION DE BOMBEO Y LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE **PIM : 3,004,321.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:
- Fase Expresión de Interés, Publicado 27.08.2018; Fin 09.09.2018.
 - Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido.
 - Fase Procedimiento de selección, 1ra. convocatoria 09.11.2018.Fue declarado desierto el 23.11.2018 - 2da. convocatoria 30.11.2018, con otorgamiento de la Buena Pro 18.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta.
- Proceso de selección declarado desierto.
- Además, el DS-071-2018-PCM, indicaba que para iniciar las actividades, era necesario contar con un supervisor, esto fue modificado con el DS-003-2019-PCM, publicado en enero del 2019.
- La falta de cotizaciones dilataba el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS 071-2018-PCM.
- Inicio de segunda convocatoria.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410520. CONSTRUCCION DE PROTECCION DE BARRERA; REPARACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA **PIM : 1,573,620.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:
- Fase Expresión de Interés, Publicado 02.08.2018; Fin 13.08.2018.
 - Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido, valor referencial determinado superior a los recursos transferidos.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410520. CONSTRUCCION DE PROTECCION DE BARRERA; REPARACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 1,573,620.00

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual.
- El DS-071-2018-PCM, indica que es necesario un estudio de mercado, para determinar el valor referencial (VR), siendo este VR, superior al monto transferido por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC, siendo necesario solicitar mayores recursos a la RCC.
- Habilitación de Recursos con cargo al FONDES.
- La falta de cotizaciones dilataba el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los terminos de referencia de acuerdo al DS 071-2018-PCM.
- Dado que el valor referencial determinado en el estudio de mercado fue superior, se solicitó mayores recursos a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410523. REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PIM : 1,036,691.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:
- Fase Expresión de Interés, Publicado 09.08.2018; Fin 04.09.2018.
 - Fase Actos preparatorios, en Estudio de Mercado.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual.
- El DS-071-2018-PCM, indica que es necesario un estudio de mercado, para determinar el valor referencial (VR).
- La falta de cotizaciones dilataba el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS N° 071-2018-PCM.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS N° 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410547. REPARACION DE LINEA DE IMPULSION, COLECTOR SECUNDARIO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PIM : 984,759.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:
- Fase Expresión de Interés, Publicado 10.08.2018; Fin 17.08.2018.
 - Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido.
 - Fase Procedimiento de selección, convocado 09.11.2018, con otorgamiento de la Buena Pro 23.11.2018.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta.
- Además, el DS-071-2018-PCM, indicaba que para iniciar las actividades, era necesario contar con un supervisor, esto fue modificado con el DS-003-2019-PCM, publicado en enero del 2019.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410547. REPARACION DE LINEA DE IMPULSION, COLECTOR SECUNDARIO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PIM : 984,759.00

- La falta de cotizaciones dilatava el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS N° 071-2018-PCM.

- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS N° 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410549. RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

PIM : 1,446,021.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:

- Fase Expresión de Interés, Publicado 18.09.2018; Fin 27.09.2018.

- Fase Actos preparatorios, en Estudio de Mercado.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual.

- El DS-071-2018-PCM, indica que es necesario un estudio de mercado, para determinar el valor referencial (VR).

- La falta de cotizaciones dilatava el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS N° 071-2018-PCM.

- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS N° 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410899. RENOVACION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) SERVICIOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD NUEVO POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

PIM : 1,704,491.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:

- Fase Expresión de Interés, Publicado 02.08.2018; Fin 15.08.2018.

- Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido.

- Fase Procedimiento de selección, 1era convocatoria 09.11.2018.Fue declarado desierto el 23.11.2018 - 2da convocatoria 30.11.2018, con otorgamiento de la Buena Pro 19.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta.

- Proceso de selección declarado desierto.

- Ademas, el DS-071-2018-PCM, indicaba que para iniciar las actividades, era necesario contar con un supervisor, esto fue modificado con el DS-003-2019-PCM, publicado en enero del 2019.

- La falta de cotizaciones dilatava el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410899. RENOVACION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) SERVICIOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD NUEVO POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

PIM : 1,704,491.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS N° 071-2018-PCM.
- Inicio de segunda convocatoria.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS N° 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2410914. REPARACION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTACION DE BOMBEO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

PIM : 4,777,265.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:
- Fase Expresión de Interés, Publicado 07.08.2018; Fin 14.08.2018.
 - Fase Actos preparatorios, con estudio de mercado concluido.
 - Fase Procedimiento de selección, 1era convocatoria 28.11.2018.Fue declarado desierto el 12.12.2018 - 2da convocatoria 28.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta.
- Proceso de selección declarado desierto.
- Además, el DS-071-2018-PCM, indicaba que para iniciar las actividades, era necesario contar con un supervisor, esto fue modificado con el DS-003-2019-PCM, publicado en enero del 2019.
- La falta de cotizaciones dilataba el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS N° 071-2018-PCM.
- Inicio de segunda convocatoria.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS N° 003-2019-PCM.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2412095. REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE GAVION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH

PIM : 1,905,346.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro iniciar las fases del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción:
- Fase Expresión de Interés, Publicado 13.09.2018; Fin 26.09.2018.
 - Fase Actos preparatorios, en Estudio de Mercado.

b). Identificación de problemas presentados

- Derogación del Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley, que deja sin efecto el procedimiento de adjudicación simplificada , asimismo, la modalidad de ejecución contractual.
- El DS-071-2018-PCM, indica que es necesario un estudio de mercado, para determinar el valor referencial (VR).
- La falta de cotizaciones dilataba el proceso para la culminación del Estudio de Mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Adecuación de los términos de referencia de acuerdo al DS N° 071-2018-PCM.
- Coordinaciones para la modificación y aprobación de reglamento de la Ley. Logrando la aprobación el 03.03.2019 DS N° 003-2019-PCM.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 20,535,746.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

VIABILIZARÍAN 24 PROYECTOS

b). Identificación de problemas presentados"DEMORA EN LA REVISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PARA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.
CONSULTORES DEMORAN EN ENTREGAR LOS PRODUCTOS."**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**"RESOLUCIÓN DE CONTRATOS.
COORDINACIÓN CON LOS CONSULTORES."

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

**PRODUCTO PROYECTO : 2089266. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ,
PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA****PIM : 1,020,568.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 93%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR FALTA DE PRESUPUESTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 4,230,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DE 408 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES RURALES COMPRENDIDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC). EL MONTO TOTAL DE LA PRESTACIÓN ASCENDIÓ A S/ 3 802 400

b). Identificación de problemas presentados

LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ERAN UN TOTAL DE 463 CORRESPONDIENTES A LOCALIDADES RURALES, PARA LO CUAL SE HABÍAN PREVISTO LA CONTRATACIÓN DE 143 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS. 55 EXPEDIENTES NO SE EFECTUARON POR DESISTIMIENTO DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS, ALGUNAS LOCALIDADES CONTABAN CON ALGUNA OTRA INTERVENCIÓN, OTRAS SE ENCONTRABAN EN EXPEDIENTE EN ELABORACIÓN Y LAS DEMÁS CONTABAN CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD A LA CUAL PERTENECEN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA EL AÑO 2019, SE CUENTA CON UN MONTO DE S/ 427 600, CON EL CUAL SE HA PREVISTO LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA CONCLUIR CON LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOCALIDADES RURALES, POR EL DESISTIMIENTO DE CONSULTORES Y NUEVAS LOCALIDADES INCORPORADAS COMO REEMPLAZO DE AQUELLAS EN LAS CUALES NO SE INTERVENDRÁ.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2147748. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONIA RURAL**PIM : 10,215,417.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ LLEVAR A CABO LOS PROCESOS PENDIENTES Y SE COOPERÓ CON OTORGAR COBERTURA PRESUPUESTAL SEGÚN EL CRONOGRAMA DE VALORIZACIONES

b). Identificación de problemas presentados

CAMBIOS DE GESTIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HIZO DE CONOCIMIENTO LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS OBRAS PENDIENTES. SE PROPUSO UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS, A FIN DE REALIZAR MEDIDAS CONCRETAS EN EL PROGRAMA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2168150. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTILLA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC**PIM : 1,348,539.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONCLUSIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDOS Y POSTERIORMENTE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL SALDO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

SE DECLARÓ NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA DEBIDO A FALTAS COMETIDAS EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA FIRMA ADJUDICATARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2168152. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BACAS, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC**PIM : 1,595,565.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONCLUSIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDOS Y POSTERIORMENTE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL SALDO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

SE DECLARÓ NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA DEBIDO A FALTAS COMETIDAS EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA FIRMA ADJUDICATARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2168168. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA
SOCCORO, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PIM : 1,616,815.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONCLUSIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDOS Y POSTERIORMENTE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL SALDO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

SE DECLARÓ NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA DEBIDO A FALTAS COMETIDAS EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA FIRMA ADJUDICATARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2168176. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLACHUA,
DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

PIM : 1,524,200.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONCLUSIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDOS Y POSTERIORMENTE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL SALDO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

SE DECLARÓ NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA DEBIDO A FALTAS COMETIDAS EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA FIRMA ADJUDICATARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2170948. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ANYACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA

PIM : 2,686,316.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION AL 27.51%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA FIRMA PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DECIDIÓ CONTRATAR A UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2170949. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ATALLA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA PIM : 1,160,340.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2170969. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PACCHAPATA -CCOCHAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA PIM : 1,195,513.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2170972. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCVELICA PIM : 1,943,973.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTORIDADES AL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE MAYORES METAS. LO CUAL GENERÓ QUE LAS AUTORIDADES PARALICEN LA OBRA SIN SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE PROPONE TENER REUNIONES CON LAS AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD BENEFICARIA CON LA PARTICIPACION DE LA GOBERNACION Y AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ PARA ACLARAR LA IMPROCEDENCIA DE SUS EXIGENCIAS. - SE REALIZÓ VARIAS REUNIONES EN LA LOCALIDAD DE PALTARUMI, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROCOES DE LIMA Y HUANCVELICA, GOBERNADORA Y ALCALDE DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ. LUEGO DE DAR SOLUCIÓN A LOS INCONVENIENTES, SE REINICIÓ LOS TRABAJOS LOGRANDO CULMINAR LA OBRA EL 28.10.2018.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2170983. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MATIPACCANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA**PIM : 1,714,762.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2170995. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VILLAPAMPA - RUPASCCA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA**PIM : 1,305,530.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2178727. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC**PIM : 1,580,229.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONCLUSIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDOS Y POSTERIORMENTE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL SALDO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

SE DECLARÓ NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA DEBIDO A FALTAS COMETIDAS EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA FIRMA ADJUDICATARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA DEL SALDO DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2178839. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CCOCHCCA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO PIM : 1,328,450.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%, EN PROCESO DE LIQUIDACION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2178849. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO(UBS) EN LA LOCALIDAD DE CANAL, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO PIM : 2,138,551.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRANDONSE EN PERIODO DE DEFECTOS, Y EN ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.

b). Identificación de problemas presentados

SINIESTRO EN TRAMO LINEA DE CONSUCCION, POR EFECTO LLUVIAS EXTRAORDINARIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLOS. PROGRAMACIÓN DE REPARACIÓN DE LOS MISMOS CON LA CONTRATISTA Y SUPERVISOR.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2178853. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO PIM : 1,372,902.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

POR EFECTO DE LLUVIAS SE HAN COLMATADO 02 PASES AÉREOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLOS. PROGRAMACIÓN DE REPARACIÓN DE LOS MISMOS CON LA CONTRATISTA Y SUPERVISION.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2183859. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO **PIM : 2,170,135.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN LIQUIDACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACION AL GERENTE DE OBRA PARA LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN, CON SUBSANACION DE OBSERVACIONES, EN UN PLAZO PERENTORIO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2186026. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI JAHUERJA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO **PIM : 3,432,058.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA POR LIQUIDAR

b). Identificación de problemas presentados

INFORME DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR FORMULAR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE PARA EL INFORME DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2186037. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO **PIM : 1,731,047.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA POR LIQUIDAR

b). Identificación de problemas presentados

INFORME DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA OBSERVADA EN EL COMPONENTE AMBIENTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACION AL GERENTE DE OBRA

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2187528. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPARAYA, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE - PUNO**PIM : 1,225,610.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA LIQUIDADA

b). Identificación de problemas presentados

POR SITUACIONES DE CAMBIO DE GOBIERNO LOCAL NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL GOBIERNO LOCAL.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2187533. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAKACHI, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE, PUNO**PIM : 1,045,395.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA LIQUIDADA

b). Identificación de problemas presentados

POR SITUACIONES DE CAMBIO DE GOBIERNO LOCAL NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL GOBIERNO LOCAL.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189343. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO**PIM : 2,365,748.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA LIQUIDADA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACIÓN AL GERENTE DE OBRA PARA LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN, CON SUBSANACION DE OBSERVACIONES, EN UN PLAZO PERENTORIO. SE REQUIERE LA CORRECCIÓN DE LA ADENDA N° 05 AL CONTRATO N° 082-2017 (CONSIGA DATOS ERRÓNEOS)

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189450. INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

PIM : 3,615,635.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA POR RECEPCIONAR

b). Identificación de problemas presentados

OBRA EN PERIODO DE DEFECTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A LA SUPERVISION

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189454. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBILLO,
DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO

PIM : 1,431,540.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA LIQUIDADADA

b). Identificación de problemas presentados

POR SITUACIONES DE CAMBIO DE GOBIERNO LOCAL NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL GOBIERNO LOCAL.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189457. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHATUMA CUCHO, CHIARAUYO,
HANCCOHUYO, SAN ISIDRO Y CAPUHUI DEL CENTRO POBLADO CHATUMA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO

PIM : 2,318,380.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 50%
 ELABORACION DEL PADRON FINAL DE USUARIOS Y TRAMITE DEL EXPEDIENTE DE VARIACIONES, APROBACION Y REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES-INVIERTE.PE"

b). Identificación de problemas presentados

POR SITUACIONES DE CAMBIO DE GOBIERNO LOCAL NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR INTERVENCION DEL COMPONENTE SOCIAL DE LA ENTIDAD. DEFINICION DEL PADRON FINAL DE USUARIOS.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189465. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

PIM : 2,575,129.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA TERMINADA EN PERIODO DE DEFECTOS

b). Identificación de problemas presentados

LA POST EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN TÉCNICA E INTERVENSION SOCIAL NO SE INICIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AUTORIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA POST EJECUCIÓN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189482. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ISCUANI DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO

PIM : 2,047,533.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DEL 72%
 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE VARIACIONES PARA SU EVALUACIÓN."

b). Identificación de problemas presentados

EL SISTEMA ELÉCTRICO DE BOMBEO PROPUESTO NO DA SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO. DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE VARIACIONES DEL PROYECTO (CAMBIO DE DISEÑO DE CAPTACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA AGILIZAR LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE VARIACIÓN.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189483. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILCA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

PIM : 1,222,170.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA LIQUIDADADA

b). Identificación de problemas presentados

POR SITUACIONES DE CAMBIO DE GOBIERNO LOCAL NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL GOBIERNO LOCAL.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2189495. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPIÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO PIM : 869,601.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 80%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR LA OBRA Y LIQUIDAR EL PROYECTO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2190265. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE, ROSARIO PAMPA Y NUEVO BERLIN, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO PIM : 2,168,204.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA PARALIZADA DE 60 DÍAS, CON UN AVANCE FÍSICO AL 93.01%.

b). Identificación de problemas presentados

BLOQUEO DE ACCESO A LAS ZONAS DE UINFLUENCIA DE LOS OBRAS, POR EFECTOS DE LLUVIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PARA EVITAR LOS INCIDENTES FATALES.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2191199. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO PIM : 3,351,810.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN LIQUIDACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

LA POST EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN TÉCNICA E INTERVENSION SOCIAL NO SE INICIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AUTORIZAR LA INTERVENSION DE LA POST EJECUCIÓN

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2191201. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERTOR CENTRAL CHUA CHUA DEL CENTRO**PIM : 2,665,684.00**

POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA POR LIQUIDAR

b). Identificación de problemas presentados

POR SITUACIONES DE CAMBIO DE GOBIERNO LOCAL NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL GOBIERNO LOCAL

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2195427. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PARGUYUC, DISTRITO DE HUARMACA -**PIM : 1,080,573.00**

HUANCABAMBA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2196429. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL PUEBLO LO HIZO, DISTRITO DE SANTO**PIM : 1,183,430.00**

TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 16.16%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2196749. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA**PIM : 1,317,660.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2196751. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA**PIM : 2,338,752.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

OBRA LIQUIDADADA, SE REQUIERE RD POR MAYORES METRADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2198257. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE ANGAMOS, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO**PIM : 1,304,796.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA APROBADO CON RD 350-2018

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTO INSUFICIENTE, PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2199705. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE INCA ROCA**PIM : 1,694,617.00**

LOBOYACU, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 6.74%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2199708. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SAUCE CHQUITO, DISTRITO DE HUANCABAMBA -**PIM : 1,953,427.00**

HUANCABAMBA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2199709. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PERU, DISTRITO DE**PIM : 2,361,413.00**

YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE TRAMITE DE CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL LO CUAL RETRASA EL INICIO DE CONVOCATORIA POR ENDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS PARA EL INICIO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2200851. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA - PIURA PIM : 1,671,590.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2202461. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SANITARIA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPE, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 3,637,885.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 62.8%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCIÓN DE CONTRATO.LIQUIDACIÓN DE OBRA. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2202462. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 2,505,439.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 87.60%

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMÁTICOS IMPIDEN QUE SE CUMPLA NORMALMENTE CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ UN CRONOGRAMA DE AVANCE ACELERADO.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2202463. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LISTRA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PIM : 2,963,146.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 94.96%

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMÁTICOS IMPIDEN QUE SE CUMPLA NORMALMENTE CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ UN CRONOGRAMA DE AVANCE ACELERADO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2202465. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL WINCHU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PIM : 3,443,747.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 56.27%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA INTERVENIDA ECONOMICAMENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIO Y CULMINACIÓN DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2202568. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU I, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PIM : 1,561,123.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2202842. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SEXESHITA, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA**PIM : 1,417,701.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2202917. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOCA AMBUJA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS**PIM : 3,012,600.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2202922. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ACHUIM, DISTRITO DE EL CENEP - CONDORCANQUI - AMAZONAS**PIM : 7,392,014.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 98.1%

b). Identificación de problemas presentados

SE HA PRESENTADO DEDUCTIVOS EN LA OBRA, POR LO QUE SE REDUJERON LAS METAS DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA REVISIÓN DEL INFORME TÉCNICO.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235417. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TEMASHNUM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 3,457,668.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 99.38%

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMÁTICOS IMPIDEN QUE SE CUMPLA NORMALMENTE CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ UN CRONOGRAMA DE AVANCE ACELERADO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235419. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WAWAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 2,820,374.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 95.85%

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMÁTICOS IMPIDEN QUE SE CUMPLA NORMALMENTE CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ UN CRONOGRAMA DE AVANCE ACELERADO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235420. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YUPICUSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 2,306,431.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 90.61%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA INTERVENIDA ECONOMICAMENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIO Y CULMINACIÓN DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235421. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA UMUKAI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PIM : 1,632,542.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235523. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA

PIM : 1,656,756.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 15.41%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235526. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROSAPAMPA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA

PIM : 1,880,818.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235527. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MUSADEN, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA

PIM : 1,969,842.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 95.96%

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR CONFLICTOS SOCIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LAS GESTIONES PARA RESOLVER DICHOS CONFLICTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235546. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO URAKUSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

PIM : 7,249,483.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235608. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA

PIM : 1,396,592.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235609. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA

PIM : 995,045.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235702. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO ALTO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD

PIM : 2,262,388.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 42.21%

b). Identificación de problemas presentados

"DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA, Y SUPERVISIÓN DE OBRA POR FALTA DE PRESUPUESTO.
 DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL ."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
 GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235797. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUNPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PIM : 2,496,778.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 82.2%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCIÓN DE CONTRATO.LIQUIDACIÓN DE OBRA. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235799. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 1,639,402.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235800. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUANTZA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 2,265,581.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 69.72%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCIÓN DE CONTRATO.LIQUIDACIÓN DE OBRA. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235801. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU KUNCHIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 1,552,636.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 0.74%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCIÓN DE CONTRATO.LIQUIDACIÓN DE OBRA. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235802. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SUKUTIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 1,867,867.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 0.71%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCIÓN DE CONTRATO.LIQUIDACIÓN DE OBRA. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235893. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SIJIAK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 3,098,300.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235894. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YAMAYAKAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 2,571,670.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 99.86%

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMÁTICOS IMPIDEN QUE SE CUMPLA NORMALMENTE CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ UN CRONOGRAMA DE AVANCE ACELERADO.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235897. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIAS DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD DE NATIVA DE UUT,
DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PIM : 2,189,475.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 93.37%

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMÁTICOS IMPIDEN QUE SE CUMPLA NORMALMENTE CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ UN CRONOGRAMA DE AVANCE ACELERADO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2253673. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE JOSE
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO

PIM : 1,652,346.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 14.74%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
 GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2254973. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 1,440,834.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2255406. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YANAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PIM : 3,208,284.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2257745. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA LAGUNA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA PIM : 1,207,391.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2257842. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA PIM : 872,202.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2264061. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MARCJAHUI, DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO PIM : 3,516,485.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% Y RECEPCIONADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2265193. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH PIM : 3,503,938.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE TRAMITE DE CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL LO CUAL RETRASA EL INICIO DE CONVOCATORIA POR ENDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS PARA EL INICIO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2269262. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LOS NARANJOS, DISTRITO JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 1,727,436.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2269266. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE RAMIREZ, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 2,018,681.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2276070. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE APABUCO, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO PIM : 1,352,301.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE TRAMITE DE CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL LO CUAL RETRASA EL INICIO DE CONVOCATORIA POR ENDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS PARA EL INICIO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2276132. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO AYO, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO PIM : 1,256,497.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE TRAMITE DE CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL LO CUAL RETRASA EL INICIO DE CONVOCATORIA POR ENDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS PARA EL INICIO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2280080. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TOTORA NUEVA, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA PIM : 2,044,764.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 57.81%

b). Identificación de problemas presentados"DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA, Y SUPERVISIÓN DE OBRA POR FALTA DE PRESUPUESTO.
DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL ."**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2280260. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA PIM : 1,304,121.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 13.1%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2282882. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAÑA BRAVA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 1,604,984.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2282885. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARONA, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 2,187,877.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2283136. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE
SANDIA - PUNO

PIM : 1,648,109.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE TRAMITE DE CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL LO CUAL RETRASA EL INICIO DE CONVOCATORIA POR ENDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS PARA EL INICIO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2283732. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TUMINA,
DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA

PIM : 1,254,780.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 46.91%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
 GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2284167. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHICHIR, DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA

PIM : 5,446,610.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 20.58%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
 GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2284559. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUILLOALLPA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 1,896,592.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 97.84%

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMÁTICOS IMPIDEN QUE SE CUMPLA NORMALMENTE CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ UN CRONOGRAMA DE AVANCE ACELERADO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2286606. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD - SACHAVACA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO

PIM : 1,158,637.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 82.7%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
 GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2289960. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

PIM : 1,350,377.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 13.36%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
 GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2289965. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MEJICO, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA

PIM : 2,328,053.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 20.31%

b). Identificación de problemas presentados

"DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA, Y SUPERVISIÓN DE OBRA POR FALTA DE PRESUPUESTO.
 DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL ."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
 GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2293521. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMOYO, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

PIM : 1,806,896.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE TRAMITE DE CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL LO CUAL RETRASA EL INICIO DE CONVOCATORIA POR ENDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA CERTIFICACIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS PARA EL INICIO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2294188. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DISTRITO MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 2,209,657.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2297617. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AURINCOTA: SECTORES MULLUCHUYO - LLUMAHUI, PLATERIA - TOTOROCO, CHACAMARCA, PICHUPICHUNI, TICATANCA, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVI

PIM : 7,802,980.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN 78% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE LLUVIAS, INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADO AL PAGO DE PERSONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2299423. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO

PIM : 1,306,486.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 73%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"TOMA DE POSESION DE SITIO DE LA OBRA POR TERMINACION DE CONTRATO.
 ELABORAR LA PRELIQUIDACION Y ELABORAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA CULMINAR LA OBRA Y LIQUIDAR EL PROYECTO."

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2299942. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO
SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO

PIM : 897,625.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 66%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"TOMA DE POSESIÓN DE SITIO DE LA OBRA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.

ELABORAR LA PRELIQUIDACION Y ELABORAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA CULMINAR LA OBRA Y LIQUIDAR EL PROYECTO."

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2299945. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA CHUA CHUA (SECTOR CCACALLINCA), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.

PIM : 995,551.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA LIQUIDADADA

b). Identificación de problemas presentados

POR SITUACIONES DE CAMBIO DE GOBIERNO LOCAL NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2301620. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PARIHUANCA, DISTRITO DE
PARIHUANCA - HUANCAYO - JUNIN

PIM : 2,768,241.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 51.4%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2302960. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO

PIM : 1,347,496.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 75%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"TOMA DE POSESIÓN DE SITIO DE LA OBRA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.

ELABORAR LA PRELIQUIDACION Y ELABORAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA CULMINAR LA OBRA Y LIQUIDAR EL PROYECTO."

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2302961. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE
CHALLACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO - DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO D

PIM : 2,106,467.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DEL 73%

OBTENCION DEL PADRON FINAL DE USUARIOS, TRAMITE DEL EXPEDIENTE DE VARIACIONES, APROBACION Y REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES-INVIERTE.PE"

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE VARIACIÓN A CAUSAL DE CONFLICTOS SOCIALES INTERNOS EN LA COMUNIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR INTERVENCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DE LA ENTIDAD. DEFINICIÓN DEL PADRÓN FINAL DE USUARIOS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2302962. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA
PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHU

PIM : 2,205,158.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 56%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"TOMA DE POSESIÓN DE SITIO DE LA OBRA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.

ELABORAR LA PRELIQUIDACION Y ELABORAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA CULMINAR LA OBRA Y LIQUIDAR EL PROYECTO."

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2302964. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO,
DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO

PIM : 1,001,113.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 69%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"TOMA DE POSESIÓN DE SITIO DE LA OBRA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.

ELABORAR LA PRELIQUIDACION Y ELABORAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA CULMINAR LA OBRA Y LIQUIDAR EL PROYECTO."

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2302966. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
CENTRO ARACACHI CHIARAQUI, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.

PIM : 2,354,795.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA POR RECEPCIONAR

b). Identificación de problemas presentados

INFORME DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA POR FORMULAR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2304857. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO,
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

PIM : 5,756,199.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2305182. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ALIANZA Y BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 2,436,970.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2307768. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIBERTAD, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO PIM : 2,238,775.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2307771. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO PIM : 3,797,495.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2307772. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA DE OROMINA Y PARAISO, PIM : 2,050,195.00
DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2307774. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PRIMAVERA Y LA VIÑA DE LOS ALPES, PIM : 2,045,818.00
DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2307861. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE ALFARILLO Y LAS PALMERAS DE OROMINA, PIM : 1,742,888.00
DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2307895. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL
ROQUE SAENZ PENA - RIO TIGRE, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO

PIM : 1,499,298.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 16.9%

b). Identificación de problemas presentados

SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR CONSULTA A PROYECTISTA POR MAL TRAZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN. ESTA SUSPENDÍA DESDE 01.12.18

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR PRIORIDAD A LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE ESTUDIOS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2309366. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MALVINAS, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 1,435,751.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2310847. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO
POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRIT

PIM : 1,926,306.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 62%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"TOMA DE POSESIÓN DE SITIO DE LA OBRA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.
 ELABORAR LA PRELIQUIDACION Y ELABORAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA CULMINAR LA OBRA Y LIQUIDAR EL PROYECTO."

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2310861. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO **PIM : 1,819,102.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DEL 80%

OBTENCION DEL PADRON FINAL DE USUARIOS, Y TRAMITE DEL EXPEDIENTE DE VARIACIONES, APROBACION Y REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES-INVIERTE.PE"

b). Identificación de problemas presentados

USUARIOS DEL PROYECTO EXISTENTE NO FUERON TOMADOS EN CUENTA EN EL PROYECTO ACTUAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRAMITE DE EXPEDIENTE DE VARIACIÓN PARA INCLUSIÓN DE USUARIOS NO CONSIDERADOS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2311108. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CORDILLERA ANDINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN **PIM : 3,157,851.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 96.28%

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMÁTICOS IMPIDEN QUE SE CUMPLA NORMALMENTE CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ UN CRONOGRAMA DE AVANCE ACELERADO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2311109. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO **PIM : 4,085,597.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2311139. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE DAGUAS, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 1,369,224.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2311140. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO BARRANQUITA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO PIM : 3,102,698.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR RECEPCION, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2311141. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD DE HUASCAYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 2,008,317.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2318065. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE INDAÑE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**PIM : 1,693,924.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 90%

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2324904. INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTRO POBLADOS DE RICARDO PALMA, VISTA ALEGRE, TUPAC AMARU, SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, EL CEDRO Y LIBERTAD DE PACUYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**PIM : 5,994,365.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO.

b). Identificación de problemas presentados

SE ANULÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR NUEVAMENTE EL PROCESO DE CONVOCATORIA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2328478. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO**PIM : 976,722.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN ETAPA DE OBRA, EN ESTADO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 25.91%

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE EJECUTA EN PARALELO Y EN FORMA ADECUADA CON LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo"GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAR OPORTUNAMENTE A LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTAS SOCIALES)"

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2328696. INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES, PALESTINA, LA FLORIDA Y CAMPO AMOR, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 5,380,886.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO .

b). Identificación de problemas presentados

SE ANULÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR NUEVAMENTE EL PROCESO DE CONVOCATORIA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2332506. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN ANTIOQUIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO PIM : 1,545,451.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONVOCÓ EL PROYECTO, OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO EN OCTUBRE DEL 2018

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2332509. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN JOSE OLAYA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO PIM : 2,135,515.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONVOCÓ EL PROYECTO, OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO EN NOVIEMBRE DEL 2018.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2049175. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN**PIM : 15,211,977.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, CON CONTRATO RESUELTO, DESDE EL 24 DE JULIO DEL 2018 CON PLAZO SUSPENDIDO POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PREVEE REINICIAR CON LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA EN JUNIO DEL 2019, PREVIO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 1,773,620.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LLEGARON A ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO, DEBIDO A QUE EL VALOR REFERENCIAL DE LAS EXPRESIONES DE INTERES ESTUVIERON POR DEBAJO DEL MERCADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SINCERAR EL VALOR REFERENCIAL DE LAS EXPRESIONES DE INTERES DE ACUERDO A LAS EXPECTATIVAS DEL MERCADO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2266697. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**PIM : 62,674,878.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance real ejecutado acumulado al 31.12.2018 es del 72.16% versus el avance programado acumulado aprobado del 100.00% (Nota: Mediante cuaderno de obra la Supervisión señala que las actividades de Vialidad Urbana reiniciaron el 12.12.2018 con fecha de culminación del proyecto el 18.12.2018).

b). Identificación de problemas presentados

El Consorcio Supervisor Ciudad de Olmos, comunica a la Entidad mediante carta N 289-2018-CSCO/RL de fecha 02.10.2018, sobre las restricciones que imposibilitan la Ejecución Integral en la culminación del 100% de las partidas de Vialidad Urbana, verificando el Supervisor que evidentemente existe un impedimento para poder culminar los trabajos de Vialidad Urbana a causa de la no culminación de la Prestación Adicional N 01 Colectores Secundarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna programación y coordinación en la ejecución de la obra; para el cual los especialistas contratados por el PNC cumplieron un rol muy importante en cuanto al seguimiento de la ejecución contractual y administración de contratos.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2270290. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: HABILITACION PARA LA CREACION DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**PIM : 4,412,395.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contrataron especialistas tales como Ingenieros Civiles, especialistas de gestión a efectos de poder contribuir en el normal desarrollo de la ejecución de las obras en la nueva ciudad de Olmos.

b). Identificación de problemas presentados

No se tuvo inconvenientes en los plazos para la remisión de valorizaciones de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procedió con la revisión y análisis del Informe Mensual y Valorización de Obra, remitidos por el Consorcio Supervisor Ciudad de Olmos, correspondiente al mes de diciembre del 2018, proyecto Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana Paquete 01

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2277384. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - HABILITACION URBANA PARA LA REUBICACION DE LA POBLACION DE LA ZONA BAJA DE BELEN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 1,126,209.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contrató al personal autorizado por la alta dirección para realizar las actividades del Proyecto Belén: registro de las 189 encuestas socio-económicas y acompañamiento de mudanza de la población de la Zona Baja de Belén para la reubicación hasta la Nueva Ciudad de Belén Varillalito, organización, registro, seguimiento, control y digitalización del acervo documentario técnico y administrativo del Programa de Inversión Pública.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron medidas correctivas

PLIEGO : 37205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,179,253.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance en la obra de mantenimiento de la Gerencia Zonal Cusco, para contar con ambientes adecuados para la capacitación .

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias y huelga que impidieron la culminación de la obra de mantenimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Suspensión del plazo de ejecución de obra hasta la culminación del evento .

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2131774. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO**PIM : 1,125,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico en actualización de costos, con CIRA, con licencia de edificación, con certificación ambiental e informe técnico sustentado aprobado, con factibilidad de agua y desagüe y sistema eléctrico. En trámite de ampliación de carga del expediente de media tensión.

b). Identificación de problemas presentados

Actualización de costos, aprobación de la ampliación de carga del expediente de media tensión y tramitación de autorización de obras en vía pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinaciones con la Gerencia Zonal Puno, la EPS los especialistas involucrados y Gobierno Local para aprobación del expediente de media tensión, actualización de costos y tramitación de autorización de obras en vía pública.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2150105. CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS**PIM : 955,100.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución, con intervención de obra cancelada y con contrato de obra resuelto, teniendo un avance ejecutado de 30.99 por ciento. Licencia de edificación obtenida, con certificación ambiental e Informe Técnico sustentado aprobado. Expediente técnico de saldo de obra en actualización de costos y en trámite la autorización de ejecución de obra en fuente natural (pequeño cauce a desviar).

b). Identificación de problemas presentados

Actualización de costos y autorización de ejecución de obra en fuente natural pequeño cauce.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinaciones con la autoridad nacional del agua, comunidad nativa, y especialistas involucrados para la obtención de la autorización y actualización de costos.

PLIEGO : 37205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2300386. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE LA ZONAL SENCICO CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE**PIM : 987,500.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico en actualización de costos, con licencia de edificación, con certificación ambiental aprobado, con factibilidad de agua y desagüe, y sistema eléctrico, con conformidad técnica del expediente de media tensión. Tramitación del CIRA.

b). Identificación de problemas presentados

Actualización de costos, nueva actualización de informática, obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos CIRA y tramitación de autorización de obras en vía pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinación con la Gerencia Zonal Chiclayo, con la Oficina Descentralizada del Ministerio de Cultura, los especialistas involucrados, Gobierno Local, la Oficina de Abastecimiento y el Departamento de Informática para la obtención del CIRA, la actualización de costos, implementación en informática y tramitación de autorización de obras en vía pública.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2302537. CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA CONSTRUCCION-SENCICO DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI**PIM : 934,750.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico en actualización de costos pendiente, con licencia de edificación, con CIRA, con certificación ambiente aprobada, con factibilidad de agua y desagüe, y sistema eléctrico, con conformidad técnica del expediente de media tensión.

b). Identificación de problemas presentados

Actualización de costos del expediente técnico, nueva actualización de costos del expediente técnico, nueva actualización de implementación de informática, y tramitación de autorización de obras en vía pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinaciones con la Gerencia Zona, el Departamento de Informática, el Gobierno Local y la Oficina de Abastecimiento para actualización del costo, implementación de informática, y tramitación de autorización de obras en vía pública.

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**PIM : 25,856,483.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el marco del Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE, Proyecto de Inversión Pública denominado Innovación para la Competitividad, ha suscrito cuarenta y seis (46) convenios/contratos con personas naturales, jurídicas y entidades públicas o privadas para el desarrollo de los proyectos: 01 Proyecto de Absorción Tecnológica (Misiones Tecnológicas - MT); 04 Proyectos de Preparación para la Acreditación de Laboratorios - PPAL; 09 Proyectos del Reto Perú Resiliente: 01 EDI (RPREDI) y 08 EI (RPREI); 03 Proyecto de Innovación Tecnológica de Alto Impacto - ITAI; 06 Proyectos de Innovación Tecnológica de Empresas Individuales - PITEI; 04 Proyectos de Innovación Social - PIS: 02 del Reto 1 Mejorar el acceso y la gestión del agua saludable y segura en la Amazonía y 02 del Reto 2 Alimentos fortificados con hierro para combatir o prevenir la anemia adaptados a la población infantil; 18 Proyectos de I+D+i BIO; y 01 Proyecto del Reto Perú Resiliente - Proyectos I+D+i. Así, como los cierres de doscientos treinta y siete 237 proyectos: 25 Proyectos de Absorción Tecnológica: 23 Misiones Tecnológicas - MT y 02 Pasantía Tecnológica - PT; 05 Proyectos de Formulación e Implementación de Agendas de Innovación Tecnológica -AIT; 17 Becas de Doctorado en el Extranjero - BDE; 03 Becas de Repatriación de Investigadores- BRI; 01 Beca para Estancias Cortas de Investigadores - ECI; 04 Proyectos de preparación para la Acreditación de Laboratorios - PPAL; 33 Proyectos de Emprendedores Innovadores - EI; 09 Proyectos de Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto - EDAI; 01 Proyecto de Fortalecimiento de Incubadora-FI; 02 Proyectos de Innovación Tecnológica de Alto Impacto - ITAI; 56 Proyectos de Innovación Tecnológica de Empresas Individuales - PITEI; 08 Proyecto de Equipamiento Científicos de Laboratorios - ECL; 48 Proyectos de Investigación Aplicada - IA; 13 Proyectos de Investigación Básica - IB; 07 Proyectos de Popularización de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento - PCTIE; 03 Proyectos de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación - PCTI; y 02 Proyectos vinculados a iniciativas favorables a la vinculación entre la Oferta y Demanda de Servicios Tecnológicos -IFVIN.

b). Identificación de problemas presentados

Para el Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE Proyecto de Innovación para la Competitividad, se presentaron problemas en la ejecución de las transferencias financieras a las entidades públicas debido a la sistematización de dichas operaciones, impuesta por el MEF, retrasando aún más la ejecución de los fondos transferidos a los diversos beneficiarios del Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la reprogramación de metas físicas y financieras debido a los diferentes periodos en que se incorpora los recursos al Programa, que no coincide con las estimaciones previas en la etapa de formulación del POI.

Se estimará con tiempo las transferencias financieras a ser otorgadas a entidades públicas, receptoras de nuestros fondos.

Realizar coordinaciones con los especialistas para la adecuada programación de metas físicas y cumplimiento de las mismas.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2301043. MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL**PIM : 15,254,398.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el marco del Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE Mejoramiento de los niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional, se han suscrito setenta y tres (73) convenios/contratos con personas jurídicas para el desarrollo de los proyectos: 06 Proyectos para la ejecución de Misiones - MI; 28 Proyectos para la ejecución de Misiones Tecnológicas - MT; 01 Proyecto para la ejecución de Pasantías - PA; 03 Proyectos para la ejecución de Pasantías Tecnológicas - PT; 22 Proyectos de Innovación Empresarial - Categoría 1. Individual - PIEC1; y, 13 Proyectos de Innovación Empresarial - Categoría 2. Validación de la Innovación - PIEC2.

b). Identificación de problemas presentados

Para el caso del Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE Mejoramiento de los niveles de Innovación Productiva a nivel nacional, producto de conciliar agendas de funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, se retrasó la Misión de Arranque de la mencionada operación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La convocatoria de Concursos realizado en INNÓVATE PERÚ necesitan contar con la aprobación legal para la elaboración de bases e iniciar el lanzamiento de dichos instrumentos, por lo cual el plazo previsto para dichos Concursos se puede ampliar. Se realiza la reprogramación de metas físicas y financieras debido a los diferentes periodos en que se incorpora los recursos al Programa, que no coincide con las estimaciones previas en la etapa de formulación del POI.

Se estimará con tiempo las transferencias financieras a ser otorgadas a entidades públicas, receptoras de nuestros fondos. Realizar coordinaciones con los especialistas para la adecuada programación de metas físicas y cumplimiento de las mismas.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO : 2379905. MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DE PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 2,713,919.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha de 13 de junio de 2018, a través del Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de la Provincia de Putumayo se aprueba y autoriza al Alcalde Provincial la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Co-ejecución de la reformulación del Expediente Técnico de EL PROYECTO, Con fecha 21 de noviembre de 2018 y en mérito al D.S. 130-2001-EF, se inscribe definitivamente el predio inscrito en la partida N° P12086572 del registro de predios de

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO : 2379905. MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DE PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO

PIM : 2,713,919.00

maynas (lote 2a), a favor del estado peruano y afectado en uso a favor de la Municipalidad Provincial de Putumayo.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la inscripción del terreno a favor del estado peruano y afectado en uso a favor de la Municipalidad Provincial de Putumayo, fue el 21 de noviembre de 2018. Consecuentemente los plazos establecidos por la ley de contrataciones para remitir los Términos de Referencia a la OGA para el estudio de mercado, y convocatorio del servicio, era mayor a 60 días, lo cual no permitió continuar con el servicio de elaboración del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se Propone un artículo en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, la continuidad del Proyecto de Inversión, Mejoramiento del Mercado Municipal de la ciudad de San Antonio del Estrecho, distrito de Putumayo, provincia de Putumayo, departamento de Loreto, con código 2379905, para su ejecución, la cual fue aprobado en la Centésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2253996. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

PIM : 9,416,653.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el PIP Gestion, cuenta unicamente con una meta presupuestal, teniendo los principales logros: Conclusión del proceso de reclutamiento clave y no clave, permitiendo que al mes de abril se hayan cubierto las plazas contempladas en el organigrama del PNIPA, tanto para sede central y las seis oficinas macrorregionales.

Implementación de tres nuevas Oficinas Macrorregionales, completando las seis contempladas en el organigrama del PNIPA. A partir del mes de abril 2018, empezaron a operar tres nuevas oficinas desconcentradas de las macrorregiones: III Centro - Norte, con sede en Chimbote; IV Centro - Sur, con sede en Huancayo; y, V Sur - Oriental, con sede en Cuzco. Cada una de ellas cuenta sus equipos técnicos y locales institucionales.

Adquisición de Activos fijos: Equipos computacionales, periféricos y suministros, para el personal de la sede central y OMRs, adquisición de pizarras digitales, adquisición de central telefónica y teléfonos celulares para la sede central y OMRs, todo como parte de la implementación de la UE.

Inducción del personal clave y no clave, incluyendo el correspondiente a la sede central y las seis oficinas macrorregionales (con énfasis en el personal contratado en abril 2018).

b). Identificación de problemas presentados

El PIA 2018 contaba con recursos insuficientes para completar el proceso de implementación del Programa. La Unidad de Administración como parte integrante del proyecto Gestión solicitó a la UPP recursos adicionales para completar las adquisiciones correspondientes a la implementación del Programa que, por lo corto del tiempo real de operatividad en el año 2017, quedaron pendientes de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ajustes y modificaciones presupuestales de acuerdo a los requerimientos reales de cada uno de los PIP que integran el PNIPA con la consiguiente modificación del POA 2018, garantizando así la oportuna disponibilidad de los bienes y servicios requeridos por los otros PIP que conforman el Programa.

Se efectuaron las gestiones pertinentes ante el Pliego para la aprobación de las resoluciones ministeriales que aprueben las transferencias financieras hacia entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local ganadoras del concurso 2017-2018 del PNIPA, asimismo se insertó en el Presupuesto del PNIPA la Actividad 5001253, Transferencia de Recursos para la Ejecución de Proyectos de Inversión, con la creación de 02 metas presupuestales, una para los Subproyectos adjudicados de SANIPES-con cargo al proyecto Mejoramiento de la Gobernanza del SNIPA y la otra para los subproyectos adjudicados del Proyecto de Innovación en Pesca y del Proyecto de Innovación en Acuicultura.

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2302313. PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA**PIM : 31,030,473.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los talleres de capacitación y difusión del primer concurso PNIPA 2017-2018 que en su conjunto han sumado 106 en el año 2018, desarrollados en coordinación con el PIP PESCA. Complementando los talleres, las unidades técnicas de pesca y acuicultura brindaron asistencia técnica y asesoría personalizada a las instituciones interesadas.

Conformación del Panel de Evaluación Técnica del Concurso PNIPA 2017-2018, Servicios de profesionales expertos en la formulación y evaluación de proyectos de investigación, extensión y desarrollo de capacidades vinculados al sector pesca y acuicultura.

Diseño e implementación de plataformas para registro y evaluación del Concurso PNIPA 2017-2018, habiéndose desarrollado el Sistema en Línea de Concurso de Subproyectos - SLCS.

Conclusión exitosa de las fases de evaluación de los subproyectos presentados al CONCURSO PNIPA 2017-2018, que permite elaborar el Orden de Mérito Técnico (OMT) de las cuatro categorías que corresponden al PIP ACUICULTURA, publicado en la primera quincena de julio, estableciendo las propuestas de subproyectos habilitados para participar en la fase de negociación, como etapa previa a la adjudicación definitiva de los subproyectos ganadores.

Desarrollo de las acciones de negociación y adjudicación de subproyectos en el marco del cronograma modificado del I Concurso Nacional de Proyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura - CONCURSO PNIPA 2017-2018.

Estas actividades se realizaron conjuntamente con el PIP Proyecto Nacional De Innovación en Pesca.

Se concluyeron tres estudios técnicos: Estudio prospectivo de desarrollo tecnológico para la cadena productiva de trucha; Estudio de dimensionamiento de las bases de los subproyectos de SEREX y SFOCA; y, Principales Mercados de Langostino, Trucha y Paiche en el Mundo.

En el CONCURSO 2017-2018 se adjudicaron 229 subproyectos, comprometiendo un aporte de S/. 48 millones. Se desagregan en las siguientes categorías: Meta Fomento e Incentivo a la Investigación Adaptativa en Acuicultura (53), Meta Fomento e Incentivo del Servicio de extensión en Acuicultura (70), Meta Mejoramiento de las capacidades de la Oferta de Servicios en Investigación, Desarrollo e innovación en Acuicultura (50) y Meta Mejoramiento de las capacidades de la Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental en Acuicultura (56).

b). Identificación de problemas presentados

En el CONCURSO 2017-2018, que constituye la principal actividad del PIP, el cronograma original fue modificado por varios motivos, lo que causó un retraso en la conclusión del CONCURSO PNIPA 2017-2018. Entre los principales factores se pueden mencionar: necesidad de mayores talleres de difusión y capacitación; ampliación de plazos de presentación de propuestas para permitir una mayor participación; y, reajustes en el proceso de evaluación para garantizar transparencia y evitar conflictos de interés.

Adicionalmente, como un factor que influye en la participación en el concurso, el alto nivel de informalidad en el sector acuicultura complicó la formación de las alianzas estratégicas que se encargaban de presentar y, eventualmente, de ejecutar los subproyectos adjudicados. De acuerdo al enfoque del PNIPA, uno de los requisitos de estos subproyectos es el involucramiento de un conjunto de distintos actores, desde organizaciones de productores hasta la academia y las empresas. Fue uno de los factores que hizo necesario intensificar las acciones programadas y ampliar los plazos del CONCURSO PNIPA 2017-2018.

La necesidad de garantizar la transparencia del proceso de evaluación implicó una cuidadosa revisión de la asignación de los subproyectos que serían calificados por los PET, buscando la idoneidad del evaluador y la ausencia de conflictos de interés. Esto causó demoras en el proceso, por lo que, si bien las evaluaciones estaban prácticamente concluidas al 30 de junio, estaba pendiente el pago por la evaluación de las propuestas en las cuatro categorías. Se espera concluir los pagos de esta etapa para definir los saldos disponibles para las siguientes actividades asociadas a las metas, incluyendo talleres con las entidades ejecutoras, acciones de monitoreo y evaluaciones del segundo concurso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En coordinación con el PIP PESCA, se concluyó con la formulación del Manual Operativo de Subproyectos, que es el instrumento que establece de manera sistemática, sinérgica, ordenada y clara el conjunto de procesos y procedimientos, a través de los cuales se ponen en marcha, se ejecutan y concluyen los subproyectos que financia el PNIPA. Tiene como fin principal facilitar y orientar la gestión integral de subproyectos, tanto de las entidades ejecutoras y colaboradoras, como del equipo de monitores y supervisores del PNIPA.

Los cambios de cronograma del Concurso 2017-2018 en los primeros meses se efectuaron para garantizar una adecuada participación de los actores relevantes en el proceso y brindarles una adecuada información y capacitación para la presentación de propuestas que satisfagan los estándares técnicos del proceso.

En el IV trimestre se concluyó con el proceso del primer concurso, sin embargo, en este trimestre se desarrollaron acciones relacionadas a los talleres de inicio para la ejecución de los subproyectos, capacitación a los ejecutores de los mismos y desarrollo de talleres en el marco del CONCURSO PNIPA 2018-2019.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2304610. MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA**PIM : 6,967,874.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene los principales logros: Formulación de propuesta de Ley, Marco Normativo del Fomento del Sistema Nacional de Innovación del Sector Pesca y Acuicultura.

Talleres sobre Innovación y Futuro de la Acuicultura y Pesca (TIFAP), realizándose en Huancayo, con la OMR IV (12-13.07.2018), Chimbote, con la OMR III (19-20.07.2018), y, Cusco, con la OMR V (09-10.08.2018).

Mapeo de actores a nivel nacional, sobre fuentes secundarias, que permite contar con un mapa de actores relevantes a nivel nacional y regional del SNIPA constituidos por agentes económicos, instituciones puente e instituciones de investigación y educación.

Adjudicación de seis subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental (SIADE), que serán ejecutados por SANIPES. Como resultado, se han adjudicado seis subproyectos, que comprometen un aporte total de S/ 7.5 millones.

Inicio de cinco estudios prospectivos para las siguientes cadenas productivas (a concluirse en el 2019): Desarrollo tecnológico de la Cadena de Valor de Paiche y Langostino; Cadena de Valor de Peces Ornamentales; Cadena de Valor de la Concha de abanico; Cadena de Valor de las Macroalgas; y, Cadena de Valor de la Anchoveta.

Elaboración de un Mapa de Procesos (nivel 0, 1 y 2) del Programa, que servirá de base para el sistema de monitoreo y evaluación del Programa.

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2304610. MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA**PIM : 6,967,874.00**

Implementación de un mini DATA CENTER que garantice la seguridad de la información del Programa, complementado con la contratación de un servicio de alquiler de infraestructura y plataforma en la nube (cloud computing).
 Formulación de Términos de Referencia e inicio del proceso de selección para la contratación del servicio para el análisis y diseño del Sistema de Acompañamiento de Proyectos en Línea - SAPEL.

b). Identificación de problemas presentados

En general, la debilidad de los gobiernos subnacionales para la formulación e implementación de políticas sobre innovación en pesca y acuicultura incide negativamente en las condiciones para avanzar en las actividades programadas para este PIP. Por esta razón, se requiere contemplar acciones previas para posicionar el tema en las agendas regionales e incentivar la articulación de las dependencias responsables con el PNIPA (las DIREPRO, por ejemplo).

En el ejercicio 2018 recién se contó con personal clave y no clave del PIP a partir de mediados de abril del presente año, lo que tuvo un efecto negativo para la programación de las actividades que le correspondían. Esto ha implicado que el plan de trabajo no fue cumplido en su totalidad determinándose un saldo presupuestal de libre disponibilidad, que fue reasignado a los PIP de Pesca. Acuicultura y Gestión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dada la demora en la conformación del equipo de la Unidad de Fomento de la Gobernanza del SNIPA, a cargo de este PIP, se reprogramaron las actividades del ejercicio y se estimó un saldo presupuestal de libre disponibilidad que fue reasignado a los otros PIP que requieran recursos adicionales.

Para viabilizar las transferencias financieras a entidades públicas a cargo de los subproyectos de Fortalecimiento de la Red de Sanidad Pesquera y Acuicola, se creó una actividad ad hoc para estos fines. Se asignaron recursos a esta nueva meta, para las transferencias a SANIPES.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2305398. PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA**PIM : 14,257,579.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este PIP, considera ocho metas presupuestales para el presente ejercicio, alcanzando los siguientes logros: Los talleres de capacitación y difusión del primer concurso PNIPA 2017-2018 que en su conjunto han sumado 89 en el año 2018, desarrollados en coordinación con el PIP ACUICULTURA. Complementando los talleres, las unidades técnicas de pesca y acuicultura brindaron asistencia técnica y asesoría personalizada a las instituciones interesadas.

Conformación del Panel de Evaluación Técnica del Concurso PNIPA 2017-2018, Servicios de profesionales expertos en la formulación y evaluación de proyectos de investigación, extensión y desarrollo de capacidades vinculados al sector pesca y acuicultura.

Diseño e implementación de plataformas para registro y evaluación del Concurso PNIPA 2017-2018, habiéndose desarrollado el Sistema en Línea de Concurso de Subproyectos - SLCS.

Conclusión exitosa de las fases de evaluación de los subproyectos presentados al CONCURSO PNIPA 2017-2018, que permite elaborar el Orden de Mérito Técnico (OMT) de las cuatro categorías que corresponden al PIP ACUICULTURA, publicado en la primera quincena de julio, estableciendo las propuestas de subproyectos habilitados para participar en la fase de negociación, como etapa previa a la adjudicación definitiva de los subproyectos ganadores.

Desarrollo de las acciones de negociación y adjudicación de subproyectos en el marco del cronograma modificado del I Concurso Nacional de Proyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura - CONCURSO PNIPA 2017-2018.

Estas actividades se realizaron conjuntamente con el PIP, Proyecto Nacional de Innovación en Acuicultura.

Se concluyeron dos estudios técnicos: Dimensionamiento y Actualización de las Bases de del concurso SIADE y SIA; y, Estudio Prospectivo de Desarrollo Tecnológico para la cadena productiva de pota y perico.

En el CONCURSO 2017-2018 se adjudicaron 81 subproyectos, comprometiendo un aporte de S/. 17 millones. Se desagregan en las siguientes categorías: Meta Mejoramiento de las capacidades de la Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental en Pesca (37); Meta Fomento e Incentivo del Servicio de extensión en Pesca (30); Meta Mejoramiento de las capacidades de la Oferta de Servicios en Investigación, Desarrollo e innovación en Pesca (8); y, Meta Fomento e Incentivo a la Investigación Adaptativa en Pesca (6).

b). Identificación de problemas presentados

En el CONCURSO 2017-2018, que constituye la principal actividad del PIP, el cronograma original fue modificado por varios motivos, lo que causó un retraso en la conclusión del CONCURSO PNIPA 2017-2018. Entre los principales factores se pueden mencionar: necesidad de mayores talleres de difusión y capacitación; ampliación de plazos de presentación de propuestas para permitir una mayor participación; y, reajustes en el proceso de evaluación para garantizar transparencia y evitar conflictos de interés.

Adicionalmente, como un factor que influye en la participación en el concurso, el alto nivel de informalidad en el sector pesca complicó la formación de las alianzas estratégicas que se encargaban de presentar y, eventualmente, de ejecutar los subproyectos adjudicados. De acuerdo al enfoque del PNIPA, uno de los requisitos de estos subproyectos es el involucramiento de un conjunto de distintos actores, desde organizaciones de productores hasta la academia y las empresas. Fue uno de los factores que hizo necesario intensificar las acciones programadas y ampliar los plazos del CONCURSO PNIPA 2017-2018.

La necesidad de garantizar la transparencia del proceso de evaluación implicó una cuidadosa revisión de la asignación de los subproyectos que serían calificados por los PET, buscando la idoneidad del evaluador y la ausencia de conflictos de interés. Esto causó demoras en el proceso, por lo que, si bien las evaluaciones estaban prácticamente concluidas al 30 de junio, estaba pendiente el pago por la evaluación de las propuestas en las cuatro categorías. Se espera concluir los pagos de esta etapa para definir los saldos disponibles para las siguientes actividades asociadas a las metas, incluyendo talleres con las entidades ejecutoras, acciones de monitoreo y evaluaciones del segundo concurso.

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2305398. PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA**PIM : 14,257,579.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

En coordinación con el PIP ACUICULTURA, se concluyó con la formulación del Manual Operativo de Subproyectos, que es el instrumento que establece de manera sistemática, sinérgica, ordenada y clara el conjunto de procesos y procedimientos, a través de los cuales se ponen en marcha, se ejecutan y concluyen los subproyectos que financia el PNIPA. Tiene como fin principal facilitar y orientar la gestión integral de subproyectos, tanto de las entidades ejecutoras y colaboradoras, como del equipo de monitores y supervisores del PNIPA.

Los cambios de cronograma del Concurso 2017-2018 en los primeros meses se efectuaron para garantizar una adecuada participación de los actores relevantes en el proceso y brindarles una adecuada información y capacitación para la presentación de propuestas que satisfagan los estándares técnicos del proceso.

En el IV trimestre se concluyó con el proceso del primer concurso, sin embargo en este trimestre se desarrollaron acciones relacionadas a los talleres de inicio para la ejecución de los subproyectos, capacitación a los ejecutores de los mismos y desarrollo de talleres en el marco del CONCURSO PNIPA 2018-2019.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,178,275.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se alcanzó una ejecución presupuestal de 85,8%, se lograron viabilizar cinco (05) proyectos de inversión pública: 2406035 DPA LA Islilla, 2414544 DPA Cerro Azul, 2359304 Muelle Fiscal, 2358686 DPA Las Conchitas y 2359309 DPA Puerto Huarmey.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2147636. PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 1,700,631.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las obras menores se encuentran culminadas y con recepción de obra el 21.09.2018. El avance físico de obra alcanzado entre el mes de enero a diciembre del 2018, es del 3%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 65%, habiéndose iniciado la obra el mes de enero del 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente la Aprobación del Adicional de Obra N° 01 y su deductivo vinculante N° 01, a fin de completar con la ejecución de la obra al 100% de lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2172690. MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA**PIM : 2,356,425.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el cuarto trimestre no se programaron metas físicas. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1 937 202,58. El saldo de obra en tierra ha sido culminado, para el año 2019 se ha programado la ejecución de obras en mar y tierra que permitieran al DPA, adecuarse a la Norma Sanitaria D.S. N° 040-2001-PE.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2177135. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE **PIM : 4,329,912.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto se encuentra en ejecución, al finalizar el 2018 se venían ejecutando obras en tierra: zona de tareas previas, zona de administración, zona de frío, área de desinfección, instalaciones sanitarias y eléctricas, y en cuanto a las obras de mar: muelle, fabricación e hincado de pilotes, vigas transversales y losas nervadas.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2189354. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA **PIM : 3,185,304.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto se encuentra en ejecución, al finalizar el año 2018 se desarrollaban actividades en el muelle, en el área de comercialización, área de tareas previas y área de frío, se firmó el contrato para la ejecución del sistema de utilización en 22.9 10 KV para el mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal de la localidad de Morro Sama, El avance físico de obra alcanzado entre enero a diciembre del 2018, es del 30%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 85%, habiéndose iniciado la obra el mes de noviembre del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada respecto al avance reprogramado acumulado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La supervisión recuerda permanentemente a la contratista que deberá ejecutar el proyecto de acuerdo a lo señalado en los planos, especificaciones del expediente técnico aprobado; cualquier modificación ya sea este, Estructural, Arquitectónico, Eléctrica, Sanitaria Equipamiento, sin la autorización de la Entidad, será bajo su responsabilidad y no se le valorizará.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2194958. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES **PIM : 7,589,354.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto se encuentra en ejecución, obras en tierra: zona de tareas previas, zona de administración, zona de frío, área de desinfección, cuarto de depósito e instalaciones sanitarias y eléctricas. Obras en mar: reparación losa de puente y cabezo de muelle, vigas cabezales y losas pre fabricadas y emisor submarino. El avance físico de obra alcanzado en el entre el mes de enero a diciembre del 2018, es del 43%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 46%, habiendo iniciado la obra el mes de diciembre del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2194959. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA PIM : 3,144,736.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en ejecución, Obras en Tierra: Estructuras, Arquitectura e Instalaciones Sanitarias. El avance físico de obra alcanzado entre enero a diciembre del 2018, es del 26%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 43%, habiendo iniciado la obra el mes de septiembre del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

La valorización del mes de diciembre del Contratista difiere con la valorización del mes de diciembre de la Supervisión por el motivo que se está descontando el equipamiento que ha sido retirado de obra, la cual se le notificó al Ing. Residente mediante cuaderno de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Supervisión recomienda a la Entidad realizar las acciones legales que considere pertinente, ya que la obra se encuentra atrasada.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2195345. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO PIM : 11,357,068.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en ejecución: obras en tierra: zona de tareas previas, zona de administración, zona de frío, área de desinfección, tanque elevado, instalaciones sanitarias y eléctricas y cerco perimétrico. Obras en mar: reparación losa de puente y cabezo de muelle, vigas cabezales y losas pre fabricadas, plataforma baja. El avance físico de obra alcanzado entre enero a diciembre del 2018, es del 43%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 57%, habiendo iniciado la obra el mes de septiembre del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

El avance real acumulado del contrato vigente se encuentra atrasado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La supervisión de obra ha comunicado a la Entidad el atraso en que se encuentra la obra y que debería aplicar lo establecido en el Art. 173° del RLCE.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2195496. MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA PIM : 7,604,178.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en ejecución, obras en tierra: zona de tareas previas, zona de administración, zona de frío, área de desinfección, instalaciones sanitarias y eléctricas. obras de mar: fabricación de pilotes, vigas transversales, losas nervadas y enrocado de protección y terraplén. El avance físico de obra alcanzado entre el mes de enero a diciembre del 2018, es del 29%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 50%, habiendo iniciado la obra el mes de septiembre del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2200458. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA PIM : 3,854,305.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en ejecución, obras portuarias: mejoramiento de la plataforma del muelle artesanal en losa superior, rehabilitación de 07 vigas transversales de 4.00 m. en el puente y 04 vigas transversales de 8.00 m. en el cabezo, así como las 2 vigas longitudinales en el puente y en el cabezo, rehabilitación de 01 plataforma baja. Se trabaja en la construcción de los siguientes ambientes: recepción de recursos, depósito temporal de residuos, sala de tareas previas, zona de desinfección y vestuarios. Se ha firmado el contrato de obra para ejecutar la obra complementaria: techado con cobertura liviana del cabezo del muelle y plataforma baja en el DPA. El avance físico de obra alcanzado entre el mes de enero a diciembre del 2018, es del 26%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 76%, habiendo iniciado la obra el mes de abril del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2234385. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA PIM : 1,122,264.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra complementaria y lanzamiento de emisor submarino se encuentra suspendida, hasta la aprobación del Programa de manejo ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

Se solicitó a la OGA, la cancelación del Proceso A.S. N° 013-2018-FONDEPES, debido a que el expediente Técnico se encuentra en reformulación, al tener que incorporarse actividades inicialmente no previstas, que van a modificar el Costo de Obra, Plazo de Ejecución y partidas constructivas nuevas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procederá a convocar nuevamente el proceso de selección.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2234386. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA PIM : 5,281,264.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en ejecución, desarrollándose las actividades en el muelle: cabezo y plataforma baja y en tierra: arquitectura, estructuras e instalaciones eléctricas y sanitarias. El avance físico de obra alcanzado entre el mes de enero a diciembre del 2018, es del 18%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 60%, habiendo iniciado la obra el mes de abril del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2234521. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA**PIM : 898,882.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra complementaria se encuentra concluida y liquidada, se ha firmado el contrato correspondiente a la obra Ampliación de potencia para el sistema de utilización en media tensión 10 KV para el mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Máncora.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2234814. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**PIM : 10,875,733.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El saldo de obra se encuentra en ejecución, desarrollándose las actividades en: área de comercialización, área de tareas previas, área de frío y área de desinfección. El avance físico de obra alcanzado entre el mes de enero a diciembre del 2018, es del 64%, habiendo iniciado la obra el mes de febrero del 2018.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada respecto al calendario valorizado de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la ampliación de plazo por 92 días calendario.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2234847. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA**PIM : 3,974,072.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en ejecución, desarrollándose las actividades en obras portuarias y en la zona 1: embarque y desembarque, zona 2: tareas previas y despacho y zona 3: servicios complementarios. El avance físico de obra alcanzado entre el mes de enero a diciembre del 2018, es del 21%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 71%, habiendo iniciado la obra el mes de abril del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2235505. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES**PIM : 10,452,623.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en ejecución, obras en tierra: zona de tareas previas, zona de administración, zona de frío, área de desinfección, cuarto de bombas y osmosis inversa, cerco perimétrico e instalaciones sanitarias y eléctricas. obras en mar: reparación losa de puente y cabezo de muelle, vigas cabezales y losas pre fabricadas y reparación de pilotes. El avance físico de obra alcanzado entre el mes de enero a diciembre del 2018, es del 47%, siendo el avance acumulado al mes de diciembre del 2018 del 49%, habiendo iniciado la obra el mes de diciembre del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Está pendiente aún de entrega el Expediente. Técnico. de la modificación al procedimiento de reparación de pilotes requerido para culminar la demolición del muelle, situación que afecta el calendario de avance de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2323633. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA**PIM : 1,053,408.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al mes de diciembre del 2018, el expediente técnico se encuentra en formulación.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2338714. CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES**PIM : 1,031,849.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al mes de diciembre del 2018, el expediente técnico, se encuentra en formulación.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2359309. MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 1,891,642.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se sustentó la necesidad de adquirir el terreno para desarrollar el proyecto y se procedió con la adquisición del mismo.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2383075. CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 948,844.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró realizar la compra del 100% de los equipos programados, se realizó la compra del 98% del mobiliario programado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2392882. CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**PIM : 1,958,401.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró realizar la compra del 79% de los equipos programados, se realizó la compra del 62% del mobiliario programado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2397618. CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY EN LA LOCALIDAD SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD PIM : 980,203.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, la obra se encuentra recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2397624. CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD PIM : 1,552,973.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El cumplimiento de la meta física se alcanzó al tercer trimestre la obra fue recepcionada 17.08.2018, la liquidación de obra fue observada con RGG N° 227-2018.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2397816. CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA PIM : 1,125,950.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El cumplimiento de la meta física se alcanzó en el segundo trimestre conforme a su programación, la liquidación de obra fue observada con Resolución de Gerencia General N 196-2018.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2397817. CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, PIM : 860,449.00
DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El cumplimiento de la meta física se alcanzó al segundo trimestre conforme a su programación.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2398923. CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE PIM : 1,803,379.00
TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con Carta Notarial N°644-2018-FONDEPES/OGA del 13.11.2018) la Entidad procedió a resolver el contrato de obra. El 15.11.2018 se firmó el acta de constatación física de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO : 2251684. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DESEMBARCADERO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS DE INVESTIGACION EN LA SEDE CENTRAL DEL IMARPE, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO**PIM : 5,748,348.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se dio inicio a la ejecución de la obra, con el desmontaje y demolición de la infraestructura existente en el área del laboratorio de muestras; así como también en la zona del muelle se realizan los desmontajes de las instalaciones electromecánicas existentes e inicia la demolición de las estructuras del muelle y del sistema de defensa del embarcadero. Al mes de diciembre del 2018 se registra un avance físico acumulado del 9.44%

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad para la demolición de las vigas a partir del eje 4 hacia mar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Entidad viene verificando antecedentes del muelle en la fecha de su construcción, para garantizar la vida útil de la nueva estructura, así como, de la seguridad de la resistencia de los pilotes existentes en los trabajos de las partidas, principalmente el hincado de pilotes inclinados de los núcleos.

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**PIM : 2,206,512.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron firmaron convenio para la ejecución de proyectos de investigación en favor de los CITES que son los siguientes: Convenio N° 124-INNOVATE-PERU-IDIBIO-2018, Convenio N° 142-INNOVATE-PERU-IAPIP-2018, Convenio N° 146-INNOVATE-PERU-IAPIP-2017, Convenio N° 302-INNOVATEPERU-PIAP-2015-PIAP, Convenio N° 328-PNIPC-ET-2014, Convenio N° 331-PNIPC-ET-2014, Convenio N° 351-PNIPC-PIAP-2014, Convenio N° 551-ET-17-PRODUCE (INNOVATE)

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de contratación de bienes y servicios para la atención de los requerimientos por los CITES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomaran medidas correctivas en los procedimientos administrativos para los procesos de contratación

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194402. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 4,346,697.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la ejecución de obra de sistema de utilización en media tensión y obras complementarias del Laboratorio Biotecnológico, a su vez en el mes de diciembre se realizó el evento de inauguración del mismo. Se han adquiridos 2 lotes con un total de 19 órdenes de compra de equipos para el Laboratorio Biotecnológico.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de contratación hasta otorgarse la buena pro.
Incumplimiento de los compromisos contractuales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Generación de un formato mejorado para la elaboración de Especificaciones Técnicas
Monitoreo de los proveedores y contratistas para asegurar el cumplimiento

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2267446. CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC**PIM : 1,073,794.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la ejecución de obra del sistema de utilización en media tensión del CITEtextil camélidos Cusco
Se aprobó el expediente técnico de saldo de obra y obras complementarias que incluye la planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas del CITEtextil camélidos Arequipa.
Se aprobó el expediente técnico de obras complementarias que incluye la planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas del CITEtextil camélidos Cusco
Se ha adquirido 1 lote con un total de 22 órdenes de compra de equipos para el CITEtextil camélidos Arequipa.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de contratación hasta otorgarse la buena pro.
Incumplimiento de los compromisos contractuales
Renuncia de especialistas que desarrollaban tareas específicas para el cumplimiento de las metas programadas.

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2267446. CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAMELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

PIM : 1,073,794.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monitoreo de procesos para el cumplimiento de metas

Monitoreo de los proveedores y contratistas para asegurar el cumplimiento

Reorganización interna de las funciones y equipos de trabajo de la Dirección de Operaciones.

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2269052. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

PIM : 939,239.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobó el expediente técnico de obras complementarias del CITEforestal Maynas

Se ha adquirido 1 lote con un total de 21 órdenes de compra de equipos para el CITEforestal Maynas.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de contratación hasta otorgarse la buena pro.

Incumplimiento de los compromisos contractuales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Generación de un formato mejorado para la elaboración de Especificaciones Técnicas.

Monitoreo de los proveedores y contratistas para asegurar el cumplimiento

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2275261. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 3,536,017.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la ejecución de obras complementarias y del sistema de utilización en media tensión del CITEcuero y calzado Lima.

Se han adquirido 2 lotes con un total de 26 órdenes de compra de equipos para el CITEcuero y Calzado Lima

b). Identificación de problemas presentados

Demoras por parte de la empresa concesionaria para la conformidad de la media tensión

Demora en los procesos de contratación hasta otorgarse la buena pro.

Incumplimiento de los compromisos contractuales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monitoreo de procesos para el cumplimiento de metas

Generación de un formato mejorado para la elaboración de Especificaciones Técnicas.

Monitoreo de los proveedores y contratistas para asegurar el cumplimiento

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2275669. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PIM : 859,043.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó el acondicionamiento de la infraestructura del CITEcuero y calzado Trujillo para la implementación de la planta de Curtiembre.

Se aprobó el expediente técnico de obras complementarias que contiene el expediente técnico de la planta de aguas residuales no domésticas del CITEcuero y Calzado Trujillo.

Se han adquirido 2 lotes con un total de 28 órdenes de compra de equipos para el CITEcuero y Calzado Trujillo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de contratación hasta otorgarse la buena pro.

Incumplimiento de los compromisos contractuales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monitoreo de procesos para el cumplimiento de metas

Monitoreo de los proveedores y contratistas para asegurar el cumplimiento

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2275896. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM

PIM : 2,699,715.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la elaboración del expediente técnico de aguas residuales no domésticas del CITEagroindustrial VRAEM

Se ha adquirido 1 lote con un total de 4 órdenes de compra de equipos para el CITEagroindustrial VRAEM.

b). Identificación de problemas presentados

Renuncia de especialistas que desarrollan tareas específicas para el cumplimiento de las metas programadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reorganización interna de las funciones y equipos de trabajo de la Dirección de Operaciones

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2279780. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS,
HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCAMELICA

PIM : 4,817,167.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobó el expediente técnico de saldo de obra y obras complementarias que incluye el sistema de climatización, sistema de gas y sistema de comunicaciones del CITEagroindustrial Ica.

Se ha adquirido 1 lote con un total de 4 órdenes de compra de equipos para el CITEagroindustrial Ica.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras por parte de la empresa concesionaria para la conformidad de la media tensión

Incumplimiento de los compromisos contractuales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monitoreo de procesos para el cumplimiento de metas

Monitoreo de los proveedores y contratistas para asegurar el cumplimiento

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2281102. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO

PIM : 1,999,642.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la ejecución del saldo de obra del CITEagroindustrial Oxapampa

Se aprobó el expediente técnico de obras complementarias que incluye el expediente técnico de planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas de la UTagroindustrial Ambo

Se aprobó el expediente técnico de obras complementarias del CITEagroindustrial Oxapampa.

Se han adquirido 2 lotes con un total de 58 órdenes de compra de equipos para el CITEagroindustrial Oxapampa.

Se han adquirido 2 lotes con un total de 20 órdenes de compra de equipos para la UTagroindustrial Ambo.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras por parte de la empresa concesionaria para la conformidad de la media tensión

Incumplimiento de los compromisos contractuales.

Renuncia de especialistas que desarrollan tareas específicas para el cumplimiento de las metas programadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monitoreo de procesos para el cumplimiento de metas

Monitoreo de los proveedores y contratistas para asegurar el cumplimiento

Reorganización interna de las funciones y equipos de trabajo de la Dirección de Operaciones.

PLIEGO : 38243 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO : 2266632. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA**PIM : 10,494,622.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobación del Expediente Técnico del Saldo de Obra del proyecto Mejoramiento del Servicio de Análisis en los Laboratorios de Referencia del SANIPES en la Región Lima.
Se realizó la convocatoria de la Licitación Pública 001-2018-SANIPES-1-PRIMERA CONVOCATORIA para la ejecución del SALDO DE OBRA, por el monto de S/ 6 764 908, con un plazo de ejecución de 150 días.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de la Obra por causas no imputables a la entidad, lo cual origino resolver el Contrato 08-2016-SANIPES/OA-UA, referente a la Ejecución de la Obra, sustentado por acumulación del monto máximo de penalidad.

Retraso en la formulación del requerimiento para la contratación del consultor que elabore el Expediente Técnico del Saldo de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Retomar la ejecución del proyecto mediante la convocatoria del Saldo de Obra, para lo que se requiere elaborar el expediente técnico correspondiente.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

**PRODUCTO PROYECTO : 2287962. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS
DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA****PIM : 1,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron los Términos de Referencia para la contratación del Expediente Técnico de Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Se identifico que el terreno otorgado por la Municipalidad Provincial de Sechura mediante la modalidad en Afectación en Uso, presenta problemas de seguridad y accesibilidad, por encontrarse en una zona no consolidada, por lo que se paralizó el inicio del proceso de contratación del Expediente Técnico hasta ubicar un nuevo terreno que cumplan con todas las condiciones para su óptimo funcionamiento de los laboratorios de SANIPES en el distrito de Sechura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las gestiones pertinentes ante la Municipalidad Provincial de Sechura para que otorgue un nuevo terreno a favor de SANIPES, que permita iniciar el proceso de contratación del expediente técnico.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

**PRODUCTO PROYECTO : 2304832. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y
PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA****PIM : 1,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación del Expediente Técnico de Obra, también se realizó la Convocatoria del Concurso Publico 02-2018-SANIPES-1, para la contratación del Servicio de Elaboración del Expediente Técnico, con un plazo de 120 días.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No era necesario propuestas de medidas correctivas.

PLIEGO : 38243 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 875,729.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Declaratoria de Viabilidad del Estudio de Pre inversión del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Vigilancia, Control Sanitario y de Inocuidad para Productos de la Pesca, Acuicultura y Piensos, en la Oficina Desconcentrada del SANIPES, Chimbote, Región Ancash.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del Estudio de Pre inversión referido al Mejoramiento y Ampliación de los servicios de vigilancia y de inocuidad de la Región Puno, debido a la demora de los proceso de contratación del estudio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Retomar el inicio de la elaboración del estudio de pre inversión de la Región Puno en el año 2019.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2216928. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CASTILLA**PIM : 1,373,980.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA: Expediente técnico reformulado por S/7,000 en marzo 2018.

Los montos adjudicados fueron por S/1 288 623.66 y S/ 60,059 para la obra y supervisión de obra, respectivamente. Al 31.DIC.2018 se ha ejecutado en obra S/ 1 169 320 correspondiente al 10% de adelanto directo, 20% de adelanto de materiales y cinco (05) valorizaciones.

Asimismo, en supervisión se ha ejecutado S/ 39 825,14 correspondiente a cinco (05) valorizaciones.

EQUIPAMIENTO: Se adquirieron doce (12) módulos de computo, doce (12) sillas para taller de cómputo, cuatro (04) roperos, diecinueve (19) estantes de madera, diez (10) mesas de uso común, veinte (20) mesas para niños, cinco (05) mesas de lectura, cinco (05) mesas de comedor, sesenta y seis (66) sillas de uso común, cien (100) sillas para niños, diez (10) bancas de comedor, diez (10) escritorios, ciento cuarenta y cuatro (144) carpetas, dos (02) equipos de refrigeración, una (01) cocina industrial y cuatro (04) anaqueles de cocina por un total S/ 126 491. Se encuentra pendiente la adquisición de una unidad móvil tipo M2.

CAPACITACIÓN: Se ejecutó y devengó en el mes de diciembre por S/ 29 500.

Según la Programación Multianual de Inversiones 2019-2021 aprobada con RM 114-2018-MIMP el 12.ABR.2018 está prevista con S/ 291 788.

Se ejecutó S/ 1 372 136.60 soles, logrando un avance del 9.9% concluyendo el componente capacitación. Se continuará y terminará la ejecución de los componentes infraestructura y equipamiento en el primer trimestre 2019.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retrasos por coordinaciones previas por viaje a Piura, en el mes de agosto.

No se devengado el monto debido a que el contratista no adelanto materiales, en el mes de setiembre.

Luego de ejecutar el componente Infraestructura quedó saldos presupuestales al finalizar el año 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la semana siguiente, se programó un nuevo viaje,

Se devengo, luego que el contratista adelantó los materiales a la semana siguiente, previa información.

Se, solicitó transferir recursos con cargo a los saldos presupuestales del Componente Infraestructura al Componentes de Equipamiento y Mantenimiento, con cargo a que se repondría estos saldos en el año fiscal 2019, al componente correspondiente.