

PLIEGO : 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194052. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL PIAS EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se culminó con el componente de equipamiento integral (Salud) de la PIAS Putumayo I y II, aprobándose mediante la Resolución Ministerial N° 265- 2014-PCM/OGA.
2. Se culminó con el componente de Infraestructura de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) y un Pontón, en el mes de mayo de 2015, se realizó las pruebas protocolares de navegabilidad, con representantes del SIMA Iquitos, Marina de Guerra del Perú y PCM.
3. Se realizó el estudio definitivo para el equipamiento integral de mobiliario de la PIAS Putumayo I y II para las entidades involucradas (RENIEC, BANCO DE LA NACION, DEVIDA, MIDIS, MIMP, DRE-LORETO, DIRESA-LORETO).
4. Se realizó el estudio definitivo del Sistema de Comunicación satelital.
5. Se realizaron las gestiones para la transferencia de las PIAS al Ministerio de Defensa, se emitió el Decreto Legislativo N° 1197, Decreto Legislativo que aprueba la Transferencia para la operación, mantenimiento y ejecución de los Proyectos de Inversión Pública ¿ Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).
6. Se aprobó el Decreto Supremo N° 329-2015-EF, que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Ministerio de Defensa, por la Suma de S/ 29 871 652, para la continuidad de los proyectos en ejecución del cual corresponde al PIA PUTUMAYO la suma de S/ 5 541 862,00.
7. Se emitió el informe final de la Comisión de Transferencia de las PIAS, suscribiendo los representantes del Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú y Presidencia del Consejo de Ministros.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de la obra debido a las precipitaciones pluviales, evidenciado en el cuaderno de obra y respaldado por el Supervisor de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron adendas para la ampliación de plazo, con informe favorable del Supervisor de Obra.

PLIEGO : 01006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192876. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA RED DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS Y TERREMOTOS EN EL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribió un convenio de cooperación técnica con la Universidad Nacional de Ingeniería UNI - INICTEL, para la elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alerta Temprana ante tsunamis en las localidades de la costa peruana".

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el levantamiento de la información debido a procesos administrativos de contratación del personal para la elaboración del Estudio Definitivo, generando retraso en la entrega del mismo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino y gestiono el apoyo de las Direcciones Desconcentradas para la ubicación de los puntos de colocación de sirenas.

PLIEGO : 01114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO: 2198129. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha culminado el expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica,(Nueva Sede CONCYTEC) con código SNIP 162535.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la evaluación de las modificaciones en el expediente técnico, por parte de la OPI de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de Consejo de Ministros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La OPI, de PCM, debería contar con más profesionales con la finalidad de evaluar en los tiempos establecidos por la Directiva del SNIP y así cumplir los objetivos de las metas en la Institución.

PLIEGO : 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El IRTP tiene previsto elaborar en el presente año 2015 estudios de pre-inversión, para ampliar y mejorar las plataformas tecnológicas de radio y televisión. Durante este periodo semestral si bien financieramente no hubo ejecución, pero se realizaron acciones importantes a cargo de la Unidad Formuladora correspondientes a los siguientes proyectos:

- ¿Mejoramiento y Modernización de las Cabinas de Producción de la Sede Central de Radio Nacional del Perú¿.

La OPI-MTC aprobó la viabilidad del Proyecto a nivel del perfil por S/.8´432,118, e inició la elaboración del Expediente Técnico, con lo cual permitirá dotar de adecuadas condiciones a la sede central de Radio Nacional implementando una adecuada infraestructura, modernización de equipos y capacitación para producir, emitir y difundir, programas con contenidos de información periodística, educativa, cultural y de entretenimiento

- ¿Creación de los Centros de Producción descentralizados y ampliación de la Red de Transmisión de Radio Nacional del Perú¿.

La OPI del MTC mediante Informe Técnico N°1193-2015-MTC/09.02 del 03.11.2015 aprobó el TdR del Proyecto, con el cual se viene elaborando el estudio de preinversión, que tiene por finalidad crear Centros de producción regionales descentralizados de Radio Nacional del Perú, para elaborar contenidos y retransmitirlos localmente haciendo notar la presencia del Estado en todo el país.

-¿Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP¿. Previa a la Ejecución del proyecto se culminó con la elaboración del Expediente Técnico, que fue aprobado por la OPI del MTC

-¿Implementación del Sistema de Televisión Digital Terrestre ISDB-T en el Perú, Territorio I, II y III (TDT)¿.

Mediante Oficio N°110-2016-MTC/09.02 y el Informe Técnico N°214-2016-MTC/09.02 del 19.02.2016 se aprobó el TdR, en el cual se consideran además de los territorios I, II y III, el IV territorio, con lo cual se dio inicio la elaboración del estudio de preinversión del Proyecto, que tiene por finalidad de reducir la brecha digital, desarrollar y promover las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo que llegue a todos los hogares peruanos.

-¿Creación del servicio de Radiodifusión Pública Cultural: TV Perú 7.4 - Canal de las Culturas¿.

* Se inicia con la elaboración de la idea para una propuesta del Proyecto "Canal Cultural del IRTP"

* Se elaboró la propuesta de las primeras medidas para la formulación del proyecto de creación del "Canal de las Culturas"

*Desarrollo del Taller para la formulación del Proyecto

* Mediante Oficio N°356.2015-PCM/OGPP del 13.11.2015 la OPI-MTC aprobó el Plan de Trabajo para la elaboración del estudio de preinversión, con el cual de dio inicio y que continuará en el 2016.

El proyecto tiene por finalidad, la creación de un canal público cultural con el objetivo de proyectar la imagen del Perú al mundo, mediante la producción y transmisión de contenidos audiovisuales y de otra índole, que garanticen el fomento y acceso a la cultura a los ciudadanos.

b). Identificación de problemas presentados

La Oficina de Programación de Inversiones (OPI) - Unidad Evaluadora toman excesivo tiempo de lo establecido en la normatividad del SNIP, para dar respuesta o emitir opinión a las solicitudes que se formulan para obtención de la Viabilidad a los estudios de preinversión, así como para aprobación de los Expedientes Técnicos, Términos de Referencia (TdRs) y Planes de Trabajo (PTs), retrasando la programación de los planes de trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones permanente con los sectorista de las OPIs correspondiente para el seguimiento y acelerar el trámite de nuestra solicitudes.

El SNIP debe establecer los mecanismos de trabajo respectivo para corregir esta problemática

PLIEGO : 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2172412. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el 2015 se ejecutó la primera etapa del Proyecto en sus dos componentes por un monto de S/5'545,706.68:

Equipamiento.- Entre los principales logros se puede resaltar un nivel de gastos con una tendencia al 100% del total de los recursos asignados en la primera fase del Proyecto, invertidos en los siguientes procesos: PROCESO 1: INGESTA Y DIGITALIZACION: a) Estaciones de ingesta de audio. b). Estaciones de ingesta de video. PROCESO 2: GESTION DE CONTENIDOS: a) Base de datos b)Gestión y aplicaciones c) Transcodificación d)Administrador del Sistema (Server) e) Switch de fibra f) Switch Ethernet. PROCESO 3: Sistema de almacenamiento Temporal. PROCESO 4.: LIBRERIA ARCHIVO DIGITAL.

Servicio de Consultoría para elaboración del estudio definitivo del Proyecto.

Infraestructura.- En la Sede de San Luis: Construcción (primer y segundo piso). Construcción de áreas auxiliares: hall pasadizo, sala de migración, isla de restauración digital, protocolo de ingreso. En la Sede Central: Obra de remodelación y ampliación en la Videoteca de Prensa y Televisión (sótano), también en Radio Nacional: la Cintoteca-Discoteca, Cintoteca-2, Oficina Cintoteca, Islas de Tratamiento, Sala Técnica.

b). Identificación de problemas presentados

* No se contó oportunamente con los recursos presupuestales

* Limitado tiempo para el desarrollo de los procesos de adquisiciones

* Dificultad en el proceso de adquisición de equipos que no se encontraron en el mercado por estar descontinuados, retrasando dicho proceso. Se utilizó el tipo de cambio de S/.2.62 en la adquisición de los componentes del proyecto, sin embargo en la ejecución, el tipo de cambio fue de S/. 3.5 lo cual trae como consecuencia el desbalance presupuestal del proyecto.

* La falta de atención de los recursos presupuestales en forma oportuna afecta la integridad del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Contar oportunamente con los recursos presupuestales, para el inicio del procesos

* A fin de atender la demanda de la institución en aspectos de Digitalización de los contenidos de audio y video del IRTP, se requiere de mayores recursos que permitan su fortalecimiento.

Actividades no realizadas en el período 2015, se estarán complementando en el año 2016.

Se garantice mayores recursos presupuestales, a fin de ofrecer un mayor nivel de acción de control posterior de las actividades de la gestión del IRTP; así como se adopten los equipos logísticos indispensables que faciliten un mejor desempeño de las labores en los procesos relacionados a las adquisiciones, para el proyecto.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2031715. MUSEO NACIONAL CHAVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la Ejecución del Componente Cerco Perimétrico
Ejecución de la infraestructura del Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración con un avance del 30% .
Se inició los trabajos para la implementación de la Museografía del Museo Nacional de Chavin.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento en los requerimientos del componente museográfico de los recursos necesarios por falta de asignación presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestión oportuna y seguimiento de la asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas programadas.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2165947. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL MUSEO PACHACAMAC EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura moderna para la exhibición y exposición de las piezas arqueológicas del Zona Arqueológica Monumental de Pachacamac.

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones al Expediente Técnico aprobado que generó Adicionales y deductivos.
Retraso en la entrega de obra los que generaron ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"-Control en la calidad de la elaboración de los expedientes técnicos.
-Control en la supervisión de la ejecución de la obra y atención oportuna a las consultas, trámites de documentos relacionados con la ejecución del proyecto."

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se efectuaron estudios de pre inversion de Huaca Perales

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2046823. ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Tener ambientes adecuados para realizar trabajos de investigación arqueológica, por lo tanto se llegó a ejecutar el 100% de las metas programadas en el expediente técnico.
- ¿ Servicios básicos ejecutados en un 100%
- ¿ Participación y empoderamiento de la comunidad local al entorno a la zona arqueológica.

b). Identificación de problemas presentados

Factores exógenos como la accesibilidad, la dotación de servicios de agua y luz y la seguridad en las zonas contiguas a la zona de trabajo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con la liquidación integral y cierre de proyecto de inversión pública en el menor plazo posible,

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2054532. PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Se cumplió con el 100% de la ejecución de las actividades programadas
- ¿ Análisis y conservación del material arqueológico, recuperado en las temporadas de intervención para la puesta en uso social del monumento arqueológico.
- ¿ Conservación y restauración de la arquitectura del sector de los frisos para el disfrute de cultural.
- ¿ Conocimiento y difusión de la cultura Lambayeque a través de publicación a la comunidad.
- ¿ Participación y empoderamiento de la comunidad local al entorno a la zona arqueológica.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó ningún problema que ponga en riesgo la continuidad del proyecto, salvo pequeñas eventualidades de carácter técnico que se fueron solucionando dentro de la ejecución de las metas programadas entre el equipo técnico el área de Infraestructura y Proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en los siguientes ejercicios fiscales la realización de los componente por ejecutar, con la finalidad de concluir el PIP, a través de su liquidación y cierre final

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2059746. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 51%; ejecutandose los componente de arquitectura, obras de arte.

b). Identificación de problemas presentados

- *Tardia delegacion de funciones a la DDC-Cusco para la intervencion en otras regiones
- *Obra con dificultad para el traslado de Personal, materiales y asignacion logistica por la distancia en la que se encuentra.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2059746. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Preveer la oportuna delegacion de funciones a la DDC-Cusco por parte del Ministerio de Cultura.

Preveer la oportuna atencion de recurso para el traslado de Personal, bienes y servicios par el normal desarrollo del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2078656. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 100%; concluyendo satisfactoriamente los trabajos programados en los componente de Arquitectura y obras de arte. Obra entregada a las autoridades eclesiasticas, autoridades locales y pueblo en general.

b). Identificación de problemas presentados

* La falta de espacio para la recepcion, transitabilidad y maniobrabilidad de personal y materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Racionalizacion y sectorizacion de los trabajos Programados

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2078657. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JERONIMO DE COLQUEPATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 100%; concluyendo satisfactoriamente los trabajos programados en los componente de arquitectura, investigacion arqueologica y obras de arte. Obra entregada a las autoridades eclesiasticas, autoridades locales y pueblo en general.

b). Identificación de problemas presentados

*Ejecucion de la obra no ha presentado mayores dificultades en relacion al PIP.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2078657. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JERONIMO DE COLQUEPATA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

*Se ha culminado en relacion a lo programado en base al expediente tecnico

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2094062. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO EN EL SECTOR DEL ARCO DE TIKA TIKA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 60%; ejecutandose los componente de infraestructura, sensibilizacion e involucramiento y monitoreo arqueologico.

b). Identificación de problemas presentados

* El PIP registra modificacion en fase de inversion por cronograma de tiempo de ejecucion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Se ha procedido al proceso de modificacion en fase de inversion por el area competente y responsable asigando.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2109833. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR CAMINO PREHISPANICO TRAMO MOSOCLLACTA SECTOR LLAMACHAQUI - COMBAPATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registra

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112277. INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL AREA DE DEPOSITOS CENTRAL DEL CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN-AN EX PALACIO BANDELIER DEL CC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registra

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133731. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLOGICA DE PEROLNIYU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registra

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133732. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE PLAZA KANCHA-SECTORES 1, 2 Y 3 - TOQRA COLQUEPATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 54%; ejecutandose los componente de infraestructura, investigacion arqueologica, sensibilizacion e involucramiento y paisaje natural.

b). Identificación de problemas presentados

* Accesibilidad mediante la trocha carrosable dificulta el traslado oportuno de personal, bienes y servicios.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133732. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE PLAZA KANCHA-SECTORES 1, 2 Y 3 - TOQRA COLQUEPATA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

* Preveer la coordinación con la comunidad y autoridades locales para el mantenimiento constante de la trocha carrosable.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133733. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registra

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133734. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPON, SECTOR PUKARA ALTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 42%; ejecutandose los componente de infraestructura, investigacion arqueologica y paisaje natural.

b). Identificación de problemas presentados

* Accesibilidad mediante la trocha carrosable dificulta el traslado oportuno de personal, bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Preveer la coordinación con la comunidad y autoridades locales para el mantenimiento constante de la trocha carrosable.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135273. RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL SECTOR OESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO XLLANGCHIC -AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registra

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144055. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE QUIÑOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 57%; ejecutandose los componente de arquitectura, investigacion arqueologica y sensibilizacion e involucramiento.

b). Identificación de problemas presentados

*Obra con dificultad para el traslado de Personal, materiales y asignacion logistica por la distancia en la que se encuentra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Preveer la oportuna atencion de recurso para el traslado de Personal, bienes y servicios para el normal desarrollo desarrollo del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144064. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN SECTOR INKILLTAMBO (INKA CARCEL) - SUB SECTOR A, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 59%; ejecutandose los componente de infraestructura, investigacion arqueologica, sensibilizacion e involucramiento y paisaje cultural.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144064. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN SECTOR INKILLTAMBO (INKA CARCEL) - SUB SECTOR A, PROVII**b). Identificación de problemas presentados**

*La presencia de mayores metrado y partidas no previstas ha generando restraso con lo programado en base al expediente tecnico aprobado.
materiales y asignacion logistica por la distancia en la que se encuentra.

*Obra con dificultad para el traslado de Personal,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Se ha procedido a la reprogramacion de los trabajos programados en le presente año asi como la justificacion de la presencia de mayores metrados y partidas lo cual a permitido el normal desarrollo desarrollo del PIP.
*Preveer la oportuna atencion de recurso para el traslado de Personal, bienes y servicios para el normal desarrollo de los trabajos programados.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144067. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, IGLESIA DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 49%; ejecutandose los componente de arquitectura, investigacion arqueologica, sensibilizacion e involucramiento.

b). Identificación de problemas presentados

*Demora en adquisicion de materiales para la ejecucino de los partidas programadas en le presente año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Preveer la oportuna atencion de bienes y servicios para el normal desarrollo desarrollo del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2145428. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, TEMPLO SAN COSME Y SAN DAMIAN DE LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 79%; ejecutandose los componente de arquitectura, sensibilizacion e involucramiento.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2145428. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, TEMPLO SAN COSME Y SAN DAMIAN DE LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO**b). Identificación de problemas presentados**

*La presencia de mayores metrado y partidas no previstas ha generando retraso con lo programado en base al expediente tecnico aprobado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Se ha procedido a la reprogramacion de los trabajos programados en le presente año asi como la justificacion de la presencia de mayores metrados y partidas lo cual a permitido el normal desarrollo de los trabajos programados; se prevee modificacionne fase de inversion en el I triemstre del año 2016.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2152556. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL CONJUNTO RELIGIOSO SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 43%; ejecutandose los componente de Arquitectura, investigacion arqueologica, obras de arte y sensibilizacion e involucramiento.

b). Identificación de problemas presentados

*Demora en adquisicion de materiales para la ejecucion de los partidas programadas en el presente año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Preveer la oportuna atencion de bienes y servicios para el normal desarrollo del PIP.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2152557. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registra

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158469. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 100%; concluyendo satisfactoriamente los trabajos programados en los componente de Arquitectura, obras de arte y sensibilizacion e involucramiento. Obra entregada a las autoridades eclesiasticas, autoridades locales y pueblo en general.

b). Identificación de problemas presentados

*Ejecucion de la obra no ha presentado mayores dificultades en relacion al PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Se ha culminado en relacion a lo programado en base al expediente tecnico

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158470. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 46%; ejecutandose los componente de Arquitectura, investigacion arqueologica, obras de arte.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158470. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DEL**b). Identificación de problemas presentados**

*La presencia de mayores metrado e identificación de hallazagos (criptas) en la zona del presbiterio ha generando diferencias con el PIP aprobado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Se ha procedido a la reprogramacion de los trabajos programados en le presente año asi como la justificacion de la presencia de mayores metrados y partidas lo que ha generado el normal desarrollo del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158472. RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO DEL SECTOR Q' ENTEPATA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 51%; ejecutandose los componente de Infraestructura, investigacion arqueologica y sensibilizacion.

b). Identificación de problemas presentados

*Demora en adquisicion de materiales para la ejecucion de los partidas programadas en el presente año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Preveer la oportuna atencion de bienes y servicios para el normal desarrollo del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158473. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO: TEMPLO INMACULADA CONCEPCION DE SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 100%; concluyendo satisfactoriamente los trabajos programados en los componente de Arquitectura, obras de arte y sensibilizacion e involucramiento. Obra entregada a las autoridades eclesiasticas, autoridades locales y pueblo en general.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158473. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO: TEMPLO INMACULADA CONCEPCION DE SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYU**b). Identificación de problemas presentados**

*Ejecucion de la obra no ha presentado mayores dificultades en relacion al PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Se ha culminado en relacion a lo programado en base al expediente tecnico

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172422. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXHIBICION EN LA QUINTA DEL VIRREY PEZUELA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Implementación Museografica en la sala de exhibición de la Quinta de los Libertadores, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones en las piezas contempladas en el guión museográfico, sin la debida autorización.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Informar las modificaciones ocurridas en la ejecución del proyecto en su oportunidad.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172969. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO, SAN SALVADOR - PROVINCIA CALCA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registra

b). Identificación de problemas presentados

No registra

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172969. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO, SAN SALVADOR - PROVINCIA CALCA - CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2190223. RECUPERACION Y CONCLUSION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 55% en los componente de Arquitectura, obras de arte.

b). Identificación de problemas presentados

*La presencia de mayores metrado en el componente de obras de arte referido a Pintura mural.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*Se ha procedido a la reprogramacion de los trabajos programados en le presente año asi como la justificacion de la presencia de mayores metrados y partidas en el PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2192248. RECUPERACION DEL SUBSECTOR A DEL SECTOR 1 DEL SITIO ARQUEOLOGICO WIRAQOCHAPAMPA DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Ejecución física de un 28.30%
- Registros en la Fase de Inversión (Formatos SNIP 15 y 16) en el Banco de Proyectos.
- Expediente técnico aprobado por el responsable de la U.E. 007 Marcahuamachuco.
- Expediente de contratación aprobado para la ejecución del proyecto.
- Bases elaboradas para la contratación de bienes y servicios que se emplearán en el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso de los registros en la fase de Inversión del PIP en el Banco de Proyectos.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2192248. RECUPERACION DEL SUBSECTOR A DEL SECTOR 1 DEL SITIO ARQUEOLOGICO WIRAQOCHAPAMPA DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Mejorar las coordinaciones para disminuir los plazos de revisión y registro de los Formatos en la fase de Inversión del PIP.
- Asignación oportuna de recursos públicos para financiar la ejecución total del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2200457. RECUPERACION DEL SUBSECTOR PLATAFORMA A DEL SECTOR CERRO MIRAFLORES - SITIO ARQUEOLOGICO CERRO MIRAFLORES DISTRITO DE HUAMACHUCO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Ejecución física de un 21.60%.
- Registros en la Fase de Inversión (Formatos SNIP 15 y 16) en el Banco de Proyectos.
- Expediente técnico aprobado por el responsable de la U.E. 007 Marcahuamachuco.
- Expediente de contratación aprobado para la ejecución del proyecto.
- Bases elaboradas para la contratación de bienes y servicios que se emplearán en el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso de los registros en la fase de Inversión del PIP en el Banco de Proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar las coordinaciones para disminuir los plazos de revisión y registro de los Formatos en la fase de Inversión del PIP.
- Asignación oportuna de recursos públicos para financiar la ejecución total del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2202725. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEP.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 34% en los componente de Arquitectura, obras de arte, investigacion arqueologica y sensibilizacion e involucramiento.

b). Identificación de problemas presentados

* Distancia y accesibilidad lo que dificulta el traslado oportuno de personal, bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Cordinar con la areas responsables para el apoyo logistico y atencion oportuna para la adquisicion de bienes y servicios solicitados.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2202725. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251895. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE OYOLO DISTRITO DE OYOLO, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado los trabajos en base al PIP aprobado con el cual se logro un avance del 34% en los componente de Arquitectura, obras de arte, investigacion arqueologica y sensibilizacion e involucramiento.

b). Identificación de problemas presentados

* Distancia y accesibilidad lo que dificulta el traslado oportuno de personal, bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Cordinar con la areas responsables para el apoyo logistico y atencion oportuna para la adquisicion de bienes y servicios solicitados.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251925. RECUPERACION DE LA HUACA TOLEDO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aun no se tiene logros, debido a que el PIP se inicio en Junio del año fiscal 2015. Es la primera intervención arqueológica y de conservación a desarrollarse en una estructura piramidal dentro del Complejo Arqueologico de Chan Chan. En el entorno de la huaca se excavaron 11 unidades, que nos van a permitir ver como estos elementos arquitectónicos se articulaban con Huaca Toledo.

b). Identificación de problemas presentados

no registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no registra

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2253812. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL EN LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirió terreno

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2255863. RECUPERACION DEL SECTOR SUR, FRONTIS OESTE Y FRONTIS SUR DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aun no se tiene logros, debido a que el PIP se inicio en agosto del año fiscal 2015, se tiene como meta investigar y recuperar más de 1500 metros de los muros perimetrales de este importante Conjunto Amurallado. También se ha contemplado la intervención de las estructuras internas, tanto en la investigación arqueológica, como en conservación.

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2257275. RECUPERACION DEL SECTOR NORTE, FRONTIS ESTE Y FRONTIS NORTE DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aun no se tiene logros, debido a que el PIP se inicio en agosto del año fiscal 2015, se tiene como meta investigar y recuperar más de 1500 metros de los muros perimetrales de este importante Conjunto Amurallado. También se ha contemplado la intervención de las estructuras internas, tanto en la investigación arqueológica, como en conservación.

b). Identificación de problemas presentados

No registra

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2257275. RECUPERACION DEL SECTOR NORTE, FRONTIS ESTE Y FRONTIS NORTE DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Recuperación del edificio n°3 del complejo arqueológico UCUPÉ el pueblo distrito de lagunas (en evaluación)

¿ Recuperación del edificio 3 y montículo 1 del complejo arqueológico MOCCE, distrito de Lambayeque (en evaluación)

¿ Recuperación del sitio arqueológico la PUNTILLA, distrito de chongoyape (en evaluación)

¿ Recuperación del sitio arqueológico HUACA CESAR VALLEJO, distrito de Chiclayo (en evaluación)

¿ Recuperación del complejo arqueológico SANTA ROSA ¿ PUCALA, distrito de Pucala (aprobación el plan de trabajo)

¿ Recuperación del complejo arqueológico CERRO GUITARRA, distrito de lagunas (aprobación de plan de trabajo)

¿ Recuperación del subsector ceremonial y la plataforma del sector murales del COMPLEJO ARQUEOLOGICO MURALES CHAQUIRAS, distrito de lagunas (en formulación)

¿ Ampliación y mejoramiento del MUSEO NACIONAL SICAN, distrito de ferreñafe (en actualización)

¿ Restauración y puesta en valor del MONUMENTO ARQUEOLOGICO MORRO DE ETEN (en actualización)

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2094208. IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de los trabajos de conservación y puesta en valor de 08 monumentos del Zona Arqueológica Monumental de Pachacamac con un avance 41.90%.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la atención de la solicitud de los requerimientos de herramientas y materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad y seguimiento en la atención de la documentación presentada para la compra de los materiales y herramientas

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251549. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACION DEL MUSEO NACIONAL DEL PERU EN EL DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Jefatural N° 58-2015-UE-PE/J de fecha 11/12/2015 por la Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales.
2. Asignación Preupuestal para la Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales mediante Decreto Supremo N° 384-2015-EF de fecha 22/12/2015 y transferencia a UNOPS mediante convenio de Administración de Recursos para la ejecución de la obra y supervisión.
3. Proceso de Licitación de la Obra y la Supervisión a cargo de UNOPS, el cual se encuentra en la etapa de evaluación de postores.

b). Identificación de problemas presentados

1. Retrazo en la adjudicación de la Buena Pro, debido a los montos muy por encima del Valor Referencial de la Obra ofertados por todos los postores que participaron en la Licitación.
2. Suspensión del proceso de adjudicación de la Supervisión de la Obra debido al retraso de la adjudicación de la Buena Pro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

PLIEGO : 03113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2046046. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución acumulada al año 2015 es de S/ 57'589,609 soles. La ejecución del año 2015 fue de S/ 5'281,204 soles, que representó el 97.9% del PIM de S/ 5'393,988 soles; se realizaron adquisiciones de equipamiento y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la identificación y presentación de requerimientos, así como en los procesos de contratación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evaluación de las metas físicas del proyecto, a cargo del responsable designado, y gestionar las adquisiciones pendientes de ser el caso.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2022637. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirió ascensores y equipo de cómputo

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la presentación de los requerimientos para iniciar el proceso de adquisición de equipamiento y mobiliario

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Corte a fin de que presente lo más pronto posible la documentación.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2038881. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirieron equipos informáticos y de comunicaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la presentación de los requerimientos para la adquisición de equipamientos, asimismo la apelación de postor genero demora en adquisición.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se contó con un especialista en la formulación de los Términos de Referencia que facilitaron las adquisiciones.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2040834. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirieron equipos y mobiliarios

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la presentación de los requerimientos para la adquisición de equipos y mobiliarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Corte con la finalidad de que remita los requerimientos lo más pronto posible.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2057903. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de mobiliario, equipamiento informático y equipo de apoyo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2063305. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DISTRITO JUDICIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirieron equipos y mobiliario y se alcanzó un avance de ejecución de las obras complementarias.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la ejecución de las obras complementarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó una Ampliación de plazo previa coordinación con la Oficina de Infraestructura y la corte.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2087730. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - SICUANI - CORTE SUP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirieron equipos y una parte de los mobiliarios

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adquisición de los equipos y mobiliarios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se avanzó con los procesos de adquisición de equipos y mobiliarios, reprogramándose una parte de la adquisición de mobiliarios para el próximo ejercicio fiscal.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132702. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 2DA. ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entre los principales logros obtenidos tenemos: Equipamiento Adicional para ampliación de cobertura del sistema de videoconferencia del Poder Judicial, Desarrollo de una Estrategia comunicacional para el lanzamiento del Expediente Digital, Apoyo para el desarrollo del Encuentro con Presidentes de Cortes Superiores de Justicia y Presidencia del Poder Judicial Enero 2015, Suscripción Anual de software de Gestión de Contenidos para la publicación de sentencias orientado a la jurisprudencia en el Poder Judicial, Adquisición de Equipamiento para la implementación de las salas de videoconferencia en los establecimientos penitenciarios de Lima y Callao, Sistema de colas - CDG para las Cortes Superiores de Justicia de Lima y Lima Sur, Equipamiento para implementación de sistema de colas, Adecuación de áreas de la CSJ de Lima, Diseño de la Línea de Producción de Microformas en la CSJ de Lima Norte (LPM), Adecuación de ambientes de sala de video conferencia en los establecimientos penitenciarios de Lima y Callao, Desarrollo de un Curso Virtual para el Fortalecimiento de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Adquisición de Software para asegurar la Sostenibilidad de la línea de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales de la CSJ De Lima Norte.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso en la revisión de los productos entregados por las firmas consultoras, así como la demora en las conformidades de los productos entregados por parte de las Instituciones Beneficiarias del PMSJ-II han retrasado los niveles de ejecución programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramo el calendario de pagos

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159337. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se gestionó, el inicio de la ejecución de la obra de cuatro CISAJ: Villa El Salvador, Rupa Rupa, Coracora, Puente Piedra, así como el inicio de obra de los SOAs en Pucallpa, Huaura.

b). Identificación de problemas presentados

El Contratista del CISAJ de Villa el Salvador devolvió la obra a los dos meses de iniciado, por problemas graves de seguridad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se liquidó al contratista de la obra, se realizó un reajuste al expediente técnico y se realizó otro proceso de selección, se mantuvo reuniones con la PNP del distrito de Villa El Salvador el Distrito Judicial de Lima y la Gerencia General del Poder Judicial para establecer un plan de seguridad que garantice la ejecución de la obra. Por extensión se hizo revisión de los aspectos de seguridad para todas las obras del Programa de manera que se contemple con los contratistas todos los aspectos de seguridad y se evite demorar en el desarrollo de las obras.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160878. INTEGRACION INFORMATICA DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha finalizado el Expediente Técnico del proyecto, Se adquirieron 136 equipos de cómputo enviado a CSJ Junín y Tacna.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de adquisición de Oracle ha demorado por dificultades en la justificación técnica y tipo de proceso de adquisición a utilizar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron reuniones de coordinación con la Gerencia de Informática y el BID.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160880. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN MEDIO ABIERTO Y AMPLIACION DE LA COBERT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició la transferencia del modelo abierto a los SOAS a través de la capacitación de profesionales (44) de 6 Distritos Judiciales y la replica en 13 DDJJ. Firmaron 5 convenios con Gobiernos Locales y Regionales en el marco de la implementación del nuevo modelo.

b). Identificación de problemas presentados

Cambio de autoridades en la Gerencia de Centros Juveniles y en la coordinación del Programa y del componente 4 que obligó a la revisión de la documentación y actividades.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones entre el Programa y la Gerencia de Centros Juveniles con la finalidad de solucionar inconvenientes presentados.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160881. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO EL MODELO DE LOS CENTROS INTEGRADOS DEL SISTEMA DE ADMINIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició en el mes de noviembre la ejecución de obra. A fin de año se alcanzó un avance de obra de 25%.

b). Identificación de problemas presentados

Terminación del primer contrato de obra motivado por problemas de seguridad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fortalecer las coordinaciones con autoridades locales: Scalde de VES, PNP y CSJ de Lima Sur.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160899. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO DE CORACORA - DISTRITO JUDICI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se finalizó la elaboración de Expediente Técnico y se dio inicio en el mes de julio la ejecución de obra. A fin de año, se alcanzó un avance de obra de 60%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la revisión y aprobación de Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Infraestructura, para solucionar el problema presentado.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160900. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA - DISTRITO JUDIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó la formulación del Expediente Técnico y se dio inicio en el mes de diciembre la ejecución de la obra. A fin de año se alcanzó un avance de obra de 17%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la revisión y aprobación de Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Infraestructura, para solucionar el problema presentado.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2168013. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO EL MODELO DE LOS CENTROS INTEGRADOS DEL SISTEMA DE ADMINIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó la formulación del Expediente Técnico y se dio inicio en el mes de noviembre la ejecución de la obra. A fin de año se alcanzó un avance de obra de 13%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la revisión y aprobación de Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la Oficina de Infraestructura, para solucionar el problema presentado.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2198239. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de equipos y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viabilizaron 27 estudios de pre inversión, dentro de los cuales se encuentra el estudio a nivel perfil del proyecto de la Sede de la CSJ Junín

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de contratación, así como en la formulación de los estudios de pre inversión por incumplimiento de los plazos previstos en los contratos debido a que los consultores no levantaban las observaciones oportunamente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evaluación del listado de estudios de pre inversión priorizados en el Ejercicio Fiscal y reformulación del mismo. Así como también el fomento de mesas de trabajo con las cortes y los consultores para cumplir con los plazos.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2105621. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de equipos y mobiliarios

b). Identificación de problemas presentados

Demora de la formulación del Términos de Referencia para convocar proceso de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la corte para que solicite apoyo de tercero para concluir los términos de Referencia.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160879. SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS PARA EL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Implementación de sistema de videoconferencias distribuidos a nivel nacional en Corte Superiores y Establecimientos Penales.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad para esclarecer proceso de transferencia de equipos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de equipo de especialistas para la transferencia de bienes y equipos de videoconferencia.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2171487. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA SEDE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de equipos y mobiliario

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2170525. FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES EN EL AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició la implementación del Programa de Inversión Pública de Fortalecimiento de Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur II Etapa (PGAS CVIS II).

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos administrativos propios del inicio de operaciones de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales (primer año de ejecución), tales como: apertura de cuentas, primer desembolso de recursos provenientes de endeudamiento externo, aprobación del Manual de Operaciones (MOP), elaboración de instrumentos técnicos para la gestión del programa, etc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinación permanente con Sectoristas del Ministerio de Economía y Finanzas, así como otros aliados estratégicos para la implementación del Programa en el corto plazo.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2170528. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO-AMAZONICOS EN EL AMBITO DE II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició la implementación del Programa de Inversión Pública de Fortalecimiento de Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur II Etapa (PGAS CVIS II).

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos administrativos propios del inicio de operaciones de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales (primer año de ejecución), tales como: apertura de cuentas, primer desembolso de recursos provenientes de endeudamiento externo, aprobación del Manual de Operaciones (MOP), elaboración de instrumentos técnicos para la gestión del programa, etc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinación permanente con Sectoristas del Ministerio de Economía y Finanzas, así como otros aliados estratégicos para la implementación del Programa en el corto plazo.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2198160. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició la implementación del Programa de Inversión Pública de Fortalecimiento de Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur II Etapa (PGAS CVIS II).

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos administrativos propios del inicio de operaciones de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales (primer año de ejecución), tales como: apertura de cuentas, primer desembolso de recursos provenientes de endeudamiento externo, aprobación del Manual de Operaciones (MOP), elaboración de instrumentos técnicos para la gestión del programa, etc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y coordinación permanente con Sectoristas del Ministerio de Economía y Finanzas, así como otros aliados estratégicos para la implementación del Programa en el corto plazo.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En la Unidad Ejecutora 001: Administración General, se realizaron acciones para la liquidación y cierre del proyecto 2109592: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Nacionales para la Evaluación y Valoración Económica del Patrimonio Natural, así como Estudios de Pre inversión, éste último a cargo de la Dirección General de Calidad Ambiental y del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales - VMDERN.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos técnicos y administrativos para la convocatoria de consultorías para la elaboración de estudios de preinversión en distintas regiones del país, debido entre otros a requisitos derivados de la suscripción de convenios interinstitucionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2058430. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ii) Se realizó el desembolso del adelanto (60%) del contrato N°001-2015-MINAM-VMGA-GICA-BIENES, derivado del proceso de Comparación de Precios N° 001-2014-MINAM-BID, suscrito con la empresa Maquinarias S.A., para la adquisición de ocho (08) camionetas de doble cabina para el Programa, en el marco del Contrato de Préstamo N° 2759-OC/PE.
- (ii) Se realizó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos. 004-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 002-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con el Consorcio Metálicas ¿ Contener (adquisición de contenedores plásticos, papeleras, bolsas plásticas y carritos de barrido) y Promociones 1021 S.R.L. (adquisición de escobas, recojedores y conos reflectivos), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 002-2014-MINAM-BID.
- (iii) Se efectuó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos 003-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 001-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con Mitsui Automotriz S.A. (adquisición de volquetes); y Stenika S.A. (adquisición de Minicargadores), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 003-2014-MINAM-BID.
- (iv) Se ha obtenido los Estudios de Impacto Ambiental - EIA (Certificación Ambiental) del PIP 73415, aprobada con Resolución Directoral N° 451-2015-DSB-DIGESA-SA (26 de agosto del 2015).
- (v) Asimismo, la Dirección General del Salud Ambiental ¿ DIGESA, mediante Oficio N° 2572-2015-DSB-DIGESA (11 de diciembre del 2015), otorgó la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico del PIP 73415.
- (vi) Finalmente, se lanzó la convocatoria para la Obra de Construcción de Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (260 días) y la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico (361 días) por parte de DIGESA.
- (ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).
- (iii) Con respecto a las dificultades presentadas en las obras de infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos, el BID precisó que para el inicio de la obra, se tiene la necesidad de incluir el diseño de una planta de lixiviados, por lo que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, realizó las gestiones ante SEDALORETO SA, para ver si es factible la recepción de los lixiviados en las instalaciones del PTAR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- (i) El estudio definitivo a partir de los planes (barrido y recolección de cada proyecto), ha determinado las cantidades de bienes por cada componente, el cual llega a un planteamiento real de las necesidades para la implementación del servicio. El cual conlleva a un incremento de la inversión.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes.
- (iii) Por política del MINAM (Programa de recolección selectiva), para el año 2014 es del 20% de cobertura y para el quinquenio 2021-2025 llegar al 100%; lo que conlleva a incorporar esta variable que no estaba definida en el PIP, lo cual implica incrementar los bienes, personal y equipamiento que se hará cargo de este componente.
- (iv) Por otro lado, entre las acciones tomadas respecto a las obras de infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos podemos mencionar que se contrató un especialista en lixiviados, para que con el resultado de su estudio se tenga una reunión con los responsables de la PTAR Iquitos y la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para la sustentar el manejo de lixiviados en la PTAR Iquitos y obtener documento de aceptación del tratamiento de lixiviados en la PTAR de SEDALORETO SA.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2069525. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Expedientes Técnicos de infraestructura de residuos sólidos del proyecto que se desarrollan en la ciudad de Puno.

b). Identificación de problemas presentados

(i) Demora en la obtención la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico (más de 400 días) por parte de DIGESA.

(ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

(v) En acorde a las Normas para Adquisiciones financiadas por Préstamos de AOD del Japón, el JICA solicitó a la UE 003. GICA, que la adquisición servicios, bienes y obras sean por lotes, en ese sentido, el primer lote (Grupo) de obras se constituyó por las que se desarrollarían en las provincias de Puno, Tarapoto y Sullana, ya que éstas tenían EIA aprobado. Sin embargo, al cierre del 2015, la DIGESA aprobó sólo la OTF de Tarapoto y Sullana, encontrándose pendiente la OTF de Puno, razón por el cual esto ha conllevado a la actualización de los costos del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

(iv) Se ha solicitado al Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la actualización de costos de los expedientes técnicos de obras correspondientes. Así como, se ha programado reuniones conjuntas entre DIGESA y los funcionarios de la Municipalidad de Puno, para absolver el levantamiento de observaciones efectuadas por dicho ente.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2081431. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

(i) Se realizó el desembolso del adelanto (60%) del contrato N°001-2015-MINAM-VMGA-GICA-BIENES, derivado del proceso de Comparación de Precios N° 001-2014-MINAM-BID, suscrito con la empresa Maquinarias S.A., para la adquisición de ocho (08) camionetas de doble cabina para el Programa, en el marco del Contrato de Préstamo N° 2759-OC/PE.

(ii) Se realizó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos. 004-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 002-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con el Consorcio Metálkias ¿ Contener (adquisición de contenedores plásticos, papeleras, bolsas plásticas y carritos de barrido) y Promociones 1021 S.R.L. (adquisición de escobas, recojedores y conos reflectivos), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 002-2014-MINAM-BID.

(iii) Se efectuó el desembolso del pago final (40%) del Contrato No 001-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscrito con Stenika S.A. (adquisición de Minicargadores), derivado del proceso de Licitación Pública Internacional N° 003-2014-MINAM-BID.

(iv) Se ha obtenido los Estudios de Impacto Ambiental - EIA (Certificación Ambiental) del PIP 84935, aprobada con Resolución Directoral N° 391-DSB-DIGESA-SA (16 de julio del 2015).

(v) Asimismo, la Dirección General del Salud Ambiental ¿ DIGESA, mediante Oficio N° 1037-2015-DSB-DIGESA (20 de julio del 2015), otorgó la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF al expediente técnico del PIP 84935.

(vi) Finalmente, se lanzó la convocatoria para la Obra de Construcción de Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos.

b). Identificación de problemas presentados

(i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (356 días) y la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico (347 días) por parte de DIGESA.

(ii) Demora en la obtención de la opinión favorable por parte de OPI ¿ MINAM y en el registro del formato SNIP 15 por parte la DGIP ¿ MEF, dilatándose los tiempos de revisión.

(iii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2081431. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- (i) El estudio definitivo a partir de los planes (barrido y recolección de cada proyecto), ha determinado las cantidades de bienes por cada componente, el cual llega a un planteamiento real de las necesidades para la implementación del servicio. El cual conlleva a un incremento de la inversión.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes.
- (iii) Por política del MINAM (Programa de recolección selectiva), para el año 2014 es del 20% de cobertura y para el quinquenio 2021-2025 llegar al 100%; lo que conlleva a incorporar esta variable que no estaba definida en el PIP, lo cual implica incrementar los bienes, personal y equipamiento que se hará cargo de este componente.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2083297. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;
- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.
- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).
- (ii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.
- (iii) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- (i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes
- (iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2083453. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;
- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.
- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2083453. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(ii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inicio de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iii) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2093153. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA LOS DISTRITOS DE HUACHO, HUALMAY, HUAURA, SANTA MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

(i) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(ii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inicio de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iii) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2104603. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2104603. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.
- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) Demora en la obtención de la opinión favorable por parte de OPI ¿ MINAM y en el registro del formato SNIP 15 por parte de DGIP ¿ MEF, dilatándose los tiempos de revisión.
- (ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).
- (iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.
- (iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- (i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes
- (iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2146134. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- (i) El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas
 - Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;
 - Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.
 - Expedientes Técnicos de infraestructura de residuos sólidos del proyecto que se desarrollan en la ciudad.
- (ii) Finalmente, la Dirección General del Salud Ambiental ¿ DIGESA, mediante Oficio N° 2313-2015-DSB-DIGESA (19 de noviembre del 2015), otorgó la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF al expediente técnico del PIP 106247.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) Demora en la obtención la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico (más de 200 días) por parte de DIGESA.
- (ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).
- (iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.
- (iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.
- (v) En acorde a las Normas para Adquisiciones financiadas por Préstamos de AOD del Japón, el JICA solicitó a la UE 003. GICA, que la adquisición servicios, bienes y obras sean por lotes, en ese sentido, el primer lote (Grupo) de obras se constituyó por las que se desarrollarían en las provincias de Puno, Tarapoto y Sullana, ya que éstas tenían EIA aprobado. Sin embargo, al cierre del 2015, la DIGESA aprobó sólo la OTF de Tarapoto y Sullana, encontrándose pendiente la OTF de Puno, razón por el cual esto ha conllevado a la actualización de los costos del expediente técnico.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2146134. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- (i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes
- (iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.
- (iv) Se ha solicitado al Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la actualización de costos de los expedientes técnicos de obras correspondientes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2160590. PROYECTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- (i) Se concluyó con el servicio llevado a cabo por el consorcio SERVIGUIDE S.L., EUROPUBLIC COMUNICACIÓN S.L. Y NEWLINK PERÚ SAC entregándose lo siguiente : a) Entregable 5: Videojuego sobre ecoeficiencia en residuos sólidos para jóvenes; b) Entregable 6.A: Spot televisivo producido y difundido asociado el PIS; c) Entregable 7.A: Producto Musical de identificación del programa; y, d) Entregable 10: Material Promocional del Programa.
- (ii) Se concluyó y realizó el pago final la consultoría para el Diseño del Sistema de Vigilancia Integral del manejo de los Residuos Sólidos en las zonas de impacto del programa en el marco del PIS del Programa.
- (iii) Se cuenta con los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2014, llevado a cabo por la Sociedad Auditora PORTAL VEGA & ASOCIADOS en el marco del Contrato de Préstamo N° 2759/OC-PE.
- (iv) Se concluyó con la Línea de Base del Programa llevado a cabo por el Consorcio AC PÚBLICA SAC, APOYO CONSULTORÍA SAC Y CIUDAD SALUDABLE.

b). Identificación de problemas presentados

Con respecto, a los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas, por ende, postergando fecha programada para la suscripción de contratos (diciembre 2014 a abril 2015) para la adquisición de vehículos y maquinaria pesada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- (i) Se cambió la estrategia de realizar los procesos de consultoría a una etapa (proceso), estableciéndose en la negociación del contrato con el caso del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, que el tiempo trabajado se reduciría de un 100% a un 25%, teniendo el 75% restante por entregables, estrategia que contó con la no objeción de JICA.
- (ii) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables.
- (iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.
- (iv) Por estrategia, se consideró pertinente posponer las capacitaciones en Gestión de Residuos Sólidos, de funcionarios y/o autoridades de los Gobiernos Locales intervinientes, debido al cambio de los mismos productos de las elecciones llevadas a cabo en octubre del 2014.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2162888. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) Demora en la obtención de la opinión favorable por parte de OPI ¿ MINAM y en el registro del formato SNIP 15 por parte la DGIP ¿ MEF, dilatándose los tiempos de revisión.

- (ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

- (iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2162888. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAME

la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNOCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167487. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE BAGUA Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

(i) Se realizó el desembolso del adelanto (60%) del contrato N°001-2015-MINAM-VMGA-GICA-BIENES, derivado del proceso de Comparación de Precios N° 001-2014-MINAM-BID, suscrito con la empresa Maquinarias S.A., para la adquisición de ocho (08) camionetas de doble cabina para el Programa, en el marco del Contrato de Préstamo N° 2759-OC/PE.

(ii) Se realizó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos. 004-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 002-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con el Consorcio Metálicas ¿ Contener (adquisición de contenedores plásticos, papeleras, bolsas plásticas y carros de barrido) y Promociones 1021 S.R.L. (adquisición de escobas, recojedores y conos reflectivos), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 002-2014-MINAM-BID.

(iii) Se efectuó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos 003-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 001-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con Mitsui Automotriz S.A. (adquisición de volquetes); y Stenika S.A. (adquisición de Minicargadores), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 003-2014-MINAM-BID.

(iv) Se ha obtenido los Estudios de Impacto Ambiental - EIA (Certificación Ambiental) del PIP 161450, aprobada con Resolución Directoral N° 366-2015-DSB-DIGESA-SA (07 de julio del 2015).

(v) Asimismo, la Dirección General del Salud Ambiental ¿ DIGESA, mediante Oficio N° 1070-2015-DSB-DIGESA (23 de julio del 2015), otorgó la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF al expediente técnico del PIP 161450.

(vi) Finalmente, se lanzó la convocatoria para la Obra de Construcción de Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos, la cual se encuentra en la etapa de suscripción de contrato.

b). Identificación de problemas presentados

(i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (362 días) y la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico (371 días) por parte de DIGESA.

(ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(iii) Con respecto a las dificultades presentadas en las obras de infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos, dilación en el tiempo de aprobación y registro de las variaciones en la fase de inversión del PIP en mención (Verificación de viabilidad).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) El estudio definitivo a partir de los planes (barrido y recolección de cada proyecto), ha determinado las cantidades de bienes por cada componente, el cual llega a un planteamiento real de las necesidades para la implementación del servicio. El cual conlleva a un incremento de la inversión.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes.

(iii) Por política del MINAM (Programa de recolección selectiva), para el año 2014 es del 20% de cobertura y para el quinquenio 2021-2025 llegar al 100%; lo que conlleva a incorporar esta variable que no estaba definida en el PIP, lo cual implica incrementar los bienes, personal y equipamiento que se hará cargo de este componente.

(iv) Por otro lado, entre las acciones tomadas respecto a las obras de infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos podemos mencionar que se sostuvo reuniones conjuntas entre la DGIP ¿ MEF y la OPP ¿ MINAM con la finalidad de agilizar la aprobación y el registro de la modificación respectiva, con la finalidad de proceder a la suscripción del contrato respectivo.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167488. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

(i) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(ii) Los entregables del Consorcio ARTELIA y INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inicio de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iii) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167491. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

(i) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(ii) Los entregables del Consorcio ARTELIA y INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inicio de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iii) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167492. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TUMBES Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

(i) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(ii) Los entregables del Consorcio ARTELIA y INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inicio de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iii) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167494. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'(i) Se realizó el desembolso del adelanto (60%) del contrato N°001-2015-MINAM-VMGA-GICA-BIENES, derivado del proceso de Comparación de Precios N° 001-2014-MINAM-BID, suscrito con la empresa Maquinarias S.A., para la adquisición de ocho (08) camionetas de doble cabina para el Programa, en el marco del Contrato de Préstamo N° 2759-OC/PE.

(ii) Se realizó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos. 004-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 002-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con el Consorcio Metálicas y Contener (adquisición de contenedores plásticos, papeleras, bolsas plásticas y carritos de barrido) y Promociones 1021 S.R.L. (adquisición de escobas, recojedores y conos reflectivos), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 002-2014-MINAM-BID.

(iii) Se efectuó el desembolso del pago final (40%) del Contrato No 001-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscrito con Stenika S.A. (adquisición de Minicargadores), derivado del proceso de Licitación Pública Internacional N° 003-2014-MINAM-BID.

(iv) Asimismo, se efectuó el desembolso al Consorcio FICHTNER - CYDEP, por concepto del entregable 7.B vinculado con la Implementación de las actividades del Plan del Servicio N° 06 Ejecución de programas, capacitaciones, planes estratégicos, sensibilización de la ciudadanía.

(v) Finalmente, se ha obtenido los Estudios de Impacto Ambiental - EIA (Certificación Ambiental) del PIP 145493, aprobada con Resolución Directoral N° 407-2015-DSB-DIGESA-SA (31 de julio del 2015), corregida mediante Resolución Directoral N° 434-2015-DIGESA-DSB-SA.

b). Identificación de problemas presentados

(i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental y EIA (192 días) y la Opinión Técnica Favorable y OTF del expediente técnico (más de 350 días) por parte de DIGESA.

(ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) El estudio definitivo a partir de los planes (barrido y recolección de cada proyecto), ha determinado las cantidades de bienes por cada componente, el cual llega a un planteamiento real de las necesidades para la implementación del servicio. El cual conlleva a un incremento de la inversión.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes.

(iii) Por política del MINAM (Programa de recolección selectiva), para el año 2014 es del 20% de cobertura y para el quinquenio 2021-2025 llegar al 100%; lo que conlleva a incorporar esta variable que no estaba definida en el PIP, lo cual implica

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167494. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

incrementar los bienes, personal y equipamiento que se hará cargo de este componente.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y AMPLIACION DEL SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

(i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (más de 400 días) por parte de DIGESA.

(ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2183892. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE FERREÑAFE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

(i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (más de 400 días) por parte de DIGESA.

(ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2183892. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE FERREÑAFE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DI

(iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNOCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inicio de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNOCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2184006. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

(i) Se realizó el desembolso del adelanto (60%) del contrato N°001-2015-MINAM-VMGA-GICA-BIENES, derivado del proceso de Comparación de Precios N° 001-2014-MINAM-BID, suscrito con la empresa Maquinarias S.A., para la adquisición de ocho (08) camionetas de doble cabina para el Programa, en el marco del Contrato de Préstamo N° 2759-OC/PE.

(ii) Se realizó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos. 004-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 002-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con el Consorcio Metálicas ¿ Contener (adquisición de contenedores plásticos, papeleras, bolsas plásticas y carritos de barrido) y Promociones 1021 S.R.L. (adquisición de escobas, recojedores y conos reflectivos), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 002-2014-MINAM-BID.

(iii) Se efectuó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos 003-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 001-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con Mitsui Automotriz S.A. (adquisición de volquetes); y Stenika S.A. (adquisición de Minicargadores), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 003-2014-MINAM-BID.

(iv) Se desembolsó al Consorcio FICHTNER - CYDEP por la entrega del Entregable 3.C Expediente Técnico de obra de terraza N° 03 del relleno sanitario de Huamanga, derivado de la Adenda N° 004, Contrato N° 001-2013-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA.

(v) Asimismo, la Dirección General del Salud Ambiental ¿ DIGESA, mediante Oficio N° 1247-2014-DSB-DIGESA (04 de noviembre del 2014), otorgó la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF al expediente técnico del PIP 152498.

(vi) Finalmente, se lanzó la convocatoria para la Obra de Construcción de Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos, la cual se encuentra en la etapa de suscripción de contrato.

b). Identificación de problemas presentados

(i) Demora en la obtención la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico (más de 100 días) por parte de DIGESA.

(ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(iii) Con respecto a las dificultades presentadas en las obras de infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos, se declaró desierta la LPN N° 001-2014-MINAM-BID (No Objeción N° 379/2015), debido a las diferencias encontradas entre el costo referencial del expediente técnico de la Terraza N° 1 y las ofertas presentadas. La decisión adoptada de cambiar la terraza implicó la elaboración de un nuevo expediente técnico, para el cual se suscribió una adenda con el Consorcio FICHTNER-CYDEP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) El estudio definitivo a partir de los planes (barrido y recolección de cada proyecto), ha determinado las cantidades de bienes por cada componente, el cual llega a un planteamiento real de las necesidades para la implementación del servicio. El cual conlleva a un incremento de la inversión.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes.

(iii) Por política del MINAM (Programa de recolección selectiva), para el año 2014 es del 20% de cobertura y para el quinquenio 2021-2025 llegar al 100%; lo que conlleva a incorporar esta variable que no estaba definida en el PIP, lo cual implica incrementar los bienes, personal y equipamiento que se hará cargo de este componente.

(iv) Por otro lado, entre las acciones tomadas respecto a las obras de infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos podemos mencionar que con consentimiento del BID, se determinó la elaboración de un nuevo expediente técnico, en acorde a la decisión de la conveniencia de la construcción del relleno sanitario correspondiente a la terraza 3 del PIP, debido a que dicho relleno sanitario tiene una mayor vida útil comparada con la terraza 1, así como, un costo más efectivo. Con el nuevo expediente, se convocó la LPN N° 003-2015-MINAM-BID ¿ Construcción de la infraestructura de disposición final ¿ relleno sanitario, para las ciudades de Ayacucho, San Juan Bautista y Jesús Nazareno, provincia de Huamanga ¿ Ayacucho.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2186708. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- (i) Se realizó el desembolso del adelanto (60%) del contrato N°001-2015-MINAM-VMGA-GICA-BIENES, derivado del proceso de Comparación de Precios N° 001-2014-MINAM-BID, suscrito con la empresa Maquinarias S.A., para la adquisición de ocho (08) camionetas de doble cabina para el Programa, en el marco del Contrato de Préstamo N° 2759-OC/PE.
- (ii) Se realizó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos. 004-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 002-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con el Consorcio Metálíkas ¿ Contener (adquisición de contenedores plásticos, papeleras, bolsas plásticas y carritos de barrido) y Promociones 1021 S.R.L. (adquisición de escobas, recojedores y conos reflectivos), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 002-2014-MINAM-BID.
- (iii) Se efectuó el desembolso del pago final (40%) del Contrato No 001-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscrito con Stenika S.A. (adquisición de Minicargadores), derivado del proceso de Licitación Pública Internacional N° 003-2014-MINAM-BID.
- (iv) Se ha obtenido los Estudios de Impacto Ambiental - EIA (Certificación Ambiental) del PIP 145441, aprobada con Resolución Directoral N° 484-DSB/DIGESA/SA (06 de octubre del 2014).
- (v) Asimismo, la Dirección General del Salud Ambiental ¿ DIGESA, mediante Oficio N° 1709-2015-DSB-DIGESA (29 de setiembre del 2015), otorgó la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF al expediente técnico del PIP 145441.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (353 días) y la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico (424 días) por parte de DIGESA.
- (ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- (i) El estudio definitivo a partir de los planes (barrido y recolección de cada proyecto), ha determinado las cantidades de bienes por cada componente, el cual llega a un planteamiento real de las necesidades para la implementación del servicio. El cual conlleva a un incremento de la inversión.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes.
- (iii) Por política del MINAM (Programa de recolección selectiva), para el año 2014 es del 20% de cobertura y para el quinquenio 2021-2025 llegar al 100%; lo que conlleva a incorporar esta variable que no estaba definida en el PIP, lo cual implica incrementar los bienes, personal y equipamiento que se hará cargo de este componente.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2186709. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y DISF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- (i) Se realizó el desembolso del adelanto (60%) del contrato N°001-2015-MINAM-VMGA-GICA-BIENES, derivado del proceso de Comparación de Precios N° 001-2014-MINAM-BID, suscrito con la empresa Maquinarias S.A., para la adquisición de ocho (08) camionetas de doble cabina para el Programa, en el marco del Contrato de Préstamo N° 2759-OC/PE.
- (ii) Se realizó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos. 004-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 002-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con el Consorcio Metálíkas ¿ Contener (adquisición de contenedores plásticos, papeleras, bolsas plásticas y carritos de barrido) y Promociones 1021 S.R.L. (adquisición de escobas, recojedores y conos reflectivos), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 002-2014-MINAM-BID.
- (iii) Se efectuó el desembolso del pago final (40%) de los Contratos Nos 003-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES y 001-2014-MINAM/VMGA/GICA-BIENES suscritos con Mitsui Automotriz S.A. (adquisición de volquetes); y Stenika S.A. (adquisición de Minicargadores), respectivamente; ambos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional N° 003-2014-MINAM-BID.
- (iv) Se desembolsó al Consorcio FICHTNER - CYDEP por el entregable 3.A Expediente Técnico de obra de infraestructura de disposición final de residuos sólidos en la ciudad de Andahuaylas.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (más de 200 días) por parte de DIGESA.
- (ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- (i) El estudio definitivo a partir de los planes (barrido y recolección de cada proyecto), ha determinado las cantidades de bienes por cada componente, el cual llega a un planteamiento real de las necesidades para la implementación del servicio. El cual conlleva a un incremento de la inversión.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes.
- (iii) Por política del MINAM (Programa de recolección selectiva), para el año 2014 es del 20% de cobertura y para el quinquenio 2021-2025 llegar al 100%; lo que conlleva a incorporar esta variable que no estaba definida en el PIP, lo cual implica incrementar los bienes, personal y equipamiento que se hará cargo de este componente.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2188381. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SULLANA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

(i) El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Expedientes Técnicos de infraestructura de residuos sólidos del proyecto que se desarrollan en la ciudad.

(ii) Finalmente, la Dirección General del Salud Ambiental ¿ DIGESA, mediante Oficio N° 1070-2015-DSB-DIGESA (23 de julio del 2015), otorgó la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF al expediente técnico del PIP 143894.

b). Identificación de problemas presentados

(i) Demora en la obtención la Opinión Técnica Favorable ¿ OTF del expediente técnico (más de 300 días) por parte de DIGESA.

(ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inicio de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

(v) En acorde a las Normas para Adquisiciones financiadas por Préstamos de AOD del Japón, el JICA solicitó a la UE 003. GICA, que la adquisición servicios, bienes y obras sean por lotes, en ese sentido, el primer lote (Grupo) de obras se constituyó por las que se desarrollarían en las provincias de Puno, Tarapoto y Sullana, ya que éstas tenían EIA aprobado. Sin embargo, al cierre del 2015, la DIGESA aprobó sólo la OTF de Tarapoto y Sullana, encontrándose pendiente la OTF de Puno, razón por el cual esto ha conllevado a la actualización de los costos del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

(iv) Se ha solicitado al Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la actualización de costos de los expedientes técnicos de obras correspondientes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2188977. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;

- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.

- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

(i) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).

(ii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inicio de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iii) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2188977. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- (i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes
- (iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2189704. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANUCO Y ADECUADA DISPOSICION FINAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

'El Consorcio ARTELIA - INNCIVE, cumplió con la remisión de los entregables, los cuales cuentan con las aprobaciones respectivas

- Planes de almacenamiento, barrido y recolección del proyecto;
- Especificaciones técnicas de: materiales, herramientas, equipamiento y equipos de protección personal para los servicios de almacenamiento, barrido de calles, recolección selectiva, recolección convencional, reaprovechamiento y disposición final de los vehículos de recolección y supervisión URS; de vehículos pesados para la disposición final.
- Estudios de Impacto Ambiental para la aprobación de DIGESA.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (más de 350 días) por parte de DIGESA.
- (ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).
- (iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.
- (iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- (i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.
- (ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes
- (iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2191614. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHINCHA ALTA, Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se registra ejecución en el AF 2015, debido a retrasos en su implementación.

b). Identificación de problemas presentados

- (i) Demora en la obtención del Estudio de Impacto Ambiental ¿ EIA (más de 350 días) por parte de DIGESA.
- (ii) El PIP no cuenta con un sustento en el cálculo de las cantidades de los bienes a ser adquiridos, lo que incide en el presupuesto final; teniendo para el caso de Bienes, una lista de cantidades por componente (barrido, recolección, reaprovechamiento, disposición final, gestión administrativa y buenas prácticas ambientales). Asimismo, en el caso de equipamiento de relleno sanitario, en el PIP considera para la operación, maquinaria que es usada para la construcción de edificios (tractor oruga, retroexcavadora).
- (iii) Los entregables del Consorcio ARTELIA ¿ INNCIVE, el principal inconveniente que surgió, fue que el inició de actividades, sufrió un retraso de cinco (05) meses aproximadamente, iniciando efectivamente el 12 de mayo del 2014, retrasando

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2191614. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHINCHA ALTA, Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

la elaboración de los expedientes técnicos, planes, especificaciones técnicas y por ende, las licitaciones respectivas.

(iv) Los terrenos inicialmente identificados en los PIP viables; han sufrido variación del sitio debido a causas de orden técnico y legal, lo cual generó retrasos en la fase de inversión. Asimismo, los terrenos seleccionados cuentan con una inadecuada ubicación para construcción de rellenos; teniendo en algunos caso coordenadas registradas en la Certificación Ambiental, en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en la Opinión Técnica Favorable (OTF) y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) que no coinciden con las reales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(i) La Unidad Ejecutora viene gestionando con el Consorcio ARTELIA - INNOCIVE, la suscripción de la adenda al Contrato N° 001-2014-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA, la misma que modificará el cronograma de presentación de sus entregables, que serán reprogramados a lo largo del año fiscal 2016.

(ii) Se ha diseñado las compras de manera corporativa por cada fuente de financiamiento y grupo de bienes

(iii) El Programa brinda una adecuada asesoría técnico legal para la identificación del nuevo terreno por la Municipalidades, acompañando el trámite de modificación de las coordenadas ante las Entidades competentes.

PLIEGO : 05050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2160313. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto inició con su ejecución en diciembre del 2015, se firmó el Contrato N° 065-SERNANP-OA con fecha 25.11.2015, para la contratación de ejecución de obra, por un monto de S/ 1'252,102.17 y un plazo de 150 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

Actualización del expediente técnico y el proceso administrativo para la aprobación del Formato SNIP 15 demoró más de lo programado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Oficina de Programación de inversiones del MINAM, Ya la OPI aprobó el Formato SNIP 15, se aprobó el expediente técnico con RP N° 185-2015-SERNANP.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2189965. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto inició con su ejecución en diciembre del 2015, se elaboró el expediente técnico y se firmó el Contrato N° 065-SERNANP-OA con fecha 23.12.2015, para la contratación de ejecución de obra, por un monto de S/ 2'058,636.48 y un plazo de 240 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

El expediente técnico presentado por el consultor no contemplaba el estudio técnico eléctrico y sanitario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó los estudios complementarios al mismo para incorporar una subestación eléctrica con la factibilidad aprobada de la empresa prestadora de servicios Electro Ucayali así como la gestión necesaria para la obtención de las licencias y permisos ante la municipalidad, se aprobó el expediente técnico con RP N° 231-2015-SERNANP.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2195129. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto inició con su ejecución en enero del 2016, se firmó contrato N° 083-2015-SERNANP-OA con fecha 30.12.2015, para la contratación de la ejecución de obra, por un monto de S/. 3'509,527.23 y un plazo de 240 días.

b). Identificación de problemas presentados

El expediente técnico presentado no contemplaba el estudio técnico eléctrico y sanitario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó los estudios complementarios al expediente así como la gestión necesaria para la obtención de las licencias y permisos ante la municipalidad, se aprobó el expediente técnico con RP N° 229-2015-SERNANP.

PLIEGO : 05055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO: 2126976. MEJORAMIENTO DE SUELOS DEGRADADOS EN 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este PIP tiene un avance financiero acumulado del 100% y un avance físico en la ejecución de sus metas del 100%. Entre los logros más importantes, tenemos:

 Se ha beneficiado a 186 familias con un promedio de 1,100 habitantes de los 5 distritos, con la reforestación de 430 hectáreas con especies forestales de ¿paliperro¿, ¿pucaquiro¿, ¿marupa¿ y ¿yanavara¿, con un promedio de 2.3 hectareas por familia.

 Asimismo dentro del proyecto se ha llegado a dar asistencia técnica personalizada a 104 familias de las 5 comunidades en cultivos de cacao, café y sacha inchi en un área de 152 hectáreas, con una atención de 2,040 servicios de asistencia técnica.

 También se ha logrado dar capacitación técnica a 640 personas entre promotores, gestores de RR.NN, manejo de viveros, educación ambiental, conservación y gestión de los RR.NN, en 40 talleres en diferentes caseríos de los 5 distritos.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reuniones de coordinación para agilizar los procesos de selección de personal profesional y técnico del proyecto. Se ha formado un Equipo de apoyo técnico ¿ administrativo para apoyar en las gestiones y en el seguimiento y monitoreo del proyecto.

Este PIP termino la fase de inversión en diciembre 2014. Fue liquidado y cerrado en enero 2016 en el banco de proyectos del SNIP

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO: 2149193. MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ACUICOLA DEL IIAP PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA AMAZON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto, al finalizar el año 2015 registra una ejecución financiera acumulada al 31-12-2015 del 68.40% y un avance físico acumulado del 76%.

Con relación al objetivo de este proyecto, se ha establecido el siguiente grado de cumplimiento de metas, ejecutado en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios: Ha beneficiado a 1,373 agricultores (100% de lo programado), se ha instalado 367.7 hectáreas o espejos de agua, 52% de lo programado; se ha incrementado el rendimiento de Kg7ha de 3,200 sin tecnología a S/. 4643 kg/ha registrado un incremento en la productividad del 145%; el cultivo de pez ¿boquichico¿ también ha incrementado su rendimiento de 1,600 kg/ha a 2009 kg/ha. Asimismo se ha logrado transferir más de 3 millones de alevinos de ¿paco¿ y ¿gamitana¿ habiéndose capacitado a más de 9,385 personas entre hombres y mujeres en temas de acuicultura y manejo de estanques para piscicultura. También se ha llegado a suscribir 18 convenios específicos con municipalidades distritales y provinciales, de los cual en Huánuco (3), Loreto (10), Madre de Dos 81); San Martín (3); Ucayali (1).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO: 2183169. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP - HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

  Se avanzó con la formulación del Expediente Técnico del PIP de acuerdo a los términos de referencia; sin embargo la OPI Ambiente al hacer la consistencia en los Formato SNIP- 15, y SNIP - 17 para la verificación de viabilidad y autorización de inicio de obra, fue observado..

PLIEGO : 05055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO: 2183169. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP - HU**b). Identificación de problemas presentados**

 Retraso por parte del consultor externos en la formulación del Expediente Técnico. Resolución de Contrato, y, nueva convocatoria de consultor Externo. Estas acciones retrasaron la culminación a tiempo del Expediente Técnico.

 El Expediente Técnico fue observado por el Dirección General de Inversión Publica del MEF y finalmente fue dado de baja en el banco de proyecto del SNIP, para reformular el perfil y el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Resolución de contrato al consultor externo. Nueva convocatoria. Disposiciones administrativas para su agilización. Contratación de consultores de apoyo técnico y supervisión a la formulación del Expediente Técnico.

 Contratación de consultores para levantar las observaciones técnicas de la DGIP dl MEF. Finalmente no llego a ejecutar el presupuesto de más de S/. 8.0 millones

PLIEGO : 05112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2159216. MEJORAMIENTO DE LA RED SISMICA ACELEROMETRICA A NIVEL NACIONAL Y DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

*IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.

*CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.

*INSTALACIÓN DE 128 ESTACIONES ACELEROMETRICA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO, TUMBES, AYACUCHO, SAN MARTIN, AMAZONAS, UCAYALI, PASCO

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO AL RETRASO DE LA DEMANDA, NO SE LOGRO CUMPLIR CON LOS AVANCES DE ACUERDO A LO QUE SE HABIA PROGRAMADO, GENERANDO QUE ESTE ACTIVIDAD PROSIGA SU EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN EN EL 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AL NO CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE DICHO PROYECTO, SE SOLICITARA EN EL 2016 LA CONTINUACIÓN DE PROYECTO PARA CULMINAR CON LA EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE Y CIERRE RESPECTIVO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016.

PLIEGO : 05331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIE

PRODUCTO PROYECTO: 2160314. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el componente I. se logró cumplir con la adquisición de 9 estaciones meteorológicas automáticas complementarias a las estaciones de Calidad del Aire, así como la ejecución del servicio de diseño y desarrollo de software, quien permite transmitir y visibilizar los datos del pronóstico de Calidad del Aire en la página Web del SENAMHI. En el componente II. Los estudios se deben realizar en dos épocas del año, (fría y cálida) por lo que Se logró realizar los estudios correspondientes a la época fría del año, equivalentes al 50% de los mismos: ¿Caracterización de la composición química de metales de aerosoles atmosféricos y Muestreo y caracterización de la composición química de compuestos orgánicos volátiles¿. En el componente III. Se logró contar con el asesoramiento técnico y transferencia de innovación tecnológica por dos especialistas durante el período de siete meses ¿Especialista en Compuestos orgánicos volátiles y Especialista en especiación de aerosoles atmosféricos. En el componente V. Se logró realizar el inventario de emisiones y adecuación al modelo CCAT/BRAMS, y al modelo WRF/Chem, lo que permitirá alimentar a los modelos numéricos y por lo tanto se obtendrá un pronóstico más real.

b). Identificación de problemas presentados

1. Fue difícil poder contratar a expertos investigadores en calidad del aire por periodos extensos, pues ellos tienen sus agendas muy comprometidas, generando dificultad al momento de contratarlos.
2. Las empresas proveedoras de Las estaciones meteorológicas, al tratar de obtener la Buena Pro a favor, se pelean entre ellas y buscan el más mínimo detalle de las Especificaciones técnicas con el objetivo de tumbar los procesos de licitación.
3. Al ser Calidad del Aire un tema nuevo en nuestro país y al ser los pioneros en el desarrollo de esta temática, es complicado encontrar expertos en el manejo y operatividad de equipos de Calidad del Aire, así como expertos nacionales en la temática, lo cual dilata los tiempos respecto a la elaboración de TDRs y ET de los bienes y servicios.
4. No se logró culminar con cada uno de los componentes del proyecto por lo que la ampliación de plazo es necesaria, pues en el año 4, recién se podrá culminar con la instalación de las estaciones meteorológicas, las que permitirán generar información para complementar nuestros estudios e investigaciones en Especiación de Aerosoles Atmosféricos y Compuestos Orgánicos Volátiles que deben desarrollarse en la época cálida o verano del año 4, estos permitirán la implementación de nuestros modelos de calidad del aire como son WRF/Chen y CCAT/ Brams, para cumplir con mejorar el pronóstico de la calidad del aire, y recién ahí iniciar con los componentes de Internalización y divulgación de la información y la Incorporación de instrumentos de gestión para el control de la calidad del aire, por lo que es imprescindible continuar con la ejecución del proyecto por 12 meses, siendo un total de 48 meses el plazo para lograr culminar con los objetivos y metas del PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se logró determinar bien los Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas de bienes y/o servicios del Expediente Técnico, lo que evitó dilatar tiempos y poner en riesgo la normal ejecución del proyecto.
2. Se consideró la contratación de investigadores expertos en la temática de Calidad del Aire, por periodos cortos de manera presencial, complementados con periodos de asesorías virtual o a distancia, considerando que los especialistas internacionales expertos en este tema son escasos, y disponen de tiempos muy limitados; incluso a nivel de la región sudamericana, tienen sus agendas muy comprometidas, lo que impide que puedan venir al Perú por un periodo más extenso.
3. Es necesario cursos de capacitación en Formulación y Ejecución de proyectos, para estandarizar criterios y lograr el objetivo de los mismos.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2189728. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN M/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminado el expediente técnico de obra y habiéndose registrado su fase de inversión en el Banco de Proyectos SNIP, a inicios de junio de 2015, se firmó contrato con el CONSORCIO PAJATEN I para que ejecuten y culminen las obras del PIP y subsanen cualquier defecto de las mismas.

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo cumplir con la meta prevista al 2015 debido a que se vio en la necesidad de dar por terminado el contrato con el Consorcio Pajaten I por incumplimiento fundamental del mismo al haberse vencido el plazo de corrección de defectos, sin que dicha contratista lo realice, a través de trabajos de relleno con material propio, producto de la edificación de un talud de contención de la calzada no considerada en los planos estructurales del expediente técnico, situación que generó daños estructurales a una vivienda contigua a la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procedió a recuperar las cartas fianzas de fiel cumplimiento y adelanto, se realizó un peritaje de daños a la vivienda contigua y en coordinación con el BID y las autoridades del MINJUS se diseñó un nuevo cronograma de reinicio de la obra la cual inicia con la formulación del expediente técnico del saldo de obra para el primer trimestre de 2016.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2189729. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA SEDE DE DEFENSA PUBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DEL DISTRI'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En marzo de 2015, se firmó contrato con la empresa WILSE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.LTDA para que ejecuten y culminen las obras del PIP y subsanen cualquier defecto de las mismas. Así en junio del mismo período culminó la ejecución de la obra, la misma que incluyó el acondicionamiento de mobiliario adquirido a TIENDAS NUEVO MILENIUM S.C.R.L. La liquidación de la obra fue aprobada en diciembre de 2015. Está pendiente la adquisición de equipamiento, previsto a adquirir en el primer trimestre de 2016, y la capacitación al personal, que incluye la elaboración de un Manual de Operación de la Sede. En el Primer trimestre del 2016 se procederá a realizar una convocatoria para adquirir equipamiento tecnológico para la Sede y para diseñar un manual de operaciones y procedimientos.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134789. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE INFORMACION E IDENTIFICACION DE DETENIDOS, PROCESADOS Y SENTENCIADOS PARA EL INSTITUTO N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto se ha venido ejecutando por etapas. Bajo este esquema se han obtenido los siguientes logros:

- Contratación de un consultor para que elabore un Estudio Definitivo para Diseño y optimización del Sistema Integrado de Registro Penitenciario, a través de contrato N° 09-2015-UE-PMSAJ-MINJUS de fecha 17 de marzo de 2015.
- Adquisición e instalación de una solución de seguridad perimetral para la plataforma tecnológica de la entidad.

b). Identificación de problemas presentados

Se amplió el plazo de elaboración del estudio definitivo para el diseño y mejora del sistema integrado de manejo de información e identificación de detenidos y procesados para el INPE debido a que la Oficina de Sistemas de Información cuenta con escaso personal, situación que no le permitió cumplir con los plazos acordados para la revisión de los productos parciales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El INPE ha priorizado la responsabilidad de revisión de los productos parciales al personal de Oficina de Sistemas de Información. Se tiene previsto iniciar el proceso de selección de la empresa que diseñará y mejorará el sistema en el primer semestre de 2016, una vez culminado y aprobado el referido estudio definitivo.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159337. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A través del componente de gestión del programa se financian todos los recursos que requiere el programa para poder operar de manera eficiente y continúa. En este sentido, se ha venido ejecutando este componente según lo planificado.
- En el componente de gestión del programa se encuentra un ítem correspondiente a imprevistos, de este componente se financiaron las variaciones en los montos de inversión existente en los PIP que forman parte del programa. Asimismo, de esta cuenta se dispuso el monto de inversión para financiar los PIP de las sedes del MINJUS en Pacasmayo y en Moyobamba.
- Se realizó una transferencia financiera a favor de la Unidad Coordinadora de Proyectos del Poder Judicial (UE-002-PJ) por un monto de S/. 16,500,000.

b). Identificación de problemas presentados

La gestión del Programa es compleja debido a su formato transversal reflejado en el rango de coordinaciones con representantes de las ocho (8) entidades beneficiarias, tradicionalmente muy autónomas, y por su diseño como programa de inversión pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En lo que respecta a la gestión del programa y a fin de superar los problemas presentados ambas unidades de cogestión (UE-PMSAJ-MINJUS y UCP-PMSAJ-PJ) reforzaron la gestión de sus proyectos con la incorporación de nuevos consultores como apoyo técnico.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159997. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto se ha venido ejecutando por etapas. Bajo este esquema se han obtenido los siguientes logros:

- Elaboración y culminación del Estudio Definitivo para diseño y optimización un sistema informático que automatice de manera integrada los principales servicios de la entidad: selección y nombramiento, evaluación y ratificación, y procesos disciplinarios.
- Mejoramiento de la plataforma tecnológica del CNM a través de la adquisición de un switch core y un equipo de librería robótica
- Ampliación de la línea certificada de digitalización, ya implementada por el Programa, mediante la adquisición de dos escáner y dos equipos de cómputo.
- Inicio de un proceso de selección para contratar una empresa para que diseñe e implemente normas de seguridad para el resguardo de microformas.
- Inicio de un proceso de selección para contratar a una firma consultora para que diseñe y optimice un sistema informático que automatice de manera integrada los principales servicios de la entidad: selección y nombramiento, evaluación y ratificación, y procesos disciplinarios.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo que reprogramar la fecha de culminación de la última etapa del Proyecto debido a retrasos en los procesos de selección del consultor encargado de realizar el estudio definitivo del sistema informático (modificación de los TdR) y de la empresa que diseñara y desarrollara el sistema (absolución de consultas), justificado por el cambio de autoridades en el CNM, que devino en la designación de nuevos enlaces institucionales y coordinadores de proyecto por parte de esta entidad que afectaron la continuidad de los mencionados procesos por un período necesario de inducción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tiene previsto para el 2016, el inicio del diseño y desarrollo del sistema informático el cual culminaría en abril de 2017.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2292412. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA PARA LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA DIRECCION DISTRITAL DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto consiste en el mejoramiento del servicio de Defensa Pública en la Dirección Distrital de Ayacucho, para lo cual se plantea acondicionar la infraestructura de los ambientes de 17 sedes, adquisición de 221 equipos y 391 mobiliario, dotación de una motocicleta y capacitación de 50 Defensores Públicos.

El Proyecto inició su fase de inversión, lográndose ejecutar parcialmente la dotación de equipamiento para los módulos de atención de los Defensores Públicos. Se adquirieron 91 equipos (70 computadoras y 21 impresoras) de un total de 221 equipos fijado como meta, lo cual representa 41% de ejecución física del componente equipamiento.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2292412. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA PARA LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA DIRECCION DISTRITAL DE AYACUCHO**b). Identificación de problemas presentados**

Se ha presentado un incremento en el presupuesto del Proyecto a consecuencia del resultado del Proceso de selección para la adquisición de equipos, lo cual incrementa el monto total de inversión en 7.28% con respecto al monto declarado viable

Quedó pendiente la ejecución del acondicionamiento de ambientes, adquisición de mobiliario, adquisición de vehículos, adquisición del 59% de equipamiento y la capacitación de los Defensores Públicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionará ante la OPI-JUSTICIA la actualización del monto total de inversión, mediante el registro del Formato SNIP-16 en el Aplicativo Informático del Banco de Proyectos SNIP.

Se gestionará la incorporación al Presupuesto Institucional del año 2016 el saldo presupuestal del Proyecto para la continuidad de su ejecución

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2292425. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA PARA LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA DIRECCION DISTRITAL DE JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto consiste en el mejoramiento del servicio de Defensa Pública en la Dirección Distrital de Junín, para lo cual se plantea acondicionar la infraestructura de los ambientes de 16 sedes, adquisición de 186 equipos y 437 mobiliario adecuados, dotación de un microbús y una motocicleta y capacitación de 56 Defensores Públicos.

El Proyecto inició su fase de inversión, lográndose ejecutar parcialmente la dotación de equipamiento para los módulos de atención de los Defensores Públicos. Se adquirieron 100 equipos (74 computadoras y 26 impresoras) de un total de 186 equipos fijado como meta, lo cual representa 53.7% de ejecución física del componente equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado un incremento en el presupuesto del Proyecto a consecuencia del resultado del Proceso de selección para la adquisición de equipos, lo cual incrementa el monto total de inversión en 8.22% con respecto al monto declarado viable

Quedó pendiente la ejecución del acondicionamiento de ambientes, adquisición de mobiliario, adquisición de vehículos, adquisición del 46.3% de equipamiento y la capacitación de los Defensores Públicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionará ante la OPI-JUSTICIA la actualización del monto total de inversión, mediante el registro del Formato SNIP-16 en el Aplicativo Informático del Banco de Proyectos SNIP.

Se gestionará la incorporación al Presupuesto Institucional del año 2016 el saldo presupuestal del Proyecto para la continuidad de su ejecución.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEP.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con expediente técnico aprobado (tiene monto de obra y equipamiento y mobiliario)

Se ha realizado actividades de sensibilización y gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Carencia de personal especializado en la Oficina General de Administración, (quien está a cargo del Proceso para seleccionar a los proveedores que se harán cargo de la ejecución de las obra, equipamiento y supervisión), en su equipo de trabajo no dispone de los profesionales especialistas en contrataciones de consultorías de obra y ejecuciones de obras definidas en el marco de la inversión pública para la implementación del establecimiento penitenciario de Ica, siendo necesario contar con personal especializado con formación profesional en materia de infraestructura, cuyo conocimiento y soporte técnico en contrataciones, brinde el apoyo logístico necesario para llevar a cabo los respectivos procesos de selección de manera eficiente y oportuna.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunicó a la UNOPS, que en base a los informes de observación de las áreas técnicas no era viable aceptar las recomendaciones formuladas por la UNOPS sobre los postores ganadores.

Se hicieron requerimientos para las contrataciones referidas a estudios definitivos de abastecimiento de agua, conectividad y energía eléctrica, que no fueron atendidas en el ejercicio 2015.

La dilatación de tiempos genera que se tenga que analizar la vigencia del expediente técnico.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEP.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

La Oficina General de Administración (OGA), remitió a la Jefatura de la Oficina de Gestión de Inversiones (OGI), las ventajas y los beneficios para realizar los procesos de selección por encargo y sus costos.

Se solicitó que los estudios complementarios al expediente técnico se incluyan en el PAC 2016.

Acciones de evaluación del estado situacional y el diagnóstico por componentes del proyecto, el cual incluirá la actualización de costos del expediente técnico de la obra.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188922. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AREQUIPA, EN EL DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con expediente técnico aprobado (tiene monto de obra y equipamiento y mobiliario)

Se ha realizado actividades de sensibilización y gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Carencia de personal especializado en la Oficina General de Administración, (quien está a cargo del Proceso para seleccionar a los proveedores que se harán cargo de la ejecución de las obra, equipamiento y supervisión), en su equipo de trabajo no dispone de los profesionales especialistas en contrataciones de consultorías de obra y ejecuciones de obras definidas en el marco de la inversión pública para la implementación del establecimiento penitenciario de Arequipa, siendo necesario contar con personal especializado con formación profesional en materia de infraestructura, cuyo conocimiento y soporte técnico en contrataciones, brinde el apoyo logístico necesario para llevar a cabo los respectivos procesos de selección de manera eficiente y oportuna.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunicó a la UNOPS, que en base a los informes de observación de las áreas técnicas no era viable aceptar las recomendaciones formuladas por la UNOPS sobre los postores ganadores.

Se hicieron requerimientos para las contrataciones referidas a estudios definitivos de abastecimiento de agua, conectividad y energía eléctrica, que no fueron atendidas en el ejercicio 2015.

La dilatación de tiempos genera que se tenga que analizar la vigencia del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina General de Administración (OGA), remitió a la Jefatura de la Oficina de Gestión de Inversiones (OGI), las ventajas y los beneficios para realizar los procesos de selección por encargo y sus costos.

Se solicitó que los estudios complementarios al expediente técnico se incluyan en el PAC 2016.

Acciones de evaluación del estado situacional y el diagnóstico por componentes del proyecto, el cual incluirá la actualización de costos del expediente técnico de la obra.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viabilizó el estudio de preinversión a nivel de factibilidad denominado ¿INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BAGUA GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE JAHUANGA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS¿, por el monto de S/. 315,023,430.00.

Por otro lado, se aprobó el estudio de preinversión a nivel de perfil denominado ¿MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL¿ con código SNIP N° 300911, por el monto de S/. 18,357,726.00

Pichari:

PIP viabilizado a nivel de factibilidad el 24-11-2014; sin embargo, el 15-12-2015 se realizó el Taller Informativo donde se comunicó los alcances del Decreto Legislativo N° 1229, quedando evidenciado el desacuerdo de la población con este nuevo escenario (afectación de los 200 m. alrededor del terreno para el PIP).

Del seguimiento realizado, se ha identificado 24 predios inscritos y 21 posesionarios adicionales en dicha franja; se ha generado diversidad de intereses, muchos sin disposición alguna al diálogo y rechazo hacia el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

1. Dificultades

a. Algunos consultores presentaron demoras en la elaboración y/o levantamiento de observaciones en los proyectos.

b. No existía una priorización dentro de la cartera de proyectos.

c. Los profesionales estaban asignados en diferentes equipos de trabajos sin algún criterio específico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

2. Medidas Correctivas adoptadas

a. Se realizaron reuniones con los consultores para resolver los problemas o inconvenientes que tuvieran, con la finalidad de culminar los entregables.

b. Se realizó la priorización de los proyectos que se tenía en cartera dividiendo a los especialistas en 9 equipos de trabajo, teniendo 4 equipos de desarrollo, 2 equipos de evaluación y uno de costos y presupuesto; asimismo se incluye un equipo multidisciplinario y uno transversal.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2114085. REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto que se encuentra en plena ejecución con un 57.0% de avance en la actualidad.

b). Identificación de problemas presentados

° Defectos y deficiencias en el Expediente Técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

° La Unidad de Estudios y Proyectos de la OIP - INPE, esta formulando los adicionales de Obra y modificaciones al Expediente Técnico.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158796. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de Diciembre, se culminado la obra civil; para el próximo periodo preupuestal se ha previsto la ejecución del componente de Equipamiento No electrónico.

b). Identificación de problemas presentados

° Existen problemas con la Comunidad

° El Expediente Técnico no considreo el Agua

° No se ha colocado la Linea de Media Tensión, por no existir servidumbre de paso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

° Se ha instalado una mesa de negociaciones, conjuntamente con la PCM - Oficina de Conflictos y Dialogo

° La Unidad de Estudios y Proyectos de la OIP - INPE, esta formulando los Expedientes Técnicos del Agua y de la Media Tensión.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159429. REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, registrando un avance del 68.0% al 31 de Diciembre de 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168010. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en elaboración del 3er. entregable del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168822. CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Obra se encuentra en plena ejecución, al 31 de Diciembre se realizado un avance del 34.2%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186391. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-INPE, DISTRITO DE MIRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en plena ejecución, con un avance al 31 de Diciembre del 66.5 %.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191657. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de Equipamiento No Electrónico se concluyó en un 100.0%, estando pendiente la buena pro del equipamiento electrónico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 06067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro la viabilidad del estudio de factibilidad a nivel de preinversión del proyecto de "Inscripción Registral con Competencia Nacional - IRCN" y se culmino el estudio de preinversión de la Oficina Registral de Arequipa. Asi mismo, se alcanzo un avance en más de 30% en los estudios de preinversión de las Oficinas Registrales de Iquitos, Trujillo, Huancayo, La Merced y Satipo.

b). Identificación de problemas presentados

Se observo que los consultores encargados de la elaboración de los estudios de preinversión, no cumplieron con la presentación de sus entregables en el tiempo previsto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para realizar el adecuado seguimiento y monitoreo de los estudios de preinversión, se implemento con profesionales especialistas la Unidad Formuladora de la SUNARP.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2114119. AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO REBAGLIATI, DE LA ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo como logro un avance fisico de obra acumulado de 99.6%

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron modificaciones en el costo del proyecto, las mismas que fueron registradas como modificaciones "sin evaluación" en el Banco de Proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar el registro de las modificaciones del costo del proyecto antes de su ejecución en el Banco de Proyecto.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2115270. AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente periodo, no se logro avanzar con la ejecución de la obra del proyecto de inversión publica.

b). Identificación de problemas presentados

No se logró firmar el contrato con ganador de buena pro para la ejecución de la obra, dado que el proceso de selección fue retrotraído a fase de evaluación de postores (Resolución N° 168-2015-SUNARP/SN). Luego de ello, se otorgo la buena pro a la empresa que ocupó el segundo lugar en el proceso de selección. La obra se inicio en el mes de agosto, habiendo presentado un adicional de obra que motivo la paralización de la misma, hasta la aprobación de dicho adicional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La supervisión debe revisar minuciosamente el expediente tecnico antes de iniciar la ejecución de obra, a fin de detectar posibles adicionales de obra y agilizar su aprobación en plazo previsto.

PLIEGO : 06067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2115271. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente periodo, no se logro avanzar con la ejecución de la obra del proyecto de inversión publica.

b). Identificación de problemas presentados

Se produjo la paralización de la obra por la resolución del contrato con el contratista, generando un saldo en la ejecución del proyecto de inversión pública, cuyo expediente técnico por dicho saldo no fue elaborado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reviso el expediente técnico y cuyo levantamiento de observaciones no fueron implementadas adecuadamente por el contratista, por lo que se retomara su elaboración en el 2016.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2132920. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHACHAPOYAS - ZONA REGISTRAL II SEDE CHICLAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo como logro un avance fisico de obra acumulado de 100.0%

b). Identificación de problemas presentados

Se superaron los problemas identificados con la paralización de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saldo de la obra fue culmina por administración directa.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2198918. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA ZONA REGISTRAL VI SEDE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo como logro un avance financiero de 2.80% con respecto a su PIM.

b). Identificación de problemas presentados

No se cumplió con los plazos previstos para la culminación del expediente tecnico, ni el inicio de obra programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La culminación del expediente tecnico, fue reprogramado para su entrega final en el I Semestre 2016.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163553. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PNP FRENTE POLICIAL DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO, EN EL DISTRITO DE PICHARI, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM DE S/ 9, 931,587 Y DEVENGADO S/ 0.00, PIP TRANSFERIDO A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECFIN PNP.

SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL PIP MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 012-2015-IN-DGI DE FECHA 12.FEB.2015.

SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA QUE CONVOCAR EL PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE SECRETO; SIN EMBARGO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE PRONUNCIÓ QUE LA UNIDAD EJECUTORA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DEL PIP DEBÍA SER LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. EN ESE SENTIDO, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DEL PIP EL 02.NOV.2015. ASIMISMO, SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 112-2015-IN/VGI SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROYECTO A LA PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 1,716,081 Y DEVENGADO S/ 1,224,603.

SE OBTUVO LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE 38 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN. ASIMISMO, 13 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN FUERON FORMULADOS Y REMITIDOS A LA OPI MININTER PARA SU EVALUACIÓN Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y 15 ESTUDIOS ESTABAN EN PROCESO DE FORMULACIÓN.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 1,244,373 Y DEVENGADO S/ 691,042, CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS DE PREINVERSION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

1. PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS
2. INEXISTENCIA O DEFICIENCIA DE LOS INFORMES DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EMITIDOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES QUE SUSTENTEN DEMOLICIONES
3. DIFICULTADES DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO PARA OBTENER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y TÉCNICA
4. PROBLEMAS EN LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. SE ESTABLECIÓ LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN PREVIA DE LOS DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LA UNIDAD USUARIA PARA INICIAR O CULMINAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LOS PIPS INCLUIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO.
2. SE ESTABLECIÓ PROCEDIMIENTOS DE ORIENTACIÓN A LA UNIDAD USUARIA Y COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA REALIZAR INSPECCIONES CONJUNTAS A LAS EDIFICACIONES, GESTIONANDO Y COORDINANDO HASTA LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES.
- 3.1 SE ELABORÓ 06 FORMATOS TÉCNICOS PARA ACELERAR Y SINTETIZAR LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN (LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, CARACTERIZACIÓN DE SUELOS, CUADROS PARA COMPLETAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE UN FORMATO COMÚN, FICHA EVALUACIÓN AMBIENTAL, ENCUESTA COMISARIO Y PERSONAL PNP, ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE MOBILIARIO Y VEHICULOS)

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES
PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

- 3.2 SE INCLUYÓ EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, SOLICITAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS PIPS, REMITIÉNDOSE LOS FORMATOS A LOS JEFES DE CADA UNIDAD PARA QUE CUANDO PERSONAL TÉCNICO LLEGASE A LAS COMISARIAS YA SE CONTARA CON LA INFORMACIÓN BAJO LOS FORMATOS REQUERIDOS POR LA DPI.
- 3.3. SE INCLUYÓ, DURANTE LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE TRABAJO CON LA PNP PARA ELABORAR Y/O OPTIMIZAR GRÁFICAMENTE LA UBICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL DELITO.
4. SE DETERMINÓ ASESORAR A LA UNIDAD USUARIA PNP, A FIN DE QUE SOLICITE DICHOS DOCUMENTOS Y GESTIONE MODIFICACIONES DE SER EL CASO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES
PRODUCTO PROYECTO: 2017935. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP UCHUGLLA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 1,002,540 Y DEVENGADO S/ 489,342.
OBRA CULMINADA (27.FEB.2015) Y ENTREGADA A LA PNP (20.MAY.2015). LA OBRA FUE INAUGURADA EL 11.SEP.2015. OBRA LIQUIDADADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 111-2015-IN-DGI DEL 17/09/15, MONTO FINAL DEL CONTRATO N° S/1 279 295,85 INCLUIDOS IMPUESTOS.
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL 31.DIC.2015: 78.7%.

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE LA IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO FALTANTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES
PRODUCTO PROYECTO: 2091344. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM DE S/ 6, 834,121 Y DEVENGADO S/ 3, 046,386, CORRESPONDIENTE A PAGOS PENDIENTES.
INICIO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 8,273 TERMINALES DE COMUNICACIÓN (RADIOS TETRA) PARA LIMA Y CALLAO. CONTRATACIÓN A REALIZARSE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016.
INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA 002: DIRECFIN PNP RESPECTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA REALIZADA EN LA PRIMERA ETAPA A SU CARGO.

b). Identificación de problemas presentados

SUBSANACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR CAUSA DE EJECUCIÓN SIN REGISTRO DE VARIACIONES, POR LO QUE SE HA TENIDO DEMORA EN LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA EJECUTORA 002: DIRECFIN PNP.
DEMORA EN LA DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO A LA UNIDAD EJECUTORA 002: DIRECFIN PNP PARA LA REMISIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA. ACUERDOS DEL COMITÉ DE INVERSIONES.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094747. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, TELECOMUNICACIONES Y TECNICAS DE ACCION PARA FORTALECER LA SEGURIDAD INTERNA EN LA REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 8,670,225 Y DEVENGADO S/ 0.00. PROYECTO NO PRESENTÓ EJECUCIÓN.
 EN ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES, RADIOS MÓVILES Y FIJOS; PROGRAMADOR DE TERMINALES Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN TETRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO, SE REDEFINE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A SOLICITUD DE LA PNP (INICIALMENTE PROPUESTO EN LA MODALIDAD DE GOBIERNO A GOBIERNO, LUEGO BAJO LA OPTICA DE UN PROCEDIMIENTO CLÁSICO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ACTUAL COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA Y ESTUDIO DE MERCADO EN MARCHA PARA DEFINICIÓN DE VALOR ESTIMADO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112034. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 1,511,443 Y DEVENGADO S/ 402,454.
 LAS OBRAS DE LAS 07 COMISARIAS PNP (CHOTA, COCHABAMBA, LAJAS, ANGUÍA, TACABAMBA, CONCHAN Y CHINGUIRIP) SE CULMINARON ENTRE EL 08.AGO.2014 Y EL 01.OCT.2014. OBRAS LIQUIDADAS:

1. RESOLUCIÓN Nº 087-2014-IN-DGI DEL 31/12/14, COMISARÍA PNP LAJAS ¿D¿ ¿ ÍTEM 3, MONTO FINAL DE S/. 53 857,72 INCLUIDO IGV.
2. RESOLUCIÓN Nº 003-2015-IN-DGI DEL 26/01/15, COMISARÍA PNP TACABAMBA ¿B¿ ¿ ÍTEM 6, MONTO FINAL DE S/. 173 225,79 INCLUIDO IGV.
3. RESOLUCIÓN Nº 004-2015-IN-DGI DEL 26/01/15, COMISARÍA PNP CONCHÁN ¿D¿ ¿ ÍTEM 4, MONTO FINAL DE S/. 51 025,17 INCLUIDO IGV.
4. RESOLUCIÓN Nº 005-2015-IN-DGI DEL 27/01/15, COMISARÍA PNP COCHABAMBA ¿C¿ ¿ ÍTEM 2, MONTO FINAL DE S/. 106 867,67 INCLUIDO IGV.
5. RESOLUCIÓN Nº 006-2015-IN-DGI DEL 27/01/15, COMISARÍA PNP CHINGUIRIP ¿D¿ ¿ ÍTEM 7, MONTO FINAL DE S/. 71 130,52 INCLUIDO IGV.
6. RESOLUCIÓN Nº 020-2015-IN-DGI DEL 10/03/15, COMISARÍA PNP ANGUÍA ¿D¿ ¿ ÍTEM 5, MONTO FINAL DE S/. 135 667,27 INCLUIDO IGV.
7. RESOLUCIÓN Nº 043-2015-IN-DGI DEL 04/05/15, COMISARÍA PNP CHOTA ¿B¿ ¿ ÍTEM 1, MONTO FINAL DE S/. 224 627,63 INCLUIDO IGV.

EN EL AÑO 2015 SE ADQUIRIÓ EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO POR UN MONTO DE S/. 401,960.36

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONCRETÓ EN EL AÑO 2015 LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEBIDO AL CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN REITERADAS OPORTUNIDADES, POR PARTE DE LA UNIDAD USUARIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2152464. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DEL CALLEJON DE HUAYLAS REGION POLICIAL ANCASH EN EL MARCO DE LA IMP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 600,824 Y DEVENGADO S/ 0.00, EL PROYECTO NO PRESENTÓ EJECUCIÓN.
 INICIO DE ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES FALTANTES PARA CULMINAR CON LA EJECUCIÓN DEL PIP (RADIOS PORTÁTILES, ALCOHOLIMETRO DIGITAL, KIT DE LABORATORIO PARA RECOJO DE MUESTRAS).

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2152464. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DEL CALLEJON DE HUAYLAS REGION POLICIAL ANCASH EN EL MARCO DE LA IMP**b). Identificación de problemas presentados**

DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA DE LA PNP.

INFORMACIÓN PENDIENTE POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA PNP RESPECTO DE EJECUCIÓN A SU CARGO EN ETAPA ANTERIOR AL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL AREA USUARIA PARA SUBSANAR PRECISIONES EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. AVANCE EN ESTUDIOS DE MERCADO Y DEFINICIONES DE MONTOS PARA APROVECHAR RECURSOS ASIGNADOS. COORDINACIÓN EN 2016 PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2152503. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL AREQUIPA, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 5,199,606 Y DEVENGADO S/ 0.00, PROYECTO NO PRESENTÓ EJECUCION.

EN ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES, RADIOS MÓVILES Y FIJOS; PROGRAMADOR DE TERMINALES Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN TETRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO, SE REDEFINE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A SOLICITUD DE LA PNP (INICIALMENTE PROPUESTO EN LA MODALIDAD DE GOBIERNO A GOBIERNO, LUEGO BAJO LA OPTICA DE UN PROCEDIMIENTO CLÁSICO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ACTUAL COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA Y ESTUDIO DE MERCADO EN MARCHA PARA DEFINICIÓN DE VALOR ESTIMADO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2154629. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO CONTRA LA CORRUPCION PNP HUARAZ, EN EL MARCO DE LA IMPLIMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 3, 251,773 Y DEVENGADO DE S/ 743,524, CON FECHA 29.MAY.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 03-2015-IN/DG-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO EL 07.AGO.2015, POR UN MONTO DE S/. 1,453,685.65. SE SUSCRIBE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 18-2015-IN/DGI EL 01 DE SETIEMBRE DE 2015, SE CONTRATA LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO GRASS. LA OBRA INICIÓ EL 17.SEP.2015 Y AL 31.DIC.2015 LA OBRA SE ENCONTRABA AL 47.5% DE AVANCE. MDM. LA OBRA CONCLUYE EL 28.FEB.2016 AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

HUBO RETRASO EN APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONTINUIDAD PRESUPUESTAL, POR LO QUE LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE ENERO 2016 Y FEBRERO 2016 SUFRIERON RETRASOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2161750. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 1, 551, 681 Y DEVENGADO S/ 606, 474.

LAS OBRAS DE LAS 05 COMISARÍAS PNP (PUERTO INCA, CODO DEL POZUZO, YUYAPICHIS, TOURNAVISTA Y HONORIA) SE CULMINARON EL 24.NOV.2014. DICHAS OBRAS FUERON INAUGURADAS ENTRE EL 04 Y 06.JUN.2015. LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS FUE PRESENTADA POR EL CONTRATISTA CON CARTA N° 015-2015C.SIDSA DEL 14/05/15 LA MISMA QUE QUEDO CONSENTIDA EL 13/07/15 POR SILENCIO ADMINISTRATIVO (APROBACIÓN FICTA), Y REFORMULADA POR EL CONTRATISTA EN COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LAS CARTAS N° 021 Y 023-2015C.SIDSA DE FECHAS 18/09/15 Y 23/09/15 RESPECTIVAMENTE, MONTO FINAL DEL CONTRATO S/ 3 868 683.36 INCLUIDOS IMPUESTOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167631. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS COMISARIAS SECTORIALES PNP DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM DE S/ 2, 404, 444 DEVENGADO S/ 230,310, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS DE LAS 02 COMISARÍA FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 063-2015-IN-DGI DE FECHA 26.JUN.2015.

COMISARÍA HUACAYBAMBA: CON FECHA 28.AGO.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN ADS N° 28-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 037-2015-IN/DGI, POR UN MONTO DE S/. 629.506.46. LA OBRA INICIÓ EL 05.NOV.2015 Y AL 31.DIC.2015 LA OBRA SE ENCONTRABA AL 36.97% DE AVANCE.

COMISARÍA LLATA: CON FECHA 28.AGO.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 10-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 041-2015-IN/DGI, POR UN MONTO DE S/. 1;268,096.42. LA OBRA INICIÓ EL 10.DIC.2015 Y AL 31.DIC.2015 LA OBRA SE ENCONTRABA AL 0.37% DE AVANCE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167636. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM DE S/ 2, 738,362 Y DEVENGADO S/ 619,000.

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS DE LAS 02 COMISARÍA FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 045-2015-IN-DGI DE FECHA 07.MAY.2015. EN EL CASO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA COMISARÍA PNP YANACANCHA SE TUVO QUE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DEBIDO A QUE ÉSTOS HABÍAN PERDIDO VIGENCIA. EN ESE SENTIDO, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 131-2015-IN-DGI DE FECHA 26.OCT.2015 SE ACTUALIZÓ EL VALOR REFERENCIA DE DICHA OBRA.

COMISARÍA YANACANCHA: CON FECHA 15.JUL.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN ADS N° 14-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 020-2015-IN/DGI, POR UN MONTO DE S/. 575,723.43. LA OBRA INICIÓ EL 26.SEP.2015 Y CULMINÓ EL 24.DIC.2015.

COMISARÍA YANACANCHA MUJERES: CON FECHA 29.DIC.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN LP N° 02-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167636. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YAN**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167648. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP SECTORIAL KITENI, DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 3, 036,824 Y DEVENGADO S/ 92,333 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 073-2015-IN-DGI DE FECHA 13.JUL.2015. CON FECHA 06.OCT.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN LP N° 04-2015-IN/DG-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO EL 28.DIC.2015, POR UN MONTO DE S/. 3,087,153.14.

SE SUSCRIBIÓ CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 006-2016-IN/DGI, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016, SE CONTRATA LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO UNIDO POR S/. 3'087,153.14 NUEVOS SOLES

SE CONVOCÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADP-CLASICO-15-2015-IN/DGI-1 EL 15/12/2015

SE INICIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA EL 16 DE MARZO DE 2016.

SE OTORGÓ ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES PARA LA OBRA.

SE SUSCRIBE CONTRATO N° 010-2016-IN/DGI, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016, SE CONTRATA LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO BRIKHAM.

b). Identificación de problemas presentados

1. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO A FAVOR DE LA PNP.

2. SE DIO RECURSO DE APELACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA, LO CUAL RETRASÓ EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. SE REALIZÓ LAS GESTIONES ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE, EL CUAL OTORGO EN SESIÓN DE USO LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO A FAVOR DE LA PNP.

2. SE DESIGNÓ INSPECTOR DE OBRA DESDE EL INICIO DEL PLAZO HASTA LA SUSCRIPCIÓN DL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167649. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA CAMISEA; DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 2,829,027 Y DEVENGADO S/ 1,716,712.

EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 014-2015-IN-DGI DE FECHA 27.FEB.2015. CON FECHA 13.ABR.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN LP N° 01-2015-IN/DG-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO EL 25.JUN.2015, POR UN MONTO DE S/. 4,872,368.53. AL 31.DIC.2015 LA OBRA SE ENCONTRABA AL 47.72% DE AVANCE.

SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 16-2015-IN/DGI EL 24 DE JULIO DE 2015, SE CONTRATA LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO ECHARATE

SE INICIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA EL 02 DE SETIEMBRE DE 2015.

AL 31.MAR.2016 LA OBRA SE ENCUENTRA CON 96.01% DE AVANCE.

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA HA NEGADO REALIZAR LA DOTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA COMISARIA PNP, ELLO PESE A QUE EN LA ETAPA DE PREINVERSION SUSCRIBIERON UN COMPROMISO DE DOTACIÓN DE ENERGÍA.

HUBO RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA CONTINUIDAD PRESUPUESTAL, POR LO QUE LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE ENERO 2016 Y FEBRERO 2016 SUFRIERON RETRASOS.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167649. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA CAMISEA; DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE REALIZARA UN ESTUDIO TÉCNICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA PARA LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167650. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP KEPASHIATO DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 603,398 Y DEVENGADO S/ 24,127, MEDIANTE EL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 021-2014-IN-DGI DE FECHA 14.JUL.2014 SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. AL CIERRE DEL AÑO 2015, EL EXPEDIENTE SE ENCONTRABA EN ELABORACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

EL ESTUDIO SE HA RETRASADO DEBIDO A LAS DEFICIENCIAS REITERADAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL CONSULTOR CONSORCIO ODINCO (ODIN INGENIEROS SRL - FLAVIO LAZO GUZMÁN).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2170703. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP NUEVO SAN MARTIN DISTRITO LA POLVORA - PROVINCIA TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 2,839,719 Y DEVENGADO S/ 59,716, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRA SE INICIÓ EL 17/03/2016. SIN EMBARGO POR PROBLEMAS DE FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL AF-2016 RECIÉN SE VA A CONVOCAR LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. EN OBRA, LA PRESENCIA DE LLUVIAS HACE QUE LOS TRABAJOS SE RETRASEN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDA DE MANERA INMEDIATA A CONVOCAR AL CONSULTOR ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186461. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TRIPARTITO - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 717,869 Y DEVENGADO S/ 23,890, SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186461. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TRIPARTITO - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y I**b). Identificación de problemas presentados**

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186462. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ANCOMARCA - DIRTEPOL TACNA, DISTRITO DE CAPAZO, PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 737,390 Y DEVENGADO S/ 18,090, SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186463. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA VILAVILANI - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 739,080 Y DEVENGADO S/ 27,730, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO. EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186464. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ALTO PERU - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 723,768 Y DEVENGADO S/ 25,457, SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186465. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PASO DE LOS VIENTOS - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 715,045 Y DEVENGADO S/ 27,140, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186466. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA BOCATOMA - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 727,495 Y DEVENGADO S/ 18,374, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186467. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA COLLPA - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 740,229 Y DEVENGADO S/ 10,290, SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186468. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TITIJAHUANI - DIRTEPOL TACNA, DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 734,940 Y DEVENGADO S/ 13,840, SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187822. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 5,320,608 Y DEVENGADO S/ 0.00, EL PROYECTO NO PRESENTÓ EJECUCIÓN.
EN ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES, RADIOS MÓVILES Y FIJOS; PROGRAMADOR DE TERMINALES Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN TETRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO, SE REDEFINE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A SOLICITUD DE LA PNP (INICIALMENTE PROPUESTO EN LA MODALIDAD DE GOBIERNO A GOBIERNO, LUEGO BAJO LA ÓPTICA DE UN PROCEDIMIENTO CLÁSICO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ACTUAL COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA Y ESTUDIO DE MERCADO EN MARCHA PARA DEFINICIÓN DE VALOR ESTIMADO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187826. INSTALACION DE LA BASE POLICIAL PARA OPERACIONES ESPECIALES PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 8,310,479 Y DEVENGADO S/ 114,468, SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187829. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 5,317,067 Y DEVENGADO S/ 0.00, EL PROYECTO NO PRESENTÓ EJECUCIÓN, EN ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES, RADIOS MÓVILES Y FIJOS; PROGRAMADOR DE TERMINALES Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN TETRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO, SE REDEFINE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A SOLICITUD DE LA PNP (INICIALMENTE PROPUESTO EN LA MODALIDAD DE GOBIERNO A GOBIERNO, LUEGO BAJO LA OPTICA DE UN PROCEDIMIENTO CLÁSICO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ACTUAL COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA Y ESTUDIO DE MERCADO EN MARCHA PARA DEFINICIÓN DE VALOR ESTIMADO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187830. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - HUANCAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 7, 157,819 Y DEVENGADO S/ 76,688. MEDIANTE EL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 15-2014-IN-DGI DE FECHA 07.JUL.2014 SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; SIN EMBARGO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONSULTOR SE PROCEDIÓ A RESOLVER EL CONTRATO. ASIMISMO, HA PEDIDO DE LA UNIDAD USUARIA DEL PROYECTO SE REALIZÓ EL CAMBIO DEL TERRENO DEL PROYECTO. SE RETOMÓ LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ADVIRTIÉNDOSE EN EL TRABAJO DE CAMPO QUE EL TERRENO PRESENTABA PROBLEMAS, POR LO QUE SE ENVIÓ LA CONSULTA A LA PNP PARA QUE SE PRONUNCIE AL RESPECTO.

b). Identificación de problemas presentados

MEDIANTE EL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 15-2014-IN-DGI DE FECHA 07.JUL.2014 SE CONTRATÓ EL EL NUEVO TERRENO PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ LAS GESTIONES ANTE LA REGIÓN POLICIAL JUNÍN DE LA PNP, A FIN DE GESTIONAR LA DONACIÓN DEL TERRENO PROPUESTO A FAVOR DE LA PNP.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187831. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 9,558,133 Y DEVENGADO S/ 449,864, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ELABORÓ MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 132-2015-IN-DGI DE FECHA 05.NOV.2015.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2190380. INSTALACION DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION FACIAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CRIMINALISTICA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 2,828,460 Y DEVENGADO S/ 2,828,460, CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL RESPECTO DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL (SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN FACIAL PARA LA DIRCRI PNP).

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS POR PARTE DE LA PNP DE LOS EQUIPOS INSTALADOS PARA TODAS LAS SEDES A NIVEL NACIONAL. FALTA DE INTERCONEXIÓN QUE IMPIDIÓ A TIEMPO LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZACIÓN Y APOYO A LA PNP PARA LOGRAR EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE, EN COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA DGPP Y MONITOREO POR EL COMITÉ DE INVERSIONES.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2197248. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 40,463,155 Y DEVENGADO S/ 40,442,350, CULMINACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 255 MOTOCICLETAS, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LA PNP Y PAGADOS DE ACUERDO A CONTRATO.

REALIZACIÓN DE PRIMERA CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE 677 CAMIONETAS PICK UP, PROCESO QUE NO LLEGÓ A CULMINARSE POR DECLARACIÓN DE NULIDAD. NUEVA CONVOCATORIA SERÁ REALIZADA EN ABRIL DE 2016.

CONTRATACIÓN DE 250 CAMIONETAS SUV 4X2, CON CONTRATO SUSCRITO EN EL MES DE DICIEMBRE, CUYAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DESDE EL MES DE JUNIO DE 2016 Y SU EJECUCIÓN TOTAL CULMINA EN EL MISMO AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FINALES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

BÚSQUEDA DE LA MEJORA EN LA CELERIDAD DE LA GESTIÓN Y APOYO A TRAVÉS DE COORDINACIONES CON EL ÁREA USUARIA PNP; APOYO A PARTIR DE ACUERDOS DEL COMITÉ DE INVERSIONES.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2197249. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 312,643,260 Y DEVENGADO S/ 311,189,528. CULMINACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,760 MOTOCICLETAS DE 250 CC Y DE 50 MOTOCICLETAS PARA HALCONES PNP, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LA PNP Y PAGADOS DE ACUERDO A CONTRATO.
CONTRATACIÓN DE 945 DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LA PNP Y PAGADOS DE ACUERDO A CONTRATO.
CONTRATACIÓN DE 1,858 CAMIONETAS SUV 4X2, CON CONTRATO SUSCRITO EN EL MES DE DICIEMBRE, CUYAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DESDE EL MES DE JUNIO DE 2016 Y SU EJECUCIÓN TOT AL CULMINA EN EL MISMO AÑO.
CONTRATACIÓN DE 5,230 COMPUTADORAS Y 3,498 IMPRESORAS, BIENES ENTREGADOS A LA PNP Y PAGADOS.
PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,500 ALCOHOLÍMETROS, EL MISMO QUE SERÁ ADJUDICADO EN EL MES DE ABRIL DE 2016.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FINALES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

BÚSQUEDA DE LA MEJORA EN LA CELERIDAD DE LA GESTIÓN Y APOYO A TRAVÉS DE COORDINACIONES CON EL ÁREA USUARIA PNP; APOYO A PARTIR DE ACUERDOS DEL COMITÉ DE INVERSIONES.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2197523. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 719,687 Y DEVENGADO S/ 470,876, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.
SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE REALIZÓ EL CAMBIO DE TERRENO DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE EL TERRENO INICIAL NO ERA APROPIADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA POLICIAL.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO CONSIGNADO EN EL ESTUDIO DE PREINVERSION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA ALTAMENTE VULNERABLE VOLCÁNICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ EL CAMBIO DE TERRENO DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE EL TERRENO INICIAL NO ERA APROPIADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA POLICIAL.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235054. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR MUJERES PNP - SAN BARTOLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 31,563,471 Y DEVENGADO S/ 30,759,725, CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES ¿ OIM.
POR INTERMEDIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN CONV-PROC-2-2015-MININTER/OIM-1, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO. EL 02.DIC.2015 SE FIRMÓ EL CONTRATO CON EL CONSORCIO SAN MIGUEL, POR UN MONTO DE S/.42¿445,458.13. INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 03.DIC.2015. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN BAJO EL SISTEMA FAST TRACK, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE OBRA EN PARALELO.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA TENIDO ALGUNOS ATRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE ALGUNOS ENTREGABLES DE EXPEDIENTE.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235054. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR MUJERES PNP - SAN BARTOLO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE VIENEN REALIZANDO REUNIONES SEMANALES CON LOS PROYECTISTAS Y SUPERVISIÓN A FIN DE ACELERAR LOS ENTREGABLES Y SE CULMINE EL EXPEDIENTE EN EL TIEMPO PROGRAMADO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235055. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (EO PNP) DEL DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 55,024,223 Y DEVENGADO S/ 53,969,830, CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES ¿ OIM.

POR INTERMEDIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN CONV-PROC-1-2015-MININTER/OIM-1, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO. EL 02.DIC.2015 SE DIO LOS RESULTADOS DE LA PRECALIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN, OBTENIÉNDOSE 05 POSTORES PRECALIFICADOS

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR DEL PROYECTO HA QUEDADO SUSPENDIDO POR LA REFORMULACIÓN DEL PIP.

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN HA QUEDADO ANULADO POR EL MOTIVO INDICADO LÍNEAS ARRIBA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA AGILIZADO LA APROBACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL PIP.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235121. MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - TARAPOTO, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 700,608 Y DEVENGADO S/ 198,424.

EL 04.NOV.2014 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 02-2014/IN-DGA-DL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL PROYECTO. EL 12.ENE.2015 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 01-2015-IN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. AL CIERRE DEL AÑO 2015, DICHO ESTUDIO SE ENCONTRABA EN ELABORACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235152. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BRINDADO POR LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUB OFICIALES DE LA PNP EN EL DISTRITO PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 9, 298,656 Y DEVENGADO S/ 6, 784,331, CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES ¿ OIM.

POR INTERMEDIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO L.P. N° PROY. 002-MININTER/OIM-2014 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP PUENTE PIEDRA. LA OBRA SE CULMINÓ EL 11.SEP.2015 Y FUE INAUGURADO EL 13.NOV.2015. LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR LA OIM. MEDIANTE OFICIO N°

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235152. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BRINDADO POR LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUB OFICIALES DE LA PNP EN EL DISTRITO PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIM

00033-2016/DGI/DLC DEL 05/04/16 SE DIO CONFORMIDAD A LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR EL CONTRATISTA, ESTABLECIÉNDOSE UN MONTO FINAL DE S/. 40,307,419,87 INCLUIDO IGV.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL PRESENTE AÑO, NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PARA CUBRIR LOS SALDOS DE LIQUIDACIÓN QUE SE PRESENTAN POR REAJUSTES DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE GESTIONANDO ANTE EL MEF LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSO AL ORGANISMO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (OIM).

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235162. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP CHUPAMARCA C, HUACHOS D, TANTARA D, AURAHUA D Y VILLA DE ARMA D, DE LA DIRTEPOL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM DE S/ 2, 105,430 Y DEVENGADO DE S/ 86,827, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 059-2015-IN-DGI DE FECHA 24.JUN.2015. CON FECHA 04.SEP.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN LP N° 03-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO EL 30.DIC.2015, POR UN MONTO DE S/. 2,107,262.43.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235184. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 650,491 Y DEVENGADO S/ 48,000.
EL 04.NOV.2014 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 01-2014/IN-DGA-DL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL PROYECTO. EL 13.ENE.2015 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 02-2015-IN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. AL CIERRE DEL AÑO 2015, DICHO ESTUDIO SE ENCONTRABA EN ELABORACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2251056. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM: S/ 32,664,107 Y DEVENGADO: 31, 615,517. CULMINACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 8,000 CHALECOS ANTIBALAS, 800 PLACAS BALÍSTICAS, 10,000 CASCOS ANTIMOTIN, 10,000 ESCUDOS ANTIMOTIN, 2,000 MÁSCARAS ANTIGÁS Y 10,000 ROBOCOP (EQUIPO ANTIMOTIN CON PROTECTORES). BIENES ENTREGADOS A LA PNP Y PAGADOS SEGÚN CONTRATO. INICIO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA CONTRATACIÓN DE 45 MINIBUSES, 15 OMNIBUSES Y 22 ROCHABUSES. PROCESOS PROGRAMADOS A CONVOCARSE EN EL AÑO 2016.

b). Identificación de problemas presentados

DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LA PNP.

DEMORA DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA PNP (MONTO ASOCIADO A LA COMPRA QUE NO ESTÁ CUBIERTO CON EL FONDO DE DEFENSA).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORA EN COORDINACIONES CON LA PNP Y DGPP PARA ASIGNACIÓN OPORTUNA DE RECURSOS. CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y COMUNICACIÓN CONSTANTE CON ÁREA USUARIA PNP Y DGPP. PROYECTO BAJO EL MONITOREO DEL COMITÉ DE INVERSIONES.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263808. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP UÑA DE GATO - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE PAPAYAL, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 602,711 Y DEVENGADO S/ 25,000, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263814. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP POCITOS - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 626,844 Y DEVENGADO S/ 43,500, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263815. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CHACRA GONZALES - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 553,858 Y DEVENGADO S/ 46,000, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2269286. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CUCUYAS - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 710,531 Y DEVENGADO S/ 199,579, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 092-2015-IN-DGI DE FECHA 31.JUL.2015. CON FECHA 21.OCT.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 13-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO; SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 047-2015-IN/DGI EL 29.DIC.2015, POR UN MONTO DE S/. 883,896.01.

b). Identificación de problemas presentados

1. EL TERRENO NO CONTABA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.
2. POR LA ÉPOCA EN LA QUE SE INICIÓ LA OBRA, SE PRESENTÓ EL PROBLEMA DE LLUVIAS POR FENÓMENO DEL NIÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
2. SE TRABAJE CON COBERTURAS PARA EVITAR EL ANIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2269287. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP SURPAMPA - REGION POLICIAL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 752,441 Y DEVENGADO S/ 3,800, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 089-2015-IN-DGI DE FECHA 31.JUL.2015. CON FECHA 13.OCT.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 11-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO; OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO EL 15.DIC.2015, POR UN MONTO DE S/. 841,145.34.

b). Identificación de problemas presentados

1. EL TERRENO NO CONTABA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.
2. POR LA ÉPOCA EN LA QUE SE INICIÓ LA OBRA, SE PRESENTÓ EL PROBLEMA DE LLUVIAS POR FENÓMENO DEL NIÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
2. SE TRABAJE CON COBERTURAS PARA EVITAR EL ANIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2269288. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP LA TINA - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 792,845 Y DEVENGADO S/ 3,800, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 097-2015-IN-DGI DE FECHA 14.AGO.2015. CON FECHA 13.OCT.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 14-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO; SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 048-2015-IN/DGI EL 30.DIC.2015, POR UN MONTO DE S/. 852,869.97.

b). Identificación de problemas presentados

1. EL TERRENO NO CONTABA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.
2. POR LA ÉPOCA EN LA QUE SE INICIÓ LA OBRA, SE PRESENTÓ EL PROBLEMA DE LLUVIAS POR FENÓMENO DEL NIÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
2. SE TRABAJE CON COBERTURAS PARA EVITAR EL ANIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2269289. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP PAMPA REDONDA - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 981,307 Y DEVENGADO S/ 188,928, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 090-2015-IN-DGI DE FECHA 31.JUL.2015. CON FECHA 13.OCT.2015 SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 12-2015-IN/DGI-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO; SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 045-2015-IN/DGI EL 23.DIC.2015, POR UN MONTO DE S/. 925,639.59.

b). Identificación de problemas presentados

1. EL TERRENO NO CONTABA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP
2. POR LA ÉPOCA EN LA QUE SE INICIÓ LA OBRA, SE PRESENTÓ EL PROBLEMA DE LLUVIAS POR FENÓMENO DEL NIÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
2. SE TRABAJE CON COBERTURAS PARA EVITAR EL ANIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2270437. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP PUERTO GRAU - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO Y PROVINCIA DE T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 587,260 Y DEVENGADO S/ 21,200, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO. EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2270438. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP ISLA MATAPALO - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO Y PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 577,395 Y DEVENGADO S/ 35,500, SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE ELABORÓ EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE REMITIÓ A LA OPI MININTER PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL TERRENO NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A FAVOR DE LA PNP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PNP LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA SU INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0034. INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

PRODUCTO PROYECTO: 2152343. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LAS RUTAS DEL PUERTO CHIMBOTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 886,732 Y DEVENGADO S/ 428,396 EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA TÉRMICA PORTÁTIL Y 1 SISTEMA DE RAYOS X PORTÁTIL, LOS MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS AL USUARIO PNP Y PAGADOS DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA CULMINAR CON EL RESTO DE EQUIPAMIENTO CONTEMPLADO EN EL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA PNP PARA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR MONTO ASIGNADO POR CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PARA GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA CULMINAR CON LA EJECUCIÓN DEL PIP.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0034. INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

PRODUCTO PROYECTO: 2152344. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LAS RUTAS HACIA EL VRAE A TRAVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 913,508 Y DEVENGADO S/ 439,32, EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA TÉRMICA PORTÁTIL Y 1 SISTEMA DE RAYOS X PORTÁTIL, LOS MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS AL USUARIO PNP Y PAGADOS DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA CULMINAR CON EL RESTO DE EQUIPAMIENTO CONTEMPLADO EN EL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA PNP PARA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR MONTO ASIGNADO POR CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PARA GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA CULMINAR CON LA EJECUCIÓN DEL PIP.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0034. INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

PRODUCTO PROYECTO: 2152345. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LAS RUTAS DEL PUERTO PAITA AL F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 910,980 Y DEVENGADO S/ 439,244, EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA TÉRMICA PORTÁTIL Y 1 SISTEMA DE RAYOS X PORTÁTIL, LOS MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS AL USUARIO PNP Y PAGADOS DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA CULMINAR CON EL RESTO DE EQUIPAMIENTO CONTEMPLADO EN EL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA PNP PARA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR MONTO ASIGNADO POR CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PARA GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA CULMINAR CON LA EJECUCIÓN DEL PIP.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0034. INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

PRODUCTO PROYECTO: 2235338. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LAS INTERVENCIONES POLICIALES DE INTERDICCION TERRESTRE DE LA DIVICDIQ DIREJANDRO PNP EN LOS VALLES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM DE S/18,957,184 Y DEVENGADO S/ 18,957,184, EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPOS DE RAYOS X DE RETRODISPERSIÓN (BACKSCATTER), 3 CÁMARA TÉRMICA PORTÁTIL Y 3 SISTEMA DE RAYOS X PORTÁTIL, LOS MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS AL USUARIO PNP Y PAGADOS DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA CULMINAR CON EL RESTO DE EQUIPAMIENTO CONTEMPLADO EN EL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA PNP PARA GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA CULMINAR CON LA EJECUCIÓN DEL PIP.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2202141. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS UNIDADES DE RESCATE Y SALVAMENTO PNP ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM S/ 2,655,716 Y DEVENGADO S/ 2,295,013, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2256359. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ JESUS MARIA - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTÓ PIM DE S/ 292, 764,432, DEVENGADO S/ 284, 074,901.

POR INTERMEDIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) SE CONVOCÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN CONV-PROC-3-2015-LP-MININTER/OIM-1, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO. EL 09.SEP.2015 SE DIO LOS RESULTADOS DE LA PRECALIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN, OBTENIÉNDOSE 06 POSTORES PRECALIFICADOS. EL 25.NOV.2015 SE OTORGA LA NO OBJECCIÓN AL II PLIEGO DE CONSULTAS.

ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE FECHA DE 02.03.2016 DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP N° PROY 003-MININTER/OIM-2015

b). Identificación de problemas presentados

CAMBIO DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD NTS N° 119-MINSA/DGIEM-UBE01 ¿INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE INSTÓ A LOS PRECALIFICADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DIRECTOR Y DE LA NUEVA DIRECTIVA.

PLIEGO : 07073 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Formulación del estudio de Factibilidad del PIP Mejoramiento de los servicios migratorios brindados en el local de la Av. España 734 de la Superintendencia Nacional de Migraciones Distrito de Breña - Lima - Lima.
2. Formulación del PIP Mejoramiento de los servicios migratorios brindados en las dependencias de la Jefatura Zonal de Tumbes Superintendencia Nacional de Migraciones.
3. Formulación del PIP Mejoramiento de los servicios migratorios brindados en las dependencias de la Jefatura Zonal de Chiclayo Superintendencia Nacional de Migraciones.
4. Formulación del PIP Mejoramiento de los servicios migratorios brindados en las dependencias de la Jefatura Zonal de Puerto Maldonado Superintendencia Nacional de Migraciones.

Los mencionados Proyectos de Inversión Pública se encuentran en evaluación por la OPI del MININTER.

b). Identificación de problemas presentados

1. Excesiva demora en los procesos de contrataciones de los servicios para la elaboración de los estudios de Pre-Inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Propuesta de capacitación para el personal de abastecimiento en lo referido a este tipo de procesos de contrataciones enfocados a Proyectos de Inversión Pública.

PLIEGO : 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La partida presupuestal asignada para estudios de pre inversión comprende recursos para la elaboración de 02 estudios de pre inversión para la ejecución de los proyectos de Control Fronterizo en Santa Rosa de Tabatinga-Loreto y San Lorenzo Extrema-Madre de Dios.

En el 2015 se aprobaron los TDR del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto "Mejoramiento del servicio de control de personas, equipajes, mercancías y vehículos del CAF en el paso de frontera Santa Rosa, distrito de Yavari, provincia de Ramón Castilla, región Loreto", por parte de la OPI MRE.

Se realizó una visita de campo a San Lorenzo Extrema Madre de Dios para la elaboración de los TDR del estudio de pre inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la emisión de opinión y aportes a los TDR por parte de los sectores involucrados en la implementación de los Centros de Atención de Frontera, tales como SUNAT, PNP, MIGRACIONES, SENASA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación continua con los sectores y seguimiento a la solicitud de opinión.

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2058983. PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU BOLIVIA)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las obras del CEBAF Desaguadero al 2015 presenta un avance de ejecución física de 48%, la cual incluye obra en las especialidades de estructuras, sanitarias, electromecánicas, obras exteriores y la ejecución de las variaciones: variación N° 01: "Modificación de los Niveles de relleno", variación N°3 "Sistema de drenaje Sub Superficial", la variación N° 04 "Muros de contención" y la variación N° 07: "Estructuras en edificaciones".

b). Identificación de problemas presentados

La existencia de variaciones de obra, que incrementó los costos de inversión del proyecto S/ 130 233 741,00 (Aprobado en la tercera verificación de viabilidad del proyecto en el marco del SNIP) y generaron retrasos en el inicio de ejecución de las obras en el caso de la variación N° 01: "Modificación de los niveles de relleno", debido a que no estaba contemplada dentro del expediente técnico y eran actividades preliminares necesarias a realizar previa ejecución de obras de infraestructura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Coordinadora del Proyecto deberá realizar las coordinaciones respectivas con el Contratista y el supervisor del proyecto, a fin de identificar oportunamente la existencia de variaciones de obra, a fin de realizar las gestiones administrativas pertinentes para su aprobación.

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2059136. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PASOS DE FRONTERA PERU - IIRSA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Unidad Coordinadora del proyecto prosiguió sus actividades en el periodo 2015. Asimismo, realizó el contrato con la Sociedad de Auditoría Ramírez Enríquez y Asociados para auditar los Estados Financieros del Proyecto Pasos de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia) y Componentes Transversales al periodo 2015.

b). Identificación de problemas presentados

No se llegó a ejecutar los recursos programados para el año 2015 para la reformulación del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto "Reubicación, construcción y equipamiento del Paso de Frontera Iñapari ubicado en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios", debido a que en I Semestre del año no se contaba aun con la no objeción de los TDR del estudio por parte del BID, los cuales servirían para llevar a cabo la convocatoria del proceso para la contratación de la empresa a reformular el estudio de pre inversión.

PLIEGO : 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2059136. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PASOS DE FRONTERA PERU - IIRSA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

La Unidad Coordinadora del Proyecto deberá realizar las coordinaciones respectivas con los sectores involucrados en la implementación de los proyectos de control fronterizo a su cargo, y con el BID en el caso de Iñapari, a fin de que emitan opinión técnica de manera oportuna sobre la propuesta técnica a considerar en los proyectos o contrataciones.

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2131495. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LUGAR DE LA MEMORIA PARA LA CONSOLIDACION DE UNA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACION EN EL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el marco de las disposiciones de la Trigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30281-Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores en el mes de octubre finalizó el proceso de transferencia del proyecto ¿Construcción e implementación del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión social¿ a favor del Ministerio de Cultura.

b). Identificación de problemas presentados

No se identifica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2301270. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN LA CIUDAD DE MILAN -ITALIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto, fue aprobado en el marco del SNIP en el mes de diciembre con un monto de inversión de S/. 8 686 611, 00 realizándose en ese mes la transferencia de recursos al Consulado del Perú en Milán para la ejecución de la primera etapa del proyecto por un monto de S/ 5 222 487,00, los cuales estarían orientados a la elaboración del expediente técnico, supervisión del expediente técnico, ejecución de obras y supervisión de obras.

b). Identificación de problemas presentados

En el 2015, no se contó con los recursos para financiar el 100% del monto de inversión del proyecto (S/ 8 686 611,00), debido a que se formuló y se obtuvo la viabilidad del proyecto al finalizar el año. Solo se transfirió los recursos de la I etapa del proyecto equivalente a S/ 5 222 487,00.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se preverá recursos presupuestales para el año 2016, para la II etapa del proyecto equivalente a S/. 3 464 124,00.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO: 2193685. MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se dió la aprobación y conformidad al cuarto informe del expediente técnico detallado a nivel de ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el proceso de sustentación de nuevos requerimientos presentados por las áreas usuarias, que no se encontraban incluidos en el estudio de preinversión a nivel de perfil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se explico a las áreas usuarias que algunos requerimientos solicitados constituyen nuevo proyecto, por lo que se tomo la decisión de proseguir globalmente con las dimensiones planteadas en el Proyecto de Inversión Pública viable.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2114870. APOYO AL PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se brindó asistencia técnica para la implementación del aplicativo de licencia de funcionamiento en línea en Gobiernos Locales; se ha logrado culminar la sistematización del procedimiento de emisión de licencia de edificación municipal. Estas dos actividades contribuyen al cumplimiento de las metas de mejora de competitividad municipal incluidas en el Programa de Modernización Municipal (PMM). Asimismo, se culminó la elaboración un Modelo de Gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación para el Instituto Tecnológico de la Producción y un modelo de gestión para la articulación de los CITES.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la revisión de los entregables de las consultorías contratadas, por partes de los subejecutores (DGPP y CNC).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto culminó su ejecución el 30 de junio de 2015, por tanto no corresponde la aplicación de medidas correctivas.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2130645. APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DE LOS SECTORES SOCIALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha avanzado en el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Focalización para la Inclusión Social; se ha contribuido con el diseño y almacenamiento de información de las Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) remitidas por las Unidades Locales de Focalización del SISFOH, así como la revisión, digitación y almacenamiento de constancias de empadronamiento de las Fichas Socioeconómicas Únicas, entre otros aspectos.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la revisión de los entregables de las consultorías por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo cual retrasó la ejecución presupuestal del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto culminó su ejecución el 30 de setiembre de 2015, por tanto no corresponde la aplicación de medidas correctivas.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2131964. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACION, EJECUCION, RENDICION DE CUENTAS DE LOS REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó el análisis funcional y de sistemas del SIGA para su desarrollo en entorno web- analista funcional para procesos de programación PpR, así como el estudio para mejorar la elaboración de las estadísticas contables y el uso de la contabilidad en la medición de los resultados de la acción gubernamental. Se realizó el acompañamiento y asistencia técnica a gobiernos subnacionales para la gestión presupuestaria por resultados bajo el enfoque territorial. Asimismo, se llevó a cabo la evaluación operativa del funcionamiento del SIGA del MEF en unidades ejecutoras.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha culminado con la consultoría de Revisión Temática y propuesta de mejora del diseño y sustento de los programas presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados - Grupo 1 y 2.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reuniones permanentes entre el Equipo Ejecutor y los entes rectores para culminar la definición de los términos de referencia de la fábrica de software y suscribir actas de compromiso entre el Equipo Ejecutor y las Áreas para que la revisión de los entregables y su respectiva aprobación se realice en un determinado plazo.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155821. PROGRAMA PARA LA GESTION EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGETICOS DEL PERU- PROSEMER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contrataron las siguientes consultorías: i) Determinación del Portafolio de Proyectos Hidroeléctricos en las Cuencas del Apurímac, Madre de Dios, Purús, Grande, Chili, Tambo y Titicaca; ii) Supervisión para el Estudio de Determinación del Portafolio de Proyectos Hidroeléctricos para las cuencas del país; iii) Estudio de Aprovechamiento Eólico con fines Energéticos y Actualización del Atlas Eólico del Perú; iv) Reforzamiento del Sistema de Seguimiento de la Planificación de la Operación del SEIN - Índices Técnicos; y, v) Mejora de herramientas de supervisión de la planificación de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - Índices de Gestión. Por otro lado, se concluyó la consultoría "Propuesta de Organización del Sistema de Planificación Energética".

b). Identificación de problemas presentados

En el PIP 2155821 "Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú - PROSEMER", el proceso de selección sistema de planificación energética, diseño del sistema de información energético nacional y desarrollo del plan energético, a cargo del MINEM, tomo más tiempo de lo debido, por un tema de magnitud y tecnicismo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El ejecutor del proyecto coordinó con el MINEM la optimización de tiempos y fusionar cuatro (4) consultorías por ser de temas complementarios.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160877. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó la prestación de asistencia técnica integral a 24 GGRR en Esquema de Incentivos; se han suscrito convenios de mejoramiento de competencias con los GGRR de Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Junín y Pasco. Asimismo se desarrollaron las siguientes actividades: i) elaboración de los instrumentos metodológicos sectoriales, para la mejora de la calidad de los estudios de pre inversión; ii) consultorías individuales referidas a la Georreferenciación de Proyectos de Inversión Pública Viabiles Priorizados; iii) metodologías para la gestión del presupuesto participativo; y, iv) Evaluación de las viabilidades en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) otorgadas por las OPIs del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de los Gobiernos Regionales en la ejecución de los recursos del Fondo de incentivos que pueden impactar negativamente en la rendición de cuentas del proyecto y los desembolsos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con las labores de coordinación y sensibilización con los actores de los Gobiernos Regionales respecto a las actividades del Proyecto.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2167408. ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE GESTION DE RESULTADOS PARA LA INCLUSION SOCIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se llevó a cabo la evaluación del proceso de provisión del servicio alimentario en instituciones educativas del Programa Nacional de Alimentación Escolar y Qali Warma; asistencia técnica en la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a promover el Desarrollo Infantil Temprano. Se continuó con los estudios para la evaluación del proceso de compras y del proceso de provisión del servicio de los proveedores, estudio de los costos referenciales de la provisión del servicio alimentario, para identificar fortalezas y debilidades.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la evaluación de procesos, así como en el otorgamiento de conformidades por parte del subejecutor; y en la suscripción de contratos de consultoría de firma, bienes y servicios distintos a consultoría.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la comunicación con el subejecutor (MIDIS) y brindar el apoyo que se requiera con la finalidad de reducir tiempos.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2190226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la elaboración del Estudio Definitivo del Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público y de la Mejora de Capacidades en el Servicio de Información Presupuestaria de Planillas.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la conclusión del estudio definitivo, porque los productos requieren de exhaustivas revisiones de parte del equipo ejecutor del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente al entregable que constituye el estudio definitivo, logrando reducir el nivel de riesgo de contar con productos de una calidad no adecuada.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194717. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha contratado una consultoría para la Elaboración del Estudio Definitivo del "Componente 1 Procesos optimizados y adecuada organización - DGPIP" y del "Componente 3 Adecuado control, seguimiento y monitoreo de la información". Por otro lado se ha iniciado el proceso de contratación de la consultoría "Elaboración de la Línea de Base del Proyecto de Mejoramiento de la Gestión e la Política de Ingresos".

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración de términos de referencia de dos estudios definitivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El equipo ejecutor está consolidando una relación más fluida con la Oficina General de Tecnología de la Información, a fin que su participación en el proyecto sea mayor.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2166926. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO, DE DEFENSA JURIDICA, DE APOYO, DE LINEA Y NO ESTRUCTURADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con los componentes de obra, equipamiento, supervisión, intangibles y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Atrasos no imputable al contratista en la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobaron los adicionales y se programó un evento de capacitación para proceder a la liquidación de obra.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233794. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA - LIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2015 se dio inicio a la obra y supervisión, para la edificación del nuevo inmueble.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los tiempos del proceso de selección para contratar los servicios de supervisión, que impidieron el inicio de obra, al presentarse documentos incongruentes, por parte de los postores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se priorizó la contratación de la supervisión convocando un nuevo proceso que finalmente se firmó el contrato del mismo. Se espera culminar la obra el próximo año y continuar con la adquisición del equipamiento y mobiliario respectivo.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elaboraron 17 estudios de preinversión por consultoría

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de un contrato por consultor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se resolvió el contrato y se procedió a elaborar un estudio en la modalidad in house

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131953. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico concluido, se remitió a OPI PCM el Formato SNIP 15 para su registro en el banco de proyectos del SNIP

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron problemas significativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En coordinación con OPI PCM para la evaluación el Informe de consistencia del Expediente Técnico detallado del PIP viable y su registro correspondiente

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2114961. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Contrato suscrito con contratista de obra, avance de obra al 15.13%

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el proceso de selección para la contratación de contratista de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En ejecución de obra

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2133067. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución de expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Demora en adquisición de terreno por poca oferta inmobiliaria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En elaboración del expediente técnico

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2133068. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de obra en el mes de diciembre

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la verificación de viabilidad en OPI MEF, como resultado del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con OPI MEF

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145423. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico con avance hasta el 2do entregable

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en verificación de viabilidad en OPI MEF por adicional del costo del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con OPI MEF

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145425. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución de obra con un avance del 40.80%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de selección por observaciones ante OSCE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En seguimiento de los términos contractuales para la ejecución de obra

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145456. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico concluido, se remitió a OPI MEF el Formato SNIP 15 para su registro en el banco de proyectos del SNIP

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el levantamiento de observaciones por parte del proyectista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En coordinación permanente con el proyectista

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2147591. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA NORTE 1 DE LIMA METROPOLITAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida y entrega en uso con liquidación de obra en proceso

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en verificación de viabilidad en OPI MEF por incremento en el componente mobiliario

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En elaboración liquidación del PIP

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2148293. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Contrato suscrito para la ejecución de obra, otorgamiento de adelanto para inicio de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron problemas significativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con contratista para el inicio de obra.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2151569. CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el registro en el banco de proyectos del SNIP de la verificación de viabilidad del PIP

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad en la adquisición del terreno para la implementación del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con área usuaria para evaluar opciones de terreno

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2159418. CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la adquisición del terreno

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad en la adquisición del terreno para la implementación del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En seguimiento para su inscripción de Registros Públicos

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2194716. MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirió el componente de terreno para el inicio del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Constantes cambios en el mercado financiero por los costos de los terrenos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente por parte de las áreas responsables de las contrataciones.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2198323. INSTALACION DE PUESTOS MOVILES DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS EN LA RUTA FISCAL: LA OROYA - HUANUCO - TINGO MARIA - PUCAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entregada en uso

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de OPI MEF en el registro de las modificaciones no sustanciales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con OPI MEF, para el registro correspondiente

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2198325. INSTALACION DE PUESTOS MOVILES DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS EN LA RUTA FISCAL: LA OROYA - TARMA - MAZAMARI HACIA LOS V/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entregada en uso

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de OPI MEF en el registro de las modificaciones no sustanciales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con OPI MEF, para el registro correspondiente

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2198326. INSTALACION DE PUESTOS MOVILES DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS EN LA RUTA FISCAL: CUSCO - QUILLABAMBA - ECHARATE HACIA LC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entregada en uso

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de OPI MEF en el registro de las modificaciones no sustanciales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con OPI MEF, para el registro correspondiente

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2201133. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGION SAN MARTN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como resultado del proceso de selección se cuenta con el proyectista del expediente técnico y ejecutor de obra

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad en alquilar el local para la implementación del PIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento al cronograma contractual

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2202001. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como resultado del proceso de selección se cuenta con el proyectista del expediente técnico y ejecutor de obra

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad en alquilar el local para la implementación del PIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento al cronograma contractual

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2255580. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE INSUMOS QUIMICOS DE SUNAT .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la suscripción del contrato para la elaboración de expediente técnico de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron problemas significativos en la suscripción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con el proyectista para la elaboración del expediente técnico.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2259184. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS EN LAS RUTAS TERRESTRES HACIA LAS SALIDAS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el registro por parte de OPI MEF del Informe de Consistencia como resultado del expediente técnico formato SNIP 15

b). Identificación de problemas presentados

Retraso por parte de OPI MEF en la evaluación y registro del Formato SNIP 15

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con OPI MEF

PLIEGO : 09059 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO: 2028040. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en proceso la implementación del Sistema del RNP V.5.0 con los siguientes avances:

Se han emitido informes técnicos de revisión del código fuente y documentación técnica que se ha recibido por parte de la empresa proveedora para los Productos 06-08, así como de los Documentos Arquitecturales, Manual de Instalación y Configuración, Plan y Procedimiento de Migración de Datos, para la revisión técnica a nivel de desarrollo de software.

b). Identificación de problemas presentados

Al cierre del año, se encuentran observados los productos 06 al 08 establecidos en las bases integradas correspondientes al proceso de selección Concurso Público N° 004-2013-OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dada la importancia y trascendencia del proyecto, se ha solicitado notarialmente al Consorcio a cargo presente todas las funcionalidades establecidas para el RNP v 5.0. Se estima que debido al alcance del proyecto, la puesta en producción se realice en julio 2016 y la mesa de ayuda culmine en diciembre 2016, cerrando en esta forma las actividades del proyecto.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En cuanto a los Estudio Pre Inversión, se contrató los servicios de consultoría para la elaboración del Estudio de Pre Inversión, de los cuales se suscribieron los contratos correspondientes. Asimismo, se ejecutaron el levantamiento de información (Imágenes objetivos en 3D) necesarias para los estudios de pre inversión.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171359. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Integración de especialidades y aprobación del Presupuesto del Expediente Técnico de Obra por parte del PRONIED.
 Aprobación y registro en el Banco de Proyectos por la PCM de las Modificaciones de la Segunda Etapa de ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Inconvenientes en el sustento para la integración de especialidades del Expediente Técnico de Obra.
 Observaciones más que todo de forma por parte de la OPI PCM y demora en revisión por falta de disponibilidad de tiempo de los especialistas de la OPI PCM.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la coordinación con los especialistas responsables de la integración de especialidades del ETO, así como con los especialistas de la OPI PCM.
 Se informó a la OPI el estado situacional del proyecto, indicando que se estaba suspendiendo la continuación de las acciones por falta de recursos financieros durante el presenta año

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2171369. MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DE IIEE EN AMBITO RURAL DE 24 REGIONES DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han conformado 37 Mecanismos de Soporte Intersectorial Local.
 Se cuenta con 27 planes de los Consejos Participativos Locales de Educación - COPALE elaborados a partir de la ruta metodológica.
 Se cuenta con 50 Equipos de innovación en gestión actualizados y oficializados
 Se formularon planes de mejora de tres procesos priorizados distribución de materiales educativos, contratación docente y mantenimiento de infraestructura en 71% de las UGEL del PIP
 Se cuenta con el MAPRO implementado para los cinco procedimientos priorizados en 83% de las UGEL del proyecto
 Se cuenta con Guía de planificación culminada y validada que será utilizada para la orientación de la implementación de un sistema de planificación
 Se han elaborado 49 anteproyecto de Planes Operativos Institucionales 2016 de las 70 UGEL
 Se han ejecutado 68 y 66 talleres correspondientes al primer y segundo módulo del subprograma de formación básica en gestión en contexto de diversidad.
 Se realizó la modificación del proyecto para incluir la actividad: ¿Actualización del sistema de escalafón en UGEL¿ y se procedió con la actualización, organización, y digitación de legajos personales de docentes y administrativos nombrados en catorce UGEL. Se distribuyeron materiales tales como separadores, fastener, cajas archiveras, etc. También se realizaron talleres de capacitación al personal de UGEL en la norma técnica sobre emisión del informe escalafonario así como en la instalación y uso del aplicativo informáticos LEGIX

b). Identificación de problemas presentados

El ambiente inestable, luego de que pasará la campaña electoral de las elecciones regionales y municipales, ha generado polarizaciones de los actores y líderes sociales; especialmente en las UGEL debido a que ha generado rotación y cambio de personal. Las restricciones presupuestales y cambios en la estrategia de gestión del proyecto por parte de decisiones de alta dirección disminuyó y retrasó la contratación para brindar asistencia técnica a la totalidad de las 70 UGEL

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2171369. MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DE IIEE EN AMBITO RURAL DE 24 REGIONES DEL PERU

focalizadas.

Algunas Redes Educativas Rurales se conformaron sin criterios de territorialidad y accesibilidad, lo que no contribuyó para la conformación de los Mecanismos de Soporte Intersectorial Local y a su consolidación y su futura institucionalización.

La mayoría de UGEL no cuenta con sistemas de trámite documentario informatizados sino que trabajan con registros manuales, lo cual dificulta el seguimiento a la implementación y cumplimiento de los MAPRO de las UGEL

Las Directivas Regionales para la formulación de Plan Operativo Institucional difieren entre ellas, lo que limita el desarrollo de un formato estándar para acompañar el proceso de formulación en las UGEL.

La implementación del Programa de Formación Especializada ha seguido los procedimientos administrativos correspondientes, sin embargo la tarea no ha sido ejecutada debido a que los reajustes presupuestales que ha sufrido el proyecto y la priorización de las metas a alcanzar en las UGEL han llevado a que esta actividad se modifique sustancialmente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha iniciado las coordinaciones con los nuevos equipos de las Unidades de Gestión Educativa Local y los Alcaldes distritales para continuar con los procesos iniciados, como el COPALE y Mecanismos de soporte.

Asistencia técnica virtual (vía telefónica o correo electrónico) y presencial a los asesores en gestión local, para garantizar la calidad de los servicios y productos

Para el seguimiento a los MAPRO, se realizó la revisión de los registros de los expedientes que han ingresado y han sido atendidos en el periodo de análisis mediante una estrategia de recojo de información articulada con los asesores locales, regionales y el equipo nacional

El equipo nacional diseñó e implementó una ruta para la asesoría y elaboración de POI y realizó coordinaciones con CEPLAN para la validación de la guía de planificación y el seguimiento a la implementación de la directiva que establece el POI como insumo para la programación presupuestal, lo cual debería estar en abril.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2216262. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 80619 RICARDO PALMA PRIMARIA Y SECUNDARIA, CENTRO POBLADO DE VILLA CRUZ, DISTRIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE AVANZARON CON LA EJECUCION DE PERFILES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

27 Perfiles viables (7 en Pachitea, 13 en La Mar y 7 en Acobamba)

74 terrenos de IEI con saneamiento físico legal

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la calificación de expedientes por la SUNARP

Demora en la firma de expediente por la DRE Huánuco para remitir a la SUNARP

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoMonitorear el estado situacional del expediente
Coordinaciones con la DRE para agilizar trámite**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2030221. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 12/12/2014, TERMINO DE OBRA: 06/02/2016, Avance Físico: 100% Avance Financiero: 103%
ADIC.01 con RD-0215-2015-ED, ADIC.02 RD-0398-2015-ED, ADIC.03 RD-0032-2016-ED, RD-0215-2015-ED, DEDUCTIVO VINCULANTE (01) S/.2632.81, RD-0250-2015-ED
AMP. (02-05-06) RD-0434-2015 - RD-0062-2016 (37+75+10dc).**b). Identificación de problemas presentados**

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2040283. SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 67 CSMA-GUADALUPE-PASCAMAYO-LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA: EN EJECUCION: INICIO DE OBRA: 08/09/2015, TERMINO DE OBRA: 04/02/2016, Avance Físico: 91.42%, Avance Financiero. 85.00%.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2061520. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA: EN EJECUCION: INICIO DE OBRA: 27/08/2014 , TERMINO DE OBRA:12/09/2015, Avance Físico: 100.00%, Avance Financiero. 100.00%.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088726. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION: INICIO DE OBRA: 09/04/2015, TERMINO DE OBRA:12/07/2015, AVANCE FISICO: 87.85% , AVANCE FINANCIERO:88.00%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APROBACION DE LA FACTIBILIDAD POR PARTE DEL CONCESIONARIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRECIONO AL CONCESIONARIO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088733. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN 3 ETAPAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088741. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA TERMINADA: INICIO: 04/01/2011, TERMINO: 21/09/2012, AVANCE FISICO 100% AVANCE FINANCIERO 100.63%

II ETAPA TERMINADA: INICIO: 17/03/2015, TERMINO: 14/07/2015, LIQUIDADO CON RD 494-2015-ED DEL 31/12/2015 POR S/. 1'249,360.04

b). Identificación de problemas presentados

I ETAPA : EN ARBITRAJE

II ETAPA: SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

I ETAPA: EN COORDINACION CON PROCURADURIA

II ETAPA: SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089914. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA Y LIQUIDADA, EN ELABORACION EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089915. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARC,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA: Contrato Resuelto, inicio de la obra 25/01/2011, Termino de obra 21/09/2011, Avance Físico 96.83%, Avance Financiero 98.00%.

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : LCONTROVERSIA : NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 1670-2012-ED DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09 Y LAS AMPLIACIONES 01,02,03 Y 06 RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCUARDURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089916. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN 2 ETAPAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089917. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO: Inicio de obra, 08/04/2014, Temino de obra 03/11/2014, Avance financiero 93% , Avance Real 73.4%

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENEREALES, AMPLIACION DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCUARDURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089920. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA, Inicio de obra 05/07/2012, Termino de Obra 05/07/2013, Avance Fisico 100% , Avance Financiero 100%.

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO ARBITRAL CONTROVERSIA : APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO N° 05,06, 07 Y 08

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría por el laudo arbitral

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089922. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN 2 ETAPAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089924. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA TERMINADA: Inicio de obra 21/01/2012, Termino de obra 14/01/2013, Avance fisico 100%, Avance financiero 98%.

II ETAPA TERMINADA: Inicio de Obra 01/11/2014 - Termino Contractual 15/12/2015, Avance Físico 100 %, Avance Financiero 100 %

Ampliación de plazo N° 02 por 46 días RD N° 218-2015 - ED, fecha 10/07/2015

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : MEDIANTE MEMORANDUM N°4840-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 20-10-2015 SE COMUNICA A OAJ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO CALLERIA SOLICITA EL INICIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL REFERENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO N°02 - EXPEDIENTE N°41301-2015. - NO SE LIQUIDA POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA SOBRE LAUDO, YA QUE EL CONTRATISTA DESEA CONCILIAR.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089928. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA TERMINADA: INICIO: 15/10/2010, TERMINO: 11/07/2011, TERMINO REAL: 01/08/2011. LIQUIDADO CON RJ 3679-2012-ED DEL 14/11/2012

II ETAPA TERMINADA: INICIO: 18/08/2012, TERMINO: 15/12/2012, TERMINO REAL: 30/11/2012. LIQUIDADO CON RJ 1100-2013-ED DEL 04/04/2013

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089930. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION: Inicio de obra, 21/11/2015, Temino de obra 03/02/2016, Avance financiero 83.00% , Avance Real 34.48%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089931. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN 2 ETAPAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089932. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA, INICIO: 13/12/2010, TERMINO: 20/09/2012, LIQUIDADO CON RJ 870-2013-ED DEL 18/03/2013 POR S/. 56'831,756.45

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2092465. ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA: INICIO: 16/06/2010, TERMINO: 29/05/2012, TERMINO REAL: 06/06/2012, LIQUIDADO CON RJ 13-2013-ED DEL 07/01/2013 POR S/. 26'378,492.78

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2092841. SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54004 FRAY ARMANDO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONTRATO RESUELTO: INICIO: 07/11/2014, TERMINO: 05/05/2015, AVANCE FISICO: 77.42%, AVANCE FINANCIERO: 82.00%
R.D. N° 32-2015-ED ADICIONAL N° 01, AMPLIACIONES DE PLAZO 01, 02, 03 RD 79-2015, R.D N° 112-2015 Y R.D. N° 141-2015.**b). Identificación de problemas presentados**

EN ARBITRAJE : EL CONTRATISTA CON CARTA N°019-2015-MGB-FAB DE FECHA 27-03-2015, PRESENTO SU SOLICITUD DE ARBITRAJE POR CONTROVERSIA SOBRE LA AMPLIACION DE PLAZO 01, CON FECHA 05-04-2015, SE DESISTE DEL ARBITRAJE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA DEL LAUDO ARBITRAL. ELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094487. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA, Inicio de obra,20/03/2015, Termino de obra 17/09/2015, Avance financiero 100% , Avance Real 100%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2111208. REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO, Inicio de obra, 08/09/2011, Temino de obra 23/09/2013, Avance financiero 100% , Avance Real 89.79 %

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y RECONOCIMINETO DE AMPLIACION DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCUARDURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112689. SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA: Inicio de obra, 14/05/2014, Temino de obra 18/05/2015, Avance financiero 100% , Avance Real 100 %

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCUARDURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113095. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA: INICIO DE OBRA: 05/12/2014, TERMINO REAL DE OBRA: 20/06/2015, AVANCE FISICO: 100%, AVANCE FINANCIRO: 100%

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : CONTROVERSIA: LA APROBACION DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA 01 POR EL MONTO DE S/.88,345.56.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA DEL LAUDO ARBITRAL.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113958. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO 27/11/2015, TERMINO 21/10/2016

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113989. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONTRATO RESUELTO: INICIO: 31/12/2014, TERMINO: 28/06/2015, AVANCE FISICO: 13.74%, AVANCE FINANCIRO: 28%
CONTRATO RESUELTO CON MEMORANDUM N° 3305-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO**b). Identificación de problemas presentados**

EN ARBITRAJE, CON CARTA 103-2015, EL CONTRATISTA SOLICITA ARBITRAJE RESPECTO A LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA - MEMORANDUN N°3882-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 31-08-2015 - EXP.34339-2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA DEL LAUDO ARBITRAL. SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114909. SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA, INICIO DE OBRA: 20/01/2015, TERMINO REAL DE OBRA:16/09/2015, AVANCE FISICO: 100%, AVANCE FINANCIRO: 100%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114911. SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7059 JOSE A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EN EJECUCION: INICIO: 23/12/2014, TERMINO:18/02/2016, AVANCE FISICO:84.22%, AVANCE FINANCIRO: 97%
ADICIONALES N° 01 Y 02, RD. 213-2015-ED Y R.D.N° 410-2015-ED**b). Identificación de problemas presentados**

ARBITRAJE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA DEL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114913. SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACA!**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**OBRA TERMINADA: Convocado con LP-41-2014, Contrato N° 052-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED del 04.03.2015 por S/. 3'137,673.94 por 180 días calendario de plazo.
Inicio: 20-03-2015, Termino: 15/09/2015, Termino Ampliado: Avance físico 100% y un Avance Financiero 102%**b). Identificación de problemas presentados**

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116830. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN 4 ETAPAS, TERMINADAS Y LIQUIDADAS

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116831. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA: Inicio de obra, 05/12/2014, Terminó de obra 27/07/2015, Avance financiero 100% , Avance Real 100 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2129770. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA: CONTRATO RESUELTO Inicio: 10/05/2014 Terminó: 04/02/2015 Avance real: 20.67%, Avance Programado 91.77%, Avance Financiero 53%.

II ETAPA: EN EJECUCION Inicio: 26/11/2015 Terminó: 23/05/2016, Avance Real: 60.40 % , Avance Financiero 83%.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131079. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTE/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA:14/01/2016, TERMINO DE OBRA:07/01/2017 , AVANCE FISICO: 0% AVANCE FINANCIERO: 20 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131081. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BLAS VALERA UBICADA EN LA REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, LP-15-2014, Inicio de Obra 27/11/2014, Termino de Obra 22/09/2015, Avance Fisico 100%, Avance Financiero 104%.

Contrato N°024-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED del 28-10-2011 - Monto Contractual por S/. 13,398,369.29 por 300 días calendario de plazo no hay a ampliación de plazo por días calendarios

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131082. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio: 22/01/2013, Termino: 04/03/2013, Avance Fisico 94.43% , Avance Financiero 100%.

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría por el laudo arbitral

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131084. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA:28/11/2015, TERMINO DE OBRA: 22/10/2016 , AVANCE FISICO: 1.23% AVANCE FINANCIERO: 36 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131085. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION LP-17-2014, Obra en ejecución, Inicio de obra 20/12/2014, Termino de Obra 12/03/2016, Avance fisico 100.00%, Avance financiero 100 %.

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : CON MEMORANDUM N°3829-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 23-08-2015, SE COMUNICA A LA OAJ LA DECISION DEL CONTRATISTA DE SOMETER A ARBITRAJE DEBIDO A CONTROVERSIAS RELACIONADAS AL CONTRATO DE OBRA EXP.33791-2015 - INFORME N°0196-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-RGB DEL 27-08-2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de OAJ.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131088. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA UBICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO, LP-27-2014, INICIO 13/01/2015, TERMINO 29/01/2016, AVANCE FISICO 76.28% FINANCIERO 90%

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCION ATRASADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA - OBRA EN ARBITRAJE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revertir el atrazo para ejecutar de acuerdo al cronograma de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131090. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI UI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO 15/01/2015, TERMINO 28/03/2016, AVANCE FISICO 59.75%, FINANCIERO 74.00% ADICIONALES 01, 02, 03 . R.D N° 483-2015-ED, R.D N° 47-2016-ED Y R.D N° 120-2016-ED, AMPLIACIONES R.D. 225-2015-ED Y R.D.N° 25-2016-ED

b). Identificación de problemas presentados

ATRAZO DE OBRA POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DE ACUERDO AL REGLAMENTO Y EJECUTAR SALDO DE OBRA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131092. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA: CONTRATO RESUELTO,

II ETAPA OBRA TERMINADA, PESP-52-2012, Inicio: 10/09/2015, Terminó: 14/11/2015, Avance físico 41.72%, Financiero 42%

ADP-8-2015 (PISTA ATLETICA SINTETICA)

b). Identificación de problemas presentados

Avance lento con cargos imputables al contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revertir el atraso para ejecutar de acuerdo al cronograma de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131095. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA: INICIO: 08/02/2013, TERMINO: 22/10/2014, LIQUIDADO CON RD 128-2015-ED DEL 30/04/2015 POR S/. 28'287,309.14

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131097. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA, PESP-60-2012, INICIO DE OBRA 19/01/2015, Terminó de obra 14/03/2014, Avance Físico 100%, Avance Financiero 106%.

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : CASO 69-2014 DEL 10-01-2014 :

OF. 0132-2014 (PRIMERA PRETENCION) QUE SE DEJE SIN EFECTO LA RJ-6277-2013-ED DEL 20-12-2013, QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO 03

OF.0133-2014 (SEGUNDA PRETENCION) QUE SE DEJE SIN EFECTO LA RJ-6248-2013-ED DEL 19-12-2013 QUE DECLARO IMPROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO 02. ADEMAS DE LAS AMPLIACIONES 14,15,16,17 Y 18 Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y OTROS - PRETENCION : 1,196,238.39 - ESTADO PROCESAL : SE ADMITE TRAMITE DE DEMANDA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, SOBRE LA ACUMULACION DE PRETENCIONES, RESPECTO A LA RESOLUCION DE CONTRATO, SE HACE LA PRECISION QUE NOS ENCONTRAMOS DENTRO DEL PLAZO PARA CONSIDERAR LA ACUMULACION DE PRETENCIONES RELACIONADAS A LA RESOLUCION DEL CONTRATO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría por el laudo arbitral

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131098. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION LP-14-2014, Inicio de Obra 04/12/2014 y Terminó de Obra 28/11/2015, Avance Real 48.72%, Avance Financiero 76%
CARTA NOTARIAL N° 93-2016-OGA, AMPLIACIONES 01 R.D. 158-2015-ED Y ADICIONALES R.D. 115-2015

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : CON INFORME N°157-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EE0-LHVM, DEL 17-06-2015, EL COORDINADOR DE LA OBRA COMUNICA EL INICIO DE ARBITRAJE POR EL CONSORCIO CAJAMARCA, SIENDO MOTIVO DE LA CONTROVERSIA - APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 Y 03. -EXPEDIENTE : 23766-2015 (MEMORANDUM N°2646-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se declara Procedente la Ampliación N° 02. de la obra y se deniega la Ampliación de Plazo N°03 por carecer de fundamento

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131099. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION - LP-5-2014, Inicio de Obra 15/10/2015, Terminó de Obra 09/10/2015, Avance Real 72.37% , Avance Financiero 77%
ADICIONALES 01, 02 RDN° 358-2015-ED Y R.D.N° 24-2016-ED

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : MEDIANTE MEMORANDUM N°6452-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO SE REMITE A OAJ INFORME TECNICO SOBRE LA PETICION DE ARBITRAJE PRESENTADO POR LA EMPRESA CONTRATAS E INGENIERIA S.A. (EXP.52823-2015).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acciones de acuerdo a Reglamento Nacional de Construcción.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131100. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS UBICADA EN LA REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra 21/07/2015, Terminó de Obra 14/07/2016, Avance Fisico 9.50 % , Avance Financiero 28%.

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADA POR APROBACION DE UNA ADICIONAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acciones de acuerdo a Reglamento Nacional de Construcción.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131101. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAEN DE BRACAMOROS UBICADA EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION - LP-4-2014, Fecha de Inicio Contractual 10/10/2014, Fecha de Terminación 31/1/2015, Avance físico 99.22%, Avance Financiero 100%.

ADICIONALES 01, 02 R.D. N° 154-2015-ED Y R.D. 392-2015-E D

AMPLIACIONES 317-2015 R.D. N°346-2015-ED, R.D. N° 369-2015-ED, R.D. N° 424-2015-ED

b). Identificación de problemas presentados

Arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría del laudo arbitral.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131105. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra 23/12/2015, Terminación de Obra 28/08/2016, Avance Físico 00% % , Avance Financiero 20 %.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131107. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA, INICIO DE OBRA: 04/01/2013, TERMINO DE OBRA: 15/08/2015, AVANCE FISICO: 100%, AVANCE FINANCIERO: 100%

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría por el laudo arbitral

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131108. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA POR INICIAR

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131111. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANCO II UBICADA EN LA REGION CU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA, INICIO DE OBRA: 06/05/2014, TERMINO DE OBRA: 17/12/2015, AVANCE FISICO, 100%, FINANCIERO 100%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131113. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**INICIO DE OBRA: 22/12/2014, TERMINO DE OBRA: 06/01/2016, AVANCE FISICO: 46.36%, FINANCIERO: 82%.
ADICIONALES N° 01, 02, 03, 04 -R.D. N° 224-2015-ED, R.D. N° 332-2015-ED, R.D.N° 404-2015-ED, R.D.N° 405-2015-ED**b). Identificación de problemas presentados**

ARBITRAJE: RELACIONADO AL INICIO CONTRACTUAL DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131115. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ UBICADA EN LA F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION Inicio: 24/12/2015 Terminó : 30/11/2015 Avance físico: 57.66% Financiero: 78%
ADICIONALES N° 01, 02, 03 R.D N° 252-2015-ED, R.D N°253-2015-ED, R.D. N°399-2015-ED - AMPLIACIONES 01, 02 - R.D. N° 384-2015-ED, R.D. N° 443-2015-ED

b). Identificación de problemas presentados

Arbitraje, contratista resuelve contrato por no aprobar ampliación de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DE ACUERDO AL REGLAMENTO Y EJECUTAR SALDO DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131116. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR E. VIVAR UBICADA EN LA REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO, Inicio de obra, 15/02/2013, Terminó de obra 19/10/2014, Avance financiero 99 % , Avance Real 94.75 %

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría por el laudo arbitral

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131117. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO UBIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA: INICIO DE OBRA: 01/04/2014, TERMINO: 09/06/2015, AVANCE FISICO: 100%, FINANCIERO: 100%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131118. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 14/01/2015, TERMINO: 08/01/2016, AVANCE FISICO:77.59%, FINANCIERO: 92%. - ADICIONALES N° 01 R.D. N° 07-2015-ED - AMPLIACIONES N° 01 R.D. N° 39-2016-ED

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131120. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EN EJECUCION, INICIO DE OBRA 24/01/2015, TERMINO: 17/02/2016, AVANCE FISICO: 91.88%, AVANCE FINANCIERO: 99%
ADICIONALES 01, 02 R.D. N° 408-2015-ED Y R.D.N° 66-2016-ED.
AMPLIACION 01, 02 R.D. N° 95-2016 R.D. N° 101-2016-ED.**b). Identificación de problemas presentados**

ARBITRAJE: RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y RECONOCIMINETO DE AMPLIACION DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131121. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN CAPELO UBICADA EN LA REI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE LA OBRA: 26/11/2014, TERMINO DE LA OBRA: 14/02/2016, AVANCE FISICO: 92.25%, FINANCIERO: 97%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131124. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA: CONTRATO RESUELTO, inicio de la obra 01/03/2013 Termino de obra 22/08/2014 Avance Físico 5.30%, Avance Financiero 24.27%.

II ETAPA: SE TRANSFIRIO

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCUARDURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL. ELABORACION EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131125. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 16/12/2015, TERMINO DE OBRA:08/01/2017 , AVANCE FISICO: 0% AVANCE FINANCIERO: 20 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131132. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO, INICIO DE OBRA: 27/11/2014, TERMINO DE OBRA: 20/12/2015, AVANCE FISICO: 75.12%, AVANCE FINANCIERO : 90%

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR RECONOCIMIENTO DE AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131134. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO, INICIO DE OBRA: 17/06/2014, TERMINO: 14/10/2015, AVANCE FINANCIERO: 74%, AVANCE FISICO: 73.03%

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR RECONOCIMIENTO DE AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131135. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION U**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN 2 ETAPAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131136. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURAD C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA: INICIO: 14/04/2012, TERMINO: 31/05/2013, LIQUIDADADO CON RJ 6027-2013-ED DEL 10/12/2013 POR s/. 27'121,369.50

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131137. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA, Inicio: 03/01/2013, Terminó: 30/04/2014, Avance Físico 100 % , Avance Financiero 100%.

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE : AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría por el laudo arbitral

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131573. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA REGIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 24/10/2015, TERMINO DE OBRA:17/10/2016, AVANCE FISICO: 7.74% AVANCE FINANCIERO: 50%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131580. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA RECEPCIONADA - LP-2-2013 / POR LIQUIDAR, Avance financiero 104%, Avance Físico 100%

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : CONTROVERSA : DETERMINAR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DETERMINAR SI LA DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS DETERMINO UN RETRAZO, DETERMINAR SI EL CONTRATISTA CUMPLIO CON SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO; SE APRUEBE LA AMPLACION DE PLAZO 01, 02 Y 03, SE RECONOZCA LOS INTERESES LEGALES, COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131582. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra, 17/03/2015, Temino de obra 10/03/2016, Avance financiero 36% , Avance Real 21.88 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131583. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20449 ANDRES DE LOS REYES UBIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA: INICIO: 15/02/2013, TERMINO: 16/06/2014, SIN LIQUIDAR

b). Identificación de problemas presentadosEN ARBITRAJE : EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA. EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS RENOVACIONES DE LAS CARTAS FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
ESTADO SITUACIONAL : EL 11-03-2015, SE LLEVO A CABO LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DETERMINACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131585. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20066 SIMON BOLIVAR UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO, INICIO: 06/06/2014, TERMINO: 03/06/2015, AVANCE FISICO 82.95%, FINANCIERO: 79%.

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR AMPLIACIONES DE PLAZO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131587. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 16/12/2014, TERMINO: 29/01/2016, AVANCE FISICO: 80.27% FINANCIERO:91%

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR AMPLIACIONES DE PLAZO, IMPROCEDENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131589. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra 07/11/2015, Termino de Obra 05/03/2016, Avance Físico 32.08 % , Avance Financiero 44.00%.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131590. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 03/02/2015, TERMINO DE OBRA: 17/02/2016, AVANCE FISICO: 57.01%, AVANCE FINANCIERO: 66%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131592. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I ETAPA. 19/06/2012 Y TERMINO 14/08/2013, AVANCE DE AOBRA 48.21%, FINANCIERO 65%.

II ETAPA EN EJECUCION, Inicio de Obra: 30/12/2014 , Termino de obra: 16/11/2015, Avance físico: 61.31%, Avance Financiero: 80%

b). Identificación de problemas presentados

Avance Lento, por causa imputables al contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acciones de acuerdo a Reglamento Nacional de Construcción.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131596. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 22/12/2015, TERMINO DE OBRA:15/12/2016 , AVANCE FISICO: 0.65% AVANCE FINANCIERO: 36%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131597. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra 10/12/2015, Termino de Obra 03/12/2016, Avance Fisico 0.75% % , Avance Financiero 41%.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131603. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA UBICAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra, 07/04/2015 Termino de obra 31/03/2016, Avance financiero 79% , Avance Real 61.50 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131606. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBIC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA:19/11/2015, TERMINO DE OBRA: 12/11/2016 , AVANCE FISICO: 2.37 % AVANCE FINANCIERO: 22 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131610. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Contrato N° 256-2013-MINEDU-SG-OGA-UABAS-APS

Inicio de Obra: 18/09/2013, Termino de Obra: 11/11/2014, Avance Fisico 84.10%, Avance Financiero 94%.

b). Identificación de problemas presentados

EN ARBITRAJE : CASO 71-2014-10-01-2014 - OFICIO 0131-2014 (PRIMERA PRETENCION) EXISTIENDO OBJETIVAMENTE UNA DIFERENCIA EN EL PRESUPUESTO ENTRE EL MONTO DE LAS ESPECIALIDADES, PERO COINCIDIENDO EL COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDAD, IGV, ELLO CORRESPONDE A UNA MODIFICACION A LOS METRADOS Y COSTOS Y A SU VEZ INDICAN QUE EXISTE UNA SERIE DE DIFICIENCIAS COMO EN PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA ETC., PRINCIPALMENTE LA EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS LOS CUALES NO SE PUEDEN VALORIZAR, OF.0139-2014 (SEGUNDA PRETENCION), SE DEJE SIN EFECTO LA RJ-6188-2013-ED, LA CUAL DECLARA IMPROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA 02 POR 08 DIAS CALENDARIO. OF.0140-2014 (TERCERA PRETENCION) SE DEJE SIN EFECTO LA RJ-6187-2013-ED QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO 01,02,07,07,08,09 Y 10 - PRETENCION : 3,106,056.96 : ESTADO PROCESAL : 12-03-2015, RESPECTO A LA MEDIDA CAUTELAR MEDIANTE RE.09 SE DEJA SIN EFECTO LA MISMA, 23-03-2015. RES.20,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUSPENDASE HASTA NUEVO AVISO LA AUDIENCIA ESPECIAL DE ILUSTRACION. - CASO 5222-2014 : INICIO DE PROCESO : 15-12-2014 - SOLICITAN AMPLIACIONES DE PLAZO 13,14,15 Y 16. MONTO DE PETITORIO : S/,400,000,00 : ESTADO PROCESAL : SE FORMULO RECUSACION CONTRA EL DR. CESAR OLIVA SANTILLAN , PENDIENTE DE INSTALACION DEL T.A.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131614. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de obra, 26/02/2013 Temino de obra 20/12/2014, Avance financiero 100% , Avance Real 100 % POR LIQUIDAR

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respuesta de procuraduría.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131619. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 16/02/2013, TERMINO DE OBRA: 07/10/2014, AVANCE FISICO: 87.53%, AVANCE FINANCIERO: 90%

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131620. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION Contrato N° 015-2015-MINEDU/VGMI-PRONIED, Inicio: 04/12/2014, Termino: 30/11/2015, Avance Real: 77.35% Financiero: 60 %

b). Identificación de problemas presentados

ATRAZO EN LA OBRA CON GASTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acciones de acuerdo a Reglamento Nacional de Construcción.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131621. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0390 LA INMACULADA UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 23/03/2015, TERMINO DE OBRA: 15/02/2016, AVANCE FISICO: 79.62%, AVANCE FINANCIERO: 87%

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131624. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra, 01/12/2015 Temino de obra 24/11/2016, Avance financiero 47 % , Avance Real 1.22 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131625. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra 09/12/2015, Termino de Obra 02/12/2016, Avance Fisico 1.19% , Avance Financiero 46%.

b). Identificación de problemas presentados

No se registran problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registran problemas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131627. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO: INICIO DE OBRA: 04/07/2015, TERMINO DE OBRA: 04/07/2015, AVANCE FISICO: 34.10%, AVANCE FINANCIERO: 76%

b). Identificación de problemas presentados

ARBITRAJE: POR AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPUESTA DE PROCURADURIA SOBRE EL LAUDO ARBITRAL. NELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131632. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO DE OBRA: 12/03/2015, TERMINO DE OBRA: 05/03/2016, AVANCE FISICO: 52.70%, AVANCE FINANCIERO: 57 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134958. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 153 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, Inicio de obra 30/10/2015, Terminó de Obra 27/03/2016, Avance Fisico 25.92 % , Avance Financiero 60 %.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155697. SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCI/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION, INICIO 27/11/2015, TERMINO 21/10/2016

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2156066. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL AYACUCHO, HUANCVELICA Y HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Evaluación de Medio término del PMEI en proceso..

Los profesionales contratados ejecutan las actividades de acuerdo al Manual de Operaciones del Programa.

Auditoría a los EEEF 2014 concluido y 2015 en proceso.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160303. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION: INICIO: 05/11/20166, TERMINO: 01/06/2016, AVANCE FISICO: 8.80%, AVANCE FINANCIERO: 38 %

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROBLEMAS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160524. MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN LOS AGENTES EDUCATIVOS DE EDUCACION INICIAL EN LA UGEL LA MAR EN AYACUCHO, EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

400 docentes acompañadas en 327 IEI del ámbito de intervención (UGEL de Acobamba, Pachitea y La Mar).

Materiales educativos complementarios (Listones y Cubos, Accesorios -bloques lógicos, Mosaicos, eslabones pequeños y geométricos) entregados a las IEI del ámbito de intervención.

Taller de capacitación dirigidos a padres de familia

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173554. AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. FE Y ALEGRIA N 70 DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Recursos que fueron transferidos al MINEDU mediante el DS 031-2015-EF por la Fuente de Financiamiento Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2176575. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALMIRA ALTA, SANTA CRUZ PACCHO, PAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

6 Obras concluidas en transferencia física al Gobierno Regional de Huancavelica.

2 Obras en ejecución (Punchaypampa y Pampa Cruz).

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193541. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEI N 371 CHINCHAVITO, IEI N 294 PUERTO GUADALUPE, IEI N 33070 SANTA ROSA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

5 Expedientes técnicos concluidos.

Ejecución de 2 Obras (IEI Santa Rita Sur y Pampamarca): Contrato N° 216-2015-MCEB - A+A Contratistas Generales S.R.L: 25 Nov 15 al 23 May 16. ; Supervisión: Contrato N° 206-2015-MCEB - Elvis Cárdenas Alanya. Ejecución de 2 Obras (IEI Santa Rosa de Chaglla Alta y IEI Santa Rita Alta: Contrato N° 217-2015-MCEB - Giovanni & Ali Contratistas Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada: 25 Nov 15 al 23 Abr 16); Supervisión: Contrato N° 205-2015-MCEB - José Luis Flores Bao.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193545. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 425-125/MX-P DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

5 Expedientes técnicos concluidos.

Ejecución de 2 Obras (IEI Santa Rita Sur y Pampamarca): Contrato N° 216-2015-MCEB - A+A Contratistas Generales S.R.L: 25 Nov 15 al 23 May 16. ; Supervisión: Contrato N° 206-2015-MCEB - Elvis Cárdenas Alanya. Ejecución de 2 Obras (IEI Santa Rosa de Chaglla Alta y IEI Santa Rita Alta: Contrato N° 217-2015-MCEB - Giovanni & Ali Contratistas Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada: 25 Nov 15 al 23 Abr 16); Supervisión: Contrato N° 205-2015-MCEB - José Luis Flores Bao.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2196993. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 0217, EN LA LOCALIDAD HUNGURAHUI PAMPA, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2199474. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 612, EN EL CENTRO POBLADO DE OCCORO, C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución: Contrato N° 142-2015-MCEB (Consorcio Vista Alegre). b.Supervisión de Obra: Contrato N° 141-2015-MCEB (Ramiro Abelardo Asmat Girao).

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201152. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 845, EN EL CENTRO POBLADO DE OYOCOCOTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución: Contrato 119-2015 (Grupo San Sebastian EIRL): 04 Ago al 02 Dic 15

Supervisión de Obra: Contrato 121-2015 (Luis Rufino Delgado Villar)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201154. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 678, EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución: Contrato N° 142-2015-MCEB (Consorcio Vista Alegre).

Supervisión de Obra: Contrato N° 141-2015-MCEB (Ramiro Abelardo Asmat Girao).

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201884. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425-23/MX-U DE LA LOCALIDAD DE CUCULIPAMPA DEL AMBITO DEL DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida de Cuculipampa en transferencia al Gobierno Regional de La Mar: Contrato 247-2014 (Empresa De Servicios Multiples J.M. Ingenieros Eirl)
(Consortio Supervisor INCOSA H-Grant).

Supervisión de Obra: Contrato 238-2014

1 Juego Recreativo instalado en la IEI N°425-23/Mx-U Cuculipampa Anco - Ayacucho

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2214459. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N 036 DE MOLINO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Concluida y en transferencia física al Gobierno Regional de Huánuco
Juego Recreativo instalado en la IEI N° 036 del Molino

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2214489. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 195 EN EL CENTRO POBLADO DE CALLAGAN, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Concluida y en transferencia física al Gobierno Regional de Huánuco.
Juego Recreativo instalado en la IEI N° 195 en Callagan.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2218673. CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL ESPECIAL EN CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE REGISTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2223152. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E JOSE ANTONIO ENCINAS EN EL CENTRO POBLADO JACANACAS, DISTRITO DE SANTO DC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Recursos que fueron transferidos al MINEDU mediante el DS 031-2015-EF por la Fuente de Financiamiento Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2225018. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE ONCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y CANGALLO, PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Recursos que fueron transferidos al MINEDU mediante el DS 031-2015-EF por la Fuente de Financiamiento Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2229509. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHUNGUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

5 Obras Concluidas, en proceso de recepción de obra.
 5 Juegos recreativos instalados en el distrito de San Miguel y Chungui

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2229513. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y TAMBO DE LA PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

2 Obras concluidas en tranferencia al Gobierno Regional de La Ayacucho (Buena Gana y Huayrupata):Contrato 247-2014, Empresa de Servicios Múltiples J.M Ingenieros EIRL; Supervisión de Obras: Contrato 238-2014 (Consortio Supervisión Incosa)

3 Obras

en ejecución (Pampa Aurora, Mejorada y Huarcca):Contrato 082-2015; Consortio La Mejorada; Supervisión de 3 Obras: Contrato 061-2015: Consortio Supervisor Incosa.
 2 Juegos recreativos instalados en las IEl de Anco.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la ejecución de 03 obra por problemas climatológico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de plazo del Contrato hasta Ene 2016

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2229514. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCO DE LA PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

5 Obras concluidas: Contrato 221-2014 (Ingenieros Consultores Y Contratistas Generales Confag S.A.C).
 Huayllaura: Contrato 019-2015 (Antonio Saenz Tuerto).

Supervisión de 4 Obras: Contrato 017-2015(Juan Aurelio Medina Cortegana). Supervisión de

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2229515. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE L.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

5	Obras	en	ejecución:	Contrato	106-2015	(Consortio	LA	MAR).
						Supervisión de 5 Obras: Contrato 111-2015 (Consortio Applus - A&A)		

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de la Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En trámite de ampliación de plazo al Contrato

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2235484. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 202 DEL CENTRO POBLADO DE HUARICHACA, DISTRITO DE M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida de la IEI N 202 Huarichaca. En proceso de recepción de Obra. Juego Recreativo instalado de la IEI N° 202, en el Centro Poblado de Huarichaca.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró obtener la viabilidad de 63 Estudios de Pre Inversión.

La Unidad Formuladora de Dirección de Educación Inicial - DEI apoyó a la Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Educación de Lima, la que al término del 2015 logró obtener la viabilidad de 17 Estudios de Pre Inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Los principales problemas estuvieron relacionados al cambio de responsables de la OPI y evaluadores.

Demora en la asignación de nuevos evaluadores quienes emplean nuevos criterios de evaluación, lo que requiere mayor plazo para revisión

Ambiente físico inadecuado para el trabajo del equipo técnico DEI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se asignó un equipo de la OPI a dedicación para la cartera del PP Acceso

Se reprogramó la cantidad de meta física para que estén acorde con el tiempo de evaluación de los estudios

Se alquiló un local apropiado para que el equipo técnico pueda laborar de manera adecuada.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2171447. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) EN ZONAS RURALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En cuanto al estudio de línea de base, fue elaborado y aprobado al término del segundo trimestre.
Se llegó a realizar parcialmente la sensibilización en las 72 Redes Educativas Rurales a través de 51 relacionistas comunitarios.

b). Identificación de problemas presentados

La UPP comunicó que no se contaba con recursos presupuestarios en el presente año, necesarios para llevar adelante el proyecto, por lo que se cancelaron los procesos de selección convocados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la Unidad de Planificación y Presupuesto la asignación de recursos presupuestales adicionales para continuar con la ejecución del proyecto.
Se informó a la OPI el estado situacional del proyecto, indicando que se estaba suspendiendo la continuación de las acciones por falta de recursos financieros durante el presenta año

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235483. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han adquirido y distribuido en una primera etapa 31 mil laptops, así como licencias de software para integrar las TIC en el curso de inglés; y está en proceso de distribución 54 mil laptops adicionales para la integración con TICs en las áreas de comunicación, matemáticas y CTA.

b). Identificación de problemas presentados

Las IIEE no cuentan con las condiciones eléctricas y de accesibilidad a internet necesarias para la implementación del PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se proyecta hacer adecuaciones eléctricas en las IIEE así como se está evaluando las acciones para facilitar la accesibilidad a internet.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045607. APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

I.-En la Actividad 1.1.2 Mejora de procedimientos para el diseño de carreras:

Se culminó la guía metodológica sistematizada y validada, con el desarrollo de los procesos de diseño de carreras de la educación superior técnica y tecnológica, con la elaboración de referentes productivos, referentes educativos, llegándose a desarrollar 8 Mapas funcionales; 15 Mapas de Carreras y 03 planes de estudio; los cuales fueron insumos que el MINEDU utilizó para la construcción del CATALOGO de la Oferta formativa de instituciones de Educación Tecnológica.

Se ejecutaron las validaciones en los talleres que se realizaron en las instalaciones del MINEDU en coordinación con DISERTPA.

Se realizó la diagramación y la virtualización de la guía mediante grabaciones de CDS y DVDS, para ser utilizados por las I.E. beneficiarias del Proyecto.

II.-Actividad: 1.2.1 Programa de capacitación en servicio

Se ha concluido con la ejecución de la actividad lo cual se programó para iniciar el mes de agosto y se concluyó con las actividades en el mes de noviembre.

Se dio por clausurada la capacitación de la familia de actualización tecnológica en el sector de confección textil capacitando a 30 docentes en 08 Cetpros de la región Lima, de acuerdo al cronograma de ejecución presentado por el consultor y de acuerdo a los plazos establecidos en los TDR

III.-En la Actividad 1.4.1 Construcción y equipamiento de nueva infraestructura de formación superior tecnológica (IESTP)

Se aprobó 05 Expedientes Técnicos:

1. ACORA- PUNO

2. SAN AGUSTIN-CAJAMARCA

3. AYARIVI-PUNO

4. AUCARA-AYACUCHO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045607. APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II

5. DESAGUADERO-PUNO

Ejecución de 02 Obras:

El Saldo de Obra en el IESTP Otuzco - La Libertad, se encuentra terminada, recepcionada y liquidada.

La obra en el IESTP Pedro Ortiz de Montoya, se encuentra terminada, recepcionada y liquidada

El servicio de la consultoría de la supervisión de la obra del IESTP Pedro Ortiz de Montoya se encuentra terminada y liquidada

El servicio de la consultoría de la supervisión de la obra: Saldo de Obra en el IESTP Otuzco, se encuentra terminada y liquidada .

IV.-LA Actividad 1.4.2 Construcción y equipamiento de nueva infraestructura de formación técnico productiva (CETPRO)

Se aprobó 05 Expedientes Técnicos:

1. ILAVE ¿PUNO
2. ARZOBISPO OSCAR ARNULFO ROMERO
3. PUNO-PUNO
4. AZANGARO

5.JULI

6. CELSO NEPTALI CARVAJAL

7. ROSA DE AMERICA

Ejecución de 03 Obras:

La obra de Palpa-Ica se encuentra terminada, recepcionada y liquidada.

La obra de Pedro Ronceros Calderon se encuentra terminada, recepcionada y liquidada.

La Obra del CETPRO Rosa de América-Ayacucho, se encuentra terminada, recepcionada y liquidada.

Las supervisiones de las Obras Palpa y Pedro Ronceros Calderon se encuentranse encuentra terminada y liquidada

Los servicios de la consultoría de la supervisión de la obra del CETPRO Rosa de América- Ayacucho se encuentra ejecutada al 100%

V.-Actividad: 3.11.4 Diseño y desarrollo de aplicativo informáticos y base de datos del sistema de información.

Se completo la actividad con las tareas que a continuación se detallan:

- Se realizó la contratación de servicio para el mantenimiento correctivo del servidor POWER EDGE 2900
- Corrección de los errores en los procesos de planificación admisión y matrícula, además se completo el modulo de monitero
- Actualización del diseño y base de datos del sistema
- Se definieron los indicadores para el módulo de Monitoreo del sistema
- Se completó las actividades de actualización y mejora el Sistema Regional de Educación Superior de acuerdo a los lineamientos y estándares del Ministerio de Educación.
- Se creó

b). Identificación de problemas presentados

I.- La implementación de la Reforma de la Educación Superior Técnica y Tecnológica liderada por MINEDU , obliga a contextualizar las estrategias de intervención de la actividad, en el PROYECTO que ha generado demoras para desarrollar las primeras acciones , para su ejecución.

III.IV- Los problemas presentados en el primer trimestre, fue por la demora de PRONIED en la revisión y aprobación de los expedientes técnicos remitidos.

- Incumplimiento de los proyectistas en la entrega de los expedientes técnicos dentro de los plazos contractuales; las observaciones se deben a las especificidades instalaciones electricas, instalaciones sanitarias, estructuras y costos-presupuestos.

V.-El servidor fue adquirido en años anteriores por lo cual las memorias RAM no se encontraban en stock y tuvieron que ser importadas por el proveedor.

Se encontraron errores en los procesos de planificación, admisión y matrícula.

Las secciones del Sistema SIAGIE no estaban definidas.

Se demoró en la contratación del consultor.

Hubo demoras en la contratación del consultor y tambien en la realización de la ficha de egresado (Encuesta).

Problemas en la verificación de la calidad de la información, además que esta estaba repartida en varios archivos y cuadros de excel.

Los puertos necesarios para el despliegue del sistema no se encontraban abiertos, de la misma forma el servidor proxy bloqueaba las conexiones entrantes y salientes.

Hubo retraso en las visitas y talleres, debido a la falta de coordinacion en el momento indicado

VI.-nsuficiente presupuesto para la ejecución de las metas programadas en el PIP del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

I.-En la Actividad 1.1.2 Mejora de procedimientos para el diseño de carreras:

Se trabajo en forma conjunta con DISERTPA APROALB II para la propuesta de reforma de la Educación Superior y además la ejecución de los sectores seran insumos del nuevo Catalogo de la Oferta Formativa. Se identifico los parametros técnicos y facilito la busqueda del especialista la cual entregara el producto a entregar.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045607. APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II

III-IV.- Se ha realizado reuniones de coordinación con PRONIED para que se reeconsideren los procedimientos que llevan acabo para la revisión de expedientes técnicos de APROLAB II, ante la demora que presentan.

Se han aplicado las penalidades de ley por los atrasos incurridos de parte de los proyectistas.

En base a lo establecido en el R.M N°021-15, se procedio a la contratación de revisores externos para la revisión y aprobación de los expedientes tecnicos.

PRONIED, realiza un corte definitivo, en atención a la RM N°021-15-MINEDU, en la cual indica que corresponde a APROLAB II, aprobar los expedientes tecnicos y definitivos.

V.-Se realizó el cambio de las memorias RAM para incrementar la capacidad del servidor asegurando y cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales de los sistemas.

Se corrigieron los archivos fuentes y los procedimientos en la base de datos.

Se realizó el diagnostico y análisis del sistema SIAGIE. Posteriormente se realizó el mantenimiento, adecuación e integración con los avances realizados en el Sistema SIAGIE.

Se implementaron los indicadores en el modulo de monitoreo del sistema SIAGIE.

Se coordinó con los encargados de realizar la ficha del egresado para poder enviarsela al consultor.

Se validó la base de datos con la información proporcionada por el Ministerio de Educacion mediante el ESCALE y el Sistema de Recojo de Información (SRI).

Se procedió a coordinar con el proveedor de internet para la apertura de puertos y de la misma formar añadir las excepciones al servidor Proxy para que el sistema SIAGIE pueda ser visto a través de una página web..

Se coordinó con los Directores de las Instituciones, y se realizo las visitas y talleres.

VI.-Se ha realizado una propuesta de Demanda Adicional con memorandun N°0005-15-MINEDU/VMGP-APROLAB II de fecha 09 de febrero, con el fin de cumplir con las metas programadas en el Proyecto, por el monto de S/.15,915,900; en las Actividades Tecnico Pedagogicas el monto de S/7,336,220; Infraestructura el monto de S/.8,023,700 y la actividad de Gestion del Proyecto el monto de S/.555,980

PLIEGO : 10117 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2177400. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior-PROCALIDAD", tiene como objetivo mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad educativa de la enseñanza superior en el Perú a través de la promoción de evaluaciones internas y externas, el financiamiento de los planes de mejora y el suministro de información, tiene un costo de US \$ 52'166,073, financiado en el marco del Contrato de Préstamo BIRF N° 8212-PE por US \$ 25'000,000, y contrapartida nacional por US \$ 27'166,073.

De acuerdo con las metas programadas en el POI 2015, los egresos realizados por el proyecto fueron orientados al fortalecimiento y desarrollo de capacidades, brindando el financiamiento de 114 visitas de asistencia técnica de Comités de Calidad en proceso de acreditación de 44 Institutos y 95 visitas de asistencia técnica a comités de calidad en proceso de acreditación de 20 universidades, así mismo se desarrollaron eventos, talleres y encuentros de calidad de la educación superior con institutos y universidades en diferentes regiones del país. También los recursos fueron orientados al Fondo de Mejora de la Calidad, teniendo como resultado el financiamiento de 16 evaluaciones externas correspondiendo a 15 instituciones educativas, por otro lado, se tiene financiamiento de Planes de Mejora, donde se convocó la cuarta convocatoria de financiamiento de planes de mejora teniendo como resultado 47 planes aprobados, de igual modo se realizó una quinta convocatoria focalizada, orientada a financiar un grupo de estándares específicos, siendo ganadoras 28 universidades. Así mismo los recursos fueron destinados al fomento de Información y conocimiento, desarrollando herramientas como el Sistema de Autoevaluación de la Educación Superior (SAES) que permite a las IES realizar una autoevaluación del cumplimiento de estándares en relación de factores y dimensiones, así como el desarrollo del Sistema de Gestión de Procesos de Convocatorias (GPROC), que permite brindar soporte a los procesos de convocatorias de financiamiento de planes de mejora, por otro lado se realizó una consultoría para el análisis y formulación de mejoras de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

La ejecución presupuestaria registrada en el año fiscal 2015, asciende a S/14'315,234, equivalente al 65.73% respecto al PIM, estructurado a nivel de fuentes de financiamiento en: S/5'196,945.82 por Recursos Ordinarios, y en S/9'118,288.52 por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

b). Identificación de problemas presentados

Inició en la ejecución física y financiera del Proyecto:

- La poca motivación e inadecuadas condiciones por parte de los institutos para recibir información del proyecto.
- El poco conocimiento en la formulación de Planes de Mejora, observada a través de los resultados en la participación de concursos de financiamiento de Planes de Mejora.
- La poca experiencia en la elaboración de las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes así como en la preparación de términos de referencia para la contratación de servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se generó compromisos por parte de las Direcciones Regionales y de los Directores de las IES de incentivar y promover la autoevaluación y mejora continua de la calidad en la educación superior.
- Durante el desarrollo de la IV Convocatoria, PROCALIDAD puso a disposición de las instituciones de educación superior un curso virtual en Formulación de Planes de Mejora, asociando al mismo un conjunto de pruebas de evaluación de competencias logradas.
- Se realizó el Taller para la Formulación de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para Adquisiciones de Planes de Mejora para las IES ganadoras de la III Convocatoria.

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2056187. AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Suministro e instalacion de equipamiento deportivo y del Sistema de video vigilancia.

b). Identificación de problemas presentados

El suministro e instalación para la puesta en operación del sistema de utilización en 10KV: Se encuentra a la espera de autorización y validación de la celda por parte de la empresa Hidrandina, para la instalación de la celda.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sigue coordinando con el Contratista, otorgada la autorización por HIDRANDINA el contratista encargado del servicio de instalación de la celda, procederá con la culminación de los trabajos para la energización de la sub estación de la piscina olímpica de Trujillo.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2064022. AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de obras para la implementación de la pista sintética de atletismo, el módulo de servicios higienicos y las instalaciones de riego tecnificado.

b). Identificación de problemas presentados

La obra de módulo de servicios higienicos fue culminada excediendo el plazo contractual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación de penalidades de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2088342. REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de la instalación del piso sintético y vestuarios de la piscina semi olímpica del Estadio.

b). Identificación de problemas presentados

En lo que respecta a los vestuarios de piscina, fue culminada escediendo el plazo contractual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación de penalidades de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2112822. AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO IPD SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de trabajos de Implementacion de la Cancha de futbol de grass sintetico, iluminación y cerco perimetral, y suministro en baja tensión.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisicion de mobiliario para la Residencia Deportiva y equipamiento deportivo, Construccion de Subestacion N° 03, pago de liquidacion de obra y servicios diversos.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en nuevos procesos de selección para la adquisicion de equipamiento deportivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a los actos preparatorios para su culminación.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2281818. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS AMAUTAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante ASIEN TO N°08 de fecha 16-11-2015, del cuaderno de obra el contratista informa al inspector que la población se opone a la ejecución de la obra, por estar ubicada esta dentro de un campo deportivo existente de tierra, el cual se vería afectado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho, solicita al IPD, la reubicación de la obra dentro del mismo predio y comunica la necesidad de la habilitación de un expediente técnico de prestaciones adicionales por cuanto la ubicación del proyecto ha cambiado dentro del mismo predio, observándose que esto afecta principalmente a las partidas ejecutadas en el perímetro de la obra.

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2284325. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL SECTOR 09 GRUPO 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobacion del Expediente Tecnico y un avance de obra al 61.84%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251640. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de ejecución en el ejercicio 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de selección de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar ejecución en el ejercicio 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059719. ACONDICIONAMIENTO, REMODELACION Y AMPLIACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA JULIO C. TELLO - UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Conclusión de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se encuentra en proceso la liquidación final de la Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135015. MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de obra y supervisión concluida.

b). Identificación de problemas presentados

Falta atender la liquidación final de la obra y supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar la liquidación final de la obra y supervisión.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2166481. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA CIVIL - UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Liquidación final de la obra primera etapa.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de selección segunda etapa de la obra para iniciar ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con la segunda etapa de la obra para el ejercicio 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2166490. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA-UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Liquidación Final de Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar ejecución en el ejercicio 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2170655. INSTALACION DE LA ESCUELA DE POSTGRADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Liquidación final de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar ejecución del equipamiento en el ejercicio 2016.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171357. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DE LOS LABORATORIOS, BIBLIOTECA Y AREAS COMPLEMENTARIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución del Equipamiento al 99%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con la ejecución del proyecto en el ejercicio 2016

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233778. AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Liquidación final de la obra primera etapa.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar ejecución segunda etapa.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha considerado la formulación de 20 estudios de pre inversión, encontrándose en la fase de ejecución

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE VIENE CONCLUYENDO LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS, LOS MISMOS QUE VIENEN SIENDO ELABORADOS DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

Los estudios de Pre inversión en los diferentes niveles requiere de tiempos y procedimientos para ser declarados viables, los retrasos responden a la transferencia de la OPI de la ANR a la OPI del MINEDU Asimismo la Universidad no contaba con la delegación para la evaluación de sus proyectos, retrasando se la viabilidad de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere mejorar le capacidad operativa del MINEDU.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2029040. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA-UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se ha logrado ejecutar el 56.82 % del presupuesto asignado a esta obra

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2030938. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DEL CICLO BASICO UNIVERSITARIO DE LA UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE VIENE LOGRANDO LA EJECUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO FALTANTE

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2030938. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DEL CICLO BASICO UNIVERSITARIO DE LA UNSAAC**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2045166. EQUIPAMIENTO DE GABINETES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL-UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONCLUYO CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN UN 99.99 %

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2055214. MODERNIZACION DEL ESTABLO LECHERO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA DE LA UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA Y SUPERVISIÓN SE EJECUTO AL 100 %, ASÍ COMO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

EL COSTO ESTIMADO DEL PIP VIABLE ES MENOR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL, POR LO QUE SE REQUIERE INCREMENTAR ESTE COSTO PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL MÓDULO DE EQUIPAMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2055215. ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN TOTALMENTE CONCLUIDO

b). Identificación de problemas presentados

EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN LA UNIDAD DE LOGISTICA, HABIENDO QUEDADO DESIERTO, DEVOLVIENDO EL EXPEDIENTE PARA EL NUEVO ESTUDIO DE MERCADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE AGILIZANDO EL ESTUDIO DE MERCADO PARA REALIZAR NUEVAMENTE LA CONVOCATORIA EN LA UNIDAD DE LOGISTICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2087971. AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO

b). Identificación de problemas presentados

EL COSTO ESTIMADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ES MAYOR AL COSTO DEL PIP VIABLE, EL INFORME TECNICO DEL PROYECTO EN LA FASE DE INVERSIÓN NO PUEDE SER REGISTRADO PORQUE LA UNSAAC NO TIENE LA DELEGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN PARA INCREMENTAR EL COSTO REQUERIDO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088845. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC - UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO LA IMPLEMENTACIÓN EN UN 87 % DEL EQUIPAMIENTO DEL MOBILIARIO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090229. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090230. MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA REALIZADO LA ADQUISICIÓN DEL 48.80 % DEL EQUIPAMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LAS CONVOCATORIAS DE ADQUISICIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2110244. FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REGISTRA UNA ADQUISICION DE EQUIPOS DEL 25.35 % QUEDANDO PENDIENTES LOS DEMAS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONVOCATORIA DE ADQUISICIÓN

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE PARTE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132053. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN REVISIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132055. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION DEL HERBARIO VARGAS CUZ FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN ETAPA DE ACTUALIZACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132611. FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA TOTALMENTE CONCLUIDO,

b). Identificación de problemas presentados

EL COSTO DEL PIP VIABLE ES MENOR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL POR LO QUE SE REQUIERE INCREMENTAR EL COSTO PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL MODULO DE EQUIPAMIENTO Y PARTE DE PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ENCONTRARSE DEFICITARIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132612. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE FILIAL PUERTO MALDONADO-UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONCLUYÓ CON LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EJECUCION DEL EQUIPAMIENTO POR DEMORA EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149626. FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION PRACTICA ESPECIALIZADA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN LA CARRERA PROFE:**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA CONSULTORA EXTERNA, ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO TIENE PROBLEMAS PARA LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149627. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - KAYRA, CU:**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXISTEN RETRASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO QUE HA GENERADO LA INACTIVIDAD DEL PROYECTO REQUIRIENDO LA ACTUALIZACIÓN DEL PIP A NIVEL DE PREINVERSION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150241. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNSAAC-CUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

EL COSTO ESTIMADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ES MAYOR AL PIP VIABLE, QUEDANDO PENDIENTE LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167431. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EXTRACURRICULARES DE ASESORIA Y CONSULTA ACADEMICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. INFORMATICA Y SISTEMAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE VIENE EJECUTANDO LA OBRA, LO QUE IMPLICA UN DESARROLLO NORMAL DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183455. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION ACADEMICA EN LA FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL E IDIOMAS DE LA UNSAAC - CUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL COSTO ESTIMADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO ES MAYOR AL COSTO ESTIMADO DEL PIP VIABLE, DEBIENDO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE PRE INVERSION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2199844. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION EN LA UNSAAC-CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115342. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSID**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminación de la ejecución del componente infraestructura.
- Equipamiento de los Laboratorios de Análisis Estructural y Ensayos Destructivos, Corrosión, Degradación y Protección de Materiales, Materiales Cerámicos, Materiales Electrónicos, Materiales Polimérico; Aulas; Centro de Cómputo; Dirección de Escuela; Jefatura de Departamento; y Seminario.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la elaboración de características técnicas del equipamiento por parte de los beneficiarios del proyecto.
- Excesiva burocracia para la atención de requerimientos de adquisición de materiales de construcción, contratación de servicios, y adquisición de equipos para fines científicos.
- Insuficiente información respecto a las responsabilidades y funciones de la población beneficiaria del proyecto y la unidad ejecutora de proyectos de inversión pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se elaboraron flujogramas de procesos que permiten planificar con antelación las actividades referidas a la ejecución de los componentes equipamiento y capacitación.
- Actualmente se encuentra en evaluación la posibilidad de exonerar la adquisición de los equipos que sean requeridos con fines científicos.
- Informar a las dependencias involucradas en la ejecución de proyectos, respecto a las responsabilidades y funciones de la población beneficiaria y la unidad ejecutora de proyectos de inversión pública.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131955. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminación de la ejecución del componente infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la elaboración de características técnicas del equipamiento por parte de los beneficiarios del proyecto.
- Excesiva burocracia para la atención de requerimientos de adquisición de equipos para fines científicos y capacitación especializada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se elaboraron flujogramas de procesos que permiten planificar con antelación las actividades referidas a la ejecución de los componentes equipamiento y capacitación.
- Actualmente se encuentra en evaluación la posibilidad de exonerar la adquisición de los equipos que sean requeridos con fines científicos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131957. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminación de la ejecución del componente infraestructura.
- Equipamiento de los Laboratorios Especializados de la Escuela de Ingeniería de Minas: Laboratorio de Mecánica de Rocas y Suelos, Laboratorio de Mineralogía y Petrología, Laboratorio de Planeamiento de Minado, Laboratorio de Seguridad, Ventilación y Medio Ambiente, Laboratorio de Software Minero y Laboratorio de Topografía y Geología.
- Ejecución del Componente Capacitación Especializada de la Escuela de Ingeniería de Minas.
- Equipamiento de los Laboratorios Especializados de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica: Laboratorio de Procesamiento de Minerales, Laboratorio de Procesamiento de Metales., y Laboratorio de Análisis y Control de Procesos.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la elaboración de características técnicas del equipamiento por parte de los beneficiarios del proyecto.
- Excesiva burocracia para la atención de requerimientos de adquisición de equipos para fines científicos y capacitación especializada.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131957. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se elaboraron flujogramas de procesos que permiten planificar con antelación las actividades referidas a la ejecución de los componentes equipamiento y capacitación.
- Actualmente se encuentra en evaluación la posibilidad de exonerar la adquisición de los equipos que sean requeridos con fines científicos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150242. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Elaboración del expediente técnico y registro en el Banco de Proyectos.

b). Identificación de problemas presentados

- Paralización de la obra por resolución del contrato por causas imputables al contratista.
- Insuficiente información respecto a los procedimientos legales llevados a cabo respecto a la resolución de los contratos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A la fecha se cuenta con el expediente técnico reformulado, el cual servirá para convocar a un nuevo proceso de contratación para la ejecución y supervisión de la obra.
- La decisión de aprobar el expediente técnico reformulado deberá ser sometida a una comisión de obras para su aprobación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158743. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminación de la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- No se realizaron los registros de los Adicionales de Obra N° 01 y 02.
- Se facturaron reajustes por cada valorización presentada, dejando sin liquidez al proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Actualmente se encuentra en trámite el registro de modificaciones sin evaluación, a fin de registrar los Adicionales de Obra N° 01 y 02.
- Para los siguientes contratos, se establecerá en las Bases de los procesos de licitación por la ejecución y supervisión de las obras, que ningún adicional de obra podrá realizarse sin el registro previo en el banco de proyectos, y así también que los reajustes deberán valorizarse a la liquidación de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158745. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Proyecto de Inversión, que no se logró ningún avance, debido a que dicho proyecto se encuentra en expediente técnico.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158745. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**b). Identificación de problemas presentados**

-El expediente técnico del componente infraestructura se encuentra sobredimensionado, por consiguiente no procede realizar el registro en el banco de proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se solicitará la reformulación del referido expediente técnico.

-Para la próxima contratación de elaboración de expedientes técnicos se establecerá en las bases de los procesos que los consultores deberán respetar las metas físicas establecidas en los estudios de pre inversión, y así también deberán presentar avances a fin de revisar que lo realizado guarde concordancia con lo proyectado; por último, no se cancelará al contratista hasta no haber realizado el registro del expediente técnico en el banco de proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234640. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se culminó la ejecución del componente infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Demora en la elaboración de características técnicas del componente mobiliario y material bibliográfico.

-En cuanto al componente capacitación, la población beneficiaria no formula un requerimiento consistente con las metas establecidas en el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se elaboraron flujogramas de procesos que permiten planificar con antelación las actividades referidas a la ejecución del componente mobiliario y material bibliográfico.

-Respecto al componente capacitación, se desarrollarán reuniones de trabajo a fin de elaborar un requerimiento consistente con las metas del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2202561. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se culminó la ejecución del componente infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

-Demora en la elaboración de características técnicas del equipamiento y capacitación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se elaboraron flujogramas de procesos que permiten planificar con antelación las actividades referidas a la ejecución de los componentes equipamiento y capacitación.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2202562. AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Proyecto de Inversión, que no se logró ningún avance, debido a que dicho proyecto se encuentra en la etapa de formulación del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

-El proceso de contratación para la elaboración del expediente técnico fue declarado desierto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se procedió a elaborar términos de referencia que promuevan una mayor competencia y acceso de los potenciales postores, sin excluir condiciones que aseguren la calidad y fortalezcan la supervisión de la elaboración del referido estudio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234642. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Proyecto de Inversión, que no se logró ningún avance, debido a que se pudo iniciar la construcción del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

-No se cuenta con el financiamiento necesario para llevar a cabo la ejecución del referido proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se ha formado un comité a través del cual se busca el financiamiento para la ejecución del referido proyecto.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2092385. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN VALORACION NUTRICIONAL Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA PROFESIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO HUBO EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

LA DESCOORDINACION ENTRE LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS NO PERMITIO REALIZAR EL SUSTENTO TECNICO PARA LA MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA VALORIZACION DE CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO EL INFORME TECNICO POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA QUE LA OPI UNSA PUEDA REGISTRAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LAS MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171444. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSID/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

no hubo ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

SE LANZO EL PROCEOS DE LICITACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA HUBO UN RECLAMO DE UNO DELOS POSTORES Y LA OSCE LO DECLARO NULO, RETRAYENDOLO A SU INICIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE TECNICO A PRECIOS VIGENTES, CON LA FINALIDAD DE VOLVER A LANZAR EL PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE AÑO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171553. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO HUBO EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

EN EL AÑO 2015 AL HABER LA UNSA SUFRIDO LA DELEGACION DE FACULTADES PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSION Y AL HABER SUPERADO EL PIP LOS 10 000 000, NO SE PUDO REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA REFORMULACION DEL PIP, LA CUAL CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DE PRECIOS, MANO DE OBRA, Y COTIZACIONES DE EQUIPO SIENDO LA MISMA PORPUESTA TECNICA

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234381. MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION URBANA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - AREA CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO HUBO EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

AL PERDER LA DELEGACION DE FACULTADES Y AL ESTAR EL PIP EN REFORMULACION Y SUPERANDO EL MISMO LOS 10 000 000, A IMPEDIDO QUE SE PUEDA LANZAR EL PROCESO DE SELECCION COMO SE TENIA PREVISTO O PPROGRAMADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA PROCEDIDO A LA REFORLMULACION DEL PIP DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL SNIP, EL CUAL CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2216754. AMPLIACION DEL SERVICIO DE INFORMACION DE LA RED ACELEROGRAFICA DEL CISMID EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP en el 2015 fue de 68.1% respecto al monto asignado 2015. La intervención es sobre el tercer piso de la edificación. El componente Infraestructura respecto al Centro de Monitoreo esta cuominado al 100%. Queda pendiente la ejecución respecto a la habilitación de la infraestructura para la instalación de los sensores en los exteriores de la UNI.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección. Modificación en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094322. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP en el 2015 fue de 85% respecto a lo asignado en el año y físico 403.09 m2. Obra en ejecución del componente Infraestructura. Se ha terminado tres (03) pisos del módulo de aulas y el área administrativa.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección. Modificaciones en la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2107797. MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP fue de 92.5%. del monto asignado para el 2015 Para el presente año 2015, el componente Infraestructura se culmino al 100%. Asimismo se ha adquirido equipos pero queda pendiente otros equipos para el siguiente ejercicio presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109762. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, METODOS. AUTOMATIZACION Y FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE :**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP fue de 92.5% del monto asignado para el 2015. Para el presente año 2015, el componente Infraestructura se culmino al 100%. Asimismo se ha adquirido equipos pero queda pendiente otros equipos para el siguiente ejercicio presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109868. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP en el 2015 fue de 100% respecto al monto asignado en el 2015 y el físico 310 m2. Se viene ejecutando el componente Infraestructura. Se culminó a nivel de casco (estructuras) el techado del tercer nivel de la sala de gestión, construcción de paredes de albañilería segundo y tercer nivel, enchape con porcelanato del segundo nivel laboratorios y segundo y tercer nivel sala de gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones en la ejecución. Demora en los Procesos de Selección. Insuficiente financiamiento para el presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112733. MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 fue de 99.9% respecto al monto asignado en el 2015. El componente Infraestructura se ha culminado al 100% de igual manera la adquisición de equipos y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112818. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA ASISTENCIA MEDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero del 2015 fue de 100% respecto al monto asignado en el 2015 y el físico 240 m2. En este proyecto se viene ejecutando el componente Infraestructura. Los pórticos de concreto armado de los tres pisos ya han sido construidos, en el primer piso se vienen realizando trabajos de tabiquería, en el segundo piso se construyen los parapetos independientes de la estructura a través de juntas sísmicas y también se realiza el tarrajeo de interiores; finalmente, en el tercer piso los trabajos de tarrajeo interior están significativamente avanzados. Asimismo, incluyen trabajos de instalaciones eléctricas y sanitarias a nivel de entubado.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112903. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE CAPACITACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 es de 100% respecto al monto asignado en el 2015 2015 . Se culminó con el tarrajeo en todos los niveles y colocación de pisos porcelanatos y cerámicos en todos sus ambientes. También se viene pintando en los exteriores de la edificación. Queda pendiente la adquisición de equipamiento en el siguiente ejercicio presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección. Insuficiente financiamiento en el presupuesto del presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de pre inversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112994. MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE MECANICA (LABORATORIO N° 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el primer semestre 2015 fue de 40.1% y el físico 176.41 m2. Obra en ejecución del componente Infraestructura. Se viene realizando el encofrado para los cimientos y para las columnas oblicuas de la estructura. Se ha culminado las partidas de cimentación, columnas, vigas y lozas aligeradas, además las cisternas.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección. Modificación e la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113133. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN TRANSMISION Y CONMUTACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 fue de 100% con respecto al monto asignado en el 2015. Se culmino con el tarrajeo en todos los niveles y colocación de pisos porcelanatos y cerámicos en todos sus ambientes. También se viene pintando en los exteriores de la edificación. Queda pendiente la adquisición de equipamiento en el siguiente ejercicio presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección. Insuficiente financiamiento en el presupuesto del presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de pre inversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113138. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 fue de 100% con respecto al monto asignado en el 2015. Se culmino con el tarrajeo en todos los niveles y colocación de pisos porcelanatos y cerámicos en todos sus ambientes. También se viene pintando en los exteriores de la edificación. Queda pendiente la adquisición de equipamiento en el siguiente ejercicio presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección. Insuficiente financiamiento en el presupuesto del presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de pre inversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115713. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero en el 2015 fue de 100% respecto al monto asignado en el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131952. CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA LAS FACILIDADES ACADEMICAS DE LOS DOCENTES DE LA FIEE DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance del presente PIP en el primer semestre 2015 fue de 49.7 % y el físico 277.46 m2. En este proyecto se viene ejecutando el componente Infraestructura, específicamente los acabados de la edificación. Se viene realizando trabajos de pintura exterior en látex así como el pintado de los ambientes interiores con imprimante, instalaciones eléctricas y de aire acondicionado en la primera y segunda planta, trabajos para el falso cielo con baldosas acústicas del primer y segundo piso, colocación de mayólicas en los baños, y la instalación de los marcos de las puertas en el primer nivel.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección. Insuficiente financiamiento en el presupuesto del presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de pre inversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133965. MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE VENTILACION Y SEGURIDAD MINERA, MECANICA DE ROCAS, MAQUINARIA MINERA Y SOFTWARE MINERO DE LA FIGMM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero ers de 2015 fue de 85.3% y físico 289.67 m2 . Obra en ejecución del componente Infraestructura, interviniendo el último laboratorio contemplado. Se viene realizando el pintado exterior e interior con imprimante, trabajos de acabados en los servicios higiénicos y en el área administrativa, colocación de pisos de cerámica y trabajos en la vereda exterior. En los demás laboratorios del proyecto ya se terminaron con los acabados, quedando pendiente la limpieza.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.Modificación en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134636. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto es de 96.5% respecto al monto asignado en el 2015 y físico 1100 m2. Obra en ejecución del componente Infraestructura. Se viene realizando trabajos de albañilería en los dos primeros pisos, trabajos de tabiquería y de tarrajeo en general, encofrado de columnas y vigas en el segundo nivel y la construcción de tabiques medianos en el semisótano donde se encuentran los 20 aisladores sísmicos que soportan la estructura.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección. Modificaciones en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150183. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNI DISTRITO RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPAF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP en el primer semestre 2015 fue de 100% y físico 955.45 m2. En este proyecto se culminó al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección e insuficiente financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de pre inversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150240. MEJORAMIENTO DE LAS REDES INFORMATICAS Y DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó una Licitación Pública la cual no se pudo concluir todo el proceso. El monto de la Licitación se espera sea considerado en la Continuidad de Inversiones.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección e insuficiente financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167986. ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, G/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero en el 2015 fue de 100% respecto al monto asignado en el 2015 y el físico 950m2. Se contempla la construcción de siete (07) pisos, los cuales ya han sido edificados en cuanto a su estructura aporticada de concreto armado. Los tres primeros pisos presentan trabajos de tarrajeo interior; se construyeron los parapetos posteriores del 3º, 4º y 5º nivel; asimismo, se viene realizando las instalaciones eléctricas en general y el vaciado del techo del último piso.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171470. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE FISICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecuto el 100% del monto asignado. Se adquirieron los equipos previstos.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172420. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto 2015 fue de 91.4% respecto al monto asignado 2015 . Su ejecución continua para el proximo ejercicio fiscal.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216753. AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP en el 2015 fue de 100% y físico 987.50 m2. Obra en ejecución del componente Infraestructura. Se ha terminado tres (03) pisos del módulo de aulas; se viene ejecutando trabajos de tabiquería, parapetos y de tarrajeo exterior. En cuando al módulo de áreas administrativas, se está construyendo el primer piso, realizando el encofrado de las vigas y de la losa aligerada para el techo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución del proyecto.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216768. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO N 1 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP 2015 fue de 100% y el físico de 360 m2 . En este proyecto se viene ejecutando el componente Infraestructura. Se han culminado los trabajos de concreto armado, asimismo se continúan con los trabajos de albañilería y el tarrajeo exterior e interior segundo y tercer piso

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección e insuficiente financiamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

misión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216837. EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 20, 27 Y LABIHSI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 fue de 100% . El presente proyecto culminó al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216868. INSTALACION DE UN REPOSITORIO DEL CONOCIMIENTO E INCREMENTO DE LA COLECCION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 fue de 100% respecto al monto asignado en el 2015 . Se adquirieron los equipos previstos. El presente proyecto continúa su ejecución en el siguiente ejercicio presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216897. MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION ACADEMICA DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 fue de 100% . Se adquirieron los equipos previstos. El proyecto culmino al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216909. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y AMPLIACION DEL LABORATORIO N 15 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero en el 2015 fue de 100% y 1535 m2. Obra en ejecución del componente Infraestructura. Se viene realizando trabajos de reforzamiento de la cimentación y de las columnas de la estructura ; en el segundo piso se están construyendo los parapetos independientes con juntas sísmicas, y se tiene listo el encofrado de vigas y columnas para el vaciado de concreto.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216910. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 fue de 99% respecto al monto asignado en el 2015 y el avance físico 307 m2 . Se realizó el enchape con cerámico de los servicios higienicos, armado de cobertura metálica en sala de comensales, enchape del área de cocina y panadería del comedor.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección. Modificaciones en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216931. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR DE LAS ESPECIALIDADES DE ANTEGRADO DE LA FIA, FIIS, FC, FIP,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este proyecto en el 2015 fue de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094326. MEJORAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tratamiento adecuado y atención oportuna de la población universitaria
Garantizar la Continuidad y Ejecución del Mejoramiento de la Infraestructura en la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica - Nazca

b). Identificación de problemas presentados

Proceso Administrativo con Problemas de Ejecución en su totalidad del Proyecto de Inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hemos podido agilizar el proceso administrativo para garantizar el cumplimiento del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195093. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de Obra 99.99 % en el Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ciencias en la Ciudad Universitaria de la UNICA

b). Identificación de problemas presentados

El Estudio Definitivo, estuvo en proceso de elaboración, habiendo observaciones las cuales tuvieron que ser levantadas por el consultor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor realizó el levantamiento de las observaciones respectivas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195094. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL S.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de Obra 99.99 % de la Obra del Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Enfermería en la Ciudad Universitaria de la UNICA

b). Identificación de problemas presentados

El Estudio Definitivo, estuvo en proceso de elaboración, habiendo observaciones las cuales tuvieron que ser levantadas por el consultor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor realizó el levantamiento de las observaciones respectivas.
Se continuara el avance del proyecto correspondiente al año 2016, siendo considerado en el presupuesto por continuidad para el año 2016.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195095. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de Obra 99.99% del Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ingeniería Química en la Ciudad Universitaria de la UNICA.

b). Identificación de problemas presentados

El Estudio Definitivo, estuvo en proceso de elaboración, habiendo observaciones las cuales tuvieron que ser levantadas por el consultor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor realizó el levantamiento de las observaciones respectivas.

Se continuara el avance del proyecto correspondiente al año 2016, siendo considerado en el presupuesto por continuidad para el año 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195182. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TEGNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZ/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de Obra al 60% del Mejoramiento del Servicio de Tecnología Informática y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la UNICA

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el avance del Expediente Técnico por falta de aprobación del proyecto de parte de la UNICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones con UNICA para la aprobación del proyecto.

Se continuará la adquisición del equipamiento correspondiente durante el Año 2016. Se consideró en el presupuesto por continuidad para el año 2016

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cubriendo la demanda con perfiles de inversión para contribuir a elevar la formación educativa de la comunidad universitaria.

Continuar con el Plan de Inversiones 2017-2019- en la elaboración de los estudios de Pre Inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Reducción de presupuesto por las diferentes Fuentes de Financiamiento

Solo se contemplaba en los componentes técnicos el componente de infraestructura, dejando de lado otros componentes considerados en la pre inversión.

No se tenía un monitoreo adecuado para cada uno de los proyectos de preinversión.

Proyectos programados no ejecutados debido a factores exógenos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Minimizar los Trámites Administrativos, con fechas establecidas por presentación.

Reducción de tiempos.

Mejorar la calidad de proyectos.

Generar un sistema de monitoreo.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187128. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se fortalecio las coordinaciones con la Unidad Administrativa a fin de que se agilicen los procesos administrativos, para evitar los retrasos a futuro.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en procesos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Plan de Trabajo con cronograma establecido.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187129. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del expediente técnico y la Construcción del Proyecto de Inversion

b). Identificación de problemas presentados

No existieron mayores problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se vino realizando la verificación de los estudios de pre-inversión, en lo que respecta a obras.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187130. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se garantizo el mejoramiento de la Facultad de Contabilidad

b). Identificación de problemas presentados

Se encontró problemas arquitectónicos en el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó las correcciones arquitectónicas al proyecto

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2188321. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS EN LA CIUDAD UNIVERSI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se garantizo el Proyecto de Mejoramiento de la Prestación del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Ciudad Universitaria de la UNICA

b). Identificación de problemas presentados

No existieron mayores problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se agilizo el proceso administrativo para garantizar el cumplimiento del proyecto de inversion

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190077. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO PARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL Y DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se garantizo el mejoramiento del servicio académico para la especialidad de Educación Inicial y del Servicio Administrativo de de la Faculta de Educación.

b). Identificación de problemas presentados

El costo referencial considerado en el perfil del proyecto viable estaba desfasado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se actualizo el costo de inversión del perfil del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190085. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PABELLON ACADEMICO Y PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se garantizo a la Ampliación y Mejoramiento del Pabellón Académico y Pabellón Administrativo de la Facultad de Agronomía de la ÚNICA.

b). Identificación de problemas presentados

El costo referencial considerado en el perfil del proyecto viable estaba desfasado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se actualizo el costo de inversión del perfil del proyecto

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190105. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se garantizo el Mejoramiento del Servicio Académico de la Facultad de Odontología en la Ciudad Universitaria de la ÚNICA

b). Identificación de problemas presentados

El costo referencial considerado en el perfil del proyecto viable estaba desfasado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se actualizo el costo de inversión del perfil del proyecto

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En la Elaboración de perfiles de inversión pública, se llegó a ejecutar S/.204,660.02 en el Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y en la Fuente de Recursos Dterminados no hubo ninguna ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Los Comités de Selección fueron conformados tardamente, perjudicando la ejecución de los procesos.La huelga del personal administrativo, con toma de locales que no permitieron el avance de los procesos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los Comités de Selección deben ser designados al inicio del año, par realizar los procesos de adquisición en su oportunidad.

La medida correctiva en caso de las huelgas es ajena al manejo de los responsables administrativos, por tratarse de un caso de reclamo social.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130016. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este Proyecto no se obtuvo ningun logro.

b). Identificación de problemas presentados

Los Comités de Selección fueron conformados tardamente, perjudicando la ejecución del proceso, pese a ello en la convocatorias se declaró desierto, por incumplimiento de las exigencias del proceso, el cual al asumir las nuevas autoridades se paralizó hasta la fecha.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los comités de selección denben designarse a inicios de año. Las Bases del proceso deben ser elaborados de acuerdo a la necesidad real de la región y no ser muy exigentes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo una ejecución presupuestal en la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados de S/.5.837,749, que representa una ejecución del 97.64%.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución se realizó, de manera casi normal, solo en la época de huelga se tuvo retrasos en el cumplimiento de pago de las valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las Huelgas son ajenas a las desiciones administrativas.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167227. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE POST GRADO - UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se tuvo ningun logro presupuestal ni físico.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se llegó a convocar por estar en etapa de regularización en los formatos del SNIP, el que no permitió la realización del proceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida correctiva es que los proyectos deben estar en la etapa de inversión para ser habilitación presupuestal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2168144. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS- UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto no se tuvo ningun logro.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se llegó a convocar, pese a no estar regularizado en los formatos del SNIP, quedando desierto el proceso de selección, que dentro del 2015 ya no se pudo convocar a falta de la regularización en el Banco de Proyectos (Formatos N°s. 15, 16 SNIP).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida correctiva es no realizar convocatorias de procesos sin tener en expediente expedito para su ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172415. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo una ejecución presupuestal de S/.9,650,315.09 y un 99.89% de avance de ejecución presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Las huelgas no permitieron el cumplimiento de pago de las valorizaciones en su oportunidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las huelgas perjudican las atenciones oportunas, sin embargo son ajenas a las disposiciones administrativas.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172416. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se tuvo ningun logro.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se llegó a convocar por estar en etapa de regularización en los formatos del SNIP, el que no permitió la realización del proceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los proyectos deben estar expeditos en la etapa de inversión para dar inicio su ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172417. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se tuvo ningun logro.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se llegó a convocar, quedando desierto en una primera convocatoria, habiendo sido convocado por segunda vez en la cual hubo observaciones donde en expediente fue elevado a la OSCE, alargándose el tiempo de la culminación del proceso que no permitió el avance.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La convocatoria (bases) deben ser elaborados de manera clara y con presión para evitar observaciones que hasta conlleven la participación de la OSCE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172485. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL CIENCIAS FISICO MATEMATICAS - UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto no se tiene ningun logro.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se llegó a convocar por estar en etapa de regularización en los formatos 15 y 16 del SNIP, el que no permitió la realización del proceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida correctiva es que todos los proyectos deben encontrarse expeditos en la etapa de inversión para el inicio de su ejecución.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2195248. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO E INVESTIGACION EN REPRODUCCION E INSEMINACION ARTIFICIAL DE LA E.F.P. DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNSC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo una ejecución presupuestal en la Fuente de recursos Ordinarios de S/.415,402.85, que equivale al 41.20% de avance presupuestario.

b). Identificación de problemas presentados

No se culminó el proyecto por haberse efectuado el proceso de selección tardíamente, que y no dió tiempo para su ejecución durante el año 2015. La huelga fue también un factor determinante que no permitió el avance de la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que los procesos de selección se deben realizar oportunamente a inicios de año, para tener tiempo suficiente para su ejecución. No se tiene la medida correctiva para el segundo problema ya que son casos fortuitos fuera del alcance para la ejecución de los procesos administrativos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216759. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - UNSCH, DISTRITO DE A'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto, tiene una ejecución presupuestaria de S/.1,362,426.64 en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios con un porcentaje de 32.34% de avance de la ejecución presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

En plena ejecución del proyecto debido a que el plazo de ejecución fue vencido de parte del cumplimiento del contratista, se suscito una controversia entre ambas partes, sin poder llegar a un mutuo acuerdo, lo cual originó que momentaneamente se paralizara la ejecución de la obra, a lo cual se sumó la paralización por la huelga de los trabajadores administrativos de la institución, no permitiendo mayor avance en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida correctiva sería exigir a los contratistas poner mayor responsabilidad en el cumplimiento de fecha. Debe haber voluntad de solucionar controversias en menos tiempo posible. Las huelgas son casos fortuitos fuera del alcance para la ejecución de los procesos administrativos.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2094328. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Ejecución física de la obra ha concluido al 100 % .

Se entregó la obra al comité de recepción designado mediante Resolución del Titular del pliego.

La obra se encuentra en la etapa de liquidación de contrato de ejecución de obra.

Se aprobó las especificaciones técnicas del componente de equipamiento e implementación del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

Demora del área usuaria para elaborar e integrar las especificaciones técnicas actualizadas del PIP.

Ineficiencia del área de contrataciones para contratar una consultoría para que revise y evalúe la liquidación de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los proyectos de inversión de construcción y equipamiento deben someterse a proceso de selección bajo la modalidad llave en mano.

Mayor compromiso del áreas de contrataciones y del área usuaria para cumplimiento de ejecución de metas físicas de los PIP.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110872. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha remitido a la OPI-MINEDU la actualización del presupuesto del proyecto para su registro en el formato SNIP 16 del Banco del proyectos.

b). Identificación de problemas presentados

La actualización de precios ha incrementado el costo total de inversión del proyecto, cuyo incremento aún no se ha registrado en la ficha SNIP formato 16, por lo tanto la asignación del presupuesto ejercicio 2015 es de S/ 4,336,514.00, es insuficiente para convocar nuevamente a proceso de selección.

Demora del registro de variaciones del costo de inversión del proyecto en el formato SNIP 16 de parte de la OPI - MINEDU.

La obra se encuentra en proceso legal con la empresa Consorcio Deives, por adelantos que se pago de la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recuperar las funciones delegadas a la Oficina de Programación e Inversiones de la entidad a través de OGPLAN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135330. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACION E INNOVACION DE LA FAIIA DE LA UNCP - EL MANTARO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha suscrito el contrato para la elaboración del expediente técnico del PIP .

Se ha concluido con la elaboración del expediente técnico del PIP.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135330. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACION E INNOVACION DE LA FAIIA DE LA UNCP - EL MANTARO**b). Identificación de problemas presentados**

Demoró la comisión especial de los Proyectos de Inversión en la revisión y evaluación del expediente técnico para su aprobación.

Demora en la obtención de licencia de edificación del PIP por la burocracia de los tramites administrativos.

Demoraron las oficinas administrativas la cancelación del primer pago a la consultoría de obra que elaboró el expediente técnico.

El monto de inversión con respecto al perfil viable se ha incrementado, sin embargo la actualización del registro de la ficha SNIP 16 no se ha realizado a través de la OPI-MINEDU.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dentro del estudio de pre inversión del proyecto debe considerarse el componente/costo que implique la revisión y evaluación del expediente técnico del PIP.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135366. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE QUIMICA ANALITICA EN LA PLANTA PILOTO METALURGICA DE YAURIS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proceso de selección ha sido convocado y concluido por el área de contrataciones.

La ejecución física de la obra se concluyó al 100%.

Se entregó la Obra al comité de recepción para su liquidación, que se encuentra pendiente.

b). Identificación de problemas presentados

Insuficiente asignación presupuestal para la culminación física de la obra.

Ejecución de obras adicionales sin presupuesto, por la demora del registro de variaciones del costo de inversión del PIP en la ficha SNIP 16, por parte de la OPI -MINEDU.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recuperar a través de la gestión del OGPLAN, La creación de la Oficina de Programación e Inversiones con las Facultadas delegadas para el registro de las actualizaciones de costo de los PIP en los formatos SNIP.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2170638. INSTALACION DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proceso de selección ha sido convocado y concluido por el área de contrataciones.

Se ha suscrito el contrato para la ejecución del PIP.

El proyecto de inversión se encuentra en la Fase de ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias en la elaboración del expediente técnico.

Se Demoró la contrata de supervisor de obras el área de contrataciones.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2170638. INSTALACION DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN.

Se ha iniciado la ejecución del PIP con la inspección de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los expedientes técnicos, deben ser revisados, evaluados y aprobados por consultorías externas debido a la responsabilidad que implica dicha labor .

Celeridad para ejecutar y concluir los procesos de selección de contrata de consultorías para supervisión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190784. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobó la actualización del expediente Técnico mediante Resolución.
El proceso de selección ha sido convocado y concluido por el área de contrataciones.

Se ha suscrito el contrato con los postores ganadores del proceso.

b). Identificación de problemas presentados

Desconocimiento del personal del área de contrataciones en normas de contrataciones respecto a equipamientos especializados.

Asignación de los integrantes de los Comités Especiales con desconocimiento de normas de contratación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar y/o asesor al personal del área de contratación para llevar a cabo los procesos de selección de equipamientos especializados.

Implementar directivas para mejorar y abreviar el flujo de los procesos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194917. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, EL T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra aprobado el Expediente de especificaciones técnicas.

Se logro remitir el Expediente técnico al órgano encargado de contrataciones.

b). Identificación de problemas presentados

Demora la Comisión especial de los PIP en organizar los actos preparatorios para convocar a proceso de selección, para la adquisición de los equipos y mobiliarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar al órgano encargado de contrataciones el asesoramiento de personal calificado para convocar a proceso de selección para la adquisición de equipos y mobiliarios.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235310. CREACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCP, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se actualizo y aprobó el expediente técnico para su ejecución.

Se actualizó el convenio de cooperación con la Municipalidad de Rio Negro Satipo.

Se nomino a los integrantes del comité especial para llevar a cabo el proceso de selección.

Se remitió al área de contrataciones el expediente para llevar a cabo el proceso de selección de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Vencimiento de la vigencia del valor referencial del expediente técnico y del convenio suscrito con la Municipalidad Distrital de Rio Negro - Satipo.

Disponibilidad presupuestal ejercicio 2015 insuficiente para convocar a proceso de selecciona el PIP.

Demora en la Habilitación presupuestal, por la demora de la Oficina de Obras en presentar el sustento técnico, para la habilitación recursos de otro proyecto.

Demora de los actos preparatorios para llevar acabo el proceso de selección de parte de la oficina de servicios generales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Toma de decisiones rápidas, oportunas y técnicas, de parte de la Oficina de Obras.

Capacitación al personal técnico del área de contrataciones para ejecución de procesos de selección de obras públicas.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2168017. AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM. LA MOLINA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto tiene por objetivo ampliar la infraestructura y equipos para el proceso enseñanza aprendizaje de las aplicaciones informáticas especializadas en la Facultad de Economía y Planificación de la UNALM, en las carreras de Economía, Ing. en Gestión Empresarial y Estadística e Informática, el cual se desarrolla en el segundo piso del laboratorio Informático de la Facultad de Economía y Planificación teniendo como área de bases de 422.30 m2 desarrollado en un piso, la propuesta contempla un área intervenir en el primer nivel de 271.93 m2 (corredor, escaleras, veredas) y en el 2do nivel de 574.85 m2 (laboratorios, corredor, escaleras, área administrativa) llegando a un total de 846,78 m2. El proyecto se plantea básicamente en un segundo nivel, pero para su funcionalidad, se tiene que crear elementos de circulación para poder acceder a ellas. Es por eso que tanto en el primer y segundo nivel se tendrán las consideraciones de acuerdo al planteamiento de zonificación lo cual hace que el conjunto se distribuya de la siguiente manera: Creación de tres laboratorios, una oficina administrativa, un depósito y un soporte técnico los cuales tienen como elemento de comunicación un corredor techado, al cual se accede por la llegada de dos escaleras. La distribución de todos los ambientes tienen el mismo nivel. Dos de los laboratorios cuentan con módulos para 36 computadoras destinadas para el alumnado así como un módulo de cómputo para el docente, estos laboratorios cuentan con dos ingresos. Un tercer laboratorio cuenta con módulos para 60 computadoras destinadas para el alumnado así como un módulo de cómputo para el docente así mismo existe un desnivel donde se ubica el atrio de enseñanza para cada laboratorio. La oficina administrativa, depósito y soporte técnico tienen un acceso aparte al de los laboratorios. A diciembre del presente año 2015 la obra se encuentra concluida y con recepción de obra según expediente técnico, de manera que se registra un avance de 453.24 m2 logrando el 100% de la meta anual programada concluyendo con los acabados arquitectónicos e instalaciones contra incendios. Con respecto al mobiliario, se logró adquirir 201 unidades representado el 100% de la meta programada. A la fecha, la obra se encuentra en su etapa de Liquidación Técnico Financiera.

b). Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de material, cronograma desfasado en la elaboración de estructura debido a la demora en la adquisición de materiales de construcción y servicios de terceros, ya que estos requieren de procesos de selección y oscilan entre 54 y 69 días hábiles dependiendo del monto, originando un retraso en el plazo de ejecución de la obra en mención.
- Se tuvo que realizar un ajuste en el cronograma de ejecución de obra, por un tiempo de 05 meses más de lo previsto, por inconvenientes por demora en la entrega de materiales e insumos por parte de los proveedores; así como instalaciones electromecánicas (tecnología de punta como fibra óptica) no previstas en el expediente técnico. Esto origina que se haya incrementando por 05 meses más el presupuesto de planillas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Agilizar por parte de la oficina de abastecimiento con los procesos de selección de proveedores para los pedidos grandes como son fierro, madera, agregados, etc.
- Se hace necesario la regularización para la aprobación de las modificaciones efectuadas al expediente técnico.
- Tener mayor rigurosidad de la evaluación del PIP, y aprobación del Expediente Técnico, exigiendo que la intervención sea en forma integral para evitar adicionales de obra. Para ello, se debió realizar una mejor medición y priorización de computadoras en las aulas multimedia. Asimismo, al adquirir los equipos se debe tener en cuenta la calidad de los bienes y realizar un mejor análisis de implementación logística de infraestructura con tecnología de punta.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171457. MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNALM, viene realizando esfuerzos por mantener el liderazgo en las áreas de su competencia, mejorando su infraestructura para el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, sustentado en conocimientos de calidad y adelantos de la tecnología, vinculación con otras instituciones y sectores, capacitación de recursos humanos de primer nivel y con personal administrativo eficiente y comprometido con la misión de la facultad. Ante un mundo cambiante, globalizado y altamente competitivo, es indispensable formar recursos humanos capaces de hacer frente a las exigencias del mercado laboral, siendo el deber de la Facultad de Ingeniería Agrícola ofrecer a sus alumnos las mejores herramientas teóricas y prácticas, acordes con la continua y vertiginosa transformación que se vive. Por ello, el proyecto pretende mejorar las inadecuadas herramientas académicas para el desarrollo de horas de práctica en la facultad de ingeniería agrícola, ante ello se tiene planteado renovar con un adecuado equipamiento a los laboratorios del departamento académico de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y del departamento académico de mecanización agrícola, así como de la adquisición de material bibliográfico y adquisición de mobiliario administrativo. De esta manera, en el segundo semestre del 2015, se tiene un avance físico de 35 equipos adquiridos, de los cuales 25 equipos corresponden al departamento académico de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y 10 equipos al departamento académico de mecanización agrícola, logrando el 100% de la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

- Las cantidades de equipos disminuyeron con respecto al perfil, debido al cambio de algunos equipos, ya que se adquirieron con otros proyectos; asimismo, hubo alza de precios de algunos equipos por el cambio del dólar.
- La presentación del ejemplar del Expediente técnico del PIP a la oficina de Economía se realizó con fecha 27 de Octubre del 2015, a partir del cual se dispuso la evaluación de requerimientos de adquisición de equipos, definición de procesos de adquisiciones y preparación de expedientes respectivos para la convocatoria de dichos procesos de selección.
- Adquisición de equipos especializados y complejos, lo cual implica un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado y en muchos casos se requiere de la importación de dichos equipos y/o de equipos mandados a fabricar, lo cual demanda mayor tiempo.
- El presente proyecto se está ejecutando por la modalidad de administración directa por lo que para la adquisición de equipos, mobiliarios y material bibliográfico se han realizado procesos de selección que han tomado entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de pre-inversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyectos, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos.
- Se recomienda la revisión de la duración de los procesos de selección para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171468. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Facultad de Ciencias desde su funcionamiento - 1961- ha tenido que enfrentar un doble compromiso: la formación en ciencias básicas (casi todas experimentales) de todos los alumnos de la UNALM y la administración de las carreras que imparte, siendo: Biología, Ingeniería Ambiental y Meteorología. Asimismo, el equipamiento de los laboratorios de los departamentos académicos tienen una antigüedad promedio de 15-20 años con tecnologías que se encuentran en actual desuso, limitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el servicio bibliotecario especializado no es acorde a los estándares de calidad, debido a la desactualización de material bibliográfico, conjuntamente el servicio administrativo no cuenta con un equipamiento y mobiliario adecuado que no permite brindar un soporte administrativo adecuado en proceso de organización de los recursos humanos y materiales. Por lo expuesto, el presente proyecto mejorara la adecuada calidad académica de la Facultad de Ciencia de la UNALM, logrando al 100% desarrollar las horas de practica de los diversos planes de estudios, desarrollo de un promedio anual de 9,920 horas lectivas de laboratorio en beneficio de los departamento académicos de la Facultad y con ello se tendrá que el 100% de los egresado estén capacitado en el manejo de equipos de laboratorio de última generación. Para el segundo semestre del presente año 2015 se logró adquirir 219 equipos para los departamentos académicos de Biología, Ing. Ambiental Física y Meteorología, Química y para las unidades administrativas, logrando el 100% de la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

- Las cantidades de equipos varían ligeramente con respecto al perfil del estudio de pre inversión, debido al cambio de algunos equipos, ya que se adquirieron con otros proyectos. Sin embargo, los equipos cumplen el objetivo del proyecto.
- Variación en las características y especificaciones técnicas de los equipos solicitados por parte del área usuaria debido a que el expediente técnico se encuentra muy genérico, lo que implica cambios en los términos de referencia y por ende una ampliación en el plazo del proceso de selección.
- Adquisición de equipos especializados y complejos, lo cual implica un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado y en muchos casos se requiere de la importación de dichos equipos y/o de equipos mandados a fabricar.
- Retraso en los procesos de selección debido a los levantamientos de las observaciones hechas por parte de las empresas postoras a las bases y términos de referencia de dichos procesos.
- El presente proyecto se está ejecutando por la modalidad de administración directa por lo que para la adquisición de equipos, mobiliarios y material bibliográfico se han realizado procesos de selección que han tomado entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto.
- Cambio en las autoridades a cargo de las áreas usuarias lo cual conlleva a modificaciones en las especificaciones técnicas de los equipos solicitados originando retrasos en la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de pre-inversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyectos, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos.
- Se recomienda mayor detalle y exactitud en la elaboración de los términos de referencia del expediente de contratación para disminuir la cantidad de observaciones por parte de las empresas postoras, evitando ampliación de plazos, lo cual retarda el proceso de selección.
- Se recomienda la revisión de la duración de los procesos de selección para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172706. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION, CAPACITACION Y PROYECCION SOCIAL DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto consiste en la construcción de dos laboratorios en una infraestructura 2,200 M2 constando de 2 pisos en las cuales se ubicará una sobre la otra independiente del otro. Por ende la construcción de los nuevos laboratorios y ampliación de los servicios de las áreas de Biotecnología Industrial y de cultivo de tejidos vegetales del IBT, permitirá beneficiar a los diversos usuarios tales como alumnos de pre grado y de post grado que provienen de las facultades de agronomía, ciencias, de industrias alimentarias y de forestales; los tesisistas y docentes investigadores, practicantes de la UNALM y de otras universidades, y las instituciones y productores agropecuarios y público en general con el objetivo de obtener eficientes logros académicos, de investigación, productivas y de labores administrativas.

En cuanto a la infraestructura, el avance físico en el año fue de 1,195.25 m2 logrando el 60% del avance en obra civil, con respecto a equipamiento se adquirieron 8 unidades, representando 100% de la meta programada anual. Se aprobó la verificación de viabilidad el 22/12/2015, mediante el cual se amplía los metrajés de construcción en 3,363.90 m2 incluyendo la construcción de un estacionamiento y obras exteriores, partidas en seguridad y salud, algunas obras en concreto armado; además, del aumento en la adquisición de mobiliarios y equipos para los ambientes no considerados en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- El expediente técnico con el que se inició la obra presentaba omisiones en cuanto al desarrollo integral del proyecto, especificaciones técnicas y desarrollo de detalles.
- El área usuaria en plena ejecución de la obra solicitó modificaciones no sustanciales lo cual varió el monto en consecuencia de actualización de costos unitarios, aumento de compra de materiales e insumos de construcción, contratación de servicios; así como en mejoras de la estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, además por la adquisición de unidades de mobiliarios y equipos.
- Se realizaron correcciones en el proyecto arquitectónico que originó cambios en las partidas de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, originando partidas adicionales, mayores metrados, y la necesidad de ampliar el plazo de obra.
- En el expediente técnico original no se consideró las obras y redes exteriores necesarias para integrar el nuevo pabellón al plan integral de la Universidad.
- Disminución considerable del ritmo de trabajo por problemas de falta de presupuesto.
- Los tiempos de ejecución de la obras no son acordes a la capacidad de adquisición de materiales que tiene las obras las cuales están sujetas a los tiempos que contemplan al estado.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172706. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION, CAPACITACION Y PROYECCION SOCIAL DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se recomienda desarrollar un mejor expediente técnico y una posterior revisión rigurosa, así como la capacitación del personal de las diversas áreas para que conozcan los procedimientos administrativos y técnicos, en el seguimiento de los proyectos de inversión pública y los procesos internos que se deben seguir hasta la ejecución de la obra.
- Se recomiendan que las empresas proyectistas presenten los expedientes técnicos con cronograma y presupuestos de acuerdo a las obras ejecutadas por administración directa.
- Para el abastecimiento de materiales se debe proveer con tiempo los requerimientos, el comité especial y a quien le corresponde administrar el PIP, debe tener un Plan de Trabajo de adquisiciones para evitar paralizaciones y la demora en los avances de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2186386. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo de la construcción del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la UNALM es dotar de suficientes condiciones para la enseñanza académica, investigación científica, capacitación y proyección social en el Laboratorio de Micología y Biotecnología para los alumnos de pregrado, postgrado y doctorados de la UNALM que acuden a realizar sus prácticas de laboratorio, por lo que se garantiza la construcción de ambientes donde se pueda realizar actividades laborales en condiciones adecuadas y de seguridad. El avance físico para el segundo semestre del 2015 es 1,610.37 m2 de 2,045.38 m2 programados, representado el 79% de avance en obras civiles. Con respecto a los equipos se adquirieron 4 equipos, logrando un 100% de la meta programada anual. Se han introducido modificaciones en cuanto al aumento en metros, adicionándose el área de estacionamiento y obras exteriores por considerarse un edificio de laboratorios innovadores y científico, por lo que se considera que se tendrá visitantes nacionales e internacionales continuamente.

b). Identificación de problemas presentados

- Se presentaron variaciones en la ejecución del proyecto vinculado al aumento en metros que implica ambientes con un máximo de seguridad, eficacia y funcionalidad, replanteamiento de algunas estructuras de obra debido a la calidad de suelo; asimismo, cambio en precios unitarios de materiales, mayor demanda de adquisición de materiales y contratación de servicios; con lo cual, se presentó el expediente de verificación de viabilidad por un presupuesto adicional necesario para culminar con el proyecto, el cual conllevó a la paralización de la obra desde el 22/12/2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de preinversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyecto, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195167. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Objetivo central del presente proyecto de inversión es lograr las Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades académicas en la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Permitiendo de esta manera, el fortalecimiento en el desarrollo académico de los estudiantes e incrementada competitividad de los egresados de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM. Asimismo el proyecto se basa en el adecuado equipamiento académico moderno del Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios (IAPA) y el Departamento Académico de Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios (TAPA), dotando de equipos para los laboratorios que los componen. Para el segundo semestre del 2015, se tiene un avance físico de 13 equipos adquiridos, de los cuales 11 equipos corresponden al Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios (IAPA) y 2 equipos corresponden al Departamento Académico de Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios (TAPA), logrando el 100% de la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

- La presentación del ejemplar del Expediente técnico del PIP a la oficina de Economía se realizó con fecha 29 de Octubre del 2015, a partir del cual se dispuso la evaluación de requerimientos de adquisición de equipos, definición de procesos de adquisiciones y preparación de expedientes respectivos para la convocatoria de dichos procesos de selección.
- Adquisición de equipos especializados y complejos, lo cual implica un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado y en muchos casos debido a la falta de empresas proveedoras de dichos equipos se requiere de la importación de dichos equipos y/o de equipos mandados a fabricar.
- El presente proyecto se está ejecutando por la modalidad de administración directa por lo que para la adquisición de equipos, mobiliarios y material bibliográfico se han realizado procesos de selección que han tomado entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195167. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Es recomendable en la fase de estudios de preinversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyectos, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos.
- Se recomienda la revisión de la duración de los procesos de selección para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195313. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con el proyecto de inversión pública "Mejoramiento del Sistema de Equipamiento Académico de la Facultad de Zootecnia" se busca dotar de una suficiente y óptima disponibilidad de herramientas académicas en el proceso de formación profesional de los alumnos de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina. De esta manera, la situación actual de los equipos con los cuales cuenta la facultad datan de más de 20 años, encontrándose en su mayoría en estado de deterioro y obsoletos, en algunos casos, se cuenta con equipos en condiciones regulares y aceptables pero que sin embargo, por su desfase tecnológico, son de poca utilidad a las actuales necesidades de investigación generando esta situación inadecuadas condiciones durante proceso de enseñanza - aprendizaje en la carrera de zootecnia de la UNALM, ante ello el presente proyecto pretende renovar con un adecuado equipamiento a los laboratorios del departamento académico de producción animal y los laboratorios del departamento académico de nutrición y además actualizar material bibliográfico de la biblioteca de la facultad. En el segundo semestre del 2015, se tiene un avance físico de 58 equipos adquiridos, de los cuales 47 equipos corresponden al departamento académico de producción animal y 11 equipos al departamento académico de nutrición, logrando el 100% de la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

- La presentación del ejemplar del Expediente técnico del PIP a la oficina de Economía se realizó con fecha 28 de Octubre del 2015, a partir del cual se dispuso la evaluación de requerimientos de adquisición de equipos, definición de procesos de adquisiciones y preparación de expedientes respectivos para la convocatoria de dichos procesos de selección.
- Retraso en los procesos de selección debido a los levantamientos de las observaciones hechas por parte de las empresas postoras a las bases y términos de referencia de dichos procesos.
- El presente proyecto se está ejecutando por la modalidad de administración directa por lo que para la adquisición de equipos, mobiliarios y material bibliográfico se han realizado procesos de selección que han tomado entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda mayor detalle y exactitud en la elaboración de los términos de referencia del expediente de contratación para disminuir la cantidad de observaciones por parte de las empresas postoras, evitando ampliación de plazos, lo cual retarda el proceso de selección.
- Ante esta problemática se pide la revisión de la duración de los procesos de selección para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216758. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA- UNALM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La presente obra tiene como objetivo brindar una infraestructura adecuada según la normatividad vigente que permita obtener eficientes logros académicos, de investigación, productivas y de labores administrativas a la facultad de Zootecnia - UNALM. La ejecución de obra civil al segundo semestre del 2015 cuenta con un avance físico acumulado de la obra de 2,453.81 m2 logrando el 100% de la meta programada. Con respecto al equipamiento de la obra, se adquirieron 4 equipos logrando un 100% de la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

- La obra en referencia se encuentra paralizada desde el 16 de octubre de 2015, ya que se requiere de un adicional de obra de partidas no consideradas en el expediente técnico inicial; además de que los precios unitarios de la mano de obra e insumos respecto al expediente técnico son mayores. Por consiguiente, se encuentra a la espera de la aprobación de la 2da verificación por parte del MEF.
- La ejecución de la obra requiere de una ampliación de plazo por 9 meses aproximadamente para la culminación de la obra
- Las partidas que se ejecutarán por contrata, se retrasaron por el tema de proceso de selección que cumplen sus plazos de acuerdo a ley, y modifican el cronograma de ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se sugiere que los expedientes técnicos sean revisados por especialistas y actualizado por la residencia y supervisión de la obra antes de iniciarla.
- Otra recomendación es que los residentes y supervisores lleven el control paralelo del avance físico y financiero en la ejecución de las obras, con la finalidad de no incurrir en sobrecostos.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216758. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA- UNALM

- Para efectos de tramitar la segunda verificación de viabilidad debe haber más constancia en el trabajo de parte de los consultores para lograr la aprobación de la segunda verificación en el menor tiempo posible y no seguir retrasando ni paralizando la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216783. CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA U**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de la construcción de los nuevos laboratorios de Recursos Hídricos, Geomática -SIG y Topografía y un área demostrativa para riego y drenaje en la UNALM tiene como objetivo brindar condiciones adecuadas y suficientes para la investigación y enseñanza en el campo de Recursos Hídricos, Geomática, SIG y Topografía mediante el establecimiento del diseño óptimo de los laboratorios; para ello, se tiene un área de construcción de 1,992.30 m2, dentro del campus universitario. El servicio que prestara las instalaciones es facilitar los trabajos de investigación de tesis, estudiantes y practicantes de pregrado en resultados experimentales. Avanzando con la construcción de 2 locales: A) Lab. Recursos Hídricos - que consta de 2 Pisos y B) Lab. Geomática, SIG y Topografía - que consta de 2 pisos. A diciembre del presente año 2015 se tiene un avance físico acumulado de 1,766.18 m2 que representa el 89% con respecto al área total de la obra; asimismo, al término del segundo semestre del 2015, se mantiene el avance físico de 243.86 m2 logrando un 44% de la meta anual programada, esto debido a que la obra se encuentra paralizada desde la fecha 24 de junio de 2015, por lo que no se ha logrado mayor ejecución en las obras civiles.

b). Identificación de problemas presentados

- La obra se encuentra paralizada desde la fecha 24 de junio de 2015, ya que se requiere de un adicional de obra, para lo cual se elaboró y presentó el expediente de verificación de viabilidad al MEF para su aprobación, el cual se encuentra observado y a la fecha no se han subsanado dichas observaciones.
 - Incumplimiento por parte de algunos proveedores que suministran los materiales de construcción y/o brindan servicios de instalación, originando retraso en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de preinversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyectos para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos.
 - Se recomienda resolver los contratos con los proveedores que suministran los materiales de construcción y/o brindan servicios de instalación para la obra por incumplimiento del plazo contractual.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216883. INSTALACION TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA FINES ACADEMICOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del uso eficiente del recurso agua mediante el mejoramiento de las infraestructuras de riego existentes: Construcción de 4 reservorios, revestimiento de canales alto, bajo y secundario, Construcción de obras de electrificación, Instalación del sistema de riego por goteo en áreas agrícolas (sectores Huerto, Frutales y Fundo), Instalación de riego por aspersión en las áreas verdes urbanas del campus de UNALM, Construcción de una planta de tratamiento en la Unidad de Cerdos, Instalación de una red hidrométrica para el monitoreo de disponibilidad de agua en el canal bajo y alto; y fortalecimiento de conocimientos en la gestión del agua mediante cursos y talleres de capacitación. Asimismo, contempla el desarrollar capacidades y fortalecer habilidades de operación y mantenimiento en riego dirigido a los alumnos de la UNALM, logrando mejorar la calidad de la enseñanza e incrementar el rendimiento académico de los estudiantes. La forma de ejecución se ha realizado mediante la modalidad de Contrata con la empresa COSTA AZUL SRL.

Para el año 2015, se culminó con los trabajos de las partidas respectivas a la Infraestructura hidráulica (canales), Reservorios, Tecnificación de las áreas verdes urbanas, Casetas de bombeo, Planta de tratamiento, Suministro eléctrico y se realizó la capacitación en el manejo y operación del sistema de riego en jardines, áreas agrícolas y la planta de tratamiento. Teniendo para el término del 2do semestre un avance total de 464 metros lineales correspondiente a la extensión del suministro eléctrico, logrando al 100% la meta anual programada; al igual que las supervisiones realizadas, alcanzando la cifra de 6 supervisiones equivalente al 100% de la meta anual programada. Asimismo, a la fecha viene funcionando el sistema de riego en las áreas verdes urbanas (parques y jardines); en las áreas agrícolas, solamente en el sector del Huerto y en los canales de riego. Logrando que los alumnos de las carreras de Ing. Agrícola y Agronomía puedan hacer sus prácticas pre-profesionales en estas áreas, cumpliendo con el fin último del proyecto. Sin embargo, actualmente se continua en etapa de recepción de la obra debido a problemas presentados en el transcurso de la misma.

b). Identificación de problemas presentados

- Modificaciones presentadas al proyecto respecto al componente de la Planta de Tratamiento por parte de la Contratista, no respetando lo indicado en el expediente técnico
 - Ampliaciones de plazos para la ejecución de la obra, debido a que los costos contemplados en el expediente técnico no son acordes a la ejecución (sector Frutales no contemplaba suministro de energía eléctrica), dilatando la fecha de término de la obra.
 - Falta de residentes e ingenieros de campo que impidió realizar las coordinaciones en todos los frentes de la obra.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216883. INSTALACION TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA FINES ACADEMICOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, I

- A la fecha no se ha concluido con la Recepción de la Obra, debido al robo en el campus universitario de los equipos electrónicos (bombas de impulsión) en los sectores de: Frutales, Fundo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el mes de marzo del 2015; por ello no se logró realizar las pruebas correspondientes y verificaciones para concluir la recepción de obra; motivo por el cual, se viene realizando una demanda arbitral a la contratista COSTA AZUL SRL a raíz de la rescisión del Contrato de Obra N° 001-2014-UNALM. En consecuencia, el sistema de riego en áreas agrícolas de los sectores Frutales, Fundo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no se encuentra en funcionamiento, debido al incidente ocurrido con los equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomiendan que las empresas proyectistas presenten los expedientes técnicos con mayor precisión respecto al cronograma y presupuestos con costos reales y actualizados
- Para que ambas partes no lleguen a una etapa de litigio, se recomienda mayor precisión en la elaboración del Contrato de Obra para evitar controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual.
- Se sugiere implementar un sistema de seguridad en el campus de la UNALM, a fin de evitar próximos robos.

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elaboraron los siguientes estudios de pre inversión:

- Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la facultad de Agronomía en el fundo Zúngaro cocha.
- Mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la facultad de Enfermería.
- Instalación de los servicios académicos de la facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en la ciudad universitaria II etapa.
- Mejoramiento de los Centros de Enseñanza e Investigación y transferencia de tecnologías en el fundo Zungarococha.
- Creación de veredas con pérgolas en el Fundo Zungarococha.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la facultad de Ciencias Forestales.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la facultad de Ciencias Biológicas.
- Mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en el Centro Experimental.
- Mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de Odontología, Química y Medicina Humana.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la Planta Piloto de la UNAP.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078079. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAP, EN EL CASERIO ZUNGAROCOCHA - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ningún logro obtenido.

b). Identificación de problemas presentados

Obra de infraestructura con alarmante retraso en relación al contrato suscrito.

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078079. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAP, EN EL CASERIO ZUNGAROCOCHA - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

La universidad debe aperturar un proceso judicial sobre la construcción de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234069. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA EN ZUNGAROCOCHA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTIS'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ningún logro obtenido.

b). Identificación de problemas presentados

Obra de infraestructura con alarmante retraso en relación al contrato suscrito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad debe aperturar un proceso judicial sobre la construcción de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2291703. INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO FORESTAL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FORESTAL DE LA UNAP - DISTRITO DE SAN JUAN BAUT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Puesta en marcha del proyecto de mejoramiento de infraestructura del fundo Zungarococha que redundará en la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agronomía, Forestales, Biología e Industrias Alimentarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059476. IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE INGENIERIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el equipamiento de los laboratorios del Área de Ingenierías, se ha logrado la adquisición de 01 modulo.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, por otro lado, también los equipos no se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas y el Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, ello permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2106819. IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE SOCIALES EN LA UNA-PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el equipamiento de Laboratorios del Área de Sociales, se ha logrado la adquisición de 01 modulo.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, por otro lado, también los equipos no se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas, el proveedor no cumplió con entregar los equipos, se anulo el devengado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas y el Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, ello permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112385. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PROYECCION SOCIAL, CULTURAL Y CIENTIFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción del Centro de Proyección Social Cultural y Científico, el cual no presento avance en construcción.

b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto se tenía que ejecutar por Administración Directa, por lo que presento retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento, además escasa mano de obras calificada en la Región, no tiene expediente técnico aprobado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135317. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el equipamiento en Gestión Académica y Administrativa, se ha logrado la adquisición de 01 modulo.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, por otro lado, también los equipos no se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas y el Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, ello permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135335. ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el equipamiento de la Biblioteca Virtual, se ha logrado la adquisición de 02 módulos.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2161435. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PARA EVENTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y CULTURAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción del Servicio para Eventos de Investigación Científica y Cultural, cuyo avance en construcción es de 641,500 M2.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172283. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE SALUD ANIMAL EN EL CIP CHUQUIBAMBILLA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el equipamiento del Laboratorio de Salud Animal CIP Chuquibambilla Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por lo que no se ha logrado la adquisición de módulos.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas, de los equiós requeridos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172294. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO EN FORMACION E INVESTIGACION BASICA EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL DE LA UNIVERSIDAD I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de Mejoramiento Servicio Académico Formación e Investigación Básica Escuela Profesional de Educación Inicial, cuyo avance en construcción es de 171,560 M2.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172498. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESIBILIDAD Y AREAS DE ESPARCIMIENTO EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de Mejoramiento del Sistema Accesibilidad y Áreas de Esparcimiento Zona Este de la Ciudad Universitaria, cuyo avance en construcción es de 906.800 M2, proyecto en proceso de construcción.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183235. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de ampliación y Mejoramiento de los Servicios Académicos E.P. Ciencias Contables, cuyo avance en construcción es de 1,481.540 M2.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183239. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Académica Facultad Ing. Económica, cuyo avance en construcción es de 914.520 M2, proyecto concluido.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194261. CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ALTA ESPECIALIZACION EN COMUNICACION EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de Creación del Servicio de Laboratorio de Alta Especialización en Comunicación E.P. Ciencias de la Comunicación, cuyo avance en construcción es de 626.500 M2, proyecto en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234011. CREACION DEL SERVICIO DE MEGALABORATORIO CLINICO UNIVERSITARIO DE SALUD HUMANA EN ALTURA PARA LA FORMACION E INVESTIGACION EN LA UNIVERS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de Creación del Servicio de Megalaboratorio de Diagnóstico Clínico Univ. Salud Humana en Altura para la Formación Profesional e Investigación, cuyo avance en construcción es de 1,771.610 M2, proyecto que continua su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2284887. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de Mejoramiento de Servicios de Formación Profesional de la Facultad de Trabajos Social, cuyo avance en construcción es de 243.750 M2.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2062878. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el equipamiento del Laboratorio de la Facultad de Medicina Humana, se ha logrado la adquisición de 01 modulo.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135328. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION, FORMACION ACADEMICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS, EN LOS CIP CA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de Infraestructura de Desarrollo de Investigación, Formación Académica y Transferencia Tecnologías CIP Camacani y la Raya, cuyo avance en construcción es de 377.820 M2.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155256. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN LA FORMACION BASICA, INFORMATICA Y VIRTUAL EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de los Servicios Académicos en la Formación Básica Información y Virtual, cuyo avance en construcción es de 1,579,960 M2.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172429. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE LOS CENTROS DE COMPUTO EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de la Escuela Profesional de Educación Inicial, se logro la adquisición de 5 modulos.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2178712. CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción del Complejo Deportivo Universitario en la C.U. (Estadio Universitario), cuyo avance en construcción es de 5,590.800 M2.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2195092. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de Mejoramiento del Servicio Académico en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, cuyo avance en construcción es de 1,132.280 M2, proyecto que continua su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183880. CREACION DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA VETERINARIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejorar los servicios educativos en la Escuela de veterinaria de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Piura, brindando a los alumnos adecuadas instalaciones que permita una mejor calidad del aprendizaje.

b). Identificación de problemas presentados

Solo se ha concluido la obra civil y parte de equipamiento faltando por este concepto en 20.22% del total por ejecutar

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las Oficinas de abastecimientos y la Oficina de infraestructura deben coordinar las acciones correspondientes que permita la ejecución del presupuesto asignado cumpliendo con las normas establecidas para el presente ejercicio fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2189127. MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Hasta la fecha se ha cancelado por el concepto de elaboración de Expediente Técnico, toda la obra civil, faltando por atender lo relacionado con el equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo demoras en la ejecución de este proyecto al punto de que se aplicó una penalidad al contratista de la mencionada obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar oportunamente por parte de la oficina de infraestructura oportunamente y evitar por parte de la entidad contratar con empresas que conlleven a este tipo de situaciones que ponen en riesgo la efectividad en el gasto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191623. CREACION DE AMBIENTES PARA USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

este proyecto se concluyó al 31-12-2015, atendiendo incluso su liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2046037. IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA PESQUERA E INGENIERIA INC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido en el ejercicio fiscal 2015, pero consta de dos etapas se concluyo la primera etapa quedando pendiente la ejecución de la segunda, se logro asignar presupuesto para su liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2088637. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido en el ejercicio fiscal 2012, pero que paso a conciliación extrajudicial de donde se concluyó con un laudo arbitral por el cual la entidad ha ejecutado en el año 2015 S/. 855,062.74, pero quedando un saldo por cancelar de enero a noviembre 2016, el cual se programara del saldo de balance que quede al final del presente ejercicio.

b). Identificación de problemas presentados

Por ser de aplicación reciente el registro de los laudos arbitrales en el aplicativo informático SOSEM y por no haberse registrado oportunamente operaciones en la fase de inversión del referido proyecto recién se empezó a ejecutar en el mes de Octubre -2015 .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para evitar demoras en registro de estos gastos la Oficina de Programación de Inversiones debe estar constantemente actualizando el banco de proyectos vía SOSEM.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166796. CREACION DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluye con el equipamiento al 31-12-2015 y se convoca a la recepción de este proyecto para ponerlo a uso de la comunidad universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

concluido en su totalidad al 31-12-2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debido a las coordinaciones efectuadas con la Oficina de abastecimientos, la Oficina de infraestructura y la dirección general de administración permitieron la ejecución del presupuesto asignado cumpliendo con las normas establecidas para el presente ejercicio fiscal.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2183684. INSTALACION DEL SISTEMA DE WI FI PARA LIBRE ACCESO A INTERNET EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NAC. DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PROV. PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En vista que aún no se ha culminado el referido proyecto lo único que se puede informar es lo referente a la ejecución del gasto por expediente técnico, parte de la implementación del equipamiento y de lograrse su ejecución en un futuro ejercicio fiscal permitiría tanto a docentes como alumnos conectarse gratuitamente con el mundo a través del internet y mejorar la calidad de la enseñanza.

b). Identificación de problemas presentados

Aun no se concluye este proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Centro de Informática y Telecomunicaciones y la Oficina de infraestructura deben coordinar las acciones correspondientes que permita la ejecución del presupuesto asignado cumpliendo con las normas establecidas para el presente ejercicio fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189081. MEJORAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROV. PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejorar las instalaciones ampliando el área física y dotar con equipos modernos a la Oficina de Admisión para que de esta manera brinde una adecuada prestación de los servicios de la referida oficina la cual fue concluida al finalizar el ejercicio fiscal 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2199878. MEJORAMIENTO DEL CYBER Y AMBIENTES PARA PROYECCION ACADEMICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con la ejecución del mencionado proyecto se ha beneficiado a los alumnos de la Facultad de ciencias administrativas que actualmente sobrepasa el millar de alumnos.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas, al 31-12-2015 se estaba tramitando la liquidación del mencionado proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251231. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON CENTRAL DE AULAS N03 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEP/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

este proyecto se está empezó a ejecutar en el IV trimestre del ejercicio fiscal 2015, logrando una ejecución de la obra civil a un 78.53% quedando el saldo de este proyecto para el año 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Por aplicación de la nueva Ley universitaria no fue posible empezar la ejecución de este proyecto en los primeros trimestre del ejercicio 2015, ya que recién a fines del mes de junio se delegaron las funciones a las OPI¿s de la Universidades Nacionales, lo que impidió su pronta ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251308. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTIL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

este proyecto se está empezó a ejecutar en el IV trimestre del ejercicio fiscal 2015, logrando una ejecución de la obra civil a un 78.53% quedando el saldo de este proyecto para el año 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Por aplicación de la nueva Ley universitaria no fue posible empezar la ejecución de este proyecto en los primeros trimestre del ejercicio 2015, ya que recién a fines del mes de junio se delegaron las funciones a las OPI¿s de la Universidades Nacionales, lo que impidió su pronta ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2288422. CREACION DE LAS INTERCONEXIONES ENTRE EL INGRESO SECUNDARIO HACIA LA FACULTAD DE MINAS Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA DENTRO DEL CAMPUS DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A pesar que se asignó presupuesto para la ejecución del mencionado proyecto basándose en lo declarado en el perfil del mismo solo se ejecutó lo relacionado al expediente técnico dejando sin utilizar la ejecución de las metas físicas de la obra civil y de la supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

La oficina de abastecimientos al final del ejercicio 2015 no registró oportunamente el compromiso anual de las componentes de obra civil y supervisión por problemas en la convocatoria de los procesos ya que la aprobación del expediente técnico recién se dió en el mes de octubre lo que impidió continuar con los procesos que conlleven a la ejecución de las metas indicadas (obra civil ¿ supervisión) ya que por estar en el último trimestre no se pudieron concretar los mismos, lo que impidió su ejecución al final del periodo en evaluación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Invocar a las oficinas involucradas en la ejecución del gasto a realizar oportunamente las acciones que conlleven a la ejecución del gasto (de ser posible máximo convocar a los procesos de selección al termino del según trimestre, dependiendo del costo del proyecto y del tiempo de ejecución del mismo) de manera que estos índices sean los más adecuados para nuestra entidad.

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2145799. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se está actualizando el estudio de pre inversión a nivel de Perfil Técnico, de acuerdo a la normativa del SNIP y del Sector.

b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto está viable, pero se encuentra inactivo en el Banco de Proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualización del Banco de Proyecto, e informe a la Unidad Ejecutora sobre los lineamientos de la normativa SNIP, para actualización de Estudios de Pre Inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172436. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE E INVESTIGACION CIENTIF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio de Pre Inversión Activo y Expediente Técnico Aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

Evaluaciones de informes técnicos por parte de la Unidad Ejecutora- Oficina General de Servicios y Gestión Ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Registro del F15 y F16 y inicio del proceso de selección para la ejecución del Proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2249984. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS, FACULTAD DE IN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto viable, luego de iniciado el proceso de selección, se solicita la activación del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de selección 01-2015- UNC, fue declarado nulo de oficio.

Delegación de varios Comités de selección para la ejecución, por problemas institucionales por cambio de Rectores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar a Rector Interino que nombre comités de selección, para dar inicio a proceso de selección correspondiente.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164549. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Estudio Definitivo de este proyecto con código SNIP 220467 ha sido sometido a la actualización de precios de cada una de sus 4 componentes; y durante el ejercicio fiscal 2015 se ha nombrado la comisión encargada de llevar a cabo el proceso de convocatoria para la ejecución de obra, así como para su total equipamiento.

Este proyecto no tuvo presupuesto inicial de apertura (PIA), pero posteriormente se le asignó un PIM por el monto de S/. 7¿160,087 Nuevos Soles, distribuido en las siguientes componentes:

 Equipamiento : S/. 3,190,253
 Infraestructura (2,056.70 m² AC): 3,872,971
 Biblioteca : 55,563
 Capacitación : 41,300

A diciembre 2015 no se ejecutó ningún gasto financiero.

b). Identificación de problemas presentados

Precios desactualizados en la fecha de convocatoria.
Deficiencias en la componente de equipamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- * Se actualizó los precios del presupuesto de obra del expediente técnico por la antigüedad.
- * Se actualizó las características del equipamiento.
- * Se actualizó RTM a solicitud del OSCE, para ampliar la libre competencia.
- * Se deberá modificar el resumen ejecutivo que elabora la oficina de programación de abastecimientos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234270. MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgó la Buena Pro para la ejecución de la obra del proyecto con código SNIP 256689, el mismo que fue adjudicado a la empresa contratista MAFER SAC, según lo indica al contrato N° 001-2015-OAYCP por un monto de S/. 3¿296,565.87, cuyo inicio de obra fue el 01/04/2015 y fecha de término se programó para el 27/09/2015.

Con Resolución N° 1761-2015-R de fecha 25/09/2015 se aprueba el Adicional de obra N° 1 por un Monto de S/. 78,409.22 cuyo plazo de ejecución fue de 20 días calendarios iniciando el 16/10/2015 y concluyó el 04/11/2015.

La obra se encuentra ejecutada al 100%.

Este proyecto tuvo un PIA de S/. 1¿550,228.00 NS y posteriormente se asigna un PIM cuyo monto es de S/. 3¿483,271.00 N.S, de lo cual se ha ejecutado un gasto financiero de S/. 3¿374,813.99 NS.

Está pendiente la liquidación final de contrato de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Inicialmente se presentó un inconveniente con la supervisión de la obra ya que la convocatoria fue declarada desierta y la entidad designó un inspector de la institución.

Hubo partidas no contempladas en el Expediente Técnico de Obra que luego fueron plasmadas en el expediente adicional de obra N° 1.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234270. MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se aprobó el adicional de obra N° 1 con Resolución N° 1761-2015-R de fecha 25/09/2015 por un Monto de S/. 78,409.22.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234303. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION DE LA ENTOMOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgó la Buena Pro para la ejecución de la obra del proyecto con código SNIP 261541, el mismo que fue adjudicado a la empresa contratista Consorcio San Juan Bautista, según lo indica al contrato N° 002-2015-OAYCP por un monto de S/. 3,595,708.06, cuyo inicio de obra fue el 22/09/2015 y la fecha de término está programada para el 19/03/2016.

La supervisión de la obra estuvo a cargo del Consorcio Chotuna quienes designaron como supervisor al Ing. WilmanKlever Hernández Suarez, según contrato N° 007-2015-OAYCP, por un Monto de S/. 119,086.95 por el tiempo que dure la obra.

Este proyecto tuvo un PIA de S/. 3,974,201.00 NS y posteriormente se asigna un PIM cuyo monto es de S/. 3,793,594.00, de lo cual se ha ejecutado un gasto financiero a diciembre 2015 de 782,381.68.

El avance físico de la obra a diciembre 2015 es de 32.98%.

b). Identificación de problemas presentados

Aún no se resuelve el consentimiento de la consultoría de la supervisión de la obra, debido al recurso de apelación presentado por una de las empresas participantes.

Se aclara que la valorización que corresponde al mes de diciembre no fue cancelada (S/. 438,488.33).

Problemas institucionales (tomas de local) generaron atraso en la ejecución normal de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Habilitar la cadena programática para el pago de las valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234462. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se nombró Comités Especiales encargados de llevar a cabo el proceso para la licitación de la obra del proyecto con código SNIP 220558, cuyo componente se denomina ¿Adecuada y suficiente infraestructura de laboratorios¿, así como la supervisión de la misma, pero a diciembre 2015 no hubo ninguna convocatoria.

Este proyecto tuvo un PIA de S/. 5,496,501.00 NS y un PIM de S/. 5,084,859.00 NS, de lo cual a la fecha no existe gasto financiero ejecutado.

b). Identificación de problemas presentados

Actualización de precios del Estudio Definitivo/Expediente Técnico, por haber superado el tiempo indicado en el RCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los trámites por parte de los Comités designados.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234303. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION DE LA ENTOMOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgó la Buena Pro para la ejecución de la obra del proyecto con código SNIP 261541, el mismo que fue adjudicado a la empresa contratista Consorcio San Juan Bautista, según lo indica al contrato N° 002-2015-OAYCP por un monto de S/. 3,595,708.06, cuyo inicio de obra fue el 22/09/2015 y la fecha de término está programada para el 19/03/2016.

La supervisión de la obra estuvo a cargo del Consorcio Chotuna quienes designaron como supervisor al Ing. Wilman Klever Hernández Suarez, según contrato N° 007-2015-OAYCP, por un Monto de S/. 119,086.95 por el tiempo que dure la obra.

Este proyecto tuvo un PIA de S/. 3,974,201.00 NS y posteriormente se asigna un PIM cuyo monto es de S/. 3,793,594.00, de lo cual se ha ejecutado un gasto financiero a diciembre 2015 de 782,381.68.

El avance físico de la obra a diciembre 2015 es de 32.98%.

b). Identificación de problemas presentados

Aún no se resuelve el consentimiento de la consultoría de la supervisión de la obra, debido al recurso de apelación presentado por una de las empresas participantes.

Se aclara que la valorización que corresponde al mes de diciembre no fue cancelada (S/. 438,488.33).

Problemas institucionales (tomas de local) generaron atraso en la ejecución normal de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Habilitar la cadena programática para el pago de las valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234305. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE GESTION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgó la Buena Pro para la ejecución de la obra del proyecto con código SNIP 260788, el mismo que fue adjudicado a la empresa contratista Consorcio Gallo, según lo indica al contrato N° 009-2015-OAYCP por un monto de S/. 3,369,402.61, cuyo inicio de obra fue el 12/11/2015 y la fecha de término está programada para el 09/05/2016.

La supervisión de la obra está a cargo del Consorcio Supervisor UPRG quienes designaron como Jefe de supervisión al Arq. Anibal Cabrera Cusma, según contrato N° 008-2015-OAYCP, por un Monto de S/. 67,015.65 por el periodo de 120 días calendarios.

Este proyecto tuvo un PIA y PIM de S/. 3,509,173.00 NS, de lo cual a diciembre se ejecutó un gasto de S/. 2,140,215.02.

b). Identificación de problemas presentados

El plazo de ejecución de la obra es de 180 días calendarios.

El plazo de contrato de la Supervisión es por 120 días calendarios.

Existe una diferencia de tiempos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se cursó documento informando que no concuerdan los tiempos de ejecución vs supervisión.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234462. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se nombró Comités Especiales encargados de llevar a cabo el proceso para la licitación de la obra del proyecto con código SNIP 220558, cuyo componente se denomina ¿Adecuada y suficiente infraestructura de laboratorios¿, así como la supervisión de la misma, pero a diciembre 2015 no hubo ninguna convocatoria.

Este proyecto tuvo un PIA de S/. 5¿496,501.00 NS y un PIM de S/. 5¿084,859.00 NS, de lo cual a la fecha no existe gasto financiero ejecutado.

b). Identificación de problemas presentados

Actualización de precios del Estudio Definitivo/Expediente Técnico, por haber superado el tiempo indicado en el RCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los trámites por parte de los Comités designados.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234502. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR ATENCION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se nombró Comités Especiales encargados de llevar a cabo el proceso para la licitación de la obra del proyecto con código SNIP 259808, cuyo componente se denomina ¿Condiciones adecuada de la infraestructura física de los ambientes del parque automotor y Taller de Maestranza¿, así como la supervisión de la misma programada, lo misma que fue convocada en el portal del SEACE.

Este proyecto tuvo un PIA de S/. 4¿294,554.00 NS, y un PIM de S/. 4¿498,601.00 de lo cual a la fecha no existe gasto financiero ejecutado.

b). Identificación de problemas presentados

Actualización de precios del Estudio Definitivo/Expediente Técnico, por haber superado el tiempo indicado en el RLCE.

La convocatoria de la ejecución de la obra fue observada por los postores y posteriormente hubo un pronunciamiento del OSCE, declarándose nulo de oficio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Documento de Nulidad.

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160309. CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Logros obtenidos:

A través del D.S. N° 023-2015-EF se autoriza la Incorporación de Recursos Vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015, por lo que se incorpora el crédito Suplementario para la continuidad de Proyectos de Inversión Adquisición de Terrenos por un importe de S/. 11,265,737,00 soles. Al 2do. trimestre, se remite a la Oficina Central de Logística y Servicios Auxiliares (OCLSA) el Oficio N° 0153-2015-OCIDF-UNFV, señalando la entrega de las Especificaciones Técnicas - Adquisición de Terreno del proyecto en mención; el mismo que fue revisado y firmado por los usuarios del Proyecto: Decanos de las Facultades involucradas. Y, con Oficio N° 0249-2015-OCIDF-UNFV, se remite a la Dirección General de Administración (DIGA), señalando los antecedentes, análisis y conclusiones respecto a la Asignación Presupuestal para la Adquisición de Terreno FCE y FCFC. Asimismo, no se realiza ninguna ejecución presupuestal, dado que se encuentra en la OCLSA para el Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado (EPOM), para la Adquisición de compra de terreno, a fin de llevar a cabo el referido proyecto para la Construcción de la FCE y FCFC. Al 3er. trimestre, con Informe N° 163-2015-OPLAN-OCPL-UNFV, de fecha 15.07.2015, hace de conocimiento la Reunión OPI-MINEDU. Y, con Resol. Rectoral N° 4203-2015-DIGA-UNFV de fecha 07.08.2015, señala la modificación del PAC-2015 aprobado con Resol. R. N° 7189-2015-CU-UNFV de fecha 21.01.2015, modificado con Resol. Directoral N° 3731-2015-DIGA-UNFV de fecha 16.04.2015, excluyendo el Proceso de Selección de Licitación Pública para la Adquisición de terreno. Y con fecha 27.08.2015 se emite la Convocatoria a la LP-Clasico-4-2015-UNFV-1, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. Y con Oficio N° 0336-2015-OCIDF-UNFV de fecha 18.09.2015 se remite a la DIGA, el Formato SNIP-16, sobre el registro de variaciones en la Fase de Inversión del referido Proyecto, la misma que debe ser remitida a la OPI-MINEDU. Al 4to. Trimestre, se logra la Certificación de Crédito Presupuestario por el importe de S/. 1'792,022.00 soles, mas la suma de S/. 17'920,220.00 soles, este último realizado en el mes de agosto 2015, logrando un total de S/. 19'712,242.00 soles, que constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Al 30.12.2015, se logra el Otorgamiento de la Buena Pro, y luego quedo en la etapa de formalización de Contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la gestión técnica-administrativa, en los actos preparatorios, convocatoria, emisión del consentimiento de la buena pro y contratación con la empresa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Al 31.12.2015, la Oficina Central de Infraestructura y Desarrollo Físico (OCIDF) en cumplimiento a su misión, ha continuado colaborando con la parte técnica-administrativa, a fin de que se logre con el objetivo programado que permitirá la ejecución de la obra del referido proyecto para los intereses de nuestra Institución.
- Al cierre del año fiscal 2015, la OCIDF, esperaba la formalización del contrato, a fin de continuar con lo programado y poner en marcha la continuidad de otros componentes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194741. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS DE LA UNFV, EN EL PREDIO N 16 DISTRICT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 1er. trimestre del ejercicio fiscal 2015, se remite a la OCLSA el Oficio N° 0069-2015-OCIDF-UNFV, adjuntando los términos de referencia para la Contratación de un Consultor para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de la FCNM. Para su posterior Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado (EPOM) por parte de la OCLSA. Al 2do. Trimestre, se continúa con el trámite de gestión remitida a la OCLSA según el documento Oficio N° 0069-2015-OCIDF-UNFV. Por lo que, aun se encuentra en EPOM. Al 3er. trimestre, con Oficio N° 0321-2015-OCIDF-UNFV de fecha 11.09.2015, se remite a la OCLSA, las Especificaciones Técnicas de los Equipos de Laboratorios y se adjunta un CD, a fin de dar inicio al proceso según corresponda del referido Proyecto. Al 4to. Trimestre, se da inicio a los procedimientos de selección, debido al documento presentado según Oficio N° 0321-2015-OCIDF-UNFV, por lo que, se logra adquirir equipos de laboratorios del referido Proyecto, ejecutándose un presupuesto por el importe de S/. 38,260.00 soles.

b). Identificación de problemas presentados

- Al cierre del año fiscal, existe inconvenientes al adquirir en su totalidad los equipos de laboratorios, dado que todavía se encuentra en la OCLSA en etapa de estudio de posibilidades que ofrece el mercado.
- Demora en la gestión técnica-administrativa, en los procedimientos de selección, respecto a la contratación del consultor para la Elaboración del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La OCIDF, cumpliendo con su misión, ha continuado con el control y supervisión del seguimiento tanto para la adquisición de equipos de laboratorio, así como para la Contratación del Consultor para la Elaboración del Expediente Técnico, a fin de que se lleven a cabo la ejecución de ambos componentes del referido Proyecto.

PLIEGO : 10525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113075. CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER: COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD NACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO PARA ESTE AÑO FISCAL, CONTO CON UN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE s/. 4,974,230.00 DE LOS CUALES SE REDUJO A S/.2,558,934.00, LO CUAL SE REALIZO LA EJECUCION MEDIANTE CONTRATA, CUYO EJECUTOR LA EMPRESA "CONSORCIO KOTOSH" ADJUDICADO MEDIANTE LP. N 006--2013-UNHEVAL, LO CUAL COMPRENEDE UNA CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA, TIENE UN AVANCE DE FISICO DE 100%,

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACIONES EN SU EJECUCION, EN TERMINOS DE SANEAMIENTO Y OTROS SUBSANABLES ISNTITUCIONALMENT

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR, CIERRE Y LIQUIDACION, SANEAMIENTO Y OTROS
UTILIZACION PARA TAL FIN EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, DE LA EAP. TURISMO Y HOTELERIA Y OTRAS FACULTADES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165092. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EXPERIMENTACION E INVESTIGACION EN LAS CARRERAS DE ENFERMERIA, OBSTETRICIA, PSICOLOGIA Y ODO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO PARA ESTE AÑO FISCAL, CONTO CON UN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE s/. 6,194,090.00 DE LOS CUALES ADICIONO A S/.16,842,873.00, LO CUAL SE REALIZO LA EJECUCION MEDIANTE CONTRATA, CUYO EJECUTOR LA EMPRESA "CONSORCIO UNHEVAL" ADJUDICADO MEDIANTE LP. N 004--2014-UNHEVAL, LO CUAL COMPRENDE UNA CONSTRUCCION DE ADECUADAS CONDICIONES FISICAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EXPERIMENTACIONES E INVESTIGACION EN LAS ACRRERAS DE SALUD DE LA UNHEVAL, TIENE UN AVANCE DE FISICO DE 38.37%, AVANCE FISICO DEL AÑO ES DE 47,874 M"

b). Identificación de problemas presentados

SE DIO CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL CONTRATO, DIFIERE DE LA SUPERVISION Y UN CRONOGRAMA ADECUADO EN LA EJECUION Y CUMPLIMIENTO DE LA METAS DEL EXPEDIENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
DOTAR DE FINANCIAMIENTO
CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234472. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN PILLCO MARC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO PARA ESTE AÑO FISCAL, CONTO CON UN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE s/. 2,266,931.00 DE LOS CUALES SE REDUJO A S/.1,537,004.00, LO CUAL SE REALIZO LA EJECUCION MEDIANTE CONTRATA, CUYO EJECUTOR LA EMPRESA "CONSORCIO PILLCO MARCA" ADJUDICADO MEDIANTE LP. N 002--2014-UNHEVAL, LO CUAL COMPRENDE MEJORAR LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA , TIENE UN AVANCE DE FISICO DE 100%, CUYO AVANCE FISICO DEL AÑO FUE DE 3,489 M2

b). Identificación de problemas presentados

SE DIO CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL CONTRATO, DIFIERE DE LA SUPERVISION Y UN CRONOGRAMA ADECUADO EN LA EJECUION Y CUMPLIMIENTO DE LA METAS DEL EXPEDIENTE.

PLIEGO : 10525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234472. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN PILLCO MARC/**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

REALIZAR, CIERRE Y LIQUIDACION, SANEAMIENTO Y OTROS

UTILIZACION PARA TAL FIN EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, DE LA FACULTAD DE ECONOMIA

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2171350. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO, INVESTIGACION, PROYECCION Y EXTENSION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EL FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, LA MISMA QUE PERMITIRA FORTALECER LA ENSEÑANZA ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

b). Identificación de problemas presentados

proceso de selección declarado desierto, lo cual impidió el inicio de su ejecución durante el año 2015

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

el comité del proceso de selección debe de coordinar con el área usuaria y la oficina encargada de las adquisiciones para realizar el proceso en el menor tiempo posible y evitar retrasos en la convocatoria

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2177470. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se concluyo con la culminación de la parte estructura de los cuatro pisos previstos en los dos pabellones, falta culminar los procesos de acabado y equipamiento previstos para el año 2016

b). Identificación de problemas presentados

se tuvo un problema inicial con los cimiento, ello consecuencia de una buena evaluación del estudios de suelos, la misma que permitió el retraso de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar su ejecución y culminación durante el ejercicio presupuestal 2016

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187202. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL -FACULTAD DE RECURSOS NATI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EL FINANCIAMIENTO DEL 100 DEL PROYECTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, PARA DOTAR DE UN PABELLON DE LABORATORIOS A LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN EL PROCESO DE SELECCION MEDIANTE LICITACION PUBLICA, LA MISMA QUE FUE OBSERVADA HASTA EN DOS OPORTUNIDADES, RETRAZANDO LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO Y POR ENDE EL INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CERTIFICO Y SE SOLICITO SU DEVOLUCION AL MEF, MEDIANTE LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION, PARA PERMITIR SU EJECUCION EN EL PERIODO 2016. LA MISMA QUE A LA FECHA A SIDO REVERTIDO A LA UNIVERSIDAD PARA CONTINUAR CON EL DEBIDO PROCESO

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194656. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE LA ESCUELA ACADEMICA Y PROFESIONAL DE ECONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO EL FINANCIAMIENTO PARA LA PARTE ESTRUCTURAL CON RECUROS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN EL PROCESO DE SELECCION, LA MISMA QUE FUE CONCLUIDA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, QUEDANDO PENDIENTE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL AÑO 2016, PUES YA TIENE ADJUDICACION CONSENTIDA POR PARTE DE LA OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PIDIO LA DEVOLUCION MEDIANTE CONTINUIDAD DE OBRAS, Y SE ESTA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DURANTE EL AÑO 2016 Y DESARROLLAR LA EJECUCION DE LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2197467. MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO DE PRODUCCION E INVESTIGACION TULUMAYO - ANEXO PUERTO SUNGARO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO AL 100% DE LA OBRA, LA MISMA QUE PERMITIRA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE LA DIVERSAS INGENIERIAS A LOS CAMPOS EXPERIMENTALES DE PUERTO SUNGARO, Y PERMITIR SU DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO Y FORESTAL.

b). Identificación de problemas presentados

SE TUVO PROBLEMAS EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, LA CUAL MOTIVO EJECUTARLO MEDIANTE CONCURSO OFERTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA EJECUCION DE ESTA OBRA FACILITA EL ACCESO POR VIA TERRESTRE A LOS CAMPOS EXPERIMENTALES, BRINDANDO SEGURIDAD A LA CORPORACION UNIVERSITARIA, QUE ANTERIORMEN LO HACIAN SURCANDO EL RIO PACHITEA.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115869. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS AGROPECUARIOS CON FINES DE INVESTIGACION EN LA UNDAC, SEDE OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto asignado para el año fiscal 2015 en este proyecto se ejecutó al 100%; a través de la elaboración de expedientes técnicos y gastos por la contratación de servicios.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo diversas paralizaciones por cuestiones climatológicas y transferencias de presupuesto, accediendo a través de la incorporación de saldos de balance, así como por la emisión tardía del pronunciamiento mediante emisión de Resoluciones sobre la solicitud de adicional de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La entidad debe pronunciarse de acuerdo a los plazos y normas establecidos en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131963. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA EN LA SEDE OXAPAMPA - UNDAC, REGION PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra concluida y con un avance del 98.5% a falta del último pago a la supervisión, se efectuó el pago por S/. 1 0 11 543, teniendo aun un saldo por ejecutar destinado para el pago de la supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Se realizaron trabajos no contemplados en el expediente técnico, considerando factores climatológicos, servicios básicos, existentes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe evaluar adecuadamente el proceso de elaboración del expediente técnico, considerando factores climatológicos, servicios básicos existentes, entre otros.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171453. MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en proceso de liquidación, con el avance del 95%, esto debido a la falta de pago de supervisión

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo paralizaciones en la ejecución de la obra, debido a la emisión tardía del pronunciamiento mediante Resolución sobre solicitud de adicional de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó ampliación de plazo por paralizaciones administrativas y académicos, la entidad debe pronunciarse de acuerdo a los plazos y normas establecidos en la Ley de contrataciones del estado y su reglamento.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183923. INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra iniciada en el mes de octubre de acuerdo al contrato N° 010-2015-UNDAC el cual cuenta con un avance del 15.57%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112202. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIONES - FACSYPH - UNE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159978. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172710. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE -D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

PLIEGO : 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216857. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA Y CULTURA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251451. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE CIRCULACION INTERNA, SEÑALIZACION Y ORNATO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNE EGYV LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA LIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2149878. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZM/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El presente proyecto se encuentra en ejecución.

PLIEGO : 10529 U.N. DEL CALLAO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135382. ORDENAMIENTO Y MEJORA DE LA HABILITACION URBANA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

 Durante el ejercicio presupuestal 2015, muestra una variación el avance de liquidación de obra del citado proyecto, con un avance del 100%. por priorización establecida por el Titular del Pliego, se habilitó los recursos. Es preciso señalar, que el pago de dicha liquidación, debió realizarse con cargo a los recursos disponibles 2014 de la fuente de Recursos Ordinarios, pero por demora de los documentos, no fue posible pagar

b). Identificación de problemas presentados

¿ El pago de liquidación de la cita obra Ordenamiento y Mejora de la Habilitación Urbana de la C.U. que debió cancelarse en Diciembre del 2014 con cargo a los Recursos Ordinarios, se tuvo que cancelar en el I semestre 2015 con presupuesto del 2015, perdiéndose los recursos del 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Que exista mayor coordinación y cumplir oportunamente con los compromisos de pago y las normas legales vigentes en la ejecución de obras.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2090560. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminado la obra al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Trámite en liquidación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nota: Hasta la fecha no se ejecuta la Resolución de Liquidación de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166477. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO URBANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, HUACHO - HUAURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Según formato 15, para el ejercicio fiscal quedo pendiente el componente 5 y 7 el cual se ha ejecutado en el año 2015, obra culminada, de la siguiente manera ejecución cochera para las unidades S/. 623,110.14 soles y la supervisión por el monto de S/. 25,000.00 obra ejecutada al cien por ciento recepcionada y en uso, el trámite de la liquidación se encuentra en el Contador General de la Universidad, desde el 15 de Marzo según expediente N° 011584.

b). Identificación de problemas presentados

Liquidación en trámite

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se tome las medidas necesarias a fin de emitir el acto resolutivo, a la vez que se ponga este servicio a disposición del público objetivo logrando que este servicio de transporte recorra circuitos diferentes, con horarios establecidos oportunos y precios flexibles.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166790. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA U.N.J.F.S.C. HUACHO - HUAURA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

De lo solicitado con Oficio N° 0016-AEP/UPYEP/OPPeI,e informado por la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico, según proveído N°0095-2016-UIDF-UNJFSC, expresa:

- Es un servicio que se encuentra operativo al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de la liquidación del servicio de dicho proyecto en la actualidad se encuentra en la Oficina de Control Patrimonial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Jefe de Infraestructura y Desarrollo Físico con Oficio N°0246-2015-UIDF-UNJFSC, sugiere coordinar con el Área de Logística para que emita la liquidación de dicho servicio, consolidándose a través del Acto Resolutivo.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2168128. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DE INVESTIGACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

De lo solicitado con Oficio N° 0016-AEP/UPYEP/OPPel,e informado por la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico, según proveído N°0095-2016-UIDF-UNJFSC, expresa:
- No habido logro

b). Identificación de problemas presentados

- Perfil mal elaborado
- Se envió para la reformulación a la Unidad Formuladora de Proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Jefe de la Unidad de Infraestructura sugiere que se reformule el perfil de acuerdo a la necesidad real de dicha Facultad.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2195091. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL J**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

De lo solicitado con Oficio N° 0016-AEP/UPYEP/OPPel,e informado por la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico, según proveído N°0095-2016-UIDF-UNJFSC, expresa:
- Obra licitada para ejecución
- Inicio de trabajo a partir del Mes de Abril 2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Factor presupuestario y burocracia administrativa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que las áreas involucradas realicen las gestiones correspondientes a fin de iniciar con la obra, la misma que debe desarrollar bajo las precisiones técnicas establecidas en el expediente técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234014. CREACION E IMPLEMENTACION DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, HUACHO - HUAURA - LII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

De lo solicitado con Oficio N° 0016-AEP/UPYEP/OPPel,e informado por la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico, según proveído N°0095-2016-UIDF-UNJFSC, expresa:
- Proyecto en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Obra fue observada por la SUNEDU, por ello se remitió a la Unidad formuladora de proyectos para su reformulación.
Obra programada su ejecución para el año 2015, continuando en el año 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe realizar las coordinaciones necesarias a fin de que se pueda ejecutar con el presupuesto otorgado en el 2015.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234448. MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS Y AMBIENTES DE ENSEÑANZA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

De lo solicitado con Oficio N° 0016-AEP/UPYEP/OPP,e informado por la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico, según proveído N°0095-2016-UIDF-UNJFSC, expresa:
- En ejecución de los servicios e implementación de laboratorios para cumplir el 100% de dicho proyecto

b). Identificación de problemas presentados

-Demora administrativa en los trámites y adquisición de equipos.
- Hubo muchos inconvenientes para el proceso de selección por las especificaciones de los equipos que no existen en el mercado Peruano es por ello que se logro licitar a fines del mes de Noviembre y el compromiso de pago se logro comprometer con el presupuesto 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la implementación de dicho servicio se esta dando progresivamente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234589. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS, CULTURALES, ARTISTICOS Y DE PROYECCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

De lo solicitado con Oficio N° 0016-AEP/UPYEP/OPP,e informado por la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico, según proveído N°0095-2016-UIDF-UNJFSC, expresa:
- Aprobación de los RTM (Requerimiento Técnicos Mínimos) para contratar al Contratista por modificación de la Nueva Ley de Contrataciones.

b). Identificación de problemas presentados

- Recien en Noviembre 2015, la Sunedu autoriza la viabilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se encuentra en el proceso de actualización y aprobación de los requerimientos técnicos para el Contrato.
Las Areas involucradas realicen las gestiones necesarias a fin de cumplir con todos los requisitos necesarios para iniciar el desarrollo de la Obra.

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2040079. IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecucion del componente de Infraestructura

b). Identificación de problemas presentados

Proceso administrativos en la ejecucion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación adecuada y capacitacion al personal administrativo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2107067. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado la culminación de la obra. Respecto al Componente de Equipamiento, se adjudicón al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Incorporación de los bienes adquiridos en las fechas no planificadas por parte del proveedor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación adecuada de ingresos al almacén aplicando las penalidades respectivas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2199268. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA - UNJBG TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboracion de los estudios definitivos

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos administrativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fortalecimiento de capacidades Institucional al personal de la Entidad

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2199279. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD - CERCO PERIMETRICO SEDE LOS GRANADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminacion de la ejecucion del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos Admsitrativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor dinamismo en la ejecucion

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234255. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL J**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proceso de licitacion son buena pro Elaboracion de expediente tecnico

b). Identificación de problemas presentados

Plazos establecidos por el proveedor y la coyuntura Institucional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor dinamismo en la ejecucion

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2251780. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DEL LOCAL CENTRAL DE LA UNASAM, DISTRITO DE INDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2022215. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155188. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNASAM, HUARAZ- ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2057966. MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE PLANTAS DE LA UNIVERSIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2087973. IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNASAM - CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2089726. MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNASAM - HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110812. MODERNIZACION DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115833. MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155189. INSTALACION DEL AULA TALLER DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MA'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155191. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNASAM, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155231. INSTALACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA VEGETAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNASAM EN EL IIASAM TINGUA, PROVINCIA DE YUNGAY - F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156544. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167184. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE COMUNICACIONES DE LA UNASAM, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2171536. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA FACULTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189762. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AULAS Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE ACADEMICO DE LA OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS DE LA UNASA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234432. MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SHANCAYAN DE LA UNASAM HUARAZ-ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2030942. CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO - CIUDAD UNIVERSITARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2015 se logró un avance físico de 1,896.96, que representa el 90.91 % de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales, insumos y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración y Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160342. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL EN LA SEDE DE LA UNSM EN EL DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2015 se logró un avance físico de 35.00 m2, que representa el 78.53% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de Obra, por las malas condiciones climáticas de la zona, donde se encuentra ubicada la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Contratista encargada de la ejecución de la Obra; así como a la supervisión, cumplir con los plazos establecidos en el contrato de ejecución de obra, así como los tiempos establecidos en las ampliaciones de plazo, derivados de los retrasos y/o paralizaciones de obra, justificadas por causas no atribuibles a la Empresa Contratista; dicha obra debe ser culminada en el mes de enero del año 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2170700. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ARTIN - CIUDAD UNIVERSI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2015 se logró un avance físico de 2,072.98 m2, que representa el 53.15% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de Obra, por las malas condiciones climáticas de la zona, donde se encuentra ubicada la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Contratista encargada de la ejecución de la Obra; así como a la supervisión, cumplir con los plazos establecidos en el contrato de ejecución de obra, así como los tiempos establecidos en las ampliaciones de plazo, derivados de los retrasos y/o paralizaciones de obra, justificadas por causas no atribuibles a la Empresa Contratista. La culminación, entrega de obra y liquidación de la misma esta programada para el segundo semestre del año 2016

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195000. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y REGISTRO ACADEMICO (ODRA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al primer Semestre se logró un avance físico de 2,569 m2, que representa el 72,78% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales, insumos y servicios; así como el retraso y/o paralización de las actividades en la ejecución de Obra (II Etapa Acabados 1er. 2do. y tercer nivel), por las malas condiciones climáticas de la zona, donde se encuentra ubicada la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración ¿ Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra; así como la coordinación con el Residente y Supervisor de la Obra, a fin de cumplir con los plazos establecidos en el cronograma reprogramado debido a las ampliaciones de plazo, aprobadas mediante acto resolutivo. La culminación de obra esta programada para el segundo semestre del año 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166661. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSM-T MORALES, SAN MARTIN, S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2015, se logró un avance físico de 847.91 m2, que representa el 49.38 % de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales, insumos y servicios; así como el retraso y/o paralización de las actividades en la ejecución de Obra, por las malas condiciones climáticas de la zona, donde se encuentra ubicada la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración ¿ Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra; así como la coordinación con el Residente y Supervisor de la Obra, a fin de cumplir con los plazos establecidos en el cronograma reprogramado debido a las ampliaciones de plazo, aprobadas mediante acto resolutivo. Dicha obra tiene fecha programada para la entrega de obra, en el mes de enero 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2177200. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL TALLER DE MECANICA Y CARPINTERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, EN EL SECTOR VILLA UNIVERSITARIA,D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al primer Semestre se logró un avance físico de 1,098.08 m2, que representa el 90.43% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales, insumos y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración ¿ Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra; la culminación de obra esta programada para el primer trimestre del año 2016, dependiendo este plazo del presupuesto de continuidad de inversiones.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2062790. CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA UNU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Con Oficio N°143/2016-UNU-OGI, del 04.04.2016, el Director de la Oficina General de Infraestructura, informo con fecha 13/08/2012, se realizo la entrega de terreno, con inicio de plazo de ejecución el 22/08/2012.
2. Con fecha 18/09/2014, el Comité de recepción, elaboro un acta de observaciones que fue alcanzada al contratista para su cumplimiento dentro del plazo de acuerdo a Ley.
3. Con fecha 20.11.2014, el Comité de recepción procede a recepcionar la obra, luego de haber verificado el levantamiento de observaciones cursadas al contratista con fecha 16/09/2014.
4. A febrero se encontraba concluida la obra en un 100%, operativa y recepcionada sin liquidación de obra, con un monto final de contrato de ejecución de obra de S/.9.930,452.21

b). Identificación de problemas presentados

1. Desde la ejecución de la obra año 2012 al 2013, la obra tuvo 36 ampliación de plazo, por varios factores, sea climático y sauramiento factor no afecto la ruta critica, por adicional de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. En los ambientes no fueron considerados impermeabilizantes en todo el perímetro desde la cota de la resante hasta la cola del fondo de zapata, los equipos de aire acondicionado tenían que fabricarse en el continente asiático (Japón), el tiempo de fabrico de estos trajo ampliaciones de plazo y otras partidas que se omitieron en las dos etapas, elaboraron y revisaron el perfil técnico como en el expediente técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2178300. CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Con Oficio N°143/2016-UNU-OGI del 04/04/2016, el Director de la Oficina General de Infraestructura informo referente a este proyecto, indicando con fecha 28/09/2015, se realizo la entrega de terreno, con inicio de plazo de ejecución 01.10.2015, a febrero la obra se encontraba en ejecución con avance del 32.65%, con un monto de S/.1.371,167.91.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante el año 2015, esta obra presento retraso en su ejecución, siendo fecha de inicio en octubre-15.
2. Durante el año 2015, esta obra tuvo problemas de ejecución, por factores climáticos, falta de documento para el sustento, durante el año hubo cuatro ampliación de plazo, con Resoluciones Nro. 1170-2015-UNU-R, Res. 1173/2015-UNU-R, Res, N°1174-2015-UNU-R y Res. 1255-2015-UNU-R del 20.12.2015 (adicional de obra), por el monto de S/.56,462.71.
3. Al momento de hacer el trazo y replanteo, el proyecto se superponía con el LABORATORIO DE bioterio, esto hizo que se traslade toda la edificación un para de metros más, encontrandose con un caño natural, por tal motivo se genero el adicional de obra 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere que las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a su programación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233936. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 10 AULAS Y 04 LABORATORIOS + 02 AMBIENTES DE SERVICIOS E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Con Oficio N°143/2016-UNU-OGI, del 04.04.2016, el Director de la Oficina General de Infraestructura, informo, con fecha 22/07/2015 se realizo la Convocatoria LP N°002-2015-UNU-CE, AMC N°010-2015-UNU-CE, DERIVADA DE LA LP N°002-2015-UNU-CE, contrato de ejecución de obra N°005-2015-UNU, con fecha 19/11/2015, con Resolución N°1231-2015-UNU-R, se aprobo el expediente técnico, con fecha 30.12.2015.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233936. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 10 AULAS Y 04 LABORATORIOS + 02 AMBIENTES DE SERVICIOS E**b). Identificación de problemas presentados**

1. Esdte proyecto no fue ejecutado durante el año 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a su programación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172660. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Con Oficio N°143/2016-UNU-OGI, del 04.04.2016, el Director de la Oficina General de Infraestructura, informo , con fecha 13/01/2015, se firma el contrato de ejecución de obra 001-2015-UNU por el monto de S/.3.677,456.46, con fecha 09/06/2015, se aprueba la adjudicación de la buena pro de la adjudicación directa selectiva , con fecha 18/08/2015, se firma el contrato de consultoria de obra 001, por el monto de S/.77,927.00, con fecha 12/02/2015, se hace la entrega del terreno, con fecha 17/09/2015, se realizo el nombramiento de comisión de recepción de obra, mediante Resolución 988/2015-UNU-R, con fecha 19/10/2015, se realizo el acta de observaciones de obra, con fecha 30/11/2015, se realizo la recepción de obra.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante el año 2015, solicito 05 ampliación de plazo de obra, con fecha de término contractual el 12/07/2015.
2. Con respecto a la entrega de obra, la Universidad aún no se conecta a la nueva red eléctrica , por motivo de la necesidad del incremento de potencia del sistema de utilización en 10KV, para el mejoramiento del sistema eléctrico general de la UNU.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere asignar el presupuesto para el incremento de potencia del sistema de utilización en 10KV para el mejoramiento del sistema eléctrico general de la UNU, para así poder poner en funcionamiento el nuevo sistema eléctrico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2233868. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA CIVIL DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Con Oficio N°143/2016-UNU-OGI, del 04.04.2016, el Director de la Oficina General de Infraestructura, informo, con fecha 07/10/2015, se dio la adjudicación de la buena pro de la licitación pública 003/2015-UNU-CE (240 días calendarios), con fecha 03/11/2015, ejecutaron la firma del contrato elaboración del expediente técnico del proyecto y ejecución de obra 004-2015-UNU, por el monto de S/.5,491,102,53, con fecha 05/11/2015, se aprueba el adicional de expediente técnico , mediante Res. N°1139-2015-UNU-R , por un monto de S/.610,875.17, con fecha 09/11/2015, se realiza la aprobación del expediente técnico, con fecha 18/12/2015, se realizo el pago del adelanto directo S/.1.202,395.54.
2. Con fecha 18/12/2015, se realizo el pago del adelanto de materiales S/2.404,791.08 y con fecha 31/12/2015, se realizo la entrega de terreno.

b). Identificación de problemas presentados

1. La obra no fue ejecutada durante el año 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a su programación.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2233939. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE COORDINACION Y SERVICIOS ACADEMICOS DE LA UNU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Con Oficio N°143/2016-UNU-OGI, del 04.04.2016, el Director de la Oficina General de Infraestructura, informo con Resolución fue aprobado el expediente técnico N°100-2013-GM-MPM, EL 27/03/2013, Proceso de Licitación LP N°002-2014-UNU-CE, , ejecutaron el proceso de licitación ACM N°016-2014-UNU-CE, derivada de la LP N° 002-2014-UNU-CE, con fecha 17/02/2015 se realiza la firma del contrato de ejecución de obra N°002/2015-UNU, con fecha 10.03.2015, se entrega el a delante directo por un monto de S/.708,183.40, con fecha 06/04/2015, entrega de adelanto de materiales por un monto de S/.1.412,176.08.
2. Con fecha 11/03/2015, se realizo la entrega de terreno.
3. Con fecha 12/03/2015, se dió el inicio de obra con un plazo contractual de 180 días calendarios). con fecha 13/08/2015 se dio el real término de ejecución de obra, con fecha 10/11/2015 recibieron la obra.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante el año 2015, esta obra obtuvo ampliación de plazo de obra, adicional de obra en dos oportunidades, deductivo de obra, culminando el año con ampliaciones de plazo.
2. El expediente técnico contempla equipos de aire acondicionado convencional en los ambientes del data center, este tipo de aire emite vapor de agua generando humedad con lo cual sulfata los componentes y piezas internas del data center.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

3. El Ing. Responsable , recomienda se cambie en el tipo de aire acondicionado a un aire que emita un vapor seco para así resguardar la integridad del data center.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto alcanzó una ejecución del 74.68% respecto del PIM., ejecutándose un total de 17 estudios de pre inversión en la Universidad Nacional de Tumbes

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron problemas de tiempo para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la eficiencia del gasto en dicha meta.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164479. MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró un avance en la ejecución de la obra de hasta 95.59% respecto del PIM, teniendo como resultado población beneficiaria 2,057 personas, obra culminada y en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

No se tuvo problemas en la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los procesos en las contrataciones para el caso.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167017. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el avance en la ejecución de la obra de hasta el 88.76% respecto del PIM, teniendo como resultado construcción de veredas, Puente peatonal, construcción áreas verdes beneficiándose un total de 2,640 personas en la Ciudad Universitaria - Pampa Grande-umbes

b). Identificación de problemas presentados

Sin problemas presentados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay medida correctiva propuesta.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167065. CREACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el avance en la ejecución de la obras de hasta el 68.03% respecto del PIM,

b). Identificación de problemas presentados

Sin problema presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay medida correctiva propuesta.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167098. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el avance en la ejecución de la obra de hasta el 0.85% respecto al PIM, teniendo como resultado el pago de otros servicios

b). Identificación de problemas presentados

Sin problema presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay medida correctiva presentada.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2168132. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el avance en la ejecución de la obra de hasta el 97.30% respecto del PIM, teniendo como resultado población beneficiaria 747 personas, obra culminada y en proceso de liquidación

b). Identificación de problemas presentados

Sin problema presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin medida correctiva propuesta.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2176692. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PAMPA GRANDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el avance en la ejecución de la obra de hasta el 63.47% respecto del PIM, teniendo como resultado ejecución financiera de adelanto de obra Me.... de contratacion de servicio plataforma virtual - Libro

b). Identificación de problemas presentados

Sin problema presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin medida correctiva presentada.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177327. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Y DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró un avance en la ejecución de la obra de hasta un 89.84% respecto del PIM, obra culminada en proceso de aprobación de liquidación

b). Identificación de problemas presentados

Sin problema presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin medida correctiva propuesta.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183559. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo un avance en el proyecto el 52.73% con respecto al PIM, teniendo como resultado capacitación entre Docentes, Estudiantes y Servidores Administrativos: aproximadamente 75 docentes, 15 estudiantes con pasantía en los países de España, Brasil y Colombia, y de 320 estudiantes en pasantías y viajes de estudios guiadas con docentes al interior del país; un aproximado de 120 servidores administrativos(profesionales, Secretarías, laboratoristas, choferes, vigilanes. etc.)

b). Identificación de problemas presentados

Sin problema presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin medidas correctivas presentadas.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2189732. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AMBIENTE PARA ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el avance en la ejecución de la obra de hasta el 86.37% respecto del PIM; teniendo como resultado población beneficiaria 442 y obra culminada en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Sin problemas presentados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin medidas correctivas presentadas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201551. CREACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró un avance en la ejecución de la obra de hasta 51.86% con relación al PIM se tiene como resultado ejecución financiera de adelanto de obra Escuela de Medicina Humana de la Facultad de ciencias de la Salud

b). Identificación de problemas presentados

Sin problema presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin medida correctiva presentada.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251703. MEJORAMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró en la ejecución de la obra de hasta el 98.85% respecto al PIM; se tiene como resultado la adquisición de 25 computadoras Core I7, 65 computadoras Core I5, 30 proyectores, 12 impresoras, 4 aires acondicionados, 3 sistemas de CCTV, 12 Cámaras Domo PTZ, 10 Digital Video recorder de 16 Ch, 10 discos duros para DVR, 1 Monitor, 36 Camaras tipo tubo, 12 cámaras domo, 12 disco duro, 12 memorias.

b). Identificación de problemas presentados

Sin problema presentados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin medida correctiva presentada.

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2086739. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA COMO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encontraba en etapa de ejecución física, con la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron inconvenientes en la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Subsanar las observaciones antes el MEF

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112518. COMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DEL DEPARTAMENTO DE AGROINDU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2015, se alcanzó un avance de ejecución de 97.45%, con una ejecución financiera de S/ 102,302.25, en el año 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171348. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA EN ENERGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con ejecución de 43.07%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cumplir con el cronograma de ejecución a fin de tener una eficiente ejecución.

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177714. COMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSEÑANZA DEL AREA DE TECNOLOGIA E INGENIERIA DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con una ejecución de 83.18%, del cual se cuenta con un Devengado acumulado de S/ 8,131,337.41.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234791. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con una ejecución acumulada de S/ 1,798,075

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2250606. INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aún no se contaba con ejecución física.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cumplir con el cronograma de ejecución a fin de tener una eficiente ejecución

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251645. CREACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en ejecución física con un devengado acumulado de S/612,599.22, que representa una ejecución del 64.60%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cumplir con el cronograma de ejecución a fin de tener una eficiente ejecución.

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAMELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193025. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRABAJOS DE PRACTICAS DE CAMPO Y DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA EN LA UNIVEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA CULMINADO CON LA EJECUCIÓN DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE LICITACIÓN DEMORÓ, YA QUE LOS PRECIOS EN EL MERCADO VARIARON

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN PREVENGAN ESTOS SUCESOS Y AGILICEN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2132769. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE SIMULACION CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD ACADEMICA **a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ LA CONSTRUCCIÓN DE, INGRESO, LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO, LABORATORIO DE ECOGRAFÍA, LABORATORIO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y ATENCION PRENATAL, LABORATORIO DE SIMULACIÓN, EN SÍNTESIS SE CULMINÓ LA EJECUCION FÍSICA DEL PIP, ASÍ MISMO SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS .

b). Identificación de problemas presentados

SE TIENE PROBLEMAS CON LA EJECUCION DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO YA QUE LOS COSTOS DE LOS EQUIPOS TIENEN QUE SER ACTUALIZADOS, EL PIP SE ENCUENTRA EL CON PROBLEMAS DE ACTUALIZACIÓN DE COSTO EN EL SNIP.

SE LE QUITO LA VIABILIDAD A LA OPI DE LA UNIVERSIDAD IMPOSIBILITANDO LA REALIZACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS EN EL SNIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE Y VARIACIÓN DE COSTOS EN EL SNIP

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2132770. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ RESOLVER EL LAUDO ARBITRAL POSIBILITANDO EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PIP NO SE REALIZÓ ADECUADAMENTE OCASIONANDO PROBLEMAS QUE RETRASARON LA EJECUCIÓN DEL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN AGILICEN EL PROCESO DE LICITACIÓN.

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAMELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135316. IMPLEMENTACION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD ALIMENTARIA EN LA UNH - SEDE CENTRAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ LA EJECUCIÓN DE: INTERVENCIÓN EN REDES DE VAPOR. INTERVENCIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENCIÓN EN OBRAS ELÉCTRICAS MÁS EL EQUIPAMIENTO CON CALDERAS, MARMITAS Y OTROS. EN SÍNTESIS SE CULMINÓ CON LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMA EN LA PARTE ADMINISTRATIVA POR LA ADECUACIÓN A LA LEY N° 30220

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ADECUACIÓN A LA LEY N° 30220 DE LA PARTE ADMINISTRATIVA SE REALICE DE FORMA MÁS RÁPIDA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2193253. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL PARA MEJORAR EL SERVICIO DE BIENESTAR EN LA SEDE ACOBAMBA-UNH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OTORGÓ LA BUENA PRO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PIP NO SE REALIZÓ DE FORMA ADECUADA NI OPORTUNA QUE OCACION PROBLEMAS QUE RETRASARON LA EJECUCIÓN DEL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN SEAN MAS EFICIENTES Y AGILICEN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194581. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL PARA MEJORAR EL SERVICIO DE BIENESTAR EN LA SEDE TAYACAJA - UNH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO OTORGAR LA BUENA PRO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PIP SE REALIZÓ DE FORMA MÁS ADECUADA OCACIONANDO EL RETRASO DEL PROCESO Y LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARA AGILIZAR EL PROCESO DE LICITACIÓN.

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAMELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234447. MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y AULAS ACADEMICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIFGACION CIENTIFICA EAP-INGENIERIA CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OTORGÓ LA BUENA PRO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DEL PIP, EL PIP SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PIP NO SE REALIZO ADECUADAMENTE CAUSANDO PROBLEMAS QUE RETRASÓ LA EJECUCIÓN DEL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN AGILICEN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235892. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ OTORGAR LA BUENA PRO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN NO SE REALIZÓ DE FORMA ADECUADA OCACIONANDO PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA COORDINADO PARA QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE LICITACIÓN REALICEN LOS PROCESOS DE FORMA MÁS ÁGIL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2250926. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO A NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OTORGÓ LA BUENA PRO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PIP NO SE REALIZÓ DE FORMA ADECUADA RETRASANDO LA EJECUCIÓN DEL PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA COORDINADO CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN REALICEN LOS PROCESOS DE FORMA ADECUADA Y ÁGIL PARA ASÍ EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCION DEL PIP.

PLIEGO : 10538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160344. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LAS NUEVAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNAMAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

conclusión en un 90 % de la construcción de aulas nuevas, quedando solo por ejecutar el acabado y equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

demora en procesos de selección y proveedores que no cumplen con los plazos y características del bien o servicio, suspendiéndose al proveedor por incumplimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

seguimiento constante de los requerimientos al área de abastecimiento y seguimiento a proveedores para la entrega del bien o servicio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216839. FORTALECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

culminación de obra.

b). Identificación de problemas presentados

excesiva demora en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se pide mayor coordinación con el área usuaria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

elaboración de términos de referencia de 06 perfiles de inversión.

b). Identificación de problemas presentados

demora en el otorgamiento de clave de operador de OPI y Unidad formuladora por parte de MINEDU, lo cual no permitió registrar los perfiles en el banco de proyectos, observaciones reiterativas a 02 perfiles de inversión con montos mayores a 20,000,000.00.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

cambio constante en la modalidad de contratación de personal, se coordinó directamente con OPI MINEDU respecto a la clave de operador y levantamiento de observaciones de acuerdo a cronograma establecido.

PLIEGO : 10538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194583. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGROFORESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

adquisición de terreno de 96 Hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

escases de postores que presenten con las características que se requerían, demora en las fases del procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la Oficina de Abastecimiento tiene que ampliar su estudio de mercado en las tres provincias.

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2091164. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de la Ejecución del Proyecto que al mes de Agosto se encontraba paralizado por falta de cumplimiento de obligaciones de la gestión usurpadora. Al mes de Diciembre se registró un 92% de la Ejecución Física del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la Obra por más de 5 meses, Anulación Arbitraria del Contrato del Supervisor de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Restablecimiento de la Supervisión de Obra, entre otros

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135393. MEJORA DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de Obligaciones y entrapamiento por parte del consorcio ganador de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto.
Proyecto en Arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario Rescindir el Contrato con el Consorcio y convocar nuevamente el proceso de Contratación para la Ejecución del Proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216838. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA CARRERA PROFESIONAL DE AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL DE LA FILIAL DE LA UNSAAC -VIL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con Contrato suscrito para Elaboración de Expediente técnico y Ejecución de Obra-Primera Etapa.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de las actividades administrativas en la Universidad postergaron por mas de 5 meses la realización del Proceso de Contratación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a la Ejecución de Proyecto

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216942. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de la Ejecución del Proyecto que al mes de Agosto se encontraba paralizado por falta de cumplimiento de obligaciones de la gestión usurpadora. Al mes de Diciembre se registró un 36.7% de la Ejecución Física del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la Obra por más de 5 meses, Anulación Arbitraria del Contrato del Supervisor de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Restablecimiento de la Supervisión de Obra, entre otros

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234523. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con Expediente técnico aprobado, y una ejecución del 38.4% en el 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de las actividades administrativas en la Universidad postergaron por mas de 5 meses la realización del Proceso de Contratación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a la Ejecución de Proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234524. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con Expediente técnico aprobado, y una ejecución del 23.3% en el 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de las actividades administrativas en la Universidad postergaron por mas de 5 meses la realización del Proceso de Contratación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a la Ejecución de Proyecto

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234527. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con Expediente técnico aprobado, y una ejecución del 17% en el 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de las actividades administrativas en la Universidad postergaron por mas de 5 meses la realización del Proceso de Contratación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a la Ejecución de Proyecto

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234687. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- *) construcción de infraestructura de tecnologías de información de la UNTRM, que consiste en un edificio donde se albergara el data center y todo el equipamiento necesario.
- *)Se tiene el avance de los ERP que actualmente esta en finalizar el estudio definitivo.
- *) se tiene el avance de la infraestructura tecnológica de fibra óptica y equipamiento que esta en estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- *) Contamos con 7 Facultades y 22 Escuelas Académicos Profesionales y alrededor de 4000 estudiantes, que no tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de las actividades académicas.
- *)La Universidad cuenta con docentes nombrados y contratados que no tienen acceso a las tecnologías de información para sus actividades académicas y de investigación.
- *)Las Facultades no cuentan con centros de computo totalmente equipados en hardware y software(especializados por carrera profesional) y además no se tiene interconexión en red e internet.
- *)LOS Proveedores de servicio de Internet en Amazonas no cuenta con la plataforma para requerida por la Universidad para ampliar el ancho de banda.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- *) Contar con el Proyecto de las TIC'S para la UNTRM; en tal sentido se estará trabajando en los siguientes componentes: de infraestructura, es decir la construcción de un edificio para la Data Center; de la infraestructura tecnológica, es decir el tendido de la fibra óptica y el equipamiento de hardware y de sistemas de planificación de recursos empresariales(ERP, es decir dotación de aplicaciones informáticas institucionales

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2169298. CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- *)Construcción del Laboratorio de Entomología y Fitopatología de la UNTRM.
- *)Adquisición de materiales, equipos e insumos para el acondicionamiento del laboratorio de Entomología y Fitopatología de la UNTRM.
- *)Adquisición de materiales y equipos para el acondicionamiento de los invernaderos.
- *)Ejecución de investigaciones.
- *)Nematodos Fito parásitos asociados al cultivo de café (Coffea arábica)en los distritos de Omia y Longar, Rodríguez de Mendoza, Amazonas.
- *)Nematodos fitoparasitarios asociados al cultivo de piña (Ananá comosus) en el Distrito de Santa Rosa, Provincia Rodríguez de Mendoza Amazonas.
- *)Control químico de la rancha (Phytophthora infestans) en la variedad de papa Canchan-INIA, en el Distrito de Conila Provincia de Luya.
- *)Efecto del manejo cultural y caldo bórdales sobre la roya de café (Hemileia vastatrix) en la provincia de Rodríguez de Mendoza.

b). Identificación de problemas presentados

- *)Retraso en la construcción del Laboratorio de Entomología y Fitopatología de la UNTRM.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- *)Se coordino con el contratista encargado de la ejecución de la obra. Construcción del Laboratorio en Entomología y Fitopatología de la UNTRM, con la finalidad de avanzar con los trabajos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177854. CREACION DEL SERVICIO DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA, BIOTECNOLOGIA Y AGRONEGOCIOS DE LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- *)Se fortaleció los conocimientos y habilidades a través del intercambio académico internacional de estudiantes y docentes.
- *)Expediente técnico aprobado para la construcción del instituto en la UNTRM.
- *)Se fortaleció la plana docente de la escuela profesional de Ingeniería en Agro negocios a través de cursos y programas nacionales e internacionales.
- *)Se logro la implementación y equipamiento del área administrativa del INA.
- *)Implementación del modulo de simulación y programación de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios Y Biotecnología de la UNTRM.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177854. CREACION DEL SERVICIO DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA, BIOTECNOLOGIA Y AGRONEGOCIOS DE L/**b). Identificación de problemas presentados**

- *)Dificultad par la elaboración del expediente técnico ya que la ubicación construcción del instituto ha variado constantemente.
- *)Falta de recursos humano para el optimo funcionamiento del INNA.
- *)Limitación de recursos para cumplir con los objetivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- *)Establecer redes de investigación de negocios en la Región norte para fortalecer el sector agropecuario de la Región.
- *) Dotar de profesionales calificados en las áreas técnicas del INNA para promover y ejecutar las áreas de investigación científica.
- *)Realizar alianza estrategias con aliados que nos permita fortalecer nuestras debilidades.
- *)Presentarse en fondos concursables para fortalecer el Instituto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2264055. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE SUELOS Y TALUDES EN ZONAS VULNERABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- *) La ejecución de la obra se viene ejecutando y cumpliendo en función al expedite técnico.
- *) La obra se encuentra en un 85.7% de avance físico real frente a un 85.7% de avance físico programado.

b). Identificación de problemas presentados

- * Dilatación en el proceso de convocatoria para la contratación de las Empresas en cuanto a Bienes y Servicios.
- *) Adicionales y deductivos por consecuencias de diferencias en el expediente técnico.
- *) Ampliaciones de plazo.
- *) Desde el mes de enero al mes de marzo 2016 la obra se encuentra paralizada, debido al cambio climático de la zona (lluvias)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- *) propuestas constructivas y así recuperar el ritmo del avance acumulado ejecutado.
- *) Continuación del proyecto 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135355. DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA AGROBIODIVERSIDAD EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO, EN LAS F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- *)Equipamiento de la Estación Experimental de Pomacochas.
- *)Instalación del vivero de la Estación Experimental de Pomacocha y Agua Dulce-Bongara.
- *) se desarrollaron las siguiente investigaciones.
- *) Evaluación multitemporal de la de forestación en la micro cuenca de Pomacochas.
- *) Evaluación de la erosión hídrica de la micro cuenca Pomacochas mediante SIG.
- *) Estudio etnobotánica sobre uso de plantas medicinales, Florida-Pomacochas.
- *) Estimación de la biomasa con ecuaciones alométricas de especies nativas bajo sistemas agroforestales, florida-Pomacochas.
- *) Evaluación de Macrofauna edáfica en fragmentos de bosques, Florida-Pomacochas, Bongara.
- *)Análisis de eutrofizado en función de los sedimentos de fondoen tres cuerpos de agua en la provincia de Bongara.
- *) Turismo sostenible, considerando la dimensión socio-económica, investigado en forma ejemplar en la comunidad de Pomacochas- Amazonas.
- *) Elaboración del mapa fitosanitario del avance de roya amarilla del café.
- *) Generación y Elaboración del mapa de uso y cobertura actual de suelo del Distrito de Pomacochas.
- *) Desarrollo de Protocolos Normalizados de trabajo (PNTs) para el análisis Microbiológico del agua en el Laboratorio de Investigación en Aguas y Suelos de la UNTRM.
- *)Desarrollo de protocolos normalizados de trabajo (PNRs) para el análisis de suelos en el Laboratorio de Investigación en Aguas y Suelos de la UNTRM.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135355. DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA AGROBIODIVERSIDAD EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO, EN LAS F**b). Identificación de problemas presentados**

*)Las variaciones del clima como lluvias imprevistas afectan el avance de las metas físicas en campo.

*) En la ejecución de diversos trabajos de investigación es necesario la participación de pobladores de diversas comunidades, para la recolección de información primaria y secundaria; siendo algunos de ellos reacios a colaborar con el personal Investigador.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*) Cuando existen lluvias inesperadas como es el casos de la construcción del vivero de mediana tecnología de Pomacochas, se ha reprogramado las actividades con la finalidad de avanzar con otras metas que no tengan que ver con el avance en campo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2169299. CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL, BROMATOLOGIA Y ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

*)Construcción e implementación del laboratorio de nutrición animal y bromatología de alimentos.

*)Construcción, equipamiento y funcionamiento del modulo de Investigación de animales menores de cuyes y aves.

*) Acondicionamiento del ingreso y habilitación de la sala de información Fundo INIA Chachapoyas.

*)Adquisición de insumos para la preparación de alimentos de animales de Proyectos de Investigación.

b). Identificación de problemas presentados

*)Dificultad para convocar los procesos de selección en la nueva versión del sistema Eléctrico de Contrataciones del Estado (SEACE) que se encuentra en actualización, el cual en algunos casos no permite el registro de los procedimientos, generando atrasos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*) Coordinación directa con el usuario de SEACE, a fin de subsanar los inconvenientes presentados, permitiéndonos avanzar en la contratación de bienes y servicios programados en el Proyecto.

*)los requerimientos de bienes y servicios y otros se realizaran con anticipación y en coordinación directa con el área encargada de contrataciones de la UNTRM, con el objeto que sean atendidos oportunamente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194962. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

*)Construcción de pabellón de aulas para las Escuelas Académicos profesionales de Derecho y Ciencias Políticas; Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Sistemas.

*)Construcción de Oficinas administrativas para docentes.

*)Construcción de auditorio para eventos académicos.

*) Equipamiento de aulas y ambientes.

*) Adquisición de vehículos para traslado de estudiantes.

b). Identificación de problemas presentados

*)Lluvias torrenciales las mismas que dificultan la construcción de dichos pabellones.

*) problemas para el acceso de la maquinaria a la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*)Coordinación con la Municipalidad y aperturar accesos adecuados para el ingreso de la maquinaria a la obra.

*) Dichas construcciones brindan un mejor servicio a la comunidad universitaria.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2199700. CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE ANIMALES DOMESTICOS EN LA UNTRM - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- *)Investigación en prevalencia de parásitos intestinales en el ámbito de influencia de las Estaciones Experimentales.
- *) Factores estacionales que afectan el índice de preñez en transferencia de embriones en la raza Brown Swiss cruzada.
- *)Evaluación del índice de Preñez obtenido por transferencia de embriones en vivo en raza Brow Swiss cruzada.
- *)Evaluación del índice de preñez obtenida por transferencia de embriones en vivo en raza semental cruzada.
- *)Prevalencia de fasciola hepática y paracitos gastrointestinales en bovinos de las cuencas ganaderas de Leyva, Ventanilla y Pomacochas, Región Amazonas.

b). Identificación de problemas presentados

- *)Identificación y realización de encuestas a los productos debido a sus horarios de trabajo.
- *)Reciente complementación del laboratorio de enfermedades infecciosas y parasitarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- *)Realizar talleres de sensibilización en el ámbito de influencia de la Investigación con los productores.
- *) Asignación de mayores recursos economicos para el desarrollo de las investigaiones propuestas por el Proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2253484. CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- *) Avance al 60% de la construcción del laboratorio de Agresología.
- *) Edición de proyectos de investigación.
 - Efecto de fertilización organizado en el establecimiento de morera (Morus alba L.)
 - Selección Identificación de Malezas (arvenses) en praderas naturales de las principales micro cuencas ganaderas de la Región Amazonas, 2015.
 - Composición florística de especies herbáceas forrajeras en praderas naturales de las principales micro cuencas ganaderas de la Región Amazonas 2015.
- *) Establecimiento de módulos de investigación en gramiñas en la Estación Experimental Chachapoyas-fundo INIA.
- *) Elaboración de Expediente Técnico para sistema de riego.
- *) Instalación de sistema d riego en la Estación Experimental de Chachapoyas.
- *) Adquisición de equipos, herramientas y materiales de uso agrícola, hoyadura manual, pulverizadora manual y desbrozadora.

b). Identificación de problemas presentados

- *) Dificultad para convocar los procesos de selección en la nueva versión del sistema electrónico de contrataciones del estado SEACE 3.0, que se encuentra en actualización, el cual en algunos casos no permite el registro de los procedimientos, generando retrasos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- *) Coordinación directa con el usuario del SEACE, a fin de subsanar los inconvenientes presentados, permitiéndonos avanzar en la contratación de bienes y servicios programados en el proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2254946. CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISIOLOGIA MOLECULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNTRM - REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- *)Se logro publicar un trabajo de investigación denominado Generación de Cultivos Celulares primarios invitrio de animales silvestres con diferentes enzimas digestivas.
- *)Construcción del laboratorio de Fisiología Molecular.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2254946. CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISIOLOGIA MOLECULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNTRM - REC**b). Identificación de problemas presentados**

*) No cuenta con disponibilidad presupuestal para el equipamiento de laboratorio y trabajo de campo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*) Solicitar una mayor asignación presupuestal para el logro y cumplimiento de las actividades contempladas en el expediente técnico del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2258613. CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE AREAS VERDES, ACCESO SECUNDARIO Y PLAZOLETA CIVICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MEND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

*) Nivelación, estabilización de áreas e instalación de suelo orgánico en áreas para jardines de la ciudad universitaria en su primera etapa (zona norte); sede administrativa, ingreso principal, modulo de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales e Instituto de Investigación.

*) Reforestación con plantas nativas de los taludes proyectados para conservación forestal

*) Instalación de grass en áreas niveladas.

*) Instalación de sistemas de riego automatizado para los jardines de la sede administrativa.

*) Instalación de redes eléctricas en la sede administrativa para iluminación.

*) Caracterización de residuos sólidos de la ciudad universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

*) Manejo de residuos en el comedor y otros módulos es muy deficiente.

*) Ruptura de tubos de agua potable y de energía eléctrica debido a la falta de planos actualizados en dichas instalaciones.

*) Presiones deficientes y cortes intempestivos del sistema de agua para el riego de áreas.

*) Algunos estudiantes, docentes y persona administrativo, no respetan las señales de seguridad interrumpiendo las actividades programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*) Avance en la actualización de planos de las diferentes instalaciones.

*) Instalaciones de señalización a fin de concientizar a las personas.

*) Capacitación al personal de servicio en algunas actividades correctivas y cotidianas, a fin de asegurar los residuos sólidos.

PLIEGO : 10542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO ELABORAR SIETE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y UN PLAN DIRECTOR.

b). Identificación de problemas presentados

ALGUNOS PERFILES SE ENCUENTRAN OBSERVADOS EN LA FASE DE LOS ULTIMOS ENTREGABLES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION Y APLICACION DE PENALIDAD A LOS CONSULTORES CONTRATISTAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2046128. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION UNIVERSITARIA PABELLON DE LABORATORIO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE EJECUTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTO POR PROBLEMAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPLANTEO DE PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2094627. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA - UNIA - YARINACOCOA - CORONEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO LA PRIMERA ETAPA.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTE PROBLEMAS EN LA PRE LIQUIDACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA POR TANTO NO SE INICIO LA EJECUCION DE LA SEGUNTA ETAPA PARA SU CULMINACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRELIQUIDAR LA PRIMERA ETAPA Y REGISTRAR EL FORMATO SNIP 16 PARA EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA HASTA EL LIMITE PERMITIDO DE LA SENSIBILIDAD.

PLIEGO : 10542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2149126. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA U**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE EJECUTO CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: I) SISTEMA DE AGUA POTABLE.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: 1) POZO TUBULAR CON PERFORACIÓN ROTATIVA Ø10 DE 100M DE PROFUNDIDAD. CAUDAL DE BOMBEO 5.17 LPS Y 5 HP DE POTENCIA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø110MM 239.10M S-10. CASETA DE PROTECCIÓN DE ALBAÑILERÍA. 2) RESERVOIRIO ELEVADO DE CONCRETO ARMADO DE 120M3. LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø160MM 21.05M S-10. 3) DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE REDES PÚBLICAS DE Ø90MM, Ø110MM, Ø160MM. 4) CONEXIONES DOMICILIARIAS Ø1/2. II) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN DE LOS DESAGÜES. III) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.- TENDIDO E INSTALACIÓN DE REDES RECOLECTORAS DE DESAGÜE LAS QUE DESCARGARÁN A LAS 1) REDES COLECTORAS DE DESAGÜE PVC NTP 399 163 DN 200MM SN 4 UR 4304.50M. 2) CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE BOMBEO DE DESAGÜE. LÍNEA DE IMPULSIÓN QUE ACUMULADOS ARROJAN UN VALOR DE 300M. 3) TENDIDO DE EMISOR HACIA PTAR DE Ø200MM SN 4 UR. 4) CONSTRUCCIÓN DE PTAR CON LAGUNAS FACULTATIVAS CUATERNARIA, CON TALUDES DE ARCILLA CON LA IMPERMEABILIZACIÓN DE UNA GEOMEMBRANA UBICADA AL MARGEN IZQUIERDO DE LAS PISCIGRANJAS. EL TRATADO DE LAS AGUAS RESIDUALES ESTARÁ CONFORMADO POR LO SIGUIENTE: TRATAMIENTO PRIMARIO - REACTOR ANAERÓBICO (RAFA) TRATAMIENTO. SECUNDARIO Y TERCIARIO - FILTRO ANAERÓBICO 1 Y 2. TRATAMIENTO CUATERNARIO - LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, EL EFLUENTE SE UTILIZARA PARA EL LLENADO CONTINUO DE LAS PISCIGRANJAS.

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA NO SE RECEPCIONA LA OBRA PORQUE TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIACION DE PLAZO PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ACUERDO A LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166879. CREACION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA - DISTRITO DE YARINACOCOA - PROVINCIA DE CORON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO EL 100% DEL PROYECTO EJECUTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS -. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - OBRAS DE COMNCRETO ARMADO - ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA - MUROS DE TABIQUES DE ALBAÑILERIA - REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS - PISOS Y PAVIMENTOS - CARPINTERIA DE ALUMINIO - VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES - PINTURAS - INSTALACIONES ELECTRICAS - ARTEFACTOS ELECTRICOS - APARATOS DE INSTALACIONES SANITARIAS - SISTEMA DE AGUA FRIA - SISTEMA DE GAS - VARIOS

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROESO DE SELECCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CONTRATO UN ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION

PLIEGO : 10544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135372. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el ejercicio 2015 se ha concluido la ejecución de la obra, de manera satisfactoria, con una ejecución presupuestal del 99.99%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194413. INSTALACION,DEL CERCO PERIMETRICO DE LA SEDE SANTA ROSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra en meción ha sido concluido satisfactoriamente en su ejecución con un gasto financiero del 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194582. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en la etapa de ejecucion, con un avance financiero del 98.17%. del presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 10544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194587. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en la etapa de proceso de selección, para la ejecución de la obra por contrata con un presupuesto de s/. 3,689,685 para el ejercicio 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116056. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL EN LA SEDE DE ILO DE LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El presente proyecto, contribuye en la Mejora de la formación Académica de los alumnos de Pre grado de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental.

- Adquisición de equipamiento para laboratorios

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de participantes en Procesos de seleccion de equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Publicacion de Procesos de seleccion con la prevision de plazo para su adjudicacion.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116057. DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Elaboración de expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

- Proceso de Elaboración de Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Culminación de Expediente Técnico y continuidad de ejecución del 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150245. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto contribuye en la Mejora de Prestación de Servicios de Bienestar Universitario en la sede de Ilo de la UNAM.

- Componente 01: Construcción del Centro de Servicios Médicos de la sede de Ilo de la UNAM en material noble con áreas construidas de 345.43 m2; Construcción de Local del Comedor Universitario de la UNAM en material noble en un área de terreno de 867.50 m2 netamente del servicio de comedor, 240m2 Para las Oficinas propias de Servicio Social y 116m2 para la Jefatura de la OBU, lo que hacen un total de 1,223 m2. de áreas construidas; construcción 02 de lozas multiusos (40mx14m) de uso múltiple.

b). Identificación de problemas presentados

- Plazos de Procesos de Seleccion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Programación de plazos de Procesos de Selección, y continuidad para culminación en el 2016.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150246. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto contribuye en la Mejora de Prestación de Servicios de Bienestar Universitario en la Sede Mariscal Nieto de la UNAM.

- Componente 1: Construcción del Centro de Servicios Médicos de la sede de Mariscal Nieto de la UNAM en material noble en un área total construida de 345.43 m2; Construcción de Local del Comedor Universitario de la UNAM en material noble en un área de terreno de 867.50 m2 para el comedor propiamente dicho, 240 m2 para las oficinas de Servicio Social; 116 m2 para la Jefatura propia de la OBU lo que hace un total de 1223 m2 de áreas construidas, construcción de 02 losas multiusos (40mX14m).

b). Identificación de problemas presentados

- Plazos de Procesos de Selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Programación de plazos de Procesos de Selección, y continuidad para culminación en el 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191068. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - PAMPA INALAMBRICA - SEDE ILO, DISTRITO EL AL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto contribuye en la Mejora de Prestación de Servicios de la Universidad Nacional de Moquegua en la Sede Ilo.

- Construcción del Cerco Perimétrico con sus respectivos accesos principales y secundarios, el cual cuanta con 04 lados de forma cuadrática de acuerdo a la morfología del terreno, muro con tubos metálicos de 3 pulgadas.

b). Identificación de problemas presentados

- Plazos de Procesos de Selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Programación de plazos de Procesos de Selección, y continuidad para culminación en el 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193070. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - CIUDAD JARDIN - SEDE ILO, DISTRITO PACOCHA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto contribuye en la Mejora de Prestación de Servicios de Bienestar Universitario en la sede de Ilo de la UNAM.

- Construcción del Cerco Perimétrico con sus respectivos accesos principales y secundarios, el cual cuanta con 04 lados de forma cuadrática de acuerdo a la morfología del terreno, muro con tubos metálicos de 3 pulgadas.

b). Identificación de problemas presentados

- Plazos de Procesos de Selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Programación de plazos de Procesos de Selección, y continuidad para culminación en el 2016.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194203. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL SECTOR DE CERRILLOS, DISTRITO SAMEGUA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Elaboración de Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Proceso de Elaboración de Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- culminación de Expediente Técnico, para su continuidad de ejecución 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194206. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Elaboración de Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Montos de inversión superaron los montos permitidos por el SNIP pasando a estado de verificación de viabilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Análisis y Evaluación del proyecto por la OPI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Incorporación de marco presupuestal de acuerdo a lo establecido en la LEY N° 30281, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015 TRIGÉSIMA SEGUNDA. Las universidades públicas, durante el año 2015, pueden destinar hasta el 5% de sus recursos por concepto de canon y sobrecanon y regalías mineras, para financiar la elaboración de sus estudios de pre inversión, en sus etapas de perfil y factibilidad de los Proyectos de inversión pública, en el marco del Sistema de Inversión Pública.

b). Identificación de problemas presentados

- Emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión durante la fase de evaluación de los proyectos formulados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Cuando el PIP no se enmarque en las delegaciones otorgadas deberá efectuar el seguimiento y la coordinación de la evaluación, aprobación y declaratoria de viabilidad, si corresponde, por parte de quien tenga la facultad para hacerlo.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2162735. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto contribuye en la Mejora de Prestación de Servicios y Bienestar Universitario en la sede Mariscal Nieto de la UNAM.

b). Identificación de problemas presentados

- Plazos de Procesos de Selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Programación de plazos de Procesos de Selección, y continuidad para culminación en el 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2169280. CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto contribuye en la Mejora de Prestación de Servicios de la Universidad Nacional de Moquegua.

- Construcción de infraestructura y equipamiento que comprende campos deportivos cobertura y graderías m2 1441.24, piscina semiolímpica c/cobertura m2 987.70. salón, cafetería, área administrativa. tópicos, SS/HH, vestuario m2 986.04, estacionamiento m2 186.13, cominería y retiro a puerta m2 1168.87, área verde m2 590.03, y cerco perimétrico m2 299.61

b). Identificación de problemas presentados

- Plazos de Procesos de Selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Programación de plazos de Procesos de Selección, y continuidad para culminación en el 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2191198. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ADQUISICION DE EQUIPOS MODERNOS PARA LABORATORIOS BASICOS DE PROCESOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS.

b). Identificación de problemas presentados

- Plazos de Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Continúa su Ejecución en el Ejercicio 2016.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194204. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Elaboración de Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Montos de inversión superaron los montos permitidos por el SNIP pasando a estado de verificación de viabilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Análisis y Evaluación del proyecto por la OPI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194205. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Elaboración de Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Montos de inversión superaron los montos permitidos por el SNIP pasando a estado de verificación de viabilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Análisis y Evaluación del proyecto por la OPI.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251695. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto contribuye en la Mejora de Prestación de Servicios de la Universidad Nacional de Moquegua.

b). Identificación de problemas presentados

- Proceso de Elaboración de Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Culminación de Expediente Técnico y continuidad de ejecución 2016.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251928. INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE ILO, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA IL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El proyecto contribuye en la Mejora de Prestación de Servicios de la Universidad Nacional de Moquegua.
- Inicio ejecución en el IV trimestre 2015 con el avance de la Instalación de un vivero tipo gótico.

b). Identificación de problemas presentados

- Plazos de Procesos de Selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Programación de plazos de Procesos de Selección, y continuidad para culminación en el 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2296062. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA M.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Viabilidad del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

- proceso de elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- culminación de elaboración de expediente técnico.

PLIEGO : 10546 U.N. DE JAEN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234473. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE PROYECTO SE LOGRO AVANZAR CON LA ELABORACION DEL EXPDIENTE TECNICO EN UN 80%, ADEMAS SE RECEPCIONO EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROBLEMAS SE PRESENTARON EN LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO TODA VEZ, EL CONTRATISTA NO SUBSANABA ADECUADAMENTE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA SUPERVISION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-APLICACION DE PENALIDADES POR RETRAZO

- COORDINACION CON INSTITUCIONES PARA LA GESTION DE AUTORIZACIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION

PLIEGO : 10547 U.N. DE CAÑETE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194492. INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE-FUNDO DON LUIS- DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE-PROVINCIA DE C,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la etapa de expediente técnico e ingreso del formato 15 y 16 al aplicativo del SNIP de acuerdo a las normas vigentes después se inicio la etapa de ejecución de obra el 27 de noviembre y continuando para el siguiente ejercicio.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la aprobación de expediente técnico por tener que pasar varias evaluaciones para poder concluir con el expediente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Después de inicio de la ejecución de obra se tiene sumo cuidado con el cumplimiento de las normativas con la finalidad de no retrasar la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234226. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE-DISTRITO DE S,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la etapa de expediente técnico e ingreso del formato 15 y 16 al aplicativo del SNIP de acuerdo a las normas vigentes después se inicio la etapa de ejecución de obra el 01 de diciembre y continuando para el siguiente ejercicio.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la aprobación de expediente técnico por tener que pasar varias evaluaciones para poder concluir con el expediente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Después del inicio de la ejecución de obra se tiene sumo cuidado con el cumplimiento de las normativas con la finalidad de no retrasar la obra

PLIEGO : 10548 U.N. DE FRONTERA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2151155. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-SEDE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2015, no se ha ejecutado gasto alguno relacionado con el presente proyecto, por tanto no se registran metas logradas.

b). Identificación de problemas presentados

Si bien el presente proyecto es prioritario, no obstante, al parecer no se han llevado a cabo los procedimientos internos con la celeridad que el caso amerita.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar a través de la Alta Dirección de la UNF, un informe de las dificultades expresas en la ejecución del presente proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164817. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2015, se ejecutó un promedio de 1 241.78 M2 de la Obra del Proyecto: 2164817 Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera Sullana.

b). Identificación de problemas presentados

La adjudicación de la obra se efectuó aproximadamente en el mes de setiembre-2015 y su ejecución se desarrolló dentro de los procedimientos que se indican en el contrato y las normas respectivas; sin embargo a la finalización del año se autorizó una ampliación del plazo por paralización de los obreros de la construcción sin que se genere ampliación de egresos por gastos generales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerando que los derechos laborales de los gremios de la construcción civil se manejan con normatividad expresa a nivel nacional, no le corresponde a nuestra institución dar solución al inconveniente presentado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233998. CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2015, no se ha ejecutado gasto alguno relacionado con el presente proyecto, por tanto no se registran metas logradas.

b). Identificación de problemas presentados

Si bien el presente proyecto es prioritario, no obstante, al parecer no se han llevado a cabo los procedimientos internos con la celeridad que el caso amerita.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar a través de la Alta Dirección de la UNF, un informe de las dificultades expresas en la ejecución del presente proyecto.

PLIEGO : 10548 U.N. DE FRONTERA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2154610. CREACION DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre del año 2015 se ha ejecutado la obra con un avance promedio de 490.37 M2 del Proyecto: 2154610 Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera ¿ Sullana, que incluye los gastos de la supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se registran problemas, dado que la ejecución de la obra se ha desarrollado dentro de los plazos permitidos, según la buena pro otorgada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registran medidas correctivas al no presentarse problemática alguna.

PLIEGO : 10549 U.N. DE BARRANCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

1 Mejoramiento de los servicios de difusión de actividades académicas, culturales, artísticas, de lectura e Informáticas de la Universidad Nacional de Barranca provincia de Barranca, departamento de Lima, Estudio Aprobado.

2 Mejoramiento de los servicios académicos para estudios Generales en la Universidad Nacional de Barranca, (Estudios en proceso de reformulación).

3 Mejoramiento de los servicios administrativos en campus la Florida de la Universidad de Nacional de Barranca, provincia de Barranca, Departamento de Lima (Estudios en proceso de reformulación).

4 Mejoramiento de los laboratorios de ciencias básicas de la Universidad Nacional de Barranca, (Estudios en proceso de reformulación).

b). Identificación de problemas presentados

La UNAB, no contaba con delegación de Facultades para evaluación de estudios de Pre Inversión dependía del Ministerio de Educación en la cual se centralizaba los estudios de mayoría de las Universidades , a ello se suma que los estudios carecían de Calidad de trabajo en la formulación de estudios de pre inversión para el sector universidades

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulación de los estudios por administración directa.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2009708. EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-

b). Identificación de problemas presentados

-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2201973. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA Y TRANSPORTE PARA PRACTICAS ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICIÓN DE 4 ÓMNIBUS URBANO, 1 ÓMNIBUS INTERPROVINCIAL, GASTO PROCESO DE SELECCIÓN Y SUPERVISIÓN - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA Y TRANSPORTE PARA PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, SERVICIO DE CONSULTORIA EXPERTO INDEPENDIENTE PARA ADQUISICION DE OMNIBUS.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA VIABILIZACION DEL PERFIL Y PROCESO DE SELECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS BUSES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REPOTENCIÓ LA OFICINA DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD FORMULADORA CON PERSONAL CALIFICADO Y EQUIPOS NECESARIOS, POR OTRO LADO SE SOLICITÓ ANTE EL MINEDU LA DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DESDE NUESTRA INSTITUCIÓN A FIN DE ACELERAR EL PROCESO DE VIABILIDAD DE NUESTROS PROYECTOS, PARA LO CUAL TAMBIÉN TUVIMOS RESPUESTA POSITIVA.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234636. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2015, se elabora el expediente técnico de equipamiento del proyecto (Código SNIP 240155). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0000098 Adquisición de Equipos, 0025788 Elaboración de Expediente Técnico (Equipamiento) y 0156280 Dotación de material bibliográfico y software especializado para la carrera profesional de Enfermería de la universidad nacional autónoma de chota-Cajamarca.

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Agroindustrial tiene un PIM de S/. 1,681,407.00 y tiene una ejecución de S/. 299,870.02.

El incremento del presupuesto del proyecto cuya variación es de 11.59% del PIA, se realizó como consecuencia de la incorporación Saldo de Balance 2014 ¿ Crédito Suplementario.

b). Identificación de problemas presentados

El problema surge por falta de postores y el no cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se informó al OSCE, para que tome las acciones necesarias

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2170869. INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En los meses de octubre - Diciembre del año 2015, se inicia con el desarrollo del Expediente Técnico de equipamiento del proyecto (Código SNIP 240139). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a la Acción de Inversión 6000005 Adquisición de equipos; para el año 2015 no se presupuestó cifra alguna en el PIA, posteriormente fue modificado a S/. 677,801.00 nuevos soles, el Proceso de Licitación, de este proyecto se realizó mediante ADS N° 004-2014-UNACH, cuyo objeto de contratación era la elaboración del expediente técnico de equipamiento para la Escuela de Ingeniería Civil, el cual se canceló por avances desde el mes de octubre a Diciembre 2015 según contrato establecido.

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil tiene un PIM de S/. 677,801.00 y una ejecución de S/. 67,052.13.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la etapa de Actos Preparatorios del proceso de Selección, la oficina encargada de las contrataciones informó que no se avanzó con la ejecución de las diferentes componentes de inversión, dado que el proceso de selección para elaborar el expediente técnico de equipamiento quedó desierto en varias oportunidades, porque los participantes inscritos no llegaron a presentar su propuesta técnica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.

- Se modificará el resumen ejecutivo que elabora la oficina de abastecimientos.

- La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente año fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2170870. INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El año 2015, se realiza el proceso de contratación para la ejecución de la Obra física del proyecto (Código SNIP 240161). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las Metas 0000450 Construcción de Infraestructura, 0025788 Elaboración de Expediente Técnico (Equipamiento), 0028068 Gestión de Proyectos de Inversión y 0156280 Dotación de material bibliográfico y software especializado para la carrera profesional de ingeniería forestal y ambiental de la universidad nacional autónoma de chota-Cajamarca, llegando a realizar el gasto por el importe de S/. 9,000.00 relacionado a gestión del proyecto.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2170870. INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE C

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental tiene un PIM de S/. 6,317,509.00 y una ejecución de S/. 9,000.00, por haber tenido problemas de índole administrativo en los Procesos de Selección de las diferentes componentes.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la etapa de Actos Preparatorios del proceso de Selección, la oficina encargada de las contrataciones informó que no se avanzó con la ejecución de las diferentes componentes de inversión, dado que el proceso de selección para elaborar el expediente técnico de equipamiento quedó desierto en varias oportunidades, porque los participantes inscritos no llegaron a presentar su propuesta técnica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.
- Se modificará el resumen ejecutivo que elabora la oficina de abastecimientos.
- La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente año fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172291. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El año 2015, se elabora el expediente técnico de equipamiento del proyecto de Contabilidad (Código SNIP 240154). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0025788 Elaboración de Expediente Técnico (Equipamiento), 0000098 Adquisición de Equipos y 0156280 Dotación de material bibliográfico y software especializado para la carrera profesional de ingeniería forestal y ambiental de la universidad nacional autónoma de chota-Cajamarca.

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Contabilidad tiene un PIM de S/. 1,025,055.00 y una ejecución de S/. 727,209.18, por haber tenido problemas de índole administrativo en los Procesos de Selección de las diferentes componentes.

El incremento del presupuesto del proyecto cuya variación es de 100% del PIA, se realizó como consecuencia de la incorporación Saldo de Balance 2014 ¿ Crédito Suplementario.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la etapa de Actos Preparatorios del proceso de Selección, la oficina encargada de las contrataciones informó que no se llegó a concretizar un mayor gasto, dado que el proceso de selección para elaborar el expediente técnico de equipamiento quedó desierto en muchas oportunidades lo cual generó atrasos en el avance de ejecución, porque no existieron postores inscritos en el Proceso de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.
- Se modificará el resumen ejecutivo que elabora la oficina de abastecimientos.
- La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente año fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172292. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el mes de diciembre del año 2015 se inició el proceso para la ejecución del proyecto para el concurso oferta de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la Obra (Código SNIP 240162). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0000450 Construcción de Infraestructura, 0025788 Elaboración de Expediente Técnico (Equipamiento), 0000098 Adquisición de Equipos y 0156280 Dotación de material bibliográfico y software

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172292. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOT

especializado para la carrera profesional de ingeniería Agroindustrial de la universidad nacional autónoma de chota-Cajamarca

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Agroindustrial tiene un PIM de S/. 6,758,987.00 y no teniendo ejecución alguna por haber actualizado el costo de mano de obra según CAPECO y por haber tenido problemas de índole administrativo en los Procesos de Selección de las diferentes componentes.

El incremento del presupuesto del proyecto cuya variación es de 100% del PIA, se realizó como consecuencia de la incorporación Saldo de Balance 2014 ¿ Crédito Suplementario.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, y la entidad priorizó la convocatoria para elaboración de expediente técnico de equipamiento y finalmente la ejecución de Obras, ya que éstos últimos contaban con presupuesto en la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.
- Se aprobará el expediente de contratación.
- La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente ejercicio fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194436. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - COLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el mes de diciembre del año 2015 se inició el proceso para la ejecución del proyecto, con el inicio de la convocatoria de la elaboración del expediente técnico del proyecto (Código SNIP 283087). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0011913 Expediente Técnico Construcción de Sistema de Agua Potable y 0010645 Construcción de Sistema de Agua Potable.

A nivel global el Proyecto de agua potable tiene un PIM de S/. 4,003,683.00 y una ejecución de S/. 340,900.00, por haber tenido problemas de índole administrativo en los Procesos de Selección de la componente de Elaboración de expediente técnico.

El incremento del presupuesto del proyecto cuya variación es de 100% del PIA, se realizó como consecuencia de modificación de crédito presupuestal a través de la Nota de modificación de tipo 003 anulaciones y créditos dentro de la U.E., importe disminuido de la Meta 001 del proyecto de forestal.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, y la entidad priorizó la convocatoria para elaboración de expediente técnico con presupuesto en la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.
- Se aprobará el expediente de contratación.
- La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente ejercicio fiscal.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194477. INSTALACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2015, se realiza la conciliación entre la Empresa Veguzti y nuestra universidad con el fin de que la empresa cumpla con la entrega del Ómnibus interprovincial de 51 pasajeros. Proyecto (Código SNIP 283000). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las mestas 0156232 Instalación de Servicio de Movilidad Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de Chota; Adquisición de vehículos y 0025788 Elaboración de Expediente Técnico (Unidades Móviles).

A nivel global el Proyecto de agua potable tiene un PIM de S/. 1,003,500.00 y una ejecución de S/. 481,800.00.

El incremento del presupuesto del proyecto cuya variación es de 100% del PIA, se realizó como consecuencia de la incorporación Saldo de Balance 2014 ¿ Crédito Suplementario.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2171471. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2015, se prosigue con la elaboración del expediente de Contratación de ejecución de obra del proyecto (Código SNIP 240164). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0000450 Construcción de Infraestructura, 0025788 Elaboración de Expediente Técnico y 0028068 Gestión de Proyectos de Inversión.

A nivel global el Proyecto de agua potable tiene un PIM de S/. 1,940,495.00 y una ejecución de S/. 00.00.

El incremento del presupuesto del proyecto cuya variación es de 9.2% del PIA, se realizó como consecuencia de la incorporación Saldo de Balance 2014 ¿ Crédito Suplementario.

b). Identificación de problemas presentados

El problema incumplimiento del contrato del proveedor y la tardía resolución de observaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se informó al OSCE, para que tome las acciones necesarias

PLIEGO : 10551 U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2201609. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL UNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNIVERSIDAD NACIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL UNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA LOCALIDAD DE ARIZONA PORTILLO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN. CODIGO SNIP : 302399, SE TIENE EJECUTADO A UN 98% A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

EL TRASLADO DE MATERIALES, ENTREGA DE BIENES Y EQUIPAMIENTO QUE DEMORO POR LA DISTANCIA QUE SE ENCUENTRA UBICADO LA SEDE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTAR PROVEEDORES CERCA AL LUGAR O DENTRO DE LA PROVINICA.

PLIEGO : 10552 U.N. DE JULIACA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167771. CREACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA EN MENCIÓN SE LOGRO INAUGURAR DONDE SE TIENE 30 AULAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 5 CARRERAS PARA LOS DIFERENTE SEMESTRES.

- 1.- INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES.
- 2.- INGENIERÍA AMBIENTAL Y FORESTAL.
- 3.- INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.
- 4.- INGENIERÍA TEXTIL Y DE CONFECCIONES.
- 5.- GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

YA QUE NO SE CONTABA CON LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA OPI PARA VISIBILIZAR LOS PROYECTOS Y EJECUTAR EL PROYECTO PRESENTO DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoSE LOGRO EL OBJETIVO TRAZADO DE CONTAR CON 30 AULAS EN EL PABELLÓN DE AULAS GENERALES
SE DEBE CONTRATAR ESPECIALISTA PARA LA EJECUCION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189986. CREACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS GENERALES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE TERMINARA EN EL AÑO 2016 QUE SE CONTARA CON LABORATORIOS BASICOS DE FISICA QUIMICA BILOGIA ENTRE OTROS LABORATORIOS BASICOS PARA LAS 5 CARRERAS PARA LOS DIFERENTE SEMESTRES.

- 1.- INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES.
- 2.- INGENIERÍA AMBIENTAL Y FORESTAL.
- 3.- INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.
- 4.- INGENIERÍA TEXTIL Y DE CONFECCIONES.
- 5.- GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO PRESENTO DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE CONTRATAR AL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2200300. CREACION E IMPLEMENTACION DEL AUDITORIUM UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA LICITACION DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

LA NO ENTREGA A TIEMPO DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA

PLIEGO : 10552 U.N. DE JULIACA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2200300. CREACION E IMPLEMENTACION DEL AUDITORIUM UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE MEJORAR LA SELECCION DE CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES

PLIEGO : 10553 U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO: ESTE PROYECTO NO PRESENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, YA QUE EL PRESUPUESTO CONSIDERADO EN ESTE PROYECTO FUE POR LA INCORPORACION DEL SALDO DE BALANCE DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DECLARADOS VIABLES.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CONCLUYO CON LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN".

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO: ESTE PROYECTO NO PRESENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO: EL PROYECTO CULMINO SUS ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO: EL PROYECTO CULMINO SUS ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO: ESTE PROYECTO NO PRESENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

PLIEGO : 10554 U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2201601. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS Y DE ESPECIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL AÑO FISCAL 2015, SE LOGRO LA IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO CON UN PORCENTAJE TOTAL DE 36.35%, SE DETALLA: 1. BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA (5.28%), 2. BIOQUÍMICA Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (1.61%), 3. FISILOGÍA (0.71%), 4. NUTRICIÓN ANIMAL (0.35%), 5. FÍSICO-QUÍMICA (0.28%), 6. TOPOGRAFÍA (0.92%), 7. QUÍMICA (2.58%), 8. ANATOMÍA ANIMAL (0.60%), 9. EDAFOLOGÍA (1.15%), 10. GENÉTICA (1.65%), 11.- SANIDAD ANIMAL (1.59%), 12. BIOTECNOLOGÍA (2.84%), 13. BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL (0.55%), 14. ESTUDIO DE SUELOS (1.06%), 15. TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS (0.38%), 16. GASTRONOMÍA (0.06%), 17. TECNOLOGÍA DE MADERA (0.76%), 18. LABORATORIO DE IDIOMAS (2.73%), 19. LABORATORIO DE COMPUTO (2.60%), 20. DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA (3.07%), 21. MATERIALES VARIOS (3.54%), 22. EXPEDIENTE TECNICO (1.66%), 23. GASTOS GENERALES (0.98%) Y GASTOS DE SUPERVISION (0.37%)

b). Identificación de problemas presentados

LA FALTA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA OPI MINEDU SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE VARIACION SOLICITANDO INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y AUMENTO DE METAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES A FIN QUE SEA APROBADO EL REGISTRO DE VARIACIÓN DEL PROYECTO. SNIP 304552.

PLIEGO : 10556 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración y Aprobación de 09 Términos de Referencia para los siguientes proyectos de inversión.

- Creación del servicio de transitabilidad peatonal, vehicular, de accesos y tratamiento de áreas verdes de la ciudad universitaria de la UNIQ.
- Creación del servicio de electrificación de la ciudad universitaria de la UNIQ.
- Creación del servicio de saneamiento básico integral de la ciudad universitaria de la UNIQ.
- Creación de los servicios de gestión académica y administrativa de UNIQ.
- Creación del pabellón de biblioteca y centro de cómputo de la UNIQ.
- Creación del pabellón de laboratorios ciencias básicas de la UNIQ.
- Creación del servicio de formación superior universitaria de la carrera profesional de ingeniería civil de la UNIQ.
- Mejoramiento del servicio educativo de la facultad de Ingeniería Agronómica Tropical de la UNIQ.
- Mejoramiento del servicio educativo de la facultad de ecoturismo de la UNIQ.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en la evaluación y aprobación de términos de referencia por parte de la Unidad e Programación e Inversiones de MINEDU.
2. Criterios y parámetros para la determinación de perfiles profesionales de los términos de referencia de PPI's no acordes al mercado local y regional que permitan la pluralidad de postores.
3. Demora en la implementación de proceso de selección para la contratación de servicios de elaboración de PIP's.
4. Declaratoria de desierto de 05 procesos de selección para la contratación de servicios de elaboración de PIP's.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Resolución Ministerial Nº 511-2015-MINEDU, se Delega en el Titular de Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, la facultad de evaluar y declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública que se enmarquen en su responsabilidad funcional, de los estudios de preinversión a nivel de Perfil Simplificado y a nivel de Perfil, hasta por el monto de inversión de S/. 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 nuevos soles). Así mismo se implementa la Unidad de Logística con personal con experiencia mediante concurso CAS para la implementación de los procesos de selección para contrataciones y adquisiciones.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance registrado en el proceso de formulación de perfiles, al 2015 (enero - diciembre 2015) ha sido la viabilidad de doce (12) perfiles, que sumado a los cinco (5) ya viables en años anteriores, totaliza diecisiete (17) perfiles viables.

Así mismo se logró la culminación trece (13) perfiles; los cuales no obtuvieron pase a la viabilidad en el tercer trimestre debido a la publicación de la nueva normatividad que entró en vigencia el 15 de julio del 2015, al cual aplica a los Establecimientos de Salud Estratégicos, según Resolución Directoral N° 005-2015-EF/63.01 de fecha 26 de junio del 2015, que aprueba el nuevo CME 12 - ¿Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Preinversión de Programas de Inversión Pública y Proyectos de Inversión Pública¿.

De estos trece (13) proyectos; el EE.SS Progreso de la Región Ancash cuenta con opinión favorable a OPI MINSa, el EE.SS Ferreñafe y C.S Monsefu de la Región Lambayeque se presentaron al MEF para su revisión y exoneración de la factibilidad respectiva, cuatro (04) perfiles fueron culminados y adecuados al nuevo CME 12 y presentados a OPI MINSa para su opinión favorable, y seis (06) perfiles de la Región Junín que fueron culminados en el primer semestre se están adecuando al nuevo CME 12.

En ese sentido, durante del 2015, se han tenido 80 estudios de preinversión en formulación (54 en formulación, 05 culminados y presentados a OPI MINSa, 03 culminado y presentado al MEF, 06 en adecuación a los nuevos CME 12 y 12 proyectos viable), además dos (2) no han iniciado proceso de formulación por no disponer equipo base para la formulación, tres (3) fueron ejecutados por Gobiernos Locales y Regionales y un (1) contrato fue resuelto.

Durante este periodo se han elaborado once (11) Términos de Referencia para la convocatoria de nuevos procesos de formulación de Estudios de Preinversión, estos Términos de Referencia se basan en el Anexo SNIP 23, el CME 12 publicado en junio 2015, la Ley y el Reglamento de Contrataciones de Estado

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la elaboración y aprobación de las dos versiones de los CME 12, generó retraso en la formulación de los perfiles e inconvenientes con los consultores contratados para tal fin, debido a la necesidad de adecuación con mayor data estadística en todos los estudios realizados.

Se tuvo la necesidad de adecuar el Programa Médico Arquitectónico en los estudios de reinversión de acuerdo a lo estipulado en la Norma Técnica de Salud N° 110 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud de Segundo Nivel de Atención". 2014, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 660-2014-MINSa.

Los Terrenos seleccionados para la elaboración de los estudios de preinversión e inversión tienen problemas de saneamiento físico legal que imposibilitan la continuidad del desarrollo de los perfiles.

Existe carencia de bases de datos de producción de servicios de salud en los establecimientos de salud, que conlleva a tener que comunicarse con los estadísticos de las regiones, vía telefónica o por correo electrónico, para solicitarles que procesen y envíen la información necesaria para los estudios de preinversión, lo que produce demoras en la elaboración de los perfiles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fortalecer competencias de los equipos regionales responsables de la data estadística, a fin de contar con información completa y veraz para la formulación de los estudios de pre inversión..

Continuar brindando asistencia técnica a los equipos técnicos regionales para fortalecer competencias en saneamiento físico y legal de terrenos destinados a la construcción de establecimientos de salud.

Generar alianzas con las instituciones educativas, a fin de potenciar las capacidades de los profesionales para contar con recurso humano calificado para el desarrollo de los perfiles y expedientes técnicos.

Fortalecimiento del Programa Nacional de Inversiones como la instancia relevante para la ejecución de los Proyectos de Inversión en Salud, especialmente en lo relacionado a la especialización del Programa para la ejecución de inversiones en establecimientos a partir del nivel I-4.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2146655. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE COMUNICACION Y EDUCACION EN SALUD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADA ATENCIÓN DEL PERSONAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS PARA MUJERES Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE LAS REGIONES DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PARSALUD II: EN LAS REGIONES DE AMAZONAS, APURÍMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAMELICA, HUÁNUCO, PUNO Y UCAYALI EN REDES Y MICRORREDES SELECCIONADAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2057397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCION DE SALDO DE OBRA

Con LICITACION PUBLICA N° 001-2015-DISA II LIMA SUR, se adjudica al CONSORCIO GENARO la ejecución del saldo de obra, con Contrato de Obra N° 012-2015-DISA II LIMA SUR, por un monto de S/. 4,258,000.00 Soles. Se hace entrega de adelantos directo y de materiales (60%), por un monto de S/. 2,554,800 Soles. Plazo de ejecución 180 días calendario, la obra da inicio con fecha 20.11.15 y tiene como fecha de término programado el 17.05.16.

La ultima valorización presentada (Nro. 04) que corresponde al mes de febrero, fue aprobada por la Entidad, con un avance físico real ejecutado acumulado de 54.79%.

PAGO DE VALORIZACIONES MES MONTO

ADELANTO DIRECTO NOVIEMBRE 851,600.00 (Pagado)

ADELANTO MATERIALES NOVIEMBRE 1,703,200.00 (Pagado)

VALORIZACION N° 01 NOVIEMBRE 258,387.80 (Pagado)

VALORIZACION N° 02 DICIEMBRE 250,365.20 (Requerido)

VALORIZACION N° 03 ENERO 224,531.49 (Requerido)

VALORIZACION N° 04 FEBRERO 199,076.74 (Requerido)

TOTAL 3,487,161.23

MONTO DE CONTRATO 4,258,000.00

El Contratista también presento los siguientes adicionales de obra:

a) Adicional N° 01.- Deterioro mayólica y piso cerámico, desprendimiento zócalos, otros (vicios ocultos), por un monto de S/. 443,117.53 Soles.

b) Adicional N° 02.- Instalaciones eléctricas: actividades no consideradas. Por un monto de S/. 75,980.62 Soles.

c) Adicional N° 03.- Cambio por pintura Latex. Por un monto de S/. 84,469.1 Soles.

Todos ellos se encuentra, preparándose para informar a la OGI MINSA sobre la variación de costo.

EQUIPAMIENTO

El Expediente Técnico de Equipamiento fue elaborado por el Área Técnica de la Entidad y tiene la Opinión Favorable de la DGIEM. A la fecha se encuentra en elaboración, el sustento técnico para informar sobre la variación de costo correspondiente a la OGI MINSA.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han planteado medidas correctivas

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2062622. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED N° 2**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORANDO EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-4, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CLEMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2062622. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED N° 2**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088578. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Continuando con la política de rendir cuentas de lo actuado ante representantes de instituciones gubernamentales y la colectividad, en junio del 2015 se realizó una *¿Rendición de Cuentas¿* ante la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - espacio nacional representativo en el que participan instituciones del Estado y la sociedad civil. La reunión generó un espacio propicio en el que los participantes destacaron los aportes significativos del Programa en la reducción de la mortalidad materna y la desnutrición crónica infantil así como en la mejora de la capacidad de oferta de los establecimientos de salud, la promoción de prácticas saludables, el desarrollo de competencias de recursos humanos, implementación de la estrategia de Telesalud y el desarrollo de la vigilancia ciudadana entre otros.

¿ La UE ha realizado un conjunto importante estudios, evaluaciones y sistematizaciones que contribuirán a la implementación de más y mejores estrategias para la mejora de la salud materna infantil, entre ellos:

o Evaluación de la implementación del proceso de acreditación de los servicios de salud en el ámbito de intervención del PARSALUD II.

o Análisis de los factores asociados con el gasto de bolsillo en salud, en la población pobre, en un marco de aumento progresivo del financiamiento del seguro integral de salud.

o Revisión Sistemática sobre la efectividad de intervenciones basadas en la comunidad, en la mejora del crecimiento y desarrollo de la población infantil menor de 5 años de zonas rurales. (en Revista Cadernos de Saude Pública (Brasil).

o Estudio sobre las características del acceso a medicamentos de pacientes afiliados al SIS con diagnóstico de diabetes mellitus y/o hipertensión arterial en oficinas farmacéuticas privadas y farmacias de establecimientos de salud públicos de la Provincia Constitucional del Callao, Cajamarca y Trujillo que le permitirán orientar la formulación de estrategias para asegurar la continuidad del tratamiento farmacológico en el marco de la implementación de farmacias inclusivas.

o Resultados del Estudio del potencial impacto económico y sanitario de los cambios en materia de protección de Datos de Prueba para productos biotecnológicos en el Perú, considerando escenarios proyectados de 05, 08 y 12 años. Los resultados del estudio estuvieron al alcance del equipo técnico de DIGEMID que participó en las reuniones de negociaciones que se desarrollaron en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico *¿* TPP sobre protección de datos de prueba a los productos biológicos.

o Propuesta de Norma Técnica de Parto en posición vertical con enfoque intercultural en el marco de los Derechos Humanos*¿*

o Propuesta final de Rediseño del Modelo de Atención para Poblaciones Dispersas*¿*, validado por los equipos técnicos regionales de la DIRESA Loreto, San Martín, Cajamarca, La Libertad, Cusco y Puno; y de expertos nacionales del MINSA, PARSALUD II

o Propuesta de la Guía de Práctica Clínica para Emergencias Obstétricas Neonatales

o Cuatro estudios de percepciones de usuarios sobre medicamentos que se entregan y su uso en los establecimientos de salud. Artículos respectivos se encuentran en elaboración:

a) Percepciones sobre el uso de ácido fólico-sulfato ferroso durante el primer trimestre de gestación y sulfato ferroso en el periodo restante en gestantes.

b) Percepciones sobre el uso sulfato ferroso en suspensión o chispitas nutricionales en polvo, y antibióticos vía oral y parenteral para el tratamiento de EDA e IRA, de las madres de niños menores de tres años.

c) Percepciones sobre el uso de sulfato de magnesio para el tratamiento de HIG moderada a severa, en los prescriptores.

d) Percepciones sobre la dispensación de sulfato ferroso (solo o con ácido fólico) para gestantes, de sulfato ferroso y niños menores de tres años, antibióticos en suspensión para el tratamiento de EDA e IRA y sulfato de magnesio para el tratamiento de HIG en personal que labora en la farmacia de establecimientos

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088588. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra culminada y entregada: C.S. San Pablo y C.S. San José de Lourdes, C.S. Simón Bolívar, C.S. José Sabogal, C.S. Lluchubamba, C.S. Miguel Iglesias.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088588. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)

Equipamiento:

¿Equipamiento adquirido distribuido en 8 establecimientos: C.S San Ignacio, C.S. San Marcos, C.S. San Miguel, H. Apoyo Cajabamba, Hosp. Apoyo Chilete, Hosp. Apoyo Chota, Hosp. Regional de Jaén, Hosp. San Javier de Bellavista.

¿ Se ha distribuido equipamiento para 08 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB en C.S. José Sabogal, C.S. Lluchubamba, C.S. Miguel Iglesias, C.S. San José de Lourdes, C.S. San Pablo, C.S. Santa Cruz y C.S. Simón Bolívar."

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron Problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no existir problemas identificados, no existen medidas correctivas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088617. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra culminada y entregada

C.S. Margos, C.S. Monzón. C.S. Showing Ferrari, C.S. Baños, C.S. Acomayo, C.S. Ambo, C.S. Chavín de Pariarca, C.S. Llata, C.S. Codo del Pozuzo, C.S. Tournavista

Obra en ejecución:

¿Centro de Supervisión de Obra de Salud Puerto Inca. 66.00% de avance

- 01 obra en Ejecución

Equipamiento

¿Equipamiento adquirido distribuido en 8 establecimientos: C.S. Chavín de Pariarca, C.S. Margos, C.S. Monzón, C.S. Puerto Inca, H. Llata, P.S. Tournavista, P.S. Codo del Pozuzo y C.S. Huacaybamba.

¿ Se ha distribuido equipamiento para 04 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB en C.S. Acomayo, C.S. Ambo, C.S. Baños y C.S. Carlos Showing Ferrari.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no existir problemas identificados, no hay medidas correctivas propuestas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088618. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra culminada y entregada: C.S. Monte Alegre Neshuya, C.S. San Alejandro, C.S. San Fernando, Centro de Salud Iparía.

Equipamiento

- Equipamiento médico y mobiliario distribuido en 4 establecimientos (Antes del 2015): C.S. San Alejandro, C.S. Monte Alegre-Neshuya, C.S. San Fernando y C.S. Aguaytía.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088618. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)

- Se ha distribuido equipamiento para 01 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB en C.S. Iparía, en el 2014. - Equipo complementario distribuido para 3 EESS C.S. San Alejandro, C.S. Monte Alegre - Neshuya, C.S. San Fernando."

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no existir problemas identificados, no existen medidas correctivas propuestas

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088619. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra culminada y entregada: C.S. Lonya Grande (Ampliación del EESS), C.S. Leymebamba (Nuevo EESS), C.S. Tingo (Nuevo EESS), C.S. Luya (Nuevo EESS), C.S. Rodríguez de Mendoza (ampliación y remodelación), C.S. Huampami (Ampliación y remodelación EESS), C.S. Ocalli (Nuevo EESS).

Obra en ejecución:

Hospital Virgen de Fátima (Nuevo Módulo de Centro Materno Perinatal) 42.58% de avance.

Supervisión de Obra

Se cuenta con la supervisión de 1 obra en ejecución

Equipamiento

- El equipamiento distribuido en 11 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB complementarios en C.S. Bagua Grande, C.S. Galilea y C.S. Chiriaco, C.S. Leymebamba, C.S. Ocalli, C.S. Luya, C.S. Tingo, C.S. Rodríguez de Mendoza, C.S. Huampami, C.S. Lonya Grande, Hospital de Apoyo Chachapoyas."

b). Identificación de problemas presentados

NO se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no existir problemas identificados, no se han planteado medidas correctivas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088620. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obras culminadas y entregadas: Hospital de Apoyo Cora Cora, C.S. San Juan Bautista, Hospital de Apoyo de Huanta, C.S. Putaca, C.S. Palmapampa, Hospital de Apoyo Cangallo, C.S. Huancapi, C.S. Huancasancos, C.S. Vilcashuamán, C.S. Querobamba.

Equipamiento

¿Equipamiento adquirido distribuido en 8 establecimientos: C.S. Huancapi, C.S. Huancasancos, C.S. Palmapampa, C.S. San Juan Bautista, C.S. Vilcashuamán, H.A. Cangallo, C.S. Putacca y H.A. San Miguel

¿ Se ha distribuido equipamiento para 03 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB en C.S. Querobamba, H.A. Cora Cora y H.A. Huanta

"

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088620. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**b). Identificación de problemas presentados**

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No existen medidas correctivas propuestas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088621. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obras culminadas y entregadas: C.S. Quichuas, C.S. Colcabamba, C.S. Ccasapata, C.S. Castrovirreyna, C.S. Hunado, C.S. Anco, C.S. Yauli, C.S. Lircay, C.S. Surcubamba, C.S. Yauli, C.S. Churcampa.

Obra en ejecución

¿ C.S. Paucarbamba (Nuevo Establecimiento) 97.00% de avance

Equipamiento

¿Equipamiento adquirido distribuido en 8 establecimientos: C.S. Castrovirreyna, C.S. Ccasapata, C.S.Churcampa, C.S.Lircay, C.S. Quichuas, C.S. Surcubamba, C.S. Yauli y C.S.Paucara

¿ Se ha distribuido equipamiento para 04 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB en C.S. Anco, C.S. Colcabamba, C.S. Huando y C.S. Paucarbamba"

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No existen medidas correctivas propuestas

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088622. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obras culminadas y entregadas C.S. Moho, C.s. San Antón, C.S. Isivilla, C.S. Ananea, C.S. Acora, Hospital Sandia, Hospital de Apoyo de Juliaca .

Equipamiento

¿Equipamiento adquirido distribuido en 6 establecimientos: C.S. Ananea, C. S. Isivilla, C.S. Moho, C.S. San Anton, H. Apoyo Sandia y H. San Martín de P. Macusani

¿Equipamiento adquirido distribuido en 5 establecimientos: H. Carlos Cornejo Azangaro, H. Lucio Aldazabal- Huancane, H. San Juan de Dios - Ayaviri, H.A. llave y H.A. Yunguyo

¿ Se ha distribuido equipamiento para 03 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB en C.S. Acora, C.S. Desaguadero y H. Carlos Monje M. (Juliaca)"

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088622. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No existen medidas correctivas propuestas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088623. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obras culminada y entregadas: C.S. Pampachiri, C.S. Huacaray - 2da etapa, C.S. Chalhuahuacho, C.S. Haquira, C.s. Ta,bobamba, C.S. Uripa, C.S. Huancaray 1ra etapa, C.S. C.S. Andarapa.

Saldo de obra en concurso:

Nuevo Centro de Salud San Camilo de Lellis de Chuquibambilla

Equipamiento

¿Equipamiento adquirido distribuido en 7 establecimientos: C.S. Andarapa, C.S. Haquira, C.S.Huancaray, C.S. PPJJ. Centenario, C.S.Tambobamba, C.S. Uripa y P.S. Chalhuahuacho

¿Equipamiento adquirido distribuido en 3 establecimientos: C.S. Huaccana, C.S. Huancaray y C.S. Pampachiri

¿ Se ha distribuido equipamiento para 02 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB en H. Chuquibambilla y H. Diaz de la Vega"

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No existen medidas correctivas propuestas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088624. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obras culminadas y entregadas: C.S. Pilcopata, C.S. Quebrada, C.S. Kiteni, C.S. Paucartambo

Obra en ejecución:

¿ C.S. Ocongate 45.30% de avance

Supervisión de Obra

- 01 obra en Ejecución

Equipamiento

¿Equipamiento adquirido distribuido en 11 establecimientos: C.S. Kiteni, C.S. Paruro, C.S. Paucartambo, C.S. Pilcopata, C.S. Pisac, C.S. Pucyura, C.S. Quebrada, C.S. Quimbiri, C.S. Santo Tomas, C.S. Urcos y H.R. Cusco

¿ Se ha distribuido equipamiento para 01 EESS con infraestructura intervenida FONE y FONB en H.R. Cusco"

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No existen medidas correctivas propuestas.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2092092. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS S/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LIQUIDACION DE OBRA

Obra ejecutada con Contrato N° 012-2015-DISA II LIMA SUR, por el Consorcio JESUS PODEROSO, por un monto de contrato S/. 1,744,503.28 Soles. Plazo de ejecución 180 días calendario, la obra dio inicio con fecha 16.02.15 y tuvo como fechas de termino programado 14.08.15, fecha de término real 17.09.15. La recepción de obra se realizó con Acta de fecha 20.11.15.

La liquidación de obra aún no se ha efectuado debido a un arbitraje solicitado por el Contratista, quien solicita el reconocimiento de ampliación de plazo que fue denegado por la Entidad. Así mismo queda pendiente la liquidación del Servicio de Supervisión de Obra.

EQUIPAMIENTO

Según Expediente Técnico se debe adquirir 288 equipos por un monto de S/. 349,404.06 Soles. La adquisición del equipamiento se dio inicio el año pasado, comprando aprox. El 50% del equipamiento. Este año ya se adquirió el equipamiento restante, se encuentra en el Almacén de la DISA Lima Sur, se coordina con la Red para trasladarlos al EESS.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado Problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han presentado medidas correctivas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112841. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCION DE OBRA PARA CONTINGENCIA

Con AMC N° 003-2015-DISA II LIMA SUR, se adjudica a la EMPRESA WYM S.A.C. la ejecución de obra, con Contrato de Obra N° 010-2015-DISA II LIMA SUR, por un monto de S/. 1,620,065.70. El Contratista no solicita adelanto directo ni de materiales. Plazo de ejecución 90 días calendario, la obra da inicio con fecha 27.10.15 y tenía como fecha de término programado el 24.01.16. Las Valorizaciones N° 01 y 02 fueron presentadas, aprobadas y pagadas. La Valorización N° 03 aún no ha sido presentado por el Contratista a la fecha. Según la valorización N° 02 el avance físico acumulado es de 50.32% (atrasado)

El Contratista presentó el Adicional de Obra N° 01 ¿Muro de Contención¿, por un monto de S/. 56,005.22 Soles, el cual fue aprobado por el área técnica y se encuentra en preparación del Informe Técnico para informar a la OGI MINSA sobre la variación de costo correspondiente.

EJECUCION DE OBRA PRINCIPAL

La ejecución de obra se encuentra en proceso de convocatoria, publicado en el SEACE: LICITACION PUBLICA 001-2016-DISA II LIMA SUR, con un valor referencial de S/. 8,766,706.84 Soles, fue publicado el día 16.03.16. A la fecha se encuentra en etapa de registro de participantes y formulación de Consultas y Observaciones. Plazo de ejecución de obra 12 meses.

EQUIPAMIENTO

El Expediente Técnico de Equipamiento fue elaborado por el Área Técnica de la Entidad, fue evaluado por la DGIEM quienes plantearon observaciones, los cuales se están subsanando.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones del área técnica del Ministerio de Salud al expediente de Equipamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En proceso de levantamiento de observaciones del expediente técnico de Equipamiento.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****EJECUCION DE OBRA**

La ejecución de obra se encuentra en proceso de convocatoria, publicado en el SEACE: LICITACION PUBLICA N° 008-2015-DISA II LIMA SUR, con un valor referencial de S/. 8,184,752.43 Soles, fue publicado el día 23.12.15. A la fecha se encuentra en etapa de formulación de observaciones. Este proceso tuvo una apelación de uno de los participantes por lo que con R.D. N° 983-2016-DISA II LS/DG, de fecha 16.02.16, declarando la nulidad del proceso y retrotrae el proceso a la etapa de formulación de observaciones.

Cuenta con un presupuesto asignado por continuidad de S/.2,446,641 soles

EQUIPAMIENTO

Se encuentra en elaboración el Expediente Técnico de Equipamiento por el Área Técnica de la Entidad.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han planteado medidas correctivas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2146656. IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE LA CALIDAD TECNICA DE LA ATENCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONAT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"1. Se ha cumplido al 100% con la meta física de 674 egresados del Programa de Pasantía EMON. (CODIGOS POA II.1.1.1.m.2, II.1.1.1.m.7, II.1.1.1.m.4).

2. Se ha cumplido al 100% con la meta física y financiera al 30 de junio. 282 capacitados evaluados y certificados de Parto Vertical. (CODIGO POA II.1.1.1.t.3).

3. Capacitación en Lengua Local - Capacitación en Quechua en la variantes CHANKA y CCOLLAO en los ámbitos de intervención de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno. Culminado, INSTITUTO SAN BARTOLOME DE LAS CASAS - Universidad Global de Cusco (CODIGO POA II.1.1.1.t.4).

4. Se ha cumplido al 100% con la meta física y financiera al 30 de junio. 282 capacitados evaluados y certificados de Parto Vertical. (CODIGOS POA II.1.1.1.m.2, II.1.1.1.m.7, II.1.1.1.m.4). Asimismo, se ha cumplido al 100% con la meta física de 674 egresados del Programa de Pasantía EMON. (CODIGO POA II.1.1.1.t.3)."

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No existen medidas correctivas propuestas

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2063067. NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción y Equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

AREA CONSTRUIDA : 32, 192.44 M2

Nº DE CAMAS : 265

INFRAESTRUCTURA DE 8 NIVELES + AZOTEA Y HELIPUERTO

Los servicios que comprende el nuevo proyecto son:

Consulta Externa 43 Consultorios y Salas de Procedimientos

Centro Quirúrgico con 10 salas de operaciones

Unidad de Cuidados Intensivos con 58 camas intensivas e intermedias

Unidad de Quemados con 4 consultorios, 24 camas de hospitalización, 6 camas intensivas e intermedias, 3 salas de operaciones y rehabilitación de quemados

Patología Clínica + Anatomía Patológica

Servicio de Genética + Banco de Tejidos

Centro de Hemoterapia tipo II con Banco de Celulas Madre

Unidad de Imagenología para diagnosticos con alta tecnología

POBLACION BENEFICIARIA : 3,481,306 Personas

AVANCE FISICO A LA FECHA

Obra Civil: 100% (Recepcionada, entregada y liquidada; incluye Unidad de Transplante de Medula Osea que no forma parte del proyecto original)

Se ha adquirido 16,520 equipos que representan el 97% de la meta total, falta por adquirir 160 equipos.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los expedientes técnicos de equipamiento, retrasos en los procesos de contratación, procesos de actualización de precios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reingeniería de procesos, que permitan la adquisición de los equipos faltantes.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2063552. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción y Equipamiento del Hospital San Juan de Dios de Pisco.

AREA DE TERRENO : 27,715.92 m2

AREA CONSTRUIDA : 10,916.62 m2

Nº DE CAMAS : 102

Los servicios que comprende el nuevo proyecto son:

Unidad de Emergencia con tópicos de emergencia y salas de observación de medicina, cirugía, obstetricia y pediatría, laboratorio e imagenología.

Consultorios Externos de medicina, cirugía, obstetricia, pediatría, nutrición, traumatología, psicología, dermatología, oftalmología, neumología, gastroenterología, etc.

Laboratorio clínico y anatomía patológica, Unidad de Imagenología con sala de Rayos X, sala de ecografía. Asimismo se implementará con Cámara Hiperbárica.

Servicios de nutrición, cocina y dietas, servicio asistente social.

Hospitalización de pediatría, gineco-obstetricia, medicina, cirugía y traumatología.

Servicios generales: casa de fuerza, grupo electrógeno, calderos, lavandería y costura

Las mejoras que contará el nuevo Hospital son los servicios de Medicina Física y Rehabilitación con equipamiento; el servicio de Patología Clínica y Anatomía Patológica con los equipos biomédicos de tecnología actual que permitirá realizar análisis que anteriormente no se daban por las limitaciones de equipos y ambientes.

Obra civil, concluida al 100% en funcionamiento

Del total de los 4,401 equipos programados, se han adquirido 4,111 que representa el 93.39% de la meta programada, faltan adquirir 204 equipos

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2063552. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA**b). Identificación de problemas presentados**

Demoras en los expedientes técnicos de equipamiento, retrasos en los procesos de contratación, procesos de actualización de precios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reingeniería de procesos, que permitan la adquisición de los equipos faltantes.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2078218. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de Ica, en un área construida de 20,539.86 m2, numero de camas 203. Servicios que comprende: Unidad de Emergencia con áreas de trauma Shock, tópicos de emergencias y sala de observación de emergencia de medicina, cirugía obstétrica y pediatría, laboratorio e imagenología, y cirugía de emergencia. Unidad de pacientes de cuidados críticos UCI y UCIN general y neonatal. Consultorios Externos de Medicina, Cirugía, Obstetricia, pediatría, nutrición traumatología, psicología, dermatología, oftalmología, neumología, gastroenterología, otorrinolaringología, neurología, reumatología, endocrinología, etc. Laboratorio Clínico, Unidad de imagenología con sala de Tomografía, Rayos X, sala de ecografía y angiografía. Hospitalización Pediatría, Hospitalización Gineco Obstétrica, Hospitalización Medicina, Hospitalización Cirugía y Traumatología, Servicio de Cocina, Nutrición y dietas, Servicio de Lavandería y Costura, Casa de Fuerza, cvalderos, grupos electrogenos, talleres de mantenimiento, Servicio de Comunicación, etc, Obra civil concluida al 100%
Del total de los 9,845 equipos programados, se han adquirido 9,367 que representa el 95.13% de la meta programada, faltan adquirir 478

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los expedientes técnicos de equipamiento, retrasos en los procesos de contratación, procesos de actualización de precios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reingeniería de procesos, que permitan la adquisición de los equipos faltantes.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2078555. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción y Equipamiento del Hospital el Socorro de Ica Ica, en un área construida de 11,611.78 m2, numero de camas 110 Servicios que comprende: Unidad de Emergencia con tópicos de emergencias y sala de observación de emergencia de medicina, cirugía obstétrica y pediatría, laboratorio clínico y anatomía patológica, Unidad de Imagenología con sala de Rayos X, sala de ecografía Consultorios Externos de Medicina, Cirugía, Obstetricia, pediatría, nutrición, psicología, oftalmología, gastroenterología, otorrinolaringología, etc. Laboratorio Clínico, Hospitalización Pediatría, Hospitalización Gineco Obstétrica, Hospitalización Medicina, Hospitalización Cirugía Servicio de Cocina, Nutrición y dietas, Servicio de Lavandería y Costura, Casa de Fuerza, cvalderos, grupos electrogenos, talleres de mantenimiento, Servicio de Comunicación, etc, Obra civil concluida al 100%
Del total de los 5,690 equipos programados, se han adquirido 5,445 que representa el 95.69% de la meta programada, faltan adquirir 245 equipos

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los expedientes técnicos de equipamiento, retrasos en los procesos de contratación, procesos de actualización de precios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reingeniería de procesos, que permitan la adquisición de los equipos faltantes.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2088779. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción y Equipamiento del Hospital de Villa El Salvador.

Categoría Actual: II-2

Categoría Proyectada: II-2

Terreno Seleccionado: NUEVO

Saneamiento Legal del Terreno: SI

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CARTERA DE SERVICIOS PROPUESTOS:

a)Detalle de la Propuesta

Área Construida(m2): 23,640.70 M2

N° de Consultorios Médicos: 33

N° de Consultorios no Médicos: 13

N° Camas: 194

N° de Quirófanos: 7

N° de Salas de Parto: 2

b)Cartera de Servicios Propuesta

Tipo de Consultorios Médicos: MEDICINA, CIRUGIA, PEDIATRIA, GINECO OBSTETRICIA

Tipo de Consultorios no Médicos: CRED, PSICOLOGIA, INMUNIZACIONES, ODONTOLOGIA, NUTRICION, TBC, ATENCION PACIENTES VIH-SIDA, PSICOPROFILAXIS

Tipo de Ayuda Diagnóstica: TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITÓMETRO, ECOGRAFIA, RAYOS X, DESINTOMETRIA, LABORATORIO, ANATOMÍA PATOLOGICA

BENEFICIARIOS: 603,354

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: Concluido al 100% PREPARACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN

Equipamiento en proceso, recepción y pruebas de funcionamiento. La puesta en operación será gradual. Se iniciará con las UPSS de emergencia, centro quirúrgico, centro obstétrico, hospitalización, uci, diagnóstico por imágenes, laboratorio.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazos en la entrega del equipamiento

Proceso de contratación de recursos humanos para la puesta en operación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se están optimizando procesos y procedimientos para asegurar la puesta en operación del establecimiento de salud

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2088781. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción y Equipamiento del Hospital de Ate.

Categoría Actual: II-1

Categoría Proyectada: II-2

Terreno Seleccionado: NUEVO

Saneamiento Legal del Terreno: SI

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CARTERA DE SERVICIOS PROPUESTOS:

a)Detalle de la Propuesta

Área Construida(m2): 20,036.00 M2

N° de Consultorios Médicos: 15

N° de Consultorios no Médicos: 12

N° Camas: 155

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2088781. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

N° de Quirófanos: 6

N° de Salas de Parto: 2

b) Cartera de Servicios Propuesta

Tipo de Consultorios Médicos: MEDICINA GENERAL, MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, CIRUGIA, GINECO-OBSTETRICIA, TRAUMATOLOGIA, UROLOGIA, ODONTO-ESTOMATOLOGIA

Tipo de Consultorios no Médicos: OFTALMOLOGIA, PSIQUIATRIA, NUTRICION, FARMACIA, ENFERMERIA, SERVICIO SOCIAL

Tipo de Ayuda Diagnóstica: LABORATORIO, RAYOS X, ECOGRAFIA

BENEFICIARIOS: 565,515

Avance físico a la fecha: 42.46%

Se ha dado inicio a la adquisición y entrega de equipamiento

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

Etapa Actual: OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

Obra atrazada, BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONSORCIO CEA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REITERAR LA EXIGENCIA DE ATENDER LOS FRENTE Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS NO EJECUTADOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2171174. MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DEL MINSA BASADA EN TECNOLOGIAS DE II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de inversión, cuyo objetivo es dotar de un sistema de gestión hospitalaria a 6 hospitales del PAis. Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Hospital de Ate, Hospital de Villa El Salvador, Hospital Regional de Ica, Hospital El Socorro de Ica, Hospital San Juan de Dios de Pisco.

Se contara con un centro de procesamiento de datos centralizado.

En el año 2015 se alcanzo la aprobación y viabilidad de estudio de pre inversión y la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la elaboración de los TDR para el desarrollo del expediente técnico y por ende la elaboración del mismo expediente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Replanteo del crono-grama de ejecución, debiéndose iniciar la ejecución del proyecto en el año 2016.

PLIEGO : 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2172722. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO QUIMICO TOXICOLOGICO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DEL CENSOPAS-INS, SEDE CHORRILLOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto está enmarcado a la Construcción e implementación de un laboratorio de químico toxicológico mediante sistema constructivo de comunas y vigas de concreto armado con muros de albañilería confinada. Así mismo se busca el incremento de la capacidad y mejoramiento de los equipos destinados al análisis de metales pesados y contaminantes orgánicos; aumento de mobiliario del personal de laboratorio; mejoramiento de los procesos de almacenamiento de muestras; capacitación al personal en buenas prácticas de laboratorio; mejoramiento de los instrumentos para la toma de muestras de campo de metales pesados; y mejoramiento de los instrumentos de evaluación de riesgos ocupacionales.

Objetivo: Ampliar y mejorar el acceso de la población a servicios de diagnóstico de exposición a contaminantes toxicológicos y evaluación de riesgos ocupacionales

Monto de la Inversión: S/. 6,744,312 Nuevos Soles

Declaratoria de Viabilidad: Informe Técnico N°220-2012-OGPP-OPI/MINSA, 12/12/2012.

El proyecto tiene programado el componente: Construcción de infraestructura. Las principales acciones que se han realizado son:

- Otorgamiento Buena Pro al ¿CONSORCIO IRINA¿ a través del SEACE 08/01/2015.
 - Suscripción del contrato 02 de febrero de 2015, ¿Ejecución de la obra bajo la modalidad Concurso Oferta-Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio Químico Toxicológico Ocupacional y Ambiental del CENSOPAS-INS, código SNIP 238150.
 - Acta de entrega de terreno y entrega del perfil de inversión, con fecha 02 de febrero de 2015.
 - Designación de supervisión del expediente técnico, con fecha 20 de marzo de 2015.
 - Plazo de elaboración del expediente técnico 60 días calendaros, de acuerdo al siguiente cronograma:
 - o Presentación del Informe N°01 Anteproyecto arquitectónico.
 - o Presentación del Informe N°02 Planos de las especialidades arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas.
 - o Presentación del Informe N° 03 Metrados, presupuestos y costos unitarios.
 - o Presentación del Informe Final N° 04 Estudio de impacto ambiental, plan de seguridad y expediente técnico definitivo.
 - Con Fecha 14 de abril se aprueba el Informe N° 01
 - Con fecha 29 de abril Consorcio IRINA presenta el Informe N° 02.
 - Con Carta N°022-2015-DG-OGA-OPE/INS de fecha 8 de septiembre 2015 la empresa Contratista Consorcio IRINA presenta la Carta Fianzor el adelanto directo, así como la factura por concepto del pago del adelanto directo.
- Se han ejecutado 04 valorizaciones, alcanzando un avance físico de 29.83% en el 2015

b). Identificación de problemas presentados

EL INS tuvo problemas en culminar su proceso de selección por la modalidad de Concurso Oferta para la contratación de la elaboración del expediente técnico y construcción de la infraestructura. Una vez concluido este proceso, y terminado la elaboración del expediente técnico, el costo de la obra superaba a los montos señalado en el perfil del PIP, por lo que se tuvo que recurrir a la OPI/MINSA para su actualización en cumplimiento de la normatividad del SNIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El INS debe mejorar las capacidades de su sistema logístico, debido a que este es el primer proyecto de inversión que el INS ejecuta mediante contrata de terceros, modalidad Concurso Oferta, (antes ejecutaba mediante convenio con universidades nacionales).

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2178584. MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las áreas técnicas y áreas de investigación del Centro Nacional de Salud Pública busca realizar adecuadamente en términos de cantidad, calidad y oportunidad la elaboración de informes sobre las pruebas de laboratorio realizadas para el desarrollo de investigación y generación de evidencias en Salud Pública a través de la construcción de una nueva infraestructura dentro del complejo arquitectónico del INS, con una nueva distribución de espacios y ampliación de áreas disponibles, de acuerdo a la nueva estructura funcional que se requiere para atender la demanda existente y futura de servicios. Asimismo, se contempla la adquisición de equipos modernos y la optimización del desempeño del personal.

Monto de la Inversión: S/. 9,910,910.00 Nuevos Soles

Declaratoria de Viabilidad: Informe Técnico N° 024-2013-OGPP-OPI/MINSA, 09/04/2013.

El proyecto tiene programado los componentes: Construcción de infraestructura.

Acciones Relevantes

- Licitación Pública N° 003-2015 ¿Mejoramiento de las áreas técnicas y áreas de investigación del CNSP del INS sede Chorrillos
- Con R.D. N° 180-2014-OPE/INS de fecha 24 -04-2014 se aprobó el expediente de Contratación de Licitación Pública N° 003-2014-OPE/INS.
- Con Oficio N° D-1433-201/DSU/PAA remitido de fecha 06-11-2014 el Órgano supervisor de Las Contrataciones del Estado-OSCE, informa que de la revisión efectuada a las bases de la AMC N° 35-2014-OPE/INS ¿ Derivada de la LP N° 003-2014-OPE/INS, se evidencia observaciones en los requerimientos técnicos mínimos referenciales a la colegiatura y habilitación de profesionales.
- Con Informe N° 122-2014-OEL-OGA/INS, de fecha 10-11-2014, la Oficina Ejecutiva de Logística informa que el Consorcio San Judas Tadeo postor al cual fuese adjudicado dicho proceso, no ha cumplido con presentar la documentación establecida en las Bases para la suscripción del contrato.

PLIEGO : 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2178584. MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CH

- Con Resolución Jefatural N° 339-2014-J-OPE/INS de fecha 17-11-2014, se resuelve declarar la Nulidad de Oficio del proceso AMCD N° 35-2014-OPE/INS (Derivada de la LP N° 003-2014-OPE/INS) debiéndose de retrotraer hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, en estricta observancia de lo dispuesto en el pronunciamiento N° 691-2012/DSU y la norma que rige las contrataciones públicas.
- Con Memorando N° 001-2015-OEL-OAG/INS de fecha 13-04-2015, suscrito por el Sr. Juan M. Becerra Jara, remite la documentación al área de programación para la realización de un nuevo Estudio de Mercado.
- A la fecha se concluyó con el Estudio de mercado y se enviara los Términos de Referencia para la validación del área usuaria y la prosecución del proceso de adjudicación de menor cuantía derivada de la LP

b). Identificación de problemas presentados

Una de las dificultades que tiene el INS es la poca experiencia en procesos de selección para ejecutar proyectos de inversión por Contrata, modalidad de Concurso Oferta, lo que ha originado la dilatación de este proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL INS debe fortalecer las capacidades de su sistema logístico, mediante uso de las capacitaciones y/o contratación de expertos que apoyen en los procesos de selección

PLIEGO : 11136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2193990. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se implementara el acceso ambulatorio efectivo a procedimientos oncológicos mínimamente invasivos, personalizados y de precisión, se ampliara la capacidad de producción de servicios en cirugía ambulatoria, procedimientos endoscópicos, aplicación de quimioterapias para adultos y niños, tratamiento paliativo del cáncer y rehabilitación de pacientes oncológicos y de medicina nuclear, para ello se propone el uso ambulatorio, previa programación con lo cual el paciente tendrá una corta estancia permitiéndonos una rotación más dinámica y eficiente del uso de estas instalaciones, los logros de este proyecto es ampliar la infraestructura para la atención oncológica integral mejorando la capacidad para una respuesta rápida en el diagnóstico y tratamiento ambulatorio personalizado y de precisión del cáncer, de acuerdo a estándares internacionales para la atención del paciente oncológico así como el acceso a servicios oncológicos de calidad y con calidez, protegiendo al paciente con cáncer en el cuidado de su salud se logrará atender en promedio 250,000 pacientes por año y 1000 pacientes diarios Se fortalecería la cultura de prevención y control del cáncer para la detección y tratamiento temprano del cáncer ,se mejorara la cobertura en la demanda de atenciones que requieren diagnóstico y tratamiento ambulatorio de respuesta rápida y oportuno, mejorando el pronóstico de los pacientes que padecen cáncer se contribuirá a reducir costos de atención oncológica integral se mejorará el bienestar integral del paciente oncológico con espacios y ambientes amigables así como se contribuirá a reducir las tasas de morbimortalidad por cáncer. Este proyecto constituye un centro de excelencia en la detección precoz, el diagnóstico y tratamiento ambulatorio del cáncer, a disposición de la población, de manera más eficaz y eficiente y que brindará servicios de innovación oncológica de esta manera se continuará a la vanguardia en el desarrollo de la atención oncológica, con tecnología moderna y especializada, con una visión de un Perú libre de cáncer avanzado y con atención oncológica integral.

b). Identificación de problemas presentados

Los principales problemas presentados durante la formulación son la data no registrada del numero de pacientes no atendidos existe un sub registro real de la demanda de servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas propuestas son la actualización de la data epidemiológica existente y las que se realizarían sería el adecuado registro de pacientes así como el calculo real de porcentajes de paciente son atendidos.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0094. CONTROL EPIDEMIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2197542. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y ATENCION DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando el PIP MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y ATENCION DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA, alcanzó una ejecución del 100% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 979 796.56. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 100% de lo programado.

Se adquirieron 7 equipos médicos para la atención del servicio de Oftalmología del Hospital María Auxiliadora San Juan de Miraflores, Lima.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, alcanzaron una ejecución del 89.2% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 822 167.48.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045646. CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando el PIP CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA, se alcanzó una ejecución del 95.1% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 738 232.32. Asimismo, a nivel de meta física el proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045646. CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2133722. CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando el PIP CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE, alcanzó una ejecución del 98.2% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 2 802 037.80. Asimismo, a nivel de meta física el proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2133722. CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDR.

5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.

6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2171360. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA II DE LA RED TUPAC AMARU DE LA DISA V LIMA CIUDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando el PIP MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA II DE LA RED TUPAC AMARU DE LA DISA V LIMA CIUDAD, alcanzó una ejecución del 86.2% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 3 081 874.34. Asimismo, a nivel de meta física el proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.

2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.

5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.

6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.

2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.

3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.

4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.

5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.

6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2198131. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISA IV LIMA ESTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como parte del Programa Presupuestal Reducción de Mortalidad por emergencias y Urgencias Médicas, se ejecutó el PIP MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISA IV LIMA ESTE, se alcanzó una ejecución del 96.4% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 847 228.20. Asimismo, a nivel de meta física el proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2056337. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando el PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION, alcanzó una ejecución del 88.7% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 15 389 473.89. Asimismo, a nivel de meta física el proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2056337. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2135032. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como parte del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles se ejecutó el PIP MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA, se alcanzó una ejecución del 100% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 1 245 902.96. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 60% de lo programado.

Al finalizar el año 2015 se tiene un avance del 60% en la adecuación y acondicionamiento del Dpto. de Odonto-estomatología

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2135032. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2135176. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó con la ejecución del PIP MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA, alcanzó una ejecución del 100% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 1 435 182.90. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 100% de lo programado.

El proyecto concluyó su ejecución en el 2015 concluyendo con la infraestructura del departamento de de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Cayetano Heredia

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2135176. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.

6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2149082. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como parte del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer se ejecutó el PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISA IV LIMA ESTE, se alcanzó una ejecución del 74.5% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 22 260.89. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 100% de lo programado.

Se adquirieron 620 equipos e instrumental médico para la prevención y control del cáncer en el Hospital San Juan de Lurigancho.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.

2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.

5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.

6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.

2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.

3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.

4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.

5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.

6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2160763. MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando el PIP MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE AGUSTINO, LIMA, LIMA, alcanzó una ejecución del 100% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 2 094 259.00. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 73.7% de lo programado.

Se adquirieron 14 equipos médicos para la atención en el Monitoreo y Tratamiento en los Pacientes de los Departamentos de Medicina y Pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Agustino, Lima.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2160769. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como parte del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal se ejecutó el PIP EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, LIMA, se alcanzó una ejecución del 100% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 2 713 572.04. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 79.3% de lo programado.

Se adquirieron 23 equipos para los departamentos de Cirugía y Gineco - Obstetricia Del Hospital Nacional Hipólito Unanue, El Agustino, Lima.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2160769. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, L

3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2171363. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE MEDICINA DE FISICA Y REHABILITACION DEL INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO BREÑA- LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando el PIP MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE MEDICINA DE FISICA Y REHABILITACION DEL INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO BREÑA- LIMA, alcanzó una ejecución del 99.9% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 1 362 920.36. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 100% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2171363. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE MEDICINA DE FISICA Y REHABILITACION DEL INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO BREÑA- LIMA

2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2197490. INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU) EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como parte del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal se ejecutó el PIP INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU) EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, LIMA -PERU, se alcanzó una ejecución del 86% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 672 595.51. Asimismo, a nivel de meta física el proyecto cumplió con el expediente técnico y equipos.

Se elaboró el expediente técnico, se adquirieron 75 equipos para atención de emergencias.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2288617. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como parte del Programa Presupuestal Reducción de Mortalidad por emergencias y Urgencias Médicas se ejecutó el PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, se alcanzó una ejecución del 99.1% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 1 135 283.00. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 100% de lo programado.

Se adquirieron 8 equipos médicos para la atención en el servicio de emergencia del Hospital María Auxiliadora.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2290463. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE CUIDADOS NTERMEDIOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como parte del Programa Presupuestal Articulado Nutricional se ejecutó el PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE CUIDADOS NTERMEDIOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, se alcanzó una ejecución al 100% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 1 042 588.17. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 100%.

Se adquirieron 7 equipos para el SERVICIO DE CUIDADOS NTERMEDIOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2290463. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE CUIDADOS NTERMEDIOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA

3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2290805. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Como parte del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal se ejecutó el PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, se alcanzó una ejecución del 99.3% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 839 973.43. Asimismo, a nivel de meta física alcanzó al 100% de lo programado.

Se adquirieron 6 equipos para el servicio de cuidados intensivos del Hospital María Auxiliadora.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2290805. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148228. AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando el PIP AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA, alcanzó una ejecución del 98% con relación a lo programado, equivalente a la suma de S/. 498 071.86. Asimismo, a nivel de meta física el proyecto se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. La Unidad Ejecutora no contaba con un Plan Maestro de Inversiones que proyecte las necesidades de la institución en el mediano y largo plazo.
2. Insuficientes profesionales con el conocimiento en formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en la gran parte de unidades ejecutoras; motivo por el cual, se tuvieron retrasos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
3. Insuficiente capacitación del equipo técnico del área de proyectos de la Unidad Ejecutora en temas de formulación, ejecución y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. Demora en las transferencias de recursos financieros para la continuidad de proyectos por parte de las instituciones responsables.
5. Demora en el proceso de formulación de los proyectos de inversión; así como en la elaboración de expedientes técnicos por parte de cada unidad ejecutora; en consecuencia se tiene retrasos en la ejecución de los proyectos.
6. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte de las unidades ejecutoras, y como consecuencia se tiene demoras en la atención de documentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se recomendó a las unidades ejecutoras identificar las brechas de servicios, evaluando las necesidades actuales, las cuales nos permitieron determinar la cartera de proyectos de cada ejecutora y de esta forma sea la base de sus Planes Maestros.
2. Se coordinó con las ejecutoras a fin de que definan funcionalmente las instancias que formularán y ejecutarán los proyectos de inversión pública; así también se recomendó que cada área debía estar fortalecida con los profesionales idóneos para poder agilizar todo trabajo realizado.
3. La OGPP del IGSS programó capacitaciones a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en relación a inversión pública.
4. La OGPP del IGSS presentó informes de sustento para la solicitud de presupuesto por continuidad de proyectos y demanda adicional; asimismo, se realizó el correspondiente seguimiento para su aprobación.
5. Personal de la OGPP del IGSS brindó asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades formuladoras del IGSS en temas de formulación de proyectos de inversión pública.
6. La OGPP del IGSS sociabilizó entre sus unidades ejecutoras los procedimientos correspondientes para la presentación de documentos y cualquier otro tipo de información que sirva la gestión oportuna de los Proyectos de Inversión Pública.

PLIEGO : 12012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FUNCION : 07. TRABAJO

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2201195. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA DEL MINISTERIO DE TRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Implementación del ambiente provisional en el cual se prestarán los servicios de la OACGD durante la etapa de ejecución de las obras.

Se suscribió en fecha 10 de diciembre 2015 el Contrato de Obra N° 037-2015-MTPE con Consorcio Salaverry, precisando que el 24 de diciembre inició la ejecución habiendo registrado un avance físico del 1.25% al cierre del año 2015.

Se realizó la adquisición de treinta y seis (36) computadoras, un (01) equipo multifuncional escaner y dos (02) televisores LED, que implica un avance físico del 81.07% y 72.52% para los componentes Resultado 3: Adquisición de equipos de cómputo, multimedia e impresoras y Resultado 4: Adquisición de equipos complementarios respectivamente.

El avance físico total de I PIP al cierre del año 2015 fue de 21%.

b). Identificación de problemas presentados

Los plazos para contratación de obras establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento son prolongados, lo que llevo a la reprogramación del cronograma de ejecución prevista del PIP.

Desconocimiento en temas relacionados con las contrataciones y adquisiciones del Estado por parte de las unidades orgánicas involucradas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron gestiones orientadas a la reducción de plazos de los procedimientos de trámites para la ejecución del PIP en lo referente al proceso de selección de la obra, sin contravenir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Se realizaron coordinaciones con las unidades orgánicas involucradas a fin de evitar el incremento de plazos de procesos de selección, adquisición de bienes y/o contratación de servicios.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha cumplido con la elaboración de documentos técnicos de gestión, asistencia técnica y supervisión de las obras en el proceso constructivo y los gastos de funcionamiento que han dado operatividad institucional, con una ejecución financiera de S/. 4,511,000 que representa el 97.2% del presupuesto anual asignado. Ejecución al 100 % de la meta física anual programada para el año 2015. Empleo generado durante el año 2015 con cargo al presupuesto de gestión fue de 85 empleos, en las modalidades de contratos de personal a plazo indeterminado, plazo fijo, CAS y locación de servicios.

b). Identificación de problemas presentados

Mayor contratación de personal administrativo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar con personal técnico adecuado a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, así como a las direcciones zonales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha cumplido con avanzar la elaboración de (05) estudios de pre-inversión, así como la formulación de términos de referencia y evaluación de proyectos, con una ejecución financiera de S/. 1,172,299 que representa el 64.3% del presupuesto anual asignado. Ejecución al 92.5% de la meta física anual programada para el año 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la realización de los procesos de selección para la contratación de consultores y sus respectivos supervisores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar con personal técnico adecuado a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, así como seguimiento permanente a la formulación de los estudios de pre-inversión.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2184780. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IEI N 953 EN LA COMUNIDAD DE CAMPO SERIO, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto está terminado en su fase de inversión. Su plazo contractual inició el 10 de diciembre del 2014. Asimismo, el proyecto fue cofinanciado por el Fondo Binacional para el Desarrollo Perú - Ecuador y fue recepcionada por el comité creado para este fin.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ejecutarse el 19.18% de lo asignado.

El programa PIPMIRS cuenta con 37 proyectos (08 individuales y 29 conglomerados), de los cuales se ha logrado viabilizar 26 proyectos (03 individuales y 23 conglomerados), y se han culminado 10 expedientes técnicos; adicionalmente se tiene 03 expedientes técnicos en revisión por parte de la Empresa Supervisora

Los proyectos con mayor nivel de avance son: Expediente para la construcción del Canal de Irrigación El Rejo (en proceso de licitación de obra); Expediente para el Mejoramiento Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre (en revisión), y Expediente para Construcción del Canal de Riego Sulcán Chala (en proceso de licitación de obra).

De los conglomerados, 23 proyectos se encuentran viables, se hizo la convocatoria para 02 perfiles (fue declarada desierta) y 04 proyectos se encuentran con medida cautelar por arbitraje.

Respecto al Componente Fortalecimiento de la Gestión de Microcuencas, este Componente cuenta con el perfil viabilizado, y por recomendación del MEF se ha elaborado el Estudio Definitivo (Plan de Implementación) por administración directa; el cual incluye la elaboración de 34 planes de implementación, correspondiendo uno por microcuenca, ya se han realizado 14 talleres de sensibilización en los departamentos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín y La Libertad

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de los expedientes técnicos por parte de los consultores, causado porque los expedientes técnicos no reúnen la calidad técnica deseada, y no tuvieron el seguimiento respectivo, ocasionando demora en la entrega final que fue revisada y dada la conformidad por la supervisión técnica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Supervisión técnica deberá realizar el acompañamiento y supervisión, desde el inicio de los expedientes hasta su conclusión, con visitas de campo para verificar el trabajo de los consultores.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, la obra se encuentra en proceso de selección, con el proyecto se lograra beneficiar a160 familias y se lograra irrigar 321 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2078192. FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 8,397,010.00 soles, logrando ejecutarse el 100% de lo asignado.

Se implementó 46 Planes de Manejo de Recursos Naturales, logrado mejorar 500 ha de tierras agrícolas (Conservación de suelos, plantaciones, manejo de pastos, manejo de cultivos, biohuertos), beneficiando a 2,300 familias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2078192. FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

Igualmente se financiaron 53 Planes de Negocio, beneficiando 636 familias, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Se ha reforzado las capacidades técnicas de los productores mediante capacitación.

Así como también, se ha logrado apoyar mediante incentivos, el crecimiento y mantenimiento de 417 cuentas de mujeres ahorristas, y se cofinanció la contratación de 189 pólizas de microseguros.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto presenta consideraciones técnicas y administrativas que limitan y dificultan la conclusión de las actividades de término y cierre del proyecto en el plazo establecido debido a que no se ha concluido el Informe de Evaluación e Impacto cuyos resultados son el insumo principal para elaborar el Informe Final, y la magnitud de las familias atendidas (20,950) y distritos (115), el tiempo asignado de tres meses para cerrar el proyecto es muy reducido.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficio N° 2200-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se solicitó opinión a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI sobre la propuesta de ampliación de fechas de terminación y cierre del proyecto hasta el 30 de noviembre de 2015 y 31 de marzo de 2016 respectivamente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2110594. FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR DEL PERU - II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se ha logrado apoyar mediante incentivos, el crecimiento y mantenimiento de 417 cuentas de mujeres ahorristas, y se cofinanció la contratación de 189 pólizas de microseguros.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto presenta consideraciones técnicas y administrativas que limitan y dificultan la conclusión de las actividades de término y cierre del proyecto en el plazo establecido debido a que no se ha concluido el Informe de Evaluación e Impacto cuyos resultados son el insumo principal para elaborar el Informe Final, y la magnitud de las familias atendidas (20,950) y distritos (115), el tiempo asignado de tres meses para cerrar el proyecto es muy reducido.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficio N° 2200-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se solicitó opinión a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI sobre la propuesta de ampliación de fechas de terminación y cierre del proyecto hasta el 30 de noviembre de 2015 y 31 de marzo de 2016 respectivamente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2264711. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE encuentra en la etapa de Estudio de factibilidad, no se cuenta con recursos para su ejecución,

b). Identificación de problemas presentados

se espera habilitar recursos para el 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se espera habilitar recursos para el 2016

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2152756. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS FRUTICULTORES DE CINCO DISTRITOS DE LA PROV. DE JAEN - CAJAMARCA; TRES DISTRITOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

3,556 ha con asistencia técnica, mediante el fortalecimiento de capacidades productivas del agricultor en el manejo de los cultivos de frutales, así como en Planes de Negocios, Organización, Cadenas de Valor y Actividades Agropecuarias. Producción de 115,000 plántones de especies frutícolas: Cítricos, Plátano, Granadilla, Maracuyá, Lúcumá, Chirimoya, Palto, Aguaje, Carambola, Berenjena, Caimito, Araza, Cocona. Fortalecimiento de capacidades de 4,348 productores en el manejo de cultivos de frutales, planes de negocios, organización, cadenas de valor y actividades agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Mortandad de plántones de frutales debido a factores: climático, fitosanitario

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en Presupuesto 2016 la adquisición de pesticidas para controlar el ataque de plagas y enfermedades generados por el cambio climático

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, la obra se encuentra en proceso de selección, con el proyecto se lograra beneficiar a 160 familias y se lograra irrigar 321 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2078192. FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 8,397,010.00 soles, logrando ejecutarse el 100% de lo asignado.

Se implementó 46 Planes de Manejo de Recursos Naturales, logrado mejorar 500 ha de tierras agrícolas (Conservación de suelos, plantaciones, manejo de pastos, manejo de cultivos, biohuertos), beneficiando a 2,300 familias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque.

Igualmente se financiaron 53 Planes de Negocio, beneficiando 636 familias, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Se ha reforzado las capacidades técnicas de los productores mediante capacitación.

Así como también, se ha logrado apoyar mediante incentivos, el crecimiento y mantenimiento de 417 cuentas de mujeres ahorristas, y se cofinanció la contratación de 189 pólizas de microseguros.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto presenta consideraciones técnicas y administrativas que limitan y dificultan la conclusión de las actividades de término y cierre del proyecto en el plazo establecido debido a que no se ha concluido el Informe de Evaluación e Impacto cuyos resultados son el insumo principal para elaborar el Informe Final, y la magnitud de las familias atendidas (20,950) y distritos (115), el tiempo asignado de tres meses para cerrar el proyecto es muy reducido.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2078192. FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Mediante oficio N° 2200-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se solicitó opinión a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI sobre la propuesta de ampliación de fechas de terminación y cierre del proyecto hasta el 30 de noviembre de 2015 y 31 de marzo de 2016 respectivamente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2110594. FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR DEL PERU - II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Conto con una asignación presupuestal de S/ 2,898,180.00 soles, logrando ejecutar S/ 87.55% de lo asignado.

Se logró atender a los departamentos de Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Tacna y Moquegua, con resultados muy satisfactorios logrando incorporar 17,800 familias (112%) sobre 15,900 familias programadas mediante la ejecución de 157 Planes de Gestión de Recursos Naturales y 783 Planes de Negocio; En inclusión financiera se abrieron 2,295 cuentas de ahorro.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2170539. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 30,726,648.00 soles, logrando ejecutarse el 99.99% de lo asignado.

Este proyecto también es cofinanciado por FIDA siendo el principal objetivo fortalecer las capacidades de gestión de los productores, asociaciones de productores, comunidades nativas y los gobiernos locales; para aprovechar mejor sus activos naturales, físicos, humanos, financieros y sociales. Conto con una asignación presupuestal de S/ 30,726,648.00 soles y su ejecución presupuestal es del 99.99%.

Con el proyecto Sierra y Selva Alta se financiaron 211 Planes de Gestión Territorial, orientados a la revalorización de sus activos territoriales siendo las principales actividades las de conservación de suelos, reforestación, pastos, cultivos y agroforestería principalmente. Se ejecutaron en 9 provincias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando a 11,032 familias. Asimismo, como parte de la estrategia del proyecto, se efectuaron 85 eventos de inducción a autoridades, técnicos, líderes para sensibilizar en la adecuada gestión de estos planes, participando 5,767 personas de las cuales el 30% fueron mujeres, y se formaron a 85 facilitadores municipales en los 85 distritos comprendidos en el ámbito del proyecto.

También se financiaron 480 Planes de Negocios, presentados por 480 organizaciones de 9 provincias de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando a 8,853 productores, para dar impulso a 14 líneas de negocios, entre ellas crianzas de ganado, productos lácteos, café y frutales

Los planes de Desarrollo Territorial tuvieron una ejecución presupuestal del 100%.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2170539. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto ejecutó al 99.99% de los recursos asignados.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2179205. AMPLIACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto, se ejecutó al 100% tanto la parte física como presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2192499. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CACAO EN EL SECTOR DEL BOLSON CUCHARA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto, se ejecutó al 100% tanto la parte física como presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2211688. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 645 HECTAREAS DE CACAO MEDIANTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL VALLE ASPUZANA - PUCAYACU, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 2,415,406.00 soles, logrando ejecutarse el 100% de lo asignado.

Se injerto 801,865 plántones con el Clon CCN51, lo que tendrá como resultado elevar de 484 kg/ ha-año a 1200 kg/ha-año al sexto año.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2211688. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 645 HECTAREAS DE CACAO MEDIANTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL VALLE ASPUZANA - PUCAYACU, DISTI**b). Identificación de problemas presentados**

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto cuenta con una ejecución física del 96%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2233754. AMPLIACION DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL PERU - ALIADOS II, EN LAS REGIONES DE APURIMAC, AYACUCHO, HUANCAVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 44,717,409.00 soles , logrando ejecutarse el 99.66% de lo asignado.

Se ha cofinanciado 792 Planes de Negocio en Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Junín, Huancavelica y Pasco, beneficiando a 17,066 familias, este buen avance se logró gracias a una campaña de promoción y difusión eficaz, que dio como resultado una alta demanda por parte de la población, ante los Comités Locales de Asignación de Recursos ¿ CLAR.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la disposición de fondos para cubrir gastos operativos en las oficinas de coordinación regionales, así como en las rendiciones respectivas, debido a la Aplicación de Recursos Ordinarios a través de las Direcciones Zonales de AGRO RURAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha planteado que los Recursos Ordinarios también sean administrados por ALIADOS a través de la cuenta de reversión (tipo unidad operativa) que ya ha sido implementada para el caso de Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito - ROOC.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2135308. DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PIURA, MARGEN IZQUIERDO SECTOR LA ENCANTADA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 100%, con la obra se lograra beneficiar a 120 familias y se irrigará 275 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra culminó con atraso, el contratista solicito ampliaciones de plazo para culminar el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la ampliación de plazo, pero no la totalidad de lo que solicito por lo tanto la obra culmino con aplicación de penalidad por la demora.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2143645. CONSTRUCCION DE ESPIGONES Y DIQUE ENROCADO EN EL VALLE DE MAJES, DISTRITOS DE HUANCARQUI, APLAO Y URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION ARE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 1,361,760.00 soles , logrando ejecutarse el 100.00% de lo asignado, el proyecto tiene un avance del 85% en la ejecución física y al finalizar beneficiara a 850 familias, logrando irrigar 258.1 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha concluido la ejecución física total del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto será concluido mediante una asignación presupuestal en el año fiscal 2016.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2170650. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 931,107 soles, que representa el 82.7% respecto a los recursos asignados a este proyecto en el PIM. Obra concluida y ejecutada por administración directa; habiendo alcanzado la ejecución de 0.226 km de muro de contención, que representa el 100% de la meta anual programada. De manera acumulada logró ejecutar 0.650 km de muros de contención en base de gaviones. Empleo generado en ejecución de obra 42,957 jornales y 03 empleos eventuales durante la ejecución de la obra en el presente año. La conclusión de esta obra beneficiará a 460 habitantes con la protección de 350 hectáreas agrícolas.

b). Identificación de problemas presentados

Quedó pendiente deudas pendientes por S/. 72,980.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar al reprogramación como continuidad de inversiones el monto de la deuda.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2174356. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN EL CENTRO POBLADO DE MADRE MIA, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIA para este proyecto fue S/ 2'500,000, posteriormente se incrementó a S/ 4'200,000, debido a créditos aprobados por el Pliego. Sin embargo en el transcurso del año hubo recortes presupuestales como es el caso de los S/ 2'400,000, (Resolución Ministerial N° 0476-2015-MINAGRI) que se tuvo que transferir para financiar en los diversos distritos y provincias del Perú las ocurrencias del fenómeno del niño. Debido a esto la meta física inicial de 0.74 Km a 0.15 Km y solamente se ejecutó 0.014Km.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Esta obra está financiada para el 2016.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2190057. FORESTACION Y REFORESTACION PARA COBERTURA Y PROTECCION DE SUELOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 5,475,838.00 soles , logrando ejecutarse el 99.76 % de lo asignado

En el año 2015, se han producido 796,020 plántones, mayormente de eucalipto y pino, se instalaron en 548.96 hectáreas, se captaron beneficiarios para 42 eventos.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto cuenta con una ejecución física del 96 %.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192835. CREACION DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y LA BOCATOMA LA PALMA - PAPAYAL -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el PIM 2015 se programaron los recursos necesarios para la culminación del Expediente Técnico del Proyecto Creación de Defensas Ribereñas Margen Izquierda Río Tumbes - Tramo comprendida entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma La Palma - Papayal - Zarumilla ¿ Tumbes, el cual fue adjudicado en el último Trimestre del año 2014. En tal sentido se concluyó satisfactoriamente la Consultoría contratada, cuyo Expediente Técnico muestra un costo de obra de S/. 63'725,717.5

b). Identificación de problemas presentados

Desbordes ocasionados en el Río Zarumilla impidieron realizar trabajos topográficos para el levantamiento de información necesaria en la elaboración del Expediente Técnico, retrasando el plazo establecido para la culminación del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobaron ampliaciones de plazo, solicitadas por el Consultor.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192836. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA LAS INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA - CANARIO II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el PIM 2015 se programaron los recursos necesarios para la culminación del Expediente Técnico del Proyecto Creación de Defensas Ribereñas Margen Izquierda Río Tumbes - Tramo comprendida entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma La Palma - Papayal - Zarumilla ¿ Tumbes, el cual fue adjudicado en el último Trimestre del año 2014. En tal sentido se concluyó satisfactoriamente la Consultoría contratada, cuyo Expediente Técnico muestra un costo de obra de S/. 54'617,562.01

b). Identificación de problemas presentados

Desbordes ocasionados en el Río Zarumilla impidieron realizar trabajos topográficos para el levantamiento de información necesaria en la elaboración del Expediente Técnico, retrasando el plazo establecido para la culminación del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobaron ampliaciones de plazo, solicitadas por el Consultor

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2199961. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES:**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se orientó presupuesto a favor de AGRO RURAL para la ejecución de proyectos de riego, asignando marco presupuestal PIM para 11 obras logrando ejecutarse el 99.88% de lo asignado.

Se ha culminado con la ejecución de 10 proyecto de infraestructura de riego, beneficiando 1,259 familias lográndose irrigar 911.50 hectáreas agrícolas.

b). Identificación de problemas presentados

Existe una obra que se encuentra paralizada por problemas de apelación en proceso de selección para la adquisición de tuberías.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará asignación de recursos presupuestales para concluir con el proceso que se encuentra pendiente logrando así culminar con la ejecución del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2205301. CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS EN EL CENTRO POBLADO DE TTIO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1,666,809 soles, que representa el 100% respecto a los recursos asignado a este proyecto en el PIM 2014. Obra por concluir y ejecutada por la modalidad de administración directa; en el presente año logró ejecutar una meta física de 0.564 km que representa el 100% de la meta anual programada.

Empleo generado en ejecución de obra 12,920 jornales y 09 empleos eventuales durante la ejecución de la obra en el presente año.

¿ A la conclusión de esta obra se beneficiará a 312 pobladores con la protección de 13 hectáreas de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el suministro de materiales en obra que ocasionaron que no pudiera culminarse. Saldos por financiar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar el saldo de presupuesto a fin de financiar la conclusión de esta obra al 100%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2216504. REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN-SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1,496,069 soles, que representa el 99% respecto a los recursos asignados a este proyecto en el PIM. Obra ejecutada por la modalidad de administración directa; en el presente año ha logrado ejecutar una meta física de 0.367 km que representa el 94.6% de la meta anual programada.

Empleo generado en ejecución de obra 6,901 jornales y 03 empleos eventuales durante la ejecución de la obra en el presente año.

¿ La conclusión de esta obra beneficiará a 2,661 habitantes con la protección de 72 hectáreas de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Según expediente técnico aprobado el costo de esta obra es S/. 6,704,078 y a la fecha alcanzó ejecutar S/. 2,896,050 soles, quedando un saldo de S/. 3,792,706 soles por financiar.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2216504. REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN-SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Gestionar el financiamiento que permita culminar la obra al 100%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2220088. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DEL RIO PONGORA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN, SAN JOSE DE VIÑACA, SAN MARTIN DE PARAISO Y SIMP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1,644,178 soles, que representa el 100% respecto a los recursos asignado a este proyecto en el PIM 2014. Obra por concluir; en el presente año alcanzó ejecutar una meta física de 1.154 km que representa el 100% de la meta anual programada. Empleo generado en ejecución de obra 13,187 jornales y 10 empleos eventuales durante la ejecución de la obra en el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el inicio de la obra y en la provisión de materiales. Saldo de S/. 1,424,069 por financiar que permita su conclusión al 100%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar el financiamiento del saldo a fin de garantizar la conclusión de la obra al 100%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2229445. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR PIEDRA GACHA - QUIPICO, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra recepcionada y transferida.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la presentación de la Liquidación, penalidad incurrida por el contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La entidad elaborara la liquidación, dentro de los plazos de ley.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2229449. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA SECTOR GUAYABAL, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Liquidada.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2229449. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA SECTOR GUAYABAL, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA**b). Identificación de problemas presentados**

No se presentaron problemas técnicos, legales, ni sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron actividades de formulación de proyectos de inversión pública

Se obtuvieron los siguientes productos intermedios:

Instalación de Servicios de Protección Sectores Críticos del Río Zaña, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.- se culminó la formulación del estudio de factibilidad a cargo del consorcio ARMIN ¿ JPERSA. Se encuentra en proceso de evaluación por parte de la OPI-MINAGRI para su aprobación y declaratoria de viabilidad.

Recuperación de Cobertura Vegetal con Fines de Protección de Suelos en Laderas de Siete Comunidades Campesinas de la Cuenca Media y Alta del Río Jequetepeque, Provincias de Contumazá, San Pablo y Cajamarca, Departamento de Cajamarca:

Estudio a nivel de Perfil aprobado y declarado viable por la OPI-MIANGRI

Recuperación de Suelos Degradados, en Cuatro Distritos de la Cuenca Media y Alta del Río Zaña, Lambayeque y Cajamarca:

Estudio a nivel de Perfil aprobado y declarado viable por la OPI-MINAGRI

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.-

Se logró la aprobación de los recursos presupuestales para el pago a la consultores que ejecutaron los estudios básicos logrando un avance del 100%, resultados que posibilitaron la culminación y aprobación del Estudio de Factibilidad del PIP en mención, a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque.

b). Identificación de problemas presentados

La elaboración de los estudios de pre-inversión, en materia forestal, presentaron los siguientes problemas comunes:

Las continuas modificaciones de la normatividad para la formulación de los estudios a nivel de Perfil de PIP Forestales, limitó un mayor avance físico en los estudios programados

Demora en la obtención de aprobaciones o certificaciones de otras entidades, como pre-requisito para obtener la aprobación de los estudios por parte de la OPI-MINAGRI, CIRA, Evaluación de Impacto Ambiental, etc

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las intensas coordinaciones realizadas con los organismos competentes, permitieron la emisión de los informes correspondientes; y, la consecuente aprobación de los estudios.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2167141. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE CAFES SOSTENIBLES, A TRAVES DE ESCUELAS DE CAMPO EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto con una asignación presupuestal que, permitió una ejecución financiera del 100%, así mismo se logró un avance físico de 39.81%, que al concluir la ejecución beneficiara a 79 familias y se lograra irrigar 300 hectáreas de cultivo.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2167141. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE CAFES SOSTENIBLES, A TRAVES DE ESCUELAS DE CAMPO EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIP**b). Identificación de problemas presentados**

Existieron problemas en el proceso de adquisición de centeno y también se dio excesivas precipitaciones fluviales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logró superar la adquisición de cemento, el proyecto finalizara en mayo del 2016.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2170522. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO - REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se implementó 46 Planes de Manejo de Recursos Naturales, logrado mejorar 500 ha de tierras agrícolas (Conservación de suelos, plantaciones, manejo de pastos, manejo de cultivos, biohuertos), beneficiando a 2,300 familias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque.

Igualmente se financiaron 53 Planes de Negocio, beneficiando 636 familias, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Se ha reforzado las capacidades técnicas de los productores mediante capacitación.

Así como también, se ha logrado apoyar mediante incentivos, el crecimiento y mantenimiento de 417 cuentas de mujeres ahorristas, y se cofinanció la contratación de 189 pólizas de microseguros

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto presenta consideraciones técnicas y administrativas que limitan y dificultan la conclusión de las actividades de término y cierre del proyecto en el plazo establecido debido a que no se ha concluido el Informe de Evaluación e Impacto cuyos resultados son el insumo principal para elaborar el Informe Final, y la magnitud de las familias atendidas (20,950) y distritos (115), el tiempo asignado de tres meses para cerrar el proyecto es muy reducido.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante oficio N° 2200-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se solicitó opinión a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI sobre la propuesta de ampliación de fechas de terminación y cierre del proyecto hasta el 30 de noviembre de 2015 y 31 de marzo de 2016 respectivamente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2171402. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE EL SISTEMA SILVOPASTORIL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS FRONTERIZAS DE LAS CUENCAS DE LOS F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró atender a los departamentos de Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Tacna y Moquegua, con resultados muy satisfactorios logrando incorporar 17,800 familias (112%) sobre 15,900 familias programadas mediante la ejecución de 157 Planes de Gestión de Recursos Naturales y 783 Planes de Negocio; En inclusión financiera se abrieron 2,295 cuentas de ahorro.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2251864. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN 35 COMUNIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal , logrando ejecutarse el 100% de lo asignado.

Se injerto 801,865 plántones con el Clon CCN51, lo que tendrá como resultado elevar de 484 kg/ ha-año a 1200 kg/ha-año al sexto año.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto cuenta con una ejecución física del 96%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2115690. MEJORAMIENTO GENETICO DE LA GANDERIA VACUNA NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, la obra se encuentra en proceso de selección, con el proyecto se lograra beneficiar a160 familias y se lograra irrigar 321 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2212136. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL, DISTRITO DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar 0.288 módulo que consiste en realizar:

20 eventos de capacitación en producción de ganado vacuno lechero, 12 cursos en instalación y manejo y conservación de pastos cultivados y sistema silvopastoriles; que representa el 100% de la meta programada.

Se han ejecutado 3,459 visitas de asistencia técnica; de los cuales 205 visitas en manejo de vacunos, 425 inseminación artificial, 1,672 registros reproductivos y 365 en inseminación artificial.

Se logró registrar 862 crías nacidas producto de las acciones de inseminación artificial

Implementan de 16 módulos demostrativo para la transferencia tecnológica de pastos cultivados.

Implementación de 0.25 modulo demostrativo de producción de plántones forestales para el sistema silvopastoril.

Implementación de 0.25 modulo demostrativo para la transferencia tecnológica en mejoramientos genético de ganado lechero.

Implementación de 02 modulo de transferencia tecnológica para tratamiento sanitario

Implementación del plan de mitigación de daños ambientales, a través de 14 sistemas silvopastoriles

Se desarrollaron 04 talleres en gestión empresarial y planificación estratégica.

b). Identificación de problemas presentados

Conflictos sociales generada en la población beneficiaria, por la reducción de recursos presupuestales asignados al proyecto, según Resolución Ministerial N° 249-2015-MINAGRI.

Retrasos en la convocatoria del personal técnico.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2212136. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL, DISTRITO DI

Problemas de legalidad del terreno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realización de nuevos procesos de convocatoria ajustando el TDR profesional en inseminación artificial de ganado vacuno, hasta cubrir los puestos.

"Se cambió al responsable de meta del Proyecto, se tuvo que realizar ajustes del expediente técnico presupuestal e implementación del calendario acelerado y se gestionó la reposición del presupuesto ante el Pliego, afin de cumplir con la ejecución de actividades y metas contemplada en el Proyecto.

Se realizó los trámites para formalizar la legalidad del terreno.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de acciones técnico y administrativas de dirección, supervisión, apoyo a la gestión institucional, investigación, desarrollo agropecuario y, promoción de la inversión privada, contribuyendo de manera conjunta, al logro de los objetivos y metas programadas para el ejercicio fiscal 2015.

Resultados : Fortalecimiento de capacidades en 423 productores agrarios que adoptaron nuevas tecnologías, relacionadas con la utilización de insectos benéficos para combatir las plagas agrícolas y la micropropagación de cultivos in vitro, con una visión empresarial orientada al autofinanciamiento de las actividades de desarrollo agrícola

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones para la contratación de mano de obra no calificada para labores agrícolas, debido a restricciones legales para su contratación. Demora en la inclusión en el Texto Unico de Prodemientos Administrativos del MINAGRI, de la venta directa de terrenos eriazos de propiedad de PEJEZA, hecho que limitó la venta de predios y con ello la captación de ingresos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tercerización de los servicios de personal obrero no calificado, mediante la contratación de empresas de servicios.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutaron las actividades de supervisión y control de la operación y mantenimiento del Sistema de Riego Regulado Gallito Ciego en el Valle Jequetepeque, toda vez que la ejecución de las actividades de O+M, son competencias de la Junta de Usuarios del Valle Jequetepeque, en mérito al contrato suscrito con PEJEZA para los fines indicados.

En efecto, mediante la adecuada operación del sistema, se aseguró el agua para riego de diferentes tipos de cultivo, correspondientes a la campaña complementaria del año hidrológico 2015-2016. Además, se ejecutaron las actividades inherentes a la operación y mantenimiento de los servicios básicos, parque automotor, maquinaria, instalaciones del campamento y oficinas, contribuyendo a la buena gestión institucional de las metas programadas, por la unidad ejecutora.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó un gasto ascendente a S/.5,579,239.30 que representa el 99.2% del PIM, correspondiendo a la fuente Recursos Ordinarios una participación del 98% del gasto total. Se atendió el pago de la póliza de seguro de obras civiles terminadas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO

Indicador de Resultado:

Superficie Agrícola con Mantenimiento de Infraestructura de Riego: 39,542 Ha de cultivo; beneficiando a aproximadamente 11,440 productores agrarios.

Meta : 12 Informes

Avance Físico : 12 informes; ratio de eficacia 100%

b). Identificación de problemas presentados

En el período evaluado, no se presentaron problemas

b). Identificación de problemas presentados

Actividades desarrolladas sin contratiempos, alcanzando las metas programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ejecutaron modificaciones presupuestarias para el pago integral y oportuno de la póliza de seguros de obras civiles terminadas, a fin de cuenten con la cobertura frente a la eventualidad de un siniestro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proseguir con la eficiente y adecuada supervisión del sistema de riego regulado del Valle Jequetepeque, operación y mantenimiento de los servicios básicos del campamento y supervisión del convenio de cooperación técnica con SENAMHI, para la obtención de información hidrometeorológica.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró un avance físico proporcional de 1.85 Estudios que representa el 92.5% de la meta anual programada y financieramente se ejecutó S/. 1,72,299 soles, que representa el 64.3% del presupuesto anual asignado a esta meta, elaborando la formulación de perfiles técnicos, términos de referencia, entre otros,

b). Identificación de problemas presentados

¿ Retraso en la convocatoria de los procesos de selección para la contratación de consultores responsables de la formulación de Estudios de Pre inversión. Convocatorias de los procesos de selección fueron declarados desiertos en varias oportunidades, por la escasa participación de postores así como por inadecuados términos de referencia.

Incapacidad de gasto y en la gestión de formulación de estudios de pre-inversión y expedientes técnicos, así como la falta de implementación con profesional técnico calificado a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento adecuado y exhortar a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento celeridad en las acciones administrativas previas a las convocatorias de procesos de selección; revisión y formulación de los términos de referencia; implementación con directivos y profesionales idóneos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001938. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIM asignado a éste Proyecto en el año 2015, se habilitó con la finalidad de cancelar la Liquidación de Supervisión de la Obra "Defensas Ribereñas del Río Zarumilla", aprobada como consecuencia del Laudo Arbitral seguido con la Empresa a cargo de dicho servicio.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001938. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA**b). Identificación de problemas presentados**

Déficit presupuestario para cancelación de dicha obligación. Posibles cobros de intereses legales por la demora en la cancelación de la Liquidación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

e efectúo una modificación presupuestaria al interior de la Unidad Ejecutora en el mes de Abril, con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación de pago de dicha Liquidación.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2016076. SISTEMA DE IRRIGACION PANGO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2015, se ha logrado una ejecución presupuestaria de S/. 5,127,691 que representa el 99.46%. Al 31 de diciembre de 2015, se ha logrado un avance en la ejecución física acumulada del 77.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones en la etapa constructiva del PIP (Adicionales y deductivos) Los plazos de los procesos de selección y adquisición limitaron la ejecución de la obra Sistema de Irrigación Pangoa, específicamente en el caso de la adquisición de válvulas y accesorios cuyo proceso continuará el año siguiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó una mayor asignación presupuestal para asegurar el avance en la ejecución de la obra, se implementó acciones con la finalidad de establecer una mayor coordinación entre los responsables de la ejecución de la obra y la parte administrativa del PEPP, a fin de proveer los bienes y servicios de manera oportuna.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2021979. CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCOCHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1,965,689 soles, que representa el 87.5% respecto a los recursos asignados a este proyecto en el PIM.

Obra concluida y ejecutada el último tramo con cargo al Fondo Mi Riego por administración directa; habiendo alcanzado ejecutar una meta física de 2.123 km de canal, que representa el 100% de la meta física anual programada para este año.

De manera acumulada logró ejecutar 32.620 km de canal de riego.

empleo generado en ejecución de obra 6,136 jornales y 05 empleos eventuales durante la ejecución de la obra en el presente año.

La conclusión de esta obra beneficiará a 6,890 pobladores con la incorporación de 4,328 hectáreas nuevas de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Se cuenta con deudas por S/. 21,528.32 soles, así como está pendiente culminar el proceso arbitral.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Seguimiento al proceso arbitral y gestiones de financiamiento para asumir deuda pendiente

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2040812. RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 225 familias y se lograra irrigar 85 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el la elaboración del Expediente Técnico, demora en el otorgamiento de los certificado de CIRA, ANA, y certificado de impacto ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor reformuló el expediente técnico logrando subsanar las deficiencias. En el 2016 se ejecutara las obras

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2045783. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 25.75 % con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante la Carta Notarial N° 053-2015-MINAGRI-PSI, del 10.09.2015, la entidad comunica al contratista Consorcio Ancash, la Resolución del Contrato, el mismo que ha quedado fue aceptado por el Contratista el 01 de octubre del 2015; cabe indicar que la resolución de contrato se dio por que los adicionales superaban el 50% del límite establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Se realizó la constatación física con fecha 18.09.15.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualmente la obra se encuentra dentro de un proceso arbitral entre la empresa contratista Consorcio Ancash y el Programa Subsectorial de Irrigaciones; se verificó los materiales como saldo y partidas ejecutadas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2053497. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SHACSHA SECTOR NORTE Y SUR DEL DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 169 familias y se lograra irrigar 40 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2074948. CONSTRUCCION DE IRRIGACION DE PAMPARCA DEL, DISTRITO DE HUACHAC - CHUPACA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Falta liquidación de supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está haciendo los trámites respectivos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2084422. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se reinició con fecha 25.09.2015; al 31.12.15 la obra se encontró atrasada debido a Presencia de precipitaciones pluviométricas y falta de mano de obra en los frentes de trabajo.

b). Identificación de problemas presentados

Obra Atrasada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramito carta notarial al contratista comunicando que deberá acelerar los trabajos ya que su plazo esta vencido, y traerá como consecuencia penalidades

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2084981. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ya se culminó y se entregó.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presentaron mayores problemas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2087985. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION SANTA ANA, DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 225 familias y se lograra irrigar 85 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2096639. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 2.07% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

A la fecha no presenta problemas ni sociales, ni técnicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2099755. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS PAMPAS DE SULCABAMBA -HUAMPUCHACA, DISTRITO DE SAURAMA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con respecto a los trabajos del contrato contractual se encuentran concluidos, faltando únicamente los trabajos correspondientes al Presupuesto Adicional N° 02, que a la fecha se encuentran en buen avance de su ejecución y por concluirse.

b). Identificación de problemas presentados

Por parte de la supervisión de obra, se ha verificado el proceso constructivo de la ejecución de la obra, así como las pruebas hidráulicas de las tuberías realizando algunas observaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se, implemento mejoras en los pases aéreos, a fin de asegurar la estabilidad de las tuberías, colocándose pernos de anclajes y acoples.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2100156. CONSTRUCCION PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO IMPAO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra ejecutada por Contrata con cargo al Fondo Mi Riego y culminada en Abril 2015; al cierre del presente año alcanzó ejecutar S/. 1,102,798 soles, que representa el 76.2% respecto a los recursos asignados a este proyecto en el PIM; sin embargo, quedan deudas por liquidar tanto al contratista como supervisor debido al atraso en el registro de mayores costos en el Banco de Proyectos del SNIP. Cuenta con R.D. N° 0560-2015-MINAGRI-PESCS-1601 (21.DIC.15) que aprueba la liquidación de obra y se encuentra transferida a los beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Deudas por liquidar al ejecutor de obra por S/. 303,746.35 soles; mientras al supervisor se tiene deudas por S/. 60,693.19.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Registrar los mayores costos en el Banco de Proyectos del SNIP, gestionar el financiamiento para el pago de las deudas pendientes y cierre del PIP.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2102779. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCION CANTERIO DEL CENTRO POBLADO TOTORA, DISTRITO CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilitó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2103754. MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA REGADILLO SHAULLARI TRAMO CALACHACA - PILDACIACO, DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 108 familias y se lograra irrigar 127 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2103809. MEJORAMIENTO DEL EMBALSE Y REGULACION DE LA LAGUNA CUYACOCOA DE LA LOCALIDAD DE AQUICHA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro realizar la transferencia de recursos a la Dirección Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Existieron problemas en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios que fueron superados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo las gestiones necesarias para agilizar los procesos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2104298. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHANQUIL - PAPACHACRA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**Este proyecto nuevo se ha incorporado en el PIM 2015 para su ejecución por contrato con cargo al Fondo Mi Riego. Por iniciar el proceso de licitación al 31.DIC.15.
A la conclusión de esta obra se logrará beneficiar a 40 pobladores con el mejoramiento de terrenos agrícolas.**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguna en este periodo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2104591. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANALES DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO DE CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 98%, con la obra se lograra beneficiar a 280 familias y se irrigará 240 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra solicito múltiples ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la solicitud de ampliaciones de plazo, para poder culminar con el proyecto

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2113097. CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO LAS MERCEDES-LA VICTORIA-07 DE OCTUBRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución presupuestal fue de 100.00% y el avance físico fue del 40%, no se tiene la conformidad del Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo observaciones en los informes presentados por el consultor y que en la actualidad están siendo subsanadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se amplió el plazo, hasta el 31.03.2016 el avance físico debe estar al 100%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2114062. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO HUARO - YURACYACU - DISTRITO YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Obra se encuentra con un avance físico acumulado del 89%.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron adicionales por problemas con el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está evaluando el adicional de Obra N°01, para que se apruebe mediante RD.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2116912. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - SIERRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 100%, con la obra se lograra beneficiar a 120 familias y se irrigará 275 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra culminó con atraso, el contratista solicito ampliaciones de plazo para culminar el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la ampliación de plazo, pero no la totalidad de lo que solicito por lo tanto la obra culmino con aplicación de penalidad por la demora.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2118660. CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SALCABAMBA - CAYMO - PATAY - AYACCOCHA - MOLLEPATA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto de S/. 720,499 soles, que representa el 98.7% respecto a los recursos asignados a este proyecto en el PIM. Obra ejecuta por contrato con Fondo Mi Riego, concluida en Abril 2015, con liquidación aprobada. En el presente año logró una ejecución física del 2.370 km que representa el 100% de la meta anual programada. De manera acumulada logró ejecutar 14.860 km de canal de riego.

b). Identificación de problemas presentados

Deudas pendientes al ejecutor S/. 232,413.74 soles y al supervisor S/. 25,585.85; falta de financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar el financiamiento para pago de deudas y cierre del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2127532. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO Y CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO SAN JUANANI BAJO, EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CAND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilitó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2128766. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRM EN EL DISTRITO DE HUAMALI, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó expediente técnico al 100% con un monto total de 555,623.00

b). Identificación de problemas presentados

No se cuenta con el Estudio de Pre-Inversión completo, la OPI de la Municipalidad que declaró viable el proyecto no remitió oportunamente los estudios de Pre-Inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Antes de admitir un proyecto y realizar el cambio de unidad ejecutora la municipalidad solicitante deberá remitir obligatoriamente los estudios de Pre-Inversión completos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2130671. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE GORGORILLO Y TAURIPON, DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA DE BOLOGNESI -REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No existen logros significativos

b). Identificación de problemas presentados

No se inicia obras, por estar en época de lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se postergo el inicio de la obra en mutuo acuerdo con el contratista por épocas de lluvias.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2133379. CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 48.92%, con la obra se lograra beneficiar a 26 familias y se irrigará 118 hectáreas de cultivo

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2134653. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N° 24, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE B**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución, el mejoramiento de la infraestructura de riego existente, mejorara las eficiencias de riego en el sector de la comisión de usuarios La Unión - Lateral N° 24 incrementando la producción agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Se realiza adicional para protección del canal existente adicionando dos tramos con diques como protección al desbordamiento del rio sisa; el cual es paralelo al canal, se presenta problema de disponibilidad de terreno, por parte de los usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se envía carta notarial a la junta de usuarios Huallaga central, pues se tiene un acta de libre disponibilidad con ellos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135048. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra con un avance físico acumulado del 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas, ni técnicos, ni sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135181. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N° 35, KM 2+470 AL KM 4+916, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, PROVINCIA DE BELI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15, el avance físico es del 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la Obra se originó un presupuesto de adicional y deductivo N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada, se tramita la resolución para que se conforme el comité de recepción y transferencia de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2139032. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ACHACOLLO, PHAUSA Y KINSACHATA DE LA C.C ACHAHUI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 56.7%, con la obra se lograra beneficiar a 650 familias y se irrigará 641 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra solicito múltiples ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación del adicional y deductivo vinculante de la obral

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2139198. CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 2,359,538 soles, que representa el 39.7% respecto a los recursos asignados a este proyecto en el PIM. Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de Administración Directa; con la construcción de línea de conducción e instalación de tuberías PVC, líneas matrices y laterales de aspersión y obras de arte. Alcanzó una ejecución física de 14.669 km de canal que representa el 66.5% de la meta anual programada.

Empleo generado en ejecución de obra 40,751 jornales y 07 empleos eventuales durante la ejecución de la obra. La conclusión de esta obra beneficiará a 1,941 pobladores con la incorporación de 305 hectáreas nuevas de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Avance físico por debajo de lo programado debido a la demora en la entrega de los materiales en obra, principalmente tubería PVC, tubería de hierro dúctil y accesorios. A causa del atraso en la entrega de las tuberías, las zanjas escavadas y listas para el entubado, se están desmoronando a causa de la lluvia y el tiempo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Empleo de personal obrero para el traslado de materiales al almacén de obra, mientras esté paralizado la obra. Realizar trabajos de limpieza de las obras concluidas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2140780. MEJORAMIENTO DE CANAL EN SECTORES LAJOS, LA LAGUNA, PAGAY, PALO COLORADO, COLLONAYU, Y YAMANGO, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 8.6 km, Beneficiando a 255 Familias y 200. Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2141976. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION EN LA SECCION DE RIEGO DE SAMIRE DEL C.P. DE YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 1.73 km, Beneficiando a 84 Familias y 57.42 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2141991. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 40.62% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2142511. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUAMANPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/ 1, 565,655.00 soles, lográndose una ejecución financiera del 100%, así mismo se logró un avance físico de 39.81%, que al concluir la ejecución beneficiara a 79 familias y se lograra irrigar 300 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron problemas en el proceso de adquisición de centeno y también se dio excesivas precipitaciones fluviales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logró superar la adquisición de cemento, el proyecto finalizara en mayo del 2016.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2149568. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MARIBAMBA, EN EL DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 93.10% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada por cuanto debido a deficiencias en el expediente técnico, determinando la elaboración del Expediente Técnico de Adicional de Obra con Deductivo Vinculante, en ese sentido y mientras se elaboraba y aprobaba el Expediente de Adicional, la obra se paralizó; los trabajos se reiniciaron con fecha 19 de noviembre del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha aprobado el Expediente Adicional de Obra y los trabajos se han reiniciado, en base al calendario de obra actualizado y acelerado.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2151332. PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 13.86% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante la Carta Notarial N° 071-2015-MINAGRI-PSI, del 10.12.2015, la entidad comunica al contratista ALDESA CONSTRUCCIONES S.A, la Resolución del Contrato cabe indicar que la resolución de contrato se dio por Incumplimiento irreversible, establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se trabajara la elaboración de la pre-liquidación técnica y financiera de la obra, la misma que servirá para elaborar el expediente técnico del saldo de obra.
Realizar el proceso de selección para la ejecución del saldo de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2153584. REHABILITACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución normal.

b). Identificación de problemas presentados

No presentaron mayores problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2154604. CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHALLUAYACU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo una ejecución presupuestal de 99.99%. La meta física fue 4.515 Km, siendo ejecutado al 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2155885. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 34.04% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

El 19 de diciembre del 2015, el Contratista ha reiniciado la ejecución de la Obra, debiendo presentar al 31 de diciembre del 2015, la Valorización N° 02 de la Obra principal y la Valorización N° 01 del Adicional y Deductivo N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El 18 de diciembre del 2015, la Entidad ha aprobado el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 mediante RD N°894-2015-MINAGRI-PSI.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157293. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACCME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 69.97 % con referencia a los trabajos contractuales

b). Identificación de problemas presentados

Mediante R.D. N° 833-2015-MINAGRI-PSI, del 27.11.2015, se declaró la NULIDAD DE OFICIO del Contrato Derivado de la Licitación Pública N° 023-2013-MINAGRI-PSI, por presentar el Contratista Consorcio Ayacucho, documentación falsa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha concluido con la formulación del expediente técnico de saldo de obra, iniciando con los tramites correspondiente para el reinicio de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157636. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 3.14% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde el 01.12.15, debido a que la topografía del expediente técnico, no coincidía con la realidad del terreno, lo que ha motivado a la formulación del adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se evaluará el Expediente Adicional de Obra que presente el contratista para proseguir con el trámite correspondiente de aprobación si fuera el caso.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157984. INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 13.00% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde el 08.08.15 de forma unilateral, por el contratista, justificando la falta de frentes de trabajo.

Además el Contratista con fecha 21 de setiembre 2015, cursa Carta Notarial indicando que está resolviendo el contrato, aduciendo incumplimiento de obligaciones de la Entidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realización de la constatación física e inventario en el lugar de la obra con fecha lunes 05 de octubre de 2015.

Se presentó informe a la Procuraduría con referencia a la Demanda Arbitral presentada por el Contratista, respecto a la Ampliación de Plazo N° 02 denegada por la Entidad.

Se viene revisado la pre liquidación de obra presentada por el supervisor de obra, a fin de que luego se proceda con la elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2159735. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 35,298,343.00 soles, logrando ejecutarse el 19.18% de lo asignado.

El programa PIPMIRS cuenta con 37 proyectos (08 individuales y 29 conglomerados), de los cuales se ha logrado viabilizar 26 proyectos (03 individuales y 23 conglomerados), y se han culminado 10 expedientes técnicos; adicionalmente se tiene 03 expedientes técnicos en revisión por parte de la Empresa Supervisora

Los proyectos con mayor nivel de avance son: Expediente para la construcción del Canal de Irrigación El Rejo (en proceso de licitación de obra); Expediente para el Mejoramiento Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre (en revisión), y Expediente para Construcción del Canal de Riego Sulcán Chala (en proceso de licitación de obra).

De los conglomerados, 23 proyectos se encuentran viables, se hizo la convocatoria para 02 perfiles (fue declarada desierta) y 04 proyectos se encuentran con medida cautelar por arbitraje.

Respecto al Componente Fortalecimiento de la Gestión de Microcuencas, este Componente cuenta con el perfil viabilizado, y por recomendación del MEF se ha elaborado el Estudio Definitivo (Plan de Implementación) por administración directa; el cual incluye la elaboración de 34 planes de implementación, correspondiendo uno por microcuenca, ya se han realizado 14 talleres de sensibilización en los departamentos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín y La Libertad

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de los expedientes técnicos por parte de los consultores, causado porque los expedientes técnicos no reúnen la calidad técnica deseada, y no tuvieron el seguimiento respectivo, ocasionando demora en la entrega final que fue revisada y dada la conformidad por la supervisión técnica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Supervisión técnica deberá realizar el acompañamiento y supervisión, desde el inicio de los expedientes hasta su conclusión, con visitas de campo para verificar el trabajo de los consultores.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2161905. MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 47.66%, con la obra se lograra beneficiar a 240familias y se irrigará 120 hectáreas de cultivo.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2161905. MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO**b). Identificación de problemas presentados**

La ejecución conto con ampliación de plazo, a pesar de ello se encuentra fuera de plazo contractual, el contratista presento un adicional de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución se encuentra con plazo en arbitraje, se está realizando el seguimiento al proceso arbitral y a la ejecución de la obra. de aprobó el adicional de obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2162830. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 47.66%, con la obra se lograra beneficiar a 240familias y se irrigará 120 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución conto con ampliación de plazo, a pesar de ello se encuentra fuera de plazo contractual, el contratista presento un adicional de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución se encuentra con plazo en arbitraje, se está realizando el seguimiento al proceso arbitral y a la ejecución de la obra. de aprobó el adicional de obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163782. MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CABRACANCHA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 686,776.00 soles, logrando ejecutarse el 100 % de lo asignado.

Se concluyó con la ejecución física del proyecto, beneficiándose a 68 familias, lográndose irrigar 68 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas en la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto cuenta con una ejecución física del 100 %.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163788. INSTALACION DEL RESERVORIO COLLPA PAMPA EN EL CASERIO DE TAURIPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 169 familias y se lograra irrigar 40 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2164123. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES AHUAYCO Y EL MOLINO EN EL SECTOR OLLEROS CAFETAL, COMUNIDAD CAMP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 80 familias y se lograra irrigar 60 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166053. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN LA COMUNIDAD DE CANLETERA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 93%, con la obra se lograra beneficiar a 300 familias y se irrigará 86 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra solicito múltiples ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la ampliación de plazo por 20 días

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166259. AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RANCAYAN, DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS- REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Culminada el 15.12.15

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta mayores problemas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166852. CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION EL REJO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 2.11 km, Beneficiando a 50 Familias y 67.5 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Existieron demoras en el proceso de selección para la adquisición de cemento y también existieron problemas de precipitaciones fluviales, los mismos que fueron superadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se continuó con los procesos de selección, lográndose ejecutar la obra, se realizara las gestiones para la liquidación de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166855. CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN CHALA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 3.22 km, Beneficiando a 50 Familias y 54 Hectáreas irrigadas.

b). Identificación de problemas presentados

La zona donde está ubicado el proyecto cuenta con poca accesibilidad, en épocas de lluvia el ingreso es restringido, por otro lado la ejecución de la obra coincidió con la época de siembra motivo por el cual los lugareños priorizan la actividad agrícola, dejándonos con poca mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron limpieza de los caminos para poder continuar con la ejecución, se espero que termine la siembra, en el 2016 se realizara la liquidación de la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2170895. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PACHACONAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS - ANT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto de S/. 2,683,512 soles, que representa el 100% respecto a los recursos presupuestarios habilitados en el PIM a este proyecto; sin embargo, requiere presupuesto adicional para su conclusión. Obra de continuidad que reinició su ejecución en el presente año por la modalidad de administración directa; consiste en la instalación de un sistema de riego de 13.700 km, construcción de 03 reservorios de regulación y almacenamiento nocturno, entre otras obras de arte. En el presente año logró una ejecución física del 8.768 km que representa el 78.5% de la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente de aprobación expedientillo técnico de adicionales de obra y mayores metrados, que comprende caminos de acceso y voladura de roca fija. Debido al anterior, la obra se encuentra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación del expedientillo técnico de adicionales de obra y mayores metrados. Registrar los mayores costos en el Banco de Proyectos del SNIP, gestionar el financiamiento a fin de garantizar la culminación de la obra al 100% y entregar a los beneficiarios.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2170898. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ZOLOCO - LOCALIDAD DE OMIA, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 90 familias y se lograra irrigar 110 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2171377. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL ALTO REDONDO, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 2.6 KM, Beneficiando a 70 Familias y 47 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas relevantes, se logró concluir con la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2172323. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE CONDAY, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra paralizada

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por problema de apelación en proceso de LP para adquirir tubería realizado en la Sede Central y reversión de fondos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE solicitado recursos por proceso pendiente de cancelar

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2173525. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 5.92% con referencia a los trabajos contractuales. Capaz

b). Identificación de problemas presentados

A la fecha no presenta problemas ni sociales, ni técnicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2173526. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL N, EN LOS SECTORES DE CORANI, AQUESAYA, INCALARKA, CHALLAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 24.37 Km de construcción de canal de riego que representa el 80.43% de la meta programada 2015.

Se logró la construcción 01 bocatoma, construcción captación, construcción de canales principales, laterales, drenes superficiales, acciones de capacitación y medidas de mitigación ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la Gestión de recursos ante el Programa Mi Riego.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar la gestión administrativa para solicitar recursos al Fondo Mi Riego.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2174755. INSTALACION DEL SIETEMA DE RIEGO LA TUNA Y LA NARANJA DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilitó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2174952. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE PAUCCARAYA, CHANCAHUA Y CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/ 1, 565,655.00 soles, lográndose una ejecución financiera del 100%. Se concluyó al 100% la ejecución física del proyecto, beneficiando a 97 familias que lograran irrigar 15 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se iniciara el proceso de liquidación de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2174980. MEJORAMIENTO DE CANALES LATERALES ZONA BAJA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra cuenta con un avance físico del 97%, al culminarse se beneficiara a 80 Familias y se lograra irrigar 80 Hectáreas, gracias a la construcción de un canal de 3.36 km

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere recursos adicionales para concluir con el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175009. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO CHONGOS BAJO - TINYARI, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 90 familias y se lograra irrigar 110 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175123. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO PARA EL SERVICIO DE AGUA EN LOS ANEXOS LUCHACPAMPA, CHACARON Y EL BATAN, C.P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra a la fecha, se encuentra ligeramente adelantada, con respecto al cronograma de ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta mayores problemas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175238. MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES DEL COMITE DE USUARIOS DE RIEGO DEL LATERAL A-2 CHONGOS BAJO - 3 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 58 familias y se lograra irrigar 30 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175748. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 90 familias y se lograra irrigar 110 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175769. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PLAN MERYS, ORCOTUNA - SICAYA - PILCOMAYO, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 86.94 % con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada debido a que los agricultores aún vienen utilizando el canal para los fines de riego, donde normalmente han utilizado para dicho propósito entre 15 a 18 días por mes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó coordinaciones con la comisión de regantes, y los comités de regantes a fin de que se facilite más días por mes, para que el contratista pueda tener mayor avance, no obstante al encontrarnos ya a inicios de la temporada de lluvia.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175772. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, la cual cuenta con Liquidación Final de Obra, aprobada mediante RD N° 755-2015-MINAGRI-PSI.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas sociales ni técnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin inconveniente.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175780. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL TINGO GRANDE EN EL SECTOR DE TINGO GRANDE, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 150 familias y se lograra irrigar 242 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175908. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LARAQUILLA EN LA LOCALIDAD DE PAMPACOLCA, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 1.6 km, Beneficiando a 243 Familias y 142 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175909. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS CHAMBAS EN EL SECTOR BELLAVISTA BAJA, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYAB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 37 familias y se lograra irrigar 28 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175920. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANQUE CHICO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 350 familias y se lograra irrigar 293 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175925. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUSH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 150 familias y se lograra irrigar 242 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2176204. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ PAMPA, DISTRITO PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto de S/. 1,445,166 soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto. Obra concluida y ejecutada por administración directa que logró una ejecución física del 4.257 km que representa el 100% de la meta anual programada. De manera acumulada logró ejecutar 5.730 km de canal de riego. Empleo generado en ejecución de obra 12,869 jornales y 06 empleos eventuales durante la ejecución de la obra en el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2176209. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUACRASHQUITA - ACRARRANCO, DISTRITO DE RANRAHIRCA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha 16.10.15, se solicita la verificación de culminación de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta mayores problemas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2176280. MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL DE REGADIO MARGEN IZQUIERDO Y MARGEN DERECHO DE LOS CASERIOS SANTA CRUZ, PAMPA BELLA, SATA PAMP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2176379. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se reinició con fecha 25.09.2015; al 31.12.15 la obra se encontró atrasada debido a Presencia de precipitaciones pluviométricas y falta de mano de obra en los frentes de trabajo.

b). Identificación de problemas presentados

Obra Atrasada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramito carta notarial al contratista comunicando que deberá acelerar los trabajos ya que su plazo esta vencido, y traerá como consecuencia penalidades.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2176433. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL ALISO DEL ANEXO LAGUNA GRANDE EN EL CASERIO HUALAPAMPA ALTO, DISTRITO DE HUARMACA - HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 58 familias y se lograra irrigar 30 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2179038. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS ANEXOS DE PROGRESO Y SAN ROQUE, Y LOS BARRIOS SAN FRANCISCO, CH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

la proyecto cuebta con un avance del 85%, con la obra se lograra beneficiar a 1,924 familias y se irrigará 1,723 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra por la modalidad de contrata, en muchas ocasiones paralizaron las labores de ejecución, la empresa ejecutora solicito múltiples ampliaciones de plazo, así como también adicionales de obra, aduciendo que el expediente técnico era incompatible.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por el incumplimiento contractual de la empresa contratista, se le comunico la Resolución de su contrato de ejecución de obra dejando el avance físico de la obra en 76.30%, por lo que esta obra se viene ejecutando por Administración Directa desde el 18 de diciembre del 2015.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2179680. CREACION DE LA REPRESA LLOQUEPATA EN EL SECTOR TACCRA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LLOQUEPATA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, PROVINCIA DE LU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente culminado.

b). Identificación de problemas presentados

El monto del PIP, supera en 300%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a OPI de municipalidad para verificación de viabilidad

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180444. INSTALACION DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 24.74%, con la obra se lograra beneficiar a 387 familias y se irrigará 420 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Paralizada por la elaboración del expediente de adicional y deductivo vinculante de obra, tiene múltiples solicitudes de ampliación de plazo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación del adicional de obra y de las ampliaciones de plazo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180522. INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 47.66%, con la obra se lograra beneficiar a 240familias y se irrigará 120 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución conto con ampliacione de plazo, a pesar de ello se encuentra fuera de plazo contractual, el contratista presento un adicional de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la ampliación de plazo por 20 días

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180608. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 48.92%, con la obra se lograra beneficiar a 26 familias y se irrigará 118 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación del adicional y deductivo vinculante de la obral

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180630. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ZENLA, CLICH, VUELOPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 100%, con la obra se lograra beneficiar a 120 familias y se irrigará 135 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra culminó con atraso, el contratista solicito ampliaciones de plazo para culminar el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobaron las ampliaciones de plazo para poder culminar con la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180868. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y CONSTRUCCION RESERVORIO NOCTURNO CCOCHAHUAYCCO, EN LA LOCALIDAD DE CHACOLLA, DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 167 familias y se lograra irrigar 40 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180871. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCRO CUCHO EN EL ANEXO DE TAUCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 45 familias y se lograra irrigar 31.5 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180883. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOMACUCHO - COMUN PAMPA EN EL ANEXO DE AYCCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCHAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182020. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION EL ALTO DEL DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Culminada el 04.09.15.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182027. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHANCHALLIN CAJACAY, DISTRITO DE CAJACAY - BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 24.27% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

A la fecha no presenta problemas ni sociales, ni técnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182185. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 159.16, con la obra se lograra beneficiar a 304 familias y se irrigará 300 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra estuvo paralizada por que se creía que existía material explosivo en la zona de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Ingeniero a cargo de la ejecución contractual realizo las coordinaciones con los especialistas en explosivos de la Policía Nacional y realizaron el rastreo en la zona, confirmando finalmente que el área estaba apta para continuar con la ejecución de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182208. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR AGRICOLA PRINCIPAL - PARAMARCA EN EL DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - 1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 159.16, con la obra se lograra beneficiar a 304 familias y se irrigará 300 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra estuvo paralizada por que se creía que existía material explosivo en la zona de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Ingeniero a cargo de la ejecución contractual realizo las coordinaciones con los especialistas en explosivos de la Policía Nacional y realizaron el rastreo en la zona, confirmando finalmente que el área estaba apta para continuar con la ejecución de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182216. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PALLCCACCOCHA EN LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182233. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHULLIN - NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra cuenta con un avance físico del 97%, al culminarse se beneficiara a 80 Familias y se lograra irrigar 80 Hectáreas, gracias a la construcción de un canal de 3.36 km

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere recursos adicionales para concluir con el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está realizando las coordinaciones necesarias con el alcalde del Distrito para el apoyo con el servicio de maquinaria. En el 2016 se realizara la liquidación de obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182242. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CCAPA DEL DISTRITO CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se asignó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr a culminar los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182576. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO WIRACocha, DISTRITO DE PAMPAS - HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 97.33% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2184535. INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra cuenta con un avance físico del 97%, al culminarse se beneficiara a 80 Familias y se lograra irrigar 80 Hectáreas, gracias a la construcción de un canal de 3.36 km

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere recursos adicionales para concluir con el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está realizando las coordinaciones necesarias con el alcalde del Distrito para el apoyo con el servicio de maquinaria. En el 2016 se realizara la liquidación de obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2184594. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES QUIHUATE - CHAUMA - TAYAPAMPA, CASERIO CULQUIMARCA, DISTRITO DE COSPAN - CAJ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance físico de 88.15% con respecto al presupuesto contractual.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde el 15 de octubre del 2015, por falta de aprobación del presupuesto adicional de obra N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado el trámite para la evolución de conformidad de la Oficina de Estudios y Proyectos, la cual ha dado su conformidad; además de, tramitar a la Municipalidad de Cospán para el Registro en el SNIP.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2185160. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOLPA - TAYACAJA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada, por problema de apelación en proceso de selección para la adquisición de tubería , quedando desierto el proceso por lo cual se revirtieron los fondos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizara las gestiones para solicitar recursos, así continuar con el por proceso de selección pendiente

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2186149. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES PACOLLUNCA, CCATUNPUCRO, CAPILLANILLOC Y HORNOYOQ DEL ANEXO MARCOBAMBA, COMUNIDAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 39.17%, con la obra se lograra beneficiar a 96 familias y se irrigará 122.4 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra paralizada por motivos atribuibles al contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar la ejecución con aplicación de penalidad, en caso contrario resolver el contrato y se convocaría el saldo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2186199. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SECTOR DE SACHACA -TRAMO 1, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2187358. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS COMITES CHILLHUA - MOTOY, ALAMBREPAMPA - VILLA SALVADOR Y TACSANA HUAYCCO - SANTA RC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 100%, con la obra se lograra beneficiar a 120 familias y se irrigará 135 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existían deficiencias técnicas en el expediente técnico por lo cual elaboro un expedientes para el adicional y deductivo vinculante, la obra culminó con atraso, el contratista solicito ampliaciones de plazo para culminar el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el expediente del adicional y deductivo vinculante así como también las ampliaciones de plazo.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2187359. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CIRCA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 100%, con la obra se lograra beneficiar a 120 familias y se irrigará 135 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existían deficiencias técnicas en el expediente técnico por lo cual elaboro un expedientes para el adicional y deductivo vinculante, la obra culminó con atraso, el contratista solicito ampliaciones de plazo para culminar el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el expediente del adicional y deductivo vinculante así como también las ampliaciones de plazo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2187361. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 49.85 % con referencia a los trabajos contractuales

b). Identificación de problemas presentados

La obra se está ejecutando fuera de plazo desde el 18 de setiembre que cumplió el plazo de máxima penalidad convertida en días.

El nuevo plazo según cronograma presentado por el contratista a raíz de la carta Notarial N°058-2015-MINAGRI-PSI (27-08-15), al 30 de noviembre no ha sido cumplida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado la intervención de obra, con opinión de resolver el contrato, la oficina de Asesoría Jurídica emita una opinión al respecto; una vez recibida opinión de la oficina de Asesoría Jurídica Se proceda a implementar el proceso de Resolución de contrato

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2188391. CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta un avance físico del 159.16, con la obra se lograra beneficiar a 304 familias y se irrigará 300 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

La obra estuvo paralizada por que se creía que existía material explosivo en la zona de intervención

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Ingeniero a cargo de la ejecución contractual realizo las coordinaciones con los especialistas en explosivos de la Policía Nacional y realizaron el rastreo en la zona, confirmando finalmente que el área estaba apta para continuar con la ejecución de la obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2188404. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCARHUACC, TANTACCATO, PUC,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra cuenta con un avance físico del 97%, al culminarse se beneficiara a 80 Familias y se lograra irrigar 80 Hectáreas, gracias a la construcción de un canal de 3.36 km

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere recursos adicionales para concluir con el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está realizando las coordinaciones necesarias con el alcalde del Distrito para el apoyo con el servicio de maquinaria. En el 2016 se realizara la liquidación de obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2188405. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO USA CORRAL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCVELICA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada el 21.08.2015; la cual cuenta con Acta de Recepción y Transferencia de obra (12.11.15).

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2188410. MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL OLMOS, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 73 % con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

La obra en la actualidad se encuentra atrasada en 27%, por motivos atribuibles al Contratista, como falta de planificación para la ejecución de la obra y personal calificado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se le ha notificado respecto a la culminación del plazo contractual, y la aplicación de penalidad por incumplimiento de obligaciones asumidas según contrato.

Se le ha notificado notarialmente al Contratista para la culminación de la obra en el más breve plazo.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2188965. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA LOS GGE POMATE, LUNAHUANA Y CHANCHAMAYO, DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminada

b). Identificación de problemas presentados

No presenta inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189016. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 7.02 % con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde el 15 de noviembre del 2015, paralizando los trabajos de forma unilateral el contratista, no presentando justificación alguna para no continuar con la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se derivó el INFORME N° 145 - 2015-MINAGRI-PSI-DIR-OS/GBHL, recomendando la resolución de contrato por incumplimiento.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189470. MEJORAMIENTO CANALES LATERALES DE RIEGO CIMIRM EN EL DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se orientó presupuesto a favor de AGRO RURAL para la ejecución de proyectos de riego, asignando marco presupuestal PIM mayor a S/. 500 mil para 11 obras con un total global de S/ 12,432,485.00, logrando ejecutarse el 99.88% de lo asignado.

Se ha culminado con la ejecución de 10 proyecto de infraestructura de riego, beneficiando 1,259 familias lográndose irrigar 911.50 hectáreas agrícolas.

b). Identificación de problemas presentados

Existe una obra que se encuentra paralizada por problemas de apelación en proceso de selección para la adquisición de tuberías.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará asignación de recursos presupuestales para concluir con el proceso que se encuentra pendiente logrando así culminar con la ejecución del proyecto

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189471. MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL HUANCA-HUAYLLAS, LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO PAUSA, PROVINCIA PAUCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha 16.10.15, se solicita la verificación de culminación de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta mayores problemas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189473. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUENTE TABLA, CASERIO CAPACHIQUE, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 2,415,406.00 soles, logrando ejecutarse el 100% de lo asignado.

Se injerto 801,865 plántones con el Clon CCN51, lo que tendrá como resultado elevar de 484 kg/ ha-año a 1200 kg/ha-año al sexto año

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto cuenta con una ejecución física del 96%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2190075. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUILLUCO - PAMPA INCATA, EN LA LOCALIDAD HUILLUCO, DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cuenta con Acta de Recepción y Transferencia de obra (05.08.15).

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron problemas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2190415. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CATALUCO EN LA LOCALIDAD DE CATALUCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminada

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2190836. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PAULLO GRANDE PLAYAPAMPA Y CANAL FAYAMPAMPA EN LA LOCALIDAD DE TARAY, PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminada

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192214. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL JAUNA DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192304. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BOCATOMA MUQUIYAUYO, LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO, PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192308. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL VICTORIA - YANAMARCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, LLACANORA Y JESUS, PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192545. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PACHAYOCC DE LA COMUNIDAD OCCOCHO, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APUF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/ 1, 565,655.00 soles, lográndose una ejecución financiera del 100%.

Se concluyó al 100% la ejecución física del proyecto, beneficiando a 97 familias que lograran irrigar 15 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se iniciara el proceso de liquidación de la obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192546. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR DEL, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 92.63% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso de obra se debió a la no aprobación del Adicional con Deductivo Vinculante N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el presupuesto Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, mediante RD. N° 920-2015-MIANGRI-PSI, presupuesto con el cual se culminaría la obra, entendiéndose que el 7.37% que falta por ejecutar del contrato principal, corresponde al deductivo vinculante N° 01.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192547. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR KALIRURI - PARIAN, DISTRITO DE CONGAS - OCROS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 40 familias y se lograra irrigar 39 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192549. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCACCASHUAYCO MOLINOPATA EN LA LOCALIDAD DE ATACCARA, DISTRITO DE HUANCARAY - AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Reservorio de 900 m3, Beneficiando a 103 Familias y 21 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192555. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PITAYO EN LOS SECTORES CHIRINOS LAQUE Y CALVAS DE FLORES, DISTRITO DE AYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 77 familias y se lograra irrigar 220 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192556. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PEDREGAL EN LOS SECTORES SAN JUAN Y SAN FRANCISCO DEL PREDIO LAGUNAS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 3.22 km, Beneficiando a 50 Familias y 54 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192725. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CCORMILLAY JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se asignó el presupuesto en diciembre, por lo cual no se pudo lograr la culminar los procesos de selección de las para la adquisición de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192740. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MARCCARENCCA, CHILCA, LAYLONA, SUYO, YANAMACHA DEL, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/ 1, 565,655.00 soles, lográndose una ejecución financiera del 100%, así mismo se logró un avance físico de 39.81%, que al concluir la ejecución beneficiara a 79 familias y se lograra irrigar 300 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron problemas en el proceso de adquisición de centeno y también se dio excesivas precipitaciones fluviales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logró superar la adquisición de cemento, el proyecto finalizara en mayo del 2016.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192741. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARA - HUANCAVE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra a la fecha, se encuentra ligeramente adelantada, con respecto al cronograma de ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta mayores problemas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192891. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 3.01% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas ni sociales, ni técnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192892. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 1.81% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

La obra en la actualidad se encuentra atrasada, debido a que se han presentado problemas con la Comunidad de Illauro, por estar ubicada la bocatoma en su jurisdicción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió Oficio N° 191-2015-MINAGRI-PSI-DIR a la Municipalidad Distrital de Chaccho.- asunto: libre disponibilidad de terreno.

Se ha solicitado calendario Acelerado de Obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192895. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 81.57% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra paralizada debido a que se han concluido con todas las partidas contractuales, encontrándose en trámite de aprobación el Adicional N° 01 (falta CCP).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el registro de variaciones en la etapa de ejecución FORMATO SNIP-16, en la OPI Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana.

Cuenta con conformidad de la OEP mediante MEMORANDO N° 631-2015-MINAGRI-PSI-DIR/OEP.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192896. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUIHLLAG - VISTOSO, DE LOS SECTORES VISTOSO - HUIHLLAG Y CASHAPATAC EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 97.08% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

La obra en la actualidad se encuentra paralizada desde el 22.12.15; al haberse ejecutado todas las partidas contractuales y no teniendo frentes de trabajo, se encuentra en trámite de aprobación el Adicional de obra N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el registro de variaciones en la etapa de ejecución FORMATO SNIP 16, en la OPI de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana.

EL Adicional de Obra N° 01, cuenta con la conformidad de la OEP del PSI, mediante el MEMORANDO N° 664-2015-MINAGRI-PSI-DIR/OEP, de fecha 16 de diciembre del 2015.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2195405. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION COLPA YANASARINA, DEL CASERIO COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE S.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 32 familias y se lograra irrigar 38.65 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2197052. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL BARRIO II Y III PANCAN, DISTRITO PANCAN, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin mayor novedad

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2197075. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HUARMIRAGRA - ANDAHUAYLLA, DISTRITO TOMAYQUICHUA, PROVINCIA DE AMBO, HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó con la ejecución física del proyecto, beneficiándose a 68 familias, lográndose irrigar 68 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas en la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron problemas en la ejecución del proyecto.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2198044. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PACHAISA, LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 108 familias y se lograra irrigar 127 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2198391. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PUÑUYPAMPA-LAYANPATA Y YURACC RUMI-CHOCLOCOCHA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2198396. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DOS BOCATOMAS Y CANALES RIO SECO, EN LA LOCALIDAD DE APATA, DISTRITO DE APATA, PPRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminado

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2198399. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES CORESA SAMBOR, EN LA LOCALIDAD DE HUAROCONDO Y ZURITE, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminado

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2198412. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RESERVORIOS EN LOS SECTORES ACCOYLLA, ACRAYBAMBA Y SANTA LUCIA, EN EL DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/ 1, 565,655.00 soles, lográndose una ejecución financiera del 100%.

Se concluyó al 100% la ejecución física del proyecto, beneficiando a 97 familias que lograran irrigar 15 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se iniciara el proceso de liquidación de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2200680. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESENTACION HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 81.57% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

En relación al componente de construcción del reservorio nocturno, se ha formulado un expediente adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, el cual fue revisado por OEP del PSI, observándola y remitiéndolo a la supervisión para la subsanación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera la subsanación de las observaciones del Expediente Adicional N° 01, por parte de la supervisión y contratista, para emitir el acto resolutivo correspondiente.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2200780. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA - LAYRANA - LLAMACCA EN LA LOCALIDAD DE :**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance físico real de 92.41%,

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada, los motivos de atraso de la obra principal, es el agotamiento de material granular en las canteras, para la conformación del terraplén.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó reuniones con los pobladores para que cedan sus terrenos como posibles canteras al contratista, según la indemnización que determinen conveniente; a la fecha ya se ha solucionado el desabasteciendo de agregado para la conformación del terraplén.

Se están acelerando los trabajos pendientes para la culminación de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201194. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE CONDOR TINKUCC - SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con respecto a los trabajos del contrato contractual se encuentran concluidos, faltando únicamente los trabajos correspondientes al Presupuesto Adicional N° 02, que a la fecha se encuentran en buen avance de su ejecución y por concluirse.

b). Identificación de problemas presentados

Por parte de la supervisión de obra, se ha verificado el proceso constructivo de la ejecución de la obra, así como las pruebas hidráulicas de las tuberías realizando algunas observaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se, implemto mejoras en los pases aéreos, a fin de asegurar la estabilidad de las tuberías, colocándose pernos de anclajes y acoples.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201230. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL VELADORA - PUTACCA, EN LA LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminado

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201231. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PACCHA Y RESERVORIO QUINUASH Y CARAYOC, DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA DE HL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminado

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores inconvenientes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201232. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL QUISHUAR - URAN RURI, DISTRITO DE SANTO TORIBIO, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Terminado

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201234. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE HUALTIPAMPA VERDE N 1-A, SECTOR HUALTIPAMPA BAJA, DISTRITO DE CAJAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avances al 90%

b). Identificación de problemas presentados

Sin problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201237. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE HUALTIPAMPA VERDE N1-C, SECTOR HUALTIPAMPA BAJA, DISTRITO DE CAJAM.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Concluido

b). Identificación de problemas presentados

Sin problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201238. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE HUALTIPAMPA VERDE N2-A, SECTOR HUALTIPAMPA BAJA, DISTRITO DE CAJAM.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Concluido

b). Identificación de problemas presentados

Sin problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201239. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL HUALTIPAMPA VERDE N1-B, SECTOR HUALTIPAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Concluido

b). Identificación de problemas presentados

Sin problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201240. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE HUALTIPAMPA VERDE N2-B, SECTOR HUALTIPAMPA BAJA, DISTRITO DE CAJAM.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Concluido

b). Identificación de problemas presentados

Sin problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2201243. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CASAORCCO YANAMA, DISTRITO DE CARMEN .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución al 90%

b). Identificación de problemas presentados

No presenta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2204842. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAUCHI - TALA, EN LA COMUNIDAD DE HUAYANA, DISTRITO DE HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance físico de 88.15% con respecto al presupuesto contractual.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde el 15 de octubre del 2015, por falta de aprobación del presupuesto adicional de obra N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado el trámite para la evolución de conformidad de la Oficina de Estudios y Proyectos, la cual ha dado su conformidad; además de, tramitar a la Municipalidad de Cospán para el Registro en el SNIP.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2204845. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SAYTAHUAYLLA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente culminado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2207444. INSTALACION DE BOCATOMA Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO TRES MOLINOS, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance físico de 88.15% con respecto al presupuesto contractual

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde el 15 de octubre del 2015, por falta de aprobación del presupuesto adicional de obra N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado el trámite para la evolución de conformidad de la Oficina de Estudios y Proyectos, la cual ha dado su conformidad; además de, tramitar a la Municipalidad de Cospán para el Registro en el SNIP.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2207524. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CAJAMARQUINO - SECTOR EL OLIVO Y MACHILCUCHO, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución normal.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2207525. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CHIMINERO - SECTOR CHIMIN, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra con ejecución acumulada al 98%.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2207526. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CONDEBAMBA - SECTOR CHINGOL, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución normal con un avance de 17%.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas técnicos, ni sociales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron mayores problemas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2208508. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO ENTUBADO EN HUARO HUAGANAN MARCA MARCA QUIPIL CHICO AYAJAMACUNAN - HUAMBRAC, DISTRITO DE PAUCARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 30 familias y se lograra irrigar 130 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2208594. INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance físico de 88.15% con respecto al presupuesto contractual.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde el 15 de octubre del 2015, por falta de aprobación del presupuesto adicional de obra N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado el trámite para la evolución de conformidad de la Oficina de Estudios y Proyectos, la cual ha dado su conformidad; además de, tramitar a la Municipalidad de Cospán para el Registro en el SNIP.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2208782. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 31% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

A la fecha la obra se encuentra paralizada desde el 05 de febrero del 2015; debido principalmente a la temporada de lluvias en la zona que imposibilitan el normal desarrollo de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera que mejoren los factores climatológicos, y se viene solicitando el cronograma acelerado a fin de revertir el tiempo perdido.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2208811. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO VILCANCHOS,ESPITE,SAN JACINTO,SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente en elaboración, se entregó el 1er entregable

b). Identificación de problemas presentados

Contratista presento un adicional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Está en trámite adicional del servicio para concluir el expediente.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2210030. MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALACSA - PACALLCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 225 familias y se lograra irrigar 150 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2211121. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL ARENAL Y EL ALTO EN EL, DISTRITO DE CHIGUATA - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 809 familias y se lograra irrigar 402 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2213390. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHACLAHUAIN - PAURAN, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Culminada el 18.12.15

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta mayores problemas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2213477. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN FRANCIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene un avance físico de 88.15% con respecto al presupuesto contractual.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde el 15 de octubre del 2015, por falta de aprobación del presupuesto adicional de obra N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado el trámite para la evolución de conformidad de la Oficina de Estudios y Proyectos, la cual ha dado su conformidad; además de, tramitar a la Municipalidad de Cospán para el Registro en el SNIP.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2213492. MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ DE RIEGO TRAMO JOCHAPATA - JONTAYA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 3.86 km, Beneficiando a 89 Familias y 68 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2214097. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERIOS JUZGARA-HUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se asignó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual, no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215045. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 92.63% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso de obra se debió a la no aprobación del Adicional con Deductivo Vinculante N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el presupuesto Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, mediante RD. N° 920-2015-MIANGRI-PSI, presupuesto con el cual se culminaría la obra, entendiéndose que el 7.37% que falta por ejecutar del contrato principal, corresponde al deductivo vinculante N° 01.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215072. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 92.63% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso de obra se debió a la no aprobación del Adicional con Deductivo Vinculante N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el presupuesto Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, mediante RD. N° 920-2015-MIANGRI-PSI, presupuesto con el cual se culminaría la obra, entendiéndose que el 7.37% que falta por ejecutar del contrato principal, corresponde al deductivo vinculante N° 01.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215073. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, se convocara el proceso de selección para la ejecución de la obra, con el proyecto se lograra beneficiar a230 familias y se lograra irrigar 251 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el la elaboración del Expediente Técnico, demora en el otorgamiento de los certificado de CIRA, ANA, y certificado de impacto ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor reformuló el expediente técnico logrando subsanar las deficiencias. En el 2016 se ejecutara las obras

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215082. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCCO-UÑACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 92.63% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso de obra se debió a la no aprobación del Adicional con Deductivo Vinculante N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el presupuesto Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, mediante RD. N° 920-2015-MIANGRI-PSI, presupuesto con el cual se culminaría la obra, entendiéndose que el 7.37% que falta por ejecutar del contrato principal, corresponde al deductivo vinculante N° 01.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215506. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Se logró ejecutar 0.81 módulo que consiste en la construcción de la casa tomero, dique de protección, mantenimiento de compuertas, limpieza, resaneo de canales principales y laterales y otras obras de arte."

Organización de la Junta de Regantes y desarrollo de capacidades de riego por gravedad e instalación de parcelas demostrativos y pasantía.

Se han ejecutado 3,459 visitas de asistencia técnica; de los cuales 205 visitas en manejo de vacunos, 425 inseminación artificial, 1,672 registros reproductivos y 365 en inseminación artificial.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la ejecución de la obra; debido a la aprobación de los adicionales y ampliación de plazo para la conclusión de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216017. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO ALELUYA DEL ANEXO DE SAN JOSE DE PACALI DEL DISTRITO DE TAMBO DE LA, PROVINCIA DE HUAYTAR/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 92.63% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso de obra se debió a la no aprobación del Adicional con Deductivo Vinculante N° 01.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el presupuesto Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, mediante RD. N° 920-2015-MIANGRI-PSI, presupuesto con el cual se culminaría la obra, entendiéndose que el 7.37% que falta por ejecutar del contrato principal, corresponde al deductivo vinculante N° 01.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216500. REHABILITACION DE CANAL DE IRRIGACION CCACCAMARCA-CHUMBES, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 798,668 soles, que representa el 40.5% respecto a los recursos asignados a este proyecto en el PIM. Obra que inició su ejecución el año pasado por la modalidad de contrata; a la fecha está con proceso arbitral por rescisión de contrato; se ha reiniciado por administración directa. Alcanzó una ejecución física de 0.262 km que representa el 20.3% de la meta global de la obra. Empleo generado en ejecución de obra 2,691 jornales y 03 empleos eventuales durante la ejecución de la obra en el presente año.

¿ La conclusión de esta obra beneficiará a 1,080 pobladores con el mejoramiento de 380 hectáreas de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en la ejecución por la demora en la entrega de materiales en obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos de selección para provisionar los materiales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2219020. CREACION DE RESERVORIO Y CANAL CHICURRURI - PERCASHCA, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó al 100% la ejecución física del proyecto, beneficiando a 97 familias que lograran irrigar 15 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se iniciara el proceso de liquidación de la obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2219182. CREACION DEL CANAL TAKANA-TALA EN EL, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 2.11 km, Beneficiando a 50 Familias y 67.5 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2219973. INSTALACION DE LA REPRESA SUYARIDA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance físico real de 92.41%,

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada, los motivos de atraso de la obra principal, es el agotamiento de material granular en las canteras, para la conformación del terraplén.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó reuniones con los pobladores para que cedan sus terrenos como posibles canteras al contratista, según la indemnización que determinen conveniente; a la fecha ya se ha solucionado el desabasteciendo de agregado para la conformación del terraplén.

Se están acelerando los trabajos pendientes para la culminación de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2220720. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 92.63% con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso de obra se debió a la no aprobación del Adicional con Deductivo Vinculante N° 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó el presupuesto Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, mediante RD. N° 920-2015-MIANGRI-PSI, presupuesto con el cual se culminaría la obra, entendiéndose que el 7.37% que falta por ejecutar del contrato principal, corresponde al deductivo vinculante N° 01.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2220725. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE PAMPAMARCA ALTA C.P. DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 48 familias y se lograra irrigar 110 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2220733. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIDAD DE PATAMPAMPA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 75 familias y se lograra irrigar 30 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2220775. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO HUARPA, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se orientó presupuesto a favor de AGRO RURAL para la ejecución de proyectos de riego, asignando marco presupuestal PIM mayor a S/. 500 mil para 11 obras con un total global de S/ 12,432,485.00, logrando ejecutarse el 99.88% de lo asignado.

b). Identificación de problemas presentados

La obra en la actualidad se encuentra atrasada en 27%, por motivos atribuibles al Contratista, como falta de planificación para la ejecución de la obra y personal calificado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se le ha notificado respecto a la culminación del plazo contractual, y la aplicación de penalidad por incumplimiento de obligaciones asumidas según contrato.

Se le ha notificado notarialmente al Contratista para la culminación de la obra en el más breve plazo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2221314. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUICATO - PARCCO, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con Acta de Recepción y Transferencia de obra 20.10.15).

En proceso de Liquidación de Obra.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta mayores problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta mayores problemas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2221352. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 86.94 % con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada debido a que los agricultores aún vienen utilizando el canal para los fines de riego, donde normalmente han utilizado para dicho propósito entre 15 a 18 días por mes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó coordinaciones con la comisión de regantes, y los comités de regantes a fin de que se facilite más días por mes, para que el contratista pueda tener mayor avance, no obstante al encontrarnos ya a inicios de la temporada de lluvia.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2222266. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 32 familias y se lograra irrigar 48.03 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2222687. MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YANACOCCHA DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó expediente técnico al 100% con un monto total de 555,623.00

b). Identificación de problemas presentados

No se cuenta con el Estudio de Pre-Inversión completo, la OPI de la Municipalidad que declaro viable el proyecto no remitió oportunamente los estudios de Pre-Inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Antes de admitir un proyecto y realizar el cambio de unidad ejecutora la municipalidad solicitante deberá remitir obligatoriamente los estudios de Pre-Inversión completos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224084. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 86.94 % con referencia a los trabajos contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra atrasada debido a que los agricultores aún vienen utilizando el canal para los fines de riego, donde normalmente han utilizado para dicho propósito entre 15 a 18 días por mes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó coordinaciones con la comisión de regantes, y los comités de regantes a fin de que se facilite más días por mes, para que el contratista pueda tener mayor avance, no obstante al encontrarnos ya a inicios de la temporada de lluvia.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224117. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE COYLLOR, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, con el proyecto se lograra beneficiar a 159 familias y se lograra irrigar 185 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el la elaboración del Expediente Técnico, demora en el otorgamiento de los certificado de CIRA, ANA, y certificado de impacto ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor reformuló el expediente técnico logrando subsanar las deficiencias. En el 2016 se ejecutara las obras

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224150. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO UCHPACUNA EN LA LOCALIDAD DE HUANCHAY, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 25 familias y se lograra irrigar 27 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224442. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCION ZACAPATARANI EN EL C.P. SAN PEDRO, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 200 familias y se lograra irrigar 46 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224513. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO, TAMBOBAMBA Y VIOLETA VELASQUEZ, DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.15 se tiene un avance físico de 99.01 % con referencia a los trabajos contractuales

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada desde 13.08.2015, resta por ejecutar (0.09%) correspondiente a contrato principal debido a conflictos con los beneficiarios, los mismos que no dejan construir las rejas de protección y/o seguridad de las pozas disipadoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene evaluando el Expediente Adicional de Obra N° 03 para la culminación de la Obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224568. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NIÑO JESUS DE HUARAPITE, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 2.6 KM, Beneficiando a 70 Familias y 47 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2225448. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMANACCASA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto de S/. 907,671 soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.

Obra culminada y ejecutada por Administración Directa y en el presente año logró una ejecución física del 3.112 km que representa el 100% de la meta anual programada. De manera acumulada logró ejecutar 10.039 km de canal de riego.

Empleo generado en ejecución de obra 22,324 jornales y 11 empleos eventuales durante la ejecución de la obra en el presente año.

¿ La conclusión de esta obra beneficiará a 140 agricultores con la incorporación de 95 hectáreas nuevas de terreno agrícola.

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente liquidación físico financiero de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cumplir con elaborar la liquidación de obra así como el cierre del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2225473. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MACHARIRI, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 3.63 km, Beneficiando a 80 Familias y 200 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2226141. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANHUA-QOCHACC EN LOS CENTROS POBLADOS DE ARANHUAY Y SANTA ROSA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, la obra se encuentra en proceso de selección, con el proyecto se lograra beneficiar a 160 familias y se lograra irrigar 321 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el la elaboración del Expediente Técnico, demora en el otorgamiento de los certificado de CIRA, ANA, y certificado de impacto ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor reformuló el expediente técnico logrando subsanar las deficiencias. En el 2016 se ejecutara las obras

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2226197. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO K´ASILLO-PUCACANCHA DE LA COMUNIDAD PUCACANCHA DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, la obra se encuentra en proceso de selección, con el proyecto se lograra beneficiar a 277 familias y se lograra irrigar 500 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el la elaboración del Expediente Técnico, demora en el otorgamiento de los certificado de CIRA, ANA, y certificado de impacto ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor reformuló el expediente técnico logrando subsanar las deficiencias. En el 2016 se ejecutara las obras

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2226471. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUACAPAMPA DEL CASERIO YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el 100% de la ejecución presupuestal, al culminar el proyecto se lograra beneficiar a 49 familias y se lograra irrigar 25 hectáreas cultivables

b). Identificación de problemas presentados

Existieron problemas en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios que fueron superados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con los procesos de selección y posterior ejecución de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2229546. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AMPARANA -VILLOCO - HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, con el proyecto se lograra beneficiar a 159 familias y se lograra irrigar 185 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el la elaboración del Expediente Técnico, demora en el otorgamiento de los certificado de CIRA, ANA, y certificado de impacto ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor reformuló el expediente técnico logrando subsanar las deficiencias. En el 2016 se ejecutara las obras

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2229673. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RETAMA - CCOLPPA DEL DISTRITO MANTA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, se convocara el proceso de selección para la ejecución de la obra, con el proyecto se lograra beneficiar a 62 familias y se lograra irrigar 113 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el la elaboración del Expediente Técnico, demora en el otorgamiento de los certificado de CIRA, ANA, y certificado de impacto ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor reformuló el expediente técnico logrando subsanar las deficiencias. En el 2016 se ejecutara las obras

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2229848. MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO HUATATAS, SANTA ELENA, YANAMILLA, DISTRITO-AYACUCHO-SAN JUAN BAUTISTA-PROV. HUAMANGA-AY/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 32 familias y se lograra irrigar 38.65 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2231274. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDAÑE DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha construido un Canal de 4.96 km, Beneficiando a 36.Familias y 150.5 Hectáreas irrigadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2232348. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PASANACOLLO, EN LA COMUNIDAD DE PASANACOLLO, DISTRITO DE NUÑO, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 11.25 Km de construcción de canal de riego que representa el 100% de la meta programada 2015.
El Proyecto fue inaugurado el 05 de febrero por el Señor Ministro de Agricultura y Riego.
Con el Proyecto se logró incorporar 900 Has bajo riego, beneficiando a 850 productores de la comunidad de Pasanacollo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2234616. MEJORAMIENTO DEL CANAL TRONCAL PALMA FLORIDA - RAMALES CHUNGUINA Y LA CRUZ, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1,244.5 ha de tierras de cultivo irrigadas, beneficiando a 415 familias asentadas en el sector rural del distrito de Copallín, provincia de Bagua, Región Amazonas.
Mejoramiento de 3.09 km de canal.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2234902. MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO CUNAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la elaboración del Expediente Técnico, se convocara el proceso de selección para la ejecución de la obra, con el proyecto se lograra beneficiar a 62 familias y se lograra irrigar 113 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el la elaboración del Expediente Técnico, demora en el otorgamiento de los certificado de CIRA, ANA, y certificado de impacto ambiental.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor reformuló el expediente técnico logrando subsanar las deficiencias. En el 2016 se ejecutara las obras

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2235110. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DERIVACION SANTUARIO CHAQUELLA EN LAS COMUNIDADES DE HUACROYUTA MARQUIRI, ANTACAMA Y HUARCAPATA, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 225 familias y se lograra irrigar 85 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2235757. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RESERVORIO TOMAPATA COMUNIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2236340. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PATACHACRA, SANTA ROSA, CHADIN, GUALQUI, LIMACHE, NARANJO Y GU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha 14.12.2015 se inició la ejecución de esta obra por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, con un monto adjudicado a la Empresa Contratista ¿Consortio Santa Rosa¿ de S/.5¿387,551.05, con un plazo de ejecución de obra de 270 días calendario, no presenta avance físico.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de inicio de obra debido a dilatación de proceso de selección por elevación de observaciones ante el OSCE por parte de un participante.

Baja ejecución debido a que contratista no solicitó adelanto directo como estuvo previsto de acuerdo a Ley.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recursos presupuestales serán incorporados en Presupuesto 2016 para continuar ejecución de obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2236373. MEJORAMIENTO DE CANALES EN SACHAJAÑA SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 1,561 familias y se lograra irrigar 51 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2237503. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 45 familias y se lograra irrigar 40 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2238648. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JATUN MAYO - VICAS EN LA LOCALIDAD DE VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se asignó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual, no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2238831. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO EN EL ANEXO DE YUCAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilitó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2241301. MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PACOBAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se asignó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual, no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2242388. INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se asignó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual, no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2242935. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUISHUAR III EN EL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 400 familias y se lograra irrigar 373 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2243724. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL LIMO DE LA LOCALIDAD EL LIMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 71 familias y se lograra irrigar 155 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2244060. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD, Y CANAL DE CONDUCCION EN LAS LOCALIDADES DE: YANAHUAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 113 familias y se lograra irrigar 113 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2244345. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA, DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilitó el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2245116. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE EL OBRERO, SAN LUIS DE AYURAN, SAN LORENZO ATAHUALPA, DISTRITO DE QUEROQ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha 30.12.2015 se inició la ejecución de esta obra por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, con un monto adjudicado a la Empresa Contratista ¿Consortio Chota¿ de S/.7¿850,817.36, con un plazo de ejecución de obra de 240 días calendario, no presenta avance físico

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recursos presupuestales serán incorporados en Presupuesto 2016 para continuar ejecución de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2245335. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRANCA EL COLOCHE LOCALIDAD DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMAF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento de 3.123 km de canal

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en ejecución de obra

Baja ejecución debido a que contratista no solicitó adelanto directo como estuvo previsto de acuerdo a Ley.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó calendario acelerado de obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2245942. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 144 familias y se lograra irrigar 94 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2248279. MEJORAMIENTO DEL CANAL TAMPLAN COLPA TRAMO MORAN PATA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

No se logró culminar a tiempo con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con los proceso de selección y ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2250902. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AMOCA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 190 familias y se lograra irrigar 37 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2251014. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TOMA I - TOMA II - CHANCHARA, EN LAS LOCALIDADES DE LARCAY Y CHANCHARA, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminada

b). Identificación de problemas presentados

No Presenta problemas sustanciales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2251141. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TARAYACU SEGUNDA ETAPA DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2251222. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHURCO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 156 familias y se lograra irrigar 17 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2251334. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL COCHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No presenta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2254798. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS SAUCES DE MARAYPAMPA, SECTOR MAR,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Concluido

b). Identificación de problemas presentados

Sin problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2255524. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO HUAÑATAPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 170 familias y se lograra irrigar 205 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2260136. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHAUPITOMA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE OYO OYO, DISTRITO DE ICHUÑA - GENERAL :**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 124 familias y se lograra irrigar 30 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2260200. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL HUASIQUINRAY EN EL ANEXO DE ITAPALLONI, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 58 familias y se lograra irrigar 30 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2263233. INSTALACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO EN EL SECTOR CANAL MOCKO, DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 176 familias y se lograra irrigar 155 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2265703. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CACHIPASCANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PUNO - PUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 49 familias y se lograra irrigar 100 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2273440. CREACION DE RESERVORIO NOCTURNO PARA SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAS - PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2273707. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR YUNCA CCOCHA DE LA LOCALIDAD DE QUILCATA, DISTRITO DE SARA SARA, PROVINCIA DE P/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2273922. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CAÑON APURIMAC, DISTRITOS DE YAURI Y COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2274455. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCARHUAYMATE DE LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2274904. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN HUANCHAY, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 100% de los recursos asignados, con el proyecto se lograra beneficiar a 25 familias y se lograra irrigar 40 hectáreas de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el proyecto se logró ejecutó al 100%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2277142. CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO DE SHINCUSH DEL CENTRO POBLADO DE CARCAS, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2278355. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HATUN RUMI Y RESERVORIO OCOPA, EN LAS LOCALIDADES DE OCOPA Y SAN MIGUEL DE S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminado

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas relevantes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2278876. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE ERUSCO, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2287881. AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO Y CREACION DEL RESERVORIO NOCTURNO OSNOCCOYLLA, DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - A'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró hacer la transferencia del presupuesto a la Zonal

b). Identificación de problemas presentados

Se habilito el presupuesto en el mes de diciembre, por lo cual no se pudo lograr culminar con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal en el periodo 2016 y lograr ejecutar la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2289307. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha 17.12.2015 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría N° 011-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, entre el PEJSIB y el CONSORCIO SAN IGNACIO, para la elaboración del Expediente Técnico del PIP ¿Construcción del Sistema de Irrigación Chota¿, cuya propuesta económica del Consultor es de S/.2¿274,785.00, para ser ejecutado en un plazo de 180 días calendario. Al cierre del ejercicio el consultor ha presentado su primer informe que representa un avance del 10% con respecto al total del Expediente Técnico

b). Identificación de problemas presentados

Baja ejecución debido a que contratista no solicitó adelanto directo como estuvo previsto de acuerdo a Ley.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recursos presupuestales serán incorporados en Presupuesto 2016 para continuar elaboración de Expediente Técnico.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2144764. INSTALACION DE 1300 HA DE ESPECIES FORESTALES CON FINES DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN 16 LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto, se ejecutó al 100% tanto la parte física como presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2144765. INSTALACION DE 1600 HAS DE ESPECIES FORESTALES CON FINES DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO TULUMAYO, ANDA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto, se ejecutó al 100% tanto la parte física como presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2152757. FOMENTO A LA REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUBCUENCAS DE TRECE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

3,229.02 ha reforestadas en laderas de las subcuencas de trece distritos de la provincia de Cutervo - Cajamarca, distribuyéndose las plantaciones forestales en: Macizos 201.61 ha, Sistemas Agroforestales 1,454.07 ha y Cercos Vivos 1,573.34 ha.

Producción de 1,100,535 plántones especies forestales: Aliso, Cedro, Taya, Barejón y Roble en 05 viveros: San Juan, Santo Tomás, Callayuc, Querocotillo y Sócota, para la reforestación de laderas en las sub cuencas de trece distritos de Cutervo.

2,171 Productores agrarios que aplican buenas prácticas de reforestación

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la instalación de plántones forestales a campo definitivo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Instalación de plántones de forestales en campo definitivo en los meses de enero y febrero 2016, época que se presentan las primeras lluvias, con la finalidad de tener mayor prendimiento.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2002078. REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la producción de 2,000,000 alevinos de especies icticas nativas orestias (carachi, ispi y gringuitos) en la Cuenca del Lago Titicaca.

Se logró evaluar 04 lagunas: Orillo - Melgar, Ajoyani - Rosaspata Huancané, Saracolla - Santa Lucia y Lagunillas - Lampa

Se logró realizar 01 Crucero Binacional Científico, a bordo del BICPELT en concordancia al Convenio IMARPE - PELT.

Se logró 01 estudio de investigación orientado a la reproducción artificial del pejerrey.

Se logró formular 02 planes de trabajo, con el fin de brindar servicios de inocuidad y sanidad pesquera y Mejoramiento de la innovación tecnológica para el aprovechamiento de residuos orgánicos pesqueros.

Obtención de la factibilidad de suministro eléctrico.

Procesamiento tecnológico para la obtención y caracterización del ensilado de vísceras de trucha.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2002078. REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0122. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2001719. MANEJO Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL TITICACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

05 Estudios de monitoreo y evaluación de recursos hídricos en la cuenca del Lago Titicaca

Estudio de evaluación y caracterización analítica de aguas pluviales y gestión de las aguas de tormenta en los sistemas de saneamiento en la ciudad de Puno

Estudio de reconocimiento e identificación de zooplancton cianobacterias como indicadores de contaminación en la bahía de Puno

Estudio de evaluación de la aplicación de modelo hidrológico en la cuenca del Lago Titicaca.

Actualización y sistematizan del banco de datos hidrometeorológicos y calidad de aguas

Actualización del inventario de los sistemas de riego existente en la cuenca hidrográfica del río Huancane.

b). Identificación de problemas presentados

Insuficientes recursos para la realización de los cruceros de monitoreo y evaluación de la calidad de aguas del Lago Titicaca en la embarcación BIC PELT.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación de mayores recursos presupuestales a meta para cumplir las programación establecida.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234264. MEJORAMIENTO AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al finalizar el año 2015, el proyecto cuenta con un avance del expediente técnico del 60%. Esto consiste en el anteproyecto arquitectónico, estudio de mecánica de suelos, topografía definitiva y el diseño arquitectónico. El término del expediente está programado para el mes de febrero del 2016, según el contrato. Asimismo, se espera que los recursos de la etapa de inversión sean incorporados el año 2016 por continuidad de inversiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO: 2093192. ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó satisfactoriamente con la gestión de la ampliación del monto de inversión del Proyecto 2 093192 Erradicación de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad para culminar la ejecución y supervisión de la obra Centros de Operaciones de las Direcciones Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y Huancavelica. La implementación de las obras en mención, además de su peratividad, dará soporte logístico a las acciones en sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria en 8,383ha hospedantes de mosca de la fruta y 238,894ha agrícolas en total, permitiendo mantener el estatus fitosanitario alcanzado con la ejecución del proyecto.

Con respecto a la ejecución presupuestal, se ejecutó S/. 7.5 millones; que representa el 100% del total de recursos programados para el proyecto en mención.

b). Identificación de problemas presentados

La principal limitación fue la aprobación oportuna de la demanda adicional para culminar y consolidar la intervención de erradicación de la mosca en 754,745 has de superficie agrícola. Pero en agosto se transfirió los recursos requeridos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se plantea medidas correctivas porque el Proyecto concluyó el año pasado.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2194285. GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI PARA EL INCREMENTO DEL USO DE SEMILLAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Instalación de 04 Hectáreas de semillas, 021 de Caupi y 02 de Maíz Amarillo Duro.
02 Eventos de Sensibilización de Investigación.
Culminación de 02 obras: Laboratorio de Semillas y Construcción de Invernaderos.
24 Eventos de Capacitación a pequeños productores organizados.
10 Programas radiales.
20 Difusiones radiales y Elaboración de 04 Millares de Crípticos.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la Ejecución de Metas Físicas por los recortes presupuestales ocurridos en el año 2015.
Presencia del Fenómeno de El Niño, creó pánico en la población beneficiaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Prioridad de Ejecución de las Metas Postergadas del año 2015.
Instalación de mayores hectáreas de producción de semillas certificadas por la alta demanda en la zona.
Culminación de expediente y ejecución de obras, tales como riego tecnificado para 34 hectáreas de maíz amarillo duro.
Instalación de pozos tubulares de agua.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2194085. CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cuatro concursos para fondos concursables, a fin de cofinanciar proyectos de servicios de extensión, apoyo a empresas semilleras, investigación adaptativa e investigación estratégica, a nivel nacional.
Se han adjudicado 109 Proyectos: 33 Proyectos de Investigación Estratégica, 08 Proyectos de Investigación Adaptativa, 09 Proyectos de Apoyo al Desarrollo de Empresas Semilleras y 59 Proyectos de Servicios de Extensión.

b). Identificación de problemas presentados

Muchas de las Instituciones Públicas y Privadas que presentaron proyectos, han tenido dificultades para cumplir con presentar la documentación mínima exigida en las bases de los concursos, como son la vigencia de poderes, carta fianza, documentos de asociación en participación, entre otros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han efectuado transferencias entre partidas de las metas presupuestales con la consiguientes notas modificatorias, para sufragar el cofinanciamiento de los proyectos de los fondos concursables.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2194993. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION AGRARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Un concurso para la presentación de proyectos de investigación y transferencia de tecnología.
Se han adjudicado 88 Proyectos de Investigación y 12 proyectos de transferencia, lo que representa, un cofinanciamiento de S/ 48 281 324,00 Soles.
La adquisición de 03 tractores y arados para las Estaciones de Vista Florida, El Porvenir y Santa Rita.
Adquisición de 01 Escáner para la Unidad de Documentación.
El número total de proyectos adjudicados, es de 209.

b). Identificación de problemas presentados

Muchas de las Instituciones Públicas y Privadas que presentaron proyectos, han tenido dificultades para cumplir con presentar la documentación mínima exigida en las bases de los concursos, como son la vigencia de poderes, carta fianza, documentos de asociación en participación, entre otros.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2194993. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION AGRARIA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se han efectuado transferencias entre partidas de las metas presupuestales con la consiguientes notas modificatorias, para sufragar el cofinanciamiento de los proyectos de los fondos concursables.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2197288. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Una consultoría para el apoyo en la realización de los talleres del PEI, así como en la formulación del mismo.

Actividades iniciales para la conformación de los consejos consultivos de los Sistemas Regionales de Innovación Agraria, la cual empezó en la Región San Martín.

Preparación de Información sobre el avance físico y financiero del PNIA.

En el mes de octubre se preparó información sobre el avance del programa.

Elaboración y suscripción de los contratos de adjudicación de los proyectos seleccionados en los concursos del PNIA, contratos de consultoría individual así como de la adquisición de tractores.

Elaboración y Aprobación de la Directiva sobre los procedimientos para la ejecución de los proyectos de investigación y transferencia tecnológica.

b). Identificación de problemas presentados

Muchas de las Instituciones Públicas y Privadas que presentaron proyectos, han tenido dificultades para cumplir con presentar la documentación mínima exigida en las bases de los concursos, como son la vigencia de poderes, carta fianza, documentos de asociación en participación, entre otros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han efectuado transferencias entre partidas de las metas presupuestales con la consiguientes notas modificatorias, para sufragar el cofinanciamiento de los proyectos de los fondos concursables.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2295744. INSTALACION DE SERVICIO DE MONITOREO PARA CONTAR CON INFORMACION HIDROMETEOROLGICA EN CUENCAS CASMA, FORTALEZA, PATIVILCA, SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición e instalación de 14 kit de equipos para el acondicionamiento de estaciones de monitoreo y alerta temprana, ante la eventualidad de ocurrencia del FEN.

b). Identificación de problemas presentados

No presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2295773. INSTALACION DEL SERVICIO DE MONITOREO, PARA CONTAR CON INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA POR ACTIVACION DE QUEBRADAS EN LAS CUENCAS TUMBE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición e instalación de 15 kit de equipos para el acondicionamiento de estaciones de monitoreo y alerta temprana, ante la eventualidad de ocurrencia del FEN.

b). Identificación de problemas presentados

No presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2295839. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO PARA CONTAR CON INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA, POR ACTIVACION DE QUEBRADAS EN LAS CUENCAS C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición e instalación de 14 kit de equipos para el acondicionamiento de estaciones de monitoreo y alerta temprana, ante la eventualidad de ocurrencia del FEN.

b). Identificación de problemas presentados

No presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2295853. INSTALACION DEL SERVICIO DE MONITOREO PARA CONTAR CON INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA, POR ACTIVACION DE QUEBRADAS EN LAS CUENCAS CHIRA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición e instalación de 14 kit de equipos para el acondicionamiento de estaciones de monitoreo y alerta temprana, ante la eventualidad de ocurrencia del FEN.

b). Identificación de problemas presentados

No presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2295863. INSTALACION DEL SERVICIO DE MONITOREO PARA CONTAR CON INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA, POR ACTIVACION DE QUEBRADAS EN LAS CUENCAS CAÑET**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición e instalación de 14 kit de equipos para el acondicionamiento de estaciones de monitoreo y alerta temprana, ante la eventualidad de ocurrencia del FEN.

b). Identificación de problemas presentados

No presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2295872. INSTALACION DEL SERVICIO DE MONITOREO PARA CONTAR CON INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA, POR ACTIVACION DE QUEBRADAS EN LAS CUENCAS MOTUF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición e instalación de 14 kit de equipos para el acondicionamiento de estaciones de monitoreo y alerta temprana, ante la eventualidad de ocurrencia del FEN.

b). Identificación de problemas presentados

No presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2295886. INSTALACION DEL SERVICIO DE MONITOREO PARA CONTAR CON INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA, POR ACTIVACION EN LAS CUENCAS CHICAMA, CRISNEJAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición e instalación de 12 kit de equipos para el acondicionamiento de estaciones de monitoreo y alerta temprana, ante la eventualidad de ocurrencia del FEN.

b). Identificación de problemas presentados

No presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296439. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se logró la instalación de 02 barreras dinámicas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296440. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA LA RONDA, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Presentó inconvenientes para la adquisición de las mallas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296441. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO DE PEDREGAL, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido.
Presentó inconvenientes para la adquisición de las mallas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296442. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA QUIRIO - NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido.
Presentó inconvenientes para la adquisición de las mallas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296443. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido.
Presentó inconvenientes para la adquisición de las mallas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296444. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA LA LIBERTAD, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Presentó inconvenientes para la adquisición de las mallas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296445. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA RAYOS DEL SOL, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Presentó inconvenientes para la adquisición de las mallas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296446. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA HUAMPANI, DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Presentó inconvenientes para la adquisición de las mallas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296447. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA CAROSSIO, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se logró la instalación de 03 barreras dinámicas.

b). Identificación de problemas presentados

- Las transferencias presupuestales se realizaron en el mes de noviembre 2015 a la ANA.
- Observaciones y paralización del proceso por parte de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre 2016 se culminará el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0122. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminación de 12 Estudios de Evaluación de Recursos Hídricos en las cuencas hidrográficas: Mantaro, Urubamba, Crisnejas, Santa, Marañon, Ene-Perene, Camaná-Majes-Colca, Ocoña, Mala - Omas-Chilca, Huallaga, Pativilca y Casma - Sechin.
- Avance (50%) en la elaboración del estudio a nivel de factibilidad del proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos- PMGRH II.
- Avance (50%) en la elaboración del estudio de factibilidad integrado del proyecto modernización de la gestión de los recursos hídricos en ocho cuencas seleccionadas.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la conformación del comité para la evaluación de expedientes y levantamiento de observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con las colutorias para que agilicen el levantamiento de observaciones.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0122. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2091576. MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Diplomado en GIRH en sus tres sedes (Chiclayo, Lima y Arequipa) con la capacitación brindada a 105 profesionales de gerencia media.
- Instalación del cableado estructurado de nodos en las cuencas piloto para la implementación de los centros de transmisión de información instalados.
- Adquisición del software Balance Scorecard para PEI - ANA
- Instalación de 14 estaciones hidrometeorológicas en las Cuencas Piloto.
- Campaña "Semana del Agua 2015: Agua para el desarrollo sostenible".
- Elaboración de 206 expedientes administrativos para formalizar el uso de agua en cuencas piloto y un acumulado de 1268 expedientes.
- Adquisición de 96 registradores automáticos de nivel de agua e instalación de 118.
- Estudio hidrológico en la cuenca Chira.
- Adquisición e instalación de seis (6) Sondas Multiparamétricas para medir la calidad del agua en las cuencas piloto.
- Adquisición de 05 equipos de muestreo automático portátil para mediciones de calidad del agua en cuencas piloto.
- Adquisición de dos lotes de repuestos complementarios para las estaciones hidrometeorológicas automáticas
- Guía Metodológica del proceso de formulación de Planes de Gestión.
- Adquisición de software para Modelamiento Hidrodinámico Bidimensional.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0122. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2091576. MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

- Adquisición de dos embarcaciones para monitoreos de calidad de agua y sedimentos en embalses.

b). Identificación de problemas presentados

No presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2168001. ALTA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

07 regiones amazónicas fortalecidas con el acompañamiento de facilitadores para la promoción de la Gestión Forestal.
 30 representantes de Organizaciones de Comunidades Nativas fortalecidas en gestión forestal y en el nuevo Reglamento Forestal.
 35 Regentes Forestales fortalecidos en Capacidades de fomento a los Actores de la Cadena Forestal en la Gestión de la Producción y Comercialización.

b). Identificación de problemas presentados

Corto tiempo de ejecución. El Proyecto recién se pudo ejecutar en diciembre debido a que no se contaba con recursos para financiar la contrapartida nacional, además, para iniciar la ejecución, era necesario que la CAF autorice el Procedimiento de Contrataciones cuya segunda versión fue autorizada el 11 de diciembre del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación de las diversas directivas aprobadas, permite mayor tiempo para la planificación de actividades.
 Se vienen afinando los TDR respectivos y realizando los informes respectivos para las modificaciones no sustanciales a presentarse ante el MINAGRI y el MEF para su registro respectivo en el banco de proyectos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2170521. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE AMAZONAS, HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance del 74% en la ejecución de Equipamiento a las sedes y puestos de control forestal y de fauna silvestre, como estrategia de lucha contra la tala y tráfico ilegal del recurso forestal y fauna silvestre,
 Nueva normativa forestal difundida en la región Ucayali

b). Identificación de problemas presentados

Corto tiempo de ejecución. El Proyecto recién se pudo ejecutar en diciembre debido a que no se contaba con recursos para financiar la contrapartida nacional, además, para iniciar la ejecución, era necesario que la CAF autorice el Procedimiento de Contrataciones cuya segunda versión fue autorizada el 11 de diciembre del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación de las diversas directivas aprobadas, permite mayor tiempo para la planificación de actividades.
 Se vienen afinando los TDR respectivos y realizando los informes respectivos para las modificaciones no sustanciales a presentarse ante el MINAGRI y el MEF para su registro respectivo en el banco de proyectos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2171335. MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

02 Planes de Trabajo para la elaboración del Mapas de Condiciones y Oportunidades para Concesiones de Conservación de la Amazonia y el Mapas de Condiciones y Oportunidades para Concesiones de Ecoturismo de la Amazonia.
 01 Herramienta Técnica Grafica sobre la Promoción de la Cadena Productiva Forestal en las Regiones Madre de Dios y Ucayali que contribuyan a la Sostenibilidad de los Bosques Protectores.
 01 Herramienta Técnica Comunicacional de Promoción de la Cadena Productiva Forestal en la Región Ucayali mediante la recopilación audiovisual y elaboración de propuesta de video que contribuye a la Sostenibilidad de los Bosques Protectores.
 01 Herramienta Técnica de Desarrollo de Contenidos Periodísticos sobre el Proceso de Reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
 01 Lineamiento sobre Exclusión y Compensación de Áreas en Concesión.
 04 Proyectos Normativos Relativos al RLFSS.
 01 Herramienta Técnica: Lineamientos e Informe Técnico para la elaboración de Planes Maestros en Bosques de Producción Permanente ¿ BPP
 01 instrumento legal relativo al RLFSS: proyecto normativo conteniendo los lineamientos para la suspensión de obligaciones en concesiones y su respectivo informe legal
 01 Protocolo normativo para manejo de las zonas de protección y conservación ecológica (ZPCE) de la zonificación forestal o ecosistemas frágiles.
 01 Estudio sobre la Aplicación del Seguro Forestal en el marco de la Reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
 01 Plan de Trabajo de producción de cuatro (04) videos documentales sobre vida silvestre en los cuatro principales ecosistemas de la cuenca amazónica (Jalcas/Punas, Bosques Secos Interandinos, Yunga/Bosque Montano y Selva Baja/Bosque Lluvioso).

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2171335. MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS,**b). Identificación de problemas presentados**

Corto tiempo de ejecución. El Proyecto recién se pudo ejecutar en diciembre debido a que no se contaba con recursos para financiar la contrapartida nacional, además, para iniciar la ejecución, era necesario que la CAF autorice el Procedimiento de Contrataciones cuya segunda versión fue autorizada el 11 de diciembre del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación de las diversas directivas aprobadas, permite mayor tiempo para la planificación de actividades.

Se vienen afinando los TDR respectivos y realizando los informes respectivos para las modificaciones no sustanciales a presentarse ante el MINAGRI y el MEF para su registro respectivo en el banco de proyectos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2253852. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS ANCASH REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Rehabilitación de infraestructura de la Sede Santa y de Puesto Control Chasquitambo

Rehabilitación del Vivero Forestal de Cabana.

Adquisiciones de 06 motocicletas, equipos informáticos y de oficina, mobiliario y equipos de audio y video.

b). Identificación de problemas presentados

Corto tiempo de ejecución. El Proyecto inició su ejecución a mediados del mes de noviembre. Los procesos de Licitación para la adquisición de los vehículos (camionetas y motocicletas) han prestado demoras justificadas por el cumplimiento de las normas y procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del sector público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de profesional en contrataciones y adquisiciones para que elabore la documentación necesaria y lleve a cabo los procesos de selección.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2287054. PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cumplimiento de Directivas, registros y documentaciones necesarias de los Sistemas Administrativos del Estado para la implementación y ejecución en la Unidad Ejecutora.

Se logró dispensar las condiciones previas del Contrato de Préstamo previo al primer desembolso.

Designación de encargaturas para la implementación de la Unidad Ejecutora.

Se logró contar con presupuesto para la contratación de los servicios de consultoría que permita el apoyo a los órganos de asesoramiento y apoyo de la Unidad Ejecutora N° 002-1592

b). Identificación de problemas presentados

No se contaba con personal que asuma los Cargos según el Manual de Operaciones.

No se contaba con el presupuesto para la implementación del programa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Desarrollo y aprobación de procedimientos para la implementación del Programa

Se tramitó una transferencia de partidas para financiar la contrapartida nacional.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminaron 42 estudios el año 2015

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2030189. PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en proceso de liquidación

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2030190. PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en proceso de liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2069825. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANDIL, SAN JUAN DE LA PROVIDENCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2074580. AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA II ETAPA DE LOS CASERIOS, POSOPE BAJO, DESAGUADERO, PROGRESO, CANTERAS, Y DEL SECTOR SAN ISIDR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1813 habitantes, instalandose 412 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2086126. ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS AIRES - CUMBA Y EL C.P. JOROBAMBA CON SUS CASERIOS LAS PIRCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1750 habitantes, instalandose 546 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112374. ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS TEJEDORES 9.6 Y JUAN VELASCO ALVARADO - LAS LOMAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 326 habitantes, instalándose 74 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114008. ELECTRIFICACION DEL VALLE DEL ALTO MAYO, LOCALIDADES DE RIOJA Y MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LAS PROVINCIAS DE RIOJA Y MOYOBAMBA, DEPARTAMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1724 habitantes, instalándose 388 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114017. ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE DEL ALTO MAYO, SECTORES SORITOR Y YORONGOS, JURISDICCION DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA, DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114022. ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DEL VALLE DEL ALTO MAYO -JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE JEPELACIO Y MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2125317. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA ZONA PERIFERICA DE LA LOCALIDAD DE ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1910 habitantes, instalándose 434 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132584. SISTEMA ELECTRICO RURAL TOCACHE III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 3940 habitantes, instalandose 493 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132585. SISTEMA ELECTRICO RURAL TOCACHE II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132586. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUACRACHUCO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 9243 habitantes, instalándose 2100 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132587. SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 8830 habitantes, intslándose 3800 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132588. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUAMACHUCO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132589. SISTEMA ELECTRICO RURAL OTUZCO V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132591. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHEPEN - GUADALUPE II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 4620 habitantes, instalándose 806 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132592. SISTEMA ELECTRICO RURAL JIMBE - PAMPAROMAS IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 2974, instalándose 916 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2135297. SISTEMA ELECTRICO RURAL ACARI - CHALA III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2135676. AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LAS 07 LOCALIDADES RURALES Y SUSTITUCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE CHAVIN DE PARIARCA, DISTRITO DE CHAVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 2989 habitantes, instalándose 643 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2141347. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2141517. MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION 22.9 -13.2 KV DE LOS CASERIOS DE MOLLEPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE CHUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 2840 habitantes, instalándose 728 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2143015. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS CASERIOS EL ALTO, ARACTULLAN, SUCCHA I, SUCCHA II Y LA TOTORA, DISTRITO DE MOLI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 2051 habitantes, instalándose 728 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2144077. SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en proceso de liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2147535. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La DFC durante el ejercicio 2015 llegó a utilizar los recursos que le fueron asignados para el cumplimiento de las actividades programadas en sus componentes de programa

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2150951. AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en proceso de liquidación

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2151338. CONSTRUCCION SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2153834. INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE INTERVENCION CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY - JAEN -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 10495 habitantes, instalándose 2885 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2156680. SISTEMA ELECTRICO RURAL AGUAYTIA III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2158601. SISTEMA ELECTRICO RURAL RODRIGUEZ DE MENDOZA III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1512 habitantes, instalándose 336 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2158604. SISTEMA ELECTRICO RURAL CARHUAQUERO IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 806 habitantes, instalándose 179 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2158623. SISTEMA ELECTRICO RURAL CARHUAQUERO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159469. AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL TABACONAS III ETAPA, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 8000 habitantes, instalándose 1820 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159470. INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL LA COIPA IV ETAPA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 5667 habitantes, instalándose 1288 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160091. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA-HUARMACA V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166801. AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SANTA FILOMENA Y SAN LUIS ALTA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166805. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO - PANA O IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166807. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHAUPIHUARANGA VI ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166810. SISTEMA ELECTRICO RURAL PAPAPLAYA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166948. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167163. SISTEMA ELECTRICO RURAL VALLE DEL VILCANOTA IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167167. SISTEMA ELECTRICO RURAL CRUCERO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167258. SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173206. SISTEMA ELECTRICO RURAL CANGALLO VII ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2176588. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES DE EL HUNGARITO, CHULCC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1056 habitantes, instalándose 240 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2191399. SISTEMA ELECTRICO RURAL PAMPA CONCON - TOPARA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1464 habitantes, instalándose 333 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2192816. SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2193731. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS POBLADOS Y CASERIOS DE JANGAS, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 5720 habitantes, instalándose 1230 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2194545. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE LONGOTEA, UCHUMARCA, UCUNCHA Y BOLIVAR, PROVINCIA DE BOLIVAR - LA LIBER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1892 habitantes, instalandose 473 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2195568. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCANE IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2204410. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, MAYMALL, CHALA, QUIRRIPE, CHILTE, GRANEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2207737. INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PRO'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 1800 habitantes, instalándose 409 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2208953. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209722. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2216998. SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA RICA III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2217215. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2229591. INSTALACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD EN QUINCE (15) LOCALIDADES DEL VALLE DEL ALTO BIAVO Y PIQUIYACU, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro beneficiar a 3400 habitantes, instlándose 918 conexiones domiciliarias

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2235356. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EJES TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCION DE LOS DISTRITOS DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2250205. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 030. MINERIA

GRUPO FUNCIONAL : 0059. PROMOCION MINERA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registran estudios concluidos a la fecha.

b). Identificación de problemas presentados

No identifican problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registran medidas correctivas.

PLIEGO : 16221 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 030. MINERIA

GRUPO FUNCIONAL : 0059. PROMOCION MINERA

PRODUCTO PROYECTO: 2193415. INSTALACION DE ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INGEMMET EN LAS REGIONES DE ANCASH, CAJAMARCA, JUNIN Y PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha mejorado la prestación de servicios a los usuarios del INGEMMET en las zonas norte y centro del país.
- Se ha contribuido al proceso de descentralización y se ha generado mayor acceso a los usuarios de las zonas norte y centro del país.

b). Identificación de problemas presentados

No se encontraron dificultades en la ejecución del proyecto durante el ejercicio 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por lo expresado anteriormente no se proponen medidas correctivas.

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 030. MINERIA

GRUPO FUNCIONAL : 0059. PROMOCION MINERA

PRODUCTO PROYECTO: 2196074. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS Y DE LABORATORIOS DEL INGEMMET, EN EL DISTRITO DE SAN BOR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ha adquirido equipos con tecnología de última generación, a fin de contribuir al desarrollo de la investigación geocientífica en el país.
- Se ha contribuido con la inversión minera del país.

b). Identificación de problemas presentados

No se encontraron dificultades en la ejecución del proyecto durante el ejercicio 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por lo expresado anteriormente no se proponen medidas correctivas.

PLIEGO : 19019 CONTRALORIA GENERAL

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO: 2168051. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL QUE BRINDA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido el Expediente Técnico, se ha obtenido la Licencia de Edificación y suscrito el contrato para la ejecución de la Obra Construcción de la ORC Cajamarca.

Construcción del nuevo local institucional para el mejoramiento del servicio de control.

Capacitación efectiva del personal de la Oficina Regional de Control Cajamarca en temas de Control Gubernamental y Gestión Pública, ayudando en el desempeño profesional de los auditores.

Oportuna Supervisión de los Órganos de Control Institucional del ámbito de la Oficina Regional de Control Cajamarca, que permitió niveles óptimos de desempeño en el cumplimiento del Plan Anual de Control.

b). Identificación de problemas presentados

A inicios del año 2015, este proyecto no contaba con financiamiento para realizar la construcción de la nueva sede de la Oficina Regional de Control Cajamarca, lo cual ocasiono demora en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la habilitación de recursos con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios del proyecto BID 2969/OC-PE Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una Gestión Pública Eficaz e Íntegra, por un monto de S/ 3'320,769.00 para atender el financiamiento del Proyecto de Inversión Pública Ampliación, mejoramiento de los servicios de control que brinda la Oficina Regional de Control de Cajamarca, con dichos recursos inicio su ejecución a partir del mes de mayo.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO: 2188974. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PARA UNA GESTION PUBLICA EFICAZ E INTEGRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2015 se informa que se han ejecutado las siguientes acciones:

a) 05 aplicativos informáticos de proceso transversal: Sistema de Control Gubernamental para Sociedades de Auditoría - SCG WEB SOA, Sistema de Aprendizaje Basado en Experiencias de Control - SABEC, INFOBRAS V3, Sistema de Procuraduría, CARAL V2.

b) 03 Talleres de sensibilización a gestores públicos sobre Auditoría de Desempeño;

c) 01 Grupo de procesos certificado con la certificación ISO 9001:2008 (PAS Fase Instructiva y Sancionadora, Emisión de Informe Previo y Gestión de la Escuela Nacional de Control);

d) 01 Evento Internacional sobre Control de Desempeño;

e) 03 Talleres de capacitación para personal SOA y auditores individuales a nivel regional; f) 01 Plan de comunicación para implementación de Auditorías de Desempeño;

g) 01 Proceso misional mejorado: SIPAS y

h) 01 Sistema de Gestión de la Calidad mejorado; y 01 acción que se encuentra en proceso (Construcción de la ORC Pucallpa con un avance del 71%) de un total de 17 acciones programadas para el año fiscal 2015, a continuación se muestra el avance ejecutado de cada una de las metas programadas para el período.

Asimismo precisar, que en el periodo 2015 se adelantó el cumplimiento de cuatro (04) unidades físicas del PMR 2016 que se indican a continuación:

03 Talleres de sensibilización (sobre Auditoría de Desempeño)

01 Taller de capacitación para personal SOA y auditores individuales a nivel regional.

b). Identificación de problemas presentados

- Prioridad de los equipos de proyectos a la carga laboral de su unidad orgánica frente a encargos del proyecto.

- Estimación de tiempos en la programación muy optimistas. En algunos casos no se realiza un adecuado análisis de riesgos en los proyectos.

- Demora en la aprobación de los entregables del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Actualización de los memorandos de conformación de los equipos de proyectos.

- Remisión de resúmenes ejecutivos trimestrales sobre la ejecución de los proyectos del PTI (alerta, avance físico y financiero, problemas y riesgos) a los Propietarios de los proyectos a fin de que se tomen acciones correctivas si fuese el caso.

- Se realizaron reuniones de seguimiento con los Líderes y Propietarios de proyectos con la finalidad de revisar los avances, identificar problemas y riesgos, y definir acciones correctivas si fuese el caso.

PLIEGO : 21021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 018. SEGURIDAD JURIDICA

GRUPO FUNCIONAL : 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

PRODUCTO PROYECTO: 2171549. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SELECCION Y NOMBRAMIENTO, EVALUACION Y RATIFICACION Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DEL CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Con fecha 10.02.2015, la UNI, en razón al Convenio Suscrito presentó una copia del Expediente Técnico.
- Con fecha 04.03.2015 el responsable de la OPI del CNM, procedió a registrar en el Banco de Proyectos los formatos SNIP 16. Variaciones en la fase de Inversión.
- Con fecha 06.03.2015 se presentó ante la Municipalidad de San Isidro el Expediente del Proyecto solicitado la emisión de Licencia de construcción mediante Carta N° 1136-2015-12.1.0.sop-GACU/MSI (23.03.15). La Municipalidad de San Isidro emitió la Resolución de Licencia de Edificación N° 015-15-12.1.0-SLA-GACU/MSI de fecha 13.04.2015 y la vigencia culmina el 13.04.2018.
- Mediante Decreto Supremo N° 108-2015-EF, de fecha 06.05.2015, el Ministerio de Economía y Finanzas asigna al Consejo Nacional de la Magistratura la suma de 16,006,091.00 soles para dar inicio a la ejecución del Proyecto.
- Se realizaron pagos de Alquiler de Local, para albergar al personal del CNM mientras dure la Construcción del Proyecto.
- Se desarrolló el proceso de Licitación Pública LP-N°-1-2015-CNM para la Contratación del ejecutor de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SELECCION Y NOMBRAMIENTO, EVALUACION Y RATIFICACION, PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ORGANIZACION"
 - Se desarrolló el proceso de Concurso Público CP-1-2015-CNM para la Contratación de la supervisión de la obra "Servicio de Consultoría de Supervisión de obra de la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación, Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura a nivel nacional mediante el fortalecimiento integral de la Organización
- En la actividad Control de la ejecución y supervisión de la obra. La suscripción del contrato de obra se realizó el 24.11.15 por la suma de S/. 32, 176,263.24 y el adelanto directo se efectuó el 12.12.2015, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones. Adelanto Directo del 20% ascendente a S/. 6, 435,252.65 por lo que el avance no fue de acuerdo a lo estimado.
- Se suscribió el Contrato N° 26-2015-CNM con fecha 07-12-2015 por la suma de 1,689,768.00.
- En la Actividad Administración del contrato de ejecución de la obra, no se cumplió con la meta porque el inicio contractual empieza el 13.12.15.

b). Identificación de problemas presentados

- Con el fin de Cumplir con lo dispuesto por el DL. 1017 en relación a la antigüedad del Valor Referencial, con Informe N° 006-2015-YMB-PCLI-CNM, se alcanzó a la Dirección General los Términos de Referencia para la actualización del Expediente Técnico presentado por la UNI, según artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 16° del Reglamento, modificado mediante DS N° 080-2014-EF.
- El Proyecto de Construcción del Nuevo Local informó, en la actividad. Liquidación del Convenio de la UNI no se logró conciliar una reunión con la UNI para ver el tema del convenio.
- Tanto en el proceso de Licitación Pública como en el Concurso Público se postergó el proceso por elevación de observaciones al OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- En razón a los recursos asignados por el MEF, con Informe N° 008-2015-YBM-PCLI-CNM la Jefa del Proyecto indica las etapas previas que deberán considerarse para la Contratación del ejecutor y Supervisor de Obra.
- Mediante Orden se Servicio N° 15-00531 de fecha 03.06.2015, se contrata a la empresa BAZ Ingenieros Asociados SAC, para la Actualización de Expedientes Técnico.
- El proyecto de Construcción puede solicitar una reunión con las nuevas autoridades de la UNI para exponer el tema del convenio y la necesidad de elaborar la liquidación.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108565. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL D.J. DE HUAURA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto iniciado el año anterior contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 3 060 223 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2,015 una ejecución acumulada de S/. 2 898 545,58 soles equivalente al 94.7% del total del presupuesto aprobado. Del total ejecutado, S/. 2 843 656,46 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 54 889,12 para su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 018-2016-MP-FN-GG-GECINF de fecha 12.01.2015, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance físico de 465.00 m2 que representa el 97.09% del metraje total programado para el 2015 según su expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

El contratista no culminó la obra en el plazo previsto por lo que continuará en el 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110512. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE AZANGARO DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto iniciado el año anterior contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 1 215 148 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2,015 una ejecución acumulada de S/. 1 173 136,89 soles equivalente al 96.5% del total del presupuesto aprobado. Del total ejecutado, S/. 1 167 153,58 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 5 983,31 para su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 018-2016-MP-FN-GG-GECINF de fecha 12.01.2015, informó que la obra se encuentra culminada con un avance físico de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167358. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO Y DIVISION MEDICO LEGAL DEL DISTRITO DE PICHARI, DISTRITO JUDICIAL DE AYACUCHO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto iniciado en el año 2013, contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 667 794 con cargo a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, habiéndose registrado al cierre del año 2,015 una ejecución acumulada de S/. 322 483,48 soles, equivalente al 37.1% del total del presupuesto aprobado. Dicho monto fue destinado al pago de valorizaciones de la obra. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 018-2016-MP-FN-GG-GECINF de fecha 12.01.2015, informó que la obra se encuentra culminada con un avance físico de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234421. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO - SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA SUR, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto iniciado en el año 2013, contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 9 588 718 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2,015 una ejecución acumulada de S/. 9 373 669,31 soles, equivalente al 97.8% del total del presupuesto aprobado. Del total ejecutado, S/. 9 191 158,18 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 182 511,13 a su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 018-2016-MP-FN-GG-GECINF de fecha 12.01.2015, informó que la obra se encuentra con un avance físico de 1 500.00 m2 que representa el 82.4% del metraje total programado para el 2015 según su expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

El contratista no culminó la obra en el plazo previsto por lo que continuará en el 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 24024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 018. SEGURIDAD JURIDICA

GRUPO FUNCIONAL : 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

PRODUCTO PROYECTO: 2135381. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ORGANIZACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto "Mejora de los servicios del Tribunal Constitucional a nivel nacional, mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización" e identificado con N° de SNIP 170062, ha permitido adquirir una nueva sede institucional, que permitirá no sólo atender eficientemente a los ciudadanos sino que también permitirá mejorar la productividad laboral de los trabajadores no sólo jurisdiccionales sino también administrativos, lo cual definitivamente incidirá en la reducción de la carga procesal existente. Durante el ejercicio se cumplió con el pago de la segunda cuota al Banco de la Nación.

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene una ejecución significativa con el proyecto, y se ha avanzado con los términos de referencia que permitirán la contratación del Expediente Técnico, la cual se debe culminar en el ejercicio 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha contratado personal especializado y se está en la etapa de Convocatoria del Expediente Técnico. Se espera que al concluir el año, se tenga el Expediente concluido e iniciar la convocatoria para la obra. Para ello se ha tomado las providencias del caso y se viene ejecutando conforme a lo establecido.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2235081. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE IMAGENES SATELITALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La etapa de formación académica del Programa de Transferencia de Tecnología al equipo peruano ha concluido de acuerdo al calendario previsto, habiendo recibido los miembros del equipo peruano un certificado de competencia en Sistemas Espaciales lo cual demuestra un resultado muy positivo para esa primera etapa. Posteriormente el equipo peruano inicio a fines de Setiembre 2015 la etapa de Entrenamiento en el Trabajo, que se ha desarrollado inicialmente en Toulouse y posteriormente en Pucusana durante las etapas de aceptación del sistema y calificación operacional. Airbus Defence & Space designo a cada miembro del equipo peruano un tutor para el desarrollo de esta etapa, el equipo peruano participo en el proceso de ensamble del PeruSAT-1, desarrollado en las instalaciones de Intespace; Airbus Defence & Space instaló en las oficinas del equipo peruano, una configuración de hardware y software que incluye el simulador del satélite dedicada a la estación de control.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de recursos para contratar al personal civil que reciba la transferencia tecnológica y que represente a CONIDA en Francia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se priorizaron recursos a fin de poder contratar a 3 profesionales que conformarían parte del equipo de representantes de CONIDA en Toulouse (CRT).

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2108067. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MANIOBRA DE BUQUES DE LA BASE NAVAL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se continuó la construcción e implementación del Remolcador Auxiliar de Salvamento alcanzando un porcentaje de avance físico de 57%. Se realizó la adquisición de UNA (1) Planta de Aire Comprimido y Equipamiento de Buceo Integrado, la adquisición de las Cámaras Hiperbáricas Multiplaza para 6 personas y la adquisición del Bote Auxiliar para el Remolcador. Se efectuó la instalación de las Cámaras del Sistema de Seguridad de la Base Naval.

b). Identificación de problemas presentados

Incremento de las cotizaciones por variación del tipo cambiario. Retrasos en el proceso constructivo por incumplimiento de proveedores de los equipos y sistemas de abordó.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la finalidad de preveer el diferencial cambiario en los proyectos deben considerar y proyectar el componente de imprevistos.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112592. CONSTRUCCION DE BLOQUES DE VIVIENDA DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES DE LA GUARNICION DE TARAPOTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En 2015, se culmino con la construcción de los 36 departamentos.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2112642. NAYLAMP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó la Adquisición de 02 sistemas ITL 70A-B3 y misiles.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2112807. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA CUNA-JARDIN EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL SUBALTERNI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó la Construcción y Equipamiento del citado proyecto en diciembre del 2015.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2115834. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA ESCUELA NAVAL DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en proceso de ejecución. Se remitió el Informe de Verificación de Viabilidad, con Oficio G.1000-3576 de fecha 12 agosto 2015 de SECOGRAL, fin incorporar las areas deportivas complementarias, a la aprobación se evaluaría la asignación de recursos.

b). Identificación de problemas presentados

Por incumplimiento de la Empresa Consorcio Grau del cronograma de ejecución del contrato, solicitó una conciliación ante PROCUMAR para ampliación de plazo la misma que fue otorgada. En trámite habilitación de recursos por MINDEF para continuar ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Habilitar los recursos para continuar la ejecución del proyecto.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133011. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VILLA NAVAL TENIENTE CLAVERO EN LA CIUDAD DE IQUITOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en proceso de ejecución. Se continuó con las obras e implementación de las 19 casas de servicio. Se suscribieron Contratos de Obra y Supervisión de Obra de la Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Villa Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requiere de medidas correctivas

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133013. MEJORA DE LA INSTRUCCION EN LA MAR DEL PERSONAL EN PROCESO DE FORMACION DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se continuó con la construcción y equipamiento del Buque Escuela Vela, pruebas en puerto y en la mar.

b). Identificación de problemas presentados

Por ser un buque prototipo, diseñado por una empresa extranjera y construido por el SIMAC, genera que la programación estimada presente variaciones durante el proceso por mejoras o modificaciones que establece el astillero o la empresa clasificadora.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante la ejecución de los trabajos de construcción de la Unidad se debe tomar en cuenta tiempos imprevistos.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135235. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE LA FUERZA AREA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Acondicionamiento de Instalaciones Correspondiente a la 1ra Etapa del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2143752. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución, se continua con las Obras para la Ampliación de la Cocina-Comedor, la Construcción de los Edificios BACOM/JESIM, la supervisión de obra de la Ampliación de la Cocina-Comedor y la supervisión de obra de la Construcción de los edificios BACOM/JESIM.

Se suscribe el contrato DIRCOMAT N° 187-2015 para el Suministro e Instalación de una Planta de Osmosis Inversa para la Fuerza de Infantería de Marina, por un monto de S/ 2,416,000.00 SOLES.

Se suscribe el contrato DIRCOMAT N° 167-2015 para la Construcción e Implementación de Edificaciones varias IMA por un monto de S/ 6,719,238.09 SOLES.

Se suscribe el contrato DIRCOMAT N° 163-2015 para la Supervisión de Obra de la Construcción e Implementación de Edificaciones varias IMA por un monto de S/ 108,000.00 SOLES.

Se suscribe el contrato DIRCOMAT N° 429-2015 para la Construcción del edificios BIM-3, por un monto de S/ 3,519,921.05 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162318. CHACHANI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 2015 se han internado los vehículos (02 camionetas 4x4), que es parte del componente logístico del referido proyecto inversión.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162319. UBINAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 2015 se han internado los vehículos (02 camionetas 4x4), que es parte del componente logístico del referido proyecto inversión.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162319. UBINAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162320. MISTI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El 2015 se han internado los vehículos (02 camionetas 4x4), que es parte del componente logístico del referido proyecto inversión.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162321. AMPATO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El 2015 se han internado los vehículos (02 camionetas 4x4), que es parte del componente logístico del referido proyecto inversión.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162322. COROPUNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El 2015 se han internado los vehículos (02 camionetas 4x4), que es parte del componente logístico del referido proyecto inversión.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162322. COROPUNA

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162323. HUAMBO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El 2015 se han internado los vehículos (02 camionetas 4x4), que es parte del componente logístico del referido proyecto inversión.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162324. HUAYNAPUTINA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2015, la BCT cuenta con un avance de 01 módulo, Equipamiento Logístico (90%) y Equipamiento de Patrulla (50%).

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163489. RECUPERACION DEL SERVICIO DE INSTRUCCION BASICA DE VUELO EN AERONAVES DE ALA FIJA, DE LA FAP-GRUPO AEREO N 51, EN LA BASE AEREA CAP. FAP REI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se recibieron 06 aeronaves KT1 de un total de 10 aeronaves

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2166832. QUIMSACHATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el 2015, La BCT cuenta con un avance de 19 módulos, Equipamiento Logístico (90%) y Equipamiento de Patrulla (50%)

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2166833. CHAUPI ORCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el 2015, La BCT cuenta con un avance de 01 módulo, Equipamiento Logístico (90%) y Equipamiento de Patrulla (50%).

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166834. SABANCAYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2015, Se contrató parte del equipo de comunicaciones y vehículos (camionetas 4 x 4).
Actualmente la BCT cuenta con un avance físico de la Infraestructura (80%), Equipamiento Logístico (90%), (Contrato N° 005 EP/COLOGE de 16.05.2014).

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166835. TICSANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2015, se efectuaron los estudios definitivos y expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166836. PICHU PICHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En setiembre del AF -2015 se otorgó la Buena Pro a la empresa ALVAR, quien estará a cargo de ejecutar los siguientes componentes: Estudio Definitivo, Infraestructura y Equipamiento Logístico básico. A diciembre del AF-2015 se desembolsó S/. 2'226,558 (Exp. Téc. = 90,000, Supervisión = 18,440, Adelanto de materiales = 2'121,496).

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166838. QUITARAJU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2015, se culmino al 100% el componente Infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166997. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOPORTE LOGISTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN BUQUES MULTIPROPOSITO DE LA MARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en proceso de ejecución. Se continuó con el avance físico de la construcción del Proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere de mayor financiamiento para incorporar mejoras al proyecto y construir el segundo Buque.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignar mayores recursos para las mejoras en equipamiento y la construcción del segundo Buque.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166998. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA CUADRA PARA EL PERSONAL SUBALTERNO FEMENINO DE LA ESTACION NAVAL LA PERLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó el Proyecto de Inversión Pública. Obras concluidas en febrero 2015, logrando albergar a 90 damas en el servicio de guardia efectiva. Se suscribió el Contrato para la Adquisición de Equipamiento para Bienestar.

b). Identificación de problemas presentados

Quedo desierto el proceso de selección para la Adquisición de Mobiliario para la Cuadra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se consideró el monto de S/. 48,358.00 con cargo a continuidad de proyectos AF-2016.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2171117. JUCRAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En 2015, se recibieron al 100%, los 27 Sistemas de Artillería.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2171336. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL EJERCITO PERUANO DEL EJERCITO PERUANO, DI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2015, se culminó con todo el referido proyecto de inversión pública.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2172955. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES GUARDACOSTAS DE SUPERFICIE EN EL DOMINIO MARITIMO NACIONAL Y OPERACIONES DE BUSQU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se continuó con la construcción de las patrulleras marítimas 1 y 2. Se inicia la construcción de las patrulleras marítimas 3 y 4.

Se efectuó la asignación de los nombres, letras de clase, número visible de casco e indicativo internacional de llamada para las Patrulleras Marítimas B.A.P. ¿RÍO PATIVILCA¿ y B.A.P. ¿RÍO CAÑETE¿

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2173249. YAYAMARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2015, se ejecutaron los estudios definitivos y expediente técnicos.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2173250. YUCAMANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el 2015, se ejecutaron los estudios definitivos y expediente técnicos.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2186912. RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE SUPERFICIE DE LOS HELICOPTEROS LIGEROS MGP EN LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en proceso de ejecución. Las aeronaves se encuentran en proceso de remanufacturación para entrega. El programa de aeronaves SH-2G ya tiene definido el Concepto Operacional, el cual fue aprobado en el mes de enero 2015, así como los parámetros para emitir el Certificado de Aeronavegabilidad necesario para que los helicópteros realicen operaciones aeronavales en el Perú.

En el mes de diciembre del 2015 retornó la comisión de supervisión, en donde el personal designado trabajó conjuntamente con el personal de GDC para el diseño final de las aeronaves para los helicópteros SH-2G (System Design Review-SDR).

Se ha realizado satisfactoriamente la transferencia y recepción de las aeronaves NZ 3604 y NZ 3605 al Perú. La primera aeronave se encuentra en las instalaciones de Kaman Aerospace donde se le viene efectuando el proceso de remanufactura para posteriormente recibir los sistemas electrónicos integrados como parte del proceso de upgrade tecnológico a cargo de General Dynamics.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186912. RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE SUPERFICIE DE LOS HELICOPTEROS LIGEROS MGP EN LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No se requirió de medidas correctivas

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2195097. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el 2015, se elaboro el expediente técnicos, el adelanto del 14% de la infraestructura y la supervisión de un mes, para los cuatro puestos de comando.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2195520. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD SUBMARINA EN EL TEATRO DE OPERACIONES MARITIMO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobó la continuidad del Proyecto asignado en el mes de Diciembre por el importe de S/. 378,879,874.00 y se suscribió el convenio con el SIMA para ampliar el pago por adelanto hasta un 60% del monto del convenio.

b). Identificación de problemas presentados

En setiembre del 2015 el proyecto quedo desfinanciado por la creación del fondo de Contingencia en previsión del Fenómeno del Niño. Esto ocasiono que los procesos que ya habían sido convocados queden en suspenso. Asimismo, por el tiempo transcurrido los estudios de mercado quedaron sin validez, siendo necesario en el presente año dar inicio nuevamente a los procesos desde el estudio de mercado, lo que ha generado pérdida de tiempo en la ejecución del proyecto

Actualmente aún se encuentra pendiente la reasignación de US\$ 152'500,000.00 para el proyecto con cargo al Fondo de Defensa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere completar el importe de US\$ 152'500,000.00 para culminar el proyecto

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2200132. CREACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA EN EL DISTRITO DE LA CAPITANIA 3 DEL DOMINIO MARITIMO NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirió dos aviones Fokker F-50 y se efectuó el estudio del otro componente del proyecto (SIGINT).

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2200132. CREACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA EN EL DISTRITO DE LA CAPITANIA 3 DEL DOMINIO MARITIMO NACIONAL**b). Identificación de problemas presentados**

Se requiere mayor financiamiento para el componente SIGINT.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó el financiamiento necesario con el fin de completar los recursos para la continuidad en la ejecución del citado proyecto, para realizar la adquisición de equipos del sistema de vigilancia electrónica SIGINT.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2216896. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LAS AERONAVES DEL GRUPO AEREO N°11-TALARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de Expediente Técnico y Construcción de Cobertizos del PIP

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234454. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERIA DE MARINA PARA LA ACCION INMEDIATA EN LA DEFENSA DEL LITORAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se recibieron en Julio del 2015 DOS (2) Unidades LAV II. CINCO (5) unidades LAV II en noviembre 2015.

Se iniciaron los procesos de selección para la Adquisición de Equipamiento para comunicaciones Radiales, Adquisición de Sistema Satelital Portatil, adquisición de 30 vehículos porta tropa 6 x 6 MAN, adquisición de Vehículos Blindados de Reconocimiento 4x4, Vehículos Utilitarios y Equipos de Campaña.

b). Identificación de problemas presentados

El contrato de vehículos LAV se suscribió a un tipo de cambio a la fecha de 2.785 soles por dólar americano en el año 2014, actualmente la diferencia por tipo de cambio para completar el pago del contrato es de S/ 29,265,925.00 Soles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta gestionando recursos.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234588. CREACION DEL SERVICIO DE REAPROVISIONAMIENTO LOGISTICO EN ALTAMAR PARA LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE DE LA MARINA DE GU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el Proyecto de Inversión Pública. Arribo de TRES (3) helos AB-412 el día 26 de julio. Inicio de Operaciones del BAP TACNA.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234930. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AEREA EFICAZ Y SOPORTE DE LA FUERZA CON AERONAVES DE ALA ROTATORIA DE MEDIANA PERFORMANCE DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Suministros para la Infraestructura Móvil, Rehabilitacion y Tratamiento de Base y Asfaltado de la Pista de Aterrizaje, Gastos de Supervision

b). Identificación de problemas presentados

No aplica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234934. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AEREA EFICAZ CON AERONAVES DE MEDIANO ALCANCE Y MEDIANA CAPACIDAD DE CARGA DE LA FUERZA AERE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se Recepcionaron 03 aeronaves C27J correspondiente al 1er y 2do Contrato.

b). Identificación de problemas presentados

No aplica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234935. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA ESCUELA DE AVIACION CIVIL DEL PERU, MEDIANTE LA ADQUISICION DE AERONAVES, PARA LA FOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se Recepcionaron 03 Aeronaves Monomotor de Un Total de 7.
Se Recepcionó 01 Aeronaves Bimotor.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234996. SALKANTAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La recepción de 16 helicópteros, según las clausulas contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2235081. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE IMAGENES SATELITALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El satélite, se encuentra listo para ser sometido a las pruebas ambientales de balance térmico y de vacío térmico que ha sido llevada a cabo durante el mes de febrero 2016 en las instalaciones de Intespace que cuentan con una sala dedicada a esta prueba en donde está instalada una cámara de vacío con capacidad de control de temperatura.

El lanzamiento está considerado para fines de julio de 2016; en cuanto a la Calidad y Aseguramiento del Producto del sistema PerúSAT-1 es satisfactorio debido a que el avance de sus componentes a la fecha, es el 100%, habiéndose entregado y ensamblado

El Estado Francés, realiza el aseguramiento de la calidad del productivo a través del servicio de la calidad de la Dirección General Armamento-DGA y de la Agencia Espacial Francesa-CNES.

Respecto a la Infraestructura Terrestre, Airbus anuncio la terminación de la obra e noviembre de 2015; en tal sentido y de acuerdo al convenio de Obra, CONIDA realizó observaciones acordó como fecha para la suscripción del acta de terminación el 23 de enero de 2016.

Se ha hecho difusión de las aplicaciones de las imágenes satelitales a los Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a la Municipalidad Provincial de Trujillo.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de recursos para operación de proyecto.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2235081. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE IMAGENES SATELITALES**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se convocó a oficiales con un perfil determinado a las Fuerzas Armadas a fin seleccionar personal que permita completar el equipo que recibirá la transferencia tecnológica en Toulouse.
Se utilizaron recursos de operación de las otras actividades de CONIDA, para atender las actividades de operación del CNOIS (vehículos, combustibles, etc.)

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251218. PURISUNCHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el 2015, se firmo contrato y se dio el adelanto del 30%, para la adquisición de 308 vehículos.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2269122. MI PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente AF 2015 se han adquirido Artículos de campaña, los mismos que se encuentran en la Republica Centro Africana con la Cía. Ing - PERU.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2193840. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN EL DOMINIO MARITIMO Y LA ANTARTIDA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en proceso de ejecución. Se inició la construcción del Buque Oceanográfico con Capacidad Polar en la ciudad de Vigo - España.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2193840. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN EL DOMINIO MARITIMO Y LA ANTARTIDA**b). Identificación de problemas presentados**

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2197483. INSTALACION DE BASES MODULARES PARA SOPORTE LOGISTICO DEL PERSONAL NAVAL EN ZONAS DE EMERGENCIA DEL LITORAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en proceso de ejecución. Se ha recibido las TRES (3) Bases Modulares tipo carpas, en Agosto 2015.

Se suscribe el contrato DIRCOMAT N° 361-2015 para Adquisición de Equipos de Comunicaciones, por un monto de S/. 63,490.00 SOLES

Se suscribe el contrato DIRCOMAT N° 352-2015 para Adquisición de Tres (3) Montacargas con Accesorios, por un monto de S/. 371,394.00 SOLES

Se suscribe el contrato DIRCOMAT N° 470-2015 para Adquisición Dos (2) Minicargadores, por un monto de S/. 227,446.00 SOLES

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234588. CREACION DEL SERVICIO DE REAPROVISIONAMIENTO LOGISTICO EN ALTAMAR PARA LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE DE LA MARINA DE GU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el Proyecto de Inversión Pública. Arribo de TRES (3) helos AB-412 el día 26 de julio. Inicio de Operaciones del BAP TACNA.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2055432. ESTABLECIMIENTO DEL DESTACAMENTO VRAE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el 2015, se adquirieron 280 Chalecos antibalas nivel IV, y 15 botes de madera.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162325. BRAVO CHARLIE FOXTROT DOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha terminado la Instalación e implementación de la Base de Control, Fluvial de Anapati, la cual cuenta con su respectiva Acta de Conformidad y Recepción Final de Obra. Asimismo, se ha adquirido el siguiente equipamiento:

Armamento: Pistola calibre 9x19 mm.

Equipamiento de Patrulla: Binoculares, Navegador Satelital, detector de minas portátil y morral demoledor.

Equipamiento de Campaña: chaleco antibalas y equipamiento de campaña.

Comunicaciones: Teléfono satelital, equipo de comunicaciones HF, VHF, MANPACK, comunicaciones internas de patrulla VHF/UHF tipo Selex con accesorios.

Vehículos de Transporte: Camionetas Pick up doble cabina 4X4.

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente de convocatoria de proceso de selección a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) para la adquisición del equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte.

Armamento: Pistola de señales calibre 12 GA, Escopeta calibre 12 GA, Ametralladoras ligeras calibres 5.56x45mm, Ametralladoras calibre 7.62x51mm, Ametralladoras calibre 12.7 mm (.50 cal), Mortero convencional calibre 60mm, Mortero tipo comando calibre 60mm, Fusiles de asalto 5.56x45mm, Mira holográfica, Lanzagranadas MGL calibre 40mm, Lanzacohetes RPG.

Equipamiento de patrulla: Visores nocturnos monoculares última generación, Compás lensático personal, Visores monoculares térmicos última generación, Baterías de visores nocturnos, Luz estroboscópica tipo fletcher, Luces LED infrarrojas para camionetas (para extender alcance de visor nocturno), Balizas de señalización infrarrojas (electro flare) (1 kit de 6 unidades x base) para operaciones nocturnas con helicópteros, Equipos de seguimiento satelital con capacidad de TR/RX de mensajes de texto cifrado AES256 tipo track 24 mod. whisper (incluye accesorios para camionetas), Localizador satelital unipersonal (versión militar con accesorios/última generación).

Equipamiento de campaña: Antiparras (lentes tácticos), Casco protex, Kit de primeros auxilios individual, Morral de sanidad de campaña para enfermero, Cartas de navegación juego.

Vehículos de transporte: Motocicleta todo terreno 250cc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y la MGP, priorice la convocatoria de los procesos de selección correspondiente a la adquisición de equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte, mencionados anteriormente.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162326. BRAVO CHARLIE FOXTROT SEIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha terminado la Instalación e implementación de la Base de Control, Fluvial de Camisea, la cual está pendiente por firmar el Acta de Conformidad y Recepción Final de Obra. Asimismo, se ha adquirido el siguiente equipamiento:

Armamento: Pistola calibre 9x19 mm

Equipamiento de Patrulla: Binoculares, Navegador Satelital, detector de minas portátil y morral demoleedor.

Equipamiento de Campaña: chaleco antibalas y equipamiento de campaña

Comunicaciones: Teléfono satelital, equipo de comunicaciones HF, VHF, MANPACK, comunicaciones internas de patrulla VHF/UHF tipo Selex con accesorios.

Vehículos de Transporte: Camionetas Pick up doble cabina 4X4.

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente de convocatoria de proceso de selección a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) para la adquisición del equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte.

Armamento: Pistola de señales calibre 12 GA, Escopeta calibre 12 GA, Ametralladoras ligeras calibres 5.56x45mm, Ametralladoras calibre 7.62x51mm, Ametralladoras calibre 12.7 mm (.50 cal), Mortero convencional calibre 60mm, Mortero tipo comando calibre 60mm, Fusiles de asalto 5.56x45mm, Mira holográfica, Lanzagranadas MGL calibre 40mm, Lanzacohetes RPG.

Equipamiento de patrulla: Visores nocturnos monoculares ultima generación, Compás lensático personal, Visores monoculares térmicos última generación, Baterías de visores nocturnos, Luz estroboscópica tipo fletcher, Luces LED infrarrojas para camionetas (para extender alcance de visor nocturno), Balizas de señalización infrarrojas (electro flare) (1 kit de 6 unidades x base) para operaciones nocturnas con helicópteros, Equipos de seguimiento satelital con capacidad de TR/RX de mensajes de texto cifrado AES256 tipo track 24 mod. whisper (incluye accesorios para camionetas), Localizador satelital unipersonal (versión militar con accesorios/última generación).

Equipamiento de campaña: Antiparras (lentes tácticos), Casco protex, Kit de primeros auxilios individual, Morral de sanidad de campaña para enfermero, Cartas de navegación juego.

Vehículos de transporte: Motocicleta todo terreno 250cc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), priorice la convocatoria de los procesos de selección correspondiente a la adquisición de equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte, mencionados anteriormente.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162327. BRAVO CHARLIE FOXTROT CINCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha terminado la Instalación e implementación de la Base de Control, Fluvial de Ivochote, la cual está pendiente por firmar el Acta de Conformidad y Recepción Final de Obra. Asimismo, se ha adquirido el siguiente equipamiento:

Armamento: Pistola calibre 9x19 mm

Equipamiento de Patrulla: Binoculares, Navegador Satelital, detector de minas portátil y morral demoleedor.

Equipamiento de Campaña: chaleco antibalas y equipamiento de campaña

Comunicaciones: Teléfono satelital, equipo de comunicaciones HF, VHF, MANPACK, comunicaciones internas de patrulla VHF/UHF tipo Selex con accesorios.

Vehículos de Transporte: Camionetas Pick up doble cabina 4X4

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente de convocatoria de proceso de selección a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) para la adquisición del equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte.

Armamento: Pistola de señales calibre 12 GA, Escopeta calibre 12 GA, Ametralladoras ligeras calibres 5.56x45mm, Ametralladoras calibre 7.62x51mm, Ametralladoras calibre 12.7 mm (.50 cal), Mortero convencional calibre 60mm, Mortero tipo comando calibre 60mm, Fusiles de asalto 5.56x45mm, Mira holográfica, Lanzagranadas MGL calibre 40mm, Lanzacohetes RPG.

Equipamiento de patrulla: Visores nocturnos monoculares última generación, Compás lensático personal, Visores monoculares térmicos última generación, Baterías de visores nocturnos, Luz estroboscópica tipo fletcher, Luces LED infrarrojas para camionetas (para extender alcance de visor nocturno), Balizas de señalización infrarrojas (electro flare) (1 kit de 6 unidades x base) para operaciones nocturnas con helicópteros, Equipos de seguimiento satelital con capacidad de TR/RX de mensajes de texto cifrado AES256 tipo track 24 mod. whisper (incluye accesorios para camionetas), Localizador satelital unipersonal (versión militar con accesorios/última generación).

Equipamiento de campaña: Antiparras (lentes tácticos), Casco protex, Kit de primeros auxilios individual, Morral de sanidad de campaña para enfermero, Cartas de navegación juego.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162327. BRAVO CHARLIE FOXTROT CINCO

Vehículos de transporte: Motocicleta todo terreno 250cc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), priorice la convocatoria los procesos de selección correspondiente a la adquisición de equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte, mencionados anteriormente.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162614. AMPLIACION DEL COMPONENTE NAVAL DEL COMANDO ESPECIAL DEL VRAEM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se continúa con la ejecución de la Instalación e implementación de la Base de Control, Fluvial de Puerto Ocopa y Quiteni. Asimismo, se ha adquirido el siguiente equipamiento:

Armamento: Pistola calibre 9x19 mm

Equipamiento de Patrulla: Binoculares, Navegador Satelital, detector de minas portátil y morral demoledor.

Equipamiento de Campaña: chaleco antibalas y equipamiento de campaña

Comunicaciones: Teléfono satelital, equipo de comunicaciones HF, VHF, MANPACK, comunicaciones internas de patrulla VHF/UHF tipo Selex con accesorios.

Vehículos de Transporte: Camionetas Pick up doble cabina 4X4.

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente de convocatoria de proceso de selección a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) para la adquisición del equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte.

Armamento: Pistola de señales calibre 12 GA, Escopeta calibre 12 GA, Ametralladoras ligeras calibres 5.56x45mm, Ametralladoras calibre 7.62x51mm, Ametralladoras calibre 12.7 mm (.50 cal), Mortero convencional calibre 60mm, Mortero tipo comando calibre 60mm, Fusiles de asalto 5.56x45mm, Mira holográfica, Lanzagranadas MGL calibre 40mm, Lanzacohetes RPG.

Equipamiento de patrulla: Visores nocturnos monoculares última generación, Compás lensático personal, Visores monoculares térmicos última generación, Baterías de visores nocturnos, Luz estroboscópica tipo fletcher, Luces LED infrarrojas para camionetas (para extender alcance de visor nocturno), Balizas de señalización infrarrojas (electro flare) (1 kit de 6 unidades x base) para operaciones nocturnas con helicópteros, Equipos de seguimiento satelital con capacidad de TR/RX de mensajes de texto cifrado AES256 tipo track 24 mod. whisper (incluye accesorios para camionetas), Localizador satelital unipersonal (versión militar con accesorios/última generación).

Equipamiento de campaña: Antiparras (lentes tácticos), Casco protex, Kit de primeros auxilios individual, Morral de sanidad de campaña para enfermero, Cartas de navegación juego.

Vehículos de transporte: Motocicleta todo terreno 250cc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), priorice la convocatoria de los procesos de selección correspondiente a la adquisición de equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte, mencionados anteriormente.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172848. PACHACUTEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Completamiento del pago según contrato, para la adquisición de equipos de comunicaciones y chalecos

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2172848. PACHACUTEC

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194051. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL (PIAS) EN L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto estuvo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y fue transferido a MGP para su ejecución a fines del 2015

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Su ejecución se efectuara en el 2016

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194052. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL PIAS EN LA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto estuvo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y fue transferido a MGP para su ejecución a fines del 2015

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Su ejecución se realizara en el año 2016

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2235248. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL (PIAS) EN E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto estuvo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y fue trasferido a MGP para su ejecución a fines del 2015

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Su ejecución financiera y física se efectuara en el 2016

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0034. INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

PRODUCTO PROYECTO: 2186242. INSTALACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL AREA COMPRENDIDA ENTRE EL LITORAL Y LA MILLA 50 DEL DOMINIO MARITIMO PERUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó la adquisición de (2) Estaciones de vigilancia electrónica (INTER-PROC-22-2015-MGP/DIRCOMAT), ubicadas en Capitanías de Puerto Salaverry y Chimbote.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2233782. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LAS UPSS DEL POLICLINICO NAVAL SAN BORJA (PNSB) DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en proceso de ejecución. Se elaboró el expediente técnico de Obra del Policlínico y se iniciaron las Obras.

Se suscribe el contrato DIRCOMAT N° 396-2015 para la Supervisión de Obra, por un monto de S/. 915,086.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2183937. CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DISTRITO DEL RIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Apertura de Carta de Crédito para la Adquisición de Equipos con la Canadian Commercial Corporation correspondiente al 2do Contrato.
Cancelación del 1er Contrato

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

PLIEGO : 27027 FUERO MILITAR POLICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234375. MEJORAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA EN LA SEDE CENTRAL Y TRIBUNALES SUPERIORES MILITARES POLICIALES EN LAS CIUDADES DE LIMA, CHICLAYO, IQU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante este Proyecto de Inversión se renueva la Flota Vehicular a Nivel nacional después de 18 años adquiriendo 36 unidades automotoras por un importe de S/ 1,576,820.00 compuestas por Autos, Camionetas, Van y Motos.

b). Identificación de problemas presentados

Como consecuencia de la adquisición de vehículos, se ha incrementado el gasto en Combustibles, Seguros Vehiculares y SOAT, el Fuero Militar Policial no cuenta con los recursos necesarios para cubrir con estos gastos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Demanda Adicional se solicita se incremento la asignación en las específicas de Gastos de Combustible, Seguro Vehicular y SOAT, para cubrir con las necesidades en las que se están incurriendo

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234467. MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL SUPREMO Y TRIBUNALES SUPERIORES MILITARES POLICIALES EN LAS CIUDADES DE LIMA, CHICLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante este Proyecto de Inversión se inicia la implantación, implementación y adecuación de las Salas de Audiencia de acuerdo a lo normado en el Código de Justicia Penal Militar, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1094, para la aplicación del debido proceso a nivel de juzgados y fiscalías de los Tribunales Superiores Militares Policiales a nivel nacional así como del Tribunal Supremo Militar Policial, por un monto de S/ 1,204,461.00

b). Identificación de problemas presentados

Como consecuencia de la implementación de las Salas de Audiencia, se ha incrementado el gasto en el Mantenimiento de Maquinarias y Equipos, el Fuero Militar Policial no cuenta con los recursos necesarios para cubrir con estos gastos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Demanda Adicional se solicita se incremento la asignación en las específicas de Gastos de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos, para cubrir con las necesidades en las que se están incurriendo

PLIEGO : 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2150013. CONSTRUCCION DE EDIFICIO ABANCAY - SIMON RODRIGUEZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto con código N° 2150013 y con un PIM de S/ 1,000,000.00 no ha tenido ningún avance presupuestal ni físico en el año.

b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este periodo evaluado no es aplicable

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2158585. INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto con un PIM de S/ 2,450,000.00, está desagregado en los siguientes proyectos:

- Sistema Contra incendio del Palacio Legislativo, con S/ 720,000.00

- Implementación de Seguridad en Inmuebles del Congreso, con S/ 715,000.00

- Reforzamiento Estructural del Palacio Legislativo, con S/ 1,015,000.00

Estos tres proyectos no han tenido ningún avance físico ni presupuestal en el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este periodo evaluado no es aplicable

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2164834. CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD SUBTERRANEAS EN LA PLAZA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DEL PALACIO LEGISLATIVO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto con un PIM de S/ 1,993,114.00.00, tuvo un avance del 91% de su meta física anual y 71% en su ejecución presupuestal.

b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este periodo evaluado no es aplicable

PLIEGO : 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2164835. CONSTRUCCION DE EDIFICIO LEGISTAVO SITUADO ENTRE LA AV. ABANCAY Y EL JR. JUNIN - CERCADO DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con un PIM de S/ 23¿700,000.00, ha logrado un avance físico de 12.5% y 0.7% de ejecución presupuestal, debido a la actualización del expediente técnico de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este periodo evaluado no es aplicable

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2191084. CONSTRUCCION PLAYA SUBTERRANEA PLAZA BOLIVAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con un PIM de S/ 7¿638,221.00, no ha tenido ningún avance físico ni presupuestal durante el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este periodo evaluado no es aplicable

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2235684. FORTALECIMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - LUIS ALBERTO SANCHEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con un PIM de S/ 500,000.00 no ha tenido ningún avance por haberse programado su ejecución en el segundo semestre.

b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este periodo evaluado no es aplicable

PLIEGO : 32032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0024. ELECCIONES, REFERENDOS Y CONSULTAS CIUDADANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2159044. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO ELECTORAL DE LA ONPE Y AMPLIACION A LA VERSION WEB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Optimizar el servicio de información geográfico electoral para la planificación de los procesos electorales y para la ciudadanía, mediante la puesta en línea del SIGE. Además, contribuye con el objetivo estratégico general del PEI: OEG1: Fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana. Beneficiando a una población alrededor de 6 607 313 personas (constituidos por usuarios internos y externos del SIGE web: usuarios internos: son las personas que trabajan en ONPE, que utilizan el SIGE en sus labores cotidianas. Usuarios externos: son los usuarios que forman parte de la población electoral y consultan internet, entre los cuales tenemos a usuarios de hogares, instituciones públicas, universidades, institutos, ONGs, organizaciones políticas, entre otros).

b). Identificación de problemas presentados

Se declaro desierto la capacitación y difusión del SIGE WEB.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incorporación en el presupuesto 2016.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0024. ELECCIONES, REFERENDOS Y CONSULTAS CIUDADANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2288624. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL DE LA ONPE EN LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se declaro viable el PIP Menor 330245 ¿Mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE en Lima¿, para brindar adecuadas condiciones de seguridad y acceso al centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE.

b). Identificación de problemas presentados

NO HAY PROBLEMAS IDENTIFICADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se otorgó la viabilidad de 06 proyectos de inversión:

1. "Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Plaza Mayor de Chachapoyas y la Plazuela Independencia del Centro Histórico de la Ciudad de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas"
2. "Mejoramiento e instalación de los servicios turísticos públicos en el eje turístico cultural del Centro Histórico de Ayacucho, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, región Ayacucho".
3. "Instalación, mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos de la Estación Ferrocarril Tacna-Arica, en el Sector Museo Ferroviario, distrito de Tacna, provincia de Tacna - Tacna"
4. "Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos del campo santo de Yungay, distrito de Yungay, provincia de Yungay, región Áncash"
5. "Creación, mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos en el Parque Turístico Nacional Laguna Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas - región Loreto"
6. "Mejoramiento de los servicios turísticos del Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas, distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica"

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron observaciones a los entregables de los estudios de preinversión.

Proyectos desestimados, durante la etapa de formulación de estudios de preinversión, se identificaron que algunos no pudieron concluir con el saneamiento físico y legal de los terrenos donde se implementarían las metas de los proyectos, así como que algunas entidades no aseguraban el compromiso de operación y mantenimiento, no asegurándose la sostenibilidad de los proyectos.

Demora de las entidades para la suscripción de convenios de competencias.

Demora en aprobaciones por parte de las entidades involucradas en los proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se dio apoyo técnico a los consultores con la finalidad que cumplan con el levantamiento de observaciones.

Coordinaciones con las entidades involucradas en la ejecución de los PIP.

Convocatoria bajo la modalidad de paquetes para la elaboración de estudio de preinversión y expediente técnico.

Se informó a la DGET que no es posible continuar con proyectos desestimados.

Se concretó la firma de convenios para la delegación de competencias.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2094207. ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.-

b). Identificación de problemas presentados

Interrupción de la excavación de las cimentaciones debido al hallazgo de restos óseos y cerámicos en la zona de la rampa de la Huaca I.

El avance al 31.12.2015 solo es 32.11%, de acuerdo al detalle:

En Huaca I. Se encuentran izadas las columnas metálicas de la estructura principal, soldaduras menores y repases de pintura de elementos de los tijerales metálicos y vaciado de concreto en columnas secundarias para cerramiento.

Templo de la Piedra Sagrada: Repase de pintura en tijerales metálicos, excavación de zanjas para sistema de drenajes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Procedencia de ampliación de plazo N° 04 por 10 días calendario, prórroga de plazo hasta el 07.02.2016.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2108742. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR CUSCO - BOCA MANU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Policía de Turismo del Corredores Cusco - Boca Manu

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2108742. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR CUSCO - BOCA MANU

2. Reducción significativa de la incidencia de faltas y delitos en agravio a turistas que visitan el Corredor Cusco - Boca Manu.

3. Incremento del flujo turístico en el Destinos Cusco Madre de Dios.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la contratación de bienes y servicios debido a que las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, son en algunos casos accesorios que se tienen que importar

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Internalizar a los sectores aliados que el Perú viene registrando un crecimiento sostenido en turismo, requiriéndose continuar con la implementación de estrategias para la gestión de la seguridad turística. Siendo la seguridad turística una variable de la seguridad integral de un país, es de vital importancia fortalecer alianzas estratégicas con los sectores responsables de garantizarla como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, dotándolos, a través de Convenios de Cooperación Mutua, de medios logísticos para potenciar su capacidad operativa y de esta manera mejorar los niveles de seguridad en los principales Destinos Turísticos del país.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2129878. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida el 30.06.2015.

Asimismo, se efectuó la liquidación del contrato de ejecución de obra y de supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Los reajustes, reintegros, ampliaciones de plazo y adicionales incrementaron el costo del PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron pagos por reajustes, reintegros, adicionales y gastos generales, asimismo, se efectuó la variación del PIP.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2134075. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCOA - REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se otorgó conformidad al adelanto directo por el 20% del contrato para el PACRI.

b). Identificación de problemas presentados

Al 31.12.2015 se tiene un avance de la obra del 16.76%.

Obra en ejecución con partidas de pilotes barrenados en el Muelle Malecón y muelle restaurantes; zapatas, vigas y pilares de concreto armando en pasarelas de restaurantes. Avance en pilotes 358/627 (57.09%).

Presencia de fuertes lluvias en la zona que ha ocasionado el retraso en la ejecución de la obra, huelga del sindicato de trabajadores y de madereros en la región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monitoreo y supervisión continuo al contrato de ejecución de obra.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2147366. ACONDICIONAMIENTO PARA LA MEJORA Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIOS EN LA RUTA TURISTICA DE LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

--

b). Identificación de problemas presentados

La obra no culminó en el plazo previsto. solo se ejecutó el 99.1%

Por adicionales de partidas no contemplados en la aprobación del expediente técnico y factores climatológicos.

La supervisión comunicó la necesidad de aprobar un adicional de la obra por mayores metrados relativos a trabajos de muros, escaleras, sardineles y losas de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Resolución Directoral N° 280-2015 se aprobó la prestación adicional de obra N° 03 y el deductivo de obra N° 02

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2176864. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACION TURISTICA EN EL CORREDOR TURISTICO SELVA CENTRAL, PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SAT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

--

b). Identificación de problemas presentados

Al 31.12.15, el avance ejecutado es de 68.11%, menor a lo programado. Se vienen realizando trabajos de fabricación de los paneles de fibra de vidrio con lámina retroreflectiva y film electrocorte en los talleres de Lima.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

--

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2183902. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

--

b). Identificación de problemas presentados

El año 2015 solo se programó para la liquidación de la obra.

Se presenta avance físico mayor a lo previsto en el año, debido a que el periodo de lluvias originó que la obra no se ejecutara de acuerdo al cronograma de ejecución de obra presentado por el proveedor.

El supervisor de obra recomendó la resolución del contrato, ya que el avance físico acumulado se encontraba por debajo del 80% del calendario acelerado.

Mediante Carta N° 409-2015-MINCETUR/COPESCO-UADM de fecha 10.11.2015, se comunicó notarialmente al contratista CONSORCIO MARIATEGUI la resolución de Contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante la resolución del contrato, los días 17 y 20 de noviembre se llevó a cabo la constatación física e inventario, suscribiéndose el Acta notarial.

Se realizaron coordinaciones con el Alcalde de la Municipalidad de Calzada.

Se solicitará los recursos para la ejecución del saldo de obra y obras complementarias, por la que la Unidad Técnica viene elaborando los TDRs para contratación de consultor de elaboración de Expediente Técnico.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2277239. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

a) Componente: Teleférico Kuelap- Obra bajo la modalidad de APP.

Al 31.12.2015 se tiene un avance de 6.36%.

b) Componente: PIA Malcapampa, se encuentra el contrato firmado para la elaboración del PIA.

c) Se ejecutó el componente de Capacitación del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad de avanzar los trabajos, por las lluvias y la topografía del terreno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en ejecución con un avance físico acumulado de 6.36%. Pese a las dificultades, se continúa el proceso de culminación de la instalación del cable carril para el trabajo en las pilonas 5 a la 8, Habilitación de acero y colocación de concreto en Pilonas inaccesibles con la utilización de helicóptero. Llenado de pedestal en el Andén de Llegada. Trabajos de excavación en Andén de Salida.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Contrato N° 012-2015-MTC/10 se contrato al Consorcio Aero Pichari para la elaboración de los estudios de Pre inversión, a la fecha ha presentado los informes de avance 01,02 y 03 logrando un avance físico del 75%

b). Identificación de problemas presentados

Informar a la población de la zona involucrada sobre el desarrollo del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reunión de coordinación para la presentación del informe final del estudio

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAO Mejoramiento de Aeropuertos Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias, el concesionario concluyó las obras en el aeropuerto de Pisco.

PAO Mejoramiento de Aeropuertos Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias, Se concluyó las obras de rápido impacto de cuatro de los aeropuertos concesionados. En el caso de Juliaca se encuentra en construcción la planta de combustible. Respecto al Aeropuerto de Andahuaylas aún sigue pendiente la entrega por el saneamiento del terreno por parte de CORPAC.

b). Identificación de problemas presentados

PAO Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias, en los casos de los aeropuertos de Piura y Chiclayo, las obras comienzan el tercer trimestre, ya que se cuenta con la aprobación de la estructura financiera del Programa de Mantenimiento y Rehabilitación Lado Aire (PMRLA).

PAO Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias, las obras contractuales se encuentran de acuerdo a los planes previstos por el concesionario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189703. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA AVIACION GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL VELASCO ASTETE DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 12.11.2015, se suscribió Contrato N° 138-2015-MTC/10 para la Ejecución de la Obra Mejoramiento del Servicio de Estacionamiento para Aviación General en el Aeropuerto Internacional Velasco Ateste del Cusco, con el CONSORCIO CAMINO REAL.

El 18.12.2015 se suscribió Contrato N° 155-2015-MTC/10 para la Supervisión de la Obra Mejoramiento del Servicio de Estacionamiento para Aviación General en el Aeropuerto Internacional Velasco Ateste del Cusco, con el CONSORCIO AEROCUSCO.

Se dio inicio a la ejecución de la obra el 19.12.2015.

Se realizó el pago del adelanto directo de obra por el monto de S/. 1 082,947.36 soles.

b). Identificación de problemas presentados

Concretar la fecha del inicio de Obra debido a que la Contratación del Supervisor se concretó 36 días después del Contrato del Ejecutor de Obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189703. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA AVIACION GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL VELASCO ASTETE DEL CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se hizo entrega del expediente técnico de obra tanto al supervisor como al ejecutor de la obra.

Se remitió comunicaciones indicando que el inicio del plazo de ejecución. de obra comienza a regir desde el día 19 de diciembre 2015.

Se realizó una visita a las canteras que se utilizarán para la obra.

Se realizará el primer informe mensual y la primera valorización de obra y supervisión.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2253500. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto fue declarado viable por un monto S/. 85 422,893.00.

Mediante Acta de Concurso Público N° 10-2015-MTC/12 de fecha 28.08.2015, el Comité Especial otorgó la Buena Pro al Consorcio Aéreo Jauja para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería.

Con fecha 01.10.2015, el Consorcio Aéreo Jauja suscribió con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Contrato N° 099-2015-MTC/10 para la elaboración del estudio definitivo de ingeniería del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos y Edificio de Pasajeros del Aeropuerto de Jauja (Nueva Infraestructura) el cual incluye la elaboración del EIA-SD.

El Consorcio ha presentado el primer informe de avance del estudio de ingeniería y el primer entregable del estudio de impacto ambiental semidetallado.

Se ha aprobado el primer informe del estudio de ingeniería.

Asimismo, la Alta Dirección del MTC dispuso que la Dirección General de Aeronáutica Civil formule el Expediente Técnico de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto de Jauja, el mismo que es un subcomponente del proyecto, para lo cual se elaboró el expediente que contiene un valor referencial de S/ 15 051,032.15.

La Obra Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto de Jauja se convocó a proceso de selección para su ejecución el 28.12.2015 mediante Licitación Pública N° 015-2015-MTC/12 y a Concurso Público N° 023-2015-MTC/12 para la supervisión de la obra el 30.12.2015

b). Identificación de problemas presentados

Obtención de la información necesaria para la elaboración de los estudios. Dicha información depende de otras entidades involucradas con el proyecto.

Observaciones al primer informe del estudio de impacto ambiental semidetallado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha cursado oficios solicitando la información requerida a las entidades involucradas con el proyecto.

Se ha cursado al consorcio comunicaciones para que aclare las observaciones del primer entregable referente al estudio de impacto ambiental semidetallado.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Provias Nacional: Se realizó la Auditoría Externa del Contrato BID del ejercicio 2014, del contrato de Préstamo N° 2769; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la aprobación de 22 estudios en la etapa de perfil: 14 de carretera y 8 puentes y 2 estudios en la etapa de factibilidad, que comprende 36 Km.

b). Identificación de problemas presentados

Los estudios de perfil para ser aprobados tienen un tiempo de duración en promedio de 555 días. Siendo el Estudio de Perfil Intercambio Vial Salaverry que más días ha requerido para su aprobación 1,134 en carretera y en puentes el Estudio de Perfil Reemplazo De 21 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos 637 días.

En la fase de factibilidad la aprobación del estudio Carretera: Chupaca - Pilcomayo (MD Chupaca) tomo 716 días.

El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.

El proceso de elaboración de los estudios, también se sujeta a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para aprobar el informe final de los estudios de factibilidad y definitivo.

Para la aprobación de los Tdrs del Componente Ambiental, la DGASA está sujeta a la conformidad de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) siendo sus plazos de revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los logros son los siguientes:

Tr. Pte. Pumahuasi - Pte. Chino

Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados) (3.33Km.): inicio de la obra agosto 2014. Avance físico acumulado 43%.

Pacri Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino, inicio 2009. Avance físico acumulado 95%

PACRI Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (Sectores Dañados). Inicio 2013. Avance físico acumulado 20%.

b). Identificación de problemas presentados

Tr. Pte. Pumahuasi - Pte. Chino

Lluvia extraordinaria en la zona, que generan paralización de obra.

Ultima ampliación de plazo N° 9 RD N° 819-2015-MTC/20 (24.08.2015) por 46 dc.

En trámite la ampliación de plazo N° 14 por 12 días.

Se aprobó la prestación adicional de obra N° 7 con RM N°747-2015-MTC/01.02 (23.Dic.15) por el monto de S/ 15 606 915,81

El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto.

Pacri Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa Tramo Aguaytía San Alejandro: Inicio 2008. Avance físico acumulado 95%. Sin avance en el 2015.

El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto.

Pacri Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa Tramo San Alejandro-Neshuya. Inicio 2008. Avance físico acumulado 95%. Sin avance en el 2015.

El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tr. Pte. Pumahuasi - Pte. Chino

Ampliaciones de Plazo autorizadas con RD: N° 03 (60 días)

N° 4 (9 días)

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

N° 5 (60 días)

N° 9 (46 días)

Tr. Aguaytia - San Alejandro

Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo N° 1192.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2002210. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Pericos - San Ignacio

Pericos San Ignacio (inc. Vía de Evitamiento): Inicio 2013. Obra concluida en agosto de 2015 en proceso de recepción.

Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio: Inicio 2012. Avance físico acumulado 59%.

Tr. San Ignacio-Pte. Integración

Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración: Inicio 2011. Avance físico acumulado 70%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2002604. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Tr. Casma - Huaraz

Pacri Casma Huaraz (meta 811 Predios): Avance acumulado 93% desde el 2006, se estima terminar en el 2017. Sin avance en el 2015.

El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto.

Tr. II Pariacoto - Yupash

Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Casma-Yautan-Huaraz Tramo Pariacoto Yupash (CE N° 003-2007-MTC/20 (30.Nov.07) con Gobierno Regional de Ancash): En arbitraje

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Juanjui - Campanilla

Tramo Juanjui Campanilla: Obra terminada diciembre 2014

Tr. Campanilla - Perlamayo - La Polvora - Pizarrón - Pizana

Estudio- Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla (92 Km): Avance: 65%

Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarron - La Polvora- Pizana Region San Martín: Inicio julio 2015. Avance físico acumulado 70%.

Tr. Pizana - Tocache

Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache ¿ Pizana (Meta 193 Predios):Inicio 2012. Avance físico acumulado 61%.

b). Identificación de problemas presentados

Tr. Juanjui - Campanilla

Pacri Carretera Tramo Juanjui Campanilla: Inicio2012. Avance físico acumulado 61%. Sin avance en el 2015.

El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto.

Tr. Campanilla - Perlamayo - La Polvora - Pizarrón - Pizana

Estudio-Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla. Pago de arbitraje de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la ¿Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Puente Maranura

Construcción del Puente Maranura y Accesos: concluido y aprobado el estudio definitivo con RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15), en elaboración el Expediente Técnico para su convocatoria de la obra.

Pacri Construcción del Puente Maranura y Accesos: Inicio 2015. Avance acumulado 69%.

Tr. Alfamayo - Chaullay - Quillabamba

Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba: Inicio 2009. Avance físico 62%.

b). Identificación de problemas presentados

Obra: Alfamayo Chaullay Quillabamba: En ARBITRAJE Vigente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022937. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan

Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan: Inicio 2010. Avance físico acumulado del 46%.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022937. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO**b). Identificación de problemas presentados**

Obra: Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan: Obra en ARBITRAJE Vigente.

Pacri Alto Chicama (Callacuyan) ¿ Huamachuco: Inicio 2007. Avance físico acumulado 76%. En el 2015 no hay avance.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

Estudio Construcción del Cambio de Trazo de la Carretera Trujillo - Huamachuco; Tramo Km 160+700 (Dv. Otuzco) - Km 164+200 (Dv. Huamachuco), el Consultor contrato por Minera no levanta las observaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tr. Alto Chicama (Callacuyan) - Huamachuco

Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la ¿Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo

Tr. Dv. Otuzco - Dv. Huamachuco

Se resolverá el Convenio.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Quinua - San Francisco Km. 26+000 - 78+500

Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. Obra Concluida; con Acta Final de Recepción de Obra del 26.Set.13.

Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500: Inicio 2010. Avance físico acumulado 34%.

Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420

Obra-Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 (94.59 Km): Avance físico acumulado 87%.

Se suscribió Actas de Reunión entre le Contratistas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre seguridad para el Frente 02.

CCFFAA, viene brindando resguardo permanente en las zonas de trabajos de campo en los frentes 1 y 3, cuentan con campamentos militares fijos y también se movilizan a lo largo de la vía.

Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420: Inicio 2010

.Avance físico acumulado 49%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2027620. CONCESIONES VIALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se haga responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual por Obras (PAO).

Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional

Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca): se ha rehabilitado y mejorado 34 Km. Se espera lograr 54 Km.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2027620. CONCESIONES VIALES**b). Identificación de problemas presentados**

Atraso en la información de avances de parte de OSITRAN. La información del mantenimiento vial no se incorpora en su reporte.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con la DGCT, para superar los inconvenientes.

Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la ¿Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. La Encañada (Km. 26) - Km. 52+000

Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin: Inicio 2012. Avance físico acumulado 30%.

Tr. Km. 52+000 - Celendin

Rehabilitación y mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin: Obra Concluida, con Acta de Recepción Final de Obra del 10.Dic.13.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

Pacri Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000: Inicio 2010. Avance físico acumulado 40%. 2015 sin avance físico.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la ¿Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031693. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar

Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjuí, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-Puente Pallar 28.32 km: Obra Concluida, en proceso de recepción.

b). Identificación de problemas presentados

Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar: Inicio 2012. Avance físico 2015.No hay avance en el 2015.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2041965. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Puente Las Delicias

Carretera Oyotun ¿ Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias (4.04 Km): inicio 08.Nov.2014; obra concluida el 23.Dic.2015.

Tr. Oyotun-Las Delicias

Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042) y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun Puente (61.22 metro): obra concluida el 23.Dic.2015

Pacri carretera Oyotun ¿ Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias: Inicio 2012. Avance físico acumulado de 17%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Km. 00+000 - Km. 50+000

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000: Inicio 2009. Avance físico acumulado 62%.

Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000: Inicio 2011. Avance físico acumulado 22%.

Tr. Km. 154+000 - Km. 210+000

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000: Inicio 2009. Avance físico acumulado 65%.

Tr. Km. 210+000 - Km. 256+500

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000: Inicio 2009. Avance físico acumulado 56%.

Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara

Pacri Andahuaylas-kishuara: Inicio 2009. Avance físico acumulado 53%.

Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto

Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto: Inicio 2013. Obra terminada Dic.2014.

b). Identificación de problemas presentados

Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800: ARBITRAJE Vigente.

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo II- Km50 000 Km 98 800: Inicio 2010. Avance físico acumulado 27%. Sin avance en el 2015.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN

Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000: En ARBITRAJE.

Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000: En ARBITRAJE.

Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000. ARBITRAJE Vigente.

Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara: En Arbitraje.

Pacri Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto: Inicio 2012. Avance físico acumulado 23%. 2015 sin ejecución. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2043324. CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Pimentel - Chiclayo

Construcción de La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100 (3.15 Km): Obra terminada marzo 2015.

Pacri Autopista Pimentel Chiclayo: (21 predios adquiridos) Inicio 2012. Avance físico acumulado 38%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000

Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 (79.467 Km): Avance de obra acumulada: 84%

Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 (582 Predios): avance acumulado 31%.

Tr. Canta Huallay

Canta Huallay: Avance 21%

Pacri Tr. Canta Huallay (119 Predios): avance acumulado 14%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Chongoyape - Llama

Pacri Chongoyape - Llama: Avance 86%.

Tr. Llama - Cochabamba

Pacri Llama - Cochabamba: Inicio 2010. Avance físico acumulado 42%

Tr. Cochabamba - Chota

Cochabamba - Chota (31.86 Km): Obra concluida; acta de Recepción del 13.Feb.15.

0052412.

Pacri Tr. Pacri Cochabamba-Chota: Inicio 2010. Avance físico acumulado 66%.

Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc

Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.)- CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010): Inicio 2012. Avance físico acumulado 89%.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA

Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc: Inicio 2011. Avance físico acumulado 20%

Tr. Hualgayoc - Yanacocha

Pacri Hualgayoc-Dv Yanacocha: Inicio 2009. Avance físico acumulado 31%.

b). Identificación de problemas presentados

Reh. y Mej. Tr. Hualgayoc-Yanacocha (51 Km): ARBITRAJE vigente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Dv. Quilca - Matarani

Construcción y Mejoramiento, tramo: Dv. Quilca - Matarani: Obra concluida el 04.Nov.2015

Pacri Carretera Camana - Dv. quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani: Avance 25%.

Tr. Matarani - Punta de Bombón

Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombón: Avance de obra acumulada: 41%.

Pacri Carretera Camana - Dv. quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon: Avance 13%

b). Identificación de problemas presentados

Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo: Inicio 2009. Avance físico acumulado 24%. Sin avance 2015. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2062374. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Cañete - Lunahuana

Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Cañete Lunahuana: Obra terminada en noviembre 2015.

Pacri Carretera Cañete Lunahuana (105 Predios): Inicio 2013. Avance físico acumulado 20%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2062374. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2062599. GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Gestión y Administración

Auditoria Externa del BID: Se realizó el informe de Auditoria de los Estados Financieros y Examen especial a la información presupuestaria.

Elaboración de Planes

Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú: estudio terminado.

Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en el Área de Lima Metropolitana y Callao: Se firmó el contrato.

Fortalecimiento Institucional

Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio: avance al 90%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078363. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Tauca - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)

Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,2 Km.): Estudio aprobado RD N° 1468-2015-MTC/20 (31.Dic.15).

Pacri Mejoramiento De La Carretera Chuquicara - Puente - Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca Tramo Tauca Pallasca Region Ancash: Avance 81%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078367. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Mala - Calango - la Capilla

55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla (488 predios adquiridos): Avance acumulada 21%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078371. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopal

Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa (65.7 Km): Avance acumulado de obra 89%.

Pacri Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa: Avance 19%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55

Construcción de la Carretera Huancavelica - Lircay- Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550 Avance 32%. Convenio N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica.

Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay (73.64 Km): Inicio 2015. Avance físico acumulado 35%. Se ejecuta en el marco del Convenio N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica.

Pacri Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancavelica ¿ Lircay, tramo II Km 1+550 ¿ Lircay: avance acumulado 14%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCA Y**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Huaura - Sayan - PuenteTingo

Carretera Huaura - Sayán ¿ Churín (99.28 Km): Avance acumulado de obra 83%.

Pacri Carretera Huaura - Sayán ¿ Churín: Avance acumulado 18%.

Tr. Puente Tingo - Churín

Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo - Churín: Avance acumulado 25%.

Pacri Carretera Huaura - Sayán - Churín (138 Predios adquiridos): Avance acumulado 13%

Pacri Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo Churín Región Lima: Avance acumulado 14%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2089761. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pte. Alcomachay y accesos

Estudio Definitivo De La Construcción del Puente Allcomachay: Inicio 2014. Avance físico acumulado 95%.

Tr. Mayocc - Huanta

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, Tramo Mayocc-Huanta: Obra terminada en agosto 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Pacri Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc Huanta: Inicio 2012. Avance físico acumulado 16%. Sin avance 2015. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2090567. CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Túnel Yanango

Túnel Yanango y accesos (1.75 Km): Avance físico acumulado:9%

Pacri Construcción del Túnel Yanango Y Accesos: Inicio 2015. Avance físico acumulado 68%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094428. CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Ramiro Priale - Las Torres - Carretera Central

Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central: Avance acumulado de 79%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Vía de Evitamiento Urcos

Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos (4 Km): ejecutado por el Concesionario (Empresa SURVIAL S.A) Avance físico 100%. Terminado en abril del 2015.

Pacri Vía de Evitamiento Urcos: Avance 25%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094971. REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pte. El Abejal
En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).
Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil
En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).
Pte. Heroes del Cenepa
En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).
Pte. Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)
Construcción del Puente Manuela Y Accesos: obra terminada en julio 2015
Pte. Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)
Construcción del Puente Pasamayito y Accesos: Avance acumulado 53%.
Puentes
Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura: En Proceso de Selección LP N° 011-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2106854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Andahuaylas - Huancabamba
Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto): Inicio 2015. Avance físico acumulado al 49%.

Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas ¿ Huancabamba: Avance 19%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pte. Santa María de Nieva y accesos

Construcción del Puente Santa María De Nieva: Con Contrato firmado (Mediante Adenda N° 01 se solicitó la postergación del inicio de obra para Abr-16).

Pacri Construcción Del Puente Santa María De Nieva y Accesos. Region Amazonas: Inicio 2014. Avance físico acumulado 20%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2109837. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito

División La Tina La Tina Surpampa Chirinos Cachaquito (15,3 Km): Obra terminada en julio 2015.

Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito: Avance acumulado 37%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Pto. Bermudez - Ciudad Constitución

Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución: Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra.

Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermudez - Ciudad Constitución: Inicio 2014. Avance físico acumulado 15%.

Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro

Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra.

Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro

Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro: Estudio aprobado RD N° 034-2015-MTC/20 (21.Ene.15).

Rehabilitación y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro: Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra.

Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro: Inicio 2015. Avance físico acumulado 55%.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO**b). Identificación de problemas presentados**

Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Inicio 2013. Avance físico acumulado 18%. Sin avance 2015.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. San Marcos - Cajabamba

Mejoramiento del Tramo San Marcos ¿ Cajabamba: Inicio 2013. Avance físico acumulado 88%.

Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos ¿ Cajabamba: Inicio 2013. Avance físico acumulado 43%.

b). Identificación de problemas presentados

Estudio Definitivo de Cajabamba-Sausacocha: Contrato Resuelto con RD N° 102-2015-MTC/20 (24.Feb.15), con un avance al 80%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se volverá a convocar el Estudio Definitivo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110710. CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pte. Canoas y accesos

Construcción del Puente Canoas y Accesos: Obra terminada setiembre 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110759. CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción del Puente Huanchuy Y Accesos: Obra terminada

b). Identificación de problemas presentados

En arbitraje

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sea atendido por la Procuraduría del MTC

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114280. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pte. Chacanto y accesos

Puente Puerto Ocopa y Accesos: Inicio 2014. Avance físico acumulado 71%.

Pacri Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos: Inicio 2014. Avance físico acumulado 15%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131925. CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Villa Rica - Pto. Bermudez

Estudio Definitivo Carretera Villa Rica-Puerto Bermúdez (110,88 Km): inicio 2014. Avance Físico acumulado 70%

Pacri Carretera Villarica-Puerto Bermúdez: Inicio 2015. Avance Físico acumulado 66%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2132704. CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pte. Crisnejas
Construcción del Puente Crisnejas y Accesos (50 m): Obra Concluida. Diciembre 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2132705. REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Dv. Las Vegas - Tarma
Reh. y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma (34.2 km): Avance acumulado de obra: Obra Concluida en julio 2014.
Pacri Dv Las Vegas-Tarma:Inicio 2012. Avance fisico acumulado 21%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134846. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Emp. PE-1N (Ov. Rio Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan)
Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayán: Inicio 2012. Avance físico acumulado 21%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134881. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo

Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.7 Km: Avance físico acumulado 94%.

Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo Negromayo (32 predios adquiridos): Inicio 2012. Avance físico acumulado 22%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2146291. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km): Obra paralizada

Pacri Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo. Sin avance 2015. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En elaboración los adicionales N° 06 y 07.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155808. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)

Rodríguez de Mendoza-empalme Ruta N° PE-5N, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta PE-5N (la Calzada) (27,4 Km): Inicio 2015. Avance físico acumulado: 27%.

Mejoramiento De La Carretera Rodríguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada (Pacri): Inicio 2014. Avance físico acumulado 16%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2159402. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Imperial - Pampas

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial Pampas: Inicio 2014. Avance físico acumulado 65%

Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas: Inicio 2014. Avance físico acumulado 17%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167895. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Mazamari - Pangoa - Cubantía

Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa Cubantía: Estudio aprobado por RD N° 1108-2015-MTC/20 (30.Oct.15).

Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-pangoa-cubantia Región Junín: Avance físico acumulado 71%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Chota - Cutervo - Chiple

Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla Chiple (91 Km.): Avance 10%. Lo ejecuta el Concesionario.

Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-cutervo Santo Domingo De La Capilla Chiple: Avance físico acumulado 16%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Huanuco - La Unión - Huallanca (Ruta PE-3N)

Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta PE-3N (152 Km): Avance Físico acumulado 45%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2188747. REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Puentes

Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600: Obra terminada nov.2015

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2192514. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana Aguas Verdes Km. 221+000 Km. 273+800 Y Sullana El Alamor Km. 0+000 Km. 52+900: Informe N° 01 observado por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2196783. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Intercambio Vial Piura (IIRSA Norte)

Construcción de la Obra Adicional Intercambio Vial Piura: Obra Concluida (Fuente: Reporte de OSITRAN a Oct-15).

Tr. Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)

Construcción De La Vía De Evitamiento De Piura: Obra Concluida (Fuente: Ositran).

Tr. Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)

Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura: Obra Concluida 2014 (Fuente: Ositran).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233842. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudios Definitivos Autopista Juliaca ¿ Puno. A cargo del Concesionario COVISUR: Estudio aprobado RD N° 002-2015-MTC/20 (05.Ene.15).

Autopista Juliaca Puno: Viene siendo ejecutado por el Concesionario (Fuente: OSITRAN).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Oyón - Ambo

Estudio Definitivo Mejoramiento De La Carretera Oyon Ambo: Estudio aprobado RD N° 1311-2015-MTC/20 (15.Dic.2015).

Pacri Carretera Oyon Ambo: Avance físico acumulado 19%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234984. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri

Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Avance físico acumulado 2%.

Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Inicio 2014. Avance físico acumulado 11%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234987. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Huallanca - Caraz

Estudio Definitivo Carretera Huallanca ¿ Caraz (37 Km): Inicio 2015. Avance físico acumulado 20% (Informe N° 01 aprobado por PVN).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Mollepata - Pallasca

Estudio Definitivo Santiago De Chuco - Mollepata: Avance 65%

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10

Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata ¿ Palla: Inicio 2014. Avance físico acumulado 60%.

Tr. Santiago de Chuco - Cachicadan - Mollepata

Estudio Definitivo Santiago De Chuco Mollepata: Inicio enero 2014. Avance físico acumulado 65%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235630. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Piura - Paita

Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Región Piura: Estudio terminado. Viene siendo elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.

Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Región Piura: Lo ejecuta el Concesionario IIRSA Norte. Lo ejecuta el Concesionario IIRSA Norte.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235631. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924

Construcción De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura: Estudio aprobado.

Construcción De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Region Piura: Viene siendo elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2029346. CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Obra puesta al servicio de la comunidad. 2) Recepción de obra con fecha 01.10.2015, 3) Se ejecutó 18.00 mts. (15%) que faltaban, lográndose concluir la obra, asimismo 01 supervisión. 2) Se designó el Comité de Recepción de la obra mediante R.D. N° 168-2015-MTC/21 con fecha 23/04/2015.

b). Identificación de problemas presentados

Avance lento debido a que el contratista tenía problemas financieros

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)
Mejoramiento Tramo III B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000): Avance acumulado 73%.
Pacri Mejoramiento De La Av. Nestor Gambetta ¿ Callao: Inicio 2015. Avance físico acumulado 20%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2090050. CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTAJARANI Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Obra puesta al servicio de la comunidad. 2) Durante el periodo 2015, se ejecutaron 17.78 mts. (19.76%) que faltaban, lográndose concluir la ejecución de la obra, asimismo, 01 supervisión. 3) Se logró liquidar los contratos de obra y supervisión, los cuales fueron aprobados mediante R.D. N° 446-2015-MTC/21 (17/08/2015) y 527-2015-MTC/21 (15/09/2015) respectivamente.

b). Identificación de problemas presentados

1) Malas condiciones climatológicas impidieron la culminación de la obra en enero 2015. 2) Necesidad de tramitar ampliaciones de plazo. 3) Se determinó que se debían ejecutar prestaciones complementarias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se otorgaron ampliaciones de plazo y adicionales.
-Seguimiento permanente para culminar la obra.
-Recepción de la obra

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2149786. CONSTRUCCION DEL PUENTE CIRUELO Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1) Durante el periodo 2015, se ejecutaron 49.36 mts. (29.20%) que faltaban, lográndose concluir la ejecución de la obra, asimismo, 01 supervisión.
- 2) Se designó el Comité de Recepción de la obra mediante R.D. N° 279-2015-MTC/21 con fecha 08/06/2015.
- 3) Recepción d obra con fecha 02.09.2015.
- 4) Obra puesta en servicio a la comunidad

b). Identificación de problemas presentados

- 1) El plazo contractual venció en el mes de diciembre.
- 2) Sin perjuicio de ello el contratista sometió a demandas arbitrales que conllevan a que la fecha de término quede en suspenso

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a los procesos arbitrales

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155710. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio definitivo, tramos II, III y IV se encuentra en elaboración al 90%.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones del estudio de impacto ambiental

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está coordinando con los consultores de PVD y Municipios que al elaborar los perfiles consideren los contenidos mínimos del SNIP CME 19, anexo SNIP 05, anexo SNIP 07, según sea el caso y, para la elaboración de los expedientes técnicos, necesariamente tienen que trabajar con los manuales técnicos vigentes del MTC.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155857. CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

En DGASA se demoró en clasificar el tipo de estudio del impacto ambiental a realizar; además se ha requerido la intervención de SERNANP lo cual dilata la revisión de DGASA. 2) Se está contratando los servicios de un especialista para que elabore el EIA ¿ SD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1) Se realiza el seguimiento y monitoreo de las actividades programadas - 2) Se está haciendo ajustes a los TDR's para que los entregables tengan una secuencia más lógica

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2189698. CONSTRUCCION DE PUENTE DE INTEGRACION CHILCAMAYO DIST. ANDAMARCA, PROV. CONCEPCION, DPTO JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra tiene de ejecución 24.163 MTs que equivale al 70% de avance.

b). Identificación de problemas presentados

Malas condiciones climatológicas, impidieron la continuación de la obra, debiendo paralizarla desde el 01 de diciembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1)Se suscribió una adenda al contrato, acordando paralizar la obra, desde el 01 de diciembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015. 2) Se reinició la obra el 01 de abril de 2015.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio definitivo concluido

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2198046. CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHITEA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**1)Durante el periodo 2015, se ha logrado un avance de 220.76 mts., acumulado (62%), asimismo, 01supervisión.
2) Obra en ejecución**b). Identificación de problemas presentados**1)Existían interferencias en el terreno donde se va a ejecutar la obra.
2)Avance lento en la obra por falta de maquinaria y equipo, y personal
3)Interrupciones por periodo de lluvias**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**1)Con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, se ha logrado reubicar a los propietarios que tenían terrenos y viviendas donde se va a ejecutar la obra, saneando el terreno.
2)Se solicitó al SIMA cumpla con la programación de la obra, se movilizó las maquinarias y equipo necesarios para la obra.
3)Se transportaron las estructuras metálicas del puente

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2202007. CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el periodo 2015, se ha logrado un avance de 64.50 mts. (43%), entre otros se ejecutaron trabajos de movimiento de tierra, fabricación de estructuras metálicas, etc., asimismo, 01 supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

- 1) Durante la elaboración del expediente técnico se ha determinado que existen propiedades de terceros que requieren ser saneados para ejecutar la obra, la afectación de terreno se ubica en la margen derecha del río.
- 2) Dificultades para el traslado del equipo mecánico y materiales a la obra, debido al mal estado de la carretera y la topografía accidentada de la zona de difícil acceso

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1) Con el apoyo de la Municipalidad de Taurija se ha logrado la libre disponibilidad del terreno.
- 2) En coordinación con la Municipalidad de Quiches se ha logrado dar mantenimiento a la vía para mejorar la transitabilidad.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Estudio de Factibilidad: Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) ¿ Concluido 2 estudios. 2) Estudios de pre-inversión: Construcción de Puente Carrozable, (1 estudio), Puente Alto Chira, (1 estudio. Quistococha - Zungarococha ¿ Llanchama, (1 estudio). 3) Estudios de perfiles: Puente Interregional Ccolca ¿ Kutuctay (avance 75 %); Puente Potrerillos ¿ Garabatos y Accesos (avance 75 %)Elaboración de Perfiles - Llamanniyocc - Vizcatan Alto, (avance 75 %); Sto Domingo de Acobamba (La Libertad) ¿ Chamanabamba ¿ Balcon . (avance 75 %); Boca Anapati ¿ C.P Jose Olaya (avance 75 %), Pto Mori ¿ Pto Bichanak ¿ Pampa Entsa (avance 15 %);Elaboración de Perfiles - Emp. PE-01N - Complejo Agrícola Olmos, (avance 6 %).

b). Identificación de problemas presentados

1) Los estudios de Perfiles, algunos han presentado complicaciones en levantamiento de observaciones en el informe final. 2) El Perfil de Potrerillos, tiene observaciones en la especialidad de suelos y metrados. 3) El Proyecto Olmos, demora en enviar la información a los especialistas de la UGE, esto causó el retraso en la continuidad del estudio; y cuando enviaron la información fue totalmente incompleta. Finalmente, solicitaron analizar otra alternativa no prevista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1) Se está ejerciendo una mayor presión y seguimiento a los consultores. 2) La DIRECCIÓN y la UGE se están involucrando en el seguimiento de la documentación a DGASA y la OPI - MTC. 3) Mayor seguimiento y monitoreo de las actividades programadas. 4) Se está coordinando con los consultores de PVD y Municipios que al elaborar los perfiles consideren los contenidos mínimos del SNIP CME 19, anexo SNIP 05, anexo SNIP 07, según sea el caso y, para la elaboración de los expedientes técnicos, necesariamente tienen que trabajar con los manuales técnicos vigentes del MTC.
 - Se está haciendo ajustes a los TDR's para que los entregables tengan una secuencia más lógica.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2057539. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMIARA - TOQUEPALA - MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058517. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPUY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

El problema fundamental fue el elevado costo del material de afirmado para la ejecución de los trabajos para la partida 03 pavimentos, así mismo, el bloqueo de la carretera por parte de los pobladores debido a que el contratista les adeudaban pagos por trabajos realizados, pagos por agregados, pagos por madera y otros materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1) Revisión y verificación de los trabajos y costos de insumos en la zona antes de empezar los trabajos, tanto por parte del contratista, como por parte de la supervisión. 2) Pago oportuno de las valorizaciones al contratista para que pueda tener liquidez y pueda pagar a sus proveedores

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2061134. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAMBAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con R.D. N° 1264-2014-MTC/21 de fecha 03/12/14 se aprueba la liquidación del contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112563. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SHAMBILLO-SELVA TURISTICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Obra puesta al servicio de la población. 2) Durante el año 2015 se ejecutaron 8.84 km de avance físico. 3) Liquidación de obra R.D. N° 596-2015-MTC/21 de fecha 05/10/2015.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112579. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL UC102-NUEVA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1)Obra concluida 2)Durante el año 2015 se ejecutaron 8.38 km de avance físico. 2)Liquidación de obra R.D. N° 1042-2015, de fecha 30/12/2015

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112857. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL QUILCA-EL ALTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1)Obra concluida. 2)Contrato liquidado con RD: 324-2015-MTC/21, con fecha 01/07/2015. 3)Durante el año 2015 se ejecutaron 2.7 km, lográndose obtener un avance físico acumulado de 100 %

b). Identificación de problemas presentados

1)Durante la ejecución de la obra se presentaron problemas en la parte alta de este camino vecinal, debido a que no se considero en el expediente el mejoramiento de la subrasante en esos tramos, y el material era inadecuado. 2)En el Km.0+000, una pobladora del lugar se presentó reclamando su terreno afectado por el trazo de la vía
3)En la evaluación conjunta se ha observado la disgregación del afirmado en la parte alta entre las progresivas Km. 17+000 al Km.35+000.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a)El contratista tuvo que eliminar en un espesor de 0.30 a 0.40 m. para poder reponer con material adecuado, este trabajo no está considerado como adicional, el contratista lo asumió. 2)El problema del terreno se supero con la intervención de la supervisión y la municipalidad distrital de Quilca, llegando a un acuerdo con la pobladora. 3)La Oficina de Coordinación Zonal ha cumplido en informar oportunamente para que se tomen las acciones respectivas, sobre la disgregación del afirmado

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114056. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RANRAHIRCA - ARHUAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Obra concluida. 2)Contrato liquidado con R.D. N° 42-2016, de fecha 26/01/2016
3)Durante el año 2015 se ejecutaron 11.887 km, lográndose obtener un avance físico acumulado de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

1)Se presentaron seis ampliaciones de plazo por un total de 88 días calendarios y una contracción de plazo de ejecución de 02 días calendarios, aprobados con R.D.por haberse presentado agotamiento de canteras contemplados en el expediente técnico.
2)La aprobación de una nueva cantera fuera del tramo que no estaba contemplado en el expediente técnico. 3)Aprobación de un deductivo N° 01 por R.D., por existir pavimento rígido de una Longitud de 166 ml antes de la ejecución de la obra y la no ejecución de: 01 badén, 01 tajea, 01 alcantarilla, etc., por parte del contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1)En el periodo de ejecución se tuvo que ubicar otra cantera fuera del tramo que cumpla con las especificaciones técnicas del D.G ¿ 2014. 2)Las canteras aprobadas en el expediente técnico tengan la libre disponibilidad para la extracción y sin costo alguno, por parte de los interesados (alcalde, comunidad, propietarios de la cantera, etc. 3)La cantera elegida debe tener la potencia correspondiente como para concluir con el afirmado del tramo. En el expediente técnico se debe

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114056. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RANRAHIRCA - ARHUAY

contemplar otras canteras que cumplan con la normatividad y granulometrías correspondientes para el afirmado del tramo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115544. MEJORAMIENTO CARRETERA ZANORA HONDA - ESPITL - NUEVO PROGRESO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1)Obra concluida y en liquidación de obra en tramite
- 2)Durante el año 2015 se ejecutaron 15.83 km, de avance físico que permitieron concluir con la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115571. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio concluido

b). Identificación de problemas presentados

El estudio concluido, ha pasado a reformulación, porque el presupuesto del estudio definitivo superó significativamente al presupuesto de perfil, se espera aprobación de la OPI ¿ MTC 2)DGASA, ha categorizado un estudio ¿semi detallado¿, el cual, se está elaborando con consultor externo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1)La Dirección y la UGE se están involucrando en el seguimiento de la documentación a DGASA y OPI - MTC. 2)- seguimiento y monitoreo de las actividades programadas. 3)-Se está coordinando con los consultores de PVD y Municipios que al elaborar los perfiles consideren los contenidos mínimos del SNIP CME 19, anexo SNIP 05, anexo SNIP 07, según sea el caso y, para la elaboración de los expedientes técnicos, necesariamente tienen que trabajar con los manuales técnicos vigentes del MTC.
- 3)Se debe considerar como mejores prácticas, el filtrado de contratistas y consultores que han reportado incumplimiento y/o deficiencia en la elaboración de los informes técnicos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115700. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el periodo 2015, se ha logrado un avance de 77.17 mts., acumulado 85 mts. (85% de avance), asimismo, 01 supervisión.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115700. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS**b). Identificación de problemas presentados**

1)Malas condiciones climatológicas, impidieron el normal desarrollo de la obra, la cual fue paralizada desde el 16 de enero de 2015. 2)Malas condiciones climatológicas en los meses de noviembre y diciembre impidieron al avance normal de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1)Se realizaron los trabajos adoptando medidas contra el efecto de las lluvias.

2)Se suscribió una adenda al contrato, acordando paralizar la obra desde el 16 de enero al 31 de marzo de 2015.3) Se reinició la obra el 25 de marzo de 2015. 4)Se planteó un nuevo sistema de Falso Puente

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2139352. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE C.N. DE CAPACHARI DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) -Estudio definitivo concluido. 2)-Se logró convocar los procesos de obra y supervisión del proyecto, buena pro programada para el periodo 2016

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la revisión y el levantamiento de observaciones en el estudio del Impacto Ambiental

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1) Seguimiento y monitoreo de las actividades 2)- Se debe considerar como mejores prácticas, el filtrado de contratistas y consultores que han reportado incumplimiento y/o deficiencia en la elaboración de los informes técnicos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2145127. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAS - ACRAQUA, TRAMO: CHALAMPAMPA - DOS DE MAYO EN EL VALLE DEL DISTRITO PAMPAS, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Liquidación de obra liquidado con R.D. N° 619-2015-MTC/21 de fecha 14/10/2015.

2) Durante el año 2015 se ejecutaron 2.811 km, lográndose obtener un avance físico acumulado de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2154492. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COMPAÑIA BAJA - MEJORADA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Problemas en el inicio de la obra, se debió a la renuncia de residente de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se envió al Ejército del Perú oficios, para que puedan contratar al nuevo residente de obra lo más pronto posible.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155625. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANCANE - CHACACUZ - CHUQUIAGUILLO - TIKIRINI - SUSTIA MUNAYPA - HUATASANI, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2015 se ejecutaron 17.86 km de avance físico

b). Identificación de problemas presentados

Falta de compromiso y apoyo por parte del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilquechico, ante la oposición para el uso de afirmado de la Cantera Vilquechico de propiedad de dicho municipio, lo cual ha generado demora en los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Trámite de ubicación y aprobación de nueva cantera

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155946. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO CHUQUIAGUILLO - CUYORAYA - CHICASCO - ISANCUYO - SINTICUYO - VILQUECHICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2015 se ejecutaron 15.15 km de avance físico

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164899. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521LEONES-PILARES-PITAYO-EL SALTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio definitivo concluido 1 estudio

b). Identificación de problemas presentados

El estudio tiene observaciones por la DGASA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2192173. CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Se logró convocar y adjudicar el proceso de selección de la obra. Inicio de obra será en el periodo 2016.

-Se logró convocar el proceso de selección para designar al consultor que tendrá a cargo la supervisión de la obra, buena pro programada para feb 2016.

b). Identificación de problemas presentados

-Habiendo concluido el estudio definitivo, ha pasado a reformulación del perfil debido a que el tráfico se duplicó desde el momento de elaboración del perfil hasta el conteo de tráfico del estudio definitivo, lo cual obligó a hacer un puente de 4 carriles en lugar de 2.

-La información remitida por el consultor en los informes parciales, no han tenido la calidad suficiente, materia de que en su mayoría estos han sufrido múltiples observaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se realiza el seguimiento y monitoreo de las actividades programadas.

-Se debe considerar como mejores prácticas, el filtrado de contratistas y consultores que han reportado incumplimiento y/o deficiencia en la elaboración de los informes técnicos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2221727. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CC.PP. RIO BLANCO - PULCAY, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En proceso de convocatoria para realizar el Estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232377. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGEN'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presupuesto programado para transferencia de partidas en el marco del artículo 11 de la Ley N° 30281, el cual se realizó mediante el Decreto Supremo N° 169-2015-EF (01/07/2015) por S/. 239,264, quedando un saldo de libre disponibilidad por S/ 1,418,236.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de registro del informe de consistencia del estudio definitivo en la ficha SNIP y por observaciones de índole técnico expuesto por la DGPI del MEF, al momento de proponer la transferencia de partidas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saldo de S/ 1,418,236, será reajustado a otro proyecto, con financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2266582. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA-LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio definitivo, se encuentra en elaboración al 77%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de Línea 1 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, conto con PIM de S/ 19 166 490,00, ejecutando el monto de S/ 18 709 688,00 significando el 97.6% de avance, cumpliendo con las metas programadas en:

TRAMO I:

1) EXPEDIENTE TÉCNICO: para la construcción del intercambio vial en el cruce de la Av. Villa María y Prolongación de Av. Villa María con la Av. Pachacútec en el distrito de Villa María del Triunfo, y para prestaciones adicionales de la obra: Adecuación vial de la Av. Tomás Marsano tramo: puente Atocongo y Ovalo los Cabitos en el distrito de Santiago de Surco, 2) OBRAS Y SUPERVISION DE ACCESIBILIDAD PARA ESTACIONES: adecuación vial de la Av. Tomas Marsano Tramo Puente Atocongo - Óvalo Los Cabitos en el distrito de Santiago de Surco (Se resolvió el contrato de obra debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima dejó sin efecto la autorización para el cambio de sección vial en la vía intervenida). Dicha obra será ejecutada por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco previa transferencia de partidas de la AATE, 3) PLAN DE CHATARREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA LÍNEA 1, el avance corresponde a la gestión realizada para el pago de 274 vehículos que se acogieron al programa, debido a que las inscripciones voluntarias, completada la documentación requerida, son determinados aptos para su ingreso al Programa y 4) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Se realizaron actividades según las tareas programadas.

TRAMO II:

1) EXPEDIENTE TÉCNICO: elaboración del expediente técnico del proyecto intervención en el Bastión Santa Lucía. (Culminada), 2) OBRAS Y SUPERVISIÓN DE ACCESIBILIDAD PARA ESTACIONES: ejecución de obra mejoramiento de la Av. José Carlos Mariátegui Tramo: Av. San Martín - Av. Próceres de la independencia en el distrito de San Juan de Lurigancho (Se culminó con la ejecución y liquidación de la obra), 3) ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE PREDIOS: Comprende el pago por concepto de laudo arbitral y 4) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Auditoría externa Tramo II (Culminada).

En la Línea 1 del Metro de Lima (Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho) actualmente en operación comercial, durante el año 2015 logró transportar a 107,070,145 pasajeros, siendo diciembre el mes con mayor afluencia de pasajeros.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

Asimismo se incrementó en un 52.2% la demanda atendida de pasajeros con respecto al año 2014

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de procesos de selección, desde la formulación de los requerimientos por las áreas usuarias, específicamente lo relacionado a los procesos de selección en las acciones de inversión de Fortalecimiento Institucional y Aspectos Ambientales y Sociales, enmarcadas en los contratos de préstamo N° CFA 6141 y CFA 7454 destinados a financiar parcialmente el proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1 - Tramo I y Tramo II respectivamente, así como de los procesos de selección de las Obras de Accesibilidad tanto del Tramo I y II.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación a los procesos de selección orientados a cumplir los objetivos de Fortalecimiento Institucional y Aspectos Ambientales y Sociales, enmarcados en los contratos de préstamo CFA 6141 y 7454 referente a los Tramos I y II de la Línea 1, se ha solicitado a la CAF la no objeción para la ampliación de los plazos para la rendición final hasta el 30.11.2015 y efectuar el informe de cierre del mismo dentro de los 30 días siguientes a dicha fecha. Asimismo, se ha informado la necesidad de ampliar los plazos de rendición considerando el tiempo que corresponde a los procesos de selección.

Se requiere que la Alta Dirección apoye en agilizar los procesos para la aprobación de las modificaciones del PAC y designación de los comités de selección.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cumplió con el pago por la inversión adicional que realiza el concesionario de la operación de la Línea 1 del Metro de Lima, realizándose a través del Pago por Kilómetro Tren Recorrido (PKTr), habiéndose programado 4 Cuotas para el ejercicio 2015, realizándose los 4 pagos correspondientes a la meta física anual programada.

La ejecución al 31.12.15 es de S/ 184 572 439 de los cuales S/ 64 890 404 corresponden a la fuente de Recursos Ordinarios y S/ 119 682 035 a la fuente de financiamiento Recursos directamente Recaudados.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha identificado problema alguno, los pagos se están realizando en concordancia con la programación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de Línea 2 y Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima, con PIM de S/ 448 080 315,00, ejecutando el monto de S/ 410 896 099,00 significando el 91.7% de avance, cumpliendo con las metas programadas en:

PAGO POR OBRA: comprende la elaboración de Estudios Definitivos de Ingeniería (EDIs), pago de seguros, movilización, estaciones, pozos de ventilación, túneles, equipamiento electromecánico, sistemas; entre otros, durante el 2016 se cumplieron parcialmente las metas reprogramadas, sobre todo lo relacionado a la elaboración y aprobación de EDIs, ejecutándose las obras referentes a la construcción de los pozos de ventilación y del patio taller de la Etapa 1.

ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS: comprendiendo los predios programados a entregar de acuerdo a la Adenda N° 1 son 377 predios; de los cuales 66 se encuentran a disposición o en Posesión del Concesionario.

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS: el avance del Plan de Reubicación de Interferencias comprende: para la etapa 1A presenta un avance de ejecución física del 95% (se encuentran liberadas 10 de las 12 estructuras), en la etapa 1B el 49% y la etapa 2 el 55%. Quedó pendiente la entrega del presupuesto y cronograma para el Acuerdo de Encargo de la liberación prioritaria de interferencias de agua y alcantarillado (ingreso de la TBM, tuneladora, E3, E4, E18, E19, PV3, PV19) por parte del Concesionario.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y CONTINGENCIAS: Considerándose como acciones de contingencia de liberación y expropiaciones de la Línea 2, la custodia de los predios expropiados mediante la instalación de paneles de metal.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: El avance presentado comprende principalmente los gastos del personal técnico de la AATE a cargo de la revisión de los EDIS, el monitoreo global del proyecto, el seguimiento en el avance de la

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAME

obra; entre otros.

Se culminó con la liberación de áreas e interferencias de servicios públicos de la Primera Etapa, que va desde Evitamiento hasta el Mercado Santa Anita (5km). Esto permitió la ejecución de obras (movimiento de tierras) en el Patio Taller Santa Anita y el inicio de la construcción de 6 pozos de ventilación y emergencia, avance que permitirá el inicio de la construcción del futuro túnel de la Línea 2.

Asimismo, se dio inicio de la construcción de las Tuneladoras (TBM) y en diciembre de 2015 se culminó la construcción de la primera de ellas, que arribará al Perú durante el primer trimestre del siguiente año. Esta máquina será de gran utilidad en la construcción de las estaciones y permitirán lograr terminar las obras en el tramo priorizado 1A entre Santa Anita y Evitamiento

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la aprobación de los Estudios Definitivos de Ingeniería, así como en la liberación de predios por expropiaciones e interferencias, por cambio en la normatividad de expropiaciones y en el caso de interferencias por la lentitud del concesionario de presentar las propuestas económicas en la liberación de agua y alcantarillado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar que el concesionario agilice la presentación de sus Estudios Definitivos de Ingeniería, así como las propuestas técnicas y económicas relacionadas a la liberación de agua y alcantarillado

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro aprobar el estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del Proyecto Regeneración del Borde Costero de los Balnearios de las Delicias Buenos Aires y Huanchaco asignando la viabilidad para continuar con la fase de la elaboración del Expediente Técnico, Se logro suscribir el contrato N°096-2015-MTC/10 entre el MTC y el Consultor PRW Ingenieros & Construcción S.A.C. para realizar el estudio de Perfil del proyecto Mejoramiento de las Condiciones de Navegabilidad del Río Napo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2045273. CONCESIONES PORTUARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Supervisión del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao zona Norte, las cuales van ligadas al avance de las mismas. El concesionario se encuentra en plena construcción de las obras contractuales.

Supervisión de Obras del Terminal Portuario de Paita, El concesionario concluyó las obras correspondientes a la primera fase,

Supervisión de Obras del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas, El concesionario se encuentra en plena construcción de las obras contractuales.

b). Identificación de problemas presentados

Ubicación de embarcaciones pesqueras artesanales en área de fondeadero cercana a Muelle 5 del Terminal Norte, que afecta su operatividad y seguridad.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2045273. CONCESIONES PORTUARIAS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se emitió el Decreto Legislativo N° 1201 y su reglamento DS 014-2015, que autoriza el otorgamiento de un Incentivo Especial para el retiro definitivo de embarcaciones pesqueras menores a 6.48 AB.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2168309. CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAIS - REGION LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 27 de mayo de 2015, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL y la empresa Telefónica del Perú S.A.A., suscribieron el Contrato de Financiamiento del proyecto regional "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Lambayeque", para la implementación de una red de transporte e implementación, operación y mantenimiento de la red de acceso y de transporte.

b). Identificación de problemas presentados

Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 20% del monto contractual de la Red de Acceso, de acuerdo a lo establecido en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Lambayeque, lo cual no involucra avances en el despliegue e instalación de la red de acceso y de transporte.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Lambayeque.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2188921. CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En cumplimiento al Contrato con la Empresa Azteca Comunicaciones Perú, se ha dado conformidad del inicio de Operaciones correspondiente a las Entregas:

Primera Entrega, Región Huancavelica

Segunda Entrega, Regiones de Ayacucho, Apurímac

Tercera Entrega, Regiones de Huánuco y Pasco

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Proyecto se ha ejecutado de acuerdo al cronograma establecido para el Ejercicio.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250054. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION HUANCATELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El 27 de mayo de 2015, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL y la empresa Gilat Network Perú S.A., suscribieron el Contrato de Financiamiento del proyecto regional "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Huancavelica", para la implementación de una red de transporte e implementación, operación y mantenimiento de una red de acceso.

-Se trasladaron 279 torres de acceso.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250054. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION HUANCAMELICA

- El programa de Sensibilización se realizó al 100%.
- Se trasladó 942 postes para la red de transporte.
- Se trasladó 498 kilómetros de cable de fibra óptica.
- Se instaló 809 postes.
- Se instaló 66.52 kilómetros con un avance del 5.5% de instalación de fibra óptica

b). Identificación de problemas presentados

-Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 20% del monto contractual de la Red de Acceso, de acuerdo a lo indicado en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Huancavelica, lo cual no involucra un avance en el despliegue e instalación de la red de acceso.

-No se firmó contratos entre el Operador y las empresas Eléctricas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el seguimiento del cumplimiento del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Huancavelica.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250056. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El 27 de mayo de 2015, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL y la empresa Gilat Network Perú S.A., suscribieron el Contrato de Financiamiento del proyecto regional "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac", para la implementación de una red de transporte e implementación, operación y mantenimiento de una red de acceso.
- Se trasladó 2012 torres.
- El programa de Sensibilización se realizó al 100%.
- Se trasladó 1498 postes para la red de transporte.
- Se trasladó 576 kilómetro de fibra óptica.
- Se instaló 895 postes.
- Se instaló 59.95 kilómetros con un avance del 5.3 % de fibra óptica.

b). Identificación de problemas presentados

Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 20% del monto contractual de la Red de Acceso, de acuerdo a lo indicado en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Apurímac, lo cual no involucra un avance en el despliegue e instalación de la red de acceso.

-No se firmó contrato entre el operador y las empresas eléctricas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el seguimiento del cumplimiento del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Apurímac.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250145. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 28 de diciembre de 2015, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL y la empresa Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L., suscribieron el Contrato de Financiamiento del proyecto regional "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Cajamarca", para la implementación de una red de transporte; implementación, operación y mantenimiento de una red de acceso.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250145. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA**b). Identificación de problemas presentados**

Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 35% del monto contractual de la Red de Acceso, de acuerdo a lo indicado en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Cajamarca, lo cual no involucra un avance en el despliegue e instalación de la red de acceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el seguimiento del cumplimiento del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Cajamarca.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250146. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 27 de mayo de 2015, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL y la empresa Gilat Network Perú S.A., suscribieron el Contrato de Financiamiento del proyecto regional "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Ayacucho", para la implementación de una red de transporte; implementación, operación y mantenimiento de una red de acceso.

-Se trasladó 194 torres para la red de acceso.

-El programa de Sensibilización se realizó al 100%.

-Se trasladó 1742 postes para la red de transporte.

-Se trasladó 846 kilómetros de fibra óptica.

-Se instaló 1167 postes.

-Se instaló 53.51 kilómetros con un avance del 3% en instalación de fibra óptica.

b). Identificación de problemas presentados

- Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 20% del monto contractual de la Red de Transporte, de acuerdo a lo indicado en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Ayacucho, lo cual no involucra un avance en el despliegue e instalación de la red de transporte.

-No se firmó contrato entre el operador y las empresas eléctricas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el seguimiento del cumplimiento del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Ayacucho.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250147. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-El 28 de diciembre de 2015, el FITEL y la empresa Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L., suscribieron el Contrato de Financiamiento del Proyecto regional "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura", para la implementación, operación y mantenimiento de servicios de telecomunicaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 35% del monto contractual de la Red de Acceso, de acuerdo a lo indicado en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Tumbes, lo cual no involucra un avance en el despliegue e instalación de la red de acceso.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250147. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Realizar el seguimiento del cumplimiento del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Tumbes.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250179. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-El 28 de diciembre de 2015, el FITEL y la empresa Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L., suscribieron el Contrato de Financiamiento del Proyecto regional "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura", para la implementación, operación y mantenimiento de servicios de telecomunicaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 35% del monto contractual de la Red de Acceso, de acuerdo a lo indicado en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Piura, lo cual no involucra un avance en el despliegue e instalación de la red de acceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 35% del monto contractual de la Red de Acceso, de acuerdo a lo indicado en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Piura, lo cual no involucra un avance en el despliegue e instalación de la red de acceso.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2250264. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 28 de diciembre de 2015, el FITEL y la empresa Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L., suscribieron el Contrato de Financiamiento del Proyecto regional "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura", para la implementación, operación y mantenimiento de servicios de telecomunicaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Con la suscripción del correspondiente contrato de financiamiento en el año 2015, se realizó un adelanto de 35% del monto contractual de la Red de Transporte, de acuerdo a lo indicado en el Cláusula 14 del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Piura, lo cual no involucra un avance en el despliegue e instalación de la red de transporte.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el seguimiento del cumplimiento del Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Piura.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0079. GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

PRODUCTO PROYECTO: 2060618. REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante el contrato N° 051-2014-MTC/10 se obtuvo el expediente técnico del proyecto de oficinas para la instalación de la futura Estación CER Chiclayo; posteriormente el 09.12.2015 se firmó el contrato N° 153-2015-MTC/10 para llevar a cabo la ejecución de la obra Construcción de oficinas para la Estación CER Chiclayo por el importe de S/. 854,866.19, obra que se estima culminar el primer semestre del 2016.

El 05.10.2015 se convocó el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 028-MTC/29 para la ejecución de obra Construcción de oficinas para la Estación CER Puerto Maldonado por el importe de S/. 899,058.41, obra que se estima culminar en el segundo semestre del 2016.

El 31.12.2015 se convocó el proceso de Concurso Público N° 22-2015-MTC/29 para contratar el Servicio de instalación de cableado estructurado en las Estaciones CER de Andahuaylas, Cajamarca, Juliaca, Pisco y Pucallpa por el monto de S/

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0079. GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

PRODUCTO PROYECTO: 2060618. REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC

530.120.14

Mediante Ordenes de Servicio N° 972, 4892 y 5173-2015 se realizaron la ejecución de los trabajos referidos al servicio de mantenimiento de las oficinas de las Estaciones CER Chimbote, Tacna y Pucallpa por el importe total de S/. 100,321.51.

Se realizó la adquisición de 2 contenedores habilitados para oficinas para el funcionamiento provisional de oficinas en las Estaciones CER Tumbes y Puerto Maldonado, así como el acondicionamiento del contenedor para las oficinas en Puerto Maldonado.

b). Identificación de problemas presentados

Se solicitó a la Oficina de Abastecimiento la adquisición de terrenos, elaboración de expedientes técnicos de oficinas y construcción de oficinas para las Estaciones CER de Tumbes, Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura, Huancayo e Iquitos, mediante Requerimientos de Bienes N° 026 (21.01.2015), N° 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462 (08.05.2015) y de Servicios N° 523 (21.01.2015), N° 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 y 1912 (08.05.2015). Esta oficina tuvo dificultades en conseguir cotizaciones que cumplan con nuestras condiciones técnicas de ubicación y que se encuentren saneadas para la nueva Estación CER de Tumbes, así como para la reubicación de las Estaciones CER en las ciudades de Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura, Huancayo e Iquitos, motivo por el cual tuvieron dificultades en realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor referencial que servirá para poder convocar los requerimientos solicitados a través de procesos de selección.

Demora en la ejecución de los procesos de selección para la ejecución de las obras Chiclayo y Puerto Maldonado, lo que no permitió contar a tiempo con la infraestructura necesaria para la instalación del equipamiento automatizado.

Mediante contrato N° 084-2014-MTC/10 se estableció que la consultora Nilda Deza Rubio elabore el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del Proyecto Modernización y Ampliación de las Antiguas Estaciones CER del MTC, y al incumplir injustificadamente con sus obligaciones contractuales se resolvió el contrato, no obteniéndose el estudio solicitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como alternativa para la adquisición de terrenos adecuados para la instalación de la Estación CER Tumbes, se realizaron coordinaciones con el Gobierno Regional de Tumbes y con el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes para la obtención de un terreno a través de la afectación en uso para el funcionamiento de la Estación CER Tumbes, lográndose obtener mediante Resolución Directoral N° 0421/2015-MINAGRI-PEBPT-DE del 11.11.2015, un terreno de 500m2 ubicado en el Centro Experimental Tumpis en Tumbes.

Se planteó como alternativa, la adquisición de contenedores habilitados para oficinas para la Estación CER Tumbes y Puerto Maldonado, lo que nos permitió contar en un breve plazo con la infraestructura necesaria para la instalación de la Estación CER Tumbes.

Se gestionó la contratación del alquiler de terrenos en las ciudades de Chiclayo y Puerto Maldonado para la instalación temporal de las oficinas para el funcionamiento de las Estaciones CER de Chiclayo y Puerto Maldonado.

PLIEGO : 36214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2045273. CONCESIONES PORTUARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de gasto a nivel de componente alcanzó el 90% con la suma de S/. 1'688,556.56 de los S/.1'873,940 como PIM al cierre del año y comprende: la Supervisión de Diseño de Terminal Portuario General San Martín alcanza una ejecución de S/.1'273,693.00 equivalente al 98% del el PIM (S/.1'273,693.00); de igual forma la Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao; logra una ejecución de S/.128,740.00 equivalente al 92% del PIM (S/.140,245.00); en cuanto a la Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita: obtiene una ejecución de S/.232,486.61 que equivale el 94% del PIM (S/.247,487.00); asimismo, la Supervisión de Diseño del Proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay TISUR: muestra una ejecución de S/.25,807.51 equivalente al 100% del PIM (S/.25,808.00); por otro lado, la Supervisión de Diseño del Proyecto Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur: reporta una ejecución de S/.36,230.40 equivalente al 21% del PIM (S/.175,307.00); finalmente la Supervisión de Diseño del Proyecto Terminal Portuario del Yurimaguas participa con una ejecución de S/.11,400.00 que equivale el 100% del PIM (S/.11,400.00) y considera el pago por la elaboración de dos (02) informes que aprueba la modificación al Ap. 9: Obras Menores: "Muros y Contrafuertes" y Cunetas del expediente técnico de la fase 1.

b). Identificación de problemas presentados

El requerimiento de la demanda adicional de gasto, recién se aprobó el 17-06-2015 mediante Decreto Supremo N°138-2015-EF; y el 04-07-2015 publican el Decreto Legislativo N°1176 que dispone reorientar recursos no comprometidos al 31-08-2015 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para la ejecución de proyectos de inversión, lo cual se hizo efectivo en el mes de octubre con el Decreto Supremo N°281-2015-EF en aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N°004-2015-EF; en cumplimiento de esta disposición se realizó la transferencia de recursos a favor de la Reserva de Contingencia la suma de S/.1'000,000.00 que afecto significativamente las metas presupuestarias relacionados con el componente de concesiones portuarias.

La demora en aprobación por parte de la DGPP-MEF el requerimiento de la demanda adicional de gasto, no permitió efectuar su ejecución oportuna, al contar con un corto tiempo a la restricción por el D.L. No 1176, quedando claro que es imposible comprometer mayores gastos al 31.08.2015, toda vez que los procesos de selección, en cumplimiento con la norma vigente, requieren cumplir una serie de etapas secuenciales concluyendo con la suscripción del contrato el cual es requisito indispensable para poder comprometer el gasto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar mayor coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en la aprobación de los requerimientos relacionados al crédito suplementario a favor de la APN y a su vez en la emisión de disposiciones que podría afectar el presupuesto de la entidad; el mismo que perjudicaría el cumplimiento de las metas y objetivos previsto para un ejercicio fiscal al no contar con el financiamiento correspondiente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2160813. CENTRO DE CONTROL COMUNICACIONES Y RESPUESTA A EMERGENCIAS PORTUARIAS DEL PUERTO DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIM 2015 considerado para este proyecto por la suma de S/. 773,352.00 fue aprobado mediante D.S N°138-2015-EF de 17.06.2015 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; al cierre del ejercicio el PIM obtenido asciende a S/.1'034,310.00 y presenta una ejecución de S/801,678.30 equivalente al 78% del PIM y corresponde al pago por el avance del 36% de la obra de construcción (primera y segunda valorización) y pago del 50% por la Supervisión de Obra.

b). Identificación de problemas presentados

El requerimiento de la demanda adicional de gasto, recién se aprobó el 17-06-2015 mediante Decreto Supremo N°138-2015-EF; a la vez la demora en los trámites administrativos para la obtención de licencia de construcción, por lo cual no se logró ejecutar en su totalidad el presupuesto previsto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar mayor coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para la aprobación de los requerimientos relacionados al crédito suplementario a favor de la APN, el mismo que permitirá ejecutar en su totalidad el presupuesto aprobado y cumplir con las metas previstas para un ejercicio fiscal.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2167211. CENTRO DE CONTROL COMUNICACIONES Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL PUERTO DE IQUITOS,LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de gasto alcanzó el 82% con la suma de S/. 539,745.77 de los S/.661,319.00 como PIM al cierre del año; y comprende el pago por la valorización de avance de obra del 22% de la Obra; pago del 20% del primer informe por servicio de supervisión de Obra y el pago por la adquisición de una lancha para el Centro de Control de Iquitos.

PLIEGO : 36214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2167211. CENTRO DE CONTROL COMUNICACIONES Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL PUERTO DE IQUITOS, LORETO**b). Identificación de problemas presentados**

El requerimiento de la demanda adicional de gasto, recién se aprobó el 17-06-2015 mediante Decreto Supremo N°138-2015-EF; y el 04-07-2015 publican el Decreto Legislativo N°1176 que dispone reorientar recursos no comprometidos al 31-08-2015 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para la ejecución de proyectos de inversión, lo cual se hizo efectivo en el mes de octubre con el Decreto Supremo N°281 y 376 -2015-EF en aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N°004-2015-EF; en cumplimiento de estas disposiciones se realizó la transferencia de recursos a favor de la Reserva de Contingencia y de los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior por S/.212,977.00 y S/.170,761.00. Asimismo, debido a la demora en los trámites administrativos para la obtención de licencia de construcción, no se logró ejecutar en su totalidad el presupuesto previsto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar mayor coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en la aprobación de los requerimientos relacionados al crédito suplementario a favor de la APN y a su vez en la emisión de disposiciones que podría afectar el presupuesto de la entidad; el mismo que perjudicaría el cumplimiento de las metas y objetivos previsto para un ejercicio fiscal al no contar con el financiamiento correspondiente.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2000616. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de las ciudades de Piura-Castilla".

Se contrató los servicios de consultoría de asesoría legal y asesoría técnica en la defensa de los intereses del PNSU en el proceso arbitral seguido por el Contratista Consorcio Piura, referida a la Obra de Lote 3A "Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para Piura-Castilla", y el servicio de consultoría de asesoría legal y asesoría técnica en el proceso arbitral seguido por el Consultor Consorcio Nippon Koei-Oist, referida a la supervisión de las obras de los proyectos de Piura-Castilla y Chimbote.

LIQUIDACIÓN DE OBRA LOTE 2 "Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla".

El 04/06/2015 se hace entrega definitiva de la obra a la EPS GRAU S.A. para su operación y mantenimiento.

El 02/07/2015 el PNSU emitió el Certificado de Cumplimiento al Contratista Consorcio Grau.

Se realizó el pago por concepto de devolución de retenciones del 50% restante.

b). Identificación de problemas presentados

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de las ciudades de Piura-Castilla".

El proceso arbitral seguido por el Consorcio Piura se encuentra en etapa de formulación de observaciones a los puntos controvertidos emitidos por el Tribunal Arbitral.

El proceso arbitral seguido por el Consorcio Nippon Koei-Oist se encuentra en etapa de que el demandante prepare el memorial de contestación a la reconvencción de la demanda.

LIQUIDACIÓN DE OBRA LOTE 2 "Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla".

El Contratista presentó el borrador de la Relación Valorada Definitiva. Se realizó observaciones al borrador de la RVD, y la Contratista emitió su conformidad a estas observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de las ciudades de Piura-Castilla".

El PNSU a solicitud de la Procuraduría se inició la contratación de un peritaje técnico para revisar y evaluar la propuesta de la demanda interpuesta por el Consorcio Piura.

El PNSU a través de la Procuraduría del MVCS deberá contestar la reconvencción de la demanda sobre el proceso arbitral seguido con el Consorcio Nippon Koei-Oist.

LIQUIDACIÓN DE OBRA LOTE 2 "Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla".

Otorgado el Certificado de Cumplimiento al Contratista, se tramitó la asignación de recursos para el pago de la devolución de retenciones del 50% restante.

Con la conformidad del Contratista, en diciembre de 2015 se inicia el trámite de aprobación por el PNSU de la Relación Valorada Definitiva.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2021522. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada el 16/10/2015. El 20/11/2015 el Comité de Recepción de Obra suscribió el Acta de Recepción de Obra con observaciones.

Se han instalado 422 conexiones domiciliarias nuevas de agua potable y 344 conexiones domiciliarias nuevas de alcantarillado, beneficiando a una población de forma directa de 2,110 y 1,720 habitantes respectivamente. Se culminó una (1)

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2021522. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

laguna primaria y dos (2) lagunas secundarias; dos (2) pozos de agua potable y una (1) cámara de bombeo de desagüe existente.

Al 31/12/2015, la asignación presupuestal total para esta meta es de S/. 1,890,055.00 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. De los cuales se programó S/. 1,725,676.00 para financiar el pago de valorizaciones de la obra, S/. 164,379.00 para financiar el pago de valorizaciones de la supervisión de obra y S/. 180,000 para la elaboración del Expediente Técnico del reforzamiento estructural del reservorio elevado de 1,000 m3.

Al 31/12/2015, la obra presentó una ejecución presupuestal de S/. 1,725,675.23, que representa el 100.00% de lo presupuestado. Para la Supervisión de la obra la ejecución presupuestal es de S/. 162,670.87 que corresponde al 99.00% de lo presupuestado.

Asimismo, se ejecutó S/. 180,000.00 por concepto de pagos de la Consultoría que evaluará el diagnóstico que consiste en: recopilar información disponible; evaluación de deterioros y daños; Investigación preliminar de la estructura (inspección ocular) a fin de elaborar el proyecto de reforzamiento integral de la estructura del reservorio existente de 1000 m3 de la obra, que representan el 100.00% de lo presupuestado.

b). Identificación de problemas presentados

El plazo de la ejecución contractual venció el 10/09/2015, registrando a esa fecha atraso en la ejecución. Se considera la aplicación de penalidad hasta el 16/10/2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Vencido el plazo contractual y habiendo culminado las prestaciones fuera del plazo se procederá ejecutar las penalidades por mora de acuerdo a lo indicado en el art 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2022807. PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2094736. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó las Fases I y II (Adecuación e Implementación) del Software de Gestión Comercial a medida en 02 de las 04 EPS. Esta actividad está a cargo del Consorcio Gescomer.

Se suscribieron los Convenios de Traspaso de Recursos por parte de Semapach S.A.; EMAPAVIGS S.A.C.; y Semapa Barranca S.A. (está pendiente la suscripción por parte de Seda Juliaca S.A. debido a que aún no ha definido su participación).

Se suscribieron los Contratos de Fideicomiso por parte de Semapach S.A. y Emavavigs S.A. En el caso de Semapa Barranca S.A., el Banco de la Nación ha observado los documentos presentados por la EPS y en lo referente a Seda Juliaca S.A. está pendiente que defina su participación en el PMRI II.

Se suscribieron los Acuerdos de Proyecto por parte de Semapach S.A. y EMAPAVIGS S.A.C. (en lo referente a Semapa Barranca S.A. y Seda Juliaca S.A. se requiere que previamente suscriban el Convenio de Traspaso de Recursos y el Contrato de Fideicomiso).

Se ejecutó el proceso de selección para la contratación del Consultor de Inversiones (Consultor Internacional), que brindará el servicio de elaboración de expedientes técnicos, asesoría en los procesos de licitación de obras y se encargará de la supervisión de las obras a cargo de las EPS Semapach S.A. y EMAPAVIGS S.A.C. A la fecha se encuentra pendiente la No Objeción de KfW al borrador de Contrato.

Se efectuó el registro de modificaciones sustanciales del PMRI II, en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con el objeto de cubrir la demanda de recursos para la adquisición del hardware contemplado en las medidas de asistencia

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2094736. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II

técnica.

b). Identificación de problemas presentados

Los encargos y proyectos que actualmente coordina el Equipo de Sostenibilidad, han orientado su organización a la conformación de dos grupos de trabajo: i) Programas KfW (PMRI I y II, PTAR, PRP y Canje de Deuda); y ii) Sostenibilidad (Gestión y Educación Sanitaria); sin embargo, esto limita responder a requerimientos en temas específicos, tales como: asistencia técnica para la conformación de prestadores de servicios; diseño e implementación de instrumentos de gestión; de programas de educación sanitaria; entre otros; los cuales involucran aspectos legales, económico - financieros, comerciales, administrativos, ingeniería, etc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el cumplimiento de las funciones inherentes al Equipo, éste demanda de una estructura funcional que le otorgue la capacidad de responder efectiva y eficazmente a los retos que plantean los programas y proyectos que se vienen desarrollando, para lo cual se propone el establecimiento de 03 componentes:

(i) Componente Técnico - Operacional, orientado a definir y determinar los aspectos de funcionamiento, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, ligados a la sostenibilidad de la gestión;

(ii) Componente Político - Social, orientado a establecer y desarrollar aspectos ligados a las prácticas de buen uso y cuidado de los servicios que contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas; y

(iii) Componente Comercial, orientado a desarrollar competencias para mejorar los resultados de la gestión comercial, integrándola a los aspectos operacionales, contables y financieros, en el marco de la gestión sostenible de los servicios de saneamiento.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2133298. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 31/07/2015 se inició los procesos de selección para la contratación de las empresas contratistas para la ejecución y supervisión de la obra.

El 23/10/2015 se otorgó la Buena Pro para la ejecución de la obra al Consorcio Asillo conformado por KVC Contratistas SAC, MARO Contratistas SAC y Proyecto Verde Asesores y Consultores SAC. El Contrato de Obra se suscribió el 20/11/2015 por la suma de S/. 9'822,132.40.

El 29/12/2015 se pagó el Adelanto Directo de la obra por la suma de S/. 1'964,426.80.

b). Identificación de problemas presentados

El plazo para el inicio de ejecución de obra se determinó para el 05/12/2015, pero encontrándose el proceso de selección para la supervisión en apelación ante el Tribunal de Contrataciones del OSCE, se modificó el inicio de obra para la fecha 19/01/2016, mediante Adenda N° 01 al contrato de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proceso de selección para la supervisión de la obra entro en varias etapas: el proceso de selección se convocó el 31/07/2015 y se declaró desierto el 30/09/2015.

El PNSU convocó un segundo proceso por AMC y uno de los postores del proceso anterior solicitó la nulidad de esta convocatoria al OSCE. El OSCE el 14/12/2015 declara la nulidad del proceso anterior y determina retrotraer el proceso de selección a la etapa de integración de las bases.

El 17/12/2015, se suscribe el Acta de integración de bases administrativas en aplicación de la disposición del Tribunal de Contrataciones del Estado y se programó el otorgamiento de la Buena Pro para el 05/01/2016.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2157797. INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución. El inicio de las obras se dio el 14/03/2013. Población beneficiaria total de 14,885 habitantes.

El avance físico acumulado al 31.12.2015 fue de 46.107% frente a un programado de 62.90%.

Se suscribió entre Shougang y la Municipalidad Distrital de Marcona, la segunda adenda al convenio de uso de franja superficial, que contempla áreas para uso provisional en la PTAR (Secado de lodos de la parte en operación), áreas para cambio de trazo del proyecto para sortear interferencias al ingreso a la ciudad (Botadero y boulevard), áreas para la línea de media tensión.

El 21 de Diciembre del 2015, se realizó el registro de modificación y verificación de viabilidad del adicional de obra N°2 expediente adicional de obra para considerar cambios de trazo de la línea de conducción en el ingreso a la ciudad (Boulevard y botadero) y cambios de trazo en áreas de construcción del parque eólico a cargo de la empresa COBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2157797. INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA

Al 31.12.2015, para este proyecto se previó una asignación presupuestal total de S/. 21'492,780.00 en la fuente de recursos ordinarios. De los cuales S/. 20'305,010.00 se destinó para la ejecución de la obra, y se ha ejecutado S/. 20'305,005.03 por concepto de pago del Adelanto Directo (20% del monto contractual), Adelanto de Materiales (20% del monto contractual) y pagos de valorizaciones de marzo a noviembre 2015, que representan el 100.00% de lo presupuestado. Asimismo, para la supervisión de obra se ha programado S/. 1'187,770.00, para el pago de las valorizaciones de la supervisión, al 31/12/2015 se ha ejecutado S/. 1'187,769.60 que representan el 100.00% de lo presupuestado.

b). Identificación de problemas presentados

Se afrontó una paralización de obra del 19 al 31 de mayo del 2015, debido a la huelga de los mineros de Shoungang de Marcona.
Interferencia en el trazo de la línea de conducción tales como: Botadero de basura, boulevard y parque eólico.
Demora en las gestiones de fortalecimiento Institucional por parte de la Municipalidad.
Falta de formalidad sobre el estado del proyecto de reúso de agua a cargo de la Municipalidad Distrital Marcona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A raíz de la paralización de obra se aprobó una Ampliación de plazo de obra N° 1 por 13 días.
Respecto a las interferencias en el trazo de la línea de conducción, el Proyectista dio su conformidad. Se aprobó a favor del Contratista elaborar el expediente adicional de obra con los cambios de trazo (Adicional de obra N° 2).
Personal del Equipo de Sostenibilidad del PNSU está haciendo seguimiento a la Municipalidad Distrital de Marcona respecto a los requerimientos del plan de fortalecimiento.
Respecto al avance del proyecto de reúso de agua, se seguirá insistiendo con la Municipalidad Distrital de Marcona celeridad en el tema, pues hasta la fecha no precisa información.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2192498. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAN MARTIN - REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 31/12/2015 se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto, elaborado por la Unidad de Estudios del PNSU.
El 31/12/2015, se celebró el Convenio entre el PNSU y la UNOPS para que este Organismo Internacional lleve a cabo el proceso de selección para la ejecución y supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

El inicio de la ejecución de la obra, está supeditada al cronograma que la UNOPS establecerá para el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El PNSU, elaborará los Términos de Referencia para su remisión a la UNOPS e iniciar la convocatoria.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2234858. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU, DEL DISTRITO DE VIRU, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se celebró el Convenio entre el PNSU y la UNOPS para que este Organismo Internacional lleve a cabo el proceso de selección para la ejecución y supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

El inicio de la ejecución de la obra, está supeditada al cronograma que la UNOPS establecerá para el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El PNSU, elaborará los Términos de Referencia para su remisión a la UNOPS e iniciar la convocatoria.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2235574. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra "Rehabilitación Temporal del Sistema de Agua" Componente 03

Obra culminada el 17/10/2015, cumpliéndose con el plazo contractual. El Contrato de obra ascendió a la suma de S/. 617,434.40.

El Comité de Recepción el 12/11/2015 recepciona la obra sin observaciones.

El 13/11/2015 se transfiere la obra física a la OMSABAR de la Municipalidad Distrital de Chinchero que es la organización encargada de administrar y operar el sistema de agua potable de la localidad de Chinchero.

b). Identificación de problemas presentados

El Contratista el 24 de diciembre de 2015 presentó la liquidación de la obra para su revisión y aprobación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El PNSU está revisando la liquidación de obra presentada por el Contratista, cuya fecha máxima para su aprobación es el 23/02/2016.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2256322. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se celebró el Convenio entre el PNSU y la UNOPS para que este Organismo Internacional lleve a cabo el proceso de selección para la ejecución y supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

El inicio de la ejecución de la obra, está supeditada al cronograma que la UNOPS establecerá para el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El PNSU, elaborará los Términos de Referencia para su remisión a la UNOPS e iniciar la convocatoria.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2286058. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se celebró el Convenio entre el PNSU y la UNOPS para que este Organismo Internacional lleve a cabo el proceso de selección para la ejecución y supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

El inicio de la ejecución de la obra, está supeditada al cronograma que la UNOPS establecerá para el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El PNSU, elaborará los Términos de Referencia para su remisión a la UNOPS e iniciar la convocatoria.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2000716. PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ATENCIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LOS CONSULTORES EN LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS O ENTREGABLES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISAR Y MEJORAR LAS BASES Y TDR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FINANCIAMIENTO DE 521 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LOS CONSULTORES EN LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS O ENTREGABLES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISAR Y MEJORAR LAS BASES Y TDR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS PARA FURMLACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2147748. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONIA RURAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

41 PERFILES VIABLES Y 18 EXPEDIENTES APROBADOS EN LA REGIÓN SAN MARTIN Y EN LA REGIÓN AMAZONAS 9 EXPEDIENTES APROBADOS QUE HAN PERMITIDO EJECUTAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR, FORTALECIMIENTO COMUNAL EN LAS LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE GESTORES SOCIALESCAPACITACIÓN A PERSONAL DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN REGIONAL DE AMAZONAS Y REPRESENTANTES DE NÚCLEOS EJECUTORES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

b). Identificación de problemas presentadosRETRASOS SIGNIFICATIVOS POR PARTE DE LAS CONSULTORAS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES.
COSTOS DE LOS PROYECTOS ESTÁN POR ENCIMA DE LO PREVISTO EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, LO QUE HA MOTIVADO SE SOLICITE LA VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA.
LOS REITERADOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DEL CONSULTOR OPERADOR DE LORETO HA MOTIVADO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**EFECTUAR COORDINACIONES CON LAS CONSULTORAS, PERSONAL DEL PROGAMA PARA MEJORAR LOS PLAZOS.
SEGUIMIENTO DEL ARBITRAJE CON EL CONSORCIO ARTELIA-ECOPROJECT.
COORDINAR CON OPI DEL PNSR PARA MEJORAR LOS PLAZOS DE APROBACIÓN DE PERFILES DE SAN MARTIN.
HACER SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROGRAMA PARA SU APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168146. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TOTORAY, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 90%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168147. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO ORCCO, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 96%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168148. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AHUANUQUE, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 94%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168149. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTAPUNCO, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 99%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168151. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU, DISTRITO DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 98%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168152. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BACAS, DISTRITO DE CURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON CONTRATO SUSCRITO PARA SU EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

PIP FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONIE EN EL 2015. DEMORA EN LA INCORPORACION DE RECURSOS EN EL 2016 A LA ESPERA DE LA CONCILIACION PARA LA DETERMINACIÓN DE SALDOS DE BALANCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168153. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, DISTRITO DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 99%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168154. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA, DISTRITO DE HAG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 74%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168155. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA DESPENSA, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 99%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168156. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCORIPAMPA, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 92%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168157. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUAHUACHO, DISTRIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 88%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168159. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CONCACHA, DISTRITO DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 41%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168160. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPUPAMPA, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 70%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168162. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA UMUYTO, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 84%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168163. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCACALLA GRANDE, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 99%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168166. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMBRASPATA, DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 99%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168167. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAUPAY, DISTRITO DE HAQ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 81%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168171. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA SAN JOSE, DISTRIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 95%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168172. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI, DISTRITO DE H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 87%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168173. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAUCHI MARCALLA, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 84%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168174. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA, DISTRITO DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 96%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168175. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 99%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168177. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE KARHUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 99%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168996. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA Y SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA - DIS1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA CULMINADO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 817 CONEXIONES DE AGUA POTABLE INSTALADAS Y 681 CONEXIONES DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO, BENEFICIANDO A 3554 HABITANTES.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE LA OBRA, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DE PARTE DEL CONTRATISTA POR LA DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA ANA, DEMORA DEL CONTRATISTA EN LEVANTAR OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEJORAR LAS BASES (TDR) DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS SUPERVISORES Y DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170956. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUALLHUAYOCC-DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ-PROVINCIA TA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170960. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LA COLPA - DISTRITO DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA TAYACAJA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 93%.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170963. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170964. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MARCOPATA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170973. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL CARMEN - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGAR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 85%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170980. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE QUINTAO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170981. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUNDO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 97%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170982. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUNDOVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 92%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170985. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LLUMCHI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 94%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2170986. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172731. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALLPACHACA, DISTRITO DE LIRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172732. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCHARHUARUMI, DISTRITO DE LIRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 95%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172733. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHAPATA, DISTRITO DE LIR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172734. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUPACC, DISTRITO DE LIRCAY, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172740. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172741. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA DE YANAUTUTO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 97%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172742. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPATA CCOCHAHUASI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 98%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172745. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 92%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172746. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 96%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173008. REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLOCCE HUANTACCERO, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA, POR CULMINAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (LIQUIDACION) E INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173099. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LATAPUQUIO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 86%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173100. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCOPAMPA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 84%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2178734. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACCAHUA, DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 98%.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO EN ARBITRAJE CON LA CONTRATISTA DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN PERIODO DE PENALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECER LOS ARGUMENTOS DE SUSTENTO TECNICO PARA EL ARBITRAJE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2178851. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO PATAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 90%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186037. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON CONTRATO SUSCRITO PARA SU EJECUCION. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

PIP FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONIE EN EL 2015. DEMORA EN LA INCORPORACION DE RECURSOS EN EL 2016 A LA ESPERA DE LA CONCILIACION PARA LA DETERMINACIÓN DE SALDOS DE BALANCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186043. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CASA BLANCA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186350. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CHULLO PAMPAHERCCA Y CONDEPUCARA DE LA COMUNIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA POR INICIAR EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2187526. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAUPAPAMPA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2187527. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JILA (RETIRO, INAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189342. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHARIRI CEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189346. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189348. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PESQUECUCHC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189465. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE AC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON CONTRATO SUSCRITO PARA SU EJECUCION. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

PIP FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONIE EN EL 2015. DEMORA EN LA INCORPORACION DE RECURSOS EN EL 2016 A LA ESPERA DE LA CONCILIACION PARA LA DETERMINACIÓN DE SALDOS DE BALANCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189488. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POSOCONI, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189518. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPATA, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191199. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON CONTRATO SUSCRITO PARA SU EJECUCION. SE OTORGO UN ANTICIPO DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

PIP FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONIE EN EL 2015. DEMORA EN LA INCORPORACION DE RECURSOS EN EL 2016 A LA ESPERA DE LA CONCILIACION PARA LA DETERMINACIÓN DE SALDOS DE BALANCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229559. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE OBRA ES DEL 94%.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCION. OBRA POR CONCLUIR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MANTENER LAS ACCIONES DE MONITOREO EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la fase de pre-inversión de los Proyectos: Olmos (S/.332,140), Belén (S/.930,582), Plaza de la Nación (S/.25,000), Acuario (S/.88,900), por otro lado permitió la continuidad de los proyectos en fase de pre-inversión Malecón Norte Zarumilla (S/.65,140), Prosede (S/.89,500), Leon Dormido (S/.41,600), Estancos de la Sal (S/.69,180).

b). Identificación de problemas presentados

La especialización de los Proyectos a cargo del Programa, necesarios para las Ciudades, han generado que algunos procesos se declaren desiertos y se convoquen nuevamente. Por ello la baja ejecución del presupuesto para fase de pre inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han establecido coordinaciones más fluidas con la Oficina General de Administración con el fin de que los requerimientos de bienes y servicios y las acciones para la ejecución de los procesos de selección y contrataciones sean realizados y atendidos en los mejores plazos.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160876. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - TELEFERICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminaron los proyectos teleféricos en fase de pre inversión : El Agustino (S/.404,060) e Independencia (S/.637,627) y permitió la continuidad de los teleféricos Cajamarca (S/.21,500) y San Miguel (S/.20,500).

El proyecto ¿instalación de huaros¿ ha venido realizando a la fecha diversas actividades, las cuales comienzan con una iniciativa de evaluar la necesidad de diversos centros poblados de esta infraestructura de movilidad ya sea desde gabinete o a solicitud de los gobiernos locales.

Posteriormente a la validación en campo de estas ubicaciones geográficas, se procede a la formulación de los estudios de pre inversión con la elaboración de los respectivos estudios básicos; posteriormente se procede a la elaboración de los expedientes técnicos; debe señalarse que estos estudios (tanto perfiles como estudios básicos o expedientes técnicos) fueron elaborados a través de contratos suscritos para tal fin o convenios suscritos con el Servicio de Ingeniería de la Marina (SIMA) y la UNOPS. El gasto originado por este concepto es de S/. 11,611,662.

b). Identificación de problemas presentados

La especialización de los Proyectos a cargo del Programa, necesarios para las Ciudades, han generado que algunos procesos se declaren desiertos y se convoquen nuevamente. Por ello la baja ejecución del presupuesto para fase de pre inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han establecido coordinaciones más fluidas con la Oficina General de Administración con el fin de que los requerimientos de bienes y servicios y las acciones para la ejecución de los procesos de selección y contrataciones sean realizados y atendidos en los mejores plazos.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2186722. INSTALACION DE UN CENTRO DE CONVENCIONES EN LIMA - PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Meta lograda: Construcción de 84,700 m2. La edificación consta de 10 niveles y 04 sótanos cuyos ambientes se distribuyen de la siguiente forma:

- ¿ 01 Sala para 3,500 personas en un área de 5,250 m2
- ¿ 02 Salas para 1,200 personas en un área de 1,800 m2 por sala
- ¿ 04 Salas para 500 personas en un área de 750 m2 por sala
- ¿ 11 Salas de 100 a 300 personas por sala en un área de 3,105 m2
- ¿ Áreas de servicios (cocina + coffee break + backstage) de 2,000 m2
- ¿ Construcción de 897 estacionamientos distribuidos en 04 sótanos.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ejecutó dentro de lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se priorizó el proyecto para culminarlo dentro del plazo previsto en vista de la Reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201651. MEJORAMIENTO DE LA AV. ARQUEOLOGIA, CALLE DEL COMERCIO, CALLE DE LAS BELLAS ARTES, CALLE DE LAS LETRAS CDRA 3 Y AV. DE LA POESIA CDRA. 1 DEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se hizo el traslado de fondos a UNOPS para la culminación del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de Proyectos a cargo del PNC, tiene características que demandan la elaboración de especificaciones técnicas especiales con estándares internacionales para su convocatoria, selección y contratación de los contratistas y proveedores. El desarrollo de los Procesos de Selección afronta dificultades para encontrar en el mercado nacional, proveedores o contratistas que atenderán los bienes y servicios, dado que no son comunes en el país, retrasando la ejecución de recursos y el logro de las metas en los plazos estimados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha impulsado el fortalecimiento del equipo de ejecución de los proyectos de inversión pública a cargo del Programa, a través de capacitaciones continuas en las materias competentes.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2253275. INSTALACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE-TELEFERICO, EN LOS CERROS DE EL AGUSTINO Y CATALINA HUANCA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de fase de inversión del proyecto mediante convenio con UNOPS para lanzamiento de proceso de convocatoria.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de Proyectos a cargo del PNC, tiene características que demandan la elaboración de especificaciones técnicas especiales con estándares internacionales para su convocatoria, selección y contratación de los contratistas y proveedores. El desarrollo de los Procesos de Selección afronta dificultades para encontrar en el mercado nacional, proveedores o contratistas que atenderán los bienes y servicios, dado que no son comunes en el país, retrasando la ejecución de recursos y el logro de las metas en los plazos estimados.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2253275. INSTALACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE-TELEFERICO, EN LOS CERROS DE EL AGUSTINO Y CATALINA HUANCA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PRC**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se ha impulsado el fortalecimiento del equipo de ejecución de los proyectos de inversión pública a cargo del Programa, a través de capacitaciones continuas en las materias competentes.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2266684. INSTALACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE-TELEFERICO, QUE CONECTE LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de fase de inversión del proyecto mediante convenio con UNOPS para lanzamiento de proceso de convocatoria

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de Proyectos a cargo del PNC, tiene características que demandan la elaboración de especificaciones técnicas especiales con estándares internacionales para su convocatoria, selección y contratación de los contratistas y proveedores. El desarrollo de los Procesos de Selección afronta dificultades para encontrar en el mercado nacional, proveedores o contratistas que atenderán los bienes y servicios, dado que no son comunes en el país, retrasando la ejecución de recursos y el logro de las metas en los plazos estimados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha impulsado el fortalecimiento del equipo de ejecución de los proyectos de inversión pública a cargo del Programa, a través de capacitaciones continuas en las materias competentes.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2266697. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de fase de inversión del proyecto mediante convenio con UNOPS para lanzamiento de proceso de convocatoria.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de Proyectos a cargo del PNC, tiene características que demandan la elaboración de especificaciones técnicas especiales con estándares internacionales para su convocatoria, selección y contratación de los contratistas y proveedores. El desarrollo de los Procesos de Selección afronta dificultades para encontrar en el mercado nacional, proveedores o contratistas que atenderán los bienes y servicios, dado que no son comunes en el país, retrasando la ejecución de recursos y el logro de las metas en los plazos estimados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha impulsado el fortalecimiento del equipo de ejecución de los proyectos de inversión pública a cargo del Programa, a través de capacitaciones continuas en las materias competentes.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2287124. CREACION DE AREAS VERDES Y VIAS DE ACCESO PUBLICO PEATONAL ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA AV. 200 MILLAS, AREAS COLINDANTES AL HC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2287124. CREACION DE AREAS VERDES Y VIAS DE ACCESO PUBLICO PEATONAL ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA AV. 200 MILLAS, AREAS COLINDANTES AL HC**b). Identificación de problemas presentados**

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se formulación 145 estudios de pre-inversión referidos a "Centros de Apoyo al Hábitat Rural" a nivel nacional.

b). Identificación de problemas presentados

La lejanía de la identificación de terrenos, ubicación de alto riesgo, no permitió obtener mayor cantidad de identificaciones de terreno para la elaboración de los Estudios de Pre-Inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con las municipalidades distritales para que puedan facilitar los accesos a zonas lejanas.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2176937. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P.CHICHA-SAN PABLO DE CHICHA- SAN PEDRO DE LARCAY, SUCRE, AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida y recepcionada satisfactoriamente. El Tambo se encuentra prestando servicios actualmente.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2191025. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO HUACAS ALTO - LAGUNAS - AYABACA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyo la construcción y equipamiento del tambo.

b). Identificación de problemas presentados

En la etapa de recepción, se realizaron mínimas observaciones que no fueron subsanadas por El contratista por lo cual se procedió a resolver el contrato. El costo de demanda subsanar las observaciones no fue valorizado ni pagado al contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se culminará el levantamiento de observaciones de manera directa.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2191026. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CURILCAS - PACAIPAMPA - AYABACA PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyo la construcción y equipamiento del tambo.

b). Identificación de problemas presentados

En la etapa de recepción, se realizaron mínimas observaciones que no fueron subsanadas por El contratista por lo cual se procedió a resolver el contrato. El costo de demanda subsanar las observaciones no fue valorizado ni pagado al contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se culminará el levantamiento de observaciones de manera directa.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2191044. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ARENALES - FRIAS - AYABACA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyo la construcción y equipamiento del tambo.

b). Identificación de problemas presentados

En la etapa de recepción, se realizaron mínimas observaciones que no fueron subsanadas por El contratista por lo cual se procedió a resolver el contrato. El costo de demanda subsanar las observaciones no fue valorizado ni pagado al contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha apercebido al contratista para la culminación de la obra, caso contrario se pasaría a resolver en contrato.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2193109. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ALTO DE RECUAYCITO-LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida y recepcionada satisfactoriamente. El Tambo se encuentra prestando servicios actualmente.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2193125. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ - HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida y recepcionada satisfactoriamente. El Tambo se encuentra prestando servicios actualmente.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0092. CONSTRUCCION

PRODUCTO PROYECTO: 2284550. RECUPERACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PREDIO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA INTERSECCION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto tiene como fecha de inicio contractual de obra el 21 de Noviembre de 2015, los recursos ejecutados corresponden a desembolsos efectuados entre Noviembre y Diciembre de 2015 están referidos al Adelanto de Obra (20% del contrato) y Adelanto de Materiales (40% del contrato), el avance físico reportado a diciembre 2015 ascendió a 11.70%, pero su respectiva valorización recién se pagó en enero del presente año.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIP 2160305 "Innovación para La Competitividad" con código SNIP 59771, a cargo del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (PINICP), que tiene por objetivo consolidar y dinamizar el mercado de innovación tecnológica para el incremento de la competitividad del país. El proyecto durante el año 2015 estuvo interviniendo en materia de innovación e investigación, promoviendo y brindando apoyo para el fortalecimiento de capacidades; a través de fondos concursales que contribuyan a mejorar la competitividad del país.

El PINICP, durante el ejercicio fiscal 2015 conto con un presupuesto de S/ 62 554,583 soles por toda fuente de financiamiento, obteniendo una ejecución de S/ 62 245,473 equivalente al 99.5%.

Como resultado del logro presupuestal y en el caso de las metas físicas se logro lo siguiente:

- Suscripción de 107 proyectos PITEI, 36 proyectos de absorción y 15 Proyectos de Innovación Tecnológica de Alto Impacto.
- Suscripción de 8 proyectos de Agenda de Innovación Tecnológica.
- Suscripción de 56 proyectos de Emprendedores Innovadores, 29 Proyectos de Edad Temprana y 2 Proyectos para el Fortalecimiento de Incubadoras.
- Suscripción de 3 proyectos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico.
- Suscripción de 63 proyectos de Investigación Aplicada.
- Suscripción de 23 becas para fortalecimiento de capacidades de Recursos Humanos (12 proyectos de radicación de investigadores y 11 estancias cortas)
- Suscripción de 21 proyectos para acreditación de laboratorios (9 de acreditación de laboratorios y 12 asistencias para acreditación de laboratorios)
- Financiamiento de 26 estudios para la promoción y desarrollo del mercado de innovación
- 29 actividades orientadas a la creación de la cultura de la innovación (entre ellos 10 de concursos de popularizaron y 10 de vínculos de O&D).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2274894. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIP 2274894 "Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas" con código SNIP 59771, a cargo del Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), que tiene por objeto mejorar las condiciones de salubridad del servicio de expendio de productos perecibles y no perecibles, a través de una infraestructura moderna y un modelo de gestión adecuado, e igualmente este proyecto pertenece al pliego Ministerio de la Producción.

El PIP, durante el ejercicio fiscal 2015 conto con un presupuesto de S/ 83 174,695 soles por toda fuente de financiamiento, obteniendo una ejecución de S/ 83 174,688 equivalente al 100%.

Como resultado del logro presupuestal se logró lo siguiente:

- La Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción durante el año 2015 realizo la transferencia financiera al PNUD para la ejecución del PIP, durante el mes de Setiembre.
- En el año 2015 dada la modalidad de ejecución (Convenio de PRODUCE-PNUD) el Ministerio transfirió al PNUD el 100% del presupuesto destinado al PIP.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción durante el año 2015 elaboro los estudios de preinversión del proyecto del Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas; teniendo como logro la viabilidad del proyecto de inversión pública.

b). Identificación de problemas presentados

Los plazos de elaboración de los estudios se prolongaron, esto debido a la complejidad del terreno y la determinación de la demanda, y como consecuencia se aplazo el proceso de evaluación y viabilidad del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La programación de la elaboración del estudio de preinversión, debe considerar los tiempos acorde a la tipología y complejidad del estudio de pre inversión.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dos (02) estudios de pre inversión culminados, asimismo están en elaboración cinco (05) estudios a nivel de perfil y cuatro (04) a nivel de factibilidad.

b). Identificación de problemas presentados

Los estudios de preinversión para desembarcaderos pesqueros artesanales requieren de estudios complementarios y autorizaciones que son aprobadas por otras entidades del sector público y estas autorizaciones para su aprobación requieren en promedio un año, como es el caso de los procedimientos administrativos del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionado al uso del área acuática e instalación del emisor submarino. Uno de los problemas presentados es que la declaración de viabilidad de los estudios de preinversión otorgada por la OPI PRODUCE lo condiciona con la implementación de recomendaciones antes del inicio de la etapa de inversión, que muchas de ellas no depende exclusivamente de FONDEPES, sino con otras entidades del sector público, que muchas veces es difícil de resolver como es el caso del saneamiento físico legal por la carencia y/o identificación de la titularidad del terreno y en otros caso los trámites administrativos del TUPA de la DICAPI, que en promedio, se demora 8 meses para las autorizaciones respectivas para el uso del área acuática y emisor submarino.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinen con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los gobiernos regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la Norma Sanitaria mediante proyectos de inversión pública.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2145605. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada que beneficiará a 2 805 pescadores artesanales en la región La Libertad, así como también se culminó con la realización de talleres de capacitación para operadores y usuarios del DPA Puerto Morín. Este DPA está en condiciones adecuadas que garantiza las condiciones higiénicas y sanitarias de la descarga de los productos hidrobiológicos.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se realizaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2147636. PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó la ampliación de plazo N° 07 por el lapso de ocho (08) días calendario, formulada por el contratista Consorcio Bahía Blanca, ejecutor del Contrato de Obra, aprobada con Resolución de Secretaría General N° 208-2015-FONDEPES/SG.

b). Identificación de problemas presentados

En trámite de aprobación de ampliación de plazo por 32 días para la ejecución del adicional de obra N° 04 difiriéndose la fecha de término de la ejecución de la obra del 27.12.15 al 28.01.16.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 04 por el monto de S/ 301 610.69 (Trescientos Un Mil Seiscientos Diez con 69/100 Soles) incluido IGV y su Deductivo Vinculante N° 03 por menos S/ 33 518.21 (Treinta y Tres Mil Quinientos Dieciocho con 21/100 Soles), correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla, Callao, Provincia Constitucional del Callao - Saldo de obra", cuyo cálculo asciende a S/ 268 092.48 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Noventa y Dos con 48/100 Soles), con una incidencia parcial de 2.33%, y con una incidencia acumulada de 6.18% del monto del contrato original, según resolución Jefatural N° 368-2015-FONDEPES/J de fecha 24.12.15.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2160312. MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, recepcionada y en proceso de liquidación. Asimismo se terminó con la supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

La liquidación no ha sido aceptada por el contratista y actualmente se encuentra en controversias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La realización de una conciliación entre las partes.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2167982. ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada e inaugurada que beneficiará 2 163 pescadores artesanales en la región Ancash.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2172690. MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha 20 de junio de 2014, el FONDEPES y la empresa contratista COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. - SUCURSAL PERU, suscribieron el contrato N° 038-2014-FONDEPES/OGA para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria de la Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de El Faro Matarani, distrito de Islay, provincia Islay, Región Arequipa", con un plazo de ejecución de 365 días calendario y bajo el sistema de precios unitarios.

b). Identificación de problemas presentados

Se declaró la nulidad del contrato con Resolución Jefatural N° 090-2015-FONDEPES/J por transgresión al principio de presunción de veracidad, cometida por el Contratista COSAPI CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A sucursal Perú durante el correspondiente proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Resolución de Secretaría General N° 196-2015-FONDEPES/J de fecha 04.12.2015, se aprobó el Expediente Técnico del Muelle Embarcadero Provisional del proyecto , el cual se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendario y un monto de S/ 593 744,36.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 192-2015-FONDEPES/J de fecha 04.12.2015 se aprobó el Expediente Técnico del Saldo de Obras en Tierras del proyecto con un plazo de ejecución de 150 días calendario y un monto de S/ 5 085 802,37.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2177135. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra con el registro de variaciones en la fase de inversión del PIP en el Banco de Proyectos del SNIP.

Aprobado el adicional de la obra N° 1, así como la ampliación de plazo N° 01.

Se obtuvo la Resolución Directoral de la DICAPI que otorga al FONDEPES el DUA de 3 317,31 m2 en la caleta de San José por lo que se puede iniciar la ejecución de obras en mar.

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron los talleres debido a que no se concretó la contratación del servicio, ante la ausencia de consultores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se programó la realización de los talleres para el ejercicio 2016.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2189354. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con Resolución Jefatural N° 360-2015-FONDEPES/J de fecha 16.12.15 se aprobó el adicional N° 09, por mayores metrados N° 02.

b). Identificación de problemas presentados

DUA emisor submarino, en evaluación por parte de DICAPI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realiza la tramitación respectiva-DUA emisor submarino.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2194959. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó el expediente técnico que fue aprobado con Resolución Jefatural N° 081-2015-FONDEPES/SG de fecha 11.06.15.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó la Buena Pro consentida desde el 30.12.15 y se encuentra a la espera de la firma del contrato.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2195345. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con Resolución Jefatural N° 367-2015-FONDEPES/J de fecha 24.12.15 se aprobó la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 376-2015-EF, con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, destinados a la Reserva de Contingencia.

b). Identificación de problemas presentados

La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas retiró la viabilidad al proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene elaborando los términos de referencia para la contratación de los servicios de consultoría del modelo de Gestión y del Plan Tarifario, con lo cual se demostraría la sostenibilidad del proyecto y consecuentemente recuperaría su viabilidad.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2234385. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución del adicional de obra N° 01, aprobado con Resolución Jefatural N° 330-2015-FONDEPES/J de fecha 01.12.15.

b). Identificación de problemas presentados

Ampliación de plazo N° 02 aprobado con Resolución de Secretaría General N° 206-2015-FONDEPES/SG por 96 días (difiriéndose la fecha de término de la ejecución de la obra del 26.12.15 al 31.03.16)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se registró el informe de variaciones en la OPI PRODUCE.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2234521. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ampliación de plazo N° 04 por 20 días, aprobado con Resolución de la Secretaría General N° 210-2015-FONDEPES/SG de fecha 30.12.15 (difiriéndose la fecha de término de la ejecución de la obra del 17.12.15 al 08.01.16)

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2234814. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene elaborando el expediente técnico del saldo de obra para convocatoria y reinicio de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Contrato de ejecución de obra N° 075-2014-FONDEPES/OGA resuelto por FONDEPES con Carta N° 250-2015-FONDEPES/SG de fecha 14.09.15 por incumplimiento contractual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FONDEPES evalúa y aprueba la propuesta técnica de habilitación de zona de embarque hecha por la Dirección Regional de la Producción de Ilo; a fin de mitigar y adecuar la operación del DPA Ilo en su época de mayor pesca.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2234847. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con fecha 18.11.15 se adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 04-2015-FONDEPES al Consorcio Quilca por el monto de S/ 11 238 181,62 y el día 14.12.15 se suscribió el Contrato N° 043-2015-FONDEPES/OGA para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante Resolución Jefatural N° 371-2015-FONDEPES/J de fecha 31.12.2015 se resolvió declarar Nulidad de Oficio al Contrato N° 043-2015-FONDEPES/OGA, correspondiente a la ejecución de la obra ¿Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa¿ por transgresión al principio de veracidad cometida por el Contratista Consorcio Quilca.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 38240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El IMARPE a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Unidad Formuladora de los proyectos de inversión pública, ha logrado la aprobación y declaratoria de viabilidad de los siguientes proyectos de inversión pública:

- Mejoramiento de los Servicios Científicos y Tecnológicos de la Sede del IMARPE en Paita, Piura. Declarado viable el 5 de marzo del 2015.
- Mejoramiento de los Servicios Científicos y Tecnológicos de la Sede del IMARPE en Santa Rosa, Lambayeque. Declarado viable el 5 de marzo del 2015.
- Mejoramiento del Servicio del Desembarcadero para el Manejo de Muestras de Investigación en la Sede Central del IMARPE, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao. Declarado viable el 6 de febrero del 2015.
- Mejoramiento de los Servicios Científicos y Tecnológicos de la Sede Central del IMARPE, Distrito del Callao, Provincia Constitucional de Callao, Región Callao. Aprobado el 15 de mayo del 2015.

También se logró la aprobación de un programa de inversión pública, el cual fue derivado al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, para la elaboración del estudio a nivel de factibilidad:

- Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura. Aprobado el 6 de febrero del 2015.

b). Identificación de problemas presentados

- Demoras en los procesos de contratación de los servicios de consultoría.
- Demoras por parte de la OPI-Produce en la aprobación de Términos de Referencia.
- Falta de apoyo en la realización de labores administrativas en coordinación con otras áreas funcionales del IMARPE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda fortalecer la Unidad Formuladora del IMARPE con la finalidad de alcanzar la viabilidad de su cartera de proyectos que conllevarían finalmente a la modernización de la infraestructura, equipamiento, y capacitación del personal del IMARPE, para lo cual se debe contar con el personal necesario e idóneo y además tomar las previsiones necesarias a medida que la carga de proyectos en formulación continúe en aumento.

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado la viabilidad de 27 PIPs con un monto de inversión de S/. 375,778,805.00

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la viabilidad de los proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el planeamiento de los estudios de preinversión e implementar la evaluación concurrente de parte de la OPI

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194402. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 16

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2258375. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, porque el proyecto se encuentra en ejecución física de los componentes de Infraestructura y Equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2261528. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMATICAS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, porque el proyecto se encuentra en ejecución física de los componetes de Infraestructura y Equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2261544. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y OREGANO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE ILO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 17

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2267446. CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMEST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 18

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2269052. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 19

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2269137. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DUF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, porque el proyecto se encuentra en ejecución física de los componentes de Infraestructura y Equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2270500. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGION LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, porque el proyecto se encuentra en ejecución física de los componentes de Infraestructura y Equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2270994. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 1

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2271690. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 19

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2273802. CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 20

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2274395. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, porque el proyecto se encuentra en ejecución física de los componetes de Infraestructura y Equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2274748. INSTALACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA ACTIVIDAD MINERO ARTESANAL, EN LOS DISTRITOS DE MADRE DE DIOS, HUEPETUHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 20

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2275261. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 20

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2275669. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 20

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2275814. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 20

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2275896. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, porque el proyecto se encuentra en ejecución física de los componentes de Infraestructura y Equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2279780. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 20

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2281102. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, porque el proyecto se encuentra en ejecución física de los componetes de Infraestructura y Equipamiento

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2283127. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 20

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2284960. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Todavía no se generan logros, se han registrado los Formatos SNIP 15 y 20

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto todavía no está en operación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

PLIEGO : 38243 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la aprobación del estudio de preinversión del PIP a nivel de perfil el 15 de abril de 2015.

Se logró la aprobación del estudio de preinversión a nivel de Factibilidad el 29 de mayo de 2015, para lo cual se gestionó la aprobación del Plan de Trabajo y luego se remitió el PIP a la OPI de PRODUCE, el cual fue aprobado y declarado viable a nivel de Factibilidad.

Se logró la aprobación del Expediente Técnico con la Resolución Administrativa N° 095-2015-SANIPES-OA, de fecha 09 de noviembre, sin embargo debido a la reducción del área del terreno para la ejecución del PIP por parte de ITP; se ha programado la actualización del expediente para el 2016.

Se realizó el Registro de Variaciones en fase de inversión (F15) y el Registro del Informe de Consistencia (F16) del Expediente Técnico detallado del referido proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Ejecutora no cuenta con el personal especializado en la ejecución de proyectos de inversión pública.

Demora por parte de la Unidad Ejecutora del SANIPES, para la contratación de los servicios necesarios para el cumplimiento de la meta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal especializado en ejecución de las diferentes fases de proyectos de inversión pública.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La variación que experimenta el PIA Vs PIM viene hacer un incremento con respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en S/. 620,095.00 soles, cabe precisar que la presente habilitación de recursos es debido a que se solucionó la dificultad de registrar adecuadamente en el SIAF SOSEM las cartas fianzas por la suma de S/.516,261.00 nuevos soles en el aplicativo informático del Banco de Proyectos del MEF :Registro de documentos complementarios de Inversión, siendo esta la dificultad principal que no permitía la continuidad en la ejecución del PIP. La habilitación de recursos que se realizó con cargo a los recursos de la Actividad 2216923 Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa ¿ Callao y Actividad 2216971 Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres ¿ Puno por los importes de S/. 329,910 y S/. 48,000.00 respectivamente, toda vez que ambos PIP no tienen obligaciones contractuales pendientes de pago.

Al respecto, los resolutivos que originaron las Modificaciones Presupuestales en la Actividad 2001621 Estudios de Pre Inversión, se enuncian a continuación:

En el Nivel Funcional Programático: Resolución de Secretaría General N° 054 -2015-MIMP/SG.

Su logro principal fue que se contratado siete (07) de ocho (8) Estudios de Pre-Inversión de los cuales 02 presentan avances parciales en el año 2015.

b). Identificación de problemas presentados

- No contar con disponibilidad presupuestal en el momento de generar la Orden de Servicio para el Ejercicio Fiscal 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Revisión y mejora de las bases del proceso para la elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP Mejoramiento y ampliación de los servicios del CAR para personas con Discapacidad "Renacer" de San Miguel.
- Contar con la aprobación y disponibilidad presupuestaria de la continuidad de los PIP's 2015 que nos permita continuar con los Estudios de Pre- Inversión.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135214. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL HOGAR PADRE ANGEL RODRIGUEZ - IQUITOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Comprende las mejoras realizadas en el Hogar Padre Ángel Rodríguez, el cual tiene una población beneficiaria de 90 adolescentes varones y 60 adolescentes mujeres en estado de abandono y vulnerabilidad social. El PIP presenta este saldo por modificación en su costo relacionado al componente EQUIPAMIENTO, monto por definir o no aceptación por parte de la unidad / Usuario. Además este PIP se encuentra en Arbitraje. Se logró el avance en la ejecución del componente Equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

- Diferencias significativas en los bienes según perfil versus los requeridos por el usuario.
- PIP actualmente en arbitraje solicitado por el contratista quienes argumentan que la obra ya quedó recepcionada en julio 2014, (pero las observaciones formuladas anteriormente no fueron levantadas por el contratista).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Solicitar pronunciamiento formal al usuario por no requerir los bienes pendientes según perfil del proyecto.
- El proceso de Arbitraje lo está llevando el Procurador del MIMP quien debe coordinar e informar a través de la Unidad de Asesoría Jurídica del INABIF.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216971. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL HOGAR SAN MARTIN PORRES PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Comprende las acciones realizadas en el Hogar San Martín de Porres de Puno con una población beneficiaria de 95 adolescentes varones en presunto estado de abandono y riesgo social.

El PIP presenta un saldo disponible menor al necesario para los bienes faltantes en el componente Equipamiento. Además el monto de S/. 64,360.00 Soles por Continuidad PIP 2015-2016 está limitado por lo que se propondrá modificación en el 2016.

LOGROS OBTENIDOS

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216971. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL HOGAR SAN MARTIN PORRES PUNO

- Ajuste del monto de la liquidación de Obra.
- Avance en la ejecución del componente Equipamiento.
- Se concluyó el componente de Capacitación.

b). Identificación de problemas presentados

- Diferencias en el monto de liquidación de obra con el contratista.
- En el requerimiento y elaboración de las especificaciones técnicas de los bienes (equipamiento).
- En el presupuesto asignado para este PIP 2015 el cual fue menor al requerido.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones argumentadas con el contratista hasta lograr un acuerdo del ajuste del monto de liquidación.
- Se recomienda que el componente Equipamiento, al igual que el componente Infraestructura, cuente con un banco de especificaciones técnicas de bienes.
- Contemplar el presupuesto acorde con el requerimiento de los componentes del PIP, para la programación para el año fiscal 2016. 

PLIEGO : 40040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2029390. PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo del Programa es: ¿Incrementar el nivel de acceso de servicios básicos de población en situación de pobreza y pobreza extrema del ámbito de la Oficina Zonal Chiclayo - FONCODES, a través del aumento de la oferta de dichos servicios; así como, el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y de las organizaciones de la población beneficiaria para garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios.

La ejecución financiera del 2015 asciende a S/. 1,1 millones que permitió financiar 11 estudios (01 para mejoramiento de centro de salud y 10 para mejoramiento de infraestructura de educación básica regular), con lo cual la ejecución financiera acumulada del ¿Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos¿ asciende a S/. 73.8 millones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno