

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, SE HAN LOGRADO ELABORAR Y APROBAR PERFILES DE PRE INVERSION, PROYECTOS QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO, PARA LA EJECUCION DE SUS PROYECTOS REQUERIDOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, SE HAN LOGRADO ELABORAR Y APROBAR PERFILES DE PRE INVERSION, PROYECTOS QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO, PARA LA EJECUCION DE SUS PROYECTOS REQUERIDOS POR LA POBLACION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2193301. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA ZONA URBANA DEL SECTOR SAN LUIS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA CON LA PROTECCION POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195625. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA - BOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 9.61%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE PROTECCION Y TRANQUILIDAD DE LA POBLACION.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA RETRAZADO DICHA OBRA, POR LA INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, POR LLUVIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE PROGRAMAR EN OTROS MESES LA EJECUCION DE PROYECTOS.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2216379. RECUPERACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO SHILPICACHI, LOCALIDAD DE COCHAMAL, DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MEND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA, REDUCIENDO EN GRAN PARTE EL COSTO DEL FLETE DE SUS PRODUCTOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2281501. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA CIVIL LOCAL EN RESPUESTA DE EMERGENCIA A DESASTRES NA1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO AL 100%, PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD A LOS POBALDORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO EN RESPUESTA A SISTEMAS DE EMERGENCIAS POR LOS FENOMENOS NATURALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2304970. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES ATRAVEZ DE DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO GEBIL EN EL SECTOR EL ALISC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO AL 100%, PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO EN RESPUESTA A SISTEMAS DE EMERGENCIAS POR LOS FENOMENOS NATURALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2304979. INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION A NIVEL DE ENROCADO DE LAS AREAS AGRICOLAS AFECTADAS POR EL RIO MARAÑON EN EL TRAMO LA PAPAYA, DIS'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO AL 100%, PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD A LOS POBALDORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO EN RESPUESTA A SISTEMAS DE EMERGENCIAS POR LOS FENOMENOS NATURALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2304990. INSTALACION DEL SISTEMA DE ENCAUSAMIENTO, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL RIO SHILPICACHI, LOCALIDAD DE COCHAMAL, DISTRITO DE COCHAMAL - ROD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO AL 100%, PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD A LOS POBALDORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO EN RESPUESTA A SISTEMAS DE EMERGENCIAS POR LOS FENOMENOS NATURALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2183886. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 0.10%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL TURISMO Y QUE SIRVA COMO FUENTE DE INGRESO, PROYECTO QUE SE ESTA FINANCIANDO VIA CONVENIO CON EL JICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2263876. CREACION DE MERCADO COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZ PATA, ANEXO DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE SUS PRODUCTOS, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO: 2078203. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑÓN DISTRITOS DE BALSAS COCABAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE LOS PLANES DE NEGOCIO QUE SE HA TENIDO EN EL PROYECTO DEL PROCOMPITE A NIVEL REGIONAL, BRINDANDOLES MEJORES CALIDAD EN LOS PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZACION EN LOS MERCADOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO: 2078226. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CACAO EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE LOS PLANES DE NEGOCIO QUE SE HA TENIDO EN EL PROYECTO DEL PROCOMPITE A NIVEL REGIONAL, BRINDANDOLES MEJORES CALIDAD EN LOS PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZACION EN LOS MERCADOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209768. INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS CATANEO, LA LAGUNA, SAN CRISTOBAL, PUTIQUERO, SAN ANTONIO, POYUNTOS, CHALLUAPUNTA, DISTRI'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 56%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y BUSCAR MEJORES CONDICIONES SOCIO ECONOMICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2268591. INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE PAGNA, LUMBAY, LA CURVA Y LAS PLAYAS, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 93%, CON LA QUE SE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y BUSCAR MEJORES CONDICIONES SOCIO ECONOMICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114663. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DEL C.P. PUEBLO LIBRE Y LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAISO, SAN LORENZO, PLAYA GRANDE Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 80% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y UN AUGUE ECONOMICO A SUS POBLADORES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157911. AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONYA GRANDE Y CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 97%, CON LA QUE SE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y BUSCAR MEJORES CONDICIONES SOCIO ECONOMICA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 97% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LAS POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y PODER CREAR UN SUSTENTO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2151156. CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TUEMAL - CUSHILLO - LAGUNA - PLAN GRANDE - GEBIL, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LAS POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y PODER TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y COSTA DEL PERU.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2151156. CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TUEMAL - CUSHILLO - LAGUNA - PLAN GRANDE - GEBIL, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2183886. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO NO CUENTA CON AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE ES UN PROYECTO QUE SE ESTA FINANCIANDO CON RECURSO EXTERNOS EN CONVENIO CON EL JICA, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION PARA SU EJECUCION RESPECTIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2196411. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO LA REVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, QUE TIENE UN BUEN AVANCE SE ELABORACION Y POSTERIORMENTE A COCNLUIRSE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2229648. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUY.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 0.10%, PROYECTO, DEBIDO A QUE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ESTE COMPONENTE, CABE INDICAR QUE DICHO PROYECTO ES POR CONVENIO CON EL JICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2230317. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 0.10%, PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EL PAGO DE LA PRIMERA VALORIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CABE INDICAR QUE ESTE PROYECTO ES VIA CONVENIO CON EL JICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234338. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 0.10%, PROYECTO QUE SON EL ADELANTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CABE INDICAR QUE DICHO PROYECTO SE EJECUTA VIA CONVENIO CON EL JICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2064890. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LIMABAMBA - RIO DE PESCA, DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2108512. PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 - JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 - JIRON HIGOS URCO C2- HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE ME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION NORMAL Y ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y URBANISMO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2143837. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO NOGALCUCHO GRANERO KUELAP, DISTRITO DE TINGO - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 70%, LA QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y PODER COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y SELVA.

b). Identificación de problemas presentados

HA TENIDO RETRAZO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO POR ALGUNAS DIFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HAN LEVANTADO LAS OBSERVACIONES Y SE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2145727. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIRICHA - OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 60%, LA QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y PODER COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y SELVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155442. INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE NARANJITOS, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 98.83%, CON LA QUE SE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y COSTA DEL PERU.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155940. CREACION TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA - ATUEN, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 61.99%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA DEL PERU.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA RETRAZADO DICHO PROYECTO POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE PROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN MESES DE VERANO.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156106. CREACION DEL PUENTE PEATONAL GARZAYACU, SOBRE EL RIO GARZAYACU DEL DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167574. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN, DISTRITO DE LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 55.22%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167902. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO LUYA VIEJO-VASQUEZPAMPA, DISTRITO DE LUYA VIEJO - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 49.73%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA, REDUCIENDO EN GRAN PARTE EL COSTO DEL FLETE DE SUS PRODUCTOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2175647. MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SAN CARLOS - QUINGOYACU, DISTRITO DE SAN CARLOS - BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177413. CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE DELO DISTRITO DE OCALLI, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178717. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE YACUPE - SAN ISIDRO, CASERIO YACUPE, DISTRITO LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2182003. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA CRUZ DE BUENA VISTA - SANTA ROSA - LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2189851. CREACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUE UNEN LOS ANEXOS CERCADO SANTA ROSA-MASHUPAMPA-TRIUNFO-TAULIA-CALZADA, DISTRITO DE SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 64.21%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE PROGRAMAR LA EJECUCION DE PROYECTOS EN MESES DE VERANO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2202589. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE CUISPES - SHASUTA, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2203543. CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA CC.NN. DE PAGKI, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2217713. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CARACHUPA - PUERTO CHURO, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR 7 KM. EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2230647. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE EL VERDE, CRUZ ROJA EL PALMO, NUEVA INDEPENDENCIA, LAS GALERAS Y PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, LA EJECUCION DE 6 KM DE TROCHA CARROZABLE, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232378. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO:CCPP PURURCO-CASERIOS RAMON CASTILLA-VISTA ALEGRE-EL LAUREL-SAN LORENZO-LA PALM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2242313. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TINGO - PANAMA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 70.27% DE DICHO PROYECTO, QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2242895. MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SAN CRISTOBAL - CHANQUI, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 80% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJOR TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN LOS MERCADOS DE LA SELVA Y COSTA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2294361. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EL POTRERO CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 95.06%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA SELVA Y LA COSTA, REDUCIENDO EN GRAN PARTE EL COSTO DEL FLETE DE SUS PRODUCTOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0067. CAMINOS DE HERRADURA

PRODUCTO PROYECTO: 2173277. CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD NATIVA CHAYUYACU-DISTRITO CAJARURO-PROVINCIA UTCUBAMBA-AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2162775. CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD NATIVA BARRANQUITA - DISTRITO SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LAS POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LAS ZONAS CERCANAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2162893. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SUWANTS CC.NN SUWANTS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LAS POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LAS ZONAS CERCANAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2189178. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y ORNATO EN LA AV. HEROES DEL CENEP, DISTRITO BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ORNATO PUBLICO, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2078586. REFORESTACION, FORESTACION Y MANEJO DE LOS BOSQUES NATIVOS EN CABECERAS DE MICRO CUENCAS Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE LOS DISTRITOS I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 60% DEL PROYECTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES CLIMATICAS A LA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2105738. FORESTACION Y REFORESTACION A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (TILACANCHA Y OTRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DE DICHO PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LAS POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO PARA MANTENER NUESTRO ECOSISTEMA Y MEJORAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2233783. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS CIUDADES DE MAGDALENA, LEVANTO, Y SAN ISIDRO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO QUE SE ENCUENTRE EN EJECUCION LA CULMINACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, PARA SU POSTERIOR EJECUCION DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBALACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2233784. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTO TOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO QUE SE ENCUENTRE EN EJECUCION LA CULMINACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, PARA SU POSTERIOR EJECUCION DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBALACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PRODUCTO PROYECTO: 2161268. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR MONTAÑOSO CONDORPUNA-SHIPAGO-VILAYA, DISTRITOS DE CAMPORREDONDO, OCALLI, CONI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 50% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A MEJORAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL DEPARTAMENTO, CON LAS PLANTACIONES Y RECUPERACIONES DE CORREDORES MONTAÑOSOS, QUE BRINDARA GRANDES CAMBIOS CLIMATICOS Y QUE NO HABRAN INUNDACIONES EN ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2031093. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LAS POBLACIONES DE BAGUA GRANDE, PARA BRINDARLES UNA MEJOR ATENCION EN SALUBRIDAD RESPECTIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EJECUTADO UN PROMEDIO DE 60 PERFILES DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION APROBADOS, DE DIFERENTES SECTORES QUE SERVIRAN PARA AMPLIAR NUESTRO PMIP, Y QUE SIRVEN PARA LA EJECUCION POSTERIOR DE OBRAS QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION AMAZONENSE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2136127. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO LA COCA, DISTRITO DE VALERA - BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SANEAMIENTO, QUE PERMITIRA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2142464. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE VALERA, DISTRITO DE VALERA - BONGARA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SALUBRIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2145306. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SANEAMIENTO, QUE PERMITIRA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2227245. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO JOSE OLAYA - DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SANEAMIENTO, PERMITIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2235457. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SANEAMIENTO, PERMITIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250829. INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA, SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO, PERMITIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250843. INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE POLLAN, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA, SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO, PERMITIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2285084. INSTALACION DEL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIAS DE LA LOCALIDAD DE MARIA, DISTRITO DE MARIA - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 35% DEL PROYECTO, CON LA CUAL SE BENEFICIARA A LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE MARIA, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y DE SEGURIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2211269. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y URBANIZACION, Y POR ENDE MEJORES CONDICIONES DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2216894. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD LLUHUANA - COPALLIN, DE LA MICRORED BAGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES Y ATENCIONES EN SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2057028. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL I SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DICHO PROYECTO BENEFICIARAN A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES ATENCIONES Y CUIDADOS DE SALUD, QUE REQUIERE LA POBLACION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134071. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED OCALLI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN ESTE PROYECTO UN 80% DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO BRINDANDOLES UNA MEJOR ATENCION EN SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR EN FECHAS DE VERANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195952. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, PROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR UN PORCENTAJE DEL 10%, DEBIDO A QUE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVALUACION EL EXPEDIENTE TECNICO, PARA LA CUAL SE VIENE LLEVANDO A CABO DICHA REVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA TENIDO PROBLEMAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTAN LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2261136. INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL INDICADO PROYECTO, QUE BENEFICIARA CON LA SEGURIDAD Y MEJOR ATENCION A LA POBLACION EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2063966. MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFEREN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EN DICHO PROYECTO LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, PARA SU POSTERIOR EJECUCION DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS BRINDANDOLES MEJORES ATENCIONES EN SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA PRESENTADO RETRAZO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO POR LA REFORMULACION DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA PROCEDIDO A LA CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LA REFORMULACION DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2193300. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO ZAPATALGO, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL INDICADO DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES ATENCIONES EN SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2159694. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLISEO RAYMIPAMPA DE LEYMEBAMBA, DISTRITO DE LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 25%, CONSTRUCCION QUE BENEFICIARA A LA POBLACION EN GENERAL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA PRACTICAR EL DEPORTE EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2202094. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EN DICHO PROYECTO EL 25.40%, PROYECTOS QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION EN GENERAL, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE PRACTICAR EL DEPORTE EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196791. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S.M. ZENOBIO ZUMAETA MELENDEZ DEL C.P. EL RON, DISTRITO DE CAJARURO, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109591. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO Y POR ENDE A LA POBLACION ESTUDIANTIL, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183579. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 43.18%, DE LAS 07 INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2184931. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E. N 323 CRUZ ROJA N 297 SAN MARTIN ALTO N 325 SANTA CLARA N 326 LA LIBERTAD Y N 327**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LAS 07 INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191108. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 05 I.E. DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LAS 05 INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL, PROYECTOS QUE BENFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191110. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100, DE LAS 11 INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA, PROYECTOS QUE BENFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191111. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LAS 05 INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA, PROYECTOS QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195241. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.P. N 17835 - CC. NN. PIWAK, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195242. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.P. N17801 CC.NN. MAJANU ENTSA, DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI -A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234721. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LAS 09 INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA, PROYECTOS QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234740. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL I.E. N 340 SHUCAYACU N 132 N. GUALULO N 338 PISUQUIA N 342 MENDAN N 343 YOMBLON N 339 SAN CRIS'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 36.67%, DE LAS 10 INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL, PROYECTOS QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2235635. INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, BRINDANDOLES MEJORES Y BUENAS CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2246513. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°372 DEL AA.HH HECTOR PEAS TSENCUAN, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251245. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO ¿ PROVINCIA DE CONDOR(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251252. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 272 - CC.NN. AJACHIM, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LA INSTITUCION DE EDUCACION INICIAL, PROYECTO QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2266553. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 381 - CC.NN NUEVA UNION - KAMPAGKIS, N 394 - CC. NN. UCHICHANGOS -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LAS 02 INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2267257. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N.16311, CC.NN. BAJO PUPUNTAS Y N.16308, CC.NN. TAYUNSA CACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LAS 02 INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2291002. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS I.E.18358 SANTA ROSA Y 18056 MAINO, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 37.98%, DE LAS 02 INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA, PROYECTOS QUE BENFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, CON LA ELABORACION Y VAIBILIDAD DE PERFILES DE PRE INVERSION A NIVEL REGIONAL Y EN LAS DIFERENTES FUNCIONES QUE REQUEIRE LA POBLACION AMAZONENSE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2114243. AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVO EN LA I.E.I.P.S.M. N° 16194, EN LOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, NUEVA URBANIZACION-BAGUA-BAGUA-J**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2118849. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 17310 CASERIO NUEVO PIURA, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108386. AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 201 NIÑO JESUS DE PRAGA - BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTOS QUE BENEFICIARAN A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y UNA MEJOR CALIDAD DE EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146696. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.M. N° 17231 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CHOTA - BAGUA GRANDE - UTCUBAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2214598. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P.S.M SEGUNDO MORALES GALVEZ - MANDINGAS ALTO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LAS 07 INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231659. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (LOGROS DE APRENDIZAJE) EN EL III CICLO (1 Y 2 GRADO) EN LA EBR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 90%, EN LA CUAL SE HA OBTENIDO GRANDES LOGROS DE APRENDIZAJES DEL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO, SE HA OBTENIDO AL AÑO 2015, SUBIR A NIVEL NACIONAL EN MATEMATICAS Y COMPRENSION LECTORA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251238. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 17325 Y 17822 COMUNIDADES DE TSAMAJAIN Y LIBERTAD, DISTRITO DE NIEVA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, DE LAS 02 INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2095522. AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. TECNICO INDUSTRIAL BAGUA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL TECNICA DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2193294. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S.M LUIS ALBERTO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE MISQUIYACU ALTO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2223479. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 17051 LUIS SULIBARRIA URETA, SACHAPOYAS, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230456. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.S JORGE CHAVEZ BERTNELLI - ÑUNYA JALCA -DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108515. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T. PERU JAPON - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR DICHO PROYECTO EN UN 100%, PROYECTO QUE BENFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL SUPERIOR TECNICA DE ESTA ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA EL ESTUDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EDUCATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente se ha ejecutado el importe de S/.1'632,427.09 que representa el 44% del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento

Este Proyecto comprende a dos Metas Presupuestarias: (1) Gestión de Proyectos, y (2) Saneamiento Físico Legal de Tierras, encontrándose comprendido en el numeral 1) los gastos de funcionamiento del P.E. CHINECAS tales como: pago de planillas del personal administrativo, adquisición de bienes, servicios, pago de senetencias judiciales por el importe de S/.1'544,383.05. y en Saneamiento Físico Legal se ha atendido el pago de planillas de personal, adquisición de bienes y servicios por el importe de S/.88,044.04, siendo el avance físico de 961.26 Hás.

b). Identificación de problemas presentados

La Meta Presupuestaria: Gestión de Proyectos, tiene cuatro fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios (88%), Recursos Directamente Recaudados (4%), Recursos Determinados (9%), y Donaciones y Transferencias, precisándose que el mayor problema presupuestal es la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por que el presupuesto asignado para el pago de planillas es insuficiente presentándose déficit presupuestal a junio/2015 por el importe de S/.-25,893.44, en lo referente a Saneamiento Físico Legal parte de su financiamiento es por Recursos Determinados, sin embargo las transferencias financieras no han sido autorizadas al mes de junio, y en RDR. la recuperación por venta de tierras es insuficiente para financiar la Meta programada de 3,000 has

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestional al Gobierno Regional de Ancash, se asigna mayores recursos presupuestales en la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios que permita atender el pago de planillas de personal que labora en la Meta: Gestión de Proyectos, y en lo referente a la Meta Saneamiento Físico Legal solicitar al GRA que se transfiera los recursos financieros por Recursos Ordinarios, así como ver mecanismos internos que permita mayor recaudación de recursos financieros por R.D.R.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133777. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, CON SEDE EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- Financieramente se ha ejecutado S/. 489,305.61 que representa el 41.12% entre los meses de Enero a Diciembre del 2015 del presupuesto programado inicial (PIA) y Modificado (PIM). aprobado, obteniendo los siguientes logros:
- 2.- Se ha realizado el repique de 22,730 de Planta Variedad Patrón. (AVANCE AÑO)
- 3.- Se ha realizado la siembra directa de 3,217 Planta Patron Variedad Mexicana
- 4.- Se ha realizado el Injerto 3,217 Planta Variedad Hass.
- 5.- Se ha realizado la siembra directa de 2,000 Planta Patrón Variedad Comuin.
- 6.- Se ha realizado el Injerto 1,000 Planta Variedad Mango Kent.
- 7.- Producción de 52 Tn. de Humus de Lombriz para la venta y preparación de sustrato para el vivero frutícola.
- 8.- Reparación de 8 camas de lombrís, Limpieza y Mantenimiento de las 28 camas para producción de humus de calidad, trabajo mensualmente.
- 9.- Siembra de Maiz chala 1 Ha.
- 10.- Mantenimiento de 2.5 has. de frutales, realizando el abonamiento, aplicacione fitosanitarias para el control de plagas, enfermedades y malezas y raspa.
- 11.- Producción de 200 Tn. de forraje verde.
- 12.- Cosecha y corte en los cultivos de Alfalfa, Camerún, Instalados frente a la Toma 6C, progresiva 28+600 Canal Principal de Irrigación del P.E.CHINECAS.
13. Población beneficiada, En total se ha beneficiado directamente a 1,203 productores, logrando potenciar sus capacidades en la mejora productiva en el ámbito del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Los requerimientos no han sido atendidos al no contar con Certificación Presupuestal.
- ¿ Las plantas del vivero se infectan o contaminan con plagas necesitan funigación, aplicaciones constantes que permitan el desarrollo de las edades tecnológicas de cultivo
- ¿ Debo considerar que los procesos para la compra de insumos son muy engorrosos, motivo por el cual todos los procesos deben tener la misma de prioridad y atención necesaria y prioritaria para su pronta atención, al ser estos productos solicitados productos no comunes en el mercado y además no se amolda a los procedimientos de compra del P.E.CHINECAS.
- ¿ La capacidad de producción actual del vivero es menor a la demanda, lo cual limita la producción y el cumplir con la meta de 100,000.00 plantones en menos tiempo, habiendo presentado a la Gerencia e Estudios realice un expediente para la ampliación y mejoramiento de las instalaciones del vivero, ya que al trabajarse al máximo en la producción sin poder incrementar el avance programado.
- ¿ Es demaciado engorroso realizar la compra de los productos netamente del campo como la Panca Seca (alimento variado para el ganado), al no contar el agricultor en chacra alguna Boleta ó Factura.
- ¿ Los requerimientos deben ser atendido y trasladados de acuerdo al orden que lleguen a las oficinas con la finalidad de que en el menor tiempo priorizando estos sean atendidos.
- * Es necesario adquirir un transformador independiente debido a la cantidad de equipos y consumo alcanzado en su máxima demanda.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Se debe dar prioridad a los procesos que involucren a los insumos para su producción, como la adquisición de material de la semilla, yemas, alimento balanceado, agroquímicos, según la programación de los técnicos de campo etc.
- ¿ Elaborar y ejecutar el expediente de mantenimiento del Vivero Frutícola Forestal, el cual nos permitirá incrementar la capacidad de producción de plantones del vivero y producir plantines de hortalizas de exportación, pudiendo atender la demanda actual existente.
- ¿ Esta ampliación de la granja de cuyes, nos permitirá tener una mayor población, en el cual se debe tener un mayor cuidado de las personas que envíen por lo que estas deben ser capacitadas y evitar daños de muerte al desconocer el tratamiento que se le da a los animales menores (cuy). El rendimiento de un trabajador de campo no va hacer igual que una persona de la ciudad.
- ¿ Solicitar el servicio externo para dar solución a la instalación de riego tecnificado en los Huertos Madres y campos forrajeros.
- ¿ Las personas que ingresan a trabajar deben ser evaluadas, en salud, mental y físico.
- * Se recomiendo considerar de forma especial el perfil establecido para los postulantes a los cargos de personal requerido para iniciar las labores operativas del Centro de Biotecnología.
- * El personal solicitado para trabajos en campo, se han los más adecuados, con conocimiento en agricultura.

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente se ha ejecutado el importe de S/.18,606.79, que representa el 2.72% de su PIM asignado, se ha presentado los términos de referencia Para la elaboración de los siguientes expedientes técnicos:

1. Instalación del servicio de hidrometría de los canales existentes del P.E. CHINECAS, Provincia del Santa - Región Ancash
2. Instalación de los servicios de agua potable y planta de tratamiento de agua potable en el campamento Tangay, P.E.CHINECAS, Distrito de Nuevo Chimbote -Santa Ancash.

La Gerencia de Estudios ha implementado recomendaciones formuladas por Auditoría, que permita a la Oficina de Administración la rebaja de los estados financieros de las cuentas pendientes del P.E.CHINECAS.

Asimismo se ha presentado a la Gerencia General para su aprobación mediante acto resolutivo la liquidación de 10 perfiles, y 05 expedientes

b). Identificación de problemas presentados

No se ha contado con la asignación de recursos financieros en la fuente de financiamiento: Recursos Determinados que haya permitido contratar a consultores que se encarguen de elaborar los estudios programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que el Gobierno Regional de Ancash (GRA) asigne oportunamente los recursos financieros por la fuente de R.D. que permita cumplir con las metas programadas en el periodo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente se ha ejecutado durante el año fiscal 2015 los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura Mayor en Bocatomas - Desarenadores La Huaca y La Vibora - Estaciones de Control y Canales de Derivacion; de igual modo prevenir futuros fenomenos climatológicos como el El Niño; así mismo garantizar la dotación de agua en el momento oportuno y de acuerdo al requerimiento volumétrico mensual aprobado a través de la Administración Local de Aguas, a la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego IRCHIM, Santa y Nepeña. Además se esta implementado la obtencion del Titulo Habilitante para Operadores Hidraulica de la Infraestructura Mayor de Riego del P.E. CHINECAS y dando cumplimiento a las disposiciones a la Resolucion Jefatural N° 125 - 2015 - ANA, que otorga al P.E. CHINECAS como Operador de Infraestructura Hidraulica del Sector Hidraulico Mayor La Huaca; asimismo a traves de la Resolución Administrativa N° 277-2014-ANA-AAA.HCH-ALA.SNL, aprueba: a) Aprobar el Plan Anual de Operaciones de la Infraestructura Hidráulica Mayor Año 2015 del Proyecto Especial CHINECAS (PAO 2015 PE ¿ CHINECAS), b) Aprobar la Tarifa por utilización de la Infraestructura Hidráulica Mayor Año 2015 (TUHIMA 2015), para financiar la función que cumple el Proyecto Especial CHINECAS en la prestación de servicios públicos de captación, derivación y conducción de agua desde la fuente natural del río Santa hasta su entrega a las Áreas Nuevas y de la Junta de Usuarios Nepeña para ser cobradas a las personas naturales y jurídicas que vienen haciendo uso de la infraestructura hidráulica pública a cargo del PE ¿ CHINECAS, Los usuarios que reciben el servicio de suministro de agua del río santa directamente de la infraestructura hidráulica mayor pagaran la TUHIMA del año 2015 al Proyecto Especial CHINECAS a cargo de la Infraestructura Hidráulica Mayor

b). Identificación de problemas presentados

Falta de un Estudio que permita determinar la eficiencia de riego en los canales de conducción en el sector Hidraulico Mayor del P.E. CHINECAS.

Deficiencia de informacion en Gestion de Recursos Hidricos relacionado a: hidrometría, infraestructura y tarifas

Falta de Personal capacitado y con experiencia en gestionar e implementar la recadaucacion del componente de amortización de la Tarifa de Agua de Operación y Mantenimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboracion de un Estudio que permita determinar lineamientos tecnicos para determinacion la eficiencia de riego operativa y de aplicación en el sector Hidraulico del P.E. CHINECAS

Fortalecer y mejorar la Gestion de Recursos Hidricos: Sistematizar la informacion a traves de un sistema de Gestion de Recursos Hidricos

Contar con un profesionales de experiencia y con conocimiento de implementaron mejor manejo del control y seguimiento de las deudas y recaudacion del cobro de las Tarifas de Agua por parte de las Juntas de Usuarios del Sub Distrito de IRCHIM, Santa y Nepeña.

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2059288. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACSHAPUCHA - PALTACHACRA Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE CC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 91.55%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementacion de la Contratacion de la Supervision de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se implementó la logística para la supervisión de la obra a cargo de un Inspector de obra con personal de planta

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078082. CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PUCA RUMI DEL DISTRITO DE CHACCHO, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra paralizada con un avance fisico acumulado de 96.66%, a falta de aprobacion del adicional de obra

b). Identificación de problemas presentados

Excesiva demora en la aprobacion del adicional de obra mediante acto resolutivo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de la aprobacion del adicional de obra y la culminacion de la ejecucion del PIP

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112827. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico elaborado y aprobado. La intervencion a nivel de ejecucion a un no está priorizada , PIP inactivo según SNIP

b). Identificación de problemas presentados

Falta priorizar intervencion, actualizar expediente tecnico y activar la vigencia del PIP en el registro del SNIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de priorizacion de la implementacion de la ejecucion del PIP

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112902. ADECUACION DEL PROYEC. ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

De cuatro Metas comprendidas dentro de este Proyecto, se ha ejecutado parcialmente la Meta de Saneamiento Físico Legal, para lo cual Financieramente se ha ejecutado el importe de S/.159,111.98, que representa el 5.12% fuente de financiamiento: Recursos Determinados, y, físicamente se ha ejecutado 654.63 ha que representa el 7.27%, de un total de 9000 has programadas para el periodo anual.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de recursos presupuestales que permita atender el pago de las valorizaciones al CONSORCIO INTERNACIONAL CHINECAS, quien elaboró el Expediente Técnico, siendo la deuda de S/.11'317,976.77 (incluye la supervisión del Expediente) desde el periodo presupuestal 2013, y 2014, el Expediente en referencia ha sido presentado al P.E.CHINECAS; a la fecha se espera el pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA del Ministerio de Agricultura y Riego, respecto al levantamiento de observaciones formuladas al Componente de IMPACTO AMBIENTAL, esta situación no permite el inicio de obras, el expediente técnico de adecuación del Proyecto Original CHINECAS al Esquema Reestructurado cuenta con un 95% de avance físico alcanzado al año 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Incremento de las Invasiones en los sectores CH-1, CH-2 y CH-3, de un aproximado de 300 has. a 400 has. en total, de las 9000 has. incluidas en la viabilidad (expediente técnico indicado en el segundo párrafo).
2. Falta de presupuesto para situar muros que permita limitar el área correspondiente a la viabilidad, informando que los terrenos son INTANGIBLES.
3. Demora en la aprobación del presupuesto (CANON y SOBRE CANON) financiero, del proyecto de la ADECUACION, para realizar el saneamiento de los 9,000 has, y cumplir con los requisitos idóneos para efectuar el saneamiento.
4. Retrazos en la adquisición de combustible para el desplazamiento de los técnicos para efectuar acciones inherentes a las actividades de campo y de las actividades programadas en el área de saneamiento físico legal.
5. Aplazamiento permanente en la culminación y realización de los programas por el continuo cambio de personal responsables de realizarlo.
6. Los programas presupuestados por el CANON no fueron atendidos por el área administrativa del P.E.CHINECAS, por orden expresa de la jefatura de administración. Se presentaron requerimientos NO siendo atendidos por el área de abastecimientos. Dando prioridad al gasto de Recursos Ordinarios. Dejandonos sin atención a nuestra necesidad prioritarias.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115651. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RAMON CASTILLA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance físico. Cuenta con recepción y liquidación de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementación de la Contratación de la Supervisión de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se implementó la logística para la supervisión de la obra a cargo de un Inspector de obra con personal de planta

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2130882. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PURHUAY, EN EL DISTRITO DE CARHUAY, PROVINCIA DE CARHUAY, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada al 100% incluido adicional de obra. Se encuentra recepcionada y liquidada

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2130882. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PURHUAY, EN EL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH**b). Identificación de problemas presentados**

Deficiencia del estudio genera adicional de obra y Falta de disponibilidad financiera de la Entidad, Genera atrasos en el pago de valorizaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar tramite de aprob. Del adicional y Mejorar el nivel de prevision de recursos, para los casos de compromisos adquiridos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2133921. MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL P. E. CHINECAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No existe logros, no se presento la solicitud ante el poder judicial que permita apelar el laudo arbitral favorable a la empresa PEBCO por el importe de S/.1'160,803.30, importe que se ha devengado al 100%

b). Identificación de problemas presentados

El Consorcio PEBCO interpuso una demanda arbitral al P.E. CHINECAS EL 11-09-2015, por el pago de valorizaciones del mes de junio -2013 por la suma S/.656,001.67, y la valorización de mayores gastos generales por el importe de S/.504,801.63 que asciende a un total de S/.1'160,803.30 soles, sin embargo la Oficina de Asesoría Jurídica y la Procuraduría del Gobierno Regional de Ancash, no asumió la defensa del P.E. CHINECAS respecto al laudo arbitral el mismo que dispuso el plazo de obligaciones a favor de la empresa PEBCO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a la Ley, para solicitar la anulación ante el poder judicial se debió proponer en calidad de garantía el monto de S/.1'160,803.30 soles, sobre el laudo arbitral, efectuada por el consorcio PEBCO (contratista ejecutor de la obra). La oficina de Asesoría Jurídica del P.E. CHINECAS, y la Procuraduría del Gobierno Regional de Ancash, deberían de cumplir con sus funciones dentro de los plazos establecidos; y cumplir con el pago de la garantía ante el poder judicial; considerando que el monto solicitado estaba disponible para el pago de nulidad del laudo arbitral.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2148465. MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAC - PARARIN, DISTRITOS DE COTAPARACO, TAPACOCHA, PARARIN Y LLAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Primera etapa del proyecto concluida al 100% y liquidada. La II Etapa en proceso de implementacion con replanteo de obra y presupuestaion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la incorporacion del saldo de balance y cobertura del marco presupuestal real del proyecto en su II etapa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los trámites de asignacion presupuestal según exp. Tecnico aprobado

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160017. CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TABON - LA HUACA - DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada infraestructura de canales de riego para mejor el sector agro y generar empleo en la poblacion beneficiaria

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2164378. REHABILITACION DEL CANAL RANGRAHUAUQUE DISTRITO MULTIDISTRITAL PROVINCIA PALLASCA DPTO. ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico elaborado y aprobado. La intervencion a nivel de ejecucion a un no está priorizada

b). Identificación de problemas presentados

Falta priorizar intervencion y actualizar expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de priorizacion de la implementacion de la ejecucion del PIP

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166138. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE JUITUSH, LOCALIDAD DE JUITUSH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

consultoria para elaboracion de Expediente tecnico en licitacion

b). Identificación de problemas presentados

Falta priorizar intervencion y elaborar expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de priorizacion de la implementacion de la ejecucion del PIP

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2195322. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CAVIÑA - LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 53.00%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de terreno e inicio del estudio de la obra, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post contrato tanto de la obra, y agilizar la licitacion del servicio de Supervision

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2222280. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES CANLLA, AMA, PAJUELO TOMA Y SANTA RITA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada por concurso oferta, retrotraida en la etapa estudio de mercado y bases del proceso. Declarada desierta por segunda vez

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la licitacion de obra 2da. convocatoria, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post licitacion y nulidad de oficio al proceso de selección e inicio de nuevo proceso

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2148356. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE MEDIA TENSION ZONA RURAL INDEPENDENCIA- MONTE CHIMBOTE Y SANTA CLEMENCIA- DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Garantizar el buen servicio a La poblacion beneficiaria, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046180. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGAY - LLANGANUCO, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio definitivo concluido en el año 2009. Falta actualizacion y aprobacion por etapas

b). Identificación de problemas presentados

Falta priorizacion y aprobacion del estudio definitivo en su primera etapa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar tramites para actualizacion del estudio y su aprobacion. Asi como la priorizacion de la intervencion

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2081151. CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAYMONDI EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida con un avance fisico acumulado de 99.11%. En etapa de recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias del estudio genera atrasos y demora en la aprobacion de adicionales de obra para el tratamiento de accesos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion de adicionales de obra y registro de variaciones en los formatos SNIP

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2194696. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE-3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE-14 A (SUCCHA) PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio de preinversion a nivel de factibilidad aprobado. La intervencion esta priorizada por la modalidad de obra por impuesto a cargo de ANTAMINA

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la suscripcion del convenio para la intervencion y licitacion de los componentes según contrapartidas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar tramites de la suscripcion del convenio y los procesos de licitacion según compromisos

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2229582. INSTALACION DEL SERVICIO DEL PUENTE EN EL TRAMO DE LA CARRETERA CRUCE PUEBLO LIBRE (CALLASBAMBA) - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD DE PACLAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

obra culminada al 100% de avance fisico. Recepcionada y liquidada con deuda

b). Identificación de problemas presentados

Falta registro de formatos SNIP de las variaciones en la fase inversion y asignacion presupuestal para pago de valorizaciones de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los niveles de prevision de recursos para asumir compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2230329. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARI-SAN LUIS-POMABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio definitivo concluido elaborado por Antamina y evaluado por el GRA. Competencia absorbida por Provias nacional (MTC), debido a la categorizacion de la via

b). Identificación de problemas presentados

Falta priorizacion y aprobacion del estudio definitivo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar tramites para actualizacion del estudio y su aprobacion por las instituciones competentes

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2100614. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN PROLONGACION LEONCIO PRADO TRAMO JR. LIBERTAD HASTA PSJ. MIRAFLORES EN CHIMBOTE, PR(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por cruce obras con la municipalidad provincial del santa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2210170. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada infraestructura educativa para la oferta de servicios educativos generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2201121. INSTALACION DE ESPECIES NATIVAS FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LOS CENTROS POBLADOS DE MACHAC, CHICHUCANCHA '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico elaborado y aprobado. La intervencion a nivel de ejecucion a un no está priorizada

b). Identificación de problemas presentados

Falta priorizar intervencion y actualizar expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de priorizacion de la implementacion de la ejecucion del PIP

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2113835. CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS DEL PLAN PILOTO DE LAS MYPES EN LA ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS- CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo SUPERVISIONES EN LUGAR DE LA OBRA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2156235. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA AV. JOSE PARDO, JR. JOSE BALTA Y AV. GALVEZ EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE CHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo Supervision constante en el lugar de la obra

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2165489. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de ejecucion, En etapa de Recepcion y Liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el pago de valorizaciones de obra por falta de disponibilidad presupuestal y vicios ocultos impiden recepcion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los niveles de prevision de recursos para asumir compromisos contractuales adquiridos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173381. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE CORIS - AIJA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico aprobado y obra con contrato suscrito proximo a iniciar

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementacion de la actualizacion del expediente tecnico y licitacion de obra en su segunda convocatoria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar actualizacion del exp. Tecnico y los tramites de licitacion de obra retrotraida

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2031612. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ - RED CARHUAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra paralizada con un avance fisico acumulado de 97.96%. Cuenta con Recision del contrato y expediente del saldo de obra aprobado

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencia del perfil y expediente tecnico genera adicionales, paralización de obra y rescision del contrato suscrito

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar actualizacion del perfil y tramites de asignacion presupuestal para la culminacion de la obra

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2110841. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL LA CALETA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico elaborado por aprobar, Obra licitada por la modalidad de concurso oferta,. Cuenta con rescision parcial del contrato

b). Identificación de problemas presentados

falta de Disponibilidad financiera genera la rescision parcial del contrato, quedando solo la elaboracion del estudio definitivo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los niveles de prevision de recursos para cumplir compromisos contractuales y efectuar gestiones

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114421. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD CABANA - DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLA!**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor acceso adecuados en los servicios de salud, mayor cantidad de la poblacion en la atencion de los servicios, y generacion de empleo en la poblacion beneficiaria

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por problemas sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2146525. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA DEL DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejor acceso a adecuados servicios de salud, mayor cantidad de poblacion atendida, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obrparalizada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148349. RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POSTA MEDICA MAGDALENA NUEVA- DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194933. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

intervencion aprobada por obras por impuesto con financiamiento de Antamina, exp. Tecnico elaborado en evaluacion según nueva normativa del MINSa

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la licitacion del supervisor de obra(contrapartida del GORE-Ancash) y la reformulacion del estudio de preinversion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de la licitacion de la supervision de la obra y reformulacion del perfil

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194940. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LUCMA LOCALIDAD DE LUCMA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico aprobado. La intervencion a nivel de ejecucion esta en la fase de contratacion retrotraida

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementacion de la actualizacion del expediente tecnico y licitacion de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de licitacion de obra en su segunda convocatoria

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2200085. CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE MASQUI - MICRO RED HUAYLLAN - RED CONCHUCOS NORTE, DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada por concurso oferta, retrotraida en la etapa estudio de mercado y bases del proceso. Declarada desierta por segunda vez

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la licitacion de obra 2da. convocatoria, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post licitacion y nulidad de oficio y el reinicio de la licitacion

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2230856. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE YURACMARCA, DISTRITO DE YURACMARCA, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra contratada por concurso oferta, expediente tecnico en elaboracion, acogiendo a la nueva normatividad del MINSA. Habiendo sido considerado como establecimiento Estrategico

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adecuacion del estudio definitivo y saneamiento del terreno, según la nueva normatividad del MINSA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar los tramites de aprobacion del estudio y su correspondiente reformulacion del perfil

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2165596. CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA, URB. EL TRAPECIO I ETAPA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DPTO. ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejorar la actividad del deporte y recreacional de la poblacion, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2167644. CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URB. BELLAMAR I ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Pasa a la etapa de recepcion y Liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de terreno e inicio de obra, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la la verificacion de documentacion post contrato tanto del contrato de obra y de la supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001383. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio de preinversion a nivel de Perfil aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

Intervencion aun no esta priorizada para la implementacion de la ejecucion del PIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar tramites de priorizacion e inicio de la implementacion de la ejecucion del PIP

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2059320. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86640 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE RANRAHIRCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico actualizado y aprobado. Esta En etapa de licitacion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el registro de formatos SNIP y proceso de licitacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar tramites de registro de variaciones en el SNIP y la implementacion de la licitacion

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078565. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88047 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE NUEVA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada infraestructura educativa para la oferta de servicios educativos de la I.E Salazar Bondy, generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra paralizada

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2084864. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico actualizado y aprobado en su I etapa. Licitacion con buena pro consentida proximo a suscribir contrato

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la actualizacion del estudio y licitacion de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de actualizacion del estudio y la licitacion para ejecucion de obra y supervision

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112675. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA GORETTI, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor numero de alumnos matriculados, Mejora de la Calidad de los Servicios Educativos , generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131555. AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 89007, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por problemas sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133675. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88218 - TANGAY MEDIO, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135275. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86290 - SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - CAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

expediente tecnico actualizado y aprobado. Esta en la etapa de licitacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la asignacion presupuestal para los fines de la licitacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los tramites de certification presupuestal para licitacion de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2146692. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 88110 - NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mayor numero de alumnos matriculados,Mejora de la Calidad de los Servicios Educativos , generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2147019. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. REPUBLICA FEDERAL SOCIALISTA DE YUGUSLAVIA,DISTRITO NUEVO CHIMBOTE- SANTA- ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuadas condiciones operativas para la INSTITUCION EDUCATIVA , generar empleo en la poblacion beneficiaria

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148354. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1537 - P.J. - VILLA MARIA, DEL DISTRITO DE NVO-CHIMBOTE, PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148357. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 88033 - JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo a la Poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149777. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES N 85002 - ANDRES SIFUENTES VIDAL, SIHUAS-ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Está en la etapa de recepcion y Liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementacion de la Contratacion de la Supervision de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se implementó la logistica para la supervision de la obra a cargo de un Inspector de obra con personal de planta

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160011. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86141 - SAN JUAN DE MALVAS, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada infraestructura educativa para la oferta de servicios educativos generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160012. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 86142 - SABIO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, DISTRITO DE M/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164805. MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 88057 SAN LORENZO MARTIR, C.P. COSMA, DISTRITO DE CACERES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada infraestructura educativa para la oferta de servicios educativos generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra culminada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado la supervisión constante en situ de la obra

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164981. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 89509 AMANDA MIASTA SAN JACINTO NEPEÑA, SANTA ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuadas condiciones-operativas para la Institucion Educativa,generar empleo en la Poblacion beneficiaria (OBRA PARALIZADA)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2165916. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 88082 - BREÑA ISCO - DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2166412. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 320 - P.J BOLIVAR ALTO-DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA SANTA -ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se realizo notificaciones al contratista y la supervision

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173377. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 054, 056, 84287, 059, 060 Y 082 DE LAS PROVINCIAS DE P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 97.03%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de terreno e inicio del estudio de la obra, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post contrato tanto de la obra y de la Supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173378. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 86957, 86806, 86206, 439, 091 DE LAS PROVINCIAS ANTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra con contrato suscrito por concurso oferta, con expediente tecnico aprobado. Pasa a la eta de ejecucion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementacion de la nueva licitacion de obra y supervision, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites para la realizacion de los procesos de selección de la obra y supervision en su segunda convocatoria

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173400. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E N 86620 SANTA FE DE TUMPA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico en licitacion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la licitacion del expediente tecnico de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelera los tramites de contratacion del consultor para elaborar el estudio y la ejecucion de la obra

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2200141. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA-ATUSPARIA DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada por concurso oferta, retrotraida en la etapa estudio de mercado y bases del proceso. Declarada desierta por segunda vez

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la licitacion de obra 2da. convocatoria, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post licitacion y nulidad de oficio al proceso de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201476. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 84121 VIRGEN DE GUADALUPE - LUCMA, DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion por la modalidad de concurso oferta, con un avance fisico acumulado de 47.80%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de terreno e inicio del estudio de la obra, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post contrato tanto de la obra, y agilizar la licitacion del servicio de Supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201652. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD - MASQUI, DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance fisico acumulado de 93.85%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementacion de la Contratacion de la Supervision de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se implementó la logistica eventual a cargo de un Inspector de obra con personal de planta.

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201653. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 84165 ASTERIA CASTRO PAREJA DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Pasa a la etapa de recepcion y Liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de terreno e inicio del estudio de la obra, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post contrato tanto de la obra y de la Supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2204182. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ALVAREZ AGUILAR DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO, DISTRITO DE COCHAS - OCROS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

expediente tecnico actualizado y aprobado. Esta en la etapa de licitacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la asignacion presupuestal para los fines de la licitacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los tramites de certificacion presupuestal para licitacion de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2215538. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. MARCOS EVARISTO VILLACRE DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Generar empleo en la poblacion beneficiaria(obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216044. MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86376 LA LIBERTAD DE HUMANHUAUCO, DISTRITO :**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada por concurso oferta, retrotraida en la etapa estudio de mercado y bases del proceso. Declarada desierta por segunda vez

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la licitacion de obra 2da. convocatoria, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post licitacion y nulidad de oficio al proceso de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2230800. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 84296 EN EL C.P. DE PUMACUCHO DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada por concurso oferta, retrotraida en la etapa estudio de mercado y bases del proceso. Declarada desierta por segunda vez

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la licitacion de obra 2da. convocatoria, debido a la coyuntura del cambio de gestion de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificacion de documentacion post licitacion y nulidad de oficio al proceso de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2232408. MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 88094 DEL C.P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DE CANCHAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2275746. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - RECUAY, DEL DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

expediente tecnico actualizado y aprobado. Licitacion con otorgamiento de buena pro consentida proximo a suscribir contrato

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la certification presupuestal y licitacion de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de asignacion presupuestal, en el proceso de licitacion de obra y servicio de Supervision

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166261. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 86751 SAN PEDRO DE HUARCA -PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Está en la etapa de recepcion y Liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementacion de la Contratacion de la Supervision de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se implementó la logistica para la supervision de la obra a cargo de un Inspector de obra con personal de planta

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159863. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Está en la etapa de Aprobacion de la Liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

Se implementó la logística para la supervisión de la obra a cargo de un Inspector de obra con personal de planta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se implementó la logística para la supervisión de la obra a cargo de un Inspector de obra con personal de planta

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148355. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPOS PARA TALLERES DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUARMEY- DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

generacion de empleo en la poblacion beneficiaria (obra paralizada)

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por conflicto sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acta de paralización de mutuo acuerdo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194980. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL DE CARHUAZ DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion por la modalidad de concurso oferta, con un avance fisico acumulado de 39.74%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de terreno e inicio del estudio de la obra, debido a la coyuntura del cambio de gestión de gobierno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la verificación de documentación post contrato tanto de la obra y de la Supervisión

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| A) SE VIABILIZARON 09 PROYECTOS EN LAS DIFERENTES FUNCIONES.
GESTIONES PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA DEUDA DEL 2014 AL PERSONAL CONTRATADO POR LA MODALIDAD DE CARÁCTER TEMPORAL.
PROYECTOS EN LAS DIFERENTES FUNCIONES ALCANZANDO UN AVANCE DEL 80% DE FORMULACIÓN. | B) SE APROBARON 03 PROYECTOS A NIVEL PERFIL. | C) SE HICIERON
D) SE GESTIONÓ 29 |
|---|--|-------------------------------------|

b). Identificación de problemas presentados

- | | | |
|--|--|----------------------|
| A) DEMORA EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS A FORMULARSE DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, POR PARTE DE LAS GERENCIAS Y ALTA DIRECCIÓN.
DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN OPORTUNA DE LOS ESTUDIOS A FORMULARSE EN EL 2015.
DIRECTOR. D) DEMORA EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, POR FALTA DE PROFESIONALES EN OPI. | B)
C) INESTABILIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN, POR CONSTANTES CAMBIOS DEL | B)
D) INCREMENTAR |
|--|--|----------------------|

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- | | |
|---|----------------|
| A) TRABAJAR DESDE EL PRIMER TRIMESTRE LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y ESTRATÉGICOS QUE DEBEN FORMULARSE DURANTE EL EJERCICIO.
B) ELABORAR PLANES DE TRABAJO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SER APROBADOS POR LA OPI Y REALIZAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN.
C) ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA OPERADORES DEL SNIP DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.
LA CAPACIDAD OPERATIVA DE EVALUACIÓN DE LA OPI, PARA EVITAR DEMORA EN LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN. | D) INCREMENTAR |
|---|----------------|

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2046615. SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOTS RADIALES Y TV DE SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SIAR Y SIALS, EN LAS 7 PROVINCIAS DE APURÍMAC.
- 2.- 14 TALLER DE CAPACITACIÓN A OPERADORES DE LOS NODOS PROVINCIALES DEL SIAR.
- 3.- 6 TALLERES PROVINCIALES DE CONSULTA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.
- 4.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPALES PROVINCIALES (CREACIÓN DE LAS CAM, REGLAMENTO DE LAS CAM, PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL) EN 06 PROVINCIAS).
- 5.- MIGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS DIFERENTES SECTORES Y CUADRO DE MANDO EN EL SIAR.
- 6.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 01 ESTACIÓN HIDROLÓGICA, EN EL PUENTE PAMPAS - CHINCHEROS.
- 7.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 01 ESTACIÓN METEOROLÓGICA, EN LA COMUNIDAD DE IZCAHUACA - COTARUSE - AYMARAES.
- 8.- ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA RECOPIACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA.
- 2.- DEFICIENCIA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE INTERNET A NIVEL DE PROVINCIAS PARA LOS NODOS SIAR.
- 3.- DESINTERÉS DE LOS ACTORES RESPONSABLES LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES PARA CREAR E IMPLEMENTAR LOS SIALS.
- 4.- HUBO RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HASTA EL MES DE JUNIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- GESTIONAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2016, PARA LIQUIDAR EL PROYECTO.
- 2.- LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEBE DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SIAR, PARA CUYO EFECTO SE LES CAPACITÓ.
- 3.- HACER EL SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA CONTRATADO PARA EL AÑO 2016, LOS FONDOS ESTAN COMO HABILITACIÓN EN CAJA DE TESORERÍA.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL CON GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 75%
ELABORACIÓN DE PDT'S PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUMPLEN LOS PLAZOS DE LOS ENTREGABLES DE LOS PROYECTOS ELABORADOS POR CONTRATA.
CARENCIA DE COMUNICACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2130275. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES - CHANKA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN 3500 M2
- AVANCE FÍSICO ACUMULADO 98.7%
- AVANCE FINANCIERO (AÑO 2015) 66.97%
- APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

- RETRASO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA POR FALTA DE PRESUPUESTO.
- DEMORA EN LA APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS MAS REALES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2175408. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR FISICAMENTE DE 52.69% EL CUAL LOGRARA LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS EN EL INCREMENTO DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2175408. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2162872. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 39 % CON RESPECTO AL COMPONENTE DE COSTO DIRECTO.

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE ATENDIERON CON CELERIDAD LA ADQUISICIÓN DE LOS GAVIONES POR PARTE DE LOGÍSTICA.

- LAS MAQUINARIAS CON LAS QUE CUENTA EL GOBIERNO REGIONAL, ESTÁN EN CONSTANTE REPARACIÓN POR LO CUAL SU DESEMPEÑO ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE TUVO QUE ALQUILAR MAQUINARIAS PARA CONTINUAR CON EL AVANCE DE OBRA SIN PARALIZAR.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA VIABILIZADO 03 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS DE LA REGIÓN.

SE TIENEN 04 PROYECTOS EN ELABORACIÓN DE PERFIL Y QUE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS DE CAMPO.

ELABORACIÓN DE 10 PLANES DE NEGOCIO, LAS QUE SE ENCUENTRAN RECIEN INICIANDO SU PROCESO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA ELABORAR PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ELABORACION DE TDR DE BAJA CALIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR SECTORES E IDENTIFICANDO TERRITORIALMENTE EN LAS PROVINCIAS MAS ALTAS DE LA REGIÓN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2183773. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA 2DA ETAPA, DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO DURANTE EL AÑO 2015 FUE DEL 18%.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2183773. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA 2DA ETAPA, DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS**b). Identificación de problemas presentados**

EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2015 NO FUE SUFICIENTE PARA LOGRAR UN MAYOR AVANCE INTROMISIÓN POR PARTE DE CONSTRUCCIÓN CIVIL CUANDO SE ESTA TOMANDO PERSONAL PARA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR TODO EL PRESUPUESTO PARA LA CONCLUSIÓN, SOLICITAR LAS CAPACITACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE ENTRARON MEDIANTE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2177883. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A) 61 HA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE QUINUA
- B) 64 HA DE PARCELAS INSTALADAS DE QUINUA PARA PRODUCCIÓN COMERCIAL
- C) 289 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN LA CONDUCCIÓN DE CULTIVO DE QUINUA
- D) 01 PASANTÍA EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE QUINUA A LA REGIÓN DE PUNO / CUSCO
- E) 07 TRILLADORAS DE QUINUA A SER DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAE, ANTABAMBA, COTABAMBAS Y GRAU.
- F) 28 T.M. DE QUINUA COSECHADA Y 8,000 KG DE QUINUA COMERCIALIZADA.
- G) 10 TALLERES EN ADECUADA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE QUINUA
- H) 05 EVENTOS EN PROMOCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA
- I) 11 CAPACITACIONES EN PREPARACIÓN DE SUELOS

b). Identificación de problemas presentados

- A) ESCASA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (TRACTOR AGRÍCOLA)
- B) ESCASA DISPONIBILIDAD DE TRILLADORAS Y OTROS PARA GENERAR VALOR AGREGADO
- D) AGRICULTORES NO DISPONEN DE SUELO CON RIEGO PARA CULTIVO DE QUINUA.
- E) PROCESOS DE ADQUISICIÓN RETRASAN EJECUCIÓN FÍSICA
- F) CAÍDA DEL PRECIO DE LA QUINUA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A) IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA EN LAS 05 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC
- B) ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (TRACTOR AGRÍCOLA)

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2183495. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA, REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A) 172 ASISTENCIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES DE CUYES PORCINOS VACUNOS.
- B) IMPLEMENTACION DE 05 MÓDULOS DE PISO FORRAJERO Y RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN, EN LA GRANJA SAN ANTONIO.
- C) IMPLEMENTACION DE 04 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES (2), VACUNOS(1), Y PORCINOS(1)
- D) 54 CURSOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS
- E) PROMOCIÓN DE FERIAS: 01 REGIONAL, 02 PROVINCIAL Y 05 LOCAL.

b). Identificación de problemas presentados

- A) DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES POR CAÍDA DE PROCESOS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2183495. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA, REGI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

A) MEJORAR DE PROCESOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES.

B) ASIGNAR PRESUPUESTOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN EN EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE CUMPLIR CON METAS PROGRAMADAS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229229. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A) CAPTURA DE 11,076 MURCIÉLAGOS HEMATÓFAGOS.

B) 7,092 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN SANIDAD, CRIANZA Y MANEJO DE CRIANZAS.

SILVESTRE Y 15 CAPACITACIONES EN VACACIONAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

SENSIBILIZACION SOBRE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE.

MURCIÉLAGOS HEMATÓFAGOS.

C) 93 EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE RABIA

D) 118 CHARLAS A AUTORIDADES EN EDUCACION Y

E) 36 EVENTOS IMPLEMENTADOS EN CAPTURA DE

b). Identificación de problemas presentados

A) AUSENCIAS DE PROVEEDORES DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS (PROCESOS DESIERTOS)

B) DESERCIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS DE CAMPO

C) ASIGNACIÓN PARCIAL DE PRESUPUESTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A) ASIGNAR PRESUPUESTOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN EN EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE CUMPLIR CON METAS PROGRAMADAS.

B) PROFESIONALES A CONTRATAR DEBEN SER DE LAS ZONAS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231502. MEJORAMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO DE LA CADENA DE LA FIBRA DE ALPACA Y VICUÑA EN LA REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A) CONSTRUCCIÓN DE CERCOS DE CONFINAMIENTO DE VICUÑAS 180.9 HAS, EN LAS COMUNIDADES DE VIRUNDO , PAMPACHIRI, LLUPAPUQUIO, HUANCABAMBA, ATANCAMA, HUICHIHUA, CONCHACOTA, PROGRESO.

B) ORGANIZACIÓN DE 05 EVENTOS DE CHAKU E IDENTIFICACIÓN DE VICUÑAS EN LOS DISTRITOS DE CHALHUANCA, SANAYCA, TOTORA OROPESA, VIRUNDO Y CHUQUIBAMBILLA.

C) 01 PASANTIA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ALPACAS, REALIZADO EN LA REGIÓN PUNO.

D) 05 CURSOS DE CAPACITACIÓN DEMOSTRATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DORMIDERS ROTATIVOS DE ALPACAS EN LAS COMUNIDADES DE PUKA ORQO, SAÑAYCA, AYMARAES.

E) 05 CAPACITACIONES EN ACOPIO ORGANIZADO DE FIBRA DE ALPACA Y VICUÑA EN EL SECTOR DE MOLINO QASA, COMUNIDAD CHUQUINGA, CHALHUANCA, AYMARAES, HAQUIRA

F) PROMOCIÓN DE 5 FERIAS A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA PRODUCTORES DE ALPACA Y VICUÑA EN LAS PROVINCIAS DE AYMARAES, COTABAMBAS, ANTABAMBA, ANDAHUAYLAS.

b). Identificación de problemas presentados

A) PROBLEMAS CLIMÁTICOS

B) CONSTANTES CAÍDAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DEBIDO, QUE NO SE PRESENTAN POSTORES.

C) FALTA DE ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES.

D) LIMITACIONES EN LAS ORGANIZACIONES DE LOS COMITÉS, SE ENCUENTRAN SUJETOS A LAS ASAMBLEAS COMUNALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A) CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2031741. GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

► ADMINISTRACION DIRECTA - PAQUETE 1: SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA MEDIA - MEJORAMIENTO Y ASPERSION CANAL MARIÑO.

A) EN EL SECTOR DE MOLINOPATA TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 76.29 %, LOGRANDO LAS METAS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN UNA LONGITUD DE 6,245.19 ML.

B) EN EL SECTOR DE QUITASOL TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 63.71 %, LOGRANDO LAS METAS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN UNA LONGITUD DE 7,007.29 ML.

C) EN EL SECTOR DE IMPONEDA UN AVANCE FÍSICO DE 76.29 %

LOGRANDO LAS METAS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN UNA LONGITUD DE 3,959.11 ML.

D) CONSTRUCCIÓN DE 07 CÁMARAS DE CARGA PARA LOS TRES SECTORES, (02 CÁMARAS DE CARGA EN MOLINOPATA, 03 DE CÁMARAS DE CARGA EN QUITASOL, 02 CÁMARAS DE CARGA EN IMPONEDA).

► ADMINISTRACION DIRECTA - PAQUETE 2: SISTEMA DE RIEGO CUENCA ALTA - MEJORAMIENTO DE CANALES SUB CUENCA ÑACCHERO.

A) SECTOR FACCHACPATA : 01 SECTOR FACCHACPATA 01 RESERVORIO PAQUENCCA 360 M3, INCLUYE CAPTACIÓN TIPO MANANTE Y 02 DESARENADORES.

B) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PV UF 200 MM 2.5 KM FACCHACPATA.

C) MEJORAMIENTO DE RESERVORIO KARCATERA CAPACIDAD DE 400 M3; INCLUYE CÁMARAS DE ENTRADA Y SALIDA.

D) MEJORAMIENTO DE RESERVORIO CHICMUYOC CCACSA; 140 M3 INCLUYE CÁMARAS DE INGRESO Y CAPTACIÓN TIPO I.

E) MEJORAMIENTO DE RESERVIOS SECTOR TRUJIPATA: HUARMIPAMPA VOLUMEN: 519 M3; RESERVORIO LAYANHUAYCCO: 290 M3 Y CEDROYOCC VOLUMEN:145 M3.

F) OBRA DE ARTE: BUZONES DE INSPECCIÓN, TOMAS LATERALES, PORTILLOS Y TRANSICIONES CANAL TUBERÍA /TUBERÍA CANAL.

b). Identificación de problemas presentados

► RENDIMIENTOS MUY ALTOS PLANTEADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL NO FUERON ALCANZADOS POR EL PERSONAL OBRERO, HACIENDO DE QUE LOS AVANCES SE RETRACEN.

► FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A LO LARGO DE SU EJECUCIÓN, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUMPLE CON LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

► CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS FUERON A DESTIEMPO.

► COSTOS DE FLETE RURAL LOS CUALES SON MUY INCIDENTES EN LA OBRA NO FUERON PLANTEADOS DE ACUERDO A LA REALIDAD DE LA ZONA.

► MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO LLEGARON EN EL TIEMPO ESTABLECIDO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

► ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN LOS PLAZOS PREVISTO PARA NO TENER RETRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA.

► REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN REAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS."

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2046407. PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO CONCLUIR LAS PRESAS Y EL PROYECTO EN GLOBAL TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 59.60% EL CUAL LOGRARA LA ATENCION PARCIAL A LOS BENEFICIARIOS EN EL INCREMENTO DE SU PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA CUENCA DEL CHUMBAO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2099818. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO UCAMAYO DE LOS DISTRITOS DE TUMAYHUARACA Y HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A).CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO V=1750.00 M3 EN EL SECTOR TINYAC

B).EXCAVACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE KM 00+00 AL KM 23+00 EN UN 80%

C).CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO V= 2000.00 M3 EN EL SECTOR PAMPAPUQUIO EN 75%

D).CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE SIGUIENTES: CONSTRUCCION DE 06 PUENTES ACUEDUCTOS, CONSTRUCCION DE 02 BOCATOMAS,CONSTRUCCIÓN DE 02 DESARENADORES, CONSTRUCCIÓN 01 AFORADOR RBC, CONSTRUCCION 01 CAMARA DE CARGA Y CONSTRUCCIÓN DE 04 VALVULAS DE PURGA

b). Identificación de problemas presentados

A).DEMORA EN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA LP N°02 ,LPN°03);DEBIDO A QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN HA SIDO DECLARADO NULO POR OSCE, POR FALTA DE CONOCIMIENTO DEL COMITÉ ESPECIAL EN ABSOLVER LAS OBSERVACIONES DE LAS BASES, ESTE HECHO HA SIDO EL PRINCIPAL CAUSANTE DEL RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE DESDE EL MES DE ABRIL 2015 HASTA DICIEMBRE DEL 2015 NO SE PUDO ADQUIRIR DICHO MATERIAL.

B).DEMORA DE ADQUISICION DE MATERIALES POR RETRAZO EN PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.

C).PARALIZACIÓN TEMPORAL POR PRESENCIA DE LLUVIAS EN LOS MESES DE ENERO -MARZO 2015.

D).DIFICIL ACCESO EN UN 80% PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO.

E).ALGUNAS DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE ES NECESARIO REFORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO

F).ONEROSO TRAMITE EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A).SE RECOMIENDA TENER UN COMITÉ ESPECIAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA PRIORIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PROYECTO .

B).CAPACITAR AL PERSONAL DE LOGÍSTICA EN MATERIA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO

C).DESIGNAR PERSONAL CON CAPACIDAD DE LIDERAZGO PARA QUE SIRVA DE GUIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112159. REPRESENTACION LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAE, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A)TROCHA CARROZABLE 20,860.00 ML.

B) LÍNEA CONDUCCIÓN 11,351.30 ML.

C)LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 54,582 ML.

D)TOMAS LATERALES 5,394.50 ML.

E)LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 6033 ML.

b). Identificación de problemas presentados

A)ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL TARDIA (GERENCIA SUB REGIONAL DE AYMARAE)

B) DEMORA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y MARGESI DE BIENES

C) RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA EL MISMO QUE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A)ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA

B)SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

C)CONTRATAR CON PERSONAL QUE GUARDE REQUISITOS MÍNIMOS PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y /O ADQUISICIÓN DEL BIEN."

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115555. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO VALLE DEL RIO PULCAY EN EL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO CASI CONCLUIDO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90%.

b). Identificación de problemas presentados

POR LA PROLONGADA EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO LLEGO AL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBAR LA VERIFICACIÓN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2131796. REPRESENTACION LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHAPIMARCA - COTAHUARCAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A).NO SE TUVO NINGÚN LOGRO

b). Identificación de problemas presentadosA).RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA
B)PROYECTO EN CONTROVERSIA (ARBITRAJE)**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

"A)CAMBIAR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2167940. INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FISICO A DICIEMBRE DEL 2015 FUE DE 22.02%

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE, EL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA YA ESTA LLEGANDO AL TECHO PRESUPUESTADO POR LA PROLONGADA EJECUCIÓN, RETRASO POR LLUVIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2190746. SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA CHUMBAO - MARGEN IZQUIERDA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

89658; ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS 4 PROYECTOS.

b). Identificación de problemas presentados

89658; FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA DAR INICIO CON EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

89658; ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN EN LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL MISMO QUE ES PRESUPUESTADO AL 100% POR LOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (ENDEUDAMIENTO EXTERNO) KFW.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2208383. INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE PITUHUANCA, UTAPARO, LLAUQUI Y KAUTIA, DISTRITO DE GAMARRA - GRAU - APU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A)SE CONCLUYÓ CON LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PITUHUANCA, UTAPARO, LLAUQUI Y KAUTIA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURÍMAC

b). Identificación de problemas presentados"A) SE RETRASÓ EN EL PAGO DE VALORIZACIONES DEBIDO A TRAMITES ENGORROSOS EN EL DESEMBOLSO FINANCIERO.
B)RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADO POR SITUACIONES CLIMATOLÓGÍAS"**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**"A)SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR LOS TRAMITES PARA EL DESEMBOLSO
B)RECEPCIÓN INMEDIATA DE LA OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE OBRA Y ENTREGA DE LA OBRA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA , ASÍ COMO PROCEDER AL CIERRE DEL PROYECTO."

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2209555. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO, SE TUVO NINGUN LOGRO

b). Identificación de problemas presentadosA)RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA
B)PROYECTO EN CONTROVERSA (ARBITRAJE)**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

A)CAMBIAR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2209612. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE SAN JUAN DE DIOS, TRANCAPATA Y BACAS, EN LA COMUNIDAD DE LUIS DE LA PUEN'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A).CONSTRUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE 05 RESERVORIOS,CON CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 900M3,1000M3 (02 UND) Y 1400 M3.
- B).CONSTRUCCIÓN DE 08 CÁMARAS DE CARGA
- C).CONSTRUCCIÓN DE 48 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN
- D).CONSTRUCCIÓN DE 160 CAJAS DE HIDRANTES
- E).EXCAVACIÓN DE 100,102 ML, LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- A). DEMORA EN LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROVEEDORES GANADORES DE LOS DIFERENTES BIENES
- B).DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ALMACEN DE OBRA
- C).DEMORA EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA EN LOS ESTUDIOS DE MERCADO PARA BIENES Y SERVICIOS EN MUCHOS CASOS DE (02 A 03 MESES)
- D). TRAMITE ONEROSO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES
- E).POSTERGACIONES INOPINADAS DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN OCASIONADOS POR LOS COMITES ESPECIALES DE LICITACIONES'

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A).DESIGNAR PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES CON CONOCIMIENTO DE SEACE (DL.Nº30225 Y SU REGLAMENTO) PARA LOS TRAMITES DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
- B).BRINDAR CAPACITACIONES PERIODICAS A LOS TRABAJADORES DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2209627. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALaura, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUÍÑAYOCCO, CUIPIRA Y SAPALaura II, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A)SE CONCLUYÓ LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALaura, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUÍÑAYOCCO, CUIPIRA Y SAPALaura II, DISTRITO DE CHACOCHÉ, ABANCAY, APURÍMAC.

b). Identificación de problemas presentados

- A).DETERIORO DE LA OBRA POR SITUACIONES CLIMATOLOGÍAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- "A)RECEPCIÓN Y ENTREGA INMEDIATA DE LA OBRA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
- B).CIERRE DEL PROYECTO."

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215092. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ATANCAMA - URPIPAMPA - SIUSAY - PICHUICA - LAMBRAMA, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY - APURI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ► EJECUCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PAQUETE 01:
- A) LINEA DE CONDUCCIÓN YUCUBAMBA LAMBRAMA (5.44 KM).
- B) RED DE DISTRIBUCIÓN LAMBRAMA (82.05 HAS).
- ► EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PAQUETE 02:
- A) LINEA DE CONDUCCIÓN PUMACCARA - ATANCAMA - URPIPAMPA (5.25 KM).
- B) RED DE DISTRIBUCIÓN ATANCAMA (119.89 HAS).

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215092. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ATANCAMA - URPIPAMPA - SIUSAY - PICHUUA - LAMBRAMA, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY - APURI

&#9658; EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PAQUETE 03:

A) LINEA DE CONDUCCIÓN ATANCAMA - URPIPAMPA (4.95 KM).

B) RED DE DISTRIBUCIÓN URPIPAMPA (41.56 HAS)."

b). Identificación de problemas presentados

&#9658; EXPEDIENTE TÉCNICO INCONSISTENTE.

&#9658; REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

&#9658; APROBACIÓN DE LA RE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 021-2015-GR-APURIMAC/UE.PDA DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2015.

&#9658; INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA EL 02 DE SETIEMBRE DEL 2015."

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216000. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A)SE CONCLUYÓ CON EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC; DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

b). Identificación de problemas presentados

A)SE RETRASÓ EN EL PAGO DE VALORIZACIONES DEBIDO A TRAMITES ENGORROSOS EN EL DESEMBOLSO FINANCIERO.

B)RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 76 DÍAS OTORGADO VÍA CONCILIACIÓN."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A)SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR LOS TRAMITES PARA EL DESEMBOLSO FINANCIERO.

B)RECEPCIÓN INMEDIATA Y ENTREGA DE LA OBRA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA "

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2229504. INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO DE LOS VALLES DE CHACABAMBA, SANTA ROSA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 FUE DE 31.29%

b). Identificación de problemas presentados

EL PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNO FUE MÍNIMO PARA LOGRAR UN BUEN AVANCE, RETRASO POR LLUVIAS PERMANENTES .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2234650. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE PAMPATAMA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A) 61 HA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE QUINUA
- B) 64 HA DE PARCELAS INSTALADAS DE QUINUA PARA PRODUCCIÓN COMERCIAL
- C) 289 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN LA CONDUCCIÓN DE CULTIVO DE QUINUA
- D) 01 PASANTÍA EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE QUINUA A LA REGIÓN DE PUNO / CUSCO
- E) 07 TRILLADORAS DE QUINUA A SER DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES, ANTABAMBA, COTABAMBAS Y GRAU.
- F) 28 T.M. DE QUINUA COSECHADA Y 8,000 KG DE QUINUA COMERCIALIZADA.
- G) 10 TALLERES EN ADECUADA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE QUINUA
- H) 05 EVENTOS EN PROMOCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA
- I) 11 CAPACITACIONES EN PREPARACIÓN DE SUELOS

b). Identificación de problemas presentados

- A) ESCASA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (TRACTOR AGRÍCOLA)
- B) ESCASA DISPONIBILIDAD DE TRILLADORAS Y OTROS PARA GENERAR VALOR AGREGADO
- D) AGRICULTORES NO DISPONEN DE SUELO CON RIEGO PARA CULTIVO DE QUINUA.
- E) PROCESOS DE ADQUISICIÓN RETRASAN EJECUCIÓN FÍSICA
- F) CAÍDA DEL PRECIO DE LA QUINUA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A) IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA EN LAS 05 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC
- B) ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (TRACTOR AGRÍCOLA)

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2173505. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON LA INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADROMA Y ACCAHURAY, DE LA COMUNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A).CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE C°A° DE 600 M3
- B).APERTURADO DE ZANJA DE 4,950 ML DE LINEA DE CONDUCCION
- C). MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION PRINCIPAL (BOCATOMA) DE LA OBRA"

b). Identificación de problemas presentados

- A).DEFICIENCIAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- B).PERSONAL TÉCNICO IMPROVISADO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES,CON DESCONOCIMIENTO DEL SEACE
- C). CARENCIA DE ACCESO CARROZABLE A LA UBICACION DE LA OBRA,CON ENCARECIMIENTO EN EL COSTO DE TRANSPORTE POR KG. EN MATERIALES DE CONSTRUCCION."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A).DESIGNAR PERSONAL CALIFICADO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES, PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.
- B). CAPACITACIÓN PERIÓDICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES, PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN."

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2229751. MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA ARCO IRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS) EN LA REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A).SE TIENE EL REGISTRO DOCUMENTADO DE PRODUCTORES DE CARNE DE TRUCHA ACTUALES Y POTENCIALES EN LAS 07 PROVINCIAS
- B).572 PRODUCTORES Y POTENCIALES PRODUCTORES CAPACITADOS
- C). SE ADQUIRIÓ EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE AGUA
- D).ESTABULACION DE 35 MILLARES DE ALEVINOS CON UNA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 9 TN DE CARNE PARA LOS CENTROS DE TRANSFORMACION.
- E).PROVICION DE 300 MILLARES DE ALEVINOS DE TRUCHA A LA CADENA PRODUCTIVA EN LAS 07 PROVINCIAS A TRAVÉS DE LA DIREPRO Y DISUREPRO.

b). Identificación de problemas presentados

- A).DIFICULTAD DE CONTAR CON PERSONAL TECNICO EN LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA REGIÓN,NO SE CUENTA CON PERSONAL TECNICO PISICOLA EN LA REGION
- B).LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DEL PROYECTO NO TIENE BENEFICIOS SOCIALES NI SEGURO CONTRA ACCIDENTES
- C).LA VIABILIDAD DEL EXPEDIENTE DATA DEL AÑO 2012 Y TUVO VARIACIONES EN LOS PRECIOS REFERENCIALES DE LOS BIENES Y METRADOS DE LA OBRA.
- D).CONFLICTOS SOCIALES REFERENTES A LA MINERÍA Y DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y ANDAHUAYLAS CAUSARON RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.
- E). SE TUBO DIFICULTAD EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ASI COMO EN LA COTIZACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADO PARA LA ACTIVIDAD ACUICOLA."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A).SE DEBE IMPULSAR A QUE SE INCLUYAN EN LAS CURRICULAS DE LAS CARRERAS AFINES A LA PISICULTURA LA ESPECIALIZACIÓN DE PISICULTURA. ASI MISMO A NIVEL TECNICO LA CARRERA DE TÉCNICO PISICOLAS.
- B).REPLANTEAR LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO EN LA REGIÓN DE MANERA ESTRATEGICA: MAYOR INCIDENCIA A LAS ACTIVIDADES DE MERCADO Y TRANSFORMACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS ,ANDAHUAYLAS Y COTABAMBAS.
- C).POTENCIAR LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS ,USANDO LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR (DIREPRO),ESTA SEMILLA ES DEMANDADA PERMANENTEMENTE.
- D).EL PERSONAL DE LOGÍSTICA DEBE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO."

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2022314. ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE VISACOCHA, MINUNE, HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, PACCASEÑA, ACHOTALO, JULLO, PAYCCOPATA, TIVAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ENERGIZACIÓN PARCIAL Y PUESTA EN SERVICIO PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PROYECTO EN EL SECTOR DE TAQUEBAMBA, COMUNIDADES DE PACCASEÑA, JULLO, CHONCCASEÑA, ACHOTALO, HUANCARANI, TIVAYO Y PAYCCOPATA.
- ENTREGA PARCIAL DE LA OBRA (FRENTE-2, SECTOR TAQUEBAMBA) A LA EMPRESA DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. APURÍMAC EN CONDICIONES DE PERIODO DE GARANTÍA INICIAL DE FUNCIONAMIENTO DE 12 MESES.
- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (FRENTE-1, SECTOR DE SAN MATEO) AL 93.2% DE LA META PROGRAMADA.- LEVANTAMIENTO DE PLIEGO DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA COMISÓN DE RECEPCIÓN EN EL SECTOR TAQUEBAMBA.
- REEMPLAZO DE ALGUNOS MATERIALES OBSERVADOS POR DEFECTO POR LA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD.
- EXONERACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MEDIDORES DE ENRGÍA POR ESTAR LA OBRA DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN ELÉCTRICA DE LA EMPRESA DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
- ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE REQUERIMIENTO A LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

- EL FACTOR PRINCIPAL RETARDANTE FUE LA DEFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DESDE EL INICIO DE LA OBRA-2006.
- FALTA DE PRESUPUESTO QUE HA OCASIONADO LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA CADA VEZ MÁS.
- DEFICIENCIA EN EL DISEÑO DEL PROYECTO QUE NO HAN CONSIDERADO LA TOTALIDAD DE LAS LOCALIDADES QUE HOY SE ENCUENTRAN ELECTRIFICADAS; LO CUAL, ESTO HA GENERADO MAYOR INVERSIÓN PRESUPUESTAL A LA ENTIDAD.
- EXPEDIENTE TÉCNICO MAL ELABORADO QUE NO HA TENIDO RUTAS DEFINIDAS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS; LO CUAL, ESTO HA GENERADO MAYORES METRADOS, ADICIONALES Y PARTIDAS NUEVAS.
- DEFICIENCIA DESDE LA ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO CON PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO DEMASIADO BAJO, QUE HOY NO PERMITE SOLICITAR MÁS AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO.
- DEFICIENCIA EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN(LOGÍSTICA) CON LA DEMORA EXCESIVA DE ADQUISICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS.
- PARALIZACIONES TEMPORALES DE LA OBRA POR LOS FACTORES CLIMÁTICOS EN LOS MESES DE LLUVIA, QUE NO PERMITIERON EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2022314. ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE VISACOCHA, MINUNE, HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, PACCASEÑA, ACHOTALO, JULLO, PAYCCOPATA, TIVAYO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- NOTIFICAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL APOYO EN LA AGILIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROGRAMADOS. AL RESPECTO, SE CONSIGUIÓ EL PRESUPUESTO SOLICITADO POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
- NOTIFICAR AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN(LOGÍSTICA) LA CELERIDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS. AL RESPECTO, SE CONSIGUIÓ POCA ATENCIÓN.
- SE REALIZO LA PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA Y SE CONSIGUIÓ EN BASE AL SUSTENTO TÉCNICO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, APROBÁNDOSE RESOLUTIVAMENTE.
- SE LE COMPROMETIÓ LA PARTICIPACIÓN CON APOORTE DE FINANCIAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY; Y SE LOGRO ESTA DECISIÓN CON LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES FALTANTES HASTA EL MONTO DE S/. 28,000.00 N.S.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162879. MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EL PROYECTO SE LOGRO CONCLUIR AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

- DURANTE SU EJECUCIÓN SE TUVIERON DEMORAS EN LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE REALIZARON PRESTAMOS DE MATERIALES PARA CONCLUIR EL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2135281. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA -PULCAY Y RIO PAMPAS, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EL AVANCE FÍSICO LOGRADO EL AÑO 2015 FUE MAYOR AL AVANCE DE LOS AÑOS ANTERIORES, REPORTANDO UN AVANCE FÍSICO A DICIEMBRE DEL 2015 DE 24% EN EL ACUMULADO.

b). Identificación de problemas presentados

- EL PRESUPUESTO QUE LE ASIGNARON FUE BAJO, DIFICULTANDO EL AVANCE, RETRASO POR LLUVIAS, CONSTANTES AVERÍAS DE MAQUINARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO PARA ASÍ LOGRAR UN MAYOR AVANCE, CONTRATACIÓN DE MAQUINARIAS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155691. CONSTRUCCION DEL PUENTE TALA DE INTEGRACION DE LOS DISTRITOS DE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO CHICHA DEL DISTRITO DE HUAYANA, PROVINI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO HASTA 60.12% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON EL CUAL VA A LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE LA MICROCUENCA DEL RIO CHICHA DEL DISTRITO DE HUAYANA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162878. CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 65.89% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE ATENDIERON CON CELERIDAD DE LA ADQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE Y MATERIALES EXPLOSIVOS, QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AVANCE DE OBRA.
- LAS MAQUINARIAS CON LAS QUE CUENTA EL GOBIERNO REGIONAL, ESTAN EN CONSTANTE REPARACIÓN POR LO CUAL SU DESEMPEÑO ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE TUVO QUE ALQUILAR MAQUINARIAS PARA CONTINUAR CON EL AVANCE DE OBRA SIN PARALIZAR.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2181967. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHILLCAHUAYCCO - SAN JUAN DE KULA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIM.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- CAMBIO DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN
- ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
- SE INICIO LA OBRA
- AVANCE FÍSICO ACUMULADO 16.37%
- AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (AÑO 2015) 16.85%

b). Identificación de problemas presentados

- INICIO DE OBRA EN TEMPORADA DE LLUVIAS, SIN EMBARGO NO GENERO PARALIZACIÓN.
- INICIO DE OBRA CON MAQUINARIA INSUFICIENTE"

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2181967. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHILLCAHUAYCCO - SAN JUAN DE KULA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIM.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- ALQUILER DE MAQUINARIAS A TRAVÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187329. MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y LUIS PATA, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APUF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
- SE INICIÓ LA OBRA- AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2.60%
- AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (AÑO 2015) 15.61%"

b). Identificación de problemas presentados

- INICIO DE OBRA EN TEMPORADA DE LLUVIAS.
- INICIO DE OBRA CON MAQUINARIA INSUFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PARALIZACIÓN DE LA OBRA.
- ALQUILER DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN.
- REINICIO DE OBRA PREVIA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2206520. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY - MANA ATISCCA - PATY, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR AL CONSTRUCCION DE 9.19 KM DE CARRETRA, A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 51.06% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, CON EL QUE SE HA LOGRADO OFRECER UNA ATENCION PARCIAL EN TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE HUASCATAY, MANA ATISCCA Y PATY DEL DISTRITO DE PACOBAMBA.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2218307. CREACION DE CAMINO VECINAL CHUYAMA - CHACCHAHUA - LLOCCLLAPATA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2015 ES DE 25.44%.

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE, RETRASO POR LLUVIAS Y AVERÍA DE MAQUINARIAS DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO, MAYOR CELERIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2166178. CONSTRUCCION DEL PUENTE SUYLLUHUACCA SOBRE EL RIO CHUMBAO LOCALIDAD SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO HASTA 54.56% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON EL CUAL VA A LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA INTEGRACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUYLLUHUACCA EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2161857. RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- 183 HAS DE ZANJAS DE INFILTRACION INDIVIDUAL APERTURADOS EN LOS DISTRITOS DE CURAHUASI, PACOBAMBA, HUANIPACA, CACHORA
- 2.- 500 HAS DE PLANTACION EN MACIZO CON ESPECIE PINO (430 HAS QUE CORRESPONDE AL AÑO 2014, 70 HAS DEL AÑO 2015) ""LOS 430 HAS NO FUERON EJECUTADOS EL AÑO 2014 POR RECORTE PRESUPUESTA.
- 3.- 511 HAS DE PLANTACIONES DE QUEUÑA, ALIZO, SAUCO, PIONAY EN LOS DISTRITOS DE PACOBAMBA, CURAHUASI HUANIPACA, CACHOARA, TAMBURCO; CON FINES DE PROTECCION DE MANANTES Y CONSERVACION DE RECURSOS FORESTALES
- 4.- 10 CURSOS DE CAPACITACION EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUES Y PROTECCION DE PLANNTACIONES FORESTALES EN LOS 5 DISTRITOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO.
- 5.- 12 ASOCIACIONES FORESTALES FORMALIZADAS, ENTE EL REGISTRO PUBLICO, CON FINES DE GENERAR SOSTENIBILIDAD DEL LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL FUTURO.
- 6.- 01 DIFUSION CONSERVACIONISTA DE LA NORMATIVA FORESTAL "" EDICION DE VIDEO AUDIO VISUAL""
- 7.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANTACIONES EFECTUADOS EN LAS COMUNIDADES PARA DEJAR RECOMENDACIONES, SUGERENCIA PARA EL CUIDADO CONTRA EL DAÑO"

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS HA DESTIEMPO POR LA DEMORA EN ÁREA LOGÍSTICA DONDE NO FAVORECE AVANZAR CON LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.
- 2.- PROBLEMAS DE LA SEQUÍA EN LA REGIÓN NO HA FAVORECIDO EL PRENDIMIENTO DE LOS PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO, A PESAR QUE LOS BENEFICIARIOS HAN VENIDO EFECTUANDO RIEGOS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2161857. RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REG

- 3.- PRESENCIA DE GRANIZADA EN MES DE DICIEMBRE HA DAÑADO ALAS PLANTACIONES RECIENTEMENTE ESTABLECIDOS EN CAMPO DEFINITIVO, SOBRE ELLO ES DIFICULTOSO REPARAR EL DAÑO.
- 4.- PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES (CUY SILVESTRE, VENADOS, ZORRINO) VIENE DAÑANDO LAS PLANTACIONES INSTALADOS EN CAMPO DEFINITIVO, DAÑANDO LA PARTE APICAL Y CORTEZA DE LA PLANTA. DONDE POSTERIORMENTE ESTAS PLANTAS TIENDEN HA SECAR.
- 5.- PRESENCIA Y DAÑO DE ANIMALES DOMESTICOS PERMANENTEMENTE VIENE OCURRIENDO POR DESCUIDO DE LOS MISMOS COMUNEROS. TAMBIEN EXISTEN CASOS DONDE EL MISMO PROPIETARIO ESTAN CORTANDO EL CERCO DE ALAMBRE DE PUA PARA EL INGRESO DE SUS ANIMALES."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- EL DAÑO QUE VIENE OCACIONANDO LOS ANIMALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES ALAS PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO, EL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO EN ASAMBLEAS COMUNALES HA NOTIFICADO REITERATIVAMENTE ALOS PROPIETARIOS PARA QUE RETIREN DEL LUGAR DE PLANTACION LOA ANIMALES, POR ATRA PARTE EN ASAMBLE COMUNAL SE RECOMENDO EFETUAR UNA ACCION CIVICA PARA REFACCIONAR LOS CERCOS DETERIORADOS.
- 2.- LA SEQUIA DESDE EL AÑO ANTERIOR Y ACTUALMETE NO FAVORECE EL PRENDIMIENTO DE LOS PLANTONES, FRENTE A ELLO LA POBLACION BENEFICIARIA, Y EL PERSONAL TECNICO OBRERO, EN COORDINACION CON LA COMUNIDAD HA EFECTUADO CAMPAÑAS DE RIEGO ALAS PLANTACIONES ESTABLECIDOS, DONDE NO ES SUFICIENTE ESTA ACCION PARA QUE EXISTA DISPONIBILIDAD HIDRICA EL SUELO COMO PARA QUE LAS PLANTAS PUEDAN PROSPERAR EN SU CRECIMIENTO.
- 3.- EN CASO DE PRESENCIA DE DAÑO CAUSADO POR ANIMALES SILVESTRES COMO LOS VENADOS, CUY SILVESTRES Y OTROS SE INFORMO A SERFOR PARA QUE PUEDAN RECOMENDAR LAS MEDIDAS DE CONTROL O PREVENCIÓN, POR QUE ESTOS ANIMALES NO SE PUEDE CASAR NI ELIMINAR SIN LA RECOMENDACIÓN DE LA INSTITUCION ANTES MENSIONADO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2162873. RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVEZ DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- PLANTACION DE AGROFORESTERIA QUEUÑA 135 HAS.
- 2.- 250 HAS DE PLANTACIONES DE PINO EN MACIZO EN LAS COMUNIDADES DE ISCAHUACA Y PAMPAMARCA
- 3.- CURSOS DE CAPACITACION EN MANEJO Y GESTION DE BOSQUES EN LAS COMUNIDADES DE PAMPAMARCA Y ISCAHUACA
- 4.- 250 HAS DE CONSTRUCCION DE CERCO CON MADERA ROLLIZO Y ALAMBRE DE PUA EN LAS COMUNIDADES DE PAMPAMARCA Y ISCAHUAC.
- 5.- RIEGO DE LAS PLANTACIONES DE MACIZO Y AGROFORESTERIA EN LAS DOS COMUNIDADES
- 6.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANTACIONES EFECTUADOS EN LAS COMUNIDADES PARA DEJAR RECOMENDACIONES, SUGERENCIA PARA EL CUIDADO CONTRA EL DAÑO DURANTE 2015."

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS HA DESTIEMPO POR LA DEMORA EN AREA LOGISTICA DONDE NO FAVORECE AVANZAR CON LA EJECUCION FISICA Y FINACIERA DEL PROYECTO.
- 2.- PROBLEMAS DE LA SEQUIA EN LA REGION NO HA FAVORECIDO EL PRENDIMIENTO DE LOS PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO, A PESAR QUE LOS BENEFICIARIOS HAN VENIDO EFECTUANDO RIEGOS.
- 3.- PRESENCIA DE GRANIZADA EN MES DE DICIEMBRE A LA FECHA VIENE DAÑANDO ALAS PLANTACIONES RECIENTEMENTE ESTABLECIDOS EN CAMPO DEFINITIVO.
- 4.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE PLANTONES DE QUEUÑA ""EMPRESA CALDEON"" NO HA PERMITIDO CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS SEGÚN EL PLAN OPERATIVO DEL 2015
- 5.- PRESENCIA Y DAÑO DE ANIMALES DOMÉSTICOS PERMANENTEMENTE VIENE OCURRIENDO POR DESCUIDO DE LOS MISMOS COMUNEROS. TAMBIEN EXISTEN CASOS DONDE EL MISMO PROPIETARIO ESTAN CORTANDO EL CERCO DE ALAMBRE DE PUA PARA EL INGRESO DE SUS ANIMALES COMO OVEJAS, ALPACOS."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- EL DAÑO QUE VIENE OCACIONANDO LOS ANIMALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES ALAS PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO, EL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO EN ASAMBLEAS COMUNALES HA NOTIFICADO REITERATIVAMENTE ALOS PROPIETARIOS PARA QUE RETIREN DEL LUGAR DE PLANTACION LOS ANIMALES, POR ATRA PARTE EN ASAMBLE COMUNAL SE RECOMENDO EFETUAR UNA ACCION CIVICA PARA REFACCIONAR LOS CERCOS DETERIORADOS.
- 2.- LA SEQUIA DESDE EL AÑO ANTERIOR Y ACTUALMETE NO FAVORECE EL PRENDIMIENTO DE LOS PLANTONES, FRENTE A ELLO LA POBLACION BENEFICIARIA, Y EL PERSONAL TECNICO OBRERO, EN COORDINACION CON LA COMUNIDAD HA EFECTUADO CAMPAÑAS DE RIEGO ALAS PLANTACIONES ESTABLECIDOS, DONDE NO ES SUFICIENTE ESTA ACCION PARA QUE EXISTA DISPONIBILIDAD HIDRICA EL SUELO COMO PARA QUE LAS PLANTAS PUEDAN PROSPERAR EN SU CRECIMIENTO.
- 3.- COMO MEDIDAS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE ENTREGA DE PLANTONES LA COORDINACION HA OBSERVADO Y HA RECHAZADO POR NO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERADOS EN LOS CONTRATOS, ASIMISMO SE HA DERIVADO EL INFORME A ASESORIA LEGAL PARA QUE PUEDA TOMAR LAS ACCIONES PERTINETES DEL CASO."

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2177775. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SEGÚN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL PIM POR S/. 2,580,206, SE HA EJECUTADO POR 2,571,883.88 , EN UN PORCENTAJE DE 99,68% DE EJECUCION FINANCIERA DEL AÑO 2015.

- "SEGÚN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES SE TIENE:

COMPONENTE 1: PRODUCCION DE 473 MIL PLANTAS DE LAS ESPECIES TARA 70 MIL, PINO 320 MIL, QUEUÑA 81 MIL, COLLE 200 MIL PLANTAS.

COMPONENTE 2: 948 HAS INSTALADAS EN 5 DISTRITOS (SAN JERONIMO 169 HAS, KAQUIABAMBA 35 HAS, KISHUARA 379 HAS, ANDARAPA 30 HAS, PACUCHA 305 HAS).

COMPONENTE 3: 323 HAS PROTEGIDAS EN LAS COMUNIDADES DE ILLAHUASI, MATAPUQUIO, SOTCCOMAYO, LARAMARU, SANTIAGO, POCANCCA, SANTA ELENA, MANCHAYBAMBA, ANCCOPACCHA, LAGUNA ALTA."

b). Identificación de problemas presentados

"1. LA ASIGNACIÓN FINANCIERA, SEGÚN EL PIA ES POR 2,841,837, PERO SIN EMBARGO DURANTE LA EJECUCION SE PRODUJO UNA MODIFICACION DEL NUEVO PIM POR 2,580,206.

2. LENTO DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO A CAUSA DE LOS FACTORES CLIMATICOS ADVERSOS, ASI COMO LAS CONDICIONES ALTITUDINALES M.S.N.M., POR LOS CUALES LAS PLANTAS NO ALCANZARON EL TAMAÑO ADECUADO PARA SALIR A CAMPO.

LA PERDIDA DE PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO ASIENDE A UN 30% APROX., POR LA PRESCENCIA DE FACTORES CLIMATOLOGICOS ADVERSOS, TAL ES EL CASO DE LA PRESENCIA DE GRANIZADAS, HELADAS, SEQUÍA, LOS CUALES AFECTARON LAS PLANTACIONES FORESTALES, PRINCIPALMENTE DE ESPECIES EXÓTICAS COMO SON PINO Y EUCALIPTO, EL MAYOR PROBLEMA FUE EN LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE Y PRINCIPALMENTE EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

COMUNIDADES CON FALTA DE REPRESENTATIVIDAD, DIRECTIVAS COMUNALES DÉBILES LOS CUALES NO SE EMPODERAN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. "

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"LAS MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO PARA CONTRARRESTAR LOS FACTORES ADVERSOS FUERON:

- SIEMBRA DE ÁREAS CON HIDROABSORVENTES.

- TERRENOS DESTINADOS A LA FORESTACION EN LUGARES CON MEJOR APTITUD FORESTAL.

- USO DE COHETES PIROTECNICOS CONTRA LAS HELADAS Y GRANIZADAS.

- FAENAS PARA RIEGOS DE LAS AREAS FORESTADAS.

- CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS RESERVIORIOS ARTESANALES.

- SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO."

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234052. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- INSTITUCIONALIZACION DE FESTIVIDAD DE SACHA TARPUY Y YACU TINKAY EN ALGUNAS COMUNIDADES.

- LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS COMITES DE

GESTION DE BOSQUES.

- SE CUENTA CON MATERIALES PUBLICIDAD COMO TRIPTICOS, AFICHES, Y OTROS MATERIALES QUE - NOS PERMITE LLEGAR A LA POBLACION BENEFICIARIA CON RESULTADOS.

- SE CUENTA CON BASE DE DATOS DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE GESTION.

b). Identificación de problemas presentados

- INSTITUCIONALIZACION DE FESTIVIDAD DE SACHA TARPUY Y YACU TINKAY EN ALGUNAS COMUNIDADES.

- LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS COMITES DE

GESTION DE BOSQUES.

- SE CUENTA CON MATERIALES PUBLICIDAD COMO TRIPTICOS, AFICHES, Y OTROS MATERIALES QUE - NOS PERMITE LLEGAR A LA POBLACION BENEFICIARIA CON RESULTADOS.

- SE CUENTA CON BASE DE DATOS DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE GESTION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- INCREMENTO DE GESTORES LOCALES COMUNALES, QUE PERMITAN MAYOR ACERCAMIENTO Y - - -- - SENSIBILIZACION DE LOS FINES Y OBEJTIVOS DEL PROYECTO .

- INTENSIFICAR LOS TALLERES Y CAPACITACIONES.

- REFORMULAR LA ESTRUCTA

DE PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (MODELO).

- ENTREGA DE PROCUCTOS CONCLUIDOS A LAS COMUNIDADES COMO SON: PLAN DE DESARROLLO COMUNAL,

REGLAMENTO INTERNO DE FORESTACION, PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN DE MANEJO, Y ESTATUTOS COMUNALES LEGALIZADOS Y REGISTRADOS EN REGISTROS PUBLICOS.

- INICIO DE ESCUELA DE LIDERES FORESTALES.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234097. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SEGÚN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS, SE DESARROLLO DE ACUERDO AL COMPONENTE 1 , SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE 4 VIVEROS TEMPORALES, CON UNA PRODUCCIÓN DE OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS VEINTISEIS PLANTONES DE ESPECIES NATIVA Y EXÓTICAS; PINO, ALISO, TARA, BASUL, EUCALIPTO, QUEUNA, CAPULI, SAUCO Y LLARANGOY EN 220 HECTAREAS, CON UNA PERDIDA Y MORTANDAD DE 88,775 PLANTONES.

b). Identificación de problemas presentados

LA PERDIDA DE PLANTAS EN CAMPO ASIENDE A UN 10.4% POR AUSENCIA DE LLUVIA Y LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS; Y LAS ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR; QUE AFECTARON A LA PLANTACIÓN EN CRECIMIENTO Y OTROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MITIGACIÓN A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS, RIEGOS, EN ZONAS DE PLANTACIÓN PARA EVITAR LA PERDIDA Y LA MORTANDA EN CAMPO DEFINITIVO, SE HA PREVISTO LA COMPRA DE COHETES E INSUMOS COMO FERTILIZANTES, PARA MEJORAR EL VIGOR Y EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS EN CADA VIVERO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234098. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2015 Y 2016 CON RESPECTO A LA META FISICA SE A REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE HOYACION PLANTACION DE DE 150 HECTARIAS DE PINO, 70 HECTARIAS DE EUCALIPTO, 63 HECTARIAS DE TARA, 24 HECTARIAS DE SAUCO,180 HECTARIAS DE MOLLE,63 HECTARIAS,REALIZANDO EN TRES BOLILLOS Y EN MACIZO, AGORFORESTERIA.ASI MISMO CON RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO SE TUBO UN AVANCE FINANCIERO DE 98.95 % CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DESIGNADO,Y CON RESPECTO AL AVANCE FÍSICO SE TIENE UN AVANCE 90%. HASTA EL MES DE DICIEMBRE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DESIGNADO A DICIEMBRE DEL 2015.

b). Identificación de problemas presentados

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DESIGNADO EN EL AÑO 2015 AL INICIO SE TUBO LA SUMA S/ 3,061,419.00 SEGUN EL PIA, PERO SIN EMBARGO DURANTE LA EJECUCIÓN SE PRODUJO UNA MODIFICACION DEL NUEVO PIM POR S/ 2,404,165.78EN EL MES DE NOVIEMBRE A ENERO DEL 2016 HUBO AUSENCIA DE LLUVIAS DIFICULTANDO LOS TRABAJOS EN CAMPO PRINCIPALMENTE EN TRABAJOS DE PLANTACIÓN.

ASI MISMO NO SE CONTÓ CON MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO DIFICULTANDO EL MONITOREO DE LOS TRABAJOS EN CAMPO.
 RETRAZO DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EN LA COMPRA DE INSUMOS MATERIALES DIFICULTANDO EL RETRAZO DEL CALENDARIO FORESTAL

EL AÑO 2015 HUBO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE A LA GERENCIA DEL APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234099. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

" - SEGÚN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTA DEL PIM POR S/. 2,930,647, SE HA EJECUTADO POR 2,923,679.71 , EN UN PORCENTAJE DE 99,76% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2015.

- SEGÚN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES SE TIENE:

COMPONENTE 1. PRODUCCIÓN DE 732,292 PLANTAS DE LAS ESPECIES, TARA 150 MIL, BASUL 13 MIL, EUCALIPTO 126 MIL, PINO 410,292, QUEUÑA 33 MIL. D10

COMPONENTE 2. 702 HAS INSTALADAS EN 03 DISTRITOS,

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234099. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA I

COMPONENTE 3. SE HA REALIZADO RIEGOS, Y EVALUACIÓN DE LAS PLANTACIONES DE LA CAMPAÑA 2014 Y 2015."

b). Identificación de problemas presentados

" - LA ASIGNACIÓN FINANCIERA, SEGÚN EL PIA ES POR 3,200,080, PERO SIN EMBARGO DURANTE LA EJECUCION SE PRODUJO UNA MODIFICACION DEL NUEVO PIM POR 2,930,647.

- LENTO DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO A CAUSA DE LOS FACTORES CLIMATICOS ADVERSOS, ASI COMO LAS CONDICIONES ALTITUDINALES M.S.N.M., POR LOS CUALES LAS PLANTAS NO ALCANZARON EL TAMAÑO ADECUADO PARA SALIR A CAMPO.

LA PERDIDA DE PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO ASIENDE A UN 35% APROX., POR LA PRESENCIA DE FACTORES CLIMATOLOGIAS ADVERSOS, TAL ES EL CASO DE LA PRESENCIA DE GRANIZADAS, HELADAS, SEQUÍA, LOS CUALES AFECTARON LAS PLANTACIONES FORESTALES, PRINCIPALMENTE DE ESPECIES EXÓTICAS COMO SON PINO Y EUCALIPTO, EL MAYOR PROBLEMA FUE EN LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE Y PRINCIPALMENTE EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

COMUNIDADES CON FALTA DE REPRESENTATIVIDAD, DIRECTIVAS COMUNALES DÉBILES LOS CUALES NO SE EMPODERAN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. "

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"LAS MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO PARA CONTRARRESTAR LOS FACTORES ADVERSOS FUERON:

- SIEMBRA DE ÁREAS CON HIDROABSORVENTES.

- TERRENOS DESTINADOS A LA FORESTACION EN LUGARES CON MEJOR APTITUD FORESTAL.

- USO DE COHETES PIROTECNICOS CONTRA LAS HELADAS Y GRANIZADAS.

- FAENAS PARA RIEGOS DE LAS AREAS FORESTADAS.

- CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS RESERVORIOS ARTESANALES.

- SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO."

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234100. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

" - SEGÚN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL PIM POR S/. 2,396,954 SE HA EJECUTADO POR 2,390,180.27, EN UN PORCENTAJE DE 99.97% DE EJECUCION FINANCIERA DEL AÑO 2015.

- EN EL AÑO 2015 EN LA META FÍSICA SE LOGRO PRODUCIR UN TOTAL DE 554,549 PLANTAS ENTRE LAS ESPECIES DE ALISO, TARA, EUCALIPTO, PINO, QUEUÑA Y CAPULI, DE LA MISMA FORMA SE LOGRO INSTALAR PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO UN TOTAL DE 351 HECTAREAS ESPECIALMENTE DE LAS ESPECIES DE EUCALIPTO 80 HECTÁREAS Y PINO 271 HECTAREAS, ESTO EN SISTEMA DE PLANTACIÓN DE TRES BOLILLO EN MACIZO."

b). Identificación de problemas presentados

POR ACCIÓN DE MALA ORGANIZACIÓN EXISTENTES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y SUMADO A ELLO LA ESCASES DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONARON PERDIDAS SIGNIFICATIVAS HASTA EN UN 30 % DEL TOTAL DE ÁREAS FORESTADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS FOCALIZADAS EN EL PROYECTO, CON QUIENES SE EMPEZÓ A PROMOVER CONSTRUCCIÓN DE CANALES RÚSTICOS, CONSTRUCCIÓN DE MICRO RESERVORIOS RÚSTICOS, CON LAS CUALES SE INICIO TRABAJOS DE RIEGO DE PLANTAS EN ÁREAS DE PLANTACIÓN.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234101. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DE ACUERDO A LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS, EN EL COMPONENTE 1 , SE LOGRÓ PRODUCIR 648,149 UND DE PLANTAS DE PINO (593 HA), 197,833 UND DE PLANTAS DE EUCALIPTO (181 HA), 103,835 UND DE PLANTAS DE TARA (95 HA) Y 4,955 UND DE PLANTAS DE QUEUÑA (13.5 HA), SUMANDO UN TOTAL DE 954,772 PLANTAS. LAS PLANTAS DE PINO Y TARA, SE PRODUCIERON EN LOS VIVEROS TEMPORALES DE TEJAHUASI Y

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234101. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA

CHUPARO. MIENTRAS QUE LA TARA SE HIZO A NIVEL DE LOS VIVEROS VOLANTES DE CAYARA Y URANMARCA Y LA QUEÑUA A NIVEL DEL VIVERO VOLANTE DE CHALLHUANI. EN EL COMPONENTE 2: SE PRECISA QUE SE HA INSTALADO 774 HA DE MACIZO ENTRE PINO Y EUCALIPTO, 95 HA DE AGROFORESTERIA CON LA ESPECIE TARA Y 13.5 HA CON QUEÑUA COMO SILVOPASTURA, SUMANDO UN TOTAL DE ÁREA INSTALADA DE 882.50 HA. ES MÁS SE HA LOGRADO PROTEGER (CERCO PERIMÉTRICO A BASE DE ROLLIZOS Y ALAMBRE DE PÚA) 1,050.87 HA DE ÁREAS CON INSTALACIONES DE ESPECIES FORESTALES,

b). Identificación de problemas presentados

INCIDENCIA DE FACTORES CLIMATOLÓGICOS, SOBRE TODO HELADAS Y GRANIZADAS. PÉRDIDAS Y/O MORTANDAD DE PLÁNTULAS EN UN 10% A NIVEL DE LAS CAMAS DE REPIQUE POR EFECTO DE ENFERMEDADES SOBRE TODO FUNGOSAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MITIGACIÓN A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS, PARA ELLO SE HA PREVISTO LA COMPRA DE COHETES E INSUMOS COMO ABONOS FOLIARES PARA AFIANZAR EL VIGOR Y EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y ADQUISICIÓN DE FUNGICIDAS COMO: VITAVAX PARA EL CONTROL DE LA CHUPADERA.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234102. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAO Y R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DE ACUERDO A LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS

EN EL COMPONENTE 1, SE LOGRÓ PRODUCIR 397,666 UND DE PLANTAS DE PINO (363.83 HA), 995 UND DE PLANTAS DE EUCALIPTO (0.91 HA) Y 53,448 UND DE PLANTAS DE TARA (48.90 HA), SUMANDO UN TOTAL DE 452,109 PLANTAS. LAS PLANTAS DE PINO, TARA Y EUCALIPTO, SE PRODUCIERON EN LOS VIVEROS TEMPORALES DE CHACABAMBA Y OCOBAMBA.

EN EL COMPONENTE 2: SE PRECISA QUE SE HA INSTALADO 364.74 HA DE MACIZO ENTRE PINO Y EUCALIPTO Y 48.90 HA DE AGROFORESTERIA CON LA ESPECIE TARA, SUMANDO UN TOTAL DE ÁREA INSTALADA DE 413.64 HA. ES MÁS SE HA LOGRADO PROTEGER (CERCO PERIMÉTRICO A BASE DE ROLLIZOS Y ALAMBRE DE PÚA) 785.04 HA DE ÁREAS CON INSTALACIONES DE ESPECIES FORESTALES (ENGLORA AREAS INSTALADAS DESDE EL 2014 Y 2015) Y FINALMENTE SE LOGRÓ INSTALAR 40 HA DE COMPENSACIÓN DE ÁREAS FORESTALES, A BASE DE PASTOS MEJORADOS.

b). Identificación de problemas presentados

INCIDENCIA DE FACTORES CLIMATOLÓGICOS, SOBRE TODO HELADAS, GRANIZADAS Y ENFERMEDADES FUNGOSAS. IMPEDIMENTO DE LOS PROVEEDORES DEL 2014 (DEUDAS), EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS PLANTAS DESDE LOS VIVEROS HACIA LAS COMUNIDADES, ADUCIENDO QUE SE LE DEBE CANCELAR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MITIGACIÓN A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS, PARA ELLO SE HA PREVISTO LA COMPRA DE COHETES E INSUMOS COMO ABONOS FOLIARES PARA AFIANZAR EL VIGOR Y EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y ADQUISICIÓN DE FUNGICIDAS COMO: VITAVAX PARA EL CONTROL DE LA CHUPADERA. ASIMISMO SE PRESENTÓ OPORTUNAMENTE UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS DEUDAS PENDIENTES.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234293. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURIMAC MEDIO, SANTO TC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SEGÚN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS, SE DESARROLLO DE ACUERDO AL COMPONENTE 1, SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE 4 VIVEROS TEMPORALES, CON UNA PRODUCCIÓN DE UN MILLON DE PLANTONES DE ESPECIES NATIVA Y EXÓTICAS; PINO, COLLE, EUCALIPTO, CHACHACOMO Y OTROS ESPECIES, COMPONENTE 2 INSTALACION EN MASIZO EN 340 HECTAREAS DE PLANTACION, EN AGROFORESTERIA 40 HECTAREAS Y EN SILVOPASTURA EN 24 HECTAREAS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234293. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURIMAC MEDIO, SANTO TC**b). Identificación de problemas presentados**

LA PERDIDA DE PLANTAS EN CAMPO ASIENDE A UN 40% POR AUSENCIA DE LLUVIA Y LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS; Y LAS ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR; QUE AFECTARON A LA PLANTACIÓN EN CRECIMIENTO Y OTROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MITIGACIÓN A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS, RIEGOS, EN ZONAS DE PLANTACIÓN PARA EVITAR LA PERDIDA Y LA MORTANDA EN CAMPO DEFINITIVO, SE HA PREVISTO LA COMPRA DE COHETES E INSUMOS COMO FERTILIZANTES, PARA MEJORAR EL VIGOR Y EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS EN CADA VIVERO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234959. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE AND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SEGÚN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES SE TIENE:

COMPONENTE 1. SE HA PRODUCIDO 1,106, 034 PLANTAS DE LAS DIFERENTES ESPECIES, PINO 869,880 MIL PLANTAS, EUCALIPTO 147 MIL, QUEUÑA 84 MIL, BASUL 5,234 PLANTAS.

COMPONENTE 2. SE HA INSTALADO 751.7 HAS DE LAS ESPECIES PINO, EUCALIPTO, Y QUEUÑA.

COMPONENTE 3. DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN CAMPO DE LAS CAMPAÑAS 2014 Y 2015 SE HA VISTO UN PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO DE ALREDEDOR DE 70%."

b). Identificación de problemas presentados

"1.- LA ASIGNACIÓN FINANCIERA, SEGÚN EL PIA ES POR 3,445,709, PERO SIN EMBARGO DURANTE LA EJECUCIÓN SE PRODUJO UNA MODIFICACIÓN DEL NUEVO PIM POR 3,013,168.

2. LENTO DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO A CAUSA DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS, ASÍ COMO LAS CONDICIONES ALTITUDINALES M.S.N.M., POR LOS CUALES LAS PLANTAS NO ALCANZARON EL TAMAÑO ADECUADO PARA SALIR A CAMPO.

LA PERDIDA DE PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO ASIENDE A UN 30% APROX., POR LA PRESCENCIA DE FACTORES CLIMATOLOGICOS ADVERSOS, TAL ES EL CASO DE LA PRESENCIA DE GRANIZADAS, HELADAS, SEQUIA, LOS CUALES AFECTARON LAS PLANTACIONES FORESTALES, PRINCIPALMENTE DE ESPECIES EXÓTICAS COMO SON PINO Y EUCALIPTO, EL MAYOR PROBLEMA FUE EN LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE Y PRINCIPALMENTE EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

COMUNIDADES CON FALTA DE REPRESENTATIVIDAD, DIRECTIVAS COMUNALES DEBILES LOS CUALES NO SE EMPODERAN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. "

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"LAS MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO PARA CONTRARRESTAR LOS FACTORES ADVERSOS FUERON:

- SIEMBRA DE ÁREAS CON HIDROABSORVENTES.

- TERRENOS DESTINADOS A LA FORESTACIÓN EN LUGARES CON MEJOR APTITUD FORESTAL.

- USO DE COHETES PIROTÉCNICOS CONTRA LAS HELADAS Y GRANIZADAS.

- FAENAS PARA RIEGOS DE LAS AREAS FORESTADAS.

- CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS RESERVIORIOS ARTESANALES.

- SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION OBJETIVO."

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234960. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2015 EN EL AVANCE FISICO SEGUN LAS METAS PROGRAMADAS EN EL COMPONENTE DE PRODUCCION DE PLANTONES SE LOGRO PRODUCIR 697,640.00 UNIDADES DE PLANTONES DE LAS ESPECIES FORESTALES DE ALISO, BASUL, CHACHACOMO, EUCALIPTO, PINO, QUEUÑA, CAPULI Y SAUCO DE LA MISMA FORMA SE EJECUTO EL COMPONENTE DE INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DONDE SE LOGRO INSTALAR PLANTACIONES EN MACIZO DE 0.32 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL TARA, 159.62 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL EUCALIPTO, 169.00 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL EUCALIPTO, TAMBIEN SE EJECUTO EL COMPONENTE DE AFIANZAMIENTO POST PLANTACION EJECUTÁNDOSE LAS PARTIDAS DE TRANSPORTE DE PLANTONES Y MATERIALES, DESHIERBE Y RIEGO CON UN METRADO DE 169.00 HAS, POR LO QUE LA

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234960. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE

EJECUCION FISICA ACUMULADA ES DE 124.72% DE ACUERDO AL POA 2015.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL AÑO 2015 EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO HUBO RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES POR LO QUE HUBO INCONVENIENTES Y RETAZOS EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE LA MISMA FORMA EXISTEN COMUNIDADES MAL ORGANIZADAS DONDE NO ESTAN CUMPLIENDO CON EL APORTE COMUNAL Y NO ASUMEN LOS COMPROMISOS SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO. TAMBIEN EN EL AÑO 2015 SE SUFRIO LA ESCASES DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES POR EL FENOMENO EL NIÑO OCACIONANDO PERDIDAS CONSIDERABLES (35 % DE MORTNADAD) EN LAS PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION ATENDER EN SU MOMENTO OPORTUNO LOS REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES. CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE AFIANZAMIENTO, CAPACITACION, FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACION EN LAS COMUNIDADES, REALIZAR ACCIONES DE MITIGACION PARA CONTRARESTAR LA SEQUIAS QUE SE ÉSTA PRESENTANDO, TAMBIEN SE EJECUTO TRABAJOS DE EJECUCION DE CCOCHAS (RESERVORIOS RUSTICOS), ASEQUIAS DOTACION DE MANGUERAS DE POLIETILENO DE 3/4" CON LO QUE SE REALIZO LAS ACTIVIDADES DE RIEGO EN LAS PLANTACIONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234961. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SEGÚN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS, SE DESARROLLO DE ACUERDO AL COMPONENTE 1 , SE HA REALIZADO LA INSTALACIÓN DE 4 VIVEROS TEMPORALES, CON UNA PRODUCCIÓN DE QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO PLANTONES DE ESPECIES NATIVA Y EXÓTICAS; PINO, EUCALIPTO, QUEUNA, TARA, BASUL, SAUCO CON UNA PERDIDA Y MORTANDAD DE 62,000 PLANTONES.

b). Identificación de problemas presentados

LA PERDIDA DE PLANTAS EN CAMPO ASIENDE A UN 40% POR AUSENCIA DE LLUVIA Y LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS; Y LAS ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR; QUE AFECTARON A LA PLANTACIÓN EN CRECIMIENTO Y OTROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MITIGACIÓN A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS, RIEGOS, EN ZONAS DE PLANTACIÓN PARA EVITAR LA PERDIDA Y LA MORTANDAD EN CAMPO DEFINITIVO, SE HA PREVISTO LA COMPRA DE COHETES E INSUMOS COMO FERTILIZANTES, PARA MEJORAR EL VIGOR Y EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS EN CADA VIVERO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234962. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2015 Y 2016 CON RESPECTO A LA META FISICA SE A REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE HOYACION PLANTACION DE 400 HECTARIAS DE PINO, 20 HECTARIAS DE EUCALIPTO, 29 HECTARIAS DE ALISO, 16 HECTARIAS DE ABASUL, 20 HECTARIAS DE CAPULI, 25 HECTARIAS DE SAUCO, REALIZANDO EN TRES BOLILLOS Y EN MACIZO, AGORFORESTERIA. ASI MISMO CON RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO SE TUBO UN AVANCE FINANCIERO DE 98.42 % CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DESIGNADO, Y CON RESPECTO AL AVANCE FISICO SE TIENE UN AVANCE 77.42 %. HASTA EL MES DE DICIEMBRE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DESIGNADO A DICIEMBRE DEL 2015.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234962. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMI**b). Identificación de problemas presentados**

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DESIGNADO EN EL AÑO 2015 AL INICIO SE TUBO LA SUMA S/ 3,817.759.00 SEGÚN EL PÍA, PERO SIN EMBARGO DURANTE LA EJECUCIÓN SE PRODUJO UNA MODIFICACIÓN DEL NUEVO PIM POR S/ 2,604,508.43EN EL MES DE NOVIEMBRE A ENERO DEL 2016 HUBO AUSENCIA DE LLUVIAS DIFICULTANDO LOS TRABAJOS EN CAMPO PRINCIPALMENTE EN TRABAJOS DE PLANTACIÓN.

ASI MISMO NO SE CONTÓ CON MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO DIFICULTANDO EL MONITOREO DE LOS TRABAJOS EN CAMPO.

RETRASO DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EN LA COMPRA DE INSUMOS MATERIALES DIFICULTANDO EL RETRAZO DEL CALENDARIO FORESTAL

EL AÑO 2015 HUBO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE A LA GERENCIA DE APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234963. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2015 EN LA META FÍSICA SE LOGRO PRODUCIR UN TOTAL DE 498,266 PLANTAS ENTRE LAS ESPECIES DE ALISO, TARA, EUCALIPTO, PINO, QUEUÑA, CAPULI Y SAUCO. DE LA MISMA FORMA SE LOGRO INSTALAR PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO UN TOTAL DE 715 HECTÁREAS ESPECIALMENTE DE LAS ESPECIES DE TARA 87 HECTÁREAS, EUCALIPTO 140 HECTÁREAS Y PINO 458 HECTÁREAS, ESTO EN SISTEMA DE PLANTACIÓN DE TRES BOLILLO EN MACIZO.

b). Identificación de problemas presentados

LA ASIGNACIÓN FINANCIERA, SEGÚN EL PIA ES POR 2,819,264, PERO SIN EMBARGO DURANTE LA EJECUCIÓN SE PRODUJO UNA MODIFICACIÓN DEL NUEVO PIM POR 3,229,264.POR ACCIÓN DE MALA ORGANIZACIÓN EXISTENTES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y SUMADO A ELLO LA ESCASES DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONARON PERDIDAS SIGNIFICATIVAS HASTA EN UN 30 % DEL TOTAL DE ÁREAS FORESTADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS FOCALIZADAS EN EL PROYECTO, CON QUIENES SE EMPESO A PROMOVER CONSTRUCCIÓN DE CANALES RÚSTICOS, CONSTRUCCIÓN DE MICRO RESERVORIOS RÚSTICOS, CON LAS CUALES SE INICIO TRABAJOS DE RIEGO DE PLANTAS EN AREAS DE PLANTACION.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234964. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2015 EN EL AVANCE FISICO SEGUN LAS METAS PROGRAMADAS EN EL COMPONENTE DE PRODUCCION DE PLANTONES SE LOGRO PRODUCIR 916,986.00 UNIDADES DE PLANTONES DE LAS ESPECIES FORESTALES DE COLLE, TARA, CHACHACOMO, EUCALIPTO, PINO, QUEUÑA, CAPULI Y SAUCO DE LA MISMA FORMA SE EJECUTO EL COMPONENTE DE INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DONDE SE LOGRO INSTALAR PLANTACIONES EN MACIZO DE 74.46 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL EUCALIPTO, 253.92 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL PINO, PLANTACIONES AGROFORESTALES 1.50 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL SAUCO Y PLANTACIONES AGROFORESTALES 7.30 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL INTIMPA, TAMBIEN SE EJECUTO EL COMPONENTE DE AFIANZAMIENTO POST PLANTACION EJECUTANDOSE LAS PARTIDAS DE TRANSPORTE DE PLANTONES Y MATERIALES, RECALCE Y ABONAMIENTO, DESHIERBE, RIEGO Y CONTROL FITOSANITARIO EN UNA CANTIDAD DE 303.90 HAS, POR LO QUE LA EJECUCION FISICA ACUMULADA ES DE 115.52% DE ACUERDO AL POA 2015.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL AÑO 2015 EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO HUBO RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES POR LO QUE HUBO INCONVENIENTES Y RETAZOS EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE LA MISMA FORMA EXISTEN COMUNIDADES MAL ORGANIZADAS DONDE NO ESTAN CUMPLIENDO CON EL APORTE COMUNAL Y NO ASUMEN LOS COMPROMISOS SEGUN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, TAMBIÉN EN EL AÑO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234964. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA I

2015 SE SUFRIO LA ESCASES DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES POR EL FENÓMENO EL NIÑO OCASIONANDO PERDIDAS CONSIDERABLES (35 % DE MORTANDAD) EN LAS PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN ATENDER EN SU MOMENTO OPORTUNO LOS REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES, CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE AFIANZAMIENTO, CAPACITACION, FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACION EN LAS COMUNIDADES, REALIZAR ACCIONES DE MITIGACION PARA CONTRARESTAR LA SEQUIAS QUE SE ESTA PRESENTANDO, TAMBIEN SE EJECUTO TRABAJOS DE EJECUCION DE CCOCHAS (RESERVORIOS RUSTICOS), ACEQUIAS DOTACIÓN DE MANGUERAS DE POLIETILENO DE 3/4" CON LO QUE SE REALIZO LAS ACTIVIDADES DE RIEGO EN LAS PLANTACIONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PRODUCTO PROYECTO: 2135271. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA LA ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.-75% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS HAN INCORPORADO EL ENFOQUE AMBIENTAL EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GESTION PEDAGÓGICA (META: 496 I.I.EE.).
- 2.-74 % DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESARROLLAN SESIONES DE APRENDIZAJES CON EL TRATAMIENTO DE LOS 08 COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN PARA LA ECOEFICIENCIA (SALUD, AIRE, AGUA, SUELO, RESIDUOS SÓLIDOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONSUMO DE ALIMENTOS, Y OTROS).
- 3.- 2 091 DOCENTES OBJETIVO DEL PROYECTO FORTALECIDOS CON CAPACIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA ECOEFICIENCIA.
- 4.- 85% INSTITUCIONES EDUCATIVAS CUENTAN CON PLANES DE TRABAJO AMBIENTALES.
- 5.- 65% INSTITUCIONES EDUCATIVAS HA IMPLEMENTADO PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES EN ECOEFICIENCIA.
- 6.- 68% DE DOCENTES HAN ELABORADO CARTILLAS Y FICHAS PEDAGÓGICAS PARA EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- INADECUADA SELECCIÓN DE ALGUNOS FACILITADORES AMBIENTALES, SOLO SE HIZO UNA EVALUACIÓN DE FILE PERSONAL A PROPUESTA DE ESTAMENTOS SUPERIORES.
- 2.- CAMBIOS EN EL EQUIPO DE FACILITADORES POR RENUNCIA DEBIDO A DIFERENTES MOTIVOS : SISTEMA DE REMUNERACIONES, INGRESO A OTROS PROYECTOS, OTROS INTERESES.
- 3.- ESCALA DE REMUNERACIONES NO CUBREN LAS EXPECTATIVAS DE LOS DOCENTES QUE PREFIEREN TRABAJAR EN OTROS PROYECTOS, ESTO INCIDE EN LA CALIDAD PROFESIONAL DE POSTULANTES AL CARGO DE FACILITADORES.
- 4.- DIFICULTADES EN LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LAS UGELS.
- 5.- LENTITUD EN EL PROCESO E ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO Y EQUIPOS DEBIDO AL RETRASO DE LA ATENCIÓN EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA.
- 6.- LA HUELGA MAGISTERIAL EN LA REGION QUE HA IMPEDIDO QUE SE PUEDAN CUMPLIR CON LAS METAS PREVISTAS POR EL PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO.
- 7.- RESISTENCIA AL PROYECTO POR PARTE DE ALGUNOS DIRECTORES Y DOCENTES DEBIDO A CAUSAS SINDICALES Y POLITICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- LA SELECCIÓN DE FACILITADORES AMBIENTALES DEBE REALIZARSE POR CONCURSO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD E IDONEIDAD DEL PERSONAL.
- 2.- MEJORAR LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE PROFESIONALES DE LOS PROYECTOS DE TAL MANERA QUE RESULTE ATRACTIVO LABORAR EN UN PROYECTO.
- 3.- SELECCIÓN DE UN SUPERVISOR PARA EL PROYECTO QUE TENGA MANEJO DEL ASPECTO PEDAGÓGICO Y DEL TEMA AMBIENTAL.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2078213. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPI**b). Identificación de problemas presentados**

CON CARTA N°029-CA-2014, EL CONTRATISTA SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ESENCIALES A LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL CONTRATACIONES DEL ESTADO, LAS MISMAS QUE PARA EL REINICIO DE OBRA SE DEBERA SOLUCIONAR LO SIGUIENTE :

- 1) PAGO DE VALORIZACIONES APROBADAS
- 2) PAGO DE SALDO DE ADELANTO DE MATERIALES
- 3) PRESENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA
- 4) DISPONIBILIDAD DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL
- 5) ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE DEFINA EL PLAN DE CONTINGENCIA
- 6) ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEBIDAMENTE ELABORADOS Y APROBADOS
- 7) ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
- 8) APROBACIÓN DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
- 9) DEJAR DE EXIGIR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CONTRACTUALES
- 10) DEVOLUCIÓN DE CARTAS FINANZAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1) SE ESTÁN REALIZANDO LAS NUEVAS BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA NUEVA CONSULTORÍA (SUPERVISION) DE OBRA PARA SALDOS DE OBRA. DE IGUAL FORMA SE MANDARA A LICITAR LA REFORMULACIÓN DEL E.T. (DEDUCTIVOS DE OBRA Y ADICIONES DE OBRA)
- 2) SE REALIZÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA
- 3) SE ESTÁN REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE TODAS LAS OBSERVACIONES QUE PLANTEO EL CONTRATISTA EJECUTO ANTES DEL REINICIO DE OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094823. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA (CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO CATEGORIA I - 4), PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE REINICIO EN JUNIO DE 2015, ENCONTRÁNDOSE EL PROYECTO EN UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 61.97%. EN 07 MESES DE EJCUCION SE LLEGO A UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 87.42% Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 60.77%.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO VIENE SIENDO EJECUTADO DESDE EL AÑO 2007, EL PROYECTO FUE REFORMULADO EN DOS OCACIONES, EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS DE REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA MEDIDA CORRECTIVA PLANTEADA PARA ESTE AÑO ES LA REALIZACION DEL TRAMITE DE REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO EN OPI, Y LA APROBACION RESOLUTIVA DE ESTOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112718. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGOF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL MES DE SETIEMBRE.
- SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO DE 8.35% CON RESPECTO A INFRAESTRUCTURA."

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112718. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGOF**b). Identificación de problemas presentados**

- LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES (AGREGADO, CEMENTO Y FIERRO) DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LOS RESIDENTES TUVIERON QUE REALIZARSE PRESTAMOS DE MATERIALES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2162876. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL, DIRESA, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 65.27% A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA.

b). Identificación de problemas presentados

- EL SISTEMA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, ES EL PRINCIPAL CUELLO DE BOTELLA POR EL CUAL NO SE PUEDEN CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, A TOMADO MEDIDAS AL RESPECTO, PARA CONTRATAR PERSONAL EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y DE ESTA MANERA ACELERAR LAS ATENCIONES AL AREA USUARIA.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194847. MEJORAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HISTORICA CULTURALES DEL CENTRO POBLADO DE ROCCHACC, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO INAGURADO.

b). Identificación de problemas presentados

PROLONGADO TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2114904. CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE TUVO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 68.47% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO.

b). Identificación de problemas presentados

- LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES (AGREGADO, CEMENTO Y FIERRO) DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LOS RESIDENTES TUVIERON QUE REALIZARSE PRESTAMOS DE MATERIALES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2220591. INSTALACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 FUE DEL 47.05%

b). Identificación de problemas presentados

LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FUE INSUFICIENTE, EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA ES POR DEBAJO DE LO ESTIPULADO POR CAPECO, DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO, CAPACITAR A PERSONAL DE OBRA EN TEMAS DE CONSTRUCCIÓN, AGILIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2127734. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO - WILFREDO E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO EN UN 70%

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO SE PARALIZO EN SETIEMBRE POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR EL PRESUPUESTO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2175389. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY DE LA LOCALIDAD DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO HASTA 86.05% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, EL CUAL LOGRARA BRINDAR UNA ATENCION PARCIAL DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DE LA OBRA, POR FALTA DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2175538. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO SECUNDARIO J.B.S.O. DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA PRONTO A INAUGURARSE.

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE LA EJECUCIÓN HUBO CONFLICTO CON LA POBLACIÓN QUE QUERÍA TRABAJAR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LLEGO A UN ACUERDO POR PARTE DE LA EMPRESA Y LA POBLACIÓN PARA QUE SE PUEDA DAR LA OPORTUNIDAD DE TRABAJO MEDIANTE LA ROTACIÓN DE TRABAJADORES CADA DOS MESE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135142. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 58.56% A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA.

b). Identificación de problemas presentados

- LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PRINCIPALES (AGREGADO, CEMENTO Y FIERRO) DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LOS RESIDENTES TUVIERON QUE REALIZARSE PRESTAMOS DE MATERIALES DEL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2162877. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 DE ACUERDO AL PIM FUERON (TOMANDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA POR CONTRATA):

A) LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I. E. PALMIRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.

B) SE REALIZO EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA POR UN TOTAL DE S/ 2,458,516.27 SOLES.

C) EN EL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE TUBO UNA EJECUCIÓN DE 14 % DE SU PRESUPUESTO TOTAL, REALIZÁNDOSE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCRITORIOS Y CARPETAS.

D) EJECUCIÓN FINANCIERA DE 2,597,098.30 SOLES A NIVEL DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, QUE REPRESENTA EL 62 % DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVIA A LA EJECUCION DE LA OBRA SE DEBE REALIZAR LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRESENTEN ADICIONALES DE OBRA DURANTE SU EJECUCION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2203817. AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 722, I.E. PRIMARIA N 50666, I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO UNA EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DE 72.01% CON RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA.

b). Identificación de problemas presentados

"- NO SE CUENTA CON MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL LUGAR Y LA PRESIÓN SOCIAL ES MUY FUERTE, POR QUE LA ZONA ES CONSIDERADA MINERA.

- EL PERSONAL DE LA ZONA ES MUY CONFLICTIVA Y EN MUCHO CASOS NO DEJAN TRABAJAR AL PERSONAL FORÁNEO."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE TUVO QUE TRASLADAR PERSONAL FORÁNEO A LA ZONA, PARA TRABAJAR POR DESTAJO Y PODER AVANZAR CON LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2210465. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.M. 54243 DE HUARIBAMBA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA INAUGURADA.

b). Identificación de problemas presentados

PROLONGADO TIEMPO DE EJECUCIÓN POR QUE EL PRESUPUESTO FUE DADO DE A POCOS, REQUIERE UNA VERIFICACIÓN POR ESTAR CON DEUDAS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2210465. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.M. 54243 DE HUARIBAMBA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

APROBAR LA VERIFICACIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2214666. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO UN AVANCE DE 99.71% Y SOLO QUEDA PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

- DURANTE SU EJECUCIÓN SE TUVIERON DEMORAS EN LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE REALIZARON PRESTAMOS DE MATERIALES PARA CONCLUIR EL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135208. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO AE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 DE ACUERDO AL PIM FUERON (TOMANDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA POR CONTRATA):

A) LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I. E. SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.

B) SE REALIZO EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES.

C) SE REALIZO EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA POR UN TOTAL DE S/ 1,562,411.07 SOLES.

D) EN EL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE TUBO UNA EJECUCION DE 100 % DE SU PRESUPUESTO TOTAL, REALIZANDOSE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCRITORIOS Y CARPETAS.

E) EJECUCION FINANCIERA DE 2,613,422.07 SOLES A NIVEL DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, QUE REPRESENTA EL 52 % DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230574. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E I,DE LAS C.C. DE ANTUYO, ALLAHUA, CHULLUPATA HUALUYO, LLACTACU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- | | |
|---|--|
| 1. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO AL 99.99%. | 2. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA AL 100.00 % |
| 3. EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN LO PROGRAMADO | 4. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO |

b). Identificación de problemas presentados

- | | |
|--|---|
| 1. RETRASO EN LA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS(JULIO). | 2. FALTA DE SUPERVISION EN LAS OBRAS EJECUTADAS |
| 3. DEUDAS PENDIENTES DE PAGO. | 4. FALTA DE IMPLEMENTACION DE LA U.E . |
| 5. DEMORA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES Y DEMANDAS. | 6. INVITACIONES A LOS TALLERES FUERA DE PLAZO. |

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- | | |
|---|--|
| 1. TRANSFERENCIA OPORTUNA DE PRESUPUESTO SEGÚN LO SOLICITADO. | 2. TRANSFERENCIA DE LOS BIENES Y TERRENOS A LA UE. 1546. |
| 3. ASIGNAR A UN SECTORISTA O COORDINADOR DE LA GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL. | 4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONSTANTE PARA LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN. |
| 5. REALIZAR CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL. | |

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112869. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 DE ACUERDO AL PIM FUERON (TOMANDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA POR CONTRATA):

- A) LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I. E. JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.
- B) SE REALIZO EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA N° 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 10 AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE OBRA, POR UN TOTAL DE S/ 2,248,148.22 SOLES.
- C) EN EL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE TUBO UNA EJECUCIÓN DE 17 % DE SU PRESUPUESTO TOTAL, REALIZÁNDOSE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCRITORIOS Y CARPETAS.
- D) EJECUCIÓN FINANCIERA DE 2,406,983.58 SOLES A NIVEL DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, QUE REPRESENTA EL 45 % DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO."

b). Identificación de problemas presentados

- A) RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DEBE REALIZAR LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRESENTEN ADICIONALES DE OBRA DURANTE SU EJECUCION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135263. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUAIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 DE ACUERDO AL PIM FUERON (TOMANDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA POR CONTRATA):

- A) LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I. E. SAGRADO CORAZON DE JESUS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.
- B) SE REALIZO EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135263. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUAIA

C) SE REALIZO EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA POR UN TOTAL DE S/ 1,342,014.26 SOLES.

D) EN EL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE TUBO UNA EJECUCION DE 6 % DE SU PRESUPUESTO TOTAL, REALIZANDOSE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCRITORIOS Y CARPETAS.

E) EJECUCION FINANCIERA DE 2,145,351.88 SOLES A NIVEL DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, QUE REPRESENTA EL 88 % DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVIA A LA EJECUCION DE LA OBRA SE DEBE REALIZAR LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRESENTEN ADICIONALES DE OBRA DURANTE SU EJECUCION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155669. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANC.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"- SE LOGRO LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL MES DE SETIEMBRE.

- SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO DE 6.83% CON RESPECTO A INFRAESTRUCTURA."

b). Identificación de problemas presentados

- LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES (AGREGADO, CEMENTO Y FIERRO) DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LOS RESIDENTES TUVIERON QUE REALIZARSE PRESTAMOS DE MATERIALES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2178403. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 54201, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO UN AVANCE FISICO DEL 40.05% HASTA DICIEMBRE DEL 2015.

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE, EL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA YA ESTA LLEGANDO AL TECHO PRESUPUESTADO POR LA POR LA PROLONGADA EJECUCIÓN, RETRASO POR LLUVIAS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2178403. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 54201, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2212539. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA E.P.M. N 55006-2 SAN JOSE DE CLUNY, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO CONCLUIR LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, EL CUAL LOGRARA BRINDAR UNA ATENCIÓN PARCIAL DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR , FALTA PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2233792. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. RAMON CASTILLA, DISTRITO CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION AP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL MES DE SETIEMBRE.
- SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO DE 14.10% CON RESPECTO A INFRAESTRUCTURA."

b). Identificación de problemas presentados

- LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES (AGREGADO, CEMENTO Y FIERRO) DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LOS RESIDENTES TUVIERON QUE REALIZARSE PRESTAMOS DE MATERIALES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113059. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 08 DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, DE LA PROVINCIA A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO REALIZAR LA ADQUISICIÓN PARCIAL DEL EQUIPAMIENTO CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO AL 100%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2113147. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL MES DE SETIEMBRE.
- SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO DE 30.93% CON RESPECTO A INFRAESTRUCTURA."

b). Identificación de problemas presentados

- LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES (AGREGADO, CEMENTO Y FIERRO) DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LOS RESIDENTES TUVIERON QUE REALIZARSE PRESTAMOS DE MATERIALES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2128818. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. RICARDO PALMA, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAMPATA, DISTRITO DE TALAVEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO HASTA UN 72.65% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, EL CUAL VA HA LOGRAR ATENDER PARCIALMENTE CON UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135290. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 DE ACUERDO AL PIM FUERON (TOMANDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA POR CONTRATA):

A) LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I. E. JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.

B) SE REALIZO EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA N° 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 10 AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE OBRA, POR UN TOTAL DE S/ 2,248,148.22 SOLES.

C) EN EL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE TUBO UNA EJECUCION DE 17 % DE SU PRESUPUESTO TOTAL, REALIZANDOSE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCRITORIOS Y CARPETAS.

D) EJECUCION FINANCIERA DE 2,406,983.58 SOLES A NIVEL DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, QUE REPRESENTA EL 45 % DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO."

b). Identificación de problemas presentados

A) RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVIA A LA EJECUCION DE LA OBRA SE DEBE REALIZAR LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRESENTEN ADICIONALES DE OBRA DURANTE SU EJECUCION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144076. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 DE ACUERDO AL PIM FUERON (TOMANDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA POR CONTRATA):

A) LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I. E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES SE ENCUENTRA AL 90 %.

B) SE REALIZO EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES.

C) SE REALIZO EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA POR UN TOTAL DE S/ 5,965,516.20 SOLES.

D) EN EL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE TUBO UNA EJECUCION DE 21 % DE SU PRESUPUESTO TOTAL, REALIZANDOSE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCRITORIOS Y CARPETAS.

E) SE REALIZO EL PAGO DE VALORIZACIONES DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA POR U TOTAL DE S/ 509,183.16 SOLES.

F) EJECUCION FINANCIERA DE 9,208,328.16 SOLES A NIVEL DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, QUE REPRESENTA EL 42 % DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155668. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA, DEL DISTRITO DE TA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO HASTA UN 50.15% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, EL CUAL SE VA HA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS, COMO ES LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155668. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA, DEL DISTRITO DE TA**b). Identificación de problemas presentados**

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON OFICIO N° 130-2015, LA GSRCH SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE REALICE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2162881. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 DE ACUERDO AL PIM FUERON (TOMANDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA POR CONTRATA):

A) LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I. E. JOSE MANUEL OCAMPO SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.

B) SE REALIZO EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y 09 AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE OBRA, POR UN TOTAL DE S/ 1,300,216.70 SOLES.

D) EN EL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SE TUBO UNA EJECUCION DE 27 % DE SU PRESUPUESTO TOTAL, REALIZANDOSE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCRITORIOS Y CARPETAS.

E) EJECUCION FINANCIERA DE 1,700,475.16 SOLES A NIVEL DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, QUE REPRESENTA EL 34 % DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO."

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DEBE REALIZAR LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRESENTEN ADICIONALES DE OBRA DURANTE SU EJECUCION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2212577. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE URANMARCA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA PRONTO A INAUGURARSE.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR MOTIVOS CLIMÁTICOS, Y LA MONO DE OBRA CALIFICADO QUE QUERÍAN QUE SEA SOLO DEL DISTRITO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SE LLEGO A UN ACUERDO DONDE LAS DOS PARTES DECIDEN QUE UN PORCENTAJE DE MANO DE OBRA CALIFICAD SEA DEL DISTRITO Y OTRO SEA FUERA DEL DISTRITO.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231849. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL MES DE SETIEMBRE.
- SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO DE 9.04% CON RESPECTO A INFRAESTRUCTURA."

b). Identificación de problemas presentados

- LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES (AGREGADO, CEMENTO Y FIERRO) DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LOS RESIDENTES TUVIERON QUE REALIZARSE PRESTAMOS DE MATERIALES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112842. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APREND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 63.87 % A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA Y COMO GLOBAL DE LAS 3 SUB SEDES EJECUTADAS.

b). Identificación de problemas presentados

- LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES (AGREGADO, CEMENTO Y FIERRO) DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LOS RESIDENTES TUVIERON QUE REALIZARSE PRESTAMOS DE MATERIALES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2287968. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CHALHUANCA, DISTRITO CHALHUANCA, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE INICIO EN SETIEMBRE DEL AÑO 2015, EN 04 MESES DE EJECUCION SE OBTUVO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 28.11%, UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 22.24%, SEGÚN EL REPORTE DEL INSPECTOR DE OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROBLEMAS SON LAS MODIFICACIONES CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PRESENTAN DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2287968. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CHALHUANCA, DISTRITO CHALHUANCA, PROV**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

LA MEDIDA CORRECTIVA PLANTEADA PARA ESTE AÑO ES LA REALIZACION DEL TRAMITE DE REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO EN OPI, Y LA APROBACION RESOLUTIVA DE ESTOS.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 97% del Plan de Trabajo aprobado para el ejercicio presupuestal 2015.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora por parte de los liquidadores de obra en la entregas de productos (liquidacion de Obra).
- Falta de documentación para proceder con la liquidacion de obras.
- Incumplimiento de plazos por parte del personal encargado de la ejecución de las obras por liquidar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ante la falta de documentación se procedio al proceso por Oficio.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 90% del Plan de Trabajo correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

b). Identificación de problemas presentados

- Incumplimiento de plazos por parte de los proyectistas.
- Demora en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con el area de logistica y patrimonio.
- Aplicaciones de penalidades.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2109726. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 64% de las siguientes metas fisicas:

- Demolición de 255.30m2 de construcción.
- Construcción de ambientes administrativos.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149572. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO PAUCARPATA, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 100% de la meta priorizada en el ejercicio presupuestal 2015 que conciste en la construcción de un cerco perimetrico en dos tramosde H=2.60m y de longitudes de 130.30 ml (Frente) 73.26 ml (cerco que esta colindante con la Av. Union)

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186913. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACION NAVAL DE MOLLENDO-DISTRITO DE MOLLENDO-I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 48% de las siguientes metas fisicas:

Construcción de una cuadra con Servicios Basicos e Implementación : Dormitorio para 248 personas 698 m2, Bateria de SS.HH. y Duchas 154 m2 Oficinas administrativas 42 m2 , Cuadra para 20 Oficiales 62 m2 SS.HH. y Duchas para Oficiales 23 m2 Equipamiento y Mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2115300. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección para la adquisición de la Cama Baja y Tracto camión.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la convocatoria del proceso de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con el Area de Logística y Patrimonio

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2046045. INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 66% de las siguientes metas fisicas:

'INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE / ACTIVIDADES:
OBRAS CIVILESCONSTRUCCION DE CINCO NIVELES:
(02 SOTANOS Y 03 PISOS)

- SEGUNDO SOTANO: 2352.34 m2
- PRIMER SOTANO: 2352.34 m2
- PRIMER NIVEL: 1850.90 m2
- SEGUNDO NIVEL: 1856.77 m2
- TERCER NIVEL: 1856.77 m2

¿ Edificaciones :

primer PISO zona de atrio de ingreso, Área de uso publico hall de ingreso principal, area Administrativa zona de informes zona de oficinas de uso publico caja de escaleras de uso publico , SEMI SOTANO, Área de Mantenimiento, area de parqueo sotanos zona de equipamiento electro mecanico en sotanos n area de deposito de internamiento de pruebas , area de carceletas , SUM, con 03 ambientes de salones de trabajo area de cafeteria SOTANO area de oficinas de policia , area de carceletas area de internamiento de evidencias . SEGUNDO PISO area de oficinas, area de hall de distribucion, area de servicios de laboratorios, area de servicios de abogados TERCER PISO area de oficina de fiscales area de reunion de fiscales

¿ Cerco Perimétrico:

¿ Tratamiento en exteriores: cerco perimetrico metalico atrio de recepcion .

EQUIPAMIENTO : CAJA DE ASENSORES servicio de voz y data equipos electromecanico grupo electrogeno equipos de respaldo UPS ,equipos de moto bombas equipos de recirculacion de aire equipo de extraccion de monoxido de carbono

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad presupuestal.
- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2111564. MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 73% de las siguientes metas fisicas:

- Infraestructura. Construcion de sala de exposiciones en el Complejo del Santuario de la Virgen de Chapi Accion 6 : Construcción sala de Exposición 5 359.00 m2 Acción 7 : Construcción de Servicios complementarios -Sala de exposicion 1950 m2

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2111564. MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2192013. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 90% de las metas establecidas en el Expediente Técnico y/o estudio definitivo

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio, como area encargada de las adquisiciones del estado.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se realizó la Dirección y Administración del Proyecto.
2. Se logro realizar los trámites de independización ante SUNARP 816.45 ha de las 1296 ha como meta siendo el avance 62.9 %.
3. Se logró sanear 5 campamentos de los 7 que se propuso como meta. Su avance 71.42%.
4. En el marco de la Inscripción de propiedad de la Marca REAL DE MAJES.- Se presentó expediente para subasta de predios rústicos de nuestra propiedad al Consejo Regional de Arequipa para su aprobación.
5. Se logró convocar a la Gerencia de la Embajada Alemana para proponer apoyo en capacitación para los agricultores de Majes.
6. Se ha logrado establecer el procedimiento de para la ejecución del ZEE de AUTODEMA, así mismo la inserción de la tramitación y que sea validada por el ARMA del Gobierno Regional de Arequipa, mediante la unidad formuladora a cargo del equipo ZEE de la región Arequipa para elaboración del PIP.
7. Se logró disminuir significativamente la incidencia de invasiones, a raíz de la detención preliminar de invasores que fueron desalojados de la Sección Z - E1.
8. Se ha logrado establecer las áreas de exploración y explotación de dos proyectos mineros, y atención para titulación de concesiones mineras con fines de actualización del catastro minero. Se ha iniciado la reubicación de mineros artesanales en cumplimiento de la ORDENANZA N° 038 -AREQUIPA.

b). Identificación de problemas presentados

1. Deficiencias en la Unidad de Logística para la convocatoria a los procesos para la contratación de Estudios.
2. Alta rotación de personal Directivo, Profesional y Técnico, que no permite la continuidad de las labores iniciadas.
3. Las Áreas Usuarías no cumplen en los plazos establecidos con la remisión de información para las evaluaciones presupuestarias y de metas físicas solicitadas para informar a la Gerencia General para la toma de decisiones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. El personal de la Unidad de Logística sea capacitado permanentemente para el cumplimiento de las labores.
2. Elaboración de Directivas para el cumplimiento de metas, con las sanciones respectivas para el incumplimiento.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2145949. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección ADP-CLASICO-27-2015-GRA.-1 , para la contratación del ejecutor de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Contrato fue su suscrito al finalizar el ejercicio presupuestal 2015, CONTRATO- 179-2015-GRA/PR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al respecto se señala que la unidad formuladora de la gerencia regional de agricultura ha formulado un total de trece (13) estudios de preinversión y se encuentran registrados en el aplicativo del banco de proyectos con su respectivo código SNIP, asimismo es importante mencionar que el logro obtenido es la declaratoria de viabilidad de los proyectos de inversión pública.

Enumeración de estudios (logros):

- 1.- Mejoramiento del servicio de agua para riego en los pueblos tradicionales de Mosopuquio y Cacayaco de los distritos de Characato y Chiguata, provincia y región de Arequipa
- 2.- Mejoramiento del sistema de riego en los canales de Estanquillo, Cancahuani y La Huaylla del distrito de Characato, provincia y región de Arequipa
- 3.- Mejoramiento del servicio de riego en los sectores de La Plaza y Yanayaco, distrito de Characato, provincia y región Arequipa.
- 4.- Mejoramiento del servicio de agua para riego canal Calera, sector Accomasa, distrito de Tuti, provincia de Caylloma, región Arequipa.
- 5.- Creación del servicio de protección de áreas productivas km 1+710 al km 2+600 en el sector Nuevo Chiguay en el río Ocoña, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa.
- 6.- Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Marcapampa, distrito de Ichupampa, provincia de Caylloma, región Arequipa.
- 7.- Mejoramiento del servicio de agua para riego, reservorio Sihua Sihua, sector Urinsaya, distrito de Achoma, provincia Caylloma.
- 8.- Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal y reservorio Huaytapampa, distrito de Charcana, provincia la unión, región Arequipa
- 9.- Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector Churquina Cumurani, distrito de Chivay, provincia de Caylloma, región Arequipa
- 10.- Mejoramiento del servicio de agua para riego, distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa
- 11.- Mejoramiento, rehabilitación del servicio de agua para riego, canal Nueva Unión, del distrito Deán Valdivia, provincia de Islay, región Arequipa
- 12.- Mejoramiento del sistema de riego pueblo de Andamarca, distrito de Charcana, provincia de La Unión, región Arequipa
- 13.- Mejoramiento de capacidades de servicios de la Gerencia Regional de Agricultura, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y región Arequipa

b). Identificación de problemas presentados

La U.F. - Agricultura, ha identificado como principal problema, la demora del proceso de evaluación de los estudios de preinversión por parte de la oficina de programación de inversiones OPI del gobierno regional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La U.F. - Agricultura propone como medidas correctivas:

1. Dotar de celeridad la gestión del protocolo de evaluación de los estudios de preinversión.
2. Evitar el cambio del evaluador de un mismo PIP.
3. Fortalecer la comunicación vía correo electrónico, en lo que respecta a los informes de observaciones ya que estos demoran un mínimo de 10 días para su ingreso oficial a nuestra gerencia.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO: 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se han instalado 2.72 hás.de vid.
2. Se ha procesado de toda la producción de uva del CVV 103 TM.
3. Se ha firmado convenio para siembra de cultivos de agro exportación (40 ha) con el sector privado.
4. Se ha culminado en el mes de Febrero el proyecto de investigación ¿Desarrollo de Tecnología para el control eficiente de Spodoptera Eridania en cultivo de alfalfa en la Irrigación Majes¿, el cual fue financiado por el fondo concursable del Gobierno ¿Proyecto FIDECOM y ejecutado por la empresa de productores AGROEXIN en estrecha relación con AUTODEMA.
5. Se han elaborado y presentado dos proyectos a nivel de Idea, para el control del chinche en quinua, al FINCyT (fondo concursable del Gobierno con fines de investigación) a través de la organización de productores AGROUNIMEX, con la finalidad de buscar financiamiento su ejecución. Estos proyectos han sido calificados por el FYNCIT para poder presentar ambos proyectos a nivel de ejecución.
6. Se ha realizado un Gira agronómica Regional, en la cual se contó con una participación de 30 productores interesados en la siembra de uva de mesa de exportación.
7. Se ha realizado con gran éxito la cuarta vendimia de la Irrigación Majes 2015, la cual busco incentivar el consumo de vinos y piscos en la Región Arequipa así como incentivar las siembras de uvas vineras y pisqueras.
8. Se han consolidado dos nuevas organizaciones (ASVEIN y APROMA) interesadas en la siembra de uva de mesa, las cuales han presentado su documentación al Programa de AGROIDEAS con la finalidad de lograr la elegibilidad de las organizaciones. Se ha gestado la elaboración de planes de negocios para la siembra de 25 ha con cada organización para la siembra de uva a de mesa variedad Thompson seedless.
9. Con la asociación AGRICOLA MP que actualmente cuenta con 50 ha de uva de mesa de exportación, se ha logrado una certificación internacional GLOBALGAP para sus campos de producción, que les permitirá este año exportar uva a los exigentes mercados internacionales de Asia, Europa, Estados Unidos y otros mercados internacionales.
10. Se han sembrado un total de 25 ha de uva mesa Red Globe, con la organización de productores Viña Sol, cabe resaltar que esta siembra fue realizada con el cofinanciamiento de AGROIDEAS mediante la presentación de un plan de negocios.

b). Identificación de problemas presentados

1. Falta de compra de insumos oportunamente.
2. Falta de disponibilidad de movilidad para traslado de insumos a nivel de campo.
3. Demora en la suscripción de contratos con el Productor para el servició e terceros sobre procesamiento de uva.
4. Demora en la contratación del servicio de reparación de cabezales de riego en las áreas agrícolas del Centro de Reversión Agrogranadera.
5. El tractor a cargo del CRA se encuentra en mal estado.
6. Falta de unidades operativas para cumplir con el servicio de Alquiler de Maquinaria Agrícola.
7. El Sistema Administrativo del CEMA se encuentra operativo al 50%.
8. El personal a cargo del CMA está asignado a otras metas.
9. Fallas en el sistema de pesado de la Balanza electrónica de pesaje de camiones.
10. Falta de equipos de laboratorio para realizar análisis de suelos.
11. Falta de especialista en la identificación de plagas y enfermedades en el laboratorio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Disponer que la Unidad de Logística capacite a su personal para que cumpla sus labores con mayor rapidez y eficiencia.
2. Se analice la posibilidad de adquirir equipos y tractores para el Centro de Prestación de Maquinaria Agrícola, para ofrecer un mejor servicio a los agricultores de Majes.
3. Se agilice la adquisición de los equipos para poner en operación el Laboratorio y análisis de suelos para la identificación de plagas y enfermedades.
4. Asignación del personal a las plazas para las que fueron contratados.
5. Mejorar el servicio de Internet en el Campamento Central Majes.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se viene operando la infraestructura hidráulica (01 represa, 02 bocatomas, 02 canales y puntos de control, recibiendo el reporte de dicha labor en forma diaria y con informes mensuales consolidados.
2. Se ha culminado con formular el plan de descargas correspondiente al 2015, el mismo que ha sido remitido a la Administración Local de Agua Colca Sigvas Chivay, para su evaluación y aprobación correspondiente.
3. La ejecución del Inventario de Infraestructura Hidráulica Mayor ha sido concluida al 100%, la misma que ha sido elaborada de acuerdo a la R.J. 030-2013-ANA, siendo remitida mediante Oficio N° 381-2015-GRA/PEMS-GE-GGRH, para su evaluación y aprobación correspondiente por la Administración Local de Agua Colca Sigvas Chivay.
4. La ejecución del Inventario de Infraestructura Hidráulica Mayor ha sido concluida al 100%, la misma que ha sido elaborada de acuerdo a la R.J. 030-2013-ANA, siendo remitida con Oficio N° 291-2015-GRA/PEMS-GE-GGRH-SGOM, para su evaluación y aprobación correspondiente por la Administración Local de Agua Chili.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO

5. Se ha dado mantenimiento a dos estaciones meteorológicas automáticas.
6. Se ha realizado los estudios geológicos, geotécnicos, levantamientos topográficos, vigilancia permanente del túnel 9-Achoma.
7. Se viene realizando los trabajos de mantenimiento rutinario del sistema chili, como el servicio de mantenimiento de las compuertas de Aguada Blanca, mantenimiento de vías de acceso, y mejoramiento del campamento represa El Paño.
8. La obra mantenimiento y rehabilitación estab. de taludes alcant. canal 15 Pinchollo concluida.
9. Mantenimiento y rehabilitación protección de taludes y ciment de est. quebrada Matadero-Huambo. Concluida.
10. Mantenimiento y rehabilitación, protección de taludes, margen derecha aguas arriba de la Bocatoma de Tuti. avance al 52.5%.
11. Mantenimiento y rehabilitación mantenimiento piso de concreto de la plataforma de descarga el Frayle. avance al 100%.
12. Ejecución de obras. Desvió provisional de emergencia canal 9, con un avance al 66%.
13. Se cuenta con Seguro de las Obras de Infraestructura Mayor del Proyecto Majes Siguas y Chili Regulado, que garantizan la operación de las mismas.

b). Identificación de problemas presentados

1. Retraso en adquisición de bienes solicitados para la ejecución de obras
2. Vehículos se encuentran inoperativos.
3. Demora en la compra de repuestos.
4. Falta de un coordinador administrativo entre Majes y Arequipa con respecto al seguimiento de los requerimientos en bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. El personal administrativo de la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos deberá realizar seguimiento permanente de los documentos y pedidos a fin de que la Unidad de Logística adquiera los bienes para la ejecución de las obras.
2. Las obras se ejecuten por la modalidad de contrata.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se cuenta con servicio de vigilancia particular de las Pampas de Siguas que permite repeler intentos de ocupaciones indebidas en áreas destinadas al desarrollo agrícola y servicios complementarios de la II Etapa.
2. Se ha elaborado y enviado a la Corporación Andina de Fomento (CAF) los Términos de Referencia para la elaboración de los programas del Plan Ambiental y Social (PAAS) requeridos para el primer desembolso.
3. Se ha retomado las conversaciones con los pobladores del anexo de Pusa Pusa y Tarucamarca para la adquisición de las áreas necesarias para la ejecución de obras.
4. Se ha suscrito un convenio con la Cooperativa 24 de Junio (Tarucamarca) para facilidades en la ejecución de obras.
5. Se han culminado los expedientes para valuación comercial de predios, se ha realizado el pago a la DNC, quien designó los peritos para la valuación.
6. Se ha mantenido vigente la Concesión mediante la suscripción de 02 adendas, que prorrogan la suspensión de obligaciones contractuales hasta el 30 de abril.
7. Con asesoramiento del Ministerio de Economía y Finanzas y consultores externos se ha negociado las condiciones de reactivación de la Concesión.
8. Se ha logrado consensuar los aspectos mayores de un TUO del Contrato de Concesión que reemplazará el Contrato original y las 11 adendas suscritas.
9. Se está gestionando las licencias y autorizaciones, así como los requisitos contractuales para el inicio de obras.
10. Se ha realizado el primer desembolso de la CAF correspondiente al ejercicio al Concesionario de las Obras de Majes Siguas II Etapa.

b). Identificación de problemas presentados

1. Diálogo prolongado con pobladores, dirigentes y asesores para solucionar los problemas de la venta de parcelas.
2. La obtención de autorizaciones y CIRAS tienen trámites prolongados y engorrosos.
3. La Supervisión Especializada aún no ha sido contratada, la buena pro será otorgada en el ejercicio 2016.
4. CAF requiere contar con un equipo sólido para la ejecución y seguimiento de la Concesión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Involucrar al Concesionario en la elaboración de documentación técnica para gestionar estas autorizaciones y CIRAS; se requiere apoyo adicional para seguimiento de trámites.
2. Insistir con PROINVERSION para el inicio del proceso de selección.
3. Fortalecer la Gerencia de Desarrollo del Proyecto Majes Siguas II Etapa con personal calificado de acuerdo a los perfiles requeridos.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2090867. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 31.30% de las siguientes metas físicas:

- '- Construcción de Dique enrocado con núcleo de arcilla, el cual tendrá una altura de 4.00m base de 55m
- '- Construcción de canal de tubería tramo I, con tubería HDPE de D=400mm L=820m y tubería lisa de D=500mm L=648m en una longitud total 1,468.00m.
- '- Rehabilitación de canal de mampostería de piedra en una longitud de 6900m, tramo II.
- '- Mitigación Ambiental.
- Construcción de un Reservorio de terraplén impermeabilizado con geomembrana HDPE, para almacenar un volumen de 12,000 m3
- '- Construcción de canal de tubería tramo III, con Tubería perfilada lisa de D=500mm L=648m en una longitud total de 1,140m

b). Identificación de problemas presentados

- Precipitaciones pluviales.
- Accesibilidad a la obra.
- Retrasos en la Adquisición de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Postergación del Inicio de Obra, hasta culminar el periodo de lluvias.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115770. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección AMC-CLASICO-438-2015-GRA-1, para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito en la segunda quincena del mes de diciembre del 2016

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el trámite de cambio de unidad ejecutora.
- Demora en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115883. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se dio la Buena Pró para la ejecución de obra en el mes de diciembre, habiéndose otorgado el adelanto de obra la misma que se iniciará en el ejercicio 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Al no haber Expediente Técnico con expediente técnico de obra y el proceso de convocatoria para la selección del Consultor que formule el expediente técnico, fue declarado desierto por eso hubo la demora, actualmente se ha realizado observaciones al expediente técnico, que aún no levanta el Consultor JAZLUZ EJCONS S.R.L.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2115883. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2146047. MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección AMC-CLASICO-440-2015-GRA-1, para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito en la segunda quincena del mes de diciembre del ejercicio presupuestal 2015.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el trámite de cambio de unidad ejecutora del PIP.
- Demora en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2231559. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección ADP-CLASICO-27-2015-GRA.-1, para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito en la primera quincena del mes de enero del ejercicio presupuestal 2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el trámite de cambio de unidad ejecutora del PIP.
- Demora en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2232041. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección AMC-CLASICO-439-2015-GRA-1, para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito en la segunda quincena del mes de diciembre del ejercicio presupuestal 2015.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2232041. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

- Demora en el trámite de cambio de unidad ejecutora del PIP.
- Demora en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se ha determinado los coeficientes de cultivo del Ají Párika.
2. Monitoreo de los niveles fráticos de 05 pozos subterráneos en las Pampas de Majes y en Santa Rita de Siguan.
3. Se ha desarrollado charlas de sensibilización y capacitación dirigida a docentes y estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas de la zona, con la finalidad de Promover en ellos una Nueva Cultura del Agua, puntualmente en el tema ¿El Agua, recurso natural de vida¿ y emisión de videos respecto al tema de Cambio climático.

b). Identificación de problemas presentados

1. Vehículos se encuentran inoperativos.
2. Demora en la compra de repuestos.
3. Falta de un coordinador administrativo entre Majes y Arequipa con respecto al seguimiento de los requerimientos en bienes y servicios.
4. Personal asignado a la meta está trabajando en el área de seguridad por lo cual no se cumple con las actividades programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se debe capacitar al personal de Logística para que realice sus labores en los tiempos requeridos y se eviten las demoras en los procesos de adquisición y contratación de servicios.
2. La Unidad de Recursos Humanos debería sincerar las plazas para que cada trabajador ocupe el cargo para el cual fue contratado a fin de cumplir con los objetivos y metas.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2115835. CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 100% de las siguientes metas físicas:

Infraestructura: (Construcción del Laboratorio Costero en la zona de Cerrillos, Distrito de Samuel Pastor - Camaná, en un área de 2,400 m2.) .

Zona de Administración
 Zona de Laboratorios
 Zona de Alojamiento
 Zona de Servicios

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.
- Problemas en el diseño del expediente técnico que conllevaron a considerar adicionales de obra.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2115835. CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Coordinaciones con el proyectista para la absolución de consultas y levantamiento de observaciones respecto al expediente técnico.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección CONV-PROC-1-2015-GRA-OIM-2015-1, a cargo de la OIM, a fin de contratar a la Empresa encargada de la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la transferencia de recursos financieros por parte del Gobierno Central - Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A fin de garantizar la contratación de la Empresa encargada de la ejecución de la obra en el ejercicio presupuestal 2015, se suscribió un Convenio con la OIM.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233862. CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró restablecer nuevamente la viabilidad al proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- El proyecto se encontraba inactivo debido a observaciones de la DGIP.
- No se contaba con la documentación completa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizó las coordinaciones correspondientes con el personal de la DGIP ,a fin de lograr el restablecimiento de la viabilidad del proyecto

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055927. CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 86.92% de las siguientes metas físicas:

Apertura de trocha carrozable del km 0+000 (12+350) al km 8+100 (20+450m a nivel de subrasante (perfilacion y comparacion), con los alineamientos horizontales y perfiles longitudinales indicados en los planos.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055927. CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

- Precipitaciones pluviales.
- Accesibilidad a la obra.
- Retrasos en la Adquisición de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Postergación del Inicio de Obra, hasta culminar el periodo de lluvias.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2057380. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 78% de las siguientes metas físicas:

OBRAS CIVILES : Contruccion de via en una longitud de 10.42 km con un ancho de plataforma de 4.00 metros, para lo cual se realizara movimiento de tierras, afirmado, construccion de obras de arte y drenaje, proteccion ambiental y señalizacion

¿ Movimiento de tierras :

Corte de roca fija, roca suelta, material suelto, perfilado y compactado en zonas de corte.

¿ Pavimentos : Colocacion de afirmado

¿ Obras de arte y drenaje: Construccion de alcantarillas TMC 36, 72, muros de piedra, cunetas.

Señalizacion : Señales informativas, postes kilometricos y delineadores.

PROTECCION AMBIENTAL : Se realizaran control de emisiones , restauracion de areas afectadas por campamento, patio de maquinas y canteras.

b). Identificación de problemas presentados

- Precipitaciones pluviales.
- Retrasos en la Adquisición de materiales.
- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Postergación del Inicio de Obra, hasta culminar el periodo de lluvias.
- Coordinaciones con el proyectista para la absolución de consultas y levantamiento de observaciones respecto al expediente técnico.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2064345. CULMINACION DE LA CARRETERA CABANAONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejeuctado el 94.76 % de las siguientes metas físicas:

- 1.- Construccion de 6 alcantarillas de concreto.
- 2.- Construccion de 4,840 m de cunetas revestidas trapezoidales y 320 m de cunetas - canal rectangular
- 3.- Construccion de 35 ml de Muros Seco, Pase de canal.
- 4.- Construccion de 18.40 ml de Alcantarillad TMC 72"
- 5.- Señalización según norma a lo largo de toda la vía, señales informativas, postes kilometricos.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2064345. CULMINACION DE LA CARRETERA CABANA CONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

6.- Mitigación de impacto ambiental, realizando nivelación y reconfiguración de canchales y restauraciones de lugares ocupados y utilizados en el proyecto, según hoja de metrados.

b). Identificación de problemas presentados

Precipitaciones pluviales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078076. CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 70% del componente de interferencias del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la adquisición de bienes y servicios.
- Problemas con el Sindicato de Construcción Civil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178822. CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ALAMEDA SALAVERRY, ENTRE LA CALLE 18 - URB. ALAMEDA SALAVERRY - DEL DIST. DE MIRAFLORES Y LA CALLE AMAZON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección ADS-CLASICO-224-2015-GRA-1, para la contratación del ejecutor de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2286331. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA AMISTAD, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección ADP-CLASICO-42-2015-GRA-1, para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito en la segunda quincena del mes de diciembre.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Actualización y formulación de cinco Planes Estratégicos Distritales, en la parte media de la Provincia de Castilla (Pampacolca, Viraco, Machaguay, Tipan y Uñon).
2. Evaluación y actualización de presupuestos Distritales en forma participativa, en cinco Distritos de la parte media de la Provincia de Castilla (Pampacolca, Viraco, Machaguay, Tipan y Uñon).
3. Capacitación en Procesos de Formulación de presupuestos participativos 2016, cinco Distritos de la Provincia de Caylloma (Callalli, Yanque, Ichupampa,, Maca y Chivay).
4. Elaboración del Expediente de formalización de Licencia de agua para uso agrícola con la Comisión de Regantes de Rituy ¿ Viraco.
5. Elaboración del Plan de Ordenamiento de riego en el anexo Huami (Viraco), junto con la Comisión de regantes del lugar.
6. Capacitación a cinco comisiones de regantes de Castilla media.
7. Elaboración del Plan de Gestión de riesgos ante peligros naturales en tres Distritos de la parte sur-oriental de la Provincia de Arequipa (Quequeña, Yarabamba, Chiguata).
8. Diagnóstico de la infraestructura de riego del canal Madre, del Distrito de Chiguata.
9. Capacitación y adiestramiento en temas de ¿Fenómenos climáticos y su relación con el medio ambiente¿, en Instituciones Educativas de los Distritos de Ciguata, Yarabamba y Quequeña.
10. Reparación de 350 cocinas mejoradas en ocho Distritos de la Provincia de Arequipa (Yarabamba, Quequeña, Pocsi, Chiguata, Polobaya, La Joya, Vitor, Santa Rita de Siguan).
11. Elaboración del Diagnóstico del Estado de funcionamiento de las 20,000 cocinas, construidas por COPASAS en la Región Arequipa.
12. Formulación del Proyecto de reparación del 1,400 Cocinas Mejoradas en las Provincias de Arequipa, Caylloma, Condesuyos, La Unión y Castilla en cooperación con el Programa Energía Desarrollo y vida de la Agencia Alemana GIZ.
13. Gestionar y negociar ante la CAF, la aprobación y financiamiento para llevar a cabo el estudio ¿Índice de Vulnerabilidad de Arequipa Metropolitana¿, que se está iniciando en el presente mes de Enero.
14. Formulación del Proyecto ¿Estrategias de adaptación al cambio climático para la preservación del capital pecuario y medios de vida en las comunidades campesinas de las zonas altas de las Provincias de Arequipa, Caylloma, Condesuyos, Castilla y La Unión, de la Región Arequipa¿, que está en plena negociación.
15. Formulación y actualización de algunos instrumentos de gestión Institucional (Plan estratégico Institucional, Manual de Operaciones).
16. Después de muchos años de gestión se logró el cambio de local Institucional a uno que pertenece al Gobierno Regional de Arequipa, evitando el pago mensual por alquiler.

b). Identificación de problemas presentados

1. Los costos de mantenimiento y operación del parque automotor institucional, son cada vez más altos en la medida de su antigüedad (2003-2007).
2. Demora y complicaciones en evaluar el perfil por parte de la OPI ¿ GRA, para aprobar el financiamiento de la contraparte nacional para continuar con las negociaciones con la Agencia Alemana GIZ.
3. Se tiene dificultad en apalancar recursos financieros de la cooperación internacional, en la modalidad de cooperación técnica (fondos no retornables), teniendo en cuenta el cambio de calificación del Perú como país de ¿Ingresos Medios¿.
4. En el campo se advierte incumplimiento o demora en los compromisos contraídos por parte de algunas autoridades Distritales, probablemente por ser nuevos y/o debido a la ausencia de COPASA en los últimos años.
5. El presupuesto Institucional resulta extremadamente corto teniendo en cuenta que este data, desde hace más de 12 años y las crecientes demandas de apoyo por parte de las autoridades especialmente de las zonas alto andinas de nuestra región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Gestionar la renovación parcial del parque automotor y equipos (Computadoras).
2. Gestionar el incremento del presupuesto institucional teniendo en cuenta la ampliación de ámbitos y temas de trabajo.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

3. Fortalecer el apoyo institucional y político del más alto nivel del GRA, para las iniciativas y negociaciones con la cooperación internacional y privada.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2078454. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 10% de las metas prioridades del ejercicio presupuestas 2015 que son las siguientes:

Captación Bedoya (Prueba Hidraulica)

Línea de Conducción (Prueba Hidraulica)

Reservorio Apoyado RP -01, V=400 M3 (Prueba Hidraulica)

Reservorio Apoyado RP -02, V=500 M3 (Prueba Hidraulica)

Reservorio Apoyado RP -03, V=600 M3 (Prueba Hidraulica)

Línea de Aducción Agua (Prueba Hidraulica)

Redes Secundarias Agua (Prueba Hidraulica)

Redes Principales Agua Conexiones Domiciliarias de agua (Prueba Hidraulica)

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Area de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2087578. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la ejecución de la siguientes metas físicas:

- (Instalación del Sistema de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias - Sector A y B - para 1675 Lotes).

Respecto a la ejecución de la 3ra etapa del componente de alcantarillado, se convocó el proceso de selección LP-CLASICO-12-2015-GRA.-1

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2105935. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 96 % de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

¿ Red colectora de alcantarillado :

Instalación de tubería S-25 de DN 250 mm, con una Longitud de 2,350 m.

Instalación de tubería S-25 de DN 400 mm, con una Longitud de 663 m.

Construcción de 45 buzones de concreto simple y 05 buzones de concreto armado.

Rotura y reposición de carpeta asfáltica con 515.75 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2115866. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 66% de las siguientes metas físicas:

A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE

Construcción de un nuevo pozo tubular, para un caudal de 1.02 lit-seg y una profundidad de 10m. Instalación de una línea de impulsión que consta de dos Tipos de Tuberías PVC C-10 de 1445.295 m y una Tubería de Hierro Dúctil de 320.52m.

Se construirá un nuevo reservorio de 40 m3. Instalación de La línea de aducción de Tubería PVC C-5 diámetro de 63mm y longitud de 296.43m. Ampliación de las Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias

B.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR

Instalación de colectores con tubería PVC de 10(250mm.) de diámetro, con una longitud de 880.15m. y tubería PVC de 8(200mm.) con una longitud de 2513.72 m. Construcción de 45 cámaras de inspección (buzones), nuevas conexiones domiciliarias de desagüe y una Planta de tratamiento de las aguas servidas de sistema compacta.

La alternativa para el alcantarillado se presenta como única, en el estudio

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

Inconvenientes con el Expediente Técnico , debido al diseño.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

-Coordinaciones con el proyectita para el levantamiento de observaciones.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2159794. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILL/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 76% de las obras contempladas en el sistema de agua potable y alcantarillado.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2159794. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA**b). Identificación de problemas presentados**

- Problemas en el diseño del expediente técnico que conllevaron a considerar adicionales de obra, por consiguiente addendas al contrato de ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con el proyectista para la absolución de consultas y levantamiento de observaciones respecto al expediente técnico.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2173290. INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 88% de las metas contempladas en el sistema de abastecimiento de agua potable , asi como, del desague de la localidad de La Joya.

b). Identificación de problemas presentados

-Problemas en el diseño del expediente técnico que conllevaron a considerar adicionales de obra, por consiguiente addendas al contrato de ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con el proyectista para la absolución de consultas y levantamiento de observaciones respecto al expediente técnico.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045576. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - AA.HH. DEL CONO SUR - CAMANA - A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se han regularizado los registros en la Fase de Inversión, puesto que, los adicionales no habian sido registrados en el periodo de ejecución como lo establece la normatividad vigente.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de documentación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con los Archivos Técnicos a fin de que se proporcione la documentación necesaria para los registros.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2093050. AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA DE BOMBON - ISLAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 96.72 % de las siguientes metas físicas:

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION :mobiliario médico ,equipos médico para el área de obstetricia, Equipo de Multimedia y video.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de equipos por parte de las oficinas encargadas de tal fin.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2161764. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado ejecutar el 85.10% de las siguientes metas físicas:

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES

- Construcción de dos Ambientes
- Mejoramiento de los ambientes existentes.
- Construcción Cerco perimetrico,
- Construcción de Areas abiertas

AMBIENTES DOTADOS CON EQUIPO MEDICO

AMBIENTES DOTADOS CON MOBILIARIO MEDICO

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de los equipos biomedicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio quienes son los encargados de la adquisicion de equipos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2026998. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 90 % de las siguientes metas físicas:

- Infraestructura.
- Equipamiento Biomédico.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2026998. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045755. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 30% de las siguientes metas físicas:

- Construcción de almacenes.
- Construcción de 02 consultorios.
- Construcción de morgue.
- Construcción de pistas y veredas.
- Implementación .

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2074645. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 10% de la adquisición de equipos para el Centro de Salud.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2246706. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección ADP-CLASICO-40-2015-GRA.-1, para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra..

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2250586. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, DISTRITO AREQUIPA - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La adquisición de equipos de anestesiología (3) para brindar una adecuada atención en el centro quirúrgico del hospital.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso se realizó de manera normal según plazos establecidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar mayores recursos para implementar de equipos a la institución.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2273146. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE HEMODIALISIS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - DISTRITO AREQUIPA - PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección para la ejecución de la obra bajo la modalidad de contrata- LP-CLASICO-14-2015-GRA-1.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en pronunciamientos de la OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La Buena Pro del Proceso de Selección fue otorgada el 30/12/2015

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2279438. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección LP-CLASICO-9-2015-GRA-1, para la contratación de la Empresa formuladora del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito el 30/12/2015.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Los plazos establecidos son de Ley.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2279439. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección LP-CLASICO-10-2015-GRA-1, para la contratación de la Empresa formuladora del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra , cuyo contrato de acuerdo a plazos de Ley fue suscrito en la primera quincena del mes de enero del 2016

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el proceso de selección , por su magnitud.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Los plazos establecidos son de Ley.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2279710. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó 03 procesos de selección ADP-CLASICO-47-2015-GRA-1, ADP-CLASICO-44-2015-GRA-1, ADP-CLASICO-43-2015-GRA-1, para la contratación de la Empresa formuladora del Expediente Técnico cuyos contratos fueron suscritos en la primera quincena del ejercicio presupuestal 2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el proceso de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Los plazos establecidos son de Ley.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2300369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EL expediente Técnico fue aprobado, bajo la modalidad de Administración Directa.

b). Identificación de problemas presentados

- El PIP no pudo iniciar su ejecución en el ejercicio presupuestal 2015, debido a los plazos de ley para convocar los procesos de selección para la adquisición de los bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El presupuesto fue certificado al 30 de noviembre para su continuidad en el ejercicio presupuestal 2016

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234803. MEJORAMIENTO, PUESTA EN VALOR, CONSOLIDACION, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA - MUSEO MARIO VARGAS LLOSA- DISTRITO DE AREC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 95.5% de la meta priorizada del ejercicio presupuestal 2015 , que conciste en la CONSTRUCCION DEL TEATRIN ANFITEATRO E INSTALACION DE SUBESTACION.

b). Identificación de problemas presentados- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

-Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191106. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL TRENCITO EN EL PUEBLO JOVEN EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA JOYA - PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 98% de las siguientes metas físicas : INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones :

Componente de Aulas,02 Modulos de SS.HH, SUM, Cocina con despensa. ; en material noble.

¿ Construcción de Areas Libre: Patio de Honor , Circulaciones, Cobertura Metalico solar.

¿ Componente de Cerco Perimétrico

EQUIPAMIENTO : Mobiliario para aulas pedagogicas mobiliario psicomotiz, Implementacion de juegos infantiles

Area de Administrativa, Área de Mantenimiento y maquinas.

b). Identificación de problemas presentados- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191109. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 40488 ERNESTO DE OLAZABAL LLOSA LA PUNTA DE BOMBON, ISLAY, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 100% de las siguientes metas físicas : INFRAESTRUCTURA:

- Construcción de 02 aulas
 - Construcción de SS.HH. para aulas
 - Construcción de Cerco Perimétrico de ladrillo 107.88 m2, y cerco de malla metálica.
 - Construcción de SUM, una Cocina, deposito de 9 m2, tópicos de 20 m2, servicios higiénicos para docentes y discapacitados,
 - Guardianía, Camineras, Áreas verdes, juegos recreativos
 - Instalación de cobertura solar
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO : En todos los ambientes

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191112. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. JOSE OLAYA DEL CENTRO POBLADO VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 99% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA: Construcción de 2 aulas, Construcción de Serv. Higienicos, Construcción de Dirección, SUM, (Aula Psicomotriz), Cocina, Construcción de Cerco Perimétrico, Construcción de Camineras y Áreas Verdes rampas, gradas, Acondicionamiento de Aula Abierta, Confección e Inst. de Pergolas, Instalación y Confección de Protección Solar, Suministro e Instalación de Juegos Recreativos, Tópico, Deposito y Guardianía, EQUIPAMIENTO en Aulas por Sectores

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191113. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 40406 - EN LA COMUNIDAD DE CUCHO CAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 96% de las siguientes metas físicas: INFRAESTRUCTURA: (02 aulas, cerco perimétrico, aula psicomotricidad, 01 aula al aire libre, SSHH diferenciado, deposito de materiales, area de juegos recreativos, patio de honor, cocina, dirección); EQUIPAMIENTO: (equipos y mobiliario)

b). Identificación de problemas presentados

- Precipitaciones pluviales.
- Accesibilidad a la obra.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191113. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 40406 - EN LA COMUNIDAD DE CUCHO CAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE

- Retrasos en la Adquisición de materiales.
- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Postergación del Inicio de Obra, hasta culminar el periodo de lluvias.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191114. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40702 ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 87% de las siguientes metas físicas:

'INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones :

Construcción de 04 aulas pedagógicas, Construcción de 04 módulos de servicios higiénicos para niños y niñas, Construcción de 01 servicio higiénico para discapacitados, Construcción de SUM, Construcción de cocina + despensa, Construcción de área administrativa, Caseta de guardianía, Construcción de tanque elevado, Cisterna.

¿ Cerco Perimétrico:

¿ Tratamiento en exteriores: Construcción de patio de honor y caminerías, Construcción de área verde y recreativa, Cobertura solar.

EQUIPAMIENTO : Mobiliario para aulas pedagogicas , Equipo de Multimedia y video , Kit de cocina e implementación de juegos infantiles

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191115. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N 40358 EN EL CENTRO POBLADO DE ARHUIN, DISTRITO DE MACHAGUAY, PRO'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto de Inversión Pública no fue ejecutado en el ejercicio presupuestal 2015.

b). Identificación de problemas presentados

- Cantidad de alumnado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Observación fue comunicada al MINEDU

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191116. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. VILLA DON JORGE, CENTRO POBLADO CAMPO SANTO - DISTRITO DE SAMUEL PASTOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 99% de las siguientes metas físicas:

INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO

* Construcción de 03 Aulas: Para 3, 4 y 5 años de edad, comprende la construcción de aulas de material noble techada con cobertura de ladrillo pastelero, todo totalmente acabado, asimismo se realizará el equipamiento total y el aprovisionamiento de un depósito para materiales educativos.

* Construcción de Área Administrativa: comprende la construcción de sala de profesores, área de tópicos, área de dirección y secretaría, de igual manera se construirá con material noble, totalmente acabado, la cobertura será con ladrillo pastelero.

* Construcción de Sala de Usos Múltiples SUM: Comprende la construcción de una sala destinada a variados usos y ambientes que se usarán como cocina y despensa, todo en material noble, acabado completo, con cobertura de ladrillo pastelero.

* Construcción de SS.HH. para Niños, Discapacitados y Docentes: Comprende la construcción en material noble, de dos servicios sanitarios para niños, uno para discapacitados y otro para docentes, completamente acabados.

* Construcción de Guardianía: Es la construcción de una habitación y servicios higiénicos para la permanencia del personal de vigilancia, con las mismas características de los anteriores.

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES

* Construcción de caminerías de circulación, veredas planas no presenta problema para personas con discapacidad física.

* Construcción de Cerco Perimétrico de ladrillo con columnas de confinamiento, en una longitud de 153.08

* Construcción del patio de honor conformado por losas de concreto.

* Cobertura de malla Rashell para el patio de honor en 98.22 m2.

* Cobertura de malla Rashell para zona de juegos en 40.58 m2.

* Construcción de áreas verdes en 782.55 m2

IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

* Equipamiento y Mobiliario en Aulas.

* Equipamiento y Mobiliario en Area administrativa

* Equipamiento y Mobiliario Sum, Cocina, y Despensa

* Equipamiento de Area de Juegos

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191117. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 9.17 % de los trabajos contemplados en el Expediente Técnico:

- Construcción de 01 aula y SS. HH.

- Ambientes Complementarios y de servicios.

- Sala de usos Múltiples.

- Servicios Higienicos para docentes.

- Construcción de Cerco perimetrico.

- Equipamiento.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191117. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA.**b). Identificación de problemas presentados**

- Retrasos en el proceso de selección para la contratación del ejecutor de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191118. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40350 DEL ANEXO NAHUIRA, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 90% de las siguientes metas físicas:

Infraestructura: (construcción de 02 aulas pedagógicas, 03 módulos SSHH, comedor, cocina + des pensa); construcción de área administrativa (dirección, deposito de materiales, salón de profesores, tópico, guardiana, SSHH-docente , cobertura solar, criadero de animales, cerco perimétrico); Equipamiento: (mobiliario, equipo, material didáctico, juego infantiles)

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191119. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE ARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 95% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones :

Área Administrativa, Área de Guardianía, SUM, 03 Aulas, 02 Modulos de SS.HH, Cocina con despensa; en material noble.

¿ Cerco Perimétrico.

¿ Tratamiento en exteriores: Patio de Honor, patio balndo con su respectiva cobertura solar.

EQUIPAMIENTO : Mobiliario para aulas pedagogicas , Equipo de Multimedia y video , Kit de cocina e implementacion de juegos infantiles

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191120. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LEONOR BERNEDO DE JUAREZ EN EL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 98% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones :

Área Administrativa direccion secretaria ,topico almacen SS.HH, Área de Mantenimiento, SUM, 01 Aulas,01 Modulos de SS.HH, Cocina Deposito. ; cobertura metálica.
cobertura solar.

EQUIPAMIENTO : Mobiliario para aulas pedagogicas , Equipo de Multimedia y video , Kit de cocina e implementacion de juegos infantiles

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.
- Problemas en el diseño del expediente técnico que conllevaron a considerar adicionales de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Coordinaciones con el proyectista para la absolución de consultas y levantamiento de observaciones respecto al expediente técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191121. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. SANTA ELIZABETH, DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA-REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 100% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA: (Culminación de 01 aula al 100%, 02 aulas de enseñanza, cerco perimetrico, SSHH diferenciados, areas verdes, juegos recreativos, patio de honor, malla rashell, Juegos recreativos, Patio de honor, Malla Raschell, Cocina - Comedor, Dirección - Área administrativa, Deposito de materiales); EQUIPAMIENTO: (mobiliarios de áreas a intervenir y equipos)

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191122. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CAR/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribió el Contrato de ejecución de Obra , devenido del proceso de selección ADP-CLASICO-30-2015-GRA-1.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la convocatoria del proceso de selección.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191122. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CAR/**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191123. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS ANGELITOS, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribió el Contrato de ejecución de Obra , devenido del proceso de selección ADP-CLASICO-30-2015-GRA-1.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191124. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO SAN JOSE DE HUATIAPILLA, DISTRITO APLAO, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 2.33% de las siguientes metas físicas:

- Construcción de 02 aulas de 60 m2 c/u, con su respectivo depósito de Material Didáctico. - Construcción de 02 módulos de SS.HH. para niños y niñas en un total de 34.27 m2 (incluye pasillo y ducha). - Construcción de SUM en un área de 75 m2, cocina + despensa en un área de 22 m2, SS.HH. para discapacitados en 4 m2, SS.HH. para docentes en 3.40 m2. Área administrativa en un total 56.93m2, guardianía en 19.78 m2. - Construcción de patio de honor 107.85 m2 y caminerías 208.73 m2, construcción de área verde y recreativa de 345.90 m2, cobertura solar en 120.37 m2, criadero para animales pequeños 13.55 m2, construcción de Tanque Elevado + cisterna 4.84 m2, construcción de pozo Séptico 5.45 m2 y pozo percolador en 5.30 m2, construcción de cerco perimétrico 117.16 ml. - Implementación y Equipamiento Mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la convocatoria del proceso de selección para la contratación del ejecutor de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191125. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL PRINCIPITO DEL ANEXO ANDAMAYO, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 6.50% de las siguientes metas físicas:

- Construcción de 02 aulas pedagógicas de 60 m2 c/u
- Construcción de 02 módulos de servicios higiénicos para niños y niñas de 6.5 m2 c/u.
- Construcción de 01 servicio higiénico para discapacitados de 4 m2.
- Construcción de SUM - comedor - Psicomotricidad en 75 m2.
- Construcción de cocina + despensa en 22 m2.
- Construcción de área administrativa (dirección, deposito de materiales, s. de profesores, tópicos, depósitos en 48 m2 y guardiana de 20 m2, sh docente de 3.4 m2.
- Construcción de patio de honor y caminerías 320 m2.
- Construcción de área verde y recreativa de 60 m2.
- Cobertura solar en 245 m2.
- Criadero de animales pequeños en 21 m2.
- Construcción de Tanque Elevado + cisterna 5 m2.
- Construcción de pozo Séptico + pozo percolador.
- Construcción de cerco perimétrico 130 ml Equipamiento : ¿ MOBILIARIO Para aulas pedagógicas.(10 mesas, 50 sillas, 6 estantes escolares, 12 petates, 2 exhibidores de libros, 2 botiquín, 2 toalleros, 2 pizarras acrílicas, 2 escritorios docente c/silla) Para a. administrativa.(9 escritorios, 15 sillas, 6 estantes, 1 camilla, 1 pizarra acrílica) ¿ EQUIPO Para aulas pedagógicas.(2 tv,2 reproductor de CD, 2 rack 2 equipos de sonido, 2 computadoras) Para rincones de música: instrumentos musicales (4 triángulos, 8 panderetas, 10 tamborín, 8 maracas, 8 sonajas, 6 cajas chinas, 6 tic toc de madera, 2 cajas plásticas herméticas) Para a. administrativa.(2 computadoras, 2 impresoras) ¿ MATERIAL DIDACTICO Y PSICOMOTRICIDAD Implementación en rincones didácticos (sector de aseo y alimentación, sector de lectura o biblioteca, sector de dramatización, sector del hogar, sector de la construcción, sector de música, sector de juegos tranquilos, sector de experimentos y actvs plásticas y material en psicomotricidad) Implementación de juegos infantiles.(1 toboganes, 1 columpios, 1 sube y baja infantil caballos con resortes.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la convocatoria del proceso de selección para la contratación del ejecutor de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191126. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 94 % de las siguientes metas físicas:

- ' - Construcción de Sala de usos múltiples(SUM) de 74.32 m2
- Construcción de Cocina de 11.65 m2
- Construcción de Depósito de 9.35 m2
- Construcción de Guardiana 17.21 m2 incluido SS.HH
- Aula 01 + Deposito de 62.00 m2
- Construcción de SS.HH para niños, SS.HH para niñas, con hall de ingreso de ¿¿19.92m2.
- Construcción de cuarto de mantenimiento y cuarto de limpieza de 10.89 m2
- Apoyado en columnas y vigas de metal con un area de malla raschell de 116.30 m2
- Construcción de Dirección de 12.43 m2
- Construcción de Deposito de 8.05 m2
- Construcción de Topico de 20.15 m2
- Construcción de SS.HH. Para docentes damas y varones de 7.72 m2

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191126. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AI

- Construccion de muro de ladrillo arriostrado en concreto muro ciego y barrotes de fierro con 186.16ml.
- Area de criadero de animales pequeños de 19.71 m2 cobertura de calamina
- Construccion de juegos infantiles , patios, sardineles, veredas, y areas verdes.

b). Identificación de problemas presentados

- Precipitaciones pluviales.
- Accesibilidad a la obra.
- Retrasos en la Adquisición de materiales.
- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Postergación del Inicio de Obra, hasta culminar el periodo de lluvias.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191127. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS ALEGRES, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQUIP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 99% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA:

- Culminación de 03 aulas , SUM. 01 Cocina y 01 Deposito de viveres
 - Culminación de Modulo de Administración y 01 SSHH para docentes y 01 SSHH para discapacitados 01 Topico , 01 Dirección
 - Construccion de 01 modulo para dormitorio del guardian SSHH caseta de Guardiania, Limpieza y Mantenimiento
 - Culminación de Cerco Perimétrico
 - Cubierta deprotección solar en patio principal, areas de juegos y areas verdes
 - Construcción de un sistema de Abastecimiento de Agua y Tratamiento de Aguas Residuales
- IMPLEMENTACION : Equipos y Mobiliario para Aula , Dirección , Administración y Cocina

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191128. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CASQUINA DEL ANEXO HACIENDA CASQUINA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 99% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191128. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CASQUINA DEL ANEXO HACIENDA CASQUINA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTI

¿ Edificaciones :

Construcción de 02 aulas educativas del nivel inicial , 02 depósitos de material educativo, servicios higiénicos, construcción de dirección, sala de profesores, depósito de material educativo, tópicos, construcción de criadero de animales, construcción de cerco perimétrico de mampostería

¿ Tratamiento en exteriores: Patio de Honor , camineras, construcción de área verde y recreación, cobertura solar.

EQUIPAMIENTO : Mobiliario para aulas pedagógicas , Equipo de Multimedia y video , Kit de cocina e implementación de juegos infantiles

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191129. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 97% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

Const. de 02 Aulas con 63 m2 respectivos depósitos Construcción de 01 SUM -Aula de psicomotricidad de 81 m2 , Cocina y dispensa 14.19 y 8.97 m2, Remoción de un ambiente existente para el área administrativa , dirección con un área de 16.14 m2 , 01 Depósito con 7.43 m2 ,01 Topico con un área de 21.63 m2 , construcción de SSHH para docentes en 3.32 m2 y 01 SSHH para discapacitados en un área de 5.37 m2.

Construcción de 02 SSHH para niños y niñas de 7.50 m2 c/u y ducha 2.60 m2 ,Const. de guardiania 14.14 m2 , Cas.de guardiania 5.04 m2 cuarto de limp. y manten. de 9.53 m2 , cuarto de herramientas en 9.97 m2 , de Cerco Perimetrico, Cobertura de Protección solar en 206.86 m2 , Patio de Honor 206 m2, caminerías y Areas verdes, 453.22 m2, Area recreativa con Implementación de Juegos Recreativos infantiles 120 m2

Const. de sala de espera de padres 18.54 m2 con instalación de pergola con cobertura de policarbonato

IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191130. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQUIPA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 78% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA: (03 aulas, cerco perimetrico, SUM , Ambiente de Administración SS.HH, Cobertura de Malla Raschell , Areq de juegos ,patio de honor, cocina, dirección); EQUIPAMIENTO: (equipos y mobiliario)

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191130. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQUIPA.**b). Identificación de problemas presentados**

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191131. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LOS DINAMICOS, CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR II ETAPA - DISTRITO DE MAJES - P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 97% de las siguientes metas físicas :

INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones :

construccion de 3 aulas, SUM, Área Administrativa, area de guardiania, cada uno con sus respectivos servicios higienicos

¿ Cerco Perimétrico: de albañileria caravista

¿ Tratamiento en exteriores: Patio de Honor con su respectiva cobertura metalica con malla rashell, Aulas virtuales con su respectiva cobertura metalica con policarbonato

EQUIPAMIENTO : Mobiliario

Educativo, Equipo y Material Educativo(Equipo de Computo, Pantalla Ecram y Cañon Multimedia, Kit de Cocina, Equipamiento por sectores de dramatizacion, hogar, construccion,etc) implementacion de juegos infantiles

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191132. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 90% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones : Dirección - Área administrativa, Sala de Profesores, Cocina con despensa, SUM, Tópico, 03 Aulas con SSHH diferenciado para niños de 3, 4 y 5 años, SSHH para personal docente y discapacitados, Deposito de materiales

¿ Cerco Perimétrico

¿ Tratamiento en exteriores: Aula al aire libre, Aula Psicomotriz, Patio de Honor, Caminerías y áreas verdes, Juegos recreativos, Cobertura solar, Pozo percolador, Tanque séptico, Tanques de agua (3)

EQUIPAMIENTO: Equipamiento y mobiliarios de áreas a intervenir

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191132. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193849. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. SEMILLITAS DEL FUTURO - ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección ADP-CLASICO-34-2015-GRA-1 , para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito el 30/12/2015.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193851. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS DE LA ESPERANZA - ASENTAMIENTO HUMANO POBLACIONAL PRO - VIVIEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección LP-CLASICO-15-2015-GRA-1, para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito el 30/12/2015.

b). Identificación de problemas presentados

_ Demora en la convocatoria del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193852. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL SALVADOR EN EL PUEBLO JOVEN EL SALVADOR, DISTRITO DE MIRAFLORES, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el proceso de selección ADP-CLASICO-33-2015-GRA.-1, para la contratación de la Empresa encargada de la Ejecución de la Obra , cuyo contrato fue suscrito en la segunda quincena del mes de enero del ejercicio presupuestal 2016.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193852. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL SALVADOR EN EL PUEBLO JOVEN EL SALVADOR, DISTRITO DE MIRAFLORES, P**b). Identificación de problemas presentados**

- Retrasos en la convocatoria del proceso de selección para la contratación del ejecutor de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2197244. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene realizando las coordinaciones para el saneamiento legal del terreno.

b). Identificación de problemas presentados

- Saneamiento legal del terreno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con las instituciones competentes

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231681. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 40273 AFONSO UGARTE - CHORRILLOS DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 99% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones :

Construcción de 01 aula, 01 cocina, 01 deposito didáctico, 01 dirección, SSHH y 01 SUM.

¿ Cerco Perimétrico

¿ Tratamiento en exteriores: Patio y área de juegos con cobertura de malla raschell, rampas de ingreso

EQUIPAMIENTO : Mobiliario para aula pedagógicas , Equipo de Multimedia y video, Equipos de Computo , Kit de cocina e implementación de juegos infantiles y equipamiento didáctico.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

- Bajo rendimiento de mano de obra.

- Problemas en el diseño del expediente técnico que conllevaron a considerar adicionales de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

- Coordinaciones con el proyectista para la absolución de consultas y levantamiento de observaciones respecto al expediente técnico.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231684. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CIUDAD MAJES MODULO A-2, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLLOMA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 99.5% de las siguientes metas físicas :

BLOQUE 01- 02 Aulas y 01 Bateria de SS.HH. (Area de 161.28 m2): En la partida Estructuras ejecutar vigas y losa aligerada, acabados de arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Electricas

BLOQUE 02- Todas la partidas correspondientes al Area Administrativa (Estructuras,Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Electricas)

BLOQUE 03: En estructuras vigas de cimentacion columnas losa aligerada, Acabados en Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Electricas.

CERCO PERIMETRICO: Acabados en Arquitectura

TRATAMIENTO DE EXTERIORES: Areas verdes, veredas, patios coberturas

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231816. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. URACA, DISTRITO URACA, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 99% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones :

Construcción de 01 aula, 01 cocina, 01 deposito didáctico, 01 dirección, SSHH y 01 SUM.

¿ Cerco Perimétrico

¿ Tratamiento en exteriores: Patio y área de juegos con cobertura de malla raschell, rampas de ingreso

EQUIPAMIENTO : Mobiliario para aula pedagógicas , Equipo de Multimedia y video, Equipos de Computo , Kit de cocina e implementación de juegos infantiles y equipamiento didáctico.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.
- Problemas en el diseño del expediente técnico que conllevaron a considerar adicionales de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Coordinaciones con el proyectista para la absolución de consultas y levantamiento de observaciones respecto al expediente técnico.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2142294. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.E.R.A. ALFRED BINET, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 90% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA: Construcción de 02 Modulos : Administrativo (SUM , Dirección Sala de Profesores y Servicios) Laboratorio (laboratorio y biblioteca), Construcción de Cerco perimetrico Areas verdes y equipamiento (Audiovisuales, Mobiliarioadministrativo, computadoras, Modulos de Fisica , Quimica , Biología , vida Humana y Microscopio)

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153189. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 61% de las siguientes metas físicas:

CONSTRUCCIÓN DE BOQUE 1, CAJA DE ESCALERAS Y PORTERÍA: de 07 aulas comunes, 01 sala de cómputo, 02 núcleos de escaleras, 01 ambientes administrativo, ss.hh para niños, niñas, docentes y discapacitados, portería e ingreso principal.

CONSTRUCCION BLOQUE 02 : Reforzamiento de 02 aulas

CONSTRUCCIÓN DE areas libres patio de honor , losa deportiva areas verdes y camineria

b). Identificación de problemas presentados

-Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

- Falencias en el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

- Formulación de Expediente de adicionales de obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153338. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRION - PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, CAR/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han ejeuctado el 99.5% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA: Construcción de 01 SUM, 01 deposito, 01 aula de computo, 02 módulos de SSHH, 01 modulo de dirección, 01 sala de profesores, 01 SSHH docentes, losa deportiva, cerco perimétrico, instalación de cobertura solar en patio y losa deportiva,

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153338. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRION - PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, CAR/**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164676. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO- LOS PORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 100% de la meta priorizada correspondiente al ejercicio presupuestal 2015, siendo estas :

Nivel Inicial - Cuna:

- Construcción de un bloque para cuna (lactancia, higienización, ludoteca, preparación de biberones y depósitos)
- Servicios Higiénicos para niños y adultos
- Construcción de 03 Aulas en un nivel
- Servicios Higiénicos para niños y para niñas
- Servicios Higiénicos para docentes
- Construcción de SUM (comedor) con cocina y depósito.
- Construcción de un bloque para la administración y depósitos
- Construcción de cerco perimétrico
- Construcción y tratamiento de áreas libres
- Instalación de cobertura de protección solar.
- Implementación de los ambientes construidos con mobiliario y equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165793. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 66% de las siguientes metas fisicas:

- ¿ Demolición y Desmontaje de ambientes 105 m2
- ¿ Demolición de Cerco Existente 12 ml
- ¿ Construcción de Áreas de: Administración, Depósito, Guardianía, Comedor, Cocina con Depósito, Biblioteca y Computo, Duchas y Vestidores.
- ¿ Remodelación de Patio de Honor
- ¿ Sembrado de Áreas Verdes
- ¿ Remodelación de Losa Deportiva
- ¿ Instalación de cobertura solar 211.00 m2
- ¿ Construcción de Cerco Perimétrico

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165793. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AR**b). Identificación de problemas presentados**

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.
- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2109859. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 60% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones : Construccion de Sum y aulas de computo, primer y segundo nivel total area techada 337.24 m2; Construccion de Bloque de Escaleras 18.40 m2, Ampliacion de Areas Verdes 565 m2, Contruccion de Graderias , Veredas Losas Polideportivas Pista de Carrera y Salto Largo.

IMPLEMENTACION

Equipos y Mobiliario

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115597. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40055 ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 80% de la Implementación de Laboratorios de Física, Química y Biología .

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160131. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 96% de las siguientes metas físicas:

INFRAESTRUCTURA

¿ Edificaciones :

bloque A aulas, Bloque D aulas, Area de laboratorio Área Administrativa, Modulos de SS.HH, cobertura con malla rachell, accesos (veredas, rampas).

¿ Cerco Perimétrico:

¿ Tratamiento en exteriores: veredas y areas verdes.

EQUIPAMIENTO : Mobiliario para aulas pedagogicas , Equipo de Multimedia y video.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173471. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 50% de las siguientes metas físicas:

BLOQUE 01: laboratorio multifuncional, deposito SS,HH,escaleras, pasillos, taller multifuncional, biblioteca.

Implementación de biblioteca .

BLOQUE 02: Aulas virtuales

Implementación de laboratorio multifuncional Implementación de taller multifuncional

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la adquisición de insumos por parte del Área de Adquisiciones.

- Bajo rendimiento de mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135371. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OCUPACIONALES Y DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER EN ZONAS URBANOS MARGINALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado el 4% de las metas establecidas en el expediente tecnico.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135371. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OCUPACIONALES Y DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER EN ZONAS URBANOS MARGINALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA**b). Identificación de problemas presentados**

- Demora en los proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinaciones con el Area de Logistica y Patrimonio, como oficina encargada de las adquisiciones en el GRA.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2144062. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2161516. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2150518. MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2162428. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACION DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2230368. MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2296892. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CUL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2086417. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2086418. DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230620. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CULTIVO DE PALTO EN DIEZ COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2110804. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2112629. DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2114553. MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2155813. MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2050413. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2068056. CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2077939. AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2111858. REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS ALAMEDA Y HUATATAS, DISTRITOS AYACUCHO, CARMEN ALTO, CHIARA, JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2136940. CONSTRUCCION DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2144005. CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2145301. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2173380. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2229649. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 08 PUCUHULLCA, TOMA 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2235503. REHABILITACION DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA EN LA QUEBRADA LIZANAHUAYCCO DEL CHALLHUAMAYO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2251175. AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL DE LA U.R. N 10 PUMAPUQUIO-TOMAS I Y II, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2251198. AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCELLOCCACCA-HUACHUALLA MARGEN IZQUIERDA COMISION DE USUARIOS LOS LIBERTADORES DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2260372. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACION RIO CACHI KM 4+440 TRAMO CHICLLARAZO ¿ PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI - C/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2250666. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE PACOPATA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2042817. APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGION DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2229694. INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160200. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Se logro una transferencia de partidas mediante el D.S. N° 170-2015-EF por la suma de S/. 70'777,000.00 para garantizar el financiamiento de la continuidad de inversiones para el año 2015

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. Conflictos sociales con las comunidades beneficiarias, que solicitan el pago de las afectaciones de terreno.
3. El financiamiento para garantizar la continuidad de inversiones hasta la culminación del proyecto, esta supeditado a las gestiones que se realicen ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias Descentralizado
4. Proyecto de Inversión Publica fue viabilizado en la OPI del MTC, lo cual dificulta las acciones de actualización y registro de variación del monto de inversión y verificación de viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178539. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS, DE L/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. Conflictos sociales con las comunidades beneficiarias, que solicitan el pago de las afectaciones de terreno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2181203. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. Conflictos sociales con las comunidades beneficiarias, que solicitan el pago de las afectaciones de terreno.
3. El financiamiento para garantizar la continuidad de inversiones hasta la culminación del proyecto, esta supeditado a las gestiones que se realicen ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias Descentralizado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2079262. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2097212. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO -TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112666. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112726. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131018. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134353. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134825. MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210885. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO VILLA FLORIDA - MACACHACRA, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2217711. CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL AMPUCCASA-SOCOS-PUCALOMA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2055858. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Se logro una transferencia de partidas mediante el D.S. N° 179-2015-EF por la suma de S/. 1'983,449.00 para garantizar el financiamiento de la continuidad de inversiones para el año 2015

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2067894. CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM, DISTRITO DE CARMEN ALTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2081416. CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2137899. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. JOSE MARIA EGUREN CUADRAS 1,2,3,4 Y 5 DEL DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2137906. CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2153979. INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177812. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS,VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2078579. REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.
3. Obra paralizada por observación del Programa Medico funcional por parte del Ministerio de Salud

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2165166. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Se logro una transferencia de partidas mediante el D.S. N° 083-2015-EF por la suma de S/. 138'370,836.00 para garantizar el financiamiento de la continuidad de inversiones para el año 2015

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. El financiamiento para garantizar la continuidad de inversiones hasta la culminación del proyecto, esta supeditado a las gestiones que se realicen ante el Ministerio de Salud

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194671. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de convocatoria para la contratación de la consultoría para elaboración del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194672. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de convocatoria para la contratación de la consultoría para elaboración del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194680. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de convocatoria para la contratación de la consultoría para elaboración del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194682. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de convocatoria para la contratación de la consultoría para elaboración del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2150545. MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2176319. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2187054. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE A)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161824. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS VALORES Y SIMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD AYACUCHANA EN LA DIRECCION RE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192947. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI Y PULLO DE LA PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192952. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, TOTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192953. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHIARA, SAN J**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192954. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 I.E. A NIVEL DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA CRUZ, CATALINAYOCC, PUNCUPATA, '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192958. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetivo, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192959. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetivo, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192960. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PERU, CHURIA CUCHO, SANTA ROSA DE SOQUIA, SAN MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetivo, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192962. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LURICOCHA Y SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196999. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Se logro una transferencia de partidas mediante el D.S. N° 166-2015-EF por la suma de S/. 5'804,264.00 para garantizar el financiamiento de la continuidad de inversiones para el año 2015

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. El financiamiento para garantizar la continuidad de inversiones hasta la culminación del proyecto, esta supeditado a las gestiones que se realicen ante el Ministerio de Educacion - PRONIED

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2224717. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Se logro una transferencia de partidas mediante el D.S. N° 166-2015-EF por la suma de S/. 1'407,604.00 para garantizar el financiamiento de la continuidad de inversiones para el año 2015

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. El financiamiento para garantizar la continuidad de inversiones hasta la culminación del proyecto, esta supeditado a las gestiones que se realicen ante el Ministerio de Educacion - PRONIED

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2230606. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Se logro una transferencia de partidas mediante el D.S. N° 210-2015-EF por la suma de S/. 13'649,832.00 para garantizar el financiamiento de la continuidad de inversiones para el año 2015

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. Obra paralizada por abandono del contratista, quienes mediante argucias legales vienen impidiendo el reinicio de la misma.
3. El financiamiento para garantizar la continuidad de inversiones hasta la culminación del proyecto, esta supeditado a las gestiones que se realicen ante el Ministerio de Educacion - PRONIED

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133347. MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.
3. Unidad Ejecutora registrada en el Banco de Proyectos del SNIP figura la Direccion regional de Agricultura cuyas cuentas corrientes se encuentran embargadas por tener deudas pendientes de pago con la Sunat, lo cual impide el desembolso de los recursos obtenidos del Fondo Peru España

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133920. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. Expediente técnico presenta deficiencias técnicas, lo cual viene generando adicionales de obra cuyos financiamientos no se encuentran previstos en el Presupuesto Institucional y tampoco se pueden gestionar su financiamiento ante el sector educacion por estar exonerado del SNIP.
3. La obra actualmente en ejecucion no contempla el equipamiento de la infraestructura, razon por la cual se corre el riesgo de no entregar la obra en los plazos previstos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133920. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA I**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.
2. Elaboración de las Especificaciones técnicas para el equipamiento de la infraestructura

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2142364. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183542. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155646. MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 22/MX-P DE NIÑO JESUS, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173263. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E N 432-51/MX-U LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173264. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.EI. N 432-110/MX-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173308. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°429-86/MX-U DE SANABAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173326. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 346 MX-U DE ASTANYA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173327. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N430-5 DE PACOMARCA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173328. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-10/MX-P DE CHACHASPATA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173329. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-30/MX-U SAN MIGUEL DE PUCARAQAY, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173409. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL Nº 429-29/MX-U DE PATASUCRO - DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - REGION DE AY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173521. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 38254/MX-P- LUIS CAVERO BENDEZU DEL DISTRITO DE HUAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173530. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 376 MX-U DE SAURAMA, DISTRITO DE SAURAMA, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 430-7 MX-U DE YANANACO, DISTRITO INDEPENDENCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2174751. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-15/MX-U DE ALLPACHAKA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE CHIARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2174752. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-38/MX-P DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE CHIARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2174753. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-37/MX-U- QUSHUARCANCHA, DISTRITO DE CHI.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2176091. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-36/MX-U DE SACHABAMBA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2190623. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417-MX-P VIRACCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO- HUANTA-AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2227220. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 431MX-U DE VIZCACHAYOQ, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE V**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2228792. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-44/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURUNCANCHA, DISTRITO DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2228794. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 426MX-U DE POMATAMBO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229437. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229510. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229512. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229583. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N 24328/MX-U SAURICAY, N 24233/MX-P CONDORCCOCHA, N 946/MX-P HUILLCALLAMA, N 973**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229584. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 430-4/MX-U TINCA, N 228/MX-P HUANCARAYLLA Y N 430-5/MX-P T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229585. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS-PROVINCIA DE HUIAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229586. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231740. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231742. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-52 MX U DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231744. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION N° 336 DEL CENTRO POBLADO SUSO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2136760. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2142360. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 38466/MX-P DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153812. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2111079. AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2148548. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NIVEL SECUNDARIO MARIA PARADO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173260. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2210730. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES EL AMAUTA QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2225084. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSE GALVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230605. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de revisión de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, lo cual origina la aceptación de los mismos por incurrir en silencios administrativos positivos.
2. Obra paralizada por causas imputables al contratista, que viene originando perjuicio a la población educativa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos, tesorería y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para garantizar la revisión oportuna de las solicitudes de pago de valorizaciones y adicionales de obra, evitando incurrir en silencios administrativos a favor de las empresas contratistas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2232271. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2236743. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N 1408384 EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2263802. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189873. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPI, DISTRITO DE HUANCAPI, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2192286. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE DEL DISTRITO Y PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2296322. CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2150571. IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2161517. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Atención a la población objetiva, alineado a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Desarrollo Regional y la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública, los cuales contribuyen a dinamizar la economía de la zona intervenida y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en los procesos de compra de bienes y contratación de servicios, lo cual altera los cronogramas de ejecución y eleva los gastos generales del proyecto.
2. Presupuesto analítico desactualizado lo cual origina mayores costos de ejecución respecto a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación permanente en sistemas administrativos al personal de las oficinas de Contabilidad, Abastecimientos y tesorería, para garantizar la dotación oportuna de los bienes y servicios requeridos, así como el pago de los mismos.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 89 %

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2022202. CONSTRUCCION SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno., obra que se encuentra en arbitraje.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234295. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVOS ANDINOS, QUINUA, HABA Y CHOCHO EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se incrementó la capacidad competitiva de la cadena productiva de cultivos andinos

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo problemas con las precipitaciones, que retardaron el trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hay que programar en tiempo que no llueva.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2190681. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO A NIVEL MULTILocal, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron 420 campañas de inseminación artificial, 3655 campañas de dosificación a ganado, y se sembraron 6 hás de pasturas.

b). Identificación de problemas presentados

Inclencias del tiempo no dejaron avanzar en los sembríos y campañas de dosificación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con las municipalidades para el apoyo con alimento balanceado pra el ganado y apoyo con calamina.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2144731. FORTALECIMIENTO PARA LA FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS EN LA ZONA DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNA(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 72 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2197651. INSTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MAQUILA Y ENVASADO DE ARROZ DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FRONTERA CUM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 80 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2230626. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Capacitación a 90 personas, para conocer experiencias en taya, palta, café y ganado vauno lechera .

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045850. CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA EN LA REGION : CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SAN MIGUEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto se ha efectuado 123,203 dosificaciones a vacunos, se han identificado 57,259 animales mediante aretes, 104 talleres de capacitación a la población escolar del ámbito de intervención del proyecto y se ha monitoreado 76 unidades productivas modelos.

b). Identificación de problemas presentados

las dificultades principalmente fueron en el retraso en el abastecimiento de los medicamentos par las dosificaciones, así como el poco interés de los ganaderos por implementar las prácticas del control integrado de la distomatosis hepática.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el traslado de medicamentos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2094793. MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto que se encuentra al 100% de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2150716. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CANAL DE RIEGO ZONANGA ALTO - DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2151982. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 70%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2159825. MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 60%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2162194. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO SALACAT, DISTRITO SOROCHUCO, PROVINCIA CELENDIN, REGION CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra para el ejercicio 2015, ha contado con un presupuesto de S/ 4'581,127 soles, llegándose a ejecutar la suma de S/ 4'581,104 soles. La obra comprende la construcción de 01 bocatoma, movimiento de tierras en líneas de conducción, almacenamiento y distribución, construcción de 02 pases aéreos. Beneficiando a 397 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Se ocasionaron paralizaciones y reconstrucción de varios tramos de línea de conducción por las precipitaciones. También no se han subsanado los pases, para continuar con la construcción del sistema de riego.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solucionar el problema de los pases.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2232263. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL QUILISH LA PACCHA - CASERIO SAN ANTONIO PLAN DE TUAL, C.P. HUAMBOCANCHA ALTA, CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución de la obra se ha contado con un presupuesto de S/833,801.00 soles, la ejecución de la obra se ha realizado tal y como está consignado en el expediente, por la empresa contratista "Consortio Río Grande", a la fecha se tiene todas las metas construidas al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Hay dificultades en que hay problemas con los pases, por parte de los directivos del canal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solucionar problema de pases.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2232924. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA LA BALZA - SAN IGNACIO - ZONA FRONTERIZA DE LA REGION CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2027933. ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA II ETAPA - FASE 1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de la obra se realizó mediante la modalidad de Administración Directa, el monto del proyecto fue de S/ 1'638,409 soles, la fecha de inicio del proyecto fue el 03 de agosto del 2015, por otro lado el avance físico fue del 100 % , el proyecto se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Adelanto de Saldo de Balance no fue oportuno, no permitió retomar a tiempo las actividades para la culminación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se incorporó el adelanto de saldo de balance, y se continuó con las actividades para su culminación.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2144079. ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto se encuentra en un 100% de ejecución, se ha logrado beneficiar a un total de 5,410 habitantes, los cuales cuentan con mejoras en la calidad de vida, dotándose de energía eléctrica con las conexiones individualizadas.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094918. PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra beneficia a 10,278 habitantes y 40 localidades de San Ignacio y se realizó 1,713 conexiones, la obra está al 100% de ejecución y se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095009. SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene un costo total de S 35'161,921.00 soles, la misma que beneficia a 29,263 habitantes y 115 localidades de Celendín y se realizó 6,471 conexiones, la obra está al 100% de ejecución y se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095011. SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene u costo de S/ 7'792,305.00 soles, la misma que beneficia a 6084 habitantes y 23 localidades de Cutervo y se realizó 1,430 conexiones, la obra está al 100 % de ejecución y se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095012. SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene u costo total de S/ 29'006,696.00 soles, la misma que beneficia a 22,605 habitantes y 78 localidades de Cutervo y Chota, realizó 4,866 conexiones, la obra está al 93.59 % de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095013. SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene u costo total de S/ 35'012,462.00 soles, la misma que beneficia a 24,995 habitantes y 100 localidades de Cutervo y Santa Cruz, se realizó 5,833 conexiones, la obra está al 94 % de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

La localidad de Yerba Buena de Chancay Baños - Santa Cruz tiene observaciones en las redes del Municipio distrital, las mismas que han generado que la concesionaria Electronorte S.A. no autorice su conexión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con las gestiones con el Municipio de Chancay Baños para solucionar el problema y se obtenga la autoización por parte de la Concesionaria.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095017. SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene u costo total de S/ 7'207,135.00 soles, la misma que beneficia a 8,052 habitantes y 45 localidades de San Ignacio y se realizó 1,342 conexiones, la obra está al 100 % de ejecución y se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095018. SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene u costo de S/ 10'580,702.00 soles, la misma que beneficia a 12,366 habitantes y 43 localidades de San Ignacio y se realizó 2,061 conexiones, la obra está al 100 % de ejecución y se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095019. SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene u costo total de S/ 25'393,552.00 soles, la misma que beneficia a 19,585 habitantes y 79 localidades de San Marcos y se realizó 3,917 conexiones, la obra está al 100 % de ejecución y se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095020. SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene u costo total de S/ 11'734,823.00 soles, la misma que beneficia a 9,655 habitantes y 47 localidades de San Marcos y se realizó 1,930 conexiones, la obra está al 100 % de ejecución y se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2111453. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETAPA- PAFEIII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance de 55 %]

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2144794. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL III ETAPA TRAMO EL MIRADOR-VILLASANA, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tiene un costo total de S/ 10'303,028 soles, la misma que beneficia a 4,656 habitantes y 42 localidades de Colasay, se realizó 1,164 conexiones domiciliarias, la obra está al 24 % de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

observaciones efectuadas por Electro Oriente S.A.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se están levantando las observaciones como las codificaciones que se están implementando.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031158. CONSTRUCCION CARRETERA SHIRAC - CAÑAPATA - CARUILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 82% habiendose ejecutado trabajos, en zona con presencia de metarial tipo roca fija. La vía cuenta con un ancho de diseño de 4.00 m., asimismo construcción de cunetas e instalación de alcantarillas TMC de 36".

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2060604. CONSTRUCCION PUENTE LAS PALTAS SOBRE EL RIO PUCLUSH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra culminada y con su respectiva liquidación de obra, con la construcción de puente se busca mejorar las condiciones de comunicación y seguridad de la población directamente beneficiada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112981. MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2161639. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO - RINCONADA OTUZCO -OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS BANOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 55 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167475. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA Y PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 70 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2184650. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL RECURSO HIDRICO Y EL AMBIENTE EN LAS CUENCAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, SAN PABLO, SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 75%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2234430. RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO DEL AREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 80 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088782. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 48'326,190.00 soles, con un avance físico actual de 93.06 % , el objetivo principal de este proyecto "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema", comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Abandono de la ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación del artículo 11.4 del contrato; se están realizando procesos de selección para la culminación de los saldos de obra y/o metas no ejecutadas.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088783. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 12'350,762.00 soles, con un avance físico actual de 91.30 % , el objetivo principal de este proyecto "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema", comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Abandono de la ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación del artículo 11.4 del contrato; se están realizando procesos de selección para la culminación de los saldos de obra y/o metas no ejecutadas.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088785. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 48'564,730.00 soles, con un avance físico actual de 90.00 % , Esta obra beneficiará a 25,000 habitantes, el objetivo principal de este proyecto "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema", comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Abandono de la ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista. La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, por problemas sociales o se ha podido construir esta meta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación del artículo 11.4 del contrato; se están realizando procesos de selección para la culminación de los saldos de obra y/o metas no ejecutadas.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088787. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de inversión aprobado para esta obra es de S/48'326,190.00 con un avance físico actual de 93.60 % . Esta Obra beneficiará a 15,332 habitantes, comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, el objetivo principal de este proyecto es "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema" . Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Abandono de la ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación del artículo 11.4 del contrato; se están realizando proceso de selección para la culminación de los saldos de obra y/o metas no ejecutada.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088789. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALG,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 60 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088790. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 48'326,190.00 soles, con un avance físico actual de 93.60 % , el objetivo principal de este proyecto "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema", comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Abandono de la ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación del artículo 11.4 del contrato, se están realizando procesos de selección para la culminación de los saldos de obra y/o metas no ejecutadas.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088792. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 58'476,522.00 soles, el objetivo principal de este proyecto "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema", comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Abandono de la Ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación del artículo 11.4 del contrato, se están realizando procesos de selección para la culminación de los saldos de obra y/o metas no ejecutadas.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088793. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 138'974,194.00 soles, que beneficiará a una población de 59,447 habitantes, el objetivo principal de este proyecto "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema", comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Obra liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088794. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 48'326,190.00 soles, con un avance físico actual de 93.60 % , el objetivo principal de este proyecto "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema", comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Abandono de la Ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación del artículo 11.4 del contrato, se están realizando procesos de selección para la culminación de los saldos de obra y/o metas no ejecutadas.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2088795. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 48'326,190.00 soles, con un avance físico actual de 93.30 % , el objetivo principal de este proyecto "reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales de la población y el buen funcionamiento hidráulico del sistema", comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Abandono de la ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aplicación del artículo 11.4 del contrato.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2090973. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 62 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2225562. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La instalación de tubería de agua y alcantarillado, se encuentran a un 95 % de avance, al igual que los buzones.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de pases en el emisor, hacia el tratamiento de agua residual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para dar solución a este impase, vienen haciendo las coordinaciones las autoridades del centro poblado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234200. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA- DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra según el expediente técnico aprobado es de S/ 558,430.10 soles, al cual se suma un adicional de obra aprobado de S/ 261,227 soles, lo que nos da un presupuesto de 819,658 soles, La ejecución de la obra se realizó mediante Administración Directa. A la fecha la obra está en proceso de recepción por parte de la Comisión de Recepción y Liquidación designada por la Entidad. comprende la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Esta obra beneficia a 1,250 personas de tres sectores periféricos de la ciudad de Cajabamba (La Victoria, Pueblo Nuevo y Pampa Chica)

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones encontradas por parte de la entidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Levantamiento de observaciones, para su recepción y liquidación de la obra.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2245809. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD EL PORVENIR EN EL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 78 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2107892. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 10 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2107890. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/ 32'592,080.01, y un Costo del PIP Actualizado de S/. 51,924,530.97, con una ejecución de S/ 30'929,978.67. Con un avance físico actual de 77.73%. Esta obra beneficiara a 78,640 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por resolución del contrato, por el incumplimiento por parte del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está a la espera de la transferencia de presupuesto por parte del Ministerio de Salud, para convocar a proceso de selección el saldo de obra.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2113029. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de Inversión aprobado para esta obra es de S/. 72,495,468.00 (Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 00/100 nuevos soles), y con un costo actualizado del PIP de S/. 115,956,177.26 (Ciento Quince Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Setenta y Siete con 26/100 nuevos soles), la obra se encuentra en ejecución con un avance físico actual de 80.17%. Esta obra beneficiara a 376,865 habitantes, comprende la construcción de la nueva infraestructura del hospital de acuerdo al programa médico-arquitectónico, dotándolo de equipamiento y mejorando las capacidades y competencias del personal que trabaja en dicho establecimiento de salud según las normas del Ministerio de Salud.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en los plazos de ejecución por ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El plazo de culminación de la obra con el equipamiento es en el mes de julio del 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2058456. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 97 %

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233358. REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA IEP N 16053 CP AMBATO - BELLAVISTA - JAEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 82 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar Expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2250368. MEJORAMIENTO DE LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191135. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 76 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191137. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN, SANTA ROSA DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 87 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234489. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS LOCALIDADES DE CEDROPAMPA, MIRAFLORES, VALLE GRANDE, GRAMALOTILI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó en 08 centros iniciales.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con los colindantes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El contratista dio trabajo a perjudicados.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2271369. CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I N°360 C.P CUTAXI, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134842. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. N° 16625 - ALTO TAMBILLO -SAN IGNACIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra cocluida.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2140676. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE I.E.S.M SAN JOSE OBRERO DEL CENTRO POBLADO TAMBILLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAM/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra cuenta con un avance del 45 % a nivel de casco.

b). Identificación de problemas presentados

Inaccesibilidad por cuestión climática.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando con la municipalidad de Santo Tomás, para que através de convenio se intergenga en los tramos más críticos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2151367. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 16093-JOSE GALVEZ DE CHUNCHUQUILLO, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 28%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163520. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MANUEL PARDO Y LA VALLE, C.P. PAMPA LA RIOJA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene los dos módulos con un avance del 70 % a nivel de casco.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con colindantes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La APAFA en coordinación con la gerencia, vienen dando soluciones, respecto al acceso.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2184597. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS MATTA RIVERA DEL CEN'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó un primer módulo de 08 aulas

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con los colindantes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La APAFA y el director se encargaron de solucionar los problemas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2188919. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S. CIRO ALEGRIA BAZAN, C.P. HUAYRASITANA, DISTRITO DE CHALAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 005. INFORMACION PUBLICA

GRUPO FUNCIONAL : 0006. INFORMACION PUBLICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173438. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCACION TERRITORIAL DEL AMBITO REGIONAL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proceso de Demarcación Territorial es prioritario para asegurar la gestión adecuada del territorio. La DT por su connotación, tal como se describe en el marco de referencia, es un tema de competencia e interés del Estado; pero que involucran a la población regional directamente.

TRabajos de delimitación territorial en las provincias de la Region del Cusco

b). Identificación de problemas presentados

Dificultades en la obtencion de informacion referida a limites vecinales, distritales y provinciales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Retrazo en la atencion oportuna de requerimientos

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Meta Fisica programada para el presente periodo fue de 3.819 Km alcanzo una ejecución equivalente a 3.585 .Km que representa el 93.88 % de lo programado y una ejecución presupuestal del 99.62% con respecto Al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

 En el último mes del año 2015 se incrementó la presencia de lluvias torrenciales, afectando el rendimiento de mano de obra y equipo mecánico al punto de paralizar los trabajos de conformación de base, cunetas laterales y trabajos de imprimación. Todo esto género que no se cumplan las metas programadas para el año 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 La ejecución de la obra se adecuo a las asignaciones presupuestales lográndose un avance considerable de lo programado; optimizando al máximo los recursos con las que cuenta en obra, sobre todo con la maquinaria propia.

 Antes de la paralización en diciembre 2015 se implementó acciones para la conservación de los trabajos ejecutados durante el año y no se tenga un daño considerable por la temporada de lluvias.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró obtener la declaratoria de viabilidad de 28 estudios de preinversión,

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUSCO- NRO 39, DISTRITO DE WANCHAQ - DEPARTAMENTO DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUSCO- NRO 39, DISTRITO DE WANCHAQ - DEPARTAMENTO DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL: N439 NIÑOS DE AMÉRICA, N447, N450, N469, N216 Y N332, PRIORIZADAS POR LA UGEL CUSCO-2DA. ETAPA, REGIÓN CUSCO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL: N439 NIÑOS DE AMÉRICA, N447, N450, N469, N216 Y N332, PRIORIZADAS POR LA UGEL CUSCO-2DA. ETAPA, REGIÓN CUSCO

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU - 118 EN EL TRAMO LLAULLICASA - HUANOQUITE - HUALCACHACA, DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA DE PARURO, CUSCO

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CHOQUEQUIRAO EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPATA Y SANTA TERESA DE LAS

PROVINCIAS DE ANTA Y LA CONVENCION DE LA REGION CUSCO

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS,

CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 1MW, EN EL C.P. DE AMACHO, DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA QUISPICANCHI, REGIÓN CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU - 118 EN EL TRAMO PUENTE HUALCACHACA - CCAPI - PAMPAHUATA, DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO, CUSCO

CREACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SACUYO - BAÑOS TERMALES DE UYURMIRI, DISTRITO DE SICUANI
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO DIVINO JESÚS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE CHALLMACHIMPANA, QOCHAMOCCO, QOLLPACUCHO, CHARCAPATA Y HATUN RUMIYOC, COMUNIDAD DE HAYUN QERO, NACION QERO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO , PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 983 INTEGRADA A LA I.E. N 50039 DE LA APV LOS ANGELES DE UCCHULLO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO
 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA YANAONA - COMUNIDAD DE YANAONA - DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO
 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA YANAONA, DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA URUBAMBA, REGION CUSCO

b). Identificación de problemas presentados

¿ Bajo nivel de involucramiento de los beneficiarios y entes participantes en el proceso de formulación de los proyectos de inversión pública.

Esto se refleja en incumplimiento de realización de trámites como saneamiento físico y legal, actas de compromiso para operación y mantenimiento cuyos tiempo de trámite son muy dilatados, entrega de información requerida tardamente e incompleta.

¿ Demoras para trámites y consultas con responsables de gobiernos regionales de los sectores (ministerios, etc.)

¿ Elaboración y suscripción de convenios con considerables demoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se deben tomar las medidas necesarias para la ejecución de los proyectos viabilizados durante este periodo, a la brevedad posible, esto debido a:

¿ Estos proyectos se constituyen como soluciones a problemas específicos, identificados en un momento en el tiempo, por lo que una intervención extemporánea, no garantiza la solución del problema identificado.

¿ Los PIP's fueron formulados en coordinación y colaboración con las diferentes gerencias del Gobierno Regional, por lo que deberían ser priorizados para su ejecución.

¿ Se ha generado expectativas en la población beneficiaria, siendo causal de inestabilidad social la no conclusión de estas.

¿ Se debe continuar con la formulación de los proyectos que se mantienen en cartera, con un enfoque de priorización del desarrollo regional, en un marco de colaboración y desarrollo multidisciplinario, a todo nivel.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO LA ELABORACION DE LOS SIGUIENTES PERFILES :

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE CHALLMACHIMPANA, QOCHAMOCCO, QOLLPACUCHO, CHARCAPATA Y HATUN RUMIYOC, COMUNIDAD DE HAYUN QERO, NACION QERO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO , PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 983 INTEGRADA A LA I.E. N 50039 DE LA APV LOS ANGELES DE UCCHULLO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA YANAONA - COMUNIDAD DE YANAONA - DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA YANAONA, DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA URUBAMBA, REGION CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD NUEVO MUNDO, CATEGORIA I-2 DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD OMAÑA, CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION- REGION DE CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SAN MARTIN , CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION- REGION DE CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD QUISTO CENTRAL, CATEGORIA I-2 DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PUEBLO LIBRE, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CHAPO BOYERO CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION DE CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD MATORIATO CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION- REGION DE CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD UNIÓN ROSALES, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION- REGION DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ANGELES, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION-REGION DEL CUSCO

b). Identificación de problemas presentados

¿ Manejo de información incompleta por parte de los residentes y jefes de proyectos referente al ciclo de inversión de los proyectos.

¿ Demora en procesos administrativos para tercerización de servicios y/o consultorías.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Todo lo anteriormente mencionado genera demora en el proceso de formulación y evaluación de los proyectos, incrementando considerablemente los tiempos de formulación y de levantamiento de observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

o Se deben tomar las medidas necesarias para la ejecución de los proyectos viabilizados durante este periodo, a la brevedad posible, esto debido a:

- ¿ Estos proyectos se constituyen como soluciones a problemas específicos, identificados en un momento en el tiempo, por lo que una intervención extemporánea, no garantiza la solución del problema identificado.
- ¿ Los PIP's fueron formulados en coordinación y colaboración con las diferentes gerencias del Gobierno Regional, por lo que deberían ser priorizados para su ejecución.
- ¿ Se ha generado expectativas en la población beneficiaria, siendo causal de inestabilidad social la no conclusión de estas.
- ¿ Se debe continuar con la formulación de los proyectos que se mantienen en cartera, con un enfoque de priorización del desarrollo regional, en un marco de colaboración y desarrollo multidisciplinario, a todo nivel.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2165620. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVAS DE LA PIÑA EN LA REGION AMAZONICA DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Incremento de 307 hectáreas de piña variedad samba, Golden, cayena real, cayena liza.
- ¿ Implementación de 04 módulos demostrativos (equipos y maquinarias diversos para la obtención de derivados de piña) en los distritos de Yanatile (Calca), Kosñipata (Paucartambo), Pichari (VRAEM) y Santa Ana - La Convención.
- ¿ Asistencia Técnica a 2065 productores de la zona amazónica del Cusco en producción, cultivo y transformación de derivados de la piña.
- ¿ 900 productores capacitados en tecnologías sostenibles de manejo agronómico de la piña.
- ¿ 198 Manuales de buenas prácticas agrícolas.
- ¿ Suscripción Convenio para la Donación de 2,000 m2 de terreno en el distrito de Pillcopata, por parte de la Municipalidad Distrital de Pillcopata, para la Construcción de la Planta de Transformadora de Piña.
- ¿ Suscripción Convenio para la Donación de 1.0 Ha de terreno en el distrito de Kamanti, por parte de SERFOR, para la Instalación del semillero de hijuelos de piña.
- ¿ Proceso de transferencia del local de Ex PRONAA a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico para de Construcción del Módulo de Transformadora de Piña.
- ¿ Formación de consorcio entre las Asociaciones de APROPAL y las Asociaciones de productores de Piña del Valle del Rio Apurimac y Ene, para el funcionamiento del módulo de transformación de piña.
- ¿ Obtención de 03 registros sanitarios para su comercialización a nivel empresarial.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Los trámites administrativos no cumplen los plazos a la hora de dar atención a cada proyecto. La asignación presupuestal tardía y demora en la atención de requerimientos, no permitió cumplir con el cronograma establecido en el expediente técnico, principalmente en lo que se refiere a implementar los módulos de transformación de piña en los Distritos de Kosñipata y Yanatile.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Se vio la necesidad de ejecutar partidas nuevas o adicionales en vista que en el expediente técnico no se tenía clara la dimensión del módulo demostrativo que depende de la oferta de piña en cada zona, por lo que se sinceró y redimensiono el módulo de acuerdo a la realidad, es así que a la fecha ya está por aprobarse el expediente adicional con los equipos redimensionados y materiales necesarios.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234808. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Por haberse iniciado a finales del año el proyecto logro la implementación del equipamiento para el ámbito de intervención como son la adquisición de computadoras, vehículos (motos y camionetas).
- ¿ Se visitó el ámbito de intervención del proyecto, especialmente los distritos de la Provincia de La Convención y se tiene bastante expectativa por el inicio de actividades técnicas del proyecto, que se tiene previstas para el año 2016.
- ¿ Se han obtenido logros aceptables en las actividades de Gestión Administrativa en lo que se refiere a la ejecución del gasto.
- ¿ Mayor coordinación entre proyectos y logística para lograr de manera oportuna la ejecución de sus requerimientos.
- ¿ Mayor sensibilización a los productores en los referente manejo de recursos hídricos y forestales, a través de los programas presupuestales.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234808. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHI**b). Identificación de problemas presentados**

¿ Con los recursos presupuestales asignados no se logra cubrir los requerimientos de todos los servicios que brinda la DRAC y menos aún con las funciones y competencias asignadas por el gobierno central.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se ha promovido un plan de realizar alianzas estratégicas con los gobiernos locales y otras instituciones involucradas en el sector, de manera se trabaje de manera coordinada los temas agrarios.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2163449. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS

¿ Desmontar, reparar y construir defensas ribereñas en 3, 067 metros lineales en los tramos de Chimpahuylla, Quispiquilla, Angostura, Saywa, Condebamba, las Palmeras, el Molino y los Nogales.

¿ La recuperación de la vegetación ribereña del río Huatanay realizándose acciones de plantación definitiva en 2.0 ha. en los sectores de Chimpahuylla, Quispiquilla, Angostura, Saywa y Condebamba y en el sector Molino II.

¿ Se colocó 2. 83 ha. de cepellones de kikuyo en los sectores de Chimpahuylla, el Molino, los Nogales, Quispiquilla, Angostura Saywa y Condebamba.

¿ Realizarse la poda de 16.71 ha. de cepellones de kiKuyo

¿ Actividades todas en el que como componente se han logrado cumplir un 94.45% en comparación a los resultados esperados.

¿ En el marco del Sub Componente Plan de Medidas de Manejo Ambiental, se actualizaron los documentos de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - IPER en el 100% de los tramos de intervención.

COMPONENTE: FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES.

¿ Como parte del fortalecimiento organizativo de la población, se lograron desarrollar 10 talleres de capacitación en los temas: ¿Recursos Hídricos y la Faja Marginal¿ y ¿Conservación del Medio Ambiente¿.

¿ Se lograron avances en el proceso de monumentación de hitos en los distritos de Santiago y oropesa

¿ Se logró la sensibilización de 20 Instituciones

En conjunto en el desarrollo de este componente se logró un avance del 94.11% en comparación con los resultados esperados.

COMPONENTE: ARTICULACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA ATENDER EL RIO

¿ En el año, se han logrado desarrollar 03 talleres que han tenido como tema la gestión de riesgos de desastres con instituciones y organizaciones de la población involucrada.

¿ Se elaboró un Plan de contingencia en Gestión de riesgos enfocado en la Sub Cuenca del Huatanay.

¿ Se realizaron reuniones de coordinación con PREDES, Guamán Poma de Ayala, Municipalidad Provincial del Cusco, CENEPRED y la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional Cusco haciendo efectivo como consecuencia del mismo la organización y desarrollo del seminario ¿Intercambio de Experiencias a nivel Macro Regional en la Implementación de Instrumentos para la Gestión de Riesgos de Desastres¿.

En conjunto este componente, tuvo un avance del 92.49% en comparación a los resultados esperados.

COMPONENTE: MONITOREO DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY.

¿ Se logro la obtención de las licencias sociales que incluyen autorizaciones para la instalación de estaciones pluviométricas, cesión en uso de terrenos en las comunidades campesinas de Kachupata, Fortalez, Haccoto y Coylorpujio.

¿ Se logró la realización de 12 talleres denominados ¿Mapas Comunitarios y Sistema de Alerta Temprana¿ en los distritos de Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla y Oropesa con un total aproximado de 450 participantes

¿ Para la implementación del sistema de monitoreo hidrometeorológico y de alerta temprana en coordinación con las Oficinas de Defensa Civil de las 07 Municipalidades distritales que involucra el proyecto, se logró desarrollar 12 talleres teniendo como tema: los Mapas Comunitarios de Riesgos y los Sistemas de Alerta Temprana ¿ SAT con un total aproximado de 450 participantes.

b). Identificación de problemas presentados

¿ La ejecución de los componentes del proyecto y sus distintas acciones no sólo comprometen al PER IMA sino también a los gobiernos locales, empresas de saneamiento, instituciones normativas, instituciones y organizaciones de la población entre otros. Muchas de estas organizaciones pese a las funciones y papel preponderante que tienen no han estado a la altura del desarrollo del proyecto situación que ha venido a debilitar los acuerdos y decisiones que se han establecido.

¿ El recorte financiero que ha sufrido el PER IMA, al proyecto Huatanay, es al que más le ha afectado por la magnitud de los recursos restados, situación que ha dado lugar, no sólo a la ocurrencia de retrasos en el cumplimiento y obtención de resultados de las actividades programadas sino también con seguridad ha de alterar el tiempo considerado para la ejecución y culminación final del proyecto.

¿ La escasa presencia en la Región Cusco de profesionales especializados para la implementación del Sistema de Alerta Temprana, así como de mano de obra calificada para acciones de revegetación (plantaciones, poda, recalce).

¿ Resistencia de la población para incorporar en los documentos y reglamentos de sus organizaciones, conceptos y herramientas que faciliten y legitimen una gestión de riesgos.

¿ Retrasos en la atención de los requerimientos de materiales por parte de la oficina de Logística, retrasando el desarrollo de las actividades programadas como la consecución de las metas y resultados establecidos.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2163449. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- ¿ Mayor seguimiento y acompañamiento a las acciones del proyecto mitigándose así, las dificultades derivadas del recorte presupuestal y de los cambios realizados en el equipo técnico.
- ¿ Masificar los talleres de sensibilización y en temas como buenas prácticas de relación con el río, Gestión del Riesgo de Desastres a nivel de APVs y comunidades campesinas.
- ¿ Mayor esfuerzo y trabajo de participación institucional en distintas instancias de coordinación y concertación (mesas, grupos técnicos, comisiones) que fortalezca las acciones de descontaminación y recuperación ambiental de la sub cuenca del Huatanay.
- ¿ Establecer convenios y relaciones con instituciones especializadas, facilitando así se superen carencias profesionales para contratar personal especializado, en campos y temas de intervención del proyecto en particular de sistemas de alerta temprana.
- ¿ Continuar con el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones rectoras como el SENATI y la Autoridad Administrativa del Agua Cusco para el desarrollo del monitoreo del cauce como la recuperación y el mantenimiento de la faja marginal del cauce del río Huatanay.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2210965. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC EN EL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se esta acopiando canto rodado de las Orillas del río y materiales de agregados, lo que posibilitara el avance físico de la Obra. Se esta vaciando el muro con concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2+50% P.M.

b). Identificación de problemas presentados

Total retraso en la adquisición de materiales por la oficina de abastecimiento del GRC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilidad y celeridad en la atención de requerimientos de la Unidad Ejecutora Sede Cental

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PUEBLO LIBRE, CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION DEL CUSCO
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CHAPO BOYERO CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION DE CUSCO
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD MATORIATO CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION- REGION DE CUSCO
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD UNIÓN ROSALES, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION- REGION DEL CUSCO
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ANGELES, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION-REGION DEL CUSCO
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CHIRUMBIA, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION-REGION DE CUSCO

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Desconocimiento por parte de los residentes y jefes de proyectos sobre procesos y procedimientos de modificaciones en fase de inversión.
- ¿ Manejo de información incompleta por parte de los residentes y jefes de proyectos referente al ciclo de inversión de los proyectos.
- ¿ Demora en procesos administrativos para tercerización de servicios y/o consultorías.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Se deben tomar las medidas necesarias para la ejecución de los proyectos viabilizados durante este periodo, a la brevedad posible, esto debido a:
- ¿ Estos proyectos se constituyen como soluciones a problemas específicos, identificados en un momento en el tiempo, por lo que una intervención extemporánea, no garantiza la solución del problema identificado.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

- ¿ Los PIP's fueron formulados en coordinación y colaboración con las diferentes gerencias del Gobierno Regional, por lo que deberían ser priorizados para su ejecución.
- ¿ Se ha generado expectativas en la población beneficiaria, siendo causal de inestabilidad social la no conclusión de estas.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2017492. REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron actividades de recuperacion de bienes historicos ecologicos, del Santuario Historico de Machupicchu

b). Identificación de problemas presentados

Falta de participacion en las diferentes capacitaciones de la poblacion
 facilidades en la participación de actividades turísticas para la poblacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Demora en la atencion oportuna de requerimientos por parte de la oficina de logistica y celeridad en los tramites administrativos

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2159259. PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO DE TIOBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

 Avances en la intervención de puesta en valor con la ejecución de las siguientes partidas de obra:

 Liberación de coberturas de teja y estructuras de madera: Se realizaron los trabajos en el pabellón de celdas y el pabellón de casa cural.

 Restitución de emboquillados de cal y arena en los ambientes de las celdas y la casa cural.

 Restitución de muros de adobe e=0.50 m. en el cerco perimétrico y el pabellón de celdas de la casa cural.

 Llaves de madera en "L" y ¿T¿ en los muros de adobe para garantizar la resistencia de los mismos.

 Empastado de muros de adobe (Interiores) en los ambientes de las celdas.

 Restitución de dinteles de madera tratadas con preservante de madera "Chemaderil" en las puertas y ventanas del pabellón de la casa cural .

 Excavación simple para cimientos: Se realizan las profundizaciones en las excavaciones de zanjas para los cimientos de la casa cural y el cerco perimétrico.

 Restitución de tejas sobre estructura de madera y vigas de par y nudillo en el pabellón de cejas y casa cural.

 Calzadura en muros de adobe y cimientos nuevos de piedra en los ambientes de la casa cural y el cerco perimétrico.

 Empedrado de piso: con piedra mediana y piso de concreto f" c= 140 kg/cm2: En los ambientes de la casa cural y el pabellón de celdas, usando una mezcla de cemento: hormigón.

 Enlucido con yeso en pares y nudillos: El expediente técnico no contempla el desarrollo de esta partida sin embargo resulta indispensable realizarla para garantizar su funcionalidad.

 Suscripción de Actas de Compromiso para el aporte de materiales de construcción como adobes y madera rolliza con la participación de la Parroquia san Francisco de Asís de Maras, Empresa Comunal MARAS SAL y Comunidades Campesinas de Qollanas Pyllaray, Qollanas Chequerec y Comisión de Usuarios Maras Anapawa.

 Adquisición de materiales que se encuentran en cancha, cuya provisión demanda tiempo de preparación, como son 1,740.00 m2 de laja de piedra y 435 ml De sardineles de piedra.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2159259. PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO DE TIOBAMBA**b). Identificación de problemas presentados**

 El PIP aprobado y viable ha merecido el registro de modificación en fase de Expediente Técnico.

 En el periodo de ejecución se presentaron mayores metrados en partidas de obra que no estaban consideradas en el PIP aprobado y viable así como Expediente Técnico con registro de modificaciones.

 Se evidencia la necesidad de ejecutar partidas nuevas que no están consideradas en el perfil de proyecto ni expediente técnico, como son las instalaciones eléctricas y partidas de acabados.

 Los procesos de adquisiciones y provisión de materiales con demoras que exceden los plazos contractuales establecidos, generando serios retrasos y dificultades en el proceso de ejecución y logro de resultados.

 Incumplimiento de la Municipalidad Distrital de Maras para el aporte de 6,000 unidades de adobe.

 Incumplimiento de la Comunidad Campesina Qollanas Chequerec con el aporte de madera rolliza de eucalipto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Formulación y registro del expediente técnico modificado en la OPI del Gobierno Regional Cusco

 Solicitud de aprobación de mayores metrados, ejecutados en el periodo 2015 por contar con Memorándum autoritativo de la Dirección Ejecutiva y en conocimiento de la OPI del Gobierno regional Cusco.

 Se ha solicitado la contratación de un profesional que se encargue de la formulación del Expediente Técnico Modificado para su registro en la OPI del Gobierno regional Cusco y permita su ejecución en el periodo 2016.

 Solicitudes para rescindir contrato de adquisición de materiales cemento y madera machihembrada por incumplimiento en el cronograma de entrega y en otros casos aplicación de penalidades conforme a ley.

 Compromiso de la Municipalidad Distrital de Maras para efectuar el aporte de 6,000 adobes en el 2016.

 Adquisición de la madera rolliza de eucalipto con presupuesto de la obra y evitar retrasos o paralización de obra.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2250007. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ DIS'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

 EIA-sd RRSS. Cusco se aprobó el 31 de julio de 2015, mediante RD emitida por DIGESA. EIA-sd RRSS. Calca se aprobó el 31 de julio de 2015, mediante RD emitida por DIGESA

 Urubamba Con la asistencia y seguimiento de PRODER, se logró el Saneamiento Físico Legal del predio Jahuacollay, el cual se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad Provincial de Urubamba.

b). Identificación de problemas presentados

 Demora en las certificaciones ambientales por parte de la DIGESA.

 Demora de la DIGESA en la emisión de opinión técnica favorable de los Expedientes Técnicos

 Demora en la conformación de la UGP de acuerdo al Manual de Operaciones

 Cambio de gestión de Gobiernos Locales, retrasaron los trámites pendientes

 EIA-sd RRSS. Urubamba. El documento fue rechazado, debido a inconsistencias en las Coordenadas UTM, el proceso de rectificación se dio con un reingreso, iniciando el trámite nuevamente, hasta la obtención de la aprobación y

emisión de la certificación del EIA-sd. Cabe mencionar que el proceso de la emisión de documentos por parte de las municipalidades fue asistido por los especialistas del quipo PRODER

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Se ha acelerado los procesos del Equipo Técnico para completar el personal de acuerdo al POA y Manual de Operaciones.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2250007. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ DIS

¶61692; Campañas de sensibilización y comunicación para el desarrollo de la acciones de concertación y demás involucrados en los proyectos

Opinión Técnica Favorable (OTF) .- La Resolución Directoral emitida por DIGESA, aprobando los EIA-sd, es el paso previo para el ingreso del Expediente Técnico y recibir la OTF, logrando este paso, se ingresaron los Expediente Técnicos de Obras Civiles para su evaluación y aprobación, como resultado la entidad emitió el Auto Directoral para Cusco y Urubamba conteniendo las observaciones al documento, cabe mencionar que este documento fue remitido a la Municipalidad Provincial del Cusco, institución que a pesar del seguimiento realizado por el área Legal y el Especialista en RRSS, manifestó no haber recibido el Documento, situación que fue resuelta con participación del Supervisor de los Estudios en la Ciudad de Lima, aspecto que nos obligó a pedir ampliación de plazos para sustentar las observaciones, este proceso involucra la coordinación con la consultora encargada de los Estudios, para que pueda subsanar las observaciones.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2157759. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACION DE CULTIVOS NATIVOS PAPA, OCA, MASHUA, OLLUCO, MAIZ, TARWI, QUINUA, CCAÑII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Reconstrucción mediante las fuentes escritas y orales de las actividades realizadas en las comunidades campesinas en tiempos determinados.

¿ Área total sembrada 20.82 ha.

¿ Total de semilla entregada y sembradas 15,797 Kg.

¿ Se analizaron muestras de las especies priorizadas en el proyecto con sus diferentes variedades.

¿ El registro cuenta con 324 beneficiarios, 450 variedades de papa, 99 variedades de Mashua, 59 variedades de Oca, 59 variedades de Olluco, 34 ecotipos de Maíz, 20 variedades de Quinua, 4 variedades de Cañihua, 4 variedades de Frijol, 7 variedades de Tarwi y 2 variedades de Kiwicha; adicionalmente el proyecto contempla el registro de los saberes y conocimientos ligados a la Agrobiodiversidad, en tal contexto se tienen registrados 85 Indicadores entre astronómicos, físicos y biológicos para la predicción del clima local; así como, 60 actividades culturales relacionadas con la Agrobiodiversidad, 45 Organizaciones comunales, 83 rutas de semillas, 38 festividades y rituales.

ANALISIS Y COMENTARIO:

¿ De acuerdo a la priorización de ejecución del proyecto en su ámbito, se continuó con la asistencia técnica a los Comités de Conservacionistas con la dotación de semillas, guano de isla, guano de corral, elaboración de biol y talleres de capacitación en el manejo de semillas y enfermedades.

¿ Se realizaron los análisis bromatológicos como estipula el Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Demora de las adquisiciones generando retrasos considerables en el desarrollo del proyecto, siendo una causal para el desabastecimiento de materiales.

¿ En las sedes, el cambio climático ha generado que los cultivos se vean afectados por la presencia de granizadas extemporáneas, lluvias intensas, insolación, etc., generando la degeneración, lo cual presume que podría afectar en la producción de los cultivos nativos.

¿ Asignación de inadecuada unidad vehicular, por no contar en el mercado con repuestos para su funcionamiento, obstaculizando el normal desarrollo de las actividades programadas.

¿ Los procesos de transferencia y cambio de gestión generó pérdida de información, con la consiguiente desatención a las comunidades en plena campaña agrícola.

ANALISIS Y COMENTARIO:

¿ Existe desabastecimiento de materiales, insumos que dificultan la asistencia técnica de los cultivos.

¿ Factores climáticos como la lluvia, granizada, sequias, heladas generan pérdidas de los cultivos, sobre los cuales poco o nada se puede hacer.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se requiere complementar la información faltante, ya que esta es un insumo importante para la elaboración de los expedientes para la declaración de zonas de agrobiodiversidad, construcción del nodo de internet y consecuentemente para la culminación del proyecto.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161591. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CAN,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Presupuesto Inicial Modificado (PIM) para el año 2015 fue de 1'951,460, con un avance financiero del 98.96% y avance físico del 19.90% respecto al costo directo del expediente técnico. El proyecto tiene una ejecución financiera acumulada del 64.22% y un avance físico acumulado del 79.26%. Logrando en la campaña agrícola 2014 ¿ 2015, resultados expectantes sobre el impacto que está logrando el proyecto, beneficiando a 812 jefes de familia de 33 comunidades y 19 distritos de las provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco, Paruro y Quispicanchi, referente a la producción se ha cosechado de un total de 225.7 hectáreas con un rendimiento de producción equivalente a 1,279.97 toneladas cosechadas.

Se ha desarrollado 135 Cursos - Talleres en Buenas Prácticas Agrícolas (Manejo de Suelos, Abonos Orgánicos, Manejo Integrado de Plagas y Trazabilidad), 53 Cursos - Talleres en Buenas Prácticas de Manejo (Cosecha y Post Cosecha), se ha desarrollado Asistencias Técnicas a todos los beneficiarios del proyecto (812 jefes de familia) en 19 Distritos y 08 Provincias en el cultivo de Quinoa, se realizó 02 intercambios de experiencias a través del desarrollo de día de campo en la Provincia de Canchis, Participación en la Feria de Huancaro con los beneficiarios del proyecto y Expoalimentaria 2015 (profesionales ¿ técnicos y beneficiarios), instalación de parcelas demostrativas y comerciales, avanzando el 70%. (Campaña Agrícola 2015 ¿ 2016).

b). Identificación de problemas presentados

Durante la planificación de la nueva Campaña Agrícola, hubo dificultad con la Identificación de beneficiarios con historial de cultivos orgánicos para certificación, el personal requerido fue asignado a destiempo debido al inicio de gestión y demora de contratación del personal, existió demora en los procedimientos administrativos - logísticos que no permitieron un mayor avance tanto físico como financiero, Se tuvo dificultades en el inicio del proceso de Certificación de Producción Orgánica, se tuvo dificultades en la oficina de Abastecimientos, no se implementó los equipos para el acompañamiento técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Eficiencia en el personal de la oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y participación del Residentes en la apertura de sobres para garantizar la calidad de materiales e insumos, mediante la opinión técnica

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2157756. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ORGANICA DE KIWICHA EN LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Conformación de 3 cooperativas agrícolas de producción orgánica en los ámbitos de intervención del proyecto.

o Anta: Cooperativa Agraria de Producción Orgánica Huamanpata ¿ Mollepata (Inscrita en RRPP)

o Calca: Cooperativa Agraria de Producción Orgánica Señor de Huanca San Salvador (En trámite ante los RRPP)

o Calca: Cooperativa Agraria de Producción Orgánica San Isidro Labrador de Ccoscco Ayllu

¿ Implementación del Sistema Interno de Control (SIC), para el proceso de Certificación Orgánica en las tres cooperativas constituidas, para un total de 116 productores (Huamanpata 45, San Salvador 48 y Ccoscco Ayllu 23)

¿ Asistencia técnica personalizada a cada uno de los productores organizados en las cooperativas, con la finalidad que apliquen la producción orgánica y lograr la Certificación Orgánica del Cultivo de Kiwicha.

¿ Realización de 12 talleres de capacitación de manera práctica distribuidos en módulos, referidos principalmente a la producción orgánica. (se desarrolló en cada una de las cooperativas)

b). Identificación de problemas presentados

¿ Sequía presentada en el mes de enero en la zona de Anta, en la cual se perdió 17 has de cultivo de kiwicha.

¿ Sequía presentada en el mes de marzo en toda la zona de intervención del proyecto con la cual el rendimiento disminuirá entre un 30 a 50%.

¿ Aplicación de productos prohibidos en las parcelas orgánicas.

¿ Alta incidencia de plagas (diabrotica y grillos), durante la emergencia de las plantas

¿ Clorosis (Amarillamiento) en el cultivo por la falta de fertilizantes nitrogenados

¿ Inoportuna transferencia de recursos para la ejecución de actividades.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Los fenómenos climatológicos son impredecibles, se recomendó que ante el fenómeno del niño la instalación del cultivo se realice en las parcelas con riego.

¿ A los productores infractores que aplicaron productos prohibidos en la certificación orgánica sean castigados y no son considerados en este proceso.

¿ Se preparó biosidas orgánicas que controlaron el ataque de plagas (la preparación de los biosidas se realizó en talleres de capacitación y con recursos que disponía cada zona).

¿ Con la aplicación de abonos orgánicos se redujo la coloración de las plantas

¿ Se debe realizar una programación adecuada por parte de áreas encargadas (Planeamiento y presupuesto y Asesoría legal)

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2157760. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HABA GRANO SECO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA, ACOMAYO, CANCHIS Y PAUCARTAMBO DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado desarrollar económica y socialmente a los productores de haba, con un ingreso a S/. 1,500/ha de las provincias de Anta, Acomayo, Canchis y Paucartambo.

¿ Propósito: Producto del manejo adecuado del cultivo se ha logrado incrementar el valor neto de la producción a S/. 300/TM de grano seco.

¿ Al tercer año ejecución del proyecto se ha logrado mejorar el manejo adecuado del cultivo de haba, donde 1,524 productores aplicaron tecnologías agroecológicas en un total de 890 hectáreas; para el logro de los objetivos se realizaron acciones que estuvieron centradas en garantizar el adecuado conocimiento del cultivo por parte de los productores en las provincias de Acomayo, Anta, Canchis y Paucartambo. Asimismo se logró aumentar los rendimientos de 850 Kg/Ha a 2500 y 3500 Kg/Ha en las Comunidades de Canchis y Anta. Por otro lado en el año 2015 en las provincias de intervención se han realizado 13 cursos capacitación, 100 eventos capacitación, 9 pasantías, 29.90 parcelas, se ha dado asistencia técnica a un área de 357 has y la implementación de 01 módulo de análisis de suelos en la Agencia agraria de la provincia de Canchis.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Limitada articulación del proyecto con las agencias agrarias donde interviene el proyecto.

¿ Presencia de fenómenos climatológicos adversos como los veranillos (sequias) prolongados y granizadas, que afecto los rendimientos finales.

¿ Presencia de plagas y enfermedades (pulgón y mosca minadora), principalmente en la provincia de Canchis.

¿ Altos costo de producción en la post cosecha e inadecuada selección de sus productos que trajeron como consecuencia los bajos precios.

¿ Limitada participación de los productores en los diferentes eventos de capacitación.

¿ Inadecuada organización de los productores para conformar asociaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Luego de un proceso de diálogo, coordinación y planificación sostenida con los directores de las Agencias Agraria de Anta, Acomayo, Canchis y Paucartambo se logró corregir estas deficiencias.

¿ Las sequias prolongadas en las parcelas demostrativas y comerciales fueron mitigadas su daño con riegos, y las parcelas que fueron dañados por efectos de las granizadas se tuvo que realizar la aplicación de abonos foliares.

¿ Desde el proyecto en coordinación con los directores de Agencia se logró controlar utilizando insecticidas sistémicos.

¿ Dentro del proyecto estuvo previsto la adquisición de maquinarias para el manejo post cosecha, lo que permitió reducir los costos de producción y sobre todo la selección (seleccionadora) de los grados con los calibres que exige el mercado por ende mejoraron los precios del producto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2161865. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y SU COMERCIALIZACION, PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, CUSCO Y URUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Se logro consolidar la organización de productores de hortalizas orgánicas en las provincias de Anta, Calca, Cusco y Urubamba con un total de 60 productores por provincia.

¿ De 3250 beneficiarios, 2250 producen hortalizas con el método biointensivo en el ámbito de intervención del proyecto.

¿ 318 beneficiario ingresaron al programa Certificación Orgánica para el cultivo de hortalizas en el mes de Julio del 2015.

¿ Productores de la provincia de Urubamba - Comunidad Pallcaraqui comercializan Hortalizas Orgánicas a Restaurantes turísticos de Urubamba, Machupicchu. y ferias de los miércoles ,viernes y domingos dentro de Prov. de Urubamba

¿ Productores de la provincia de Calca comercializan hortalizas a la cadena de restaurantes y hoteles Casa Andina. Incrementando sus ingresos semanales de S/.50.00 a S/. 100.00 por productor.

¿ Se logro que 137 beneficiarios del proyecto ingresen al programa de certificación orgánica de los cuales fueron certificados en tres fases: en Transición 1 = 48 productores; Transición 2 = 66 productores; Transición 3 = 23 productores.

¿ Dentro del programa se cuenta con 23 productores de Anta, 77 productores de Calca, 07 productores de Cusco y 30 productores de Urubamba. Con quienes en el 2016 se trabajara el tema de inserción al mercado mediante contratos para lo cual se constituirán cooperativas de productores de hortalizas con registro en la SUNARP y SUNAT.

¿ Mediante la comercialización de hortalizas orgánicas durante el año 2015, se logro que los productores generen un ingreso de S/. 8950.00 soles; anual por la venta de hortalizas orgánicas en los puntos de venta semanales implementados por el proyecto. (Puerta de la DRAC, Patio del Gob. Regional Cusco, Estacionamiento de la DIRESA).

b). Identificación de problemas presentados

¿ Renuncia durante el primer semestre de residentes por bajos sueldos.

¿ En el expediente técnico viable consideraron presupuesto para la certificación orgánica, siendo el objetivo principal la producción y comercialización de hortalizas orgánicas..

¿ Se tuvo escasas de hortalizas en los meses de junio, julio, por presencia de heladas, por lo que no se abasteció la demanda de Hoteles y Restaurantes Turísticos

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2161865. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y SU COMERCIALIZACION, PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, CUSCO Y URUBAME**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

¿ Se tramita la modificación de expediente técnico, el cual fue aprobado el 28 de Agosto 2015.

¿ Se solicitó autorización del supervisor del proyecto para contratar una empresa certificadora.

¿ Se solicitó la adquisición de manta térmica y malla rassshell para proteger los cultivos de las heladas, así mismo se elaboro un plan de cultivos que permita contar con hortalizas durante todos los meses del año.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133353. DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2015 se asignó al proyecto un PIA de S/. 1,711,801.00 nuevos soles, se hizo un recorte presupuestal de S/. 512,2558.00 nuevos soles llegando al fin del ejercicio con un PIM de S/. 1,199,546.00 nuevos soles. El proyecto tiene: Ejecución Financiera: S/. 1,191,802.61, saldo presupuestal de S/. 7,743.39, con un avance de 69.62% respecto al PIA y de 99.35% al PIM. Esto por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.

b). Identificación de problemas presentados

Uno de los problemas presentados fue la adquisición de insumos vía licitación, es el caso de la semilla vicia que después de haberse declarado desierto en dos oportunidades se pudo adquirir para el mes de diciembre, cuando y se procedió con la siembra de pastos ¿ Avena forrajera.

En la adquisición de semen importado se tuvo una controversia por el laboratorio que realizo la prueba de motilidad el cual se resolvió en un laboratorio neutral y así se pudo solucionar dicho percance y adquirir 3500 pajillas de semen importado.

La alta rotación de personal profesional y técnico de campo del PIP a consecuencia de los bajos sueldos.

La firma de las adendas por parte de los municipios no se ha logrado al 100 %.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En lo que respecta a la alta rotación de personal, se realizó la modificación del expediente técnico con la actualización de precios y escala remunerativa. Con esta modificatoria será posible la adquisición de la planta generadora de nitrógeno líquido, así como la culminación de los módulos demostrativos de lácteos en Chumbivilcas y Canchis.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2157753. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES RURALES APU AUSANGA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ 1260 Familias articulan sus productos en mercados locales y extra Regionales.

¿ Instalación de 132 Ha de Siembra e Instalación de Pastos Cultivados Perennes y Anuales.

¿ 66 Módulos familiares construidos e implementados (galpón de cuyes, salas de ordeño y salones de cultivo hidropónico)

¿ 02 Implementaciones con Equipos para el proceso de Derivados de la Leche en el Distrito de Ccatcca y Ocongate.

¿ 40 Módulos de CPRF entregados a criadores de cuyes (machos 40 cuyes y hembras 280 cuyes)

¿ Formación de 100 Líderes y Promotores Agropecuarios Certificados en Escuela de Campo y GIRH.

¿ Instalación de 58 mallas ganaderas como cercos vivos, en el manejo de pastos cultivados.

¿ 01 Implementación de Posta de Inseminación artificial en el distrito de Ocongate.

¿ 1144 productores reciben asistencia técnica sanitaria en ganado vacuno y cuyes.

¿ Incremento de la producción de leche (Inicio: 8 - 9.5 litros de leche/vaca/día; Actual: 11.5 ¿ 12.0 litros de leche/vaca/día).

¿ Acrecimiento de la producción de cuyes (Inicio: 30-50-70 N° de crías/cuy/año; Actual: 100-150-200 N° de crías/cuy/año)

¿ La Producción de lácteos y comercialización de cuy se incrementa en 22.84% en el mercado local y regional.

Los resultados esperados, están relacionados con el fortalecimiento de las capacidades del capital humano de 3,461 familias beneficiarias dentro de la Mancomunidad Municipal ¿Apu Ausangate¿ (2289 familias en la Crianza de Vacunos y 1172 familias en la Crianza de Cuyes) para la gestión eficiente de los recursos naturales productivos, incremento de la productividad de las familias en producción pecuaria, empoderamiento de sus productos en mercados locales y regionales,

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2157753. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES RURALES APU AUSANGA

formación de productores líderes de los cuatro distritos, los cuales contribuirán al mejoramiento de la calidad socioeconómica de la población rural de la zona ámbito del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

 El personal requerido para el Proyecto fue asignado a destiempo, debido al inicio de gestión y demora de contratación de personal.

 Retraso en la adquisición de bienes por parte de la oficina de OASA, debido a la implementación del SIGA con algunas limitaciones técnicas.

 Suspensión de las órdenes de compra para la adquisición de semillas forrajeras y perennes)

 Dada la necesidad de articular nuestros productos a los mercados locales y regionales, es necesario fortalecer las asociaciones de productores de lácteos y cuyes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar y optimizar los procesos administrativos para la adquisición de materiales y otros, y la oportuna Cancelación por los mismos.

Capacitación en SIGA de los profesionales acreditados por cada Gerencia, e instalación del programa SIGA en las diferentes oficinas del Gobierno Regional Cusco.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158428. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Instalación de 2.9 módulos de Implementación de Infraestructura de manejo

¿ Instalación de 3.55 módulos de Ampliación de cercos permanentes

¿ Instalación de 1.5 módulos de Mejoramiento de cerco permanente

¿ Instalación de 1.5 módulos de Mejoramiento de cerco permanente

¿ Construcción de 4 de Infraestructura de casetas de vigilancia con trabajos de muros

¿ Construcción de 1 de Infraestructura de casetas de vigilancia con trabajos de acabados.

¿ Implementación de 2.52 módulos de captura

¿ Implementación de 0.1 de módulos de esquila

¿ Desarrollo de 01 Curso Regional de Manejo y Conservación de la Vicuña en la Raya-Sede UNSAAC.

¿ Se han desarrollado 08 réplica del Curso Regional de Manejo y

Conservación de la Vicuña en las comunidades de intervención del proyecto.

¿ Durante el año 2015 se han desarrollado 49 Campañas de Captura y Esquila de Vicuñas

¿ Se han desarrollado 44 Campañas de Sanidad Animal

¿ Se han desarrollado 09 evaluaciones agrostologica

¿ Instalación de 0.2 módulos de Mejoramiento de praderas naturales

¿ Instalación de 03 módulos de conservación y recuperación de bofedales (infiltración)

¿ Se realizó 01 congreso de comités Comunales de USV, con la finalidad de fortalecer las capacidades y mejorar la gestión del proyecto.

¿ Para la sensibilización de la población beneficiaria se realizaron Difusiones de normas para la protección de la vicuña

¿ Producción De 410.50 Kg de fibra de vicuña, que de manera significativa se ha incrementado en comparación a años anteriores, tal como se muestra el cuadro a continuación.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Ausencia de compromiso de parte de los beneficiarios en apoyo con mano de obra no califica como aporte comunal, motivos por los cuales no se ejecuta logro ejecutar al 100% de las actividades programadas, que de manera significativa influyo este factor, sin embargo los residentes ponen de su responsabilidad y compromiso incentivando a los pobladores con capacitaciones para motivar , este problema se debe a que no contempla en el expediente técnico el pago de la mano de obra no calificado , el cual requiere de una modificación por ser un proyecto netamente productivo.

¿ La falta de movilidad exclusiva en buenas condiciones, dificulto el traslado de materiales para la implantación de módulos en el tiempo programado, por otra parte también dificulto el traslado de personal hacia las zonas de intervención, dando lugar a que no se cumpla las actividades programadas a cabalidad.

¿ Se presentó muchas dificultades en el traslado de materiales para las actividades de Chacus de vicuña, que a causa de ello fueron postergados.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158428. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO

¿ Durante la ejecución del proyecto se tuvo excesivas demoras de abastecimientos de los materiales para cumplir las metas programadas de manera adecuada y óptima.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el periodo de ejecución del proyecto se recomienda la agilización oportuna de trámites administrativos como por ejemplo en OASA, por otra parte también se recomienda las capacitaciones en temas pertinentes para la eficiencia de labor en la institución.

En cuanto al tema presupuestal también se solicita que las certificaciones se realicen de manera significativa en cuanto al monto, debido a que demora los trámites para su certificación presupuestal

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161863. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS CRIADORES DE GANADO VACUNO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Se implementó 25 módulos de botiquín veterinarios, brindándose servicio de sanidad animal en el ámbito de intervención del proyecto

¿ se implementó 16 módulos de inseminación artificial, inseminándose a 691 animales, producto del cual se tienen 414 crías nacidas

¿ se realizó 100 capacitaciones en sanidad animal, nutrición animal, formulación de raciones y producción de forraje hidropónico y compost de los cuales los beneficiarios han adquirido conocimientos lo que permite que gracias a ello, realicen tratamientos en sanidad animal (control de parásitos internos y externos), así como también den a sus animales una adecuada nutrición alimentación óptima, a través de balanceo de alimentos, producción de forraje verde hidropónico, lo que permite que el beneficiario tenga recursos adecuados a la zona para realizar una alimentación balanceada lo que repercute en el incremento de la producción de carne y leche en consecuencia existe un incremento de ingresos económicos

¿ se concluyó con la construcción de los módulos de transferencia tecnológica tipo A de Anta y Pomacanchi, y tipo B de Calca, así como la implementación del módulo de transferencia tecnológica tipo A de Anta, lográndose que los cursos, capacitaciones, talleres organizados por parte del proyecto y la dirección Regional de Agricultura realicen capacitaciones prácticas lo que o permite mejor aprendizaje por parte de los usuarios.

¿ Se a realizo 6887 asistencias técnicas en el ámbito de intervención del proyecto, lográndose 14219 Animales asistidos en dosificaciones, golpes vitamínicos, desparasitación interna y externa.

¿ se participó en la feria nacional de huancara, 06 eventos feriales provinciales y se realizó pasantía a la región Cajamarca, lográndose interrelacionar y articular al mercado a los productores agropecuarios a través de la exposición y venta de sus productos como leche, queso yogurt, del mismo modo al realizar la pasantía se fortaleció la actividad agropecuaria haciendo conocer nuevas vivencias y experiencias desarrolladas en la región visitada.

b). Identificación de problemas presentados

¿ En las adquisiciones: Entrega de bienes por parte de los proveedores que no cumplen con las especificaciones técnicas, y no realizan la entrega de bienes en el tiempo previsto.

¿ En los distritos de Saylla y San Jerónimo, jurisdicción del ámbito de intervención del proyecto, existe disminución de beneficiarios por el cambio de actividad económica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Anulación de órdenes de compra, y se realizó el requerimiento inmediatamente.

¿ Cambio de actividad productiva (producción de ganado lechero a producción de ganado cárnico) realizando asistencias en engorde en un sistema de producción estabulada por carencia de terreno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2210951. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LOS 08 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ El 40 % de los usuarios del proyecto, tiene un sistema de alimentación pasto y concentrados, que hace eficiente la conversión de alimento en carne.

¿ El 50% de usuarios del proyecto ya cuentan con galpones adecuados para una producción técnica y rentable de la crianza de cuyes, lográndose la adecuada aplicación de tecnología productiva.

¿ El 70% de los usuarios del proyecto controlan adecuadamente las enfermedades parasitarias, infecciosas y carenciales de la producción de cuyes.

¿ El proyecto ha logrado la construcción del Centro de Producción de Reproductores en el Centro de Producción de la DRAC del Distrito de Layo, con su respectivo equipamiento e implementación de material genético seleccionado, para la distribución en los usuarios del proyecto.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2210951. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LOS 08 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

- ¿ Consolidación de las organizaciones de productores a través de asociaciones y redes distritales de estas organizaciones determinándose en la oferta de la cadena productiva de cuyes de la Provincia de Canas.
- ¿ Se ha logrado en 40 cursos de capacitación la participación de 2000 usuarios del proyecto en temas técnicos para la producción de la cadena productiva de cuyes.
- ¿ Se ha logrado 8,535 asistencias técnicas a los usuarios del proyecto a nivel de 08 Distritos de la provincia de canas.
- ¿ Se nota que se ha incrementado la población de cuyes en la provincia de canas, por lo que se siente la necesidad de determinar la oferta del producto carne de cuy para buscar y/o trabajar la demanda de dicho producto.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ El expediente técnico señala que la inversión en el segundo año debe ser equivalente a 2'500,000, por lo que solamente se nos asigno menos de la mitad de este presupuesto.
- ¿ El sistema de adquisiciones mediante la unidad de logística, es muy lenta y genera atrasos a los programas de ejecución de actividades del proyecto.
- ¿ Los usuarios del proyecto tienen una mala concepción del proyecto creyendo que el proyecto distribuirá materiales para sus usuarios, expectativa falsa debido a que la concepción de los proyectos SNIP son de capacitación, demostrativos para el logro de innovaciones técnicas.
- ¿ Por presiones políticas y sociales de los usuarios del proyecto, se genera inestabilidad del personal del proyecto, retrasándose de esta manera actividades como asistencias técnicas, capacitaciones, avance de infraestructura productiva, otros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ A través de la Unidad de Planificación solicitar mayores recursos para la DRAC con fines de dar cumplimiento a la programación presupuestal del proyecto.
- ¿ Seleccionar profesionales con capacidad para hacer de la unidad de logística mas eficaz.
- ¿ Capacitar a líderes y directivos de la Provincia de canas los sistemas del SNIP, Agroideas, Procompite, Otros.
- ¿ Respalidar a los técnicos del proyecto para que continúen sus trabajos programados en el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Se han obtenido logros aceptables en las actividades de Gestión de Proyectos en lo que se refiere a la ejecución del gasto.
- ¿ Mayor coordinación entre proyectos y logística para lograr de manera oportuna la ejecución de sus requerimientos.
- ¿ Mayor sensibilización a los productores en los referente manejo de recursos hídricos y forestales, a través de los programas presupuestales.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Escaso personal profesional y técnico en diferentes áreas de la institución, como logística, abastecimiento, almacén, asesoría jurídica, etc. que den celeridad a los procesos de adquisición.
- ¿ Falta de capacitación al personal en diferentes aspectos de gestión administrativa, en sistemas informáticos.
- ¿ Las 13 Agencias Agraria están des implementadas de personal profesional y técnico como de apoyo logístico, en lo que se refiere a mobiliario y equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Se ha dado las directivas correspondientes para que los proyectos de inversión colaboren con las Agencias Agraria existentes en su ámbito de intervención para que trabajen de manera coordinada con el Director de Agencia y así se fortalezca al Gestión de la Agencia Agraria y contribuyan a fortalecer las cadenas productivas..

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Levantamiento de datos in situ en 2 oportunidades en las 11 presas seleccionadas: Región Cusco.- Presa Isillococha en el distrito de Lamay; Suntucocha en la provincia de Calca; Quinsaccocha en el distrito de Pisac; Sutunta en el distrito de Occoruro; Apanta en el distrito de Coporaque; Kesoccocha y Japuccocho en el distrito de Chamaca y en la Región Apurímac, las presas Ccomercchocha en el distrito de Coyllurqui y Sotaccocha localizado en el distrito de Quishuará, componente de la irrigación Huancarama
  Formulación de Manual de Mantenimiento de la Presa Sutunta

b). Identificación de problemas presentados

Cumplimiento de otros roles del responsable (Supervisión de Estudios, elaboración de estudio hidrológico en la fase de preinversión de los proyectos).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31/12/2015 asignado a la Unidad de Monitoreo y Seguimiento de presas fue S/. 56,901.00 y el ejecutado fue S/ 55,900.00, que representa el 98.24 % del PIM asignado.
  No se ha cumplido con la meta programada por encontrarse el responsable realizando otras actividades (Supervisión de Estudios, Elaboración de Estudios Hidrológicos, entre otros).
  Se cuenta con el Expediente del Plan de Contingencia de la presa Comerccchocha
  Se cuenta con el Manual de Mantenimiento de la presa Sutunta (mantenimiento del Sistema Hidráulico -Válvulas).
  Es necesario dar mayor importancia a la Unidad de Monitoreo y Seguimiento de Presas.
  A la Dirección Técnica realice coordinaciones con la Región Apurímac sobre la presa Comerccchocha por intentar realizar cambio de uso.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2031506. IRRIGACION AGUILAYOC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre de 2015 se alcanzó una meta de 0,18 unidades de proyecto con una ejecución financiera de S/.99.957,93
  Institucionalidad de las organizaciones de riego
 10 organizaciones de riego de base y una organización de segundo nivel en proceso de consolidación Padrón de beneficiarios de 10 comités de usuarios de agua actualizado (Huaynapata, Chaco Rosario, Balcompata, Piedra Blanca, Dormenduyoc, Empalizada, Huayanay, Aguilayoc, Ruphuyc y Poroncoe); y 450 usuarios de riego identificados que conducen una superficie global de 580 ha ubicado entre las 60 matrices de riego.
  Riego parcelario
 Riego parcelario implementado en cada matriz con aspersores de alta, media y baja presión

b). Identificación de problemas presentados

Personal técnico contratado cubre limitadamente actividades por la magnitud del proyecto.
  Beneficiarios son absorbidos por proyectos en actual implementación por las municipalidad de Quillabamba y Echarati, efecto que genera pérdida de interés de beneficiarios en participar en acciones de capacitación.
 Dar continuidad a la distribución de agua en las 60 matrices instaladas.
  Elaborar y aprobar los Reglamentos Internos de uso de agua para seis comités
  Desarrollar eventos de capacitación en distribución de agua, riego parcelario, métodos de Riego,

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2031506. IRRIGACION AGUILAYOC

costos y beneficios de la producción y en gestión Integrada de los Recursos Hídrico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Interacción permanente personal de obra ¿ personal de GPSR y beneficiarios en el desarrollo de las actividades.

 Presencia de un profesional por un periodo de 6 meses como mínimo, con permanencia en el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2046089. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPACABANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el año 2015, se asignó un PIM de S/.2.016.133,00 orientado a sufragar el costo del estudio complementario de la presa Pallallaje (Consortio HC-INCISA). Cuadro 3.

 Resultados

 Se ha conciliado con el Consortio HC-INCISA, evitando la continuidad del arbitraje

 El consorcio HC-INCISA ha culminado el estudio complementario de la presa Pallallaje

 El PER PM, ha realizado la evaluación del estudio complementario de la presa

b). Identificación de problemas presentados

Factores limitantes

 Escasez de recursos económicos para continuidad del ciclo del proyecto

Culminación del estudio complementario de la presa Pallallaje (no objeción de la Supervisión del PM)

 Aprobación del expediente técnico de RPA (riego por aspersión)

 Aprobación de modificaciones en fase de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La construcción de la infraestructura hidráulica de riego fue paralizado durante el año efecto del estudio complementario de la presa Pallallaje.

La ejecución financiera fue el pago de planilla de remuneraciones de personal de servicio, alquiler de local en la ciudad de Yauri y otros gastos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2055213. EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el año 2015, el Plan de Capacitación del Programa de Riego Zona Andina Sur IV, consideró la ejecución de la totalidad de los Cursos y Medidas de Capacitación faltantes, y que en resumen fueron 11 Medidas de Capacitación, con la participación de 110 personas. El PIM aprobado fue S/.600,110 en la Fte.Fto.: Donaciones y Transferencias y la ejecución presupuestal ascendió a S/.153,718.94 que representa el 25.62 % del PIM.

 Resultados de nivel producto

 En el año 2015, se logró concretar la suscripción de Convenios Específicos con el SENATI (Servicio

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial); con la Universidad Nacional Agraria La Molina y el

IUR (Instituto de Investigación Universidad Región) de la Universidad Nacional San Antonio Abad del

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2055213. EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA

Cusco; para la ejecución de 05 Cursos de Capacitación considerados en el Plan 2015.
  Asimismo, se ejecutaron los procesos de adquisición para la selección de 02 proveedores de Servicios de Capacitación para llevar a cabo igual número de Cursos de Capacitación. También se logró efectuar la adquisición de Equipo de Suelos y Concreto.

b). Identificación de problemas presentados

Los procesos de adquisición iniciales para el caso de los Cursos de Capacitación: Diseño y Operación de Sistemas de Riego por Aspersión y Curso Taller Manejo de Almacén, requirieron efectuar segundas convocatorias.

 El proceso de adquisición para el caso del Curso de Capacitación: Establecimiento, Cumplimiento, Evaluación de Reglas y Normas Organizativas en la Gestión del Agua, quedó desierta.

 Para la suscripción de los Convenios con las Universidades, el proceso de aprobación de parte del Pliego Regional se dilató en exceso.

 Igualmente, el proceso para la adquisición de los equipos de suelos y concreto, se dilató en exceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Está en plena ejecución los Cursos de Capacitación en Convenio con el SENATI y el IIUR, por tanto se requiere contar con el Sistema SIAF 2016 debidamente operativo, por cuanto es imperativo el financiamiento correspondiente.

 Para la definición de las características técnicas del Equipo de Perforación Diamantina, se cuenta con la designación de un equipo técnico mínimo.

 De acuerdo a la Tercera Verificación de Viabilidad, aún el 2016 se puede proseguir con la ejecución del Plan de Capacitación.

 Conclusiones y Recomendaciones

La Unidad Ejecutora debe sustentar ante el KfW, la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del Plan de Capacitación al Personal. Aclarando que, de acuerdo a la Tercera Verificación de Viabilidad el plazo para su conclusión fue fijada el mes de marzo de 2016.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2057698. CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Resultados de nivel producto

 En la Institucionalidad de Organizaciones de Riego

- Formalización oficial en la ALA local e inscripción en la SUNARP:

De acuerdo a la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos y la Ley N°30157 Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, se facilitó la conformación de las Juntas Directivas de la Comisión y Comités de regantes y presentación de los requisitos ante la ALA para la formalización de 06 comités de Usuarios de Agua, asimismo, se tiene 01 Comisión de Usuarios de Agua (organización de segundo nivel) reconocido por la ALA, siendo sus roles de ésta representar a las organizaciones de base, administrativa y legalmente.

Fotografía 29: Sifón de paso de agua al sector Congonya Fotografía 30: Efectos de la intervención en Cullahuata y Congonya

43 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 Oficina de Planificación, Presupuesto y M&E.

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS CUSCO-2015

- Instrumentos de gestión

Un 50 % (4 Comités) de organizaciones de base alcanzaron aprobar en forma consensuada de:

reglamento interno de uso de agua, distribución de agua; presupuesto anual de operación y mantenimiento, manual de operación y mantenimiento; asimismo desarrollaron sus capacidades para la

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2057698. CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO

autogestión del sistema de riego construido (funciones dirigenciales, gestión administrativa y manejo de cuentas económicas y legislación de aguas)

- Cumplimiento de funciones de los directivos.

El 10 % de integrantes de los Consejos Directivos de la Comisión y Comités de Uso de agua cumplen con sus funciones, en especial el Consejo directivo de la Comisión de Marampaki

- Solución de conflictos.

En la construcción de las redes principales y secundarias de aspersión en el proyecto Marampaki, se ha suscitado problemas con los usuarios por donde pasan estas redes, el argumento es que malogran sus parcelas. En la solución de los problemas suscitados, ha intervenido los Consejos Directivos de la Comisión y Comités, y el 80 % de estos conflictos han sido solucionados.

- En el Manejo del Sistema de Riego

- Seguimiento de planes de trabajo y reglamento interno

Se ejecutó el 22 % (2) de eventos de evaluación de planes de trabajo y del reglamento interno de uso de agua programados. El resultado del análisis del uso de estos documentos en talleres de trabajo, señalan que el 10 % del contenido de estos documentos es ejecutados por los usuarios.

b). Identificación de problemas presentados

La influencia negativa de la FARTAC en los usuarios del proyecto Marampaki, esta institución difunde por emisoras radiales de la ciudad del Cusco, señalando que no deben organizarse y no deben pagar la tarifa de agua. Escuchando estos comentarios los usuarios, ponen obstáculos para formar organizaciones de riego, so pretexto que están dividiendo su organización comunal y quieren privatizar el agua.

 La intervención de instituciones de desarrollo y por muchos años en la zona, ha hecho que los usuarios aprendan solo a pedir y no aportar.

 Otro factor limitante, para el avance de la capacitación en siembra de pasto cultivado, es, la escasez de semilla en la zona y en el Proyecto Plan MERISS: En Marampaki para el año 2016 se ha programado sembrar 136 hectáreas y el PERPM debe proporcionar dicha semilla.

 Otro factor limitante, para la masificación de la siembra de pasto cultivado, es la escasez de maquinaria agrícola en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dar mayor impulso en la clarificación y sensibilización a usuarios sobre la vigencia de las organizaciones de riego, señalando, que la formación de organizaciones de riego obedece a la Ley de Recursos Hídricos. Poniendo hincapié, cuando existe una organización fortalecida el manejo de la infraestructura de riego y sistema productivo es óptimo.

 El equipo de GPSR en coordinación con la administración de la IV Fase, ha propuesto que el componente obra adquiera la semilla de pastos cultivados para sembrar 150 hectáreas, la razón es que el presupuesto de GPSR máximo alcanza para remuneraciones del personal técnico.

 El componente GPSR y Directivos vienen formalizando los convenios de cooperación de uso de tractor agrícola con el Ministerio de Agricultura y Municipalidad de Ocongate, con la finalidad de sembrar las 150 hectáreas de terreno con pastos cultivados

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2116112. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERAND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La propuesta de fortalecimiento de la gestión de la actividad comercial de los productores que desarrolla un conjunto de actividades que tienen por finalidad mejorar la gestión comercial en las unidades productivas, la que determina el incremento de los ingresos familiares y la consiguiente mejora en la calidad de vida. Dichas acciones se ejecutaran en base a la transferencia de capacidades en gestión empresarial que mejore el control y los recursos de su actividad productiva

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2116112. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERAND**b). Identificación de problemas presentados**

Falta de asignación de recursos económicos, durante los periodos de ejecución del proyecto.
 Los proyectos de infraestructura no van compensados por lo que se tiene el desfase entre el avance físico y financiero

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe realizar el desembolso faltante para culminar con la ejecución del proyecto
 En la ejecución del presente año no se programa ejecutar en vista de que el plazo de ejecución está en proceso de ampliación, mientras no se apruebe no se puede activar el proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2130779. IRRIGACION CHANCAMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La meta fue culminar la construcción de la infraestructura hidráulica de riego ejecutando 0,02 unidades de sistema con una asignación presupuestaria de S/. 1.899.182,00; con lo cual se ha previsto la construcción del acueducto reticulado de 36 m de luz, así como obras de arte estándar (pase vehicular, vertederos de excedencias, buzones de inspección) y la realización de las pruebas hidráulicas en el sistema de conducción y el sistema de aspersión. También se consideró la reconstrucción de las bocatomas Chunchusmayo y Sirphiyoc, que fueron destruidos por efecto de una precipitación de alta intensidad que se produjo el 10 de Octubre de 2014.

Al 31 de diciembre de 2015 se ha alcanzado una ejecución física de 0,02 unidades de sistema con una ejecución financiera de S/. 1.898.576,00. Cuadro 14.

• Resultados de nivel producto

• 02 bocatomas reconstruidos y puesto en funcionamiento; 0,12 km de conducción principal entubado funcionando; 6 obras de arte estándar construido y operando; 1 acueducto reticulado construido.

• La ejecución física de 0,02 unidades de sistema demandó una inversión de S/. 1.898.576,00

b). Identificación de problemas presentados

En el período de ejecución de culminación de la construcción de la infraestructura hidráulica de riego no se ha tenido dificultades, hecho que ha favorecido la ejecución del plan operativo en el período programado.

Aún no se ha ejecutado la liquidación técnica y financiera. En el mes de noviembre se concluyó y remitió el informe final de obra a la Dirección Técnica con fines de evaluación de contenido.

• No se ha constituido en el proyecto el comité de recepción de obra para cumplir con las formalidades estipuladas en la directiva para obras ejecutadas por administración directa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2156206. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el año 2015 la meta física programada fue ejecutar 0,05 unidades de sistema de Riego con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31.12.2015 de S/. 1.220.594. Cuadro 3.

• Resultados

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2156206. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO

 Ejecución de 0,02 unidades de sistema con un gasto de S/.1.220.593,00.

b). Identificación de problemas presentados

Inoportunidad en la provisión de bienes y servicios por el área de logística

 Limitada asignación presupuestaria no permitió alcanzar la meta propuesta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Interacción permanente de involucrados en la implementación del proyecto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160165. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Está orientado a la construcción de infraestructura hidráulica de riego con fines de suministrar agua de riego a tierras con potencialidad de riego; con este fin se asignó un PIM de S/.11,017.380,00. Cuadro 10.

 RESULTADOS DE NIVEL PRODUCTO

- Tendido de tubería HDPE de 900 mmm en 4,362,16 metros (Tramo I)
- Construcción de caja canal y plataforma en el Tramo I.
- Construcción de plataforma en el Tramo II.
- Construcción de un Vertedor de excedencias en el Tramo I.
- Colocación de compuertas de regulación en la Bocatoma Principal y en el desarenador.
- Construcción de Estribo de Sifón Moccoiraise en la Margen Izquierda.
- Construcción del Dado de Anclaje de Sifón Moccoiraise en la Margen Izquierda del Rio Vilcanota.
- Construcción de estructura de gaviones para la defensa del estribo y dado de anclaje de la Margen Izquierda del Sifón Moccoiraise.
- Construcción de columnas y vigas de soporte del sifón Moccoiraise en la Margen Izquierda.
- Instalación de un acueducto Metálico de 17,50 m de luz en el Km 1+025.
- Construcción de 3 puentes provisionales para los acueductos.
- Construcción de bocatoma en el sub sistema Quisco.
- Construcción de un desarenador en el sub Sistema Quisco.
- Tendido de tubería en el sub Sistema Quisco.
- Colocación de Hidrantes en el sub Sistema Quisco.
- Reconstrucción de la bocatoma en el sub Sistema Tunisca.
- Las acciones se ejecutaron con una inversión de S/.11.011.278,00.

b). Identificación de problemas presentados

accesorios), limitando el cumplimiento de meta definido en el POI 2015.

 Demora en los trámites burocráticos en la Empresa Ferrocarril Trasandino S.A en la obtención de la resolución de autorización de cruce de la tubería HDPE de 900 mm en el Km 253 de la línea Férea Cusco - Juliaca; así como la no objeción por la Dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura para construir la infraestructura hidráulica de riego en la zona arqueológica Km 5+046 al 5+172 de la línea de conducción principal.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160165. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA

- Demora en la reparación y mantenimiento del equipo pesado (excavadora CAT 320D, volquetes de 15m3, camionetas y otros equipos).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el control de las programaciones mensuales y semanales de obra, rendimiento de los equipos así como control de rendimiento de mano de obra calificada y no calificada.

 Mayor permanencia de la Supervisión de obra en campo para garantizar los controles de calidad de materiales y obra ejecutada así como el control y cumplimiento del cronograma de ejecución de obra.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163258. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC, ENCUESTRO, AMARILLUYOC, LIMONPATA, KUQUIMOC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecución de una meta física de 0,09 unidades de sistema (9%) con una ejecución presupuestaria de S/.4,773,190.33, traducido en: Instalación de 2 Km. de tuberías en una longitud de 2,000 m. con diferentes diámetros, entre las progresivas 9+280 a 12+560 de la línea de conducción. Construcción de plataforma de la línea de conducción entre las progresivas 0+000 a 12+560 y obras preliminares diversas.

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al desembolso por la Municipalidad de Santa Teresa de acuerdo al convenio de Cooperación Interinstitucional GORE Cusco Plan Meriss ¿ Municipalidad de Santa Teresa, se desembolsó S/.3,000.000.00, quedando pendiente S/.1,000,000.00; no habiéndose efectivizado, siendo el motivo principal para la reducción de metas.

 Se presentaron dificultades en la ejecución de la plataforma de la línea de conducción, debido a que la zona por sus condiciones topográficas accidentadas y de difícil acceso, impidieron que se desarrollen los trabajos normalmente, ya que se tuvo que priorizar el tema de seguridad del personal obrero, dichas circunstancias, afectaron notablemente los rendimientos del personal obrero.

 Muy a pesar que se ha mejorado la movilización del personal en la plataforma de línea de conducción por medio de motocicletas como medios vehiculares, no deja de ser una limitante por el tema de seguridad.

 En cuanto a las vías de acceso a la línea de conducción entre las progresivas 0+000 a 9+400, solo se cuenta con una sola, que es la propia plataforma, lo cual constituye una limitante.

 El contratista encargado de las voladuras en el proyecto, no cumplió con los plazos para la ejecución de sus servicios, el cual significó una limitante para el avance de la ruta crítica del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para tomar mayor cuidado con respecto al tema de seguridad, se deberá evaluar la posibilidad de contratar personal especializado.

 Para la conclusión de la plataforma entre las Prog. 0+000 a 2+500, por ser un tramo rocoso y constituir la ruta crítica, se deberá tener cuidado con los plazos para el cumplimiento de los servicios de voladuras.

No se alcanzó la meta programada, debido a la falta de desembolso de S/.1.000.000,00 de parte de la Municipalidad de Santa Teresa.

 Se presenta bajos rendimientos en la mano de obra, sobre todo en la construcción de la plataforma entre las progresivas 0+00 a 5+00, por presentar zona con topografía accidentada.

 Del total programado (físico) para el presente año que es el 17,4% se ha ejecutado el 9%.

 Se tiene una cifra considerable de SVA que asciende a S/.2'104,998.71, el cual está constituido en su

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163258. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC, ENCUESTRO, AMARILLUYOC, LIMONPATA, KUQUIMOC

mayoría por la tubería PVC.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2177550. INSTALACION IRRIGACION MARAMPAKI DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Consistió en alcanzar una meta de 0,36 unidades de sistema con un PIM de S/.8.867.967,00 con recursos del Banco KfW de Alemania y contrapartida del Gobierno Regional Cusco.
 39 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 Oficina de Planificación, Presupuesto y M&E.
 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS CUSCO-2015
  Resultados
  A diciembre de 2015 se alcanzó una meta física de 0,25 unidades de sistema con una ejecución presupuestaria de S/.7.559.485,00. Las acciones que se lograron alcanzar se presenta en el cuadro de indicadores de desempeño.

b). Identificación de problemas presentados

No atención de demanda de personal técnico y administrativo por instancias de decisión
  Inoportuna atención de insumos y bienes por el área de logística del PM
  Falta de recursos económicos para pago de proveedores y pago de planilla de jornales de noviembre y diciembre

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminación de documento justificatorio de modificaciones en fase de inversión (adicionales y deductivos) y actualización del costo en el banco de proyectos.
  Formulación de ampliación de plazo por culminación del plazo propuesto en la viabilidad
  Presentación de informe a la DGAA sobre avance de la implementación de mitigación de impactos ambientales
  Conclusiones y recomendaciones
  Desabastecimiento de materiales como tubería y cemento por el área de logística del Plan MERISS, generando prolongamiento de la etapa constructiva.
  En el mes de marzo de 2016, se debe reiniciar la construcción de la infraestructura hidráulica de riego
  En los meses de enero y febrero de 2016, se paralizará la obra por la presencia de fuertes precipitaciones pluviales

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2177551. IRRIGACION UPIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Consistió en alcanzar una meta de 0,61 unidades de sistema con un PIM de S/.7.740.927,00 con recursos del Banco KfW de Alemania y contrapartida del Gobierno Regional Cusco.
  Resultados
  A diciembre de 2015, se ejecutó una meta física de 0,24 unidades de sistema con un presupuesto de S/.6.649.427,60. La meta física alcanzado se presenta en el cuadro 21.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2177551. IRRIGACION UPIS**b). Identificación de problemas presentados**

Provisión oportuna de materiales e insumos solicitados al área de logística con la debida anticipación (marzo 2015), como cemento, madera, triplay, combustible (atendidos recién en el mes de agosto).
  La falta de adquisición y provisión oportuna de tubería (atendidos en los meses de noviembre y diciembre)
  La falta de contratación se servicio de voladura de rocas y mantenimiento de excavadora (solicitados en abril del 2015, sin atención en el presente año)
  La falta de adquisición de material ferretero (solicitados en el mes de noviembre sin atención en el presente año)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Persistencia en la atención de los requerimientos presentados oportunamente, considerando las dificultades presentadas anteriormente debido a la adquisición de materiales.
  Se prevé que la programación sufrirá modificaciones en la programación física de obra, es decir inicialmente se había programado ejecutar la obra hasta el mes de agosto de 2015; sin embargo se ha prolongado hasta el mes de diciembre de 2015.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2230411. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE MUYURINA, JUQUI Y JUNUCUCHO DE LA C.C. DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAN PEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Comprende construcción de 01 bocatoma en el río Ccayllamayo, Canal de Derivación, Construcción de 03Desarenadores, Canal de Conducción de 125.68 ml, construcción de 02 cajas de reunión, construcción de 03 reservorios de concreto armado de 1200; 154 y 994 m3 respectivamente, Construcción de un canal de conducción de sección trapezoidal de 4293.60 ml, tendido e instalación de 78 ml con tuberías PVC SAP DE 8" C - 5, Construcción de 80 canales laterales con su compuertas y pozas de amortiguación, Construcción de 06 cajas de válvulas de control para tuberías de 8" y 3"; Construcción de 03 cajas de hidrantes para tubería de 1", Construcción de 01 acueducto.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- Debido a la asignación mínima del presupuesto se ha venido laborando con el personal mínimo necesario.
- 2.- La obra se paraliza este 28 de diciembre por cierre fiscal anual
- 3.- Se solicita la asignación total del monto solicitado en la ampliación presupuestal para la conclusión de la obra.
- 4.- Debido a la priorización para el inicio de las actividades se realiza la entidad se ha programado en último lugar en orden de prelación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Asignación presupuestal oportuna y suficiente que garantice el cumplimiento de las metas físicas programadas en los tiempos establecidos, lo cual también generara reducción de gastos indirectos de ejecución de obras por administración directa.
 ¿ Se sugiere impulsar la economía local del ámbito de influencia de las obras que se encuentran en provincias lejanas a la del Cusco, mediante la invitación también a proveedores de la zona que se encuentren debidamente formalizados para poder proveer materiales propios de la zona.
 ¿ Agilizar el proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios por parte de la Oficina de Logística del Gobierno Regional del Cusco, mediante la capacitación permanente al personal de esta oficina y a los Asistentes Administrativos, igualmente mediar por una coordinación más fluida entre esta dependencia y la Gerencia de Infraestructura.
 ¿ Impulsar la capacitación permanente y/o contratar personal con experiencia en ejecución de obras para la elaboración de los expedientes técnicos de obras de cierta envergadura, y en los que son elaborados fuera de las instancias del Gobierno Regional, debe promoverse la evaluación de los expedientes de manera eficiente, oportuna y con los plazos suficientes para evitar deficiencias en los mismos que provocan perjuicios durante la ejecución.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2149205. INSTALACION Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS Y PARURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Establecimiento de 834 hectáreas de plantaciones forestales en los 14 distritos y 118 comunidades campesinas del ámbito de intervención del proyecto.
- ¿ Protección de plantaciones forestales, con cercos de alambre de púas, en una extensión de 1085 hectáreas en los 14 distritos del ámbito de intervención del proyecto
- ¿ Culminación de la construcción de 13 módulos de viveros forestales en las capitales de los 14 distritos de intervención de proyecto.
- ¿ Producción de novecientos mil (900,000) plantones forestales en ambas provincias de intervención de proyecto.
- ¿ Conformación de 14 comités forestales en los distritos de intervención de proyecto.
- ¿ Realización de 14 concursos forestales escolar con la finalidad de crear conciencia ambiental en los estudiantes.
- ¿ Realización de 28 cursos de capacitación en temas relacionados a la protección ambiental y manejo de bosques alto andinos con la finalidad de crear conciencia ambiental en los beneficiarios del proyecto.
- ¿ Realización de una pasantía regional logrando concientizar a los líderes comunales en la importancia de las plantaciones forestales y sus beneficios.
- ¿ Premiación a los mejores comunidades organizadas que realizaron las actividades de plantación y protección forestal.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Comunidades con terrenos parcelados.
- ¿ El comportamiento climatológico con ausencia de lluvias
- ¿ Ámbito de intervención extenso y lejano a los viveros de producción forestal.
- ¿ por la reducida asignación presupuestal no se contrató los servicios de obreros eventuales en su totalidad para realizar trabajos de producción de plantones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Luego de realizar las plantaciones en terrenos comunales, los plantones restantes fueron distribuidos a propietarios parcelados previa verificación del terreno y hoyados correspondiente.
- ¿ Se reprogramo las plantaciones forestales para el mes de diciembre y enero, mientras realizaban los grupos organizados los hoyados y clausura de áreas a forestar.
- ¿ Se coordinó con las autoridades distritales a fin de que apoyen dando cumplimiento al convenio de cooperación con unidades móviles (maquinaria seca) para traslado de plantones y el proyecto proporciono combustible para dicho fin.
- ¿ Dando cumplimiento a la firma de convenios las municipalidades asignaron personal para realizar labores de preparación de sustrato y embolsado de las mismas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2157222. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL YAVERO PROVINCIAS DE PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI-CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Instalación de 10 viveros forestales en 07 distritos de las Provincias de Paucartambo y Quispicanchi, con capacidad de producción de 150,000 plantones en cada vivero.
- ¿ Instalación de infraestructura como almacén y guardiana en 09 viveros forestales y un vivero volante.
- ¿ Producción de 1¿300,000 plantones en condiciones de vivero durante el año 2015 con un 80% de Especies Nativas y 20 % de Especies Exóticas (Pino radiata).
- ¿ 42 Capacitaciones a Comités Forestales en la provincias de Paucartambo y Quispicanchi.
- ¿ 114 Talleres de Capacitación dirigida a Promotores Forestales de las provincias de Paucartambo y Quispicanchi.
- ¿ Instalación de 600,000 plantones de especies nativas en las provincias de Paucartambo y Quispicanchi.
- ¿ Firma de 06 Cartas de Entendimiento del Gobierno Regional Cusco y los Gobiernos locales (distritales del ámbito de intervención) en el proceso de concertación interinstitucional.
- ¿ Instalación de plantaciones en campo definitivo en 853 ha.

ANALISIS Y COMENTARIO:

- ¿ Se han instalado un total aproximado de 1600 ha. De plantación en campo definitivo.
- ¿ Se obtuvo el apoyo interinstitucional de autoridades locales (municipios), en producción de plantones.
- ¿ Se suscribieron cartas de entendimiento de apoyo interinstitucional con gobierno locales para la producción e instalación de plantaciones forestales, así como la sesión en uso del terreno para el vivero permanente de Parpacalla.
- ¿ Se cubrió la cantidad de plantones programados.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Dificultad en las adquisiciones de materiales e insumos requeridos a la Oficina de Abastecimiento y SS Auxiliares, en su momento para el normal desarrollo de las actividades de producción de plantones en los viveros.
- ¿ Retraso de precipitaciones pluviales que no permitieron la instalación programada de plantaciones en campo definitivo.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2157222. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL YAVERO PROVINCIAS DE PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI-CUSCO

¿ Verificación de áreas instaladas con plantaciones definitivas, en cuanto al levantamiento de los registros de los polígonos estuvieron limitados por las grandes distancias existentes en las comunidades beneficiarias.

ANÁLISIS Y COMENTARIO:

¿ Se ha presentado una brecha entre el avance físico y el avance financiero en un 26%.

¿ Los requerimientos no han sido atendido en su oportunidad, perjudicando de esta forma las actividades programadas en campo.

¿ Se tuvieron impases en la atención del combustible, en vista de que en el Grifo no existía el saldo del combustible según el control del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Considerar la ampliación presupuestal y de plazo del proyecto a fin de cumplir con las metas establecidas en el expediente Técnico.

¿ Realizar ajustes en cuanto a los incentivos por plantaciones.

¿ Se demanda la atención oportuna de los requerimientos por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2161864. INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANTA CALCA, PARU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Se logró consolidar la organización de productores de Tara n las provincias de Anta, Calca, Cusco y Urubamba con un total de 60 productores por provincia.

¿ De 5613 beneficiarios, 2150 producen Tara y 512 beneficiarios cosecharan en la campaña 2016 en el ámbito de intervención del proyecto.

¿ Productores del ámbito de intervención conocen la producción de Tara y su importancia en el mercado.

¿ Productores del ámbito de intervención conocen los agentes causales de enfermedades (plagas y enfermedades)

¿ Productores del ámbito de intervención conocen las diferentes técnicas de manejo forestal de la Tara.

¿ Productores del ámbito de intervención conocen las técnicas de poda de acuerdo a la edad de la planta.

¿ Identificación de puntos de comercialización para la cosecha 2016.

¿ Organización y conformación de comités para la comercialización de tara

¿ Suscripción de 05 convenios de cooperación interinstitucional para la producción de Tara (Municipios de Ccapi, Colcha, Paccarectambo, Mollepata, Chinchaypigio)

b). Identificación de problemas presentados

¿ Recorte presupuestal (PIM S/. 1420,091.00) a propuesta de la Oficina de Presupuesto y Planificación el Proyecto Tara sería el ¿Proyecto Habilitador¿ de presupuesto para los proyecto Maíz y Haba

¿ Paralización de actividades del proyecto Tara por la desidia en la asignación presupuestal.

¿ Despido del personal Profesional y Técnico por supuesta reducción del presupuesto del Proyecto Tara del 11 de Enero al 15 de Marzo del 2016.

¿ Presencia de fenómenos climatológicos adversos (sequia, grazadas) provocador una mortandad de 15% en plantaciones de Tara

¿ La falta de personal no se está realizando el seguimiento, evaluación de las plantaciones de tara, campaña 2015-2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se remitió el requerimiento del personal reiterativamente.

¿ Se está realizando es forma limitada el seguimiento y evaluación de las plantaciones de Tara con el reducido personal (02 residentes y 01 técnico)

¿ Se está coordinando con los municipios distritales para implementar las camas para la producción de plantones de tara campaña 206-2017

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2125381. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD CANGALLE Y UCHUCARCO SECTORES Q'ANAPAMPA, QERAQERA, Q'OLLOTAPAMPA DEL DISTRITO DE CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA.

En el marco de este componente, se logró:

¿ Se culminó la obra de electrificación rural; ejecución 100%.

¿ Elaboración del levantamiento de observaciones del expediente de replanteo de la obra para la entrega y transferencia a la concesionaria ELSE.

¿ Elaboración de los expedientes de nuevos beneficiarios de la obra conteniendo (Solicitud de Servicio, Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, Informe de Trabajo de Inspección, Acta de Instalación de Acometida, Declaración Jurada de beneficiario, Ficha de Factibilidad, Certificado de Posesión, Copia de DNI, Plano de Ubicación de Beneficiario).

¿ Entrega del expediente de acometidas de nuevos beneficiarios de la obra conteniendo toda la documentación solicitada por la concesionaria ELSE sede SICUANI.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Recotización de requerimientos debido al sobrecosto, hasta en 3 oportunidades

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la atención en la oficina de logística así como agilizar y dar celeridad a los requerimientos

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2139108. CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CASA BLANCA, COLLANA, TUNTUMA Y ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Coordinación con documentación de SERVIDUMBRE (Actualmente en Problemas).

¿ Coordinación con Inspector de la empresa concesionaria Electro Sur Este S.A.A., para el Reinicio de Ejecución del Proyecto.

¿ Revisión de toda la documentación del proyecto, Verificación de los materiales en cancha existentes y Evaluación de los trabajos realizados en campo de la Ejecución de Obra, para la Elaboración del Informe de Corte.

¿ Coordinación con la municipalidad de Chamaca (convenio y facilidades).

¿ Reunión con los beneficiarios del proyecto (Reinicio de Obra).

¿ Coordinación y Aprobación por parte de la empresa concesionaria ELSE S.A.A. la Observación respecto a los puntos de derivación.

¿ Aprobación Resolución del PMA y de la Calificación SER.

¿ Aprobación de la Ampliación de Plazo (devuelta con observaciones el 30/12/15)

¿ Traslado de postes de MT 196 postes. (12m)

¿ Traslado de postes de BT 427 postes. (8m)

¿ Excavación de hoyos 179 m3

¿ Izaje de postes de MT 196 postes. (12m)

¿ Izaje de postes de BT 427 postes. (8m)

¿ Instalación de Retenidas de MT 90 jgos.

¿ Instalación de Retenidas de BT 62 jgos.

¿ Instalación de sistemas de puestas a tierra 86 jgos.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Los rendimientos que figuran en el expediente técnico no son acordes a la zona de trabajo.

¿ Zonas inaccesibles durante la ejecución.

¿ Demora en cotización de requerimientos.

¿ Lenta adquisición de Bienes y Servicio, para la Ejecución de Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2164091. INSTALACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES TURALES DE CHAUIBANDA, HUINCHIRI,PERCCAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Coordinación con documentación de SERVIDUMBRE).
- ¿ Revisión de toda la documentación del proyecto, Verificación de los materiales en cancha existentes y Evaluación de los trabajos realizados en campo de la Ejecución de Obra, para la Elaboración del Informe de Corte.
- ¿ Coordinación con la municipalidad de Quehue (convenio y facilidades).
- ¿ Reunión con los beneficiarios del proyecto (Reinicio de Obra).
- ¿ Coordinación y Aprobación por parte de la empresa concesionaria ELSE S.A.A. la Observación respecto a los puntos de derivación.
- ¿ Aprobación Resolución del PMA.
- ¿ Aprobación de la Ampliación de Plazo
- ¿ Aprobación de la Ampliación de Presupuestal
- ¿ Traslado de postes de MT 05 postes. (12m)
- ¿ Excavación de hoyos para retenidas
- ¿ Izaje de postes de MT 05 postes. (12m)
- ¿ Montaje de Armados MT (83 juegos)
- ¿ Instalación de Retenidas de MT 34 jgos.
- ¿ Montaje de Armados BT (207 juegos)

- ¿ Instalación de Retenidas de BT 169 jgos.
- ¿ Instalación de sistemas de puestas a tierra 139 jgos.
- ¿ Tendido de conductor MT 23.25 Km.
- ¿ Tendido de conductor BT 28.59 Km.
- ¿ Montaje de 10 Subestaciones de Distribución.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Los rendimientos que figuran en el expediente técnico no son acordes a la zona de trabajo.
- ¿ Zonas inaccesibles durante la ejecución.
- ¿ Demora en cotización de requerimientos.
- ¿ Presencia de zonas rocosas en la apertura de hoyos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La oficina de Logística debiera implementar medidas para agilizar y realizar tramites de requerimientos con celeridad

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183261. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y MARGEN DER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA.

En el marco de este componente, se logró:

- ¿ 5.04 km de Trazo y Replanteo General Red Primaria
- ¿ 18.75 km de Trazo y Replanteo General Red Secundaria.
- ¿ Excavación de Hoyos para Postes C°A°C° en Terreno Normal Red Primaria y Red Secundaria.
- ¿ Excavación de Hoyos para Postes C°A°C° en Terreno Rocoso Red Primaria y Red Secundaria.
- ¿ Cimentación de 12 postes de C° A° C° de 8 a 12, en Red Primaria.
- ¿ Cimentación de 120 postes de C° A° C° de 13 a 15, zona accesible, en Red Primaria.
- ¿ Transporte de 569 postes de almacén a pie de hoyo, el izaje, coronación y cimentación de postes de 8 metros en zona accesible e inaccesible.
- ¿ Izaje, de 12.00 Postes C°A°C°, Incluye Núm. de Postes de 12/300, un porcentaje de 37.99%

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183261. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y MARGEN DER

- ¿ Izaje, de 32.00 Postes C°A°C° ,Incluye Núm. de Postes de 13/300, un porcentaje de 100%
- ¿ Izaje, de 64.00 Postes C°A°C° ,Incluye Núm. de Postes de 13/400, un porcentaje de 100%
- ¿ Izaje, de 569.00 Postes C°A°C° ,Incluye Núm. de Postes De 8/200 Y 8/300
- ¿ Instalación de retenida oblicua, incluye material de relleno y excavación, Red Primaria un porcentaje de 42.61%
- ¿ Instalación de retenida vertical, incluye excavación de hoyo y material de relleno, Red Primaria un porcentaje de 38.28%.
- ¿ Instalación de retenida Oblicua con Riel, incluye material de relleno, Red Primaria con un porcentaje de 70.00%.
- ¿ Instalación de retenida oblicua, incluye excavación de hoyo y material de relleno, Red Secundaria un porcentaje de 40.70% de avance.
- ¿ Instalación de retenida vertical, incluye excavación de hoyo y material de relleno, Red Secundaria un porcentaje de 1.99% de avance.
- ¿ Instalación de sistema de puesta a tierra de MT Y BT, con un porcentaje de 20.00%.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Falta de habilitación urbana de las 11 APVs.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209707. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS C C. DE KIVIOPAMPA, ÑAÑERHUACA, PAMPAURAY, POCTA, POROTOYOC, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Coordinación con Inspector de la empresa concesionaria Electro Sur Este S.A.A., para el Reinicio de Ejecución del Proyecto.
- ¿ Coordinación con la municipalidad de chamaca (convenio y facilidades).
- ¿ Reunión con los beneficiarios del proyecto (Reinicio de Obra).
- ¿ Revisión de toda la documentación del proyecto, Verificación de los materiales en cancha existentes y Evaluación de los trabajos realizados en campo de la Ejecución de Obra, para la Elaboración del Informe de Corte.
- ¿ Coordinación y Aprobación por parte de la empresa concesionaria ELSE S.A.A. la Observación respecto a los puntos de derivación.
- ¿ Coordinación con beneficiarios del sector de Kiviopampa, para gestión de la Documentación de SERVIDUMBRE (Actualmente en Problemas).
- ¿ Aprobación Resolución del PMA y de la Calificación SER.
- ¿ Aprobación de la Ampliación de Plazo (devuelta con observaciones el 30/12/15)
- ¿ Traslado de postes de MT 53 postes. (12m)
- ¿ Traslado de postes de BT 196 postes. (8m)
- ¿ Izaje de postes de MT 53 postes. (12m)
- ¿ Izaje de postes de BT 196 postes. (8m)
- ¿ Instalación de Retenidas de MT 39 jgos.
- ¿ Instalación de Retenidas de BT 117 jgos.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Demora por la oficina de logística el proceso (LP-004-2015), por la falta de asignación presupuestal.
- ¿ rendimientos no acordes a la zona de trabajo figuran en el expediente técnico aprobado.
- ¿ Lenta adquisición de Bienes y Servicio, para la Ejecución de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la atención en la oficina de logística así como agilizar y dar celeridad a los requerimientos

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209713. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA EN LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA.

En el marco de este componente, se logró:

- ¿ Traslado de 56 Postes de C°A°C° de 8 m. y agregado de carretera a punto de izaje
- ¿ Excavación de 30.82 m3 de hoyos para Izaje de poste de C°A°C° de 8 m
- ¿ Izaje de 56 postes de C°A°C° de 8 m. incluye concretado con concreto ciclopeo en las localidades de Pucara, Huillquipa y Tahuantinsuyo
- ¿ Excavación de 14.31 m3 de hoyo y suministro de material de relleno para retenidas BT.
- ¿ Instalación de 19.2 retenidas oblicua BT, incluye suministro de material de relleno (consta de 24 varillas y sus planchas)
- ¿ Excavación de 19.08m3 de hoyos para instalación de retenidas MT.
- ¿ Instalación de 21.6 jgos de retenidas MT. (consta de 27 varillas y sus planchas)
- ¿ Transporte de 25 postes de CAC de 8 mts., en las localidades de Tramo LP a Tahuantinsuyo

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Bajo rendimiento de mano de obra, debido a la deficiente elaboración del exp. Técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la atención en la oficina de logística así como agilizar y dar celeridad a los requerimientos

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209720. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA.

En el marco de este componente, se logró:

- ¿ Traslado de 100 postes de C°A°C° de 12 m.
- ¿ Traslado de 720 postes C°A°C° de 8 m. de 1,155 postes adquiridos.
- ¿ Izado de 720 postes C°A°C° izados de 8 m. de 1,155 postes adquiridos.
- ¿ Instalación de 70 varillas de retenida de media tensión
- ¿ Instalación de 113 varillas de retenida de baja tensión

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Zonas inaccesibles durante la ejecución.
- ¿ Demora en cotización de requerimientos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230744. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO DE LA CARNE DE CUY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CANCHIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Conformada por un número de 384 Asociaciones de productores de carne de cuy, beneficiarios directos para el adiestramiento en procesamiento y transformación de carne de cuy en las Provincias de Cusco y Canchis. Este grupo poblacional se encuentran entre los quintiles 1 a 2 de pobreza. Las bajas utilidades referidas se basan en principio a la carencia de oferta tecnológica para el sector cávico en la región que presenta carencias de transferencia de tecnologías para la

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230744. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO DE LA CARNE DE CUY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CANCHIS

industrialización de sus productos que les permita mejorar el desarrollo socioeconómico de sus familias e incrementar mejor los niveles productivos y tecnológicos.

b). Identificación de problemas presentados

Los productores de cuy industrializado en la región se ven afectados por la baja producción y desarrollo de la tecnológica en el sector, la industria del cuy es aun insipiente en la región, por tanto, el problema central se circunscribe a: Desconocimiento de tecnologías productivas en la transformación de la carne de cuy

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Demora en la atencion de oportuna requerimeintos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2091496. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PANTIPATA - IVIN, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Apertura de Trocha carrozable en una longitud de 16-950 km con un ancho de 4.5 m la cual aun debe amcharse a 6m, en especial donde se ubica la roqueria.
- Construccin de 16320 ml de cuentas laterales en material compacto y roca suelta
- Construccin de 39 alcantarillas
- Construccin del 06 badenes
- Construccin de un puente carrozable de 15 ml
- Construccin de 250ml de muro de concreto ciclopeo
- El avance fisico a la fecha es de 73.92%

b). Identificación de problemas presentados

- La asignacion presupuestal parcial para la ejecucion de obra
- Demora en la atencion de combustible y de materiales por parte de logistica
- Se tenia maquinaria asignada al proyecto sin embargo esta fe retirada para ser llevados a otras obras lo cual provoco un retraso.
- La presencia de lluvias constantes esto por el factor climatico al ser ceja de selva
- La lejania de la obra provoca que los materialea y equipos necesario tengan un retraso en su llegada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Procurar que la oficina de logistica atienda de manera inmediata o acelere los procesos de adquisiciones
- Al asignar una maquinaria esta debe estar permanecer en obra hasta su culminacion
- La asignacion presupuestal de obra debe ser la adecuada para la culminacion en tiempo establecido.
- L apresion por parte de la residencia para acelerar los procesos de adquisicion

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094058. MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se señala como logros la ejecución de partidas de obra teniendo como las más importantes las siguientes:

La Meta Física programada para el presente periodo fue de 0.232 Km, alcanzo una ejecución equivalente a 0.232 Km que representa el 100 % de lo programado.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094058. MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO**b). Identificación de problemas presentados**

 La demora en el proceso de contratación de servicios para realizar los trabajos de señalización hicieron que dichas actividades inicien en temporada de lluvia, que perjudico directamente al contratista y no concluir dicho trabajos en los plazos establecidos.

 Se tuvo demora en la revisión de las deudas pendientes de la ejecución del año 2013 para su reconocimiento, por lo cual la ejecución financiera mostrada en el cuadro anterior muestra un porcentaje del 54.05% de gasto frente al PIM y quedando como saldo el presupuesto necesario para cubrir dichas deudas.

 La obra tiene ejecutado al 100% todas sus metas programadas en el expediente técnico, quedando pendiente cumplir con las deudas para poder ser liquidada y realizar el cierre del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Se hizo las coordinaciones necesarias con el contratista y poder aprovechar al máximo los días en que se podía ejecutar los trabajos, pidiéndose que se incremente mayor cantidad de personal, que el proveedor se abastezca de los insumos necesarios y además se realizó el control y seguimiento de los trabajos que se estaban ejecutando.

 Se debe solicitar en el más corto plazo la asignación presupuestal para el cumplimiento de las deudas y poder realizar la liquidación y el cierre respectivo del proyecto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094203. MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra reinicio sus actividades en el mes de Marzo del 2015; en el periodo hasta diciembre logrando ejecutar las siguientes actividades:

 En el periodo hasta diciembre 2015, se tuvo un avance físico del 17.25 %

 El avance físico acumulado total del 31.50 %.

 Del PIM 2015 ascendente a S/. 3'960,359.00, se ha ejecutado un gasto devengado de S/. 2'700,091.39

 Las actividades logradas consisten básicamente en la construcción de 800 ml de la vía en el tramo comprendido en la progresiva 01+84 al 02+64 zona arqueológica de Calispuijo.

 La estructura del pavimento consiste en Base de material granular compactado, losa de concreto f'c=210 kg/cm 2 con refuerzo estructural de 0.20 mt. de espesor, adoquines de piedra embebidos en una cama de concreto f'c=210 kg/cm2 con un espesor de 0.40 mt.

 La nueva estructura del pavimento emplazada en el tramo de 800 ml. es con la aprobación de la Dirección Regional de Cultura del Cusco por tratarse de la zona Arqueológica de Calispuijo.

b). Identificación de problemas presentados

En el periodo del año 2015, se han identificado los siguientes problemas:

 La atención a los requerimientos de bienes y servicios ha sido lenta.

 La entidad no cuenta con capacidad instalada adecuada.

 Un buen % del personal de obra no ha sido personal capacitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 La atención a los requerimientos se retrasaba ya que el flujograma para el trámite es extenso. Al respecto se ha propuesto reducir el tiempo sin embargo no se ha logrado.

 El personal de apoyo no muestra compromiso con el logro de los objetivos programados. La contratación del personal administrativo y de apoyo debe de seguir procedimientos de calificación estrictos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111579. REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE HA CONCLUIDO CON EL PAGO DE DEUDAS PENDIENTES A LA EMPRESA CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111579. REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA**b). Identificación de problemas presentados**

FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO CENTRAL MAYORES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2144533. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE HUARAYPATA EN EL, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra inicio sus actividades en el mes de agosto del 2015; en el periodo hasta diciembre se tuvo un avance físico del 3.59 % logrando ejecutar las siguientes actividades:

• Construcción del campamento.

• Desvío y encausamiento provisional del río.

• Habilitación de las áreas para los dos estribos del puente.

• Movimiento de tierras con la excavación bajo agua con maquinaria de material para el emplazamiento del estribo izquierdo.

• Concreto f'c=250 kg/cm2 en cajón de cimentación

b). Identificación de problemas presentados

En el periodo del año 2015, se han identificado los siguientes problemas:

• La atención a los requerimientos de bienes y servicios ha sido lenta.

• La entidad no cuenta con capacidad instalada adecuada.

• Un buen % del personal de obra no ha sido personal capacitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

• La atención a los requerimientos se retrasaba ya que el flujograma para el trámite es extenso. Al respecto se ha propuesto reducir el tiempo sin embargo no se ha logrado.

• El personal de apoyo no muestra compromiso con el logro de los objetivos programados. La contratación del personal administrativo y de apoyo debe de seguir procedimientos de calificación estrictos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2159681. MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se señala como logros la ejecución de partidas de obra teniendo como las más importantes las siguientes:

La Meta Física programada para el presente periodo fue de 3.819 Km alcanzó una ejecución equivalente a 3.585 .Km que representa el 93.88 % de lo programado y una ejecución presupuestal del 99.62% con respecto Al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

• Retraso de más de 4 meses en los procesos de adquisición de bienes y contrataciones de servicios que generaron un desabastecimiento de insumos que eran necesarios para la ejecución de la obra para cumplir las metas programadas.

• Las asignaciones presupuestales de los diferentes años, que no son concordantes a lo programado en el expediente técnico, hacen que el plazo de ejecución se incremente generando mayor gasto en los costos indirectos. Además, se limita la ejecución física realizando trabajos hasta que la asignación presupuestal nos permita.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2159681. MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO

 En el último mes del año 2015 se incrementó la presencia de lluvias torrenciales, afectando el rendimiento de mano de obra y equipo mecánico al punto de paralizar los trabajos de conformación de base, cunetas laterales y trabajos de imprimación. Todo esto género que no se cumplan las metas programadas para el año 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Se vio la necesidad de realizar convenios con municipalidades, Proyectos Especiales y con el mismo Gobierno Regional del Cusco para obtener el apoyo con maquinaria necesaria y poder cumplir las metas programadas.

 La ejecución de la obra se adecuo a las asignaciones presupuestales lográndose un avance considerable de lo programado; optimizando al máximo los recursos con las que cuenta en obra, sobre todo con la maquinaria propia.

 Antes de la paralización en diciembre 2015 se implementó acciones para la conservación de los trabajos ejecutados durante el año y no se tenga un daño considerable por la temporada de lluvias.

 Se logró realizar el registro en el banco de proyecto del SNIP el Expediente Técnico modificado por Saldos por Ejecutar, el mismo que incrementa el techo presupuestal de S/. 75,065,903.46 a 89,990,661.16, necesarios para concluir satisfactoriamente la ejecución de la obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162846. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se señala como logros la ejecución de partidas de obra teniendo como las más importantes las siguientes:

La Meta Física programada para el presente periodo fue de 3.196 Km alcanzó una ejecución equivalente a 2.833 Km que representa el 88.65 % de lo programado y una ejecución del 96.90% respecto al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso de más de 4 meses en los procesos de adquisición de bienes y contrataciones de servicios que generaron un desabastecimiento de insumos que eran necesarios para la ejecución de la obra para cumplir las metas programadas.

 Las asignaciones presupuestales de los diferentes años, que no son concordantes a lo programado en el expediente técnico, hacen que el plazo de ejecución se incremente, generando mayor gasto en los costos indirectos. Además, se limita la ejecución física realizando trabajos hasta que la asignación presupuestal nos permita. Es pertinente resaltar que los trabajos que se vienen realizando en la mencionada obra es de altísimo riesgo, generando un peligro latente a los usuarios de esta vía, esto por los trabajos inconclusos por falta de asignación presupuestal.

 En el último mes del año 2015 se incrementó la presencia de lluvias, que generaron restricciones en los trabajos que se venían realizando, afectando el rendimiento de mano de obra y de maquinaria. Además viene afectando los trabajos ya realizados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Se vio la necesidad de retomar contratos pasados que tenían pendiente su culminación, contratos con municipalidades y convenios; que permitieron asumir en el periodo de desabastecimiento y poder lograr ejecutar las metas programadas.

 La ejecución de la obra se adecuo a las asignaciones presupuestales lográndose un avance considerable a lo programado; optimizando al máximo los recursos con las que cuenta en obra, sobre todo con la maquinaria propia. Pero es necesario solicitar para el año 2016 mayor asignación presupuestal para la culminación de los trabajos críticos que ponen en peligro a los usuarios de esta vía.

 Antes de la paralización en diciembre 2015 se implementó acciones para la conservación de los trabajos ejecutados durante el año y no se tenga un daño considerable por la temporada de lluvias. También se implementó una cuadrilla de mantenimiento para la atención en temporada de lluvias.

 Se logró realizar el registro en el banco de proyecto del SNIP el Expediente Técnico Modificado, el mismo que incrementa el techo presupuestal de S/. 72,502,853.00 a S/. 96,992,831.99, necesarios para concluir satisfactoriamente la ejecución de la obra.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164400. MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE AUTUCHACA, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION

b). Identificación de problemas presentados

DEMORO LA CORRECCION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EN EL REGISTRO DE FORMATOS 15 Y 16

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIDAD EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, FALTA PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN ELBAORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2176691. MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE CHUQUICAHUANA, DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL FINAL DEL AÑO 2015 SE HA CONCLUIDO CON EL PAGO DE DEUDAS PENDIENTES A LA EMPRESA CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO CENTRAL MAYORES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2230327. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Mejoramiento de sub rasante Km 24+930 al Km 39+000.
- Construcción de cunetas de coronación Km 24+930 al Km 39+000.
- Construcción de alcantarillas Km 24+930 al Km 39+000.
- Asfaltado de 4.89 Km de vía del km 24+930 km 29+820.

b). Identificación de problemas presentados

La maquinaria de la entidad en parte se encuentra paralizada por falta de mantenimientos preventivos y correctivos debido a la lentitud en la atención de los requerimientos por parte del área de logística.

El proyecto viene adoleciendo la falta de combustible, aclarando que la Residencia de Obra hizo los requerimientos en forma oportuna.

Se recomienda la celeridad en la atención de los requerimientos solicitados del proyecto por el área de logística y evitar atrasos injustificados que ameritarían ampliaciones de plazo y ampliación presupuestal en lo sucesivo.

Se viene elaborando el expediente técnico Modificado, considerando la existencia de adicionales y deductivos de obra (Mayores Metrados y Partidas Nuevas) que son necesarios para el cumplimiento de las metas del proyecto considerando desde el Km 24+930 al KM 40+000, generados por la baja capacidad portante del suelo de sub rasante.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Falta de recursos de Equipo Mecánico, el existente solo permite avances físicos mensuales de 1.6% a 1.8% cuando el avance requerido debe de ser del Orden del 4% acorde al cronograma establecido en el Expediente Técnico de Obra, para lo cual se requiere asignaciones presupuestales anuales del orden del 30% del Presupuesto de obra, a fin de tener avances concordantes a la programación de obra del Expediente Técnico.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2230327. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

- Celeridad por el área de Logística en la atención del proceso de LP-16, Repuestos de maquinaria, con la finalidad de superar las paralizaciones continuas de maquinaria por desabastecimiento de lubricantes y repuestos.
- Celeridad en el proceso de LP.07 Suministro de combustible, requerido por el área usuaria en fecha 27 de mayo del 2015 y que a la fecha no tiene atención.
- Mayores asignaciones presupuestales acorde al Cronograma ejecución de Obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167389. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AYACCASI VELILLE, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto plantea el mejoramiento de la vía que une las localidades de Ayaccasi con la capital del Distrito de Velille, se logró las siguientes metas:

Componente 1. Adecuadas Vías de Acceso entre las localidades del Área de Influencia:

- Mejoramiento de la Vía en longitud de 8.2 km, con un ancho de calzada de 4.0 m., pendientes máximas de 7%, pendientes mínimas de 0.5%, sobre ancho de 1.0 m.
- Construcción de 54 alcantarillas de Concreto Armado.
- Construcción de 06 Badenes de Concreto Armado

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiente estado de conservación de la maquinaria pesada propia del Gobierno Regional Cusco, la cual tuvo que requerir mayores costos de reparación y mantenimiento
- Insuficiente asignación del saldo presupuestal, se asignó presupuesto para la ejecución de la obra durante el año 2015, de manera restringida lo que generó que se retrase la adquisición de materiales e insumos
- Insuficiente participación de las autoridades comunales para la entrega de canteras de material afirmado para la carretera; estas canteras no han sido fácilmente accesibles encontrándose resistencia por parte de los usufructuarios de los terrenos comunales en donde se ubicaban las canteras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Eficiente estado de conservación de la maquinaria pesada propia del Gobierno Regional Cusco, se requiere que el mantenimiento y reparación de la maquinaria pesada se realice con repuestos originales de acuerdo a la marca de cada maquinaria.
- Suficiente asignación del saldo presupuestal, se requiere que la asignación presupuestal sea oportuna para evitar retrasos en obra y mayores gastos generales.
- Suficiente participación de las autoridades comunales para la entrega de canteras de material afirmado para la carretera; se requiere que las autoridades participen activamente en la entrega de los terrenos en donde se ubican las canteras.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2221623. MEJORAMIENTO CON ASFALTADO DE LA VIA DEL TRAMO ARMAMPAMA CAICAY DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Primeramente se detalla que el Avance Físico acumulado a diciembre 2016 fue de S/. 357, 651.22 lo que representa el 9.03% del Costo Directo Total del Proyecto, y una Avance Financiero de S/. 732,526.02 que representa el 15.48% del Total de Presupuesto Según Expediente Técnico. Estos montos se reflejan a nivel Físico en la ejecución de construcción de campamento provisional de obra, 11 cabezales de alcantarillas de 36" y 48", excavación para cunetas de coronación, tendido de 350 ml de red matriz para desagüe y movimiento de tierras en tramos de corte. A nivel Financiero se refleja la adquisición de agregados, implementos de seguridad, materiales y equipos de oficina, alquiler de maquinaria, adquisición de combustible y pago de mano de obra.

b). Identificación de problemas presentados

La problemática de la ejecución de la obra parte desde la compatibilidad del Expediente Técnico con la realidad del terreno y los planteamientos del proyecto, principalmente identificándose deficiencias en el trazo definitivo de la vía y la disponibilidad de terrenos desde la progresiva km 1+350 al km 1+731, ya que no se cuenta con una sección mínima disponible por presencia de postes de media tensión en la margen derecha y viviendas y cercos perimétricos pertenecientes a terceros que se verán afectados con la ampliación de la vía.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2221623. MEJORAMIENTO CON ASFALTADO DE LA VIA DEL TRAMO ARMAPAMPA CAICAY DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO

La identificación de canteras planteadas en el Expediente Técnico que no cuentan con la disponibilidad ni la potencia requerida para su explotación, lo que nos ha obligado a realizar muestreos de otras alternativas que cumplan las especificaciones técnicas exigidas en el proyecto.

En el tramo km 1+350 al km 1+731 únicamente en el expediente técnico se ha planteado el reemplazo y reubicación de la red matriz de desagüe, faltando considerar la de agua que de igual modo debe ser mejorada y reubicada para no perjudicar posteriormente la vida útil del asfaltado con cortes para estas instalaciones.

Administrativamente el principal inconveniente ha sido el aprovisionamiento de bienes y servicios a obra, ya que los procedimientos de adquisiciones en el área de logística han tardado demasiado excediendo todo plazo establecido por la ley de contrataciones, lo que perjudicó el normal avance de obra y consecuentemente el incumplimiento del cronograma de ejecución planteado inicialmente con el presupuesto asignado.

Así mismo siempre es una desventaja la asignación parcial de presupuestos que obligan a programar y ejecutar actividades específicas y no permiten una planificación integral de ejecución del proyecto, lo que se ve reflejado en mayores plazos de ejecución y mayores gastos generales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A nivel técnico referente a la ejecución física de la obra se debe tener más cuidado y agotar todos los procedimientos a nivel de Pre Inversión en lo referente a la libre disponibilidad de los terrenos que serán necesarios para ejecutar el proyecto, así mismo identificar las canteras que se proponen de tal manera que estén disponibles para su explotación y de ser el caso considerar en los presupuestos un costo por adquisición o derechos de explotación de canteras ya que en la mayoría de los casos estas presentan dueños, poseionarios y/o concesionarios.

Debido a la falta de presupuesto que no fue considerada para la reubicación de la red matriz de agua se ha coordinado con los beneficiarios para que aporten los materiales necesarios para estos trabajos a fin de salvaguardar la vida útil del futuro asfaltado.

Administrativamente debe realizarse correcciones a los trámites burocráticos y a los excesivos tiempos. Qué tardan las adquisiciones de bienes y servicios y perjudican enormemente los cronogramas de ejecución de obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2164798. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

 Construcción de 9.5 KM de la Vía Central Asfaltada (4 Carriles) obra principal , construcción de 4.7 Km de la vía Asfaltada vías auxiliares en concreto obra principal.

 Construcción de 05 puentes Peatonales Obra Principal, Instalación de agua y desagüe en varias APV interferencias, Instalación de Alumbrado público a lo largo de toda la vía interferencia.

 Metas por alcanzar.- Construcción de Vías auxiliares en 4 carriles obra principal , construcción de veredas obra principal , Instalación de agua y desagüe interferencias , Instalación de servicios de alumbrado público interferencias , Instalación de servicios de telefonía y cable interface , Construcción de pases y desnivel y pases transversales, construcción puente Agua Buena , Construcción de puente peatonal Túpac Amaru, pago de afectados PACRI Interferencias , otros Mayores alcances interferencias.

 Supervisión de Obras.- Supervisor CONSORCIO VIAL QOSQO inicio de servicios 28/11/2013 para un plazo de ejecución de 360 días fecha de culminación de de servicios 30/01/2016.

 Se señala como logros la ejecución de partidas de obra teniendo como las más importantes las siguientes:

b). Identificación de problemas presentados

 Sector Angostura , la población de este sector no permite que se conecte las redes eléctricas de 10 y 33kv que alimentan de energía eléctrica a la zona de Angostura y la Ciudad del Cusco, en tanto no se ejecuten las Obras de pavimentación de la calle de acceso a dicha zona y la construcción del salón Cultural, esto debido a que estas obras están incluidas como obras por impuestos sujetas a la aprobación y contratación por parte de la Contraloría General de la República, cuyo trámite se encuentra en valuación por la mencionada Entidad.

 Sector Túpac Amaru, una parte de la población que reside en la zona se oponen a la construcción del puente peatonal que resolvería el problema de accidentes de tránsito que se vienen produciendo a la fecha, dicha oposición no cuenta con ningún sustento técnico o legal, sin embargo la población insiste en la construcción de un paso a nivel por dicha zona lo que en las condiciones actuales se torna muy difícil debido a que sería necesario demoler parte de la vía ya ejecutada .

 Sector las Joyas se tuvo problemas con la Municipalidad Provincial del Cusco debido a que la entidad mencionada no otorga el permiso para la modificación de rutas de transporte público lo que impide el movimiento de tierras y la pavimentación de dicha zona lo que está considerando como un mayor alcance y ya fue aprobado.

 Sector Mollecito, la población solicita la pavimentación de un acceso de 200m aproximadamente a dicha zona, lo que ésta considera como un mayor alcance y ya fue aprobado.

 Otros sectores: de igual manera solicitan la construcción de pasos a desnivel y otros los que en las actuales condiciones no son viables debido a la concepción vial y Arquitectónica con

 las que fueron concebidas ya que estas son rutas de alta velocidad.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2164798. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

 Con Seda Cusco se tiene problemas de conexión de agua y desagüe con usuarios que no aparecen en los catastros de dicha empresa, pero que el momento de la ejecución aparecen los que retrasa la ejecución de la vía y ocasiona la ejecución de mayores alcances.

 Con Telefónica del Perú, se tiene problemas pendientes como la instalación de postes de cableado telefónico los que vienen demorando la ejecución de las vías auxiliares dado que dicha empresa no cumple con dicha instalación.

 Con la Administración autónoma de Aguas, debido que se opone en dar la autorización para la construcción del puente de Agua Buena, cuestionando el estudio del Impacto ambiental de la Obra en Ejecución. Esta Entidad además se opone al uso de un punto de agua en el sector de Palpanccay agua que será utilizada en la preparación y curado del concreto.

 Problemas con la empresa Ferrocarril Transandino, debido a la autorización de pases transversales por encima de la vía férrea oponiéndose a dicha construcción y condicionándola a la construcción de un canal lateral de evaluación de aguas pluviales

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2177089. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION VIA EXPRESA ENTRE EL SECTOR DE MISKAPAMPA Y LAS APVS WASHINGTON **a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se reinicia la obra en mayo del 2015, teniendo una ejecución física de 14.46% y una ejecución financiera de 15.48%, durante el año 2015 la residencia realizo Se realizó trabajos en actividades del componente 01 y el componente 02 como son los preliminares movimiento de tierras, eliminación de desmonte, enrocado para mejoramiento de zona de nivel freático, rellenos en veredas, trazos y replanteos, corte de terreno para mejoramiento, trabajos en áreas verdes como son terraplenes de gaviones.

La valorización física a diciembre del 2015 es de 24.20% obteniéndose un ejecución física de 9.74% y la valorización financiera es de 36.37%.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas más significativos presentados en el presenta año son:

Se tuvo desabastecimiento de materiales, perjudicando el avance de la obra.

Esta residencia solicito la asignación de maquinaria pesada perteneciente al Gobierno Regional del Cusco, la cual no está con sus mantenimientos periódicos ni preventivos, en muchos casos no cuentan con repuestos para lo cual se realizo un requerimiento de insumos para poder habilitar dicha maquinaria, dichos requerimientos están en pleno trámite administrativo.

En la progresiva 0+50Se presentaron problemas con la tubería matriz de desagüe las cuales por los trabajos realizados de enrocado sufrieron rupturas en varios puntos ocasionado inundaciones, las cuales perjudicaron el normal avance de obra.

En las progresiva 0+130 al 0+170 se presentaron que el enrocado no demuestra una adecuada conformación por estar colocado de forma suelta no cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Se verifico que la progresiva 0+950, se presentó manantes de agua, ocasionado daños a la plataforma, teniendo que realizar drenajes con tubería PVC tribada, partidas que no estaban contempladas en el expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para solucionar el problema de maquinarias, esta residencia realizo la contratación de maquinaria externa al gobierno regional como son retroexcavadora y una excavadora hidráulica.

Para solucionar el problema del enrocado, la residencia realizó el reacomodo 60 m lineales, esta partida está dentro mayores metrados.

Existen buzones que no contaban con los canales de desfogue, los cuales fueron realizados por la obra y perteneces a partidas nuevas.

Se realizaron excavaciones de zanjas para la evacuación de aguas fluviales, para ellos se tuvo que desatar los gaviones instalados en la margen del río.

En referencia a la tubería matriz de desagüe, se tuvo conversaciones con los funcionarios y técnicos de EPS SEDACUSCO S.A., el personal técnico de obra se encargó de realizar las reparaciones bajo la supervisión del personal técnico de seda.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Se logró incorporar más de 15 millones de soles al Presupuesto inicial otorgado a inicio de año llegándose a un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de más 32 millones de soles.
- ¿ Lograr en relación al PIA una ejecución presupuestal al final del año de un 38% más en relación al presupuesto establecido pasando así, las expectativas planteadas a inicio del año.
- ¿ Reconocer al PER IMA por parte del MEF ¿CENEPRED como Proyecto modelo a nivel nacional de la ejecución de Proyectos de Gestión de Riesgos.
- ¿ Reconocer al PER IMA por el Ministerio de Agricultura como proyecto modelo a nivel nacional de proyectos de siembra y cosecha de agua.
- ¿ Reconocer a la Región Cusco, gracias a su ejecutora el PER IMA como la primera región a nivel nacional en ejecutar proyectos de Gestión de Riesgos (Proyectos Huatanay, Zurite y Taray)
- ¿ Lograr gestionar con suma efectividad ante la Alta Dirección del Gobierno Regional, los recursos establecidos para la ejecución de los proyectos.
- ¿ Lograr suscribir convenios importantes con Gobiernos Locales como organizaciones de la población facilitando el involucramiento de estas instancias, en la ejecución de los proyectos.
- ¿ Lograr apoyar y dar el soporte correspondiente para la culminación y aprobación del Plan Operativo Institucional 2015.
- ¿ Lograr hacer efectivo el soporte correspondiente para una permanente supervisión de la ejecución de los proyectos haciendo efectivo, un conjunto de visitas periódicas a los lugares de ejecución de los proyectos IMA del 2015.
- ¿ Participar efectivamente, de la resolución del contrato de Ejecución de la represa Yapituyoc con la Empresa Constructora GERGO y el PER IMA.
- ¿ Por tercer año consecutivo lograr el apoyo a la Municipalidad de Ocongate y la Hermandad del Señor de Qoyllurity, en la gestión y limpieza de los residuos sólidos producidos en las festividades.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Disminución del Presupuesto Institucional dispuesto por el MEF y el Pliego Regional, dando lugar a cierta incertidumbre al inicio de la ejecución de los proyectos, lográndose determinar el PIM recién en el mes de mayo y junto a él de otorgarle un soporte financiero a la ejecución de proyectos más estable .
- ¿ Demandas judiciales por indemnización y reposiciones por mandato judicial realizados por trabajadores y resueltos a favor de los demandantes.
- ¿ Formulación y actualización del Cuadro para Asignación de Personal, restringida a un Reordenamiento del CAP por estar en curso la aplicación de la Ley del Servicio Civil y su reglamento.
- ¿ Sistema de cableado (nodos, puertos y otros) se encuentra obsoleto.
- ¿ Retrasos en la entrega de reportes al SOSEM E INFOBRAS a consecuencia de la implementación de la Unidad de Supervisión y Liquidación situación que puedo superarse a partir de la mitad del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ En relación a las restricciones y recortes financieros, se ha mantenido una actitud de no sólo exigencia de respeto a la programación presupuestal y los montos anuales para la ejecución de proyectos establecidos, dado que estos recortes no solo han generado retrasos en la ejecución de proyectos, sino que también han derivado en ineficiencias en cuanto ejecución de los recursos asignados; como medida principal se tuvo que efectuar una reprogramación reajustada a los proyectos ya programados para el año 2015..
- ¿ Pese a algunas medidas de naturaleza legal y administrativa que se han tomado en relación a la situación de contingencias de demandas judiciales realizados por trabajadores, estos no han podido ser revertidos. Consideramos necesario desde el Gobierno Regional y desde las instituciones políticas que aspiran acceder a dicho gobierno, pueda darse medidas como el compromiso de parar la causa de la proliferación de dichas demandas, captándose personal competente y por concurso y no por retribución y afinidad política.
- ¿ El PER IMA ha realizado una proyección de las demandas y pagos por indemnización que tiene habiendo establecido, un conjunto de decisiones y medidas dentro de los cuales se ha considerado la formulación de un Expediente dando cuenta del mismo y de la necesidad de intervención del Estado asignando, los recursos para la atención de dichas demandas.
- ¿ Formular una propuesta de Reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal CAP del IMA ajustado a su nueva estructura organizativa, a los 37 cargos que tiene establecido y a la incorporación de 07 nuevos cargos de personal repuesto por mandato judicial de cosa juzgada.
- ¿ Se está elaborando un estudio del cambio total del cableado y equipos de la oficina de Informática del PER IMA.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Estudio de ¿Valoración Económica del Servicio de Regulación Hídrica en el Valle Sagrado de los Inkas¿, estudio de investigación iniciado en el 2014, con apoyo del Fondo de Consultoría Belga ¿ Peruano lográndose concluir este estudio al 100%.
- ¿ Estudio Preliminar de Identificación y Priorización de Zonas de Intervención del Proyecto ¿Instalación y Mejoramiento del Sistema de Protección ante Inundaciones en la Cuenca del Río Vilcanota, tramo la Raya- Ollantaytambo¿ 100%.
- ¿ Plan De Monitoreo Ambiental del Proyecto Cosecha de Agua Quescay.- Actividad que se cumplió al 100% en relación a lo programado.
- ¿ Conclusión al 100% del el Expediente Técnico del Proyecto Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres Alto andinos Cuenca Vilcanota Urubamba-Calca.
- ¿ Conclusión al 100% del Expediente Técnico del Proyecto Cosecha de Agua en Microcuencas Lacustres de Phausihuaycco, Hullcamayo, Kenkonaly, Quehuayllo, Huancallo y Rajachay en la Cuenca Media del Río Apurímac.
- ¿ Avanzar en la formulación a nivel de factibilidad del PIP ¿Instalación de los Servicios de Protección en los Ríos Vilcanota, Aguas Calientes y Alcamayo del Distrito de Machupichu¿ registrándose un avance del 50 % en relación a lo programado.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

¿ En coordinación con el Ministerio de Agricultura y la DRAG del Cusco, se logró la organización y desarrollo del primer ¿Seminario Nacional de Siembra y Cosecha de Agua¿ que contó con la participación de ponentes calificados y la concurrencia de representantes de instituciones, organizaciones de desarrollo y población en general.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Tanto en el proyecto ¿Manejo y Gestión Sostenible de Cosecha de Agua en Ecosistemas lacustres Altoandinos en la Cuenca del Vilcanota Urubamba y Calca¿, y el proyecto ¿Adecuamiento al Cambio Climático Cosecha de Agua en Microcuencas Lacustres de Pausihuayco, Huilcamayo, Kenkonay, Quehuayllo, Huancayo y Rajachac en la cuenca media del Apurímac¿ han tenido dificultades en la entrega de los productos por parte de los consultores conllevando esta situación a un retraso en la conclusión de la formulación del mencionado proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Comunicación del incumplimiento de trabajos a los profesionales contratados con cartas reiterativas y por E-mail. Aplicación de penalidades por retrasos y cartas de compromisos.

¿ Interposición de acciones legales y administrativas para resolver el incumplimiento de los contratos establecidos. Anulándose los contratos según al contenido de los mismos como utilizarse los recursos económicos derivados de la anulación de los contratos a nuevos profesionales para la conclusión de los trabajos.

¿ Solicitud de asignación de los recursos económicos necesarios para la atención de los distintos compromisos de ejecución de actividades establecidos por el Proyecto Estudios de Pre Inversión

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2154472. PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: MAYOR COBERTURA VEGETAL EN LA CABECERA DE MICROCUENCAS

 Establecimiento en campo de 93.30 has de plantaciones forestales con especies nativas en la Comunidad de Kallarayan.

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN SUELOS Y LADERA.

 Lograrse la construcción de 300 metros lineales de muro de gavión en el sector Ccochawasi-Ccaccacollo.

 Lograrse la construcción de 500 metros lineales de muro de gavión en el sector Chitapampa.

 Lograrse la construcción de 25 disipadores de energía tipo II en los sectores Willcapata, Sequeracay y Qorimarca.

COMPONENTE MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCA

 Se ha logrado la interiorización y validación del Sistema de Alerta Temprana SAT de Quesermayo como un avance en su diseño ¿ SAT.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la atención de requerimientos por parte de logística

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2176722. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: ESTABILIZACION DE TALUDES:

¿ En el marco de este componente, se realizó acciones de tratamiento de taludes inestables estabilizándose 11 banquetas o terrazas de estabilización; en una zona de reptación, se construyó un sistema de drenaje cerrado y la construcción de 39 disipadores de energía.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2176722. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINC

¿ Para el desarrollo de las actividades del proyecto, se logró la construcción de una trocha carróza a Llamaccacha en una longitud de 6.65 kilómetros.

COMPONENTE: DISMINUCIÓN DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL POR PRESENCIA DE PRECIPITACIONES.

¿ Se logró la culminación de la construcción del sistema de transvase de Ramuschaca en un 100% el mismo que permitirá disminuir la escorrentía superficial en la microcuenca.

¿ Con la actividad recuperación de la cobertura vegetal, se logró la instalación en terreno definitivo de 36.14 hectáreas con especies forestales nativas y exóticas en la parte alta de la microcuenca de Ramuschaca que comprende actividades de forestación: en zonas de protección de ladera, zonas de cauces, en el trayecto del canal de trasvase, en zonas de reptación para la reducción de la erosión en laderas, y forestación con fines de estabilización de terrazas.

COMPONENTE: ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ANTE PELIGROS NATURALES

¿ Se logró el desarrollo de 03 eventos de capacitación en el tema Gestión de Riesgo de Desastres dirigido a Brigadistas y Dirigentes provenientes de las Comunidades Campesinas del distrito de Zurite.

¿ Teniendo como base las actividades de sensibilización y capacitación de la población en el tema de la gestión de riesgos de desastres, se logró la organización y conformación de Brigadas de emergencia en 05 Comunidades Campesinas del Distrito de Zurite: Tambo Real, Curamba, Yanama, San Nicolás de Bari.

¿ Lograrse el desarrollo de actividades de difusión a través de la emisora Radió Santa Mónica manteniéndose así, informado a la población de la zona de las actividades del proyecto, la organización conceptos, herramientas e instrumentos que deben acompañar un sostenible proceso de una gestión de riesgos.

¿

b). Identificación de problemas presentados

¿ La falta de maquinaria pesada, herramientas y materiales de obra de manera inmediata, generaron retrasos en el inicio del componente estabilización de taludes.

¿ La falta de abastecimiento constante de combustible para el continuo funcionamiento de la maquinaria pesada que vino trabajando en el sector de Llamaccacha.

¿ El expediente tiene muchas incoherencias por lo que se ha solicitado muchas veces al proyectista su opinión al respecto y ha demorado en responder dichas inquietudes, requiriéndose se absuelvan las incoherencias del expediente para no retrasar más el proceso constructivo de las partidas.

¿ Existen en el expediente partidas con alto rendimiento y costo por hora maquina menor al del mercado es el caso de la eliminación de material excedente, esta partida es significativa en vista que se va a eliminar más de 200 mil m3, se está valorizando en función a lo que indica el expediente pero esto no es real ya que el rendimiento en obra es menor y el costo de hora por maquina es mayor.

¿ El difícil acceso a la zona de trabajo ya que el terreno donde se está realizando los trabajos es con topografía accidentada y además el terreno es suelto la cual en cualquier momento se desliza.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Atención oportuna de los requerimientos formulados para el abastecimiento de combustible que se requiere en obra, para las partidas indicadas en el expediente técnico.

¿ Atención oportuna del cemento y agregados para no retrasar más la ejecución de las partidas programadas para el mes de Noviembre.

¿ Reformulación del expediente técnico en vista que esta tiene serias observaciones, en cuanto a precios, rendimientos y obras adicionales.

¿ La contratación de maquinaria que se haga tiene que ser servida y no seca para evitarse así complicaciones en cuanto a la provisión de combustible, creación de nuevas partidas como la de transporte de combustible, la dotación de combustible a cada maquinaria, y el empleo de personal extra para este trabajo.

¿ Contratar personal idóneo y con experiencia para la oficina de logística esto con el fin de no retrasar los requerimientos de servicios o materiales evitando así retrasos en la obra.

¿ Realizar el requerimiento de un para rayo esto con el fin de dar seguridad al personal que va a laborar en esta zona.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2134117. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: ACCESIBILIDAD AL RECURSO HIDRICO

¿ Se logró en un 100% la construcción del Sistema de Riego de Pulpera I que tiene una longitud de 16 kilómetros y que irrigara con riego 483 hectáreas de tierras cultivo.

¿ Se logró la culminación de la Construcción de la Presa de Yapituyoc I ¿ Pallpata-Espinar el mismo que almacenara 4¿044,000 metros cúbicos de agua y beneficiara a 126 familias de 03 comunidades campesinas.

COMPONENTE: ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA EL MANEJO DE PASTURAS

Contando con dos programas el fortalecimiento de organizaciones de la población y el desarrollo de capacidades de la población de la Microcuenca de Pallpata se ha logrado:

¿ La difusión de microprogramas radiales haciendo uso de 04 emisoras locales; desde el que se difunde microprogramas radiales relacionadas con el manejo de las pasturas naturales, los recursos hídricos la organización para una gestión de los recursos naturales.

¿ Se apoyó la conformación de la Comisión de Regantes de Pulpera I; como integrantes del mismo se apoyó también la conformación de los Comités de riego de Parcco Vallecito y Anchayaque.

COMPONENTE: APLICACIÓN DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL MANEJO DE PASTOS NATURALES

¿ Se logró la construcción de cercos de clausura de áreas de pastoreo en un total de 12,027.41 has. comprendiendo a las microcuencas de Checa, Descanso, Pichigua y Pallpata en Espinar y a las microcuencas de Pulpera Condes y Livitaca

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2134117. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC

en Chumvibilcas.

¿ Se logró el manejo de áreas encerradas en 9,981.41 ha.

¿ Se logró la instalación mediante siembra directa de 908.75 has. en las 35 comunidades usuarias del proyecto.

¿ Se logró en áreas de bofedales, la instalación de trébol blanco a partir de material vegetativo producido en almacigueras en un total de 165.20 has.

¿ Se logró la instalación de 250 ha. de avena forrajera en comunidades usuarias del proyecto.

¿ Se logró la conservación de forrajes en 8,957 toneladas bajo la modalidad de henificado y ensilado teniendo como insumo principal el cultivo de avena forrajera.

¿ Se logró realizar plantaciones agroforestales en campo definitivo en 203.01 ha. y plantaciones en macizo en 37.92 ha.

COMPONENTE: EFICIENTE USO DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO

¿ Se ha logrado al 100%, el mejoramiento de la infraestructura del sistema de riego de Pulpera I que consta de 5.2 kilómetros de canal y que mejorara el riego de 429 hectáreas de tierras.

¿ Se ha logrado en el 91.68 % del mejoramiento de la infraestructura de riego del sistema de Laramani consistente en el mejoramiento de la bocatoma, construcción del canal principal en 60 metros, construcción de 01 desarenador, 01 caja de distribución y 01 canal de derivación.

¿ Se logró avanzar en un 60% el mejoramiento de la infraestructura del sistema de riego de Limacha consistente en el mejoramiento de la bocatoma, la construcción de 01 desarenador la instalación de tubería PVC de 200 metros.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Las demoras en la asignación del presupuesto en los primeros meses del año y la temporada de lluvias, incidió en un menor avance de las actividades programadas.

¿ Escaso involucramiento de la Unidad de Asesoría legal en el seguimiento de contratos con terceros y proveedores, falta de opinión legal y emisión de resoluciones requeridas.

¿ Demora en procesos administrativos de adquisición de materiales y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Mejorar los canales de comunicación del equipo técnico con las distintas instancias del PER IMA, en particular con la DGAC y la Oficina de Administración para informarse mejor sobre la situación presupuestal y otras acciones que mejoren la ejecución del proyecto.

¿ Contar con un administrador de procesos para obras de infraestructura, que esté al tanto de la normatividad, bases legales, contenido de contratos, vencimiento y ampliación de plazos, levantamiento de observaciones entre otros posibilitándose así, resolver contratos y evitarse incurrir en omisiones, faltas y/o penalidades.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2146309. ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QUEÑAYOC, CAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS.

¿ Se logró la reforestación de 61.48 hectáreas de suelos con aptitud forestal, con especies nativas (qolle y queuña) en 08 microcuencas beneficiarias del proyecto lográndose un avance de ejecución del 77% en relación a lo programado.

COMPONENTE: DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS.

En el desarrollo de este componente se lograron los siguientes resultados:

¿ El trazo y replanteo de zanjas de infiltración.

¿ Excavación de zanjas de infiltración.

¿ Consolidación de zanjas de infiltración en 87.95 has.

¿ En zonas de cárcavas como barreras vivas, realizarse la plantación en 0.70 hectáreas de especies de pastos nativos (ichu).

¿ Complementariamente para el desarrollo de esta actividad se realizó la ejecución de talleres de capacitación en los siguientes temas: diseño y construcción de zanjas de infiltración, diseño y construcción de diques para el control de cárcavas.

COMPONENTE: EXISTENCIA DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO

¿ En el semestre se concluyó al 100% de la obra de represamiento de Matarampampa habiéndose entregado para su uso a la población beneficiaria del proyecto en abril del presente año; obra que permitirá el almacenamiento de 426, 476.75 metros cúbicos de agua de lluvia beneficiándose a 423 familias y 2517 personas.

¿ Se dio inicio de la construcción de la represa de Quellococha en la Comunidad Campesina de Limbani Alto del distrito de Layo ¿ Canas con los siguientes resultados la construcción de una trocha carrozable al lugar de la obra, la preparación de materiales en 02 canteras, culminación de la construcción del vertedero y canal de excedencias, la construcción de la caseta de válvulas en un 80% y el enrocado de la parte posterior en un 60%.

¿ En la Comunidad Campesina de Pomacanchi ¿ distrito de Pomacanchi provincia de Acomayo, iniciarse la construcción física de la represa de Yanacocha con los siguientes resultados: la firma de un convenio de apoyo interinstitucional con la

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2146309. ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QUEÑAYOC, CAN

municipalidad distrital de Pomacanchi posibilitándose la construcción de una trocha carroable al lugar de la obra, avanzarse en la perforación del cuerpo de la presa, la conformación del cuerpo de la presa con concreto ciclópeo, la construcción del vertedero de excedencias y del sistema de descarga.

b). Identificación de problemas presentados

¿ La ocurrencia en el primer trimestre del año de fenómenos climatológicos extraordinarios: nevadas, granizadas y heladas; afectado las instalaciones de los viveros forestales de Layo y de la comunidad campesina de Silli del distrito de Marangani, habiendo causado daños en los remanentes de plantones ubicados por encima de los 4000 msnm.

¿ Retrasos en la contratación de personal solicitado para la implementación de las actividades y obra de represamiento Matarampampa ¿ Sangarara, aspecto que ha demorado el reinicio de las acciones consideradas en los componentes del proyecto ACAMCAV.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Disminuir los tiempos en la adquisición de bienes y servicios y mejorar los mecanismos administrativos de trámite documentario institucional.

¿ Mejorar la coordinación y comunicación institucional entre las Direcciones de línea, Oficinas y Proyectos para la atención con celeridad y oportunamente de los requerimientos de maquinaria y otros materiales para la construcción de las obras.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2150277. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN ACUÍFEROS.

¿ Se han logrado instalar en campo definitivo 15 hectáreas de plantaciones forestales con especies nativas en la Comunidad Campesina de Songoña, microcuenca de Quishuarani ¿ distrito de San Pablo.

COMPONENTE DISMINUCIÓN DE LA EROSIÓN EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUÍFEROS.

¿ Se ha logrado realizar el desarrollo de actividades de conservación de suelos construyéndose 15 hectáreas de zanjas de infiltración en la comunidad de Songoña ¿ San Pablo-Canchis

COMPONENTE EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO

¿ Presa de Ccomercocha: Con relación a lo programado, para el año, se ha logrado concretar un avance de la obra del 100% compuesto por: la preparación de materiales, excavaciones para conformación del núcleo y dentellón, impermeabilización con geomembrana del dentellón y núcleo, colocado de filtros de material granulado, instalación del sistema de descarga y la culminación de la construcción del canal de excedencias.

¿ Presa de Huincococha ¿ Ccapi Obra iniciada en el 2015 lográndose avanzarse en el 100% de la ejecución de las actividades programadas para el año, el mismo que comprende: excavaciones a nivel de cimentación tanto en material suelto como en roca, voladura de rocas y preparación de material roca en cantera para gaviones, mejoramiento de caminos de acceso hacia la zona de obra, transporte de materiales de construcción y la eliminación de material excedente.

COMPONENTE ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL RECURSO HÍDRICO.

¿ Se logró la producción y difusión de un microprograma radial para promover el fortalecimiento de organizaciones de productores.

¿

¿ En el distrito de San Pablo, se logró el desarrollo de 07 eventos de capacitación a pobladores y estudiantes (02 eventos orientado al fortalecimiento de organizaciones, 03 eventos de capacitación de promotores, líderes y productores comunales en el tema de la gestión de los recursos naturales y de liderazgo y 02 eventos de capacitación dirigido a estudiantes del nivel primario y secundario.

b). Identificación de problemas presentados

¿ La trocha de acceso a la zona de obra Ccomercocha presenta tramos de mucha pendiente, tramos estrechos y zonas de derrumbe; aspectos que han dificultado el transporte de los materiales de construcción y el mismo desplazamiento del personal de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Dado las dificultades de acceso a la obra de Comercocha, se recomienda el uso de la vía en aquellas épocas del año propicias para el tránsito y traslado de materiales, situación está que debe estar acompañado de una atención oportuna de los recursos y bienes requeridos por el proyecto y el cronograma de establecido.

¿#61607; Disminuir los tiempos en la adquisición de bienes y servicios y mejorar los mecanismos administrativos de trámite documentario institucional.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2164816. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN AREA NATURAL PROTEGIDA EN LOS DISTRITOS DE SUYCKUTAMBO, COPORAQUE, PICHIGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Se cuenta con el Expediente Técnico Justificatorio aprobado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP y el visto bueno para continuar con el proceso de consulta previa por parte del Vice Ministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.
- ¿ Se cuenta con una población comprometida en el establecimiento del área cubriendo el 100% de las comunidades campesinas presentes en el ámbito del Proyecto.
- ¿ Dentro del ámbito de la propuesta, luego del informe elevado por el Equipo Técnico del proyecto; el Viceministerio de Interculturalidad ha reconocido como pueblos indígenas u originarios a 08 comunidades campesinas del ámbito del proyecto.
- ¿ Se suscribieron compromisos con los alcaldes de los distritos de Suyckutambo, Coporaque, de la Provincia de Espinar, para dar sostenibilidad a la propuesta.

ANALISIS Y COMENTARIO:

- ¿ El contar con las aprobaciones tanto del SERNANP como del Vice Ministerio de Interculturalidad al Expediente Técnico Justificatorio presentado por el proyecto, significó el avance en las siguientes tres etapas del proceso de Consulta Previa, con la consecuente coordinación con los representantes de las comunidades para el desarrollo de la etapa del dialogo en la que, el Gobierno Regional Cusco, como entidad promotora del establecimiento del ACR Tres Cañones, realizó la consulta para establecer el área en el mes de enero del 2016.
- ¿ Se han realizado reuniones permanentes con los representantes de las 08 comunidades y sus pobladores para sensibilizar e informar sobre la medida a implementar, para impulsar y recobrar la confianza hacia los proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional Cusco.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ No se cuenta con una base de datos oficial y actualizada de pueblos indígenas u originarios identificados por el Viceministerio de Interculturalidad, lo cual retrasó las acciones de la Consulta Previa; inclusive teniendo que agregar modificaciones al Expediente Concluido.
- ¿ Retraso en la obtención de las respuestas a trámites originados para la aprobación del expediente Técnico Justificatorio presentado al SERNANP.
- ¿ Retraso con las Comunidades Campesinas de Chaupimayo, Cerrritambo y Tahuapalcca porque no se dieron las condiciones para informar sobre la Intervención del Gobierno Regional Cusco en función al establecimiento del Área de Conservación Regional Tres Cañones.
- ¿ Falta de celeridad en los tramites de logística en el área administrativa.
- ¿ Reducción presupuestal en el mes de junio.

ANALISIS Y COMENTARIO:

- ¿ Para la obtención del Visto Bueno al Expediente Técnico Justificatorio presentado por el proyecto en el año fiscal 2014, el SERNANP ha demorado en realizar las observaciones al Expediente, por lo que se tuvo que programar viajes constantes a la ciudad de Lima, para trabajar de manera directa con los especialistas a fin de levantar las observaciones. Logrando así el Visto Bueno en el mes de julio 2015 y consecuentemente el pase del Vice Ministerio de Interculturalidad en el mes de agosto 2015 para continuar con la siguiente etapa del Proceso de Consulta Previa: IV Etapa Informativa.
- ¿ Se ha originado desconfianza de las Comunidades Campesinas involucradas con el Proyecto, en vista de que, en el 2014 no hubo presencia del personal del proyecto en dichas comunidades por paralización del mismo, hecho que ocasionó la no presencia del Gobierno Regional para establecimiento del ACR y el cumplimiento de las metas programadas.
- ¿ El retraso permanente de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares en la implementación de procesos de adquisición, perjudica la ejecución física y financiera del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Mayor celeridad en los procesos de adquisiciones y contrataciones por parte de OASA-GRC.
- ¿ Perseverancia en la realización de actividades y cumplimiento de las acciones programadas a fin de que las comunidades involucradas se mantengan informadas y puedan adscribirse a los objetivos del proyecto para el establecimiento del ACR y por consiguiente a la presencia del Gobierno Regional Cusco.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2167473. INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CCORCA, SAN SEBASTIAN, SAN JERONII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Construcción de 09 túneles de producción, cada uno de capacidad de 54,000.00 plantones.
- ¿ Producción de 350,000 mil plantones entre especies forestales nativas como queuña, qolle, chachacomo y pino.
- ¿ Instalación de 77,000.00 plantones de especies forestales nativas y pino.
- ¿ Construcción de 77,000.00 metros lineales de zanjas de infiltración distribuidos en 18 comunidades beneficiarias.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2167473. INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CCORCA, SAN SEBASTIAN, SAN JERONII

- ¿ Conformación y juramentación de 19 Comités Forestales en la Provincia del Cusco.
- ¿ Desarrollo de 54 Cursos de Capacitación en ¿Liderazgo en Organizaciones Comunes¿, ¿Establecimiento de Plantaciones Forestales¿, ¿Servicios Forestales y Establecimiento de Plantaciones Forestales¿, etc.
- ¿ Conformación de la Plataforma Forestal Regional.
- ¿ Validación de la Estrategia Forestal Regional.
- ¿ Realización del ¿Foro Regional en Incendios Forestales¿ y ¿Foro Forestal Regional¿.
- ¿ Realización de la Campaña Forestal Adopta un Árbol en 04 Instituciones Educativas en los distritos de San Sebastián, San Jerónimo, Ccorca y Saylla.

ANALISIS Y COMENTARIO:

- ¿ El proyecto tiene como meta la producción de más de 1¿340,000 plantones entre especies forestales nativas y exóticas, así como la construcción de 617,000 metros lineales de zanjas de infiltración, con un presupuesto total de S/. 8'195,387.50 Soles; de los cuales, durante los años 2013, 2014 y 2015 solo se ha asignado el 26% del presupuesto total, lo que dificulta en el cumplimiento de objetivos y metas en las 19 comunidades beneficiarias del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados**DIFICULTADES:**

- ¿ Retraso en la atención de los requerimientos por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

ANALISIS Y COMENTARIO:

- ¿ Durante el año fiscal 2015, se ha tenido demora en la atención de requerimientos solicitados para la producción de plantones, sobre todo para los procesos de ADS en vista de que el Comité Especial fue conformado a inicio del mes de abril, habiendo perjudicado la ejecución, tanto física como financiera, el primer trimestre, en el cumplimiento de las metas del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Atención oportuna a los requerimientos por parte de OASA-GRC.
- ¿ Se requiere de ampliación presupuestaria para la culminación del proyecto y metas alcanzadas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2173533. MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA DE LA REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****LOGROS:**

- ¿ 58 Gobiernos Locales sensibilizados en gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota Urubamba.
- ¿ 09 Representantes de la Región Cusco, elegidos para conformar el futuro Consejo de Recursos Hídricos, 03 representantes elegidos en la Región Ucayali.
- ¿ Intervención de 03 microcuencas piloto en GIRH; Ccochoc-Calca, Salcca-Canchis y Santa Teresa-La Convención.

ANALISIS Y COMENTARIO:

- ¿ El Proyecto GIHR en la ejecución del 2015 presenta un avance coherente a la asignación presupuestal tanto físico como financiero, manteniendo un equilibrio entre la ejecución presupuestal y el avance físico.
- ¿ La ejecución física ha sido realizada de acuerdo al Expediente Técnico sin efectuar modificaciones significativas.

b). Identificación de problemas presentados**DIFICULTADES:**

- ¿ Poco interés de las autoridades de la Región Ucayali, para la elección de representantes al Consejo de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota-Urubamba y otras actividades inherentes.
- ¿ Reducida asignación presupuestal, para la ejecución de las actividades programadas.

ANALISIS Y COMENTARIO:

- ¿ Siendo el Proyecto GIHR un PIP aprobado y priorizado debería contar con Asignación Presupuestal Inicial ¿PIA. En vista de que, durante los años 2014, 2015 y 2016, este proyecto no ha tenido PIA en forma consecutiva, toda vez que, la ejecución programada para el PIP es de tres años, habiendo perjudicado su ejecución regular desde su inicio, ya que los presupuestos ejecutados han sido y siguen siendo exigüos.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2173533. MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA DE LA REGION CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

¿ Que la GRPPAT evalúe los proyectos en continuidad; prevea y priorice el PIA correspondiente.

¿ Que la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, evalúe los procesos y procedimientos de adquisiciones, en vista que se originan retraso en la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2057406. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido con el sistema de conexion domiciliaria, inicio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en Santo Tomas

b). Identificación de problemas presentados

Asignaciones parciales de presupuesto no permitieron la atencion de los requerimientos en su totalidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propone la asignacion total de presupuesto para la culminacion y liquidacion del proyecto

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2130114. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

* Empalme Línea de Interconexión R-12 con Línea de Derivación

El presente proyecto contempla el suministro de agua potable al sector de Margen derecha a partir del sistema Vilcanota, el punto de empalme está localizado en la línea de interconexión proveniente del reservorio R-12, en el tramo punto ¿C¿ ¿ reservorio Coripata R-5 tal como se especifica en los planos correspondientes.

* Línea de Derivación

Se realizó la instalación de 657 metros de tubería de PVC de 160mm de diámetro clases C-10 y C-15. A lo largo de la Línea se instalarán 02 válvulas de aire y 01 válvula de purga.

* Línea de Impulsión

Se realizó la instalación de 140.10 metros de tubería de PVC de 160mm de diámetro clases C-10 y C-15. A lo largo de la Línea se instalaron 02 válvulas de aire y 02 válvulas de purga.

Dentro de las actividades consideradas para las instalaciones eléctricas de la estación de bombeo se encuentra el tendido de la línea de conductor de control.

* Redes de Distribución

En este proyecto se realizó la renovación del 100% de las redes existentes y la ampliación de cobertura a todas las asociaciones asentadas en la zona Sur-Este de la Margen Derecha. Se instalaron tuberías de PVC de 160, 110, 90 y 63mm de diámetro con sus respectivas válvulas de control y grifos contra incendio.

A fin de mantener las presiones adecuadas que permitan suministrar agua potable de manera eficiente y de acuerdo a lo especificado en el expediente técnico, se instaló de 04 sistemas de reducción de presión y 01 sistemas sostenedor ¿ reductor de presión, ubicados estratégicamente en toda el área de influencia del proyecto.

Se renovaron el 100% de las conexiones domiciliarias existentes y amplió a aquellas que no cuentan con conexiones.

* Mejoramiento Reservorio Margen Derecha

Se mejoró del reservorio existente denominado como Margen Derecha de 494 m3 de capacidad.

* Estación de bombeo

Comprende la construcción de una caseta de bombeo de concreto armado, donde se instalaron dos bombas, que funcionan en forma alternada conservando una bomba en stand by. Las bombas tendrán un funcionamiento continuo durante 10 horas al día y serán de las siguientes características:

Caudal de bombeo 24 a 33 l/s

Net Positive Succión Head 3.60 m

Potencia de la bomba 60 HP

Altura Dinámica Total 67.72 m

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2130114. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO)

El sistema de protección contra transitorios y golpes de ariete consta de dos válvulas de control de bomba de 150 mm de diámetro, una válvula anticipadora de onda de 50 mm de diámetro. En la caseta de bombeo se ha diseñado un monocarril con un teclé para el mantenimiento, montaje, desmontaje de los componentes del sistema de bombeo.

b). Identificación de problemas presentados

* Deficiencias presentadas en el expediente técnico

El expediente técnico no representaba la realidad a la hora de realizar el replanteo de la obra, se encontraba desfasado puesto que fue realizado entre el año 2008- 2009.

* Deficiencias en el Diseño

No se tomó en cuenta en el diseño los parámetros para la dotación de agua, solo contempla 70lps, cuando en realidad el mínimo es 120 lps, además se han asentado nuevas urbanizaciones los cuales no estaban contemplados en el expediente técnico.

Deficiente proyección de población futura el cual en la actualidad ya supera el diseño para el cual estaba realizado.

No se tomó en cuenta la construcción de un reservorio para bombeo, además el reservorio de regulación actualmente no abastece a la población beneficiaria.

* Desinterés de los Beneficiarios

Los beneficiarios no tomaron interés en el proyecto, al contrario obstaculizaron en su realización, tal es así que muchos usuarios realizaron conexiones clandestinas el cual se tuvo que subsanar durante la ejecución del proyecto.

* Deficiencias en la designación de los recursos económicos

Recorte presupuestal por el cual se ha tenido que alargar el plazo de ejecución contando solamente con la asignación presupuestal del Gobierno Regional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

c) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO:

* Corrección de deficiencias en el diseño

La residencia, previo conocimiento ya autorización del supervisor ha tenido que realizar correcciones en las instalaciones de tuberías los cuales no inciden en el proyecto general, tal es así se ha tenido que instalar un tramo con tubería de 90mm (desde a Institución Educativa Manco Capaq hasta la Institución Educativa Viva el Perú). Con la finalidad de dotar agua los beneficiarios de Viva El Perú y Manco Capaq, el cual se logró con la instalación de este tramo.

* Integración a los beneficiarios

En el tramo final de la ejecución del proyecto se ha coordinado con las autoridades y dirigentes del área de influencia del proyecto, tal es así se logró involucrar e involucrar para la detección de conexiones clandestinas y otros problemas del proyecto.

* Problemas climatológicos y/o físico-geográficos

Se ha tenido problemas climatológicos, lluvias en los meses de enero a marzo los cuales dificultan el normal avance de la obra, para el cual se ha tomado la medida de recuperar las horas perdidas en horario de trabajo, los cuales en muchos casos se realizó durante la noche e inclusive domingos y feriados.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2128618. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MANDORPUJIO, DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto concluido en Julio del 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Las distancias y los pocos caminos vecinales produjeron un costo mayor de las partidas de transporte, por lo que en la fase de proyecto se debe ver la incidencia del transporte rural

4.- Los procesos de compra de materiales durante el año 2015 requerían un mínimo de 40 días para la adjudicación de las compras lo cual debe de corregirse.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2156127. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE HUACATINCO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó la Construcción de 13 captaciones del tipo ladera de manante, instalación de tuberías en línea de conducción de 1256 ml., construcción de reservorios de concreto armado de 8 m3, 4 m3, 3 m3, 2 m3, y 1 m3, Instalación de 19,434.67 ml de tubería en línea de distribución, construcción de 23 válvulas de control y 17 válvulas de purga, construcción de pases aéreos de de f°g° de 15, 10 y 5 m de luz, 23 cámaras rompe presiones, 02 camaras de reunion, 106 conexiones domiciliarias, limpieza y desinfección de tuberías, 106 letrinas con sus respectivos pozos percoladores y sépticos, 106 piletas domiciliarias; todo ello el seis sectores de la Comunidad.. La Obra se encuentra concluida al 100% para el 30 de diciembre del 2015 y se está a la espera de la inauguración por parte del gobierno regional cusco

b). Identificación de problemas presentados

Existió incompatibilidad en el expediente técnico con la obra por lo cual se realizó mayores metrados y partidas nuevas para llegar a la conclusión de obra y existió presencia de fuertes precipitaciones pluviales y las bajas temperaturas complicaron con la normal ejecución de la obra obligando a realizar ampliaciones de plazo. Se esta ala espera del trámite de emisión de resoluciones de ampliación de plazo N° 02 y resolución de mayores metrados y partidas nuevas y se está a la espera de la liquidación de la obra, pero con todos estos inconvenientes logramos la conclusión de la obra al 100% para el 30 de diciembre del 2015

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el tramite de actualización de costos de materiales por un monto de S/.38,765.20 y la actualización de costos de Remuneraciones por un monto de S/.83,595.06 haciendo un total de S/.122,360.26 nuevos soles .

Sobre modificaciones del expediente se realizó la modificación en especificaciones técnicas de los techos de módulos de SSHH con teja andina y pintura esmalte sintético y se redujo el numero de beneficiarios de 134 a 106 Porque la mayoría de personas en la comunidad contaban con 2 a 3 domicilios por los cual se redujo el número de módulos.

Se recomienda acelerar los tramites de emision de resoluciones de ampliacion de plazo N° 02 y resolución de mayores metrados y partidas nuevas

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2207042. CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE ROSASPATA, SAN PEDRO Y BARRIOS ALTOS DE LA COMUNIDAD DE PABELLONES, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha realizado gran previsión en obra, con la adquisición de materiales, motivo por el cual la obra no tendría mayores inconvenientes en el reinicio de programación de trabajos en obra.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas más saltantes se han presentado en la oficina de logística- área de procesos, la excesiva demora en la elaboración de bases, elaboración de contratos, etapas previas de calificación por parte de la comisión y en muchos casos no podían reunirse aplazando para otras fechas, ocasionando demoras en las etapas previas del mismo proceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al parecer ya no tendremos muchos imponderables por cuanto las compras directas serán hasta por un monto de 40,000.00 nuevos soles, equivalente a un 8% de la UIT.

Los funcionarios de las diferentes dependencias a veces se encuentran en reuniones de trabajo, otras veces de viaje, por ende la documentación no fluye en su trámite regular como el caso de las oficinas de administración y logística.

El personal nuevo contratado en la oficina de logística recién se están familiarizando con las labores cotidianas, también viene ocasionando demora considerable en la atención de requerimientos.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2214827. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ 01 bocatoma, 122.26 m de Línea de Aducción con tubería PVC de 110mm, 01 desarenador, 01 planta de filtro lento, 01 Reservorio apoyado de 70 m3. LINEA DE CONDUCCIÓN, 541.m. de tubería PVC DE 110 mm., 2,158.71 m. de tubería de 160 mm., 2,158.71 m. de tubería de 160 mm., 4 válvulas de aire de 6", 13 válvulas de purga de 4", 13 válvulas de aire de 4", LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, 144.69 m. tubería PVC DE 76 mm., 514.99 m. de tubería de 60 mm., 819.80 m. de tubería PVC DE 48 mm., 3651.68 m. de tubería PVC de 33 mm., 5 válvulas de purga de 1", 9 válvulas de aire de 1", 8 válvulas de control de 1", 300 conexiones domiciliarias, 120 DE CRUCE AEREO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, 4074.19 m. red colector con tubería PVC DE 160 mm., 824.52 m. red emisor con tubería de 200 mm., 113 buzones de concreto armado, PLANTA DE TRATAMIENTO, 1 Desarenador, 1 tanque Imhoff, lecho de secado, filtros percoladores, Todo esto complementadas con trabajos de mitigación de Impacto Ambiental, capacitación, flete terrestre, seguridad y salud. A Diciembre del 2015 se tiene un avance físico acumulado de 69.11%, mientras que el avance financiero es de 99.23%

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2214827. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE AI**b). Identificación de problemas presentados**

¿ Limitaciones: Se tiene limitaciones en el avance de obra a consecuencia del desabastecimiento de materiales como son el cemento ADS 54 y accesorios para el cruce aéreo de 120ml ADS 185. estos materiales ya debieron estar en obra para ejecutar las actividades del cruce aéreo de 120ml y obras complementarias, el desabastecimiento se debe principalmente al recorte de presupuesto que ya se había asignado anteriormente a la obra para el pago correspondiente a dichos insumos, motivo que genero el estancamiento de las órdenes de compra y por consiguiente la no culminación del cruce aéreo de 120ml. sin embargo se continuo con las actividades relacionadas a la red de distribución y conexiones domiciliarias de agua y desagüe, otra limitación que se tiene en la actualidad son las constantes precipitaciones pluviales, esto debido a que ya se está entrando a la temporada de lluvias, hecho que impide que se pueda realizar las actividades con normalidad. otra limitante es el desabastecimiento de accesorios para el sistema de agua potable, sin embargo se superó esta situación al adquirir insumos por caja chica, esto con la finalidad de poder avanzar con estas actividades ya que como se había mencionado las lluvias son más frecuentes y es necesario rellenar las zanjas donde ya se instaló los accesorios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se recomienda que la asignación presupuestal se debe realizar considerando el saldo presupuestal, de tal manera que pueda efectuarse una programación real, en la cual se pueda cumplir con los cronogramas de ejecución financiera y física, evitando además que se excedan el pago por gastos generales.

¿ Impulsar la capacitación permanente y/o contratar personal con experiencia en ejecución de obras para la elaboración de los expedientes técnicos de obras de cierta envergadura, y en los que son elaborados fuera de las instancias del Gobierno Regional, debe promoverse la evaluación de los expedientes de manera eficiente, oportuna y con los plazos suficientes para evitar deficiencias en los mismos que provocan perjuicios durante la ejecución.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2214889. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

&#61607; Conclusión de red de distribución de Agua Potable, conexiones domiciliarias.

&#61607; Conclusión de la ampliación y mejoramiento de red colectora de Desagüe.

&#61607; Conexión de Desagüe a red colectora. (167 conexiones)

&#61607; Construcción de Planta de Tratamiento de Sector Huancaña.

&#61607; Construcción de Planta de Tratamiento de Sector Quisca Corral.

&#61607; Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Sector Central.

&#61607; Mitigación del impacto ambiental

&#61607; Charlas de sensibilización ambiental

&#61607; Plan de seguridad

&#61607; Elaboración e Implementación de plan de seguridad y salud en el trabajo.

&#61607; Capacitación en seguridad y salud

&#61607; Pruebas de laboratorio.

b). Identificación de problemas presentados

&#61607; Bastante retraso en los trámites de la obra.

&#61607; Trámite de ampliación de presupuesto no presentado en su oportunidad.

&#61607; Trámite de ampliación de plazo no presentado en su oportunidad.

&#61607; Falta de asignación presupuestal.

&#61607; Rechazo de requerimientos por falta de certificación presupuestal.

&#61607; Demora en la dotación de materiales a obra.

&#61607; Falta de materiales en obra.

&#61607; Bajo nivel de capacitación de los trabajadores.

&#61607; Falta de trabajadores en obra, por la gran oferta que existe en la zona, esto en una temporada.

&#61607; Falta de identificación de los beneficiarios con la obra.

&#61607; Demora por aspectos climáticos, lluvias de la temporada.

&#61607; Partidas no consideradas adecuadamente en el expediente técnico.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2214889. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

&#61607; Realización inmediata del Trámite de ampliación de presupuesto.

&#61607; Realización inmediata del Trámite de ampliación de plazo.

&#61607; Realización inmediata de los trámites referidos a la obra.

&#61607; Presentación de requerimientos.

&#61607; Exigencia de mayor dedicación a los trámites administrativos de la obra por parte del asistente administrativo.

&#61607; Dotación de materiales a obra.

&#61607; Capacitación a trabajadores en seguridad y salud en el trabajo.

&#61607; Incentivación a trabajadores en identificación con las metas y alcances del proyecto.

&#61607; Reuniones con los beneficiarios para incentivar la identificación con los fines y metas del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215791. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA DEL DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESUPUESTO DE OBRAS / . 2,318,316.00

VALORIZACION FISICA DICIEMBRE 2015: S/. 1,457,181.19 62.85%

SALDO DE EJECUCIO FISICA 2016 :S/.861,135.00 37.14%

CERTIFICACION PRESUPUESTAL 2016: 685,445.00

EJECUCION FISICA: 79 modulos sanitarios , de bloqueta con acabado, ducha, inodoro tanque bajo, lavatorio tipo 2.

sistema de agua potable : captación de manante 08. Und, cámara de reunión 02 und, cámara distribuidora de caudales 10. un, cámaras rompe presiones 5 un , pase aereo 02 und, válvulas de aire 03 und, reservorios 05 und, valbulas de purga 20 und, red de distribución 3,885 ml, línea de conducción 9,9654.00 ml, va

b). Identificación de problemas presentados

1.- El proceso de compra ADS 63 de tubería , al haberse retrotraído a un nuevo proceso produjo un retraso significativo de obra ya que el requerimiento de abril del 2015 se está entregando en abril del 2016.

2.- La evaluación de la ejecución de los módulos en sectores extensos de la comunidad produjeron un de deductivo de 35 módulos.

3.- Las distancias y los pocos caminos vecinales produjeron un costo mayor de las partidas de transporte, por lo que en la fase de proyecto se debe ver la incidencia del transporte rural

4.- Los procesos de compra de materiales durante el año 2015 requerían un mínimo de 40 días para la adjudicación de las compras lo cual debe de corregirse.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Es necesario el Informe de Complementariedad, y Evaluación de los proyectos para efectuar la ejecución del proyecto.

2.- La participación de la Residencia Social es muy importante para la compenetración de la comunidad en el proyecto de ejecución que facilita su mantenimiento, participación comunal con aporte de mano de obra en transporte de material a obra y excavación de zanjas entre otros.

3.- El tener la Dirección de Vivienda como una Unidad Ejecutora facilitara el proceso de decisiones y compras y control de precios para una óptima ejecución de Obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215904. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PILLPINTO DEL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRICT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra al 96.85%, que comprende la instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de Pillpinto.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215904. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PILLPINTO DEL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRIT**b). Identificación de problemas presentados**

Demora en la adquisición de materiales y asignaciones presupuestales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La celeridad en los procesos de adquisición permitirá la ejecución según los plazos establecidos, es necesario la implementación y cumplimiento de plazos para procesos de adquisición.

Es necesario el apoyo de personal especializado para la adquisición de bienes para la construcción, que cuenten con los conocimientos técnicos de los materiales y procesos constructivos, con la finalidad de agilizar las adquisiciones y garantizar la calidad de los materiales solicitados.

Sera necesaria la asignación oportuna de recursos para el reinicio de obra del 2016, para la inmediata conclusión de obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215935. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE QUINCÉMIL - CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- En sistema de agua potable se realizó el instalado de tuberías de agua potable y colocado de accesorios en un 84.50 %.

- En sistema de desagüe al reinicio de la obra en el año 2015, se encontró buzones no concluidos con socavación en la base del cuerpo de buzón por lo que se realizó la evaluación respectiva y se habilito ejecutando cada buzón con su respectiva tapa.

b). Identificación de problemas presentados

- En sistema de desagüe se evidencio al reinicio de obra año 2015, buzones en pésimas condiciones con socavado en la base producto de la presencia de agua subterránea que en la zona de trabajo es evidente en gran cantidad, por lo que se realizó conjuntamente con la supervisión la evaluación correspondiente y la solución para la habilitación de buzones.

- En sistema de agua potable no se evidencio la ejecución.

- Se tuvo el retraso en la adquisición de materiales por lo que se tuvo que reprogramar las actividades en obra.

- La zona de trabajo según resolución es considerada como zona 2, siendo esta ceja de selva a cercanías de mazuco zona minera, por lo que el costo de vida es alto, por lo expuesto la zona debería de ser considerado como zona 3 a igualdad de condiciones que otras obras que se encuentran en la misma posición.

- Debido a que es considerado como zona 2 y no zona 3 se tiene la dificultad de llevar personal obrero capacitado para la ejecución de los trabajos que indica el expediente técnico.

- Insuficiente presupuesto por lo que se realizó ampliación presupuestal y plazo de ejecución.

- Ubicación de la planta de tratamiento en zona inadecuada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La atención oportuna de los requerimientos por parte de la entidad para cumplir con las metas programadas.

- Se realizara los informes correspondientes reiterando la consideración de la zona de trabajo como zona 3. Que a la fecha es considerada como zona 2.

 En el presente año se logró a ejecutar como se indica:

Avance físico 61.24%

Adicionales por Mayores metrados 6.84%

Adicionales por Partidas nuevas 57.91%

Con una asignación presupuestal de S/. 949,786.00 realizando doce una ampliación presupuestal por actualización de costos con un monto de S/. 194,293.76 registrada del cual se asignó a la obra S/. 70,000.00 nuevos a finales del 2015. Para pagos varios.

Teniéndose un gasto financiero acumulado a la fecha de S/. 3, 573,687.35.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2216305. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD DE ACOMAYO DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Atención a más de 800 usuarios que cuentan con un sistema adecuado de instalación de agua y desagüe. Sin embargo, serán más de 1000 los usuarios beneficiarios al final del proyecto.
- ¿ Sensibilización sobre el uso y buen manejo del agua potable.
- ¿ Sensibilización sobre el uso adecuado del sistema de desagüe.
- ¿ Actualmente se ha logrado un bienestar social, mejorando la calidad de vida del ciudadano de Acomayo.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Escases de agua en época de sequía, por ser un proyecto del año 2012 que consideraba menos usuarios proyectados que los actuales atendidos.
- ¿ Retraso en la atención inicial de bienes y servicios, a pesar de ser requerimientos exonerados de procesos de selección.
- ¿ Falta de transporte de materiales en obra, servicio que se ha solicitado hace 1.5 meses y que hasta la fecha no se atiende.
- ¿ Falta de sensibilización social para el cuidado del sistema de agua potable y desagüe.
- ¿ Filtración de aguas pluviales a través de las casas que colmatan el sistema de desagüe actual, causando malestar social.
- ¿ Sobrevaloración de algunos costos en la adquisición de bienes patrimoniales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Dotación de mayor caudal de agua a través de las obras adicionales que se viene ejecutando actualmente, vale decir la construcción de un reservorio, línea de conducción y captación.
- ¿ Atención con el sistema de agua y desagüe a todos los usuarios que se encuentran dentro del casco urbano, a pesar de no estar considerados en la relación del proyecto.
- ¿ Continuar las charlas de sensibilización sobre el buen uso del sistema de agua potable y desagüe.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2225498. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los principales logros alcanzados en la ejecución del proyecto vienen descritos con la culminación en la ejecución física de los diferentes componentes del proyecto, cumpliendo con la programación es así que a cierre del mes de Diciembre se alcanzado un avance físico acumulado de 42.55 %, estando programado para dicho mes un avance acumulado de 42.08 %, ubicando al proyecto en 0.47 % adelantado y habiendo culminado los siguientes componentes del proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 Captación, 05 Cámara Rompe Presión, 01 Reservorio de 30 m3, 1386 m de Línea de Aducción, 01 Cámara Rompe Presión, 3653 m de Línea de Distribución, 164 und Conexiones Domiciliarias; RED DE DESAGÜE: 6344 m3 de Movimiento de tierras, 3600 m de Red colectora de Desagüe, 154 und conexiones domiciliarias, 70 Und de Buzones.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema que se ha presentado en toda la vida de ejecución del proyecto ha sido y sigue siendo la adquisición de bienes y servicios. Los requerimientos fueron presentados considerando los días que demoran los diferentes procedimientos de adquisición, aun así estos tiempos no se vienen cumpliendo y en consecuencia se atrasa la ejecución de partidas que están programadas.
 Al reiniciar los trabajos el presente año, en el mes de febrero, la ejecución de la red colectora de desagüe se vio afectada por las constantes precipitaciones pluviales que colmataron y derrumbaron las zanjas de hasta 2.5 metros de altura.
 Un nuevo problema que amenaza con paralizar la ejecución de la obra es la falta de asignación presupuestal, a la fecha el proyecto necesita que se le asigne el 100 % del presupuesto aprobado, faltado asignar un total de S/.415,000.00 soles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva a la falta de abastecimiento de materiales se reprogramaron las actividades, priorizando las partidas que tienen todos los recursos disponibles en cancha y así no se vea comprometido el avance programado.
 Para mitigar los impactos generados por las precipitaciones pluviales en las zanjas se solicitó a la supervisión la aprobación de la partida de entibado, de esta manera no generar ningún riesgo al personal que se encarga de la instalación de la tubería de la red colectora de desagüe.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2226494. MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TINTINKO, DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE QUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- En el Sistema de agua: 0.00 %
- Conexiones de acometidas de agua: 0.00%
- En el Sistema de alcantarillado: 50.00 % de Excavaciones e Instalación de tubería para desagüe.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2226494. MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TINTINKO, DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE QUI

Construcción de SSHH: 50.00 %

Realizándose la construcción de 180 módulos a nivel de muros de bloquetas

Cimientos en una cantidad de 264 und.

A nivel de techados 180 módulos.

A nivel de revestidos 30 und.

Conexiones domiciliarias 60 und, solo donde existen biodigestores.

Biodigestores instalados 40 und.

Percoladores construidos 40 und.

Planta de Tratamiento: 45.00 %

Se realizaron los trabajos de construcción de la defensa ribereña y movimiento de tierras para la construcción de la misma.

b). Identificación de problemas presentados

La asignación realizada a la obra el año 2015 fue de 2'233,442.11, el cual representa un 60.22 %

Falta de asignación presupuestal completa, para la ejecución de los trabajos ya que se tuvo dos paralizaciones producto de la misma.

Falta de una atención oportuna de los requerimientos realizados a cargo de la oficina de abastecimientos, lo cual genero retrasos en las actividades programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron los informes respectivos para la asignación completa del monto de la obra para poder ejecutar los trabajos programados, asignándose un total del 60 por ciento para todo el año.

Se recomienda solicitar las asignaciones completas cuando el presupuesto asignado se encuentra al 80 por ciento, para evitar paralizaciones forzadas que perjudican el avance de la obra así como mayor incremento de gastos generales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2157754. AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION CON UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGION CUSC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Capacitación de los Agentes Comunitarios de Salud en la Red de Salud Canas Canchis Espinar; capacitándolos en los temas de salud básica, lavado de manos, alimentación saludable y socialización de la futura intervención del Proyecto, se tuvo la asistencia de 200 participantes durante los 02 días que duraron los talleres en las distintas Micro Redes.

¿ Identificación de la zona de intervención en las 04 Redes de Salud Cusco, teniendo en cuenta los indicadores de desnutrición infantil, tipo de acceso, quintil de pobreza de la zona, tiempo de viaje.

¿ Levantamiento de la Línea de Base, visita a los 49 Centros de Salud por el Personal del Proyecto para identificar el número de personal con el que cuentan, servicios básicos, problemas de salud más frecuentes y los servicios de salud que brindan.

¿ Se cancela el 75% de la deuda por el concepto de las 10 Unidades Móviles Itinerantes de Salud, generada con la Orden de Compra N° 03890-2015 por el monto de S/. 7'485,897.50.

¿ Se realiza la identificación de los Servicios Brindados por el Equipo de las Unidades Móviles Itinerantes de Salud en coordinación con la Dirección Regional de Salud Cusco y las Redes de Servicios de Salud a intervenir.

b). Identificación de problemas presentados

Recorte presupuestal en el mes de Junio, razón por la cual se canceló las Unidades Móviles de Salud en el mes de Octubre ¿ 2015.

¿ Falta de coordinación con la Dirección Regional de Salud Cusco, no hubo apoyo para realizar la transferencia de las 10 Unidades Móviles de Salud hacia las Redes Ejecutoras de Salud.

¿ Demora en la gestión de presupuesto por parte de la Dirección Regional de Salud Cusco para la operación de las Unidades Móviles de Salud en los 49 Establecimientos de Salud identificados según la zona priorizada para la intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094808. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Informe N° 089-2015-GR CUSCO/GGR-ORSLTPI de fecha 05 de marzo 2015, la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión solicita implementar la Resolución de Contrato por demoras injustificadas reiteradas en la ejecución de la obra por parte del contratista, así mismo mediante Informe N° 144-2015-GR CUSCO/GRI de fecha 05 de Marzo 2015 la Gerencia Regional de Infraestructura ratifica la opinión del Administrador del Contrato y de la Carta N° SL.HALC-128300.1719.15, emitida por la empresa supervisora CESEL S.A.

En merito a ello con Informe N° 55-2015-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica remite la Resolución Gerencial General Regional N° 001-2015-GR CUSCO/GGR, que aprueba Resolver el Contrato N° 239-2012-GR CUSCO/GGR suscrito en fecha 24 de Julio 2012 con el CONSORCIO SALUD LORENA, para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra ¿Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco¿, la misma que es notificada al Contratista con fecha 06 de Marzo 2015 mediante Carta Notarial N° 011-2015-GR-CUSCO/GGR.

b). Identificación de problemas presentados

El consejo Regional en fecha 05 de agosto del 2015 con ACUERDO REGIONAL N° 091-2015-CR/GRC CUSCO. DECLARA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA el Hospital Antonio Lorena y la Conclusión de la Obra de la Nueva Infraestructura ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III -1 CUSCO¿ y en encargar al Ejecutivo del Gobierno Regional actuar conforme a Ley, bajo responsabilidad.

El Ministerio de Salud en fecha en fecha 08 de NOV. 2015 con D.S. N° 037-2015- SA, DECLARA en ¿Emergencia Sanitaria la prestación de servicios de salud en el Hospital Regional del Cusco y en el Hospital Antonio Lorena (Contingencia), ubicados en la provincia y departamento de Cusco.¿

El Ministerio de Salud en fecha en fecha 14 de NOV. 2015 con D.S. N° 038-2015- SA, modifica los Anexos I y II del Decreto Supremo N° 037-2015- SA, que declaró en ¿Emergencia Sanitaria La Prestación De Servicios De Salud En El Hospital Regional Del Cusco Y En El Hospital Antonio Lorena (Contingencia), Ubicados En La Provincia Y Departamento Del Cusco.¿

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Finalmente se han venido realizando las actividades para la implementación del plan de acción contenido D.S. 038-2015-SA que modifica los Anexos I y II del D.S. 037-2015-SA que declaró en emergencia sanitaria la prestación de servicios de salud en el Hospital Regional de Cusco y en el Hospital Antonio Lorena (Contingencia) ubicados en la provincia y departamento de Cusco, el mismo que entra en vigencia en fecha 15 de noviembre del 2015, otorgando un plazo de noventa días calendario permitiendo de este modo la continuidad de la prestación de los servicios de salud en la Región de Cusco.

A la fecha año 2015 se tiene un gasto financiero de S/. 2,001,818.55 dicho monto se gastó en la intervención Económica y metrados del Hospital, con Fuente de Financiamiento Recursos Determinados y Recursos por Operaciones oficiales de crédito.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2102981. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El mayor logro durante el ejercicio del año 2015, es que se ha concluido con la instalación de sistemas pendiente como:

¿ Sistema de aire acondicionado en salas de partos y operaciones.

¿ Conclusión de los acabados en las salas de partos, sala de operaciones, sala de rayos X con la colocación del laminado conductivo y laminado antibacteriano.

¿ Sistema de bombeo de agua en tanque cisterna con 04 bombas para impulsión y contraincendios, además de construcción de un pozo de captación de agua exclusiva para el centro de salud.

¿ Instalación del sistema de internet y comunicación

¿ Habilitación del sistema de energía eléctrica el cual se encontraba inhabilitado por un proceso arbitral con el contratista y que se puso en operación (actualmente en funcionamiento).

¿ Limpieza y mantenimiento general de toda la infraestructura, reparación de instalaciones eléctricas y sanitarias así como el repintado general de toda la obra.

¿ Adquisición de equipamiento médico en un 30% del total.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Asignación tardía de recursos financieros para la programación del reinicio de obra que se dio en agosto del 2015.

¿ Retraso en la tramitación de la documentación administrativa para la compra de materiales, ya que para presentar un requerimiento se adjunta la certificación presupuestal, que luego del estudio de mercado nuevamente es enviado a planeamiento para la certificación presupuestal pasando por administración y gerencia general lo que burocratiza la tramitación de los requerimientos, por lo que no se pudo tener un avance físico adecuado en el tiempo programado.

¿ Retraso en la convocatoria de los procesos de adquisición de materiales, los cuales fueron solicitados en agosto del 2015 y fueron atendidos en diciembre del 2015.

¿ Identificación de errores en los sistemas instalados de agua fría y alimentadores de energía los cuales significan gasto, pero no inciden en el avance físico.

¿ Demora en la conformación de los comités especiales de adquisición de equipos biomédicos lo que no permitió la oportuna atención con la generación de órdenes de compra y entrega de los equipos por parte de los proveedores.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2102981. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

¿ Se propone conciliar entre las dependencias administrativas (GERENCIA GENERAL, INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRACION, PLANIFICACION, LOGISTICA), para realizar la simplificación de trámite administrativo, para que los documentos sobre todo de requerimientos sean atendidos en la semana que son presentados y evitar los retrasos de meses en la atención de los mismos que se ha evidenciado durante el ejercicio 2015.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2104477. MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra alcanzó el 100% de ejecución física de la componente de infraestructura, el centro de salud no se encuentra en funcionamiento por falta las pruebas eléctricas y la instalación del nuevo medidor indispensable para su funcionamiento. La componente de equipamiento biomédico y mobiliario medico fueron adquiridos en un 33.05% teniendo un saldo de 66.95% por lo cual la parte usuario no acepta la recepción del centro de salud. La componente de Capacitación del personal médico y técnico se encuentra en un 0% de ejecución por lo cual esta componente está pendiente de ejecución

b). Identificación de problemas presentados

La obra cuenta con presupuesto aprobado en fase de inversión, sin embargo no se asignó el presupuesto en su totalidad, lo cual género que varios procesos de adquisición de equipamiento biomédico se detuvieran al igual no se completó la componente de capacitación del personal médico y técnico d centro de salud.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se deberá asignar el saldo presupuestal correspondiente a nuestra obra para la adquisición del equipamiento biomédico, mobiliario, capacitación y evitar mayores gastos generales e incrementar el desfase financiero.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2108240. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El mayor logro durante el ejercicio del año 2015, es que se ha levantado las observaciones de la obra concluida y que fue entregada en el 2013, como:

- ¿ Se ha instalado las mamparas de aluminio con vidrio laminado de 6mm en los ambientes de informes, farmacia, caja, admisión central y admisión d emergencia.
- ¿ Conclusión de los acabados en la, sala de rayos X con la colocación del laminado conductivo y puerta de madera emplomada en cuarto de comando.
- ¿ Colocación de puertas de doble hoja en corredor rígido de emergencias.
- ¿ Identificación y reparación de fallas en circuitos eléctricos.
- ¿ Tramitación de la entrega de mobiliario medico pendientes del 2013 y la cancelación correspondiente.
- ¿ Adquisición de equipamiento médico en un 10% del total.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Asignación tardía de recursos financieros para la programación del reinicio de obra que se dio en agosto del 2015.
- ¿ Retraso en la tramitación de la documentación administrativa para la compra de materiales, ya que para presentar un requerimiento se adjunta la certificación presupuestal, que luego del estudio de mercado nuevamente es enviado a planeamiento para la certificación presupuestal pasando por administración y gerencia general lo que burocratiza la tramitación de los requerimientos, por lo que no se pudo tener un avance físico adecuado en el tiempo programado.
- ¿ Retraso en la convocatoria de los procesos de adquisición de materiales, los cuales fueron solicitados en agosto del 2015 y fueron atendidos en diciembre del 2015.
- ¿ Identificación de errores en los sistemas instalados de agua fría y alimentadores de energía los cuales significan gasto, pero no inciden en el avance físico.
- ¿ Demora en la conformación de los comités especiales de adquisición de equipos biomédicos lo que no permitió la oportuna atención con la generación de órdenes de compra y entrega de los equipos por parte de los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se propone conciliar entre las dependencias administrativas (GERENCIA GENERAL, INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRACION, PLANIFICACION, LOGISTICA), para realizar la simplificación de trámite administrativo, para que los documentos sobre todo de requerimientos sean atendidos en la semana que son presentados y evitar los retrasos de meses en la atención de los mismos que se ha evidenciado durante el ejercicio 2015.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173368. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Respecto a los logros obtenidos, podemos indicar que a diciembre 2015 se al superado el avance físico de la partidas programadas llegando a un porcentaje de avance físico 23.90% y avance financiero de 22.98% el mismo que también representa el 96% de gasto respecto del PIM 2015, demostrando ser un obra eficiente respecto a la ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Podemos identificar como problemas presentados en obra los siguientes aspectos:

1. Ocurrencia de Fenómenos naturales, como lluvias intensas.
2. Recursos insuficientes, falta de materiales en obra.
3. Bajo nivel de capacitación del personal, como mano de obra no calificada de la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Respecto a las soluciones y/o medidas correctivas podemos indicar que en función a las lluvias intensas se programó la ejecución de partidas en que no demanden la exposición de estas actividades a la intemperie de esta manera no sufrir retrasos en obra.

¿ Así mismo se hicieron las coordinaciones con el área de abastecimientos para poder acelerar las atenciones de los requerimientos que se hicieron en función a la certificación presupuestal.

¿ También se tomaron medidas correctivas respecto a los bajos rendimientos de los operarios de la zona (albañiles) y para poder superar esta deficiencia se tomó se decisión de tomar mano de obra calificada foránea y con experiencia.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183907. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El estudio de pre inversión del Proyecto de Inversión Pública denominado ¿Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención, Departamento de Cusco¿, ha sido elaborado por el Gobierno Regional de Cusco. (Código SNIP: 268462), con un costo estimado de inversión de S/. 129,685,285.19 Dicho Proyecto de Inversión Pública, ha sido declarado viable el 23 de setiembre de 2014.

Luego de definir los aspectos técnicos, legales y administrativos, con fecha 03 de diciembre 2014 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Cusco y PARSALUD II, donde se financia íntegramente, la adquisición del terreno, elaboración de expediente técnico y ejecución de obra con fondos del Ministerio de Salud Precisándose en su cláusula octava ¿Vigencia de Convenio¿, que el inicio de las acciones destinadas a la elaboración del expediente técnico, ejecución y supervisión del Proyecto, por parte de PARSALUD II, se realizarán cuando el Gobierno Regional de Cusco, acredite que el terreno se encuentre debidamente saneado. Con fecha 23 de diciembre de 2014 se ha firmado el Convenio Interinstitucional de transferencia de presupuesto entre el Gobierno Regional de Cusco y el Ministerio de Salud, por un monto ascendente a S/. 1,340,000.00 para la adquisición del terreno.

El año 2015 la presente obra tubo una ejecución financiera de 0.96 % correspondiente a S/. 1,249,864.90 con fuente de financiamiento recursos determinados, dicho presupuesto fue destinado para la adquisición del terreno, no cuenta con avance físico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto a la disponibilidad del terreno para la realización de los estudios, para el desarrollo del Expediente Tecnico, el GOBIERNO REGIONAL CUSCO realizo las acciones correspondientes que conllevaron a la liberación y saneamiento legal, con la controversia surgida con un inquilino precario, habiendo tenido sentencia favorable en primera y segunda Instancia. En tal sentido la Procuraduría Publica Regional, ha solicitado se ejecute dicha sentencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el presente Año 2015 la Oficina de Coordinación de Obras por Contrata y Encargos ha venido gestionando Presupuesto para la adquisición del terreno de la Obra logrando obtener un PIM por un Monto de S/. 1,269,228.00, se ha logrado adquirir el terreno.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2210562. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de nueva infraestructura física en el mismo bloque 10.- Elementos estructurales Armados y tabiquería con 09 Bloques: Bloque 01 Tarrajeo en General. Bloque 04 Serv. Complementarios excavación de para veredas, Bloque 09 1° nivel vivienda de personal con 89.1 m2, 2° nivel vivienda de personal con 89.1 m2 tarrajeo en exteriores, Bloque 10 caseta hidroneumático 1 nivel con 10.04 m2, 01 caseta de guardiania de 13.48 m2, 01 Rampa de concreto armado con 164.75 m2 y cerco perimétrico con 20.20 ml. B.-Reposición y adquisición de equipamiento médico, moderno, por otra parte se menciona que el avance físico acumulado a la fecha es de 66.05% que representa un S/. 2'408,670.853 N.S. mientras que el avance financiero acumulado es de 95.63% que representa S/. 5'388,984.7 Nuevos soles

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene limitaciones con el presupuesto, para lo cual se tiene en trámite la ampliación presupuestal aprobada por la oficina de Supervisión en la OPI de Yanaca la cual remite el informe al MEF DE LIMA, Se cuenta ya con el expediente de actualización de la Cartera de Servicios que plantea el proyecto para el Centro de Salud considerado como Estratégico, documento solicitado por el evaluador del MEF.

Se tiene demoras en la adquisición de bienes por parte de OASA. Lo cual viene generando mayores plazos de ejecución.

Muchos de los requerimientos no fueron atendidos oportunamente generando retrasos en la ejecución de partidas programadas para octubre, noviembre caso cables eléctricos para alimentadores de tableros, puertas y ventanas de aluminio con vidrio, se requiere el registro en el MEF la aprobación de la ampliación presupuestal, el documento solicitado por el MEF el cual debe estar visado por la DIRESA ya encuentra listo sin embargo la huelga de personal del MINSA no permite efectuar las coordinaciones necesarias para concretar la firma de los documentos; esto retrasa el nuevo registro del proyecto. Por otra parte se indica que para el registro de modificaciones en la fase de inversión el MINSA se ha solicitado el pronunciamiento en referencia a la cartera de servicios incluido el Plan Médico de salud El descanso. Mediante el oficio N°124-2016 GR CUSCO/GRI emitido por la Gerencia de Infraestructura, el mismo que fue recepcionado por la DIRESA en fecha 11-03-16).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El 17 y 18 de marzo del 2016, se coordinaciones con la oficina de Proyecto de la DIRESA, oficina a la cual fue remitida el oficio N° 124-2016 GR CUSCO/GRI, definiendo que el trámite se efectuará con la presencia de representantes del MINSA. 17-18 de marzo del 2016, Se efectúa taller de trabajo en los cuales se expone ante los representantes de MINSA los documentos de actualización de la cartera de servicios, llegando a la conclusión que estos documentos previo análisis por parte de la DIRESA deben ser remitidos al MINSA en LIMA en fecha 03 de abril para el pronunciamiento correspondiente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2211757. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, NIVEL I-3, MICRORED SAN JERONIMO-RED CUSCO SUR DEL DISTRITO DE OROF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se habilitó espacio para secado de madera, trabajos de carpintería de madera y comedor en un área adicional de 56.01m2
 Se realizaron trabajos de: trazo y replanteo durante la ejecución de la obra en las diversas actividades y procesos constructivos en un área de 1276.83m3
 Se realizaron trabajos de corte de terreno y excavación de zanjas en un volumen de 804.83m3
 Se vació concreto simple en cimientos, solados y muros de contención en un volumen de 132.74m3
 Se vació concreto armado en zapatas, vigas, viguetas, columnas, columnetas, losa aligerada, placas en un volumen de 122.61m3
 Se construyeron e instalaron tijerales metálicos sobre losa aligerada de los bloques B, C, D, E y F en una cantidad de 62und
 Se colocó cobertura con teja castellana sobre los bloques B, C, D, E y F en un área total de 1245.4m2
 Se asentó muros de ladrillo sogá y cabeza en un área total de 1054.94m2
 Se tarrajeo superficies de muros interiores, exteriores, vigas, columnas, aleros en un área total de 5524.18m2
 Se tarrajeo superficies losa aligerada para cielo raso en un área total de 891.15m2
 Se enchapó los pisos de los bloques A, B, C, D, E, F y G con piso porcelanato en un área total de 842.6m2
 Se enchapó los zócalos de los bloques A, B, C, D, E, F y G con porcelanato, cerámico y terrazo. Así mismo se revistió zócalos con cemento frotachado en un área total de 1090.52m2
 Se fabricaron e instalaron marcos y puertas de madera en un total de 66pza.
 Se fabricaron e instalaron puertas y rejas metálicas en bloque F, zonas de acceso peatonal-vehicular y en cerco en un área total de 156.11m2
 Se lijó, resanó, imprimió y aplicó pasta mural al total de las superficies a pintar de los bloques A, B, C, D, E, F y G en un área total de 4667.88m2
 Se realizaron trabajos de tratamiento de áreas verdes, vaciado de sobrepisos, construcción de canales para ductos alimentadores en caseta de fuerza, asentado de muros de blocks de vidrio, conformo y acabó cajas de válvulas
 Se instalaron aparatos y accesorios sanitarios en un total de 44pza.
 Se instalaron puntos de evacuación del sistema de desagüe en un total de 127pto
 Se Instaló red colectora PVC para desagüe de 2, 3, 4, 6 y 8 pulgadas en un total de 475.65m
 Se Instaló accesorios varios en un total de 446und
 Se construyeron cajas de registro y buzones en un total de 27und
 Se instalaron puntos de ventilación en un total de 220

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2211757. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, NIVEL I-3, MICRORED SAN JERONIMO-RED CUSCO SUR DEL DISTRITO DE OROF

Se instalaron puntos de salida de agua fría en un total de 103pto
Se Instaló red de distribución de 1/2, 1, 3/4, 1 1/2 pulgadas en un total de 1099.45m
Se Instaló accesorios varios para el sistema de agua en un total de 801und
Se Instalaron válvulas, grifos y aspersores para el sistema de agua en un total de 85und
Se instalaron puntos de salida de agua caliente en un total de 14pto
Se instalaron redes de distribución de agua caliente en un total de 37.4m
Se instalaron accesorios varios para el sistema de agua caliente en un total de 43und
Se construyeron canaletas de concreto y se instalaron canaletas de plancha galvanizada en un total de 271.52m
Se instalaron salidas en un total de 149pto
Se instalaron tuberías empotradas para alimentadores en un total de 3992.31m
Se realizó cableado en tuberías empotradas en un total de 9117.299ML
Se instalaron tableros de distribución en un total de 14pza.
Se colocaron un total de 80pza.
Se instalaron un total de 5EQP
Se instalaron un total de 18EQP
Se realizaron pruebas en pozos a tierra un total de 15und
Se instalaron un total de 81pto
Se instalaron un total de 1114.2m
Se colocaron un total de 11pza.
Se realizaron charlas en un total de 7und
Se elaboró, implementó y administró plan de seguridad y salud en el trabajos
Se realizaron pruebas en un total de 59und

b). Identificación de problemas presentados

¿ RETRASOS por DEMORAS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.-Se tuvo inconvenientes grandes en la adquisición de bienes, en los primeros meses (marzo a junio) principalmente por la implementación del sistema de adquisición SIGA, posteriormente debido a la urgencia de realizar los requerimientos a su totalidad por todas las obras a fin de incrementar la capacidad de gasto, se saturó la unidad de abastecimiento. Se tenía una sola comisión para la evaluación de todos los procesos, además de la poca eficiencia del personal de logística y la consecuente mala relación con el personal de la sub gerencia de obras. La ejecución de obra ha sido afectada por retrasos no atribuibles al ejecutor demorándose en promedio las adquisiciones de compra directa 74 días y los procesos 117 días calendario. Como se observa en los años 2013 y 2014 la ejecución financiera fue mucho mayor a la ejecución física, situación que se revirtió el año 2015. Sin embargo en el acumulado se gastó S/.1,186,159.03 nuevos soles de más. Que finalmente ocasionó que la obra quede paralizada para el año 2016, hasta la aprobación de la ampliación presupuestal presentada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ NECESIDAD DE ACTUALIZAR EXPEDIENTE DE MEDIA TENSIÓN.- Se ha presentado informe solicitando a la Sub Gerencia de Obras para que se actualice el expediente en marzo del 2015 estando a la espera de la entrega del expediente que actualmente se encuentra aun elaborando la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión.

¿ NECESIDAD DE ACTUALIZAR EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO.- Se ha presentado solicitud a la Sub Gerencia de Obras para que se actualice el expediente el mismo que esta ya elaborado y se está solicitando la revisión del MINSA para solicitar el registro de modificaciones respectivo.

¿

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2211758. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 98.71% de ejecución del PIM 2015 y un avance de la ejecución de las estructuras en más 50%.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron incompatibilidades en el expediente técnico por lo cual está en revisión, en la oficina de evaluación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se deberá realizar las modificaciones respectivas para el reinicio de obra, también se solicita exceptuar de afectaciones por estar la obra paralizada

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2230858. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El mayor logro durante el ejercicio del año 2015, es que se ha reiniciado la ejecución de la obra real ya que se ha realizado:

¿ Trabajos de concreto y acero en zapatas, vigas de cimentación y columnas en el bloque 4A y concreto y acero en zapatas y vigas de cimentación en el bloque 4B.

¿ Trabajos de concreto en cimentación y columnas en el cerco perimétrico en un 50%.

Ya que durante el 2013 y 2014 únicamente se realizaron trabajos de limpieza, replanteo y excavación de zanjas que no reflejan el gasto financiero con el avance físico.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Asignación tardía de recursos financieros para la programación del reinicio de obra que se dio en agosto del 2015.

¿ Retraso en la tramitación de la documentación administrativa para la compra de materiales, por lo que no se pudo tener un avance físico adecuado al tiempo de trabajo.

¿ Retraso en la convocatoria de los procesos de adquisición de materiales, los cuales fueron solicitados en agosto del 2015 y fueron atendidos en diciembre del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se propone conciliar entre las dependencias administrativas (GERENCIA GENERAL, INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRACION, PLANIFICACION, LOGISTICA), para realizar la simplificación de trámite administrativo, para que los documentos sobre todo de requerimientos sean atendidos en la semana que son presentados y evitar los retrasos de meses en la atención de los mismos que se ha evidenciado durante el ejercicio 2015

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161734. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y CREACION DE INFRAESTRUCTURA ITINERANTE PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN ZONAS PRIORIZADAS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.- Presidimos la Mesa de la Red De Salud Intercultural de la Region Cusco.

2.- Participamos en la Mesa Técnica Regional Socio Ambiental para la Provincia de Espinar

3.- Participamos como miembros en el Comité de Restauración del Puente de Queswachaca

4.- Participamos en la mesa de trabajo de desarrollo socio cultural de la Nación Qeros.

5.- Coordinamos con las diferentes instituciones publica, privadas, sociedad civil, etc, para el desarrollo de las comunidades alto andinas y amazónicas

Total de Beneficiarios: 604,989

Lugar de intervención: 13 Provincias 56 Distritos

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161734. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y CREACION DE INFRAESTRUCTURA ITINERANTE PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN ZONAS PRIORIZADAS D**b). Identificación de problemas presentados**

Sub Gerencia sin presupuesto ni ambientes adecuados.

b).- Sin personal para implementar actividades prioritarias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se priorice la asignación presupuestal de la sub gerencia para la intervención adecuada y la buena prestación de servicios hacia la población.

Que se prioricen proyectos de inversión para el área de comunidades campesinas y amazónicas, con el propósito de incluir a nuestras comunidades relegadas de la Región Cusco.

Que los supervisores de los proyectos deban de hacer el seguimiento correspondiente de las actividades a nivel de la Región, para el buen funcionamiento de los proyectos sociales.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2163354. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

&#61692; La operatividad del estadio Garcilaso al 100% (Accesos, pintado de tribunas.)

&#61692; Avance de la Estructura de la Tribuna Oriente a nivel de graderías y losas al 100%.

&#61692; Ampliación del aforo de la Tribuna Oriente, colindante con la tribuna Sur.

&#61692; Preparación de Adicionales de Obra 6 y 7 tramitados y aprobados para su ejecución.

&#61692; Trabajos de Tribuna Occidente Arquitectura (camerinos, canchas de calentamiento, duchas, servicios higiénicos) al 50% de avance físico.

&#61692; Evaluación de las estructuras por el baja resistencia del concreto de los elementos estructurales vigas, columnas en la tribuna Norte, Sur, Oriente, Occidente.

&#61692; Se inscribió el expediente Técnico Modificado (ETM) ante la OPI del Gobierno regional del Cusco.

&#61692; Se logró realizar el registro en el Banco de Proyectos del SNIP el Expediente Técnico Modificado por un monto de S/. 94,154,041.31.

&#61692; Seguridad en obra con cero accidentes de trabajo, debido a cumplimiento de las normas de seguridad y plan de seguridad implementados por el área de SSOMA.

b). Identificación de problemas presentados

&#61692; Se tuvo problemas en la liberación de las estructuras de la tribuna Oriente por estar en proceso judicial y que fue liberada por la visita del fiscal de prevención del delito que hizo una constatación para proseguir con los trabajos de ejecución de estructuras a partir del mes octubre 2015.

&#61692; Demora en la adquisición de materiales que generaron retraso en obra.

&#61692; El proceso para la consultoría del refuerzo estructural fue declarado desierto, por tanto se deberá retomar los trámites administrativos en el 2016.

&#61692; Se identificó deficiencias en el expediente técnico, por lo que se tuvieron que realizar algunas modificaciones debiendo de formularse los Adicionales de Obra. Así mismo se tuvo que realizar modificaciones de Ingeniería, debiéndose ser contratadas con servicio de consultoría.

&#61692; Durante el año 2015 se realizaron modificaciones en el presupuesto asignado, por lo que se tuvo que reprogramar las metas físicas ocasionando retrasos en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173439. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO CESAR VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBUTIO, DISTRITO DE LUCRE, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BLOQUE A : Trabajos de acabado al 90% de madera de machihembrado tanto en primer y segundo nivel colocado de puertas y ventas, colocado de teja andina

BLOQUE B : Se culminó la construcción a nivel de estructuras, trabajos de acabado al 75% colocado de teja andina, quipamiebrto e instalaciones eléctricas.

BLOQUE C y D : Conclusión de la construcción a nivel de estructuras, trabajos al 10 y 50% colocados de teja andina

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173439. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO CESAR VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBUTIO, DISTRITO DE LUCRE, PROV**b). Identificación de problemas presentados**

- El problema principal para que no se pueda cumplir con las metas físicas y financieras programadas, radica en el sistema de logística y abastecimientos de materiales ya que la atención de los requerimientos demoraron en ser atendidos y los plazos que amerita para cada tipo de compra directa o proceso de selección no se cumplen
- El presupuesto de la obra no se da en su totalidad sino que proporcionalmente por que los requerimientos no se pueden hacer en su integridad tal como indica la lista de insumos del expediente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con los insumos y materiales que se tuvo en cancha durante todo el año se fue avanzando físicamente la mayor cantidad de partidas con la finalidad de avanzar y sobre todo paralizar en obra, de la misma forma se ha ido controlando el nro de trabajadores en obra.

Se fue controlando los rendimientos del personal obrero en función a los rendimientos que indica el análisis de costos unitarios del expediente técnico

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196771. INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2015 se ha realizado la convocatoria de 17 centros educativos necesarias para cubrir la demanda de 10 años, estos son: Infraestructura pedagógica, Infraestructura Complementaria, Infraestructura Administrativa, Infraestructura de Servicios, Infraestructura de Exteriores, Mobiliario y Equipamiento Escolar para docentes y alumnos; lo anterior coadyuvará a la mejor prestación del servicio educativo en las I.E. objeto del proyecto, las cuales se detallan a continuación.

b). Identificación de problemas presentados

Debemos mencionar que los trámites de actualización de presupuestos y nulidades de contratos, que deben darse por resoluciones ejecutivas regionales, demoraron entre dos y cuatro meses de trámite lo que perjudicó el inicio de obras y por consiguiente el cronograma de ejecución global del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el año 2016 se debe aperturar meta presupuestal para la Obra y gestionar el financiamiento por S/. 22, 000,000.00 que será el saldo por ejecutar en ese periodo, y para concluir satisfactoriamente su desarrollo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196787. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de expediente técnico x parte de la Sub Gerencia de Estudios de Inversión

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias en el perfil como consecuencia ha generado demoras en la elaboración de expediente técnico con levantamiento de observaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomienda que el área formuladora elabore perfiles correctamente formulados

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2212448. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E CESAR VALLEJO DE LA COMUNIDAD DE SAUSAYA DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Obra tuvo una duración de tres (03) años 2013, 2014 y 2015; habiendo iniciado en Junio del 2013, posteriormente en Octubre del mismo año se paraliza. En fecha 24 de febrero del 2014 reinicia su ejecución hasta el mes de diciembre del 2014; luego reinicia el 19 de marzo del 2015 hasta el 23 de diciembre del 2015, cuenta con un avance físico acumulado del 68.92% al 31 de diciembre del 2015.

Los componentes ejecutados en el periodo 2015 son:

Construcción de 02 Pabellones de Concreto Armado, con 06 aulas, 01 dirección, 01 Secretaria e impresiones, 01 Sala de Profesores, 01 Tópico, 01 Liberación multifuncional, 01 OBE, 01 Biblioteca, 01 Centro De Computo, 01 Salón de Multiusos, 01 Guardiania, 02 Galería de circulación (2do piso) 01 SSHH. Alumnos, 01 SSHH, Alumnas, 02 SSHH Docente, cerco perimétrico, 01 Patio de Honor; al cierre del 2015 obtiene un avance físico del 68.92% con un gasto de S/. 3,456,213.03

b). Identificación de problemas presentados

La obra presenta retraso en su ejecución debido a la presencia de fuerte precipitación pluvial en la zona lo que perjudica el normal desarrollo de la ruta crítica, así mismo el constante corte de fluido eléctrico como la demora en la atención de los requerimientos generaron retraso en la ejecución de la obra.

Los recursos de mano de obra en algunas partidas del expediente técnico no consideran la cantidad de mano de obra necesaria para cada actividad, sólo fue considerada la actividad puntual y no las actividades que le anteceden y le preceden, por ejemplo en la partida encofrados se tiene antes de la actividad la habilitación de formas, posterior a ella el desencofrado y tratamiento del encofrado; en la partida acero se tiene las actividades de cortado, habilitación y colocación de acero, en la partida concreto se tiene las actividades vaciado propiamente dicho, preparación, traslado y curado. El no considerar la cantidad adecuada de mano de obra se manifestará durante la ejecución desfasándose el presupuesto de mano de obra considerado en el expediente técnico con lo real ejecutado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto para el año 2015 al corte de obra en marzo, se encuentra con un avance físico del 37.67% del componente de Infraestructura y un avance financiero del 64.11%, de esto se concluye que el proyecto se encuentra desfasado; siendo necesario la elaboración del informe de ampliación presupuestal sustentado en la REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, actualización de precios de insumos, consideración de rendimientos reales a la zona tomando como referencia los de CAPECO, y la consideración de los mayores gastos generales y gastos de Supervisión ejecutados sin evaluación durante el año 2013-2014.

Para concluir con la ejecución de obra se tuvo que realizar la Ampliación de plazo y presupuesto N°. 01 por un monto de S/. 3,772,324.95 con fecha de culminación el 20 de diciembre del 2015

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2212529. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 51501 DE URPAY DEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

a) LOGROS OBTENIDOS : (Se ha concluido las partidas de estructuras del bloque n°01 de 07 aulas , el bloque n°02 (centro de cómputo , Dirección ,secretaria , sala de uso múltiple , guardiania)y el bloque de servicios higiénicos (mujeres y varones) .

El bloque N° 01 se ha dejado con todas las aulas (07) con el 100% de instalación de piso machihembrado , tarrajado al 100% muros interiores y exteriores ,instalaciones eléctricas entubado y cableado en dicho bloque se encuentra el laboratorio el mismo que se ha concluido con la instalación del sistema de agua y desagüe y el colocado de lavatorios con su respectiva grifería , pisos y zócalos con cerámico , con veredas vaceadas ,vaceado de mesas de concreto enchapados en cerámico .

El bloque N°02 Incluido caja de escaleras se ha concluido con las instalaciones sanitarias de agua y desagüe en los servicios higiénicos de dirección, secretaria y guardiania. Se ha concluido con el tarrajeo tanto en muros interiores y exteriores, cobertura con teja andina concluida , conclusión de instalación de piso machihembrado, instalación de cerámicos en zócalos de tópico , instalaciones eléctricas entubado y cableado .

Bloque de servicios higiénicos (varones y mujeres) se ha concluido con las partidas de estructuras , cobertura con teja andina , instalaciones del sistema de agua y desagüe , instalaciones eléctricas ,enchapado con cerámico en zócalo y pisos , vaceado de mesas de concreto y enchapado con cerámico, instalación de lavatorios con su respectiva grifería .

El cerco perimétrico .- se ha ejecutado el 40% del cerco perimétrico las partidas de cimentación , vaceado de columnas y vigas y asentado de muro de soga.

b). Identificación de problemas presentados

1. Se ha tenido problema en la adquisición de materiales como el acero, agregados ,cemento y madera aguano para la elaboración de puertas y ventanas lo que ha generado la ampliación de plazo . Debido a que los requerimiento se presentaron oportunamente y los procesos demoraron de 4 a 5 meses para la generación de orden de compra lo genero retraso en el cronograma de obra .

Así mismo en el caso de la madera para la fabricación de puerta s y ventanas demoro más tiempo de 6 a 8 meses y una vez generada la orden de compra el proveedor no cumplió con los plazos de entrega, por lo que hasta Diciembre 2015 no se contaba con dicho material .

Los procesos de adquisición en el área de Logística demoran más de los tiempos previstos perjudicando en la ejecución de obras, motivo por el cual dicha partida de elaboración de puertas y ventana s no se ha iniciado

2. No se cuenta con el maquinaria pesada y liviana (volquetes , cargador frontal , camionetas) para el apoyo a obras que se encuentran fuera de la ciudad para el traslado de materiales , en vista de que muchos de los materiales son puesto en almacén central .

3. Los cronogramas de obra de los expediente técnico deben elaborarse con los rendimientos que se tienen en obra para que estos sean mas adecuados a la realidad .

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2212529. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 51501 DE URPAY DEL**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- 1.- Contar con personal capacitado conocedor de los materiales de construcción en el área de logística para que se agilicen los procesos de adquisición y no perjudiquen en la ejecución de obras .
- 2.- Sancionar a proveedores que no cumplan con los plazos indicados en la orden de compra y ya no considerarlos en otros procesos de adquisición.
- 3.- Mayor control en el área de logística para que los precios de los materiales no sean elevados que solo va en perjuicio del presupuesto de la obra.
- 4.- Charlas de capacitación y de identificación con la institución para de esta manera lograr mejor cumplimiento de objetivos y metas .
- 5.- La elaboración de expedientes técnicos debe ser por profesionales con experiencia en obra puesto que debido a la falencias existentes las que generan ampliaciones de plazo y ampliaciones presupuestales .

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION PERFILES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR EDUCACION EL MISMO QUE ENGLOBA TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO REGIONAL

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO DE PARA ATENDER IDEAS DE PROYECTO O PERFILES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRAMITAR Y ATENDER AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO PARA EJECUTAR MAS PERFILES A NIVEL EDUCATIVO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159768. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE ORDESO, EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**MODIFICACION DE MODALIDAD DE EJECUCION (ADMINISTRACION INDIRECTA A ADMINISTRACION DIRECTA)
ELABORACION DEL SALDO DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA**b). Identificación de problemas presentados**

DEMORA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION Y POR TEMAS DE ARBITRAJE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CELERIDAD EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS REFERIDOS A LA DEVOLUCION DE RECURSOS PARA EL AÑO 2016 COMO SALDOS DE BALANCE

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2165113. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 949 VILLA LAS ROCAS EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA LAS ROCAS DEL DISTRITO DE POROY, PROVIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar la infraestructura a un 95% de 03 Aulas de 60m2, 02 Depósitos de aula de 2.80m2, 01 Depósito de aula de 2.20m2, Dirección de 10.55m2, Depósito de 1.30m2, SS.HH docentes 2.60m2, Sala de Uso Múltiple 60m2, Deposito 2.20m2, Cocina 12.90 m2, Tópico 11.70 m2, SS.HH varones 17.80m2, SS.HH mujeres 14.40m2, Guardianía 6.10 m2, SS.HH Guardianía 2.80 m2, patio de 104m2(CONCRETO), Cerco Perimétrico 124.09m de ladrillo kinkong, Tratamiento de áreas verdes 164.35m2, puerta principal y puerta secundaria, faltando tan solo la pintura e instalación de canaletas.

Se logró ejecutar el 90.66% de ejecución al devengado.

b). Identificación de problemas presentados

La Obra reinicio el 06 de abril del 2015 concluyéndose la misma el 15 de marzo de 2015 y se tuvo un incremento en precios de algunos materiales, lo que ocasiono un desfase de presupuesto que se traducirá en una ampliación de presupuesto para la adquisición de mobiliario y equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se avanzó con casi el total de la infraestructura y se reunió la información necesaria para la elaboración de la ampliación presupuestal por variación de presión y adicionales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2178473. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL- N 544 LANGUI DISTRITO DE LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance al 85.80% de infraestructura física.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron dificultades y retrasos en la adquisición de materiales, demora en la entrega por parte de algunos proveedores.

Se observan retrasos en la ejecución de la obra, debido a las reducciones presupuestales, no contándose con la totalidad del presupuesto para realizar los requerimientos al 100%, teniéndose que programar de acuerdo al PIM anual asignado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La celeridad en los procesos de adquisición permitirá la ejecución según los plazos establecidos, es necesario la implementación y cumplimiento de plazos para procesos de adquisición.

Es necesario el apoyo de personal especializado para la adquisición de bienes para la construcción, que cuenten con los conocimientos técnicos de los materiales y procesos constructivos, con la finalidad de agilizar las adquisiciones y garantizar la calidad de los materiales solicitados.

Sera necesaria la asignación oportuna de recursos para el reinicio de obra del 2016, para la inmediata conclusión de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229653. INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Meta Presupuestal consta de 21 Centros Educativos, el mes de Noviembre 2014 se convoca a Procesos de Selección los 21 Centros Educativos teniendo el siguiente resultado :

- 4 con Suscripción de contrato
- 7 para suscripción de contrato
- 6 para presentación de propuestas
- 4 procesos desiertos

Durante el año 2015 se tuvo una ejecución física de 58.14 % correspondiente a 19 centros educativos , con una ejecución financiera de S/.18,352,170.81 con un avance financiero de 40.29 % .

Con Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios se contó con un PIM de S/.31,001,808.00, dicho presupuesto fue utilizado para la ejecución de 19 centros educativos.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229653. INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LC**b). Identificación de problemas presentados**

- a) Los Términos de Referencia de las obras que quedaron para presentación de propuestas y también de los procesos desiertos, tenían observaciones técnicas y legales y han tenido que ser reformulados por el área Usuaría. Así mismo los presupuestos tuvieron que ser actualizados porque había vencido la vigencia de los mismos.
- b) Las obras que tenían Buena Pro en el 2014 pero no tenían contrato, iniciaron en el mes de mayo: I.E.I. Allcavictoria, Huascabamba, Ccollana, en el mes de Junio Ura Ingata y en el mes de Julio Ccoyani y Tintaya.
- c) En el mes de Octubre se realizaron los procesos de 10 I.E.I. Totorá, Merques, Limamayo, Cruzpampa, Conchacollo Alto, Jalcco, Ingata, Lacca Lacca, Quellamarca y Cangalli, los mismos que iniciaron Obra en el mes de Noviembre.
- d) Con respecto a la I.E.I. Huancané, que también inicio la obra en el mes de Julio. Pero se tuvo el inconveniente de que el Contratista estaba inhabilitado en el OSCE por lo que tuvo que anular el proceso y volver a lanzar esta obra, la misma que tiene Buena Pro consentida el 15 de Diciembre para comenzar la obra en el mes de Enero-2016.
- e) En resumen en este paquete se tienen 10 obras concluidas, 10 obras en ejecución y una obra por empezar, lo que significa un avance de 52% con respecto al monto total de Inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debido a que el MINEDU solamente ha financiado el monto correspondiente al perfil que es de 37'336,990.00 y a la fecha el monto total de inversión es de 45'550,996.38, para poder llevar a proceso de licitación el resto de obras, como era requisito tener toda la certificación de la meta, se ha gestionado con la Gerencia Regional de Infraestructura un presupuesto de Apertura 2016 de 12'007,545.00 para poder cubrir el saldo y continuar con la programación que se tenía pendiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231612. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 452, EN LA URB. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra alcanzó el 41.69 % de ejecución física global, se logró el 48.54 % de ejecución física en la componente de infraestructura. Se logró la adquisición del 80% de materiales de construcción. La ejecución financiera llegó a un 48.05%, lo que demuestra la adecuada gestión del Proyecto, ya que se cuenta con un 9% del presupuesto en saldo de materiales en almacén de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Se encontró problemas de calidad de suelos ya que el Proyecto se encuentra en una ladera con pendiente pronunciada y era un botadero de basura, por lo que se ejecutaron partidas adicionales para solucionar este problema. Deficiencias en el Expediente Técnico, ya que las cotas planteadas en el Proyecto no concordaban con el terreno real. Fue difícil el abastecimiento y acopio de materiales en especial de agregados por el difícil acceso vehicular a la zona. Problemas con la presencia de lluvias en los meses de Noviembre y Diciembre de 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se Planteó profundizar las cimentaciones en los 03 bloques para asegurar su estabilidad. Se retiró todo el material orgánico y se reemplazó con material de préstamo. Se replanteó todos los niveles del Proyecto. Se proyectaron nuevos muros de contención tanto de concreto armado como de concreto ciclópeo para estabilizar todos los taludes en el área de construcción. Se recomienda priorizar el Proyecto para su conclusión en Julio de 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2235765. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. Nº 202 DE LA A.P.V. AYUDA MUTUA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ Ejecución física al 23% que comprende , muro de contención y parte del cerco perimétrico
- ¿ Ejecución del 100% del movimiento de tierras mediante el monitoreo arqueológico.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Ubicación del proyecto en sector colindante a zona arqueológica, lo que genero demoras e incremento de costo en los trabajos de movimiento de tierras para cimentaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Se tramita ante el INC, la ejecución de los trabajos, mediante un plan de monitoreo Arqueológico.
- ¿ Se viene elaborando el expediente de adicionales por mayores costos en las partidas de movimiento de tierras.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2119470. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 50500 DEL C. P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra reinicio sus actividades en el mes de agosto del 2015, obteniéndose los siguientes logros:

 En el periodo hasta diciembre 2015, se tuvo un avance físico del 22.26 %.

 El avance físico acumulado total del 74.83 %.

 Del PIM 2015 ascendente a S/. 736,815.00 se ha ejecutado un gasto devengado de S/. 480,101.05

 Conformación y culminación de la cobertura.

 Construcción de la loza deportiva.

 Culminación de Estructuras de concreto armado.

 Culminación de Revoques y enlucidos.

 Ejecución de la partida Pinturas.

 Culminación de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias

b). Identificación de problemas presentados

En el periodo del año 2015, se han identificado los siguientes problemas:

 La atención a los requerimientos de bienes y servicios ha sido lenta.

 La entidad no cuenta con capacidad instalada adecuada.

 Un buen % del personal de obra no ha sido personal capacitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 La atención a los requerimientos se retrasaba ya que el flujograma para el trámite es extenso. Al respecto se ha propuesto reducir el tiempo sin embargo no se ha logrado.

 El personal de apoyo no muestra compromiso con el logro de los objetivos programados. La contratación del personal administrativo y de apoyo debe de seguir procedimientos de calificación estrictos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2146385. MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N° 56176 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA CONCLUIDO CON LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL REGISTRO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL Y ASIGNACION PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ASIGNO EL PRESUPUESTO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015, LOGRANDOSE ASI LA CONCLUSION PESE A LOS INCONVENIENTES

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156207. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS HIEE INTEGRADAS DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADS N° 191-2015 PUPITRE PARA PROFESORES MADERA AGUANO 71 29,820.00

OC N°2277-2015 SILLA DE ESCRITORIO 71 7,810.00

¿ Bienes que fueron entregados a las 26 instituciones educativas beneficiarias por el proyecto de acuerdo aun cronograma de entrega.

¿ Se realizaron las capacitaciones a los docentes en la provincia de Chumbivilcas en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente.

¿ Así mismo se realizan las capacitaciones en los laboratorios de Química de la UNSAAC teniendo como participantes a los docentes de las 5 provincias Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Paruro y Paucartambo, debo indicar que la realización de las capacitaciones se lleva en el periodo diciembre 2015 para así no interrumpir con el dictado de clases en los diferentes centros de educación.

¿ Se logra la ampliación de plazo y presupuesto N° 03 del proyecto.

¿ Se concretan los procesos de ADS N° 339 ¿ ADS N° 340 y la AMC N° 611, quedan pendientes para la firma de contrato y generación de orden de compra que se efectivizaran en el periodo fiscal 2016.

b). Identificación de problemas presentados

¿ En el aspecto presupuestario se resalta la incidencia de los RECORTES PRESUPUESTARIOS SIN PREVIO ANTECEDENTE O AVISO, como es el caso en el ejercicio fiscal 2015, El proyecto ¿Yachay Paqarichiy¿ sufrió un Recorte Presupuestal durante periodos cortos a lo largo del año, razón por la cual la ejecución del mismo no fue optima para el ejercicio fiscal 2015. De igual forma debo indicar que los procesos de adquisición se paralizaban y el proceso administrativo era interrumpido por la falta de recursos y con la inseguridad de que pudieran concretarse.

¿ Con respecto a la colaboración de las diferentes áreas se percibió el bajo nivel de capacitación del personal y el desconocimiento de los procesos administrativos , así como también la demora en el envío de la información por parte de las unidades ejecutoras, demora con respecto al estudio de mercado, elaboración de bases, elaboración de contratos, procesos administrativos necesarios para poder concretar con las adquisiciones en el menor tiempo posible y así posibilitar el cumplimiento de las metas trazadas en el cronograma de ejecución del proyecto (POI-2015)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Con respecto a las soluciones técnicas pertinentes se sugiere la capacitación constante y permanente al personal.

¿ Se sugiere que los trámites administrativos sean priorizados y con la celeridad del caso, esto ultimo, ya que por ser proyecto en ejecución estamos sujetos a cronogramas que deberían concretarse en el periodo para una satisfactoria ejecución de las actividades.

¿ En relación al aspecto presupuestario se sugiere mantener el presupuesto asignado a los proyectos y de estimarse conveniente el recorte presupuestal , poner en autos, para así tomar las medidas necesarias y la coordinación en la ejecución de las actividades y metas programadas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158268. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO POBLADO OSCOLLO DEL, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.- Bloque primerio: 02 aulas, 01 ambiente de uso múltiple, 01 secretaria, 01 dirección, 01 comedor y 01 cocina. LAS METAS ALCANZADAS EN EL 2015, ES QUE LOS COMPONENTES DEL BLOQUE PRIMARIO ESTAN CON UN AVANCE DEL 99 %, SE PUEDE EFECTUAR UNA PRE ENTREGA PARCIAL DEL BLOQUE.

.- Bloque residencial: 02 dormitorios para niños y niñas, 02 SS.HH. para niños y niñas, 02 dormitorios para docentes y 01 HALL. CON RESPECTO A ESTE BLOQUE SE TIENE UN AVANCE DEL 99 %, FALTANDO LA MANPARA PARA EL HALL

.- Bloque inicial: 02 aulas, 01 comedor, 01 cocina, 01 despensa, 02 SS.HH. para niños y niñas, 01 secretaria, 01 dirección, 01 guardianía y 02 SS.HH. para profesores y profesoras. LOS OBJETIVOS ALCANZADOS EL 2015, ES QUE EL BLOQUE TIENE EL AVANCE DEL 99 %, EL MISMO QUE ES REFERIDO A LA INFRAESTRUCTURA. TAMBIEN SE PUEDE EFECTUAR LA PRE ENTREGA PARCIAL.

.- Cercos perimétricos: 01 cerco con ladrillo mecanizado 8 x 11 x 24 cm. De cabeza y 01 cerco con malla metálica. CON RESPECTO AL CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO MECANIZADO SE TIENE A LA FECHA EL AVANCE DEL 35%.

.- Losa deportiva: La losa se emplaza en la fachada del bloque primario de un área de 1200 m2. EN CUANTO A LA LOSA DEPORTIVA SE TIENE EL AVANCE A LA FECHA DEL 60%

.- Equipamiento. El equipamiento contempla los módulos de carpetas de madera aguano para inicial y primaria, pupitres para docentes, estantes de madera, roperos de melanina, camas de madera aguano, cocinas a gas de 6 hornillas, 02 computadoras, juegos metálicos infantiles para inicial, material didáctico y otros. EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO SE TIENE UN AVANCE DEL 0 %.

En resumen podemos indicar que el avance físico valorizado al mes de febrero 2016, es de S/. 2,088,998.08, que representa el 73.21%.

En cuanto al avance financiero se tiene el acumulado de S/. 3,020,920.89, que representa el 73.81 %.

Con el presupuesto asignado del 2016 se concluirá la obra en todos sus componentes.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha tenido los siguientes problemas:

.- EL FACTOR CLIMATICO: La obra está ubicado por encima de los 4,500 m.s.n.m. en esta zona se tiene la presencia de nevadas, temperaturas por debajo de 0° C. estos fenómenos no permiten el normal desarrollo de las actividades de la

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158268. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO POBLADO OSCOLLO DEL, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO

obra.

- FALTA DE ENERGIA ELECTRICA: Casi de manera permanente en la zona de la obra se tiene la interrupción de energía eléctrica, el mismo que afecta a las actividades de la obra, puesto que el personal de obra cuenta con maquinarias eléctricas manuales, ejemplo la máquina de soldar.

- LA LEJANIA DE LA OBRA: La obra es una de las más lejanas de la capital Cusco, este hecho ocasiona la falta de mano de obra calificada en la zona de la obra. Así mismo que muchos proveedores no se presentan a los procesos o convocatorias, el mismo que ocasiona la falta de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas para los puntos mencionados líneas arriba es de:

- Para el factor climático es este caso las heladas, el residente viene efectuando el requerimiento de aditivos para concreto.

- Para solucionar la falta de energía eléctrica se pretende alquilar un generador eléctrico portátil de la zona.

- En cuanto a la mano de obra calificada se pretende convocar de las zonas cercanas a la obra por ejemplo de ESPINAR,

- La residencia de obra viene realizando el requerimiento de materiales en su totalidad, también se sugiere que los agregados deben cotizarse en la zona, esto con la finalidad de abaratar costos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158269. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 56379 ALTO CONDOROMA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto está en CONVENIO N° 427 -2015-MINEDU, fue incluido en el DECRETO SUPREMO N° 178 con una asignación presupuestal de. S/. 1,584,991.00 Nuevos Soles

b). Identificación de problemas presentados

No estuvo incluido en el PIA 2015, Se quedó en la etapa de Perfil Aprobado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene Gestionando y Solicitando mayor asignación presupuestal dado que en el presente año 2015 solo se cuenta con un PIM de 1,584,991.00 dicho presupuesto no es suficiente para garantizar la culminación de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159217. RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N 50859 VIRGEN DE GUADALUPE DE HUAYRACPUNCU DEL DISTRITO Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A finales del mes de Diciembre se tuvo un avance físico del 89.05% y un avance financiero del 98.65%, se concluyeron los COMPONENTES I-II (Infraestructura Nueva y Complementaria) al 100%, quedando pendiente la conclusión de los Componentes III-IV. (Mobiliario y Equipamiento) los cuales tienen un avance físico del 87%.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Los factor determinante para los retrasos en obra es el DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, pese a que los requerimientos se realizan a inicios de obra, así mismo el alto costo con el que se adquieren los materiales.

¿ El expediente técnico original sufrió modificaciones en el proceso de ejecución los cuales generaron mayores metrados y partidas nuevas, hasta en dos oportunidades, i por ende estos adicionales de obra hacen que se tenga que solicitar un incremento de presupuesto.

¿ Por otro lado la Ampliación de presupuesto fue a probada en el mes de diciembre del 2015, pese a que esta fue presentada en el mes de noviembre, así mismo la asignación presupuestal se tuvo a finales del mes de diciembre, motivo por el cual no pudo concluirse la obra debido a que quedaron pendiente la elaboración de requerimientos.

¿ En el año 2014 durante la ejecución de la obra se tuvo el deslizamiento del talud, esta no fue reparada en su debida oportunidad, sumado a este hecho las precipitaciones pluviales hizo que el cerco perimétrico colapsara, la reposición del cerco fueron ejecutados a finales del mes de diciembre, se tuvo la dificultada de accesos con materiales (piedra, agragados), debido a que está ubicada en pendiente y no existe acceso vehicular, los cuales generaron incremento de personales y días de trabajo.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159217. RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N 50859 VIRGEN DE GUADALUPE DE HUAYRACUNCU DEL DISTRITO Y I**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

¿ Creación de Directivas Internas en el área de Logística para que las compras menores a una UIT. Sean con una sola cotización.

¿ En el caso de las Ampliaciones de Plazo y Presupuesto se debe de modificar el Organigrama y/o modificar la secuencia de los trámites, debido a que los Indicadores de Rentabilidad deben de ser adjuntados a los informes de Ampliación, antes de que estos se emitan a la OPI, por que después de la conformidad del Supervisor la GRI emite a la OPI sin indicadores y esta es la primera observación realizada teniendo una demora mínima de una semana.

¿ Los tiempos en la asignación presupuestal y certificación deben de ser reevaluados, porque una vez aprobada la Ampliación de Presupuesto se debe de esperar un mes aproximadamente para la asignación, así se evitaría la generación de mayores gastos generales y supervisión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163170. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE PFOCCORHUAY, DISTRITO DE ACCHA - PAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MODIFICACION DE MODALIDAD DE EJECUCION (ADMINISTRACION INDIRECTA A ADMINISTRACION DIRECTA)

ELABORACION DEL SALDO DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION Y VERIFICACION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CELERIDAD EN LA ELBAORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y PREPARATIVOS REFERIDOS A LA DEVOLUCION DE RECURSOS PARA EL AÑO 2016 COMO SALDO DE BALANCE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163172. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO N 56125 VICTOR PORCEL ESQUIVEL DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, durante el año 2015 la presente obra tubo una ejecución de física de 25.76 %, contando con una ejecución financiera de 14.62 % correspondiente a S/. 497,983.11 con fuente de Recursos Determinados, la fotografía anexada correspondiente a la Ejecución de la Obra Año fiscal 2015, los trabajos finales y la Implementación del Equipamiento y Mobiliario

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra, no se tuvieron problemas, debido a que la obra se ejecutó dentro de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución de obra. El contratista, para la ejecución de la obra, solicito Adelanto directo, ni Adelanto de materiales.

Se va a requerir tramitar una ampliación presupuestal para el pago deudas de saldo de valorización N° 10, Para lo cual se ha tramitado y solicitado a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión el sustento correspondiente por reajustes para tramitar el Registro de las Modificaciones ante la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y la solicitud de la Ampliación Presupuestal a Planeamiento a través de la GRI.

La obra cuenta con Presupuesto Inicial Modificado PIM adecuado por un Monto de S/. 501,155 con fuente de financiamiento en Recursos Determinados para la ejecución de Obra durante el Año 2015, las valorizaciones se pagaron en su debido momento, la Obra no ha tenido ningún retraso en la Ejecución por parte del Contratista, la obra culmino en marzo del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el año 2016 se debe aperturar meta para la Obra, para cumplir con el pago de las valorizaciones pendientes de pago, por reajuste de precios, al contratista y el trámite de la liquidación de la obra, previo trámite de ampliación presupuestal por reajustes

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163180. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. MX. N 501352 VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró actividades de Concreto Armado en zapatas, vigas de conexión, columnas en el Bloque III, y acero corrugado en zapatas y columnas en el Bloque I, también actividades de Concreto Simple en el Muro de Contención N° 02 aledaño al Bloque III.

b). Identificación de problemas presentados

La Obra reinició el 15 de febrero del presente con la garantía que se contaba con saldo de materiales en cancha y almacén de la Obra y evitar que estos se malogren.

La obra reinició sin Meta Presupuestal; por lo que no contaba con la Asignación Presupuestal correspondiente; el cual limitó todo tipo de trámite para la adquisición de Bienes y Servicios limitando generar frentes de trabajo en la Obra.

A la fecha se generó la meta presupuestal 0140 cuya Certificación Presupuestal se emitió el 28/03/2016; inmediatamente se solicitó que se prosigan los trámites administrativos, caso ejemplo es la adquisición de acero corrugado que no se puede concretar porque los del área de logística indican que no cuentan con un Notario que valide los procesos postergando las fechas una semana más.

Este tipo de inconvenientes que no se entiende como no se puede contar con Notario perjudica las programaciones de actividades que se realizan en la Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para continuar las actividades en la Obra y evitar una paralización temporal, tuvimos que realizar los préstamos de materiales como es acero corrugado que posteriormente se realizara las transferencias correspondientes; por lo que se sugiere que se realice un seguimiento de los saldos de la obras en ejecución, que ya no usaran en su obra para que se proceda con las transferencias y solucionar estos inconvenientes que por la falta de un material no se pueda ejecutar actividades en las obras teniendo los otros componentes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163182. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 50504 EN LA COMUNIDAD DE UMUTO, DISTRITO DE CCAT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Habiendo identificado el problema se solicitó la creación de meta y asignación presupuestal para el pago Arbitraje.

Por otro lado en el mes de Julio del 2015 se transfieren fondos del MINEDU para la ejecución de la Obra por Administración Indirecta.

Se realizan los trámites para Actualización de presupuesto, Evaluación y Conformidad de Supervisión, Registro ante la OPI de Ccatcca, Aprobación del Expediente Técnico Actualizado y realizar los trámites para la nueva convocatoria.

b). Identificación de problemas presentados

El Contrato N° 457-2013-GR CUSCO/GGR suscrito el 23 de septiembre del 2013, se encuentra en Resolución parcial para la ejecución de la obra, habiéndose cumplido la etapa de elaboración del expediente técnico.

Sin haberse iniciado la obra el contratista resuelve el contrato en forma total, y la ORSLTPI resuelve el contrato en forma parcial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por el momento no existen problemas con la nueva convocatoria, más bien continua en arbitraje lo del anterior proceso, habiendo tramitado el pago de los profesionales árbitros para que continúe el proceso y se obtenga resultados

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163648. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA N° 50037-CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra alcanzó el 90.07 % de ejecución física global, se logró el 97.00 % de ejecución física en la componente de infraestructura, en la componente de equipamiento y mobiliario escolar sólo se logró el 5%. Se logró el registro de modificaciones en fase de inversión con verificación de viabilidad.

Se logró además revertir el enorme desfase financiero en que se encontró la obra, la ejecución financiera a Diciembre 2015 es del orden del 83.94%.

b). Identificación de problemas presentados

Se encontró un enorme desfase entre la ejecución física vs financiera, 30.41% y 75.13% respectivamente, producto de la ejecución por la anterior gestión regional. Se encontraron problemas de malos procesos constructivos, no se habían realizado los trámites de ampliación presupuestal ni de plazo necesarios para concluir la obra.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163648. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA N° 50037-CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO -**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se formuló el Expediente de Ampliación Presupuestal y de Plazo N° 01, el cual fue aprobado registrado en el sistema en fecha 23 de Noviembre de 2015.

Se corrigieron los trabajos mal ejecutados como instalaciones eléctricas, sanitarias, tarrajeos, etc.

Se recomienda priorizar el Proyecto y asignar todo el saldo presupuestal para su conclusión en Junio de 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2197086. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. HUAYCUÑUTA N 56340, EN LA COMUNIDAD DE ALCCAVICTORIA ANEXO HUAYCUÑUTA, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto en mención está incluido en las obras con financiamiento de Recursos Determinados, tiene CONVENIO N° 395-2014-MINEDU y CONVENIO N° 427-2015-MINEDU, luego con D.S. N°-210-2015-EF se nos asignó el monto de S/. 4, 339,822.00, Nuevos Soles. Siendo el monto total de la obra la suma de S/. 6¿254,115.50 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

Habiendo transcurrido más de 06 meses de la aprobación del Expediente Técnico, contraviniendo el Art. 27° de la Ley de Contrataciones del Estado, resulta necesario actualizar el Valor Referencial del Proyecto por lo que con Oficio N° 181-2015-GR CUSCO/GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura remite el Expediente Técnico para su actualización a la Municipalidad Distrital de Velille, la cual lo devuelve actualizado con Oficio N° 098¿MDV/CH.

Con Memorándum N° 1489¿2015¿GR CUSCO/GGR-ORSLTPI, la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión remite el Informe N° 92-2015-GR CUSCO/GGR-ORSLTPI/ALT-EV del Coordinador del área de Liquidación y Evaluación Técnica que contiene el Expediente Técnico del Proyecto con Código SNIP N° 240562, cuyo presupuesto actualizado asciende a la suma de S/. 6¿254,115.50, otorgando la conformidad a la actualización de presupuesto.

Mediante Oficio N° 391-2015¿GR CUSCO/GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura remite a la Municipalidad Distrital de Velille para su respectivo registro y actualización en su OPI; por lo que, hecho el Registro correspondiente queda concluido el Expediente Técnico para su Aprobación; hecho que se dio con Resolución Ejecutiva Regional N° 1044-2015-GR CUSCO/GR de fecha 21 de Octubre ¿ 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha se tiene el Proceso de Selección de la Licitación Pública N° 18-2015-GR Cusco Primera Convocatoria cuya fecha de lanzamiento está pendiente de definir. A la fecha se tiene un avance Financiero de 0.46 %.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211103. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 56108 DE LLALLAPARA DEL DISTRITO DE YANAoca, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra está incluida en el paquete de los Proyectos que mediante D.S. 031-2015-EF se Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, a favor del Ministerio de Educación, entre otros, la incorporación en Fuente de Financiamiento 19: Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito, gracias a una gestión del Gobierno Regional Cusco en el presente ejercicio. Por tal motivo se tiene la asignación de S/.2¿651,358.79 Nuevos Soles, está también en el marco del CONVENIO N° 146-2015-MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

Al ser gestión del Gobierno Regional la obtención del presupuesto se ha denegado la solicitud del Alcalde a ser Unidad Ejecutora, luego con OFICIO N° 222 ¿ 2015 ¿ A-MPC el mismo Alcalde comunica el cambio de Unidad Ejecutora de modo que iniciamos el trámite como ejecutores del proyecto y con OFICIO N° 0415 ¿ 2015 ¿ MPC/Y la Municipalidad Provincial de Canas devuelve el Expediente Técnico actualizado el mismo que con Memorándum N° 2736 - 2015-GR CUSCO/GRI, se remite Que, con OFICIO N° 0415 ¿ 2015 ¿ MPC/Y la Municipalidad Provincial de Canas devuelve el Expediente Técnico actualizado, el mismo que pasa al Área de Evaluación de ORSLTPI, la misma que luego e reiteradas observaciones emite la CONFORMIDAD TECNICA a lo que con Oficio 542-2015-GR CUSCO/GRI se remite el Expediente Técnico para Registro en Fase de Inversión y elaboración del Formato SNIP ¿ 16 y con OFICIO N° 058 OPI-MPC-C/2015, SE INFORMA SOBRE EL Registro en Fase de Inversión.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211103. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 56108 DE LLALLAPARA DEL DISTRITO DE YANAOC, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

A la fecha se tiene el Proceso de Selección de la Licitación Pública N° 21-2015-GR Cusco Primera Convocatoria cuya fecha de lanzamiento está pendiente de definir porque un postor ha elevado las observaciones hechas al proceso de selección al OSCE y se está a la espera de la notificación de este Organismo. A la fecha se tiene un avance Financiero de 1.23 %.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211473. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 56350 DE LIMAMAYO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el año 2015, se ha tenido un logro muy importante, cual es de tener una ejecución Física coherente y en correspondencia con el gasto financiero ; desde su inicio de la obra, el año 2013, hasta el año 2014, solo se ha tenido un avance de ejecución Física del 28.98 %, el logro del que se habla es que en tan solo cinco meses de ejecución, (Agosto a Diciembre del 2015) con el mínimo de presupuesto, se ha tenido una ejecución física de 62.30 %, esto quiere decir, que en los cinco meses de ejecución, se ha logrado avanzar la obra eficientemente, lográndose mayor avance de lo que no se logró durante dos años.

Otro de los logros obtenidos, es mejorar la calidad de ejecución en la obra, lográndose subsanar todos los errores constructivos realizados en los años 2013 y 2014.

Otro de los logros obtenidos, es la elaboración del expediente de Modificaciones, para solicitar la Ampliación Presupuestaria y la Ampliación de plazo de Ejecución, presentados a la Municipalidad Distrital de Chamaca, el 02 de Octubre del 2015.

Conclusión, para el 2015, se ha logrado tener mayor avance físico, mejor calidad en la obra, y mejor manejo técnico administrativo en la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas que podemos identificar en la Obra, fueron los siguientes:

¿ Desfase entre el gasto financiero versus la ejecución física de la obra, identificándose un desfase financiero de aproximadamente de S/. 1'226187.48

¿ La mano de obra con el que se cuenta en la zona, no es la adecuada, por lo que se tuvo problemas en la calidad de la obra y el avance adecuado, según las normas.

¿ La zona donde se está ejecutando la obra presenta muchas condiciones que no favorecen a la buena ejecución de la obra, no se cuenta con transporte urbano, que llegue a la obra, para trasladarse de la ciudad del Cusco a la Obra se demora aproximadamente 8 horas, tomando un bus interprovincial Cusco Chamaca que dura entre 5 a 6 horas, luego se tiene que ir caminando de Chamaca a Limamayo por dos horas.

¿ Así mismo en el lugar de trabajo no se tienen restaurantes, ni servicio de hospedaje, por lo que esto dificulta que un obrero calificado se quedase en obra.

¿ Para coordinar la obra, con la sede principal, era solo saliendo al poblado de Chamaca, ya que en la zona no contamos con cobertura telefónica.

¿ Los puntos anteriormente mencionados líneas arriba, ocasionan gasto, los cuales no fueron incluidos en el Expediente Técnico; se tomó los servicios de una cocinera para que prepare los alimentos, servicio de movilidad para traslado del personal y algunos materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se debe asignar a un solo residente de obra, desde su inicio hasta su culminación.

¿ Se debe aumentar los pagos al personal obrero según la zona, el obrero calificado que trabaja en la ciudad del Cusco, recibe el mismo sueldo del que labora en Limamayo Chamaca. Se debe tomar en cuenta que una mano de obra calificada que se traslada a una zona tres, tiene que pagar sus pasajes por traslado de personal, así mismo debe pensar en los gastos de alimentación y hospedaje.

¿ El personal de la OPI de la Municipalidad Distrital de Chamaca, debe estar bien capacitado y conocer de las normas, por este problema hasta la fecha no logra el registro respectivo, porque su personal de OPI no tiene conocimiento en el tema, por lo que se debe garantizar los trabajos con personal técnico adecuado.

¿ Para las obras que se encuentran muy alejadas (Zona III), debe dárseles mayor facilidad en la compra de materiales, con proveedores de la zona.

¿ La Oficina de evaluación de expedientes técnicos a detalle del Gobierno Regional, debe considerar los gastos que se ocasionan en obras lejanas, previniendo que existirá los gastos de cocinera, hospedaje, transporte de materiales, transporte del personal, etc.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211537. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. N 56279 DE CCONCHACOLLO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENETE META FISICA: La obra se encuentra en etapa de acabados en los bloques 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 con actividades como imprimado de techos y paredes, enchapado de pisos con porcelanato, habilitación de puertas de madera, tarrajeo con baritina en ambiente de Rayos X, habilitación de instalaciones eléctricas y sanitarias en base a los materiales abastecidos por logística. En bloque 6 se concluye con el techado de estructura metálica y colocación de teja andina. Las modificaciones y planteamientos son aprobados por supervisión. Permanentemente se efectúa el curado de los tarrajes y vaciados de concreto, en el sector frontal se viene efectuando corte de terreno para definir el patio de maniobras para la

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211537. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. N 56279 DE CCONCHACCOLLO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

ambulancia, se encuentra vigas y cimientos de concreto de la construcción antigua los cuales dificultan los trabajos ya que tienen que ser removidas. Se cuenta ya con los gabinetes contraincendios listos para colocarlos estos irán adosados a los muros para evitar debilitamiento de muros portantes, se cuenta con los postes pastorales para alumbrado exterior.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas que podemos identificar en la Obra, fueron los siguientes:

¿ Desfase entre el gasto financiero versus la ejecución física de la obra, identificándose un desfase financiero de aproximadamente de S/. 1'226187.48

¿ La mano de obra con el que se cuenta en la zona, no es la adecuada, por lo que se tuvo problemas en la calidad de la obra y el avance adecuado, según las normas.

¿ La zona donde se está ejecutando la obra presenta muchas condiciones que no favorecen a la buena ejecución de la obra, no se cuenta con transporte urbano, que llegue a la obra, para trasladarse de la ciudad del Cusco a la Obra se demora aproximadamente 8 horas, tomando un bus interprovincial Cusco Chamaca que dura entre 5 a 6 horas, luego se tiene que ir caminando de Chamaca a Limamayo por dos horas.

¿ Así mismo en el lugar de trabajo no se tienen restaurantes, ni servicio de hospedaje, por lo que esto dificulta que un obrero calificado se quedase en obra.

¿ Para coordinar la obra, con la sede principal, era solo saliendo al poblado de Chamaca, ya que en la zona no contamos con cobertura telefónica.

¿ Los puntos anteriormente mencionados líneas arriba, ocasionan gasto, los cuales no fueron incluidos en el Expediente Técnico; se tomó los servicios de una cocinera para que prepare los alimentos, servicio de movilidad para traslado del personal y algunos materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Se debe asignar a un solo residente de obra, desde su inicio hasta su culminación.

¿ Se debe aumentar los pagos al personal obrero según la zona, el obrero calificado que trabaja en la ciudad del Cusco, recibe el mismo sueldo del que labora en Limamayo Chamaca. Se debe tomar en cuenta que una mano de obra calificada que se traslada a una zona tres, tiene que pagar sus pasajes por traslado de personal, así mismo debe pensar en los gastos de alimentación y hospedaje.

¿ El personal de la OPI de la Municipalidad Distrital de Chamaca, debe estar bien capacitado y conocer de las normas, por este problema hasta la fecha la Municipalidad Distrital de Chamaca, hasta la fecha no logra el registro respectivo, porque su personal de OPI no tiene conocimiento en el tema, por lo que se debe garantizar los trabajos con personal técnico adecuado.

¿ Para las obras que se encuentran muy alejadas (Zona III), debe dárseles mayor facilidad en la compra de materiales, con proveedores de la zona.

¿ La Oficina de evaluación de expedientes técnicos a detalle del Gobierno Regional, debe considerar los gastos que se ocasionan en obras lejanas, previniendo que existirá los gastos de cocinera, hospedaje, transporte de materiales, transporte del personal, etc.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2214195. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 50963 DEL CENTRO POBLADO SONDRF, DISTRITO DE LIMATAMBO - ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró concluir con la obra concerniente en la Construcción de un bloque de dos niveles que consta de 06 aulas. (54.00 m2 cada una), con su respectiva caja de escaleras y un bloque de área complementaria de 06 habitaciones, sala de lectura, guardería, lavandería, sshh, con su respectiva caja de escaleras, se logró ejecutar el 98.81% de ejecución al devengado.

b). Identificación de problemas presentados

La Obra reinició el 22 de enero del 2015 concluyéndose la misma el 31 de agosto 2015 y con el levantamiento de observaciones en fecha 30 de setiembre, siendo el principal problema el retraso de la entrega de materiales por parte de la logística del gobierno regional generando un retraso en todas las actividades.

No se pudo cerrar la ejecución financiera debido a las deudas pendientes del año 2013 por no haberse formalizado con una resolución de reconocimiento de deuda.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para continuar las actividades en la Obra y evitar una paralización temporal, se tuvo que concluir la infraestructura mientras se realizaba la adquisición de las computadoras y mobiliario. A su vez se hizo un mayor seguimiento a la adquisición de estos para poder realizar la entrega de la institución.

Es necesario poder tener mayor celeridad en los tramites de reconocimiento de deuda, como la conformación de la misma en las primeras semanas del año para poder analizar todos los casos

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2226110. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 56039, DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****DESCRIPCION DE LA META FISICA:**

La descripción de la meta física consta básicamente de estructuras aporticadas de concreto armado con caja de escaleras dentro de los bloques de aulas, con recubrimiento de techos con teja andina tipo fibrocemento. Cercos perimétricos con bloques de cemento (bloquetas de 20 x 20 x 40 cm), losa deportiva de concreto ciclópeo y mantenimiento del local administrativo (antiguo: aulas, teatrín y patio de honor). El tiempo programado para la ejecución de la obra, no fue el estimado según expediente técnico, existiendo paralizaciones las cuales se regularizaron en la primera ampliación de plazo, siendo este aprobado y registrado en el sistema del MEF.

El presente proyecto, obedece a los rendimientos desarrollados en los análisis de costos unitarios para cada partida ejecutada, considerando la rotación de cuadrillas y de maquinaria de manera efectiva y sostenida. Los cuales no se adecuan a la realidad de la zona siendo estos rendimientos inferiores a los establecidos en el expediente técnico

El proyecto se desarrolla en el área libre destinada como aporte educativo del Distrito de Tinta cuenta con:

Bloque 01-MODULO AULAS: Emplazado en el sector sur oeste del local, al lado del Acceso Principal y el Paso a Desnivel. Consta de 02 Niveles:

Primer Nivel: 01 Aula de Arte, 01 centro de cómputo, 01 Laboratorio, 01 Tópico, 01 gabinete de Educación física, con sus SS.HH diferenciados para docentes.

Segundo nivel: 03 aulas.

Se cumplió con la meta física incluyendo el colocado de puertas y ventanas, faltando solamente el recubrimiento de aleros exteriores, luminarias y el tablero del centro de cómputo (incluye diferenciales y termo magnéticos).

Bloque 02- MODULO BIBLIOTECA Y AULAS: Emplazado en la zona Norte, Consta de:

Primer Nivel: 01 Dirección, 01 Biblioteca y almacén de libros, 01 Gabinete de Música, SS. HH. Diferenciados c/u con 01 baterías y una ducha c/u y 02 Servicios Higiénicos Diferenciados para profesores.

Segundo Nivel: 02 Aulas.

Se cumplió con la meta física incluyendo el colocado de puertas y ventanas, faltando solamente el recubrimiento de aleros exteriores, luminarias y el tablero de distribución (incluye diferenciales y termo magnéticos).

Bloque 03 - COCINA Y COMEDOR: Emplazado en el sector Sur este, colindando. Consta de:

Primer Nivel: 01 Comedor, 01 cocina, 01 Deposito.

Bloque 04 SSHH alumnos: Emplazado en el sector Sur este, colindando. Consta de:

Primer Nivel: 01 Batería SS.HH mujeres, 01 batería SS.HH varones.

Se cumplió con la meta física, faltando el colocado de puertas y ventana de madera además de los vidrios, el recubrimiento de aleros exteriores, luminarias y el tablero de distribución (incluye diferenciales y termo magnéticos).

ADECUACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS: Consta de:

01 Dirección, 01 Sala de Profesores, 01 Teatrín, 03 ambientes Múltiples, 01 Guardianía.

Losa Múltiple y Patio de Honor: Se desarrolla en la zona Sur oeste del Terreno, rodeado por los Bloques propuestos y el cerco perimétrico propuesto.

De la descripción de la meta física este falta culminar el enchapado del patio de honor con laja de piedra, colocado de pisos de madera en los ambientes tanto de aulas como del auditorio, colocado de luminarias e instalación del tablero de distribución y general.

EL PATIO DE HONOR: Consta de:

Paños de concreto ciclópeo de 3x3m, reforzados con malla de acero, presentaran sardineles de sujeción, entre cada junta de dilatación, además que se sella la junta con mezcla asfáltica.

Veredas y áreas Verdes: Se desarrolla en los exteriores de cada bloque, que además de servir de medio de circulación peatonal, proporcionan protección y aislamiento de las condiciones de intemperismo para las estructuras de los Bloques.

También se desarrollan las veredas a manera de rampas para facilitar la circulación de las personas con discapacidad y escaleras

Las Veredas serán de concreto simple, presentaran sardineles de sujeción, entre cada junta de dilatación

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema identificado fue el desabastecimiento de materiales, siendo este un punto neurálgico, ya que los procesos de adquisición de bienes y servicios tienen sus tiempos, los cuales tienen incidencia en la ejecución física de obra.

Otro punto a tomar en cuenta es el bajo rendimiento del personal de obra comparado con los rendimientos del expediente técnico. Realizando el análisis se tiene que los rendimientos considerados en el expediente técnico son rendimientos basados en personal de obra que pertenece el sector de construcción civil, además de ello considerado en condiciones estándares que comparados con la realidad de nuestra zona, el personal obrero son básicamente gente del campo (campesinos), con mala alimentación y no acostumbrados al trabajo rudo que amerita una construcción de una infraestructura, considerando además las condiciones climáticas; teniendo en resumen personal obrero con condiciones sub estándares.

Se recomienda, con respecto al primer punto que debería existir un tiempo antes del inicio de la ejecución física de obra, para la elaboración de los estudios de compatibilidad y elaboración de requerimientos de bienes y servicios, los cuales deben ser colocados en un cronograma de adquisiciones según los tiempos y tipos de procesos el cual debe ir de la mano con el cronograma de ejecución física de obra para poder tomar decisiones sobre las partidas que se puedan y deban ejecutar.

Con respecto al segundo punto, se recomienda que el área de la elaboración de expedientes técnicos deberían recabar información de las obras ya ejecutadas y considerar los rendimientos reales según la zona.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2226110. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 56039, DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Con respecto a este punto sobre las medidas correctivas tomadas en el periodo de ejecución, estas fueron las siguientes:

- Se optimizo las tareas de cada partida ejecutada en la obra, tomando medidas como el trabajo por metas en lapsos de tiempos determinados.

- Se optó por tomar algunas partidas por sub contratadas, para evitar el mantener personal no contributivo a la obra, siendo esta una de las formas que ayudo a optimizar las metas en la ejecución física de obra. Este procedimiento verificado con el presupuesto de obra, sin que este pase los montos establecidos en el presupuesto de obra.

Cabe mencionar que la obra en mención es una obra que viene del programa PRO CUSCO, que data del año 2013 el inicio de ejecución y la elaboración del expediente técnico data del año 2010, teniendo en consideración los precios desactualizados.

En esta etapa de ejecución de la obra en mención se viene presentando un segundo adicional de obra, el cual pasara la sensibilidad del proyecto y en consecuencia este pasara a verificación del mismo en fase de inversión sin verificación, sabiendo además que la variación que existe del perfil versus el expediente técnico es de 19.29%. siendo esta un causal de paralización de obra hasta pasar dicha verificación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2040148. MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER DE SUYKUTAMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La componente de infraestructura alcanzó el 86.08% de ejecución física

La componente de infraestructura complementaria alcanzó el 82.60% de ejecución física

La componente de mobiliario alcanzó el 41.17% de ejecución física

b). Identificación de problemas presentados

La obra cuenta con presupuesto aprobado en fase de inversión, sin embargo no se asignó el presupuesto en su totalidad, lo cual género no se realizaran los requerimientos de equipamiento e implementación de laboratorios.

A la fecha continuamos en espera de la certificación presupuestal correspondiente al presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe asignar el total del presupuesto, lo que permitiría cumplir los plazos de ejecución previstos en el expediente técnico aprobado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2097234. CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESCOLAR INCA RIPAC CCORAO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

a) LOGROS OBTENIDOS :

COMPONENTE 1 INFRAESTRUCTURA BASICA: Se cuenta con un avance del 53.44% al mes de marzo 2016, que viene a ser un monto total de 2,570,981.81 nuevos soles, dentro del componente indicado alcanzo los logros de Obras Provisionales, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, muros, revoques y enlucidos, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Cumpliendo con las normas y con un acabado adecuado.

COMPONENTE 2- INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: Se cuenta con un avance de 1.23% al mes de Marzo, que viene a ser un monto total de 16,185.90 nuevos soles, dentro de este componente se comenzó con la construcción del canal de concreto y con las veredas exteriores.

Teniendo un acumulado entre ambos componentes del 39.79% el cual simboliza un monto total de 2,966,937.79, y 49.89% con mayores metrados y partidas nuevas por aprobar dentro de los logros alcanzados se generaron partidas nuevas y mayores metrados.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Desnivel horizontales y verticales presentados en las ventanas de los bloque F, H, K1 y K2.

¿ Problemas de elementos estructurales, salidos de su eje, esto debido a fallas en el proceso de encofrado

¿ No se cuenta con un BM cercano para el replanteo del perímetro de propiedad.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2097234. CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESCOLAR INCA RIPAC CCORAO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- ¿ Para continuar con la colocación de ventanas, puertas se tuvo que corregir y replantar los niveles utilizados.
- ¿ Para corregir los ejes se tuvo que realizar el forjado con capas de mayor espesor, evitando mayor espesor en el tarrajeo.
- ¿ Se conversó con los propietarios aledaños para fijar los límites de propiedad, conjuntamente con el presidente de la APAFA y los directores de la institución educativa, llegando a un acuerdo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143584. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El mayor logro durante el ejercicio del año 2015, fue la conclusión de la infraestructura así como la implementación del mobiliario escolar, equipos de cómputo y proyectores interactivos multimedia, dentro de las actividades de obra se realizó lo siguiente:

- ¿ Conclusión de dos pabellones de tres niveles con 08 aulas, dos centros de cómputo, biblioteca, aula taller y ss.hh. para varones y mujeres, 02 depósitos y un bloque de un nivel conteniendo el área administrativa.
- ¿ Construcción de losa deportiva, patio de honor, muros de contención, rampa de acceso, gradas de concreto, tanque elevado, veredas perimetrales.

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ El cambio de modalidad de ejecución de contrata a administración directa ha generado inconvenientes en la parte administrativa ya que los plazos de ejecución se han incrementado producidos por las paralizaciones durante la transferencia de modalidad.
- ¿ Cronograma de ejecución por administración directa no aprobada durante el tiempo de ejecución de obra, estando desfasado desde su aprobación.
- ¿ Retraso en la tramitación de la documentación administrativa para la compra de materiales.
- ¿ Retraso en la convocatoria de los procesos de adquisición de materiales, los cuales fueron solicitados en marzo del 2015 y fueron atendidos en agosto del 2015.
- ¿ Se ha presentado procesos que fueron anulados y que a diciembre aparecieron como pendientes en el área de logística, lo cual genera confusión y retrasos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Se propone conciliar entre las dependencias administrativas (GERENCIA GENERAL, INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRACION, PLANIFICACION, LOGISTICA), para realizar la simplificación de trámite administrativo, para que los documentos sobre todo de requerimientos sean atendidos en la semana que son presentados y evitar los retrasos de meses en la atención de los mismos que se ha evidenciado durante el ejercicio 2015.
- ¿ Se recomienda que las resoluciones de aprobación de expedientes técnicos cualquiera fuese la modalidad sean aprobados con el cronograma de ejecución de obra.
- ¿ Se recomienda que los expedientes técnicos sean realmente evaluados para ser considerados como aptos para ejecución de obra, ya que se presenta en la ejecución que el planteamiento propuesto en el diseño, dista en demasía del terreno real, lo cual indica que no se ha conciliado la propuesta con la topografía, generando esta situación modificaciones al proyecto, mayores metrados y adicionales que luego deben ser aprobados, generando carga administrativa.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147023. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra fue Recepcionada el 26/03/2015, por los miembros del COMITÉ DE RECEPCION DE OBRAS, designada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 044-2015 GR CUSCO/PR, de fecha 16 de Enero del 2015. Asimismo se realizó la entrega de obra a los beneficiarios, por la misma Comisión en fecha 26 de Marzo del 2015, mediante de un Acta de entrega.

La obra tuvo una Ejecución Física, contando con una Ejecución Financiera de 21.69 % correspondiente a S/. 1,262,115.96 para realizar los pagos de las valorizaciones pendientes.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encontraba en Ejecución, habiéndose culminado el 19 de enero del 2015; se paralizó casi un año desde el 26 de setiembre del 2013, al 14 de setiembre del 2014

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147023. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

La obra se encuentra en la fase de Liquidación de contrato a cargo del Administrador de Contrato (ORSLTPI), ascendente a la suma de S/. 199,934.91 en el que se ha incluido la valorización de enero-2015, pendiente de pago, por la suma de S/. 266,149.24; en tal sentido habiendo el contratista consentido la Liquidación, se ha tramitado la Resolución Ejecutiva Regional correspondiente.

Para el año 2016 se debe aperturar meta para la Obra para cumplir con el pago de valorización al contratista y el trámite de la liquidación de la obra, previo trámite de ampliación presupuestal por reajustes. Cabe señalar que mediante R.E.R. N° 100-2015-GR CUSCO/GGR DEL 21/12/2015, se aprobó la Liquidación de contrato de la obra, en tal sentido se debe tramitar su cancelación correspondiente mediante los procedimientos establecidos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2158265. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PEDRO JULIO VALDIVIA DEZA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto está en CONVENIO N° 427 -2015-MINEDU, fue incluido en el DECRETO SUPREMO N° 178 con una Asignación Presupuestal de S/. 1,535,725.00 Nuevos Soles, con fuente de Recursos Ordinarios.

b). Identificación de problemas presentados

La presente Obra para el Año 2015 no está considerado en el PIA 2015, Se quedó en la etapa de Perfil Aprobado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha se tiene el Proceso de Selección de la Licitación Pública N° 24 -2015-GR Cusco Primera Convocatoria cuya fecha de lanzamiento está pendiente de definir. A la fecha se tiene un avance Financiero de 1.86 %.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159219. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Capacitación a más de 700 docentes de las áreas de educación física de la región Cusco.

Organización del taller de capacitación docente para el área de educación física, con mucha aceptación.

Participación de más de 10,000.00 jóvenes estudiantes deportistas ente 15 a 17 años, de las 64 II.EE secundarias beneficiarias, en el Evento Deportivo Regional Kuska Pukllaypi 2015, en las disciplinas de futbol y atletismo a nivel de las 13 provincias.

Se logra la masificación de la práctica deportiva en las disciplinas de futbol y atletismo, por parte de los jóvenes estudiantes de las 64 II.EE del nivel secundaria, en el ámbito de las 13 provincias de la región Cusco.

Identificación de jóvenes talentos deportistas en la disciplina de futbol y atletismo del ámbito de la Región Cusco.

b). Identificación de problemas presentados

El recorte presupuestal género serías dificultades en la ejecución del proyecto, se recortó S/. 800,000.63 del PIM asignado de S/. 1,200,000.00; los que influyo:

 Paralización y cancelación del proceso de licitación LP N° 05-2015 de adquisición de implementos deportivos para implementación a II.EE beneficiarias.

 Retraso y dificultades en la ejecución de actividades programadas ya iniciadas como la ejecución del I evento deportivo regional Kuska Pukllaypi 2015 en el ámbito de las 13 provincias de la región y ejecución del taller de capacitación docente.

 Cancelación de actividades programadas del proyecto.

 Bajo % de avance de fisco y financiera en la ejecución del proyecto y actividades programadas.

Los documentos administrativos generados por el proyecto como requerimientos, conformidades, informes de solicitudes como de cambio de específicas, asignación y otros, demoran demasiado en el trámite de procedimientos en las áreas de la Gerencia, Administración, Logística y áreas correspondientes.

 Retraso en la ejecución de las actividades programadas.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159219. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDAI

 Asignación presupuestal tardía, que no permitió concretar las conformidades de cancelación.

 Retraso de pagos de servicios y bienes requeridos.

 Bajo % de avance de fisco y financiera en la ejecución del proyecto.

 Dificultada en la disponibilidad de movilidad y combustible debido a que limita en el expediente técnico.

 Monitoreo limitado en la ejecución del evento deportivo ejecutado.

 Personal que dispuso su peculio para movilizarse a provincias.

 Dificultad para las coordinaciones con autoridades, II.EE beneficiarios de distritos y provincias de la región y ejecución del evento deportivo Kuska Pukllaypi etapas distrital y provincial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Se solicitó la asignación presupuestal reiteradamente por un monto de S/. 1,438,329.87, luego de 800,000.00 mil y de 467,374.50 la que se logró asignar ya a mediados del mes de noviembre.

 Se designó a una persona responsable encargado de realizar los seguimientos y tramites en las diferentes áreas administrativas.

 Solicitud a supervisión para modificación de expediente técnico del proyecto

 Solicitud a supervisión para modificación de expediente técnico del proyecto por partidas nuevas.

MEDIDAS A ADOCTAR

 Asignación presupuestal pertinente.

 Considerar y evaluar en los posibles recortes la cobertura del proyecto.

 Brindará capacitación al personal administrativo.

 Establecer estrategias de celeridad de trámites de documentos administrativos. Como metas y resultados de trabajo por día.

 Modificación al expediente técnico del proyecto.

 Modificación al expediente técnico del proyecto por partidas nuevas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161954. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 50360 ACCHA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN EL CENTRO POBLADO ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró culminar los componentes estructurales, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias de los bloques 1,2,3,4,5 y6, se alcanza el 94% de avance físico, quedando pendiente para la culminación total las partidas referidas a: Acometida de Energía Eléctrica, Puertas metálicas en el cerco perimétrico, Carpintería metálica en la caseta de la sub estación, Bancas Exteriores en áreas de encuentro, Canaletas de evacuación de aguas pluviales en el Bloque 04 (auditorio) Taburetes para laboratorio, estantes pequeños, Kits educativos; dichas partidas no son ejecutadas debido a dificultades en los procesos de adquisición (demora en el área de abastecimiento e incumplimiento en la entrega por parte de los proveedores), puesto que los requerimientos se realizan en el mes de Agosto

b). Identificación de problemas presentados

Se observan retrasos en la ejecución de la obra durante los años anteriores, debido a las restricciones presupuestales, no contándose con la totalidad del presupuesto para realizar los requerimientos al 100%, teniéndose que programar de acuerdo al PIM anual asignado.

Se presentan dificultades en la adquisición de materiales por parte de la oficina de logística, observándose el sobre costo en algunos materiales (dichos requerimientos son anulados) y la demora en la entrega por parte de algunos proveedores.

Durante el presente año, la obra se encuentra al 94% de avance físico, quedando pendiente para la culminación total, la instalación de sistemas de media tensión, carpintería metálica, kits educativos y parte del mobiliario; se estima la conclusión total para el mes de marzo a consecuencia de futuras asignaciones presupuestales.

Se ejecutan adicionales en obra, referidos a mayores metrados correspondientes a sobrecimientos, zapatas, movimiento de tierras, entre otros; metrados no previstos en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La programación y ejecución de obra, está sujeta a las asignaciones presupuestales no pudiéndose ejecutar según el cronograma ya que las asignaciones anuales no superan el 40% del presupuesto total, se recomienda la asignación total del saldo presupuestal con la finalidad de regularizar los avances correspondientes.

La celeridad en los procesos de adquisición permitirá la ejecución según los plazos establecidos, es necesario la implementación y cumplimiento de plazos para procesos de adquisición.

Es necesario el apoyo de personal especializado para la adquisición de bienes para la construcción, que cuenten con los conocimientos técnicos de los materiales y procesos constructivos, con la finalidad de agilizar las adquisiciones y garantizar la calidad de los materiales solicitados.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161954. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 50360 ACCHA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN EL CENTRO POBLADO ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CI

Sera necesaria la asignación oportuna de recursos para el reinicio de obra del 2016, para la inmediata conclusión de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163168. MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. VIRGEN NATIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE CCOYABAMBA, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, durante el año 2015 la presente obra tubo una ejecución de física de 12.17 %, contando con una ejecución financiera de 15.98 % correspondiente a S/. 488,885.00, en las fotografías anexadas correspondientes a la Ejecución de la Obra Año fiscal 2015, se puede apreciar los trabajos finales y la Implementación del Equipamiento y Mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

La obra no reporta problemas durante la etapa de Ejecución, debido a que cuenta con Presupuesto Inicial Modificado PIM adecuado por un Monto de S/. 502,897 con fuente de financiamiento en Recursos Determinados para la ejecución de Obra durante el Año 2015, las valorizaciones se pagaron en su debido momento, la Obra no ha tenido ningún retraso en la Ejecución por parte del Contratista, la obra culmino su Ejecución el 25 de febrero del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el presente Año 2015 la Oficina de Coordinación de Obras por Contrata y Encargos ha venido gestionando Presupuesto para la Ejecución de la Obra logrando obtener un PIM por un Monto de S/. 502,897, la obra ha sido culminada el 25 de febrero del 2015, se recomienda realizar la Recepción de Obra y Posteriormente la liquidación de obra, para el Cierre de Proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163177. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, durante el año 2015 la presente obra tubo una ejecución de física de 59.05 %, contando con una ejecución financiera de 18.91 % correspondiente a S/. 641,282.82 con fuente de Recursos Determinados, la fotografía anexada correspondiente a la Ejecución de la Obra Año fiscal 2015

b). Identificación de problemas presentados

Existe un conflicto debido a que el contratista ha discrepado en el acta de verificación de subsanación de observaciones, respecto a la subsistencia de las observaciones y dejo constancia que las observaciones según su punto de vista, todas están levantadas satisfactoriamente, y que no acepta ninguna de las observaciones al tanque elevado.

De lo anteriormente manifestado se puede verificar que se ha procedido conforme al Art. 210 Recepción de Obra y plazos, inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece textualmente en su primer párrafo, lo siguiente: ¿En caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anotara la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción elevara al Titular de la Entidad, según corresponda, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (05) días.

La entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, esta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.¿

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el año 2016 se debe aperturar meta para la Obra, para cumplir con el pago de las valorizaciones pendientes de pago, por reajuste de precios, al contratista y el trámite de la liquidación de la obra, previo trámite de ampliación presupuestal por reajustes

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163252. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, durante el año 2015 la presente obra tubo una ejecución de física de 40.91 %, contando con una ejecución financiera de 20.61 % correspondiente a S/. 1,060,565.39, las fotografías anexadas correspondientes a la Ejecución de la Obra Año fiscal 2015, los trabajos finales y la Implementación del Equipamiento y Mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Se va a requerir tramitar una ampliación presupuestal para el pago deudas de saldo de valorización N°09 y adeudos pendientes con la Supervisión Externa, así mismo la liquidación de la obra. Para lo cual se ha tramitado y solicitado reiterativamente a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión el sustento correspondiente por reajustes para tramitar el Registro de las Modificaciones ante la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y la solicitud de la Ampliación Presupuestal a Planeamiento a través de la GRI.

La obra cuenta con Presupuesto Inicial Modificado PIM adecuado por un Monto de S/. 1,107,479.00 con fuente de financiamiento en Recursos Determinados y Recursos Ordinarios para la ejecución de Obra durante el Año 2015, las valorizaciones se pagaron en su debido momento, la Obra no ha tenido ningún retraso en la Ejecución por parte del Contratista, la obra culminara en agosto del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el presente Año 2015 la Oficina de Coordinación de Obras por Contrata y Encargos ha venido gestionando Presupuesto para la Ejecución de la Obra logrando obtener un PIM de S/. 1,107,479.00.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2163253. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. INMACULADA CONCEPCION EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, durante el año 2015 la presente obra tubo una ejecución de física de 49.17 %, contando con una ejecución financiera de 61.70 % correspondiente a S/. 6,162,587.06, las fotografías anexadas correspondientes a la Ejecución de la Obra Año fiscal 2015, se puede apreciar los trabajos finales de pintados, colocados de puertas y ventanas.

b). Identificación de problemas presentados

La obra no reporta problemas durante la etapa de Ejecución, debido a que cuenta con Presupuesto Inicial Modificado PIM adecuado por un Monto de S/. 6,829,177.00 con fuente de financiamiento en Recursos Determinados para la ejecución de Obra durante el Año 2015, las valorizaciones se pagaron en su debido momento, la Obra no ha tenido ningún retraso en la Ejecución por parte del Contratista, la obra culminara en setiembre del 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el presente Año 2015 la Oficina de Coordinación de Obras por Contrata y Encargos ha venido gestionando Presupuesto para la Ejecución de la Obra logrando obtener un PIM por un Monto de S/. 6,829,177.00.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167259. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIA SAN ANDRES DE CHECCA - DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PARTIDA

DESCRIPCIÓN AVANCE

Valorizado S/. %

01 ESTRUCTURAS 1,487,283.51 53.49%

02 ARQUITECTURA 89,366.39 5.40%

03 INSTALACIONES SANITARIAS 16.56 0.01%

04 IMPACTO AMBIENTAL 31,306.84 67.66%

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 6,018.17 2.73%

COSTO DIRECTO 1,613,991.46 32.68%

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167259. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIA SAN ANDRES DE CHECCA - DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA

PRESUPUESTO TOTAL 1,757,512.14 32.68%

b). Identificación de problemas presentados

El trabajo planificado y coordinado entre todo el personal implicado en la obra es la razón de los resultados alcanzados, La obra he asumido con problemas económicas, técnicos y documentarias ocasionados por anteriores responsables, pero por lo visto estos eran subsanables, cosa que algunos se llegaron a darse y otros aún faltan tales caso de documentos financiera y regularización documentaria de préstamos realizadas. Quiero manifestar también mi descontento por la pésima atención de la oficina de Logística de gobierno regional cusco. La demora de abastecimiento de materiales es nuestro principal limitante en mayoría de nuestras actividades, pero se tomaron soluciones alternas a esta deficiencia como acudir a préstamos momentáneos bien documentadas de materiales de otras obras que ejecuta la intuición, para así salvar las actividades críticas de mi programación de obra. No habiéndose presentado mayores problemas más que las propias de la obra que son solucionados en el acto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. En vista a la deficiencia encontrada en el expediente técnico de la obra en las diferentes partidas, se elaborara un expedientillo de adicional de obra para ampliación presupuestal y ampliación de plazo de ejecución.
2. Cabe mencionar que el gastos financiero del año fiscal 2015 asciende a la suma de 2'283,131.05 soles que la misma representa 62.84% del presupuesto total.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173364. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 50180 CUYO GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DESCRIPCION DE LA META FISICA:

El tiempo programado para la ejecución de la obra, en el presente proyecto, obedece a los rendimientos desarrollados en los análisis de costos unitarios para cada partida a ejecutarse, considerando la rotación de cuadrillas y de maquinaria, considerando además la programación de la ejecución del proyecto, que considera distintos componentes en estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, mobiliario, Impacto Ambiental y Mobiliario. El mismo que se ha ejecutado:

Bloque 01-ADMINISTRACIÓN: Emplazado en el sector sur este del local, al lado del Acceso Principal y el Paso a Desnivel. Consta de 01 Nivel:

Que consta de 01 Dirección, 01 sala de profesores, 01 sala de reuniones, 01 secretaria y 02 ss.hh. diferenciados para profesores, el mismo que se ha desarrollado las estructuras, incluyendo trabajos de albañilería e instalaciones eléctricas, el mismo que se encuentra para recibir trabajos de acabados para su conclusión.

Bloque 02- SERVICIOS HIGIENICOS: Emplazado en la zona Noreste, Consta de:

Primer Nivel: 02 Servicios Higiénicos Diferenciados para alumnos.

Se cumplió con la meta física faltando solamente de luminarias e instalaciones eléctricas.

Bloque 03 ¿ AULAS GENERALES: Emplazado en el sector Norte. Consta de:

Primer Nivel: 04 aulas.

Segundo Nivel: 04 aulas.

El bloque se encuentra para recibir acabados en pisos, pintura y cielorraso para alcanzar el 100% de la meta

Bloque 04 ¿ AULAS GENERALES, SALA DE COMPUTO Y SALA DE USO MULTIPLE: Emplazado en el sector Sur. Consta de:

Primer Nivel: 02 aulas, 01 sala de uso múltiple, 01 deposito.

Segundo Nivel: 02 aulas, 01 sala de computo

El bloque se encuentra para recibir acabados en pisos, pintura y cielorraso para alcanzar el 100% de la meta, además se viene realizando trabajos de colocado de tubería para los circuitos para instalaciones eléctricas.

Bloque 05 ¿ AULAS GENERALES: Emplazado en el sector Norte. Consta de:

Primer Nivel: 02 aulas,

Segundo Nivel: 02 aulas

Se ha ejecutado el componente de estructuras así mismo el de arquitectura para ejecutar acabados en pisos, pintura y cielorraso además de la estructura de techo y cobertura para alcanzar el 100% de la meta, se viene realizando trabajos de colocado de tubería para los circuitos para instalaciones eléctricas.

Bloque 06 ¿ AULAS GENERALES, COMEDOR Y SALA DE COMPUTO: Emplazado en el sector Oeste. Consta:

Primer Nivel: 01 aulas, 01 comedor, 02 Deposito,

Segundo Nivel: 02 Sala de computo, 01 Biblioteca, 01 Deposito de Libros

Se ha ejecutado el componente de estructuras así mismo se viene ejecutando trabajos de tarrajes y acabados, incluye estructura para el techo y cobertura, el bloque se encuentra para ejecutar pisos, pintura y cielorraso para alcanzar el 100% de la meta, se viene realizando trabajos de colocado de tubería para los circuitos para instalaciones eléctricas.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173364. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 50180 CUYO GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

CERCO PERIMETRICO: Consta de:

Paños de muros de ladrillo cara vista confinados con columnetas y viguetas que se encuentran sobre cimientos sobrecimientos, en el lado norte del terreno.

MUROS DE CONTENCION: Costa con la ejecución de estructura de concreto armado que obedecen a un cálculo estructura de acuerdo a la diferencia de alturas que se encuentra en el terreno y sus colindancias que se encuentran en el lado norte, con el que se garantiza la estabilidad del terreno y el cambio de niveles presentes.

La ejecución de estas actividades nos ha permitido alcanzar y desarrollar metas programadas para llegar a avances sustanciales dentro del área de trabajo, así también se viene programando la ejecución de los demás componentes como son patios, veredas, rampas, áreas verde, tanque cisterna y elevado que dependerá de la dotación necesaria para la infraestructura del colegio, así como la culminación de las actividades que ya se viene desarrollando de acuerdo a los componentes presentes.

b). Identificación de problemas presentados

La falta de la asignación del saldo presupuestal que nos haya permitido desarrollar mayores actividades acordes a la programación de ejecución del proyecto, así mismo la falta de atención de los requerimientos que han sido solicitados oportunamente para que la obra no tenga presente la falta de estos durante la ejecución. Es preciso señalar que se ha encontrado diversas complejidades durante la ejecución de la misma, estos sean por actividades no contempladas en el expediente técnico, dificultades presentes en el terreno y la complejidad con las son ejecutadas para alcanzar las metas del proyecto, la falta oportuna de los requerimientos solicitados los mismo que no cumplen los plazos previstos para su atención, y de contexto presentes por la diversidad del clima ya que el terreno se encuentra sobre los 3 700 m.s.n.m, esto hace que se reduzca los rendimientos del personal calificado y no calificado, del intemperismos como se mencionó presente en el lugar, así también el personal no calificado entra con un bajo nivel de capacidad y conocimiento para trabajos de infraestructura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la ejecución de la obra existen las medidas correctivas que ya han sido ejecutadas así como también están en la etapa de la construcción (partidas nuevas y mayores metrados), la ejecución de todas estas actividades son supervisadas cuidadosamente, su modificación es para la mejor funcionalidad de la obra.

Así también, se recomienda que los procesos administrativos en la adquisición de materiales y servicios mejoren en la capacidad de atención, que las oficinas encargadas de esta actividad, cumplan en los plazos establecidos y a su vez que estos no tengan ninguna obstrucción al acceso de información para su seguimiento correspondiente de manera que se pueda velar por la calidad del producto que se va adquirir.

Esto permite que la obra tenga un mejor desarrollo en el proceso de ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2204217. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N 50051 DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE ACO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra alcanzó el 48.05% de ejecución a nivel de todo el proyecto, la I.E. se encuentra a nivel de culminación de estructuras, muros y tachos de los 06 bloques, faltando por ejecutar las pérgolas conectivas, subestación eléctrica y tanque elevado, para luego entrar de lleno a los trabajos de acabados, en relación a así mismo falta adquirir el mobiliario (carpetas) y equipamiento (computadoras, equipos de laboratorios, tv etc.)

La última semana de Marzo del presente año se presentó las modificaciones de ampliación presupuestal, las modificaciones de mayores metrados y adicionales para su aprobación

b). Identificación de problemas presentados

La obra cuenta con presupuesto aprobado en fase de inversión, sin embargo no se asignó el saldo presupuestal en su totalidad, lo cual género que se hiciera requerimientos proporcionales al presupuesto asignado al inicio (s/. 800,000.00), así mismo sigue faltando rapidez en la entrega de materiales, herramientas, epps, etc. puesto que los procesos están demorando principalmente de agregados y tal motivo influye negativamente en el cumplimiento de las metas trazadas. Actualmente al día de entrega de este documento no se cuenta con asistente administrativo lo que hace que no se esté realizando como se debe el pago a los proveedores, seguimiento de documentación, seguimiento de los requerimientos en fin casi todo el trabajo logístico se encuentra semiparalizado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se deberá asignar el saldo presupuestal correspondiente a nuestra obra.

Asignación inmediata de un Asistente Técnico para la obra.

Mucha mayor rapidez en los procesos para la atención de los materiales, herramientas para la ejecución de los trabajos programados.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2210450. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 56257 DE COLQUEMARCA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

¿ Avance físico acumulado anual (27.84 %), mucho mayor con respecto a los obtenidos en años 2013 (6.43 %) y 2014 (8.56 %) debido a una asignación presupuestal oportuna y mayor con respecto a los años anteriores.

b). Identificación de problemas presentados

¿ Avance físico acumulado anual (27.84 %) muy por debajo del programado en relación al presupuesto asignado PIM 2015 (S/. 2¿180,636.00) con el cual se debió lograr un avance físico acumulado de por lo menos un 43.00 %, esto debido básicamente al continuo desabastecimiento de materiales para la obra por retrasos en los procesos de solicitud de requerimientos y procesos de contratación de los bienes y servicios por parte de la Oficina de Logística del Gobierno Regional Cusco.

¿ Asignación presupuestal insuficiente para cumplir con los plazos programados de ejecución de la obra, que limita la ejecución de múltiples partidas y frentes de trabajo en paralelo.

¿ Deficiente elaboración del presupuesto de obra que no consideran y/o identifican partidas necesarias en la ejecución de la obra que durante el proceso constructivo generan adicionales de obra y por tanto ampliaciones presupuestales.

¿ Deficiente análisis de costos unitarios de las partidas del presupuesto del expediente técnico aprobado, que no consideran rendimientos de mano de obra acordes a la realidad de la zona y los rendimientos de materiales por unidad de análisis son erróneas en muchas partidas.

¿ No disponibilidad de maquinaria pesada en forma oportuna para trabajos de movimiento de tierras, con lo cual se tiene que recurrir a la predisposición de otras instituciones locales como la Municipalidad Distrital de Colquemarca y/o obras contiguas del Gobierno Regional del Cusco.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Agilizar el proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios por parte de la Oficina de Logística del Gobierno Regional del Cusco, mediante la capacitación permanente al personal de esta oficina y a los Asistentes Administrativos, igualmente mediar por una coordinación más fluida entre esta dependencia y la Gerencia de Infraestructura.

¿ Se sugiere impulsar la economía local del ámbito de influencia de las obras que se encuentran en provincias lejanas a la del Cusco, mediante la invitación también a proveedores de la zona que se encuentren debidamente formalizados para poder proveer materiales propios de la zona (tales como agregados, maderas, yeso, bloquetas, etc).

¿ Asignación presupuestal oportuna y suficiente que garantice el cumplimiento de las metas físicas programadas en los tiempos establecidos, lo cual también generara reducción de gastos indirectos de ejecución de obras por administración directa.

¿ Impulsar la capacitación permanente y/o contratar personal con experiencia en ejecución de obras para la elaboración de los expedientes técnicos de obras de cierta envergadura, y en los que son elaborados fuera de las instancias del Gobierno Regional, debe promoverse la evaluación de los expedientes de manera eficiente, oportuna y con los plazos suficientes para evitar deficiencias en los mismos que provocan perjuicios durante la ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2210500. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SANTO DOMINGO N 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se concluyó el 15 de noviembre del 2015, antes de la fecha prevista que era el 01 de enero del 2016, el año 2015 se contó con un PIM de S/.3,284,304.00, se ejecutó un 94.44 % de avance físico, y una ejecución financiera de 92.94% correspondiente a un monto de S/. 3,216,381.62.

b). Identificación de problemas presentados

Con fecha 15 de diciembre del 2015, se hizo presente la Comisión de Recepción de obras, encontrando observaciones los cuales se plasmaron en un acta de Verificación de observaciones, cuyo plazo vence el 30 de enero 2016. La obra Concluida, en proceso de Entrega y Recepción de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado al Municipalidad Provincial de Canas -Yanaoca, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de acuerdo al Art. 27, Fase de Inversión, de la Directiva General del SNIP, registre en el Banco de Proyectos, el incremento del monto de inversión, por reajuste de precios de fórmulas poli nómicas, por la suma de S/. 181,209.31 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 31/100 NUEVOS SOLES). en fecha 28/12/2015, para luego solicitar la ampliación presupuestal y poder cancelar, la última valorización pendiente de pago, al contratista del mes de noviembre 2015, ascendente a la suma de S/. 181,466.11. Cabe señalar que el saldo presupuestal, con relación al monto de la obra es de S/. 256.90 Nuevos soles.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2211514. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. PATRON SANTIAGO DE LA CC. CORMA, DISTRITO DE ACOS - ACOMAYO - C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Existe un 65% de avance fisico, que comprende ejecucion de 02 bloques a nivel de acabados, cerco perimetrico y lozas de patio

b). Identificación de problemas presentados

Desfase presupuestal entre el avance financiero en las ejecuciones de años anteriores por la ubicacion de la obra, se tubo dificultades en los trabajos de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda tramitar ampliaciones de presupuesto y se acelere el registro en fase de inversion en la OPI de Quiquijana.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2212435. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HERMANOS AYAR, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han concretado los siguientes logros:

¿ En los módulos pedagógicos y administrativos, bloques 1, 2, 3; se han concluido con la cobertura, acabados de muros y pisos, instalaciones eléctricas; quedando pendiente en estos bloques el pintado de muros y equipamiento.

¿ En el módulo de piscina, se han realizado la construcción de la caja de piscina, quedando pendiente los acabados de muros y pisos así como la cobertura.

¿ En los módulos de talleres, se han ejecutado la cobertura y acabados exteriores de muros; quedan pendiente los acabados interiores en muros y pisos.

¿ En la infraestructura de exteriores, se han ejecutado veredas, escalinatas, rampa, graderías, losa deportiva, sistema de drenaje, instalaciones eléctricas; todas estas partidas se encuentran ejecutadas al 95%, quedando pendiente solo acabados finales como sellados de juntas, pintados y señalización.

En resumen, se han concluido con todas las partidas de concreto armado en todos los módulos, en las partidas de arquitectura (acabados) se concluyeron en los módulos de aulas y administrativos; quedan pendiente los acabados parciales en los módulos piscina y talleres, así como el equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

El problema principal en la ejecución de la obra, fue la asignación presupuestal:

¿ En el PIA se nos ha asignado un presupuesto de S/. 327,807.00; en la segunda asignación presupuestal, en el mes de junio, se ha completado el saldo presupuestal por el importe de S/.1477301.00

¿ Se ha tramitado la ampliación presupuestal N° 01 por el importe de S/. 1,569,727.22 del cual se nos ha asignado, en el mes de diciembre el importe de S/. 662,851.53

Este hecho, la insuficiente asignación presupuestal, no ha permitido que la obra se ejecute según la programación. Por cuanto no se pudo presentar los requerimientos en forma oportuna y total. Ha este se sumó, la demora en la atención de requerimientos por parte de logística, generándose constantemente desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para la conclusión de la obra es necesario la asignación de todo el saldo presupuestal de la obra, para que se pueda adquirir los insumos faltantes en forma oportuna; asimismo la adquisición de los requerimientos debe agilizarse para evitar desabastecimiento de materiales.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2215330. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE MENORES INDEPENDENCIA AMERICANA DEL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CAN/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, durante el año 2015 la presente obra tubo una ejecución de física de 44.07 %, contando con una ejecución financiera de 36.91 % correspondiente a S/. 2,241,231.10, en las fotografías anexadas correspondiente a la ejecución de la obra año fiscal 2015, se puede apreciar los trabajos finales de pintados, colocados de puertas y ventanas.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2215330. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE MENORES INDEPENDENCIA AMERICANA DEL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CAN/**b). Identificación de problemas presentados**

La obra no reporta problemas durante la etapa de Ejecución, debido a que cuenta con Presupuesto Inicial Modificado PIM adecuado por un Monto de S/. 2,633,559.00 con fuente de financiamiento en Recursos Determinados para el desarrollo y normal ejecución de Obra durante el Año 2015, las valorizaciones se pagaron en su debido momento, la Obra no ha tenido ningún retraso en la Ejecución por parte del Contratista, la obra culmino su Ejecución en Noviembre del 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el presente Año 2015 la Oficina de Coordinación de Obras por Contrata y Encargos ha venido gestionando Presupuesto para la Ejecución de la Obra logrando obtener un PIM por un Monto de S/. 2,633,559.00, la obra ha sido culminada en noviembre 2015 , se recomienda realizar la Recepción de Obra y Posteriormente la liquidación de obra, para el Cierre de Proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235403. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA CRFA PUCYURA DISTRITO DE PUCYURA - PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

a) LOGROS OBTENIDOS

¿ Se alcanzó un avance físico de S/. 4,493,212.37 correspondiente a un 68.71%

¿ Se alcanzó un avance financiero de S/. 4,617,526.81 correspondiente a un 70.61%

¿ Existe un avance físico acorde al avance financiero lo que garantiza la conclusión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

¿ La programación de obra del expediente técnico no se cumplió, debido a que no se contó con los materiales necesarios para la ejecución de la obra (desabastecimiento de materiales) los cuales muchas veces ocasionaron que la ruta crítica se viera afectada por lo que se requirió reprogramar la ejecución de obra.

¿ La certificación presupuestaria que se tenían no contemplo todo el monto del expediente técnico aprobado, lo que ocasiono que los requerimientos no sigan su trámite regular y que ocasiono desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Los plazos entre la presentación del requerimiento y el abastecimiento en obra deben ser lo más corto posible para garantizar que se cuente con material y equipo necesario para la ejecución de obra y se puedan cumplir con las metas programadas para el presente año.

¿ La certificación presupuestaria que se otorgue en lo posible debe contemplar la totalidad del presupuesto necesario para el presente año.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159258. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TUPAC AMARU - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con el proyecto se logró la construcción de un pabellón de dos niveles en el que se ubicaran 06 aulas de 56 m2 de enseñanza especializada en hotelería, con bloques de concreto armado y piso cubiertos con cerámico; Refacción de techos, pistas y veredas, Mitigación de impacto ambiental: Plan de manejo ambiental, plan de Seguridad, Plan de contingencia, plan de seguridad.

El proyecto tienen un periodo de ejecución comprendido entre el 2013 al 2015, al 31 de diciembre del 2015 cuenta con avance físico acumulado de 61.69%, en este periodo 2015 se aprecia un avance físico de 33.47%.

En el año 2015 se programó un presupuesto de S/. 1 205 812, ejecutándose S/. 1 203 503.59 con un avance físico de 33.47% concluyendo con el 61.69 % del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Se puede indicar que este proyecto se retrasó demasiado debido a diferentes problemas en el transcurso de su ejecución como es el caso de: demora en trámites administrativos, falta de asignación presupuestal en toda la necesidad de la obra, que anualmente no cubría el presupuesto necesario para cumplir metas. Informes para Verificación de viabilidad, que en el tiempo hizo que el expediente técnico se desfase por actualización de costos e incremento de Gastos Generales por mano de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es importante que para el año 2016 se debe asignar la totalidad de su presupuesto faltante por asignar y no seguir prolongando su conclusión ya que los componentes de ejecución física se concluyeron al 100 % tan solo quedando El componente de equipamiento e inmobiliario.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159769. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CLORINDA MATTO DE TURNER - CALCA - PROVINCIA DE CAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado el Registro de Modificaciones en la Fase de Inversión, en fecha 18 de Noviembre, superando el problema de la viabilidad en el Sistema SNIP, por lo que con este registro estamos asegurando el presupuesto total de la obra.

Por otro lado se ha tramitado el Expediente Técnico de Media Tensión a la sub Gerencia de Estudios y Proyectos para su elaboración y trámites ante Electro Sur Este, que buscamos la aprobación el presente mes.

Así mismo con R.G.G.R. N° 085-2015-GR CUSCO/GGR de fecha 27 de Noviembre del 2015, se Declara precedente la ampliación de Plazo N° 01 por 02 días calendario, por lo que el nuevo plazo de ejecución de obra es de 362 días con fecha de culminación al 20 de febrero del 2016.

La obra se encuentra en ejecución, durante el año 2015 la presente obra tuvo una ejecución de física de 52.77 %, contando con una ejecución financiera de 75.19 % correspondiente a S/. 3,519,532.69 las fotografías anexadas correspondientes a la Ejecución de la Obra Año fiscal 2015, se puede apreciar los trabajos finales de pintados, colocados de puertas y ventanas.

b). Identificación de problemas presentados

La obra no reporta problemas durante la etapa de Ejecución, debido a que cuenta con Presupuesto Inicial Modificado PIM adecuado por un Monto de S/. 3,872,245.00 con fuente de financiamiento en Recursos Determinados para la ejecución de Obra durante el Año 2015, las valorizaciones se pagaron en su debido momento, la Obra no ha tenido ningún retraso en la Ejecución por parte del Contratista, la obra culminara en febrero del 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el presente Año 2015 la Oficina de Coordinación de Obras por Contrata y Encargos ha venido gestionando Presupuesto para la Ejecución de la Obra logrando obtener un PIM por un Monto de S/. 3,872,245.00.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2146104. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y UR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se elaboró 03 planes de capacitación en aspecto técnico productivo, técnico pedagógico y aspectos de gestión, con la aprobación de los docentes aprobados en talleres de capacitación, previo evaluación, el objetivo es mejorar la educación y desarrollar temas de interés de acuerdo a la realidad de cada CETPRO.

- En el componente 03 se realizaron 24 talleres de capacitación, con el objetivo de adiestrar a los docentes y actualización en el manejo de (carpintería, confección textil, cocina y repostería, tejidos, computación e informática)

- Se capacita a los docentes en aspecto pedagógico con la finalidad de actualizar e innovar en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos.

- Se implementó con máquinas de carpintería a los CETPROs y la respectiva capacitación a docentes.

- Se elaboró concursos productivos con la finalidad de promocionar el trabajo de los CETPRO y la importancia para inserción en el mercado laboral.

- Se realizó talleres de sensibilización con empresarios para realizar firma de convenios con el objetivo de realizar inserción al mercado laboral, los productos que se viene produciendo en las diferentes opciones laborales.

- Se realizó talleres con estudiantes respecto a las necesidades de aplicación práctica, con la finalidad de dar a conocer a los estudiantes la importancia de implementar otras opciones ocupacionales, y el mercado laboral donde se pueden desenvolver.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo dificultades en los proceso administrativo documentarios en la sede central, no se efectivizan con celeridad los requerimientos de bienes y servicios, esta dificultad retrasa el normal avance físico y financiero del proyecto.

presupuesto en un aproximado del 50%, por lo que algunos proceso de adquisición y actividades programadas paralizaron , el afectara en la ejecución del proyecto avance físico financiero.
 A partir del mes de julio, al proyecto se le recorto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas para agilizar y atender oportunamente los requerimientos

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2178863. MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD DE LAS MUJERES EN LA PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO Y QUISPICANCHIS DE LA REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

 Metodología de ejecución del proyecto exitosa con resultados visibles.

 Mayor participación de las mujeres en espacios de dialogo, concertación y decisión para la participación política y ciudadana.

 Mayor disposición política por parte de las autoridades en los distritos para minimizar las debilidades de representación de género.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2178863. MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD DE LAS MUJERES EN LA PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO Y QUISPICANCHIS DE LA REGION

-  Mayor representación de las organizaciones de mujeres en la participación ciudadana.
-  Generación de registro único de asociación de mujeres a nivel regional.
-  Fortalecimiento de las capacidades a autoridades de los gobiernos locales y funcionarios en el desarrollo social con perspectiva de género.
-  Elaboración del Plan Provincial de participación ciudadana con enfoque de género para cada provincia.
-  Actualización del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Región Cusco.
-  Amplia promoción de espacios y procesos de concertación y Participación ciudadana de la mujeres.
-  Campañas de información y promoción de los derechos de las mujeres.
-  Mayor conocimiento de funciones e instrumentos de gestión de la organizaciones de mujeres.
-  Implementación del sistema de seguimiento de evaluación y sistematización; capacitación para líderes sociales rendición de cuentas
-  Como participamos los líderes en el proceso de rendición de cuentas.
-  Capacitación en gestión pública a las organizaciones mujeres
-  Talleres para el proceso de selección de lideresas comunales y de las organizaciones de mujeres; Recuperando saberes: Entrenándonos para recoger saberes, aplicando los instrumentos.

b). Identificación de problemas presentados

-  Instrumentos de gestión del proyecto mal estructurados por anteriores jefaturas.
-  Falta de tiempo para la ejecución programada.
-  Falta de sensibilidad por parte de autoridades para plantear problemas de género.
-  Poca participación de ligerezas en espacios de concertación.
-  Falta de promoción para el conocimiento de la participación de la mujer en espacios públicos.
-  Falta de sistematización y seguimiento de logros de las participaciones de mujeres como lideresas.
-  Falta de presupuesto para un cumplimiento programado del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-  Nueva metodología de ejecución del proyecto con instrumentos de gestión definidas de acuerdo a metas y resultados.
-  Propuesta de ampliación de plazo y presupuesto alcanzada de acuerdo a objetivos generales y específicos.
-  Mayor sensibilización inicialmente como estrategia a autoridades en temas de género.
-  Sistematización y seguimiento de la parte física y administrativa de la ejecución del proyecto para dar sostenibilidad en tiempo y espacio.
-  Informes solicitando mayor presupuesto anual para cumplir objetivos del proyecto.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

VIABLE

b). Identificación de problemas presentados

TENENCIA DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2196058. INSTALACION, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE ÑAHUIMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 01 OFICINA DE GOBERNACIÓN, 01 ADMINISTRACIÓN, 01 ALMACÉN GENERAL, 01 AUDITÓRIUM, 02 COCINAS + DISPENSA, 07 SS.HH., 04 OFICINAS, 04 TALLERES, 01 OFICINA DE CAPACITACIÓN, 01 ASISTENCIA TÉCNICA, 02 OF JUZGADO, 01 TÓPICO, 01 BIBLIOTECA, 01 SALA DE SESIONES, 01 ARCHIVO, 01 CUARTO DE LIMPIEZA, 01 CUARTO DE SERVICIOS, 01 RECEPCIÓN, 01 ESPERA, 01 DEPÓSITO, 01 TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE ELEVADO, 22.05ML CERCO PERIMÉTRICO, 21.30 MURO CONTENCIÓN, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.

b). Identificación de problemas presentados

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN OBSERVADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2219926. INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU EN LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 15%, PARALIZADO POR FACOTRES CLIMATOLOGICOS, SE PREVEE REINICIAR, DESDE EL MES DE MAYO

b). Identificación de problemas presentados

CAMBIO DE INSPECTOR DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE QUE EL SUPERVISOR DEL PROEYCTO DE BE MONITOREAR CONSTANTEMENTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, PARA NO TENER INCONVENIENTES EN LA EJECUCION.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160950. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA CON LA INSTALACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AEROPONICA DE PAPA, EN COMUNIDAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

* SE CULMINO CON LA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE 02 INVERNADEROS AEROPONICOS DE PAPA EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A POR EL MONTO DE S/ 401,819.64
PRODUCCION DE SEMILLA PRE-BASICA DE PAPA DE 10,000 PLANTULAS EN INVERNADEROS
INSTALACION DE CAMPOS SEMILLEROS CON PRODUCTORES DE 2.08 HECTAREAS
ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE

b). Identificación de problemas presentados

* EN LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARA AEROPONIA EL RETRAZO QUE SE TIENE ES PARA EFECTUAR UNA COMPRA ES LA DEMORA EN LOS TRAMITES PARA LA BUENA PRO Y LOS PROVEEDORES TE ENTREGAN LOS PRODUCTOS SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES.
* EN LOS INVERNADEROS SE VIENE PRODUCIENDO LAS PLANTULAS CON TODO EL PROCESO QUE SE CONOCE.
* EN CAMPO CON LOS EXTENSIONISTAS SE VIENEN ATENDIENDO A LOS SEMILLERISTAS DE PAPA, QUE SON RECONOCIDOS EN CADA ZONA.
* EL EQUIPO CONFORMADO POR LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO DE AEROPONIA, ESTAN AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES DE PAPA NATIVA Y MEJORADA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* CONCLUYO EL MODULO DE AEROPONIA EN CHURCAMP A EN EL PARAJE (ARCOPAMP A)EL CUAL CONSTA DE 02 INVERNADEROS, CADA UNO CON SU CUARTO DE MAQUINAS DONDE SE ENCUENTRA LA ELECTROBOMBA CON SUS ACCSESORIOS; SU ALMACEN CUENTA CON UNA OFICINA DE ATENCION AL PRODUCTOR DE PAPAS NATIVAS Y MEJORADAS TAL COMO FIGURA EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DE AEROPONIA.
* SE LES CAPACITA EN LOS MISMOS INVERNADEROS CON LAS ADVERTENCIAS DEL CASO CUANDO SE OMITEN LAS REGLAS DE SALUBRIDAD E HIGIENE DEJAR UN POSTER CON TODAS LAS ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS.
* INSISTIR CON LOS BENEFICIARIOS PARA UN ADECUADO Y PERENNE, TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS EN LOS SEMILLEROS BASICOS; PUES DEBEN SER QUE ESTAN PRODUCIENDO SEMILLA BASICA, PARA SACAR SEMILLA REGISTRADA, Y ASI SEGUIR EL CICLO.
* DOTAR DE UNA MOVILIDAD (MOTOCICLETA) A LOS EXTENSIONISTAS DE CAMPO PARA QUE PUEDAN EFECTUAR SU TRABAJO, DE MANERA PROGRAMADA, CON LA DISPONIBILIDAD ADECUADA PARA LLEGAR A TODAS LAS COMUNIDADES DE SU ATENCION EN LA PROVINCIA QUE ESTA A SU RESPONSABILIDAD EN FAVOR DEL AGRO DE HUANCVELICA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164893. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - REGION HUANCVEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-SE CULMINÓ CON LA INSTALACIÓN DE CULTIVO DE PAPA DE 9.38 HAS,
-SE CULMINÓ LA SIEMBRA DE CULTIVO DE HABA DE 5.85 HAS
-SE CULMINO LA SIEMBRA DE CULTIVO DE MAÍZ CON UNA EXTENSIÓN DE 10 HAS
-SE CULMINÓ LA SIEMBRA DE CULTIVO DE HABA DE 5.85 HAS
-SE CULMINO LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE MAÍZ CON UNA EXTENSIÓN DE 10 HAS

b). Identificación de problemas presentados

SE IDENTIFICO PROBLEMAS DE PARTE DE LOS AMBITOS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE QUE LAS OFICINAS DE LOGISTICA DE LA DRA, DEBEN DAR VIABILIDAD LOS PROCESOS Y PEDIDOS OPORTUNAMENTE. PARA ADQUIRIR LOS, BIENES, MATERIALES, INSUMOS ENTRE OTROS.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187638. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION DE QUINUA EN COMUNIDADES PRODUCTORAS DEL VRAEM EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Desarrollo de transferencia tecnológica a través de adquisición de un tractor agrícola y 3 implementos como son: arado de disco, rastra y sembradora, asistencia técnica permanente a las 696 familias beneficiarias del proyecto.
- Instalación de 2.9 hectáreas de parcelas demostrativas, para la implementación de Escuelas de Campo de Agricultores (ECA's), en las 29 comunidades del ámbito de intervención del proyecto.
- 1,588 Asistencia técnica grupal y personalizada mediante el uso de metodologías participativas, en las 29 comunidades del ámbito de intervención del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Asignación presupuestal para el primer año de ejecución 2015 en el Plan Operativo General menciona S/. 1'732,853.63 nuevos soles, sin embargo la asignación presupuestal fue S/. 800,000.00 nuevos soles lo cual influyo en el desarrollo de las actividades programadas del proyecto en la ejecución física financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reposición de los S/. 40,000.00 nuevos soles a S/. 800,000.00 nuevos soles.
- Incremento de adicional del presupuesto S/.38,860.00 nuevos soles para la adquisición de equipos e insumos agrícolas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2164435. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NITRÓGENO LÍQUIDO, DENTRO DE LA INSTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA HUANCVELICA.
- INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE 736 VACAS Y VAQUILLAS, DE LOS CUALES EL 60% DE VACAS SE ENCUENTRAN PREÑADAS.
- ADQUISICIÓN DE 13950 KILOGRAMOS DE SEMILLA DE PASTOS PERENNES Y ANUALES, PARA LA INSTALACIÓN DE 184 HECTÁREAS DE MÓDULOS DE PASTOS CULTIVADOS.
- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 22 MÓDULOS DE BOTIQUÍN VETERINARIO.

b). Identificación de problemas presentados

- DEFICIENCIAS Y LIMITADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
- DIFICULTADES EN EL AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, DEBIDO A LA LIMITADA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS.
- PRODUCTORES REACIOS A CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
- LIMITADA PISO FORRAJERO EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEBE DARSE EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO TAL COMO SE DETALLA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, PARA NO TENER DIFICULTADES EN EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO.
- LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SE REALIZÓ EN FUNCIÓN A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DANDO MAYOR PRIORIDAD A LAS ACTIVIDADES DE IMPACTO REGIONAL.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230852. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRRE'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- CONSTRUCCION DE LOCAL DE MANEJO DE VICUÑAS, CONSTRUCCION DE 06 SERVICIOS HIGIENICOS, CONSTRUCCION DE 06 CASETAS DE VIGILANCIA Y CONSTRUCCION DE 06 BIODIGESTORES

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230852. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRRE'**b). Identificación de problemas presentados**

INOPORTUNA ADQUISICION DE MATERIALES POR LA OFICINA DE LOGISTICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FORMULAR DIRECTIVAS INTERNAS PARA VIABILIZAR Y ACORTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2177067. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE LACTEOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, HUAYTAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

32 Capacitaciones en la transformación y comercialización de los derivados lácteos con 1600 beneficiarios

32 Capacitaciones en valor agregado de los productos lácteos con 1600 beneficiarios

Implementación de 26 módulos de procesamiento y/o transformación de los derivados lácteos (miniplantas de procesamiento).

b). Identificación de problemas presentados

- El acceso inasequible de algunas organizaciones de productores de las 78 organizaciones de productores para la realización de los eventos de capacitación.

- Se ha tenido paralizaciones del proyecto en el mes de Febrero, Mayo y Junio, en vista a que el proyecto se encontraba en proceso de convocatoria de personal y asignación presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los cursos de capacitación se a realizado en zonas accesibles a los cursos de capacitación.

Se a implementado en los ambientes del local.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2289404. MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS SIETE PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

VIABLE

b). Identificación de problemas presentados

TENCIA DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2132974. CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ÑUÑUNGAYOCC, PALCA-HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO CONSTRUIR:

"BOCATOMA, 01 UNIDAD, DESARENADORES, 02 UNIDADES

CANAL DE ADUCCION MARGEN DERECHA 40 M.

CANAL DE ADUCCION MARGEN IZQUIERDA 40 M.

LINEA DE CONDUCCION CON TUBO PVC DE 8 PULGADAS - MARG DERECHA 3.8 KM.

LINEA DE CONDUCCION CON TUBO PVC DE 8 PULGADAS - MARG IZQUIERDA 5 KM

* TOMA LATERAL 28(12 MARGEN DERECHA Y 16 MARGEN IZQUIERDO)

CAMARA DE INSPECCION 28 (12 MARGEN DERECHA Y 16 MARGEN IZQUIERDO).

PUENTE ACUEDUCTO 01 UNIDAD. CANOAS 04 UNIDADES (PASE DE AGUA)"

b). Identificación de problemas presentados

"ESCASA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y ABUNDANTE PRECIPITACION FLUVIAL"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"CAMBIO DE TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION.

AMPLIACION DE PLAZOS"

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2164312. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE YACUY Y UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA DE HUANCVE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LLEGO A CONSTRUIR

"LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP DE 8"" 3,891.49 M.

CAJA DE CAMBIO DE TUBERÍA 01 UNIDAD

RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO CAP. DE 450 M3, 01 UNIDAD.

RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO CAP. DE 650 M3, 01 UNIDAD

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2164312. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE YACUY Y UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA DE HUANCVE

CASETAS DE VÁLVULAS.

TOMAS LATERALES EN CAJA DE VÁLVULAS, 02 UNIDADES.

TOMA LATERALES CON CAJA DE VALVULAS, 21 UNIDADES."

b). Identificación de problemas presentados

"ESCASAS PRESENTACIONES DE PROPUESTAL A LOS POCESOSO DE SELECCIÓN.
DESCONSIDERACION EN EL EXPEDIENTE TECNICO EL TRASLADO DE MATERIAL INSITU OBRA."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"MAYOR DIFUSION DE LOS PROCEOSOS DE CONVOCATORIA.
MODIFICACION PRESUPUETAL"

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

VIABLE

b). Identificación de problemas presentados

TENENCIA DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2193022. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109, ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN MARCOS DE ROCCHAC - MATIBAMBA - EI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE LA CARRETERA CON MATERIAL LASTRADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION. CONTRATO DE EJECUCIÓN RGGR N° 484-2015/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 24/06/2015

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

VIABLE

b). Identificación de problemas presentados

TENENCIA DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2029748. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA - PUERTO SAN ANTONIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PARALIZADO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046110. MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA-POMACOCHA-CAJA ESPIRITU-MARCAS-ALLCCOMACHAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON EJECUCION AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2107874. CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN CONCILIACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112798. REHABILITACION DE LA CARRETERA CUNYACC - PUCAPAMPA - CHECCOCRUZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2141736. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA, PERO SE VIENE TRABAJANDO CON LOS CRONOGRAMAS ACELERADOS PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. LAS PARTIDAS EJECUTADAS HASTA EL MOMENTO SON: CONSTRUCCIÓN DE 4.960 KM DE CARRETERA DE TERCER ORDEN, TRAMO PUENTE CORREGIDOR - SANTUARIO - HUACA HUACA - JUAN DE LOZA, CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA DE 3.50 M A NIVEL DE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE Y 0.5 M A CADA LADO DE BERMAS, CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE 12.50ML DE LUZ

b). Identificación de problemas presentados

EL INCREMENTO DE LLUVIAS TÍPICAS DE LA ZONA - CONTRATACIÓN DE NUEVO SUPERVISOR DE OBRA, YA QUE EL ANTERIOR RENUNCIO POR MOTIVOS PERSONALES - DIFICULTAD DE DEFLEXIÓN EN EL LADO DERECHO DE LA VIGA DEL PUENTE - PROBLEMAS CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO POR PARTE DE LOS POBLADORES DE LA ZONA.OBRA EN PROCESO DE ARBITRAJE POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA TENIDO REUNIONES CON LOS POBLADORES DE LA ZONA PARA CONSIENTISARLOS CON RESPECTO A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO POR DONDE PASA LA CARRETERA, SE HA REALIZADO EL CORTE DE OBRA HASTA DONDE SEV HA EJECUTADO LAS PARTIDAS. SE ESTA TOMANDO EN CONSIDERACION EL ARBITRAJE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2157942. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 19+520 KM DE CARRETERA, 19 ALCANTARILLAS DE 24", 02 ALCANTARILLAS 36", 06 BADENES, 01 PONTÓN DE 5M, 47 SEÑALES PREVENTIVAS, 9 SEÑAL INFORMATIVA, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN TÉCNICA

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIÓN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2182366. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAVIMENTO DIRGIDO, 777 M2 DE VEREDA DE CONCRETO, 850 ML DE CUNETAS, 59 ML DE MURO DE CONTENCION, 59 ML DE PARAPETO, 02 ALCANTARILLAS 12", 01 MIRADOR-PARADERO, 60 FAROLAS DE DOS BRAZOS, 370 ML DE REHABILITACION RED AGUA POTABLE.

b). Identificación de problemas presentados

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBSERVADO POR LA CONTRALORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN PROCESO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210936. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA-CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJ. DE 20.64 KM DE CARRETERA, 30 ALCANTARILLAS, 04 BADENES, 22 POSTES KM, 05 SEÑALES INFORMATIVAS, 113 SEÑALES PREVENTIVAS, 12 SEÑALES REGLAMENTARIAS Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIÓN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2212027. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COLOCACIÓN DE 5,561.49 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO, 834.22 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, CONST., 1,842.66 M2 DE CUNETAS, SARDINEL SIMPLE, SARDINEL DE CONCRETRO ARMADO, VEREDA DE CONCRETO SIMPLE, 1,455.76 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA, ALCANTARILLA TMC, 07 SEÑALIZACIONES REGLAMENTARIAS, 35 SEÑALIZACIONES REGLAMENTARIAS URBANAS, 07 SEÑALES DE NOMENCLATURA, 167M2 PINTURA EN PAVIMENTO, 28 RAMPAS PEATONALES, 88 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE, 18 NIVELACIONES DE BUZONES, 13 REHUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, IMPACTO AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQ. EJEC. OBRA RGGR Nº 880-2015/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 29.12.2015

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2213241. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 26+282 KM DE CARRETERA AFIRMADA, 55 ALCANTARILLAS TMC 36", 52 PLAZOLETAS DE CRUCE, 15 BADENES 5ML, 01 PONTON 6ML, SEÑALIZACIONES KILOMETRISCOS, PREVENTIVOS E INFORMATIVAS E IMPACTO AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIÓN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2216176. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOCC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PERFILADO DE 52,468 M2 DE SUB RASANTE, CONST. 21 ALCANTARILLAS 36", 03 ALCANTARILLAS 24", 06 BADENES, 01 PONTO 13ML, 04 SEÑALES INFORMATIVAS, 28 SEÑALES PREVENTIVAS, 14 POSTES KILOMETRICOS Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

EN PROCESO DE ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE METAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA INFORMADO A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2218038. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INST. 01 PUENTE DE XX ML DE LUZ, ESTRUCTURA METÁLICA CON PLATAFORMA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO MODIFICAR

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIÓN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2218194. CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE CORREGIDOR-SANTUARIO HUACA HUACA-JUAN DE LOZA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA, PERO SE VIENE TRABAJANDO CON LOS CRONOGRAMAS ACELERADOS PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. LAS PARTIDAS EJECUTADAS HASTA EL MOMENTO SON: CONSTRUCCIÓN DE 4.960 KM DE CARRETERA DE TERCER ORDEN, TRAMO PUENTE CORREGIDOR - SANTUARIO - HUACA HUACA - JUAN DE LOZA, CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA DE 3.50 M A NIVEL DE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE Y 0.5 M A CADA LADO DE BERMAS, CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE 12.50ML DE LUZ

b). Identificación de problemas presentados

EL INCREMENTO DE LLUVIAS TÍPICAS DE LA ZONA - CONTRATACIÓN DE NUEVO SUPERVISOR DE OBRA, YA QUE EL ANTERIOR RENUNCIO POR MOTIVOS PERSONALES - DIFICULTAD DE DEFLEXIÓN EN EL LADO DERECHO DE LA VIGA DEL PUENTE - PROBLEMAS CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO POR PARTE DE LOS POBLADORES DE LA ZONA.OBRA EN PROCESO DE ARBITRAJE POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA TENIDO REUNIONES CON LOS POBLADORES DE LA ZONA PARA CONSIENTISARLOS CON RESPECTO A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO POR DONDE PASA LA CARRETERA, SE HA REALIZADO EL CORTE DE OBRA HASTA DONDE SEV HA EJECUTADO LAS PARTIDAS. SE ESTA TOMANDO EN CONSIDERACION EL ARBITRAJE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2221577. MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAVIMENTO DE 11,814.05 M2 DE BASE GRANULAR, 1,496.12M2 PAVIMENTO CON PIEDRA CANTO RODADO, 170 ML DE CANAL DE RIEGO 12", MURO DE CONTENCIÓN, BADEN DE CONCRETO, JARDINERIA DE CONCRETO, 22,335.54 M2 DE LIMPIEZA

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DE METAS POR EL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Y CONSULTORIA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2222833. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR PUCHQOCC, MANZANAYOCC, SEQUIA ALTA Y YURAC RUMI DE LA C.C. SANTA BARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS VEHICULARES CON PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO $F_{2C} = 210$ KG/CM². CUNETAS EN 30 CM Y SEÑALIZACIÓN CON NOMENCLATURAS DE CALLES. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUÍN CON BASE DE ARENA Y LA VÍA PEATONAL CON PIEDRA LAJA NATURAL . EN AMBOS LADOS DE LAS VÍAS, DE ANCHOS VARIABLES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE SOSTENIMIENTO DE TALUD. ¿.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228383. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACOCRA, DISTRITO DE H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICION DE MODULO VOLQUETE DE 17 M3, CORTE DE MATERIAL SUELTO 62%, ROCA SUELTA 86% Y ROCA FIJA 54%. Y EJECUCIONA DE OBRAS DE ARTE.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DEL PORVEEDOR DE VOLADURA DE ROCAS. DIFUCULTAD DE ACCESO PARA LA ENTREGA DE APREGADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPORGRAMACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE VOLADURA DE ROCAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2212221. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA ESTA EN EJECUCION, A UN AVANCE FISICO DE 54.57% Y YA ESTAN EN LA PARTIDA DE VASEADO DE CONCRETO EN LAS DIFERENTES CALLES.

b). Identificación de problemas presentados

EL PORBLEMA PRINCIPAL FUE (LUVIAS) FACTOR CLIMATOLOGICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBR CONLUIDA Y ENTREGADA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163026. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON EJECUCION AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163029. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN 06 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COBERTURA DE SEÑAL TELEFONICA EN 06 DISTRITOS DE TAYACAJA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO EN EJECUCION

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2163030. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON EJECUCION AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2113057. MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACION DE SUELOS EN HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE PRACTICAS CONSERVACIONISTAS. ACTIVIDAD 2.1 CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADAS DE 234 HAS.

COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE PRACTICAS CONSERVACIONISTA ACTIVIDAD 2.2 IMPLEMENTACION DE POTREROS CON CERCO PERIMETRICO DE 342.9 HAS.
ACTIVIDAD 28 ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES EN ZANJAS DE INTERVENCION CON 79,100 PLANTONES DE LA ESPECIE QUINUAL**b). Identificación de problemas presentados**

* LA PRINCIPAL DIFICULTAD DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, ES EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (POSTES DE EUCALIPTO) ESTO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 569-2013/ORA, POR PARTE DEL CONSORCIO WARI.

* EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICION DE GUANO DE ISLA DE 1175 TM, EL MISMO QUE NO SE LOGRO ADQUIRIR PORQUE NO FUE VIABILIZADO OPORTUNAMENTE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA CON AGRORURAL DEL MINAGRI

* PAGO PENDIENTE DEL PERSONAL POR EL MONTO DE S/ 23,000 SOLES.

* EXISTE UN SALDO NO EJECUTADO DE S/ 237,091.79 SOLES, SEGUN REPORTE DEL SIAF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL CONSORCIO WARI A MUCHA EXIGENCIA DEL AREA USUARIA CULMINA SU ENTREGA DE POSTES EL 23 DE MARZO DEL 2015.

MEDIANTE INFORME N° 027-2016/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA-SGGA, SE SOLICITA A PRESUPUESTO LA INCORPORACION EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES EL PAGO PENDIENTE DE LOS PERSONALES.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2135213. MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTOANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSERVACION DE SUELOS, CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION, FORESTACION EN CABECERA DE MICRO CUENCAS Y CLAUSURA DE PRADERAS EN 79 HAS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL COMUNAL; 1,583 BENEFICIARIOS DE LAS 14 COMUNIDADES EN 7 DISTRITOS.

b). Identificación de problemas presentados

TERRENOS COMUNALES, SOBREPASTOREO, TERRENO DEGRADADO, FLUJO DE AGUA SUPERFICIAL, CAMBIO CLIMATICO Y SU INFLUENCIA EN LA AGRICULTURA, TOPOGRAFIA DE TERRENO PENDIENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONCIENTIZAR A LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSERVACION DE SUELOS, EVITAR SOBREPASTOREO MEDIANTE CLAUSURA DE CANCHAS, DISMINUIR EL FULJO DE AGUA SUPERFICIAL, EVITAR EROSION DE TERRENOS, PROTECCION DE MANTILLO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2147116. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS, DISTRITO DE /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON EJECUCION NORMAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2147116. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS, DISTRITO DE /**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2212133. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS DE PRODUCTORES PECUARIOS ALTOANDINAS A NIVEL DE LA MANCOMUNIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON EJECUCION AL 95%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2232837. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MICROCUENCA DEL RIO ICHU, REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS - INSTALACIÓN DE POTREROS AL 46.46% - INSTALACIÓN DE PASTOS AL 46.91% - ZANJAS DE INFILTRACIÓN AL 33.43% - INSTALACIÓN DE PLANTACIONES SILVOPASTORILES AL 16.26%. - INSTALACIÓN DE FRANJAS VIVAS 246.59 AL 9.57% - INSTALACIÓN DE FAJAS ANTI EROSIVAS 260.26 AL 9.07% - CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS DE FORMACIÓN LENTA - 2015 AL 55.5% - ZANJAS DE INFILTRACIÓN FORESTAL - 2015 AL 55.82% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

- DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONVOCATORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS (EL COMITÉ DE PROCESOS DE CONVOCATORIA, DECLARO EN 02 OPORTUNIDADES DESIERTO (CAÍDA), EN LAS DIFERENTES ADQUISICIONES DEL PROYECTO) ¿ POSTES ROLLIZOS Y PLANTONES FORESTALES.
- LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL FUE RECORTADA, NO SE DIO AL 100%. POR LO SOLICITADO POR EL ÁREA USUARIA (RESIDENCIA).
- DEMORA EN LA ENTREGA DE POSTES ROLLIZOS DE EUCALIPTO POR EL PROVEEDOR Y EL INCUMPLIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SU CONTRATO.
- RENUNCIA DEL RESIDENTE ING. JAMES QUISPE MENDOZA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
- CARTA DE RESOLUCIÓN DE 01 TÉCNICO EXTENSIONISTA DEL ITEM IV. TEC. GREGORIA PAYTAN HUAROC, EN EL MES DE ENERO 2015.
- RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LA SUPERVISORA ING. NANCY ASTETE PAYTAMPOMA Y RESIDENTE ING. EDELSON CLEMENTE HUALPARUCA, EL 15/12/2015.
- AMBOS RESIDENTES LA MAYOR PARTE SOLAMENTE SE HAN ABOCADO A LA PARTE DOCUMENTARIA (OFICINA), Y SI HAN SALIDO AL CAMPO CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISORA DEL PROYECTO ERA PARA UNA VISITA MÉDICA Y/O DE PASEO, POCO O NADA HAN APORTADO EN LAS INDICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS Y ALGUNOS PROBLEMAS SUSCITADO EN CAMPO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 - DAR MAYOR PRIORIDAD EN LOS PROCESOS DE CONVOCATORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA NO PERJUDICAR A LAS METAS PROGRAMADAS.

 - DEMORA DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, LO CUAL SE HA GESTIONADA EN VARIAS OPORTUNIDADES LOGRÁNDOSE RECIÉN EN EL MES DE MARZO 2015.

 - SE HA GESTIONADO EN VARIAS OPORTUNIDADES PARA EL PAGO DE JORNAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, DEBIDO A LA DEMORA A QUE NO HA SIDO HABILITADO AL 100% A LO REQUERIDO LOGRÁNDOSE SOLUCIONAR DICHO PRESUPUESTO..

 - DEBIDO A LA RENUNCIA DE LA RESIDENCIA EN DICIEMBRE 2014, EL SUSCRITO ASUMIÓ DADA VERBALMENTE POR SUB GERENCIA Y LA GERENCIA DE RR.NN Y GA, PARA REALIZAR DOCUMENTACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, LA RESPONSABILIDAD DE RESIDENTE Y ASUMIENDO LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL ITEM IV, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LA TÉCNICA EXTENSIONISTA., APARTE DE LAS

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2232837. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MICROCUENCA DEL RIO ICHU, REGI

FUNCIONES COMO ASISTENTE TÉCNICO.

 - SE INFORMÓ EL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE SU CONTRATO DEL PROVEEDOR DE POSTES ROLLIZOS A LA SUB GERENCIA DE RR.NN. Y AP., MOTIVO POR LO QUE HA DESFASADO EL CALENDARIO FORESTAL PARA REALIZAR LA PLANTACIONES FORESTALES PROGRAMADAS PARA EL DICIEMBRE 2015, A LA FALTA DE PROTECCIÓN PERIMÉTRICA DE LAS ACTIVIDADES A PLANTACIÓN SILVOPASTORIL, FRANJAS VIVAS Y FAJAS ANTI EROSIVAS Y INSTALACIÓN DE BOSQUETES.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2232850. RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL A TRAVES DE LA ESPECIE CORRYOCACTUS BREVISTYLUS (SANKY) EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA Y HUAYT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACION DE 50 HAS DE PLANTACIONES DE SANKY

b). Identificación de problemas presentados

DESCONFIANZA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE JORNALES POR OTROS PROYECTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PAGOS DE LAS PLANILLAS DE JORNALES SE DEBEN ATENDER EN SU DEBIDO MOMENTO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2176893. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"CONST. 04 CAPTACIÓN, 2,499.02 ML DE LINEA DE CONDUCCIÓN, 02 CAMARA DE REUNIÓN, 11 ROMPE PRESION, 04 DISTRIBUCION, 02 RESERVORIOS, 3,183.90ML DE ADUCCION, 09 CRUCES AÉREOS, 08 VÁLVULA CONTROL, 17 VÁLVULA PURGA, 03 VÁLVULA DE AIRE, 75 CONEXIONES DOMICILIARIOS, 75 LAVADEROS DE CONCRETO, 270 ML SUMINISTRO E INSTALACION 27 LAVADEROS PREFABRICADOS. 523.94 ML TUBERIA 200MM, 316.01 ML TUBERÍA 160 MM, 26 BUZONES, 75 CONEXIONES DOMICILIARIAS, 150 CAJA DE REGISTRO, 75 SS.HH. + LAVADERO, 150 REGISTRO DE DESAGÜE, 01 CAMARA DE REJAS, 01 DESARENADOR, 01 TANQUE SEPTICO, 01 LECHO FILTRANTE, 01 LECHO DE SECADO Y 27 LETRINAS TIPO COMPOSTERAS."

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQ CONTRATO EJEC RGG R N° 780-2015/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 11/11/2015

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2195703. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCVELICA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCION

b). Identificación de problemas presentados

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL RECIBIDA POR PARTE DEL MEF EN EL ULTIMO TRIMESTRE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2198700. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE IZCUCHACA, DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE LAS 04 PLANTAS DE TRATAMIENTO INCLUIDOS MUROS DE CONTENCIÓN Y AVANCE EN LINEA DE CONDUCCION

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y SANEAMIENTO DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE OBRA Y CELERIDAD A LOS TRAMITES A REALIZAR

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2207068. CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACLLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCVELICA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

7,696.43 ML RED COLECTORA, 244 BUZONES, 241 INSTALACIONES DOMICILIARIAS, 01 CAMARA DE REJAS, 01 DESARENADOR, CANAL DE TRANSICIÓN, 01 TANQUE IMHOFF, 01 LECHO SECADO, CERCO PERIMETRICO, 20 LETRINAS Y MITIGACION AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQ. CONTRATO DE OBRA RGGR N° 039-2016/GOB.REG-HVCA/RRG DEL 14/01/2016

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2226716. REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 01 PLANTA DE TRATAMIENTO, CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES, CÁMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES, 01 RESERVORIO DE 60M3, CERCO PERIMETRICO, RE DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, VALVULAS DE CONTROL, VÁLVULAS DE PURGA, VÁLVULAS DE AIRE, 88 BUZONES, 172 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE, 01 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOS, 02 CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN, 01 CAJA DE SEFIMENTOS, 01 TAMNQUE IMHOFF, 01 LECHO DE SECADO, TUBERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO, COBERTURA DE LECHO DE SECADO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN EN TRAMITE DE APROBACIÓN BAJO ACTO RESOLUTIVO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134982. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAP/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MÚLTIPLE, CONSULTORIO MÉDICO, ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO, CRED Y TRIAJE + SS.HH., ALMACÉN, BOTADERO, 02 SS.HH., MÓDULO DE VIVIENDA CON 03 AMBIENTES +SS.HH., TANQUE ELEVADO Y CISTERNA Y CERCO PERIMÉTRICO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO EN PROCESO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2151978. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CULMINADA FALTANDO ACABADOS Y TARRAJEO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROCESO DE LIQUIDACION EN PROCESO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2152567. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 01 CRED, 01 GINECOLÓGICO, 01 TÓPICO, 01 ADMISIÓN, 01 SUM, 03 SS.HH., 01 ALMACEN, 01 BOTADERO, 01 SALA COMEDOR, 01 COCIETA, 02 DORMITORIOS, 01 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA, OBRAS EXTERIORES, 222.55ML CERCO PERIMÉTRICO Y PUERTA DE INGRESO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO EN PROCESO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2153764. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA, COLOCADO DE POLICARBONATO, CERCO METALICO, CULMINACION ESTRUCTUTRAL HASTA EL VACEADO DE TECHO DE TODOS LOS MODULOS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRO CONVOCAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REFORMULO Y SE DA PRIORIDAD A LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155472. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION FISICA DE LA OBRA AL 100 %.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ASENSOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REFORMULO LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EL CUAL YA TIENEN GANADOR EN PROCESO DE CONVOCATORIA, ASI TAMBIEN EN CUANTO AL ASENSOR FUERON SUPERADOS LOS INCONVENIENTES

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2163250. SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE SALUD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DE 2007**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. DE MODULO ASISTENCIAL 09 AMBIENTES: TÓPICO, CONSULTORIO MEDICA, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO, RADIO, CONSULTORIO OBSTETRICIA, REPOSO, ALMACÉN, FARMACIA, UM, 02 SS.HH. OBRAS EXTERIORES, TANQUE ELEVADO Y CISTERNA, TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR Y ÁREAS VERDES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO SEGUN RGGR N° 102-2015/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 14/01/2015

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2186281. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN GERONIMO EN LA LOCALIDAD SAN GERONIMO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, PORTADA DE INGRESO, MODULO PUESTO DE SALUD AL 90 %

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

VIABLE

b). Identificación de problemas presentados

TENENCIA DE TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2151265. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REMODELACIÓN DE: RECEPCION DE PACIENTES, HALL I PARA TOMOGRAFIA, SALA DE TOMOGRAFIA, VESTIDOR PARA TOMOGRAFIA, CUANRTO DE CONTROL, ADMISIÓN, HALL 2, SALA DE REPARACIÓN Y REPOSO DE PACIENTE, ESTACIÓN DE TRABAJO DE ENFERMERIA, FALTANDO EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMA DE PAGO DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2151266. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTUCCION. 01 RECEPCIÓN, SALA DE ESPERA, 01 SALA DE ESPERA PACIENTES HOSPITALARIOS, 02 SS.HH., 01 ÁREA EXAMEN ECOGRAFICO, 01 VESTIDOS + SS.HH., 01 AMBIENTE PARA MAMOGRAFIA , VESTIDOS + SS.HH., 01 ÁREA EXAMEN RADIOLÓGICO-VESTIDOS+SS.HH., 01 EXAMEN TOMOGRÁFICA COMPUTARIZADA-VESTIDOS+SS.HH.-SALA DE CONTROL, 01 ZONA TÉCNICA, ZONA DE SOPORTE TÉCNICO, ZONA ADMINISTRATIVA FALTANDO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMA DE PAGO DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2184938. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 01 LOSA FUTSAL, 01 LOSA MULTIFUNCIONAL, 01 LOSA VOLEY - TENIS, 01 JUEGOS INFANTILES, 01 PARQUE DE PATINES, 01 SKATERPARK, 01 CAFETIN - RESTAURANT, 01 AREA DE ATENSIÓN, 01 COCINA+PATIO DE SERVICIO, SS.HH, DUCHAS DAMAS, DUCHAS VARORÉS, SS.HH. DAMAS , VARONES Y DISCAPACITADOS, PORTADA DE ENTRADA Y GUSRADIANIA, 01 ALAMEDA CENTRAL, SOLO 01 COOMPONENTE

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Y CONSULTORIA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173523. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROCESO DE CONTRUCCION

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO DE EJECUCIÓN DE METAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REQUERIMIENTO DEL CALENDARIO ACELERADO DE EJECUCIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2193697. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE ANTACANCHA, PALMADERA GRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON UN AVANCE DE 20%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LAS CONVOCATORIAS, PROCESOS DE SELECCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2231054. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E AGROPECUARIO SILVA, DEL CP. DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 08 AULAS, 01 SALA DE COMPUTO, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA, 01 SALA DE PROFESORES, 01 BIBLIOTECA+ ALMACÉN, 05 SS.HH., OBRAS EXTERIORES, 600 ML DE CERCO PERIMÉTRICO, 01 TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y 35 EQUIPOS COMPUTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN PROCESO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2231721. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 12 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, 02 DEPÓSITOS DE LIBROS, 01 SALA DE LECTURA, 01 OBE, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA, 01 SLA DE PROF., 01 ARCHIVO GENERAL, 01 SUM, 01 COCINA, 01 DEPÓSITO, 01 CAFETERIA, 02 GUARDIANIA, 01 TÓPICO/PSICOLOGICA, 02 LIMPIEZAS, 14 SS.HH., 012 PATIO MULTIUSOS, 201.35ML DE CERCO PERIMETRICO, 77.68 M3 MURO CONTENCIÓN, OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, CAPACITACION, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113101. IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DEMOLICIÓN 336.98 M2, 01 GIMNASIO, 01 AULA DOCENTE, 01 DEPÓSITO Y HALL, 01 SUM, 01 DEPÓSITO, 01 CAFETÍN Y SS.HH., 01 SALA DE LECTURA, 01 TÓPICO, 01 CENTRO DE CÓMPUTO, 01 LABORATORIO, 01 TALLER DE USOS MÚLTIPLES Y 01 DEPOSITO, REHAB. 04 AMBIENTES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 AMBIENTES, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

DEDUCTIVO DE PARTIDAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN EN PROECESO DE ELABORACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135219. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 05 AULAS, 01 LABORATORIO DE CÓMPUTO, 01 LABORATORIO GENERAL, 04 DEPÓSITOS, 01 TALLER DE AGRO-INDUSTRIAL, 01 ALMACÉN DE MATERIAL DIDÁCTICO; 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA, 01 SALA DE PROF., 01 ÁREA DE COORDINADORES, 01 TÓPICO, 01 LIBRERÍA/FOTOCOPIAS, 01 BIBLIOTECA, 05 SS.HH., OBRAS EXTERIORES, 01 LOSA DEPORTIVA, 352.98 ML DE CERCO PERIMÉTRICO, 01 TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE ELEVADO, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, LABORATORIO, ADMINISTRATIVO Y CENTRO DE CÓMPUTO, CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN EN TRAMITE DE APROBACIÓN BAJO ACTO RESOLUTIVO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135248. CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC-ANCO-CHURCAMP- HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2141284. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2146533. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. Nº 36788 - CUYAO, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONT. 03 AULAS, 05 SS.HH., 01 LABORATORIO DE COMPUTO, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA+1/2 BAÑO, 02 DEPÓSITO , 01 COCINA, COMEDOR, OBRAS COMPLEMENTARIAS, 01 LOSA DEPORTIVA, 450.13ML CERCO PERIMETRICO + 7ML METÁLICO, 01 TANQUE ELEVADO, 01 TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, DE AULA Y COCINA.

b). Identificación de problemas presentados

CULMINACION FUERA DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y CON DEDUCTIVOS DE PARTIDAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUGERENCIA DE APLICACIÓN DE PENALIDADES

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148937. MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36239 - PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA, LIRCAY, ANGARAE:**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

NO HUBO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2152006. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 02 AULAS, 05 SS.HH., 01 DIRECCIÓN, 01 DEPÓSITO DE MATERIALES, 01 PATIO MULTIUSOS, 01 TRIBUNA, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, 01 TANQUE ELEVADO, 01 TANQUE CISTERNA, EQUIPAMIENTO CON 13 EQUIPOS COMPUTO, MODULOS, MOBILIARIO ESCOLAR E IMPACTO AMBIENTAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 743-2015/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 14/10/15

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2154897. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, CCOLLPACCASA, YAULI, HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST.07 AULAS, 04 SS.HH., 01 ALMACEN, 01 GUARDIANIA, OBRAS EXTERIORES, 289.53 ML DE MURO PERIMETRICO, 55.03 CERCO DE TUBOS, 01 PATIO MULTIUSOS, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, 01 TANQUE ELEVADO, 01 TANQUE CISTERNA, EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS Y EQUIPOS Y MITIGACION AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

DEDUCTIVO DE PARTIDAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION EN PROCESO DE EJECUCIÓN

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158075. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL, DISTRITO DE PAUCARA - ACOB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DE LOS PABELLENOS (A,B,C,D,E,F) AL 100% LAS OBRAS EXTERIORESSE TIENE UN AVANCE DE 50 % PARA SU CULMINACION.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APORBACION DE LOS EXPEDIENTES ADICIONALES DE OBRA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON LAS ARESA PERTINENTES PARA DAR CELERIDAD A ALA APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159986. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 01 SUM, 01 DEPOSITO, 09 SS.HH., HALL, SECRETARÍA, SALA DE REUNIONES + 1/2 BAÑO, DIRECCIÓN + 1/2 BAÑO, 01 BIBLIOTECA + SALA COMPUTO, DEPOSITO DE LIBROS, 03 AULAS ENFERMERIA, 03 AULAS AGROPECUARIA, LABORATORIO PARA ENFERMERIA+ DEPOSITO, 05 AMBIENTES DE CAFETIN + 02 SS.HH., 259.25 ML DE CERCO PERIMETRICO, 03 PATIOS MULTIUSOS, OBRAS EXTERIORES, 01 TANUQUES ELEVADOS, 01 TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, EQUIPAMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIÓN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164326. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA EN PROCESO DE LIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

NO HUBO PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA CONLUIDA Y ENTREGADA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173447. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA, DISTRITO DE HUANDO, PROV. Y DPTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 03 AULAS, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA/SALA DE ESPERA, 01 DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, 01 SS.HH. 01 DEPÓSITO DE LIMPIEZA, 01 CENTRO DE RECURSO EDUCATIVO, 01 AULA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICO, 01 SUM, 01 COCINA + ALMACEN, 03 SS.HH., 01 VIVIENDA DE PROFESORES DE 03 AMBIENTES+ HALL Y SS.HH., 01 GUARDIANA, 143 ML CERCO PERIMÉTRICO, 01 TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE ELEVADO, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173511. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DISTRITO S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 01 DIRECCIÓN, 01 DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, 01 TÓPICO, 01 AULA, 01 PATIO TECHADO, 01 SS.HH., 01 DEPÓSITO DE AULA, 01 CUARTO DE LIMPIEZA, 01 SS.HH. ADULTO, 01 VIVIENDA DE DOCENTE, 01 AULA EXTERIOR COMUN, 01 PATIO DE USOS MÚLTIPLES, 01 PATIO DE JUEGOS, DEMOLICIÓN DE AULAS EXISTENTES, 01 COCINA, DISPENSA, 01 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA, 01 TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR, 42.96ML MURO DE CONTENCIÓN, 162.02 ML CERCO PERIMETRICO, 01 BIODIGESTOR, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN PROCESOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2176789. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 07 AULAS, 02 DEPÓSITOS, 01 SECRETARÍA + SALA DE ESPERA, 01 DIRECCION, 01 SALA DE PROF., 01 TÓPICO, 01 SUM, 01 LABORATORIO, 01 SALA DE MÚSICA, 01 CENTRO DE RECURSO EDUCATIVO, 01 AULA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA+DEPOSITO, 04 SS.HH., OBRAS EXTERIORES, 01 LOSA MULTIUSOS, 162.51 ML CERCO PERIMÉTRICO, 104.22 ML CERCO CON REJAS METALICAS, 120.45 ML REFACCION DE CERCO, 76.52 ML MURO DE CONTENCIÓN, 02 PUETSAS DE INGREOS, 01 TANQUE ELEBADO 01 TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOADOR, REFACCIÓN DE COSINA, CAFETÍN Y ALMACEN CENTRAL, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE ARBITRAJE POR DENEGACIÓN DE LA AMPLIACION N° 02

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2176789. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

A LA ESPERA DEL LAUDO ARBITRAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2178922. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 926 DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACATA, DEL DISTRITO DE EL (**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 01 AULA + DEPÓSITO Y SSHH., 01 SUM-COMEDOR, 01 COCINA + DESPENSA, 01 DIRECCIÓN 01 SECRETARÍA, 02 DEPÓSITO, 01 TÓPICO, 01 SS.HH., 01 DORMITORIO, ESTAR-COCINA, SS.HH., RECIBO, CERCO PERIMÉTRICO, OBRAS EXTERIORES, MURO DE CONTENCIÓN, 01 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, 01 POZO PERCOLADOR Y TANQUE SÉPTICO, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y JUEGOS

b). Identificación de problemas presentados

CULMINADO CON DEDUCTIVO DE PARTIDAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2188857. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS II. EE. DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA EBR, DE LA REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EJECUTAR CON 88.03% EN EL AVANCE FINANCIERO PRESUPEUSTAL.
 EL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2015 SE LOGRO EJECUTAR A 87.50% EN AVANCE FISICO DEL (POA-2015) QUE CONTIENE EN LOS 04 COMPONENTES, PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO 2015.
 SE LOGRO AL 95% DEL COMPONENTE I.
 1.1 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS FALTANTES AL 100%
 1.2. DISTRIBUCION Y ADECUACION DE EQUIPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL 87.5%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA POR EJECUTAR EL 12.5 % QUE COMPRENDEI; LA ADQUISICION DE 70 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN II.EE SIN ENERGIA ELECTRICA.
 RESISTENCIA AL CAMBIO DE ALGUNOS DOCENTES EN EL ACOPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PERSONALIZADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE DE REALIZAR LAS CONTRATACIONES OPORTUNAS DEL PERSONAL PARA INICIAR SIN CONTRATIEMPOS EL DESAROLLO DEL PIP.
 EFECTUAR EL CIERRE DEL PIP PARA SU LIQUIDACION Y CIERRE DEL MENCIONADO PIP.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2188858. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS II. EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, DE LA EBR, DE LA REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EJECUTAR CON 75.45% EN EL AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL.

EL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2015 SE LOGRO EJECUTAR A 78.5% EN AVANCE FISICO DEL POA-2015, QUE CONTIENE EN LOS 04 COMPONENTES PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO 2015.

SE LOGRO 100% DEL COMPONENTE I.

1.1. ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS FALTANTES AL 100%.

1.2. DISTRIBUCION Y ADECUACION DE EQUIPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD EN EL PORCESO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DOCENTE EN EL USO DE LOS TICS: POR LO DIFICL DE LA GEOGRAFIA.

RESISTENCIA AL CAMBIO DE ALGUNOS DOCENTES EN EL ACOMPAÑAMIENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE DE REALIZAR LAS CONTRATACIONES OPORTUNAS DEL PERSONAL PARA INICIAR SIN CONTRATIEMPOS EL DESARROLLO DEL PIP.

EFECTUAR EL CIERRE DEL PIP PARA SU LIQUIDACION Y CIERRE DEL MENCIONADO PIP.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2190837. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 1058 DE CONOPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, N 10**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 01 AULA+02 SS.HH. Y 01 DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, 01 SECRETARÍA, 01 DIRECCIÓN, 01 DEPÓSITO DE LIMPIEZA, 01 SUM + COCINA Y PATIO DE SERVICIOS, 01 MÓDULO DE VIVIENDA DE 03 AMBIENTES + SS-HH, 01 ÁREA DE JUEGOS FALTANDO ACAVADOS

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO DE EJECUCIÓN DE METAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REQUERIMIENTO DE CALENDARIO REPROGRAMADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2190838. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-HUACHOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CULMINADA FALTANDO TARRAJEO YACAVADOS

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR PROBLEMAS EN ACCESO A LOS COMPONENTES POR FACTOR CLIMATOLOGICO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2190838. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-HUACHOCOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

TRAMITE DE APROBACION DE LA PARALIZACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191138. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 931 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOPA DEL DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONT. 01 AULA, 02 DEPÓSITO, 02 SS.HH., 01 DIRECCION 01 TÓPICO/PSICOLOGICO, 01,01 SUM, 01 DESPENSA, 01 COCINA, 01 AULA DE JUEGOS, VIVIENDA DE DOCENTE DE 03 HAMBIENTES + SS.HH., 01 PATIO, 01 PATIO DE JUEGOS, 109.2ML DE CERCO PERIMETRICO, 30.40 ML MURO DE CONTENSIÓN, OBRAS EXTERIORES, 01 TANQUE ELEVADO, 01 TANQUE CISTERNA, 01 BIOGESTOR, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, TOPICO Y JUEGOS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO SEGUN RGGR N° 101-2015/GOB.REG.HVCA/GRR DEL 15/02/2016

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191298. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA+ ESPERA, 01 DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, 01 DEPÓSITO GENERAL, 01 TÓPICO, 01 SS.HH., 01 AULAS + 02 DEPÓSITOS, 01 SUM-COMEDOR, 01 COCINA. 02 DORMITORIOS, 01 ESTAR-COCINA, RECIBO Y SS.HH., CERCO PERIMETRICO, OBRAS EXTERIORES, 01 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, 01 TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN PROCESO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191299. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COLOCADO DE CONCRETO EN COLUMNAS

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191299. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVIN**b). Identificación de problemas presentados**

FALTA DE PRESUPUESTO, DESINTERES DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA SOLICITADO RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2192396. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 07 AULAS, 01 LABORATORIO DE CÓMPUTO, 01 SUM, 01 DIRECCIÓN, 01 SALA DE DOCENTES, 01 DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, 03 SS.HH., 01 TANQUE ELEVADO, 01 TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, 01 LOSA DEPORTIVA, 225 ML DE CERCO PERIMÉTRICO Y 120 M2 DE TRATAMIENTOS DE ACCESOS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

CULMINADO CON DEDUCTIVOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRAMITE DE APROBACIÓN DEL DEDUCTIVO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2192882. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE PALTARUMI, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, TAYACAJA - HUANC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE DE EJECUCION 3 AULAS DE LOS 6 AULAS EN 2015 100% DE PIM EJECUTADO

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL PARCIAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLENA EJECUCION

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2196790. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLOCADO VACIADO DEL 1ER NIVEL

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO DE EJECUCIÓN DE METAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REQUERIMIENTO DE CALENDARIO ACELERADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2206667. CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C. P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"I.E. PRIMARIA: CONST. 04 AULAS, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA + SALA DE ESPERA, 01 SALÑA DE PROFESORES, 01 CENTRO DE CÓMPUTO, 05 SS.HH. 02 VESTUARIO + DUCHAS, 01 DEPOSITO DE MATERIAL DEPORTIVO, 01 DEPOSITO GENERAL, 01 CUARTO DE LIMPIEZA.
 I.E. SECUNDARIA: CONST. 05 AULAS, 01 CENTRO DE CÓMPUTO, 01 LABORATORIO, 02 SS.HH. + DUCHAS, 01 SALON, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA + SALA DE ESPERA, 01 SALA DE PROFESORES, 01 TÓPICO, 01 DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, 02 SS.HH., PARA PROF.
 332.20 ML CERCO PERIMETRICO, 02 PATIOS DE FORMACIÓN, 6.30 ML DE MUROP DE CONTENCIÓN, CAPACITACIÓN, MITIGACIÓN AMBIENTAL, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO."

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE ARBITRAJE POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A LA ESPERA DEL LAUDO ARBITRAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2211390. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.TÈCNICO ALIPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 05 AULAS, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA, 01 SALA DE PROFESORES, 01 SS.HH., OBRAS EXTERIORES, 01 LOSA DEPORTIVA, 01 TANQUE SÈPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, 240.38 ML DE CERCO PERIMÈTRICO, DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y MITIGACIÓN AMBIENTAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO SEGUN RGGR N° 848-2015/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 17/12/2015

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2212373. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 06 AULAS, 01 SALA DE COMPUTO, CAJA DE ESCALERA, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA, 01 SALA DE PROFESORES, 01 COMEDOR, 01 COCINA, 01 ALMACEN-TEPOSITO, 06 SS.HH., 02 DUCHAS, OBRAS EXTERIORES, 01 LOSA DEPORTIVA, 229.10 ML DE CERCO PERIMETRICO, 11.30 ML MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, 01 PUERTA DE INGRESO, 01 BIODIGESTOR, 150 MOBILIARIO ESCOLAR, 06 MOBILIARIOS DOCENTE, 15 EQUIPOS DE COMPUTO Y MITIGACION AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN PROCESO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2212568. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 36176 DEL CENTRO POBLADO DE HUILLHUECC, DISTRITO DE POMACOCCHA, PROVINCIA DE /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN UN AVANCE 20%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2214550. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 02 AULAS, 01 LABORATORIO FÍSICA QUÍMICA, 01 BIBLIOTECA, 01 CENTRO DE COMPUTO, 01 TALLER DE CARPINTERIA, 01 TALLER DE MÚSICA, 446.83 ML DE CERCO PERIMETRICO, 55 ML MURO CONTENCIÓN, MOBILIARIO ESCOLAR, 38 COMPUTADORAS, 38 EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, 38 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDADO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2228655. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. SECUNDARIA JOSE CARLOS MARIATEGUI, LIRCAYCCASA, CONGALLA, ANGARAES, HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA ESTA CULMINADA AL 100% EN LA PARTE FISICA, CON PRE LIQUIDACION ENTREGADA

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA NO PUDO PAGAR A LOS DISTINTOS RESPONSABLES POR QUE EL MES DE ENERO Y FEBRERO NO TUBO UNA META TRAZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA CONCLUIDA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2230099. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2230406. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 239- MUQUECC BAJO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 02 AULAS, 03 SS.HH. 02 DEPÓSITO, 01 DIRECCIÓN, 01 SUB DIRECCIÓN, 01 DEPÓSITO, 01 COCINA+COMEDOR, 01 ALMACÉN, 01 AULA LIBRE, 76.74 ML MURO PERIMETRICO, 10.65 ML MIRO CON REJAS, 28 ML REFACCION DE MURO, 36.64 ML MURO DE CONTENSIÓN, OBRAS EXTERIORES, 01 TANQUE SÉPTICO, 01 POZO PERCOLADOR, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y 02 COMPUTADORAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2230972. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FALTANDO TARRAJEOS Y ACABADOS

b). Identificación de problemas presentados

DUPLICIDAD DE RESIDENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAMBIO DE RESIDENTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2231026. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 05 AULAS, 01 CENTRO DE CÓMPUTO, 01 AUDITORIO, 01 DIRECCIÓN + SECRETARÍA Y SALA DE PROFESORES, SS.HH. 01 BIBLIOTECA, 01 COMEDOR, 01 COCINA 01 DEPOSITO 1/2 BAÑO, OBRAS EXTERIORES, CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIOS EDUCATIVOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, COMPUTADORAS + MUEBLES, ESCRITORIOS Y CARPETRAS UNIPERSONALES, Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN PROCESO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2231054. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E AGROPECUARIO SILVA, DEL CP. DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 08 AULAS, 01 SALA DE COMPUTO, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA, 01 SALA DE PROFESORES, 01 BIBLIOTECA+ ALMACÉN, 05 SS.HH., OBRAS EXTERIORES, 600 ML DE CERCO PERIMÉTRICO, 01 TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA, 01 TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y 35 EQUIPOS COMPUTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN PROCESO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2231721. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 12 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, 02 DEPÓSITOS DE LIBROS, 01 SALA DE LECTURA, 01 OBE, 01 DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA, 01 SLA DE PROF., 01 ARCHIVO GENERAL, 01 SUM, 01 COCINA, 01 DEPÓSITO, 01 CAFETERIA, 02 GUARDIANA, 01 TÓPICO/PSICOLOGICA, 02 LIMPIEZAS, 14 SS.HH., 012 PATIO MULTIUSOS, 201.35ML DE CERCO PERIMETRICO, 77.68 M3 MURO CONTENCIÓN, OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, CAPACITACION, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACION DEL CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2235272. INSTALACION Y MEJORAMIENTO TEMPORAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO CON ALTOS RENDIMIENTOS ACADEMICOS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MODULO "C" SE TERMINO LA PARTE ESTRCUTURAL LLEGANDO A VACEAR EL TECHO DEL TERCER NIVEL. AVANZE AL 50% DEL COMPONENTE AUAS PREFABRICADAS

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ENTREGA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL CON EL MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2149560. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36719 DEL BARRIO DE LOS ANDES, DISTRITO DE LOCROJA, PROI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE ACUMULADO DEL 90.93%, LA MISMA QUE DEBERA DE SER CULMINADO EL 19 DE ABRIL.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA DE RELEVANCIA ENCONTRADO FUE LA EJECUCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN, LA MISMA QUE NO FUE CONSIDERADO POR EL PROYECTISTA DURANTE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA LA EJECUCION DE ESTA PARTIDA SE TUBO QUE REALIZAR DEDUCTIVOS VINCULANTES Y ADICIONALES DE OBRA.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2141206. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO DE TINTAY P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONST. 09 AULAS, 01 LABORATORIO + ALMACEN, 01 CENTRO DE CÓMPUTO, 01 CAFETIN, 01 DIRECCIÓN, 01 SUB DIRECCIÓN, 01 SECRETARÍA, 01 OFICINA ASUNTOS ACADEMICOS, 01 BIBLIOTECA, 01 SUM (AUDITORIUM) 03 SS.HH, 01 TANQUE SÉPTICO, 02 POZOS PERCOLADOR, 01 LOSA DEPORTIVA, 220ML CERCO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA: AULAS, MODULO ADMINISTRATIVO, LABORATORIO Y CENTRO DE CÓMPUTO Y CAPACITACIONES

b). Identificación de problemas presentados

CULMINACION FUERA DE PLAZO DE EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES RESPECTIVAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2132936. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO N° 34020 HUAYTARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Modulo Administrativo y Pedagógico.

02 dos módulos para talleres Aulas virtuales

01 aula de computo

01 ambiente de la dirección y secretaria

01 Sala de profesores

01 Depósito

Servicios higiénicos

Caja de escalera

Pasadizo

Obras Exteriores

01 Ingreso principal para el alumnado y personal administrativo

Patio para el recreo

Equipamiento y Mobiliario

Adquisición de equipo de cómputo, panadería, pastelería y manualidades

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo inconvenientes para concluir con la parte del equipamiento, los procesos de compra por parte de la Entidad.
Los materiales no llegaban a la fecha programada produciendo retraso en la ejecución de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de la Unidad Operativa de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Huaytará, se encuentra elaborando el Informe Final de Pre-Liquidación de Obra.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2173382. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS 07 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED), 07 ASOCIACIONES PROVINCIALES DE PERSONA CON DISCAPACIDAD Y 01 OREDIS

b). Identificación de problemas presentadosEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2015 FUEN PARTES FRACCIONADAS EN EL CUAL LIMITÓ REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS POR NO CONTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.
POCA CAPACIDAD DEL EX COORDINADOR DEL PORYECTO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES|**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

REFORMULACION DEL POG PARA EL PRESENTE AÑO 2016

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

** Se ha logrado ejecutar la suma de S/. 2,216,360.15 nuevos soles , que representa el 100.00% del presupuesto asignado a esta Sub Gerencia.

* El presupuesto de S/. 2,216,360.15 nuevos soles, se ha ejecutado en 73 estudios de pre inversión.

* En las provincias de Leoncio Prado, Huánuco y Huacaybamba, es donde más se ha invertido con un 64.86% del presupuesto, equivalente a S/. 1,437,538.95 nuevos soles.

* Se ha sobrepasado la meta del POI, que era 80 estudios de pre inversión culminados; a la fecha se tiene 42 PIP viables y 68 PIP en evaluación por la OPI-GOREHCO, que hacen un total de 110 estudios de pre inversión culminados.

* La cartera de pre inversión tiene 130 estudios, de los cuales 127 son a nivel de perfil y sólo 3 son a nivel de factibilidad, lo que genera atomización y alta carga laboral.

* La mayor concentración de los estudios de pre inversión, han sido 54 colegios (educación) y 42 defensas ribereñas (programa de avenidas extraordinarias), que representan el 73.85% de la cartera."

b). Identificación de problemas presentados

¿ Retraso injustificado e incumplimiento en la formulación, así como en el levantamiento de observaciones, por parte de los consultores.

¿ Atomización y dispersión de los estudios de pre inversión, por el monto de inversión no generan impacto regional y por el fraccionamiento en la contratación de consultores, genera alta carga laboral.

¿ Desorganización y carencia de instrumentos de gestión y planificación, que agilizan la formulación y supervisión de los estudios de pre inversión.

¿ Incremento de Unidades Formuladoras: SGFEPI, GRDE, GRDS, DRA, DRE, DIRESA, entre otras, ocasionan duplicidad de proyectos e inadecuado manejo de los recursos.

¿ Hacinamiento y condiciones físicas inadecuadas para el funcionamiento de la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión (SGFEPI).

¿ Inadecuado equipamiento y mobiliario (obsoleto y/o mal estado).

¿ La SGFEPI, no cuenta con un sistema informático para el seguimiento de la formulación y supervisión de los estudios de pre inversión, ni para la administración de contratos de consultoría.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Con la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión (OPI-GOREHCO), se ha desarrollado reuniones de trabajo con los equipos técnicos de ambas unidades orgánicas y del consultor. Asimismo, se ha llevado a cabo trabajos de campo conjuntas en las zonas de influencia de los proyectos. En los talleres y cursos de capacitación, se ha tenido una participación activa del personal de ambas Sub Gerencias.

¿ Con la Oficina Regional de Administración, a través de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, se ha involucrado a todo el personal de ambas unidades orgánicas en el seguimiento de los documentos para los trámites de ejecución de los procesos de selección incluidos en el PAC-2015, para la suscripción de los contratos de consultoría y para los pagos a los consultores con la emisión de las órdenes de servicios, entre otras gestiones.

¿ Con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, se ha solicitado opiniones legales sobre resolución de contratos, aplicación de penalidades y ampliaciones de plazo, entre otras consultas, teniendo como marco reuniones de coordinación, a fin alcanzar una solución.

¿ Por último, se ha participado en todas las sesiones del Comité Regional de Inversiones, en las cuales se ha mantenido un alto nivel de articulación y comunicación con todos los miembros titulares.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COTRATACION DE CONSULTORIA EXTERNA PARA EVALUACION DE PIP

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS EVALUADORES EXTERNOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATACION DIRECTA POR ORDEN DE SERVICIO

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186111. INSTALACION DE CAMARAS DIGITALES DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DISTRITOS DE AMARILIS Y PILLCO MARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN EJECUCIÓN AL 72.74%

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZAO OBRA POR MODIFICACION DE LUGAR DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE MONITOREO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REUBICO CONSTRUCCION DE CENTRO DE MONITOREO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2072893. CONSTRUCCION DE DEFENZA RIBEREÑA EN EL MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN EL SECTOR DE LAS FLORES Y SAN JUAN DE COTOMONILLO - DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 90.11%

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO POR PROBLEMAS DE LLUVIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REINICIARA LA EJECUCION DE OBRA EN CONDICIONES FAVORABLES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2097822. CONSTRUCCION DE MURO DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN DERECHA DEL RIO HIGUERAS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2287825. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES Y EROSION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TOPA Y DERECHA DEL RIO SILABARCO EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO DE ADJUDICACION

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE PROCESO DE ADJUDICACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ADJUDICACION EJECUCION DE PROYECTO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2287826. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES Y EROSION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TOPA EN EL CASERIO DE TOPA, DISTRITO C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE SELECCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN REALIZACION DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE NOMBRO EL COMITÉ DE ADJUDICACION

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2185861. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE PERGAMINO, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DEL SECTOR TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHINCHAO, HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ CULMINAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA, SEGÚN EXPEDIENTE, QUE CONSISTÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 ALMACÉN, ESPACIO DE CARGA Y DESCARGA DE LA PRODUCCIÓN, SISTEMA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS, AMBIENTES PARA LAS MAQUINAS PROCESADORAS, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMACIÓN EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA. SE BENEFICIARA A 76 FAMILIAS REDUCIENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE Y MEJORANDO LA CALIDAD DE SU PRODUCCION DE 120 HAS DE CAFE.

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE ESTABA DESFASADO YA QUE ESTE PROCESO SE DEBIÓ EJECUTAR EL AÑO 2013, EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÍA LA INFRAESTRUCTURA NO CONSIGNABA A LA ASOCIACIÓN COMO PROPIETARIOS, LAS MAQUINARIAS A SER DONADAS POR LA COOPERATIVA NARANJILLO NO ESTABAN FORMALIZADO MEDIANTE DOCUMENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ Y REALIZO UNA REUNIÓN INFORMATIVA Y DE COMPROMISOS A NIVEL DE ASAMBLEA CON LOS SOCIOS Y DONDE TAMBIÉN PARTICIPARON EL GOBIERNO LOCAL, REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA NARANJILLO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DONDE SE PUSIERON PLAZO PARA ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE, SANEAR EL TEMA DEL TERRENO, FORMALIZAR LA DONACIÓN DE LA MAQUINARIA Y POR PARTA DEL GRH EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2207605. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO GARBANZO - INGENIO - CONCHUMAYO - EL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2125463. INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE 17 COMUNIDADES, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2136167. AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE REGULARIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO ANTE ELECTRO UCAYALI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO REGULARIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO ANTE ELECTRO UCAYALI - PARA TRANSFERENCIA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2204411. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PINRA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2208349. INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE REGULARIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO ANTE ELECTRO UCAYALI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO REGULARIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO ANTE ELECTRO UCAYALI - PARA TRANSFERENCIA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REALIZACION DE COMPROMISOS PENDIENS POR EJECUCION DE MANTENIMIENTOS DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2059250. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA HUACRACHUCO - SAN BUENAVENTURA, EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 92.44%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS DE CARTAS FIANZAS Y ADICIONALES NO AUTORIZADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE EVALUACION ADICIONAL DE OBRA Y CARTAS FIANZAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2070591. MEJORAMIENTO DE 2+818 KM Y CONSTRUCCION DE 25.320 KM DE TROCHA CARROZABLE, TRAMO PUENTE DURAND - SANTA ROSA DE QUIVES, DISTRITO DE CHINCH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 82.57%

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO POR PROBLEMAS DE LLUVIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REINICIARA LA EJECUCION DE OBRA EN CONDICIONES NORMALES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2071339. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDO

b). Identificación de problemas presentados

TUVO PARALIZACIONES POR PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIO CON OTORGAR AMPLIACIONES DE PLAZO

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2105504. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARACALLA-CHAUCHA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

TUVO PARALIZACIONES POR PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIO CON OTORGAR AMPLIACIONES DE PLAZO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2108253. REHABILITACION, CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SUPTE SAN JORGE - VISTA ALEGRE - GERVACIO SANTILLANA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 87.85%

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO POR PROBLEMAS DE LLUVIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REINICIARA LA EJECUCION DE OBRA EN CONDICIONES NORMALES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2161543. CREACION DE CAMINO VECINAL PUENTE CHAUIVADO- OCHO DE DICIEMBRE, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 93.86%

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO POR PROBLEMAS DE LLUVIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REINICIARA LA EJECUCION DE OBRA EN CONDICIONES NORMALES

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2204888. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TAMBILLO GRANDE - SANJUAN PAMPA - SAN FRANCISCO - BUENOS AIRES, DISTRITO DE MARIANO DAMASC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 63.32%

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO POR PROBLEMAS DE LLUVIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REINICIARA LA EJECUCION DE OBRA EN CONDICIONES NORMALES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2217677. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA AL 49.23 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR PROBLEMAS DE TRAZO CON ALTAMINA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA ELBORANDO ADICIONAL DEDUCTIVO PARA CONTINUAR CON EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2228557. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA SECTOR HUAYOPAMPA - DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y REGION HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 56.14% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EJECUCION NORMAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2094649. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GONGAPATA - PAGCHA - KERO, EN LOS DISTRITO DE MOLINO Y PANA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDO

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2112790. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION LAS PALMERAS, DISTRITO DE AMARILIS, REGION HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 46.36% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CULMINACION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CULMINACION DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2112892. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL COMPLEJO HABITACIONAL (FONAVI II) DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA JOSE GABRIEL AGUILAR Y N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 68.26% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2113058. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS URBANIZACIONES LOS JAZMINES Y LOS CEDROS DEL DISTRITO DE AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 68.26% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2113112. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION MARIA LUISA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 70% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2115843. REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE PACHITEA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Producción de 1'000,000 plántones forestales (pino, eucalipto, quinua, sauco, tara, aliso, colle y quishuar), 20 cursos de capacitación , Instalación de 330 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias en los meses de enero a abril el cual dificultaban las actividades programadas para la instalación en campo definitivo y las adquisiciones de bienes y servicios retrasan las labores programadas según el POA aprobado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramo las actividades y se cumplió con El objetivo, asimismo los beneficiarios del proyecto apoyaron con sus herramientas.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2160031. MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Instalación de 05 viveros, Producción de 473,200 plántulas (eucalipto, aliso, sauco y quinua), 01 Pasantía, 05 eventos de Capacitación con sus respectivas replica (10), Plantación a campo definitivo de 515 haS, 20 Difusión y publicidad, la Constitución de 05 Comités de Gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Constantes lluvias dificulta el norma desarrollo de las actividades del proyecto y escasa mano de obra no calificada por existencia de proyectos de construcción de escuelas y canal de irrigación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sensibilización a las Comunidades sobre la importancia de la Ejecución del Proyecto.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2232838. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH EN EL DISTRITO DE CHINCHAO PROVINCIA HUANUCO - REGION HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRODUCCION DE 3'680,071 PLANTONES FORESTALES PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO DE 605 HECTARIAS, 01 ESTUDIO DE CONTROL Y RECUPERACION DE PRADERA, 03 ESTUDIOS DE VALORACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES (AGUA, CARBONO, BELLEZA ESCENICA), 71 EVENTOS DE CAPACITACION.

b). Identificación de problemas presentados

LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO SON OPORTUNAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EL CUAL ESTAN SUJETOS AL CALENDARIO FORESTAL EL CUAL RETRASA LAS LABORES PROGRAMADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO APOYARON CON SUS HERRAMIENTAS A FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2022748. MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION CON 94.01 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR MAYOR COSTO DE EJCUCION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA PRESENTANDO LOS FORMATOS PARA EL NUEVO REGISTRO DEL NUEVO MONTO EN EL SNIP

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2047371. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 41.17% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORA EL EXPEDIENTE DE REFORMULACION DE OBRA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2071938. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC. PP. DE CASCAY, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDO

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE PAGOS POR ADQUISICION DE TERRENOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO PAGOS PENDIENTES POR ADQUISICION DE TERRENOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2106542. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUACAYE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

TUVO PARALIZACIONES POR PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIO CON OTORGAR AMPLIACIONES DE PLAZO

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2136100. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 87.11 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR PROBLEMAS DE SOBREVALORIZACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN REVISION SOBREVALORIZACION.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2136104. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ANGASMARCA, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

TUVO PARALIZACIONES POR PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIO CON OTORGAR AMPLIACIONES DE PLAZO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2196514. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS LOC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 62.23% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2215627. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 71.4 % DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZADO POR PROBLEMAS CON PLANTA DE TRATAMIENTO, CONTRATO RESCINDIDO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORA EL EXPEDIENTE DE CULMINACION DE OBRA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2164226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD -MERCADO DE ABASTOS- EN LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 81.98% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094811. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 18.35% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2095810. AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD HUARICHACA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDO AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2106668. MEJORAMIENTO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LA MICRORED DE PANAQ, ACOMAYO Y AMBITO RU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

*CON LA BUENA PRO PARA LA REHABILITACION DE 15 PUESTOS DE SALUD, INTERVENIDOS POR EL PROYECTO A DICIEMBRE 2015 SE ACONDICIONÓ 07 PUESTOS DE SALUD.

*SE ADQUIRIO 438 BIENES(EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO MEDICO Y UNIDADES MOBILES) PARA 7 PUESTOS DE SALUD.

*SE REALIZO LOS TALLERES DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION EN 18 PUESTOS DE SALUD ASI MISMO SE REALIZO 18 SESIONES DEMOSTRATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROCESOS DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES QUEDARON DESIERTOS POR EL BAJO COSTO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ACTUALIZO LOS COSTOS DE LOS EQUIPO MÉDICO ASI COMO DE LAS UNIDADES MOVILES (AMBULANCIA) PARA SU ADQUISICION EN EL PRESENTE AÑO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2130855. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION OBRA DE CONTINGENCIA AL 75.74% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

AMPLIACIONES DE PLAZO POR ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EN EJECUCION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE APROBO ADICIONALES Y DEDUCTIVOS PARA CONTINUAR CON EJECUCIÓN DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2144054. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDO AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183815. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CENTRO POBLADO SANTA ISABEL DISTRITO DE CHINCHAO-PROVINCIA DE H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACION DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2210811. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y 3 NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 98.15% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO LA OBRA POR ESTAR PENDIENTE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REVISO EL ADICIONAL DE OBRA PARA CONTINUAR CON EJECUCIÓN

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2211671. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED TANTAMAYO - PUESTOS DE SALUD PAMPA FLORIDA Y SAN PEDRO DE PARIARCA, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONSTRUYO EL PUESTO DE SALUD AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA POR DEFINIR ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA DENEGADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2204108. AMPLIACION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. NRO. 32472 DE LA LOCALIDAD DE POQUE, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDO AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2228490. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO CIRO ALEGRIA BAZAN DE SAN PEDRO DE CHONTA, DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 41.94% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN INICIO DE OBRA POR ESTAR PENDIENTE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2123984. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 223 DE COLPA BAJA - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 89.21% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144028. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIO A LA EJECUCION DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188105. INSTALACION DE LA I.E.I. N 551 MOSCATUNA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188106. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 602 DE LA LOCALIDAD DE MILAGROS, DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 56.56% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188108. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N 639 DE ESTANQUE DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188114. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 628 DE LA LOCALIDAD DE RIO TIGRE, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIK**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188115. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 622, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA MARTHA, DISTRITO DE JOSE CRESF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 61.03% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO LA OBRA POR ESTAR PENDIENTE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EVALUO EL ADICIONAL DE OBRA PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188116. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 625, DEL CENTRO POBLADO DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO, PRO'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 98.96% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188117. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 624, DEL CENTRO POBLADO DE INCARI, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCI/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 33.24% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188119. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 614, DEL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE HERMILIO VAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 96.19% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188120. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 613, DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE HERMILIO **a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 14.64% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188123. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 600 DE GANTO HIRCA, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 53.25% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188126. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 657 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALIES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188127. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 591 NUEVO CANAAN, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON DEPARTAMENTO Y REGION HUANI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 54.23% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188129. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 656 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALIE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188130. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 660 DE LA LOCALIDAD DE CHAPACARA, DISTRITO DE JIRCAN, PROVINCIA C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188132. INSTALACION, DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 588 DIOS ES AMOR DE LA PERLA, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO Y REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 42.78% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188133. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 676 DE LA LOCALIDAD DE SUSUPILLO, DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188142. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 663 DEL CENTRO POBLADO DE RICARDO PALMA DE TAPARACO DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188144. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 662 DEL CENTRO POBLADO DE JIRCACANCHA DISTRITO DE LLATA PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188146. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 607 DEL CENTRO POBLADO DE SHIANCA, DISTRITO DE MONZON PROVINCI/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188148. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 668, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 9.04% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188150. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 665, EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR DE MAYO, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 10.58%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188161. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 579 DE SAN JOSE DE LA DESPENSA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 69.83% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188162. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 553 DE LA LOCALIDAD DE CANTERAS DE LLICUA BAJA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 65.94% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188165. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 568 DEL CENTRO POBLADO DE YANAMACHAY DISTRITO DE CHURUBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 74.53%

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO OBRA POR ESTAR PENDIENTE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REVISO EL ADICIONAL DE OBRA PARA CONTINUAR CON EJECUCIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2228356. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 32749 CASERIO DE FILADELFIA, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES, R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CON 0.74% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EJECUCION NORMAL

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229476. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32630 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LLACSA, DISTRITO DE SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2229477. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32743 DE LA LOCALIDAD DE SIRABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL V**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 92.08% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230782. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33271 DE LA LOCALIDAD DE UNION TRES DE MAYO, DISTRITO DE PUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2057497. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 32443 DE HUACASH, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO POR ESTAR PENDIENTE DE APROBACION DE ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIO A LA REVISIÓN DEL ADICIONAL DEDUCTIVO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2105109. RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32484-TUPAC AMARU DE LA CIUDAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 63.03%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA EN EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144002. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 33037 - JAIME TSENG DE LA LOCALIDAD DE MACUYA - DISTRITO DE TOURNAVISTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 76.045% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZO POR ESTAR PENDIENTE DE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REVISO EL ADICIONAL DE OBRA PARA CONTINUAR CON EJECUCIÓN

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2184058. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA N 32925 RENE E. GUARDIAN RAMIREZ, SECTOR 2, SAN LUIS- DISTRITO DE AMARILIS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 38.85% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCION NORMAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2188724. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE COLPAS-**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDO

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2227802. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE RIO ESPINO (INICIAL, PRIMARIA)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORA LA LIQUIDACION FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2227803. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32456 - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE MONZC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 55.76% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN INICIO DE EJECUCION POR FALTA DE ACCESO A OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARON GESTIONES PARA CONTAR CON ACCESO A OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2232329. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 64513 ANDRES GUTIERREZ ZARATE - LOCALIDAD DE :**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

EXISTIO PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUAS RESIDUALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EVALUO AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PROBLEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144041. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA CAUNARAPA, (INICIAL, PRIMARIA Y**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2232839. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL COLEGIO NACIONAL CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE ADJUDICACION OBSERVADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PENDIENTE DE INICIO

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESENTA UN NIVEL DE EJECUCION OPTIMO TANTO FISICO COMO FINANCIERO, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2113440. AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES 1.00

-LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA ES 1.00

LA OBRA COMPRENDE EL ENCAUZAMIENTO DE 0.85 KM DEL CAUCE DEL RÍO PISCO, CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN DE LA CARA HÚMEDA DEL DIQUE CON ENROCADO PESADO. BENEFICIA A 864 PERSONAS Y PROTEGE A 1,500 HAS.

LA OBRA SE INICIÓ EN EL AÑO 2014. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE PROGRAMÓ EL 21.17% DE LA META TOTAL, LA MISMA QUE SE HA CUMPLIDO; HABIÉNDOSE EJECUTADO LA META TOTAL DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2160205. CONSTRUCCION DE DEFENSA MARITIMA, SECTOR, CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE FISICO DE 21.46%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2163549. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE GASTO, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES 1.00

-LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA ES 1.00

LA OBRA COMPRENDE EL ENCAUZAMIENTO DE 0.70 KM DEL CAUCE DEL RÍO ICA, CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN DE LA CARA HÚMEDA DEL DIQUE CON ENMALLADO TIPO COLCHÓN Y ANTISOCAVANTES EN EL LECHO DEL CAUCE. BENEFICIA A 810 PERSONAS Y PROTEGE A 1,385 HAS. DE TERRENOS AGRÍCOLAS.

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE INICIÓ EN EL AÑO 2014. PARA EL AÑO 2015 SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN DEL 82.5% DE LA META TOTAL PROYECTO, LA MISMA QUE SE HA CONCLUIDO; CUMPLIÉNDOSE LA META TOTAL.

b). Identificación de problemas presentados

-PRESENCIA DE AGUA EN EL CAUCE DEL RÍO IMPIDIÓ CONCLUIR LA OBRA PROGRAMADA EN EL PLAZO PREVISTO.

-EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA SE HA DETERMINADO EL PAGO DE REINTEGROS POR REAJUSTE DE PRECIOS, QUE NO HA SIDO PAGADO POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE REPROGRAMARÁ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 EL PAGO DE REINTEGRO POR REAJUSTE DE PRECIOS PARA LIQUIDAR LA OBRA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2185906. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES SAN JACINTO (CC.PP. SAN PEDRO, SAN JACINTO, VILLA EL SALVADOR) Y**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES 1.00

- LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA ES 1.00

EL PROYECTO COMPRENDE EL ENCAUZAMIENTO DE RÍO ICA, EN LOS SECTORES INDICADOS. LA CARA HÚMEDA DE LOS DIQUES ES PROTEGIDA CON ENROCADO PESADO (5.35 KM) Y ACOMPAÑADO CON PLANTACIONES. PROTEGE A 1,738 HAS, 1.4 KM DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y 1,109 M2 DE VIVIENDAS. BENEFICIA A 3,726 PERSONAS.

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE INICIÓ EN EL AÑO 2014. PARA EL AÑO 2015 SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN DEL 16.4% DE LA META TOTAL DEL PROYECTO; LA MISMA QUE SE HA CONCLUIDO; CUMPLIÉNDOSE LA EJECUCIÓN DE LA META TOTAL.

b). Identificación de problemas presentados

- LA PRESENCIA DE AGUA EN EL CAUCE DEL RÍO IMPIDIÓ CULMINAR LA OBRA EN EL TIEMPO PREVISTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE EJECUTARON ZANJAS DE EVALUACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA A FIN DE COLOCAR LAS ROCAS DE CIMENTACIÓN.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2218353. CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITAS PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE PRODUCCION DE LOS CENTROS POBLAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES 0.92

-LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA ES 0.89

LA OBRA COMPRENDE LA CONFORMACIÓN DE TRES DIQUES DE CUERPO DE TIERRA, DE UNA LONGITUD TOTAL EN 530 M, CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN DE LOS TALUDES Y CORONACIÓN CON ENROCADO PESADO. LA OBRA BENEFICIA A 500 PERSONAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN DE 460 M DE DIQUES; HABIÉNDOSE EJECUTADO EL 89.13%

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2218353. CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITAS PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE PRODUCCION DE LOS CENTROS POBLAD**b). Identificación de problemas presentados**

-LA BAJA POTENCIA DE ROCA EN LAS CANTERAS DETERMINADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO PRODUJO QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA; ADEMÁS, SE HA GENERADO UN ADICIONAL DE OBRA POR MAYOR COSTO DE TRANSPORTE DE ROCA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE REPROGRAMARÁ LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; PARA LO CUAL SE SOLICITARÁ UNA DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2218354. CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE PRODUCCION EN LOS MOLINOS, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES 0.99

-LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA ES 1.00

LA OBRA COMPRENDE LA CONFORMACIÓN DE SEIS DIQUES DE CUERPO DE TIERRA, DE UNA LONGITUD TOTAL EN 536 M, CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN DE LOS TALUDES Y CORONACIÓN CON ENROCADO PESADO. LA OBRA BENEFICIA A 4.588 PERSONAS

LA OBRA FÍSICAMENTE SE HA CONCLUIDO; SIN EMBARGO, HA QUEDADO PENDIENTE EL PAGO DE REINTEGROS POR REAJUSTE DE PRECIOS DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

-LA FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO PERMITIÓ PAGAR EL REINTEGRO POR REAJUSTE DE PRECIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE REPROGRAMARÁ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 EL PAGO DEL REINTEGRO POR REAJUSTE DE PRECIOS.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2228738. CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS; POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 0.72

- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA: 0.98

- EL PROYECTO COMPRENDE LA AMPLIACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE 43.62 KM DEL RÍO ICA, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SEIS PUENTES VEHICULARES. BENEFICIA A 124,899 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE ICA.

EN EL EJERCICIO FISCAL 2014 SE INICIÓ EL ESTUDIO. PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL SE PROGRAMÓ LA ELABORACIÓN DEL 98% PARA CULMINAR EL ESTUDIO DEFINITIVO. SE PRESENTÓ LA NECESIDAD DE REACTIVAR EL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

- NECESIDAD DE REACTIVAR EL PROYECTO; DEBIDO A QUE AL INICIARSE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, ÉSTE SE ENCONTRABA INACTIVO POR HABER SUPERADO EL PLAZO PARA DESARROLLAR ESTA FASE DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE HA PREVISTO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA SUSTENTAR LA REACTIVACIÓN DEL PROYECTO; DICHOS RECURSOS SE INCORPORARÁN AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016.

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2188369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑIAS DE BOMBEROS DE LA REGION ICA - REGION ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONVOCO LA COMPONENTE DE INDUMENTARIA.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA COMPONENTE DE ADQUISICION DE VEHICULO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO PRESUPUESTO COMO DEMANDA ADICIONAL

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2229809. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL, DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 0.96

- EFICACIA DE A EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA: 0.99

- EJECUCIÓN DE 108 ACCIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE REPRESENTAN UNA EFICACIA DEL 0.99; LAS CUALES PERMITIERON CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS; SIENDO RELEVANTES LA FORMULACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN DEL PETACC Y EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

b). Identificación de problemas presentados

- ESTA PENDIENTE LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PETACC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- REPROGRAMAR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL LA CULMINACIÓN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETACC.

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE GASTO, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 0.92
- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA: 0.99
- EJECUCIÓN DE 9 ACCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE REPRESENTAN UNA EFICACIA DEL 0.99; LOS CUALES HAN PERMITIDO DERIVAR UN VOLUMEN DE 109.23 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA AL VALLE DE ICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL RIEGO DEL ÁREA AGRÍCOLA. EXISTIENDO UNA RESERVA DE 72.27 MILLONES DE METROS CÚBICOS.

b). Identificación de problemas presentados

- IMPEDIMENTO DE KAS COMUNIDADES ANDINAS DEL DISTRITO DE PILPICHACA PARA INGRESAR A LA ZONA PARA OPERAR EL SISTEMA HIDRÁULICO CHOCLO COCHA, ASÍ COMO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
- IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL LASTRADO 1.10 KM DEL CAMINO DE VIGILANCIA DEL CANAL CHOCLOCOCHA DEBIDO AL PROBLEMA ANTES INDICADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- CON LA PARTICIPACIÓN DE LA AUTORIDAD POLICIAL Y POSTERIORMENTE MEDIANTE EL DIALOGO SE LLEGÓ INGRESAR A LA ZONA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078310. IRRIGACION LISCAY SAN JUAN DE YANAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 0.99
- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA: 1.00
- LA OBRA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SIHUIS DE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1.8 MILLÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA, ASÍ COMO LAS BOCATOMAS SIHUES, SAN ANTONIO, YANAC, Y LOS CANALES PRINCIPALES Y OBRAS DE ARTE. BENEFICIARÁ A 540 HECTÁREAS DE TIERRAS AGRÍCOLAS. EN EL PRESENTE EJERCICIO SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN DE 44 % DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BOCATOMAS Y CANALES DE RIEGO CON LAS OBRAS DE ARTE; LA MISMA QUE SE HA CUMPLIDO.

b). Identificación de problemas presentados

- NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SIHUIS DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL PARA EL RELLENO EN LAS CANTERAS IDENTIFICADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE HA REFORMULADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, IDENTIFICÁNDOSE NUEVAS CANTERAS QUE IMPLICA EL INCREMENTO DEL COSTO DE TRANSPORTE DEL MATERIAL DE RELLENO Y , CONSECUENTEMENTE, LA ELEVACIÓN DEL COSTO DE LA OBRA.
- SE HA PREVISTO SOLICITAR UNA DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA ATENDER EL ADICIONAL DE OBRA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2113116. SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE GASTO, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 0.99
- EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA: 1.00
- LA OBRA COMPRENDE DESARENADOS Y SISTEMAS DE IZAJE DE COMPUERTAS. BENEFICIA A 6,948 HECTÁREAS DE TIERRAS DE CULTIVO Y A UNA POBLACIÓN DE 37,032 PERSONAS.
- LA OBRA INICIO EN EL AÑO 2013. PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE PROGRAMÓ EL PAGO DE REINTEGROS DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA; EL MISMO QUE SE HA CUMPLIDO.

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2113116. SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA**b). Identificación de problemas presentados**

- BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DE USUARIOS LA ACHIRANA; LOS MOTORES ELÉCTRICOS FUERON SUSTRÁIDOS DE LAS INSTALACIONES DE LA BOCATOMA POR MANOS EXTRAÑAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se notificó a la Junta de Usuarios la Achirana; la reposición de los equipos mencionados; así como mejorar la guardianía de las instalaciones y equipos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2163472. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA, CON UN AVANCE FISICO DE 21.25%

b). Identificación de problemas presentados

AVENIDAS DE AGUA EN EL CANAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR REINICIAR (Fines de Mayo)

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Eficacia de la Ejecucion de Gastos; por toda Fuente de Financiamiento: 0.54

- Eficacia de la Ejecucion Fisica de la Meta Presupuestaria: 0.50

- La obra comprende la construccion de la Presa Los Loros de una capacidad de 18 millones de metros cúbicos de agua, las bocatomas Chantay y Gramadal y 33 Km de canal de conduccion. Beneficia a 3,623 hectáreas de tierras de cultivo y a 12, 402 personas.

- Para el presente ejercicio fiscal se programó la elaboracion del expediente tecnico por la modalidad de contrata.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la elaboracion del expediente técnico debido, primero por la nulidad del proceso de licitacion pública porque unos de los miembros del Comité Especial no cumpla con lo requisitos, y segundo por impedimento de los agricultores de la zona para realizar los trabajos topograficos por considerar que se trataria de denuncias de recursos mineros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se convocó a un nuevo proceso de licitacion pública con el Comité Especial reconstituido. Asimismo, se autorizo la ampliacion de plazo.

- Los recursos presupuestarios no devengados se reincorporan al presupuesto del año fiscal 2016, por corresponder a la fuente de financiamiento Recursos Determinados.

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2106284. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA IC-105 EMP. PE 28 DV SALINAS DE OTUMA -LAGUNA GRANDE Y ACCESOS, DISTRITO DE PARACAS, PRO'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

ESPERA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION DE CONTRATO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160648. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421) - SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA, CON UN AVANCE FISICO EJECUTADA AL 98.60%

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA NO EJECUTA EL ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO LA CONFORMACION DE COMITÉ PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2121916. CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN HUMANPALI, DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2202413. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LOS CENTROS POBLADOS PORTACHUELO, PUEBLO NUEVO, EL CARMEN, ALTO LARAN Y SANTA CRUZ, DISTRITO DE SAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2206000. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS CALLES LAS AMERICAS, 11 DE SETIEMBRE, LOS MARTIRES, JC.MARIATEGUI, SALVADOR ALLENDE, 28 DE JUNIO, 6 DE DICIEMBRE,

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2094097. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA PARALIZADA, CON UN AVANCE FISICO DE 85.25%

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACIONES Y ABANDONO DE OBRA INJUSTIFICADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RESOLVIO EL CONTRATO AL CONSORCIO EJECUTOR NASCA

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2184578. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE FISICO DE 52.01%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2091554. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE SELECCIÓN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094540. AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONAL PARA CULMINAR LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONALES DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2115735. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO DE PARACAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA EQUIPAMIENTO DE MUSEOGRAFIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR CULMINAR

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2159993. CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

LA REUBICACION DE BAÑOS Y PINTURA METALICA NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE APROBO LOS ADICIONALES 01, 02 Y 03 PARA LA CULMINACION DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2232188. MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE PALPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE FISICO DE 85.70%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161178. REHABILITACION POST DESASTRE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR SOLICITAR

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2131176. SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO CAJUCA - NASCA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

ELECTRODUNAS OBSERVO EL EXPEDIENTE DE LA SUBESTACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN TRAMITE

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ALTA CALIDAD
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE ALTA CALIDAD**b). Identificación de problemas presentados**DEFICIENCIA EN LAS CAPACIDADES DEL RECURSOS HUMANO
TRANSGRESION DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL TERMINOS DE REFERENCIA
INSUFICEINIA DE RECURSOS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**PLANIFICACION OPORTUNA
CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO A OBJETIVOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL SNIP
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**b). Identificación de problemas presentados**TIEMPO REDUCIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PARA LA ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**MEJOR PLANIFICACION
CONTROL EN LA CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135363. CULMINACION DEL REVESTIMIENTO DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE CHUPACA, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

15,375.51 ml. de canales revestidos

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales y retraso en la entrega de los mismos

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135363. CULMINACION DEL REVESTIMIENTO DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE CHUPACA, REGION JUNIN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Previsión de plazos de entrega de materiales

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031229. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

presentacion de documentos ante el ANA, para obtencion de permisos favorables

b). Identificación de problemas presentados

falta de libre disponibilidad de terreno y permisos de ALA, SERNANP, SERFOR para continuar con la ejecucion de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

agilizar los procesos para la obtencion de permisos correspondientes por el ALA, SERNANP, SERFOR para la ejecucion de la obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228749. CREACION DE CARRETERA CEDRUYO - SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE PARIAHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra actual de 75.31%

b). Identificación de problemas presentados

No se habilita el presupuesto al 100% del monto contractual para la culminacion de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar al MEF respecto al requerimiento de presupuesto necesario para la culminacion de los proyectos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2251269. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE DE UN 34.5 % DE AVANCE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2251269. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIHUANCA, PROVINCIA DE

b). Identificación de problemas presentados

No se habilita el presupuesto al 100% del monto contractual para la culminacion de del expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar al MEF respecto al requerimiento de presupuesto necesario para la culminacion de los proyectos.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2052810. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

5.5 kilometros de via vecinal asfaltada

b). Identificación de problemas presentados

Expedientes tecnicos con deficiencias tecnicas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Modificacion del expediente tecnico por adicionales y deductivos de obras

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2109268. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ASAFALTADO DE 24 KM. A NIVEL DE TSB

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATTIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GENERO ADICIONALES DE OBRA, EL CUAL INCREMENTO LA COBERTURA DE CPRL, LLEGANDO AL TOPE, LIMITANDO LACOBERTURA DE LOS DEMAS PROYECTOS A EJECUTARSE BAJO LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2181200. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA -HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITOS DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento de la superficie de rodadura con pavimento flexible en una longitud de 1.135 kilometros

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecucion de alcantarillado sanitario a cargo de la Municipalidad Provincial de Chupaca; asi como retraso en la ejecucion de obra de saneamiento basico a cargo de la EPS - Chupaca

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicito ampliacion de plazo por incumplimiento de la Municipalidad de Chupaca de las obras de alcantarillado sanitario, y de las obras de saneamiento basico por la EPS-Chupaca

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2277265. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. CENTENARIO, AV. QUILCAS, TRAMO: CARRETERA CENTRAL-CALLE UNION JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pavimentacion de 617.53 ml.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinacion permanente con la Oficina de Abastecimientos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2231114. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA - REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

a la espera del adicional de obra por parte del contratista para concluir con la ejecucion de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por la falta de consideracion de un tramo en el metrado del expediente tecnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

comunicacion constante con el contratista para la presentacion del adicional de obra que dara continuidad a la ejecucion de la obra y su culminacion al 100%.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2243940. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL SECTOR 1 DEL C.P. CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pavimentacion de 572 ml.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Convocatoria a nuevo proceso

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2017371. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**OBRA CULMINADA
EN PROCESO DE LIQUIDACION FISICA-FINANCIERA**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2195728. INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS DE MIRADOR SAN MIGUEL, FORTALEZA, VILLARETAMA, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se instalo 2,049.71 metros lineales de tubería PVC UF S-25 D=8", para desague

b). Identificación de problemas presentados

Segun el expediente tecnico aprobado el material a excavar para las zanjas era semirocoso, sin embargo el material a excavar es roca dura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Modificacion del expediente tecnico para el cambio en el espesor de las varillas de acero corrugado a utilizarse

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2084537. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV.REAL TRAMO JR. PEDRO PERALTA - JR. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 292.32 ml de canalización de concreto armado.

b). Identificación de problemas presentados

El espesor de las varillas de acero corrugado aprobado en el expediente tecnico no es compatible con el que debe utilizarse de acuerdo a las características del terreno y de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Modificación del expediente tecnico

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159229. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Saneamiento de los REGISTROS DE VARIACION DE LA OBRA EN EL SNIP, aprobación de los expedientes R-7 y R-8 ante la DGIP-MEF, lo cual permitira la asignacion final de recursos para la culminación de la obra integralmente. PIP actualizado: S/. 194,720,342.76 soles.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el pago de valorizaciones contractuales y adicionales, por falta de presupuesto; ha generado la comunicación notarial del Consorcio alertando una posible resolución de contrato. Estando la obra al 98.72% seria desventajoso resolver el contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se continua gestionando ante el MEF la Asignacion Presupuestal por el monto de: S/. 17,339,373.72 para la culminacion de la obra. Se ha solicitado la formulacion de adenda para posibilitar la RECEPCION PARCIAL DE LA OBRA, con participacion de la DGIEM-MINSA de los componentes concluidos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2164051. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA POR INICIAR

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATIBILIDAD TERRENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE DEBIDO A LA CAMBIO DE LOCALIZACION

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2161774. IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD, LUEGO DE HABER SUBSANADO DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA CONCLUSION DE LA EJECUCION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FALTA HABILITACION PRESUPUESTAL ANTES DE LA CULMINACION DE OBRA DE S/. 136,311,601.57

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2279396. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Actos preparativos para la elaboración del expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el proceso de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir el cronograma del proceso de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2228232. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecucion de 1 piso en casco habitable

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad en las partidas del expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Modificacion del expediente tecnico

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2134732. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO RAMON CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE - CHANCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA Y CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196792. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 30001 - 243 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentadosAMPLIACION DE PLAZO POR CAUSAS DE LLUVIAS EN CELVA CENTRAL (FENOMENO DEL NIÑO).
FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIOZACIONES**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196793. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. INICIAL ESCOLARIZADA N 30905 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIOZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196796. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2102 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BUENOS AIRES, DISTRITO DE PICHANAKI, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD, SALVO POR LAS CONSTANTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA QUE AMERITARÁN AMPLIACIONES DE PLAZO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA CONCLUSION DE LA EJECUCION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FALTA HABILITACION PRESUPUESTAL ANTES DE LA CULMINACION DE OBRA DE S/. 99,442.28

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196797. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. I. INICIAL N 2110 DE LA CC. NN. SAN PABLO DE SHIMASHIRO, DISTRITO DE PICHANAQ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196798. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2114, EN LA AA.VV. LOS TRIUNFADORES DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE PERENE, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

AMPLIACION DE PLAZO POR CAUSAS DE LLUVIAS EN CELVA CENTRAL (FENOMENO DEL NIÑO).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196801. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

La via de acceso se ha bloqueado por las constantes lluvias, motivo por el cual se paralizo la obra, y por aprobacion de obras adicionales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con las autoridades de la localidad para la habilitacion de la via de acceso

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196802. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30390 EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE MAZAMARI, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 80.01 %

b). Identificación de problemas presentados

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN GRANDES PROPORCIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TRABAJA EN LAS PARTIDAS DE TRABAJOS DE INTERIORES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196803. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2018 EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO ACUMULADO DE LA OBRA ES AL 94.58 %

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITA LA HABILITACION PRESUPUESTAL

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196804. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. INICIAL N 2012 DEL CENTRO POBLADO SAN JERONIMO, DISTRITO DE PANGOA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 100 %

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO LA HABILITACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196805. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. INICIAL N 921 EN EL CENTRO POBLADO ALTO SAURENI, DISTRITO DE PANGO/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra paralizada

b). Identificación de problemas presentados

La vía de acceso se ha bloqueado por las constantes lluvias, motivo por el cual se paraliza la obra, y por aprobacion de obras adicionales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando con las autoridades locales para la habilitacion de la via de acceso y reiniciar el proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196806. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra con un avance de 71% - con calidad optima de edificacion - ADELANTADO

b). Identificación de problemas presentados

Provision de materiales por intransitabilidad de la via de acceso

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con Provias - Municipalidad de Santo Domingo a la fecha en trabajos de apertura de via

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196807. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1107 EN EL ANEXO DE POTRERO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presion y contante evaluacion de causales que ocasionaron la paralización

b). Identificación de problemas presentados

Paralización por Factores Climatologicos e inaccesibilidad por via interrumpida por deslizamientos y caída de plataforma

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Terminado la causal reinicio de obra - evaluacion de reinicio de obra - planificado para el dia 15-03-2016

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196808. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE SAN MARTIN DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 91.00 %

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITA LA HABILITACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196809. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 28.93 %

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL CONTRATISTA PRESENTO CRONOGRAMA DE OBRA ACELERADO

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196810. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 100 %

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITA LA HABILITACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196811. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2107 EN LA COMUNIDAD NATIVA CERRO PICAFLOR ORITO BAJO, DISTRITO DE PICHAN/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIOZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUSION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196812. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30234-1 EN EL CENTRO POBLADO DE LLACTA, DISTRITO DE QUILCAS, PROVINCIA DE H**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra con un avance de 77% - con calidad optima de edificacion - ADELANTADO

b). Identificación de problemas presentados

Alineamiento de via por EOU - Municipalidad de Quilcas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinacion con la Municipalidad - saneado a la fecha

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196813. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAU.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 54.53 %

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL CONTRATISTA PRESENTO CRONOGRAMA DE OBRA ACELERADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196814. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2041 EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA DE PANGA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196815. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2001 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PANGO, BARRIO SAN BERNABE - DISTRITO DE PANGO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA ASUMIR PAGOS PENDIENTES AL EJECUTOR DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO TOTAL

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196816. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2204 EN LA COMUNIDAD NATIVA LOS ANGELES DE SHIMA, DISTRITO DE RIO T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIOZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196817. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2218 - CC.NN. UNION CANUJA, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**Valorizaciones realizadas N° 1-6
Porcentaje de Avance: 100 %
Fecha de culminacion:14 -03-2016**b). Identificación de problemas presentados**

Falta de pago de Valorizacion N°4-5-6

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196818. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**Valorizaciones realizadas N° 1-6
Porcentaje de Avance: 88.30%
Fecha de culminacion:15-04-2016**b). Identificación de problemas presentados**

Falta de pago de Valorizacion N°4-5-6

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196821. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30936 EN EL CENTRO POBLADO VILLA LUZ, DISTRITO DE PANGOA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 61.32%

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITA LA HABILITACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196823. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1806 EN EL CENTRO POBLADO YANEC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 67.62%

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL CONTRATISTA PRESENTO CRONOGRAMA DE OBRA ACELERADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196825. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2230 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVOROSHIARI-SELVA VERDE, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-4

Porcentaje de Avance: 41.07%

Fecha de culminacion: 13-04-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N°3-4 Obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196826. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1801 EN EL CENTRO POBLADO DE QUETA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 89.84%

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITA LA HABILITACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196827. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31665 EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE PANGOA, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA Y EN PROCESO DE SER RECEPCIONADA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA ASUMIR PAGOS PENDIENTES AL EJECUTOR DEL PROYECTO, Y SUPERVISOR DE PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO TOTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196828. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2227 DEL CENTRO POBLADO SOL NACIENTE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIOZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196829. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2206 EN LA CCNN DE SHIMAVENZO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-5

Porcentaje de Avance: 100 %

Fecha de culminacion: 13- 02-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N° 4-5

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196830. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 31959 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVARENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA POR CAUSA DE LLUVIAS (FENOMENO DEL NINO)

b). Identificación de problemas presentados

AMPLIACION DE PLAZO POR CAUSAS DE LLUVIAS EN CELVA CENTRAL (FENOMENO DEL NINO).

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUSION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196831. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N 30001-118 DEL CENTRO POBLADO PUERTO RICO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-4

Porcentaje de Avance: 72.97%

Fecha de culminacion: 14-03 - 2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N°4

Obra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196835. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 31924 DEL CENTRO POBLADO PAUCARMARCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FISICO ACUMULADO 58.20%

b). Identificación de problemas presentados

ATRASO EN EJECUCION RESPECTO AL ACUMULADO PROGRAMADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PENALIZAR EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196836. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA IE N 2035 DEL CENTRO POBLADO ALTO TIWINZA, DISTRITO DE PANGOA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA Y EN PROCESO DE SER RECEPCIONADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196838. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Desarrollo normal de la obra, se ejecutan adecuados Servicios de Educacion Inicial Escolarizada para los niños del C.P. Jerusalem de Miniaro

b). Identificación de problemas presentados

De carácter Presupuestal, ya que no se lograron pagar las valorizaciones al 100% de las mismas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar al MEF la Asignacion Presupuestal para la culminacion de la obra y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro de los plazos.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196839. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 2214 EN EL CENTRO POBLADO SAN GERONIMO DE KEMPIRI, DISTRITO DE RIO TAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentadosAMPLIACION DE PLAZO POR CAUSAS DE LLUVIAS EN CELVA CENTRAL (FENOMENO DEL NIÑO).
FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIOZACIONES**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2212349. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CC.PP. PUERTO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARA LIZADA POR FALTA DE APROBACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATAR PERSONAL IDONEO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PARA ELABORAR Y EVALUAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS. DIFICULTAD PARA EVALUAR ADICIONALES POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193303. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**Valorizaciones realizadas N° 1-1 4
Porcentaje de Avance: 38 %
Fecha de culminacion:06-10-2016**b). Identificación de problemas presentados**

Falta de pago de Valorizacion N°12-13-14

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2217413. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUSION (INICIO DE OBRA 04/04/2016)

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad en las partidas del expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUSION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2161141. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 944 CHALHUAMAYO, - DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2225928. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA - SECUNDARIA EN LA I.E. INTEGRADO SAN JOSE DE BAJO MARANKIARI, DISTRITO DE PERE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO CULMINAR LA EJECUCION DE OBRA 08 DIAS ANTES DE SU FECHA CONTRACTUAL

b). Identificación de problemas presentados

A INICIO DE EJECUCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LUEGO SE REGULARIZOR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUENTA CON HABILITACION PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DE PROYECTO, YA QUE SE ENCUENTRA CULMINADO

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230449. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N. 30111 DEL BARRIO AURORA MIRAFLORES, DISTRITO HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE CHUF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-5

Porcentaje de Avance: 100%

Fecha de culminacion: 13-02-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N 4-5

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230793. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 989 EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO TUNUNTUARI DEL DISTRITO DE PANGOA, SATIPO -JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

culminacion de ejecucion de obra al 100% dentro del plazo establecido en proceso de liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

deficiencias en la liquidacion de obra debido a que la entidad no puede realizar el pago por reajuste y pago pendiente de valorizacion, debido a que el monto supera la sencibilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se esta realizando coordinaciones con la OPI de la region para el registro y modificacion del monto previo verificacion de sencibilidad.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231601. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1046 DEL CENTRO POBLADO UNION SHIMASHIRO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-5

Porcentaje de Avance: 100%

Fecha de culminacion: 17-02-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N° 4-5

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231602. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 31993 DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE DE OBRA EN UN 82.4%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231778. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 31992 CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE BAJO UBIRIKI, DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO, JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se esta reformulando el Expediente Técnico

b). Identificación de problemas presentados

El expediente planteado no coincide con el terreno donde se ubica la institucion educativa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Sub Gerencia de Estudios ha culminado la modificacion, pero no hay presupuesto para lanzar el proceso

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231787. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JOSE OLAYA, C.P. JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-3

Porcentaje de Avance: 64%

Fecha de culminacion: 16-05-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N° 4

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231788. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL MERATSE CC.NN. YANESHA ALTO YURINAKI, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

MONTO DE CONTRATO MAS LOS REAJUSTE SOBRE PASAN LA VARIACION DEL 40% CON RELACION AL PIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION PIP FALTA CON MAYOR ESTUDIO TECNICO (VARIACION DEL PIP CON EL ESTUDIO DEFINITIVO CON POCA OLGURA PARA PAGOS DE REAJUSTE Y/O ADICIONALES POR MALA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)CON EL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231789. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 31496 CENTRO POBLADO. CENTRO PUMPURIANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-3

Porcentaje de Avance: 46%

Fecha de culminacion: 01-07-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N° 3

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231818. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1044 COMUNIDAD NATIVA SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PERENE-CHANCHAMAYO-JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA CONCLUSION DE LA EJECUCION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

CUENTA CON HABILITACION PRESUPUESTAL HASTA EL CIERRE DE PROYECTO, FALTANDO PRESUPUESTAR LOS REAJUSTE DE PRECIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL AÑO FISCAL 2016 CUBRIRÁ LA EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231820. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 30854 LOCALIDAD DE CASACOTO, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN-**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 71%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA POR ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADICIONAL DE OBRA EN TRAMITE PARA SU APROBACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231825. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 1057 DEL ANEXO DE AMARUCANCHA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-4

Porcentaje de Avance: 100%

Fecha de culminacion: 31-030-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N° 4

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231828. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL NRO 1013 COMUNIDAD NATIVA SAN JACINTO DE SHAURIATO DISTRITO DE RIO NEGRO-PROVINCIA DE S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Desarrollo normal de la obra, se ejecutan la construccion de ambientes para la adecuada Prestacion de Servicios Educativos para los niños de la CC.NN San Jacinto de Shauriato.

b). Identificación de problemas presentados

De carácter Presupuestal, ya que no se lograron pagar las valorizaciones al 100% de las mismas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar al MEF la Asignacion Presupuestal para la culminacion de la obra y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro de los plazos.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231830. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N° 31484 CENTRO POBLADO. PAMPA JULIAN, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ASUMIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL EJECUTOR DE LA OBRA Y LA SUPERVISION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNACION DE RECURSOS EN FORMA INMEDIATA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250211. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 242 - CC.PP SELVA DE ORO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra actual de 30.00%

b). Identificación de problemas presentados

No se habilita el presupuesto al 100% del monto contractual para la culminacion de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar al MEF respecto al requerimiento de presupuesto necesario para la culminacion de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250216. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1805 DEL CENTRO POBLADO DE CULEBRAYOC, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE Tarma,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVACE FISICO CUMULADO DE LA OBRA ES AL 60.85%

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ LA HABILITACION PRESUPUESTAL

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250217. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IE. N. 2209 EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE PRIMAVERA, DISTRITO DE RIO TA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

POR INICIAR

b). Identificación de problemas presentados

AUN NO SE HACE EFECTIVO EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE LOGRA COLGAR EL CONTRATO DE OBRA AL SIAF (MAYOR COMUNICACION CON LA CENTRAL LIMA)

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250218. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2112, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA MARIA DE AUTIKI, DISTRITO DE PICHANAQ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra actual de 50.00%

b). Identificación de problemas presentados

No se habilita el presupuesto al 100% del monto contractual para la culminación de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar al MEF respecto al requerimiento de presupuesto necesario para la culminación de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250220. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N 2207 DEL CENTRO POBLADO DE METENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO

b). Identificación de problemas presentados

MALA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATAR PERSONAL IDONEO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PARA ELABORAR Y EVALUAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS. DIFICULTAD PARA EVALUAR ADICIONALES POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250235. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2205 EN LA COMUNIDAD NATIVA CHARAHUAJA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIOZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250252. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E N 938 GOLONDRINAS EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance de obra actual de 70.00%

b). Identificación de problemas presentados

No se habilita el presupuesto al 100% del monto contractual para la culminacion de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Informar al MEF respecto al requerimiento de presupuesto necesario para la culminacion de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251340. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1507 EN EL BARRIO SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SINCOS, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FISICO ACUMULADO 61.56%

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITA LA HABILITACION PRESUPUESTAL

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251346. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1205 EN EL CCPP SANTA ROSA DE HUALLANCAYO DISTRITO DE CHAMBARA, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-5

Porcentaje de Avance: 75%

Fecha de culminacion: 20-05-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N° 3-4-5

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251349. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 30170 EN EL ANEXO DE AURAY, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecucion normal de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Compatibilidad de exp tecnico-obra y saneamiento fisico legal del terreno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la Municipalidad y Saneamiento fisico legal del terreno)saneado aspecto de alineamiento de via)

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251350. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1303 DEL CENTRO POBLADO DE QUICHA GRANDE, DISTRITO DE ACO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FISICO ACUMULADO 58.81%

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO LA HABILITACION PRESUPUESTAL

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251352. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1113 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecucion normal de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Compatibilidad de exp tecnico-obra y saneamiento fisico legal del terreno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con la Municipalidad y Saneamiento fisico legal del terreno - Saneado alineamiento de via

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251370. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1765 EN EL CENTRO POBLADO BAJO SHANKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE FISICO ACUMULADO 50.50%

b). Identificación de problemas presentados

SOLO SE PRESENTO EL PROBLEMA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITA LA HABILITACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251391. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Valorizaciones realizadas N° 1-4

Porcentaje de Avance: 40%

Fecha de culminacion: 30-07-2016

b). Identificación de problemas presentados

Falta de pago de Valorizacion N° 2-3-4

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El MINEDU realice la transferencia del saldo restante para el pago de valorizaciones pendientes.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251400. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1737 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SOR MARIA, DISTRITO RIO TAMBO, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA POR CAUSA DE LLUVIAS (FENOMENO DEL NINO)

b). Identificación de problemas presentadosPARALIZACION POR CAUSAS DE LLUVIAS EN CELVA CENTRAL (FENOMENO DEL NINO).
FALTA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

MAYOR COORDINACION CON EL MEF PARA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173512. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL BARRIO DE OCOPIILLA, DEL DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

2231673. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL 30403 - SAN FRANCISCO DE SALVIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCIO

b). Identificación de problemas presentados

los atrasos en los pagos de las valorizaciones debido a la demora en el pronunciamientos de las fichas trimestrales presentadas ante el FONIPREL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

comunicacion con la Oficina Central de Foniprel para el pronunciamiento de las fichas trimestrales y la absolucion de consultas inmediatas de ser el caso.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2176236. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA, DISTRITO DE PANGO A - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA POR FALTA DE APROBACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01

b). Identificación de problemas presentados

SOLICITUD DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATAR PERSONAL IDONEO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PARA ELABORAR Y EVALUAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS. DIFICULTAD PARA EVALUAR ADICIONALES POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2187151. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS DE LA POBLACION ILETRADA EN LAS PROVINCIAS DE JUNIN, TARMA Y YAULI - REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecucion al 90%
Poblacion capacitada
Aumento de la tasa de alfabetizacion en zonas rurales del Gobierno Regional de Junin.

b). Identificación de problemas presentados

Patrones culturales reacios al cambio
Insuficiencia de presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Correcta asignacion de recursos para culminar con el PIP
Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion rural.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2229982. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS DE LA POBLACION ILETRADA EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Poblacion beneficiara con capacidades para el desenvolvimiento en el mercado laboral.

b). Identificación de problemas presentados

Insuficiencia en la asignacion de recursos para el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignacion de recursos para una correcta ejecucion en sus debidos tiempos para su culminacion eficiente.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, CON UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 60.57%, A CARGO DE LA SEDE CENTRAL, DE UNA PROGRAMACIÓN DE 100 ESTUDIOS SE ELABORARON 30 ESTUDIOS DE PREFECTIBILIDAD, ALCANZÓ UN AVANCE FÍSICO DE 30%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA ELELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SERÍA CONVENIENTE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO TÉCNICO POR PARTE DEL MEF EN LAS ÁREAS RESPONSABLES DE ESTOS ESTUDIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2145829. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPAMENTO SAN JOSE DEL P. E. CHAVIMOCHIC, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TUVO PREVISTO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPAMENTO SAN JOSÉ DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOVHIC", SIN EMBARGO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2015 NO TIENE EJECUCIÓN. SE LE ASIGNÓ UN PRESUPUESTO MEDIANTE LA APROBACIÓN DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO POR INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2014, POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURFRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

b). Identificación de problemas presentados

SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO MEDIANTE LA APROBACIÓN DE UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO PROVENIENTE DE LA INCORPORACIÓN DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE POSTERGÓ PARA EL AÑO FISCAL 2016.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2109715. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, DE 45%. EJECUTADA MEDIANTE OBRA POR IMPUESTOS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2111354. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL CANAL MADRE CHAVIMOCHIC, PROGRESIVAS 106+916 - 110+499, SECTOR QUEBRADA RIO SECO, REGION LA LI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TUVO PREVISTO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CANAL MADRE CHAVIMOCHIC", CONTANDO CON UN PRESUPUESTO MEDIANTE LA APROBACIÓN DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO POR INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2014, POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2015 NO TIENE EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO MEDIANTE LA APROBACIÓN DE UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO PROVENIENTE DE LA INCORPORACIÓN DEL SALDO DE BALANCE DEL 2AÑO 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE POSTERGÓ PARA EL AÑO FISCAL 2016.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2133624. DEFENSA RIBEREÑA PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO PUENTE MORENO-PAMPAS DE JAGUEY, MARGEN IZQUIERDA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA RESUELTA, EL AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ES DE 64.83%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTÓ AL 100%, DANDO LUGAR A UN SALDO DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONVOCATORIA DEL SALDO DE LA OBRA DURANTE EL 2016.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2148165. CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LOS PUNTOS CRITICOS PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO PUENTE MORENO- BAÑOS CHIMU, MARGEN IZQUIERDA, CASCAS, PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, DE 63.59%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA SUJERENCIA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2163114. INSTALACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL TRAMO SECTOR MIÑANO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VIRU, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - REGION LA LIBERTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TUVO PREVISTO LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2015 NO TIENE EJECUCIÓN. SE LE ASIGNÓ UN PRESUPUESTO MEDIANTE LA APROBACIÓN DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO POR INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2014, POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

b). Identificación de problemas presentados

SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO MEDIANTE LA APROBACIÓN DE UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO PROVENIENTE DE LA INCORPORACIÓN DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE POSTERGÓ PARA EL AÑO FISCAL 2016.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2094262. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 26 Y Nº 177-DISTRITO DE TRUJILLO-III COMANDANCIA DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL 100%, ADQUISICIÓN DE LA AUTOBOMBA PARA LAS UNIDADES DE RESCATE.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2189937. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION E INTERPRETACION DE LA CULTURA LIBERTEÑA EN LA CASA DE LA IDENTIDAD REGIONAL REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS EN SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LLEVA A CABO LA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA, CUENTA ON LAS SIGUIENTES METAS PRESUPUESTALES:

ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN: SE REGISTRAN LOS GASTOS EN QUE INCURRE EL CONCEJO DE DESARROLLO DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC, DURANTE EL AÑO 2015 SE HAN LLEVADO A CABO 21 SESIONES.

ACCIONES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL MEDIO RURAL: EN LOS VALLES CHAO, VIRÚ Y MOCHE, CON EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (MIPE) SE HAN BENEFICIADO 1,038 Ha.

CONTROL INTERNO: SE HA REGISTRADO LOS GASTOS EN QUE HA INCURRIDO LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Y LA META FÍSICA CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES MENSUALES.

DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN: DENTRO DE ESTA META SE REGISTRAN LOS GASTOS PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS GASTOS DE LA GERENCIA Y LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA, RELACIONES PÚBLICAS Y LAS SUB GERENCIAS DE ESTUDIOS Y OBRAS. LA META FÍSICA FUE DE 12 INFORMES MENSUALES.

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: SE HA EFECTUADO EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE 2,500 Ha. LOGRO IMPORTANTE PORQUE CUMPLE CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LA PROPIEDAD EN LAS ÁREAS DE MEJORAMIENTO DEL ÁMBITO DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA PRODUCIDO SENTENCIAS JUDICIALES QUE DISPONEN LA INCORPORACIÓN EN PLANILLAS A CONTRATADOS POR SERVICIOS NO PERSONALES (SJNP) Y POSTERIORMENTE POR LA MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS). SITUACIÓN QNO PREVISTA EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2015, DANDO LUGAR A UN DÉFICIT PARA EL PAGODE LAS RENUERACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INFORMAR AL PLIEGO Y AL MINSITERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SOBRE OLAS SENTENCIAS JUDICIALES LABORALES QUE DISPONEN LA INCORPORACIÓN A LA PLANILLA DE LOS TRABAJADORES DEMANDANTES, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASIGNE AL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC, MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES, CASO CONTRARIO NO SE PODRÁ CUMPLIR CON DICHAS SENTENCIAS EN SU TOTALIDAD.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR Y MAQUINARIA PESADA: SE HA CONTINUADO CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA MAYOR, PERMITIENDO CON ELLO, CUMPLIR CON EL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA A LOS USUARIOS DEL SISTEMA CHAVIMOCHIC, EN SUS DIFRENTES USOS, EN UN VOLUMEN DE 604.57 MMC (AGRARIO: 473.74 MMC, POBLACIONAL: 33.68 MMC Y ENERGÉTICO 97.15 MMC). LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR EL USO DE AGUA DE RIEGO FUE DE S/ 21'143,266.00.

SEGURO DE OBRAS TERMINADAS: SE HA EFECTUADO EL PAGO DE LA PÓLIZA DE OBRAS TERMINADAS, CON LO CUAL SE TIENE GARANTIZADO LA INFRAESTRUCTURA DE TODO EL PROYECTO CHAVIMOCHIC, ANTE CUALQUIER SINIESTRO O DESASTRE NATURAL.

SE HA GENERADO 36,351 MWH DE ENERGÍA ELÉCTRICA,

SE LLEGÓ A ATENDER 8,043 CLIENTES (8,002 CLIENTES MENORES Y 41 CLIENTES MAYIORES),

CON UNA FACTRACIÓN DE S/ 10'806,917.00 Y UNA RECAUDACIÓN DE S/ 9'906,874.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMAS HIDRÁULICOS: SE HA CONTINUADO CON LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COERCIALIZACIÓN DE LAPRODUCCIÓN DE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CENTRAL HIDROLÉCTRICA DE VIRÚ, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDROELÉCTRICOS.

SE HA GENERADO 36,351 MWH DE ENERGÍA ELÉCTRICA,

SE ATENDIÓ 8,043 CLIENTES (8,002 CLIENTES MENORES Y 41 CLIENTES MAYIORES), CON UNA FACTURACIÓN DE S/ 10,806,917.00 Y UNA RECAUDACIÓN DE S/ 9'906,874.00.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: SE HA CONTINUADO CON LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO.

LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PRESENTE AÑO HA SIDO DE 30'525,640 M3.

b). Identificación de problemas presentados

DÉFICIT EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA FUENTE RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUE NECESARIO GESTIONAR UN NUEVO MARCO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE LA TERCERA ETAPA.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE RIEGO: DENTRO DE ESTA META SE REGISTRA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS MAYORES DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC" DURANTE EL 2015 SE HAN TRAMITADO 04 VALORIZACIONES RIMESTRALES Y SE TIENE UN AVENCE FÍSICO DE 42.23%.

SANEAMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CANAL MADRE - TERCERA ETAPA: DURANTE EL 2015 SE HA VENIDO EFECTUANDO EL SANEAMIENTO DE LA FRANJA DEL TRAZO DEL CANAL MADRE Y DE LA PRESA DE PALO REDONDADO, CON UN AVANCE FÍSICO DE

EXPROPIACIONES E INDEMINIZACIONES; SE HA LLEVADO A CABO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE TERRENOS DE LA FRANJA DEL KM. 1.5 DEL CANAL MADRE.

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL: DENTRO DE ESTA META SE HA VENIDO EFECTUANDO LA SUPERVISIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, POR CUANTO, RECÍEN CON FECHA 22 DE DICIEMBRE SE HA SUSCRITO CONTRATO CON LA SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA QUE TENDRÁ A SU CARGO LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA FASE 1 Y 2 DE LA OBRA DE LA TERCERA ETAPA.

b). Identificación de problemas presentados

DÉFICIT EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA FUENTE RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUE NECESARIO GESTIONAR UN NUEVO MARCO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE LA TERCERA ETAPA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2113107. MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO SAN JOSE, CULTAMBO, JEQUETEPEQUE, SANTA MARIA Y EL PALMO DEL VALLE JEQUETEPEQUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2143549. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CALERA - GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%. EJECUTADA POR CONTRATA.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS EN SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2145603. CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO PRINCIPALES ZURO Nº 1 Y Nº 2 DE LA COMISION DE REGANTES HUAYCHACA DEL C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2148166. PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO SECTORES CANAL ALTO, CANAL BAJO Y UREÑA RIO SANTA, DISTRITO GUADALUPITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA POR INICIAR.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PUDO DAR INICIO A LA OBRA, POR MOTIVO DE CRECIDA DEL CAUDAL DEL RÍO SANTA, QUE IMPIDE POR EL MOMENTO EL INICIO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL INICIO DE LA OBRA SE DARÁ EN EL 2016.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160317. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONCLUYÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRÚ", CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE UTILIZANDO TUBOS PERFORADOS DE PVC PVC. LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADADA.

b). Identificación de problemas presentados

DÉFIIT PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR UN NUEVO MARCO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2173433. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGANA, EN EL DISTRITO DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ, DEPAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ LA CULMINACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2214404. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPACCHA EN LA LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CON UN AVANCE ACUMULADO DE 78.84%.

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMATOLÓGICOS (LLUVIAS FUERTES) IMPIDIERON SU EJECUCIÓN NORMAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL REINICIO DE LA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL 2016.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183146. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL P.E. CHAVIMOCHIC 34.5 KV Y 22.9 KV DESDE LA CENTRAL HIDROELECTRICA VIRU - SAN JOSE, DISTRITO Y PROVINCIA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONCLUYÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 3.38 KM. DE LINEA DE ALIMENTACIÓN EN 22.9 KV Y NUEVOTRAMO DE 4.85 KM DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN EN 34.5 KV. ESTA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADADA.

b). Identificación de problemas presentados

DÉFICIT PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR UN NUEVO MARCO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2159173. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAYABAMBA - ONGON. TRAMO: CUMPAN - UTCUBAMBA - ONGON, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO FUE EJECUADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGON.

b). Identificación de problemas presentados

NO APLICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078036. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2015, DE 87.27%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162561. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIMBAL - LA CUESTA - PARANDAY - SAN IGNACIO -SINSICAP - COLLAMBAY - SIMBAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, HABIÉNDOSE CULMINADO EL TRAMO SIMBAL - LA CUESTA, CON UN AVANCE ACUMULADO DE 61.90%, AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA SUJERENICA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2198314. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAO - BUENA VISTA - EL PIE - SAN PEDRO - CHAGAGANDA - UNIMGAMBAL - HUAYNAS - LOS TORITOS EN LOS DISTRITOS DE CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL 2015 S EDECLARÓ DESIERTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DURANTE EL AÑO 2016.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228125. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACOMAS EN LA CARRETERA CAPACHIQUE - LAS MERCEDES, USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA SUJERENIA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2102677. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PANAMERICANA - PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINDA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA SUJERENCIA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094258. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA CONVOCADO EL PROCESO DE SELECCIÓN POR EL 71.15% DEL VALOR REFERENCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTÁ CONVOCANDO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL SALDO NO EJECUTADO PARA EL AÑO 2016.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094260. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA CONVOCADO EL PROCESO DE SELECCIÓN POR EL 78% DEL VALOR REFERENCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON PROBLEMAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTÁ CONVOCANDO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL SALDO NO EJECUTADO PARA EL AÑO 2016.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2094842. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA CONVOCADO EL PROCESO DE SELECCIÓN POR EL 52.01% DEL VALOR REFERENCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON PROBLEMAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTÁ CONVOCANDO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL SALDO NO EJECUTADO PARA EL AÑO 2016.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2103303. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORRED ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA CONVOCADO EL PROCESO DE SELECCIÓN POR EL 79.38% DEL VALOR REFERENCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON PROBLEMAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTÁ CONVOCANDO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL SALDO NO EJECUTADO PARA EL AÑO 2016.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2223592. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD CASERIO MUSHIT, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANE ACUMULAO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DE 45%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRSENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234834. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ARANJUEZ- MICRO RED TRUJILLO -RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DE 79.48%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2135351. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA COMO ESTABLECIMIENTO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, DE 23.13%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESETARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2143754. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL MILAGRO-MICRO RED LA ESPERANZA-RED TRUJILLO-LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DE 21.83%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD. SE PROGRAMARON 22 ESTUDIOS, EJECUTÁNDOSE 18, QUE REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 81.92%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA ELEABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SERÍA CONVENIENTE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO TÉCNICO POR PARTE DEL MEF EN LAS ÁREAS RESPONSABLES DE ESTOS ESTUDIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2109717. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 206 - TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, DE 90.44%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186123. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N 36 DISTRITO LA ESPERANZA-PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PREENTARON PROBLEMAS EN SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2133312. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80823 INDOAMERICANO-DISTRITO DE EL PORVENIR,PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%.INCLUYE OBRA DE MEDIA TENSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156870. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 80869 MIGUEL GRAU EN EL CENTRO POBLADO CONACHE DEL DISTRITO DE LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230796. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. PARROQUIAL MADRE DE CRISTO, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS EN SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234730. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 81008 MUNICIPAL DISTRITO TRUJILLO PROVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, DE 66.22%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENRA PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2143552. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81608 SAN JOSE-DISTRITO LA ESPERANZA-PROVINCIA TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, DE 51.92%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA SUJERENICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2145604. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80865 DANIEL HOYLE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS EN SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2181808. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 80820 VICTOR LARCO EN EL SECTOR VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2186324. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 81764 LA CANTERA Y EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 102 VIRGEN DEL SOCORR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DE 86.10%.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189149. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, CON UN AVANCE DE 60%, AL 31 DE DICIEMBRE 2015. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN ARBITRAL.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON PROBLEMAS DE LAUDOS ARBITRALES, ACTUALMENTE EN PROCESO DE CONCILIACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL REINICIO DE ACTIVIDADES SE DARÁ EN CUANTO SE CULMINE EL PROCESO DE CONCILIACIÓN ARBITRAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234491. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 80002 ANTONIO TORRES ARAUJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DE 40%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGNA SUJERENCIA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2239249. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ABEL TORO CONTRERAS DE PACANGA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN ELABORACIÓN SDE EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES NECESARIAS A FIN DE AGILIZAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0107. EDUCACION BASICA ESPECIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162560. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. ESPECIAL TRUJILLO, DISTRITO Y PROVINCIA TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, DE 93.53%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS EN SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2230833. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTÓ PROBLEMAS EN SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE 15 ESTUDIOS DE PRE INVERSION

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114096. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICION MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACION DE LA OSCE POR TERMINOS DE REFERENCIA DESPUES DE HABERSE DADO LA BUENA PRO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE INFORMO A LA OFICINA DE LOGISTICA CON LA FINALIDAD DE ACLARAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194602. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA DIRECCION DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACION DE PRECIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2185125. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION DE LAS COMISARIAS PNP Y DEL DEPARTAMENTO DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRTEPOL L/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL AREA USUARIA (POLICIA NACIONAL)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2201974. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION DE LAS COMISARIAS PNP Y DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS, OFINTERPOL, DIVICAJ, DEPTRAN, DEPPI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACION DE PRECIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2232044. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, TRAMO AGUAS ABAJO DEL EMBALSE LIMON - CONFLUENCIA RIO CHOTANO, EI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO ANUAL Y ACUMULADO DE 29% EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE SE REALIZA POR CONTRATA.

b). Identificación de problemas presentados

-LA OBRA TUVO RETRASOS EN SU EJECUCIÓN DEBIDO A PROBLEMAS DE CARÁCTER SOCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE USUARIOS, QUIENES INTERRUMPIERON EN DIVERSAS OPORTUNIDADES LAS LABORES DEL CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE ESTÁ ANALIZANDO LA POSIBILIDAD DE RESCINDIR EL CONTRATO, DE COMÚN ACUERDO CON EL CONTRATISTA, DEBIDO A LAS LIMITACIONES ANTES SEÑALADAS.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2194378. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA Y DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN 10%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2229478. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION INTERPRETACION, ORIENTACION, DISFRUTE DE PAISAJE Y ACCESIBILIDAD AL COMPLEJO ARQUEO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL EXP. TECN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2272206. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL SANTUARIO DE LA CRUZ DE CHALPON DE MOTUPE EN EL CASERIO DEL ZAPOTE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMB.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2108259. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LAS MARGENES DEL RIO REQUE EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD ETEN Y MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/. 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/. 3'232,993.00 SOLES.

- LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL LLEGÓ A S/. 1'648,080.35 SOLES.

- EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO REFLEJA UN AVANCE EN:

* LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL EJE DEL DIQUE,

* CONSTRUCCIÓN DEL CANAL GUIA DE 500 ML.;

* ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE AFIRMADO CON VOLQUETES, REPLANTEO Y CONTROL TOGRAFICO, COMPACTACIÓN DEL MATERIAL COLOCADO.

b). Identificación de problemas presentados

- ENTREGA DEL TERRENO.

- PROBLEMAS SOCIALES, CON AGRICULTORES QUE HABIAN SEMBARADO EN EL ALVEO DEL RIO, O MEJOR DICHO EN LAS MARGENES DE RIBERA DEL RIO.

- EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LOS DIVERSOS OBJETIVOS, SIEMPRE SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES CON LAS PERSONAS U EMPRESAS QUE HABÍAN PERDIDO EL PROCESO, DE TAL MANERA QUE MUCHAS VECES SE HAN RETROTRAIDO LOS PROCESOS HASTA LA FASE ANTERIOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- EN ALGUNOS CASOS HA TENIDO LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES POLITICAS Y DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS, ESPECIALMENTE PARA LOS PASES DE TERRENOS POR DONDE SE EJECUTARIA EL PROYECTO.

- EN LOS CASOS DE RECLAMOS PRESENTADOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, HA TENIDO QUE INTERVENIR LA OSCE EN FORMA MUY ROTUNDA, Y A PESAR DE ELLO HA RETRAZAO EL PROCSESO DE SELECCIÓN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234647. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL MEDIO, LOCALIDAD DE CASCAJAL, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/. 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/. 4'799,804.00 SOLES.

- LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL LLEGÓ A S/. 4'787,856.51 SOLES.

- EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100 % EN:

* LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL EJE DEL CANAL.

* DEMOLICIÓN DE OBRAS DE ARTE.

* APERTURA MANUAL DE LA CAJA DE CANAL, ESTO EN TRAMOS INICIALES Y POSTERIOR CON MAQUINARIA.

* PREPARACIÓN, ABASTECIMNETO Y CONTROL DEL MATERIAL DE AFIRMADO.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234647. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL MEDIO, LOCALIDAD DE CASCAJAL, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAM

- * REVESTIMIENTO DE CAJA DE CANAL, OBRAS DE ARTE EN EL CANAL.
- * COLOCACIÓN DE POLYROD DE 1 1/4", SELLADO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO.

b). Identificación de problemas presentados

- PROBLEMAS SOCIALES, CON AGRICULTORES QUE LES AFECTARIA CON EL TRAZAO DE CANAL POR SU TERRENO, ASI COMO CON TALA DE ARBOLES FRUTALES.
- EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LOS DIVERSOS OBJETIVOS, SIEMPRE SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES CON LAS PERSONAS U EMPRESAS QUE HABÍAN PERDIDO EL PROCESO, DE TAL MANERA QUE MUCHAS VECES SE HAN RETROTRAIDO LOS PROCESOS HASTA LA FASE ANTERIOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- EN ALGUNOS CASOS HA TENIDO LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE USUARIOS DE LA CUENCA OLMOS. PARA LOS PASES DE TERRENOS POR DONDE SE EJECUTARIA EL PROYECTO.
- EN LOS CASOS DE RECLAMOS PRESENTADOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, HA TENIDO QUE INTERVENIR LA OSCE, Y A PESAR DE ELLO HA RETRAZAO EL PROCESO DE SELECCIÓN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 100% DE AVANCE REFLEJADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, CUYA CONTRIBUCION ES TRANSVERSAL A TODOS LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
- 100% DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE GESTION, DIRECCION TECNICA, PLANEAMIENTO Y CONTROL DEL PEOT.
- 50% DE AVANCE EN EL MONITOREO DE LA ADAPTACION DEL CULTIVO VETIVER, A NIVEL DE SEMILLERO, EN EL CAMPAMENTO LA VIÑA, DONDE SE HA SEMBRADO 0.6 HAS.
- 100% DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE RIEGO DEL PROYECTO OLMOS.
- 100% DE AVANCE EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA DEL PEOT
- CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LAS OBRAS CIVILES DEL SISTEMA TINAJONES
- 100% DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONES.
- 50% DE AVANCE EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PREVENCION ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO.
- SE EFECTUO EL SANEAMIENTO FISCAL - LEGAL DE 20 KM. DE DRENES DEL SISTEMA TINAJONES Y SE INSCRIBIO EN LA SUNARP 07 ESTRUCTURAS DE LOS TUNELES CHOTANO Y CONCHANO DEL SISTEMA TINAJONES. ASIMISMO, SE LIBERO DE INVASORES LA FRANJA DE SERVIDUMBRE ELECTRICA DE 60KV. DE PROPIEDAD DEL PEOT.
- 89% DE AVANCE PROMEDIO EN LA EJECUCION DE PEQUEÑAS OBRAS(TALES COMO LA CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA Y 10 HABITACIONES PARA PROFESORES DE HUABAL ALTO), ASI COMO LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DIVERSAS EN FAVOR DE LOS POBLADORES DE LOS NUEVOS CENTROS POBLADOS DE "HUABAL" Y LA " LA ALGODONERA", REUBICADOS COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE TRAVASE Y DE RIEGO DEL PROYECTO OLMOS.
- 100% DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE RIEGO DEL PROYECTO OLMOS.

b). Identificación de problemas presentados

LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE PREVENCION ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO, FUERON TRASNFERIDOS AL PEOT EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, LO QUE NO PERMITIO SU EJECUCION AL 100%.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

EL SALDO NO EJECUTADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN FENOMENO EL NIÑO, DEBERA SER SOLICITADO PARA SU APROBACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, EN EL MARCO DE LA VIGESIMA TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N° 30372- LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016, CON EL FIN DE PODER CONTINUAR Y CULMINAR SU EJECUCION EN EL AÑO 2016

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL CANAL HUALLABAMBA.
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REPRESA MARRIPON CRUZ DE COLASYA.
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REPRESA LAS DELICIAS.
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CANAL CHICLAYO.
- ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LOS CANALES: CEQUION, ARBOLSOL Y LAGUAS DE MORROPE.
- ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE TRES CANALES DE ILLIMO.
- ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEFENSA RIBEREÑA LAS MINAS DISTRITO DE CHONGOYAPE.

b). Identificación de problemas presentados

- PROBLEMAS SOCIALES, CON AGRICULTORES QUE NO PERMITIAN ENTREGAR TERRENO PARA DISEÑO DE ESTUDIOS.
- EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LOS DIVERSOS OBJETIVOS, SIEMPRE SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES CON LAS PERSONAS U EMPRESAS QUE HABÍAN PERDIDO EL PROCESO, DE TAL MANERA QUE MUCHAS VECES SE HAN RETROTRAIDO LOS PROCESOS HASTA LA FASE ANTERIOR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- EN ALGUNOS CASOS HA TENIDO LA INTERVENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS, ESPECIALMENTE PARA LOS PASES DE TERRENOS POR DONDE SE EJECUTARIA EL PROYECTO.
- EN LOS CASOS DE RECLAMOS PRESENTADOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, HA TENIDO QUE INTERVENIR LA OSCE EN FORMA MUY ROTUNDA, Y A PESAR DE ELLO HA RETRAZAO EL PROCESO DE SELECCIÓN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 100% DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LAS OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO OLMOS (ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO).
- SE REALIZÓ LA CUANTIFICACIÓN Y PAGO, A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DE PAGO DEL PROYECTO OLMOS, DEL MONTO DE LA "RETRIBUCIÓN A LA CONCESIONARIA DE TRASVASE OLMOS POR EL SERVICIO DE TRASVASE DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2015 POR EL IMPORTE TOTAL DE US\$38'609,656.62 EL AVANCE ANUAL FUE 100%.
- 100% DE AVANCE EN LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE TRASVASE DE PROYECTO OLMOS.

b). Identificación de problemas presentados

- EN EL PIA AUTORIZADO, AL PROYECTO NO SE LE ASIGNÓ RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA EFECTUAR EL PAGO AL CONCESIONARIO DE LAS OBRAS DE TRASVASE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRASVASE DE AGUA DURANTE EL AÑO FISCAL 2015.
- EL LAUDO ARBITRAL FAVORABLE A LA EMPRESA CONSORCIO SUPERVISIÓN OLMOS QUE TUVO A SU CARGO LA SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO OLMOS DURANTE EL PERIODO 2006-2010-POR EL CUAL SE ESTABLECIÓ LA OBLIGACIÓN, POR PARTE DEL PEOT, DE CANCELAR LOS MONTOS DE US\$734,664.80 Y S/2'928,633.22 RESPECTIVAMENTE, NO PUDO SER ATENDIDO DEBIDO A QUE EL PEOT NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA ATENDER DICHA OBLIGACIÓN.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

-SE REALIZARON GESTIONES ANTE EL PLIEGO Y ANTE EL MEF PARA CONSEGUIR FINANCIAMIENTO QUE PERMITA EFECTUAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASVASE DE AGUA AL CONCESIONARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRASVASE DE AGUA, LOGRÁNDOSE LA DACIÓN DEL D.S. N° 075-2015-EF MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ UNA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS POR EL MONTO DE S/92'884,952, CON EL CUAL SE PAGÓ LA RETRIBUCIÓN CONTRACTUAL POR EL SERVICIO DE TRASVASE DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-DICIEMBRE DEL 2015.

-ASIMISMO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (SALDO DE LA VENTA DE TIERRAS DEL PROYECTO OLMOS, SE EFECTUÓ EL PAGO, A TRAVÉS, DEL FIDEICOMISO, DEL SERVICIO DE TRASVASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

-MEDIANTE ESCRITO DEL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, DE FECHA 13.FEB.2015, SE REMITIÓ AL OCTAVO JUZGADO CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA, UN CRONOGRAMA QUE CONSIDERA EL PAGO, AL CONSORCIO SUPERVISIÓN OLMOS S.A., DEL ADEUDO DISPUESTO POR LAUDO ARBITRAL, EN 05 AÑOS, EN EL MARCO DE LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70. DE LA LEY N°28411 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, PARA LO CUAL SE GESTIONARÁ ANTE EL PLIEGO Y ANTE EL MEF LA APROBACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON DICHA OBLIGACIÓN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182231. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR EL HUABO DE MOCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO AL 100% DE LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2234607. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001706. LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELECTRICA DEL PEOT, QUE EN EL AÑO 2015 PERMITIO EFECTUAR LA TRANSMISION DE 120 000 MWH DE ENERGIA ELECTRICA Y BRINDAR, DE ESTA MANERA, SERVICIO ELECTRICO PERMANENTE EN BENEFICIO DE UNA POBLACION ESTIMADA DE 180 000 HABITANTES DE LAMBAYEQUE , ASI COMO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, ECONOMICAS DE LA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234820. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 19 CASERIOS DE LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO Y LAMBAYEQUE DEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2109613. CONSTRUCCION DE LA VIA CANAL EN LA RUTA DEPARTAMENTAL CARRETERA EMP. PE-1N (KM 789 + 850) - EMP. RUTA LA -102 (KM 001 + 140), EN EL DISTRITO DE JO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO AL 100% DE LA META PROGRAMADA MAS 8 PUENTES PEATONALES

b). Identificación de problemas presentados

EN PROCESO DE ARBITRAJE LA LIQUIDACION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARON LAS SUBSANACIONES POR ORDEN ARBITRAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186516. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO PUENTE POSITOS (KM 9 + 212), DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPE, INTER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2047709. CONSTRUCCION CARRETERA BATANGRANDE - MAYASCONG, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE PUENTES Y SE HA EJECUTADO AL 80%

b). Identificación de problemas presentados

SE HA PRESENTADO ADICIONALES DE OBRA QUE TIENEN QUE SER APROBADOS POR LA ENTIDAD Y APROBADO POR EL SISTEMA DE INVERSION N PUBLICA MEDIANTE EL FORTAMATO 16

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RESTA TRAMITANDO PARA SU APROBACION DE LOS EXPEDIENTE DE ADICIONALES DE OBRA LO APRUEBA LA DIRECCION DE ESTUDIOS

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2093141. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMALCA- SALTUR-SIPAN- PAMPAGRANDE KM.0+000- KM. 36+888.031-DISTRITOS DE POMALCA-ZAÑA-CHON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO AL 100% DE LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

EL LAUDO ARBITRAL POR MAYORES GASTOS GENERALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO ARBITRAL DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2179495. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MAURO DE LA CARRETERA PITIPO - BATANGRANDE, SECTOR MAURO, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO AL 100% DE LA META PROGRAMADA Y SE ENTREGO AL SECTOR CORRESPONDIENTES-TRANSPORTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2122146. CONSTRUCCION DE VEREDAS, PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUNVALACION, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2194626. MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE, VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES EN LA CALLE MISERICORDIA CD 1-6, SANTO TORIBIO CD 1 Y**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2160514. RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL SUELO EN LAS ZONAS DEGRADADAS DE BOSQUE DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS TUPAC AMARU II, SAN JUAN, MIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRARON SEMBRAR 2'200,000 PLANTONES EN 5,000 HECTAREAS DE ESPECIES FORESTALES EN TIERRAS DEGRADADAS EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI KAÑARIS Y SALAS

b). Identificación de problemas presentados

EN EL ASPECTO CLIMATICOS POR INTENSAS LLUVIAS EN ALGUNAS ZONAS Y RELATIVAS SEQUIAS EN OTRAS ZONAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENE TRABAJANDO GRADUALMENTE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR ESTE ESCENARIO DE CAMBIO CLIMATICO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2195528. RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL SUELO EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES MOYAN PALACIO, DISTRITO DE MOTUPE Y SALAS, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO CON LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL EXP. TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LOGRO ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO Y ESTA EN PROCESO DE CONVOCATORIA

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2232857. RECUPERACION Y CONSERVACION DEL SERVICIO AMBIENTAL SUELO Y BELLEZA PAISAJISTA EN LA RESERVA FORESTAL MONTES DE LA VIRGEN DISTRITO LAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EJECUTAR AL 93% DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

AMPLIACION DE PLAZO POR LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO LOS TRAMITES RESPECTIVOS A EPSEL Y ELECTROS PARA OBTENER LOS SERVICIOS

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167129. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LOS SECTORES NUEVA URBANIZACION Y SAN JUAN, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2192089. MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO ESTE DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2196777. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MIGUEL GRAU CUADRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11 ENRIQUE DE LA PIEDRA CUADRA 2 PASEO DE LA AMISTAD CUADRA 1 M.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233977. CREACION DE PAVIMENTO DE LA AV. MEXICO TRAMO CUADRAS 21 AL 31 - DESDE LA AV. MARIANO CORNEJO A LA AV. KENNEDY, DISTRITO DE JOSE LEONARDO OR'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2137529. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTA EN UN 85% DE META PROGRAMADA AL 100% EL PAV. DE CARPETA ASFALTICA Y 15% ESTA REFERIDA A SEÑALIZACION HORIZONTAL, PINTADO DE AREAS VERDES

b). Identificación de problemas presentados

EXPROPIACION DE TERRENOS DE LAS AREAS AFECTADAS CON LA EJECUCION DE LA VIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA SOLICITADO AL MEF VARIACIONES DE LA FASE DE INVERSION FORMATO 16 PARA INCREMENTO DEL PAGO DE EXPROPIACION Y CULMINACION DEL 15%

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2135264. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL CUIDADO INTEGRAL (SALUD, NUTRICION Y ESTIMULACION) DE LA MADRE-NIÑO, EN LOS DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO CON LA META PROGRAMADA EN LO QUE RESPECTA A PROGRAMAS SOCIALES Y MADRES GESTANTES EN ZONAS ALTO ANDINAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2160504. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

OBRA EN PROCESO DE IPD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2166245. CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DR. JOSE ROSARIO PACHERREZ VALVERDE DE LA H.U. VILLA MERCEDES -DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2195790. CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA UNIDAD VECINAL LOS ANGELES -DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173475. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.358-SAN PABLO DE ESCURRE, I.E.359-HUALTACAL CHICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 52%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173476. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS II.EE N 340, 337 Y 10073 DE LOS DISTRITOS DE MORROPE,S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE CONCLUIDO - ELABORACIÓN DE FORMATOS SNIP

b). Identificación de problemas presentados

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173477. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS II.EE.N 352,353 Y 355 DEL DISTRITO DE OLMOS DE LA REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTOEL 100% DE LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173478. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N 342 PUNTO CUATRO, N 363 TRES BATANES, N 361 CERRO SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OTORGO LA BUENA PRO Y SE FIRMO CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE OTORGO EL ADELANTO DIRECTO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173479. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS I.E DEL NIVEL INICIAL, N 364 - SINCAPE, 365 - CALLEJON DE CASCAJAL-OLMO:**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173480. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS II.EE DEL NIVEL INICIAL N 11252-LA UNION, N 371-FANNY ABANTO, N 11579-MIF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173481. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 10091 LLAMICA, N 10243 K/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OTORGO LA BUENA PRO Y FIRMA DE CONTRATOSE OTORGO EL 20% DEL ADELANTO DIRECTO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173482. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 11159-ATUMPAMPA, N 1006**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO - EN ORAD PARA LICITACIÓN DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173483. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 343 MORROPE, N357 LAGUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO AL 100% DE LA META PROGRAMADA MAS 8 PUENTES PEATONALES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2176577. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, N 11293 -SAPAME BAJO, N 36**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**"EXP. TÉC. CULMINADO
EN ORAD CONVOCATORIA DE OBRA
PPTO. ACTUALIZADO"**b). Identificación de problemas presentados**

DEMORA EN PROCESO DE CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA LICITACIÓN

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2176579. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 - CASERIO SAN SEBASTIAN - DISTRITO DE MORR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN PROCESO DE ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2176580. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 333 CENTRO POBLADO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO AL 100% DE LA META PROGRAMADA MAS 8 PUENTES PEATONALES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194335. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E N 407 - CASERIO LAS DELICIAS- DISTRITO DE OYOTUN, I.E.I N 411-VILLA EL SOL- I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**"EXP. TÉC. CULMINADO
EN ORPPI - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SNIP 17 "**b). Identificación de problemas presentados**

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194340. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N 10071 DEL CP LA SUCCHA Y N 11049 DEL CP SIGUES, DISTRITO DE CAÑARI!**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EXP. TÉC. CULMINADO
EN DEAT - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SNIP 15,16 y 17 "

b). Identificación de problemas presentados

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194341. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 10778 DEL C.P CHILCAL ALTO, DISTRITO DE OYOTUN Y N 405 DEL P.J MARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EXP. TÉC. CULMINADO
EN ORAD CONVOCATORIA DE OBRA"

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN PROCESO DE CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA LICITACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194344. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 10923-FANNY ABANTO CALLE,URRUNAGA Y N10878 PEDRO PABLO ATUSPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EXP. TÉC. CULMINADO
EN DEAT - ACTUALIZACIÓN PPTO. "

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194345. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 11048 - MAMAGPAMPA Y N 10926 - RODEOPAMPA, DISTRITO DE CAÑARIS, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EXP. TÉC. CULMINADO
EN DEAT - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SNIP 15,16 y 17 "

b). Identificación de problemas presentados

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194353. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 401-LAS DUNAS Y N 403-VILLA DEL MAR, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EXP. TÉC. CULMINADO
EN DEAT - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SNIP 15,16 y 17 "

b). Identificación de problemas presentados

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194354. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 402 -JUAN VELASCO ALVARADO Y N 404- EL HIGO, DISTRITO DE PIMENTEL,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EXP. TÉC. CULMINADO
EN DEAT - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SNIP 15,16 y 17 "

b). Identificación de problemas presentados

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194359. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 416 - QUEMAZON Y N 418 - LAS DELICIAS, DISTRITO DE MORROPE, PROVINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**"EXP. TÉC. CULMINADO
EN ORPPI - SNIP 15 Y 16 "**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194360. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 420-CAHUIDE Y N 427-PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**"EXP. TÉC. CULMINADO
EN DEAT - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SNIP 15,16 y 17 "**b). Identificación de problemas presentados**

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194502. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 421 LAGUNA HUANAMA Y N414 CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE LAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**"EXP. TÉC. CULMINADO
EN DEAT - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SNIP 15,16 y 17 "**b). Identificación de problemas presentados**

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231868. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE I.E.I N 10996 - VALLE NUEVO-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 67.37% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

CONCILIACION POR POSIBLE RESOLUCION DE CONTRATO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LLEVO A INFORMAR PARA CONCILIAR

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231869. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 10855-CASERIO MONDRAGON-DISTRITO DE MOTUPE-L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**"EXP. TÉC.CULMINADO CON MONTO SUP.AL CONTRATO
CONCUSO OFERTA
EN ARBITRAJE "**b). Identificación de problemas presentados**

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINO PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231870. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.EI N 362-EL CARDO DE CP EL PUENTE, I.E.I N 366 MANO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 85.43% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

CONCILIACION POR POSIBLE RESOLUCION DE CONTRATO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE LLEVO A INFORMAR PARA CONCILIAR

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231871. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS II.EE N 10131,10830 Y 10133 DE LOS DISTRITOS DE JAYANC.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231872. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS II.EE N 350,351 Y 10092 DE LOS DISTRITOS DE OLMOS E INC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL90% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231873. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL I.E.I N 329 CASERIO HUASICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**"EXP. TÉC. CULMINADO
EN EJECUCIÓN DE OBRA
CONCURSO OFERTA"**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231874. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 10144 - MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - I.E.I N 1119C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA ELABORADO UN EXPEDIENTILO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIRIO NO INCLUIDO EN EL EXP. TECNICO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112457. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 11129 - LA CARPA HUAMANTANGA - PUEBLO NUEVO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO EL 85% DE LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS TECNICO PROPIO DE LA EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112946. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 10876 AMPLIACION TOTORAS PAMPA VERDE - CAÑARIS - FERREÑAFE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO EL 45.99% DE LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

PRESCINDIO CONTRATO EL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CAMBIO DE EJECUCION DE CONTRATA A ADMINISTRACION DIRECTA

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112448. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S.M.A. HUACA BLANCA-C.P. HUACA BLANCA- DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO DE LICITACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2144049. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, I.E DIEGO FERRE SOSA DEL DISTRITO DE MONSEFU - PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTOEL 90% DE LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2162078. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OTORGO LA BUENA PRO Y SE FIRMÓ CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2192690. ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTÓ EL 90% DE LA META PROGRAMADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2144066. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2153495. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, a través del cual la población de Requena contara con moderna infraestructura productiva, para el acopio y comercialización de los diferentes productos de primera necesidad.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico observado, por deficiencias de partidas del proceso constructivo, así como problemas de financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente técnico, levantado las observaciones, el financiamiento es cargo al 12% del canon petrolero, por ser una obra de infraestructura de apoyo a los productores agrario, pecuario y pesquero.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2231881. MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL EN LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPAF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Permitirá controlar el aprovechamiento irracional de los recursos forestales y de fauna silvestre. Así como también, permitirá capacitar a los productores forestales y manejadores de fauna silvestre, para un manejo responsable de los recursos forestales y de fauna silvestre.

b). Identificación de problemas presentados

No se presento problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra financiada con recursos del Ministerio de Agricultura y Riego.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Gobierno Regional de Loreto, cuenta con proyectos de inversion pública viables en sectores importantes para su crecimiento y desarrollo, como son: Educacion, Salud, Saneamiento, Electrificacion y Ambiente.

b). Identificación de problemas presentados

El Gobierno Regional de Loreto, no contaba con proyectos de inversion pública viables actualizados de acuerdo con la funcion que le confiere la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Se presentaron algunos inconvenientes en los procesos de seleccion para su adjudicacion, así como retrasos y observaciones en los trabajos presentados por los consultores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se identificaron sectores claves y se logro trabajar para formular proyectos de inversión pública y obtener su declaratoria de viabilidad.

Se exigió celeridad y cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos suscritos.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2078666. SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REQUENA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dotar del servicio de energia electrica a la poblacion del area rural del Distrito de Requena, Provincia de Requena.

b). Identificación de problemas presentados

Loreto tiene baja cobertura y continuidad en el servicio de energia electrica; situacion que en el area rural se torna critico. Asimismo, tiene un coeficiente de electrificacion más bajo del Perú.

Existe problemas de atraso en su ejecucion por la parte de financimientto que corresponde al Gobierno Regional de Loreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Este proyecto de inversión pública forma parte del Programa de Ampliación de la Frontiera Electrica III Etapa - PAFE III, se cofinancio con recursos de una operacion de endeudamiento externo con el JICA, cuya contrapartida fue asumido con recursos del Canon Petrolero del Gobierno Regional de Loreto.

Se ha solicitado financiamiento al Ministerio de Economia y Finanzas, y al Ministerio de Energia y Minas.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2195442. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN MEDIA TENSION Y RED SEGUNDARIA EN LA LOCALII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dotar del servicio de energia electrica a la poblacion del area rural de la Localidad de Andoas Nuevo.

b). Identificación de problemas presentados

Loreto tiene baja cobertura y continuidad en el servicio de energia electrica; situación que en el area rural se torna critico. Asimismo, tiene un coeficiente de electrificación más bajo del Perú.

No se presentaron problemas durante el proceso de ejecución, asi como con el financiamiento de la Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecucion de este proyecto de inversión pública, deviene del año 2014, el Gobierno Regional de Loreto con sus limitados recursos asignados para el año 2015, logro ejecutar y culminar para beneficio de la población, mediante un modificación presupuestaria a nivel funcional programatico.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112606. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dotar de una infraestructura terrestre a nivel de trocha carrozable, para unir a las comunidades de Dos de Mayo y San Cristobal del Distrito de Sarayacu, Provincia de Ucayali.

b). Identificación de problemas presentados

La complicada geografía, dificulta y hace costosa la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de vías terrestres en Loreto; es decir, se tiene un insuficiente y carencia de infraestructura vial terrestre. Razon por la cual, no se ha logrado un desarrollo significativo de la extensión de la red vial de Loreto.

Esta situación en zonas rurales de nuestra Región, es muy critica porque no permite a la población desplazarse en poco tiempo y costo a otros lugares para acceder a los colegios, postas y puesto de salud.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112606. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU

Esta Obra tuvo problemas en el proceso de ejecución, debido a factores climatologicos, asi como el financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución de este proyecto de inversión deviene del año 2014, con sus limitados recursos asignados para el año 2015, mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programático, el Gobierno Regional de Loreto logro continuar con la ejecución para su culminación para beneficio de la población.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2157167. REHABILITACION DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dotar de una infraestructura terrestre a nivel de concreto armado, para unir a la Comunidad Nativa Cushillo Cocha con la capital Caballo Cocha del Distrito Ramón Castilla, Provincia de Mariscal de Ramón Castilla.

b). Identificación de problemas presentados

La complicada geografía, dificulta y hace costosa la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de vías terrestres en Loreto; es decir, se tiene un insuficiente y carencia de infraestructura vial terrestre. Razon por la cual, no se ha logrado un desarrollo significativo de la extensión de la red vial de Loreto.

Esta situación en zonas rurales de nuestra Región, es muy crítica porque no permite a la población desplazarse en poco tiempo y costo a otros lugares para acceder a los colegios, postas y puesto de salud.

Esta Obra tuvo problemas en el proceso de ejecución, por razones climatologicas (inundacion) asi como de financiamiento.

Obra en proceso de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución de este proyecto de inversión deviene de años anteriores, con sus limitados recursos asignados para el año 2015, mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programático, el Gobierno Regional de Loreto logro continuar con la ejecución para beneficio de la población.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210507. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dotar de una infraestructura terrestre a nivel de afirmado, para un mejor acceso de la poblacion de la Comunidad de Nuevo Arica del Distrito de Balsapuerto hacia el Distrito de Yurimaguas, capital de la Provincia de Alto Amazonas.

b). Identificación de problemas presentados

La complicada geografía, dificulta y hace costosa la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de vías terrestres en Loreto; es decir, se tiene un insuficiente y carencia de infraestructura vial terrestre. Razon por la cual, no se ha logrado un desarrollo significativo de la extensión de la red vial de Loreto.

Esta situación en zonas rurales de nuestra Región, es muy crítica porque no permite a la población desplazarse en poco tiempo y costo a otros lugares para acceder a los colegios, postas y puesto de salud, asi como a los centros de producción.

Esta Obra tuvo problemas principalmente por financiamiento, asi cmo tambien por condiciones climatologicas (inundación).

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210507. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

Obra en proceso de ejecución, se culminara en el año 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución de este proyecto de inversión deviene de años anteriores, con sus limitados recursos asignados para el año 2015, mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programático e institucional, el Gobierno Regional de Loreto logro continuar con la ejecución para beneficio de la población.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Gobierno Regional de Loreto, cuenta con proyectos de inversión pública viables, que permitirá programar en los Presupuestos Institucionales de Apertura.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los tiempos, tanto para llevar a cabos los procesos de selección de prestación de servicios a través de consultoría, así como para su revisión y evaluación. Asimismo, hubo problemas de financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante una priorización de los recursos públicos, se logro atender el pago de servicios de consultoría, el financiamiento se logro a través de una modificación presupuestaria a nivel funcional programático.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2139186. CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA GEMA DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se ejecuto la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente técnico observado, por falta de saneamiento físico-legal del terreno donde se ejecutara proceso constructivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Levantamiento de observaciones por parte de la Unidad Formuladora del PIP.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

PRODUCTO PROYECTO: 2185127. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICO DE IQUITOS EL HUEQUITO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra culminada, a través del cual se contara con una adecuada infraestructura portuaria turística, de embarque y desembarque para las turistas nacionales y extranjeros.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de la Obra se inicio el año 2014, tuvos problemas por financiamiento oportuno, asi como problemas de índole climatológicos propios de la región, como el incremento de las aguas del rio amazonas, que no permitio con una ejecución continua y permanente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se doto del financiamiento para su culminación, a través de modificación presupuestaria a nivel funcional programatico y se aprovecho la condiciones climatolgicas favorables.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2210588. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN POBLACIONES SHAWI DE LAS CUENCAS DEL ALTO PARANAPURA Y YANAYACU, DISTRITO DE BALSAPU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con horizonte de ejecución por un periodo de 3 años, cultivo productivo con alta rentabilidad; actualmente se encuentra en ejecución normal, a través del cual se incrementara la frontera agrícola de la región, en beneficio del productor regional.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto incia su ejecución el año 2013, tuvo problemas de financiamiento oportuno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se doto de los recursos financieros, a través de una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Gobierno Regional de Loreto, cuenta con proyectos de inversion pública viables en sectores importantes para su crecimiento y desarrollo, como son: Educacion, Salud, Saneamiento, Electrificacion y Ambiente.

b). Identificación de problemas presentados

El Gobierno Regional de Loreto, no contaba con proyectos de inversion pública viables actualizados de acuerdo con la funcion que le confiere la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Se presentaron algunos inconvenientes en los procesos de seleccion para su adjudicacion, asi como retrasos y observaciones en los trabajos presentados por los consultores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se identificaron sectores claves y se logro trabajar para formular proyectos de inversión pública y obtener su declaratoria de viabilidad.

Se exigió celeridad y cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos suscritos.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2078482. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No hay logros y beneficios, por cuanto la fuerte inversión realizada en esta obra no ha logrado aún estar operativo o funcionamiento para servicio de la población.

b). Identificación de problemas presentados

Existe varios problemas dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes:

- Proyecto con enorme deficiencias en su formulación y ejecución.
- Deficiencias en el expediente técnico.
- Corrupción y colupción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Gobierno Regional de Loreto, ha observado las deficiencias de la ejecución de la Obra a la empresa contratista, con la finalidad de que levante y susbsane las observaciones.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115670. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA-MICRO RED CONTAMANA,DIRESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra esta culminada, esta infraestructura sanitaria, permitira mejorar y ampliar la cobertura de atención de los servicios de salud, en favor de la población de la Provincia de Ucayali.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de índole técnico respecto al equipamiento del PIP y factores climatogicos.

La obra civiles se incia en el año 2012 y culmina el año 2014, en el 2015 se logra ejecutar el equipamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Ministerio de Salud otorgo recursos financieros para la adquisición de los equipos médicos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2255793. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro ejecutar el componente del Plan de Contingencia del proyecto de inversión pública, la cual, servirá para atender los servicios de salud de manera temporal, mientras se logre ejecutar la Obra del nuevo Hospital de Iquitos Cesar Garayar Garcia. Infraestructura sanitaria moderna, que permitirá mejorar las atenciones médicas a favor de la población de la región.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retrasos para implementar el proceso para llevar a cabo el plan de contingencia, asi como para el expediente y ejecucion de la Obra, según programación establecida por el Ministerio de Salud.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Gerencia Regional de Infraestructura, logro llevar a cabo todo el proceso para la adjudicación y ejecución.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2056395. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA GEMA - YURIMAGUAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dotar de un Hospital moderno y equipado, para una mejor y eficiente presentación de servicios en materia de salud, para beneficio de la población.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retrasos en su ejecución, por la adquisición de los aisladores antisísmicos por parte de la empresa contratista, así como también algunos problemas menores como: reubicación de un sistema de desagüe que cruzaba el terreno donde se está constuyendo el hospital; conflictos de carácter laboral con el Sindicato de Trabajadores de Alto Amazonas - Yurimaguas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora: 002 Alto Amazonas - Yurimaguas, logro desviar construyendo y modificando el sistema de desagüe, asimismo la empresa contratista logro adquirir los aisladores en Estados Unidos, hecho que se produjo en el mes de agosto de 2015.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2142071. MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD I DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU - RIO AMAZONAS, DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, a través del cual se dotara de infraestructura sanitaria, para coberturar mejor atención de los servicios de salud, en beneficio de la población del Distrito de Fernando Lores, Provincia de Maynas.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se inicio el año 2015, hubo problemas de financiamiento y de factores climatólogicos propios de la región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se dio financiamiento para su ejecución, mediante modificación presupuestaria a nivel programático.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2094645. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dotar de un centro hemodador de sangre, para mejorar la capacidad de captación y producción de unidades de sangre, que permita atender las necesidades urgente de pacientes que demanda unidades de sangre.

b). Identificación de problemas presentados

Obra se inicio el año 2012, tuvo problemas de carácter técnico administrativo como la ubicación del proyecto, adquisición de equipos, financiamiento y de adicionales de obras que se presentaron.

Obra culminada, pero aún no se implementa su operatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección Regional de Salud determino la localizacion del proyecto, la empresa contratista ya adquirio los equipos y el financiamiento se realizo a traves de una modificación presupuestario a nivel funcional programatico.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2112899. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra culminada, a través del cual se coberturara mejor y adecuada atención de este servicio, de tipo renal, en favor de la población de la región.

b). Identificación de problemas presentados

Su ejecución se inicia en el año 2015, el no hubo problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logro financiar con recursos disponibles a traves de una modificación presupuestaria a nivel funcional programatico.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2286479. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias", cuenta con un servicio de salud de calidad y equipos moderno para beneficio de la población neonato que presentan patologia compleja o con factores de alto riesgo.

b). Identificación de problemas presentados

Loreto tiene una alto indice de mortalidad neonatal de aproximadamente 24%, y una mortalidad infantil del 39.45%, con la prestación y acceso de la población de este servicio de salud de la unidad de cuidados intensivos neonatal podrán acceder en forma integral a este servicios los recién nacidos.

El Hospital Regional de Loreto se construyo en el año 1980, contaba con una limitada capacidad Resolutiva en las atenciones del recién nacido de alta complejidad de la UCI e Intervenciones del Servicio de Neonatología.

Durante la ejecución de la Obra, así como en el financiamiento, no se presentarán problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Gobierno Regional de Loreto, logro priorizar la ejecución del proyecto citado en los ambientes del Hospital Regional de Loreto, se adecuo sus instalaciones de acuerdo a la necesidad para lograr y obtener un buen servicio de salud de calidad con equipos modernos, para una adecuada atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital, que permita reducir los Indices de Mortalidad Neonatal y por ende la Mortalidad Infantil.

Se logro financiar esta Obra, mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programatico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2102997. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.S. N° 60115 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO PADRECOCH/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dotar de infraestructura educativa para una mejor prestación de servicios a favor de la población escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Obra deviene del año 2013, hubo retrasos por factores climatologicos y financiamiento.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2102997. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.S. N° 60115 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO PADRECOCH/**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se logro financiar su ejecución a traves de modificaciones presupuestaria a nivel funcional programatico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112473. AMPLIACION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA IEPSM JUAN PABLO II, DISTRITO DE REQUENA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, con avance físico estimado de 47%, reducirá deficit de infraestructura educativa de la región.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada, deviene del año 2014, por falta de financiamiento, y problemas climatológicos de la región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logro financiar para continuar con su ejecución a través de modificación presupuestaria programática a nivel funcional programatico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173385. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE IEPSM N 62174 RVDO. PADRE JUAN JULIAN PRIMO RUIZ-BARRIO LA LOMA-YURIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, disminuirá deficit de infreestructura educativa, para mejor prestación de servicios en favor de la población escolar de la Región.

b). Identificación de problemas presentados

Obra que deviene del año 2014, hubo problemas nenores en cuanto a su financiamiento y factores cimatlógicos de la región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgo financiamiento para su culminación, mediante una modificación presupuestaria nivel funcional programatico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2186785. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPSM N 60740 - VICTORIA ABAT CORREA DE LA COMUNIDAD DE VICTORIA, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra presenta avance físico estimado de 84%, permitirá disminuir la brecha de deficit de infraestructura educativa, para una mejor prestación de los servicios en beneficio de la población escolar de la región.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2186785. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPSM N 60740 - VICTORIA ABAT CORREA DE LA COMUNIDAD DE VICTORIA, DIS**b). Identificación de problemas presentados**

Paralizado el 2014 por falta de financiamiento, así como problemas derivados de factores climatológicos de la región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continúa su ejecución, su financiamiento se dio a través de modificación presupuestal a nivel funcional programático.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2191136. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I.P. N 62395 - SAN JUAN DE ARMANAYACU- DISTRITO DE BALSAPUERTO Y LA I.E.I.P. N 211- AA.HH. B**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reducirá el déficit de infraestructura educativa, y brindará una mejor prestación del servicio educativo a favor de la población escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Obra financiada con recursos transferidos por el Ministerio de Educación en el año 2014, se presentaron retrasos en cuanto al proceso de adjudicación de la obra por parte de la Unidad Ejecutora: 002 Alto Amazonas - Yurimaguas, debido a la indecisión de la ejecución a cargo de las Unidades Ejecutoras 001 Sede Loreto y 002 Alto Amazonas - Yurimaguas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logro habilitar los recursos a la Unidad Ejecutora: 002 Alto Amazonas - Yurimaguas mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programático entre unidades ejecutoras, de la Unidad Ejecutora 001 a la Unidad Ejecutora 002.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2215519. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEIPM.61201, BARRIO ALTO DE LA CIUDAD DE ORELLANA, DISTRITO DE VARGAS GUERRA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra a la fecha presenta avance físico estimado de 77%, permitirá disminuir déficit de infraestructura educativa de la región para una mejor prestación de servicios a favor de la población escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada en el 2014, para inclusión de partidas, no consideradas en expediente técnico, así como por financiamiento y factores climatológicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continúa su ejecución, considerando inclusión de partidas solicitadas, se logro financiar mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programático.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2232353. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

la obra a la fecha presenta un avance físico estimado de 74%, permitirá disminuir el alto déficit de infraestructura educativa en la región y mejorara la prestación del servicio a favor de la población escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada en el 2014, se presentaron problemas por deficiencias en el expediente técnico y financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualizado y ajustado el expediente técnico, se continuo con la ejecución de la obra, cuyo financiamiento se realizo mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programatico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234492. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEIPSM N 62009 MARCELINA LOPEZ ROJAS, DISTRITO YURIMAGUAS. PF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de culminación, permitira reducir el deficit de infraestructura educativa y brindará un mejor servicio a la población escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Obra iniciada en el año 2015, se presentaron algunos problemas, como por el financiamiento y durante el proceso de adjudicación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logro financiar el proyecto mediante una modifiación presupuestaria a nivel funcional programatico y se logro solucionar las observaciones que habian en el proceso de adjudicación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234495. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPEBR N 62007 JOSE MARIA ARGUEDAS - YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de ejecución, infraestructura educativa reducirá el deficit de infraestructura educativa, y brindará un mejor servicio a favor de la población escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Obra iniciada en el año 2015, hubo problemas en cuanto al financiamiento, y durante el proceso constructivo no hubo problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se financo con un prestamo obtenido de la Banca Comercial Privada, y asi como tambien a traves de una modificación presupuestaria a nivel funcional programtico.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2223224. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IE NRO 762, EN EL A.H. PROGRESO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra casi culminada, reducira el deficit de infraestructura educativa y brindará una mejor prestacion de servicio a la población escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Obra iniciada en el año 2015, no se presento problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se financio financio a través de un credito interno con la Banca Comercial Privada.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2016888. MEJORAMIENTO C.E.P.M. N° 64194 - CONTAMANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Permitirá contar con infraestructura educativa para una mejor prestación de los servicios a favor de la población escolar.

b). Identificación de problemas presentados

Por financiamiento y por retrasos en su ejecución por cuanto el expediente técnico había sido observado por la Gerencia Regional de Infraestructura. La ejecución se inicio a pocos meses de culminar el año 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora: 003 Ucayali - Contamana, levanto y corrigio las observaciones del expediente tecnico, y logro financiar su ejecucion mediante una modificación presupestaria a nivel funcional programatico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173522. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N 61004 EX CNI, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra culminada, disminuirá el deficit infraestructura educativa, para una mejor prestación de servicios en beneficio de la población escolar de la región.

b). Identificación de problemas presentados

Obra que viene del año 2014, tuvo problemas por falta de financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgo financiamiento para continuar con su ejecucion y culminación, a través de modificación presupuestaria a nivel funcional programático.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2185581. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA IEPM. BARRIO LA VICTORIA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DA1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra presenta avance físico estimado de 78%, permitirá disminuir déficit de infraestructura educativa, en beneficio de la población escolar de la región

b). Identificación de problemas presentados

Paralizada el 2014 por financiamientos y problemas derivados de factores climatológicos de la región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha continua su ejecución, se dio financiamiento mediante modificación presupuestaria a nivel funcional programático.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2131194. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.S.M. Nº 60133, DEL CENTRO POBLADO CAHUIDE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra en proceso de ejecución, presenta avance físico estimado de 68%, disminuirá déficit de infraestructura educativa de la región

b). Identificación de problemas presentados

Obra iniciada en el año 2015, se encuentra en proceso de construcción, no se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante un préstamo obtenido con la Banca Comercial Privada, se logro financiar su ejecución a partir del segundo semestre del año 2015.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159635. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, EN LA IEPS NRO 601497 - A.H. PROGRESO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra en proceso de ejecución, presenta avance físico estimado de 40%, reducirá déficit de infraestructura educativa de la Región.

b). Identificación de problemas presentados

Obra iniciada en el año 2015, proceso constructivo normal, no se presento problema alguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante un préstamo obtenido con la Banca Comercial Privada, se financio su ejecución a partir del segundo semestre del año 2015.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2185108. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.S.M N 60993 - RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra presenta avance fisico estimado de 98%, con su culminación se disminuirá deficit de infraestructura educativa, en beneficio de la población escolar de la región

b). Identificación de problemas presentados

Problemas en el proceso constructivo, expediente técnico no consideraba acciones en un pabellón de la citada Institucion educativa, y que el mismo fue solicitada por asociación de padres de familia del centro educativo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera contar con mayor financiamiento, para refacción y mejora del citado pabellón escolar

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2287783. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S.M LORETO DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro adecuar temporalmente los ambientes de la Institución Educativa IESM Loreto, para el funcionamiento del Colegio de Alto Rendimiento - Región Loreto. Permitirá potenciar y desarrollar la capacidad intelectual de aquellos alumnos destacados de Loreto.

b). Identificación de problemas presentados

Obra iniciada en el año 2015, y uno de los problemas fue el tiempo y el financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se ejecuto bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, a tiempo completo y se logro culminarlo. El financiamiento se logro mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programatico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2183164. MEJORAMIENTO AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, DISTRITO DEL PUTUMAYO PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se encuentra en ejecución, a través del cual, se contara con adecuada infraestructura educativa, al servicio de la población escolar de esta zona de la región.

b). Identificación de problemas presentados

La Obra iniciada el año 2015, retraso en la elaboración del expediente técnico y de financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El consultor logro con elaborar el expediente técnico, y se logro financiar mediante una modificación presupuestaria a nivel funcional programatico.

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160776. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA - PADRE JESUS GARCIA - DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra a la fecha se encuentra culminada, a través del cual se contara y brindara mejores servicios de educación a la población escolar, en las diferentes áreas técnicas productivas: mecánica, electricidad, costura y otros.

b). Identificación de problemas presentados

Se inicia su ejecución en el año 2013, tuvo algunos problemas de financiamiento y climatológicos, propias de la región.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se dio financiamiento, a través de modificación presupuestaria en nivel programático.

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2191717. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE COMUNICACION Y MONITOREO PARA LAS ACCIONES DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2135089. FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA AGRARIA MANU PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA MANU, RE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112896. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS AGRARIAS DE TAMBOPATA, LAS PIEDRAS, LABERINTO E INAMBARI DE LA REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2234501. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN LA REGION DE MADRE DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2234315. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2130915. REFORESTACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES AGROFORESTALES PARA MITIGAR LA DEGRADACION DE SUELOS EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MANU -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2092945. SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA - INAMBARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 1700 metros de canal de concreto en la margen izquierda.

b). Identificación de problemas presentados

- Dificultades en la adquisición de combustible por efecto de los Decretos Supremos N° 013 y 016-2015-EM por los cuales se norma el registro, control y fiscalización de insumos químicos e hidrocarburos lo cual dificulta el proceso de adquisición de combustibles para las obras públicas. En efecto, por estas normas se ha regulado la cantidad anual para cada uno de los grifos que comercializan combustibles, cuya dotación no permite a los griferos comercializar más allá de sus dotaciones y por lo tanto se ven impedidos de participar en los procesos de selección que efectúan las entidades del Estado.
- Paralización de la Obra del 01/09/2015 al 14/10/2015 para Reformular el Expediente Técnico de S/. 9,962,727.00 a S/. 19,644,002.58, dicho expediente se ha Presentado a la OPI de Agricultura del Lima el día 26/10/2015 mediante oficio N° 272-2015--GOREMAD-PEMD-2101/GG
- Huelga Indefinida declarada por La Sociedad Civil y Federación Agraria de Madre de Dios del 23/12/2015 hasta el 04/12/2015
- Presencia de lluvias es un zona que tiene su propio microclima, por cuanto allí nace el cambio de selva baja a selva alta.
- Fallas mecánicas en maquinaria - dificultades en proceso de adquisición de repuestos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- En tanto el Estado no modifique estas normas, el PEMD deberá realizar el trámite ante OSINERGMIN para constituirse como consumidores directos en tanques móviles de combustibles, conforme a la normatividad emitida por el sector. Dicho trámite deberá efectuarse en el I Trimestre de tal modo que en el II Trimestre, cuando se inicien las obras y acciones, esta situación no sea el motivo para justificar los retrasos en la ejecución tanto física como financiera de los proyectos programados.
- Se ha presentado el OFICIO N° 272-2015-GOREMAD-2101/GG, con fecha 27/10/2015 a la OPI de Agricultura de Lima, se ha presentado 01 expediente técnico completo (20 archivadores) trata de la REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, para su revisión a nivel de REGISTRO DE MODIFICACIONES SIN EVALUACION, a la fecha se encuentra con observaciones y la vez se esta levantando dichas observaciones para continuar con la gestión respectiva.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135236. MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACION DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA, DEL DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

...

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

...

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO: 2135287. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE EN AREAS DEFORESTADAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPAT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO: 2135287. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE EN AREAS DEFORESTADAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPAT**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

.....

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

..

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

...

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111041. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto comprende dos componentes:

- Adquisición de maquinaria pesada: se logro adquirir un tractor oruga
- Infraestructura: conclusión de hangares
- Se ha logrado otorgar la Buena Pro del Proceso de Selección C.P. N° 01-2015-GOREMAD-PEMD-2100 con fecha 15/12/2015 por s/. 574,730.68 al postor Diseños Acabados & Distribuciones EIRL
- Se ha logrado otorgar la Buena Pro del Proceso de Selección ADS N° 015-2015-GOREMAD-2100 al POSTOR ¿ CONSTRUCTORA Y CONSULTORA REPE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , según el siguiente detalle.
- Ítem I por el monto de S/. 18,101.75 - Ventanas de aluminio
- Ítem II por el monto de S/. 30,898.23 ¿ Puertas y divisiones de melamine
- Piso de concreto armado de los hangares I y II para maquinaria pesada 100%
- Piso de concreto de los hangares de talleres 100%
- Colocación de Aparatos sanitarios 100%r aparatos sanitarios
- Cableado de instalaciones eléctricas y luminarias 100%
- Cielo raso en ambientes administrativos y cafetería 100%
- Pozo séptico y Pozos percoladores (02) con muros de concreto armado 100%
- Patio de maniobras de concreto armado (150 m2) 15%
- Pintura en pabellón de Administración 100%
- Pintura en Ambiente de Cafetería y Guardianía 100%
- Pisos de cerámica en administración y cafetería 100%
- Drenaje de de aguas pluviales de concreto en Pabellón de Administración y Cafetería 100%
- Canaletas metálicas en techo de administración y cafetería incluye montante de PVC. 100%
- Buzones de concreto armado para sistema de desagüe 100%
- Instalación de tuberías de desagüe 100%
- Instalación de tuberías galvanizadas en hangares I y II para aire comprimido en hangares I y II

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2111041. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE

- Colocación de Puertas de madera en administración, cafetería y guardanía
- Ventanas con marcos de madera y malla mosquitero

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ Dificultades en la adquisición de combustible por DS N°013-2015-EM ¿ medida para el registro, control y fiscalización de insumo químico, ello genera falta de interés de participar en los procesos de selección a los proveedores de combustible.
- ¿ Retraso excesivo en los procesos de selección de: Servicio de Suministro y Montaje a todo costo de las coberturas tipo parabólico correspondiente a los hangares I y II y Divisiones de Malamine y Policarbonato para los SS.HH y Ventanas de Vidrio con Marco de Aluminio para las oficinas de administración.
- ¿ Presencia de lluvias
- ¿ Fallas mecánicas en maquinaria ¿ Dificultades en adquisición de repuestos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ¿ Tanto los requerimientos como la atención de los mismos deben ser oportunos y no esperar hasta el último trimestre para ser presentados o para aprobarlos.
- ¿ La medida de concentrar de todas las decisiones para la atención de los bienes y servicios en la Alta Dirección no debe repetirse porque ello ocasiona retrasos en el avance tanto físico como financiero de la inversión.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164406. CONSTRUCCION DEL PUENTE PACAHUARA, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Rehabilitación del acceso a obra 17.20 km mediante perfilado y bacheo (rehabilitación de cc.vv. Iberia ¿ Puente Pacahuara)
- Rehabilitación del Campamento de obra ¿Ambiente de Fierre ría y Carpintería 60 m2
- Replanteo topográfico del acceso de ingreso y salida del puente Pacahuara 500 m
- Eliminación de Material Orgánico en zona de terraplén (zonas circunscrición de los estribos del puente) 5400 m3
- Movimiento de tierras:
 - Preparación carguío y transporte de material de préstamo de cantera 15,000 m3
 - Relleno clasificado y compactado con material de préstamo 15,000.00 m3
 - Pruebas de densidad de campo

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso excesivo de parte del contratista para la adquisición, armado y lanzamiento del puente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La entidad arribó a una conciliación con el contratista; sin embargo continua mostrando retraso en la entrega final del servicio. Aplicar la máxima penalidad.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167452. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE - BAJO LOBOYOC DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION M.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167452. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE - BAJO LOBOYOC DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION M.**b). Identificación de problemas presentados**

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2226676. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA NOVIA, DISTRITO DE TAHUAMANU., PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción del 7.95 km de camino vecinal afirmado (100%)

¿ Conclusión de la obra con fecha 19/12/2015

¿ Inauguración de la obra con fecha 20/12/2015

¿ Cartel de obra de 3.60x 2.40 (gigantografía)

¿ Campamento de obra 200 m2 de área construida techo de calamina, estructura de madera, tabiquería de triplay de 4 mm. Con instalaciones eléctrica y sanitarias

¿ Movilización e maquinaria pesada, 01 cargador frontal, 01 rodillo compactador, 01 tractor sobre oruga, 01 motoniveladora, 02 volquetes de capacidad de 15 m3 c/u. y equipos livianos tales como camionetas, camiones cisterna de agua, camión grifero, motocicletas, compactadores manuales

¿ Trazo y replanteo 7.29 km mediante estación total

¿ Troncal Principal de 4.17 km concluido con la partida de afirmado (lastrado) al 100%

¿ a nivel de sub rasante con cunetas y obras de arte habilitado para el afirmado con lastre.

¿ Ramal Derecho de 2.30 km movimiento de tierras a nivel de sub rasante al 100% falta lastrado

¿ Relleno con material Propio ramal derecho 40%

¿ Ramal izquierdo de 1.49 km concluido con la partida de afirmado (lastrado) al 100%

¿ Habilitación y Colocación de alcantarillas al 96%

OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA E INAUGURADA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228067. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE FITZCARRALD DESVIO KM 25 MARGEN IZQUIERDA - CARRETERA INTEROCEANICA PUERTO MALDONAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

...

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228067. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE FITZCARRALD DESVIO KM 25 MARGEN IZQUIERDA - CARRETERA INTEROCEANICA PUERTO MALDONAI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

....

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228068. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SAN BERNARDO - UNION CHONTA, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

...

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228069. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SANTO DOMINGO - COMUNIDAD QUISPICANCHINO, EN EL DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA TAMBOPATA - MADRE DE DIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233887. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUANTUPA - RIO MADRE DE DIOS, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION MADRE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233887. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUANTUPA - RIO MADRE DE DIOS, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION MADRE I

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2110784. PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL JR. ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

...

b). Identificación de problemas presentados

...

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

...

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2157785. MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LAMBAYEQUE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2195355. MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA SEBASTIAN BENEDETT EN LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

• Cortes de material en 2 cuadras

• Relleno con material de base en 2 cuadras

• 32 Conexiones domiciliarias de agua

• Ejecución de 2 buzones de concreto armado

• Material en cancha: agregados grueso, fino, hormigón, cemento, acero, geomallas, combustible, madera, repuestos para la maquinaria pesada

• Procesos de selección convocados

b). Identificación de problemas presentados

La obra proviene de una transferencia del GOREMAD en el último trimestre 2015, por cuyo motivo no hubo avance significativo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar modificaciones en forma oportuna.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2196046. MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GONZALES PRADA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2234810. MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2234811. MEJORAMIENTO VIAL DE LA ZONA NORESTE DEL AA.HH. 2 DE MAYO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2154889. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES PARA FORTALECER LA GESTION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

...

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

...

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2109895. ADECUADO USO DE SUELOS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CORREDOR INTEROCEANICO EN LA REGION DE MADRE DE D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

...

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

...

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2173341. MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2062649. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS FERMIN FITZCARRALD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159004. MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159777. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE BR LA PASTORA- PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2173516. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE AUGUSTO BOURONCLE ACUÑA-PUERTO MALDONADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2227212. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E B.R N 52094 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO- C.P EL TRIUNFO - DISTRITO DE LAS PIEDRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234401. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE MAZUCO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

...

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

...

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191139. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 379 VIRGEN DE LA CANDELARIA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191140. MEJORAMIENTO, AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 384 SAN PEDRO SAN PEDRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

...

b). Identificación de problemas presentados

...

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

...

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191141. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI. N 362 ALTO LIBERTAD DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191142. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI. N 366 NUEVA AREQUIPA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191143. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N 377 CENTROMIN DISTRITO DE INMABARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191145. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 382 ALEJANDRO TOLEDO DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191147. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 374 DE LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191149. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N 376 HORMIGUITAS ESCRITORAS DE LA LOCALIDAD SANTA RITA BAJA DISTRITO DE INAMBARI F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191379. CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N 403 BARRIO PAITITI EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PAITITI DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU REGION MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2227845. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360 - YOMIBATO - DISTRITO FITZCARRALD, PROVINCIA MANU - REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2150439. MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS AREAS DE LOGICO MATEMATICO Y COMUNICACION INTEGRAL DEL NIVEL PRIMARIO EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2183613. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N 52166 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL AA.HH. BARRIO NUEVO EN LA CIUDAD DE PUER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187552. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.B.R N 52034 RAUL VARGAS QUIROZ DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2287917. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LAS I.E.B.R. EN LA REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.....

b). Identificación de problemas presentados

.....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.....

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2150717. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE IBERIA DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2046212. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS DE LOS DISTRITOS DE FITZCARRAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

....

b). Identificación de problemas presentados

....

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

....

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2183938. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1.- Se ha logrado la aprobación de 04 estudios de pre inversión a nivel de perfil en un avance de 100% y la Factibilidad de las centrales hidroeléctrica Moquegua 1 y 3 en avance del 100 %, el inicio de planes de trabajo Humalso.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de asignación de presupuesto para la elaboración de estudios de factibilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuesta de la gestión a través de FONIPREL para el financiamiento de estudios de pre-inversión, y el uso de recursos Propios

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2187790. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION DE RECURSO PRESUPUESTARIO ACORDE AL EXPEDIENTE DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTUDIOS DE PREINVERSION CONCLUIDOS

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SEGUN PLAN DE TRABAJO APROBADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION EN ATENCION A LA COMPETENCIA REGIONAL

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2002178. OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mantener operativo el sistema hidráulico del PERPG, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema, se realizó la gestión administrativa para la atención logística de del proyecto, se realizó las actividades de promoción y desarrollo del PERPG

b). Identificación de problemas presentados

Falta de asignación presupuestal para cubrir parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura hidráulica del PERPG

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar ante el Pliego Y Gobierno central la asignación de mayores recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas del PERPG.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166595. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido en un 99.87 % la línea de conducción en su I etapa, se ha logrado un 52.75% del componente Reservorio N°01, quedando pendiente la instalación de la geomembrana y geotextil, y la meta de obtención del cira se logró un avance físico de 88%.

b). Identificación de problemas presentados

Generación de Ampliaciones de plazo y Deductivos por partidas que no estaban contemplados en el expediente,, en el Reservorio N° 01, retraso en la obra por retraso en atención de maquinaria y factores climatológicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el Manejo de la Programación de Obra para que no se generen Ampliaciones de Plazo, Agilizar los procesos de abastecimientos, mejorar programación de obra.

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2165929. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA EN LA OBRA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2157310. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE LOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL DE FORMA INTEGRAL EN EL AÑO SEGUN EXPEDIENTE DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNACION DE RECURSOS EN ATENCION AL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PROGRAMADOS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCION DE EXPEDIENTE DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROL Y SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2162667. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAUQUE-CH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentadosASIGNACION PRESUPUESTARIA
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

OPORTUNA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177187. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAKUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)*** Apertura de trocha carrozable de 6.4 km
* Construccion del Puente Rio Tambo L=28.4 m**b). Identificación de problemas presentados*** Desabastecimiento de materiales
* Malas condiciones Climatológicas
* Problemas técnicos en la formulación del expediente técnico**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**Acelerar trámites para adquisición de materiales
* Culminación con la ejecución del proyecto para tener los beneficios esperados.
* Más cuidado en la formulación de los expedientes técnicos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2031642. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ATENCION AL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA ANUALIZADO

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2031642. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBL**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

OPORTUNA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2195488. MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECCNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN PLAN DE TRABAJO DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ENTREGA OPORTUNA DE LOS SERVICIOS Y BIENES

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0123. GESTION DEL TERRITORIO

PRODUCTO PROYECTO: 2045193. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 03: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: 1. Actualización del Estudio de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de la provincia de Ilo con un avance físico del 60%.

2. Reformulación y actualización del Estudio de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de la provincia de Mariscal Nieto al 70%.

3. Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la provincia General Sánchez Cerro al 50%.

4. Se continuó con la atención, seguimiento y defensa de las acciones judiciales instauradas respecto al Tratamiento de los Límites Territoriales con los Departamentos de Puno y Tacna.

5. En el caso con Puno, la Sala Mixta de Mariscal Nieto ha fallado, declarando fundada la Demanda interpuesta por el GRM en contra de la DNTDT por violación del debido proceso en el trámite de Demarcación Territorial.

COMPONENTE 04: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA:

1. Aprobación de la Nulidad de la Ordenanza Regional N° 15-2014-CR/GRM mediante Sesión Ordinaria del Consejo Regional del 5 de noviembre del 2015, toda vez que dicha Ordenanza durante la anterior gestión de gobierno aprobara irregularmente la Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la región Moquegua.

2. Reformulación del Expediente de ZEE Moquegua con un avance del 50.25% con la participación de un Equipo Técnico Multidisciplinario, para la elaboración de la información de los estudios temáticos de la región Moquegua, replanteo del Mapa Base Departamental de Moquegua en formato shape file al 90%; así también se ha iniciado con el Estudio temático de suelos mediante fases de gabinete y campo, lográndose aperturar 171 calicatas georeferenciadas y extracción de muestras para su análisis de caracterización en Laboratorio.

3. Adecuación de la nueva conformación de la Comisión Técnica Regional para el proceso de ZEE y Ordenamiento Territorial del departamento de Moquegua.

COMPONENTE 06: DESARROLLO DE CAPACIDADES:1. Realización de Talleres de Capacitación en Proceso de Saneamiento de la Propiedad Estatal en coordinación con la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).

2. Realización de Talleres informativos en Organización y Demarcación Territorial en los Distritos de Torata, Carumas, San Cristóbal y Calacoa e Ichuña.

3. Capacitación del Personal Profesional Técnico en Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) y Zonificación Ecológica Económica (ZEE).

b). Identificación de problemas presentados

1. La asignación de recursos económicos de acuerdo al presupuesto del Proyecto así como a lo programado para la ejecución de las actividades en algunos casos resulta tardía, debido al déficit presupuestal del Pliego de Gobierno.

2. Para la contratación de algunos especialistas en Ordenamiento Territorial ha sido también tardía

3. Retraso en la atención oportuna de los requerimientos especialmente por parte de la Dirección de Logística.

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0123. GESTION DEL TERRITORIO

PRODUCTO PROYECTO: 2045193. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. La Gestión y/o sinceramiento de disponibilidad de recursos económicos por parte de la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda deberá de ser efectuada con antelación, a fin de preveer la reprogramación de gasto por parte de los Proyectos.
2. Se solicita a la dependencia de Logística mayor celeridad en la atención a los requerimientos efectuados por el área usuaria.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2159758. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCION EN SUS DIFERENTES COMPONENTES

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA OBRA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2057931. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SEGUN EXPEDIENTE DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZOS - ADICIONALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2159754. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2159754. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSIC**b). Identificación de problemas presentados**

ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS CON ATENCION AL EXPEDIENTE DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

pRIORIZACION DE LOS COMPONENTES DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115083. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE UBINA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA ADMINISTRATIVA, 154.93 M2 (BLOQUE A), CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA PEDAGÓGICA NIVEL SECUNDARIA, 314.90 M2 (BLOQUE F), CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, 11.61 M2, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, LOSAS, PATIOS, RAMPAS Y JUEGOS INFANTILES, 32%, EQUIPAMIENTO 30%.

SE EJECUTÓ EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON UN AVANCE FÍSICO DE 73.83% (BLOQUES A, B, C, D, E, F, G, Y H; LOSA DEPORTIVA, PATIOS NIVEL PRIMARIA, VEREDAS Y EL 95% DEL CERCO PERIMÉTRICO. FALTANDO LA INSTALACIÓN DE CIELO RASO, PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, TECHO Y COBERTURA CON TEJA ANDINA EN EL BLOQUE E. ADEMÁS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS Y SU PUESTA EN OPERATIVIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL LUGAR DE UBICACIÓN DEL PROYECTO NO PERMITEN OBTENER UN RENDIMIENTO ACORDE AL ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ESTO TRAE CONSIGO UN RETRASO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y POSTERIORES AMPLIACIONES DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA SOLICITADO EL ADICIONAL N° 03 POR EL MONTO DE S/. 712,882.62 POR EL CUAL ES NECESARIO UNA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD, TUVO OBSERVACIONES DEL MEF (LIMA) Y QUE A LA FECHA YA SE HAN SUBSANADO, SE ESTÁ A LA ESPERA DE SU EVALUACIÓN Y RESPUESTA. SE SOLICITA LA APROBACIÓN INMEDIATA PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160741. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PRO'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIONDE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO DE LA ENTREGA OPORTUNA DE SERVICIOS Y BIENE S A LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOBRE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN OBRA

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2166593. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN EXPEDIENTE DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177741. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA GEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO DE LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177742. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO EN LA ENTREGA LOGISTICA DE BIENES Y SERVICIOS EN LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2178084. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL (**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2188230. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NIVEL INICIAL (42%) a Nivel de Casco Gris, Administración 1- 2 a nivel de demoliciones I-3 a nivel de losa aligerada encofrado, I-4 SUM a nivel de casco gris I-5 a nivel de casco gris, Estructura metálicas en elaboración.
NIVEL PRIMARIO, (96 %), P-3 (Biblioteca 01 Centro cómputo) de 02 niveles a nivel pintura P-4 06 aulas a nivel pintura, 01 rampa de concreto armado en casco gris, 01 escalera a nivel pintura, 01 cafetería a nivel casco gris y veredas.
PLAN CONTINGENCIA, (94 %), 15 Aulas, 01 Biblioteca, 01 Sala Lectura, 01 Salas Computo, 01 Laboratorio, 01 Módulo Administrativo, 01 Batería SS HH, 01 Caseta Control, 01 Losa Deportiva y Obras de Circulación Y Accesos, 01 Tanque De Agua De 10 M3.

b). Identificación de problemas presentados

INSUFICIENTE RECURSOS ASIGNADOS PARA PROGRAMACION DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS PROCESOS POR LOS TRÁMITES QUE TIENE QUE SEGUIRSE, DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, BAJO RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA, DEFICIENCIAS TECNICAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNACIÓN MAYOR RECURSO ECONOMICO PARA PROGRAMACIÓN DE METAS A EJECUTAR CON PRIORIZACIÓN, AGILIZAR CON TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EL MISMO QUE DEBE SER EN LOS PLAZOS DE LEY

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2197091. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO EN LA ATENCION DE SERVICIOS Y BIENES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL EN LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA OBRA

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2162791. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION DEL RECURSO PRESUPUESTARIO SEGUN EXPEDIENTE DE OBRA ANUALIZADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoLA CONTRATACION DEL PERSONAL EN OBRA DEBE SER CAPACITADO Y DE EXPERIENCIA
OPORTUNA ENTREGA DE SERVICIOS Y BIENES EN LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2273558. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTARIA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160742. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ¿ CONCLUSION DE LA EJECUCION FISICA DEL PABELLÓN S-03 NIVEL SECUNDARIO.
- ¿ CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO.
- ¿ CULMINACION DE LA RAMPA TIPO IV PARA DISCAPACITADOS UBICADA ENTRE LOS PABELLONES S-03 Y S-04
- ¿ CULMINACION DE LOS PORTICOS PARA COBERTURAS DE ESTRUCTURA METALICA CON POLICARBONATO EN AREAS DE RECREACION DEPORTIVA.
- ¿ EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIOS A UN 40.00% PARA EN PABELLÓN DEL NIVEL

b). Identificación de problemas presentados

- ¿ DEMORA EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (CEMENTO, BARRAS DE CONSTRUCCION, AGREGADOS Y LADRILLOS, COBERTURA Y OTROS).
- ¿ DEMORA EN EL TRÁMITE DEL ADICIONAL POR AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 POR EL AREA DE LA OPI.
- ¿ FALTA DE ATENCION EN LOS PLAZOS DETERMINADOS DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA
- ¿ FALTA DE ATENCION DE LOS PROVEEDORES EN LOS PLAZOS DETERMINADOS SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160742. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

CULMINACION DE LA EJECUCIÓN FISICA DE LOS PABELONES S-02 (NIVEL SECUNDARIO) Y I4-I4A (NIVEL INICIAL)

¿ CULMINACION CON EL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

¿ CULMINACION DE LA CONSTRUCCION (POR TERCEROS) COBERTURAS DE ESTRUCTURA METALICA CON POLICARBONATO PARA EL PATIO PRINCIPAL DEL NIVEL SECUNDARIO Y AREAS DE RECREACION DEPORTIVA.

¿ CULMINACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (MUROS DE CONCRETO, TRABAJOS DE MADERA, BATERIA DE SS.HH., CAFETIN, CASSETAS Y ENTRE OTROS.)

¿ LA CULMINACION DEL PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO 2016. SE ENCUENTRA SUJETA A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03, SE ENCUENTRA EN VERIFICACION EN LA CIUDAD DE LIMA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190620. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGUN EXPEDIENTE DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADO CONTROL DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2109460. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINÓ LAS SIGUIENTES INFRAESTRUCTURAS:

¿EL PABELLÓN ADMINISTRATIVO SE HIZO LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN, CULMINACIÓN Y ENTREGA DEL AUDITORIO CON IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES POR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE SIGUE, ELAVDO COSTO DE LOS MATERIALES A ADQUIRIRSE, BAJO RENDIMIENTO DE PERSONAL OBRERO, INCUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 100 % DE IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO IGUALMENTE LOS PRECIOS ESTAN DESACTUALIZADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINACIÓN DEL PROYECTO CON METAS PRIORIZADAS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ASIGNACION, IGUALMENTE SE TIENE QUE CUMPLIR CON REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN.

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2164210. CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION DE RECURSO PRESUPUESTARIO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROL ADECUADO DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA EN LA OBRA

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FORMULARON ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LOS PROCESOS DE SELECCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, MIDIENDO PLAZOS PARA NO LLEGAR A FIN DE AÑO SIN EJECUCIÓN.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2150452. INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE TICLACAYAN,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE EL FACTOR CLIMATICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2185173. MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES CAFETALEROS AFECTADOS POR FENOMENOS BIO1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA FALTA DE PRESUPEUSTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR O PROGRAMAR PRESUPUESTO PARA SU EJECUCION

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2183189. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA MEDIANTE LA PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS Y ARTESANALES PARA EL DESARROLL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO FERIAS ARTESANALES EN LA REGION DE PASCO Y DE ESTA MANERA SE LLEGO A UN 50% DEL AVANCE DEL PROYECTO SEGUN LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA APROBACION DEL POA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PLANES OPERATIVOS EN SU DEBIDO MOMENTO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2165417. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE OCSHAHUAY, CHICCHIPUNTA, CARRETERA DIVISORIA, GANAMANAY, MASHANPAMPA, SILI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LA OBRA SEGUN EL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2165221. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - REGION PA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2233766. AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION -OXAF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA FALTA DE PRESUPUESTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE PROGRAMAR O GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2046499. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENCUENTRA EN CORTE DE OBRA A FIN DE PODER REACTIVAR LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

EL RETRASO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR PRESUPUESTO PARA EL CORTE DE OBRA Y REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MANERA INMEDIATA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110422. REHABILITACION DE LA CARRETERA PASCO-SALCACHUPAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE MANERA NORMAL

b). Identificación de problemas presentados

NO SE ENCONTRÓ PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2178336. MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE INGRESO DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO A UN 19% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA DE PARALIZACIÓN ES EL FACTOR CLIMATICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIO DE OBRA AL PARALIZAR LLUVIAS Y GESTIONAR O PROGRAMAR PRESUPUESTO PARA LA OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234342. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE MANERA NORMAL

b). Identificación de problemas presentados

NO SE ENCONTRARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2144478. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA - SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CERNAM

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE CERNAM

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR EL TRAMITE ANTE CERNAM PARA LA AUTORIZACIÓN DE APROBACIÓN.

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2166611. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CC NN ALTO LORETO - CC NN SAN ALEJANDRO, QUEBRADA ANOHARINE, CHACRA GUILLERMO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA PAGARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISION EN SUS ULTIMAS VALORIZACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE PROGRAME O GESTIONE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DEL PROYECTO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2166613. INSTALACION DEL PUENTE LAGARTO EN LA VIA VECINAL RUTA PA 652, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 20 % DE AVANCE FÍSICO.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA ES EL FACTOR CLIMATICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA Y PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2173359. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PRINCIPAL PROBLEMA ES EL FACTOR CLIMÁTICO, Y LA FALTA DE PRESUPUESTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR O PROGRAMAR PRESUPUESTO PARA EL REINICIO DE LA OBRA

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2173361. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO RIO BLANCO - LANCARI Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO LANCARI - JATUNCHACUA, DE LOS DISTRITOS DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENCUENTRA EN CORTE DE OBRA Y EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

ABANDONO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR O PROGRAMAR PRESUPUESTO PARA EL REINICIO DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2227865. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE ASTOBAMBA - CHARQUICANCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA -DANIEL CARRION - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ULTIMA VALORIZACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR O PROGRAMAR PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE VALORIZACION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228780. CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PAUCAR, 20 DE MARZO Y PUAGHUANCA, DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO AL 49.82%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA LAS ULTIMAS VALORIZACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR O PROGRAMAR PRESUPUESTO PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232377. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGEN'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2232425. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN A UN 59%

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA ES EL FACTOR CLIMATOLOGICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR LA OBRA AL FINALIZAR LA TEMPORADA DE LLUVIA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233153. REHABILITACION DEL TRAMO SAN PEDRO DE PILLAO-OCHO DE DICIEMBRE-INDEPENDENCIA DE LA CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO DE PILLAO Y PAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO EXISTIÓ PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2029684. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CORTE DE OBRA POR MOTIVOS DE LAUDO ARBITRAL

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA ES EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLUCIONAR EL LAUDO ARBITRAL CON LA EMPRESA CONTRATISTA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2137648. CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LAS CALLES ANCASH, JUAN ORIHUELA, HUANCVELICA, LA CULTURA, LOS LIBERTADORES DEL ASENTAMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0076. SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2212077. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PASAJES DEL ASENTAMIENTO.HUMANO TECHO PROPIO, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2078584. FORESTACION CON FINES DE RECUPERACION DE PROTECCION DE SUELOS DEGRADADOS EN DIEZ LOCALIDADES PERTENECIENTES A CUATRO DISTRITOS DE LA PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA MAS ÁLGIDO ES EL FACTOR CLIMÁTICO, SEGUIDO POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA DICHA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE SE PROGRAME LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2196059. MEJORAMIENTO AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA FLORA Y FAUNA ALTO ANDINA EN EL CENTRO DE JANCAGASHA Y CHALUAS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA MAS ÁLGIDO ES EL FACTOR CLIMÁTICO, SEGUIDO POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA DICHA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE SE PROGRAME LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2030182. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON RETRASOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON RETRASOS.

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA ENCONTRADO ES EL FACTOR CLIMATICO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2030182. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

GESTIONAR O PROGRAMAR PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR O PROGRAMAR PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2084815. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO

b). Identificación de problemas presentados

CONVENIO CON LAS COMUNIDADES QUE INFLUYEN EN LA LINEA DE CONDUCCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FIRMAR CONVENIO CON LAS COMUNIDADES PARA REANUDAR LA OBRA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2087374. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MILPO - DISTRITO SAN FRANCISCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

TRAMITE DE CIPREL ANTE EL MEF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2164277. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACION DE CALLES ESCALINATAS, VEREDAS EN LAS CALLES Y JIRONES DEL SECTOR 2 DEL AA.HH ULIACHIN.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN A UN 92% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

MAL ENTENDIDOS CON LA POBLACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUBSANAR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA POBLACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2157301. MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PLAN DE CONTINGENCIA

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL MINISTERIO DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164566. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y BUENA PRO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS AMBULANCIAS Y SE ESTARÁ REALIZANDO EL DEVENGADO EL AÑO 2016

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA MAS ÁLGIDO FUE LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS QUE SE DIERON AL PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR EL GASTO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160319. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN AL 9% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE EL MINISTERIO DE SALUD

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2145592. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL MAXIMO ARELLANO EN LA LOCALIDAD DE TAPUC, DISTRITO DE TAPUC - DANIEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2150280. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN AL 70% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

EL FACTOR CLIMÁTICO ES EL PRINCIPAL PROBLEMA PRESENTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR OBRA AL TERMINO DE LA TEMPORADA DE LLUVIA

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160677. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE COBERTUR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENCUENTRA PARALIZADO

b). Identificación de problemas presentados

SE ENTRO EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLVER EL ARBITRAJE CON EL CONTRATISTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160680. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR DISTRITO DE CIUDAD CONST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CORTE DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR LA OBRA BAJO OTRA MODALIDAD Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO AL CONTRATISTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191146. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS EDMAR YNGUNZA MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE HUARIACA, PROVIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191148. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS SAN RAMON DE YANAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON DE YANAPAMPA, DEL DISTRITO DE SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191153. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS VIRGEN DE GUADALUPE DEL CENTRO POBLADO DE LANTURACHI, DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191154. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS SAN DANIEL DEL CENTRO POBLADO SAN DANIEL, DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA PASCO, REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191155. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS PAMPA ENCANTADA DEL CENTRO POBLADO PAMPA ENCANTADA, DEL DISTRITO DE VILLA RICA PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 95% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2214673. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR DE HUARIACA, DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENCUENTRA PARALIZADO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

b). Identificación de problemas presentados

SE SIGUIERE RESOLVER CONTRATO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAMBIAR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235772. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE HUAYO, DISTRITO SANTA ANA DE TUSI, PROVINI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN AL 40% DE AVANCE FÍSICO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE ENCONTRARON PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153030. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN EL CNTI N 35005 RVDO. BARDO BAYERLE - DISTRITO Y PROVINCIA DE OXAP/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN AL 85%

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE PROGRAMAR LA CULMINACIÓN DE OBRA Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2157152. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO UGARTE BERNAL DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PR(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO POR PARTES DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159320. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA N 44 ROGELIO MENDOZA CABALLERO DEL DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENCUENTRA EN CORTE DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

CARTA FIANZA FALSA POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIO DE OBRA POR OTRA MODALIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO AL CONTRATISTA ACTUAL.

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2201535. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ERNESTO VON MULLEMBRUCK DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUIERE LIQUIDAR Y CERRAR EL PROYECTO

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERO DE 27'405,117 LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 97% CON RESPECTO AL PIM DE ESTE AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACTUALIZAR EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE I CONSTRUCCIÓN DE PRESA TRONERA SUR Y TÚNEL TRASANDINO, REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN A TRAVÉS DE UNOPS PARA LA EJECUCIÓN LAS OBRAS I CONSTRUCCIÓN DE PRESA TRONERA SUR Y TÚNEL TRASANDINO, FIRMA DE CONTRATO CON EL CONSORCIO OBRAINSA. ASTALDI.

b). Identificación de problemas presentados

LIMITACIONES DE PRESUPUESTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y OTRAS INSTANCIAS DEL NIVEL CENTRAL, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I CONSTRUCCIÓN DE PRESA TRONERA SUR Y TÚNEL TRASANDINO Y OTROS COMPONENTES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENRGÉTICO DEL ALTO PIURA.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERO DE 6'310,049 LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 87.59% CON RESPECTO AL PIM DE ESTE AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LIQUIDACIÓN DE OBRAS PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERO DE 546,830 LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 99.86% CON RESPECTO AL PIM DE ESTE AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2046984. AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ TENER UN AVANCE FISICO DEL 90.00% EN RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS TIERRAS DE CULTIVO PARA LOS ESTUDIANTES EN EL COLEGIO AGROPECUARIO Y EN LAS VIVENDAS DEL CASERIO LA PERLA Y LOS GAVIONES 1,2,3,4,10,11,13,14

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE QUE EN LA ZONA EXISTIERON FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES Y EL MONTO DE EJECUCIÓN SE ELEVÓ DEMASIADO ALTO QUE SE FUE A VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DIERON AMPLIACIONES DE PLAZO POR LLUVIAS Y SE COORDINÓ CON LA OPI REGIONAL, PROYECTO SE FUE A VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2234664. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA I COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIURA, EI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 1'660,180 LO CUAL REPRESENTA EL 99.7% DEL PIM DE ESTE AÑO. ESTA EJECUCIÓN DE REGISTRA EN EL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERO DE 636,244 LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 85% CON RESPECTO AL PIM DE ESTE AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2234557. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL BANANO ORGANICO PARA MEJORAR LA OFERTA EXPORTABLE EN LA REGION PIURA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se logró instalar e implementar 10 estaciones agrometeorológicas en las 10 zonas bananeras georeferenciales.
- Se logró la suscripción del convenio específico entre la Dirección Regional de Agricultura y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI); que permitió realizar la supervisión, funcionamiento y verificación y validación de la implementación de las 10 estaciones meteorológicas
- Se logró ejecutar 10 cursos talleres modulares de las tres acciones (1,2 y 3) del componente I.
- Se logró la adquisición de bienes: 15 motocicletas, 08 motofurgonetas, 02 camionetas, equipo fotográfico y de filmación y mobiliario para la implementación del proyecto.
- Se logró la contratación de 10 profesionales consultores especialistas, para desarrollar las acciones 1,2 y 3 del componente I.

b). Identificación de problemas presentados

Los directivos de las organizaciones de pequeños productores de banano demoraron en la desiciones para la participación de su personal técnico y asociados para asistir a las capacitaciones programadas en las acciones 1,2 y 3 del componente del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizaron gestiones de coordinación con los directivos y gerentes de las organizaciones de los tres ambitos Chira 1. Chira 2 y Alto Piura, con la finalidad de generar un cambio de actitud y dinamizar una mayor participación de su personal en los cursos taller de capacitación.
- Se viene realizando el seguimiento y monitoreo de la participación de los profesionales, técnicos y productores del Chira 1, Chira 2 y Alto Piura, en las diferentes acciones 1, 2 y 3 del Componente I del Proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTUDIOS :
 ELABORACION DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA: I) MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DEL CANAL DE DERIVACIÓN CHIRA PIURA ¿DANIEL ESCOBAR¿ 55 KM.,II) CANAL PRINCIPAL ¿BIAGGIO ARBULU 12.358 KM. III) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE COMPUERTAS PRESA EJIDOS

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PECHP HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS RESPECTIVOS INFORMES SEMESTRALES DE LA GESTIÓN REALIZADA: SISTEMAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ABASTECIMIENTOS, PERSONAL, ASESORÍA JURÍDICA, CONTROL Y ÓRGANOS DE LÍNEA.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR QUE ADMINISTRA EL PECHP CONSTITUIDA POR LAS PRESAS: POECHOS, EJIDOS Y SULLANA; CANALES PRINCIPALES: DE DERIVACIÓN CHIRA PIURA ¿DANIEL ESCOBAR¿, PRINCIPAL DEL BAJO PIURA ¿BIAGGIO ARBULÚ¿ Y CANAL NORTE Y SUR SE HAN REALIZADO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN PREVISTA Y DE ACUERDO A LAS LIMITACIONES

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS

PRESUPUESTALES PRESENTADAS, ASÍ MISMO, SE HA EFECTUADO LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS INSTALADAS EN EL ÁMBITO DEL PECHP, SE INCLUYE EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SIAT).
 SEGURO DE OBRAS TERMINADAS
 SE CANCELÓ PÓLIZA DE SEGURO DE OBRAS TERMINADAS PERIODO 2015-2016. AL CONSORCIO ASEGURADOR CIAS DE SEGURO LA POSITIVA Y MAPFRE POR UN MONTO DE S/.5,751,140.
 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO: CANAL DE DERIVACIÓN CHIRA PIURA ¿DANIEL ESCOBAR¿ 49 KM., CANAL PRINCIPAL ¿BIAGGIO ARBULU 12.358 KM.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE SE AFRONTA COMO UNIDAD EJECUTORA ES LA FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES, AL FINALIZAR EL AÑO 2015 PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES COSA JUZGADA. NO SE HA CONCRETADO FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.

NO SE CONTÓ OPORTUNAMENTE CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE SERVICIO DE LOS CANALES PRINCIPALES: CANAL DE DERIVACIÓN CHIRA PIURA ¿DANIEL ESCOBAR¿ 49 KM. Y CANAL PRINCIPAL ¿ DEL BAJO PIURA ¿BIAGGIO ARBULU 12.358 KM.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

UNA DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ES SEGUIR CON LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (PLIEGO Y MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS) PARA LOGRAR LA APROBACIÓN DE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES COSA JUZGADA Y ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.

SE GESTIONÓ RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA POR FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016 RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE SERVICIO DE LOS CANALES PRINCIPALES: CANAL DE DERIVACIÓN CHIRA PIURA ¿DANIEL ESCOBAR¿ 49 KM. Y CANAL PRINCIPAL ¿ DEL BAJO PIURA ¿BIAGGIO ARBULU 12.358 KM.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICIÓN DE TERRENOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I DEL PEIHAP, ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, EN EL MARCO DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2015, SE REALIZÓ EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LAS BONDADES Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ALTO PIURA.

b). Identificación de problemas presentados

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA NO ACORDE CON LAS NECESIDADES REALES DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE META Y OBJETIVOS, FALTA DE PROFESIONALES PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112772. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR PAMPAS DE SAN FRANCISCO - QUERECOTILLO-**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO MOVIMIENTO DE TIERRAS, CORTE DE PLATAFORMA, DEMOLICIÓN DE VEREDAS, CORTE DE ARBUSTOS, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN UN 55%, SE CAMBIO REDES DE ALCANTARILLADO EN UN 60%, TAMBIÉN SE EJECUTO EN PARTE PARTIDAS DE RELLENO Y COMPACTACION, SE DEMOLIÓ O SACO VIVIENDAS O CERCOS DE MADERA O LADRILLO QUE INVADÍAN LA CALLE, AVANCES PROGRAMADO 3.94%, AVANCE FÍSICO EJECUTADO 23.40%.

b). Identificación de problemas presentados

1. SE ENCONTRÓ QUE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE ERA DE FIERRO FUNDIDO EN LAS CUADRAS 03, 04 Y 05 y EN CUANTO A LA CUADRAS 06 y 07 ERA DE ASBESTO CEMENTO EN MAL ESTADO DADO SU ANTIGÜEDAD Y ERA NECESARIO EL CAMBIO TOTAL.

2. PROPIETARIOS DE VIVIENDAS QUE ESTABAN OCUPANDO VEREDAS Y CALZADA, OPOÑÍAN RESISTENCIA A LA DEMOLICIÓN DE TECHADOS Y CERCOS.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2112772. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR PAMPAS DE SAN FRANCISCO - QUERECOTILLO-**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. SE PROPUSO UN ADICIONAL Y DEDUCTIVO PARA EL CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA MATRIZ, INSTALACIONES DOMICILIARIAS) Y CAMBIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO.
2. COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA PARA QUE ORDENE QUE VECINOS DESOCUPEN O DEMUELAN VIVIENDAS MAL UBICADAS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2165227. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LOS CANALES: CERRITOS, LA CARMELA, LOS TUBOS Y LA CRUZ, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ TENER UN AVANCE FISICO DEL 100.00% EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTIERON MUCHOS ERRORES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL OCASIONÓ AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TODAS LAS ÁREAS RESPONSABLES INMERSAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COORDINARON MUY ESTRECHAMENTE PARA PODER DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE YA HABÍA DILATADO MUCHO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2186807. REHABILITACION POST-DESASTRE RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR SIFON CHILILIQUE DEL CANAL MIGUEL CHECA EN EL VALLE D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE INICIÓ EN JULIO 2014, A CARGO DEL CONSORCIO DEL NORTE POR UN MONTO DE S/1,229,830.39, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS CALENDARIO Y LA SUPERVISIÓN EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE RECIBIÓ COMO OBRA TERMINADA EN ENERO DEL 2015, SU LIQUIDACIÓN SE APROBÓ CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 049-2015/RP-PECHO DE FECHA 12-06-2015. LA CULMINACIÓN DE ESTA OBRA PERMITE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO DE 12,000 HA. QUE BENEFICIA A 5,800 AGRICULTORES.

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE PRESENTARON REQUERIMIENTO DE AMPLIACIONES DE PLAZOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE TRAMITARON SEIS AMPLIACIONES HASTA POR CIENTO SEIS (106) DÍAS CALENDARIO, LO QUE DIO LUGAR A DESFASAR LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL Y SOBREPASAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014, DIFIRIENDO SU CULMINACIÓN PARA EL AÑO 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUBSANARON LAS DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE DIO LUGAR A AMPLIACIONES DE PLAZOS PARA QUE EL CONTRATISTA CULMINE Y ENTREGUE LA OBRA (LIQUIDACIÓN). EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015 SE INCLUYÓ EN EL PRESUPUESTO LA CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2234853. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR CASCAPAMPA EN EL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCAB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON RGRS N° 343-2015/GRP-GSRMH-G EMITIDA EL 17.11.15 SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP, CON UN VALOR REFERENCIAL DE S/8,317,301.50, ELABORADO POR "CONSORCIO CASCAPAMPA" MEDIANTE CONCURSO OFERTA (CONTRATO N°006-2015 DEL 15.07.15), MONTO CONTRACTUAL: S/8,049,589.

SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE OBRA CON FECHA 28.11.15. FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 26.04.16.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2234853. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR CASCAPAMPA EN EL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCAB

CON FECHA 21.07.15, SE FIRMÓ CONTRATO PARA CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA CON ""CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO"" CONTRATO N°008-2015/GRP-GSRMH-G POR S/. 267,712.50.
 EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31.12.15 ES DE 10%."

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2276620. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LAS COMPUERTAS DE LA PRESA LOS EJIDOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE ENMARCO DENTRO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE EMERGENCIA POR FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016, POR LO QUE SE GESTIONÓ EXONERACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN, OBTENIÉNDOSE LA EXONERACIÓN MEDIANTE ACUERDO DE DEL CONSEJO REGIONAL ACUERDO N° 1181-2015/GRP-PRCHP.

LA OBTENCIÓN DE EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN FACILITÓ EL PRONTO INICIO DE LA OBRA, EL AVANCE OBTENIDO AL 31-12-2015 ES DE 35%, DEBIDO A LA DEMORA EN EL SUMINISTRO DE COMPONENTES DE LA PRESA QUE EN SU MAYORÍA ERAN IMPORTADAS POR EL EJECUTOR.

b). Identificación de problemas presentados

EJECUTAR EL PROYECTO DENTRO DEL MARCO NORMAL DE LA LEY DE CONTRATACIONES VIGENTE HUBIESE REQUERIDO DE MAYOR TIEMPO PARA CULMINAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, POR LO QUE SE GESTIONÓ SU EXONERACIÓN POR LA CAUSAL DE EMERGENCIA POR FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016.

OTRO PROBLEMA PRESENTADO FUE LA DEMORA EN RECIBIR LOS INSUMOS (COMPONENTES IMPORTADOS), ESTA DEMORA SE DEBIÓ A LOS TRÁMITES ADUANEROS PARA EL DESADUANAJE DE PRODUCTOS IMPORTADOS REQUERIDOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RECOMENDAR AL SISTEMA DE ADUANAS LA PRIORIZACIÓN DE ATENCIÓN CUANDO SE TRATE DE INSUMOS REQUERIDOS PARA ACTIVIDADES DE EMERGENCIA.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2130852. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES EL DORADO CANAL MOCHO, LAS MERCEDES Y NUEVO PROGRESO -CIENEGUILLO SUR, SULLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1.SE ELECTRIFICO EN MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LOS CENTROS POBLADOS; CANAL MOCHO, EL DORADO, LAS MERCEDES Y NUEVO PROGRESO.
 2.SE REALIZO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, ESTA FUNCIONANDO LA OBRA Y MENSUALMENTE ENOSA SULLANA ESTA EMITIENDO RECIBOS DE LUZ.

b). Identificación de problemas presentados

1.MUCHA VEGETACIÓN Y POCA AYUDA DE LOS MORADORES EN EL PERMISO PARA EL IZAJE DE LOS POSTES DE CONCRETO DE 13mts Y 8 mts.
 2.AUMENTO DE CAJAS PORTA-MEDIDORES POR NUEVAS CONSTRUCCIONES DE CASAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN LOS PROYECTOS EN MEDIA TENSIÓN SE CONSIDERO EL SISTEMA TRIFASICO POR QUE HAY AGRICULTORES QUE REQUIEREN ENERGÍA TRIFASICA PARA USO DE ELECTROBOMBAS.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2135200. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES EN LA REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****I. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:**

- 1.1.10 SPOTS INFORMATIVOS RADIALES DEL SRCAN (PRODUCIDOS Y EN DIFUSIÓN).
- 1.2.04 MICROINFORMATIVOS RADIALES PRODUCIDOS.
- 1.3.50 NOTAS INFORMATIVAS ELABORADAS
- 1.4.01 BLOG INFORMATIVO DISEÑADO, IMPLEMENTADO Y ACTUALIZADO.
- 1.5.14 EVENTOS ORGANIZADOS (CURSOS Y TALLERES).
- 1.6.DISEÑO, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL (IMPRESO, RADIAL Y DIGITAL)

II. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE 10 CURSOS CON DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, BENEFICIÁNDOSE 1,359 POBLADORES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, DE LOS CUALES 897 SON HOMBRES Y 462 MUJERES, EN 36 TALLERES Y 01 CURSO REGIONAL EJECUTADOS.

III. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

- 3.1.02 ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA (ACP) RECONOCIDAS POR EL MINAM. CUYAS CUCHAYO Y CUJACA ¿ AYABACA.
- 3.2.04 ACP CON INSPECCIÓN DEL SERANP. CC CÉSAR VALLEJO-CHULUCANAS, BELIZARIO RAMÓN ASECIO-HUARMACA; ANDANJO-CANCHAQUE/SAN JUAN DE BIGOTE Y ASOCIACIÓN AGRARIA MANGA MANGA-SALITRAL.
- 3.3.05 EXPEDIENTES DE ACP EN EVALUACIÓN POR EL SERANP. CC: JUAN VELASCO-MORROPÓN, SANTA CATALIZA DE MOZA-MORROPÓN, YACILA DE ZAMBA-PAIMAS, JUAN VELASCO-CHULUCANAS, Y OLLEROS-AYABACA.
- 3.4.01 CONCESIÓN PARA LA CONSERVACIÓN EN EVALUACIÓN POR EL ATFFS PIURA: EL BATANCITO DE ÑOMA-SANTO DOMINGO-MORROPÓN.
- 3.5.01 EXPEDIENTE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ACA) ¿PIEDRA DEL TORO¿ ¿ MORROPÓN, ENTREGADO A LA COMUNIDAD Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL MORROPÓN PARA PROSEGUIR CON EL TRÁMITE ANTE EL PROVINCIAL.

IV. ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN:

- 4.1.FORMULACIÓN DE 06 PLANES DE NEGOCIO CON COMUNIDADES CAMPESINAS, EN ZONAS ADYACENTES A LAS ACP.
- 4.2.EJECUCIÓN DE 16 ESTUDIOS BIOLÓGICOS, EN 04 COMUNIDADES CAMPESINAS.
- 4.3.EJECUCIÓN DE 04 INVENTARIOS FORESTALES, PARA DETERMINA EL STOCK DE CARBONO EN 04 ACP.
- 4.4.01 ESTUDIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DEFORESTACIÓN ANUAL EN LOS BOSQUES DE LA REGIÓN PIURA"

b). Identificación de problemas presentados

- 1.PROBLEMAS INTERNOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y OTROS INTERESES PERSONALES DE ALGUNOS DIRIGENTES COMUNALES, CONLLEVAN AL DESISTIMIENTO DE CONTINUAR CON LA GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE ALGUNAS COMUNIDADES, COMO ES EL CASO DE ¿SIMIRIS¿ EN SANTO DOMINGO-MORROPÓN, ¿SAN ANDRÉS DE CULCAS¿ Y ¿CONDORHUACHINA¿ EN FRÍAS-AYABACA.
- 2.INACCESIBILIDAD A INFORMACIÓN DEL ÁREA DE CATASTRO DE SUNARP, RETRASAN LAS GESTIONES PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS.
- 3.PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, RETRASAN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.
- 4.ALGUNAS VECES, LAS LIMITACIONES DE LA MOVILIDAD OFICIAL SIGUE SIENDO UN OBSTÁCULO EN EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, RECURRIENDO A ALQUILER DE MOVILIDAD MUCHAS VECES SOBRE LA HORA O DESFASADOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.HACER CONOCER LA PROPUESTA DE TRABAJO O APOYO TÉCNICO DEL GORE, A TODOS LOS ANEXOS O SECTORES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO Y NO RESULTEN OPONIÉNDOSE POSTERIORMENTE.
- 2.SE HA TENIDO QUE INSISTIR A NIVELES JEFATURALES EN SUNARP PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE SUPERPOSICIONES GRÁFICAS EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS. PENSAMOS QUE SE PODRÍA MEJORAR ESTE ACCESO CON LA FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ESTAS INSTANCIAS OFICIALES REGISTRALES Y DE SANEAMIENTO.
- 3.AHORA, UNA DE LAS PRIMERAS ACCIONES A REALIZAR EN EL PROCESO DE LA GESTIÓN PARA CONFORMAR EL EXPEDIENTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ACP, ES EL DIAGNÓSTICO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD DEL TERRITORIO COMUNAL.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2135200. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES EN LA REGION PIURA

4.MEJORAR LAS COORDINACIONES CON LOS OTROS PROYECTOS DE LA GRRNN Y GMA, PARA EVITAR CRUCES EN LA PROGRAMACIÓN DE MOVILIDAD Y CUANDO ESTE PROCEDIMIENTO SE AGOTA, SE RECURRIRÁ AL ALQUILER DE UNIDAD MOVIL PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO TÉCNICO A LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN."

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2038458. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ AVANZAR HASTA EL 98.23% DE LAS 2,776 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA, 2,776 CONEXIONES DE DESAGUE, 36,238.23 ML DE TUBERÍA PVC PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, 6,761 ML PARA LINEA DE CONDUCCION, 42,221.74 ML DE TUBERÍA PARA REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE 469 BUZONES DE REGISTRO.

b). Identificación de problemas presentados

EL DESFINANCIAMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA ORIGINÓ RETRASOS, AMPLIACIONES DE PLAZOS Y ADICIONALES DEBIDO A ERRORES EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE INTERVINO ECONOMICAMENTE PARA PODER ASEGURAR EL SALDO DE LA OBRA Y SE COORDINÓ INTENSAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA PARA DAR SOLUCIÓN A LOS ADICIONALES.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2130861. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE URBANIZACIONES POPULARES MICAELA BASTIDAS III Y IV ETAPA-ENACE Y VILLA HERMOSA - F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ CULMINAR LA OBRA AL 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

EXISTIERON ERRORES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, OCASIONANDO LENTITUD EN LOS TRABAJOS Y ADICIONAL DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON DIRECCIÓN DE LICITACIONES, GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUPERVISIÓN PARA DAR SOLUCIÓN AL ADICIONAL DE OBRA Y SE DIERON AMPLIACIONES DE PLAZO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2173323. INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA MICRO CUENCA DE LA ZONA INDUSTRIAL ANTIGUA DE PIURA EN LA AV. VICE- DISTRITO '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 100% EN LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA MICRO CUENCA DE LA ZONA INDUSTRIAL ANTIGUA DE PIURA EN LA AV. VICE- DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2173323. INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA MICRO CUENCA DE LA ZONA INDUSTRIAL ANTIGUA DE PIURA EN LA AV. VICE- DISTRITO '**b). Identificación de problemas presentados**

EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCONTRARON ERRORES QUE OCASIONARON ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y LA GERENCIA DE PRESUPUESTO TUVIERON UNA COORDINACIÓN ESTRECHA PARA DAR EL FINANCIAMIENTO A LOS ADICIONALES OCASIONADOS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERO DE 610,060 LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 81.73% CON RESPECTO AL PIM DE ESTE AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2031102. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO LOS TABLAZOS - LA UNION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ CULMINAR LA OBRA AL 100.00%

b). Identificación de problemas presentados

EXISTIERON ERRORES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO OCASIONANDO AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONALES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON DIRECCIÓN DE LICITACIONES, GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUPERVISIÓN PARA DAR SOLUCIÓN A LOS ADICIONALES ORIGINADOS.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2089463. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACCHA- DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINÓ LA EJECUCIÓN DE META COMPLEMENTARIA: "LINEA DE EVACUACIÓN DE AFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL DREN". FECHA DE TÉRMINO: 10.12.15. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173436. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TUNAL, EN EL DISTRITO DE LALAQUI;**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SE CULMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100%.
AL 31.12.15 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA."

b). Identificación de problemas presentados

CON FECHA 20.07.15 SE FIRMA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, CON OBSERVACIONES QUE DEBERÍAN LEVANTARSE ANTES DEL 29.09.2015. CONTRATISTA INFORMÓ QUE DICHAS OBSERVACIONES YA ESTABAN LEVANTADAS; EL COMITÉ VERIFICÓ QUE LAS OBSERVACIONES PERSISTÍAN Y NOTIFICÓ AL CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA SE FIRMA EL 13.10.15, APLICANDO LA PENALIDAD AL CONTRATISTA POR LOS DÍAS COMPUTADOS DESDE EL 30.09.15.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2203997. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SE FIRMÓ CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA CON CONTRATISTA: CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTO (CONTRATO N° 028-2015/GRP-GSRMH-G (07.12.15), MONTO CONTRACTUAL: S/. 4,263,061.90). OBRA INICIADA EL 15.12.15. CON AVANCE FÍSICO DEL 4.4 %."

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251298. MEJORAMIENTO DE LA CALLE MOQUEGUA DESDE LA CUADRA DOS HASTA LA CUADRA NUEVE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA. DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. SE CONCLUYO LA RED PRIMARIA 22.9 KV TRIFASICO TRAMO 2.4 KM, 02 SUB ESTACIONES.

02 CASETAS DE BOMBEO DE AGUA DE RIEGO - OBRAS CIVILES.

TRIFASICOS Y 02 MOTORES DE 25 HP TRIFASICOS.

2. SE CONCLUYERON CONSTRUCCIONES DE

3. SE CONCLUYERON SUMINISTRO Y MONTAJE DE 04 ELECTROBOMBAS DE IMPULSION DE AGUA, 02 MOTORES DE 75 HP

4. EL SISTEMA QUEDO OPERATIVO CON ENERGIA ELÉCTRICA.

b). Identificación de problemas presentados

EN CASETA DE BOMBEO DEL SECTOR 6 POR ESTAR LA CASETA PRÓXIMA AL BORDE DEL CANAL MIGUEL CHECA SE RECOMENDÓ LA PROTECCIÓN (REVESTIMIENTO) DE 01 PARED LATERAL DEL CANAL MIGUEL CHECA CON PIEDRA CEMENTO O CONCRETO, NO SE REALIZO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y BUSCAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA PROTECCION O REVESTIMIENTO DE UNA PARED INTERNA DEL CANAL MIGUEL CHECA.

2. ACTUALMENTE EL ING. MIGUEL VINCES ESTA A CARGO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE EXPEDIENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2018641. REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN 95%, EL CUAL SE ADECUA A NORMA TÉCNICA, EL AÑO 2015 SE EJECUTO 909,483 , LO CUAL REPRESENTA EL 69.9% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ESTE AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2045631. CCONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 100% , LOGRANDOSE CONSTRUIR 11 CONSULTORIOS EXTERNOS EN ESPECIALIDADES BÁSICAS Y SUBESPECIALIDADES, ADEMÁS CONSULTORIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, NIÑO, ADOLESCENTE, ADULTO Y ADULTO MAYOR, HOSPITALIZACIÓN PARA 75 CAMAS , Y OTROS MÁS.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCONTRÓ MUCHOS ERRORES, LO CUAL OCASIONARON AMPLIACIONES DE PLAZOS, ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y POR ENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE AMPLIÓ.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DE OBRAS, LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUPERVISIÓN COORDINARON PARA FINANCIAR LOS ADICIONALES Y QUE LA OBRA NO PARALICE.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2077937. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y RECUPERACION CON ENFASIS A LA MADRE Y EL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA , RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA CON RORA N° 609-2015/GRP-ORA DEL 20.OCT.2015 POR S/. 4'914,209.95

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2102199. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"OBRA REINICIADA EL 26.06.15 HABIENDO ESTADO PARALIZADA DESDE EL AÑO 2014 POR DEMORA EN APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, QUE AL SUPERAR LA SENSIBILIDAD DEL PIP REQUERÍA APROBACIÓN DE LA DGIP.

AL 31.12.15, SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 74.50 %."

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2134861. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD I -4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1.MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE FUNDACIÓN.

3.ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN.

2.CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS Y CIMENTACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

EN LA PARTE DE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE, ESTOS CIMIENTOS TENÍAN MAS PROFUNDIDAD QUE LA INDICADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FUE NECESARIO EL REPLANTEAR Y MODIFICAR LA CIMENTACIÓN, PROPONIENDO EL ADICIONAL DE OBRA N° 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROPUSO EL ADICIONAL DE OBRA N° 01, EL CUAL ESTA EN VÍAS DE APROBACIÓN, TAMBIÉN SE REALIZO EL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 VINCULANTE.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2189846. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 13.64% EN LOS TRABAJOS DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 VÍCTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE PIURA.

b). Identificación de problemas presentados

SE DIERON AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO AL ATRASO EN LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN, YA QUE EXISTIERON CONSULTAS AL PROYECTISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DIO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA QUE EL CONTRATISTA TRABAJE CON NORMALIDAD Y SE COORDINÓ CON LA RESIDENCIA Y A LA SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2233815. AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS AFI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL AÑO 2015 SE LLEVO A CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO, CUYA BUENA PRO FUE OTORGANA EL 09 DE SETIEMBRE DEL 2015. DURANTE ESTE AÑO SE EJECUTO EL MONTO DE 2'938,119, LO CUAL REPRESENTA EL 95.4% CON RELACIÓN A SU PIM.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2267345. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTA UN PIM 976,251 EN EL COMPONENTE DE EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2266093. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 480,549 LO CUAL REPRESENTA EL 31.3% DEL PIM DE ESTE AÑO. ESTA EJECUCIÓN DE REGISTRA EN EL COMPONENTE DE EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2266200. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 468,134 LO CUAL REPRESENTA EL 28.8% DEL PIM DE ESTE AÑO. ESTA EJECUCIÓN DE REGISTRA EN EL COMPONENTE DE EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2266495. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 360,607 LO CUAL REPRESENTA EL 31.6% DEL PIM. ESTA EJECUCIÓN DE REGISTRA EN EL COMPONENTE DE EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1.- MEJORAR EL ACCESO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO JUAN ESTEBAN LÓPEZ CRUZ DE YAMANGO AL MERCADO LABORAL, 2.- ADECUADA PROVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, 3.- MAYORES POSIBILIDADES DE LOS EGRESADOS DEL L.E.S.T.P MANUEL YARLEQUE ESPINOZA EN EL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA PARA ACCEDER A UN MEJOR PUESTO DE TRABAJO EN EL MERCADO LABORAL, 4.-MEJORA DEL ACCESO DE LOS ALUMNOS DEL ISTEP CANCHAQUE AL MERCADO LABORAL, 5.- MEJORA DEL ACCESO AL MERCADO LABORAL POR PARTE DE LOS EGRESADOS DEL IESTP HERMANOS CÁRCAMO, 6.- MEJOR DEL ACCESO DE LOS ALUMNOS DEL ISTEP SIMON BOLIVAR AL MERCADO LABORAL, 7.- SUFICIENTES SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ISTEP SEÑOR SE CHOCAN, 8.- MEJORA LOS NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DEL IESPP PIURA, 9.- ALTOS NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA PÚBLICA JOSÉ MARÍA VALLE RIESTRA DE PIURA EN EL MERCADO LABORAL DEL CAMPO MUSICAL EN EL PAÍS, 10.- SE BRINDA UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO LIZARDO MONTERO FLORES, 11.- LOGRO DE ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ISTEP HUARMACA DE DISTRITO DE HUARMACA., 12.- PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN CONDICIONES ADECUADAS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO MORROPON, 13.- MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IESTPNMG. - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS. - AMBIENTES APTOS PARA USO DE LABORES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. -CAPACITACIÓN PERSONAL.

b). Identificación de problemas presentados

PERFIL INACTIVO. PERFIL PRESENTADO. PIP NO HA SIDO EVALUADO POR OPI REGIONAL. PIP NO CUMPLE CON CONTENIDOS MÍNIMOS., PIP FACTIBILIDAD EN FORMULACIÓN, PIP EN FORMULACIÓN. LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES INCOMPLETO. OPI A OBSERVADO NUEVAMENTE PIP. SE HA TRAMITADO TDR PARA REFORMULACIÓN. PIP EN FORMULACIÓN. INACTIVADO, LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES EN PROCESO. PREVIO SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO POR PARTE DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO. LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES EN PROCESO. LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES INCOMPLETO. OPI A OBSERVADO NUEVAMENTE PIP. INACTIVADO. PERFIL OBSERVADO PIP OBSERVADO. INACTIVO. DGPI OBSERVA PIP APROBADO POR OPI. SE HAN TRAMITADO TDR PARA REFORMULACIÓN, EN FORMULACION. ESTA EN TRAMITE FIRMA DE CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD CON CAMARA PERUANO ALEMANA VIABLE EN FASE DE INVERSIÓN (ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA UNIDAD EJECUTORA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA ES EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS RESPECTIVAS RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO, COORDINARA Y LEVANTARA OBSERVACIONES, YA QUE SE DISPONE DE UNA IMPORTANTE CAPACIDAD, TANTO DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTO DE PREINVERSION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2176284. MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 15316 JUAN VELASCO ALVARADO CASERIO EL SAUCE, DISTRITO DE LAS LO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 33.37% DE LA CONSTRUCCION DE 5 BLOQUES DONDE HABRÁ:
 9 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, 02 AMBIENTES, SERVICIOS HIGIÉNICOS, CENTRO DE CÓMPUTO, PATIO, TECHADO, ETC.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE SE HA DADO EN LA OBRA ES LA FALTA DE FINANCIAMIENTO, LO CUAL PUEDE OCASIONAR PARALIZACIONES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECCIÓN DE OBRAS, GERENCIA DE PRESUPUESTO Y EL MEF COORDINAN ESTRECHAMENTE PARA EVITAR EL DESFINANCIAMIENTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2193669. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACION E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL 14.90% DE AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS, 05 AMBIENTES, LOSA, CERCO, BAÑOS, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, ETC.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2193669. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACION E**b). Identificación de problemas presentados**

EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE SE HA DADO EN LA OBRA ES EN LA ESTRUCTURA DEL TERRENO, LO CUAL LLEVARÍA A CONSULTAS AL PROYECTISTA Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECCIÓN DE OBRAS, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE ESTUDIOS COORDINARON ESTRECHAMENTE PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195252. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL 14.65% DE AVANCE FÍSICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N° 927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS CENTROS POBLADOS LA SOCCHA.

b). Identificación de problemas presentados

OBRA CON ERRORES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN LA TUBERÍA DE EVACUACIÓN, PARTE ELÉCTRICA Y LAS LLUVIAS QUE NO PERMITIERON EJECUTAR LOS TRABAJOS CON NORMALIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECCIÓN DE OBRAS, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE ESTUDIOS COORDINARON PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195253. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 45.43% DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, CERCO, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, 24 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, VEREDAS, VIVIENDA PARA DOCENTE, 02 PATIO DE FORMACIÓN TECHADO, INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES RECREATIVOS, CUATRO ELECTROBOMBAS, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

OBRA CON PROBLEMAS MENORES EN LA SUPERVISIÓN Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECTOR DE OBRAS COORDINÓ CON LA SUPERVISIÓN PARA QUE HAGA MEJOR SU TRABAJO Y AYUDE A RESOLVER LOS PROBLEMAS MENORES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2036819. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20527 AMERICA AA.HH. JESUS MARIA - SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.DOTAR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "AMÉRICA" DEL AA.HH JESÚS MARÍA - SULLANA, DE UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA, FUNCIONAL Y QUE GARANTICE CONFORT Y SEGURIDAD A LOS ALUMNOS.
- 2.ELEVAR EL NIVEL SOCIO CULTURAL DE SUS ALUMNOS.
- 3.MEJORAR LA CALIDAD DE ENSEÑANZA EN CADA UNO DE LOS NIVELES DE ENSEÑANZA TANTO PARA PRIMARIA COMO PARA SECUNDARIA.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.IMPLEMENTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN.
- 2.TRÁMITE ADMINISTRATIVO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS EN OBRA SEAN MÁS RÁPIDOS Y OPORTUNOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.SE RECOMIENDA REALIZAR UNA EVALUACIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA ACTUAL, YA QUE LAS AULAS CON QUE CUENTA INCLUYENDO LAS CONSTRUIDA POR LA GSRLCC, NO ABASTECEN POR LA CANTIDAD DEL ALUMNADO.
- 2.LA OBRA CONCLUYÓ EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015.
- 3.LA OBRA FUE RECEPCIONADO CON FECHA 18 NOVIEMBRE 2015.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2037729. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA-PROVINCIA DE SULLANA-PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.SE LOGRÓ EJECUTAR EL PROYECTO AL 65%, CONTEMPLANDO LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES, EDIFICACIONES, LOSAS DEPORTIVAS, LOSA PATIO FORMACIÓN (SECUNDARIA), INSTALACIONES SANITARIAS (65%), INSTALACIONES ELÉCTRICAS (70%)

b). Identificación de problemas presentados

- 1.IMPLEMENTACION DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN
- 2.TRÁMITE ADMINISTRATIVO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.SE DEBERÍA CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL LADO DEL ESTADIO Y PARTE POSTERIOR, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y ES UN PELIGRO CONTRA LA VIDA DE LOS VECINOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2107231. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 14367 HILDEBRANDO CASTRO POZO DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SE FIRMÓ CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA CON CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PEDRO Y SAN PABLO (MONTA CONTRACTUAL: S/. 3,117,258.94). OBRA INICIADA EL 30.08.15. CON AVANCE FÍSICO DEL 40 %."

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113047. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA-PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- | | |
|--|--|
| 1.CONSTRUCCIÓN DE 01 PABELLÓN DE 02 NIVELES (06 AULAS). | 2.CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. PARA PROFESORES Y PROFESORAS. |
| 3.REMODELACION DE LOS SS.HH. ALUMNOS Y ALUMNAS, LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA. | 4.CONSTRUCCIÓN DE |
| PLATAFORMA DEPORTIVA 550 M2. | 5.VEREDAS EXTERIORES. |
| 6.CERCO PERIMETRICO-TALUD DE CONCRETO. | 7.CANALETAS DE DRENAJE PLUVIAL 151.50 ML. |
| 8.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. | 9.INSTALACIONES |
| ELÉCTRICAS. | 10.INSTALACIONES SANITARIAS. |
| 11.ADICIONAL DE OBRA. | |

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2142323. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO SUCCHIRCA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EL 14.09.15 SE FIRMÓ CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA CON CONTRATISTA: CONSORCIO IMPERIAL (MONTO CONTRACTUAL: S/. 5,516,007.94).
 OBRA INICIADA EL 30.09.15. CON AVANCE FÍSICO DEL 12.81 %.
 LA CONSULTORÍA CONSORCIO SUPERVISION PIURA ESTÁ A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, FIRMANDO EL CONTRATO EL 15.05.15 (S/.199,950.00)."

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144116. AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALBERTO PALLETE DEL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1.DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, 2.CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS, 3.CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, 4.CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA, 5.CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, 6.UN PATIO TECHADO, 7.TRIBUNAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS, CAMERINES, ÁREAS VERDES Y 8.EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

1.DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA SE DIERON ALGUNOS PROBLEMAS COMO CONSECUENCIA DE UN MAL DISEÑO DE PUERTAS Y VENTANAS EN AULAS, LO QUE OCASIONÓ LA MODIFICACIÓN DE PLANOS POR LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL DISEÑO DE VENTANAS POR LAS CONDICIONES DEL CLIMA DEL LUGAR Y VENTILACIÓN; Y LA APROBACIÓN DE DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 Y ADICIONAL DE OBRA N° 01 (VINCULANTES).
 2.ASÍ MISMO SE PRESENTÓ LA IMPOSIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE GRAS NATURAL, TAL COMO LO ESTABLECE EN EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE RESULTABA MÁS VIABLE LA INSTALACIÓN DE GRAS ARTIFICIAL, POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA ASÍ COMO LA FALTA DE AGUA PARA SU MANTENIMIENTO, SITUACIÓN QUE OCASIONA LA APROBACIÓN DE DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 VINCULANTE AL DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 (TAMBIÉN APROBADO).

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2144116. AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALBERTO PALLETE DEL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

REALIZADAS: APROBACIÓN DE 02 DEDUCTIVOS DE OBRA VINCULANTES A 02 ADICIONALES DE OBRA TAMBIÉN APROBADOS.

A REALIZAR: SE RECOMIENDA FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE MANERA CORRECTA, Y CONSIDERANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE ACUERDO A LA REALIDAD DE CADA ZONA, A FIN DE QUE ESTAS SEAN VIABLES Y AYUDEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2163148. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DEL AA.HH SANTA ROSA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ CULMINAR LA OBRA AL 100.00% EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTIÓ INDICIOS DE BAJAR EL RITMO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y OMISIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO MUY GRAVES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DIRECCIÓN DE LICITACIONES, SUPERVISIÓN Y SE PUDO LOGRAR EL TÉRMINO DE OBRA SEGÚN PLAZO CONTRACTUAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234541. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACION INICIAL - CRAEI, DE LA PROVINCIA DE PIURA .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 10.09% EN EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL . CAREI DE LA PROVINCIA DE PIURA.

b). Identificación de problemas presentados

INICIALMENTE LA OBRA NO PODÍA INICIARSE DEBIDO A QUE EL ESPACIO PARA GUARDAR MATERIALES ESTABA SIENDO OCUPADA POR OTRO CONTRATISTA QUE EJECUTABA OTRA OBRA, HUBIERON CONSULTAS MENORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESPERÓ A QUE TERMINE EL CONTRATISTA DE LA OTRA OBRA A QUE TERMINE LOS TRABAJOS PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234737. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE MORI DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA PIURA - DEPARTAMENTO DE P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 3.63% EN LOS TRABAJOS DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE MORI DEL DISTRITO DE CATACOS - PROVINCIA DE PIURA.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234737. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE MORI DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA PIURA - DEPARTAMENTO DE P**b). Identificación de problemas presentados**

PODRÍA DECIRSE QUE NO SE SUSCITARON PROBLEMAS MAYORES, LOS TRABAJOS SE HICIERON EN FORMA NORMAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECCIÓN DE OBRAS, SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA MANTUVIERON UNA COORDINACIÓN CERCANA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN FORMA NORMAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234738. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20469 EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR (I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 47.45% EN LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LAS 15 AULAS, 8 BALOS, DIRECCIÓN, PATIOS, CERCO Y OTRAS METAS MÁS.

b). Identificación de problemas presentados

HUBIERON ERRORES EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE DIERON CONSULTAS Y HUBO DEMORA EN LA SELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECCIÓN DE OBRAS, PROYECTISTA, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN TRABAJARON CONJUNTAMENTE PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS OCURRIDOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2283037. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 14789 DEL A.H SANTA TERESITA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO REGISTRÓ EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NO REGISTRÓ EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REGISTRÓ EJECUCIÓN

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIÓ CON LA META DE FORMULAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SE REMITIÓ A LA OPI PARA SU REVISIÓN Y SOLICITAR LA VIABILIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL HACE QUE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO TARDA MAS DE 03 MESES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA ESTABLECIÓ REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA OPI, PARA ACORTAR LOS PLAZOS EN LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU REMISIÓN PARA LA VIABILIDAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2195252. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTI1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL 14.65% DE AVANCE FÍSICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N° 927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS CENTROS POBLADOS LA SOCCA

b). Identificación de problemas presentados

OBRA CON ERRORES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN LA TUBERÍA DE EVACUACIÓN, PARTE ELÉCTRICA Y LAS LLUVIAS QUE NO PERMITIERON EJECUTAR LOS TRABAJOS CON NORMALIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECCIÓN DE OBRAS, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE ESTUDIOS COORDINARON PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234725. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS II.EE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 973 Y 974 DE LOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OTROGÓ BUENA PRO EL 30/11/2015, EN EL AÑO SE EJECUTO S/ 3,284,066, LO CUAL REPRESENTA EL 92% DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2224997. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SE FIRMÓ CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA CON CONTRATISTA: SOLIDA S.A.C. (MONTO CONTRACTUAL: S/. 6,691,214.92).
OBRA INICIADA EL 04.12.15. CON AVANCE FÍSICO DEL 4.01 %.
SUPERVISIÓN DE OBRA A CARGO DE CONSORCIO NUEVO SAN MARTÍN, FIRMÓ CONTRATO N° 023-2015 (26.11.15) POR S/. 359,026.80."

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135108. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN JOSE - URB. POPULAR SAN JOSE PROVINCIA Y DISTRITO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ TENER UN AVANCE FÍSICO DE 3.10% EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ - URB. POPULAR SAN JOSÉ, PROVINCIA Y DISTRITO DE PIURA.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA ESTABA RECIÉN EMPEZADA E INICIALMENTE NO SE SUSCITARON PROBLEMAS GRAVES, LOS TRABAJOS SE INICIARON NORMALMENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DE OBRAS SIEMPRE COORDINÓ CON LOS DEMÁS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2161525. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SONDRILLO - CIUDAD DE SONDRILLO - DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ CULMINAR LA OBRA AL 14.65% EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SONDRILLO - CIUDAD DE SONDRILLO - DISTRITO DE SONDRILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

b). Identificación de problemas presentados

INICIALMENTE NO EXISTIERON PROBLEMAS MAYORES, TODO SE SOLUCIONABA DURANTE LOS TRABAJOS DÍA A DÍA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DE OBRAS SIEMPRE COORDINÓ CON LOS DEMÁS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2162190. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS ARTICULADO AL SERVICIO DE BIBLIOTECA VIRTUAL REGIONAL PARA ELEVAR LOS NIVELES DE LOGROS DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA AVANZO DE MANERA SATISFACTORIA CON LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES DISTRIBUIDOS POR UGELES, HABIENDO APERTURADO EN CADA UGEL UNA AULA VIRTUAL, ASIMISMO SE IMPLEMENTO CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, OBTENIENDO COMO RESULTADO QUE HOY EN DÍA LOS DOCENTES DE LA COSTA Y SIERRA PUEDAN INTERACTUAR POR LAS TIC.

b). Identificación de problemas presentados

RESISTENCIA AL CAMBIO POR PARTE DE DOCENTES CON MAYOR TIEMPO EJERCIENDO LA DOCENCIA. AUSENCIA DE DOCENTES A LAS CLASES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE IMPLEMENTO CONTROL ESTRICTO DE ASISTENCIA, AFECTANDO EN ALGUNOS CASOS SU PLANILLA DE HABERES. RECONOCIMIENTO POR SU BUEN DESEMPEÑO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES QUE LOGRARON QUE EL DOCENTE SE ARTICULE A LOS NUEVOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230584. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR CAUTIVO - TUNAS - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HU/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SE FIRMÓ CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA CON CONTRATISTA: SOLIDA S.A.C. (MONTO CONTRACTUAL: S/. 5,853,093.63). OBRA INICIADA EL 18.11.15. CON AVANCE FÍSICO DEL 11.65 %. SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE CONSORCIO TUNAS, FIRMÓ CONTRATO N° 024-2015 (23.11.15) POR S/. 199,918.00"

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234707. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO - DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SE FIRMÓ CONTRATO N°017-2015 (19.10.15) PARA EJECUCIÓN DE OBRA CON CONTRATISTA: CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTO (MONTO CONTRACTUAL: S/. 5,653,289.26). OBRA INICIADA EL 01.11.15. CON AVANCE FÍSICO DEL 37.09 %. SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE CONSULTORÍA: ING. RICHARD WILFREDO TRIPUL PEÑA, FIRMÓ CONTRATO N° 026-2015 (06.11.15) POR S/. 224,135.10."

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1.- MEJORAR EL ACCESO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO JUAN ESTEBAN LÓPEZ CRUZ DE YAMANGO AL MERCADO LABORAL, 2.- ADECUADA PROVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, 3.- MAYORES POSIBILIDADES DE LOS EGRESADOS DEL L.E.S.T.P MANUEL YARLEQUE ESPINOZA EN EL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA PARA ACCEDER A UN MEJOR PUESTO DE TRABAJO EN EL MERCADO LABORAL, 4.-MEJORA DEL ACCESO DE LOS ALUMNOS DEL IESTP CANCHAQUE AL MERCADO LABORAL, 5.- MEJORA DELA ACCESO AL MERCADO LABORAL POR PARTE DE LOS EGRESADOS DEL IESTP HERMANOS CÁRCAMO, 6.- MEJOR DEL ACCESO DE LOS ALUMNOS DEL IESTP SIMON BOLIVAR AL MERCADO LABORAL, 7.- SUFICIENTES SERVICIOS EDUCATIVOS DEL IESTP SEÑOR SE CHOCAN, 8.- MEJORA LOS NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DEL IESPP PIURA, 9.- ALTOS NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA PÚBLICA JOSÉ MARÍA VALLE RIESTRA DE PIURA EN EL MERCADO LABORAL DEL CAMPO MUSICAL EN EL PAÍS, 10.- SE BRINDA UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO LIZARDO MONTERO FLORES, 11.- LOGRO DE ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL IESTP HUARMACA DE DISTRITO DE HUARMACA., 12.- PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN CONDICIONES ADECUADAS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO MORROPON, 13.- MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL IESTPNMG. - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS. - AMBIENTES APTOS PARA USO DE LABORES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. -CAPACITACIÓN PERSONAL.

b). Identificación de problemas presentados

PERFIL INACTIVO. PERFIL PRESENTADO. PIP NO HA SIDO EVALUADO POR OPI REGIONAL. PIP NO CUMPLE CON CONTENIDOS MÍNIMOS., PIP FACTIBILIDAD EN FORMULACIÓN, PIP EN FORMULACIÓN. LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES INCOMPLETO. OPI A OBSERVADO NUEVAMENTE PIP. SE HA TRAMITADO TDR PARA REFORMULACIÓN. PIP EN FORMULACIÓN. INACTIVADO, LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES EN PROCESO. PREVIO SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO POR PARTE DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO. LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES EN PROCESO. LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES INCOMPLETO. OPI A OBSERVADO NUEVAMENTE PIP. INACTIVADO. PERFIL OBSERVADO PIP OBSERVADO. INACTIVO. DGPI OBSERVA PIP APROBADO POR OPI. SE HAN TRAMITADO TDR PARA REFORMULACIÓN, EN FORMULACION. ESTA EN TRAMITE FIRMA DE CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD CON CAMARA PERUANO ALEMANA VIABLE EN FASE DE INVERSIÓN (ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA UNIDAD EJECUTORA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA ES EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS RESPECTIVAS RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO, COORDINARA Y LEVANTARA OBSERVACIONES, YA QUE SE DISPONE DE UNA IMPORTANTE CAPACIDAD, TANTO DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTO DE PREINVERSION.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición De Módulos Automotrices Originales De La Marca Toyota, Nissan Para La Especialidad De Mecánica Automotriz Del Istp Luciano Castillo Colonna Y De Adquisición De Modelos Anatómicos Diversos Para El Istp Luciano Castillo Colonna Talara Con Los Contratos 252-2010/ Adquisición De Módulos Automotrices Originales, 253-2010/ Adquisición De Simuladores Automotrices Originales, 254-2010/ Adquisición De Modelos Anatómicos Diversos - Derivados De Las Ads N° 10, 11 Y 25 - 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la Entrega de los Equipos por parte de la Empresa Contratista Miran Alcantara Gladys.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evaluación de perfil de nuevas empresas prestadoras del servicio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115581. EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL I.S.T.P. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BINACIONAL - SEDE MALLARES - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Altos niveles de empleabilidad de los/as estudiantes del IESTP-CFPB
- Eficiente Servicio Educativo en El IESTP CFPB Mallares-Sullana
- Suficiente equipos y mobiliario en los laboratorios.
- Adecuada y suficiente infraestructura para laboratorios.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115581. EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL I.S.T.P. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BINACIONAL - SEDE MALLARES - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

- Adecuado sistema eléctrico existente (subterráneo).

- Suficiente equipos para práctica de topografía.

- Adecuados y suficientes espacios para práctica de campo. Terrenos agrícolas en Montelima en óptimas condiciones y existencia de red primaria para el funcionamiento de riego presurizado Suficientes establos de ganado vacuno, porcino y ovino para prácticas de estudiantes.

b). Identificación de problemas presentados

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PIURA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y pre-operación. Una vez liquidada la obra, se hará la transferencia oficial de la Unidad Ejecutora de Institutos Superiores de Educación Pública Regional Piura a la Dirección del Instituto Superior Tecnológico Público CFPB- Mollares, quien tendrá bajo su responsabilidad, el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

2) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Dirección de Estudios y Proyectos de la U.E de Institutos Superiores Tecnológicos de la Región Piura, que cuenta con los recursos del Canon y Sobre-canon asignados a los Institutos de acuerdo con la modificatoria de la Ley Complementaria de Legislación de Canon y SobreCanon para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194981. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JUAN JOSE FARFAN CESPEDES DISTRITO Y PROVINCIA DE SU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CONVOCADO BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA, BUENA PRO FUE OTORGANA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2195237. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL ISPP HERMANO VICTORINO ELORZ GOICOCHEA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CONVOCADO BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA, BUENA PRO FUE OTORGANA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2015.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2201811. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN ANDRES DE FRIAS, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Aumento del nivel de inserción y empleabilidad de los egresados del EISTP San Andrés en el mercado laboral.
- Adecuado servicio educativo en el IESTP San Andrés

b). Identificación de problemas presentados

EL PERFIL FUE OBSERVADO POR LA OPI DE LA REGION PIURA, Con Informe Técnico N° 01-2014/GRP-410100-410110-SECM-EVAI del 29/08/14. Y CON Informe Técnico N° 02-2014/JPLL-ECM del 30/09/14 LA OPI DE LA REGION PIURA aRUEBA el perfil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- OPI Regional ha revisado la documentación, (Informe N° 011-2015/GRP-410100-410110-RTR de fecha 07/08/2015), por lo que de acuerdo a la Directiva del SNIP si procede al cambio de Unidad Ejecutora siendo La Sede Central Región Piura,

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234256. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, RE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Mejora los niveles de empleabilidad de los egresados del IESTP Sullana.
- Lograr un adecuado servicio educativo en el instituto de educación superior tecnológico público Sullana.
- Suficiente y adecuada infraestructura para aulas
- Suficiente y adecuada infraestructura para talleres y laboratorios
- Adecuada ubicación de ambientes para prácticas pecuarias
- Adecuado sistema eléctrico y de alcantarillado y suficiente recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

- Con Informe Técnico N° 06-2013/GRP-410100-410110-STNC-PEBCH-EVAL del 13/05/13 se OBSERVA el perfil por OPI DE LA REGIÓN PIURA.
- Con Informe Técnico N° 027-2013/GRP-410100-410110-STNC-PEBCH-EVAL del 27/11/13 se APRUEBA el perfil por OPI DE LA REGIÓN PIURA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional y la Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234717. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO DE SANTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL AÑO 2015 SE LLEVO A CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO, CUYA BUENA PRO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE SELECCIÓN DEBE SER OTORGANA EN EL 2016.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2161713. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL A.H LOS ALGARROBOS DEL DISTRIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DEL 16.64% EN LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CASAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL.

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE TÉCNICO TUVO MUCHOS ERRORES, BASICAMENTE EN LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y EN OTROS ASPECTOS QUE DILATARON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DIRECCIÓN DE OBRAS, PROYECTISTA, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS COORDINARON ESTRECHAMENTE PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS OCURRIDOS.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución física en lo concerniente a la elaboración de estudios de Estudios de Pre Inversión en función al Plan Operativo Anual para el período 2015 es más del 100%, tanto en la elaboración de estudios a nivel de perfil y de factibilidad; se han elaborado 9 estudios a nivel de perfil y 8 estudios a nivel de factibilidad; además la Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Internacional - OPI del GR Puno ha otorgado la viabilidad de un total de 04 Estudios de Pre Inversión (PIP menores, perfiles de inversión pública, estudios de factibilidad) y se Aprobó a Nivel Perfil un total de 04 Estudios de Pre Inversión, los mismo que requieren el estudio a nivel factibilidad, en concordancia de la Directiva N° 004-2010-Ef/68.01, los cuales son los siguientes:

FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO.

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO ¿ SAN JUAN DE SALINAS-CHUPA, DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO-PUNO.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDO DEL RIO TAMBOPATA, DISTRITO SAN JUAN DEL ORO - SANDIA.

AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA TENSION 10.22.9 KW RED PRIMARIA DE LAS COORDENADAS UTM WGS84 19K (388602E, 8251236N) A LA SUB ESTACION DE LA AV. TIQUILLACA KM 6, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO.

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-34I (ASIRUNI) COTACUCHO-SICTA-ALTO CHALLAPA-CARTAHUYO-ROSPATA-ÑAPA PAMPA-POMAOCA SULLCA HUAYRAPATA-QUEQUERANA-EMP. PE-34I (NINANTAYA), DIST. VILQUECHICO-ROSPATA- MOHO HUAYRAPATA, PROV. HUANCANÉ Y MOHO-PUNO.

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV. CIRCUNVALACION (LADO NOR ESTE) DE LA CIUDAD DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN-REGION PUNO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO.

Asimismo, al cierre del año 2015, se reportan 04 Estudios de Pre Inversión (PIP menores, perfiles de inversión pública, estudios de factibilidad) en Evaluación, a cargo de OPI del GR Puno y 06 Estudios de Pre Inversión en Formulación, los mismos que serán inscritos en el Banco de Proyectos, según sea el caso y presentados a OPI del GR Puno para su Evaluación y Aprobación

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2148578. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 386-2012-GGR-GR PUNO del 01 de octubre 2012, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/7,997,112.00, posteriormente mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 694-2014-GGR-GR PUNO del 04 de setiembre 2014, se aprueba el presupuesto adicional 01 con un presupuesto de S/ 966,076.07 y subsiguientemente con Resolución Gerencial General Regional N° 1264-2014-GGR-GR PUNO del 22 de diciembre 2014 se aprueba el presupuesto adicional 02, que sumado los presupuestos aprobados, se ha contado con una inversión total de S/10,050,927.53 soles, para la construcción de 01 edificación de 06 plantas de concreto armado, complementado con coberturas livianas e inclinadas, en un área de 6,069.18 m²; niveles: sótano, Planta 1.- dirección general, Planta 2.- dirección de archivo intermedio, Planta 3.- dirección de archivo histórico, Planta 4.- dirección de archivo central, Planta 5.- auditorio, la ejecución de obra se inició el 04 de Febrero del 2013, en cuanto a la ejecución física de obra, a diciembre del 2015, se tiene un avance físico del 86.09% que consiste en la construcción de la infraestructura, según las especificaciones técnicas aprobadas en el expediente técnico, faltando el equipamiento, ascensor, ejecutado por la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2202368. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS EN LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social de la Unidad Ejecutora Sede Puno - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Servicio Público en la s Municipalidades de los Centros Poblados en la Región - Puno", con un presupuesto de S/. 3,367,144.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios se ha logrado ejecutar financieramente la suma de S/. 3,227,369.83 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 95.86%, con un resultado en el avance físico de 229 módulos (68%) de los programado ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente muy buena y físicamente deficiente. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2202368. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS EN LA REGION PUNO

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230878. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA DE INSEGURIDAD SOCIAL DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los Sevicios de Seguridad Ciudadana Rural en las Provincias de Mayor Incidencia de Inseguridad Social de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 713,255.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, en la estructura programática en la división y grupo funcional orden interno y seguridad vecinal y comunal se ejecutó financieramente el 80.21%, en tanto el resultado del avance físico es de 4,747 acciones realizadas (26%); por tanto el proyecto minimamente ha logrado contribuir a mejorar la capacidad operativa y organizacional de las rondas campesinas en las provincias de la región puno, carabaya, sandia, azangaro, melgar, puno y el collao; el mismo que involucra a los distritos de coasa, ollachea, ayapata, macusani, crucero, ituata, san gaban, ajoyani, corani, usicayos; sandía, san pedro de putina punco, alto inambari; potoni, san anton; ayaviri, nuñoa, santa rosa, orurillo, macari, umachire, cupi; laraqueri, acora; ilave y conducirri respectivamente, a fin de disminuir los índices de inseguridad y conflictos en la población rural y garantizar la paz social en las comunidades campesinas, se deduce que la ejecución del proyecto fue deficiente en cuanto al avance financiero y nivel de cumplimiento de metas físicas. En consecuencia será la Alta Dirección y la La dependencia Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos analizar e intervenir sobre el estado de la ejecución del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El recurso humano presenta desconocimiento de los procesos administrativos en la ejecución del proyecto.

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar al recurso humano dada la cobertura e importancia del proyecto en la seguridad ciudadana rural de las provincias de la región.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2166677. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ILAVE DEL C.C. CCACCATA DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la Defensa Ribereña Margen Izquierdo del Rio llave del C.c. Ccaccata Distrito de llave - El Collao", con un presupuesto de S/. 1,010,643.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 862,499.33

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2166677. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ILAVE DEL C.C. CCACCATA DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 85.34%, con un resultado en el avance físico del 0.798 de la obra (0.80%) de lo programado ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente regular y físicamente deficiente. La Alta Dirección y la dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUMO, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192004. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIAS-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto ¿Mejoramiento de la defensa ribereña en las márgenes derecha e izquierda del Río Ramis en los tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las provincias de Huancane y Azangaro - Región Puno¿ del presupuesto de S/. 4,667,094.00 Nuevos Soles, ha ejecutado el 91%, con un avance físico de 0.979 de la obra (98%), en el mejoramiento de la defensa ribereña en el Tramo II de las márgenes izquierda y derecha del río Ramis en las comunidades de Collana, Chacamarca, Titihue, Cupisco, Yanaoco, Sacasco, Patascachi, y Tuni Grande con un avance físico de 0.561 de la obra (56.1%) y en el Tramo Zonas Críticas en la elaboración del expediente técnico con un avance físico de 0.8 (80%).

Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 413-2013-GGR-GR PUNO del 4 de setiembre 2013, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/ 2,439,494.58 Soles, para la construcción, posteriormente mediante Resolución Gerencia General Regional N° 823-2014-GGR-GR PUNO del 29 de setiembre 2014 con un presupuesto de S/1,034,481.90, para la ejecución de obra, que consiste en la construcción de Defensas Riverenas con enrocado en los márgenes derecho e izquierdo de los boquerones del Río Ramis y puntos críticos ubicados en las Comunidades de Ramis, Balsapata y Yanaoco (Longitud= 1.020 Km); construcción de Defensas Riverenas con enrocado en los márgenes derecho e izquierdo de los boquerones del Río Tupín y puntos críticos ubicados en las comunidades de Chucaripo, Chacamarca y Collana (Longitud=0.460 Km); retiro de material erosionado en el Río Ramis (Área=4,910 m2); retiro de material erosionado en el Río Tupín (Área= 2,246 m2); capacitación y Sensibilización de la población a la prevención de desastres (Protección y control de inundaciones) y programa de manejo de pasivos ambientales y conservación ambiental.

Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 078-2014-GGR-GR PUNO del 6 de febrero 2014, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/ 7,620,257.27 Soles, para la ejecución de obra, que consiste en el enrocado de 10 sectores críticos en el río ramis y 01 sector crítico en el río tupin los caules suman una longitud de 3.35 km de enrocado de río.

Las partidas faltantes son las siguientes:

Corte y peinado de talud en zona de enrocado 2,914.85 m3

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192004. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIAS-PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA

Excavación para uña antisocavante 9,421.78 m3
 Voladura de roca fija en cantera jasan chico 27,202.43
 Extracción y apilamiento en cantera de roca en Jasana Chico , 386.43 m3
 Cargio y transporte de roca cantera Jasana Chico , 6,240.43 m3
 Voladura de roca fija cantera Thahuaruta, 27,575.13 m3
 Extracción y Apilamiento en cantera de roca Thaurahuta, 13,528.16 m3
 Cargio y transporte de roca cantera Thaurahuta, 20,096.16 m3
 Cargio y transporte de roca cantera Thaurahuta,, 20,096.16 m3
 Cargio y transporte de relleno cantera Muñanihueco 70% , 254.74 m3
 Cargio y transporte de relleno cantera Llasñupampa (30%), 135.03 m3.
 Cargio y transporte de relleno cantera Cuchoyanaoco (50%), 514.60 m3.
 Mezclado de material de préstamo cantera Cuchoyanaoco (50%) Antatakana (50%), 941.20 m3
 Relleno, perfilado y compactado c/ material de préstamo, 466.98 m3
 Riego, 4,368.21 m2
 Enrocado de protección en talud y uña antisocavante, 26,069.60 m3
 Eliminación de material excedente, capacitación y sensibilización de la población.
 Restauración de Canteras
 Reforestación en los márgenes de río.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas. (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras, no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2183634. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro - REgión Puno", con un presupuesto de S/. 4,667,094.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 4,227,550.10 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 90.58%, con un resultado en el avance físico del 0.979 de la obra (98%) de lo programado ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente muy buena.

Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 609-2013-GGR-GR PUNO del 25 de octubre 2013, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/ 1,039,439.28 Soles, para la ejecución de obra, que consiste en el mejoramiento de 500 metros lineales de defensa ribereña con gaviones, con el fin de evitar el deterioro de las áreas agrícolas y pecuarias de las zonas aledañas al cauce del río llave, mejorándose las defensas ribereñas para que eviten el desborde de las aguas de este río en épocas de grandes crecidas, debido a las máximas avenidas.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2162771. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA XX COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS, REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de emergencia de la XX Comandancia Departamental de Bomberos, Región Puno, con un presupuesto institucional modificado de S/. 3,505,919.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, del cual se ejecutó financieramente el 99.93%, en tanto el resultado del avance físico es de lograr disponer 5 equipos (100%) ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue muy bueno financieramente y físicamente, por lo tanto en las provincias de Puno, San Roman y Melgar se han atendido con acciones de emergencias dada la presencia de fenómenos geo dinámicos externo e internos como movimiento de laderas, proceso de erosión, derrumbe de bloques, inundaciones y sismos de foco intermedio.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO: 2162771. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA XX COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS, REGION PUNO

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar al recurso humano dada la cobertura e importancia del proyecto en los servicios de emergencia.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

Se debe de revisar la coherencia y consistencia del cronograma de ejecución física y financiera del estudio definitivo o expediente técnico.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2156172. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD ARTESANAL TEXTIL Y ARTICULACION AL MERCADO - REGION - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Dirección Regional de Comercio y turismo - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la Producción y Productividad Artesanal Textil la Mercado - Región - Puno", con un presupuesto de S/. 666,228.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 598,791.61 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 89.88% de avance, con una información sobre el resultado del avance físico de 11 eventos (100%); por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente eficientes. Presupuesto asignado para mejorar los niveles de calidad y productividad de productos artesanales textiles competitivos en el mercado, la misma será posible con la intervención del proyecto, posibilitando el posicionamiento de la artesanía textil en los mercados extranjeros, productos a base de fibra de alpaca.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2153605. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y COMPETITIVAS EN CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES EN LA SELVA DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de Capacidades Técnicas y Competitivas en Cadena Productiva de Frutales en la Selva de la Región Puno" con un presupuesto de S/. 642,156.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 615,644.96 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 95.87%, con un resultado en el avance físico del 92% en capacitación de los programado ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente muy bueno.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2145554. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS (PRIMER ESLABON DE LA CADENA PRODUCTIVA)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos de la Unidad Ejecutora Sede Puno a ejecutado el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para Mejorar la Competitividad de la Crianza de Alpacas (Primer Eslabon de la Cadena Productiva) en la Región Puno, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el Proyecto tuvo una asignación presupuestaria de S/. 703,380.00 Nuevos Soles, del cual se ha logrado ejecutar financieramente el 100%, los logros obtenidos son los siguientes:

- Se realizó la prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) a 93,435 cabezas de alpacas, utilizándose 156.309 mL de producto albendazol, con una ejecución de 106.11% en 59 comunidades, 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.
- Se ejecutó la prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias externas de 93,097 cabezas de alpacas, realizado después de las lluvias, utilizándose 79,805 mL de producto ivermectina y doramectina, con una ejecución de 105.72% en 59 comunidades, 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.
- Se ejecutó la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas con complemento vitamínico de 92,474 cabezas de alpacas, durante los meses marzo a julio; utilizándose 133,029 mL de productos (oxitetraciclina 7976 mL, Complejo B 709962 mL, Vitamina ADE 33041 mL y Multivitamínico 21050 mL), con una ejecución de 105.01% en 59 comunidades, 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.
- Se ejecutó la prevención y tratamiento mediante la dosificación de 3,120 canes, durante los meses de abril a julio, utilizándose 5,412 mL de producto praziquantel, con una ejecución de 100.06% en 59 comunidades, 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.
- Se realizó la prevención y tratamiento mediante la dosificación de 3,120 canes, durante los meses de abril a julio, utilizándose 5,412 mL de producto praziquantel, con una ejecución de 100.06% en 59 comunidades, 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.
- S efectuó 19 talleres de capacitación técnica en sanidad animal a nivel distrital en los temas indicados, con una participación de 513 participantes.
- Se realizó la asistencia técnica de selección de 1411 reproductores machos de las categorías S, A y B, en 901 familias alpaqueras, con una ejecución de 113.79% en 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.
- Se realizó la asistencia técnica de selección de 6,331 reproductores hembras de las categorías S, A y B y opcionalmente la categoría C, en 1077 familias alpaqueras, con una ejecución de 124.62% en 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.
- Durante los meses de marzo y Abril se recogió la información y también se realizó la actividad de empadre controlado de 4,431 hembras servidas de las seleccionadas en años anteriores y seleccionadas en el presente año, en 318 familias alpaqueras, con una ejecución de 110.77% en 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.
- Se desarrolló la actividad por los 05 meses la sistematización de las actividades en 13 distritos y 08 provincias de la Región de Puno.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO: 2145554. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS (PRIMER ESLABON DE LA CADENA PRODUCTIVA)**b). Identificación de problemas presentados**

El principal problema en la ejecución del proyecto ha sido el retraso en los distintos procesos de tipo administrativo de parte de las instancias del Gobierno Regional Puno, los mismos que se detallan a continuación.

 Retraso en la habilitación presupuestal, inicialmente en la aprobación del Cuadro de recursos, para la incorporación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC.

 Retraso en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de la oficina de Abastecimientos del Gobierno Regional Puno, retrasando el buen accionar y cumplimiento de las actividades del proyecto.

 El principal problema que se presentó fue el retraso en la Oficina de Abastecimientos del gobierno Regional para la adquisición de bienes y contratación de servicios, lo que impidió el avance presupuestal. Ya que se tienen trámites pendientes que no fueron atendidos oportunamente como:

 Trámite de Conformidad de Servicio y seguimiento de Pago de las siguientes consultorías:

 Consultoría Imagen Institucional O/S 01-01155.

 Consultoría Dosificador de animales O/S 01-01156

 Consultoría Asistente Informático O/S 01-01157

 Consultoría para sensibilización O/S 01-01249

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a tomar son las siguientes:

 Dar celeridad en el seguimiento para la aprobación del expediente técnico por parte de las instancias del Gobierno Regional Puno.

 Las habilitaciones de recursos presupuestales, deben ser oportunas respetándose la programación presupuestal para el normal desarrollo de las actividades de los Proyectos de Inversión Pública.

 Mayor dinamicidad en los trámites administrativos a nivel de las instancias institucionales.

 Mayor implementación en logística, para el cumplimiento de actividades con mayor eficiencia.

 Se debe continuar fortaleciendo las organizaciones constituidas, buscando el cambio de actitud de los productores para cumplir con los propósitos de su desarrollo sostenible.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147120. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto es ejecutado por el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino - PRADERA, que contó con un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento por la suma de S/ 733,128.00 Nuevos soles, mediante las Fuentes de Financiamiento recursos ordinarios S/. 153,673.00 Nuevos Soles, Recursos y de la fuente de financiamiento Directamente Recaudados S/. 579,455.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, en el mejoramiento de capacidades técnico productivo de los productores de ganado vacuno lechero a nivel regional; el proyecto presenta de un Presupuesto Modificado de S/. 733,128.00 Nuevos Soles, se ha logrado ejecutar financieramente el 97%, habiéndose obtenido un avance físico en acciones de mejoramiento de capacidades técnico productivo de los productores de ganado vacuno lechero en la Región Puno con 302.7 acciones (82.9%)89.42%;

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.

- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2147120. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION PUNO

- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164116. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto es ejecutado por el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino - PRADERA, que contó con un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento por la suma de S/ 2,907,328.00 Nuevos soles, mediante las Fuentes de Financiamiento recursos ordinarios S/. 2,849,328.00 Nuevos Soles, Recursos y de la fuente de financiamiento Directamente Recaudados S/. 58,000.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, en el mejoramiento de la productividad de leche, carne y lana en el ganado ovino de la zona norte de la Región Puno; el proyecto presenta de un Presupuesto Modificado de S/. 2,907,328.00 Nuevos Soles, se ha logrado ejecutar financieramente el 97.18%, habiéndose obtenido con un avance físico ejecutado de 3,776 acciones (94.7)%.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas al respecto se dan los siguientes:

- Dar celeridad en el seguimiento para la aprobación del expediente técnico por parte de las instancias del Gobierno Regional Puno.
- Las habilitaciones de recursos presupuestales, deben ser oportunas respetándose la programación presupuestal para el normal desarrollo de las actividades de los Proyectos de Inversión Pública.
- Mayor dinamicidad en los trámites administrativos a nivel de las instancias institucionales.
- Mayor implementación en logística, para el cumplimiento de actividades con mayor eficiencia.
- Se debe continuar fortaleciendo las organizaciones constituidas, buscando el cambio de actitud de los productores para cumplir con los propósitos de su desarrollo sostenible.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173373. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto es ejecutado por el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino - PRADERA, que contó con un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento por la suma de S/ 2,898,350.00 Nuevos soles, mediante las Fuentes de Financiamiento recursos ordinarios S/. 2,608,933.00 Nuevos Soles, con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/. 277,243.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 12,174.00 Nuevos Soles, para la Adquisición de Activos No Financieros, en el mejoramiento de las capacidades productivas y comerciales de personas con discapacidad mediante el desarrollo de crianzas familiares en la Región Puno; el proyecto presenta que de un Presupuesto Modificado de S/. 2,898,350.00 Nuevos Soles, ha logrado ejecutar financieramente el 96.78%, habiéndose obtenido un avance físico de 42,702 acciones (92.9)%.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173373. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187217. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos, ha ejecutado el proyecto Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Región Puno, que tuvo un presupuesto por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios la suma de S/. 1,849,772.00 Nuevos soles, del cual se ha logrado ejecutar el 91.44%, teniendo un avance físico de 1,346 módulos (100%).

En la zona Norte y Sur, se ha ejecutado dos (20) eventos de capacitación con la participación de 743 criaderos de alpacas de los distritos de Crucero, Quilcapunco, Cuyo Cuyo, Azangaro, Juli, Usicayos, Santa Rosa, Potoni, Cabanilla, Pizacoma, llave, Huacullani, Huayrapata, Cojata, Huanacamaya, Conaviri, Alto pucarayllo, Cojata Jpo y Nuñoa.

Se realizaron 329 visitas, 164 de la zona Sur, 165 de la zona Norte.

Zona Norte y Zona Sur: 1181 visitas de asistencia técnica a productores en 12 provincias HUANCANE, SAN ANTONIO DE PUTINA, MOHO, AZANGARO, SANDIA, MELGAR, CARABAYA, SANDIA, SAN ROMAN, LAMPA, PUNO Y EL COLLAO.

instalación de módulos demostrativos artesanales de represamiento de agua (cosecha de agua). 4 módulos de demostrativos artesanales de represamiento de agua 01; en la zona sur 3 y 1 en la zona norte con 51 UFAs atendidas.

Instalación de módulos demostrativos artesanales de reservorio de agua Zona Sur y Norte. Se ha ejecutado (05) módulos demostrativos con la participación de 5 unidades familiares; en la zona sur con (02) módulos y en la zona norte con (03) módulos demostrativos artesanales de reservorios de agua.

Fortalecimiento de organizaciones para el manejo y gestión del agua, actividad que ha sido cumplida en el 100% de ejecución física realizándose 10 eventos de capacitación en los distritos de Crucero, Azangaro, Quilcapunco, Nuñoa, Mañazo, llave, Potoni, Cabanilla y Pucara.

Asistencia técnica en manejo de recursos naturales: 301 asistencias técnicas realizadas con 196 UFAs beneficiadas, 74 en la zona Norte y 23 en la zona Sur.

Zona Norte: Se ha realizado 74 visitas de asistencia técnica en manejo de recursos naturales, relacionados a recursos hídricos y manejo de praderas naturales, en los distritos de Cojata (Huanacán); San Anton, Potoni (Azángaro); Cuyo Cuyo, Patambuco (Sandia); Santa rosa, Melgar (Melgar), Crucero, Usicayos, Ituata, Corani, Macusani (Carabaya).

Capacitación en esquila, manejo del vellón y categorización de fibra de alpaca: 11 Evento con la participación de 16 UFAs, en la zona sur. La esquila mecanizada despertó gran interés en los beneficiario participantes donde se pudo apreciar el desarrollo de la práctica de esquila, la forma como se sujeta al animal mediante trabas, observándose la uniformidad en el corte, en donde salieron muchas preguntas las mismas que han sido absueltos por el especialista.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187217. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194668. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto es ejecutado por el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino - PRADERA, que contó con un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento por la suma de S/ 2,182,321.00 Nuevos soles, mediante las Fuentes de Financiamiento recursos ordinarios S/. 2,000,000.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 181,960.00 Nuevos Soles, para la Adquisición de Activos No Financieros, en el mejoramiento de la capacidad productiva de carne, lana y leche en el ganado ovino de la zona sur Región Puno; el proyecto presenta que de un Presupuesto Modificado de S/. 2,182,321.00 Nuevos Soles, ha logrado ejecutar financieramente el 92.82%, habiéndose obtenido un avance físico con 2,807 acciones (91.3%).

b). Identificación de problemas presentados

- Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:
- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
 - Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
 - Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
 - La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
 - Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas. (Oficina de Abastecimiento).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2147416. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto Construcción del Sistema de Riego Tecnificado Pucará es ejecutado por el Proyecto Especial Programa Regional de Riego y Drenaje con una Inversión de S/. 856,677.00 Nuevos Soles, habiéndose ejecutado financieramente el 98.78% (S/.846,230.73.00 Nuevos Soles), siendo el ámbito de influencia del Proyecto la Provincia de Azángaro - Pucará.

El Proyecto de Inversión Pública, Alcanza un avance físico obtenido el 5.06% de unidad, es decir en la meta ¿Instalación de Tuberías de Distribución, Válvulas e Hidrantes¿, no se cuenta con abastecimiento de tuberías y accesorios, por lo que la obra se encuentra paralizada hasta esperar la buena pro de los mencionados requerimientos para la construcción del sistema para la conclusión de la obra; en tanto le concierne a la Alta Dirección y la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos tomar las decisiones del caso, para evitar problemas o conflictos con la población objetivo del proyecto, ya que con la ejecución del proyecto el objetivo era de mejorar la producción agropecuaria en el ámbito de riego pucará.

b). Identificación de problemas presentados

- El recurso humano presenta desconocimiento de los procesos administrativos en la ejecución del proyecto.
- El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2147416. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
 Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Alta Dirección del Gobierno Regional y el Director Ejecutivo del Proyecto Espeical - PRORRIDRE, debe de tomar la desición sobre la deficiencia en la ejecución del avance físico de la obra.

Capacitar al recurso humano dada la cobertura e importancia del proyecto en los procesos administrativos

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocara, en la Localidad de Yocara, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Roman, Región Puno, es ejecutado por Proyecto Especial Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE, que de un presupuesto de inversión asignado de S/. 14,148,112.00 Nuevos Soles se ha logrado ejecutar financieramente el 97% con un avance físico en la construcción de drenes superficiales ¿ mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego Yocara ¿ multidistrital San Roman Puno de 1.46 Kilómetros (98.6%), en gestión y administración ¿ mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego Yocara ¿ multidistrital San Roman Puno 89.19 porcentajes (99.1%), construcción del canal principal B 8.7 Kilómetros (72.5%), construcción del canal lateral A 11.8 Kilómetros (62.1%) y en la elaboración del Expediente Técnico 0.95 (95%) es ejecutado por el Proyecto Especial Programa Regional de Riego y Drenaje con una Inversión de S/. 8,543,645.00 Nuevos Soles, del cual se ha ejecutado el 98.68% (S/.8,830,863.20.00 Nuevos Soles), cuyo ámbito de influencia del Proyecto es la Provincia de San Roman (Juliaca y Caracoto) localidad de Yocara.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto presenta problemas en la ejecución presupuestaria, los siguientes:

Ampliaciones de Plazos por Desabastecimiento de Materiales bienes y Servicios.

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar al recurso humano dada la cobertura e importancia del proyecto en la ampliación del servicio de agua del sistema de riego.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2191223. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-ÑACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto ¿ Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani ¿ Ñacoreque, Distrito de Cuyo Cuyo, Provincia de Sandia, Región Puno¿ es ejecutado por el Proyecto Especial Programa Regional de Riego y Drenaje, de una inversión de S/. 1,523,277.00 Nuevos Soles se ha ejecutado financieramente el 85%, con un avance físico en la elaboración de un expediente técnico 100%, construcción de reservorio 79 metros lineales (19.8%), captación y

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2191223. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-ÑACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, R

potabilización de agua 0.32 Unidades (32%) y en gestión del programa 081 unidades (81%). En vista que con la ejecución del proyecto se espera mejorar la producción agropecuaria mejorando y ampliando un sistema de riego que incluye un programa de capacitación y asistencia técnica relacionado con el proceso productivo de la actividad agropecuaria con el riego y así incrementar los rendimientos y productividad agropecuaria, reflejándose esta en el crecimiento y desarrollo económico de la población beneficiada, por la mayor producción agropecuaria.

b). Identificación de problemas presentados

El recurso humano para la ejecución del proyecto no es idóneo en el conocimiento del área de irrigación y en los procesos administrativos de ejecución presupuestaria.

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar al recurso humano dada la cobertura e importancia del proyecto en la ampliación del servicio de agua del sistema de riego.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2277099. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SANTA LUCIA-CABANILLA-LAMPA, DISTRITOS DE SANTA LUCIA, CABANILLA Y L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el sistema de Riego Santa Lucía, Cabanilla, Lampa, distritos de Santa Lucía, Cabanilla y Lampa, Provincia de Lampa, Región Puno, en la estructura programática en la función agraria, división y grupo funcional riego e infraestructura de riego se ha ejecutado financieramente la suma de S/. 754,317.71 Nuevos Soles en la elaboración de un expediente técnico con un avance físico del 96%, para la ejecución del proyecto con el objetivo de mejorar la producción y rendimiento agropecuario en el ámbito del sistema de riego Santa Lucía, Cabanilla, Lampa, en vista que en el ámbito del proyecto se plantea mejorar la producción agropecuaria mejorando y ampliando un sistema de riego que incluye un programa de capacitación y asistencia técnica relacionado con el proceso productivo de la actividad agropecuaria con el riego y así incrementar los rendimientos y productividad agropecuaria, reflejándose esta en el crecimiento y desarrollo económico de la población beneficiada, por la mayor producción agropecuaria, una vez que el proyecto entre en operación.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar al recurso humano dada la cobertura e importancia del proyecto en la ampliación del servicio de agua del sistema de riego.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

Se debe de revisar la coherencia y consistencia del cronograma de ejecución física y financiera del estudio definitivo o expediente técnico.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO: 2191077. INSTALACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE SUCHE Y PEJERREY A POBLADORES FOCALIZADOS EN LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto Especial Truchas Titicaca de la Unidad Ejecutora Sede Puno - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Instalación de Servicios de Asistencia Técnica en el Cultivo de Suche y Pejerrey a Pobladores Focalizados en la Región - Puno", con un presupuesto de S/. 2,187,162.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 2,048,383.28 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 93.65%, con un resultado en el avance físico del 5.2 Módulos (17%) de los programado ; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto el avance físico. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto sin embargo los logros obtenidos son los siguientes:

COMPONENTE I: ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN ACUÍCOLA

1.1. MÓDULO DE LABORATORIO DE INCUBACIÓN DE SUCHE Y PEJERREY Y CULTIVO DE ALIMENTO VIVO.

¿ Puesta de primera piedra 19 de octubre del 2015

¿ Inicio de obra 20 de octubre 2015

¿ Avance de Obra al 31 de diciembre 17.06%

1.2. MÓDULOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE REPRODUCTORES DE SUCHE Y PEJERREY.

¿ Puesta de primera piedra 19 de octubre del 2015

¿ Inicio de obra 20 de octubre 2015

1.3. CAPACITACIÓN EN REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL Y MANEJO DE OVAS Y ALEVINOS DE SUCHE Y PEJERREY.

¿ Desarrollo de las capacitaciones en le mes de diciembre en reproducción artificial de Suche y Pejerrey, en el centro poli funcional del Proyecto Especial Truchas Titicaca

¿ Prácticas de los mismos temas en el Centro de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA ¿ Puno)

1.4. CAPTURA DE REPRODUCTORES Y PRODUCCION DE ALEVINOS

¿ Se llevó a cabo la captura de 37 reproductores de Suche en la laguna de Saracocha del distrito de Cabanillas (27 hembras y 10 machos), estadios de gametos sexuales III y IV

COMPONENTE II: EXISTENCIA DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CULTIVO SUCHE Y PEJERREY.

2.1. MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA SUCHE

¿ Inauguración del laboratorio de suche en la comunidad de Asiruni del distrito de Cabanillas el 29 de octubre del 2015

¿ Puesta de primera piedra de módulo de pejerrey en la comunidad de Tahuaco, del distrito de Yunguyo el 14 de octubre del 2015 e inicio de obra el 15 de noviembre del 2015, con un avance acumulado del 16.20% a diciembre del 2015

¿ Puesta de primera piedra de módulo de pejerrey en la comunidad de Challapampa del distrito de Copani el 14 de octubre del 2015 e inicio de obra el 15 de noviembre del 2015, con un avance de 17.48% al 31 diciembre del 2015

¿ Puesta de primera piedra de módulo de pejerrey en la comunidad de Charamaya del distrito de Mañazo el 26 de octubre del 2015 e inicio de obra 09 de noviembre del 2015, con un avance acumulado de 42.36% al 31 de diciembre 2015

¿ Puesta de primera piedra de módulo de pejerrey en la comunidad de Llanqueri del distrito de Laraqueri ¿ Pichacani, el 18 de noviembre del 2015 e inicio de obra el 00 de diciembre del 2015, con un avance acumulado de 12.25% al 31de diciembre del 2015

¿ Puesta de primera piedra de módulo de pejerrey en la comunidad de Culco Belen del distrito de Potoni.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema en la ejecución del proyecto ha sido el retraso en los distintos procesos de tipo administrativo de parte de las instancias del Gobierno Regional Puno, los mismos que se detallan a continuación:

¿ Se ha tenido el retraso en la aprobación del Expediente Técnico para el ejercicio fiscal 2015.

¿ Retraso en la habilitación presupuestal, inicialmente en la aprobación del Cuadro de recursos, para la incorporación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC.

¿ Retraso en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de la oficina de Abastecimientos del Gobierno Regional Puno, retrasando el buen accionar y cumplimiento de las actividades del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a tomar serían las siguientes:

¿ Se debe dar celeridad en la aprobación de los expedientes técnicos por parte de las instancias del Gobierno Regional Puno.

¿ Las habilitaciones de recursos presupuestales, deben ser oportunas respetándose la programación presupuestal para el normal desarrollo de las actividades de los Proyectos de Inversión Pública y metas.

¿ Mayor dinamidad en los trámites administrativos a nivel de las instancias institucionales.

¿ Mayor implementación en logística, para el cumplimiento de actividades con mayor eficiencia.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055915. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la carretera Azangaro - Saytocochoa - Sandia - San Juan del Oro", con un presupuesto institucional modificado de S/. 8,813,744.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, del cual se logró ejecutar financieramente el 63.48%, con avance físico de 9.49 kilómetros (72%).

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055915. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 337-2011-GGR-GR PUNO, del 3 de noviembre 2011, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/ 24,489,648.48 Soles, posteriormente con Resolución Gerencial General Regional N° 340-2015-GGR-GR PUNO, del 24 de julio 2015, se aprueba el presupuesto adicional N° 01, por el importe de S/2,554,101.13, ejecución por contrata a cargo del Consorcio LIHTFIELD LUJAN, para la ejecución del mejoramiento de la carretera Azángaro - Saytococho - Sandia - san Juan del oro, tramo II Muñani Saytococho Sector Km 14+7000 al Km. 30+000, a nivel de asfalto, además se realizara guardavias, señalización informativa, preventiva y reglamentaria junto a los postes kilométricos y a la demarcación del pavimento. Con respecto a la ejecución física, es del 71.86%, habiéndose ejecutado al 100% los trabajos de obras preliminares, trabajos de mejoramiento de suelo a nivel de subrasante, desquinche, trabajos de base y sub base granular, trabajos de obras de arte y drenaje en el 100%, pavimentos y asfaltos: imprimación asfáltica en 62.1%, pavimento de concreto asfáltico en caliente se tiene un avance de 44.7%; siendo el avance financiero del 2015 de 63.51%. Sera la Alta Dirección y la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos determine sobre la deficiencia financiera y física del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

De los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- La transferencia inoportuna de obras a los sectores correspondientes, limita su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de la obra.
- Presentación inoportuna de informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Los cambios de Residente de Obras, interfiere la continuidad de la ejecución de la obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En lo que concierne a propuestas de medidas correctivas se consideran los siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación de perfiles hasta la declaratoria de viabilidad de los proyectos y sus respectivos expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2102270. MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI - PURINA DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, Mejoramiento Carretera Ayaviri - Purina distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar ¿ Puno¿ se ha programado ejecutar con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios el presupuesto de inversión de S/. 2,520,037.00 Nuevos Soles, del cual se ha logrado financieramente a nivel de devengado ejecutar el 89.12% (S/. 2,245,904.64 Nuevos Soles) en la adquisición de activos no financieros y con un avance físico de 3 kilómetros (100%), el mismo que fue ejecutado por la Gerencia Regional de Infraestructura.

Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 116-2013-GGR-GR PUNO, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/16,229,015.72 Soles, posteriormente con Resolución Gerencia General Regional N° 128-2015-GGR-GR PUNO de fecha 31 de marzo 2015, se aprueba el presupuesto adicional N° 01, por el importe de S/3,219,941.15 soles, y de la misma forma con Resolución Gerencia General Regional N° 654-2015-GGR-GR PUNO en fecha 17 de noviembre 2015, se aprueba al presupuesto adicional N° 02, con un presupuesto se S/ 938,868.89 soles, para la ejecución por administración directa del proyecto, que consiste en la ejecución de 19+375 Km de carpeta asfáltica en caliente, con un ancho de calzada de 6.50 m., con bermas a ambos lados de 0.5 m., haciendo un ancho total de 7.50 m.,; con obras de arte y drenaje: ampliación de alcantarillas existentes, alcantarillas nuevas, cunetas, sub dren longitudinal y señalización, habiéndose ejecutado la obra en el 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2102270. MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI - PURINA DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura vial del circuito turístico Lago Sagrado de los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Platería, llave" un Presupuesto de S/. 6,348,487.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 4,814,487.00 Nuevos Soles y con Donaciones y Transferencias S/. 1,534,000.00 Nuevos Soles, con el total de las fuentes de financiamiento se ha ejecutado financieramente el 78.29%, siendo el resultado del avance físico en el mejoramiento de la infraestructura vial del circuito turístico lago sagrado de los incas ¿ distritos de Capachica, Chucuito, Platería, Acora, llave: Tramo I: Capachica ¿ Llachon, distrito Capachica ¿ Puno ¿ Puno, con un avance de 1.78 kilómetros (44.5%) y en la construcción de la vía a nivel de asfalto del tramo Ccota Charcas; Sub Tramo Km 0+00 Km. 10+000, excepto en los cruces del lago (Km. 02+250 al Km. 4+000, 06+130 al Km. 06+530 y 07+620 al Km. 07+750), multidistrital Puno ¿ Puno con un avance físico 2.427 kilómetros (97.1%). Presupuesto que se asigna para mejorar el acceso de la infraestructura vial del circuito turístico Lago Sagrado de los Incas de los distritos de Capachica, Chucuito, Platería, Acora e llave; de tal manera se lograra el acceso permanente a los turísticas nacionales e internacionales y el traslado de los productos agropecuarios a los mercados locales y regionales, disminuyendo los costos de transporte; y consecuentemente se genere mayores oportunidades de empleo y desarrollo socioeconómico de la población involucrada. El asfaltado de la carretera, provee a la vía los niveles adecuados de servicio, seguridad y comodidad a los usuarios.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA,**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131661. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Construcción y mejoramiento de la carretera desvío Vilquechico - - Cojata - Sina - Yanahuaya" un Presupuesto de S/. 15,522,146.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 9,522,146.00 Nuevos Soles y con Donaciones y Transferencias S/. 6,000,000.00 Nuevos Soles, con el total de las fuentes de financiamiento se ha ejecutado financieramente el 81.82%, con avance físico en la construcción y mejoramiento de la carretera Vilquechico Cojata ¿ Sina ¿ Yanahuaya ¿ Tramo III ¿ Sub Tramo 003 (Purumpata ¿ Yanahuaya) Km. 15 840 al Km. 31 200) - 15.360 de 0.601 kilómetros (70.7%) y en el Tramo III ¿ Sub Tramo 002 (Chalhuaní ¿ Purumpata) Km. 31+200 al Km. 48+800) ¿ 17.600 Km. Distrito Sina ¿ San Antonio de Putina ¿ Puno, con un avance físico de 7.209 kilómetros (41.0%). Con la ejecución del Proyecto se beneficia a los productores agrícolas de la zona baja conformada por los Distritos de Sandia, Alto Inambari, San Juan del Oro, Yanahuaya y San Pedro de Putina Punco, al igual que la denominada zona alta, conformada por los Distritos de Huancané, Vilquechico, Cojata, Sina así también se beneficiaran los productores agropecuarios, crianza de camélidos sudamericanos, ganado vacuno, ovino, porcino y animales menores. Sobre el avance financiero y físico deficiente, será la Alta Dirección y la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos quién tomará las determinaciones del caso.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156095. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) - ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Cayrahuiri (EMP. PE 3 SH), - Orurillo de los Distritos de Asillo y Orurillo, Distrito de Orurillo - Melgar - Puno", con un presupuesto de S/. 8,568,255.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 8,314,309.06 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 97.04%, con un resultado en el avance físico de 2.12 kilómetros (50.1%); por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente muy buena y en cuanto al avance físico deficiente. La Alta Dirección y La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto. Siendo el objetivo del proyecto brindar adecuadas condiciones de transitabilidad en la carretera cayrahuiri (emp pe 3sh) - orurillo de los distritos de asillo y orurillo.

Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 082-2013-GGR-GR PUNO, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/39,280,227.22 Soles, para la ejecución por administración directa del proyecto, que consiste en el mejoramiento de superficie de rodadura : obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, pavimento flexible, pruebas de control de calidad, limpieza, sistema de drenaje y obras de arte: alcantarilla tipo marco de concreto armado, alcantarilla tipo losa de concreto armado, alcantarilla tipo tubería metálica corrugada, pontones construcción de cunetas, zanjas de coronación, defensa ribereña, encauzamiento de cursos de agua; Señalización vial: señales reglamentarias, señales preventivas, señales informativas, guardavías, postes kilométricos, postes delineadores; Mitigación de impacto ambiental: etapa preliminar, etapa de construcción, etapa de abandono.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156096. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto se ha programado ejecutar un presupuesto de inversión por la suma de S/. 2,675,929.00 Nuevos Soles, habiéndose logrado ejecutar mediante la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el 99.36% en adquisición de activos no financieros, con un avance físico de 3.332 kilómetros (95%). El presupuesto asignado al proyecto de inversión pública es para mejorar la transitabilidad en la carretera dv. caracara-lampa-cabanilla-cabanillas que en conjunto ocupan una extensión total de 2385.92 km2.; la población de referencia de la zona de influencia del proyecto constituidos por 22,082 habitantes, la condición de la población se ubica entre los estratos pobres y muy pobres.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2156096. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2161480. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Macusani - Abra Susuya, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno", con un presupuesto de S/.10,7789,250.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 5,691,461.00 Nuevos Soles, Donaciones y Transferencias S/. 2,466,000.00 Nuevos Soles y con Recursos Determinados S/. 2,631,789.00 Nuevos Soles, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 8,127,116.38 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 75.33%, con un resultado en el avance físico de 3.195 kilómetros (32%); por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente y físicamente deficiente. La Alta Dirección y la dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar el caso en bien de la población objetivo del mencionado proyecto.

Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 210-2013-GGR-GR PUNO del 14 de mayo 2013, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/39,280,227.22 Soles, para la ejecución por administración directa del proyecto, que consiste en el mejoramiento de la superficie de rodadura con carpeta asfáltica de 2 pulgadas en una longitud de 26.08 Km, y un ancho de calzada de 6.00 m con bermas laterales de 0.50 m. en ambos lados de la vía y estará dividido en dos carriles. Rehabilitación de obras de arte y drenaje consistentes en cunetas, alcantarillas y pontones; y se realizara la señalización vial con hitos kilométricos, señales informativas, señales preventivas, señales reglamentarias, guardavías, postes delineadores y la demarcación en el pavimento, se incluye también acciones para la mitigación de impacto ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2161480. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2194701. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654, AYABACAS- PUSI PROVINCIAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la Carretera PU 654, Ayabacas - Pusi Provincias de San Roman y Huancané - Puno", con un presupuesto por toda Fuente de Financiamiento de S/. 11,167,915.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito se ha logrado ejecutar la suma de S/. 9,785,111.82 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 87.62%, con un resultado en el avance físico sin información alguna; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente deficiente. La Alta Dirección y la dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá tomar las previsiones del caso a fin de evitar generar conflictos sociales con la población objetivo, además revisar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210475. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA SANTA ROSA - SAN MIGUEL DE HUATASANI, DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de Infraestructura Vial de la Carretera Santa Rosa - San Miguel de Huatasani - Huancané - Puno", con un presupuesto por toda Fuente de Financiamiento de S/. 4,280,975.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito se ha logrado ejecutar la suma de S/. 4,084,743.60 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 95.42%, con un resultado en el avance físico de 1.872 Kilómetros (100%).

Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 249-2014-GGR-GR PUNO del 23 de abril del 2014, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/5,195,820.89 Soles, para la ejecución por administración directa del proyecto, que consiste en construcción de 1.872 Kms de carretera a nivel de carpeta asfáltica, con un ancho de plataforma de 13.8 m distribuido en dos ejes y un ancho de 9.00m en la unión con las vías existentes, la construcción de, las obras de arte y drenaje de la carretera, esta se desarrolla en corte en un 90% del tramo. El inicio de la carretera (km 0+00) está ubicado a 3827.695 m.s.n.m. El avance físico a diciembre 2015 es de 45.73%.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2290818. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la Carretera (PU 135) Checa -Mazocruz, Provincia de El Collao - Puno", con un presupuesto de S/. 548,713.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 548,712.30 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 100%, con un resultado en el avance físico sin información; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y físicamente deficiente. La Alta Dirección y La dependencia Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2290818. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2267525. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Azángaro (EMP, PU-113), Distrito de Azángaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azangaro - Puno", con un presupuesto de S/. 5,833,858.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado financieramente la suma de S/. 548,712.30 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 100%. con un resultado de avance físico infimo del 10% en la elaboración del expediente técnico; por tanto se deduce que la ejecución del proyecto en la elaboración del Expediente Técnico fue financieramente muy bueno en tanto el avance físico deficiente. La Alta Dirección deberá tomar la decisión pertinente a fin de superar la conclusión del estudio definitivo el Expediente Técnico con el fin de intervenir en beneficio de los beneficiarios dentro del ámbito de influencia del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciados considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a considerar se mencionan los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2177361. INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento ha ejecutado el Proyecto "Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de la Región Puno" con un presupuesto de S/. 2,276,606.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios en la estructura programática forestación y reforestación, función ambiente, división y grupo funcional desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales, que del presupuesto de S/. 2,276,606.00 Nuevos Soles, se ha logrado ejecutar el 100%, orientado a la producción de plántones forestales e instalación de 67 hectáreas de plántones forestales, no siendo concordante con la ejecución física que solamente se abarco 40.530 Ha. es decir el 60.49%. los cuales se ha ejecutado en forma conjunta financieramente el 87.46%, siendo el resultado del avance físico el 5%, por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financieramente buena y físicamente deficiente, a pesar que con la ejecución del proyecto se incrementaría la forestación y reforestación en el anillo circunlacustre del altiplano de la región puno para La población beneficiaria rural localizados en los diferentes distritos del anillo circunlacustre, que se dedican a las actividades agropecuarias, localizados en 8 provincias y 32 distritos; a su vez distribuidos en las diferentes centros poblados, comunidades y sectores, siendo el índice de Desarrollo Humano promedio es de 0.5567. Por lo que la Alta Dirección y la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá revisar el estudio definitivo o Expediente Técnico, con el fin de determinar responsabilidades sobre la ejecución del mencionado proyecto. Los logros del proyecto son los siguientes:

- Se logró producir 112,699 plántones forestales de especies nativas y exóticas para plantaciones en terreno definitivo.
- Se logró conformar 102 Comités forestales dentro de la jurisdicción del proyecto para la transparencia y fiscalización de la gestión ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Fortalecimiento y concientización a través de cursos de capacitación a beneficiarios en temas forestales de los componentes del proyecto.
- Fortalecimiento de capacidades forestales a 3,861 beneficiarios a través de asistencias técnicas personalizadas y/o grupal en los componentes del proyecto.
- Plantación de 40 Hás.con especies nativas y exóticas (q'olle, queña, pino,eucalipto, capulí, cipres y ceticos.
- Elaboración de mapas temáticos mediante la georeferenciación de 90 Hás. de plantaciones forestales del proyecto el uso de GPS.
- Suscripción de 05 convenios interinstitucionales para lograr la sostenibilidad de las plantaciones forestales.
- Adquisición de 02 unidades móviles para el traslado de plántones forestales y personal en acciones de supervisión y seguimiento.

b). Identificación de problemas presentados

Los aspectos restrictivos en la ejecución del proyecto se ennumeran los siguientes:

- Provisión inoportuna de los bienes y servicios por el sistema administrativo del Gobierno Regional que deviene en el retraso y avance de los proyectos y actividades.
- Demora en la validación por parte del MINAM, demasiada espera para la revisión, evaluación y análisis por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de los avances del proceso de ZEE de la Región Puno.
- El sistema de asignación presupuestal ha sido una limitante ya que esta asignación se ha venido haciendo por partes, lo que en muchos casos demora la compra de bienes o servicios, incidiendo en la ejecución porcentual financiera.
- Demora en la modificación y aprobación de los expedientes técnicos definitivos de los proyectos de inversión, la misma que retrasó el reinicio de las actividades de los proyectos.
- Retraso en la adquisición de bienes por diversos motivos que escapan a la gestión institucional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas serían las siguientes:

- Efectuar las facilidades en la simplificación del sistema de acceso al SIAF, con la finalidad de que los jefes responsables en la ejecución del proyecto puedan tener de fuente oficial sobre el registro de compra de bienes y servicios comprometidos, lo que permitiría tener un mejor control del presupuesto ejecutado y toma de decisiones oportunas.
- Al sistema administrativo se debe de adherir un sistema electrónico, para los requerimientos, las certificaciones y planillas.
- Definir correctamente el presupuesto para el proyecto forestal, con el fin cumplir estrictamente con los cronogramas financieros y físico durante la ejecución del proyecto.
- Las adquisiciones de los insumos y otros materiales deberán estar oportunamente disponibles para poder cumplir con el avance de las metas físicas conforme al PACC aprobado y en estricta coordinación con los ejecutores de proyectos y productos.
- Contratar personal idoneo para lograr eficientemente en el avance de metas físicas de los proyectos de inversión pública regional.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2154443. MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Estado Nutricional del Niño Menor de Tres Años y la Madre Gestante en las Provincias de Azángaro, Lampa y San Roman de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 2,032,391.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, del cual se ejecutó financieramente a nivel de devengado el 96.73% (S/. 1,965,976.48 Nuevos Soles), en tanto el resultado del avance físico fue de 13,314 eventos realizados (96.9%); de ello se desprende que la ejecución financiera y física fue muy buena, por lo que el proyecto en la ejecución de meta física se encuentra en un rango de calificación muy buena, por lo que se logra mejorar el estado nutricional del niño menor de tres años y madres gestantes en las Provincias de Azángaro, Lampa y San Román

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2154443. MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN D**b). Identificación de problemas presentados**

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunas. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación con personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia inoportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2158850. MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Estado Nutricional de la Primera Infancia en la Zona Circunlacustre de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 1,913,053.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, del cual se ha ejecutado financieramente a nivel de devengado el 82.47% (S/. 1,577,730.99 Nuevos Soles), con un resultado de avance físico de 16,408 eventos (82%), con lo que se da mayor acceso de la población a adecuados servicios de CRED y Materno perinatal en los distritos en situación de pobreza, de las Provincias De: Puno, El Collao, Chucuito, Yunguyo, Huancañé, Moho y San Antonio de Putina.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2159149. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA DESNUTRICION CRONICA, EN MENORES DE 3 AÑOS EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, MELGAR Y SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Desarrollo Social - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento de las capacidades para prevenir la desnutrición crónica, en menores de 3 años en las provincias de Carabaya, Melgar y Sandia de la Región Puno", con un presupuesto de S/. 3,735,965.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, del cual se ejecutó financieramente el 95.80%, en tanto el resultado del avance físico es de 1,899 eventos (96%); por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue muy bueno financieramente y físicamente, por lo tanto se mejoró el estado nutricional del niño menor de 3 años y de la madre gestante en las provincias de carabaya, melgar y sandia, en las estructuras programáticas en la fución de salud, división funcional salud colectiva y grupo guncional control de riesgos y daños para la salud del presupuesto asignado de S/. 1,008,665.00 Nuevos Soles se ha ejecutado el 88.89% y en la ejecución de la accion de inversión fortalecimiento de capacidades, división funcional Salud Colectiva y grupo funcional control de riesgos y daños para la salud, del presupuesto de S/. 2,727,300.00 Nuevos Soles se han ejecutado el 98.35%.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2159149. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA DESNUTRICION CRONICA, EN MENORES DE 3 AÑOS EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, MELGAR Y SAN**b). Identificación de problemas presentados**

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2108576. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto presenta incoherencias tanto en el estudio de Pre Inversión y/o estudios definitivos. La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca", con un presupuesto de S/. 14,731,824.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, del cual se ejecutó financieramente el 4.36% , en tanto el resultado del avance físico no tiene información, por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y física deficiente debido a que no tienen información sobre los logros del proyecto. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar la deficiencia del proyecto en mención.

b). Identificación de problemas presentados

Se debe de reformular el estudio de Pre Inversión para que se defina los estudios definitivos o expediente técnicos. El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engoroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos. Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica. La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente. Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores. Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción). La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2227389. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Puno, ha ejecutado el Proyecto "Ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital de apoyo San Martin de Porres de Macusani Provincia de Carabaya - Puno", con un presupuesto de S/. 3,900,000.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Determinados, del cual se ejecutó financieramente el 16.22% , en tanto el resultado del avance físico no tiene información, por tanto se deduce que la ejecución del proyecto fue financiera y física deficiente debido a que no tienen información sobre los logros del proyecto. La dependencia pertinente Oficina de Supervisión y Liquidación de

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2227389. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUN

Proyectos deberá analizar el estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico con el fin de intervenir y superar la deficiencia del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto presenta incoherencias tanto en el estudio de Pre Inversión y/o estudios definitivos

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe de reformular el estudio de Pre Inversión para que se defina los estudios definitivos o expediente técnicos.

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2278822. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructural de la Unidad Ejecutora Sede Puno - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento se le ha asignado al Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud del hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, Provincia de Chucuito Región - Puno", un presupuesto de S/. 743,988.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, del cual no se ha logrado ejecutar financieramente suma alguna, por lo tanto no tiene avance físico en la elaboración del expediente técnico. La Alta Dirección y La dependencia Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá tomar decisiones pra analizar y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2279375. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Gerencia Regional de Infraestructura de la Unidad Ejecutora Sede Puno - Gobierno Regional Puno, por Toda Fuente de Financiamiento se le ha asignado al proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud del hospital de Apoyo Ilave, Provincia el Collao - Región - Puno", un presupuesto de S/. 756,374.00 Nuevos Soles para la Adquisición de Activos No Financieros, mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, del cual no se ha logrado ejecutar financieramente suma alguna, por lo tanto no tiene avance físico en la elaboración del expediente técnico. La Alta Dirección y La dependencia Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos deberá tomar decisiones pra analizar y superar sobre el caso deficiente del mencionado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2027881. OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 464-2012-GGR-GR PUNO del 7 de diciembre 2012, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra, con un presupuesto de S/ 2,034,933.72, posteriormente con Resolución Gerencial General Regional N° 522-2015-GGR-GR PUNO del 17 de setiembre 2015, se aprueba el presupuesto adicional N° 01 por el importe de S/ 1,575,281.00, que en total suman la cifra de S/ 12,931,962.00 Nuevos Soles, del cual financieramente se ha logrado ejecutar 82.78% para realizar la culminación del Hospital en las siguientes partidas: Instalaciones eléctrica, Instalaciones sanitarias, Instalaciones mecánicas con la instalación de ascensores, sistema de oxígeno, sistema de óxido nitroso, sistema de aire acondicionado, sistema de gas propano. En lo que respecta al avance físico, según el informe presentado por el Residente de Obra, este es del 70.81%, el mismo que consiste en la ejecución de lo siguiente:

- Estructuras con un avance del 83.98%: cimentaciones para grupo electrógeno, acondicionamiento de tanque cisterna pata petróleo,
- Arquitectura con un avance del 42.36%: revoques y enlucidos, pisos y pavimentos, zócalos y contra zócalos, carpintería de madera, pintura, varios y limpieza.
- Instalaciones eléctricas con un avance del 87.76%: trabajos preliminares, artefactos eléctricos, tableros, interruptores termomagnéticos, conductores.
- Instalaciones sanitarias con un avance del 52.28%: cuarto de máquinas, habilitación de sumideros, accesorios varios, instalaciones para lavachatas y esterilización, aparatos sanitarios.
- Instalaciones mecánicas con un avance del 39.66%: Sistema de gas propano, sistemas de gases medicinales.
- Instalaciones de comunicaciones con un avance del 65.77%: sistema de datos, telefonía, sincronización horaria, televisión, alarma contraincendio, llamado de enfermeras, audio, video vigilancia, video estación de enfermeras.

b). Identificación de problemas presentados

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos. Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2027881. OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED

Falta de implementación de personal de acuerdo a la Estructura Orgánica.

La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, par administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2204250. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 259-2013-GGR-GR PUNO, se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto del S/13,780,057.09 Soles, para realizar la construcción siguiente: componente 1: construcción de campo de futbol con grass sintético, instalación de malla olímpica, instalación de pista atlética, ampliación de tribunas occidente, oriente, norte y sur. ambientes complementarios en cada tribuna (sala de conferencia, deposito, archivos, sala antidoping, vestidores, duchas , sala técnica, tópic, área de calentamiento, contabilidad, tesorería, salas administrativas, ambientes deportivos, construcción de sistema de drenaje, instalación de sub estación eléctrica y tablero, sistema de iluminación y conexiones eléctricas, mejoramiento de agua y desagüe, mejoramiento construcción de sshh.); componente 2: mejora del sistema de protección: construcción de muros y cerco perimétrico; componente 3: existencia del equipamiento de pista atlética: 01 kid de equipos de pista atlética adquirido e instalado componente 4: manejo adecuado del campo deportivo y pista atlética: capacitación y asistencia técnica de los deportistas. En lo que respecta al avance físico, se tiene un avance del 58.26%, que consiste en componente 1: Construcción del campo de futbol con grass sintético, se tiene conformado y compactado la sobrasarte del campo deportivo y el sistema de drenaje, falta instalar el gras sintético y acabados;

Instalación de malla olímpica, se tiene construido la estructura de concreto e instalado la malla olímpica, falta el pintado y acabado de la malla olímpica.

Instalación de pista atlética se tiene ejecutado el corte de terreno suelto, falta ejecutar trabajos de concreto, pintado tarrajeos y demarcación de la pista atlética

Ampliación de tribunas occidente, norte y sur, se tiene ejecutado la estructura de concreto de las tribunas, falta pintados y acabados en general; en la tribuna oriente, se tiene ejecutado la estructura de concreto de la tribuna y la falta colocar el muro de cortina, pintado y acabados en general.

Ambientes complementarios en cada tribuna (sala de conferencia, deposito, archivos, sala antidoping, vestidores, duchas , sala técnica, tópic, área de calentamiento, contabilidad, tesorería, salas administrativas, ambientes deportivos) se tiene el ambiente construido, puertas ventanas, falta el pintado, acabados de pisos Instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias.

Construcción de sistema de drenaje, falta ejecutar.

Instalación de sub estación eléctrica y tablero, se tiene el cableado del sistema eléctrico, falta colocar los accesorios

Sistema de iluminación y conexiones eléctricas, falta ejecutar, no se tienen adquirido

Mejoramiento de agua y desagüe, se tiene instalado el sistema al 30%

Mejoramiento construcción de SSHH, se tiene mejorado las estructuras del SSHH, falta acabados y las instalaciones eléctricas.

Componente 2: construcción de muros y cerco perimétrico, se tiene ejecutado los muros con ladrillo en dos tribunas, falata tarrajeos, pintado y otros acabados.

Falta ejecutar los componentes 3 y 4.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2204250. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2210056. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 322-2013-GGR-GR PUNO del 25 de julio 2013, se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto del S/4,278,207.93 Soles, posteriormente mediante Resolución Gerencial General Regional N° 567-2015-GGR-GR PUNO del 16 de octubre del 2015, se aprueba el presupuesto adicional N° 01 por un monto de S/ 901,984.64, el proyecto está orientado a realizar la ejecución en los siguientes componentes: construcción de graderíos, instalación de grass sintético en el campo deportivo, instalación de pista atlética artificial, construcción de malla olímpica, construcción de torres de iluminación tratamiento de áreas libres y fortalecimiento de prácticas deportivas; con respecto a la ejecución de obra, según el informe presentado por los responsables de la ejecución, se tiene un avance físico del 60.27%, ejecutándose los siguientes componentes:

- Construcción de graderíos, se ha construido, falta el pintado.
- Instalación de grass sintético en el campo deportivo, se ha instalado al 100% .
- Instalación de pista atlética artificial, se tiene instalado
- Construcción de malla olímpica, se ha instalado, falta el pintado
- Construcción de torres de iluminación, falta ejecutar
- Tratamiento de áreas libres, falta ejecutar
- Fortalecimiento de prácticas deportivas, falta ejecutar

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas. (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2210056. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO

- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191150. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. MALLCUSUCA SICUANI DEL CENTRO POBLADO DE MALLCUSUCA SICUANI DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 747-2014-GGR-GR PUNO del 12 de Setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/971,326.32 soles, para realizar la construcción de: COMPONENTE 1: AMBIENTES PEDAGOGICOS.- 01 aula , 01 archivo; COMPONENTE 2: AMBIENTES PEDAGOGICOS.- 01 dirección , 01 archivo, 01 sala de espera, 01 tópico, SSHH personal administrativo; COMPONENTE 3: AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.- 01 aula psicomotriz, 01 cocina, 01 despensa, 02 SSHH; COMPONENTE 4: OBRAS EXTERIORES, patio duro, pozo séptico, sistema de agua; COMPONENTE 5: equipamiento y mobiliario; COMPONENTE 6: capacitación de docente y padres de familia; COMPONENTE 7: AREAS DE EXTENSION ACADÉMICA.- capacitación; según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 100 % y avance financiero acumulado de 92.78 %, además es preciso indicar que la obra en mención se inaugurará en el mes de Febrero del 2016, en lo que respecta al informe final de ejecución de obra, se encuentra proceso de formulación, para la revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU. Durante el ejercicio fiscal 2015 del presupuesto asignado de S/. 944,825.00 Nuevos Soles, se ha logrado ejecutar el 92.58% con un avance físico del 100% de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191151. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO. 717 PACCO BEBEDERO DEL C.P. PACCO BEBEDERO, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 739-2014-GGR-GR PUNO del 11 de Setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/1,101,091.29 soles, para realizar la construcción siguiente: CONSTRUCCION AMBIENTES PEDAGOGICOS: 01 aula, sum; CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: 01 cocina, 01 depósito de alimentos, SSHH para niños y niñas, cuarto para docente, cuarto de limpieza, tanque elevado y tanque cisterna, 01 pozo séptico; CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, 01 dirección y secretaria, 01 tópic, 01 depósito de material educativo; CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE EXTENSION EDUCATIVA: patio duro y blando, área de juegos, áreas verdes; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 90 M.L.; EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: equipamiento con mobiliario a los ambientes. Se tiene un avance físico acumulado de 100 % y avance financiero acumulado de 97.95 %, además es preciso indicar que la obra en mención ha sido inaugurada en fecha 07 de Octubre del 2015, estando el informe final de ejecución de obra en proceso de formulación, para la revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU.

Durante el ejercicio fiscal 2015 de una presupuesto asignado de S/. 735,903.00 Nuevos Soles se ha logrado ejecutar financieramente el 96.93% y con un avance físico del 100% de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191152. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 91, DISTRITO DE CUPI, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 746-2014-GGR-GR PUNO del 12 de Setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico con un presupuesto de S/ 709,152.15 soles, para realizar la construcción de infraestructura pedagógica ¿ administrativa; construcción cerco perimétrico; construcción patio - piso dura ¿ veredas; área recreativa, equipamiento; capacitación; material educativo, según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 24.82 % teniendo partidas ejecutadas tales como cimentación, columnas, vigas, asentado de muros y avance financiero acumulado de 48.59 %, es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 60 días calendarios.

Durante el ejercicio fiscal 2015 de un presupuesto asignando de S/. 681,001.00 Nuevos Soles se ha logrado ejecutar financieramente el 73.09% con un avance físico de 0.248 de la obra (25%).

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191152. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 91, DISTRITO DE CUPI, PROVIN

- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas. (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- La presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230776. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 597 DEL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 155-2015-GGR-GR PUNO del 11 de abril 2015, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 926,625.78 soles, para realizar la construcción de: COMPONENTE 1: dirección, tópicos, archivo, cocina, despensa y depósito de material educativo; COMPONENTE 2: 02 aulas, SSHH y depósito de materiales; COMPONENTE 3: vivienda para docente; COMPONENTE 4: cerco perimétrico; COMPONENTE 5: patio duro y blando; COMPONENTE 6: tanque séptico y pozo percolador; COMPONENTE 7: mobiliario, equipamiento y capacitación. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 15.69 %, que consiste en la construcción de:

- Dirección, tópicos, archivo, cocina, despensa y depósito de material educativo, 02 aulas, SSHH y depósito de materiales, vivienda para docente, se ha ejecutado las zapatas, cimientos, columnas, muros; falta por ejecutar: cobertura de camalimon, cielo raso, puertas, ventanas, pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias y acabadas en general.

- Cerco perimétrico, patio duro y blando, tanque séptico y pozo percolador, equipamiento y capacitación. - falta ejecutar

Siendo el avance financiero acumulado de 25.17 %, es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 60 días calendarios.

Durante el ejercicio fiscal 2015 de una presupuesto asignando de S/. 715,188.00 Nuevos Soles, se ha logrado ejecutar el 93.46% con avance físico de 0.157 de la obra (15.7%).

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas. (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230776. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 597 DEL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230789. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. SAN JUAN DEL C.P. DE HOCUATA QUEJON MOCCO DISTRITO SAMAN - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 748-2014-GGR-GR PUNO del 12 de Setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/755,439.02 soles, en proceso de aprobación se tiene el presupuesto adicional 01, con un importe de S/ 202,015.02 soles, para realizar la construcción de infraestructura siguiente: MODULO 01 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 01 aula, 01 cocina, 02 depósitos, 01 comedor, SSHH niños y niñas; MODULO 02 - SALON DE USOS MULTIPLES: dirección, tópico, enfermería, depósito de materiales educativos, SSHH para docentes; VIVIENDA DOCENTE: construcción de vivienda; OBRAS EXTERIORES: construcción de cerco perimétrico, patio duro, pozo séptico, sistema de agua; MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: equipamiento escolar para aulas pedagógicas, sum, dirección, cocina, tópico; MATERIAL EDUCATIVO: adquisición material educativo; CAPACITACION - docentes. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 100 % y avance financiero acumulado de 96.61 %, es preciso indicar que la obra en mención será inaugurada en el mes de Febrero del 2016, estando el informe final de ejecución de obra en proceso de formulación, para la revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230818. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. MALLCUSUCA CENTRAL, DE LA PARCIALIDAD MALLCUSUCA CENTRAL, DISTRITO MOHO - MC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 490-2013-GGR-GR PUNO del 10 de Octubre del 2013, reformulando este mediante Resolución Gerencial General Regional N° 462-2015-GGR-GR PUNO del 27 agosto 2015, con un presupuesto de S/1,127,610.93 soles se aprueba el expediente técnico, para realizar la construcción siguiente: COMPONENTE 1: construcción de 02 aulas, salón de usos múltiples, 01 dirección, 01 deposito, 01 tópicos, 01 cocina SSHH, 130 ml cerco perimétrico, 01 ambiente de limpieza, 02 vivienda para docente, patio, juegos infantiles, postes; COMPONENTE 2: equipamiento y mobiliario.- módulos de mobiliario; COMPONENTE 3: capacitación a docentes; COMPONENTE 4: seguimiento de aprendizaje.- capacitación en escuela de padres. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 83.72 %, habiéndose ejecutado lo siguiente:

- Construcción de 02 aulas, salón de usos múltiples, 01 dirección, 01 depósito, 01 tópicos, 01 cocina y SSHH, 01 ambiente de limpieza, 02 viviendas para docente. - Se ha ejecutado las zapatas, los cimientos, las columnas, las vigas, los muros, tarrajeo y pintura en muros interiores y exteriores, pisos, instalaciones eléctricas y la estructura en el techo; falta por ejecutar el cielo raso, parte de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.
- 130 ml cerco perimétrico.- se tiene ejecutado las zapatas, cimientos y 80% de columnas y de igual forma el tarrajeo de ambas caras; falta el vaciado de columnas, y parte de tarrajeo y pintura de los muros y columnas.
- Patio.- se encuentra culminado
- Juegos infantiles.- falta por ejecutar
- Postes.- se encuentra culminado
- Equipamiento y mobiliario, capacitación a docentes, capacitación en escuela de padres.- falta

El avance financiero acumulado de 94.76 %; además, es preciso indicar que la obra en mención se inaugurará en el mes de Febrero del 2016, estando el informe final de ejecución de obra en proceso de formulación, para la revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230934. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 638 DE CHUCARIPO, DEL DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 883-2014-GGR-GR PUNO, del 07 Octubre 2014 se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 734,407.48 soles, para realizar la construcción del proyecto que consta en la CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 01 aula; CONSTRUCCION 01 SALON DE USOS MULTIPLES; MODULO ADMINISTRATIVO: 01 dirección, tópic, SSHH para docentes, depósito de material didáctico, 01 cocina 01 almacén; CONTRUCCION CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION DE PATIO DURO Y BLANDO; EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: adquisición de mobiliario escolar y equipos de acuerdo a la distribución de ambientes; MATERIAL EDUCATIVO: provisión de material educativo pedagógico. Ssegún el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 19.92 %, que corresponde a la ejecución siguiente:

- 01 aula; 01 salón de usos múltiples; 01 dirección, tópic, SSHH para docentes, depósito de material didáctico, 01 cocina 01 almacén.- Se ha realizado la construcción de parte de las estructuras de obras de concreto armado en zapatas, columnas y vigas, muros; falta por ejecutar: tarrajes, tijerales, colocado cobertura de calaminón, cielo raso, vidrios, instalación de puertas, ventanas, colocado de pisos y acabados en general
- Construcción cerco perimétrico.- se ha realizado trabajos de trazo y replanteo, movimiento de tierras, zapatas, concreto simple, sobre cimientos y concreto armados, asentado de muros 20%; falta por ejecutar, asentado de muros, tarrajeo, pintado, instalación de rejillas, instalación de puertas.
- Construcción de patio duro y blando.- falta ejecutar.
- Adquisición de mobiliario escolar y material educativo.- falta realizar el requerimiento.
- provisión de material educativo pedagógico.

El avance financiero acumulado de 40.74 %, es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 60 días calendarios, por lo que se requiere un presupuesto adicional de S/. 120,000.00 para culminar la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230938. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 653 ACCARAPISCO, DISTRITO SAMAN - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 526-2013-GGR-GR PUNO del 17 Octubre 2013, se aprueba el expediente técnico, reformulado este mediante Resolución Gerencial General Regional N° 579-2014-GGR-GR PUNO del 16 setiembre 2014, con un presupuesto de S/ 818,256 soles, posteriormente con Resolución Gerencial General Regional N° 752-2015-GGR-GR PUNO, del 17 Diciembre 2015, se aprueba el presupuesto adicional 01, con un importe de S/ 260,020.96 soles, para realizar la construcción siguiente: INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01 dirección, tópic, hall, depósito de materiales, SSHH para docente; INFRAESTRUCTURA - SALON DE PSICOMOTRICIDAD: construcción de 01 salón; INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: construcción de 01 aula, SSHH para niños y niñas; INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: cocina, almacén de alimentos, comedor, patio de cocina;

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230938. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 653 ACCARAPISCO, DISTRITO SAMAN - AZANGARO - PUNO

INFRAESTRUCTURA EXTERIOR: cerco perimétrico, patio de honor, hall de ingreso principal y veredas, zona juegos infantiles, zona para aula al aire libre, tanque elevado, caja de máquina y pozo de agua; IMPLEMENTACION DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y JUEGOS RECREATIVOS; CAPACITACION DE DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 62.13 %, habiéndose ejecutado lo siguiente:

- 01 dirección, tópico, hall, depósito de materiales, SSHH para docente; salón de psicomotricidad.- se ha ejecutado trabajos en estructuras, en arquitectura, hasta el tarrajeo, instalación de tijerales, cobertura con calaminón, instalaciones eléctricas, sanitarias, vaciado de falso piso, pintado interior y exterior.; falta realizar : instalación de cielo raso, colocación de baldosas, colocación de piso madera machihembrada, instalaciones finales y acabados finales.
 - Construcción de 01 aula, SSHH para niños y niñas.- se ha realizado trabajos de estructuras, arquitectura, colocado de calaminón , instalaciones eléctricas , sanitarias y especiales; falta ejecutar: instalación de baldosas, vidrios, instalación de accesorios sanitarios , enchapado de mayólica en los SSHH y acabados finales.
 - Cocina, almacén de alimentos, comedor, patio de cocina.- se ha ejecutado las estructuras, arquitecturas hasta la culminación de pintado; falta ejecutar los trabajos finales.
 - Cerco perimétrico, patio de honor, hall de ingreso principal y veredas, zona juegos infantiles, zona para aula al aire libre, tanque elevado, caja de máquina y pozo de agua.- se culminó las metas de estructuras y arquitectura hasta los tarrajes y base imprimantes, falta instalar rejillas del canal de aguas pluviales, colocación de asta, pintado del cerco, el rotoplast y la caja de máquina.
 - Implementación de equipos, mobiliario y juegos recreativos; capacitación de docente y padres de familia.- falta realizar la adquisición y capacitación.
- El avance financiero acumulado de 96.69 %, es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 15 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230944. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SAN MIGUEL DE CARI CARI, DISTRITO MAÑAZO - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 527-2013-GGR-GR PUNO del 17 de Octubre del 2013, reformulado este mediante Resolución Gerencial General Regional N° 880-2014-GGR-GR PUNO del 7 de octubre 2014, con un presupuesto de S/1,254,964.3 soles se aprueba el expediente, para realizar la construcción siguiente: aulas pedagógicas, salón de usos múltiples, cocina, depósito de alimentos, SSHH niños y niñas, dirección y sala de espera, vivienda para docentes, cuarto de limpieza, SSHH para docentes y administrativos, construcción de loza deportiva multiuso, cerco perimétrico, adquisición de equipos y mobiliarios. en aulas pedagógicas comunes, Se tiene un avance físico acumulado de 100 % y avance financiero acumulado de 97.83 %, es preciso indicar que la obra en mención se inaugurará en el mes de Febrero del 2016, estando el informe final de ejecución de obra en proceso de formulación, para la

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230944. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SAN MIGUEL DE CARI CARI, DISTRITO MAÑAZO - PUNO - PUNO

revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUMO, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230949. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI QUELLAHUYO POMAACA DEL C.P. QUELLAHUYO POMAACA, DISTRITO MOHO - MOHO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 750-2014-GGR-GR PUNO del 12 setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 926,625.78 soles, para realizar la construcción de lo siguiente: COMPONENTE 1: AREA PEDAGOGICA Y SERVICIO.- 02 aulas, 01 SSHH para alumnos; COMPONENTE 2: AREA ADMINISTRATIVA.- 01 dirección , 01 tópico, 01 depósito para material educativo, 01 SSHH para docente; COMPONENTE 3: AREA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.- 01 salón de usos múltiples, , 01 cocina, 01 depósito de alimentos, 01 SSHH; COMPONENTE 4: CONSTRUCCION DE PATIOS DE HONOR PISO DURO, 01 patio de honor; COMPONENTE 5: construcción cerco perimétrico 150.87 ml; COMPONENTE 6: CONSTRUCCION DEL TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADO.- 01 pozo séptico, 01 pozo percolado; COMPONENTE 7: EQUIPAMIENTO CON MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR.- módulos de mobiliario escolar, y capacitación a padres de familia y docentes. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 46.99 %, habiéndose ejecutado lo siguiente:

- 02 aulas, 01 SSHH para alumnos.- Se ha ejecutado zapatas, cimientos, columnas, muros y tabiques de albañilería; falta por ejecutar, vigas, columnetas, colocado de tijerales, cobertura, tarrajeos, de muros interiores y exteriores, falta instalas cielo raso , pisos, pintado de muros interiores y exteriores, colocado de ventanas y puertas, instalaciones eléctricas y todos los acabados en general.
- 01 dirección, 01 tópico, 01 depósito para material educativo, 01 SSHH para docente.- Se ha ejecutado zapatas, cimientos, columnas, columnetas, muros y tabiques de albañilería; faltando por ejecutar: vigas, colocado de tijerales, coberturas, tarrajeos de uros interiores y exteriores, cielo raso , pisos, pintado de muros interiores y exteriores, colocado de puertas, ventanas, instalaciones sanitarias y eléctricas y acabados e general.
- 01 salón de usos múltiples, , 01 cocina, 01 depósito de alimentos, 01 SSHH.- solo se realizó movimiento de tierras; faltando por ejecutar las estructuras, arquitecturas, instalaciones eléctricas, sanitarias.
- 01 patio de honor.- esta compactado y perfilado; falta realizar obras de concretos simple y juntas de dilatación.
- Construcción cerco perimétrico 150.87 ml.- en ejecución falta culminar.
- 01 pozo séptico, 01 pozo percolado.- falta ejecutar.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230949. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI QUELLAHUYO POMAACA DEL C.P. QUELLAHUYO POMAACA, DISTRITO MOHO - MOHO - PUNO

- Módulos de mobiliario escolar.- Se tienen los equipos en el almacén central de la institución.
 - Capacitación a padres de familia y docentes.- falta por ejecutar.
- El avance financiero acumulado es de 37.17 %, es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 60 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230956. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE TUQUINA TACAHUA EN EL CENTRO POBLADO TUQUINA TACAHUA, DIS'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 736-2014-GGR-GR PUNO del 11 de Setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/740,322.62 soles, para realizar la construcción de infraestructura: consistente en Módulo I (Aula + SSHH niños y niñas); Módulo II (S.U.M. , comedor , cocina y almacén), Módulo III (dirección, archivo, depósito y SSHH); Modulo IV (vivienda docente); Módulo V (cerco perimétrico); Módulo VI (tanque séptico y tanque elevado) y Módulo VII (patio duro y patio blando). según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 45.80 % teniendo partidas ejecutadas tales como cimentación, columnas, vigas, asentado de muros, revestimientos en interiores y avance financiero acumulado de 66.71 %, requiriéndose un presupuesto adicional por el monto de S/. 201,282.55, que supera el 70.36 % del PIP por ende requiere verificación de viabilidad.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230956. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE TUQUINA TACAHUA EN EL CENTRO POBLADO TUQUINA TACAHUA, DIS*

- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230957. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 546-2013-GGR-GR PUNO del 21 de Octubre del 2013, modificado este mediante Resolución Gerencial General Regional N° 832-2014-GGR-GR PUNO del 2 de octubre 2014, con un presupuesto de S/1,088,257 soles se aprueba el expediente técnico posteriormente mediante Resolución Gerencial General Regional N° 848-2015-GGR-GR PUNO del 31 diciembre 2015, se aprueba el presupuesto adicional N° 01 por el importe de S/ 59,763.52 soles, para realizar la construcción siguiente: aulas pedagógicas, salón de usos múltiples, cocina, depósito de alimentos, SSHH niños y niñas, dirección y sala de espera, vivienda para docentes, cuarto de limpieza, SSHH para docentes y administrativos, construcción de loza deportiva multiuso, cerco perimétrico, adquisición de equipos y mobiliarios. en aulas pedagógicas comunes. Se tiene un avance físico acumulado de 100 % y avance financiero acumulado de 99.79 %, es preciso indicar que la obra en mención se inaugurará en el mes de Febrero del 2016, estando el informe final de ejecución de obra en proceso de formulación, para la revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2230957. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231037. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 596 MUNAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPATA, DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE C/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 763-2014-GGR-GR PUNO del 16 de Setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/702,292 soles, para realizar la construcción de: COMPONENTE 1: aula, construcción de un salón de usos múltiples, SSHH niños; COMPONENTE 2: construcción de dirección, secretaria-espera, salón de profesores, depósito de materiales, depósito de limpieza, SSHH. docentes, vivienda para docentes, cerco perimétrico. patio de honor, muro de contención; COMPONENTE 3: Equipamiento y mobiliario. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 26.43 % , habiéndose ejecutado lo siguiente:

- Aula, construcción salón de usos múltiples, SSHH niños.- se ha ejecutado zapatas, cimientos y aceros en columnas; falta por ejecutar: ejecución de vigas, tijerales y cobertura de calaminon, muros acabados, instalaciones eléctricas y sanitarias y acabados en general.
 - Dirección, secretaria-espera, salón de profesores, depósito de materiales, depósito de limpieza, SSHH. docentes, vivienda para docentes.- se ha ejecutado zapatas, cimientos y acero en columnas; falta por ejecutar: ejecución de vigas, tijerales y cobertura de calaminon, muros, acabados en general, instalaciones eléctricas y sanitarias.
 - Cerco perimétrico. patio de honor, muro de contención, equipamiento y mobiliario.- falta ejecutar
- El avance financiero acumulado de 34.70 %, es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 60 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231040. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. QUIRIQUIRI DE LA COMUNIDAD QUIRIQUIRI, DISTRITO MOHO - MOHO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 762-2014-GGR-GR PUNO del 16 setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 994,547.93 soles, para realizar la construcción siguiente: COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS: 02 aulas, 01 salón de usos múltiples, 01 cocina, 01 depósito de alimentos, 02 SSHH, 01 dirección, 01 tópic, 01 depósito de material educativo, 01 cuarto de limpieza, 01 vivienda de docente, cerco perimétrico y muro de contención, 01 área de juegos infantiles, áreas verdes, construcción de patio duro y blando, pozo séptico y percoladores y tanque elevado; COMPONENTE 2: equipamiento de mobiliario; COMPONENTE 3: adquisición de material educativo; COMPONENTE 4: CAPACITACION.- capacitación padres de familia y docente. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 46.99 %, habiéndose ejecutado lo siguiente:

- 02 aulas, 01 salón de usos múltiples, 01 cocina, 01 depósito de alimentos, 02 SSHH, 01 dirección, 01 tópic, 01 depósito de material educativo, 01 cuarto de limpieza, 01 vivienda de docente.- se ha ejecutado las zapatas, cimientos, columnas, muros, tarrajeo en interiores y exteriores; falta por ejecutar: los tijerales metálicos, cobertura de calaminon, vaciado de pisos, colocación de cielo raso, puertas ventanas, instalaciones eléctricas, pintura en interiores y exteriores, y acabados en general.
 - Cerco perimétrico y muro de contención.- se tiene ejecutado las zapatas, cimientos, columnas, muros, falta el vaciado de un porcentaje de columnas de confinamiento, tarrajeo interior y exterior, rejas metálicas, pintado interior y exterior y acabados en general.
 - Area de juegos infantiles, áreas verdes.- falta ejecutar.
 - Construcción de patio duro y blando.- se ha ejecutado la explanación, falta el vaciado de la plataforma y acabados en general.
 - Pozo séptico y percoladores y tanque elevado, se tiene un avance del 25%, falta la colocación del tanque elevado y percoladores.
 - Equipamiento de mobiliario.- no está equipado.
 - Adquisición de material educativo.- falta adquirir.
 - Capacitación padres de familia y docente.- falta
- El avance financiero acumulado de 37.17 %, es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 60 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231139. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. HUANCARANI, DISTRITO AZANGARO - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 483-2013-GGR-GR PUNO del 10 de Octubre 2013, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 821,104.2 soles, en proceso de aprobación se tiene el presupuesto adicional 01, con un importe de S/108,500.80 soles, para realizar la construcción siguiente: INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA: construcción de 01 aula, 01 depósito de material educativo; INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA - PSICOMOTRICIDAD: construcción de salón de usos múltiples; INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA SSHH: construcción de SSHH para niños niñas y docentes; INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: construcción de ambiente administrativo; INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: construcción de patio, vereda y sistema de saneamiento; INFRAESTRUCTURA EXTERIOR: construcción de cerco perimétrico; MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO: adquisición de módulos de mobiliario escolar, equipamiento e implementación de los ambientes educativos; MATERIAL EDUCATIVO ¿ adquisición de material educativo apropiado para el proceso de enseñanza aprendizaje. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 90.53 %, habiéndose realizado lo siguiente:

- Construcción de 01 aula, 01 depósito de material educativo; construcción de salón de usos múltiples.- se ha realizado trabajo de estructuras, arquitectura, tijerales, cobertura de techa, cielo raso, instalación de puertas, vidrios, pintado, instalaciones eléctricas y sanitarias; falta realizar los trabajos de pulido de piso, barnizado con dede, instalación de luminarias y acabados en general.
 - Construcción de SSHH para niños, niñas y docentes.- se ha cumplido con las metas de estructuras y arquitectura; falta realizar la instalación de accesorios y acabados finales.
 - Construcción de ambiente administrativo.- se ha culminado con las estructuras y arquitectura; falta realizar instalaciones eléctricas, e instalaciones especiales.
 - Construcción de patio, vereda y sistema de saneamiento.- se ha ejecutado al 100%.
 - Construcción de cerco perimétrico.- Se ha realizado trabajos de estructuras, arquitectura, trabajos de concreto simple y armado.; falta realizad trabajos finales y pintado.
 - Mobiliario escolar y equipamiento, material educativo.- en trámite para su adquisición.
- El avance financiero acumulado de 95.86 %, estando prevista la culminación de la ejecución de obra en 20 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231144. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. JALLUYO - COMPUYO - HUILACOLLO, DISTRITO PILCUYO - EL COLLAO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 864-2014-GGR-GR PUNO, del 03 Octubre 2014 se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/681,371.24 soles, para realizar la construcción de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 01, según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 63.66 % ejecutándose las partidas de cimentaciones, columnas, vigas asentados de muros y revestimiento en interiores y exteriores de aulas y cerco perimetrito, así mismo la colocación de la cobertura; se tiene un avance financiero acumulado de 33.35 %, se informa que la mencionada obra se concluirá en 60 días calendarios, requiriéndose un presupuesto adicional de S/ 194,448.00 para culminar con la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231144. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. JALLUYO - COMPUYO - HUILACOLLO, DISTRITO PILCUYO - EL COLLAO - PUNO**b). Identificación de problemas presentados**

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231592. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO. 500 DEL CENTRO POBLADO VILLA CHIMU, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 484-2013-GGR-GR PUNO del 10 Octubre 2013, se aprueba el expediente técnico, reformulado este mediante Resolución Gerencial General Regional N° 899-2014-GGR-GR PUNO del 13 octubre 2014, con un presupuesto de S/1,111,485.70 soles, para realizar la construcción de ambientes pedagógicos (02) y sala de usos múltiples, construcción de ambientes administrativos: dirección, depósito de material educativo, tópico, secretaría, construcción de ambientes complementarios y de servicios (cocina, depósito de alimentos, SSHH para niños, niñas y docentes) ,construcción de espacios exteriores (patio y área de juegos, cerco perimétrico 190 m.l.) adquisición de mobiliario y equipo (mobiliario educativo, administrativo y de cocina) y material educativo (módulos de material educativo para sectores del aula y capacitación docente); según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 76.76 % teniendo partidas ejecutadas tales como cimentación, columnas, vigas, asentado de muros, colocación de tijerales, calaminon, revestimiento en interiores, exteriores, pintado en general y avance financiero acumulado de 70.84 %, para la culminación de obra se requiere de un presupuesto adicional por un monto de S/. 50,000.00 soles.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231592. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO. 500 DEL CENTRO POBLADO VILLA CHIMU, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231698. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. TUQUINA DEL CENTRO POBLADO DE TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 735-2014-GGR-GR PUNO del 11 setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 961,308.92 soles, posteriormente Resolución Gerencial General Regional N° 701-2015-GGR-GR PUNO, del 09 Diciembre 2015, se aprueba el presupuesto adicional 01, con un importe de S/ 118,300.64 soles, para realizar la construcción siguiente: aulas , SSHH de niños y niñas, SUM, comedor, cocina, almacén, dirección, archivo, depósitos, SSHH, tópicos, almacén, cerco perimétrico, tanque séptico y tanque elevado, patio duro y patio blando. según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 100 % y avance financiero acumulado de 96.83 %, es preciso indicar que la obra en mención ha sido inaugurada en fecha 25 de Noviembre 2015, estando el informe final de ejecución de obra, en proceso de formulación, para la revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231706. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 741 DE QUETY DE LA COMUNIDAD DE QUETY, DISTRITO DE PILCUYO - EL C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 884-2014-GGR-GR PUNO, del 07 Octubre 2014 se aprueba el expediente técnico, posteriormente con Memorándum N° 1976-2015-GR PUNO/GRI, se solicita el presupuesto adicional 01, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación, con un presupuesto de S/150,591.64 soles, para realizar la construcción de lo siguiente: COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.- módulo 01 aulas - área administrativa: compuesto por: dirección, , archivo general, depósito de materiales, tópico, depósito de limpieza, SSHH de docentes, modulo 02 aulas - área académica: compuesto por: aula de aprestamiento ¿ 01 depósito de materiales, batería SSHH (niños y niñas), aula externa, cerco perimétrico de 183.00 ml; tanque cisterna: tiene una capacidad de 6.15 m3, tanque elevado, con una capacidad de 3.75 m3, patio de honor. COMPONENTE 02: dotación de mobiliario y equipamiento, COMPONENTE 03: capacitación al docente. se tiene un avance físico acumulado de 100 % y avance financiero acumulado de 97.25 %, es preciso indicar que la obra en mención se inaugurará en el mes de Febrero del 2016, estando el informe final de ejecución de obra en proceso de formulación, para la revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, a muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231711. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO 655 MACHACA ISLA DEL DISTRITO DE SAMAN, PROVINCIA AZANGARO - PUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 744-2014-GGR-GR PUNO del 12 de Setiembre 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/908,300.18 soles, para realizar la construcción de la siguiente infraestructura: MODULO DE AULA INTEGRADA: construcción de 01 aula; SALA DE USOS MULTIPLES: cocina, deposito, SSHH para niños y niñas; MODULO ADMINISTRATIVO: dirección, tópico, enfermería, depósito de materiales educativos, SSHH docentes, caseta de guardiana; CONSTRUCCION DE PATIO DE USOS MULTIPLES; CERCO PERIMETRICO; SISTEMA DE SANEAMIENTO: construcción de tanque elevado, construcción de pozo séptico; EQUIPAMIENTO: implementación con mobiliario aula integrada; MATERIAL DIDACTICO: adquisición de material didáctico (kit de juegos); EVENTOS DE SENSIBILIZACION. Según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 46.62 %, que corresponde a la ejecución siguiente:

- construcción de 01 aula; cocina, deposito, SSHH para niños y niñas; dirección, tópico, enfermería, depósito de materiales educativos, SSHH docentes, caseta de guardiana.- Se ha realizado trabajos de estructuras, movimiento de tierras, concreto simple concreto armado en zapatas, columnas, vigas, en los trabajos de arquitectura tarrajeos, instalación de baldosas, cobertura de calaminón, instalaciones sanitarias, eléctricas, piso machihembrada, pintado, instalación de vidrios; falta por ejecutar: trabajos de acabados finales, pintado instalaciones especiales.
- Construcción de patio de usos múltiples.- Se ejecutaron las obras e movimiento de tierras, concreto, vaciado de patio y su respectivo acabado; falta por ejecutar, trabajos en sardineles y áreas verdes.
- Cerco perimétrico.- se ha culminado
- Equipamiento: implementación con mobiliario aula integrada; adquisición de material didáctico (kit de juegos); eventos de sensibilización.- falta ejecutar

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231711. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO 655 MACHACA ISLA DEL DISTRITO DE SAMAN, PROVINCIA AZANGARO - PUN

El avance financiero acumulado de 55.77 %, además es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 45 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231713. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 739 DE LA COMUNIDAD DE TARACANCAMAYA, DISTRITO PILCUYO - EL COL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 740-2014-GGR-GR PUNO, del 11 de Setiembre 2014 se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto del S/ 884,470.46 Nuevos Soles, para realizar la construcción de 02 aulas, 02 depósitos, 01 dirección, 01 tópico, 01 sala de usos múltiples, 01 cocina, 01 depósito de, 01 servicios higiénicos para alumnos, 01 servicios higiénicos para Docentes, patio y asta de bandera, 01 módulo de juegos recreativos, 07 kits de material educativo, realización de 02 talleres de capacitación docente, en lo que respecta al avance físico, se tiene un avance físico acumulado de 100 % y avance financiero acumulado de 95.70 %, es preciso indicar que la obra en mención ha sido inaugurada en fecha 13 de Enero del 2016, estando el informe final de ejecución de obra en proceso de formulación, para la revisión y aprobación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y posteriormente la entrega a MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231713. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 739 DE LA COMUNIDAD DE TARACANCAMAYA, DISTRITO PILCUYO - EL COL

- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231801. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CHACOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 858-2014-GGR-GR PUNO del 03 de Octubre del 2014, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/799,979.59 soles, posteriormente con Resolución Gerencial General Regional N° 572-2015-GGR-GR PUNO del 19 Octubre 2015, se aprueba el presupuesto adicional 01, con un importe de S/ 275,443.78 soles, para realizar Construcción del MODULO: 02 AULAS PEDAGOGICAS que está distribuido en los sectores de sector construcción, sector experimento, sector juegos tranquilos, sector biblioteca, sector música, sector dramatización, 02 servicios para niños y niñas; Construcción del MODULO Servicio de Usos Múltiples (SUM) para comedor implementado con cocina y depósito de alimentos; Construcción del MODULO ADMINISTRATIVO: Ambientes administrativos (dirección, tópico, depósito materiales educativos, sala de espera), 01 servicios higiénicos para docentes); construcción de cerco perimétrico, equipamientos mobiliarios y juegos recreativos; Capacitación: curso taller para niños y a los padres de familia; en higiene y preparación de alimentos nutritivos, curso taller sobre la importancia de la educación en primera infancia y la interacción en la estructura familiar, según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 80.98 % teniendo partidas ejecutadas tales como cimentación, columnas, vigas, asentado de muros, revestimientos en interiores y exteriores colocación de cobertura, acabados, pintado en general; siendo el avance financiero acumulado de 94.75 %, es preciso indicar que la obra en mención se

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231801. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CHACOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO PUNO

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2232242. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. HUANCASAYANI, DE LA COMUNIDAD DE HUANCASAYANI, DISTRITO CUYO CUYO - SANDI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 471-2014-GGR-GR PUNO, se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/734,407.48 soles, posteriormente Resolución Gerencial General Regional N° 737-2015-GGR-GR PUNO, del 07 Octubre 2015, se aprueba el presupuesto adicional 01, con un importe de S/ 175,539.86 soles, para realizar la construcción siguiente: construcción módulo adm. sum. y 01 aula, construcción de cocina, comedor y otros, construcción de patio de honor, construcción de cerco perimétrico 100 m.l., construcción de biodigestor, zanjas de percolación y caja de lodos, construcción pozo de percolación, construcción de tanque elevado, implementación de equipos, mobiliario y juegos recreativos, implementación de juegos infantiles, capacitación de docente, según el último informe presentado por los Responsables de Obra, se tiene un avance físico acumulado de 97.47% teniendo partidas ejecutadas tales como cimentación, columnas, vigas, asentado de muros, revestimientos en interiores y exteriores colocación de cobertura, acabados, pintado en general; teniéndose un avance financiero acumulado de 94.61 %, es preciso indicar que la obra en mención se concluirá en 15 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2177959. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 71001 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 708-2014-GGR-GR PUNO, se aprueba el expediente técnico para la ejecución de obra con un presupuesto de S/ 6,989,655.08 Soles, posteriormente en el 2015 mediante Resolución Gerencial General Regional N° 191-2015-GGR-GR PUNO, se aprueba el presupuesto adicional N° 01 por un importe de S/ 414,83.56, para la ejecución del proyecto, que consiste en la construcción de infraestructura que contempla la construcción de una edificación de tres niveles en el acceso principal, y de dos niveles en los bloques II y III; con ambientes para área administrativa, aulas, limpieza, batería de baños damas y varones, circulación, sala de profesores, deposito, biblioteca, salón de usos múltiples, departamento de educación física, sala de cómputo, librería, taller de arte, apafa, tópico, comedor, tienda escolar, portería, guardiana, área de recreación pasiva y patio de formación y de usos múltiples. 2.-La construcción de los 03 bloques tienen un área total construida de 3,3897.83 m2. y 3.-Equipamiento con mobiliario escolar para 18 aulas académicas, implementación del departamento de educación física, 18 escritorios para profesores, implementación de la sala de cómputo, muebles para el salón de usos múltiples, mobiliario para el área administrativa, mobiliario para los talleres y sala de profesores, habiéndose culminado en el año 2015 con la ejecución del citado proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165276. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 290-2013-GGR-GR PUNO, del 23 de Setiembre 2013 se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto del S/4,843,453.81 Soles, para realizar la construcción de aulas pedagógicas; laboratorio y sala de usos múltiples; teatro, servicios generales y ambientes administrativos; batería de servicios higiénicos; cerco perimétrico 100 m. l.; tanque elevado y cisterna; cancha de grass sintético; plataforma deportiva; miniestadio; vías de acceso y circulación; Instalación de red de agua y desagüe; Instalación de red de energía eléctrica; equipamiento y mobiliario ; capacitación. Según el informe presentado por los responsables de la ejecución; durante el año fiscal 2015 financieramente se logro ejecutar de S/. 578,923.00 Nuevos Soles el 72.79% con un avance físico del 64.51%. Financiera y física presentan cifras deficientes.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165276. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVIN

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166673. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN AGUSTIN DE SAMAN, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 461-2013-GGR-GR PUNO, del 23 de Setiembre 2013 se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto del S/4,133,862.51 Soles, para realizar la construcción de 08 aulas pedagógicas las cuales tendrán cobertura de calaminon, el primer piso y segundo piso tendrán piso de madera machihembrada, también se construirá aula de innovación pedagógica, 01 centro de recursos tecnológicos, 01 laboratorio de C.T.A, de las cuales tendrán piso de mayólica, remodelaciones de ambientes para talleres, en la segunda meta se construirán módulos de administración con cubierta de calaminon, dirección y subdirección, sala de profesores, biblioteca y deposito; también se construirá modulo complementario y servicios, las cuales contempla cafetín para alumnos y personal, 02 módulos de S.S H.H, tanque elevado y cisterna, patio de honor, 02 plataformas deportivas, se construirá cerco perimétrico, se implementara con equipamiento de módulo de mobiliario para cada ambiente de las 08 aulas pedagógicas, 01 aula de innovación tecnológica, 01 laboratorio de C.T.A, módulo de instrumentos de arte y música, según el informe presentado por los responsables de la ejecución, en el ejercicio fiscal 2015 del presupuesto asignado de S/. 1,543,912.00 Nuevos Soles se tiene un avance financiero del 97.46% y físico del 75.31%.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166673. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN AGUSTIN DE SAMAN, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166674. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMبارI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 510-2013-GGR-GR PUNO del 13 de diciembre 2013, con un presupuesto del S/2,532,690.54 Soles, se ha aprobado el expediente técnico, posteriormente mediante Resolución Gerencial General Regional N° 609-2015-GGR-GR PUNO del 5 de noviembre 2015, se aprueba el presupuesto adicional N° 01 por un importe de S/82,359.55, para realizar la construcción de lo siguiente: AMBIENTES PEDAGÓGICOS.- aula pedagógica de 59.05 m2, aula de innovación de 58.33 m2, laboratorio CTA, ambiente para centro de recursos educativos; CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS: dirección, secretaria, hall de administración, sala de profesores, tópico y psicología, servicios higiénicos; CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE SERVICIOS: guardiana, departamento de educación física, departamento de arte, salón de usos múltiples; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS HIGIENICOS para alumnos, tanque elevado, 02 cisterna rotoplast, tanque biodigestor, zanjas de infiltración ; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO de 220 m.l.; CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA multiusos en un área de 620 m2; CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE DOCENTE: hall de residencia, dormitorio, star comedor, SSHH varones y damas, estudio; IMPLEMENTACION. Según el informe presentado por los responsables de la ejecución, se tiene un avance físico del 64.32%, que consiste en :

- Aula pedagógica de 59.05 m2, aula de innovación de 58.33 m2, laboratorio CTA, ambiente para centro de recursos educativos; dirección, secretaria, hall de administración, sala de profesores, tópico y psicología guardiana, departamento de educación física, departamento de arte.- se han realizado trabajos de construcción de zapatas, columnas, vigas, muros, falso piso, tarrajes; falta por ejecutar, instalación de puertas, ventanas, pintura y acabados en general.
- Infraestructura de servicios higiénicos para alumnos.- se han realizado trabajos de construcción de zapatas, columnas, vigas, muros, falso piso, instalación de tuberías; falta instalar tanque elevado, 02 cisterna rotoplast, tanque biodigestor, zanjas de infiltración
- Construcción de cerco perimétrico de 220 m.l., se has realizado la construcción de zapatas, columna, muros; falta pintura, puertas y pintura.
- Construcción de loza deportiva multiusos en un área de 620 m2.- se ha realizado el pavimento; falta pintado y acabados en general.
- Construcción de vivienda de docente: hall de residencia, dormitorio, star comedor, SSHH varones y damas, estudio.- se ha realizado la construcción de zapatas, columnas, muros, falso piso, vigas, tarrajeo; falta instalaciones de puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, enchapado y acabados en genera. Durante el ejercicio fiscal 2015 de una asignación presupuestaria de S/. 1,300,458.00 Nuevos Soles, se ha ejecutado el 78%, con un avance físico de 0.640 de la obra (64%).

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas. (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166674. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMبارI

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2177545. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL MICAELA BASTIDAS DE PILCUYO, DISTRITO DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 733-2013-GGR-GR PUNO, del 13 de diciembre 2013 se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto del S/3,559,293.18 Soles, para realizar la construcción, según el siguiente detalle: comp. 1: infraestructura pedagógica: salón de usos múltiples, biblioteca, taller de arte y música, departamento de educación física; comp. 2: infraestructura administrativo: 01 dirección, 01 salón de espera, 01 secretaria; comp. 3: rehabilitación de infraestructura pedagógica: taller de mecánica, taller de carpintería, taller de electricidad taller de zapatería, taller de industria y vestido; comp. 4: servicios higiénicos: batería SSHH varones, batería SSHH damas; comp. 5: patio de honor: construcción patio de honor; comp. 6: plataforma: construcción plataforma deportiva césped artificial; comp. 7: mobiliario y equipamiento: equipamiento pedagógico, equip. administrativo, equip. de talleres. Según el informe presentado por los responsables de la ejecución, se tiene un avance físico del 63.39%, que consiste en la ejecución de las partidas de cimentaciones, columnas, vigas asentados de muros y revestimiento en interiores y exteriores de los componente 01, 02, 03 y 04; así mismo, se viene realizando la colocación de la cobertura de techo, cielo raso, pintados, colocado de puertas, instalaciones eléctricas y acabados. En los componentes 01 y 02, falta colocar los vidrios en las ventanas y pulido de pisos; en el componente 3 falta colocar marcos metálicos en las ventanas y colocado de vidrios; en el componente 4: falta colocar vidrios y la división con material melanina; en el componente 5: falta el colocado de la rejilla a la canaleta para aguas pluviales y el colocado de la malla rashell; en el componente 6: falta instalar el grass sintético, graderíos, pintado y sus acabados; en el componente 7. Se ha realizado el requerimiento, falta el equipamiento. Durante el ejercicio fiscal 2015 del presupuesto asignado de S/.1,532,691.00 Nuevos Soles se ha ejecutado el 74%, con un avance físico de 0.630 de la obra (63%).

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194990. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JIPATA JACHA JAA DEL CENTRO POBLADO JIPATA, DISTRITO DE MC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 371-2014-GGR-GR PUNO, del 3 de junio 2014 se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto del S/2,500,280.00 Soles; para realizar la construcción siguiente: INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA: construcción 05 aulas, 01 aula de innovación pedagógica, 01 dirección, 01 secretaria, 01 archivo, 01 escalera de concreto armado; INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: 01 laboratorio más depósito, 01 biblioteca más depósito, 01 escalera de concreto armado, SSHH varones y damas alumnos, SSHH para varones y damas docentes, construcción de tanque séptico, canal de agua pluviales; INFRAESTRUCTURA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD: cerco perimétrico 346 m.l., circulaciones, habilitación de áreas verdes, asta de bandera, construcción de plataforma deportiva multiusos; EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR: adquisición de 75 módulos de mobiliario escolar, mesas de madera unipersonales con sillas, mueble de madera para computadora 20 und., taburete de madera para laboratorio 30und., escritorio y silla de madera para docentes 8 und., adquisición de 20 computadoras y biografía escolar; CAPACITACION: docentes y escuela de padres. En lo que respecta al avance físico, se tiene un avance físico acumulado del 23.30%, que corresponde a la ejecución de:

- Construcción 05 aulas, 01 aula de innovación pedagógica, 01 dirección, 01 secretaria, 01 archivo, 01 laboratorio más depósito, 01 biblioteca más depósito.- se han realizado trabajos de construcción de zapatas, columnas, muros y vigas; falta por ejecutar: tarrajeo, pintado, instalación de puertas y ventanas, instalaciones eléctricas, pisos y acabados en general.

- 01 escalera de concreto armado.- se ha realizado la construcción de los pasos y contrapasos, falta tarrajeo y pintura.

- SSHH varones y damas alumnos, SSHH para varones y damas docentes, construcción de tanque séptico, canal de agua pluviales; cerco perimétrico 346 m.l., circulaciones, habilitación de áreas verdes, asta de bandera, construcción de plataforma deportiva multiusos; EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR: adquisición de 75 módulos de mobiliario escolar, mesas de madera unipersonales con sillas, mueble de madera para computadora 20 und., taburete de madera para laboratorio 30 und., escritorio y silla de madera para docentes 8 und., adquisición de 20 computadoras y biografía escolar; CAPACITACION: docentes y escuela de padres; falta por ejecutar.

Del presupuesto Asigando en el ejercicio fiscal 2015 de S/. 1,910,307.00 Nuevos Soles se ha logrado ejecutar el 66%, con un avance físico de 0.705 de la obra (78%).

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.

- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.

- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.

- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2224724. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 del presupuesto asignado de S/. 1,638,402.00 Nuevos Soles se ha ejecutado el 93%, con un avance físico de 0.750 de la obra (75%). Para la ejecución del proyecto, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 266-2013-GGR-GR PUNO, del 14 junio 2013 se ha aprobado el expediente técnico, con un presupuesto del S/4,200,020.77 Soles, posteriormente mediante Resolución Gerencial General Regional N° 567-2013-GGR-GR PUNO, del 16 de octubre 2015 se aprueba el presupuesto adicional N° 01 con un importe de S/901,984.64 soles; para realizar la construcción siguiente: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA: 12 aulas

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2224724. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDI

pedagógicas, 01 sala de computo, 01 sala de profesores, 01 biblioteca escolar, 01 laboratorio, 01 salón de usos múltiples, 01 batería de SSHH, 01 departamento de educación física, 01 cafetín - cocina, 01 ambiente para secretaria, dirección, sub dirección, y SSHH, 01 ambiente para materiales de limpieza, 01 ambiente para archivos, 01 ambiente para orientación al educando, 01 ambiente para guardianía.; CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA MULTIUSO: plataforma polideportiva (patio multiusos); cerco perimétrico de 254.57 m.l.; ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN AULAS PEDAGOGICAS COMUNES: módulos de mobiliario escolar, pizarras acrílicas, computadoras, capacitación y monitoreo, de docentes en diversificación curricular, proyecto curricular; acceso principal. En lo que respecta al avance físico, se tiene un avance físico acumulado del 75.23%, que corresponde a la ejecución de:

- 12 aulas pedagógicas, 01 sala de computo, 01 sala de profesores, 01 biblioteca escolar, 01 laboratorio, 01 salón de usos múltiples, 01 batería de SSHH, 01 departamento de educación física, 01 cafetín - cocina, 01 ambiente para secretaria, dirección, sub dirección, y SSHH, 01 ambiente para materiales de limpieza, 01 ambiente para archivos, 01 ambiente para orientación al educando, 01 ambiente para guardianía.- se ha ejecutado las zapatas, columnas, vigas, tarrajeo, falso piso, piso de madera machihembrado, pintado, techo, falta por ejecutar, instalación de puertas, ventanas, cerámicos, teja andina, instalaciones eléctricas y sanitarias, en general todo acabado.
- plataforma polideportiva (patio multiusos).- se ha concluido, solo falta pintado.
- Cerco perimétrico de 254.57 m.l.- se han realizado las zapatas, columnas, muros, pintado al 95%.
- Módulos de mobiliario escolar, computadoras.- se tiene en el almacén central de la institución
- Pizarras acrílicas, capacitación y monitoreo, de docentes en diversificación curricular, proyecto curricular; falta ejecutar.
- Acceso principal.- se ha culminado.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El Sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe garantizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo, por lo que debe ser implementada de acuerdo a las necesidades de la Gerencia.
- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe formular los planes de desarrollo de Largo, Mediano y Corto Plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo Nacionales, Regionales y Locales.
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL, LOS MISMOS QUE ESTAN SIENDO EVALUADOS POR LA OPI, DE LOS CUALES ALGUNOS ESTAN CON INFORME DE OBSERVACION, Y SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FORMULACION DE PERFILES DE 05 PROYECTOS, ELABORACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y REGISTROS DE PIPS EN EL BANCO DE PROYECTOS SNIP, ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE 04 PIPS, FACILITAR GESTIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE CAFÉ DE LA ACOBOSAY, PRODUCCIÓN DE 14,000 PLANTONES DE GUADUA, EJECUCION DE UN TOTAL DE 4,487.85 HORAS MÁQUINA A UN VALOR DE S/. 614,767.08 DESTINADOS A PARA CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y APOYOS SOLICITADOS, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018, LIBERACIÓN CONJUNTA PEAM-INIA DE LA NUEVA VARIEDAD DE ARROZ "SANTA CLARA", SE CONSOLIDÓ LA APROBACIÓN DE INCENTIVO DE S/.746,895.00 DEL PROGRAMA AGROIDEAS A FAVOR DE LA COOPERATIVA AGRARIA ARROCERA DEL ALTO MAYO-CAAAM, ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y GANADEROS (354 BENEFICIARIOS) DEL ALTO MAYO, 73 SERVICIOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A BENEFICIARIOS DEL ALTO MAYO, PRODUCCIÓN DE 34,610.50 LITROS DE LECHE, PRODUCCIÓN DE 1,612.50 DE QUESO Y 750 LITROS DE YOGURT, SE DESARROLLÓ 09 CHARLAS DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS PRODUCTIVOS, 42 VISITAS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE ARROZ POR LA OF. COORDINACIÓN NUEVA CAJAMARCA.

ASIMISMO SE BRINDÓ APOYOS MULTISECTORIALES, ESTOS FUERON: APOYO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 00503 SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR PARA TECHADO DE AULA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, APOYO AL COMITÉ DE GESTIÓN PRO CARRETERA PIONEROS ALTO-PUERTO BERENICE EN LA COMPRA DE MOTOR ESTACIONARIO DE 13 HP MARCA AQUA, COMBUSTIBLE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YORONGOS PARA LA VÍA NEGRO CUCHO-YORONGOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 01100 DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DEL ALTO MAYO-PARTE ALTA, APOYO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALESTINA, APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS EN LA COMPRA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, TUBOS DE AGUA A LA CC.NN ALTO MAYO, 1,000 GALONES DE PETRÓLEO A SAN JUAN DE RÍO SORITOR, APOYO AL COLEGIO NACIONAL ALFREDO TEJADA DE SORITOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA, APOYO A LA XXIX FERIA AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y RECREATIVA DE LA CIUDAD DE RIOJA, APOYO A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA EN EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS CUADRAS 8 Y 9 DEL JR. FAUSTINO MALDONADO, 10,000 GALONES DE PETRÓLEO DIESEL B5 PARA EL REINICIO DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MAYO, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN LA I.E.I. 091 "MI MUNDO DE FANTASÍAS", APOYO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA PARA EL CAMBIO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR. RAMÓN CASTILLA, APOYO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA PARA EL CAMBIO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR. JULIO C ARANA, APOYO AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RIOJA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN A ATENCIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22-220 KV, APOYO A PROGRAMA CUNA MAS PARA SISTEMA PROVISIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR SANTA ANA DE RIOJA, 300 GALONES DE PETRÓLEO PARA ARREGLAR EL PUENTE DEL CASERIO SAN JOSÉ DEL ALTO, 800 GALONES DE PETRÓLEO PARA LA COMUNIDAD LAS BRISAS DE SORITOR, APOYO A LA I.E. 134 JESÚS DE NAZARETH DE SEGUNDA JERUSALÉN EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO METÁLICO PARA LOSA DEPORTIVA, 700 GALONES DE PETRÓLEO PARA LA CC.NN RÍO SORITOR, APOYO CON TUBERÍA PVC-SAP PARA LA URBANIZACIÓN LOS BANCARIOS, COMBUSTIBLE A LA CC.NN RAFAEL BELAUDE PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CAMINOS VECINALES, APOYO CON INCENTIVOS PARA LA CULMINACIÓN DE 04 AULAS EN LA I.E. N° 01075, LAS BRISAS, COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS, TROCHAS Y OTROS, ADQUISICIÓN DE 120 PLANCHAS DE CALAMINA PARA EL TECHO DE CASA COMUNAL DEL BARRIO SAN MARTÍN DEL C.P.SUGLLAQUIRO, COMBUSTIBLE PARA LA CREACIÓN Y MANEJO DE PISCICULTURA EN LA I.E.0500 GRV SORITOR, CALAMINAS Y CEMENTO PARA EL CASERIO UNIÓN PROGRESO, DISTRITO DE MOYOBAMBA

b). Identificación de problemas presentados

1. SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL O INSUFICIENTE EN ALGUNAS METAS, RETRASAN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS
2. FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE EL ÁREA ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y LAS ÁREAS USUARIAS PARA LOGRAR QUE LOS REQUERIMIENTOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. SE APROBÓ MAYORES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A TRAVÉS DE MODIFICACIONES INTERNAS O ENTRE UNIDADES EJECUTORAS, QUE PERMITIERON CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DE LA GESTIÓN
2. SE ESTA OBSERVANDO UNA MAYOR COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE ADQUISICIONES PARA LIMITAR LA PÉRDIDA DE TIEMPO POR DEVOLUCIONES O CAMBIOS EN ESPECIFICAS DEL GASTO.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA GESTIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO EN EL AÑO 2015, HA LOGRADO CAMBIOS IMPORTANTES EN LA INSTITUCIÓN COMO EL DE CONSOLIDAR UN EQUIPO DE TRABAJO IDENTIFICADO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, CREANDO UN ÓRGANO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS, A TRAVÉS DEL CUAL LA ENTIDAD DETERMINA FORMALMENTE EL MONTO EFECTIVAMENTE GASTADO EN UN PROYECTO CONCLUIDO Y OPERATIVO EN CONCORDANCIA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CON CONDICIONES NECESARIAS PARA MANTENER EN ARMONÍA EL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO TAMBIÉN CON UN EQUIPO ESPECIALIZADO, PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE GANADERÍA, ACUICULTURA, PALMA ACEITERA, CACAO, PALMITO, MEDIANTE LA FORMALIZACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ASOCIACIONES/EMPRESAS, Y EN COORDINACIÓN CON NUESTRO PLIEGO PRESUPUESTARIO EJECUTAMOS APOYOS SOCIALES LOS CUALES SON ASIGNADOS SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 16,289,855.10 Y UN AVANCE FÍSICO DEL 98%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PRESUPUESTO PARA METAS QUE DAN OPERATIVIDAD A LAS DIRECCIONES DE LÍNEA LAS CUALES CUMPLEN UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN NUESTRO DINAMISMO COMO UNIDAD EJECUTORA, MÁS AUN EN EL EMPENO DE GENERAR NUEVOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PRÓXIMOS AÑOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONÓ EL PRESUPUESTO ANTE NUESTRO PLIEGO PRESUPUESTARIO CON DIFERENTES OFICIOS SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE LA ASIGNACIÓN DE MAYORES RECURSOS POR LA ESCASES PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN ESTE RUBRO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2231584. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE SACHA INCHI A LOS PRODUCTORES EN CUATRO PROVINCIAS DE LA REGION SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

UNA PARCELA DE 0.25 HA EN MANTENIMIENTO CONTINUO: TRES DESHIERBO, UN ABONAMIENTO, 3 COSECHAS, 3 PODAS.

b). Identificación de problemas presentados

SE REALIZO LA INSTALACION DE LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CONSIDERANDO UN SISTEMA DE SIEMBRA SOLO CON TUTORES VIVOS, HACIENDO UN TOTAL DE 4 HA, INSTALADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGENIES CON MEJORES RENDIMIENTOS DE LAS TRES COSECHAS IDENTIFICADAS: DE GENERACION 3 (G3) DE 3 AÑOS DE INSTALADO, LAS PROGENIES 46-6 Y 65-3 CON 397 Y 253.3 G DE SEMILLA RESPECTIVAMENTE EN LA ULTIMA COSECHA (10/15) Y DE GENERACION 4 (G4) DE PROGENIES DE UN AÑO DE INSTALADO EN CAMPO SON LAS PROGENIES 43-5 Y 53-1 CON 73 Y 55 G DE SEMILLA RESPECTIVAMENTE EN LA ULTIMA COSECHA (14/10/15).

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0032. DESARROLLO ALTERNATIVO

PRODUCTO PROYECTO: 2139908. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN DE 15 PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN TÉCNICAS DE ABONAMIENTO, CUYOS RENDIMIENTO EN TÉRMINOS PROMEDIO SE TIENE LOS SIGUIENTES: EN EL CULTIVO DE CACAO EN TODO EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SE HA INCREMENTADO DE 400.00 (LÍNEA BASE) A 1,490.00 KG/HA/AÑO., Y EN EL CULTIVO DE PIJUAYO DE 3,867, SEGÚN LA LÍNEA BASE A 7,002 S/HA/AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

3,649 FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO (3,138 CACAOTEROS Y 511 PIJUAYEROS) FUERON ATENDIDOS EN SUS RESPECTIVAS PARCELAS A TRAVÉS DE: 6,089 VISITAS DE ASESORÍA TÉCNICA INDIVIDUAL (5,068 EN CACAO Y 1,021 EN PIJUAYO PARA PALMITO) EN SUS PACERLAS BAJO LA METODOLOGÍA DE ECA'S, PROPICIANDO LA TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DEL MANEJO ADECUADO DEL CULTIVO DE CACAO Y PIJUAYO PARA PALMITO.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 015. CONTROL DE DROGAS

GRUPO FUNCIONAL : 0032. DESARROLLO ALTERNATIVO

PRODUCTO PROYECTO: 2139908. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - SAN MARTIN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

400 AGRICULTORES (300 DE CACAO Y 100 DE PIJUAYO PARA PALMITO) ADIESTRADOS EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS-MIP, PODA Y MANEJO DE SOMBRA, SUELOS Y FERTILIZANTES, A TRAVÉS DE 60 SESIONES BAJO LA METODOLOGÍA DE ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES-ECA ́S POR CONSIGUIENTE ADOPTAN LA TECNOLOGÍA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195699. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PAJARILLO - RIO HUALLAGA, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL C.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO GANADOR DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL (FONIPREL), CUENTA CON UNA EJECUCIÓN ANUAL DE S/. 4'316,629.80 Y UN AVANCE FÍSICO DE 83.83% QUE REPRESENTAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO, EXTRACCIÓN DE ROCA DE CANTERA, TRANSPORTE DE ROCA DE CANTERA A PIE DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE DIQUE DE TIERRA, CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE ROCA DENTRO DEL CAUCE DEL RIO HUALLAGA.

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA LA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO TUVO PROBLEMAS DEBIDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS EVALUADORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA EN RELACIÓN A OTROS PROYECTOS QUE EJECUTA LA REGIÓN SAN MARTIN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARON LAS COORDINACIONES ANTE EL PLIEGO QUIEN TIENE A CARGO LA MISIÓN DE GESTIONAR LOS FONDOS, EMPEZANDO LA EJECUCIÓN EN EL MES DE SETIEMBRE.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2155255. CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON FECHA 16/09/2015 NOS ASIGNAN UN PRESUPUESTO DE S/.'1' 594,574.00 CON EL CUAL SE DA INICIO AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA, LOGRANDO FIRMAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES, ASÍ TAMBIÉN OTORGAR EL 20 % POR ADELANTO DIRECTO.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE CONSULTORÍA DE OBRA RETRASANDO LA FIRMA DE CONTRATO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0044. PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2187483. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO, MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGION S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

5 FERIAS NACIONALES, 5FERIAS REGIONALES, 4 LOCALES; 29 ORGANIZACIONES PARTICIPARON EN LAS DIFERENTES FERIAS.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0044. PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

PRODUCTO PROYECTO: 2187483. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO, MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGION S**b). Identificación de problemas presentados**

LA ASIGNACION PRESUPUESTAS SE REALIZARON A DESTIEMPO Y EN CUATRO ARMADAS Y CAUSANDO EL ATRASO DE LAS ACTIVIDADES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO VIENE OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMAS EN EL PLAN OPERATIVO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBTENCION DE 14 ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL, LOS MISMOS QUE CUENTAN CON CODIGO SNIP Y A SU VEZ ESTAN SIENDO EVALUADOS POR LA OPI, DE LOS CUALES 13 ESTAN CON INFORME DE OBSERVACION, Y SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE ESTAS OBSERVACIONES.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EVALUACION DE LOS PLANES DE TRABAJO POR PARTE DE LA OPI Y EL ARA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONSTANTE COORDINACION CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE REVISION DE LOS PERFILES PRESENTADOS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2156072. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE PROCESAMIENTO DEL CACAO EN OCHO LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 1:INSTALACIÓN DE 07 MÓDULOS DE INSTALACIONES DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

COMPONENTE 2: INSTALACIÓN DE UN VIVERO DEMOSTRATIVO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE SIÓN Y SIEMBRA DE 50 HAS. CON CULTIVO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO DONDE SE CAPACITARON A 732 PRODUCTORES EN TÉCNICAS DE ABONAMIENTO Y PODA SINCRONIZADA "TAPS"; SE REALIZARON FERIAS DE SERVICIOS DE SALUD LOGRANDO ATENDERSE A 1,130 PRODUCTORES EN ATENCIONES DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA, OBSTETRICIA, ODONTOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, INSCRIPCIÓN AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD SIS;.

COMPONENTE 3: SE DESARROLLARON CAPACITACIONES MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN COSECHA Y POST COSECHA DE CACAO, LOGRANDO LA GRADUACIÓN DE 160 PRODUCTORES; SE DESARROLLARON 4 FERIAS DE SERVICIOS AGRARIOS, BRINDANDO ATENCIÓN A 1922 PRODUCTORES.

b). Identificación de problemas presentados

ALGUNOS RETRASOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN, GENERANDO ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO CULMINÓ AL 100% EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164219. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES ORGANIZADOS DE LA REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICIÓN DE LOS 6 KITS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES JUVENILES. - SE CONFORMÓ 3 CPJ'S. SE CONFORMÓ 202 ORGANIZACIONES JUVENILES, DE LOS CUALES 177 ESTÁN DEBIDAMENTE RECONOCIDAS POR LAS INSTITUCIONES LOCALES.- SE REALIZÓ LA EXPO JOVEN, EN DONDE PARTICIPARON 30 EMPRENDEDORES DE TODA LA REGIÓN. ADEMÁS SE REALIZÓ EL CONCURSO ALTO MAYO SOSTENIBLE EL ALIANZA CON CONSERVACIÓN INTERNACIONAL, EN EL CUAL SE PRESENTARON 44 IDEAS DE NEGOCIO, Y LOS PREMIOS ESTUVIERON VALORIZADOS EN UN PROMEDIO DE 25 MIL NUEVOS SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO JOVEN, SEGÚN COMPARACIÓN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO. ESTO DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y LA ESCASES DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PLIEGO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTO EN MENCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, POR LO QUE SE VIENE OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMAS EN EL PLAN OPERATIVO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2134084. CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA META DEL PROYECTO ES: INTEGRAR A LA AGRICULTURA BAJO RIEGO UN TOTAL DE 2,300 HA DE TERRENO EN EL VALLE DEL PONAZA ¿ DISTRITO TINGO DE PONAZA ¿ PROVINCIA PICOTA ¿ DEPARTAMENTO SAN MARTÍN.

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA ESPECÍFICA DEL PROYECTO AL AÑO 2010 SE REGISTRA UNA POBLACIÓN TOTAL DE 3,957 HABITANTES (1,142 FAMILIAS), PERTENECIENTES A LOS SIGUIENTES CENTROS POBLADOS: ALFONSO UGARTE, PAUCAR, HUAÑIPO, SAN ANTONIO, LEONCIO PRADO, AYPENA, NUEVA AMÉRICA, NUEVA ESPERANZA, PUCUSHCAYACU, MARISCAL CASTILLA, SANTO TOMÁS Y TINGO DE PONAZA.LA POBLACIÓN SE DEDICA PRINCIPALMENTE A LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS (79.90%) SIENDO LA ACTIVIDAD PECUARIA COMPLEMENTARIA A LA AGRÍCOLA, LOS CULTIVOS EXPLOTADOS SOLO ES PARA EL MERCADO LOCAL Y EL AUTOCONSUMO. EL ÁREA DEL PROYECTO ESTÁ UBICADA EN UNA ZONA POBRE.

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE VALORIZACIONES PARA LA SUPERVISIÓN, SU EJECUCIÓN ANUAL ES DE S/. 2,914,861.79 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 0.00% LOGRANDO CONSTRUIR LO SIGUIENTE:

-01 BOCATOMA CON BARRAJE MIXTO Y CANAL DE LIMPIA - (TIENE UN AVANCE DEL 100%).

-CANAL PRINCIPAL: 33.13 KM REVESTIDO CON CONCRETO Y 3.30 KM TUBERÍA PERFILADO PVC (CLORURO DE POLIVINILO).

CANALES LATERALES: 2.67 KM DE CANAL REVESTIDO CON CONCRETO Y 2.58 KM TUBERÍA DE ALTA DENSIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES PARA LA SUPERVISIÓN POR FALTA DE MARCO PRESUPUESTAL EN FTE. FTO RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO. EL FACTOR CLIMÁTICO (LLUVIAS Y HUAYCOS) HA AFECTADO LA CONSTRUCCIÓN ANTES DEL CIERRE DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ANTE EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2232668. PROYECTO DE IRRIGACION MISHQUIYACU MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL ÁREA DE RIEGO QUE COMPRENDE ESTE COMPONENTE ESTÁ CONFORMADA POR 1,090 HECTÁREAS NETAS DE ÁREA DE RIEGO, BENEFICIANDO A 200 FAMILIAS (682 HABITANTES)

4,974 BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA GENERAL Y 682 BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA ESPECÍFICA DEL PROYECTO, LOCALIZADOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PILLUANA, MISHQUIYACU Y TRES UNIDOS. LA POBLACIÓN DEL VALLE DE MISHQUIYACU ES EN SU MAYORÍA RURAL, ESTÁ DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMUNALES Y COMPLEMENTA SU ECONOMÍA CON OTRAS LABORES; ES UNA ZONA QUE SE ENCUENTRA EN EXTREMA POBREZA.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2232668. PROYECTO DE IRRIGACION MISHQUIYACU MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO, SU EJECUCIÓN ANUAL ES DE S/56,854.08 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 4.2% LOGRANDO CONCLUIR CON EL ESTUDIO DEFINITIVO Y SUS MODIFICACIONES, PASANDO AL PROCESO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORAS EN LA EVALUACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI).

NO SE PUDO EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO POR NO EXISTIR CONVENIO SUSCRITO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARON LAS GESTIONES CONSTANTES ANTE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI) PARA QUE LOS REPORTES SEAN FAVORABLES.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094582. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO SE RESUME EN EL MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, TRAMO METAL, MARCOS, DISTRITO DE SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTIN Y TIENE COMO METAS: MEJORAMIENTO DE 12.241 KM Y CREACIÓN DE 15.346 KM DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110, TRAMO: METAL-MARCOS

BENEFICIARIAS 18,256 N° DE PERSONAS LAS POBLACIONES POLÍTICAMENTE PERTENECEN A LA PROVINCIA DE TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE Y DE SHUNTE, LOCALIDADES DE MONTE DE CRISTO, BUENOS AIRES, NUEVO BELÉN, PAMPA HERMOSA, SHUNTE, LA VICTORIA, TAMBO DE PAJA/METAL, MAMAG, CALABAZA Y MONTE CRISTO Y ADICIONALMENTE SE CONSIDERÓ EL 10% DE LA POBLACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE TOCACHE QUE TIENEN TIERRAS DE CULTIVOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. LOS POBLADORES DE ESTAS LOCALIDADES TIENEN COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA AGRICULTURA SE CARACTERIZAN POR EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, SU EJECUCIÓN ANUAL ES DE S/13,268,168.35 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO ANUAL DE 5.52% Y SEA LOGRADO CONSTRUIR LO SIGUIENTE:

-4,000M DE CUNETAS REVESTIDAS CON CONCRETO.

-6.50 KM DE EXPLANACIONES CORTES Y RELLENOS A NIVEL DE SUBROGANTE.

-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GRUESO.

-03 PUENTES VIGA-LOSA DE CONCRETO ARMADO DE LONGITUDES: UNO DE 20M Y 02 DE 10M.

-14 ALCANTARILLAS DE TIPO METÁLICA CORRUGADA.

-14 ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO.

b). Identificación de problemas presentados

EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN VARIOS RUBROS SE PRESENTARON DEMORAS LO QUE EN EL TIEMPO NO PERMITIÓ LA EJECUCIÓN OPTIMA DEL PRESUPUESTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114103. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-102; TRAMO: SAN JOSE DE SISA - AGUA BLANCA - SAN PABLO - EMPALME PE-5N (DV.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINALIZADO, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 544,967.26 Y UN AVANCE FÍSICO DE 0.03% CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LIQUIDACIÓN DEL PIP Y SE HA LOGRADO CONSTRUIR LO SIGUIENTE: GUARDAVÍAS, SEÑALES INFORMATIVAS, 62.66 KM DE VÍA ASFALTADA 30.707.KM CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 31.96 KM CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114103. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-102; TRAMO: SAN JOSE DE SISA - AGUA BLANCA - SAN PABLO - EMPALME PE-5N (DV.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177548. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHAVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO QUE ES PARTE DE LA RED VIAL SAN MARTÍN Y QUE A LA FECHA CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 23'775,773.81 Y UN AVANCE FÍSICO DE 59.16% Y LOGROS EN LO SIGUIENTE:
INICIO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO, PAGO DE LOS ADELANTOS DIRECTOS SEGÚN CONTRATO DE OBRA AL 100%, PAVIMENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BÁSICAS INTERMEDIAS.

b). Identificación de problemas presentados

AL CIERRE DEL AÑO 2014 EL PROCESO DE SUPERVISION NO CUENTA CON BUENA PRO CONSENTIDA, DEBIDO A QUE EXISTE UN RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA MISMA Y ESTE PROCESO AÚN EXISTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD RESOLVIÓ EJECUTAR LA SUPERVISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR UN PERIODO DE 3 MESES, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE SEGUIR EJECUTANDO POR UN PERIODO DE 3 MESES, HASTA QUE SE RESUELVA EL PROCESO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177558. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO QUE ES PARTE DE LA RED VIAL SAN MARTÍN Y QUE A LA FECHA CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 15,660,532.37 Y UN AVANCE FÍSICO DE 29.13% Y LOGROS EN LO SIGUIENTE:
INICIO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ANTES Y DESPUÉS.
PAVIMENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BÁSICAS INTERMEDIAS.
CON INICIO DE OBRA PARA LA INVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

AL CIERRE DEL AÑO 2014 EL PROCESO DE SUPERVISIÓN NO CUENTA CON BUENA PRO CONSENTIDA, DEBIDO A QUE EXISTE UN RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA MISMA Y ESTE PROCESO AÚN EXISTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD RESOLVIÓ EJECUTAR LA SUPERVISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR UN PERIODO DE 3 MESES, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE SEGUIR EJECUTANDO POR UN PERIODO DE 3 MESES, HASTA QUE SE RESUELVA EL PROCESO.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177559. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO QUE ES PARTE DE LA RED VIAL SAN MARTÍN Y QUE A LA FECHA CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 42'233,552.92 Y UN AVANCE FÍSICO DE 27.94% Y LOGROS EN LO SIGUIENTE: INICIO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ANTES Y DESPUÉS, PAVIMENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BÁSICAS INTERMEDIAS, CON INICIO DE OBRA PARA LA INVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

AL CIERRE DEL AÑO 2014 EL PROCESO DE SUPERVISION NO CUENTA CON BUENA PRO CONSENTIDA, DEBIDO A QUE EXISTE UN RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA MISMA Y ESTE PROCESO AÚN EXISTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD RESOLVIÓ EJECUTAR LA SUPERVISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR UN PERIODO DE 3 MESES, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE SEGUIR EJECUTANDO POR UN PERIODO DE 3 MESES, HASTA QUE SE RESUELVA EL PROCESO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177560. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES: SM-100, TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA)-JEPELACIO; SM-113, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA)-YUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON LA CULMINACIÓN DE LOS TRAMOS NVA. CAJAMARCA, YURACYACU Y POSIC SE INCREMENTO EL INDICE MEDIO DIARIO DEL TRAFICO, LO CUAL PERMITIRÁ EL DESARROLLO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE RIOJA.
 SE MEJORO LA TRANSITABILIDAD DE LOS POBLADORES YA QUE LES PERMITE SACAR SUS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN UN MENOR TIEMPO A LOS MERCADOS DE LAS ZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

INTERRUPCIÓN DEL TRÁFICO EN HORAS, POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA CON ASFALTO.
 EL PROYECTO NO CONTEMPLA, LA PAVIMENTACIÓN EN LOS CRUCES DE VÍAS, LO CUAL SE EVIDENCIA UN DETERIORO PREMATURO EN DICHAS INTERSECCIONES POR EL INCREMENTO DEL TRAFICO VEHICULAR.
 EN EL TRAMO MOYOBAMBA - JEPELACIO EXISTE LA URGENCIA DE CONSTRUIR UN PUENTE DE APROX. 25 MTS. ALA ALTURA DEL KM7+500, UNA ALCANTARILLA TIPO MARCO EN EL KM 10+200 Y UN BADÉN EN EL KM 8+600 APROX., IDENTIFICÁNDOSE DICHAS ESTRUCTURAS COMO PUNTOS CRÍTICOS A SER ATENDIDOS YA QUE SU COLAPSO PUEDE DEJAR INCOMUNICADO AL DISTRITO DE JEPELACIO
 EL CLIMA EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, AFECTAN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS YA QUE SE TRABAJA A CIELO ABIERTO EN LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR Y RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO, LO CUAL PROLONGA EL TIEMPO DEL PAZO DE TERMINO DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESPECTO A LA INTERRUPCIÓN DEL TRAFICO, SE HA COORDINADO CON LOS USUARIOS DE TODOS LOS DISTRITOS; EL PERIODO DE CIERRE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, LO CUAL SE LLEGO A PACTAR DICHAS HORAS MEDIANTE ACTAS DE ACUERDOS, DONDE PARTICIPARON APARTE DE LOS USUARIOS LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
 RESPECTO A LOS PUNTOS CRÍTICOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CRUCES DE VÍAS, SE ELEVO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CONSIDERACIÓN DE ESTAS OBRAS, YA QUE ES DE SUMA URGENCIA SU EJECUCIÓN PARA NO INTERRUMPIR CON A TRANSITABILIDAD DEL PROYECTO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177561. MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO QUE ES PARTE DE LA RED VIAL SAN MARTÍN Y QUE A LA FECHA CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 15'530,784.09 Y UN AVANCE FÍSICO DE 20.20% Y LOGROS EN LO SIGUIENTE: INICIO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ANTES Y DESPUÉS, PAVIMENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BÁSICAS INTERMEDIAS, TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, CON INICIO DE OBRA PARA LA INVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

AL CIERRE DEL AÑO 2014 EL PROCESO DE SUPERVISION NO CUENTA CON BUENA PRO CONSENTIDA, DEBIDO A QUE EXISTE UN RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA MISMA Y ESTE PROCESO AÚN EXISTE.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177561. MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTC**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

LA ENTIDAD RESOLVIÓ EJECUTAR LA SUPERVISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR UN PERIODO DE 3 MESES, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE SEGUIR EJECUTANDO POR UN PERIODO DE 3 MESES, HASTA QUE SE RESUELVA EL PROCESO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177562. MEJ. DE VIAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO QUE ES PARTE DE LA RED VIAL SAN MARTIN Y QUE A LA FECHA CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 115,645,118.19 Y UN AVANCE FÍSICO DE 62.67% Y LOGROS EN LO SIGUIENTE: INICIO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ANTES Y DESPUÉS, PAVIMENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BÁSICAS INTERMEDIAS, CON INICIO DE OBRA PARA LA INVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

AL CIERRE DEL AÑO 2014 EL PROCESO DE SUPERVISION NO CUENTA CON BUENA PRO CONSENTIDA, DEBIDO A QUE EXISTE UN RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA MISMA Y ESTE PROCESO AÚN EXISTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD RESOLVIÓ EJECUTAR LA SUPERVISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR UN PERIODO DE 3 MESES, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE SEGUIR EJECUTANDO POR UN PERIODO DE 3 MESES, HASTA QUE SE RESUELVA EL PROCESO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2280937. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA PRIMERA ETAPA CONCLUIDA QUE CONTEMPLA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y TIENE PENDIENTE LA CULMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), QUE SE ESTÁ EJECUTANDO COMO UN COMPONENTE DEL PIP.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2295563. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM 104, TRAMO LAMAS - EMP PE 5N PTE BOLIVIA, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAR EL ESTADO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA EN AQUELLOS TRAMOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE PERMITIRÁN A LOS POBLADORES BRINDAR MEJORES NIVELES DE SERVICIO EN LO QUE A TRANSPORTE SE REFIERE, PARA TRASLADAR SUS PRODUCTOS AGRÍCOLAS ENTRE OTROS A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE ABASTOS, DISMINUYENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE Y MEJORANDO LOS NIVELES DE VIDA Y GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN CIRCULAR DIARIAMENTE POR LAS VÍAS; ES DECIR QUE LAS INTERRUPCIONES PARA SU MOVILIZACIÓN SEAN MÍNIMAS DURANTE EL AÑO.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2295563. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM 104, TRAMO LAMAS - EMP PE 5N PTE BOLIVIA, PROVINCIA D

POBLACIÓN BENEFICIADA 15,665 HABITANTES., DISTRIBUIDOS EN LOS DISTRITOS DE SHANAO Y LAMAS

b). Identificación de problemas presentados

NO HA EXISTIDO MAYORES PROBLEMAS E INCONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE SU AVANCE FÍSICO FUE DE 93%, PASANDO SOLAMENTE EL 7% PARA LA CONTINUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2045732. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**SE HAN CANCELADO LAS VALORIZACIONES PENDIENTES AL CONTRATISTA, Y SE HA INICIADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA.
SE HA EJECUTADO LA INSTALACIÓN DE GUARDAVÍAS EN LOS ACCESOS AL PUENTE, QUE COMPRENDE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y PINTURA.**b). Identificación de problemas presentados**

PROBLEMAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN EL SNIP HAN RETRASADO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES PENDIENTES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE MANTUVO CONSTANTES COORDINACIONES CON LA OPI- GRSM PARA EL INGRESO DE LAS ACTUALIZACIONES DE COSTOS DEL PROYECTO EN EL SNIP.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2105466. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA VECINAL ALTO CUÑUMBUZA - PUERTO BERMUDEZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL: ALTO CUÑUMBUZA - PUERTO BERMÚDEZ, DE 19+534 KM. DE LONGITUD, CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA 5.00 M. A NIVEL DE AFIRMADO GRANULAR DE E= 0.20, BERMAS DE 0.5 M A CADA LADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. CAPACITACIÓN AL COMITÉ PRO MANTENIMIENTO, POBLADORES Y A TODOS LOS QUE HACEN USO DE LA VÍA, CON LA FINALIDAD DE CREAR CONCIENCIA, PROMOVER ACTITUDES RESPONSABLES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA

N° DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2,677 PERSONAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS: LAS LOCALIDADES INMERSAS DENTRO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SON PUEBLOS CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE ES LA AGRÍCOLA DONDE ACTUALMENTE LA SUPERFICIE CULTIVADA ESTIMADA ES DE 2300 HECTÁREAS, A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, SU EJECUCIÓN ANUAL ES DE S/. 3,245,481.45 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO ANUAL DE 32.55% Y SE HA LOGRADO CONSTRUIR LO SIGUIENTE:

-2.80 EXPLANACIONES, CORTES Y RELLANO EN PLATAFORMA DE CARRETERA.

-BASE ANTICONTAMINANTE.

-7.20 KM DE AFIRMADO GRANULAR.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2105466. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA VECINAL ALTO CUÑUMBUZA - PUERTO BERMUDEZ**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2143423. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SORITOR - SANTA ROSA - LUCERO, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOGRAR EL ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE LOS POBLADORES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS DE CONSUMO DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS. ASIMISMO BENEFICARIA DIRECTA E INDIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN, GENERANDO DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO SOSTENIDO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS.
 POBLACIÓN BENEFICIADA 13,843 HABITANTES, DISTRIBUIDOS EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, SANTA ROSA, LUCERO

b). Identificación de problemas presentados

EL PRESUPUESTO ASIGNADO HA SIDO AL FINALIZAR EL AÑO FISCAL 2015 PASANDO A LA CONTINUIDAD DE INVERSIONES EL SALDO CERTIFICADO SEGÚN LA VIGÉSIMA TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY 30372 LEY DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA AÑO FISCAL 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CERTIFICÓ EL PRESUPUESTO PARA LUEGO PASAR A LA CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES, SEGÚN LA VIGÉSIMA TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY 30372, LEY DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2223929. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA, NUEVO TABALOSOS-RIO TONCHIMA EN EL CASERIO NUEVO TABALOSOS, DISTRITO DE YORONGOS, PROVINCIA DE R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FIRMA DE CONTRATO, ASÍ COMO DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA NO PERMITIERON EJECUTAR MAYORES GASTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA CONSIDERADO ESTE PROYECTO EN LA RELACIÓN DE CONTINUIDAD DE INVERSIONES EN EL EJERCICIO 2016.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2223939. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENCUENTRA EN FASE DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO, GEO REFERENCIACIÓN, DESBROCE Y LIMPIEZA.

COMPONENTE AMBIENTAL:

PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE NUEVO PIURA Y FLOR DEL MAYO, CON UN AVANCE DE 80%, 01 PLAN DE GESTIÓN DEL PREDIO ESTATAL ZOCRE PANTANOS DE BURRUCUCHA Y

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2223939. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO

GOBERNADOR, SE LOGRÓ DISEÑAR Y EJECUTAR 08 PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL, REMITIDOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN EN LAS I.E. DE PUERTO GUILLERMO Y GOBERNADOR, SE LOGRÓ ELABORAR 01 EXPEDIENTE DE ANÁLISIS DE RIESGO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, VALIDADO POR LA POBLACIÓN LOCAL.

b). Identificación de problemas presentados

COORDENADAS DE PIS. DEL PROYECTO NO CONCUERDAN CON COORDENADAS ENCONTRADAS EN CAMPO.

EXISTENCIA DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN QUE SE UBICAN DENTRO DE LA VÍA EN EL TRAMO I, EN LAS PROGRESIVAS KM. 2+300 AL 3+500 (PARAJE - CRUCE ZAPOTE), KM. 17+500 AL 18+700 (SANTA CATALINA) Y EN EL TRAMO II, KM. 3+000 AL 3+100 (FLOR DEL MAYO); TAMBIÉN EXISTE UNA TUBERÍA DE AGUA DE PVC DE 2 $\frac{1}{2}$ AL BORDE IZQUIERDO DE LA CALZADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 2+200 Y KM. 3+100 (TRAMO PARAJE).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA CONTRATISTA VIENE REALIZANDO UN NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA, PARA TENER DEFINIDO EL NUEVO EJE DE LA VÍA FUTURA Y SUS DEMÁS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS, ASÍ COMO LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS OBRAS DE ARTE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2285947. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AWAJUN - COMUNIDAD NATIVA BAJO NARANJILLO, DISTRITO DE AWAJUN - RIOJA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL AÑO 2015, NO CONTO CON PIA PERO SI TUVO PIM de S/. 1'367,703 PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, QUE REPRESENTA UNA VARIACION DEL 100%, DEBIDO A MODIFICACIONES DE TIPO 003

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA DE LA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO TUVO PROBLEMAS DEBIDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN RELACION A OTROS PROYECTOS QUE EJECUTA DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2274017. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACION VEHICULAR DE LA OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES Y COMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- MEJORAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DE LA OFICINA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES BAJO MAYO
- MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CIRCUITO VIAL DE PRUEBAS DE MANEJO DE VEHÍCULOS MAYORES DE LA DRTC-SM, UBICADO EN LA OFICINA ZONAL BAJO MAYO
- MEJORAR LAS CONDICIONES DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
- COADYUVAR A LA MEJORA DE ASPECTOS DE SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE CALIFICACIONES BAJO CONDICIONES ADECUADAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL EVALUADOR.

b). Identificación de problemas presentados

NO EXISTE UNA ZONA DE CIRCUITO VIAL ADECUADO, CON SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS, SEMAFORIZACIÓN, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD, PLAZOLETA DE GIRO, ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y CASETA DE OBSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES PRÁCTICAS A LOS POSTULANTES PARA LAS LICENCIAS DE CONDUCIR, ASIMISMO NO SE CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EVALUADOR EN TEMAS DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2274017. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACION VEHICULAR DE LA OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES Y COMI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO VIAL PARA EVALUACIÓN PRACTICA
- CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS
- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EVALUADOR DEL CIRCUITO VIAL EN MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2274062. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACION VEHICULAR DE LA OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES Y COMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- MEJORAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DE LA OFICINA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ALTO MAYO
- MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CIRCUITO VIAL DE PRUEBAS DE MANEJO DE VEHÍCULOS MAYORES DE LA DRTC-SM, UBICADO EN LA OFICINA ZONAL ALTO MAYO
- MEJORAR LAS CONDICIONES DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
- COADYUVAR A LA MEJORA DE ASPECTOS DE SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE CALIFICACIONES BAJO CONDICIONES ADECUADAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL EVALUADOR.

b). Identificación de problemas presentados

NO EXISTE UNA ZONA DE CIRCUITO VIAL ADECUADO, CON SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS, SEMAFORIZACIÓN, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD, PLAZOLETA DE GIRO, ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y CASETA DE OBSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES PRÁCTICAS A LOS POSTULANTES PARA LAS LICENCIAS DE CONDUCIR, ASIMISMO NO SE CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EVALUADOR EN TEMAS DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO VIAL PARA EVALUACIÓN PRACTICA
- CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS
- CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO
- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EVALUADOR DEL CIRCUITO VIAL EN MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2292138. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACION VEHICULAR DE LA OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES Y COMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- MEJORAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DE LA OFICINA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUALLAGA CENTRAL
- MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CIRCUITO VIAL DE PRUEBAS DE MANEJO DE VEHÍCULOS MAYORES DE LA DRTC-SM, UBICADO EN LA OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL
- MEJORAR LAS CONDICIONES DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
- COADYUVAR A LA MEJORA DE ASPECTOS DE SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE CALIFICACIONES BAJO CONDICIONES ADECUADAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL EVALUADOR.

b). Identificación de problemas presentados

NO EXISTE UNA ZONA DE CIRCUITO VIAL ADECUADO, CON SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS, SEMAFORIZACIÓN, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD, PLAZOLETA DE GIRO, ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y CASETA DE OBSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES PRÁCTICAS A LOS POSTULANTES PARA LAS LICENCIAS DE CONDUCIR, ASIMISMO NO SE CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EVALUADOR EN TEMAS DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO VIAL PARA EVALUACIÓN PRACTICA
- CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS
- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EVALUADOR DEL CIRCUITO VIAL EN MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2094776. MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA RECTA FINAL DE INTERVENCIÓN DEL PROCEJA, PODEMOS SEÑALAR QUE COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE CUENCA, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PROCEJA FORMALIZÓ LA TENENCIA DE LA TIERRA (CERCA DE 6 MIL TÍTULOS DE PROPIEDAD RURAL ENTREGADOS); DELIMITÓ Y CREÓ ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO CON PARTICIPACIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS, COMITÉS DE AUTODEFENSA Y ASOCIACIONES ECOLÓGICAS QUE CONSERVAN UNA SUPERFICIE DE 13,649 HA DE BOSQUES, CAPACITACIÓN A LOS AGRICULTORES ASENTADOS EN LA PARTE ALTA CON MANEJOS AGROFORESTALES EN CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ, MEJORANDO SU RENDIMIENTO EN CALIDAD Y SABOR; FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES Y ESTÁ EN PROCESO LA SOLICITUD ANTE EL SERFOR EL REDIMENSIONAMIENTO DEL BOSQUE DE PRODUCCIÓN PERMANENTE, PARA CONSOLIDAR LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN LA PARTE ALTA.

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN A LOS PRINCIPALES MERCADOS, SE VIENE APOYANDO A LOS MUNICIPIOS DE TRES UNIDOS, TINGO DE PONAZA Y SHAMBOYACU EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL Y FORMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS

DE ESTA MANERA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (ELABORADO Y VALIDADO POR LAS AUTORIDADES, POBLACIÓN) EN UN PROCESO PARTICIPATIVO Y CONSENSUADO, SE CONVIERTE EN UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN TERRITORIAL QUE ORIENTA LAS INVERSIONES DE ACUERDO AL POTENCIAL Y LIMITACIONES DEL TERRITORIO.

FINALMENTE EN RIEGO, DESTACAR LA INVERSIÓN DE MÁS DE 50 MILLONES DE NUEVOS SOLES POR EL GORESAM, CON EL FINANCIAMIENTO PARCIAL VÍA PRÉSTAMO DE 5.3 MILLONES DE EUROS DEL KFW DE ALEMANIA, QUE IRRIGARÁ 2,300 HA Y BENEFICIARÁ A 360 FAMILIAS.

b). Identificación de problemas presentados

DESDE SUS INICIOS AFRONTÓ SITUACIONES ADVERSAS COMO: ESTUDIOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DESACTUALIZADOS Y POR CADUCARSE EN EL SNIP, Y RIESGO DE PÉRDIDA DEL FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACIÓN ALEMANA, AL CUAL SE SUMABA LA FUERTE DEFORESTACIÓN EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA, ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GRACIAS A LA DECISIÓN POLÍTICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN Y EL APOYO DEL KFW, EL EQUIPO DE PROCEJA REALIZÓ UNA EXTRAORDINARIA LABOR PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN, CON LO CUAL PUDO OBTENER RESULTADOS QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO FAVORABLE DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE PILLUANA, TRES UNIDOS, TINGO DE PONAZA Y SHAMBOYACU.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2104001. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION DEL ALTO MAYO EN LA, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

IMPLEMENTACIÓN INICIAL DE 02 INICIATIVAS PRODUCTIVAS COMPATIBLES CON LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE, TALES COMO COCINAS MEJORADAS Y SISTEMAS AGROFORESTALES, QUEDANDO PENDIENTE IMPLEMENTAR APICULTURA, MÓDULOS DE BENEFICIO DE CAFÉ Y CRIANZA DE CUYES; CON 03 ORGANIZACIONES PRIORIZADAS, ENTRE ELLAS; LA ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES NACIENTE RIO NEGRO (ACREBNARIN), LA ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES MANANTIAL DE SAN PABLO (ACORBEMAS) Y LA ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES SAN FRANCISCO SANTA FE (ACORBOSAF).

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON TALLERES, REUNIONES, PASACALLE Y PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA FE- DISTRITO DE ELIASO SOPLI VARGAS RIOJA.

b). Identificación de problemas presentados

AL INICIO DE ACTIVIDADES DEL PIP NO SE TENÍAN CLARAS LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y DETERMINADAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, LAS CUALES ADEMÁS NO ESTABAN DEFINIDAS EN SU PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Hubo necesidad de redefinir la estrategia de intervención y las actividades del proyecto; las cuales se especifican en el Plan Operativo Anual 2015.

-Se realizaron reuniones periódicas de coordinación entre el equipo de especialistas de la DMA del PEAM y el equipo técnico del PIP, con el propósito de solventar los problemas que se vayan presentando en el transcurso de cada proceso y experiencia del PIP.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2106598. CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN, REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA BOSCOSEA EN LAS MICRO CUENCAS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL " CORDILLERA ESCALERA". - ADECUADAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS DEL ACR-CE, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON SISTEMAS AGROFORESTALES Y FORESTALES. - REDUCCIÓN DE LA TALA, CAZA Y PESCA ILEGAL, ASÍ COMO DEL POSICIONAMIENTO ILEGAL DE TIERRAS, MEDIANTE UN SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ATREVES DE GUARDA PARQUES. - SISTEMATIZACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS LEGALES Y JURÍDICOS, TÉCNICAS PRODUCTIVAS.

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN SU CONJUNTO PERTENECEN A LAS ETNIAS AMAZÓNICAS, QUECHUAS, LAMAS Y CHAYAHUITAS; Y EN SU GRAN MAYORÍA A POBLACIONES DE MESTIZOS Y COLONOS QUE RADICAN EN DIVERSOS POBLADOS ALEDAÑOS A LA CORDILLERA Y EN LA CIUDAD DE TARAPOTO.

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA Y CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DESDE EL MES DE ABRIL Y SU EJECUCIÓN ANUAL ES DE S/ 889,287.91 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 85.77% Y SE LOGRÓ LO SIGUIENTE:

-INSPECCIÓN OCULAR (PATRULLAJE) A DIFERENTES SECTORES DEL ACR.

-SE DESARROLLARON TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y REUNIONES PARA EL INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES LOCALES COMPRENDIDOS DENTRO EL COMPONENTE DE MICROZONIFICACIÓN.

SE REALIZÓ TAMBIÉN LA PASANTÍA A EXPERIENCIA EN TINGA CON LA PARTICIPACIÓN DE 06 COMISIONES PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICO A REALIZAR DENTRO DEL ACR-CE.

b). Identificación de problemas presentados

LA ASIGNACIÓN DE LOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS TUVO DEMORAS YA QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PEHCBM TENÍA OTRAS TAREAS ENCOMENDADAS A DICHOS PROFESIONALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA PRONTA ASIGNACIÓN DE LOS MENCIONADOS PROFESIONALES

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2187115. RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN 08 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-CONSTRUCCION DE OCHO VIVEROS PERMANENTES Y 21 VIVEROS VOLANTES EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PAWANA ANACK, ISHICHIHUI, KACHIPAMPA, PIÄ¿AL, CHUMBAQUIWI, KUSU, SAN RAFAEL Y SHIMPIYACU PERTENECIENTE A LAS ETNIAS AWAJUN Y KECHWA, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PARA PRODUCCION DE 503,800 PLANTONES FORESTALES RESPECTIVAMENTE.

-465 HA INSTALADAS EN CAMPO DEFINITIVO CON PLANTONES FORESTALES, DISTRIBUIDAS EN NUEVE CC.NN. (MORROYACU, CACHYACU, NUEVA JERUSALEN, CHIRIKYACU, ALTO SHAMBOYACU, CHUNCHIWI, SHUKSHUYACU, KAWANA SISA, CHIRIK SACHA)

-PRODUCCION DE 19,000 PLANTONES MEDICINALES APROXIMADAMENTE, EN DIECISIETE CC. NN. DE (MORROYACU, CACHYACU, NUEVA JERUSALÄ¿N, KUSU, SAN RAFAEL, SHIMPIYACU, CHIRIKYACU, ALTO SHAMBOYACU, CHUNCHIWI, SHUKSHUYACU, CHUMBAQUIHUI, KACHIPAMPA, EL PIÄ¿AL, KAWANA SISA, CHIRIK SACHA, ISHICHIHUI Y PAWANA ANACK).

-415 COMUNEROS INFORMADOS EN TEMAS DE MITIGACIÄ¿N AMBIENTAL (MORROYACU, CACHYACU, NUEVA JERUSALEN, KUSU, SAN RAFAEL, SHIMPIYACU, CHIRIKYACU, ALTO SHAMBOYACU, CHUNCHIWI, SHUKSHUYACU, CHUMBAQUIHUI, KACHIPAMPA, EL PIÄ¿AL, KAWANA SISA, CHIRIK SACHA, ISHICHIHUI Y PAWANA ANACK).

-17 COMITES AGROFORESTALES CONFORMADAS UNO POR CADA COMUNIDAD NATIVA.

COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ETNOZONIFICACION TERRITORIAL DE CC. NN.

-DEMARCACION DE ZONAS DE PROTECCIÄ¿N Y/O CONSERVACION DE 09 COMUNIDADES NATIVAS DE LAS ETNIAS AWAJUN Y KECHWA, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER DE POSIBLES INVASIONES, YA QUE DICHAS Ä¿REAS BRINDAN UN SERVICIO ECOSISTEMICO VALIOSO A LAS COMUNIDADES (CAZA, PESCA, Y PRINCIPALMENTE GARANTIZAN LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA QUE EN LA MAYORÄ¿A DE LAS COMUNIDADES SON UTILIZADAS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.

-117 COMUNEROS CAPACITADOS EN TEMAS DE LEGISLACIÄ¿N TERRITORIAL REPRESENTANTES DE 10 COMUNIDADES NATIVAS.

COMPONENTE III: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LAS AUTORIDADES, LIDERES Y POBLACION DE LAS ETNIAS AWAJUN Y KECHWAS.

-38 COMUNEROS CAPACITADOS EN SIEMBRE, PRODUCCIÄ¿N, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES, REPRESENTANTES DE LAS 17 COMUNIDADES NATIVAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO.

-SE FORMULÄ¿ 4 PLANES DE NEGOCIO EN MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ACTIVIDAD APÄ¿COLA. (UNO PARA CADA FEDERACIÄ¿N PARTICIPANTE EN EL PROYECTO - FEKIHD, FEPIKRESAM, CEPKA Y AWAJUN RESPECTIVAMENTE).

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2187115. RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN 08 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN M**b). Identificación de problemas presentados**

-LAS COMUNIDADES NATIVAS AWAJUN, UBICADAS EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA CUENTAN CON VÍAS DE ACCESO EN PESIMAS CONDICIONES, SOBRE TODO EN EPOCAS DE INVIERNO Y ADICIONAL A ELLO LAS DISTANCIAS ENTRE UNA COMUNIDAD Y OTRA EN MUCHOS CASOS RETRASA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

-PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, ESTABAN CONTEMPLADAS LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, QUE POR LO IMPORTES DE LAS MISMA SE REALIZAN PRO PROCESOS DE SELECCION, LAS MISMAS QUE POR LA NATURALEZA DE LOS PROCESOS INCURREN EN DEMORAS POR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y RETRASOS EN LA EJECUCIÓN CUANDO LOS PROCESOS SON DECLARADOS DESIERTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE REALIZO LA CONTRATACION DE COORDINADORES LOCALES (TRADUCTORES) EN CADA PROVINCIA DE INTERVENCION DEL PROYECTO, FACILITANDO UNA FLUIDA COMUNICACION E INFORMACION ADECUADA DEL PROYECTO A LOS REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS.

-REUNIONES CONSTANTES CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LAS FEDERACIONES Y DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

-PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PROCESOS DE SELECCION) SE ESTÁ GESTIONANDO ANTICIPADAMENTE ANTE EL ORGANISMO DE ADQUISICIONES DE GORESAM, QUE PERMITA ADQUIRIR OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS EN EL PROYECTO PARA EL PRESENTE AÑO 2016

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2054481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- REDES DE AGUA POTABLE. SE EJECUTÓ AL 91.932%

- INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA. SE EJECUTÓ AL 100%

LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA FUE DE 95.966 %, TODA VEZ QUE CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 169-2015-GRSM-PEAM-01.00, SE APROBÓ LA REDUCCIÓN DE METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, SAN MARTÍN, III PAQUETE, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

- EL CRUCE DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY PROYECTADA EN LA PROGRESIVA 469+170.88

- EL CRUCE DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY PROYECTADA EN LAS PROGRESIVAS KM. 469+843.15 Y KM. 471+031.12

- EL CRUCE DE LAS REDES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON LA QUEBRADA UQUIHUA.

b). Identificación de problemas presentados

- DEFICIENCIA EN CUANTO PRESENTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIDO AL QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ESTABLE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE REDES TANTO DE AGUA POTABLE COMO DE ALCANTARILLADO MEDIANTE ZANJAS, LA QUE DISCREPA CON EL SISTEMA DE INSTALACIÓN AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 520-2014-MTC/20.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- CON LA FINALIDAD DE NO GENERAR MAYORES GASTOS A LA ENTIDAD POR LA APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRAMOS DONDE ESTÁN CRUZAN LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY, ESPECÍFICAMENTE EN LAS PROGRESIVAS KM 469+170.88, KM 469+843.15 Y KM. 471+031.12 SE DECIDIÓ APROBAR LA REDUCCIÓN DE DICHOS TRAMOS Y SER INCLUIDAS EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROYECTO QUE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ¿ PTAR.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2113014. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA PRIMERA ETAPA CONCLUIDA QUE CONTEMPLA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y TIENE PENDIENTE LA CULMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), QUE SE ESTÁ EJECUTANDO COMO UN COMPONENTE DEL PIP, A LA FECHA CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 516,306.75 Y LOGROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE:

- RAFA (REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE)

- CÁMARA DE BOMBEO.

- LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2113014. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA**b). Identificación de problemas presentados**

- EN EL MES DE FEBRERO EL PIP TUVO QUE SER PARALIZADO POR NO CONTAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS SNIP.
- SUBSANAR LOS IMPASES PARA LA COLOCACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDROMECÁNICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARON LAS GESTIONES OPORTUNAMENTE ANTE LA OPI REGIONAL PARA ACTUALIZAR LOS COSTOS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2301506. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 FUE DE S/. 803,417.00, LA OBRA SE ENCUENTRA COMO UN PROCESO CONVOCADO EN CURSO, PASANDO A CONTINUIDAD DE PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR UNA REPROGRAMACION EN CUANTO A LA EJECUCION DEL PROYECTOS TENIENDO EN CUENTA LA RUTA CRITICA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2082525. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PENDIENTES PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090825. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO, QUE COMPRENDE LOS GASTOS GENERADOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, MIENTRAS SE SOLUCIONEN LAS CONTROVERSIAS CON LA EMPRESA CONTRATISTA. SE HA CANCELADO LAS VALORIZACIONES PENDIENTES AL CONSORCIO HOSPITALARIO MOYOBAMBA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2114066. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y FORMA PARTE DE LA RED HOSPITALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/. 61'390,553.88 Y SU AVANCE FÍSICO ES 48.61% CON ELLO SE LOGRÓ: CIMENTACIONES, COLUMNAS, MUROS, VIGAS Y LOSAS ALIGERADAS, TARRAJEOS; IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA (100%); CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS; ADQUISICIÓN PARTE DEL EQUIPO HOSPITALARIO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ LAS GESTIONES ANTE EL PLIEGO PARA GARANTIZAR LA ASIGNACIÓN OPORTUNA A ESTE PROYECTO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2231055. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO DE OBRA AL 31/12/2015 18.23% ACUMULADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234505. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y FORMA PARTE DE LA RED HOSPITALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/.32'884,723.86 Y SU AVANCE FÍSICO ES 12.05% CON ELLO SE LOGRO:

- ESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA PRINCIPAL.
- IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA (100%).
- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PRINCIPAL, APROBADA.
- CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES

b). Identificación de problemas presentados

-NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234506. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y FORMA PARTE DE LA RED HOSPITALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/.19,705,159.39 Y SU AVANCE FÍSICO ES 16.40% CON ELLO SE LOGRO:

- ESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA PRINCIPAL.
- IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA (100%).
- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PRINCIPAL, APROBADA.
- CONSTRUCCIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS.

b). Identificación de problemas presentados

-NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-NINGUNO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234507. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y FORMA PARTE DE LA RED HOSPITALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/.16,511,440.66 Y SU AVANCE FÍSICO ES 15.01%, CON ELLO SE LOGRO:

- TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO.
- EXCAVACIONES, CIMENTACIONES, MUROS, COLUMNAS Y LOSAS ALIGERADAS.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234507. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN**b). Identificación de problemas presentados**

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234508. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LOGROS OBTENIDOS: LA OBRA DEL COMPONENTE HOSPITAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA CONCLUYO EL 07/12/2015, LA RECEPCION DE LA OBRA SE HIZO EL 03/02/2016.

b). Identificación de problemas presentados

- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS: PRESENTACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO, POR DESPLAZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y TRABAJOS DE RELLENO POSTERIOR DE LA PLATAFORMA EXISTENTE, FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO Y POR DEMORA EN DEFINIR EL PERÍMETRO DE TERRENO PARA EL CERCO PERIMETRICO. SE PRESENTARON 14 AMPLIACIONES DE PLAZO DE LAS CUALES 03 FUERON APROBADAS POR LA ENTIDAD, LAS DENEGADAS FUERON LLEVADO A ARBITRAJE. LA OBRA TERMINO CON UN ATRASO DE 104 DIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO: SE ANALIZARON LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y DECLARARON PROCEDENTE 03 AMPLIACIONES DE PLAZO EN LA OBRA DEL PLAN DE CONTINGENCIA RIOJA, POR LO QUE EL TIEMPO DE EJECUCION FUE DE 236 D.C. LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DENEGADAS LA CONTRATISTA LO LLEVO A ARBITRAJE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234509. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y FORMA PARTE DE LA RED HOSPITALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/.35,502,618.99 Y SU AVANCE FÍSICO ES 5.25%, CON ELLO SE LOGRO:

- TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO.
- EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234510. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y FORMA PARTE DE LA RED HOSPITALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/.35,502,618.99 Y SU AVANCE FÍSICO ES 19.23%, CON ELLO SE LOGRO:

- TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO.
- EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES.
- CONSTRUCCION CIMENTACIONES, MUROS, COLUMNAS Y TECHOS ALIGERADOS

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2235811. CREACION DEL COLISEO CERRADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO FUE POSIBLE EJECUTAR ESTA OBRA EN EL PERIODO 2015, POR HABER GESTIONADO EL PRESUPUESTO A FINES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTO EL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173456. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA VALORIZACIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE DICIEMBRE, REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 9.35% ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 397,412.67 FRENTE A UN AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE 4.95%, LO CUAL INDICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN UN 4.40%, RESPECTO DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO ACUMULADO VIGENTE

b). Identificación de problemas presentados

EN LAS EPOCAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE SE PRESENTARON SITUACIONES CLIMATICAS QUE NO FUE POSIBLE CONTINUAR ADECUADAMENTE CON LA OBRA EN MENCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173457. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO DENTRO DE LA FECHA INDICADA TANTO EN EL CONTRATO COMO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LA SOLICITUD DE ADELANTO PARA MATERIALES ADJUNTANDO PARA ELLOS TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU TRÁMITE; LOS CUALES SON, LA GARANTÍA PARA ADELANTO CON CARTA FIANZA N° 1748548, EL CUADRO DE ADELANTO PARA MATERIALES EN CONCORDANCIA CON EL CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, CALCULADOS MEDIANTE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173464. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

VALORIZACIÓN 01: PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE ES DE 0.37% Y PORCENTAJE FÍSICO ACUMULADO ES DE 0.81% LO CUAL LA OBRA ESTA ADELANTADA CON UN 0.44% RESPECTO AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO ACUMULADO VIGENTE.

VALORIZACIÓN 02: PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE ES DE 4.20% Y PORCENTAJE FÍSICO ACUMULADO ES DE 3.62%, LO CUAL LA OBRA ATRASADA EN UN 0.58% RESPECTO AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO ACUMULADO VIGENTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196900. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL CORREDOR EDUCATIVO MARGEN IZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL EXPEDIENTE TÉCNICO CUENTA CON CONFORMIDAD Y APROBACIÓN CON ACTO RESOLUTIVO.
SE OTORGO BUENA PRO PARA EJECUCIÓN DE OBRA.
LA FIRMA DE CONTRATO SE REALIZO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2015.

b). Identificación de problemas presentados

EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN SOLO FUE UN MES POR LO QUE NO SE INCREMENTO EL INDICADOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DONDE SE ELABORARÁ LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN. LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SERÁN EN AQUELLOS CENTROS POBLADOS O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE VALIDARON PLAZAS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091-ACCESO
- CONTAMOS CON UN ENFOQUE DE INTERVENCIÓN REGIONAL VALIDADO DENOMINADO ¿CORREDORES EDUCATIVOS¿ (AGRUPACIÓN DE 02 O MÁS II.EE. CON PEDAGÓGICAS Y SOCIOECONÓMICAS COMUNES), EL MISMO QUE PERMITE EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE UNA MANERA INTEGRAL CUYOS COMPONENTES NO SOLO ABARCA LA INFRAESTRUCTURA PROPIAMENTE DICHA SINO QUE TIENE OTROS COMPONENTES COMO SON IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y NOBILIARIO, MATERIALES EDUCATIVOS Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN BASE A UNA PROPUESTA CURRICULAR QUE TENGA EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS II.EE. QUE FORMAN PARTE DEL CORREDOR EDUCATIVO.
- CERTIFICACIÓN DEL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

- LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL(ARA) HA DEMORADO EN REMITIR A LA DRE EL INFORME TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN DE QUE CENTROS POBLADOS NO SE ENCUENTRAN EN BOSQUES DE PROTECCIÓN Y DE ESTA MANERA PODER ELABORAR SUS PERFILES; PUES CABE RESALTAR QUE LA DRE NO PUEDE ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ELABORACIÓN DE PERFILES HASTA QUE EL ARA HAYA DADO OPINIÓN FAVORABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- ALGUNOS TERRENOS ASIGNADOS POR LAS AUTORIDADES DE LAS CENTROS POBLADOS O LOCALIDADES, PRESENTAN PENDIENTES MUY PRONUNCIADAS, LOS MISMOS QUE NO SON APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- COORDINACIÓN PERMANENTE CON EL ARA.
- VISITA DE VERIFICACIÓN DE TERRENOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS
- REUNIONES CON LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGEL, PADRES DE FAMILIA Y AUTORIDADES LOCALES, PARA LA REUBICACIÓN DE TERRENOS EN CC.PP. QUE PRESENTAN ESTA DIFICULTAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173460. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN FÍSICA AL 100% EN LOS CASERÍOS NUEVA REFORMA, YARINA Y EL DISTRITO DE PAPAPLAYA, JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN.

b). Identificación de problemas presentados

- PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES EN LOS TRES SUB PROYECTOS DE YARINA , PAPAPLAYA Y NUEVO REFORMA.
- SE REALIZARON TRES AMPLIACIONES DE PLAZO TENIENDO, POR PRECIPITACIONES PLUVIALES MAYORES DE 10.00 MM. Y SATURACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LODOS, DEMORA EN EMITIR Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, TENIENDO COMO FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA EL 14/12/2015
- APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01, DEL 28/09/15, CON UN MONTO NETO DE S/. 486.518.19

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- CON NOTA INFORMATIVA N° 049-2016-GRSM/SRBM-T/SGI, SE INFORMA SOBRE OCURRENCIAS DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, EL CUAL EN LA ACTUALIDAD AÚN NO SE CANCELA POR ESTAR OBSERVADO.
- A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA RECEPCIÓN DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173461. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 97.25% DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173461. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC'**b). Identificación de problemas presentados**

RETRASOS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MAYOR CONTROL O VISITAS A OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2173466. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESENTA 1° Y 2° INFORME

b). Identificación de problemas presentados

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS POR PARTE DE INDECI FUE A DESTIEMPO PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO, LLEGANDO A PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON EL CONSULTOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON RESPECTIVA OPINIÓN LEGAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231737. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECT'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- CON FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA SE CONSTITUYERON A LAS LOCALIDADES DE NUEVO BAMBAMARCA, LA FLORIDA, AMIÑO, PONCIANO Y SHATOJA, UNA VEZ LEVANTADAS LAS OBSERVACIONES SUSCRITAS EN EL ACTA DE OBSERVACIONES DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015.
- RECEPCIÓN DE LA OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

- PARALIZACIONES POR PROBLEMAS TÉCNICOS DEL TERRENO A CAUSA DE LLUVIAS.
- PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES EN LAS INSTALACIONES DANDO PLAZOS PARA SUBSANARLAS.
- CON RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL REGIONAL BAJO MAYO N° 096-2015- GRSM/GSRBM-T, DE FECHA 28 DE AGOSTO 2015, SE RESUELVE DAR POR NO LEVANTADA LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y QUE LA SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CUANTIFIQUE LA PENALIDAD A APLICARSE, DE ACUERDO A LOS PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 210° NUMERAL 5 DEL RLCE, CONTABILIZADO DESDE LA FECHA QUE SE FORMULARON LAS OBSERVACIONES; ASI COMO ENCARGAR A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN HACER EFECTIVA LA PENALIDAD CALCULADA POR LA SDI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL CONTRATISTA SUBSANO LAS OBSERVACIONES PLASMADOS EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PERO CON LOS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231753. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE DE OBRA DEL 35.11%

b). Identificación de problemas presentados

RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON EL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE POR SALDO DE OBRA, SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231768. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE DE OBRA DEL 76.16%

b). Identificación de problemas presentados

RESOLUCIÓN DE CONTRATO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE POR SALDO DE OBRA, SE EMPEZÓ A EJECUTAR EL SALDO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2231769. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA EJECUTADA, EQUIPADA Y EN OPERACIÓN. ESTUDIANTES UTILIZAN Y SE BENEFICIAN CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES RECURSOS EDUCATIVOS Y EQUIPAMIENTO. 3 AMPLIACIONES DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA QUE ORIGINARON MAYOR COSTO DIRECTO Y GASTO GENERAL EN LA SUPERVISIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUTAR TODOS LOS COMPONENTES SIMULTÁNEAMENTE, DE SER POSIBLE, O EN SU DEFECTO TRATAR DE NO RETRASAR LA EJECUCIÓN. CANCELAR LAS VALORIZACIONES OPORTUNAMENTE. REALIZAR EL REGISTRO DE VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO OPORTUNAMENTE. EMITIR OPINIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2250354. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 00499, 107, 199, 310, 106, 00831, 00965, 00659, 179, 459, 00851, 301 Y 00743, DEL COI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FIRMA DE CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 31/12/2015.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159965. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI - NARANJILLO - NUEVA CAJAMARC.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**PARA EL 2015 SE OTORGO BUENA PRO PARA EJECUCIÓN DE PIP.
LA FIRMA DE CONTRATO SE REALIZO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015.**b). Identificación de problemas presentados**

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 2015 FUE MÍNIMO POR LO QUE NO SE LOGRO OBTENER UN MAYOR INDICADOR DE EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZARA CON UN ENFOQUE A RESULTADOS SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230682. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TARAPOTO - DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO, LABORATORIO, BATERÍA DE SS.HH. ESCALERAS DE ACCESO, COMEDOR, MODULO ADMINISTRATIVO, LOSA TECHADA, CERCO PERIMÉTRICO Y OBRAS EXTERIORES.

b). Identificación de problemas presentados

- EL PROBLEMA CON LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL SINDICATO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, ES UNA PROBLEMÁTICA LATENTE QUE LLEVA A LOS CONFLICTOS CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA EN EL PRESENTE MES HA EXISTIDO PARALIZACIÓN DE OBRA, POR LA CUAL LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN DE SU CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO A LA CONTRATISTA QUE CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LOS DÍAS NO TRABAJADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, LA CONTRATISTA REALICE LA TOMA DE PERSONAL CALIFICADO Y LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS POR SUB CONTRATO CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LOS DÍAS DE PARALIZACIÓN, LO CUAL LA EMPRESA HA VENIDO REGULARIZANDO EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2230683. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. FRANCISCO IZQUIERDO RIOS, DISTRITO DE MORALES, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO, LABORATORIO, BATERÍA DE SS.HH. ESCALERAS DE ACCESO, COMEDOR, MODULO ADMINISTRATIVO, PATIOS Y LOSA TECHADA, CERCO PERIMÉTRICO Y OBRAS EXTERIORES.

b). Identificación de problemas presentados

- EN LA FECHA EXISTEN PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR PROBLEMAS DE LA EMPRESA QUE EJECUTA LA OBRA Y LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL SINDICATO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, LA CUAL SE ENCUENTRA A NIVEL DE CONVERSACIONES CON PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA ZONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRABAJO SEDE TARAPOTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO A LA CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME EXTRA PARA SER PRESENTADO A LA ENTIDAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2240358. AMPLIACION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 0199 - SANTA ROSA, LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CON FECHA 18.11.2015 NOS ASIGNAN POR S/.513,307.00 CON EL CUAL SE DIO INICIO AL PROCESO DE SELECCIÓN ADS N° 13 PARA CONSULTORÍA DE OBRA Y LICITACIÓN PUBLICA N° 003 PARA EJECUCIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

- PLAZOS MUY CORTOS CONSIDERANDO QUE SE PRESENTÓ OBSERVACIONES EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA.
- CORTE ADMINISTRATIVO Y LA CULMINACIÓN DE LOS COMITÉ ESPECIAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PROCESOS PASARON CON CONTINUIDAD.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2079391. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA-CESAR RUIZ REATEGUI, EN LA LOCALIDAD DE PUCACACA, DISTRITO DE PUCACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-SEGÚN CONVENIO ESPECÍFICO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACACA (ENTIDAD COMPETENTE) Y LA SUB REGIÓN BAJO MAYO-TARAPOTO (NUEVA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA), EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SERÁ EFECTUADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN, POR EL MONTO TOTAL SEGÚN EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS DE S/. 1'073,935.29 DE LA CUAL EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 ES DE S/.758,755.00, EJECUTANDO AL CIERRE DEL AÑO S/624,149.66.00 CORRESPONDIENTE A ADELANTO DIRECTO DEL 20 % Y 40% ADELANTO DE MATERIALES.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EVALUARA LA REPROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO CONSIDERANDO LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS Y ESTACIONALES EN LA RUTA CRITICA.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2231618. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A LA FECHA SE HA LOGRADO FIRMAR LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN Y OTORGANDO LOS ADELANTOS RESPECTIVOS SEGÚN CONTRATO, CUENTA CON UNA EJECUCIÓN DE S/.3,439,308.50 Y UN AVANCE FÍSICO DE 96.47% Y SE LOGRÓ CONSTRUIR LO SIGUIENTE:

- CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN).

- 13 AULAS CON MOBILIARIO.

- LABORATORIO CTA, COCINA COMEDOR, BIBLIOTECA Y LECTURA, AULA DE MÚSICA, CÓMPUTO EQUIPADO, EDUC. FÍSICA, TÓPICO Y TUTORÍA, SALA DE PROFESORES, DIRECCIÓN Y SALA DE USO MÚLTIPLE.

- LOSA DEPORTIVA.

- PATIO DE FORMACIÓN.

- COLUMNAS.

- CERCO PERIMÉTRICO.

- CONSTRUCCIÓN DE TECHOS ALIGERADOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2202635. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN, CIUDAD Y PF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INFRAESTRUCTURA EJECUTADA, EQUIPADA Y EN OPERACIÓN. AVANCE FÍSICO EJECUTADO: 100 %, AVANCE FÍSICO PROGRAMADO: 100 %, OBRA RECEPCIONADA AL 28/06/2015

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

garantizar la ejecución de las actividades que inciden directamente en la elaboración y evaluación de estudios de preinversión

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2108284. FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Componente 01: Adquisición de Maquinaria Maquinaria Pesado: 07 Cargador Frontal con capacidad entre 3.3-3.7 m3 de capacidad de cucharón, potencia entre 230-250 HP, 07 Tractor sobre Oruga con potencia entre 190-240 HP, 03 Motoniveladora con potencia no menor de 125 HP, 02 Rodillo vibratorio Liso autopropulsado con peso entre 7-9 Ton, potencia entre 70-100 HP, 01 Rodillo Neumático Autopropulsado potencia 81-100 HP peso entre 5,5-20 Ton, 03 Retroexcavadora sobre ruedas 115-165 HP 0.75-1.4 de capacidad del cucharón, 05 Compresora de aire 87 HP 250-330 PCM, 05 martillos y 05 rompepavimentadoras, 01 Montacarga de 3 -4 Ton., 08 Camión volquete de 15 m3 de capacidad, con tracción 6x4, 02 Camión Cisterna de 5000 Galones, 01 Camión 4x2 con Plataforma y grúa de 8 ton., 01 Tracto Camión con potencia no menor de 315 HP y capacidad de remolque de 40 ton., 01 Plataforma tipo cama baja con capacidad de carga no menor de 40 Tn., 01 tracto camión de 20 Ton, 01 Semi remolque plataforma de 20 ton, 01 Camión con furgón y Plataforma, 01 Camión Cisterna para combustible de 9000 Galones, Planta de asfalto a contra flujo con mezcladora externo con capacidad de hasta 120 TON/H., Pavimentadora de asfalto sobre oruga con rendimiento de 350TN/H y potencia de 101.9 HP, Tanque imprimador de asfalto sobre camión de 250 HP con capacidad de 2000 galones, 02 Chancadora Primaria secundaria de 5 fajas 75 HP 46-70 Ton.+ Zaranda vibratoria. Maquinaria liviana: 9 Camioneta doble cabina 4X4 con capacidad no menor a 1 TM, 01 camioneta cerrada. Herramientas y equipos menores de mantenimiento: Kit de equipo de mantenimiento, Equipos menores de mantenimiento.

-Componente 02: Construcción de infraestructura: Construcción de infraestructura física, Ambientes de carácter administrativos (jefatura, área administrativa y técnica, sala de capacitación, vestidores, servicios higiénicos, ambiente de comedor, etc.), Ambientes técnicos operativos (electricidad, soldadura, almacén de herramientas y repuestos, área de lavado, engrase y dispensadores, área de planchado y pintura, de enllante y des enllante, maestranza etc.), Área e infraestructura de mantenimiento, Área recreativa. Equipamiento administrativo técnico: Adquisición de equipos de oficina (computadores, escritorios, archivadores, implementación de sala de capacitación, fotocopiadora, etc.).

-Componente 03: Capacitación, Capacitación para la gestión administrativa y Capacitación para la gestión del servicio.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234484. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA DRTPE, TACNA - TACNA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Componente 01: GESTIÓN

Rediseño de Procesos vinculados a los servicios de atención al usuario de la DRTPE MAPRO y TUPA. Asistencia Técnica para la Elaboración y Actualización del ROF, MOF y CAP

-Componente 02: INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Construcción del Local Institucional de la DRTPE

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234484. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA DRTPE, TACNA - TACNA - TACNA

-Componente 03: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Provisión de muebles. Disponibilidad de equipo tecnológico.

Componente 04: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
Programa de Capacitación políticas internas y procesos rediseñados
Jornadas de sensibilización y articulación de los usuarios externos a la gestión

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159717. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el COMPONENTE 01 se va lograr: ADECUADO MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO Y SU PROCESAMIENTO Desarrollar el Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid, a través de buenas prácticas agrícolas, implementación de parcelas demostrativas, módulo demostrativo de propagación construido con cama rustica (Tierra) y pasantía a zonas productoras de Vid, así mismo este componente contempla el desarrollo del programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto a través del desarrollo de asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) y capacitación en procesamiento del producto.

En el COMPONENTE 02 se va ejecutar lo siguiente: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Desarrollar el fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos a través de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulación de agentes económicos.

Análogamente en el COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Implementación de una Unidad de Información Comercial y desarrollo de mecanismos de promoción del producto a través del desarrollo del producto, promoción de productos, articulación comercial y creación de compromisos de los productores asociados.

b). Identificación de problemas presentados

desabastecimiento de materiales, equipos y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

reprogramar la atención de materiales de construcción

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

mejorar la gestión administrativa y operativa necesaria para la ejecución del proyecto de inversión

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**b). Identificación de problemas presentados**

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

garantizar la ejecución de las actividades necesarias para la operatividad y mantenimiento de los proyectos de inversión

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

elaboración de estudios de preinversion

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2106687. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El esquema integral del proyecto Vilavilani II - fase I, contempla como fuentes hídricas de aprovechamiento, la captación del río Ancoaque (nacientes del río maure), mediante la construcción de una bocatoma ubicada en el sector de Villachaulani, y un canal de derivación entre la bocatoma Villachaulani y su empalme al tramo II Chuapalca - Uchusuma (construido), el aprovechamiento de los recursos hídricos del manantial ojos Copapujo, mediante sistema de bombeo, y la explotación de aguas subterráneas en el Ayro, mediante su bombeo hacia el tramo II: canal Chuapalca-Huaylillas sur (construido), se considera el sistema de conducción de energía para el funcionamiento de la planta de bombeo Copapujo y los pozos en el Ayro.

El trasvase de los recursos hídricos de la zona alto andina a través del canal Vilachaulani-Chuapalca-Uchusuma- Huaylillas sur, serán entregados en la quebrada natural Vilavilani, los cuales posteriormente serán captados en la bocatoma Chuschuco y conducidos a las zonas de beneficio (población y agricultura).

precisamente para ello ingresarán a los nuevos reservorios de cerro blanco de los que serán conducidos hacia la zona de riego en la yarada alta y asimismo para uso poblacional la cual será entregada progresivamente en función a la demanda.

en base a lo anterior el proyecto en torno a su infraestructura e implementación se halla definido en cuatro componentes;

componente 01: Canal Villachaulani-Calachaca - Chuapalca. Componente 02: planta de bombeo Copapujo.

b). Identificación de problemas presentados

Obra con retraso por desabastecimiento de materiales, bajo rendimiento de mano de obra, lo considerado en el expediente no refleja en la ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

reprogramar la atención de materiales de construcción

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO: 2158989. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS BENTONICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-Capacitación y Transferencia tecnológica a pescadores y profesionales (modulo demostrativo de conchas de abanico)

-Asistencia técnica y organizativa.

-Implementación técnica de las actividades de repoblamiento de recursos bentónicos

-Identificación y Determinación de las áreas marinas potenciales para acuicultura.

-Habilitación sanitaria y administrativa de áreas marinas para acuicultura.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se a disminuido la cartera de proyectos de inversión que aun no se encontraban liquidados

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110421. REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE - EMP.PE-36A (BINACIONAL), TRAMO: CANDARAVE - EMP. CARRETERA BINACIONAL KM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

con la ejecución del proyecto se logrará la rehabilitación de la carretera (56.78 Kms.) con una superficie de rodadura a nivel de afirmado, que comprende la colocación de en una capa de 0.15m de espesor, la rehabilitación de las zonas críticas con erosión, rehabilitación de las alcantarillas y badenes a nivel de mampostería de piedra, conservando y manteniendo el ancho de calzada de 6.00 m., la rehabilitación de cunetas de tierra, la señalización preventiva, reglamentaria e informativa, a lo largo de la vía.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2145811. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 530 TRAMO CHEJAYA - HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se va lograr el mejoramiento y rehabilitación de la vía TA- 530 tramo Chejaya- Huanuara de 23.461 Km de longitud a nivel de afirmado estabilizado, con un ancho de plataforma de 5 m, espesor de afirmado de 0.15 m, recomposición y construcción de 12 muros secos en una longitud de 1,272.00 metros lineales, recomposición y construcción de 99 alcantarillas de PVC SAP de 12 y 7 m de longitud, construcción de 14,530.00 metros lineales de cunetas de base estabilizada, recomposición y construcción de 16 badenes de 5 metros de sección con una longitud total de 234 metros lineales. Adicionalmente se preverá la Instalación de 45 señales preventivas, 09 señales reglamentarias, 03 de señales informativas, 24 postes kilométricos, así como obras de mitigación ambiental, constituidas por 124,784.48 m3 de conformación de material en botaderos, 80,000.00 m2 de recomposición de canteras, readecuación ambiental de campamento, almacenes y patio de máquinas.

b). Identificación de problemas presentados

Obra con retraso por desabastecimiento de materiales, bajo rendimiento de mano de obra, lo considerado en el expediente no refleja la ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programar la atención de materiales de construcción

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2148795. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró el mejoramiento de la carretera TA-109: tramo Ticaco - Candarave de 67.914 km, con un pavimento asfáltico a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa (TSB), sub-base granular con un espesor de 0.20m, base de 0.15m y sobre esta un TSB, obteniéndose un espesor estructural de 0.375m; con una sección típica que presenta un ancho de superficie de rodadura de 6.0 m, bermas de 0.5 m, sobrecanchos de acuerdo al diseño geométrico y cunetas triangulares revestidas de concreto F'c = 175 Kg/cm2. Se contempla también la construcción de 04 pontones de concreto armado (Concreto F'c = 210 Kg/cm2. En los estribos y concreto F'c = 280 Kg/cm2 en losas y veredas) en las progresivas 98+723, 101+968, 102+444 y 127+558; Alcantarillas metálicas TMC de diferentes diámetros (36, 48, 60 y 72), 528 señales preventivas, 55 señales reglamentarias, 31 señales informativas, 5,550 m de guardavías tipo P2W3, 20,175 tachas retroreflectivas, 68 postes kilométricos, 24,371 m2 de marcas en el pavimento y 01 programa de protección ambiental que comprende actividades de readecuación ambiental, monitoreo de agua, aire, ruidos y un plan de monitoreo arqueológico.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2224025. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL DESDE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROTER SAMA PROGRESIVA 0+000 - PROGRESIVA 4+770 Y PROGRESIVA 8+0**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La alternativa técnica propone: el mejoramiento de 6.82 km. de carretera a nivel de emulsión asfáltica con slurry seal con un ancho de plataforma de 8.00 m conformada por una superficie de rodadura de 6 m, bermas de 1 m a cada lado y un espesor de afirmado de 0.20 m. instalación de 08 unid. de señales verticales preventivas, 18 unid de señales reglamentarias, 06 unid. de señales informativas, 10 postes kilométricos así como acciones de mitigación del impacto ambiental constituidas por 4,366.36 m3 de conformación de material en botaderos y 3,750.00 m2 de recomposición de canteras. además considera dentro de la presente infraestructura actividades de mitigación de impacto ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2165712. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1) IMPLEMENTACIÓN.- Se propone la Implementación con 15 equipos de campo (02 Multiparámetro, 01 Cromatógrafo Iónico, 01 analizador de agua residual, 04 Correntómetros, 01 Caseta móvil para análisis de aire, 04 Kit para análisis de suelo, 02 GPS), equipos de oficina, 01 Base de datos, 01 sistema de monitoreo; con la finalidad de contar con suficiente información para la toma de decisiones que permitan mejorar la conservación de los recursos naturales.
- 2) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.- Se desarrollará capacidades para la elaboración de 03 estudios para la conservación de los RR.NN., elaboración de 01 diagnóstico para el establecimiento de indicadores ambientales, se capacitará a través de 20 talleres participativos al año (05 en cada provincia) y brindará asistencia técnica a funcionarios públicos de las diferentes municipalidades provinciales, distritales y direcciones regionales en normatividad ambiental e implementación del proyecto.
- 3) PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.- Comprende la elaboración y difusión de 06 guías, 06 Boletines, 36 servicios de elaboración de material de promoción de actividades de conservación de recursos naturales y gestión del medio ambiente, 72 acciones de capacitación y asistencia técnica, 35 eventos de sensibilización, por administración directa.

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2165712. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIE**b). Identificación de problemas presentados**

retraso en la adquisición de materiales por la rigidez del sistema administrativo de abastecimiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programa con anticipación la adquisición y atención de materiales de construccion

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2166168. INSTALACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL VILACOTA MAURE, REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 1: APOYO A LA GESTION: EN ESTE COMPONENTE SE APOYARÁ EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL CONOCIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ASÍ COMO SE AFIANZARÁN LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN BIODIVERSIDAD, GENERANDO INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL MONITOREO Y APLICACIÓN DE LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA SU CONSERVACIÓN, COEXISTIENDO CON EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS. COMPONENTE 2: INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES LOCALES: SE PLANTEA EL DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL ACR-VM, COMO PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE TACNA; POR OTRO LADO SE TIENEN ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINA QUE HABITAN EN EL ACR Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, MEDIANTE DIFERENTES MANIFESTACIONES DE PARTICIPACIÓN SIENDO LA MÁS IMPORTANTE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES COMUNALES; ASÍ MISMO SE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL ACR. COMPONENTE 3: ADECUADA CAPACIDAD DE CONTROL: SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN, TALES COMO PUESTOS DE CONTROL Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUYO ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERÁ MEDIANTE PANELES SOLARES; ADEMÁS LA CONSTRUCCCIÓN DE LETREROS E HITOS DE DELIMITACIÓN; ASÍ MISMO SE DOTARÁ DE EQUIPAMIENTO CON CAMIONETA, MOTOCICLETAS, EQUIPOS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE VIGILANCIA EN GENERAL. ESTO PERMITIRÁ A LOS GUARDAPARQUES HACER UNA LABOR EFECTIVA DE CONTROL.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2085610. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA Y REGION DE TA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2015, se adquirió equipos médicos, se ejecuto el componente Equipamiento de las siguientes áreas. Epidemiología, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, Anatomía patológica, Neonatología; asimismo la mejora del equipamiento de las de: Farmacia, Triaje, Laboratorio, Tópico y Emergencia así como la de Consultorio Médico. A la par Emergencia, Centro Obstétrico, Anestesiología, Patología Clínica, Banco de Sangre, Imagenología, Medicina de Rehabilitación, Central de Esterilización, Hospitalización, Consultorios Externos así como la de Transportes y Comunicaciones.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2192844. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En proceso de elaboración de expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2092891. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-La Construcción de Piscina Semi Olímpica temperada, el área ocupada por las instalaciones de la piscina semi olímpica temperada de 2837.30 m2, la que albergará la infraestructura, pasadizos y áreas verdes.

-El calentamiento será por medio de sistema de paneles solares.

-Demolición de cerco perimétrico del Complejo en mal estado, losas de concreto, graderías, edificaciones en área de tenis, obras provisionales.

-Mejoramiento y ampliación de las instalaciones del Mini Coliseo ¿Gladys Céspedes¿. Se ha planteado la ampliación lateral, y así poder proyectar graderías e infraestructura necesarias para su buen funcionamiento, se trabajará sobre un área de 400.85 m2 de ampliación.

-Construcción del Coliseo de Gimnasia. El área ocupada para las instalaciones del Coliseo de Gimnasia es de 1136.88 m2, la que consta de un volumen que techa todo el coliseo. Tendrá una capacidad de 180 personas en cada gradería haciendo un total de 720 personas de capacidad máxima. La instalación del equipamiento de aparatos de gimnasia estará a cargo de personal especializado del Instituto Peruano del Deporte. Los aparatos que se instalarán son los que se encuentran actualmente en el Mini coliseo Gladys Céspedes en buen estado y que son: barras asimétricas, potro, barras paralelas, barra fija, anillas, barras de equilibrio, taburetes de salto, colchonetas de practica de salto y manos libres.- Remodelación y reconstrucción del Módulo de Tenis. El área ocupada por las instalaciones del módulo de tenis es de 3524.85 m2, la que albergará zonas de canchas, zonas de graderías, zonas de vestuario servicios higiénicos, control y se aprovecharán los espacios colindantes con la acera de la calle para construir ambientes para las ligas deportivas.

-Construcción del Módulo de Gimnasio y Servicios Complementarios, el área ocupada por las instalaciones del Módulo de Gimnasio y Servicios Complementarios son 902.10 m2, la que albergará cuatro zonas que son: administración, gimnasio, cafetería y salón de usos múltiples.-Instalaciones Eléctricas: Redes eléctricas exteriores e interiores, el Complejo Deportivo Recreacional Los Granados cumplirá con todas las necesidades de energía eléctrica-Equipamiento deportivo.

b). Identificación de problemas presentados

Obra con retrasos por el desabastecimiento de materiales, bajo rendimiento de mano de obra, lo considerado en el expediente técnico no se refleja en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programar la atención de materiales de construcción

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195735. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 450 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA TRANSPORTISTA, DEL DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**COMPONENTE N 01: INFRAESTRUCTURA:Comprende la construcción de una infraestructura educativa inicial en un área de terreno total de 8,145.67 m2, la construcción comprende 241.15 m2 en área para el salón de usos múltiples, cocina, deposito, aula de psicomotricidad y sshh; 03 aulas pedagógicas con servicios higiénicos con una capacidad de 25 alumnos y un área total de 259.19 m2; 114.05 m2 de área administrativa; estas edificaciones están diseñado con un sistema estructural aporcicado (zapatas, columnas, vigas) con techo de losa aligerada e=0.20m, la construcción de 410.35 m de cerco perimétrico de albañilería confinada con puerta metálica de ingreso, 784.14 m2 de intervención en áreas de circulación y patio de piso de concreto f₂c=140 kg/cm2 e=0.10 m con 228.08 de cobertura de malla raschell y la instalación de un asta de bandera, la construcción de 116.43 m2 de losa deportiva de concreto f₂c=175 kg/cm2 e=0.10 m con 116.43 m2 de cobertura de malla raschell, 277.95 m2 de áreas verdes con gras natural, 180.28 m2 de áreas lúdica con césped artificial con cobertura de malla raschell, instalación de 09 juegos lúdicos, comprende también las instalaciones

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195735. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 450 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA TRANSPORTISTA, DEL DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PR

eléctricas y sanitarias. COMPONENTE N 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, adquisición e instalación de mobiliario y equipamiento pedagógicos para toda la infraestructura educativa. COMPONENTE N 03: CAPACITACION, se desarrollara 3 talleres para los padres de familia: participación de los madres y padres en la educación de sus hijos, tipo y modalidad de participación y la educación familiar, educación en el hogar. Se desarrollará 2 para el personal docente y administrativo de la I.E: tecnología de información y comunicación, Elaboración de aplicación de instrumentos de gestión educativa.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195737. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 457, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 06 DE ENERO - VIÑANI III, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. Nro 457, en la Asociación de Vivienda 06 de Enero - Viñani III en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, a través de la ejecución de los siguientes componentes: (Comp 01) ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; comprende la construcción de una infraestructura educativa inicial en un área de terreno de 3,998.92 m², que comprende 03 aulas pedagógicas con una capacidad de 25 alumnos, 128.44 m² de área administrativa, 254.24 m² en área para servicios complementarios como un SUM, con cocina, un aula de psicomotricidad y caseta de vigilancia; estas edificaciones están diseñadas con un sistema estructural aporticado (zapatas, columnas, vigas) con techo de losa aligerada e=0.20m, 435.01 m² de área deportiva y patio de losa de concreto f_{ck}=175 kg/cm² e=0.10 m con 435.01 m² de cobertura de malla raschell, 261.40 m de cerco perimétrico de albañilería confinada, 313.26 m² de área de circulación de concreto f_{ck}=140 kg/cm² e=0.10 m, 275.59 m² de áreas verdes con gras natural, 252.03 m² de áreas lúdica con césped natural con cobertura de malla raschell, adquisición de 14 juegos lúdicos y la instalación de un asta de bandera, comprende también las medidas de impacto ambiental e instalaciones eléctricas y sanitarias, (Comp 02) EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO Y COMPLEMENTARIO; comprende la adquisición de 464 bienes entre mobiliario, equipos y materiales para las aulas pedagógicas, 357 bienes entre mobiliario, equipos y materiales para el aula de psicomotricidad, 41 bienes entre mobiliario y equipos para el área administrativa y 65 bienes entre mobiliario, equipos y enseres para el áreas de servicios complementarios, (Comp 03) ADECUADAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO; comprende la realización de 3 talleres y un curso de capacitación al recurso humano de la institución educativa.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195740. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 453, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA COLONIAL, DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

sin ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195740. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 453, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA COLONIAL, DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195773. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 447 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JA. QUIÑONES, DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

sin ejecución

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196893. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N 449, DE LA JUNTA VECINAL JORGE BASADRE GROHMANN - HABITAC, EN EL DISTRITO DE TACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

sin ejecución

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2195733. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI. N 452 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE JUNIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Sin ejecución

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2195733. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI. N 452 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE JUNIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHII**b). Identificación de problemas presentados**

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2201188. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 368 Y 42208 NORAH FLORES TORRES DEL SECT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El mejoramiento del servicio educativo con la ejecución de los siguientes componentes: COMPONENTE I: Infraestructura, Construcción de pabellón 01 para SUM, SS.HH. y deposito general 722.60 m2, Construcción de pabellón 02 para Dep. de Educación Física, SS.HH. y Taller de arte (Música, teatro, pintura y manualidades) 722.60 m2, Construcción de ambientes administrativos, tópico, aula de 6, Biblioteca, Bateria de SS.HH., comedor - Cocina, laboratorio de ciencias y computo 722.60 m2, Construcción de Comedor - SUM y aula de psicomotricidad para el nivel inicial 158.36 m2, sistema constructivo DRYWAL que consiste de perfiles de aluminio y planchas de superboard y glypac, así mismo se realizara el mejoramiento de aulas pedagógicas existentes para el 1, 2 y 3 de Primaria 156.56 m2, aulas pedagógicas 4 y 5 Primaria 100.89 m2, Mejoramiento de los SS.HH. Existentes nivel primario 20.10 m2, Construcción de cerco perimétrico 439.24 ml, Construcción de patio multiuso 573.30 m2, Construcción Ingreso Principal 41.73 m2, Construcción de área de circulación 939.15 m2, Instalaciones eléctricas externas e internas, Instalaciones sanitarias externas e internas. COMPONENTE II: Mobiliario y Equipamiento, así como la implementación con mobiliario y equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2185133. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096 MATEO PUMACAHUA EN EL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA; ejecución a cargo de la GRI (Por contrata), ejecución 8 meses después de estudio definitivo. (A.1) Construcción de ambientes para el área pedagógica (Piso laminado HDF); 1er piso se construirá 3 aulas y mejoraran 3, se mejorara 1 ambiente para almacén. 2do piso se construirá 3 aulas y mejoraran 2, se mejoraran 2 ambientes biblioteca y sala de cómputo. (A.2) Mejoramiento y reubicación de talleres múltiples; se adecuara 1er piso 2 depósitos, taller múltiple, sala de profesores, área de limpieza y SS.HH. 2do piso 1 depósito, laboratorio múltiple, sala de profesores, área de limpieza y SS.HH. (A.3) Construcción de ambientes para el área administrativa; en un 2do piso. (A.4) Construcción de servicios complementarios (Piso laminado HDF); 1er piso SUM, cocina y alacena, 1 albergue para primaria y SS.HH. 2do piso albergue para secundario y SS.HH. y 3er piso albergue para docentes. (A.5) Mejoramiento de cerco perimétrico; integrando el terreno de la losa. (A.6) Construcción de área de deportes; 1 losa deportiva de concreto y cubierta con malla raschel. (A.7) Mejoramiento de las áreas de circulación; veredas y patio de concreto, zona de juegos de piso flotante. (A.8) Construcción e instalación de áreas verdes; 4 jardinera. (A.9) Mitigación de impacto ambiental. (A.10) Instalaciones sanitarias. (A.11) Instalaciones eléctricas. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO Y COMPLEMENTARIO; ejecución a cargo de la GRDS (Por administración directa), ejecución 2 meses. (A.12) Adquisición de mobiliario pedagógico para alumnos; mesas, sillas, escritorios y equipos de cómputo completo. (A.13) Adquisición de mobiliario pedagógico para docentes. (A.14) Adquisición de equipos y mobiliario para el área administrativa; mobiliario y equipos de cómputo completo. (A.15) Adquisición de equipos y mobiliario para el área de deportes. (A.16) Adquisición de equipos y mobiliario para el área de servicios complementarios y talleres múltiples; para los talleres, laboratorios, albergue, cocina y comedor se adquirirá equipamiento completo. (A.17) Adquisición de material educativo acorde a la realidad de la zona; 38 kits elaborados tomando en consideración el sistema de educación en alternancia. (A.18) Adquisición de una unidad vehicular; 1 mini bus de 28 pasajeros. COMPONENTE 3: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; ejecución a cargo de la GRDS (Por administración directa), ejecución 20 meses. En la ejecución participara la ONG ProRural, encargada de brindar capacitación y asistencia técnica durante la viabilidad y puesta en marcha del Centro Rural de Formación en Alternancia CRFA. (A.19) Desarrollo de un programa de capacitación al recurso humano; 14 Cursos de capacitación (8 cursos de capacitación en alternancia educativa, 2 en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 2 en elaboración y aplicación de instrumentos de gestión educativa y 2 en diversificación curricular y estrategias metodológicas) y 2 pasantías de capacitación, actividades que comprenden la implementación y puesta en marcha del CRFA, duración 15 meses. (A.20) Asistencia técnica y acompañamiento para el mejoramiento de la propuesta pedagógica; 1 Taller para determinar la posibilidad administrativa y estímulo a la demanda del CRFA, duración 1 mes, 3 Talleres de sensibilización a padres de familia, DRSET, personal docente y administrativo y 1 pasantía de sensibilización para lograr la viabilidad de implementar el CRFA, duración 1 mes y 4 Talleres de asistencia

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2185133. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096 MATEO PUMACAHUA EN EL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA

técnica y acompañamiento, y elaboración de 4 instrumentos de gestión para el mejoramiento de la propuesta pedagógica, para el proceso de concreción de la propuesta del CRFA, duración 3 meses.

b). Identificación de problemas presentados

obra con retraso debido a modificaciones del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108745. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL- SEDE CENTRAL, DISTRITO DE AL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA: CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE SECRETARIADO EJECUTIVO: Construcción de 03 aulas polivalentes (primer nivel) de 180,48 m2, Construcción de 01 Oficina de departamento (primer nivel) de 32,30 m2, Construcción de 01 laboratorio de cómputo (segundo nivel) de 115,53 m2, Construcción de 01 SSHH y 02 módulos de escalera (primer nivel) de 24,10 m2. CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE CONTABILIDAD: Construcción de 03 aulas polivalentes (primer nivel) de 180,48 m2, Construcción de 01 Oficina departamento (primer nivel) de 32,30 m2, Construcción de 02 laboratorios de cómputo (segundo nivel) de 211,66 m2, Construcción de 01 SUM (tercer nivel) de 211,66 m2, Construcción de 01 SSSH docente y 02 módulos de escalera de 48,20 m2. CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA: Construcción de 03 aulas polivalentes (primer nivel) de 180,48 m2, Construcción de 01 Oficina departamento (primer nivel) de 32,30 m2, Construcción de 02 laboratorios de cómputo (segundo nivel) de 211,66 m2, Construcción de 02 laboratorios de cómputo: call center y ensamblaje (tercer nivel) de 211,66 m2, Construcción de 01 SSSH docente y 02 módulos de escalera de 48,20 m2. MEJORAMIENTO DE PABELLÓN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL: Construcción de 01 laboratorio mecánica de suelos de 99,06 m2, Mejoramiento de ambientes del pabellón de construcción civil (primer nivel) de 233,78 m2, Mejoramiento de ambientes del pabellón de construcción civil (segundo nivel) de 225,50 m2. CONSTRUCCIÓN DE 01 TALLER DE MAQUINAS ELÉCTRICAS (ELECTROTECNIA INDUSTRIAL) : Construcción de taller maquinas eléctricas (primer nivel) de 478,00 m2, Construcción de taller maquinas eléctricas (segundo nivel) de 267,33 m2, MEJORAMIENTO DE PABELLÓN DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL: Mejoramiento de ambientes del pabellón de electrotecnia industrial (primer nivel) de 255,25 m2, Mejoramiento de ambientes del pabellón de electrotecnia industrial (segundo nivel) de 255,25 m2. MEJORAMIENTO DE PABELLÓN DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL: Mejoramiento de ambientes del pabellón de electrónica industrial (primer nivel) de 323,42 m2, Mejoramiento de ambientes del pabellón electrónica industrial (segundo nivel) de 323,42 m2, Construcción de 01 taller de telecomunicaciones (Electrónica industrial) de 94,18 m2. CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ : Construcción de ambientes del taller mecánica automotriz (primer nivel) de 1.108,00 m2, Construcción de ambientes del taller de pabellón de mecánica automotriz (segundo nivel) de 229,00 m2. CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN: Construcción de ambientes del taller mecánica producción (primer nivel) de 1.614,28 m2, Construcción de ambientes del taller mecánica producción (segundo nivel) de 342,50 m2. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS: Construcción de 01 sala de usos múltiples (SUM y sala de sustentación) de 604,37 m2, Construcción de 01 módulo administrativo (primer nivel) de 271,16 m2, Construcción de 01 módulo administrativo (segundo nivel) de 96,62 m2, Construcción de depósito general de 14,00 m2, Construcción de 01 Módulo de escalera de 22,50 m2, Mejoramiento de ambientes del pabellón de departamento Educación Física (Primer Nivel) de 67,57 m2. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL PABELLÓN DE BIBLIOTECA: Mejoramiento de ambiente de biblioteca (primer nivel) de 244,35 m2, Mejoramiento de ambiente de formación general y laboratorio de computo (segundo nivel) de 278,68 m2. Mejoramiento de SS.HH alumnos y cafetería de 158,00 m2, Construcción de SS.HH - alumnos de 85,49 m2. INFRAESTRUCTURA OBRAS EXTERIORES. COMPONENTE 02: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PEDAGÓGICO, COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN DOCENTE Y COMPONENTE 04: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2165352. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN EL C.P. AGUSTO B, LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura adecuada para los servicios comunitarios; los espacios para los servicios comunitarios está distribuido de sala de comensales y club de madres, cocina, alacena, patio de servicio. sum y ambientes complementarios para adulto mayor y discapacitados, servicios higiénicos, 05 aulas para la crianza y programas no escolarizado con servicios higiénicos + sala de higienización. y complementaria mente se brindara los ambientes para los talleres de capacitación de las organizaciones vecinales y de grupos vulnerables. la construcción está conformado por elementos de concreto armado. los muros estructurales y los pórticos de la edificación resisten las cargas sísmicas actuantes de ahí que está formado por un sistema estructural dual, separados estructuralmente por juntas sísmicas, las losas del piso consisten en una losa aligerada de 0.2 mts en los dos niveles en la menor luz equipamiento: para los servicios comunitarios de atención de la primera infancia: se considera la adquisición de mobiliario (20 mesas y 96 sillas), para los servicios comunitarios de complementación alimentaria se considera mobiliario (12 mesa y 48 sillas de madera) y otros bienes. equipamiento para los servicios comunitarios de atención al adulto mayor y discapacitados, que comprende la adquisición de un modulo de equipos para el desarrollo de actividades de terapias físicas y su respectivo mobiliario . equipamiento para los servicios comunitarios en iniciativas productivas: en esta etapa comprende la adquisición de bienes para el desarrollo de capacitaciones en el taller de corte confección, computo y repostería contará con equipamiento referido a mobiliarios y bienes para las actividades. capacitación: se desarrollaran eventos de sensibilización y talleres.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO: 2183225. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN LAS JUNTAS VECINALES SANTA ANA Y PACHECO CESPEDES, DISTRITO DE TACNA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-componente 01, considera la Construcción y ampliación de la infraestructura para los servicios organizacionales (SUM), servicios de complementación alimentaria (Cocina y comedor), adulto mayor y discapacitados (recreación y terapias físicas); servicios de Salas de Educación Temprana (aulas y servicios complementarios) y servicios de capacitación en iniciativas productivas (aula taller de capacitación), cuya configuración estructural es a base de un sistema mixto (pórticos de concreto armado y muros de albañilería asentados de cabeza), cobertura a base de losa nervada. Los pisos de las áreas de adulto mayor y salón de usos múltiples presentaran piso de porcelanato, todos los demás ambientes así como los corredores de circulación presentaran piso de cerámico de alto tránsito.

-Componente 02, Equipamiento para los servicios comunitarios de atención de la primera infancia, considera la adquisición de mobiliario (08 mesas y 48 sillas), para los servicios comunitarios de complementación alimentaria se considera mobiliario (06 mesa y 24 sillas de madera) y otros bienes. Equipamiento para los servicios comunitarios de atención al adulto mayor y discapacitados, que comprende la adquisición de un módulo de equipos para el desarrollo de actividades de terapias físicas y su respectivo mobiliario. Equipamiento para los servicios comunitarios en iniciativas productivas: en esta etapa comprende la adquisición de bienes para el desarrollo de capacitaciones en el taller de repostería, gastronomía y computación, contará con equipamiento referido a mobiliarios y bienes para el desarrollo de las actividades.

-Componente 03: sensibilización y capacitación, se desarrollaran eventos de sensibilización, charlas de orientación, motivación y 01 módulo de taller para cada rubro, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los organizadores quienes se encargarán durante la operación.

b). Identificación de problemas presentados

retraso en el abastecimiento de materiales, equipos y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

reprogramar la atención de materiales

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HAN ELABORADO 18 ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2259435. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - REGION TUMBES.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) ADQUISICION DE UNA MOTONIVELADORA CON LA DESCRIPCION PRINCIPAL DE:

MODELO DE MOTOR	INDICAR
POTENCIA DE MOTOR	160KW
VELOCIDAD DE ROTACION	2200RPM
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR	8.3 L
TORQUE MAXIMO DE MOTOR	908 Nm/1500rpm
NORMA DE EMISION	EURO II

02) ADQUISICION DE UN CARGADOR FRONTAL, CON PRINCIPALES CARACTERISTICAS SIGUIENTES:

PESO DE OPERACION (Kg)	18000
MOTOR	
SISTEMA DE ADMISION	TURBO CARGADOR
CILINDRADA (Cc)	8270
POTENCIA MAXIMA (HP@rpm)	215@2200
TORQUE MAXIMO (Nm@rpm)	991@1400
SISTEMA DE INYECCION	INYECCION DIRECTA, BOMA WEIFU
NORMA DE EMISION	EURO II
TRANSMISION:	
TIPO	SERVICIO DE TRANSMISION (TECNOLOGIA POWER SHIFT
VELOCIDAD	4 DE AVANCE Y 3 DE RETROCESO

03) ADQUISICION DE UN RODILLO VIBRATORIO; CON PRINCIPALES CARACTERISTICAS SIGUIENTES:

UNIDAD:	RODILLO COMPACTADOR LISO
CONDICION:	NUEVO 00 Hrs.
AÑO DE FABRICACION	2013
MOTOR:	
POTENCIA	: 105 KW/2200 RPM (140HP/2200RPM)
CILINDRO	: 06 CILINDROS
CILINDRADA	: 6,234 CC.
INYECCION	: DIRECTA
TIPPO	: TURBOALIMENTADO

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2259435. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - REGION TUMBES.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2087895. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

APROBACION DEL MAPA BASE A ESCALA 1:50000 Y PLAN DE COMUNICACIONES.

APROBACION DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA.

SE ENCUENTRA EN ELABORACION LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS, MARINO COSTERO, SOCIOECONOMICO Y COBERTURA VEGETAL.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ESTABILIDAD LABORAL Y ALTA ROTACION DEL PERSONAL TECNICO.

NO HAY PERSONAL IDONEO Y CAPACITADO EN LA REGION TUMBES, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS COMO ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS (ESPECIALISTA SIG).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DARLE MAYOR ESTABILIDAD LABORAL AL PERSONAL ESPECIALIZADO POR SER ESCASO EN LA REGION TUMBES.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2157106. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTANTES OPERATIVOS INOPINADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS: 55 OPERATIVOS EN CARRETERAS; 07 OPERATIVOS INOPINADOS EN EL COMPLEJO ADUANERO CARPITAS; 06 OPERATIVOS INOPINADOS EN ALTA MAR, 02 VISISTAS INOPINADAS EN PLANTAS DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS; 02 OPERATIVOS INOPINADOS EN CENTROS DE ABASTOS EN TUMBES; 02 VISISTAS INOPINADOS A QUEMADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN PAMPA; 02 OPERATIVOS INOPINADOS EN CONJUNTO CON SERNANP EN LA ZONA DE ZARUMILLA, ESTERO MATAPALO, CANAL INTERNANCIONAL, PUERTO CRUSTACEO Y PUERTO PERU POR LA VEDA DE CONCHAS NEGRAS; 02 OPERATIVOS INOPINADOS A LAS PICANterIAS DE LA CIUDAD.

CURSOS DE CAPACITACION SOBRE: CARACTERIZACION DE EFLUENTES LIQUIDOS DE LA INDUSTRIA PESQUERA (45 BENEFICIADOS); TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (30 BENEFICIADOS); CURSO SOBRE FORMACION PARA ARTEFACTO NAVAL EN ZORRITOS (27 BENEFICIADOS); MAN-10 PARA MARINERO DE PESCA ARTESANAL EN PUERTO PIZARRO (24 BENEFICIADOS); MAN-10 PARA MARINERO DE PESCA ARTESANAL LA CRUZ (55 BENEFICIADOS); CURSO MAN-10B PARA MARINERO DE PESCA ARTESANAL EN CALETA GRAU (20 BENEFICIADOS); CURSO MAN-10 PARA MARINERO DE PESCA ARTESANAL EN ZORRITOS (62 BENEFICIADOS); MAN-10 PARA MARINERO DE PESCA ARTESANAL EN ACAPULCO (25 BENEFICIADOS); MAN-10 B PARA MARINERO DE PESCA ARTESANAL EN CANCAS (52 BENEFICIADOS); CURSO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES FUERA DE BORDA (30 BENEFICIADOS)Y DENTRO DE BORDA (25 BENEFICIADOS).

FORMALIZACION DE PESCADOR (295 BENEFICIADOS); FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (370 BENEFICIADOS).

DIVERSIFICACION PRODUCTIVA CON UN VALOR AGREGADO A LA MERLUZA EN SECO SALADO CON UNA DEGUSTACION EN PUERTO PIZARRO; SE EFECTUO ASISTENCIA TECNICA EN EVALUACION Y PERITAJE DE EMBARCACIONES DE LA PESCA BENEFICIANDOSE 460 PERSONAS; SE HA DECOMISADO 76,680 Kg DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS Y UTILIZADOS EN ASISTENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS VULNERABLES. MONITOREO DE VARAMIENTO MEDIO AMBIENTAL DEL LITORAL; SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD A TRAVES DE PANELES DE GIGANTOGRAFAIS UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS TRES PROVINCIAS; DIFUSION EN PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS, AFICHES, TRIPTICOS, Y REDES SOCIALES.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2157106. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION DE TUMBES**b). Identificación de problemas presentados**

FALTA DE LOGISTICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDROBIOLOGICO INCAUTADO. AGILIZACION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN RELACION A LAS LICITACIONES PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DEL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. AGILIZACION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIVERSOS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL ANALITICO A TRAVES DE PROPUESTAS LANTEADAS Y ADECUADAS A LA REALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2173338. INSTALACION SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN EL RIO TUMBES MARGEN DERECHA SECTOR ROMERO - HUAQUILLAS EN EL DISTRITO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN UNA LONGITUD TOTAL DE 1,500 METROS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2265090. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES REGION TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORO EXPEDIENTE TECNICO Y SE CONVOCO A LICITACION PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS DE MAQUINARIA PESADA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2157108. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL (COER) PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN EL DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORO EXPEDIENTE TECNICO Y SE CONVOCO A PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, COMUNICACIONES Y SOPORTE.
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUAL.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL .
PROYECTO EN EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2143043. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE VEREDAS.
CONSTRUCCION DE PILETAS ORNAMENTALES.
CONSTRUCCION DEL PABELLON CENTRAL CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS.

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA CON RESOLUCION DE CONTRATO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OBRA EN ARBITRAJE.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195171. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LOS ACCESOS A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA, LATERALES 11 Y 12 SECTOR PUERTO EL CURA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DEL ACCESO CON CARPETA A NIVEL DE AFIRMADO DE 20 CM DE ESPESOR EN UNA LONGITUD TOTAL DE 6,108.40 METROS LINEALES, CORRESPONDIENTES AL LATERAL 11 Y LATERAL 12.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HAN EVALUADO TREINTA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: Y QUE CORRESPONDEN DE LAS UNIDADES FORMULADORAS DEL PLIEGO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO: 2109097. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y GANADEROS DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

37 EVENTOS DE CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA; 201 VISITAS DE CAMPO PARA ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA; 03 EVENTOS DE CAPACITACION Y ASESORAMIENTO EN GESTION EMPRESARIAL; 07 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVO EN EL AMBITO DE LA REGION TUMBES; 01 INSTALACION DE PARCELA PILOTO DE CULTIVO DE SOYA; 02 INSTALACION DE PARCELAS PILOTO DE CULTIVO DE LIMON SUTIL, 02 PARCELAS DE MANTENIMIENTO DE LIMON SUTIL, 02 INSTALACION DE PARCELAS PILOTO DE PLATANO DOMINICO, 02 INSTALACION DE PARCELAS PILOTO DE CACAO, 29 MODULOS DE MEJORAMIENTO PECUARIO EN EL AMBITO DE LA REGION TUMBES; 08 MODULOS DE GANADO VACUNO, 21 MODULO DE GANADO CAPRINO; 01 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 01 AGENCIA AGRARIAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR, SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ZARUMILLA, 05 CURSOS DE CAPACITACION EN CONTRALMIRANTE VILLAR.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2179336. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL HASTA EL HOSPITAL JAMO II DEL SECTOR NUEVO TUMBES, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**SE HA CULMINADO OBRA CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
CONSTRUCCION DE 3,926 METROS LINEALES DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA.
CONSTRUCCION DE 08 ALCANTARILLAS DE CONCRETO.
CONSTRUCCION DE 1,926.20 METROS LINEALES DE CUNETAS DE CONCRETO DE F' C=175 KG/CM2.
CONSTRUCCION DE 1559 METROS LINEALES DE CUNETAS.
CONSTRUCCION DE 391.63 METROS LINEALES DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA.
CONSTRUCCION DE 01 ALCANTARILLA Y 417.32 M3 DE CUNETAS DE CONCRETO.**b). Identificación de problemas presentados**

PROBLEMAS SOCIALES POR INDEMNIZACION DE PREDIOS AFECTADOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PERFIL, ASI TAMBIEN EN EL EXPEPDIENTE TECNICO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2179336. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL HASTA EL HOSPITAL JAMO II DEL SECTOR NUEVO TUMBES, PROVINCIA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE INDEMNIZARA A PROPIETARIOS DE PREDIOS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2184278. MEJORAMIENTO RUTA DEPARTAMENTAL N TU-104; EMP.PE-1N EN EL TRAMO (SAN JUAN DE LA VIRGEN - CENTRO POBLADO DE CABUYAL) DE LA PROVINCIA DE TUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REHABILITACION DE LA VIA EN UNA LONGITUD DE 11.699 KM.

COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR POR 6 METROS DE ANCHO.

COLOCACION DE OVER EN TRAMOS CRITICOS.

CONSTRUCCION DE BADENES Y ALCANTARILLAS.

CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LOS CRUCES DE POBLADOS.

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LOS CRUCES DE POBLADOS.

COLOCACION DE GEOTEXTIL EN TRAMOS CRITICOS.

COLOCACION DE BASE EN TODA LA PLATAFORMA DE LA CARRETERA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078372. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA ELABORADO EL EXPEDIENTE TECNICO Y CONVOCADO A PROCESO DE LICITACION PUBLICA.

b). Identificación de problemas presentados

IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO, HAN TRAI DO COMO CONSECUENCIA EJECUCION TARDÍA DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HAN LAVANTADO OBSERVACIONES Y SE HA VUELTO CONVOCAR NUEVO PROCESO DE LICITACION PUBLICA.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2200738. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES REGIONALES PARA LA INTEGRACION DE LA VARIABLE DE CAMBIO CLIMATICO EN LOS PROCESOS DE PROG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

IMPRESION Y APLICACION DE 500 GUIAS DIDACTICA Y MATERIAL LUDICO SOBRE CAMBIO CLIMATICO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROPUESTA DE INSERCIÓN EN LA CURRÍCULA ESCOLAR.

IMPRESION DE 250 EJEMPLARES DEL PERFIL CLIMATICO REGIONAL Y ENTREGA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.

REALIZACION DEL CURSO DE ESPECIALIZACION DIRIGIDA A SESENTA PROFESIONALES Y TOMADORES DE DECISION DE LAS DIFERENTES GERENCIAS REGIONALES, DIRECCIONES SECTORIALES, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES, ASI COMO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA REGION.

DESARROLLO DE OCHO TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LOS CULTIVOS DE CACAO Y BANANO DE TUMBES CON SIETE ESCUELAS DE CAMPO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO-PRODUCTIVO, BENEFICIANDO A CINCUENTA Y CINCO PRODUCTORES DIRECTOS Y A DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO INDIRECTOS.

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES CON LA REALIZACION DE DIEZ TALLERES.

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DEL ACR ANGOSTURA FAICAL: CULMINACION DEL PLAN MAESTRO, REALIZACION DE OCHO OPERATIVOS Y CINCUENTA Y CUATRO PATRULLAJES.

b). Identificación de problemas presentados

LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS FUERON OBSERVADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y A SU VEZ PARALIZADOS GENERANDO DILACIONES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL CULTIVO DE ARROZ INCORPORANDO LA TECNOLOGIA "SISTEMA INTENSIVO DE CULTIVO DE ARROZ" (SICA) EN TUMBES, FUE PARALIZADO, DEBIDO A QUE POR DIFERENTES FACTORES SE RETRASO LA INSTALACION DE ESTAS PARCELAS, YA QUE LA CAMPAÑA CHICA DE ARROZ EN EL VALLE DE TUMBES SE INICIO EN EL MES DE JULIO Y SE TENIA UN MES DE RETRASO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES DE CAMPO; ADEMÁS DE LA PROXIMIDAD DEL FENOMENO EL NIÑO.

UNA DE LAS DIFICULTADES QUE SE HA REITERADO EN DIVERSAS OPORTUNIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL PIP, HA SIDO LA NO CULMINACION OPORTUNA DE LOS ESTUDIOS QUE HAN SIDO ELABORADOS POR EL SENAMHI Y DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS PRODUCTOS FINALES, TENIENDOSE DE ESTA FORMA, RETRASOS TECNICOS EN EL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITO REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 Y 02, A FIN DE REORIENTAR LA EJECUCION DEL PROYECTO EN FUNCION DE LOS RETRASOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0123. GESTION DEL TERRITORIO

PRODUCTO PROYECTO: 2026473. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO Y DE PROPIEDAD REGIONAL UBICADOS EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DEL GOBIER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSCRIPCION REGISTRAL DE LA DONACION EFECTUADA POR ELECTROPERU A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES.

SANEAMIENTO INSCRIPCION A FAVOR DEL ESTADO DE LOS CENTROS DE SALUD: ZORRITOS, LECHUGAL, PORVENIR, CANCAS NUEVO Y POCITOS.

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA SOLICITAR LA INSCRIPCION DEFINITIVA ANTE SUNARP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTION ANTE SUNARP, Y FINALMENTE INSCRITOS LOS INMUEBLES A FAVOR DEL ESTADO PERUANO, REPRESENTADO POR EL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, SE PROCEDERA A LA LIQUIDACION DEL PIP.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094819. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ENCUENTRA EJECUTADO LA CONSTRUCCION DEL PABELLON DE CONSULTAS EXTERNAS, ESTANDO A NIVEL DE TARRAJEO TODA LA EDIFICACION.

CONSTRUCCION DEL PABELLON DE EMERGENCIA, ESTANDO CON ACABADOS CERAMICOS EN PISO Y PARED, COLOCACION DE MARCOS DE PUERTAS, COLOCACION DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO.

SE HA CULMINADO UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094819. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - T

CULMINACION DE UNIDAD VDE VIVIENDA; CULMINACION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO; CULMINACION DE AREAS VERDES; IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentadosINTERVENIDA ECONOMICAMENTE.
CONTRATO RESUELTO.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

EN PROCESO DE ARBITRAJE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2090689. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA UNIDAD DE APOYO SOCIAL CUNA JARDIN SAN MARTIN DE PORRAS - PAMPA GRANI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONSTRUCCION DE 06 AULAS DE NIVEL INICIAL CON SS.HH.
MEJORAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES.
664 ML DE CERCO PERIMETRICO.
01 SALON DE USOS MULTIPLES.
IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y JUEGOS RECREATIVOS.
01 COMPRA DE UNIDAD MOVIL TIPO COMBI.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2231535. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E. 005 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 06 AULAS DE NIVEL INICIAL CON SS.HH.;129.90 ML DE CERCO PERIMETRICO; 01 SALON DE USOS MULTIPLES; 01 AMBIENTE PARA COMEDOR; IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y JUEGOS RECREATIVOS; 01 PLATAFORMA DE USOS MULTIPLES, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2129458. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 07 DE ENER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADO EL AÑO 2015, EN EL PRIMER SEMESTRE SE HA PROCEDIDO LIQUIDAR TECNICA Y FINANCIERA EL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134683. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU - AA.HH. PAMPA GRANDE - DISTRITO DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PINTADO DE PABELLON PRIMARIO, SECUNDARIO Y ADMINISTRACION; INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PABELLON PRIMARIO, SECUNDARIO Y ADMINISTRACION.
 INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS.
 COLOCACION DE CERAMICA EN SS.HH. DE LOS TRES PABELLONES.
 LOSA DE CIRCULACION, VEREDAS, CANALETAS Y SEMBRADO DE GRASS.
 INSTALACIONES DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO.
 INSTALACION DE RED SUBTERRANEAS, Y CONSTRUCCION DE SARDINELES; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

LOS MATERIALES DE BIENES DE CONSTRUCCION, ASI COMO LOS SERVICIOS PREVIAMENTE REQUERIDOS POR EL RESIDENTE ESTAN SIENDO ADJUDICADOS A UN PROCESO DE SELECCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE TOMAR ACCIONES QUE PERMITAN UNA MAYOR ACELERACION DE LOS PROCESOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A SOLICITAR.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2160531. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA TUMBES - REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DEL PABELLON DEL MODULO I, II, Y III, Y EL MODULO DE INICIAL, ENCONTRANDONOS A NIVEL DE TARRAJEO; ASI MISMO SE HA CONSTRUIDO LA LOSA CIVICA Y PLATAFORMA DEPORTIVA, FALTANDO LA CONSTRUCCION DE TRIBUNAS DE CONCRETO, GRADAS, PUENTE DE CONCRETO QUE CONECTARA MODULO I Y II; CULMINAR EL CERCO PERIMETRICO, FACHADAD PRINCIPAL, AREAS VERDES, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS, ACABADOS Y MOBILIARIO.

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATISTA HA PARALIZADO OBRA, E INICIADO LA RESOLUCION DE CONTRATO EN FORMA UNILATERAL EL DIA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2015, ADUCIENDO EL NO PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD, DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2164827. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DESARROLLO DE 04 TALLERES DE CAPACITACION EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO CON 10 DOCENTES DE ACOMPAÑAMIENTOS (10 MESES) Y 15 PROMOTORES DE SENSIBILIZACION (05 MESES) DEL PROYECTO.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO VISITA A LAS 58 II.EE. DE LA REGION TUMBES.

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO EN LAS 58 II.EE. DE LA REGION TUMBES.

DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION CON EFECTIVIDAD DE 162 DOCENTES DEL AREA DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y AMBIENTE DE LA REGION TUMBES, SOBRE EL "USO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO", CON UNA EFECTIVIDAD DE 120 HORAS PEDAGOGICAS.

ELABORACION DE 260 GUIAS DE MANEJO DE MATERIAL Y 260 GUIAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE CAPACITACION.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO NO SE CONSIDERO EL ITEM COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL E INSUMOS (REACTIVOS) QUIMICOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE LA AMPLIACION DEL FORMATO SNIP 15 INCORPORANDO UN ITEM DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS QUIMICOS (REACTIVOS), PARA COMPLETAR LA IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE LABORATORIO Y OPTIMIZAR SU LABOR.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2173448. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS, LOCALIZADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 24 AULAS PEDAGOGICAS, 01 LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA; 01 LABORATORIO DE COMPUTO; 02 BIBLIOTECAS; 02 SALONES DE USOS MULTIPLES; 02 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS; 02 PATIOS DE FORMACION; 03 LOSAS DEPORTIVAS; 06 BATERIAS DE SERVICIOS HIGIENICOS; AREAS VERDES; 01 TANQUE ELEVADO CON CISTERNA; CUNETAS PARA DRENAJE PLUVIAL; IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO, Y CONSTRUCCION DE VEREDAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2168005. AMPLIACION DE AMBIENTES DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE UNA EDIFICACION DE 02 NIVELES, CON UN 01 AMBIENTE PARA ENFERMERAS, 01 CONSULTORIO PRENATAL, 01 CUARTO DE LIMPIEZA, SS.HH PARA EL PUBLICO DE VARONES, MUJERES Y DISCAPACITADOS. VESTIDORES PARA VARONES Y MUJERES, 01 AMBIENTE PARA LAVADOS, 01 SALA DE OPERACIONES, 01 SALA DE PARTOS, 01 SALA DE DILATAION CON BAÑO PROPIO, 02 PUERPERIO CON BAÑO PROPIO, 01 SALA DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO, TOMA DE MUESTRAS, RECEPCION DE MUESTRAS, VESTIDORES DEL PERSONAL DE LAVATORIO, COCINA, SALA, COMEDOR, 02 DORMITORIO PARA VARONES Y MUJERES CON BAÑO PROPIO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2168005. AMPLIACION DE AMBIENTES DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PAMPA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO.

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de 10 perfiles técnicos en educación y salud

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la transferencia de recursos presupuestales por concepto de canon y sobre canon petrolero

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de compromisos

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de 08 perfiles a nivel de preinversión

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la transferencia de recursos presupuestales por concepto de canon y sobre canon petrolero

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2134075. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha - REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Fortalecimiento de capacidades a operadores turísticos, restaurantes, boteros, vecinos en el ámbito de influencia del proyecto del Boulevard turístico

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la transferencia de partidas presupuestales para el cumplimiento de metas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales y coordinación permanente con operadores turísticos

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235139. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTION COMERCIAL DE MUEBLES DE MADERA A NIVEL ARTESANAL EN LAS PROVINCIAS DE CORONEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Capacitación a 125 artesanos dedicados a la actividad maderera en las provincia de Padre Abad y Coronel Portillo

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la transferencia de recursos presupuestales de la Sede Central a la U.E Produce

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORO PERFILES Y PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LA POBLACION

b). Identificación de problemas presentados

ALGUNOS RETRAZOS POR FALTA DE SEGUIMIENTO DE LA OPI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA O.P.I DEBE IMPLEMENTAR DIRECTRICES DE SEGUIMIENTO A LAS ELABORACIONES DE PERFILES Y PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2194822. MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y **a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pavimentación de 2,560 ml con pavimento rígido

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias han limitado el avance de las obras de pavimentación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adecuada asignación de recursos presupuestales y gestiones al Gobierno central para la mayor asignación de recursos presupuestales

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2078572. RECUPERACION Y MANEJO DE LAS QUEBRADAS DE RINQUINTAY Y CASHIBOCOCHA EN LOS DISTRITOS DE YARINACOCHA, CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reforestación de 150 has con plantaciones de rápido crecimiento, capacitación a pobladores del ámbito del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Inadecuada asignación de recursos presupuestales e intensas lluvias han dificultado el normal avance de las obras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales y sensibilización a la población

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2192803. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE A TRAVES DE LA REFORESTACION CON ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA DEL R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Capacitación a 150 beneficiarios, sensibilización en manejo de bosques, siembra y reforestación de 105 has de plantaciones de plántones forestales

b). Identificación de problemas presentados

poca participación de beneficiarios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente autoridades y beneficiarios

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2192804. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO PLATA, MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL DISTRITO C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Capacitación a beneficiarios, preparación de terreno para reforestación de 85 has con plantaciones forestales

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y poca difusión del proyecto han limitado la participación de los beneficiarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con los beneficiarios y encargados del proyecto

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2056003. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCOA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pago de compromisos pendientes por trabajos de culminación de agua y desagüe en el sector 10 Yarinacocha

b). Identificación de problemas presentados

Conflictos entre la empresa constructora y los beneficiarios por la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales y medidas para evitar conflictos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2031630. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO - AGUA Y DESAGUE DE CAMPO VERDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación del sistema de agua y desagüe en la localidad de Campo Verde y pago por liquidación de obra

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias han dificultado el normal avance de las obra de saneamiento básico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la modificación presupuestal para asignación de recursos presupuestales

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2176572. MEJORAMIENTO DE LA AV. COLONIZACION (ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. LOS LAURELES),JR.LOS LAURELES (ENTRE LA AV. COLONIZACION-AV.SANTIAGO)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 1,150 ml de pavimento concreto y obras de arte

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales del Gobierno Central

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de metas y objetivos

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2178597. MEJORAMIENTO DE LA AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. BELLAVISTA Y EL JR. LOS TULIPANES, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pavimentación de 1,135 ml de pavimento rígido y obras de arte

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de metas

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2200415. MEJORAMIENTO DEL JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. PANAMA -CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pavimentación de 860 ml de pavimento rígido y obras de arte

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de metas

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2230707. MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA JUNTA VECINAL LA MARINA PADRE ABAD UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de pavimentación de 1,450 ml de pavimento rígido y obras de arte

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos del Gobierno Regional a la Unidad Ejecutora de Aguaytia

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de metas

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193841. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de infraestructura física del establecimiento de salud

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la gestión para la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para el normal cumplimiento de metas y objetivos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2260211. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de Hospital de Contingencia e inicio del proceso convocatoria par la adjudicación de la construcción del Hospital Regional de Pucallpa

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adjudicación del Hospital Regional de Pucallpa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con la Oficina de Contraloría y Seace para la buena marcha del proceso de convocatoria

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2151418. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. INICIAL N 242 DIVINO MAESTRO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 08 aulas, 06 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y escasas de recursos presupuestales han limitado el normal avance de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación oportuna entre el contratista y el supervisor de obra para evitar desfases en la ejecución

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2158033. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA I.E. N64140 BARRIO ALTO - DISTRITO DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL PC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 06 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

intensas lluvias y desfases en la transferencia de recursos presupuestales de parte del Gobierno Central

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente entre el contratista y el Gobierno Regional para una adecuada ejecución sin problemas el proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2158101. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E.I. N 461 ROCA FUERTE - DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 04 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

intensas lluvias y desfases en la transferencia de recursos presupuestales por la baja recaudación de canon y sobrecanon petrolero

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con beneficiarios y el contratista para el normal avance de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134934. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERIA- PROVINCIA DE CORO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de 05 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de metas

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135110. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N° 65058 LOS LIBERTADORES DE AMERICA - DISTRITO DE MANANTAY - PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 12 aulas, 08 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

intensas lluvias y desfases en la transferencia de recursos presupuestales de canon y sobrecanon petrolero, han limitado el normal avance de obras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con el contratista y pagos de valorizaciones por avance de obras

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135191. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA I.E. N° 64093 - DISTRITO YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 12 aulas, 12 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

intensas lluvias y desfases en la transferencia de recurso del Gobierno Central

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con el contratista y supervisor de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135197. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. N° 458 JAIME YOSHIYAMA TANAKA - DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 04 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarios

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la gestión para la transferencia de recursos presupuestales del Gobierno Central

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de metas

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135260. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y CULTURAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELIAS AGUIRRE, CARLOS CUETO FERNANDINI Y LA I.E. I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 03 losas deportivas con techo y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y desfases en la ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

pago en el tiempo promedio para el normal avance de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135294. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64863 LAS PALMAS - DISTRITO DE YARINACocha - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 12 aulas, 08 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos para una adecuada ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con el contratista para una adecuada ejecución de la obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135321. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N 64647 UNION ZAPOTILLO - DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 06 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencias de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135329. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. N° 269 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Culminación de 06 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales del Gobierno Central

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplir con el pago a contratist

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158034. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) BILINGUE - DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 06 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias e inadecuada transferencia de recursos presupuestales para cumplir con el contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplir con pago de compromisos contraídos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158094. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E SAN FRANCISCO-B- C.N. SAN FRANCISCO - YARINACocha - CORONEL PORTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 18 aulas, 08 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Escasa participación de beneficiarios y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con el contratista y beneficiarios para el cumplimiento de metas y objetivos

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158099. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO - CETPRO - SEÑOR DE LOS MILAGROS - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 06 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de metas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158100. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL CUNA JARDIN N 290 LA CASITA DEL SABER - DISTRITO DE CALLERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 06 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de la meta

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2190242. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N 64052 SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 08 aulas, 05 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales para cumplimiento de metas y objetivos

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193930. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.I. N 304 GOTITAS DE AMOR - A.H. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA, DISTRITO DE MANANTAY, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 06 aulas, 05 ambientes administrativos y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135356. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAY.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 04 ambientes de uso múltiple y obras complementarias

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias y demora en la transferencia de recursos presupuestales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportuna asignación de recursos presupuestales

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'046,265.00 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

se tiene los siguientes problemas;

Reformulación de los estudios de pre inversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP;

Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina;

lentos procesos de adjudicaciones de obras

Procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se considerara la contratación de personal multidisciplinario para las siguiente acciones:

Mejora en la priorización PIP viables

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes;

Contratación de empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras;

Reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

Y otras que el titular encomiende

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'785,954.00 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Existe un demanda de reformulación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos. y otros encargos del titular de Pliego de supervison y monitoreo de los proyectos de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la contratación de Profesionales y técnicos multidisciplinarios Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2184084. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE VID, A LOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 597,697.41 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2184084. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE VID, A LOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS D**b). Identificación de problemas presentados**

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2148500. DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA, SECTOR HUACAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1761,134.00 Soles que representa el 95% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2178523. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.34'225,284.00 Soles que representa el 98% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2110524. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA CULTURAL Y ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 647,530.54 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2181814. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA PLAYA PUERTO CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 2'814,864.56 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2030929. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL PUCACHACA-CANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.859,194.00 Soles que representa el 98% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2078051. CONSTRUCCION DE LA REPRESA ESCALERA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.2'378,968.00 Soles que representa el 100 de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2092274. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.567,570.00 Soles que representa el 79% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2162032. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA CONCEVIDA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA Y DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'442,518.00 Soles que representa el 99% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2214074. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOMAS MINKA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'540,388.00 Soles que representa el 81% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2214115. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN LORENZO, DISTRITO DE PUTINZA - YAUYOS - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'387,287.00Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2163541. REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.859,194.00 Soles que representa el 98% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2163871. REHABILITACION DE LA CARRETERA Y PUENTES DEL TRAMO HUAYLLAMPI - LINCHA, DE LOS DISTRITOS DE HONGOS,CACRA Y LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS - LIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.2'335,743.00 Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2192178. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES TOVAR CORTIJO, RUIZ LOZA, JULIO C TELLO, ALFONSO UGARTE, SAN MARTIN, TUPAC AMARU, BENIGNO RIOS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.2'259,195.00 Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2199184. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPA LIBRE - CAUJUL, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.10'379,203.00 Soles que representa el 71% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2230309. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROS -EMPALME CON CARRETERA CANTA LA VIUDA, DISTRITO DE HUAROS - CANTA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'151,018.00 Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233224. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANILLO VIAL ANEXO 08 - ANEXO 22 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.931,281.00 Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2205988. CREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO PABLO HERRERA EN EL, DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 1'140,067.42 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2157724. REFORESTACION Y CONSERVACION DE BOSQUES EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RIO SUPE, DE LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'049,313.00 Soles que representa el 99% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIE

PRODUCTO PROYECTO: 2289825. RECUPERACION DEL MALECON ROCA EN LA CIUDAD DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 1'051,567.19 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2140480. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO JITA, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAÑETE - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.2'549,475.00 Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2140481. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO LANGLA, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAÑETE - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.2'460,015.00 Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2149046. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. AGUAR, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'833,004.74 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha tenido que reformular el expediente técnico por razones del estado actual de las redes existentes; limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2165202. INSTALACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN LOS CC.PP SANTA CRUZ, EXPANCIION SANTA CRUZ, LA VILLA Y SAN JUAN, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 635,402.28 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2221382. INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHUASI, DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 838,539.16 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2221498. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE UPACA, SANTA MARIA Y SAN MARTIN, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.872,739.60 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2111665. IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD GINECO OBSTETRICIA 2DO NIVEL - HOSPITAL CHANCAY SBS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 568,169.52 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2130476. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MANZANARES NIVEL I-4 MICRORED HUALMAY, RED DE SALUD HUAURA OYON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 5'122,198.2Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2147845. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD BARRANCA-CAJATAMBO Y HUAURA-OYON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 909,826.00 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2159434. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD CON MEDICOS DE FAMILIA A TRAVES DE MAPS DESCENTRALIZADOS PARA LA ATENCION IN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 919,529.8 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2184954. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON MEDICINA FAMILIAR A TRAVES DE MAPS DESCENTRALIZADOS PILOTOS PARA LA ATEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 1'673,503.8 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2078234. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE SUPE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 4'025,441.77 Soles que representa el 83.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2106392. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 57'453,028.27 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193575. INSTALACION DEL LOCAL COMUNAL PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROS, DISTRITO DE HUAROS - CANTA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 1'394,793.17 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2122394. CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 1'212,651.74 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2193036. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 20537 ANDRES A. CACERES ESPIRITU SANTO, DISTRITO DE ANTIOQUIA - HUAROCHIRI - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 871,146.00 Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollado dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2223453. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, DISTRITO DE ZUÑIGA-CAÑETE-LIMA, ZUÑIGA, PROVINCIA DE YAU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.600,000.00 Soles que representa el 100% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2234727. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.8'572,886.00 Soles que representa el 08% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se ha desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2201901. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N 021 CENTRO POBLADO DE HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

al 31 de diciembre del 2015, no presenta avance financiero toda vez que buena pro se dio en el mes de diciembre, recursos que fueron transferidos por el Minsiterio de Economía y Finzas, en la fuente de fiannciamento recursos determinados y que se ha reprogramado en el 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2106255. MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.921,067.24 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189197. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHU, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.697,711.83 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189199. MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 20020 JOSE MANUEL OSORIO TOLENTINO DEL CENTRO POBLADO DE RAJANYA, DISTRITO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.1'393,344.07 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2091050. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.263,231.00 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2093989. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 21007 FELIX B. CARDENAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.665,000.00 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130947. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/.876,992.15 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Limitada oferta de empresas proveedoras de bienes y servicios; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de empresas proveedoras de bienes y servicios; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2193035. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20955-23 ANTONOR ORREGO ESPINOZA DEL ANEXO 22 DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 3'338,654.09 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2173551. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha logrado, al 31 de diciembre del 2015, un avance financiero del S/. 1'195,950.97 Soles que representa el 100.00% de lo programado en el ejercicio fiscal 2015, y la ejecución del proyecto se viene desarrollando dentro del cronograma de ejecución física previsto en el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación de los estudios de preinversión y definitivos presentados por los gobiernos locales que no se ajustan a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP; Limitada oferta de consultorías y empresas constructoras para la formulación de estudios y/o ejecución de obras, mayormente de los PIP ubicados en la zona andina; lentos procesos de adjudicaciones de obras y procesos administrativos engorrosos y lentos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en la priorización PIP viables y/o con expedientes técnicos que cumplan con las exigencias técnicas; Revisar los procesos técnicos y administrativos para hacerlos más ágiles y eficientes; minuciosa selección de consultorías y/o empresas calificadas para la formulación de estudios y ejecución de obras; reforzamiento del Comité de seguimiento de la ejecución de los proyectos.

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudios en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2100570. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en proceso de liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra terminada

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra en arbitraje, luego de liquidacion de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2155761. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de recepcion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112478. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con resolucion de contrato

b). Identificación de problemas presentados

esta en proceso notarial

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183316. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra terminada y liquidada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2280218. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2115804. MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2250021. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2278098. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2038924. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. Nº 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra liquidada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2153333. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL C.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en proceso de liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155758. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en proceso de liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159299. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida en proceso de liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2166870. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida, liquidado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2167026. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2167142. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO-CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2150147. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra por contrata resuelta por la entidad

b). Identificación de problemas presentados

Resuelta por la entidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En evaluación

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- Fueron formulados diez (10) proyectos de estudios de pre inversión a nivel de Perfil, siendo cinco (5) de losas deportivas y cinco (5) escaleras, los cuales cuentan con la conformidad, siendo revisados previo a pasar a API-SRPP para su evaluación y posterior registro de viabilidad.
- 2.- Se logró enviar a API-SRPP cuatro (4) proyectos de estudios de pre inversión a nivel de perfil, para su evaluación de acuerdo a la normativa SNIP, de los cuales regresaron con observación uno (1) proyecto, dos (2) se encuentra en evaluación y uno (1) se declaró aprobado para pasar al siguiente nivel de pre-inversión.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- Se han heredado consultores con poca responsabilidad debido a que los entregables no estaban de acuerdo a los términos de referencia, el cual ha ocasionado que se evalué en reiteradas veces, disponiendo del poco personal que se tiene para revisar proyectos que se suponen estaban en la fase final de su contrato.
- 2.- La falta de decisión por la alta dirección en su momento oportuno para la ejecución de proyectos de inversión de pública lo que hizo que recién en el último trimestre se autorice la ejecución de estudios definitivos sin lograr alcanzar la suscripción de contratos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- Los Términos de Referencia tanto para la elaboración de los Perfiles como los Expedientes Técnicos deben ser elaborados por personal idóneo, previa visita de campo a la zona a ser intervenida.
- 2.- Renovación y/o adquisición de software de ingeniería básico de dibujo y presupuesto (AutoCAD y S10).
- 3.- Contar con el equipo profesional multidisciplinario suficiente que permita revisar oportunamente los Informes de avance de los estudios de pre inversión a nivel de Perfil.
- 4.- De igual forma, los Estudios de Pre Inversión, deben tener asignado un profesional como Coordinador, con la finalidad de mantener una comunicación permanente con el Consultor así como el Representante de la población.
- 5.- Los Proyectos a ser incluidos en el Presupuesto Participativo, deben tener el saneamiento físico legal del terreno.
- 6.- De la misma manera, los Proyectos a ser inscritos deben contar con la Libre Disponibilidad de Terreno, debiendo remitir la GDU del Municipio Local la documentación necesaria que permita a la GDU_MML, la emisión del documento antes citado.
- 7.- Antes de incluir los Proyectos en el Acta de Acuerdos del Presupuesto Participativo, se deberán realizar las respectivas visitas de campo a fin de verificar in situ si es que existen, en los tramos propuestos: sitios arqueológicos, torres de alta tensión, instalaciones de redes de agua y desagüe, derechos de vía que no se han respetado, etc., con la finalidad de determinar si es procedente o no la ejecución de la obra.
- 8.- Se tendría que designar un profesional que mantenga una comunicación permanente con las empresas de servicios, a fin de recibir información actualizada y fidedigna de cada una de estas, a fin que los presupuestos a considerar en los estudios de pre inversión así como en los estudios definitivos sea la más exacta posible.
- 9.- Acercamiento con los funcionarios de otras Municipalidades donde se van a elaborar estudios de pre inversión de manera que se tenga información oportuna de la Libre Disponibilidad de Terreno, entre otros.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2192473. MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHILLON SECTOR CHOCAS MEDIO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene el expediente Técnico, con el SNIP 15 registrado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron medidas correctivas debido a que no se presentaron problemas.

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2193895. MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHILLON SECTOR CABALLERO - PUENTE CAIDO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene el expediente Técnico, con el SNIP 15 registrado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron medidas correctivas debido a que no se presentaron problemas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196203. MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO CHILLON SECTOR HUATOCAY ALTO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobación de expediente técnico y proceso de selección de ejecución de obra y supervisión de obra

b). Identificación de problemas presentados

Falta de autorización de ejecución de obra de Autoridad Nacional del Agua. Decisión tardía para incorporar al presupuesto institucional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Iniciar trámite de autorización Nacional del Agua. Posteriormente iniciar la ejecución de obra y supervisión de obra.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2196204. MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO CHILLON SECTOR OLFA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobación de expediente técnico y proceso de selección de ejecución de obra y supervisión de obra

b). Identificación de problemas presentados

Falta de autorización de ejecución de obra de Autoridad Nacional del Agua. Decisión tardía para incorporar al presupuesto institucional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Iniciar trámite de autorización Nacional del Agua. Posteriormente iniciar la ejecución de obra y supervisión de obra.

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2241949. CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA INTEGRACION CERROS CARRETERA CENTRAL EN LOS AA.HH. CERRO CAHUIDE, LAS CATARATAS, LOMAS ROSALES,9 I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobación de expediente técnico y proceso de selección de ejecución de obra y supervisión de obra

b). Identificación de problemas presentados

Desición tardía para incorporar dicho proyecto al Presupuesto institucional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecutar Obra y supervisión de Obra

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2280867. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA QUEBRADA CAROSSIO EN EL ACHP BUENOS AIRES, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobación de expediente técnico y proceso de selección de ejecución de obra y supervisión de obra

b). Identificación de problemas presentados

Desición tardía para incorporar dicho proyecto al Presupuesto institucional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecutar Obra y supervisión de Obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2108306. PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CON GAVIONES EN EL SECTOR HUASCAR MARGEN IZQUIERDA DE RIO RIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2015, se ha obtenido un avance de obra de 140 Metros Lineales de gavión instalado, lo cual, representa un avance físico de metas del 20.22% y un avance financiero del 56.58%.

b). Identificación de problemas presentados

Se tenía programado la adquisición de petróleo para la maquinaria pesada a emplear en la obra en el primer mes de ejecución, mientras se ejecutaba la obra con mano de obra, se proyectó ejecutar con maquinaria pesada a partir del 2do mes, lo cual, no se pudo cumplir debido a que se declaró desierto el proceso de la compra del petróleo. Además, la cantera de material de río (piedras) programada se encontraba en la margen derecha del río Rímac, lo cual, dificultó, debido al caudal existente del río Rímac no se podía trasladar la cantidad necesaria de material de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó una nueva convocatoria para la adquisición de petróleo, otorgándosele la Buena Pro a un proveedor para el abastecimiento del combustible para el funcionamiento de la maquinaria pesada del PGRM. Además, se identificó una nueva cantera a 700 metros de la obra, de la cual se viene extrayendo el material de acarreo (piedras) para la obra.

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2235087. INSTALACION DE LOS CANALES DE ADUCCION EN LAS 14 BOCATOMAS DEL RIO LURIN DISTRITOS DE LURIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA LIMA-LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la ejecución de la obra y se tiene que recepcionar la misma

b). Identificación de problemas presentados

Se inició la obra con inspector de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Designación de Supervisor de obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2069047. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUANUCO - TRAMO AV. MEXICO Y AV. GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la ejecución de la obra y se tiene que recepcionar la misma

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han tomado medidas correctivas, por cuanto no se presentaron problemas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2143313. REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. PRINCIPAL, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la ejecución de la obra y se tiene que recepcionar la misma

b). Identificación de problemas presentados

Está pendiente emisión de resolución de supervisión de obra por parte SRAJ

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento de trámite administrativo en SRAJ

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2161414. MEJORAMIENTO DE LA AV. CARLOS YZAGUIRRE, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la ejecución de la obra y se tiene que recepcionar la misma

b). Identificación de problemas presentados

Contratista no estuvo de acuerdo con cantidad de días otorgados por ampliación de plazo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Concluir con Arbitraje, para liquidación final y transferencia de obra